

**CUADRO C**  
**ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2001**

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/12/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/12/2001
<b>PRESIDENCIA DE LA NACION</b>									
<u>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</u>									
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS									
<i>Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1</i>	359.372	323.498	90,0	12,00	5,00	4,00	80,0	0,89	86,2
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1</i>	28.677	17.097	59,6	13,00	4,00	1,00	25,0	0,42	63,14
<i>Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible</i>	40.471	23.045	56,9	0,14	0,4	0,01	2,5	0,04	77,77
<i>Residuos Radiactivos de Baja Actividad</i>	62.771	43.840	69,8	20,1	11,31	1,54	13,6	0,19	14,72
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2</i>	251.234	0	0,0	16,65	5,72	0,00	0,0		14,86
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR									
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1</i>	211.804	39.522	18,66	0,26	10,38	1,81	17,4	0,93	78,67
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1</i>	90.274	39.359	43,6	8,32	4,38	1,13	25,8	0,59	77,83
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1</i>	39.048	9.850	25,2	2,07	1,42	0,14	9,9	0,39	44,98
<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO</b>									
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (*)</u>									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
<i>Infraestructura Terrestre</i>	2.317.161	2.314.244	99,9	2,71	4,89	2,81	57,5	0,58	25,65
<i>Misiones Satelitales</i>	5.832.009	5.658.658	97,0	6,61	4,07	2,97	73,0	0,75	29,51
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	57.353	57.352	100,0	9,59	21,37	2,50	11,7	0,12	57,96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
<i>Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas</i>	43.959	43.958	100,0	0,10	0,08	0,05	62,5	0,63	1,40
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	0	0		0,15	0,00	0,00			0,00
<b>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>									
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR									
<i>Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR</i>	2.570.518	1.879.316	73,1	3,09	3,09	1,45	46,9	0,64	7,89
RECURSOS HIDRICOS									
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>									
<i>Aliviador Cildañez(**)</i>	998.783	948.164	94,9	s/i	24,93	1,70	6,8	0,07	39,90
<i>Aliviador Homborg-Villa Martelli (**)</i>	1.269.897	751.966	59,2	s/i	30,63	7,06	23,0	0,39	71,78
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	3.462.751	1.949.350	56,3	s/i	4,20	1,57	37,4	0,66	33,35
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	3.951.088	2.654.428	67,2	s/i	10,00	6,72	67,2	1,00	24,53
<u>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</u>									
<i>Construcción Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví (Corrientes)</i>	4.252.591	4.179.034	98,3	46,05	49,00	48,15	98,3	1,00	99,19
<i>Malla 210 Córdoba</i>	4.111.231	3.985.634	96,9	30,89	17,00	17,42	102,5	1,06	92,87
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>	1.924.554	1.144.204	59,5	14,84	17,00	16,79	98,8	1,66	83,97
<i>Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Catamarca</i>	1.685.725	1.409.729	83,6	15,40	17,00	17,13	100,8	1,20	78,84
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	34.654.057	28.339.280	81,8	50,00	51,00	46,06	90,3	1,10	52,87

**CUADRO C**  
**ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2001**

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/12/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/12/2001
<b>MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL</b>									
<u>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</u>									
PREVENCIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SALUD									
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	0	0		15,00	15,00	0,00	0,0		0,00
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS									
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	226.033	83.069	36,8	25,00	25,00	25,00	100,0	2,72	25,00
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLÓGICAS									
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	93.973	93.796	99,8	17,00	17,00	4,00	23,5	0,24	44,00
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS									
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	289.750	0	0,0	13,00	13,00	0,00	0,0		51,00
INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL									
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	0	0		27,00	27,00	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(\*) La ejecución física corresponde a información al 30/09/2001

(\*\*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal