

**CUADRO C**  
**ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2002**

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)						
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/06/2002 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Fisico 30/06/2002	
<b>PRESIDENCIA DE LA NACION</b>										
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR <i>Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR</i>	1.557.236	0	0,0	2,30	11,50	0,60	5,2		8,49	
<b>RECURSOS HIDRICOS</b>										
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>										
<i>Aliviador Cildañez(**)</i>	1.802.449	341.134	18,9	13,08	24,00	0,00	0,0	0,00	39,90	
<i>Aliviador Homberg-Villa Martelli (**)</i>	5.130.000	0	0,0	20,20	21,00	0,00	0,0		71,78	
<b>EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA</b>										
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	2.863.746	286.911	10,0	2,90	3,00	0,31	10,3	1,03	33,66	
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	2.948.599	616.880	20,9	7,75	8,00	1,76	22,0	1,05	26,29	
<b>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</b>										
<i>Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén</i>	4.182.500	2.238.725	53,5	25,18	25,18	14,77	58,7	1,10	52,22	
<i>Malla 210 Córdoba</i>	1.531.932	828.214	54,1	7,15	7,15	5,58	78,0	1,44	98,42	
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>	2.948.232	1.661.595	56,4	16,03	16,03	8,39	52,3	0,93	92,36	
<i>Malla 209B-Santa Fe</i>	3.734.652	1.050.694	28,1	22,66	22,66	6,73	29,7	1,06	84,07	
<i>Malla 114-Río Negro</i>	3.373.120	1.319.555	39,1	18,12	18,12	9,19	50,7	1,30	81,59	
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	30.000.000	0	0,0	31,03	31,03	3,06	9,9		55,93	
<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO</b>										
<b>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (*)</b>										
<b>GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS</b>										
<i>Infraestructura Terrestre</i>	1.770.000	643.050	36,3	3,50	4,68	2,75	58,8	1,62	28,4	
<i>Misiones Satelitales</i>	9.436.000	789.109	8,4	7,17	4,57	2,74	60,0	7,17	32,25	
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	20.000	0	0,0	2,74	2,74	0,00	0,0		65,13	
<b>INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO</b>										
<i>Contrucción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	270.000	1.060	0,4	0,56	0,66	0,00	0,0	0,00	1,40	
<b>RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN</b>										
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	10.000	0		0,10	0,10	0,00	0,0		0,00	
<b>MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL</b>										
<b>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</b>										
<b>PREVENCIÓN, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD</b>										
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	265.000	0		5,30	5,30	0,00	0,0		0,00	
<b>DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS</b>										
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	300.000	0	0,0	4,61	4,61	25,00	542,3		25,00	
<b>INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS</b>										
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	300.000	0	0,0	7,41	7,40	4,00	54,1		44,00	
<b>INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS</b>										
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	350.000	0	0,0	3,72	3,72	0,00	0,0		51,00	
<b>INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL</b>										
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	100.000	0		8,20	8,20	0,00	0,0		0,00	

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(\*) La ejecución física corresponde a información al 31/03/2002

(\*\*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal