

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2003

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/12/2003 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/12/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR									
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES									
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL									
<i>Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones</i>	209.790	191.011	91,0	24,00	24,00	19,22	80,1	0,88	36,22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO									
ACTIVIDADES CENTRALES									
<i>Construcción Edificio Cancillería</i>	749.250	269.493	36,0	0,99	0,99	0,36	36,4	1,01	97,35
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
<i>Infraestructura Terrestre</i>	10	0	0,0	2,20	0,00	0,00			32,55
<i>Misiones Satelitales</i>	17.496.806	17.315.418	99,0	10,00	11,43	6,63	58,0	0,59	40,02
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	0	0		1,22	0,00	0,00			63,32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
<i>Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	0	0		0,07	0,00	0,00			1,50
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	0	0		0,13	0,00	0,00			0,00
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS									
RECURSOS HIDRICOS									
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>	21.639.000	20.653.297	95,4	44,00	21,53	11,65	54,1	0,57	63,65
<i>Red Básica de Información Hídrica</i>	5.345.649	5.211.595	97,5	47,00	8,54	2,14	25,1	0,26	45,24
<i>Bajos Submeridionales</i>	4.737.000	2.905.889	61,3	15,00	14,96	0,02	0,1	0,00	66,04
<i>Canal de Cintura Sur Tafí Viejo</i>	8.500	0	0,0	44,00	46,83	17,86	38,1		41,86
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	1.393.298	768.922	55,2	3,00	4,44	0,74	16,7	0,30	38,74
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	1.432.663	1.148.176	80,1	7,00	7,30	1,39	19,0	0,24	35,89
<i>Ceride-Obras Complementarias</i>	3.396.948	3.379.138	99,5	4,00	12,00	9,12	76,0	0,76	79,62
<i>Basílica Nuestra Señora de Luján</i>	1.587.019	948.404	59,8	1,00	34,00	8,61	25,3	0,42	20,61
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS									
<i>Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes</i>	1.966.565	0	0,0	16,00	16,00	0,00	0,0		12,00
<i>Puentes sobre Ruta Nacional Nº12</i>	318.280	0	0,0	17,00	17,00	0,00	0,0		26,00
<i>Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo</i>	14.700	0	0,0	59,00	59,00	0,00	0,0		4,00
FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICA Y MINERA									
<i>Construcción Huellas Mineras</i>	413.511	233.800	56,5	21,00	21,00	5,58	26,6	0,47	79,73

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.