

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/03/2003

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)

Denominación	Crédito Vigente	Devengado	% de ejec.	Programación	Programación	Ejecución	% de ejec.(sobreRel.Fis.financ.	% de Ejec.
	(1)	(2)	(3)	Anual	vigente	31/03/2003	Prog. vigente.) (7)=6/3	Acum.Físico 31/03/2003
					(4)	(5)	(6)=(5/4*100)	
PRESIDENCIA DE LA NACION								
RECURSOS HIDRICOS								
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>	25.974.000	178.880	0,7	44,00	44,00	0,00	0,0	52,00
<i>Red Básica de Información Hídrica</i>	5.345.649	1.302.899	24,4	47,00	47,00	0,02	0,0	43,12
<i>Bajos Submeridionales</i>	3.037.000	1.409.736	46,4	6,00	6,00	0,00	0,0	66,00
<i>Canal de Cintura Sur Tafí Viejo</i>	1.498.500	0	0,0	44,00	44,00	0,00	0,0	24,00
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA								
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	3.996.000	8.425	0,2	3,00	3,00	0,00	0,0	38,00
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	2.917.080	205.271	7,0	7,00	7,00	0,51	7,3	35,01
<i>Ceride-Obras Complementarias</i>	1.615.383	47.540	2,9	4,00	4,00	0,13	3,3	70,63
<i>Basílica Nuestra Señora de Luján</i>	2.099.900	0	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0	12,00
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS								
<i>Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes</i>	2.347.650	0	0,0	16,00	16,00	0,00	0,0	12,00
<i>Puentes sobre Ruta Nacional Nº12</i>	1.718.280	0	0,0	17,00	17,00	0,00	0,0	26,00
<i>Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo</i>	7.097.895	0	0,0	59,00	59,00	0,00	0,0	4,00
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD								
MANTENIMIENTO								
<i>Mantenimiento por Administración</i>	10.067.708	6.454.841	64,1	100,00	100,00	16,67	16,7	16,67
OBRAS DE EMERGENCIA								
<i>Obras en Puentes</i>	4.022.534	1.470.610	36,6	100,00	100,00	16,69	16,7	16,69
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS								
<i>Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II</i>	6.290.000	0	0,0	24,00	24,00	0,00	0,0	25,62
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	36.876.800	0	0,0	41,00	41,00	2,07	5,0	59,95
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I								
<i>Malla 512 A</i>	2.120.391	1.733.072	81,7	14,00	14,00	5,50	39,3	97,75
<i>Malla 102 A</i>	3.194.428	1.019.772	31,9	18,00	18,00	1,60	8,9	88,57
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II								
<i>Malla 314</i>	6.781.455	1.283.837	18,9	69,00	69,00	0,85	1,2	26,65
MINISTERIO DEL INTERIOR								
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL								
<i>Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacion.</i>	209.790	191.011	91,0	24,00	24,00	19,22	80,1	36,22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO								
ACTIVIDADES CENTRALES								
<i>Construcción Edificio Cancillería</i>	749.250	24.248	3,2	0,99	0,99	0,03	3,0	97,03
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS								
<i>Infraestructura Terrestre</i>	963.319	0	0,0	2,20	2,20	0,00	0,0	32,55
<i>Misiones Satelitales</i>	14.065.659	2.604.380	18,5	10,00	10,00	0,87	8,7	34,26
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	7.992	0	0,0	1,22	1,22	0,00	0,0	63,32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO								
<i>Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	23.976	0	0,0	0,07	0,07	0,00	0,0	1,50
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN								
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	11.988	0	0,0	0,13	0,13	0,00	0,0	0,00
MINISTERIO DE PRODUCCION								
Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
<i>Construcción Huellas Mineras</i>	110.000	0	0,0	21,00	21,00	1,58	7,5	75,73

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.