CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2003

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)						
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/06/2003 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fís.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/06/2003	
PRESIDENCIA DE LA NACION										
RECURSOS HIDRICOS										
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>	25.949.000	523.910	2,0	44,00	9,62	0,00	0,0	0,00	52,00	
<i>Red Básica de Información Hídrica</i>	5.345.649	2.605.798	48,7	47,00	4,43	0,04	0,9	0,02	43,14	
<i>Bajos Submeridionales</i>	3.037.000	1.409.736	46,4	6,00	4,93	0,02	0,4	0,01	66,02	
<i>Canal de Cintura Sur Tafí Viejo</i>	1.498.500	0	0,0	44,00	15,58	0,00	0,0		24,00	
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA										
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	4.996.000	120.629	2,4	3,00	0,86	0,10	11,6	4,82	38,10	
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	3.417.080	283.392	8,3	7,00	2,04	0,66	32,4	3,90	35,16	
<i>Ceride-Obras Complementarias</i>	3.396.948	180.773	5,3	4,00	2,29	0,76	33,2	6,24	71,26	
<i>Basílica Nuestra Señora de Luján</i>	5.099.900	0	0,0	1,00	0,20	0,00	0,0		12,00	
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS										
<i>Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes</i>	2.327.650	0	0,0	16,00	16,00	0,00	0,0		12,00	
<i>Puentes sobre Ruta Nacional Nº12</i>	1.718.280	0	0,0	17,00	17,00	0,00	0,0		26,00	
<i>Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo</i>	7.097.895	0	0,0	59,00	59,00	0,00	0,0		4,00	
MINISTERIO DEL INTERIOR										
<u>DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES</u>										
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL										
<i>Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione</i>	209.790	191.011	91,0	24,00	24,00	19,22	80,1	0,88	36,22	
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO										
ACTIVIDADES CENTRALES										
<i>Construcción Edificio Cancillería</i>	749.250	24.248	3,2	0,99	0,99	0,03	3,0	0,94	97,03	
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u>										
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS										
<i>Infraestructura Terrestre</i>	10	0	0,0	2,20	1,95	0,00	0,0		32,55	
<i>Misiones Satelitales</i>	14.603.924	5.885.898	40,3	10,00	10,00	2,51	25,1	0,62	35,90	
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	6.794	0	0,0	1,22	1,09	0,00	0,0		63,32	
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO										
<i>Contrucción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	22.478	0	0,0	0,07	0,06	0,00	0,0		1,50	
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN										
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	10.970	0	0,0	0,13	0,12	0,00	0,0		0,00	

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2003

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/06/2003 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fís.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/06/2003
MINISTERIO DE PRODUCCION									
<u>Formulación y Eiecución de la Política Geológico-Minera</u>									
Construcción Huellas Mineras	99.511	0	0,0	21,00	21,00	3,58	17,0		77,73

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.