CUADRO C ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2003

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)

							,		
Denominación	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/09/2003 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fís.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/09/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR									
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES									
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL									
Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione	209.790	191.011	91,0	24,00	24,00	19,22	80,1	0,88	36,22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO									
ACTIVIDADES CENTRALES									
Construcción Edificio Cancillería	749.250	24.248	3,2	0,99	0,99	0,03	3,0	0,94	97,03
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
Infraestructura Terrestre	10	0	0,0	2,20	0,00				32,55
Misiones Satelitales	14.818.924	8.244.586	55,6	10,00	11,43		32,5	0,58	
Remodelación de la Sede Central de la CNAE	6.794	0	0,0	1,22	0,00	0,00			63,32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
	22.478	0	0.0	0.07	0.00	0.00			1,50
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	22.416	U	0,0	0,07	0,00	0,00			1,50
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.790	0	0.0	0,13	0,00	0.00			0,00
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS									
RECURSOS HIDRICOS									
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal	24.249.000	10.774.990	44,4	44,00	21,53	0,03	0,0	0,00	52,03
Red Básica de Información Hídrica	5.345.649	3.908.696	73,1	47,00	8,54	0,06	0,7	0,01	43,16
Bajos Submeridionales	4.737.000	2.905.889	61,3	15,00	14,96	0,02	0,1	0,00	66,04
Canal de Cintura Sur Tafí Viejo	1.398.500	0	0,0	44,00	46,83	0,00	0,0		24,00
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
Restauración de Monumentos Históricos	4.496.000	308.017	6,9	3,00	4,44		6,5		
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	3.417.080	553.471	16,2	7,00	7,30		16,4	1,01	35,70
Ceride-Obras Complementarias	3.396.948	1.698.922	50,0	4,00	12,00	4,47	37,3	0,74	74,97
Basílica Nuestra Señora de Luján	5.099.900	0	0,0	1,00	34,00	0,00	0,0		12,00
FORMULACION, PROCENIACION, E IFOLICION V CONTROL DE ORDAG RURLIGAG									
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS	0.007.050			16,00	40.00	0.00	0.0		40.00
Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes	2.327.650	0	0,0	17,00	16,00		0,0		12,00
Puentes sobre Ruta Nacional Nº12	1.718.280	0	0,0		17,00		0,0		26,00
Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo	7.097.895	0	0,0	59,00	59,00	0,00	0,0		4,00
FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICA Y MINERA									
Construcción Huellas Mineras	99.511	0	0,0	21,00	21,00	3,58	17,0		77,73
Contraction Financial Infinited	33.311	U	0,0	21,00	21,00	0,00	17,0		11,13

^(/) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.