

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total		
26	2	19	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N° 33	Rehabilitación y Mantenimiento	104,9	01-07-05	30-04-10	22.382	100	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	73	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,7	01-11-05	31-10-09	42.285	560	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	1	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R P N° 61	km 118 - km 156	Reconstrucciones	38,0	30-09-05	31-01-06	3.226	10	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	94	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	Rehabilitación y Mantenimiento	69,2	01-10-04	30-09-09	35.851	833	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	95	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	Rehabilitación y Mantenimiento	72,8	01-07-05	30-09-09	35.990	805	0	0,0%	0,0%	4	
22	7	4	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R N N° 9 - Emp. R N N° 8	km 3,67 - km 35,32	Reconstrucciones	42,0	30-06-05	31-12-05	8.648	500	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	98	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	Rehabilitación y Mantenimiento	71,9	01-10-05	30-09-09	32.890	164	0	0,0%	0,0%	15	
22	7	2	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527	Reconstrucciones	33,0	04-10-04	31-03-05	10.681	1.250	475	7,8%	7,8%	6	
22	7	3	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R P N° 66 - Emp. R P N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	Reconstrucciones	63,0	05-08-04	04-08-05	16.386	1.000	1.028	14,9%	14,9%	6	
22	4	61	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas	2,9	18-11-03	30-06-05	25.680	3.476	3.473	12,6%	15,7%	6	
22	6	36	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	Reconstrucciones	12,0	01-09-04	31-08-07	69.497	10.515	10.478	20,8%	20,8%	6	A
22	7	2	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	Reconstrucciones	17,0	13-08-04	12-12-04	1.861	750	236	39,5%	39,5%	6	A
22	7	3	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	Reconstrucciones	70,0	05-08-04	04-04-05	18.534	1.000	7.508	40,5%	40,5%	6	
22	4	60	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas	4,7	18-11-03	30-06-05	29.369	8.310	8.308	35,8%	40,8%	6	
22	5	2	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	Rehabilitación y Mantenimiento	329,2	02-02-98	31-01-08	90.267	16.717	10.228	7,5%	49,3%	6	
22	7	3	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	Reconstrucciones	29,0	23-07-04	22-01-05	14.259	25.684	7.454	52,3%	52,3%	6	
22	7	1	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	Reconstrucciones	33,1	05-08-04	04-02-05	6.855	1.000	4.903	72,4%	72,4%	6	
22	4	62	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	Reconstrucciones	1,9	20-07-04	19-05-05	2.461	1.799	1.799	73,1%	73,1%	6	
26	1	62	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	20-05-99	19-05-05	12.767	2.654	1.178	9,6%	88,9%	6	
26	1	41	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,9	04-03-98	25-03-05	18.100	2.183	2.183	8,4%	92,8%	6	F
22	4	47	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	Obras Nuevas	187,0	18-05-03	31-05-05	249.210	175.554	173.022	74,2%	93,0%	6	A
26	1	47	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,3	05-11-97	15-04-05	17.870	2.532	2.531	14,1%	93,7%	6	F
26	1	29	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte.S/R.Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,1	17-07-97	26-03-05	16.898	752	752	4,8%	95,5%	6	
22	7	1	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	Reconstrucciones	57,4	15-07-04	15-01-05	12.527	12.527	8.600	97,5%	97,5%	6	
26	1	55	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,7	09-10-97	09-10-04	14.026	2.204	1.627	9,9%	100,0%	7	
Total Buenos Aires										808.520	272.879	245.782	32,5%	51,7%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total		
16	6	1	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	Mantenimiento	254,2	19-07-04	18-07-06	2.323	1.077	577	33,7%	33,7%	6	
22	4	44	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Rio La Troya	Obras Nuevas	9,3	08-09-03	08-10-04	7.038	5.275	5.275	79,2%	95,9%	7	A
16	3	29	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	559,0	01-01-02	31-12-02	1.680	1.383	0	0,0%	100,0%	7	
Total Catamarca										11.041	7.736	5.852	57,6%	83,4%		
26	2	74	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	Rehabilitación y Mantenimiento	203,3	01-11-05	30-04-10	35.609	658	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	5	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	Rehabilitación y Mantenimiento	334,0	30-11-05	30-11-10	30.091	100	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	4	36-A005	CVN° 4 - Obra N °22 - Emp.R N N° 8 - Emp.R N N° A005 / Emp.R N N° 8 - Emp.R N N° 36	Secciones Varias	Reconstrucciones	42,0	30-04-05	31-10-05	11.121	500	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	46	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	Obras Nuevas	107,5	01-02-01	31-12-05	173.321	66.029	65.570	38,0%	53,6%	6	
22	7	2	7	CVN° 2-Obra N° 7 - Alto Nivel R P N° 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp.R P N° 10	km 500 - km 539	Reconstrucciones	39,0	20-07-04	20-12-04	11.326	7.646	9.540	84,2%	84,2%	6	
26	1	38	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus María-Lte.S.Del Estero-Emp. R.N.N° 9-Lte.C/Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,5	12-07-97	31-01-05	14.674	2.494	1.180	7,1%	95,6%	6	
22	4	56	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	Reconstrucciones	48,0	15-10-03	15-10-04	15.792	14.715	14.715	93,9%	99,7%	7	A
26	1	45	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	220,0	05-09-97	05-09-04	18.064	1.037	1.037	2,8%	100,0%	7	
Total Córdoba										309.998	93.179	92.042	33,4%	54,8%		
26	2	4	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - km 139	Rehabilitación y Mantenimiento	108,2	30-11-05	30-11-10	45.885	600	0	0,0%	0,0%	0	
26	1	28	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,3	13-01-98	06-03-04	20.810	3.672	3.672	9,9%	96,4%	7	
26	1	12	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,7	07-07-97	30-09-04	21.144	3.630	3.558	20,0%	99,5%	7	
26	1	14	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - km 139,00	Rehabilitación y Mantenimiento	217,6	03-11-97	05-04-04	20.456	1.050	1.050	4,0%	100,0%	7	
26	1	16	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,5	07-07-97	12-09-04	15.340	1.184	1.184	6,1%	100,0%	7	
26	1	65	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,5	17-11-97	18-11-04	16.548	714	714	12,5%	100,0%	7	
Total Corrientes										140.183	10.850	10.177	7,2%	66,7%		
22	7	7	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	Reconstrucciones	107,0	20-08-04	19-02-05	11.344	505	505	30,3%	30,3%	6	
16	3	38	89	TFO Chaco	Tramos Varios	Mantenimiento	163,4	01-04-04	30-04-05	1.708			33,3%	33,3%	6	
26	1	15	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,3	10-02-98	31-07-07	15.026	7.645	4.513	8,4%	76,0%	6	
26	1	10	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,6	22-05-97	28-04-05	19.764	1.746	1.746	10,7%	96,5%	6	F
16	2	10	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes	km. 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (Km-Mes)	Mantenimiento	403,4	29-04-97	31-07-04	3.622	278	278	11,0%	99,9%	7	A
Total Chaco										51.464	10.174	7.042	15,1%	74,1%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra							Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs	
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004			Total
26	2	13	259 - 40S	Malla 113 - Chubut	Emp. R.N.N° 40S - Cinco Esquinas / Lte.c/ Río Negro - Emp.R.N.N° 259	Rehabilitación y Mantenimiento	182,3	01-11-05	30-09-09	46.099	1.500	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	60	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Mineralero	Rehabilitación y Mantenimiento	159,7	01-10-04	30-09-09	36.809	1.850	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	17	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	233,1	16-11-04	31-12-09	36.446	600	0	1,5%	1,5%	6	
26	2	8	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Río Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	16-11-04	31-10-09	39.383	600	0	1,7%	1,7%	6	
22	3	20	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	Obras Nuevas	0,1	13-10-04	30-04-06	10.987	274	274	4,3%	4,3%	6	A
16	3	36	S140 - 26 - 260 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	537,2	01-01-04	30-11-05	5.873	1.207	679	7,1%	7,1%	6	A
16	6	5	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	Mantenimiento	289,1	07-09-04	06-09-06	4.823	134	134	9,2%	9,2%	6	
16	6	4	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	Mantenimiento	277,6	03-05-04	31-03-06	2.873	745	744	32,5%	32,5%	6	
16	3	36	Varias	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	Mantenimiento	352,3	01-01-03	31-12-03	1.504	(**)	(**)	0,0%	53,7%	7	E
26	1	61	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R.N.N° 3 - Emp. R.P.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,7	23-06-97	31-05-05	16.151	1.375	1.375	9,4%	93,7%	6	F
26	1	32	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. R.N.N° 40S - Emp. R.N.N° 258 - Emp. R.N.N° 25 - Emp. R.N.N° 40s Trevelín	Rehabilitación y Mantenimiento	201,2	01-12-97	20-04-05	20.365	4.613	4.613	21,1%	95,6%	6	F
26	1	33	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	14-11-97	30-11-04	20.012	2.433	2.433	11,7%	97,2%	7	A
26	1	25	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,5	11-11-97	31-01-05	14.823	2.932	2.682	17,4%	99,4%	6	
26	1	63	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,6	14-11-97	14-11-04	19.361	2.702	2.702	8,4%	100,0%	7	
Total Chubut										275.509	20.966	15.637	8,2%	48,0%		
26	2	56	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 131- Emp. R.N.N° 127 / Emp R.N.N° 12 - Emp R.N.N° 32	Rehabilitación y Mantenimiento	133,3	30-11-05	30-11-10	23.990	2.743	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	18	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,8	30-05-05	30-05-10	38.530	517	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	57	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	90,3	30-05-05	30-05-10	35.214	2.695	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	58	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11	Rehabilitación y Mantenimiento	99,9	30-07-05	30-07-10	37.493	1.042	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	59	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Emp. R.N.N° 12	Obras Nuevas	7,4	19-02-04	28-02-06	22.227	1.254	1.247	5,6%	5,6%	9	
26	1	44	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,0	25-10-97	30-04-05	9.365	2.827	1.606	17,7%	86,2%	6	
26	1	13	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N.N° 12-Emp. R.P.N° 32-Emp. R.N.N° 12-Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,4	27-08-97	30-04-05	18.302	2.489	2.489	12,0%	92,8%	6	
26	1	46	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,2	03-10-97	05-04-05	20.640	3.658	3.453	14,7%	97,8%	6	
22	4	48	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 -km. 500,59	Reconstrucciones	11,3	09-09-03	31-01-05	7.169	5.832	5.832	82,4%	99,1%	7	
Total Entre Ríos										212.930	23.057	14.627	6,6%	25,2%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra							Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs	
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004			Total
26	2	37		Malla 338 - Formosa	Emp.R.N.Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa General Güemes	Rehabilitación y Mantenimiento	171,0	01-06-05	30-09-09	37.463	1	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	64	81	Las Lomitas - Emp. RNNº 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	Obras Nuevas	210,9	13-10-04	31-08-06	227.432	11.411	8.140	4,6%	4,6%	6	
16	3	32	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	Mantenimiento	416,0	01-01-04	30-11-05	4.907	899	113	14,8%	14,8%	6	A
16	3	33	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftn Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	Mantenimiento	144,6	01-09-04	31-08-06	1.089	70	70	15,8%	15,8%	6	
22	5	1	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,3	01-06-98	28-05-08	58.198	15.308	8.447	12,1%	71,8%	6	
26	1	34	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº 11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,6	01-08-97	06-10-04	16.237	2.026	2.026	11,2%	100,0%	7	
Total Formosa										345.326	29.715	18.796	6,6%	22,6%		
16	3	30	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	188,3	01-01-04	30-11-05	1.535	1.071	586	42,9%	42,9%	6	A
22	3	15	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas	267,0	08-09-00	30-04-05	169.203	54.887	54.059	39,5%	91,9%	6	
22	1	5	9	Aº Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	Obras Nuevas	48,3	03-02-97	30-04-04	13.596	6.087	5.534	31,2%	99,1%	7	
22	1	4	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	Obras Nuevas	33,0	03-02-97	30-04-04	9.362	3.887	3.548	36,0%	99,9%	7	
					Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta - Jujuy /Lte. Salta - Jujuy - Río Yala (Pte) / Emp. R 9 - Emp.R 34 / Emp.R N 66 - R N 34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	05-04-97	13-10-04	12.153	1.257	1.257	9,6%	100,0%	7	
26	1	9	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta						205.849	67.188	64.983	37,0%	92,9%		
26	2	1	143 - 152	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.Nº 35 - El Carancho	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	30-09-05	30-09-10	25.383	600	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	59	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.Nº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	129,4	30-09-05	30-09-10	28.603	2.496	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	68	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.Nº 1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	138,0	30-06-05	30-06-10	37.340	601	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	70	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.Nº10	Rehabilitación y Mantenimiento	111,3	30-11-05	30-11-10	36.296	1.021	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	53	143	Emp. RPNº10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	Obras Nuevas	14,4	08-10-04	08-10-06	7.723	(***)	(***)	1,7%	1,7%	6	
22	7	2	5	CVNº 2 - Obra Nº 13 - Emp. RPNº 3 - Emp. RNNº 35	km 568 - km 606,65	Reconstrucciones	38,7	08-10-04	31-03-05	13.651	1.250	645	7,7%	7,7%	6	A
16	3	24	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	Mantenimiento	633,3	01-01-04	31-12-05	5.707	1.577	1.361	19,8%	19,8%	6	
16	3	24	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	484,4	01-01-03	31-12-03	1.153	(**)	(**)	8,4%	86,4%	7	E
22	3	13	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas	40,0	19-02-01	31-01-05	19.374	11.602	11.599	57,8%	90,3%	6	A
26	1	40	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,8	23-06-97	30-09-04	18.097	2.183	2.170	10,1%	99,6%	7	A
26	1	3	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	03-07-97	24-07-04	9.476	1.096	1.096	6,8%	100,0%	7	
Total La Pampa										202.803	22.427	16.870	7,9%	23,8%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra						Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total	Estado	Obs
26	2	79	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	Rehabilitación y Mantenimiento	166,7	01-07-05	30-09-09	34.691	841	0	0,0%	0,0%	4	
22	3	3	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	Obras Nuevas	30,0	17-05-99	28-02-08	61.883	5.146	0	0,0%	10,5%	14	
22	3	4	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	Obras Nuevas	46,1	17-05-99	28-02-08	45.882	4.278	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	2	76	Vinchina - Alto Jagüe	A:Vinchina-A Jagüe y B:Acc a Alto Jagüe	Obras Nuevas	39,0	04-06-99	31-03-07	39.624	3.000	0	0,0%	30,2%	14	
22	4	43	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas	10,0	01-11-03	31-01-05	17.613	6.030	6.030	31,9%	34,2%	9	
26	1	4	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 Chemical	Rehabilitación y Mantenimiento	243,8	18-06-97	30-06-04	11.169	1.318	1.318	8,1%	94,4%	7	
26	1	8	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,3	04-07-97	30-04-05	16.393	1.280	1.185	3,4%	99,0%	7	F
26	1	24	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N° 74 / Emp. R.N.N° 74 - Emp. R.N.N° 60 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,8	30-09-97	30-06-04	17.024	1.690	1.647	2,5%	100,0%	7	
26	1	23	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	Rehabilitación y Mantenimiento	292,0	13-01-98	26-01-04	10.860	1.737	1.689	3,3%	100,0%	7	
26	1	57	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N° 79 - Emp. R.N.N° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N° 79 - Lte.C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,8	13-11-97	05-05-04	13.412	2.440	2.440	9,2%	100,0%	7	
16	3	37	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	480,2	01-12-03	30-11-04	1.499	1.945	1.328	100,0%	100,0%	7	A
Total La Rioja										270.050	29.705	15.638	3,9%	37,3%		
22	2	13	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	Obras Nuevas	18,7	30-06-05	31-12-07	7.986	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	14	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén (S I)	Km 502-Km 520	Obras Nuevas	18,0	04-01-05	03-06-06	11.969	19	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	15	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N° 40S - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	182,5	01-11-05	31-10-09	41.936	600	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	2	143 - 144 - 146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.R.N.N° 40S / Pte.s/ R.Diamante - Emp.R.N.N° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	01-07-05	31-10-09	32.051	600	0	0,0%	0,0%	4	
16	3	34	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	Mantenimiento	266,7	01-04-04	30-06-06	4.895	629	629	18,0%	18,0%	6	A
22	4	45	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	Obras Nuevas	3,2	14-05-04	13-05-05	8.969	3.810	3.810	42,5%	42,5%	6	
22	4	32	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas	0,5	01-10-03	31-05-06	11.688	7.278	5.442	48,1%	54,6%	6	
22	3	21	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas	22,9	20-11-00	31-05-05	10.724	1.969	1.969	15,5%	55,0%	6	A
26	2	93	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,5	05-06-01	30-04-07	27.115	10.537	9.076	33,5%	64,5%	6	
16	2	7	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	194,7	22-08-95	30-11-04	9.347	1.719	1.719	17,7%	86,6%	7	
22	1	7	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	Obras Nuevas	9,8	21-02-01	31-12-04	24.962	12.583	11.721	42,9%	98,0%	6	A
26	1	43	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. R.N.N° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	13-08-97	04-02-04	13.584	312	312	1,6%	100,0%	7	
Total Mendoza										205.226	40.065	34.678	23,5%	56,2%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total		
22	3	76	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	Obras Nuevas	30,0	19-08-03	30-04-07	67.442	10.190	10.190	23,7%	24,5%	6	
22	3	28	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	Obras Nuevas	32,1	24-09-01	31-12-06	61.369	11.086	11.086	19,5%	28,2%	6	
22	4	63	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	Obras Nuevas	3,5	01-01-03	31-01-05	6.541	1.337	702	0,0%	87,1%	7	
22	3	11	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguá - I - Deseado	Obras Nuevas	45,0	01-05-92	31-01-05	32.610	3.465	3.454	0,0%	88,2%	6	S/D
26	1	17	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	14-10-97	27-04-05	20.578	2.123	2.123	9,2%	97,3%	7	F
22	3	14	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas	47,4	20-09-93	31-01-05	43.239	7.622	7.622	0,0%	99,0%	6	S/D
Total Misiones										231.779	35.823	35.176	12,9%	56,6%		
26	2	7	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237- Lte.c/R. Negro	Rehabilitación y Mantenimiento	306,8	30-06-05	30-06-10	38.310	600	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	24	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	Rehabilitación y Mantenimiento	104,5	01-10-04	30-06-10	28.435	1	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	50	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	Obras Nuevas	25,9	08-10-04	30-11-07	33.990	(***)	(***)	1,7%	1,7%	6	
16	3	25	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varías	Mantenimiento	619,7	01-01-04	31-12-05	4.349	2.238	1.782	40,4%	40,4%	6	
16	3	25	40S-22	TFO Neuquén - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	619,7	01-01-04	31-12-03	2.015	(**)	(**)	3,5%	82,6%	7	E
22	4	11	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	Obras Nuevas	6,7	22-10-96	03-12-04	3.045	657	657	29,9%	97,6%	7	
26	1	52	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Río Negro - Emp. R.N.N° 237 - Emp. R.N.N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,5	14-11-97	30-04-05	14.914	1.789	1.789	10,5%	98,5%	6	
26	1	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	29-10-97	31-08-04	10.094	1.098	1.098	10,2%	99,0%	7	
22	1	3	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	Obras Nuevas	6,4	21-02-01	31-05-04	12.376	6.411	6.011	50,0%	99,5%	7	
26	1	54	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,7	31-10-97	31-12-04	18.305	2.775	2.773	12,5%	99,6%	6	A
Total Neuquén										165.833	15.570	14.111	8,7%	37,5%		
26	2	20	251 - 22 - 250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.R.N.N°22-Emp.R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.R.N.N°22	Rehabilitación y Mantenimiento	340,9	01-11-05	30-04-10	27.370	600	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	11	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	163,8	01-07-05	31-12-09	37.086	1.500	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	10	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	Rehabilitación y Mantenimiento	146,9	01-11-04	31-10-09	42.102	1.500	0	0,0%	0,0%	15	
16	3	26	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varías	Mantenimiento	801,5	01-01-04	30-11-05	5.257	2.949	2.851	20,8%	20,8%	6	
22	4	3	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	Obras Nuevas	14,7	14-10-99	31-03-05	15.079	4.037	4.037	27,1%	75,9%	14	
26	1	35	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquén - Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,9	01-04-98	30-04-05	14.579	2.577	2.525	14,4%	93,0%	6	F
26	1	66	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,6	23-02-98	26-03-05	12.361	1.634	1.357	11,8%	95,9%	6	F
26	1	60	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,7	25-07-97	30-04-04	14.289	713	713	3,0%	97,9%	7	
16	3	26	23-250	TFO Río Negro - Convenio 8	Varías	Mantenimiento	548,6	01-01-03	31-12-03	1.825	(**)	(**)	7,4%	100,0%	7	D
26	1	50	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,6	31-07-97	19-09-04	16.759	1.208	1.208	5,6%	100,1%	7	
Total Río Negro										186.707	16.717	12.691	6,4%	44,3%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs	
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total			
22	2	12	16	Coronel Ollereros - El Galpón		Reconstrucciones	60,4	31-05-05	30-11-06	13.794	5	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	11	16	Lte con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	204,4	15-07-04	13-07-06	2.870	368	368	14,2%	14,2%	6		
16	6	12	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	Mantenimiento	249,3	15-04-04	14-04-06	3.241	1.180	680	26,2%	26,2%	6		
16	3	31	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	530,9	01-01-04	31-12-05	2.868	1.400	1.173	38,8%	38,8%	6		
22	1	8	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas	29,7	28-01-97	31-01-05	24.210	5.503	5.032	26,8%	84,7%	6		
22	1	6	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas	35,0	28-01-97	31-01-05	18.814	2.508	1.739	10,5%	94,0%	6		
26	1	7	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,8	30-04-97	27-04-05	15.597	2.041	1.841	11,6%	96,0%	6	F	
26	1	19	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,7	18-07-97	30-04-05	17.072	1.619	1.619	9,9%	97,7%	6	F	
26	1	6	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,3	04-06-97	25-04-05	15.200	2.649	2.464	12,3%	100,0%	6	F	
Total Salta											113.666	17.273	14.917	16,2%	87,5%		
26	2	6	20 - 141	Malla 302 II - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,1	01-11-04	31-10-09	37.797	600	0	0,0%	0,0%	2		
26	2	66	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbab - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	313,8	09-09-03	30-11-06	15.750	5.649	2.593	23,1%	25,1%	6		
22	4	52	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	Obras Nuevas	54,6	20-01-04	20-07-05	11.574	4.042	4.042	46,2%	46,2%	6		
22	4	65	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I Sec II y Sec III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	50,0	05-05-04	31-03-05	11.056	4.152	4.152	66,9%	66,9%	6		
22	6	7	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	Obras Nuevas	0,2	29-01-03	31-10-04	7.965	2.393	2.393	34,5%	98,8%	7		
22	6	6	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	Obras Nuevas	0,2	23-08-02	31-10-04	6.344	1.742	1.742	34,8%	99,5%	7		
26	1	21	21-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,8	15-08-97	26-08-03	16.006	110	110	0,0%	100,0%	7		
Total San Juan											106.492	18.688	15.032	31,1%	68,3%		
26	2	12	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.R.N.N° 20 - Emp.R.N.N° 147 / Emp.R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	253,8	01-07-05	30-09-09	36.998	1.500	0	0,0%	0,0%	4		
26	1	39	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,6	20-06-97	28-02-04	14.250	972	972	3,9%	100,0%	7		
26	1	37	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	13-01-98	15-04-04	13.029	962	962	4,9%	100,0%	7		
26	1	36	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,7	17-06-98	10-05-04	13.993	1.667	1.367	7,0%	100,0%	7		
Total San Luis											78.270	5.101	3.302	2,8%	52,7%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra							Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs	
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004			Total
26	2	9	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	180,1	01-11-04	31-10-09	41.580	600	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	34	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		Reconstrucciones	23,2	10-12-93	30-11-06	17.366	(***)	(***)	5,0%	5,0%	6	S/D
22	4	73	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	Obras Nuevas	42,3	27-05-04	31-05-06	49.961	3.093	3.093	8,8%	8,8%	6	A
22	4	72	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	Obras Nuevas	50,1	27-05-04	26-05-06	62.208	4.893	4.892	11,9%	11,9%	6	A
22	4	71	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	Obras Nuevas	48,9	16-02-04	28-02-07	68.066	12.450	12.450	22,3%	22,3%	6	A
22	4	70	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	Obras Nuevas	29,0	12-11-03	12-11-06	72.931	17.727	17.726	25,8%	28,5%	6	A
22	4	74	40S	Emp. R P N° 11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	Reconstrucciones	34,0	22-11-03	30-06-06	28.999	7.793	7.793	43,5%	43,5%	6	A
22	4	69	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		Obras Nuevas	14,5	28-10-03	31-08-05	24.220	14.020	13.856	56,8%	67,3%	6	A
22	2	51	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	Obras Nuevas	26,0	12-05-03	30-04-05	29.557			60,5%	69,7%	6	
22	4	76	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		Obras Nuevas	43,0	27-10-00	31-12-04	56.417	3.172	3.171	8,7%	88,8%	6	S/D
26	1	26	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.N° 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,0	25-11-97	31-12-04	19.868	2.525	2.484	11,0%	89,0%	6	
16	3	27	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9	Varías	Mantenimiento	1.840,5	01-01-04	30-11-07	16.852	15.872	13.162	95,9%	95,9%	6	A
26	1	1	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,4	26-05-97	31-05-05	13.372	1.434	1.434	10,1%	97,1%	6	
22	4	68	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN° 5		Obras Nuevas	8,0	29-05-03	31-12-04	9.461	8.316	8.316	58,4%	98,4%	6	S/D
22	4	75	40S	Emp. R P N° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	Obras Nuevas	28,4	07-02-03	31-01-05	24.383	15.199	15.199	37,1%	98,6%	7	S/D
26	1	2	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77 - Prog. 1996,82 - Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,3	24-04-97	30-12-04	13.453	1.649	1.649	16,2%	99,6%	6	
22	2	51	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	Obras Nuevas	29,0	16-12-02	31-01-05	32.003	46.050	46.050	29,7%	99,8%	6	A
16	3	27	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	1.840,5	01-01-03	31-12-03	9.202	(**)	(**)	3,4%	99,9%	7	E
22	6	10	3	Río Gallegos - Comandante Piedrabuena	Prog. 2522,81	Obras Nuevas	0,2	24-01-03	31-12-03	8.446	8.446	8.446	0,0%	100,0%	7	
22	4	55	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	Obras Nuevas	3,0	03-06-03	30-04-04	4.760	(***)	(***)	14,6%	100,0%	7	
22	6	37	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		Reconstrucciones	0,02	29-08-03	28-07-04	10.525	8.191	8.191	67,7%	100,0%	7	
Total Santa Cruz										613.630	171.430	167.913	26,2%	53,6%		
22	7	3	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	Reconstrucciones	12,0	30-11-05	31-03-06	2.658	750	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	51	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Emp. R.P.N° 286 / Prog. 123 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	126,0	01-11-05	30-04-10	32.971	861	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	Reconstrucciones	50,0	31-12-05	30-06-06	11.429	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.R N P° 65 - Emp. R N P° 66	km 86 - km 129	Reconstrucciones	43,0	31-07-05	30-04-06	19.211	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R P N° 80 (S) - Emp. R P N° 33	km 299 - km 330	Reconstrucciones	31,0	30-11-05	31-03-06	4.125	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	Reconstrucciones	131,0	30-11-05	31-03-06	5.550	10	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	Reconstrucciones	52,1	30-06-05	31-03-06	20.361	500	0	0,0%	0,0%	15	
22	7	4	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	Reconstrucciones	95,5	23-11-04	24-05-05	13.649	7.373	216	1,6%	1,6%	6	
22	3	75	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	Reconstrucciones	46,4	04-10-04	03-01-06	16.647	1.200	1.200	7,2%	7,2%	6	
22	7	3	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	Reconstrucciones	90,0	23-07-04	22-04-05	41.290	1.000	11.148	25,7%	25,7%	6	
22	7	4	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	Reconstrucciones	78,0	28-07-04	26-01-05	16.631	1.000	7.657	46,0%	46,0%	6	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	Reconstrucciones	74,0	20-07-04	20-03-05	22.030	13.507	11.797	53,6%	53,6%	6	
22	4	49	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	Reconstrucciones	0,0	18-03-04	17-03-05	8.072	2.442	2.376	58,9%	58,9%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total		
22	7	3	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	Reconstrucciones	42,0	20-07-04	31-01-05	6.672	1.000	2.515	59,4%	59,4%	6	
26	1	31	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,4	09-12-97	30-06-05	18.971	9.963	7.405	32,2%	87,3%	6	
26	2	72	9-11-33-34 A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	95,7	10-01-04	31-01-07	23.950	23.210	21.017	87,7%	87,7%	6	
26	2	71	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,9	19-11-03	30-11-06	27.000	25.210	22.208	89,9%	91,0%	6	
22	7	3	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	Reconstrucciones	36,0	05-08-04	04-12-04	2.766	750	2.540	91,8%	91,8%	6	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	Reconstrucciones	22,0	14-07-04	31-12-04	1.688	800	1.582	93,7%	93,7%	6	
22	7	5	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	Reconstrucciones	37,0	20-07-04	31-12-04	2.573	750	2.462	95,7%	95,7%	6	
26	1	64	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,1	19-12-97	30-11-03	20.863	377	377	0,0%	100,0%	7	
Total Santa Fe										319.107	92.712	94.501	33,8%	45,0%		
22	2	6	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	Obras Nuevas	38,6	31-10-05	30-04-07	38.348	3	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	3	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	01-11-05	31-10-09	31.840	600	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	38	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	Rehabilitación y Mantenimiento	120,9	01-11-05	31-10-09	45.700	1	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	67	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38	Rehabilitación y Mantenimiento	151,7	01-11-05	31-10-09	43.252	790	0	0,0%	0,0%	15	
26	1	11	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,7	10-04-97	28-04-05	18.394	2.545	2.545	12,9%	98,4%	6	F
Total Santiago del Estero										177.534	3.939	2.545	1,7%	13,0%		
26	2	78	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	Rehabilitación y Mantenimiento	114,6	01-07-05	30-09-09	32.334	807	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	40	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	Obras Nuevas	20,0	15-10-04	14-10-06	72.645	1.102	1.101	3,6%	3,6%	6	A
26	2	81	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,3	19-06-01	30-11-08	23.586	12.513	10.000	62,7%	64,6%	6	
16	3	39	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	Mantenimiento	43,5	01-01-04	30-11-05	1.888	0	0	91,5%	91,5%	6	A
Total Tucumán										130.453	14.422	11.102	14,7%	15,0%		
22	2	18	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	Obras Nuevas	11,0	31-05-05	30-11-06	10.800	12	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	66	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	Obras Nuevas	25,0	16-04-04	31-03-06	24.944	6.734	6.734	27,0%	27,0%	6	
16	3	28	3-Compl. a b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	Mantenimiento	517,5	01-01-04	30-11-05	8.092	5.770	4.849	44,0%	44,0%	6	A
22	4	22	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas	11,5	01-02-99	31-01-05	14.339	6.127	6.075	50,7%	92,0%	6	
16	3	28	3-Compl i a b	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	TFO - Convenio 7	Mantenimiento	496,7	01-01-03	31-12-03	1.361	(**)	(**)	15,9%	100,0%	7	E
Total Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur										59.536	18.643	17.658	36,5%	51,0%		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004

Datos de Obra								Fecha		Avance Financiero (miles \$)			Avance Físico (*)		Estado	Obs
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2004	Devengado 31/12/2004	Año 2004	Total		
22	0	1	Varías	Supervisión de Obras	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	15	15	14	73,3%	73,3%	6	B
16	5	2	Varías	Obras en Puentes	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	976	976	976	91,3%	91,3%	6	B
22	4	1	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	1.357	1.357	1.356	91,4%	91,4%	6	B
22	0	4	Varías	Certificado Final de Obras	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	3.736	3.736	3.736	91,5%	91,5%	6	B
16	5	1	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	4.133	4.133	4.133	91,5%	91,5%	6	B
16	5	3	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	5.961	5.961	5.696	91,6%	91,6%	6	B
16	1	1	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	30.863	30.863	30.761	91,6%	91,6%	6	B
16	4	1	Varías	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	Señalamiento		01-01-04	31-12-04	46.644	46.644	46.644	91,7%	91,7%	6	B
22	3	1	Varías	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	29.261	29.261	29.261	91,7%	91,7%	6	B
22	0	2	Varías	Estudios y Proyectos	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	3.859	3.859	3.859	91,8%	91,8%	6	B
16	5	4	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		01-01-04	31-12-04	572	572	572	93,5%	93,5%	6	B
Total Nacional										127.378	127.378	127.009	91,7%	91,7%		
Total Inversión Real en Proyectos Dirección Nacional de Vialidad										5.349.284	1.165.639	1.058.082	21,3%	48,5%		

(*) Del 1-12-2003 al 30-11-2004. Del 1-12-2004 en adelante se informará como ejercicio 2005.
 (**) La ejecución física se hizo con crédito compartido con el convenio correspondiente al año siguiente en la misma provincia.
 (***) El monto del crédito y del devengado está incluido en la partida global 22-4-1.

- A: Certificación estimada
 B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
 C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
 D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
 E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
 F: Valores de ampliación de plazo e Inversión a confirmar - 3° Prórroga en trámite
 S/D: Sin Datos durante el cuarto trimestre 2004

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida