

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				
MANTENIMIENTO																				
Mantenimiento por Administración																				
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01-01-06	31-12-06	61.690	61.690	61.690	91,7%	91,7%	6			
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01-01-06	31-12-06	3.999	3.999	3.999	91,7%	91,7%	6	B		
Total Mantenimiento por Administración												65.690	65.690	65.690						
Mantenimiento por Contrato																				
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/ André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22-08-95	31-12-06	15.251	1.732	1.732	11,3%	76,2%	6			
16	2	8	51	CHACO	16	Emp. R.N.Nº 95 - Emp. R.N.Nº 9/34	KM. 176,27 - KM. 712,22			15-09-95	14-07-02	6.663	78	78	0,0%	100,0%	8	A		
Total Mantenimiento por Contrato												21.914	1.809	1.809						
Mantenimiento por Convenio																				
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 10	Tramos Varios	11	633,3	01-01-06	31-12-07	8.571	1.936	1.936	22,0%	22,0%	6			
16	3	25	51	NEUQUEN	40S-22	TFO Neuquén - Convenio 10	Tramos Varios	11	528,4	01-01-06	31-12-07	7.489	2.445	2.444	30,0%	30,0%	6	A		
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 2	Tramos Varios	11	163,4	01-01-06	31-12-07	1.864	826	826	38,1%	38,1%	6	A		
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	67,4	01-01-06	30-12-07	2.558	404	404	38,7%	38,7%	6	A		
16	3	31	51	SALTA	40-51	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	482,4	01-01-06	31-12-06	2.614	1.554	1.554	0,0%	42,5%	6	A		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Compl i a b	TFO Tierra del Fuego - Convenio 9	Varias	11	520,5	01-01-06	31-12-07	10.191	3.492	3.492	43,6%	43,6%	6	A		
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 10	KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98	11	392,8	01-01-06	31-12-07	3.495	1.102	1.102	44,2%	44,2%	6	A		
16	3	26	51	RIO NEGRO	23	TFO Río Negro - Convenio 10	Varias	11	1.136,5	01-01-06	31-12-07	8.482	4.414	4.414	47,4%	47,4%	6			
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 8	Tramos Varios	11	236,0	01-01-06	30-11-07	3.626	2.225	2.225	63,5%	63,5%	6			
16	3		51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	01-01-04	30-12-05	8.092	0		2,2%	72,1%	7			
16	3		51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 1	Tramos Varios	11	163,4	01-01-04	31-12-05	1.708	0		0,0%	87,1%	7			
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01-04-04	31-03-07	4.895	2.551	2.550	49,5%	91,1%	7			
16	3		51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	01-01-04	31-12-05	4.349	0		1,0%	92,8%	7			
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftin. Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	01-09-04	31-08-06	1.089	394	394	28,4%	94,1%	6	E		
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	01-01-04	31-12-06	5.873	1.409	1.409	74,9%	94,2%	6	I		
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	01-12-04	31-03-07	3.999	1.567	1.567	44,6%	95,1%	6			
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)	Tramos Varías	11	1.714,9	01-01-06	31-12-06	22.829	25.051	25.051	95,4%	95,4%	6			
16	3		51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	01-01-04	31-12-05	1.535	0		4,6%	95,8%	7			
16	3			SANTA CRUZ	281	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	11	1.840,5	01-01-05	31-12-05	21.272	0		3,7%	99,6%	7			
16	3		51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	01-01-04	31-12-05	5.257	0		2,0%	100,0%	7	A		
16	3		51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	01-01-04	31-12-05	5.707	0		6,2%	100,0%	7	A-I		
Total Mantenimiento por Convenio												135.495	49.370	49.369						
Señalamiento																				
16	4	1	51	PAIS		Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01-01-06	31-12-06	22.836	22.836	22.836	91,7%	91,7%	6			
Obras de Emergencia																				
16	5	2	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01-01-06	31-12-06	12.175	12.175	12.175	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	4	51	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01-12-03	30-11-07	26.581	26.581	26.533	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	1	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		01-01-06	31-12-06	45.859	45.859	45.859	91,7%	91,7%	6			
16	5	3	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01-01-06	31-12-06	757	757	757	91,8%	91,8%	6	B		
Total Obras de Emergencia												85.372	85.372	85.324						
Mantenimiento por Sistema Modular																				
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 / Mdza. - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza.	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Mod	11	194,7	01-01-07	31-12-08	7.260	0	0	0,0%	0,0%	15			
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21-07-05	31-05-07	5.901	2.666	2.666	38,9%	55,5%	6	A		
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14-07-04	28-02-07	9.048	1.832	1.832	25,7%	60,3%	6	A		
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17-03-05	31-05-07	9.279	2.945	2.945	27,7%	60,5%	6			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)					
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs		
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	03-12-04	31-12-06	7.989	4.641	4.641	51,6%	75,5%	6			
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03-05-04	31-01-07	9.090	2.414	2.413	24,1%	80,2%	6			
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07-09-04	06-02-07	6.852	2.867	2.867	39,9%	84,0%	6	A		
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	259,0	15-04-04	28-02-07	6.592	2.948	2.947	45,4%	86,0%	6			
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19-07-04	18-07-06	2.729	987	987	33,1%	100,0%	7			
Total Mantenimiento por Sistema Modular												64.740	21.299	21.297						

Obras de Seguridad Vial (**)																		
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01-01-07	28-02-08	11.109	42	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01-01-07	28-02-08	11.109	26	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	3	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)		17	200,0	01-01-07	30-04-07	200	26	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01-01-07	28-02-08	8.292	42	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	51	BUENOS AIRES	3	Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización		17	1,0	01-01-07	30-04-07	2.000	75	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	51	ENTRE RIOS	12	Empalme R.P.N° 7		17	1,0	01-01-07	31-05-07	600	243	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	52	ENTRE RIOS	12 - 18	R.N.N° 12 y R.N.N° 18 - Paraje La Loma		17	1,0	01-01-07	31-03-07	650	231	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	54	ENTRE RIOS	127	Readecuación Intersección R.P.N° 2		17	1,0	01-01-07	30-11-07	1.506	320	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		17		01-01-07	31-05-07	300	106	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	01-01-07	31-05-07	300	106	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01-01-07	31-05-07	300	106	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	1,0	01-01-07	30-06-07	5.000	213	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		17	1,0	01-01-07	30-06-07	600	213	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		17	1,0	01-01-07	30-06-07	500	106	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	56	CORRIENTES	14	Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122		17	1,0	01-01-07	31-05-07	200	71	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	57	CORRIENTES	14	Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear		17	1,0	01-01-07	31-05-07	300	106	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.R.P.N° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N° 116		17	1,0	01-01-07	30-06-08	450	160	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20	Int.c/ Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79		17	1,0	01-01-07	31-10-08	1.500	355	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras de Seguridad Vial												44.916	2.547	0				
Total Mantenimiento												440.963	248.923	246.325				

CONSTRUCCIONES																		
Corredores Viales I																		
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28-01-97	31-08-05	24.210	570	570	0,0%	91,9%	8	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28-01-97	31-07-05	18.814	0	0	0,0%	94,3%	7	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21-02-01	31-01-05	28.314	1.309	1.309	0,0%	94,4%	7	
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21-02-01	30-08-05	12.589	422	422	0,0%	100,0%	7	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03-02-97	30-04-04	9.362	19	19	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03-02-97	30-04-04	13.596	49	49	0,0%	100,0%	7	
												106.885	2.369	2.369				

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																		
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Rio Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01-01-07	28-02-09	60.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N.N°144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	01-01-07	30-11-07	6.938	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01-01-07	30-06-08	13.000	64	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01-01-07	30-11-09	7.898	64	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01-01-07	30-11-09	24.180	64	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01-01-07	30-11-09	57.152	64	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	53	ENTRE RIOS		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,7	01-01-07	30-05-08	145.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,5	01-01-07	30-05-08	467.325	8	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8		01-01-07	30-11-08	145.000	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01-01-07	30-11-08	145.000	18	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,7	01-01-07	30-11-08	145.000	3.182	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	CORRIENTES		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01-01-07	30-05-08	8.325	95	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra										Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía)	8	27,7	30-06-06	30-01-07	101.021	0	0	3,2%	3,2%	6	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17-10-06	17-06-08	45.290	0	0	3,2%	3,2%	6	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20	8	18,2	16-11-05	31-05-08	60.340	12.887	15.848	26,8%	28,3%	6	
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Rio Agua Clara - Rio Las Cuevas	Rio Agua Clara km 809 - El Eje km 847	13	38,0	17-04-06	30-11-08	84.580	23.084	23.045	34,1%	34,1%	6	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04-01-05	30-01-07	14.501	8.248	7.825	51,4%	95,3%	6	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog. 520 - prog. 538)	8	18,0	04-01-05	30-01-07	12.705	7.441	7.064	54,2%	95,5%	6	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16-12-02	12-05-05	32.003	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 Monte Aymond	8	26,0	12-05-03	31/11/06	33.502	0	0	0,5%	100,0%	7	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												1.608.760	55.230	53.781				
Obras por Convenio con Provincias																		
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15-09-99	30-11-07	77.606	0	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	28-07-06	05-09-08	84.496	19.942	19.942	8,3%	8,3%	6	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17-05-99	30-07-07	94.681	6.933	6.933	12,5%	19,3%	6	A
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10-05-99	28-02-07	39.366	59	59	0,0%	20,3%	14	A
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23-03-06	21-03-08	39.000	0	0	20,5%	20,5%	6	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mexia - Km 137 - Km 181 (Sección III)	11	44,0	21-03-06	19-03-08	32.931	1.000	5.748	21,2%	21,2%	6	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	25-08-06	24-11-07	48.544	11.434	11.434	23,6%	23,6%	6	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	17-05-99	28-02-08	75.051	13.247	13.247	19,5%	28,3%	6	A
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II)	11	29,0	23-03-06	21-09-07	29.154	2.453	8.365	34,5%	34,5%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	23-03-06	30-06-07	20.737	0	5.924	35,9%	35,9%	6	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23-03-06	21-09-07	21.728	0	6.195	36,0%	36,0%	6	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19-08-03	30-04-07	67.442	36.517	36.517	0,0%	41,6%	6	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jagüe	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	04-06-99	31-03-07	45.599	3.640	3.640	25,6%	51,8%	6	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26-09-05	25-09-07	98.654	48.168	48.168	46,8%	57,3%	6	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	15-06-99	31-03-07	4.739	0	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07-07-99	31-12-06	4.309	0	0	0,0%	87,6%	14	C
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	01-05-92	31-12-06	32.610	1.383	1.383	0,0%	88,2%	6	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	05-07-99	31-12-06	22.109	1.821	1.821	50,3%	89,7%	6	
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	400,0	01-01-06	31-12-06	5.957	5.422	5.422	91,6%	91,6%	6	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01-12-04	31-12-06	23.611	52.784	30.003	69,9%	93,8%	6	
22	3	23	51	SALTA	9	Tramo 3 Acceso a Parque Industrial	KM. 1591 - KM. 1602	8	11,0	25-02-97	25-04-00	15.305	163	163	0,0%	94,8%	7	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03-05-99	31-12-06	27.530	16.204	16.204	63,6%	96,1%	6	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24-09-01	31-12-06	61.369	22.926	22.065	29,2%	96,5%	6	
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01-07-99	31-12-06	33.120	15.172	15.172	48,4%	96,5%	6	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/ Chile	8	267,0	08-09-00	31-10-05	208.395	500	500	0,0%	97,1%	7	
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Rio Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13-10-04	08-04-06	11.729	4.447	4.439	37,0%	98,2%	7	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20-09-93	31-12-06	47.155	10.226	6.214	0,0%	99,2%	6	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19-02-01	31-10-05	28.524	509	509	0,0%	99,2%	7	C
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20-11-00	31-03-06	11.890	4.340	4.340	2,3%	99,5%	7	A
22	3	10	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro	5	88,0	06-07-92	30-06-98	43.908	89	89	0,0%	100,0%	8	A
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04-10-04	28-02-06	18.036	6.372	6.372	23,5%	100,0%	8	
Total Obras por Convenio con Provincias												1.375.285	285.754	280.870				
Mejoramiento y Reposición de Rutas																		
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522)	8	51,1	01-02-07	01-02-09	37.742	8.534	8.534	0,0%	0,0%	10	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01-12-07	30-11-09	6.000	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10-11-03	30-11-05	39.924	0	0	0,0%	0,0%	7	S/D
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24-09-03	24-11-06	34.798	0	0	0,0%	0,0%	7	S/D
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	S/D	S/D	53.585	0	0	0,0%	0,0%	10	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	88,0	01-01-07	30-11-10	48.400	22.212	22.212	0,0%	0,0%	0	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	01-01-07	31-10-07	32.000	33.951	33.951	0,0%	0,0%	0	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km	8	1,0	01-01-07	30-11-08	3.979	0	0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra										Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc IV Inters. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°178	8	36,0	31-03-07	31-10-08	248.500	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	01-01-07	30-11-09	45.600	4.682	4.682	0,0%	0,0%	0	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/ Chaco		8	58,4	01-01-07	30-11-09	58.380	9.991	9.991	0,0%	0,0%	0	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	01-01-07	31-08-08	98.000	19.394	19.393	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(R.P.N° 39) - Río Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01-01-07	30-11-09	47.000	50.090	11.040	0,0%	0,0%	0	A
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre R.P.N°29	8	50,5	01-01-07	31-10-11	70.000	0	22.125	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por R.N.N°28	8	116,8	01-01-07	31-10-11	172.000	0	16.925	0,0%	0,0%	0	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30-05-06	31-03-07	67.480	16.374	16.374	5,6%	5,6%	6	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. II RP N E - 59 - Ballesteros	8	63,0	16-05-06	14-05-08	361.816	0	0	6,9%	6,9%	6	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/ Chaco	km 29,80 - Emp. RN N 81	8	25,0	09-05-06	07-05-08	83.905	0	0	15,9%	15,9%	6	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03-12-05	30-12-07	95.644	0	0	21,0%	21,0%	6	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	km 25,5 - Límite con Salta	8	28,6	10-10-06	10-10-07	40.949	7.719	0	21,6%	21,6%	6	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lím. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,67	5	46,1	21-02-06	30-05-10	51.896	8.843	8.843	22,8%	22,8%	6	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08-10-04	08-04-07	42.735	10.658	658	0,7%	24,9%	6	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17-04-06	30-09-08	288.460	313.877	313.877	29,9%	29,9%	6	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena	8	73,0	01-09-05	30-12-06	105.020	142.107	142.107	25,6%	33,6%	6	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	03-08-05	30-11-08	40.629	16.031	15.358	37,8%	41,2%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12-04-05	30-08-09	25.720	6.880	6.880	26,7%	42,5%	0	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapla I y Etapa II	8	7,4	19-02-04	28-02-07	24.328	6.423	6.423	23,1%	49,2%	6	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Lte.c/ Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15-07-05	30-11-08	30.298	8.197	0	42,7%	50,7%	6	A
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	13,2	19-01-06	30-11-07	31.650	22.970	22.970	52,5%	52,5%	6	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	28-10-03	30-06-07	43.296	0	0	0,0%	56,3%	6	A
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	45,0	13-10-04	31-03-07	48.414	13.104	0	25,7%	56,7%	6	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	01-02-06	30-10-07	73.206	40.563	40.563	60,4%	60,4%	6	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18-05-03	31-12-06	481.838	79.966	74.052	13,6%	61,4%	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86	13	8,7	30-09-05	29-09-07	124.377	1.300	82.898	60,3%	65,4%	6	A
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15-04-06	30-04-07	18.972	5.858	0	65,6%	65,6%	7	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07-06-05	30-11-08	22.753	8.542	0	45,3%	65,8%	6	A
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	09-09-05	30-11-07	88.787	185	42.745	61,1%	66,0%	6	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	8	31,1	12-07-05	30-12-07	27.649	9.781	0	55,7%	68,1%	6	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16-04-04	31-03-06	52.190	15.818	15.818	29,3%	73,5%	7	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15-04-06	30-04-07	19.286	6.210	0	75,4%	75,4%	6	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13-10-04	30-12-06	38.556	9.272	0	43,5%	79,9%	6	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	17-09-01	30-06-05	21.266	0	0	0,0%	79,9%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27-10-00	31-12-04	66.317	0	0	0,0%	80,4%	7	S/D
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14-10-99	31-12-06	17.633	2.724	2.724	17,1%	82,0%	14	B
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01-02-01	31-12-06	261.857	37.216	35.566	14,0%	82,9%	6	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12-11-03	31-03-07	72.931	22.191	20.195	21,5%	82,9%	6	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16-05-05	31-03-07	42.468	146.772	22.614	51,7%	83,0%	6	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01-11-03	31-05-07	37.112	17.005	17.005	48,1%	83,8%	6	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22-11-03	30-12-06	32.190	344	344	0,0%	85,1%	6	A
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N° 38 (Actual)	8	20,0	15-10-04	30-12-06	84.854	32.813	30.906	37,7%	86,9%	6	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01-01-03	30-11-03	6.541	40	38	0,0%	87,1%	7	
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27-05-04	30-06-07	50.692	31.846	29.225	43,8%	89,9%	6	A
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14-10-04	30-12-06	36.927	3.508	0	58,2%	90,6%	6	
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		01-12-04	15-12-06	6.666	7.879	7.879	91,6%	91,6%	6	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08-09-03	08-10-04	7.038	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16-02-04	31-01-07	68.066	17.791	15.635	19,3%	91,8%	6	S/D
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	20-07-04	31-10-05	3.497	199	199	0,0%	92,2%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02-09-05	03-01-07	20.572	14.025	14.025	82,6%	93,3%	6	
22	4	45		MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14-05-04	30-12-05	13.072	451	451	1,6%	93,5%	7	A
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14-10-04	30-04-06	36.151	143	0	4,6%	93,7%	7	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18-11-03	31-03-07	55.736	17.719	16.499	26,3%	94,2%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte. Luis Piedra Buena - Est. Los Alamos	8	118,0	01-09-05	31-08-07	10.520	0	0	80,0%	95,0%	6	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18-03-04	17-08-06	10.479	1.213	1.213	16,2%	95,3%	7	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03-06-03	30-04-04	4.717	100	0	0,0%	95,4%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22-10-04	15-02-07	39.171	14.339	14.339	37,6%	95,5%	6	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14-10-04	10-01-07	23.741	63.787	147.494	42,1%	95,8%	6	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	405	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	02-05-00	31-12-05	28.335	0	0	0,0%	96,1%	7	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01-10-03	31-07-05	23.681	282	282	0,0%	96,2%	8	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27-05-04	31-03-07	66.068	36.313	33.281	32,0%	96,2%	6	A
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18-11-03	31-03-07	34.772	20.913	20.913	35,2%	96,2%	6	
22	4	4	51	LA RIOJA	40	Lte. c/San Juan - Villa Unión	Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes)	8	58,1	22-10-99	31-07-01	5.728	120	120	0,0%	97,2%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01-02-99	31-01-05	16.289	1.873	1.873	0,0%	97,7%	7	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20-01-04	20-07-06	13.954	3.021	3.021	7,9%	98,3%	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01-04-06	30-03-07	13.666	3.377	0	98,8%	98,8%	6	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I	Emp. R.P.N° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.N° 12 (Pachaco-Pte	8	16,0	05-05-04	30-10-05	5.454	1.865	1.865	0,0%	99,0%	7	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09-09-03	08-09-04	7.693	112	112	0,0%	99,3%	7	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		5	23,2	17-12-03	28-02-05	1.738	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08-10-04	31-07-05	1.291	111	111	0,0%	100,0%	7	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15-10-03	15-12-04	15.758	55	55	0,0%	100,0%	8	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N° 11	8	28,4	07-02-03	30-06-05	37.081	944	0	0,0%	100,0%	7	A
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22-08-01	30-12-05	19.050	899	899	0,1%	100,0%	7	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	13-10-04	31-03-06	9.950	0	0	5,1%	100,0%	6	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	31,5	13-10-04	31-05-08	14.374	8.195	0	12,7%	100,0%	14	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												4.670.858	1.409.717	1.377.300				

Obras por Concesión sin Peaje COT

22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01-06-98	30-11-08	170.700	35.054	35.054	9,1%	55,2%	6	A
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N.º 5	13	329,2	02-02-98	30-11-08	162.439	36.026	36.026	9,6%	60,1%	6	

Total Obras por Concesión sin Peaje COT

333.139 71.080 71.080

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	0,01	01-01-07	30-11-07	3.300	48	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	0,09	31-03-07	30-11-08	3.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	0,06	01-01-07	30-11-09	1.800	24	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	1,00	01-01-07	31-05-07	3.500	48	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	1,36	12-09-06	12-03-08	15.528	299	251	5,4%	5,4%	6	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	0,07	27-06-06	31-12-07	12.300	5.050	5.050	45,0%	45,0%	6	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	8	0,09	28-06-05	31-03-07	16.940	7.828	7.812	34,5%	52,7%	6	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de	5	1,20	01-09-04	31-08-07	69.497	15.908	15.908	33,2%	64,2%	6	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	0,20	29-01-03	31-10-04	8.112	0	0	0,0%	98,9%	7	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Cauce de - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	0,20	23-08-02	31-10-04	6.344	98	98	0,0%	99,5%	7	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	0,20	24-01-03	15-12-03	8.307	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	0,02	29-08-03	30-06-04	10.525	0	0	0,0%	100,0%	7	

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

159.153 29.304 29.120

Obras en Corredores Viales Concesionados

22	7	9	51	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		5	11,0	01-01-07	31-10-07	990	2.201	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	54	SANTA FE	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km600/km 6	5	66,0	01-01-07	30-11-08	30.878	1	2.896	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		5	4,0	01-01-07	30-06-07	7.071	2.588	0	0,0%	0,0%	0	A
22	7	12	53	SALTA	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		5	9,0	01-01-07	30-11-07	2.520	2.520	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		5	3,0	01-01-07	30-06-07	840	840	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		5	3,0	01-01-07	30-06-07	251	251	0	0,0%	0,0%	0	A-C
22	7	14	53	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		5	11,0	01-01-07	31-10-07	3.080	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		5	7,0	01-01-07	31-10-07	2.940	1	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra										Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		5	4,0	01-01-07	31-10-07	540	18.906	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		5	4,0	01-01-07	30-11-07	1.120	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	01-01-07	31-10-07	2.160	10.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		5	4,0	01-01-07	30-11-07	1.120	1.120	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		5	22,0	01-01-07	30-11-08	7.840	2.239	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		5	22,0	01-01-07	30-09-08	6.160	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	55	CORRIENTES	12	CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036		5	6,0	01-01-07	30-11-07	810	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	54	BUENOS AIRES	226	CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52	Km 50 - Km 52	5	2,0	01-01-07	31-10-07	5.600	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	62	CORDOBA	7	CVN°2- Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654		5	38,0	01-01-07	30-11-07	5.130	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	55	LA PAMPA		CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8		5	7,0	01-01-07	30-11-07	945	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	57	CORDOBA	9	CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615		5	20,0	01-01-07	30-11-07	2.500	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 310	5	61,0	20-04-06	31-12-07	22.690	4.718	1.627	9,1%	9,1%	6	
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	13-08-04	30-04-06	1.861	100	0	0,0%	11,1%	10	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14-03-06	11-02-07	21.603	0	1.117	12,3%	12,3%	6	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19-12-05	31-07-07	17.943	2.024	2.956	14,4%	14,4%	6	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN 6 Obra N 230 - Emp R.P.N° 34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	04-03-06	31-03-07	4.124	0	873	21,8%	21,8%	6	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26-06-06	28-02-07	23.744	4.945	4.087	23,8%	23,8%	6	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01-05-06	31-03-07	30.877	1	0	29,1%	29,1%	6	
22	7	12	52	TUCUMAN	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347	Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289	5	34,0	03-05-06	30-04-07	23.072	0	0	29,5%	29,5%	6	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21-12-05	31-03-07	7.544	1.553	2.273	30,1%	30,1%	6	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217	<Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 >	5	18,0	18-09-06	18-03-07	10.795	16.574	585	31,1%	31,1%	6	
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN 3 La Francia - Río Primero	km 188 - km 193/km243 - km 245/km 247 - km 280	8	40,0	16-05-06	16-03-07	22.346	0	0	31,1%	31,1%	6	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia V. de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24-04-06	31-01-07	13.483	2.557	2.542	37,3%	37,3%	6	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247	5	32,0	24-04-06	23-12-06	10.430	8.082	8.082	66,4%	66,4%	6	A
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN 1 - Emp R.P.N 61 - Emp. R.P.N 65	km 260 - km 276	5	16,0	07-03-06	31-03-07	9.443	0	4.294	69,1%	69,1%	6	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23-01-06	30-01-07	30.347	18.576	23.684	72,3%	72,3%	6	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01-03-06	28-02-07	25.189	0	17.788	83,4%	83,4%	6	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°A005/Emp. R.N.N°8-Emp.R.N.N°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km7	5	42,0	19-05-05	18-12-06	21.160	703	15.665	81,9%	84,2%	6	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN 1 - Obra 238	km 252 - km256	5	51,0	01-05-06	30-01-07	16.165	0	11.694	88,5%	88,5%	6	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04-10-04	31-12-06	17.275	1.165	3.749	13,3%	88,8%	6	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	06-04-06	30-12-06	17.701	6.084	16.401	93,4%	93,4%	6	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08-02-06	31-03-07	20.688	18.254	18.690	93,9%	93,9%	6	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06-04-06	31-03-07	1.387	1.199	1.308	94,3%	94,3%	6	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16-11-05	31-12-06	15.146	1.973	13.693	92,5%	95,2%	6	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61	km 118 - km 156	5	38,0	27-01-06	31-03-07	8.135	1.705	7.991	95,3%	95,3%	6	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08-10-04	30-06-05	13.940	219	235	0,0%	95,5%	7	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Arco	km 77 - km 106	5	29,0	23-07-04	31-12-06	14.259	37.487	2.199	6,4%	95,6%	6	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. R.P.N° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05-08-04	03-05-05	6.855	591	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.N° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15-07-04	28-02-05	8.823	8.027	0	0,0%	97,6%	7	A
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N° 11	km 0 - km 12	5	12,0	28-09-05	31-05-06	10.625	1.713	8.945	85,9%	98,1%	7	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.P.N° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13-01-05	31-12-05	23.224	100	0	0,0%	98,3%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc. Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30-12-04	30-10-05	11.883	487	170	0,0%	99,4%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28-07-04	31-05-05	17.695	239	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N° 168 - Emp. R.P.N° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04-01-06	30-09-06	7.316	3.281	7.232	99,4%	99,4%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23-11-04	30-11-05	17.523	15.800	0	0,0%	99,6%	7	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012	km 188 - km 278	5	90,0	23-07-04	30-04-06	42.219	1.293	5.142	7,9%	99,8%	7	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - R.P.N° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05-01-05	28-02-06	29.150	100	7.988	24,3%	99,9%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-k	5	63,0	05-08-04	30-06-05	16.386	1.126	347	0,0%	99,9%	7	A
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05-08-04	26-05-06	20.732	3.828	2.198	0,0%	100,0%	7	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín-Emp.R.P.N° 10	km 500 - km 539	5	39,0	20-07-04	30-08-05	12.738	2.500	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N° 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20-07-04	30-04-05	6.704	1.422	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N° 38 - Emp. R.P.N° 98	km 684 - km 720	5	36,0	05-08-04	31-12-04	2.566	100	24	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20-07-04	31-07-05	24.083	21.387	113	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra											Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13	km 225 km 247	5	22,0	14-07-04	28-02-05	1.626	100	44	0,0%	100,0%	7	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte. c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20-07-04	28-02-05	2.742	100	280	0,0%	100,0%	8	A
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20-08-04	31-05-05	13.136	6.504	2.304	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. N.N° 123 - Emp. R. P.N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01-03-05	15-10-05	4.363	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N° 98 - Emp. R.P.N° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06-12-05	31-10-06	24.037	2.350	23.905	100,0%	100,0%	7	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												808.268	239.156	223.123				
Obras en Circuitos Turísticos																		
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		01-01-07	30-01-08	3.000	1.166	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos												3.000	1.166	0				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																		
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		8		01-01-07	30-11-09	12.000	3.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y R.N.N° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	01-01-07	30-12-11	28.500	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N.N° 89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	31-03-07	30-11-10	60.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. R.P.N°19		8	31,0	01-01-07	30-11-11	62.000	27.069	27.069	0,0%	0,0%	0	
22	9	61	51	BUENOS AIRES		Av. Juan XXIII y Acc. Parque Ind. Chacabuco		8	2,8	01-01-07	30-10-07	13.659	2.732	2.732	0,0%	0,0%	2	
22	9	98	51	MENDOZA	145 (exP224)	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	31-03-07	30-10-09	56.930	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	9	99	51	MENDOZA	exP224	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte, c/ Chile (Km 0 - Km 13,6)	8	13,6	31-03-07	30-10-08	57.691	0	0	0,0%	0,0%	15	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano		8	7,3	18-10-06	18-10-08	10.518	0	0	0,5%	0,5%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18-10-06	18-10-08	28.568	0	0	2,4%	2,4%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Rio Senguerr - Emp. R.P.N°20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56)	8	39,0	09-03-06	30-08-10	25.983	457	457	6,2%	6,2%	6	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07-08-06	05-02-08	59.756	3.497	3.497	13,7%	13,7%	6	A
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07-08-06	05-02-08	59.756	0	0	13,7%	13,7%	6	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N.N° 40	Ira. Sección Km 0 - Km 30	8	60,0	01-02-06	31-01-08	33.810	4.642	4.642	16,9%	16,9%	6	
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección R.P.N°53 - Intersección R.N.N°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900	8	22,9	13-03-06	30-05-10	38.361	0	0	22,4%	22,4%	6	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lím. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20-04-06	18-04-08	39.312	15.743	15.743	26,1%	26,1%	6	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N° 258 - Cholila	Km 0 - Km 30	8	30,0	15-12-05	31-12-07	22.658	6.046	6.046	29,8%	29,8%	6	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Misión Laishi - El Colorado		5	58,0	27-06-05	28-02-07	12.620	5.236	5.236	35,9%	42,9%	6	
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Emp. R.N.N° 40 (ex 258-Epuén)-Acc.a Bs As Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU	8	44,8	22-11-05	30-11-07	29.518	11.699	11.699	43,4%	45,0%	6	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Emp. R.N.N°7 - Ugarteche	8	13,6	25-01-05	31-12-06	33.943	25.386	25.386	4,3%	50,0%	6	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	AV. VERGARA	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24-02-06	31-05-10	26.220	11.954	11.954	54,9%	54,9%	6	A
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	01-03-06	28-02-07	15.391	7.430	7.430	62,6%	62,6%	6	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	5	2,0	27-01-06	31-01-07	2.784	0	0	74,5%	74,5%	6	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20-05-05	31-03-07	26.309	19.170	19.170	57,8%	74,7%	6	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24-01-05	31-03-07	21.618	14.190	14.190	63,7%	93,2%	6	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Puente s/ A° El Gato (Km 669,87)	5	0,1	27-12-05	30-06-06	238	0	0	95,8%	95,8%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												778.143	158.253	155.252				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																		
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	KM 1448 - KM 1462	5	14,0	01-03-07	30-06-07	19.871	11.323	11.323	0,0%	0,0%	2	A
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvio ferroviario	8	235,0	01-01-07	30-11-10	19.765	1.976	1.976	0,0%	0,0%	4	
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	Km.198,65- Km. 266,4	11	67,8	01-03-07	30-09-07	20.625	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40 - 293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo		8		01-01-07	30-11-07	124.000	36.533	36.533	0,0%	0,0%	0	
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100	8	0,1	26-10-05	30-05-09	15.988	0	0	1,0%	4,2%	6	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55	5	100,0	20-12-05	20-12-07	91.046	53.164	53.164	12,5%	12,5%	6	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231 DNU	8	20,6	21-02-06	30-11-08	69.915	8.563	8.563	14,8%	14,8%	6	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05-06-06	30-09-08	35.563	4.341	4.174	14,9%	14,9%	6	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp. R.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	19-05-06	31-10-07	23.209	3.041	3.041	15,8%	15,8%	6	
22	10	12	52	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	KM. 1462 - KM. 1478	5	16,0	07-04-06	07-07-07	29.577	0	0	16,1%	16,1%	6	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	Km 1478 - Km 1500	5	22,0	12-04-06	12-07-07	34.862	0	0	28,0%	28,0%	6	S/D
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20-05-06	20-05-08	101.606	0	0	29,5%	29,5%	6	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Rio Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini)	Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	8	10,1	13-02-06	12-08-07	45.686	16.897	16.897	51,8%	51,8%	6	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006**

Datos de Obra												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	5		28-06-06	30-12-06	1.281	0	0	91,1%	91,1%	6	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Norquínco	Pte. s/ A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	01-02-06	28-02-07	947	0	0	92,8%	92,8%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												633.941	135.839	135.672				
Total Construcciones												10.477.432	2.387.868	2.328.567				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO (C.Re.Ma.)

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	23-02-98	22-12-07	24.458	3.783	3.783	15,0%	70,4%	6	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche- Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01-04-98	31-12-08	19.905	1.586	1.586	5,3%	79,2%	6	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29-10-97	31-08-04	11.713	0	0	0,0%	85,4%	8	A
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°15	13	144,7	07-07-97	30-07-06	27.283	814	811	3,0%	86,1%	7	
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25-11-97	12-02-05	20.207	0	0	0,0%	89,6%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	20-05-99	31-12-06	14.584	3.077	3.077	0,0%	91,6%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30-04-97	30-09-06	18.265	904	904	3,2%	91,7%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. R.N.N° 3-Emp. R.P.N° 20	13	140,7	23-06-97	31-03-07	20.122	2.060	2.060	7,3%	92,6%	6	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-P.Alta	13	167,1	17-07-97	14-04-07	20.221	1.686	1.686	5,6%	93,8%	6	A
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 3	13	271,4	27-08-97	31-12-06	23.850	3.474	3.474	11,9%	94,5%	6	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10-02-98	31-07-07	17.433	2.885	2.885	13,1%	95,0%	6	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25-10-97	31-01-07	11.273	1.378	1.378	12,3%	95,4%	6	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	13-01-98	12-03-07	21.453	347	347	1,3%	95,5%	6	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31-10-97	28-02-07	23.399	2.500	2.500	9,7%	95,7%	6	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	03-10-97	31-12-06	25.327	2.293	2.293	7,1%	96,2%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	05-11-97	28-02-07	23.447	3.639	3.639	11,1%	96,2%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14-06-97	31-07-03	14.919	0	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.N°40S-Emp. R.N.N° 258-Emp. R.N.N°25 E	13	201,2	01-12-97	31-12-06	25.527	3.093	3.093	10,9%	96,3%	6	A
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.R.N.N°60	13	226,3	04-07-97	30-09-04	17.762	0	0	0,0%	96,7%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17-11-97	31-01-07	18.695	879	879	1,3%	97,0%	6	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	18-06-97	30-06-04	11.169	0	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	04-03-98	30-04-07	21.228	2.123	2.123	8,9%	97,7%	6	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11-11-97	28-02-07	18.214	2.514	2.514	6,1%	98,3%	6	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	25-07-97	30-04-04	14.994	0	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	31-07-97	19-09-04	17.642	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.N° 237-Emp.R.N.N° 234	13	275,5	14-11-97	31-01-05	15.807	1.005	1.005	0,0%	98,9%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	10-04-97	31-08-06	19.845	993	993	4,0%	99,3%	7	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22-05-97	31-07-06	22.231	2.205	2.205	7,0%	99,7%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	24-04-97	30-12-04	13.515	0	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	14-11-97	25-11-04	21.472	1.470	1.470	0,0%	99,8%	7	A
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04-06-97	30-06-06	17.317	875	875	3,1%	99,8%	8	
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26-05-97	30-05-05	14.043	92	92	0,0%	100,0%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01-08-97	06-10-04	17.069	229	229	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13-01-98	15-04-04	13.402	1.080	1.080	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus María-Lte. S.del Estero-Emp. R.N.N° 9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12-07-97	31-05-05	15.095	354	354	0,0%	100,0%	7	A
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09-10-97	09-10-04	14.026	344	337	0,0%	100,0%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14-11-97	14-11-04	20.165	290	290	0,0%	100,0%	7	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	09-12-97	30-12-05	26.066	3.649	3.649	0,1%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I												713.143	51.623	51.613				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01-05-05	30-09-09	42.652	14.524	14.524	34,1%	63,7%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01-11-05	30-10-10	42.231	28.124	26.984	64,8%	72,2%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltante)	13	313,8	09-09-03	31-03-07	19.509	5.720	5.207	26,0%	79,8%	6	
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01-12-04	30-09-09	39.592	22.950	22.006	45,4%	79,9%	6	A-C
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05-06-01	30-04-07	30.706	3.594	3.594	2,1%	83,8%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total		
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	166,7	03-12-04	30-11-08	55.542	27.314	26.576	54,9%	88,7%	6	A
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38	13	171,9	02-05-05	30-04-10	52.946	36.967	36.967	66,2%	89,5%	6	A
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	01-04-05	31-03-10	39.546	22.770	22.770	52,4%	89,7%	6	A
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01-12-04	30-09-09	43.456	20.694	20.694	38,7%	89,9%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	114,6	01-02-05	31-01-10	36.957	19.792	19.792	49,7%	90,0%	6	A
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N° 81 - Villa General Güem	13	171,0	01-01-05	30-09-09	47.699	21.971	21.971	36,3%	90,0%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19-06-01	30-11-08	24.284	1.085	1.085	1,9%	91,7%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	01-02-05	30-09-09	42.472	21.776	21.776	42,4%	92,0%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01-04-05	30-09-09	42.587	22.459	22.459	61,5%	92,1%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	01-03-05	27-02-10	40.405	24.028	22.642	49,3%	93,4%	6	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10-01-04	10-01-07	26.549	1.268	1.268	2,7%	93,7%	6	A
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19-11-03	31-01-07	39.454	7.106	7.106	8,6%	94,0%	6	A
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1	13	138,0	01-03-05	30-09-09	41.307	23.369	23.369	49,0%	95,7%	6	A

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

707.894 325.507 320.787

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01-01-07	30-10-10	40.807	2	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9	13	179,7	31-03-07	30-07-11	54.970	0	0	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N° 405 - Lte. c/Chile	13	182,5	01-01-07	30-10-10	72.317	6.135	6.135	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	s/d	s/d	35.536	0	0	0,0%	0,0%	11	A
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. R.N.N° 3 - km 112,78	13	112,8	s/d	s/d	26.115	0	0	0,0%	0,0%	11	A
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N R.N.N° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	01-01-07	30-10-10	62.627	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	31-03-07	30-10-10	24.759	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N N°22-Emp. R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km25	13	340,7	s/d	s/d	27.370	0	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01-01-06	30-12-10	52.800	18.670	15.985	36,3%	42,5%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Minera	13	159,7	01-10-05	30-09-10	46.302	20.716	19.677	44,5%	50,9%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	02-01-06	30-12-10	31.195	16.106	16.106	53,1%	53,1%	6	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01-12-04	29-11-09	47.004	14.804	14.716	23,1%	56,7%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	01-06-05	30-11-10	37.797	20.505	18.948	37,5%	60,6%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38	13	151,9	01-08-05	30-08-10	46.167	32.333	29.905	55,1%	62,1%	6	A
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. R.P.N° 329	13	128,0	01-04-05	30-03-10	43.830	25.984	25.984	34,4%	64,9%	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01-07-05	30-08-10	36.740	23.586	21.800	58,8%	66,6%	6	A
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp	13	148,9	01-10-05	31-10-10	38.651	25.088	22.357	58,5%	68,0%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01-12-04	29-11-09	40.100	13.916	13.693	31,6%	68,6%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los C	13	334,0	01-07-05	29-06-10	44.184	30.497	30.497	50,9%	69,8%	6	A
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15-01-05	13-01-10	45.804	26.408	26.321	38,7%	71,2%	6	A
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 405	Malla 109 - Neuquén	Emp. R.N.N°405-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. R.N.N°405 / Emp. R	13	291,2	01-02-05	31-01-10	43.108	20.367	20.105	33,8%	71,9%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	01-09-05	30-11-10	33.900	25.512	19.798	61,7%	77,2%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Jua	13	105,0	02-05-05	02-04-10	54.446	33.379	33.379	51,8%	83,7%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp. R.N.N°405/Pte.s/R.Diam	13	223,3	01-03-05	27-02-10	37.474	22.143	22.133	55,2%	85,8%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01-05-05	28-04-10	49.030	35.660	35.548	61,4%	87,1%	6	A
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	01-03-05	31-03-10	45.230	23.811	23.811	47,3%	88,2%	6	A
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	253,8	01-02-05	31-01-10	36.998	20.593	20.511	28,2%	88,5%	6	A
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	01-01-05	30-12-09	44.902	17.685	17.685	34,3%	88,8%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	01-01-05	30-09-09	41.470	14.194	14.194	32,4%	89,5%	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

1.241.633 488.096 469.288

Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV

26	4	5	51	MENDOZA	143-405	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N° 405 / Emp. R.P.N° 88 - Emp. R.N.N°	13	238,6	01-08-06	01-08-12	43.479	611	611	4,4%	4,4%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155- Km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R	8	144,7	01-08-06	30-04-12	47.315	1.877	1.877	4,8%	5,3%	6	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N° 74 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N	13	300,8	01-07-06	30-11-09	68.138	3.023	3.023	6,2%	6,2%	6	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01-08-06	01-08-11	47.395	3.748	3.748	19,8%	19,8%	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.N° 6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N° 39 Nogoya - Emp. R.P.	13	86,0	01-07-06	28-06-12	43.558	6.758	6.758	24,3%	24,3%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra											Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV											249.885	16.017	16.016				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento											2.912.555	881.244	857.704				
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad											13.830.949	3.518.034	3.432.595				

(*) Del 1-12-2005 al 30-11-2006. Del 1-12-2006 en adelante se informará como ejercicio 2007.
(**) Si bien no se ejecutaron las obras previstas, algunas de las mismas fueron incluidas en las licitaciones de proyectos pertenecientes a otros subprogramas.

Referencias

- A

Certificación demorada. Valor estimado
- B

Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
- C

Modificación de Obra en trámite
- D

Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E

Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F

Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H

Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I

Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J

Reinicio de obra en estudio
- S/D

Sin datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra													Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra													Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total			

1	0	0	0	PAIS	VS VS	Fuente 11 Equipos Varios	Nacional	14		01-01-06	31-12-06	7.969			91,7%	91,7%	6
---	---	---	---	------	----------	--------------------------	----------	----	--	----------	----------	-------	--	--	-------	-------	---

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra													Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006

Datos de Obra													Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total			

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada

Datos de Obra														Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)		Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long Km	Inicio	Fin Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance Año 06	Avance Total				
					2	Licitada														
					3	Adjudicada														
					4	Contratada														
					5	Replanteada														
					6	En Ejecucion														
					7	Finalizada Sin R.P.														
					8	Finalizada Con R.P.														
					9	Paralizada														
					10	Rescindida														
					11	Desestimada														
					12	Eliminada														
					13	A Reprogramar														
					14	Neutralizada														
					15	Preadjudicada														
					16	Suspendida														
					Código													Tipo de Obra		
5	Reconstrucciones																			
8	Obras Nuevas																			
11	Mantenimiento																			
12	Señalamiento																			
13	Rehabilitación y Mantenimiento																			
14	Global																			
17	Obras de Seguridad																			