

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Crédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total	Est	Obs		
MANTENIMIENTO																				
Mantenimiento por Administración																				
16	1	1	51	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2008	31/12/2008	127.406	127.406	127.404	91,7%	91,7%	6	B		
16	1	2	51	PAIS	Varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2008	31/12/2008	54.625	54.625	54.625	91,7%	91,7%	6	B		
Total Mantenimiento por Administración												182.031	182.031	182.029						
Mantenimiento por Contrato																				
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza - Lte. c/SanJuan/S.Martin - Mendoza/ Gustavo André- Emp. R.N.N°20		11	194,7	22/08/1995	17/02/2007	11.831	134	134	0,0%	100,0%	8			
16	2	18	51	NEUQUEN	257	Arroyo La Teresa - Confluencia		11		14/09/1995	12/09/1997	1.500	0	0	0,0%	100,0%	7			
Total Mantenimiento por Contrato												194,7	13.331	134	134					
Mantenimiento por Convenio con Provincias																				
16	3	31	51	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6	-	-	4.000	2.614	2.614	0,0%	0,0%	12			
16	3	36	51	CHUBUT	26 - 51 - 40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos Varios	11	537,2	-	-	6.000	1.173	1.173	0,0%	0,0%	12			
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martin	11	116,0	01/07/2008	30/06/2010	10.001	2.056	2.056	15,8%	15,8%	6	A-D		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3 - Comp. A,b,l,l	TFO Tierra del Fuego - Convenio 10		11	350,3	01/01/2008	30/12/2009	15.270	2.361	2.361	19,4%	19,4%	6	A-D		
16	3	25	51	NEUQUEN	242 - 40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/2008	30/12/2009	10.944	5.115	5.115	29,1%	29,1%	6			
16	3	26	51	RIO NEGRO	25 - 250	TFO Río Negro - Convenio 11		11	1.171,4	01/01/2008	30/12/2009	15.088	4.485	4.485	32,5%	32,5%	6	A-D		
16	3	24	51	LA PAMPA	43 - 151 - 152	TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/2008	30/12/2009	5.032	4.872	4.872	37,5%	37,5%	6	A		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11		11	2.207,3	01/07/2008	31/01/2010	40.989	0	0	38,0%	38,0%	6	A-C		
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01/01/2008	30/12/2009	2.386	1.027	1.027	42,7%	42,7%	6			
16	3	39	51	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucumán - Convenio 7		11	67,4	01/01/2008	30/12/2009	3.000	260	260	45,8%	45,8%	6	A-D		
16	3	37	51	LA RIOJA	40 - 76- 78 - 79	TFO La Rioja - Convenio 8		11	379,6	01/01/2008	30/12/2008	5.000	2.585	2.585	46,2%	46,2%	6	A-D		
16	3	30	51	JUJUY	52-40 (Ex RP 16)	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	392,8	01/01/2008	30/12/2009	4.000	1.124	1.124	46,8%	46,8%	6	A-D		
16	3			TIERRA DEL FUEGO	3com a,b,m,i	TFO Tierra del Fuego Convenio 9		11	520,5	01/01/2006	31/12/2007	12.320	0	0	2,9%	77,1%	7			
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.)	Fortín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	126,0	04/05/2007	02/05/2009	2.048	1.102	1.102	52,5%	81,0%	6			
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 10	I - II - Prog. 2,13 - Prog. 126,5	11	2.207,3	01/01/2007	30/06/2008	50.000	25.453	25.453	40,5%	88,5%	7	A-II		
16	3			LA PAMPA	143,151,152	TFO La Pampa Convenio 10		11	633,3	01/01/2006	31/12/2007	10.346	0	0	7,0%	89,8%	7			
16	3	36	51	CHUBUT	5140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	01/01/2004	30/12/2007	5.873	0	0	2,0%	93,9%	7			
16	3			RIO NEGRO	23-1540-3-251-250	TFO Río Negro - Convenio 10	Valcheta - Jacobacci	11	1.136,5	01/01/2006	31/12/2007	8.482	0	0	2,8%	94,1%	7			
16	3			SALTA	40-1V40-51	TFO Salta - Convenio 11	Payogasta - Viaducto La Polvorilla	11	480,6	01/01/2007	31/12/2007	3.570	0	0	4,2%	95,8%	7			
16	3			NEUQUEN	242 - 40(S)	TFO Neuquén Convenio 10	Catan Lil - Lte. con Mdza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/2006	31/12/2007	7.998	0	0	14,5%	98,4%	7			
16	3			JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio 10	Tramos Varios	11	392,8	01/01/2006	31/12/2007	3.675	0	0	12,8%	98,9%	7			
16	3			CHACO	RP N° 13 (ex 89)	TFO Chaco - Convenio 2	Empalme RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01/01/2006	31/12/2007	1.864	0	0	2,4%	99,9%	7			
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/2004	31/05/2006	4.895	0	0	0,0%	100,0%	7			
16	3			TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucuman - Convenio 6	Empalme RNN°38- Villa Mariano Moreno	11	67,4	01/01/2006	31/12/2007	908	0	0	3,9%	100,0%	7			
16	3			FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 8	Villa Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión San Martin	11	236,0	01/01/2006	31/12/2007	5.625	0	0	19,2%	100,0%	8			
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												14.323,6	239.312	54.227	54.227					
Señalamiento Horizontal																				
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01/01/2008	31/12/2008	91.981	91.981	91.981	91,7%	91,7%	6	B		
Obras de Emergencia																				
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/2008	31/12/2008	s/d	0	0	-	-		B		
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2008	31/12/2008	10.592	10.592	10.592	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2008	31/12/2008	47.546	47.546	47.546	91,7%	91,7%	6	B		
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2008	31/12/2008	19.552	19.552	19.552	91,7%	91,7%	6	B		
Total Obras de Emergencia												48,0	77.690	77.690	77.690					
Mantenimiento por Sistema Modular																				
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme RNN°25 - Emp. RP N°56 (Tamarisco)	Km 1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/2008	30/04/2010	22.435	4.192	4.192	5,4%	5,4%	6			
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) RNN°26 - Emp. RNN°40	Km 10247 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	17.524	4.202	4.202	38,5%	38,5%	6			
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. RNN°40 (Tecka)	Km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/2007	18/11/2009	13.385	5.513	5.506	34,9%	43,2%	6			
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. RNN°51	Km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	19/02/2010	7.625	3.605	3.605	58,2%	58,2%	6			
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	Km 35-km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8	11	199,5	01/01/2007	30/12/2008	12.905	4.039	4.039	23,0%	61,6%	6			
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. RNN°40 (S)	Km 313,74 - km 591,38	11	277,6	03/05/2004	01/11/2007	10.314	274	274	0,0%	67,3%	7			
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. RNN°9-34	Km 502,92 - km 707,32	11	204,4	14/07/2004	12/07/2009	19.619	5.216	5.216	29,6%	68,5%	6			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Crédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total				
22	12	78	51	LA RIOJA	P5	La Rioja - Paraje San Juan	RNN°38 - Acceso a Aeropuerto (4518-07)	8	5,0	15/12/2007	31/01/2009	7.749	0	0	55,6%	55,6%	14			
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/2007	16/06/2010	67.237	31.250	31.250	73,0%	82,2%	6			
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juares	Empalme RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/2007	17/03/2008	10.762	10.354	10.354	0,2%	96,2%	7			
22	12	5	51	CORDOBA	P32	Obispo Trejo - La Posta	Progresiva 0,00 - Prog 25,70	8	22,0	02/05/2006	01/03/2009	26.128	0	0	13,0%	96,9%	6	A		
22	12	27	51	SANTA CRUZ		Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes río Fitz Roy		11	5,8	20/12/2006	31/12/2008	20.801	0	0	51,3%	99,5%	6	A		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V									1.108,8			2.304.715	140.415	140.414						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																				
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/04/2010	38.045	13.054	13.054	45,4%	45,4%	6			
Total Construcciones									17.690			27.477.805	4.497.003	4.423.615						
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																				
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	20/02/2009	28.724	724	724	4,0%	45,6%	6			
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	299,2	03/10/1997	31/07/2009	49.622	8.148	8.148	13,8%	72,8%	6			
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme RNN° Ex 3 - Emp. RNN°251	13	185,2	23/02/1998	21/12/2009	47.238	10.554	10.554	16,5%	76,9%	6			
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/1997	04/10/2006	27.283	282	282	0,0%	85,8%	7			
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3- P. Alta/ Emp. RNN°3- Emp. RNN° 229/ Emp. RNN°3-Pte. s/ Río Colorado	13	167,1	17/07/1997	13/04/2009	29.309	5.129	4.549	9,2%	86,6%	6	A		
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme RNN° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/1997	24/04/2005	20.207	0	0	0,0%	89,6%	7			
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	Arroyo La Teresa - Lte. c/ Río Negro- Emp.RNN°237- Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/1997	12/06/2005	17.348	321	318	0,0%	90,1%	7			
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/1997	30/04/2009	24.372	2.563	2.563	9,0%	92,0%	6	A-C		
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/1998	08/04/2009	23.409	2.298	2.298	9,1%	93,7%	6			
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Paraje Iguatú Porá - Emp. RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/1997	30/11/2009	19.861	97	97	0,0%	94,2%	6			
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN°86 - Emp. RNN°3	13	139,9	04/03/1998	30/12/2008	29.260	4.812	4.760	12,8%	94,9%	6	A		
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte.) - Río Ancho (Pte.)	13	114,8	30/04/1997	30/07/2009	26.945	1.307	1.307	5,3%	95,6%	6	A		
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/1999	17/08/2005	14.584	806	806	0,0%	96,3%	7			
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme RNN° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	13/01/1998	11/05/2009	21.661	84	84	0,0%	96,7%	6			
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche- Lte. c/ Chubut- Lte. c/ Neuquén- Entrada Bariloche	13	141,9	01/04/1998	27/12/2008	26.694	6.336	5.986	9,3%	96,8%	6	A-D		
26	1	32	51	CHUBUT	405-258-259	Malla 113 - Chubut	Límite c/ Río Negro-Emp. RNN°405- Emp. RN°258-Emp. RNN°25 Emp. RNN°405 Trevelin	13	201,2	01/12/1997	28/12/2008	34.892	3.871	3.871	11,0%	97,0%	6			
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Emp. RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/1997	15/06/2004	11.169	626	626	0,0%	97,7%	8			
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Empalme RNN°60 - Belén/ Aimogasta- Acc. Imogasta/ Aminga - Emp. RN°60	13	226,3	04/07/1997	01/07/2004	17.762	0	0	0,0%	97,7%	7			
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	27/01/2009	30.858	4.899	4.899	16,2%	97,8%	6			
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127-Lte. c/ Corrientes -Emp. RNN°12-Emp. RPN°32-Emp. RNN°12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/1997	24/05/2008	28.762	4.849	4.849	4,6%	98,2%	7			
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°22 - Emp. RNN°250	13	118,7	25/07/1997	23/03/2004	14.994	0	0	0,0%	98,5%	7			
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. RNN°152	13	221,6	31/07/1997	28/10/2004	17.642	0	0	0,0%	98,6%	7			
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Emp. RNN°40N - Río Conchas (Pte.)	13	142,3	04/06/1997	30/11/2009	22.861	1.684	1.684	6,0%	99,3%	6	C		
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. RP ex RNN°3	13	258,3	05/11/1997	02/12/2008	31.544	2.910	2.910	10,5%	99,3%	6	A		
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/1997	21/12/2004	13.515	0	0	0,0%	99,7%	7			
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte. s/ río Chubut	13	250,4	14/11/1997	11/11/2004	21.472	0	0	0,0%	99,8%	7			
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/1997	02/04/2004	20.456	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Límite c/ Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/1997	23/05/2005	14.043	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/ Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/1997	18/12/2005	23.197	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	11	51	SCO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Yuchán - Emp. RNN°34	13	79,7	10/04/1997	08/07/2006	19.845	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Límite c/ Corrientes - Emp. RPN°20	13	272,6	14/10/1997	11/10/2004	20.028	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. RNN°50 / Emp. RNN°34 - Lte. c/ Bolivia	13	204,7	18/07/1997	15/08/2004	16.672	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Límite c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	13	286,8	15/08/1997	13/08/2003	16.006	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/1997	31/07/2002	6.378	0	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/1998	12/04/2004	10.860	0	0	0,0%	100,0%	7			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Crédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total		
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/1997	08/05/2004	26.066	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,2	13/01/1998	12/04/2004	13.402	290	290	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/1997	09/06/2004	15.095	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Límite c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°405 / Pte. s/río Diamante - Emp. RNN°143	13	223,3	13/08/1997	11/03/2004	15.295	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/1997	27/07/2004	9.896	9	9	0,0%	100,0%	8	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendy	13	113,7	09/10/1997	06/10/2004	14.367	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,8	13/11/1997	12/05/2004	13.412	791	791	0,0%	100,0%	8	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Progresiva 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. RNN° 3-Emp. RPN°20	13	140,7	23/06/1997	20/11/2007	20.403	1.225	1.225	0,0%	100,0%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/1997	11/11/2004	20.165	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/1997	17/12/2003	21.313	0	0	0,0%	100,0%	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I

8.624,7

968.887

64.616

63.631

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/2005	27/02/2010	60.293	1.503	1.503	2,1%	72,5%	6	A
26	2	24	51	NEUQUEN	405	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,3	01/12/2004	29/11/2009	46.074	1.649	1.643	2,8%	88,4%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. RPN°10	13	111,3	01/05/2005	29/04/2010	66.138	28.100	28.100	43,8%	92,3%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN°35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/2005	30/04/2010	42.039	2.526	2.526	5,1%	94,5%	6	A
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/2001	19/07/2009	25.919	481	481	2,3%	94,6%	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Límite c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	03/12/2004	01/12/2009	59.945	4.827	4.827	2,5%	94,9%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	30/10/2010	49.953	1.869	1.813	2,8%	94,9%	6	
26	2	89	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Emp.RNN°38	13	171,9	02/05/2005	30/06/2010	53.282	2.083	2.083	3,1%	95,6%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/2004	29/11/2009	46.302	2.035	2.035	3,7%	96,1%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán	Límite c/ Cordoba - Emp. RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/2005	30/01/2010	38.415	2.486	2.486	3,4%	96,5%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/ La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintín (Obras Faltantes)	13	313,8	09/09/2003	08/10/2007	19.509	214	214	0,0%	96,6%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	27/02/2010	42.472	1.047	1.047	2,5%	96,9%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. RNN°7	13	71,9	01/03/2005	27/02/2010	40.405	667	667	2,0%	97,4%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/2001	04/04/2007	26.806	272	272	0,0%	97,6%	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.543	788	788	1,8%	98,0%	6	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/2004	09/05/2008	32.892	7.036	7.036	20,2%	98,5%	7	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G. Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/2003	17/01/2007	38.487	1.776	1.776	0,0%	99,2%	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	52.138	3.998	3.998	4,2%	99,4%	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

2.283,6

784.612

63.355

63.294

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Límite c/Río Negro - Emp.RNN°259	13	149,2	31/03/2009	30/03/2014	116.881	1.120	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Progresiva 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	31/01/2009	29/01/2014	35.536	0	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Límite c/La Pampa - Emp. RNN°8	13	203,3	31/03/2009	30/03/2014	91.463	3.252	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	31/03/2009	30/03/2014	57.227	1.900	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN°123	13	109,3	31/03/2009	30/03/2014	49.194	2.311	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	31/03/2009	30/03/2014	69.179	2.133	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°251-Chimpay / km258,84- Emp.RNN°22	13	192,1	31/03/2009	30/03/2014	112.363	3.447	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN°3-Pte. s/ Río Colorado / A/N RNN°3 B° Mirasol- P. Alta / Emp. RNN°3 - Emp. RNN°229	13	167,8	31/03/2009	30/03/2014	120.189	3.200	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	31/03/2009	30/03/2014	99.838	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RPN°20	13	134,7	01/05/2008	29/04/2013	116.348	0	7.700	11,4%	11,4%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	184.047	25.208	25.208	18,5%	18,5%	6	A
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Límite c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	29/01/2013	117.804	31.596	23.896	20,8%	20,8%	6	A
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	25/02/2013	103.808	16.281	16.281	22,0%	22,0%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	69.999	20.672	18.935	27,2%	27,2%	6	A
26	3	39	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/2007	28/09/2012	57.632	15.819	14.257	23,2%	31,2%	6	A
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/2008	28/04/2013	83.931	23.448	21.350	31,4%	31,4%	6	A
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (I)	13	159,6	01/09/2007	29/08/2012	117.388	27.742	27.742	25,9%	38,0%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Crédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total	Est	Obs	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	29/12/2012	80.381	23.889	23.889	45,3%	45,3%	6		
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°405 - Lte. c/ Chile	13	182,5	02/01/2007	31/12/2011	105.775	49.575	37.338	37,1%	61,2%	6	A	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Río Chubut	13	250,4	01/12/2004	29/11/2009	47.004	6.957	2.030	3,0%	64,8%	6	A	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Empalme RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/2005	30/01/2010	61.802	2.376	1.488	2,6%	68,5%	6		
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/2004	29/01/2010	58.836	26.875	23.985	10,7%	69,8%	6		
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2012	73.859	41.741	41.741	59,4%	74,0%	6		
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Límite c/ Catamarca - A/N RNN°9 - San Miguel Tucumán	13	145,7	01/05/2006	29/04/2011	92.236	46.848	41.393	46,1%	76,0%	6	A	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Santiago del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	31/03/2012	102.757	61.946	55.859	48,2%	79,3%	6	A	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Puente sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	29/07/2012	62.922	41.620	39.822	58,7%	79,5%	6	A	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN°38	13	151,9	01/08/2005	30/10/2010	52.920	2.808	1.907	3,9%	85,8%	6		
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01/07/2005	29/06/2010	51.440	4.880	2.952	3,7%	86,2%	6		
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Límite c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	13	286,1	01/06/2005	29/11/2010	47.027	6.657	3.101	5,5%	86,4%	6		
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	31/12/2010	38.665	6.511	2.021	4,3%	87,8%	6		
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	52.668	2.450	1.360	4,1%	88,9%	6		
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN°40S- Lte. c/ Chile / A°La Teresa- Emp.RNN°40S / Emp. RNN°237-Lte.c/Río Negro	13	291,2	01/02/2005	30/01/2010	48.487	8.396	4.779	8,1%	90,3%	6		
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN°329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2010	45.324	3.290	2.550	3,8%	90,9%	6		
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Límite c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2010	44.867	3.632	1.217	3,3%	92,2%	6		
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Límite c/La Pampa-Carmensa/ San Rafael-Emp.RNN°40S/ Ptes./R.Diamante- Emp.RNN°143	13	223,3	01/03/2005	27/02/2010	39.314	5.189	4.723	5,1%	92,7%	6	A	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros-Lte.c/Jujuy/ Lte.c/Salta-R.Yala/ Emp.R9- Emp.R34/ Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	51.297	5.540	4.800	9,0%	92,9%	6		
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/2005	30/08/2010	42.548	1.749	1.379	3,2%	94,0%	6		
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/12/2010	56.142	6.713	2.094	3,4%	94,3%	6		
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. RPN°32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/2005	27/02/2010	46.073	2.631	1.891	4,3%	94,9%	6		
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/2005	14/11/2009	49.305	3.969	1.749	3,4%	95,6%	6		
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	42.140	2.975	1.702	3,8%	95,9%	6		
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Límite c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/ Este Avda. Circunvalación San Juan	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	64.262	6.537	5.353	2,4%	97,0%	6		
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Empalme RNN° 14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/ Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/2005	30/12/2009	45.290	3.359	2.250	5,4%	99,3%	6		
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNN°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/2005	30/01/2007	26.392	1.032	159	0,0%	100,0%	10		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III									7.356,5			3.132.560	558.278	468.904					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143	13	114,1	31/03/2009	30/03/2014	69.000	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	31/03/2009	30/03/2014	116.959	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Límite con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp RNN°40N - Talapampa	13	146,3	31/03/2009	30/03/2014	65.849	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN° 13 (Prov. Chaco) - km 386 (Prov. Santiago del Estero)	13	122,8	31/03/2009	30/03/2014	144.614	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	31/03/2009	30/03/2014	98.433	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Ollerens - Emp. RNN°9 y N°34	13	90,0	31/03/2009	30/03/2014	40.698	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	31/03/2009	30/03/2014	100.000	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	65.388	6.539	6.539	5,5%	5,5%	6	A	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/2008	30/05/2013	130.000	13.942	13.942	11,3%	11,3%	6	A	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/2007	01/06/2008	70.023	2.875	2.875	7,0%	13,7%	10		
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 302 - Entre Ríos	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	28/04/2013	142.998	17.595	17.595	19,7%	19,7%	6		
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/2007	27/11/2012	121.245	35.431	35.431	23,3%	30,1%	6	A	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Límite c/San Luis - Emp. RPN°31, Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	28/12/2012	93.496	28.862	28.862	33,1%	33,1%	6	A	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Cédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total	Est	Obs
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	28/09/2012	95.330	33.491	33.491	32,5%	38,2%	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/05/2007	28/03/2013	49.473	13.741	13.741	35,5%	41,7%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	111.885	33.014	33.014	44,8%	44,8%	6	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Progresiva 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.RNN°3 - Emp. RPN°20	13	135,5	01/11/2007	29/10/2012	101.525	40.558	40.558	45,1%	46,9%	6	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascacubi - Emp. Ex RNN°3	13	124,7	30/11/2007	27/11/2012	103.686	41.932	41.932	50,1%	51,9%	6	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	28/11/2012	107.197	51.231	47.032	52,7%	52,7%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyú	Empalme RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	29/07/2012	51.519	26.993	26.993	49,7%	67,3%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-405	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN°405 / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	43.479	24.314	24.314	50,4%	69,8%	6	A
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	28/06/2012	76.776	39.056	39.056	49,1%	69,8%	6	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/2006	28/06/2012	68.138	32.823	32.823	52,1%	72,6%	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Empalme RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/2007	28/05/2012	90.882	63.112	63.112	61,0%	82,7%	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2012	47.346	12.394	12.385	2,8%	90,2%	6	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	56.292	22.719	22.719	25,9%	93,4%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)									4.162,8			2.262.231	540.624	536.415				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento									22.427,6			7.148.290	1.226.873	1.132.244				
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad												35.631.047	6.225.200	6.050.628				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km	Inicio	Fecha Real o Tent.	Inversión Total	Crédito Final 31/12/08	Devengado 31/12/08	Avance Año 2008	Avance Total	Est	Obs

(*) Del 1-12-2007 al 30-11-2008. Del 1-12-2008 en adelante se informará como ejercicio 2009
(**) Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
S/D	Sin datos

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
7	Reparación de Puentes
8	Obras Nuevas Caminos
9	Obras Nuevas Puentes
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad