

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/03/2001

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I)					
				(en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/03/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/03/01
PRESIDENCIA DE LA NACION									
<u>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</u>									
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS									
<i>Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1</i>	744.295	6.313	0,8	12,00	12,00	0,00	0,0	0,00	82,2
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1</i>	326.280	1.395	0,4	13,00	13,00	0,00	0,0	0,00	62,14
<i>Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible</i>	351.200	0	0,0	0,14	0,14	0,00	0,0		77,76
<i>Residuos Radiactivos de Baja Actividad</i>	505.000	0	0,0	20,1	20,76	0,00	0,0		13,22
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2</i>	254.100	0	0,0	16,65	16,65	0,00	0,0		14,85
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR									
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1</i>	345.000	0	0,00	0,26	0,65	0,00	0,0		76,87
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1</i>	515.292	15.128	2,9	8,32	8,32	0,30	3,6	1,23	76,9
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1</i>	166.605	0	0,0	2,07	2,07	0,00	0,0		44,13
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO									
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u>									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
<i>Infraestructura Terrestre</i>	3.455.000	1.316.071	38,1	2,71	5,45	1,14	20,9	0,55	23,98
<i>Misiones Satelitales</i>	6.788.087	772.912	11,4	6,61	3,13	0,81	25,9	2,27	26,10
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	156.000	18.269	11,7	9,59	21,37	2,50	11,7	1,00	57,96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
<i>Contrucción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	64.000	2.851	4,5	0,10	0,16	0,01	6,3	1,40	1,31
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	15.000	0	0,0	0,15	0,15	0,00	0,0		0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR									
<i>Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR</i>	5.649.000	323.137	5,7	3,09	3,09	0,86	27,8	4,87	7,30
RECURSOS HIDRICOS									
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>									
<i>Aliviador Cildañez(*)</i>	20.574.000	408.175	2,0	s/i	24,93	0,00	0,0	0,00	38,20
<i>Aliviador Homberg-Villa Martelli (*)</i>	10.000.000	394.916	3,9	s/i	30,63	0,00	0,0	0,00	64,72
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	4.200.000	373.474	8,9	s/i	4,20	0,38	9,0	1,02	32,16
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	4.000.000	519.207	13,0	s/i	10,00	2,23	22,3	1,72	20,04
<u>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</u>									
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>	2.024.288	572.102	28,3	14,84	14,84	4,20	28,3	1,00	70,38
<i>Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Catamarca</i>	1.976.364	620.934	31,4	15,40	15,40	3,28	21,3	0,68	64,99
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	45.000.000	11.099.771	24,7	50,00	50,00	11,55	23,1	0,94	18,36

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/03/2001

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I)					
				(en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/03/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fís.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/03/01
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL									
<u>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</u>									
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD									
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica	253.881	0	0,0	15,00	15,00	0,00	0,0		0,00
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS									
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	485.370	22.397	4,6	25,00	25,00	1,00	4,0	0,87	1,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS									
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	400.000	74.123	18,5	17,00	17,00	3,00	17,6	0,95	40,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS									
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas	809.750	0	0,0	13,00	13,00	0,00	0,0		51,00
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL									
Refuncionalización del Edificio	233.000	0	0,0	27,00	27,00	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal