

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2001
(en pesos)

Denominación	AVANCE FINANCIERO				AVANCE FISICO (I)					
	Crédito Inicial (1)	Crédito Vigente (2)	Devengado (3)	% de ejec. (4)	(en porcentaje sobre el total)					
					Programación Anual Inicial (5)	Programación vigente (6)	Ejecución 30/06/2001 (7)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (8)=(7/6*100)	Rel.Fís.financ. (9)=8/4	% de Ejec. Acum.Físico 30/06/01
PRESIDENCIA DE LA NACION										
<u>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</u>										
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS										
Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	744.295	682.478	157.682	23,1	12,00	12,00	1,50	12,5	0,54	83,7
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1	326.280	170.610	17.097	10,0	13,00	13,00	1,00	7,7	0,77	63,14
Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	351.250	292.428	0	0,0	0,14	0,14	0,00	0,0		77,76
Residuos Radiactivos de Baja Actividad	505.000	407.975	0	0,0	20,1	20,76	0,00	0,0		13,22
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2	254.100	251.234	0	0,0	16,65	16,65	0,00	0,0		14,85
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR										
Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1	345.000	365.000	0	0,00	0,26	0,65	0,00	0,0		76,87
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1	515.292	483.736	15.147	3,1	8,32	8,32	0,71	8,5	2,73	77,31
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1	166.605	139.554	0	0,0	2,07	2,07	0,00	0,0		44,13
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO										
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u>										
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS										
Infraestructura Terrestre	1.343.000	3.399.150	1.624.894	47,8	2,71	5,45	1,34	24,6	0,51	24,18
Misiones Satelitales	11.155.087	4.301.279	1.374.904	32,0	6,61	3,13	1,58	50,5	1,58	28,12
Remodelación de la Sede Central de la CNAE	70.000	134.035	18.269	13,6	9,59	21,37	2,50	11,7	0,86	57,96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO										
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	42.000	61.270	25.661	41,9	0,10	0,16	0,04	25,0	0,60	1,35
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN										
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	15.000	15.000	0	0,0	0,15	0,15	0,00	0,0		0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR										
Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR	5.649.000	4.680.120	558.737	11,9	3,09	3,09	1,45	46,9	3,93	7,89
RECURSOS HIDRICOS										
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal										
Aliviador Cildañez(*)	20.574.000	16.874.000	476.328	2,8	s/i	24,93	0,00	0,0	0,00	38,20
Aliviador Homberg-Villa Martelli (*)	10.000.000	6.500.000	496.225	7,6	s/i	30,63	0,00	0,0	0,00	64,72
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA										
Restauración de Monumentos Históricos	4.200.000	4.200.000	635.141	15,1	s/i	4,20	0,52	12,4	0,82	32,30
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.000.000	4.000.000	1.458.292	36,5	s/i	10,00	3,71	37,1	1,02	21,52
<u>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</u>										
Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví	5.000.030	5.000.030	3.333.039	66,7	46,05	46,05	28,80	62,5	0,94	79,84
Malla 210 Córdoba	2.449.221	4.570.702	3.854.587	84,3	30,89	30,89	11,84	38,3	0,45	87,29
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut	2.024.288	2.024.288	1.144.204	56,5	14,84	14,84	8,40	56,6	1,00	74,58
Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Ci	1.976.364	2.313.060	1.229.050	53,1	15,40	15,40	8,67	56,3	1,06	70,38

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2001
(en pesos)

AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
Denominación	Crédito Inicial (1)	Crédito Vigente (2)	Devengado (3)	% de ejec. (4)	Programación Anual Inicial (5)	Programación vigente (6)	Ejecución 30/06/2001 (7)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (8)=(7/6*100)	Rel.Fís.financ. (9)=8/4	% de Ejec. Acum.Físico 30/06/01
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	45.000.000	45.000.000	19.312.091	42,9	50,00	50,00	21,80	43,6	1,02	28,61
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL										
<u>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</u>										
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD										
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	253.881	253.881	0	0,0	15,00	15,00	0,00	0,0		0,00
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS										
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	785.370	484.570	22.397	4,6	25,00	25,00	1,00	4,0	0,87	1,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS										
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	400.000	400.000	74.123	18,5	17,00	17,00	10,00	58,8	3,17	47,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS										
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	809.750	809.750	0	0,0	13,00	13,00	0,00	0,0		51,00
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL										
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	233.000	233.000	0	0,0	27,00	27,00	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal