

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	PODER LEGISLATIVO NACIONAL	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
1	EDIFICIO AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
	PODER JUDICIAL DE LA NACION	6.270.000	4.613.000	2.935.988	1.672.636	36,3%
	ADMINISTRACION CENTRAL	6.270.000	4.613.000	2.935.988	1.672.636	36,3%
	JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA	3.125.000	1.468.000	328.539	204.945	14,0%
1	REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA	3.125.000	1.468.000	328.539	204.945	14,0%
	JUSTICIA DE CASACION PENAL	0	583.000	583.000	565.813	97,1%
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	0	583.000	583.000	565.813	97,1%
	JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL	2.645.000	1.708.264	1.664.012	901.878	52,8%
	FUERO CIVIL					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	0	3.264	3.264	3.264	100,0%
	FUERO COMERCIAL					
1	AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDE JUDICIAL	2.645.000	1.705.000	1.660.748	898.614	52,7%
	JUSTICIA FEDERAL	500.000	853.736	360.437	0	0,0%
	AREA CAMARA DE LA PLATA					
1	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES	100.000	280.000	271.043	0	0,0%
	AREA CAMARA ROSARIO					
1	AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES	400.000	0	0	0	
	AREA CAMARA GENERAL ROCA					
1	CONSTRUCCION DE SEDES JUDICIALES	0	483.736	0	0	0,0%
	FUERO PENAL ECONOMICO					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	0	90.000	89.394	0	0,0%
	PRESIDENCIA DE LA NACION	4.724.526	5.115.252	945.680	277.880	5,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	683.000	640.827	0	0	0,0%
	SECRETARIA GENERAL	300.000	300.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	300.000	300.000	0	0	0,0%
1	REMODELACION CASA DE GOBIERNO	100.000	100.000	0	0	0,0%
2	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO EN QUINTA DE OLIVOS	200.000	200.000	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACION	383.000	340.827	0	0	0,0%
	DESARROLLO Y ACCION CULTURAL	383.000	340.827	0	0	0,0%
1	REMODELACION DE EDIFICIOS CULTURALES	283.000	240.827	0	0	0,0%
2	MONUMENTO HOLOCAUSTO JUDIO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4.041.526	4.474.425	945.680	277.880	6,2%
	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	3.699.822	4.101.265	723.736	203.049	5,0%
	DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS	2.180.925	2.604.725	434.056	187.902	7,2%
1	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REACTORES FASE 1	744.295	682.478	337.103	157.682	23,1%
2	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 1	326.280	170.610	23.126	17.097	10,0%
3	CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE	351.250	292.428	16.864	0	0,0%
5	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 2	254.100	251.234	0	0	0,0%
6	RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD	505.000	407.975	43.840	0	0,0%
9	RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD - FASE II	0	800.000	13.123	13.123	1,6%
	INVESTIGACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS B	1.518.897	1.496.540	289.681	15.147	1,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INVEST. CAC - FASE 1	345.000	365.000	170.821	0	0,0%
2	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES P/INVESTIGACION CAE - ETAPA 1	515.292	483.736	72.997	15.147	3,1%
3	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA INVESTIGACION CAB - ET	166.605	139.554	27.757	0	0,0%
4	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES - FASE 1	10.000	10.000	0	0	0,0%
5	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES	432.000	448.250	18.106	0	0,0%
7	INFRAESTRUCTURA CAE-FASE 3	50.000	50.000	0	0	0,0%
	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	149.704	202.749	147.215	30.215	14,9%
	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	149.704	202.749	147.215	30.215	14,9%
6	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL IGUAZU	50.000	0	0	0	
14	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL LOS ALERCES	20.000	0	0	0	
15	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI	39.704	17.749	17.747	17.747	100,0%
19	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL CALILEGUA	0	30.000	30.000	0	0,0%
23	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL PRE-DELTA	0	60.000	34.468	12.468	20,8%
25	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL LAS QUIJADAS	0	65.000	65.000	0	0,0%
28	MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL TALAMPAYA	40.000	30.000	0	0	0,0%
	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	192.000	170.411	74.728	44.616	26,2%
	REGULACION DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES	192.000	170.411	74.728	44.616	26,2%
1	INSTALACION DE UN ESPECTROMETRO DE MASAS CON ACELERADOR	192.000	170.411	74.728	44.616	26,2%
	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.727.907	3.542.955	582.448	113.832	3,2%
	ADMINISTRACION CENTRAL	3.397.907	3.352.955	582.448	113.832	3,4%
	MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)	1.000.000	955.048	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	600.000	555.048	0	0	0,0%
1	REFACCION EDIFICIO 25 DE MAYO 101 - SEDE ADMINISTRATIVA	400.000	400.000	0	0	0,0%
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO	200.000	155.048	0	0	0,0%
	CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERIOR	400.000	400.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PASOS FRONTERIZOS	400.000	400.000	0	0	0,0%
	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	2.098.000	2.098.000	537.315	113.832	5,4%
	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES	1.698.000	1.698.000	537.315	113.832	6,7%
12	READECUACION DE BOVEDAS, SUMINISTRO Y CAMBIO A MEDIA TENSION	343.000	297.450	297.450	113.832	38,3%
15	REMODELACION CUERPO DE OPERACIONES FEDERALES	200.000	150.684	0	0	0,0%
16	REMODELACION DE DEPENDENCIAS DE POLICIA CIENTIFICA	600.000	200.000	0	0	0,0%
17	PRESSERVACION Y RESTAURACION PLAYA SAENZ PE#A DEPARTAMENTO C	360.000	0	0	0	
18	CONSTRUCCION HANGAR SAN FERNANDO	195.000	195.000	0	0	0,0%
19	REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES	0	131.927	131.926	0	0,0%
20	ADECUACION EDIFICIO DE LA CALLE CAVIA 3302 P/ COMISARIA 53A.	0	132.939	107.939	0	0,0%
21	ADECUACION EDILICIA PARA GUARDERIA POLICIAL	0	400.000	0	0	0,0%
22	CONSTRUCCION DELEGACION CAMPANA	0	190.000	0	0	0,0%
	ASISTENCIA MEDICA SANITARIA A LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA	400.000	400.000	0	0	0,0%
4	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS PARA GINECOLOGIA	400.000	400.000	0	0	0,0%
	GENDARMERIA NACIONAL	299.907	299.907	45.133	0	0,0%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA GENDARMERIA NACIONAL	299.907	299.907	45.133	0	0,0%
1	INFRAESTRUCTURA DE LA GENDARMERIA NACIONAL	299.907	299.907	45.133	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	330.000	190.000	0	0	0,0%
	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	330.000	190.000	0	0	0,0%
	CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN	330.000	190.000	0	0	0,0%
4	MEJORAMIENTO EDILICIO DEL PREDIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DI	330.000	190.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC. Y CULTO	15.007.037	10.033.380	4.311.184	3.076.933	30,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	2.381.950	2.122.646	126.930	33.204	1,6%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	ACTIVIDADES CENTRALES	2.381.950	2.122.646	126.930	33.204	1,6%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO CANCELLERIA	1.343.500	1.308.854	123.645	29.919	2,3%
2	REMODELACION DE EDIFICIOS EN EL PAIS	708.000	483.342	3.285	3.285	0,7%
3	CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION DE OTRAS EMBAJADAS	330.450	330.450	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12.625.087	7.910.734	4.184.254	3.043.729	38,5%
	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	12.625.087	7.910.734	4.184.254	3.043.729	38,5%
	GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS	12.568.087	7.834.464	4.138.635	3.018.068	38,5%
1	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE	1.343.000	3.399.150	2.366.975	1.624.894	47,8%
2	MISIONES SATELITALES	11.155.087	4.301.279	1.714.308	1.374.904	32,0%
3	REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE	70.000	134.035	57.352	18.269	13,6%
	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO	42.000	61.270	45.619	25.661	41,9%
1	CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIAN	42.000	61.270	45.619	25.661	41,9%
	RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	15.000	15.000	0	0	0,0%
1	RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	15.000	15.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	300.000	292.238	105.323	96.379	33,0%
	ADMINISTRACION CENTRAL	300.000	292.238	105.323	96.379	33,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (GASTOS PROPIOS)	300.000	292.238	105.323	96.379	33,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	300.000	292.238	105.323	96.379	33,0%
2	REPARACIONES VARIAS Y EQUIPAMIENTO DIVERSAS DEPENDENCIAS	300.000	292.238	105.323	96.379	33,0%
	MINISTERIO DE DEFENSA	2.406.787	3.699.825	2.363.703	2.094.038	56,6%
	ADMINISTRACION CENTRAL	2.307.787	3.555.787	2.219.665	1.950.000	54,8%
	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	2.287.787	3.453.787	2.179.999	1.950.000	56,5%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	2.186.443	3.352.443	2.179.999	1.950.000	58,2%
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MILITARES	930.000	996.000	689.999	460.000	46,2%
4	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN HARAS MILITARES	113.148	113.148	0	0	0,0%
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE SERVICIO	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%
10	CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT	660.128	660.128	0	0	0,0%
11	CONSTRUCCION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	93.167	93.167	0	0	0,0%
27	CONSTRUCCION CASINO DE OFICIALES - VILLAGUAY - 2DA ETAPA	300.000	0	0	0	
28	CONSTRUCCION LOCAL SIMULADOR DE VUELO AGR AV EJ 601	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0%
	ASISTENCIA SANITARIA	101.344	101.344	0	0	0,0%
4	CONSTRUCCION LINEAS DISTRIBUCION VAPOR - HOSPITAL MILITAR CE	101.344	101.344	0	0	0,0%
	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	20.000	102.000	39.666	0	0,0%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA ARMADA	20.000	102.000	39.666	0	0,0%
2	INFRAESTRUCTURA DE LA ARMADA	20.000	102.000	39.666	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	99.000	144.038	144.038	144.038	100,0%
	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	99.000	144.038	144.038	144.038	100,0%
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA NACIONAL	99.000	144.038	144.038	144.038	100,0%
1	PLAN TECNICO DE CAMPAÑA Y GABINETE	99.000	144.038	144.038	144.038	100,0%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	7.629.161	9.490.917	2.703.561	687.396	7,2%
	ADMINISTRACION CENTRAL	136.100	1.962.970	1.894.194	114.386	5,8%
	ACTIVIDADES CENTRALES	0	1.831.257	1.830.980	51.172	2,8%
6	RECICLAJE EDIFICIO AEROLINEAS ARGENTINAS	0	674.084	674.084	0	0,0%
8	REMODELACION OBRA CIVIL EDIFICIO SAGPYA	0	170.000	170.000	0	0,0%
10	REFACCION EDIFICIO AZOPARDO 1051- GUARDERIA SAGPYA	0	51.173	51.172	51.172	100,0%
11	REMODELACION EDIFICIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	0	936.000	935.724	0	0,0%
	FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-MINERA	136.100	131.713	63.214	63.214	48,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	CONSTRUCCION HUELLAS MINERAS	136.100	131.713	63.214	63.214	48,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.493.061	7.527.947	809.367	573.010	7,6%
	COMISION NACIONAL DE VALORES	87.557	532.814	198.643	97.841	18,4%
	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA OFERTA PUBLICA	87.557	532.814	198.643	97.841	18,4%
1	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES	87.557	532.814	198.643	97.841	18,4%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	86.002	76.102	42.699	40.466	53,2%
	INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS	17.642	21.615	11.212	9.712	44,9%
	I.F.I.T. EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y VETERINARIAS					
3	PARQUES DE INNOVACION TECNOLOGICO	17.642	21.615	11.212	9.712	44,9%
	INVESTIG. APLICADA, INNOVAC. Y TRANSF. DE TECNOLOGIAS (IAIT	68.360	54.487	31.487	30.754	56,4%
	I.A.I.T.T. EN LA REGION PAMPEANA					
3	COORD.PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO	68.360	54.487	31.487	30.754	56,4%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	65.000	65.000	0	0	0,0%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	65.000	65.000	0	0	0,0%
1	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	65.000	65.000	0	0	0,0%
	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	13.692	13.692	0	0	0,0%
	CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA	13.692	13.692	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y MEJORAS DE DELEGACIONES Y LABORATORIOS	10.000	10.000	0	0	0,0%
2	ADECUACION DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL ORGANISMO	3.692	3.692	0	0	0,0%
	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	700.000	0	0	0	
	SERVICIOS DE LABORATORIOS	700.000	0	0	0	
14	REUBICACION DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA	700.000	0	0	0	
	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	2.782.810	2.653.522	415.044	415.044	15,6%
	ACTIVIDADES CENTRALES	1.450.000	1.432.000	43.429	43.429	3,0%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE DEL SEGEMAR	1.100.000	1.100.000	42.149	42.149	3,8%
2	AMPLIACION Y REFACCION DELEGACIONES DEL INTERIOR DEL PAIS	350.000	332.000	1.280	1.280	0,4%
	DESARROLLO Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA MINERA	306.000	247.150	177.117	177.117	71,7%
1	IDENTIFICACION Y TIPIFICACION DE MINERALES INDUSTRIALES	306.000	247.150	177.117	177.117	71,7%
	PRODUCCION DE INFORMACION GEOLOGICA DE BASE	1.026.810	974.372	194.497	194.497	20,0%
1	RELEVAMIENTOS GEOLOGICOS AEREOS Y TRADICIONALES	1.026.810	974.372	194.497	194.497	20,0%
	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	3.758.000	4.186.817	152.981	19.659	0,5%
	RECAUDACION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS Y APORTES SOBRE LA	2.698.000	2.961.417	152.981	19.659	0,7%
7	OBRAS PROYECTADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	0	99.166	0	0	0,0%
10	PROBLEMAS ESTRUCTURALES EDIFICIO CENTRAL ADMINISTRACION FEDE	1.298.000	1.312.251	152.981	19.659	1,5%
15	MEJORAS EN EDIFICIOS CENTRALES DE CAPITAL FEDERAL	150.000	150.000	0	0	0,0%
18	AFIP - DGA ADECUACION JARDIN MATERNO INFANTIL	0	150.000	0	0	0,0%
19	RENOVACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMARA TRANSFORMADORA	1.250.000	1.250.000	0	0	0,0%
	RENTA Y CONTRALOR ADUANERO	1.060.000	1.225.400	0	0	0,0%
42	OBRAS MAYORES EN SEDES ADUANERAS	0	250.000	0	0	0,0%
63	REPARACION ADUANA PUERTO DESEADO	0	16.400	0	0	0,0%
64	REPARACION Y RESTAURACION TORRES EDIFICIO CENTRAL AFIP-DGA	1.060.000	959.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	436.405.473	406.531.931	231.300.131	143.022.169	35,2%
	ADMINISTRACION CENTRAL	105.345.000	92.966.953	30.529.854	18.724.096	20,1%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	5.649.000	4.680.120	2.562.376	558.737	11,9%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	5.649.000	4.680.120	2.562.376	558.737	11,9%
	RECURSOS HIDRICOS	54.114.000	44.114.000	13.988.527	10.197.079	23,1%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	30.574.000	23.374.000	1.554.294	972.554	4,2%
3	RED BASICA DE INFORMACION HIDRICA	9.984.000	8.484.000	8.138.674	7.784.872	91,8%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	120.000	120.000	11.405	11.405	9,5%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	8.485.000	8.485.000	2.514.209	675.998	8,0%
8	PLAN DESARROLLO HIDRICO EN LA RIOJA	325.000	325.000	272.955	272.955	84,0%
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	1.348.000	1.348.000	1.032.235	107.235	8,0%
10	OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO TRABUNCO	578.000	578.000	464.755	372.060	64,4%
13	ACUEDUCTO TURISTICO GANADERO - DPTO. ADOLFO ALSINA	700.000	200.000	0	0	0,0%
14	SUBSISTEMA CLOACAL RAWSON	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
15	ALIVIADOR ARROYO PAVON	1.000.000	200.000	0	0	0,0%
	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	13.200.000	11.800.000	8.693.641	2.699.213	22,9%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	4.200.000	4.200.000	3.020.151	635.141	15,1%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	4.000.000	4.000.000	3.673.654	1.458.292	36,5%
6	CERIDE-OBRA COMPLEMENTARIAS	3.000.000	1.600.000	1.593.268	385.972	24,1%
8	BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN	2.000.000	2.000.000	406.567	219.809	11,0%
	PREVENCION SISMICA	182.000	172.833	81.546	65.303	37,8%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	182.000	172.833	81.546	65.303	37,8%
	FORMUL., PROGR., EJEC. Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLI	32.200.000	32.200.000	5.203.763	5.203.763	16,2%
2	OBRAS VIALES DE CONST.CONC.Y EXPLOT. DE ACCESOS Y PUENTES	2.200.000	2.200.000	423.798	423.798	19,3%
4	AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA	30.000.000	30.000.000	4.779.965	4.779.965	15,9%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	331.060.473	313.564.978	200.770.277	124.298.072	39,6%
	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	800.000	800.000	60.000	0	0,0%
	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DEL AGUA Y EL AMBIENTE	800.000	800.000	60.000	0	0,0%
1	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDILICIO EZEIZA	800.000	800.000	60.000	0	0,0%
	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	324.914.473	307.863.245	197.332.533	123.654.393	40,2%
	MANTENIMIENTO	60.229.212	41.332.445	25.203.708	17.952.865	43,4%
	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	2.000.000	4.035.000	2.789.364	2.789.364	69,1%
1	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	2.000.000	4.035.000	2.789.364	2.789.364	69,1%
	MANTENIMIENTO POR CONTRATO	7.879.212	7.054.212	3.270.661	3.270.661	46,4%
1	RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	820.105	755.105	410.052	410.052	54,3%
2	RUTA 40S EMPALME RN 25 - LIMITE CON SANTA CRUZ	713.187	703.187	356.593	356.593	50,7%
3	RUTA 250 EMPALME RN 3 - EMPALME RN 22	588.528	588.528	380.644	380.644	64,7%
4	RUTAS 23 Y 40S TRAMOS VARIOS	452.016	452.016	327.405	327.405	72,4%
5	RUTA 40S PAREMITAS - MALARGUE	536.724	536.724	208.725	208.725	38,9%
6	RUTAS 40N A014 TRAMOS VARIOS	473.278	473.278	276.079	276.079	58,3%
7	RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS	858.029	858.029	0	0	0,0%
8	RUTA 16 EMPALME RN 95 - EMPALME RN 9/34	995.573	935.573	526.886	526.886	56,3%
9	RUTA 34, RUTA 81 Y RUTA 86 TRAMOS VARIOS	822.000	822.000	305.407	305.407	37,2%
10	RUTA 86 Y RUTA 95 TRAMOS VARIOS	609.227	609.227	355.382	355.382	58,3%
11	RUTA 40S ZAPALA - EMPALME RN 237	297.384	297.384	123.486	123.486	41,5%
16	RUTA 3 COMPLEMENTARIAS A Y B	300.000	10.000	0	0	0,0%
17	RUTA 3 COMPLEMENTARIA J Y K	413.161	13.161	0	0	0,0%
	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	18.100.000	11.286.964	5.961.825	5.441.825	48,2%
24	LA PAMPA	2.000.000	1.000.000	233.013	233.013	23,3%
25	NEUQUEN	2.000.000	1.400.000	999.290	999.290	71,4%
26	RIO NEGRO	1.000.000	1.400.000	462.493	192.493	13,7%
27	SANTA CRUZ	3.000.000	1.400.000	968.942	968.942	69,2%
28	TIERRA DEL FUEGO	2.000.000	1.000.000	444.653	444.653	44,5%
29	CATAMARCA	1.500.000	1.000.000	255.212	255.212	25,5%
30	JUJUY	2.000.000	1.000.000	764.878	764.878	76,5%
31	SALTA	800.000	800.000	502.006	502.006	62,8%
32	FORMOSA	700.000	500.000	332.437	332.437	66,5%
33	GENDARMERIA	500.000	500.000	168.554	168.554	33,7%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
34	MENDOZA	900.000	250.000	250.000	0	0,0%
35	LA RIOJA	500.000	100.000	0	0	0,0%
36	CHUBUT	1.200.000	936.964	580.345	580.345	61,9%
	SEÑALAMIENTO	3.750.000	1.750.000	876.759	486.567	27,8%
1	NOROESTE	750.000	550.000	341.644	341.644	62,1%
2	NOROESTE	750.000	250.000	29.093	29.093	11,6%
3	CENTRO	750.000	250.000	0	0	0,0%
4	CUYO	750.000	150.000	115.830	115.830	77,2%
5	PATAGONIA	750.000	550.000	390.192	0	0,0%
	OBRAS DE EMERGENCIA	28.500.000	17.206.269	12.305.100	5.964.448	34,7%
1	OBRAS DE EMERGENCIA MENORES	2.000.000	2.526.020	1.444.598	1.444.598	57,2%
2	OBRAS EN PUENTES	3.000.000	760.000	0	0	0,0%
3	OBRAS DE EMERGENCIA BID 795-OC/AR	23.500.000	13.920.249	10.860.502	4.519.850	32,5%
	CONSTRUCCIONES	167.291.044	173.714.629	101.771.293	59.334.642	34,2%
1	SUPERVISION DE OBRAS	2.000.000	2.000.000	1.146.905	1.146.905	57,3%
2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.000.000	2.000.000	1.379.195	1.379.195	69,0%
3	DERECHOS DE VIAS Y YACIMIENTOS	1.600.014	2.679.342	2.414.892	2.414.892	90,1%
4	CERTIFICACION FINAL DE OBRAS	2.011.000	1.171.000	110.931	110.931	9,5%
5	CENSOS Y RELEVAMIENTOS	1.000.000	600.000	360.322	360.322	60,1%
	CORREDORES VIALES I	32.200.030	31.123.516	22.426.832	10.282.395	33,0%
1	UNIDAD COORDINADORA BID - BEI	0	500.000	192.779	187.266	37,5%
2	RUTA 231 LAGO ESPEJO - ADUANA	1.000.000	1.984.050	1.123.457	1.123.457	56,6%
3	RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE	4.000.000	4.000.000	2.800.568	1.430.381	35,8%
4	RUTA 9 UGCHARA - PUESTO DEL MARQUES	2.000.000	800.000	190.759	0	0,0%
5	RUTA 9 PUESTO DEL MARQUES - LA QUIACA	2.000.000	2.000.000	553.729	0	0,0%
6	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)	5.000.000	4.000.000	2.676.929	459.857	11,5%
7	RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS	10.000.000	4.977.852	4.977.849	351.090	7,1%
8	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)	3.200.000	3.000.000	2.156.251	92.295	3,1%
9	EMP. R.N. 117 - GUAVIRAVI	5.000.030	5.000.030	4.252.590	3.333.039	66,7%
10	RUTA 9 ITURBE - ESQUINAS BLANCAS	0	597.130	508.949	441.478	73,9%
11	RUTA 9 ESQUINAS BLANCAS - UGCHARA	0	1.570.000	1.267.974	1.138.534	72,5%
12	SUPERVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.843.366	878.012	878.012	47,6%
13	RUTA 34-GARMENDIA-ANTILLA	0	851.088	846.987	846.987	99,5%
	PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (PRESTAMO AR -	6.480.000	102.004	0	0	0,0%
1	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	0	10.000	0	0	0,0%
2	RUTA 40 RIO AGUA CLARA - EL EJE	120.000	20.000	0	0	0,0%
3	RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ	120.000	21.000	0	0	0,0%
4	RUTA 34 PICHANAL - TARTAGAL	120.000	21.000	0	0	0,0%
5	RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE	120.000	13.004	0	0	0,0%
6	RUTA 35 ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	5.000.000	0	0	0	0,0%
7	RUTA 40 PAREDITAS - DIQUE AGUA DEL TORO	0	1.000	0	0	0,0%
8	RUTA 23 VALCHETA - MUSTER	1.000.000	2.000	0	0	0,0%
9	RUTA 7 COBERTIZO TRAMO USPALLATA - LAS CUEVAS	0	2.000	0	0	0,0%
10	RUTA 40 EL EJE - LAS CUEVAS	0	2.000	0	0	0,0%
11	RUTA 16 LIMITE CON CHACO TALABERA	0	2.000	0	0	0,0%
12	RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON	0	2.000	0	0	0,0%
13	RUTA 40 EMPALME R.N. 144 - EL SOSNEADO	0	2.000	0	0	0,0%
14	RUTA 40 MALARQUE - LIMITE CON NEUQUEN	0	2.000	0	0	0,0%
15	RUTA 224 - PASO PEHUENCHE SECCION II	0	2.000	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS	94.500.000	99.178.394	49.030.298	24.542.068	24,7%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	2.000.000	2.677.548	765.721	765.721	28,6%
2	RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE	8.000.000	8.000.000	3.038.948	747.592	9,3%
3	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)	7.000.000	6.646.315	2.867.000	0	0,0%
4	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II	0	20.000	0	0	0,0%
5	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)	8.000.000	8.000.000	4.705.770	0	0,0%
6	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)	8.000.000	6.010.000	0	0	0,0%
8	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)	8.000.000	6.000.000	524.619	524.619	8,7%
9	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III	0	10.000	0	0	0,0%
11	RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO	3.000.000	2.000.000	986	986	0,0%
12	RUTA 76 PUNTA JAGUE - PUNTA DEL AGUA	0	1.000.000	0	0	0,0%
13	ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	0	5.000.000	1.945.359	636.226	12,7%
14	RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR	5.500.000	5.000.000	3.010.433	1.226.735	24,5%
15	RUTA INTERNACIONAL P/PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY	45.000.000	45.000.000	30.689.404	19.312.091	42,9%
16	CHARATA - EMPALME RUTA PROVINCIAL 6 SANTIAGO DEL ESTERO	0	100.000	0	0	0,0%
17	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION I	0	712.892	404.377	404.377	56,7%
18	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION II	0	1.231.639	1.077.681	923.722	75,0%
19	RUTA 89 PINEDO - VILLA ANGELA	0	50.000	0	0	0,0%
20	RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	0	50.000	0	0	0,0%
21	RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I	0	1.500.000	0	0	0,0%
22	RUTA PROVINCIAL 365 ALPACHIRI - LIMITE CON CATAMARCA	0	150.000	0	0	0,0%
23	EMPALME R.N. 9/34 - ACCESO CIUDAD DE SALTA	0	20.000	0	0	0,0%
	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS	19.000.000	23.260.373	16.057.416	12.484.071	53,7%
1	REHABILITACIONES MENORES	2.500.000	1.276.941	839.011	839.011	65,7%
2	RUTA 40 LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA	3.000.000	10.000	0	0	0,0%
3	RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237	3.000.000	3.000.000	2.679.193	1.179.193	39,3%
4	RUTA 40N LIMITE CON SAN JUAN - VILLA UNION	4.000.000	3.672.553	3.633.926	3.633.926	98,9%
5	RUTA 40 SAN ROQUE - HUACO	3.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
6	RUTA 234 7 LAGOS (SECCION 3)	500.000	25.000	0	0	0,0%
7	RUTA 16 PASO POR RESISTENCIA	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
8	RUTA 38 - VARIANTE FAMAILLA - ALBERDI	0	10.000	0	0	0,0%
9	RUTA 23 BARILOCHE - PILCANIYEU - I\$ SECCION	2.000.000	500.000	0	0	0,0%
10	PASO POR SAN FRANCISCO	0	1.000.000	0	0	0,0%
11	RUTA 40 S BAJADA DEL AGRIO CHOS MALAL	0	65.000	0	0	0,0%
12	RUTA 40 S ZAPALA PICUN - LEUFU	0	1.009.550	987.515	987.515	97,8%
15	RUTA 79 LA ANTIGUA - EMPALME RUTA 60	0	1.525.000	1.525.000	0	0,0%
16	RUTA 79 EMPALME 141 - CATUNA	0	2.193.736	2.168.736	1.620.391	73,9%
17	RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION I)	0	1.330.903	1.226.589	1.226.589	92,2%
18	RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION II)	0	25.000	0	0	0,0%
19	RUTA 7 LA PICASA	0	25.000	0	0	0,0%
20	RUTA 127 VICTORIA - VIALE	0	25.000	0	0	0,0%
21	RUTA 40 VARIANTE POR BELEN	0	25.000	0	0	0,0%
22	RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE	0	1.000.000	0	0	0,0%
23	RUTA 234	0	209.873	74.874	74.874	35,7%
24	EMPALME 152 CASA DE PIEDRA	0	198.067	152.200	152.200	76,8%
25	RANCHO HAMBRE - ARROYO HAMBRE	0	401.286	0	0	0,0%
26	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION I	0	2.045.000	1.173.691	1.173.691	57,4%
27	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION II	0	998.228	907.565	907.565	90,9%
28	EMPALME RUTA 81 - GENERAL GUEMES SECCION I	0	513.704	513.585	513.585	100,0%
33	MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN SECCION II	0	175.532	175.532	175.532	100,0%
	OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)	6.500.000	11.600.000	8.844.503	6.613.863	57,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA-LIMITE CON PARAGUAY	0	5.100.000	3.917.709	2.798.363	54,9%
2	COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5	6.500.000	6.500.000	4.926.794	3.815.500	58,7%
	SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO	97.394.217	92.816.171	70.357.532	46.366.887	50,0%
1	SUPERVISION DE CONTRATOS Y ASISTENCIA TECNICA	0	500.000	8.395	8.395	1,7%
2	UNIDAD COORDINADORA BIRF	0	426.000	63.254	63.254	14,8%
	CREMA I (PRESTAMO 4295)	90.409.217	86.050.300	69.298.511	46.295.237	53,8%
1	MALLA 101 A	1.469.102	904.689	800.997	565.309	62,5%
2	MALLA101 B	1.684.506	1.002.916	880.296	592.253	59,1%
3	MALLA 104	1.474.144	823.861	698.012	461.095	56,0%
4	MALLA 207/304	1.682.833	1.099.743	977.656	689.986	62,7%
5	MALLA 306	2.000.000	50.000	0	0	0,0%
6	MALLA 401 A	1.705.750	1.055.053	933.884	737.101	69,9%
7	MALLA 401 B	1.571.549	905.134	796.377	535.774	59,2%
8	MALLA 403	1.348.969	1.033.064	858.567	638.512	61,8%
9	MALLA 404	1.626.026	954.875	806.840	532.986	55,8%
10	MALLA 405 A	1.400.191	1.301.241	1.119.970	779.440	59,9%
11	MALLA 405 B	1.747.327	955.187	789.630	519.720	54,4%
12	MALLA 501	1.298.259	2.855.382	2.720.493	2.331.183	81,6%
13	MALLA 502	1.289.269	1.092.889	923.807	537.195	49,2%
14	MALLA 507	1.673.395	3.266.742	3.050.410	2.548.613	78,0%
15	MALLA 508	1.868.749	1.715.966	1.542.639	0	0,0%
16	MALLA 503	1.656.935	2.597.422	2.298.211	2.109.396	81,2%
17	MALLA 504	1.313.167	3.069.842	1.970.228	1.755.917	57,2%
19	MALLA 406	1.477.500	1.251.200	935.560	615.625	49,2%
20	MALLA 407	1.275.300	20.000	0	0	0,0%
21	MALLA 302	1.314.398	1.223.993	1.051.347	657.199	53,7%
22	MALLA 303	1.515.750	1.446.750	782.457	507.875	35,1%
23	MALLA 308	1.790.771	1.593.546	924.884	645.386	40,5%
24	MALLA 309	1.647.381	1.565.662	1.317.874	857.247	54,8%
25	MALLA 107 A	1.519.000	837.349	719.147	594.417	71,0%
26	MALLA 105	1.568.253	1.445.336	1.123.711	653.439	45,2%
28	MALLA 512 A	1.473.924	3.812.167	2.120.711	489.259	12,8%
29	MALLA 206	2.316.025	1.225.909	1.052.645	658.013	53,7%
30	MALLA 310	2.075.600	1.266.860	1.092.991	697.886	55,1%
31	MALLA 209 A	2.227.765	3.846.110	1.954.409	1.099.201	28,6%
32	MALLA 113	1.524.250	1.524.250	1.422.634	762.125	50,0%
33	MALLA 102 A	2.024.288	2.024.288	1.924.553	1.144.204	56,5%
34	MALLA 505	1.436.151	1.217.979	1.029.055	598.397	49,1%
35	MALLA 114	1.784.796	1.773.517	1.208.120	861.387	48,6%
36	MALLA 307	1.416.160	1.452.390	1.014.731	590.067	40,6%
37	MALLA 305	1.333.451	1.239.133	954.492	666.046	53,8%
38	MALLA 204	1.976.364	2.313.060	1.685.724	1.229.050	53,1%
39	MALLA 301	1.538.958	1.303.728	1.102.715	641.232	49,2%
40	MALLA 115	1.328.625	1.127.059	841.461	553.594	49,1%
41	MALLA 211	1.186.028	1.102.514	948.668	593.014	53,8%
43	MALLA 312	1.352.736	1.260.228	1.082.009	676.368	53,7%
44	MALLA 510	987.284	836.724	707.425	411.368	49,2%
45	MALLA 210	2.449.221	4.570.702	4.111.230	3.854.587	84,3%
46	MALLA 506	1.557.996	1.206.747	1.033.266	778.998	64,6%
47	MALLA 208	1.493.750	1.390.627	1.194.806	746.875	53,7%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
48	MALLA 103	1.501.254	1.501.254	1.401.172	750.627	50,0%
50	MALLA 108 A	1.532.641	1.258.932	1.098.192	766.321	60,9%
51	MALLA 106	965.575	899.382	772.334	482.788	53,7%
52	MALLA 109	1.366.857	1.341.429	1.093.306	752.871	56,1%
53	MALLA 402 A	821.279	342.201	273.760	273.760	80,0%
54	MALLA 111	1.258.575	1.067.740	901.812	629.288	58,9%
55	MALLA 201 A	1.213.322	1.229.502	804.680	606.661	49,3%
57	MALLA 311	1.293.706	1.056.271	926.984	646.853	61,2%
60	MALLA 108 B	994.500	926.427	795.025	497.250	53,7%
61	MALLA 107 B	1.136.726	1.048.526	899.422	473.636	45,2%
62	MALLA 201 B	1.124.625	1.047.830	899.365	562.195	53,7%
63	MALLA 102 B	1.587.498	1.344.958	1.137.500	661.457	49,2%
64	MALLA 209 B	1.994.989	1.855.351	1.595.727	997.494	53,8%
65	MALLA 512 B	1.103.206	1.028.786	882.420	551.603	53,6%
66	MALLA 120	1.181.713	999.948	846.741	492.380	49,2%
67	MALLA 402 B	930.855	539.929	465.428	232.714	43,1%
	CREMA II (PRESTAMO 4295)	6.985.000	5.839.871	987.371	0	0,0%
18	MALLA 509	20.000	20.000	0	0	0,0%
68	MALLA 116A RUTA 35	0	50.000	0	0	0,0%
69	MALLA 116B RUTA 35	0	50.000	0	0	0,0%
70	MALLA 117 RUTA 35	0	50.000	0	0	0,0%
71	MALLA 202A RUTA A008-11	0	50.000	0	0	0,0%
72	MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)	0	50.000	0	0	0,0%
73	MALLA 205 RUTA 178	0	50.000	0	0	0,0%
74	MALLA 212 RUTA 35	0	50.000	0	0	0,0%
75	MALLA 313A RUTA 143	0	50.000	0	0	0,0%
76	MALLA 313B RUTA 143 - 40(S)	0	50.000	0	0	0,0%
78	MALLA 408A RUTA 60-57	0	50.000	0	0	0,0%
79	MALLA 408B RUTA 38-60	0	50.000	0	0	0,0%
80	MALLA 408C RUTA 60	0	50.000	0	0	0,0%
81	MALLA 409 A	3.000.000	1.752.871	252.871	0	0,0%
84	MALLA 513 RUTA 18-12-131	0	50.000	0	0	0,0%
85	MALLA 601 RUTA 3-288	0	50.000	0	0	0,0%
86	MALLA 602 RUTA 40 (S) - 3	0	50.000	0	0	0,0%
87	MALLA 603 RUTA 3	0	50.000	0	0	0,0%
88	MALLA 606 RUTA 3	0	50.000	0	0	0,0%
89	MALLA 127 RUTA 251-3	0	50.000	0	0	0,0%
90	MALLA 128 RUTA 3	0	50.000	0	0	0,0%
91	MALLA 129 RUTA 188	0	50.000	0	0	0,0%
93	MALLA 314	3.965.000	2.717.000	734.500	0	0,0%
94	MALLA 215 RUTA 33	0	100.000	0	0	0,0%
95	MALLA 216 RUTA 33	0	100.000	0	0	0,0%
97	MALLA 117 B RUTA 35	0	50.000	0	0	0,0%
98	MALLA 216 B RUTA 33	0	50.000	0	0	0,0%
99	MALLA 513 B RUTA 18-12-131	0	50.000	0	0	0,0%
	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	5.346.000	4.901.733	3.377.744	643.679	13,1%
	CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	5.346.000	4.901.733	3.377.744	643.679	13,1%
1	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PI	1.128.000	483.994	191.750	0	0,0%
2	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AER	1.284.000	550.000	0	0	0,0%
3	ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS	2.614.000	1.638.859	1.195.353	519.853	31,7%

CUADRO D
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2001
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
4	RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMA	320.000	2.228.880	1.990.642	123.826	5,6%
	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECUR. HUMANOS	9.575.729	8.456.346	773.414	362.783	4,3%
	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.575.729	8.456.346	773.414	362.783	4,3%
	ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	9.575.729	8.456.346	773.414	362.783	4,3%
	ACTIVIDADES CENTRALES	9.575.729	8.456.346	773.414	362.783	4,3%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL (UDAI)	5.557.712	4.169.632	292.182	238.463	5,7%
2	UNIDADES DE ATENCION TELEFONICAS	473.400	157.236	19.487	19.487	12,4%
3	RED INFORMATICA	3.504.617	4.098.594	439.493	102.973	2,5%
4	MEDICION DE COLAS EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL	40.000	30.884	22.252	1.860	6,0%
	MINISTERIO DE SALUD	7.222.001	6.220.344	138.271	106.780	1,7%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.222.001	6.220.344	138.271	106.780	1,7%
	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL CENARESO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION	100.000	100.000	0	0	0,0%
1	REFACCION DEL EDIFICIO CENARESO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	4.135.000	3.500.000	0	0	0,0%
	ATENCION A ENFERMOS	4.135.000	3.500.000	0	0	0,0%
2	CONSTRUCCIONES	1.800.000	0	0	0	
3	REMDELACIONES Y AMPLIACIONES	515.000	0	0	0	
4	RECUPERACION INFRAESTRUCTURA	1.020.000	900.000	0	0	0,0%
5	CONSTRUCCION ESTERILIZACION	800.000	800.000	0	0	0,0%
6	REMDELACION Y EQUIPAMIENTO DE PABELLONES	0	1.800.000	0	0	0,0%
	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN (ANLIS)	2.482.001	2.181.201	138.271	106.780	4,9%
	PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD	2.482.001	2.181.201	138.271	106.780	4,9%
1	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA Y PLAN	253.881	253.881	0	0	0,0%
	DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS					
1	PLANTA DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS	785.370	484.570	51.033	22.397	4,6%
	INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIA					
1	ADECUACION DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y VIROLOGIA	400.000	400.000	87.238	84.383	21,1%
	INVESTIGACION, DESARROLLO.Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS. PR					
4	CONSTRUCCION SALA REFRIGERANTE	809.750	809.750	0	0	0,0%
	INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONA					
1	REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO	233.000	233.000	0	0	0,0%
	SERV.NAC.DE REHABILITAC.Y PROMOC.DE LA PERS. CON DISCAPACIDAD	505.000	439.143	0	0	0,0%
	PREVENCION Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES	505.000	439.143	0	0	0,0%
1	REFUNCIONALIZACION EDIFICIO Y AREAS CIRCUNDANTES	505.000	439.143	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	425.460	425.460	0	0	0,0%
	ADMINISTRACION CENTRAL	425.460	425.460	0	0	0,0%
	FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION	295.000	295.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION GIMNASIO Y PLAYON POLIDEPORTIVO CENARD	295.000	295.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	130.460	130.460	0	0	0,0%
1	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL CENARD	130.460	130.460	0	0	0,0%
	TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	495.694.081	460.421.648	246.398.427	151.749.549	33,0%