CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2001

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/09/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/09/01
PRESIDENCIA DE LA NACION									
<u>COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</u>									
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS									
<i>Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1</i>	682.478	322.822	47,3	12,00	5,00	4,00	80,0	1,69	86,2
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1</i>	170.610	17.097	10,0	13,00	4,00	1,00	25,0	2,49	63,14
<i>Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible</i>	292.428	23.045	7,9	0,14	0,4	0,00	0,0		77,76
<i>Residuos Radiactivos de Baja Actividad</i>	407.975	43.840	10,7	20,1	11,31	1,54	13,6		14,76
<i>Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2</i>	251.234	0	0,0	16,65	5,72	0,00	0,0		14,86
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR									
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1</i>	365.000	39.522	10,83	0,26	10,38	0,00	0,0		76,87
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1</i>	483.736	17.150	3,5	8,32	4,38	1,06	24,2	6,83	77,76
<i>Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1</i>	139.554	0	0,0	2,07	1,42	0,00	0,0		44,84
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO									
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u>									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
<i>Infraestructura Terrestre</i>	3.399.150	1.660.950	48,9	2,71	4,89	2,81	57,5	1,18	25,65
<i>Misiones Satelitales</i>	4.187.279	1.572.787	37,6	6,61	4,07	2,97	73,0	1,94	29,51
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	134.035	18.269	13,6	9,59	21,37	2,50	11,7	0,86	57,96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
<i>Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas</i>	61.270	33.980	55,5	0,10	0,08	0,05	62,5	1,13	1,40
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	15.000	0	0,0	0,15	0,00	0,00			0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR									
<i>Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR</i>	3.180.120	964.216	30,3	3,09	3,09	1,45	46,9	1,55	7,89
RECURSOS HIDRICOS									
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>									
<i>Aliviador Cildañez(*)</i>	1.449.000	776.829	53,6	s/i	24,93	0,60	2,4	0,04	38,80
<i>Aliviador Homborg-Villa Martelli (*)</i>	1.925.000	681.181	35,4	s/i	30,63	0,00	0,0	0,00	64,72
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	4.200.000	934.335	22,2	s/i	4,20	0,84	20,0	0,90	32,62
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	4.000.000	1.847.872	46,2	s/i	10,00	5,56	55,6	1,20	23,37

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2001

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/09/2001 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/09/01
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD									
<i>Construcción Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví (Corrientes)</i>	4.600.030	3.800.654	82,6	46,05	49,00	44,54	90,9	1,10	95,58
<i>Malla 210 Córdoba</i>	4.570.702	3.985.634	87,2	30,89	17,00	14,63	86,1	0,99	90,08
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>	2.024.288	1.144.204	56,5	14,84	17,00	12,59	74,1	1,31	78,77
<i>Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Ce</i>	2.313.060	1.409.729	60,9	15,40	17,00	12,90	75,9	1,25	74,61
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	45.000.000	25.473.179	56,6	50,00	51,00	32,86	64,4	1,14	39,67
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL									
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN									
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD									
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	253.881	0	0,0	15,00	15,00	0,00	0,0		0,00
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS									
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	484.570	22.397	4,6	25,00	25,00	1,00	4,0	0,87	1,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS									
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	400.000	93.796	23,4	17,00	17,00	34,00	200,0	8,53	71,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS									
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	809.750	0	0,0	13,00	13,00	0,00	0,0		51,00
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL									
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	233.000	0	0,0	27,00	27,00	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal