

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
PODER LEGISLATIVO NACIONAL	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
<u>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL</u>	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
1 <i>EDIFICIO AUDITORIA GENERAL DE LA NACION</i>	2.000.000	2.000.000	238.723	238.723	11,9%
PODER JUDICIAL DE LA NACION	6.270.000	4.251.300	3.027.179	2.356.173	55,4%
ADMINISTRACION CENTRAL	6.270.000	4.251.300	3.027.179	2.356.173	55,4%
<u>JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA</u>	3.125.000	1.057.000	562.929	267.397	25,3%
1 <i>REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA</i>	3.125.000	1.057.000	562.929	267.397	25,3%
<u>JUSTICIA DE CASACION PENAL</u>	0	682.300	441.107	406.539	59,6%
1 <i>REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL</i>	0	682.300	441.107	406.539	59,6%
<u>JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL</u>	2.645.000	1.708.264	1.664.012	1.561.687	91,4%
FUERO CIVIL					
1 <i>REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL</i>	0	3.264	3.264	3.264	100,0%
FUERO COMERCIAL					
1 <i>AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDE JUDICIAL</i>	2.645.000	1.705.000	1.660.748	1.558.423	91,4%
<u>JUSTICIA FEDERAL</u>	500.000	803.736	359.130	120.550	15,0%
AREA CAMARA DE LA PLATA	100.000	280.000	269.736	120.550	43,1%
1 <i>CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES</i>	100.000	280.000	269.736	120.550	43,1%
AREA CAMARA ROSARIO	400.000	0	0	0	
1 <i>AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES</i>	400.000	0	0	0	
AREA CAMARA GENERAL ROCA	0	433.736	0	0	0,0%
1 <i>CONSTRUCCION DE SEDES JUDICIALES</i>	0	433.736	0	0	0,0%
FUERO PENAL ECONOMICO	0	90.000	89.394	0	0,0%
1 <i>REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL</i>	0	90.000	89.394	0	0,0%
PRESIDENCIA DE LA NACION	4.724.526	5.109.252	1.120.243	716.546	14,0%
ADMINISTRACION CENTRAL	683.000	634.827	0	0	0,0%
SECRETARIA GENERAL	300.000	300.000	0	0	0,0%
<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	300.000	300.000	0	0	0,0%
1 <i>REMODELACION CASA DE GOBIERNO</i>	100.000	100.000	0	0	0,0%
2 <i>REMODELACION Y EQUIPAMIENTO EN QUINTA DE OLIVOS</i>	200.000	200.000	0	0	0,0%
SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACION	383.000	334.827	0	0	0,0%
<u>DESARROLLO Y ACCION CULTURAL</u>	383.000	334.827	0	0	0,0%
1 <i>REMODELACION DE EDIFICIOS CULTURALES</i>	283.000	234.827	0	0	0,0%
2 <i>MONUMENTO HOLOCAUSTO JUDIO</i>	100.000	100.000	0	0	0,0%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4.041.526	4.474.425	1.120.243	716.546	16,0%
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	3.699.822	4.101.265	892.340	576.882	14,1%
<u>DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS</u>	2.180.925	2.604.725	550.642	519.568	19,9%
1 <i>INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REACTORES FASE 1</i>	744.295	682.478	347.866	322.822	47,3%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2 INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 1	326.280	170.610	23.126	17.097	10,0%
3 CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE	351.250	292.428	23.045	23.045	7,9%
5 INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 2	254.100	251.234	0	0	0,0%
6 RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD	505.000	407.975	43.840	43.840	10,7%
9 RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD - FASE II	0	800.000	112.764	112.764	14,1%
<u>INVESTIGACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS B</u>	1.518.897	1.496.540	341.698	57.314	3,8%
1 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INVEST. CAC - FASE 1	345.000	365.000	210.343	39.522	10,8%
2 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES P/INVESTIGACION CAE - ETAPA 1	515.292	483.736	75.000	17.150	3,5%
3 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA INVESTIGACION CAB - ET	166.605	139.554	37.607	0	0,0%
4 INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES - FASE 1	10.000	10.000	0	0	0,0%
5 INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES	432.000	448.250	18.748	642	0,1%
7 INFRAESTRUCTURA CAE-FASE 3	50.000	50.000	0	0	0,0%
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	149.704	202.749	147.215	70.867	35,0%
<u>CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS</u>	149.704	202.749	147.215	70.867	35,0%
6 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL IGUAZU	50.000	0	0	0	
14 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL LOS ALERCES	20.000	0	0	0	
15 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI	39.704	17.749	17.747	17.747	100,0%
19 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL CALILEGUA	0	30.000	30.000	29.664	98,9%
23 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL PRE-DELTA	0	60.000	38.556	16.556	27,6%
25 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL LAS QUIJADAS	0	65.000	60.912	6.900	10,6%
28 MEJORAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL TALAMPAYA	40.000	30.000	0	0	0,0%
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	192.000	170.411	80.688	68.797	40,4%
<u>REGULACION DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES</u>	192.000	170.411	80.688	68.797	40,4%
1 INSTALACION DE UN ESPECTROMETRO DE MASAS CON ACELERADOR	192.000	170.411	80.688	68.797	40,4%
MINISTERIO DEL INTERIOR	3.727.907	3.463.855	954.679	456.471	13,2%
ADMINISTRACION CENTRAL	3.397.907	3.273.855	954.679	456.471	13,9%
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)	1.000.000	1.074.048	0	0	0,0%
<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	600.000	555.048	0	0	0,0%
1 REFACCION EDIFICIO 25 DE MAYO 101 - SEDE ADMINISTRATIVA	400.000	400.000	0	0	0,0%
3 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO	200.000	155.048	0	0	0,0%
<u>CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERIOR</u>	400.000	519.000	0	0	0,0%
1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PASOS FRONTERIZOS	400.000	519.000	0	0	0,0%
POLICIA FEDERAL ARGENTINA	2.098.000	1.899.900	826.387	362.339	19,1%
<u>PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES</u>	1.698.000	1.499.900	826.387	362.339	24,2%
12 READECUACION DE BOVEDAS, SUMINISTRO Y CAMBIO A MEDIA TENSION	343.000	297.450	297.450	144.454	48,6%
15 REMODELACION CUERPO DE OPERACIONES FEDERALES	200.000	108.684	108.644	0	0,0%
16 REMODELACION DE DEPENDENCIAS DE POLICIA CIENTIFICA	600.000	130.000	129.216	0	0,0%
17 PRESERVACION Y RESTAURACION PLAYA SAENZ PE#A DEPARTAMENTO C	360.000	0	0	0	
18 CONSTRUCCION HANGAR SAN FERNANDO	195.000	0	0	0	
19 REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES	0	160.827	158.226	102.377	63,7%
20 ADECUACION EDIFICIO DE LA CALLE CAVIA 3302 P/ COMISARIA 53A.	0	132.939	132.850	115.507	86,9%
21 ADECUACION EDILICIA PARA GUARDERIA POLICIAL	0	480.000	0	0	0,0%
22 CONSTRUCCION DELEGACION CAMPANA	0	190.000	0	0	0,0%
<u>ASISTENCIA MEDICA SANITARIA A LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA</u>	400.000	400.000	0	0	0,0%
4 CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS PARA GINECOLOGIA	400.000	400.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	GENDARMERIA NACIONAL	299.907	299.907	128.292	94.132	31,4%
	<u>CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA GENDARMERIA NACIONAL</u>	299.907	299.907	128.292	94.132	31,4%
1	INFRAESTRUCTURA DE LA GENDARMERIA NACIONAL	299.907	299.907	128.292	94.132	31,4%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	330.000	190.000	0	0	0,0%
	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	330.000	190.000	0	0	0,0%
	<u>CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN</u>	330.000	190.000	0	0	0,0%
4	MEJORAMIENTO EDIFICIO DEL PREDIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DI	330.000	190.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC. Y CULTO	15.007.037	8.769.930	5.048.957	3.319.191	37,8%
	ADMINISTRACION CENTRAL	2.381.950	973.196	126.362	33.204	3,4%
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	2.381.950	973.196	126.362	33.204	3,4%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO CANCELLERIA	1.343.500	789.854	123.077	29.919	3,8%
2	REMODELACION DE EDIFICIOS EN EL PAIS	708.000	183.342	3.285	3.285	1,8%
3	CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION DE OTRAS EMBAJADAS	330.450	0	0	0	
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12.625.087	7.796.734	4.922.595	3.285.987	42,1%
	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	12.625.087	7.796.734	4.922.595	3.285.987	42,1%
	<u>GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS</u>	12.568.087	7.720.464	4.878.019	3.252.007	42,1%
1	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE	1.343.000	3.399.150	2.318.864	1.660.950	48,9%
2	MISIONES SATELITALES	11.155.087	4.187.279	2.501.802	1.572.787	37,6%
3	REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE	70.000	134.035	57.352	18.269	13,6%
	<u>INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO</u>	42.000	61.270	44.576	33.980	55,5%
1	CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIAN	42.000	61.270	44.576	33.980	55,5%
	<u>RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN</u>	15.000	15.000	0	0	0,0%
1	RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	15.000	15.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	300.000	292.238	143.208	138.526	47,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	300.000	292.238	143.208	138.526	47,4%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (GASTOS PROPIOS)	300.000	292.238	143.208	138.526	47,4%
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	300.000	292.238	143.208	138.526	47,4%
2	REPARACIONES VARIAS Y EQUIPAMIENTO DIVERSAS DEPENDENCIAS	300.000	292.238	143.208	138.526	47,4%
	MINISTERIO DE DEFENSA	2.406.787	7.226.131	2.533.803	2.271.766	31,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	2.307.787	3.555.787	2.274.999	2.012.962	56,6%
	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	2.287.787	3.453.787	2.179.999	1.973.296	57,1%
	<u>CAPACIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO</u>	2.186.443	3.352.443	2.179.999	1.973.296	58,9%
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MILITARES	930.000	996.000	689.999	483.296	48,5%
4	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN HARAS MILITARES	113.148	113.148	0	0	0,0%
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE SERVICIO	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%
10	CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT	660.128	660.128	0	0	0,0%
11	CONSTRUCCION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	93.167	93.167	0	0	0,0%
27	CONSTRUCCION CASINO DE OFICIALES - VILLAGUAY - 2DA ETAPA	300.000	0	0	0	
28	CONSTRUCCION LOCAL SIMULADOR DE VUELO AGR AV EJ 601	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0%
	<u>ASISTENCIA SANITARIA</u>	101.344	101.344	0	0	0,0%
4	CONSTRUCCION LINEAS DISTRIBUCION VAPOR - HOSPITAL MILITAR CE	101.344	101.344	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	20.000	102.000	95.000	39.666	38,9%
	<u>CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA ARMADA</u>	20.000	102.000	95.000	39.666	38,9%
2	INFRAESTRUCTURA DE LA ARMADA	20.000	102.000	95.000	39.666	38,9%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	99.000	3.670.344	258.804	258.804	7,1%
	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	99.000	3.670.344	258.804	258.804	7,1%
	<u>ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA NACIONAL</u>	99.000	3.670.344	258.804	258.804	7,1%
1	PLAN TECNICO DE CAMPAÑA Y GABINETE	99.000	385.344	258.804	258.804	67,2%
2	SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA	0	3.285.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	7.629.161	8.060.917	3.614.582	1.149.123	14,3%
	ADMINISTRACION CENTRAL	136.100	1.962.970	1.894.761	114.953	5,9%
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	0	1.831.257	1.830.980	51.172	2,8%
6	RECICLAJE EDIFICIO AEROLINEAS ARGENTINAS	0	674.084	674.084	0	0,0%
8	REMODELACION OBRA CIVIL EDIFICIO SAGPYA	0	170.000	170.000	0	0,0%
10	REFACCION EDIFICIO AZOPARDO 1051- GUARDERIA SAGPYA	0	51.173	51.172	51.172	100,0%
11	REMODELACION EDIFICIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	0	936.000	935.724	0	0,0%
	<u>FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-MINERA</u>	136.100	131.713	63.781	63.781	48,4%
2	CONSTRUCCION HUELLAS MINERAS	136.100	131.713	63.781	63.781	48,4%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.493.061	6.097.947	1.719.821	1.034.169	17,0%
	COMISION NACIONAL DE VALORES	87.557	592.814	297.701	209.697	35,4%
	<u>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA OFERTA PUBLICA</u>	87.557	592.814	297.701	209.697	35,4%
1	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES	87.557	592.814	297.701	209.697	35,4%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	86.002	72.102	42.094	42.094	58,4%
	<u>INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLOGICAS</u>	17.642	17.615	8.843	8.843	50,2%
	I.F.I.T. EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y VETERINARIAS					
3	PARQUES DE INNOVACION TECNOLOGICO	17.642	17.615	8.843	8.843	50,2%
	<u>INVESTIG. APLICADA, INNOVAC. Y TRANSF. DE TECNOLOGIAS (IAIT</u>	68.360	54.487	33.251	33.251	61,0%
	I.A.I.T.T. EN LA REGION PAMPEANA					
3	COORD.PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO	68.360	54.487	33.251	33.251	61,0%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	65.000	65.000	0	0	0,0%
	<u>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</u>	65.000	65.000	0	0	0,0%
1	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	65.000	65.000	0	0	0,0%
	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	13.692	13.692	0	0	0,0%
	<u>CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA</u>	13.692	13.692	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y MEJORAS DE DELEGACIONES Y LABORATORIOS	10.000	10.000	0	0	0,0%
2	ADECUACION DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL ORGANISMO	3.692	3.692	0	0	0,0%
	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	700.000	0	0	0	
	<u>SERVICIOS DE LABORATORIOS</u>	700.000	0	0	0	
14	REUBICACION DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA	700.000	0	0	0	
	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	2.782.810	2.636.522	768.550	762.720	28,9%
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	1.450.000	1.032.000	45.977	45.977	4,5%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE DEL SEGEMAR	1.100.000	700.000	44.697	44.697	6,4%
2	AMPLIACION Y REFACCION DELEGACIONES DEL INTERIOR DEL PAIS	350.000	332.000	1.280	1.280	0,4%
	<u>DESARROLLO Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA MINERA</u>	306.000	247.150	187.469	187.469	75,9%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	IDENTIFICACION Y TIPIFICACION DE MINERALES INDUSTRIALES	306.000	247.150	187.469	187.469	75,9%
	PRODUCCION DE INFORMACION GEOLOGICA DE BASE	1.026.810	1.357.372	535.104	529.274	39,0%
1	RELEVAMIENTOS GEOLOGICOS AEREOS Y TRADICIONALES	1.026.810	1.357.372	535.104	529.274	39,0%
	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	3.758.000	2.717.817	611.476	19.659	0,7%
	<u>RECAUDACION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS Y APORTES SOBRE LA</u>	2.698.000	2.061.417	611.476	19.659	1,0%
7	OBRAS PROYECTADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	0	99.166	0	0	0,0%
10	PROBLEMAS ESTRUCTURALES EDIFICIO CENTRAL ADMINISTRACION FEDE	1.298.000	1.112.251	611.476	19.659	1,8%
15	MEJORAS EN EDIFICIOS CENTRALES DE CAPITAL FEDERAL	150.000	150.000	0	0	0,0%
18	AFIP - DGA ADECUACION JARDIN MATERNO INFANTIL	0	50.000	0	0	0,0%
19	RENOVACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMARA TRANSFORMADORA	1.250.000	650.000	0	0	0,0%
	<u>RENTA Y CONTRALOR ADUANERO</u>	1.060.000	656.400	0	0	0,0%
42	OBRAS MAYORES EN SEDES ADUANERAS	0	250.000	0	0	0,0%
63	REPARACION ADUANA PUERTO DESEADO	0	16.400	0	0	0,0%
64	REPARACION Y RESTAURACION TORRES EDIFICIO CENTRAL AFIP-DGA	1.060.000	390.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	436.405.473	384.231.931	287.114.743	191.524.817	49,8%
	ADMINISTRACION CENTRAL	105.345.000	70.566.953	38.295.704	28.235.351	40,0%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	5.649.000	3.180.120	2.562.376	964.216	30,3%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	5.649.000	3.180.120	2.562.376	964.216	30,3%
	<u>RECURSOS HIDRICOS</u>	54.114.000	22.014.000	17.557.583	14.513.514	65,9%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	30.574.000	3.374.000	1.894.997	1.458.012	43,2%
3	RED BASICA DE INFORMACION HIDRICA	9.984.000	9.384.000	9.325.220	9.240.033	98,5%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	120.000	120.000	26.211	23.634	19,7%
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	8.485.000	6.485.000	4.449.210	2.908.816	44,9%
8	PLAN DESARROLLO HIDRICO EN LA RIOJA	325.000	325.000	274.868	272.955	84,0%
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	1.348.000	1.248.000	1.082.589	136.280	10,9%
10	OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO TRABUNCO	578.000	578.000	504.489	473.785	82,0%
13	ACUEDUCTO TURISTICO GANADERO - DPTO. ADOLFO ALSINA	700.000	200.000	0	0	0,0%
14	SUBSISTEMA CLOACAL RAWSON	1.000.000	100.000	0	0	0,0%
15	ALIVIADOR ARROYO PAVON	1.000.000	200.000	0	0	0,0%
	<u>EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA</u>	13.200.000	11.800.000	9.578.705	4.199.038	35,6%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	4.200.000	4.200.000	3.374.933	934.335	22,2%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	4.000.000	4.000.000	3.991.087	1.847.872	46,2%
6	CERIDE-OBRA COMPLEMENTARIAS	3.000.000	1.600.000	1.578.024	1.033.023	64,6%
8	BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN	2.000.000	2.000.000	634.660	383.807	19,2%
	<u>PREVENCION SISMICA</u>	182.000	172.833	98.531	88.379	51,1%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	182.000	172.833	98.531	88.379	51,1%
	<u>FORMUL., PROGR., EJEC. Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLI</u>	32.200.000	33.400.000	8.498.509	8.470.204	25,4%
2	OBRAS VIALES DE CONST.CONC.Y EXPLOT. DE ACCESOS Y PUENTES	2.200.000	2.200.000	861.649	833.345	37,9%
4	AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA	30.000.000	30.000.000	7.636.860	7.636.860	25,5%
5	PUENTES SOBRE RUTA NACIONAL NRO. 12	0	1.200.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	331.060.473	313.664.978	248.819.039	163.289.466	52,1%
	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	800.000	800.000	69.798	28.980	3,6%
	<u>DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DEL AGUA Y EL AMBIENTE</u>	800.000	800.000	69.798	28.980	3,6%
1	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDIFICIO EZEIZA	800.000	800.000	69.798	28.980	3,6%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	324.914.473	307.963.245	244.765.748	162.220.441	52,7%
	<u>MANTENIMIENTO</u>	60.229.212	48.530.319	36.556.076	26.461.584	54,5%
	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	2.000.000	5.557.080	3.921.363	3.921.363	70,6%
1	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	2.000.000	5.557.080	3.921.363	3.921.363	70,6%
	MANTENIMIENTO POR CONTRATO	7.879.212	7.182.670	5.803.877	4.753.357	66,2%
1	RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	820.105	755.105	751.763	615.079	81,5%
2	RUTA 40S EMPALME RN 25 - LIMITE CON SANTA CRUZ	713.187	703.187	633.753	534.890	76,1%
3	RUTA 250 EMPALME RN 3 - EMPALME RN 22	588.528	588.528	588.528	489.400	83,2%
4	RUTAS 23 Y 40S TRAMOS VARIOS	452.016	580.474	528.110	414.657	71,4%
5	RUTA 40S PAREDITAS - MALARGUE	536.724	536.724	208.725	208.725	38,9%
6	RUTAS 40N A014 TRAMOS VARIOS	473.278	473.278	470.360	354.669	74,9%
7	RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS	858.029	858.029	468.036	328.472	38,3%
8	RUTA 16 EMPALME RN 95 - EMPALME RN 9/34	995.573	935.573	935.573	778.910	83,3%
9	RUTA 34, RUTA 81 Y RUTA 86 TRAMOS VARIOS	822.000	822.000	527.745	438.809	53,4%
10	RUTA 86 Y RUTA 95 TRAMOS VARIOS	609.227	609.227	558.458	456.920	75,0%
11	RUTA 40S ZAPALA - EMPALME RN 237	297.384	297.384	132.826	132.826	44,7%
16	RUTA 3 COMPLEMENTARIAS A Y B	300.000	10.000	0	0	0,0%
17	RUTA 3 COMPLEMENTARIA J Y K	413.161	13.161	0	0	0,0%
	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	18.100.000	12.820.992	10.183.373	6.296.788	49,1%
24	LA PAMPA	2.000.000	1.000.000	510.094	233.013	23,3%
25	NEUQUEN	2.000.000	2.397.458	1.814.888	999.290	41,7%
26	RIO NEGRO	1.000.000	1.400.000	1.197.191	534.558	38,2%
27	SANTA CRUZ	3.000.000	1.400.000	1.399.999	968.942	69,2%
28	TIERRA DEL FUEGO	2.000.000	1.208.016	889.951	444.653	36,8%
29	CATAMARCA	1.500.000	1.000.000	999.999	321.342	32,1%
30	JUJUY	2.000.000	1.000.000	1.000.000	764.878	76,5%
31	SALTA	800.000	800.000	502.006	502.006	62,8%
32	FORMOSA	700.000	828.554	513.726	353.166	42,6%
33	GENDARMERIA	500.000	500.000	168.554	168.554	33,7%
34	MENDOZA	900.000	250.000	250.000	247.308	98,9%
35	LA RIOJA	500.000	100.000	0	0	0,0%
36	CHUBUT	1.200.000	936.964	936.964	759.077	81,0%
	SEÑALAMIENTO	3.750.000	1.750.000	994.133	994.133	56,8%
1	NOROESTE	750.000	550.000	341.644	341.644	62,1%
2	NOROESTE	750.000	379.500	146.468	146.468	38,6%
3	CENTRO	750.000	250.000	0	0	0,0%
4	CUYO	750.000	150.000	115.830	115.830	77,2%
5	PATAGONIA	750.000	420.500	390.192	390.192	92,8%
	OBRAS DE EMERGENCIA	28.500.000	21.219.577	15.653.329	10.495.941	49,5%
1	OBRAS DE EMERGENCIA MENORES	2.000.000	3.117.669	1.641.475	1.641.475	52,7%
2	OBRAS EN PUENTES	3.000.000	760.000	0	0	0,0%
3	OBRAS DE EMERGENCIA BID 795-OC/AR	23.500.000	17.341.908	14.011.853	8.854.466	51,1%
	<u>CONSTRUCCIONES</u>	167.291.044	167.144.215	134.318.549	83.132.828	49,7%
1	SUPERVISION DE OBRAS	2.000.000	3.250.000	2.152.006	1.829.061	56,3%
2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.000.000	3.673.950	1.613.187	1.613.187	43,9%
3	DERECHOS DE VIAS Y YACIMIENTOS	1.600.014	4.007.242	2.414.892	2.414.892	60,3%
4	CERTIFICACION FINAL DE OBRAS	2.011.000	1.171.000	306.715	306.715	26,2%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
5	CENSOS Y RELEVAMIENTOS	1.000.000	1.812.138	696.212	696.212	38,4%
	CORREDORES VIALES I	32.200.030	35.107.825	23.019.822	13.683.485	39,0%
1	UNIDAD COORDINADORA BID - BEI	0	500.000	251.799	245.907	49,2%
2	RUTA 231 LAGO ESPEJO - ADUANA	1.000.000	1.484.050	1.123.457	1.123.457	75,7%
3	RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE	4.000.000	4.000.000	2.800.568	1.772.913	44,3%
4	RUTA 9 UGCHARA - PUESTO DEL MARQUES	2.000.000	800.000	190.759	0	0,0%
5	RUTA 9 PUESTO DEL MARQUES - LA QUIACA	2.000.000	3.077.309	553.729	0	0,0%
6	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)	5.000.000	5.200.000	2.676.929	1.193.314	22,9%
7	RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS	10.000.000	5.977.852	4.977.849	1.601.150	26,8%
8	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)	3.200.000	4.555.000	2.156.251	107.111	2,4%
9	EMP. R.N. 117 - GUAVIRAVI	5.000.030	4.600.030	4.252.590	3.800.654	82,6%
10	RUTA 9 ITURBE - ESQUINAS BLANCAS	0	597.130	508.949	441.478	73,9%
11	RUTA 9 ESQUINAS BLANCAS - UGCHARA	0	1.570.000	1.267.974	1.138.534	72,5%
12	SUPERVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.895.366	1.411.981	1.411.981	74,5%
13	RUTA 34-GARMENDIA-ANTILLA	0	851.088	846.987	846.987	99,5%
	PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (PRESTAMO AR -	6.480.000	102.004	0	0	0,0%
1	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	0	10.000	0	0	0,0%
2	RUTA 40 RIO AGUA CLARA - EL EJE	120.000	20.000	0	0	0,0%
3	RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ	120.000	21.000	0	0	0,0%
4	RUTA 34 PICHANAL - TARTAGAL	120.000	21.000	0	0	0,0%
5	RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE	120.000	13.004	0	0	0,0%
6	RUTA 35 ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	5.000.000	0	0	0	0,0%
7	RUTA 40 PAREditas - DIQUE AGUA DEL TORO	0	1.000	0	0	0,0%
8	RUTA 23 VALCHETA - MUSTER	1.000.000	2.000	0	0	0,0%
9	RUTA 7 COBERTIZO TRAMO USPALLATA - LAS CUEVAS	0	2.000	0	0	0,0%
10	RUTA 40 EL EJE - LAS CUEVAS	0	2.000	0	0	0,0%
11	RUTA 16 LIMITE CON CHACO TALABERA	0	2.000	0	0	0,0%
12	RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON	0	2.000	0	0	0,0%
13	RUTA 40 EMPALME R.N. 144 - EL SOSNEADO	0	2.000	0	0	0,0%
14	RUTA 40 MALARQUE - LIMITE CON NEUQUEN	0	2.000	0	0	0,0%
15	RUTA 224 - PASO PEHUENCHE SECCION II	0	2.000	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS	94.500.000	85.230.611	75.761.267	42.276.524	49,6%
1	CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	2.000.000	2.677.548	813.568	813.568	30,4%
2	RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE	8.000.000	5.599.415	5.073.983	1.934.313	34,5%
3	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)	7.000.000	4.646.315	2.867.000	335.182	7,2%
4	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II	0	20.000	0	0	0,0%
5	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)	8.000.000	6.500.000	6.433.783	5.057.415	77,8%
6	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)	8.000.000	10.000	0	0	0,0%
8	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)	8.000.000	5.182.802	4.435.834	1.982.834	38,3%
9	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III	0	10.000	0	0	0,0%
11	RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO	3.000.000	1.100.000	986	986	0,1%
12	RUTA 76 PUNTA JAGUE - PUNTA DEL AGUA	0	1.000.000	0	0	0,0%
13	ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	0	5.000.000	5.000.000	1.503.434	30,1%
14	RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR	5.500.000	5.000.000	5.000.000	3.821.627	76,4%
15	RUTA INTERNACIONAL P/PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY	45.000.000	45.000.000	44.654.056	25.473.179	56,6%
16	CHARATA - EMPALME RUTA PROVINCIAL 6 SANTIAGO DEL ESTERO	0	20.000	0	0	0,0%
17	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION I	0	712.892	404.377	404.377	56,7%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
18 RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION II	0	1.231.639	1.077.681	949.610	77,1%
19 RUTA 89 PINEDO - VILLA ANGELA	0	0	0	0	
20 RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	0	0	0	0	
21 RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I	0	1.500.000	0	0	0,0%
22 RUTA PROVINCIAL 365 ALPACHIRI - LIMITE CON CATAMARCA	0	0	0	0	
23 EMPALME R.N. 9/34 - ACCESO CIUDAD DE SALTA	0	20.000	0	0	0,0%
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS	19.000.000	21.189.445	17.357.821	13.698.889	64,6%
1 REHABILITACIONES MENORES	2.500.000	1.376.941	847.180	847.180	61,5%
2 RUTA 40 LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA	3.000.000	10.000	0	0	0,0%
3 RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237	3.000.000	3.000.000	2.679.193	1.252.394	41,7%
4 RUTA 40N LIMITE CON SAN JUAN - VILLA UNION	4.000.000	4.011.592	3.971.292	3.633.926	90,6%
5 RUTA 40 SAN ROQUE - HUACO	3.000.000	0	0	0	
6 RUTA 234 7 LAGOS (SECCION 3)	500.000	0	0	0	
7 RUTA 16 PASO POR RESISTENCIA	1.000.000	100.000	0	0	0,0%
8 RUTA 38 - VARIANTE FAMAILLA - ALBERDI	0	0	0	0	
9 RUTA 23 BARILOCHE - PILCANIYEU - I\$ SECCION	2.000.000	10.000	0	0	0,0%
10 PASO POR SAN FRANCISCO	0	1.000.000	0	0	0,0%
11 RUTA 40 S BAJADA DEL AGRIO CHOS MALAL	0	108.080	0	0	0,0%
12 RUTA 40 S ZAPALA PICUN - LEUFU	0	1.040.007	1.001.221	1.001.221	96,3%
15 RUTA 79 LA ANTIGUA - EMPALME RUTA 60	0	1.525.000	1.525.000	573.126	37,6%
16 RUTA 79 EMPALME 141 - CATUNA	0	2.193.736	2.168.736	1.662.479	75,8%
17 RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION I)	0	1.330.903	1.226.589	1.226.589	92,2%
18 RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION II)	0	0	0	0	
19 RUTA 7 LA PICASA	0	0	0	0	
20 RUTA 127 VICTORIA - VIALE	0	0	0	0	
21 RUTA 40 VARIANTE POR BELEN	0	0	0	0	
22 RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE	0	1.000.000	0	0	0,0%
23 RUTA 234	0	197.236	144.740	144.740	73,4%
24 EMPALME 152 CASA DE PIEDRA	0	152.200	152.200	152.200	100,0%
25 RANCHO HAMBRE - ARROYO HAMBRE	0	401.286	0	0	0,0%
26 EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION I	0	2.045.000	2.044.988	1.608.352	78,6%
27 EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION II	0	998.228	907.565	907.565	90,9%
28 EMPALME RUTA 81 - GENERAL GUEMES SECCION I	0	513.704	513.585	513.585	100,0%
33 MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN SECCION II	0	175.532	175.532	175.532	100,0%
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)	6.500.000	11.600.000	10.996.628	6.613.863	57,0%
1 RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA-LIMITE CON PARAGUAY	0	5.100.000	4.496.628	2.798.363	54,9%
2 COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5	6.500.000	6.500.000	6.500.000	3.815.500	58,7%
<u>SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO</u>	97.394.217	92.288.711	73.891.122	52.626.030	57,0%
1 SUPERVISION DE CONTRATOS Y ASISTENCIA TECNICA	0	500.000	8.395	8.395	1,7%
2 UNIDAD COORDINADORA BIRF	0	426.000	140.804	138.150	32,4%
CREMA I (PRESTAMO 4295)	90.409.217	86.482.840	69.272.553	52.479.485	60,7%
1 MALLA 101 A	1.469.102	904.689	800.997	565.309	62,5%
2 MALLA101 B	1.684.506	1.002.916	880.296	592.253	59,1%
3 MALLA 104	1.474.144	823.861	723.990	487.072	59,1%
4 MALLA 207/304	1.682.833	1.099.743	977.656	689.986	62,7%
5 MALLA 306	2.000.000	50.000	0	0	0,0%
6 MALLA 401 A	1.705.750	1.055.053	933.884	737.101	69,9%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
7	MALLA 401 B	1.571.549	905.134	796.377	535.774	59,2%
8	MALLA 403	1.348.969	1.033.064	894.540	674.485	65,3%
9	MALLA 404	1.626.026	954.875	836.868	563.013	59,0%
10	MALLA 405 A	1.400.191	1.301.241	1.157.309	816.778	62,8%
11	MALLA 405 B	1.747.327	955.187	789.630	623.664	65,3%
12	MALLA 501	1.298.259	2.855.382	2.720.493	2.439.371	85,4%
13	MALLA 502	1.289.269	1.092.889	923.807	644.634	59,0%
14	MALLA 507	1.673.395	3.266.742	3.050.410	2.688.063	82,3%
15	MALLA 508	1.868.749	1.715.966	549.107	549.107	32,0%
16	MALLA 503	1.656.935	2.597.422	2.298.211	2.205.807	84,9%
17	MALLA 504	1.313.167	3.069.842	1.970.228	1.865.348	60,8%
19	MALLA 406	1.477.500	1.251.200	935.560	754.597	60,3%
20	MALLA 407	1.275.300	20.000	0	0	0,0%
21	MALLA 302	1.314.398	1.223.993	1.051.347	757.153	61,9%
22	MALLA 303	1.515.750	1.446.750	782.457	592.521	41,0%
23	MALLA 308	1.790.771	1.593.546	924.884	752.950	47,2%
24	MALLA 309	1.647.381	1.565.662	1.317.874	994.529	63,5%
25	MALLA 107 A	1.519.000	837.349	719.147	594.417	71,0%
26	MALLA 105	1.568.253	1.445.336	1.123.711	653.439	45,2%
28	MALLA 512 A	1.473.924	3.812.167	2.856.195	489.259	12,8%
29	MALLA 206	2.316.025	1.225.909	1.052.645	767.681	62,6%
30	MALLA 310	2.075.600	1.266.860	1.092.991	807.686	63,8%
31	MALLA 209 A	2.227.765	3.846.110	2.057.183	1.923.030	50,0%
32	MALLA 113	1.524.250	1.524.250	1.422.634	889.146	58,3%
33	MALLA 102 A	2.024.288	2.024.288	1.924.553	1.144.204	56,5%
34	MALLA 505	1.436.151	1.217.979	1.029.055	718.076	59,0%
35	MALLA 114	1.784.796	1.773.517	1.208.120	994.827	56,1%
36	MALLA 307	1.416.160	1.452.390	1.014.731	708.080	48,8%
37	MALLA 305	1.333.451	1.239.133	954.492	777.054	62,7%
38	MALLA 204	1.976.364	2.313.060	1.685.724	1.409.729	60,9%
39	MALLA 301	1.538.958	1.303.728	1.102.715	769.479	59,0%
40	MALLA 115	1.328.625	1.127.059	841.461	664.312	58,9%
41	MALLA 211	1.186.028	1.102.514	948.668	691.850	62,8%
43	MALLA 312	1.352.736	1.260.228	1.082.009	789.096	62,6%
44	MALLA 510	987.284	836.724	707.425	493.642	59,0%
45	MALLA 210	2.449.221	4.570.702	4.111.230	3.985.634	87,2%
46	MALLA 506	1.557.996	1.206.747	1.033.266	908.831	75,3%
47	MALLA 208	1.493.750	1.390.627	1.194.806	871.354	62,7%
48	MALLA 103	1.501.254	1.501.254	1.401.172	875.732	58,3%
50	MALLA 108 A	1.532.641	1.258.932	1.098.192	894.041	71,0%
51	MALLA 106	965.575	899.382	772.334	563.252	62,6%
52	MALLA 109	1.366.857	1.341.429	1.093.306	866.776	64,6%
53	MALLA 402 A	821.279	774.741	273.760	273.760	35,3%
54	MALLA 111	1.258.575	1.067.740	901.812	734.169	68,8%
55	MALLA 201 A	1.213.322	1.229.502	804.680	707.771	57,6%
57	MALLA 311	1.293.706	1.056.271	926.984	754.662	71,4%
60	MALLA 108 B	994.500	926.427	795.025	580.125	62,6%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
61 MALLA 107 B	1.136.726	1.048.526	899.422	568.363	54,2%
62 MALLA 201 B	1.124.625	1.047.830	899.365	655.895	62,6%
63 MALLA 102 B	1.587.498	1.344.958	1.137.500	793.749	59,0%
64 MALLA 209 B	1.994.989	1.855.351	1.595.727	1.163.743	62,7%
65 MALLA 512 B	1.103.206	1.028.786	882.420	643.537	62,6%
66 MALLA 120	1.181.713	999.948	846.741	590.857	59,1%
67 MALLA 402 B	930.855	539.929	465.428	232.714	43,1%
CREMA II (PRESTAMO 4295)	6.985.000	4.879.871	4.469.371	0	0,0%
18 MALLA 509	20.000	20.000	0	0	0,0%
68 MALLA 116A RUTA 35	0	2.000	0	0	0,0%
69 MALLA 116B RUTA 35	0	2.000	0	0	0,0%
70 MALLA 117 RUTA 35	0	2.000	0	0	0,0%
71 MALLA 202A RUTA A008-11	0	2.000	0	0	0,0%
72 MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)	0	50.000	0	0	0,0%
73 MALLA 205 RUTA 178	0	2.000	0	0	0,0%
74 MALLA 212 RUTA 35	0	2.000	0	0	0,0%
75 MALLA 313A RUTA 143	0	2.000	0	0	0,0%
76 MALLA 313B RUTA 143 - 40(S)	0	2.000	0	0	0,0%
78 MALLA 408A RUTA 60-57	0	2.000	0	0	0,0%
79 MALLA 408B RUTA 38-60	0	50.000	0	0	0,0%
80 MALLA 408C RUTA 60	0	2.000	0	0	0,0%
81 MALLA 409 A	3.000.000	1.752.871	1.752.871	0	0,0%
84 MALLA 513 RUTA 18-12-131	0	2.000	0	0	0,0%
85 MALLA 601 RUTA 3-288	0	2.000	0	0	0,0%
86 MALLA 602 RUTA 40 (S) - 3	0	2.000	0	0	0,0%
87 MALLA 603 RUTA 3	0	2.000	0	0	0,0%
88 MALLA 606 RUTA 3	0	2.000	0	0	0,0%
89 MALLA 127 RUTA 251-3	0	2.000	0	0	0,0%
90 MALLA 128 RUTA 3	0	2.000	0	0	0,0%
91 MALLA 129 RUTA 188	0	2.000	0	0	0,0%
93 MALLA 314	3.965.000	2.717.000	2.716.500	0	0,0%
94 MALLA 215 RUTA 33	0	100.000	0	0	0,0%
95 MALLA 216 RUTA 33	0	100.000	0	0	0,0%
97 MALLA 117 B RUTA 35	0	2.000	0	0	0,0%
98 MALLA 216 B RUTA 33	0	50.000	0	0	0,0%
99 MALLA 513 B RUTA 18-12-131	0	2.000	0	0	0,0%
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	5.346.000	4.901.733	3.983.493	1.040.045	21,2%
<u>CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS</u>	5.346.000	4.901.733	3.983.493	1.040.045	21,2%
1 AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PI	1.128.000	483.994	433.994	0	0,0%
2 AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AER	1.284.000	550.000	0	0	0,0%
3 ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS	2.614.000	1.638.859	1.558.858	519.853	31,7%
4 RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMA	320.000	2.228.880	1.990.642	520.192	23,3%
					#¡DIV/0!
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECUR. HUMANOS	9.575.729	8.456.346	3.880.898	383.726	4,5%
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.575.729	8.456.346	3.880.898	383.726	4,5%
ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	9.575.729	8.456.346	3.880.898	383.726	4,5%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2001
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	9.575.729	8.456.346	3.880.898	383.726	4,5%
1 <u>CONSTRUCCION Y AMPLIACION UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL (UD</u>	5.557.712	4.169.632	308.068	245.224	5,9%
2 <u>UNIDADES DE ATENCION TELEFONICAS</u>	473.400	157.236	20.927	19.487	12,4%
3 <u>RED INFORMATICA</u>	3.504.617	4.098.594	3.529.651	102.973	2,5%
4 <u>MEDICION DE COLAS EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL</u>	40.000	30.884	22.252	16.042	51,9%
MINISTERIO DE SALUD	7.222.001	6.220.344	145.005	116.194	1,9%
ADMINISTRACION CENTRAL	0	0	0	0	
<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	0	0	0	0	
1 <u>REFUNCIONALIZAC. EDILICIA SEDE CENTRAL Y ZONAS PERIF.</u>	0	0	0	0	
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.222.001	6.220.344	145.005	116.194	1,9%
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL CENARESO	100.000	100.000	0	0	0,0%
<u>ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION</u>	100.000	100.000	0	0	0,0%
1 <u>REFACCION DEL EDIFICIO CENARESO</u>	100.000	100.000	0	0	0,0%
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	4.135.000	3.500.000	0	0	0,0%
<u>ATENCION A ENFERMOS</u>	4.135.000	3.500.000	0	0	0,0%
2 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	0	0	0	
3 <u>REMODELACIONES Y AMPLIACIONES</u>	515.000	0	0	0	
4 <u>RECUPERACION INFRAESTRUCTURA</u>	1.020.000	900.000	0	0	0,0%
5 <u>CONSTRUCCION ESTERILIZACION</u>	800.000	800.000	0	0	0,0%
6 <u>REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PABELLONES</u>	0	1.800.000	0	0	0,0%
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN (ANLIS)	2.482.001	2.181.201	145.005	116.194	5,3%
<u>PREVENCION. CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD</u>	2.482.001	2.181.201	145.005	116.194	5,3%
1 <u>CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA Y PLAN</u>	253.881	253.881	0	0	0,0%
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS					
1 <u>PLANTA DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS</u>	785.370	484.570	51.033	22.397	4,6%
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIA					
1 <u>ADECUACION DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y VIROLOGIA</u>	400.000	400.000	93.972	93.796	23,4%
INVESTIGACION, DESARROLLO.Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS. PR					
4 <u>CONSTRUCCION SALA REFRIGERANTE</u>	809.750	809.750	0	0	0,0%
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONA					
1 <u>REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO</u>	233.000	233.000	0	0	0,0%
SERV.NAC.DE REHABILITAC.Y PROMOC.DE LA PERS. CON DISCAPAC.	505.000	439.143	0	0	0,0%
<u>PREVENCION Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES</u>	505.000	439.143	0	0	0,0%
1 <u>REFUNCIONALIZACION EDIFICIO Y AREAS CIRCUNDANTES</u>	505.000	439.143	0	0	0,0%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	425.460	425.460	0	0	0,0%
ADMINISTRACION CENTRAL	425.460	425.460	0	0	0,0%
<u>FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION</u>	295.000	295.000	0	0	0,0%
1 <u>CONSTRUCCION GIMNASIO Y PLAYON POLIDEPORTIVO CENARD</u>	295.000	295.000	0	0	0,0%
<u>DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</u>	130.460	130.460	0	0	0,0%
1 <u>MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL CENARD</u>	130.460	130.460	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	495.694.081	438.507.704	307.822.019	202.671.254	46,2%