

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2002

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/12/2002 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/12/2002
PRESIDENCIA DE LA NACION									
RECURSOS HIDRICOS									
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>									
<i>Aliviador Cildañez(*)</i>	1.944.029	1.283.016	66,0	13,08	24,00	0,00	0,0	0,00	35,00
<i>Aliviador Homberg-Villa Martelli (*)</i>	1.163.595	372.992	32,1	20,20	21,00	0,00	0,0	0,00	70,00
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA									
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	1.983.057	556.200	28,0	2,90	2,90	0,39	13,4	0,48	32,66
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>	1.100.000	992.148	90,2	7,75	7,75	2,03	26,2	0,29	25,95
<u>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</u>									
<i>Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén</i>	3.396.453	2.676.450	78,8	54,47	63,28	14,77	23,3	0,30	52,22
<i>Malla 210 Córdoba</i>	2.134.441	2.125.398	99,6	10,87	12,95	6,80	52,5	0,53	90,34
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>	3.809.484	3.804.617	99,9	21,63	25,55	14,38	56,3	0,56	86,28
<i>Malla 209B-Santa Fe</i>	3.596.158	3.228.513	89,8	25,20	26,65	10,84	40,7	0,45	76,41
<i>Malla 114-Río Negro</i>	3.529.627	2.754.723	78,0	37,80	39,55	18,40	46,5	0,60	90,81
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>	30.000.000	0	0,0	33,00	33,00	3,14	9,5		57,17
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO									
<u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u>									
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS									
<i>Infraestructura Terrestre</i>	2.523.748	2.505.314	99,3	3,50	6,43	5,99	93,2	0,94	33,49
<i>Misiones Satelitales</i>	8.602.745	8.340.650	97,0	7,17	6,48	5,70	88,0	0,91	38,37
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>	0	0		2,74	2,74	0,00	0,0		63,32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO									
<i>Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>	42.500	38.268	90,0	0,56	0,66	0,04	6,1	0,07	1,45
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN									
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>	0	0		0,10	0,10	0,00	0,0		0,00
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL									
<u>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</u>									
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD									
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	0	0		5,30	5,30	0,00	0,0		4,00

CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2002

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 31/12/2002 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 31/12/2002
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS									
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	162.000	0	0,0	4,61	4,61	0,00	0,0		1,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS									
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	0	0		7,41	7,40	0,00	0,0		14,37
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS									
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	0	0		3,72	3,72	0,00	0,0		32,28
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL									
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	0	0		8,20	8,20	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal