

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	PODER JUDICIAL DE LA NACION	5.540.998	4.764.998	266.431	118.707	2,5%
	ADMINISTRACION CENTRAL	5.540.998	4.764.998	266.431	118.707	2,5%
	JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA	2.433.998	1.657.998	8.927	8.927	0,5%
	1 REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA	1.287.395	589.395	8.927	8.927	1,5%
	2 REFACCIONES EN SEDES PERICIALES	455.576	525.576	0	0	0,0%
	3 REFACCIONES VARIAS	691.027	543.027	0	0	0,0%
	JUSTICIA DE CASACION PENAL	0	21.329	21.329	20.908	98,0%
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	0	21.329	21.329	20.908	98,0%
	JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL	890.000	1.285.093	181.207	40.471	3,1%
	FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	450.000	450.000	0	0	0,0%
	FUERO CIVIL					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	120.000	95.702	0	0	0,0%
	FUERO COMERCIAL					
	1 AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDE JUDICIAL	320.000	320.000	181.207	40.471	12,6%
	JUSTICIA PENAL ORAL ORDINARIA					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	0	419.391	0	0	0,0%
	JUSTICIA FEDERAL	2.217.000	1.800.578	54.969	48.402	2,7%
	FUERO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	972.000	139.967	0	0	0,0%
	AREA CAMARA DE LA PLATA					
	1 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES	0	54.969	54.969	48.402	88,1%
	AREA CAMARA MENDOZA					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	150.000	308.056	0	0	0,0%
	AREA CAMARA GENERAL ROCA					
	1 CONSTRUCCION DE SEDES JUDICIALES	430.000	430.000	0	0	0,0%
	AREA CAMARA TUCUMAN					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	245.000	343.000	0	0	0,0%
	FUERO PENAL ECONOMICO					
	1 REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	420.000	524.586	0	0	0,0%
	PRESIDENCIA DE LA NACION	357.649.965	351.002.573	92.350.708	90.940.212	25,9%
	ADMINISTRACION CENTRAL	69.681.325	55.462.092	6.878.490	5.469.231	9,9%
	SECRETARIA GENERAL	186.000	186.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	186.000	186.000	0	0	0,0%
	1 REMODELACION CASA DE GOBIERNO	62.000	62.000	0	0	0,0%
	2 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO EN QUINTA DE OLIVOS	124.000	124.000	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE	425.460	425.460	0	0	0,0%
	FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION	295.000	295.000	0	0	0,0%
	1 CONSTRUCCION GIMNASIO Y PLAYON POLIDEPORTIVO CENARD	295.000	295.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	130.460	130.460	0	0	0,0%
	1 MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL CENARD	130.460	130.460	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR	2.433.865	2.008.834	692.248	344.519	17,2%
	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES	1.448.000	1.022.969	542.638	194.909	19,1%
	12 READECUACION DE BOVEDAS, SUMINISTRO Y CAMBIO A MEDIA TENSION	0	165.000	164.670	0	0,0%
	15 REMODELACION CUERPO DE OPERACIONES FEDERALES	0	46.838	46.838	37.949	81,0%
	17 PRESERVACION Y RESTAURACION PLAYA SAENZ PEÑA DEPARTAMENTO CE	260.000	0	0	0	
	22 CONSTRUCCION DELEGACION CAMPANA	100.000	331.131	331.130	156.960	47,4%
	23 REMODELACION ARCHIVO GENERAL	480.000	480.000	0	0	0,0%
	24 REMODELACION DIRECCION GENERAL DELITOS ECONOMICOS SUP. DE IN	608.000	0	0	0	

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	ASISTENCIA MEDICA SANITARIA A LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA	330.000	330.000	0	0	0,0%
5	REMODELACION COMPLEJO CHURRUCA - VISCA REFUNCIONALIZACION PI	330.000	0	0	0	
6	REFUNCIONALIZACION DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA - CMCH	0	330.000	0	0	0,0%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA GENDARMERIA NACIONAL	655.865	655.865	149.610	149.610	22,8%
1	INFRAESTRUCTURA DE LA GENDARMERIA NACIONAL	500.000	500.000	149.610	149.610	29,9%
2	CONSTRUCCION EDIFICIO JEFATURA ESCUADRON 54 POCITOS	115.865	115.865	0	0	0,0%
3	CONSTRUCCION ESCUADRON NUCLEO JEFATURA AGRUPACION VII SALTA	40.000	40.000	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE CULTURA	600.000	550.000	26.838	10.735	2,0%
	DESARROLLO Y ACCION CULTURAL	600.000	550.000	26.838	10.735	2,0%
1	REMODELACION DE EDIFICIOS CULTURALES	500.000	450.000	26.838	10.735	2,4%
2	MONUMENTO HOLOCAUSTO JUDIO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66.036.000	52.291.798	6.159.404	5.113.977	9,8%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	1.935.000	1.557.236	0	0	0,0%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	1.935.000	1.557.236	0	0	0,0%
	RECURSOS HIDRICOS	25.743.000	21.297.228	3.317.570	2.950.080	13,9%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	15.127.000	6.932.449	668.098	341.134	4,9%
3	RED DE INFORMACION BASICA HIDRICA	0	6.633.000	2.605.798	2.605.798	39,3%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	1.000.000	250.000	0	0	0,0%
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	6.650.000	5.010.000	40.526	0	0,0%
8	PLAN DESARROLLO HIDRICO EN LA RIOJA	916.000	500.000	0	0	0,0%
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	1.500.000	1.421.779	3.148	3.148	0,2%
10	OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO TRABUNCO	50.000	50.000	0	0	0,0%
13	ACUEDUCTO TURISTICO GANADERO - DPTO. ADOLFO ALSINA	500.000	500.000	0	0	0,0%
	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	10.150.000	9.785.504	1.668.750	994.829	10,2%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	2.900.000	2.863.746	465.630	286.911	10,0%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	3.100.000	2.948.599	983.036	616.880	20,9%
6	CERIDE-OBRA COMPLEMENTARIAS	4.000.000	3.823.159	180.085	62.156	1,6%
8	BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN	150.000	150.000	40.000	28.883	19,3%
	PREVENCION SISMICA	237.000	169.063	10.913	6.897	4,1%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	237.000	169.063	10.913	6.897	4,1%
	FORMUL., PROGR., EJEC. Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS	15.088.000	10.911.506	0	0	0,0%
2	OBRAS VIALES DE CONST.CONC.Y EXPLOT. DE ACCESOS Y PUENTES	2.350.000	2.349.848	0	0	0,0%
4	AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA	5.018.000	841.658	0	0	0,0%
5	PUENTES SOBRE RUTA NACIONAL Nº 12	1.720.000	1.720.000	0	0	0,0%
6	OBRAS DEL PUENTE ZARATE - BRAZO LARGO	6.000.000	6.000.000	0	0	0,0%
	ATENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES	12.883.000	8.571.261	1.162.171	1.162.171	13,6%
1	PROYECTO DE OBRAS VIALES	3.000.000	1.145.687	536.923	536.923	46,9%
2	PROYECTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	3.000.000	1.083.256	325.248	325.248	30,0%
3	PROYECTO DE VIVIENDAS, EDIFICIOS ESCOLARES Y SANITARIOS	3.000.000	2.459.318	300.000	300.000	12,2%
4	PROYECTO OBRAS DE SANEAMIENTO AGRICOLA	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
5	PROYECTO OBRAS DE PREINVERSION	883.000	883.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	287.968.640	295.540.481	85.472.218	85.470.981	28,9%
	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	3.752.000	3.752.000	11.279	11.279	0,3%
	DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS	2.507.000	2.336.178	1.326	1.326	0,1%
1	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REACTORES FASE 1	497.000	400.200	1.326	1.326	0,3%
2	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 1	180.000	180.000	0	0	0,0%
3	CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE	250.000	250.000	0	0	0,0%
5	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 2	300.000	263.700	0	0	0,0%
6	RESIDUOS RADIOACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD	1.280.000	1.242.278	0	0	0,0%
9	RESIDUOS RADIOACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD - FASE II	0	0	0	0	
	INVESTIGACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS BA	1.245.000	1.415.822	9.952	9.952	0,7%
1	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INVEST. CAC - FASE 1	95.000	265.822	0	0	0,0%
2	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES P/INVESTIGACION CAE - ETAPA 1	390.000	390.000	9.952	9.952	2,6%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA INVESTIGACION CAB - ET	110.000	110.000	0	0	0,0%
4	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES - FASE 1	60.000	60.000	0	0	0,0%
5	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES	460.000	460.000	0	0	0,0%
7	INFRAESTRUCTURA CAE-FASE 3	130.000	130.000	0	0	0,0%
	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	417.000	384.782	30.147	30.147	7,8%
	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	417.000	384.782	30.147	30.147	7,8%
	PARQUE NACIONAL IGUAZU					
6	PARQUE NACIONAL IGUAZU	25.000	8.115	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LANIN					
9	PARQUE NACIONAL LANIN	50.000	46.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI					
15	PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI	60.000	30.000	14.481	14.481	48,3%
	PARQUE NACIONAL LOS ALERCES					
14	PARQUE NACIONAL LOS ALERCES	25.000	9.667	7.666	7.666	79,3%
	PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO					
13	PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO	50.000	50.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LAGO PUELO					
10	PARQUE NACIONAL LAGO PUELO	30.000	30.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL EL PALMAR					
22	PARQUE NACIONAL EL PALMAR	20.000	20.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL CHACO					
5	PARQUE NACIONAL CHACO	15.000	15.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO					
3	PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO	15.000	15.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LIHUEL CALEL					
8	PARQUE NACIONAL LIHUEL CALEL	3.000	3.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL TALAMPAYA					
28	PARQUE NACIONAL TALAMPAYA	30.000	30.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA					
24	PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA	3.000	3.000	0	0	0,0%
	MONUMENTO NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS					
11	MONUMENTO NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS	3.000	3.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL PERITO MORENO					
16	PARQUE NACIONAL PERITO MORENO	5.000	5.000	0	0	0,0%
	RESERVA NATURAL ESTRICTA OTAMENDI					
7	RESERVA NATURAL ESTRICTA OTAMENDI	4.000	4.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS					
25	PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS	31.000	65.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LOS CARDONES					
30	PARQUE NACIONAL LOS CARDONES	20.000	20.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL MBURUCUYA					
21	PARQUE NACIONAL MBURUCUYA	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0%
	PARQUE NACIONAL EL REY					
2	PARQUE NACIONAL EL REY	20.000	20.000	0	0	0,0%
	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	100.000	100.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DEL AGUA Y EL AMBIENTE	100.000	100.000	0	0	0,0%
1	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDIFICIO EZEIZA	100.000	100.000	0	0	0,0%
	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	283.699.640	291.303.699	85.430.792	85.429.555	29,3%
	MANTENIMIENTO	35.519.154	40.897.571	17.425.279	17.425.279	42,6%
	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	4.310.497	10.969.347	7.678.969	7.678.969	70,0%
1	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	4.310.497	10.969.347	7.678.969	7.678.969	70,0%
	MANTENIMIENTO POR CONTRATO	1.032.950	1.888.935	171.627	171.627	9,1%
1	RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	69.000	106.649	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	RUTA 40S EMPALME RN 25 - LIMITE CON SANTA CRUZ	59.450	59.450	0	0	0,0%
3	RUTA 250 EMPALME RN 3 - EMPALME RN 22	54.400	54.400	0	0	0,0%
4	RUTAS 23 Y 40S TRAMOS VARIOS	34.900	134.636	0	0	0,0%
5	RUTA 40S PAREDITAS - MALARGUE	44.800	44.800	0	0	0,0%
6	RUTAS 40N A014 TRAMOS VARIOS	39.500	39.500	32.064	32.064	81,2%
7	RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS	400.000	416.440	139.563	139.563	33,5%
8	RUTA 16 EMPALME RN 95 - EMPALME RN 9/34	81.100	525.269	0	0	0,0%
9	RUTA 34, RUTA 81 Y RUTA 86 TRAMOS VARIOS	178.000	178.000	0	0	0,0%
10	RUTA 86 Y RUTA 95 TRAMOS VARIOS	50.800	308.791	0	0	0,0%
11	RUTA 40S ZAPALA - EMPALME RN 237	21.000	21.000	0	0	0,0%
	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	17.826.128	15.698.128	2.406.067	2.406.067	15,3%
24	LA PAMPA	712.486	712.486	53.975	53.975	7,6%
25	NEUQUEN	2.796.334	2.296.334	648.744	648.744	28,3%
26	RIO NEGRO	657.000	657.000	127.101	127.101	19,3%
27	SANTA CRUZ	3.000.000	2.250.000	510.267	510.267	22,7%
28	TIERRA DEL FUEGO	1.540.000	1.540.000	341.336	341.336	22,2%
29	CATAMARCA	3.260.000	2.610.000	226.259	226.259	8,7%
30	JUJUY	903.284	903.284	93.121	93.121	10,3%
31	SALTA	1.600.000	1.600.000	60.064	60.064	3,8%
32	FORMOSA	534.803	534.803	0	0	0,0%
33	GENDARMERIA	679.788	679.788	219.652	219.652	32,3%
34	MENDOZA	573.581	573.581	0	0	0,0%
36	CHUBUT	1.568.852	1.340.852	125.548	125.548	9,4%
	SEÑALAMIENTO	5.000.000	2.500.000	0	0	0,0%
1	NOROESTE	1.000.000	500.000	0	0	0,0%
2	NOROESTE	1.000.000	500.000	0	0	0,0%
3	CENTRO	1.000.000	500.000	0	0	0,0%
4	CUYO	1.000.000	500.000	0	0	0,0%
5	PATAGONIA	1.000.000	500.000	0	0	0,0%
	OBRAS DE EMERGENCIA	7.349.579	9.841.161	7.168.616	7.168.616	72,8%
1	OBRAS DE EMERGENCIA MENORES	2.000.000	1.500.000	0	0	0,0%
2	OBRAS EN PUENTES	2.000.000	1.000.000	120.400	120.400	12,0%
3	OBRAS DE EMERGENCIA BID 795-OC/AR	3.349.579	7.341.161	7.048.216	7.048.216	96,0%
	CONSTRUCCIONES	130.974.701	135.982.730	19.635.049	19.635.049	14,4%
1	SUPERVISION DE OBRAS	0	1.371.036	371.036	371.036	27,1%
2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.328.181	328.181	328.181	24,7%
3	DERECHOS DE VIAS Y YACIMIENTOS	4.560.000	3.060.000	0	0	0,0%
4	CERTIFICACION FINAL DE OBRAS	0	1.179.341	1.149.123	1.149.123	97,4%
	CORREDORES VIALES I	23.321.759	28.721.241	14.345.798	14.345.798	49,9%
1	UNIDAD COORDINADORA BID - BEI	0	33.355	33.355	33.355	100,0%
2	RUTA 231 LAGO ESPEJO - ADUANA	482.040	482.040	0	0	0,0%
3	RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE	3.600.000	4.182.500	2.238.725	2.238.725	53,5%
4	RUTA 9 UGCHARA - PUESTO DEL MARQUES	862.049	1.036.798	768.838	768.838	74,2%
5	RUTA 9 PUESTO DEL MARQUES - LA QUIACA	3.631.719	4.282.127	2.547.297	2.547.297	59,5%
6	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)	4.626.000	5.576.220	3.188.897	3.188.897	57,2%
7	RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS	4.874.000	5.490.305	2.629.407	2.629.407	47,9%
8	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)	3.700.000	4.190.001	1.214.169	1.214.169	29,0%
9	EMP. R.N. 117 - GUAVIRAVI	500.000	1.822.717	1.722.715	1.722.715	94,5%
10	RUTA 9 ITURBE - ESQUINAS BLANCAS	247.862	297.435	0	0	0,0%
11	RUTA 9 ESQUINAS BLANCAS - UGCHARA	303.076	363.691	0	0	0,0%
12	SUPERVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	370.036	2.396	2.396	0,6%
13	RUTA 34-GARMENDIA-ANTILLA	495.013	594.016	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS	68.879.116	61.130.214	1.543.567	1.543.567	2,5%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	3.000.000	3.000.000	404.791	404.791	13,5%
2	RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE	0	1.986.682	638.776	638.776	32,2%
3	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)	1.500.000	1.500.000	0	0	0,0%
4	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II	3.400.000	3.149.734	0	0	0,0%
5	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)	6.343.000	1.050.000	0	0	0,0%
6	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)	100.000	100.000	0	0	0,0%
7	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II	100.000	100.000	0	0	0,0%
8	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)	4.994.236	1.985.800	0	0	0,0%
9	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III	4.913.752	1.063.337	0	0	0,0%
11	RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	50,0%
12	RUTA 76 PUNTA JAGUE - PUNTA DEL AGUA	500.000	500.000	0	0	0,0%
13	ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	4.000.000	6.000.000	0	0	0,0%
14	RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR	3.044.030	3.589.910	0	0	0,0%
15	RUTA INTERNACIONAL POR PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY	30.000.000	30.000.000	0	0	0,0%
17	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION I	113.446	214.099	0	0	0,0%
18	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION II	550.652	550.652	0	0	0,0%
21	RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I	5.220.000	5.220.000	0	0	0,0%
23	EMPALME R.N. 9/34 - ACCESO CIUDAD DE SALTA	100.000	120.000	0	0	0,0%
	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS	14.138.076	16.847.834	1.618.526	1.618.526	9,6%
1	REHABILITACIONES MENORES	2.000.000	2.367.438	367.401	367.401	15,5%
3	RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237	6.814.000	8.517.191	543.954	543.954	6,4%
4	RUTA 40N LIMITE CON SAN JUAN - VILLA UNION	542.420	551.654	9.233	9.233	1,7%
10	PASO POR SAN FRANCISCO	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
11	RUTA 40 S BAJADA DEL AGRIO CHOS MALAL	68.940	215.331	97.115	97.115	45,1%
12	RUTA 40 S ZAPALA PICUN - LEUFU	134.048	134.048	29.898	29.898	22,3%
15	RUTA 79 LA ANTIGUA - EMPALME RUTA 60	774.770	774.770	455.235	455.235	58,8%
16	RUTA 79 EMPALME 141 - CATUNA	358.341	358.341	115.691	115.691	32,3%
17	RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION I)	4.314	4.314	0	0	0,0%
22	RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
23	RUTA 234	183.085	636.867	0	0	0,0%
24	EMPALME 152 CASA DE PIEDRA	49.366	76.644	0	0	0,0%
26	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION I	484.839	487.283	0	0	0,0%
27	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION II	108.697	108.697	0	0	0,0%
28	EMPALME RUTA 81 - GENERAL GUEMES SECCION I	416.561	416.561	0	0	0,0%
33	MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN SECCION II	98.695	98.695	0	0	0,0%
37	CIRCUNVALACION SANTIAGO DEL ESTERO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)	20.075.750	22.344.883	278.818	278.818	1,2%
1	RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA-LIMITE CON PARAGUAY	10.074.108	11.231.946	278.818	278.818	2,5%
2	COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5	10.001.642	11.112.937	0	0	0,0%
	SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO	117.205.785	114.423.398	48.370.463	48.369.226	42,3%
1	SUPERVISION DE CONTRATOS Y ASISTENCIA TECNICA	0	500.000	90.000	88.763	17,8%
2	UNIDAD COORDINADORA BIRF	0	79.154	79.153	79.153	100,0%
	CREMA I (PRESTAMO 4295)	100.880.363	102.654.734	47.231.329	47.231.329	46,0%
1	MALLA 101 A	879.459	879.459	565.309	565.309	64,3%
2	MALLA101 B	956.398	956.398	690.962	690.962	72,2%
3	MALLA 104	957.096	957.096	568.251	568.251	59,4%
4	MALLA 207/304	843.655	843.655	689.986	689.986	81,8%
6	MALLA 401 A	1.105.270	1.105.270	703.354	703.354	63,6%
7	MALLA 401 B	966.180	966.180	625.070	625.070	64,7%
8	MALLA 403	1.348.968	1.348.968	822.871	822.871	61,0%
9	MALLA 404	938.354	938.354	686.876	686.876	73,2%
10	MALLA 405 A	1.310.346	1.310.346	816.778	816.778	62,3%
11	MALLA 405 B	1.010.336	1.010.336	776.294	776.294	76,8%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
12	MALLA 501	2.266.918	2.266.918	757.317	757.317	33,4%
13	MALLA 502	1.481.583	1.481.583	752.073	752.073	50,8%
14	MALLA 507	2.105.688	2.105.688	976.147	976.147	46,4%
15	MALLA 508	6.291.852	6.291.852	0	0	0,0%
16	MALLA 503	1.015.151	1.015.151	674.879	674.879	66,5%
17	MALLA 504	816.485	1.647.133	1.492.500	1.492.500	90,6%
19	MALLA 406	1.477.500	1.477.500	861.875	861.875	58,3%
21	MALLA 302	1.369.163	1.369.163	766.732	766.732	56,0%
22	MALLA 303	1.057.481	1.057.481	592.521	592.521	56,0%
23	MALLA 308	1.634.678	1.634.678	752.950	752.950	46,1%
24	MALLA 309	1.794.273	1.794.273	960.972	960.972	53,6%
25	MALLA 107 A	1.445.583	1.445.583	481.580	481.580	33,3%
26	MALLA 105	1.585.241	1.585.241	1.045.502	1.045.502	66,0%
28	MALLA 512 A	4.169.163	5.112.886	3.646.196	3.646.196	71,3%
29	MALLA 206	1.189.906	1.189.906	767.681	767.681	64,5%
30	MALLA 310	1.317.600	1.317.600	658.800	658.800	50,0%
31	MALLA 209 A	2.710.750	2.710.750	1.236.888	1.236.888	45,6%
32	MALLA 113	2.286.375	2.286.375	889.146	889.146	38,9%
33	MALLA 102 A	2.948.232	2.948.232	1.661.595	1.661.595	56,4%
34	MALLA 505	1.422.986	1.422.986	837.755	837.755	58,9%
35	MALLA 114	3.373.120	3.373.120	1.319.555	1.319.555	39,1%
36	MALLA 307	1.923.616	1.923.616	1.079.424	1.079.424	56,1%
37	MALLA 305	1.486.393	1.486.393	777.054	777.054	52,3%
38	MALLA 204	3.360.278	3.360.278	1.141.895	1.141.895	34,0%
39	MALLA 301	1.282.462	1.282.462	810.518	810.518	63,2%
40	MALLA 115	990.933	990.933	699.742	699.742	70,6%
41	MALLA 211	1.771.125	1.771.125	624.641	624.641	35,3%
43	MALLA 312	1.351.609	1.351.609	712.441	712.441	52,7%
44	MALLA 510	1.288.199	1.288.199	519.969	519.969	40,4%
45	MALLA 210	1.531.932	1.531.932	828.214	828.214	54,1%
46	MALLA 506	2.016.308	2.016.308	778.998	778.998	38,6%
47	MALLA 208	2.597.295	2.597.295	786.708	786.708	30,3%
48	MALLA 103	1.362.085	1.362.085	710.594	710.594	52,2%
50	MALLA 108 A	1.319.084	1.319.084	887.258	887.258	67,3%
51	MALLA 106	1.202.945	1.202.945	508.536	508.536	42,3%
52	MALLA 109	1.628.838	1.628.838	797.333	797.333	49,0%
53	MALLA 402 A	1.332.631	1.332.631	637.860	637.860	47,9%
54	MALLA 111	1.499.801	1.499.801	662.850	662.850	44,2%
55	MALLA 201 A	1.445.468	1.445.468	639.016	639.016	44,2%
57	MALLA 311	1.649.044	1.649.044	681.352	681.352	41,3%
60	MALLA 108 B	1.077.375	1.077.375	523.770	523.770	48,6%
61	MALLA 107 B	1.073.257	1.073.257	598.676	598.676	55,8%
62	MALLA 201 B	3.150.167	3.150.167	655.895	655.895	20,8%
63	MALLA 102 B	2.045.225	2.045.225	836.082	836.082	40,9%
64	MALLA 209 B	3.734.652	3.734.652	1.050.694	1.050.694	28,1%
65	MALLA 512 B	1.430.491	1.430.491	581.022	581.022	40,6%
66	MALLA 120	1.871.043	1.871.043	622.369	622.369	33,3%
67	MALLA 402 B	1.382.317	1.382.317	0	0	0,0%
	CREMA II (PRESTAMO 4295)	16.325.422	11.189.510	969.981	969.981	8,7%
18	MALLA 509	100.000	60.000	0	0	0,0%
66	MALLA 306	100.000	500.000	0	0	0,0%
67	MALLA 407	2.427.422	2.427.422	0	0	0,0%
71	MALLA 202A RUTA A008-11	100.000	60.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
72	MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)	100.000	60.000	0	0	0,0%
79	MALLA 408B RUTA 38-60	100.000	60.000	0	0	0,0%
81	MALLA 409 A	6.117.000	3.517.000	455.402	455.402	12,9%
93	MALLA 314	6.881.000	4.265.088	514.579	514.579	12,1%
94	MALLA 215 RUTA 33	100.000	60.000	0	0	0,0%
95	MALLA 216 RUTA 33	100.000	60.000	0	0	0,0%
98	MALLA 216 B RUTA 33	100.000	60.000	0	0	0,0%
99	MALLA 513 B RUTA 18-12-131	100.000	60.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DEL INTERIOR	460.000	460.000	0	0	0,0%
	ADMINISTRACION CENTRAL	250.000	250.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	250.000	250.000	0	0	0,0%
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO	250.000	250.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	210.000	210.000	0	0	0,0%
	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	210.000	210.000	0	0	0,0%
	CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN E	210.000	210.000	0	0	0,0%
4	MEJORAMIENTO EDIFICIO DEL PREDIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DI	210.000	210.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC. Y CULTO	13.896.000	13.236.000	1.444.231	1.433.219	10,8%
	ADMINISTRACION CENTRAL	1.730.000	1.730.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	1.730.000	1.730.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO CANCELLERIA	490.000	490.000	0	0	0,0%
2	REMODELACION DE EDIFICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000	0	0	0,0%
3	CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION DE OTRAS EMBAJADAS	640.000	640.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12.166.000	11.506.000	1.444.231	1.433.219	12,5%
	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	12.166.000	11.506.000	1.444.231	1.433.219	12,5%
	GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS	11.926.000	11.226.000	1.443.171	1.432.159	12,8%
1	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE	1.770.000	1.770.000	643.050	643.050	36,3%
2	MISIONES SATELITALES	10.136.000	9.436.000	800.120	789.109	8,4%
3	REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE	20.000	20.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO	230.000	270.000	1.060	1.060	0,4%
1	CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIAN	230.000	270.000	1.060	1.060	0,4%
	RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	10.000	10.000	0	0	0,0%
1	RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	10.000	10.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	300.000	300.000	66.418	66.418	22,1%
	ADMINISTRACION CENTRAL	300.000	300.000	66.418	66.418	22,1%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (GASTOS PROPIOS)	300.000	300.000	66.418	66.418	22,1%
	ACTIVIDADES CENTRALES	300.000	300.000	66.418	66.418	22,1%
2	REPARACIONES VARIAS Y EQUIPAMIENTO DIVERSAS DEPENDENCIAS	300.000	300.000	66.418	66.418	22,1%
	MINISTERIO DE DEFENSA	1.123.250	3.383.250	388.254	329.511	9,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	956.000	1.446.000	298.742	240.000	16,6%
	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	956.000	1.446.000	298.742	240.000	16,6%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	956.000	1.446.000	298.742	240.000	16,6%
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MILITARES	616.000	306.000	0	0	0,0%
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE SERVICIO	0	800.000	298.742	240.000	30,0%
29	CONSTRUCCION PLANTA EFLUENTES CLOCALES - CONCEPCION DEL URU	340.000	340.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	167.250	1.937.250	89.511	89.511	4,6%
	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	167.250	1.937.250	89.511	89.511	4,6%
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA NACIONAL	167.250	1.937.250	89.511	89.511	4,6%
1	PLAN TECNICO DE CAMPAÑA Y GABINETE	167.250	167.250	89.511	89.511	53,5%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA	0	1.770.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	2.788.000	2.788.000	260.323	216.542	7,8%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2.788.000	2.788.000	260.323	216.542	7,8%
	COMISION NACIONAL DE VALORES	73.000	73.000	4.188	4.188	5,7%
	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA OFERTA PUBLICA	73.000	73.000	4.188	4.188	5,7%
1	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES	0	0	0	0	
2	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES - ETAPA II	73.000	73.000	4.188	4.188	5,7%
	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	2.715.000	2.715.000	256.135	212.354	7,8%
	CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	2.715.000	2.715.000	256.135	212.354	7,8%
1	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PI	814.000	814.000	0	0	0,0%
2	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AER	550.000	550.000	0	0	0,0%
3	ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS	920.000	920.000	0	0	0,0%
4	RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMA	431.000	431.000	256.135	212.354	49,3%
	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	1.836.370	1.836.370	473.726	473.639	25,8%
	ADMINISTRACION CENTRAL	82.805	82.805	0	0	0,0%
	FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-MINERA	82.805	82.805	0	0	0,0%
2	CONSTRUCCION HUELLAS MINERAS	82.805	82.805	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.753.565	1.753.565	473.726	473.639	27,0%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	70.368	70.368	120	120	0,2%
	INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACION TECNOLOGICA	20.264	20.264	120	120	0,6%
	INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACION TECNOLOGICA ENCIENTIA	20.264	20.264	120	120	0,6%
3	PARQUES DE INNOVACION TECNOLOGICA	20.264	20.264	120	120	0,6%
	INVESTIGACION APLICADA, INNOVACIONES Y TRANSFERENCIA DE TEC	50.104	50.104	0	0	0,0%
	INVESTIGACION APLICADA, INNOVACIONES Y TRANSFERENCIA DE TEC	50.104	50.104	0	0	0,0%
3	COORDINACION PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO	50.104	50.104	0	0	0,0%
	INSTITUO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	103.100	103.100	0	0	0,0%
	CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA	103.100	103.100	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y MEJORAS DE DELEGACIONES Y LABORATORIOS	30.000	30.000	0	0	0,0%
2	ADECUACION DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL ORGANISMO	4.600	4.600	0	0	0,0%
3	EQUIPAMIENTO ANALITICO	68.500	68.500	0	0	0,0%
	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	1.580.097	1.580.097	473.606	473.519	30,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	250.000	250.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE DEL SEGEMAR	200.000	200.000	0	0	0,0%
2	AMPLIACION Y REFACCION DELEGACIONES DEL INTERIOR DEL PAIS	50.000	50.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA MINERA	201.547	201.547	100.816	100.816	50,0%
1	IDENTIFICACION Y TIPIFICACION DE MINERALES INDUSTRIALES	201.547	201.547	100.816	100.816	50,0%
	PRODUCCION DE INFORMACION GEOLOGICA DE BASE	1.128.550	1.128.550	372.790	372.703	33,0%
1	RELEVAMIENTOS GEOLOGICOS AEREOS Y TRADICIONALES	1.128.550	1.128.550	372.790	372.703	33,0%
	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	0	2.631.160	2.631.143	2.631.143	100,0%
	ADMINISTRACION CENTRAL	0	2.631.160	2.631.143	2.631.143	100,0%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	0	377.520	377.520	377.520	100,0%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	0	377.520	377.520	377.520	100,0%
	RECURSOS HIDRICOS	0	1.644.721	1.644.717	1.644.717	100,0%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	0	155.166	155.165	155.165	100,0%
3	RED BASICA DE INFORMACION HIDRICA	0	1.364.562	1.364.561	1.364.561	100,0%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	0	7.500	7.500	7.500	100,0%
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	0	22.046	22.046	22.046	100,0%
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	0	95.447	95.446	95.446	100,0%
	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	0	447.553	447.551	447.551	100,0%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	0	119.311	119.310	119.310	100,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/06/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	0	151.401	151.400	151.400	100,0%
6	CERIDE-OBRAS COMPLEMENTARIAS	0	176.841	176.841	176.841	100,0%
	PREVENCION SISMICA	0	36.653	36.643	36.643	100,0%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	0	36.653	36.643	36.643	100,0%
	FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS	0	124.713	124.712	124.712	100,0%
2	OBRAS VIALES DE CONSTRUCCIONES, CONCECIONES Y EXPLOTACIONES	0	124.713	124.712	124.712	100,0%
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		4.551.989	4.551.989	136.175	122.381	2,7%
	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.551.989	4.551.989	136.175	122.381	2,7%
	ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	4.551.989	4.551.989	136.175	122.381	2,7%
	ACTIVIDADES CENTRALES	4.551.989	4.551.989	136.175	122.381	2,7%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL (UDAI)	2.454.745	2.454.745	7.996	7.996	0,3%
2	UNIDADES DE ATENCION TELEFONICAS	200.000	200.000	13.794	0	0,0%
3	RED INFORMATICA	1.875.834	1.875.834	114.385	114.385	6,1%
4	MEDICION DE COLAS EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL	21.410	21.410	0	0	0,0%
MINISTERIO DE SALUD		5.200.000	3.689.852	53.276	53.276	1,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	0	59.852	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	0	59.852	0	0	0,0%
1	REFUNCIONALIZAC. EDILICIA SEDE CENTRAL Y ZONAS PERIF.	0	59.852	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5.200.000	3.630.000	53.276	53.276	1,5%
	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL CENARESO	500.000	0	0	0	
	ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION	500.000	0	0	0	
1	REFACCION DEL EDIFICIO CENARESO	500.000	0	0	0	
	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	3.065.000	1.995.000	53.276	53.276	2,7%
	ATENCION A ENFERMOS	3.065.000	1.995.000	53.276	53.276	2,7%
4	RECUPERACION INFRAESTRUCTURA	1.510.000	0	0	0	
5	CONSTRUCCION ESTERILIZACION	400.000	0	0	0	
6	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PABELLONES	1.155.000	1.250.000	53.276	53.276	4,3%
7	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL	0	495.000	0	0	0,0%
8	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO PABELLONES ETAPA II	0	250.000	0	0	0,0%
	ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	260.000	260.000	0	0	0,0%
	GARANTIA DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y MATERIAL BI	260.000	260.000	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y REPARACION INTEGRAL DEL BIOTERIO - INAME	200.000	200.000	0	0	0,0%
2	MEJORAMIENTO EDIFICIO ANMAT CENTRAL E INSTITUTOS	60.000	60.000	0	0	0,0%
	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN (ANLIS)	1.375.000	1.375.000	0	0	0,0%
	PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD	1.375.000	1.375.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA Y PLAN	265.000	265.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS					
1	PLANTA DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS	300.000	300.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIA					
1	ADECUACION DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y VIROLOGIA	300.000	300.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION, DESARROLLO.Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS. PR					
4	CONSTRUCCION SALA REFRIGERANTE	350.000	350.000	0	0	0,0%
	CAPACITACION Y SERVICIOS EPIDEMIOLOGICOS Y DE INFECCIONES IN					
1	MEJORAMIENTO EDILICIO INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA JU	60.000	60.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONA					
1	REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO	100.000	100.000	0	0	0,0%
Total Inversión Real en Proyectos		393.346.572	388.644.192	98.070.684	96.385.048	24,8%