

**CUADRO C**  
**ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2002**

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)						
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/09/2002 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fis.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Fisico 30/09/2002	
<b>PRESIDENCIA DE LA NACION</b>										
<b>RECURSOS HIDRICOS</b>										
<i>Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal</i>										
<i>Aliviador Cildañez(*)</i>	1.945.020	996.793	51,2	13,08	11,07	0,00	0,0	0,00	35,00	
<i>Aliviador Homberg-Villa Martelli (*)</i>	1.163.595	200.229	17,2	20,20	18,73	0,00	0,0	0,00	70,00	
<b>EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA</b>										
<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>										
	2.983.057	436.369	14,6	2,90	2,47	0,31	12,6	0,86	35,31	
<i>Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales</i>										
	3.100.000	827.453	26,7	7,75	7,36	1,76	23,9	0,90	28,76	
<b><u>DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD</u></b>										
<i>Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén</i>										
	4.182.500	2.676.450	64,0	54,47	63,28	14,77	23,3	0,36	52,22	
<i>Malla 210 Córdoba</i>										
	2.027.184	1.845.699	91,0	10,87	10,78	7,05	65,4	0,72	90,03	
<i>Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut</i>										
	3.482.785	3.123.176	89,7	21,63	21,63	12,59	58,2	0,65	96,56	
<i>Malla 209B-Santa Fe</i>										
	3.542.958	2.773.034	78,3	25,20	25,20	10,10	40,1	0,51	87,44	
<i>Malla 114-Río Negro</i>										
	3.529.627	2.754.723	78,0	37,80	37,80	13,80	36,5	0,47	86,20	
<i>Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy</i>										
	30.000.000	0	0,0	33,00	33,00	3,06	9,3		55,93	
<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO</b>										
<b><u>COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES</u></b>										
<b>GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS</b>										
<i>Infraestructura Terrestre</i>										
	2.714.000	2.495.405	91,9	3,50	6,43	5,97	92,8	1,01	33,47	
<i>Misiones Satelitales</i>										
	7.347.000	2.826.886	38,5	7,17	6,48	4,14	63,9	1,66	36,81	
<i>Remodelación de la Sede Central de la CNAE</i>										
	20.000	0	0,0	2,74	2,74	0,00	0,0		63,32	
<b>INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO</b>										
<i>Contrucción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas</i>										
	270.000	38.268	14,2	0,56	0,66	0,04	6,1	0,43	1,45	
<b>RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN</b>										
<i>Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen</i>										
	10.000	0		0,10	0,10	0,00	0,0		0,00	

**CUADRO C**  
**ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2002**

Denominación	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO (I) (en porcentaje sobre el total)					
	Crédito Vigente (1)	Devengado (2)	% de ejec. (3)	Programación Anual	Programación vigente (4)	Ejecución 30/09/2002 (5)	% de ejec.(sobre Prog. vigente.) (6)=(5/4*100)	Rel.Fís.financ. (7)=6/3	% de Ejec. Acum.Físico 30/09/2002
<b>MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL</b>									
<u>ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN</u>									
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD									
<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica</i>	275.000	0		5,30	5,30	0,00	0,0		4,00
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS									
<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	162.000	0	0,0	4,61	4,61	0,00	0,0		1,00
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS									
<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	113.000	0	0,0	7,41	7,40	0,00	0,0		14,37
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS									
<i>Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas</i>	350.000	0	0,0	3,72	3,72	0,00	0,0		32,28
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL									
<i>Refuncionalización del Edificio</i>	100.000	0		8,20	8,20	0,00	0,0		0,00

(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.

El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.

(\*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal