

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	PODER JUDICIAL DE LA NACION	5.540.998	4.764.998	266.431	126.732	2,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	5.540.998	4.764.998	266.431	126.732	2,7%
	JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA	2.433.998	1.657.998	8.927	8.927	0,5%
1	REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA	1.287.395	589.395	8.927	8.927	1,5%
2	REFACCIONES EN SEDES PERICIALES	455.576	525.576	0	0	0,0%
3	REFACCIONES VARIAS	691.027	543.027	0	0	0,0%
	JUSTICIA DE CASACION PENAL	0	21.329	21.329	20.908	98,0%
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	0	21.329	21.329	20.908	98,0%
	JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL	890.000	1.285.093	181.207	41.929	3,3%
	FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	450.000	450.000	0	0	0,0%
	FUERO CIVIL					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	120.000	95.702	0	0	0,0%
	FUERO COMERCIAL					
1	AMPLIACION Y REMODELACION DE SEDE JUDICIAL	320.000	320.000	181.207	41.929	13,1%
	JUSTICIA PENAL ORAL ORDINARIA					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	0	419.391	0	0	0,0%
	JUSTICIA FEDERAL	2.217.000	1.800.578	54.969	54.969	3,1%
	FUERO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	972.000	139.967	0	0	0,0%
	AREA CAMARA DE LA PLATA					
1	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SEDES JUDICIALES	0	54.969	54.969	54.969	100,0%
	AREA CAMARA MENDOZA					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	150.000	308.056	0	0	0,0%
	AREA CAMARA GENERAL ROCA					
1	CONSTRUCCION DE SEDES JUDICIALES	430.000	430.000	0	0	0,0%
	AREA CAMARA TUCUMAN					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDES JUDICIALES	245.000	343.000	0	0	0,0%
	FUERO PENAL ECONOMICO					
1	REMODELACION Y ADECUACION DE SEDE JUDICIAL	420.000	524.586	0	0	0,0%
	PRESIDENCIA DE LA NACION	355.216.100	332.636.599	170.890.687	168.609.740	50,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	67.247.460	37.666.718	12.045.533	9.821.469	26,1%
	SECRETARIA GENERAL	186.000	62.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	186.000	62.000	0	0	0,0%
1	REMODELACION CASA DE GOBIERNO	62.000	62.000	0	0	0,0%
2	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO EN QUINTA DE OLIVOS	124.000	0	0	0	
	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE	425.460	425.460	0	0	0,0%
	FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACION	295.000	295.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION GIMNASIO Y PLAYON POLIDEPORTIVO CENARD	295.000	295.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	130.460	130.460	0	0	0,0%
1	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL CENARD	130.460	130.460	0	0	0,0%
	SECRETARIA DE CULTURA	600.000	431.860	26.838	26.838	6,2%
	DESARROLLO Y ACCION CULTURAL	600.000	431.860	26.838	26.838	6,2%
1	REMODELACION DE EDIFICIOS CULTURALES	500.000	331.860	26.838	26.838	8,1%
2	MONUMENTO HOLOCAUSTO JUDIO	100.000	100.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66.036.000	36.747.398	12.018.695	9.794.631	26,7%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	1.935.000	2.057.236	110.100	110.100	5,4%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	1.935.000	2.057.236	110.100	110.100	5,4%
	RECURSOS HIDRICOS	25.743.000	14.297.228	5.818.898	5.468.852	38,3%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	15.127.000	2.952.449	1.391.806	1.041.860	35,3%
3	RED DE INFORMACION BASICA HIDRICA	0	5.713.000	4.343.096	4.342.996	76,0%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	1.000.000	0	0	0	
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	6.650.000	5.010.000	40.526	40.526	0,8%
8	PLAN DESARROLLO HIDRICO EN LA RIOJA	916.000	250.000	38.748	38.748	15,5%
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	1.500.000	371.779	4.722	4.722	1,3%
10	OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO TRABUNCO	50.000	0	0	0	
13	ACUEDUCTO TURISTICO GANADERO - DPTO. ADOLFO ALSINA	500.000	0	0	0	
	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	10.150.000	9.785.504	3.473.140	1.599.760	16,3%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	2.900.000	2.863.746	606.956	317.059	11,1%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	3.100.000	2.948.599	1.161.344	676.053	22,9%
6	CERIDE-OBRA COMPLEMENTARIAS	4.000.000	3.823.159	1.664.840	577.765	15,1%
8	BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN	150.000	150.000	40.000	28.883	19,3%
	PREVENCION SISMICA	237.000	169.063	16.060	15.423	9,1%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	237.000	169.063	16.060	15.423	9,1%
	FORMUL., PROGR., EJEC. Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS	15.088.000	2.867.106	0	0	0,0%
2	OBRAS VIALES DE CONST.CONC.Y EXPLOT. DE ACCESOS Y PUENTES	2.350.000	267.106	0	0	0,0%
4	AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA	5.018.000	0	0	0	
5	PUENTES SOBRE RUTA NACIONAL Nº 12	1.720.000	400.000	0	0	0,0%
6	OBRAS DEL PUENTE ZARATE - BRAZO LARGO	6.000.000	2.200.000	0	0	0,0%
	ATENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES	12.883.000	7.571.261	2.600.497	2.600.497	34,3%
1	PROYECTO DE OBRAS VIALES	3.000.000	1.145.687	1.636.923	1.636.923	142,9%
2	PROYECTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	3.000.000	1.083.256	325.248	325.248	30,0%
3	PROYECTO DE VIVIENDAS, EDIFICIOS ESCOLARES Y SANITARIOS	3.000.000	2.459.318	300.000	300.000	12,2%
4	PROYECTO OBRAS DE SANEAMIENTO AGRICOLA	3.000.000	2.000.000	338.326	338.326	16,9%
5	PROYECTO OBRAS DE PREINVERSION	883.000	883.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	287.968.640	294.969.881	158.845.154	158.788.271	53,8%
	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	3.752.000	3.831.000	197.485	178.925	4,7%
	DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS	2.507.000	2.415.178	86.515	67.955	2,8%
1	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REACTORES FASE 1	497.000	400.200	1.776	1.776	0,4%
2	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 1	180.000	180.000	23.610	5.050	2,8%
3	CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE	250.000	250.000	976	976	0,4%
5	INSTALACION PARA APLICACIONES MEDICAS DE LA RADIACION-FASE 2	300.000	263.700	7.312	7.312	2,8%
6	RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD	1.280.000	1.242.278	7.840	7.840	0,6%
9	RESIDUOS RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD - FASE II	0	79.000	45.000	45.000	57,0%
	INVESTIGACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS BA	1.245.000	1.415.822	110.970	110.970	7,8%
1	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INVEST. CAC - FASE 1	95.000	265.822	70.821	70.821	26,6%
2	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES P/INVESTIGACION CAE - ETAPA 1	390.000	390.000	10.192	10.192	2,6%
3	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA INVESTIGACION CAB - ET	110.000	110.000	0	0	0,0%
4	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES - FASE 1	60.000	60.000	0	0	0,0%
5	INFRAESTRUCTURA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES	460.000	460.000	0	0	0,0%
7	INFRAESTRUCTURA CAE-FASE 3	130.000	130.000	29.956	29.956	23,0%
	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	417.000	435.182	199.809	198.219	45,5%
	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	417.000	435.182	199.809	198.219	45,5%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	PARQUE NACIONAL IGUAZU					
6	PARQUE NACIONAL IGUAZU	25.000	8.115	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LANIN					
9	PARQUE NACIONAL LANIN	50.000	46.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI					
15	PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI	60.000	70.000	53.999	53.999	77,1%
	PARQUE NACIONAL LOS ALERCES					
14	PARQUE NACIONAL LOS ALERCES	25.000	20.067	20.028	20.028	99,8%
	PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO					
13	PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO	50.000	50.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LAGO PUELO					
10	PARQUE NACIONAL LAGO PUELO	30.000	30.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL EL PALMAR					
22	PARQUE NACIONAL EL PALMAR	20.000	20.000	18.638	17.532	87,7%
	PARQUE NACIONAL CHACO					
5	PARQUE NACIONAL CHACO	15.000	15.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO					
3	PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO	15.000	15.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL LIHUEL CALEL					
8	PARQUE NACIONAL LIHUEL CALEL	3.000	3.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL TALAMPAYA					
28	PARQUE NACIONAL TALAMPAYA	30.000	30.000	19.925	19.925	66,4%
	PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA					
24	PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA	3.000	3.000	0	0	0,0%
	MONUMENTO NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS					
11	MONUMENTO NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS	3.000	3.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL PERITO MORENO					
16	PARQUE NACIONAL PERITO MORENO	5.000	5.000	0	0	0,0%
	RESERVA NATURAL ESTRICTA OTAMENDI					
7	RESERVA NATURAL ESTRICTA OTAMENDI	4.000	4.000	0	0	0,0%
	PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS					
25	PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS	31.000	65.000	59.219	59.219	91,1%
	PARQUE NACIONAL LOS CARDONES					
30	PARQUE NACIONAL LOS CARDONES	20.000	20.000	20.000	19.516	97,6%
	PARQUE NACIONAL MBURUCUYA					
21	PARQUE NACIONAL MBURUCUYA	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0%
	PARQUE NACIONAL EL REY					
2	PARQUE NACIONAL EL REY	20.000	20.000	0	0	0,0%
	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	100.000	100.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DEL AGUA Y EL AMBIENTE	100.000	100.000	0	0	0,0%
1	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDIFICIO EZEIZA	100.000	100.000	0	0	0,0%
	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	0	0	0	0	
	REGULACION DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES	0	0	0	0	
1	INSTALACION DE UN ESPECTROMETRO DE MASAS CON ACELERADOR	0	0	0	0	
	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	283.699.640	290.603.699	158.447.860	158.411.127	54,5%
	MANTENIMIENTO	35.519.154	42.269.318	29.017.102	28.988.532	68,6%
	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	4.310.497	12.769.347	11.357.546	11.357.546	88,9%
1	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION	4.310.497	12.769.347	11.357.546	11.357.546	88,9%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	MANTENIMIENTO POR CONTRATO	1.032.950	2.782.895	2.525.116	2.525.116	90,7%
1	RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT	69.000	347.579	347.578	347.578	100,0%
2	RUTA 40S EMPALME RN 25 - LIMITE CON SANTA CRUZ	59.450	222.245	222.244	222.244	100,0%
3	RUTA 250 EMPALME RN 3 - EMPALME RN 22	54.400	54.400	0	0	0,0%
4	RUTAS 23 Y 40S TRAMOS VARIOS	34.900	134.636	52.362	52.362	38,9%
5	RUTA 40S PAREditas - MALARGUE	44.800	44.800	0	0	0,0%
6	RUTAS 40N A014 TRAMOS VARIOS	39.500	57.825	57.824	57.824	100,0%
7	RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS	400.000	416.440	416.439	416.439	100,0%
8	RUTA 16 EMPALME RN 95 - EMPALME RN 9/34	81.100	545.632	545.631	545.631	100,0%
9	RUTA 34, RUTA 81 Y RUTA 86 TRAMOS VARIOS	178.000	567.107	567.106	567.106	100,0%
10	RUTA 86 Y RUTA 95 TRAMOS VARIOS	50.800	371.231	315.931	315.931	85,1%
11	RUTA 40S ZAPALA - EMPALME RN 237	21.000	21.000	0	0	0,0%
	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	17.826.128	13.536.971	6.032.480	6.003.910	44,4%
24	LA PAMPA	712.486	712.486	234.086	234.086	32,9%
25	NEUQUEN	2.796.334	2.096.334	1.253.332	1.253.332	59,8%
26	RIO NEGRO	657.000	993.443	678.260	678.260	68,3%
27	SANTA CRUZ	3.000.000	2.000.000	1.414.407	1.414.407	70,7%
28	TIERRA DEL FUEGO	1.540.000	1.280.000	491.087	491.087	38,4%
29	CATAMARCA	3.260.000	1.622.400	713.201	713.201	44,0%
30	JUJUY	903.284	903.284	404.914	376.344	41,7%
31	SALTA	1.600.000	1.200.000	360.649	360.649	30,1%
32	FORMOSA	534.803	534.803	66.680	66.680	12,5%
33	GENDARMERIA	679.788	679.788	219.652	219.652	32,3%
34	MENDOZA	573.581	573.581	0	0	0,0%
36	CHUBUT	1.568.852	940.852	196.212	196.212	20,9%
	SEÑALAMIENTO	5.000.000	305.353	141.672	141.672	46,4%
1	NOROESTE	1.000.000	5.000	0	0	0,0%
2	NOROESTE	1.000.000	5.000	0	0	0,0%
3	CENTRO	1.000.000	5.000	0	0	0,0%
4	CUYO	1.000.000	5.000	0	0	0,0%
5	PATAGONIA	1.000.000	285.353	141.672	141.672	49,6%
	OBRAS DE EMERGENCIA	7.349.579	12.874.752	8.960.288	8.960.288	69,6%
1	OBRAS DE EMERGENCIA MENORES	2.000.000	1.200.000	0	0	0,0%
2	OBRAS EN PUENTES	2.000.000	1.000.000	150.480	150.480	15,0%
3	OBRAS DE EMERGENCIA BID 795-OC/AR	3.349.579	10.674.752	8.809.808	8.809.808	82,5%
	CONSTRUCCIONES	130.974.701	128.881.446	30.698.858	30.698.858	23,8%
1	SUPERVISION DE OBRAS	0	1.371.036	990.696	990.696	72,3%
2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.878.181	921.397	921.397	49,1%
3	DERECHOS DE VIAS Y YACIMIENTOS	4.560.000	2.290.000	0	0	0,0%
4	CERTIFICACION FINAL DE OBRAS	0	2.679.341	2.008.055	2.008.055	74,9%
	CORREDORES VIALES I	23.321.759	28.848.636	16.650.561	16.650.561	57,7%
1	UNIDAD COORDINADORA BID - BEI	0	33.355	33.355	33.355	100,0%
2	RUTA 231 LAGO ESPEJO - ADUANA	482.040	482.040	0	0	0,0%
3	RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE	3.600.000	4.182.500	2.676.450	2.676.450	64,0%
4	RUTA 9 UGCHARA - PUESTO DEL MARQUES	862.049	1.036.798	768.838	768.838	74,2%
5	RUTA 9 PUESTO DEL MARQUES - LA QUIACA	3.631.719	4.282.127	2.547.297	2.547.297	59,5%
6	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)	4.626.000	5.576.220	3.789.376	3.789.376	68,0%
7	RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS	4.874.000	5.490.305	2.629.407	2.629.407	47,9%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
8	RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)	3.700.000	4.190.001	2.027.794	2.027.794	48,4%
9	EMP. R.N. 117 - GUAVIRAVI	500.000	1.822.717	1.722.715	1.722.715	94,5%
10	RUTA 9 ITURBE - ESQUINAS BLANCAS	247.862	297.435	0	0	0,0%
11	RUTA 9 ESQUINAS BLANCAS - UGCHARA	303.076	363.691	0	0	0,0%
12	SUPERVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	497.431	455.329	455.329	91,5%
13	RUTA 34-GARMENDIA-ANTILLA	495.013	594.016	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS	68.879.116	49.129.143	3.671.252	3.671.252	7,5%
1	CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	3.000.000	2.933.483	1.075.855	1.075.855	36,7%
2	RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE	0	1.986.682	1.347.904	1.347.904	67,8%
3	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)	1.500.000	50.000	0	0	0,0%
4	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II	3.400.000	2.449.734	0	0	0,0%
5	RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)	6.343.000	50.000	0	0	0,0%
6	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)	100.000	5.000	0	0	0,0%
7	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II	100.000	5.000	0	0	0,0%
8	CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)	4.994.236	1.135.800	747.492	747.492	65,8%
9	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III	4.913.752	330.547	0	0	0,0%
11	RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO	1.000.000	750.000	500.000	500.000	66,7%
12	RUTA 76 PUNTA JAGUE - PUNTA DEL AGUA	500.000	5.000	0	0	0,0%
13	ATALIVA ROCA - SANTA ROSA	4.000.000	6.000.000	0	0	0,0%
14	RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR	3.044.030	2.717.206	0	0	0,0%
15	RUTA INTERNACIONAL POR PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY	30.000.000	30.000.000	0	0	0,0%
17	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION I	113.446	114.099	0	0	0,0%
18	RUTA P 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION II	550.652	16.766	0	0	0,0%
21	RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I	5.220.000	59.204	0	0	0,0%
23	EMPALME R.N. 9/34 - ACCESO CIUDAD DE SALTA	100.000	520.622	0	0	0,0%
	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS	14.138.076	17.680.889	2.172.192	2.172.192	12,3%
1	REHABILITACIONES MENORES	2.000.000	3.412.493	412.493	412.493	12,1%
3	RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237	6.814.000	8.555.191	581.954	581.954	6,8%
4	RUTA 40N LIMITE CON SAN JUAN - VILLA UNION	542.420	551.654	9.233	9.233	1,7%
10	PASO POR SAN FRANCISCO	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
11	RUTA 40 S BAJADA DEL AGRIO CHOS MALAL	68.940	215.331	146.390	146.390	68,0%
12	RUTA 40 S ZAPALA PICUN - LEUFU	134.048	34.048	29.898	29.898	87,8%
15	RUTA 79 LA ANTIGUA - EMPALME RUTA 60	774.770	624.770	455.235	455.235	72,9%
16	RUTA 79 EMPALME 141 - CATUNA	358.341	358.341	115.691	115.691	32,3%
17	RUTA 40 LAS CUEVAS - PALO SECO (SECCION I)	4.314	4.314	0	0	0,0%
22	RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0%
23	RUTA 234	183.085	636.867	0	0	0,0%
24	EMPALME 152 CASA DE PIEDRA	49.366	76.644	0	0	0,0%
26	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION I	484.839	487.283	421.299	421.299	86,5%
27	EMPALME RN 3 - VALCHETA SECCION II	108.697	108.697	0	0	0,0%
28	EMPALME RUTA 81 - GENERAL GUEMES SECCION I	416.561	416.561	0	0	0,0%
33	MALARGUE - LIMITE CON NEUQUEN SECCION II	98.695	98.695	0	0	0,0%
37	CIRCUNVALACION SANTIAGO DEL ESTERO	100.000	100.000	0	0	0,0%
	OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)	20.075.750	25.004.220	4.284.705	4.284.705	17,1%
1	RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA-LIMITE CON PARAGUAY	10.074.108	13.826.438	3.173.411	3.173.411	23,0%
2	COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5	10.001.642	11.177.782	1.111.294	1.111.294	9,9%
	SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO	117.205.785	119.452.935	98.731.900	98.723.737	82,6%
1	SUPERVISION DE CONTRATOS Y ASISTENCIA TECNICA	0	500.000	180.000	143.267	28,7%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	UNIDAD COORDINADORA BIRF	0	419.154	79.153	79.153	18,9%
	CREMA I (PRESTAMO 4295)	100.880.363	115.009.221	97.502.766	97.531.335	84,8%
1	MALLA 101 A	879.459	1.079.356	726.826	726.826	67,3%
2	MALLA101 B	956.398	1.461.050	1.365.287	1.365.287	93,4%
3	MALLA 104	957.096	1.261.292	1.191.703	1.191.703	94,5%
4	MALLA 207/304	843.655	1.366.065	1.359.954	1.359.954	99,6%
6	MALLA 401 A	1.105.270	1.575.518	1.374.555	1.374.555	87,2%
7	MALLA 401 B	966.180	1.423.590	1.294.788	1.294.788	91,0%
8	MALLA 403	1.348.968	1.798.626	1.726.680	1.726.680	96,0%
9	MALLA 404	938.354	1.166.954	989.038	989.038	84,8%
10	MALLA 405 A	1.310.346	1.787.580	1.678.643	1.678.643	93,9%
11	MALLA 405 B	1.010.336	1.605.848	1.296.014	1.296.014	80,7%
12	MALLA 501	2.266.918	2.285.847	1.592.530	1.592.530	69,7%
13	MALLA 502	1.481.583	1.552.898	1.289.269	1.289.269	83,0%
14	MALLA 507	2.105.688	2.525.154	2.186.570	2.186.570	86,6%
15	MALLA 508	6.291.852	667.149	0	0	0,0%
16	MALLA 503	1.015.151	1.542.583	1.410.522	1.410.522	91,4%
17	MALLA 504	816.485	2.661.221	2.591.183	2.591.183	97,4%
19	MALLA 406	1.477.500	1.813.975	1.689.252	1.689.252	93,1%
21	MALLA 302	1.369.163	2.236.869	2.158.665	2.158.665	96,5%
22	MALLA 303	1.057.481	1.135.546	846.458	846.458	74,5%
23	MALLA 308	1.634.678	1.954.885	1.794.172	1.794.172	91,8%
24	MALLA 309	1.794.273	2.252.466	2.015.296	2.015.296	89,5%
25	MALLA 107 A	1.445.583	1.679.317	1.416.410	1.416.410	84,3%
26	MALLA 105	1.585.241	2.107.787	2.102.556	2.102.556	99,8%
28	MALLA 512 A	4.169.163	6.288.752	5.790.796	5.790.796	92,1%
29	MALLA 206	1.189.906	1.749.437	1.582.301	1.582.301	90,4%
30	MALLA 310	1.317.600	1.616.258	1.502.064	1.502.064	92,9%
31	MALLA 209 A	2.710.750	2.263.899	1.236.888	1.236.888	54,6%
32	MALLA 113	2.286.375	2.596.309	2.118.707	2.118.707	81,6%
33	MALLA 102 A	2.948.232	3.482.785	3.123.176	3.123.176	89,7%
34	MALLA 505	1.422.986	1.983.087	1.831.317	1.831.317	92,3%
35	MALLA 114	3.373.120	3.529.627	2.754.723	2.754.723	78,0%
36	MALLA 307	1.923.616	2.359.931	2.075.210	2.103.780	89,1%
37	MALLA 305	1.486.393	1.845.527	1.845.525	1.845.525	100,0%
38	MALLA 204	3.360.278	2.993.255	2.093.012	2.093.012	69,9%
39	MALLA 301	1.282.462	1.923.699	1.754.412	1.754.412	91,2%
40	MALLA 115	990.933	1.589.922	1.212.370	1.212.370	76,3%
41	MALLA 211	1.771.125	1.884.355	1.518.116	1.518.116	80,6%
43	MALLA 312	1.351.609	1.766.810	1.730.374	1.730.374	97,9%
44	MALLA 510	1.288.199	1.389.468	987.284	987.284	71,1%
45	MALLA 210	1.531.932	2.027.184	1.845.699	1.845.699	91,0%
46	MALLA 506	2.016.308	1.986.113	1.557.997	1.557.997	78,4%
47	MALLA 208	2.597.295	2.702.247	1.951.833	1.951.833	72,2%
48	MALLA 103	1.362.085	1.917.109	1.803.248	1.803.248	94,1%
50	MALLA 108 A	1.319.084	2.024.065	1.855.887	1.855.887	91,7%
51	MALLA 106	1.202.945	1.448.846	1.342.150	1.342.150	92,6%
52	MALLA 109	1.628.838	2.123.644	1.899.932	1.899.932	89,5%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
53	MALLA 402 A	1.332.631	1.370.827	986.564	986.564	72,0%
54	MALLA 111	1.499.801	1.842.136	1.749.420	1.749.420	95,0%
55	MALLA 201 A	1.445.468	1.787.883	1.707.353	1.707.353	95,5%
57	MALLA 311	1.649.044	1.966.572	1.690.442	1.690.442	86,0%
60	MALLA 108 B	1.077.375	1.408.877	1.382.355	1.382.355	98,1%
61	MALLA 107 B	1.073.257	1.233.765	852.545	852.545	69,1%
62	MALLA 201 B	3.150.167	2.476.716	1.469.204	1.469.204	59,3%
63	MALLA 102 B	2.045.225	2.476.544	2.206.422	2.206.422	89,1%
64	MALLA 209 B	3.734.652	3.542.958	2.773.034	2.773.034	78,3%
65	MALLA 512 B	1.430.491	1.693.496	1.533.454	1.533.454	90,5%
66	MALLA 120	1.871.043	2.044.364	1.642.581	1.642.581	80,3%
67	MALLA 402 B	1.382.317	731.178	0	0	0,0%
	CREMA II (PRESTAMO 4295)	16.325.422	3.524.560	969.981	969.981	27,5%
18	MALLA 509	100.000	10.500	0	0	0,0%
66	MALLA 306	100.000	250.500	0	0	0,0%
67	MALLA 407	2.427.422	813.822	0	0	0,0%
71	MALLA 202A RUTA A008-11	100.000	10.500	0	0	0,0%
72	MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)	100.000	10.500	0	0	0,0%
79	MALLA 408B RUTA 38-60	100.000	10.500	0	0	0,0%
81	MALLA 409 A	6.117.000	1.036.300	455.402	455.402	43,9%
93	MALLA 314	6.881.000	1.339.938	514.579	514.579	38,4%
94	MALLA 215 RUTA 33	100.000	10.500	0	0	0,0%
95	MALLA 216 RUTA 33	100.000	10.500	0	0	0,0%
98	MALLA 216 B RUTA 33	100.000	10.500	0	0	0,0%
99	MALLA 513 B RUTA 18-12-131	100.000	10.500	0	0	0,0%
	MINISTERIO DEL INTERIOR	460.000	460.000	44.891	44.891	9,8%
	ADMINISTRACION CENTRAL	250.000	250.000	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	250.000	250.000	0	0	0,0%
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO	250.000	250.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	210.000	210.000	44.891	44.891	21,4%
	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	210.000	210.000	44.891	44.891	21,4%
	CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN E	210.000	210.000	44.891	44.891	21,4%
4	MEJORAMIENTO EDILICIO DEL PREDIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DI	210.000	210.000	44.891	44.891	21,4%
	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC. Y CULTO	13.896.000	12.091.000	5.493.547	5.362.559	44,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	1.730.000	1.730.000	117.370	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	1.730.000	1.730.000	117.370	0	0,0%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO CANCELLERIA	490.000	490.000	0	0	0,0%
2	REMODELACION DE EDIFICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000	0	0	0,0%
3	CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION DE OTRAS EMBAJADAS	640.000	640.000	117.370	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12.166.000	10.361.000	5.376.177	5.362.559	51,8%
	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	12.166.000	10.361.000	5.376.177	5.362.559	51,8%
	GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS	11.926.000	10.081.000	5.337.909	5.324.292	52,8%
1	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE	1.770.000	2.714.000	2.495.405	2.495.405	91,9%
2	MISIONES SATELITALES	10.136.000	7.347.000	2.842.504	2.828.886	38,5%
3	REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CNAE	20.000	20.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO	230.000	270.000	38.268	38.268	14,2%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	CONSTRUCCION DE INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIAN	230.000	270.000	38.268	38.268	14,2%
	RECONVERSION DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	10.000	10.000	0	0	0,0%
1	RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN	10.000	10.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA,SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS	2.733.865	2.308.834	1.249.291	523.368	22,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	2.733.865	2.308.834	1.249.291	523.368	22,7%
	MINISTERIO DE JUSTICIA,SEGURIDAD Y DCHOS.HUMANOS (GS.PROPIOS)	300.000	300.000	108.243	108.243	36,1%
	ACTIVIDADES CENTRALES	300.000	300.000	108.243	108.243	36,1%
2	REPARACIONES VARIAS Y EQUIPAMIENTO DIVERSAS DEPENDENCIAS	300.000	300.000	108.243	108.243	36,1%
	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	1.778.000	1.352.969	991.438	265.515	19,6%
	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES	1.448.000	1.022.969	991.438	265.515	26,0%
12	READECUACION DE BOVEDAS, SUMINISTRO Y CAMBIO A MEDIA TENSION	0	165.000	164.670	0	0,0%
15	REMODELACION CUERPO DE OPERACIONES FEDERALES	0	46.838	46.838	46.838	100,0%
16	REMODELACION DE DEPENDENCIAS DE POLICIA CIENTIFICA	0	0	0	0	
17	PRESERVACION Y RESTAURACION PLAYA SAENZ PE#A DEPARTAMENTO CE	260.000	0	0	0	
19	REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES	0	0	0	0	
20	ADECUACION EDIFICIO DE LA CALLE CAVIA 3302 P/ COMISARIA 53A.	0	0	0	0	
22	CONSTRUCCION DELEGACION CAMPANA	100.000	331.131	331.130	218.677	66,0%
23	REMODELACION ARCHIVO GENERAL	480.000	480.000	448.800	0	0,0%
24	REMODELACION DIRECCION GENERAL DELITOS ECONOMICOS SUP. DE IN	608.000	0	0	0	
	ASISTENCIA MEDICA SANITARIA A LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA	330.000	330.000	0	0	0,0%
5	REMODELACION COMPLEJO CHURRUCA - VISCA REFUNCIONALIZACION PI	330.000	0	0	0	
6	REFUNCIONALIZACION DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA - CMCH	0	330.000	0	0	0,0%
	GENDARMERIA NACIONAL	655.865	655.865	149.610	149.610	22,8%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA GENDARMERIA NACIONAL	655.865	655.865	149.610	149.610	22,8%
1	INFRAESTRUCTURA DE LA GENDARMERIA NACIONAL	500.000	500.000	149.610	149.610	29,9%
2	CONSTRUCCION EDIFICIO JEFATURA ESCUADRON 54 POCITOS	115.865	115.865	0	0	0,0%
3	CONSTRUCCION ESCUADRON NUCLEO JEFATURA AGRUPACION VII SALTA	40.000	40.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE DEFENSA	1.123.250	4.083.250	2.759.124	2.159.124	52,9%
	ADMINISTRACION CENTRAL	956.000	2.146.000	1.498.742	898.742	41,9%
	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	956.000	2.146.000	1.498.742	898.742	41,9%
	CAPACIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	956.000	2.146.000	1.498.742	898.742	41,9%
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MILITARES	616.000	306.000	0	0	0,0%
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE SERVICIO	0	1.500.000	1.498.742	898.742	59,9%
28	CONSTRUCCION LOCAL SIMULADOR DE VUELO AGR AV EJ 601	0	0	0	0	
29	CONSTRUCCION PLANTA EFLUENTES CLOACALES - CONCEPCION DEL URU	340.000	340.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	167.250	1.937.250	1.260.381	1.260.381	65,1%
	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	167.250	1.937.250	1.260.381	1.260.381	65,1%
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA NACIONAL	167.250	1.937.250	1.260.381	1.260.381	65,1%
1	PLAN TECNICO DE CAMPA#A Y GABINETE	167.250	167.250	109.881	109.881	65,7%
2	SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA	0	1.770.000	1.150.500	1.150.500	65,0%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	2.788.000	3.323.042	292.683	246.943	7,4%
	ADMINISTRACION CENTRAL	0	560.042	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	0	560.042	0	0	0,0%
6	RECICLAJE EDIFICIO AEROLINEAS ARGENTINAS	0	560.042	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2.788.000	2.763.000	292.683	246.943	8,9%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	COMISION NACIONAL DE VALORES	73.000	48.000	11.822	4.248	8,9%
	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA OFERTA PUBLICA	73.000	48.000	11.822	4.248	8,9%
1	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES	0	0	0	0	
2	MODERNIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES - ETAPA II	73.000	48.000	11.822	4.248	8,9%
	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	2.715.000	2.715.000	280.861	242.695	8,9%
	CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	2.715.000	2.715.000	280.861	242.695	8,9%
1	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PI	814.000	1.180.000	0	0	0,0%
2	AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AER	550.000	0	0	0	
3	ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS	920.000	808.000	0	0	0,0%
4	RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMA	431.000	727.000	280.861	242.695	33,4%
	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	1.836.370	1.817.565	757.779	757.779	41,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	82.805	85.000	0	0	0,0%
	FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-MINERA	82.805	85.000	0	0	0,0%
2	CONSTRUCCION HUELLAS MINERAS	82.805	85.000	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.753.565	1.732.565	757.779	757.779	43,7%
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	70.368	49.368	22.124	22.124	44,8%
	INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACION TECNOLOGICA	20.264	14.764	120	120	0,8%
	INVESTIGACION FUNDAMENTAL E INNOVACION TECNOLOGICA ENCIENTIA	20.264	14.764	120	120	0,8%
3	PARQUES DE INNOVACION TECNOLOGICA	20.264	14.764	120	120	0,8%
	INVESTIGACION APLICADA, INNOVACIONES Y TRANSFERENCIA DE TEC	50.104	34.604	22.004	22.004	63,6%
	INVESTIGACION APLICADA, INNOVACIONES Y TRANSFERENCIA DE TEC	50.104	34.604	22.004	22.004	63,6%
3	COORDINACION PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO	50.104	34.604	22.004	22.004	63,6%
	INSTITUO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	103.100	103.100	0	0	0,0%
	CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA	103.100	103.100	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y MEJORAS DE DELEGACIONES Y LABORATORIOS	30.000	30.000	0	0	0,0%
2	ADECUACION DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL ORGANISMO	4.600	4.600	0	0	0,0%
3	EQUIPAMIENTO ANALITICO	68.500	68.500	0	0	0,0%
	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	1.580.097	1.580.097	735.655	735.655	46,6%
	ACTIVIDADES CENTRALES	250.000	250.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE DEL SEGEMAR	200.000	200.000	0	0	0,0%
2	AMPLIACION Y REFACCION DELEGACIONES DEL INTERIOR DEL PAIS	50.000	50.000	0	0	0,0%
	DESARROLLO Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA MINERA	201.547	201.547	173.052	173.052	85,9%
1	IDENTIFICACION Y TIPIFICACION DE MINERALES INDUSTRIALES	201.547	201.547	173.052	173.052	85,9%
	PRODUCCION DE INFORMACION GEOLOGICA DE BASE	1.128.550	1.128.550	562.603	562.603	49,9%
1	RELEVAMIENTOS GEOLOGICOS AEREOS Y TRADICIONALES	1.128.550	1.128.550	562.603	562.603	49,9%
	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	0	2.631.160	2.631.143	2.631.143	100,0%
	ADMINISTRACION CENTRAL	0	2.631.160	2.631.143	2.631.143	100,0%
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	0	377.520	377.520	377.520	100,0%
1	PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-OC/AR	0	377.520	377.520	377.520	100,0%
	RECURSOS HIDRICOS	0	1.644.721	1.644.717	1.644.717	100,0%
2	DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL	0	155.166	155.165	155.165	100,0%
3	RED BASICA DE INFORMACION HIDRICA	0	1.364.562	1.364.561	1.364.561	100,0%
4	SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO	0	7.500	7.500	7.500	100,0%
7	BAJOS SUBMERIDIONALES	0	22.046	22.046	22.046	100,0%
8	PLAN DESARROLLO HIDRICO EN LA RIOJA	0	0	0	0	
9	CANAL CINTURA SUR TAFI VIEJO	0	95.447	95.446	95.446	100,0%

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
10	OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO TRABUNCO	0	0	0	0	
	EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	0	447.553	447.551	447.551	100,0%
1	RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	0	119.311	119.310	119.310	100,0%
2	CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECICLAJE DE EDIFICIOS FISCALES	0	151.401	151.400	151.400	100,0%
6	CERIDE-OBRA COMPLEMENTARIAS	0	176.841	176.841	176.841	100,0%
8	BASILICA NUESTRA SE#ORA DE LUJAN	0	0	0	0	
	PREVENCION SISMICA	0	36.653	36.643	36.643	100,0%
1	AMPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS	0	36.653	36.643	36.643	100,0%
	FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS	0	124.713	124.712	124.712	100,0%
2	OBRAS VIALES DE CONSTRUCCIONES, CONCECIONES Y EXPLOTACIONES	0	124.713	124.712	124.712	100,0%
4	AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA	0	0	0	0	
	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.551.989	4.551.989	589.262	589.262	12,9%
	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.551.989	4.551.989	589.262	589.262	12,9%
	ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	4.551.989	4.551.989	589.262	589.262	12,9%
	ACTIVIDADES CENTRALES	4.551.989	4.551.989	589.262	589.262	12,9%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL (UD	2.454.745	2.454.745	7.996	7.996	0,3%
2	UNIDADES DE ATENCION TELEFONICAS	200.000	200.000	13.794	13.794	6,9%
3	RED INFORMATICA	1.875.834	1.875.834	567.472	567.472	30,3%
4	MEDICION DE COLAS EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL	21.410	21.410	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE SALUD	5.200.000	2.839.852	105.534	105.534	3,7%
	ADMINISTRACION CENTRAL	0	59.852	0	0	0,0%
	ACTIVIDADES CENTRALES	0	59.852	0	0	0,0%
1	REFUNCIONALIZAC. EDIFICIO SEDE CENTRAL Y ZONAS PERIF.	0	59.852	0	0	0,0%
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5.200.000	2.780.000	105.534	105.534	3,8%
	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL CENARESO	500.000	0	0	0	
	ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION	500.000	0	0	0	
1	REFACCION DEL EDIFICIO CENARESO	500.000	0	0	0	
	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	3.065.000	2.245.000	105.534	105.534	4,7%
	ATENCION A ENFERMOS	3.065.000	2.245.000	105.534	105.534	4,7%
4	RECUPERACION INFRAESTRUCTURA	1.510.000	0	0	0	
5	CONSTRUCCION ESTERILIZACION	400.000	0	0	0	
6	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PABELLONES	1.155.000	1.250.000	105.534	105.534	8,4%
7	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL	0	745.000	0	0	0,0%
8	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO PABELLONES ETAPA II	0	250.000	0	0	0,0%
	ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	260.000	260.000	0	0	0,0%
	GARANTIA DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y MATERIAL BI	260.000	260.000	0	0	0,0%
1	AMPLIACION Y REPARACION INTEGRAL DEL BIOTERIO - INAME	200.000	200.000	0	0	0,0%
2	MEJORAMIENTO EDIFICIO ANMAT CENTRAL E INSTITUTOS	60.000	60.000	0	0	0,0%
	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN (ANLIS)	1.375.000	275.000	0	0	0,0%
	PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD	1.375.000	275.000	0	0	0,0%
1	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA Y PLAN	265.000	0	0	0	
	DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS					
1	PLANTA DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS	300.000	162.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIA					
1	ADECUACION DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y VIROLOGIA	300.000	113.000	0	0	0,0%
	INVESTIGACION, DESARROLLO.Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS. PR					

CUADRO D
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AL 30/09/2002
(en pesos)

Proy	Denominación	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
4	CONSTRUCCION SALA REFRIGERANTE	350.000	0	0	0	
	CAPACITACION Y SERVICIOS EPIDEMIOLOGICOS Y DE INFECCIONES IN					
1	MEJORAMIENTO EDILICIO INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA JU	60.000	0	0	0	
	INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONA					
1	REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO	100.000	0	0	0	
	TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	393.346.572	371.508.289	185.080.371	181.157.074	48,8%