

CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/06/2003

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2003 (miles \$)	Devengado al 30/06/2003 (miles \$)	Est	Avance físico semestral año 2003	Avance Físico Total Acumulado	Obras
----	----	----	-----------	------	-------	---------	-----	------	----------------------	--------	-----	--	------------------------------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	-------

PROGRAMA MANTENIMIENTO

16	1	1	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14	9.293,0	10.068	01-12-02	30-11-03	14.668	12.397	6	41,67%	41,67%	B
----	---	---	------	----	----------------------------------	----------	----	---------	--------	----------	----------	--------	--------	---	--------	--------	---

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

16	2	1	CHUBUT	25	Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S	Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes)	11	323,4	5.660	01-09-95	31-10-02	398	0	7	0,00%	95,95%	
16	2	2	CHUBUT	40S	Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz	Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes)	11	349,5	4.935	01-09-95	31-10-02	398	0	7	0,00%	95,30%	
16	2	3	RIO NEGRO	250	Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22	KM 0,0 - Km 287,50 (Kilometro mes)	11	287,5	3.873	29-08-95	31-08-01	398	0	7	0,00%	98,73%	
16	2	4	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut	Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes)	11	372,8	3.050	08-09-95	05-09-01	398	0	8	0,00%	100,00%	
16	2	5	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes)	11	229,6	2.507	11-09-95	29-02-00	414	45	8	0,00%	100,00%	
16	2	6	SAN JUAN	40N-A014-P20	Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc.	Varías (Kilómetro Mes)	11	105,0	2.901	29-08-95	31-08-01	398	0	8			
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	199,5	6.015	22-08-95	31-07-03	683	317	6	7,71%	98,94%	C
16	2	8	CHACO	16	Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.Nº 9/34	Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes)	11	348,8	6.124	15-09-95	31-07-02	398	0	8	0,00%	100,00%	
16	2	9	SALTA	34-81	Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34	Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes)	11	311,0	4.382	01-09-95	30-06-02	398	0	8	0,00%	100,00%	
16	2	10	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNNº 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622	29-04-97	27-03-04	592	201	6	8,53%	82,88%	
16	2	11	NEUQUEN	40S	Zapala - Emp.R.N.Nº237	Km 873,23 - Km 1104,10 (Sistema Km - mes)	11	230,9	1.273	05-05-97	31-03-01	398	0	8	0,00%	100,00%	
16	2	12	SANTA FE	A-007	Avda.Circunvalacion Santa Fe		11	7,0	708	01-11-03	31-10-05	398	0	0			

MANTENIMIENTO POR CONTRATO

3.168,3

5.270

563

16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	La Pampa - Covenio 8	11	484,4	1.153	01-01-03	31-12-03	309	219	6	14,57%	14,57%	C
16	3	25	NEUQUEN	40S-22	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	622,3	2.015	01-01-03	31-12-03	888	122	6	33,30%	33,30%	A
16	3	26	RIO NEGRO	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	548,6	1.825	01-01-03	31-12-03	316	168	6	41,64%	41,64%	C
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	1.793,7	6.000	01-01-03	31-12-03	1.299	1.205	6	41,67%	41,67%	C
16	3	28	TIERRA DEL FUEGO	3-a-b-i	Tramos Varios - Convenio 7	Tramos Varios - Tierra del Fuego	11	441,2	1.400	01-01-03	31-12-03	164	164	6	41,79%	41,79%	C
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680	01-01-02	31-12-02	510	101	7	40,06%	100,00%	D
16	3	30	JUJUY	40N-52-66	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533	01-01-03	31-12-03	303	182	6	41,65%	41,65%	C
16	3	31	SALTA	40N-51	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	495,9	1.500	01-01-03	31-12-03	900	800	6	41,67%	41,67%	C
16	3	32	FORMOSA	81	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	11	179,0	654	01-06-02	31-05-03	416	248	6	42,97%	75,08%	E
16	3	33	FORMOSA	86	Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	304,6	715	01-10-01	31-05-03	183	113	6	44,48%	100,00%	F
16	3	36	CHUBUT	Varías	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	452,4	1.504	01-01-03	31-12-03	844	0	6	41,69%	41,69%	C
16	3	224	LA PAMPA	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	496,5	720	01-01-02	31-12-02		7		26,11%	59,31%	E
16	3	225	NEUQUEN	22-40S-234	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	670,4	1.105	01-01-02	31-12-02		7		23,71%	100,00%	D
16	3	226	RIO NEGRO	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	592,0	1.158	01-01-02	31-12-02		8		0,00%	91,71%	E
16	3	227	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	1.897,1	2.723	01-01-02	31-12-02		8		29,05%	100,00%	D
16	3	228	TIERRA DEL FUEGO	3-a-b-i	Tramos Varios	Tramos Varios - Convenio 6	11	497,7	1.084	01-01-02	31-12-02		7		19,46%	59,59%	D
16	3	330	JUJUY	40N-Ex RP16	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	188,2	464	01-01-02	31-12-02		7		0,00%	86,42%	E
16	3	331	SALTA	51-40N	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	495,9	800	01-01-02	31-12-02		8		5,88%	100,00%	D

MANTENIMIENTO POR CONVENIO

6.093,5

6.131

3.322

16	4	1	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Noroeste	Noroeste	12		1	01-12-02	30-11-03	1	0	6	100,00%	100,00%	B
16	4	2	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Noreste	Noreste	12		1	01-12-02	30-11-03	1	0	6	100,00%	100,00%	B
16	4	3	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Centro	Centro	12	80,0	3.700	01-12-02	30-11-03	3.700	204	6	4,11%	4,11%	B
16	4	4	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Cuyo	Cuyo	12		1	01-12-02	30-11-03	1	0	6	100,00%	100,00%	B
16	4	5	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Patagonia	Patagonia	12		1	01-12-02	30-11-03	9.236	0	6	100,00%	100,00%	B

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

80,0

12.939

204

16	5	1	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	s/d	2.325	01-12-02	30-11-03	12.342	1.296	6	41,59%	41,59%	B
16	5	2	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14	s/d	4.023	01-12-02	30-11-03	4.023	3.902	6	41,64%	41,64%	B
16	5	3	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14	s/d	6.086	01-12-02	30-11-03	6.086	1.940	6	41,65%	41,65%	B

OBRAS DE EMERGENCIA

22.451

7.138

PROGRAMA CONSTRUCCIONES

22	0	1	PAIS	Vs	Supervisión de Obras	Nacional	14		381	01-12-02	30-11-03	381	33	6	41,21%	41,21%	B
22	0	2	PAIS	VS	Estudios y Proyectos	Nacional	14		599	01-12-02	30-11-03	1.054	22	6	41,57%	41,57%	B
22	0	3	PAIS	VS	Derechos de Vías y Yacimientos	Nacional	14		50	01-12-02	30-11-03	232	7	6	42,00%	42,00%	B
22	0	4	PAIS	VS	Certificado Final de Obras	Nacional	14		799	01-12-02	30-11-03	17.088	799	6	41,55%	41,55%	B

18.755

860

22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	9.849	21-02-01	31-08-04	4.013	653	6	6,66%	41,70%	
22	1	4	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	6.118	03-02-97	31-12-03	91	0	9	0,00%	96,65%	
22	1	5	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	8.913	03-02-97	31-12-03	1.985	0	9	0,00%	76,87%	
22	1	6	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	16.626	28-01-97	11-02-04	2.517	124	6	0,02%	89,17%	

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2003 (miles \$)	Devengado al 30/06/2003 (miles \$)	Est	Avance físico semestral año 2003	Avance Físico Total Acumulado	Obras
22	1	7	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III*: Río Chacheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	18.034	21-02-01	31-08-04	9.759	2.429	6	17,53%	42,43%	
22	1	8	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	17.619	28-01-97	11-02-04	6.899	268	6	0,02%	67,89%	
CORREDORES VIALES I									162,1			25.265	3.475				

22	2	1	PAIS	Vs	Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras	Nacional	14		1.487	01-12-02	30-11-03	1.780	0	6	41,69%	41,69%	B
22	2	2	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	Km 809 - Km 847	8	38,0	55.980	01-11-03	30-04-05	1.916	0	0			
22	2	3	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,5	32.040	01-11-03	30-04-06	1.260	0	2			
22	2	4	SALTA	34	Pichanal - Tartagal		8	10,0				1.598	0	0			
22	2	5	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco (E) - El Cabure		5	35,0	6.000	01-09-03	31-08-05	1.050	0	0			
22	2	12	SGO DEL ESTERO	16	Coronel Olleros - El Galpón		5	60,4	12.000	01-11-03	31-10-05	1.478	0	0			
22	2	33	SAN JUAN	150	Acceso a Paso de Agua Negra			54,0				1.132	0	0			S/D
22	2	34	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Villa María-General Deheza	8	63,0	18.000	01-11-03	31-10-05	313	0	0			
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION									306,9			10.526	0				

22	3	1	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		1.448	01-12-02	30-11-03	3.284	1.104	6	41,57%	41,57%	B
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	25.624	04-06-99	31-08-05	30	0	9	0,00%	46,70%	
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	33.883	17-05-99	30-11-05	3.300	0	9	0,00%	19,10%	
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	25.882	17-05-99	30-11-05	3.878	0	9	0,00%	25,62%	
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	15.109	05-07-99	31-05-05	30	0	9	0,00%	57,65%	
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	23.366	10-05-99	31-12-05	30	0	9	0,00%	34,16%	
22	3	7	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	37.606	15-09-99	31-10-05	30	0	9	0,00%	0,82%	
22	3	8	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	16.790	01-07-99	31-05-05	30	0	9	0,00%	82,30%	
22	3	9	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	10.243	03-05-99	31-08-05	30	0	9	0,00%	52,05%	
22	3	11*	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	32.610	01-05-92	31-11-03	1.863	500	6	0,00%	88,16%	
22	3	12*	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	3.739	15-06-99	30-11-03	12	0	9	0,00%	75,80%	
22	3	13	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	14.218	19-02-01	30-09-04	6.122	1.290	6	6,82%	22,80%	
22	3	14	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo)	8	47,4	41.997	20-09-93	28-02-04	10.790	9.797	6	3,00%	98,97%	C
22	3	15	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	88.064	08-09-00	30-09-04	36.877	4.289	6	5,29%	62,78%	
22	3	18*	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	3	24,0	4.309	07-07-99	30-11-03	0	0	14	0,00%	87,56%	
22	3	21	MENDOZA	ex RP 224	Paso Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	6.389	20-11-00	31-05-04	6.202	0	6	0,00%	19,92%	S/D
22	3	23	SALTA	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	15.305	25-02-97	31-08-00	450	0	7	0,00%	94,77%	
22	3	28	MISIONES	101	Bernardo de Yrigoyen - San Antonio		8	32,0	50.956	01-09-01	31-08-06	8.257	0	6			S/D
OBRAS POR CONVENIO POR PROVINCIAS									756,4			81.215	16.980				

22	4	1	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		2.535	01-12-02	30-11-03	4.726	860	6	41,66%	41,66%	B
22	4	2	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01-11-96	31-05-05	0	0	9	0,00%	40,11%	
22	4	3	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	9.398	14-10-99	31-03-04	4.420	3.938	6	30,58%	64,29%	
22	4	7	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	75.463	01-11-03	31-10-06	2.284	0	0			
22	4	10	CATAMARCA	60	Paso San Francisco		8	0,0				2.101	0	0			
22	4	11*	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	2.584	22-10-96	30-11-03			9	0,00%	79,57%	
22	4	15*	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I)	Km 294 - Km 333	8	39,0	7.856	03-11-97	30-11-03			9	0,00%	97,12%	
22	4	16*	LA RIOJA	79	Emp. R.N. N° 141 - Sta Rita de Catuna	Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes)	8	33,1	2.419	01-11-99	30-11-03	30	0	9	0,00%	84,79%	
22	4	22	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	8.879	01-02-99	31-08-04	1.968	0	6	0,00%	53,25%	S/D
22	4	32	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	11.688	01-09-03	3218/05	6.856	0	4			
22	4	38	SANTA FE		Conexión Rosario - Victoria		8	1,5				960	0	0			
22	4	39	TUCUMAN		Río Marapa - Principio de Autopista	Sección III	8	20,0	40.000	01-11-03	01-10-05	50	0	0			
22	4	40	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38	8	20,0	63.275	01-11-03	01-10-05	1.870	0	0			
22	4	41	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	12,0	22.800	01-11-03	31-10-05	100	0	0			
22	4	43	LA RIOJA		Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja		8	10,0	8.772	01-11-02	31-08-04	3.138	0	9	0,00%		
22	4	44	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	3.490	01-08-02	31-07-04	1.052	0	14	0,00%	0,00%	
22	4	45	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 1038,67 - Km 1041,90	8	4,0	9.910	01-10-03	30-09-04	1.793	0	2			
22	4	46	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	110,0	204.890	01-02-01	30-09-04	19.085	15.331	6	0,83%	5,78%	S/D
22	4	47	BUENOS AIRES	P6	Campana - La Plata		8	187,0	249.210	19-10-99	30-06-04	57.600	26.022	6			G
22	4	48	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	6.700	01-08-03	31-07-04	3.230	0	2			
22	4	49	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial	Raul Uranga - Carlos S. Begnis	5	10,9	5.000	01-08-03	31-03-04	3.760	0	2			
22	4	52	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I°	5	54,6	13.310	01-11-03	31-10-04	500	0	2			
22	4	53	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a y II b (Parcial)	8	14,4	8.700	01-09-03	31-08-04	1.820	0	2			
22	4	56	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	44,0	16.675	01-08-03	31-05-04	6.805	0	2			
22	4	59	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria		8	15,0	25.000	01-11-03	31-10-05	900	0	0			
22	4	60	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	25.100	01-09-03	31/8/04	5.050	0	2			
22	4	61	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	21.580	01-09-03	31/8/04	5.050	0	2			
22	4	62	BUENOS AIRES	S/N	Emp. RPN° 29 - Ranchos	Acceso a Ranchos	5	1,9	2.800	01-08-03	31-05-04	1.210	0	2			
22	4	63*	MISIONES	S/N	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	1,0	2.500	01-01-03	31-10-03	6.112	2.250	6			S/D
22	4	941	FORMOSA	95	Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II)	A° Tatú Pire - Gral.Guemes	8	32,0	20.424	01-03-96	31-01-04			9	0,00%	83,66%	
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS									721,1			142.470	48.402				

22	5	2	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	52.599	02-02-98	31-01-08	18.377	6.754	6	6,43%	65,29%	A
22	5	1	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	58.198	01-06-98	28-05-08	18.377	5.861	6	6,06%	53,61%	
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT									626,5			36.754	12.615				

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2003 (miles \$)	Devengado al 30/06/2003 (miles \$)	Est	Avance físico semestral año 2003	Avance Físico Total Acumulado	Obras	
PROGRAMA CONSTRUCCION RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS																		
26	1	1	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77		13	111,4	10.407	26-03-97	30-09-03	1.559	522	6	3,45%	97,68%	
26	1	2	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3		13	132,3	10.665	10-04-97	21-05-03	2.386	963	6	2,65%	94,49%	
26	1	3	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi		13	127,8	7.471	05-04-97	24-07-03	2.212	271	6	3,05%	91,86%	
26	1	4	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc.D.C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical		13	243,8	9.069	18-06-97	16-11-03	2.478	776	6	3,70%	96,78%	
						Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)		13	142,3	11.283	04-06-97	30-06-03	2.748	1.563	6	9,12%	98,31%	
26	1	6	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)		13	114,8	11.783	20-04-97	25-06-03	2.672	688	6	5,45%	99,24%	
26	1	7	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60		13	226,3	13.760	04-07-97	31-07-03	2.846	1.134	6	9,29%	96,29%	
26	1	8	CATAMARCA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34		13	148,9	9.862	05-04-97	31-05-03	2.384	1.553	6	7,23%	100,00%	
26	1	9	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán		13	178,6	15.399	11-04-97	07-07-03	2.874	1.703	6	5,90%	98,61%	
26	1	10	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Sgo del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34		13	79,7	14.276	10-04-97	22-05-03	2.558	1.042	6	6,34%	100,00%	
26	1	11	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú		13	144,7	14.872	07-07-97	17-05-03	3.209	1.560	6	4,36%	95,61%	
26	1	12	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp		13	271,4	14.179	15-08-97	24-04-04	3.252	739	6	4,38%	91,66%	
26	1	13	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00		13	217,6	16.859	03-11-97	03-11-03	3.611	1.666	6	4,95%	93,97%	
26	1	14	CORRIENTES	119-123	Malla 507 - Corrientes	Paralelo 28 - Tres Isletas		13	222,3	11.907	15-01-98	31-07-07	4.758	418	6	0,00%	45,80%	
26	1	15	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Cuay Grande - Lte. C/Misiones		13	122,5	13.297	07-07-97	07-07-03	2.703	886	6	2,39%	99,60%	
26	1	16	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20		13	272,6	16.056	14-10-97	14-10-03	3.381	1.595	6	4,14%	96,43%	
26	1	17	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia		13	204,7	13.312	12-06-97	30-11-03	3.400	1.025	6	4,28%	93,07%	
26	1	19	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20		13	286,8	13.452	15-08-97	15-08-03	2.832	1.519	6	6,31%	92,54%	
26	1	21	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga		13	231,6	7.127	02-08-97	31-12-03	2.567	15	9	0,00%	89,27%	
26	1	22	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto		13	292,0	8.681	25-10-97	06-11-03	2.712	396	6	6,98%	93,03%	
26	1	23	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N		13	327,8	13.898	22-08-97	02-09-03	2.958	679	6	3,72%	91,07%	
26	1	24	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Acc. Malaspina - Km. 1817,55		13	124,5	11.209	04-07-97	31-01-04	3.072	945	6	3,09%	92,48%	
26	1	25	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián		13	308,0	15.431	20-07-97	31-08-03	2.933	1.762	6	3,45%	87,12%	
26	1	26	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá		13	84,3	16.098	13-01-98	30-11-03	3.092	2.655	6	5,14%	79,72%	
26	1	28	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado		13	167,1	14.692	17-07-97	26-06-03	2.790	560	6	2,65%	96,76%	A
26	1	29	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro		13	214,3	10.980	25-07-97	31-07-02	2.701	370	7	0,00%	100,00%	
26	1	30	SAN LUIS	148	Malla 310 - San Luis	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43		13	123,4	12.950	09-12-97	31-05-03	4.137	0	9	0,00%	68,01%	
26	1	31	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn N° 40s Trevelin		13	201,2	15.114	31-08-97	31-01-04	3.432	1.495	6	3,27%	87,05%	
26	1	32	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut		13	250,4	15.919	14-11-97	14-11-03	3.606	2.255	6	3,32%	89,24%	
26	1	33	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas		13	285,6	12.698	01-08-97	27-07-03	2.856	873	6	5,36%	97,95%	
26	1	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche		13	141,9	9.816	01-04-98	31-05-04	3.122	1.219	6	8,37%	90,93%	
26	1	35	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja		13	187,7	11.114	20-11-97	10-12-03	2.955	820	6	4,34%	91,28%	
26	1	36	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Rio Diamante		13	211,2	10.407	13-06-97	12-09-03	2.800	1.608	6	6,57%	95,62%	
26	1	37	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca		13	309,5	14.089	12-07-97	30-06-04	2.807	657	9	2,34%	84,56%	
26	1	38	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20		13	245,6	11.799	20-06-97	31-05-03	2.826	2.286	6	7,53%	100,03%	
26	1	39	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22		13	136,8	14.610	23-06-97	29-04-03	2.494	1.352	6	0,00%	95,31%	
26	1	40	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3		13	139,9	13.681	04-03-98	28-01-04	3.320	264	6	3,27%	88,62%	
26	1	41	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143		13	223,3	11.331	13-08-97	31-07-03	2.551	624	6	2,81%	89,24%	
26	1	43	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay		13	173,0	7.238	25-10-97	30-09-04	2.582	53	14	0,00%	83,34%	
26	1	44	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines		13	220,0	15.658	04-07-97	22-07-03	2.693	1.067	6	5,26%	96,03%	
26	1	45	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119		13	259,2	17.439	22-09-97	16-06-04	3.530	1.185	6	3,73%	87,92%	
26	1	46	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3		13	258,3	13.009	20-07-97	31-12-03	3.420	1.445	6	3,52%	90,73%	
26	1	47	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa		13	281,3	12.795	14-06-97	27-06-03	2.724	1.106	6	11,13%	97,70%	
26	1	48	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152		13	221,6	13.872	31-07-97	12-06-03	2.708	1.487	6	8,55%	99,07%	
26	1	50	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Plotier - A° La Teresa		13	195,7	7.821	18-09-97	29-12-03	2.540	309	6	4,33%	92,55%	
26	1	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234		13	275,5	11.031	14-11-97	09-10-03	2.939	1.644	6	5,53%	94,42%	
26	1	52	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo		13	96,7	7.678	03-12-97	16-12-03	2.521	109	6	0,27%	86,98%	S/D
26	1	53	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Arroyito - Acc. Zapala		13	134,7	13.877	28-09-97	10-10-03	3.397	1.668	6	4,01%	96,36%	
26	1	54	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi		13	113,7	12.196	29-09-97	09-10-03	3.026	437	6	3,54%	88,05%	
26	1	55	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan		13	282,8	10.594	28-09-97	09-10-03	2.895	678	6	5,25%	94,54%	

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2003 (miles \$)	Devengado al 30/06/2003 (miles \$)	Est	Avance físico semestral año 2003	Avance Físico Total Acumulado	Obras
26	1	60	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	11.516	27-07-97	31-08-03	2.979	1.170	6	5,97%	93,61%	
26	1	61	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	13	140,7	12.176	17-05-97	30-09-03	3.354	648	6	3,29%	97,78%	
26	1	62	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	8.997	20-05-99	20-05-04	2.729	1.287	6	6,26%	87,90%	
26	1	63	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	15.385	10-11-97	14-11-03	3.646	1.078	6	2,41%	92,31%	
26	1	64	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	17.476	19-12-97	01-11-03	3.485	834	6	4,03%	89,19%	
26	1	65	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	12.857	17-11-97	17-11-03	3.019	649	6	1,71%	93,26%	
26	1	66	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	9.059	23-02-98	28-02-04	2.791	497	6	4,82%	88,54%	

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I

11.018,0

168.570

57.806

26	2	18	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	30.783	01-11-03	30-10-08	2.132	0	2			
26	2	66	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequinтин (O.faltantes)	13	313,8	12.560	01-08-03	31-07-08	2.179	0	4			
26	2	71	SANTA FE	11-A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	30.000	01-09-03	31-08-06	2.683	0	2			
26	2	72	SANTA FE	33-34-9-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	99,8	30.000	01-09-03	31-08-06	2.637	0	2			
26	2	79	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	13	157,6	29.300	01-11-03	30-10-08	2.003	0	2			
26	2	81	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	9.108	19-06-01	30-11-07	5.435	0	14	0,00%	5,00%	
26	2	93	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear	13	161,5	10.292	05-06-01	31-05-06	6.321	1.881	6	3,16%	28,12%	
26	2	94	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento	13	64,7	14.715	01-11-03	30-10-08	1.165	0	2			
26	2	95	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188	13	50,7	14.498	01-11-03	30-10-08	1.165	0	2			
26	2	98	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7	13	98,5	20.487	01-11-03	30-10-08	1.200	0	2			

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II

1.201,7

26.920

1.881

A : Certificación demorada.

B : Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado.

C : Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato.

D : Convenio finalizado acorde a lo previsto.

E : Convenio finalizado con monto inferior al previsto.

F : Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.

G : Obra con fecha de reiniciación de los trabajos 7/4/2003, con certificación demorada.

S/D: Sin datos.

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada

Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enripiado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global