

CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/09/2003

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2003	Devengado al 30/09/2003	Est	Avance físico al 30/09/2003	Avance físico Acumulado	Obs	
PROGRAMA MANTENIMIENTO																		
16	1	1	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		19.920	01-12-02	30-11-03	21.620	19.159	6	64,2%	64,2%	B	
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION																		
16	2	1	CHUBUT	25	Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S	Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes)	11	323,4	5.660	01-09-95	31-10-02	464	170	7	0,0%	96,0%		
16	2	2	CHUBUT	40S	Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz	Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes)	11	349,5	4.935	01-09-95	31-10-02	464	152	7	0,0%	95,3%		
16	2	3	RIO NEGRO	250	Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22	KM 0,0 - Km 287,50 (Kilometro mes)	11	287,5	3.873	29-08-95	31-08-01	365	0	7	0,0%	98,7%		
16	2	4	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut	Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes)	11	372,8	3.050	08-09-95	05-09-01	365	0	7	0,0%	100,0%		
16	2	5	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes)	11	229,6	2.507	11-09-95	29-02-00	410	45	7	0,0%	100,0%		
16	2	6	SAN JUAN	40N-A014-P20	Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc.	Varias (Kilometro Mes)	11	105,0	2.901	29-08-95	31-08-01	365	0	7	0,0%	100,0%		
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	199,5	6.399	22-08-95	31-08-03	1.329	736	6	8,2%	94,0%		
16	2	8	CHACO	16	Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.Nº 9/34	Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes)	11	348,8	6.124	15-09-95	31-07-02	464	35	8	0,0%	100,0%		
16	2	9	SALTA	34-81	Emp.R.N. Nº 50 - Lte c/Bolivia / P. De Pato - Emp. R.N. Nº 34	Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes)	11	311,0	4.382	01-09-95	30-06-02	464	0	7	0,0%	100,0%		
16	2	10	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNNº 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622	29-04-97	31-05-04	1.215	464	6	12,9%	87,3%	F	
16	2	11	NEUQUEN	40S	Zapala - Emp.R.N.Nº237	Km 873,23 - Km 1104,10 (Sistema Km - mes)	11	230,9	1.273	05-05-97	31-03-01	365	0	7	0,0%	100,0%		
16	2	12	SANTA FE	A-007	Avda.Circunvalacion Santa Fe		11	7,0	708	01-11-03	31-10-05	464	0	0	0,0%			
MANTENIMIENTO POR CONTRATO																		
									3.168,3	45.434			6.734	1.601	2,2%		95,5%	
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	La Pampa - Covenio 8	11	484,4	1.153	01-01-03	31-12-03	1.096	675	6	47,1%	47,1%	A	
16	3	25	NEUQUEN	40S-22	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	622,3	2.015	01-01-03	31-12-03	1.804	1.393	6	55,6%	55,6%	A	
16	3	26	RIO NEGRO	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	548,6	1.825	01-01-03	31-12-03	1.555	1.234	6	67,1%	67,1%	A	
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	1.793,7	9.202	01-01-03	31-12-03	9.315	7.130	6	63,2%	63,2%	A	
16	3	28	TIERRA DEL FUEGO	3-a-b-i	Tramos Varios - Convenio 7	Tramos Varios - Tierra del Fuego	11	441,2	1.400	01-01-03	31-12-03	1.899	848	6	66,9%	66,9%	C	
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680	01-01-02	31-12-02	1.06	101	8	40,1%	100,0%	D	
16	3	30	JUJUY	40N-52-66	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533	01-01-03	31-12-03	650	403	6	67,2%	67,2%	A	
16	3	31	SALTA	40N-51	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	495,9	1.500	01-01-03	31-12-03	1.940	800	6	66,7%	66,7%	A	
16	3	32	FORMOSA	81	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	11	179,0	654	01-07-02	30-06-03	588	474	8	67,9%	100,0%	E	
16	3	33	FORMOSA	86	Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	304,6	715	01-10-01	31-10-03	258	113	7	52,0%	100,0%	F	
16	3	36	CHUBUT	Varias	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	452,4	1.504	01-01-03	31-12-03	1.143	193	6	50,1%	50,1%	A	
16	3	224	LA PAMPA	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	496,5	720	01-01-02	31-12-02	0	0	8	26,1%	59,3%	E	
16	3	225	NEUQUEN	22-40S-234	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	670,4	1.105	01-01-02	31-12-02	0	0	8	23,7%	100,0%	D	
16	3	226	RIO NEGRO	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	592,0	1.158	01-01-02	31-12-02	0	0	8	8,3%	100,0%	D	
16	3	227	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	1.897,1	2.723	01-01-02	31-12-02	0	0	8	29,0%	100,0%	D	
16	3	228	TIERRA DEL FUEGO	3-a-b-i	Tramos Varios	Tramos Varios - Convenio 6	11	497,7	1.084	01-01-02	31-12-02	0	0	7	19,5%	59,6%	D	
16	3	330	JUJUY	40N-Ex RP16	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	188,2	464	01-01-02	31-12-02	0	0	8	8,2%	94,6%	E	
16	3	331	SALTA	51-40N	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	495,9	800	01-01-02	31-12-02	0	0	8	5,9%	100,0%	D	
MANTENIMIENTO POR CONVENIO																		
									10.931,3	30.235			20.354	13.364	49,2%		73,1%	
16	4	1	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Noroeste	Noroeste	12		4.311	01-12-02	30-11-03	4.311	1.841	6	66,8%	66,8%	B	
16	4	2	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Noreste	Noreste	12		1	01-12-02	30-11-03	1	0	6	100,0%	100,0%	B	
16	4	3	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Centro	Centro	12		3.700	01-12-02	30-11-03	8.700	6.537	6	66,6%	66,6%	B	
16	4	4	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Cuyo	Cuyo	12		1	01-12-02	30-11-03	1	0	6	100,0%	100,0%	B	
16	4	5	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Patagonia	Patagonia	12		8.305	01-12-02	30-11-03	8.305	941	6	66,6%	66,6%	B	
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL																		
									16.318				21.318	9.320	66,6%		66,6%	
16	5	1	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		9.848	01-12-02	30-11-03	8.548	1.592	6	66,6%	66,6%	B	
16	5	2	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		7.823	01-12-02	30-11-03	8.523	7.157	6	66,7%	66,7%	B	
16	5	3	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		7.999	01-12-02	30-11-03	8.999	2.867	6	66,6%	66,6%	B	
16	5	4	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		1.500	01-12-02	30-11-03	1.500	0	6	66,7%	66,7%	B	
OBRAS DE EMERGENCIA																		
									27.170				27.569	11.616	66,6%		66,6%	
TOTAL MANTENIMIENTO																		
									139.077				97.595	55.060	41,4%		77,1%	

CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/09/2003

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2003	Devengado al 30/09/2003	Est	Avance físico al 30/09/2003	Avance físico Acumulado	Obs	
PROGRAMA CONSTRUCCIONES																		
22	0	1	PAIS	Varias	Supervisión de Obras	Nacional	14		231	01-12-02	30-11-03	231	33	6	65,8%	65,8%	B	
22	0	2	PAIS	Varias	Estudios y Proyectos	Nacional	14		654	01-12-02	30-11-03	654	55	6	67,3%	67,3%	B	
22	0	3	PAIS	Varias	Derechos de Vías y Yacimientos	Nacional	14		332	01-12-02	30-11-03	332	179	6	65,7%	65,7%	B	
22	0	4	PAIS	Varias	Certificado Final de Obras	Nacional	14		16.402	01-12-02	30-11-03	26.268	22.909	6	66,7%	66,7%	B	
									17.619			27.485	23.177	66,7%		66,7%		
22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	9.849	21-02-01	31-08-04	8.963	811	6	7,0%	42,0%		
22	1	4	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	6.118	03-02-97	30-11-03	6.101	0	9	0,0%	96,6%		
22	1	5	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	8.913	03-02-97	30-11-03	3.253	0	9	0,0%	76,9%		
22	1	6	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.379	28-01-97	11-02-04	6.533	1.010	6	4,0%	84,6%		
22	1	7	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	17.932	21-02-01	31-08-04	15.624	6.890	6	35,0%	60,1%		
22	1	8	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	22.929	28-01-97	11-02-04	11.923	1.712	6	6,3%	59,1%		
									162,1	83.820			52.397	10.423	10,9%		67,5%	
CORREDORES VIALES I																		
22	2	1	PAIS	Varias	Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras	Nacional	14		365	01-12-02	30-11-03	365	0	6	65,8%	65,8%	B	
22	2	2	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	Km 809 - Km 847	8	38,0	55.980	01-11-03	30-04-05	2	0	0	0,0%			
22	2	3	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,5	32.040	01-11-03	30-04-06	660	0	2	0,0%			
22	2	4	SALTA	34	Pichanal - Tartagal		8	10,0		01-11-03	01-06-05	2	0	0				
22	2	5	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco (E) - El Cabure		5	35,0	7.623	01-03-04	28-02-05	660	0	0	0,0%			
22	2	9	MENDOZA	7	Uspallata - Las Cuevas	Cobertizos	8	0,0		01-11-03	01-06-05	1	0	0				
22	2	10	MENDOZA	40	El Eje - Las Cuevas	(Km 847 - Km 880)	8	33,0		01-11-03	01-07-05	1	0	0				
22	2	11	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0		01-11-03	01-02-05	1	0	0				
22	2	12	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		8			01-11-03	01-03-05	2	0	0				
22	2	13	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	7.896	01-01-04	30-06-05	660	0	0	0,0%			
22	2	14	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén	Prog 398 - Prog 445	8	47,0	35.574	01-11-04	30-04-07	760	0	0	0,0%			
22	2	15	MENDOZA	224	Paso Pehuénche	Sección II	8	22,9		01-11-03	01-04-05	1	0	0				
22	2	23	SGO DEL ESTERO	16	Lte. C/Chaco - El Cabure	Los Pirpintos - El Cabure	5	29,0	7.260	01-01-04	31-03-05	1	0	0	0,0%			
22	2	33	SAN JUAN	150	Acceso a Paso de Agua Negra		8	54,0		01-11-03	01-09-06	3	0	0				
22	2	34	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,0	22.143	01-01-04	31-12-05	2	0	0	0,0%			
									440,1	168.881			3.121	0	0,1%		0,1%	
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION																		
22	3	1	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	435,0	9.333	01-12-02	30-11-03	16.272	13.582	6	66,6%	66,6%	B	
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	25.624	04-06-99	31-08-05	30	0	9	0,0%	46,7%		
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta Del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	33.883	17-05-99	30-11-05	3.076	0	9	0,0%	19,1%		
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	25.882	17-05-99	30-11-05	3.402	0	9	0,0%	25,6%		
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	15.109	05-07-99	31-05-05	30	0	9	0,0%	57,7%		
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	23.366	10-05-99	31-12-05	30	0	9	0,0%	34,2%		
22	3	7	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	37.606	15-09-99	31-10-05	30	0	9	0,0%	0,8%		
22	3	8	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	16.790	01-07-99	31-05-05	30	0	9	0,0%	82,3%		
22	3	9	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	10.243	03-05-99	31-08-05	30	0	9	0,0%	52,0%		
22	3	11	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	32.610	01-05-92	30-06-03	1.263	500	6	0,0%	88,2%	S/D	
22	3	12	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	3.739	15-06-99	30-11-03	12	0	9	0,0%	75,8%		
22	3	13	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	14.218	19-02-01	30-09-04	6.122	1.296	6	6,9%	22,8%		
22	3	14	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo)	8	47,4	41.997	20-09-93	28-02-04	11.790	9.797	6	3,0%	99,0%	S/D	
22	3	15	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	169.578	08-09-00	30-09-04	36.877	30.370	6	15,9%	45,9%		
22	3	18	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (O. Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	3	24,0	4.309	07-07-99	31-01-03	0	0	14	0,0%	87,6%		
22	3	20	CHUBUT	25	Pte. S/Río Chubut	Obra Faltante - Prog. 0	11	0,1	9.000	01-06-04	31-05-05	455	0	0	0,0%			
22	3	21	MENDOZA	ex RP 224	Paso Pehuénche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	6.389	20-11-00	31-05-04	3.702	2.977	6	0,0%	19,9%	S/D	
22	3	23	SALTA	9	Emp.R.N.º9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	15.305	25-02-97	31-08-00	2.635	2.152	7	0,0%	94,8%		
22	3	28	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	Sección V	8	32,0	61.993	24-09-01	31-08-04	4.600	736	6	1,6%	6,9%	S/D	
									1.191,6	556.074			90.386	61.410	6,6%		44,2%	
OBRAS POR CONVENIO POR PROVINCIAS																		
22	4	1	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		4.052	01-12-02	30-11-03	3.752	1.199	6	66,5%	66,5%	B	
22	4	2	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01-11-96	31-05-05	0	0	9	0,0%	40,1%		
22	4	3	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. Nº237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	15.079	14-10-99	31-03-04	5.920	3.938	6	20,5%	41,5%	A	
22	4	7	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	75.463	01-11-03	31-10-06	1.319	0	0	0,0%			
22	4	10	CATAMARCA	60	Paso San Francisco		5	0,0				2	0	0				
22	4	11	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	2.584	22-10-96	31-05-03	0	0	9	0,0%	79,6%		
22	4	15	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.º 60 (Sección I)	Km 294 - Km 333	8	39,0	7.856	03-11-97	30-04-03	0	0	9	0,0%	97,1%		
22	4	16	LA RIOJA	79	Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna	Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes)	8	33,1	2.419	01-11-99	30-11-03	30	0	9	0,0%	84,8%		
22	4	22	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	14.339	01-02-99	30-06-04	2.968	1.890	6	7,2%	40,2%		
22	4	32	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	11.688	01-09-03	31-08-05	1.056	0	4	0,0%			

CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/09/2003

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2003	Devengado al 30/09/2003	Est	Avance físico al 30/09/2003	Avance físico Acumulado	Obs
26	1	28	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	18.532	13-01-98	06-03-04	6.065	3.121	6	10,4%	84,5%	
26	1	29	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	15.128	17-07-97	27-06-03	1.752	1.488	7	4,9%	100,0%	
26	1	30	SAN LUIS	148	Malla 310 - San Luis	Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro	13	214,3	11.349	25-07-97	31-07-02	373	370	7	0,0%	100,0%	
26	1	31	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	12.950	09-12-97	31-08-03	1.603	397	6	1,7%	69,7%	
26	1	32	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	13	201,2	16.227	01-12-97	31-01-04	3.337	1.495	6	5,6%	89,0%	
26	1	33	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	17.497	14-11-97	14-11-03	4.809	2.719	6	8,2%	93,7%	A
26	1	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	13.674	01-08-97	27-07-03	2.131	1.770	6	9,4%	100,0%	
26	1	35	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	11.890	01-04-98	31-05-04	3.235	2.017	6	11,9%	89,1%	
26	1	36	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	12.173	20-11-97	10-12-03	2.968	2.344	6	9,7%	95,8%	
26	1	37	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	11.467	13-01-98	12-09-03	2.445	2.119	6	12,7%	99,5%	
26	1	38	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	15.252	12-07-97	30-06-04	1.549	1.038	9	4,8%	85,7%	
26	1	39	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	13.111	20-06-97	30-06-03	2.865	2.634	7	10,8%	100,0%	
26	1	40	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	15.760	23-06-97	29-04-03	2.168	1.693	7	7,5%	100,0%	
26	1	41	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	14.534	04-03-98	31-01-04	3.013	811	6	5,5%	90,6%	
26	1	43	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	13	223,3	12.096	13-08-97	31-07-03	2.656	2.169	6	12,0%	97,7%	
26	1	44	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	7.310	25-10-97	30-09-04	56	53	14	0,0%	83,5%	
26	1	45	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	16.430	04-07-97	22-07-03	2.889	2.471	7	9,3%	99,4%	
26	1	46	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	17.706	03-10-97	25-12-23	2.986	1.583	6	7,8%	91,3%	
26	1	47	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	13.982	05-11-97	31-12-03	2.486	1.628	6	6,0%	93,3%	
26	1	48	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	13.691	14-06-97	27-06-03	3.770	3.159	7	14,2%	99,7%	
26	1	50	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	14.583	31-07-97	12-06-03	2.718	2.393	7	10,4%	100,0%	
26	1	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	8.488	29-10-97	29-12-03	1.704	1.364	6	9,1%	96,1%	
26	1	52	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Río Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234	13	275,5	12.062	14-11-97	09-10-03	2.856	2.366	6	11,0%	98,5%	
26	1	53	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	7.976	03-12-97	16-12-03	163	109	14	0,5%	87,5%	S/D
26	1	54	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	14.795	31-10-97	10-10-03	2.808	2.325	6	7,8%	99,0%	
26	1	55	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	12.746	29-10-97	09-10-03	3.222	1.058	6	5,1%	90,3%	
26	1	57	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	282,8	11.181	13-11-97	09-10-03	2.682	1.048	6	7,5%	97,3%	
26	1	60	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	12.177	25-07-97	31-08-03	2.672	2.358	7	13,1%	100,0%	
26	1	61	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	13	140,7	12.988	23-06-97	30-09-03	1.741	1.368	6	6,5%	99,5%	
26	1	62	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	9.984	20-05-99	20-05-04	2.656	1.917	6	11,8%	91,9%	
26	1	63	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	16.237	14-11-97	14-11-03	3.262	1.860	6	3,4%	93,9%	
26	1	64	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	18.780	19-12-97	01-11-03	4.388	3.612	6	11,0%	95,9%	
26	1	65	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	13.458	17-11-97	17-11-03	2.008	1.009	6	2,5%	94,4%	
26	1	66	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	10.007	23-02-98	28-02-04	2.442	1.824	6	10,5%	93,1%	
26	1	67	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	7.148	13-09-97	31-01-01	1	0	10	0,0%	100,0%	

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I

11.138,8 765.489 144.799 7,8% 94,6%

26	2	18	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8		01-11-02	31-10-07	601	0	2			
26	2	66	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequin (O.faltantes)	13	313,8	6.280	01-11-02	31-10-07	2.292	423	4			
26	2	67	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán		13	151,7	35.896	01-04-04	31-03-05	100	0	0			
26	2	68	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	141,5	26.348	01-03-04	28-02-09	100	0	0			
26	2	69	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Inic.Obra (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa)	13	133,8	31.659	01-03-04	28-02-09	100	0	0			
26	2	70	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87	13	121,9	22.663	01-03-04	28-02-09	100	0	0			
26	2	71	SANTA FE	11-A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	24.454	01-01-04	31-12-06	2.300	0	2			
26	2	72	SANTA FE	33-34-9-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	99,8	23.950	01-01-04	31-12-06	2.600	0	2			
26	2	73	BUENOS AIRES	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9	13	179,7	36.835	01-04-04	31-03-09	100	0	0			
26	2	74	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	202,9	37.784	01-04-04	31-03-09	100	0	0			
26	2	78	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Emp.R.P.N° 329	13	242,5	7.779	01-04-04	31-10-07	100	0	0			

CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/09/2003

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2003	Devengado al 30/09/2003	Est	Avance físico al 30/09/2003	Avance físico Acumulado	Obs	
26	2	79	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	13	162,3	9.391	01-11-02	31-10-07	625	0	2				
26	2	80	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	31.960	01-03-04	28-02-08	100	0	0				
26	2	81	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	9.108	19-06-01	30-11-07	2.783	0	14	0,0%	5,0%		
26	2	93	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear	13	161,5	10.408	05-06-01	31-05-06	7.748	3.025	6	8,1%	32,7%		
26	2	94	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento	13	64,7	14.715	01-11-03	31-10-08	605	0	2				
26	2	95	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188	13	50,7	14.498	01-11-03	31-10-08	605	0	2				
26	2	97	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	CNFP N° 1 (D) - Castex / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén	13	124,3	29.454	01-03-04	28-02-09	100	0	0				
26	2	98	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7	13	98,5	20.487	01-11-03	31-10-08	662	0	2				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II																		
									2.676,8	393.669			21.721	3.448		0,2%	1,0%	

- A :** Certificación demorada.
B : Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado.
C : Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato.
D : Convenio finalizado acorde a lo previsto.
E : Convenio finalizado con monto inferior al previsto.
F : Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.
G : Obra con fecha de reiniciación de los trabajos 7/4/2003, con certificación demorada.
S/D : Sin datos.

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enripiado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global