

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 1/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
22	4	62	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc. Senador Rey, desvío tráns. pesado y calles internas	Obras Nuevas (caminos)	1,9	01-Feb-04	30-Nov-04	2.461	299	0	0,0%	0,0%	2
26	2	73	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino-Emp.RPN° 65/Emp.RPN° 21-A.Nivel RNN° 9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,7	01-Abr-04	31-Mar-09	36.835	10	0	0,0%	0,0%	0
26	2	94	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento	Rehabilitación y Mantenimiento	64,7	01-Ago-04	31-Jul-09	14.715	250	0	0,0%	0,0%	2
26	2	95	33	Malla 216 A - Buenos Aires	F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188	Rehabilitación y Mantenimiento	50,7	01-Ago-04	31-Jul-09	14.498	250	0	0,0%	0,0%	2
26	2	98	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7	Rehabilitación y Mantenimiento	98,5	01-Ago-04	31-Jul-09	20.487	250	0	0,0%	0,0%	2
22	4	61	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas (caminos)	2,9	18-Nov-03	31-Oct-04	25.680	1.472	809	3,2%	3,2%	6
22	4	60	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas (caminos)	4,7	18-Nov-03	31-Oct-04	29.369	2.035	1.467	5,0%	5,0%	6
22	4	47	P 6	Campana - La Plata		Obras Nuevas (caminos)	187,0	19-Oct-99	30-Jun-04	249.210	63.010	61.788	14,4%	14,4%	6
22	5	2	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	Rehabilitación y Mantenimiento	329,2	02-Feb-98	31-Ene-08	52.599	13.504	12.417	12,9%	71,7%	6
26	1	55	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,7	09-Oct-97	09-Oct-04	13.656	2.072	1.312	6,3%	85,8%	6
26	1	47	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,3	05-Nov-97	31-Dic-04	16.260	2.970	2.650	12,3%	87,4%	6
26	1	29	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,1	17-Jul-97	31-Oct-04	17.164	1.888	1.558	5,3%	89,2%	6
26	1	41	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,9	04-Mar-98	29-Ene-04	16.565	3.164	3.069	16,3%	90,9%	6
26	1	62	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	20-May-99	20-May-04	10.656	2.644	2.614	20,0%	95,1%	6
Total Buenos Aires										520.155	93.818	87.684	10,3%	27,4%	

22	2	2	40N	Río Agua Clara - El Eje	Km 809 - Km 847	Obras Nuevas (caminos)	38,0	01-Nov-04	31-May-06	16.000	2	0	0,0%	0,0%	0
22	4	44	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	Obras Nuevas (caminos)	9,3	08-Sep-03	31-Jul-05	6.890	1.302	1.174	17,1%	17,1%	6
16	3	29	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	559,0	01-Ene-02	31-Dic-02	1.680	316	101	40,1%	99,8%	7
Total Catamarca										24.570	1.620	1.275	7,5%	11,6%	

22	2	34	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	Obras Nuevas (caminos)	64,3	01-Ago-04	31-Jul-06	22.143	2	0	0,0%	0,0%	0
22	4	41	158	Variante paso por Villa María		Obras Nuevas (caminos)	12,0	30-Mar-04	31-Oct-04	22.800	1	0	0,0%	0,0%	0
22	4	56	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	Reconstrucciones	48,0	15-Oct-03	15-Ago-04	12.719	946	920	7,2%	7,2%	6
22	4	46	9	Villa María - Pilar	V. María-J. Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	Obras Nuevas (caminos)		01-Feb-01	31-Dic-04	166.671	24.128	24.128	7,6%	13,7%	6
26	1	38	9-60	Malla 204 - Córdoba	J.María-Lte.S.del Est-Emp.RN N° 9-Lte.C/Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,5	12-Jul-97	30-Jun-03	13.971	1.336	1.038	5,2%	93,6%	7
26	1	45	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	220,0	05-Sep-97	01-Sep-04	18.206	3.318	3.279	15,1%	96,5%	6
22	4	58	158	San Francisco - Río Cuarto	Variante Villa María	Obras Nuevas (caminos)					455	0			0
Total Córdoba										256.510	30.186	29.365	6,7%	21,2%	

26	1	65	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,5	17-Nov-97	12-Mar-04	15.400	2.610	2.600	13,4%	93,8%	6
26	1	28	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,3	13-Ene-98	06-Mar-04	18.901	5.434	3.935	22,5%	95,2%	6

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2

Página 2/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
26	1	16	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,5	07-Jul-97	12-Sep-04	14.774	1.276	1.275	5,3%	96,1%	6
26	1	14	119-123	Malla 507 - Corrientes	Emp.RNN° 14-Emp.RNN°123-Emp.R.N.N° 12 - Km. 139	Rehabilitación y Mantenimiento	217,6	03-Nov-97	02-Abr-04	19.984	4.338	4.300	17,6%	97,4%	6
26	1	12	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,7	07-Jul-97	26-May-03	16.294	1.890	1.840	8,0%	100,0%	7
Total Corrientes										85.353	15.548	13.950	14,0%	96,5%	

26	1	15	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,3	10-Feb-98	31-Jul-07	13.419	2.555	1.709	17,0%	58,8%	6
16	2	10	86-95	T.Isletas-Emp. RNN° 86/Emp. R11-V.Gral. Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488	Mantenimiento	403,4	29-Abr-97	31-Jul-04	3.622	464	622	17,2%	91,6%	6
26	1	10	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,6	22-May-97	30-Nov-04	18.364	2.755	2.675	11,6%	92,4%	6
16	2	8	16	Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34	Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	348,8	15-Sep-95	31-Jul-02	6.124	35	35	0,0%	100,0%	8
Total Chaco										41.529	5.809	5.041	12,1%	82,6%	

22	2	3	40S	Rio Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	Obras Nuevas (caminos)	39,0	01-Ene-04	31-Dic-05	13.350	600	0	0,0%	0,0%	2
22	3	20	25	Pte. s/Rio Chubut	Obra Faltante - Prog. 0	Mantenimiento	0,1	01-Jun-04	31-May-05	9.000	345	0	0,0%	0,0%	0
16	3	36	Varias	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	452,4	01-Ene-03	31-Dic-03	1.504	1.064	494	41,0%	41,0%	6
26	1	32	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	Rehabilitación y Mantenimiento	201,2	01-Dic-97	31-Ene-04	16.227	2.557	1.852	6,7%	90,2%	6
26	1	33	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	14-Nov-97	30-Abr-04	18.352	3.620	3.105	11,3%	92,7%	6
26	1	61	3-26	Malla 107 B - Chubut	P.1817,55-Lte.C/Sta Cruz-Emp.Rn N° 3-Emp.Rp N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,7	23-Jun-97	30-Sep-04	14.152	2.025	1.929	9,9%	95,3%	6
16	2	2	40S	Emp.R.N.N°25-Lte. c/Santa Cruz	Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilómetro mes)	Mantenimiento	349,5	01-Sep-95	31-Oct-02	4.935	152	152	0,0%	95,3%	7
16	2	1	25	Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.N° 40S	Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes)	Mantenimiento	323,4	01-Sep-95	31-Oct-02	5.660	170	170	0,0%	96,0%	7
26	1	25	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,5	11-Nov-97	31-Ene-04	12.217	2.158	1.663	10,5%	98,0%	6
26	1	63	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,6	14-Nov-97	14-Nov-04	16.738	4.052	2.958	15,6%	103,5%	6
Total Chubut							112.135	16.743	12.323	8,1%	76,0%				

26	2	18	12-136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.RNN°14-Galarza-Emp.RPN° 20-Lte.C/Rep.Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,8	01-Ago-04	31-Jul-09	31.825	501	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	48	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	Reconstrucciones	11,3	09-Sep-03	30-Sep-04	7.173	1.240	1.199	16,7%	16,7%	6	
26	1	46	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,2	03-Oct-97	16-Jun-04	18.000	2.254	2.000	11,1%	93,3%	6	
26	1	44	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay-Emp.RNN° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,0	25-Oct-97	30-Dic-03	6.652	375	358	4,7%	96,5%	6	
26	1	13	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,4	27-Ago-97	24-Abr-04	15.047	2.430	2.194	15,6%	98,3%	6	
Total Entre Ríos											78.697	6.800	5.751	7,5%	49,8%	

16	3	32	81	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	Mantenimiento	179,0	01-Jun-02	31-May-03	654	647	629	26,9%	59,0%	7
22	5	1	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,3	01-Jun-98	28-May-08	58.198	13.069	12.674	12,1%	59,7%	6
22	4		95	Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II)	Tatú Pire - Gral.Güemes	Obras Nuevas (caminos)	32,0	01-Mar-96	31-Ene-04	20.424	0	0	0,0%	83,7%	9
26	1	34	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,6	01-Ago-97	28-Sep-04	15.162	2.748	2.340	11,7%	93,4%	6
16	3	33	86	Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (TFO)	Km 1489,00 - Km 1771,00	Mantenimiento	304,6	01-Oct-01	30-Jun-03	715	470	316	34,8%	98,5%	7
Total Formosa										95.153	16.934	15.959	9,7%	70,5%	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 3/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
22	3	15	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp. 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas (caminos)	267,0	08-Sep-00	30-Sep-04	169.578	34.533	34.533	23,8%	53,8%	6
22	1	4	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués	Obras Nuevas (caminos)	33,0	03-Feb-97	30-Abr-04	6.998	1.523	29	0,4%	84,9%	6
22	1	5	9	Arroyo Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marqués - La Quiaca	Obras Nuevas (caminos)	48,3	03-Feb-97	30-Abr-04	9.198	4.242	1.006	11,8%	86,2%	6
16	3	30	40N-52-66	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	212,4	01-Ene-03	31-Dic-03	533	752	707	92,7%	92,7%	6
26	1	9	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	05-Abr-97	02-Sep-04	11.548	2.073	1.924	12,2%	94,7%	6
Total Jujuy										197.855	43.123	38.199	21,9%	58,9%	
22	4	53	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	Obras Nuevas (puentes)	14,4	01-May-04	30-Abr-05	8.700	20	0	0,0%	0,0%	2
26	2	68	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	141,5	01-Ago-04	31-Jul-09	29.997	10	0	0,0%	0,0%	0
26	2	69	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp.RPN°1 (D)-Inic.Ob. (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa)	Rehabilitación y Mantenimiento	133,8	01-Ago-04	31-Jul-09	30.182	10	0	0,0%	0,0%	0
26	2	70	35	Malla 117 A - La Pampa	Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87	Rehabilitación y Mantenimiento	121,9	01-Ago-04	31-Jul-09	29.813	10	0	0,0%	0,0%	0
22	3	13	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas (caminos)	40,0	19-Feb-01	31-Jul-04	18.067	2.608	2.608	16,6%	33,4%	6
16	3	24	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	496,5	01-Ene-02	31-Dic-02	720			26,1%	59,3%	7
16	3	24	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	La Pampa - Covenio 8	Mantenimiento	484,4	01-Ene-03	31-Dic-03	1.153	1.249	986	77,1%	77,1%	6
26	1	3	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	03-Jul-97	27-Jul-04	8.967	1.562	1.452	10,1%	88,3%	6
26	1	40	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,8	23-Jun-97	30-Sep-04	17.210	2.045	1.731	8,5%	93,3%	6
Total La Pampa										144.809	7.514	6.777	4,5%	21,6%	
26	2	79	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte./La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	Rehabilitación y Mantenimiento	162,3	01-Nov-02	31-Oct-07	9.391	250	0	0,0%	0,0%	2
22	3	7	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	Obras Nuevas (caminos)	29,6	15-Sep-99	31-Oct-05	37.606	0	0	0,0%	0,8%	14
22	4	43	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas (caminos)	10,0	01-Nov-03	31-Oct-04	8.772	0	0	4,7%	4,7%	6
16	3		40N-79-76	TFO - Tramos Varios - Convenio 5	TFO - Tramos Varios	Mantenimiento	480,2	01-Oct-03	01-Sep-04	1.499	0	0	16,6%	16,6%	6
22	3	3	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	Obras Nuevas (caminos)	30,0	17-May-99	30-Nov-05	33.883	3.076	0	0,0%	19,1%	14
22	3	4	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	Obras Nuevas (caminos)	46,1	17-May-99	30-Nov-05	25.882	3.102	0	0,0%	25,6%	14
22	3	6	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	Obras Nuevas (caminos)	27,9	10-May-99	31-Dic-05	23.366	0	0	0,0%	34,2%	14
22	4	2	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	Obras Nuevas (caminos)	44,0	01-Nov-96	31-May-05	9.876	0	0	0,0%	40,1%	9
22	3	2	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	Obras Nuevas (caminos)	39,0	04-Jun-99	31-Ago-05	25.624	0	0	0,0%	46,7%	14
22	3	9	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	Obras Nuevas (caminos)	22,9	03-May-99	31-Ago-05	10.243	0	0	0,0%	52,0%	14
22	3	5	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	Obras Nuevas (caminos)	25,0	05-Jul-99	31-May-05	15.109	0	0	0,0%	57,7%	14
22	3	12	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	Obras Nuevas (caminos)	30,0	15-Jun-99	31-Dic-04	3.739	0	0	0,0%	75,8%	14
22	3	8	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	Obras Nuevas (caminos)	16,7	01-Jul-99	31-May-05	16.790	0	0	0,0%	82,3%	9
22	4	16	79	Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna	Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes)	Obras Nuevas (caminos)	33,1	01-Nov-99	30-Nov-03	2.419	0	0	0,0%	84,8%	14

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 4/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
22	3	18	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	Tratamientos	24,0	07-Jul-99	31-Ene-03	4.309	0	0	0,0%	87,6%	14
26	1	22	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	Rehabilitación y Mantenimiento	231,6	02-Ago-97	31-Dic-02	7.143	38	15	0,0%	89,3%	9
26	1	4	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chamental	Rehabilitación y Mantenimiento	243,8	18-Jun-97	29-Abr-04	10.552	1.575	1.331	6,4%	91,4%	6
26	1	57	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,8	13-Nov-97	04-May-04	11.747	2.119	1.547	8,9%	94,4%	6
26	1	24	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chamental - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,8	30-Sep-97	28-Ene-04	16.122	3.299	3.246	14,8%	95,2%	6
26	1	8	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,3	04-Jul-97	01-Jul-04	16.079	3.540	3.277	19,4%	97,1%	6
22	4	15	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I)	Km 294 - Km 333	Obras Nuevas (camino)	39,0	03-Nov-97	30-Abr-03	7.856	0	0	0,0%	97,1%	9
26	1	23	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	Rehabilitación y Mantenimiento	292,0	13-Ene-98	26-Ene-04	9.615	2.004	1.635	12,6%	97,2%	6
Total La Rioja										307.622	19.003	11.051	3,0%	48,6%	

22	2	14	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén	Sección III	Obras Nuevas (camino)	52,0	01-Nov-04	30-Abr-07	35.574	511	0	0,0%	0,0%	0
22	4	33	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén	Km. 520 - Km. 538	Obras Nuevas (camino)	18,0	01-Nov-04	30-Abr-06	4.000	66	0	0,0%	0,0%	0
22	4	45	7	San Martín - Mendoza - Acc Este a Cdad Mdza	Km 1038,67 - Km 1041,90	Obras Nuevas (camino)	4,0	01-May-04	30-Abr-05	9.910	244	0	0,0%	0,0%	2
22	4	32	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas (camino)	0,5	01-Oct-03	31-Oct-04	11.688	900	759	6,5%	6,5%	6
22	3	21	ex RP 224	Paso Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas (camino)	22,9	20-Nov-00	31-May-04	6.389	3.903	3.716	4,4%	24,4%	6
26	2	93	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,5	05-Jun-01	31-May-06	12.866	6.944	5.642	25,7%	48,0%	6
22	1	7	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	Obras Nuevas (camino)	9,8	21-Feb-01	31-Ago-04	17.932	10.809	7.361	41,4%	66,4%	6
16	2	7	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	199,5	22-Ago-95	31-Dic-03	6.399	2.457	1.954	10,7%	96,5%	6
26	1	43	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	13-Ago-97	04-Feb-04	13.446	3.445	3.379	22,1%	99,2%	6
16	2	5	40S	Pareditas - Malargüe	Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes)	Mantenimiento	229,6	11-Sep-95	29-Feb-00	2.507	45	45	0,0%	100,0%	8
22	2	10	40	El Eje - Las Cuevas	(Km 847 - Km 880)	Obras Nuevas (camino)	33,0	01-Nov-04	01-Jul-06		1	0	0,0%	0,0%	0
22	2	13	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	Obras Nuevas (camino)	18,7	01-Sep-04	28-Feb-06		600	0	0,0%	0,0%	0
22	2	15	224	Paso Pehuenche	Sección II	Obras Nuevas (camino)	22,9	01-Nov-04	30-Abr-07		1	0	0,0%	0,0%	0
Total Mendoza										120.711	29.926	22.856	12,8%	35,1%	

22	3	28	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	Sección V	Obras Nuevas (camino)	32,0	24-Sep-01	31-Ago-04	61.369	5.520	1.878	1,1%	6,4%	6
22	3	11	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay- I - Deseado	Obras Nuevas (camino)	45,0	01-May-92	30-Jun-03	32.610	3.020	1.265	0,0%	88,2%	6
26	1	17	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	14-Oct-97	16-Oct-04	19.005	3.193	3.131	12,9%	94,8%	6
22	3	14	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas (camino)	47,4	20-Sep-93	28-Feb-04	43.239	9.797	9.797	5,8%	99,0%	6
22	4	63	P2	San Javier - Panambí	Interpuentes	Obras Nuevas (camino)	3,5	01-Ene-03	30-Sep-03	2.649	7.112	5.830	99,6%	99,6%	7
Total Misiones										158.872	28.642	21.901	5,2%	60,5%	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 5/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
22	1	3	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana Río Pereyra II	Obras Nuevas (caminos)	6,4	21-Feb-01	31-Ago-04	12.377	4.801	2.430	21,7%	49,6%	6
22	4	11	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río Salado	Obras Nuevas (puentes)	6,7	22-Oct-96	31-Dic-03	2.584	0	0	0,2%	79,8%	6
16	3	25	40S-22	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Mantenimiento	622,3	01-Ene-03	31-Dic-03	2.015	2.043	1.868	83,3%	83,3%	6
26	1	54	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,7	31-Oct-97	10-Oct-04	16.713	3.086	2.798	11,8%	92,6%	6
26	1	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	29-Oct-97	25-Jul-04	9.439	2.071	1.873	16,9%	95,1%	6
26	1	52	237-231	Malla 109 - Neuquén	La Teresa - Lte.C/Río Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,5	14-Nov-97	30-Abr-04	13.240	2.929	2.924	17,2%	96,9%	6
Total Neuquén										56.368	14.930	11.893	18,1%	83,6%	

22	4	3	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	Obras Nuevas (caminos)	14,7	14-Oct-99	31-Mar-04	15.079	4.587	4.587	27,8%	48,8%	6
26	1	35	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte./ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,9	01-Abr-98	31-May-04	12.136	2.895	2.716	15,6%	91,2%	6
16	3	26	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Mantenimiento	548,6	01-Ene-03	31-Dic-03	1.825	1.905	1.858	92,1%	92,1%	6
26	1	50	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,6	31-Jul-97	19-Sep-04	16.442	3.522	3.110	16,3%	95,8%	6
26	1	66	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,6	23-Feb-98	30-Sep-04	10.837	2.770	2.649	19,8%	96,1%	6
26	1	60	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,7	25-Jul-97	14-Abr-04	13.915	3.617	3.142	22,0%	98,1%	6
16	2	3	250	Emp.R.N.N° 3 - Emp.R.N.N° 22	KM 0,0 - Km 287,50 (Kilómetro mes)	Mantenimiento	287,5	29-Ago-95	31-Ago-01	4.088	0	0	0,0%	98,8%	7
26	1	48	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	281,3	14-Jun-97	31-Jul-03	14.928	4.394	4.308	21,3%	99,7%	7
16	3	26	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	592,0	01-Ene-02	31-Dic-02	1.158	0	0	8,3%	100,0%	8
Total Río Negro										90.408	23.690	22.370	20,9%	88,5%	

22	2	11	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	Obras Nuevas (caminos)	44,0	01-Sep-04	28-Feb-06	16.698	1	0	0,0%	0,0%	0
22	2	12	16	Coronel Olleros - El Galpón		Obras Nuevas (caminos)	63,0	01-Sep-04	28-Feb-06	13.794	2	0	0,0%	0,0%	0
16	3	31	40N-51	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Mantenimiento	530,9	01-Ene-03	31-Dic-03	2.868	1.105	800	46,0%	46,0%	6
22	1	8	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas (caminos)	29,7	28-Ene-97	11-Feb-04	23.930	5.144	2.255	8,6%	58,6%	6
22	1	6	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas (caminos)	35,0	28-Ene-97	11-Feb-04	18.814	4.277	1.192	4,7%	83,5%	6
26	1	7	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,8	30-Abr-97	30-Sep-04	14.020	2.425	1.757	10,7%	93,2%	6
26	1	19	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,7	18-Jul-97	30-Nov-04	15.877	3.500	3.161	17,0%	94,3%	6
22	3	23	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	Obras Nuevas (caminos)	11,0	25-Feb-97	31-Ago-00	15.305	2.602	2.152	0,0%	94,8%	7
26	1	6	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,3	04-Jun-97	30-Sep-04	13.338	2.789	2.611	15,3%	95,2%	6
16	3	31	51-40N	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	495,9	01-Ene-02	31-Dic-02	800	0	0	5,9%	100,0%	8
22	2	4	34	Pichanal - Tartagal		Obras Nuevas (caminos)	10,0				2	0	0,0%	0,0%	0
Total Salta										135.444	21.847	13.928	7,8%	64,3%	

26	2	66	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbab - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequeintin (O.faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	204,0	09-Sep-03	31-Oct-07	6.280	4.304	705	5,0%	5,0%	6
26	1	21	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,8	15-Ago-97	26-Ago-03	16.006	4.477	4.472	21,9%	100,0%	7
22	2	33	150	Acceso a Paso de Agua Negra		Obras Nuevas (caminos)	54,0	31-Mar-04	31-Dic-06		3	0	0,0%	0,0%	0

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 6/7

DATOS DE OBRA										Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total			
22	4	57	P510	Ruta Nacional N° 141 - Ruta Nacional N° 150		Obras Nuevas (caminos)		31-Mar-04	30-Sep-05		166	0	0,0%	0,0%	0		
Total San Juan										22.286	8.950	5.177	17,2%	73,2%			
26	1	36	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,7	17-Jun-98	10-May-04	13.529	3.418	3.001	18,7%	96,2%	6		
26	1	37	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	13-Ene-98	15-Abr-04	12.550	2.842	2.841	18,0%	97,3%	6		
26	1	39	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,6	20-Jun-97	22-Feb-04	13.889	2.890	2.719	13,6%	97,9%	6		
26	1	30	148	Malla 310 - San Luis	Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro	Rehabilitación y Mantenimiento	214,3	25-Jul-97	31-Jul-02	11.349	373	370	0,0%	100,0%	7		
Total San Luis										51.317	9.523	8.931	13,0%	97,8%			
26	1	26	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,0	25-Sep-97	30-Sep-04	17.913	3.273	2.774	8,6%	85,0%	6		
26	1	2	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,3	24-Abr-97	30-Sep-04	11.933	1.427	1.121	5,3%	90,9%	6		
16	3	27	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Mantenimiento	1.793,7	01-Ene-03	31-Dic-03	9.202	11.183	11.184	91,9%	91,9%	6		
26	1	1	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte./Chubut-Prog.1.909,89-Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,4	26-May-97	30-Sep-04	12.071	1.603	1.389	10,0%	95,0%	6		
16	3	27	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	Mantenimiento	1.897,1	01-Ene-02	31-Dic-02	2.723			29,0%	100,0%	7		
Total Santa Cruz										53.842	17.486	16.468	23,5%	90,5%			
26	2	72	33-34-9-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	99,8	10-Ene-04	09-Ene-07	23.950	501	0	0,0%	0,0%	4		
26	2	71	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,9	19-Nov-03	18-Nov-06	24.454	501	0	1,2%	1,2%	6		
26	1	31	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,4	09-Dic-97	30-Jun-04	12.950	2.142	1.926	12,8%	80,8%	6		
26	1	64	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,1	19-Dic-97	30-Nov-03	20.865	5.631	5.435	23,6%	100,0%	7		
22	4	38		Conexión Rosario - Victoria		Obras Nuevas (caminos)					10		0,0%	0,0%	0		
Total Santa Fe										82.219	8.785	7.361	8,3%	38,5%			
22	2	5	16	Lte con Chaco (E) - El Cabure		Reconstrucciones	35,0	01-Mar-04	28-Feb-05	7.623	600	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	23	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Los Pirpintos - El Cabure	Obras Nuevas (caminos)	29,0	01-Sep-04	30-Nov-05	7.260	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	2	67	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán		Rehabilitación y Mantenimiento	151,7	01-Ago-04	31-Jul-09	35.896	10	0	0,0%	0,0%	0		
26	1	11	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,7	10-Abr-97	10-Sep-04	16.887	2.636	2.373	10,6%	92,4%	6		
26	1	53	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	03-Dic-97	31-Dic-02	7.278	273	271	0,5%	95,9%	7		
Total Santiago del Estero										74.944	3.520	2.644	2,4%	30,1%			
22	4	40	38	Río Marapa - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38	Obras Nuevas (puentes)	20,0	31-Mar-04	28-Feb-06	63.275	70	0	0,0%	0,0%	0		
26	2	81	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,3	19-Jun-01	30-Nov-07	9.108	71	0	0,0%	5,0%	14		
Total Tucumán										72.383	141	0	0,0%	0,6%			
22	4	22	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas (caminos)	11,5	01-Feb-99	30-Jun-04	14.339	2.018	1.956	8,3%	41,3%	6		

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2003**

ANEXO III.2
Página 7/7

DATOS DE OBRA								Fecha		Avance Financiero (miles de \$)			Avance Físico (*)		Estado
Pr	Sp	Py	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long Km	Fecha de Inicio	Final Real o Tent.	Inversión Total	Crédito 31/12/03	Devengado 31/12/03	Año 2003	Total	
16	3	28	3-a-b-i	Tramos Varios - Convenio 7	Tramos Varios - Tierra del Fuego	Mantenimiento	441,2	01-Ene-03	31-Dic-03	1.400	1.305	989	91,9%	91,9%	6
Total Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur										15.739	3.323	2.945	15,7%	45,8%	
16	1	1	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	25.270	27.390	27.294	100,0%	100,0%	7
16	4	1	Varias	Señalamiento Horizontal - Noroeste	Noroeste	Señalamiento		01-Dic-02	30-Nov-03	15.235	15.235	15.054	100,0%	100,0%	7
16	4	3	Varias	Señalamiento Horizontal - Centro	Centro	Señalamiento		01-Dic-02	30-Nov-03	8.687	8.687	8.687	100,0%	100,0%	7
16	4	5	Varias	Señalamiento Horizontal - Patagonia	Patagonia	Señalamiento		01-Dic-02	30-Nov-03	2.775	2.775	2.355	100,0%	100,0%	7
16	5	1	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	3.998	3.998	2.473	100,0%	100,0%	7
16	5	2	Varias	Obras en Puentes	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	11.273	11.273	9.643	100,0%	100,0%	7
16	5	3	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	7.255	7.255	4.640	100,0%	100,0%	7
16	5	4	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	100	100	0	s/i	s/i	s/i
22	0	1	Varias	Supervisión de Obras	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	91	91	33	100,0%	100,0%	7
22	0	2	Varias	Estudios y Proyectos	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	574	574	187	100,0%	100,0%	7
22	0	3	Varias	Derechos de Vías y Yacimientos	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	308	308	220	100,0%	100,0%	7
22	0	4	Varias	Certificado Final de Obras	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	25.473	25.473	24.584	100,0%	100,0%	7
22	2	1	Varias	Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	365	365	0	s/i	s/i	s/i
22	3	1	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	Global	435,0	01-Dic-02	30-Nov-03	18.055	18.055	17.824	100,0%	100,0%	7
22	4	1	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		01-Dic-02	30-Nov-03	2.086	2.086	1.574	100,0%	100,0%	7
26	0	1		Supervisión de Contratos y Asistencia Técnica	Nacional						280	265	s/i	s/i	s/i
Total Nacional										121.545	123.945	114.833	100,0%	100,0%	
Total General										2.920.466	551.806	478.682	13,4%	49,9%	

(*) Del 1-12-2002 al 30-11-2003. Del 1-12-2003 en adelante se informará como ejercicio 2004.