

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
16	7	5	53	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)			17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.300	145	0	0,0%	0,0%	0
16	7	5	54	33	Acceso a 30 de Agosto			17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.000	189	0	0,0%	0,0%	0
16	7	14	51	33	Naiposta - Tornquist	Acceso a Tornquist		17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0
16	7	15	51	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca		17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0
16	7	16	51	35	San Germán - Limite con La Pampa	Acceso a Villa Iris		17	5,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0
26	4	25	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro		13	153,2	25/02/10	25/02/15	116.959	11.642	11.642	0,0%	0,0%	2
26	3	44	51	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN*3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN*3 B*Mirasol-P.Alta / Emp		13	167,8	01/11/09	30/10/14	115.943	11.594	11.594	2,0%	2,0%	6
22	12	40	53	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN*33)	Sección III: Km 517,28 - Km 568,55 - Km 580 - Km 584		8	55,3	28/07/09	27/07/11	94.539	6.974	9.454	4,7%	4,7%	6
22	12	40	51	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN*33)	Sección I Km 416,00 - Km 426,7 y Km 445,35 - Km 479,00		8	44,4	28/08/09	30/10/11	79.188	2.480	0	4,7%	4,7%	6
22	9	4	51	P S/N*	Enlace con Ruta 21 y RNN*226 - Olavarría - Azul	Empalme RNN*226 - Empalme RNN*3		8	40,0	23/11/07	22/06/10	109.189	26.576	26.576	25,1%	42,9%	6
22	12	79	51	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - Km 61,383		8	18,3	20/05/08	19/05/11	236.574	92.490	92.490	32,5%	50,9%	6
22	13	58	51		Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza			5		08/05/09	06/01/10	41.919	19.841	19.841	62,0%	62,0%	6
16	6	27	51	S/N	Mantenimiento Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda		11	1,0	06/06/07	30/06/10	76.759	21.185	21.185	39,7%	78,4%	6
22	6	36	51	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de la		5	1.200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	0	0	0,0%	85,1%	7
22	5	2	51	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5		13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	28.812	28.812	12,3%	85,7%	6
22	12	45	51	3	Empalme RPN*4 - Emp. RPN*6	Km 22421,54 - Km 28142,32		8	5,6	15/05/08	15/04/10	68.890	42.460	42.460	58,4%	88,0%	6
26	4	73	51	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3		13	124,7	30/11/07	29/11/12	121.774	47.410	47.410	44,1%	88,3%	6
26	1	29	51	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN*3-P.Alta/ Empalme RNN*3- Emp. RNN*229/Emp. RNN*3-Pte. s		13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	849	849	3,3%	90,4%	7
22	4	62	51	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas		5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	0	0	0,0%	92,2%	7
22	4	25	51	3	La Matanza Sección I	Km 19,8 - Km 29,2		5	9,4	16/05/05	14/10/08	61.790	12.682	1.578	0,0%	92,7%	7
22	7	25	52	188	CVN° 1 - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	Km 256 - Km 259 / Km 364 - Km 382		5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	0	0	0,0%	94,3%	8
26	1	41	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN*86 - Empalme RNN*3		13	139,9	04/03/98	31/12/09	33.752	3.826	3.826	13,1%	95,4%	6
26	1	62	51	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendy - Emp. RNN*33 (obras faltantes)		13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	0	0	0,0%	96,3%	7
22	12	14	51	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN*188 - Cruce FFCC Gral. San Martín		13	27,4	17/09/07	17/06/10	122.331	61.716	61.716	49,7%	96,5%	6
22	7	1	52	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna	Km 62,1 - Km 65 / Km 87,82 - Km 118		5	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	0	0	0,0%	96,6%	7
22	7	14	57	226	CVN° 1 - km 129 - km 135	Km 0 - Km 4 ; Km 129 - Km 135		5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	9	0	0,0%	97,1%	7
22	7	1	51	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	Km 262 - Km 319,4		5	57,4	15/07/04	15/01/05	8.823	556	0	0,0%	97,6%	7
22	4	25	52	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86		8	8,7	30/09/05	30/03/10	265.458	10.324	30.445	9,3%	98,3%	6
22	7	4	53	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8	Km 3,67 - Km 35,32		5	31,7	19/12/05	30/12/08	33.680	1.422	2.615	0,0%	98,4%	7
22	9	61	51	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial		8	2,8	01/11/06	30/09/08	15.996	764	764	0,0%	98,5%	7
22	9	62	51	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui		8	4,6	24/02/06	24/10/08	47.532	2.198	2.198	0,0%	98,8%	7
22	4	25	53	3	La Matanza Sección III	Km 37,86 - Km 47,7		8	9,8	09/09/05	30/06/08	131.138	11.407	2.389	0,0%	99,0%	7
26	1	47	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme RPEX RNN*3		13	258,3	05/11/97	31/12/09	38.681	5.353	5.353	9,9%	99,0%	6
26	2	98	51	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme RNN*7		13	71,9	01/03/05	30/04/10	40.405	944	934	2,0%	99,4%	6
26	2	94	51	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN*5 - Estancia El Recreo		13	69,2	01/03/05	28/02/10	42.799	1.341	1.341	2,7%	99,4%	6
26	2	95	51	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate		13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	788	788	1,8%	99,4%	6
22	7	11	51	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN*188 - Empalme RPN*6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 3		5	61,0	20/04/06	28/02/09	43.980	11.412	11.533	2,7%	99,4%	7
22	9	60	51	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre		8	7,2	20/04/06	30/01/09	63.745	3.074	3.074	0,2%	99,6%	7
22	10	79	51	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano		8	15,0	21/08/07	19/11/08	5.017	3.314	3.314	0,0%	99,8%	7
22	9	58	51	S/N*	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes		5	0,1	14/02/08	31/10/08	4.023	1.312	1.312	0,0%	99,9%	7
22	7	3	59	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101	Km315-Km323/Km337-Km364/Km382-Km384/Km415-Km420/Km450-Km		5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.386	0	0	0,0%	99,9%	7
22	4	47	51	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - V		8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	3.088	3.088	0,0%	99,9%	7

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
22	9	63	51	S/N°	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	28/02/07	25.238	252	252	0,0%	100,0%	7	
22	4	60	51	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	28/02/08	61.051	279	279	0,0%	100,0%	8	
22	4	61	51	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	17/05/08	60.565	3.230	3.230	0,0%	100,0%	8	
22	7	1	53	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna	Km 118 - Km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	100	656	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	51	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - Km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	842	553	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	3	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Acceso a Parish	Km 199 - Km 217 / Km 244 - Km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	176	285	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	52	3	CVN°1 - Obra 238 - Empalme RPN° - Acceso a Azul	Km 252 - Km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.046	121	143	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	56	205	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Empalme RPN°65	Km 260 - Km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	55	51	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Buenos Aires											3.213.857	453.927	453.979				
16	7	33	51	38	Empalme R.P.N°27 - Lte. con Tucumán	Emp. RN N° 64	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	25/02/10	24/08/11	50.000	65	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	RPN°33 Puente s/Río del Valle	8	4,7	25/02/10	26/08/11	13.000	127	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	40	El Eje - Las Cuevas		8	32,8	01/08/09	30/01/12	254.990	25.499	25.499	2,6%	2,6%	6	
22	9	64	51	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	27/02/12	91.731	19.743	19.934	28,8%	66,8%	6	
26	2	80	51	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	62.782	1.768	1.768	2,6%	83,7%	6	C
26	3	36	51	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	31/12/12	90.676	39.270	39.270	50,6%	87,1%	6	
22	4	44	51	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	0	0	0,0%	91,6%	7	
16	6	1	51	60	Tinogasta - Límite con Chile	Km 1324,22 - Km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	962	962	0,0%	99,4%	8	
22	9	65	51	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - Km 1419,10 - Km 1425,06	8	6,0	14/01/08	31/07/09	4.944	694	694	12,9%	99,7%	8	
22	2	2	51	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara Km 809 - El Eje Km 847	8	38,0	17/04/06	15/08/08	94.127	3.915	3.915	0,0%	100,0%	8	
22	11	40	51	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/04	24/12/05	42.846	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Catamarca											720.796	92.254	92.044				
16	7	31	51	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	32	51	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme RNN°8	13	203,3	25/02/10	25/02/15	91.463	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	51	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	25/02/10	25/02/15	57.227	271	0	0,0%	0,0%	1	
22	10	52	51	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - RNN°158	8	6,2	07/09/09	31/07/11	129.421	0	0	3,5%	3,5%	6	
22	4	82	53	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RN.N° 9 Actual	8	45,0	12/12/08	11/01/11	596.612	150.542	132.129	26,7%	26,7%	6	
22	9	79	51	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/09	4.628	0	0	0,0%	69,8%	7	
22	4	82	52	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	31/12/09	689.061	59.046	0	48,4%	86,6%	6	
22	10	79	51	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	28/02/10	36.453	9.552	9.550	13,5%	90,3%	14	
22	4	46	51	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	30/05/09	252.496	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	2	34	51	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	30/05/10	242.319	101.662	101.662	54,2%	94,2%	6	
22	4	82	51	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb.Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) -V. María-Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	31/12/09	522.505	484.462	654.486	13,6%	95,8%	6	
22	2	35	51	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	31/01/10	38.272	21.445	21.445	44,9%	96,9%	6	
22	7	10	51	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S)	Km128,18-Km131,50/Km230-Km243/Km245-Km247	5	32,0	24/04/06	31/08/07	16.339	121	546	0,0%	96,9%	8	
22	11	63	51	PS N° 397	Empalme RNN°13 - km 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	0	0	0,0%	98,5%	7	
16	7	42	51	60	Empalme R.N.N°9 - Límite con Catamarca	Paso por Dean Funes Km. 822,700 - Km. 826,600	17	3,9	27/05/08	30/11/09	10.958	5.211	5.211	21,9%	98,5%	7	
22	7	12	51	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	Km 555 - Km 561,700	5	7,0	06/02/07	06/10/09	18.620	5.427	4.514	30,7%	99,0%	7	
22	9	56	51	9	Córdoba - Empalme RNN°60	Sec. I: Km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	31/01/08	22.251	179	179	0,0%	99,7%	7	
22	10	75	51	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopi	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	29/11/09	11.681	6.172	6.172	0,4%	99,7%	7	
16	7	10	53	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	07/11/06	31/05/08	11.932	72	210	0,0%	100,0%	7	
22	7	4	54	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	Km596-Km606,30;Km631,60-Km640;Km646-Km649,5;Km666-Km673;Km	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	1.191	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
22	7	10	52	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	Km 188 - Km 193 / Km 243 - Km 245 / Km 247 - Km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.891	424	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	52	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	06/04/06	06/05/07	17.910	4	323	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María- Lte. S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	4	24	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	30/06/08	9.583	1.804	1.804	0,0%	100,0%	10	
Total Córdoba											2.862.219	847.795	938.230				
16	7	4	51	14	Corredor 4		17	30,0	25/02/10	26/12/10	8.292	231	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	55	95	Intersección con R.N°95 y R.P.N°2		17	1,0	25/02/10	26/08/10	1.800	283	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	25/02/10	24/02/11	10.000	766	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	3	51	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	25/02/10	24/02/11	3.300	193	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	51	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	25/02/10	27/07/10	1.500	67	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	123	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	25/02/10	24/02/11	6.700	318	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	25/02/10	23/02/14	530.000	10.074	10.074	0,0%	0,0%	0	
22	12	69	51	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme RPN°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	25/02/10	26/08/11	140.422	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	2	53	61	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	30/09/10	166.854	38.860	20.862	13,0%	38,4%	6	
22	4	58	51	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi - Brazo Guayquiraro - R.Guayquiraró- A°Carumbe	8	1,0	01/06/07	31/03/10	15.979	1.553	1.553	5,6%	46,4%	6	
22	2	53	60	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	30/09/10	210.567	36.059	54.548	26,5%	48,4%	6	
22	2	53	62	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	30/09/10	214.875	39.779	57.670	27,3%	48,5%	6	
22	10	54	51	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR. - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	20/02/10	64.777	4.447	4.447	4,9%	50,2%	6	
22	2	53	63	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN° 126	8	30,4	21/09/07	30/09/10	208.741	46.063	49.515	22,5%	52,5%	6	
22	2	53	65	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	81.913	17.149	21.433	20,8%	53,2%	6	
22	2	53	64	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	30/09/10	152.712	41.808	39.996	30,6%	58,7%	6	
26	3	27	51	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN°14 - Km 139	13	108,2	30/04/08	30/04/13	72.336	36.254	36.058	46,6%	74,4%	6	
26	4	11	51	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155-Km139,00-Emp. RNN°14-Emp. F	13	144,7	01/08/06	30/07/12	55.381	13.644	13.644	15,2%	85,3%	6	
26	1	12	51	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- Km 139,00-Empalme RNN°14-E	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	0	0	0,0%	85,8%	7	
26	4	8	51	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	78.893	24.615	24.615	22,8%	90,8%	6	
26	1	65	51	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.932	218	218	0,0%	93,8%	7	
26	1	28	51	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	31/10/07	22.137	0	0	0,0%	94,5%	7	
22	6	58	51	P 114	RPN°40 - RNN°14	Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza)	8	0,1	25/03/09	24/03/10	17.951	0	0	0,0%	94,7%	6	
22	7	19	51	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme RPN°13	Km 1130 - Km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	0	0	0,0%	98,3%	7	
22	6	48	51	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	0	0	0,0%	98,7%	7	
26	1	14	51	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - Km 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Corrientes											2.174.260	312.382	334.633				
16	7	9	52	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inc. 1112,88)		5	1,0	25/02/10	26/08/10	600	486	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	51		Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Colonia Benitez	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	51	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Margarita Belen	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	51	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Emp. RPN 90	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	51	11	Empalme R.P.N°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. A la Leonesa	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	11	Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmin	8	16,9	25/02/10	24/02/12	80.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	67	51	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	25/02/10	23/02/13	156.669	15.667	15.667	0,0%	0,0%	4	
26	4	31	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 (Prov. de Santiago del Est	13	122,8	01/09/09	30/08/14	144.754	30.538	30.538	12,9%	12,9%	6	
16	7	9	51	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)		17	5,4	08/09/08	07/01/10	18.396	12.532	8.404	59,3%	68,2%	6	
16	7	38	51	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela		17	0,6	15/08/08	14/01/10	8.847	4.466	4.466	50,9%	82,6%	6	
26	4	37	51	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Empalme RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	114.033	49.579	49.579	41,5%	85,0%	6	
22	9	18	51	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	29/01/10	68.034	25.409	25.409	47,8%	86,9%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
16	3	38	51	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N.N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006	1.977	1.977	68,4%	88,8%	6	
22	9	30	51	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvina	Puente s/ Río Bermejo	5	0,1	27/04/09	27/12/09	5.254	1.222	1.222	91,6%	91,6%	6	
22	9	17	51	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/04/09	68.203	44.121	44.121	19,5%	92,0%	7	
22	7	19	53	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Empalme RPN°11 - Presidencia de la Plaza	Km 68 - Km 89	5	21,0	24/04/06	30/03/09	30.607	2.504	2.504	1,7%	96,0%	7	
26	1	15	51	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	30/04/09	23.263	1.513	1.513	2,7%	97,0%	7	
22	9	17	52	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme Av. Sarmiento - Empalme RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	30/10/09	44.532	0	0	43,2%	98,1%	7	
26	1	10	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	1.188	1.188	0,0%	100,0%	7	
16	6	3	51	16	Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	Km 177,21 - Km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	1.374	1.374	11,4%	100,0%	8	
16	7	9	53	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6)		8	1,0	17/10/08	30/04/09	1.790	486	1.790	70,6%	100,0%	8	
Total Chaco											812.840	193.903	189.753				
26	3	6	51	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte. c/Río Negro - Empalme RNN°259	13	149,2	25/02/10	23/02/15	116.881	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	39	51	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	25/02/10	25/11/10	98.433	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	13	45	51	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	30/06/11	92.800	13.692	13.692	16,8%	16,8%	6	
26	3	40	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	01/08/09	30/07/14	85.489	0	0	26,8%	26,8%	6	
22	12	43	51	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Empalme RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Piramides	Empalme RNN°3 - Empalme RPN°1	8	87,3	22/08/08	30/08/11	155.768	25.056	25.056	25,9%	27,5%	6	
22	11	96	51	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	32.098	32.098	18,6%	30,0%	6	
22	12	87	51	RP 7	Pavimentación Urbana Cdad. de Rawson y su Acceso por RPN°7		8	15,5	25/08/08	28/02/11	36.492	0	0	38,9%	42,1%	6	
16	6	25	51	40	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (tamarisco)	Km.1556,60- Km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	33.435	7.797	7.797	25,6%	44,5%	6	
22	9	73	51	P19	Río Pico - Empalme RNN°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01/02/08	30/01/10	53.903	15.776	15.776	25,0%	48,7%	6	
22	9	72	51	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :Km 0 - Km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (Km 15,24-Km 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/10	66.542	5.722	5.722	24,7%	52,5%	6	
16	6	26	51	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40	Km 102,47 - Km 210,17 / Km 1366,77 - Km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.561	5.987	5.987	26,4%	60,3%	6	
22	9	33	51	P71	Empalme RNN°258 (Empalme RNN°40) - Chollila	Km 0 - Km 30	8	30,0	15/12/05	13/12/09	42.943	6.809	6.809	16,4%	67,8%	6	
26	4	21	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme RNN° 3 - Empalme RPN°20	13	135,5	01/11/07	30/10/12	116.306	28.120	28.120	27,6%	68,6%	6	
16	6	4	51	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (S)	Km 313,74 - Km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.021	0	0	0,0%	69,3%	7	
26	3	38	51	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	30/08/12	135.232	49.917	49.917	38,3%	71,3%	6	
26	3	19	51	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	58.836	544	544	3,7%	73,5%	6	
22	9	71	51	P12	Empalme RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - Km 27,00	8	27,0	01/02/07	30/03/10	44.028	0	0	27,2%	73,6%	6	
16	6	6	51	40-260	Empalme R.P.N°22-Lte. c/Chubut/S. Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - Km 1978,35 (Km 1979,15) / Km 0 - Km 105	11	147,1	22/01/07	30/01/11	30.461	6.208	6.208	50,3%	73,6%	6	
22	9	74	51	P56-40	Alto Río Senguer - Empalme RPN°20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	30/01/10	32.379	7.890	7.890	26,2%	78,8%	6	
22	9	35	51	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1ra. Sección Km 0 - Km 30	8	30,0	01/02/06	01/06/10	50.453	5.637	5.637	5,3%	79,8%	6	
16	6	24	51	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	14.213	3.808	3.808	39,4%	80,9%	7	
22	3	20	51	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	13/04/06	12.688	1.324	1.323	0,0%	91,1%	7	
26	3	18	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	30/01/09	33.883	645	645	0,8%	91,1%	7	
22	4	29	51	3	Comodoro Rivadavia - Km. 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - Km 1845	8	6,8	12/04/05	30/09/08	35.624	2.772	2.772	0,0%	94,5%	7	
22	9	36	51	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	Km 9,14 - Km 15,45 (Pte. s/Aº Seco)	8	6,3	01/04/07	30/11/08	20.118	2.851	2.851	0,0%	97,2%	7	
26	1	32	51	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro- Empalme RNN°40S-Empalme RNN°258-Empalme RNN	13	201,2	01/12/97	30/12/08	34.892	1.242	1.242	0,8%	99,0%	7	
26	1	25	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Km 1817,55	13	124,5	11/11/97	09/07/09	25.570	2.149	2.147	6,5%	99,7%	7	
26	1	33	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	0	0	0,0%	99,8%	7	
22	9	34	51	1S40-P70	El Maiten - Empalme RNN°40 (ex 258-Epuen)-Acceso a Bs As Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40) - Km 0,00 - Km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	22/04/09	41.066	775	775	12,5%	99,8%	8	
16	3	36	51	26-S1-40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos varios	11	78,6	01/01/09	30/12/09	12.000	1.294	1.294	0,0%	100,0%	8	
26	1	61	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNN°3-Empalme RPN°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	63	51	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Chubut											1.923.782	228.110	228.107				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
16	7	6	55	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	25/02/10	25/01/11	2.000	1.717	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	51	12	Cerrito - Empalme R.P.N°7	Intersección con RN N° 127	17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.500	315	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	12	51	127	RNN°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi		8	2,5	27/08/09	25/02/11	25.782	3.628	3.628	8,3%	8,3%	6	
22	2	53	53	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	21/05/11	238.273	829	9.136	2,8%	14,4%	6	
22	2	53	56	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	240.330	6.171	6.160	1,0%	31,9%	6	
22	2	53	57	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	284.685	58.003	42.349	13,1%	44,7%	6	
22	2	53	52	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	24/11/10	175.658	13.647	20.276	17,0%	47,4%	6	
22	2	53	59	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	31/05/10	260.651	41.740	63.785	23,2%	52,7%	6	
22	2	53	55	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	30/07/10	344.596	50.515	93.293	30,5%	57,8%	6	
26	4	33	51	12	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	28/04/13	168.304	60.500	60.500	45,6%	63,0%	6	
22	2	53	54	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	30/06/10	287.184	43.751	81.144	32,4%	67,1%	6	
22	2	53	58	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/07	27/06/10	227.468	50.398	74.465	35,4%	81,7%	6	
26	1	46	51	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	30/06/10	44.954	3.498	3.498	5,4%	89,5%	6	
26	4	7	51	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/07	30/05/12	92.313	12.964	12.964	9,6%	91,0%	6	
26	4	56	51	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	2.716	2.716	3,1%	91,9%	6	
22	4	59	51	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	31/07/09	35.264	2.695	2.695	3,1%	92,1%	7	
16	7	6	53	127	Readecuación Intersección c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acceso a Bovri	Inter. R.N. N°127 - R.P. N°2 - Acc. Bovri	17	5,5	16/04/07	31/07/09	15.645	2.186	3.904	22,1%	95,6%	7	
26	1	44	51	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	1.900	1.900	9,2%	95,7%	7	
26	3	2	51	12-136	Malla 509 - Entre Ríos	Empalme RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	2.046	2.046	5,2%	95,8%	6	
22	11	30	51	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°26	8	3,8	13/06/07	30/04/08	8.670	694	694	0,0%	96,6%	8	
22	11	68	51	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	28/06/07	24/09/08	6.167	0	0	0,0%	97,4%	7	
26	1	13	51	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes - Empalme RNN°12-Empalme RPN°	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	0	0	0,0%	98,2%	7	
22	2	53	51	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	85.743	179.210	16.036	8,4%	98,3%	7	
26	3	16	51	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	28/02/10	46.863	1.944	1.944	4,8%	98,4%	6	
26	3	3	51	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	2.022	2.022	4,5%	99,6%	6	
22	6	40	51	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	31/08/09	32.174	8.127	8.127	27,9%	100,0%	8	
Total Entre Ríos											2.809.167	551.216	513.281				
16	7	1	51	11	Corredor 1		17	200,0	25/02/10	24/02/12	15.000	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	11	Intersección c/R.N.N°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	25/02/10	26/10/10	3.000	505	0	0,0%	0,0%	0	
16	3	33	51	86	TFO El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso	Km. 1645,00- Km. 1771,0	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.902	1.177	1.177	19,9%	19,9%	6	
16	3	32	51	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar -El Remanso/El Solitario -Misión S. Martín	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	0	0	27,5%	27,5%	6	A
22	10	82	53	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Estero Pigho Chico - Empalme RNN°86	8	34,6	18/10/07	30/10/12	141.870	0	0	18,7%	37,8%	6	
22	10	82	51	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Empalme RNN°81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18/10/07	30/10/12	166.723	0	0	21,3%	40,7%	6	
22	10	82	52	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico	8	37,6	18/10/07	30/10/12	142.624	0	0	22,2%	43,5%	6	
22	9	89	53	86	Villa. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	20/07/10	78.161	12.321	27.424	23,9%	54,1%	6	
22	9	89	52	86	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II	II - Fortín Leyes - San Martín N° 2	8	32,7	10/08/07	08/12/09	134.197	22.359	27.300	31,4%	62,5%	6	
22	9	89	54	86	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	07/02/10	133.408	37.802	44.024	39,9%	68,8%	6	
26	3	48	51	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	90.884	48.751	48.751	46,0%	75,7%	6	
22	5	1	51	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	32.349	32.349	12,9%	81,7%	6	
22	4	64	55	81	Ingeniero Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juárez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	48.581	54	0	0,0%	93,3%	7	
22	13	3	51	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		9	15,0	14/04/08	13/04/10	41.115	24.209	24.209	48,8%	93,4%	6	
22	4	84	51	95	Empalme R.N.N°81 - Límite c/Chaco- Sección I	Lte. C/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle)	8	25,0	14/05/07	31/01/10	140.540	33.131	11.740	57,8%	93,9%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
22	4	54	51	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022	0	0	94,1%	94,1%	7	
22	4	64	51	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/01/07	24.771	809	742	96,0%	96,0%	7	
22	12	84	51	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez	Empalme RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	0	0	0,0%	96,2%	7	
22	4	64	54	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/04	31/07/07	40.501	55	0	0,0%	97,7%	7	
26	2	37	51	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	55.138	3.343	3.343	4,2%	98,3%	6	
22	4	83	51	86	Gral. Belgrano (Misión Tacuagale) - Gral. Güemes	Km 1458,05 - Km 1488,25	8	29,6	28/11/06	30/09/09	80.739	27.716	27.716	38,6%	99,6%	7	
22	4	84	52	95	Empalme R.N.N°81 - Límite c/Chaco- Sección II	Prog 29,800 - Emp. R.N. N° 81	8	29,8	09/05/06	28/02/09	93.259	33.878	55.269	3,5%	99,8%	7	
22	9	89	51	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/07	31/10/09	112.916	84.293	57.846	39,2%	99,9%	7	A
22	9	91	51	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/05	25/04/08	54.654	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	86	51	11	Aeropuerto El Pucu - Empalme RNN°81	Km 1167 - Km 1184,44	8	10,9	23/11/06	30/05/08	14.819	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	64	52	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	13/10/06	34.499	80	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	53	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/11/07	38.033	80	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	56	81	Ingeniero Juarez - Límite c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - Km 25,5	8	24,4	29/11/06	31/12/07	56.000	60	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/06	31/12/07	41.991	54	0	0,0%	100,0%	8	
16	3	33	51	86	TFO El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso	Fortín Pilcomayo-Media Luna-Río Muerto	11	126,0	04/05/07	02/05/09	2.156	0	0	19,0%	100,0%	8	E
Total Formosa											2.091.328	363.340	361.891				
22	11	35	51	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN°66 - Empalme RN°34	8	13,0	25/02/10	23/02/13	60.000	286	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	92	54	P83	Empalme RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	22/03/10	4.067	767	42	11,6%	24,0%	6	
26	4	14	51	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	118.989	49.103	49.103	39,4%	86,9%	6	
22	6	28	51	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Rio San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	15/06/09	19.134	3.931	3.931	19,8%	92,8%	7	
26	3	13	51	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-	13	148,9	01/10/05	30/09/10	54.709	4.708	4.708	5,8%	92,9%	6	
22	9	92	51	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Rio Blanco)	Pte. J. M. Gorriñi - Empalme RNN°9	8	8,0	07/08/06	30/04/10	187.536	55.954	55.954	26,8%	95,5%	6	
22	3	15	51	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/00	07/10/05	209.057	0	0	0,0%	96,8%	7	
16	3	30	51	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	31/12/09	7.779	4.933	4.933	51,9%	96,8%	6	A
22	11	92	51	P83	Empalme RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.184	3.353	1.806	45,6%	98,5%	6	
22	11	92	53	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	23/12/09	8.991	260	1.734	34,8%	98,6%	6	
22	11	92	52	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	31/01/09	7.525	1.336	2.135	9,4%	99,9%	7	
22	1	4	51	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	02/04/04	9.362	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	9	Arroyo Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Jujuy											706.929	124.629	124.343				
16	7	2	51	35	Corredor 2		17	200,0	25/02/10	26/08/10	11.000	315	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	51	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°	13	114,1	25/02/10	23/02/15	120.130	13.000	12.013	0,0%	0,0%	4	
26	2	68	51	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	1.924	1.924	2,7%	75,7%	6	
16	3	24	51	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11	La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	31/12/09	5.032	2.154	2.154	56,3%	89,0%	6	A
26	3	20	51	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.824	1.824	5,2%	94,4%	6	
26	2	69	51	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	1.756	1.756	3,0%	97,4%	6	
26	2	97	51	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	43.079	2.312	2.312	5,6%	98,1%	6	
26	2	70	51	35	Malla 117 A - La Pampa	Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10	13	111,3	01/05/05	30/08/10	74.804	12.637	12.637	11,0%	98,3%	6	
22	3	13	51	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/01	19/10/05	28.524	0	0	0,0%	99,2%	8	
26	1	40	51	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	100	0	0,0%	100,0%	8	
Total La Pampa											450.077	36.022	34.619				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
16	7	43	51	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chemical	17	2,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	44	51	38	Punta de los Llanos - Empalme R.N.N°74	Emp. RN N° 150 - Emp. RN N° 74	17	1,0	25/02/10	26/10/10	5.000	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	45	51	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	46	51		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	47	51	79	Olta - Chemical	Acceso a Olta	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	7	51	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	13/05/10	241.392	0	0	0,0%	0,1%	14	
26	4	52	51	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/12/12	100.223	3.635	3.635	10,5%	40,1%	6	
16	3	37	51	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8	La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	1.601	1.601	23,0%	52,2%	6	A-D
22	3	2	51	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	30/12/09	91.240	13.429	13.429	14,3%	76,0%	6	A
22	3	5	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	0	0	0,0%	83,6%	8	
22	4	2	52	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y Iib (Km 485 - Km 522)	8	51,1	08/01/07	31/03/10	49.105	15.329	15.329	34,8%	85,3%	6	
22	3	18	51	P11	Famatina - Límite con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	0	0	0,0%	87,6%	7	
26	3	23	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chimical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los C	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	2.072	2.072	3,7%	88,6%	6	
26	4	29	51	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	83.869	53.631	53.631	28,9%	91,3%	6	
26	4	42	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	62.942	5.920	5.920	7,8%	93,2%	6	
22	3	8	51	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	31/05/07	45.524	1.575	1.575	0,0%	93,6%	7	
22	4	43	51	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	173	173	0,0%	94,6%	7	
22	3	3	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	17/05/99	30/04/09	28.697	506	506	0,8%	96,6%	8	
26	2	79	51	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - Km 576.37 / Empalme RNN°38 - Aimogasta	13	166,7	03/12/04	31/12/10	59.945	2.059	2.059	2,5%	97,4%	6	
26	1	4	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Empalme RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	0	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	8	51	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén/ Aimogasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	3	9	51	P11	Famatina - Límite con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/99	31/12/06	27.833	0	0	0,0%	98,9%	8	
22	3	4	51	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	13/05/09	109.646	14.409	14.409	11,6%	99,3%	7	
22	3	6	51	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	2.161	2.161	0,0%	99,9%	7	
22	3	12	51	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	30/04/08	21.460	3.226	3.226	0,0%	100,0%	8	
26	1	22	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	51	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	12/04/04	10.860	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total La Rioja											1.144.633	120.882	119.727				
16	6	29	51	40-145	Límite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso C Grande		11	257,4	01/11/09	31/10/11	30.124	0	0	0,0%	0,0%	11	
16	8	2	51	7	San Martín - Mendoza	Km. 999,00 - Km. 1016,00	8	17,0	20/11/09	21/03/10	4.553	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	9	97	51	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acceso a Cajón Grande	8	20,9	25/02/10	26/08/11	25.427	500	241	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	51		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	25/02/10	25/02/15	100.000	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	10	88	52	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	119.892	0	15.904	20,5%	22,5%	6	
22	9	98	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	31/12/10	110.130	13.918	13.918	13,1%	29,1%	6	C
22	9	12	51	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/09	18/06/10	26.641	1.234	1.234	32,7%	32,7%	6	
22	10	88	51	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	235.020	78.182	62.277	31,7%	58,4%	6	
22	10	69	51	P 52	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	28/06/07	5.888	0	0	0,0%	72,3%	7	
16	6	8	51	142-40-7	Gustavo Andre- Empalme R.N.N°20 / Mendoza- Lte. San Juan/ San Martín - Mendoza	Km35-Km112,5 / Km3,27-Km80,83 / Km997,4-Km1041,8	11	199,5	01/04/07	30/03/11	29.548	4.765	4.765	38,7%	74,2%	6	
16	7	11	51	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 6C	8	12,2	01/08/08	31/10/09	9.546	2.106	2.106	77,6%	78,6%	7	
22	4	91	51	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (Sección I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	0	0	0,0%	79,9%	7	
26	4	4	51	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	57.081	27.880	27.880	44,1%	83,1%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
22	9	95	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Empalme RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	0	0	0,0%	83,4%	7	
26	3	10	51	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	109.943	26.759	26.759	23,0%	83,8%	6	
26	4	5	51	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°14	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	10.691	10.691	9,3%	86,1%	6	
22	2	40	51	7	Luján de Cuyo - Potrerillos		5		10/01/94	30/06/94	15.267	703	703	0,0%	86,9%	7	
22	9	99	51	145	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acceso a Cajon Grande - Lte. c/Chile (Km 0 - Km 13,6)	8	13,6	15/01/07	13/01/10	104.408	44.257	44.257	41,6%	92,0%	6	
22	4	32	51	7	Uspallata - Límite c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	31/05/06	23.681	135	135	0,0%	96,3%	8	
26	2	93	51	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	184	0	0,0%	97,6%	7	
16	6	9	51	40S	Pareditas - Malargüe	Km 121,26 - Km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	31/03/09	17.085	2.986	2.986	11,9%	98,4%	7	
26	3	25	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN°40S/Pte.s/R.Diamante	13	223,3	01/03/05	27/02/10	40.306	1.627	1.627	6,0%	98,4%	6	
22	9	94	51	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	06/08/07	701	0	0	0,0%	98,6%	7	
22	1	7	51	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	30/08/08	38.462	5.784	5.784	0,0%	98,7%	7	
22	11	28	51	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/09	2.298	0	0	1,1%	99,0%	7	
22	3	21	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20/11/00	19/12/05	11.890	0	0	0,0%	99,5%	7	
16	2	7	51	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	305	305	0,0%	100,0%	8	
16	3	34	51	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	2	14	51	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	05/03/07	15.139	605	605	0,0%	100,0%	8	
22	2	47	51	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	12.835	510	510	0,0%	100,0%	8	
22	10	26	51	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km 650 - Km 655,55	5	5,5	31/01/07	02/05/07	400	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	43	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R.Diamante	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Mendoza											1.330.263	223.129	222.686				
22	11	31	51	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	25/02/10	24/02/12	40.000	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	64	51	14	Empalme RPN°20 - Empalme RPN°17 (2 Secciones) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Empalme RPN°17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	169.981	9.459	9.459	10,1%	10,1%	6	
26	3	47	52	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	0	38.967	42,9%	54,3%	6	
26	3	47	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/13	117.804	75.113	36.145	52,4%	75,2%	6	
22	4	63	51	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	31/12/03	6.541	0	0	0,0%	87,1%	7	
22	3	11	51	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay- I - Deseado	8	45,0	01/05/92	28/06/01	32.610	0	0	0,0%	88,2%	7	
22	7	19	52	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme RPN°34 - Posadas	Km 1326- Km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.798	0	0	0,0%	89,7%	7	
22	3	14	51	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	0	0	0,0%	99,2%	7	
22	9	57	51	101	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	8	31,0	22/03/06	30/03/09	111.337	18.783	18.783	13,8%	99,6%	7	C
16	7	39	51	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	30/12/07	951	0	0	0,0%	99,8%	7	
22	3	10	51	14	Dos de Mayo - San Pedro	Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro	5	88,0	06/07/92	04/07/98	43.908	36	35	0,0%	100,0%	8	
26	1	17	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	526	526	0,0%	100,0%	7	
Total Misiones											715.461	103.916	103.916				
16	7	8	52	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	25/02/10	27/07/10	600	76	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	51	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Aluminé)	8	30,0	25/02/10	24/12/12	18.487	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	50	51	234	San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/04	30/12/12	72.843	13.665	13.656	22,8%	33,2%	6	
26	3	30	51	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	30/09/12	59.811	5.508	5.459	7,5%	38,1%	6	
26	3	39	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	28/02/13	103.808	30.021	30.021	36,1%	58,1%	6	
22	10	7	51	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme RNN°231	Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme RNN°231	8	20,6	21/02/06	30/08/10	102.548	18.943	18.943	14,1%	69,1%	6	
16	3	25	51	242-40	TFO Neuquén - Convenio 11	Catán LII - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/09	10.944	2.733	2.733	43,6%	72,8%	6	
26	1	54	51	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/10	36.825	2.453	2.453	6,3%	87,3%	6	
26	1	52	51	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237-Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	0	0	0,0%	90,1%	7	
26	2	24	51	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán LII - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	30/12/09	46.074	1.173	1.173	2,8%	91,2%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
26	3	22	51	231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. RNN°40S / Emp. RN	13	291,2	01/02/05	31/01/10	49.188	2.950	2.950	8,0%	97,0%	6	
16	2	18	51	237	Arroyo La Teresa - Confluencia		11		14/09/95	12/09/97	1.500	167	167	0,0%	100,0%	7	
22	4	11	51	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	5	51	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/08/07	2.309	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Neuquén											525.330	77.690	77.556				
16	3	26	51	23-250	TFO Río Negro - Convenio 11	Río Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	16.274	4.260	4.260	61,2%	91,9%	6	A
16	7	7	52	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	25/02/10	27/07/10	19.040	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	19	51	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)						210	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	20	51	22	Empalme R.P.N°406 - Choele Choel	Km 994,2 - Km 995,7	17	1,5	25/02/10	26/08/10	3.000	252	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	59	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537	8	126,7	25/02/10	25/08/12	110.000	29.113	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	25/02/10	24/02/11	3.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	9	51	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	25/02/10	26/08/11	25.000	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	41	51	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°251-Chimpay / Km 258,84-Emp. RNN°22	13	192,1	25/02/10	23/02/15	112.340	11.234	11.234	0,0%	0,0%	4	
22	12	62	51	232	Empalme RNN°152 - Chelforo (Emp. RNN°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/09	30/04/11	87.000	13.855	13.855	25,4%	25,4%	6	
22	10	11	51	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme RNN°40	8	3,6	23/09/08	22/01/11	20.326	7.005	7.005	35,2%	45,0%	6	
22	3	86	58	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - Km 414,57	5	73,5	22/06/09	30/12/11	144.035	20.301	22.060	51,3%	51,3%	6	
22	10	8	51	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	13/08/10	175.651	55.555	55.555	40,2%	57,8%	6	
26	3	21	51	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	52.668	1.164	1.164	3,8%	92,4%	6	
26	3	5	51	22-151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/05	31/12/09	52.117	1.701	1.701	3,3%	93,8%	6	
26	3	29	51	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN°3 - Km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	30/08/12	74.600	21.030	21.030	20,7%	94,0%	6	
26	1	66	51	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251	13	180,2	23/02/98	21/10/10	52.286	14.714	14.714	26,1%	95,6%	6	C
22	3	86	54	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	30/10/08	29.484	911	2.574	0,0%	96,0%	7	
26	1	60	51	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	0	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	50	51	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Empalme RNN°152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	0	0	0,0%	98,6%	7	
22	3	86	55	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - Km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	30/10/08	28.554	1.215	148	0,0%	98,7%	7	
22	11	34	51	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con RPN° 69 - Km 30,8 y Acceso a Villa Manzano	8	6,0	17/06/08	30/11/09	11.663	9.766	9.766	77,0%	98,7%	7	
26	1	35	51	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	31/12/09	35.257	2.953	2.953	14,3%	99,2%	6	C
22	3	86	56	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	31/05/09	77.348	13.738	18.826	12,6%	99,3%	7	
26	2	50	51	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/12/04	30/12/09	46.835	2.102	2.102	4,0%	99,5%	6	
22	3	86	53	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - Km 137 - Km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	30/11/08	45.854	2.429	7.335	0,0%	99,5%	7	
22	3	86	57	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	8	72,0	23/03/06	30/03/09	101.725	5.747	26.092	2,3%	99,9%	7	
22	12	86	51	P8	La Esperanza - Los Menucos	Km 56,00 - Km 62,634	8	6,6	07/12/07	19/04/09	11.627	0	0	28,5%	100,0%	7	
22	3	86	51	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/03/08	27.988	5.731	1.399	0,0%	100,0%	8	
22	4	3	51	258	Variante Paso por Bariloche		8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	10	51	40	Empalme RNN°23 - Norquinco	Pte. s/A° Las Bayas - Km 1272,39	8	0,1	01/02/06	30/11/06	797	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	52	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/06	30/05/09	41.487	850	1.602	2,6%	100,0%	8	
Total Río Negro											1.455.791	225.838	225.375				
22	10	76	51	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	25/02/10	24/02/12	35.550	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	19	51	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	25/02/10	23/02/15	200.000	36	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	30	51	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	25/02/10	25/02/15	65.849	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	46	51	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	01/09/09	28/11/14	106.495	0	0	11,9%	11,9%	6	
22	9	7	51	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	5.149	5.149	15,3%	15,6%	6	
22	11	70	51	RP N° 20	Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	31/05/10	20.716	4.544	4.544	16,2%	27,5%	14	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
16	6	23	51	40-51	C. Quijano - Límite con Chile / San Antonio De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	6.817	6.817	13,6%	38,8%	6	
26	4	32	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	141.423	22.777	22.777	26,3%	39,8%	6	
26	4	60	51	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	30/11/12	137.270	20.530	20.530	27,0%	57,2%	6	
22	6	54	51	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 Km.)	8	42,0	27/04/09	30/04/11	24.491	6.430	6.430	64,8%	64,8%	6	
16	6	11	51	16	Límite con Chaco - Empalme R.N.N°9-34	Km 502,92 - Km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	32.757	10.705	10.701	25,4%	78,3%	6	
26	1	6	51	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	31/10/09	31.054	1.570	1.570	6,5%	79,6%	7	
16	6	22	51	40	Seclantas - Empalme R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	28/02/10	11.838	4.549	4.549	44,5%	83,9%	6	
22	4	64	59	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/05	31/08/07	27.008	76	0	0,0%	91,1%	7	
22	10	12	51	9	CVN°5: Obra 24-B-1-Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1448 - Km 1462	5	14,0	18/12/06	17/08/09	21.181	9.337	10.209	0,0%	93,2%	8	
22	3	23	51	9	Empalme R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305	3.761	3.761	0,0%	94,8%	7	
22	10	12	53	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1478 - Km 1500	5	22,0	12/04/06	31/10/07	39.391	149	0	0,0%	96,7%	7	
22	4	64	61	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	55	0	0,0%	99,1%	7	
26	1	7	51	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	31/08/09	28.145	2.902	2.902	7,4%	99,1%	7	
22	10	12	52	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1462 - Km 1478	5	16,0	07/04/06	31/08/09	41.892	723	0	17,0%	99,2%	7	
22	4	64	58	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	80	0	0,0%	99,9%	7	
16	3	31	51	40-51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6	01/01/08	30/12/09	4.000	2.628	2.628	0,0%	100,0%	8	
16	6	12	51	34-81	Empalme R.N.N°50 - Lte. Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34	Km 1329,12-Km 1488,40 / Km 1763,6-Km 1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	698	698	0,0%	100,0%	8	
22	1	6	51	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	26/08/05	17.646	421	421	0,0%	100,0%	8	
22	4	8	51	34	Empalme R.N.N°81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	14/11/95	13/08/97	1.281	40	39	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	60	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/07/05	31/07/07	29.153	80	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	62	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.091	80	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	63	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.541	80	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	19	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	93	51	51-68	Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/09	30/11/09	10.500	0	0	100,0%	100,0%	7	
Total Salta											1.332.540	104.218	103.727				
22	12	70	51	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito Km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	26/04/12	76.951	0	0	3,9%	3,9%	6	
22	10	15	51	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Empalme RNN°40	8	25,0	15/07/09	31/01/12	178.342	64.803	66.037	7,6%	7,6%	6	
22	10	15	52	150	Ischigualasto- RNN°40	(Sección II - a 2) Km 131 - Km 143	8	12,0	15/07/09	31/01/12	234.989	7.891	23.499	9,3%	9,3%	6	
22	11	81	51	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Empalme RNN°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I y la: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	31/10/10	11.629	0	0	14,5%	14,5%	6	
22	4	5	51	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	130.230	19.210	19.210	20,1%	20,1%	6	
22	10	15	53	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,2	24/06/08	30/06/10	50.994	2.170	27.822	33,8%	51,5%	6	
22	10	16	51	RP12	Pachaco- Calingasta	Km 91 - Km 100 - Empalme RPN°414 - Empalme RPN°12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	0	0	0,0%	52,6%	7	
26	3	11	51	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación	13	105,0	02/05/05	29/11/10	76.762	2.947	2.947	2,1%	83,3%	6	C
26	3	24	51	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,1	01/06/05	30/11/10	49.000	2.284	2.284	5,1%	88,0%	6	
22	10	15	54	150	Ischigualasto - RNN°40	R. Bermejo - Empalme RNN°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	20/05/10	153.721	42.493	0	37,6%	89,2%	6	
26	2	66	51	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequeintin (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	0	0	0,0%	96,6%	8	
22	4	65	51	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05/05/04	26/10/05	5.454	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	6	6	51	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	21/09/04	6.344	0	0	0,0%	99,5%	7	
26	1	21	51	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total San Juan											1.027.864	141.798	141.798				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total		
16	7	10	52	20-79	Intersección R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	23/05/09	4.093	72	4.178	9,4%	92,8%	7	
26	3	45	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Puente s/Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/07/12	119.431	7.512	7.041	3,3%	47,2%	6	
26	4	61	51	20-79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	83.855	30.399	30.399	41,2%	48,4%	6	
26	3	8	51	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetquén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	43.400	1.641	1.641	3,9%	96,9%	6	
26	3	7	51	146-147	Malla 301 - San Luis	Empalme RNN°20 - Empalme RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/05	31/01/10	44.809	2.091	2.091	4,1%	98,8%	6	
22	7	11	54	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	121	0	0,0%	100,0%	8	
Total San Luis											333.043	41.836	45.349				
16	3	27	51	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	12.622	12.622	48,8%	90,8%	6	A
22	4	93	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: Km 89 - Bajo Caracoles	8	38,6	08/09/09	08/03/12	168.753	16.875	16.875	5,6%	5,6%	6	
22	4	96	56	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos - Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 - Km 2411,37 - Km. 2526	8	72,7	08/09/09	08/05/13	254.668	31.054	47.322	3,1%	3,1%	6	
22	10	72	53	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - Km 2184,79	8	20,0	25/02/10	24/02/12	100.000	1.215	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	55	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,8	25/02/10	24/02/12	80.000	3.644	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	55	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre RPN° 29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	139.068	4.858	5.476	3,9%	3,9%	6	
22	4	31	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km 1867 - Km 1908,6	8	41,6	01/08/08	31/07/11	313.594	76.391	76.391	6,3%	11,1%	6	
22	10	67	52	40	Rospentek - Güer Aike - Sección II	El Zurdo - Estancia Bella Vista (Puente Blanco)	8	50,0	22/03/07	31/03/10	231.677	2.633	3.777	1,5%	11,1%	6	
22	4	30	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km 1845 - Km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	214.047	69.274	69.274	12,4%	12,4%	6	
22	10	67	51	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tramo: Emp RNN°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	75,0	01/08/06	28/02/11	155.167	30.491	6.702	4,8%	25,3%	6	
22	9	53	52	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/07	01/07/10	92.906	0	0	19,6%	25,6%	6	
22	4	96	54	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPN° 25	8	66,5	21/08/08	30/08/11	183.752	4.858	24.104	22,7%	28,7%	6	
22	9	52	51	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	31/03/10	261.820	27.403	27.403	12,7%	31,6%	6	
22	4	96	52	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olinie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/04/11	116.944	30.364	7.688	5,1%	31,7%	6	
22	3	88	51	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	Km 1970,40 - Km 2026	8	55,6	06/01/07	30/01/11	170.996	57.627	57.627	21,4%	35,0%	6	
22	4	51	51	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3	8	7,0	28/09/06	28/03/10	198.708	17.058	17.058	9,2%	37,2%	6	
22	12	55	51	P 49	EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	0	0	15,7%	46,2%	6	
22	12	26	51	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	30/12/09	29.625	0	0	32,7%	54,9%	6	
22	10	67	53	40	Rospentek - Güer Aike - Sección III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/07	07/06/11	146.113	41.295	88.760	32,3%	56,4%	6	
22	4	42	51	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	30/05/10	119.445	18.769	18.769	15,5%	60,3%	6	
22	11	86	51	S/N	Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneclano - Parque Ind.	8	22,0	01/04/07	30/04/10	79.292	13.203	13.203	20,1%	61,2%	6	
22	4	96	51	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olinie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/04/10	71.505	17.990	9.440	12,4%	64,9%	6	
22	4	97	51	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	30/12/09	130.134	16.769	23.210	23,3%	64,9%	6	
22	4	95	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: Km 49 - Km 89	8	40,0	26/11/06	30/04/10	125.432	31.550	31.550	31,2%	74,1%	6	
22	9	53	51	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	31/03/10	147.447	43.919	43.919	22,5%	75,0%	6	
22	4	98	51	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	42.128	2.594	2.594	3,7%	76,2%	6	
22	3	19	51	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martín (R.N. N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	26/03/10	119.559	5.519	5.519	0,0%	77,2%	14	
22	4	76	51	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	0	0	0,0%	80,4%	7	
22	10	67	54	40	Rospentek - Güer Aike - Sección IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/07	07/06/11	118.995	24.820	0	39,4%	82,7%	6	
22	4	71	51	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - Km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	11.004	11.004	0,0%	83,8%	7	
22	4	94	53	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	31/12/09	145.401	619	0	12,2%	84,7%	6	
22	4	94	52	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	30/12/09	151.836	45	0	9,2%	88,1%	6	
22	4	74	51	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - Km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/10	32.190	0	0	0,0%	88,4%	14	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
22	4	69	51	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	Km 0,00 - Km 14,50	8	14,5	28/10/03	30/07/07	27.377	0	0	0,0%	89,1%	7	
26	1	26	51	3	Malla 106 - Santa Cruz	Empalme RNN°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	0	0	0,0%	89,6%	7	
22	4	97	52	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - Km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	30/06/10	115.021	6.441	0	1,1%	91,9%	6	
22	10	72	52	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - Km 2088,55	8	62,6	20/05/06	30/07/10	146.267	10.931	42.637	30,0%	91,9%	6	
22	4	99	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: Km 50 - Km 86	8	36,0	30/05/06	30/04/10	83.552	18.143	18.143	28,3%	94,0%	6	
22	3	88	52	3	Empalme R.N.N°3 - Puerto Deseado	Emp. RNN 3 - Km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/07	23/04/10	112.447	0	0	25,5%	94,1%	6	
22	4	72	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - Km 50	8	50,1	27/05/04	27/05/07	70.028	8.463	8.463	0,0%	96,0%	7	
22	4	78	51	40S	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	0	0	0,0%	96,1%	7	
22	4	34	51	RP 23	Puente s/río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	8	20,5	27/09/06	26/12/09	42.677	7.108	7.108	10,0%	96,6%	6	
22	4	70	51	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	103.732	20.747	20.747	11,1%	96,7%	6	
22	4	73	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección III: Km 86 - Emp. RP N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	0	0	0,0%	97,5%	7	
22	2	51	52	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/12/05	33.502	0	0	0,0%	97,5%	7	
22	4	79	51	40	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	Km 21,252 - Km 28,740	8	7,5	22/08/01	31/03/07	19.527	0	0	0,0%	97,6%	7	
22	2	51	51	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16/12/02	14/11/04	32.003	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	4	94	51	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	15/12/09	92.724	40.119	40.783	0,0%	98,3%	6	
22	6	37	51	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/03	28/07/04	10.687	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	10	72	51	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	25/02/10	139.213	92.785	57.038	33,5%	98,6%	6	C
22	6	11	51	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike- Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	30/09/07	18.034	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	10	72	54	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	31/08/09	52.641	2.429	11.329	24,0%	99,3%	8	
22	4	96	53	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/09/06	31/12/08	96.665	13.191	8.285	3,0%	99,6%	7	
26	1	2	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	0	0	0,0%	99,7%	7	
22	4	35	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	Km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	31/01/06	39.924	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	36	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/09/03	24/04/06	34.798	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	68	51	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	31/12/04	9.402	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	75	51	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: Km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	1	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Santa Cruz											5.910.565	834.822	834.822				
22	3	27	52	A008	Avenida Circunvalación de Rosario (Colectoras)	Km 20,846 - Km 29,00	8	8,3	25/02/10	24/02/12	30.000	3.393	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.200	79	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	23	51	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	8	3,5	25/02/10	23/02/13	140.269	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	6	17	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406	1.156	1.156	1,3%	1,3%	6	
22	6	14	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	17/07/09	16/07/10	5.089	0	0	5,1%	5,1%	6	
22	3	27	51	A008	Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba	Km 10,125 - Km 20,846	5	10,7	15/07/09	31/07/12	165.055	24.758	28.151	6,7%	6,7%	6	
22	12	39	51	A008	Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1,310 - Km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	636.242	68.755	68.755	8,1%	8,1%	6	
22	12	63	51	34	Rosario - Empalme RNN°A012	Variante (Km 0,00 - Km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	31/03/10	20.600	3.588	3.588	19,6%	19,6%	6	
22	10	24	51	178	Empalme RNN°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - Km 146	8	31,0	29/10/08	30/04/12	199.877	32.265	32.264	20,5%	23,3%	6	
26	3	9	51	178-177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Empalme RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	212.053	88.602	88.602	38,7%	58,8%	6	
22	10	22	51	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		8	9,0	31/07/07	29/07/10	222.611	43.424	43.424	26,0%	62,9%	6	
22	7	25	51	11	CVN° 3- Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí	Km 635 - Km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	0	0	0,0%	97,4%	7	
26	2	72	51	9-11-33-34- A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	30	30	0,0%	98,5%	7	
22	10	27	51	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - Km 0,00 - Km 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	2.708	2.708	0,0%	98,5%	7	
22	4	82	54	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ia: Int. Con R.N. N°9 Actual - Emp. RN. N° 178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	31/10/09	401.265	17.495	945	33,1%	98,7%	7	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
16	6	10	51	A007	Av. Blas Parera - A Nivel R.N.N°11 y a Nivel R.N.N°11- c. J/Garay	Km 0-Km 7,23 / Km 0-Km 4,59 / Km 0-Km 2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	2.806	2.806	0,0%	98,8%	7	
22	10	96	51	177	Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	Km 0,00 - Km 7,82	8	7,8	25/07/07	31/05/09	13.185	8.537	8.537	35,9%	99,2%	8	
26	2	71	51	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	0	0	0,0%	99,2%	7	
22	4	82	55	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/06	31/10/09	421.566	76.886	871	19,0%	99,3%	7	
22	7	23	58	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148	Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	3	25	51	95	Empalme R.P.N°286 - Limite c/Chaco	Secc. I Km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	3.135	3.135	0,0%	99,5%	8	
22	4	49	51	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479	317	317	0,0%	99,6%	7	
22	4	92	51	34	C.V.N°5 - Paso por Ciudad de Rafaela y Cruce Urbano	Km 217 - Km 225	5	8,0	02/08/05	31/05/09	66.408	10.037	9.719	2,8%	100,0%	8	
22	7	3	52	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	Km 188 - Km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	100	688	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11	Km 0 - Km 12	5	12,0	28/09/05	29/07/06	10.418	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39	Km 476 - Km 607	5	131,0	04/01/06	04/10/06	7.637	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40	Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	51	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8	Km 535,55 - Km 631	5	95,5	23/11/04	23/12/05	17.560	227	227	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	2	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela	Km 151 Km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	174	47	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13	Km 225 Km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	41	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunv.de Rosario - RPN°65	Km 13,95 - Km 66	5	52,1	05/01/05	06/04/06	29.468	338	497	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	56	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66	Km 86 - Km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	0	10	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	58	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	Km 631 - Km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	319	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	64	51	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123.43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	6	16	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	31/03/09	14.630	2.747	2.747	4,9%	100,0%	8	
22	10	40	51	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviano	8	2,4	14/11/06	31/10/09	39.327	7.213	7.213	16,0%	100,0%	8	
16	7	9	54	98	Tostado - Villa Minetti	Km 155,79 - Km 155,87	17	1,0	10/06/08	30/04/09	6.967	1.362	5.460	59,1%	100,0%	8	
Total Santa Fe											3.155.058	400.792	311.895				

16	7	10	51	89	Empalme R.P.N°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/R.N.N°116		17	1,0	25/02/10	26/08/10	450	4.244	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	51	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	51	89	Limite con Chaco - Quimili	Emp. RP N° 92	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	210	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	51	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	22/12/08	30/12/10	43.095	7.772	7.772	40,0%	40,0%	6	
22	11	29	51	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme RNN°9 (N) - Empalme RNN°9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/10	54.965	14.217	14.217	39,0%	61,0%	6	
22	6	57	51	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	30/06/10	38.160	0	0	55,0%	71,5%	6	
22	2	6	51	16	Limite con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	30/12/09	56.912	14.651	14.618	21,2%	72,7%	6	
26	3	14	51	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	55.555	1.569	1.569	5,1%	89,4%	6	
26	3	34	51	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	105.395	9.517	9.512	7,6%	89,4%	6	
26	3	26	51	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/06/10	44.867	1.217	1.217	3,3%	95,5%	6	
22	11	53	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	30/01/10	60.413	34.307	34.307	79,3%	95,5%	6	
22	11	55	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	30/04/09	46.886	19.155	19.155	25,4%	96,5%	7	
26	3	12	51	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.899	1.899	3,6%	96,7%	6	
22	7	12	52	9	CVN° 5 - Obra 24A - Empalme RPN°208 - Empalme RPN°347	Km 1168 - 1178 / Km 1206 - Km 1215 / Km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.413	0	912	0,0%	97,0%	7	
22	4	86	51	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	31/08/09	90.146	13.635	13.635	17,4%	99,0%	7	
16	7	26	51	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	Km. 613,030 - Km. 615,030	17	1,8	24/06/08	30/09/08	1.401	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	11	39	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	Sección IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	30/04/09	41.274	13.693	13.693	21,6%	100,0%	7	
22	2	23	51	16	Limite c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	17.571	17.436	17,9%	100,0%	7	
22	11	54	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	26/02/09	48.507	12.909	12.909	7,5%	100,0%	7	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs
26	1	11	51	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme RNN°34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Santiago del Estero											866.606	166.775	162.850				
16	3	39	51	9-38	TFO Tucuman - Convenio 7		11	67,4	01/01/08	30/12/09	3.000	598	598	50,0%	95,8%	6	A
22	9	22	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	25/02/10	24/02/12	80.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	12	2	51	40	Las Mojaras - Empalme RPN°357 (Acceso a Quines)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	30/10/11	40.036	2.002	2.002	4,4%	4,4%	6	
22	10	31	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	153.945	13.178	13.178	8,1%	8,1%	6	
22	10	32	51	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	06/06/10	122.268	11.623	11.482	5,1%	74,2%	6	
22	4	39	51	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acc a Concepción - Acc a Monteros y Acc a Concepción	8	26,6	14/01/08	14/07/10	214.810	110.929	109.720	50,9%	86,5%	6	
26	3	35	51	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	30/04/12	102.184	24.252	24.252	20,3%	88,3%	6	
26	3	15	51	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Empalme RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.441	1.689	1.689	3,8%	94,4%	6	
22	4	40	51	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183	0	0	0,0%	97,6%	8	
26	2	81	51	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	31/07/09	26.735	2.070	2.070	4,6%	98,6%	7	
26	2	78	51	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	31/01/10	38.548	1.405	1.405	3,3%	99,5%	6	
22	10	74	51	65(EX365)	Concepción - Itlico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	128	128	0,0%	100,0%	8	
Total Tucumán											914.483	167.874	166.524				
16	3	28	51	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/08	31/01/10	15.270	6.707	6.707	63,5%	83,4%	6	
26	4	9	51	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	30/09/12	95.330	28.877	28.877	30,5%	68,7%	6	
22	4	22	51	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289	0	0	0,0%	99,0%	7	
Total Tierra del Fuego											126.889	35.584	35.584				
22	10	57	51	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	Km 198,65- Km 266,4	11	67,8	20/12/07	31/10/08	27.178	1.594	1.594	0,0%	100,0%	7	
Total Interprovincial																	
16	5	1	51	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/09	31/12/09	106.344	90.805	90.805	91,7%	91,7%	6	B
16	1	1	51	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	210.918	195.552	195.551	91,7%	91,7%	6	B
16	1	2	51	Varías	Rutas Varías Obras y Compras de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	15.710	15.710	15.710	91,7%	91,7%	6	B
16	4	1	51	Varías	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01/01/09	31/12/09	109.052	98.547	98.547	91,7%	91,7%	6	B
16	5	2	51	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	23.847	23.847	23.181	88,4%	91,7%	6	B
16	5	4	51	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	3.039	2.772	2.772	91,7%	91,7%	6	B
22	3	1	51	Varías	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	1.030,1	01/01/09	31/12/09	383	383	383	91,7%	91,7%	6	B
22	4	1	51	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/09	31/12/09	43.722	37.844	37.844	91,7%	91,7%	6	B
22	12	1	51	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/09	31/12/09	3.840	3.840	3.840	85,5%	91,7%	6	B
16	8	1	51	Varías	Obras Menores de Conservacion Mejorativa	Nacional	14	1.000,0	01/01/09	31/12/09	1.407	1.407	1.407	91,7%	91,7%	6	B
22	8	2	51		Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año.	8	51,5	01/01/09	31/12/09	3.533	3.028	2.549	91,7%	91,7%	6	B
Total Nacional											521.794	473.735	472.589				
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad											37.152.753	6.324.060	6.296.873				

(*) Del 1-12-2008 al 30-11-2009. Del 1-12-2009 en adelante se informará como ejercicio 2010

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)			
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Real o Tent.Fin	Inversión Total	Crédito Final 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance Año 2009	Avance Total	Est	Obs

Referencias

- A** Certificación demorada. Valor estimado
B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C Modificación de Obra en trámite
D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J Reinicio de obra en estudio
K Certificación de Pago Diferido
S/D Sin datos

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
7	Reparación de Puentes
8	Obras Nuevas Caminos
9	Obras Nuevas Puentes
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad