

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total				
MANTENIMIENTO																					
Mantenimiento por Administración																					
16	1	1	51	PAIS	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/10	01/12/10	249.195	83.078	238.870	238.870	91,7%	91,7%	6	B		
16	1	2	51	PAIS	Varías	Rutas Varías - Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/10	01/12/10	31.283	34.839	20.941	20.941	91,7%	91,7%	6	B		
Total Mantenimiento por Administración												280.479	117.917	259.812	259.812						
Mantenimiento por Contrato																					
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Limite c/ SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Empalme R.N°20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	30/12/06	11.831	50	136	136	0,0%	100,0%	8			
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Empalme R.N.N°86 / Empalme R.N°11 - Villa Gral. Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/07/04	3.616	50	0	0	0,0%	100,0%	8			
Total Mantenimiento por Contrato												15.447	100	136	136						
Mantenimiento por Convenio con Provincias																					
16	3	42	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequinín - Lte. c/ Chile	11	30,0			-	148	0	0	0,0%	0,0%	12			
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Rio Negro - Convenio 12		8	1.171,4	01/01/10	31/12/11	20.340	6.163	8.689	8.689	35,0%	35,0%	6			
16	3	24	51	LA PAMPA		TFO La Pampa - Convenio 12		8	633,3	01/01/10	31/12/11	6.300	2.105	1.399	1.399	36,7%	36,7%	6	A		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3:40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		8	1.720,9	01/01/10	31/12/11	51.200	9.737	25.879	25.879	36,7%	36,7%	6	A		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO		TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,2	01/01/10	31/12/11	19.000	6.674	5.581	5.581	36,8%	36,8%	6	A		
16	3	25	51	NEUQUÉN	242;40	TFO Neuquén - Convenio 12	Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. C/chile	8	536,4	01/01/10	31/12/11	12.358	3.988	3.427	3.427	45,8%	45,8%	6	A		
16	3	37	51	LA RIOJA	40;76;78;79	TFO La Rioja - Convenio 9		8	379,6	01/01/10	31/12/11	6.800	2.452	3.176	3.176	51,1%	51,1%	6	A		
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Conveio 4	Empalme R.N.N° 11 - Cote Lai	8	241,2	01/01/10	31/12/11	7.530	2.112	2.098	2.098	55,0%	55,0%	6	A		
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/09	30/12/10	10.001	4.035	0	0	30,0%	57,5%	6	A		
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8		11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	0	0	0	0,0%	60,5%	7			
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy - Convenio 12	A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c/ Salta - La Quiaca	8	552,5	01/01/10	31/12/11	11.042	3.525	2.773	2.773	65,0%	65,0%	6	A		
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Km 1645,000 - Km 1771,000	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.902	772	3.775	3.775	51,2%	71,1%	6			
16	3	25	51	NEUQUÉN	242-40	TFO Neuquén - Convenio 11	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/10	10.944	0	0	0	3,8%	76,6%	7			
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,l,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/08	30/01/10	15.931	0	0	0	5,6%	87,4%	7			
16	3	24	51	LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/08	31/12/10	5.032	0	0	0	7,3%	92,1%	7			
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	31/12/10	7.779	0	0	0	0,0%	93,0%	7			
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucumán - Convenio 7		11	67,4	01/01/08	25/12/09	3.000	1.094	0	0	0,0%	95,8%	7			
16	3	38	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Empalme R.N.N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	29/12/10	5.006	0	0	0	9,0%	97,8%	7			
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 11		11	1.171,4	01/01/08	31/12/10	16.274	0	0	0	8,9%	99,7%	7			
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	50	0	0	0,0%	100,0%	7			
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO Santa Cruz - Convenio 11		11	2.207,3	01/07/08	31/01/10	40.740	0	0	0	5,9%	100,0%	8			
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												268.560	42.854	56.797	56.797						
Señalamiento Horizontal																					
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12		17/09/10	15/07/13	96.932	0	11.601	11.601	5,3%	5,3%	6			
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego	12		20/08/10	18/08/13	96.974	0	10.710	10.710	13,0%	13,0%	6			
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba	12		26/07/10	24/07/13	95.554	0	15.982	15.982	13,5%	13,5%	6			
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/10	24/07/13	98.562	0	17.037	17.037	15,2%	15,2%	6			
16	4	1	51	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Naciona		12		01/01/10	01/12/10	116.455	43.385	116.455	116.199	91,7%	91,7%	6	B		
												504.477	43.385	171.785	171.529						
Obras de Emergencia																					
16	5	1	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/10	01/12/10	83.773	27.907	83.773	83.161	91,7%	91,7%	6	B		
16	5	4	51	PAIS	Varías	Obras Menores de Seguridad Via	Nacional	14		01/01/10	01/12/10	1.846	1.116	1.846	1.846	91,2%	91,2%	6	B		
16	5	3	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID N° 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/10	01/12/10	6	100	0	0	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	2	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/10	01/12/10	46.206	22.326	45.751	45.425	91,7%	91,7%	6	B		
Total Obras de Emergencia												131.831	51.449	131.371	130.433						
Mantenimiento por Sistema Modular																					
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Empalme R.P.N°4 - Empalme R.P.N°6	Km 18,90 - Km 61,87	11	43,0	01/05/11	29/04/13	7.037	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	21	51	MISIONES	12	Acceso Aerop. Gral. San Martín - Empalme R.N.N°105	Km 1336 - Km 1349	11	13,2	01/05/11	29/04/12	1.500	139	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa Maria - Pilar		11	68,0	01/11/11	30/10/13	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	32	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite C/Salta		11	215,0	01/05/11	29/04/13	11.000	306	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Limite c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequinir		11	140,0	01/11/11	30/10/13	6.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Puente s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Acceso	Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos	11	1,0	01/05/11	29/04/13	45.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	37	51	CATAMARCA	40-60	Empalme R.N.N°60 - Belen; Empalme R.N.N°40 - Tinogasta	Km 4000,78 - Km 4073,63; Km 4077,00 - Km 4088,62; Km 4091,72 - Km 4103,11	11	160,7	01/05/11	29/04/13	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	0	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite c/Chile		11	254,2	01/09/11	30/08/13	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargue	Km 121,27 - Km 350,91	11	229,6	01/09/11	30/08/13	22.000	611	0	0	0,0%	0,0%	0			

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	Obs
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Límite c/ Jujuy	Km 4607,03 - Km 4666,62; Km 26,39 - Km 296,44	11	329,6	01/11/11	30/10/13	12.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Avenida B. Parera - A Nivel R.N.Nº11	Km 0,00 - Km 7,23	11	9,8	01/05/11	29/04/13	15.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	47	51	SANTIAGO DEL ESTERO		Empalme R.N.Nº95 - Límite c/ Chaco y Salta	Km 176,33 - Km 502,92	11	326,6	01/05/11	29/04/13	10.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	48	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.Nº40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	8	214,9	01/05/11	29/04/13	16.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 51		8		01/05/11	29/04/13	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Empalme R.N.Nº150 (Las Flores) - Empalme R.P.Nº12 - Emp R.N.Nº150	Km 193,42 - Km 345,99	11	152,6	01/05/11	29/04/13	42.762	1.188	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	29	51	MENDOZA	40-145	Límite Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande		11	257,4	30/05/10	30/05/11	30.124	837	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	6	51	51	SALTA	40	Seclantás - Empalme R.N.Nº51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11				-	444	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av. Rocha, Ptdo. Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Ptdo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/10	31/01/12	38.207	694	8.247	8.247	29,1%	29,1%	6	A
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.Nº26 - Empalme R.N.Nº40	Km 102,47 - Km 210,17 / Km 1366,77 - Km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.561	5.560	2.098	2.098	2,2%	62,4%	7	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme R.N.Nº25 - Empalme R.P.Nº56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - Km 1739,73	11	272,1	01/05/08	30/10/10	33.434	9.599	9.289	9.289	19,2%	64,2%	7	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.Nº40 (S)	Km 313,74 - Km 591,38	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.021	50	0	0	0,0%	69,3%	7	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantás - Empalme R.N.Nº51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	19/02/12	24.239	852	6.375	6.375	28,7%	70,5%	6	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Límite con Chile / San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	216	11.514	11.514	32,9%	73,2%	6	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.Nº40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	19/11/09	14.213	1.878	2.189	2.189	0,0%	80,9%	7	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Empalme R.N.Nº20 / Mdza - Límite San Juan San Martín - Mendoza	Km 35-Km 112,5 / Km 3,27-Km 80,83 / Km 997,4-Km 1041,8	11	199,5	01/04/07	30/03/11	36.405	5.598	20.001	20.001	32,2%	94,3%	6	A
16	6	27	51	BUENOS AIRES	snº	Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Avellaneda	Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/07	04/06/11	108.056	11.355	51.115	51.115	35,7%	98,2%	6	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.Nº22-Límite/Chubut/Santa Cruz / Empalme R.N.Nº40-Límite c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - Km 1978,35 (Km 1979,15) / Km 0 - Km 105	11	147,1	22/01/07	30/01/11	32.518	6.115	13.499	13.499	28,1%	98,4%	6	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	Km 121,26 - Km 350,90	11	229,6	17/03/05	31/03/09	17.085	50	1.487	1.487	0,0%	98,4%	7	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J/Garay	Km 0-Km 7,23 / Km 0-Km 4,59 / Km 0-Km 2,58	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	50	0	0	0,0%	98,8%	7	
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	Km 1324,22 - Km 1578,4	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	35	0	0	0,0%	99,4%	8	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales Nº 9-34	Km 502,92 - Km 707,32	11	204,4	14/07/04	15/07/10	35.244	1.193	8.279	8.279	22,3%	99,8%	7	
16	6	3	51	CHACO	16	Empalme R.N.Nº95 - Límite Chaco/Salta	Km 177,21 - Km 504,73	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	50	141	141	0,0%	100,0%	8	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Empalme R.N.Nº25 - Empalme R.P.Nº56 (Río Senguer)	Km 1547,76 - Km 1836,82	11	289,1	07/09/04	30/11/07	9.342	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	12	51	SALTA	34-81	Empalme R.N.Nº50 - Límite con Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.Nº34	Km 1329,12-Km 1488,40 / Km 1763,6-Km 1863,30	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Sistema Modular												761.072	53.003	134.234	134.234				

Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/11	30/10/13	15.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01/11/11	01/05/12	11.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01/11/11	31/08/12	8.292	306	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/05/11	30/08/11	2.300	192	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/05/11	30/08/11	2.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/05/11	30/03/12	2.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.)		17	1,0	01/05/11	30/09/11	11.488	957	422	422	0,0%	0,0%	0	
16	7	8	52	NEUQUÉN	237	Piedra del Águila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/05/11	30/09/11	600	100	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/05/11	30/10/11	600	447	126	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con Ruta N°95 y R.P.N°2		17	1,0	01/05/11	30/10/11	1.800	50	35	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N°81	(Prog. Inic. 1184) Int. e Iluminaci	17	1,0	01/05/11	30/12/11	3.000	222	69	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	SANTIAGO DEL ESTERO	89	Empalme R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Empalme c/R.N.N°116		17	1,0	01/05/11	30/10/11	450	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/05/11	29/11/11	3.500	488	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	51	CORRIENTES	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/05/11	29/11/11	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme R.P.N°7	Intersección con R.N.N°127	17	1,0	01/05/11	30/08/11	2.500	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Empalme R.P.N°406 - Choele Choe	Km 994,2 - Km 995,7	17	1,5	01/05/11	30/10/11	3.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acceso a Margarita Belén	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Empalme R.P.N°90	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	51	CHACO	11	Empalme R.P.N°90 - Límite Chaco / Formosa	Acceso a la Leonesa	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	27	51	SANTIAGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/11	30/09/11	3.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	28	51	SANTIAGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/11	30/08/11	3.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	51	SANTIAGO DEL ESTERO	34	Empalme R.P.N°5 - Pozo Hondo	Empalme R.P.N°5	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	51	SANTIAGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimilí	Empalme R.P.N°92	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	31	51	CÓRDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/05/11	30/10/11	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/09	08/05/13	308.038	46.320	46.320	31.712	2,2%	5,0%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	Obs
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km 1867 - Km 1908,6	8	41,6	01/08/08	30/07/11	374.111	112.254	18.695	18.695	6,9%	16,2%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km 1845 - Km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	228.145	49.689	21.689	21.689	10,5%	22,1%	6	A
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/09	08/03/12	189.691	43.328	6.532	0	19,6%	23,5%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: Km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/09	30/05/12	184.276	25.001	39.057	39.057	25,1%	30,3%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	151.107	30.192	15.006	27.606	32,9%	36,5%	6	A
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N.N°3 - Intersecc. Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/06	27/06/11	215.259	36.015	8.391	8.391	4,7%	39,2%	6	A
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traft	8	25,9	08/10/04	30/12/12	91.967	7.614	18.882	18.882	14,6%	43,1%	6	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olinie - Las Horquetas - Sec. I - II - Km 2215,91 - Km 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/04/11	144.086	46.743	1.743	15.501	17,5%	43,3%	6	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/08	30/08/11	197.167	25.507	34.802	55.370	21,4%	48,9%	6	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (Obras Faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	154.759	34.728	67.590	67.590	41,1%	59,7%	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	04/01/11	146.187	18.527	13.821	14.289	9,4%	69,6%	6	A
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	15/12/09	126.265	666	37.447	37.447	0,0%	72,2%	7	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	17/03/11	141.810	38.925	21.720	21.720	23,6%	74,6%	6	A
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/05/11	44.279	4.961	910	858	1,6%	77,6%	6	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olinie- Km 2189,52 - Km 2215,91	8	28,3	01/03/07	31/03/11	71.505	9.964	38.274	7.533	13,1%	78,0%	6	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S. I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	50	0	0	0,0%	79,9%	7	
22	4	82	53	CÓRDOBA	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. Ib: Empalme R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual	8	45,0	12/12/08	12/06/11	834.667	206.827	220.827	431.341	59,8%	80,3%	6	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	50	0	0	0,0%	80,4%	7	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - Km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	50	0	0	0,0%	83,8%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	30/12/03	6.541	50	0	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - Km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/08	32.190	170	0	0	0,0%	88,4%	14	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quille	Km 0,00 - Km 14,50	8	14,5	28/10/03	30/07/07	27.377	50	0	0	0,0%	89,1%	7	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V	8	30,0	07/06/05	31/08/07	27.008	50	0	0	0,0%	91,1%	7	
22	4	46	51	CÓRDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	30/05/09	252.496	26.977	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	50	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	1	51	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/10	01/12/10	31.844	21.351	31.844	31.844	91,6%	91,6%	6	B
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Empalme R.P.N°25 - Km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/04	29/06/09	115.021	4.390	468	0	0,0%	91,9%	7	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	s/nº	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc. Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas	5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	50	0	0	0,0%	92,2%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	Km 19,8 - Km 29,2	5	9,4	16/05/05	14/10/08	61.790	50	23.505	3.101	0,0%	92,7%	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanoos - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	30/03/08	48.581	50	0	0	0,0%	93,3%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la ciudad de Clorinde	Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/03/07	25.022	50	0	0	0,0%	94,1%	7	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	31/01/11	152.061	11.425	0	0	11,5%	94,1%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - Km 1845	8	6,8	12/04/05	30/09/08	35.624	50	986	986	0,0%	94,5%	7	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	50	0	0	0,0%	94,6%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - Km 50	8	50,1	27/05/04	27/05/07	70.028	50	0	0	0,0%	96,0%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/01/07	24.771	57	1.751	1.861	0,0%	96,0%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbic	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	50	0	0	0,0%	96,1%	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	31/12/10	156.303	12.065	0	0	11,0%	96,6%	6	A
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección III: Km 86 - Empalme R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	28/02/07	59.913	50	0	0	0,0%	97,5%	7	
22	4	40	51	TUCUMÁN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Empalme R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183	50	0	0	0,0%	97,6%	8	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbic	Km 21.252 - Km 28.740	8	7,5	22/08/01	31/03/07	19.527	50	0	0	0,0%	97,6%	7	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanoos	8	28,0	13/10/04	31/07/07	40.501	50	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	s/nº	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	31/12/10	103.732	1.194	3.147	3.147	1,1%	97,8%	7	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: Km 50 - Km 86	8	36,0	30/05/06	28/04/10	83.653	16.964	15.946	15.946	4,1%	97,9%	7	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - Km 2289,64 - Km 2344,99	8	55,4	15/09/06	28/02/09	96.485	50	3.332	3.785	0,0%	98,7%	7	
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Empalme R.N.N°178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	31/10/09	401.265	17.667	17.667	1.112	0,0%	98,7%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289	50	0	0	0,0%	99,0%	7	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	Obs
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Empalme R.P.Nº436 (Quebrada de Las Burras) - Empalme R.P.Nº12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05/05/04	26/10/05	5.454	54	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	Km 37,86 - Km 47,7	8	9,8	09/09/05	30/06/08	131.138	50	50	737	0,0%	99,0%	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Pluma de Pato - Empalme R.N.Nº34 (Sec. III)	8	30,0	01/04/06	30/03/07	13.666	50	10	0	0,0%	99,1%	7	
22	4	39	51	TUCUMÁN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/08	13/11/10	249.842	69.918	64.210	64.210	25,2%	99,2%	7	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. V: Empalme R.N.Nº178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/06	30/11/09	421.566	26.808	26.808	3.493	0,0%	99,3%	7	
22	4	82	51	CÓRDOBA	9	Autopista Rosario - Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.Nº2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	31/08/10	529.430	14.630	303.929	83.907	3,8%	99,4%	7	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479	44	0	0	0,0%	99,6%	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: Km 49 - Km 89	8	40,0	24/11/06	22/01/11	135.370	32.532	50.947	50.947	30,3%	99,6%	6	A
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (M. Tacaguaé) - Gral. Güemes	Km 1458,05 - Km 1488,25	8	29,6	28/11/06	30/09/09	80.739	1.859	11.211	11.211	0,0%	99,6%	7	
22	4	82	52	CÓRDOBA	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. II: Empalme R.P.NºE-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	12/03/11	781.096	105.954	119.954	169.333	23,3%	99,7%	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	Km. 29,2 - Km 37,86	8	8,7	30/09/05	30/04/10	284.072	5.296	5.296	25.013	4,9%	99,7%	7	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Empalme R.N.Nº81 - Límite c/Chaco - Sección II	Prog 29.800 - Empalme R.N.Nº81	8	29,8	09/05/06	28/02/09	93.259	50	50	41.735	0,0%	99,8%	7	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Lte. c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	31	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - V	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	50	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVNº 5- Paso por Ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad	Km 217 - Km 225	5	8,0	02/08/05	31/05/09	66.408	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	11	51	NEUQUÉN	40	Bajada del Agrio - Chos Mala	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	Km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	31/01/06	39.924	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/09/03	24/04/06	34.798	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.NºE	Km 217 - Km 225	8	8,0	29/05/03	31/12/04	9.402	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme R.P.Nº11 - El Cerrito	Sección II: Km 34 - Empalme R.P.Nº11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.Nº237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Límite c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	30/05/06	13.900	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Puente s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tune	8	20,5	27/09/06	30/12/09	44.004	2.671	1.449	1.449	0,0%	100,0%	8	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - Km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	50	137	137	0,0%	100,0%	8	
22	4	48	51	ENTRE RÍOS	12	Cerrito - Empalme R.N.Nº127	Km 489,25 - Km 500,59	5	11,3	09/09/03	08/10/04	7.653	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección Iº (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/04	19/08/06	13.954	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Empalme R.P.Nº10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08/10/04	03/11/06	1.295	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivie	Km 1904,7 - Km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/04/04	4.501	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	56	51	CÓRDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucu	5	48,0	15/10/03	15/12/04	15.758	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	59	51	ENTRE RÍOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapla I y Etapla II	8	7,4	19/02/04	30/08/09	32.655	454	238	238	0,0%	100,0%	8	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	28/02/08	61.051	50	2.075	2.075	0,0%	100,0%	8	
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	17/05/08	60.565	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	30/04/06	34.499	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/11/07	38.033	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Límite c/Salta	Sección I: Ing. Juárez - Km 25,5	8	24,4	29/11/06	31/12/07	56.000	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/06	31/12/07	41.991	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV	8	31,1	12/07/05	31/07/07	29.153	50	80	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Pluma de Pato - Empalme R.N.Nº34 (Sec. II)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.091	50	10	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.Nº34	Pluma de Pato - Empalme R.N.Nº34 (Sec. I)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.541	50	10	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (Km 2934 - Km 2959)	8	25,0	16/04/04	15/07/06	48.775	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (Km 2988)	5	23,0	22/10/04	23/03/07	37.637	50	102	102	0,0%	100,0%	8	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km 380 - Km 390,5	8	10,5	01/02/06	31/07/07	67.012	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumánesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	01/11/96	08/04/03	7.885	0	520	0	0,0%	100,0%	10	
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumánesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522)	8	51,1	08/01/07	08/03/10	42.407	17.015	3.109	3.628	0,0%	100,0%	10	
22	4	86	51	SANTIAGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	28/02/10	90.310	50	11.571	11.571	1,2%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.Nº81 - Límite c/Chaco - Sección I	Lte. c/Chaco - Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/07	31/01/10	140.478	34.894	41.685	0	6,1%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	Aº Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-AºCarumbe - Km 646/Km 648	8	1,0	01/06/07	30/06/10	11.575	2.977	3.785	3.785	35,9%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												10.747.561	1.175.236	1.362.688	1.358.132				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		Est
22	7	12	52	SANTIAGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Empalme R.P.N°208 - Empalme R.P.N°347	Km 1168 - 1178 / Km 1206 - Km 1215 / Km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.413	50	0	0	0,0%	97,0%	7	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	Km 0 - Km 4 ; Km 129 - Km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	50	0	0	0,0%	97,1%	7	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226- Empalme R.P.N°79 (S) - Calchaqui	Km 635 - Km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	50	0	0	0,0%	97,4%	7	
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Empalme R.N.N° 3 - Acceso a Espigas	Km 262 - Km 319,4	5	57,4	15/07/04	15/01/05	8.823	50	0	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme R.P.N°13	Km 1130 - Km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	50	0	0	0,0%	98,3%	7	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme R.N.N°9 - Empalme R.N.N°8	Km 3,67 - Km 35,32	5	31,7	19/12/05	30/12/08	33.680	50	50	0	0,0%	98,4%	7	
22	7	12	51	CÓRDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	Km 555 - Km 561,700	5	7,0	06/02/07	31/08/09	18.620	455	2.085	2.085	0,0%	99,0%	7	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme R.P.N°3 - Empalme R.N.N°148	Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	50	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme R.N.N°188 - Empalme R.P.N°6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 /Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306	5	61,0	20/04/06	28/02/09	43.980	50	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN°66 - Empalme R.P.N°101	Km315-Km323/Km337-Km364/Km382-Km384/Km415-Km420/Km450-km471	5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.487	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme R.P.N° 61 Dorna	Km 118 - Km 156	5	38,0	27/01/06	31/12/06	15.332	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	51	CÓRDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral.San Martín	Km 500 - Km 539	5	39,0	20/07/04	19/08/05	12.738	50	229	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme R.P.N° 1	Km 504 - Km 527 - Km 470 - Km 480	5	33,0	04/10/04	03/11/06	17.420	50	50	279	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme R.P.N°3 - Empalme R.N.N°35	Km 568 - Km 606,65	5	39,0	08/10/04	30/06/05	13.317	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - Km 106	5	29,0	23/07/04	31/07/06	15.086	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012	Km 188 - Km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme R.N.N°11	Km 0 - Km 12	5	12,0	28/09/05	28/07/06	10.418	17	25	25	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Empalme R.N.N°9 (Salida Córdoba)	Km 0 - Km 42	5	42,0	20/07/04	19/04/05	6.704	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme R.N.N°168 - Empalme R.P.N°39	Km 476 - Km 607	5	131,0	04/01/06	30/09/06	7.637	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme R.P.N°38 - Empalme R.P.N°98	Km 684 - Km 720	5	36,0	05/08/04	31/12/04	2.566	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme R.N.N°98 - Empalme R.P.N°40	Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M	Km 61 - Km 63 / Km 86 - Km 115 / Km 124 - Km 163	5	70,0	05/08/04	31/05/05	20.732	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme R.N.N°8	Km 535,55 - Km 631	5	95,5	23/11/04	30/11/05	17.560	50	92	192	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN°6 (S) - Empalme R.P.N°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	54	CÓRDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Empalme RNN°8-Empalme RNN°A005/Empalme R.N.N°8-Empalme R.N.N°36	Km 596-Km 606,30;Km 631,60-Km 640;Km 646-Km 649,5;Km 666-Km 673;Km 717-Km 719;Km 728-Km 732;Km 754-Km 761	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme R.P.N° 64 - Rafaela	Km 151 - Km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	50	26	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme R.P.N°13	Km 225 - Km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme R.P.N°80 (S) - Empalme R.P.N°33	Km 299 - Km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Empalme R.P.N°23 - Limitec/Sgo. del Estero	Km 361 - Km 398	5	37,0	20/07/04	31/12/04	2.742	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunvalación de Rosario R.P.N°65	Km 13,95 - Km 66	5	52,1	05/01/05	06/04/06	29.468	50	0	26	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme R.P.N° 65 - Empalme R.N.P°66	Km 86 - Km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme R.N.N°95	Km 62 - Km 169	5	107,0	20/08/04	31/05/05	13.136	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	Km 392 - Km 399 - Km 558 - Km 585 - Km 613 - Km 616	5	7,0	21/12/05	31/05/08	18.257	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	Km 866 - Km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz)	5	5,0	06/04/06	30/11/06	1.775	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	52	CÓRDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	Km 188 - Km 193 / Km 243 - Km 245 / Km 247 - Km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.891	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-	Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Empalme R.P.N°100 (S) - Empalme R.N.N°16	Km 898 - Km 939 / Km 984 - Km 1008	5	65,0	08/02/06	30/07/08	34.295	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Empalme R. Nac. N° 123 - Empalme R.P.N°19	Km 881 - Km 890 / Km 892 - Km 897	5	14,0	01/03/05	30/10/05	4.363	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Empalme R.P.N°61 - Acceso a Parish	Km 199 - Km 217 / Km 244 - Km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	50	73	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Empalme R.P.N° - Acceso a Azul	Km 252 - Km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.048	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Empalme R.P.N°61 - Empalme R.P.N°65	Km 260 - Km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	50	0	73	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	Km 564 - Km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	Km 607 - Km 635	5	28,0	14/03/06	30/05/08	26.512	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	Km 631 - Km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme R.P.N°34 - Posadas	Km 1326- Km 1336	5	10,0	04/04/06	30/08/08	8.398	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Limite Bs As/ La Pampa	Km 256 - 259 /364 - 382	5	21,0	01/12/06	30/12/07	17.084	50	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												935.044	2.822	2.680	2.680				
Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		18	33,2	09/06/11	07/06/13	9.000	8.800	1.005		0	0,0%	0,0%	0
22	8	2	51	PAIS		Corredor de los Lagos		18	51,5	01/01/10	01/12/10	4.126	3.474	1.501	896	91,4%	91,4%	6	B
Total Obras en Circuitos Turísticos												13.126	12.274	2.506	896				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Rio Xibi - Xib		8		01/05/11	29/04/13	25.000	926	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Límite c/ Salta - Empalme R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minerc	8	97,5	01/11/11	30/10/13	100.000	454	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Empalme R.N.N°52 - Coranzulí	Secc. I y II	8	72,0	15/10/11	13/10/13	90.000	505	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzulí - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	15/09/11	13/09/13	75.000	319	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicón	Secc. I y II	8	67,0	15/09/11	13/09/13	75.000	338	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/05/11	01/05/11	7.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (Km 653,94) - Acc. a Fraga - (Km 730,97)	5	77,0	01/05/11	29/04/15	47.235	1.749	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. a Fraga (Km 730,97) - San Luis (Km 792,54)	5	61,6	01/05/11	29/10/12	38.700	1.433	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (Km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (Km 865,68)	5	73,1	01/05/11	29/10/12	44.475	1.647	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/11	30/10/13	10.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/11	30/10/15	73.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El tunal (Km 40,00) - Est. Chorrillos (Km 44,87)	8	10,5	01/11/11	30/10/12	22.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	30/11/11	28/11/13	120.000	219	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0	30/11/11	28/11/13	120.000	228	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantías	8	16,0	30/11/11	28/11/12	48.000	247	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantías - Cachi	8	28,0	30/11/11	28/11/13	90.000	414	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/11	29/10/16	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Límite c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	30/11/11	27/11/16	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/11/11	01/05/12	3.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Puentes/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/05/11	29/04/12	8.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	30/11/11	27/11/16	200.000	230	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	30/05/11	28/05/14	5.000	5.347	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Sección II	8	41,2	01/05/11	28/04/16	150.000	4.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	01/05/11	29/04/14	210.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SANTIAGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	30/05/11	28/05/14	150.000	4.375	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SANTIAGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	30/05/11	28/05/14	180.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	56	SANTIAGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	30/05/11	28/05/14	210.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	57	SANTIAGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	30/05/11	28/05/14	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SANTIAGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	30/05/11	28/05/14	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX - Km 621.12-667.81	8	46,7	30/05/11	28/05/13	85.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - Km 707,25	8	39,4	30/05/11	28/05/13	80.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermej		8	0,2	01/11/11	31/10/11	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/11/11	28/11/14	800.000	203	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/11	30/10/13	448.000	277	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/11/11	30/10/13	440.000	272	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/11/11	30/10/13	141.000	2.611	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	01/11/11	21/10/14	149.500	2.769	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordic		8	0,6	01/11/11	28/11/13	26.000	481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S I	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla	8	2,5	01/11/11	30/10/11	6.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S III	Empalme Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/11	01/05/12	50.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S IV	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/11	01/05/12	13.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/11	28/11/12	4.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/05/11	31/10/11	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	01/11/11	30/10/14	530.000	245	2.496	2.496	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/11/11	30/10/12	32.762	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/07/11	29/06/13	80.000	3.341	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovia Empalme R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Empalme R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	01/11/11	30/10/13	80.000	2.222	6.621	6.688	0,0%	0,0%	3	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovia Empalme R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belen	8	14,7	01/11/11	30/10/13	70.000	1.944	67	0	0,0%	0,0%	3	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Empalme R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio Km 28,95	8	0,5	01/07/11	29/02/12	7.398	375	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5				-	407	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgranc	Defensa Contra Impacto de Embarcaciones	5	0,5	01/11/09	31/10/12	174.802	34.819	0	0	0,0%	0,0%	14	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Orar		8	20,6	01/07/08	01/03/11	148.436	26.448	18.444	18.444	3,6%	19,8%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N°40	Acceso a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		01/05/11	30/10/11	30.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	11	53	RIO NEGRO		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elord		5		01/07/11	31/08/11	4.760	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Límite c/Chaco - Empalme R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	30/11/11	29/11/11	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	Piedrabuena: Puente sobre Río Santa Cruz		8	0,2	01/05/11	29/05/11	5.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Empalme R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/05/11	31/10/11	20.000	144	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RÍOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas N°127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones Varias	11	1,0	30/05/11	28/11/12	6.500	469	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RÍOS	A015	Intersección R.N.N°A015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	01/05/11	02/05/11	653	47	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/05/11	02/05/11	2.500	218	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUÉN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	01/05/11	02/05/11	2.500	270	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	39	51	NEUQUÉN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rotonda Empalme R.P.N°13	8	5,1	01/05/11	30/10/13	21.687	1.257	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Intersección Av. H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego-Bahía La Pataia - Acceso Cascada Río Pipo	8	22,0	01/05/11	30/05/12	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Empalme R.P.N°51	Sección I y Sección I	8	58,0	01/09/11	31/10/12	170.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile	Sección I y Sección I	8	47,0	01/09/11	30/10/12	130.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/05/11	30/08/13	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	63	51	MISIONES	14	Empalme R.P.N°20 (Gramado) - Empalme R.P.N°17 (1° Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	01/11/11	30/10/13	140.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- Km 2164,79	8	76,8	01/05/11	30/10/11	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	TUCUMÁN	65(EX365)	Empalme R.N.N° 38 - Límite c/Catamarca		8	30,0	01/05/11	30/10/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	51	CÓRDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/05/11	02/05/11	1.600	116	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - Empalme R.N°63 - E. Cc. Puerto Tiro		8	8,0	01/05/11	02/05/12	40.000	123	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	52	SANTIAGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/11	28/11/12	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	SANTIAGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/11	28/11/12	60.000	1.667	1.064	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	SANTIAGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/11	30/10/11	60.000	1.667	1.101	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/05/11	01/06/11	20.625	573	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/11	30/10/11	35.550	2.778	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Puente s/Río Colastine	5	3,5	01/03/11	30/10/13	140.269	11.171	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - Km 2184,79 y Km 1907,80 - Km 1970,00	5	80,2	01/11/10	28/05/12	210.785	1.667	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Empalme Ex. R.N.N°3	Km 3049,52 - Km 3054,86	8	5,0	01/11/10	02/04/11	12.629	2.029	0	0	9,0%	9,0%	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Empalme Ex R.N.N°258 - Empalme R.N.N°40	8	1,9	03/05/10	31/05/11	12.435	694	0	0	11,1%	11,1%	6	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S II	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/07	19/06/12	259.056	104.001	19.481	8.727	4,1%	14,0%	6	
22	10	31	51	TUCUMÁN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	169.001	33.519	14.904	14.904	9,6%	17,1%	6	
22	10	52	51	CÓRDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/09	30/03/11	153.361	3.611	21.847	21.543	14,3%	17,5%	6	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Puente Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Empalme R.N.N°40 -Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/06	28/02/11	187.404	43.382	58.828	7.645	5,2%	26,1%	6	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	Km 106 - Km 131	8	25,0	15/07/09	31/01/12	212.283	27.558	91.692	46.249	26,0%	32,9%	6	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Empalme R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - Km 146	8	33,6	29/10/08	30/04/12	235.801	35.693	51.233	51.233	21,2%	41,0%	6	
22	10	64	51	MISIONES	14	Empalme R.P.N°20 - Empalme R.P.N°17 (2° Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Empalme R.P.N°17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	178.801	38.856	50.463	50.463	34,4%	44,5%	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- Empalme R.N.N°40	(Sección II - a 2) Km. 131 - Km 143	8	12,0	15/07/09	31/01/12	279.302	22.664	24.633	67.420	37,9%	46,4%	6	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	30/12/10	91.794	10.305	5.898	5.898	12,0%	47,4%	6	A
22	10	65	51	CÓRDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Fallante)	R.P.N°E - 53 - Av. Spillmberger	8	5,2	03/08/09	30/08/11	139.770	2.472	0	0	40,4%	48,3%	6	A
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	Km 91 - Km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	50	0	0	0,0%	52,6%	7	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	138.784	43.615	0	44.114	35,4%	54,9%	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme R.N.N°40	8	3,6	23/09/08	22/01/11	29.679	1.585	6.521	6.521	25,9%	56,9%	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,0	24/06/08	23/06/11	65.447	18.154	16.199	15.921	18,2%	59,9%	6	A
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/05/11	318.928	90.508	141.459	97.346	26,8%	69,8%	6	
22	10	84	51	SANTIAGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/08	30/12/10	57.943	1.667	21.313	23.478	35,8%	70,4%	6	
22	10	7	51	NEUQUÉN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Empalme R.N.N°231	8	38,9	21/02/06	21/04/11	109.770	16.805	8.780	8.780	6,9%	71,6%	6	
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	28/02/07	5.888	50	0	0	0,0%	72,3%	7	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	11/02/11	217.051	22.763	79.439	84.213	32,1%	78,9%	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Butireras	8	41,0	09/04/07	07/06/11	183.003	40.723	6.774	57.673	36,0%	82,0%	6	
22	10	32	51	TUCUMÁN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	05/11/10	130.280	7.975	14.680	14.680	13,5%	84,2%	7	
22	10	79	51	CÓRDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	28/02/10	36.453	2.184	0	0	0,0%	90,3%	14	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/07	29/12/10	247.023	27.357	88.230	88.230	37,1%	93,8%	6	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km. 2026,00 - Km 2088,55	8	62,6	20/05/06	17/12/10	153.209	8.359	2.867	11.044	8,2%	95,9%	6	A
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme R.P.N°3: Empalme R.N.N°34	Km 1478 - Km 1500	5	22,0	12/04/06	31/10/07	39.391	50	0	0	0,0%	96,7%	7	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S IV	Ea. Butireras- Güer Aike	8	42,0	09/04/07	07/06/11	146.626	24.790	9.187	20.224	30,2%	98,2%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - Km. 0,00 - Km 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	50	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - Km 2284,79	5	100,0	20/12/05	30/10/09	139.213	50	10.638	2.211	0,0%	98,6%	7	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	R. Bermejo - Empalme R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	19/12/10	167.679	14.275	17.801	20.735	15,8%	99,0%	6	A
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	Km 0,00 - Km 7,82	8	7,8	25/07/07	31/05/09	13.185	50	0	0	0,0%	99,2%	8	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - Km 2303	5	18,6	22/08/07	31/08/09	52.641	50	0	0	0,0%	99,3%	8	
22	10	75	51	CÓRDOBA	s/nº	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la localidad desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	29/12/09	11.681	33	37	37	0,0%	99,7%	7	
22	10	78	51	BUENOS AIRES	s/nº	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/07	19/11/08	5.017	982	0	0	0,0%	99,8%	7	
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5; Obra 24-B-2: Empalme R.P.N°3- Empalme R.N.N°34	Km 1462 - Km 1478	5	16,0	07/04/06	30/09/09	42.263	2.015	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Empalme R.N.N°23 - Norquínco	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	01/02/06	30/11/06	797	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km 650 - Km 655,55	5	5,5	31/01/07	30/04/07	400	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	5	51	NEUQUÉN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/08/07	2.309	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5; Obra 24-B-1:Empalme R.P.N°3- Empalme R.N.N°34	Km 1448 - Km 1462	5	14,0	18/12/06	31/12/07	19.737	1.669	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y Punte s/desvío ferroviario	8	2,4	14/11/06	31/10/09	39.327	50	1.353	1.353	0,0%	100,0%	8	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Empalme R.N.N°60	Km. 333 - Km374,50 (Seccion II)	8	33,5	19/05/06	18/03/08	25.501	50	730	730	0,0%	100,0%	8	
22	10	74	51	TUCUMÁN	65(EX365)	Concepción - Illico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	85	51	SANTIAGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km 857,52 - Km 883,38	5	25,0	28/06/06	28/02/07	1.281	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	57	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines	Km 198,65- Km 266,4	11	67,8	20/12/07	30/11/08	29.393	10	814	814	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												6.655.872	710.657	772.740	772.186				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																			
22	11	13	51	CÓRDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiui	8	46,1	01/11/11	30/10/13	230.600	213	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CÓRDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/11	30/10/13	160.750	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CÓRDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/11	30/10/13	187.350	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CÓRDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/11	30/10/13	216.800	201	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CÓRDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme R.P.N°6	8	36,6	01/11/11	30/10/13	183.100	169	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CÓRDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	30/11/11	28/11/13	146.050	135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CÓRDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucu	8	39,7	01/11/11	30/11/13	198.550	184	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CÓRDOBA	158	Puente s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/11	30/11/13	106.150	2.949	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°72		8	0,5	01/05/11	29/05/11	3.000	707	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Límite c/Jujuy		8	40,0	01/05/11	28/11/15	200.000	3.792	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barrea	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/11	28/11/13	54.000	2.685	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°145	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/11	31/10/14	98.000	121	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°145	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/11	30/04/14	86.500	107	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme R.N.N°66 - Empalme R.N.N°34	8	13,0	07/11/11	28/11/13	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme R.N.N°66 - Empalme R.N.N°34	8	12,4	07/11/11	28/11/12	50.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Límite con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/11	28/11/14	150.000	2.546	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín		8	57,0	01/11/11	27/11/16	400.000	1.120	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (Km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (Km 1232,52)	8	37,0	01/11/11	31/10/13	203.500	5.653	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (Km 1232,50) - Calilegua (Km 1250,00)	8	20,0	14/11/11	30/10/12	110.000	3.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	TUCUMÁN	157	Vta. Bella Vista - Empalme Aut. Ruta Nacional N°36		8	8,0	01/05/11	01/05/12	21.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RÍOS	12	Acc. a San Benito - Av. Almatuerfe (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/05/11	28/11/12	15.000	1.249	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/05/11	31/10/11	10.000	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	Km 111,00 - Km 136,48 (Empalme R.N.N°22)	8	25,5	01/07/11	30/10/12	15.000	472	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc Norte)		8	19,1	01/05/11	01/05/12	36.304	1.008	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Empalme R.N.N°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/11	28/11/12	30.000	1.678	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°72		8		01/05/11	30/11/11	3.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas		8	10,0	01/07/11	30/08/12	90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Empalme R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0.000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	30/04/10	4.067	1.359	1.502	605	0,0%	26,1%	14	
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Empalme R.P.N°5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	31/07/10	20.716	0	1.326	0	0,0%	28,3%	14	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lim. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	42,6	14/05/10	30/05/11	66.487	1.333	5.820	5.820	29,2%	29,2%	6	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	422.410	64.734	129.910	129.910	29,4%	55,2%	6	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	s/nº	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	13/12/10	90.451	24.677	18.734	18.734	20,8%	78,9%	6	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovía Difunta Correa - Cauçete - Empalme R.N.N°141 - Cam	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	29/03/11	13.698	1.311	5.005	5.005	70,5%	82,9%	6	
22	11	29	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme R.N.N°9 (N) - Empalme R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/08	01/10/10	63.918	13.303	26.529	26.529	30,9%	92,4%	7	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Empalme R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordán	8	15,2	16/07/08	31/01/10	6.530	1.476	3.262	3.295	10,4%	93,4%	7	
22	11	55	51	SANTIAGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	30/04/09	46.886	50	0	0	0,0%	96,5%	7	
22	11	30	51	ENTRE RÍOS	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoya	Empalme R.N.N°12 - Empalme R.P.N°26	8	3,8	13/06/07	30/04/08	8.670	50	0	0	0,0%	96,6%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		
22	11	68	51	ENTRE RÍOS	s/m²	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	50	0	0	0,0%	97,4%	7	
22	11	53	51	SANTIAGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	25/03/10	60.413	18.575	19.727	19.727	2,4%	97,9%	7	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Empalme R.N.N°13 - km 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	69	418	418	0,0%	98,5%	7	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Empalme R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84.200 - Pr. 96.500	8	12,3	25/07/07	23/12/09	8.991	1.516	1.516	2.431	0,0%	98,6%	7	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/09	2.298	46	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	11	34	51	RÍO NEGRO	151	Empalme R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - Km 30,78 y Acceso a V. Manzano	8	6,0	17/06/08	31/12/10	11.663	3.682	722	722	0,8%	99,5%	8	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Empalme R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Sección II - Pr. 45.350 - Pr. 75.450	8	30,1	24/07/07	31/01/09	7.525	50	50	0	0,0%	99,9%	8	
22	11	39	51	SANTIAGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	S. IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	30/04/09	41.274	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	54	51	SANTIAGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S II)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	26/02/09	48.507	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Limite con Chile		8	248,0	25/06/04	30/11/05	42.846	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51 Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/09	30/11/09	10.500	833	10.500	10.500	0,0%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												4.053.229	169.918	225.023	225.023				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																			
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talita		8	2,0	01/05/11	02/05/11	2.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/05/11	02/05/11	7.000	481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/11	30/11/11	70.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/11	29/10/12	120.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/11	30/11/12	336.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto. de Bahía Blanca	8		01/11/11	30/10/12	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Limite c/Mendoza	Doble Via	8	109,0	01/11/11	31/07/11	35.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/05/11	31/10/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/05/11	28/05/12	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/11	28/05/12	10.000	681	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/11	28/05/12	32.500	903	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/11	28/05/12	23.400	650	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	29	51	CHACO	95	Empalme R.N.N°9 - Limite con Formosa		8	10,1	01/05/11	30/10/12	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala		8	13,0	01/11/11	28/11/12	28.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.N°65) - General Villegas (Empalme R.N.N°33)	Sección II Km 404 - Km 416, Km 426 - Km 445 y Km 479 - Km 517	8	69,0	01/05/11	30/11/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.N° 65) - General Villegas (Empalme R.N.N°33)	Sección IV: Km 568 - Km 580 y Km 584 - Km 623	8	51,0	30/11/11	30/11/12	85.000	2.361	6.626	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - Km 5,95	8	19,0	01/11/11	30/10/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/11	31/10/11	40.753	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	51	SANTIAGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/05/11	28/11/12	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/11	30/10/15	250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - Km 231,50	8	19,0	01/11/11	30/10/12	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	ENTRE RÍOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/11	28/11/12	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Empalme R.N.N°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/11	30/10/13	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Empalme R.N.N°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/11	30/10/13	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Empalme R.P.N°56	Prog. 159.300 - Prog. 166.500	8	7,0	01/05/11	31/07/11	6.449	537	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto		8	58,9	01/05/11	28/11/12	43.333	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque Km 3537,80 - Km 3608,82	8	71,0	01/05/11	28/11/12	56.250	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresit	Mejoramiento R.N.N°101	8	34,0	01/05/11	31/10/11	18.500	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	95	51	CORDOBA	9	Autovía Córdoba - Villa del Totora		8	70,0	01/05/11	28/11/12	300.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/11	28/11/12	350.000	216	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/07/11	01/03/12	140.422	62.410	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	12	71	51	BUENOS AIRES	Ex 9	Rehabilitación Antigua Traza E/A* Escobar y Calle Don Bosco		8				7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1.310 - Km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	746.059	79.001	130.053	130.053	25,6%	32,5%	6	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Limite Internacional con Chile	Sección II Peñasquito Km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	30/10/11	76.951	1.792	18.468	18.468	30,6%	34,5%	6	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.N° 65) - General Villegas (Empalme R.N.N°33)	Sección I Km 416,00 - Km 426,7 y Km 445,35 - Km 479,00	8	44,4	28/08/09	30/10/11	79.188	26.396	43.040	23.523	36,1%	40,8%	6	
22	12	12	51	ENTRE RÍOS	127	Int. R.N.N°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (Km 200)	8	2,5	27/08/09	27/03/11	28.147	956	1.083	1.083	35,3%	43,3%	6	
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Empalme R.P.N°39 - Empalme R.N.N°3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	36.086	0	0	0,0%	46,2%	6	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Empalme R.N.N°A 010 / Empalme R.N.N° 3 - Pto. Pirámides	Empalme R.N.N°3 - Empalme R.P.N°1	8	87,3	22/08/08	21/08/11	166.521	36.859	31.623	31.623	22,8%	48,6%	6	
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Empalme R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	30/05/11	49.189	13.345	0	0	48,2%	51,9%	6	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.N°65) - General Villegas (Empalme R.N.N°33)	Sección III: Km 517,28 - Km 568,55 - Km 580 - Km 584	8	55,3	28/07/09	27/07/11	103.413	31.513	9.367	35.509	50,1%	55,3%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		Est	
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																				
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme R.P.N°307 - San Carlos / Empalme R.N.N°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	31/10/09	31.054	664	788		788	0,0%	79,6%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme R.N.N°117-Empalme R.P.N°155-Km139,00-Empalme R.N.N°14-Empalme R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	50	0	0	0,0%	85,8%	7		
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme R.N.N°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/10	20.207	50	0	0	1,0%	89,6%	7		
26	1	52	51	NEUQUÉN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Empalme R.N.N°237-Empalme R.N.N°234	13	275,5	14/11/97	31/01/05	17.348	50	0	0	0,0%	90,1%	7		
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P.Alta/Empalme R.N.N°3-Empalme R.N.N° 229/Empalme R.N.N°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	50	512	512	0,0%	90,4%	7		
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.932	50	0	0	0,0%	93,8%	7		
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme R.N.N°Ex 3 - Empalme R.N.N°251	13	180,2	23/02/98	30/10/10	56.894	1.415	5.897	5.897	3,4%	94,3%	7		
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme R.N.N°12 Sur - Pte. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	31/10/07	22.137	50	0	0	0,0%	94,5%	7		
26	1	44	51	ENTRE RÍOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	755	173	173	0,0%	95,7%	7		
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Empalme R.N.N°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	50	0	0	0,0%	96,3%	7		
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	30/04/09	23.263	50	357	357	0,0%	97,0%	7		
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Empalme R.P.N°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	50	0	0	0,0%	97,7%	8		
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Empalme R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Empalme R.N.N°60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	50	26	26	0,0%	97,7%	7		
26	1	46	51	ENTRE RÍOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°14 y 119	13	259,2	03/10/97	31/01/11	50.954	1.929	9.341	9.341	19,1%	98,0%	6	C	
26	1	13	51	ENTRE RÍOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°127-Lte. c/Corrientes -Empalme R.N.N°12-Empalme R.P.N°32-Empalme R.N.N°12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	50	760	760	0,0%	98,2%	7		
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme R.N.N°22 - Empalme R.N.N°250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	50	0	0	0,0%	98,5%	7		
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P.N°83 - Empalme R.N.N°3	13	139,9	04/03/98	31/12/10	37.252	1.267	5.766	5.766	12,1%	98,6%	6		
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Empalme R.N.N°152	13	221,6	31/07/97	19/09/04	17.642	50	0	0	0,0%	98,6%	7		
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Empalme R.N.N°40S-Empalme R.N.N°258-Empalme R.N.N°25 Empalme R.N.N°40S Trevelin	13	201,2	01/12/97	30/12/08	34.892	50	1.330	1.330	0,0%	99,0%	7		
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	31/08/09	28.145	468	1.740	1.740	0,0%	99,1%	7		
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/11/10	38.757	255	8.260	8.260	7,2%	99,4%	7		
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11/11/97	09/07/09	25.570	207	996	996	0,0%	99,7%	7		
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Empalme R.N.N°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	34	0	0	0,0%	99,7%	7		
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Empalme R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/97	31/12/10	38.681	228	3.174	3.174	0,7%	99,8%	7		
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme R.N.N°25 -Prog. 1512,60-Rawson- Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	48	0	0	0,0%	99,8%	7		
26	1	54	51	NEUQUÉN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/97	28/12/10	36.825	729	3.618	3.618	6,5%	99,8%	6		
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	53	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°123 - Empalme R.N.N°12 - Km. 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	50	1.062	1.061	0,0%	100,0%	7		
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	11	51	SANTIAGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Yuchan - Empalme R.N.N°34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme R.N.N°50 / Empalme R.N.N°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	50	1.321	1.321	0,0%	100,0%	7		
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme R.N.N° 20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	26/01/04	10.860	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	38	51	CÓRDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Empalme R.N.N°9-Lte.c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Empalme R.N.N°40S / Pte.S/Río Diamante - Empalme R.N.N°143	13	223,3	13/08/97	04/02/04	15.295	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme R.P.N°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Empalme R.N.N° 3 Empalme R.P. N°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	30/11/03	21.313	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme R.N.N°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	25/07/04	9.733	50	0	0	0,0%	100,0%	8		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		Est
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Empalme R9-Empalme R 34/Empalme R66-R34	13	148,9	05/04/97	02/10/04	12.938	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	12/09/04	15.340	50	324	323	0,0%	100,0%	8	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme R.N.N°74 / Empalme R.N.N°74 - Empalme R.N.N°60 / Patquia - Empalme R.N.N°40N	13	327,8	30/09/97	28/06/04	17.876	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme R.N.N°11 - Km 123,43	13	123,4	09/12/97	06/12/05	26.066	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	06/10/04	17.069	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	10/05/04	13.993	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	15/04/04	13.402	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Empalme R.N.N°20 - Empalme R.N.N°147 / Empalme R.N.N°7 - Empalme R.N.N°20	13	245,6	20/06/97	28/02/04	14.250	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	45	51	CÓRDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	48	51	RÍO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Empalme R.N.N°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	27/06/03	14.887	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	51	51	NEUQUÉN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - A* La Teresa	13	195,7	29/10/97	25/07/04	9.896	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	53	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	31/12/02	6.976	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme R.N.N°79 - Empalme R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Empalme R.N.N°79 - Lte.c/San Juan	13	282,8	13/11/97	05/05/04	13.412	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I											1.169.641	10.201	45.445	45.443					

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Empalme R.N.N°35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/05	30/04/11	48.989	1.333	999	999	4,9%	91,1%	6	A
26	2	24	51	NEUQUÉN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catan Lli - Collon Cura	13	104,5	01/12/04	29/11/11	51.420	1.524	3.511	3.511	10,4%	92,1%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/11	53.984	1.090	1.026	1.026	3,8%	96,1%	6	A
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Empalme R.N.N°40N - Arrequin (O.faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	50	0	0	0,0%	96,6%	8	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - Km 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimagasta	13	167,2	03/12/04	01/12/10	59.945	773	0	0	0,0%	97,4%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Empalme R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	50	0	0	0,0%	97,6%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	50	2.307	2.307	0,0%	98,5%	7	
26	2	81	51	TUCUMÁN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	31/07/09	26.735	267	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Empalme R.N.N°95 - Las Lomitas / Empalme R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/10	55.138	547	390	390	0,4%	98,6%	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38	13	171,9	02/05/05	30/06/11	54.882	1.018	761	761	3,0%	98,8%	6	A
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Empalme R.P.N°10	13	111,3	01/05/05	30/08/10	74.804	3.784	500	500	0,7%	99,0%	7	
26	2	78	51	TUCUMÁN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Empalme R.N.N°157 / Empalme R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/05	30/01/11	41.548	474	1.411	1.411	4,5%	99,1%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	50	39	39	0,0%	99,2%	7	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/12/04	30/12/09	46.835	500	157	157	0,0%	99,5%	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	31/03/10	43.736	419	328	328	0,6%	100,0%	7	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme R.N.N°7	13	71,9	01/03/05	30/04/10	40.413	389	334	334	0,7%	100,0%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/05	28/02/10	42.816	503	383	383	0,7%	100,0%	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Empalme R.P.N°1 (D)	13	138,0	01/03/05	31/07/10	46.060	8.316	543	543	0,9%	100,0%	8	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II												804.999	21.135	12.689	12.689				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/11	29/10/16	40.807	479	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme RNN°3	13	180,1	01/11/11	29/10/16	81.023	30	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/11	29/10/16	35.536	19	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Empalme R.P.N°2 - Empalme R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/05/11	28/04/16	39.722	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	51	CÓRDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/11	29/10/16	57.227	636	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme R.N.N°123 - Empalme R.N.N°123	13	109,3	01/09/11	29/08/16	49.194	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/11	29/10/16	50.784	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme R.N.N°33	13	104,9	01/11/11	29/10/16	47.183	1.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Río Negro - Empalme R.N.N°259	13	149,2	01/03/11	27/02/16	116.881	1.299	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	32	51	CÓRDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme R.N.N°8	13	203,3	01/05/11	28/04/16	91.463	1.016	0	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	30	51	NEUQUÉN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme R.N.N°40 - Pichi Trafal y Nuevo Puente s/Río Alumine	13	123,0	01/10/07	30/09/12	85.544	7.343	15.633	15.633	10,1%	37,1%	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/09	30/07/14	92.752	951	35.528	35.528	16,1%	42,2%	6	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/07/12	119.431	1.826	2.547	2.547	2,7%	49,8%	6	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B* Mirasol-P.Alta / Empalme R.N.N°3- Empalme R.N.N°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	146.624	15.459	62.643	62.643	44,9%	50,9%	6	A

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		Est
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/09	30/08/14	106.495	13.325	40.821	40.821	39,4%	51,8%	6	A
26	3	41	51	RÍO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme R.N.N°251-Chimpay y Pomona / Km 258,84-Empalme R.N.N°22	13	192,1	30/05/10	31/05/15	130.751	14.982	59.388	59.388	52,3%	52,3%	6	A
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Empalme R.P.N°65 / Empalme R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	217.227	19.491	57.638	57.638	18,3%	75,7%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme R.N.N°20	13	286,1	01/06/05	29/11/11	54.797	4.481	1.255	1.255	3,8%	85,6%	6	A
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	30/12/11	113.096	5.392	8.773	8.773	7,7%	89,2%	6	
26	3	21	51	RÍO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	30/04/10	54.311	3.065	2.345	2.345	1,5%	91,1%	7	
26	3	18	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	30/01/09	33.883	5.815	0	0	0,0%	91,1%	7	
26	3	14	51	SANTIAGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme R.N.N°38	13	151,9	01/08/05	30/10/11	57.458	4.063	4.133	4.133	4,9%	91,3%	6	A
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme R.N.N°14 - Km 139	13	108,2	30/04/08	28/04/13	75.740	6.148	14.448	14.448	20,3%	91,4%	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	91.086	7.989	12.027	12.027	16,0%	91,5%	6	A
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme R.P.N°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	126.785	14.851	5.202	56.858	40,6%	91,9%	6	
26	3	35	51	TUCUMÁN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N°9 - S.M.Tucumán	13	145,7	01/05/06	30/04/12	104.652	5.253	5.982	5.982	5,9%	92,0%	6	A
26	3	34	51	SANTIAGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Santiago del Estero - Salta - Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	30/03/12	107.865	3.824	7.591	7.591	5,0%	92,4%	6	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucuman	13	66,1	01/01/08	31/12/12	90.676	6.079	21.130	21.130	6,6%	93,7%	6	
26	3	5	51	RÍO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/05	13/02/10	52.117	603	709	709	0,5%	94,4%	7	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chimical / Empalme R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/05	31/07/10	51.440	3.852	3.541	3.541	2,9%	94,4%	7	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	30/08/12	142.728	11.729	45.896	45.896	26,8%	95,5%	6	
26	3	2	51	ENTRE RÍOS	12-136	Malla 509 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°14 - Galarza - Empalme R.P.N°20 Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	325	1.215	1.215	0,0%	95,8%	7	
26	3	29	51	RÍO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme R.N.N°3 - Km 112,78	13	112,8	01/09/07	30/08/12	75.009	2.422	3.814	3.814	2,4%	95,8%	6	
26	3	15	51	TUCUMÁN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frías - Empalme R.P.N°329	13	128,0	01/04/05	30/04/10	45.441	1.974	1.464	1.464	1,4%	96,7%	7	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Empalme R.P.N°3	13	129,4	01/09/05	30/08/11	45.080	1.319	1.822	1.822	3,7%	97,1%	6	A
26	3	39	51	NEUQUÉN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	28/02/13	110.652	10.636	52.231	52.231	35,8%	97,7%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	66.116	6.129	726	726	0,0%	97,9%	7	
26	3	22	51	NEUQUÉN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Empalme R.N.N°40S / Empalme R.N.N°237-Lte. c/R. Negro	13	291,2	01/02/05	30/01/11	54.990	1.811	4.803	4.803	8,6%	98,0%	6	A-C
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/13	126.490	12.416	110.143	58.487	26,0%	98,2%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/S. Rafael-Empalme R.N.N°40S/Pte.s/R. Diamante-Empalme R.N.N°143	13	223,3	01/03/05	27/02/11	42.306	1.095	1.627	1.627	5,8%	98,4%	6	A
26	3	16	51	ENTRE RÍOS	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Empalme R.N.N°12	13	99,9	01/03/05	29/04/11	49.246	757	2.490	2.490	5,0%	98,9%	6	A
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Empalme R.N.N°20 - Empalme R.N.N°147 / Empalme R.N.N°7 - Empalme R.N.N°20	13	235,8	01/02/05	30/01/11	46.719	816	1.155	1.155	4,2%	99,0%	6	
26	3	26	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/06/11	45.867	1.854	1.217	1.217	4,0%	99,4%	6	A
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/01/11	39.556	1.405	2.507	2.507	6,1%	99,4%	6	
26	3	12	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	57.241	1.246	2.244	2.244	3,6%	99,8%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/05	02/11/10	65.677	784	2.378	2.378	1,4%	99,9%	8	
26	3	3	51	ENTRE RÍOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme R.P.N°32 - Empalme R.P.N°20	13	90,3	01/01/05	31/12/10	43.010	669	804	804	0,4%	100,0%	7	
26	3	4	51	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Empalme R.N.N°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	20/01/07	26.392	50	0	0	0,0%	100,0%	10	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaqueros-Lte. c/Jujuy/Lte. c/Salta-R. Yala/Empalme R9-Empalme R34/Empalme R66-Empalme R34	13	148,9	01/10/05	29/09/10	56.568	21.649	7.691	7.691	4,7%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												3.708.928	231.021	605.559	605.559				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	1	51	NEUQUÉN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/05/11	28/04/16	60.183	1.721	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/11	30/10/15	44.100	490	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	10	51	SANTIAGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Empalme R.P.N°116 - Emp R.N.N°34	13	140,7	01/05/11	28/04/16	39.758	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	12	51	ENTRE RÍOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°14 y 19	13	259,2	01/11/11	29/10/16	116.618	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/11	29/10/16	32.670	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	15	51	TUCUMÁN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	01/11/11	29/10/16	62.618	696	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	13	236,1	01/11/11	30/10/15	106.245	1.181	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/09/11	29/08/17	114.700	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/11	29/10/16	50.117	22	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Empalme R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/09/11	29/08/16	80.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/05/11	28/04/16	55.544	778	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	27	51	NEUQUÉN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/11	29/10/16	125.100	1.390	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	28	51	NEUQUÉN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/11	29/10/16	51.503	572	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°12/Acceso a Yacireta	13	194,5	01/05/11	28/04/16	87.512	1.686	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	35	51	ENTRE RÍOS	130	Malla 510 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/05/11	28/04/16	54.543	606	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P.N°86 - Empalme R.N.N°3	13	139,6	30/11/11	27/11/16	62.829	698	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/11	29/10/16	54.000	600	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme R.N.N°62 - Km 310,80 - Km 419,69	13	107,0	01/05/11	28/04/16	74.430	827	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	41	51	CÓRDOBA	60	Malla 233	Empalme R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/11	29/10/16	69.354	771	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/11	29/10/16	56.174	624	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20	13	78,0	01/11/11	29/10/16	70.038	778	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	45	51	RÍO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/11	29/10/16	42.319	889	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Empalme R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/05/11	28/04/16	64.278	714	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D) - Empalme R.P.N°20	13	79,0	01/11/11	29/10/16	92.309	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Empalme R.N.N° 12 Sur - Pte. Iguate Pora	13	84,3	01/11/11	29/10/16	37.930	444	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pte. Iguate Pora - Empalme R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	01/11/11	29/10/16	51.053	578	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	13	137,0	01/11/11	29/10/16	61.542	684	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	53	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403	Empalme R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/05/11	28/04/16	108.972	1.211	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Empalme R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/05/11	28/04/16	138.038	1.534	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Ollerios	13	114,0	01/05/11	28/04/16	51.282	570	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Ollerios - Empalme R.N.N°9 y N°34	13	90,0	01/05/11	28/04/16	40.698	452	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/05/11	28/04/16	76.500	850	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	63	51	CÓRDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/05/11	28/04/16	62.312	692	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	Km 3429,78 - Km 3568,79	13	141,5	01/11/11	29/10/16	40.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Limitec/La Rioja/Empalme R.N.N°40 - Arrequin	Km 3608,95 - 3671,26 - Km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/11	29/10/16	40.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Empalme Ex RPN°20 - Empalme R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo	13	175,3	01/11/11	29/10/16	52.581	584	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Empalme R.P.N°14	13	119,8	01/11/11	29/10/16	78.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - Km 1078,00	13	130,4	01/05/11	28/04/16	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	76	51	RÍO NEGRO	251-3	Malla 139	Empalme R.N.N°250 - Empalme R.N.N°3 / Empalme R.N.N°251	13	253,7	01/11/11	29/10/16	120.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	77	51	TUCUMÁN		Malla 409 A	Empalme R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/11	29/10/16	50.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/05/11	28/04/16	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/11	29/10/16	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	80	51	CÓRDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/11/11	29/10/16	200.000	3.323	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/11/11	29/10/16	95.634	1.601	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Empalme R.N.N°34	13	186,6	01/11/11	29/10/16	82.152	913	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - Km 1167,20 - Empalme R.P.N°9	11	89,3	01/11/11	29/10/16	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	84	51	TUCUMÁN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Empalme R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/11/11	29/10/16	115.164	1.280	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	85	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	01/11/11	29/10/16	86.994	967	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	86	51	SANTIAGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero	13	120,9	01/11/11	29/10/16	108.801	1.209	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	87	51	SANTIAGO DEL ESTERO	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Empalme R.N.N°38	13	151,9	01/11/11	29/10/16	136.728	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Empalme R.N.N°20	13	286,1	01/11/11	29/10/16	257.526	1.639	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	89	51	SAN JUAN	20-40-A014	MALLA 332	Acc. Santa Lucía- A/N R.N.N°A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan	13	105,3	01/05/11	28/10/16	94.761	1.053	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Empalme R.P.N°3	13	129,4	01/11/11	29/10/16	116.424	1.294	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Empalme R.N.N°20 - Empalme R.N.N°147 / Empalme R.N.N°7 - Empalme R.N.N°20	13	235,8	01/11/11	29/10/16	212.211	2.358	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	92	51	RÍO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,8	01/11/11	29/10/16	147.402	1.638	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	93	51	RÍO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimipay - Allen	13	146,9	01/11/11	29/10/16	132.246	1.469	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	94	51	RÍO NEGRO	250	Malla 123 B	Km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/11/11	29/10/16	130.707	1.452	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	95	51	NEUQUÉN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Empalme R.N.N°40 - Aduana	13	199,7	01/11/11	29/10/16	179.739	1.997	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	96	51	NEUQUÉN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/11/11	29/10/16	169.659	1.885	0	0	0,0%	0,0%	0

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total		Est
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chemical / Empalme R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/11/11	29/10/16	300.600	1.230	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	01/11/11	29/10/16	115.641	1.285	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	99	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Empalme R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00)	13	138,0	01/05/11	28/04/16	124.209	1.380	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	13	214,7	01/09/11	29/08/16	155.805	1.173	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Empalme R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/09/11	29/08/16	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°22 / Empalme R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/07/11	28/06/16	30.689	1.256	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	22	51	NEUQUÉN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/07/11	28/06/16	70.904	788	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Empalme R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/03/11	27/02/16	107.952	924	10.795	10.795	0,0%	0,0%	4	
26	4	46	51	RÍO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Empalme R.N.N°251- Pasaje A° Verde- Empalme R.N.N°250- Empalme R.N.N°3°	13	254,0	24/09/10	22/09/15	146.326	1.648	0	0	9,1%	9,1%	6	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Empalme R.N.N°143	13	114,1	30/05/10	31/10/14	149.026	1.079	20.034	20.034	31,9%	31,9%	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/10	30/10/14	148.433	15.522	38.266	38.266	33,1%	33,1%	6	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme R.P.N°31 ; Empalme R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/12/12	106.114	12.954	16.786	16.786	10,4%	48,9%	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Empalme R.N.N°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	140.443	19.768	20.931	20.931	9,5%	49,6%	6	A
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/07	30/11/12	143.066	16.483	23.614	23.614	3,2%	58,3%	6	A
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme R.P.N°13 (Chaco) - Km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/09	29/08/14	173.584	19.301	80.456	80.456	55,9%	66,7%	6	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme R.N.N°3 - Empalme R.P.N°20	13	135,5	01/11/07	30/10/12	124.053	9.297	20.525	20.525	9,3%	79,2%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RÍOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	15/04/13	173.218	16.182	54.082	54.082	20,0%	83,2%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Empalme R.N.N° 117-Empalme R.P.N°155- Km139,00-Empalme R.N.N°14-Empalme R.N.N°14 Yapeyú	13	144,7	01/08/06	30/07/12	56.271	3.527	2.164	2.164	6,3%	90,2%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme R.N.N°40S / Empalme R.P.N°88 - Empalme R.N.N°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	50.598	2.470	4.405	4.405	5,6%	90,7%	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	59.201	4.290	9.283	9.283	8,6%	90,9%	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	87.403	8.998	39.215	39.215	44,6%	91,0%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	30/09/12	101.761	8.361	30.109	30.109	27,6%	92,5%	6	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	118.989	7.740	13.337	13.337	6,0%	92,9%	6	
26	4	7	51	ENTRE RÍOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°131 - Empalme R.N.N°127 / Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°32	13	133,3	31/05/07	30/05/12	93.861	2.667	4.339	4.339	4,1%	93,7%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guayvirá - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	79.638	3.364	3.564	3.564	3,9%	93,9%	6	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Empalme R.N.N°74 / Patquia - Empalme R.N.N°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	84.612	1.725	5.087	5.087	3,7%	94,2%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	114.033	8.464	29.478	29.478	9,6%	94,7%	6	
26	4	56	51	ENTRE RÍOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoyá - Empalme R.P.N°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.459	987	987	3,7%	95,6%	6	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Empalme Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/07	29/11/12	121.774	6.088	26.759	26.759	2,4%	95,9%	6	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	01/07/11	62.942	1.883	3.357	3.357	5,4%	98,7%	6	
26	4	24	51	CÓRDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	30/06/08	9.583	50	0	0	0,0%	100,0%	10	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												8.622.486	243.390	457.573	457.573				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V																			
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Empalme R.N.N°20	13	122,3	01/11/11	29/10/16	110.025	1.223	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Empalme R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0	01/11/11	29/10/16	102.573	1.140	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	3	51	LA PAMPA		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Empalme R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	111,3	01/11/11	29/10/16	100.170	1.113	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Empalme R.N.N°9 - Empalme R.N.N°34 / Empalme R.N.N°66 - Empalme R.N.N°34	13	148,9	01/11/11	29/10/16	133.983	1.489	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gral. Güemes	13	241,0	01/11/11	29/10/16	246.891	2.410	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	7	51	ENTRE RÍOS	12-136	Malla 509	Empalme RNN° 14 (Ceibas) - Galarza / Empalme RPN° - Conzo. Viaducto Pte. Intern.	13	151,8	01/11/11	29/10/16	136.611	1.518	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	51	ENTRE RÍOS	12/131	Malla 513 B	Km 333,49 - Empalme R.P.N°32 / Empalme R.P.N°11 - Empalme R.N.N°12	13	99,9	01/11/11	29/10/16	89.937	999	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/11	29/10/16	123.000	1.367	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Empalme R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/11	29/10/16	207.000	2.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - Km. 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimagasta	13	114,6	01/11/11	29/10/16	103.122	1.146	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38	13	166,7	01/11/11	29/10/16	150.039	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38	13	171,9	01/11/11	29/10/16	154.728	1.719	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Empalme R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/11	29/10/16	62.298	692	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/11	29/10/16	65.475	728	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Empalme R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/11	29/10/16	64.710	719	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	17	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6	01/11/11	29/10/16	94.601	1.051	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Empalme R.N.N°40 / Pte s/R Diamante / Empalme R.N.N°143	13	219,3	01/11/11	29/10/16	197.352	292	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Empalme R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Empalme R.N.N°35 - Acc. a Quetrequen	13	158,2	01/11/11	29/10/16	192.452	285	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Empalme R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/11/11	29/10/16	111.374	1.237	0	0	0,0%	0,0%	0
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	160,1	01/11/11	29/10/16	144.126	1.601	0	0	0,0%	0,0%	2
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												2.590.467	24.696	0	0	0,0%	0,0%	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												16.896.521	530.444	1.121.265	1.121.263			
Infraestructura en Concesiones Viales																		
37	0	71	52	BUENOS AIRES	A002	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas		20	9,5				1	0	0	0,0%	0,0%	0
37	0	87	51	BUENOS AIRES		Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/11	31/03/12	60.000	1	1	0	0,0%	0,0%	0
37	0	14	79	CÓRDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal Km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	01/03/11	31/12/11	11.579	10.582	0	0	0,0%	0,0%	4
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec. con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429,75-Km 1446,50 y Km 1146,30-Km 1153,55	21	1,0	01/03/11	31/08/11	2.579	2.579	0	0	0,0%	0,0%	4
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.N°33 General Villegas		21	1,0	01/03/11	31/11/2011	5.176	2.875	0	0	0,0%	0,0%	4
37	0	97	51	CÓRDOBA	38	Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas. Peat. km 92,78 Charbonier		21	1,0	01/03/11	31/10/11	8.158	7.158	0	0	0,0%	0,0%	4
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/11	31/01/11	420	210	0	0	0,0%	0,0%	11
37	0	28	51	CHACO	16	Const. de Rotonda R.P.N°4 (Quitilli) y km 25,91 (Puerto Tirol)	Acceso y Pavimentación Urbana Km 136,12 (Machagai); Construcción de Dársenas	21	1,0			10.777	9.870	0	0	0,0%	0,0%	12
37	0	89	52	CÓRDOBA		Mejora R.P.N°36 Río IV		20					1	0	0	0,0%	0,0%	12
37	0	8	52	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección III: Km 85,78 - Km 96,65	20	10,9	01/07/06	29/12/10	119.332	1.774	1.774	5.327	3,4%	3,5%	6 A
37	0	89	51	CÓRDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Vía de Agua	20	10,2	24/11/09	01/06/11	77.810	30.020	13.621	13.621	12,0%	23,3%	6
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y vincul. al 3° Puente: Sección R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	01/03/09	29/09/11	34.339	5.000	1.361	1.361	22,6%	32,8%	6 A
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección I: Km 67,479 - Km 73,495	20	6,0	01/10/07	30/12/10	49.579	10.000	14.864	11.310	26,2%	77,0%	6 A
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º Trám	Km 31,7 - Km 64,686	20	33,0	01/02/09	31/01/11	139.750	20.000	51.428	51.428	31,1%	82,0%	6 A
37	0	81	52	BUENOS AIRES		Acceso a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial - Colectora	Km 208,85 y Km 210,48	21	1,0	01/10/07	29/01/11	7.744	785	1.271	1.271	16,7%	83,3%	6 A
37	0	10	52	SANTA FE	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista	Reconquista - Reconquista	21	1,0	01/04/07	30/09/09	13.585	1	1	0	0,0%	87,7%	7
37	0	9	51	BUENOS AIRES	9	Campana - Zárate	3er. Carril Km 72,60 - Km 85,20	20	12,6	01/06/06	29/12/10	189.308	15.000	59.574	59.574	24,6%	88,8%	6 A
37	0	74	51	BUENOS AIRES	226	Aut. y Rot. en int con C. Rivadavia - R.P.N°76 - C. Pellegrini - Olavarría		20	6,0	15/12/08	14/12/10	48.505	5.000	22.672	22.672	49,4%	91,2%	6 A
37	0	29	51	CORRIENTES	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/07	28/02/10	8.031	1	1	0	0,0%	91,5%	7
37	0	35	51	MISIONES	12	Construcción Tercera Trocha	Km 1370,038 - Km 1594,00	20	100,0	01/02/06	31/03/11	154.036	6.913	17.725	17.725	12,1%	93,5%	6 A
37	0	30	53	BUENOS AIRES	7	Acc. Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles	Km 101,81 - Km 103,25	22	1,0	01/04/07	28/02/10	6.081	1	0	0	0,0%	94,2%	7
37	0	30	54	SANTA FE	11	Intersecc./ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo		22	1,0	01/07/08	30/11/09	3.448	1	0	0	0,0%	95,3%	7
37	0	12	51	CÓRDOBA	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	Km 0,00 - Km 11,32	20	11,3	01/06/08	31/05/10	45.752	341	3.297	3.297	7,1%	96,3%	7
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km 1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/09	31/03/10	39.640	10.000	21.739	21.739	27,6%	97,0%	7
37	0	67	51	TUCUMÁN	9	Las Tallitas Pav. Calle Colectora, Ilum.y Constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/06	31/03/08	4.126	1	1	0	0,0%	97,6%	7
37	0	6	52	BUENOS AIRES	188	Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Jumin		21	1,0	01/08/07	30/11/09	5.821	1	1	0	0,0%	98,6%	7
37	0	96	51	RÍO NEGRO	22	Pav. Urb.y Repavimentación km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/09	29/09/10	12.415	1.801	5.458	5.458	88,7%	100,0%	7
37	0	81	56	BUENOS AIRES	3	Mejora Acceso Cnel. Dorrego - Construcción Colectora- km 592,40.		21	1,0	03/11/08	04/04/09	4.318	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	1	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Cañuelas - Monte Sección 4: km 87,82 - km 97,561	Sección 5: R.N.N°3 Km 97,564 - Km 104,45 -Rotond	20	689,0	01/02/06	30/11/09	68.870	1.080	2.474	2.474	0,0%	100,0%	7
37	0	85	51	ENTRE RÍOS		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualedguaychú		22	120,0	01/03/07	29/12/09	155.024	57.082	3.252	3.252	0,0%	100,0%	7
37	0	5	51	BUENOS AIRES	205	Travesía Urbana km 65,800 - km 67,300 Cañuelas		21	1,5	01/10/06	30/11/09	4.727	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	5	52	BUENOS AIRES	5	Mejor Intersección e Iluminación km 262,24 - 9 de julio		21	1,0	01/04/08	30/11/09	3.652	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	13	52	SANTA FE	34	Mejora Acceso a Ceres y Const. de Colectoras	Km 386,300 - Km 390,400	21	1,0	01/12/07	30/11/09	8.605	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	0	14	52	SANTA FE	3	Pasarelas Peatonales: Cañuelas - Firmat	Km 76,76 (Cañuelas) y Km 686,460 (Firmat)	21	1,0	01/12/04	30/11/09	698	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	14	68	BUENOS AIRES	205	Acceso Canalizado Laguna de Lobos km 111,45		21	1,0	01/12/04	30/11/09	790	114	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	14	74	BUENOS AIRES	9	Acceso a Villa Ramallo km 207,00		21	1,0	01/04/07	30/11/09	1.118	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	14	78	SANTA FE	33	Acceso Canalizado km 743,8 - Casilda		21	1,0	01/07/08	30/11/09	3.661	1	31	0	0,0%	100,0%	7
37	0	17	55	BUENOS AIRES	5	Pasarela Peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/05	30/11/09	346	27	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	21	51	BUENOS AIRES	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz		21	1,0	01/12/04	30/11/09	264	5	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	30	51	BUENOS AIRES	3	Rot.e Ilum.Inters. con R.P.N°75 - Gonzalez Chavez		22	1,0	01/05/07	30/11/09	4.768	1	1.240	0	0,0%	100,0%	7
37	0	30	52	BUENOS AIRES	5	Rot.e Ilum.Ingr.a Trenque Lauquen por Av. Garcia Salinas. km 445,44		22	1,0	01/10/07	30/11/09	4.938	1	0	0	0,0%	100,0%	7
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azulil		22	1,0	01/05/08	29/01/09	6.159	1	0	1.240	0,0%	100,0%	7
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acceso a Santa Rosa	Km 605,03 - Km 606,65	21	1,6	01/05/06	28/12/08	6.579	1	1	0	0,0%	100,0%	7

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	Obs
37	0	38	51	MENDOZA	7	Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín	Km 965,51-Km 998,80	20	33,3	01/12/05	01/05/08	129.820	10.000	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	39	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I	Sección II Jáuregui Km 72,420 - Peaje Olivera Km 85,680	20	13,3	01/08/05	01/05/07	29.924	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	65	55	BUENOS AIRES	-	Autopista Buenos Aires - La Plata Ramal Hudson	Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales Km 31	21	1,0	01/05/07	30/07/08	1.191	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	51	SANTA FE	188	Intersec. Canaliz. Construcción Bicisenda Florentino Amheguino		21	1,0	10/07/07	07/02/08	4.517	394	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	53	SANTA FE	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8	Km 365,4 - Km 369 Murphy R.N.Nº33 Km 710,84	21	1,0	01/05/07	28/01/08	2.142	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	71	51	BUENOS AIRES	A002	Salida Descendente km 21,00 Autopista Riccheri		21	1,0	01/07/07	30/10/07	704	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	75	51	CÓRDOBA	7	Puentes/A° El Aji - km 600,00 Vicuña Mackenna		21	1,0	03/07/07	01/08/09	7.698	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	78	51	ENTRE RÍOS		Acceso Sur a Gualaguaychú - calz.adic., Rehabilitación Calzada		21	7,3	01/11/07	30/11/08	25.241	363	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	82	58	SANTA FE	11	Travesía Urbana en Candiotti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaquí		21	1,0	19/06/07	18/03/08	2.171	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	86	51	BUENOS AIRES	5	Construcción Rotanda km 159,33 - Repav. Calzada Bicisenda a Acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy	Const. Rot. Km 159,33 - Rep. Calz. Bicisenda Acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy	21	1,0	22/10/08	22/08/09	5.042	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	88	51	SANTA FE	11	Acceso Aeropuerto y Parque Industrial km 454,61. Sauce Viejo		21	1,0	01/12/07	31/07/09	5.964	381	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	98	51	BUENOS AIRES	205	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, Km 132,700 - Km 134,700.	21	1,0	01/02/09	02/12/09	10.836	1	456	456	100,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Concesiones Viales												1.557.758	209.382	222.250	222.206				

Infraestructura en Áreas Urbanas

38	0	17	51	BUENOS AIRES	P201	R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/11	31/08/13	82.719	10.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	s/nº	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	Berazategui – La Plata	21	1,0	01/09/11	31/01/12	10.800	8.400	4.671	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	s/nº	Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen		20	9,5	01/03/11	04/10/11	55.754	10.000	0	0	0,0%	0,0%	4	
38	0	25	52	BUENOS AIRES	s/nº	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	01/03/11	31/08/12	10.950	7.908	0	0	0,0%	0,0%	4	
38	0	3	51	BUENOS AIRES	1	Vinculación y Remodelación R.P.Nº11		21	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	6	51	BUENOS AIRES	2	Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Escuela		22	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	18	51	BUENOS AIRES		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo		20	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	19	51	BUENOS AIRES		Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación		20	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	21	51	BUENOS AIRES		Repavimentación y Ensanche R.P.Nº21 N Tramo		20	-	-	-	-	1	0	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	21	52	BUENOS AIRES		Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen		20	-	-	-	-	1	0	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	21	53	BUENOS AIRES		Pavimentación calle Salguero tramo H. Yrigoy		20	-	-	-	-	1	0	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	22	51	BUENOS AIRES		Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201)		20	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	23	51	BUENOS AIRES		Variante R.P.Nº4 Sección 1 (Avda Don Bosco)		20	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	24	51	BUENOS AIRES		Rehabilitación y Ensanche ex R.N.Nº8 tramo G		20	-	-	-	-	1	1	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	25	53	BUENOS AIRES		Pavimentación y Desagües calle Guayaquil		20	-	-	-	-	1	0	0	0,0%	0,0%	12	
38	0	31	51	BUENOS AIRES	s/nº	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas		8	1,0			-	1	2.427	6.016	0,0%	0,0%	12	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate	Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 Km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/10	30/01/11	63.786	14.101	3.589	0	13,9%	13,9%	6	A
38	0	29	51	BUENOS AIRES	s/nº	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/10	15/12/10	49.892	7.000	7.023	7.023	28,8%	28,8%	6	A
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/09	30/11/10	35.193	5.000	14.630	14.630	63,0%	71,8%	7	
38	0	25	51	BUENOS AIRES	s/nº	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel	Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas	22	1,0	06/05/08	30/11/09	9.418	1	0	0	0,0%	88,6%	7	
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.Nº36 e/ Rotonida Gutierrez y R.P.Nº2 Florencia Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.Nº 36 e/ Rtda. Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/06	30/01/11	160.988	7.000	15.455	15.455	9,6%	93,3%	6	A
38	0	28	51	BUENOS AIRES	s/nº	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencia Varela y La Plata		21	1,0	01/01/09	28/02/11	16.247	1	236	4.906	25,1%	97,0%	6	A
38	0	16	51	ENTRE RÍOS	14	R.N.Nº14 Puerto Yerúa - R.N.Nº14 km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.Nº14 Km 242,36	21	1,0	01/08/08	30/11/09	46.876	399	0	0	0,0%	98,1%	7	
38	0	26	51	BUENOS AIRES	205	Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. Nº 205 Ezeiza-	21	1,1	01/11/08	30/11/09	7.168	1	1	0	0,0%	99,0%	7	
38	0	2	51	BUENOS AIRES	51	Repavimentación R.P.Nº42 Tramo R.P.Nº51 - Acceso Localidad Rawson - Chacabuco	Repav. R.P.Nº42 Tramo R.P.Nº51 - Acceso Loc. Rawson - Chacabuco	21	7,0	01/01/06	01/12/06	5.475	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	9	51	ENTRE RÍOS	14	Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/07	30/11/08	17.953	1	958	958	0,0%	100,0%	7	
38	0	12	51	BUENOS AIRES	s/nº	Repavimentación y Desagües - Magdalena		21	1,0	01/06/07	30/04/08	5.152	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	1	53	ENTRE RÍOS	15	Rotonda en Intersección R.N.Nº15 y Av. Monseñor Rosch - Concordia		22	1,0	15/11/07	30/11/09	18.811	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	4	51	BUENOS AIRES	s/nº	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya		21	1,0	01/06/07	30/11/09	5.334	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	13	51	BUENOS AIRES	s/nº	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza		21	1,0	01/04/07	30/11/09	4.775	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	14	51	BUENOS AIRES	25	R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab. y Mejora Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/07	30/11/09	48.145	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	15	51	SANTA FE	8	Obra de vinculación acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294,82		21	1,0	01/08/07	30/11/09	7.500	2.289	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	11	51	BUENOS AIRES		Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate		22	1,0	01/04/07	28/01/08	3.301	1	1	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												666.237	72.119	49.003	48.988				
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																			
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 RN 11	Arosena - Santo Tomé	20	1,0	01/03/11	31/12/11	45.469	10.980	0	0	0,0%	0,0%	2	
39	0	2	51	BUENOS AIRES	9	OM N° 214 Corredor Vial N°3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo	Km 157,00 / Km 206,00	5	79,0	01/11/06	31/08/10	84.880	3.036	23.207	26.802	37,8%	90,2%	7	
39	0	5	54	SANTA FE	34	OM N° 218	R.N.N°34 Km 66-86	5	20,0	01/07/07	29/12/10	56.098	679	679	14.773	24,8%	96,7%	6	A
39	0	5	51	INTERPROVINCIAL	9	OM N° 217	R.N.N°9 Km 1215-1225 Km1315-1325	5	20,0	01/04/06	30/11/09	16.918	1	12.476	0	0,0%	99,7%	7	
39	0	1	52	BUENOS AIRES	7	OM N° 221	R.N.N°7 Km 259-276	5	17,0	01/12/06	30/11/09	15.173	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	1	53	CORDOBA	7	OM N° 208	R.N.N°7 Km 457-492	5	35,0	10/05/06	30/11/09	17.566	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	1	55	INTERPROVINCIAL	7	OM N° 211	Km 399-406 / Km 424-457	5	40,0	25/10/06	30/11/09	23.802	1.009	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	2	52	BUENOS AIRES	9	OM N° 201	R.N.N°9 Km 96 - Km 106	5	10,0	01/01/07	30/11/09	12.768	3.522	3.595	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	3	51	CORDOBA	8	OM N° 205	R.N.N°8 Km 661 - 695	5	34,0	01/11/06	30/11/09	260.301	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	5	52	SANTIAGO DEL ESTERO	34	OM N° 203	R.N.N°34 Km 584-612 Km 646-651 Km 684-696	5	45,0	31/10/06	30/11/09	28.294	1.620	1.620	0	0,0%	100,0%	7	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)												561.269	20.850	41.578	41.575				
Obras en Corredores Viales																			
40	0	1	51	BUENOS AIRES	3	Construcción de Colectora en San Miguel del Monte	R.N.N°3 Km 108,74-109,59	21	1,0	01/11/11	31/07/12	50.707	680	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	52	BUENOS AIRES	3	Mejora de Travesía Urbana; Adecuación de Accesos; Construcción de 2da. Calzada y de Dársena	Las Flores - R.N.N°3 Km 176-179	21	1,0	01/03/11	29/08/12	70.606	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	53	BUENOS AIRES	3	Adecuación Hidráulica - Benito Juarez	R.N.N°3 Km 379- Km 397	21	1,0	01/03/11	30/06/11	1.544	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	54	BUENOS AIRES	3	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Accesos a Estación Experimental Barro	Tres Arroyos - R.N.N°3 - Km 487- Km 488,7	21	1,0	01/03/11	31/07/11	2.459	2.800	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	55	BUENOS AIRES	3	Adecuación de Accesos - Tres Arroyos	R.N.N°3 Km 490	21	1,0	01/03/11	29/04/12	8.869	9.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	56	BUENOS AIRES	3	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas	R.N.N°3 - Km 513,93	21	1,0	01/03/11	30/06/11	846	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	57	BUENOS AIRES	3	Iluminación Distribuidor - Punta Alta - R.N.N° 3 km 669,74- km 675	Const. Colectora y Pasarela Peatonal	21	1,0	01/03/11	30/10/11	5.506	4.900	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	58	BUENOS AIRES	226	Adecuacion de Acceso Base Aerea Tandil	R.N.N°226 - Km 174,25	21	1,0	01/03/11	29/04/12	11.970	12.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	59	BUENOS AIRES	226	Construcción de Alcantarilla R.N°226 km 404,12		21	1,0	01/03/11	31/05/11	596	528	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	60	BUENOS AIRES	205	Reconstrucción de Alcantarillas	R.N.N°205 - Km 155,7- Km 157,7	21	1,0	01/03/11	31/05/11	365	390	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	61	BUENOS AIRES	205	Mejora de Acceso del Carril - R.N°205 km 156,26		21	1,0	01/03/11	29/09/11	4.760	5.420	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	62	BUENOS AIRES	205	Mejora Acceso a Cazon - R.N° 205 km 170,09		21	1,0	01/03/11	29/09/11	4.461	5.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	63	BUENOS AIRES	205	Adecuación de Accesos a Saladillo	R.N.N°205 Km 182-188,56	21	1,0	01/03/11	29/04/12	10.759	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	64	BUENOS AIRES	205	Iluminación Rotonda - R.N°205 - R.P.N° 65 - Bolívar km 317,41		21	1,0	01/03/11	30/06/11	1.581	1.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	65	BUENOS AIRES	205	Obras Complementarias CV I		21	1,0	01/03/11	28/02/12	14.296	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	66	BUENOS AIRES	5	Iluminación Distribuidor con R.N.N°226 km 368,46		21	1,0	01/03/11		2.630	975	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	51	BUENOS AIRES	5	Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.N°5 km 487,51		21	1,0	01/03/11	30/12/11	6.246	1.440	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	52	LA PAMPA		Iluminación en Intersección R.N.N°5 y R.P.N°1 y en R.N.N°5 y cruce vías FFCC	Km 527 - Km 528	21	1,0	01/03/11	30/06/11	1.173	1.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	53	LA PAMPA	5	Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu R.N.N°5 km 567,6		21	1,0	01/03/11	30/06/11	927	350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	54	LA PAMPA	5	Adecuación y Mejora acceso a Lonquimay con Dars. y Refug. R.N°5 km 543 - 544		21		01/03/11	28/02/12	7.081	1.550	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	55	BUENOS AIRES	188	Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás - R.N.N°188 km 08-26		21	18,0	01/09/11	30/08/12	13.457	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	56	BUENOS AIRES	188	Mejora de Travesía Urbana Conesa - R.N.N°188 km 32,15- 33,75		21	1,0	01/03/11	31/05/11	161	800	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	57	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Curva e Iluminacion - Peña y Acevedo - R.N.N°188 km 54		21	1,0	01/03/11	30/08/11	2.322	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	58	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Curva e Iluminación	Peña y Pergamino - R.N.N°188 Km 64,5	21	1,0	01/03/11	30/08/11	4.225	1.600	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	59	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Acceso R.N.N°8 y R.P.N° 32 - Pergamino R.N.N° 188 km 73,9 - 74,200		21	1,0	01/09/11	30/08/12	12.551	3.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	60	BUENOS AIRES	188	Mejora de Accesos y Mejora de Travesía Urbana R.N.N°188 en Rotonda y Río Rojas	Km 108,54 - 111-7	21	1,0	01/03/11	28/12/12	16.923	3.276	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	61	BUENOS AIRES	188	Mejora e Iluminación en Cruce con R.P.N°30 - Rojas R.N.N° 188 km 123,29		21	1,0	01/03/11	30/05/11	828	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	62	BUENOS AIRES	188	Iluminación Gral. Pinto R.N.N°188 Km 255,08		21	1,0	01/03/11	30/05/11	681	225	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	63	BUENOS AIRES	188	Iluminación Cnet. Granada R.N.N°188 Km 283,5		21	1,0	01/03/11	30/05/11	681	225	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	64	BUENOS AIRES	6	Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.N°188 Km 366		21	1,0	01/11/11	30/12/12	10.082	1.157	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	65	LA PAMPA	188	Iluminación en cruce con R.P.N°101 - Acceso a Levalle	R.N.N°188 Km 474- Km 474,72	21	1,0	01/03/11	30/06/11	828	666	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	66	BUENOS AIRES	188	Obras Complementarias CV II		21	1,0	01/03/11	28/02/12	14.699	2.674	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	67	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Travesía Urbana de Junin R.N.N°7 km 257,64-2		21	1,0	01/03/11	29/10/12	35.570	5.357	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	51	BUENOS AIRES	7	Iluminación Alto Nivel R.N.N°188	Int. R.N.N°7 Km 263,65	21	1,0	01/03/11	30/08/11	3.364	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	52	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.N°7 km 301,36		21	1,0	01/03/11	30/12/11	3.884	1.267	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	53	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.N°7 km 314		21	1,0	01/05/11	29/06/12	17.560	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	54	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.N°7 km 315,5		21	1,0	01/05/11	29/02/12	5.596	600	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	55	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.N°7 km 341		21	1,0	01/05/11	29/02/12	5.490	1.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	56	SANTA FE	7	Adecuación de Intersección con R.P.N°14 Diego de Alvear R.N.N°	Km 369	21	1,0	01/05/11	29/01/12	6.671	1.089	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	57	SANTA FE	7	Mejora de Rotonda y Acceso Rufino R.N.N°7	Km 423,32	21	1,0	01/05/11	29/01/12	3.175	933	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	58	CORDOBA	7	Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.N°10 km 540,19		21	1,0	01/05/11	30/12/11	6.913	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	59	CORDOBA	7	Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.N°7 km 557,1		21	1,0	01/05/11	29/02/12	5.126	1.950	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	60	CORDOBA	8	Iluminación acceso a Cavanagh R.N.N°8	Km 408,29	21	1,0	01/05/11	30/10/11	752	379	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	61	CORDOBA	8	Adecuación de Accesos La Carlota R.N.N°8	Km 500	21	1,0	01/05/11	29/02/12	3.072	1.827	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	
40	0	9	51	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-1) R.N.º3 - 400,6-431		22	31,0	01/05/11	29/04/12	48.065	2.670	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	52	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-2) km 480 - km 601		22	121,0	01/05/11	29/04/12	192.103	10.672	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	53	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-3) km 606,3 - km 614		22	8,0	01/05/11	29/04/12	12.174	676	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	54	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-4) km 647 - km 650		22	3,0	01/05/11	29/04/12	4.743	264	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	62	BUENOS AIRES	252	Obra de Refuerzo (I-12) km 0 - km 6,8		22	7,0	01/05/11	29/04/12	10.751	1.195	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	66	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (I-16) km 20 - km 21		22	1,0	01/05/11	29/04/12	1.581	88	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	67	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (I-16) km 41 - km 44		22	3,0	01/05/11	29/04/12	4.743	264	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	68	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (I-18) km 170 - km 173		22	3,0	01/11/11	30/10/12	7.376	527	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	51	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-2) km 317 - km 340		22	23,0	01/05/11	29/04/12	29.975	1.941	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	52	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-2) km 361 - km 369		21	8,0	01/05/11	29/04/12	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	53	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-3) km 424 - km 432		21	8,0	01/05/11	29/04/12	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	54	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-4) km 432 - km 445		21	13,0	01/05/11	29/04/12	16.942	1.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	55	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-5) km 445 - km 449		21	4,0	01/05/11	29/04/12	5.213	338	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	56	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-6) km 453 - km 470		21	17,0	01/05/11	29/04/12	22.155	1.435	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	57	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-7) km 481 - km 501		21	20,0	01/05/11	29/04/12	26.065	1.688	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	58	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-8) km 504 - km 522		21	18,0	01/11/11	30/10/12	23.458	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	59	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-9) km 527 - km 568		21	51,0	01/11/11	30/10/12	53.433	3.460	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	68	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-19) km 0 - km 2,25		21	2,0	01/11/11	30/10/12	2.932	190	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	69	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.º188 km 2,5 - km 17		22	15,0	01/11/11	30/10/12	18.897	1.224	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	70	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-21) R.N.º188 km 17 - km 33		22	16,0	01/11/11	30/10/12	20.852	1.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	71	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-22) R.N.º188 km 53 - km 61		22	7,0	01/11/11	30/10/12	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	72	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-23) R.N.º188 km 63 - km 72		22	9,0	01/11/11	30/10/12	11.729	760	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	73	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-24) R.N.º188 km 74,7 - km 83		22	9,0	01/11/11	30/10/12	10.817	701	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	74	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-25) R.N.º188 km 95 - km 101		22	6,0	01/11/11	30/10/12	7.819	506	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	76	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-27) R.N.º188 km 163 - km 219		22	56,0	01/11/11	31/08/12	72.982	4.726	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	51	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-1) R.N.º8 km 294,2 - km 304		22	8,0	01/11/11	30/10/12	14.176	756	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	52	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-2) R.N.º8 km 306 - km 346		22	40,0	01/11/11	30/10/12	57.862	3.086	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. EJERCICIO 201
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 2010	Avance Total	Est	
40	0	22	57	BUENOS AIRES	9	Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.º9 km 106 - km 157		22	49,0	01/05/11	29/04/12	66.157	5.524	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	22	58	BUENOS AIRES	9	Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.º9 km 157 - km 188		22	31,0	01/05/11	29/04/12	35.735	3.681	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Corredores Viales												3.910.036	401.727	0	0				
TOTAL DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD												84.042.478	6.534.628	7.480.558	7.469.036				