

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
16	6	19	6	51	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87	11	43,0	01/05/2011	29/04/2013	7.037	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	35	6	51		Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos	11	1,0	01/05/2011	29/04/2013	45.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	53	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	2.300	192	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	54	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	2.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	6	51	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	6	51	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	6	51	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	11	6	51	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	km 11.825 - km 17.755	8	6,1	01/07/2011	29/06/2012	16.789	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	17	6	51	226	Pehuajo - General Villegas		5	136,0	07/07/2011	05/01/2012	7.355	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	34	6	51	226	San Carlos de Bolívar - Pehuajo		8	25,0	01/05/2011	29/04/2012	25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	35	6	51	226	Pehuajo - Gral Villegas		5	25,0	01/05/2011	29/04/2012	12.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	6	51	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/05/2011	30/11/2011	3.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	6	51	3	Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/2011	30/11/2011	70.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	6	52	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2011	29/10/2012	120.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	6	53	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/2011	30/11/2012	336.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	6	54	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto. de Bahía Blanca	8		01/11/2011	30/10/2012	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	6	52	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/05/2011	30/11/2012	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	6	54	226	Bolívar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV. km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	30/11/2011	30/11/2012	85.000	2.361	6.626	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	71	6	51		Campamento Zárate		8		25/10/2011	24/06/2012	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	55		Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/08/2011	30/07/2013	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	42	6	51	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/2011	29/10/2016	50.784	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	6	51	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/11/2011	29/10/2016	47.183	1.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	23	6	51	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lite. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/09/2011	29/08/2016	80.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	6	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	30/11/2011	27/11/2016	62.829	698	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	6	51	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/2011	29/10/2016	62.298	692	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	6	51	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/2011	29/10/2016	65.475	728	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	6	51	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/2011	29/10/2016	64.710	719	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	71	6	52	A002	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas		20	9,5				1	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	87	6	51		Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2011	31/03/2012	60.000	1	1	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	51	3	Construcción de Colectora en San Miguel del Monte	R.N.N°3 km 108,74-109,59	21	1,0	01/11/2011	31/07/2012	50.707	680	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	52	3	Mejora de Travesía Urbana; Adecuación de Accesos; Construcción de 2da Calzada y de Dársena	Las Flores - R.N.N°3 km 176-179	21	1,0	01/03/2011	29/08/2012	70.606	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	53	3	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Accesos	R.N.N°3 km 379- km 397	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.544	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	54	3	Estación Experimental Barro	Tres Arroyos - R.N.N°3 - km 487- km 4887,7	21	1,0	01/03/2011	31/07/2011	2.459	2.800	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	55	3	Adecuación de Accesos - Tres Arroyos	R.N.N°3 km 490	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	8.869	9.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	56	3	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas	R.N.N°3 - km 513,93	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	846	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	57	3	Iluminación Distribuidor - Punta Alta - R.N.N° 3 km 669,74- km 675	Const. Colectora y Pasarela Peatonal	21	1,0	01/03/2011	30/10/2011	5.506	4.900	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	58	226	Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil	R.N.N°226 - km 174,25	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	11.970	12.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	59	226	Construcción de Alcantarilla R.N°226 km 404,12		21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	596	528	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	60	205	Reconstrucción de Alcantarillas	R.N.N°205 - km 155,7- km 157,7	21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	365	390	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	61	205	Mejora de Acceso del Carril - R.N°205 km 156,26		21	1,0	01/03/2011	29/09/2011	4.760	5.420	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	62	205	Mejora Acceso a Cazon - R.N° 205 km 170,09		21	1,0	01/03/2011	29/09/2011	4.461	5.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	63	205	Adecuación de Accesos a Saladillo	R.N.N°205 km 182-188,56	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	10.759	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	64	205	Iluminación Rotonda - R.N°205 - R.P.N° 65 - Bolívar km 317,41		21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.581	1.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	65	205	Obras Complementarias CV I		21	1,0	01/03/2011	28/02/2012	14.296	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	1	6	66	5	Iluminación Distribuidor con R.N.N°226 km 368,46		21	1,0	01/03/2011		2.630	975	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	51	5	Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.N°5 km 487,51		21	1,0	01/03/2011	30/12/2011	6.246	1.440	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	55	188	Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás - R.N.N°188 km 08-26		21	18,0	01/09/2011	30/08/2012	13.457	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	56	188	Mejora de Travesía Urbana Conesa - R.N.N°188 km 32,15-33,75		21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	161	800	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	57	188	Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo - R.N.N°188 km 54		21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	2.322	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	58	188	Adecuación de Curva e Iluminación	Peña y Pergamino - R.N.N°188 km 64,5	21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	4.225	1.600	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	59	188	Adecuación de Acceso R.N.N°8 y R.P.N° 32 - Pergamino R.N.N° 188 km 73,9 - 74,200		21	1,0	01/09/2011	30/08/2012	12.551	3.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	60	188	Mejora de Accesos y Mejora de Travesía Urbana R.N.N°188 en Rotonda y Río Rojas	km 108,54 - 111-7	21	1,0	01/03/2011	28/12/2012	16.923	3.276	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	61	188	Mejora e Iluminación en Cruce con R.P.N°30 - Rojas R.N.N° 188 km 123,29		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	828	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	62	188	Iluminación Gral. Pinto R.N.N°188 Km 255,08		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	681	225	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	63	188	Iluminación Cnel. Granada R.N.N°188 Km 283,5		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	681	225	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	64	6	Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.N°188 Km 360-362		21	1,0	01/11/2011	30/12/2012	10.082	1.157	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	66	188	Obras Complementarias CV II		21	1,0	01/03/2011	28/02/2012	14.699	2.674	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	6	67	7	Adecuación de Travesía Urbana de Junín R.N.N°7 km 257,64-263,65		21	1,0	01/03/2011	29/10/2012	35.570	5.357	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	6	51	7	Iluminación Alto Nivel R.N.N°188	Int. R.N.N°7 km 263,65	21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	3.364	833	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
40	0	3	6	55	7	Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.º7 km 341		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	5.490	1.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	8	6	53	3	Obras Complementarias CV VIII		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	6.381	356	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	52	3	Obra de Refuerzo (I-2) km 480 - km 601		22	121,0	01/05/2011	29/04/2012	192.103	10.672	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	53	3	Obra de Refuerzo (I-3) km 606,3 - km 614		22	8,0	01/05/2011	29/04/2012	12.174	676	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	54	3	Obra de Refuerzo (I-4) km 647 - km 650		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.743	264	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	62	252	Obra de Refuerzo (I-12) km 0 - km 6,8		22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	10.751	1.195	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	66	226	Obra de Refuerzo (I-16) km 20 - km 21		22	1,0	01/05/2011	29/04/2012	1.581	88	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	67	226	Obra de Refuerzo (I-16) km 41 - km 44		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.743	264	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	68	226	Obra de Refuerzo (I-18) km 170 - km 173		22	3,0	01/11/2011	30/10/2012	7.376	527	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	51	5	Obra de Refuerzo (II-2) km 317 - km 340		22	23,0	01/05/2011	29/04/2012	29.975	1.941	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	52	5	Obra de Refuerzo (II-2) km 361 - km 369		21	8,0	01/05/2011	29/04/2012	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	53	5	Obra de Refuerzo (II-3) km 424 - km 432		21	8,0	01/05/2011	29/04/2012	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	54	5	Obra de Refuerzo (II-4) km 432 - km 445		21	13,0	01/05/2011	29/04/2012	16.942	1.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	55	5	Obra de Refuerzo (II-5) km 445 - km 449		21	4,0	01/05/2011	29/04/2012	5.213	338	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	56	5	Obra de Refuerzo (II-6) km 453 - km 470		21	17,0	01/05/2011	29/04/2012	22.155	1.435	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	57	5	Obra de Refuerzo (II-7) km 481 - km 501		21	20,0	01/05/2011	29/04/2012	26.065	1.688	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	58	5	Obra de Refuerzo (II-8) km 504 - km 522		21	18,0	01/11/2011	30/10/2012	23.458	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	59	5	Obra de Refuerzo (II-9) km 527 - km 568		21	51,0	01/11/2011	30/10/2012	53.433	3.460	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	68	188	Obra de Refuerzo (II-19) km 0 - km 2,25		21	2,0	01/11/2011	30/10/2012	2.932	190	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	69	188	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.º188 km 2,5 - km 17		22	15,0	01/11/2011	30/10/2012	18.897	1.224	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	70	188	Obra de Refuerzo (II-21) R.N.º188 km 17 - km 33		22	16,0	01/11/2011	30/10/2012	20.852	1.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	71	188	Obra de Refuerzo (II-22) R.N.º188 km 53 - km 61		22	7,0	01/11/2011	30/10/2012	10.426	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	72	188	Obra de Refuerzo (II-23) R.N.º188 km 63 - km 72		22	9,0	01/11/2011	30/10/2012	11.729	760	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	73	188	Obra de Refuerzo (II-24) R.N.º188 km 74,7 - km 83		22	9,0	01/11/2011	30/10/2012	10.817	701	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	74	188	Obra de Refuerzo (II-25) R.N.º188 km 95 - km 101		22	6,0	01/11/2011	30/10/2012	7.819	506	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	10	6	76	188	Obra de Refuerzo (II-27) R.N.º188 km 163 - km 219		22	56,0	01/11/2011	31/08/2012	72.982	4.726	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	6	73	7	Obra de Refuerzo (III-23) R.N.º7 km 392,4 - km 423		22	31,0	01/11/2011	30/10/2012	44.843	2.392	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	21	6	51	5	Obra Mejorativa en Autovía Lujan - Bragado	R.N.º5 - Tramo: 65-75 / 107-129/ 150-165/ 221-224,60	22	50,6	01/11/2011	30/10/2013	100.972	27.276	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	22	6	57	9	Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.º9 km 106 - km 157		22	49,0	01/05/2011	29/04/2012	66.157	5.524	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	22	6	58	9	Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.º9 km 157 - km 188		22	31,0	01/05/2011	29/04/2012	35.735	3.681	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	9	6	51	3	Obra de Refuerzo (I-1) R.N.º3 - 400,6-431		22	31,0	01/05/2011	29/04/2012	48.065	2.670	0	0	0,0%	0,0%	0	
38	0	17	6	51	P201	R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/2011	31/08/2013	82.719	10.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	28	6	52	s/nº	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	Berazategui – La Plata	21	1,0	01/09/2011	31/01/2012	10.800	8.400	4.671	0	0,0%	0,0%	2	
37	0	80	6	51	188	Intersección (km 360.785) con R.N.º33 General Villegas		21	1,0	01/03/2011	31/11/2011	5.176	2.875	0	0	0,0%	0,0%	4	
38	0	20	6	51	s/nº	Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen		20	9,5	01/03/2011	04/10/2011	55.754	10.000	0	0	0,0%	0,0%	4	
38	0	25	6	52	s/nº	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	01/03/2011	31/08/2012	10.950	7.908	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	14	6	61	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2011	31/01/2011	420	210	0	0	0,0%	0,0%	11	
22	12	71	6	51	Ex 9	Rehabilitación Antigua Traza E/A/ Escobar y Calle Don Bosco		8				7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	12	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
38	0	3	6	51	1	Vinculación y Remodelación R.P.Nº11		21				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	6	6	51	2	Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Escuela 67		22				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	18	6	51		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo		20				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	19	6	51		Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación		20				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	21	6	52		Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen		20				-	1	0	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	21	6	53		Pavimentación calle Salguero tramo H. Yrigoy		20				-	1	0	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	22	6	51		Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201)		20				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	23	6	51		Variante R.P.Nº4 Sección 1 (Avda Don Bosco)		20				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	24	6	51		Rehabilitación y Ensanche ex R.N.Nº8 tramo G		20				-	1	1	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	25	6	53		Pavimentación y Desagües calle Guayaquil		20				-	1	0	0	0,0%	0,0%	12		
38	0	31	6	51	s/nº	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas		8	1,0			-	1	2.427	6.016	0,0%	0,0%	12		
38	0	21	6	51		Repavimentación y Ensanche R.P.Nº21 N Tramo		20				-	1	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	14	2	6	52		Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98	8		01/03/2010	29/08/2012	611.018	11.330	50.000	55.506	2,7%	2,7%	6	A	
22	14	2	6	51		Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	10/09/2012	532.011	11.251	48.329	48.329	3,1%	3,1%	6	A	
22	14	2	6	53	Varias	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2012	318.184	11.075	31.818	31.818	3,4%	3,4%	6	A	
37	0	8	6	52	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección III: km 85,78 - km 96,65	20	10,9	01/07/2006	29/12/2010	119.332	1.774	5.327	5.327	3,4%	3,5%	6	A	
22	14	2	6	54	Varias	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	94,0	10/03/2010	07/09/2012	386.545	11.152	44.161	38.654	4,5%	4,5%	6	A	
38	0	31	6	52	9	Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate	Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	30/01/2011	63.786	14.101	3.589	0	13,9%	13,9%	6	A	
38	0	29	6	51	s/nº	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/2010	15/12/2010	49.892	7.000	7.023	7.023	28,8%	28,8%	6	A	
16	6	20	6	51	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av. Rocha, Ptdo. Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Ptdo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/2010	31/01/2012	38.207	694	8.247	8.247	29,1%	29,1%	6	A	
26	4	25	6	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/2010	30/10/2014	148.433	15.522	38.266	38.266	33,1%	33,1%	6		
22	12	40	6	51	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	30/10/2011	79.188	26.396	43.040	23.523	36,1%	40,8%	6		
26	3	44	6	51	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.Nº3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.Nº3 B° Mirasol-P. Alta / Emp. R.N.Nº3- Emp. R.N.Nº229	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	146.624	15.459	62.643	62.643	44,9%	50,9%	6	A	
22	12	40	6	53	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	27/07/2011	103.413	31.513	9.367	35.509	50,1%	55,3%	6		
22	9	4	6	51	P s/nº	Enlace con Ruta 21 y R.N.Nº226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.Nº226 - Emp. R.N.Nº3	8	40,0	23/11/2007	23/03/2011	122.223	23.819	29.406	29.406	26,1%	64,4%	6		
38	0	27	6	51	20	R.P.Nº11 (Magdalena) - R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)- R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	30/11/2010	35.193	5.000	14.630	14.630	63,0%	71,8%	7		
22	13	58	6	51		Acceso a Construir al CE,RE,NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	08/01/2011	53.544	17.466	15.853	15.853	16,8%	72,4%	6	A	
37	0	8	6	51	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección I: km 67,479 - km 73,495	20	6,0	01/10/2007	30/12/2010	49.579	10.000	14.864	11.310	26,2%	77,0%	6	A	
37	0	4	6	51	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º Tramo	km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	31/01/2011	139.750	20.000	51.428	51.428	31,1%	82,0%	6	A	
37	0	81	6	52		Acceso a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial -Colectora	km 208,85 y km 210,48	21	1,0	01/10/2007	29/01/2011	7.744	785	1.271	1.271	16,7%	83,3%	6	A	
22	6	36	6	51	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Parana de las Palmas	5	1.200,0	01/09/2004	30/08/2008	69.497	50	2.307	2.307	0,0%	85,1%	7		
38	0	25	6	51	s/nº	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel	Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes Partido de Malvinas Argentinas	22	1,0	06/05/2008	30/11/2009	9.418	1	0	0	0,0%	88,6%	7		
37	0	9	6	51	9	Campana - Zárate	3er. Carril km 72,60 - km 85,20	20	12,6	01/06/2006	29/12/2010	189.308	15.000	59.574	59.574	24,6%	88,8%	6	A	
22	12	79	6	51	3	Avenida General Paz - Cañuelas	km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/05/2011	261.933	43.331	83.673	83.673	37,4%	89,9%	6		
39	0	2	6	51	9	OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Río Tala / Acceso a Ramallo	km 157,00 / km 206,00	5	79,0	01/11/2006	31/08/2010	84.880	3.036	23.207	26.802	37,8%	90,2%	7		
26	1	29	6	51	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.Nº3-P. Alta/Emp. R.N.Nº3-Emp.R.N.Nº 229/Emp.R.N.Nº3-Pte.S/R. Colorado	13	167,1	17/07/1997	30/04/2009	29.309	50	512	512	0,0%	90,4%	7		
22	12	45	6	51	3	Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	15/03/2011	103.827	15.853	41.349	41.349	32,6%	90,9%	6	A	
37	0	74	6	51	226	Aut. y Rot. en int con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría		20	6,0	15/12/2008	14/12/2010	48.505	5.000	22.672	22.672	49,4%	91,2%	6	A	
22	4	62	6	51	s/nº	Acceso a Ranchos desde R.P.Nº29	Acc. Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas	5	1,9	20/07/2004	19/10/2005	3.497	50	0	0	0,0%	92,2%	7		
22	4	25	6	51	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	14/10/2008	61.790	50	23.505	3.101	0,0%	92,7%	7		
38	0	5	6	51	36	R.P.Nº36 e/ Rotonda Gutierrez y R.P.Nº2 Florencia Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.Nº 36 e/ Rtda. Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/2006	30/01/2011	160.988	7.000	15.455	15.455	9,6%	93,3%	6	A	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
37	0	30	6	53	7	Acc.Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles	km 101,81 - km 103,25	22	1,0	01/04/2007	28/02/2010	6.081	1	0	0	0,0%	94,2%	7	
26	4	73	6	51	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/2007	29/11/2012	121.774	6.088	26.759	26.759	2,4%	95,9%	6	
26	1	62	6	51	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/1999	17/06/2006	14.584	50	0	0	0,0%	96,3%	7	
22	7	1	6	52	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.R.P.N° 6 - Acceso Videla Dorna	km 62.1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/2004	04/02/2005	6.855	50	0	0	0,0%	96,6%	7	
38	0	28	6	51	s/nº	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata		21	1,0	01/01/2009	28/02/2011	16.247	1	236	4.906	25,1%	97,0%	6	A
22	7	14	6	57	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/2007	16/01/2008	12.704	50	0	0	0,0%	97,1%	7	
22	5	2	6	51	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	29/01/2011	249.303	11.042	41.934	41.934	14,5%	97,1%	6	
22	7	1	6	51	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.N° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/2004	15/01/2005	8.823	50	0	0	0,0%	97,6%	7	
16	6	27	6	51	s/nº	Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Autónoma de	Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	04/06/2011	108.056	11.355	51.115	51.115	35,7%	98,2%	6	
22	7	4	6	53	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N.N°9 - Emp. R.N.N°8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/2005	30/12/2008	33.680	50	50	0	0,0%	98,4%	7	
26	1	41	6	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	31/12/2010	37.252	1.267	5.766	5.766	12,1%	98,6%	6	
37	0	6	6	52	188	Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	5.821	1	1	0	0,0%	98,6%	7	
22	9	62	6	51	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/2006	24/10/2008	47.532	50	0	0	0,0%	98,8%	7	
38	0	26	6	51	205	Construcción Doble Calzada R.N.º205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. Nº 205 Ezeiza-	21	1,1	01/11/2008	30/11/2009	7.168	1	1	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	6	53	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/2005	30/06/2008	131.138	50	50	737	0,0%	99,0%	7	
22	12	14	6	51	P66	Ameghino - Blaquier	Int. d/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/2007	17/12/2010	125.720	21.855	3.663	3.663	4,0%	99,4%	6	A
22	7	11	6	51	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N°188 - Emp. R.P.N°6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 /km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/2006	28/02/2009	43.980	50	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	4	25	6	52	3	La Matanza Sección II	km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	30/04/2010	284.072	5.296	5.296	25.013	4,9%	99,7%	7	
26	1	47	6	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	31/12/2009	38.681	228	3.174	3.174	0,7%	99,8%	7	
22	10	78	6	51	s/nº	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/2007	19/11/2008	5.017	982	0	0	0,0%	99,8%	7	
22	4	47	6	51	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/2003	16/10/2007	499.836	50	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	63	6	51	S/Nº	Acc. Autop. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/2005	28/02/2007	25.238	2	767	767	0,0%	100,0%	7	
22	7	3	6	59	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN°66 - Emp. R.P.N°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	05/08/2004	30/06/2005	16.487	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	55	6	51	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/1997	09/10/2004	14.367	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	81	6	56	3	Mejora Acceso Cnel. Dorrego - Construcción Colectora- km 592,40.		21	1,0	03/11/2008	04/04/2009	4.318	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	1	6	51	3	Autovía Cañuelas - Monte Sección 4: km 87,82 - km 97,561	Sección 5: R.N.N°3 km 97,564 - km 104,45 -Rotonda Int. R	20	689,0	01/02/2006	30/11/2009	68.870	1.080	2.474	2.474	0,0%	100,0%	7	
37	0	5	6	51	205	Travesía Urbana km 65,800 - km 67,300 Cañuelas		21	1,5	01/10/2006	30/11/2009	4.727	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	5	6	52	5	Mejor Intersección e Iluminación km 262,24 - 9 de julio		21	1,0	01/04/2008	30/11/2009	3.652	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	14	6	68	205	Acceso Canalizado Laguna de Lobos km 111,45		21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	790	114	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	14	6	74	9	Acceso a Villa Ramallo km 207,00		21	1,0	01/04/2007	30/11/2009	1.118	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	17	6	55	5	Pasarela Peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/2005	30/11/2009	346	27	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	21	6	51	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz		21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	264	5	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	6	51	3	Rot.e Ilum.Inters. con R.P.Nº75 - Gonzalez Chavez		22	1,0	01/05/2007	30/11/2009	4.768	1	1.240	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	6	52	5	Rot.e Ilum.Ingr.a Trenque Lauquen por Av. Garcia Salinas km 445,44		22	1,0	01/10/2007	30/11/2009	4.938	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	6	61	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	29/01/2009	6.159	1	0	1.240	0,0%	100,0%	7	
37	0	39	6	51	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I	Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680	20	13,3	01/08/2005	01/05/2007	29.924	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	65	6	55	-	Autopista Buenos Aires - La Plata Ramal Hudson	Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales km 31	21	1,0	01/05/2007	30/07/2008	1.191	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	71	6	51	A002	Salida Descendente km 21,00 Autopista Ricchen		21	1,0	01/07/2007	30/10/2007	704	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	86	6	51	5	Construcción Rotanda km 159,33 - Repav. Calzada Bicisenda acceso al P.	Const. Rot. km 159,33 - Rep. Calz. Bicisenda Acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy	21	1,0	22/10/2008	22/08/2009	5.042	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	2	6	51	51	Repavimentación R.P.N°42 Tramo R.P.N°51 - Acceso Localidad Rawson - Chacabuco	Repav. R.P.N°42 Tramo R.P.N°51 - Acceso Loc. Rawson - Chacabuco	21	7,0	01/01/2006	01/12/2006	5.475	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	12	6	51	s/nº	Repavimentación y Desagües - Magdalena		21	1,0	01/06/2007	30/04/2008	5.152	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	4	6	51	s/nº	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya		21	1,0	01/06/2007	30/11/2009	5.334	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	13	6	51	s/nº	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza		21	1,0	01/04/2007	30/11/2009	4.775	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	14	6	51	25	R.P.N°25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab. y Mejora Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/2007	30/11/2009	48.145	1	1	0	0,0%	100,0%	7	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
39	0	1	6	52	7	OM N° 221	R.N.N°7 km 259-276	5	17,0	01/12/2006	30/11/2009	15.173	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	2	6	52	9	OM N° 201	R.N.N°9 km 96 - km 106	5	10,0	01/01/2007	30/11/2009	12.768	3.522	3.595	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	60	6	51	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/2003	28/02/2008	61.051	50	2.075	2.075	0,0%	100,0%	8	
22	4	61	6	51	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/2003	17/05/2008	60.565	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	1	6	53	3	CVN° 1 - Obra N° 108 - Acceso Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61 Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/2006	31/12/2006	15.332	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	6	53	5	CVN° 2 - Obra N° 118 - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/11/2006	17.420	50	50	279	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	6	51	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/2004	31/07/2006	15.086	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	6	58	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/2004	31/05/2005	20.732	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	51	3	CVN°1 - Emp. R.P.N°61 - Acceso a Parish	km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/2006	30/04/2007	11.515	50	73	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	52	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P.N° - Acceso a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/2006	01/03/2007	17.046	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	56	205	CVN°1 - Emp.R.P.N°61 - Emp. R.P.N°65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/2006	07/05/2007	12.105	50	0	73	0,0%	100,0%	8	
22	7	25	6	52	188	CVN° - Obra N°231- Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - 259 /364 - 382	5	21,0	01/12/2006	30/12/2007	17.084	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	58	6	51	s/n°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/2008	31/10/2008	4.018	5	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	60	6	51	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/2006	28/02/2009	63.677	50	182	182	0,0%	100,0%	8	
38	0	11	6	51		Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate		22	1,0	01/04/2007	28/01/2008	3.301	1	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	2	95	6	51	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	31/03/2010	43.736	419	328	328	0,6%	100,0%	7	
26	2	98	6	51	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/2005	30/04/2010	40.413	389	334	334	0,7%	100,0%	7	
26	2	94	6	51	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	28/02/2010	42.816	503	383	383	0,7%	100,0%	7	
22	9	61	6	51	s/n°	Acc. a Parque Ind. Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/2006	30/09/2010	16.821	50	0	0	3,7%	100,0%	7	
37	0	98	6	51	205	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	21	1,0	01/02/2009	02/12/2009	10.836	1	456	456	100,0%	100,0%	7	
Total Buenos Aires												9.496.746	608.222	911.705	911.865				

16	6	37	10	51	40-60	Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta	km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11	11	160,7	01/05/2011	29/04/2013	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	0	38	10	51	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1324,22 - km 1578,40	11	254,2	01/09/2011	30/08/2013	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	33	10	51	38	Emp. R.P.N°27 - Lte. con Tucumán	Emp. R.N.N°64	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	34	10	51	40	Paso por Londres		17	3,4	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	35	10	51	40	Paso por Belen		17	3,1	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	36	10	51	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	37	10	51	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	10	51	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/05/2011	29/04/2012	2.500	94	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	10	51	40	Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/05/2011	29/04/2012	8.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	10	52	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S II	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/2011	30/10/2011	6.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	10	53	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S III	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/2011	01/05/2012	50.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	10	54	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S IV	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/2011	01/05/2012	13.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	10	51		Paso Externo por la Ciudad de Belén		8		01/11/2011	30/10/2012	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	10	51	38	Acceso Sur a Catamarca	km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/11/2011	30/10/2012	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	51	10	51	40	Pie de Médano - Santa María	Río Yapez - Santa María	5	14,3	01/07/2011	29/06/2012	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	10	51	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/11/2011	30/10/2015	106.245	1.181	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	10	51	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	114,6	01/11/2011	29/10/2016	103.122	1.146	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	12	10	51	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	01/11/2011	29/10/2016	150.039	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	13	10	51	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	01/11/2011	29/10/2016	154.728	1.719	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	10	51	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	30/01/2012	300.126	33.999	114.937	114.937	40,0%	42,4%	6	
22	13	68	10	51	40	Emp. R.N.N°60 - Belén	Pte. s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	16/12/2010	7.869	433	2.928	2.928	49,8%	49,8%	6	
22	9	64	10	51	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	27/02/2012	95.683	14.844	23.676	26.343	18,1%	82,9%	6	
22	4	44	10	51	60	Tinogasta-Fiambala	El Puerto - Río La Troya	8	9,3	08/09/2003	08/10/2004	7.038	50	0	0	0,0%	91,6%	7	
26	3	36	10	51	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucuman	13	66,1	01/01/2008	31/12/2012	90.676	6.079	21.130	21.130	6,6%	93,7%	6	
26	2	80	10	51	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	30/06/2011	54.882	1.018	761	761	3,0%	98,8%	6	A
16	6	1	10	51	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4	11	254,2	19/07/2004	17/08/2008	6.162	35	0	0	0,0%	99,4%	8	
22	9	65	10	51	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/2008	31/07/2009	4.944	50	944	944	0,0%	99,7%	8	
22	11	40	10	51	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/2004	30/11/2005	42.846	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	2	2	10	51	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/2006	15/08/2008	94.127	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Catamarca												1.490.487	75.804	167.042	167.042				

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
16	6	31	14	51	9	Villa María - Pilar		11	68,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	31	14	51	38	Villa de Soto - Río Pichanas		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	14	51	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	51	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/11/2011	28/11/2014	800.000	203	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	52	19	San Francisco - Córdoba		8	56,2	01/11/2011	30/10/2013	448.000	277	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	53	19	San Francisco - Córdoba		8	54,8	01/11/2011	30/10/2013	440.000	272	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	54	19	San Francisco - Córdoba		8	24,7	01/11/2011	30/10/2013	141.000	2.611	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	55	19	San Francisco - Córdoba		8	24,7	01/11/2011	21/10/2014	149.500	2.769	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	77	14	51	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/05/2011	31/10/2011	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	14	51	8	Obra de Intersección R.N.º8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/05/2011	02/05/2011	1.600	116	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	51	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/2011	30/10/2013	230.600	213	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	52	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/2011	30/10/2013	160.750	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	53	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/2011	30/10/2013	187.350	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	54	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2011	30/10/2013	216.800	201	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	55	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.Nº6	8	36,6	01/11/2011	30/10/2013	183.100	169	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	56	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.Nº6 - Gral. Deheza	8	29,2	30/11/2011	28/11/2013	146.050	135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	57	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul	8	39,7	01/11/2011	30/11/2013	198.550	184	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	58	158	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2011	30/11/2013	106.150	2.949	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	95	14	51	9	Autovía Córdoba - Villa del Totoral		8	70,0	01/05/2011	28/11/2012	300.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	14	14	51	8	Construcción Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	01/05/2011	29/11/2013	31.000	574	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	14	51	9	Intersección c/ R.P.Nº17		8		01/05/2011	29/11/2011	14.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	14	51	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunvalación de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2011	30/10/2013	61.000	1.694	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	14	52	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2011	30/10/2012	220.000	204	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	14	51	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/2011	29/10/2016	57.227	636	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	14	51	60	Malla 233	Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/2011	29/10/2016	69.354	771	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	14	51	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/05/2011	28/04/2016	62.312	692	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	80	14	51	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/11/2011	29/10/2016	200.000	3.323	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	58	7	Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.Nº10 km 540,19		21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	6.913	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	59	7	Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.Nº7 km 557,1		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	5.126	1.950	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	60	8	Iluminación acceso a Cavanagh R.N.Nº8	km 408,29	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	752	379	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	61	8	Adecuación de Accesos La Carlota R.N.Nº8	km 500	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	3.072	1.827	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	62	8	Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción R.N.Nº8	km 557	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.814	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	63	8	Adecuación de Curva R.N.Nº8 km 557 - Villa Reducción	km 557	21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	-	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	64	7	Pasarela Peatonal en Vicuña Mackena R.N.Nº 7	km 585	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	1.199	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	69	8	Adecuación Hidráulica sobre Río IV R.N.Nº8	km 562,8	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	9.056	2.217	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	71	A005	Adecuación de Accesos y Colectoras R.N.NºA005		21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	39.337	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	72	8	Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba R.N.Nº8	km 410	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	3.824	2.700	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	14	73	8	Obras Complementarias CV III		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	21.376	3.719	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	14	51	19	Mejora Travesías Urbanas. Loc. Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos, Santiago Temple		21	1,0	01/05/2011	29/06/2012	5.246	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	14	61	38	Mejora de Acceso a Bialeit Masee Iluminación	km 24,48 - 27	21	1,0	01/05/2011	29/06/2012	9.780	488	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	14	62	38	Obras Complementarias Corredor Vial IV		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	72.863	2.078	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	7	14	51	9	Mejora de Travesía Urbana - Villa María	km 555	21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	12.094	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	56	8	Obra de Refuerzo (III-6) R.N.Nº8 km 512 - km 569		22	57,0	01/11/2011	30/10/2012	82.453	4.397	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	57	8	Obra de Refuerzo (III-7) R.N.Nº8 km 656,2 - km 656		22	0,2	01/11/2011	30/10/2012	579	31	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	58	8	Obra de Refuerzo (III-6) R.N.Nº8 km 657 - km 666		22	9,0	01/11/2011	30/10/2013	23.789	694	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	74	7	Obra de Refuerzo (III-24) R.N.Nº7 km 457 - km 474		22	17,0	01/11/2011	30/10/2012	24.591	1.312	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	76	7	Obra de Refuerzo (III-25) R.N.Nº7 km 492 - km 573		22	81,0	01/11/2011	30/10/2012	117.179	6.249	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	14	76	7	Obra de Refuerzo (III-26) R.N.Nº7 km 603,6 - km 629		22	25,4	01/11/2011		72.906	3.888	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	14	66	38	Obra de Refuerzo (IV-17) R.N.Nº38 km 21,5 - km 22,5		22	1,0	01/11/2011		2.305	104	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	14	67	38	Obra de Refuerzo (IV-18) R.N.Nº38 km 93,5 - km 102		22	8,0	01/11/2011		20.974	946	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	14	68	38	Obra de Refuerzo (IV-19) R.N.Nº38 km 109,4 - km 112		22	3,0	01/11/2011		7.376	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	14	78	19	Obra de Refuerzo (IV-33) R.N.Nº19 km 154 - km 188		22	34,0	01/11/2011	30/10/2012	78.366	3.536	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	21	14	52	36	Obra Mejorativa R.N.Nº36	R.N.Nº36 km 606-620 / km 718,10-728 / km 732-754 / km 761- 778.	22	63,0	01/11/2011	30/10/2013	97.379	28.110	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	14	53	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2011	30/10/2013	184.000	170	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	41	14	51	158	Variante paso por Villa María		8	5,0	01/06/2011	29/11/2012	19.000	324	0	0	0,0%	0,0%	2	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
37	0	14	14	79	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	01/03/2011	31/12/2011	11.579	10.582	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	97	14	51	38	Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas. Peat. km 92,78 Charbonier		21	1,0	01/03/2011	31/10/2011	8.158	7.158	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	32	14	51	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/05/2011	28/04/2016	91.463	1.016	0	0	0,0%	0,0%	11	
22	13	82	14	51	A019	Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario		5	5,5			51.116	1.420	0	0	0,0%	0,0%	12	
37	0	89	14	52		Mejora R.P.N°36 Río IV		20					1	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	43	14	51	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 y R.N.N°148	8	7,1	01/03/2010	28/02/2011	34.179	115	0	0	4,5%	4,5%	6	A
22	10	52	14	51	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/2009	30/03/2011	153.361	3.611	21.847	21.543	14,3%	17,5%	6	
37	0	89	14	51	36	Variante Perillago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Vía de Agua	20	10,2	24/11/2009	01/06/2011	77.810	30.020	13.621	13.621	12,0%	23,3%	6	
22	6	22	14	51	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A* San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/08/2011	3.841	228	588	588	25,9%	25,9%	6	
22	13	57	14	51	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo del Estero / Emp R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	13/10/2011	305.749	330	70.357	70.357	27,5%	27,5%	6	
16	8	4	14	51	148	Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	km 925,00 - km 966,66	5	41,7	01/03/2010	28/02/2011	39.282	2.212	1.634	1.634	29,3%	29,3%	6	A
22	9	37	14	51	60	Empalme R.N.N°9 - Limite c/Catamarca	km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/10/2011	213.882	224	63.683	63.683	40,4%	40,4%	6	
22	10	65	14	51	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.P.N°E - 53 - Av. Spilimbergo	8	5,2	03/08/2009	30/08/2011	139.770	2.472	0	0	40,4%	48,3%	6	A
22	9	79	14	51	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/2006	30/08/2010	4.628	700	0	0	0,0%	69,8%	7	
22	4	82	14	53	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual	8	45,0	12/12/2008	12/06/2011	834.667	206.827	220.827	431.341	59,8%	80,3%	6	
22	10	79	14	51	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	28/02/2010	36.453	2.184	0	0	0,0%	90,3%	14	
22	4	46	14	51	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/2001	30/05/2009	252.496	26.977	0	0	0,0%	91,6%	7	
37	0	12	14	51	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	31/05/2010	45.752	341	3.297	3.297	7,1%	96,3%	7	
22	7	10	14	51	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P.N°81-A (S)	km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247	5	32,0	24/04/2006	31/08/2007	16.339	50	0	0	0,0%	96,9%	8	
22	2	35	14	51	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	31/01/2010	38.272	1.040	7.740	7.740	40,4%	97,3%	7	
22	2	34	14	51	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	30/05/2010	242.319	44.153	60.992	60.992	3,9%	98,1%	7	
22	11	63	14	51	PS N° 397	Emp. R.N.N°13 - km 17		8	6,0	01/06/2007	30/11/2007	4.558	69	418	418	0,0%	98,5%	7	
16	7	42	14	51	60	Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca	Paso por Dean Funes (km 822,700 - km 826,600)	17	3,9	27/05/2008	30/11/2009	10.945	444	521	521	0,0%	98,6%	7	
22	7	12	14	51	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/2007	31/08/2009	18.620	455	2.085	2.085	0,0%	99,0%	7	
22	4	82	14	51	9	Autopista Rosario - Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N°2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/2006	31/08/2010	529.430	14.630	303.929	83.907	3,8%	99,4%	7	
22	9	56	14	51	9	Córdoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	31/01/2008	22.251	50	0	0	0,0%	99,7%	7	
22	10	75	14	51	s/nº	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la localidad desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/2007	29/12/2009	11.681	33	37	37	0,0%	99,7%	7	
22	4	82	14	52	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	12/03/2011	781.096	105.954	119.954	169.333	23,3%	99,7%	6	
16	7	10	14	53	9	Jesús María - San Jose de la Dormida	Emp. R.N.N°60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9)	17	1,0	07/11/2006	31/05/2008	11.932	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	38	14	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte.c/Catamarca	13	309,5	12/07/1997	09/06/2005	15.095	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	75	14	51	7	Pte.s/A* El Aji - km 600,00 Vicuña Mackena		21	1,0	03/07/2007	01/08/2009	7.698	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	1	14	53	7	OM N° 208	R.N.N°7 km 457-492	5	35,0	10/05/2006	30/11/2009	17.566	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	3	14	51	8	OM N° 205	R.N.N°8 km 661 - 695	5	34,0	01/11/2006	30/11/2009	260.301	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	56	14	51	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/2003	15/12/2004	15.758	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	14	51	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.R.P.N°	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/2004	19/08/2005	12.738	50	229	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	14	54	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36	km 596-km 606,30;km 631,60-km 640;km 646-km 649,5;km 666-km 673;km 717-km 719;km 728-km 732;km 754-km 761	5	42,0	19/05/2005	30/04/2007	30.444	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	14	52	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/2006	31/01/2008	29.891	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	78	14	51	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Puente s/Aº El Gato (km 669,87)	5	0,1	27/12/2005	27/04/2006	228	10	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	45	14	51	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines	13	220,0	05/09/1997	03/10/2004	18.064	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	4	24	14	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/2007	30/06/2008	9.583	50	0	0	0,0%	100,0%	10	
Total Córdoba												9.798.678	555.993	891.761	931.097				
16	7	4	18	51	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01/11/2011	31/08/2012	8.292	306	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	18	55	95	Intersección con Ruta N°95 y R.P.N°2		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	1.800	50	35	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	18	51	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/05/2011	29/11/2011	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	28	18	51	12	Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123	km 833,72 - km 871,35	5	37,6	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	6	3	18	51	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/05/2011	29/10/2012	12.500	405	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	18	51	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/Río Miriñay	8	150,0	01/05/2011	29/04/2012	6.700	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	18	51		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	01/11/2011	30/10/2014	530.000	245	2.496	2.496	0,0%	0,0%	0	
22	13	17	18	51	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		01/05/2011	30/10/2011	4.500	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	18	51	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vie. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/05/2011	02/07/2011	8.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	18	51	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante paso por Corrientes	8	25,0	01/05/2011	30/10/2012	90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	18	51	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante paso por Esquina	8	10,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	18	51	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Emp R.N.N°118	8	80,0	01/05/2011	30/10/2011	3.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	18	51	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	37	18	51	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/09/2011	29/08/2016	49.194	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	18	51	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/09/2011	29/08/2017	114.700	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	34	18	51	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta	13	194,5	01/05/2011	28/04/2016	87.512	1.686	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	18	51	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	01/11/2011	29/10/2016	37.930	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	18	51	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	01/11/2011	29/10/2016	51.053	578	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	18	51	12	Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque R.N.N°12 Km 901-903,5		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.328	1.218	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	18	52	12	Adecuación de Acceso a Empedrado	km 974,9	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	7.940	1.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	18	54	12	Adecuación de Acceso a Ita Ibate R.N.N°12	km 1183,8	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.044	370	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	18	56	12	Adecuación de Accesos a Paso de la Patria	km 1056,53	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	8.911	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	18	51	12	Obra de Refuerzo (VI-1) R.N.N°12 km 880 - km 881		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	1.072	168	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	18	52	12	Obra de Refuerzo (VI-2) R.N.N°12 km 889 - km 892		22	3,0	01/11/2011	30/10/2012	3.215	503	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	18	53	12	Obra de Refuerzo (VI-3) R.N.N°12 km 1027 - km 1130		22	103,0	01/11/2011	30/10/2012	110.389	8.629	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	18	54	12	Obra de Refuerzo (VI-4) R.N.N°12 km 1349,5 - km 1350		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	643	101	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	18	66	s/nº	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Nuevos Accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/03/2011	28/02/2012	10.000	90.601	9.060	0	0,0%	0,0%	2	
22	12	69	18	51	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/07/2011	01/03/2012	140.422	62.410	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	6	4	18	51	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/05/2011	30/10/2011	5.254	316	0	0	0,0%	0,0%	4	
40	0	6	18	55	12	Adecuación de Accesos a Ituzaingó R.N.N°12 km 1	km 1	21				-	450	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	2	53	18	61	14	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	A' Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	19/09/2011	190.823	108.175	4.369	5.019	6,0%	39,6%	6	
22	10	54	18	51	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	30/12/2010	91.794	10.305	5.898	5.898	12,0%	47,4%	6	A
22	2	53	18	65	117	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/12/2010	119.488	89.798	8.980	19.849	15,5%	50,4%	6	
22	2	53	18	60	14	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A' Curupicay	8	33,6	21/09/2007	21/03/2011	268.176	23.708	1.016	30.513	16,0%	54,1%	6	
22	2	53	18	62	14	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	29/09/2011	251.010	83.462	63.996	40.413	14,7%	56,2%	6	
22	2	53	18	63	14	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	19/09/2011	266.665	57.242	57.550	47.063	19,7%	60,8%	6	
22	2	53	18	64	14	Guaqueguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	20/12/2010	254.245	95.987	76.295	111.596	44,1%	79,3%	6	
26	1	12	18	51	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/1997	31/10/2006	27.283	50	0	0	0,0%	85,8%	7	
26	4	11	18	51	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyú	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	30/07/2012	56.271	3.527	2.164	2.164	6,3%	90,2%	6	
26	3	27	18	51	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	75.740	6.148	14.448	14.448	20,3%	91,4%	6	
37	0	29	18	51	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/2007	28/02/2010	8.031	1	1	0	0,0%	91,5%	7	
26	1	65	18	51	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	17/11/1997	30/11/2007	19.932	50	0	0	0,0%	93,8%	7	
26	4	8	18	51	14	Malla 534 - Corrientes	Guarivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	30/06/2012	79.638	3.364	3.564	3.564	3,9%	93,9%	6	
26	1	28	18	51	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/1998	31/10/2007	22.137	50	0	0	0,0%	94,5%	7	
22	7	19	18	51	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/2006	31/08/2007	25.855	50	0	0	0,0%	98,3%	7	
22	6	48	18	51	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/2006	20/01/2008	15.604	50	0	0	0,0%	98,7%	7	
26	1	14	18	51	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00	13	217,6	03/11/1997	05/04/2004	20.456	50	1.062	1.061	0,0%	100,0%	7	
22	7	13	18	54	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R.P.N°19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/2005	30/10/2005	4.363	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	16	18	51	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/1997	12/09/2004	15.340	50	324	323	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	18	51	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A' Curupit-Bzo. Guayquiraró-R. Guayquiraró-A'Carumbé - km 646/km 648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.575	2.977	3.785	3.785	35,9%	100,0%	7	
Total Corrientes												3.214.825	665.778	255.043	288.192				

16	7	9	22	52	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/05/2011	30/10/2011	600	447	126	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	22	51		Resistencia - Emp. R.P.N°90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	22	51	11	Resistencia - Emp. R.P.N°90	Acceso a Margarita Belén	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	22	51	11	Resistencia - Emp. R.P.N°90	Emp. R.P.N°90	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	22	51	11	Emp. R.P.N°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acceso a la Leonesa	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	9	28	22	51		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	30/11/2011	27/11/2016	200.000	230	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	22	52	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Sección II	8	41,2	01/05/2011	28/04/2016	150.000	4.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	22	53	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	01/05/2011	29/04/2014	210.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	22	51		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/2011	31/10/2011	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	81	22	51	16	Autovía 16 - Emp. R.N°63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/05/2011	02/05/2012	40.000	123	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	29	22	51	95	Emp. R.N.N°9 - Lte. con Formosa		8	10,1	01/05/2011	30/10/2012	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	22	51	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	22	51	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/05/2011	30/10/2012	52.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	22	51	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/05/2011	29/04/2012	12.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	69	22	51	11	Acceso a Margarita Belén		8	1,0	01/05/2011	30/10/2011	6.600	733	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	22	51	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/2011	29/10/2016	54.000	600	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	22	51	16	Malla 530	Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/05/2011	28/04/2016	64.278	714	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	74	22	51	95	Malla 508	km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/05/2011	28/04/2016	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	83	22	51	95	Malla 541	km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	11	89,3	01/11/2011	29/10/2016	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	22	53	16	Juntas Puente Gral. Belgrano	km 0	17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	1.188	180	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	22	70	16	Adecuación de Acceso Makalle	km 54,68	17	1,0	01/11/2011	31/08/2012	7.928	980	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	22	71	16	Adecuación de Acceso a Quilipi	km 154,35	17	1,0	01/11/2011	31/08/2012	5.287	470	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	22	72	16	Adecuación de Acceso en Colonia Benitez R.N°16	km 2,5	21	1,0	01/11/2011	31/08/2012	7.309	620	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	22	73	16	Obras Complementarias CV VI		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	15.987	1.118	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	22	67	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.N°16 km 35 - km 56		22	21,0	01/11/2011	30/10/2012	22.507	1.759	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	14	22	68	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.N°16 km 89 - km 113		22	24,0	01/11/2011	30/10/2012	25.722	2.011	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	22	51	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmin	8	16,9	01/11/2011	30/10/2013	80.000	2.222	6.621	6.688	0,0%	0,0%	3	
22	9	26	22	53	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S II)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belen	8	14,7	01/11/2011	30/10/2013	70.000	1.944	67	0	0,0%	0,0%	3	
37	0	28	22	51	16	Const.de Rotonda R.P.N°4 (Quilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol)	Acceso y Pavimentación Urbana km 136,12 (Machagai); Construcción de Dársenas	21	1,0			10.777	9.870	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	67	22	51	16	Puente General Belgrano	Defensa Contra Impacto de Embarcaciones	5	0,5	01/11/2009	31/10/2012	174.802	34.819	0	0	0,0%	0,0%	14	
22	13	2	22	51	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con R.N.N°11	8		28/09/2010	30/03/2011	57.160	1.056	5.199	5.199	8,4%	8,4%	6	A
22	9	26	22	52	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S II)	Cementerio - Autódromo y Accesos (Cementerio Parque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	10/08/2012	60.572	2.222	0	0	22,8%	22,8%	6	A
16	3	38	22	51	89	TFO Chaco - Conveio 4	Emp R.N.N° 11 - Cote Lai	8	241,2	01/01/2010	31/12/2011	7.530	2.112	2.098	2.098	55,0%	55,0%	6	A
26	4	31	22	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	29/08/2014	173.584	19.301	80.456	80.456	55,9%	66,7%	6	
22	9	30	22	51	95	Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvin	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	1.090	5.201	5.201	0,0%	80,5%	7	
16	7	9	22	51	95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)	Calle Braille - Emp. R.N.N°95	17	5,4	08/09/2008	08/12/2010	21.934	4.273	5.521	5.521	25,3%	90,3%	6	
22	9	17	22	51	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. R.P.N°63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/2006	17/04/2009	68.203	50	0	0	0,0%	92,0%	7	
26	4	37	22	51	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16 - Emp R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	114.033	8.464	29.478	29.478	9,6%	94,7%	6	
22	7	19	22	53	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/2006	30/03/2009	30.607	50	0	0	0,0%	96,0%	7	
26	1	15	22	51	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/1998	30/04/2009	23.263	50	357	357	0,0%	97,0%	7	
16	3	38	22	51	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N.N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/2008	29/12/2010	5.006	0	0	0	0,0%	97,8%	7	
22	9	17	22	52	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/2006	16/10/2009	44.532	50	0	0	0,0%	98,1%	7	
22	9	18	22	51	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	68.184	14.142	25.267	25.267	14,1%	99,0%	7	
16	7	38	22	51	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/08/2008	31/03/2010	8.947	496	2.576	2.576	17,3%	99,0%	14	
26	1	10	22	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/1997	19/07/2006	23.197	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	2	10	22	51	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.N°11 - Villa Gral. Güemes	km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/1997	27/07/2004	3.616	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	3	22	51	16	Emp. R.N.N°95 - Límite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73	11	327,5	02/12/2004	31/12/2008	9.655	50	141	141	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	22	53	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inc. 1054,6)		5	1,0	17/10/2008	30/04/2009	1.790	50	50	280	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	22	51	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N°95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/2004	31/05/2005	13.138	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Chaco												2.271.668	131.153	163.158	163.262				
16	6	48	26	51	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	8	214,9	01/05/2011	29/04/2013	16.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	3	26	51	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22		8	41,9	01/06/2011	30/05/2014	96.100	2.407	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	26	51	3	Trevelin - Límite c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8		01/05/2011	29/10/2012	12.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	9	70	26	51	3	Estabilización Cerro Chengué		5		01/11/2011	28/11/2012	4.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	26	51	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/09/2011	31/10/2012	170.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	26	51	260	Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/09/2011	30/10/2012	130.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	26	51	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159.300 - Prog. 166.500	8	7,0	01/05/2011	31/07/2011	6.449	537	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	26	51	26	Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2011	28/11/2012	170.000	157	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	26	51	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragón	km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/05/2011	30/05/2011	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	65	26	51	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/05/2011	29/04/2013	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	66	26	51	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/05/2011	29/04/2013	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	81	26	51	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26		5		01/07/2011	29/06/2013	100.000	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	40	26	51	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°62 - km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/05/2011	28/04/2016	74.430	827	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	26	51	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/11/2011	29/10/2016	92.309	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	71	26	51	26-40	Malla 635	Emp. Ex RPN°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo	13	175,3	01/11/2011	29/10/2016	52.581	584	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	26	51	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/2011	29/10/2016	123.000	1.367	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	26	51	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/2011	29/10/2016	207.000	2.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	26	51	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	13	214,7	01/09/2011	29/08/2016	155.805	1.173	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	6	26	51	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp.R.N.N°259	13	149,2	01/03/2011	27/02/2016	116.881	1.299	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	40	26	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	92.752	951	35.528	35.528	16,1%	42,2%	6	
22	9	72	26	51	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acceso a C. Centinela (km 15,24- km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	06/03/2011	88.337	19.101	18.380	18.380	6,8%	47,9%	6	
22	12	43	26	51	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A 010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Pirámides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	21/08/2011	166.521	36.859	31.623	31.623	22,8%	48,6%	6	
22	13	45	26	51	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	30/06/2011	110.334	30.979	38.492	38.492	34,5%	49,3%	6	
22	9	73	26	51	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	km 30,00 - km 65,00 - II Sección	8	30,3	01/02/2008	01/02/2011	72.342	14.881	7.195	7.195	12,2%	50,2%	6	
22	11	96	26	51	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (Zda. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2012	422.410	64.734	129.910	129.910	29,4%	55,2%	6	
16	6	26	26	51	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	20.561	5.560	2.098	2.098	2,2%	62,4%	7	
16	6	25	26	51	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	33.434	9.599	9.289	9.289	19,2%	64,2%	7	
16	6	4	26	51	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (S)	km 313,74 - km 591,38	11	277,6	03/05/2004	30/11/2007	10.021	50	0	0	0,0%	69,3%	7	
22	9	33	26	51	P71	Emp R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Chollila	km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	15/05/2011	55.954	7.088	9.409	9.409	17,3%	69,6%	6	
22	9	35	26	51	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	I Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	01/12/2011	63.274	3.742	3.265	3.265	13,7%	77,3%	6	
22	9	71	26	51	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	54.034	2.109	16.874	16.874	15,1%	79,0%	6	A
26	4	21	26	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	135,5	01/11/2007	30/10/2012	124.053	9.297	20.525	20.525	9,3%	79,2%	6	A
16	6	24	26	51	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/2007	19/11/2009	14.213	1.878	2.189	2.189	0,0%	80,9%	7	
22	9	74	26	51	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20	km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/04/2011	49.270	3.555	6.717	6.717	29,3%	81,1%	6	
22	3	20	26	51	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/2004	08/04/2006	12.688	50	0	0	0,0%	91,1%	7	
26	3	18	26	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/2004	30/01/2009	33.883	5.815	0	0	0,0%	91,1%	7	
22	4	29	26	51	3	Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/2005	30/09/2008	35.624	50	986	986	0,0%	94,5%	7	
26	3	38	26	51	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	30/08/2012	142.728	11.729	45.896	45.896	26,8%	95,5%	6	
22	9	36	26	51	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/2007	30/11/2008	20.118	50	764	764	0,0%	97,2%	7	
26	3	19	26	51	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/2004	31/01/2010	66.116	6.129	726	726	0,0%	97,9%	7	
16	6	6	26	51	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	30/01/2011	32.518	6.115	13.499	13.499	28,1%	98,4%	6	
26	1	32	26	51	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.N°40S-Emp. R.N.N°258-Emp. R.N.N°25 Emp. R.N.N°40S Trevelin	13	201,2	01/12/1997	30/12/2008	34.892	50	1.330	1.330	0,0%	99,0%	7	
26	1	25	26	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km. 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	207	996	996	0,0%	99,7%	7	
26	1	33	26	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/1997	11/11/2004	21.472	48	0	0	0,0%	99,8%	7	
22	9	34	26	51	1S40-P70	El Maiten - Emp. R.N.N°40 (ex 258 - Epuyen) -Acc. a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/2005	22/04/2009	41.066	50	7.302	7.302	0,0%	99,8%	8	
26	1	61	26	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. R.N.N° 3-Emp. R.P. N°20	13	140,7	23/06/1997	30/11/2007	20.403	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	63	26	51	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/1997	14/11/2004	20.165	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	6	5	26	51	40S	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82	11	289,1	07/09/2004	30/11/2007	9.342	50	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
26	3	4	26	51	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.N°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/2005	20/01/2007	26.392	50	0	0	0,0%	100,0%	10	
Total Chubut												3.607.042	261.262	402.993	402.993				
16	7	6	30	55	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/05/2011	30/03/2012	2.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	30	51	12	Cerrito - Emp. R.P.N°7	Intersección con R.N.N°127	17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	2.500	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	30	51	12	Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte. s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	30	51		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2011	28/11/2013	26.000	481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	30	51	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas N°127/P6 - 127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones Varias	11	1,0	30/05/2011	28/11/2012	6.500	469	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	30	51	A015	Intersección R.N.N°A015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	01/05/2011	02/05/2011	653	47	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	30	51	12	Acc. a San Benito - Av. Almatuete (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/05/2011	28/11/2012	15.000	1.249	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	30	51	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2011	28/11/2012	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	30	51	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	07/11/2011	01/05/2012	210.000	156	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	30	51	s/n°	Nogoya - Villaguay		8	75,0	12/11/2011	28/11/2013	270.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	12	30	51	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	259,2	01/11/2011	29/10/2016	116.618	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	30	51	130	Malla 510 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/05/2011	28/04/2016	54.543	606	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	7	30	51	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPN° - Comzo. Viaducto Pte. Intern.	13	151,8	01/11/2011	29/10/2016	136.611	1.518	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	30	51	12/131	Malla 513 B	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/11/2011	29/10/2016	89.937	999	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	30	51		Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5				-	407	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	2	53	30	56	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	30/08/2011	321.071	90.507	329	11.733	3,7%	27,6%	6	
22	2	53	30	53	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elia) - A° Colman	8	34,8	21/09/2007	19/11/2011	284.173	77.484	37.933	54.431	19,5%	31,8%	6	
22	12	12	30	51	127	Int. R.N.N°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	27/03/2011	28.147	956	1.083	1.083	35,3%	43,3%	6	
22	2	53	30	57	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	30/04/2011	330.876	119.577	63.459	60.399	19,1%	57,5%	6	
22	2	53	30	59	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	31/03/2011	273.805	28.538	19.500	46.920	21,1%	71,3%	6	
22	2	53	30	55	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	28/04/2011	359.813	39.475	28.783	77.500	20,8%	76,1%	6	
26	4	33	30	51	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	15/04/2013	173.218	16.182	54.082	54.082	20,0%	83,2%	6	
22	2	53	30	54	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	27/07/2011	316.644	69.441	55.791	85.800	23,3%	84,2%	6	
22	2	53	30	58	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	27/12/2010	231.798	12.273	17.442	27.671	10,1%	90,3%	6	
22	2	53	30	52	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	30/05/2011	185.540	38.286	27.829	93.645	45,5%	90,3%	6	
26	4	7	30	51	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32	13	133,3	31/05/2007	30/05/2012	93.861	2.667	4.339	4.339	4,1%	93,7%	6	
26	4	56	30	51	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoyá - Emp. R.P.N°6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2012	49.759	1.459	987	987	3,7%	95,6%	6	
16	7	6	30	53	127	Readecuación Int. c/R.P.N°6- R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N.N°127 - R.P.N°2 - Acceso Bovril	17	5,5	16/04/2007	31/07/2009	15.645	1.232	392	392	0,0%	95,6%	7	
26	1	44	30	51	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	22/07/2009	15.122	755	173	173	0,0%	95,7%	7	
26	3	2	30	51	12-136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/2005	30/12/2009	47.290	325	1.215	1.215	0,0%	95,8%	7	
22	11	30	30	51	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoya	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26	8	3,8	13/06/2007	30/04/2008	8.670	50	0	0	0,0%	96,6%	8	
22	11	68	30	51	s/n°	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/2007	24/09/2008	6.167	50	0	0	0,0%	97,4%	7	
26	1	46	30	51	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119	13	259,2	03/10/1997	31/01/2011	50.954	1.929	9.341	9.341	19,1%	98,0%	6	C
38	0	16	30	51	14	R.N.N°14 Puerto Yerúa - R.N.N°14 km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.N°14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.N°14 km 242,36	21	1,0	01/08/2008	30/11/2009	46.876	399	0	0	0,0%	98,1%	7	
26	1	13	30	51	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N.N°127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N°12-Emp. R.P.N°32-Emp. R.N.N°12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/1997	24/05/2008	28.762	50	760	760	0,0%	98,2%	7	
22	2	53	30	51	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20	8	18,2	16/11/2005	16/03/2009	85.743	53.368	243.310	129	0,0%	98,3%	7	
26	3	16	30	51	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	29/04/2011	49.246	757	2.490	2.490	5,0%	98,9%	6	A
26	3	3	30	51	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	31/12/2009	43.010	669	804	804	0,4%	100,0%	7	
37	0	85	30	51		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú		22	120,0	01/03/2007	29/12/2009	155.024	57.082	3.252	3.252	0,0%	100,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
37	0	78	30	51		Acceso Sur a Gualaguaychí - calz.adic., Rehabilitación Calzada Existente		21	7,3	01/11/2007	30/11/2008	25.241	363	0	0	0,0%	100,0%	7		
38	0	9	30	51	14	Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/2007	30/11/2008	17.953	1	958	958	0,0%	100,0%	7		
38	0	1	30	53	15	Rotonda en Intersección R.N.Nº15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia		22	1,0	15/11/2007	30/11/2009	18.811	1	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	48	30	51	12	Cerrito - Emp. R.N.Nº127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	59	30	51	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	19/02/2004	30/08/2009	32.655	454	238	238	0,0%	100,0%	8		
22	6	40	30	51	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/Aº Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	31/08/2009	32.174	1.150	3.608	3.608	0,0%	100,0%	8		
Total Entre Ríos												4.287.563	624.147	578.100	541.950					
16	6	32	34	51	81	Las Lomitas - Lte. C/Salta		11	215,0	01/05/2011	29/04/2013	11.000	306	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	1	34	51	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/2011	30/10/2013	15.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	34	58	11	Intersección c/R.N.Nº81	(Prog. Inic. 1184) Int. e Iluminación	17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	3.000	222	69	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	49	34	51	11	Iluminación Paso por la ciudad de Clorinda		8	1,5	01/05/2011	29/04/2013	4.500	125	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	18	34	51	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Las Lomitas - Laguna Yema	5	90,0	01/05/2011	29/04/2013	45.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	19	34	51	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Laguna Yema - Ing. Juárez	5	60,0	03/05/2011	31/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	20	34	51	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Ing. Juárez - Límite con Salta	5	60,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	21	34	51	95	Emp. R.N.Nº81 - Emp. R.N.Nº86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/2011	01/07/2012	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	46	34	51	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/Aº Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/05/2011	29/04/2012	1.350	96	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	87	34	51	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/11/2011	30/10/2012	32.762	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	47	34	51	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/2011	30/10/2015	250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	78	34	51	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5	101,0	01/10/2011	31/03/2013	100.000	123	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	79	34	51	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2011	30/10/2013	300.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	81	34	51	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/11/2011	29/10/2016	95.634	1.601	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	5	34	51	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortin Lavalle	13	241,0	01/11/2011	29/10/2016	246.891	2.410	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	18	34	51	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.Nº11 - Emp. R.N.Nº22 / Emp. R.N.Nº95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/07/2011	28/06/2016	30.689	1.256	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	5	6	34	51	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	01/11/2011	29/10/2016	144.126	1.601	0	0	0,0%	0,0%	2		
16	3	32	34	51	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/2009	30/12/2010	10.001	4.035	0	0	30,0%	57,5%	6	A	
16	3	33	34	51	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,00 - Km 1771,000	11	126,0	10/08/2009	09/08/2011	8.902	772	3.775	3.775	51,2%	71,1%	6		
22	9	89	34	53	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1º Lugones	8	24,8	20/11/2007	18/01/2011	93.009	13.739	13.989	11.854	34,8%	83,3%	6		
22	5	1	34	51	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/1998	28/05/2011	271.106	12.501	38.758	38.758	13,6%	90,1%	6	C	
26	3	48	34	51	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº11 - Emp. R.N.Nº95	13	181,4	30/04/2008	30/04/2013	91.086	7.989	12.027	12.027	16,0%	91,5%	6	A	
22	4	64	34	55	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Lomitas - Ing. Juárez	8	44,9	13/10/2004	30/03/2008	48.581	50	0	0	0,0%	93,3%	7		
22	4	54	34	51	11	Remodelación Cruce por la ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza	5	6,0	02/09/2005	03/03/2007	25.022	50	0	0	0,0%	94,1%	7		
22	9	89	34	54	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1º Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/11/2011	142.312	26.247	26.537	50.596	29,0%	96,0%	6	A	
22	4	64	34	51	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	km 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/01/2007	24.771	57	1.751	1.861	0,0%	96,9%	7		
22	12	84	34	51	s/nº	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez	Emp. R.N.Nº81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/2007	17/03/2008	10.762	50	0	0	0,0%	96,2%	7		
22	4	64	34	54	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/2004	31/07/2007	40.501	50	0	0	0,0%	97,7%	7		
26	2	37	34	51	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	547	390	390	0,4%	98,6%	7		
22	13	3	34	51	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	5.916	3.272	3.272	6,6%	99,5%	7		
22	4	83	34	51	86	Gral. Belgrano (M. Tacaaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/2006	30/09/2009	80.739	1.859	11.211	11.211	0,0%	99,6%	7		
22	4	84	34	52	95	Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco - Sección II	Prog 29.800 - Emp. R.N.Nº81	8	29,8	09/05/2006	28/02/2009	93.259	50	50	41.735	0,0%	99,8%	7		
22	9	89	34	52	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín Nº2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	134.197	7.305	7.305	71.384	37,4%	99,9%	7		
22	9	89	34	51	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/2007	29/10/2009	112.916	972	90.918	4.916	0,0%	99,9%	7		
22	9	91	34	51	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/2005	25/04/2008	54.654	28	0	0	0,0%	99,9%	7		
22	9	86	34	51	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.Nº81	km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/2006	30/05/2008	14.819	4	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	64	34	52	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/2004	30/04/2006	34.499	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	34	53	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/2004	13/11/2007	38.033	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	34	56	81	Ing. Juárez - Lte. c/Salta	Sección I: Ing. Juárez - km 25,5	8	24,4	29/11/2006	31/12/2007	56.000	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	34	57	81	Las Lomitas - Emp. R.N.Nº34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/2006	31/12/2007	41.991	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	9	90	34	51	P1	Misión Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/2005	30/11/2007	16.882	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	34	34	51	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/1997	06/10/2004	17.069	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	84	34	51	95	Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco - Sección I	Lte. c/Chaco - Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	31/01/2010	140.478	34.894	41.685	0	6,1%	100,0%	8		
Total Formosa												3.063.219	135.386	251.738	251.779					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
16	7	50	38	51	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalacion Vial Humahuaca		8	1,0	01/05/2011	29/04/2013	2.000	56	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	51	38	51	9	Río León - Emp. R.N.Nº52	Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50)	17	2,5	01/05/2011	30/10/2011	350	70	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	53	38	51	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acceso a los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75)	17	7,0	01/05/2011	30/12/2011	1.800	150	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	55	38	51	9-66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.Nº9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.Nº66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.Nº9 - Palpala	12		01/05/2011	29/04/2012	4.500	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	5	38	51	52	Emp. Ex R.N.Nº40 - Susques	km 62,68 - km 72,55	5	10,0	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	22	38	51	9	Yala - Emp. R.N.Nº52	Yala - Volcan	5	26,8	01/05/2011	30/12/2011	18.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	23	38	51	RN 52	Emp. R.N.Nº9 - R.P.Nº79	km 43,5 (Emp. R.P.Nº79)	5	19,2	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	24	38	51		Yala - Emp. R.N.Nº52	Volcan - Emp. R.N.Nº52	5	19,6	01/09/2011	01/05/2012	13.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	25	38	51	RN 52	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79		5	43,5	01/11/2011	30/10/2012	22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	38	51	RN 52	Susques - R.P.Nº70		5	56,1	01/11/2011	30/10/2012	15.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	27	38	51	52	Emp. R.N.Nº70 - Limite con Chile		5	63,0	01/06/2011	30/05/2012	16.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	32	38	51	40N	Lte. con Salta - Emp. R.N.Nº52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/05/2011	29/04/2013	26.400	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	38	51	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	694	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	41	38	52	9	Pte. s/ Río Alisos		8		01/05/2011	29/04/2012	7.733	430	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	38	51	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/05/2011	29/04/2013	50.000	926	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	38	51	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/05/2011	29/10/2012	30.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	1	38	51		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/05/2011	29/04/2013	25.000	926	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	51	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.Nº52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/2011	30/10/2013	100.000	454	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	52	40	Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	15/10/2011	13/10/2013	90.000	505	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	53	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	15/09/2011	13/09/2013	75.000	319	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	54	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	15/09/2011	13/09/2013	75.000	338	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	38	51	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34	8	13,0	07/11/2011	28/11/2013	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	38	51	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.R.N.IV 66 - Emp. R.N.Nº34	8	12,4	07/11/2011	28/11/2012	50.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	51	34	Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/2011	28/11/2014	150.000	2.546	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	52	34	Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín		8	57,0	01/11/2011	27/11/2016	400.000	1.120	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	53	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2011	31/10/2013	203.500	5.653	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	54	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	14/11/2011	30/10/2012	110.000	3.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	30	38	51	9	Autovía Tramo: R.P.Nº2 - Yala		8	13,0	01/11/2011	28/11/2012	28.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	38	51	52	Emp. Ex R.N.Nº40 - Susques	km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2011	02/07/2011	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	38	51	52	Susques - Emp. R.P.Nº16	km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/05/2011	02/03/2011	1.500	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	38	51	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	11/05/2011	28/11/2012	300.000	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	38	52	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.Nº64	Sección II	8	30,0	11/05/2011	31/10/2013	150.000	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	38	53	40	Ppio. Superposic. Ex R.P.Nº64 - La Quiaca y Acc. a Santa Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	21/11/2011	31/10/2013	470.000	435	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	95	38	51	52	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79	Purmamarca - Chaltala	8	2,3	01/05/2011	29/10/2012	16.000	593	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	4	38	51	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 / Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34	13	148,9	01/11/2011	29/10/2016	133.983	1.489	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	38	71	34	Obra de Refuerzo (V-II) R.N.Nº34 km 1177,4 - km 1185		22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	4.442	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	38	72	34	Obra de Refuerzo (VII-22) R.N.Nº34 km 1180,5 - km 1190		22	10,0	01/05/2011	29/04/2012	22.926	1.913	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	41	38	53	9	Pte. s/ Río Perico		8		01/03/2011	28/02/2012	16.058	892	155	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	52	38	51	9	Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen	Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	30/01/2011	2.720	246	260	260	17,0%	17,0%	6	
22	11	92	38	54	P83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	30/04/2010	4.067	1.359	1.502	605	0,0%	26,1%	14	
22	6	41	38	51	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.Nº66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	30/05/2010	30/01/2011	6.602	277	851	1.006	61,6%	61,6%	6	
16	3	30	38	51	52 - 40	TFO Jujuy Convenio - 12	A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c/ Salta - La Quiaca	8	552,5	01/01/2010	31/12/2011	11.042	3.525	2.773	2.773	65,0%	65,0%	6	A
22	6	28	38	51	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	15/06/2009	19.134	345	1.081	1.081	0,0%	92,8%	7	
26	4	14	38	51	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.Nº52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	30/11/2012	118.989	7.740	13.337	13.337	6,0%	92,9%	6	
16	3	30	38	51	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/2008	31/12/2009	7.779	0	0	0	0,0%	93,0%	7	
22	11	92	38	51	P83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordán	8	15,2	16/07/2008	31/01/2010	6.530	1.476	3.262	3.295	10,4%	93,4%	7	
22	3	15	38	51	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp.52/Perico-Jujuy/Emp.9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/2009	07/10/2005	209.057	50	0	0	0,0%	96,8%	7	
22	11	92	38	53	P 83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/2007	23/12/2009	8.991	1.516	1.516	2.431	0,0%	98,6%	7	
22	11	92	38	52	P 83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande (Colorado)	Sección II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/2007	31/01/2009	7.525	50	50	0	0,0%	99,9%	8	
22	1	4	38	51	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/1997	02/04/2004	9.362	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	38	51	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/1997	30/04/2004	13.596	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	9	38	51	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy/Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R.34/Emp.R66-R34	13	148,9	05/04/1997	02/10/2004	12.938	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	3	13	38	51	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	21.649	7.691	7.691	4,7%	100,0%	7	
22	9	92	38	51	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.Nº9	8	8,0	07/08/2006	07/04/2010	195.302	24.663	24.864	24.864	6,5%	100,0%	7	
Total Jujuy												3.425.894	102.726	57.343	57.343				

16	7	2	42	51	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01/11/2011	01/05/2012	11.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	56	42	51	143	Emp. R.N.Nº143 - Limite c/Mendoza	Sección V B km 268,9 - km 270,72	17	1,8	01/05/2011	30/10/2011	10.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	57	42	51	35	Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4	Sección XII km 404,97 - km 431,68 Travesía Urbana Castex	17	26,7	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	58	42	51	35	Eduardo Castex - Lte. con Córdoba	km 500,67 - km 505,67	17	5,0	01/05/2011	30/10/2011	13.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	59	42	51	152	Emp. R.N.Nº35 - El Carancho	km 0,00 - km 72,06	17	72,1	01/05/2011	29/04/2012	22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	7	42	51	154	Emp. R.N.Nº35 - km 111	km 0,00 - km 111	8	111,0	01/05/2011	29/02/2012	17.109	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	8	42	51	154	km 111 - Emp. R.N.Nº22	km 111,00 - km 136,48	8	25,3	01/05/2011	29/01/2012	17.000	1.214	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
16	8	10	42	51	143	Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	km 128,30 - km 150,90	8	22,6	01/05/2011	29/01/2012	15.150	1.082	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	36	42	51	143	Emp. R.P.N°15 - Puesto Don Armando	km 64,620 - km 86,340	11	21,7	01/05/2011	30/04/2012	17.900	994	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	37	42	51	143	Don Armando - Estancia Las Casurinas	km 86,340 - km 106,6	11	20,3	01/05/2011	29/04/2012	18.400	1.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	59	42	51	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	114,0	01/05/2011	29/04/2012	5.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	42	51	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/05/2011	01/05/2011	7.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	42	51	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/05/2011	02/05/2011	2.500	218	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	78	42	51	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	8	25,5	01/07/2011	30/10/2012	15.000	472	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	42	51	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección I	8	37,0	01/11/2011	30/10/2013	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	42	51	232	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección II	8	37,0	01/11/2011	30/10/2013	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	42	51	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/05/2011	30/10/2012	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	5	42	51	152	Emp. R.N. N° 143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 72,06 - km 118,68	5	46,5	01/11/2011	01/05/2013	70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	42	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 118,68 - km 147,67	5	30,0	01/11/2011	01/05/2013	44.600	1.652	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	42	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 147,67 - km 160,62	5	14,3	01/11/2011	01/05/2013	21.300	789	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	42	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P. N°106	km 160,62 - km 180,87	5	20,8	01/11/2011	01/05/2013	30.900	1.144	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	42	51	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/11/2011	29/10/2016	61.542	684	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	72	42	51	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/11/2011	29/10/2016	78.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	98	42	51	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	01/11/2011	29/10/2016	115.641	1.285	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	99	42	51	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00)	13	138,0	01/05/2011	28/04/2016	124.209	1.380	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	42	51	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0	01/11/2011	29/10/2016	102.573	1.140	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	3	42	51		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	111,3	01/11/2011	29/10/2016	100.170	1.113	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	19	42	51	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. a Quetrequen	13	158,2	01/11/2011	29/10/2016	192.452	285	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	42	52		Iluminación en Intersección R.N.N°5 y R.P.N°1 y en R.N.N°5 y cruce vías FFCC	km 527 - km 528	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.173	1.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	42	53	5	Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu R.N.N°5 km 567,6		21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	927	350	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	42	54	5	Adecuación y Mejora acceso a Lonquimay con Dars. y Refug. R.N°5 km 543 - 544		21		01/03/2011	28/02/2012	7.081	1.550	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	2	42	65	188	Iluminación en cruce con R.P.N°101 - Acceso a Levalle	R.N.N°188 km 474- km 474,72	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	828	666	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	40	42	51	35	Paso por Ataliva Roca	Emp. R.P.N°18 - Santa Rosa	8	2,0	10/08/2010	10/04/2011	7.839	589	0	0	6,2%	6,2%	6	A
16	8	9	42	51	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	km 199,34 - km 292,62	8	94,0	03/05/2010	01/11/2011	15.110	721	705	705	14,3%	14,3%	6	A
26	4	2	42	51	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/2010	31/10/2014	149.026	1.079	20.034	20.034	31,9%	31,9%	6	
16	3	24	42	51		TFO La Pampa - Convenio 12		8	633,3	01/01/2010	31/12/2011	6.300	2.105	1.399	1.399	36,7%	36,7%	6	A
26	2	97	42	51	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N°35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	30/04/2011	48.989	1.333	999	999	4,9%	91,1%	6	A
16	3	24	42	51	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/2008	31/12/2010	5.032	0	0	0	7,3%	92,1%	7	
26	2	69	42	51	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	30/10/2011	53.984	1.090	1.026	1.026	3,8%	96,1%	6	A
26	2	70	42	51	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	30/08/2010	74.804	3.784	500	500	0,7%	99,0%	7	
22	3	13	42	51	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/2001	19/10/2005	28.524	50	0	0	0,0%	99,2%	8	
26	3	20	42	51	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	31/01/2011	39.556	1.405	2.507	2.507	6,1%	99,4%	6	
26	1	40	42	51	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	136,8	23/06/1997	30/09/2004	18.091	53	0	0	0,0%	100,0%	8	
37	0	37	42	51	5	Acceso a Santa Rosa	km 605,03 - km 606,65	21	1,6	01/05/2006	28/12/2008	6.579	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	53	42	51	143	Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/2004	03/11/2006	1.295	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	42	54	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/2004	30/06/2005	13.317	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	3	42	51	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/1997	25/07/2004	9.733	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	2	68	42	51	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D)	13	138,0	01/03/2005	31/07/2010	46.060	8.316	543	543	0,9%	100,0%	8	
Total La Pampa												1.881.694	53.817	27.715	27.714				
16	7	43	46	51	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chemical	17	2,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	44	46	51	38	Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74	Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74	17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	5.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	45	46	51	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	46	46	51		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	47	46	51	79	Oita - Chemical	Acceso a Oita	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	12	46	51	150	Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76	km 0,00 - km 85,83	8	85,8	01/05/2011	29/01/2012	7.355	525	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	46	51	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/05/2011	31/10/2011	10.000	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	46	51	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	30/11/2011	30/10/2010	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	85	46	51	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	52,5	01/11/2011	01/05/2013	300.000	247	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	86	46	51	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/05/2011	29/10/2012	30.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	87	46	51	40	Emp. R.N.N°76 - La Tucumanesa		5	14,5	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	88	46	51	40	Los Tambillos - Río Miranda		8	21,0	01/05/2011	29/10/2012	70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	46	51	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/2011	29/10/2016	32.670	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	53	46	51	40N-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Almogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/05/2011	28/04/2016	108.972	1.211	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	46	51	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patguia - Portezuelo	13	307,0	01/05/2011	28/04/2016	138.038	1.534	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	46	51	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/11/2011	29/10/2016	300.600	1.230	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	46	51	79	Malla 341	Emp. R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos												

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
26	4	52	46	51	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 / Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	30/12/2012	106.114	12.954	16.786	16.786	10,4%	48,9%	6	
16	3	37	46	51	40:76:78-79	TFO La Rioja - Convenio 9		8	379,6	01/01/2010	31/12/2011	6.800	2.452	3.176	3.176	51,1%	51,1%	6	A
16	3	37	46	51	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8		11	379,6	01/04/2008	30/12/2009	5.486	0	0	0	0,0%	60,5%	7	
22	3	2	46	51	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - Alto Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	01/05/2011	91.240	17.217	2.492	2.492	0,4%	76,3%	6	
22	3	18	46	51	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km 25 - Campanas (Acceso a Sto. Domingo)	5	24,0	07/07/1999	02/02/2007	4.309	50	0	0	0,0%	87,6%	7	
22	3	8	46	51	73	Los Cajones - Anguinan	IV - R.N.N°75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/1999	31/05/2007	45.524	50	143	143	0,0%	93,6%	7	
26	4	29	46	51	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	30/06/2012	84.612	1.725	5.087	5.087	3,7%	94,2%	6	
26	3	23	46	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. R.P.N°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/2005	31/07/2010	51.440	3.852	3.541	3.541	2,9%	94,4%	7	
22	4	43	46	51	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/2003	31/08/2007	37.112	50	0	0	0,0%	94,6%	7	
22	3	3	46	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	17/05/1999	30/04/2009	28.697	50	1.515	1.515	0,0%	96,6%	8	
26	2	79	46	51	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	167,2	03/12/2004	01/12/2010	59.945	773	0	0	0,0%	97,4%	6	
26	1	4	46	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Chemical	13	243,8	18/06/1997	30/06/2004	11.169	50	0	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	8	46	51	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belen/Aimagasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.R.N.N°60	13	226,3	04/07/1997	01/10/2004	17.762	50	26	26	0,0%	97,7%	7	
26	4	42	46	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	01/07/2011	62.942	1.883	3.357	3.357	5,4%	98,7%	6	
22	3	9	46	51	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	31/12/2006	27.833	50	654	654	0,0%	98,9%	8	
22	3	4	46	51	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/1999	11/05/2009	109.646	1.275	8.040	8.040	0,0%	99,3%	7	
22	3	6	46	51	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/1999	05/12/2008	23.065	23	679	679	0,0%	99,9%	7	
26	1	22	46	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/1997	31/07/2002	6.378	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	46	51	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/1998	26/01/2004	10.860	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	3	5	46	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/1999	30/04/2008	33.579	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	12	46	51	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	15/06/1999	30/04/2008	21.460	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	55	46	51	79	La Antigua - Emp.R.N.N°60	km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	19/05/2006	18/03/2008	25.501	50	730	730	0,0%	100,0%	8	
26	1	24	46	51	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	327,8	30/09/1997	28/06/2004	17.876	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	57	46	51	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 - Lte.c/San Juan	13	282,8	13/11/1997	05/05/2004	13.412	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	2	46	51	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (km 485 - Km 522)	8	44,0	01/11/1996	08/04/2003	7.885	0	520	0	0,0%	100,0%	10	
22	4	2	46	52	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y Ilib (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/2007	08/03/2010	42.407	17.015	3.109	3.628	0,0%	100,0%	10	
Total La Rioja												2.338.455	108.032	49.856	49.856				

16	6	41	50	51	40	Pareditas - Malargüe	km 121,27 - km 350,91	11	229,6	01/09/2011	30/08/2013	22.000	611	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	12	50	51	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/05/2011	29/11/2011	3.500	488	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	3	50	51	7	San Martín - Mendoza	km 1016,00 - km 1036,00	8	20,0	01/05/2011	29/04/2012	11.272	626	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	50	51	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2011	30/10/2013	46.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	50	51	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/05/2011	30/07/2012	2.100	455	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	50	52	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/2011	29/10/2016	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	1	50	51	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/2011	31/10/2011	25.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	50	51	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/05/2011	30/08/2013	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	50	51	40	Mendoza. Lte. c/ San Juan	Borbollón - Lte. c/San Juan	8	68,1	01/05/2011	30/10/2012	12.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	50	51	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	25/09/2011	31/10/2011	120.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	50	51	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile		8	185,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	50	51	143	San Rafael - Las Paredes	km 664 - km 668,60	8	4,6	01/05/2011	30/10/2011	3.820	190	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	50	51	143	Union Rutas Nac. N°143 N°146	Acceso Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2011	30/10/2013	80.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	50	51	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/2011	30/10/2013	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	50	51		Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	27/10/2011	26/04/2013	80.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	75	50	51	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	63,0	01/11/2011	01/05/2014	260.000	193	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	75	50	52	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	63,0	01/11/2011	01/05/2014	310.000	230	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	75	50	53	40	El Sosneado - Pareditas (III)	Emp. R.P.N°98 - Pareditas	8	38,0	01/05/2011	29/10/2013	200.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	76	50	51	143	Av. Ballolet		5		01/11/2011	31/10/2012	7.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	77	50	51	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/11/2011	30/10/2013	150.000	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	83	50	51	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31)	8		01/05/2011	29/04/2013	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	6	50	51	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/2011	30/10/2015	44.100	490	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	50	51	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/2011	29/10/2016	56.174	624	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	50	51	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/11/2011	29/10/2016	70.038	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	18	50	51	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40 / Pte s/R Diamante / Emp. R.N.N°143	13	219,3	01/11/2011	29/10/2016	197.352	292	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	50	77	7	Obra de Refuerzo (III-27) R.N.N°7 km 882 - km 900		22	8,0	01/11/2011	30/10/2012	26.038	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	50	78	7	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.N°188 km 2,5 - km 17		22	21,0	01/11/2011	30/10/2012	30.088	1.605	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	50	51		Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/09/2011	29/08/2016	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	4	87	50	51	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/07/2011	29/06/2013	87.614	2.446	0	0	0,0%	0,0%	4	
16	6	29	50	51	40-145	Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande		11	257,4	30/05/2010	30/05/2011	30.124	837	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	4	88	50	51	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Ex. Sección III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	30/08/2012	76.195	2.127	0	0	0,0%	0,0%	14	
22	13	60	50	51	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	30/06/2012	183.145	154	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	2	52	50	51	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.R.N.N°145) y Vte. Chihuido	8	50,0	20/07/2010	18/07/2012	99.500	2.417	5.462	5.462	9,3%	9,3%	6	
22	9	97	50	51	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	22/03/2012	29.737	758	8.331	7.793	35,9%	35,9%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	9	98	50	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	01/12/2010	119.978	29.966	18.705	18.704	17,3%	44,0%	6	
22	10	88	50	52	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	14/05/2011	138.784	43.615	0	44.114	35,4%	54,9%	6	
22	13	64	50	51	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7	Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	13/05/2011	38.394	23.579	13.454	13.454	34,2%	56,1%	6	A
16	7	11	50	51	40	Intersección R.N.Nº 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I Int. R.P.Nº7 - Int. R.P.Nº60	8	12,2	01/08/2008	31/10/2009	9.546	3.322	6.368	6.368	0,0%	63,0%	7	
22	10	88	50	51	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	29/05/2011	318.928	90.508	141.459	97.346	26,8%	69,8%	6	
22	10	69	50	51	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29/06/2006	28/02/2007	5.888	50	0	0	0,0%	72,3%	7	
22	4	91	50	51	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S. I)	Sección I	8	7,0	17/09/2001	30/11/2004	21.266	50	0	0	0,0%	79,9%	7	
22	9	95	50	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II	Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/2005	24/01/2008	54.192	50	0	0	0,0%	83,4%	7	
26	3	10	50	51	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.Nº40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/12/2011	113.096	5.392	8.773	8.773	7,7%	89,2%	6	
26	4	5	50	51	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.Nº40S / Emp. R.P.Nº88 - Emp. R.N.Nº143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	50.598	2.470	4.405	4.405	5,6%	90,7%	6	
26	4	4	50	51	143	Malla 313 A	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	31/03/2013	59.201	4.290	9.283	9.283	8,6%	90,9%	6	
22	9	12	50	51	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	18/12/2010	27.893	1.369	13.254	15.476	60,3%	91,5%	6	
16	6	8	50	51	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 / Mdza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km 35-km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8	11	199,5	01/04/2007	30/03/2011	36.405	5.598	20.001	20.001	32,2%	94,3%	6	A
22	9	99	50	51	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. A Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	31/01/2010	106.895	13.045	10.598	10.598	5,5%	96,7%	7	
26	2	93	50	51	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Emp. R.P.Nº3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/2001	30/04/2007	26.806	50	0	0	0,0%	97,6%	7	
26	3	25	50	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/S. Rafael- Emp. R.N.Nº40S/Pte. s/R. Diamante-Emp. R.N.Nº143	13	223,3	01/03/2005	27/02/2011	42.306	1.095	1.627	1.627	5,8%	98,4%	6	A
16	6	9	50	51	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90	11	229,6	17/03/2005	31/03/2009	17.085	50	1.487	1.487	0,0%	98,4%	7	
22	9	94	50	51	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/2007	30/06/2007	701	10	0	0	0,0%	98,6%	7	
22	1	7	50	51	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Rio Cacheuta - Emp. R.N.Nº7	8	9,8	21/02/2001	30/08/2008	38.462	50	0	0	0,0%	98,7%	7	
16	8	2	50	51	7	San Martín - Mendoza	km 999,00 - km 1016,00	8	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	281	4.506	4.506	67,8%	99,0%	7	
22	11	28	50	51	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/2007	21/08/2009	2.298	46	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	3	21	50	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a: Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande	8	22,9	20/11/2006	19/12/2005	11.890	56	0	0	0,0%	99,5%	7	
16	3	34	50	51	40S- 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/2004	31/12/2006	4.895	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	26	50	51	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/2007	30/04/2007	400	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	43	50	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.Nº40S / Pte. S/Rio Diamante - Emp. R.N.Nº143	13	223,3	13/08/1997	04/02/2004	15.295	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	38	50	51	7	Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín	km 965,51-km 998,80	20	33,3	01/12/2005	01/05/2008	129.820	10.000	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	2	7	50	51	40N-7-142	Mendoza-Lte. c/SanJuan/S. Martín-Mendoza/Andre-Emp. R.Nº20	Varías (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	30/12/2006	11.831	50	136	136	0,0%	100,0%	8	
22	2	14	50	51	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog. 502 - prog. 520)	8	18,0	04/01/2005	05/03/2007	15.139	50	736	736	0,0%	100,0%	8	
22	2	47	50	51	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog. 520 - prog. 538)	8	18,0	04/01/2005	28/02/2007	12.835	50	665	665	0,0%	100,0%	8	
22	4	32	50	51	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/2003	30/05/2006	13.900	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	45	50	51	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/2004	12/01/2006	13.654	50	137	137	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	50	53	7	CVNº 2 - Obra Nº 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz)	5	5,0	06/04/2006	30/11/2006	1.775	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Mendoza											4.257.506	271.490	270.497	271.069					

16	6	21	54	51	12	Acceso Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.Nº105	km 1336 - km 1349	11	13,2	01/05/2011	29/04/2012	1.500	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	40	54	51	14	Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	39	54	51	101	Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte. c/Brasil)	km 1116,63 - km 1127,42	5	10,8	01/05/2011	29/04/2012	13.500	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	40	54	51	101	Emp. R.N.Nº14 (Lte. c/Brasil) - San Antonio	km 0,00 - km 32,28	5	32,3	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	41	54	51	101	San Antonio - Piñalito Norte	km 32,28 - km 60,05	8	27,8	01/05/2011	30/12/2011	13.000	1.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	42	54	51	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19	km 60,05 - km 89,00	8	29,0	01/05/2011	29/04/2012	14.000	1.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	1	54	51		Corredor de las Misiones		18	33,2	09/06/2011	07/06/2013	9.000	8.800	1.005	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	54	51	14	Obras Intersección R.N.Nº14 - Empalme R.P.Nº4		8	0,5	01/11/2011	01/05/2012	3.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	54	51	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	241	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	63	54	51	14	Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1º Sec.)	Prog. 1056,00-1090,00	8	34,6	01/11/2011	30/10/2013	140.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	93	54	51	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguaçu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	34,0	01/05/2011	31/10/2011	18.500	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	54	51	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/2011	01/05/2012	50.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	54	51	12	Prolongación Variante Yatebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2011	01/05/2012	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	54	51	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2011	30/09/2011	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	57	12	Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen	km 1429,4	21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	3.991	1.929	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	58	12	Mejora de Travesía Urbana. Construcción de Pasarela Peatonal y Construc	km 1459,87 - km 1460,54	21	1,0	01/05/2011	29/08/2012	16.868	2.005	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	59	12	Adecuación de Acceso a Pto. Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nue	km 1743 - km 1474,5	21	1,0	01/11/2011	01/05/2012	9.758	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	60	12	Iluminación de Acceso a Garupé	km 1478,78	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.205	288	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	61	12	Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugio	en Caragatay R.N.Nº12	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.694	338	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	62	12	Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza	km 1587,47	21	1,0	01/09/2011	01/05/2013	14.783	718	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	63	12	Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguaçu R.N.Nº12	km 1636,65 - km1638,54	21	1,0	01/05/2011	03/07/2011	665	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	6	54	65	12	Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio	km 1398	21	95,4	01/11/2011	01/09/2011	8							

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
22	3	14	54	51	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/1993	18/03/2007	47.155	50	0	0	0,0%	99,2%	7		
16	7	39	54	51	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/2007	30/12/2007	951	2	0	0	0,0%	99,8%	7		
22	9	57	54	51	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	8	31,0	22/03/2006	30/03/2009	110.844	50	6.559	6.559	0,0%	100,0%	7		
26	1	17	54	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N°20	13	272,6	14/10/1997	15/10/2004	20.028	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	3	28	54	51	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/2001	28/02/2007	76.922	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	76	54	51	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/2003	28/02/2007	83.843	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	19	54	52	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/2006	30/08/2008	8.398	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Misiones												1.538.363	112.880	192.261	191.256					
16	7	8	58	52	237	Piedra del Aguila (Prog Inc. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	600	100	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	4	58	51	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/05/2011	30/10/2011	1.500	108	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	6	58	51	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/2011	30/10/2012	36.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	38	58	51	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	01/05/2011	02/05/2011	2.500	270	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	39	58	51	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rotonda Emp. R.P.N°13	8	5,1	01/05/2011	30/10/2013	21.687	1.257	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	80	58	51	22	Plotter - Arroyito		8	30,0	01/05/2011	29/04/2013	120.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	94	58	51	40	Camino de Vinculación R.N.N°40 - Las Lajas		8	1,4	01/05/2011	29/01/2012	4.657	333	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	1	58	51	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/05/2011	28/04/2016	60.183	1.721	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	27	58	51	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/2011	29/10/2016	125.100	1.390	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	28	58	51	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/2011	29/10/2016	51.503	572	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	95	58	51	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	199,7	01/11/2011	29/10/2016	179.739	1.997	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	96	58	51	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/11/2011	29/10/2016	169.659	1.885	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	25	58	51	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1.00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/03/2011	27/02/2013	18.487	514	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	4	22	58	51	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/07/2011	28/06/2016	70.904	788	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	3	87	58	51	242	Emp. R.N.N°40 - Límite con Chile	Aduana - Límite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/06/2011	23.063	1.117	350	350	13,1%	13,1%	6		
26	3	30	58	51	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Alumine	13	123,0	01/10/2007	30/09/2012	85.544	7.343	15.633	15.633	10,1%	37,1%	6		
22	4	50	58	51	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/2004	30/12/2012	91.967	7.614	18.882	18.882	14,6%	43,1%	6		
16	3	25	58	51	242-40	TFO Neuquén Convenio 12	Catán Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. C/chile	8	536,4	01/01/2010	31/12/2011	12.358	3.988	3.427	3.427	45,8%	45,8%	6	A	
22	10	7	58	51	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231	8	38,9	21/02/2006	21/04/2011	109.770	16.805	8.780	8.780	6,9%	71,6%	6		
16	7	21	58	51	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	28/06/2010	27/12/2010	2.101	226	635	635	72,8%	72,8%	6		
16	3	25	58	51	242-40	TFO Neuquén - Convenio 11	Catán Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/2008	31/12/2010	10.944	0	0	0	3,8%	76,6%	7		
26	1	52	58	51	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.R.N.N°237- Emp.R.N.N°234	13	275,5	14/11/1997	31/01/2005	17.348	50	0	0	0,0%	90,1%	7		
26	2	24	58	51	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	29/11/2011	51.420	1.524	3.511	3.511	10,4%	92,1%	6		
26	3	39	58	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotter - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	28/02/2013	110.652	10.636	52.231	52.231	35,8%	97,7%	6		
26	3	22	58	51	231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°237-Lte.c/R. Negro	13	291,2	01/02/2005	30/01/2011	54.990	1.811	4.803	4.803	8,6%	98,0%	6	A-C	
26	1	54	58	51	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	28/12/2010	36.825	729	3.618	3.618	6,5%	99,8%	6		
22	4	11	58	51	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/1996	19/12/2004	3.045	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	3	58	51	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/2001	21/08/2005	12.589	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	5	58	51	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Plimatué	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/2007	14/08/2007	2.309	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	51	58	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotter - A° La Teresa	13	195,7	29/10/1997	25/07/2004	9.896	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Neuquén												1.497.340	65.312	111.870	111.870					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
16	7	7	62	51	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.)		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	11.488	957	422	422	0,0%	0,0%	0	
16	7	20	62	51	22	Emp. R.P.N°406 - Choele Choele	km 994,2 - km 995,7	17	1,5	01/05/2011	30/10/2011	3.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	62	62	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/05/2011	29/04/2013	110.000	3.056	3.056	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	62	51	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/05/2011	29/04/2012	1.900	106	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	62	52	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy - Acceso a Cervantes	8	21,0	01/11/2011	31/10/2012	98.000	2.722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	62	53	22	Chichinales- Cipolletti	Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	801	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	62	54	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	62	55	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/05/2011	30/10/2012	90.539	1.194	1.194	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	62	51	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	Secciones I y II	8	65,0	01/11/2011	30/10/2013	86.400	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	62	52	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	42,0	01/05/2011	30/10/2013	135.222	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	62	53	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N°40	Acceso a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		01/05/2011	30/10/2011	30.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	74	62	53		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/07/2011	31/08/2011	4.760	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	96	62	51	3	San Antonio Oeste - R.P.N°61	Maquinchao - Jacobacci	8	70,0	01/05/2011	29/10/2013	100.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	97	62	51	3	R.P.N°61 - Sierra Grande		5	75,0	01/11/2011	01/05/2013	75.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	98	62	51	3	Sierra Grande - Limite c/Chubut		5	50,0	01/11/2011	01/05/2013	50.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	98	62	51	3	Sierra Grande - Limite c/Chubut		5	45,0	01/11/2011	01/05/2013	45.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	99	62	51	251	Gral. Conesa - Acc. a San Antonio Oeste		5	85,0	01/11/2011	01/05/2013	85.000	3.148	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	62	51	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/2011	29/10/2016	42.319	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	76	62	51	251-3	Malla 139	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251	13	253,7	01/11/2011	29/10/2016	120.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	92	62	51	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,8	01/11/2011	29/10/2016	147.402	1.638	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	62	51	22	Malla 108 A	Chimipay - Allen	13	146,9	01/11/2011	29/10/2016	132.246	1.469	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	94	62	51	250	Malla 123 B	km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/11/2011	29/10/2016	130.707	1.452	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	62	59	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	126,7	01/07/2011	29/12/2013	110.000	172	172	0	0,0%	0,0%	2	
22	3	86	62	60	23	Clemente Onelli - Comallo		8	41,0	01/07/2011	29/06/2013	125.000	144	144	0	0,0%	0,0%	2	
22	3	86	62	61	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/07/2011	29/06/2013	110.000	123	123	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	27	62	51	23	Puente s/Rio Pilcaniyeu		8	90,0	01/07/2011	29/06/2012	3.000	111	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	51	62	51	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	01/07/2011	29/02/2012	7.398	375	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	13	9	62	51	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/03/2011	01/05/2012	25.000	926	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	74	62	51	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	71,0	15/10/2010	13/10/2012	106.850	2.222	0	0	4,2%	4,2%	6	
26	4	46	62	51	3-251	Malla 140 - i	Emp. R.N.N°251- Pasaje A° Verde- Emp. R.N.N°250- Emp. R.N.N°3*	13	254,0	24/09/2010	22/09/2015	146.326	1.648	0	0	9,1%	9,1%	6	
22	10	11	62	52		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	03/05/2010	31/05/2011	12.435	694	0	0	11,1%	11,1%	6	
22	13	10	62	51	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Secc. II: Puerto Moreno - Liao Liao	8	14,8	20/01/2010	21/06/2011	22.637	1.034	3.165	3.165	14,5%	14,5%	6	
16	7	7	62	52	3	Intersección R.N.N°3 y RNN°251		17	1,0	01/06/2010	02/04/2011	23.367	50	0	0	16,5%	16,5%	6	
16	3	26	62	51		TFO Río Negro - Convenio 12		8	1.171,4	01/01/2010	31/12/2011	20.340	6.163	8.689	8.689	35,0%	35,0%	6	
26	3	41	62	51	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km 258,84-Emp. R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	31/05/2015	130.751	14.982	59.388	59.388	52,3%	52,3%	6	A
22	10	11	62	51	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	23/09/2008	22/01/2011	29.679	1.585	6.521	6.521	25,9%	56,9%	6	
22	12	62	62	51	232	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelfloro	8	42,0	15/04/2009	30/04/2011	95.048	29.043	44.999	44.999	51,5%	75,4%	6	
22	10	8	62	51	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/2008	11/02/2011	217.051	22.763	79.439	84.213	32,1%	78,9%	6	
26	3	21	62	51	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	30/04/2010	54.311	3.065	2.345	2.345	1,5%	91,1%	7	
26	1	66	62	51	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	30/10/2010	56.894	1.415	5.897	5.897	3,4%	94,3%	7	
26	3	5	62	51	22-151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	52.117	603	709	709	0,5%	94,4%	7	
26	3	29	62	51	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	30/08/2012	75.009	2.422	3.814	3.814	2,4%	95,8%	6	
22	3	86	62	54	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/2006	30/10/2008	29.484	50	50	0	0,0%	96,0%	7	
22	3	86	62	58	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	30/12/2011	167.397	53.434	53.434	139.573	53,5%	97,7%	6	
26	1	60	62	51	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	13	118,7	25/07/1997	22/04/2004	14.994	50	0	0	0,0%	96,5%	7	
26	1	50	62	51	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N°152	13	221,6	31/07/1997	19/09/2004	17.642	50	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	35	62	51	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/1998	27/11/2010	38.757	255	8.260	8.260	7,2%	99,4%	7	
22	3	86	62	56	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/2007	27/07/2010	87.226	50	50	9.878	11,3%	99,4%	7	
26	2	50	62	51	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/2004	30/12/2009	46.835	500	157	157	0,0%	99,5%	7	
22	11	34	62	51	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	31/12/2009	11.663	3.682	722	722	0,8%	99,5%	8	
22	3	86	62	53	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/2006	30/11/2008	45.854	50	50	0	0,0%	99,5%	7	
16	3	26	62	51	23-250	TFO Río Negro - Convenio 11		11	1.171,4	01/01/2008	31/12/2010	16.274	0	0	0	8,9%	99,7%	7	
37	0	96	62	51	22	Pav. Urb. y Repavimentación km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/2009	29/09/2010	12.415	1.801	5.458	5.458	88,7%	100,0%	7	
22	10	10	62	51	40	Emp. R.N.N°23 - Norguenco	Pte. S/A° Las Bayas - km1272,39	8	0,1	01/02/2006	30/11/2006	797	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	62	51	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/2004	31/03/2008	27.988	50	100.931	75	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	62	52	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/2006	30/05/2009	41.487	50	50	1.074	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	62	57	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/2006	30/04/2009	107.687	500						

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
16	6	43	66	51	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy	km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44	11	329,6	01/11/2011	30/10/2013	12.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	49	66	51	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		8		01/05/2011	29/04/2013	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	41	66	51	9-34	Paso por Metán		17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	29	66	51	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50)	5	31,0	01/05/2011	29/04/2012	23.542	1.308	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	30	66	51	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	5	18,2	01/05/2011	29/04/2012	22.073	1.226	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	31	66	51	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	5	31,3	01/05/2011	29/04/2012	17.500	1.308	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	32	66	51	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30)	5	29,6	01/05/2011	29/04/2012	16.700	928	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	33	66	51	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3)	5	60,0	01/05/2011	29/04/2012	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	21	66	51	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2011	30/10/2014	60.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	41	66	51	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2011	30/10/2013	18.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	66	51	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/05/2011	29/10/2013	40.000	2.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	32	66	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A* San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	3.700	137	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	42	66	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampescachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	43	66	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/05/2011	29/10/2012	2.000	74	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	47	66	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	49	66	51	34	Obra Puente Río Carapaní	km 1480,80	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	3.800	211	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	55	66	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km 97,77	8	30,0	01/05/2011	29/10/2012	13.600	504	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	56	66	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	4.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	8	66	51	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	66	51	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/2011	30/10/2015	73.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	66	52	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	10,5	01/11/2011	30/10/2012	22.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	66	51	40	La Dársena - Cachi - S I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	30/11/2011	28/11/2013	120.000	219	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	66	52	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0	30/11/2011	28/11/2013	120.000	228	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	66	53	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantas	8	16,0	30/11/2011	28/11/2012	48.000	247	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	66	54	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	30/11/2011	28/11/2013	90.000	414	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	66	59	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX - km 621.12-667.81	8	46,7	30/05/2011	28/05/2013	85.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	66	60	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667,81 - km 707,25	8	39,4	30/05/2011	28/05/2013	80.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	13	66	51	16	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	30/11/2011	29/11/2011	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	66	51	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	01/05/2011	28/11/2015	200.000	3.792	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	11	66	51	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	23/09/2011	28/11/2012	82.000	269	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	16	66	51	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2011	28/11/2013	60.000	259	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	31	66	51	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2011	28/11/2012	300.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	55	66	51	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Ollerios	13	114,0	01/05/2011	28/04/2016	51.282	570	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	59	66	51	16	Malla 433	Coronel Ollerios - Emp. R.N.N°9 y N°34	13	90,0	01/05/2011	28/04/2016	40.698	452	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	82	66	51	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	01/11/2011	29/10/2016	82.152	913	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	0	15	66	67	9	Obra de Refuerzo (VII-17) R.N.N°9 km 1500 - km 1525		22	25,0	01/05/2011	29/04/2012	35.822	2.989	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	0	15	66	68	34	Obra de Refuerzo (VII-18) R.N.N°34 km 1130 - km 1132		22	2,0	01/05/2011	29/04/2012	2.866	239	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	0	15	66	69	34	Obra de Refuerzo (V-19) R.N.N°34 km 1136,6 - km 1145		22	9,0	01/05/2011	29/04/2012	7.737	646	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	0	15	66	70	34	Obra de Refuerzo (VI-20) R.N.N°34 km 1148,8 - km 1150		22	2,0	01/05/2011	29/04/2012	2.436	203	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	76	66	51	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/2011	30/10/2011	35.550	2.778	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	4	30	66	51	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/03/2011	27/02/2016	107.952	924	10.795	10.795	0,0%	0,0%	4		
16	6	51	66	51	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	km 4470,52 - km 4630,87	11				-	444	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	9	7	66	51	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	01/03/2011	148.436	26.448	18.444	18.444	3,6%	19,8%	6		
22	11	70	66	51	RP N° 20	Emp. R.P.N°5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/2008	31/07/2010	20.716	0	1.326	1.326	0,0%	28,3%	14		
26	4	32	66	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/05/2013	140.443	19.768	20.931	20.931	9,5%	49,6%	6	A	
26	3	46	66	51	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	106.495	13.325	40.821	40.821	39,4%	51,8%	6	A	
26	4	60	66	51	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	30/11/2012	143.066	16.483	23.614	23.614	3,2%	58,3%	6	A	
16	6	22	66	51	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	19/02/2012	24.239	852	6.375	6.375	28,7%	70,5%	6		
16	6	23	66	51	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	30/10/2011	39.816	216	11.514	11.514	32,9%	73,2%	6		
26	1	6	66	51	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/1997	31/10/2009	31.054	664	788	788	0,0%	79,6%	7		
22	6	54	66	51	34	Rio Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/2009	27/07/2011	46.378	7.774	23.722	23.722	43,6%	80,6%	6		
22	4	64	66	59	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V	8	30,0	07/06/2005	31/08/2007	27.008	50	0	0	0,0%	91,1%	7		
22	3	23	66	51	9	Emp. R.N.N°9 y 34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/1997	25/08/2000	15.305	50	3.036	3.036	0,0%	94,8%	7		
22	10	12	66	53	9	CVN°5: Obra 24-B-3-Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/2006	31/10/2007	39.391	50	0	0	0,0%	96,7%	7		
37	0	24	66	51	9	Constr. Multitrocha km 1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	31/03/201									

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
22	1	8	66	51	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/1997	31/08/2005	22.243	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	66	60	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV	8	31,1	12/07/2005	31/07/2007	29.153	50	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	66	62	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec. II)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.091	50	10	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	66	63	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec. I)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.541	50	10	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	12	66	51	9	CVN°5: Obra 24-B-1-Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/2006	31/12/2007	19.737	1.669	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Salta												3.126.975	149.941	205.054	204.944					
16	6	34	70	51	40-150	Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintín		11	140,0	01/11/2011	30/10/2013	6.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	50	70	51	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp R.N.N°150	km 193,42 - km 345,99	11	152,6	01/05/2011	29/04/2013	42.762	1.188	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	43	70	51	150	San Roque (Emp. R.N.N°40) - Peñasquito	km 223,27 - km 312,00	5	88,7	01/05/2011	29/04/2012	22.175	1.232	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	44	70	51	40	Huaco - Limite con La Rioja	km 3649 - km 3711,28	5	62,3	01/05/2011	29/10/2012	12.474	462	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	48	70	51	150	Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2011	01/05/2013	68.244	1.896	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	12	70	53	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	30/11/2011	27/11/2016	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	70	51	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Rio Nikes - Pampa del Yalquaraz	8	39,8	01/11/2011	28/11/2013	54.000	2.685	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	70	52	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2011	31/10/2014	98.000	121	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	94	70	51	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Rio Korich	8	23,6	01/11/2011	28/11/2012	30.000	1.678	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	19	70	51	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/11/2011	31/07/2011	35.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	88	70	51	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/05/2011	28/11/2012	43.333	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	89	70	51	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/05/2011	28/11/2012	56.250	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	44	70	51	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/05/2011	28/11/2012	14.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	62	70	51	149	Pachaco - Calingasta	km 100 - km 120	5	20,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	62	70	52	149	Pachaco - Calingasta	km 120 - km 134 (Pte. s/Rio Calingasta)	5	14,0	01/05/2011	29/10/2012	25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	63	70	51	A014	B/N R.N.N°40 - B/N R.N.N°40		8		01/05/2011	28/04/2016	35.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	89	70	51	20	Caucete - Av de Circunv. De San Juan	km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/07/2011	29/06/2012	130.000	241	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	90	70	51	40	Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon	km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/05/2011	29/04/2012	80.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	91	70	51	149	Barreal - Cerro Alcazar	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8	20/05/2011	18/11/2011	7.128	26	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	69	70	51	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/2011	29/10/2016	40.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	70	70	51	40-150	Malla 339: Huaco - Lte. c/La Rioja/Emp.R.N.N°40 -Arrequintín	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/2011	29/10/2016	40.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	88	70	51	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/11/2011	29/10/2016	257.526	1.639	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	89	70	51	20-40-A014	MALLA 332	Acc. Santa Lucía- A/N R.N.N°A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan	13	105,3	01/05/2011	28/10/2016	94.761	1.053	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	1	70	51	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	122,3	01/11/2011	29/10/2016	110.025	1.223	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	89	70	51	149	Las Flores - Iglesias		8	8,0	01/05/2011	29/10/2012	15.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	70	53	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/2011	30/04/2014	86.500	107	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	3	42	70	51	150	TFO San Juan	Arrequintín - Lte. c/ Chile	11	30,0	-	-	-	148	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	11	6	70	51	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lim. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	30/05/2011	66.487	1.333	5.820	5.820	29,2%	29,2%	6		
22	10	15	70	51	150	Ischigualasto- R.N.N°40	km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	31/01/2012	212.283	27.558	91.692	46.249	26,0%	32,9%	6		
22	12	70	70	51	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	30/10/2011	76.951	1.792	18.468	18.468	30,6%	34,5%	6		
22	10	15	70	52	150	Ischigualasto- Emp. R.N.N°40	(Sección II - a 2) km. 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	31/01/2012	279.302	22.664	24.633	67.420	37,9%	46,4%	6		
22	10	16	70	51	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12	8	0,1	26/10/2005	25/08/2008	17.933	50	0	0	0,0%	52,6%	7		
22	4	5	70	51	40	San Roque - Huaco (Obras Faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	8	41,5	01/06/2009	30/11/2011	154.759	34.728	67.590	67.590	41,1%	59,7%	6	A	
22	10	15	70	53	150	Ischigualasto- R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,0	24/06/2008	23/06/2011	65.447	18.154	16.199	15.921	18,2%	59,9%	6	A	
22	11	81	70	51	20-141	Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta C	Sección I: 1 - a 1 - b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	13.698	1.311	5.005	5.005	70,5%	82,9%	6		
26	3	24	70	51	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	29/11/2011	54.797	4.481	1.255	1.255	3,8%	85,6%	6	A	
26	2	66	70	51	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N°40N - Arrequintín (O.faltantes)	13	313,8	09/09/2003	31/10/2007	19.509	50	0	0	0,0%	96,6%	8		
22	10	15	70	54	150	Ischigualasto- R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	167.679	14.275	17.801	20.735	15,8%	99,0%	6	A	
22	4	65	70	51	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. R.P.N°436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. R.P.N°12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan)	8	16,0	05/05/2004	26/10/2005	5.454	54	0	0	0,0%	99,0%	7		
26	3	11	70	51	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	02/11/2010	65.677	784	2.378	2.378	1,4%	99,9%	8		
26	1	21	70	51	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	15/08/1997	15/08/2003	16.006	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	52	70	51	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Rio del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	6	6	70	51	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/2002	21/10/2004	6.456	30	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	6	7	70	51	40N	Albardon - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/2003	28/10/2004	8.112	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total San Juan												2.782.682	153.111	251.952	250.841					
16	7	60	74	51	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174		8		01/11/2011	01/07/2012	11.000	917	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	38	74	51	188	Unión - Limite con San Luis	km 633,20 - km 683,72	5	50,5	01/05/2011	29/04/2012	40.100	2.228	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	74	51	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Limite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/05/2011	29/04/2015	47.235	1.749	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	74	52	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Acc. a Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54)	5	61,6	01/05/2011	29/10/2012	38.700	1.433	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	74	53	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	73,1	01/05/2011	29/10/2012	44.475	1.647	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	90	74	51	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/05/2011	01/06/2011	20.625	573	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	90	74	51	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/11/2011	29/10/2016	116.424	1.294	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
26	4	91	74	51	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/11/2011	29/10/2016	212.211	2.358	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	45	74	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	30/07/2012	119.431	1.826	2.547	2.547	2,7%	49,8%	6		
22	13	70	74	51	7 - 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.N.N°7	km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	61.508	1.905	24.972	24.972	48,0%	62,0%	6		
26	4	61	74	51	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	87.403	8.998	39.215	39.215	44,6%	91,0%	6		
16	7	10	74	52	20-79	Int. R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/2008	30/04/2009	4.093	50	0	0	0,0%	92,8%	7		
26	3	8	74	51	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/09/2005	30/08/2011	45.080	1.319	1.822	1.822	3,7%	97,1%	6	A	
26	3	7	74	51	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	30/01/2011	46.719	816	1.155	1.155	4,2%	99,0%	6		
22	7	11	74	54	8	CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	08/05/2006	07/08/2007	37.455	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	36	74	51	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,7	17/06/1998	10/05/2004	13.993	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	37	74	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante	13	211,2	13/01/1998	15/04/2004	13.402	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	39	74	51	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	245,6	20/06/1997	28/02/2004	14.250	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total San Luis												974.104	27.312	69.711	69.711					

22	4	89	78	51	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/2011	29/10/2016	193.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	78	51	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/05/2011	29/04/2012	4.400	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	20	78	51	3	Piedrabuena. Pte. sobre Río Santa Cruz		8	0,2	01/05/2011	29/05/2011	5.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	78	55	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2088- km 2164,79	8	76,8	01/05/2011	30/10/2011	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	78	51	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/05/2011	29/05/2011	3.000	707	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	21	78	51	288	Emp. R.N.N°3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/05/2011	28/05/2012	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	23	78	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2011	28/05/2012	10.000	681	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	78	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2011	28/05/2012	32.500	903	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	78	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2011	28/05/2012	23.400	650	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	1	78	51	40	Emp. R.N.N°3 - El Zurdo		8	130,0	01/05/2011	29/04/2014	460.000	284	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	17	78	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/11/2011	29/10/2016	81.023	30	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	78	51	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/2011	29/10/2016	35.536	19	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	78	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/2011	29/10/2016	50.117	22	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	78	53	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	80,2	01/11/2010	28/05/2012	210.785	1.667	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	4	96	78	56	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos - Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2013	308.038	46.320	46.320	31.712	2,2%	5,0%	6	
22	10	67	78	52	40	Rospentek - Güer Aike - S II	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2012	259.056	104.001	19.481	8.727	4,1%	14,0%	6	
22	4	31	78	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	30/07/2011	374.111	112.254	18.695	18.695	6,9%	16,2%	6	
22	4	30	78	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	30/09/2011	228.145	49.689	21.689	21.689	10,5%	22,1%	6	A
22	4	96	78	57	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/03/2012	189.691	43.328	6.532	0	19,6%	23,5%	6	
22	10	67	78	51	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp. R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	28/02/2011	187.404	43.382	58.828	7.645	5,2%	26,1%	6	
22	4	93	78	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	30/05/2012	184.276	25.001	39.057	39.057	25,1%	30,3%	6	
22	4	96	78	55	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	15/01/2012	151.107	30.192	15.006	27.606	32,9%	36,5%	6	A
16	3	27	78	51	3,40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		8	1.720,9	01/01/2010	31/12/2011	51.200	9.737	25.879	25.879	36,7%	36,7%	6	A
22	4	51	78	51	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N.N°3 - Intersecc. Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	27/06/2011	215.259	36.015	8.391	8.391	4,7%	39,2%	6	A
22	4	96	78	52	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Oliné - Las Horquetas - Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	07/04/2011	144.086	46.743	1.743	15.501	17,5%	43,3%	6	
22	12	55	78	51	P.49	Emp. R.P.N°39 - Emp. R.N.N°3		8	200,0	30/12/2007	28/12/2010	127.997	36.086	0	0	0,0%	46,2%	6	
22	9	53	78	52	40	Güer Aike - Punta Loyola	Acceso Aeropuerto R. Gallegos - Pte. s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	01/03/2011	112.646	10.114	0	0	23,0%	46,3%	6	
22	4	96	78	54	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	30/08/2011	197.167	25.507	34.802	55.370	21,4%	48,9%	6	
22	9	52	78	51	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	05/06/2011	271.111	43.013	43.660	43.660	19,4%	52,5%	6	
22	3	86	78	51	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	30/01/2011	175.084	42.342	104.663	129.075	26,6%	63,4%	6	A
22	12	26	78	51	snº	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	14/03/2011	42.350	7.070	0	0	26,7%	69,6%	6	
22	4	97	78	51	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	04/01/2011	146.187	18.527	13.821	14.289	9,4%	69,6%	6	A
22	4	94	78	51	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	15/12/2009	126.265	666	37.447	37.447	0,0%	72,2%	7	
22	4	42	78	51	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno	Limite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/2006	17/03/2011	141.810	38.925	21.720	21.720	23,6%	74,6%	6	A
22	3	19	78	51	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	31/03/2008	119.559	15.550	0	0	0,0%	77,2%	14	
22	4	98	78	51	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	19/05/2011	44.279	4.961	910	858	1,6%	77,6%	6	
22	4	96	78	51	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Oliné- km 2189,52 - km 2215,91	8	28,3	01/03/2007	31/03/2011	71.505	9.964	38.274	7.533	13,1%	78,0%	6	
22	11	86	78	51	snº	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/2007	13/12/2010	90.451	24.677	18.734	18.734	20,8%	78,9%	6	
22	4	76	78	51	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/2000	31/12/2004	66.317	50	0	0	0,0%	80,4%	7	
22	10	67	78	53	40	Rospentek - Güer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Butreras	8	41,0	09/04/2007	07/06/2011	183.003	40.723	6.774	57.673	36,0%	82,0%	6	
22	9	53	78	51	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/2007	05/03/2011	176.051	31.070	52.120	52.120	20,8%	83,5%	6	A
22	4	71	78	51	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/2004	17/07/2007	80.745	50	0	0	0,0%	83,8%	7	
22	4	74	78	51	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/06/2008	32.190	170	0	0	0,0%	88,4%	14	
22	4	69	78	51	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/2003	30/07/2007	27.377	50	0	0	0,0%	89,1%	7	
26	1	26	78	51	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.N°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/1997	24/04/2005	20.207	50	0	0	0,0%	89,6%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico					
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
22	4	97	78	52	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp. R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/2004	29/06/2009	115.021	4.390	468	0	0,0%	91,9%	7		
22	4	94	78	53	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	31/01/2011	152.061	11.425	0	0	11,5%	94,1%	6		
22	10	72	78	52	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	17/12/2010	153.209	8.359	2.867	11.044	8,2%	95,9%	6	A	
22	4	72	78	51	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/2004	27/05/2007	70.028	50	0	0	0,0%	96,0%	7		
22	4	78	78	51	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/2000	30/10/2004	28.335	50	0	0	0,0%	96,1%	7		
22	4	94	78	52	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	31/12/2010	156.303	12.065	0	0	11,0%	96,6%	6	A	
22	3	88	78	52	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/06/2011	144.573	17.314	24.412	0	19,1%	97,4%	6		
22	4	73	78	51	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/2004	28/02/2007	59.913	50	0	0	0,0%	97,5%	7		
22	2	51	78	52	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/2003	09/12/2005	33.502	50	0	0	0,0%	97,5%	7		
22	4	79	78	51	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/08/2001	31/03/2007	19.527	50	0	0	0,0%	97,6%	7		
22	2	51	78	51	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/2002	14/11/2004	32.003	50	0	0	0,0%	97,7%	7		
22	4	70	78	51	s/nº	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	31/12/2010	103.732	1.194	3.147	3.147	1,1%	97,8%	7		
22	4	99	78	51	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	83.653	16.964	15.946	15.946	4,1%	97,9%	7		
22	10	67	78	54	40	Rospentek - Güer Aike - S IV	Ea. Butleras - Güer Aike	8	42,0	09/04/2007	07/06/2011	146.626	24.790	9.187	20.224	30,2%	98,2%	6		
22	6	37	78	51	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones		5	20,0	29/08/2003	30/06/2004	10.687	50	0	0	0,0%	98,5%	7		
22	10	72	78	51	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	km 2184,79 - km 2284,79	5	100,0	20/12/2005	30/10/2009	139.213	50	10.638	2.211	0,0%	98,6%	7		
22	6	11	78	51	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28/06/2005	30/09/2007	18.034	50	0	0	0,0%	98,7%	7		
22	4	96	78	53	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - km 2289,64 - km 2344,99	8	55,4	15/09/2006	28/02/2009	96.485	50	3.332	3.785	0,0%	98,7%	7		
22	10	72	78	54	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - km 2303	5	18,6	22/08/2007	31/08/2009	52.641	50	0	0	0,0%	99,3%	8		
22	4	95	78	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/01/2011	135.370	32.532	50.947	50.947	30,3%	99,6%	6	A	
26	1	2	78	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77 - Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N°3	13	132,3	24/04/1997	30/12/2004	13.515	34	0	0	0,0%	99,7%	7		
22	4	35	78	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/2003	31/01/2006	39.924	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	36	78	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/2003	24/04/2006	34.798	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	68	78	51	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5	km 78 - km 80	8	8,0	29/05/2003	31/12/2004	9.402	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	75	78	51	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11	8	28,4	07/02/2003	07/06/2005	37.081	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	1	78	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/1997	30/05/2005	14.043	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	34	78	51	RP 23	Pte. s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tunnel	8	20,5	27/09/2006	30/12/2009	44.004	2.671	1.449	1.449	0,0%	100,0%	8		
22	4	55	78	51	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/2003	02/04/2004	4.501	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	6	10	78	51	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/2003	24/12/2003	8.307	50	0	0	0,0%	100,0%	8		
16	3	27	78	51	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11		11	2.207,3	01/07/2008	31/01/2010	40.740	0	0	0	5,9%	100,0%	8		
Total Santa Cruz												7.800.676	1.038.990	756.942	752.135					

16	6	46	82	51	A007	Avenida B. Parera - A Nivel R.N.N°11	km 0,00 - km 7,23	11	9,8	01/05/2011	29/04/2013	15.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	32	82	51	9	Emp. R.N.N°A008 - Emp. R.N.N°A012	Paso por Funes (Semaforización y Señalamiento Horizontal y Vertical)	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	800	89	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	48	82	51	9	Travesía Urbana por Funes		8	2,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	27	82	52	A008	Avda. Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/2011	30/10/2013	30.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	82	51	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.700	94	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/07/2011	29/06/2012	1.200	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/05/2011	30/07/2012	1.250	353	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/05/2011	29/04/2012	1.140	63	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/05/2011	29/04/2012	1.460	81	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.170	65	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/05/2011	29/04/2012	1.200	87	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	82	51	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/05/2011	31/10/2011	20.000	144	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	82	51	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/05/2011	01/05/2012	36.304	1.008	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	82	51	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/2011	31/10/2011	40.753	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	82	51	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	82	51	A012	Autovía R.N.N°A012		8	20,0	01/11/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	82	51	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2011	01/05/2012	80.000	123	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	82	51	11	Emp. R.N.N°98 - Lte. c/ Chaco	Variante paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/11/2011	01/05/2012	60.000	247	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	82	51	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	160.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	1	82	51	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/2011	29/10/2016	40.807	479	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	31	82	51	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/05/2011	28/04/2016	39.722	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	82	51	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/05/2011	28/04/2016	55.544	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	78	82	51	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/05/2011	28/04/2016	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	79	82	51	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/2011	29/10/2016	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	82	56	7	Adecuación de Intersección con R.P.N°14 Diego de Alvear R.N.N°7	km 369	21	1,0	01/05/2011	29/01/2012	6.671	1.089	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	3	82	57	7	Mej													

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
40	0	4	82	55	34	Adecuación de Acceso a San Vicente R.N.Nº34	km 168,6	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.252	1.800	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	82	56	34	Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. R.P.Nº67	km 209,5	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	916	300	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	82	57	34	Mejora de Acceso a INTI - INTA	km 227,18	21	1,0	01/05/2011	30/09/2011	2.176	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	82	58	34	Adecuación de Acceso a Tacural	km 261	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.535	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	82	59	34	Mejora de Acceso a Acetiera Ceres	km 390,7	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.021	1.733	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	4	82	60	34	Construcción de Darsenas y Refugios	km 130 - 357	21	1,0	01/05/2011	29/11/2011	4.312	2.400	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	51	11	Construcción de Dársenas y Refugios Nelson	km 508,5 - 510,5	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.354	826	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	52	11	Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Liambi Campbell	km 511 - 519,5	21	1,0	01/05/2011	30/09/2011	942	371	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	53	11	Construcción de Dársenas y Refugios Cabal R.N.Nº11	km 528 - 528,5	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	589	281	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	54	11	Mejora de Trav. Urbana Adecuación Hidráulica y Construcción Colectora -	km 563,83 -km 566,63	21	1,0	01/05/2011	29/01/2012	8.428	7.763	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	55	11	Mejora de travesía Urbana Marcelino Escalada	km 593 - km 595	17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.416	465	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	56	11	Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado	km 645	17	1,0	01/05/2011	31/07/2011	635	465	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	57	11	Adecuación de Acceso a Vera	km 721,96	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	3.872	1.180	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	58	11	Adecuación Acceso Malabrigo	km 747,99	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	6.757	1.441	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	59	11	Ensanche puente A* del Rey y Pavimentación Colectoras -Reconquista	km 790,19	17	1,0	01/05/2011	29/02/2012	12.564	5.900	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	60	11	Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda	km 790,35 - km 791	17	1,0	01/05/2011	29/10/2012	19.393	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	61	11	Adecuación de Acceso a Villa Ocampo	km 872,49	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	7.653	3.643	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	62	11	Adecuación Urbana Las Toscas	km 889 - km 891	17	1,0	01/05/2011	29/10/2012	10.472	869	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	5	82	63	11	Obras Complementaria CV V		17	1,0	01/05/2011	29/04/2012	15.122	975	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	8	82	51	33	Adecuación de Accesos Av. Chapuis	km 632,34	21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	9.278	813	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	8	82	52	33	Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe - Venado Tuerto R.N.Nº33	km 633,35	21	1,0	01/11/2011	01/07/2012	8.338	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	82	51	8	Obra de Refuerzo (III-1) R.N.Nº8 km 294,2 - km 304		22	8,0	01/11/2011	30/10/2012	14.176	756	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	82	52	8	Obra de Refuerzo (III-2) R.N.Nº8 km 306 - km 346		22	40,0	01/11/2011	30/10/2012	57.862	3.086	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	82	53	8	Obra de Refuerzo (III-3) R.N.Nº8 km 381,1 - km 381		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	434	23	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	82	54	8	Obra de Refuerzo (III-4) R.N.Nº8 km 387,8 - km 389		22	2,0	01/11/2011	30/10/2012	2.604	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	11	82	55	8	Obra de Refuerzo (III-5) R.N.Nº8 km 480 - km 497		22	17,0	01/11/2011	30/10/2012	24.591	1.312	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	82	51	34	Obra de Refuerzo (IV-1) R.N.Nº34 km 129 - km 151		22	22,0	01/11/2011		50.707	2.288	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	82	52	34	Obra de Refuerzo (IV-2) R.N.Nº34 km 188 - km 217		22	29,0	01/11/2011	30/10/2012	66.841	3.016	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	82	53	34	Obra de Refuerzo (IV-3) R.N.Nº34 km 244 - km 299		22	25,0	01/11/2011		57.622	2.600	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
40	0	12	82	76	19	Obra de Refuerzo (IV-31) R.N.Nº19 km 0 - km 78,4		22	78,0	01/11/2011		180.702	8.154	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	51	11	Obra de Refuerzo (V-1) R.N.Nº11 km 327 - km 336		22	9,0	01/11/2011		17.014	770	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	52	11	Obra de Refuerzo (V-2) R.N.Nº11 km 337 - km 339,1		22	2,0	01/11/2011	30/10/2012	3.842	174	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	53	11	Obra de Refuerzo (V-3) R.N.Nº11 km 340,5 - km 413		22	73,0	01/11/2011		132.636	6.003	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	54	11	Obra de Refuerzo (V-4) R.N.Nº11 km 458,8 - km 463,95		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	9.422	426	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	55	11	Obra de Refuerzo (V-5) R.N.Nº11 km 465,45 - km 470,7		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	9.605	435	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	56	11	Obra de Refuerzo (V-6) R.N.Nº11 km 661 - km 684		22	23,0	01/11/2011	30/10/2012	42.078	1.904	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	57	11	Obra de Refuerzo (V-7) R.N.Nº11 - km 723 - km 730		22		01/11/2011		12.806	580	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	13	82	58	11	Obra de Refuerzo (V-8) R.N.Nº11 km 747 - km 787		22	40,0	01/11/2011		73.179	3.352	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	82	51	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.Nº34 km 398,65 - km 445		22	47,0	01/11/2011	30/10/2012	44.347	3.701	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	52	33	Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.Nº33 km 563 - km 580		22	17,0	01/05/2011	29/04/2012	6.754	1.298	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	53	33	Obra de Refuerzo (VII-3) R.N.Nº33 km 636,5 - km 636		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	119	23	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	54	33	Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.Nº33 km 745 - km 769,6		22	24,0	01/05/2011	29/04/2012	9.809	1.886	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	63	33	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº33 km 534 - km 575		22	41,0	01/05/2011	29/04/2012	10.160	1.953	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	64	33	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº33 km 575 - km 575		22	100,0	01/05/2011	29/04/2012	4.997	961	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	65	9	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº9 km 327 - km 395		22	68,0	01/05/2011	29/04/2012	10.944	2.104	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	16	82	66	9	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº9 - km 395 - km 446		22	51,0	01/11/2011	30/10/2012	5.623	1.081	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	19	77	19	Obra de Refuerzo (IV-32) R.N.Nº19 km 78,4 - km 105		22	27,0	01/11/2011		61.310	2.766	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	12	34	54	34	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5 - km 17		22	2,0	01/11/2011		4.610	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
39	0	8	82	54	11	Obra 223 a C.V 3 RN 11	Arosena - Santo Tomé	20	1,0	01/03/2011		45.469	10.980	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	23	82	51	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Puente s/Rio Colastine	5	3,5	01/03/2011	30/10/2013	140.269	11.171	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	12	39	82	51	A008	Rio Paraná - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	km 1.310 - km 29.395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	746.059	79.001	130.053	130.053	25,6%	32,5%	6	
22	3	27	82	51	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Córdoba) - Av. San Martín (Tramo A)	km 10.125 - km 20.846	5	10,7	15/07/2009	31/07/2012	195.126	16.679	46.401	46.401	26,9%	32,9%	6	
22	10	24	82	51	178	Emp. R.N.Nº33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	30/04/2012	235.801	35.693	51.233	51.233	21,2%	41,0%	6	
22	6	14	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/01/2011	5.583	3.393	833	833	44,2%	49,3%	6	
26	3	9	82	51	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.Nº65 / Emp. R.P.Nº21 - Alto Nivel R.N.Nº9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	217.227	19.491	57.638	57.638	18,3%	75,7%	6	
22	6	17	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.837	321	4.158	4.158	81,2%	82,5%	7	
22	12	63	82	51	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	11/12/2010	27.971	13.774	14.378	14.378	68,7%	83,1%	6	
37	0	10	82	52	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista	Reconquista - Reconquista	21	1,0	01/04/2007	30/09/2009	13.585	1	1	0	0,0%	87,7%	7	
22	10	22	82	51	168	Rio Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	29/12/2010	247.023	27.357	88.230	88.230	37,1%	93,8%	6	
37	0	30	82	54	11	Intersecc. c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo		22	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.448	1	0	0	0,0%	95,3%	7	
39	0	5	82	54	34	OM Nº 218	R.N.Nº34 km 66-86	5	20,0	01/07/2007	29/12/2010	56.098	679	679	14.773	24,8%	96,7%	6	A
22	7	25	82	51	11	CVNº 3- Obra Nº 226- Emp. R.P.Nº79 (S) - Calchaquí	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/2007	30/09/2008	21.351	50	0	0	0,0%	97,4%	7	
26	2	72	82	51	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/2004	31/05/2008	32.892	50	2.307	2.307	0,0%	98,5%	7	
22	10	27	82	51	A008	Rio Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini)	Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - km 10.125	8	10,1	13/02/2006	14/07/2009	59.980	50	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	4	82	82	54	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. Ia: Int. con R.N.Nº9 Actual - Emp. R.N.Nº178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/2006	31/10/2009	401.265	17.667	17.667	1.112	0,0%	98,7%	7	
16	6	10	82	51	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J/Garay	km 0-km 7,23 / km 0-km 4,59 / km 0-km 2,58	11	14,4	21/07/2005	19/07/2008	9.899	50	0	0	0,0%	98,8%	7	
22	10	96	82	51	177	Empalme Ruta Provincial Nº21 - Alto Nivel R.N.Nº9	km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/2007	31/05/2009	13.185	50	0	0	0,0%	99,2%	8	
26	2	71	82	51	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/2003	31/01/2007	38.487	50	39	39	0,0%	99,2%	7	
22	4	82	82	55	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc. V: Emp. R.N.Nº178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	26.808	26.808	3.493	0,0%	99,3%	7	
22	7	23	82	58	8	CVNº4 - Obra Nº 19 B - Emp. R.P.Nº3 - Emp. R.N.Nº148	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/2006	31/07/2007	36.836	50	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	3	25	82	51	95	Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/2005	30/08/2008	106.412	50	794	794	0,0%	99,5%	8	
22	4	49	82	51	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/2004	17/08/2006	10.479	44	0	0	0,0%	99,6%	7	
22	4	92	82	51	34	CVNº 5- Paso por Ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	02/08/2005	31/05/2009	66.408	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	64	82	51	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.Nº2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/1997	30/11/2003	21.313	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	13	82	52	34	Mejora Acceso a Ceres y Const. de Colectoras	km 386,300 - km 390,400	21	1,0	01/12/2007	30/11/2009	8.605	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	14	82	52	3	Pasarelas Peatonales: Cañuelas - Firmat	km 76,76 (Cañuelas) y km 686,460 (Firmat)	21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	698	1	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	14	82	78	33	Acceso Canalizado km 743,8 - Casilda		21	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.661	1	31	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	82	51	188	Intersecc. Canaliz. Construcción Bicisenda Florentino Amheguino		21	1,0	10/07/2007	07/02/2008	4.517	394	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	82	53	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8	km 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84	21	1,0	01/05/2007	28/01/2008	2.142	1	0	0	0,0%	100,0%	7	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
37	0	82	82	58	11	Travesía Urbana en Candiotti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaqui		21	1,0	19/06/2007	18/03/2008	2.171	1	1	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	88	82	51	11	Acceso Aeropuerto y Parque Industrial km 454,61. Sauce Viejo		21	1,0	01/12/2007	31/07/2009	5.964	381	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	15	82	51	8	Obra de vinculación acceso a Wheelwright R.P.N°9 R.N.N°8 km 294.82		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	7.500	2.289	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	7	9	82	54	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/2008	30/04/2009	6.967	250	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	26	82	51	95	Emp. R.P.N°286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/2006	30/04/2008	58.650	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	82	51	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	50	905	905	0,0%	100,0%	8	
22	4	81	82	51	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/2006	31/07/2007	67.012	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	16	82	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/2007	31/03/2009	14.630	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	52	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/2004	22/12/2006	46.473	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	53	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N°11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/2005	28/07/2006	10.418	17	25	25	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	54	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N°9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/2004	19/04/2005	6.704	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	55	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N°168 - Emp. R.P.N°39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	30/09/2006	7.637	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	56	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N°38 - Emp. R.P.N°98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/2004	31/12/2004	2.566	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	57	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N°98 - Emp. R.P.N°40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/2005	06/10/2006	24.037	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	82	51	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N°8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/2004	30/11/2005	17.560	50	92	192	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	82	52	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. R.P.N°18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/07/2004	30/06/2005	18.721	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	51	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela	km 151 - km 225	5	74,0	20/07/2004	19/07/2005	24.083	50	26	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	52	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N°13	km 225 - km 247	5	22,0	14/07/2004	31/12/2004	1.626	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	53	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N°80 (S) - Emp. R.P.N°33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/2005	31/12/2006	14.444	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	54	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N°23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/2004	31/12/2004	2.742	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	55	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - R.P.N°65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/2005	06/04/2006	29.468	50	0	26	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	56	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.N.N°66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/2005	30/11/2005	22.829	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	82	52	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/2005	31/05/2008	18.257	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	82	51	11	CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/2006	30/07/2008	34.295	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	82	59	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/2006	31/03/2007	26.478	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	82	60	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/2006	30/05/2008	26.512	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	82	58	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/2004	30/10/2005	11.807	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	40	82	51	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y Puente s/desvío ferroviario	8	2,4	14/11/2006	31/10/2009	39.327	50	1.353	1.353	0,0%	100,0%	8	
26	1	31	82	51	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/1997	06/12/2005	26.066	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Santa Fe												5.931.935	396.904	443.701	417.941				
16	6	47	86	51		Emp. R.N.N°95 - Lte. c/ Chaco y Salta	km 176,33 - km 502,92	11	326,6	01/05/2011	29/04/2013	10.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	86	51	89	Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	450	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	27	86	51	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	3.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	28	86	51	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	3.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	86	51	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.N°5	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	86	51	89	Lte. con Chaco - Quimili	Emp. R.P.N°92	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	14	86	51	89	Límite con Chaco - Quimili	km 311,49 - km 386	5	74,5	01/05/2011	29/04/2012	7.130	396	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	86	51	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/05/2011	29/04/2012	1.400	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	61	86	51	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salado	8		01/05/2011	29/10/2012	10.200	378	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	54	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	30/05/2011	28/05/2014	150.000	4.375	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	55	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	30/05/2011	28/05/2014	180.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	56	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	30/05/2011	28/05/2014	210.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	57	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	30/05/2011	28/05/2014	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	58	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	30/05/2011	28/05/2014	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	86	52	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2011	28/11/2012	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	10	84	86	53	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2011	28/11/2012	60.000	1.667	1.064	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	86	54	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2011	30/10/2011	60.000	1.667	1.101	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	86	51	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/05/2011	28/11/2012	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	10	86	51	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°116 - Emp R.N.N°34	13	140,7	01/05/2011	28/04/2016	39.758	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	85	86	51	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	01/11/2011	29/10/2016	86.994	967	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	86	86	51	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero	13	120,9	01/11/2011	29/10/2016	108.801	1.209	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	87	86	51	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/11/2011	29/10/2016	136.728	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	52	34	Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.N°34 km 429,6 - km 440		22	11,0	01/11/2011	30/10/2012	9.170	765	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	53	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.N°34 km 440 - km 455		22	15,0	01/11/2011	30/10/2012	21.493	1.794	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	54	34	Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.N°34 km 507 - km 512		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	7.164	598	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	56	34	Obra de Refuerzo (VII-6) R.N.N°34 km 523 - km 530		22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	10.030	837	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	57	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.N°34 km 568,5 - km 580		22	12,0	01/05/2011	29/04/2012	22.209	1.853	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	58	34	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.N°34 km 676 - km 679		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.299	359	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	60		Obra de Refuerzo (VII-10) R.N.N°34 km 696 - km 699		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	5.588	466	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	61	34	Obra de Refuerzo (VII-11) R.N.N°34 km 702,4 - km 7		22	5,0	01/05/2011	29/04/2012	10.890	909	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	86	62	34	Obra de Refuerzo (VII-12) R.N.N°34 km 710 - km 725		22	15,0	01/05/2011	29/04/2012	21.493	1.794	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	15	86	51	16	El Cabure - Monte Quemado	km 387,69 - km 443,02	5	55,3	30/05/2010	30/03/2010	7.600	422	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	16	86	51	16	Monte Quemado - Limite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3	30/05/2010	30/10/2010	7.700	428	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	4	85	86	51	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/08/2012	111.452	2.361	5.098	5.098	4,0%	4,0%	6	A
22	10	84	86	51	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	30/12/2010	57.943	1.667	21.313	23.478	35,8%	70,4%	6	
22	6	57	86	51	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	41.027	10.623	0	0	20,0%	88,6%	7	
22	2	6	86	51	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	62.452	10.014	16.725	16.725	20,3%	91,3%	7	
26	3	14	86	51	64	Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/10/2011	57.458	4.063	4.133	4.133	4,9%	91,3%	6	A
22	11	29	86	51	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	63.918	13.303	26.529	26.529	30,9%	92,4%	7	
26	3	34	86	51	34	Malla 431 - Santiago del Estero - Salta - Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	30/03/2012	107.865	3.824	7.591	7.591	5,0%	92,4%	6	
22	11	55	86	51	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/2007	30/04/2009	46.886	50	0	0	0,0%	96,5%	7	
22	7	12	86	52	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.R.P.N°208 - Emp.R.P.N°347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/2006	30/06/2008	38.413	50	0	0	0,0%	97,0%	7	
22	11	53	86	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	25/03/2010	60.413	18.575	19.727	19.727	2,4%	97,9%	7	
26	3	26	86	51	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	30/06/2011	45.867	1.854	1.217	1.217	4,0%	99,4%	6	A
16	7	26	86	51	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	km 613,030 - km 615,030	17	1,8	24/06/2008	30/09/2008	1.401	8	0	0	0,0%	99,4%	7	
26	3	12	86	51	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/12/2010	57.241	1.246	2.244	2.244	3,6%	99,8%	6	
22	11	39	86	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	S. IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/2007	30/04/2009	41.274	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	2	23	86	51	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/2006	16/07/2009	58.381	50	1.542	1.542	0,0%	100,0%	7	
22	11	54	86	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S II)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/2007	26/02/2009	48.507	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	11	86	51	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Yuchan - Emp. R.N.N°34	13	79,7	10/04/1997	07/08/2006	19.845	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
39	0	5	86	52	34	OM N° 203	R.N.N°34 km 584-612 km 646-651 km 684-696	5	45,0	31/10/2006	30/11/2009	28.294	1.620	1.620	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	85	86	51	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/2006	28/02/2007	1.281	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	53	86	51	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/1997	31/12/2002	6.976	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	86	51	98	Limite Santa Fe - Bandera	km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	28/02/2010	90.310	50	11.571	11.571	1,2%	100,0%	8	
Total Santiago del Estero												2.717.301	109.950	121.476	119.855				
22	6	33	90	51	157	Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/05/2011	29/10/2012	3.300	122	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	90	51	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.300	89	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	90	51	65(EX365)	Empalme R.N.N° 38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN**

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs
22	11	45	90	51	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38		8	8,0	01/05/2011	01/05/2012	21.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	3	90	51	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/05/2011	02/05/2011	2.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	90	51	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/05/2011	31/10/2011	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	4	90	51	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	01/11/2011	30/10/2012	195.000	5.417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	90	51	38	Río Marapa - Famallá	Secc. I, II, III y IV	8	23,7	01/11/2011	30/10/2012	400.000	5.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	90	52	38	Río Marapa - Famallá	Secc. I Río Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2011	30/10/2012	105.240	2.923	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	90	53	38	Río Marapa - Famallá	Secc. II Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/2011	30/10/2012	50.100	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	72	90	51	38	Monteros - San Martín de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801.39) Avda. Democracia	8		01/05/2011	29/01/2012	12.367	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	4	90	51	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	01/05/2011	29/10/2012	70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	15	90	51	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/11/2011	29/10/2016	62.618	696	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	77	90	51		Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/2011	29/10/2016	50.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	84	90	51	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	115.164	1.280	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	7	90	52	9	1) Acceso Trancas km 1360 2) 3ra. trocha de ascenso km 1318/1321 3) Iluminación km 1301/1312	km 1304,5 - km 1362	21	57,5	01/09/2011	30/11/2012	31.041	767	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	7	90	53	9	Construcción de Dársenas y Refugios R.N.N°9-34	km 404 - km 1553,5	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	16.960	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	7	90	54	9	Obras Complementarias CV VII		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	9.275	784	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	90	63	9	Obra de Refuerzo (VII-13) R.N.N°9 km 1280 - km 1285		22	5,0	01/05/2011	29/04/2012	7.164	598	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	90	64	9	Obra de Refuerzo (VII-14) R.N.N°9 km 1329 - km 1357		22	28,0	01/05/2011	29/04/2012	41.123	3.432	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	90	65	9	Obra de Refuerzo (VII-15) R.N.N°9 km 1357,7 - km 1366		22	9,0	01/05/2011	29/04/2012	11.893	992	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	0	15	90	66	9	Obra de Refuerzo (VII-16) R.N.N°9 km 1366 - km 1374		22	8,0	01/05/2011	29/04/2012	11.463	957	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	90	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/07/2011	29/06/2013	80.000	3.341	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	73	90	51	38	Aguilares - Monteros	Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción)	8		01/04/2011	29/09/2012	44.893	2.500	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	10	31	90	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	09/12/2011	169.001	33.519	14.904	14.904	9,6%	17,1%	6	
22	12	2	90	51	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	30/05/2011	49.189	13.345	0	0	48,2%	51,9%	6	
22	12	83	90	51	65	R.N.N°65 (EX365) Emp. R.N. 38 Lte. c/Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri	8	15,0	02/03/2010	01/03/2011	15.897	1.111	9.687	9.687	78,9%	78,9%	6	A
22	10	32	90	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	05/11/2010	130.280	7.975	14.680	14.680	13,5%	84,2%	7	
26	3	35	90	51	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N°9 - S.M.Tucumán	13	145,7	01/05/2006	30/04/2012	104.652	5.253	5.982	5.982	5,9%	92,0%	6	A
16	3	39	90	51	9-38	TFO Tucuman - Convenio N 7		11	67,4	01/01/2008	25/12/2009	3.000	1.094	0	0	0,0%	95,8%	7	
26	3	15	90	51	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/04/2010	45.441	1.974	1.464	1.464	1,4%	96,7%	7	
22	4	40	90	51	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	15/08/2007	86.183	50	0	0	0,0%	97,6%	8	
37	0	67	90	51	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, ilum.y Constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/2006	31/03/2008	4.126	1	1	0	0,0%	97,6%	7	
26	2	81	90	51	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/2001	31/07/2009	26.735	267	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	2	78	90	51	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	30/01/2011	41.548	474	1.411	1.411	4,5%	99,1%	6	
22	4	39	90	51	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	249.842	69.918	64.210	64.210	25,2%	99,2%	7	
22	10	74	90	51	65(EX365)	Concepción - Itico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/2006	31/10/2007	1.333	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Tucumán												2.379.128	180.296	112.339	112.338				
22	2	18	94	51	Comp.I	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/2011	30/10/2012	13.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	94	51	3	Ushuaia- Lapataia	Intersección Av. H.Ingoyen/LNAlem-Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego-Bahía La Pataia - Acceso Cascada Río Pipo	8	22,0	01/05/2011	30/05/2012	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	94	51	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/05/2011	02/05/2011	7.000	481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	36	94	51	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/11/2011	30/05/2013	230.000	170	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	17	94	51	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6	01/11/2011	29/10/2016	94.601	1.051	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	94	51	3-V-1	Emp. Ex. R.N.N°3	km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	12.629	2.029	0	0	9,0%	9,0%	6	
16	3	28	94	51		TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,2	01/01/2010	31/12/2011	19.000	6.674	5.581	5.581	36,8%	36,8%	6	A
16	3	28	94	51	3-Comp. A,b,i,j	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/2008	30/01/2010	15.931	0	0	0	5,6%	87,4%	7	
26	4	9	94	51	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	30/09/2012	101.761	8.361	30.109	30.109	27,6%	92,5%	6	
22	4	22	94	51	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/1999	29/01/2005	16.289	50	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	66	94	51	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/2004	15/07/2006	48.775	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	67	94	51	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (km 2959) - La Herradura (km 2988)	5	23,0	22/10/2004	23/03/2007	37.637	50	102	102	0,0%	100,0%	8	
Total Tierra del Fuego												656.623	21.417	35.792	35.792				
22	9	29	96	51	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	30/05/2011	28/05/2014	5.000	5.347	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	96	96	51	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/2011	28/11/2012	350.000	216	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	62	96	51	16	Malla 436		13	170,0	01/05/2011	28/04/2016	76.500	850	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	76	96	51	9	Constr. Protec. con Erosión Hídrica y Saneamiento	km 1429,75-km 1446,50 y km 1146,30-km 1153,55	21	1,0	01/03/2011	31/08/2011	2.579	2.579	0	0	0,0%	0,0%	4	
16	4	9	96	51	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, SanLuis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12		17/09/2010	15/07/2013	96.932	0	11.601	11.601	5,3%	5,3%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	Est	Obs	
16	4	10	96	51	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego	12		20/08/2010	18/08/2013	96.974	0	10.710	10.710	13,0%	13,0%	6		
16	4	8	96	51	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba	12		26/07/2010	24/07/2013	95.554	0	15.982	15.982	13,5%	13,5%	6		
16	4	7	96	51	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	24/07/2013	98.562	0	17.037	17.037	15,2%	15,2%	6		
37	0	72	96	51	22	Vte. R.N.Nº22 y vincul. al 3º Puente: Sección R.N.Nº151 - R.P.Nº7		20	5,8	01/03/2009	29/09/2011	34.339	5.000	1.361	1.361	22,6%	32,8%	6	A	
39	0	5	96	51	9	OM Nº 217	R.N.Nº9 km 1215-1225 km1315-1325	5	20,0	01/04/2006	30/11/2009	16.918	1	12.476	0	0,0%	99,7%	7		
39	0	1	96	55	7	OM Nº 211	Km 399-406 / km 424-457	5	40,0	25/10/2006	30/11/2009	23.802	1.009	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	57	96	51	20	Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines	km 198,65- km 266,4	11	67,8	20/12/2007	30/11/2008	29.393	10	814	814	0,0%	100,0%	8		
Total Interprovincial												926.553	15.012	69.981	57.505					
22	13	49	97	51	40	Acc. a Cantera - Antena		8				-	222	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	5	4	97	51	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	1.846	1.116	1.846	1.846	91,2%	91,2%	6	B	
22	8	2	97	51		Corredor de los Lagos		18	51,5	01/01/2010	01/12/2010	4.126	3.474	1.501	896	91,4%	91,4%	6	B	
22	3	1	97	51	Varias	Convenios con Provincias y Municipios		14	1.030,1	01/01/2010	01/12/2010	11.277	7.442	8.416	8.416	91,6%	91,6%	6	B	
22	12	1	97	51	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2010	01/12/2010	13.109	136.774	13.109	13.109	91,6%	91,6%	6	B	
22	4	1	97	51	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2010	01/12/2010	31.844	21.351	31.844	31.844	91,6%	91,6%	6	B	
16	5	3	97	51	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	6	100	0	0	91,6%	91,6%	6	B	
16	8	1	97	51	Varias	Obras Menores de Conservación Mejorativa		14	1.000,0	01/01/2010	01/12/2010	127.102	94.846	127.102	127.059	91,7%	91,7%	6	B	
16	1	1	97	51	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	249.195	83.078	238.870	238.870	91,7%	91,7%	6	B	
16	5	1	97	51	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2010	01/12/2010	83.773	27.907	83.773	83.161	91,7%	91,7%	6	B	
16	1	2	97	51	Varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2010	01/12/2010	31.283	34.839	20.941	20.941	91,7%	91,7%	6	B	
16	4	1	97	51	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional		12		01/01/2010	01/12/2010	116.455	43.385	116.455	116.199	91,7%	91,7%	6	B	
16	5	2	97	51	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	46.206	22.326	45.751	45.425	91,7%	91,7%	6	B	
16	7	99	97	51	Varias	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	-	2.356	0	0	100,0%	100,0%	6	B	
22	14	3	97	51	Varias	Plan Remedición de Canteras	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	-	2.778	0	0	100,0%	100,0%	6	B	
Total Nacional												716.224	481.994	689.609	687.767					
Total Dirección Nacional de Vialidad												84.042.478	6.534.628	7.480.558	7.469.036					

(*) Del 1-12-2009 al 30-11-2010. Del 1-12-2010 en adelante se informará como ejercicio 2011.

(**) La longitud está expresada en metros.

(***) No se contempla el monto del crédito inicial inherente a las actividades específicas del Proyecto 5 - Obras Mejorativas Corredor Vial 5 Año 2 I Etapa (Prog.39), por la suma de \$100 mil.

DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD - INFORME POR PROVINCIA/
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	Ub	OB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance Año 2010	Avance Total	

Referencias

- A** Certificación demorada. Valor estimado
- B** Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
- C** Modificación de Obra en trámite
- D** Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E** Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F** Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H** Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I** Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J** Reinicio de obra en estudio
- K** Certificación de Pago Diferido
- S/D** Sin datos

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecución
7	Finalizada Sin R.P
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
7	Reparación de Puentes
8	Obras Nuevas Caminos
9	Obras Nuevas Puentes
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales