

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total							
Mantenimiento por Administración																								
16	1	1	51	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2011	31/12/2011	388.487	67.815	407.196	405.475	100,0%	100,0%	6	B					
16	1	2	51	PAIS	Varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2011	31/12/2011	3.211	14.121	5.578	3.211	100,0%	100,0%	6	B					
Total Mantenimiento por Administración												391.698	81.936	412.774	408.685									
Mantenimiento por Contrato																								
16	2	4	51	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquén-Lte.Chubut	km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes)	11	372,8	08/09/1995	05/09/2001	3.206	0	175	175	0,0%	100,0%	8						
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/ Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	30/12/2006	11.831	100	0	0	0,0%	100,0%	8						
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral. Güemes	km. 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (km-Mes)	11	403,4	29/04/1997	27/07/2004	3.616	100	0	0	0,0%	100,0%	8						
Total Mantenimiento por Contrato												18.653	200	175	175									
16	3	36	51	CHUBUT	26-S1-40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos Varios	11	537,2				0	225	225	0,0%	0,0%	12						
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego - Convenio 11		11	350,3	01/01/2010	31/12/2011	30.246	5.682	6.658	6.658	18,3%	34,5%	6						
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	10/08/2009	09/08/2012	14.911	2.616	5.099	5.099	27,4%	69,8%	6	A					
16	3	24	51	LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3	01/01/2010	31/12/2011	6.300	3.973	0	0	40,0%	73,3%	6	A					
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio - 12	A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c Salta - La Quiaca	11	552,5	01/01/2010	31/12/2011	11.042	2.592	4.963	4.963	38,0%	79,2%	6	A					
16	3	25	51	NEUQUEN	242;40	TFO Neuquén Convenio 12	Catan Lil Lte.c/Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile	11	536,4	01/01/2010	31/12/2011	13.597	4.101	8.625	8.625	48,4%	80,0%	6						
16	3	37	51	LA RIOJA	40;76;78;79	TFO La Rioja - Convenio 9		11	380,4	01/04/2010	30/12/2011	6.786	2.379	4.485	4.485	49,0%	83,8%	6	A					
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3;40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		11	1120,1	01/01/2010	31/12/2011	60.251	8.890	53.365	53.365	46,2%	84,1%	6						
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Río Negro - Convenio 12	TFO Río Negro - Convenio 12	11	1291,1	01/01/2010	31/12/2011	24.224	5.640	16.242	16.242	61,4%	90,8%	6	A					
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucumán - Convenio N 7		11	67,4	01/01/2008	25/12/2009	3.000	50	0	0	0,0%	95,8%	7						
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Conveio 4	Empalme R.N.N° 11 - Cotelai	11	241,2	01/01/2010	31/12/2011	7.530	3.956	5.515	5.515	57,1%	99,9%	6						
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6		11	266,7	01/04/2004	31/12/2006	4.895	100	0	0	0,0%	100,0%	7						
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/2009	31/12/2010	6.000	4.405	0	0	4,2%	100,0%	7						
												188.782	44.384	105.177	105.177									
Señalamiento Horizontal																								
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2765,0	17/09/2010	30/09/2013	105.935	3.751	29.733	29.733	38,8%	43,8%	6						
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	30/07/2013	98.562	3.801	31.985	31.985	36,8%	52,4%	6						
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3049,8	20/08/2010	18/08/2013	132.099	3.748	49.770	49.770	47,2%	57,0%	6						
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan	12		26/07/2010	24/07/2013	103.784	3.690	47.190	47.190	57,2%	69,9%	6						
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señaletica Turistica en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/2011	05/05/2012	23.269	2.938	11.376	11.376	73,3%	73,3%	6						
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	País	12		01/01/2011	31/12/2011	16.410	22.826	24.168	18.405	100,0%	100,0%	6	B					
Total Señalamiento Horizontal												480.059	40.754	194.222	188.460									
Obras de Emergencia																								
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2011	31/12/2011	36.299	10.387	37.907	37.948	100,0%	100,0%	6	B					
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2011	31/12/2011	21.295	3.559	21.961	21.746	100,0%	100,0%	6	B					
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/2011	31/12/2011	6	306	6	6	100,0%	100,0%	6	B					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total		
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2011	31/12/2011	18.772	5.415	18.323	18.323	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras de Emergencia												76.372	19.667	78.197	78.023				
Mantenimiento por Sistema Modular																			
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Empalme R.P.N°21 - Empalme R.P.N°6	km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	01/06/2012	30/08/2013	100.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	21	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aeropuerto Gral. San Martín - Emp. R.N.N°105	km1336 - km1349	11	13,2	01/09/2012	31/08/2013	1.500	1.875	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		11	68,0	01/09/2012	31/08/2014	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	32	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Lte. c/Salta		11	215,0	01/09/2012	31/08/2014	11.000	4.125	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequeintín		11	140,0	01/09/2012	31/08/2014	6.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos	11	1,0	01/06/2012	31/05/2014	70.261	6.940	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	37	51	CATAMARCA	40-60	Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp. R.N.N°40 - Tinogasta	km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 41	11	160,7	01/09/2012	31/08/2014	20.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1324,22 - km 1578,40	11	245,2	01/09/2012	31/08/2014	26.764	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	km 121,27 - km 350,91	11	229,6	01/03/2012	30/08/2013	22.000	2.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. c/Jujuy	km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44	11	287,3	01/11/2012	30/10/2013	68.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11	km 0,00 - km 7,23	11	9,8	01/09/2012	31/08/2014	15.000	2.603	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	47	51	SGO DEL ESTERO		Emp. R.N.N° 95 - Lte. c/ Chaco y Salta	km 176,33 - km 502,92	11	326,6	01/09/2012	31/08/2014	10.000	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N°34 y N°50		11		01/11/2012	31/10/2014	30.000	5.205	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp. R.N.N°150	km 193,42 - km 345,99	11	152,6	01/09/2012	30/08/2013	53.450	7.419	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte. c/Chile	km 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105	11	147,1	01/10/2012	30/09/2014	20.000	3.980	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	54	51	FORMOSA	26-40	Mantenimiento por Sist. Modular R.N.N°26 Y R.N.N°40	Emp. Ex R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 - Emp. Ex R.N.N°40	11	208,6	01/10/2012	28/02/2013	34.000	4.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	55	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte. c/Mendoza - Avda. Circunvalación de San Juan / B.N. R.N°40	km 3377,8-km 3461,7 y km 3465,5-km 3467,3km 0,0-km 16,0 / km 577,	11	105,0	01/10/2012	30/08/2013	47.000	3.470	0	4.930	0,0%	0,0%	0	
16	6	56	51	LA PAMPA	52	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	01/11/2012	31/08/2013	30.000	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	52	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km 35- km 112,5 / km 3,27-km80,83 / km 997,4- km 1041,8 - Sistema M	11	199,8	29/07/2011	27/07/2013	33.061	3.470	0	0	31,0%	31,0%	6	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp R.N.N°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	28/02/2010	20.561	1.859	1.941	1.941	0,0%	64,5%	7	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	km.1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	33.434	100	1.435	1.435	0,0%	67,9%	7	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	31/10/2012	66.580	9.588	18.904	18.904	22,8%	70,8%	6	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr. 40,020 (Av. Rocha, Ptdo. Quilmes)- Pr 46,920 (pro	11	7,3	05/01/2010	31/01/2012	40.995	4.947	20.593	20.593	55,7%	82,7%	6	A
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mantenimiento Vigilancia y Seg. Integral - Puentes Acceso a Cdad. Aut. de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	03/06/2012	153.405	8.962	23.713	23.713	16,0%	86,3%	6	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	20/01/2012	44.560	3.506	14.585	14.585	15,5%	88,5%	6	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	19/02/2012	26.288	6.108	8.021	8.021	25,2%	94,8%	6	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Mod	11	199,5	01/04/2007	29/03/2012	49.362	1.154	15.600	15.600	25,0%	95,2%	6	A
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/2004	31/12/2008	7.102	100	0	0	0,0%	97,7%	8	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/2005	31/03/2009	17.085	100	0	0	0,0%	98,4%	7	
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/2004	17/08/2008	6.162	35	0	0	0,0%	99,4%	8	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	15/07/2010	35.244	100	7.390	7.390	0,0%	99,8%	7	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/2004	31/12/2008	9.655	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N°25 - Emp. Ruta Provincial N°56 (Rio Senguier)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/2004	30/11/2007	9.342	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11 - A Nivel RN.N°11- Calle I/J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/2005	31/07/2008	9.792	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	6	12	51	SALTA	34-81	Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/2004	30/11/2007	7.792	100	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.Nº40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/2007	19/11/2009	12.303	100	32	0	0,0%	100,0%	8		
Total Sistema Modular												1.157.698	103.452	112.214	117.113					
Obras de Seguridad Vial																				
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/2012	31/10/2014	15.000	348	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 km	17	200,0	01/11/2012	31/10/2014	11.000	348	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 km	17	30,0	01/11/2012	31/10/2014	8.292	255	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0				2.300	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0				3.000	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0				1.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº251	Acceso a San Antonio Oeste	17	1,0	01/06/2012	31/08/2012	1.215	1.254	1.254	0	0,0%	0,0%	2		
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0				600	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	2,7	01/08/2012	31/07/2013	32.000	4.025	1.519	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con Ruta Nº95 y Ruta Prov. Nº2		17	1,0				2.000	2.000	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.Nº81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0				3.000	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp. R.P.Nº116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.Nº116		17	1,0				2.018	24	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.Nº7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. R.P.Nº60 - Int. R.P.Nº2	8	4,0				3.900	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	13	51	CORRIENTES	14	R.P.Nº40 - Gdor. Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0				3.239	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.P.Nº7	Intersección con R.N.Nº127	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Emp. R.P.Nº406 - Choele Choe	km 994,2 -km 995,7	17	1,5				3.000	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0				3.000	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/06/2012	30/09/2012	5.800	1.772	0	0	0,0%	0,0%	2		
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.Nº5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.Nº5	17	1,0	01/03/2012	30/08/2012	8.000	1.388	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte. con Chaco - Quimili	Emp. R.P.Nº92	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	31	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	32	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.NºA008 - Emp. R.N.NºA012	Paso por Funes (Semaf. y Señal. Horizontal y Vertical)	17	1,0				800	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	33	51	CATAMARCA	38	Emp. R.P.Nº27 - Lte. con Tucumán	Emp. R.N.Nº64	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	34	51	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4	01/08/2012	01/04/2013	20.000	9.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	35	51	CATAMARCA	40	Paso por Belén		17	3,1	01/08/2012	01/04/2013	20.000	9.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	36	51	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/08/2012	01/04/2013	20.000	9.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	37	51	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/08/2012	01/04/2013	20.000	9.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	40	51	MISIONES	14	Intersección Cruce Karavín y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	43	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chamaical	17	2,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	44	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Emp. R.N.Nº74	Emp. R.N.Nº150 - Emp. R.N.Nº74	17	1,0				5.000	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	45	51	LA RIOJA	76	Villa Unión - Villa S. J. de Vinchina		17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamaical	Acceso a Olta	17	1,0				2.500	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía Urbana por Funes		8	2,0				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación paso por la ciudad de Clorinda		8	1,5				1.688	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	50	51	JUJUY	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Acceso y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0				750	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	51	51	JUJUY	9	Río León - Emp. R.N.Nº52	Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50)	17	2,5				350	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	53	51	JUJUY	9	S. S. Jujuy - Río León	Acc. a Los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75)	17	7,0				1.800	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	55	51	JUJUY	9-66	S. S. de Jujuy - Río León y R.N.Nº9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.Nº66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.Nº9 - Palpala	12					3.375	0	0	0,0%	0,0%	12		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total		
16	7	56	51	LA PAMPA	143	Emp. R.N.N°143 - Límite c/Mendoza	Sección V B km 268,9 - km 270,72	17	1,8				4.627	0	0	0,0%	0,0%	12	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P.N°10 - Emp. R.P.N°4	Sección XII km. 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex	17	2,7	01/06/2012	30/01/2013	21.696	9.174	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	58	51	LA PAMPA	35	Eduardo Castex - Lte. con Córdoba	km 500,67 - km 505,67	17	5,0				6.015	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	59	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°35 - El Carancho	km 0,00 - km 72,06	17	72,1				7.634	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174		8		01/09/2012	02/07/2013	25.790	4.580	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac.N°52 - Tilcara	Rio Purmamarca; km 1752,41	8		01/10/2012	01/04/2013	15.000	5.205	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	62	51	JUJUY	66	Emp. R.N.N°9 - R.N.N°34 - San Salvador de Jujuy - Palpala		17	6,2				6.246	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	63	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca	Rio Yacoraité; km 1796	8	0,3				4.280	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	64	51	LA PAMPA	35	Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Emp. R.P.N°10	km 328,93 - km 370,75	17	41,8				10.445	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	65	51	MISIONES	14	Emp. R.P.N°17 - Dos Hermanas - Emp. R.N.N°101 - Lte. c/ Brasil	km 1.116,63 - 1.127,42	8	10,8				9.751	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. c/Formosa	Acceso a Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P.N°90 - La Leonesa	5	1,0	01/06/2012	31/05/2013	16.182	8.080	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernández - La Banda (Secc. I)	Fernández - Beltrán	17	1,0	01/06/2012	01/04/2013	3.500	1.749	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	7	68	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernández - La Banda (Secc. II)	Beltrán - La Banda	17	1,0	01/06/2012	30/01/2013	2.900	1.611	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metán	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	1,0	16/05/2011	12/02/2013	32.856	7.706	1.825	1.825	16,9%	16,9%	6	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	8	12,2	01/08/2008	31/10/2009	9.546	100	1.073	1.073	0,0%	63,0%	7	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	01/06/2010	30/09/2011	35.756	7.106	21.985	23.239	68,7%	80,4%	7	
16	7	10	52	SAN LUIS	20-79	Int. R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/2008	30/04/2009	4.093	100	0	0	0,0%	92,8%	7	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acc. a Bovril	Inter. R.N.N°127 - R.P.N°2 - Acceso a Bovril	17	5,5	16/04/2007	31/07/2009	15.645	100	0	0	0,0%	95,6%	7	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	Calle Braille - Emp. R.N.N°95	17	5,4	08/09/2008	30/01/2012	22.089	100	1.846	5.513	7,7%	97,2%	6	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	30/06/2011	2.720	2.152	2.317	2.317	80,4%	97,4%	7	
16	7	42	51	CORDOBA	60	Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca	Paso por Dean Funes (km. 822,700 - km. 826,600)	17	3,9	27/05/2008	30/12/2009	10.945	100	289	289	0,0%	98,9%	7	
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	km 613,030 - km 615,030	17	1,8	24/06/2008	30/09/2008	1.401	108	0	0	0,0%	99,4%	7	
16	7	39	51	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/2007	30/12/2007	951	102	0	0	0,0%	99,8%	7	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	17/10/2008	30/04/2009	1.790	100	74	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/2008	30/04/2009	6.967	100	74	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesus María - San Jose de la Dormida	Emp. R.N.N°60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9)	17	1,0	07/11/2006	31/05/2008	11.932	100	0	24	0,0%	100,0%	7	
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acceso Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/08/2008	30/04/2010	8.862	56	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	28/06/2010	31/05/2011	2.685	1.658	1.889	1.889	40,7%	100,0%	7	
16	7	99	51	PAIS		Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	01/01/2011	31/12/2011	12.212	44.672	9.470	7.955	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras de Seguridad Vial												426.825	266.167	45.639	44.124				

Obras de Conservación Mejorativa

16	8	3	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 1016,00 - km 1036,00	11	20,0				4.036	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	5	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	km 62,68 - km 72,55	5	10,0				4.280	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	8	51	LA PAMPA	154	Km. 111 - Emp. R.N.N° 22	km 111,00 - km 136,48	11	25,3				4.981	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	10	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	km 128,30 - km 150,90	11	22,6				8.608	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	km 11,625 - km 17,672	11	6,1	01/06/2012	30/08/2012	16.789	3.745	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	12	51	LA RIOJA	150	Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76	km 0,00 - km 85,83	11	85,8				7.355	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	14	51	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimili	km 311,49 - km 386	5	74,5				2.474	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	17	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - General Villegas		5	136,0				3.706	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	18	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Las Lomitas - Laguna Yema	5	90,0	21/03/2012	30/05/2013	70.346	12.723	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	19	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Laguna Yema - Ing. Juarez	5	60,0	21/03/2012	29/11/2012	131.311	9.359	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	20	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Ing. Juarez - Límite con Salta	5	60,0	21/03/2012	29/11/2012	71.763	12.145	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/2012	01/09/2013	25.000	6.246	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	22	51	JUJUY	9	Yala - Emp. R.N.N°52	Yala - Volcan	5	26,8				8.328	0	0	0,0%	0,0%	12	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
16	8	24	51	JUJUY		Yala - Emp. R.N.N°52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	20,6	01/11/2012	31/07/2013	21.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79		5	35,9	01/11/2012	31/10/2013	36.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		11	82,8	01/08/2012	31/05/2013	22.200	1.850	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	27	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile		5	63,0				3.701	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	28	51	CORRIENTES	12	Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123	km 833,72 - km 871,35	5	37,6				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50)	11	29,0	01/06/2012	31/05/2013	29.427	8.169	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	32	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30)	5	29,6				5.795	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	33	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3)	5	60,0				6.940	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	34	51	BUENOS AIRES	226	San Carlos de Bolivar - Pehuajo		11	41,0				8.675	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	35	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - Gral Villegas		5	40,0				4.164	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	36	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°5 - Puesto Don Armando	km 64,620 - m 86,340	11	21,7				6.211	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	37	51	LA PAMPA	143	Don Armando - Estancia Las Casurinas	km 86,340 - km 106,6	11	20,3				6.385	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	38	51	SAN LUIS	188	Unión - Límite con San Luis	km 633,20 - km 683,72	5	50,5	01/09/2012	31/08/2013	40.100	13.915	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	39	51	MISIONES	101	Emp. R.P.N°17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.N°101 (Lte.c/Brasil)	km 1116,63 - km 1127,42	5	10,8				4.685	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	40	51	MISIONES	101	Emp. R.N.N°14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio	km 0,00 - km 32,28	5	32,3				6.940	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	41	51	MISIONES	101	San Antonio - Píñalito Norte	km 32,28 - km 60,05	11	27,8				6.015	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	42	51	MISIONES	101	Píñalito Norte - Emp. R.P.N°19	km 60,05 - km 89,00	11	29,0				6.477	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	43	51	SAN JUAN	150	San Roque (Emp. R.N.N°40) - Peñasquito	km 223,27 - km 312,00	5	88,7	01/03/2012	13/11/2012	22.175	7.695	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Límite con La Rioja	km 3649 - km 3711,28	5	62,3	01/06/2012	30/11/2013	12.474	19.766	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	km 1465,84 - km 1548,12	11	82,3	01/06/2012	30/09/2012	13.945	9.994	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	46	51	CATAMARCA		Fiambala - Cortaderas - Sección I	km 1370,75 - km 1465,84	11	95,1	01/06/2012	30/01/2013	16.662	11.243	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. RP N° 3 - Sección II	km 1229,94 - km 1278,9	5	49,0	01/08/2012	31/07/2013	22.883	5.587	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. Con RP N° 9 - J. J. Castelli - Sección I	km 1167,2 - km 1229,94	11	62,7	01/11/2012	01/09/2013	22.176	5.691	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	49	51	CHACO		Avia Terai - Lte. con Santiago del Estero - Sección II	km 220,85 - km 318,84	5	98,0				5.726	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	50	51	CHACO	16	Pcia. R. Saenz Peña - Avia Terai - Sección I	km 180,86 - km 220,85	5	40,0				5.760	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	01/09/2012	31/08/2014	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas		5	63,6	01/07/2012	30/06/2014	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	53	51	CHUBUT	25	Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp.c/R.N.N°25 (Acceso Base Zar)		5	12,3	01/09/2012	31/08/2013	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp R.N.N°S14 y 127	km 0,00 - km 44,04	5	44,0	01/06/2012	01/04/2013	16.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 44,04		5	26,6	01/06/2012	01/04/2013	16.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	km 70,61 - km 109,38	5	38,8	01/06/2012	30/01/2013	19.077	2.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	57	51	NEUQUEN	40	Emp. R.N.N°234 -Rinconada - km 2228,45 - Zapala km 2404,29	km 2228,45 - km 2310,72 - La Negra	11	82,3				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	58	51	NEUQUEN	40	Emp R.N.N°234 -RINCONADA - km 2228,45 - Zapala km 2404,29	La Negra km 2310,72 - km 2404,29	11	93,6				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	59	51	NEUQUEN		Emp. R.N.N°237 - Pte. C. Cura - C. Emb. de P. Del Aguila		5	0,0				5.205	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	60	51	RIO NEGRO	40	Emp R.N.N°23 - Rio Limay		11	135,0				3.886	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	61	51	RIO NEGRO	40	Lte. c/ Chubut - Emp. R.N.N°23		11	60,0				4.395	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	62	51	SAN JUAN	150	San Roque - Arrequeñtín	km 248,69 (Zanja Dña Julia) - km 270,37	5	21,7				1.456	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	63	51	SAN JUAN	149	Emp. R.P.N°436 - Emp R.N.N°150 (Las Flores)	km 243,79 - km 332,70 (Acc a Iglesia)	5	88,9				2.100	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	km. 1175,05 - km. 1234,70	11	60,0	01/06/2012	31/05/2013	16.694	5.899	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	km. 1095,21 - km. 1174,06	11	80,0	01/06/2012	31/05/2013	20.688	6.593	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	66	51	TUCUMAN		Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba		11	6,0	01/09/2012	02/03/2014	30.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	67	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puente s/A° Tatu Pire	5	4,0				1.500	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	68	51	FORMOSA	81	Emp. R.N.N°11 - Las Lomitas	Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas	5	110,0				1.500	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Fromosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/09/2012	01/07/2013	15.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	30	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	18,2	01/11/2011	30/10/2012	26.761	7.659	0	0	3,6%	3,6%	6	
16	8	31	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	41,3	17/08/2011	15/08/2012	27.853	8.169	0	0	5,6%	5,6%	6	A
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14	km 925,00 - km 966,66	5	41,7	01/03/2010	01/03/2012	47.041	12.262	13.917	13.824	10,6%	33,3%	6	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Km. 111	km. 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/2010	06/03/2012	19.189	9.726	2.891	2.891	44,7%	44,7%	6	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/2010	31/05/2011	16.747	5.769	13.544	13.544	64,2%	85,9%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	1.023	0	0	0,0%	99,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservación Mejorativa		14	1000,0	01/01/2011	31/12/2011	246.788	59.000	240.399	251.163	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras de Conservación Mejorativas												1.186.642	422.006	270.751	281.422				
Total Mantenimiento												3.926.728	978.566	1.219.149	1.223.179				
Corredores Viales I																			
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Río Cacheuta - Emp. R.N.N°7	8	9,8	21/02/2001	30/08/2008	38.462	100	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/2001	21/08/2005	12.589	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/1997	02/04/2004	9.362	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/1997	30/04/2004	13.596	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/1997	26/08/2005	17.646	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - RosaRío de la Frontera	8	29,7	28/01/1997	31/08/2005	22.243	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Corredores Viales I												113.898	600	0	0				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																			
22	2	18	51	Tierra del Fuego	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/2012	30/10/2014	13.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2012	31/10/2015	60.000	2.459	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2012	31/10/2014	18.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2012	30/10/2015	46.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km. 351 - Km. 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2012	02/05/2014	68.244	2.844	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/2012	02/05/2015	40.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/07/2012	30/06/2013	90.000	90.000	10.699	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/2012	31/10/2013	10.000	9.375	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/2011	01/05/2014	203.441	10.656	18.640	18.640	5,1%	5,1%	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/2010	18/07/2012	120.974	10.195	34.071	34.071	32,9%	42,2%	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Curupay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	30/04/2012	319.616	100	43.336	98.016	24,9%	48,8%	6	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	28/09/2012	339.288	23.195	44.444	43.715	10,7%	52,2%	6	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	29/05/2012	368.111	144.766	151.947	129.329	34,2%	58,6%	6	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A°Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	31/03/2012	443.477	108.296	17.054	118.766	24,4%	68,1%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A°Curupay	8	33,6	21/09/2007	30/11/2012	295.026	100	99.921	119.674	31,6%	81,1%	6	A
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/2007	19/02/2012	370.852	149.575	582.672	206.759	56,0%	81,5%	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	19/04/2012	291.246	38.839	93.001	87.800	25,7%	82,8%	6	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	27/01/2012	467.417	53.220	140.028	140.200	26,7%	85,9%	6	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/04/2012	126.980	30.291	19.249	51.036	39,5%	88,3%	6	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	62.452	56	7.989	7.989	0,0%	91,3%	7	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	27/03/2012	290.052	100	100	76.858	23,0%	95,5%	6	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	31/01/2010	38.272	50	0	0	0,0%	97,3%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/2003	09/12/2005	33.502	100	0	0	0,0%	97,5%	7	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/2002	14/11/2004	32.003	100	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20	8	18,2	16/11/2005	16/03/2009	85.743	100	33.475	0	0,0%	98,3%	7	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	31/05/2011	200.549	33.102	110.319	32.992	15,9%	99,5%	8	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	28/10/2011	434.272	39.745	132.507	175.052	37,5%	99,6%	7	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	31/05/2011	278.812	65.083	54.374	76.230	27,3%	99,7%	7	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	30/07/2012	346.079	100	20.478	165.680	42,5%	99,7%	6	A-C
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/2006	16/07/2009	58.381	111	1.180	1.180	0,0%	100,0%	7	
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/2006	15/08/2008	94.127	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/2005	05/03/2007	15.139	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	30/05/2010	244.064	3.133	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/2005	28/02/2007	12.835	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												5.917.954	824.269	1.615.483	1.583.986					
Obras por Convenio con Provincias																				
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/09/2012	31/08/2014	30.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo		8	30,0	01/08/2012	31/07/2014	182.395	11.778	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	km 75 - km 93	8	18,0	01/02/2012	01/10/2014	156.501	10.096	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/09/2012	31/08/2014	110.000	14.314	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	8,0	01/07/2012	31/12/2013	15.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	14/07/2013	241.392	4.000	0	0	0,0%	0,1%	14		
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	45,0	01/11/2011	30/04/2014	237.350	12.436	0	0	3,2%	3,2%	6		
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A)	km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	31/07/2012	236.703	29.342	24.960	24.960	17,8%	45,0%	6		
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Límite con Chile	Aduana - Límite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/05/2013	25.635	6.432	16.171	16.171	56,7%	69,7%	6		
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	31/05/2012	91.240	100	307	307	0,0%	76,3%	14		
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martín (R.N. N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	31/10/2011	119.559	100	0	0	0,0%	77,2%	7		
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julian	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	05/03/2012	192.270	25.648	60.579	60.664	20,6%	83,1%	6		
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07/07/1999	02/02/2007	4.309	100	0	0	0,0%	87,6%	7		
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/1992	28/06/2001	32.610	100	18.331	18.331	0,0%	88,2%	7		
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Rio Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/2004	08/04/2006	12.688	100	0	0	0,0%	91,1%	7		
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/1999	31/05/2007	45.524	100	0	0	0,0%	93,6%	7		
22	3	23	51	SALTA	9	Emp. R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/1997	25/08/2000	15.305	100	18	18	0,0%	94,8%	7		
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/2006	30/10/2008	29.484	100	100	301	0,0%	96,0%	7		
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/1999	30/04/2009	28.697	100	0	0	0,0%	96,6%	8		
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy /Emp 9-Lte c/ Chile	8	267,0	08/09/2000	07/10/2005	209.057	100	0	0	0,0%	96,8%	7		
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N° 3 - Pto Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/12/2010	144.573	100	100	0	0,0%	97,4%	7		
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	31/12/2006	27.833	100	0	0	0,0%	98,9%	8		
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/1993	18/03/2007	47.155	100	0	0	0,0%	99,2%	7		
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/2001	19/10/2005	28.524	100	0	0	0,0%	99,2%	8		
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/1999	11/05/2009	109.646	100	4.226	4.226	0,0%	99,3%	7		
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/2007	27/07/2010	87.226	100	100	0	0,0%	99,4%	7		
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/2005	30/08/2008	106.412	100	0	0	0,0%	99,5%	8		
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/2006	30/11/2008	45.854	100	25.189	2.989	0,0%	99,5%	7		
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande	8	22,9	20/11/2000	19/12/2005	11.890	56	0	0	0,0%	99,5%	7		
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	11	73,5	22/06/2009	30/12/2011	201.611	10.130	7.999	30.286	18,0%	99,5%	6	A	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/1999	05/12/2008	23.065	23	0	0	0,0%	99,9%	7		
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/1999	30/04/2008	33.579	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/1999	30/04/2008	21.460	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/2006	30/04/2008	58.650	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/2001	28/02/2007	76.922	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	100	19	15	0,0%	100,0%	8		
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/2003	28/02/2007	83.843	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/2004	31/03/2008	27.988	100	100	212	0,0%	100,0%	8		
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/2006	30/05/2009	41.487	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/2006	31/05/2010	28.371	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/2006	30/04/2009	107.687	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/2011	31/12/2011	12.638	2.204	11.351	11.351	100,0%	100,0%	6	B	
Total Obras por Convenio con Provincias												3.360.169	136.896	169.849	169.830					
Mejoramiento y Reposición de Rutas																				
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	15,0	01/07/2012	31/12/2013	349.073	42.501	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II km. 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/07/2012	30/06/2014	87.614	8.978	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	07/06/2012	76.195	37.974	0	0	0,0%	0,0%	14		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	75,0	01/03/2012	29/10/2016	637.752	5.783	0	0	0,0%	0,0%	4	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/2012	31/10/2013	4.400	2.776	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2013	336.427	32.582	46.309	74.790	10,5%	15,1%	6		
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/08/2012	133.079	23.589	13.380	13.380	11,0%	15,9%	6		
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	29/01/2014	583.876	5.000	33.455	33.445	3,2%	16,8%	6		
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	30/10/2013	281.721	4.000	19.802	19.791	7,7%	29,1%	6		
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3	8	7,0	28/09/2006	27/12/2013	323.196	17.749	21.978	21.837	7,3%	33,5%	6		
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/2004	05/04/2014	102.897	13.768	5.376	5.376	7,8%	46,3%	6		
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/03/2012	214.482	22.565	22.565	0	27,7%	48,4%	6		
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/ Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	20/05/2013	269.694	26.914	26.914	46.102	18,3%	55,0%	6		
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	30/03/2012	223.611	19.080	46.709	46.709	27,3%	55,1%	6		
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	15/05/2013	232.607	21.456	38.477	78.776	29,4%	55,4%	6		
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km. 2289,64	8	72,9	07/11/2006	06/04/2012	205.090	10.673	23.497	51.296	35,6%	67,3%	6		
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	15/12/2009	126.265	7.739	8.142	8.242	0,0%	72,2%	7		
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	04/10/2012	180.302	17.136	33.717	33.817	18,3%	75,4%	6		
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/RNN°9 Actual	8	45,0	12/12/2008	11/12/2011	1.160.737	83.444	90.904	257.110	19,1%	77,6%	6		
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	19/10/2012	44.279	100	111	52	1,4%	78,5%	6	A	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Lujan de Cuyo -Tunuyan (S I)	Sección I	8	7,0	17/09/2001	30/11/2004	21.266	100	0	0	0,0%	79,9%	7		
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/2000	31/12/2004	66.317	100	0	0	0,0%	80,4%	7		
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/2009	24/12/2011	195.356	19.061	53.187	53.187	32,5%	80,5%	6		
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/2004	17/07/2007	80.745	100	0	0	0,0%	83,8%	7		
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/2003	30/12/2003	6.541	100	0	0	0,0%	87,1%	7		
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/10/2011	32.190	100	0	0	0,0%	88,4%	7		
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/2003	30/07/2007	27.377	100	0	0	0,0%	89,1%	7		
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V	8	30,0	07/06/2005	31/08/2007	27.008	100	71	0	0,0%	91,1%	7		
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/2006	16/05/2012	168.017	15.208	40.047	40.047	23,9%	91,4%	6	A	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/2001	30/05/2009	252.496	100	0	0	0,0%	91,6%	7		
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/2003	08/10/2004	7.038	100	0	0	0,0%	91,6%	7		
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/2004	29/06/2009	115.021	100	100	0	0,0%	91,9%	7		
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas	5	1,9	20/07/2004	19/10/2005	3.497	100	0	0	0,0%	92,2%	7		
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/2004	30/03/2008	48.581	100	71	0	0,0%	93,3%	7		
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/2005	03/03/2007	25.022	100	0	0	0,0%	94,1%	7		
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/2005	30/09/2008	35.624	100	0	0	0,0%	94,5%	7		
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexion Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/2003	31/08/2007	37.112	100	0	0	0,0%	94,6%	7		
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	13/01/2012	893.091	14.545	219.754	62.303	7,4%	94,8%	6		
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/2004	27/05/2007	70.028	100	1.845	1.845	0,0%	96,0%	7		
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazan	km 1473,00 - km. 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/01/2007	24.771	100	2.324	3.071	0,0%	96,0%	7		
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/2000	30/10/2004	28.335	100	0	0	0,0%	96,1%	7		
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/2004	28/02/2007	59.913	100	0	0	0,0%	97,5%	7		
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	15/08/2007	86.183	100	0	0	0,0%	97,6%	8		
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/08/2001	31/03/2007	19.527	100	0	0	0,0%	97,6%	7		
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juarez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	13/10/2004	31/07/2007	40.501	100	71	0	0,0%	97,7%	7		
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	10/12/2009	103.732	100	0	0	0,0%	97,8%	7		
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	83.653	100	2.179	2.179	0,0%	97,9%	7		
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	30/12/2011	156.999	8.411	0	0	5,8%	98,0%	6		
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	km. 29,2 - km. 37,86	8	8,7	30/09/2005	30/04/2010	287.125	837	5.876	4.387	0,0%	98,6%	7		
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - km. 2289,64 - km. 2344,99	8	55,4	15/09/2006	28/02/2009	96.485	100	100	752	0,0%	98,7%	7		
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/2006	31/10/2009	401.265	100	100	1.455	0,0%	98,7%	7		
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	30/04/2012	162.664	7.698	20.740	20.740	11,4%	98,9%	6	A-C	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/1999	29/01/2005	16.289	67	0	0	0,0%	99,0%	7		
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. R.P.N°436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. R.P.N°12 (Pachaco-Pte. S	8	16,0	05/05/2004	26/10/2005	5.454	54	0	0	0,0%	99,0%	7		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/2005	30/06/2008	131.138	100	100	0	0,0%	99,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/2006	30/03/2007	13.666	21	15	0	0,0%	99,1%	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (RPN° 39) - Río Olñie- km. 2189,52 - km. 2215,91	8	28,3	01/03/2007	30/10/2011	87.725	5.555	121.002	27.147	34,4%	99,3%	7	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	100	100	2.744	0,0%	99,3%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/2008	30/11/2010	249.842	49	10.839	10.839	0,0%	99,4%	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo	8	91,0	17/04/2006	31/08/2010	529.430	100	13.141	388	0,0%	99,4%	7	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/2004	17/08/2006	10.479	44	0	0	0,0%	99,6%	7	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/2006	30/09/2009	80.739	100	0	0	0,0%	99,6%	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	30/06/2011	162.730	100	100	0	1,7%	99,7%	7	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/ Chaco- Sec. II	Prog 29.800 - Emp. R.N.N°81	8	29,8	09/05/2006	28/02/2009	93.259	85	85	5.302	0,0%	99,8%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	31/08/2008	65.813	100	2.434	4.023	0,0%	99,8%	8	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI	8	29,4	15/07/2005	14/10/2007	32.885	31	22	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/2003	16/10/2007	499.836	100	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	02/08/2005	31/05/2009	66.408	13	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/2007	08/03/2010	42.407	100	0	0	0,0%	100,0%	10	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/1999	11/05/2008	17.199	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/1996	19/12/2004	3.045	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/ Chile	Construccion de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/2003	30/05/2006	13.900	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chalten	Acceso a Bahía Tunel	8	20,5	27/09/2006	30/12/2009	44.004	50	1.378	1.378	0,0%	100,0%	8	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec. II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/2003	31/01/2006	39.924	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec. I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/2003	24/04/2006	34.798	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/2004	12/01/2006	13.654	100	5	5	0,0%	100,0%	8	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N°127	km. 489,25 - km. 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/2004	03/11/2006	1.295	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/2003	02/04/2004	4.501	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/2003	15/12/2004	15.758	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km	8	1,0	01/06/2007	31/07/2010	11.755	100	1.122	1.122	0,0%	100,0%	8	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexion Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	19/02/2004	30/08/2009	32.655	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/2003	28/02/2008	61.051	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/2003	17/05/2008	60.565	100	315	315	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/2004	30/04/2006	34.499	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/2004	13/11/2007	38.033	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/2006	31/12/2007	56.000	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/2006	31/12/2007	41.991	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV	8	31,1	12/07/2005	31/07/2007	29.153	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.091	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.541	100	71	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/2004	15/07/2006	48.775	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/2004	23/03/2007	37.637	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5		8	8,0	29/05/2003	31/12/2004	9.402	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11	8	28,4	07/02/2003	07/06/2005	37.081	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/2006	31/07/2007	67.012	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/ Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	31/01/2010	140.478	50	5.218	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	28/02/2010	90.310	100	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs	
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2011	31/12/2011	26.994	15.535	25.997	26.078	100,0%	100,0%	6	B	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												12.822.151	497.321	960.172	960.029					
Obras por Concesión sin Peaje COT																				
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	31/05/2011	253.870	4.804	9.019	9.019	2,4%	97,7%	7		
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/1998	31/05/2011	263.106	15.176	25.529	25.529	7,0%	99,9%	7		
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												516.976	19.980	34.548	34.548					
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																				
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,00	01/06/2012	30/11/2013	14.576	2.892	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,00	01/02/2012	01/08/2012	5.254	2.530	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/Río Mirinay	8	150,00	01/09/2012	30/08/2013	25.000	5.831	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,00	19/01/2012	17/01/2013	1.700	1.275	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,00	01/09/2012	31/08/2013	1.140	855	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,00	01/09/2012	31/08/2013	1.460	1.095	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,00	30/09/2012	29/09/2013	1.170	878	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,00	01/09/2012	31/08/2013	1.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	24	51	MENDOZA	405	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargue)	Prog. 336,20	8	80,00	01/12/2011	01/05/2013	14.179	2.514	1.418	1.418	0,0%	0,0%	5		
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine)	8	30,00	01/02/2012	30/01/2014	18.972	7.115	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,00	01/09/2012	31/08/2013	1.900	1.425	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,00	01/09/2012	31/08/2013	3.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,00	01/11/2012	31/10/2013	3.700	2.775	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,00	01/11/2012	02/05/2014	3.300	1.650	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,00	01/09/2012	31/08/2013	1.604	1.203	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,00	01/11/2012	31/10/2013	3.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,00	01/11/2012	31/10/2013	1.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,00	01/11/2012	31/10/2013	2.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,00	01/11/2012	31/10/2013	1.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,00	01/11/2012	31/10/2013	2.347	1.760	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,00	01/11/2012	31/10/2013	1.730	1.298	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,00	01/11/2012	31/10/2013	1.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60,00	01/11/2012	31/01/2014	12.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclin	8	100,00	01/11/2012	31/10/2013	2.535	1.268	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,00	01/09/2012	31/08/2014	50.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		8	200,00	01/09/2012	02/03/2014	30.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km. 97,77	8	30,00	01/11/2012	02/05/2014	13.600	3.146	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,00	01/11/2012	31/10/2013	4.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	114,00	01/11/2012	31/10/2013	12.000	4.164	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	60	51	CHUBUT	3	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8		01/11/2012	02/05/2014	12.000	3.332	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	62	51	CATAMARCA	35	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8		01/07/2012	30/06/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8		01/11/2012	31/10/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8		01/11/2012	31/10/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Río Monte Lindo		8		01/11/2012	31/10/2013	11.200	3.886	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte s/ Río Colorado en Gobernador Duval	5		01/11/2012	31/10/2013	13.000	4.511	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. S/ Río Zaiman	8		01/11/2012	31/10/2013	18.000	6.246	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/ A° Paraná Guazu - (km 1502,65)	8	204,00	01/11/2012	31/10/2013	91.125	5.205	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Caraguatay - (km 1516,16)	8		01/11/2012	31/10/2013	11.000	3.817	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte s/ A° Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,00	01/11/2012	31/10/2013	15.000	5.205	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Dos puentes en colectoras s/A° Zaiman	8		01/09/2012	31/08/2013	12.000	3.239	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long- Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	6	72	51	SALTA		Salta - La Caldera	Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62	8		01/11/2012	31/10/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	6	73	51	SALTA		Salta - La Caldera	Pte. s/Río Caldera km 1612,21	8		01/09/2012	31/08/2013	20.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/A° Yacuycito - km 1450,75	8		01/07/2012	30/06/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8		01/07/2012	30/06/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8		01/11/2012	31/10/2013	18.000	6.246	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	SANTA FE		Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8		01/09/2012	31/08/2013	18.000	6.246	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (km 729,20)	8		01/12/2011	31/10/2012	15.000	5.205	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucumán Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8		01/09/2012	31/08/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	0,22	01/08/2011	30/07/2012	9.613	2.795	809	809	1,2%	1,2%	6	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66	Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (Km. 1681,55)	8	0,88	02/06/2011	31/08/2012	8.164	2.419	2.110	792	4,3%	4,3%	6	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,00	25/02/2011	24/02/2012	4.270	1.347	647	647	12,3%	12,3%	6	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salado	8	0,63	04/10/2011	30/10/2012	14.266	2.832	0	0	13,4%	13,4%	6	A
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. Con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km. 1670,15)	8	1,33	02/12/2010	02/06/2012	16.218	4.149	784	0	32,0%	32,0%	6	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,00	17/07/2009	30/04/2012	7.026	100	3.011	3.011	30,4%	73,0%	6	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,00	08/01/2010	30/06/2011	6.985	1.776	3.849	5.952	20,8%	81,9%	7	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,00	18/11/2009	17/11/2010	6.837	56	950	950	0,0%	82,5%	7	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazu y Paraná de	5	1200,00	01/09/2004	30/08/2008	69.497	100	0	0	0,0%	85,1%	7	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,00	01/09/2010	31/12/2011	5.260	1.708	2.721	2.683	61,6%	85,2%	6	A
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,60	30/06/2008	29/09/2010	41.027	100	0	0	0,0%	88,6%	7	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,00	12/09/2006	15/06/2009	19.134	100	0	0	0,0%	92,8%	7	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,00	27/04/2009	25/12/2012	52.722	2.526	17.748	17.748	23,3%	98,1%	6	A
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones		5	20,00	29/08/2003	30/06/2004	10.687	62	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	70,00	27/06/2006	20/01/2008	15.604	100	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Callegos)	8	90,00	28/06/2005	30/09/2007	18.034	100	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,00	23/08/2002	21/10/2004	6.456	100	142	142	0,0%	100,0%	8	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,00	29/01/2003	28/10/2004	8.112	100	21	21	0,0%	100,0%	8	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,00	24/01/2003	24/12/2003	8.307	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,00	05/12/2007	31/03/2009	14.630	100	100	99	0,0%	100,0%	8	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,00	07/03/2007	31/08/2009	32.174	100	174	174	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												935,515	175,255	34,484	34,445				

Obras en Corredores Viales Concesionados

22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/2006	30/03/2009	30.607	100	0	0	0,0%	96,0%	7		
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/2004	04/02/2005	6.855	100	0	0	0,0%	96,6%	7		
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247	5	32,0	24/04/2006	31/08/2007	16.339	100	0	0	0,0%	96,9%	8		
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/2007	16/01/2008	12.704	100	0	0	0,0%	97,1%	7		
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaqui	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/2007	30/09/2008	21.351	100	0	0	0,0%	97,4%	7		
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/2004	15/01/2005	8.823	100	0	0	0,0%	97,6%	7		
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/2006	31/08/2007	25.855	100	0	0	0,0%	98,3%	7		
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/2005	30/12/2008	33.680	100	0	0	0,0%	98,4%	7		
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/2006	31/07/2008	39.567	100	100	1.375	0,0%	99,0%	8		
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvio Transito Pesado Villa Maria	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/2007	31/08/2009	18.620	77	1.275	0	0,0%	99,0%	7		
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/2006	31/07/2007	36.836	100	0	0	0,0%	99,4%	7		
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 3	5	61,0	20/04/2006	28/02/2009	43.980	100	0	0	0,0%	99,4%	7		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/2006	31/12/2006	15.332	100	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martin-Emp.RPN° 10	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/2004	19/08/2005	12.738	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/11/2006	17.420	100	293	293	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/2004	30/06/2005	13.317	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Rio Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/2004	31/07/2006	15.086	100	118	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/2004	22/12/2006	46.473	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/2005	28/07/2006	10.418	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Cordoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/2004	19/04/2005	6.704	100	4	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	30/09/2006	7.637	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/2004	31/12/2004	2.566	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/2005	06/10/2006	24.037	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/2004	31/05/2005	20.732	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-4	5	63,0	05/08/2004	30/06/2005	16.487	100	100	222	0,0%	100,0%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/2004	30/11/2005	17.560	100	210	40	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/07/2004	30/06/2005	18.721	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30/km631,60-km640/km646-km649,5/km666-km673/km7	5	42,0	19/05/2005	30/04/2007	30.444	100	0	170	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20/07/2004	19/07/2005	24.083	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	14/07/2004	31/12/2004	1.626	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/2005	31/12/2006	14.444	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/2004	31/12/2004	2.742	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/2005	06/04/2006	29.468	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/2005	30/11/2005	22.829	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/2004	31/05/2005	13.136	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/2005	31/05/2008	18.257	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mendoza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/2006	30/11/2006	1.775	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Rio Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/2006	31/01/2008	29.891	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	km 442-km 468 / km 475-km 480 / km 595-km 600 / km 695-km 723	5	64,0	08/05/2006	07/08/2007	37.455	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/2006	30/07/2008	34.295	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/2005	30/10/2005	4.363	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish	km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/2006	30/04/2007	11.515	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/2006	01/03/2007	17.046	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/2006	07/05/2007	12.105	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/2006	31/03/2007	26.478	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/2006	30/05/2008	26.512	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/2004	30/10/2005	11.807	100	1.370	1.370	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/2006	30/08/2008	8.398	100	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total		Est	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/2006	30/12/2007	17.084	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Obras en Corredores Viales Concesionados											936.198	4.877	3.471	3.471						
Obras en Circuitos Turísticos																				
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		18	33,2	01/03/2012	28/02/2014	9.000	3.125	1.125	0	0,0%	0,0%	0		
22	8	2	51	PAIS		Corredor de los Lagos		18	51,5	01/01/2011	31/12/2011	900	880	900	33	100,0%	100,0%	6	B	
Total Obras en Circuitos Turísticos											9.900	4.005	2.025	33						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																				
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/07/2012	30/06/2015	50.000	2.783	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/10/2012	30/09/2014	100.000	9.446	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	01/10/2012	30/09/2014	545.000	14.109	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	01/09/2012	31/08/2014	267.050	16.849	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	01/10/2012	30/09/2014	365.000	17.826	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/2012	31/10/2015	7.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/09/2012	01/05/2013	47.235	10.927	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54)	5	61,6	01/11/2012	01/05/2013	38.700	8.953	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	73,1	01/09/2012	02/03/2014	44.475	10.289	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	33,0	01/11/2012	30/10/2014	81.487	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres- Minapona		8	13,5	01/03/2012	28/02/2016	73.000	6.169	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc. II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	10,5	01/03/2012	28/02/2013	22.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Darsena - Angastaco	8	43,0	01/11/2012	30/10/2015	355.000	7.567	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/2012	30/10/2015	370.000	4.918	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/2012	30/10/2015	400.000	5.002	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/2012	30/10/2015	670.000	8.378	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Est Tambillos - Lte San Juan	8	27,0	01/09/2012	30/08/2014	150.000	2.892	2	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	15/11/2012	12/11/2017	100.000	1.667	7	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/09/2012	01/08/2013	3.000	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/09/2012	30/08/2013	8.000	2.562	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	26	51	CHACO	11	Autovia Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cem. Parque Jazmin	8	16,9				3.333	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	9	26	53	CHACO	11	Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SIII)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen	8	14,7				2.917	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	15/11/2012	12/11/2017	620.000	4.781	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	51	INTERPROVINCIA L	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	01/11/2012	30/10/2014	164.500	23.710	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Sección II	8	41,2	01/02/2012	30/10/2014	164.500	23.710	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	01/02/2012	30/01/2014	157.500	22.701	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	01/09/2012	31/08/2014	150.000	18.747	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	01/11/2012	30/10/2014	180.000	21.188	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	01/09/2012	31/08/2015	140.000	13.453	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	01/09/2012	31/08/2015	140.000	13.453	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/09/2012	31/08/2015	140.000	13.453	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte	Secc. IX km 621.12-667.81	8	46,7	01/07/2012	30/06/2014	140.000	20.179	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/2012	30/10/2014	140.000	20.179	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	07/07/2012	01/06/2013	20.000	1.538	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/09/2012	30/08/2016	800.000	4.232	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/07/2012	30/06/2015	448.000	5.758	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/09/2012	30/08/2015	440.000	5.655	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/09/2012	30/08/2015	141.000	3.917	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	01/11/2012	31/10/2015	149.500	4.153	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/07/2012	30/06/2013	26.000	2.167	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/03/2012	28/02/2013	6.000	462	462	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/07/2012	31/12/2013	50.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes	8	4,7	01/11/2012	02/05/2014	13.000	722	722	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5	0,0	01/12/2011	12/11/2012	150.232	417	15.023	15.023	0,0%	0,0%	5		
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/09/2012	31/08/2014	30.000	5.205	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	30/11/2012	28/11/2017	2.750.000	5.109	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/2012	31/08/2014	32.762	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepcion	8	9,5	11/10/2011	29/05/2013	136.148	11.216	13.615	13.615	1,6%	1,6%	6		
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/2009	24/12/2013	216.620	14.162	31.439	31.439	15,9%	15,9%	6		
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	30/03/2012	174.322	21.171	13.158	13.158	5,6%	22,8%	6	A	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acc. a C. Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	01/12/2011	107.472	20.641	6.715	6.695	6,3%	45,8%	6	C	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	02/04/2012	154.311	10.269	36.009	36.009	21,7%	57,1%	6		
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	31/12/2012	157.052	10.549	10.549	0	20,2%	57,7%	6		
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	04/06/2013	337.960	38.833	41.281	41.246	11,7%	58,3%	6		
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/ Catamarca	km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/08/2012	290.024	32.918	68.094	68.094	29,2%	59,0%	6		
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	30/01/2012	391.398	22.368	64.036	64.036	28,2%	60,7%	6		
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/2006	30/08/2010	5.012	100	0	0	0,0%	64,4%	7		
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Ira. Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	30/12/2011	76.689	100	3.294	3.294	4,4%	68,3%	6		
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/2011	01/05/2012	8.183	3.456	2.457	2.457	74,2%	74,2%	6		
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01/02/2008	01/12/2011	80.169	15.000	24.927	24.927	30,1%	75,8%	6		
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	27/02/2012	141.407	6.180	26.152	30.114	21,6%	77,9%	6		
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. a Cajón Grande (km.18,5 - km.43,84)	8	25,3	22/03/2010	22/03/2012	57.173	6.706	35.200	35.116	57,5%	77,9%	6		
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentacion Pto. Lavalle- Santa Sylvína	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	100	501	501	0,0%	80,5%	7		
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N°258 (Emp. R.N.N°40) - Cholila	km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	14/03/2012	65.604	100	13.713	13.713	21,2%	82,2%	6		
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II	Emp. R.N.N°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/2005	24/01/2008	54.192	100	0	0	0,0%	83,4%	7		
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	18/12/2011	40.110	28.000	16.596	16.605	20,7%	84,3%	6	A-C	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/2007	04/01/2012	207.079	100	42.543	52.788	8,7%	86,9%	6		
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. R.P.N° 63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/2006	17/04/2009	68.203	100	0	0	0,0%	92,0%	7		
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	23/11/2007	21/01/2012	138.833	11.868	44.133	44.133	33,8%	93,8%	6	A	
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20	km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	31/05/2011	51.540	100	17.183	17.183	17,0%	96,0%	7		
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	31/01/2010	106.895	25	0	0	0,0%	96,7%	7		
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km. 9,14 - km. 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/2007	30/11/2008	20.118	100	0	0	0,0%	97,2%	7		
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/2007	19/06/2011	105.808	100	6.269	44.040	19,6%	97,8%	7	C	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp. R.N.N°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/2006	16/10/2009	44.532	100	0	0	0,0%	98,1%	7		
22	9	94	51	MENDOZA	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/2007	30/06/2007	701	60	0	0	0,0%	98,6%	7		
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/2006	24/10/2008	47.532	100	0	0	0,0%	98,8%	7		
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	68.184	514	0	0	0,0%	99,0%	7		
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/06/2011	155.074	100	100	31.012	8,6%	99,6%	7		
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. a Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	31/01/2008	22.251	76	0	0	0,0%	99,7%	7		
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/2008	31/07/2009	4.944	13	0	0	0,0%	99,7%	8		
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70	El Maiten - Emp. R.N.N°40 (ex 258 - Epuyen)-Acc. a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/2005	22/04/2009	41.066	91	0	0	0,0%	99,8%	8		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II	II - Fortín Leyes - San Martín N° 2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	143.986	167	4.255	9.768	0,0%	99,9%	7	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RN N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	31/12/2010	57.119	100	16.965	16.965	3,7%	99,9%	8	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/2007	29/10/2009	112.916	97	74.196	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/2005	25/04/2008	54.654	28	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.N°81	km1167 - km1184,44	8	10,9	23/11/2006	30/05/2008	14.819	104	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/2005	28/02/2007	25.238	102	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SII)	Cementa Río - Autódromo y acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	12/05/2011	8.563	12.711	0	0	0,0%	100,0%	10	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	8	31,0	22/03/2006	30/03/2009	110.844	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/2008	31/10/2008	4.018	105	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/2006	28/02/2009	63.677	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc.a Parque. Ind. Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acc. a Parque. Industrial	8	2,8	01/11/2006	30/09/2010	16.821	100	329	329	0,0%	100,0%	8	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Puente s/ A° El Gato (km 669,87) -	5	0,1	27/12/2005	27/04/2006	228	50	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Misión Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/2005	30/11/2007	16.882	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07/08/2006	07/04/2010	195.302	100	3.380	3.380	0,0%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												15.297.359	658.424	636.084	635.641				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/09/2012	31/08/2013	32.500	2.708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/09/2012	02/05/2013	8.515	361	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/2012	30/10/2013	1.950	1.463	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/2012	31/10/2014	36.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J.J. Gomez	8	22,2	01/12/2011	30/10/2012	366.987	17.350	1.394	0	0,0%	0,0%	3	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/06/2012	31/05/2014	367.521	17.350	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	11	53	RIO NEGRO		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/09/2012	31/08/2013	4.760	1.426	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/2012	31/10/2013	20.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	Piedrabuena: Puente sobre Río Santa Cruz		8	0,2			3.750	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/ Río Colastine	5	3,5	01/02/2012	30/01/2015	140.269	14.224	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/10/2012	30/09/2015	78.000	22.655	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/09/2012	31/08/2014	8.450	2.932	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.N°015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	01/07/2012	30/12/2012	849	637	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/09/2012	02/03/2013	3.915	2.936	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	01/09/2012	02/03/2013	4.856	3.642	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av. H.Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc. PNT.d.F.-Ba. LaPataia-Acc.	8	22,0	01/11/2012	02/05/2014	60.000	8.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/07/2012	30/06/2015	170.000	5.738	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/09/2012	30/08/2015	130.000	7.378	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/09/2012	31/08/2014	230.000	43.152	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	51	CORDOBA	A019	Circunvalacion Noroeste (Obra Faltante)	RP N° E - 53 - Av. Spilimbergo - SE PAGA POR INCISO 5	8	5,2			26.982	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	01/09/2012	31/08/2014	100.000	17.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	01/11/2012	31/10/2014	200.000	34.700	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.P.N° E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	01/11/2012	31/10/2014	300.000	52.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2088- 2164,79	8	76,8	01/09/2012	31/08/2014	80.000	13.880	13.880	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/07/2012	30/12/2013	25.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpalchiri - Cochuna	8	18,0	01/09/2012	31/08/2014	54.000	9.369	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N 38 - Lte. Tucuman/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán /Catamarca	8	22,0	01/11/2012	31/10/2015	300.000	34.700	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuibá		8	9,7	01/07/2012	30/06/2014	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/2012	31/10/2013	2.080	1.560	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/2012	02/05/2014	100.000	23.133	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2012	31/10/2014	70.000	2.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2012	31/10/2014	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2012	30/10/2014	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/09/2012	31/08/2013	20.625	3.578	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	32,0	21/10/2011	19/10/2013	155.645	15.641	0	0	4,8%	4,8%	6	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II	8	32,1	21/10/2011	19/10/2013	165.400	3.652	0	0	4,9%	4,9%	6	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Ind. Cipolletti	8	9,7	23/09/2011	21/09/2013	103.553	15.709	842	0	4,9%	4,9%	6	A
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/2011	30/08/2013	317.559	17.003	0	13.786	6,7%	6,7%	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		21/10/2011	30/08/2013	59.813	5.436	0	0	8,1%	8,1%	6	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. R.P.N°20 (Gramado) - Emp. R.P.N°17	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/2011	30/03/2013	374.731	1.127	15.646	15.646	8,8%	8,8%	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp R.N.N°40	8	1,9	03/05/2010	31/12/2011	17.744	10.004	0	0	6,0%	15,0%	6	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S. II	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2014	325.181	26.726	28.323	27.190	10,4%	21,7%	6	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp RNN° 40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	29/12/2013	263.802	25.478	34.618	8.384	3,0%	23,6%	6	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	08/06/2012	222.716	38.328	14.431	14.431	15,5%	28,8%	6	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	80,2	01/11/2010	01/05/2013	232.922	28.405	29.218	63.267	34,6%	36,2%	6	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte C/ Sta Fe - RNN° 158	8	6,2	07/09/2009	07/12/2011	187.797	29.479	64.361	64.361	44,1%	58,5%	6	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13	8	5,5	31/01/2011	31/12/2013	75.490	9.831	23.450	23.450	59,4%	59,4%	6	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	30/04/2012	264.164	32.540	61.736	61.736	25,7%	62,8%	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. a Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	23/09/2008	22/06/2012	31.345	9.085	7.700	7.700	8,6%	63,2%	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,0	24/06/2008	30/06/2012	70.606	5.244	5.244	0	8,1%	65,4%	14	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Trafal - Emp. R.N.N°231	8	38,9	21/02/2006	21/05/2013	136.551	14.705	22.632	22.632	10,7%	68,4%	6	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	30/04/2012	146.213	32.532	27.303	39.048	19,2%	71,2%	6	
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29/06/2006	31/03/2011	5.888	100	0	0	0,0%	72,3%	7	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P.N°17 (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RP N°17	8	21,4	16/03/2009	14/03/2013	218.270	24.220	78.494	78.494	29,7%	73,2%	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- Emp. R.N.N°40	(Sección II - a 2) km. 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	13/07/2012	308.095	35.400	83.765	114.502	30,9%	73,8%	6	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	km. 106 - km. 131	8	25,0	15/07/2009	31/01/2012	241.284	27.397	118.241	84.177	45,4%	74,9%	6	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	02/05/2012	41.015	100	350	347	3,5%	84,9%	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S. III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	07/12/2011	200.692	20.276	20.276	22.717	11,7%	86,8%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/2008	30/04/2012	244.260	12.000	56.752	58.988	16,8%	87,5%	6	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	06/05/2011	133.187	49	6.749	6.749	5,5%	87,7%	7	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	30/11/2012	100.945	4.579	40.691	40.691	43,0%	90,5%	6	A
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12	8	0,1	26/10/2005	31/01/2010	22.423	100	0	0	0,0%	90,9%	7	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	09/10/2011	60.663	6.905	24.513	24.513	22,9%	91,8%	7	A
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	30/12/2011	326.798	17.612	101.573	89.829	23,8%	91,9%	6	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	km. 3049,52 - km. 3054,86	8	5,0	01/11/2010	30/04/2011	16.012	4.693	15.270	15.270	86,6%	93,7%	7	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	31/10/2010	153.209	100	17.855	5.581	0,0%	95,7%	7	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/2006	31/10/2007	39.391	100	0	0	0,0%	96,7%	7	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	31/03/2011	249.616	12.447	41.195	41.195	4,7%	97,5%	8	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	167.679	100	100	8.671	0,0%	98,4%	7	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/02/2006	14/07/2009	59.980	100	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/2005	30/10/2009	139.213	516	2.515	0	0,0%	98,6%	7	
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel R.N.N°9	km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/2007	31/05/2009	13.185	50	143	143	0,0%	99,2%	8	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	31/08/2009	52.641	100	100	0	0,0%	99,3%	8	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S. IV	Ea. Buitreras- Güer Aike	8	42,0	09/04/2007	30/11/2011	173.644	3.080	3.080	27.774	16,4%	99,4%	7	
22	10	75	51	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la Localidad desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/2007	29/12/2009	11.681	37	0	0	0,0%	99,7%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/2007	19/11/2008	5.017	108	0	0	0,0%	99,8%	7		
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km. 1462 - km. 1478	5	16,0	07/04/2006	30/09/2009	42.263	222	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/ A° Pilmatue	Ptes s/ R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/2007	14/08/2007	2.309	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. R.N.N°23 - Norquino	Pte. s/ A° Las Bayas - km 1272,39	8	0,1	01/02/2006	30/11/2006	797	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/2006	31/12/2007	19.737	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/2007	30/04/2007	400	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/ desvio ferroviario	8	2,4	14/11/2006	31/10/2009	39.327	100	213	213	0,0%	100,0%	8		
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N°60	km. 333 - km374,50 (Sección II)	8	33,5	19/05/2006	18/03/2008	25.501	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX365)	Concepción - Iltico	Puente s/ Río Chirimayo	8	0,0	27/07/2006	31/10/2007	1.333	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	11	25,0	28/06/2006	28/02/2007	1.281	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	57	51	INTERPROVINCIA L	20	Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines	km.198,65- km. 266,4	11	67,8	20/12/2007	30/11/2008	29.393	100	672	672	0,0%	100,0%	8		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												9.434.638	893.357	963.325	982.156					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																				
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	23,5	01/09/2012	31/08/2015	435.101	4.434	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	01/11/2012	31/08/2015	680.475	3.099	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/09/2012	31/08/2015	187.350	3.612	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2012	31/08/2015	216.800	4.179	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/09/2012	31/08/2015	183.100	3.528	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/2012	31/10/2015	219.075	2.816	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul	8	39,7	01/09/2012	31/08/2015	198.550	3.828	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2012	31/08/2015	106.150	4.423	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en interseccion R.N.N°228 Y R.P.N°73		8	0,5	01/11/2012	31/10/2013	12.730	4.417	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/ Jujuy		8	40,0	01/09/2012	31/08/2014	136.500	19.675	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/09/2012	31/08/2015	54.000	4.028	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Tunel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2012	02/05/2014	98.000	2.519	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/2012	02/05/2014	86.500	4.806	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	8	13,0	01/11/2012	30/10/2014	60.000	984	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.R.N.N°TV 66 - Emp. R.N. 34	8	12,4	01/11/2012	31/10/2014	60.000	984	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/09/2012	31/08/2015	150.000	1.879	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	52	JUJUY	34	Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín		8	57,0	01/08/2012	30/01/2014	400.000	1.653	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2012	31/10/2014	203.500	4.171	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/2012	31/10/2014	110.000	1.277	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38		8	8,0	01/11/2012	02/05/2014	21.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc. a San Benito - Av. Almaguer (Parana)	Acc. Sur a Paraná	8	3,1	01/09/2012	31/08/2014	44.971	7.802	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/09/2012	31/08/2013	17.128	5.943	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	01/09/2012	02/03/2014	36.304	6.299	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)		8	10,0	01/07/2012	30/06/2014	119.345	11.504	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. S/ Río Korich	8	23,6	01/11/2012	31/10/2014	30.000	2.708	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en interseccion R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/11/2012	31/10/2014	26.000	4.511	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	20/01/2012	4.465	100	0	0	3,9%	27,7%	14		
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	5	25,5	15/07/2010	13/01/2012	19.204	3.542	7.151	7.151	31,1%	36,8%	6	A	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2012	539.640	22.161	70.336	70.285	13,2%	60,3%	6		
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lim. con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Pque. Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	12/05/2012	66.487	15.381	31.952	31.952	44,5%	73,6%	6		
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Dif.Co.	Sección: I - I a - I b - II y III: Acc. Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	13.698	3.759	6.970	6.970	4,5%	87,4%	7		
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. I	8	22,0	01/04/2007	30/12/2011	106.812	2.454	15.250	15.229	16,3%	90,6%	6		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo. del Estero	Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.Nº9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	63.918	5.283	7.230	7.230	0,0%	92,4%	7	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/2008	31/01/2010	6.530	50	0	0	0,0%	93,4%	7	
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	22,0	08/05/2007	30/04/2009	46.886	100	0	0	0,0%	96,5%	7	
22	11	30	51	ENTRE RIOS	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoya	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº26	8	3,8	13/06/2007	30/04/2008	8.670	100	0	0	0,0%	96,6%	8	
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/2007	24/09/2008	6.167	61	0	0	0,0%	97,4%	7	
22	11	63	51	CORDOBA	PS Nº 397	Emp. R.N.Nº13 - Km 17		8	6,0	01/06/2007	30/11/2007	4.558	68	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/2007	23/12/2009	8.991	50	0	0	0,0%	98,6%	7	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/2007	21/08/2009	2.298	22	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel	Inters. con R.P.Nº69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	31/12/2009	11.663	56	0	0	0,0%	99,5%	8	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Grande (Colorado)	Secc. II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/2007	31/01/2009	7.525	110	0	0	0,0%	99,9%	8	
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S. IV: 114,000 - 137,416	8	23,4	08/05/2007	30/04/2009	41.274	15	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	30/04/2011	60.413	672	1.261	1.261	2,1%	100,0%	7	
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/2007	26/02/2009	48.507	102	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/2004	30/11/2005	42.846	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F. Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.Nº68 y 51 Distr. Rda. Limache		8	4,8	01/11/2009	30/11/2009	10.500	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												5.013.631	174.173	140.150	140.077				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/09/2012	31/08/2013	32.500	11.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/2012	02/05/2014	13.000	3.007	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc. R.N.Nº3 Sur y R.N.Nº3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	8,0	01/11/2012	31/10/2014	70.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2012	31/10/2014	120.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Medanos	8	28,0	01/11/2012	31/10/2014	336.000	6.477	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto.de Bahía Blanca	8		01/11/2012	31/10/2014	40.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/09/2012	02/03/2015	35.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/2012	31/10/2013	10.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramamiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	01/11/2012	31/10/2015	244.090	12.145	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2012	31/10/2014	10.000	1.021	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2012	31/10/2014	32.500	1.354	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2012	31/10/2014	23.400	975	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa	Emp. R.P.Nº3 - Pte. Lavalle	8	10,1	01/12/2011	29/11/2013	59.816	8.675	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº 33)	Sección II: km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/2012	31/10/2014	100.000	17.350	3.262	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/2012	31/10/2014	85.000	14.748	14.748	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01/09/2012	31/08/2014	100.000	3.856	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/2012	31/10/2013	40.753	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/2012	31/10/2014	40.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2012	31/10/2014	70.000	2.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2012	31/10/2014	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/2012	31/10/2014	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/2012	31/10/2014	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.Nº56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/2012	02/07/2013	6.449	2.984	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80	8	58,9	01/11/2012	31/10/2014	70.000	9.446	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/2012	31/10/2014	90.000	12.781	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.101	8	34,0	01/02/2012	30/01/2013	56.288	18.391	0	0	0,0%	0,0%	4	
	22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa	8	150,0	01/11/2012	30/10/2017	350.000	4.498	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	10/05/2011	07/11/2012	231.055	17.097	0	0	13,1%	13,1%	6	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/06/2011	30/08/2013	152.192	7.062	179.721	179.721	34,0%	34,0%	6	
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secc. I y II	8	20,0	04/05/2009	02/04/2012	110.693	19.015	29.394	29.394	16,2%	39,3%	6	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala	Puente Asuncion del Paraguay - Acc. a Yala	8	12,6	22/12/2010	22/12/2012	378.910	5.783	102.882	123.720	45,3%	45,3%	6	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	1.022.454	51.685	262.703	262.703	29,1%	53,1%	6	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	26/04/2012	76.951	14.619	8.091	8.091	18,8%	53,3%	6	A
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	26/06/2012	123.815	24.626	30.862	50.721	29,5%	76,4%	6	A-C
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	30/09/2011	42.350	10.000	0	0	10,3%	81,5%	7	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int. R.N.N°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	01/01/2012	32.375	10.852	21.359	21.359	47,5%	88,2%	6	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A 010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Pirámides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	22/02/2012	194.167	24.630	106.444	106.444	47,2%	89,7%	6	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N° 33)	Sección I: km 416,00 - km 426,7 Y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	27/01/2012	113.062	17.453	75.915	74.066	56,6%	92,3%	6	A
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	km. 43,110 - km. 61,383	8	18,3	20/05/2008	31/07/2011	296.285	69.416	69.836	69.836	13,6%	93,7%	7	
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aerodromo Localidad de Ingeniero Juarez	Emp. R.N. N° 81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/2007	17/03/2008	10.762	100	0	0	0,0%	96,2%	7	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	13/04/2012	118.684	25.693	53.019	53.019	37,4%	97,8%	6	A-C
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N° 6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	13/07/2012	163.343	15.433	65.710	65.710	35,0%	97,9%	6	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/2007	31/12/2010	127.110	2.081	6.471	6.471	0,2%	100,0%	7	
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	km 56.00 - km 62.634	8	6,6	07/12/2007	30/08/2009	11.644	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	30/03/2011	29.245	100	11.687	11.687	19,9%	100,0%	8	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte c/ Catamarca	RN38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/2010	31/08/2011	20.012	5.516	10.310	10.310	30,1%	100,0%	8	
22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2011	31/12/2011	2.770	3.779	2.568	2.568	100,0%	100,0%	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

5.512.675 494.854 1.054.982 1.075.820

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22	13	4	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp R.N.N°38	8	20,0	01/11/2012	31/10/2014	195.000	3.996	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	5	51	CATAMARCA		Paso Externo por la ciudad de Belen		8		01/11/2012	31/10/2014	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp. R.N.N 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2012	31/10/2014	170.000	3.277	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/02/2012	01/08/2013	25.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	13	11	51	SALTA	68	El Carril - Rio Ancho		8	30,0	01/11/2012	31/10/2014	612.147	11.361	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza Lte. c/ San Juan	Borbollon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/2012	31/10/2014	12.000	4.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2012	31/10/2015	60.000	1.544	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	01/11/2012	31/10/2014	61.000	2.542	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5	Pte. S/ Arroyo Naranjito	5		01/01/2012	01/07/2012	5.948	2.367	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Acc.	8	2,0	01/11/2012	02/07/2013	8.000	3.701	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/2012	02/05/2015	190.000	2.344	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/2012	31/10/2015	270.000	4.574	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2012	02/07/2013	7.000	875	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp. R.P.N°16	km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/2012	02/03/2013	1.500	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/2012	31/10/2014	130.000	16.734	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	01/11/2012	31/10/2014	130.000	16.734	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/2012	31/10/2014	400.000	2.570	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/2012	30/10/2013	10.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/2012	31/10/2013	110.000	4.665	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile		8	185,0	01/11/2012	31/10/2014	100.000	12.723	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Obera	8	12,0	01/11/2012	02/05/2014	50.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2012	02/05/2014	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2012	31/10/2014	50.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2012	31/10/2014	300.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N°AO12		8	20,0	01/11/2012	31/10/2014	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2012	02/05/2014	80.000	2.570	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Emp. R.N.N°98 - Lte. c / Chaco	Variante paso Reconquista y Avellaneda	8	44,7	01/11/2012	02/05/2014	653.841	3.856	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Cdad. de Santa Fe	8	19,0	01/11/2012	31/10/2014	160.000	3.084	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. I, II , III , IV	8	23,7	01/11/2012	31/10/2014	400.000	4.365	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2012	31/10/2014	105.240	4.385	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepcion	8	7,2	01/11/2012	31/10/2014	50.100	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	km. 572,37 - km. 576,37	8	4,0	01/11/2012	31/10/2014	20.000	1.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/11/2012	31/10/2014	20.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/2012	31/10/2014	52.000	9.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Interseccion c/ R.P.N°17		8		01/11/2012	31/10/2013	30.174	10.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/2012	31/10/2014	14.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/2012	02/05/2014	20.000	4.627	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante paso por Corrientes	8	25,0	01/11/2012	31/10/2014	90.000	15.615	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte c/ Entre Rios - Goya	Variante paso por Esquina	8	10,0	01/11/2012	02/05/2014	35.000	8.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/2012	02/05/2013	3.820	3.820	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Médano - Santa María	Rio Yapez - Santa María	5	14,3	09/11/2011	09/07/2012	12.635	4.511	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	13	52	51	CHACO	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/2012	31/10/2013	12.000	4.164	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Emp. R.N.N°118	8	80,0	01/11/2012	02/05/2013	3.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/2012	02/05/2014	35.000	8.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Unión Rutas Nac. N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2012	31/10/2014	80.000	3.178	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyan	8	30,0	01/11/2012	31/10/2014	80.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 100 - km 120	11	20,0	01/11/2012	02/05/2014	35.000	8.097	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 120 - km. 134 (Pte. s/ Río Calingasta)	11	14,0	01/11/2012	02/05/2014	25.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	AO14	B/N R.N.N°40 - B/N R.N.N°40		8		01/11/2012	30/10/2017	35.000	2.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/11/2012	31/10/2014	60.000	10.410	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/11/2012	31/10/2014	80.000	13.880	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	51	MENDOZA		Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	01/11/2012	31/10/2014	80.000	5.224	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	01/11/2012	02/05/2013	6.600	3.054	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	71	51	BUENOS AIRES		Campamento Zárate		8		01/11/2012	02/07/2013	20.000	3.065	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martín de Tucumán	Pte. Canal Sur (km. 801,39) Avda. Democracia	8		01/11/2012	01/08/2013	12.367	4.627	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	73	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/ Río Gastona (Concepción)	8					15.615	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	70,0	01/11/2012	02/05/2014	100.000	13.880	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)		8	71,9	01/06/2012	30/11/2014	559.595	3.279	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	01/06/2012	30/11/2014	261.600	3.935	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	75	53	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (III)	Emp. R.P.N°98 - Pareditas	8	38,0				2.295	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballófet		5		01/11/2012	31/10/2013	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/11/2012	31/10/2014	150.000	5.141	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5		01/09/2012	02/03/2014	100.000	5.141	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovia Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2012	31/10/2014	300.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	30,0	01/06/2012	31/05/2014	231.509	20.820	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalacion Autovia Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26		5		01/11/2012	31/10/2014	100.000	21.688	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
22	13	82	51	CORDOBA	A019	Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario		5	5,5				4.927	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2	8		01/11/2012	31/10/2014	50.000	8.675	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Cordoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2012	31/10/2014	61.000	2.542	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2012	31/10/2014	220.000	4.241	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2012	31/10/2014	184.000	3.547	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/11/2012	02/05/2014	30.000	6.940	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	87	51	LA RIOJA	40	Emp. R.N.N°76 - La Tucumanesa		5	14,5				3.470	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av de Circunvalación de San Juan	km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/11/2012	31/10/2013	130.000	15.061	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon	km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/11/2012	31/10/2013	80.000	27.760	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculación R.N.N°40 - Las Lajas		8	1,4	01/11/2012	01/08/2013	4.657	4.657	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79	Purmamarca - Chalala	8	2,3	01/11/2012	02/05/2014	16.000	3.701	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Los Tambillos - Río Miranda	km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/2011	30/10/2013	328.349	16.193	0	0	3,1%	3,1%	6		
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Sección I: km 120 a km 190,50	5	70,5	18/11/2011	01/07/2014	184.762	5.000	0	0	3,2%	3,2%	6		
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/2011	29/09/2014	500.869	11.567	0	0	5,2%	5,2%	6		
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	Gral. Conesa - S. Antonio Oeste / S. Antonio Oeste - Lte. C/ Chubut	Sección II: km 190,50 - km 204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/2011	15/03/2014	198.863	4.944	0	0	6,4%	6,4%	6		
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Sección IV: km 1242,00 a km 1303,00	5	61,0	26/08/2011	23/02/2014	181.111	4.950	7.017	7.017	14,2%	14,2%	6		
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Sección III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	192.210	2.367	8.350	15.182	14,5%	14,5%	6		
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Cerro Alcazar	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8	08/09/2011	06/09/2012	10.256	3.298	0	0	16,1%	16,1%	6		
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastian	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/2011	29/04/2014	471.827	3.547	62.930	62.930	20,9%	20,9%	6		
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/2010	31/05/2012	32.594	100	116	116	21,9%	32,0%	6		
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con R.N.N°11	8		28/09/2010	28/03/2012	76.272	9.019	15.312	15.312	21,2%	32,2%	6		
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	30/06/2012	222.055	31.776	0	0	27,5%	33,1%	6		
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km. 269 - km. 340)	8	71,0	15/10/2010	14/04/2013	130.994	7.711	33.142	33.142	36,3%	40,5%	6		
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalacion Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 (km 199,69) y R.N.N°148 (961,92)	8	7,1	01/03/2010	30/05/2012	37.436	10.202	6.855	6.855	36,7%	41,8%	6		
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero / Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	12/10/2012	433.127	28.965	112.593	112.593	27,6%	48,3%	6		
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	31/12/2011	116.222	17.304	35.569	35.569	34,0%	80,8%	6	A-C	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	30/10/2011	8.780	1.250	4.472	4.472	34,1%	83,9%	7	A	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca	Emp. R.P.N°18 - Santa Rosa	8	2,0	10/08/2010	30/10/2011	9.560	4.899	4.827	4.827	79,4%	86,5%	7		
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/Córdoba - Emp. R.N.N°7	km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	75.907	17.874	43.352	43.352	39,3%	91,6%	6	A	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	30/09/2011	53.315	100	10.052	10.052	46,0%	92,9%	7		
22	13	58	51	BUENOS AIRES		Acceso a Construir al C.E.R.E.N.A	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	30/06/2011	57.465	50	20.844	20.844	36,3%	98,5%	7		
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	100	778	778	0,0%	99,5%	7		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												11.307.247	648.922	366.209	373.041					

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22	14	2	55	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre		5		01/11/2012	31/10/2014	100.000	7.711	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. del Campo	km. 1288,15 - km. 1300,05	8	11,9	01/06/2012	31/05/2014	108.945	16.193	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 72,06 - km 118,68	5	46,5	01/11/2012	02/05/2014	70.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 118,68 - km 147,67	5	30,0	01/11/2012	02/05/2014	44.600	2.478	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 147,67 - km 160,62	5	14,3	01/11/2012	02/05/2014	21.300	1.183	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	km 160,62 - km 180,87	5	20,8	01/11/2012	01/05/2014	30.900	1.717	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	01/11/2012	30/10/2013	173.000	30.016	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/ Chaco	km. 813,09 - km. 862,64	8	49,6	01/11/2012	30/10/2013	48.000	8.328	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	14	51	SANTA CRUZ	3	Km 1910,00 - km 1970,00		8	60,0				31.230	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	01/11/2012	31/10/2013	18.830	6.534	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Río Ongolí	km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/2012	30/10/2013	250.000	19.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	20	51	BUENOS AIRES		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8		01/11/2012	30/04/2013	25.300	1.406	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. Del Petróleo	Secciones I y II	8		01/11/2012	31/10/2014	684.079	2.570	0	0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
22	14	22	51	BUENOS AIRES	35	Bahía Blanca - Nueva Roma	km 7,70 - km 50,00	5	42,3	01/07/2012	30/06/2013	32.681	6.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	23	51	BUENOS AIRES	35	Nueva Roma - San German	km 50,00 - km 81,07	5	31,1	01/08/2012	31/07/2013	30.748	4.742	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	24	51	BUENOS AIRES	35	San German - Lte Bs As / La Pampa	km 81,07 - km 125	5	43,9	02/09/2012	01/09/2013	34.149	3.906	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección I	5	37,3	15/11/2012	14/05/2013	40.100	8.246	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección II	5	34,0	15/11/2012	14/05/2013	41.000	8.431	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección III	5	38,1	15/09/2012	14/05/2013	40.000	8.225	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N.N°14	km 203,3 - km 324,2	5	120,9	01/06/2012	31/05/2014	90.000	20.820	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	33	51	ENTRE RIOS	18	Prog. 180 - 606 - Int. R.N.N°14		8	47,3				4.253	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tumbillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Mirand	8	51,0	01/10/2012	31/03/2013	90.000	4.627	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	20,4	01/08/2012	31/07/2013	400.000	15.422	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	20,0	01/10/2012	30/09/2013	400.000	15.422	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	km 1054,30 - km 1063,41	5	0,0	01/09/2012	31/08/2014	26.171	635	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile (S. II)	km 1063,41 - km 1087	5	23,8	01/11/2012	31/10/2014	44.762	1.865	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	01/11/2012	31/10/2013	14.700	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitúé - Emp. R.P.N°179	8	46,0	01/11/2012	31/10/2014	138.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Uspallata	Curva de la Soberanía	8		01/11/2012	31/10/2013	30.000	1.230	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8		01/11/2012	30/10/2013	80.000	1.640	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	01/11/2012	01/05/2013	60.000	1.640	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - C6	km 1325 al km 1335	8	10,0	01/10/2012	31/03/2013	55.000	2.827	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección R.P.N°7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0	01/11/2012	31/10/2013	55.000	2.506	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5		01/11/2012	31/10/2013	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/ R.N.N°34		8	22,0	01/10/2012	30/09/2014	15.000	3.856	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastián) - Emp. Comp. C		8		01/11/2012	31/10/2015	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. C - Emp. Comp. B		8		01/11/2012	02/05/2015	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. B - Emp. Comp. D		8		01/11/2012	31/10/2014	50.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	01/10/2012	31/03/2013	25.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucuman	Emp. Ex R.N.N°9 - pte.s/ Río Sali	11	2,8	01/11/2012	01/05/2013	25.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	35,0	01/11/2012	30/09/2013	42.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	57	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 35 - km 76	8	41,0	01/11/2012	30/09/2013	49.000	2.834	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte s/ Río Sali - Emp. R.P.N°321	8	20,0	01/11/2012	28/02/2013	110.000	19.085	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut Makalle - Pte RS Peña	Segunda Calzada	8	120,0	01/11/2012	30/10/2016	600.000	5.783	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut RP N° 13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	25,0	01/11/2012	31/10/2014	120.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	km 1050 - km 1112	5	62,0	01/11/2012	31/10/2014	180.000	3.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Río capayan - Famatina		5	12,0	01/11/2012	31/10/2014	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Aut Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo		8	65,0	01/11/2012	31/10/2015	300.000	3.856	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Aut Rufino - Rosario	Construcción de Autovia	8	72,6	01/11/2012	14/11/2016	1.000.000	7.711	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/09/2012	31/08/2015	190.000	3.781	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/2012	31/10/2014	190.000	3.781	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 10	8	28,9	01/11/2012	31/10/2014	170.000	3.383	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 13	8	31,4	01/11/2012	31/10/2014	180.000	3.582	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberstain - San Juan	km 3444,89 - km 3456,72	8	12,0	01/11/2012	30/11/2012	35.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la ciudad de Salta		8		01/11/2012	30/10/2013	26.600	1.108	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte, Buenos Aires / La Pampa - Emp. R.P. N° 1	km 125 - km 146	5	21,5	01/11/2012	01/03/2013	27.282	4.763	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2)	R.P.N°192 (Parada Robles)-S.A.de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114	8	27,0	01/11/2012	31/08/2013	530.000	41.135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3)	Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20)	8	22,5	01/11/2012	31/08/2013	180.000	5.691	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4)	Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9)	8	66,1	01/11/2012	28/02/2014	350.000	11.181	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,	8	14,0	01/11/2012	31/12/2013	190.000	2.570	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1	8	8,4	25/11/2011	25/03/2013	217.592	23.543	0	0	1,6%	1,6%	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	94,0	10/03/2010	07/09/2012	512.548	86.002	8.145	8.145	0,0%	1,6%	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N°20 - A° Sandoval	Int. R.P.N°20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/2011	25/10/2013	235.729	4.124	23.573	23.573	1,6%	1,6%	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20	8	67,9	02/10/2011	30/09/2014	653.394	13.664	59.784	59.784	1,8%	1,8%	6	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 + 750	8	67,8	01/09/2011	30/08/2014	604.512	8.188	55.347	55.347	1,9%	1,9%	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/2010	27/02/2013	733.391	136.670	107	0	4,1%	6,6%	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	VARIAS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2012	420.855	82.383	20.643	21.817	4,3%	6,6%	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS		Int. R.P.N°20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion RNN° 14	8	61,9	24/05/2011	22/05/2014	665.761	4.047	72.167	72.167	7,1%	7,1%	6	A
22	14	2	51	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	07/09/2012	736.134	96.859	90.632	89.587	5,6%	9,2%	6	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/2011	31/05/2012	136.515	7.403	13.652	13.652	9,4%	9,4%	6	A
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.N°9 (O) - Emp. R.N.N°11	km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/2011	22/08/2012	89.867	12.145	3.939	3.939	12,0%	12,0%	6	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/Chaco	km. 768,77 - km. 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/2011	28/02/2014	166.650	24.760	27.208	27.208	18,0%	18,0%	6	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N°3	Pto Deseado - km 32,55	8	32,6	27/08/2010	25/08/2012	68.120	2.500	0	0	34,5%	89,0%	6	
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras		14		01/01/2011	31/12/2011		17.350	0	0			6	B
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												13.328.215	927.870	375.196	375.218				
Total Construcciones												84.506.527	5.460.803	6.355.978	6.368.296				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/1997	31/10/2009	31.054	100	309	309	0,0%	79,6%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155-km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.	13	144,7	07/07/1997	31/10/2006	27.283	100	0	0	0,0%	85,8%	7	
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.N°281- Gran Bajo de San Julian	13	308,0	25/11/1997	24/04/2005	20.207	100	0	0	0,0%	89,6%	7	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquen	A° La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.N°237-Emp.R.N.N°234	13	275,5	14/11/1997	31/01/2005	17.348	100	0	0	0,0%	90,1%	7	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229/Emp. R.N.N°3	13	167,1	17/07/1997	30/04/2009	29.309	100	1.203	1.203	0,0%	90,4%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	17/11/1997	30/11/2007	19.932	100	0	0	0,0%	93,8%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/1998	31/10/2007	22.137	100	0	0	0,0%	94,5%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	22/07/2009	15.122	100	0	0	0,0%	95,7%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/1999	17/06/2006	14.584	100	0	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/1998	30/04/2009	23.263	100	0	0	0,0%	97,0%	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	20/10/2012	57.646	100	7.473	7.473	3,5%	97,0%	6	A
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Chemical	13	243,8	18/06/1997	30/06/2004	11.169	100	0	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp. R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.	13	226,3	04/07/1997	01/10/2004	17.762	100	0	0	0,0%	97,7%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 127-Lte. c/ Corrientes -Emp. R.N.N° 12-Emp. R.P.N° 32-	13	271,4	27/08/1997	24/05/2008	28.762	100	0	0	0,0%	98,2%	7	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	13	118,7	25/07/1997	22/04/2004	14.994	100	0	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	31/12/2011	42.978	783	4.590	4.590	13,2%	98,6%	6	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N°152	13	221,6	31/07/1997	19/09/2004	17.642	100	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. C/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/1998	26/11/2012	42.164	100	3.497	3.497	7,4%	98,7%	6	A-C
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.N°40S-Emp. R.N.N°258-Emp. R.N.N°25 E	13	201,2	01/12/1997	30/12/2008	34.892	100	2.015	2.015	0,0%	99,0%	7	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/1997	31/08/2009	28.145	100	855	855	0,0%	99,1%	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119	13	259,2	03/10/1997	31/01/2011	50.954	100	2.071	2.071	1,6%	99,6%	7	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	84	0	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N°3	13	132,3	24/04/1997	30/12/2004	13.515	34	0	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	31/12/2009	38.681	50	0	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 -Prog. 1512,60-Rawson- Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/1997	11/11/2004	21.472	48	0	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	28/12/2010	36.825	100	3.984	3.984	0,0%	99,8%	7	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	136,8	23/06/1997	30/09/2004	18.091	53	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00	13	217,6	03/11/1997	05/04/2004	20.456	101	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/1997	30/05/2005	14.043	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/1997	25/07/2004	9.733	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/	13	148,9	05/04/1997	02/10/2004	12.958	100	320	320	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/ Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/1997	19/07/2006	23.197	100	0	0	0,0%	100,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchan - Emp. R.N.N°34	13	79,7	10/04/1997	07/08/2006	19.845	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/1997	12/09/2004	15.340	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp. R.P.N°20	13	272,6	14/10/1997	15/10/2004	20.028	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/1997	14/11/2004	16.672	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,8	15/08/1997	15/08/2003	16.006	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/1997	31/07/2002	6.378	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/1998	26/01/2004	10.860	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia	13	327,8	30/09/1997	28/06/2004	17.876	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/1997	06/12/2005	26.066	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/1997	06/10/2004	17.069	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/1998	10/05/2004	13.993	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13/01/1998	15/04/2004	13.402	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Iesús Maria-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/1997	09/06/2005	15.095	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	245,6	20/06/1997	28/02/2004	14.250	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°405 / Pte.S/4	13	223,3	13/08/1997	04/02/2004	15.295	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Cordoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / V	13	220,0	05/09/1997	03/10/2004	18.064	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/1997	27/06/2003	14.887	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/1997	25/07/2004	9.896	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/1997	31/12/2002	6.976	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/1997	09/10/2004	14.367	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N° 79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.	13	282,8	13/11/1997	05/05/2004	13.412	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. R.N.N° 3-Emp. R.P.N°20	13	140,7	23/06/1997	30/11/2007	20.403	100	706	706	0,0%	100,0%	7		
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/1997	14/11/2004	20.165	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/1997	30/11/2003	21.313	100	0	0	0,0%	100,0%	7		

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I

1.179.526 6.053 27.021 27.020

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	29/04/2012	55.698	100	6.465	6.465	11,3%	92,1%	6		
26	2	24	51	NEUQUEN	405	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	28/11/2012	57.370	100	2.228	2.228	9,5%	92,9%	6	A-C	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	30/10/2012	56.484	100	3.451	3.451	3,8%	95,6%	6	A-C	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°40N - Arrequeintín (O.faltante	13	313,8	09/09/2003	31/10/2007	19.509	100	0	0	0,0%	96,6%	8		
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo (EXP N 17629/2010)	13	69,2	01/03/2005	29/06/2011	45.112	50	1.052	1.052	1,3%	97,5%	7		
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/2001	30/04/2007	26.806	100	0	0	0,0%	97,6%	7		
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/2004	31/05/2008	32.892	100	0	0	0,0%	98,5%	7		
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/2001	31/07/2009	26.735	100	0	0	0,0%	98,6%	7		
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	50	0	0	0,0%	98,6%	7		
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	29/04/2012	57.428	100	2.467	2.467	2,9%	98,8%	6	A	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	30/08/2010	74.804	100	100	100	0,0%	99,0%	7		
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte. c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	30/01/2012	43.402	100	1.866	1.866	4,3%	99,1%	6	A	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/2003	31/01/2007	38.487	100	0	0	0,0%	99,2%	7		
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/2004	30/12/2009	46.835	100	455	455	0,0%	99,5%	8		
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	167,2	03/12/2004	30/04/2012	61.445	100	1.502	1.502	2,4%	99,9%	6		
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (	13	138,0	01/03/2005	31/07/2010	46.060	3.558	115	115	0,0%	100,0%	8		
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	31/03/2010	43.736	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/2005	30/05/2011	41.217	59	801	801	1,0%	100,0%	7		

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

829.158 5.117 20.501 20.501

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total							
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																								
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/11/2012	14/11/2016	43.116	719	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	01/09/2012	31/07/2016	130.524	9.058	0	0	0,0%	0,0%	2						
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/11/2012	14/11/2016	81.023	1.350	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4	01/11/2012	29/10/2016	35.536	833	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	30/11/2012	28/11/2017	91.463	10.148	0	0	0,0%	0,0%	11						
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa Maria	13	156,6	01/10/2012	29/10/2016	57.227	953	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/11/2012	14/11/2016	95.655	2.535	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/2012	29/10/2016	50.784	1.437	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/11/2012	29/10/2016	47.183	1.335	0	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RP N° 2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/2011	27/08/2016	228.147	6.970	0	0	6,7%	6,7%	6						
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquen	Emp. RNN° 40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/2007	30/09/2012	76.684	8.951	23.413	23.348	12,8%	55,3%	6						
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. F	13	291,2	01/02/2005	30/01/2012	90.859	100	12.024	12.024	10,6%	76,3%	6						
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	101.509	5.600	29.952	29.952	43,2%	81,8%	6						
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	28/02/2013	125.270	5.702	5.857	5.857	4,0%	84,5%	6						
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	219.965	2.000	17.771	17.771	6,1%	85,6%	6						
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84- Emp.R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	31/05/2015	152.283	10.205	77.587	77.587	39,3%	87,1%	6						
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	118.301	8.704	48.814	48.814	35,3%	87,3%	6	A					
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	30/06/2011	54.752	100	3.925	3.925	2,0%	89,7%	7						
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	30/04/2010	54.311	100	0	0	0,0%	91,1%	7						
26	3	18	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut	13	250,4	01/12/2004	30/01/2009	33.883	100	0	0	0,0%	91,1%	7						
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte. s/Rio Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	164.372	7.047	72.405	72.358	42,9%	91,3%	6						
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	28/04/2012	60.522	100	3.162	3.162	11,5%	92,1%	6						
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diaman	13	223,3	01/03/2005	27/02/2012	58.944	1.627	9.905	9.905	12,5%	92,2%	6						
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	52.117	100	1.062	1.062	0,0%	94,4%	7						
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los	13	324,7	01/07/2005	31/07/2010	51.440	100	468	468	0,0%	94,4%	7						
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2013	127.859	2.000	3.846	20.168	3,5%	94,7%	6						
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	31/08/2011	57.458	100	832	832	3,7%	95,0%	7						
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	75.740	1.990	2.689	2.662	4,0%	95,4%	6						
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/09/2005	29/08/2012	47.663	100	2.761	2.761	3,6%	95,5%	6						
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Rio Diamante	13	211,2	01/08/2007	30/07/2012	66.075	10.069	6.397	4.020	5,8%	95,8%	6						
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/2005	31/12/2010	49.745	50	4.057	4.055	0,4%	96,0%	7						
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	30/03/2013	127.248	2.000	20.347	4.024	2,8%	96,5%	6						
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	31/12/2012	90.676	2.636	2.563	2.561	3,1%	96,9%	6						
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.N°9 - San Miguel Tucumán	13	145,7	01/05/2006	30/04/2012	106.247	2.592	6.387	6.387	6,0%	97,4%	6						
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	31/03/2011	47.489	547	2.079	2.079	1,5%	97,5%	7						
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	31/01/2012	49.797	100	2.526	2.526	4,9%	97,8%	6						
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/2004	31/01/2010	66.116	100	1.297	1.297	0,0%	97,9%	7						
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	30/08/2012	141.875	2.342	12.244	12.244	2,3%	98,3%	6						
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	30/06/2011	48.125	100	2.429	2.429	2,5%	98,5%	7						
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/2007	30/08/2012	75.009	1.618	2.547	2.547	2,6%	98,6%	6						
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/12/2011	113.096	4.957	9.749	9.749	9,5%	98,6%	6						
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	30/04/2013	88.532	3.548	0	0	4,6%	98,8%	6	A-C					
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/12/2011	59.517	100	1.726	1.726	3,5%	99,4%	6	A-C					
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	30/12/2011	42.056	203	1.645	1.645	6,1%	99,6%	6	A					
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	30/03/2012	172.584	2.515	49.566	49.566	41,9%	99,7%	6	A-C					
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Jua	13	105,0	02/05/2005	02/11/2010	65.677	106	0	0	0,0%	99,9%	8						

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total			
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	31/12/2009	43.010	50	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	3	4	51	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.N°3 - Pto. Mineral	13	159,7	01/10/2005	20/01/2007	26.392	100	0	0	0,0%	100,0%	10		
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.1	13	148,9	01/10/2005	30/09/2010	56.568	100	321	321	0,0%	100,0%	7		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												4.120.424	123.897	442.352	439.833					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																				
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/08/2012	31/10/2016	109.222	4.293	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	98,0	01/08/2012	30/10/2015	78.888	936	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	259,2	01/11/2012	29/10/2016	116.618	1.417	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/2012	14/11/2016	123.463	2.058	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/11/2012	29/10/2016	62.618	1.076	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/11/2012	30/10/2015	106.245	1.771	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/11/2012	14/11/2016	114.700	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/2012	29/10/2016	50.117	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San	13	222,0	01/08/2012	30/07/2017	139.805	7.460	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	30/11/2012	31/08/2016	70.000	3.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	30/11/2012	29/11/2017	125.100	2.085	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	30/11/2012	29/11/2017	148.269	2.471	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/08/2012	30/07/2017	144.500	6.079	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/10/2012	29/09/2017	54.000	1.750	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (Teká)	13	214,7	01/08/2012	30/07/2017	122.012	3.215	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	30/11/2012	28/11/2017	69.354	1.156	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan	13	122,0	30/11/2012	28/11/2017	56.174	936	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	30/11/2012	28/11/2017	70.038	1.167	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/09/2012	30/08/2017	42.319	2.105	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/09/2012	30/08/2017	92.309	2.991	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3				667	0	0	0,0%	0,0%	12		
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5				867	0	0	0,0%	0,0%	12		
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	30/11/2012	28/11/2017	61.542	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/2011	28/11/2016	171.295	10.072	17.130	17.130	0,0%	0,0%	0		
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa Maria - Rio Cuarto	13	231,0				1.039	0	0	0,0%	0,0%	12		
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	30/11/2012	28/11/2017	40.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	30/11/2012	28/11/2017	40.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Rio Mayo - Acc.a Facundo	13	175,3	30/11/2012	28/11/2017	153.316	2.556	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Rio Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	30/11/2012	28/11/2017	104.799	1.747	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/08/2012	30/07/2017	107.791	7.053	10.779	10.779	0,0%	0,0%	4		
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251	13	253,7	30/11/2012	28/11/2017	120.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/09/2012	30/08/2017	50.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	30/11/2012	28/11/2017	60.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Cacararña - Pilar	13	312,0	01/11/2012	30/10/2017	200.000	4.985	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	30/11/2012	28/11/2017	95.634	2.402	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	30/11/2012	28/11/2017	82.152	1.369	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	11	89,3	01/09/2012	30/08/2017	60.000	1.303	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frías Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	30/11/2012	28/11/2017	115.164	1.919	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	01/05/2012	29/07/2017	86.994	1.450	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Sgo. del Estero	13	120,9	30/11/2012	28/11/2017	108.801	1.813	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	30/11/2012	28/11/2017	136.728	2.279	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	30/11/2012	28/11/2017	257.526	2.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	30/11/2012	28/11/2017	116.424	1.940	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/10/2012	29/09/2017	212.211	3.537	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,8	30/11/2012	28/11/2017	147.402	2.457	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	30/11/2012	28/11/2017	132.246	2.204	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	30/11/2012	28/11/2017	130.707	2.178	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/ Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduar	13	199,7	30/11/2012	28/11/2017	179.739	2.996	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	30/11/2012	28/11/2017	169.659	2.828	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Ceri	13	334,0	30/11/2012	28/11/2017	300.600	1.846	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	30/11/2012	28/11/2017	115.641	1.927	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	53	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	212.411	10.194	18.009	18.009	1,9%	1,9%	6	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/05/2011	28/04/2016	62.899	1.555	18.369	18.329	9,1%	9,1%	6	A
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/2011	30/10/2016	223.310	11.144	13.478	13.478	9,1%	9,1%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/ Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/7	13	194,5	01/10/2011	26/09/2016	245.799	8.241	34.358	34.358	9,3%	9,3%	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/06/2011	29/05/2016	77.913	5.381	12.219	12.219	9,9%	9,9%	6	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/2010	30/10/2015	148.042	2.743	41.431	41.431	32,9%	38,6%	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/01/2011	30/12/2015	75.277	2.902	21.334	21.334	40,7%	40,7%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/2010	30/10/2015	139.404	8.581	47.517	47.517	45,0%	46,7%	6	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.	13	114,1	30/05/2010	30/05/2015	263.729	10.768	91.741	91.741	30,4%	48,4%	6	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	30/12/2012	111.442	15.462	8.497	8.497	3,7%	50,9%	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. R.N.N°251- Pasaje A Verde- Emp. R.N.N° 250- Emp. R.N.N°3	13	254,0	24/09/2010	22/09/2015	173.787	5.642	63.140	63.140	49,0%	55,8%	6	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	30/11/2012	148.882	19.694	23.335	23.329	13,3%	69,2%	6	A
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/05/2013	156.191	10.634	18.915	18.900	26,5%	73,3%	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/2010	01/03/2015	159.537	6.708	89.745	87.435	50,3%	81,1%	6	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	15/04/2013	173.218	6.992	19.945	19.945	4,9%	89,0%	6	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	135,5	01/11/2007	30/10/2012	129.225	6.171	38.152	38.152	11,5%	90,8%	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	89.165	3.958	3.954	3.954	4,0%	93,2%	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	31/03/2013	61.291	4.261	13.248	13.248	4,5%	93,3%	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	30/10/2014	181.976	8.999	55.315	55.315	30,3%	94,5%	6	A
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	52.371	2.587	3.759	3.759	6,9%	95,2%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	30/09/2012	103.249	6.845	5.994	5.994	4,5%	95,7%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14- Emp. R	13	144,7	01/08/2006	29/07/2012	57.150	3.042	5.219	5.219	7,2%	96,2%	6	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	30/11/2012	119.948	4.268	7.343	7.343	4,1%	96,3%	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32	13	133,3	31/05/2007	30/05/2012	94.390	3.308	4.541	4.541	4,5%	97,7%	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.N° 6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoya - Emp. R.P.	13	86,0	01/07/2006	28/06/2012	50.576	1.560	2.458	2.458	3,7%	97,8%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiquirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	30/06/2012	80.356	2.820	2.375	2.375	4,5%	97,9%	6	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	30/06/2012	85.725	2.554	2.927	2.927	4,3%	98,2%	6	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/2007	29/11/2012	125.983	2.609	5.499	5.499	2,7%	98,6%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	120.056	2.527	3.365	3.365	2,6%	98,9%	6	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	31/07/2011	64.742	2.180	3.666	3.666	3,6%	99,8%	7	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/2007	30/06/2008	9.583	100	0	0	0,0%	100,0%	10	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)

9.249.749 311.592 707.756 705.386

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	122,3	01/10/2012	29/09/2017	110.025	1.834	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0	30/11/2012	28/11/2017	102.573	1.710	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	3	51	LA PAMPA		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N° 10 (Prog. 370,90)	13	111,3	30/11/2012	28/11/2017	100.170	1.670	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 /	13	148,9	30/11/2012	28/11/2017	133.983	2.233	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gra	13	241,0	30/11/2012	28/11/2017	246.891	3.615	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	30/11/2012	28/11/2017	144.126	2.402	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	5	7	51	ENTRE RÍOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza / Viaducto Puente Intern.	13	151,8	30/11/2012	28/11/2017	136.611	2.277	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	51	ENTRE RÍOS	12/131	Malla 513 B	km. 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	30/11/2012	28/11/2017	89.937	1.499	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	30/11/2012	28/11/2017	123.000	2.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	30/11/2012	28/11/2017	207.000	3.450	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	114,6	30/11/2012	28/11/2017	103.122	1.719	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	30/11/2012	28/11/2017	150.039	2.501	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	30/11/2012	28/11/2017	154.728	2.579	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	30/11/2012	28/11/2017	62.298	1.038	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	30/11/2012	28/11/2017	65.475	1.091	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	30/11/2012	28/11/2017	64.710	1.079	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	17	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6				1.577	0	0	0,0%	0,0%	12	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp R.N.N°40 / Pte s/H	13	219,3	30/11/2012	28/11/2017	197.352	3.289	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequen	13	158,2	30/11/2012	28/11/2017	192.452	3.208	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp RP N° 31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	30/11/2012	28/11/2017	111.374	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3	Malla 601		13	181,0	30/11/2012	28/11/2017	100.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3	Malla 602		13	203,0	30/11/2012	28/11/2017	100.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25	13	141,0	30/11/2012	28/11/2017	100.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303	Emp. R.N.N°74 - Lte. Cat. / La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	237,9	30/11/2012	28/11/2017	100.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)

2.895.866 50.489 0 0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento

18.274.723 497.148 1.197.629 1.192.740

Infraestructura en Concesiones Viales

37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2012	02/05/2013	420	420	420	0	0,0%	0,0%	11	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	01/02/2012	01/12/2012	11.579	5.474	49	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	28	51	CHACO	16	Const.de rotonda R.P.N°4 (Quitilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol)	Acc. y pav. Urbana km 136,12 (Machagai); Const.de Dársenas	21	1,0				4.969	0	0	0,0%	0,0%	12	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	km 1429,75-km 1446,50 y km 1146,30-km 1153,55	21	1,0	01/02/2012	01/08/2012	2.579	2.579	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360,785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0	01/02/2012	31/10/2012	5.176	5.176	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	87	51	BUENOS AIRES		Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2012	01/04/2013	60.000	9.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	8	52	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección III: km 85,78 - km 96,65	20	10,9	01/07/2006	01/12/2011	119.332	38.670	5.567	2.327	0,4%	3,9%	6	A-C
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte	Almafuerte (Sal.) -sobre Via de Agua	20	10,2	24/11/2010	24/03/2012	77.810	19.167	9.083	6.488	11,5%	34,8%	6	
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/2010	01/12/2011	15.064	8.158	5.318	5.318	39,4%	43,8%	6	A-C
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovia Mar del Plata - Balcarce 2° tramo	km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	01/12/2011	184.605	20.377	38.576	38.576	7,0%	72,2%	6	A-C
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67,479 - km 73,495	20	6,0	01/10/2007	01/12/2011	49.579	8.716	9.878	13.118	3,9%	80,6%	6	A-C
37	0	74	51	BUENOS AIRES	226	Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.N°76 - C. Pellegrini - Olavarria		20	6,0	15/12/2008	13/02/2011	65.319	6.509	22.904	22.904	6,4%	84,6%	7	
37	0	10	52	SANTA FE	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista	Reconquista - Reconquista	21	1,0	01/04/2007	30/09/2009	13.585	1.666	0	0	0,0%	87,7%	7	
37	0	29	51	CORRIENTES	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/2007	28/02/2010	8.031	686	0	0	0,0%	91,5%	7	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y vincul. al 3° Puente: Secc. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	01/03/2009	01/12/2011	34.339	8.949	37.867	37.867	53,9%	91,9%	6	C
37	0	35	51	MISIONES	12	Construcción Tercera Trocha	km 1370,038 - km 1594,400	20	100,0	01/02/2006	31/12/2010	154.036	6.033	18.335	18.335	0,5%	95,2%	7	
37	0	81	52	BUENOS AIRES		Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect	km 208,85 y km 210,48	21	1,0	01/10/2007	30/12/2010	7.622	1.553	827	827	0,0%	95,3%	7	
37	0	12	51	CORDOBA	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	31/05/2010	45.752	1.841	0	0	0,0%	96,3%	7	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	31/03/2010	39.640	1.183	9.496	9.496	0,0%	97,0%	7	
37	0	9	51	BUENOS AIRES	9	Campana - Zarate	3er. Carril km 72,60 - km 85,20	20	12,6	01/06/2006	30/04/2012	189.308	13.067	16.712	16.712	1,9%	97,4%	6	A-C

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	Obs
37	0	67	51	TUCUMAN	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/2006	31/03/2008	4.126	100	0	0	0,0%	97,6%	7	
37	0	6	52	BUENOS AIRES	188	Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junín		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	5.821	79	0	0	0,0%	98,6%	7	
37	0	96	51	RIO NEGRO	22	Pav.urby y Repav. km1212,40 km1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/2009	29/09/2010	12.415	504	1.559	1.559	0,0%	100,0%	7	
37	0	5	51	BUENOS AIRES	205	Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas		21	1,5	01/10/2006	30/11/2009	4.727	620	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	14	78	SANTA FE	33	Acceso canalizado km 743,8 - Casilda		21	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.661	0	0	469	0,0%	100,0%	7	
37	0	17	55	BUENOS AIRES	5	Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/2005	30/11/2009	346	61	61	60	0,0%	100,0%	7	
37	0	21	51	BUENOS AIRES	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz		21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	264	116	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	51	BUENOS AIRES	3	Rote Ilum.Inters. con R.P.N°75 - Gonzalez Chavez		22	1,0	01/05/2007	30/11/2009	4.768	150	1.177	1.177	0,0%	100,0%	7	
37	0	38	51	MENDOZA	7	Doble via Santa Rosa - Gral. San Martín	km 965.51-km 998.80	20	33,3	01/12/2005	01/05/2008	129.820	7.621	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	51	SANTA FE	188	Intersec. Canaliz.Construcción bicisenda Florentino Amheguino		21	1,0	10/07/2007	07/02/2008	4.517	281	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	53	SANTA FE	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.N°8	km 365,4 - km 369 Murphy R.N.N°33 km 710,84	21	1,0	01/05/2007	28/01/2008	2.142	37	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	71	51	BUENOS AIRES	A002	Salida Descendente km 21,00 Autopista Riccheri		21	1,0	01/07/2007	30/10/2007	704	38	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	78	51	ENTRE RIOS		Acc.Sur a Gualeguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum.		21	7,3	01/11/2007	30/11/2008	25.241	2.112	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	85	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú		22	120,0	01/03/2007	29/12/2009	155.024	0	207	207	0,0%	100,0%	7	
37	0	86	51	BUENOS AIRES	5	Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. biacc.al Pque.Ind.- pea - Chivilcoy	Const. rot. km 159,33 - Rep. calz. bicisenda acc. al Pque.Ind.- Pasarela	21	1,0	22/10/2008	22/08/2009	5.042	47	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	88	51	SANTA FE		Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe		21	1,0	01/12/2007	31/07/2009	5.964	0	250	248	0,0%	100,0%	7	
37	0	98	51	BUENOS AIRES	205	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters. Rotac. y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700	21	1,0	01/02/2009	02/12/2009	10.836	1.001	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Concesiones Viales												1.459.194	176.959	178.287	175.688				
Infraestructura en Areas Urbanas																			
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/06/2012	31/05/2014	82.719	24.816	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui - La Plata)	21	1,0	01/06/2012	31/10/2012	10.800	3.240	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	31	51	BUENOS AIRES	S/N	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas		8	1,0				5.081	21.401	29.900	0,0%	0,0%	12	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/2010	01/12/2011	55.754	16.726	14.991	14.991	9,1%	13,0%	6	A-C
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas	21	1,0	03/01/2011	03/07/2012	14.539	3.285	3.188	3.585	17,2%	17,2%	6	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate	20	11,0	01/02/2010	01/12/2011	63.786	17.891	8.499	0	8,5%	24,6%	6	A-C
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avel	20	2,3	15/01/2010	30/04/2012	49.892	12.941	33.267	33.267	28,2%	61,7%	6	
38	0	25	51	BUENOS AIRES	S/N	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel	y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido	22	1,0	06/05/2008	30/11/2009	9.418	1.069	397	0	0,0%	88,6%	7	
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.N°2 F	20	6,5	03/07/2006	01/12/2011	160.988	3.597	1.313	1.313	0,3%	93,5%	6	A-C
38	0	28	51	BUENOS AIRES	S/N	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata		21	1,0	01/01/2009	01/03/2012	16.247	164	20	20	0,0%	93,9%	14	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)- R.P.N°36 (Vieytes) Magdal	21	23,0	01/08/2009	30/04/2012	38.693	7.488	37.727	37.727	25,1%	96,2%	6	A-C
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	R.N.N°14 Puerto Yerúa - R.N.N°14 Km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.N°14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.N°	21	1,0	01/08/2008	30/11/2009	46.876	892	4.102	4.101	0,0%	98,1%	7	
38	0	26	51	BUENOS AIRES	205	Construcción Doble Calzada R.N.N°205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.N°205	21	1,1	01/11/2008	30/11/2009	7.168	74	950	950	0,0%	99,0%	7	
38	0	4	51	BUENOS AIRES	S/N	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya		21	1,0	01/06/2007	30/11/2009	5.334	131	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	9	51	ENTRE RIOS	14	Mejora en Acceso Sur R.N.N°14 Km. 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/2007	30/11/2008	17.953	154	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	13	51	BUENOS AIRES	S/N	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza		21	1,0	01/04/2007	30/11/2009	4.775	72	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	14	51	BUENOS AIRES	25	R.P.N°25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/2007	30/11/2009	48.145	35	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	15	51	SANTA FE	8	Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.N°9 R.N.N°8 km 294.82		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	7.500	1.768	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												640.587	99.424	125.855	125.855				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est		
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																				
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.N.N°11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	01/06/2012	31/05/2013	45.469	13.641	0	0	0,0%	0,0%	2		
39	0	2	51	BUENOS AIRES	9	OM N° 214 Corredor Vial N°3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo	km 157,00 / km 206.00	5	79,0	01/11/2006	31/08/2010	84.880	5.169	7.097	7.097	0,0%	90,2%	7		
39	0	5	54	SANTA FE	34	OM N° 218	R.N.N°34 km 66-86	5	20,0	01/07/2007	31/10/2010	55.098	4.101	2.637	2.637	0,0%	97,4%	7		
39	0	5	51	INTERPROVINCIA L	9	OM N° 217	R.N.N°9 km 1215-1225 km 1315-1325	5	20,0	01/04/2006	30/11/2009	16.918	59	0	0	0,0%	99,7%	7		
39	0	1	55	INTERPROVINCIA L	7	OM N° 211	km 399-406 / km 424-457	5	40,0	25/10/2006	30/11/2009	23.802	3.028	0	0	0,0%	100,0%	7		
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)												226.167	25.998	9.734	9.734					
Obras en Corredores Viales																				
Corredor I																				
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)		21	2,0	01/05/2012	30/06/2013	18.384	501	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)		22	524,0	01/12/2011	30/04/2015	283.513	8.263	0	0	0,0%	0,0%	6		
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)		21	69,0	18/04/2011	30/06/2014	505.815	16.426	1.305	321	0,3%	0,3%	6	A	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)		22	755,2	17/02/2011	30/04/2015	656.867	20.047	54.802	35.689	7,2%	7,2%	6		
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)		21	9,6	19/04/2011	31/07/2014	31.813	951	0	984	8,4%	8,4%	6	A	
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)		22	244,3	08/02/2011	30/10/2014	277.143	9.045	0	19.114	12,7%	12,7%	6		
Total Corredor I												1.773.535	55.232	56.107	56.107					
Corredor II																				
40	2	1	51	INTERPROVINCIA L	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)		21	5,0	01/12/2011	30/04/2013	20.678	1.086	3.852	882	1,7%	1,7%	6		
40	2	2	51	INTERPROVINCIA L	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°5 (Corredor Vial II)		22	254,0	15/03/2011	30/06/2013	674.787	17.146	82.751	48.820	3,0%	3,0%	6		
40	2	1	52	INTERPROVINCIA L	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)		21	15,4	14/03/2012	30/08/2013	82.499	3.821	0	2.971	3,2%	3,2%	6		
40	2	2	52	INTERPROVINCIA L	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	km. 17,00 - km. 35,00	22	471,3	15/03/2011	30/04/2015	619.217	25.293	0	33.931	7,6%	7,6%	6		
Total Corredor II												1.397.181	47.346	86.604	86.604					
Corredor III																				
40	3	1	51	INTERPROVINCIA L	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)		21	49,6	01/05/2011	25/05/2014	1.089.173	21.546	59.748	59.155	2,6%	2,6%	6		
40	3	2	51	INTERPROVINCIA L	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)		22	631,1	10/01/2011	30/04/2015	1.964.752	42.663	208.280	207.423	12,1%	12,1%	6		
Total Corredor III												3.053.925	64.209	268.029	266.579					
Corredor IV																				
40	4	1	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)		21	5,5	01/03/2012	01/10/2013	54.537	11.693	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	4	1	52	INTERPROVINCIA L	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)		21	107,0	01/07/2012	30/08/2013	59.783	11.329	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	4	1	53	INTERPROVINCIA L	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)		21	196,3	01/04/2012	30/06/2015	563.169	14.029	0	0	0,0%	0,0%	0		
40	4	1	54	INTERPROVINCIA L	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)		21	2,5	01/07/2012	30/08/2013	9.780	3.810	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)		22	172,2	01/07/2012	30/04/2015	92.114	3.810	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)		22	218,7	01/02/2011	01/04/2015	294.973	11.693	25.496	0	0,0%	0,0%	6	
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Palacios- Monigotes, Prog. 279,00 - 299,00, R.N.N°34	22	610,1	01/02/2011	30/06/2014	360.722	14.976	0	22.830	0,7%	0,8%	6	
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)		22	332,5	01/02/2011	30/04/2014	290.527	11.329	15.223	17.889	0,9%	0,9%	6	
Total Corredor IV												1.725.605	82.669	40.719	40.719				
Corredor V																			
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)		21	32,0	01/06/2012	30/12/2013	86.281	4.164	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)		21	19,0	01/06/2012	30/12/2013	104.102	2.966	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)		22		01/01/2012	29/12/2016	10.000	531	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)		22		01/01/2012	29/12/2016	10.000	507	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)		22		01/01/2012	29/12/2016	10.000	434	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)		22		01/01/2012	29/12/2016	10.000	603	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)		22		01/01/2012	29/12/2016	10.000	735	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	3,67 - 35,32	22	31,7	01/05/2013	30/04/2014	25.238	1.218	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V)		22	836,2	01/09/2011	30/04/2015	1.018.393	25.178	0	10.810	0,0%	0,0%	6	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)		22	167,8	01/09/2011	30/06/2013	318.484	12.991	0	12.208	0,1%	0,1%	6	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	km 0 - km 41,83	22	41,8	01/09/2011	30/08/2012	57.995	2.619	0	5.960	0,5%	0,5%	6	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)		22	647,9	05/02/2011	30/06/2013	1.173.061	27.091	86.380	57.402	1,2%	1,2%	6	
Total Corredor V												2.833.554	79.036	86.380	86.380				
Corredor VI																			
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)		21	249,3	01/01/2012	30/06/2015	492.790	13.176	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)		17	47,5	01/01/2012	28/11/2018	489.336	9.212	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)		22	1122,3	22/02/2011	30/04/2015	659.361	14.705	43.297	24.584	2,5%	2,5%	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)		22	265,0	21/03/2011	30/04/2014	208.998	5.176	0	18.713	9,2%	9,2%	6	
Total Corredor VI												1.850.485	42.270	43.297	43.297				
Corredor VII																			
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	km 1304 - km.1362	21	3,0	01/05/2012	31/07/2013	68.302	1.766	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	km 404 - km 437 / km 1132 - km 1193 / km. 1300,50	21	329,5	01/06/2012	31/12/2012	12.008	469	0	0	0,0%	0,0%	2	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)		22	360,1	13/07/2011	30/04/2015	398.440	16.025	58.315	9.217	1,6%	1,6%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2011
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/11	Devengado 31/12/11	Avance 2011	Avance Total	Est	
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)		22	571,5	10/02/2011	30/04/2014	524.918	17.808	5.861	54.959	9,2%	9,2%	6	
Total Corredor VII												1.003.668	36.068	64.176	64.176				
Corredor VIII																			
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)		17	9,6	01/07/2012	31/12/2013	76.400	439	1.139	740	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)		21	37,2	01/01/2012	30/06/2014	478.068	807	0	23	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)		21	2,0	01/01/2012	30/06/2014	19.828	18.442	0	365	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)		21		01/01/2012	29/12/2016	76.400	2.985	0	11	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)		21		01/01/2012	29/12/2017	16.200	633	23.140	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)		22	347,2	01/01/2012	30/04/2015	176.304	6.496	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)		21		01/01/2012	28/04/2017	52.045	2.301	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)		22	467,5	14/01/2011	30/04/2015	1.009.697	19.471	0	23.140	2,0%	2,0%	6	
Total Corredor VIII												1.904.942	51.573	24.279	24.279				
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas																			
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)		21	113,5	01/01/2012	26/10/2014	254.701	3.447	6.550	6.550	0,0%	0,0%	0	
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas												254.701	3.447	6.550	6.550				
Total Obras en Corredores Viales												15.797.596	461.852	676.140	674.690				
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD												124.831.521	7.700.750	9.762.772	9.770.181				

(*) Del 1-12-2010 al 30-11-2011. Del 1-12-2011 en adelante se informará como ejercicio 2012.

(**) La longitud está expresada en metros.

(***) No se contempla los montos inherentes a las actividades específicas del Proyecto 5 - Obras Mejorativas Corredor Vial 5 Año 2 I Etapa (Prog.39) por la suma de \$100 mil (Crédito inicial), \$236 mil (Crédito Vigente) y \$236 mill (Devengado).

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
S/D	Sin datos

Nº	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecución
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Nº	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas Caminos
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales