

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
Mantenimiento por Administración																			
16	1	1	51	PAIS	varias	Mantenimiento por Administración		14		01/01/2012	31/12/2012	448.990	186.150	448.990	448.990	100,0%	100,0%	6	B
16	1	2	51	PAIS	varias	Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2012	31/12/2012	29.142	38.182	29.142	29.142	100,0%	100,0%	6	B
Total Mantenimiento por Administración												478.132	224.332	478.132	478.132				
Mantenimiento por Convenio con Provincias																			
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/ Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	17/02/2007	11.831	0	1.700	1.700	0,0%	100,0%	8	
Mantenimiento por Convenio con Provincias												11.831	0	1.700	1.700				
Mantenimiento por Convenio con Provincias																			
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 13	Catan Lil - Lte. c/ Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/2012	30/12/2013	18.843	8.364	3.584	3.584	34,8%	34,8%	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	01/04/2012	31/03/2014	14.178	15.236	8.992	8.992	38,2%	38,2%	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	242-40	TFO Río Negro Convenio 13		11	823,8	01/01/2012	30/12/2013	24.225	12.877	7.894	7.894	39,2%	39,2%	6	
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/2012	30/12/2013	9.851	3.786	2.064	2.064	45,8%	45,8%	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	01/01/2012	30/12/2013	11.042	5.903	4.726	4.726	45,8%	45,8%	6	
16	3	38	51	CHACO		TFO Chaco Convenio 5	Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai	11	241,2	01/01/2012	30/12/2013	7.500	4.439	2.015	2.015	45,9%	45,9%	6	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	01/01/2012	30/12/2013	81.131	15.007	35.679	35.679	49,6%	49,6%	6	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 12	Catan Lil Lte. c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/ Chile	11	536,4	01/01/2010	31/12/2011	14.500				1,0%	77,6%	7	
16	3	37	51	LA RIOJA	40;73;76;78	TFO La Rioja - Convenio 9		11	380,4	01/04/2010	30/12/2011	6.786				0,0%	83,2%	7	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3;40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		11	1.120,1	01/01/2010	31/12/2011	60.251				0,0%	84,1%	7	
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio 12	A° Churcalito - Lte. c/ Salta - Lte. c/ Salta - La Quiaca	11	552,5	01/01/2010	31/12/2011	11.042				0,0%	87,7%	7	
16	3	24	51	LA PAMPA		TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/2008	31/12/2009	5.033	3.938	0	0	0,0%	89,2%	7	
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Río Negro - Convenio 12		11	1.291,1	01/01/2010	31/12/2011	24.224				4,1%	97,1%	7	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO		TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,3	01/01/2010	31/12/2011	11.506				9,0%	99,7%	8	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	10/08/2009	08/08/2012	14.911	5.613	4.286	4.286	24,5%	99,8%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	116,0	01/01/2009	31/12/2010	6.000	4.705	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 4	Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai	11	241,2	01/01/2010	31/12/2011	7.530				0,1%	100,0%	7	
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												328.553	79.868	69.240	69.240				
Señalamiento Horizontal																			
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		01/11/2013	30/10/2016	117.636	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),Santa Fe (parcial)	12		01/11/2013	31/10/2015	118.061	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12		01/11/2013	31/10/2015	119.806	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego	12		01/11/2013	31/10/2015	129.914	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	17/09/2010	15/09/2013	142.294	37.902	50.255	50.255	36,4%	70,2%	6	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	24/07/2013	147.191	32.565	49.991	49.991	36,3%	72,3%	6	
16	4	8	51	PAIS	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba.	12		01/01/2012	31/12/2012	162.713	37.217	54.052	54.052	33,7%	80,0%	6	
16	4	1	51	PAIS	varias	Señalamiento Horizontal - Nacional		12		01/01/2012	31/12/2012	41.298	8.876	41.298	41.298	91,7%	91,7%	6	B

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs		
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3.049,8	20/08/2010	18/08/2013	140.031	37.454	66.071	66.071	41,3%	97,0%	6			
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/2011	04/12/2012	33.917	8.726	17.816	17.816	44,4%	99,9%	6			
Total Señalamiento Horizontal												1.152.861	165.851	279.483	279.483						
Obras de Emergencia																					
16	5	1	51	PAIS	varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2012	31/12/2012	1.584	13.062	1.584	1.584	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	2	51	PAIS	varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2012	31/12/2012	12.234	1.633	12.234	11.220	91,6%	91,6%	6	B		
16	5	4	51	PAIS	varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2012	31/12/2012	24.164	1.633	24.164	23.611	91,7%	91,7%	6	B		
16	5	3	51	PAIS	varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		31/01/2007	30/01/2008		2.840	0	0	0,0%	100,0%	7			
Total Obras de Emergencia												37.982	19.168	37.982	36.416						
Mantenimiento por Sistema Modular																					
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	01/11/2013	31/10/2015	68.000	756	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N°34 y N°50		11		01/11/2013	31/10/2015	30.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores)	Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	01/11/2013	31/10/2015	53.450	594	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	55	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/ Acc.Sta.Lucia-San Juan	Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	105,0	01/11/2013	31/10/2015	55.015	522	21.184	21.184	0,0%	0,0%	0			
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	01/11/2013	31/10/2015	30.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	6,9	01/11/2013	31/10/2015	40.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	62	51	MISIONES	S/N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	01/11/2013	30/10/2018	200.000	1.270	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte. s/ Río Neuquén - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	01/11/2013	31/10/2015	24.000	267	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	245,2	31/10/2013	30/10/2015	23.000	389	0	0	0,0%	0,0%	1			
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	31/10/2013	30/10/2015	47.300	333	0	0	0,0%	0,0%	1			
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.N°95 - R.P.N°28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	01/09/2013	31/08/2015	32.134	378	0	0	0,0%	0,0%	2			
16	6	53	51	CHUBUT	260	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 0 - km 105	11	147,1	01/09/2013	31/05/2015	14.700	222	0	0	0,0%	0,0%	3			
16	6	54	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín	Km 1608 - km 1850	11	208,6				378	0	0	0,0%	0,0%	12			
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	01/11/2013	31/10/2015	121.582	1.264	0	0	0,0%	0,0%	16			
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos	11	2,5	01/08/2012	31/07/2014	70.079	479	8.411	8.411	21,3%	21,3%	6	A		
16	6	52	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	29/07/2011	27/07/2013	42.836	1.378	0	0	46,8%	71,9%	6	A		
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	29/10/2013	89.489	2.686	16.552	16.552	21,8%	76,6%	6	A		
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	20.561	100	35	35	0,0%	77,5%	8			
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	29.275	100	0	0	0,0%	78,4%	8			
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/2010	03/01/2013	67.192	3.304	31.959	31.959	40,9%	96,1%	6			
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/2007	30/07/2011	49.362	2.488	1.141	1.141	0,0%	96,7%	7			
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	18/02/2013	39.018	2.357	12.503	12.503	34,0%	97,9%	6			
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	03/06/2012	160.954	3.323	35.593	35.593	9,1%	98,0%	7			
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	12/07/2010	35.244	100	0	0	0,0%	99,8%	7			
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/2005	19/07/2008	9.792	0	0	0	0,0%	100,0%	7			
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	Km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/2004	31/12/2008	8.560	0	0	0	0,0%	100,0%	8			
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/2004	06/11/2007	9.342	0	0	0	0,0%	100,0%	8			
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/2007	18/11/2009	12.303	0	821	821	0,0%	100,0%	8			
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	20/01/2012	44.571	147	3.075	3.075	2,9%	100,0%	8			
Total Sistema Modular												1.427.759	23.944	131.274	131.274						

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1		17	200,0	01/11/2013	31/10/2015	15.000	313	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2		17	178,3	01/11/2013	31/10/2015	100.245	313	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4		17	30,0	01/11/2013	31/10/2014	62.927	229	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inc. 1112,88)	Km 1112,86 - km 1115,53	5	2,7	01/11/2013	31/10/2014	32.000	711	711	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Empalme R.P.N°5	17	1,0	01/11/2013	02/05/2014	8.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	34	51	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4	01/11/2013	30/10/2016	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	35	51	CATAMARCA	40	Paso por Belén		17	3,1	01/11/2013	31/10/2015	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	36	51	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	37	51	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174		8		01/11/2013	01/09/2014	25.790	573	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Río Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	01/11/2013	31/10/2014	20.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc. I)	Fernandez - Beltrán	17	1,0	01/11/2013	01/09/2014	3.500	875	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	68	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc. II)	Beltrán - La Banda	17	1,0	01/11/2013	02/07/2014	2.900	725	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	71	51	BUENOS AIRES	228	Emp. Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3	Km 135,63 - km 139,67	11	4,0	01/11/2013	31/10/2014	24.250	539	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	72	51	CHACO	95	Travesía Urbana Villa Angela	Km 1015,50 - km 1019,85	11	4,0	01/11/2013	31/10/2014	36.442	809	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	73	51	CHACO	95	Travesía Urbana Saenz Peña	Km 1112,86 - km 1115,53	11	4,0	01/11/2013	31/10/2014	43.360	711	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	74	51	CHACO	95	Acceso a Santa Sylvina	Km 966,50 - km 969,57	11	2,0	01/11/2013	31/10/2014	30.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	75	51	CHACO	95	Acceso a Coronel Du Graty	Km 996,85 - km 998,14	11	2,0	01/11/2013	02/05/2014	40.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	76	51	CHACO	89	Charata	Km 246,76 - km 247,97	11	3,0	01/11/2013	01/09/2014	40.000	533	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	77	51	CHACO	89	Las Breñas	Km 229,45	11	2,5	01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	78	51	ENTRE RÍOS	12-131	Emp. R.N.N°12- Aldea María Luisa		11	12,0	01/11/2013	31/10/2015	30.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Río Negro / La Pampa - Emp- R.P. N°14	Km 150,18 - km 269,82	11	119,6	01/11/2013	31/10/2014	27.600	613	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choe - Emp. R.N.N°250 (Chimpay)	Km 997,51 - km 1048,57	11	50,8	31/10/2013	01/05/2015	49.000	474	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01/09/2013	31/12/2013	5.800	2.900	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P.N°10 - Emp. R.P. N°4	Sección XII km 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex	17	2,7	01/09/2013	02/05/2014	21.696	1.808	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. c/Formosa	Acc. a Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P.N°90 - La Leonesa	5	1,0	01/09/2013	31/08/2014	16.182	808	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	79	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79	Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02)	11	2,4	01/09/2013	31/08/2014	22.000	489	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°251	Acceso a San Antonio Oeste	17	1,8	06/12/2011	04/01/2013	1.660	405	405	0	0,0%	0,0%	14	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metán	Km 1456,50 - km 1463,00	17	1,0	16/05/2011	15/11/2013	39.479	10.967	8.968	8.968	13,6%	30,1%	6	A
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	01/06/2010	30/09/2011	35.756	4.777	13.264	13.669	0,0%	80,4%	7	
16	7	99	51	PAIS	varias	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	01/01/2012	31/12/2012	23.987	25.708	23.987	23.987	91,7%	91,7%	6	B
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N.N°95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)	17	5,4	08/09/2008	08/05/2012	22.793	465	1.772	2.483	0,3%	99,5%	7	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	28/06/2010	28/05/2011	2.685	20	161	161	0,0%	100,0%	7	
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/08/2008	15/03/2010	8.862	80	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte. Salta/Jujuy - El Carmen	Acc. a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	02/06/2011	2.650	270	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Obras de Seguridad Vial												894.564	64.281	49.268	49.268				
Obras de Conservación Mejorativa																			
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/2013	01/09/2014	25.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52	Volcán - Emp. R.N.N°52	5	20,6	01/11/2013	02/07/2014	21.000	700	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79		5	35,9	01/11/2013	31/10/2014	36.000	800	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		11	82,8	01/11/2013	31/10/2014	22.200	987	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	38	51	SAN LUIS	188	Unión - Límite con San Luis	Km 633,20 - km 683,72	5	50,5	01/11/2013	31/10/2014	40.100	891	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Límite con La Rioja	Km 3649 - km 3711,28	5	62,3	01/11/2013	02/05/2015	12.474	699	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	49,0	01/11/2013	31/10/2015	22.728	586	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	62,7	01/11/2013	01/09/2014	22.687	588	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	53	51	CHUBUT	25	Rot. Norte / (Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso Base Zar)		5	7,9	01/11/2013	31/10/2014	21.800	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba		11	6,0	01/11/2013	02/05/2015	30.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/11/2013	01/09/2014	15.000	400	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	70	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Km 80,58	11	80,6	01/11/2013	02/07/2014	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lím. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	01/11/2013	31/10/2014	23.880	531	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	01/11/2013	31/10/2014	24.240	539	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N°	Pte. Nicolás Avellaneda	Construcción de Izadores	11		01/11/2013	31/10/2014	15.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	76	51	CHACO	16	Saenz Peña - Lte. c/Sgo. del Estero	Km 176,35 - km 318,84	11	142,5	01/11/2013	01/09/2014	23.740	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Río Mayo - Emp. R.N.N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	01/11/2013	02/07/2014	22.000	733	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	01/11/2013	02/07/2014	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	01/11/2013	02/07/2014	25.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	82	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel	Km 72,06 - km 147,80	11	75,7	01/11/2013	01/09/2014	20.000	533	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	km 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	733	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	733	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	01/11/2013	02/07/2014	32.000	1.067	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	01/11/2013	02/07/2014	25.200	840	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	23,0	01/11/2013	31/10/2014	20.400	907	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimilí - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/11/2013	01/09/2014	27.177	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. c/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	01/11/2013	02/05/2014	17.567	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. s/ Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	01/11/2013	02/05/2014	21.000	933	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - La Herradura	Km 2949,94 - km 3006,12	11	56,2	01/11/2013	01/09/2014	34.000	907	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	01/11/2013	01/09/2014	28.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79 - Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	102,5	01/11/2013	01/09/2014	28.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	51	LA RIOJA	79	Desiderio Tello - Chamical	Km 137 - km 240,08	11	101,0	01/11/2013	01/09/2014	43.890	933	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	01/11/2013	31/10/2015	10.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	31/10/2013	31/07/2014	24.400	167	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N°9 - Emp. R.P. N°3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	31/10/2013	31/08/2014	21.820	582	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	31/10/2013	30/10/2014	42.204	1.100	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	31/10/2013	30/10/2014	41.038	557	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	Km 11,625 - km 17,672	11	6,1	01/09/2013	31/08/2014	16.789	373	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	01/09/2013	02/05/2014	19.077	600	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	01/09/2013	31/08/2014	16.694	1.391	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	01/09/2013	31/08/2014	20.688	1.724	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,3	01/09/2013	31/08/2015	43.800	907	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	43	51	SAN JUAN	150	San Roque (Emp. R.N.N°40) - Peñasquito	Km 223,27 - km 312,00	5	88,7				986	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	01/06/2012	30/09/2013	15.044	465	0	0	2,9%	2,9%	14	
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/06/2012	24/10/2013	17.759	555	0	0	6,1%	6,1%	14	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/2011	27/02/2013	15.157	1.600	312	312	23,5%	23,6%	6	
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/01/2012	18/01/2013	29.427	2.452	2.395	2.395	23,9%	23,9%	6	A
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°S14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	29/11/2011	27/02/2013	15.780	1.600	2.335	2.335	25,1%	25,1%	6	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/03/2010	01/01/2013	53.296	7.203	219	219	0,0%	29,4%	14	
16	8	30	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	01/11/2011	31/12/2013	31.868	2.250	5.162	5.160	46,2%	49,8%	14	C
16	8	31	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/08/2011	15/10/2013	27.853	2.321	8.234	8.234	63,5%	68,9%	14	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/2010	02/05/2011	16.747	842	1.450	1.450	0,0%	85,9%	7	
16	8	1	51	PAIS	varias	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	01/01/2012	31/12/2012	331.959	217.399	331.959	331.959	91,7%	91,7%	6	B
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	46	0	0	0,0%	99,0%	7	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - km 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/2010	06/03/2012	21.197	11.007	20.322	20.322	45,4%	99,5%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs	
Total Obras de Conservación Mejorativas											1.731.233	280.722	372.388	372.386						
Total Mantenimiento											6.062.915	858.166	1.419.468	1.417.899						
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																				
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2013	30/10/2016	60.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2013	31/10/2015	18.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2013	30/10/2016	46.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	68.244	1.011	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	90.000	11.250	2.250	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	31/10/2013	30/10/2014	44.185	333	0	0	0,0%	0,0%	1		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	20/10/2012	19/10/2014	84.954	1.014	0	0	0,0%	0,0%	6		
22	2	3	51	CHUBUT	405	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/2011	12/03/2014	250.273	26.340	32.229	32.229	14,0%	18,4%	6		
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	30/03/2013	377.224	50.451	51.101	85.787	24,3%	71,6%	6		
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	19/12/2012	337.337	91.049	98.201	84.879	26,9%	73,6%	6	A	
22	2	52	51	MENDOZA	405	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/2010	17/01/2013	183.033	25.785	99.193	99.193	53,4%	81,9%	6	A	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	30/04/2013	423.445	102.694	106.683	113.528	31,4%	84,0%	6	A	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	29/04/2013	487.656	64.071	61.340	54.701	16,9%	85,3%	6	A	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	31/03/2013	486.724	74.153	54.867	142.395	29,9%	92,7%	6	A	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	27/12/2012	523.670	52.960	140.731	74.281	15,7%	93,0%	6	A	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	31/03/2013	340.295	10.193	9.673	66.833	13,1%	94,9%	6		
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/2007	19/04/2013	301.948	57.138	57.788	39.874	14,8%	95,6%	6		
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/ Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	66.040	100	158	108	0,0%	95,7%	8		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	03/01/2010	38.272	100	0	0	0,0%	97,3%	7		
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/06/2012	126.980	18.715	18.715	8.726	9,2%	97,4%	7		
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	18/01/2013	366.374	45.178	45.828	107.740	31,8%	98,1%	6		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	26/05/2011	200.549	1.588	1.588	0	0,0%	99,5%	8		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	26/11/2011	434.272	31.274	30.479	12.802	0,0%	99,6%	7		
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	21/05/2011	278.812	14.715	15.371	42	0,0%	99,7%	7		
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/2007	20/05/2012	404.265	69.066	216.920	115.626	24,3%	100,0%	7		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	03/05/2010	244.064	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración											6.292.616	752.993	1.043.115	1.038.745						
Obras por Convenio con Provincias																				
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av. San Martín - Emp. Av. Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/2013	31/10/2014	30.000	1.667	4.592	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	31/10/2013	30/04/2016	298.209	1.222	1.222	0	0,0%	0,0%	1		
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	20/11/2012	19/11/2013	29.462	222	0	0	3,4%	3,4%	6	A	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing. Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/2011	11/08/2014	249.296	15.300	1	7.065	4,7%	4,7%	6		
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/2011	04/08/2014	216.037	14.221	1	16.492	7,6%	7,6%	6		
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - km 45	8	45,0	13/09/2011	11/09/2014	260.072	25.673	8.396	26.856	8,1%	11,3%	6	A	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	13/04/2013	283.307	46.192	14.634	19.226	7,3%	45,6%	6		
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acceso a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	29/12/2012	120.808	12.748	92	92	0,0%	57,6%	14		
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Límite con Chile	Aduana - Límite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/05/2013	28.891	2.787	1.416	1.416	0,2%	62,1%	6	A	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	06/05/2013	195.800	21.590	21.708	21.692	6,3%	88,0%	6	A-C	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	8	45,0	01/05/1992	28/06/2001	32.610	0	4.539	4.539	0,0%	88,2%	7		
22	3	1	51	PAIS	varias	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/2012	31/12/2012	24.786	10.595	24.786	24.786	91,6%	91,6%	6	B	
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/1997	25/08/2000	15.305	0	376	376	0,0%	94,8%	7		
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/1999	13/04/2009	28.697	0	0	0	0,0%	96,6%	8		
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/12/2010	144.573	762	0	0	0,0%	97,4%	7		
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	25/10/2011	119.559	726	0	0	0,0%	98,7%	7		
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	30/12/2006	27.833	0	0	0	0,0%	98,9%	8		
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/2007	02/05/2009	87.226	100	100	0	0,0%	99,4%	7		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	21/12/2011	204.055	1.036	39.406	8.561	0,0%	99,5%	8	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - Km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/2006	18/11/2008	45.854	0	9.902	153	0,0%	99,5%	7	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	31/01/2000	309	2.572	0	0	0,0%	100,0%	10	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	15/06/1999	12/04/2008	22.626	0	1.287	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	0	4	4	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/2006	20/10/2008	28.371	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/2006	21/03/2009	107.687	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Obras por Convenio con Provincias												2.619.409	157.513	132.562	131.259				
Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/2013	31/10/2014	4.400	178	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Intersección con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	01/05/2013	30/10/2014	345.258	8.967	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (La Pasarela) - km 2887,25	8	63,4	01/05/2013	30/10/2015	87.614	34.606	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	89	52	SANTA CRUZ	288	Emp. R.P.N°73 (Laguna Grande) - Acc. Ea. Chalia	Km 169,81 - km 230,21	8	60,0				1.778	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	4	88	51	MENDOZA	405	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	31/12/2012	76.195	1.098	0	0	0,0%	0,0%	14	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/2012	11/11/2016	571.735	1.333	0	0	3,7%	3,7%	6	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	13/03/2012	11/03/2016	645.871	1.143	95.584	95.579	8,7%	8,7%	6	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/10/2013	133.705	38.564	9.331	9.331	1,6%	17,6%	14	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	29/01/2014	690.861	107.341	20.824	20.807	6,8%	21,1%	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2013	336.427	86.854	35.593	80.760	15,1%	30,6%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	29/10/2013	375.705	89.295	20.943	20.908	5,6%	30,7%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	26/12/2013	457.442	73.541	24.677	24.672	4,5%	31,7%	6	A
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/03/2013	292.830	44.188	44.188	0	12,5%	48,0%	6	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Trafal	8	25,9	08/10/2004	06/04/2014	108.153	33.956	8.649	8.649	7,0%	51,4%	6	A
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	18/05/2013	62.024	2.136	5.293	5.291	6,8%	65,6%	6	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte. Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	14/12/2009	126.265	0	0	3.320	0,0%	72,2%	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/ Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - s/R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	20/05/2013	269.694	46.374	46.374	81.631	17,7%	79,4%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	07/04/2013	223.611	42.045	70.010	70.010	31,1%	86,2%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- s/ R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	16/05/2013	235.763	34.689	13.474	83.369	25,4%	86,6%	6	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/10/2011	32.190	181	0	0	0,0%	88,4%	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Sección Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/2008	15/12/2012	1.234.546	33.349	108.685	163.398	15,4%	90,6%	6	A
22	4	1	51	PAIS	varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2012	31/12/2012	135.771	14.605	135.771	135.761	91,7%	91,7%	6	B
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	25/06/2009	23/12/2012	196.447	34.795	42.306	42.306	12,8%	92,8%	6	A
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	03/02/2013	191.223	8.801	27.940	27.849	21,8%	93,3%	6	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/2004	12/07/2008	48.581	0	0	0	0,0%	93,3%	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/11/2011	170.664	100	6.322	6.322	0,0%	94,3%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazan	km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/01/2007	24.771	0	2.601	2.601	0,0%	96,0%	7	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	30/04/2013	215.956	31.855	150.188	83.329	32,1%	97,4%	6	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	15/08/2007	86.183	0	184	0	0,0%	97,6%	8	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	10/12/2009	103.732	100	0	0	0,0%	97,8%	7	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	83.653	100	0	0	0,0%	97,9%	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Sección II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	13/04/2013	903.315	100	94.468	41.972	4,1%	98,0%	6	A
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	29/04/2010	287.125	100	4.096	0	0,0%	98,6%	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 (Sección III)	8	30,0	01/04/2006	31/03/2007	13.666	0	0	0	0,0%	99,1%	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olmie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/2007	29/10/2011	87.725	1.905	42.280	3.009	0,0%	99,3%	7	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	0	0	5	0,0%	99,3%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	249.842	100	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Empalme R.P.N°2 (Villa María) - Villa María - Oncativo	8	91,0	17/04/2006	15/08/2010	529.430	100	2.313	0	0,0%	99,4%	7	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	405	Limite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/2006	16/03/2012	168.017	7.916	11.247	11.247	4,4%	99,8%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	14/10/2008	65.813	0	0	4.096	0,0%	99,8%	8	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	01/12/2011	156.999	1.261	0	0	2,0%	99,9%	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	14/06/2011	162.311	226	3.320	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi-Bzo. Guayquiraro-R. Guayquiraro-A° Carumbe - km 646/km 648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.755	100	2	2	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/ Chaco- Sección I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	11/01/2010	140.478	74	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	21/08/2009	90.310	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												10.877.229	783.953	1.026.663	1.026.224				

Obras por Concesión sin Peaje COT

22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	31/05/2011	253.870	100	3.670	3.670	0,0%	97,7%	7	
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	01/06/1998	26/12/2012	295.743	3.900	17.520	17.520	6,1%	99,3%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												549.613	4.000	21.190	21.190				

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)

22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/ Río Mirinay	8	150,0	01/11/2013	31/10/2014	25.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/ Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.700	38	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.140	25	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.460	32	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.170	26	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/2013	31/10/2014	1.900	42	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/2013	31/10/2014	3.700	82	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/2013	02/05/2015	3.300	49	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/ A° El Chileno		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.604	36	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/ Río Saladillo	5	39,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	67	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	33	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/09/2013	31/08/2014	2.000	44	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A° Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	33	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/09/2013	31/08/2014	2.347	52	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/09/2013	31/08/2014	1.730	38	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	33	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/09/2013	31/08/2014	2.535	56	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano s/A° del Zanjón s/Río Negro	8	400,0	01/09/2013	31/08/2015	50.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/09/2013	02/03/2015	30.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	Km 97,77	8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	13.600	201	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	4.000	89	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	01/09/2013	31/08/2014	12.000	267	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trévelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8		01/09/2013	02/03/2015	12.000	178	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	62	51	CATAMARCA	35	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Río Monte Lindo		8		01/09/2013	31/08/2014	11.200	249	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval	5		01/09/2013	31/08/2014	13.000	289	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/Río Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	400	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Parana y Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	01/09/2013	31/08/2014	91.125	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Caraguayat - (km 1516,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	11.000	244	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/ A° Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	01/11/2013	31/10/2014	15.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/ A° Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	12.000	267	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Vaqueros - km 1608,62	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8		01/09/2013	31/08/2014	20.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/ A° Yacuycito - km 1450,75	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8		01/11/2013	31/10/2014	18.000	400	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	400	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (km 729,20)	8		01/09/2013	31/08/2014	22.553	13.067	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/ Av. Sarmiento	Pte s/ km 12,59	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	1,0	01/11/2013	02/07/2014	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pilaga y Monte Lindo	5	1,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pavao y Porteño	5	2,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Río Seco	Pte s/ Río Bermejo km 1340,29	8		01/11/2013	31/10/2014	27.000	600	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	17.000	378	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. A	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	15.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Córdoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674	11	2,0	01/10/2013	31/08/2014	25.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	0,0	01/11/2013	01/09/2014	7.000	933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/ A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	31/10/2013	30/10/2014	14.040	33	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km 1480,80	8	60,0	31/10/2013	30/10/2014	14.792	800	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/09/2013	02/05/2015	14.576	810	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/ Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	250	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa		8		01/09/2013	30/10/2014	25.229	252	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8		01/09/2013	02/03/2014	15.000	333	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0	01/05/2013	30/10/2015	5.254	2.627	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	6	99	51	PAIS	varias	Global de Puentes	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra	14		01/01/2012	31/12/2013	2.633	2.633	0	0	0,0%	0,0%	6	B
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Puente s/ Río los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	02/06/2011	01/04/2013	9.660	6.655	5.397	316	0,0%	3,6%	6	A
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/ Río Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/ Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	24/02/2012	22/02/2014	34.167	8.696	0	0	6,8%	6,8%	6	A
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/ A° 3° Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/2011	30/07/2013	11.087	7.412	1.057	1.057	9,5%	10,6%	14	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/2011	24/01/2013	4.701	1.676	287	287	3,0%	14,2%	6	
22	6	24	51	MENDOZA	405	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/ Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/2012	14/01/2014	19.064	14.180	4.876	4.860	27,2%	27,2%	6	A
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/12/2012	7.451	571	998	997	0,0%	73,3%	6	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	08/01/2010	09/06/2011	6.985	411	5.367	11.895	0,0%	81,9%	7	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.837	100	0	0	0,0%	82,5%	7	
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Río Perico y Accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	02/12/2010	30/01/2013	18.238	5.090	1.448	0	56,7%	85,1%	6	A
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/ Río Salado	8	627,0	06/06/2011	05/04/2013	14.797	5.214	12.066	12.066	74,4%	86,3%	6	A
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente s/ Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	41.027	100	0	0	0,0%	88,6%	7	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/ Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	11/06/2009	19.134	0	0	0	0,0%	92,8%	7	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/ Riacho Seco	8	42,0	27/04/2009	25/12/2012	52.722	100	4.750	4.750	2,0%	99,8%	6	A
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/ A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	05/08/2009	32.174	0	1.063	1.063	0,0%	100,0%	8	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/ A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/12/2011	6.309	480	2.533	2.533	40,8%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												1.123.441	87.106	39.841	39.824				

22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/11/2006	17.420	0	627	627	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	04/10/2006	7.637	0	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs		
												25.057	0	627	627						
Obras en Circuitos Turísticos																					
22	8	1	51	MISIONES	varias	Corredor de las Misiones		18	33,2	01/11/2013	31/10/2015	9.000	375	104	0	0,0%	0,0%	0			
22	8	2	51	PAIS	S/Nº	Corredor de los Lagos	Global	18	51,5	01/01/2012	31/12/2012	1.955	6.889	1.955	89	91,7%	91,7%	6	B		
Total Obras en Circuitos Turísticos												10.955	7.264	2.059	89						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																					
22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/11/2013	30/10/2016	50.000	370	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.Nº52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/10/2013	01/08/2015	100.000	1.828	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	01/10/2013	31/08/2015	545.000	1.350	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secciones I y II	8	68,5	01/09/2013	31/08/2015	267.050	1.284	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secciones I y II	8	67,0	01/10/2013	31/08/2015	365.000	1.256	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.Nº143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/2013	31/10/2016	7.000	52	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary		8	33,0	01/11/2013	01/08/2014	52.620	905	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/2013	30/10/2016	248.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	4,5	01/11/2013	31/10/2014	49.998	889	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/2013	31/10/2016	355.000	4.931	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/2013	31/10/2016	370.000	5.139	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/2013	31/10/2016	400.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/2013	31/10/2016	670.000	1.861	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/09/2013	31/08/2015	150.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/2013	30/10/2018	100.000	635	635	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.Nº14 - Empalme R.P.Nº4		8	0,5	01/09/2013	31/08/2014	3.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/09/2013	31/08/2014	8.000	178	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/2013	30/10/2018	620.000	2.756	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	01/09/2013	31/08/2015	150.000	11.710	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.V)	Sección V	8	42,4	01/11/2013	31/10/2015	180.000	11.450	98	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VI)	Sección VI	8	45,1	01/09/2013	31/08/2016	140.000	9.644	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VII)	Sección VII	8	45,0	01/09/2013	31/08/2016	140.000	9.644	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/09/2013	31/08/2016	140.000	9.644	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621.12 - 667.81	8	46,7	01/11/2013	31/10/2015	140.000	10.617	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/2013	31/10/2015	140.000	10.617	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/2013	31/10/2014	20.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/09/2013	31/08/2017	800.000	9.532	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/2013	30/10/2016	448.000	8.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/09/2013	30/08/2016	657.000	8.922	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/09/2013	31/08/2015	141.000	9.052	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	01/11/2013	31/10/2016	149.500	9.591	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/Nº	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2013	31/10/2014	26.000	578	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección II	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	6.000	133	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección III	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/2013	02/05/2015	50.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección IV	R.P.Nº33, Puente s/Río del Valle - Puentes	8	4,7	01/11/2013	02/05/2015	13.000	193	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/09/2013	31/08/2015	45.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	01/11/2013	30/10/2018	2.750.000	5.333	391	130	0,0%	0,0%	0			
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/2013	31/08/2015	32.762	667	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	31/10/2013	30/10/2015	135.212	11.127	0	0	0,0%	0,0%	1			
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección II	8	41,2	31/10/2013	30/10/2015	176.763	11.127	0	0	0,0%	0,0%	1			
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	31/10/2013	30/10/2015	187.363	10.981	0	0	0,0%	0,0%	1			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/09/2013	31/08/2015	214.000	700	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	134,0	01/09/2013	31/08/2015	484.000	659	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acceso a Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				573	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9				6.667	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen	8	14,7				5.833	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/2009	24/12/2013	253.418	51.233	765	701	0,5%	14,1%	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque	Acceso a Comodoro Rivadavia	5	0,0	19/12/2011	18/06/2013	187.116	8.401	32.307	32.307	27,4%	27,4%	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	30/04/2014	263.008	40.104	16.123	16.123	16,3%	31,2%	6	A
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	11/10/2011	09/10/2013	196.964	15.264	52.042	52.042	38,3%	39,6%	6	A
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	05/05/2013	107.472	18.715	1.117	1.117	0,0%	45,8%	14	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	31/03/2013	407.182	59.542	44.668	44.668	7,6%	67,4%	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/ Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/07/2013	304.752	27.657	78.837	78.837	12,6%	69,9%	6	A
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	04/06/2013	337.960	75.927	47.354	47.347	20,9%	79,2%	6	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acceso a Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	31/01/2013	58.640	3.722	3.469	2.220	2,9%	79,4%	14	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstruccion Pte.Lavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvína	Puente s/Río Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	0	0	0	0,0%	80,5%	7	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Ira. Seccion km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	01/05/2013	79.505	3.154	10.980	10.980	16,3%	82,3%	6	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aerop. Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/2007	30/06/2013	165.388	31.846	12.263	0	27,5%	83,4%	6	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	8	30,3	01/02/2008	01/05/2013	83.052	7.101	8.785	8.716	10,5%	84,1%	6	A
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/2011	04/12/2012	10.071	3.699	5.513	5.513	14,5%	87,1%	14	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	29/05/2012	144.482	12.449	25.165	25.165	13,8%	90,0%	7	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	30/12/2012	157.617	32.781	33.862	33.203	36,4%	93,1%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/05/2011	51.540	892	2.466	2.466	0,0%	96,0%	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	13/01/2010	106.895	100	0	0	0,0%	96,7%	7	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/2007	31/12/2012	207.258	6.847	43.305	55.568	10,5%	97,3%	6	A
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	17/01/2012	40.110	267	5.220	7.522	15,1%	98,2%	7	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	14/05/2012	66.917	3.652	5.368	5.368	17,6%	98,6%	8	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	68.184	183	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/06/2011	155.074	457	6.071	6.322	0,0%	99,6%	7	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Emp. R.N.N°60	Secciones I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	29/01/2008	22.251	0	6	6	0,0%	99,7%	7	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/2007	19/06/2011	103.808	1.708	8.030	9.654	0,0%	99,7%	7	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	143.986	189	1.875	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	57.119	100	0	0	0,0%	99,9%	8	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07/08/2006	06/04/2010	195.302	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (Sección II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmín - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	12/05/2011	8.563	17.596	0	0	0,0%	100,0%	10	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	23/11/2007	21/10/2012	141.333	19.343	17.443	17.443	6,2%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												15.856.980	647.550	465.823	463.419				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	MENDOZA	S/N°	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/09/2013	31/08/2014	32.500	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	S/N°	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/09/2013	02/05/2014	8.515	284	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	1.950	43	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/N°	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/09/2013	31/08/2014	4.760	106	106	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/2013	31/10/2014	20.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/10/2013	31/08/2016	78.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/09/2013	31/08/2015	8.450	94	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.NºA015 y Calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14	8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	849	38	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/09/2013	02/03/2014	3.915	174	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237	8	1,5	01/09/2013	02/03/2014	4.856	216	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo	8	22,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.Nº40 (S)- Emp. R.P.Nº51	Sección I y II	8	58,0	01/11/2013	30/10/2016	170.000	1.037	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.Nº51 - Limite con Chile	Sección I y II	8	47,0	01/09/2013	31/08/2016	130.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/09/2013	31/08/2015	230.000	2.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.Nº5 - R.N.Nº20	8	12,6	01/09/2013	31/08/2015	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.Nº20 - R.P.NºE55	8	4,3	01/11/2013	31/10/2015	200.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.NºE55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	01/11/2013	31/10/2015	300.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	370	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpachiri - Cochuna	8	18,0	01/09/2013	31/08/2015	54.000	600	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucuman/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca	8	22,0	01/11/2013	31/10/2016	300.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.Nº8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	2.080	46	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	100.000	1.481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/09/2013	31/08/2014	20.625	458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/09/2013	31/08/2015	245.655	889	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/09/2013	31/08/2015	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/05/2013	30/04/2015	367.521	18.321	6.468	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine	5	3,5	01/05/2013	29/04/2016	140.269	23.378	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	01/05/2013	30/04/2015	207.175	889	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	03/02/2012	01/02/2014	505.106	33.282	0	0	5,7%	5,7%	6	A
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RP Nº 20 (Gramado) - Emp. RP Nº 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/2011	14/03/2014	406.734	58.884	26.438	26.438	0,0%	8,3%	6	A
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Sección II	8	32,0	21/10/2011	19/10/2013	214.771	14.091	7.397	12.363	7,3%	11,8%	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/Nº	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.Nº258 - Emp. R.N.Nº40	8	1,9	03/05/2010	15/12/2012	17.744	2.773	0	0	0,0%	15,0%	6	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.Nº293-Tr.: Emp R.N.Nº40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	29/12/2015	263.802	58.599	41.612	3.510	2,9%	26,6%	6	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	09/03/2013	258.712	63.328	18.154	18.154	0,6%	26,7%	6	A
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237	Secciones I y II	8	32,1	21/10/2011	19/01/2014	225.416	21.483	36.589	39.884	23,9%	28,2%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/2011	30/08/2013	390.952	31.851	18.923	60.942	24,7%	30,3%	6	A
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	23/09/2011	21/09/2013	124.605	12.015	12.015	0	26,5%	32,3%	6	A
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2014	325.181	83.139	34.008	43.961	18,9%	40,3%	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		21/10/2011	19/10/2013	65.476	12.367	37.091	28.830	44,7%	52,7%	6	A
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.Nº33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	28/04/2013	317.253	57.727	51.980	51.980	9,5%	61,8%	6	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	01/11/2010	01/05/2013	274.304	34.964	87.704	87.704	29,0%	63,0%	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.Nº40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	12/09/2013	339.292	15.933	61.752	18.480	3,2%	70,2%	6	A
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13	8	5,5	31/01/2011	31/05/2014	128.258	18.977	53.830	53.830	35,8%	70,8%	6	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.Nº40	Km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	13/12/2012	295.154	17.547	13.198	79.681	12,0%	73,2%	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.Nº40	8	3,6	23/09/2008	23/03/2013	34.265	2.434	5.342	5.448	16,7%	74,5%	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.Nº40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	24/06/2008	22/12/2012	76.078	5.018	0	0	16,3%	77,6%	6	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231	8	38,9	21/02/2006	21/05/2013	137.587	6.785	46.266	46.266	11,3%	79,3%	6	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	13/05/2013	158.073	32.393	24.330	27.894	12,9%	80,1%	6	A
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	02/05/2013	41.015	627	1.474	1.474	1,2%	87,0%	14	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	06/05/2011	135.323	5.411	4.437	545	0,0%	87,7%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (%)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lie. c/ Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/2009	06/12/2012	221.976	52.280	69.381	69.381	36,5%	89,4%	6	A
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	22/10/2011	60.663	3.010	118	118	0,0%	91,1%	7	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	16.012	1.292	0	0	0,0%	93,7%	7	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	05/02/2013	204.030	5.884	7	15.383	8,9%	94,2%	6	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	18/10/2010	153.209	100	614	614	0,0%	95,7%	7	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	28/05/2012	330.050	15.100	27.019	23.456	5,5%	96,8%	7	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/2008	13/03/2012	248.692	100	86.331	62.796	6,9%	96,9%	7	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	05/02/2013	121.035	16.293	35.911	34.660	20,2%	97,3%	6	A
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	30/03/2011	249.616	100	0	0	0,0%	97,5%	8	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	167.679	100	24.936	1.725	0,0%	98,4%	7	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	20/08/2009	52.641	100	0	0	0,0%	99,3%	8	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras - Güer Aike	8	42,0	09/04/2007	06/11/2011	173.644	390	390	13.163	0,0%	99,4%	7	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	16/03/2009	14/03/2013	245.342	37.485	54.672	54.672	19,6%	99,8%	6	A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												10.085.810	791.535	888.496	883.352				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	01/09/2013	30/08/2019	435.101	2.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	01/11/2013	30/10/2019	680.475	1.786	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/09/2013	31/08/2016	477.531	2.082	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2013	31/10/2016	569.764	2.409	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/09/2013	31/08/2016	183.100	2.033	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/2013	31/10/2016	219.075	1.623	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul	8	39,7	01/09/2013	31/08/2016	198.550	2.206	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2013	31/10/2016	106.150	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	12.730	283	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lie. c/ Jujuy		8	40,0	01/09/2013	31/08/2015	136.500	2.844	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Rio Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/09/2013	31/08/2016	54.000	1.074	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2013	02/05/2015	98.000	1.452	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	86.500	1.281	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34	8	13,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.N°IV 66 - Emp. R.N°34	8	12,4	01/11/2013	31/10/2015	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lie. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/09/2013	31/08/2016	150.000	3.819	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	01/11/2013	02/05/2015	400.000	3.361	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	203.500	2.261	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	21.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acceso a San Benito - Av. Almafuerie (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/09/2013	31/08/2015	44.971	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/09/2013	31/08/2014	17.128	381	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/09/2013	02/03/2015	36.304	538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/ Río Korich	8	23,6	01/11/2013	31/10/2015	30.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/11/2013	31/10/2015	26.000	578	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	10,0	01/09/2013	31/08/2015	119.345	4.973	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	5	25,5	15/07/2010	31/12/2012	21.173	1.973	427	427	0,0%	33,4%	14	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2014	626.105	85.788	33.020	32.931	6,2%	58,3%	6	A
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	13.698	100	0	0	0,0%	87,4%	7	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	12/05/2013	70.119	17.133	13.534	13.534	21,9%	91,7%	6	A

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	63.918	100	8.065	8.065	0,0%	92,4%	7		
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/2007	29/03/2012	106.812	2.886	0	0	2,8%	93,4%	7		
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/2008	14/01/2010	6.530	100	864	1.163	0,0%	93,4%	7		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	16/08/2009	11.663	56	0	0	0,0%	99,5%	8		
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	24/04/2010	60.413	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/2008	01/05/2010	100	0	100	100	0,0%	100,0%	10		
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	31/05/2008	298	298	298	0	0,0%	100,0%	10		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												5.516.554	156.187	56.310	56.221					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																				
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/09/2013	31/08/2014	32.500	722	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/2013	02/05/2015	13.000	193	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	8,0	01/11/2013	31/10/2015	954.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2013	31/10/2015	120.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/2013	31/10/2015	336.000	3.733	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8		01/11/2013	31/10/2015	40.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/09/2013	02/03/2016	35.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/2013	31/10/2014	10.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	10.000	272	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	32.500	361	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2013	31/10/2015	23.400	260	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	1.111	510	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/2013	31/10/2015	85.000	944	1.020	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/2013	31/10/2015	40.753	906	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/2013	31/10/2015	40.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/2013	02/07/2014	6.449	215	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/2013	31/10/2015	70.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/2013	31/10/2015	90.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/2013	31/10/2018	350.000	1.417	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	31/10/2013	30/10/2015	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	1		
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.N°101	8	34,0	01/05/2013	30/04/2014	56.288	14.072	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241 (PASO A INC. V)	8	41,2				23.404	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadalcazar - El Solitario	8	38,2	15/08/2011	13/08/2013	173.113	1.245	1.245	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	15/08/2011	13/08/2013	169.040	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	30,0	15/08/2011	13/08/2013	158.112	1.137	1.137	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. R.N.N°9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle	8	10,1	01/12/2011	29/11/2013	71.413	2.492	4.465	4.465	7,9%	7,9%	6	A	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. R.N.N°3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/01/2012	29/01/2015	244.090	778	0	0	19,0%	19,0%	6		
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	02/06/2013	92.645	5.211	16.095	16.095	5,7%	52,7%	6		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	26/04/2013	92.315	17.815	7.635	7.635	13,8%	55,8%	6	A
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	01/06/2011	30/05/2013	212.795	20.383	197.717	238.933	36,8%	62,2%	6	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	1.150.753	97.839	190.739	190.739	17,0%	64,2%	6	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	22/12/2010	20/12/2012	431.019	66.772	157.977	157.977	22,8%	64,3%	6	A
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadalcazar	8	17,1	01/06/2011	30/05/2013	210.870	35.145	35.145	0	46,8%	74,0%	6	A
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	12/09/2011	42.350	1.367	0	0	0,0%	81,5%	7	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/09/2011	30/08/2013	155.003	20.617	2.474	0	57,5%	85,8%	6	
22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2012	31/12/2012	26.023	10.462	26.023	26.002	91,7%	91,7%	6	B
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	30/04/2013	207.755	37.777	26.930	26.930	9,3%	91,9%	6	A
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	13/07/2013	203.178	12.665	20.285	20.285	13,7%	92,1%	6	A
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/07/2011	296.285	8.135	40.865	40.865	0,0%	93,7%	7	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	31/03/2013	34.054	3.098	4.360	4.360	12,2%	97,7%	6	A
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	26/04/2013	169.830	26.037	61.009	66.761	35,2%	98,4%	6	A
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	13/12/2012	118.684	2.963	4.889	4.889	0,0%	99,4%	14	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	26/02/2012	117.010	15.259	19.659	15.438	2,3%	99,6%	7	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martin	13	27,4	17/09/2007	16/12/2010	127.110	64	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	10/02/2011	29.245	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/ Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/2010	31/08/2011	20.012	1.018	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												7.387.594	450.314	821.395	821.374				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																			
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	195.000	4.063	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2013	31/10/2015	170.000	1.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Río Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	612.147	2.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte. c/ San Juan	Borboldon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/2013	31/10/2015	12.000	133	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	206	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	01/11/2013	01/09/2015	61.000	678	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	01/11/2013	31/10/2017	500.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/11/2013	02/03/2015	23.000	267	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/2013	02/05/2016	190.000	1.206	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/2013	31/10/2016	270.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2013	02/07/2014	7.000	233	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/2013	02/03/2014	1.500	100	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/2013	31/10/2015	400.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/2013	31/10/2014	110.000	2.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	50.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	296	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2013	31/10/2015	50.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2013	31/10/2015	300.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía R.N.N°AO12		8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	80.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante Paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.Nº41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	01/11/2013	31/10/2015	653.841	5.449	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	160.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I, II , III, IV	8	23,7	01/11/2013	31/10/2015	400.000	4.438	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2013	31/10/2015	105.240	1.169	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/2013	31/10/2015	50.100	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	496	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/2013	31/10/2015	52.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56)	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.Nº17		8		01/11/2013	31/10/2014	30.174	671	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/2013	31/10/2015	14.000	156	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	296	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/09/2013	31/08/2015	90.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Rios - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/11/2013	31/10/2016	130.000	519	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/2013	02/05/2014	3.820	170	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/2013	31/10/2014	12.000	267	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme R.N.Nº118	8	80,0	01/11/2013	02/05/2014	3.000	133	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.Nº40 - Emp. R.N.Nº120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	519	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.Nº143 Nº146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2013	31/10/2015	80.000	1.832	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	519	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta)	5	14,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	370	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	A014	B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40		8		01/11/2013	31/10/2018	35.000	222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	6.600	293	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Campamento Zárate		8		01/11/2013	02/07/2014	20.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5		01/11/2013	31/10/2014	7.000	156	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/09/2013	31/08/2015	501.943	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2013	31/10/2014	300.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26		5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31)	8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2013	31/10/2015	61.000	9.344	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2013	31/10/2015	220.000	10.144	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2013	31/10/2015	184.000	9.744	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/11/2013	31/10/2016	30.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/11/2013	31/10/2014	130.000	2.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Avenida de Circunvalación de San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/11/2013	31/10/2014	80.000	1.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculación R.N.Nº40 - Las Lajas		8	1,4	01/11/2013	01/08/2014	4.657	138	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N.Nº9 - Empalme R.P.Nº79	Purmamarca - Chalala	8	2,4	01/11/2013	02/05/2015	16.000	237	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,4	31/10/2013	30/10/2015	203.940	889	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martín de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8		01/09/2013	01/06/2014	10.483	366	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.Nº98	8	67,8	01/09/2013	01/03/2016	261.600	16.420	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/05/2013	30/10/2014	25.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5		01/05/2013	30/10/2013	5.948	982	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	01/05/2013	30/10/2015	559.595	18.049	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plotier - Arroyito		8	32,6	01/05/2013	30/04/2015	231.509	17.391	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Calingasta	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8				909	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Médano - Santa María	Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa María)	5	14,3	09/11/2011	08/06/2013	18.362	902	0	0	5,5%	5,5%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5		01/12/2011	01/03/2014	145.768	1.555	28.814	28.814	14,9%	14,9%	6		
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/2011	29/09/2014	548.130	3.515	69.457	69.457	10,1%	15,3%	6	A	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - San Antonio Oeste/San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/2011	15/03/2014	216.160	13.755	32.980	32.980	19,0%	25,1%	6		
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/2011	18/05/2014	227.563	13.352	38.406	38.406	25,8%	28,6%	6	A	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/2011	30/10/2013	357.111	37.904	103.084	103.084	33,2%	36,0%	6		
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	233.275	13.215	54.524	54.524	25,8%	37,3%	6	A	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	245.936	13.553	54.279	54.279	28,0%	39,8%	6	A	
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11	8		28/09/2010	27/08/2013	127.625	35.076	28.020	28.020	19,8%	40,0%	6	A	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - R.P.Nº96	8	28,2	07/06/2010	05/06/2013	238.620	60.437	28.617	28.617	13,9%	46,0%	6	A	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)	8	7,1	01/03/2010	29/04/2013	43.038	8.012	8.696	8.696	9,7%	48,7%	6	A	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/2010	18/01/2014	41.808	5.920	14.962	14.962	23,9%	48,9%	6		
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/2011	29/04/2014	509.213	46.466	158.350	158.350	31,5%	51,5%	6	A	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/2010	14/04/2013	182.652	23.646	67.632	67.632	23,9%	57,2%	6		
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.Nº9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	12/12/2013	456.896	47.115	78.556	78.556	11,0%	57,4%	6	A	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.Nº60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	17/10/2011	8.780	510	3	3	0,0%	83,0%	7		
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7	Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	12/10/2011	53.315	1.524	7.766	7.766	0,0%	92,9%	7		
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	75.907	6.275	2.607	2.607	1,6%	93,2%	7		
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Acc. a Construir al CERE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	05/12/2012	92.586	4.331	24.103	24.103	30,0%	93,5%	6	A	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	18/04/2013	141.782	22.085	47.352	47.352	30,7%	99,4%	6	A	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	100	0	0	0,0%	99,5%	7		
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/2010	09/10/2011	11.200	1.541	6.381	6.381	0,0%	100,0%	7		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												12.997.364	523.048	854.589	854.589					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII																				
22	14	2	55	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	9.089	7.700	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 72,06 - Km 118,68	5	46,5	01/11/2013	02/05/2015	70.000	1.037	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	01/11/2013	02/05/2015	44.600	661	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	01/11/2013	02/05/2015	21.300	316	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	01/11/2013	02/05/2015	30.900	458	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	01/11/2013	31/10/2015	173.000	1.922	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lim. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	01/11/2013	31/10/2015	48.000	533	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	01/11/2013	31/10/2014	18.830	418	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Río Ongolí	Km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/2013	31/10/2015	250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	20	51	BUENOS AIRES	205	Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8		01/11/2013	02/05/2015	25.300	375	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	22	51	BUENOS AIRES	35	Bahía Blanca - Nueva Roma	Km 7,70 - km 50,00	5	42,3	01/11/2013	31/10/2014	32.681	726	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	23	51	BUENOS AIRES	35	Nueva Roma - San German	Km 50,00 - km 81,07	5	31,1	01/11/2013	31/10/2014	30.748	683	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	24	51	BUENOS AIRES	35	San German - Lte. Buenos Aires/La Pampa	Km 81,07 - km 125	5	43,9	02/09/2013	01/09/2014	34.149	759	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección I	5	37,3	01/11/2013	02/05/2015	40.100	594	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección II	5	34,0	01/11/2013	02/05/2015	41.000	607	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección III	5	38,1	15/09/2013	16/03/2015	40.000	593	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	01/10/2013	02/03/2015	90.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/ Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/2013	31/08/2015	26.171	259	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/ Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	01/11/2013	31/10/2015	44.762	497	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/ Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	01/11/2013	31/10/2014	14.700	667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitúé -Emp. R.P.Nº179	8	21,0	01/11/2013	02/05/2015	80.242	889	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Uspallata	Curva de la Soberanía	8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8		01/11/2013	31/10/2015	80.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	01/11/2013	02/05/2015	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có	Km 1325 al km 1335	8	10,0	01/10/2013	02/03/2015	55.000	815	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	55.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5		01/11/2013	31/10/2014	20.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34		8	22,0	01/10/2013	30/08/2016	15.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8		01/11/2013	31/10/2016	100.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. C - Emp. Comp. B		8		01/11/2013	02/05/2016	80.000	711	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. B - Emp Comp. D		8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	01/10/2013	02/03/2015	25.000	370	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Río Sali	11	2,8	01/11/2013	02/05/2015	25.000	1.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	01/11/2013	02/03/2015	35.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	35,0	01/11/2013	31/10/2015	42.000	467	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	57	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 35 - km 76	8	41,0	01/11/2013	31/10/2015	49.000	544	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte. s/Río Sali - Emp. RPN°321	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada	8	120,0	01/11/2013	30/10/2017	600.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	120.000	1.767	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	01/11/2013	31/10/2015	180.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte. Río Capayan - Famatina		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	25.000	278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovía Santiago del Estero - Termas de Río Hondo		8	65,0	01/11/2013	31/10/2016	300.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	01/11/2013	30/10/2018	1.000.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	01/11/2013	30/10/2016	259.687	1.924	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	01/11/2013	30/10/2016	256.575	1.901	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	01/11/2013	30/10/2016	202.978	1.504	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/09/2013	31/08/2016	190.000	1.407	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/2013	31/10/2016	190.000	1.407	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	01/11/2013	31/10/2016	170.000	1.259	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	01/11/2013	31/10/2016	180.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Km 3444,89 - km 3456,72	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	519	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la ciudad de Salta		8		01/11/2013	31/10/2015	26.600	296	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.N°1 (Bernasconi)	Km 124,50 - km 146,00	5	21,5	01/11/2013	02/05/2015	27.282	909	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20)	8	26,1	01/06/2013	31/05/2015	312.127	12.044	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9)	8	15,0	01/10/2013	30/09/2015	333.357	9.922	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	01/11/2013	31/10/2014	123.627	2.747	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	01/11/2013	31/10/2015	272.490	1.135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		01/11/2013	31/10/2014	23.647	525	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3° Carril más Banquinas		8		01/11/2013	31/10/2015	91.571	1.017	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	83	51	LA RIOJA	40	Nonogasta - Chilceto	Km 3870 - km 3875	5	2,5	01/11/2013	02/07/2014	40.000	432	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	01/11/2013	30/10/2016	200.000	1.481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme Ruta Provincial N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	01/11/2013	31/10/2014	131.280	2.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	01/11/2013	02/05/2015	250.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	01/09/2013	31/08/2015	147.800	1.642	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	01/11/2013	31/10/2015	90.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/Nº	Def. costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	91	51	ENTRE RIOS	136	Emp. R.P.Nº20 - L. Int. Uruguay	Km 0,00 - km 42,42	5	42,4	01/11/2013	31/10/2014	42.000	933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	01/10/2013	02/03/2015	20.000	296	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.Nº40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	01/11/2013	02/05/2015	40.000	593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8		01/11/2013	31/10/2015	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.NºA012 - R.N.NºA008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	01/11/2013	31/10/2015	250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	01/11/2013	31/10/2016	100.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	51	SANTA FE	12	Capitán Bermudez - R.N.NºA012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	01/10/2013	31/08/2015	90.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	01/10/2013	31/08/2014	30.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	01/11/2013	30/10/2016	50.000	370	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secciones I y II	8		01/09/2013	30/08/2016	684.079	16.250	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N.Nº14	Sección: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	01/09/2013	31/08/2015	90.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.Nº75	Sección I	8	21,6	01/09/2013	30/08/2016	667.487	18.996	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	R.P.Nº192 (Parada Robles)-San Antonio de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857	8	26,2	01/09/2013	31/08/2015	313.681	13.589	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	01/05/2013	30/10/2015	472.383	11.319	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	14	3	51	PAIS	varias	Plan Remediación de Canteras		14		01/01/2012	31/12/2013	27.941	27.941	0	0	0,0%	0,0%	6	B
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.Nº75	Sección II	8	18,8	01/10/2012	30/09/2015	776.543	18.996	0	0	1,8%	1,8%	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/2010	07/09/2012	512.548	120.497	2.766	0	0,4%	2,0%	9	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/02/2012	21/02/2014	118.640	12.239	14.669	14.669	4,2%	4,2%	6	A
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	01/09/2011	30/08/2014	660.164	53.823	26.445	26.445	2,9%	4,4%	6	A
22	14	2	53	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2015	471.778	79.757	5.508	8.566	1,2%	7,1%	6	A
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.Nº20 - Aº Sandoval	Int. R.P.Nº20 - Aº Sandoval	8	30,4	27/10/2011	26/04/2014	281.012	14.323	18.921	18.921	6,7%	8,4%	6	A
22	14	2	52	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/2010	28/09/2015	821.781	132.089	700	0	2,6%	8,5%	6	A
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606	Aº Sandoval - Intersección R.N.Nº14	8	61,9	24/05/2011	22/05/2014	829.503	69.329	43.301	43.301	7,8%	12,5%	6	A
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.Nº20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/2011	30/09/2014	819.812	57.520	102.738	102.738	14,3%	15,9%	6	A
22	14	2	51	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	07/09/2015	710.339	120.556	111.175	119.195	9,4%	18,9%	6	A
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor R.P.Nº39 - R.P.Nº192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,4	25/11/2011	24/12/2013	240.008	19.788	61.096	61.096	18,6%	20,1%	6	A
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.Nº7 - Emp. actual R.N.Nº7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/2011	07/09/2013	202.137	13.652	50.801	50.801	25,4%	32,8%	6	A
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/2011	23/02/2014	197.057	25.040	44.969	44.969	22,2%	37,5%	6	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/2011	22/08/2013	109.721	6.862	33.474	33.473	30,7%	41,0%	6	A
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	Pto. Deseado - km 32,55	8	32,6	27/08/2010	26/05/2013	101.670	9.884	0	0	2,1%	61,8%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												17.716.788	950.872	524.261	524.171				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII																			
22	15	1	51	CHUBUT	1S40	Límite con Río Negro - Emp. R.N.Nº40	Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.Nº70 - Emp. R.N.Nº40	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	48.000	533	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.Nº4) - R.P.Nº21	Km 19,6000 - km 29,200	5	9,6	01/11/2013	31/10/2015	200.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. Nº17 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.Nº6 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2015	150.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	01/11/2013	31/10/2016	94.601	701	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.Nº65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	01/11/2013	31/10/2015	177.000	1.967	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.P.Nº20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	01/11/2013	31/10/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz -Sección I	Tonono - km 37 (R.P.Nº54 Curva de Juan)	8	21,0	01/11/2013	31/10/2015	43.334	481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	01/11/2013	31/10/2015	151.200	1.680	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	82,0	01/11/2013	31/10/2017	1.000.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII												1.909.135	15.543	0	0				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs	
Total Construcciones												92.968.545	5.327.878	5.876.929	5.861.084					
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																				
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/1998	26/11/2012	46.814	1.696	5.289	5.289	6,8%	95,7%	7		
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	29/12/2012	49.790	523	6.232	6.232	12,9%	98,0%	7		
26	1	32	51	CHUBUT	405-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte. c/Río Negro-Emp. R.N.N°405-Emp. R.N.N° 258-Emp. R.N.N°25 Emp. R.N.N°405 Trevelin	13	201,2	01/12/1997	28/12/2008	34.892	0	2.198	2.198	0,0%	99,0%	7		
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119	13	259,2	03/10/1997	29/01/2011	50.954	100	0	0	0,0%	99,6%	7		
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	0	895	895	0,0%	99,7%	7		
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	02/12/2009	38.681	88	0	0	0,0%	99,8%	7		
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	27/12/2010	36.825	56	0	0	0,0%	99,8%	7		
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	20/10/2012	58.133	100	92	92	3,5%	100,0%	7		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I												341.659	2.563	14.705	14.705					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																				
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	01/02/2012	46.104	406	1.866	1.866	0,7%	94,0%	7		
26	2	24	51	NEUQUEN	405	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	28/11/2013	64.523	610	12.444	12.444	13,1%	95,7%	6		
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	29/05/2013	59.442	797	6.272	6.272	10,3%	96,6%	6	A	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	29/06/2011	45.112	100	96	96	0,0%	97,5%	7		
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	100	0	0	0,0%	98,6%	7		
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	29/04/2012	56.428	31	0	0	0,0%	98,8%	7		
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	29/08/2010	74.804	100	0	0	0,0%	99,0%	7		
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	29/10/2012	53.984	358	4.314	4.314	0,0%	99,9%	7		
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.736	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	01/03/2005	30/05/2011	41.217	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1	13	138,0	01/03/2005	30/03/2010	46.060	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II												586.548	2.802	24.992	24.992					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																				
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/06/2013	30/05/2018	43.116	274	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/06/2013	30/05/2018	81.023	514	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4	01/06/2013	30/05/2018	35.536	317	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa María	13	208,8	01/06/2013	30/05/2018	142.704	1.285	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/06/2013	30/05/2018	95.655	1.139	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/06/2013	30/05/2018	118.520	547	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/06/2013	30/05/2018	110.059	509	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	01/09/2013	30/08/2018	196.473	3.108	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/09/2013	30/08/2018	198.485	1.101	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/2011	29/08/2016	244.903	17.505	35.404	35.404	9,4%	15,6%	6		
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/2007	28/09/2014	134.349	13.090	30.466	30.190	4,7%	36,3%	6	A	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	192.391	11.891	5.005	5.005	3,2%	81,1%	6	A
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquen -21358/2009- EN SIGO	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/ Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro	13	291,2	01/02/2005	29/01/2013	152.409	2.453	38.223	38.223	21,5%	85,7%	6	A
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	219.965	17.832	222	222	1,3%	86,9%	6	A
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	25/02/2013	125.270	11.570	2.904	2.115	3,8%	88,3%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	28/04/2013	67.544	59	7.212	7.212	6,9%	89,4%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	30/06/2011	54.752	1.313	5.265	5.265	0,0%	89,7%	7	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	28/05/2015	155.153	10.106	7.397	7.397	5,0%	90,5%	6	A
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	54.311	100	0	0	0,0%	91,1%	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	52.117	100	0	0	0,0%	94,4%	7	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/2005	30/07/2010	51.440	100	0	0	0,0%	94,4%	7	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/08/2011	57.458	956	2.811	2.811	0,0%	94,6%	7	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2013	133.040	4.428	8.379	8.761	3,7%	94,8%	6	A
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	103.097	15.343	31.907	31.907	15,0%	95,5%	6	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	29/07/2013	70.307	2.829	3.069	3.069	6,6%	96,7%	6	A
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	120.709	13.442	26.099	26.099	6,1%	96,8%	6	A
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	28/02/2013	94.229	3.568	6.639	6.639	3,3%	96,8%	6	A
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	29/01/2013	54.811	434	3.029	3.029	8,4%	97,3%	6	A
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	01/03/2013	130.171	3.475	6.058	5.676	3,0%	97,3%	6	A
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2011	47.489	100	0	0	0,0%	97,5%	7	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	30/12/2012	47.943	466	5.647	5.640	6,9%	97,8%	6	A
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	77.601	2.900	2.946	2.946	4,7%	97,8%	6	A
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/01/2013	126.713	2.178	1.965	1.965	10,3%	98,4%	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2011	48.125	40	1.515	1.515	0,0%	98,5%	7	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/ R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	223,3	01/03/2005	29/03/2013	60.596	100	9.941	9.941	8,8%	98,5%	6	A
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/2006	01/05/2013	111.459	2.898	4.021	4.021	5,8%	98,6%	6	A
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/11/2011	59.017	291	690	690	0,0%	98,8%	7	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	28/04/2013	93.686	14.124	9.319	9.319	5,6%	98,9%	6	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	31/03/2013	192.481	407	37.626	37.626	3,9%	99,2%	6	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2013	76.368	1.425	1.787	1.787	3,1%	99,9%	6	A
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/09/2005	29/09/2012	47.663	230	2.425	2.425	4,2%	99,9%	7	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	65.677	36	0	0	0,0%	99,9%	8	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	29/09/2012	142.216	3.212	3.061	3.061	1,9%	100,0%	7	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	43.010	100	144	144	0,0%	100,0%	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												4.586.609	167.994	301.175	300.102				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	261,2	01/06/2013	30/05/2018	186.484	740	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/06/2013	30/05/2018	123.463	784	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	01/06/2013	30/05/2018	47.223	1.449	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/ Chile	13	236,1	01/06/2013	30/05/2018	106.245	675	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/ Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	113,9	01/06/2013	30/05/2018	114.700	728	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/06/2013	30/05/2018	50.117	381	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	70.000	444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/06/2013	30/05/2018	125.100	794	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	01/06/2013	30/05/2018	148.269	941	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/06/2013	30/05/2018	54.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/ Catamarca	13	154,1	01/06/2013	30/05/2018	69.354	440	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/06/2013	30/05/2018	56.174	357	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/06/2013	30/05/2018	70.038	445	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/11/2013	30/10/2018	224.779	1.140	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	61.542	391	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/06/2013	30/05/2018	40.000	381	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 - Arrequin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/06/2013	30/05/2018	40.000	381	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Rio Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/06/2013	30/05/2018	153.316	974	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Rio Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/06/2013	30/05/2018	189.900	665	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251	13	253,7	01/06/2013	30/05/2018	120.000	762	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/06/2013	30/05/2018	112.953	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	35,8	01/06/2013	30/05/2018	101.631	381	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/06/2013	30/05/2018	200.000	517	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/06/2013	30/05/2018	95.634	915	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	01/06/2013	30/05/2018	82.152	522	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/06/2013	30/05/2018	115.164	731	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/Córdoba - Pte. s/Rio Saladillo	13	96,7	01/11/2013	31/10/2018	50.911	552	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/06/2013	30/05/2018	95.885	868	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	167,0	01/06/2013	30/05/2018	134.708	1.635	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/06/2013	30/05/2018	62.509	739	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/11/2013	30/10/2018	173.424	1.347	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/06/2013	30/05/2018	132.246	840	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/06/2013	30/05/2018	130.707	830	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	160,0	01/06/2013	30/05/2018	104.409	1.141	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/ A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/06/2013	30/05/2018	169.659	1.077	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/06/2013	30/05/2018	300.600	703	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	01/06/2013	30/05/2018	97.900	734	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	31/10/2013	29/10/2018	112.909	802	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	236,1	01/10/2013	29/09/2018	196.422	936	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/09/2013	30/08/2018	141.165	693	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/09/2013	30/08/2018	144.500	776	0	0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.Nº9	11	88,9	01/09/2013	30/08/2018	111.637	496	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero	13	127,7	01/09/2013	30/08/2018	61.401	691	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (TEKA)	13	214,7	01/10/2012	29/09/2017	209.673	775	0	0	4,8%	4,8%	6	A
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.Nº144 - Malargüe	13	110,3	01/09/2012	30/08/2017	78.889	408	8.977	8.977	6,5%	6,5%	6	A
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.Nº150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/2011	28/01/2017	290.150	18.256	35.732	35.725	14,3%	14,3%	6	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N.Nº3 - Lte. con Río Negro/ Emp. R.N.Nº3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	15/06/2012	13/06/2017	164.656	589	0	0	16,8%	16,8%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.Nº60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	244.883	27.514	41.576	41.576	24,8%	26,5%	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/ Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº12/ Acceso a Yacyreta	13	194,5	01/10/2011	28/09/2016	284.158	16.758	43.603	43.589	19,9%	28,0%	6	A
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/12/2011	28/11/2016	139.464	16.468	29.678	29.678	30,7%	32,3%	6	A
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/01/2011	30/12/2015	93.107	10.351	11.956	11.956	5,1%	38,0%	6	A
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.Nº3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/05/2011	28/04/2016	90.447	10.483	24.438	24.187	28,3%	45,7%	6	A
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/2011	28/09/2016	238.041	19.021	88.115	88.115	44,6%	53,2%	6	A
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.Nº151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.Nº143	13	114,1	30/05/2010	28/05/2015	263.729	32.188	34.689	34.687	12,5%	61,0%	6	A
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº14 - Villaguay	13	82,0	01/06/2011	29/05/2016	87.147	9.922	34.826	34.826	56,2%	65,1%	6	A
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.Nº50	13	205,1	01/06/2008	30/07/2013	167.674	36.256	42.258	42.258	2,8%	73,2%	6	A
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.Nº11 - Emp. R.N.Nº22 / Emp. R.N.Nº95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/2010	30/10/2015	148.042	25.972	56.878	56.878	39,2%	77,8%	6	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.Nº3 - Emp.R.P.Nº20	13	135,5	01/11/2007	31/12/2012	139.136	11.359	6.644	6.644	2,2%	86,6%	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32	13	133,3	31/05/2007	28/06/2013	107.968	2.286	3.067	3.067	3,9%	89,3%	6	A
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/2010	01/03/2015	166.092	15.037	26.136	26.136	13,2%	91,1%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	28/04/2013	173.218	12.571	5.832	5.832	3,5%	92,5%	6	A
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.Nº40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/2010	30/12/2015	148.707	16.453	49.506	49.506	50,1%	93,8%	6	A
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.Nº117- Emp.R.P.Nº155- km139,00- Emp. R.N.Nº14-Emp. R.N.Nº14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	29/07/2013	62.615	2.580	4.175	4.175	7,4%	95,2%	6	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.Nº31; Emp. R.N.Nº79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	28/01/2013	63.161	31.991	2.545	2.545	5,5%	95,3%	6	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.Nº50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	28/06/2013	159.400	37.170	30.081	30.081	27,6%	95,4%	6	A
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	28/11/2013	109.703	4.295	3.457	3.457	5,4%	95,5%	6	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.Nº52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	28/01/2013	127.051	4.943	9.270	9.270	4,5%	95,5%	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.Nº251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº 3	13	119,3	24/09/2010	22/09/2015	180.697	31.193	89.163	89.163	41,8%	95,5%	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.Nº13 (Prov. del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	30/10/2014	184.277	5.879	4.739	4.739	2,6%	96,0%	6	A
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.Nº74 / Patquia - Emp. R.N.Nº40N	13	300,8	01/07/2006	28/06/2013	91.241	2.074	3.875	3.875	4,1%	96,4%	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	90.328	3.139	3.219	3.219	4,7%	96,7%	6	A
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	28/06/2013	85.142	2.016	3.784	3.784	4,9%	97,4%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.Nº16 - Emp. R.P.Nº13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	125.395	3.133	6.200	6.200	2,9%	97,6%	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2013	52.833	1.264	1.732	1.732	3,9%	97,8%	6	A
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	28/05/2013	61.688	2.538	5.645	5.645	5,0%	98,0%	6	A
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	64.742	54	0	0	0,0%	99,8%	7	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.Nº3	13	124,7	30/11/2007	27/12/2012	126.865	2.635	3.816	3.816	3,0%	99,8%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	52.371	2.357	3.857	3.857	4,8%	99,9%	7		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												9.851.920	452.345	719.467	719.193					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V																				
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Límite c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	121,7	01/06/2013	30/05/2018	105.599	699	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	124,4	01/11/2013	30/10/2018	119.587	651	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	134,5	01/06/2013	30/05/2018	100.699	636	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34/Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	13	148,9	01/06/2013	30/05/2018	109.400	851	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar/Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes	13	241,0	01/06/2013	30/05/2018	246.891	1.377	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza	13	120,9	01/06/2013	30/05/2018	119.061	867	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32/Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/06/2013	30/05/2018	279.317	571	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	123.000	781	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/06/2013	30/05/2018	207.000	1.314	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	114,4	01/06/2013	30/05/2018	114.557	655	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	173,5	01/06/2013	30/05/2018	164.137	982	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/06/2013	30/05/2018	62.298	396	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/06/2013	30/05/2018	65.475	416	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/06/2013	30/05/2018	64.710	411	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp. R.N.N°143	13	219,3	01/06/2013	30/05/2018	80.182	1.253	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,3	01/06/2013	30/05/2018	95.300	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp. R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/06/2013	30/05/2018	111.374	762	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-28	Malla 601	G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	635	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	86.165	635	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25	13	141,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	635	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	26	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303	Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	237,9	01/06/2013	30/05/2018	100.000	635	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/06/2013	30/05/2018	39.630	252	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/06/2013	30/05/2018	53.034	337	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259	13	165,6	01/06/2013	30/05/2018	95.772	608	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	30	51	CHUBUT	3 - 26	Malla 107 B	Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	136,0	01/11/2013	30/10/2018	95.000	603	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Leones - Pilar	13	196,5	01/06/2013	30/05/2018	117.906	749	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14	13	144,4	01/06/2013	30/05/2018	86.598	550	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi - Cuay Grande	13	102,3	01/06/2013	30/05/2018	60.954	387	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	125,0	01/06/2013	30/05/2018	64.908	412	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	35	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502	Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes	13	146,7	01/06/2013	30/05/2018	88.014	559	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Nogoya	13	84,2	01/06/2013	30/05/2018	50.400	320	0	0	0,0%	0,0%	0		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	Emp. R.N.N°131- Acceso a San Benito/ A° Las Tunas - Emp. R.N.N°127	13	80,9	01/06/2013	30/05/2018	52.650	334	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	01/06/2013	30/05/2018	108.846	691	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	219,4	01/06/2013	30/05/2018	142.800	762	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	40	51	LA RIOJA	38-74-40	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12	13	219,9	01/06/2013	30/05/2018	120.000	762	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141-77	Malla 311	Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38	13	282,5	01/06/2013	30/05/2018	120.000	762	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	01/11/2013	30/10/2018	109.230	694	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	01/06/2013	30/05/2018	87.474	555	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salta de las Rosas	13	113,1	01/06/2013	30/05/2018	67.866	431	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	01/06/2013	30/05/2018	75.582	480	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal	13	123,7	01/06/2013	30/05/2018	74.244	471	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	47	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,0	01/06/2013	30/05/2018	117.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251	13	112,9	01/06/2013	30/05/2018	67.848	431	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia	13	159,3	01/11/2013	30/10/2018	95.574	607	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,3	01/11/2013	30/10/2018	126.450	803	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	51	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo del Estero / Salta / Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	249,0	01/06/2013	30/05/2018	115.000	730	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)		13	179,0	01/11/2013	30/10/2018	161.344	682	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)	13	145,6	01/06/2013	30/05/2018	87.408	555	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	193,0	01/06/2013	30/05/2018	120.000	762	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (%)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	01/10/2013	29/09/2018	114.510	953	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	01/09/2013	30/05/2018	144.126	3.432	0	0	0,0%	0,0%	2	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												5.414.920	36.798	0	0				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												20.781.656	662.502	1.060.339	1.058.992				
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)																			
27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	01/09/2013	31/08/2019	800.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	5	312,4	01/09/2013	31/08/2019	800.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)												1.600.000	5.926	0	0				
Infraestructura en Concesiones Viales																			
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Autopista Riberena - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2013	01/04/2014	60.000	2.143	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429,75 - km 1446,50 / km 1146,30 - km 1153,55	21	1,0	01/05/2013	30/10/2013	2.579	430	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360,785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0	01/05/2013	29/01/2014	5.176	575	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2012	02/05/2013	420	360	360	0	0,0%	0,0%	11	
37	0	71	52	BUENOS AIRES	A002	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas		20	9,5				222	0	0	0,0%	0,0%	12	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte		20	10,2	24/11/2009	31/12/2012	77.810	35.874	0	0	0,0%	34,8%	14	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/04/2011	17/03/2013	18.517	1.158	2.840	3.200	22,2%	36,7%	6	A
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	01/03/2009	29/06/2013	102.190	286	17.805	17.805	14,4%	38,8%	6	A
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/2010	01/08/2013	15.064	2.023	4.153	4.153	22,8%	64,8%	14	
37	0	8	52	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección III: km 85,78 - km 96,65	20	10,9	01/07/2006	30/07/2011	119.332	12.828	1.088	880	0,0%	70,9%	7	
37	0	74	51	BUENOS AIRES	226	Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.N°76 - C. Pellegrini - Olavarria		20	6,0	15/12/2008	13/02/2011	65.319	100	1.636	1.636	0,0%	84,6%	7	
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	30/03/2013	219.929	21.428	17.389	17.389	20,5%	85,9%	6	
37	0	10	52	SANTA FE	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista		21	1,0	01/04/2007	29/09/2009	13.585	100	0	0	0,0%	87,7%	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67,479 - km 73,495	20	6,0	01/10/2007	01/06/2013	49.579	3.978	1.931	2.139	2,5%	88,1%	6	A
37	0	9	51	BUENOS AIRES	9	Campana - Zárate	3er. Carril km 72,60 - km 85,20	20	12,6	01/06/2006	31/03/2011	202.358	1.192	3.295	3.295	0,0%	90,9%	7	
37	0	29	51	CORRIENTES	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/2007	06/10/2008	8.031	100	0	0	0,0%	91,5%	7	
37	0	30	53	BUENOS AIRES	7	Acceso Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles	Km 101,81 - km 103,25	22	1,0	01/04/2007	29/01/2009	6.081	62	62	0	0,0%	94,2%	7	
37	0	35	51	MISIONES	12	Construcción Tercera Trocha	Km 1370,038 - km 1594,400	20	100,0	01/02/2006	31/12/2010	154.036	100	1.954	1.954	0,0%	95,2%	7	
37	0	30	54	SANTA FE	11	Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo		22	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.448	100	100	588	0,0%	95,3%	7	
37	0	81	52	BUENOS AIRES		Acceso a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect.	Km 208,85 y km 210,48	21	1,0	01/10/2007	30/12/2010	7.622	100	0	0	0,0%	95,3%	7	
37	0	12	51	CORDOBA	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	Km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	01/03/2010	45.752	100	4.960	4.960	0,0%	96,3%	7	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	01/01/2010	39.640	100	0	0	0,0%	97,0%	7	
37	0	67	51	TUCUMAN	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/2006	31/03/2008	4.126	100	0	0	0,0%	97,6%	7	
37	0	6	52	BUENOS AIRES	188	Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin		21	1,0	01/08/2007	29/11/2009	5.821	79	0	0	0,0%	98,6%	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	01/06/2013	6.159	500	427	0	0,0%	100,0%	14	C
37	0	96	51	RIO NEGRO	22	Pav.Urb.y Repav. Km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/2009	29/09/2010	12.415	100	137	137	0,0%	100,0%	7	
37	0	5	51	BUENOS AIRES	205	Travesía Urbana km 65,800 - km 67,300 Cañuelas		21	1,5	01/10/2006	31/03/2008	4.727	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	13	52	SANTA FE	34	Mejora Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras	km 386,300 - km 390,400	21	1,0	01/12/2007	29/11/2009	8.605	0	260	260	0,0%	100,0%	7	
37	0	17	55	BUENOS AIRES	5	Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/2005	10/01/2006	346	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	21	51	BUENOS AIRES	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz		21	1,0	01/12/2004	02/03/2005	264	50	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acceso a Santa Rosa	km 605,03 - km 606,65	21	1,6	01/05/2006	29/12/2008	6.579	0	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	38	51	MENDOZA	7	Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín	Km 965,51-km 998,80	20	33,3	01/12/2005	01/05/2008	129.820	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	39	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I	Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85,680	20	13,3	01/08/2005	01/05/2007	29.924	279	0	0	0,0%	100,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
37	0	69	51	SANTA FE	188	Intersec. Canaliz.Construcción Bicisenda Florentino Ameghino		21	1,0	10/07/2007	07/02/2008	4.517	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	69	53	SANTA FE	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.N°8	Kkm 365,4 - km 369 Murphy R.N.N°33 km 710,84	21	1,0	01/05/2007	29/01/2008	2.142	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	78	51	ENTRE RIOS		Acc. Sur a Gualaguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum.		21	7,3	01/11/2007	30/11/2008	25.241	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	85	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualaguaychú		22	120,0	01/03/2007	29/12/2009	155.024	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	86	51	BUENOS AIRES	5	Const. Rot. km 159,33 - Rep.calz. Bicacc.al Pque.Ind.- Peatonal - Chivilcoy	Const. Rotonda km 159,33 - Rep. Calzada Bicisenda acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy	21	1,0	22/10/2008	22/08/2009	5.042	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	98	51	BUENOS AIRES	205	Inters. Rotac. y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	21	1,0	01/02/2009	02/12/2009	10.836	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Concesiones Viales												1.628.056	85.315	58.397	58.396				
Infraestructura en Areas Urbanas																			
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/2013	31/08/2015	82.719	2.298	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui - La Plata)	21	1,0	01/09/2013	31/08/2014	10.800	1.800	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/2010	04/04/2013	73.506	29.913	25.625	25.625	24,1%	51,6%	6	A
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/2010	14/04/2013	91.902	2.444	20.446	20.446	14,2%	58,3%	6	A
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	03/01/2011	01/03/2013	14.539	3.935	3.896	3.896	25,4%	63,6%	6	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	01/04/2013	119.712	29.145	47.819	47.819	26,6%	71,2%	6	A
38	0	26	51	BUENOS AIRES	205	Construcción Doble Calzada R.N.N°205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.N°205 Ezeiza	21	1,1	01/11/2008	31/12/2009	8.044	74	0	0	0,0%	88,2%	7	
38	0	25	51	BUENOS AIRES	S/N	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel	y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas	22	1,0	06/05/2008	03/02/2009	9.418	100	0	0	0,0%	89,3%	7	
38	0	28	51	BUENOS AIRES	S/N	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata		21	1,0	01/01/2009	01/09/2011	16.247	149	0	0	0,0%	93,9%	7	
38	0	9	51	ENTRE RIOS	14	Mejora en Acceso Sur R.N.N°14 km 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/2007	30/11/2008	18.811	100	0	0	0,0%	95,4%	7	
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.N°2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/2006	01/03/2013	170.988	3.819	12.298	12.298	9,2%	96,9%	6	C
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	R.N.N°14 Puerto Yerúa - R.N.N°14 Km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.N°14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.N°14 km 242,36	21	1,0	01/08/2008	30/09/2009	51.026	100	0	0	0,0%	99,8%	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)- R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	29/11/2012	80.755	100	21.928	21.928	21,0%	100,0%	7	
38	0	14	51	BUENOS AIRES	25	R.P.N°25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/2007	28/07/2009	48.145	35	0	0	0,0%	100,0%	7	
38	0	15	51	SANTA FE	8	Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.N°9 R.N.N°8 km 294,82		21	1,0	01/08/2007	30/08/2009	7.500	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												804.112	74.111	132.011	132.011				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																			
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 A C.V. 3 R.N.N°11	Arosena - Santo Tomé	20	1,0	01/09/2013	31/08/2014	45.469	3.789	0	0	0,0%	0,0%	2	
39	0	2	51	BUENOS AIRES	9	OM N°214 Corredor Vial N°3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo	Km 157,00 / km 206,00	5	79,0	01/11/2006	31/08/2010	84.880	100	0	0	0,0%	90,2%	7	
39	0	5	54	SANTA FE	34	OM N°218	R.N.N°34 km 66-86	5	20,0	01/07/2007	29/10/2010	54.098	100	0	0	0,0%	99,2%	7	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)												184.447	3.989	0	0				
Obras en Corredores Viales																			
Corredor I																			
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21		01/03/2013	30/04/2014	18.384	154	46	0	0,0%	0,0%	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	01/03/2013	30/10/2013	7.655	1.437	0	0	0,0%	0,0%	4	
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21		18/04/2011	17/05/2015	505.815	8.631	958	564	0,0%	0,2%	6	A
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	524,0	01/12/2011	29/11/2015	288.740	15.428	8.406	10.030	1,8%	1,8%	6	
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21		19/04/2011	31/07/2014	32.469	755	226	658	0,0%	5,1%	6	A
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	08/02/2011	06/02/2016	507.873	20.797	10.350	33.330	3,0%	10,2%	6	A
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,2	08/02/2011	08/04/2015	681.827	63.499	89.877	65.274	6,3%	13,5%	6	
Total Corredor I												2.042.763	110.701	109.865	109.856				
Corredor II																			
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	09/05/2011	28/02/2014	83.415	15.454	7.361	2.404	0,0%	3,2%	6	A
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	15/03/2011	13/03/2014	21.074	1.193	3.910	4.570	29,4%	31,2%	6	A
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	236,0	15/03/2011	13/06/2013	350.924	66.504	215.035	126.775	29,5%	36,4%	6	A
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	365,0	15/03/2011	09/04/2015	448.036	39.472	73.787	162.048	29,6%	40,9%	6	A
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	09/05/2011	23/08/2012	7.720	1.035	1.035	5.331	72,6%	99,9%	7	
Total Corredor II												911.169	123.658	301.127	301.127				
Corredor III																			
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	227,9	10/01/2011	09/08/2014	1.127.237	203.474	371.038	370.870	30,2%	54,9%	6	A
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	18,0	27/05/2011	25/05/2014	178.439	93.064	136.901	141.954	64,6%	82,2%	6	A
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	01/08/2011	28/02/2013	18.905	6.183	6.183	0	40,2%	89,8%	6	A
Total Corredor III												1.324.581	302.721	514.123	512.823				
Corredor IV																			
40	4	1	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	14	5,5	01/03/2013	30/04/2014	54.537	150	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	01/09/2013	31/10/2014	279.138	125	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	01/09/2013	31/10/2014	101.895	233	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	162,2	01/09/2013	30/04/2015	92.114	8.016	67	0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	0,0	01/09/2013	02/03/2014	16.890	247	0	0	0,0%	0,0%	4	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	195,3	01/04/2011	30/06/2015	939.601	8.261	0	0	0,0%	0,0%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	08/11/2010	07/06/2014	397.442	97.568	0	6.048	1,2%	2,1%	6	
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	213,1	01/02/2011	30/04/2014	296.582	76.708	4.000	6.914	2,5%	3,4%	6	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	135,8	01/02/2011	01/04/2015	124.887	92.390	19.256	9.837	12,6%	12,6%	6	A
Total Corredor IV												2.303.086	283.697	23.324	22.799				
Corredor V																			
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	01/09/2013	02/03/2015	86.281	7.778	12.421	1.383	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	01/09/2013	02/03/2015	104.102	8.972	50	4.702	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	1.667	0	318	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	1.667	1.145	143	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	1.667	1.667	2.489	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	1.667	1.667	184	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	01/05/2013	30/04/2014	25.238	257	257	0	0,0%	0,0%	0	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	01/09/2011	01/05/2015	526.436	49.549	25.944	12.325	2,5%	2,7%	6	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	01/09/2011	01/07/2013	76.130	22.449	3.021	1.658	3,8%	4,2%	6	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	01/09/2011	01/07/2013	343.823	78.862	28.653	16.365	5,3%	5,5%	6	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	647,9	05/02/2011	19/12/2013	655.402	113.427	90.650	119.842	14,9%	21,4%	6	
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	46,0	01/12/2011	01/03/2013	36.057	6.444	0	7.729	58,8%	58,8%	6	
Total Corredor V												1.903.469	296.072	167.141	167.141				
Corredor VI																			
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	01/07/2012	30/06/2015	492.790	7.960	92.941	0	0,5%	0,5%	6	A
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	01/12/2011	29/11/2014	629.001	7.803	18.830	107.514	12,7%	12,7%	6	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	22/02/2011	22/04/2015	674.628	69.350	111.036	79.546	13,4%	15,9%	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	14	265,0	21/03/2011	19/04/2014	220.788	49.618	28.408	59.898	26,6%	35,6%	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	12/09/2011	29/09/2012	11.817	8.278	6.277	10.535	70,6%	99,9%	7	
Total Corredor VI												2.029.024	143.009	257.493	257.493				
Corredor VII																			
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	01/09/2013	01/12/2013	12.008	6.654	0	325	0,0%	0,0%	2	
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	01/09/2012	08/01/2014	68.302	6.334	6.999	6.674	3,9%	3,9%	6	A
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	152,2	22/04/2011	15/04/2013	8.884	64.166	0	0	5,9%	5,9%	6	A
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	360,1	13/07/2011	30/04/2015	387.427	97.726	177.276	64.119	17,1%	19,5%	6	A

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (%)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/12	Devengado 31/12/12	Avance 2012	Avance Total	Est	Obs
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	571,5	10/02/2011	10/04/2014	554.538	303	12.811	125.913	19,3%	30,3%	6	A
Total Corredor VII												1.031.159	175.184	197.086	197.031				
Corredor VIII																			
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	76.400	1.667	1.042	6	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N° A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	16.200	1.667	36.425	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	52.045	1.765	1.765	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N° A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	01/05/2013	02/03/2015	88.650	14.030	9.328	365	0,0%	0,0%	4	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	37,8	01/04/2012	30/03/2016	478.975	16.551	2.132	10.564	1,6%	1,6%	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	01/05/2013	30/04/2014	19.828	3.893	0	180	3,2%	3,2%	6	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	01/09/2011	28/02/2016	167.304	30.940	7.327	14.823	8,9%	8,9%	6	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	467,5	14/04/2011	12/04/2015	593.301	92.476	58.366	89.059	16,5%	19,9%	6	A
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	14/05/2011	30/01/2013	3.559	1.781	0	1.388	55,9%	98,0%	6	
Total Corredor VIII												1.496.262	164.769	116.386	116.386				
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas																			
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21		01/06/2010	30/05/2013	254.701	1.765	29.336	29.330	7,8%	42,5%	6	
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas												254.701	1.765	29.336	29.330				
Total Obras en Corredores Viales												13.296.214	1.601.575	1.715.881	1.713.987				
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD												137.325.945	8.619.461	10.263.024	10.242.370				