

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs

Mantenimiento por Administración

16	1	1	51	PAIS	vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	583.964	178.861	583.964	583.964	100,0%	100,0%	6	B
16	1	2	51	PAIS	vs	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2013	31/12/2013	1.855	21.333	1.855	1.855	100,0%	100,0%	6	B
Total Mantenimiento por Administración												585.819	200.194	585.818	585.818				

Mantenimiento por Convenio con Provincias

16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/2012	30/12/2013	9.851	3.393	2.111	2.111	0,0%	21,4%	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	01/04/2012	31/03/2014	16.003	15.123	1.878	1.878	17,9%	54,4%	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	01/01/2012	30/12/2013	17.029	4.850	3.863	3.863	23,1%	67,2%	6	A
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 13	Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/2012	30/12/2013	20.503	9.422	3.597	3.597	36,3%	69,6%	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1s40	TFO Río Negro Convenio 13		11	823,8	01/01/2012	30/12/2013	45.855	10.366	0	0	58,9%	83,0%	6	A
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	01/01/2012	30/12/2013	85.408	16.456	9.320	9.320	36,1%	86,2%	6	A
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco Convenio 5 - Emp R.N. N° 11 - Villa Angela	Emp R.N. N° 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/ Charadai-Acc. Samuhu/ Acc Samuhu-Acc V Angela	11	169,2	01/01/2012	30/12/2013	15.638	3.765	2.473	2.473	58,8%	91,9%	6	
16	3	24	51	LA PAMPA	vs	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3			0	100	0	0	0,0%	100,0%	12	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martín	11	116,0	01/01/2009	31/12/2010	6.000	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	10/08/2009	08/08/2012	14.911	5.870	829	829	0,0%	100,0%	8	
Mantenimiento por Convenio con Provincias												231.198	69.443	24.071	24.071				

Señalamiento Horizontal

16	4	15	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego		12		31/08/2014	29/08/2017	49.000	1.361	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		06/08/2013	04/02/2016	128.019	2.333	8.101	8.101	19,6%	19,6%	6	
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza,San Juan,San Luis,Córdoba(parcial),La Pampa(parcial),BsAs(parcial)	12		08/08/2013	06/02/2016	129.948	2.333	8.876	8.876	20,4%	20,4%	6	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs.As.(parcial),La Pampa (parcial),Neuquén,Río Negro,Chubut,Sta Cruz (parcial),Tierra del Fuego	12		30/07/2013	28/01/2016	137.389	2.333	13.461	13.461	30,3%	30,3%	6	
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy,Salta,Catamarca,Tucumán,SantiagodelEstero,La Rioja,Córdoba(parcal),Sta Fe(parcial)	12		01/07/2013	29/01/2016	128.482	2.333	20.856	20.856	34,7%	34,7%	6	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	26/12/2013	181.532	15.039	52.199	52.199	29,1%	95,1%	6	
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/2011	04/12/2012	36.944	100	6.376	6.376	0,6%	100,0%	7	
16	4	8	51	PAIS	vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba.	12		26/07/2010	24/06/2012	175.813	18.946	51.075	51.075	19,4%	100,0%	7	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3.049,8	20/08/2010	18/10/2013	185.934	19.099	57.119	57.119	20,4%	100,0%	7	
16	4	1	51	PAIS	vs	Señalamiento Horizontal - Nacional	País	12		01/01/2013	31/12/2013	62.512	32.340	73.160	73.160	100,0%	100,0%	6	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	17/09/2010	15/11/2013	157.582	14.843	60.320	60.320	29,2%	100,0%	7	
Total Señalamiento Horizontal												1.373.155	111.062	351.541	351.541				

Obras de Emergencia

16	5	3	51	PAIS	vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/ AR		14		31/01/2007	30/01/2008	35.413	39	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	5	1	51	PAIS	vs	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2013	31/12/2013	638	15.750	608	608	100,0%	100,0%	6	B
16	5	2	51	PAIS	vs	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	27.379	1.969	34.122	34.122	100,0%	100,0%	6	B
16	5	4	51	PAIS	vs	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	8.390	1.969	7.911	7.911	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras de Emergencia												71.820	19.726	42.641	42.641				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
Mantenimiento por Sistema Modular																			
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N°34 y N°50		11	2,4	31/08/2014	29/08/2016	30.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores)	Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	31/08/2014	29/08/2016	53.450	1.782	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	Km 0 - km 105	11	147,1	01/11/2014	30/10/2016	14.700	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	31/08/2014	29/08/2016	30.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	62	51	MISIONES	S/ N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	31/08/2014	29/08/2019	200.000	1.569	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte. s/ Río Neuquén - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	31/08/2014	29/08/2016	24.000	800	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon		11	0,3	31/08/2014	29/08/2016	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belen - Santa Maria	Agua Clara - Lte con Tucuman	11	182,1	01/07/2014	31/07/2016	61.696	833	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	01/07/2014	29/06/2016	112.205	3.333	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	52	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	01/07/2014	29/06/2016	99.971	9.189	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	6,9	01/07/2014	29/06/2016	55.784	1.333	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	01/03/2014	28/02/2016	78.051	1.577	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N. N° 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,4	01/03/2014	28/02/2016	62.966	1.167	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	01/03/2014	28/02/2016	68.000	3.670	0	0	3,8%	3,8%	2	
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.N°95 - R.P.N°28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	01/07/2013	30/06/2015	34.480	11.782	823	823	9,2%	9,2%	6	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/ Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	245,2	05/08/2013	04/08/2015	23.000	1.784	0	0	16,2%	16,2%	6	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	16/09/2013	15/09/2014	19.855	833	0	0	27,4%	27,4%	6	
16	6	55	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/ Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/ Acc.Sta.Lucia-San Juan	Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	105,0	29/07/2011	27/07/2015	125.959	1.567	45.131	45.131	34,1%	60,5%	6	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	01/08/2012	31/07/2014	105.003	9.368	36.631	36.631	50,1%	70,6%	6	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	18/02/2014	52.149	1.385	11.983	11.983	17,4%	95,4%	6	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/2010	03/01/2014	88.002	1.946	22.429	22.429	18,3%	98,5%	6	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	20.525	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	29.275	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	12/07/2010	44.431	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte San Juan / San Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/2007	30/07/2011	50.600	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Pres. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	03/06/2012	164.258	100	5.862	5.862	0,0%	100,0%	7	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/2004	31/12/2008	8.560	0	334	334	0,0%	100,0%	8	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/2004	06/11/2007	9.790	0	182	182	0,0%	100,0%	8	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte.c/ Chubut/ Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/ Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	20/01/2012	44.571	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/ Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/2005	19/07/2008	9.792	0	1.145	1.145	0,0%	100,0%	8	
16	6	12	51	SALTA	34-81	Emp. RN N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RN N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30	11	249,3	15/04/2004	13/11/2007	7.792	0	433	433	0,0%	100,0%	8	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka)	km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/2007	18/11/2009	12.303	0	21	21	0,0%	100,0%	8	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	29/10/2013	102.556	100	24.750	24.750	20,2%	100,0%	7	
Total Sistema Modular												1.923.724	60.120	149.724	149.724				

Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	31/08/2014	29/08/2016	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	Emp. R.N. N° 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/ Chaco (KM. 505,67)	17	178,3	31/08/2014	29/08/2016	100.537	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	31/08/2014	30/08/2015	62.927	718	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	2,7	31/08/2014	30/08/2015	32.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac 52 - Tilcara	Río Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	31/08/2014	30/08/2015	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12-131	Emp. R.N. N° 12- Aldea Maria Luisa y Emp. R.P. N° 11 - Emp. RN N° 12		11	12,0	31/08/2014	29/08/2016	30.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Río Negro / La Pampa - Emp.-R.P. N° 14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	31/08/2014	30/08/2015	27.600	1.242	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte		17		31/08/2014	30/08/2015	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro		17		31/08/2014	30/08/2015	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38	17	44,0	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choe! - Emp. R.N. N° 250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	50,8	01/03/2014	30/08/2015	49.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	01/03/2014	30/12/2014	23.322	5.800	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	01/07/2014	30/12/2014	11.399	1.333	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	79	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	01/03/2014	28/02/2015	22.000	1.173	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc I)	Fernandez - Beltran	17	1,0				2.823	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	68	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc II)	Beltran - La Banda	17	1,0				2.846	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Interseccion R N N 3 y RNN 251	Acc a San Antonio Oeste	17	1,8	06/12/2011	30/06/2014	1.660	100	0	0	0,0%	0,0%	14	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNN° 174	Km 118-km-119,5	8	1,5	27/07/2013	26/07/2014	38.989	1.075	0	0	4,0%	4,0%	6	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. C/Formosa	Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. N° 90 - La Leonesa	5	1,0	26/08/2013	25/08/2014	24.547	3.875	0	0	17,9%	17,9%	6	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex	17	2,7	01/06/2012	30/12/2013	21.696	16.272	0	0	25,6%	25,6%	6	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	1,0	16/05/2011	13/11/2014	45.210	14.869	8.748	8.748	33,8%	65,1%	6	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	01/06/2010	30/09/2011	38.706	100	539	539	0,0%	100,0%	8	
16	7	42	51	CORDOBA	60	Emp. RN N° 9 - Lte. Con Catamarca	Paso por Dean Funes (km. 822,700 - km. 826,600)	17	3,9	27/05/2008	25/11/2009	10.945	0	75	75	0,0%	100,0%	7	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San Jose de la Dormida	Emp. R.N.N°60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9)	17	1,0	07/11/2006	07/05/2008	11.932	0	409	409	0,0%	100,0%	7	
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N. N° 95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	17	5,4	08/09/2008	08/05/2012	22.139	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martin de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	7,7	28/06/2010	28/05/2011	2.685	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	38	51	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	15/08/2008	15/03/2010	9.240	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	02/06/2011	2.973	100	69	69	0,0%	100,0%	8	
16	7	99	51	PAIS	vs	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	01/01/2013	31/12/2013	67.441	95.983	52.494	52.454	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras de Seguridad Vial												756.948	157.066	62.334	62.294				

Obras de Conservación Mejorativa

16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	Km 11,625 - km 17,672	11	6,1	01/09/2014	31/08/2015	16.789	700	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	31/08/2014	01/07/2015	25.000	1.136	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	20,6	31/08/2014	01/05/2015	21.000	1.050	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79		5	35,9	31/08/2014	30/08/2015	36.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		11	82,8	31/08/2014	30/08/2015	22.200	925	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Límite con La Rioja	Km 3649 - Km 3711,28	5	62,3	31/08/2014	29/02/2016	12.474	1.965	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	31/08/2014	29/08/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba		11	6,0	31/08/2014	29/02/2016	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	31/08/2014	01/07/2015	15.000	682	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lím. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	31/08/2014	30/08/2015	23.880	995	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	31/08/2014	30/08/2015	24.240	1.010	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Pte. Nicolás Avellaneda	Construcción de Izadores	11	1,0	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Río Mayo - Emp. R.N.N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	31/08/2014	01/05/2015	22.000	917	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	31/08/2014	01/05/2015	20.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	31/08/2014	01/05/2015	20.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	31/08/2014	01/05/2015	25.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	31/08/2014	01/05/2015	25.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	km 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	31/08/2014	01/05/2015	22.000	1.107	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	31/08/2014	01/05/2015	22.000	1.100	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	31/08/2014	01/05/2015	32.000	1.600	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	31/08/2014	01/05/2015	25.200	1.260	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/ Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	23,0	31/08/2014	29/02/2016	42.800	917	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	31/08/2014	01/03/2015	21.000	1.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	31/08/2014	01/07/2015	28.000	1.136	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79- Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	102,5	31/08/2014	01/07/2015	19.000	1.136	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	51	LA RIOJA	79	Desiderio Tello - Chimalcal	Km 137 - km 240,08	11	101,0	31/08/2014	01/07/2015	43.890	1.591	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	31/08/2014	29/08/2016	10.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar)		5	7,9	01/10/2014	30/09/2015	21.800	625	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	01/03/2014	28/02/2015	41.038	2.091	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	01/03/2014	29/11/2014	24.400	5.573	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	01/03/2014	30/10/2014	19.077	3.180	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	01/03/2014	28/02/2015	16.694	2.782	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	01/03/2014	28/02/2015	20.688	3.448	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N°9 - Emp. R.P. N°3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	01/03/2014	30/12/2014	21.820	4.775	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/07/2014	01/05/2015	38.542	1.136	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	15/03/2014	13/09/2014	26.702	976	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	01/04/2014	30/03/2016	73.750	2.920	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	8	82	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel	Km 72,06 - km 147,80	11	75,7				883	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	49,0	11/10/2013	10/10/2014	22.728	4.132	0	0	0,0%	0,0%	14	
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	62,7	11/10/2013	11/08/2014	22.687	4.125	0	0	0,0%	0,0%	14	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/03/2010	27/02/2014	84.213	25.948	3.824	3.824	5,6%	31,9%	6	
16	8	30	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	01/11/2011	31/05/2014	42.910	13.251	10.711	10.711	21,0%	58,0%	6	
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/01/2012	20/07/2014	54.861	12.335	3.000	3.000	56,6%	62,1%	6	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	01/06/2012	01/05/2014	20.550	14.041	7.640	7.640	55,6%	63,4%	6	A
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	16/01/2013	17/04/2014	50.456	7.034	17.343	17.343	74,7%	74,7%	6	
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°S14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	29/11/2011	28/12/2013	21.084	100	5.127	5.127	62,8%	83,7%	6	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/2011	28/12/2013	20.261	100	5.423	5.423	71,3%	91,0%	6	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/2010	02/05/2011	20.201	100	1.347	1.347	0,0%	100,0%	8	
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - km 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/2010	06/03/2012	25.333	100	2.001	2.001	0,0%	100,0%	7	
16	8	31	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/08/2011	15/10/2013	45.831	14.957	17.071	17.071	39,0%	100,0%	7	
16	8	1	51	PAIS	vs	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	01/01/2013	31/12/2013	304.641	213.532	273.228	273.209	100,0%	100,0%	6	B
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/06/2012	30/11/2013	30.396	8.880	7.961	7.961	94,7%	100,0%	7	
Total Obras de Conservación Mejorativas												1.754.689	377.669	354.676	354.656				

Obras de Conservación Mejorativa Fase II

16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	31/08/2014	29/08/2016	25.100	837	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento		11	21,7	31/08/2014	30/08/2015	17.480	728	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	3	51	SAN JUAN	150	Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149		11	25,3	31/08/2014	30/08/2015	16.750	698	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	4	51	SAN JUAN	150	Emp. R.N. N° 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	31/08/2014	30/08/2015	22.040	918	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	5	51	SAN JUAN	40	km. 3656,45 - km. 3711,38		11	54,8	31/08/2014	30/08/2015	24.700	1.029	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	6	51	LA PAMPA	151	Lte. c/ Río Negro - La Pampa (Pte. s/ Río Colorado)		11	0,3	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	7	51	CATAMARCA	64	Lte. c/ Sigo. Del Estero - Lte. c/ Catamarca	km. 105,86 - km. 162,06	11	56,2	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	10	51	JUJUY	52	Lte. Con Salta / Jujuy-Susques	Río Chucalito - Susques	11	22,9	31/08/2014	31/05/2015	19.700	1.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	11	51	SAN LUIS	146	Luján Emp. R.P. N° 9 - Lte. Con Catamarca	km. 0 - km. 34,99	11	35,0	31/08/2014	30/08/2015	40.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	12	51	SAN LUIS	147	Río El Medano - La Chañarienta	KM. 874,22 - KM. 923,10	11	48,9	31/08/2014	30/08/2015	40.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
16	9	13	51	LA RIOJA	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. N° 9	KM. 432,78 - KM. 462,75	11	30,0	31/08/2014	28/11/2021	25.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	14	51	LA RIOJA	38	Emp. R.P. N° 9 - Lte. c/ Catamarca	KM. 462,75 - KM. 509,45	11	46,0	31/08/2014	30/01/2015	21.000	1.235	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	15	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Las Tucumanesas	KM. 3765,73 - KM. 3780,34	11	14,6	31/08/2014	30/08/2015	10.410	868	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	16	51	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/ Santa Fe - Banderas	KM. 180 - KM. 226	11	46,0	31/08/2014	01/03/2015	25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	KM. 318 - KM. 388	11	70,0	31/08/2014	01/07/2015	25.000	1.136	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	18	51	SGO DEL ESTERO	34	El Bodabal - Rio Ureña	KM. 850 - KM. 905	11	10,0	31/08/2014	01/07/2015	25.000	1.136	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	21	51	CHACO	98	Acc a La Tigra - Emp RN N° 16	KM 1078,00 - KM 1111,48	11	34,2	31/08/2014	30/08/2015	23.000	958	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	22	51	CHACO	98	Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9	KM 1111,48 - KM 1168,20	11	54,7	31/08/2014	30/08/2015	23.000	958	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	23	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Estancia Sara	km 2766,87 - km 2790,70	11	23,8	31/08/2014	30/08/2015	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	24	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	km 2790,70 - km 2829,83	11	39,1	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	26	51	SALTA	16	Lte. Con Chaco - El Quebrachal	Km. 503 - 577,55	11	74,0	31/08/2014	31/05/2015	20.000	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	28	51	SALTA	34	Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9	Km. 905,29 - Km. 974	11	69,0	31/08/2014	01/03/2015	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 1453 - Km. 1488	11	35,0	31/08/2014	31/05/2015	20.000	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	30	51	SALTA	81	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	Km. 1773 - Km. 1863	11	90,4	31/08/2014	30/08/2015	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km. 1352,13 - Km. 1372,22	11	21,6	31/08/2014	01/07/2015	27.000	1.227	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1540	Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut	km. 165,81 - km. 240,65	11	74,8	31/08/2014	30/08/2015	21.000	875	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11	123,0	31/08/2014	01/07/2015	21.000	955	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km. 333,49 - Km. 401,43	11	67,9	31/08/2014	01/05/2015	29.200	1.460	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,21 - Km. 500,48	11	11,3	31/08/2014	01/03/2015	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	39	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Trenque Lauquen		11	310,0	31/08/2014	29/08/2016	45.000	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	9	34	51	RIO NEGRO	1540	Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas	km. 105,17 - km. 165,81	11	60,6	01/10/2014	01/06/2015	19.915	917	0	0	0,0%	0,0%	1	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. N° 79	Esq. Blancas - A° Agua Chica	11	22,0	01/03/2014	29/11/2014	39.948	1.375	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - A° Chinaito	11	21,4	01/03/2014	29/11/2014	36.945	1.333	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Lte. c/ Santiago del Estero - Pampa Pozo	KM. 857,52 - KM. 893,24	11	35,7	01/06/2014	31/05/2015	22.620	905	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	KM. 893,24 - KM. 925,84	11	32,6	01/06/2014	31/05/2015	25.524	1.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	km 2974,42 - km 3006,28	11	31,6	01/07/2014	29/06/2016	56.370	1.733	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km. 577,55 - Km. 707,25	11	130,0	01/06/2014	01/03/2015	24.500	952	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	33	51	CHUBUT	3	A/ N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina	Km. 1460 - Km. 1691,45	11	231,5	01/03/2014	28/02/2015	30.272	833	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	9	32	51	CHUBUT	3	Emp. R.N.N° 25 - A/ N R.N.N° 25 - Vte. Paso por Trelew - Acc. Base Zar	Km. 1451,40 - 1460	11	11,0				1.136	0	0	0,0%	0,0%	12	
Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II												987.474	42.435	0	0				
Total Mantenimiento												7.684.827	1.037.715	1.570.806	1.570.746				
Construcciones																			
Corredores Viales I																			
22	1	3	51	CHUBUT	231	Lago Espejo - Lte. C/ Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/2001	21/08/2005	12.589	0	1.728	1.723	0,0%	100,0%	8	
Total Corredores Viales I												12.589	0	1.728	1.723				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																			
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	Km 1352 - km 1412	8	60,0	31/08/2014	29/08/2017	60.000	6.133	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	31/08/2014	29/08/2016	18.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Lte. con Chile		5	70,0	31/08/2014	29/08/2017	46.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	31/08/2014	29/02/2016	68.244	2.844	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	CORRIENTES	S/ N°	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	31/08/2014	30/08/2015	90.000	3.680	3.680	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	01/06/2013	31/05/2014	52.473	7.361	470	470	11,7%	11,7%	6	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	20,7	20/10/2012	19/10/2014	93.157	11.323	9.314	9.314	17,0%	17,0%	6	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/ Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/2011	12/03/2014	270.241	49.906	61.469	48.720	21,8%	43,0%	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/2010	03/03/2014	253.032	23.018	70.527	70.527	20,6%	87,6%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	30/03/2014	386.198	73.600	73.600	89.134	16,6%	95,6%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/2007	21/02/2014	382.293	22.080	22.148	70.738	12,4%	95,7%	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	21/12/2013	386.986	73.600	73.600	110.583	23,7%	98,2%	6	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	28/12/2013	509.867	2.308	2.308	97.690	10,9%	99,2%	6	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/06/2012	126.215	1.000	1.015	33	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guauguaychu - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/2005	16/03/2009	85.743	0	117.764	388	0,0%	100,0%	7	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	03/01/2010	38.272	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P °J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	26/05/2011	200.549	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/2006	16/07/2009	58.381	0	127	127	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J" (Colonia Elia) - A° Colman	8	34,8	21/09/2007	20/05/2012	404.593	27.188	42.191	3.115	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	26/11/2011	433.149	100	100	4.905	0,0%	100,0%	7	
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/2006	15/08/2008	94.127	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/ Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	63.314	100	652	652	0,0%	100,0%	8	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	03/05/2010	244.064	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	21/05/2011	279.236	100	100	1.033	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	26/10/2012	347.849	1.562	32.292	13.565	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	29/05/2013	486.950	35.310	86.599	65.369	4,5%	100,0%	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	26/09/2013	536.846	13.293	184.888	75.690	5,2%	100,0%	7	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	30/04/2014	444.514	23.540	23.540	91.834	14,5%	100,0%	6	A-C
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	19/04/2013	381.144	29.440	31.076	30.582	3,0%	100,0%	8	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												6.851.437	412.605	837.561	784.468				

Obras por Convenio con Provincias

22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	31/08/2014	29/08/2016	30.000	5.000	2.346	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	01/11/2014	31/10/2015	29.462	833	0	0	0,0%	0,0%	5	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999		102	100	0	0	0,0%	0,0%	10	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	27/09/2013	27/03/2016	304.110	3.667	3.667	0	3,1%	3,1%	6	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing. Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/2011	11/08/2014	274.334	46.601	8.259	28.878	12,9%	18,4%	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/2011	04/08/2014	237.200	46.467	26.795	29.120	21,3%	30,6%	6	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	13/09/2011	11/09/2014	323.793	30.094	64.882	45.522	18,8%	31,8%	6	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	11/02/2014	296.981	20.542	21.668	24.014	7,1%	61,3%	6	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/03/2014	44.467	4.915	14.268	14.268	35,1%	84,7%	6	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	30/06/2014	120.808	6.814	1.287	1.287	0,0%	85,0%	14	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	27/08/2010	25/12/2013	71.445	100	0	0	1,0%	92,9%	6	A
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	31/12/2013	198.266	100	17.935	17.935	6,3%	97,4%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - Km 201 (Seccion IV)			23/03/2006	20/10/2008	29.484	0	0	39	0,0%	100,0%	7	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/1999	13/04/2009	30.636	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	25/10/2011	119.559	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/2007	02/05/2009	87.226	100	100	0	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - R Mejia - km 137 - Km 181	8	44,0	21/03/2006	18/11/2008	45.854	0	3	23	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	21/12/2011	204.055	100	100	111	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	Km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)	8	23,9	23/03/2006	20/10/2008	29.840	100	100	143	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao	8	72,0	23/03/2006	21/03/2009	107.687	0	0	71	0,0%	100,0%	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5		09/10/2009	08/07/2013	17.185	0	5.931	5.931	50,0%	100,0%	7	
22	3	1	51	PAIS	vs	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/2013	31/12/2013	26.063	2.765	26.827	26.827	100,0%	100,0%	6	B
Total Obras por Convenio con Provincias												2.646.593	168.398	194.167	194.167				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	31/08/2014	30/08/2015	4.400	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	01/01/2014	01/07/2015	425.586	21.176	773	773	0,0%	0,0%	4	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	07/06/2014	76.195	57.360	0	0	0,0%	0,0%	14	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/02/2013	31/01/2015	342.296	73.815	35.023	35.023	13,9%	13,9%	6	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/2012	11/11/2016	710.134	26.300	0	0	11,1%	14,8%	6	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	13/03/2012	11/03/2016	795.849	29.337	111.143	111.143	15,6%	23,5%	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	29/12/2017	940.259	42.373	60.249	60.245	5,9%	26,2%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	29/10/2015	644.845	36.979	18.628	18.620	3,7%	29,6%	6	A
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2015	500.106	83.886	135.058	107.120	9,0%	33,4%	6	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	16/06/2015	169.634	16.408	26.183	26.183	27,5%	44,6%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	26/10/2015	500.278	26.839	27.148	27.148	6,4%	47,0%	6	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/2004	06/04/2014	158.454	28.949	44.518	44.518	11,6%	65,2%	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/05/2014	327.094	16.098	259	0	16,9%	69,6%	6	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	17/11/2014	65.471	100	2.234	2.234	2,1%	77,1%	6	C
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	20/05/2014	352.682	53.439	23.439	34.370	12,9%	81,8%	6	A
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	16/05/2014	304.683	37.572	37.572	54.546	13,9%	87,2%	6	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	25/06/2009	23/12/2013	208.820	100	14.084	14.084	5,9%	96,3%	6	
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	R.N.N°9 - Secc. IV Lte. Sta. Fe - Córdoba - Cañada de Gómez	8	36,0	15/11/2006	31/10/2009	401.265	0	999	67	0,0%	98,8%	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/11/2011	170.664	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/2005	10/09/2008	35.624	0	394	394	0,0%	100,0%	7	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 47,7	8	9,8	09/09/2005	08/06/2008	131.138	0	0	61	0,0%	100,0%	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/2006	31/03/2007	13.666	0	0	85	0,0%	100,0%	7	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	0	202	1.437	0,0%	100,0%	7	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/ Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/2006	16/03/2012	186.336	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olmie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/2007	29/10/2011	87.185	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	14/06/2011	164.818	100	5.884	5.909	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	257.078	100	3.829	3.829	0,0%	100,0%	7	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	10/12/2009	98.199	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/10/2011	28.418	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/2006	15/08/2010	526.807	100	38.864	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	86.506	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/1999	11/05/2008	17.199	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	29/04/2010	296.000	100	8.536	8.467	0,0%	100,0%	8	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	0	268	268	0,0%	100,0%	8	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I (Río del Valle - Los Baldecitos)	5	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	0	151	151	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08/10/2004	08/04/2006	1.238	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.755	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexion Rosario-Victoria	Etapla I y Etapa II	8	7,4	19/02/2004	18/08/2009	32.655	0	1.139	1.139	0,0%	100,0%	8	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/2003	16/02/2008	61.051	0	2.191	2.191	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/2006	09/12/2007	41.759	0	85	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	11/01/2010	145.782	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	21/08/2009	91.426	100	0	0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	01/12/2011	162.740	100	25	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	13/04/2013	903.315	100	19.203	24.431	1,0%	100,0%	7	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	06/04/2013	216.606	9.651	14.825	15.217	2,0%	100,0%	7	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	03/02/2013	191.223	12.626	14.778	14.778	4,3%	100,0%	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/2008	16/10/2013	1.252.173	110.273	110.916	144.249	5,1%	100,0%	7	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	07/04/2013	250.853	47.629	60.055	60.055	14,5%	100,0%	7	
22	4	1	51	PAIS	vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2013	31/12/2013	205.002	17.490	215.387	210.594	100,0%	100,0%	6	B
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												13.038.440	750.568	1.034.142	1.029.331				
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	01/06/1998	26/12/2013	315.689	11.934	23.260	23.260	13,4%	98,9%	6	A
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	31/05/2011	253.870	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												569.559	12.034	23.260	23.260				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)																			
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/ Río Miriñay	8	150,0	31/08/2014	30/08/2015	25.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/ Río San Lorenzo		8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	1.700	142	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/ A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	31/08/2014	30/08/2015	1.140	95	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	31/08/2014	30/08/2015	1.460	122	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	1.170	98	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/ A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	31/08/2014	30/08/2015	1.900	158	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/ A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	31/08/2014	30/08/2015	3.700	308	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/ Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/ R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	31/08/2014	29/02/2016	3.300	183	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/ A° El Chileno		8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	1.604	134	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/ Río Saladillo	5	39,0	31/08/2014	30/08/2015	3.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	31/08/2014	30/08/2015	1.500	125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	31/08/2014	30/08/2015	2.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/ A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	1.500	125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	31/08/2014	30/08/2015	2.347	196	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/ A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	31/08/2014	30/08/2015	1.730	144	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	1.500	125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/ Río Paclín	8	100,0	31/08/2014	30/08/2015	2.535	211	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjón s/ Río Negro	8	400,0	31/08/2014	29/08/2016	50.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/ Río Grande		8	200,0	31/08/2014	29/02/2016	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/ Seco	Km 97,77	8	30,0	31/08/2014	29/02/2016	13.600	756	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/ Viñaco		8	30,0	31/08/2014	30/08/2015	4.000	333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	31/08/2014	30/08/2015	12.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Lim. c/ Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8	68,0	31/08/2014	29/02/2016	12.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	62	51	CATAMARCA	35	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8	3,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8	90,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8	83,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/ Río Monte Lindo		8	20,0	31/08/2014	30/08/2015	11.200	467	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte. s/ Río Colorado en Gobernador Duval	5	122,0	31/08/2014	30/08/2015	13.000	542	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/ Río Zaiman	8	70,0	31/08/2014	30/08/2015	18.000	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/ A° Paraná Guazú - (km 1502,65)	8	204,0	31/08/2014	30/08/2015	91.125	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/ A° Caragutatay - (km 1516,16)	8	35,0	31/08/2014	30/08/2015	11.000	458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/ A° Piray Guazú (km 1533,6)	8	168,0	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Vaqueros - km 1608,62	8	108,4	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8	235,6	31/08/2014	30/08/2015	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquiranda	Pte.s/ A° Yacuycito - km 1450,75	8	76,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8	21,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	31/08/2014	30/08/2015	18.000	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8	100,0	31/08/2014	30/08/2015	18.000	750	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo - km 17,68	8		31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8	100,0	31/08/2014	29/08/2016	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/ Av. Sarmiento	Puente s/ - km 12,59	8	125,0	31/08/2014	30/08/2015	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	400,0	31/08/2014	01/05/2015	25.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pilaga y Monte Lindo	5	193,0	31/08/2014	01/03/2015	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pavao y Porteño	5	141,0	31/08/2014	01/03/2015	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Río Seco	Pte s/ Río Bermejo km 1340,29	8	336,0	31/08/2014	30/08/2015	27.000	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes	Puentes Soldado Ortiz km 38,83 / Río Varela km 40,94 / Río Cambaceres km 53,27 / Río Chico km 69,84 / Río Almanza km 4,94	8	32,0	31/08/2014	30/08/2015	17.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. A	Varios Puentes	Secc. 2: Puentes s/ A° El Mono, Río Láinez, A° El Vasco km 71,8, A° el Medio y A° el Muerto	8	91,0	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674 - Puente s/ A° Zanjón del Cerro Negro	11	5,5	31/08/2014	30/08/2015	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	30,0	31/08/2014	01/07/2015	7.000	1.591	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	77,5	31/08/2014	29/02/2016	80.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50		5	372,9	31/08/2014	30/08/2015	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	98	51	MISIONES	12	A° Ita Curuzu - Km. 1509		5	103,0	31/08/2014	29/08/2016	40.095	1.337	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/ 1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,0	01/03/2014	30/08/2015	14.576	3.239	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0	01/07/2014	30/06/2015	11.859	4.787	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/03/2014	28/02/2015	14.040	585	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/ Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/03/2014	28/02/2015	3.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km 1480,80	8	60,0	01/03/2014	28/02/2015	14.792	800	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa	Secc. 1: Río Chapel, A° Asturiana, A° Pirinaica, Río Ladrillero, Río San Pablo	8	136,6	01/03/2014	30/08/2015	25.229	4.205	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8	313,2	01/03/2014	30/08/2014	15.000	1.067	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Río Yacoraité I y II		5	1.020,0	01/06/2014	30/11/2015	49.840	1.635	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (km 729,20)	8	97,2	01/12/2013	11/12/2014	21.655	17.967	2.166	2.166	0,0%	0,0%	5	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/ A° Zaiman	8					500	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Pte. Sobre Río los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	02/06/2011	31/07/2014	11.379	3.462	1.829	0	7,0%	11,1%	6	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/ A° 3° Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/2011	30/06/2014	12.738	1.000	0	0	15,6%	27,2%	6	A
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/ Río Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/ Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	24/02/2012	22/02/2014	43.529	16.031	8.004	8.004	21,6%	28,7%	6	
22	6	24	51	MENDOZA	405	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/ Río Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/2012	14/01/2014	19.245	9.376	30	30	0,0%	29,0%	14	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/2011	25/08/2014	5.290	875	0	0	33,3%	48,8%	6	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/ A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/12/2013	8.262	266	272	272	24,8%	97,8%	6	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparacion de obengues en Puentes s/ Río Parana Guazu y Parana de las Palmas	5	1.200,0	01/09/2004	30/08/2008	69.497	0	6.796	6.796	0,0%	100,0%	7	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/ Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	11/06/2009	19.134	0	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/ Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/2009	25/12/2012	52.722	412	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.406	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/ A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/12/2011	6.336	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/ A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	05/08/2009	32.174	0	391	391	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	08/01/2010	09/06/2011	5.982	100	100	2.856	0,0%	100,0%	8	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	40.389	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/ Río Salado	8	627,0	06/06/2011	05/04/2013	14.933	1.000	1.009	1.009	1,3%	100,0%	7	
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	02/12/2010	30/01/2013	17.190	1.000	927	0	9,9%	100,0%	8	
22	6	99	51	PAIS	VS	Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14	935,0	01/01/2013	31/12/2013	11.216	32.936	11.216	11.216	100,0%	100,0%	6	B
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												1.391.519	140.122	32.740	32.740				

22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R.P.N°61 Dorna	Km 118 - km 156	5	38,0	27/01/2006	28/03/2007	15.332	0	248	248	0,0%	100,0%	8	
----	---	---	----	--------------	---	--	-----------------	---	------	------------	------------	--------	---	-----	-----	------	--------	---	--

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N°168 - Emp. R.P.N°39	Km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	04/10/2006	7.637	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N°98 - Emp. R.P.N°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/2005	06/10/2006	24.037	0	132	132	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468 / km475-km480 / km595-km600 / km695-km723	Km442-km468 / km475-km480 / km595-km600 / km695-km723	5	64,0	08/05/2006	07/08/2007	37.455	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/2006	09/07/2008	34.295	0	0	0	0,0%	100,0%	8	
												118.756	0	381	380				

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	51	MISIONES	vs	Corredor de las Misiones		18	33,2	31/08/2014	29/08/2016	9.000	375	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	PAIS	S/N°	Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año	18	51,5	01/01/2012	30/11/2012	8.589	10	0	0	0,0%	100,0%	7	
Total Obras en Circuitos Turísticos												17.589	385	0	0				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/ Río Xibi - Xibi		8	0,2	31/08/2014	29/08/2017	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	31/08/2014	29/08/2016	100.000	16.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	31/08/2014	29/08/2016	545.000	18.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	31/08/2014	29/08/2017	7.000	3.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	31/08/2014	29/08/2017	248.000	6.084	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	53	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secciones I y II	8	10,0	31/08/2014	29/08/2017	192.000	9.622	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	31/08/2014	29/08/2017	355.000	31.479	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	31/08/2014	29/08/2017	370.000	43.494	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	31/08/2014	29/08/2017	400.000	5.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	31/08/2014	29/08/2017	670.000	18.611	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/ San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	31/08/2014	29/08/2016	150.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/ Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	31/08/2014	29/08/2019	100.000	1.667	501	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	31/08/2014	30/08/2015	3.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/ Río Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	31/08/2014	30/08/2015	8.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	31/08/2014	29/08/2019	620.000	10.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	31/08/2014	29/08/2016	192.500	15.935	8.448	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	31/08/2014	29/08/2016	147.000	20.833	5.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	56	CHACO	16	Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	41,5	31/08/2014	29/08/2016	140.715	15.011	4.240	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	57	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	48,4	31/08/2014	29/08/2016	179.312	19.664	5.647	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	31/08/2014	29/08/2017	190.000	25.465	5.465	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621.12-667.81	8	46,7	31/08/2014	29/08/2016	190.000	25.465	5.465	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	31/08/2014	29/08/2016	140.000	21.015	5.936	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Ñembucú - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	31/08/2014	30/08/2015	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	31/08/2014	29/08/2018	800.000	12.432	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	31/08/2014	29/08/2017	448.000	19.160	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	31/08/2014	29/08/2017	657.000	28.049	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	31/08/2014	29/08/2016	141.000	28.504	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	31/08/2014	29/08/2017	149.500	15.632	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N°	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	31/08/2014	30/08/2015	26.000	1.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	31/08/2014	30/08/2015	6.000	500	26	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	31/08/2014	29/02/2016	50.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	R.P.N°33, Puente s/ Río del Valle - Puentes	8	4,7	31/08/2014	29/02/2016	13.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya		8	50,0	31/08/2014	29/08/2019	2.750.000	38.333	260	260	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	20,4	31/08/2014	29/08/2016	32.762	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Oros mayo	Secc. I y II	8	68,5	31/03/2014	29/03/2016	267.050	11.500	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	2	54	JUJUY	40	Oros mayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	01/05/2014	29/04/2016	261.314	12.167	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary		8	33,0	01/05/2014	29/01/2015	52.620	1.733	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				5.463	0	74.542	0,0%	0,0%	12	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4				1.500	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	4,5	15/11/2013	14/11/2014	59.969	1.227	0	0	2,6%	2,6%	6	
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	28/02/2013	27/02/2015	188.322	35.689	16.310	25.723	7,2%	7,2%	6	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección II	8	41,2	28/02/2013	27/02/2015	207.732	51.819	26.842	31.813	7,9%	7,9%	6	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	56,9	28/02/2013	27/02/2015	201.775	36.877	10.441	33.502	9,3%	9,3%	6	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	12/05/2011	8.563	100	0	0	0,0%	13,8%	10	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/2009	25/06/2015	351.178	25.694	1.419	1.419	0,4%	14,6%	6	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/04/2013	31/03/2015	282.641	7.120	91.316	16.774	16,0%	16,0%	6	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	134,0	01/04/2013	31/03/2015	620.420	7.520	0	0	20,8%	20,8%	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	19/12/2011	18/06/2014	217.493	109.735	57.687	57.044	21,2%	49,3%	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	30/04/2014	339.400	19.877	87.525	87.525	22,4%	55,0%	6	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	05/05/2015	131.969	20.744	0	0	7,9%	61,0%	6	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Rio Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	31/03/2014	428.284	20.000	26.640	26.640	2,7%	72,5%	6	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Seccion II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	19/12/2014	58.640	5.825	990	792	0,0%	81,0%	14	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Limite c/ Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	17/10/2014	335.042	70.818	39.941	39.941	15,2%	86,7%	6	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	8	30,3	01/02/2008	31/05/2014	87.714	7.300	7.356	7.356	3,3%	88,9%	6	A
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	04/06/2014	369.657	20.000	53.187	53.187	11,6%	91,7%	6	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Ira. Seccion km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	31/03/2014	92.912	8.724	18.262	18.262	15,5%	93,6%	6	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	11/10/2011	11/04/2014	236.779	28.578	144.763	144.763	54,6%	94,0%	6	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	0	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	29/05/2012	147.961	100	917	943	0,0%	100,0%	8	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	23/11/2007	21/10/2012	140.503	100	282	282	0,0%	100,0%	8	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/06/2011	160.541	100	0	3.372	0,0%	100,0%	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriri - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07/08/2006	06/04/2010	201.412	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovia Guer Aike - Río Gallegos y desvio transito pesado	8	21,0	07/03/2007	03/10/2012	207.258	100	14.680	41.242	0,0%	100,0%	7	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	29/01/2008	22.251	0	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	69.274	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/2007	19/06/2011	109.239	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito Norte - Emp. RP N°19	Piñalito Norte - Emp. RP N°19	8	31,0	22/03/2006	20/03/2009	110.844	0	714	714	0,0%	100,0%	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	13/01/2010	110.160	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/ San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	17/01/2012	41.468	100	100	601	0,0%	100,0%	8	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	14/05/2012	65.977	100	11.974	11.974	0,0%	100,0%	8	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	57.310	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/05/2011	54.035	100	7.505	7.505	0,0%	100,0%	8	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	144.183	100	3.372	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	01/05/2013	161.709	28.260	37.536	35.278	9,7%	100,0%	7	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	29/11/2013	172.089	14.029	26.562	0	15,2%	100,0%	7	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/2011	03/01/2013	13.637	100	5.668	5.668	32,8%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												16.885.859	1.018.792	733.177	727.122				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																			
22	10	1	51	MENDOZA	S/ N°	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		31/08/2014	30/08/2015	32.500	1.354	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	S/ N°	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	31/08/2014	01/05/2015	8.515	1.371	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	31/08/2014	30/08/2015	1.950	163	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/ N°	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5	3,1	31/08/2014	30/08/2015	4.760	397	397	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	31/08/2014	30/08/2015	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	31/08/2014	29/08/2017	78.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/ P6 -127/ P2-12/ 131/ P32-18/ P32	Intersecciones varias	11	1,0	31/08/2014	29/08/2016	8.450	352	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion R.N.N°A015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	31/08/2014	01/03/2015	849	142	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	31/08/2014	01/03/2015	3.915	653	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	31/08/2014	01/03/2015	4.856	809	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen /LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo	8	22,0	31/08/2014	29/02/2016	60.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	52	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia	8	23,0	31/08/2014	29/08/2017	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y II	8	58,0	31/08/2014	29/08/2017	170.000	5.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	31/08/2014	29/08/2016	230.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	31/08/2014	29/08/2016	100.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	31/08/2014	29/08/2016	200.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	31/08/2014	29/08/2016	300.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca		8	30,0	31/08/2014	29/02/2016	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca	Sección III Alpalchiri - Cochuna	8	18,0	31/08/2014	29/08/2016	54.000	1.800	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucuman / Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán / Catamarca	8	22,0	31/08/2014	29/08/2017	300.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	31/08/2014	30/08/2015	2.080	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	31/08/2014	29/08/2016	70.000	2.333	902	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	31/08/2014	29/08/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	31/08/2014	29/08/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	31/08/2014	30/08/2015	20.625	859	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile	Sección I y II	8	47,0	01/09/2014	01/03/2017	127.577	7.222	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/03/2014	28/02/2016	245.655	23.559	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/01/2014	31/12/2015	508.284	37.982	116.320	923	0,0%	0,0%	4	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/2014	30/10/2016	100.000	13.333	0	0	0,0%	0,0%	11	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0				4.167	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	01/08/2013	31/07/2015	207.175	41.435	49.828	0	7,2%	7,2%	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/ N°	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	03/05/2010	31/12/2012	2.723	10.003	2.200	0	0,0%	17,0%	10	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	03/02/2012	01/02/2014	554.810	30.056	30.056	82.925	10,8%	17,7%	6	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/2011	13/09/2014	511.864	23.138	19.338	19.338	7,7%	18,9%	6	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	32,0	21/10/2011	19/09/2015	234.260	30.009	30.009	31.741	11,4%	23,7%	6	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	29/12/2015	319.094	26.267	49.359	16.526	4,8%	37,9%	6	A
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	10/02/2014	288.546	38.783	30.362	30.362	9,5%	40,1%	6	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	23/09/2011	21/09/2014	150.885	19.049	4.049	0	10,8%	42,8%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/2011	30/09/2015	417.490	29.799	29.799	87.887	12,7%	44,5%	6	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2014	349.054	26.761	7.692	34.465	11,3%	53,7%	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	23/09/2008	21/11/2015	65.326	5.270	9.891	12.488	13,7%	63,3%	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8	11,4	21/10/2011	18/02/2014	73.474	24.777	106.058	13.441	14,5%	66,1%	6	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II	8	32,1	21/10/2011	20/05/2014	287.610	28.872	55.732	146.617	49,7%	75,5%	6	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13	8	5,5	31/01/2011	30/09/2014	177.427	9.663	33.633	33.633	16,6%	76,0%	6	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	28/04/2014	328.016	16.349	23.722	23.722	8,2%	78,2%	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	24/06/2008	30/04/2014	106.003	100	100	0	13,4%	82,2%	6	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	Km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	13/12/2013	331.894	27.698	13.008	11.441	11,2%	82,8%	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	14/03/2014	411.363	14.844	5.356	7.123	16,7%	82,9%	6	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	30/06/2014	41.015	2.392	0	0	0,0%	86,8%	14	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/2009	06/12/2013	232.153	16.717	40.973	40.973	10,4%	94,6%	6	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231	8	38,9	21/02/2006	21/05/2014	143.055	5.740	31.585	31.585	11,9%	97,5%	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	06/12/2013	206.059	5.193	5.193	11.353	3,1%	98,5%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	01/11/2010	01/03/2014	288.198	20.000	54.026	135.563	34,2%	99,6%	6	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	20/08/2009	52.641	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/2008	13/03/2012	248.692	619	15.819	24.308	0,0%	100,0%	7	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/ Río Colastine	5	3,5	01/09/2004	01/07/2008	25.000	3.896	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	172.313	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	30/03/2011	249.616	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	16.012	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/2007	06/11/2011	186.944	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	18/10/2010	152.589	100	31.610	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	28/05/2012	336.011	7.553	1.766	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	06/05/2011	120.148	3.969	112	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	03/04/2013	121.035	9.891	8.435	8.435	1,7%	100,0%	7	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	12/08/2013	135.255	21.706	1.747	3.513	3,5%	100,0%	8	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	21/10/2013	61.706	100	100	1.002	6,2%	100,0%	7	
22	10	64	51	MISSIONES	14	Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	16/03/2009	13/09/2013	268.621	10.765	65.515	65.515	11,0%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												10.771.093	669.139	874.990	874.878				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	31/08/2014	28/08/2020	435.101	6.043	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	31/08/2014	28/08/2020	680.475	15.704	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	31/08/2014	29/08/2017	477.531	9.368	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	31/08/2014	29/08/2017	569.764	18.206	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	31/08/2014	29/08/2017	183.100	7.625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	31/08/2014	29/08/2017	219.075	6.085	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul	8	39,7	31/08/2014	29/08/2017	198.550	8.273	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	31/08/2014	29/08/2017	106.150	4.423	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	8	32,0	31/08/2014	28/08/2020	430.993	5.986	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	31/08/2014	30/08/2015	12.730	530	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/ Jujuy		8	40,0	31/08/2014	29/08/2016	136.500	3.680	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yaguaraz	8	39,8	31/08/2014	29/08/2017	54.000	2.014	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	31/08/2014	29/02/2016	98.000	4.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	31/08/2014	29/02/2016	86.500	3.604	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34	8	13,0	31/08/2014	29/08/2016	60.000	5.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.N°TV 66 - Emp. R.N°34	8	12,4	31/08/2014	29/08/2016	60.000	5.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	31/08/2014	29/08/2017	150.000	11.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	31/08/2014	29/02/2016	400.000	3.680	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	31/08/2014	29/08/2016	203.500	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	31/08/2014	29/08/2016	110.000	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. R.N.N°38		8	8,0	31/08/2014	29/02/2016	21.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av. Alfamafe (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	31/08/2014	29/08/2016	44.971	1.499	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	31/08/2014	30/08/2015	17.128	714	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	31/08/2014	29/02/2016	36.304	1.513	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Medía Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/ Río Korich	8	23,6	31/08/2014	29/08/2016	30.000	2.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	1,0	31/08/2014	29/08/2016	26.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	88	51	MISSIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	10,0	17/06/2013	16/06/2015	119.345	15.913	0	0	4,7%	4,7%	6	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)	5	25,5	15/07/2010	30/06/2014	23.314	100	846	846	0,0%	39,4%	14	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	29/12/2014	655.072	25.224	37.355	37.355	3,7%	69,2%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalacion de Sgo del Estero	Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.Nº9 (S)	8	7,5	01/02/2008	21/03/2014	90.831	100	6.651	6.651	12,4%	88,7%	6	A	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	14/12/2013	70.119	100	3.913	3.913	0,0%	95,6%	6	S/D	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovía Difunta Correa - Cauçete - Emp. R.N.Nº141 - Cauçete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	15.308	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/Nº	Acceso desde R.N.Nº281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.Nº281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/2007	29/12/2011	109.207	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.Nº69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	16/08/2009	11.663	100	90	90	0,0%	100,0%	8		
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	24/04/2010	60.413	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.Nº34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/2008	14/01/2010	6.429	100	54	0	0,0%	100,0%	8		
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.Nº34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	20/01/2012	1.489	100	100	154	0,0%	100,0%	8		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												6.010.562	185.851	49.009	49.009					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																				
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas		8	2,0	31/08/2014	30/08/2015	32.500	1.354	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	31/08/2014	29/02/2016	13.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección I: Vte en la RP Nº 007-01	8	8,0	31/08/2014	29/08/2016	954.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	31/08/2014	29/08/2016	120.000	4.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos	8	28,0	31/08/2014	29/08/2016	336.000	11.200	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	10,0	31/08/2014	29/08/2016	40.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	31/08/2014	28/02/2017	35.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	31/08/2014	30/08/2015	10.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	31/08/2014	29/08/2016	10.000	817	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	31/08/2014	29/08/2016	32.500	1.083	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	31/08/2014	29/08/2016	23.400	780	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	31/08/2014	29/08/2016	85.000	2.833	1.482	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	31/08/2014	30/08/2015	40.753	1.698	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	31/08/2014	29/08/2016	40.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	31/08/2014	29/08/2016	70.000	2.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	31/08/2014	29/08/2016	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	3.867	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.Nº56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	31/08/2014	01/05/2015	6.449	806	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	31/08/2014	29/08/2016	70.000	2.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	31/08/2014	29/08/2016	90.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovia Resistencia - Formosa		8	150,0	31/08/2014	29/08/2019	350.000	25.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/03/2014	28/02/2016	100.000	16.667	0	0	0,0%	0,0%	1		
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	34,0	01/01/2014	30/12/2014	56.288	12.946	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadalcazar - El Solitario	8	38,2	15/08/2011	30/06/2014	181.653	19.235	19.235	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	15/08/2011	30/06/2014	169.040	18.782	18.782	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	30,0	15/08/2011	30/06/2014	158.112	17.568	7.568	0	0,0%	0,0%	14		
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/01/2012	29/01/2015	276.095	34.877	62.637	62.635	5,9%	24,3%	6		
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	27/05/2014	76.951	100	3.397	3.397	0,0%	41,9%	6	S/D	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.Nº3 - Pte. Lavalle	8	10,1	01/12/2011	29/11/2014	106.725	29.767	22.878	22.878	51,5%	57,0%	6		
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. R.P.Nº357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	01/12/2013	92.645	2.927	11.789	11.789	5,0%	68,8%	6	A-C	
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadalcazar	8	17,1	01/06/2011	30/05/2014	435.388	20.000	20.000	0	28,2%	69,4%	6		

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/09/2011	31/05/2014	290.953	38.786	46.366	0	18,8%	70,2%	6	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	01/06/2011	30/07/2014	286.121	27.272	110.228	222.179	18,7%	70,9%	6	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Rio Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	1.416.934	45.473	199.776	199.776	12,9%	72,6%	6	L
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	22/12/2010	20/12/2014	551.416	131.190	82.602	82.602	18,1%	75,2%	6	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	13/07/2014	237.276	100	26.534	25.853	7,0%	95,2%	6	A-L
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	14/03/2014	150.914	100	16.619	16.619	10,7%	96,3%	6	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	27/03/2014	171.964	11.464	5.132	5.585	0,8%	99,1%	6	A
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	25/01/2013	35.016	100	3.873	3.873	0,0%	100,0%	7	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	26/02/2012	117.010	100	100	1.129	0,0%	100,0%	7	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín	13	27,4	17/09/2007	16/12/2010	127.110	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/ N°	Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	12/09/2011	44.374	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/07/2011	319.117	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	10/02/2011	30.756	100	866	866	0,0%	100,0%	8	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/ Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/2010	31/08/2011	20.038	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	21/05/2013	210.437	100	20.175	20.175	3,5%	100,0%	7	
22	12	1	51	PAIS	S/ N°	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2013	31/12/2013	9.941	7.364	9.941	9.941	100,0%	100,0%	6	B
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												8.350.876	516.597	689.981	689.298				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22	13	4	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (I.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38	8	20,0	31/08/2014	29/08/2016	195.000	4.089	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8		31/08/2014	29/08/2016	30.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	31/08/2014	29/08/2016	170.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	8	51	SANTA FE	S/N°	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	31/08/2014	29/08/2016	500.000	13.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Rio Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	31/08/2014	29/08/2016	612.147	20.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borboldon - Lte c/ San Juan	8	68,1	31/08/2014	29/08/2016	12.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	31/08/2014	30/06/2016	61.000	3.925	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	31/08/2014	29/08/2018	500.000	7.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	31/08/2014	30/12/2015	23.000	732	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	31/08/2014	28/02/2017	190.000	8.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N°	Nogoya - Villaguay		8	75,0	31/08/2014	29/08/2017	270.000	7.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	31/08/2014	01/05/2015	7.000	875	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	31/08/2014	30/12/2014	1.500	375	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	31/08/2014	29/08/2016	130.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	31/08/2014	29/08/2016	130.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	31/08/2014	29/08/2016	400.000	13.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	31/08/2014	30/08/2015	10.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	3.334	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	31/08/2014	29/02/2016	50.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongación Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	31/08/2014	29/02/2016	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	31/08/2014	29/08/2016	50.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	31/08/2014	29/08/2016	300.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N°AO12		8	20,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	20.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	31/08/2014	29/02/2016	80.000	6.945	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	31/08/2014	30/08/2015	653.841	27.243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	31/08/2014	29/08/2016	160.000	13.889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famaillá	Secc. I, II, III, IV	8	23,7	31/08/2014	29/08/2016	400.000	9.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famaillá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	31/08/2014	29/08/2016	105.240	3.508	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famaillá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	31/08/2014	29/08/2016	50.100	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	31/08/2014	29/08/2016	20.000	1.487	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	31/08/2014	29/08/2016	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Av. Sabin (km 13,99)	8	1,0	31/08/2014	29/08/2016	52.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes / Chaco - Makalle	Intersección R.N.N°11 (km 17,56)	8	1,0	31/08/2014	30/08/2015	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17 y Acceso a Villa del Totoral		8	1,0	31/08/2014	30/08/2015	30.174	1.257	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	31/08/2014	29/08/2016	14.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	31/08/2014	29/02/2016	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	31/08/2014	29/08/2016	90.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	31/08/2014	29/08/2017	130.000	1.926	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	31/08/2014	01/03/2015	3.820	637	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	31/08/2014	30/08/2015	12.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme R.N.N°118	8	80,0	31/08/2014	01/03/2015	3.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	31/08/2014	29/02/2016	35.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	31/08/2014	29/08/2016	80.000	5.495	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	31/08/2014	29/08/2016	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	31/08/2014	29/02/2016	60.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta)	5	14,0	31/08/2014	29/02/2016	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	A014	B/ N R.N.N°40 - B/ N R.N.N°40		8	16,0	31/08/2014	29/08/2019	35.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	31/08/2014	29/08/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	31/08/2014	29/08/2016	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	31/08/2014	29/08/2016	80.000	8.445	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	31/08/2014	01/03/2015	6.600	1.100	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Campamento Zárate		8		31/08/2014	01/05/2015	20.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Repavimentación de la Av. Ballofet		5	4,5	31/08/2014	30/08/2015	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0	31/08/2014	29/08/2016	300.000	33.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26		5	16,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)	8	20,0	31/08/2014	29/08/2016	50.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	31/08/2014	29/08/2016	61.000	6.933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	31/08/2014	29/08/2016	220.000	15.956	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	31/08/2014	29/08/2016	184.000	13.345	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	31/08/2014	30/08/2015	130.000	5.417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	31/08/2014	30/08/2015	80.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Las Lajas		8	1,4	31/08/2014	31/05/2015	4.657	518	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - EMP. R.P. N° 79	Purmamarca - Chalala	8	2,4	31/08/2014	29/02/2016	16.000	2.347	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/09/2014	30/08/2016	78.651	2.453	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,4	01/03/2014	15/03/2015	232.943	3.333	17.526	0	0,0%	0,0%	3	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/01/2014	01/07/2015	25.000	16.667	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/ San Juan (Acceso a Aeropuerto)		5	72,0	01/01/2014	31/12/2015	501.943	5.556	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	27	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N. N° 40 - Uspallata	Seccion: II	8	25,0				6.945	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	35	52	SANTA FE	11	Autovía Santa Fe - Recreo		8	17,0				7.083	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Calingasta	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8				100	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucia	5	0,8	21/01/2012	19/02/2014	5.948	5.418	595	595	0,0%	0,0%	14	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/11/2013	30/10/2016	528.987	1.250	0	0	0,2%	0,2%	6	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	25/03/2013	23/09/2015	774.753	133.853	62.939	25.817	9,0%	9,0%	6	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	32,6	01/05/2013	30/04/2015	344.247	56.101	16.884	16.884	13,7%	13,7%	6	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/2011	28/02/2015	643.332	34.527	51.141	51.141	9,4%	24,1%	6	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	15/03/2013	13/09/2015	360.726	22.339	29.622	66.743	27,6%	27,6%	6	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 803,2) Avda. Democracia (km 805,8	8	2,6	21/02/2013	21/05/2014	14.460	5.786	222	222	35,6%	35,6%	6	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/2011	15/03/2015	321.675	25.748	66.906	66.906	21,1%	42,0%	6	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5	5,8	01/12/2011	30/08/2014	183.300	20.000	46.063	46.063	31,5%	45,0%	6	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/2011	16/11/2014	288.611	21.403	69.144	69.144	28,9%	55,7%	6	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/2011	29/04/2015	770.596	24.586	123.763	123.763	17,3%	56,9%	6	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/2010	18/01/2014	50.639	6.658	5.163	5.163	10,6%	60,4%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/2011	30/10/2014	510.752	20.000	154.963	154.963	29,6%	61,3%	6	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	05/12/2013	357.599	44.548	53.499	53.499	25,6%	64,0%	6	
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	276.701	22.219	111.325	111.325	32,5%	69,7%	6	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 (km 199,69) y R.N.N°148 (961,92)	8	7,1	01/03/2010	28/11/2014	76.877	100	22.431	22.431	38,1%	70,2%	6	L
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	292.189	21.343	121.739	121.739	34,0%	72,4%	6	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	12/12/2014	517.677	161.592	62.826	62.826	13,7%	73,7%	6	A
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.N°11	8	1,6	28/09/2010	31/03/2014	142.080	20.998	43.946	43.946	29,2%	77,5%	6	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/2010	14/06/2014	190.678	19.973	35.163	52.689	35,1%	96,4%	6	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	17/12/2013	195.000	100	46.317	46.317	20,3%	99,6%	6	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	17/10/2011	8.780	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	100	5.950	5.950	0,0%	100,0%	8	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.N°18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/2010	09/10/2011	11.834	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/ R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	12/10/2011	54.067	100	3.280	3.280	0,0%	100,0%	7	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.N°7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	71.037	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/ N°	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5	8,1	08/05/2009	05/12/2012	95.146	100	13.473	13.473	5,2%	100,0%	7	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	18/07/2012	17/07/2013	13.606	4.584	0	0	48,3%	100,0%	7	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	09/11/2011	01/05/2014	22.234	100	3.808	3.808	94,4%	100,0%	6	A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												15.483.687	1.062.197	1.168.686	1.168.686				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22	14	2	55	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5	23,0	31/08/2014	29/08/2016	100.000	3.333	694	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 72,06 - Km 118,68	5	46,5	31/08/2014	30/08/2015	32.917	2.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	31/08/2014	29/02/2016	44.600	1.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	31/08/2014	29/02/2016	21.300	1.917	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	31/08/2014	29/02/2016	30.900	1.288	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	31/08/2014	29/08/2016	173.000	5.767	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/ Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	31/08/2014	29/08/2016	48.000	1.600	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	31/08/2014	30/08/2015	18.830	785	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/ La Rioja - Río Ongolí	Km 509,45 - km 575	8	65,0	31/08/2014	29/08/2016	250.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	20	51	BUENOS AIRES	205	Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	31/08/2014	29/02/2016	25.300	1.054	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	22	51	BUENOS AIRES	35	Bahía Blanca - Nueva Roma	Km 7,70 - km 50,00	5	42,3	31/08/2014	30/08/2015	32.681	1.362	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	23	51	BUENOS AIRES	35	Nueva Roma - San German	Km 50,00 - km 81,07	5	31,1	31/08/2014	30/08/2015	30.748	1.281	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	24	51	BUENOS AIRES	35	San German - Lte Bs As / La Pampa	Km 81,07 - km 125	5	43,9	31/08/2014	30/08/2015	34.149	1.423	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección I	5	37,3	31/08/2014	29/02/2016	40.100	1.671	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección II	5	34,0	31/08/2014	29/02/2016	41.000	1.708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección III	5	38,1	31/08/2014	29/02/2016	40.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	31/08/2014	29/02/2016	90.000	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	31/08/2014	29/08/2016	44.762	1.492	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	31/08/2014	30/08/2015	14.700	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrilleros - Uspallata	Curva de la Soberanía	8	1,0	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrilleros - Uspallata	Variante por Uspallata	8	6,0	31/08/2014	29/08/2016	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - C6	Km 1325 al km 1335	8	10,0	31/08/2014	29/02/2016	55.000	2.292	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0	31/08/2014	30/08/2015	55.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5	14,0	31/08/2014	30/08/2015	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/ R.N.N°34		8	22,0	31/08/2014	29/08/2017	15.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/ N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8	40,0	31/08/2014	29/08/2017	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/ N°	Emp. Comp. c - Emp Comp. B		8	30,0	31/08/2014	28/02/2017	80.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/Nº	Emp. Comp. b - Emp Comp. D		8	28,0	31/08/2014	29/08/2016	50.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	31/08/2014	29/02/2016	25.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	Aº Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali	11	2,8	31/08/2014	29/02/2016	25.000	3.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	Aº Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.Nº9 (Prog 0,00) -	8	4,0	31/08/2014	30/12/2015	35.000	1.591	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril)	Pte. s/ Río Sali - Emp. RPNº321	8	20,0	31/08/2014	29/08/2016	110.000	3.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada	8	120,0	31/08/2014	29/08/2018	600.000	16.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	31/08/2014	29/08/2016	180.000	6.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Río capayan - Famatina		5	12,0	31/08/2014	29/08/2016	25.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Río Hondo		8	65,0	31/08/2014	29/08/2017	300.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	31/08/2014	29/08/2019	1.000.000	15.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	31/08/2014	29/08/2017	259.687	7.214	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Aotivia Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	31/08/2014	29/08/2017	256.575	7.127	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	31/08/2014	29/08/2017	202.978	5.638	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	31/08/2014	29/08/2017	190.000	5.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Pigüe	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	31/08/2014	29/08/2017	190.000	5.278	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	31/08/2014	29/08/2017	170.000	4.722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65)	8	31,4	31/08/2014	29/08/2017	180.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Km 3444,89 - km 3456,72	8	12,0	31/08/2014	29/02/2016	35.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	31/08/2014	29/08/2016	26.600	887	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/Aº Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/Aº Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	31/08/2014	29/08/2016	312.127	22.638	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	Aº Cahuane (km 143,10) - Aº Helves (km 168,76)	8	25,7	31/08/2014	28/02/2017	306.747	10.012	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.Nº27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	31/08/2014	30/08/2015	123.627	5.151	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.Nº27 - Int. R.N.Nº8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	31/08/2014	29/08/2016	272.490	9.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		31/08/2014	30/08/2015	23.647	985	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas		8	6,0	31/08/2014	29/08/2016	91.571	3.052	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	83	51	LA RIOJA	40	Nonogasta - Chilecito	Km 3870 - km 3875	5	2,5	31/08/2014	01/05/2015	40.000	100	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	31/08/2014	29/08/2017	200.000	5.555	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	31/08/2014	30/08/2015	131.280	5.470	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	31/08/2014	29/02/2016	250.000	10.417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	31/08/2014	29/08/2016	147.800	4.927	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Limite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	31/08/2014	29/08/2016	90.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/Nº	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	01/10/2014	30/09/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	91	51	ENTRE RIOS	136	Emp. R.P.Nº20 - L. Int. Uruguay	Km 0,00 - km 42,42	5	42,4	31/08/2014	30/08/2015	42.000	1.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	31/08/2014	29/02/2016	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.Nº40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	31/08/2014	29/02/2016	40.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,0	31/08/2014	29/08/2016	60.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.NºA012 - R.N.NºA008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	31/08/2014	29/08/2016	250.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	31/08/2014	29/08/2017	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermudez - R.N.NºA012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	31/08/2014	29/08/2016	90.000	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovia Rosario - Oliveros	Seccion: II: A012 - Oliveros	8	26,0	31/08/2014	29/08/2016	260.000	8.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	31/08/2014	29/08/2017	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/ Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/2014	01/06/2015	21.885	1.246	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	35,0	01/10/2014	31/03/2016	95.643	1.400	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi)	Km. 124,50 - Km. 146,00	5	21,5	01/09/2014	31/08/2015	34.822	1.364	0	0	0,0%	0,0%	1	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119	seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25	5	32,0	01/03/2014	30/08/2015	90.000	9.919	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	21,6	01/03/2014	27/02/2017	667.487	73.045	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	05/04/2014	04/10/2015	210.400	14.323	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	73	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/ A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	01/09/2014	30/08/2016	296.100	13.161	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	01/07/2014	29/06/2016	359.700	35.061	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	31/08/2014	29/08/2016	305.931	23.374	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	01/07/2014	29/06/2016	293.057	23.374	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Emp. R.P.N°11 y Acc. Portuario Camino Rivadavia	Secc. I y II	8	11,0	01/01/2014	29/12/2016	684.079	22.381	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Pto. Deseado - km 32,55	8	32,6				3.191	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	14	57	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 35 - km 76	8	41,0				1.633	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	14	3	51	PAIS	vs	Plan Remediación de Canteras		14	1,0	12/09/2013	11/09/2014	9.080	17.126	0	0	0,0%	0,0%	6	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N. N° 14	Seccion: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	04/09/2013	03/09/2015	137.540	18.339	0	0	0,1%	0,1%	6	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	21/02/2013	20/02/2015	370.772	46.592	0	0	1,5%	1,5%	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/2010	07/09/2015	512.548	66.290	14.530	1.113	0,0%	2,3%	9	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Hiera - Lte. c/ Corrientes	seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23	5	33,0	04/09/2013	05/03/2015	60.254	8.053	0	0	3,2%	3,2%	6	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	25,0	30/08/2013	28/08/2016	679.926	17.667	0	0	3,6%	3,6%	6	
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56	5	24,3	01/11/2014	02/05/2016	45.103	7.697	0	0	5,0%	5,0%	5	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179	8	21,0	26/09/2013	27/03/2015	89.510	3.333	0	0	6,0%	6,0%	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/07/2016	659.894	58.865	21.560	20.024	1,2%	8,4%	6	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	15/02/2013	16/08/2015	703.466	22.026	42.900	42.900	8,8%	8,8%	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/2010	29/07/2016	1.180.619	68.034	51.582	0	3,5%	11,8%	6	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	01/09/2011	30/08/2014	838.589	55.019	54.455	54.455	9,4%	13,8%	6	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	01/10/2012	30/09/2015	927.258	82.573	92.584	92.584	13,2%	15,0%	6	
22	14	2	51	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	07/05/2016	1.013.775	68.995	136.896	204.085	4,2%	21,5%	6	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/02/2012	21/02/2014	147.715	22.686	16.244	16.244	16,6%	21,5%	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. N° 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	24/05/2011	21/05/2016	907.495	60.875	105.939	105.939	15,3%	27,5%	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/2011	30/09/2014	819.812	49.464	105.304	105.304	14,5%	30,6%	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N ° 20 - A° Sandoval	Int. R.P.N °20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/2011	26/04/2014	354.811	39.112	49.838	49.838	25,3%	34,6%	6	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,4	25/11/2011	24/12/2013	316.526	21.516	49.427	49.427	18,0%	38,0%	6	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/ Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/2011	23/02/2014	208.718	18.619	62.355	62.355	34,2%	75,4%	6	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/2011	08/08/2014	229.180	13.912	88.857	88.857	53,2%	85,8%	6	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.N° 9 (O) - Emp. R.N.N°11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/2011	23/05/2014	157.082	10.612	72.608	72.608	49,7%	86,8%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												21.828.893	1.280.057	965.776	965.735				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22	15	1	51	CHUBUT	1S40	Limite con Río Negro - Emp. R.N.N°40	Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40	8	25,0	31/08/2014	29/08/2016	48.000	1.600	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21	Km 19,6000 - km 29,200	5	9,6	31/08/2014	29/08/2016	200.000	3.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	31/08/2014	29/08/2016	150.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	31/08/2014	29/08/2017	94.601	2.628	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.N°65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	31/08/2014	29/08/2016	177.000	5.900	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	31/08/2014	29/08/2016	15.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz -Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	31/08/2014	29/08/2016	43.334	1.445	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz	8	107,0	31/08/2014	29/08/2016	151.200	5.040	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	82,0	31/08/2014	29/08/2018	1.000.000	20.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín	Seccion: I	5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	9.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I		5	30,0	31/08/2014	29/08/2016	300.000	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección III		5	32,0	31/08/2014	28/02/2017	320.000	2.845	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección IV		5	33,0	31/08/2014	28/02/2017	330.000	2.933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección V		5	32,0	31/08/2014	28/02/2017	320.000	2.845	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovia Emp. R.N.N°3 - Saladillo	Seccion: I	5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	9.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovia Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	31/08/2014	28/02/2017	320.000	2.845	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovia Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	31/08/2014	29/08/2016	300.000	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovia Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	31/08/2014	29/08/2016	300.000	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovia: Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Seccion: II	5	26,0	31/08/2014	29/08/2016	260.000	8.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19 Sección III		5	34,0	31/08/2014	28/02/2017	340.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovia Int R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Seccion: IV	5	25,0	31/08/2014	29/08/2016	250.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Seccion: V	5	19,0	31/08/2014	29/08/2016	190.000	6.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	51	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: I	5	25,0	31/08/2014	29/08/2016	250.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	52	CORDOBA	36	Autovia Córdoba - Río IV Sección II		5	32,0	31/08/2014	28/02/2017	320.000	2.845	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	53	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: III	5	24,0	31/08/2014	29/08/2016	240.000	8.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	54	CORDOBA	36	Autovia Córdoba - Río IV	Seccion: IV	5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	9.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	55	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: V	5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	9.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	56	CORDOBA	36	Autovia Córdoba - Río - Sección VI		5	31,0	31/08/2014	29/08/2016	310.000	5.511	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	14	57	CORDOBA	36	Autovia Córdoba - Río - Sección VII		5	33,0	31/08/2014	29/08/2016	330.000	2.933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	51	MISIONES	12	Santa Ana - San Ignacio	Seccion: II	5	16,0	31/08/2014	29/02/2016	300.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	19	51	FORMOSA	81	Emp. R.N.N°95 - Estanislao del Campo		5	42,6	31/08/2014	30/08/2015	56.100	2.338	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	19	52	FORMOSA	81	Estanislao del Campo - Las Lomitas		5	65,2	31/08/2014	29/02/2016	89.087	3.712	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	19	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Pozo del Mortero		5	59,9	31/08/2014	29/02/2016	69.699	2.904	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	19	54	FORMOSA	81	Pozo del Mortero - Ing. Juarez		5	103,4	31/08/2014	29/02/2016	131.067	5.461	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	19	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. con Salta		5	49,1	31/08/2014	29/02/2016	71.658	2.986	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	20	51	FORMOSA	86	Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95		5	30,1	31/08/2014	30/08/2015	35.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5		31/08/2014	29/02/2016	165.000	6.875	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	31/08/2014	30/08/2015	44.680	1.862	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	31/08/2014	30/08/2015	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	24	51	SGO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayan		5	25,0	31/08/2014	29/02/2016	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovia Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	31/08/2014	28/02/2017	350.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	31/08/2014	28/02/2017	350.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovia Las Flores - Azul Sección III	Sección III	5	40,0	31/08/2014	29/08/2017	400.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	51	BUENOS AIRES	5	Autovia Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I		5	35,0	31/08/2014	28/02/2017	350.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovia Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II		5	35,0	01/10/2014	01/04/2017	350.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovia Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III		5	42,0	31/08/2014	29/08/2017	420.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección I	5	41,0	31/08/2014	29/08/2017	410.000	3.037	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección II	5	40,0	31/08/2014	29/08/2017	400.000	5.926	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección III	5	36,0	31/08/2014	28/02/2017	360.000	3.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	54	SANTA FE	3	Autovia Junin - Limite con San Luis		5	35,0	31/08/2014	29/08/2017	340.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección V	5	41,0	31/08/2014	29/08/2017	410.000	3.037	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección VI	5	38,0	31/08/2014	29/08/2017	380.000	2.815	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección VII	5	33,0	31/08/2014	28/02/2017	330.000	2.933	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección VIII	5	34,0	31/08/2014	28/02/2017	340.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección IX	5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	4.978	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Sección X	5	29,0	31/08/2014	29/08/2016	290.000	5.156	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección XI	5	38,0	31/08/2014	29/08/2017	380.000	2.815	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	29	51	SALTA	9	Lte. c/ Tucuman - Metan	R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5- FFCC.Gral.Belgrano-Km. 1426,5	5	0,4	31/08/2014	29/08/2016	40.000	711	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovia Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI	Seccion I	8	34,0	31/08/2014	28/02/2017	340.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovia Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII	Sección II	8	35,0	31/08/2014	28/02/2017	350.000	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovia Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII	Seccion III	8	41,0	31/08/2014	29/08/2017	410.000	3.037	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	31/08/2014	29/08/2016	60.000	1.067	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9	Seccion I	5	41,0	31/08/2014	29/08/2017	410.000	3.037	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII		5	29,0	31/08/2014	29/08/2016	290.000	5.156	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Patria		5	38,0	31/08/2014	28/02/2017	380.000	12.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	13,1	31/08/2014	28/08/2022	3.600.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	31/08/2014	28/02/2017	340.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII		5	28,0	31/08/2014	29/08/2016	280.000	4.978	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata	Seccion: II	8	25,0	31/08/2014	29/08/2016	250.000	8.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	36	51	BUENOS AIRES	9	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	31/08/2014	29/02/2016	22.000	489	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	31/08/2014	30/08/2015	32.000	711	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Construcción de Accesos y Enlaces en la localidad de San Antonio Oeste		8	6,0	31/08/2014	29/02/2016	159.657	3.548	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Paso por San Andres de Giles	8	6,0	31/08/2014	29/08/2016	200.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuenaga)	8	30,0	31/08/2014	29/08/2017	100.000	1.481	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choele Choel	Río Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	31/08/2014	29/08/2017	300.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII												22.505.083	334.569	0	0				

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II ()**

22	16	1	51	CATAMARCA	40	Emp.R.N. N° 60 - Belen - Pte. s/ Río la totora		8	22,0	31/08/2014	30/08/2015	24.000	533	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente S/ A° Liso	Km. 811,54	8	59,0	01/10/2014	30/09/2015	30.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Lte. C/ bolivia - Pte. S/ Río Pescado	Km. 42	8	310,7	31/08/2014	29/08/2017	35.000	519	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	5	51	SANTA FE	S/N°	Puente Santa Fe - Parana		8	3.000,0	31/08/2014	29/08/2017	1.100.000	8.148	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	6	51	SALTA	68	Caíayate - Talapampa	Río Santa Maria - Km 9,31	8	150,0	31/08/2014	29/08/2016	80.000	1.422	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	7	51	JUJUY	9	San Pedro - Calilegua		8	1.200,0	31/08/2014	29/08/2016	50.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	8	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. RN N° A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8	72,0	31/08/2014	29/02/2016	45.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - Km 1549,52		8	87,0	31/08/2014	29/02/2016	36.415	809	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Pindapoy Grande - Km 14,47		8	122,0	31/08/2014	29/02/2016	35.100	780	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	16	2	51	CORDOBA	35	Vicuña Makena - Emp. R.N. N° 8, Pte. s/ A° El Gato	Km. 670,07	8	1.200,0				556	0	0	0,0%	0,0%	12	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II												1.435.515	15.323	0	0				

Total Construcciones

127.918.050

6.566.638

6.605.597

6.540.797

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	20/10/2012	56.168	100	1.556	1.556	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	22/07/2009	18.053	0	3.502	3.502	0,0%	100,0%	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119	13	259,2	03/10/1997	29/01/2011	50.954	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km. 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	0	795	795	0,0%	100,0%	7	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	02/12/2009	38.681	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	31/10/1997	27/12/2010	36.825	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	20/06/1997	17/02/2004	14.250	0	433	433	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	29/12/2012	50.233	31	10.635	10.635	1,0%	100,0%	7	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche	13	141,9	01/04/1998	31/12/2013	46.912	100	3.150	3.150	4,6%	100,0%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I												337.646	531	20.071	20.071				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	29/05/2014	70.883	100	8.460	8.450	7,4%	97,0%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	29/11/2014	74.331	100	6.392	6.392	5,0%	98,0%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	29/06/2011	45.112	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	29/04/2012	57.584	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3	19/06/2001	17/07/2009	26.735	0	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	100	935	935	0,0%	100,0%	7	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	29/08/2010	74.804	100	6.486	6.486	0,0%	100,0%	7	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.736	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/2005	30/05/2011	41.217	100	563	563	0,0%	100,0%	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/2005	30/03/2010	46.060	100	58	58	0,0%	100,0%	8	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	29/01/2014	48.572	100	2.737	2.737	0,5%	100,0%	6	A
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	29/12/2013	76.763	100	9.484	9.484	8,3%	100,0%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II												660.935	1.100	35.114	35.104				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/ Chaco	13	79,0	31/08/2014	29/08/2019	43.116	719	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	31/08/2014	29/08/2019	81.023	1.350	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4	31/08/2014	29/08/2019	184.410	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	15/11/2014	13/11/2019	196.473	13.098	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa María	13	208,8	15/11/2014	13/11/2019	192.507	1.798	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. R.N.N°123	13	109,3	15/11/2014	13/11/2019	95.655	958	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	15/11/2014	13/11/2019	118.520	932	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	15/11/2014	13/11/2019	110.059	868	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/10/2013	29/09/2018	234.188	2.890	0	0	7,8%	7,8%	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/2011	29/10/2016	268.581	16.806	4.248	4.248	1,6%	17,5%	6	A-L
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trافل y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/2007	28/09/2014	92.305	15.000	43.482	43.482	18,4%	88,4%	6	A
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/2006	28/04/2014	120.950	2.730	7.492	7.492	4,1%	94,6%	6	A-L
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/ Salta/ Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	31/03/2014	234.141	2.264	26.201	26.201	8,2%	96,4%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/ A°La Teresa- Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro	13	291,2	01/02/2005	29/01/2014	162.973	1.340	51.819	51.819	18,6%	96,9%	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	26/02/2015	156.629	4.935	3.901	3.901	2,4%	97,0%	6	A-L
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2014	81.250	100	2.985	2.985	2,3%	97,3%	6	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/ N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	163.773	10.801	5.840	5.412	3,2%	97,6%	6	A-L
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa /S.Rafael- Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	223,3	01/03/2005	26/02/2014	90.481	2.401	16.122	16.122	12,7%	97,6%	6	A
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	29/07/2014	76.215	100	3.714	3.714	3,3%	97,8%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	29/06/2014	63.300	100	4.822	4.822	4,5%	97,8%	6	A-L
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/01/2014	151.383	1.437	12.372	12.372	8,1%	97,9%	6	A
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	28/04/2014	100.964	31	3.108	3.108	2,5%	97,9%	6	A-L
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	29/05/2014	81.729	668	2.070	2.070	2,4%	98,3%	6	A-L
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	104.159	2.638	3.230	3.229	2,4%	98,4%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2014	142.685	4.428	4.528	4.418	3,0%	98,5%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	30/12/2013	62.920	545	6.837	6.837	9,6%	98,8%	6	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	121.409	7.460	2.733	2.733	1,6%	98,8%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	29/03/2014	75.544	3.973	6.553	6.553	3,3%	98,9%	6	A
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	29/01/2014	62.619	30	5.750	5.750	5,9%	99,0%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2014	222.293	16.113	296	296	0,7%	99,1%	6	A
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotter - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	01/03/2008	30/05/2014	118.102	5.537	6.190	6.190	3,1%	99,2%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	01/03/2014	136.424	1.012	3.786	3.896	2,4%	99,5%	6	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.º 14 - Galarza -	13	151,8	01/01/2005	30/12/2010	49.745	0	1.627	1.627	0,0%	100,0%	7	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/11/2011	61.690	100	2.680	2.680	0,0%	100,0%	7	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/ Mendoza - San Juan / Acceso Sur/ Norte/ Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	65.677	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	43.010	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	29/09/2012	142.225	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	49.956	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	01/09/2005	29/09/2012	43.827	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/08/2011	55.507	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	52.487	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/2005	30/07/2010	49.034	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2011	47.776	100	1.541	1.541	0,0%	100,0%	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/ Jujuy /Lte.c/ Salta-R.Yala /Emp.R.9-Emp.R.34 /Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	100	855	855	0,0%	100,0%	8	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2011	44.771	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	28/02/2013	96.147	655	0	0	0,5%	100,0%	8	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												5.005.200	125.750	234.780	234.352				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/ Chile	13	236,1	31/08/2014	29/08/2019	106.245	1.771	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	31/08/2014	29/08/2019	50.117	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/ Mendoza - Las Lajas	13	278,0	31/08/2014	29/08/2019	125.100	2.085	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	31/08/2014	29/08/2019	148.269	2.471	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	31/08/2014	29/08/2019	54.000	1.750	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/ Catamarca	13	154,1	31/08/2014	29/08/2019	69.354	1.156	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/ San Juan	13	122,0	31/08/2014	29/08/2019	56.174	936	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo André - Emp. R.N.Nº20	13	78,0	31/08/2014	29/08/2019	70.038	1.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.Nº35 - Emp. R.N.Nº22	13	137,0	01/11/2014	30/10/2019	61.542	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/2014	30/10/2019	40.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251	13	253,7	01/11/2014	30/10/2019	120.000	1.997	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	15/11/2014	13/11/2019	173.260	1.356	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.Nº34	13	186,6	15/11/2014	13/11/2019	82.152	1.367	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/11/2014	30/10/2019	132.246	2.201	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/ A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/11/2014	30/10/2019	188.510	1.562	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.Nº31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/11/2014	30/10/2019	205.260	1.020	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº14 y 19	13	261,2	15/11/2014	13/11/2019	210.262	2.381	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	15/11/2014	13/11/2019	47.223	2.029	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535	Lte.c/ Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	113,9	15/11/2014	13/11/2019	114.700	1.022	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. R.N.Nº11 - Prog. 123	13	123,4	15/11/2014	13/11/2019	70.000	1.085	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/ La Rioja / Emp.RN N°40 -Arrequintin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	15/11/2014	13/11/2019	40.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex R.P.Nº20 - Emp. R.N.Nº40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	15/11/2014	13/11/2019	230.000	1.469	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/ Río Negro - Emp. R.P.Nº14	13	119,8	15/11/2014	13/11/2019	189.900	1.747	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	15/11/2014	13/11/2019	112.953	2.496	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	35,8	15/11/2014	13/11/2019	162.011	998	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	15/11/2014	13/11/2019	190.000	2.398	0	0	0,0%	0,0%	1	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	15/11/2014	13/11/2019	105.671	1.148	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	15/11/2014	13/11/2019	95.885	2.275	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	167,0	15/11/2014	13/11/2019	165.000	4.286	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	15/11/2014	13/11/2019	62.509	1.937	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	15/11/2014	13/11/2019	199.830	3.531	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	15/11/2014	13/11/2019	130.707	931	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	160,0	15/11/2014	13/11/2019	104.409	2.991	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	15/11/2014	13/11/2019	97.900	1.248	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	99	51	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00)	13	117,3	15/11/2014	13/11/2019	117.160	6.667	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/ Neuquén - Lte. c/ Chubut	13	144,4	01/03/2014	27/02/2019	174.998	2.105	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/03/2014	28/02/2019	141.165	9.411	0	0	0,0%	0,0%	3	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	11	88,9	01/03/2014	27/02/2019	154.675	1.301	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero	13	127,7	01/03/2014	27/02/2019	86.104	1.022	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	236,1	01/03/2014	27/02/2019	276.632	3.269	0	0	0,0%	0,0%	5	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/04/2013	30/05/2018	277.001	15.094	14.834	14.834	13,4%	13,4%	6	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/01/2013	30/12/2017	188.409	7.330	17.355	17.355	15,0%	15,0%	6	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	02/05/2013	30/04/2018	50.911	5.067	5.120	5.120	16,6%	16,6%	6	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (TEKA)	13	214,7	01/10/2012	29/09/2017	258.529	11.298	44.588	44.588	22,6%	29,1%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	110,3	01/09/2012	30/08/2017	104.350	4.286	21.252	21.252	36,2%	42,7%	6	A
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	25/12/2010	23/12/2015	105.539	15.390	4.553	4.553	7,1%	46,9%	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Guay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta	13	194,5	01/10/2011	28/09/2016	316.240	11.631	57.706	57.706	21,5%	50,0%	6	A
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/2011	28/01/2017	338.819	17.846	62.794	57.267	30,4%	50,6%	6	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	15/06/2012	13/06/2017	177.187	27.961	66.957	66.957	39,2%	55,8%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/11/2011	29/12/2016	144.145	17.436	22.270	22.270	26,7%	60,5%	6	A
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimagasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	270.203	13.933	74.119	71.809	57,1%	84,8%	6	A
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/07/2014	183.302	21.442	21.089	21.089	5,7%	85,4%	6	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/2010	30/10/2015	162.511	11.192	33.550	33.550	10,8%	86,1%	6	A
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tamos Varios	13	95,7	01/10/2011	28/09/2016	247.213	28.619	87.288	87.288	38,5%	89,1%	6	A
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/05/2011	28/04/2016	95.545	11.292	37.416	37.416	38,0%	89,4%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	28/11/2014	133.441	100	13.724	13.724	5,6%	92,8%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyú	Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	29/08/2014	82.108	100	5.155	5.155	8,4%	94,1%	6	A
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/06/2011	29/07/2016	89.788	13.409	38.068	38.065	33,4%	94,2%	6	A
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza / R.P.N°39 Nogoya - Emp. R.P.N°6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2014	55.881	100	720	720	0,0%	94,9%	6	A-L
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32	13	133,3	31/05/2007	28/06/2014	112.468	100	5.175	5.175	6,0%	96,5%	6	A-L
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/2010	30/12/2015	150.000	37.396	84.273	84.273	4,9%	96,8%	6	A-L
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2014	95.244	1.368	4.059	4.059	3,2%	96,9%	6	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	28/04/2014	169.453	7.268	5.500	5.500	1,1%	97,2%	6	A-L

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	28/06/2014	107.226	100	12.276	12.276	7,6%	97,3%	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Rio Negro	13	153,2	01/01/2010	01/03/2015	168.089	4.922	5.528	5.528	3,0%	97,3%	6	A
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	28/09/2014	89.726	100	4.580	4.580	4,7%	97,7%	6	A-L
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/2007	28/12/2014	135.348	100	3.878	3.878	2,3%	97,9%	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.N°251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.N°250- Emp. R.N.N°3	13	119,3	24/09/2010	22/09/2015	181.238	6.698	26.534	26.534	2,2%	98,0%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2014	129.085	1.786	3.765	3.765	1,2%	98,3%	6	A
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	30/10/2014	185.086	3.028	6.584	6.584	1,6%	98,6%	6	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/2010	28/05/2015	263.729	14.775	3.193	3.193	1,5%	98,8%	6	A-L
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	28/05/2014	65.307	1.240	2.032	2.032	3,2%	98,9%	6	A-L
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20	13	135,5	01/11/2007	29/11/2014	137.802	100	839	839	0,0%	100,0%	6	A-L
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	64.742	100	557	557	0,0%	100,0%	7	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	28/01/2014	133.053	100	5.569	5.569	0,4%	100,0%	6	A-L
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	28/01/2013	68.544	496	3.248	3.248	0,5%	100,0%	7	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	28/06/2014	180.000	25.627	37.224	37.224	4,7%	100,0%	6	A-L
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2014	70.691	100	249	249	14,4%	100,0%	6	A

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)

10.749.914

421.542

843.619

835.779

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/11/2014	30/10/2019	279.317	1.530	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/2014	30/10/2019	123.000	2.047	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/2014	30/10/2019	207.000	3.445	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/2014	30/10/2019	62.298	638	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/2014	30/10/2019	65.475	612	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/2014	30/10/2019	64.710	599	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp. R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/11/2014	30/10/2019	203.250	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julián - km 2443,98/ Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/11/2014	30/10/2019	100.000	1.664	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/ Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/11/2014	30/10/2019	86.165	1.099	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25	13	141,0	01/11/2014	30/10/2019	100.000	1.664	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	35	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502	Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes	13	146,7	01/11/2014	30/10/2019	88.014	1.467	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	Emp. R.N.N°131- Acceso a San Benito /A* Las Tunas - Emp. R.N.N°127	13	80,9	01/11/2014	30/10/2019	52.650	1.149	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	219,4	01/11/2014	30/10/2019	142.800	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141-77	Malla 311	Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38	13	282,5	01/11/2014	30/10/2019	177.510	2.362	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	31/08/2014	29/08/2019	109.230	1.507	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	01/11/2014	30/10/2019	75.582	1.060	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful	13	123,7	01/11/2014	30/10/2019	123.740	1.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251	13	112,9	01/11/2014	30/10/2019	67.848	945	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia	13	159,3	31/08/2014	29/08/2019	95.574	1.315	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	193,0	01/11/2014	30/10/2019	115.818	1.660	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RP N° 20 (Gramado)	13	134,6	31/08/2014	29/08/2019	119.256	2.827	0	0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65	13	171,9	31/08/2014	29/08/2019	152.303	3.610	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Emp. R.N.N° 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	31/08/2014	29/08/2019	83.000	2.826	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Límite c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	121,7	15/11/2014	13/11/2019	172.265	1.831	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	124,4	15/11/2014	13/11/2019	138.074	21.891	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	134,5	15/11/2014	13/11/2019	124.988	1.667	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34/ Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	13	148,9	15/11/2014	13/11/2019	109.400	1.395	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	15/11/2014	13/11/2019	144.126	8.394	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza	13	120,9	15/11/2014	13/11/2019	119.061	1.482	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/ La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	114,4	15/11/2014	13/11/2019	170.574	1.461	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	173,5	15/11/2014	13/11/2019	164.137	1.795	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa/ San Rafael - Emp. R.N.N°40/ Pte. s/ Río Diamante Emp. R.N.N°143	13	219,3	15/11/2014	13/11/2019	80.182	3.284	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/ Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,3	15/11/2014	13/11/2019	95.300	1.586	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303	Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/ La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	237,9	15/11/2014	13/11/2019	15.000	1.664	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	15/11/2014	13/11/2019	39.630	702	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	15/11/2014	13/11/2019	108.609	884	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/ La Paulina - Emp. R.N.N°259	13	165,6	15/11/2014	13/11/2019	168.000	1.379	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	30	51	CHUBUT	3 - 26	Malla 107 B	Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	136,0	15/11/2014	13/11/2019	136.240	1.124	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Leones - Pilar	13	196,5	15/11/2014	13/11/2019	159.070	1.965	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/ km139,00-Emp. R.N.N°14	13	144,4	15/11/2014	13/11/2019	108.248	1.188	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi - Cuay Grande	13	102,3	15/11/2014	13/11/2019	60.954	849	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	125,0	15/11/2014	13/11/2019	64.908	1.082	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Nogoya	13	84,2	15/11/2014	13/11/2019	154.120	766	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	15/11/2014	13/11/2019	136.058	1.814	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	40	51	LA RIOJA	38-74-40	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74/ Patquia - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12	13	219,9	15/11/2014	13/11/2019	250.369	2.490	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	15/11/2014	13/11/2019	54.854	1.213	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salta de las Rosas	13	113,1	15/11/2014	13/11/2019	67.866	1.131	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	47	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,0	15/11/2014	13/11/2019	117.000	1.622	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,3	15/11/2014	13/11/2019	126.450	1.749	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	15/11/2014	13/11/2019	189.800	1.790	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/ N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)	13	145,6	15/11/2014	13/11/2019	109.260	1.213	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Resistencia (km 1001,37) - RP N° 1 (KM 1143,95)	13	142,0	15/11/2014	13/11/2019	188.097	2.237	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	RP N° 1 - Lte Internac. Con Paraguay Y Emp. RN N° 11 - Puerto Pilcomayo	13	161,0	15/11/2014	13/11/2019	208.000	2.536	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 y Emp. RN N° 34 - Lte con Boplivan	13	205,0	15/11/2014	13/11/2019	181.665	4.306	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja	13	187,7	15/11/2014	13/11/2019	166.302	3.942	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	61	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857)	13	136,7	15/11/2014	13/11/2019	102.548	3.014	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972)	13	115,2	15/11/2014	13/11/2019	86.378	2.554	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	01/06/2014	29/05/2019	147.106	1.906	0	0	1,5%	1,5%	2	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												7.159.179	128.220	0	0				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												23.912.874	677.143	1.133.584	1.125.306				
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)																			
27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	31/08/2014	28/08/2020	800.000	11.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	5	312,4	31/08/2014	28/08/2020	800.000	11.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)												1.600.000	22.222	0	0				
Infraestructura en Concesiones Viales																			
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/N°	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	31/08/2014	31/03/2015	60.000	8.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	01/01/2014	02/07/2014	2.579	1.439	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0	01/01/2014	01/10/2014	5.176	676	0	0	0,0%	0,0%	4	
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2014	02/05/2015	420	50	2.784	0	0,0%	0,0%	11	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/04/2011	30/06/2014	18.517	9.000	0	2.768	0,0%	32,2%	14	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perillago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	24/11/2009	30/06/2014	77.810	20.000	8.441	8.441	0,0%	34,8%	14	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y Vincul. al 3° Puente: Secc. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	01/03/2009	27/02/2013	102.190	20.000	18.560	18.560	4,3%	75,2%	7	
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/2010	30/06/2014	15.064	1.000	2.248	2.248	0,0%	79,7%	14	
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2° tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	02/03/2013	232.539	6.000	61.466	61.466	9,2%	94,0%	7	
37	0	12	51	CORDOBA	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	01/03/2010	45.752	0	1.225	1.225	0,0%	96,3%	7	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	01/01/2010	39.640	0	2.255	2.255	0,0%	97,0%	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	01/10/2007	01/04/2014	49.579	5.661	550	550	0,1%	98,9%	6	
37	0	14	78	SANTA FE	33	Acceso canalizado km 743,8 - Casilda		21	1,0	01/07/2008	30/09/2009	3.661	0	0	15	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	29/06/2013	6.159	400	0	0	0,0%	100,0%	7	
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acc.a Santa Rosa	km 605.03 - km 606.65	21	1,6	01/05/2006	29/12/2008	6.579	0	577	577	0,0%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Concesiones Viales												665.665	72.225	98.106	98.106				
Infraestructura en Areas Urbanas																			
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N°	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/03/2014	28/02/2016	82.719	20.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N°	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui – La Plata)	21	1,0	01/03/2014	31/07/2014	10.800	4.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N°	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/2010	03/06/2014	106.305	19.810	18.668	18.668	19,7%	61,8%	6	A
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N°	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/2010	14/12/2013	97.190	15.000	2.519	2.519	0,3%	65,1%	6	A
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N°	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	03/01/2011	03/03/2013	14.539	2.952	2.059	2.059	8,0%	71,0%	7	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	01/04/2013	119.712	20.000	27.212	27.212	8,0%	87,4%	7	
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rtda Gutierrez y R.P.N°2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/2006	01/03/2013	193.545	1.000	20.506	20.506	1,2%	94,5%	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) – R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)– R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	29/11/2012	80.755	1.000	3.521	3.521	0,0%	99,6%	7	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												705.565	83.762	74.485	74.485				
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																			
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.N°11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	01/03/2014	28/02/2015	45.469	10.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales												45.469	10.000	0	0				
Obras en Corredores Viales																			
Corredor I																			
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	01/09/2014	01/04/2016	4.166	1.799	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	01/01/2014	01/01/2015	7.655	1.109	0	0	0,0%	0,0%	4	
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	363,0	01/12/2011	30/12/2016	222.944	27.622	54.636	855	0,0%	2,1%	6	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs		
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	18/04/2011	01/03/2016	954.767	12.283	2.000	2.000	2,2%	3,0%	6			
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Global	22	1.027,8	01/12/2012	29/11/2016	1.458.491	54.400	235.596	235.596	22,2%	22,2%	6			
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,2	08/02/2011	30/12/2016	645.373	35.390	49.686	76.144	13,7%	27,5%	6			
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	08/02/2011	30/12/2016	211.649	9.311	28.837	56.159	19,0%	42,1%	6			
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	19/04/2011	01/12/2014	32.434	1.727	0	0	0,0%	70,4%	6			
Total Corredor I												3.537.479	143.641	370.755	370.755						
Corredor II																					
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II	Global	22	769,0	01/12/2012	30/12/2016	519.608	17.266	106.574	106.574	24,7%	24,7%	6			
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	455,3	11/04/2011	31/08/2015	546.855	39.806	52.944	68.706	9,2%	39,7%	6			
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	15/03/2011	13/04/2014	89.874	15.872	3.800	4.018	39,4%	50,6%	6			
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	254,0	15/03/2011	31/08/2015	432.414	63.310	117.298	101.536	28,7%	71,6%	6			
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	15/03/2011	13/03/2014	22.677	5.392	4.728	3.797	7,8%	81,6%	6			
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	09/05/2011	07/08/2012	8.479	146	325	1.038	0,0%	100,0%	7			
Total Corredor II												1.619.907	141.792	285.668	285.668						
Corredor III																					
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III	Global	22	724,0	01/12/2012	30/12/2016	787.933	43.561	173.833	173.833	25,7%	25,7%	6			
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	49,6	27/05/2011	25/05/2014	901.575	89.752	126.179	126.179	21,1%	45,4%	6			
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	676,7	10/01/2011	31/08/2015	1.225.849	146.643	341.557	341.557	28,1%	83,3%	6			
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	01/08/2011	30/07/2012	18.905	28	0	0	0,0%	100,0%	7			
Total Corredor III												2.934.262	279.983	641.568	641.568						
Corredor IV																					
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	01/09/2014	31/10/2015	6.197	187	0	0	0,0%	0,0%	0			
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	01/09/2014	31/10/2015	11.554	140	0	0	0,0%	0,0%	0			
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	3,0	01/09/2014	02/03/2015	19.953	8.089	0	0	0,0%	0,0%	0			
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	172,2	01/09/2014	01/07/2016	107.193	5.266	5.058	0	0,0%	0,0%	0			
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	3.382,0	21/06/2012	30/12/2016	586.130	17.084	0	0	0,0%	0,0%	6			
40	4	1	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	5,5			0	245	0	0	0,0%	0,0%	12			
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	08/11/2010	31/10/2015	561.010	23.708	14.766	5.336	5,0%	6,8%	6			
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	332,5	01/02/2011	30/09/2015	430.538	24.641	874	18.534	8,0%	11,2%	6			
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5	1.000,7	01/04/2013	30/03/2017	631.472	29.978	63.085	63.085	16,3%	16,3%	6			
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	218,7	01/02/2011	29/04/2016	322.481	31.504	92.401	89.230	26,2%	32,0%	6			
Total Corredor IV												2.676.528	140.842	176.185	176.185						
Corredor V																					
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	01/09/2014	01/03/2016	15.632	5.460	738	1.432	0,0%	0,0%	0			
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	01/09/2014	02/07/2015	31.265	14.982	10.391	4.867	0,0%	0,0%	0			
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		01/10/2014	30/09/2020	10.000	208	0	286	0,0%	0,0%	0			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/10/2014	30/09/2020	10.000	208	0	191	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		01/10/2014	30/09/2017	10.000	208	0	2.577	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		01/10/2014	30/09/2017	10.000	208	0	191	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22	12,0	01/02/2015	30/08/2019	3.417	208	208	0	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	01/09/2014	31/08/2016	13.070	421	421	0	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	01/09/2011	31/08/2015	710.238	71.914	27.311	22.000	3,3%	5,9%	6		
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	01/09/2011	30/10/2015	370.131	65.962	115.147	23.326	4,9%	10,2%	6		
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/ A009/ AU009 /193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial V	Global	22	1.293,7	01/12/2012	30/12/2016	488.541	27.110	108.869	108.869	28,3%	28,3%	6		
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	698,9	05/02/2011	31/01/2016	851.673	88.017	41.291	125.654	18,7%	39,6%	6		
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	01/09/2011	30/11/2014	119.220	33.182	24.348	37.500	57,4%	60,4%	6		
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	650,0	01/12/2011	01/03/2014	30.918	5.541	0	1.584	8,8%	100,0%	6		
Total Corredor V												2.674.105	313.629	328.724	328.476					

Corredor VI

40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI	Global	21	933,5	01/12/2012	30/12/2016	864.214	51.500	145.689	145.689	18,7%	18,7%	6	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	22/02/2011	29/04/2016	508.106	12.721	97.612	78.407	10,6%	29,0%	6	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	01/12/2011	31/12/2015	778.153	68.952	84.351	92.417	18,5%	31,2%	6	
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	01/09/2012	30/05/2016	497.424	14.548	16.932	3.764	24,4%	36,7%	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	265,0	21/03/2011	29/09/2016	251.795	14.460	32.254	51.458	14,0%	44,1%	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	24/09/2011	29/09/2012	11.817	433	0	5.101	0,0%	100,0%	7	
Total Corredor VI												2.911.509	162.614	376.837	376.837				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2013
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/13	Devengado 31/12/13	Avance 2013	Avance Total	Est	Obs
Corredor VII																			
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	01/03/2014	31/05/2014	12.008	334	0	1.785	0,0%	0,0%	2	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	456,1	13/07/2011	30/08/2016	760.627	18.439	97.512	40.415	6,5%	19,6%	6	
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII	Global	22	797,8	01/12/2012	30/12/2016	420.471	75.498	84.629	84.629	27,0%	27,0%	6	
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	01/09/2012	08/01/2014	96.471	6.417	42.311	37.808	43,3%	47,0%	6	
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	583,5	10/02/2011	29/09/2016	529.593	15.740	39.404	96.500	12,9%	52,8%	6	
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	304,4	01/08/2012	31/07/2014	10.707	2.777	0	2.718	73,4%	100,0%	6	
Total Corredor VII												1.829.877	119.204	263.855	263.855				
Corredor VIII																			
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/10/2014	30/09/2017	76.400	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/10/2014	30/08/2016	16.200	208	208	23.900	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/10/2014	30/08/2017	52.045	208	208	0	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	46,8	01/04/2012	29/11/2016	346.211	15.954	60.374	43.349	6,8%	9,7%	6	
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005-8-36-33	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII	Global	22	741,3	01/12/2012	30/12/2016	1.005.485	19.090	140.682	140.682	19,8%	19,8%	6	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	16/04/2012	30/12/2016	183.400	14.202	51.277	42.526	20,5%	28,5%	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	01/11/2012	30/09/2015	25.771	5.645	0	0	30,7%	33,9%	6	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	544,2	14/01/2011	30/12/2016	740.575	74.770	172.028	157.295	21,1%	35,5%	6	
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	31/12/2012	30/12/2015	113.777	5.894	15.099	30.859	55,8%	55,8%	6	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	17/05/2011	11/01/2013	4.554	912	0	1.265	6,4%	100,0%	7	
Total Corredor VIII												2.564.418	137.092	439.877	439.877				
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas																			
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	01/06/2010	26/10/2015	318.437	24.223	30.741	30.741	4,3%	40,1%	6	
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas												318.437	24.223	30.741	30.741				
Total Obras en Corredores Viales												21.066.522	1.463.022	2.914.209	2.913.962				
Sistema de Transporte Inteligente																			
41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00)	23	34,9	31/08/2014	30/08/2015	22.000	20.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23		31/08/2014	30/08/2015	30.000	15.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23		31/08/2014	30/08/2015	30.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23		31/08/2014	30/08/2015	6.000	5.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23		31/08/2014	30/08/2015	20.000	5.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°	Km 12,47 - km 12,67	23	0,2	31/08/2014	30/08/2015	40.000	18.280	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Sistema de Transporte Inteligente												148.000	68.780	0	0				
Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad												183.746.972	10.001.508	12.396.788	12.323.402				