

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
Mantenimiento por Administración																				
16	1	1	51	PAIS	Vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14	-	1/1/14	31/12/14	742.108,6	250.254,1	742.108,6	742.108,6	91,7%	91,7%	6		
16	1	2	51	PAIS		Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14	-	1/1/14	30/12/16	28.076,0	25.171,4	28.076,0	28.076,0	91,7%	91,7%	6	B	
Total Mantenimiento por Administración												770.184,7	275.425,6	770.184,7	770.184,7					
Mantenimiento por Contrato																				
16	2	4	51	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Empalme R.N.237/Limite Neuquén-Limite Chubut	Km 463 - km 605 / Km 1134 - km 1365	11	372,8	8/9/95	5/9/01	90.582,4	0,0	175,2	175,2	0,0%	3,5%	8		
Total Mantenimiento por Contrato												90.582,4	0,0	175,2	175,2					
Mantenimiento por Convenio con Provincias																				
16	3	24	51	LA PAMPA	VS	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3			4.084,1	543,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12		
16	3	26	52	RIO NEGRO	23-250-151-22-1540	TFO Río Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	823,8	1/1/14	31/12/15	237.281,9	21.016,9	3.398,4	0,0	5,7%	5,7%	6		
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	116,0	1/1/09	31/12/10	10.001,0	51,0	2.146,8	2.146,8	0,0%	21,4%	8		
16	3	37	52	LA RIOJA	40-79-76-78	TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos varios	11	122,0	1/4/14	30/3/16	8.500,0	1.979,0	0,0	0,0	25,9%	25,9%	6		
16	3	27	52	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1179,1	1/1/14	31/12/15	226.188,1	37.185,0	26.411,1	0,0	26,0%	26,0%	6		
16	3	28	52	TIERRA DEL FUEGO	Comp-a-b-i-3-Acc	TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	164,3	1/4/14	30/3/16	9.742,7	6.972,2	1.763,9	0,0	28,8%	28,8%	6		
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1540	TFO Río Negro Convenio 13		11	823,8	1/1/12	30/12/13	128.072,6	13.910,0	10.113,9	13.512,3	0,0%	35,1%	7		
16	3	36	52	CHUBUT	1540	TFO Chubut - Ruta Nacional Nº 1540 - Tramo: TFO Chubut. Limite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40	Sección: km 240 - km 279	11	38,6	1/3/14	28/2/16	32.800,0	900,0	0,0	0,0	37,5%	37,5%	6		
16	3	25	52	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén - Convenio 14	Zapala - Limite Con Mendoza / las Lajas - Limite con Chile	11	400,3	1/1/14	31/12/15	32.763,0	9.397,2	168,9	0,0	38,4%	38,4%	6		
16	3	38	52	CHACO	Ex 89	TFO Chaco - Convenio 6	Tramos Varios	11	169,2	1/1/14	31/12/15	23.457,0	7.167,4	3.213,3	0,0	45,8%	45,8%	6		
16	3	30	52	JUJUY	52-40	TFO Jujuy -Convenio 14	Tramos Varios	11	552,5	1/1/14	31/12/15	25.544,0	7.805,0	3.608,1	0,0	45,8%	45,8%	6		
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 13	Catan Lil - Limite con Mendoza / Las Lajas - Limite con Chile	11	533,2	1/1/12	30/12/13	24.893,6	10.835,0	5.618,0	5.786,9	2,0%	58,9%	7		
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 9		11	537,2	1/1/04	30/12/07	5.873,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	93,9%	7		
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	1/1/12	30/12/13	17.029,0	6.209,0	4.209,0	7.817,1	4,1%	99,0%	7		
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco Convenio 5 - Empalme R.N. Nº 11 - Villa Ángela	Empalme R.N. Nº11 - Charadai (Empalme R.N. Nº7) / Charadai-Acceso Samuhu / Acceso Samuhu-Acceso V. Ángela	11	169,2	1/1/12	30/1/14	15.638,0	1.752,0	5.997,8	9.211,1	8,1%	100,0%	7		
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	1/1/12	30/9/12	2.412,0	6.584,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.)	Km 1645.000 - km 1771.000	11	144,1	10/8/09	8/8/12	14.911,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	1/4/12	31/3/14	9.234,0	5.764,0	1.336,5	3.100,4	9,3%	100,0%	7		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1179,1	1/1/12	30/12/13	87.922,0	33.445,0	6.707,2	33.118,3	17,1%	100,0%	8		
Mantenimiento por Convenio con Provincias												916.347,0	171.565,7	74.693,0	74.693,0					
Señalamiento Horizontal																				
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs. As. (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		6/8/13	4/2/16	180.501,0	88,9	82.886,6	82.886,6	50,0%	65,3%	6		
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Buenos Aires (parcial)	12		8/8/13	6/2/16	182.822,0	90,2	75.920,0	75.920,0	49,5%	65,4%	6		
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Buenos Aires (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego	12		30/7/13	28/1/16	190.060,0	97,9	93.448,3	93.448,3	51,0%	74,8%	6		
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial),Santa Fe (parcial)	12		1/7/13	29/1/16	175.819,0	89,2	89.070,2	89.070,2	53,8%	81,3%	6		
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		1/1/14	31/12/14	97.569,3	27.634,3	97.569,3	97.569,3	91,7%	91,7%	6	B	
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		5/1/11	4/12/12	36.518,0	540,0	872,4	872,4	0,0%	98,6%	7		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	VS	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2765,0	17/9/10	15/11/13	159.801,0	1.667,0	5.154,7	5.154,7	0,0%	100,0%	7	
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba.	12		26/7/10	24/6/12	177.249,0	7.562,0	7.098,3	7.098,3	0,0%	100,0%	7	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3049,8	20/8/10	18/10/13	187.344,0	1.961,0	1.409,3	1.409,3	0,0%	100,0%	7	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/7/10	24/12/13	186.347,0	9.022,0	29.803,8	29.803,8	6,0%	100,0%	7	

Total Señalamiento Horizontal

1.574.030,3 48.752,5 483.232,9 483.232,9

Obras de Emergencia

16	5	1	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	1/1/14	31/12/14	5.455,5	3.000,0	5.455,5	5.455,5	91,7%	91,7%	6	B
16	5	4	51	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		1/1/14	31/12/14	4.760,1	4.000,0	4.760,1	4.760,1	91,7%	91,7%	6	B
16	5	2	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		1/1/14	31/12/14	26.758,5	25.000,0	26.758,5	26.758,5	91,7%	91,7%	6	B
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		31/1/07	30/1/08	35.413,0	11,0	59,7	59,6	0,0%	100,0%	7	

Total Obras de Emergencia

72.387,0 32.011,0 37.033,7 37.033,7

Mantenimiento por Sistema Modular

16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50		11	2,4	1/9/15	30/8/17	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Km 193,42(Empalme R.P.N°12-Pachaco)-km 332,70 (Empalme R.P.N°412)	Km 193,42 (Empalme R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	1/9/15	30/8/17	53.450,0	1.781,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°22 - Límite con Chubut /Sta.Cruz / Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile	Km 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105	11	147,1	1/6/15	30/5/17	14.700,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	1/9/15	30/8/17	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	62	51	MISIONES	S/ N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	1/9/15	29/8/20	200.000,0	1.569,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Puente sobre Río Neuquén - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	1/9/15	30/8/17	24.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	68	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - Empalme R.N. N°3 (Acceso a San Antonio Oeste) / Empalme R.N.N°251	Km 119 - km 204 / km 1139 - km 1304	11	250,0	1/9/15	30/8/17	60.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	69	51	MENDOZA	40	El Sosnedo - Pareditas		11	170,0	1/9/15	30/8/17	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	70	51	LA RIOJA	78	Empalme R.N.N°40 (Río Capayan) - Límite con provincia de Catamarca	Km 0,00 - km 78,52	11	78,5	1/9/15	30/8/17	21.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	71	51	LA RIOJA	40-76	Límite con provincia de SanJuan-PiedraPintada / EmpalmeR.N.N°40 (V. Unión)-V Castelli	Km 3711,28 - km 3808 / km 112,74 - km 149,62	11	134,0	1/9/15	30/8/17	38.431,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Empalme R.P.N°21 - Empalme RP.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	1/5/15	29/4/17	112.205,0	5.469,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	1/5/15	29/4/17	78.051,0	2.415,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Empalme R.N.N°52 (Km 1.752,23) - Acceso a la Quiaca (Km 1971,62)	11	219,4	1/5/15	29/4/17	62.966,0	58,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	-	Puente Alsina (Pompeya) -Puente Victorino de la Plaza - Puente Viejo Pueyrredón		11	0,3	1/5/15	29/4/17	118.844,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	52	51	SAN JUAN	40-A014-20	Límite con Mendoza-Av.Circunvalaciónde S.Juan/B.N.R.N°40/ Acceso Sta.Lucia-S.Juan	Km 3377,8-km 3461,71 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11					1.845,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belén - Santa María	Agua Clara - Límite con Tucumán	11	182,0	28/11/15	26/11/17	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	13	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	13,5	25/4/14	23/4/16	63.561,0	2.298,4	6.811,3	6.811,3	31,9%	31,9%	6	
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Límite con Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	1/11/13	31/10/15	62.432,0	67,4	8.815,5	8.815,5	40,8%	44,3%	6	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Empalme R.P.N°39 - Acceso a Rada Tilly	Km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	16/9/13	16/9/15	54.959,0	1.310,0	12.518,1	12.518,1	40,0%	50,9%	6	
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Límite con Chaco - Villa Gral. Güemes / Empalme R.N.N°95 - R.P.N°28	Km 1499,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	1/7/13	30/6/15	37.639,0	12.458,5	7.504,7	7.504,7	41,9%	51,1%	6	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	5/8/13	4/8/15	32.427,0	8.625,0	5.717,1	5.717,1	50,3%	64,2%	6	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/1/08	19/1/10	20.525,0	6.297,0	0,0	0,0	0,0%	69,3%	8	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	1/5/08	30/10/10	29.275,0	6.563,0	0,0	0,0	0,0%	77,6%	8	
16	6	55	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza - Límite San Juan / S.Martin - Mendoza	Km 35-km112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	29/7/11	27/7/15	191.382,0	2.247,9	55.842,7	55.842,7	37,4%	82,7%	6	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Empalme R.N.N°51	Km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/2/08	18/2/15	77.441,0	1.937,0	13.444,2	13.444,2	17,7%	88,8%	6	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza - Límite San Juan / S.Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	1/4/07	30/7/11	50.600,0	1.148,0	0,0	0,0	0,0%	97,7%	7	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N	Puente sobre Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Puente Pueyrredon y Accesos	11	2,5	1/8/12	31/7/15	119.009,0	28.522,0	62.626,2	62.626,2	45,7%	99,7%	6	C-L
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Partido Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Partido Avellaneda)	11	7,3	5/1/10	5/4/14	97.911,0	874,0	4.810,8	4.810,8	10,6%	100,0%	7	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	Km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/3/05	15/3/09	17.017,0	0,0	203,3	203,3	0,0%	100,0%	7	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	ROUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Límite con Chile / S.A. De los Cobres - Límite con Jujuy	Km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	1/11/07	29/10/13	102.556,0	3.449,0	16.517,4	16.517,4	0,0%	100,0%	7	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/ N	Mant. Vigilancia y Seg. Integral - Puentes Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Puente Nuevo Pueyrredon y Puente Avellaneda	11	1,0	6/6/07	3/6/12	164.258,0	46,0	612,9	612,9	0,0%	100,0%	7	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Empalme R.N.N°25 -Empalme R.P.N°56 (Río Senguer)	Km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	7/9/04	6/11/07	9.790,0	0,0	50,1	50,1	0,0%	100,0%	8	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°22-Límite con Chubut / Sta Cruz / Empalme R.N.N°40- Límite con Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/1/07	20/1/12	44.571,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/7/04	12/7/10	38.801,0	5.630,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Sistema Modular												2.112.801,0	108.088,1	195.474,3	195.474,3				
Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	1/9/15	30/8/17	15.000,0	312,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2	Empalme R.N.N°5 (K.M. 327,33) - Límite La Pampa / Chaco (Km 505,67)	17	179,1	1/9/15	30/8/17	152.816,0	2.094,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4		17	30,0	1/9/15	30/8/16	62.927,0	1.575,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña	Km 1112,86 - km 1115,53	5	2,7	1/9/15	30/8/16	32.000,0	1.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Empalme Ruta Nacional N°52 - Tilcara	Rio Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	1/6/15	30/5/16	20.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12-131	Empalme R.N.N°12-Aldea María Luisa y Empalme R.P.N°11-Empalme R.N.N°12		11	12,0	1/9/15	30/8/17	30.000,0	625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Límite Río Negro / La Pampa - Emp- R.P.N°14	Km 150,18 - km 269,82	11	119,6	1/9/15	30/8/16	27.600,0	1.242,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte		17		1/6/15	30/5/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro		17		1/6/15	30/5/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Empalme R.N.N°38	Empalme R.N.N°65 - Empalme R.N.N°38	17	44,0	1/6/15	30/5/16	15.000,0	625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	85	51	BUENOS AIRES	228	Calle Monteagudo - Empalme R.N.N°3	Km 135,63 - km 139,67	8	4,0	1/6/15	30/5/16	21.983,0	916,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	86	51	SAN LUIS	20	Empalme R.P.N°5B - Quines	Km 254,73	8	1,5	1/9/15	30/8/16	23.000,0	1.458,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	87	51	CHACO	95	Travesía Urbana por Villa Angela	Km 1015,50 - km 1019,85	8	4,4	1/9/15	30/8/16	36.442,0	1.518,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	88	51	SANTA FE	1V09	Travesía Urbana por Funes	Km 316,08	8		1/9/15	30/8/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	90	51	CHACO	16	Travesía Urbana Quitipili	Km 154 - km 156,5	17	2,5	1/9/15	30/8/16	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	91	51	CHACO	22	Acceso a Coronel Du Graty	Km 996,8 - km 998,1	17	2,0	1/9/15	1/3/16	40.000,0	1.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	92	51	CHACO	89	Travesía Urbana Las Breñas	Km 229,4 - km 232	17	2,5	1/9/15	1/5/16	50.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	93	51	CHACO	89	Travesía Urbana Charata	Km 246,7 - km 247,9	17	3,0	1/9/15	1/7/16	50.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	94	51	SALTA	34	Empalme Ruta Nacional N°9 - Límite con Jujuy	Km 1134,94 - km 1138,71	8	3,8	1/9/15	30/8/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	95	51	LA PAMPA	152	General Acha - El Carancho	Km 72,06	5	1,0	1/9/15	30/8/16	24.579,0	1.024,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	96	51	LA PAMPA	152	Empalme Ruta Nacional N° 35 - El Carancho	General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06)	8	4,1	1/9/15	1/3/17	59.996,0	1.083,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	97	51	FORMOSA	11	Formosa - Límite con Chaco	Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6)	17	45,0	1/9/15	1/5/16	24.250,0	1.515,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	98	51	FORMOSA	81	Formosa - Límite con Chaco	Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161)	17	50,0	1/9/15	1/5/16	24.350,0	1.521,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	89	51	SGO DEL ESTERO	9	Intersección con R.P.N°208	Km 1141	8		1/8/15	31/3/16	26.383,0	1.648,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Empalme R.P.N°164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - km 722,500	17	1,0	1/5/15	29/2/16	23.322,0	77,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Empalme R.P.N°5 - Pozo Hondo	Empalme R.P.N°5	17	1,0	1/5/15	30/10/15	11.399,0	1.746,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choe - Empalme R.N.N°250 (Chimpay)	Km 997,51 - km 1048,57	11	1,0	1/1/15	1/7/16	60.498,0	112,0	107,8	107,8	0,0%	0,0%	4	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°251	Acceso a San Antonio Oeste	17	1,8	6/12/11	1/3/15	1.660,0	1.160,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Empalme R.P.N°10 - Empalme R.P.N°4	Sección XII km 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex	17	2,7	1/6/12	1/3/15	29.005,0	15.355,0	5.332,9	5.332,9	0,0%	21,5%	14	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174	Km 118 - km 119,5	17	1,5	27/7/13	27/5/15	65.744,0	1.074,6	7.829,0	7.829,0	26,8%	29,5%	6	
16	7	79	51	JUJUY	52	Empalme R.N.N°9 - Empalme R.P.N°79	Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02)	11	2,4	15/3/14	14/3/15	47.801,0	82,1	8.594,5	8.594,5	57,4%	57,4%	6	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Límite con Formosa	Acceso a Cna. Benítez - Margarita Belen, Empalme R.P.N°90 La Leonesa	5	2,2	26/8/13	26/6/15	55.259,0	61,8	20.945,9	20.945,9	55,3%	63,0%	6	
16	7	99	51	PAIS	VS	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	1/1/14	31/12/14	136.234,5	50.707,8	136.234,5	136.234,5	91,7%	91,7%	6	B
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metán	Km 1456,50 - km 1463,00	17	6,5	16/5/11	15/1/15	54.750,0	16.135,0	20.874,7	20.874,7	38,6%	93,1%	6	C-L
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesus María - San Jose de la Dormida	Empalme R.N.N°60 (Alto Nivel Empalme R.N.N°9)	17	1,0	7/11/06	7/5/08	11.932,0	0,0	37,7	37,7	0,0%	100,0%	7	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	1/6/10	30/9/11	38.174,0	533,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Empalme R.N.N°95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Programa Inicial 1018,83)	17	5,4	8/9/08	8/5/12	22.139,0	50,0	200,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado Villa Minetti	Km 155,79-155,87	17	1,0	10/6/08	10/4/09	6.967,0	0,0	0,0	200,5	0,0%	100,0%	8	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	28/6/10	28/5/11	2.685,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acceso Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/8/08	15/3/10	9.240,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	7	52	51	JUJUY	9	Límite Salta/ Jujuy - El Carmen	Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	3,2	3/6/10	2/6/11	2.973,0	50,0	318,6	318,6	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
Total Obras de Seguridad Vial												1.456.108,5	117.156,7	200.476,2	200.476,2				
Obras de Conservación Mejorativa																			
16	8	21	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86	Puentes sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	1/9/15	1/7/16	25.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Empalme R.N.N°52	Volcan - Empalme R.N.N°52	5	20,6	1/9/15	1/5/16	21.000,0	1.312,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Empalme R.N.N°9 - Empalme R.P.N°79		5	35,9	1/9/15	30/8/16	36.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		11	82,8	1/9/15	30/8/16	22.200,0	925,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	Km 3649 - km 3711,28	5	62,3	1/9/15	1/3/17	12.474,0	1.309,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	1/6/15	30/5/17	60.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Empalme R.N.N°9 - Puente Lucas Cordoba		5	6,0	1/6/15	29/11/16	30.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Limite con Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	1/9/15	1/7/16	15.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Limite San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	1/9/15	30/8/16	23.880,0	995,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Rio Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	1/9/15	30/8/16	24.240,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N	Puente Nicolás Avelleda	Construcción de Izadores	11		1/9/15	30/8/16	15.000,0	625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Rio Mayo - Empalme R.N.N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	1/9/15	1/5/16	22.000,0	916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Empalme R.N.N°40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	1/9/15	1/5/16	20.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Empalme R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	1/9/15	1/5/16	20.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Empalme R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	1/9/15	1/5/16	25.000,0	1.562,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Rio Cruz del Eje - Limite con La Rioja	Km 88,16	11	88,2	1/9/15	1/5/16	25.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	Km. 160,69 - Empalme R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	1/9/15	1/5/16	22.000,0	1.383,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Empalme R.N. N° 151)	11	19,7	1/9/15	1/5/16	22.000,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. I)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	1/9/15	1/5/16	32.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. II)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	1/9/15	1/5/16	25.200,0	1.575,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallegos - Limite Internacional con Chile	Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00	11	41,0	1/9/15	1/3/17	43.853,0	1.188,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Puente sobre Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	1/9/15	1/3/16	21.000,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acceso al Campamento D.N.V. -Empalme 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	1/9/15	1/7/16	28.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Empalme R.N°79 - Empalme R.N°38	Km 0 - km 37,22	11	37,2	1/9/15	1/7/16	19.000,0	950,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	52	LA RIOJA	77	Empalme R.N°79 - Empalme R.N°38	Km 37,22 - km 57,00 / km 75,50 - km 102,51	8	47,2	1/6/15	30/1/16	24.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	52	LA RIOJA	79	Empalme R.P.N°31 - Acceso Estación de Servicio YPF	Km 170,68 - km 208,41	8	37,7	1/6/15	30/1/16	19.000,0	1.187,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	53	LA RIOJA	79	Control Policial (Olta) - Empalme R.N.N°38	Km 172,18 - km 209,37	11	37,2	1/9/15	1/7/16	19.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Limite Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	1/9/15	30/8/17	10.000,0	520,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rotonda Norte / (Trelew) - A Nivel Empalme con R.N.N°25 (Acceso Base Zar)	Km 1452,08 - km 1460	5	7,9	1/5/15	29/4/16	39.659,0	908,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	1/5/15	30/12/15	19.077,0	9.538,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	1/5/15	29/4/16	16.694,0	8.347,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	1/5/15	29/4/16	20.688,0	57,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	73	51	CHACO	95	Empalme R.P.N°9 - Empalme R.P.N°3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	1/5/15	29/2/16	21.820,0	7.878,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	1/5/15	29/2/16	38.542,0	3.331,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Empalme R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	1/3/15	28/2/16	56.978,0	4.192,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Empalme R.N.N°3 - Empalme Ex R.N.N°3	Km 11,625 - km 17,672	11	6,1			16.789,0	870,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Empalme R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	37,9	11/10/13	1/3/15	22.728,0	75,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
16	8	48	51	CHACO	95	Empalme con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	29,8	11/10/13	11/8/15	22.687,0	75,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	1/11/14	30/8/16	96.115,0	3.766,8	0,0	0,0	7,0%	7,0%	6	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	1/4/14	30/1/15	43.026,0	9.752,3	1.435,8	1.435,8	9,7%	9,7%	6	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Piripintos - Limite con Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	1/9/14	2/13/15	29.297,0	6.675,5	0,0	0,0	22,7%	22,7%	6	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Limitec / San Luis - Empalme R.P.N°14	Km 925,00 - km 966,66	5	41,7	1/3/10	1/3/15	84.213,0	20.532,7	1.129,8	1.129,8	0,0%	24,5%	14	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Empalme R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	3/5/10	2/5/11	20.201,0	3.101,0	53,9	53,9	0,0%	86,3%	8	
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1000,0	1/1/14	31/12/14	268.149,2	185.466,4	268.149,2	268.149,2	91,7%	91,7%	6	B
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	1/6/12	1/5/14	23.640,0	9.269,0	6.691,0	6.691,0	24,1%	96,7%	7	
16	8	30	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Empalme R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	1/11/11	30/12/14	56.456,0	15.499,0	27.893,2	27.893,2	45,9%	98,0%	6	
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/09	21/3/10	4.553,0	46,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	7	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/11	28/12/13	21.748,0	2.312,0	15.887,3	15.887,3	8,9%	99,4%	8	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Empalme R.N.N°35 - km 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	6/9/10	6/3/12	26.480,0	1.130,7	1.130,7	1.130,7	0,0%	99,5%	7	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	16/1/13	15/12/15	63.809,0	11.347,0	44.392,6	44.392,6	38,4%	100,0%	6	C-L
16	8	31	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Empalme R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/8/11	15/10/13	45.830,0	2.107,0	7.802,1	7.802,1	0,0%	100,0%	7	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Empalme R.N.N°S14 y 127	Km 0.00 - km 44.01	5	44,0	29/11/11	28/12/13	22.676,0	9.700,0	10.117,1	10.117,1	17,1%	100,0%	8	
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34	Sección VI: Límite con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/1/12	20/7/14	60.346,0	22.741,7	52.821,1	52.821,1	40,5%	100,0%	8	
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Rio Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/6/12	24/10/13	30.396,0	15.080,0	22.434,9	22.434,9	0,0%	100,0%	8	

Total Obras de Conservación Mejorativas

1.854.444,2 386.618,4 459.938,9 459.938,9

Obras de Conservación Mejorativa Fase II

16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	1/6/15	30/5/17	25.100,0	522,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acceso Dique Cuesta del Viento		11	21,7	1/6/15	30/5/16	17.480,0	728,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	3	51	SAN JUAN	150	Acceso a Dique Cuesta del Viento - Empalme R.N.Nº149		11	25,3	1/6/15	30/5/16	16.750,0	697,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	4	51	SAN JUAN	150	Empalme R.N. Nº 149 (K.M. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	1/6/15	30/5/16	22.040,0	918,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	5	51	SAN JUAN	40	Km 3656,45 - km 3711,38		11	54,8	1/6/15	30/5/16	24.700,0	1.029,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	6	51	LA PAMPA	151	Límite con Río Negro - La Pampa (Puente sobre Río Colorado)		11	0,2	1/9/15	30/8/16	14.400,0	625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	7	51	CATAMARCA	64	Límite con Stgo. Del Estero - Límite con Catamarca	Km 105,86 - km 162,06	11	56,2	1/6/15	30/5/16	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	10	51	JUJUY	52	Límite Con Salta / Jujuy- Susques	Rio Chucalito - Susques	11	22,9	1/6/15	29/2/16	19.700,0	1.094,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	11	51	SAN LUIS	146	Lujan (Empalme R.N.Nº20) - Barrial	Km 0 - km 34,99	11	35,0	1/6/15	30/5/16	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	12	51	SAN LUIS	147	Rio El Medano - La Chañarienta	Km 874,22 - km 923,10	11	48,9	1/6/15	30/5/16	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	13	51	LA RIOJA	38	Empalme Av. Almonacid - Empalme R.P.Nº9	Km 432,78 - km 462,75	11	29,5	1/6/15	29/8/22	25.000,0	1.562,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	14	51	LA RIOJA	38	Empalme R.P.Nº9 - Límite con Catamarca	Km 459,93 - km 506,02	11	46,1	1/6/15	31/10/15	21.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	15	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Las Tucumanesas	Km 3765,73 - km 3780,34	11	14,6	1/6/15	30/5/16	10.410,0	433,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	16	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite con Santa Fe - Banderas	Km 180 - km 226	11	46,0	1/6/15	30/11/15	25.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	18	51	SGO DEL ESTERO	34	El Bodabal - Rio Ureña	Km 850 - km 905	11	10,0	1/6/15	31/3/16	25.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	21	51	CHACO	98	Acceso a La Tigra - Empalme R.N.Nº16	Km 1078,00 - km 1111,48	11	34,2	1/6/15	30/5/16	23.000,0	958,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	22	51	CHACO	98	Empalme R.N.Nº16 - Empalme R.P.Nº9	Km 1111,48 - km 1168,20	11	54,7	1/6/15	30/5/16	23.000,0	958,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	23	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Estancia Sara	Km 2766,87 - km 2790,70	11	23,8	1/6/15	30/5/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	24	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	Km 2790,70 - km 2829,83	11	39,1	1/6/15	30/5/16	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	26	51	SALTA	16	Límite Con Chaco - El Quebrachal	Km 503 - 577,55	11	74,0	1/6/15	29/2/16	20.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	28	51	SALTA	34	Límite con Sgo del Estero - Empalme R.N.Nº9	Km 905,29 - km 974	11	69,0	1/6/15	30/11/15	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	30	51	SALTA	81	Pluma de Pato - Empalme R.N.Nº34	Km 1773 - km 1863	11	90,4	1/6/15	30/5/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acceso Ea. San Pedro - R.P.Nº2 (a Pirámides)	Km 1352,13 - km 1372,22	11	21,6	1/6/15	31/3/16	27.000,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1540	Las Bayas - Límite Río Negro/ Chubut	Km 165,81 - km 240,65	11	74,8	1/6/15	30/5/16	38.896,0	1.441,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Empalme R.P.Nº11 - Empalme R.P.Nº95		11	123,0	1/6/15	31/3/16	21.000,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Empalme R.P.Nº12 - Empalme R.P.Nº32	Km 333,49 - km 401,43	11	67,9	1/6/15	30/1/16	29.200,0	1.825,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme R.N.Nº127	Km 489,21 - km 500,48	11	11,3	1/6/15	30/11/15	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	40	51	JUJUY	52	Empalme R.P.Nº70 - Límite con Chile	Km 194,02 - km 257,06	8	63,0	1/6/15	30/1/16	38.520,0	2.407,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	41	51	LA RIOJA	79	Ulapes - Desiderio Tello	Km 96,42 - km 137,82	8	41,4	1/6/15	29/11/16	25.000,0	694,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	43	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tableros - Pinto	Km 241 - km 285	11	44,0	1/9/15	1/5/16	25.000,0	1.562,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	45	51	ENTRE RIOS	131	Crespo - Arroyo La Esperanza	Km 21,30 - km 23,30	11	2,0	1/9/15	1/5/16	25.000,0	1.562,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	46	51	ENTRE RIOS	12	Empalme R.P.Nº1-Rio Guayquiraro (Límite con Corrientes)	Km 604,7 - km 647,2	13	43,0	1/9/15	30/8/16	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	47	51	SALTA	34	Empalme R.N.Nº34 - Embarcación	Km 1329 - km 1348	5	18,8	1/9/15	30/8/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	48	51	SALTA	34	Embarcación - Empalme R.N.Nº81	Km 1348 - km 1375	5	27,3	1/9/15	30/8/16	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	49	51	CHUBUT	25	Trelew - Dolavon	Km 34,95 - km 56,46	11	21,5	1/9/15	30/8/16	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Empalme R.P.Nº79	Esq. Blancas - Arroyo Agua Chica	11	22,0	1/5/15	29/1/16	39.948,0	6.658,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	11	21,4	1/5/15	29/1/16	36.945,0	68,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Límite con Chaco - El Cabure	Km 318 - km 388	11	70,0	1/5/15	29/2/16	39.862,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Límite Con Salta	Km 93,24 - km 925,84	11	31,2	1/5/15	29/4/16	25.524,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	Km 2974,42 - km 3006,28	11	31,6	1/5/15	29/4/17	56.370,0	1.174,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Empalme R.N.Nº9/34	Km 577,55 - km 707,25	11	130,0	1/5/15	29/1/16	24.500,0	1.361,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Límite con Bolivia	Km 1453 - km 1498	11	35,0	1/5/15	29/1/16	20.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	33	51	CHUBUT	3	A / N R.N.Nº25 (Trelew) - Malaspina	Km 1460 - km 1691,45	11	231,5	1/5/15	29/4/16	30.272,0	7.568,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	34	51	RIO NEGRO	1540	Empalme R.N.Nº23 - Las Bayas	Km 105,17 - km 165,81	11	60,6	1/5/15	30/12/15	19.523,0	1.244,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Límite con Santiago del Estero - Pampa Pozo	Km 857,52 - km 893,24	11	36,5	1/3/15	28/2/16	19.969,0	1.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
16	9	39	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Trenque Lauquen		11	310,0			45.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
16	9	42	51	JUJUY	52	Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.P.Nº79	El Quemado (km 35,94) - Empalme R.P.Nº79 (km 62,68)	5	26,7			22.000,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	

Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II

1.282.109,0 68.624,9 0,0 0,0

Total Mantenimiento

10.128.994,1 1.208.242,8 2.221.209,0 2.221.208,8

Construcciones

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	1/9/15	30/8/17	18.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Limite con Chile		5	70,0	1/9/15	30/8/18	46.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Limite con Chile		8	19,0	1/9/15	1/3/17	68.244,0	1.895,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo Accesos al Centro de Frontera	8	4,0	1/9/15	30/8/16	90.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	1/9/15	30/8/16	10.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.I	Empalme R.N.N°3 - Limite con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	1/6/13	1/3/15	78.522,0	30.106,9	17.952,2	17.952,2	20,5%	28,7%	6	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres	I Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres	8	20,7	20/10/12	23/4/15	131.374,0	59.450,9	56.473,0	56.473,0	46,3%	60,9%	6	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Limite con Santa Cruz - Empalme R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/9/11	11/12/15	337.472,0	113.376,9	116.640,0	110.257,3	30,0%	62,5%	6	
22	2	53	56	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Empalme R.N.N°18	8	35,0	1/6/07	29/6/13	444.514,0	3.413,0	3.413,0	12.148,6	0,0%	96,5%	7	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/6/12	126.215,0	3.254,0	3.254,0	0,0	0,0%	96,6%	8	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Limite con Neuquen (S. III)	Prog. 2887.23 - Prog. 2937.27 Arroyo Loncoche	8	50,0	20/7/10	19/3/14	267.263,0	1.370,0	50.943,8	50.943,8	13,1%	97,4%	7	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	1/10/07	28/9/14	452.877,0	22.278,0	23.350,0	84.902,9	18,9%	99,0%	7	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	5/5/08	3/1/10	38.272,0	285,0	0,0	0,0	0,0%	99,3%	7	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - Arroyo Curupicay	8	33,6	21/9/07	18/2/14	385.922,0	34.728,0	20.170,7	30.385,5	6,5%	99,5%	7	
22	2	53	52	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.P.N°20 - Empalme R.P."J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	26/5/11	200.549,0	987,0	140.817,4	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Curupicay - Empalme R.N.N°127	8	29,3	21/9/07	18/2/14	389.861,0	3.702,0	3.702,0	24.579,4	2,1%	99,6%	7	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Limite con Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/7/09	58.381,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	55	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/7/07	26/9/13	536.832,0	157,0	15.463,4	4.611,7	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	57	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.N.N°18 - Arroyo Ayui Grande	8	32,7	1/6/07	29/5/13	487.787,0	42,0	42,0	2.242,7	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	53	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.P."J" (Colonia Elia) - Arroyo Colman	8	34,8	21/9/07	20/5/12	404.593,0	50,0	50,0	930,6	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	54	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Colman - Empalme R.P.N°29	8	33,3	28/6/07	26/11/11	433.149,0	50,0	50,0	11.288,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/4/06	15/8/08	94.127,0	0,0	429,7	429,7	0,0%	100,0%	8	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Limite con Chaco - El Cabure	Sección I: Limite con Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	16/9/10	63.314,0	50,0	374,7	374,7	0,0%	100,0%	8	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	4/4/07	3/5/10	244.064,0	3,0	2.039,6	2.039,6	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	58	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Ayui Grande - Arroyo Mandisovi Grande	8	34,8	29/6/07	26/10/12	347.849,0	50,0	50,0	1.089,4	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Empalme R.P.N°126	8	30,4	21/9/07	19/4/13	381.144,0	35,0	51,5	16,5	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme R.P.N°126 - Empalme R.N.N°117	8	27,6	21/9/07	21/5/11	279.236,0	50,0	50,0	258,3	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	59	ENTRE RÍOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	1/6/07	30/3/14	516.975,0	4.370,0	4.370,0	44.880,4	1,4%	100,0%	8	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												6.932.536,0	287.621,0	462.186,9	455.804,2				

Obras por Convenio con Provincias																			
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)-Av. San Martín-Empalme Av. Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	1/9/15	30/8/17	30.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A- Vinchina - A. Jague y B: Acceso a Alto Jague	8	39,0	4/6/99	29/6/16	306.295,0	21.743,1	0,0	0,0	0,0%	22,9%	14	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - km 45	8	45,0	13/9/11	13/9/15	444.984,0	74.750,1	10.453,1	47.986,1	9,5%	31,2%	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	36,0	27/9/13	27/3/16	431.241,0	470,6	470,6	109.271,3	32,3%	34,8%	6	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	10/12/13	9/12/14	29.462,0	500,0	0,0	0,0	40,6%	40,6%	6	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo		8	30,0	12/12/11	11/8/15	274.334,0	128.237,8	112.634,5	68.412,4	25,4%	43,1%	6	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Aut. Rosario-Córdoba)-Av. San Martín (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/7/09	14/3/15	345.908,0	56.661,4	28.541,9	28.541,9	11,3%	56,5%	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	18,0	5/12/11	2/2/16	253.917,0	103.702,9	70.702,9	68.814,0	32,4%	59,8%	6	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Empalme R.N.N°3 - Pto. Deseado	Empalme R.N.N°3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado	8	32,6	27/8/10	1/3/15	71.445,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	90,8%	14	
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	1/1/14	31/12/14	7.057,9	25.400,0	7.057,9	7.057,9	91,7%	91,7%	6	B
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Empalme R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	9/4/10	8/3/14	46.936,0	3.447,0	6.846,0	6.846,0	16,1%	95,0%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía		8	6,4	26/9/05	25/10/11	119.559,0	1.545,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Empalme R.P.N°286 - Limite con Chaco	Sección I: km 862,31 - 912,02	5	49,7	1/9/05	30/8/08	106.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/6/09	21/12/11	204.055,0	50,0	50,0	3.573,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado		5	30,0	9/10/09	8/7/13	17.635,0	980,0	4.253,2	4.253,2	0,0%	100,0%	7	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado		5	46,4	4/10/04	5/3/06	18.036,0	0,0	1,8	1,8	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	1/12/04	31/3/08	27.988,0	0,0	0,0	453,6	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/3/06	20/10/08	29.840,0	50,0	104.225,7	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	1/2/07	2/5/09	87.226,0	510,0	620,1	556,3	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/3/06	21/3/09	107.687,0	0,0	0,0	90,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/9/99	14/1/00	102,0	207,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	10	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian		8	55,6	6/1/07	4/12/13	231.983,0	22.515,0	42.980,8	42.980,8	5,1%	100,0%	7	
Total Obras por Convenio con Provincias												3.192.102,9	442.070,0	388.838,4	388.838,4				

Mejoramiento y Reposición de Rutas

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	1/9/15	30/8/16	4.400,0	3.402,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	1/1/15	1/7/16	425.586,0	236,4	10.920,1	10.920,1	0,0%	0,0%	4	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Limite con Neuquén (Sección I)	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	9/6/10	1/3/15	102.798,0	116.972,8	20.895,8	0,0	0,0%	0,0%	14	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Empalme R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/12	11/11/16	899.623,0	70.448,7	78.277,3	212.145,4	12,1%	23,7%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	1/4/09	28/10/16	814.658,0	58.943,7	53.036,5	53.027,7	6,0%	24,4%	6	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe - Limite con Neuquén (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	1/2/13	31/1/15	410.202,0	145.961,6	61.494,4	59.467,9	14,0%	25,5%	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	1/8/08	29/12/17	940.259,0	85.486,4	36.503,7	36.503,7	4,6%	26,4%	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos - Sección I-II	8	72,7	8/9/09	8/5/15	670.534,0	112.629,1	136.247,5	147.338,7	9,1%	32,0%	6	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Empalme R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	13/3/12	11/3/16	1.018.282,0	74.269,3	305.665,9	171.797,8	16,5%	34,6%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	28/9/06	26/10/15	579.451,0	53.982,1	49.227,3	49.227,3	8,5%	41,7%	6	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Empalme R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/8/10	16/6/15	235.161,0	49.972,4	69.134,6	69.134,6	28,7%	65,3%	6	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Puente De Acceso A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/1/06	19/3/16	64.986,0	21.557,0	3.655,0	3.655,0	7,5%	72,3%	6	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Traful	8	25,9	8/10/04	6/4/15	215.288,0	50.740,9	38.968,9	38.968,9	32,3%	74,6%	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	8/9/09	8/5/15	367.443,0	50.246,8	50.246,8	0,0	28,8%	85,4%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sección I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/1/09	16/5/15	344.318,0	14.526,0	10.526,0	33.414,5	15,1%	89,8%	6	
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	1/1/14	31/12/14	235.037,5	56.655,3	235.037,5	234.341,8	91,7%	91,7%	6	B
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acceso Puente sobre Río Chico - Gdor. Gregores - Sección I-II - sobre R.P.N°25	8	66,5	21/8/08	20/5/15	439.993,0	56.750,2	56.750,2	90.789,4	28,2%	92,2%	6	C-L
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	8	42,1	25/6/09	22/2/15	321.811,0	23.504,0	68.966,7	68.966,7	28,6%	92,6%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - km 1845	8	6,8	12/4/05	10/9/08	35.624,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	94,5%	7	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Empalme RPN°25 - Pico Truncado	Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	28/6/12	114.551,0	5.255,0	0,0	0,0	0,0%	95,0%	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/7/08	52.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	97,3%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/5/04	26/5/07	68.139,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	8	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34 (Sección III)	8	30,0	1/4/06	31/3/07	13.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,1%	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Empalme R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/4/06	15/8/10	529.430,0	2.623,0	33.288,5	0,0	0,0%	99,5%	7	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Limite con Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/06	16/3/12	186.336,0	50,0	13.662,8	13.662,8	0,0%	99,8%	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/06	22/11/11	178.725,0	9.762,0	17.474,0	17.474,0	0,0%	99,8%	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Empalme R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/5/06	13/4/13	903.315,0	24,0	24,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olinie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	1/3/07	29/10/11	92.902,0	19,0	50.984,1	5.556,6	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/9/05	14/6/11	164.818,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olinie - Las Horquetas - Sección I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	7/11/06	6/4/13	248.746,0	34,0	4.636,6	32.292,1	0,0%	100,0%	7	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	6/1/07	3/2/13	219.579,0	93,0	28.396,6	28.396,6	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/1/08	13/11/10	257.078,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/10/11	28.418,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Empalme R.P.N°E-59 - Int. con R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/08	16/10/13	1.252.173,0	1.789,0	2.375,0	35.687,4	0,0%	100,0%	7	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	8/9/09	7/4/13	236.037,0	132,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/5/06	28/4/10	86.506,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante Paso por Bariloche	Variante desde R.N.N°237	8	14,7	14/10/99	11/5/08	17.199,0	0,0	35,4	35,4	0,0%	100,0%	8	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/9/05	29/4/10	296.000,0	1,0	520,8	520,8	0,0%	100,0%	8	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/5/04	12/1/06	13.654,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Empalme R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	8/10/04	8/4/06	1.238,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	Arroyo Curupí-Bzo Guayquiraró-R.Guayquiraró-ArroyoCarumbé - km646/km648	8	1,0	1/6/07	30/6/10	11.755,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Limite con Salta	Sección I Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	29/12/07	56.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/06	9/12/07	41.759,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/ N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	28,0	12/11/03	10/12/09	104.807,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Písa	km. 380 - Km. 390,5	8	10,5	1/2/06	3/7/07	67.012,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Limite con Chaco- Sección I	Limite con Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Puerto Lavalle)	8	25,0	14/5/07	11/1/10	145.782,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/2/06	21/8/09	91.426,0	50,0	1.218,3	1.218,3	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	3/12/05	1/12/11	162.740,0	74,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												13.767.551,5	1.066.540,8	1.438.170,3	1.414.543,4				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Limite con Paraguay	13	286,3	1/6/98	26/12/14	344.624,0	7.175,0	19.321,3	19.321,3	7,8%	93,2%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Empalme R.N.N°5	13	312,4	2/2/98	31/5/11	257.540,0	897,0	4.567,1	4.567,1	0,0%	100,0%	7	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												602.164,0	8.072,0	23.888,3	23.888,3				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																			
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Empalme R.P.N°40 - Empalme R.N.N°14	Puente sobre Río Miriñay	8	150,0	1/9/15	30/8/16	25.000,0	1.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente sobre Río San Lorenzo		8	30,0	1/9/15	30/8/16	1.700,0	141,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	1/9/15	30/8/16	1.140,0	95,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	1/9/15	30/8/16	1.460,0	121,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	1/9/15	30/8/16	1.170,0	97,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Puente sobre Arroyo Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	1/9/15	30/8/16	1.900,0	158,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Puente sobre Arroyo San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	1/9/15	30/8/16	3.700,0	308,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Limite con Sgo. del Estero - Monteagudo (Puente sobre R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	1/9/15	1/3/17	3.300,0	183,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente sobre Arroyo El Chileno		8	30,0	1/9/15	30/8/16	1.604,0	133,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acceso a Sto. Domingo - Río Saladillo	Puente sobre Río Saladillo	5	39,0	1/9/15	30/8/16	3.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Puente sobre Río Ampasachi)	Prog. 115,40	8	60,0	1/9/15	30/8/16	1.500,0	125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Puente sobre Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	1/9/15	30/8/16	2.000,0	166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Empalme R.N.N°18 (Puentesobre Arroyo Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	1/9/15	30/8/16	1.500,0	125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	1/9/15	30/8/16	2.347,0	195,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Puente sobre Arroyo Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	1/9/15	30/8/16	1.730,0	144,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Puente sobre Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	1/9/15	30/8/16	1.500,0	125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Puente sobre Río Paclín	8	100,0	1/9/15	30/8/16	2.535,0	211,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Puente sobre FF.CC. Belgrano sobre Arroyo del Zañjon sobre Río Negro	8	400,0	1/9/15	30/8/17	50.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande		8	200,0	1/9/15	1/3/17	30.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña / Moldes - Puente sobre Seco	Km 97,77	8	30,0	1/9/15	1/3/17	13.600,0	755,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña / Moldes - Puente sobre Viñaco		8	30,0	1/9/15	30/8/16	4.000,0	333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente sobre Río Colorado	Prog. km 857,11	5	150,0	1/9/15	30/8/16	24.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Limite con Chile	Puentes sobre Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8	68,0	1/9/15	1/3/17	12.000,0	666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Empalme R.N.N°12 - Empalme R.P.N°32	Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km 46,16)	8	90,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Empalme R.P.N°11 - Empalme R.N.N°12	Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km 19,10)	8	83,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Puente sobre Río Monte Lindo		8	20,0	1/6/15	30/5/16	11.200,0	933,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Empalme R.N.N°152 - Empalme R.N.N°22	Puente sobre Río Colorado en Gobernador Duval	5	122,0	1/6/15	30/5/16	13.000,0	1.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Limite Corrientes / Misiones - Posadas	Puente sobre Río Zaiman	8	70,0	1/6/15	30/5/16	18.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	68	51	MISIONES	12	Paraná Mini - Montecarlo	Puente sobre Arroyo Paraná Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	1/6/15	30/5/16	91.125,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Paraná Mini - Montecarlo	Puente sobre Arroyo Caraguatay - (km 1516,16)	8	35,0	1/6/15	30/5/16	11.000,0	916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Puente sobre Arroyo Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	1/6/15	30/5/16	15.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Puente sobre Río Vaqueros - km 1608,62	8	108,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Puente sobre Río Caldera km1612,21	8	236,0	1/6/15	30/5/16	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Puentes / Arroyo Yacuycito - km 1450,75	8	76,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8	21,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Empalme R.N.N°A012 - Empalme A008	Puente acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	1/6/15	30/5/16	18.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Empalme R.N.N°A012 - Empalme A008	Puente acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km 284,4	8	100,0	1/6/15	30/5/16	18.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Empalme R.N.N°38 - Limite Tucumán Catamarca	Puente sobre Río Chirimayo km 17,68	8	120,0	1/6/15	30/5/16	10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8	100,0	1/9/15	30/8/17	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Empalme R.N.N°16 - Empalme con Av. Sarmiento	Puente sobre km 12,59	8	125,0	1/9/15	30/8/16	60.000,0	23.007,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Limite con Chaco - Empalme R.N.N°81	Puente Lavalle	11	400,0	1/9/15	1/5/16	25.000,0	3.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86	Puentes sobre Arroyo Pilaga y Monte Lindo	5	193,0	1/9/15	1/3/16	20.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86	Puentes sobre Arroyo Pavao y Portefío	5	141,0	1/9/15	1/3/16	20.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Empalme R.N.N°50 - Río Seco	Puente sobre Río Bermejo km 1340,29	8	336,0	1/9/15	30/8/16	27.000,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp 1/J/K	Varios Puentes		8	32,0	1/9/15	30/8/16	17.000,0	1.416,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Limite Córdoba/ San Luis - Limite San Luis/ Mendoza	Km 674	11	6,0	1/9/15	30/8/16	25.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Empalme R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	2,0	1/9/15	1/7/16	7.000,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Puente sobre R. Corrientes - km 714,50		5	372,9	1/9/15	30/8/16	15.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	98	51	MISIONES	12	Arroyo Ita Curuzu - km 1509		5	103,0	1/9/15	30/8/17	40.095,0	1.670,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Puente sobre 1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	36,0	1/5/15	29/10/16	14.576,0	4.858,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente sobre Rio Pilcaniyeu		8	90,0	1/5/15	29/4/16	3.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Empalme R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa	Puente sobre Rio Chapel, Arroyo Asturiana, Arroyo Pirinaica, R. Iadrillero, R. San Pablo	8	0,0	1/5/15	29/4/18	49.714,0	8.409,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. "a"	Varios Puentes	Puente sobre Arroyo El Mono, Rio Lainez, Arroyo el Vasco, Arroyo del Medio, Arroyo El Muerto	8	136,6	1/5/15	29/4/18	48.177,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Puente sobre Rio Gastona (km 739,64)	8	313,2	1/5/15	30/10/15	15.000,0	10.065,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/N	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda		5	78,0	1/5/15	29/10/16	80.000,0	2.159,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Puente sobre Rio Yacoraité I y II		5	1020,0	1/5/15	29/10/16	49.840,0	3.394,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Puente sobre Rio Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,0	1/1/15	31/12/15	13.975,0	1.211,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	1/3/15	28/2/16	18.176,0	9.113,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	6	62	51	CATAMARCA	38	Km 576 - km 590	Puente sobre Av. Circunvalación km 576 - 579	8	35,0			10.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaiman	8	0,0			12.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	6	41	52	JUJUY	9	Limite con Salta - Empalme R.N.N°66	Puente Sobre Rio los Alisos - Acceso (km 1681,55)	8	880,0	2/6/11	30/1/15	12.162,0	9.637,0	637,0	733,0	0,0%	9,6%	14	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Rio Carapari	Km 1480,80	8	60,0	24/4/14	23/4/15	28.053,0	9.780,0	1.195,7	1.195,7	20,1%	20,1%	6	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargue - Bardas Blancas (Puente sobre Rio Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	16/1/12	1/3/15	19.245,0	13.555,0	0,0	0,0	0,0%	27,0%	14	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Puente sobre Rio Alumine)	Inicio y Fin del Puente sobre Rio Collon Cura y Accesos	8	1195,0	24/2/12	23/4/16	50.775,0	28.237,0	5.464,6	5.464,6	8,8%	31,9%	6	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Puente sobre Rio Medina (km 729,20)	8	97,0	12/8/13	11/12/14	33.417,0	1.804,7	2.987,2	2.987,2	38,7%	38,7%	6	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	1/8/11	30/12/14	17.017,0	9.801,0	3.819,2	3.819,2	30,6%	49,5%	6	
22	6	99	51	PAIS	VS	Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14	0,0	1/1/14	31/12/14	8.999,6	49.621,5	8.999,6	8.999,6	91,7%	91,7%	6	B
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente sobre Rio San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/9/06	11/6/09	19.134,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	92,8%	7	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Puente sobre Rio Salado	8	627,0	6/6/11	5/4/13	15.262,0	57,0	1.843,2	1.843,2	0,0%	97,7%	7	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/2/11	31/12/14	11.416,0	3.532,0	4.458,7	4.458,7	74,2%	99,5%	6	
22	6	54	51	SALTA	34	Rio Piedras - Pichanal	Puente sobre Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/4/09	25/12/12	52.722,0	84,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	5/12/07	5/3/09	14.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406,0	50,0	25,6	25,6	0,0%	100,0%	8	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Empalme R.P.N°21 - Limite con Sgo. del Estero (Puente sobre Arroyo San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	1/9/10	31/12/11	6.336,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	51	JUJUY	9	Limite con Salta - Empalme R.N.N°66	Km 1678,81 - Puente sobre Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	8/1/10	9/6/11	5.982,0	50,0	165,1	142,1	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	53	JUJUY	9	Limite con Salta - Empalme Ruta Nacional N°66	Puente sobre Rio Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1300,0	2/12/10	30/1/13	17.190,0	73,0	73,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Rio Dulce y Accesos	8	856,0	30/6/08	29/9/10	40.389,0	638,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/7/09	15/12/13	8.777,0	2.301,0	3.074,6	3.074,6	3,3%	100,0%	7	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												1.434.476,6	246.141,2	32.743,5	32.743,4				
Obras en Corredores Viales Concesionados																			
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012	Km 188 - km 278	5	90,0	23/7/04	22/12/06	46.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme R.N.N°168 - Empalme R.P.N°39	Km 476 - km 607	5	131,0	4/1/06	4/10/06	7.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468 / km 475-km 480 / km 595-km 600 / km 695-km 723	Km442-km468 / km475-km480 / km595-km600 / km695-km723	5	64,0	8/5/06	7/8/07	37.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Empalme R.P.N°100 (S) - Empalme R.N.N°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	8/2/06	9/7/08	34.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	Km 0 - km 4 / km 129 - km 135	5	10,0	17/1/07	16/1/08	12.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	Km 607 - km 635	5	28,0	14/3/06	12/5/08	26.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Empalme R.N.N°36 - Acceso a Succo	Km 600 - km 604 y km 635 - km 657	5	4,0	6/4/06	6/5/07	17.910,0	0,0	128,5	128,5	0,0%	100,0%	8	
22	7																		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES	Vs	Corredor de las Misiones		18	33,2	1/9/15	30/8/17	9.000,0	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	PAIS	-	Corredor de los Lagos		18	51,5	1/1/12	30/11/12	8.589,0	806,3	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
Total Obras en Circuitos Turísticos												17.589,0	1.181,3	0,0	0,0				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	2	51	JUJUY	40	Límite con Salta - Empalme R.N.Nº52	Secciones I y II - Corredor Minero	8	97,5	1/9/15	30/8/17	100.000,0	7.237,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Empalme R.N.Nº 52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	1/9/15	30/8/17	545.000,0	7.590,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmapo - Límite con Bolivia	Sección I Orosmapo - Cusi-Cusi	8	67,0	1/9/15	30/8/18	459.345,0	14.871,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.Nº143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	1/9/15	30/8/18	7.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona	Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34)	8	14,5	1/9/15	30/8/18	248.000,0	6.888,9	1.615,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	53	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II: El Tunal (km 34) - Chorrillos (km 44)	8	4,5	1/6/15	30/5/18	192.000,0	5.333,3	533,3	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	1/9/15	30/8/18	355.000,0	8.268,7	7.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	1/9/15	30/8/18	370.000,0	10.277,8	194,4	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	1/9/15	30/8/18	400.000,0	2.888,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	Esquina Colorada - Límite con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	1/9/15	30/8/18	670.000,0	3.722,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Límite con San Juan	Est. Tambillos - Límite San Juan	8	27,0	1/9/15	30/8/17	150.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Límite con Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	1/9/15	29/8/20	100.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.Nº14 - Empalme R.P.Nº4		8	0,5	1/9/15	30/8/16	3.000,0	416,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Puentes / Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	1/9/15	30/8/16	8.000,0	666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	1/9/15	29/8/20	620.000,0	2.066,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección IV)	Km 386,67 - 441,97	8	55,3	1/9/15	30/8/17	192.500,0	28.161,1	1.779,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección V)	Km 441,97 - km 484,35	8	42,4	1/9/15	30/8/17	147.000,0	24.903,7	14.109,9	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección VIII)	Km 574,42 - km 621,72	8	46,7	1/9/15	30/8/18	190.000,0	28.413,8	16.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 621,12 - km 667,81	8	46,7	1/9/15	30/8/17	190.000,0	27.717,4	18.359,7	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	1/9/15	30/8/17	140.000,0	25.628,1	17.628,1	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	1/9/15	30/8/16	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	1/9/15	30/8/19	800.000,0	3.426,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	1/9/15	30/8/18	448.000,0	6.258,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	1/9/15	30/8/18	657.000,0	6.100,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	1/9/15	30/8/17	141.000,0	5.473,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	1/9/15	30/8/18	149.500,0	3.249,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0										

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acceso A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/3/10	20/4/15	175.503,0	11.581,0	85.338,9	56.563,3	45,3%	72,0%	6	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje (Prog. 847.236) - Las Cuevas (Prog. 880.000)	8	32,8	1/8/09	31/3/15	534.848,0	48.126,9	72.432,1	72.432,1	20,4%	75,8%	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	Km 0,00 - km 20,56	8	20,6	1/7/08	29/3/16	357.142,0	68.271,7	89.724,0	89.724,0	31,5%	79,9%	6	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstruccion PuenteLavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/4/09	26/8/10	5.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	80,5%	7	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite con Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/4/10	31/3/15	394.671,0	33.063,0	35.093,3	35.093,3	10,1%	80,6%	6	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	1/3/07	29/5/12	147.961,0	14.394,0	93,5	93,5	0,0%	88,0%	8	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	7/3/07	2/2/15	369.657,0	34.037,0	946,1	946,1	0,3%	88,7%	6	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovia Nicolas Avellaneda sobre RNN°16 - Puente Gral. Belgrano	Empalme R.P.N°63 - Empalme R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/4/09	68.203,0	0,0	516,6	516,6	0,0%	92,0%	7	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	11/10/11	10/5/15	286.819,0	39.384,4	48.697,8	48.697,8	17,1%	94,5%	6	C-L
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	2/1/07	1/5/13	162.697,0	78,0	0,0	0,0	0,0%	94,6%	7	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Empalme R.N.N°40	Ira. Seccion km 0 - km 30	8	30,0	1/2/06	31/5/14	97.802,0	14.509,0	19.992,6	19.992,6	10,2%	98,1%	8	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Puente J. M. Gorriti - Empalme R.N.N°9	8	8,0	7/8/06	6/4/10	201.412,0	3.082,0	0,0	0,0	0,0%	98,5%	7	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Autovía Guer Aike - Río Gallegos y desvío tránsito pesado	8	21,0	7/3/07	3/10/12	208.465,0	6.878,0	2.137,8	2.137,8	0,0%	99,0%	7	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Empalme R.N.N°60	Sección I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso A Sinsacate	8	2,2	1/3/06	29/1/08	22.251,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,7%	7	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	1/8/07	31/5/10	69.274,0	78,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	8	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	19/6/11	112.415,0	91,0	3.257,4	3.166,4	0,0%	99,9%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acceso Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/11/05	23/2/07	25.238,0	0,0	282,7	282,6	0,0%	100,0%	7	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aerop. R. Gallegos - Puente sobre R. Chico	8	14,0	2/8/07	29/11/13	172.089,0	67,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	9/6/11	160.918,0	666,0	666,0	1.943,4	0,0%	100,0%	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acceso a Cajón Grande - Límite con Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/1/07	13/1/10	110.160,0	1.731,3	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S / N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Empalme R.N.N°226 - Empalme R.N.N°3	8	35,3	23/11/07	21/10/12	137.838,0	3.408,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Límite con San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/6/09	17/1/12	41.468,0	883,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Empalme R.N.N°89 - Acceso Margarita Belen (Sección II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cementerio Parque jazmin - Seminario)	8	5,3	10/2/10	8/2/13	8.563,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Empalme R.N.N°258 (Empalme R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	14/5/12	65.977,0	940,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Empalme R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	6/6/11	3/1/13	13.637,0	54,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Límite Partido Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/4/06	17/2/09	63.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Empalme R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	1/2/07	1/12/10	57.310,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Empalme R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	8	30,3	1/2/08	31/5/14	72.199,0	6.941,0	1.258,2	1.258,2	0,0%	100,0%	8	
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Empalme R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	9/3/06	7/5/11	54.035,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	89	52	FORMOSA															

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																			
22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		1/9/15	30/8/16	32.500,0	2.708,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	1/9/15	1/5/16	8.515,0	1.370,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	1/9/15	30/8/16	1.950,0	162,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/N	Reparación de calles Caprano, Onelli y Elordi		5	3,1	1/9/15	30/8/16	4.760,0	396,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Empalme R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	1/9/15	30/8/16	20.000,0	2.785,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Empalme R.N.N°34	203-233	8	30,0	1/9/15	30/8/18	78.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12/131-P32-18	Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	1/9/15	30/8/17	8.450,0	352,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.N°A015 y Calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	1/9/15	1/3/16	849,0	141,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	1/9/15	1/3/16	3.915,0	652,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	1/9/15	1/3/16	4.856,0	809,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acceso Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acceso Cas.Río Pipo	8	22,0	1/9/15	1/3/17	60.000,0	2.785,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	52	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Portal Acceso Parque Nacional T.D.F - Lapataia	8	23,0	1/6/15	30/5/18	100.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Empalme R.P.N°51	Sección I y Sección II	8	58,0	1/9/15	30/8/18	170.000,0	5.571,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	52	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 - Empalme R.P.N°51	Sección II	8	1,0	1/9/15	1/3/18	48.010,0	5.571,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	1/9/15	30/8/17	230.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	1/6/15	30/5/17	100.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	1/6/15	30/5/17	200.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	1/6/15	30/5/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Empalme R.N.N°38 - Limite con Catamarca		8	30,0	1/9/15	1/3/17	25.000,0	1.388,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Empalme R.N.N°38 - Limite con Catamarca	Sección III Alpaciriri - Cochuna	8	18,0	1/6/15	30/5/17	54.000,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Empalme R.N.N°38 - Limite Tucumán / Catamarca	Sección IV Cochuna - Limite Tucumán / Catamarca	8	22,0	1/6/15	30/5/18	300.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	54	TUCUMAN	65	Empalme R.N.N°38 - Limite Tucumán / Catamarca	Sección III Subsección II: km 28 - Cochuna	8	8,0	1/9/15	1/3/17	42.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	1/9/15	30/8/16	2.080,0	173,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	1/9/15	30/8/17	70.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	1/9/15	30/8/17	60.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	1/9/15	30/8/17	60.000,0	2.500,0	2.310,6	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Córdoba - Quines	8	48,0	1/9/15	30/8/16	20.625,0	1.718,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	1/5/15	29/4/17	245.655,0	8.553,9	24.861,9	24.861,9	0,0%	0,0%	2	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile	Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000	8	47,0	1/5/15	29/10/17	199.323,0	3.553,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	48	52	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51- Limite con Chile	Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90	8	22,9	1/5/15	29/10/17	220.360,0	3.861,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J.J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	1/1/15	30/12/16	508.284,0	472,0	472,0	2.433,8	0,0%	0,0%	4	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	1/11/14	30/10/16	100.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	11	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0			100.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acceso a Cervantes- Acceso a J. J. Gomez	8	22,0	3/2/12	31/1/17	719.786,0	98.203,8	32.527,7	31.392,0	5,7%	18,6%	6	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	1/8/13	31/7/15	536.580,0	55.113,3	55.113,3	97.718,8	18,5%	22,2%	6	
22	10	63	51	MISIONES	14	Empalme R.P.N°20 (Gramado) - Empalme R.P.N°17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/3/11	1/1/17	662.236,0	31.900,2	73.728,5	73.728,5	11,5%	24,3%	6	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Puente Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Empalme R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	1/8/06	29/12/15	319.094,0	50.556,7	17.137,4	0,0	0,0%	26,9%	14	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Empalme R.N.N°40	Sección II	8	32,0	21/10/11	19/9/15	252.020,0	93.439,8	151.190,3	14.962,5	12,8%	32,9%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes	8	21,0	1/9/11	30/9/15	441.022,0	116.316,5	7.274,2	7.274,2	0,0%	38,5%	14	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	23/9/11	23/5/15	150.885,0	44.330,2	1.330,2	0,0	0,0%	39,1%	14	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/6/09	10/6/15	386.222,0	55.364,9	73.083,6	73.083,6	32,0%	58,6%	6	
22	10	11	51																

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	28/5/12	336.011,0	50,0	6,4	6,4	0,0%	100,0%	8	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	12/8/13	135.255,0	37.559,0	3.439,2	3.439,2	0,0%	100,0%	8	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme R.N.N°231	8	38,9	21/2/06	20/10/14	146.579,0	68,0	10.194,3	10.194,3	5,4%	100,0%	7	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

12.607.511,0 1.008.740,7 788.252,7 788.252,7

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	1/9/15	29/8/21	435.101,0	1.208,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	1/9/15	29/8/21	680.475,0	1.888,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	1/9/15	30/8/18	477.531,0	3.979,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	1/9/15	30/8/18	569.764,0	6.330,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme R.P.N°6	8	36,6	1/9/15	30/8/18	183.100,0	1.525,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	1/9/15	30/8/18	219.075,0	1.217,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Puente sobre Río Chucul	8	39,7	1/9/15	30/8/18	198.550,0	1.654,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Puente sobre Río Chucul - Río Cuarto	Puente sobre Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	1/9/15	30/8/18	106.150,0	2.211,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección I B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	8	32,0	1/9/15	29/8/21	430.993,0	1.197,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	1/9/15	30/8/16	12.730,0	1.060,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Límite con Jujuy		8	40,0	1/9/15	30/8/17	136.500,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	1/9/15	30/8/18	54.000,0	2.013,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	MENDOZA	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	1/9/15	1/3/17	98.000,0	1.088,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	MENDOZA	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	1/9/15	1/3/17	86.500,0	2.402,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme R.N°66 - Empalme R.N°34	8	13,0	1/9/15	30/8/17	60.000,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuartadero	Empalme R.N°IV 66 - Empalme R.N°34	8	12,4	1/9/15	30/8/17	60.000,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Límite con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	1/9/15	30/8/18	150.000,0	8.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	1/9/15	1/3/17	400.000,0	8.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Puente sobre Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	1/9/15	30/8/17	203.500,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Puente sobre Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	1/9/15	30/8/17	110.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Empalme Aut. R.N.N°38		8	8,0	1/9/15	1/3/17	21.000,0	1.005,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RÍOS	12	Acceso a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	1/9/15	30/8/17	44.971,0	1.873,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	1/9/15	30/8/16	17.128,0	1.427,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	AO07	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte)	19,1 kms	8	19,1	1/9/15	1/3/17	36.304,0	2.016,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Empalme R.N.N°40 - Puente sobre Río Korich	8	23,6	1/9/15	30/8/17	30.000,0	2.708,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	1,0	1/9/15	30/8/17	26.000,0	1.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acceso por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	17/6/13	16/6/15	253.541,0	110,5	14.643,2	14.643,2	17,8%	22,2%	6	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	Km 111,00 - km 136,48 (Empalme R.N.N°22)	5	25,5	15/7/10	1/3/15	23.314,0	12.330,0	0,0	0,0	0,0%	35,8%	14	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°AO10 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	1/1/08	29/12/15	647.340,0	68.206,6	2.114,1	2.114,1	0,3%	59,3%	14	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Cauce - Empalme R.N.N°141 - Cauce y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/9/09	29/3/11	15.308,0	2.575,0	0,0	0,0	0,0%	83,2%	8	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	1/4/07	29/12/11	109.207,0	7.032,0	1.084,7	1.084,7	0,0%	93,0%	7	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Sec. I y II y Acceso Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/5/10	12/5/13	70.119,0	195,0	5.066,1	5.066,1	0,0%	93,2%	7	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme R.N.N°9 (N) - Empalme R.N.N°9 (S)	8	7,5	1/2/08	30/10/14	95.523,0	4.338,0	15.861,9	15.861,9	15,1%	99,5%	7	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Empalme R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano	8	6,0	17/6/08	16/8/09	11.663,0	57,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Empalme R.N. N° 34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/7/07	21/1/09	7.525,0	0,0	0,0	44,5	0,0%	99,9%	8	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/4/08	24/4/10	60.413,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Empalme R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/7/08	14/1/10	6.429,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	54	JUJUY	P83	EmpalmeR.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	20/1/12	1.489,0	50,0	44,5	0,0	0,0%	100,0%	8	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

6.149.243,0 168.304,7 38.814,6 38.814,6

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	1/9/15	30/8/16	32.500,0	2.708,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	1/9/15	1/3/17	13.000,0	722,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	8,0	1/9/15	30/8/17	954.000,0	3.738,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	1/9/15	30/8/17	120.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Ob
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos	8	28,0	1/9/15	30/8/17	336.000,0	2.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	2,5	1/9/15	30/8/17	40.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	55	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº229 - Bifurcación R.N.Nº3 y 22	Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5)	8	4,5	1/9/15	30/8/17	503.560,0	4.196,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	56	BUENOS AIRES	33	Camino Parque Sesquicentenario	Sección IIib	8	7,5	1/9/15	30/8/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Límite con Mendoza	Doble Vía	8	109,0	1/9/15	1/3/18	35.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	1/9/15	30/8/16	10.000,0	1.458,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	1/9/15	30/8/17	10.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	1/9/15	30/8/17	32.500,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	1/9/15	30/8/17	23.400,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	1/9/15	30/8/17	100.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	1/9/15	30/8/17	85.000,0	1.770,8	770,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	1/9/15	30/8/16	40.753,0	3.396,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	1/9/15	30/8/17	40.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	1/9/15	30/8/17	70.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	1/9/15	30/8/17	20.000,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Empalme R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	5	37,0	1/9/15	30/8/17	42.631,0	1.044,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Empalme R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	5	37,0	1/9/15	30/8/17	323.750,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Empalme R.P.Nº56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	1/9/15	1/5/16	6.449,0	806,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matías G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	1/9/15	30/8/17	70.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	1/8/15	30/7/17	100.000,0	347,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	90,0	1/6/15	30/5/17	321.002,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa km 1103,00 - Empalme Km 1184,38	Sección 1: km 1140,00 - km 1160,55	8	20,6			241.430,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	33,6	15/8/11	13/8/15	180.723,0	89.196,3	89.196,3	908,4	6,2%	6,4%	6	
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	39,7	15/8/11	13/8/15	193.313,0	95.380,7	201.722,0	1.009,4	15,9%	16,2%	6	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	9,7	1/1/15	31/12/15	56.288,0	78,2	2.772,1	2.772,1	17,7%	17,7%	4	
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	Guadalcazar - El Solitario	8	35,1	15/8/11	13/8/15	198.247,0	97.685,7	2.685,7	37.110,9	22,0%	25,8%	6	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/1/12	30/5/16	339.310,0	68.440,7	26.124,4	26.124,4	7,7%	26,3%	6	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Límite Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	1/3/15	134.727,0	24.538,0	8.078,6	8.078,6	0,0%	55,8%	14	
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Empalme R.P.Nº357 (Acceso a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	4/5/09	1/3/15	96.911,0	35.267,3	0,0	0,0	0,0%	60,3%	9	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Empalme Av Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1.310 - km 29,395	8	29,0	25/2/09	25/4/15	1.658.895,0	74.141,6	205.993,4	205.993,4	12,9%	72,7%	6	
22	12	30	51	JUJUY															

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												10.173.253,7	967.104,6	933.296,1	933.296,0					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																				
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Empalme R.N.º38	8	20,0	1/9/15	30/8/17	195.000,0	12.306,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la Ciudad de Belen		8	4,6	1/9/15	30/8/17	30.000,0	839,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	7	51	CHUBUT	26	Empalme R.N.º3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.º37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	1/9/15	30/8/17	170.000,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	8	51	SANTA FE	S/N	Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	1/9/15	30/8/17	500.000,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Río Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	1/9/15	30/8/17	612.147,0	5.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Límite con San Juan	Borbolion - Límite con San Juan	8	68,1	1/9/15	30/8/17	12.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	16	54	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Campo Marillo (km 199) - Pº De Sico (km 289)	8	170,0	1/9/15	30/8/18	450.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Empalme R.N.Nº12 - Empalme R.N.Nº119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	1/9/15	30/12/16	23.000,0	1.437,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	1/9/15	1/3/18	190.000,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	1/9/15	30/8/18	270.000,0	1.555,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	22	51	JUJUY	52	Empalme Ex R.N.Nº40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	1/9/15	1/5/16	7.000,0	875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Empalme R.P.Nº16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	1/9/15	31/12/15	1.500,0	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	1/9/15	30/8/17	130.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Principio Superposic. Ex R.P.Nº64	Sección II	8	30,0	1/9/15	30/8/17	130.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.Nº64 - La Quiaca y Acceso a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	1/9/15	30/8/17	400.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	1/9/15	30/8/16	10.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	27	51	MENDOZA	7	Empalme R.N.Nº40 - Límite con Chile		8	185,0	1/9/15	30/8/17	100.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	1/9/15	1/3/17	50.000,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	1/9/15	1/3/17	20.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	1/9/15	30/8/17	50.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	1/9/15	30/8/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía R.N.NºAO12	Km 0 - km 19,24	8	19,2	1/9/15	30/8/17	430.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	1/9/15	1/3/17	80.000,0	1.388,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.Nº41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	1/9/15	30/8/16	653.841,0	2.179,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	1/9/15	30/8/17	160.000,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I, II, III y IV	8	23,7	1/9/15	30/8/17	400.000,0	12.442,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acceso Aguilares y Alberdi	8	19,9	1/6/15	30/5/17	105.240,0	2.072,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. II: Acceso Aguilares - Concepción	8	7,2	1/6/15	30/5/17	50.100,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	1/9/15	30/8/17	20.000,0	1.858,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Obras Pendientes Travesía Urbana Santa Rosa	Km 322,60 - km 328,93	8	7,5	1/9/15	30/8/17	63.170,0	833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	13	41	51																	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Empalme R.N.º26		5	16,0	1/9/15	30/8/17	100.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31)	8	20,0	1/9/15	30/8/17	50.000,0	3.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunvalación de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	1/6/15	30/5/17	61.000,0	4.248,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	1/9/15	30/8/17	220.000,0	4.178,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	1/6/15	30/5/17	184.000,0	3.203,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunvalación de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	1/6/15	30/5/16	130.000,0	2.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	6,0	1/9/15	1/3/17	333.261,0	1.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculación R.N.º 40 - Las Lajas		8	1,4	1/9/15	31/5/16	4.657,0	1.205,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar	Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	8	126,0	1/5/15	29/4/17	78.651,0	3.151,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	1/5/15	29/4/17	183.874,0	6.291,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	1/5/15	29/4/17	118.472,0	3.944,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo entre San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	1/1/15	1/7/16	25.000,0	46,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Limite con San Juan		5	72,2	1/1/15	30/12/16	501.943,0	466,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0			300.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	1/11/13	30/10/16	754.736,0	2.555,6	23.801,4	23.801,4	3,6%	3,8%	6	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	25/3/13	23/9/15	1.129.611,0	71.165,7	252.180,2	174.295,5	13,7%	20,6%	6	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	1/8/11	28/2/15	810.470,0	61.974,6	71.722,8	71.722,8	12,9%	31,2%	6	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plotter - Arroyito	Km 1237 - km 1269,64	8	32,6	1/5/13	30/4/15	449.201,0	100.049,7	63.666,5	63.666,5	21,9%	32,6%	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,5	16/12/13	15/6/16	255.333,0	260,4	66.672,8	66.672,8	46,3%	46,3%	6	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	1/5/11	30/5/15	898.428,0	70.415,8	102.371,6	102.371,6	6,8%	52,0%	6	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martín de Tucumán	Puente Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	21/2/13	22/12/14	23.477,0	10.841,0	5.000,7	5.000,7	26,5%	52,8%	6	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km 1170,32 - km 1176,15	5	5,8	1/12/11	29/11/15	290.438,0	77.142,3	50.745,3	50.745,3	23,8%	53,9%	6	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - San Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Limite con Chubut	Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/9/11	15/3/15	366.321,0	69.374,5	80.192,9	80.192,9	26,1%	60,9%	6	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Unión - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	1/11/11	30/11/15	798.549,0	82.990,9	171.519,7	171.519,7	24,9%	62,9%	6	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Limite Santiago del Estero	Jesús María - Limite Sgo. del Estero/Empalme R.N.º9 - Limite Catamarca	5	222,7	14/4/10	12/12/14	553.236,0	42.110,7	32.277,7	32.277,7	1,5%	64,6%	6	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Empalme R.N.º12 - Empalme R.P.ºNº5 (Saladas - S. Miguel)	Puente sobre Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5	0,8										

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	1/9/15	30/8/17	173.000,0	1.441,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Empalme R.P.N°2 - Límite Santa Fe/ Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	1/6/15	30/5/17	48.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Empalme R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	1/6/15	30/5/16	18.830,0	1.569,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Límite con La Rioja - Río Ongolí	Km 509,45 - km 575	8	65,0	1/6/15	30/5/17	250.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	20	51	BUENOS AIRES		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	1/6/15	29/11/16	25.300,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°123	Sección I	5	37,3	1/6/15	29/11/16	40.100,0	2.227,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°123	Sección II	5	34,0	1/6/15	29/11/16	41.000,0	2.277,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Empalme R.N.N°14 - Empalme R.N.N°123	Sección III	5	38,1	1/6/15	29/11/16	40.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	1/6/15	29/11/16	90.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile (Sección II)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	1/9/15	30/8/17	44.762,0	1.865,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	1/6/15	30/5/16	14.700,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	40	52	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargue	Sección II Prog 21 - R.P.N°179	8	32,0	1/9/15	30/8/17	100.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrillillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8	6,0	1/6/15	30/5/17	80.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - Cò	Km 1325 al km 1335	8	10,0	1/6/15	29/11/16	55.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5	14,0	1/6/15	30/5/16	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 con R.N.N°34		8	22,0	1/6/15	30/5/18	15.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/ N°	Empalme R.N.N°3 (San Sebastian) - Empalme Comp. C		8	46,0	1/6/15	30/5/18	320.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/ N°	Empalme Comp. C - Empalme Comp. B		8	30,0	1/6/15	29/11/17	80.000,0	2.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/ N°	Empalme Comp. B - Empalme Comp. D		8	28,0	1/6/15	30/5/17	50.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	1/6/15	29/11/16	25.000,0	1.388,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	Acceso a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	1/9/15	30/12/16	35.000,0	3.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Empalme R.N.N°9 - Empalme R.N.N°34 (7 de abril)	Puente sobre Río Salí - Empalme R.P.N°321	8	20,0	1/6/15	30/5/17	110.000,0	2.291,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	1/6/15	30/5/17	180.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Puente Río Capayan - Famatina		5	12,0	1/6/15	30/5/17	25.000,0	1.041,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovía Santiago del Estero - Termas de Río Hondo		8	65,0	1/6/15	30/5/18	300.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (km 535,29)- Acceso a San Eduardo (km 607,92)	8	72,6	1/6/15	29/5/20	1.000.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección II	Acceso a San Eduardo (km 607,52) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	1/9/15	30/8/18	259.687,0	1.442,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	1/9/15	30/8/18	256.575,0	1.425,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Sección IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	1/9/15	30/8/18	202.978,0	1.127,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	1/6/15	30/5/18	190.000,0	1.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	1/6/15	30/5/18	190.000,0	1.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	1/6/15	30/5/18	170.000,0	2.361,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección IV: Arroyo Cochenleofu Chico (km 102,21) - Empalme R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	1/6/15	30/5/18	180.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Via. Aberastain - San Juan	Calle 13 (km 3444,89) - Calle 8 (km 3452)	8	8,0	1/9/15	30/8/17	310.000,0	1.944,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	1/9/15	30/8/17	26.600,0	1.108,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Puente sobre Arroyo Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Puente sobre Arroyo Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	1/9/15	30/8/17	540.000,0	2.601,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	Arroyo Cahuane (km 143,10) - Arroyo Helves (km 168,76)	8	25,7	1/6/15	30/5/17	549.860,0	2.045,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Límite con La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	1/9/15	30/8/16	123.627,0	2.060,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°9	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	1/9/15	30/8/17	272.490,0	2.270,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		1/9/15	30/8/16	23.647,0	1.970,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas		8	6,0	1/9/15	30/8/17	91.571,0	1.907,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	1/9/15	30/8/18	200.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme R.P.N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	1/9/15	30/8/16	131.280,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	1/9/15	1/3/17	250.000,0	1.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	1/9/15	30/8/17	147.800,0	2.020,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	1/9/15	30/8/17	90.000,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/ N	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Puente Goya - Reconquista		5	1,3	1/9/15	30/8/17	60.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	1/9/15	1/3/17	20.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Empalme R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	1/9/15	1/3/17	40.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,0	1/9/15	30/8/17	60.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	1/9/15	30/8/17	250.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1.40 - km 13,95	8	12,6	1/9/15	30/8/18	100.000,0	2.777,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermudez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	1/9/15	30/8/17	90.000,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	52	SANTA FE	11	Rosario - Oliveros	Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11	8	11,0	1/9/15	30/8/17	120.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovía Rosario - Oliveros	Sección: II: A012 - Oliveros	8	26,0	1/9/15	30/8/17	260.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante Paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	1/9/15	30/8/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	1/9/15	30/8/18	50.000,0	1.388,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Empalme R.N.N°40 - Limite con Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	1/8/15	30/4/16	21.885,0	2.980,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrilleros - Uspallata	Curva de la Soberanía	8	1,0	1/8/15	29/1/18	153.146,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	Empalme Ex R.N.N°79 - Puente sobre Río Sali	11	3,8	1/5/15	29/4/16	278.189,0	2.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 0,00 - km 35,00	8	34,1	1/5/15	29/10/16	148.235,0	1.992,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Limite Buenos Aires - Empalme R.P.N°1 (Bernasconi)	Km 124,50 - km 146,00	5	21,5	1/5/15	29/4/16	65.026,0	8.184,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	73	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	Arroyo Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Puente sobre Arroyo Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	1/5/15	29/4/17	296.100,0	1.512,1	6.394,7	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes Arroyo Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	1/5/15	29/4/17	359.700,0	773,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	1/5/15	29/4/17	305.931,0	637,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	1/5/15	29/4/17	293.057,0	608,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Limite Entre Rios/ Corrientes - Empalme R.N.N°14 y R.N.N°119	Sección: IV - km 292,23 - km 324,25	5	32,0	1/1/15	1/7/16	59.516,0	110,2	110,2	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Puente R. S. Peña	Segunda Calzada	8	120,0			600.000,0	5.571,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección R.P.N°7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0			1.666,7	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Empalme R.N.N°3	Puerto Deseado - km 32,55	8				4.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Empalme R.N.N° 14	Sección: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	4/9/13	3/9/15	201.739,0	191,0	11.658,9	817,2	0,5%	0,6%	6	A
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Empalme R.N.N°75	Sección I	8	20,4	2/5/14	30/4/17	766.988,0	12.013,2	0,0	0,0	1,2%	1,2%	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/3/10	7/9/15	512.548,0	115.516,8	21.561,2	17.659,0	0,0%	2,1%	9	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8	11,1	2/12/13	30/11/16	684.079,0	15.880,1	5.324,4	5.324,4	3,0%	3,0%	6	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acceso a Cajon Grande - Limite con Chile (km 0 - km 13,6)	5	30,4	25/11/14	23/11/16	210.400,0	70.133,3	14.264,1	0,0	4,8%	4,8%	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	8/3/10	5/7/16	802.745,0	113.188,0	50.229,0	100.771,9	1,6%	6,8%	6	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	30/8/13	28/8/16	906.875,0	3.533,3	37.278,5	37.278,5	5,6%	8,5%	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acceso Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	1/3/10	29/7/16	1.426.469,0	132.066,7	58.227,6	94.701,0	2,5%	10,4%	6	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Hiera - Limite con Corrientes	Sección: III - km 259,27 - km 292,23	5	33,0	4/9/13	5/3/15	78.423,0	111,9	111,9	4.617,6	8,1%	11,2%	6	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	Arroyo Grivas (km 78,13) - Arroyo de Giles (km 104,37)	8	26,2	21/2/13	21/11/15	512.166,0	344,3	41.160,2	47.554,9	9,8%	11,2%	6	
22	14	2	51	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acceso Oeste - Acceso Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/3/10	7/5/16	1.313.173,0	86.269,5	182.425,0	101.394,1	3,5%	17,6%	6	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acceso a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	15/2/13	16/8/15	851.506,0	88.669,2	81.963,6	81.963,6	10,5%	17,7%	6	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 - 750	8	67,8	1/9/11	1/3/15	1.097.652,0	109.873,3	105.032,6	105.032,6	16,0%	25,9%	6	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Empalme R.N.N°75	Sección II	8	18,8	1/10/12	30/9/15	1.095.690,0	88.087,2	118.645,7	118.645,7	14,6%	27,0%	6	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/2/12	21/2/15	178.635,0	57.881,5	13.007,6	13.007,6	10,4%	28,6%	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	2/10/11	2/10/16	1.116.768,0	87.506,7	80.508,6	80.508,6	7,2%	30,0%	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P.N°20 - Prog. 180 - 606	Arroyo Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	24/5/11	21/5/16	1.624.715,0	83.453,6	214.740,0	214.740,0	19,0%	33,4%	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N°20 - Arroyo Sandoval	Int. R.P.N°20 - Arroyo Sandoval	8	30,4	27/10/11	24/2/16	625.332,0	66.883,2	94.402,4	94.402,4	21,1%	40,2%	6	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargue	Sección II: Solteú -Empalme R.P.N°179	8	21,0	26/9/13	27/3/15	97.947,0	2.228,9	12.526,7	12.526,7	34,5%	40,5%	6	A
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,9	25/11/11	23/8/16	363.832,0	86.064,2	46.739,3	46.739,3	9,9%	41,0%	6	
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	Sección: I - km 203,31 - km 227,56	5	24,3	1/3/14	30/8/15	58.711,0	50,1	50,1	6.496,2	60,7%	65,6%	6	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Empalme ex R.N.N°7 - Empalme R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	9/9/11	8/4/15	280.995,0	44.602,6	68.514,6	68.514,6	21,5%	91,5%	6	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Empalme R.P.N°2 - Limite Santa Fe/ Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acceso a Pozo Borrado	5	44,3	25/2/11	25/6/14	174.733,0	44.385,0	29.344,3	29.344,3	8,0%	95,3%	8	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Empalme R.N.N°9 (O) - Empalme R.N.N°11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/8/11	1/3/15	176.442,0	27.470,5	56.482,4	56.482,4	19,7%	96,9%	6	C
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras	Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo)	14		12/9/13	31/5/14	12.107,0	0,0	10.391,1	10.391,1	63,5%	99,3%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												26.553.433,0	1.488.392,2	1.363.178,0	1.348.913,8				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII																			
22	15	1	51	CHUBUT	1540	Limite con Río Negro - El Maitén / Empalme R.N.N°40	Limite con Río Negro - El Maitén / Empalme R.P.N°70 - Empalme R.N.N°40	8	25,0	1/9/15	30/8/17	48.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	1/9/15	30/8/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	1/9/15	30/8/17	150.000,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	1/9/15	30/8/18	94.601,0	2.627,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.N°65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	1/6/15	30/5/17	177.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	7	51	ENTRE RÍOS	130	Empalme R.N.N°14 - Empalme R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	1/9/15	30/8/17	15.000,0	1.458,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	1/9/15	30/8/17	43.334,0	1.805,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	1/9/15	30/8/17	151.200,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	35,0	1/6/15	30/5/17	548.265,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I		5	30,0	1/9/15	30/8/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III		5	32,0	1/9/15	1/3/18	320.000,0	2.133,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV		5	33,0	1/9/15	1/3/18	330.000,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo	Sección II	5	28,0	1/9/15	30/8/17	280.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	1/9/15	1/3/18	320.000,0	2.133,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	1/9/15	30/8/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	1/9/15	30/8/17	300.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Sección II	5	26,0	1/9/15	30/8/17	260.000,0	2.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19 Sección III		5	34,0	1/9/15	1/3/18	340.000,0	2.266,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Sección IV	5	25,0	1/9/15	30/8/17	250.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A / N R.N.N°19	Sección V	5	19,0	1/9/15	30/8/17	190.000,0	1.583,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	51	MISIONES	12	Empalme R.P.N°3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1382,2 (Santa Ana) - km 1398	8	16,0	1/9/15	1/3/17	300.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	52	MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	13,0	1/9/15	30/8/17	431.396,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	20	51	FORMOSA	86	Empalme R.P.N°22 - Empalme R.N.N°95		5	30,1	1/9/15	30/8/16	35.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5		1/9/15	1/3/17	165.000,0	1.833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	1/9/15	30/8/16	44.680,0	1.861,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	1/9/15	30/8/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	24	51	SGO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayan		5	25,0	1/9/15	1/3/17	100.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	1/9/15	1/3/18	350.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	1/9/15	1/3/18	350.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III	Sección III	5	40,0	1/9/15	30/8/18	400.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II	Suipacha (km 126) - Chivilcoy (km 159)	8	33,0	1/9/15	1/3/18	450.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III	Chivilcoy (km 159) - Bragado (km 210)	5	51,0	1/9/15	30/8/18	600.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección I	5	41,0	1/9/15	30/8/18	410.000,0	2.277,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección II	5	40,0	1/9/15	30/8/18	400.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección III	5	36,0	1/9/15	1/3/18	360.000,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	54	SANTA FE	3	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección IV	5	35,0	1/9/15	30/8/18	340.000,0	2.266,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección V	5	41,0	1/9/15	30/8/18	410.000,0	2.277,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección VI	5	38,0	1/9/15	30/8/18	380.000,0	2.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis - S. VII		5	33,0	1/9/15	1/3/18	330.000,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis - S. VIII		5	34,0	1/9/15	1/3/18	340.000,0	2.266,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis - S. IX		5	28,0	1/9/15	30/8/17	280.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis - S. X		5	29,0	1/9/15	30/8/17	290.000,0	2.416,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección XI	5	38,0	1/9/15	30/8/18	380.000,0	2.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	29	51	SALTA	9	Límite con Tucumán - Metán	R.de los Cortaderos-Km.1408-A San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5	5	0,4	1/9/15	30/8/17	40.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. I	Sección I	8	34,0	1/9/15	1/3/18	340.000,0	2.266,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. II	Sección II	8	35,0	1/9/15	1/3/18	350.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. III	Sección III	8	41,0	1/9/15	30/8/18	410.000,0	2.277,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	1/9/15	30/8/17	60.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Patria		5	38,0	1/9/15	1/3/18	380.000,0	2.533,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	13,1	1/9/15	29/8/23	3.600.000,0	8.130,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Empalme R.N.N°40 - Uspallata S. I		5	34,0	1/9/15	1/3/18	340.000,0	2.733,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Empalme R.N.N°40 - Uspallata S. III		5	28,0	1/9/15	30/8/17	280.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Empalme R.N.N°40 - Uspallata	Sección II	8	25,0	1/6/15	30/5/17	250.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	36	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. de los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	1/9/15	1/3/17	22.000,0	1.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	1/6/15	30/5/16	32.000,0	2.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - R.P.N°2 (Calle Azcuenaga)	8	30,0	1/6/15	30/5/18	100.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choele Choe	Río Colorado - Empalme R.N.N°251	8	28,1	1/6/15	30/5/18	300.000,0	1.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	45	51	BUENOS AIRES	5	R.N.N°7 - R.P.N°47	Ex. R.N.N°7 - R.P.N°47	8	2,5	1/9/15	30/8/17	200.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	46	51	JUJUY	52	Variante en Cuesta del Lipan	Km 16 -km 25	8	9,0	1/9/15	30/8/16	65.000,0	1.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	47	51	JUJUY	52	Empalme R.N.N°9 - Purmamarca	Km 0,00 - km 3,07	8	3,1	1/9/15	30/8/16	32.000,0	2.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	49	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín		8	1,5	1/9/15	1/3/17	48.000,0	2.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	50	51	MISIONES	12	Wanda - Empalme R.N.N°101	Desvío de												

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
22	15	51	51	RIO NEGRO	40	Acceso a la Ciudad de Bariloche - R.N.N°231	Km 2045 - km 2058	8	13,0	1/9/15	30/8/17	200.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	52	51	SAN LUIS	188	Empalme R.P.N°27 - Union	Km 633,2	8	1,0	1/6/15	30/5/16	25.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	53	51	SAN LUIS	7	Límite con Córdoba - Límite con Mendoza	Km 653,59 - km 865,58	8	212,0	1/9/15	30/8/16	50.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	54	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Ricchieri - Puente La Noria	Puente La Noria (Vinculación de la R.N. A001 con Camino Negro)	8		1/9/15	30/8/17	220.000,0	1.833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	55	51	BUENOS AIRES	R/N	Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes	Puente Pueyrredon Viejo	8		1/9/15	1/3/17	80.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	56	51	BUENOS AIRES	R/N	Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes	Puente Bosch	8		1/6/15	29/11/16	80.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	57	51	BUENOS AIRES	R/N	Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes	Puente Victorino de la Plaza	8		1/9/15	1/3/17	80.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	58	51	BUENOS AIRES	R/N	Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes	Puente Alsina	8		1/9/15	1/3/17	80.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	59	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Construcción de Puente sobre Río Colcolanca (Km. 4.081,10)	8		1/9/15	30/8/16	24.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	60	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Construcción De Puente sobre Río Alpamicuna (Km. 4.083,37)	8		1/9/15	30/8/16	24.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	61	51	CATAMARCA	157	Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero	Empalme RNN°60 - Empalme RNN° 157	8		1/9/15	30/8/16	32.000,0	1.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	62	51	CHACO	16	Colectora entre Resistencia y Pto. Tirol		8	9,0	1/9/15	1/3/17	90.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	63	51	JUJUY	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Río los Alisos (Km. 1681,55)	8	6,3	1/9/15	1/3/17	76.000,0	2.111,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	64	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	S III - b: Km 16,6 - Hito Pehuenche	8	17,0	1/9/15	1/3/17	60.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	65	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Hito Pehuenche	8		1/9/15	30/8/16	35.000,0	2.916,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	66	51	SALTA	9/34	Rosario de la Frontera - Metán	Km. 1424 - Km.1432	8	8,0	1/9/15	30/8/17	290.404,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Taboada - La Banda	Km. 667,25 - Km. 722,55	8	55,3	1/9/15	30/8/17	700.000,0	5.833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	68	51	BUENOS AIRES		Campana - Zárate	Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	5		1/9/15	30/8/17	90.000,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	69	51	ENTRE RIOS	14	Empalme R.P.N°16 - Empalme R.P.N°20	Km. 55,76 - Km. 73,2	8	18,0	1/9/15	30/8/16	25.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	70	51	ENTRE RIOS	12	Crespo - Parana	km. 423,90 - km. 452,90	8	29,0	1/9/15	30/8/18	280.000,0	1.555,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	72	51	CORDOBA	S/N	Empalme Ruta R.N.N°A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	8	1,0	1/9/15	1/5/16	33.000,0	2.062,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	73	51	CORDOBA	A019	Avenida Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		1/9/15	30/8/16	58.929,0	2.455,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	74	51	CORDOBA	S/N	Empalme Ruta R.N.N°A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	14		1/9/15	30/8/19	33.000,0	2.062,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	75	51	CORDOBA	A019	Avenida Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		1/9/15	30/8/16	58.929,0	2.455,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	76	51	LA PAMPA	152	Empalme R.N.N°143 (El Carancho) - km 147,67 Acceso P. Lihue	S4 (km 83 - km 118,6)	5	35,7	1/9/15	30/8/16	61.787,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	77	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza Princ. Sup.	Km 1000,31 - km 1001,69	11	1,3	1/9/15	30/8/16	24.800,0	2.066,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	78	51	MENDOZA	40	Puente Río Mendoza - R.N.N°7	Km 3287,31 - Calle Carrodilla	11	1,0	1/9/15	1/5/16	22.000,0	2.750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	79	51	MENDOZA	40	Puente Río Mza - R.N.N°7	Km 3287,31 - Calle General Paz	11	1,0	1/9/15	1/5/16	23.900,0	2.987,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	81	51	BUENOS AIRES	P6	Intersección con la R.N.N°12		5	1,0	1/9/15	30/8/16	71.797,0	1.196,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	82	51	RIO NEGRO	151	Sargenti Vidal - Catriel	Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado	8	34,0	1/9/15	30/8/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	83	51	SAN JUAN	149	Arroyo Puente Seco - Empalme R.P.N°412 (Prog 332,7)	Secc I: Prog 244,04 (Arroyo Puente Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55)	5	24,0	1/9/15	30/8/17	68.925,0	2.871,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	84	51	CHACO	16	Resistencia - Intersección con la R.N.N°95		8	1,0	1/9/15	1/3/17	45.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	85	51	CHUBUT	3	Empalme R.P.N°37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais)	Km 1794 - km 1809	8	15,0	1/9/15	1/5/16	20.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	86	51	CHUBUT	259	Esquel - Trevelin	Km 13,6 - 18,8	8	4,2	1/9/15	30/8/16	43.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	87	51	CATAMARCA	40	Londres - Belén	Paso Externo por la localidad de Londres	8	6,8	1/9/15	30/8/16	55.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín	Fin Var. por S.A. de Giles - Acceso Carmen de Areco km 139,20	5	32,7	1/5/15	29/4/17	742.564,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70)	5	39,7	1/5/15	29/4/17	727.900,0	2.133,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex R.N.N°9	Sección I	5	35,3	1/5/15	29/4/17	462.331,0	2.277,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex R.N.N°9 - S. II	Sección II: Acceso a La Encrucijada	5	40,9	1/5/15	29/4/17	544.940,0	2.416,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)	8	8,0	1/5/15	29/4/17	474.996,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	80	51	JUJUY	66	Empalme R.N.N°9 - Empalme R.N.N°34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha con Acceso a San Salvador de Jujuy	8	8,0	1/5/15	29/10/16	59.712,0	2.116,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21	Km 19.6000 - km 29.200	5	9,6			200.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	15	27	51	BUENOS AIRES	5	Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I		5	35,0			350.000,0	2.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	15	71	51	SANTA CRUZ	S/N	Camino de Vinculacion R.N.N°40 - Paso Fronterizo Mina 1	R.N.N°40 - Ciudad de Río Turbio	8	8,0	1/11/14	30/10/16	106.405,0	2.083,3	0,0	0,0	2,6%	2,6%	6	
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Empalme R.N.N°3 - Acceso San Antonio Oeste	R.N.N°3 y R.N.N°51 - San Antonio Oeste	8	6,0	16/10/13	16/4/15	191.872,0	1.330,4	61.153,3	61.153,3	24,5%	34,8%	6	
22	15	48	51	LA RIOJA	40	Nonogasta (km 3857) - Chilcito (km 3870)	Km 3858 - km 3871	8	13,0	23/10/13	23/4/15	193.294,0	1.722,2	10.519,9	10.519,9	36,6%	38,9%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII												25.817.961,0	242.799,6	71.673,3	71.673,3				

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
22	16	1	51	CATAMARCA	40	Empalme R.N.N°60 - Belen - Puente sobre Río La Totora		8	22,0	1/9/15	30/8/16	24.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente sobre Arroyo Liso	Km 811,54	8	59,0	1/9/15	30/8/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Limite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado	Km 42	8	310,7	1/9/15	30/8/18	35.000,0	972,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	5	51	SANTA FE	S/N	Puente Santa Fe - Paraná		8	3000,0	1/9/15	30/8/18	1.100.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	6	51	SALTA	68	Cafayate - Talapampa	Río Santa Maria - Km 9,31	8	150,0	1/6/15	30/5/17	80.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	7	51	JUJUY	9	San Pedro - Calilegua		8	1200,0	1/6/15	30/5/17	50.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	8	51	SANTA FE	9	Empalme R.N.N°A012 - Empalme R.N.N°A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8		1/6/15	29/11/16	45.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - km 1549,52		8	87,0	1/6/15	29/11/16	36.415,0	2.023,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47		8	122,0	1/6/15	29/11/16	35.100,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	11	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada		8		1/6/15	29/11/16	80.000,0	2.222,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	16	12	51	SALTA	40	Cafayate - San Carlos	Km 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio)	8		1/9/15	30/8/16	25.000,0	2.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II												1.540.515,0	24.723,1	0,0	0,0					
Total Construcciones												146.988.113,6	8.478.704,4	8.011.281,2	7.911.937,5					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento																				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I																				
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme R.P.N° 307 - San Carlos / Empalme R.N.N° 40N - Río Conchas (Puente)	13	142,3	4/6/97	31/10/09	31.054,0	0,0	839,1	839,1	0,0%	82,3%	7		
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	5/11/97	2/12/09	38.681,0	88,0	0,0	0,0	0,0%	93,4%	8		
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme R.N.N° 12 - Empalme R.N.N° 14 y 119	13	259,2	3/10/97	29/1/11	50.954,0	188,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7		
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	31/10/97	27/12/10	36.825,0	56,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7		
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme R.N.N° 35 - Empalme R.N.N° 22	13	136,8	23/6/97	20/9/04	18.091,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Limite con Chubut-Limite con Neuquén- Entrada a Bariloche	13	141,9	1/4/98	26/11/13	52.568,0	24.746,4	3.150,0	3.150,0	0,0%	100,0%	7		
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P.N° 83 - Empalme R.N.N°3	13	139,9	4/3/98	29/12/12	59.925,0	539,0	5.538,6	5.538,6	0,0%	100,0%	7		
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme R.N.N° Ex 3 - Empalme R.N.N°251	13	180,2	23/2/98	20/10/12	53.370,0	50,0	2.330,7	2.330,7	0,0%	100,0%	7		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I												341.468,0	25.667,4	11.858,4	11.858,4					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																				
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	1/11/05	29/11/15	86.200,0	7.072,0	9.791,1	9.791,1	9,1%	91,7%	6		
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme R.P.N°10 - Limite con Córdoba / EmpalmeR.N.N° 35 - Acceso Quetrequen	13	158,3	1/4/05	29/5/15	91.291,0	2.971,5	8.527,1	8.527,1	13,2%	91,7%	6		
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	1/3/05	29/6/11	45.112,0	1.144,0	0,0	0,0	0,0%	97,5%	7		
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38	13	171,9	2/5/05	29/4/12	57.584,0	675,0	0,0	0,0	0,0%	98,4%	7		
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3	19/6/01	17/7/09	26.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,6%	7		
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Empalme R.P.N°10	13	111,3	1/5/05	29/8/10	74.804,0	774,0	0,0	0,0	0,0%	99,0%	7		
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán	Limite con Córdoba - Empalme R.N.N°157 / Empalme R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	1/2/05	29/1/15	51.893,0	1.268,0	3.268,1	3.268,1	6,3%	99,5%	6		
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	1/12/04	29/12/13	78.823,0	161,6	12.893,9	12.893,9	0,0%	100,0%	7		
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Limite con La Rioja / EmpalmeR.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes)	13	313,8	9/9/03	8/10/07	29.066,0	0,0	2.427,4	2.427,4	0,0%	100,0%	7		
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Limite con La Rioja - km 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimogasta	13	167,2	3/12/04	1/12/11	60.729,0	0,0	4.445,0	4.445,0	0,0%	100,0%	7		
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	1/4/05	30/3/10	43.736,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme R.N.N°7	13	71,9	1/3/05	30/5/11	41.217,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	EmpalmeRN N° 95 - Las Lomitas / Empalme R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	1/1/05	30/12/09	56.107,0	751,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Limite con La Pampa / Limite con Bs.As. - Empalme R.P.N° 1 (D)	13	138,0	1/3/05	30/3/10	46.060,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II												789.357,0	14.967,1	41.352,6	41.352,6					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																				
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme R.P. Secundaria N°286 - Limite con Sta Fe/ Chaco	13	79,0	1/9/15	29/8/20	43.116,0	6.104,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme R.N.N°3	13	180,1	1/9/15	29/8/20	81.023,0	360,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	184,4	1/9/15	29/8/20	188.987,0	7.396,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	3	6	51	CHUBUT	40	Malla 113 - Chubut	Limite con Río Negro - Empalme R.N.N°259	13	149,2	1/7/15	28/6/20	464.988,0	12.429,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa María	13	209,8	1/8/15	29/7/20	335.487,0	10.412,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Empalme RNN° 14 - Empalme RNN°123	13	109,2	1/7/15	28/6/20	279.500,0	9.819,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	1/6/15	29/5/20	261.746,0	9.939,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme R.N.N°33	13	104,9	1/6/15	29/5/20	270.614,0	10.067,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Empalme R.P.N°2 - Empalme R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	1/9/11	29/10/16	312.109,0	53.785,1	3.305,6	3.305,6	1,4%	15,0%	6	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Límite con La Pampa - Empalme R.N.N°8	13	203,3	1/10/13	29/9/18	313.961,0	28.730,0	78.049,3	78.049,3	39,7%	46,6%	6	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - Arroyo La Teresa	13	163,1	1/3/08	30/5/15	148.351,0	1.515,0	5.815,5	5.815,5	3,4%	82,3%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Empalme R.P.N°65 / Empalme R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	1/7/08	29/6/15	237.714,0	22.412,8	9.575,9	9.575,9	5,1%	86,2%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	1/12/04	29/11/10	43.880,0	0,0	227,3	227,3	0,0%	86,9%	7	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°95	13	181,4	30/4/08	28/4/15	129.653,0	2.325,5	13.783,2	13.783,2	9,9%	87,0%	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Empalme R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente sobre Río Alumine	13	123,0	1/10/07	30/9/15	94.871,0	26.615,0	30.960,0	30.959,9	18,8%	92,0%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Límite con San Luis - San Juan / Límite con La Rioja - Empalme R.N.N°20	13	286,1	1/6/05	29/6/14	69.826,0	5.276,0	6.712,5	6.712,5	4,0%	92,4%	7	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	2/1/06	30/12/14	78.931,0	531,7	14.590,1	14.590,1	12,0%	92,7%	6	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero / Salta / Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	3/4/07	31/3/15	283.134,0	58,0	28.841,9	28.841,9	14,0%	92,9%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme R.P.N°32 / Empalme R.P.N°11 - Empalme R.N.N°12	13	99,9	1/3/05	29/3/15	79.725,0	10.670,0	5.540,3	5.540,3	9,0%	93,5%	6	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme R.N.N°40S - Límite con Chile	13	182,5	2/1/07	30/1/15	179.249,0	1.020,8	27.479,2	27.479,2	10,6%	94,1%	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Límite con Catamarca - Empalme R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	1/5/06	28/4/15	146.468,0	3.196,5	22.764,4	22.764,4	12,7%	95,8%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Límite con Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	1/7/05	29/6/11	50.249,0	743,0	547,2	547,2	0,0%	96,2%	7	
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquén	EmpalmeR.N.N°40S-Límite con Chile / ArroyoLa Teresa- EmpalmeR.N.N°40S / EmpalmeR.N.N°237-Límitecon Río Negro	13	291,2	1/2/05	29/1/15	234.133,0	5.288,3	62.058,2	62.058,2	19,9%	96,2%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/4/08	28/6/15	87.912,0	1.867,0	5.009,2	5.009,2	6,4%	96,9%	6	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	1/9/09	30/8/15	126.000,0	1.892,4	3.173,3	3.173,3	2,4%	97,3%	6	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Empalme R.N.N°20 - EmpalmeR.N.N°147 / EmpalmeRNN° 7 - Empalme R.N.N°20	13	235,8	1/2/05	29/1/15	67.635,0	1.004,0	6.585,9	6.585,9	5,8%	97,5%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme R.P.N°20	13	134,7	1/5/08	30/5/15	150.092,0	2.479,5	2.479,5	6.462,8	4,5%	97,7%	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - EmpalmeR.N.N°22	13	192,1	28/2/10	26/2/15	158.364,0	7.834,7	7.392,7	7.392,7	5,5%	98,1%	6	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	1/9/07	29/8/15	86.091,0	2.020,2	3.407,0	3.407,0	3,7%	98,5%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	1/1/06	30/11/11	61.690,0	693,0	0,0	0,0	0,0%	98,9%	7	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Límite con Corrientes - Campo Grande	13	125,9	1/2/08	1/3/15	147.759,0	5.179,0	16.317,0	12.333,7	3,4%	99,2%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Límitecon La Pampa-Carmensa/S.Rafael- EmpalmeR.N.N°40S/Puentes/R.Diamante- EmpalmeR.N.N°143	13	221,1	1/3/05	26/2/15	108.817,0	4.959,2	22.562,4	22.562,4	15,1%	99,3%	6	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme R.N.N°3-Puentes/Río Colorado / A / N R.N.N°3 B° Mirasol-P.Alta / EmpalmeR.N.N°3-EmpalmeR.N.N°229	13	167,8	1/11/09	30/10/14	171.999,0	1.728,3	7.015,0	7.015,0	4,5%	99,5%	7	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme R.N.N°7 - Puente sobre Río Diamante	13	211,2	1/8/07	1/2/15	77.215,0	3.302,3	4.690,4	4.690,4	5,1%	99,9%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Límitecon Mendoza - San Juan / Acceso Sur / Norte/ Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	2/5/05	29/11/10	65.677,0	36,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	8	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme R.P.N°32 - Empalme R.P.N°20	13	90,3	1/1/05	30/12/09	43.010,0	6,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acceso a Cipolletti - Límite con La Pampa	13	163,0	15/1/05	13/2/10	49.956,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Empalme R.P.N° 3	13	129,4	1/9/05	29/9/12	43.827,0	50,0	765,9	765,9	0,0%	100,0%	7	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme R.N.N°38	13	151,9	1/8/05	30/8/11	59.839,0	2.859,0	1.474,4	1.474,4	0,0%	100,0%	7	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	1/5/05	29/4/10	52.487,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chemical / Empalme R.P.N°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	1/7/05	30/7/10	49.034,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D) / Empalme RN Nº 40 - Parque Ind. Trevelin	13	159,6	1/9/07	29/9/12	144.813,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Límitecon Jujuy/Límitecon Salta- R.Yala/ EmpalmeR.9-EmpalmeR.34/EmpalmeR.66- EmpalmeR.34	13	148,9	1/10/05	29/9/10	56.568,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frias - Empalme R.P.N°329	13	128,0	1/4/05	30/3/11	44.771,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Límite con Tucumán	13	66,1	1/1/08	28/2/13	97.139,0	344,7	3.642,3	3.642,3	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	1/8/09	31/7/15	104.804,0	2.116,0	3.202,3	3.202,3	2,6%	100,0%	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

6.383.214,0 267.368,6 397.967,9 397.967,9

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Límite con Chile	13	236,1	1/9/15	29/8/20	106.245,0	13.276,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Límite con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	1/9/15	29/8/20	50.117,0	222,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Empalme R.P.N°31 - Límite con Mendoza	13	278,0	1/9/15	29/8/20	125.100,0	462,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén	Empalme R.N.N°40 (Acceso a Las Lajas) - Límite con Chile / Empalme R.N.N°22 - Empalme R.P.N°31	13	114,5	1/9/15	29/8/20	148.269,0	494,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Puente Gral. Lavalle	13	120,0	1/9/15	29/8/20	54.000,0	350,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Empalme RN N°9 - Límite con Catamarca	13	154,1	1/9/15	29/8/20	69.354,0	308,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Mendoza / Tunuyán (Entrada) - Mendoza	13	122,0	1/9/15	29/8/20	56.174,0	12.664,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza - Límite con San Juan	13	78,0	1/9/15	29/8/20	70.038,0	12.833,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	13	137,0	1/9/15	29/8/20	61.542,0	273,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	1/9/15	29/8/20	40.000,0	133,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	1/6/15	29/5/20	132.246,0	13.189,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237- 234	Malla 131	Empalme R.N.N°40 - Empalme R.N.N°237 / Empalme R.P.N°27 - Puente sobre Arroyo Limay Chico	13	140,6	1/6/15	29/5/20	188.510,0	13.705,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Límite Córdoba / La Rioja- Empalme R.N.N°79 / Empalme R.N.N°79 Fin Sup.- Empalme R.N.N°60- Casa de Piedra	13	205,3	1/6/15	29/5/20	231.573,0	13.858,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Empalme R.N.N°11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	1/8/15	29/7/20	181.587,0	12.826,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Cnia. Sarmiento - Empalme R.N.N°40 - Río Mayo - Empalme R.N.N°26	13	120,4	1/8/15	29/7/20	234.793,0	14.085,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. de Circunvalación / Puente Oroño - Túnel Subfluvial	13	32,1	30/9/15	27/9/20	128.110,0	13.462,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frías Prog. 1046,12 - Empalme R.P.N°329 (Monteagudo)	13	128,5	24/9/15	21/9/20	195.575,0	12.946,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°14/119	13	261,2	1/6/15	29/5/20	368.836,0	37.325,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	130,8	1/7/15	28/6/20	113.220,0	12.571,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	19	51	CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Empalme R.P.N°25 - Empalme R.N.N°123 / Empalme R.P.N°27 - Int. R.N.N°12	13	113,9	1/9/15	29/8/20	217.013,0	13.453,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	70	51	SAN JUAN	40	Malla 339	Empalme R.N.N°150 - Acceso a Iachal, San Roque - Límite La Rioja - San Juan	13	102,5	1/9/15	29/8/20	118.409,0	12.345,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Límite con Río Negro - Empalme R.P.N°14	13	119,8	10/9/15	7/9/20	188.500,0	13.718,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Empalme R.P.N°329 - S. M. de Tucumán	13	75,8	1/8/15	29/7/20	284.358,0	16.017,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Empalme R.N.N°A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville)	13	171,1	1/5/15	28/4/20	278.649,0	13.565,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Empalme R.N.N°95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43)	13	162,8	1/8/15	29/7/20	249.800,0	13.718,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34	13	186,2	1/7/15	28/6/20	276.162,0	13.232,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo. del Estero (Salida) - Empalme R.N.N°38	13	151,9	1/8/15	29/7/20	226.004,0	14.929,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Límite con San Luis (km 413,61) - A / A Av. Circ. (A014) San Juan (km 580,78)	13	167,0	1/11/15	29/10/20	302.476,0	16.007,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acceso a Quetrequen - Acceso a la Localidad Union	13	129,4	1/8/15	29/7/20	222.736,0	15.002,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Empalme R.N.N° 20 - Empalme R.N.N°147 / Empalme R.N.N°7 - Empalme R.N.N°20	13	235,8	1/5/15	28/4/20	282.450,0	17.173,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Gral. Conesa km. 111,27 - Pomona km 259,74	13	145,8	1/8/15	29/7/20	204.342,0	14.905,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231-237	Malla 109	Límite con Río Negro - Empalme R.N.N°231 - Puente sobre Río Limay Chico - Empalme R.N.N°40 / R.N.N°40 - Aduana	13	157,8	6/9/15	3/9/20	389.126,0	12.934,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	1/5/15	28/4/20	188.969,0	12.875,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	99	51	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Límite con La Pampa (Prog. 125,00)	13	116,9	1/9/15	29/8/20	222.250,0	13.051,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Rinconada - Zapala	13	164,8	1/2/15	30/1/20	141.165,0	24.325,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	3	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078.00 - Empalme R.P.N°9	11	89,3	1/1/15	30/12/19	154.675,0	59.325,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acceso a Cipolletti / Límite con La Pampa / Chimpay - Acceso Gral. E. Godoy / Empalme R.N.N°22 - Límite Río Negro	13	236,1	31/3/15	29/9/18	276.632,0	72.078,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	5	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Límite Chubut / Río Negro / Límite Río Negro/ Neuquén	13	134,2	21/6/14	19/6/19	174.998,0	39.325,0	0,0	0,0	7,3%	7,3%	6	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P.N°86 - Empalme R.N.N°3	13	139,6	1/1/13	30/12/17	225.441,0	30.656,9	23.804,5	23.804,5	11,3%	23,1%	6	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	Empalme R.N.N°26 - Tecka	13	205,1	1/4/13	30/5/18	340.424,0	71.771,2	57.748,6	57.748,6	12,8%	23,6%	6	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Puente sobre Río Saladillo - Sgo. del Estero	13	132,0	1/3/14	28/1/19	114.889,0	34.325,0	10.945,6	10.945,6	32,7%	32,7%	6	
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Empalme R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	1/12/11	28/1/17	380.978,0	66.118,7	39.556,5	39.556,5	6,4%	37,4%	6	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	13	214,7	1/10/12	29/9/17	305.807,0	57.116,1	75.785,1	75.785,1	19,0%	43,0%	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	25/12/10	23/12/15	111.279,0	27.060,5	5.246,9	5.246,9	4,4%	43,5%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Límite con Misiones / Empalme R.N.N°14- Empalme R.N.N°12 / Acceso a Yacayeta	13	194,5	1/10/11	28/9/16	369.970,0	58.795,1	72.200,5	72.200,5	24,9%	63,8%	6	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Límite con Córdoba - Puente sobre Río Saladillo	13	98,0	2/5/13	30/4/18	73.399,0	25.171,2	39.318,0	39.318,0	47,3%	66,1%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Malargüe (km 2946,49) - el Sosneado (km 2998,04) y Empalme Ex. R.N.N°40 (Salinas) - El Sosneado	13	110,3	1/9/12	30/8/17	111.133,0	17.602,8	50.081,1	50.081,1	36,5%	74,2%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Límite con Santa Fe - km 1078,00	13	130,4	1/11/11	29/12/16	194.671,0	22.433,6	52.576,7	52.576,7	28,5%	77,6%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Límite con Salta - San Carlos (Dársena) / Empalme R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	1/11/10	30/12/15	242.927,0	2.411,6	35.067,9	35.067,9	15,7%	84,0%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyú	EmpalmeR.N.N°117-EmpalmeR.P.N°155-km139,00- Empalme R.N.N°14-EmpalmeR.N.N°14-Yapeyu	13	144,7	1/8/06	1/8/15	85.815,0	16.735,0	5.877,1	5.877,1	7,9%	84,8%	6	
26	4	23	51	RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme R.P.Ex R.N.N°3 - Límite con Río Negro/ Empalme R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	15/6/12	13/6/17	233.642,0	29.938,3	78.824,4	78.822,6	44,3%	86,2%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Empalme R.N.N°60 - Río Agua Clara; Aimagasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	1/11/11	29/10/16	297.767,0	39.415,9	113.844,7	113.844,7	19,9%	86,5%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	1/10/07	28/11/15	157.136,0	6.868,0	14.739,8	14.739,8	12,3%	86,6%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°127 - Límite con Corrientes	13	146,8	30/4/08	28/4/15	198.285,0	2.475,0	7.737,4	7.737,4	3,9%	88,6%	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.N°6 Arroyo Altamirano - Gral. Galarza / R.P.N°39 Nogoya - Empalme R.P.N°6	13	86,0	1/7/06	1/5/15	70.247,0	1.961,1	5.058,3	5.058,3	7,9%	89,8%	6	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Límite con San Luis - Empalme R.P.N°31; Empalme R.N.N°79 - Límite con San Juan	13	282,5	31/12/07	28/1/13	68.544,0	4.068,0	315,2	315,2	0,0%	91,1%	7	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Empalme R.N.N°144	13	113,0	31/3/07	28/4/15	73.095,0	1.652,0	1.415,9	1.415,9	4,6%	92,4%	6	
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Empalme R.P.N°3 (PR 632,33) - Acceso a Gral. Alvear (Ent) (PR. 801,97)	13	161,5	1/5/11	28/4/16	98.479,0	7.571,7	3.470,8	3.470,8	8,6%	92,7%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	1/7/07	1/9/15	99.479,0	3.266,9	5.090,3	5.090,3	6,0%	93,0%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Empalme R.N.N°143 (PR 121,65)	13	145,8	1/8/06	1/8/15	87.400,0	6.830,0	22.718,5	22.718,5	8,3%	93,9%	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	1/6/11	29/7/16	95.000,0	10.715,0	1.828,3	1.828,3	3,5%	94,5%	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acceso Quines - Limitecon San Juan / Acceso Quines - Limitecon La Rioja	13	187,8	31/10/08	1/11/15	102.430,0	3.529,1	6.402,6	6.402,6	5,6%	94,7%	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme R.N.N°131 - Empalme R.N.N°127 / Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°32	13	133,3	31/5/07	1/6/15	121.448,0	11.345,0	16.360,0	16.360,0	6,8%	95,5%	6	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme R.N.N°50 - Límite con Bolivia	13	56,8	30/11/07	25/10/15	218.300,0	4.321,7	21.499,3	21.499,3	9,6%	95,5%	6	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Empalme R.N.N°74 / Patquia - Empalme R.N.N°40N	13	300,8	1/7/06	28/6/15	170.150,0	2.744,5	11.277,4	11.277,4	6,3%	96,1%	6	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	1/10/11	28/9/16	252.408,0	30.423,0	55.837,9	55.837,9	9,1%	96,6%	6	C
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Empalme R.N.N°50 / Empalme R.N.N°34 - Límite con Bolivia	13	205,1	1/6/08	1/5/15	185.664,0	31.063,0	19.698,0	19.698,0	10,9%	96,8%	6	C
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°22 / Empalme R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	1/11/10	29/10/16	221.192,0	11.961,1	44.163,1	44.163,1	34,9%	97,0%	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	1/9/09	30/10/15	193.546,0	3.770,4	1.777,3	1.777,3	3,2%	97,1%	6	A
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme R.N.N°151-Límite con Mendoza/ Empalme R.P.N°14 - Empalme R.N.N°143/ Empalme R.P.N°10- Empalme R.N.N°143	13	114,1	30/5/10	28/5/15	172.000,0	39.584,0	2.827,8	2.827,8	2,6%	98,5%	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Empalme R.N.N°250 - Empalme R.N.N°22	13	119,3	24/9/10	22/9/15	185.340,0	2.211,4	0,0	0,0	1,5%	98,7%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme R.N.N°16 - Empalme R.P.N°13	13	88,4	1/4/08	30/3/15	136.140,0	1.218,0	3.498,4	3.498,4	3,6%	98,8%	6	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Limite con Río Negro	13	153,2	1/1/10	1/3/15	169.609,0	7.293,7	5.739,1	5.739,1	4,9%	99,3%	6	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Empalme Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/07	28/12/14	139.000,0	1.692,6	6.464,9	6.464,9	3,8%	99,4%	6	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme R.N.N°74 - Limite con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	1/8/06	30/7/11	64.742,0	137,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	1/12/07	28/1/14	130.871,0	990,5	247,8	247,8	0,0%	100,0%	7	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Limitecon Santa Cruz / Empalme R.N.N°3 - Empalme R.P.N°20	13	135,5	1/11/07	29/11/13	141.063,0	9.835,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) 13.593.713,0 1.300.054,8 919.045,7 919.043,8

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Empalme R.N.N°131 (Crespo) - Empalme R.N.N°127 / Empalme R.P.N°11 (Diamante) - Empalme R.N.N°12 (Crespo)	13	129,0	1/6/15	29/5/20	279.317,0	6.434,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Puente sobre Río Chubut (Rawson) - Puente sobre Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	1/9/15	29/8/20	123.000,0	342,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A / N Empalme R.N.N°25 (Trelew) - Acceso a Malaspina	13	230,4	1/9/15	29/8/20	207.000,0	333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Empalme R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	1/9/15	29/8/20	62.298,0	4.351,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	1/9/15	29/8/20	65.475,0	4.375,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Empalme R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	1/9/15	29/8/20	174.813,0	4.369,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	77-79	Malla 341	Empalme R.N.N°77 - Empalme R.N.N°38 / Empalme R.N.N°77 - Empalme R.N.N°38	13	203,3	1/6/15	29/5/20	306.214,0	5.737,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julián - km 2443,98 / Puerto Pta. Quilla - Empalme R.N.N°3	13	181,0	1/9/15	29/8/20	100.000,0	362,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Empalme R.N.N°40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	1/6/15	29/5/20	86.165,0	406,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Límite con Entre Ríos (Prog. 647,26) - Empalme R.P.N°25 (Prog. 788,33)	13	141,0	1/6/15	29/5/20	100.000,0	333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	A° Las Tunas - Empalme R.N.N°127 / Empalme R.N.N°12 - Empalme R.P.N°32	13	80,9	1/9/15	29/8/20	52.650,0	4.379,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Tumbaya - La Quiaca	13	219,4	1/9/15	29/8/20	142.800,0	5.382,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Límite con San Luis - Límite con La Rioja / Empalme R.N.N°77 - Empalme R.N.N°79 Límite con San Juan / La Rioja	13	177,5	1/9/15	29/8/20	310.184,0	5.501,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Empalme R.N.N°40 - Limite con Chile	13	182,3	1/9/15	29/8/20	109.230,0	5.126,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Límite con Corrientes - Campo Grande	13	126,0	1/9/15	29/8/20	188.500,0	4.741,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	40	Malla 133	Pichi Traful - Empalme R.N.N°40	13	123,7	1/9/15	29/8/20	123.740,0	5.009,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Empalme R.N.N°3 - Empalme R.N.N°251	13	112,9	1/9/15	29/8/20	67.848,0	282,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme R.N.N°50 - Limite con Bolivia	13	159,3	1/9/15	29/8/20	95.574,0	398,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Empalme RN N° 12 Sur - Empalme RN N° 12 Norte	13	193,0	1/9/15	29/8/20	115.818,0	386,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme R.P.N°20 (Gramado)	13	134,6	1/6/15	29/5/20	172.005,0	4.800,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Empalme R.N.N° 33 y Acceso a Villa Eloisa - Empalme R.P.N° 65	13	171,9	1/6/15	29/5/20	275.025,0	5.056,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Empalme R.N.N°252 (Pareja el Guanaco) - Acceso Colonia Los Alamos	13	124,7	1/6/15	29/5/20	127.237,0	4.732,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	66	51	BUENOS AIRES	3	Malla III - 208	Acceso Cnia. Los Alamos (Km. 810,21) - Losa Aproxim. Puente Basilo Villarino (Km. 962,93)	13	152,7	1/9/15	29/8/20	114.870,0	4.927,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	67	51	CHACO	89	Malla III - 405 A Chaco / Santiago del Estero	Empalme R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Sgo. Del Estero)	13	122,8	1/9/15	29/8/20	122.840,0	5.000,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	68	51	CHUBUT	3	Malla III - 107 A	Acceso a Malaspina - Empalme R.P.N°39	13	129,5	1/9/15	29/8/20	129.490,0	5.061,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	69	51	CORDOBA	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Limite con Sgo. Del Estero	13	125,6	1/6/15	29/5/20	109.263,0	5.025,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	71	51	LA PAMPA	151	Malla II - 132	Empalme R.N.N°151 - Limite con Mendoza / Empalme R.P.N°14 - Empalme R.N.N°143 / Empalme R.P. N° 10 - Empalme R.N.N°143	13	114,1	1/9/15	29/8/20	114.050,0	4.920,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	72	51	RIO NEGRO	250	Malla III - 108 B	Empalme R.N.N°251 - Chimpay / Pomona - Empalme R.N.N°22 (Choele Choe)	13	192,5	1/9/15	29/8/20	195.050,0	5.662,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
26	5	73	51	SALTA		Malla III - 401 B	Solar Empalme BHN de Salta (D) - Empalme R.P.N°103 Sección / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	106,2	1/9/15	29/8/20	106,2	4.848,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	74	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 637	El Turbio R.N.N°293 (km 361) - La Esperanza (km 517)	13	156,0	1/9/15	29/8/20	159.000,0	5.332,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	76	51	SANTA CRUZ	40	Malla I- 639	Empalme R.P.N°11(Km 640) - Tres Lagos R.N.N°288(km 760)	13	120,0	1/9/15	29/8/20	149.108,0	1.172,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Empalme R.P.N°18 (-0,5 km)	13	124,4	1/8/15	29/7/20	257.997,0	7.248,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Límite con Córdoba(km 925)-EmpalmeR.N. N° 157(km 940,4) / Empalme R.N.N°60 - Frias (1046,12)	13	114,4	26/9/15	23/9/20	181.314,0	5.438,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Límite con Tucumán	13	66,2	30/9/15	27/9/20	96.311,0	4.895,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	36	51	ENTRE RÍOS	12	Malla 513 C	Gral. Galarza - Empalme R.N.N°131 (Crespo)	13	150,3	24/9/15	21/9/20	214.859,0	5.287,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Empalme R.N.N°40 / Empalme R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	25/9/15	22/9/20	212.915,0	5.294,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Limite San Luis/ Mendoza - Monte Coman	13	120,3	26/9/15	23/9/20	175.693,0	5.033,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	65	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (km 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39)	13	158,4	1/8/15	29/7/20	194.188,0	4.914,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Límite con La Rioja - Empalme R.N.N°20 (Caucete)	13	121,7	1/8/15	29/7/20	334.935,0	8.083,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Empalme R.P.N°18 (-0,50 km) - C.N. Form. Prof N°1 (-0,15 km)	13	134,5	1/8/15	29/7/20	227.499,0	6.928,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Puente)-Río Yala (Puente) / Empalme R.N.N°9 - Empalme R.N.N°34 / Empalme R.N.N°66 - Empalme R.N.N°34	13	148,8	1/5/15	28/4/20	298.904,0	7.500,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	157,1	1/8/15	29/7/20	276.665,0	5.689,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	7	51	ENTRE RÍOS	12-136	Malla 509	Empalme R.N.N°14 (Ceibas) - Acceso Galarza	13	117,3	1/8/15	29/7/20	248.323,0	4.966,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38 (Inicio Superp.)	13	172,1	1/8/15	29/7/20	387.195,0	48.730,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Límite con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Empalme R.N.N°40 S / Puente sobre Río Diamante / Empalme R.N.N°143	13	221,1	1/8/15	29/7/20	323.650,0	4.610,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Empalme R.P.N°10 - Límite con Córdoba / Empalme R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,2	1/9/15	29/8/20	199.700,0	4.748,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-74	Malla 303	Empalme R.N.N°74 - Límite Catamarca / La Rioja - Empalme R.N.N°38	13	167,0	11/9/15	8/9/20	243.454,0	5.409,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Empalme R.N.N°16 - Empalme R.N.N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	1/8/15	29/7/20	192.879,0	4.870,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Empalme R.N.N°40 - Empalme R.P.N°17 - La Paulina (D) - Empalme R.N.N°259	13	158,2	16/9/15	13/9/20	147.892,0	5.414,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	30	51	CHUBUT	26	Malla 107 B	Empalme R.N.N°3 - Colonia Sarmiento	13	139,3	18/9/15	15/9/20	252.596,0	5.123,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	1/8/15	29/7/20	318.182,0	5.332,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	EmpalmeR.N°117-EmpalmeR.P.N°155 / EmpalmeR.N.N°14- Yapeyú / Km 139,00-Empalme R.N.N°14	13	143,4	1/8/15	29/7/20	245.463,0	4.867,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi Empalme R.P.N°155- Cuay Grande (Puente)	13	101,2	18/9/15	15/9/20	212.900,0	4.573,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme R.N.N°12 - Km 139	13	108,2	17/9/15	14/9/20	182.125,0	4.618,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°95	13	181,4	10/9/15	7/9/20	235.092,0	5.121,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	40	51	LA RIOJA	74-40	Malla 309	Los Colorados - Empalme R.N°40 (Nonogasta) - Empalme R.N°74 - Límite Rioja/ Catamarc.	13	215,5	1/8/15	29/7/20	421.036,0	48.730,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144	13	103,8	1/8/15	29/7/20	204.977,0	4.776,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	47	51	NEUQUEN	237	Malla 106	Arroyito - Empalme R.P.N°27	13	212,5	1/9/15	29/8/20	139.970,0	5.215,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	1/6/15	29/5/20	393.309,0	8.510,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Límite con Catamarca - A / N R.N.N° 9 (S.M. Tucuman)	13	145,7	17/9/15	14/9/20	312.903,0	4.876,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Empalme RN N°16 - Tatané	13	135,8	1/7/15	28/6/20	231.514,0	5.598,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	R.P.N°1 - Límite Internacional con Paraguay y Empalme R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	1/11/15	29/10/20	275.255,0	5.780,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Empalme R.N.N°50 y Empalme R.N.N°34 - Límite con Bolivia	13	184,4	12/9/15	9/9/20	268.380,0	5.284,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso a Quines - Limite con San Juan y Acceso A Quines - Limite con La Rioja	13	187,3	11/6/15	8/6/20	229.368,0	5.165,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	61	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (km 720) - Garmendia (km 857)	13	136,7	1/7/15	28/6/20	206.022,0	4.814,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972)	13	117,3	1/11/15	29/10/20	266.926,0	4.666,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	64	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 237	Bahía Blanca (km 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23)	13	152,9	1/8/15	29/7/20	340.000,0	4.822,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	70	51	CORDOBA	38	Malla III - 207	Acceso a Cruz del Eje - Limite con La Rioja	13	88,7	16/9/15	13/9/20	192.649,0	4.686,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	75	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 638	La Esperanza - Empalme R.P.N°11	13	131,1	1/9/15	29/8/20	151.897,0	5.760,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Limite con La Rioja - Km 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimogasta	13	180,3	1/12/13	29/11/18	195.405,0	48.730,0	27.131,7	27.131,7	25,3%	26,5%	6		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												13.869.012,2	456.909,8	27.131,8	27.131,7					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												34.976.764,2	2.064.967,7	1.397.356,4	1.397.354,4					
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)																				
27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	1/11/15	29/10/21	800.000,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Empalme R.N.N°5	5	312,4	1/11/15	29/10/21	800.000,0	4.166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)												1.600.000,0	8.333,3	0,0	0,0					
Infraestructura en Concesiones Viales																				
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/N	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	1/6/15	30/12/15	60.000,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Construcción Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	1/1/15	2/7/15	2.579,0	1.719,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4		
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360,785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0	1/1/15	1/10/15	5.176,0	2.587,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4		
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	1/11/14	2/5/15	420,0	140,0	416,9	0,0	0,0%	0,0%	11		
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/4/11	1/3/15	21.819,0	12.448,0	799,6	1.216,5	0,0%	31,7%	14		
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Vía de Agua	20	10,2	24/11/09	1/3/15	77.810,0	33.760,7	0,0	0,0	0,0%	34,8%	9	C	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y Vincul. al 3° Puente: Sec. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	1/3/09	29/6/15	259.023,0	21.643,0	35.404,5	35.404,5	8,9%	52,9%	6		
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/10	9/9/13	20.617,0	6.106,0	2.280,1	2.280,1	0,0%	67,9%	7		
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	1/10/07	29/12/14	49.579,0	482,0	75,8	75,8	0,1%	99,1%	6		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	1/2/09	30/1/14	236.048,0	51,0	3.432,7	3.432,7	0,0%	99,2%	7		
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	1/5/08	29/6/13	6.159,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
Total Infraestructura en Concesiones Viales												739.230,0	81.387,8	42.409,6	42.409,6					
Infraestructura en Areas Urbanas																				
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle General Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	1/5/15	29/4/17	82.719,0	114,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui – La Plata)	21	1,0	1/5/15	30/9/15	10.800,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	3/1/11	2/12/13	22.874,0	4.223,0	674,9	674,9	0,0%	45,6%	7		
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/1/10	1/3/15	97.190,0	27.650,0	0,0	0,0	0,0%	65,1%	14		
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	4/11/10	3/8/15	120.812,0	39.364,0	20.431,8	20.431,8	9,6%	68,6%	6		
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 entre Rotonda Gutiérrez y R.P.N°2 Florencio Varela-Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 entre Rotonda Gutiérrez y R.P.N°2 F Varela - Berazategui	20	6,5	3/7/06	29/1/13	193.545,0	10.740,0	1.154,6	1.154,6	0,0%	95,0%	7		
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	1/2/10	1/12/14	176.770,0	15.087,0	55.033,5	55.033,5	22,7%	99,4%	6		
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) – R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)– R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	1/8/09	29/11/12	80.755,0	357,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7		
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	R.N.N°14 Puerto Yerua - R.N.N°14 Km 242,36	Acceso a Puerto Yerua desde R.N.N°14 Tramo: Puerto Yerua - R.N.N°14 Km 242,36	21	1,0	1/8/08	30/9/09	51.026,0	0,0	2.415,5	2.415,5	0,0%	99,8%	7		
Total Infraestructura en Areas Urbanas												836.491,0	100.235,9	79.710,4	79.710,3					
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																				
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a Corredor Vial N° 3 R.N°11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	1/5/15	29/4/16	45.469,0	63,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)												45.469,0	63,2	0,0	0,0					
Obras en Corredores Viales																				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I																				
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	1/9/15	30/10/16	4.166,0	350,5	175,3	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	1	1	54	BUENOS AIRES	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1284,0	1/1/15	1/3/16	7.655,0	2.923,0	1.461,5	0,0	0,0%	0,0%	4		
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	19/4/11	1/12/15	32.434,0	617,3	366,6	0,0	0,0%	5,1%	6		
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	533,0	1/12/11	1/3/17	233.014,0	15.005,9	5.236,6	0,0	2,6%	5,3%	6		
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	18/4/11	30/7/16	616.596,0	14.766,7	50.093,1	52.096,4	12,2%	10,4%	6		
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80	22	1027,8	1/12/12	29/11/16	1.755.286,0	120.648,6	417.099,1	417.099,1	22,7%	40,3%	6		
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,5	8/2/11	30/12/16	719.269,0	67.409,6	123.737,1	130.363,4	12,1%	43,2%	6		
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	8/2/11	1/7/17	211.649,0	14.801,5	1.389,7	0,0	0,0%	51,5%	6		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I												3.580.069,0	236.523,0	599.558,9	599.558,9					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II																				
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II	Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25	22	769,0	1/12/12	30/12/16	621.646,0	43.598,3	106.549,6	106.549,6	25,8%	45,5%	6		
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	470,3	15/3/11	30/8/16	622.859,0	70.685,6	31.233,9	58.309,6	18,0%	58,5%	6		
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	248,0	15/3/11	30/8/16	459.851,0	38.447,1	107.519,3	80.443,6	14,7%	76,6%	6		
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	1,8	9/5/11	13/3/15	32.665,0	6.391,0	16.075,6	15.968,6	33,4%	81,2%	6		
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	15/3/11	29/11/13	8.506,0	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	9/5/11	23/8/12	8.611,0	50,0	25,0	132,0	0,0%	100,0%	7		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II												1.754.138,0	159.222,0	261.403,3	261.403,3					

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs	
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III																				
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III	Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77	22	724,0	1/12/12	30/12/16	945.537,0	66.571,5	135.685,0	135.685,0	18,9%	39,3%	6		
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	32,6	27/5/11	24/11/15	598.260,0	73.924,2	105.008,2	105.008,2	27,3%	82,7%	6		
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	676,7	10/1/11	30/8/16	1.354.677,0	110.714,0	223.891,8	223.891,8	15,8%	90,9%	6		
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	1/8/11	30/7/12	17.474,0	60,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III												2.915.948,0	251.269,7	464.585,0	464.585,0					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV																				
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	1/9/15	30/10/16	6.197,0	664,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	1/9/15	30/10/16	11.554,0	1.460,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	172,2	1/9/15	30/8/16	107.193,0	13.175,9	7.591,9	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	150,0	1/4/11	30/8/18	2.883.899,0	38.731,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	6		
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	8/11/10	30/8/16	633.926,0	73.093,8	30.064,0	73.018,1	16,5%	25,6%	6		
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5	1000,7	1/4/13	30/3/17	769.307,0	36.233,6	165.279,1	165.279,1	18,1%	31,0%	6		
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	4,0	11/8/14	1/3/16	187.362,0	10.570,1	0,0	0,0	31,9%	31,9%	6		
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	332,5	1/2/11	30/8/16	505.132,0	56.461,4	75.762,3	112.574,7	25,8%	39,4%	6		
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	188,5	1/2/11	30/8/16	253.166,0	26.539,9	95.739,7	23.565,0	0,0%	47,9%	6		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV												5.357.736,0	256.930,6	374.436,9	374.436,9					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V																				
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	1,0	1/9/15	31/3/17	15.632,0	800,8	750,4	1.854,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	2,0	1/9/15	1/7/16	25.290,0	11.027,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		1/9/15	29/8/21	10.000,0	3.055,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		1/9/15	29/8/21	10.000,0	3.055,6	693,6	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		1/9/15	30/8/18	10.000,0	3.055,6	527,8	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		1/9/15	30/8/18	10.000,0	3.055,6	1.527,8	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22	12,0	1/9/15	30/8/16	3.417,0	1.307,3	1.281,2	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	1/9/15	30/8/16	13.070,0	4.977,5	4.895,9	0,0	0,0%	0,0%	0		
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	588,8	1/9/11	30/8/16	512.368,0	46.576,8	20.370,9	1.328,6	0,0%	7,6%	6		
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	1/9/11	30/8/16	369.396,0	41.963,3	12.850,6	1.984,2	0,1%	10,8%	6		
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/ A009/ A U009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65	22	1293,7	1/12/12	30/12/16	1.406.149,0	43.883,4	247.700,3	247.700,3	36,5%	45,8%	6		
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	699,2	5/2/11	30/1/17	969.471,0	100.672,9	180.915,8	167.623,3	20,6%	57,3%	6		
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	1/9/11	1/1/15	142.788,0	10.661,1	1.624,6	50.998,1	12,1%	68,2%	6		
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	21	650,0	1/3/13	29/11/13	34.517,0	50,0	25,0	1.670,6	0,0%	100,0%	7		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V												3.532.098,0	274.142,7	473.163,9	473.159,2					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI																				
40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI		21	933,5	1/12/12	30/12/16	1.179.758,0	84.795,4	214.509,7	214.509,7	22,3%	37,1%	6		
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	3,9	1/5/13	30/5/16	38.079,0	5.834,3	96.532,6	5.751,4	6,4%	38,3%	6		
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1122,3	22/2/11	1/3/17	603.684,0	75.379,9	54.506,2	52.768,9	10,3%	41,2%	6		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	265,0	21/3/11	29/9/16	328.908,0	11.804,9	10.686,5	12.423,8	5,9%	45,8%	6	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	44,6	1/12/11	30/8/17	840.252,0	54.202,0	46.676,5	137.482,7	20,2%	48,2%	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	21	1472,8	24/9/11	29/9/12	11.817,0	50,0	25,0	0,0	0,0%	100,0%	7	

Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V

3.002.498,0	232.066,6	422.936,4	422.936,4
-------------	-----------	-----------	-----------

Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII

40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	1/5/15	31/7/15	12.008,0	7.616,1	870,2	1.010,7	0,0%	0,0%	2	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	393,1	13/7/11	30/5/17	694.955,0	61.768,1	118.568,5	80.520,8	9,3%	30,0%	6	
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII		22	797,8	1/12/12	30/12/16	500.352,0	34.661,7	117.422,0	117.422,0	24,6%	46,2%	6	
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	1/9/12	9/4/15	119.024,0	10.424,5	17.972,3	17.141,2	9,0%	50,4%	6	
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	551,5	10/2/11	1/3/17	518.992,0	33.723,6	15.530,1	53.577,8	10,2%	67,4%	6	
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	90,1	1/8/12	15/5/13	13.526,0	50,0	25,0	71,6%	0,0%	77,0%	7	

Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII

1.858.857,0	148.243,9	270.388,1	270.388,1
-------------	-----------	-----------	-----------

Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII

40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21	1/9/15	30/8/18	76.400,0	3.605,3	2.077,5	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	1/9/15	30/8/18	16.200,0	3.055,6	113.103,5	49.080,6	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21	1/9/15	30/8/18	52.045,0	2.980,6	1.490,3	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	43,9	1/4/12	30/3/16	327.018,0	17.017,2	49.805,2	67.089,8	14,5%	29,6%	6
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII	Global	22	741,3	1/12/12	30/12/16	1.209.933,0	53.983,3	304.082,3	304.082,3	36,1%	51,8%	6
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	16/4/12	30/12/16	198.993,0	18.329,2	6.561,2	42.948,1	19,3%	53,4%	6
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	1/11/12	31/12/15	26.326,0	7.307,5	5.435,0	0,0	1,2%	55,5%	6
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	550,0	14/1/11	1/3/17	917.418,0	87.376,6	46.610,6	75.736,9	24,0%	60,1%	6
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	3,8	1/5/13	31/8/15	95.062,0	24.372,2	40.847,3	31.100,2	43,6%	94,5%	6
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	14/5/11	11/1/13	4.554,0	50,0	25,0	0,0	0,0%	96,3%	7

Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII

2.923.949,0	218.077,4	570.037,9	570.037,9
-------------	-----------	-----------	-----------

Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas

40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	VS	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	1/6/10	27/6/15	318.437,0	20.836,1	48.274,6	48.274,6	36,9%	88,2%	6			
												Total Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas		318.437,0	20.836,1	48.274,6	48.274,6				

Total Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas

318.437,0	20.836,1	48.274,6	48.274,6
-----------	----------	----------	----------

Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X

40	10	2	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	1/1/15	30/12/17	233.390,0	100.869,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	10	1	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	41,2	17/2/14	30/8/18	611.132,0	154.623,9	31.211,0	31.192,5	12,2%	12,2%	6	
40	10	3	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	2/5/13	30/4/17	616.328,0	134.899,8	210.678,8	210.678,8	28,7%	41,4%	6	

Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X

1.460.850,0	390.393,5	241.889,7	241.871,3
-------------	-----------	-----------	-----------

Total Obras en Corredores Viales

26.704.580.0	2.187.705.4	3.726.674.9	3.726.651.6
--------------	-------------	-------------	-------------

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance financiero (en miles de \$)				Avance físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/14	Devengado 31/12/14	Avance 2014	Avance Total	Est	Obs
Sistema de Transporte Inteligente																			
41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00	23	34,9	1/6/15	30/5/16	22.000,0	1.833,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	1/6/15	30/5/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	1/6/15	30/5/16	30.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23	1,5	1/6/15	30/5/16	6.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23	1,5	1/6/15	30/5/16	20.000,0	1.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz	Km 12,47 - Km 12,67	23	0,2	1/6/15	30/5/16	40.000,0	3.333,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
Total Sistema de Transporte Inteligente												148.000,0	12.333,3	0,0	0,0				
Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad												222.167.641,9	14.141.973,7	15.478.641,4	15.379.272,3				