

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	6	75	51	22-229-249	Emp.RNN°3-Pte.S/RioColorado/RNN°3B°Mirasol-P.Alta/EmpRNN°3-Emp.RNN°229	Km 718 - km 857 - km 15,97 - km 25,40 y km 651 - km 670,51	11	167,0	01/11/16	31/10/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	85	51	228	Calle Monteguido - Emp. R.N.N°3	Km 135,63 - km 139,67	8	4,0	01/11/16	31/10/17	21.983	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	74	51	S/N	Pte. Nicolás Avelaneda	Construcción de Izadores	11	1,0	01/11/16	31/10/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	6,0	01/11/16	31/10/18	954.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	52	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	53	3 y 22	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/16	31/10/18	536.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	54	252	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	10,0	01/11/16	31/10/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	55	3	Intersección R.N.N° 3 y R.N.N°229 - Bifurcación R.N.N°3 y 22	Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5)	8	4,5	01/11/16	31/10/18	503.560	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	56	33	Camino Parque Sesquicentenario	Sección IIb	8	7,5	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	52	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/16	31/10/18	85.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	71	51	S/N	Campamento Zárate		8		01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	59	V/S	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5	23,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	20	51		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	01/11/16	02/05/18	25.300	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	01/11/16	31/10/19	170.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	01/11/16	31/10/19	180.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	52	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	01/11/16	31/10/18	549.860	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	81	51	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		01/11/16	31/10/17	23.647	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	82	51	A003	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas		8	6,0	01/11/16	31/10/18	91.571	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	84	51	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	01/11/16	31/10/19	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	3	51	3	Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	4	51	3	Int. R.P. N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	9	51	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	25,5	01/11/16	31/10/18	548.265	15.991,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	52	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección II		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	53	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III		5	32,0	01/11/16	02/05/19	320.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	54	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV		5	33,0	01/11/16	02/05/19	330.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	51	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo	Sección I	5	28,0	01/11/16	31/10/18	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	52	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	01/11/16	02/05/19	320.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	53	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	54	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	51	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	52	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	53	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III		5	40,0	01/11/16	31/10/19	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	52	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II	Soipacha (km. 126) - Chivilcoy (km. 159)	8	33,0	01/11/16	02/05/19	450.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	53	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III	Chivilcoy (km. 159) - Bragado (km. 210)	5	51,0	01/11/16	31/10/19	600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	51	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección I	5	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	52	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección II	5	40,0	01/11/16	31/10/19	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	53	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección III	5	36,0	01/11/16	02/05/19	360.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	36	51	8	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	01/11/16	02/05/18	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	45	51	5	R.N.N°7 - R.P.N°47	Ex. R.N.N°7 - R.P.N°47	8	2,5	01/11/16	31/10/18	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	54	51	A001	Acc. Ricchieri - Pte. La Noria	Pte. La Noria (Vinculación de la R.N. A001 con Camino Negro)	8		01/11/16	31/10/18	220.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	55	51	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Puerrredon Viejo	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	56	51	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Bosch	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	57	51	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Victorino de la Plaza	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	58	51	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Alsina	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	68	51		Campaña - Zárate	Puente Ferroviario Zárate Brazo Largo	5		01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	88	51	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Sección I: km 106 - km 115	8	9,0	01/11/16	31/10/18	451.678	13.173,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	51	33	Malla 215	Emp. R.N.N° 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/16	30/10/21	62.298	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	51	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/16	30/10/21	65.475	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	51	33	Malla 216 B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. N° 7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/16	30/10/21	174.813	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	63	51	3	Malla 234	Emp. R.N.N°252 (Fareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	01/11/16	30/10/21	127.257	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	66	51	3	Malla III - 208	Acc. Cnia. Los Alamos (km 810,21) - Loma Aproxim. Pte. Basilio Villarino (km 962,93)	13	152,7	01/11/16	30/10/21	114.870	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	1	1	53	228	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	01/11/16	31/12/17	4.166	481,2	481,2	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	56	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		01/11/16	31/10/19	10.000	277,8	277,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	4	51	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°	Km 12,47 - km 12,67	23	0,2	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	74	51	3	RPN 4 - RPN 21	Km 18,8 - km 29,20	11		01/09/16	31/08/18	125.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	74	51	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	01/09/16	31/08/18	641.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	89	51	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Sección III: km 140 - km 167,5	8	27,5	01/09/16	31/08/18	421.601	12.296,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	90	51		San Miguel del Monte - Las Flores	Sección IV: km 167,5 - km 184,5	8	17,0	01/09/16	31/08/18	257.968	7.524,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	91	51	3	Las Flores - Azul	Sección V: km 184,5 - km 192,3	8	7,8	01/09/16	31/08/18	304.600	8.884,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	16	11	51	S/N	Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada		8		01/09/16	31/08/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	65	51	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (km 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39)	13	158,4	01/09/16	30/08/21	194.188	4.207,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	11	95	51	228-F73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	1,0	01/06/16	31/05/18	26.000	1.083,3	0,0	0,0				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
40	1	1	54	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1283,0	01/05/16	30/08/16	2.923	4.231,7	4.231,7	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	17	9	51	12	Intersección RNN 12 y RNN 9 - Intersección RNN 12 y RPN 6	Planta Zarate	8	3,5	01/02/16	01/08/16	36.102	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	5	
22	15	42	51	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)	8	8,0	01/09/15	30/08/17	742.564	19.791,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	6	
37	0	14	61	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,9c	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0				140,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	11	
37	0	80	51	188	Intersección (km 360,785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0				3.450,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
37	0	87	51	S/N	Autopista Riberena - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0				1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
38	0	17	51	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0				10.339,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
38	0	28	52	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligr	(Berazategui - La Plata)	21	1,0				1.350,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	5	2	56	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22					1.633,8	1.633,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	14	75	53	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	12/06/15	10/06/17	476.166	12.210,8	0,0	615,4	0,2%	0,2%	6	
22	14	75	52	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8466	8	12,6	12/06/15	10/06/17	460.937	12.337,5	12.337,5	630,9	0,2%	0,2%	6	
40	10	2	51	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	01/09/15	02/05/18	295.828	37.226,1	0,0	0,0	0,5%	0,5%	6	
22	14	2	54	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/10	31/12/15	512.548	87.451,4	63.451,4	5.573,8	0,0%	2,1%	9	
22	14	75	52	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	11/03/15	09/03/17	417.403	13.305,7	0,0	0,0	2,5%	2,5%	6	
22	14	75	51	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helvec (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	01/03/15	27/02/17	492.105	15.081,6	14.582,0	13.968,6	5,2%	5,2%	6	
22	14	21	51	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8	11,1	02/12/13	31/12/16	1.334.892	55.544,6	30.809,5	30.809,5	3,0%	7,4%	6	
22	14	2	53	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/10	04/09/17	1.227.512	151.723,4	20.425,9	115.197,1	8,6%	13,7%	6	
22	14	2	52	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/10	27/09/17	2.195.109	175.225,0	32.693,8	77.569,1	6,9%	13,8%	6	
16	6	67	51	-	Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejueyredon		11	1,0	15/04/15	13/04/17	118.844	4.951,8	6.783,8	6.783,8	21,3%	21,3%	6	
40	1	2	53	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	22,0	01/12/11	28/02/16	57.197	48.086,3	22.685,8	5.053,3	0,0%	21,5%	6	
26	4	36	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/01/13	30/12/17	261.007	40.659,3	12.351,7	12.351,7	2,5%	22,5%	6	
22	14	76	51	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vie. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	15/02/13	15/08/17	1.265.131	120.267,8	183.124,9	183.124,9	9,9%	22,5%	6	
16	6	19	51	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	32,2	08/07/15	06/07/17	111.504	4.675,3	0,0	0,0	23,7%	23,7%	6	
40	10	1	51	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	41,2	17/02/14	31/10/19	635.347	38.640,2	95.203,2	95.203,2	11,9%	23,8%	6	A
22	14	75	51	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	21/02/13	22/05/16	684.332	82.996,0	98.546,4	110.253,0	15,1%	25,0%	6	
40	1	1	51	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	18/04/11	31/10/18	474.805	50.737,6	61.290,0	66.209,8	8,6%	26,6%	6	A
22	14	2	51	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Ptevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/10	06/09/17	2.421.744	157.961,0	247.580,0	166.598,2	19,1%	28,7%	6	
22	14	72	51	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RPN°39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1	8	8,9	25/11/11	23/12/16	410.284	98.820,8	8.529,9	8.529,9	0,6%	37,5%	14	
38	0	25	52	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel, Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	03/01/11	02/12/13	22.874	12.443,0	0,0	0,0	0,0%	45,6%	7	
22	6	92	51	S/N	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	16/01/15	16/07/16	102.897	1.933,0	41.819,4	41.819,4	54,8%	54,8%	6	
40	10	3	51	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	02/05/13	31/05/17	709.465	80.719,0	117.921,1	117.921,1	26,2%	62,7%	6	
38	0	29	51	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 1	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/10	14/12/16	97.190	13.561,6	0,0	0,0	0,0%	65,1%	14	
40	1	1	52	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	19/04/11	31/01/17	2.493	207,0	0,0	0,0	0,0%	65,8%	6	
16	6	57	51	A001	Acc. Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	13,5	25/04/14	23/04/16	69.005	21.321,2	31.579,9	31.579,9	48,2%	80,2%	6	
16	6	35	51	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	25,3	01/08/12	30/07/16	201.236	50,0	40.465,7	40.465,7	15,4%	81,6%	6	A
40	1	3	51	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km 61,87 - km 67,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,8	22	1027,8	01/12/12	01/05/16	1.420.005	243.161,0	419.507,3	419.507,3	32,3%	82,7%	6	
40	1	2	51	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	303,0	08/02/11	31/07/16	414.147	74.236,0	12.123,6	37.581,5	11,0%	86,6%	6	
22	4	62	51	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc. Senador Rey, Desvío Tránsito pesado y Calles internas	5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	0,0	0,0	0,0	0,0%	92,2%	7	
26	1	47	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P. Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/97	02/12/09	38.681	88,0	0,0	0,0	0,0%	93,4%	8	
38	0	5	51	36	R.P.N°36 e/ Rda. Gutierrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rda Gutierrez y R.P.N°2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/06	29/01/13	193.545	9.591,0	0,0	0,0	0,0%	95,0%	7	
26	2	94	51	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/05	29/06/11	45.112	50,0	0,0	0,0	0,0%	97,5%	7	
26	4	73	51	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/07	28/12/15	153.000	50,0	7.185,5	7.185,5	5,5%	97,7%	6	
22	12	45	51	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	30/06/16	281.816	50,0	29.939,1	29.939,1	8,1%	98,3%	14	C
22	7	4	53	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°8	Km 3,67 - km 35,32	3	31,7	19/12/05	17/12/08	33.680	0,0	1.132,0	1.132,0	0,0%	98,4%	7	
38	0	30	51	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandesen-R.P.N°6 La Plata-Brandsen	Emp. R.N.N°3-Pte/S/ Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P. Alta / Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229	20	9,5	04/11/10	31/12/15	120.812	15.820,0	50.297,3	50.297,3	30,3%	98,6%	6	A
22	14	19	51	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/11	30/11/15	292.656	50,0	61.926,3	61.926,3	9,4%	98,7%	7	
37	0	4	51	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2° tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/09	30/01/14	236.048	1.855,0	0,0	0,0	0,0%	99,2%	7	
26	4	25	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/10	29/02/16	180.010	1.875,7	8.189,4	8.189,4	5,7%	99,2%	6	
22	12	40	51	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/09	26/02/12	116.509	490,0	44.847,7	0,0	0,0%	99,4%	8	
38	0	27	51	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)- R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/09	29/11/12	80.755	357,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7	
40	1	2	52	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	40,1	08/02/11	08/08/13	109.358	7.825,4	7.825,4	0,0	0,0%	99,6%	7	
22	12	40	53	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/09	31/12/15	228.780	297,0	297,0	47.144,7	22,1%	99,9%	6	A-C
22	4	47	51	P.6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	7	
26	3	44	51	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte/S/ Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P. Alta / Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	171.999	50,0	2.349,8	2.349,8	0,0%	100,0%	7	
16	6	27	51	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	03/06/12	164.258	1,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	5	2	51	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/98	31/05/11	257.540	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	1	41	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/98	29/12/12	59.925	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	95	51	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.736	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	98	51	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/05	30/05/11	41.217	1.036,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
37	0	30	61	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/08	29/06/13	6.159	41,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	6	20	51	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes): Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/10	04/08/14	59.598	1.560,0	11.956,7	11.956,7	0,0%	100,0%	8	
42	4	25	52	3	La Matanza Sección II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,3	30/09/05	00/00/00	296.000	429,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	1	51	2														

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	6	51	51	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclín	8	100,0	01/11/16	31/10/17	2.535	633,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	7	51	64	Lte. c/ Sgo. Del Estero - Lte. c/ Catamarca	Km. 105,86 - km. 162,06	11	56,2	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	51	51	60	Fiambala - Lte. Con Chile	Km 1.547 - km 1569	11	22,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	40	Pte.s/Rio Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/11/16	31/10/17	8.000	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	52	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/16	31/10/17	6.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/16	02/05/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 4	R.P.N°33, Puente s/ Río del Valle - Puentes	8	4,7	01/11/16	02/05/18	13.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	5	51	38	Lte. La Rioja / Catamarca - Catamarca	Lte. Con La Rioja - Capayán	8	54,7	01/11/16	02/05/18	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	6	51	38	Catamarca - Lte. Catamarca / Tucuman	Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 - Norte	17		01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	40	Paso Externo por la Ciudad de Belen		8	4,6	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	5,5	01/11/16	31/10/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	18	51	38	Lte. c/ La Rioja - Río Ongol	Km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	86	51	38	Empalme R.P.N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	01/11/16	31/10/17	131.280	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	87	51	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	01/11/16	02/05/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	88	51	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	01/11/16	31/10/18	147.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	22	51	38	Doble Via - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	01/11/16	31/10/17	44.680	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	23	51	38	Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	59	51	40	Londres - Belen	Construcción de Puente s/ Río Colcolanca (km 4.081,10)	8		01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	60	51	40	Londres - Belen	Construcción de Puente S/ Río Alpacucuna (km 4.083,37)	8		01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	61	51	157	Lte c/ Córdoba - Lte c/ Sgo del Estero	Empalme R.N.N°60 - Empalme R.N.N° 157	8	1,0	01/11/16	31/10/17	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	87	51	38	Londres - Belén	Paso Externo por la localidad de Londres	8	6,8	01/11/16	02/05/18	102.203	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	93	51	38	Rio Ongol - Catamarca	Acc. A Parque Industrial (km 577,63)	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	1	51	40	Emp.R.N.N°60 - Belen - Pte. s/Río la Totorá		8	22,0	01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	51	60-157	Malla 408 A	Lte.c/Cordoba(km. 925)-Emp.R.N. N° 157(KM.940,4)/ Emp. R.N.N°60 - Frias (1046,12)	13	114,4	01/09/16	30/08/21	181.314	2.115,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	27	51	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Lte. con Tucumán	13	66,2	01/09/16	30/08/21	96.311	1.123,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	9	50	51	60	Tinogasta - Fiambala	Km 1324,22 - km 1371,20	11	47,0	01/09/16	02/03/17	22.428	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	13	51	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38	13	172,1	01/06/16	30/05/21	387.195	16.453,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	64	51	40	Belen - Santa María	Agua Clara - Lte con Tucumán	11	182,0			25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	13	
16	6	38	51	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	05/08/13	03/08/17	66.901	7.297,5	10.803,8	10.803,8	23,4%	57,3%	6	A
26	5	12	51	38-60	Malla 408 B	Lte c/ La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	13	180,3	01/12/13	30/12/18	166.462	63.986,7	64.712,6	64.712,6	51,2%	84,8%	6	
22	9	24	51	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000)	8	32,8	01/08/09	31/03/16	587.208	83.146,9	125.465,9	125.465,9	22,5%	91,9%	6	A-C
22	9	64	51	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	29/05/12	149.540	18.799,9	578,6	578,6	0,0%	92,4%	8	
26	2	80	51	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/05	29/04/12	57.584	500	890,7	890,7	0,0%	98,4%	7	
16	8	45	51	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	01/06/12	01/04/14	23.739	154,3	7.407,8	7.407,8	0,0%	100,0%	7	
22	13	51	51	40	Pte de Medano - Santa María	Km 4247,24 (Río Yapey) - km 4261,54 (Santa María)	5	14,3	09/11/11	08/09/13	25.239	500	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	13	68	51	40	Emp. R.N.N°60 - Belen	Pte.s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/09	17/10/11	16.301	1.494,0	2.811,7	2.811,7	0,0%	100,0%	7	
26	3	36	51	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	28/02/13	97.139	500	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	8	46	51	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchín km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/06/12	24/10/13	30.396	500	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL CATAMARCA											3.373.500	221.403,5	212.671,2	212.671,1				
16	8	80	51	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	81	51	38	Rio Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/11/16	30/10/20	800.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	52	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/16	31/10/19	448.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	53	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primeren	8	58,6	01/11/16	31/10/19	657.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	54	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	32,7	01/11/16	31/10/18	141.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	55	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	19,5	01/11/16	31/10/19	149.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	52	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	53	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	01/11/16	31/10/18	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	65	54	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	80	51	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/16	31/10/17	2.080	520,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	51	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	01/11/16	30/10/22	435.101	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	33,5	01/11/16	30/10/22	680.475	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	34,5	01/11/16	31/10/19	477.531	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	37,7	01/11/16	31/10/19	569.764	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/11/16	31/10/19	183.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/16	31/10/19	219.075	1.000,0	0,0					

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	15	30	51	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección I	8	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	52	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección II	8	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	72	51	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	8	1,0	01/11/16	02/07/17	33.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	73	51	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	8		01/11/16	31/10/17	58.929	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	74	51	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	14	1,0	01/11/16	30/10/20	33.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	60	Malla 233	Emp. R.N.Nº9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1	01/11/16	30/10/21	69.354	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	69	51	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Lte c/ Sgo. Del Estero	13	125,6	01/11/16	30/10/21	109.263	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	8	1	54	36	Obras de Seguridad en R.N.Nº36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/11/16	31/10/19	76.400	277,8	277,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/11/16	31/10/19	16.200	277,8	103.123,2	63.296,6	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/11/16	31/10/19	52.045	277,8	277,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	51	158	Malla 230	San Francisco - Villa Maria	13	209,8	01/06/16	30/05/21	335.487	5.591,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	80	51	AU009	Malla 235	Emp. R.N.Nº A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville)	13	171,1	01/06/16	30/05/21	278.649	6.014,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	31	51	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	01/06/16	30/05/21	318.182	5.303,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	70	51	38	Malla III - 207	Acc. a Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	13	88,7	01/06/16	30/05/21	192.649	3.210,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	4	41	51	158	Variante paso por Villa Maria	Inter. con AU009 - Inter. R.P.Nº2	8	13,1	01/03/16	30/08/17	425.586	26.396,8	6.848,7	6.848,7	0,0%	0,0%	4	
22	15	75	51	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	8					1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	14	56	51	158	San Francisco - Las Varillas	km 0.00 - km 35,00	8	34,1	31/07/15	31/03/17	148.235	6.176,5	0,0	0,0	4,4%	4,4%	6	
26	6	21	51	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/07/15	29/06/16	18.176	1.518,9	0,0	0,0	19,9%	19,9%	6	A
16	8	4	51	148	Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.Nº14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/03/10	29/05/16	126.623	25.433,6	3.844,7	3.844,7	0,7%	20,6%	6	A
37	0	14	79	38	La Cumbre: San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardin	21	1,0	18/04/11	16/12/16	21.819	5.964,4	0,0	0,0	0,0%	31,7%	14	
37	0	89	51	36	Variante Perillago Almafuerie	Almafuerie (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	24/11/09	31/12/15	77.810	27.322,1	0,0	0,0	0,0%	34,8%	9	
26	3	32	51	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.Nº8	13	203,3	01/10/13	30/10/18	333.963	102.627,2	99.989,4	99.989,4	11,5%	57,5%	6	
22	13	57	51	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús Maria - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.Nº9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/10	12/06/17	573.922	117.774,0	5.458,4	5.458,4	1,4%	63,7%	6	
37	0	97	51	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/10	09/09/13	20.617	6.618,0	0,0	0,0	0,0%	67,9%	7	
40	8	1	51	A005	Obras de Seguridad en R.N.NºA005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	31/12/12	02/04/18	171.410	15.236,0	195.030,7	62.488,6	22,6%	75,4%	6	A
22	9	37	51	60	Empalme R.N.Nº9 - Limite c/Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/10	30/11/16	403.011	54.901,3	44.071,8	44.071,8	1,6%	82,0%	14	
22	10	79	51	38	Reordenamiento Accesos a Cosquin - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	02/06/16	41.015	1.599,3	0,0	0,0	0,0%	87,0%	14	
22	13	43	51	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)	8	7,1	01/03/10	28/03/15	88.349	2.989,9	15.312,8	15.312,8	10,3%	89,7%	7	C
22	4	46	51	9	Villa Maria - Pilar	Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	01/05/09	252.496	0,0	0,0	0,0	0,0%	91,6%	7	
22	10	52	51	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.Nº158	8	6,2	07/09/09	05/09/14	239.830	50,0	14.233,9	14.233,9	0,0%	98,5%	7	
22	2	35	51	158	Villa Maria - Rio Cuarto	Chucul - Rio Cuarto	5	19,0	05/05/08	03/01/10	38.272	285,0	0,0	0,0	0,0%	99,3%	7	
22	4	82	51	9	Autopista Rosario-Cordoba	Iti; Ballesteros-Emp. R.P.Nº 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	15/08/10	529.430	50,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	7	
22	9	56	51	9	Cordoba - Emp. RNNº60	Sec. I km. 752,08 - 753,66 y II. Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	01/03/06	29/01/08	22.251	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,7%	7	
22	4	82	52	9	Autopista Rosario-Cordoba	Secc II: Emp. R.P.NºE-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	13/04/13	903.315	390,0	317,6	317,6	0,0%	100,0%	7	
16	7	42	51	60	Emp. RN Nº 9 - Lte. Con Catamarca	Paso por Dean Funes (km 822,700 - km 826,600)	17	3,9	27/05/08	25/11/09	10.908	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	2	34	51	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	03/05/10	244.064	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	82	53	9	Autopista Rosario-Cordoba	Secc Ili: Emp. R.P.NºE-59 - Int. c/R.N.Nº9 Actual	8	45,0	17/12/08	16/10/13	1.252.240	50,0	5.137,5	5.137,5	0,0%	100,0%	8	
22	6	22	51	9	Emp.RPNº21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte.s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/10	31/12/11	6.336	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL CORDOBA											17.252.466	455.954,8	493.924,2	320.999,9				
16	7	4	51	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	01/11/16	31/10/17	62.927	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	52	51	12	Lte. Con Entre Rios - Espindola	Prog. 681,84 - Prog. 688,84	8	7,0	01/11/16	31/10/17	53.836	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	53	51	14	Emp. R.N. Nº 117 - Aº Cuay Grande	Prog. 496,35 - Prog. 559,62	5	63,0	01/11/16	31/10/17	24.960	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	54	51	14	Emp. R.N. Nº 117 - Aº Cuay Grande	Prog. 559,62 - Prog. 660,83	5	101,0	01/11/16	31/10/17	24.910	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	55	51	123	Emp. R.N. Nº 12 - Emp. Nº 119	Prog. 30,82 - Prog. 104,21	5	73,0	01/11/16	31/10/17	24.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	9	51	12	Corrientes - Itati	Prog. 1056,53 - prog. 1089,17	8	33,0	01/11/16	31/10/17	24.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	s/n	Guaelguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/16	31/10/17	90.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	123	Emp. R.P. Nº 40 - Emp. R.N. Nº 14	Pte sobre Rio Mirinay	8	150,0	01/11/16	31/10/18	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	96	51	12	Esquina - Arroyo Batelitte	Pte. s/R. Corrientes - Km. 714,50	3	370,0	01/11/16	31/10/17	29.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	41,0	01/11/16	30/10/21	2.750.000	1.000,0	260,5	260,5	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	123	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº119	Vie. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	5,3	01/11/16	02/03/18	30.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	12	Lte. c/ Entre Rios - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/11/16	31/10/19	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	12	Ita Batte - Ituzaingo	Empalme R.N.Nº118	8	80,0	01/11/16	02/05/17	3.000	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	14	Emp. R.P.Nº40 - Emp. R.N.Nº120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/16	02/05/18	160.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	25	51	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección I	5	37,3	01/11/16	02/td								

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	8	56	51	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	28/01/15	28/05/16	59.241	1.589,8	8.563,7	8.563,7	66,8%	66,8%	6	A
26	4	34	51	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Lie con Misiones/ Emp. R.N.14-Emp. R.N.12/ Acceso a Yacretá	13	194,5	01/10/11	29/10/16	389.477	65.004,0	70.696,3	70.696,3	14,3%	75,6%	6	
22	13	17	51	118	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucia	5	0,8	21/01/12	19/02/16	13.530	2.378,8	7.842,4	7.842,4	24,1%	89,1%	6	
26	3	27	51	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.Nº14 - km 139	13	108,2	30/04/08	28/07/16	96.792	50,0	5.250,0	5.250,0	7,4%	95,4%	6	
26	4	11	51	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.Nº117-Emp.R.P.Nº155-km 139,00-Emp. R.N.Nº14-Emp.R.N.Nº14-Yapeyu	13	144,7	01/08/06	28/08/16	95.407	50,0	7.209,9	7.209,9	18,5%	95,9%	6	
22	2	53	65	117	Gualedguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.Nº14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/06/12	126.215	4.284,0	4.389,6	105,6	0,0%	96,6%	8	
26	4	8	51	14	Malla 534 - Corrientes	Guaitirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	27/09/16	111.044	50,0	5.785,7	5.785,7	13,9%	97,4%	6	
22	2	53	62	14	Gualedguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.Nº127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	28/09/14	453.459	50,0	1.834,2	13.944,4	0,0%	99,0%	7	
16	8	55	51	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/11	28/12/13	21.748	130,0	0,0	0,0	0,0%	99,4%	8	
22	2	53	60	14	Gualedguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	18/02/14	385.922	2.323,0	3.988,5	6.662,1	0,0%	99,5%	7	
16	8	54	51	119	Emp. R.N.Nº14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	29/11/11	28/12/13	22.676	50,0	3.457,4	3.457,4	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	61	14	Gualedguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp. R.N.Nº127	8	29,3	21/09/07	18/02/14	389.861	1.703,0	5.284,4	9.577,3	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	63	14	Gualedguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.Nº126	8	30,4	21/09/07	19/04/13	381.144	50,0	1.406,5	5.426,1	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	64	14	Gualedguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.Nº126 - Emp. R.N.Nº117	8	27,6	21/09/07	21/05/11	279.236	50,0	1.050,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km64	8	1,0	01/06/07	30/06/10	11.755	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	54	51	117	Cotocar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	03/04/13	121.547	50,0	978,3	978,3	0,0%	100,0%	8	
TOTAL CORRIENTES											8.683.272	154.771,4	150.316,0	147.289,6				
16	7	9	52	95	Acceso a Saenz Peña	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	6,3	01/11/16	31/10/17	111.720	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	87	51	95	Travesía Urbana por Villa Angela	Km 1015,50 - km 1019,85	8	4,4	01/11/16	31/10/17	36.442	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	90	51	16	Travesía Urbana Quitipili	Km 154 - km 156,5	17	2,5	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	91	51	22	Acceso a Coronel Du Graty	Km 996,8 - km 998,1	17	2,0	01/11/16	02/05/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	92	51	89	Travesía Urbana Las Breñas	Km 229,4 - km 232	17	2,5	01/11/16	02/07/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	93	51	89	Travesía Urbana Charata	Km 246,7 - km 247,9	17	3,0	01/11/16	01/09/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	21	51	98	Acc a La Tigra - Emp. RN Nº 16	Km 1078,00 - km 1111,48	11	34,2	01/11/16	31/10/17	23.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	22	51	98	Emp. RN Nº 16 - Emp. RP Nº 9	Km 1111,48 - km 1168,20	11	54,7	01/11/16	31/10/17	23.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	7	51	16	Quitipili - Presidente Roque Saenz Peña	Emp. R.P. Nº 4 (Km. 157,22)	8	1,0	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	8	51	89	Emp. R.P. Nº 19 - Gral. Pinedo	Travesía Urbana por General Pinedo	17	3,0	01/11/16	31/10/17	19.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	81	51	16	Emp. RN Nº 16 - Emp. c/ Av. Sarmiento	Pte s/ Km 12,59	8	125,0	01/11/16	31/10/17	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	PT6	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/16	30/10/21	620.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	11	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8	1,0	01/11/16	31/10/18	52.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	52	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56)	8	1,0	01/11/16	31/10/17	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/16	31/10/17	12.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	69	51	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	01/11/16	02/05/17	6.600	3.300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	62	51	16	Colectora entre Resistencia y Pto Tirol		8	9,0	01/11/16	02/05/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	84	51	16	Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95		8	1,0	01/11/16	02/05/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	92	51	11	Resistencia - Límite con Formosa	Autódromo (km 1010) - Emp. R.P.Nº90 (km 1044)	8	34,0	01/11/16	31/10/19	700.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	94	51	11	Lte. Santa fe / Chaco - Los Palmares	Km 922 - km 984	11	62,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	95	51	11	Los Palmares - Resistencia	Km 984 - km 1007,6	8	23,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	4	51	11	Resistencia - Límite con Formosa	Emp. R.P.Nº90 (km.1044) - Emp. R.P.Nº37 (km.1076)	8	32,0	01/11/16	31/10/19	512.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	5	51	11	Resistencia - Límite con Formosa	Emp. R.P.Nº37 (km.1076) - Límite con la Pcia de Formosa (km.1103)	8	27,0	01/11/16	31/10/19	432.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	6	51	16	Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña	Pesaje Mikallé (Km. 59,82) - Pcia de la Plaza (km. 114,51)	8	55,0	01/11/16	31/10/19	900.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	7	51	16	Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña	Pcia de la Plaza (km. 114,51) - Quitipili (km. 154,36)	8	40,0	01/11/16	31/10/19	665.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	8	51	16	Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña	Quitipili (km. 154,36) - Pte. Roque Sáenz Peña (km.176,15)	8	22,0	01/11/16	31/10/18	360.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	95	Malla 537-I	Tres Islas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/16	30/10/21	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	67	51	89	Malla III - 405 A Chaco/ Sgo. Del Estero	Emp. R.P.Nº13 (Chaco) - km 386 (Sgo. Del Estero)	13	122,8	01/11/16	30/10/21	122.840	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/09/16	31/08/18	100.000	7.291,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	28	51	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.Nº16 - Emp. R.N.Nº13 Gral. Pinedo	13	87,7	01/06/16	30/05/21	192.879	3.214,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	83	51	95	Malla 541	Km 1078,00 - Emp. R.P.Nº9	11	89,3	01/07/15	28/09/20	308.345	20.935,0	0,0	0,0	6,8%	6,8%	6	
22	14	60	51	11	Aut. R.P.Nº13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	30/08/13	29/04/17	1.251.799	78.360,7	36.682,1	36.682,1	8,0%	14,9%	6	
22	9	67	51	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/09	25/12/16	571.433	130.388,6	54.498,3	54.498,3	7,8%	19,1%	6	A
16	8	73	51	95	Emp. R.P. Nº 9 - Emp. R.P. Nº 3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	12/07/13	31/03/16	60.200	13.701,4	1.395,6	1.395,6	33,2%	33,2%	6	
16	8	48	51	95	Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	29,8	11/10/13	11/03/16	62.466	10.364,1	10.840,2	10.840,2	51,7%	51,7%	6	
16	8	47	51	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	37,9	11/10/13	11/03/16	63.031	10.2						

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
16	4	21	51	Varias	Obra de señalamiento vertical			12		01/11/16	01/09/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	53	51	40-260	Emp. RP N°22 - Lte. c/Chubut/Sta.Cruz/Emp. RN N° 40 - Lte. c/Chile	km1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105		11	147,1	01/11/16	31/10/18	14.700	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	51	51	25	Las Plumas - Los Altares			5	60,3	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	77	51	40	Rio Mayo - Emp. R.N. N°26	Km 1390,00 - km 1416,54		11	26,5	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	78	51	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 138,33 - km 160,42		11	22,1	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	79	51	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12		11	27,4	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	31	51	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km 1352,13 - km 1372,22		11	21,6	01/11/16	01/09/17	27.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	49	51	25	Trelew - Dolavon	Km 34,95 - km 56,46		11	21,5	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	51	259	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanc		8	68,0	01/11/16	02/05/18	12.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y Sección II		8	58,0	01/11/16	31/10/19	170.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	52	260	Emp. R.N. N° 40 - Emp. R.P. N° 51	Sección II		8	1,0	01/11/16	02/05/19	48.010	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500		8	7,0	01/11/16	02/07/17	6.449	2.418,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	26	Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88		8	42,0	01/11/16	31/10/18	170.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00		8	20,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	65	51	25	Rawson - Trelew			5	12,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	66	51	25	Trelew - Gaiman	Sección II		8	16,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	81	51	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26			5	16,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	89	51	259	Trevelin - Limite con Chile	Km 39,16 - km 75,74		8	36,6	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	1	51	1540	Limite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40	Lte. con Rio Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40		8	25,0	01/11/16	31/10/18	48.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	85	51	3	Emp. Ruta Provincial N° 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais)	Km 1794 - km 1809		8	15,0	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	86	51	259	Isquel - Trevelin	Km 13,6 - 18,8		8	4,2	01/11/16	31/10/17	43.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	28	51	259	Trevelin - Emp. Ruta Provincial N°17	Km 38,11 - km 42,87		8	4,8	01/11/16	02/07/17	31.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	29	51	3	Puerto Madryn - Trelew	Sección I		8	20,0	01/11/16	31/10/17	187.191	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	25	Malla 102 A	Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)		13	137,0	01/11/16	30/10/21	123.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N. N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina		13	230,4	01/11/16	30/10/21	207.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	68	51	3	Malla III - 107 A	Acc. A Malaspina - Emp. R.P.N°39		13	129,5	01/11/16	30/10/21	129.490	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	53	51	3	Rot. Norte / (Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar)	Km 1452,08 - km 1460		5	7,9	01/06/16	31/05/17	39.659	3.304,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	33	51	3	A/N R.N.N°25 (Trelew) - Malaspina	Km 1460 - km 1691,45		11	231,5	01/06/16	31/05/17	30.272	2.522,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	48	51	260	Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile	Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000		8	47,0	01/06/16	30/11/18	199.323	6.644,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	48	52	260	Emp. R.P.N°51- Lte. c/ Chile	Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90		8	22,9	01/06/16	30/11/18	220.360	7.345,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	6	51	40	Malla 113 - Chubut	Lte.s/Rio Negro - Emp. R.N.N°259		13	149,2	01/06/16	30/05/21	464.988	7.749,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	29	51	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Emp. R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259		13	158,2	01/06/16	30/05/21	147.892	2.464,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	30	51	26	Malla 107 B	Emp. R.N.N°3 - Cria. Sarmiento		13	139,3	01/06/16	30/05/21	252.596	4.209,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	71	51	26-40	Malla 635	Cria. Sarmiento - Emp. R.N.N°40 - Rio Mayo - Emp. R.N.N°26		13	240,9	01/03/16	27/02/21	234.793	3.913,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
26	4	48	51	40	Malla 634	Emp. R.N.N°26 - Tecka		13	241,9	01/04/13	30/05/18	388.337	90.672,5	30.502,2	30.502,2	10,3%	31,0%	6	
26	4	39	51	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (TECKA)		13	214,7	01/10/12	30/10/17	340.668	43.161,0	20.226,4	20.226,4	3,8%	42,4%	6	A
22	9	70	51	3	Estabilización Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia		5	0,0	19/12/11	17/06/16	373.088	77.216,7	33.154,0	33.154,0	14,7%	49,8%	6	A
22	9	72	51	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)		8	32,0	08/03/07	04/04/16	189.221	41.165,0	45.405,1	45.405,1	0,6%	54,2%	6	A
16	3	50	51	1540	TFO Lte. c/Rio Negro - Emp. R.N. N° 40	Km 240 - km 279		11	38,0	01/03/14	28/02/16	32.800	16.000,0	0,0	0,0	53,2%	58,8%	6	
16	4	26	51	26 - 40	Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67		11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.525	6.297,0	0,0	0,0	0,0%	69,3%	8	
16	4	66	51	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	Km 1822,20 - km 1842,77		11	20,6	16/09/13	16/03/16	73.589	3.151,0	22.580,2	22.580,2	30,2%	70,8%	6	
16	4	25	51	40	Emp R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73		11	272,1	01/05/08	30/10/10	29.275	6.563,0	0,0	0,0	0,0%	77,6%	8	
22	2	3	51	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)		8	41,4	12/09/11	11/12/15	362.255	42.792,4	158.537,6	89.529,9	29,9%	89,9%	6	A
22	12	43	51	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1		8	87,3	22/08/08	21/05/13	210.437	209,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	7	
22	13	45	51	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso		8	8,0	19/06/09	17/06/14	190.633	973,0	336,5	0,0	0,0%	99,9%	7	
26	3	40	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55		13	117,7	01/08/09	30/07/14	105.732	50,0	1.839,8	1.839,8	0,0%	100,0%	7	
26	4	21	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20		13	135,5	01/11/07	29/11/13	139.701	348,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	6	6	51	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105		11	147,1	22/01/07	20/01/12	44.571	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	8	52	51	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14		3	63,6	01/04/14	01/07/15	4.616	5.152,2	3.180,2	3.180,2	0,0%	100,0%	8	
22	9	33	51	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30		8	30,0	15/12/05	14/05/12	65.977	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	35	51	P19	Rio Pico - Emp. R.N.N°40	Ira. Seccion km 0 - km 30		8	30,0	01/02/06	31/05/14	95.913	1.592,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	71	51	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00		8	27,0	01/02/07	01/12/10	57.310	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	73	51	P19	Rio Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion		8	30,3	01/02/08	31/05/14	72.199	6.988,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	74	51	P56-40	Alto Rio Senguer - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)		8	39,0	09/03/06	07/05/11	54.035	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	98	51	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew		8	61,0	01/01/08	29/11/14	383.899	55.577,6	154,8	154,8	0,0%	100,0%	8	
26	3	38	51	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) / Emp. R.N.N°40 - Pque.Ind. Trevelin		13	159,4	01/09/07	29/09/12	149.692	55,0	7.467,5	7.467,5	0,0%	100,0%	8	
TOTAL CHUBUT											6.720.216	463.736,6	323.384,2	254.376,5					

16	7	78	51	12	Emp. R.N.N°12-Aldea Maria Luisa y Emp. R.P.N°11-Emp. R.N.N°12			8	5,9	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	37	51	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km 333,49 - km 401,43		11	67,9	01/11/16	02/07/17	29.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	38	51	12	Cerroto - Emp. R.N.N° 127	Km 489,21 - km 500,48		11	11,3	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	45	51	131	Crespo - A' La Esperanza	km. 21,30 - km. 23,30		11	2,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	46	51	12	Emp.RP.N°1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes)	Km 604,7 - km 647,2		13	43,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	56	51	136	Emp. R.N.N° 14 - Lte. Con Uruguay	Km 8,5 - km 37,1		11	29,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	64	51	131	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11			11	32,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	1	51	131	Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes			8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	12	Parana - Emp. RNN°18 (Pte.s/A'Las Tunas)			8	30,0	01/11/16	30/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	65	51	18	Emp. RN 12 - Emp. RP 32	Pte. s/ A' Quebracho y Acc. (km 46,16)		8	90,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	64	51	131	Emp. RP 11 - Emp. RN 12	Pte. s/ A' La Ensenada y Acc. (km 19,10)		8	83,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	S/N	Puente Binacional Salto - Concordia			8	0,6	01/11/16	31/10/17	26.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	10	34	51	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6-127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/11/16	31/10/18	8.450	1.056,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	A015	Interseccion R.N.N°A015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	01/11/16	02/05/17	849	424,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	12	Acc a San Benito - Av Alfafuerte (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/11/16	31/10/18	44.971	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/16	31/10/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	12	Gral. Galarza - Nogoyá		8	60,0	01/11/16	02/05/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/16	31/10/19	270.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	7	51	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	01/11/16	31/10/18	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	69	51	14	Emp. R.P.N°16 - Emp. R.P.N°20	Km 55,76 - km 73,2	8	18,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	70	51	12	Crespo - Parana	Km 423,90 - km 452,90	8	29,0	01/11/16	31/10/19	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	51	12/131	Malla 513 B	Emp. R.N.131 (Crespo) - Emp. R.N.127 / Emp. R.P. 11 (Diamante) - Emp. R.N. 12 (Crespo)	13	129,0	01/11/16	30/10/21	279.317	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	36	51	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Emp. R.N. N° 131 (Crespo)	13	150,3	01/09/16	30/08/21	214.859	2.506,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	12	51	127	Malla 506	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14/119	13	261,2	01/06/16	30/05/21	368.836	6.147,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	7	51	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza	13	120,6	01/06/16	30/05/21	248.323	4.138,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	28	51	127	Federal - Emp. R.N.N°14	Seccion II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	04/09/13	03/09/16	222.821	37.335,8	11.877,0	0,0	0,0%	0,4%	14	
22	14	28	53	127	La Tierra - Lte. c/ Corrientes	seccion III - km 259,27 - km 292,23	5	33,0	04/09/13	04/07/16	128.472	20.667,0	5.667,0	22.396,4	17,6%	25,3%	6	A
22	14	30	51	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/11	30/10/16	1.380.523	196.739,4	99.213,1	99.213,1	13,3%	38,0%	6	
22	14	29	51	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67, 750	8	67,8	01/09/11	29/10/16	1.320.312	195.948,7	170.123,9	170.123,9	16,3%	38,2%	6	
22	14	32	51	18	Tramo IV: Int. R.P. N°20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	24/05/11	21/05/16	1.905.019	276.412,2	399.182,6	399.182,6	20,8%	49,7%	6	
22	14	31	51	18	Int. R.P.N°20 - A° Sandoval	Int. R.P.N°20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/11	24/02/16	788.847	127.615,6	118.882,3	118.882,3	18,1%	52,1%	6	
22	14	28	52	127	Federal - Miñones	seccion I - km 203,31 - km 227,56	5	24,3	01/03/14	29/06/16	100.031	26.223,6	26.223,6	41.209,9	6,0%	56,1%	6	A
26	4	33	51	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte con Corrientes	13	146,8	30/04/08	01/05/16	203.592	4.697,3	11.150,1	11.150,1	5,3%	92,3%	6	
26	3	16	51	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/05	28/03/16	89.205	2.754,0	9.554,6	9.554,6	9,4%	93,0%	6	
26	4	7	51	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N° 127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°52	13	133,3	31/05/07	27/06/16	136.418	7.276,6	7.834,7	7.834,7	5,8%	94,1%	6	
22	2	53	56	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubañay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/07	29/06/13	444.514	20.382,0	6.848,8	4.832,4	0,0%	96,6%	8	
26	4	33	51	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/06/11	29/07/16	96.633	1.535,0	3.624,1	3.624,1	4,0%	97,0%	6	A
22	12	12	51	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen(Fed)Acc.a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/09	25/01/13	35.016	50,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	8	
22	2	53	52	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P. T° (Colonia Elia)	8	27,2	26/11/06	26/05/11	200.549	50,0	60,8	256,8	0,0%	99,5%	8	
26	1	46	51	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119	13	259,2	03/10/97	29/01/11	50.954	188,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7	
22	2	53	55	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubañay	8	35,6	30/07/07	26/09/13	536.832	50,0	1.627,3	6.602,8	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	58	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/07	26/10/12	347.882	17,0	781,1	1.528,2	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	57	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/07	29/05/13	487.787	50,0	2.822,2	5.544,4	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	51	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	86.378	0,0	1.708,0	1.106,9	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	53	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPT° (Colonia Elia) - A° Colman	8	34,8	21/09/07	20/05/12	404.593	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	54	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/07	26/11/11	433.149	50,0	30.237,6	1.000,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	3	51	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.364	9,0	362,5	362,5	0,0%	100,0%	7	
26	4	56	51	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. i	13	86,0	01/07/06	28/08/14	70.299	50,0	14.209,3	14.209,3	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	59	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/03/14	516.975	3,0	3.639,4	10.091,4	0,0%	100,0%	8	
40	4	2	51	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	52,6	01/02/11	10/09/13	121.364	10.982,7	21.637,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL ENTRE RIOS											12.403.834	962.784,6	947.317,7	928.706,5				

16	1	51	11	Corredor I (200 km)		17	200,0	01/11/16	31/10/18	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	7	97	51	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo Salado (km 1142,6)	17	1,0	01/11/16	02/07/17	24.250	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	98	51	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo San Hilario (km 1161)	17	1,0	01/11/16	02/07/17	24.350	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	21	51	95	Emp RN N° 81 - Emp RN N° 86	Pies. sobre Arroyo Tatu Pir	5	4,0	01/11/16	01/09/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	69	51	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/11/16	01/09/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	11	Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120/22	8	20,0	01/11/16	31/10/17	1.730	432,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	65	51	11	Pte. s/Rio Monte Lindo		8	20,0	01/11/16	31/10/17	11.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	82	51	95	Lte. C/ Chaco - Emp. R.N. N° 81	Puente Lavalle	11	40,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	83	51	95	Emp. R.N. N° 81 - Emp. R.N. N° 86	Puentes s/ A° Pilaya y Monte Lindo	5	193,0	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	84	51	95	Emp. R.N. N° 81 - Emp. R.N. N° 86	Puentes s/ A° Pavao y Porteno	5	141,0	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	20,4	01/11/16	31/10/18	152.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	20	51	86	Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95		5	30,1	01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	99	51	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Rotonda Virgen del Carmen (km 1177) - Emp. R.N.N°81 (km 1184)	8	7,0	01/11/16	31/10/18	411.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	17	51	11	Riancho Malvinas - L. Internacional Paraguay	Puente San Ignacio de Loyola	8	300,0	01/11/16	02/05/18	58.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	1	51	11	Cruz del Norte - Virgen del Carmen	Prog. 1170,3 - Prog. 1176,15	11	7,0	01/11/16	31/10/18	142.585	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	2	51		Lte. Con Chaco - Lte. Con Paraguay	Clorinda - Lte. Con Paraguay	8	6,0	01/11/16	02/05/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	81	51	81	Malla 540	Emp. R.N.N° 95 (KM. 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43)	13	162,8	01/06/16	30/05/21	249.800	4.163,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	6	51	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	157,1	01/06/16	30/05/21	276.665	4.611,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	38	51	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	01/06/16	30/05/21	235.092	5.051,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	56	51	11 - A011	Malla 544	R.P.N°1 - Lte Internac. con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	01/06/16	30/05/21	275.255	4.587,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	98	51	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Km 1160 - Acc. Sur a Formosa (km 1170)	8	9,7	14/08/15	12/08/18	510.945	1.000,0	0,0	0,0	2,4%	2,4%	6	
22	15	96	51	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Lte. Con Chaco (km 1103) - Tatane (km 1140)	8	16,3	28/08/15	26/08/18	462.512	1.000,0	0,0	0,0	2,9%	2,9%	6	
22	15	97	51	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Tatane (km 1140) - km 1160	8	20,3	01/01/15	30/12/17	392.360	1.000,0	44.631,4	44.631,4	16,2%	16,2%	6	
22	12	47	56	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Puerto Irigoyen - Mision San Martin	8	33,6	15/08/11	11/02/17	394.373	53.940,4	84.893,6	3.366,6	16,4%	21,3%	6	
16	3	32	51	86	IFO-Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Marti	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	500	0,0	0,0	0,0%	21,4%	8	
22	12	47	55	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	39,7	15/08/11	12/08/16	408.030	51.531,9	51.888,2	3.740,6	25,7%	39,3%	6	
22	12	47	54	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Guadalcazar - El Solitario	8	35,1	15/08/11	12/08/16	406.543	51.462,9	59.280,3	134.796,0	26,2%	50,8%	6	
22	13	78	51	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km 1170,32 - km 1176,15	5	5,8	01/12/11	29/06/16	426.897	94.996,9	88.758,1	88.758,1	20,7%	59,0%	6	
16	6	61	51	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N. N95 - R.P. N28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	01/07/13	29/02/16	49.276	11.022,0	16.135,5	16.135,5	16,3%	65,4%	6	
22	5	1	51	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/ Paraguay	13	286,3	01/06/98	25/12/16	389.481	3.891,4	27.419,5	27.419,5	8,3%	91,0%	6	
22	4	18	51	86	Malla 531	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/10	29/11/16	243.831	13.931,8	47.684,3	47.684,3	4,0%	95,1%	6	
22	4	64	55	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguano's - Ing. Juarez	8	44,9	15/10/04	12/07/08	52.306	0,0	4.352,0	4.353,6	0,0%	97,5%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
26	3	48	51	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95		13	181,4	30/04/08	28/05/16	164.945	6.473,0	30.813,6	30.813,6	30,6%	98,9%	6	B
22	13	3	51	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He			5	15,0	14/04/08	13/06/10	41.540	226,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	9	89	53	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones		8	24,8	20/11/07	19/06/11	112.415	91,0	91,0	0,0	0,0%	99,9%	7	
22	12	47	53	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Lamadrid - Guadalcázar		8	17,1	01/06/11	29/01/15	512.973	50,0	50,0	0,0	4,7%	100,0%	7	
22	9	89	54	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar		8	37,5	10/10/07	09/06/11	160.918	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	3	33	51	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Km 1645.000 - km 1771.000		11	144,1	10/08/09	08/08/12	14.911	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Km 25,5 - Limite con Salta		8	27,0	10/10/06	09/12/07	41.759	0,0	1,6	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	95	Emp. R.N. 81 - Lie. C/ Chaco - Sec. 1	Lie. c/Chaco - Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)		8	25,0	14/05/07	11/01/10	145.782	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	89	52	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S.II	II - Fortín Leyes - San Martín N°2		8	32,7	10/08/07	09/06/10	144.183	50,0	245,4	386,4	0,0%	100,0%	8	
22	12	47	51	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso		8	34,1	01/06/11	29/09/14	335.457	50,0	296.975,9	351.234,8	0,0%	100,0%	8	
26	2	37	51	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes		13	171,0	01/01/05	30/12/09	56.107	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	47	52	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	El Remanso - Lamadrid		8	34,1	01/09/11	30/01/15	354.910	50,0	50,0	0,0	4,6%	100,0%	8	
TOTAL FORMOSA											7.999.582	324.843,1	753.320,4	753.320,3					
16	7	61	51	9	Emp. Ruta Nac.N°52 - Tilcara	Río Purmamarca; km 1752,41		8	0,1	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	24	51	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N° 52	Volcan - Emp. R.N.N°52		5	20,6	01/11/16	02/07/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	25	51	RN 52	Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N° 79			5	35,9	01/11/16	31/10/17	36.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	26	51	RN 52	Susques - R.P.N° 70			11	82,8	01/11/16	31/10/17	22.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	10	51	52	Lie. Con Salta / Jujuy- Susques	Río Chucalito - Susques		11	22,9	01/11/16	01/08/17	19.700	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	2	51	V5	Obras de seguridad Vial emn Acc. A Ptes.			8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	51	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos			8	5,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	32	51	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negre		8	400,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	33	51	9	Pte. S/ Río Grande			8	200,0	01/11/16	02/05/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	80	51	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya		8	100,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	51	9	Emp. R.N. N° 52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - Km. 1761,5		8	2,0	01/11/16	01/09/17	7.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	40	Lie. C/ Salta - Emp. R.N.N° 52	Secc. I y II - Corredor Minero		8	97,5	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	40	Emp. R.N.N° 52 - Coranzuli	Secc. I y II		8	72,0	01/11/16	31/10/18	545.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	53	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I Coranzuli - Coyahuayma		8	68,5	01/11/16	31/10/18	364.916	15.204,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	54	40	Orosmayo - Lie. Con Bolivia	Secc. I Orosmayo - Cusi-Cusi		8	67,0	01/11/16	31/10/19	459.345	12.759,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34		8	13,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	66	Perico - El Cuartadero	Emp. R.N.N°IV 66 - Emp. R.N°34		8	12,4	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	34	Lie. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy	Km 1149,94 - km 1176,00		8	25,0	01/11/16	31/10/19	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Km 1176,00 - km 1197,50		8	22,0	01/11/16	02/05/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)		8	37,0	01/11/16	31/10/18	203.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)		8	20,0	01/11/16	31/10/18	110.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00		8	24,0	01/11/16	02/07/17	7.000	2.625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	52	Susques - Emp. R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50		17	0,5	01/11/16	02/03/17	1.500	1.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	40	Faicone - La Quiaca	Secciones I, II y III		8	30,0	01/11/16	31/10/18	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	52	40	Faicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II		8	30,0	01/11/16	31/10/18	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	53	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III		8	94,0	01/11/16	31/10/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	17	51	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)		8	17,0	01/11/16	31/10/17	18.830	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	46	51	52	Variante en Cuesta del Lipán	Km. 16 - Km. 25		8	14,0	01/11/16	31/10/17	65.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	47	51	52	Emp. R.N.N°9 - Purmamarca	Km 0,00 - km 3,07		8	3,1	01/11/16	31/10/17	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	63	51	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Río los Alisos (Km. 1681,55)		8	6,3	01/11/16	02/05/18	76.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	7	51	34	San Pedro - Calilegua			8	1200,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	13	51	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Puente sobre A°Huichaira (km 1771,49)		8	25,0	01/11/16	02/05/18	76.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	3	51	52	Epm. R.P.N°70 - Lim. Con Chile	Sub Campamento Centro de Frontera Paso de Jama		8		01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	21	51	34	Río Ledesma - Limite Jujuy / Salta	Calilegua - Yuto (Etapa 1) (Secciones varias)		17	12,0	01/11/16	31/10/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	22	51	34	Río Ledesma - Limite Jujuy / Salta	Calilegua - Yuto (Etapa 2) (Secciones varias)		17	12,0	01/11/16	31/10/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	23	51	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Acceso a El Carmen - Los Alisos		17	15,0	01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	24	51	9	Río Leon - Humahuaca	Volcan - Humahuaca (Secciones varias)		17	18,0	01/11/16	02/05/18	41.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	25	51	9	Río Leon - Humahuaca	Volcan - Humahuaca (secciones varias)		8	20,0	01/11/16	02/05/18	46.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	26	51	34	Río Grande - Río Zorz	Km 1197,00-km 1200,30 km 1200,90-km 1204,30 km 1212,90-1216,00 y km 1216,40-1219,40		8	13,0	01/11/16	02/05/18	29.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	27	51	34	Río Grande - Río Zorz	Km 1220,65-km 1224,65 km 1231,38-km 1234,40 y 1236,00-1240,00		8	11,0	01/11/16	02/05/18	23.300	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	39	51	9	Malla 432	Tumbaya - La Quiaca		13	219,4	01/11/16	30/10/21	142.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	7	52	51	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	3,2	03/06/10	02/06/11	2.973	94,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	51	9	Lte. Con Salta - Emp. RN N° 66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Honda	8	530,0	08/01/10	09/06/11	5.982	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	53	9	Lte. Con Salta - Emp. Ruta Nacional N° 66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km. 1670,15)	8	1300,0	02/12/10	30/01/13	17.190	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	51	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Albra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.429	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	54	P83	Emp.R.N.N°34 - Valle Grande	Py 0.000 - Albra Cañas	8	30,0	22/10/07	20/01/12	1.489	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	13	51	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	01/10/05	29/09/10	56.568	108,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL JUJUY											6.833,893	239,058,0	112,923,2	112,923,2				

16	6	56	51	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	35	Corrador 2	Emp. R.N. N°5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/ Chaco (KM. 505,67)	17	179,1	01/11/16	31/10/18	152.816	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	80	51	151	Lte. Río Negro/La Pampa - Emp- R.P.N°14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	01/11/16	31/10/17	27.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	95	51	152	General Acha - El Carancho	km. 72,06	5	1,0	01/11/16	31/10/17	24.579	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	96	51	152	Emp. Ruta Nacional N° 35 - El Carancho	General Acha - S1 y S2 (km 0,00 - km 72,06)	8	4,1	01/11/16	02/05/18	99.996	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	83	51	152	Km. 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	84	51	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	85	51	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	01/11/16	02/07/17	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	86	51	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	01/11/16	02/07/17	25.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	6	51	151	Lte. c/ Río Negro - La Pampa (Pte. s/ Río Colorado)		11	0,2	01/11/16	31/10/17	14.400	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	60	51	35	Winifreda - Eduardo Castex	Km 370,72 - km 404,48	5	33,0	01/11/16	31/10/17	52.919	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	26	51	154	Emp. RPN° 28 - Emp. RNN° 22	Km 111,00 - km 136,48	11	25,5	01/11/16	31/10/17	49.232	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	27	51	143-151	Emp. RNN° VI43 - Lte Mendoza - Emp. RPN° 14 - Emp. RNN° 143	Km 268,90 - km 270,72 / km 309,00 - km 310,00	17	3,0	01/11/16	31/10/17	24.942	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	28	51	35	Rotonda Norte Santa Rosa - Emp. R.P.N° 10	Accesos Norte A Santa Rosa (km 328,78 - km 333,60)	17	5,0	01/11/16	02/05/18	37.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	150,0	01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	66	51	232	Emp. RN 152 - Emp. RN 22	Pte s/ Río Colorado en Gobernador Duval	5	122,0	01/11/16	31/10/17	13.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	99,0	01/11/16	31/10/19	7.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	35-P102	Rotonda Intersección (Castes)		8	0,5	01/11/16	02/05/17	3.915	1.957,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	51	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelono	Sección I	3	37,0	01/11/16	31/10/18	42.631	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	232	Emp. R.N.N°152 - Chelono	Sección II	3	37,0	01/11/16	31/10/18	323.758	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	35	Obras Pendientes Travesía Urbana Santa Rosa	Km. 322,60 - km 328,93	8	7,5	01/11/16	31/10/18	63.170	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	5	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 72,06 - km 118,68	3	10,8	01/11/16	31/10/17	86.320	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 118,68 - km 147,67	3	30,0	01/11/16	02/05/18	51.951	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 147,67 - km 160,62	3	4,1	01/11/16	02/05/18	44.888	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 160,62 - km 180,87	3	29,1	01/11/16	02/05/18	52.020	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	76	51	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - km 147,67 Acc. P. Lihue	S4 (km 83 - km 118,6)	3	35,7	01/11/16	31/10/17	61.787	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	13	51	151	Lte Río Negro - Emp. RPN° 20	Km 130,18 - km 136,48	8	7,2	01/11/16	31/10/17	32.318	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/11/16	30/10/21	61.542	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	71	51	151	Malla 112	Emp. R.N.N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P.N°14 - Emp. R.N.N°143/ Emp. R.P.N°10 - Emp. R.N.N°143	13	114,1	01/11/16	30/10/21	114.050	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	14	71	51	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.N°1 (Bernasconi)	Km 124,50 - km 146,00	3	21,3	01/06/16	31/05/17	65.026	5.418,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	72	51	151	Malla 137	Lte.c/ Río Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/06/16	30/05/21	188.500	3.361,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	98	51	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	01/06/16	30/05/21	188.969	2.204,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	3	51	35	Malla 117 A	Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROOF N° 1 (-0,15 KM)	13	134,5	01/06/16	30/05/21	227.499	3.791,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	19	51	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc a Quetrequen	13	125,2	01/06/16	30/05/21	199.700	3.328,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	3	24	51	VS	IPO La Pampa - Convenio 12		11	633,3					0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
26	5	2	51	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	01/11/15	29/10/20	257.997	4.300,0	0,0	0,0	1,7%	1,7%	6	
22	11	78	51	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	5	25,5	15/07/10	13/12/16	23.314	3.742,8	0,0	0,0	0,0%	35,8%	14	
16	7	57	51	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesía Urbana Castex	17	2,7	01/06/12	31/03/16	59.395	50,0	2.152,3	2.152,3	22,9%	36,3%	6	
16	8	9	51	152	Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/10	02/05/11	20.201	50,0			0,0%	86,3%	8	
26	3	20	51	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/16	99.291	984,1	15.814,7	15.814,7	11,8%	87,9%	6	
26	2	97	51	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/05	28/05/16	100.283	50,0	6.151,6	6.151,6	11,1%	94,6%	6	
26	2	70	51	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/05	29/08/10	74.804	50,0			0,0%	99,0%	7	
16	8	7	51	154	Emp. R.N.N° 35 - Km. 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/10	06/03/12	26.480	136,0			0,0%	99,5%	7	
26	4	2	51	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151-Lte. con Mendoza/Emp. R.P.N°14 - Emp. R.N.N°143/ Emp. R.P.N°10-Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/10	28/05/15	170.984	2.008,5	2.209,0	2.209,0	1,0%	100,0%	7	
22	13	40	51	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.N°18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/10	09/10/11	11.834	4.09,5			0,0%	100,0%	7	
26	2	68	51	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca - Lte. c/ La Pampa / Lte. c/ Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D)	13	138,0	01/03/05	30/03/10	46.060	40,0			0,0%	100,0%	8	
26	2	69	51	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	29/11/15	107.482	50,0	11.757,5	11.757,5	20,5%	100,0%	7	
TOTAL LA PAMPA											3.424,837	60.115,6	38.085,2	38.085,1				

16	8	95	51	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	01/11/16	01/09/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	51	77	Emp. Ruta 79- Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	37,2	01/11/16	01/09/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	96	52	77	Emp. R. N° 79 - Emp. R.N°38	Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51	8	47,2	01/11/16	02/07/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	52	79	Emp. R.P.N°31 - Acc. Estac. de Servicio YPF (olta)	Km. 170,68 - Km. 208,41	8	37,7	01/11/16	02/07/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	97	53	79	Control Policial (Olta) - Emp. R.N.N° 38	km 172,18 - km 209,37	11	37,2	01/11/16	01/09/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	13	51	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. N° 9	Km 432,78 - km 462,75	11	29,5	01/11/16	30/01/24	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	14	51	38	Emp. R.P. N° 9 - Lte. c/Catamarca	Km 462,75 - km 509,45	11	46,1	01/11/16	02/04/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
16	9	15	51	40	Villa Union - Las Tucumanesas	Km 3765,73 - km 3780,34	11	14,6	01/11/16	31/10/17	10.410	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	41	51	79	Ulapes - Desiderio Telis	Km 96,42 - km 137,82	8	41,4	01/11/16	02/05/18	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Digue los Sauces)	8	6,0	01/11/16	31/10/17	17.128	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	25	51	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	34	51	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	01/11/16	02/05/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	62	51	78	Pte Rio capayan - Famatina		5	12,0	01/11/16	31/10/18	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	38-79	Malla 207 / 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.N°79/Emp.R.N.N°79 FinSup - Emp.R.N.N60-Casa de Piedra	13	205,3	01/11/16	30/10/21	231.573	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	5	22	51	77-79	Malla 341	Emp. R.N.N° 77 - Emp. R.N.N° 38 / Emp. R.N.N° 77 - Emp. R.N.N° 38	13	203,3	01/11/16	30/10/21	306.214	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	41	51	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis -Lte c/ La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,5	01/11/16	30/10/21	310.184	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	70	51	78	Emp. R.N. N° 40 (Rio Capayan) - Lim. C/ Pcia. de Catamarca	Km 0,00 - km 78,52	11	78,5	01/06/16	31/05/18	31.469	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	6	71	51	40-76	Lim.C/Pcia.deSanJuan-PiedraPintada/Emp.R.N.N°40(V Unión)-V Castelli	Km 3711,28 - km 3808 / km 112,74 - km 149,62	11	134,0	01/06/16	31/05/18	40.889	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	26	51	38-74	Malla 303	Emp. R.N.N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	167,0	01/06/16	30/05/21	243.454	5.248,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	35	51	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	21,6	02/05/14	30/04/17	1.020.182	60.163,4	20.996,3	20.996,3	3,0%	5,2%	6	
22	13	86	51	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	01/11/13	30/11/16	822.114	64.109,8	14.943,7	14.943,7	2,0%	5,5%	6	
26	5	40	51	74-40	Malla 309	Los Colorados - Emp. R.N.40 (Nonogasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarca.	13	215,5	01/09/15	29/08/20	421.036	17.017,3	0,0	0,0	6,2%	6,2%	6	
22	3	2	51	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	28/02/16	199.212	78.967,3	0,0	0,0	0,0%	35,1%	14	
22	13	85	51	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/11	29/04/17	934.007	207.193,5	94.503,4	94.503,4	7,3%	36,0%	6	
22	14	36	51	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	01/10/12	31/10/17	1.278.472	213.264,9	232.627,2	232.627,2	18,6%	42,3%	6	
26	4	54	51	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/11	28/01/17	333.682	65.680,0	6.857,2	6.857,2	3,6%	46,3%	6	
22	15	48	51	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilcito (Km. 3870)	Km 3858 - km 3871	8	13,0	23/10/13	21/09/16	215.713	44.756,0	112.158,3	112.158,3	22,2%	60,8%	6	
16	3	51	51		IFO La Rioja - Convenio 11	Tramos Varios	11	185,8	01/04/16	31/03/16	6.700	5.000,0	0,0	0,0	49,3%	76,9%	6	
22	13	88	51	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/11	30/05/16	979.219	203.881,3	178.073,8	178.073,8	26,9%	78,6%	6	
26	4	52	51	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	31/12/07	28/01/13	68.544	878,0	0,0	0,0	0,0%	91,1%	7	
26	4	53	51	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogastí	13	242,2	01/11/11	29/10/16	327.989	1.534,3	23.627,4	23.627,4	7,9%	96,9%	6	
16	3	37	51	40,73,76,78	IFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/12	30/09/12	2.412	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	79	51	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	167,2	09/12/04	01/12/11	60.729	0,0	2.135,5	2.135,5	0,0%	100,0%	7	
26	3	23	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/05	30/07/10	49.034	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	4	42	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	66.521	137,0	1.923,6	1.923,6	0,0%	100,0%	7	
22	3	12	51	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	12/04/08	27.295	0,0	1.300,8	1.300,8	0,0%	100,0%	8	
22	4	2	51	40(N)	La Tucumanesa - Sarogasta	I y II (km 485 - Km 522)	8	44,0	01/11/96	01/04/03	11.044	0,0	4,0	4,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	7	51	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	14/01/00	102	207,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	10	
26	4	29	51	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/06	28/06/15	170.440	2.427,8	12.226,6	12.226,6	3,9%	100,0%	7	
TOTAL LA RIOJA											8.490.768	988.565,8	701.377,9	701.377,9				

16	6	69	51	40	El Sosnedo - Pareditas		11	170,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	72	51	188	Emp. RN N°143(Cnia. Lopez) Emp. RNN°40 (Malargue)	Km 827,93 -km 1033,27	11	205,0	01/11/16	31/10/18	142.787	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	7	Potreriillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/16	31/10/19	46.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	149	Uspallata - Lte c/San Juan		8	27,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	1	51	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8		01/11/16	31/10/17	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/11/16	31/10/18	230.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	153	Federal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/16	02/05/18	98.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	153	Federal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/16	02/05/18	86.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borbellon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/16	31/10/18	12.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	88,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,4	01/11/16	02/05/17	3.820	1.910,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	143	Unión Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	34,4	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	52	40	R.P.N°2 (Calle Azcuernaga) - R.N.N°7 (Condor)	(Etapa II) Calle Araoz (Km 3283) - Calle Paso	8	4,0	01/11/16	02/05/18	180.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	67	53	40	R.P.N°2 (Calle Azcuernaga) - R.N.N°7 (Condor)	(Etapa III) Calle Azcuernaga (Km 3279) - Calle Araoz (Km 3283)	8	4,0	01/11/16	02/05/18	180.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	76	51	143	Av. Ballofet		5	4,3	01/11/16	31/10/17	7.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	83	51	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)	8	20,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	38	51	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	01/11/16	31/10/18	44.762	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	39	51	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	01/11/16	31/10/17	14.700	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	40	52	188	Gral. Alvear - Malargue	Sección II Prog 21 - R.P.N°179	8	32,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	42	51	7	Potreriillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8	6,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	92	51	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	31	51	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,3	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	51	7	Autovia Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	52	7	Autovia Emp. R.N.N°40 - Uspallata SII		5	28,0	01/11/16	31/10/18	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	53	7	Autovia Emp. R.N.N°40 - Uspallata		8	25,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	43	51	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuernaga)	8	30,0	01/11/16	31/10/19	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	49	51	7	Desaguadero - San Martín		8	1,5	01/11/16	02/05/18	48.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	64	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	S III - b: km 16,6 Hito Pehuenche	8	17,0	01/11/16	02/05/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	65	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Hito Pehuenche	8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	77	51	7	San Martín - Mendoza Princ. Sup.	Km 1000,31 - km 1001,69	11	1,3	01/11/16	31/10/17	24.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	78	51	40	Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N°7	Km 3287,31 - Calle Carrodilla	11	1,0	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	79	51	40	Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N°7	Km 3287,31 - Calle General Paz	11	1,0	01/11/16	02/07/17	23.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	10	51	7	San Martín - Mendoza	Km 1036 (Calle Urquiza)	8		01/11/16	02/05/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	19	51	-	Bardas Blancas - Hito Pehuenche		8	18,0	01/11/16	02/05/18	44.870	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza	13	122,0	01/11/16	30/10/21	56.174	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	142-40	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte c/ San Juan	13	155,6	01/11/16	30/10/21	70.038	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	42	51	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	01/11/16	30/10/21	109.230	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	51		Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23	1,5	01/11/16	31/10/17	6.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	3	52		Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23	1,5	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	37	51	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/16	01/06/17	21.885	4.446,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	41	51	7	Potreriillos - Uspallata	Curva de la Soberanía	8	1,0	01/09/16	02/03/19	153.146	2.233,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	43	51	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal).	13	145,8	01/09/16	30/08/21	212.915	2.484,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	5	18	51	143-144-146	Malla 312	Lte con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/ R. Diamante / Emp. R.N.N°143	23	221,1	01/06/16	30/05/21	323.650	5.394,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	44	51	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 410 Carmensa - Empalmes R.N.N°144	13	103,8	01/06/16	30/05/21	204.977	3.416,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	13	77	51	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5	72,2	01/03/16	28/02/18	501.943	30.388,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	4	88	51	405	Malargüe - Lte con Neuquen (Sf) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/10	06/12/16	102.798	38.097,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
22	13	67	51	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295)	8	8,1	29/08/14	27/08/16	319.603	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	3,3%	14	
22	6	24	51	405	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/12	14/12/16	20.061	7.027,0	0,0	0,0	0,0%	25,9%	14	
22	14	43	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuénche	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	30,4	25/11/14	23/11/16	294.962	138.039,3	129.040,9	71.902,4	24,1%	28,8%	6	A
22	4	87	51	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/02/13	30/01/17	478.213	102.003,8	31.796,7	30.974,7	5,5%	29,4%	6	
22	13	75	51	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	25/03/13	23/03/18	1.365.982	171.809,9	274.618,1	176.767,3	19,0%	36,2%	6	A
22	14	40	51	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitue -Emp. R.P.N°179	8	21,0	26/09/13	26/03/16	117.433	23.880,0	21.753,8	22.753,8	30,4%	65,0%	6	A
16	6	55	51	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	29/07/11	26/07/16	538.912	17.856,0	81.491,5	85.657,0	26,6%	76,2%	6	A
26	4	6	51	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (km 2998,04) y Emp. Ex. R.N.N°40 (Salinas) - El Sosneado	13	110,3	01/09/12	30/09/17	114.067	17.360,6	15.709,7	15.516,1	16,4%	88,8%	6	
22	13	60	51	40	Luján de Cuyo -Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/10	30/09/15	410.026	86.814,0	81.689,8	81.689,8	14,8%	89,9%	7	A
22	13	75	52	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	15/03/13	12/09/16	830.130	81.118,5	289.716,8	369.231,0	42,8%	91,1%	6	
26	4	5	51	143-405	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Emp. R.N.N°143 (PR 121,65)	13	145,8	01/08/06	28/08/16	101.027	50,0	11.448,1	11.448,1	10,2%	92,2%	6	
22	9	98	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuénche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuénche	8	16,8	02/01/07	01/05/13	162.697	8.103,0	239,3	239,3	0,0%	94,6%	7	
26	3	10	51	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°405 - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	30/01/16	19.212	2.724,0	18.179,6	18.179,6	11,5%	96,2%	6	
22	13	26	51	7	Acceso Este a Mendoza		8	6,6	18/07/12	17/07/13	13.608	1.093,0	0,0	0,0	0,0%	96,6%	7	
26	4	66	51	188	Malla 314	Emp. R.P.N°3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR 801,97)	13	161,5	01/05/11	29/05/16	101.258	5.955,1	5.901,7	5.901,7	6,5%	96,7%	6	
26	4	4	51	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. R.N.N°144	13	113,0	31/03/07	27/04/16	95.613	50,0	11.461,4	11.461,4	21,5%	97,0%	6	
16	6	8	51	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/07	30/07/11	50.600	1.148,0	0,0	0,0	0,0%	97,7%	7	
22	9	97	51	145	Paso Pehuénche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/10	20/04/15	215.385	12.081,0	108.276,6	108.276,6	28,6%	97,8%	7	
26	3	25	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmesa/S.Rafael-Emp.R.N.N°405/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	221,1	01/03/05	26/02/16	145.618	4.068,7	25.459,3	25.459,3	16,8%	98,8%	6	
16	8	2	51	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/09	21/03/10	4.553	46,0	0,0	0,0	0,0%	99,0%	7	
22	9	99	51	145	Paso Hito Pehuénche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/07	13/01/10	110.160	50,0	5.771,2	5.771,2	0,0%	100,0%	7	
22	13	64	51	40	Calle Azcuenaaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/09	12/10/11	54.067	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	52	51	405	Malargüe - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/10	19/03/14	270.535	7.069,9	6.196,7	6.196,7	0,0%	100,0%	8	
22	4	45	51	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	12	51	149	Espallata - Lte c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/09	17/01/12	41.468	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	88	51	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	28/05/12	336.011	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	88	52	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	12/08/13	135.255	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL MENDOZA											11.269.503	816.918,0	1.119.751,2	1.047.426,0				

16	6	62	51	S/N°	Puente Posadas - Encarnación	Pte S/ Río Zaiman	11	2,7	01/11/16	30/10/21	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	67	51	12	Lte. Corrientes/ Misiones - Posadas	Pte S/ A° Paraná Guazú - (km 1502,65)	8	70,0	01/11/16	31/10/17	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	68	51	12	Paraná Mini - Montecarlo	Pte. s/ A° Caragatay - (km 1516,18)	8	204,0	01/03/17	28/02/19	151.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	69	51	12	Paraná Mini - Montecarlo	Pte. s/ A° Caragatay - (km 1516,18)	8	35,0	01/02/17	02/10/17	52.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	70	51	12	Montecarlo - El Dorado	Pte s/ A° Piray Guazú (km 1533,6)	8	270,0	01/05/17	30/04/19	163.296	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	98	51	12	A° Ita Curuzú - Km. 1509,85		5	110,0	01/04/17	31/03/18	59.400	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,3	01/11/16	31/10/17	3.000	1.250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	2,7	01/11/16	02/07/17	8.515	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	14	Leandro N. Alem - Obra	Variante por Obra	8	12,0	01/11/16	02/05/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	12	Prolongación Variante Yabebín	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	51	12	Emp. R.P.N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1382,2 (Santa Ana) - km 1398	8	16,0	01/11/16	02/05/18	300.000	1.000,0	32.752,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	50	51	12	Wanda - Emp. R.N. N°101	Desvío de tránsito pesado en Puerto Iguazú	8	16,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	3	51	14	Puente S/ A° Liso	Km 811,54	8	59,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	9	51	12	Arroyo Piray Mini - km 1549,52		8	87,0	01/11/16	02/05/18	36.415	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	10	51	105	Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47		8	122,0	01/11/16	02/05/18	35.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	18	51	12	Jardín América - Puerto Rico		8	700,0	01/11/16	02/05/18	58.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	45	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	131,3	01/11/16	30/10/21	298.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	57	51	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado)	13	141,3	01/11/16	30/10/21	240.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	52	12	Empalme Ruta Provincial N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	13,0	01/08/14	30/08/16	587.148	1.000,0	1.000,0	33.752,0	4,5%	11,4%	14	
22	10	63	51	14	Emp. R.P.N°20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/11	12/01/17	931.695	193.657,4	142.305,9	142.305,9	17,1%	34,5%	6	
22	11	88	51	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	17/06/13	15/12/16	332.700	27.461,0	52.017,8	52.017,8	23,9%	44,6%	6	
22	12	93	51	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazú - Andresito	Mejoramiento R.N.N°101	8	9,7	05/05/14	03/01/16	135.838	28.144,0	43.361,4	43.361,4	35,3%	52,5%	6	
26	3	47	52	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/08	28/06/16	163.979	3.428,0	13.643,4	13.643,4	5,5%	99,3%	6	
26	3	47	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/16	155.913	1.237,7	16.656,8	6.441,4	4,8%	99,5%	6	
22	3	11	51	P19	Wanda - Desesado	Arroyo Grande - Desesado	5	30,0	09/10/09	08/07/13	22.334	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	52	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas	Km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.398	0,0	272,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	64	51	14	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P.N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Pñalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	16/05/09	13/09/13	272.795	17,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL MISIONES											4.483.726	274.245,1	291.794,4	291.521,9				

16	9	61	51	40	Chos Malal - Limite con Mendoza	Km 2628 - km 2672	11	44,0	01/11/16	02/05/18	24.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	29	51	40	San Martin de los Andes - Junin de los Andes	Km 2213,28 - km 2221,70	17	8,0	01/11/16	02/05/19	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	40	Acceso a Buta ranguil y Barrancas		8	2,5	01/11/16	31/10/17	1.950	487,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	01/11/16	02/05/17	4.856	2.428,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	94	51	40	Camino de Vinculacion R.N. N°40 - Las Lajas		8	1,4	01/11/16	01/08/17	4.657	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	44	51	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - Co	Km 1325 al km 1335	8	20,0	01/11/16	31/10/18	543.410	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	37	51	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	01/11/16	02/05/18	88.720	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	14	51	22	Arroyito - Plaza Huincul	Km 1269,64 - km 1317,52	8	48,0	01/11/16	31/10/19	600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	15	51	Vte 22-151	Cipoletti - Plotter	Vte. 22: Cruce R.N. N° 151 - Punto D y RNN 151: Emp. RNN 22 - Emp. Av. De Circ. Cipoletti (Km 2,9)	8	12,0	01/11/16	31/10/19	475.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	406	Malla 135 - Neuquen	Emp. R.P.N°31 - Lte.c/Mendoza	13	278,0	01/11/16	30/10/21	125.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	4	28	51	405-242	Malla 136 - Neuquen	Emp. R.N.Nº40 (Acc. A Las Lajas) - Lte c/ Chile / Emp. R.N.Nº22 - Emp. R.P.Nº31	13	114,5	01/11/16	30/10/21	148.269	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	237- 234	Malla 131	Emp. R.N. 40 - Emp. R.N.Nº 237 / Emp. R.P.Nº27 - Pte S/ A° Limay Chico	13	140,6	01/11/16	30/10/21	188.510	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	46	51	40	Malla 133	Pichi Trafal - Emp. R.N.Nº40	13	123,7	01/11/16	30/10/21	123.740	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	30	51	40	Lago Villarino - San Martin de los Andes	Km 2206,60 - km 2211,00	17	4,0	01/06/16	31/07/17	4.873	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	6	51	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/06/16	31/05/18	245.655	10.235,6	39.387,3	39.387,3	0,0%	0,0%	2	
26	4	95	51	40-231-237	Malla 109	Lte. Con Rio Negro - Emp. R.N.Nº231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp. R.N.Nº40 / Emp. R.N.Nº40 - Aduana	13	157,8	01/06/16	30/05/21	389.126	6.485,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	1	51	405	Malla 130 - Neuquen	Rinconada - Zapala	13	164,8	01/04/16	30/03/21	141.165	18.233,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	3	
16	6	63	51	22	Pte. S/ Rio Neuquen - Ploittier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5				1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
26	5	47	51	237	Malla 106	Arroyito - Emp. R.P.Nº27	13	212,5	01/10/15	28/11/20	139.970	2.332,8	0,0	0,0	3,7%	3,7%	6	
22	6	25	51	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine)	Inicio y Fin del Pte. S/ Rio Collon Cura y Accesor	8	1195,0	24/02/12	23/04/16	58.531	50,0	11.095,6	11.095,6	15,4%	44,0%	6	
26	4	22	51	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	25/12/10	23/12/15	117.096	27.913,1	0,0	0,0	4,1%	46,1%	6	
22	13	80	51	22	Ploittier - Arroyito	Km 1237 - km 1269,64	8	32,6	01/05/13	29/04/17	527.258	85.308,1	106.976,1	106.976,1	17,1%	46,7%	6	A
16	3	45	51	242-40	IFO Neuquen - Convenio 14	Zapala - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	400,3	01/01/14	31/12/15	48.917	16.272,5	0,0	0,0	31,6%	57,0%	6	A
16	3	25	51	242-40	IFO Neuquen Convenio 13	Catan Lil - Lte. c Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/12	30/12/13	21.677	7.013,0	5.755,0	5.755,0	0,0%	67,6%	7	
22	4	23	51	234	San Martin de los Andes - Emp. R.N.Nº 231	Seccion II Rio Hermoso - Pichi Trafal Sector I	8	24,5	17/09/07	16/08/02	7.796	0,0	0,0	0,0	0,0%	93,5%	7	
22	3	87	51	242	Emp. R.N.Nº40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/10	08/03/14	46.936	2.111,0	2.654,3	2.654,3	0,0%	95,0%	7	
26	3	30	51	234	Malla 133	Emp. R.N.Nº40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/07	27/09/16	200.000	50,0	10.414,3	10.414,3	5,6%	95,0%	6	A-C
26	3	22	51	231-237-405	Malla 109 - Neuquen	Emp. R.N.Nº40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.Nº40S / Emp.R.N.Nº237-Lte.c/Rio Negro	13	291,2	01/02/05	29/02/16	343.356	11.095,8	82.146,6	82.146,6	21,7%	96,4%	6	
22	4	50	51	234	San Martin de los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/04	05/12/15	260.000	11.578,3	103.638,9	103.638,9	25,0%	98,8%	6	
22	10	39	51	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13	8	5,5	31/01/11	30/11/15	193.619	50,0	13.448,2	13.448,2	11,3%	99,6%	7	
16	8	87	51	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	16/01/13	16/12/15	83.052	130,7	7.834,1	7.834,1	22,8%	99,9%	6	
22	10	7	51	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección IV: Acc. Villa Trafal - Emp. R.N.Nº231	8	38,9	21/02/06	20/10/14	146.579	2.398,0	3.163,5	3.163,5	0,0%	100,0%	7	
26	1	54	51	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	31/10/07	27/12/10	39.727	137,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	24	51	405	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/04	29/12/13	78.823	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	7	21	51	234	La Rinconada - San Martin de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	7,7	28/06/10	28/05/11	2.685	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	39	51	22-237	Malla 106 - Neuquen	Ploittier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	163,1	01/03/08	29/05/15	153.946	50,0	24.072,4	24.072,4	12,5%	100,0%	7	
TOTAL NEUQUEN											5.669.499	217.460,0	410.586,4	410.586,3				

16	6	68	51	251-3	Gral. Conesa - Emp. R.N. N°3 (Acc. A S.A.O.) / Emp. R.N. N° 251	Km 119 - km 204 / km 1139 - km 1304	11	250,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	9	35	51	1540	Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut	km 165,81 - km 240,65	11	74,8	01/11/16	31/10/17	38.896	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	10	31	51	22	Intersección R.N.Nº250 - Chimpay	Km 1050 (Localidad de Chimpay)	8		01/11/16	31/10/17	29.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	10	32	51	22	Limite con La Pampa - Intersección R.N.Nº250	Intersección con R.N.Nº251	17		01/11/16	02/05/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	6	26	51	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/16	31/10/17	1.900	475,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	10	11	53	S/N	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elord		3	3,1	01/11/16	31/10/17	4.760	1.190,0	1.261,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	61	51	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	01/11/16	31/10/18	180.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	15	44	51	22	Rio Colorado - Choele Choe	Rio Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	01/11/16	31/10/19	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	15	51	51	40	Acc. A la Ciudad de Bariloche - R.N. N°231	Km 2045 - km 2058	8	130,0	01/11/16	31/10/18	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	15	82	51	151	Sargento Vidal - Catriel	Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado	8	34,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	17	16	51	3	Limite con la Provincia de Bs.As. - km 970	Rotonda de acceso a Viedma (km. 966) - km 968,5	8	3,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	17	17	51	151	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Parque Industrial (km 1212,35) - Emp. R.N.Nº151 (km 1215,80)	8	4,0	01/11/16	02/05/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	17	18	51	151	Emp. R.N.Nº22 - Cinco Saltos	Emp. Av de Circunvalacion Cipolletti (Km 2,9) - Cinco Saltos	8	10,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	4	93	51	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/11/16	30/10/21	132.246	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	5	48	51	250	Malla 123 A	Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.N.Nº251	13	112,9	01/11/16	30/10/21	67.848	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	5	72	51	250	Malla III - 108 B	Emp. R.N.Nº251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N.Nº22 (Choele Choe)	13	192,3	01/11/16	30/10/21	195.050	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
26	5	78	51	251	Malla II 140 - Rio Negro	Emp. R.N.Nº22 - Emp. R.N.Nº250	13	118,3	01/11/16	30/10/21	189.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	6	27	51	23	Puente s/Rio Pilcaniyeu		8	90,0	01/06/16	31/05/17	3.000	387,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
26	4	94	51	250	Malla 123 B	Gral Conesa km. 111,27 - Pomona km 259,74	13	145,8	01/06/16	30/05/21	204.342	3.405,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
16	7	81	51	22	Choele Choe - Emp. R.N.Nº250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	1,0	01/03/16	30/08/17	60.498	15.166,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4		
22	10	8	54	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/03/16	28/02/19	733.963	31.656,4	31.656,4	4.920,5	0,0%	0,0%	4		
22	13	9	51	237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llaol Llaol	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,4	01/03/16	30/08/17	25.000	16.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4		
16	7	7	52	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº251	Acc. a San Antonio Oeste	17	1,8	06/12/11	06/03/12	1.660	415,0	415,0	0,0	0,0%	0,0%	10		
26	4	92	51	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc. Gral E Godoy / Emp. R.N.Nº22 - Lte. Rio Negro	13	236,1	01/11/15	29/10/20	454.513	20.453,2	0,0	0,0	1,7%	1,7%	6		
26	4	45	51	40	Malla 114	Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte. Rio Negro/ Neuquen	13	134,2	21/06/14	19/06/19	174.998	24.999,6	0,0	0,0	5,5%	12,7%	6	A	
22	10	8	53	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	03/02/12	03/03/17	719.786	109.253,7	55.697,2	40.334,4	1,2%	20,1%	6		
22	15	38	51	A026	Emp. RN N°3 - Acc. San Antonio Oeste	R.N.Nº3 y R.N.Nº51 - Acc. San Antonio Oeste	8	6,0	16/10/13	15/12/15	313.645	1.000,0	12.385,5	12.385,5	2,9%	25,8%	14		
22	3	86	59	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	13/09/11	12/03/17	542.194	112.921,3	93.419,6	30.813,3	3,8%	30,0%	6		
22	10	9	52	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Sección II	8	32,0	21/10/11	19/05/17	340.146	121.186,0	110.750,6	26.585,9	7,6%	33,0%	6		
22	10	8	55	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	23/09/11	21/02/16	340.727	59.409,1	10.791,8	0,0	18,5%	35,8%	6		
22	10	8	52	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy - Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/11	30/12/15	889.757	72.309,5	72.309,5	101.011,2	20,5%	39,6%	6		
16	9	34	51	1540	Emp. R.N.Nº 23 - Las Bayas	Km 105,17 - km 165,81	11	60,6	30/06/15	28/02/16	19.473	2.440,4	0,0	0,0	43,0%	43,0%	6	A	
22	3	86	60	23	Ing Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/11	10/08/16	384.812	119.830,7	82.644,3	67.870,5	27,8%	60,4%	6		
22	3	86	61	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/11	03/08/17	393.984	99.752,7	101.852,4	102.176,0	20,1%	64,2%	6		
22	10	11	51	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.Nº40	8	3,6	23/09/08	21/06/16	82.352	17.414,7	10.669,8	11.981,7	9,1%	66,4%	6	C	
22	10	9	53	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8	11,4	21/10/11	20/06/16	121.881	50,0	50,0	16.252,6	17,8%	70,8%	6		
22	13	74	52	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/10	13/08/16	421.293	61.906,7	126.469,1	62.947,9	16,0%	75,1%	6		
22	3	86	62	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	36,0	27/09/13	27/03/16	431.241	69.812,8	69.812,8	153.159,8	41,6%	76,4%	6		
22	13	74	52	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,3	16/12/13	15/06/16	421.436	47.165,3	47.165,3	110.686,5	46,6%	78,2%	6		
22	13	97	51	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/11	14/03/16	521.886	101.334,7	150.971,1	150.971,1	38,3%	82,9%	6		
22	13	99	51	3	San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/11	23/11/16	512.435	100.611,3	111.901,9	111.901,9	25,7%	83,0%	6		
22	13	10	51	P Ex 237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llaol Llaol	Secc II: Puerto Moreno - Llaol Llaol	8	14,8	20/01/10	19/04/16	67.367	50,0	25.898,2	9,2%	92,2%	6			
26	4	23	51	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P. Ex R.N.Nº3 - Lte. con Rio Negro/ Emp. R.N.Nº3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	15/06/12	13/06/17	251.630	11.419,0	69.667,2	69.667,2	11,6%	93,3%	6		
16	3	46	51	22-23-250-232-1540	IFO Rio Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	466,8	01/01/14	31/12/15	29.528	14.764,0	0,0	0,0	47,8%	94,1%	6		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	13	98	51	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/11	24/05/16	505.261	45.708,4	157.884,8	157.884,8	30,5%	95,3%	6	
26	3	29	51	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/07	28/09/16	92.175	50,0	4.909,0	4.909,0	3,8%	95,9%	6	
26	4	46	51	251	Malla 140	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°22	13	119,3	24/09/10	01/10/16	195.000	2.319,4	0,0	0,0	3,0%	97,8%	6	
16	3	26	51	23-22-250-151-1s40	IFO Rio Negro Convenio 1º		11	823,8	01/01/12	30/12/13	45.855	861,0	0,0	0,0	0,0%	98,1%	7	
26	3	41	51	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	28/02/10	26/02/16	165.382	3.503,0	3.318,8	3.318,8	5,9%	99,4%	6	A
22	11	34	51	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/08	16/08/09	11.663	57,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	12	62	51	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/09	13/09/14	170.473	1.721,0	20.476,5	20.476,5	0,0%	99,8%	7	
22	13	96	51	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/11	17/08/15	420.803	29.166,0	146.235,0	146.235,0	28,2%	99,9%	7	
22	10	8	51	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/08	13/03/12	248.692	43,0	43,0	24.232,3	0,0%	100,0%	7	
22	3	86	58	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquichao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/09	21/12/11	204.055	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	1	35	51	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén-Entrada a Bariloche	13	141,9	01/04/98	26/11/13	62.726	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	1	66	51	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/98	20/10/12	54.815	29,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	5	51	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/05	13/02/10	49.956	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	21	51	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	66.114	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	7	7	51	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	01/06/10	30/09/11	38.174	533,0	429,2	844,2	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	56	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	20/10/08	29.840	425,0	6.190,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	56	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	02/05/09	87.226	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	51	51	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/11	03/01/13	13.637	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	11	52	S/N	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	03/05/10	31/12/12	2.723	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	9	51	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	Secciones I y II	8	32,1	21/10/11	20/04/15	482.116	40.937,3	77.369,7	145.331,8	21,3%	100,0%	8	
TOTAL RIO NEGRO											13.169.533	1.378.149,3	1.602.596,7	1.602.596,6				
16	6	49	51	34 - 50	Treinta Puertas en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		11	2,4	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	94	51	34	Emp. Ruta Nacional N° 9 - Limite con Jujuy	Km 1134,94 - km 1138,71	8	3,8	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	26	51	16	Lte. Con Chaco - El Quebrachal	Km 503 - 577,55	11	74,0	01/11/16	01/08/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	28	51	34	Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9	Km 905,29 - km 974	11	69,0	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	30	51	81	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	Km 1773 - km 1863	11	90,4	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	47	51	34	Emp. R.N.N° 0 - Embarcacion	Km 1329 - km 1348	5	18,8	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	48	51	34	Embarcacion - Emp. R.N.N°81	Km 1348 - km 1375	5	17,3	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	3	51	V5	OBRRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACC. A PTES.		8	0,1	01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	51	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/16	31/10/18	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/16	31/10/17	3.700	925,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/16	31/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/16	31/10/17	2.000	166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	km. 97,77	8	30,0	01/11/16	02/05/18	13.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Vitaco		8	30,0	01/11/16	31/10/17	4.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	72	51	9	Salta - La Caldera	Pte. s/Rio Vaqueros - km 1608,62	8	108,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	73	51	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8	236,0	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/A° Yacuycto - km 1450,75	8	76,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	85	51	34	Emp. RN N° 50 - Rio Seco	Pte s/ Río Bermejo km 1340,29	8	330,0	01/11/16	31/10/17	27.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona	Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34)	8	14,3	01/11/16	31/10/19	248.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	53	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II: El Tunal (km 34) - Chorrillos (km 44)	8	4,3	01/11/16	31/10/19	192.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	01/11/16	31/10/19	355.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	01/11/16	31/10/19	370.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	01/11/16	31/10/19	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	40	Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	01/11/16	31/10/19	670.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	16	Corredor Bioceanico Norte	Km 621,12 - km 667,81	8	46,7	01/11/16	30/10/18	190.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	16	Corredor Bioceanico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/16	31/10/18	140.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	16	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	34	Fin Multitrocha - Lte., c/ Jujuy	Km 1129,43 - km 1149,94	8	21,0	01/11/16	31/10/18	136.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	68	Chicoana - Rio Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	23,0	01/11/16	31/10/18	900.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	54	51	San Antonio de los Cobres - P° de Sico	Campo Marillo (Km. 199) - P° De Sico (Km. 289)	8	23,0	01/11/16	31/10/19	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	01/11/16	31/10/18	26.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	51	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	01/11/16	31/10/18	4							

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	16	16	51	16	I.V. Gonzalez - Metán	Puente sobre Río Juramento	8	1,9	01/06/16	31/05/17	47.501	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	82	51	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	182,2	01/06/16	30/05/21	276.162	4.602,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	10	76	51	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7				1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	11	
16	9	27	51	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km 577,55 - km 707,25	11	100,7	01/08/15	30/06/16	34.055	3.673,1	0,0	0,0	8,3%	8,3%	6	
22	9	9	52	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II A : Puente N° 2 (km 35,07) - Puente N°3 (Km 39,57)	8	4,5	15/11/13	14/09/16	136.681	26.105,0	15.053,0	17.053,0	0,5%	25,5%	6	A
16	6	59	51	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	01/04/15	30/03/17	122.739	3.252,2	4.997,2	4.997,2	37,5%	37,5%	6	A
22	9	29	57	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Km 520,12 - km 574	8	48,4	28/07/14	26/07/16	363.059	186.724,0	194.393,4	141.042,2	32,4%	38,9%	6	A
22	6	49	51	34	Piquirenda - Salvador Mazza / Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60,0	24/04/14	22/01/16	44.763	7.389,9	8.870,1	8.870,1	36,8%	51,1%	6	A
22	9	7	51	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	Km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/08	29/03/16	678.171	59.081,8	130.156,2	130.156,2	14,8%	60,1%	6	A
22	2	50	51	51	Muñano - San Antonio de los Cobres	I. Est. Muñano-Los Patos- II. Los Patos - San Antonio de los Cobres	8	20,7	20/10/12	19/04/16	148.351	31.564,5	24.454,6	24.454,6	11,8%	70,0%	6	
16	6	43	51	40-51	Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	01/11/13	01/04/16	98.158	18.490,0	18.641,3	18.641,3	44,2%	80,3%	6	
16	7	41	51	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	6,5	16/05/11	13/01/15	63.825	2.078,4	13.737,8	13.737,8	0,8%	92,0%	7	
22	3	23	51	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305		0,0	638,1	0,0%	94,8%	7	
26	4	60	51	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/ Bolivia	13	56,8	30/11/07	31/08/16	245.861	50,0	25.662,7	25.662,7	8,0%	95,2%	6	
26	3	46	51	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/09	30/08/16	143.208	50,0	1.253,8	1.253,8	6,1%	97,7%	6	
26	4	32	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia	13	205,1	01/06/08	29/05/16	212.491	50,0	33.507,2	33.507,2	6,7%	98,1%	6	
26	4	30	51	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/10	29/12/16	262.000	5.972,7	20.954,5	20.954,5	1,4%	98,2%	6	
16	6	22	51	40	Secantías - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	18/02/15	86.926	4.485,3	25.667,5	25.667,5	13,9%	99,1%	7	
22	6	54	51	34	Rio Piedras - Pichanal	Pte. S/Riachos Seco (1300 km.)	8	42,0	27/04/00	25/12/12	52.722		17,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
16	8	30	51	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	01/11/11	30/12/14	63.517	3.334,0	19.752,5	19.752,5	0,0%	100,0%	7	
16	8	31	51	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/08/11	15/10/13	45.830	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	6	11	51	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	45.574	5,0	6.638,6	6.638,6	0,0%	100,0%	8	
16	6	23	51	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	29/10/13	102.556	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	8	29	51	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/01/12	20/07/14	60.346	50,0	1.742,7	1.742,7	0,0%	100,0%	8	
22	10	12	51	9	CVN°5: Obra 24-B-1-Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1448 - KM 1462	5	14,0	18/12/06	17/12/07	19.737	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL SALTA											10.059.195	430.064,7	550.121,3	494.770,0				
16	6	30	51	149	Km 193,42(Emp RP N°12-Pachaco)-Km 332,70(Emp RPN°412,Iglesia)	Km 193,42 (Emp. R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	01/11/16	31/10/18	53.450	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	44	51	40	Huaco - Limite con La Rioja	Km 3649 - Km 3711,28	5	62,3	01/11/16	02/05/18	12.474	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	71	51	20	Lim. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	01/11/16	31/10/17	23.880	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	72	51	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	01/11/16	31/10/17	24.240	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	1	51	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	01/11/16	31/10/18	25.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	2	51	150	Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento		11	21,7	01/11/16	31/10/17	17.480	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	3	51	150	Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149		11	25,3	01/11/16	31/10/17	16.750	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	4	51	150	Emp. R.N. N° 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	01/11/16	31/10/17	22.040	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	5	51	40	km. 3656,45 - km. 3711,38		11	54,8	01/11/16	31/10/17	24.700	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	62	51	149	Puente Río San Juan (Pachaco) - Emp. R.P. N° 436	Km 193 - km 244	11	51,0	01/11/16	02/05/18	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	63	51	141	Limite con La Rioja - Emp. Ruta Provincial N° 510 (Marayes)	Km 81,960 - km 102,660	5	21,0	01/11/16	31/10/17	47.492	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	51	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/16	02/05/18	68.244	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8	21,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	53	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/16	30/10/21	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	153	Conexion Vial Los Berros - Barrea	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/16	31/10/19	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/ Río Koricó	8	20,0	01/11/16	02/07/17	40.954	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Via	8	32,0	01/11/16	02/05/19	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	88	51	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/16	31/10/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	40	Albardón - Talacasto		8	44,3	01/11/16	31/10/18	14.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	51	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	21,0	01/11/16	02/05/18	192.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	52	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/ Río Calingasta)	5	14,0	01/11/16	02/05/18	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	63	51	A014	B/ N R.N.N°40 - B/ N R.N.N°40		8	16,0	01/11/16	30/10/21	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	89	51	20	Caucete - Av. de Circumv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/11/16	31/10/17	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	90	52	40	Av. de Circunvalacion de San Juan - Albardón	Puente sobre Río San Juan (km 3471) - Albardón (km 3476,5)	8	5,3	01/11/16	02/05/18	363.050	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	40	Va. Aberastain - San Juan	Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 (Km. 3452)	8	8,0	01/11/16	31/10/18	310.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	52	40	Villa Aberastain - San Juan	Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456)	8	4,0	01/11/16	31/10/18	310.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	34	51	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	14,0	01/11/16	29/10/24	3.600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	2	66	51	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°40N - Arrequintin	13	313,8	09/09/03	08/10/07	29.066	0,0	1.562,8	1.562,8	0,0%	100,0%	7	
22	10	15	54	150	Ichigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	19/12/10	172.313	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	5	51	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	42,1	25/06/09	24/04/15	328.239	50.473,4	59.428,9	59.428,9	6,1%	100,0%	8	
TOTAL SAN JUAN											9.755.799	252.244,7	83.416,3	79.250,8				
16	7	86	51	20	Emp. R.P.N°5B - Quines	Km 254,73	8	1,5	01/11/16	31/10/17	23.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	98	51	7- 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	01/11/16	31/10/18	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	11	51	146	Lujan (Emp. R.N. N° 20) - Barrial	Km 0 - km 34,99	11	35,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	12	51	147	Rio El Medano - La Chajarienta	Km 874,22 - km 923,10	11	48,9	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	19	51	20	Limite con Cordoba - Emp RPN 5	Km 217,18	8	1,0	01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	90	51	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	Km. 674	11	6,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	90	51	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/11/16	31/10/17	20.625	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	52	51	188	Emp. R.P. N°27 - Union	Km 633,2	8	1,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	53	51	7	Lte. c/ Cordoba - Lte. c/ Mendoza	Km 633,99 - km 865,58	8	212,0	01/11/16	31/10/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	30	51	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Limite San Luis/Mendoza - Monte Coman	13	120,3	01/09/16	30/08/21	175.693	2.049,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	90	51	188	Malla 129	Acca a Quetrequen - Acc. a la Localidad Union	13	129,4	01/06/16	30/05/21	222.736	3.712,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	39	51	20- 79	Malla 307	Acc. a Quines - Lte. c/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. c/ La Rioja	13	187,3	01/06/16	30/05/21	229.368	3.822,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	9	5	53	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	62,0				119.451,4	45.064,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
26	4	91	51	146- 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/08/15	29/08/20	376.862	4.707,5	0,0	0,0	6,8%	6,8%	6	
22	9	5	52	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Acc. a Fraga (km 730,59) - San Luis (km 792,42)	5	115,3	01/04/13	30/04/17	875.127	0,0	0,0	135.798,2	13,1%	45,4%	6	
22	9	5	51	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Limite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	76,8	01/04/13	30/04/16	361.299	59.779,4	198.926,7	108.192,5	12,3%	61,5%	6	
16	7	60	51	146- Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNN° 174	Km 118 - km 119,5	17	1,5	27/07/13	26/12/13	77.892	28.139,3	14.735,6	14.735,6	6,6%	88,8%	6	
26	4	61	51	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,8	31/10/08	28/11/16	113.520	50,0	4.638,4	4.638,4	6,6%	92,8%	6	
26	3	45	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. sobre Rio Diamante	13	211,2	01/07/07	01/08/16	94.350	50,0	1.972,8	1.972,8	8,5%	93,4%	6	
26	3	7	51	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. RNN° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/03	30/06/13	76.297	50,0	8.366,0	8.366,0	3,5%	96,7%	7	
22	13	70	51	7- 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/Córdoba - Emp. R.N°7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/09	25/03/12	71.037	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	8	51	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	01/09/03	29/09/12	47.711	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	7	11	54	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km722	Km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km722	5	64,0	08/05/06	07/08/07	36.369	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL SAN LUIS											3.015.886	230.912,5	273.703,4	273.703,4				
16	8	89	51	3	Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile	Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00	11	41,0	01/11/16	02/05/18	75.295	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	51	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/16	31/10/17	4.400	2.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	288-173	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/11/16	31/10/17	12.730	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/16	31/10/18	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/16	31/10/18	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/16	31/10/18	23.400	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	93	51	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	01/11/16	02/05/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	94	51	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	17	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/11/16	30/10/21	81.023	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	184,4	01/11/16	30/10/21	188.967	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/16	30/10/21	50.117	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	23	51	3-288	Malla 601	G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/11/16	30/10/21	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	24	51	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N° 405 / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/11/16	30/10/21	86.165	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	74	51	40	Malla I - 637	El Turbio R.N.N°293 (km 361) - La Esperanza (km 517)	13	156,0	01/11/16	30/10/21	159.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	76	51	40	Malla I - 639	Emp. R.P.N°11(Km 640) - Tres Lagos R.N.N°288(km 760)	13	120,0	01/11/16	30/10/21	149.108	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	6	73	51	3	Cmte. Luis Piedra Buena - Emp. RNN°40	Prog. 2372,05 -Prog. 2582,35	11	211,3	01/06/16	31/05/18	73.871	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	75	51	40	Malla I - 638	La Esperanza - Emp. R.P.N°11	13	131,1	01/06/16	30/05/21	151.897	2.531,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	71	51	5/N	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Paso Fronterizo Mina 1	R.N. N° 40 - Ciudad de Rio Turbio	8	8,0	01/11/14	30/10/16	106.405	4.448,4	2.692,1	2.692,1	0,7%	2,6%	14	
16	8	88	51	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	05/01/15	04/01/16	83.240	4.086,7	8.215,6	8.215,6	13,0%	13,0%	6	A
22	4	31	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/08	29/12/17	1.309.431	160.744,6	36.474,2	36.474,2	3,6%	23,5%	6	
22	10	67	51	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek- El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp. R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/06	29/12/16	319.094	95.054,9	0,0	0,0	0,0%	26,9%	14	
22	4	30	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/09	28/10/16	872.812	113.045,4	21.345,2	21.345,2	3,7%	27,2%	6	
22	12	21	51	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/01/12	30/05/16	390.178	60.601,6	23.519,8	23.519,8	6,8%	30,4%	6	
22	4	96	56	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/09	07/05/16	800.783	129.476,6	129.476,6	125.866,2	4,8%	31,8%	6	
22	10	72	55	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	01/08/13	30/12/16	581.650	68.229,3	68.229,3	79.367,7	10,9%	31,8%	14	
22	4	89	53	288	Ea. La Julia - Emp.R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/12	11/11/16	1.176.731	171.025,7	106.216,3	114.434				

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	4	95	51	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/06	22/11/11	178.725	482,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
22	4	96	55	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Cdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/09	15/04/16	369.187	50,0	50,0	32.051,9	4,4%	99,8%	14	
22	4	96	51	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olmie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/07	29/10/11	92.902	22,0	33.500,9	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	52	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	14/06/11	164.818	15,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	52	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/06	06/04/13	248.746	175,0	175,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	97	51	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	03/02/13	219.579	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	10	72	53	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	01/11/10	01/03/14	303.565	1,0	1,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	88	51	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	Km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/12/13	231.983	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	74	51	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/10/11	28.418	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	99	51	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	28/04/10	86.506	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	9	53	52	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pie s/R. Chico	8	14,0	02/08/07	29/11/13	172.089	65,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	12	26	51	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14/12/07	12/09/11	44.374	20,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	3	27	51	281.288,293	IFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1179,1	01/01/12	30/12/13	87.922	11.810,0	13.978,3	13.978,3	0,0%	100,0%	8	
22	4	70	51	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	104.807	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	93	51	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/09	07/04/13	236.037	14.132,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	53	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallego	8	112,0	03/12/05	01/12/11	162.740	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	9	53	51	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovía Guer Aike - Río Gallegos y desvío tránsito pesad	8	21,0	07/03/07	03/10/12	206.454	1.852,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	67	54	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/07	06/11/11	186.944	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	72	52	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/06	18/10/10	152.589	50,0	10.771,4	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	72	54	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	20/08/09	52.275	366,0	366,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL SANTA CRUZ											14.899.636	1.426.571,9	740.433,4	740.433,3				

16	76	51	A 008	Río Paraná - Emp. Av. Belgrano	Km 0,00 - km 29,76	11	30,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	7	88	51	1V09	Travesía Urbana por Funes	Km 316,08	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	36	51	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11	123,0	01/11/16	01/09/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	4	51	V5	Obras de Seguridad Vial en Acc. A Ptes		8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	20	51	Au 9	RNN A-008 - RNN A-012	Km 298,51 (Av. Wilde)	17	0,9	01/11/16	02/05/18	57.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	21	51	A 007	Emp RNN 11 - Emp RNN 168	Km 6,80 (Acceso a Varadero Sansotti)	17	1,0	01/11/16	31/10/17	26.450	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	3	27	52	A008	Av. Circunv. de Rosario(Colectoras)-Av. S.Martin-Emp. Av. Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	51	11	Puente s/ Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.700	425,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/ Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/16	31/10/17	1.140	285,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/16	31/10/17	1.460	365,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.170	292,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/16	31/10/17	2.347	586,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	76	51	9	Emp. RN N° A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	01/11/16	31/10/17	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	9	Emp. RN N° A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km 284,4	8	100,0	01/11/16	31/10/17	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/11/16	31/10/19	78.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/11/16	02/05/18	36.304	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	51	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/16	31/10/17	40.753	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/16	31/10/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	8	51	S/N	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	01/11/16	31/10/18	500.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	AO12	Autovía R.N.N°AO12	Km 0 - km 19,24	8	19,2	01/11/16	31/10/18	430.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	52	A012	Aº Saladillo Puente - Emp. RN 9 - Aut. Rosario / Córdoba	Km. 19,24 - 39,78	8	20,3	01/11/16	31/10/18	500.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	53	A 012	Emp RN 9 - Aut. Rosario / Córdoba	Km 39,78 - km. 66,71	8	27,0	01/11/16	31/10/18	570.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.N°41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	01/11/16	31/10/17	653.841	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	79,8	01/11/16	31/10/18	160.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	9	51	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	36,7	01/11/16	31/10/18	173.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	13	51	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/ Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	01/11/16	31/10/18	48.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	49	51	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5	14,0	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	51	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	01/11/16	30/10/21	1.000.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	52	33	Autovía Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	01/11/16	31/10/19	259.687	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	53	33	Autovía Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	01/11/16	31/10/19	256.575	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	64	54	33	Autovía Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	01/11/16	31/10/19	202.978	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	95	51	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	96	51	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	01/11/16	31/10/19	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	51	11	Capitán Bermúdez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	52	11	Rosario - Olivero	Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11	8	11,0	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	53	11	Autovía Rosario - Olivero	Sección II: A012 - Olivero	8	18,0	01/11/16	31/10/18	260.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	98	51	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	99	51	Aut 9	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	01/11/16	31/10/19	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	6	51	178	Villa Eloisa - R.P.N°66	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	01/11/16	31/10/18	177.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	51	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección II	5	26,0	01/11/16	31/10/18	260.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	52	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección III	5	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	53	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección IV	5	25,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	54	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección V	5	19,0	01/11/16	31/10/18	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	54	3	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección IV	5	34,0	01/11/16	31/10/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	5	51	S/N	Puente Santa Fe - Paraná		8	3000,0	01/11/16	31/10/19	1.100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	8	51	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. R.N.N°A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8	8	01/11/16	02/05/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	14	51	A 007	Lte. Bs.As. / Sta. Fe - Arroyo Seco	Pte. S/ Aº Pavon (Km 253,64)	5	138,0	01/11/16	31/10/17	33.120	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	1	51	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/ Chaco	13	79,0	01/11/16	30/10/21	43.116	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	53	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		01/11/16	30/10/22	10.000	277,8	277,8	79,2	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
40	5	1	54	A009	Obras de Seguridad en R.N.NºA009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/11/16	30/10/22	10.000	277,8	277,8	52,8	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	98	Malla 209 A	Emp. R.N.Nº11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	01/09/16	30/08/21	181.587	3.931,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	79	51	A007 - 168	Malla 232	A. de Circunvalacion / Pte. Oroño -Tunel Subfluvial	13	32,1	01/09/16	30/08/21	128.110	1.494,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
39	0	8	54	11	Obra 223 a CV 3 R.Nº11	Arosena - Santo Tome	20	1,0				5.683,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	5	2	54	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA009 (Corredor Vial V)	Global	22					284,8	284,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
26	3	31	51	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/11	29/10/16	337.828	68.816,0	267,6	267,6	0,0%	12,8%	14	
22	12	39	51	A008	Rio Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1.310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	25/12/15	1.949.236	248.922,7	191.401,1	191.401,1	10,3%	72,6%	6	
22	3	27	51	A008	Av.Pellegrini (Aut.Rosario-Cordoba)-Av. San Martin (Tramo A)	Km 10.125 - km 20,846	5	10,7	15/07/09	13/12/15	294.290	92.638,7	64.534,1	65.534,1	17,9%	85,0%	6	
26	3	9	51	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.Nº65 / Emp. R.P.Nº21 - Alto Nivel R.N.Nº9	13	173,2	01/07/08	28/10/16	259.151	50,0	11.993,1	11.993,1	7,6%	86,7%	6	
22	10	24	51	178	Emp. R.N.Nº33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/08	28/03/16	418.886	35.212,3	73.011,3	73.011,3	15,0%	88,5%	6	
22	14	12	51	95	Emp. R.P.Nº2 - Lim. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/11	25/06/14	174.733	15.768,3	0,0	0,0	0,0%	95,3%	8	
26	4	78	51	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/11	29/10/16	265.479	7.561,7	12.396,9	12.396,9	2,1%	97,3%	6	
22	14	48	51	A012 - 34	Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/11	23/05/15	212.956	50,0	38.439,7	38.439,7	19,0%	99,3%	8	
22	3	25	51	95	Emp. R.P.Nº 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	6	15	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/11	30/12/15	18.965	6.417,9	3.750,3	3.750,3	55,5%	99,9%	6	A
22	6	14	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/09	15/12/13	8.777	164,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	10	23	51	168	Tunel Subfluvial Hermandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Rio Colastine	5	3,5	01/09/04	01/07/08	25.000	25.000,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	3	26	51	95	Emp. R.P.Nº 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	81	51	7	Variante Laguna La Picasa	Km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/06	03/07/07	67.012	0,0	157,0	157,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	13	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/11	25/10/14	12.109	50,0	5.170,9	5.170,9	0,0%	100,0%	8	
22	6	16	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	05/03/09	14.630	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	17	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	11	CVNº 3 - Obra Nº 16B - Emp. R.N.Nº98 - Emp. R.P.Nº40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	33	CVNº 4 - Obra Nº 4 - Emp. R.P.Nº6 (S) - Emp. R.P.Nº18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	27/06/05	18.721	0,0	8,6	8,6	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	34	CVNº 5 - Obra Nº 5A - Emp. R.P.Nº64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	11	CVNº 6 - Emp. R.P. Nº 100 (S) - Emp. R.N.Nº16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	09/07/08	38.654	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	10	22	51	168	Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hermandarias		5	9,0	31/07/07	30/03/11	249.616	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	63	51	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	10/02/11	30.756	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
40	5	2	53	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	01/03/13	30/09/15	107.208	24.956,4	14.956,4	1.685,7	9,2%	100,0%	8	
TOTAL SANTA FE											14.128.933	583.662,3	417.927,3	403.948,3				

14	8	92	51	98	Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado	Km 329 - km 277	11	38,0	01/11/16	01/05/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	9	16	51	98	Lte. c/ Santa Fe - Banderas	Km 180 - km 226	11	46,0	01/11/16	02/05/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	9	18	51	34	El Bodabal - Rio Ureña	Km 850 - km 905	11	10,0	01/11/16	01/09/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	9	43	51	98	Los Tableros - Pinte	Km 241 - km 285	11	44,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	9	58	51	89	Limite Chaco - Quimili	Km 311 - km 383	11		01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	10	22	51	34	Colonia Dora - Garza (Emp. RP N° 164)	Km 563,83 - km 642,73	17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
14	10	23	51	34	Paso Urbano por Selva	Km 403 - km 405	17	2,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	9	Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladilla	Pte. s/ Rio Saladilla	5	39,0	01/11/16	31/10/17	3.000	750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	km. 386,67 - 441,97	8	55,3	01/11/16	31/10/18	192.500	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Km 441,97 - km 484,35	8	42,4	01/11/16	31/10/18	147.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Km 574,42 - km 621,72	8	46,7	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	52	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	664,5	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	51	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/16	31/10/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	50	51	9-34	Enlace R.N.N°9 c/ R.N.N°34		8	22,0	01/11/16	31/10/19	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	63	51	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Honda		8	65,0	01/11/16	31/10/19	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	24	51	64	Variante por las Sierras de Guasayar		5	25,0	01/11/16	02/05/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	67	51	34	Taboada - La Banda	Km 667,25 - km 722,55	8	55,3	01/11/16	31/10/18	700.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	11	51	9	Arraga - santiego del Estero	Km 1131,01 (Campamento Contreras)	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	89	51	9	Intersección con R.P.208	Km 1141	8	1,0	01/09/16	02/05/17	26.383	4.526,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	7	28	51	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	01/06/16	01/04/17	23.322	2.332,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	17	51	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	Km 318 - km 388	11	70,0	01/06/16	01/04/17	39.862	3.986,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	16	15	51	64	La Banda RNN 34 - Sgo. Del Estero	Puente sobre el Rio Dulce (km 4,18)	13	855,6	01/06/16	31/05/17	23.667	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	87	51	64	Malla 407	Sgo del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/06/16	30/05/21	226.004	3.766,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	61	51	34	Malla 431 A	La Banda (km 720) - Garmendia (km 857)	13	136,7	01/06/16	30/05/21	206.022	3.433,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	90	51	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/04/15	30/01/16	61.505	3.854,2	0,0	0,0	34,9%	34,9%	6	A
16	7	29	51	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	05/05/15	31/05/16	24.283	1.840,5	650,3	650,3	51,4%	51,4%	6	A
26	3	34	51	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	30/05/16	438.041	2.757,7	41.145,0	41.145,0	12,8%	74,0%	6	A
26	4	85	51	9	Malla 402 A	Lte. C/ Córdoba - Pte. S/ Rio Saladilla	13	98,0	02/05/13	31/05/18	76.636	19.355,2	15.327,0	15.327,0	10,3%	81,1%	6	A
22	4	85	51	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/10	15/12/15	244.831	44.991,2	67.133,8	67.133,8	19,9%	83,5%	6	A
26	4	86	51	9	Malla 402 B	Pte. S/ Rio Saladillo - Sgo del Estern	13	132,0	01/05/14	28/01/19	114.889	25.449,1	31.241,7	31.241,7	54,8%	84,9%	6	A
26	3	26	51	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo (EXPTE SICO 11347/10)	13	96,7	01/07/05	29/06/11	50.249	50,0	0,0	0,0	0,0%	96,2%	7	
22	6	61	51	98	Bandera - Pinto	Pte. s/ Rio Salade	8	627,0	06/06/11	05/04/13	15.262	344,0	0,0	0,0	0,0%	97,7%	7	
22	10	84	51	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/08	21/10/13	64.314	2.036,0	2.036,0	2.700,5	0,0%	98,9%	7	
22	11	29	51	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/08	30/10/14	110.902	3.770,3	23.746,1	23.746,1	0,0%	99,2%	7	
22	2	23	51	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	Sección II - Los Piripintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	0,0	239,8	239,8	0,0%	100,0%	7	
26	3	12	51	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/11/11	63.306	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	14	51	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/05	30/08/11	59.839	48,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	6	51	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Piripintos	8	38,6	18/12/06	16/09/10	63.314	49,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/06	21/08/09	91.426	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
22	6	57	51	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Rio Dulce y Accesos		8	856,0	30/06/08	29/09/10	40.389	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	53	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000		8	21,8	25/04/08	24/04/10	60.413	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	8	91	51	16	Los Piripintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620		11	116,0	01/09/14	02/03/15	37.294	4.450,3	37.294,2	37.294,2	68,5%	100,0%	7	
TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO											4.394.034	147.991,2	222.478,4	219.478,3					
16	7	84	51	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp. R.N.N°65 - Emp. R.N.N°38		17	44,0	01/11/16	31/10/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	8	66	51	9	Emp. R.N. N° 9 - Pte. Lucas Cordoba			5	4,0	01/11/16	02/05/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	59	51	65	Alpachiri - Limite c/ Catamarca	Km 18,43 - km 47,59		11	29,0	01/11/16	01/08/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	24	51	65	Emp. R.N.N 38 - Limite Tucuman / Catamarca	Puente sobre Calle Padilla		17		01/11/16	02/05/18	26.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	25	51	9 y 38	A° Mistla - San Miguel de Tucuman	Distribuidor San Cayetano		11		01/11/16	02/05/18	77.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteaquedo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00		8	90,0	01/11/16	02/05/18	3.300	550,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	157	Puente s/ A° El Chileno			8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.604	401,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	79	51	65	Emp. R.N. 38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo - km 17,68		8	39,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca	Km. 0,30 - km. 3,20		8	2,9	01/11/16	02/05/18	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	52	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpachiri - Cochuna		8	8,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	53	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca		8	12,0	01/11/16	31/10/19	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	54	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección III, Subsección II: km 28 - Cochuna		8	10,0	01/11/16	02/05/18	42.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	157	Vta. Bella Vista - Emp. Aut. R.N.N°38			8	7,5	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	3	51	9	Pavimentacion colector a e iluminacion en Las Talitas			8	2,0	01/11/16	31/10/17	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación			8	3,5	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	4	51	38	Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38		8	20,0	01/11/16	31/10/18	195.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	38	Rio Marapa - Famallit	Secc. I, II, III, IV		8	23,7	01/11/16	31/10/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	52	38	Rio Marapa - Famallit	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi		8	19,9	01/11/16	31/10/18	105.240	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	53	38	Rio Marapa - Famallit	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción		8	7,2	01/11/16	31/10/18	50.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	35	52	9	A° Mistla - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog. 0,00) -		8	4,0	01/11/16	02/03/18	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	38	51	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte. s/Rio Sali - Emp. RPN°21		8	20,0	01/11/16	31/10/18	110.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	84	51	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N° 329 (Monteaquedo)		13	128,5	01/09/16	30/08/21	195.575	2.281,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	8	66	51	157	Monteaquedo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70		5	60,0	01/06/16	31/05/17	16.494	1.391,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	8	65	51	157	Lavalle - Monteaquedo	Km 1095,21 - km 1174,06		5	80,0	01/06/16	31/05/17	20.688	1.724,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	35	51	9	A° Mistla - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Rio Sali		11	3,8	01/06/16	31/05/17	278.189	9.273,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	52	9	Autovia Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII	Sección II: Acc. a La Encraciada		5	40,9	01/06/16	31/05/18	544.940	22.705,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	15	51	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Río Las Cuevas - Límite con Salta		13	130,8	01/06/16	30/05/21	113.220	1.887,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	77	51	157	Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 - S. M. de Tucuman		13	75,8	01/06/16	30/05/21	284.358	4.739,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	33	51	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N RN N° 9 (S.M. Tucuman)		13	145,7	01/06/16	30/05/21	312.903	5.215,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	6	89	51	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)		8	313,2	13/02/14	31/12/16	11.693	1.492,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
22	14	4	51	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05		8	11,9	23/02/12	21/02/16	212.476	49.205,6	18.449,7	18.449,7	5,5%	31,6%	6	A
16	9	20	51	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	Km 893,24 - km 925,84		11	31,2	08/10/14	07/04/16	28.686	1.902,9	5.762,7	5.762,7	36,9%	39,8%	6	A
22	12	2	51	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes)	Secciones I y II		8	20,0	04/05/09	30/12/15	129.659	20.737,2	0,0	0,0	5,2%	50,2%	6	A
16	9	19	51	Ex 34	Lte. c/ Santiago del Estero - Pampa Pozo	Km 857,52 - km 893,24		11	36,5	01/10/14	31/03/16	25.085	1.664,1	9.717,4	9.717,4	51,2%	54,1%	6	A
22	6	78	51	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (Km. 729,20)		8	97,0	12/08/13	11/03/16	45.171	15.223,5	14.934,8	14.934,8	28,3%	37,5%	6	A
22	13	72	51	38	Monteros - San Martín de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia		8	2,6	21/02/13	22/05/16	27.576	50,0	8.293,5	8.293,5	11,0%	63,2%	6	A
26	3	35	51	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán		13	145,7	01/05/06	28/05/16	184.458	57,0	7.441,4	7.441,4	7,1%	85,3%	6	A
22	10	31	51	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Rio Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares		8	21,0	10/06/09	07/02/16	422.909	118.932,7	152.464,8	152.464,8	31,3%	87,1%	6	A
37	0	67	51	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales			21	1,0	01/09/06	31/03/08	4.126	0,0	179,4	179,4	0,0%	97,6%	7	
22	9	22	51	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción		8	9,5	11/10/11	09/09/15	304.175	50,0	18.245,5	18.245,5	5,2%	97,9%	7	
26	2	78	51	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias		13	117,1	01/02/05	29/01/15	54.614	51,0	3.518,6	3.518,6	1,3%	100,0%	7	
22	4	39	51	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción		8	26,6	14/01/08	13/11/10	257.078	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	10	32	51	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista		8	13,9	08/03/07	06/05/11	120.148	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	83	51	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)		8	15,0	02/03/10	31/08/11	20.038	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	15	51	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329		13	128,0	01/04/05	30/03/11	44.771	892,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL TUCUMÁN											5.324.974	279.576,2	239.007,9	239.007,9					
16	9	23	51	3	San Sebastian - Estancia Sara	Km 2766,87 - km 2790,70		11	23,8	01/11/16	30/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	24	51	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	Km 2790,70 - km 2829,83		11	39,1	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	87	51	Comp I/K	Varios Puentes			8	32,0	01/11/16	31/10/17	17.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av. I. Irigoyen/LN Alem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Rio Pipó		8	5,0	01/11/16	31/10/18	90.300	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
22	13	36	51	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III		8	92,0	01/05/11	29/05/16	818.239	168.954,0	90.058,9	90.058,9	12,2%	69,6%	6	
26	4	9	51	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento		13	183,8	01/10/07	28/10/15	152.918	50,0	6.441,8	6.441,8	5,0%	94,5%	7	
22	10	42	51	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86		8	5,0	01/11/10	02/04/11	15.270	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR												2.774.541	237.719,8	160.382,4	160.382,4				
16	4	20	51	VS	ZONA SUR	Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz		12		01/11/16	02/05/18	63.430	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	82	51	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte			17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	83	51	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centrx			17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	57	51	40	Las Mojaras (Catamarca) - Quilmes (Tucuman)	Secc. I: Emp. R.N.º39-Lim. Con Tucuman y Secc. II: Lim.con Catamarca-Emp. R.P.Nº957		5	20,0	01/11/16	31/10/17	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	11	51	Varias	Zona Norte	Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Sgo. Del Estero		17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	12	51	Varias	Zona Litoral	Sanat Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formos		17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	13	51	Varias	Zona Centro	Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa		17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	14	51	Varias	Zona Sur	Buenos Aires 19º, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquen		17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	55	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección V		5	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	53	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección III		8	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	5	60	51	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.Nº33 y Acc. a Villa Eloísa - Emp. R.P.Nº65		13	171,9	01/11/16	30/10/21	275.025	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	52	19	Obras de Seguridad en R.N.Nº19 (Corredor Vial IV)	Global		17	107,0	01/11/16	31/12/17	6.197	442,6	242.603,6	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	54	38	Obras de Seguridad en R.N.Nº38 (Corredor Vial IV)	Global		17	2,5	01/11/16	31/12/17	11.554	825,3	825,3	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	51	9	Obras de Seguridad en R.N.Nº9 (Corredor Vial V)	Global		21	1,0	01/11/16	02/05/18	15.632	533,9	1,1	395,8	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	55	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.Nº9 (Corredor Vial V)	Global		22		01/11/16	31/10/19	10.000	277,8	277,8	712,4	0,0%	0,0%	0	
41	0	1	51	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00)		23	34,9	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	51	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.Nº9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)			23	671,3	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
41	0	2	52	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.Nº9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)			23	671,3	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	4	18	51	VS	ZONA CENTRO	Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis		12		01/06/16	30/11/17	57.858	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	4	19	51	VS	ZONA NORTE	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero		12		01/06/16	30/11/17	58.234	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	51	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.Nº9	Sección I		5	35,3	01/06/16	31/05/18	462.331	19.263,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	55	51	11	Malla 545	Emp. R.N.Nº16 - Tatané		13	135,8	01/06/16	30/05/21	231.514	3.751,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	58	51	34 - 50	Malla 406	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.Nº50 y Emp. R.N.Nº34 - Lte. con Bolivia		13	184,4	01/06/16	30/05/21	268.380	4.473,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	62	51	34	Malla 431 B	Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972)		13	117,3	01/06/16	30/05/21	266.926	4.448,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
40	7	1	52	34	Obras de Seguridad en R.N.Nº34 (Corredor Vial VII)	Global		21	329,5	01/06/16	31/08/16	12.008	11.007,3	1.007,3	0,0	0,0%	0,0%	2	
37	0	76	51	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429,75 - km 1446,50 / km 1146,30 - km 1153,55		21	1,0				1.719,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	7	2	54	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº38 (Corredor Vial IV)	Global		22					8.932,8	8.932,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	5	1	52	11	Obras de Seguridad en R.N.Nº11 (Corredor Vial V)	Global		21					2.915,6	1.423,7	1.345,7	0,0%	0,0%	12	
16	4	17	51	VS	ZONA LITORAL	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formos		12		11/09/15	09/09/17	239.274	1.000,0	0,0	0,0	3,6%	3,6%	6	
16	4	22	51	Varias	Zona Centro	Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa		12		01/11/15	30/10/17	236.351	1.000,0	0,0	0,0	3,9%	3,9%	6	
16	4	16	51	VS	ZONA SUR	Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego		12		14/09/15	12/09/17	251.499	1.000,0	0,0	0,0	5,8%	5,8%	6	
40	4	1	53	34	Obras de Seguridad en R.N.Nº34 (Corredor Vial IV)	Global		21	150,0	21/06/12	31/10/19	3.723.949	147.712,2	67.712,2	196.868,7	7,0%	7,0%	6	
40	5	2	55	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. Nº9 (Corredor Vial V)	Global		22	99,0	01/09/11	30/04/16	514.751	119.579,3	4.127,1	23.586,8	2,1%	9,9%	6	
16	4	23	51	Varias	Zona Norte	Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero		12		10/09/15	08/09/17	235.612	1.000,0	0,0	0,0	13,2%	13,2%	6	
40	5	2	52	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº11 (Corredor Vial V)	Global		22	193,2	01/09/11	01/05/15	207.529	117.928,7	47.928,7	374,4	0,4%	19,1%	8	
40	8	1	52	8	Obras de Seguridad en R.N.Nº8 (Corredor Vial VIII)	Global		21	38,5	09/04/12	02/05/18	786.014	26.665,1	56.893,0	188.674,3	16,2%	29,0%	6	
40	8	1	53	33	Obras de Seguridad en R.N.Nº33 (Corredor Vial VIII)	Global		21	2,0	01/11/12	29/06/16	58.934	868,3	868,3	1.957,0	9,9%	34,7%	6	A
40	8	2	53	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº33 (Corredor Vial VIII)	Global		14	308,0	16/04/12	31/10/19	314.791	10.811,4	10.811,4	9.446,4	1,4%	36,0%	6	
40	7	2	51	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº9 (Corredor Vial VII)	Global		22	228,1	13/07/11	31/10/17	575.055	124.263,6	20.611,5	20.351,2	3,0%	39,7%	6	A
40	4	2	52	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº19 (Corredor Vial IV)	Global		22	125,9	01/02/11	31/10/17	532.167	125.035,3	65.035,3	90.491,4	8,5%	46,2%	6	
40	4	3	51	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global		5	1000,7	01/04/13	29/12/16	913.091	109.746,2	152.765,7	152.765,7	20,9%	47,7%	6	A
40	8	2	52	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº8 (Corredor Vial VIII)	Global		14	603,1	14/01/11	31/10/17	1.415.936	120.686,1	50.686,1	92.155,4	10,6%	51,6%	6	
40	6	3	51	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI			21	933,5	01/12/12	30/12/16	1.583.922	172.901,5	260.329,4	260.329,4	23,7%	51,7%	6	A
40	6	1	51	12	Obras de Seguridad en R.N.Nº12 (Corredor Vial VI)	Global		21	3,3	01/09/12	02/04/16	47.188	2.876,7	36.620,6	5.083,4	24,3%	55,7%	6	
40	6	2	51	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº12 (Corredor Vial VI)	Global		22	318,7	22/02/11	31/08/16	485.276	107.578,7	17.555,3	19.736,3	6,4%	57,5%	6	A
40	7	1	51	9	Obras de Seguridad en R.N.Nº9 (Corredor Vial VII)	Global		21	11,0	01/09/12	08/09/16	125.534	27.468,6	14.803,7	17.366,0	9,8%	58,8%	6	A
40	7	3	51	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII			22	797,8	01/12/12	30/12/16	569.677	65.758,7	102.966,0	102.966,0	20,5%	61,6%	6	A
40	3	3	51	7	Obs. de Mant. en el C.V.Nº3 Luján - lte. c/ Córdoba - San Luis	Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77		22	724,0	01/12/12	30/12/16	982.640	132.623,3	264.062,3	263.425,5	24,2%	62,6%	6	A
40	2	2	51	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global		22	243,0	15/03/11	31/10/17	614.537	25.999,0	175.273,9	128.899,1	6,9%	65,6%	6	
37	0	72	51	22	Vie. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7			30	5,8	01/03/09	07/06/16	259.023	440,6						

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	4	11	51	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		06/08/13	04/02/16	239.475	26.888,7	100.536,4	100.536,4	47,5%	99,8%	6	
40	4	1	55	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	2,0	11/08/14	02/05/17	221.830	31.037,3	11.037,3	125.309,8	65,9%	100,0%	6	
16	4	9	51	VS	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2765,0	17/09/10	15/11/13	160.117	33,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	4	14	51	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial), La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego	12		30/07/13	28/01/16	251.750	17.431,0	102.742,5	102.742,5	39,8%	100,0%	6	
16	4	12	51	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial),sta fe (parcial)	12		01/07/13	29/01/16	221.908	25.217,6	96.586,4	96.586,4	34,5%	100,0%	6	
16	4	6	51	Varías	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/11	04/12/12	36.518	516,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	4	7	51	varías	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fi	12		26/07/10	24/12/13	186.347	28,0	4.815,4	4.815,4	0,0%	100,0%	7	
16	4	8	51	varías	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba.	12		26/07/10	24/06/12	177.249	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
40	2	1	53	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	09/05/11	07/08/12	8.611	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
40	5	1	57	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	21	650,0	01/03/13	29/11/13	34.517	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
40	6	1	53	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	21	1472,8	24/09/11	29/09/12	11.817	50,0	50,0	266,3	0,0%	100,0%	7	
16	4	10	51	varías	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3049,8	20/08/10	18/10/13	187.344	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
40	2	1	51	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	1,0	01/12/11	29/01/13	8.529	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
40	3	1	52	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	01/08/11	31/03/12	17.131	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
TOTAL INTERPROVINCIAL											30.346.111	3.128.241,3	3.781.166,3	4.045.989,5				
22	14	3	51	Vs	Plan Remedición de Canteras	Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo)	14		12/09/13	11/09/14	12.107	6.388,2	957,1	957,1	0,0%	99,3%	8	
16	5	1	51	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/15	31/12/15	1.087	4.184,9	1.087,5	1.087,5	99,4%	99,4%	6	B
22	3	1	51	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/15	31/12/15	6.770	27.243,1	6.769,7	6.769,7	100,0%	100,0%	6	B
22	12	1	51	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/15	31/12/15	14.991	52.454,8	14.991,3	14.991,3	100,0%	100,0%	6	B
16	5	4	51	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	6.181	6.038,2	6.180,7	6.180,7	100,0%	100,0%	6	B
16	1	2	51		Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/13	30/12/16	12.578	20.988,7	12.577,7	12.577,7	100,0%	100,0%	6	B
22	6	99	51	VS	Global de Puentes	Nacional	14	0,0	01/01/15	31/12/15	16.826	43.727,6	16.825,7	16.825,7	100,0%	100,0%	6	B
16	4	1	51	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	País	12		01/01/15	31/12/15	80.298	64.498,3	80.297,7	80.297,7	100,0%	100,0%	6	B
16	5	2	51	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	40.430	18.075,1	40.430,2	40.430,2	100,0%	100,0%	6	B
22	4	1	51	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/15	31/12/15	146.440	177.246,7	146.372,9	146.372,9	100,0%	100,0%	6	B
16	8	1	51	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1000,0	01/01/15	31/12/15	374.300	357.103,1	374.300,3	374.300,3	100,0%	100,0%	6	B
16	7	99	51	VS	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	01/01/15	31/12/15	181.309	178.911,3	171.229,8	171.229,8	100,0%	100,0%	6	B
16	1	1	51	VS	Mantenimiento por Administracion	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	1.106.930	365.197,8	1.101.753,7	1.101.753,7	100,0%	100,0%	6	B
TOTAL PAÍS											2.000.247	1.522.057,9	1.973.774,4	1.973.774,4				
TOTAL PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD											255.948.793	17.437.915,8	18.153.045,8	17.964.212,6				

(*) Del 1-12-2014 al 30-11-2015. Del 1-12-2015 en adelante se informará como ej

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales
23	Sistema de Transporte Inteligente

ercicio 2016.

A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
S/D

Referencias
Certificación demorada. Valor estimado
Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el período Informado
Modificación de Obra en trámite
Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
Reinicio de obra en estudio
Certificación de Pago Diferido
Redeterminación en Trámite
Sin datos