

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	<b>Poder Legislativo Nacional</b>	<b>0</b>	<b>978.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Organismos Descentralizados	0	978.000	0	0	0,0%
	Auditoría General de la Nación	0	978.000	0	0	0,0%
	Control Externo del Sector Público Nacional	0	978.000	0	0	0,0%
1	<i>Edificio Auditoria General de la Nacion</i>	0	978.000	0	0	0,0%
	<b>Poder Judicial de la Nación</b>	<b>8.676.023</b>	<b>4.365.538</b>	<b>2.948.225</b>	<b>1.677.467</b>	<b>38,4%</b>
	Administracion Central	8.676.023	4.365.538	2.948.225	1.677.467	38,4%
	Justicia de Máxima Instancia	4.720.676	1.728.676	311.365	293.636	17,0%
1	<i>Refacciones en el Palacio de Justicia</i>	3.548.469	703.469	0	0	0,0%
2	<i>Refacciones en Sedes Periciales</i>	512.307	698.307	311.365	293.636	42,0%
3	<i>Refacciones Varias</i>	659.900	326.900	0	0	0,0%
	Justicia Ordinaria de la Capital Federal	1.215.239	1.559.580	1.559.580	1.206.115	77,3%
	Fuero Criminal y Correccional	475.579	861.100	861.100	507.635	59,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	475.579	861.100	861.100	507.635	59,0%
	Fuero Civil	285.794	0	0	0	
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sede Judicial</i>	285.794	0	0	0	
	Justicia Penal Oral Ordinaria	453.866	698.480	698.480	698.480	100,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	453.866	698.480	698.480	698.480	100,0%
	Justicia Federal	2.740.108	1.077.282	1.077.281	177.715	16,5%
	Fuero Federal de la Seguridad Social	1.257.242	0	0	0	
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	1.257.242	0	0	0	
	Area Cámara Mendoza	222.777	0	0	0	
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	222.777	0	0	0	
	Area Cámara de Córdoba	223.277	0	0	0	
1	<i>Ampliación y Remodelación Sede Judicial</i>	223.277	0	0	0	
	Area Cámara Tucumán	164.885	207.874	207.873	0	0,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	164.885	207.874	207.873	0	0,0%
	Area Cámara Salta	246.753	0	0	0	
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judicial</i>	246.753	0	0	0	
	Fuero Penal Económico	625.174	869.408	869.408	177.715	20,4%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sede Judicial</i>	625.174	869.408	869.408	177.715	20,4%
	<b>Presidencia de la Nación</b>	<b>846.388</b>	<b>7.268.583</b>	<b>773.738</b>	<b>645.013</b>	<b>8,9%</b>
	Administracion Central	711.388	646.388	174.853	151.176	23,4%
	Actividades Centrales	111.888	111.888	0	0	0,0%
1	<i>Remodelación Casa de Gobierno</i>	61.938	61.938	0	0	0,0%
2	<i>Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos</i>	49.950	49.950	0	0	0,0%
	Desarrollo y Acción Cultural	599.500	534.500	174.853	151.176	28,3%
1	<i>Remodelación de Edificios Culturales</i>	499.500	434.500	174.853	151.176	34,8%
2	<i>Monumento Holocausto Judío</i>	100.000	100.000	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	135.000	6.622.195	598.885	493.837	7,5%
	Administración de Parques Nacionales	135.000	6.622.195	598.885	493.837	7,5%
	Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas	135.000	6.622.195	598.885	493.837	7,5%
	Parque Nacional Iguazú	22.500	43.000	0	0	0,0%
6	<i>Parque Nacional Iguazú</i>	22.500	43.000	0	0	0,0%
	Parque Nacional Lanín	0	1.029.927	0	0	0,0%
36	<i>Mejoras en Parque Nacional Lanin</i>	0	1.029.927	0	0	0,0%
	Parque Nacional Nahuel Huapi	0	1.503.743	0	0	0,0%
15	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi</i>	0	0	0	0	0,0%
37	<i>Mejoras en Parque Nacional Nahuel Huapi</i>	0	1.503.743	0	0	0,0%
	Parque Nacional Los Glaciares	0	210.000	0	0	0,0%
35	<i>Mejoras en el Parque Nacional Los Glaciares</i>	0	210.000	0	0	0,0%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Parque Nacional Tierra del Fuego	0	0	0	0	
13	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Tierra del Fuego	0	0	0	0	
	Parque Nacional Lago Puelo	27.000	27.000	11.970	11.970	44,3%
10	Parque Nacional Lago Puelo	27.000	27.000	11.970	11.970	44,3%
	Parque Nacional El Palmar	18.000	33.000	0	0	0,0%
22	Parque Nacional El Palmar	18.000	33.000	0	0	0,0%
	Parque Nacional Chaco	13.500	13.500	9.550	9.550	70,7%
5	Parque Nacional Chaco	13.500	13.500	9.550	9.550	70,7%
	Parque Nacional Río Pilcomayo	13.500	20.000	0	0	0,0%
3	Parque Nacional Río Pilcomayo	13.500	20.000	0	0	0,0%
	Parque Nacional Calilegua	0	0	0	0	
19	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Calilegua	0	0	0	0	
	Parque Nacional Lihuel Calel	2.700	2.700	0	0	0,0%
8	Parque Nacional Lihuel Calel	2.700	2.700	0	0	0,0%
	Monumento Nacional Bosques Petrificados	2.700	2.700	0	0	0,0%
11	Monumento Nacional Bosques Petrificados	2.700	2.700	0	0	0,0%
	Parque Nacional Perito Moreno	4.500	4.500	4.300	4.300	95,6%
16	Parque Nacional Perito Moreno	4.500	4.500	4.300	4.300	95,6%
	Reserva Natural Estricta Otamendi	3.600	25.000	0	0	0,0%
7	Reserva Natural Estricta Otamendi	3.600	25.000	0	0	0,0%
	Parque Nacional San Guillermo	0	774.176	320.547	275.738	35,6%
38	Mejoras en Parque Nacional San Guillermo	0	774.176	320.547	275.738	35,6%
	Parque Nacional Quebrada El Condorcito	0	1.820.110	233.767	173.528	9,5%
39	Mejoras en Parque Nacional Quebrada del Condorcito	0	1.820.110	233.767	173.528	9,5%
	Parque Nacional Los Cardones	18.000	18.000	14.302	14.302	79,5%
30	Parque Nacional Los Cardones	18.000	18.000	14.302	14.302	79,5%
	Monumento Natural Laguna de los Pozuelos	0	0	0	0	
20	Mejoras e Infraestructura Parque Nac. Laguna de los Pozuelos	0	0	0	0	
	Parque Nacional Mburucuyá	9.000	9.000	4.450	4.450	49,4%
21	Parque Nacional Mburucuyá	9.000	9.000	4.450	4.450	49,4%
	Area Protegida Monte León	0	29.839	0	0	0,0%
41	Area Protegida Monte Leon	0	29.839	0	0	0,0%
	Area Protegida Copo	0	1.056.000	0	0	0,0%
40	Area Protegida Copo	0	1.056.000	0	0	0,0%
	<b>Jefatura de Gabinete de Ministros</b>	<b>1.066.932</b>	<b>1.066.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Fomento del Deporte Social y la Recreación	899.100	899.100	0	0	0,0%
1	Construcción Gimnasio y Playón Polideportivo CENARD	899.100	899.100	0	0	0,0%
	Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento	167.832	167.832	0	0	0,0%
1	Mejoramiento Equipamiento Deportivo en el CENARD	167.832	167.832	0	0	0,0%
	<b>Ministerio del Interior</b>	<b>459.540</b>	<b>459.540</b>	<b>191.011</b>	<b>191.011</b>	<b>41,6%</b>
	Administracion Central	249.750	249.750	0	0	0,0%
	Actividades Centrales	249.750	249.750	0	0	0,0%
3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	249.750	249.750	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	209.790	209.790	191.011	191.011	91,0%
	Dirección Nacional de Migraciones	209.790	209.790	191.011	191.011	91,0%
	Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Naciona	209.790	209.790	191.011	191.011	91,0%
4	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione	209.790	209.790	191.011	191.011	91,0%
	<b>Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto</b>	<b>19.011.203</b>	<b>17.390.996</b>	<b>8.529.411</b>	<b>8.305.134</b>	<b>47,8%</b>
	Administracion Central	2.764.565	2.532.000	238.608	60.548	2,4%
	Actividades Centrales	2.764.565	2.532.000	238.608	60.548	2,4%
1	Construcción Edificio Cancillería	749.250	749.250	121.238	24.248	3,2%
2	Remodelación de Edificios en el País	1.508.490	1.313.488	0	0	0,0%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	506.825	469.262	117.370	36.300	7,7%
	Organismos Descentralizados	16.246.638	14.858.996	8.290.802	8.244.586	55,5%
	Comisión Nacional de Actividades Espaciales	16.246.638	14.858.996	8.290.802	8.244.586	55,5%
	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	16.210.674	14.825.728	8.290.802	8.244.586	55,6%
1	Infraestructura Terrestre	994.532	10	0	0	0,0%
2	Misiones Satelitales	15.208.150	14.818.924	8.290.802	8.244.586	55,6%
3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	7.992	6.794	0	0	0,0%
	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio	23.976	22.478	0	0	0,0%
1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	23.976	22.478	0	0	0,0%
	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen	11.988	10.790	0	0	0,0%
1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	11.988	10.790	0	0	0,0%
	<b>Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos</b>	<b>3.107.160</b>	<b>1.719.181</b>	<b>377.667</b>	<b>229.426</b>	<b>13,3%</b>
	Administración Central	3.107.160	1.719.181	377.667	229.426	13,3%
	Actividades Centrales	270.000	270.000	195.996	156.225	57,9%
2	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	195.996	156.225	57,9%
	Policía Federal Argentina	1.798.200	530.451	58.230	58.230	11,0%
12	Readecuación de Bovedas, Suministro y Cambio media tensión	0	0	0	0	
17	Preservación y Restauración Playa Saenz Peña Departamento Central P.F.A.	399.600	0	0	0	
22	Construcción Delegación Campana	0	230.521	0	0	0,0%
23	Remodelación Archivo General	0	58.230	58.230	58.230	100,0%
24	Remodelación Dirección General Delitos Económicos	499.500	0	0	0	
25	Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)	899.100	0	0	0	
26	Reparación de la Usina de Techo Cevallos Dpto. Central	0	37.100	0	0	0,0%
27	Nuevo Asiento Div. Operaciones Técnicas Especiales Sup. de C	0	98.500	0	0	0,0%
28	Nueva Dependencia destinada a la Sup. de Investigaciones DH	0	0	0	0	
29	Escuela Federal de Suboficiales y Agentes	0	75.000	0	0	0,0%
32	Remodelación Dpto. Control de Integridad Prof. Sup. A.I.	0	31.100	0	0	0,0%
	Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina	299.700	179.470	56.970	0	0,0%
4	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	299.700	122.500	0	0	0,0%
6	Refuncionalización del Servicio de Gastroenterología	0	56.970	56.970	0	0,0%
	Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional	739.260	739.260	66.471	14.971	2,0%
1	Infraestructura de la Gendarmería Nacional	299.700	243.420	5.000	5.000	2,1%
2	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	119.880	51.500	51.500	0	0,0%
3	Construcción Escuadrón Núcleo Jefatura Agrupación VII Salta	39.960	0	0	0	
4	Construcción Sección Morrillo - Esc. 52 Tartagal - Salta	39.960	0	0	0	
5	Construcción Sección Jardín América - Esc. 11 San Ignacio - Misiones	139.860	0	0	0	
6	Construcción Taller de Aeronaves Campo de Mayo - Buenos Aires	99.900	0	0	0	
7	Construcción Vestuarios para Suboficiales y Gendarmes	0	30.000	9.971	9.971	33,2%
8	Construcción Sanitarios para Suboficiales y Gendarmes	0	40.000	0	0	0,0%
9	Refacción Cuadra de Suboficiales y Gendarmes	0	45.000	0	0	0,0%
10	Refacción y mejoras Edificio Escuadrón Núcleo Agrupación V	0	48.000	0	0	0,0%
11	Refacción Instalaciones Edificio "Unidad Antiterrorista"	0	39.000	0	0	0,0%
12	Refacción Edificio Sección "Virasoro"	0	25.410	0	0	0,0%
13	Refacción Cocina y Comedor Oficiales Superiores Ed. Centinela	0	35.000	0	0	0,0%
14	Refacción y Adaptación Edificio Sección "Federación"	0	46.600	0	0	0,0%
15	Refacción y Adaptación Edificio Ex Agrup. Aerpuertaria Ez	0	135.330	0	0	0,0%
	<b>Ministerio de Defensa</b>	<b>1.289.860</b>	<b>20.502.466</b>	<b>4.688.291</b>	<b>4.368.806</b>	<b>21,3%</b>
	Administración Central	1.220.758	20.442.819	4.675.691	4.356.206	21,3%
	Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército	1.220.758	3.328.594	1.838.709	1.519.224	45,6%
4	Construcción Viviendas en Haras Militar	29.970	0	0	0	
5	Construcción de Viviendas de Servicio	1.175.803	775.474	0	0	0,0%
6	Construcción de Viviendas de Servicio Etapa II	0	1.100.000	657.984	549.984	50,0%
7	Mejoramiento de Infraestructura en Unid. Militares Etapa II	0	1.453.120	1.180.725	969.240	66,7%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
30	Construccion Red Antigranizo	14.985	0	0	0	
34	Construccion red gas natural - Jujuy	0	0	0	0	
47	Construccion Camara Transformadora de Energia	0	0	0	0	
	Estado Mayor General de la Armada	0	17.114.225	2.836.982	2.836.982	16,6%
	Asistencia Sanitaria	0	17.114.225	2.836.982	2.836.982	16,6%
1	Escuela de Suboficiales de la Armada	0	17.114.225	2.836.982	2.836.982	16,6%
	Organismos Descentralizados	69.102	59.647	12.600	12.600	21,1%
	Instituto Geográfico Militar	69.102	59.647	12.600	12.600	21,1%
	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	69.102	59.647	12.600	12.600	21,1%
1	Plan Técnico de Campaña y Gabinete	69.102	59.647	12.600	12.600	21,1%
	<b>Ministerio de Economia y Produccion</b>	<b>922.911</b>	<b>2.515.769</b>	<b>963.285</b>	<b>389.506</b>	<b>15,5%</b>
	Administracion Central	0	1.350.000	817.322	361.634	26,8%
	Actividades Centrales	0	1.350.000	817.322	361.634	26,8%
6	Reciclaje Edificio Ex - Aerolineas Argentinas	0	1.350.000	817.322	361.634	26,8%
	Organismos Descentralizados	922.911	1.165.769	145.962	27.872	2,4%
	Comisión Nacional de Valores	562.792	514.310	143.462	25.372	4,9%
	Control y Fiscalización de la Oferta Pública	562.792	514.310	143.462	25.372	4,9%
1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	22.200	21.368	0	0	0,0%
2	Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	540.592	492.942	143.462	25.372	5,1%
	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	66.600	357.940	2.500	2.500	0,7%
	Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas	43.512	336.981	2.500	2.500	0,7%
3	Parques de Innovación Tecnológicos	43.512	336.981	2.500	2.500	0,7%
	Investig. Aplicada, Innovac. y Transf. de Tecnologías ( IAITT)	23.088	20.959	0	0	0,0%
3	Coordinacion Parque Científico Tecnológico	23.088	20.959	0	0	0,0%
	Instituto Nacional de Vitivinicultura	136.100	136.100	0	0	0,0%
	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	136.100	136.100	0	0	0,0%
4	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	136.100	136.100	0	0	0,0%
	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	157.419	157.419	0	0	0,0%
	Servicios de Laboratorios	157.419	157.419	0	0	0,0%
14	Reubicación de los Laboratorios del SENASA	157.419	157.419	0	0	0,0%
	<b>Ministerio de Plan. Fed., Inversion Pub. y Servicios</b>	<b>541.091.672</b>	<b>722.301.716</b>	<b>410.465.441</b>	<b>399.566.981</b>	<b>55,3%</b>
	Administracion Central	105.959.831	124.876.700	49.686.976	40.140.943	32,1%
	Secretaría de Recursos Hídricos	35.855.149	46.856.449	22.811.657	17.589.575	37,5%
2	Desagues Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	25.974.000	24.249.000	14.694.173	10.774.990	44,4%
3	Red Básica de Información Hídrica	5.345.649	5.345.649	5.211.595	3.908.696	73,1%
7	Bajos Submeridionales	3.037.000	4.737.000	2.905.889	2.905.889	61,3%
9	Canal Cintura Sur Tafí Viejo	1.498.500	1.398.500	0	0	0,0%
14	Subsistema Cloacal Rawson	0	6.857.027	0	0	0,0%
16	Acueducto Centro Oeste Chaqueno	0	4.269.273	0	0	0,0%
	Ejecución de Obras de Arquitectura	8.628.363	16.409.928	6.847.685	2.560.410	15,6%
1	Restauración de Monumentos Históricos	3.996.000	4.496.000	1.663.344	308.017	6,9%
2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	2.917.080	3.417.080	576.167	553.471	16,2%
6	CERIDE-Obras Complementarias	1.615.383	3.396.948	3.108.175	1.698.922	50,0%
8	Basílica Nuestra Señora de Luján	99.900	5.099.900	1.500.000	0	0,0%
	Prevención Sísmica	224.526	255.937	103.813	78.718	30,8%
1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	224.526	255.937	103.813	78.718	30,8%
	Formul., Progr., Ejec. y Control de Obras Públicas	11.163.825	11.143.825	0	0	0,0%
2	Obras Viales de Const.Conc.y Explot. de Accesos y Puentes	2.347.650	2.327.650	0	0	0,0%
5	Puentes sobre Ruta Nacional Nº 12	1.718.280	1.718.280	0	0	0,0%
6	Obenques del Puente Zarate - Brazo Largo	7.097.895	7.097.895	0	0	0,0%
	Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	39.355.050	39.461.050	12.876.372	12.876.372	32,6%
1	Proyecto de Obras Viales	32.453.380	32.559.380	12.662.124	12.662.124	38,9%
2	Proyecto de Obras de Saneamiento y Agua Potable	2.778.619	2.778.619	107.124	107.124	3,9%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	Proyecto de Viviendas, Edificios Escolares y Sanitarios	4.123.051	4.123.051	107.124	107.124	2,6%
	Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	82.918	99.511	0	0	0,0%
2	Construcción Huellas Mineras	82.918	99.511	0	0	0,0%
	Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario	10.650.000	10.650.000	7.047.449	7.035.867	66,1%
1	Proyecto de Transporte Urbano de Bs. As. BIRF 4163/AR	10.650.000	10.650.000	7.047.449	7.035.867	66,1%
	Organismos Descentralizados	435.131.841	597.425.016	360.778.465	359.426.038	60,2%
	Comisión Nacional de Energía Atómica	6.066.142	6.788.142	1.786.143	492.442	7,3%
	Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos	5.515.119	6.262.737	1.607.012	458.995	7,3%
1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	132.048	281.002	196.318	186.802	66,5%
2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	126.521	117.345	65.729	46.290	39,4%
3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	124.992	113.806	30.583	29.670	26,1%
5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	156.307	144.475	89.834	4.677	3,2%
6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	331.391	616.885	278.945	118.900	19,3%
7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	231.336	10.000	0	0	0,0%
8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	203.980	95.920	0	0	0,0%
9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	4.208.544	4.883.304	945.602	72.656	1,5%
	Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en Ciencias Básicas	551.023	525.405	179.132	33.447	6,4%
1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	32.950	31.912	4.131	4.131	12,9%
2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	303.128	293.055	165.093	28.578	9,8%
3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	42.840	41.027	9.907	737	1,8%
4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	7.560	7.334	0	0	0,0%
5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	99.025	88.295	0	0	0,0%
7	Infraestructura CAE-FASE 3	65.520	63.782	0	0	0,0%
	Instituto Nacional del Agua	891.968	891.968	0	0	0,0%
	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	891.968	891.968	0	0	0,0%
1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	891.968	891.968	0	0	0,0%
	Dirección Nacional de Vialidad	422.477.920	584.289.836	358.466.736	358.408.011	61,3%
	Mantenimiento	35.594.650	97.595.225	55.059.743	55.059.743	56,4%
	Mantenimiento por Administración	10.067.708	21.620.000	19.158.648	19.158.648	88,6%
1	Mantenimiento por Administración	10.067.708	21.620.000	19.158.648	19.158.648	88,6%
	Mantenimiento por Contrato	599.400	6.733.678	1.600.794	1.600.794	23,8%
1	Ruta 25 Puente sobre Río Chubut	49.950	464.000	169.735	169.735	36,6%
2	Ruta 40S Empalme RN 25 - Límite con Santa Cruz	49.950	464.000	151.957	151.957	32,7%
3	Ruta 250 Empalme RN 3 - Empalme RN 22	49.950	365.000	0	0	0,0%
4	Rutas 23 y 40S Tramos Varios	49.950	365.000	0	0	0,0%
5	Ruta 40S Pareditas - Malargue	49.950	409.727	44.727	44.727	10,9%
6	Rutas 40N A014 Tramos Varios	49.950	365.000	0	0	0,0%
7	Ruta 40N, Ruta 7 y Ruta 142 Tramos Varios	49.950	1.328.755	735.667	735.667	55,4%
8	Ruta 16 Empalme RN 95 - Empalme RN 9/34	49.950	464.000	34.792	34.792	7,5%
9	Ruta 34, Ruta 81 y Ruta 86 Tramos Varios	49.950	464.000	0	0	0,0%
10	Ruta 86 y Ruta 95 Tramos Varios	49.950	1.215.196	463.916	463.916	38,2%
11	Ruta 40S Zapala - Empalme RN 237	49.950	365.000	0	0	0,0%
12	CIRCUNVALACION DE STA FE RTA A 007	49.950	464.000	0	0	0,0%
	Mantenimiento por Convenio	8.996.658	20.353.744	13.363.937	13.363.937	65,7%
24	La Pampa	474.517	1.095.532	674.922	674.922	61,6%
25	Neuquén	1.104.036	1.804.017	1.392.679	1.392.679	77,2%
26	Río Negro	1.221.045	1.555.075	1.234.009	1.234.009	79,4%
27	Santa Cruz	1.298.700	9.314.693	7.129.857	7.129.857	76,5%
28	Tierra del Fuego	762.599	1.898.929	847.800	847.800	44,6%
29	Catamarca	999.000	106.474	101.474	101.474	95,3%
30	Jujuy	451.191	650.285	403.155	403.155	62,0%
31	Salta	799.200	1.940.000	800.000	800.000	41,2%
32	Formosa	483.494	587.988	474.178	474.178	80,6%
33	Gendarmería	653.626	257.745	113.357	113.357	44,0%
36	Chubut	749.250	1.143.006	192.507	192.507	16,8%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Señalamiento	2.097.900	21.318.343	9.319.888	9.319.888	43,7%
1	Noroeste	99.900	4.311.000	1.841.130	1.841.130	42,7%
2	Noreste	99.900	1.000	0	0	0,0%
3	Centro	99.900	8.700.000	6.537.338	6.537.338	75,1%
4	Cuyo	799.200	1.000	0	0	0,0%
5	Patagonia	999.000	8.305.343	941.420	941.420	11,3%
	Obras de Emergencia	13.832.984	27.569.460	11.616.476	11.616.476	42,1%
1	Obras de Emergencia Menores	2.625.372	8.548.266	1.591.988	1.591.988	18,6%
2	Obras en Puentes	4.122.534	8.522.534	7.157.306	7.157.306	84,0%
3	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	6.086.078	8.998.660	2.867.182	2.867.182	31,9%
4	Obras Menores de Seguridad Vial	999.000	1.500.000	0	0	0,0%
	Construcciones	214.666.866	319.894.893	200.331.564	200.296.205	62,6%
1	Supervisión de obras	699.300	230.885	32.892	32.892	14,2%
2	Estudios y Proyectos	699.300	654.300	55.275	55.275	8,4%
3	Derechos de Vías y Yacimientos	749.975	331.975	179.408	179.408	54,0%
4	Certificación Final de Obras	699.300	26.267.518	22.944.348	22.908.989	87,2%
	Corredores Viales I	18.912.034	52.396.627	10.423.114	10.423.114	19,9%
3	Ruta 231 Aduana - Límite con Chile	3.103.493	8.962.555	810.827	810.827	9,0%
4	Ruta 9 Ugchara Puesto del Marques	0	6.101.000	0	0	0,0%
5	Ruta 9 Puesto del Marques - La Quiaca	1.731.778	3.252.909	0	0	0,0%
6	Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	1.958.366	6.533.231	1.009.897	1.009.897	15,5%
7	Ruta 7 Variante Alta Potrerillos	6.574.207	15.623.636	6.890.197	6.890.197	44,1%
8	Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	5.544.190	11.923.296	1.712.192	1.712.192	14,4%
	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202)	8.436.000	3.120.926	0	0	0,0%
1	Estudios, Proyectos y Seguridad de Obras	1.487.400	364.826	0	0	0,0%
2	Ruta 40 Río Agua Clara - El Eje	1.620.600	2.100	0	0	0,0%
3	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	1.065.600	660.000	0	0	0,0%
4	Ruta 34 Pichanal - Tartagal	1.598.400	2.000	0	0	0,0%
5	Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure	888.000	660.000	0	0	0,0%
9	Ruta 7 Cobertizos tramo Uspallata las Cuevas	0	1.000	0	0	0,0%
10	Ruta 40 El Eje las Cuevas	0	1.000	0	0	0,0%
11	Ruta 16 Lte. con Chaco Talavera	0	1.000	0	0	0,0%
12	Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón	1.332.000	2.000	0	0	0,0%
13	Ruta 40 Emp. RN 144 - El Sosneado	0	660.000	0	0	0,0%
14	Ruta 40 Malarque - Lte.c/Neuquen	0	760.000	0	0	0,0%
15	Ruta 224 - Paso Pehuenche Sección II	0	1.000	0	0	0,0%
23	Ruta 16 Lte. c/Chaco-El Cabure Secc.Los Pirpintos- El Cabure	0	1.000	0	0	0,0%
33	Ruta 150 Acceso a Paso de Agua Negra	222.000	3.000	0	0	0,0%
34	Ruta 158 Villa María-Río Cuarto	222.000	2.000	0	0	0,0%
	Obras por Convenio con Provincias	59.969.713	90.386.158	61.410.393	61.410.393	67,9%
1	Obras Menores con Provincias y Municipios	180.000	16.272.235	13.581.875	13.581.875	83,5%
2	Ruta 76 Vinchina - Alto Jague	499.500	30.000	0	0	0,0%
3	Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección I)	7.000.000	3.076.000	0	0	0,0%
4	Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II	6.290.000	3.402.090	0	0	0,0%
5	Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras (Sección III)	499.500	30.000	0	0	0,0%
6	Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección I)	499.500	30.000	0	0	0,0%
7	Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II	499.500	30.000	0	0	0,0%
8	Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección III)	499.500	30.000	0	0	0,0%
9	Ruta P 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III	499.500	30.000	0	0	0,0%
11	Ruta Provincial 19 Wanda - Deseado	952.697	1.262.697	500.000	500.000	39,6%
12	Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua	1.402.666	11.566	0	0	0,0%
13	Ataliva Roca - Santa Rosa	2.122.050	6.122.050	1.296.023	1.296.023	21,2%
14	Ruta Provincial 101 Acceso al Alcazar	200.000	11.790.000	9.797.164	9.797.164	83,1%
15	Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy	36.876.800	36.876.800	30.370.160	30.370.160	82,4%
20	Ruta 25 Pte. sobre R. Chubut	0	455.000	0	0	0,0%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
21	Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I	499.500	3.702.402	2.977.219	2.977.219	80,4%
23	Empalme R.N. 9/34 - Acceso Ciudad de Salta	450.000	2.635.255	2.151.695	2.151.695	81,7%
28	RTA 101 Bernardo de Yrigoyen-San Antonio	999.000	4.600.063	736.256	736.256	16,0%
	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	120.501.244	121.187.947	80.642.544	80.642.544	66,5%
1	Rehabilitaciones Menores	1.498.500	3.751.970	1.198.826	1.198.826	32,0%
3	Ruta 258 Variante desde Ruta Nacional 237	8.389.300	5.920.000	3.938.372	3.938.372	66,5%
7	Ruta 16 Paso por Resistencia	99.900	1.318.900	0	0	0,0%
10	Paso por San Francisco	799.200	2.000	0	0	0,0%
16	Ruta 79 Empalme 141 - Catuna	367.383	30.000	0	0	0,0%
22	Ruta 3 Rio Milna Rancho Hambre	4.985.850	2.968.212	1.890.264	1.890.264	63,7%
32	USPALLATA LTE C/CHILE-COBERTIZOS	3.125.811	1.056.310	0	0	0,0%
33	Ruta 40 Malargue-Lte.c/Neuquen	0	1.061.450	0	0	0,0%
38	CONEXION ROSARIO VICTORIA	500.000	60.000	0	0	0,0%
39	RIO MARAPA-PPIO DE AUTOP SECC III	500.000	50.000	0	0	0,0%
40	RIO MARAPA-PPIO DE AUTOP. SECC IV	500.000	1.470.000	0	0	0,0%
41	VARIANTE PASO POR VILLA MARIA	1.000.000	100.000	0	0	0,0%
43	CONEXION VIAL RTAS 38 Y 75 CIRCUNV LA RIOJA	2.497.500	1.437.666	0	0	0,0%
44	EL PUESTO-RIO LA TROYA	1.198.800	1.701.976	0	0	0,0%
45	ACCESO ESTE A CDAD DE MENDOZA	999.000	843.313	0	0	0,0%
46	VILLA MARIA PILAR-AUTOP ROSARIO-CBA	36.440.000	21.928.243	21.928.243	21.928.243	100,0%
47	CAMPANA-LA PLATA	57.600.000	54.757.000	45.956.359	45.956.359	83,9%
48	Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127	0	2.230.000	0	0	0,0%
49	Ruta 168 Acc. Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial	0	2.759.816	0	0	0,0%
52	Ruta P510 Valle Fertil - Empalme RP 150	0	500.000	0	0	0,0%
53	Ruta 143 Empalme RP 10 - Santa Isabel	0	1.319.500	0	0	0,0%
56	Ruta 158 San Francisco - Rio Cuarto Gral Deheza - Chucul	0	1.285.153	0	0	0,0%
57	Ruta Nacional 141/150	0	2.059.528	0	0	0,0%
58	Ruta 158 San Francisco-Rio Cuarto (variante Villa Maria)	0	455.000	0	0	0,0%
59	Ruta P11 Vte. Victoria y Nexo Conexion Fisica Rosario Vict	0	900.000	0	0	0,0%
60	Conexion Vial Sudoeste Gral Paz - Acceso a Banfiel	0	1.750.000	0	0	0,0%
61	Conexion Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a Lomas de Zamo	0	1.750.000	0	0	0,0%
62	Acceso Ranchos desde RP 29	0	910.000	0	0	0,0%
63	San Javier-Panambi Seccion Interpuentes	0	6.811.910	5.730.480	5.730.480	84,1%
	Obras por Concesión sin Peaje (COT)	4.000.000	25.318.557	24.643.589	24.643.589	97,3%
1	Ruta 11 I A011 Corredor 28 Resistencia-límite con Paraguay	2.000.000	12.347.864	12.226.643	12.226.643	99,0%
2	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	2.000.000	12.970.693	12.416.946	12.416.946	95,7%
	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	172.216.404	166.799.718	103.075.429	103.052.063	61,8%
1	SUPERVISION DE CONTRATOS Y ASISTENCIA TECNICA CREMA I (Préstamo 4295)	280.000	280.000	246.398	233.146	83,3%
		142.500.035	144.799.069	99.381.268	99.371.154	68,6%
1	Malla 101 A	1.409.700	1.521.564	1.184.144	1.184.144	77,8%
2	Malla 101 B	1.854.615	1.997.145	1.096.940	1.096.940	54,9%
3	Malla 104	1.720.827	1.363.577	727.186	727.186	53,3%
4	Malla 207/304	1.851.668	1.877.794	1.331.025	1.331.025	70,9%
6	Malla 401 A	2.146.443	2.054.269	1.984.465	1.984.465	96,6%
7	Malla 401 B	2.260.877	1.975.428	1.066.296	1.066.296	54,0%
8	Malla 403	2.379.499	2.834.524	2.594.977	2.594.977	91,5%
9	Malla 404	1.815.752	2.152.228	1.816.251	1.816.251	84,4%
10	Malla 405 A	2.238.204	2.466.177	2.433.811	2.433.811	98,7%
11	Malla 405 B	1.891.594	2.406.840	2.268.430	2.258.318	93,8%
12	Malla 501	2.797.878	3.581.711	1.684.340	1.684.340	47,0%
13	Malla 502	2.841.256	2.410.265	1.372.751	1.372.751	57,0%
14	Malla 507	3.199.760	3.623.812	2.865.811	2.865.811	79,1%
15	Malla 508	4.503.402	3.135.490	686.865	686.865	21,9%
16	Malla 503	2.291.465	1.218.204	1.150.810	1.150.810	94,5%
17	Malla 504	2.970.056	2.557.847	2.384.690	2.384.690	93,2%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
19	Malla 406	2.988.594	2.067.287	1.819.878	1.819.878	88,0%
21	Malla 302	2.420.784	4.361.271	3.624.620	3.624.620	83,1%
22	Malla 303	2.155.347	118.486	15.486	15.486	13,1%
23	Malla 308	2.301.027	2.218.765	1.512.165	1.512.165	68,2%
24	Malla 309	2.547.129	3.499.284	2.297.377	2.297.377	65,7%
25	Malla 107 A	2.661.100	2.344.988	1.103.694	1.103.694	47,1%
26	Malla 105	2.461.696	4.532.942	2.669.474	2.669.474	58,9%
28	Malla 512 A	1.920.391	6.064.671	3.120.672	3.120.672	51,5%
29	Malla 206	2.378.477	1.752.461	1.488.039	1.488.039	84,9%
30	Malla 310	2.289.779	372.538	369.538	369.538	99,2%
31	Malla 209 A	3.975.708	1.603.213	397.489	397.489	24,8%
32	Malla 113	3.020.737	3.336.509	1.494.503	1.494.503	44,8%
33	Malla 102 A	3.194.428	4.809.177	2.719.251	2.719.251	56,5%
34	Malla 505	2.345.007	2.131.225	1.769.727	1.769.727	83,0%
35	Malla 114	2.711.238	3.234.871	2.017.098	2.017.098	62,4%
36	Malla 307	2.543.453	2.968.138	2.344.412	2.344.412	79,0%
37	Malla 305	2.328.846	2.444.930	2.118.929	2.118.929	86,7%
38	Malla 204	2.412.527	1.549.174	1.038.336	1.038.336	67,0%
39	Malla 301	2.074.588	2.865.495	2.634.440	2.634.440	91,9%
40	Malla 115	1.942.991	2.167.957	1.693.121	1.693.121	78,1%
41	Malla 211	2.908.931	3.013.328	810.558	810.558	26,9%
43	Malla 312	2.139.352	2.655.800	2.168.514	2.168.514	81,7%
44	Malla 510	2.170.512	56.186	53.186	53.186	94,7%
45	Malla 210	2.247.015	2.888.735	2.470.969	2.470.969	85,5%
46	Malla 506	3.118.424	2.986.277	1.583.320	1.583.320	53,0%
47	Malla 208	3.009.255	2.485.966	1.627.907	1.627.906	65,5%
48	Malla 103	2.237.924	3.770.167	3.158.647	3.158.647	83,8%
50	Malla 108 A	2.261.632	2.718.230	2.392.858	2.392.858	88,0%
51	Malla 106	2.129.190	1.703.902	1.363.571	1.363.571	80,0%
52	Malla 109	2.528.073	2.855.744	2.366.282	2.366.282	82,9%
53	Malla 402 A	2.214.694	163.091	109.450	109.450	67,1%
54	Malla 111	2.986.089	2.808.468	2.324.886	2.324.886	82,8%
55	Malla 201 A	2.614.626	3.221.669	1.058.199	1.058.199	32,8%
57	Malla 311	2.483.915	2.681.959	1.048.261	1.048.261	39,1%
60	Malla 108 B	1.954.479	2.671.945	2.357.882	2.357.882	88,2%
61	Malla 107 B	2.942.848	1.740.755	1.367.611	1.367.611	78,6%
62	Malla 201 B	2.318.135	2.656.034	1.917.010	1.917.010	72,2%
63	Malla 102 B	3.235.012	3.262.149	1.860.189	1.860.189	57,0%
64	Malla 209 B	3.074.069	4.387.543	3.611.806	3.611.806	82,3%
65	Malla 512 B	2.699.291	2.007.763	1.009.354	1.009.354	50,3%
66	Malla 120	2.379.726	2.442.101	1.823.770	1.823.770	74,7%
67	Malla 402 B	0	1.000	0	0	0,0%
	CREMA II (Préstamo 4295)	29.436.369	21.720.649	3.447.763	3.447.763	15,9%
18	Malla 509	2.530.523	600.500	0	0	0,0%
66	MALLA 306	2.279.352	2.291.904	422.884	422.884	18,5%
67	Malla 407	0	100.000	0	0	0,0%
68	Ruta 35 Malla 116 A	0	100.000	0	0	0,0%
69	Ruta 35 Malla 116 B	0	100.000	0	0	0,0%
70	Ruta 35 Malla 117 A	0	100.000	0	0	0,0%
71	Malla 202A Ruta A008-11	2.782.526	2.300.000	0	0	0,0%
72	Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S)	2.737.105	2.600.000	0	0	0,0%
73	Ruta 178 Malla 205	0	100.000	0	0	0,0%
74	Ruta 35 Malla 212	0	100.000	0	0	0,0%
78	Rutas 60y157 Malla 408 A	0	100.000	0	0	0,0%
79	Malla 408B Ruta 38-60	2.052.629	625.000	0	0	0,0%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

Proy	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
80	Ruta 60 Malla 408 C	0	100.000	0	0	0,0%
81	Malla 409 A	6.042.787	2.783.300	0	0	0,0%
93	Malla 314	6.781.455	7.747.964	3.024.880	3.024.880	39,0%
94	Malla 215 Ruta 33	1.314.869	604.780	0	0	0,0%
95	Malla 216 Ruta 33	1.314.795	604.745	0	0	0,0%
97	Malla 117 B	0	100.000	0	0	0,0%
98	Malla 216 B Ruta 33	1.600.328	662.456	0	0	0,0%
	Servicio Geológico Minero Argentino	1.355.649	1.194.908	525.585	525.585	44,0%
	Actividades Centrales	249.750	249.750	2.723	2.723	1,1%
1	Construcción Edificio Sede del SEGEMAR	149.850	149.850	0	0	0,0%
2	Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del País	99.900	99.900	2.723	2.723	2,7%
	Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	251.280	249.767	89.128	89.128	35,7%
1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	251.280	249.767	89.128	89.128	35,7%
	Producción de Información Geológica de Base	854.619	695.391	433.735	433.735	62,4%
1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	854.619	695.391	433.735	433.735	62,4%
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	4.340.162	4.260.162	0	0	0,0%
	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	4.340.162	4.260.162	0	0	0,0%
1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.441.059	1.499.076	0	0	0,0%
2	Ampliación, Reconstrucción y Reparación de Instalaciones Aeroportuarias	549.451	1.699.434	0	0	0,0%
3	Adquisición, Reparación, Reposición e Instalación de Equipos	919.082	520.852	0	0	0,0%
4	Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a las Normas OACI	430.570	540.800	0	0	0,0%
	<b>Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología</b>	<b>3.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Organismos Descentralizados	3.645.000	0	0	0	
	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	3.645.000	0	0	0	
	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	3.645.000	0	0	0	
3	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	810.000	0	0	0	
4	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	90.000	0	0	0	
5	Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - SAVEDRA 15	1.080.000	0	0	0	
6	Modificación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI	855.000	0	0	0	
7	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	810.000	0	0	0	
	<b>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</b>	<b>3.324.089</b>	<b>3.324.089</b>	<b>1.052.286</b>	<b>911.633</b>	<b>27,4%</b>
	Instituciones de Seguridad Social	3.324.089	3.324.089	1.052.286	911.633	27,4%
	Administración Nacional de Seguridad Social	3.324.089	3.324.089	1.052.286	911.633	27,4%
	Actividades Centrales	3.324.089	3.324.089	1.052.286	911.633	27,4%
1	Construcción y Ampliación Unidades de Atención Integral (UDAI)	749.250	749.250	0	0	0,0%
2	Unidades de Atención Telefónicas	324.675	324.675	142.671	2.018	0,6%
3	Red Informática	2.250.164	2.250.164	909.615	909.615	40,4%
	<b>Ministerio de Salud</b>	<b>4.877.694</b>	<b>4.419.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Administración Central	379.620	0	0	0	
	Actividades Centrales	379.620	0	0	0	
1	Refuncionalización Edificio Sede Central y Zonas Periféricas	379.620	0	0	0	
	Organismos Descentralizados	4.498.074	4.419.086	0	0	0,0%
	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.993.005	2.243.005	0	0	0,0%
	Atención a Enfermos	1.993.005	2.243.005	0	0	0,0%
6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.248.750	1.498.750	0	0	0,0%
7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	494.505	494.505	0	0	0,0%
8	Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II	249.750	249.750	0	0	0,0%
	Adm. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	200.000	0	0	0	
	Garantía de Calidad de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico	200.000	0	0	0	
1	Ampliación y reparación integral del Bioterio - INAME	200.000	0	0	0	
	Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS)	1.225.248	1.097.098	0	0	0,0%
	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	1.225.248	1.097.098	0	0	0,0%

**CUADRO D**  
**EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2003**  
(en pesos)

<b>Proy</b>	<b>Descripción</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Vigente</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Devengado</b>	<b>%</b>
1	<i>Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica y Planta de Tratamiento de Efluentes</i>	238.997	238.997	0	0	0,0%
	Desarrollo y Producción de Biológicos	299.700	299.700	0	0	0,0%
1	<i>Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos</i>	299.700	299.700	0	0	0,0%
	Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales	209.790	63.640	0	0	0,0%
1	<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	209.790	63.640	0	0	0,0%
	Investigación, Desarrollo y Servicios en Enfermedades Parasitarias	24.976	24.976	0	0	0,0%
1	<i>Mejoramiento de Laboratorios y Areas de Atención al Público</i>	12.488	12.488	0	0	0,0%
2	<i>Mejoramiento de Laboratorios y Areas de Atención al Público</i>	12.488	12.488	0	0	0,0%
	Investigación, Desarrollo.y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA	299.700	317.700	0	0	0,0%
4	<i>Construcción Sala Refrigerante</i>	299.700	317.700	0	0	0,0%
	Control de Calidad de Biológicos	24.975	24.975	0	0	0,0%
2	<i>Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC</i>	24.975	24.975	0	0	0,0%
	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	47.190	47.190	0	0	0,0%
1	<i>Mejoramiento Edificio Instituto Nacional de Epidemiología Juan H. Jara</i>	47.190	47.190	0	0	0,0%
	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.	79.920	79.920	0	0	0,0%
1	<i>Refuncionalización del Edificio</i>	79.920	79.920	0	0	0,0%
	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	900.000	900.000	0	0	0,0%
	Atención de Pacientes	900.000	900.000	0	0	0,0%
1	<i>Construcción Pabellones</i>	900.000	900.000	0	0	0,0%
	Serv.Nac.de Rehabilitac.y Promoc.de la Pers. con Discapac.	179.821	178.983	0	0	0,0%
	Prevención y Control de las Discapacidades	179.821	178.983	0	0	0,0%
3	<i>Construcción Red Informática</i>	68.931	68.931	0	0	0,0%
4	<i>Reparación de Sanitarios</i>	110.890	110.052	0	0	0,0%
	<b>Total Inversión Real en Proyectos</b>	<b>588.318.472</b>	<b>786.311.896</b>	<b>429.989.355</b>	<b>416.284.977</b>	<b>52,9%</b>