

CUADRO C

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2004

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
					3	Refacciones Varias	358.084	194.000	156.154	80,49	0,00	50,00			
					59	Readeacuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240	100.000	160.000	156.154	97,60	0,00	100,00			
					71	Refuncionalización de la Farmacia de la Obra Social del Poder Judicial - Tucumán 1393 (***)	258.084	0	0	0,00	0,00	100,00			
					73	Reparacion y Mantenimiento del ascensor del ed. Lavalle 1250	0	34.000	0	0,00	0,00	s/i			
20						Presidencia de la Nación									
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES									
		1				Actividades Centrales									
					50	Mejoras e Infraestructura Delegación Regional Patagónica	0	10.000	7.590	75,90	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
					51	Reacondicionamiento de Oficinas en Delegación Regional Patagonia	0	10.000	7.590	75,90	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
					51	Mejoras e Infraestructura Delegación Regional NOA	0	15.000	14.339	95,59	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
					51	Reacondicionamiento de Oficinas NOA	0	15.000	14.339	95,59	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
		17				Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas									
				1		Parque Nacional Iguazú									
					6	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Iguazu	0	110.000	109.982	99,98	0,00	100,00	30,00	80,00	80,00
					51	Remodelacion de Viviendas	0	14.000	13.282	94,87	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00
					52	Mantenimiento de Caminos, Senderos y Limites	0	36.000	45.100	125,28	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00
					53	Mantenimiento de Edificios	0	20.000	16.300	81,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					54	Acondicionamiento Red de Agua y Alumbrado Barrio Guardaparques	0	40.000	35.300	88,25	0,00	100,00	85,00	85,00	85,00
		2				Parque Nacional Lanin									
					10	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanin	0	10.470	10.470	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sendero de Madera Termas de Epulauquen	0	10.470	10.470	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3				Parque Nacional Nahuel Huapi									
					15	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	0	60.000	59.982	99,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					52	Mejoramiento de Senderos	0	60.000	59.982	99,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4				Parque Nacional Los Alerces									
					14	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	0	36.199	36.071	99,65	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					52	Anclaje de Horm.y Coloc.de Pilot.Pasarela Arroyo Desaguadero	0	16.199	16.199	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					53	Adecuacion de Edificios	0	20.000	19.872	99,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6				Parque Nacional Tierra del Fuego									
					13	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Tierra del Fuego	0	20.000	19.030	95,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Retorno Pasarelas Lapataia	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construccion de dos Viviendas	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construccion de Garage y Taller	0	20.000	19.030	95,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7				Parque Nacional Lago Puelo									
					10	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lago Puelo	0	39.458	38.008	96,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					52	Construccion de Galpon	0	18.000	28.540	158,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					53	Reparacion de Viviendas	0	21.458	9.468	44,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		8				Parque Nacional El Palmar									
					1	Reparación en Intendencias y Mejoras en Caminos	0	36.100	34.700	96,12	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Reparación en Intendencias y Mejoras en Caminos	0	36.100	34.700	96,12	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		10				Parque Nacional Río Pilcomayo									
					3	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Rio Pilcomayo	0	25.200	25.170	99,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					52	Construccion Camino de Acceso	0	25.200	25.170	99,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		13				Parque Nacional Talampaya									
					29	Construcción de Seccional frente vivienda de Vialidad	0	180.000	180.000	100,00	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de Seccional frente vivienda de Vialidad	0	180.000	180.000	100,00	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		15				Monumento Nacional Bosques Petrificados									
					11	Mejoras e Infraestructura en Monumento Nacional Bosques Petrificados	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Destacamento	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Mejoras e Infraestructura en Monumento Nacional Bosques Petrificados-Etapa II	0	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de Viviendas	0	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		16				Parque Nacional Perito Moreno									
					16	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparacion Puesto Destacamento Onelli	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

						INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
						Informe al 31/12/2004								
						FINCIERRO			FISICO					
Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% de Ejecución Financiera al	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	%
						(*)	31/12/04	31/12/04	31/12/04	31/12/2003	anual vigente	el 4º trimestre	31/12/2004	/Prog.
Descripción														
						53 Reparación Puesto El Rincón	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Reserva Natural Estricta Otamendi								
					7	Mejoras e Infraestructura en Reserva Natural Estricta Otamendi	0	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						52 Construcción Vivienda Guardaparque	0	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				19		Parque Nacional Sierra de las Quijadas								
					25	Mejoras e Infraest. en Parque Nacional Sierra de las Quijadas	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios, Proveduría, Vivienda y Quincho	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Parque Nacional Campo de Los Alisos								
					29	Mejoras e Infraest. en Parque Nacional Campo de los Alisos	0	2.850	2.850	100,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Reacondicionamiento Refugio Puerto Santa Rosa	0	2.850	2.850	100,00	s/i	s/i	s/i	
				24		Parque Nacional Los Cardones								
					30	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Cardones	0	25.000	24.594	98,38	s/i	s/i	s/i	
						52 Construcción Galpón El Churcal	0	25.000	24.594	98,38	s/i	s/i	s/i	
				34		Parque Nacional El Rey								
					2	Mejoras e Infraest. en Parque Nacional El Rey	0	20.000	18.512	92,56	s/i	s/i	s/i	
				20		51 Recuperación y Mantenimiento de Caminos internos	0	20.000	18.512	92,56	s/i	s/i	s/i	
						Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR								
					35	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	56.000	1.560.080	196.174	12,57	100,00	0,00	67,00	67,00
						51 Terminación Oficina de Control en Río Mitre	24.000	144.818	91.932	63,48	100,00	0,00	100,00	100,00
						52 Terminación Hostería Lago Viedma	32.000	145.666	104.242	71,56	100,00	0,00	100,00	100,00
						53 Pasarelas y Miradores, Curva de los Suspiros y Area Glaciar	0	682.079	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Centro de visitantes en el Calafate	0	587.517	0	0,00				
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	540.130	2.047.393	964.335	47,10	100,00	5,00	79,00	79,00
						51 Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen	95.200	347.662	219.794	63,22	100,00	13,00	99,14	99,14
						52 Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoas	152.800	442.974	385.289	86,98	100,00	17,00	99,93	99,93
						53 Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	196.930	309.284	10.474	3,39	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas	95.200	348.858	348.777	99,98	100,00	0,00	99,76	99,76
						55 Construcción albergue de voluntarios en HUA HUM	0	336.843	0	0,00				
						56 Cento de informes para visitantes terma de Epulafquen	0	261.772	0	0,00				
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	297.000	4.241.934	888.985	20,96	100,00	0,00	50,00	50,00
						51 Sendero Quetruhué-Arrayanes	175.000	821.020	888.985	108,28	100,00	0,00	99,25	99,25
						52 Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria	122.000	1.334.287	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Reparación Senderos y miradores Puerto Blest	0	974.053	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Reparación Senderos y miradores Cascadas Los Alerces	0	642.847	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Albergue para voluntarios en Pampa Linda Tronador	0	469.727	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	100.000	570.604	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Albergue para voluntarios en Villa Futalauken	100.000	169.727	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción sendero Chucao Mermoud Menendez con oficina	0	86.169	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Centro de visitantes en Villa Futalauken	0	314.708	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR								
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	282.000	555.000	0	0,00	60,00	5,00	5,00	8,33
						52 Accesos de Control	282.000	59.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						53 Vivienda Guardaparque	0	496.000	0	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	523.000	275.000	250.000	90,91	100,00	0,00	100,00	100,00
						53 Refacción Intendencia en Carlos Paz	155.000	25.000	250.000	1000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						54 Obras Viales	368.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	467.000	467.000	456.425	97,74	100,00	26,00	96,00	96,00
						51 Centro Operativo Guardaparque	350.000	350.000	115.671	33,05	100,00	72,00	92,00	92,00
						52 Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos	117.000	117.000	340.754	291,24	100,00	10,00	100,00	100,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	27.000	27.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción de Viviendas	27.000	27.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				301		SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
				1		Actividades Centrales								
					1	Remodelación Casa de Gobierno	6.486.700	50.000	0	0,00	99,50	0,50	0,00	0,00

CUADRO C

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2004

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
						51 Remodelacion Edilicia Obra Jardin Maternal Rayito de Sol III	0	228.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENDARMERIA NACIONAL									
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmeria Nacional									
				1		Infraestructura de la Gendarmeria Nacional	231.480	192.825	8.175	4,24	74,00	13,50	0,00	0,00	0,00
						74 Construcción Edificio Jefatura Escuadron 27 Uspallata	50.000	11.345	8.175	72,06	66,00	1,53	0,00	0,00	0,00
						75 Reparación Estructura General Escuela Gendarmeria Nacional	181.480	181.480	0	0,00	82,00	18,15	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	255.000	100.000	63.390	63,39	15,00	8,33	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Jefaturo Escuadron 54 Pocitos	255.000	100.000	63.390	63,39	15,00	8,33	0,00	0,00	0,00
				16		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional	0	445.000	290.255	65,23	0,00	100,00	2,00	2,00	2,00
						51 Ampliacion Seccion Tatane Escuadron 15 Bajo Paraguay	0	20.800	20.745	99,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Refaccion y ampliacion Grupo Puerto Velaz E.15 Bajo Paraguay	0	19.200	19.180	99,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliacion Grupo Puesto Ramos Escuadron 16 Clorinda	0	24.000	23.891	99,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Refaccion y ampliacion Grupo El Remanso E.18 Las Lomitas	0	12.300	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Refaccion Seccion Las Palmas Agrupacion III Corrientes	0	71.200	71.200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliacion Seccion Los Toldos Escuadron 20 Oran	0	11.500	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Refaccion y ampliacion Seccion Santa Rosa E.20 Oran	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Refaccion Esc. Nucleo San Juan y Grupo Rescate San Juan E.25	0	16.000	15.999	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						59 Refaccion y ampliacion Seccion Chajari E.4 Concordia	0	70.000	69.240	98,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Refaccion vestuario de Escuela Superior	0	70.000	70.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						61 Refaccion Seccion Vial Pergamino	0	30.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Rampa Centro Asistencial Buenos Aires	0	30.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Refaccion Sector Motor Usina Direccion Nac. de Gendarmeria	0	60.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional 2004 -Etapa II	0	68.655	0	0,00	0,00	100,00	33,00	33,00	33,00
						51 Reparación Escuadrón 12 "Bernardo de Irigoyen"	0	9.793	0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						52 Reparación de Instalaciones Destacamento Móvil 1 - Campo de Mayo	0	52.862	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Reparación de Techo Vivienda Jefe Escuadrón 16 Clorinda	0	6.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		35				Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto									
		106				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES									
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					1	Infraestructura Terrestre	308.500	5.091.700	5.071.680	99,61	32,55	11,00	3,61	10,22	92,91
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	200.500	4.409.700	4.362.745	98,94	9,30	50,00	12,02	48,48	96,96
						52 Construcción del Instituto Gulich	20.000	20.000	0	0,00	12,62	1,07	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N 3	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	10.000	10.000	0	0,00	82,73	0,15	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Misiones Satelitales	10.310.550	17.325.693	17.233.063	99,47	51,92	6,45	5,73	5,73	88,84
						52 Misión SAOCOM	7.017.900	13.239.043	15.084.515	113,94	35,00	9,16	2,07	9,16	100,00
						53 Misión SABIA	1.808.000	1.808.000	0	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
						54 Misión CESAR	592.850	592.850	71.618	12,08	0,03	2,62	0,29	0,29	11,07
					3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	256.100	197.137	76,98	74,00	26,00	26,00	26,00	100,00
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	256.100	197.137	76,98	74,00	26,00	26,00	26,00	100,00
				17		Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	21.000	16.057	6.002	37,38	0,72	0,03	0,01	0,02	66,67
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	14.000	9.057	6.002	66,27	8,41	0,23	0,00	0,10	43,48
						52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				18		Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen									
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
						51 Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		307				MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO									
				1		Actividades Centrales									
					2	Remodelación de Edificios en el Pais	600.000	0	0	0,00	88,00	0,66	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación del Palacio San Martín	600.000	0	0	0,00	88,00	0,66	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	341.057	300.000	265.672	88,56	88,00	12,00	12,00	12,00	100,00
						53 Remodelación de Otras Embajadas	341.057	300.000	265.672	88,56	88,00	12,00	12,00	12,00	100,00

CUADRO C

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2004

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
					6	Remodelación Embajada de Brasilia (República Fed. de Brasil)	2.058.944	0	0	0,00	2,15	9,66	0,00	0,00	0,00
40					51	Remodelación Embajada de Brasilia (República Fed. de Brasil)	2.058.944	0	0	0,00	2,15	9,66	0,00	0,00	0,00
	332					Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Actividades Centrales									
		1			3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	170.301	63,07	0,00	100,00	2,00	56,00	56,00
					51	Reparaciones Varias	180.000	226.300	128.430	56,75	0,00	100,00	2,00	50,00	50,00
					52	Equipamientos Varios	45.000	26.590	24.863	93,51	0,00	100,00	0,00	83,00	83,00
45					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	17.110	17.007	99,40	0,00	100,00	2,50	91,00	91,00
	374					Ministerio de Defensa ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército									
		16			7	Mejoramiento de la Infraestructura de Unidades Militares 2º Etapa	0	156.510	156.510	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					52	Construcción Parque Ingenieros c/aulas de instrucción	0	67.077	67.077	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					53	Construcción Parque Automotor p/las armas	0	89.433	89.433	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Capacidad Operacional de la Armada									
		16			4	Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano	100.000	1.078.357	1.078.358	100,00	45,00	30,00	25,00	100,00	100,00
					51	Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano	100.000	1.078.357	1.078.358	100,00	45,00	30,00	25,00	100,00	100,00
		18				Formación y Capacitación									
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	5.287.000	3.559.156	3.559.156	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	5.287.000	3.559.156	3.559.156	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional									
		16			1	Infraestructura de datos especiales de la Rep. Arg. (IDERA)	78.000	78.000	77.314	99,12	0,00	22,53	15,15	15,15	67,24
					51	Determinaciones Planialtimétricas	78.000	78.000	77.314	99,12	0,00	22,53	15,15	15,15	67,24
50						Ministerio de Economía y Producción MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Actividades Centrales									
	357				6	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	0	1.747.077	752.818	43,09	91,00	7,00	1,29	4,67	66,71
					51	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	0	1.747.077	752.818	43,09	91,00	7,00	1,29	4,67	66,71
					12	Restauracion Parc.Area Siniest.P.1-2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651	0	544.582	544.581	100,00	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					51	Restauracion Parc.Area Siniest.P.1-2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651	0	544.582	544.581	100,00	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
602						COMISION NACIONAL DE VALORES Control y Fiscalización de la Oferta Pública									
		16			1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	80.000	80.000	77.777	97,22	2,05	29,63	8,01	28,82	97,27
					53	Modernización del Archivo	80.000	80.000	77.777	97,22	0,00	29,63	8,01	28,82	97,27
					2	Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	425.690	425.190	404.565	95,15	11,43	22,09	14,49	21,00	95,07
					54	Autopista de la Información Financiera	355.780	304.405	178.793	58,74	21,00	23,72	4,23	11,91	50,21
					55	Actualización Biblioteca	31.910	31.910	12.695	39,78	68,00	33,67	3,65	13,40	39,80
					56	Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	5.000	1.500	0	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
					57	Remodelación del Montavehículo	33.000	87.375	213.077	243,86	82,00	18,13	17,58	18,00	99,28
606						INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas									
		16			3	Parques de Innovación Tecnológicos	42.481	347.481	334.506	96,27	29,73	0,00	7,15	6,88	96,22
					86	Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	5.550	335.550	334.506	99,69	74,05	0,00	5,01	5,00	99,80
					5	Construcciones y Ampliaciones Inst. e Investigación - Etapa II	0	899.000	877.268	97,58	0,00	0,00	86,20	84,12	97,59
					51	Ampliación Sala de Procesamiento de Escenas Satelitales	0	176.000	122.360	69,52	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					52	Ampliación Edificio y Semillero Instituto de Genética	0	88.000	88.058	100,07	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					53	Construcción Laboratorio SEGURIDAD Viral Inst. de Virología	0	60.000	59.602	99,34	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					54	Ampliación Laboratorio Bacterias Instituto de Biotecnología	0	141.000	146.089	103,61	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					55	Construcción Alojamiento Pasantes, Becarios Inst. Microbio. Y Zoología	0	40.000	60.655	151,64	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					56	Ampliación Lab. Y Ofic. Instituto Microbiología y Zoología	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Laboratoria de Enfermedades Exóticas en Instituto Virología	0	224.000	231.795	103,48	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

CUADRO C

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2004

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	0	131.000	131.186	100,14	0,00	47,65	47,65	47,65	100,00
						59 Sala de equipos de frío en el instituto de patología de Castelar	0	38.000	37.523	98,74	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		17				Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)									
				3		Coordinación Parque Científico Tecnológico	20.959	20.959	0	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa I	0	252.669	252.030	99,75	0,00	0,00	83,83	83,83	100,00
						51 Ampliación Laboratorio Sanidad Vegetal	0	16.400	16.349	99,69	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						52 Ampliación Oficinas Centro Regional Cuyo	0	25.269	35.117	138,97	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						54 Ampliación Sala de Laboratorio EEA Santa Cruz	0	103.000	101.943	98,97	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						57 Construcción Biblioteca EEA - Chubut	0	3.000	18.983	632,77	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						58 Ampliación Oficinas Centro Regional Comodoro Rivadavia	0	12.000	18.717	155,98	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						59 Ampliación Oficinas Centro Regional Virch	0	18.000	20.923	116,24	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						62 Construcción Laboratorios de Aromas y Fitofarmacia en Mendoza	0	75.000	39.997	53,33	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa II	0	783.000	771.146	98,49	0,00	0,00	78,95	78,95	100,00
						51 Remodelación y Ampliación Vivienda Estación Exp. Agrop. Reconquista	0	41.000	39.696	96,82	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						52 Ampliación y Remodelación Edificio Estación Exp. Agrop. Pergamino	0	40.000	39.976	99,94	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						53 Obras varias Estación Exp. Agrop. San Pedro	0	164.000	172.462	105,16	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						54 Construcción Oficinas, baños y salas de reuniones de EEA Anquil	0	130.000	129.816	99,86	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						55 Edificio Mecanización Agrícola Estac. Exp. Agro. Mendoza	0	45.000	42.919	95,38	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						56 Obras en Estación Exp. Agrop. Balcarce	0	30.000	30.000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						57 Obras en Estación Exp. Agrop. La Rioja	0	148.000	133.794	90,40	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						58 Obras en Estación Exp. Agrop. C.del Uruguay	0	90.000	89.996	100,00	0,00	0,00	31,72	31,72	100,00
						59 Remodelación Edificio AER 25 de Mayo	0	40.000	39.841	99,60	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						60 Ampliación Oficinas y Laboratorios EEA Esquel	0	8.000	5.945	74,31	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						61 Ampliación Oficina CR. Buenos Aires Sur	0	47.000	46.701	99,36	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				6		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	0	16.000	15.997	99,98	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						60 Obras en la E.E.A. Rama Caida	0	16.000	15.997	99,98	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				7		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa II	0	125.000	124.124	99,30	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						51 Construcción oficinas, laboratorio y tinglado en la EEA Sant. Del Estero	0	79.000	78.625	99,53	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						52 Construcción oficinas y galpón en el campo exp. Leales	0	46.000	45.499	98,91	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
609				16		INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA									
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	136.100	211.522	211.184	99,84	45,68	21,50	20,77	21,46	99,80
						51 Modernización de la Tecnología de la Información del INV	136.100	211.522	211.184	99,84	45,68	21,50	20,77	21,46	99,81
623				17		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA									
						Servicios de Laboratorios									
				14		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	225.000	280.000	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
						51 Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	225.000	280.000	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
56				105		Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser									
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA									
				16		Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos									
				1		Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	390.000	410.800	381.428	92,85	86,61	0,96	0,66	0,91	94,79
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia	390.000	410.800	381.428	92,85	86,61	0,96	0,66	0,91	94,79
				2		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	200.000	200.000	183.984	91,99	69,84	8,00	4,00	7,90	98,75
						51 Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	200.000	200.000	183.984	91,99	69,84	8,00	4,00	7,90	98,75
				3		Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	120.000	120.000	99.120	82,60	77,85	0,05	0,03	0,05	100,00
						52 Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	120.000	120.000	99.120	82,60	25,00	2,50	1,50	2,10	84,00
				5		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	685.000	692.350	681.770	98,47	14,53	24,52	4,28	20,05	81,77
						52 Laboratorio Calibración en Dosimetría	185.000	192.350	191.359	99,48	11,00	9,00	1,20	9,00	100,00
						53 Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón	500.000	500.000	490.411	98,08	0,00	100,00	19,00	75,00	75,00
				6		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	675.000	712.000	581.665	81,69	28,97	16,93	9,09	14,89	87,95
						52 Área de Gestión - Ezeiza Fase 1	440.000	453.000	334.278	73,79	10,00	18,00	12,00	15,50	86,11
						53 Laboratorio Control y Verificación de Calidad	235.000	259.000	247.387	95,52	67,00	15,00	3,50	13,50	90,00
				7		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	170.000	133.000	60.143	45,22	22,93	0,55	0,11	0,17	30,91
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	120.000	83.000	18.473	22,26	4,00	1,70	0,20	0,20	11,76

CUADRO C

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
							Informe al 31/12/2004								
							FINANCIERO			FISICO					
Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
						52 Repositorio Fase 1	50.000	50.000	41.670	83,34	0,00	0,20	0,08	0,16	80,00
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	290.000	278.000	259.252	93,26	14,00	22,00	4,30	21,30	96,82
						51 Almacenamiento de Elementos Combustibles	290.000	278.000	259.252	93,26	14,00	22,00	4,30	21,30	96,82
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	4.104.300	5.279.500	1.158.721	21,95	14,91	7,74	0,29	1,97	25,45
						51 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	3.279.800	4.651.000	1.012.597	21,77	25,00	10,00	0,40	2,61	26,10
						52 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	769.500	567.500	145.362	25,61	18,00	7,00	0,25	1,95	27,86
						53 Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	55.000	61.000	762	1,25	9,00	1,50	0,00	0,00	0,00
				18		Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas									
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	30.000	30.000	7.425	24,75	69,65	0,08	0,00	0,02	25,00
						53 Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	30.000	30.000	7.425	24,75	19,00	1,00	0,00	0,20	20,00
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	410.000	410.000	340.347	83,01	79,46	3,66	1,81	3,08	84,15
						51 Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	220.000	220.000	217.689	98,95	81,00	3,00	1,60	3,00	100,00
						52 Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	190.000	190.000	122.658	64,56	76,00	5,00	2,25	3,25	65,00
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	396.000	396.000	350.027	88,39	52,05	4,98	3,16	4,76	95,58
						51 Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	245.000	245.000	204.448	83,45	85,00	3,50	1,50	3,10	88,57
						52 Ampliación Laboratorio CAB	151.000	151.000	145.579	96,41	31,00	6,00	4,30	5,90	98,33
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	80.000	92.000	91.811	99,79	47,39	20,00	16,00	20,00	100,00
						51 Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	80.000	92.000	91.811	99,79	47,39	20,00	16,00	20,00	100,00
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	90.000	110.200	90.675	82,28	27,42	0,42	0,25	0,34	80,95
						51 Centro de Aceleración de Iones	40.000	60.200	41.605	69,11	22,00	0,30	0,20	0,20	66,67
						53 Laboratorio de Química Analítica	50.000	50.000	49.070	98,14	53,00	1,00	0,50	1,00	100,00
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	199.000	434.270	276.202	63,60	76,31	2,37	2,37	2,37	100,00
						51 Saneamiento CAE	199.000	434.270	276.202	63,60	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	350.000	96.730	46.730	48,31	0,00	30,00	1,00	4,00	13,33
						51 Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	350.000	350.000	46.730	13,35	0,00	30,00	1,00	4,00	13,33
				108		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA									
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
						1 Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.570.000	910.000	458.499	50,38	91,00	8,00	2,00	2,00	25,00
						61 Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.570.000	910.000	458.499	50,38	91,00	8,00	2,00	2,00	25,00
				115		COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES									
					1	Actividades Centrales									
						1 Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				351		MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS									
					19	Recursos Hídricos									
						2 Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal Etapa II	47.000.000	53.000.000	47.963.314	90,50	0,00	52,51	20,47	43,04	81,97
						56 Aliviador Cildañes - Etapa II	30.508.772	30.474.647	44.699.236	146,68	0,00	47,00	9,16	38,55	82,02
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	16.491.228	21.991.103	2.946.359	13,40	0,00	63,00	11,31	14,23	22,59
					3	Red Básica de Información Hídrica	6.000.000	5.683.500	5.211.595	91,70	59,00	7,24	1,57	4,73	65,33
						51 Red Básica de Información Hídrica	6.000.000	5.683.500	5.211.595	91,70	59,00	7,24	1,57	4,73	65,33
					9	Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	2.000.000	1.712.995	85,65	73,86	26,14	0,00	26,14	100,00
						51 Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	2.000.000	1.712.995	85,65	73,86	58,14	0,00	26,14	44,96
					14	Subsistema Cloacal Rawson	6.000.000	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Subsistema Cloacal Rawson	6.000.000	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				25		Ejecución de Obras de Arquitectura									
						1 Restauración de Monumentos Históricos	5.200.000	1.782.000	1.045.526	58,67	33,68	4,00	0,35	1,20	30,00
						51 Restauración de Monumentos Históricos	5.200.000	1.782.000	1.045.526	58,67	33,68	4,00	0,35	1,20	30,00
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.100.000	2.100.000	1.664.214	79,25	39,00	8,00	1,61	4,16	52,00
						51 Edificios Fiscales	4.100.000	2.100.000	1.664.214	79,25	39,00	8,00	1,61	4,16	52,00
					6	CERIDE-Obras Complementarias	10.000.000	8.250.000	5.253.744	63,68	65,22	19,00	2,93	10,05	52,89
						51 CERIDE-Obras Complementarias	2.400.000	650.000	107.318	16,51	60,00	5,00	0,00	3,26	65,20
						52 Defensa Costera	7.600.000	7.600.000	5.146.426	67,72	11,00	57,00	11,01	21,75	38,16
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	2.200.000	2.100.000	2.016.626	96,03	40,00	14,00	6,57	10,54	75,29
						51 Basílica Nuestra Señora de Luján	2.200.000	2.100.000	2.016.626	96,03	40,00	14,00	6,57	10,54	75,29

CUADRO C

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
							Informe al 31/12/2004								
							FINANCIERO			FISICO					
Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo del Estero) RN 34 Km 522	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						81 Remodelacion urbana Guemes (Salta) RN 34	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						82 Construccion e interseccion canalizada RN 12 Santa Ana Mis.	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Alcantarillado en Buenos Aires	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reconstruccion en RN N 205 - Km. 182.10 Saladillo	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construccion en RN N 226 Km. 404 Bolivar	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Iluminacion y Travesias Urbanas Cordoba	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Iluminacion Interseccion en RN N 19 Int.RPN 10 Rio Primero	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Travesias Urbanas en RN N19 - Km149 y Km.152.5(3.5Km) Devoto	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Travesias Urbanas RN N 19-Km.180 y 186(6Km)La Pampa	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Travesias Urbanas en RN N 19-Km.199 y 203 (4Km.)El Tio	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Travesias Urbanas en RN N 19-Km. 222(5,5m) Arroyito	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construccion de Pasarelas Peatonales Pcia. de Buenos Aires	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 RN N 9 Km. 100.49 Lima	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 RN N 8 Km. 224 Pergamino	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 RN N 8 Km. 174.13 Arrecifes	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construccion Pasarela Peatonal RN N 7 314,5 Vedia (Bs.As.)	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ruta NacionalN 5 Km 74.18 Jauregui (Buenos Aires)	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18		Mejora de Acceso Pcia. de Cordoba	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 RN N 7 Km.557.10 La Cautiva	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construccion de Bicisenda Pcia. de Buenos Aires	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 RN N 188 Km.156.79 Junin	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90		Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones									
					5	Ruta Nacional 35 Realico La Pampa	4.489.606	3.389.606	2.878.193	84,91	55,00	45,00	0,00	45,00	100,00
					51	Ruta Nacional 35 Realico La Pampa	3.389.189	3.389.606	2.878.193	84,91	55,00	45,00	0,00	45,00	100,00
					6	Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero	1.100.417	417	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero	1.100.417	417	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				354		MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC									
				32		Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera									
					2	Construcción Huellas Mineras	2.013.511	2.013.511	1.912.114	94,96	79,80	13,00	2,00	12,80	98,46
					53	Construcción Varias Huellas Mineras	1.997.000	2.037.000	1.907.000	93,62	79,80	13,00	2,00	12,80	98,46
				55		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario									
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	107.882.000	104.176.500	76.006.679	72,96	1,03	31,60	10,38	24,83	78,58
					51	Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	22.500.000	22.300.000	18.378.624	82,42	0,00	34,00	16,00	33,98	99,94
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	9.620.833	8.822.433	180.987	2,05	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					53	Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	38.766.020	37.766.020	30.887.710	81,79	0,00	64,00	17,84	51,40	80,31
					55	Centro de Transbordo Estación Moreno	6.302.000	6.302.000	1.712.444	27,17	0,00	40,00	3,00	8,00	20,00
					57	Centro de Transbordo Estación Laferrere	2.927.000	1.927.000	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					58	Centro de Transbordo Estación Grand Bourg	458.000	458.000	0	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					62	Paso Diferente Nivel Ituzaingó	5.305.000	5.305.000	8.644.128	162,94	0,00	73,00	24,07	67,73	92,78
					63	Paso Diferente Nivel Berazategui	3.780.000	3.780.000	7.206.159	190,64	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					64	Paso Diferente Nivel Avellaneda	5.040.000	5.040.000	2.592.869	51,45	0,00	25,00	14,63	25,00	100,00
					65	Paso Diferente Nivel San Isidro	4.659.000	4.659.000	2.449.872	52,58	0,00	50,00	38,65	50,00	100,00
					67	Paso Diferente Nivel Quilmes	1.548.000	1.340.900	0	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				3		Modernización del Sistema Ferroviario (**)	85.308.000	15.000.000	15.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Modernización del Sistema Ferroviario	85.308.000	15.000.000	15.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				624		SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO									
					1	Actividades Centrales									
					1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	323.075	133.658	41,37	93,00	5,00	0,53	0,53	10,60
					51	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	323.075	133.658	41,37	0,00	5,00	0,53	0,53	10,60
					2	Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del País	368.830	0	0	0,00	8,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del País	368.830	0	0	0,00	8,00	34,00	0,00	0,00	0,00
				16		Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
					1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	708.242	559.180	78,95	91,50	8,00	4,00	8,00	100,00

CUADRO C

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2004

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
		19				51 Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	708.242	559.180	78,95	91,50	8,00	4,00	8,00	100,00
						Producción de Información Geológica de Base									
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	679.080	1.209.080	1.071.674	88,64	25,48	2,13	0,62	2,08	97,65
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	679.080	1.209.080	1.071.674	88,64	25,48	2,13	0,62	2,08	97,65
	664					ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS									
				16		Control del Sistema Nacional de Aeropuertos									
					1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.400.000	2.083.000	2.080.203	99,87	0,00	100,00	68,94	100,00	100,00
					51	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.400.000	2.083.000	2.080.203	99,87	0,00	100,00	68,94	100,00	100,00
					4	Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI	0	786.800	774.598	98,45	0,00	100,00	67,00	100,00	100,00
					51	Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI	0	786.800	774.598	98,45	0,00	100,00	67,00	100,00	100,00
	75					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
		350				MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL									
				1		Actividades Centrales									
					1	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Remodelacion de Edificio de Av Callao Nro.114	0	1.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelacion de Edificio de Av.Callao Nro.114	0	1.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Salud y Ambiente									
				32		Ordenamiento Ambiental									
					1	Construcción del Primer Laboratorio de Emisiones Gaseosas Vehiculares	0	2.976.451	2.976.451	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Primer Laboratorio de Emisiones Gaseosas Vehiculares	0	2.976.451	2.976.451	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
				53		Atención a Enfermos									
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.020.000	300.000	228.375	76,13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					52	Readecuación de banos en Pabellones (***)	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Remodelación del Pabellón N 4 (***)	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Refacción Ex Vestuario de Parlatorio (***)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8 (***)	250.000	103.561	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	780.000	23.561	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cloacas en Barrios (***)	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Usina	150.000	80.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Reemplazo Cisterna de Combustible y Grupo Electrógeno (***)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II	666.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento Bioterio	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación de Morgue	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación y Equipamiento Guardia Médica	416.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	906					ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN									
				56		Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud									
					1	Desarrollo y Producción de Biológicos									
					1	Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	1.230.000	1.241.000	139.661	11,25	0,00	77,37	60,00	60,00	77,55
					59	Remodelación del Bioterio Central	500.000	346.556	0	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00
					60	Remodelación de Bioterio de Experiencia	180.000	177.865	0	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00
					61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	100.000	100.000	0	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00
					62	Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos	250.000	252.135	0	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00
					63	Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac. Fermentadores	200.000	264.444	139.661	52,81	0,00	71,42	60,00	60,00	84,01
					2	Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales									
					1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	339.650	250.354	29.653	11,84	8,00	5,70	0,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	250.000	192.954	29.653	15,37	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00
					62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	89.650	57.400	0	0,00	5,00	4,90	0,00	0,00	0,00
					4	Investigación, Desarrollo y Servicios en Virus Humanas. Producción de Vacunas contra FHA									
					4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	400.000	0	0,00	31,00	21,07	0,00	0,00	0,00
					55	Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA,Científicas Adm.	400.000	400.000	0	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00
					5	Control de Calidad de Biológicos									
					2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
							Informe al 31/12/2004								
							FINANCIERO			FISICO					
Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/04	Crédito Devengado al 31/12/04	% de Ejecución Financiera al 31/12/04	% Acum.al 31/12/2003	Programado anual vigente	Ejecutado en el 4º trimestre	Ejecutado al 31/12/2004	% Ejecución /Prog.
				8		60 Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
				1		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias									
					1	Mejoramiento Edificio y NE. Dr Juan Jara	0	99.500	0	0,00	0,00	s/i	0,00	s/i	s/i
					51	Reparación y Pintura Construcción Acceso para personas discapacitadas	0	99.500	0	0,00	0,00	s/i	0,00	s/i	s/i
				9		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.									
				1		Refuncionalización del Edificio	64.000	64.000	0	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	64.000	64.000	0	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA									
			59			Atención de Pacientes									
				1		Construcción Pabellones N° 2 y 8	450.000	450.000	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellones N° 2 y 9	450.000	450.000	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
912						SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP.									
			62			Prevención y Control de las Discapacidades									
				4		Reparación de Sanitarios	111.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Baño Hombres	42.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Baños y Vestuarios Mujeres	69.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 2/2004.

(**) Proyecto, imputado actualmente, como transferencia de capital

(***) Obra dada de baja