

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulad o	Est	Obs
Mantenimiento por Administración																		
16	1	1	PAIS	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	14	Global		24.209	01-01-04	31-12-04	30.862.504	30.760.856	91,6%	91,6%	6	B
Mantenimiento por Contrato																		
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	Mantenimiento	194,7	9.347	22-08-95	30-11-04	1.718.774	1.718.762	17,7%	86,6%	7	
16	2	10	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	Mantenimiento	403,4	3.622	29-04-97	31-07-04	277.973	277.972	11,0%	99,9%	7	A
Total Mantenimiento por Contrato										12.969			1.996.747	1.996.734	15,8%	90,3%		
Mantenimiento por Convenio																		
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 8	Tramos Varios	11	Mantenimiento	484,4	1.153	01-01-03	31-12-03			8,4%	86,4%	7	E
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varías	11	Mantenimiento	633,3	5.707	01-01-04	31-12-05	1.577.390	1.360.695	19,8%	19,8%	6	
16	3	25	NEUQUEN	40S-22	TFO Neuquén - Convenio 8	Tramos Varios	11	Mantenimiento	619,7	2.015	01-01-04	31-12-03			3,5%	82,6%	7	E
16	3	25	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varías	11	Mantenimiento	619,7	4.349	01-01-04	31-12-05	2.238.351	1.782.341	40,4%	40,4%	6	
16	3	26	RIO NEGRO	23-250	TFO Río Negro - Convenio 8	Varías	11	Mantenimiento	548,6	1.825	01-01-03	31-12-03			7,4%	100,0%	7	D
16	3	26	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varías	11	Mantenimiento	801,5	5.257	01-01-04	30-11-05	2.948.945	2.850.598	20,8%	20,8%	6	
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 8	Tramos Varios	11	Mantenimiento	1.840,5	9.202	01-01-03	31-12-03			3,4%	99,9%	7	E
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9	Varías	11	Mantenimiento	1.840,5	16.852	01-01-04	30-11-07	15.871.820	13.162.075	95,9%	95,9%	6	A
16	3	28	TIERRA DEL FUEGO	3-Compl i a b	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	TFO - Convenio 7	11	Mantenimiento	496,7	1.361	01-01-03	31-12-03			15,9%	100,0%	7	E
16	3	28	TIERRA DEL FUEGO	3-Compl. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varías	11	Mantenimiento	517,5	8.092	01-01-04	30-11-05	5.770.238	4.848.965	44,0%	44,0%	6	A
16	3	29	CATAMARCA	40-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	11	Mantenimiento	534,2	1.002	01-01-01	31-12-01			0,0%	100,0%	8	
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	Mantenimiento	559,0	1.680	01-01-02	31-12-02	1.383.421	0	0,0%	100,0%	7	
16	3	30	JUJUY	52-40N	TFO Jujuy - Convenio 6	Tramos Varios	11	Mantenimiento	188,3	445	01-01-01	31-12-01			0,0%	100,0%	8	D
16	3	30	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	Mantenimiento	188,3	1.535	01-01-04	30-11-05	1.071.295	585.580	42,9%	42,9%	6	A
16	3	31	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	Mantenimiento	530,9	2.868	01-01-04	31-12-05	1.399.712	1.173.007	38,8%	38,8%	6	
16	3	32	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	Mantenimiento	416,0	4.907	01-01-04	30-11-05	898.506	113.039	14,8%	14,8%	6	A
16	3	33	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	Mantenimiento	144,6	1.089	01-09-04	31-08-06	69.855	69.853	15,8%	15,8%	6	
16	3	34	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	Mantenimiento	266,7	4.895	01-04-04	30-06-06	628.573	628.557	18,0%	18,0%	6	A
16	3	36	CHUBUT	Varías	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	11	Mantenimiento	352,3	1.504	01-01-03	31-12-03			0,0%	53,7%	7	E
16	3	36	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	Mantenimiento	537,2	5.873	01-01-04	30-11-05	1.207.006	679.138	7,1%	7,1%	6	A
16	3	37	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	11	Mantenimiento	480,2	1.499	01-12-03	30-11-04	1.945.207	1.328.366	100,0%	100,0%	7	A
16	3	38	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	Mantenimiento	163,4	1.708	01-04-04	30-04-05			33,3%	33,3%	6	
16	3	39	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varías	11	Mantenimiento	43,5	1.888	01-01-04	30-11-05			91,5%	91,5%	6	A
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias										86.706			37.010.319	28.582.214	37,2%	58,2%		
Señalamiento																		
16	4	1	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12	Señalamiento		45.422	01-01-04	31-12-04	46.644.393	46.644.298	91,7%	91,7%	6	B
Obras de Emergencia																		
16	5	1	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	Global		3.112	01-01-04	31-12-04	4.133.454	4.133.354	91,5%	91,5%	6	B
16	5	2	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14	Global		976	01-01-04	31-12-04	976.277	976.276	91,3%	91,3%	6	B
16	5	3	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14	Global		5.861	01-01-04	31-12-04	5.961.279	5.695.815	91,6%	91,6%	6	B
16	5	4	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14	Global		306	01-01-04	31-12-04	572.359	572.357	93,5%	93,5%	6	B
Total Obras de Emergencia										10.255			11.643.369	11.377.803	91,6%	91,6%		
Mantenimiento por Sistema Modular																		
16	6	1	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	Mantenimiento	254,2	2.323	19-07-04	18-07-06	1.076.667	576.666	33,7%	33,7%	6	
16	6	4	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	Mantenimiento	277,6	2.873	03-05-04	31-03-06	744.811	744.358	32,5%	32,5%	6	
16	6	5	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguier)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	Mantenimiento	289,1	4.823	07-09-04	06-09-06	134.321	134.319	9,2%	9,2%	6	
16	6	11	SALTA	16	Lte con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	Mantenimiento	204,4	2.870	15-07-04	13-07-06	367.706	367.701	14,2%	14,2%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulado	Est	Obs
16	6	12	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	Mantenimiento	249,3	3.241	15-04-04	14-04-06	1.180.420	680.409	26,2%	26,2%	6	
Total Mantenimiento por Sistema Modular										16.130			3.503.925	2.503.452	21,2%	21,2%		
Total Mantenimiento										195.691			131.661.257	121.865.357	56,7%	70,9%		

22	0	1	PAIS	Varias	Supervisión de Obras	Nacional	14	Global		15	01-01-04	31-12-04	15.001	14.200	73,3%	73,3%	6	B
22	0	2	PAIS	Varias	Estudios y Proyectos	Nacional	14	Global		2.744	01-01-04	31-12-04	3.858.520	3.858.513	91,8%	91,8%	6	B
22	0	4	PAIS	Varias	Certificado Final de Obras	Nacional	14	Global		2.092	01-01-04	31-12-04	3.736.134	3.736.134	91,5%	91,5%	6	B
										4.851			7.609.655	7.608.847	91,6%	91,6%		

Corredores Viales I

22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	Obras Nuevas	6,4	12.376	21-02-01	31-05-04	6.411.235	6.010.873	50,0%	99,5%	7	
22	1	4	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	Obras Nuevas	33,0	9.362	03-02-97	30-04-04	3.886.651	3.548.005	36,0%	99,9%	7	
22	1	5	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	Obras Nuevas	48,3	13.596	03-02-97	30-04-04	6.086.783	5.533.909	31,2%	99,1%	7	
22	1	6	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	Obras Nuevas	35,0	18.814	28-01-97	31-01-05	2.508.086	1.739.441	10,5%	94,0%	6	
22	1	7	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III®: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	Obras Nuevas	9,8	24.962	21-02-01	31-12-04	12.583.172	11.721.260	42,9%	98,0%	6	A
22	1	8	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	Obras Nuevas	29,7	24.210	28-01-97	31-01-05	5.503.347	5.032.479	26,8%	84,7%	6	
Total Corredores Viales I										103.320			36.979.274	33.585.967	31,9%	94,6%		

Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

22	2	6	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	Obras Nuevas	38,6			31-10-05	3.452	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	12	SALTA	16	Coronel Olleross - El Galpón		5	Reconstrucciones				30-04-06	5.384	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	13	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	Obras Nuevas	18,7			30-04-06	10.115	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	14	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III)	Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog.502)	8	Obras Nuevas	59,0			31-10-08	18.505	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	18	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	Obras Nuevas	11,0			30-04-06	11.963	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	Obras Nuevas	29,0	32.003	16-12-02	31-12-04	46.050.477	46.050.477	29,7%	99,8%	6	A
22	2	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	Obras Nuevas	26,0	29.557	12-05-03	12-05-05			60,5%	69,7%	6	
Total Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración										61.560			46.099.896	46.050.477	44,5%	85,4%		

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	Global		22.869	01-01-04	31-12-04	29.260.693	29.260.685	91,7%	91,7%	6	B
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	Obras Nuevas	39,0	39.624	04-06-99	31-03-07	3.000.010	0	0,0%	30,2%	14	
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	Obras Nuevas	30,0	61.883	17-05-99	28-02-08	5.145.884	0	0,0%	10,5%	14	
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	Obras Nuevas	46,1	45.882	17-05-99	28-02-08	4.277.583	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	Obras Nuevas	25,0	22.109	05-07-99	31-08-06	10	0	0,0%	39,4%	14	
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	Obras Nuevas	27,9	39.366	10-05-99	28-02-07	10	0	0,0%	20,3%	14	
22	3	7	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	Obras Nuevas	29,6	77.606	15-09-99	30-11-07	10	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	Obras Nuevas	16,7	19.790	01-07-99	28-02-05	10	0	0,0%	69,8%	9	
22	3	9	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	Obras Nuevas	22,9	15.243	03-05-99	31-08-06	10	0	0,0%	35,0%	14	
22	3	11	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	Obras Nuevas	45,0	32.610	01-05-92	31-01-05	3.465.028	3.453.557	0,0%	88,2%	6	S/D
22	3	12	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	Obras Nuevas	30,0	4.739	15-06-99	30-11-04	10	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	13	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	8	Obras Nuevas	40,0	19.374	19-02-01	31-01-05	11.602.070	11.598.562	57,8%	90,3%	6	A
22	3	14	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	Obras Nuevas	47,4	43.239	20-09-93	31-01-05	7.621.830	7.621.829	0,0%	99,0%	6	S/D
22	3	15	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	Obras Nuevas	267,0	169.203	08-09-00	30-04-05	54.886.897	54.058.679	39,5%	91,9%	6	
22	3	18	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	Reconstrucciones	24,0	4.309	07-07-99	31-01-03			0,0%	87,6%	14	
22	3	20	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	Obras Nuevas	0,1	10.987	13-10-04	30-04-06	274.281	274.278	4,3%	4,3%	6	A
22	3	21	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	Obras Nuevas	22,9	10.724	20-11-00	31-05-05	1.969.070	1.969.066	15,5%	55,0%	6	A
22	3	28	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	Obras Nuevas	32,1	61.369	24-09-01	31-12-06	11.086.090	11.086.089	19,5%	28,2%	6	
22	3	75	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	Reconstrucciones	46,4	16.647	04-10-04	03-01-06	1.199.996	1.199.986	7,2%	7,2%	6	
22	3	76	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	Obras Nuevas	30,0	67.442	19-08-03	30-04-07	10.190.254	10.190.252	23,7%	24,5%	6	
Total Obras por Convenio con Provincias										785.015			143.979.746	130.712.984	16,6%	47,7%		

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	Global		662	01-01-04	31-12-04	1.357.289	1.356.362	91,4%	91,4%	6	B
22	4	2	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	Obras Nuevas	44,0	9.876	01-11-96	30-04-06	1	0	0,0%	40,1%	9	
22	4	3	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	Obras Nuevas	14,7	15.079	14-10-99	31-03-05	4.036.981	4.036.980	27,1%	75,9%	14	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulado	Est	Obs
22	4	11	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	Obras Nuevas	6,7	3.045	22-10-96	03-12-04	656.944	656.923	29,9%	97,6%	7	
22	4	22	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	Obras Nuevas	11,5	14.339	01-02-99	31-01-05	6.126.990	6.074.967	50,7%	92,0%	6	
22	4	32	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	Obras Nuevas	0,5	11.688	01-10-03	31-05-06	7.277.515	5.442.199	48,1%	54,6%	6	
22	4	34	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén: Acceso a Bahía Túnel		5	Reconstrucciones	23,2	17.366					5,0%	5,0%	6	S/D
22	4	35	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	Reconstrucciones	90,0	39.924	10-11-03	30-11-05			0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	36	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	Reconstrucciones	78,0	34.798	24-09-03	31-03-06			0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	37	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	Reconstrucciones	67,2	53.585	18-09-03	28-02-07			0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	40	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	Obras Nuevas		72.645	15-10-04	14-10-06	1.102.010	1.101.393	3,6%	3,6%	6	A
22	4	43	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	Obras Nuevas		17.613	01-11-03	31-01-05	6.030.126	6.029.769	31,9%	34,2%	9	
22	4	44	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	Obras Nuevas	9,3	7.038	08-09-03	08-10-04	5.275.429	5.275.427	79,2%	95,9%	7	A
22	4	45	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza		8	Obras Nuevas	3,2	8.969	14-05-04	13-05-05	3.810.104	3.810.099	42,5%	42,5%	6	
22	4	46	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	Obras Nuevas		173.321	01-02-01	31-12-05	66.029.492	65.570.433	38,0%	53,6%	6	
22	4	47	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	Obras Nuevas	187,0	249.210	18-05-03	31-05-05	175.554.499	173.021.685	74,2%	93,0%	6	A
22	4	48	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	Reconstrucciones	11,3	7.169	09-09-03	31-01-05	5.832.273	5.832.270	82,4%	99,1%	7	
22	4	49	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial		5	Reconstrucciones	0,0	8.072	18-03-04	17-03-05	2.442.166	2.376.177	58,9%	58,9%	6	
22	4	50	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	Obras Nuevas	25,9	33.990	08-10-04	30-11-07			1,7%	1,7%	6	
22	4	52	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	Obras Nuevas	54,6	11.574	20-01-04	20-07-05	4.042.098	4.042.093	46,2%	46,2%	6	
22	4	53	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	Obras Nuevas	14,4	7.723	08-10-04	08-10-06	226	0	1,7%	1,7%	6	
22	4	55	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	Obras Nuevas	3,0	4.760	03-06-03	30-04-04			14,6%	100,0%	7	
22	4	56	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	Reconstrucciones	48,0	15.792	15-10-03	15-10-04	14.714.719	14.714.713	93,9%	99,7%	7	A
22	4	59	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	Obras Nuevas	7,4	22.227	19-02-04	28-02-06	1.254.115	1.247.256	5,6%	5,6%	9	
22	4	60	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	Obras Nuevas	4,7	29.369	18-11-03	30-06-05	8.310.393	8.308.081	35,8%	40,8%	6	
22	4	61	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	Obras Nuevas	2,9	25.680	18-11-03	30-06-05	3.476.219	3.473.023	12,6%	15,7%	6	
22	4	62	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	Reconstrucciones	1,9	2.461	20-07-04	19-05-05	1.799.076	1.799.067	73,1%	73,1%	6	
22	4	63	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	Obras Nuevas	3,5	6.541	01-01-03	31-01-05	1.336.533	701.598	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	Obras Nuevas	27,3	34.455	14-10-04	31-08-06	11.410.598	8.140.099	3,4%	3,4%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	Obras Nuevas	25,5	29.930	13-10-04	31-08-06			2,1%	2,1%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	Obras Nuevas	24,8	34.674	14-10-04	31-08-06			12,6%	12,6%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	Obras Nuevas	27,0	35.990	13-10-04	12-10-06			3,4%	3,4%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	Obras Nuevas	44,9	45.082	13-10-04	13-10-06			3,0%	3,0%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	Obras Nuevas	31,5	31.554	13-10-04	13-10-06			2,7%	2,7%	6	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	Reconstrucciones	30,0	15.747	14-10-04	28-02-06			6,0%	6,0%	6	
22	4	65	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	Obras Nuevas		3.576	17-02-04	31-01-05	4.152.408	4.152.400	39,7%	39,7%	6	
22	4	65	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	Obras Nuevas	16,0	4.399	05-05-04	31-03-05			75,8%	75,8%	6	
22	4	65	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	Obras Nuevas		3.081	05-05-04	31-03-05			85,8%	85,8%	6	
22	4	66	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (Km 2934 - km 2959)	8	Obras Nuevas	25,0	24.944	16-04-04	31-03-06	6.734.237	6.734.220	27,0%	27,0%	6	
22	4	67	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	Reconstrucciones	23,0	26.191	22-10-04	31-08-06	0	0	5,8%	5,8%	6	
22	4	68	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN° 5		8	Obras Nuevas		9.461	29-05-03	31-12-04	8.316.153	8.316.151	58,4%	98,4%	6	S/D
22	4	69	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	Obras Nuevas	14,5	24.220	28-10-03	31-08-05	14.020.286	13.856.218	56,8%	67,3%	6	A
22	4	70	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	Obras Nuevas	29,0	72.931	12-11-03	12-11-06	17.726.605	17.726.249	25,8%	28,5%	6	A
22	4	71	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	Obras Nuevas	48,9	68.066	16-02-04	28-02-07	12.450.260	12.450.000	22,3%	22,3%	6	A
22	4	72	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	Obras Nuevas	50,1	62.208	27-05-04	26-05-06	4.892.744	4.891.791	11,9%	11,9%	6	A
22	4	73	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	Obras Nuevas	42,3	49.961	27-05-04	31-05-06	3.093.115	3.092.834	8,8%	8,8%	6	A
22	4	74	SANTA CRUZ	40S	Emp. R P N° 11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	Reconstrucciones	34,0	28.999	22-11-03	30-06-06	7.792.700	7.792.699	43,5%	43,5%	6	A
22	4	75	SANTA CRUZ	40S	Emp. R P N° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	Obras Nuevas	28,4	24.383	07-02-03	31-01-05	15.199.316	15.199.315	37,1%	98,6%	7	S/D
22	4	76	SANTA CRUZ	40S	Tapí Aike - Cancha Carrera		8	Obras Nuevas		56.417	27-10-00	31-12-04	3.172.006	3.171.373	8,7%	88,8%	6	S/D
22	4	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	Obras Nuevas	25,0	28.336	02-05-00	31-12-04	4	0	54,2%	99,3%	6	A
22	4	79	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	Obras Nuevas	7,5	17.900	22-08-01	31-01-05	6	0	2,4%	94,0%	6	S/D
22	4	80	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8	Obras Nuevas	24,0	17.400		30-11-06	6	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	91	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	Obras Nuevas	7,0	21.266	17-09-01	30-11-05	1	0	0,0%	0,0%	6	S/D
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										1.675.687			429.425.643	420.393.865	28,1%	40,4%		

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulado	Est	Obs
----	----	----	-----------	------	-------	---------	-----	--------------	-------	--------------------------------	--------	-----	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----	-----

22	5	1	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	Rehabilitación y Mantenimiento	297,3	58.198	01-06-98	28-05-08	15.308.435	8.446.793	12,1%	71,8%	6	
22	5	2	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	Rehabilitación y Mantenimiento	329,2	90.267	02-02-98	31-01-08	16.717.472	10.228.375	7,5%	49,3%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT										148.465			32.025.907	18.675.169	9,3%	58,1%		

22	6	3	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713.33	8	Obras Nuevas	0,0			31-08-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564.70	8	Obras Nuevas	0,2	6.344	23-08-02	31-10-04	1.741.861	1.741.856	34,8%	99,5%	7	
22	6	7	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174.92	8	Obras Nuevas	0,2	7.965	29-01-03	31-10-04	2.393.270	2.393.268	34,5%	98,8%	7	
22	6	10	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Comandante Piedrabuena	Prog. 2522,81	8		0,2	8.446	24-01-03	31-12-03	8.445.771	8.445.769	0,0%	100,0%	7	
22	6	36	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo		5	Reconstrucciones		69.497	01-09-04	31-08-07	10.515.416	10.478.089	20,8%	20,8%	6	A
22	6	37	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	Reconstrucciones		10.525	29-03-03	28-07-04	8.191.403	8.191.395	67,7%	100,0%	7	
22	6		BUENOS AIRES	7	Chacabuco - Junín	Pte.S/Río Salado y Accesos	8	Obras Nuevas		2.652	01-06-04	31-07-05			15,3%	15,3%	6	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes										105.429			31.287.722	31.250.377	25,6%	45,5%		

22	7	1	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RPN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	Reconstrucciones	57,4	8.823	15-07-04	15-01-05	12.526.946	8.599.652	97,5%	97,5%	6	
22	7	1	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	Reconstrucciones	33,1	6.855	05-08-04	04-02-05	1.000.000	4.902.658	72,4%	72,4%	6	
22	7	1	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna -Emp.R P N° 61	Km 118 - Km 156	5		38,0	3.226	30-09-05	31-01-06	10.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	2	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	Reconstrucciones	17,0	1.861	13-08-04	12-12-04	7.645.754	9.539.507	39,5%	39,5%	6	A
22	7	2	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527	5	Reconstrucciones		10.681	04-10-04	31-03-05	750.000	235.994	7,8%	7,8%	6	
22	7	2	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7 - Alto Nivel R P N° 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp.R P N° 10	km 500 - km 539	5	Reconstrucciones	39,0	11.326	20-07-04	20-12-04	1.250.000	475.405	84,2%	84,2%	6	
22	7	2	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	Reconstrucciones		13.651	08-10-04	31-03-05	1.250.000	644.796	7,7%	7,7%	6	A
22	7	3	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Arco	km 77 - km 106	5	Reconstrucciones	29,0	14.259	23-07-04	22-01-05	25.684.289	7.454.097	52,3%	52,3%	6	
22	7	3	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	Reconstrucciones	70,0	18.534	05-08-04	04-04-05	1.000.000	11.148.443	40,5%	40,5%	6	
22	7	3	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R P N° 66 - Emp. R P N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	Reconstrucciones	63,0	16.386	05-08-04	04-08-05	750.000	0	14,9%	14,9%	6	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	Reconstrucciones	36,0	2.766	05-08-04	04-12-04	1.000.000	2.515.183	91,8%	91,8%	6	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787	5		50,0	11.429	31-12-05	30-06-06	10.000	0				
22	7	3	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	Km 0 - km 12	5		12,0	2.658	30-11-05	31-03-06	750.000	2.540.208	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	Reconstrucciones	42,0	6.672	20-07-04	31-01-05	1.000.000	0	59,4%	59,4%	6	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	Km 476 - Km 607	5		131,0	5.550	30-11-05	31-03-06	1.000.000	7.508.215	0,0%	0,0%	2	
22	7	3	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	Reconstrucciones	90,0	41.290	23-07-04	22-04-05	1.000.000	1.028.133	25,7%	25,7%	6	
22	7	4	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R N N° 9 - Emp. R N N° 8	Km 3,67 - km 35,32	5		42,0	8.648	30-06-05	31-12-05	7.373.115	215.622	0,0%	0,0%	15	
22	7	4	CORDOBA	36-A005	CVN° 4 - Obra N° 22 - Emp.R N N° 8 - Emp. R N N° A005 / Emp.R N N° 8 - Emp. R N N° 36	Secciones Varias	5		42,0	11.121	30-04-05	31-10-05	1.000.000	7.657.489	0,0%	0,0%	15	
22	7	4	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	Reconstrucciones	78,0	16.631	28-07-04	26-01-05	500.000	0	46,0%	46,0%	6	
22	7	4	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	Reconstrucciones		13.649	23-11-04	24-05-05	500.000	0	1			

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulad o	Est	Obs
26	1	1	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	Rehabilitación y Mantenimiento	111,4	13.372	26-05-97	31-05-05	1.433.723	1.433.707	10,1%	97,1%	6	
26	1	2	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77 - Prog. 1996,82 - Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	13	Rehabilitación y Mantenimiento	132,3	13.453	24-04-97	30-12-04	1.649.118	1.649.041	16,2%	99,6%	6	
26	1	3	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	13	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	9.476	03-07-97	24-07-04	1.096.142	1.096.121	6,8%	100,0%	7	
26	1	4	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº 31 - Chemical	13	Rehabilitación y Mantenimiento	243,8	11.169	18-06-97	30-06-04	1.318.057	1.318.004	8,1%	94,4%	7	
26	1	6	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.Nº 307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº 40N - Río Conchas (Pte)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	142,3	15.200	04-06-97	25-04-05	2.648.584	2.463.704	12,3%	100,0%	6	F
26	1	7	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	114,8	15.597	30-04-97	27-04-05	2.041.099	1.841.094	11,6%	96,0%	6	F
26	1	8	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.Nº60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	13	Rehabilitación y Mantenimiento	226,3	16.393	04-07-97	30-04-05	1.280.479	1.184.742	3,4%	99,0%	7	F
26	1	9	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta - Jujuy /Lte. Salta - Jujuy - Río Yala (Pte) / Emp. R 9 - Emp.R 34 / Emp.R.N 66 - R.N 34	13	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	12.153	05-04-97	13-10-04	1.256.602	1.256.598	9,6%	100,0%	7	
26	1	10	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	Rehabilitación y Mantenimiento	178,6	19.764	22-05-97	28-04-05	1.746.231	1.746.227	10,7%	96,5%	6	F
26	1	11	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.Nº 34	13	Rehabilitación y Mantenimiento	79,7	18.394	10-04-97	28-04-05	2.544.795	2.544.786	12,9%	98,4%	6	F
26	1	12	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNNº 117-Emp.R.P.Nº155-Km139,00-Emp. R.N.Nº14-Emp.R.N.Nº14-Yapeyú	13	Rehabilitación y Mantenimiento	144,7	21.144	07-07-97	30-09-04	3.629.961	3.557.508	20,0%	99,5%	7	
26	1	13	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. Nº 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. Nº 12-Emp. R.P. Nº 32-Emp. R.N. Nº 12-Hansenkamp	13	Rehabilitación y Mantenimiento	271,4	18.302	27-08-97	30-04-05	2.488.873	2.488.863	12,0%	92,8%	6	
26	1	14	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº123 - Emp. R.N.Nº 12 - Km. 139,00	13	Rehabilitación y Mantenimiento	217,6	20.456	03-11-97	05-04-04	1.049.578	1.049.534	4,0%	100,0%	7	
26	1	15	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	Rehabilitación y Mantenimiento	222,3	15.026	10-02-98	31-07-07	7.645.449	4.512.707	8,4%	76,0%	6	
26	1	16	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	Rehabilitación y Mantenimiento	122,5	15.340	07-07-97	12-09-04	1.183.756	1.183.754	6,1%	100,0%	7	
26	1	17	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp.R.P.Nº 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	20.578	14-10-97	27-04-05	2.122.785	2.122.780	9,2%	97,3%	7	F
26	1	19	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.Nº 50 / Emp. R.N.Nº 34 - Lte. C /Bolivia	13	Rehabilitación y Mantenimiento	204,7	17.072	18-07-97	30-04-05	1.619.075	1.619.067	9,9%	97,7%	6	F
26	1	22	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.NºNº 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	Rehabilitación y Mantenimiento	231,6	6.378	02-08-97	31-12-02	1	0	0,0%	100,0%	9	
26	1	23	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.Nº 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	Rehabilitación y Mantenimiento	292,0	10.860	13-01-98	26-01-04	1.736.604	1.689.428	3,3%	100,0%	7	
26	1	24	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNNº 74 / Emp. RNNº 74 - Emp. RNNº 60 / Patquia - Emp. RNNº 40N	13	Rehabilitación y Mantenimiento	327,8	17.024	30-09-97	30-06-04	1.689.635	1.647.276	2,5%	100,0%	7	
26	1	25	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	Rehabilitación y Mantenimiento	124,5	14.823	11-11-97	31-01-05	2.932.070	2.682.067	17,4%	99,4%	6	
26	1	26	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián	13	Rehabilitación y Mantenimiento	308,0	19.868	25-11-97	31-12-04	2.524.514	2.484.132	11,0%	89,0%	6	
26	1	28	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.Nº 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	Rehabilitación y Mantenimiento	84,3	20.810	13-01-98	06-03-04	3.672.024	3.671.985	9,9%	96,4%	7	
26	1	29	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNNº3-P.Alta/Emp. RNNº3-Emp.RNNº 229/Emp.RNNº3-Pte.S/R.Colorado	13	Rehabilitación y Mantenimiento	167,1	16.898	17-07-97	26-03-05	751.641	751.639	4,8%	95,5%	6	
26	1	31	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.Nº 11 - Km 123,43	13	Rehabilitación y Mantenimiento	123,4	18.971	09-12-97	30-06-05	9.963.187	7.405.254	32,2%	87,3%	6	
26	1	32	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. R N Nº 40S - Emp. R N Nº 258 - Emp. R N Nº 25 - Emp. R N Nº 40s Trevelin	13	Rehabilitación y Mantenimiento	201,2	20.365	01-12-97	20-04-05	4.612.779	4.612.777	21,1%	95,6%	6	F
26	1	33	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	20.012	14-11-97	30-11-04	2.433.447	2.433.361	11,7%	97,2%	7	A
26	1	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº 11 - Acc. a Las Lomitas	13	Rehabilitación y Mantenimiento	285,6	16.237	01-08-97	06-10-04	2.026.462	2.026.461	11,2%	100,0%	7	
26	1	35	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquen - Ent. Bariloche	13	Rehabilitación y Mantenimiento	141,9	14.579	01-04-98	30-04-05	2.576.500	2.525.061	14,4%	93,0%	6	F
26	1	36	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	Rehabilitación y Mantenimiento	187,7	13.993	17-06-98	10-05-04	1.666.544	1.367.396	7,0%	100,0%	7	
26	1	37	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.Nº 7 - Pte.S/Río Diamante	13	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	13.029	13-01-98	15-04-04	962.481	962.478	4,9%	100,0%	7	
26	1	38	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn Nº 9-Lte.C/Catamarca	13	Rehabilitación y Mantenimiento	309,5	14.674	12-07-97	31-01-05	2.493.625	1.179.817	7,1%	95,6%	6	
26	1	39	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	245,6	14.250	20-06-97	28-02-04	972.253	972.252	3,9%	100,0%	7	
26	1	40	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	13	Rehabilitación y Mantenimiento	136,8	18.097	23-06-97	30-09-04	2.182.868	2.169.901	10,1%	99,6%	7	A
26	1	41	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 86 - Emp. R.N.Nº 3	13	Rehabilitación y Mantenimiento	139,9	18.100	04-03-98	25-03-05	2.183.388	2.183.382	8,4%	92,8%	6	F

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulado	Est	Obs
26	1	43	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	13	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	13.584	13-08-97	04-02-04	312.094	312.090	1,6%	100,0%	7	
26	1	44	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	Rehabilitación y Mantenimiento	173,0	9.365	25-10-97	30-04-05	2.827.347	1.606.276	17,7%	86,2%	6	
26	1	45	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	Rehabilitación y Mantenimiento	220,0	18.064	05-09-97	05-09-04	1.037.465	1.037.438	2,8%	100,0%	7	
26	1	46	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	Rehabilitación y Mantenimiento	259,2	20.640	03-10-97	05-04-05	3.657.517	3.452.691	14,7%	97,8%	6	
26	1	47	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	Rehabilitación y Mantenimiento	258,3	17.870	05-11-97	15-04-05	2.531.654	2.530.912	14,1%	93,7%	6	F
26	1	50	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	Rehabilitación y Mantenimiento	221,6	16.759	31-07-97	19-09-04	1.207.984	1.207.981	5,6%	100,1%	7	
26	1	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	10.094	29-10-97	31-08-04	1.098.429	1.098.420	10,2%	99,0%	7	
26	1	52	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro - Emp. R N N° 237 - Emp. R N N° 234	13	Rehabilitación y Mantenimiento	275,5	14.914	14-11-97	30-04-05	1.789.326	1.789.303	10,5%	98,5%	6	
26	1	54	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	Rehabilitación y Mantenimiento	134,7	18.305	31-10-97	31-12-04	2.774.714	2.772.964	12,5%	99,6%	6	A
26	1	55	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	Rehabilitación y Mantenimiento	113,7	14.026	09-10-97	09-10-04	2.204.315	1.626.888	9,9%	100,0%	7	
26	1	57	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	Rehabilitación y Mantenimiento	282,8	13.412	13-11-97	05-05-04	2.440.232	2.439.947	9,2%	100,0%	7	
26	1	60	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	Rehabilitación y Mantenimiento	118,7	14.289	25-07-97	30-04-04	712.875	712.873	3,0%	97,9%	7	
26	1	61	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R N N° 3 - Emp. R P N° 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	140,7	16.151	23-06-97	31-05-05	1.375.383	1.375.381	9,4%	93,7%	6	F
26	1	62	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	12.767	20-05-99	19-05-05	2.653.899	1.177.911	9,6%	88,9%	6	
26	1	63	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	Rehabilitación y Mantenimiento	180,6	19.361	14-11-97	14-11-04	2.701.774	2.701.763	8,4%	100,0%	7	
26	1	64	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	Rehabilitación y Mantenimiento	209,1	20.863	19-12-97	30-11-03	376.925	376.915	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	113,5	16.548	17-11-97	18-11-04	714.242	714.236	12,5%	100,0%	7	
26	1	66	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	Rehabilitación y Mantenimiento	183,6	12.361	23-02-98	26-03-05	1.633.665	1.357.186	11,8%	95,9%	6	F
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (Préstamo 4295)										841.230			114.184.170	102.124.078	10,0%	96,9%		

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

26	2	1	LA PAMPA	143 - 152	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R N N° 35 - El Carancho	13	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	25.383	30-09-05	30-09-10	599.710	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	2	MENDOZA	143 - 144 - 146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.R N N° 40S / Pte.s/ R.Diamante - Emp.R N N° 143	13	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	32.051		31-10-09	600.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	3	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	31.840		31-10-09	600.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	4	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	Rehabilitación y Mantenimiento	108,2	45.885	30-11-05	30-11-10	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	5	CORDOBA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	Rehabilitación y Mantenimiento	334,0	30.091	30-11-05	30-11-10	100.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	6	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	286,1		01-11-04	31-10-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	7	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro	13	Rehabilitación y Mantenimiento	306,8	38.310	30-06-05	30-06-10	600.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	8	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R N N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Rio Chubut	13	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	39.383	16-11-04	31-10-09	600.010	0	1,7%	1,7%	6	
26	2	9	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	Rehabilitación y Mantenimiento	180,1		01-11-04	31-10-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	10	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	Rehabilitación y Mantenimiento	146,9	42.102	01-11-04	31-10-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	11	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	Rehabilitación y Mantenimiento	163,8	37.086		31-12-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	12	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.R N N° 20 - Emp.R N N° 147 / Emp.R N N° 7 - Emp. R N N° 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	253,8	36.998		30-09-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	13	CHUBUT	259 - 40S	Malla 113 - Chubut	Emp. R N N° 40S - Cinco Esquinas / Lte.c/ Río Negro - Emp.R N N° 259	13	Rehabilitación y Mantenimiento	182,3			30-09-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	15	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	Rehabilitación y Mantenimiento	182,5			31-10-09	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	17	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	Rehabilitación y Mantenimiento	233,1	36.446	16-11-04	31-12-09	600.010	0	1,5%	1,5%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulado	Est	Obs
26	2	18	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	Rehabilitación y Mantenimiento	151,8	38.530	30-05-05	30-05-10	517.268	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	19	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	Rehabilitación y Mantenimiento	104,9	22.382	01-07-05	30-04-10	100.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	20	RIO NEGRO	251 - 22 - 250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	13	Rehabilitación y Mantenimiento	340,9			30-04-10	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	24	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	Rehabilitación y Mantenimiento	104,5	28.435	01-10-04	30-06-10	1.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	37	FORMOSA		Malla 338 - Formosa	Emp.R N N° 95 - Las Lomitas / Emp. R N N° 81 - Villa General Güemes	13	Rehabilitación y Mantenimiento	171,0			30-09-09	1.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	38	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	120,9	45.700		31-10-09	766	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	39	SALTA	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9		01-11-04	31-10-09	11	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	50	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	Rehabilitación y Mantenimiento	145,2	37.121	01-10-04	30-09-09	19	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	Rehabilitación y Mantenimiento	126,0			30-04-10	860.579	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	52	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	Rehabilitación y Mantenimiento	105,0		01-11-04	31-10-09	19	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	53	SGO DEL ESTERO	157	Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	Rehabilitación y Mantenimiento	128,0	35.975		31-10-09	20	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	54	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	13	Rehabilitación y Mantenimiento	145,7			30-04-10	32	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	55	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	Rehabilitación y Mantenimiento	63,0	20.351	01-05-05	30-04-10	14	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	56	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN N° 131- Emp. RN N° 127 / Emp RN N° 12 - Emp RN N° 32	13		133,3	23.990	30-11-05	30-11-10	2.742.663	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	57	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	Rehabilitación y Mantenimiento	90,3	35.214	30-05-05	30-05-10	2.695.037	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	58	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	Rehabilitación y Mantenimiento	99,9	37.493	30-07-05	30-07-10	1.042.295	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	59	LA PAMPA	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	Rehabilitación y Mantenimiento	129,4	28.603	30-09-05	30-09-10	2.496.431	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	60	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	Rehabilitación y Mantenimiento	159,7		01-10-04	30-09-09	1.849.806	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	66	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	313,8	15.750	09-09-03	30-11-06	5.648.529	2.593.010	23,1%	25,1%	6	
26	2	67	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	Rehabilitación y Mantenimiento	151,7	43.252		31-10-09	790.441	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	68	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	Rehabilitación y Mantenimiento	138,0	37.340	30-06-05	30-06-10	601.420	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	69	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	Rehabilitación y Mantenimiento	114,0	30.182	30-09-05	30-09-10	15	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	70	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	Rehabilitación y Mantenimiento	111,3	36.296	30-11-05	30-11-10	1.020.873	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	71	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	Rehabilitación y Mantenimiento	27,9	24.454	19-11-03	30-11-06	25.209.823	22.207.997	89,9%	91,0%	6	
26	2	72	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	Rehabilitación y Mantenimiento	95,7	23.950	10-01-04	31-01-07	23.209.532	21.017.281	87,7%	87,7%	6	
26	2	73	BUENOS AIRES	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino - Emp. R P N° 65 / Emp. R P N° 21 - Alto Nivel R N N° 9	13	Rehabilitación y Mantenimiento	179,7	42.285		31-10-09	559.586	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	74	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	Rehabilitación y Mantenimiento	203,3			30-04-10	658.062	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	78	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	Rehabilitación y Mantenimiento	114,6	32.334		30-09-09	806.747	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	79	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	Rehabilitación y Mantenimiento	166,7	34.691		30-09-09	840.856	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	80	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	Rehabilitación y Mantenimiento	171,9	42.467		30-09-09	15	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	81	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	Rehabilitación y Mantenimiento	75,3	23.586	19-06-01	30-11-08	12.513.406	10.000.482	62,7%	64,6%	6	
26	2	93	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	Rehabilitación y Mantenimiento	161,5	27.115	05-06-01	30-04-07	10.536.844	9.075.563	33,5%	64,5%	6	
26	2	94	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	Rehabilitación y Mantenimiento	69,2	35.851	01-10-04	30-09-09	832.747	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	95	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	Rehabilitación y Mantenimiento	72,8	35.990		30-09-09	804.606	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	97	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.R N N° 35 - Acc. Quetrequén	13	Rehabilitación y Mantenimiento	158,3	34.664	30-11-05	30-11-10	15	0	0,0%	0,0%	15	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Tipo de Obra	Long.	Inv. Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2004	Devengado al 31/12/2004	Avance Año 2004	Avance Total Acumulad o	Est	Obs
26	2	98	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	Rehabilitación y Mantenimiento	71,9	32.890		30-09-09	163.690	0	0,0%	0,0%	15	
										1.302.466			109.204.057	64.894.333	5,5%	6,2%		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II (Préstamo 4295)										2.143.696			223.388.227	167.018.411	7,3%	41,8%		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento (Préstamo 4295)										5.531.062			1.165.529.205	1.057.972.827	19,2%	44,6%		
Total																		

A: Certificación estimada

B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado

C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste

D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto

E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto

F: Valores de ampliación de plazo e Inversión a confirmar - 3° Prórroga en trámite

S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enripiado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
15	Ampliación
16	Fresado de Cresta y Relleno de Huella