

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2004

Pr	Sp	Py	Ub	Ruta	Tramo	Sección	Cod.	Long (Km)	Inversión Total (miles de \$)	Fecha de Inicio	Fecha finalización Tentativa	Crédito Vigente 31/03/2004	Devengado 31/03/2004	Avance al 1° Trim 04	Avance Total Acumulado	Est	Obs
16	1	1	97	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		12.788	01-12-03	30/11/04	15.797.525	3.115.561	25,01%	25,01%	6	F

16	2	7	50	40N-7-142	Mdza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	199,5	7.118	22-08-95	20/05/03	497.183	65.132	5,00%	97,51%	6	
16	2	10	22	86-95	T Islélas - Emp.RNN° 86 / Emp. R11 - V.Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622	29-04-97	27/03/04	99.283	0	4,31%	95,92%	6	A
									10.740			596.466	65.132	4,77%	93,60%		

16	3	24	42	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	La Pampa - Convenio 8	11	484,4	1.153	01-01-03	31/12/03	945.508	229.170	8,24%	86,21%	7	E
16	3	25	58	40S-22	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	822,3	2.015	01-01-03	31/12/03	1.726.418	70.753	3,52%	82,78%	7	E
16	3	26	62	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	548,6	1.825	01-01-03	31/12/04	1.901.433	134.989	7,40%	100,00%	7	D
16	3	27	78	288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	1.793,7	9.202	01-01-03	31/12/03	4.313.109	309.710	3,42%	99,99%	6	
16	3	28	94	3-a-b-1	Tramos Varios - Convenio 7	Tramos Varios - Tierra del Fuego	11	496,7	1.597	01-01-03	31/12/03	1.312.829	757.183	57,92%	100,00%	6	B
16	3	29	10	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680	01-01-02	31/12/02	1.569.354	0	0,00%	59,76%	7	
16	3	30	38	40N-52-66	Tramos Varios - TFO - Convenio 9	Tramos Varios	11	212,4	1.350	01-01-04	31/12/05	799.628	7.827	8,30%	8,30%	6	
16	3	31	66	40N-51	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	530,9	2.888	01-01-04	31/12/05	1.270.184	0	8,37%	8,37%	6	C
16	3	32	34	81	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 6	11	416,0	654	01-01-04	31/12/05	848.991	113.039	8,26%	8,26%	6	
16	3	33	34	86	Villa Gral Guemes - El Solitario y Acc. al Remanso	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	304,6	715	01-10-01	30/09/03	1.053.286	0	0,00%	99,72%	7	
16	3	36	26	A010	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	452,4	3.500	01-01-04	31/12/05	1.195.391	0	16,66%	16,66%	6	A
16	3	37	49	76	TFO - Tramos Varios - Convenio 5	TFO - Tramos Varios	11	480,2	1.439	01-11-03	01/10/04	1.195.391	0	25,02%	25,02%	6	A
16	3	22	89		Tramos Varios - TFO -		11	163,7	2.650	01-01-04	31/12/04			16,68%	16,68%	6	A-C
16	3	23			Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11		1.504	01-01-03	31/12/03	0		29,79%	100,00%	7	B
16	3	38	66		Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533	01-01-03	31/12/03			31,14%	100,00%	7	B
16	3	42	152		Tramos Varios - TFO - Convenio 9	La Pampa - Convenio 8	11	484,4	2.300	01-01-04	31/12/05			8,35%	8,35%	6	C
16	3	50	40S-145		Tramos Varios - TFO - Convenio 6		11	266,7	4.587	01-01-04	31/12/05			8,33%	8,33%	6	C
16	3	58	40S-22		Tramos Varios - TFO - Convenio 9	Tramos Varios - TFO - Convenio 9	11	619,7	4.349	01-01-04	31/12/05			8,32%	8,32%	6	C
16	3	62	23-250		Tramos Varios - TFO - Convenio 9	Tramos Varios - TFO - Convenio 9	11	548,6	3.650	01-01-04	31/12/05			8,33%	8,33%	6	C
16	3	78	288-293		Tramos Varios - TFO - Convenio 9	Tramos Varios - TFO - Convenio 9	11	1.840,5	16.852	01-01-04	31/12/04			16,66%	16,66%	6	C
16	3	94	3-a-b-1		Tramos Varios - Convenio 8	Tramos Varios - Tierra del Fuego	11	441,2	3.100	01-01-04	31/12/04			25,00%	25,00%	6	C
									67.523			18.131.522	1.622.671	12,99%	12,99%		

16	4	1	97	Varías	Señalamiento Horizontal	Noroeste	12		4.397	01-12-03	30/11/04	8.396.779	4.981.386	24,97%	24,97%	6	F
									4.397			8.396.779	4.981.386	24,97%	24,97%		

16	5	1	97	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		2.864	01-12-03	30/11/04	2.863.868	332.594	25,03%	25,03%	6	F
16	5	2	97	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		2.592	01-12-03	30/11/04	1.431.934	867.413	25,00%	25,00%	6	F
16	5	3	97	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		1.700	01-12-03	30/11/04	3.175.000	1.729.594	25,06%	25,06%	6	F
16	5	4	97	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		515	01-12-03	30/11/04	515.496	0	25,05%	25,05%	6	F
									7.611			7.986.298	2.939.691	25,03%	25,03%		

16	6	1	10	60	Tinogasta - Limite con Chile	Km 1321 - Km 1578	11	257,0		01-08-04	31/07/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	3	22	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	Km 176,33 - Km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.840	01-03-04	28/02/06	10.000	0	0,00%	0,00%	1	G
16	6	4	26	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	Km. 313,74 - Km. 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	6.937	01-03-04	28/02/06	10.000	0	0,00%	0,00%	1	
16	6	5	26	40S	Emp. R.N.N° 25 - Emp. R.P. N° 56 (Rio Senguer)	Km. 1547,76 - Km. 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	8.573	01-03-04	28/02/06	451.669	0	0,00%	0,00%	1	
16	6	6	26	260	Tramos Varios	Secciones Varías - Sistema Modular	11	452,4	8.572	01-03-04	28/02/06	558.141	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	7	50	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	Km 1064 - Km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	4.176	01-03-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	8	50	142	G. Andre-Emp.RN.N° 20-Mdza-Lte S. Juan - S. Martin - Mdza	Km 95 - Km 112,5 - Km 3,27 - Km 80,83 - Km 997,4 - Km 1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	4.672	01-03-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	9	50	40S	Pareditas - Malargue	Km 121,26 - Km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6				10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	10	62	A007	Av.B.Parera-A Nivel RN.N°11-A Nivel RN.N°11-C.J.de Garay	Km 0 - Km 7,23 / Km 0 - Km 4,59 / Km 0 - Km 2,58 - Sistema Modular	11	14,5	5.020	01-11-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	11	66	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9/34	Km 502,92 - Km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	6.215	01-03-04	31/03/05	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	12	66	34 - 81	Emp.RN.N°50-Lte c/Bolivia / P.de Pato-Emp.RN.N° 34	Km 1329,12 - Km 1488,40 / Km 1763,6 Km 1863,30 - Sistema Modular	11	259,0	2.739	01-03-04	31/03/05	10.000	0	0,00%	0,00%	1	
16	6	13	70	A014	Tramos Varios	Secciones Varías - Sistema Modular	11	26,9	2.739	01-04-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	14	78	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	3.782	01-03-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	15	78	3	Estancia Los Luises - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	11	158,4	3.800	01-03-04	31/03/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	16	86	9	Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	11	229,8	5.512	01-03-04	28/02/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	17	86	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N° 38	Km 0 - Km 162,06	11	162,1	3.889	01-03-04	28/02/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	18	94	3	San Sebastian - Toltuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	11	192,7	4.625	01-03-04	28/02/06	10.000	0	0,00%	0,00%	0	
									79.091			1.159.810	0	0,00%	0,00%		
									182.160			52.068.400	12.714.352	8,50%	23,01%		

22	0	1	97	Varías	Supervisión de Obras	Nacional	14		50	01-12-03	30/11/04	50.000	0	26,00%	26,00%	6	F
22	0	2	97	Varías	Estudios y Proyectos	Nacional	14		7.000	01-12-03	30/11/04	4.000.000	162.804	25,00%	25,00%	6	F
22	0	4	97	Varías	Certificado Final de Obras	Nacional	14		1.294	01-12-03	30/11/04	1.294.119	676.342	25,04%	25,04%	6	F
									8.344			5.344.119	839.146	25,01%	25,01%		

22	1	3	58	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.377	21-02-01	31/08/04	5.267.202	2.942.193	26,74%	76,30%	6	
22	1	4	38	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	10.193	03-02-97	30/04/04	3.327.770	1.006.137	38,37%	97,31%	6	C
22	1	5	38	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	14.964	03-02-97	30/04/04	3.577.770	1.491.549	27,34%	96,27%	6	
22	1	6	65	34	Artillo - R. de la Frontera (Sección I)	Artillo - Puente de Plata	8	95,1	18.914	28-01-97	31/05/04	2.658.324	563.347	5,52%	97,14%	6	
22	1	7	50	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIP- Rio Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	19.650	21-02-01	23/07/02	4.902.756	2.308.603	16,36%	76,96%	6	
22	1	8	65	34	Artillo - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	23.930	28-01-97	30/06/04	4.332.445	1.436.754	4,19%	62,79%	6	A
22	1	11	38	9	Esqueras Blancas - Arroyo Ugchara	Km. 1864 - Km. 1900	8	31,3	10.788	10-07-97	08/06/01	4.246.264	3.448.585	11,6%	95,99%	7	

22	2	3	10	40N	Río Agua Clara - El Eje	Km 809 - Km 847	8	38,0	16.000				414.424	0	0,00%	0,00%	0
22	2	3	26	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	39,0	23.595	01-03-04	31/08/06		2.190.372	0	0,00%	0,00%	2
22	2	6	89	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección II	8	34,0	7.623	01-03-04	28/02/05		2.183.451	0	0,00%	0,00%	0
22	2	11	68	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698	01-05-04	31/05/06		2.810.103	0	0,00%	0,00%	0
22	2	12	65	16	Coronel Cillerós - El Galpón		8	60,4	13.794	01-05-04	31/05/06		2.250.083	0	0,00%	0,00%	0
22	2	13	50	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,1	7.988	01-11-04	30/06/05		2.090.114	0	0,00%	0,00%	0
22	2	14	50	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén	Sección III	8	45,0	35.574	01-11-04	30/04/07		1.038.504	0	0,00%	0,00%	0
22	2	18	94	I	Emp. R.N N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	10.800	01-03-04	31/08/05		1.786.962	0	0,00%	0,00%	0
22	2	21	68	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	Km 1352 - Km 1412	8	60,0	57.600	01-09-04	31/08/06		10.255	0	0,00%	0,00%	0
22	2	23	85	16	Lte. C/Chaco - El Cabure	Los Pipirinos - El Cabure	8	29,0	7.260	01-03-04	28/02/06		2.370.124	0	0,00%	0,00%	0
22	2	26	63	23	Valcheta - Sierra Colorada	Valcheta - Musters	8	22,1	15.490	01-09-04	31/08/06		1.153	0	0,00%	0,00%	0
22	2	27	62	23	Valcheta - Sierra Colorada	Musters - Teniente Mazza	8	44,0	18.146	01-09-04	31/08/06		1.102	0	0,00%	0,00%	0
22	2	28	62	23	Valcheta - Sierra Colorada	Teniente Mazza - Ramos Mexia	8	40,0	15.672	01-09-04	31/08/06		78.102	0	0,00%	0,00%	0
22	2	32	38	40N	Lte con Salta - Emp. R.N.N° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01-09-04	31/08/06		1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	2	34	14	15B	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	64,3	22.143	01-04-04	31/03/05		2.930.145	0	0,00%	0,00%	0
22	2	35	14	15B	San Francisco - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	8	19,0	5.052	01-10-04	30/09/05		137.251	0	0,00%	0,00%	0
22	2	41	69	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	9.801	01-03-04	31/03/05		3.166.631	0	0,00%	0,00%	0
22	2	42	78	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01-11-04	31/10/04		144.255	0	0,00%	0,00%	0
22	2	46	50	7	Potrilleros - Lte con Chile		8	70,0	14.520	01-03-04	31/03/05		3.490.166	0	0,00%	0,00%	0
22	2	47	53	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén	Prog. 260 - Prog. 279	9	19,0	6.600	01-09-04	28/02/06		189.051	0	0,00%	0,00%	0
22	2	48	71	150	Km 351 - Km 370 - Lte con Chile		8	19,0					665.467	0	0,00%	0,00%	0
22	2	50	69	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	21,0	10.890	01-09-04	28/02/06		1.104.932	0	0,00%	0,00%	0
22	2	51	78	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Prog. 29 - Monte Aymond	8	27,0	24.744	12-05-03	11/05/05		97.000.000	28.495.459	17,42%	32,97%	6
22	2	52	50	40S	Malargüe - Lte con Neuquén	Prog. 350 - Prog. 370 / Prog. 389 - Prog. 395	8	26,0	22.560	01-11-04	31/05/06		189.051	0	0,00%	0,00%	0
22	2	78	3		Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Prog. 29.000	8	27,0	29.520	16-12-02	15/12/04			11,35%	87,29%	6	

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR 0202)

454.498

86.242.698

28.495.459

1,69%

7,46%

22	3	1	97	Varías	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	435,0	9.510	01-12-00	30/11/04		18.184.756	9.653.116	25,02%	25,02%	6	F
22	3	2	46	76	Vinchina - Alto Jague	A-Vinchina-A Jague y B-Acc a Alto Jague	8	39,0	25.624	04-06-99	30/06/06		3.043.566	0	0,00%	46,70%	14	
22	3	3	46	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	33.883	17-05-99	30/06/06		5.145.884	0	0,00%	19,10%	14	
22	3	4	46	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	25.882	17-05-99	30/06/06		6.027.583	0	0,00%	25,62%	14	
22	3	5	46	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	15.109	05-07-99	31/05/05		245.136	0	0,00%	57,65%	14	
22	3	6	46	S/N	Los Cajones - Anguinan	la-Il-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,8	23.366	10-05-99	30/06/06		121.934	0	0,00%	34,16%	14	
22	3	7	46	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Sarca	8	29,6	37.606	15-09-99	30/06/06		359.812	0	0,00%	0,82%	14	
22	3	8	46	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	16.790	01-07-99	31/05/05		254.230	0	0,00%	82,30%	9	
22	3	9	46	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campañas - Lte con Catamarca	8	22,8	10.243	03-05-99	30/06/06		266.768	0	0,00%	52,05%	14	
22	3	11	54	P18	Wanda - Desierto	A' Uspallata - Desierto	8	45,0	32.610	01-05-99	29/03/00		1.324.855	662.427	0,00%	88,18%	6	S/D
22	3	12	46	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	3.730	15-06-99	31/12/04		215.385	0	0,00%	75,80%	14	
22	3	13	42	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324,017	8	40,0	18.067	19-02-01	31/07/04		20.583.077	2.319.026	11,26%	44,67%	6	
22	3	14	54	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	43.239	20-09-93	17/01/03		7.560.576	0	0,00%	99,00%	6	S/D
22	3	15	38	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	169.578	09-09-00	07/09/02		90.766.151	11.895.641	8,46%	62,27%	6	
22	3	18	46	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Fallante)	Km 25 - Campañas (Acceso a Sto Domingo)	3	24,0	4.309	07-07-99	05/10/00			0,00%	87,56%	14		
22	3	20	26	25	Pte. S/Rio Chubut	Obra Fallante - Prog. 0	9	0,1	9.000	01-06-04	31/05/06		925.416	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	21	59	ex RP	Paso Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	10.724	20-11-00	21/05/02		2.838.449	0	2,55%	17,06%	6	S/D
22	3	28	54	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	Sección V	8	32,0	61.369	24-09-01	22/09/04		2.954.902	0	0,00%	6,39%	6	S/D
Obras por Convenio con Provincias								589.648				160.818.495	24.530.231	3,46%	41,43%			

Obras por Convenio con Provincias

550.648

160.818.480

24.530.210

3,46%

47,43%

22	4	1	97	Varas	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		376	01-12-03	30/11/04		676.104	188.375	25,00%	25,00%	6	F
22	4	2	46	40N	La Tucumanesa - Salagasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01-11-98	30/04/06		1.661	0	0,00%	40,11%	9	
22	4	3	62	25B	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	15.079	14-10-99	31/12/04		22.468.351	1.159.166	10,35%	59,16%	6	
22	4	7	22		Ruta 16 Paso por Resistencia-Empalme Ruta 63-Empalme Ruta 11								750.000	0				
22	4	11	58	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	2.991	22-10-96	31/08/04		210.515	0	12,81%	81,75%	6	
22	4	15	46	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I)	Km 294 - Km 333	8	39,0	7.856	03-11-97	02/09/01			0,00%	97,12%	9		
22	4	22	84	3	Rio Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	14.339	01-02-99	30/01/04		40.926.990	3.893.522	29,58%	70,84%	6	
22	4	32	50	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertozos 2 y 8	8	0,5	11.688	01-04-04	31/03/06		2.540.341	28.382	0,31%	6,79%	6	
22	4	40	53		Rio Marapa-Principio de Autopista-Sección IV								2.000.000					
22	4	43	49	38 - 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunval. de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Paderotas	8		8.772	01-11-03	30/10/05		3.502.159	967.735	21,56%	26,28%	6	A
22	4	44	10	60	Tingogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	6.890	02-10-01	30/09/04		2.839.124	1.259.313	27,00%	48,55%	6	
22	4	45	53	7	San Martín - Mendoza - Acc Este a Cdad Mdza	Km 1038,67 - Km 1041,90	9	3,0	9.869	01-03-04	31/03/05		429.885	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	46	14	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo-Oncativo-Pilar	8		166.671	01-02-01	01/10/04		50.208.772	9.790.492	7,69%	19,94%	6	A
22	4	47	9	P 6	Campaña - La Plata		8	187,0	249.210	30-06-04	30/05/05		100.575.790	29.796.836	15,63%	26,40%	6	A
22	4	48	30	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489.25 - Km. 500.59	5	11,3	7.173	09-09-03	07/09/04		3.664.147	1.628.914	34,38%	51,11%	6	
22	4	49	62	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial	Ruau Uranga - Carlos S. Begnis	6	10,9	6.850	01-07-04	28/02/05		2.390.403	0	0,00%	0,00%	1	
22	4	52	70	P510	Valle Fértil - Los Salicreos	Sección I	9	54,8	9.934	20-01-04	18/01/05		1.720.322	290.430	4,30%	4,92%	6	
22	4	53	42	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	9	14,4	8.100	01-05-04	30/04/05		1.044.226	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	56	14	15B	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	12.719	15-10-03	14/08/04		5.602.793	2.987.679	32,35%	39,57%	6	
22	4	59	33	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapla I y Etapla II	9	10,9	6.850	01-07-04	30/06/06		2.965.343	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	60	6	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	29.369	18-11-03	16/11/04		3.034.268	0	8,10%	13,00%	6	A
22	4	61	6	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Barfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	25.680	18-11-03	16/11/04		2.358.968	460.183	0,10%	3,25%	6	
22	4	62	6	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	8	1,9	2.461	20-04-04	20/02/05		90.932	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	63	54	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.003	01-01-03			586.533	3.421	0,00%	43,98%	6	S/D
22	4	77	14	9	Bell Ville - Villa María		8	54,0	64.584	01-03-04	31/03/05		2.895.800	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	91	50	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán	Sección I	8	7,0	18.794	01-03-04	31/03/05		88.251	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	941	34	95	Emp. R.N. N° 81 - Gral. Guemes (Sección II)	A° Tati Pire - Gral. Guemes	8	32,0	20.424	01-03-96	29/01/99			0,00%	83,60%	9		
Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas										722.558			253.481.676	52.545.449	9,87%	23,84%		

22	6	3	18	12	Puente s/A Aliviador Rio Corrientes		9	0,01	2.331	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	4	18	12	Puente s/Rio Batelito		9	0,03	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	5	18	12	Puente s/Rio Minihay		9	0,15	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	6	70	20	Caucete - San Juan	Pte. s/Rio San Juan y Acc.	9	0,20	6.364	23-08-02	21/04/04	999.389	253.209	14,17%	78,69%	6
22	6	7	70	40N	Albardon - San Juan	Pte. s/Rio San Juan y Acc.	9	0,20	7.209	29-01-03	29/01/04	999.389	209.353	9,36%	80,47%	6
22	6	8	70	P510	Pte. s/Rio del Valle		9	0,21	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	10	78	3	Rio Galegos - Comandante Piedrabuena	Pte. s/Rio Coyle	9	0,20	8.246	24-01-03	31/01/04	8.446.770	8.300.000	0,74%	100,00%	6 A
22	6	11	78	3	Pte. s/Rio Galegos		9	0,09	7.225	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	12	82	11	Puente s/Rio San Lorenzo		9	0,03	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	15	82	11	Pte. s/Canal Sordino		9	0,01	1.275	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	14	82	11	Pte. s/Aº Colasine		9	0,04	1.105	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	15	82	11	Pte. s/Aº 3º Coronda		9	0,04	1.105	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	16	82	11	Pte. s/Aº 2º Coronda		9	0,08	5.355	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	17	82	11	Pte. s/Aº 1º Coronda		9	0,04	5.355	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	18	82	11	Pte. s/Aº Maladero		9	0,03	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	19	82	11	Pte. s/Aº Bragado		9	0,03	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	20	82	11	Pte. s/Aº de los Padres		9	0,03	850	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	21	14	35	Pte. s/Aº El Gato		9	0,03	1.700	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	22	14	9	Pte. s/Aº San Miguel		9	0,03	2.380	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	23	46	40N	Chilecito - Pital	Rio Capayan	9	0,01	1.275	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	24	45	405	Mallargue - Bardas Blancas	Pte. s/Rio Mallargue	9	0,08	1.275	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	25	58	234	La Rincónada - Junin de Los Andes	Puente s/Rio Alumine	9	0,01	6.375	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	26	62	23	Puente s/Aº Comallo		9	0,05	2.550	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	27	62	23	Puente s/Rio Pícarinyeu		9	0,09	2.125	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	28	38	34	Pte. Rio San Lorenzo		9	0,40	12.750	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	29	38	34	Puente s/R Brazo Rio Negro		9	0,09	2.125	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	30	38	34	Puente s/R Brazo Rio Negro		9	0,09	2.125	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	31	38	34	Puente s/Aº Zargon		9	0,05	2.550	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	32	64	68	La Viña - Moldes	Pte. s/Aº San Antonio	9	0,06	5.100	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	33	94	157	Puente s/Rº Graneros		9	0,05	5.100	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	34	94	157	Puente s/Aº El Chileno		9	0,01	1.000	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0
22	6	35	84	89	Pte. s/Rio Salado		9	0,01	2.975	01-11-04	31/03/06	1.000	0	0,00%	0,00%	0

Obras de Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

107.881

10.474.548

8.762.562

1,52%

17,66%

22	7	6			Obras de Corredor Vial 5º Tramo Rafaela-Empanaje Ruta 13							1.411.181	0			
TOTAL CONSTRUCCIONES												2.065.442	569.877.730	126.249.574	5,88%	31,71%

26	1	1	78	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913.01 - Prog.1971/77	13	111,4	12.071	26-05-97	22/11/04	471.359	59.851	1,49%	96,54%	6
26	1	2	78	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971.77- Prog. 1996.82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	13	132,3	11.933	24-04-97	21/08/04	216.122	49.777	1,26%	92,16%	6
26	1	3	42	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharamendi	13	127,8	8.861	03-07-97	30/09/04	803.044	39.679	1,35%	97,75%	6
26	1	4	46	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A.C. Del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº 31 - Chemical	13	243,8	10.552	18-06-97	15/06/04	284.392	85.478	2,10%	93,51%	6
26	1	6	66	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.Nº 307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº 40N - Río Conchas (Pie)	13	142,3	13.338	04-06-97	01/09/04	491.111	82.341	0,92%	96,12%	6
26	1	7	66	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pie) - Río Ancho (Pie)	13	114,8	14.020	30-04-97	28/07/04	457.546	112.652	1,20%	94,36%	6
26	1	8	46	75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp. R.N.Nº 60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. RNº 60	13	226,3	16.079	04-07-97	01/07/04	253.219	0	0,73%	97,78%	6
26	1	9	38	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaqueros(Pie)-Lte. Salta- Jujuy/Lte. Salta-Jujuy- R.Yala(Pie)/Emp. R9-Emp. R 34/Emp. R66-R34	13	148,9	11.548	05-04-97	02/09/04	764.094	0	1,53%	96,19%	6
26	1	10	22	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. C/Chaco - Yuchán	13	178,6	18.211	22-05-97	19/10/04	334.088	0	0,96%	94,11%	6
26	1	11	88	123-14	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.Nº 34	13	79,7	16.887	10-04-97	07/08/04	343.860	83.884	0,62%	93,06%	6
26	1	12	18	122	Malla 501 - Corrientes	Emp. R.N.Nº 117-Emp. R.P.Nº 155- Km139,00-Emp. R.N.Nº 14- Emp. R.N.Nº 14-Vapeyú	13	144,7	18.755	07-07-97	06/05/04	105.000	0	0,82%	87,18%	6 A
26	1	13	30	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. Nº 127-Lte. C/Corrientes - Emp. R.N. Nº 12-Emp. R.P. Nº 32-Emp. R.N. Nº 12-Hansenkamp	13	271,4	15.671	27-08-97	25/03/04	983.184	591.377	4,21%	98,62%	6
26	1	14	18	119-123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº 123 - Emp. R.N.Nº 12 - Km. 139,00	13	217,6	19.984	03-11-97	02/04/04	442.765	49.296	1,64%	99,46%	6
26	1	15	22	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Islas	13	222,3	14.121	10-02-98	08/01/05	3.663.827	1.913.005	0,00%	64,71%	6 S/D
26	1	16	18	14	Malla 509 - Graneros	Cruce Grande - Lte. C/ Misiones	13	123,3	16.174	07-07-97	03/09/04	451.890	120.161	1,06%	97,97%	6
26	1	17	54	14	Malla 504 - Misiones	Lte. C/ Corrientes - Emp. R.P.Nº 20	13	272,8	19.005	14-10-97	11/10/04	474.558	48.851	1,50%	96,28%	6
26	1	19	66	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.Nº 50 / Emp. R.N.Nº 34 - Lte. C/ Bolivia	13	204,7	15.877	18-07-97	15/08/04	270.902	0	2,17%	96,58%	6
26	1	21	70	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.Nº 30	13	286,8	16.006	15-08-97	13/08/03	179.513	0	0,00%	100,00%	7
26	1	22	46	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	7.143	02-08-97	31/07/02	105.000	0	0,00%	89,29%	9
26	1	23	46	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.Nº 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	9.537	13-01-98	12/04/04	1.475.477	101.066	1,06%	99,09%	6 A
26	1	24	46	74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.Nº 74 / Emp. R.N.Nº 74 - Emp. R.N.Nº 60 / Patquia - Emp. R.N.Nº 40N	13	327,8	16.354	30-09-97	28/01/04	654.158	444.782	0,70%	99,55%	7
26	1	25	26	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malpaisina - Km. 1817,55	13	124,5	13.005	11-11-97	10/05/04	1.270.392	379.772	5,79%	99,22%	6
26	1	26	78	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	17.913	25-09-97	23/10/04	713.129	0	1,49%	86,52%	6
26	1	28	118	229-249	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.Nº 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	18.901	13-01-98	12/03/04	221.566	0	0,00%	84,89%	6 S/D
26	1	29	6	22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.Nº 3-P. Alta/Emp. R.N.Nº 3- Emp. R.N.Nº 229/Emp. R.N.Nº 3- Pte. S/R Colorado	13	167,1	16.145	17-07-97	13/11/04	361.989	0	1,21%	96,20%	6
26	1	31	82	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.Nº 11 - Km. 123,43	13	123,2	13.998	06-12-97	07/12/02	3.390.060	2.459.301	14,83%	89,42%	6
26	1	32	26	259	Malla 113 - Chubut	Lte. C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin	13	201,2	18.121	01-12-97	30/04/04	1.904.184	1.425.474	16,67%	97,43%	6
26	1	33	26	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.Nº 25 - Prog. 1512.60- Rawson-Pte.S/R Chubut	13	250,4	18.581	14-11-97	13/05/04	523.906	331.911	1,21%	93,08%	6
26	1	34	34	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	15.257	01-08-97	28/11/04	314.781	0	1,46%	95,16%	6
26	1	35	62	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen-Ente. Bariloche	13	141,9	12.136	01-04-98	29/06/05	602.062	266.287	3,08%	94,23%	6
26	1	36	74	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte. C/San Juan / Acc. Quines - Lte. C/La Rioja	13	187,7	13.569	17-06-98	14/11/04	745.600	321.616	1,88%	97,76%	6
26	1	37	74	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.Nº 7 - Pte. S/Río Diamante	13	211,2	12.550	13-01-98	11/08/04	289.537	74.526	1,82%	99,16%	6 A
26	1	38	14	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria-Lte. S. Del Estero-Emp. Rn Nº 9-Lte. C/Catamarca	13	309,5	13.971	12-07-97	10/06/03	105.000	0	0,00%	93,59%	7
26	1	39	74	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20	13	245,6	13.889	20-06-97	17/02/04	433.570	217.135	2,35%	98,66%	6
26	1	40	42	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	13	136,8	17.210	23-06-97	20/12/04	578.856	301.494	1,46%	94,73%	6
26	1	41	6	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 86 - Emp. R.N.Nº 3	13	139,9	16.513	04-03-98	30/09/04	1.385.530	924.924	5,86%	98,34%	6
26	1	43	50	146	Malla 312 - Mendoza	Lte. C/La Pampa - Caramensa / San Rafael - Emp. R.N.Nº 40S / Pte. S/R Diamante - Emp. R.N.Nº 143	13	223,3	13.554	13-08-97	11/03/04	239.313	53.017	0,83%	99,20%	6
26	1	44	30	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº 14 - Villaguay	13	173,0	6.948	25-10-97	23/04/04	521.900	311.863	6,74%	99,08%	6
26	1	45	14	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S. Del Morro - Lte. C/Córdoba / Lte. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	18.013	05-09-97	03/10/04	233.944	0	0,83%	98,30%	6
26	1	46	30	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº 14 Y 119	13	259,2	18.483	03-10-97	01/07/04	988.478	563.321	2,69%	95,68%	6
26	1	47	6	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. A. U3 - Emp. R.P. Ex. R.N.Nº 3	13	258,3	15.508	05-11-97	02/01/04	741.395	234.453	2,85%	94,30%	6
26	1	48	62	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.Nº 152 - Lte. La Pampa	13	261,8	14.925	14-06-97	12/06/03	1.286.803	686.803	0,00%	99,30%	7
26	1	50	62	22	Malla 108 A - Río Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.Nº 152	13	221,9	16.442	31-07-97	27/05/04	862.459	71.050	1,30%	97,14%	6
26	1	51	58	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotter - A La Teresa	13	195,7	9.589	29-10-97	27/09/04	551.688	232.690	3,08%	96,65%	6
26	1	52	58	237-231	Malla 109 - Neuquen	A/ La Teresa - Lte. C/Río Negro-Emp. Rn Nº 237-Emp. Rn Nº 234	13	275,5	13.368	14-11-97	12/06/04	456.490	85.030	1,86%	99,15%	6
26	1	53	85	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Salado	13	98,7	7.278	03-12-97	01/12/02	105.000	0	0,00%	95,89%	7
26	1	54	58	22	Malla 111 - Neuquen	Aroyito - Acc. Zapala	13	134,7	16.713	31-10-97	28/10/04	598.847	32.052	1,22%	94,00%	6
26	1	55	6	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 65 - Acc. Laramendi	13	113,7	13.644	06-09-97	06/10/04	286.615	214.597	1,57%	87,79%	6
26	1	57	46	141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.Nº 79 - Emp. R.N.Nº 38 / Lte. C/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.Nº 79 - Lte. C/San Juan	13	282,8	12.743	13-11-97	11/06/04	1.288.150	118.182	2,01%	97,07%	6
26	1	60	62	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.Nº 22 - Emp. R.N.Nº 250	13	118,7	13.915	25-07-97	22/04/04	321.134	89.983	1,29%	99,35%	6
26	1	61	26	3	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817.55-Lte. C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rn Nº 20	13	140,7	14.152	23-06-97	20/08/04	510.220	67.000	1,42%	96,69%	6
26	1	62	4	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Laramendi - Emp. R.N.Nº 33 (donde faltaron)	13	104,8	10.908	20-05-99	20/05/04	620.190	356.173	4,40%	97,77%	6
26	1	63	26	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malpaisina	13	180,6	18.557	14-11-97	11/11/04	1.294.194	1.022.046	1,21%	96,56%	6
26	1	64	82	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.Nº 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123.43 - Tostado	13	209,1	20.865	19-12-97	17/12/03	376.925	376.915	0,00%	100,00%	7
26	1	66	18	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Emp. R.N.Nº 12 (Norte)	13	113,5	15.555	17-11-97	14/11/04	399.337	15.824	0,77%	93,76%	6
26	1	66	62	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.Nº Ex 3 - Emp. R.N.Nº 251	13	183,6	11.353	23-02-98	22/12/04	903.720	518.774	5,79%	97,44%	6
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.R.Ma.I								815.002				36.800.113	14.844.762	21,99%	95,14%	6

26	2	18	30	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	31.825	01-10-04	29/09/09	6.331.611	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	21	78	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	39.643	01-03-04	28/02/09	1.907.731	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	30	82	95-98	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123-43 - Tostado	13	209,1	22.811	01-03-04	28/02/09	1.097.728	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	38	86	38	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Sgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	30.646	01-04-04	31/03/09	5.673.016	0	0,00%	0,00%	0	
				9-66-													
26	2	39	66	IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pie) - Lte. Salta-Jujuy / Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pie)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	23.417	01-04-04	31/03/09	1.014.201	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	50	62	250	Malla 123 B - Rio Negro	Km. 114 - Emp. R.N° 22	13	172,6	35.182	01-04-04	30/04/09	6.512.729	0	0,00%	0,00%	0	
						Emp. RP N° 2 - Emp. RP N° 286 / Prog.											
26	2	51	82	95-98	Malla 209 C - Santa Fé/Sgo. del Estero	123 - Tostado - Acc. A Bandera	13					6.345.061	0	0,00%	0,00%	0	
				40N-20-													
26	2	52	50	A014	Malla 332 - Mendoza/San Juan	Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	182,6				6.454.734	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	53	86	157	Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán	Acceso a Frias - Emp. RP N° 329	13	128,0	26.326	01-04-04	31/03/09	4.873.376	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	54	90	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N R.N N° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	29.015	01-04-04	31/03/09	4.771.115	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	55	10	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. c/Tucumán	13	70,3	22.883	01-03-04	28/02/09	4.072.568	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	56	30	12	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N N° 131 - Emp. R.N N° 127	13	87,9	29.660	01-04-04	31/03/09	4.577.204	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	57	30	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	22.883	01-04-04	31/03/09	4.236.108	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	58	30	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.N N° 12	13	99,9	25.332	01-04-04	31/03/09	4.689.424	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	59	42	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	24.048	01-05-04	30/04/09	3.976.844	0	0,00%	0,00%	0	A
26	2	60	26	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. R.N N° 3 - Pto. Mineralero	13	161,2	29.969	01-04-04	31/03/09	5.547.749	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	66	70	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N° 40N - Arrequintín (Olatantes)	13	204,0	6.280	09-09-03	07/09/06	2.000.000	0	0,00%	5,00%	6	S/D
26	2	67	86	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán		13	151,7	35.997	01-04-04	31/03/09	5.645.126	0	0,00%	0,00%	0	
						Bahia Blanca (Sal) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	141,5	26.348	01-03-04	28/02/09	4.419.314	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	69	42	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Inic.Obra (Tr. Atalaya Roca - Santa Rosa)	13	133,8	31.659	01-03-04	28/02/09	5.941.881	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	70	42	35	Malla 117 A - La Pampa	Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87	13	121,9	22.663	01-03-04	28/02/09	4.661.459	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	71	82	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mire - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	24.454	19-11-03	17/11/06	10.673.198	5.247.989	22,76%	23,93%	6	
				33-34-9													
26	2	72	82	A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	99,8	23.950	10-01-04	08/01/07	8.255.379	1.808.045	7,81%	7,81%	6	
						Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9	13	179,7	36.834	01-04-04	30/03/09	5.818.694	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	74	14	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	202,9	37.784	01-04-04	31/03/09	5.994.483	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	78	90	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N N° 60 - Emp.R.P.N° 329	13	242,5	7.779			5.295.726	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	79	46	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Almogasta	13	162,3	28.105	31-10-04	29/10/09	5.423.864	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	80	10	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	31.960	01-03-04	28/02/09	4.538.686	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	81	90	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	9.891	19-06-01	17/06/06	3.500.000	0	14,25%	18,85%	6	
26	2	93	50	188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	Emp. R.N.N° 3 - Acc. Colonia Alvear	13	161,5	13.700	05-06-01	03/06/06	4.157.191	2.036.192	16,58%	61,69%	6	
26	2	94	3	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento	13	64,1	14.715	30-11-04	28/06/09	5.186.563	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	95	6	33	Malla 216 A - Buenos Aires	F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188	13	50,7	14.498	30-11-04	28/06/09	5.463.127	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	97	42	36-188	Malla 117 B - La Pampa	CNRP N° 1 (D) - Castex / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén	13	124,3	29.454	01-03-04	28/02/09	6.058.322	0	0,00%	0,00%	0	
26	2	98	3	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7	13	98,5	20.487	30-11-04	28/06/09	5.494.924	0	0,00%	0,00%	2	
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.II									810.098			170.599.126	9.092.226	1,37%	2,27%		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento									1.625.100			207.399.239	23.936.988	1,78%	48,87%		
TOTAL									3.872.702			829.345.369	162.900.914	4,28%	38,50%		

A: Certificación estimada
B: Convenio con plazo vencido
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
SID: Sin datos