

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución Financiera al 30/06/04	31/12/03	Anual al 15/06/04	el 2° trimestre	30/06/2004 /Prog.
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA							s/i	s/i
		7				Archivo General								
					3	Refacciones Varias	258.084	470.625	0	0,00	0,00	50,00		
					68	Construcción Locales Subsuelo Edificio Av. de los Inmigrantes 1950	99.263	470.625	0	0,00	0,00	100,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
					1	Fuero Criminal y Correccional								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	386.705	844.932	532.213	62,99	69,00	31,00		
					51	Edificio Lavalle 1171 Capital - Reparación de Núcleos Sanitarios	386.705	544.932	532.213	97,67	69,00	31,00		
					2	Fuero Civil								
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.560.000	500.000	0	0,00	0,00	65,00		
					51	Uruguay 714 Capital, Trabajos Adicionales	1.560.000	500.000	0	0,00	0,00	65,00		
		24				Justicia Federal								
					4	Fuero Federal de la Seguridad Social								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	3.465.000	1.200.000	0	0,00	0,00	66,00		
					51	Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840. Capital Federal. Instala. 4 Juzg. y Mesa de Entradas	3.465.000	1.200.000	0	0,00	0,00	66,00		
		10				Area Cámara Mendoza								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	400.000	214.435	0	0,00	0,00	100,00		
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adec. Gral. P/Sec Electoral	400.000	214.435	0	0,00	0,00	100,00		
					15	Area Cámara Resistencia								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (*)	0	300.000	0	0,00	0,00	s/i		
					51	Carpintería Exterior, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa (*)	0	300.000	0	0,00	0,00	s/i		
					16	Area Cámara de Córdoba								
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	265.000	230.000	0	0,00	0,00	100,00		
					51	Rep. del edif. ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	265.000	230.000	0	0,00	0,00	100,00		
					17	Area Cámara San Martín								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (*)	0	300.000	0	0,00	0,00	s/i		
					51	Adecuación del Edificio de Cámara de San Martín y Remodelación de Planta Baja (*)	0	300.000	0	0,00	0,00	s/i		
					18	Area Cámara Tucumán								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	73.000	207.875	154.143	74,15	0,00	100,00		
					51	Tribunal Oral de Catamarca - Reparación general Edificio Ex Banade	73.000	207.875	154.143	74,15	0,00	100,00		
		19				Area Cámara Salta								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (*)	0	405.661	0	0,00	0,00	s/i		
					51	Adecuación del Juzgado Federal de Nueva Orán- Salta (*)	0	405.661	0	0,00	0,00	s/i		
					22	Fuero Penal Económico								
					1	Remodelación y adecuación de Sede Judicial (*)	0	542.079	242.078	44,66	74,00	26,00		
					51	Traslado de la camara en lo penal economico - Av. De los Inmigrantes 1950 (*)	0	242.079	242.078	100,00				
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico Av. De los Inmigrantes 1950 (*)	0	300.000	0	0,00				
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION					s/i		s/i	s/i
		21				Justicia de Máxima Instancia								
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.112.000	1.430.000	0	0,00	36,00	15,00		
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores (*)	0	700.000	0	0,00				
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	500.000	20.000	0	0,00	0,00	33,00		
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	350.000	44.000	0	0,00	0,00	100,00		
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	600.000	30.000	0	0,00	0,00	37,00		
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	572.000	546.000	0	0,00	0,00	40,00		
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	90.000	90.000	0	0,00	0,00	100,00		
					2	Refacciones en Sedes Periciales	1.023.824	240.000	14.412	6,01	4,00	44,00		
					56	Refacciones y Acondicionamiento B.Mitre 718 - Maipu 92 (*)	0	10.000	0	0,00				
					65	Construcción, Decantación y Efluentes Industriales y Contaminantes. Junín 760	100.000	100.000	0	0,00	0,00	100,00		
					66	Traslado Laboratorio y Reasignación y Adecuación Laboratorio. Análisis Clínico Junín 760	325.000	30.000	0	0,00	0,00	100,00		
					67	Construcción Entrepiso Oficinas Administrativas Morgue Judicial Junín 760	35.000	35.000	0	0,00	0,00	100,00		
					69	Reparación y Mantenimiento ascensores CSJN Bme Mitre 718 (*)	0	25.000	14.412	57,65	0,00	s/i		
					70	Adecuación Local para traslado Cuerpo Médico Forense -Edificio Tucuman 1511-	563.824	40.000	0	0,00	0,00	50,00		
					3	Refacciones Varias	358.084	738.084	0	0,00	0,00	50,00		
					59	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240	100.000	160.000	0	0,00	0,00	100,00		
					71	Refuncionalización de la Farmacia de la Obra Social del Poder Judicial - Tucumán 1393	258.084	538.084	0	0,00	0,00	100,00		
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del ed. Lavalle 1250 (*)	0	40.000	0	0,00	0,00	s/i		

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución Financiera al	31/12/03	Anual al	el 2° trimestre	30/06/2004	/Prog.
20						Presidencia de la Nación									
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES									
		1				Actividades Centrales									
				50		Mejoras e Infraestructura Delegación Regional Patagónica (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			17			51 Reacondicionamiento de Oficinas en Delegación Regional Patagónica (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas (*)									
				1		Parque Nacional Iguazú									
				6		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Iguazu (*)	0	109.000	13.282	12,19	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
						51 Remodelacion de Viviendas (*)	0	14.000	13.282	94,87	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
						52 Mantenimiento de Caminos, Senderos y Limites (*)	0	35.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Mantenimiento de Edificios (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Acondicionamiento Red de Agua y Alumbrado Barrio Guardaparques (*)	0	40.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Parque Nacional Nahuel Huapi									
				15		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (*)	0	60.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejoramiento de Senderos (*)	0	60.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Parque Nacional Los Alerces									
				14		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (*)	0	31.200	9.789	31,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						52 Anclaje de Horm.y Coloc.de Pilot.Pasarela Arroyo Desaguadero (*)	0	11.200	9.789	87,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						53 Adecuacion de Edificios (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Parque Nacional Tierra del Fuego									
				13		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Tierra del Fuego (*)	0	235.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Retorno Pasarelas Lapataia (*)	0	70.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de dos Viviendas (*)	0	100.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Garage y Taller (*)	0	65.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Parque Nacional Lago Puelo									
				10		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lago Puelo (*)	0	28.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Galpon (*)	0	18.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Reparacion de Viviendas (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Parque Nacional Río Pilcomayo									
				3		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Camino de Acceso (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Monumento Nacional Bosques Petrificados									
				11		Mejoras e Infraestructura en Monumento Nacional Bosques Petrificados (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Destacamento (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Parque Nacional Perito Moreno									
				16		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno (*)	0	20.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Reparacion Puesto Destacamento Onelli (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Reparacion Puesto El Rincón (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Parque Nacional Sierra de las Quijadas									
				25		Mejoras e Infraest. en Parque Nacional Sierra de las Quijadas (*)	0	60.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios, Proveduría, Vivienda y Quincho (*)	0	60.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			20			Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR									
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	56.000	1.063.153	65.665	6,18	0,00	100,00	67,00	67,00	67,00
						51 Terminación Oficina de Control en Río Mitre	24.000	142.608	34.065	23,89	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						52 Terminación Hostería Lago Viedma	32.000	148.466	31.601	21,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						53 Pasarelas y Miradores, Curva de los Suspiros y Area Glaciár (*)	0	772.079	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	540.130	1.172.724	239.362	20,41	0,00	100,00	59,00	59,00	59,00
						51 Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen	95.200	331.262	45.574	13,76	0,00	100,00	71,14	71,14	71,14
						52 Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoá	152.800	301.574	57.831	19,18	0,00	100,00	77,93	77,93	77,93
						53 Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	196.930	196.930	131.628	66,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas	95.200	342.958	4.329	1,26	0,00	100,00	67,76	67,76	67,76
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	297.000	1.007.634	205.678	20,41	0,00	100,00	45,00	45,00	45,00
						51 Sendero Quetihué-Arrayanes	175.000	778.570	205.678	26,42	0,00	100,00	89,25	89,25	89,25
						52 Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria	122.000	229.064	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (*****)	100.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Edificios (*****)	100.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			21			Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR									
				38		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	282.000	282.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Accesos de Control	282.000	282.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	523.000	523.000	117.467	22,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						53 Refacción Intendencia en Carlos Paz	155.000	155.000	117.467	75,79	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						54 Obras Viales	368.000	368.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución		Anual al	el 2°	30/06/2004	/Prog.
							30/06/04	30/06/04	al 30/06/04	31/12/03	15/06/04	trimestre	30/06/2004		
301	1				40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	467.000	467.000	0	0,00	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
					51	Centro Operativo Guardaparque	350.000	350.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos	117.000	117.000	0	0,00	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
					41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	27.000	27.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION										
					Actividades Centrales										
					1	Remodelación Casa de Gobierno	6.486.700	6.486.700	0	0,00	99,50	0,50	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Casa de Gobierno	6.486.700	6.486.700	0	0,00	99,50	0,50	0,00	0,00	0,00
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	100.000	100.000	0	0,00	99,56	0,44	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	100.000	100.000	0	0,00	99,56	0,44	0,00	0,00	0,00
337	38				SECRETARIA DE CULTURA										
					Desarrollo y Acción Cultural										
25	305	23			1	Remodelación de Edificios Culturales	635.808	409.498	14.569	3,56	0,00	80,00	26,00	26,00	32,50
					53	Remodelaciones Varias	635.808	409.498	14.569	3,56	0,00	80,00	26,00	26,00	32,50
30	201	16			Jefatura de Gabinete de Ministros										
					DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE										
					3	Remodelación de Instalaciones del CENARD	860.000	860.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación Hotel Lugones en el CENARD	860.000	860.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					Ministerio del Interior										
					DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES										
325	1				4	Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional									
					4	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione	250.000	250.000	178.900	71,56	76,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione	250.000	250.000	178.900	71,56	76,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)										
					1	Actividades Centrales									
					3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	138.828	138.828	77.092	55,53	13,93	9,57	5,32	5,32	55,59
35	106	16			51	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	138.828	138.828	77.092	55,53	13,93	9,57	5,32	5,32	55,59
					Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto										
					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES										
					Generación de Ciclos de Información Espacial Completos										
					1	Infraestructura Terrestre	308.500	213.000	0	0,00	32,55	0,58	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	200.500	105.000	0	0,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción del Instituto Gulich	20.000	20.000	0	0,00	13,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito N 3	10.000	10.000	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	10.000	10.000	0	0,00	80,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					2	Misiones Satelitales	10.310.550	11.984.050	4.790.548	39,97	40,02	7,00	1,25	3,11	44,43
					52	Misión SAOCOM	7.017.900	8.451.400	3.703.743	43,82	35,00	10,00	1,83	5,04	50,40
					53	Misión SABIA	1.808.000	1.808.000	0	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					54	Misión CESAR	592.850	592.850	0	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	110.000	42.019	38,20	74,00	12,19	5,76	5,76	47,25
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	110.000	42.019	38,20	74,00	12,19	5,76	5,76	47,25
					Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio										
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	21.000	21.000	6.002	28,58	1,50	0,03	0,01	0,01	33,33
					51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	14.000	14.000	6.002	42,87	9,00	1,00	0,10	0,10	10,00
					52	Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen										
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO										
					Actividades Centrales										
					2	Remodelación de Edificios en el País	600.000	400.000	0	0,00	88,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Palacio San Martín	600.000	400.000	0	0,00	88,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	341.057	341.057	0	0,00	88,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					53	Remodelación de Otras Embajadas	341.057	341.057	0	0,00	88,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					6	Remodelación Embajada de Brasilia (República Fed. de Brasil)	2.058.944	1.400.541	0	0,00	2,15	37,73	0,00	0,00	0,00
40	326				51	Remodelación Embajada de Brasilia (República Fed. de Brasil)	2.058.944	1.400.541	0	0,00	2,15	37,73	0,00	0,00	0,00
					Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos										
					POLICIA FEDERAL ARGENTINA										
					Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes										

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución
							Original	Vigente al 30/06/04	Devengado al 30/06/04	Ejecución Financiera al 30/06/04	31/12/03	Annual al 15/06/04	el 2° trimestre	30/06/2004	/Prog.
					22	Construcción Delegación Campana (*)	0	286.004	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana (*)	0	286.004	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					25	Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925(****)	600.000	0	0	0,00	33,00	67,00	0,00	0,00	0,00
					51	Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925(****)	600.000	0	0	0,00	33,00	67,00	0,00	0,00	0,00
					26	Reparacion de la Usina de Techo Cevallos. Departamento Central (*)	0	60.781	18.143	29,85	0,00	100,00	35,00	35,00	35,00
					51	Reparacion de la Usina de Techo Cevallos. Departamento Central (*)	0	60.781	18.143	29,85	0,00	100,00	35,00	35,00	35,00
					27	Nuevo Asiento División Operaciones Tecnicas Especiales	100.000	344.450	0	0,00	66,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nuevo Asiento Div. Operaciones Tecnicas Especiales	100.000	344.450	0	0,00	66,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					28	Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	689.500	992.000	0	0,00	29,00	71,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	689.500	992.000	0	0,00	29,00	71,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construccion de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes (*)	0	155.229	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construccion de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes (*)	0	155.229	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41(****)	400.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/42 (****)	400.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Remodelación Integral Subdelegación Olavarria (****)	120.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Integral Subdelegación Olavarria (****)	120.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					32	Remodelacion de Departamento de Control de Integridad Profesional (*)	0	74.836	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelacion de Departamento de Control de Integridad Profesional (*)	0	74.836	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina	0		0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construccion de Consultorios Externos para Ginecologia (*)	0	255.147	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construccion de Consultorios Externos para Ginecologia (*)	0	255.147	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Refuncionalización del Servicio de Gastroenterologia CMC (*)	0	9.780	9.780	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización del Servicio de Gastroenterologia CMC (*)	0	9.780	9.780	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca (****)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca (****)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Remodelacion Edilicia Obra Jardin Maternal Rayito de Sol III (*)	0	228.500	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelacion Edilicia Obra Jardin Maternal Rayito de Sol III (*)	0	228.500	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				332		MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS									
				1		Actividades Centrales									
				3		Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	94.522	35,01	**24	76,00	20,00	36,00	47,37
				51		Reparaciones Varias	180.000	226.300	54.212	23,96	12,00	76,00	10,00	24,00	31,58
				52		Equipamientos Varios	45.000	26.590	23.724	89,22	10,00	90,00	65,00	83,00	92,22
				53		Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	17.110	16.587	96,94	9,00	91,00	60,00	90,00	98,90
				375		GENDARMERIA NACIONAL									
				40		Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional									
				1		Infraestructura de la Gendarmería Nacional	231.480	261.480	0	0,00	56,13	18,00	0,00	0,00	0,00
				74		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 27 Uspallata	50.000	80.000	0	0,00	66,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				75		Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	181.480	181.480	0	0,00	82,00	18,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	255.000	100.000	13.390	13,39	15,00	21,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	255.000	100.000	13.390	13,39	15,00	21,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Escuadron Nucleo Jefatura Agupación 7 - Salta (****)	40.000	0	0	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Escuadron Nucleo Jefatura Agupación 7 - Salta (****)	40.000	0	0	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Sección Morrillo, Escuela 52-Tartagal-Salta (****)	40.000	0	0	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Sección Morrillo, Escuela 52-Tartagal-Salta (****)	40.000	0	0	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Sección Jardín América- Escuadrón 11-San Ignacio-Misiones(****)	140.000	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Sección Jardín América- Escuadrón 11-San Ignacio-Misiones(****)	140.000	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Taller de Aeronaves - Campo de Mayo - Bs. As.(****)	100.000	0	0	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Taller de Aeronaves - Campo de Mayo - Bs. As.(****)	100.000	0	0	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				16		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional (*)	0	445.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliacion Seccion Tatane Escuadron 15 Bajo Paraguay (*)	0	20.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Refaccion y ampliacion Grupo Puerto Velaz E.15 Bajo Paraguay (*)	0	19.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Ampliacion Grupo Puesto Ramos Escuadron 16 Clorinda (*)	0	24.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Refaccion y ampliacion Grupo El Remanso E.18 Las Lomitas (*)	0	12.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Refaccion Seccion Las Palmas Agrupacion III Corrientes (*)	0	71.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Ampliacion Seccion Los Toldos Escuadron 20 Oran (*)	0	11.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Refaccion y ampliacion Seccion Santa Rosa E.20 Oran (*)	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Refaccion Esc. Nucleo San Juan y Grupo Rescate San Juan E.25 (*)	0	16.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Refaccion y ampliacion Seccion Chajari E.4 Concordia (*)	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60		Refaccion vestuario de Escuela Superior (*)	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Refaccion Seccion Vial Pergamino (*)	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Construccion Rampa Centro Asistencial Buenos Aires (*)	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Refaccion Sector Motor Usina Direccion Nac. de Gendarmería (*)	0	60.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución
							Original	Vigente al	Devengado al	Financiera al 30/06/04	31/12/03	Anual al	el 2° trimestre	30/06/2004	/Prog.
45						Ministerio de Defensa									
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA									
		16				Capacidad Operacional de la Armada									
				4		Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano	100.000	552.400	501.372	90,76	45,00	30,00	1,00	15,91	53,03
					51	Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano	100.000	552.400	501.372	90,76	45,00	30,00	1,00	15,91	53,03
		18				Formación y Capacitación									
				1		Escuela de Suboficiales de la Armada	5.287.000	11.403.000	184.665	1,62	0,00	20,00	1,11	1,11	5,55
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	5.287.000	11.403.000	184.665	1,62	0,00	20,00	1,11	1,11	5,55
	450					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR									
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional									
				1		Infraestructura de datos especiales de la Rep.Arg. (IDERA)	78.000	78.000	15.600	20,00	**0,00	22.53	0,00	0,18	0,80
					51	Determinaciones Planialtimétricas	78.000	78.000	15.600	20,00	0,00	22.53	0,00	0,18	0,80
50						Ministerio de Economía y Producción									
	357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION									
		1				Actividades Centrales									
				6		Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas (*)	0	1.788.659	309.290	17,29	**91,00	9,00	2,20	2,38	26,44
					51	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas (*)	0	1.788.659	309.290	17,29	91,00	9,00	2,20	2,38	26,44
				12		Restauracion Parc.Area Siniest.P.1.2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651 (*)	0	503.000	0	0,00	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauracion Parc.Area Siniest.P.1.2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651(*)	0	503.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602					COMISION NACIONAL DE VALORES									
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública									
				1		Modernización de la Comisión Nacional de Valores	80.000	80.000	22.717	28,40	2,05	29.63	3,61	8,42	28,42
					53	Modernización del Archivo	80.000	80.000	22.717	28,40	0,00	29.63	3,61	8,42	28,42
				2		Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	425.690	425.690	112.039	26,32	11,43	22.09	1,47	5,82	26,35
					54	Autopista de la Información Financiera	355.780	355.780	102.806	28,90	21,00	23.72	1,68	6,85	28,88
					55	Actualización Biblioteca	31.910	31.910	9.233	28,93	68,00	33.67	3,18	9,75	28,96
					56	Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	5.000	5.000	0	0,00	0,00	3.33	0,00	0,00	0,00
					57	Remodelación del Montavehículo	33.000	33.000	0	0,00	82,00	18.13	0,00	0,00	0,00
	606					INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA									
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas									
				3		Parques de Innovación Tecnológicos	42.481	42.481	0	0,00	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00
					86	Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	5.550	5.500	0	0,00	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00
		17				Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)									
				3		Coordinación Parque Científico Tecnológico	20.959	20.959	0	0,00	0,03	1,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa I (*)	0	33.269	33.250	99,94	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					52	Ampliación Oficinas Centro Regional Cuyo (*)	0	5.269	5.269	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					54	Ampliación Sala de Laboratorio EEA Santa Cruz (*)	0	28.000	27.981	99,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa II (*)	0	163.000	8.439	5,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obras varias Estación Exp. Agrop. San Pedro (*)	0	33.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Oficinas, baños y salas de reuniones de EEA Anquil (*)	0	130.000	8.439	6,49	0,00	100,00	6,49	6,49	6,49
	609					INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA									
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	136.100	188.765	6.810	3,61	45,68	14,00	0,69	0,69	4,93
					51	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	136.100	188.765	6.810	3,61	45,68	14,00	0,69	0,69	4,93
	623					SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA									
		17				Servicios de Laboratorios									
				14		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta	225.000	345.000	0	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta	225.000	345.000	0	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser									
	105					COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA									
		16				Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos									
				1		Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	390.000	390.000	54.294	13,92	86,61	0,96	0,15	0,15	15,63
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia	390.000	390.000	54.294	13,92	86,61	0,96	0,15	0,15	15,63
				2		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	200.000	200.000	28.297	14,15	69,84	8,00	1,40	1,40	17,50
					51	Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	200.000	200.000	28.297	14,15	69,84	8,00	1,40	1,40	17,50
				3		Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	120.000	120.000	17.033	14,19	77,85	0,05	0,01	0,01	20,00
					52	Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	120.000	120.000	17.033	14,19	25,00	2,50	0,20	0,30	12,00
				5		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	685.000	685.000	335.319	48,95	14,53	24.52	6,89	11,00	44,86
					52	Laboratorio Calibración en Dosimetría	185.000	185.000	76.106	41,14	11,00	9,00	2,80	2,80	31,11
					53	Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón	500.000	500.000	259.213	51,84	0,00	100,00	27,00	50,00	50,00
				6		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	675.000	675.000	125.974	18,66	28,97	16,93	1,81	3,06	18,07
					52	Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	440.000	440.000	44.197	10,04	10,00	18,00	1,60	2,00	11,11
					53	Laboratorio Control y Verificación de Calidad	235.000	235.000	81.777	34,80	67,00	15,00	2,20	5,00	33,33

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución	
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución Financiera al 30/06/04	31/12/03	Anual al	el 2° trimestre	30/06/2004	/Prog.	
						7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	170.000	170.000	8.223	4,84	22,93	0,55	0,02	0,02	3,64
						51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	120.000	120.000	199	0,17	4,00	1,70	0,00	0,00	0,00
						52	Repositorio Fase 1	50.000	50.000	802	1,60	0,00	0,20	0,03	0,03	15,00
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	290.000	290.000	143.033	49,32	14,00	22,00	9,00	11,00	50,00	
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	290.000	290.000	143.033	49,32	14,00	22,00	9,00	11,00	50,00	
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	4.104.300	5.279.500	657.798	12,46	14,91	7,74	0,22	1,06	13,70	
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	3.279.800	4.651.000	656.043	14,11	25,00	10,00	0,36	1,76	17,60	
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	769.500	567.500	1.755	0,31	18,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	55.000	61.000	0	0,00	9,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
				18		Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en Ciencias Básicas										
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	30.000	30.000	6.812	22,71	69,65	0,08	0,02	0,02	25,00	
					53	Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	30.000	30.000	6.812	22,71	19,00	1,00	0,20	0,20	20,00	
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	410.000	410.000	21.401	5,22	79,46	3,66	0,17	0,17	4,64	
					51	Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	220.000	220.000	17.535	7,97	81,00	3,00	0,20	0,20	6,67	
					52	Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	190.000	190.000	3.866	2,03	76,00	5,00	0,10	0,10	2,00	
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	396.000	396.000	37.545	9,48	52,05	4,98	0,77	0,85	17,07	
					51	Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	245.000	245.000	9.720	3,97	85,00	3,50	0,00	0,20	5,71	
					52	Ampliación Laboratorio CAB	151.000	151.000	27.825	18,43	31,00	6,00	1,30	1,30	21,67	
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	80.000	80.000	0	0,00	47,39	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	80.000	80.000	0	0,00	47,39	20,00	0,00	0,00	0,00	
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	90.000	90.000	24.924	27,69	27,42	0,42	0,09	0,09	21,43	
					51	Centro de Aceleración de Iones	40.000	40.000	0	0,00	22,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
					53	Laboratorio de Química Analítica	50.000	50.000	24.924	49,85	53,00	1,00	0,50	0,50	50,00	
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	199.000	199.000	0	0,00	76,31	2,37	0,00	0,00	0,00	
					51	Saneamiento CAE	199.000	199.000	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	350.000	350.000	14.100	4,03	0,00	30,00	1,00	1,00	3,33	
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	350.000	350.000	14.100	4,03	0,00	30,00	1,00	1,00	3,33	
				108		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA										
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua										
					16	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.570.000	1.570.000	0	0,00	73,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.570.000	1.570.000	0	0,00	73,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
				115		COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES										
						Actividades Centrales										
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				351		MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS										
					19	Recursos Hídricos										
					2	Desagues Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal Etapa II	47.000.000	53.000.000	26.760.468	50,49	0,00	46,57	11,49	11,68	25,08	
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	30.508.772	30.474.647	26.511.418	86,99	0,00	41,00	15,48	15,73	38,37	
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	16.491.228	22.264.103	32.033.000	143,88	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
					3	Red Básica de Información Hídrica	6.000.000	6.000.000	2.605.798	43,43	59,00	7,24	1,57	1,59	21,96	
					51	Red Básica de Información Hídrica	6.000.000	6.000.000	2.605.798	43,43	59,00	7,24	1,57	1,59	21,96	
					7	Bajos Submeridionales (Etapa II) (***)	400.000	400.000	74.131	18,53	0,00	100,00				
					52	Bajos Submeridionales - Etapa II A	200.000	200.000	37.952	18,98	0,00	100,00				
					53	Bajos Submeridionales - Etapa II B	200.000	200.000	36.179	18,09	0,00	100,00				
					9	Canal Cintura Sur Tafi Viejo (**)	400.000	2.000.000	1.602.940	80,15	73,86	58,14	27,38	27,84	47,88	
					51	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	400.000	2.000.000	1.602.940	80,15	73,86	58,14	27,38	27,84	47,88	
					14	Subsistema Cloacal Rawson	6.000.000	3.745.900	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Subsistema Cloacal Rawson	6.000.000	3.745.900	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
				25		Ejecución de Obras de Arquitectura										
					1	Restauración de Monumentos Históricos	5.200.000	4.200.000	639.788	15,23	33,68	5,00	0,24	0,65	13,00	
					51	Restauración de Monumentos Históricos	5.200.000	4.200.000	639.788	15,23	33,68	5,00	0,24	0,65	13,00	
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.100.000	3.300.000	349.153	10,58	39,00	10,00	0,32	0,90	9,00	
					51	Edificios Fiscales	4.100.000	3.300.000	349.153	10,58	39,00	10,00	0,32	0,90	9,00	
					6	CERIDE-Obras Complementarias	10.000.000	10.000.000	2.431.739	24,32	65,22	20,00	1,37	4,63	23,15	
					51	CERIDE-Obras Complementarias	2.400.000	2.400.000	101.182	4,22	60,00	6,00	0,00	3,26	54,33	
					52	Defensa Costera	7.600.000	7.600.000	2.330.557	30,67	11,00	57,00	1,37	1,37	2,40	
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	2.200.000	2.800.000	749.609	26,77	40,00	15,00	1,48	1,77	11,80	
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	2.200.000	2.800.000	749.609	26,77	40,00	15,00	1,48	1,77	11,80	
					9	Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	
					51	Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	
					11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.000.000	1.000.000	284.270	28,43	8,00	12,00	4,66	5,27	43,92	
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.000.000	1.000.000	284.270	28,43	8,00	12,00	4,66	5,27	43,92	
				30		Prevención Sísmica										
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	581.000	581.000	104.975	18,07	49,30	5,00	0,30	0,90	18,00	
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica Respuesta de Suelos y Estructuras	581.000	581.000	104.975	18,07	49,30	5,00	0,30	0,90	18,00	
				50		Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas										
					2	Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	1.015.000	815.000	0	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Puente Encarnación-Posadas	350.000	350.000	0	0,00	35,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Puente Corrientes- Resistencia	350.000	150.000	0	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
					59	Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba	315.000	315.000	0	0,00	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	18.720.000	18.720.000	0	0,00	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al	% Ejecución
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución Financiera al 30/06/04	31/12/03	Anual al	el 2° trimestre	30/06/2004	/Prog.
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	18.720.000	18.720.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	7.680.000	7.680.000	0	0,00	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	7.680.000	7.680.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	4.600.000	4.600.000	0	0,00	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	4.600.000	4.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones									
				90	5	Ruta Nacional 35 Realico La Pampa	3.389.189	3.389.189	1.200.193	35,41	55,00	45,00	41,00	41,00	91,11
						51 Ruta Nacional 35 Realico La Pampa	3.389.189	3.389.189	1.200.193	35,41	55,00	45,00	41,00	41,00	91,11
					6	Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero	1.100.417	1.100.417	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero	1.100.417	1.100.417	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC									
				32		Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera									
					2	Construcción Huellas Mineras	2.013.511	2.013.511	62.000	3,08	79,80	20,42	2,00	2,00	9,79
						53 Construcción Varias Huellas Mineras	1.997.000	1.997.000	62.000	3,10	79,80	20,42	2,00	2,00	9,79
						Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario									
				55	2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	107.882.000	107.882.000	18.933.460	17,55	1,03	31,60	4,89	8,63	27,31
						51 Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	22.500.000	22.500.000	3.648.262	16,21	0,00	34,00	4,80	4,80	14,12
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	9.620.833	9.620.833	180.987	1,88	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
						53 Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	38.766.020	38.766.020	5.980.102	15,43	0,00	64,00	9,90	13,48	21,06
						55 Centro de Transbordo Estación Moreno	6.302.000	6.302.000	0	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						57 Centro de Transbordo Estación Laferrere	2.927.000	2.927.000	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						58 Centro de Transbordo Estación Grand Bourg	458.000	458.000	0	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						62 Paso Diferente Nivel Ituzaingo	5.305.000	5.305.000	2.288.227	43,13	0,00	73,00	8,31	11,68	16,00
						63 Paso Diferente Nivel Berazategui	3.780.000	3.780.000	3.272.020	86,56	0,00	100,00	37,67	59,00	59,00
						64 Paso Diferente Nivel Avellaneda	5.040.000	5.040.000	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						65 Paso Diferente Nivel San Isidro	4.659.000	4.659.000	1.890.000	40,57	0,00	50,00	10,00	10,00	20,00
						67 Paso Diferente Nivel Quilmes	1.548.000	1.548.000	0	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					3	Modernización del Sistema Ferroviario (****)	85.308.000	43.036.503	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Modernización del Sistema Ferroviario	85.308.000	43.036.503	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				624		SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO									
						Actividades Centrales									
				1	1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	0	0,00	93,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					2	Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del Pais	368.830	368.830	0	0,00	8,00	34,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del Pais	368.830	368.830	0	0,00	8,00	34,00	0,00	0,00	0,00
						Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
				16	1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	340.242	264.890	77,85	91,50	8,00	0,00	4,00	50,00
						51 Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	340.242	264.890	77,85	91,50	8,00	0,00	4,00	50,00
						Producción de Información Geológica de Base									
				19	1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	679.080	679.080	217.349	32,01	25,48	2,00	0,51	0,93	46,50
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	679.080	679.080	217.349	32,01	25,48	2,00	0,51	0,93	46,50
						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS									
						Control del Sistema Nacional de Aeropuertos									
				16	1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.400.000	2.100.000	618.033	29,43	0,00	100,00	4,00	31,06	31,06
						51 Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.400.000	2.100.000	618.033	29,43	0,00	100,00	4,00	31,06	31,06
					2	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación Instalaciones Aeroportuarias (****)	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación, Reconstrucción y Recuperación Instalaciones Aeroportuarias (****)	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI (*)	0	850.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI (*)	0	850.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				70		Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología									
						CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS									
						Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica									
				103											
					16	3	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					4	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
						51 Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
					5	Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15	200.000	200.000	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15	200.000	200.000	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					6	Modificación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
						51 Modificación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Jur	Ser	Progr	Sprog	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO				FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% de	% Acum.al	Programado	Ejecutado en	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Ejecución Financiera al 30/06/04	31/12/03	Anual al	el 2° trimestre	30/06/2004
								30/06/04	30/06/04			15/06/04		/Prog.
					75	7	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00
						51	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00
					8	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
						51	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	300.000	300.000	0	0,00	0,00	33,00	0,00
					9	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	0,00	50,00	0,00
					10	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						51	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	0,00	17,00	0,00
							Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
							MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
							Actividades Centrales							
						1	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						51	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
							MINISTERIO DE SALUD							
							Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer							
							Atención a Enfermos							
						6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.020.000	1.020.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						52	Readequación de baños en Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						53	Remodelación del Pabellón N 4	40.000	40.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						54	Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	30.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						55	Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8	250.000	250.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	780.000	780.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						51	Cloacas en Barrios	100.000	100.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						52	Reparación Usina	150.000	150.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						53	Reemplazo Cisterna de Combustible y Grupo Electrógeno	150.000	150.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						8	Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II	666.000	666.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
						51	Remodelación y Equipamiento Bioterio	100.000	100.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						52	Remodelación de Morgue	150.000	150.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						53	Ampliación y Equipamiento Guardia Médica	416.000	416.000	0	0,00	0,00	47,00	0,00
							ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN							
							Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud						s/i	
						1	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica y Planta de Tratamiento de Efluente	105.150	0	0	0,00	4,00	10,00	0,00
						58	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica y Planta de Tratamiento de Efluente	15.150	0	0	0,00	4,00	1,00	0,00
						59	Adecuación y Remodelación Areas de Conducción y Administración(****)	30.000	0	0	0,00	6,00	2,00	0,00
						60	Adecuación Area de Depósito y Sistema de Bioseguridad y Espacio Frio(****)	60.000	0	0	0,00	5,00	1,00	0,00
							Desarrollo y Producción de Biológicos							
						1	Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	1.230.000	1.241.000	0	0,00	0,00	82,00	0,00
						59	Remodelación del Bioterio Central	500.000	400.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
						60	Remodelación de Bioterio de Experiencia	180.000	180.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
						61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	100.000	100.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
						62	Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos	250.000	250.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
						63	Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac, Fermentador	200.000	311.000	0	0,00	0,00	80,00	0,00
							Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales							
						2	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	339.650	263.919	0	0,00	8,00	4,00	0,00
						60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	250.000	203.094	0	0,00	0,00	6,00	0,00
						62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	89.650	60.825	0	0,00	5,00	5,00	0,00
							Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA							
						4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	400.000	0	0,00	31,00	21,07	0,00
						55	Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA, Científicas Ad	400.000	400.000	0	0,00	0,00	21,07	0,00
							Control de Calidad de Biológicos							
						2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	0,00	9,44	0,00
						60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	0,00	9,44	0,00
							Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
						1	Mejoramiento Edificio y NE. Dr Juan Jara (*)	0	85.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
						51	Reparación y Pintura Construcción Acceso para personas discapacitadas (*)	0	85.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
							Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.							
						9	Refuncionalización del Edificio	64.000	64.000	0	0,00	0,00	10,12	0,00
						67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	64.000	64.000	0	0,00	0,00	10,12	0,00
							COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
							Atención de Pacientes							
						1	Construcción Pabellones	450.000	450.000	0	0,00	0,00	25,00	0,00
						51	Construcción Pabellones N° 2 y 9	450.000	450.000	0	0,00	0,00	25,00	0,00
							SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP.							
							Prevención y Control de las Discapacidades							
						4	Reparación de Sanitarios	111.000	106.229	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						51	Reparación Baño Hombres	42.000	41.600	0	0,00	0,00	100,00	0,00
						52	Reparación Baños y Vestuarios Mujeres	69.000	64.629	0	0,00	0,00	100,00	0,00

* Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original y en la Programación 2004, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa de créditos y gastos

** Proyecto mal informado en DA

***El proyecto Bajos Submeridionales, se está llevando a cabo según los Planes de Trabajo.

****Proyecto, imputado actualmente, como transferencia de capital

***** Proyecto dado de baja