

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2004	Devengado al 30/06/2004	Avance Físico 2°	Avance Total	Avance Físico Acumulado	Est	Obs
16	1	1	PAIS	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		12.498	01-01-04	31-12-04	12.856.693	11.124.331	24,99%	41,65%	41,65%	6	F
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mdza-Lie. c/San Juan / S.Martin-Mdza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	199,3	7.815	22-08-95	30-11-04	547.183	497.046	2,89%	89,74%	89,74%	6	
16	2	10	CHACO	86-95	T.Isletas - Emp.RNN° 86 / Emp. R11 - V.Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622	29-04-97	31-07-04	180.929	0	4,31%	90,23%	90,23%	6	A
MANTENIMIENTO POR CONTRATO									11.437			728.112	497.046					
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varías	11	633,3	5.707	01-01-04	31-12-05	945.508	229.170	12,51%	20,85%	20,85%	6	C
16	3	25	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varías	11	619,7	4.349	01-01-04	31-12-05	1.726.413	70.753	12,89%	20,81%	20,81%	6	C
16	3	26	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Rio Negro - Convenio 9	Varías	11	801,5	5.257	01-01-04	30-12-05	1.901.433	134.989	12,50%	20,83%	20,83%	6	C
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9	Varías	11	1.840,5	62.147	01-01-04	31-12-07	6.490.562	6.490.560	7,66%	12,20%	12,20%	6	A
16	3	28	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-1	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varías	11	441,2	3.100	01-01-04	31-12-05	1.412.829	1.145.280	12,52%	20,84%	20,84%	6	C
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680	01-01-02	31-12-02	1.569.354	0	0,00%	59,76%	59,76%	7	D
16	3	30	JUJUY	40N-52-66	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	212,4	1.350	01-01-04	31-12-05	799.628	7.827	12,44%	20,74%	20,74%	6	C
16	3	31	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	11	530,9	2.868	01-01-04	31-12-05	1.270.184	0	12,52%	20,85%	20,85%	6	A
16	3	32	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	415,0	4.907	01-01-04	31-12-05	848.991	113.039	12,47%	20,79%	20,79%	6	C
16	3	33	FORMOSA	86	V.Gral Guemes - El Solitario y Acc. al Remanso(T.F.O.)	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	144,0	1.089	01-08-04	30-08-06	1.053.286	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	3	36	CHUBUT	3140 - 26 - 280 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	11.746	01-01-04	31-12-05	1.195.391	312.969	7,45%	12,41%	12,41%	6	C
16	3	37	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	11	480,2	1.439	01-10-03	30-09-04	1.195.391	476.663	24,18%	55,94%	55,94%	6	A
16	3	38	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	163,4	5.300	01-04-04	30-11-07			4,15%	4,15%	4,15%	6	C
16	3	3	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	266,7	4.899	01-01-04	31-12-05			12,50%	20,84%	20,84%	6	C
16	3	3	NEUQUEN	40S-22	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varios	11	619,7	2.015	01-01-03	31-12-03			0,00%	82,68%	82,68%	7	E
16	3	3	RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 8	Tramos Varios	11	549,4	1.835	01-01-03	31-12-03			0,00%	100,00%	100,00%	7	D
16	3	3	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 8	Tramos Varios	11	1.783,7	9.202	01-01-03	31-12-03			0,00%	99,92%	99,92%	7	E
16	3	3	TIERRA DEL FUEGO	3-a-b-1	TFO Tierra del Fuego - Convenio 7	Tramos Varios	11	496,7	1.597	01-01-03	31-12-03			0,00%	85,22%	85,22%	7	E
16	3	3	TUCUMAN	3-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varías	11	43,5	1.888	01-01-04	31-12-05			12,45%	20,76%	20,76%	6	C
16	3	3	CHUBUT	Varías	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio7	11	345,9	1.504	01-01-03	31-12-03			0,00%	100,00%	100,00%	7	E
16	3	3	JUJUY	52-40N	TFO Jujuy - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533	01-01-03	31-12-03			0,00%	100,00%	100,00%	8	D
16	3	3	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 8	Tramos Varios	11	484,4	1.153	01-01-03	31-12-03			0,00%	86,38%	86,38%	7	E
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS									135.551			20.408.975	8.981.251					
16	4	1	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal	Nacional	12		8.988	01-01-04	31-12-04	9.718.205	8.446.874	25,00%	41,67%	41,67%	6	F
16	5	1	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		2.864	01-01-04	31-12-04	2.863.868	1.633.810	25,03%	41,72%	41,72%	6	F
16	5	2	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		1.182	01-01-04	31-12-04	1.181.934	867.413	25,13%	41,88%	41,88%	6	F
16	5	3	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		4.425	01-01-04	31-12-04	4.805.000	4.062.967	25,02%	41,69%	41,69%	6	F
16	5	4	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		865	01-01-04	31-12-04	515.496	0	24,97%	41,62%	41,62%	6	F
OBRAS DE EMERGENCIA									9.336			9.366.298	6.564.191					
16	6	1	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	4.228	01-08-04	31-08-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	3	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	11.200	01-07-04	31-07-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	4	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,8	5.746	03-05-04	31-05-06	410.000	0	1,03%	1,03%	1,03%	6	A
16	6	5	CHUBUT	40S	Emp. R.N. N° 25 - Emp. R. Prov.N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,79 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	9.646	01-08-04	31-08-06	301.666	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	6	CHUBUT	26-40S-260	Tramos Varios	Secciones Varies - Sistema Modular	11	357,2	13.500	01-11-04	30-11-06	358.141	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	7	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	9.600	30-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	8	MENDOZA	142 - 40N - 7	G.Andre-Emp.RNN°20/ Mdza-Lie S.Juan/ S.Martin-Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	10.636	01-08-04	30-08-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	9	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	12.880	01-09-04	30-09-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	10	SANTA FE	A007	Rt.2-Pátera-Nivel RNN° 11-A Nivel RNN° 11-Calle J/Garay	km1407,257 km0-km4,3397 km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	10.790	01-08-04	31-07-06	410.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	11	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	5.740	01-08-04	31-07-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
16	6	12	SALTA	34 - 81	Emp.RNN° 50 - Lie Bolivia / P.de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - S. Modular	11	259,0	7.610	04-04-04	05-05-06	10.000	0	0,85%	0,85%	0,85%	0	
16	6	13	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varies - Sistema Modular	11	26,9	900	01-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	14	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	10.200	01-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	15	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luises - Chimen Ake	Km. 2461 - Km. 2613,35 - Sistema Modular	11	158,4	10.300	01-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	16	SGO DEL ESTERO	9	Lie con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	11	46,0	6.000	01-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	17	SGO DEL ESTERO	64	Stgo del Estero (sal) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	11	162,1	11.500	01-11-04	30-11-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	18	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	11	192,7	14.500	01-11-04	31-10-06	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR									154.976			1.609.810	0					
TOTAL MANTENIMIENTO									332.786			54.688.093	35.613.693					
22	0	1	PAIS	Varías	Supervisión de Obras	Nacional	14		50	01-01-04	31-12-04	65.000	14.200	24,00%	40,00%	40,00%	6	F
22	0	2	PAIS	Varías	Estudios y Proyectos	Nacional	14		4.005	01-01-04	31-12-04	3.000.000	1.652.093	24,98%	41,63%	41,63%	6	F
22	0	4	PAIS	Varías	Certificado Final de Obras	Nacional	14		1.294	01-01-04	31-12-04	2.084.110	1.995.126	25,94%	41,73%	41,73%	6	F
									5.344			5.159.119	3.062.018					
22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lie. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.377	21-02-01	31-01-05	6.210.202	6.000.154	23,21%	99,52%	99,52%	6	
22	1	4	JUJUY	9	Ugchara - La Quica	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	9.361	03-02-97	31-01-05	4.086.770	3.548.005	8,74%	114,70%	114,70%	6	
22	1	5	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quica	Puesto del Marques - La Quica	8	48,3	13.526	03-02-97	31-01-05	5.387.770	4.838.862	12,66%	119,17%	119,17%	6	
22	1	6	SALTA	34	Anitilla - R. de la Frontera (Sección I)	Anitilla - Puente de Plata	8	35,0	18.614	28-01-97	31-01-05	1.572.324	749.102	1,17%	88,31%	88,31%	6	
22	1	7	MENDOZA	7	Desfilera YPF - Poterillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N. N° 7	8	9,8	24.962	21-02-01	31-01-05	12.397.756	8.369.338	17,63%	89,50%	89,50%	6	
22	1	8	SALTA	34	Anitilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	23.930	28-01-97	31-01-05	2.712.445	1.762.960	2,18%	71,60%	71,60%	6	
CORREDORES VIALES I									102.970			32.367.267	25.268.421					

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2004

PR	SP	PV	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Credito Vigente al 30/06/2004	Devengado al 30/06/2004	Avance Físico 2º	Avance Total	Avance Físico Acumulado	Est	Obs
22	2	2	CATAMARCA	40N	Rio Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	8	38,0	35.048	01-11-04	30-04-06	414.424	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	3	CHUBUT	40S	Rio Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	23.595	01-11-04	30-04-07	10.372	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	2	6	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección II: Lte. C/Chaco - Los Piripintos	8	7,623	7.623	01-11-04	31-10-05	13.451	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	11	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.998	01-11-04	30-04-06	16.103	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	12	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		5		13.794	01-11-04	30-04-06	15.383	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	13	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosenado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	7.986	01-11-04	30-04-06	20.114	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	14	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III)	Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog.502)	8	59,0	36.000	01-11-04	31-10-08	28.504	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	18	TIERRA DEL FUEGO	Comp.I	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	10.800	01-11-04	30-04-06	21.962	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	21	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	60.000	01-11-05	31-10-07	10.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	23	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Piripintos - El Caburé	8	28,7	7.623	01-11-05	31-10-06	830.534	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	26	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Valcheta - Musters	8	22,1				1.153	0	0,00%	0,00%		11	
22	2	27	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Musters - Teniente Mazza	8	44,0				1.102	0	0,00%	0,00%		11	
22	2	28	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Teniente Mazza - Ramos Mexia	8	40,0				78.102	0	0,00%	0,00%		11	
22	2	32	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01-11-05	31-10-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	34	CORDOBA	158	Villa María - Gra/Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	22.143	01-11-04	31-10-06	2.920.245	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	35	CORDOBA	158	Villa María - Rio Cuarto	Chucul - Rio Cuarto	5	19,0	5.082	01-11-04	31-10-05	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	41	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	9.801	01-11-04	31-10-05	3.040.196	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	42	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01-11-04	31-10-06	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	46	MENDOZA	7	Poterillos - Lte con Chile		5	70,0	24.520	01-11-04	31-10-06	3.480.176	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	47	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S II)	Emp. RNN°145 - Buta Billón (prog.393-prog.443)	8	47,0	30.000	01-11-05	31-10-08	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	48	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	68.244	01-11-04	31-10-08	655.477	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	50	SALTA	51	Mufano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	01-11-05	30-04-07	933.378	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	2	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16-12-02	31-01-05	57.000.000	39.559.488	4,34%	84,86%	84,86%	6	A
22	2	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	29.557	12-05-03	30-04-05		17,66%	41,47%	41,47%	6	A	
22	2	52	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	30.000	01-11-04	30-04-07	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION

22	3	1	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		18.185	01-01-04	31-12-04	22.184.756	15.616.212	24,99%	41,66%	41,66%	6	F
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A-Vinchina-A Jague y B-Acc a Alto Jague	8	39,0	39.624	04-06-99	31-03-07	3.000.010	0	0,00%	30,20%	30,20%	14	
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	61.883	17-05-99	28-02-08	5.145.884	0	0,00%	10,46%	10,46%	14	
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	45.882	17-05-99	28-02-08	6.027.583	0	0,00%	14,45%	14,45%	14	
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	05-07-99	31-08-06	10	0	0,00%	39,40%	39,40%	14	
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguijan	la-B-V - Los Cajones - Anguijan	8	27,0	39.361	10-05-99	28-02-07	10	0	0,00%	20,28%	20,28%	14	
22	3	7	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguijan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,0	77.606	15-09-99	30-11-07	10	0	0,00%	0,49%	0,49%	14	
22	3	8	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguijan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	19.790	01-07-99	28-02-05	10	0	0,00%	69,82%	69,82%	9	
22	3	9	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campañas - Lte con Catamarca	8	22,9	15.243	03-05-99	31-08-06	10	0	0,00%	34,97%	34,97%	14	
22	3	11	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	32.610	01-05-92	31-01-05	1.477.171	1.477.169	0,00%	88,16%	88,16%	6	
22	3	12	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15-06-99	30-11-04	10	0	0,00%	59,80%	59,80%	14	
22	3	13	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19.359	19-02-01	31-01-05	14.583.077	5.833.509	14,73%	58,70%	58,70%	6	
22	3	14	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	43.239	20-09-93	30-06-04	7.560.576	7.560.576	0,00%	99,00%	99,00%	6	
22	3	15	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	169.203	08-09-00	30-04-05	54.075.709	21.946.758	9,44%	69,50%	69,50%	6	
22	3	18	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca (Obra Fallante)	Km.25 - Campañas (Acceso a Sto Domingo)	3	24,0	4.309	07-07-99	31-01-03			0,00%	87,56%	87,56%	14	
22	3	20	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Rio Chubut)	Prog. 0 - Obra Fallante	9	0,1	8.840	01-11-04	30-04-06	525.416	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	21	MENDOZA	145	Paso Peñuencue	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	10.724	20-11-00	31-05-05	2.338.449	1.139.183	3,92%	49,21%	49,21%	6	A
22	3	28	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	61.369	24-09-01	31-12-05	2.000.001	0	0,00%	6,39%	6,39%	6	
22	3	85	MISIONES	101	San Antonio - Pifalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19-08-03	30-04-07		2,39%	9,24%	9,24%	6	A	

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS

22	4	1	PAIS	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		676	01-01-04	31-12-04	676.104	503.620	24,85%	41,42%	41,42%	6	F
22	4	2	LA RIOJA	40(N)	La Tucumana - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.878	01-11-96	30-04-06	1.661	0	0,00%	40,11%	40,11%	9	
22	4	3	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	15.079	14-10-99	31-03-05	14.468.351	4.036.980	16,71%	75,87%	75,87%	6	
22	4	7	CHACO	16	Paso por Resistencia		8		20.640	01-11-05	30-11-07	750.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	11	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	3.991	22-10-96	31-01-05	388.875	388.874	6,72%	67,98%	67,98%	6	A
22	4	15	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.RN.N° 60 (Sección I)	Km 294 - Km 333	8	39,0	7.856	03-11-97	30-11-01		0,00%	97,12%	97,12%	9		
22	4	22	TIERRA DEL FUEGO	3	Rio Mila - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	14.339	01-02-99	31-01-05	16.926.990	6.074.967	16,90%	87,75%	87,75%	6	A
22	4	32	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cofreteros 2 y 8	8	0,5	11.698	10-10-99	31-01-05	2.540.241	152.137	3,83%	10,23%	10,23%	6	
22	4	40	BUENOS AIRES	38	Rio Maripa - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38	9	9	72.861	01-06-04	31-05-06	2.600.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	43	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circun.de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Paderotas	8	17,613	01-11-03	31-01-05	6.602.199	3.284.751	14,63%	29,43%	29,43%	6		
22	4	44	CATAMARCA	60	Tinogasta-Riambala	El Puerto - Rio La Traya	8	9,3	6.890	08-09-03	31-05-05	5.339.124	2.742.466	35,05%	79,09%	79,09%	6	
22	4	45	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acc Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - km 1041,90	9	3,2	8.969	14-05-04	14-05-05	429.885	0	1,97%	1,97%	1,97%	6	
22	4	46	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik, James Craik-Oncaivo,Oncaivo-Pilar	8		156.983	01-02-01	31-12-05	40.208.772	17.884.740	8,94%	27,06%	27,06%	6	
22	4	47	BUENOS AIRES	P 6	Campaña - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	249.210	18-10-03	31-05-05	97.575.790	75.538.205	19,56%	53,82%	53,82%	6	
22	4	48	ENTRE RIOS	12	Cerro - Emp. RPN° 127	Km 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.173	08-09-03	31-01-05	6.164.147	2.467.057	31,41%	82,52%	82,52%	6	
22	4	49	SANTA FE	168	Acc a Ciudad de Santa Fe - Acc al Tunnel Subfluvial	Secciones I y II	6	0,0	7.690	18-03-04	17-03-05	2.840.401	0	9,96%	9,96%	9,96%	6	
22	4	52	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldones	Sección I°	9	54,6	9.934	20-01-04	30-06-05	1.720.322	664.048	11,45%	16,37%	16,37%	6	
22	4	53	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	9	14,4	7.723	01-08-04	31-01-06	244.226	0	0,00%	0,00%	0,00%	3	
22	4	56	CORDOBA	158	Villa María - Rio Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	14.255	15-10-03	31-01-05	11.062.793	4.114.178	41,92%	77,23%	77,23%	6	
22	4	59	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	22.227	19-02-04	28-02-06	1.621.839	0	5,09%	5,09%	5,09%	6	
22	4	60	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Barfield	8	4,7	29.369	18-11-03	30-06-05	5.500.001	3.011.814	6,22%	19,31%	19,31%	6	
22	4	61	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Barfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	25.680	18-11-03	30-06-05	4.689.249	2.220.998	0,11%	3,36%	3,36%	6	
22	4	62	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	ACC Sñador Frey, desvío tránsito pesado y calles internas	8	1,9	2.481	01-06-04	31-01-05	2.000.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	4	63	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.541	01-01-03	31-01-05	586.533	586.532	0,00%	87,05%	87,05%	7	
22	4	66	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	24.944	01-06-04	31-05-06	6.500.000	2.551.477	0,00%	0,00%	0,00%	3	
22	4	67	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	26.191	01-09-04	31-08-06	3.000.000	0	16,64%	16,64%	16,64%	6	A
22	4	68	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruza RPN°5		8	10	10.278	29-05-03	31-01-05	8.316.151	4.146.151	46,82%	96,41%	96,41%	6	A
22	4	69	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	16.288	28-10-03	30-04-05	12.910.849	6.036.535	24,10%	61,16%	61,16%	6	A
22	4	70	SANTA CRUZ	SIN°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12-11-03	31-01-05	16.467.675	5.482.358	5,17%	15,72%	15,72%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Credito Vigente al 30/06/2004	Devengado al 30/06/2004	Avance Físico 2°	Avance Total	Avance Físico Acumulado	Est	Obs
22	4	71	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	23-02-04	28-02-07	8.462.080	1.049.220	6,31%	7,85%	7,85%	6	A
22	4	72		40	Tres Lagos-Empalme Ruta P.11	Sección Tres Lagos-Km 50						4.000.000	0					
22	4	73		40	Tres Lagos-Empalme Ruta P.11	Sección Km 86-Ruta P.11						4.000.000	0					
22	4	74	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	28.999	22-12-03	30-06-06	10.251.635	0	9,44%	0,00%	23,63%	6	A
22	4	75	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	24.351	07-02-03	31-01-05	3.515.379	0	15,94%	99,67%	99,67%	6	A
22	4	76	SANTA CRUZ	40S	Tapi Akte - Cancha Carrera		8		28.450	27-10-00	31-01-05	7.885.861	0	6,27%	90,70%	90,70%	6	A
22	4	77	CORDOBA	9	Bell Ville - Villa Maria		8	54,0				2.895.800	0	0,00%	0,00%		11	
22	4	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Rio Turbio	Longitud 25 km	8	25,0	28.473	02-05-00	30-11-05	13.345.384	0	20,17%	62,62%	62,62%	6	A
22	4	79	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Rio Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	15.293	22-08-01	31-01-05	6.360.886	0	1,94%	94,20%	94,20%	6	A
22	4	80	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8		17.400		30-11-06	2.823.271	0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	91	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266		30-11-05	88.251	0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4		SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	24-09-03	31-03-06		0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4		SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	10-11-03	30-11-05		0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4		SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	18-09-03	28-02-07		0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4		SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Rio Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tunnel	5	23,2	17.366		31-12-05		0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS									1.258.131			335.260.806	143.009.848					

22	5	1	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	101.931	01-06-98	29-05-08	13.274.879	5.065.396	1,73%	37,53%	37,53%	6	
22	5	2	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	90.267	02-02-98	31-01-08	14.684.314	3.930.969	1,88%	45,55%	45,55%	6	
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)									192.198			27.959.193	8.998.366					

22	6	3	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	9	0,0	3.300	01-11-05	31-08-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	4	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Rio Batelito)	Prog. 735,68	9	0,0	900	01-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	5	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Rio Miriñay)	Prog. 182	9	0,2	5.000	01-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	6	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 564,70	9	0,2	6.390	23-08-02	31-01-05	999.389	837.044	15,68%	94,05%	94,05%	6	A
22	6	7	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 174,92	9	0,2	7.965	29-01-03	31-01-05	1.515.188	320.504	18,13%	90,96%	90,96%	6	A
22	6	8	SAN JUAN	P510	Pte. s/Rio del Valle		9		1.175	01-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	11	
22	6	10	SANTA CRUZ	3	Rio Gallegos - Cte. Piedrahuena (Pte. s/Rio Coyle)	Prog. 2522,81	9	0,2	8.248	24-01-03	31-12-03	8.446.770	8.445.769	0,00%	100,00%	100,00%	6	S/D
22	6	11	SANTA CRUZ	3	Rio Gallegos - Guer. Akte (Pte. s/Rio Gallegos)	Prog. 2581,32	9	0,1	7.500	30-11-04	31-10-05	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	12	SANTA FE	11	Puente s/Rio San Lorenzo		9	0,0	1.700	30-11-04	31-10-05	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	13	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	9	0,0	650	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	14	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. SIA° Colasine)	Prog. 413,87	9	12,0	1.270	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	15	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. SIA° 3° Coronda)	Prog. 415,52	9	0,0	1.250	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	16	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	9	0,1	2.400	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	17	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	9	0,0	1.470	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	18	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. SIA° Matadero)	Prog. 425,54	9	0,0	1.140	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	19	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	9	0,0	1.460	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	20	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	9	0,0	1.170	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	21	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. SIA° El Gato)	Prog. 670,07	9	0,0	1.336	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	22	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero	Prog. 898,51 (Pte.s/A° San Miguel)	9	0,4	850	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	23	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pírua (Pte. s/Rio Capayán)	Prog. 600,42	9	0,0	4.700	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	24	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargüe)	Prog. 336,20	9	0,1	2.100	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	25	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de los Andes	Prog. 1.00 - (Pte. s/Rio Alumín)	9	0,0	7.000	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	26	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	9	0,1	1.900	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	27	RIO NEGRO	23	Puente s/Rio Picaríeyu		9	0,1	3.000	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	28	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Rio San Lorenzo)	Prog. 1.245,5	9	0,4	11.800	01-11-04	30-04-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	29	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1° Brazo Rio Negro)	Prog. 1.210,44	9	0,1	3.160	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	30	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/2° Brazo Rio Negro)	Prog. 1.210,93	9	0,1	3.160	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	31	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1.207,28	9	0,1	1.350	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	32	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. SIA° San Antonio)	Prog. 118,70	9	0,1	1.800	01-11-04	30-04-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	33	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo	Prog.1158,00 - (Pte. s/R. Graneros)	9	0,1	3.300	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	34	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		9	0,4	300	30-11-05	30-04-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	35	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Rio Salado)	Prog. 492,54	9	0,1	3.620	30-11-05	31-10-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	36	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques	7		64.000	30-11-04	30-11-07	1.746.736	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	37	SANTA CRUZ	3	Puente s/Rio Coyle - Refuerzo de fundaciones		7		10.344	29-08-03	31-01-05	9.063.911	0	10,79%	74,75%	74,75%	6	A
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE PUENTES									176.800			21.800.994	9.603.318					

22	7	6	SANTA FE	34	CVN°5-Obra N°5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 - km 247	5					1.411.181	0	0,00%	0,00%		11	
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS									3.048.882			612.363.223	283.072.866					
TOTAL CONSTRUCCIONES																		

26	1	1	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog.1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	12.557	26-05-97	30-09-04	828.481	601.608	2,72%	98,10%	98,10%	6	
26	1	2	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77 - Prog. 1995,82 - Pto. Desado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	12.440	24-04-97	30-09-04	660.384	660.383	3,63%	93,84%	93,84%	6	
26	1	3	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharamendi	13	127,8	9.505	03-07-97	27-07-04	1.075.825	723.894	2,40%	95,42%	95,42%	6	
26	1	4	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C/Chubut - Chubut - Emp. R.P.N. 31 - Chemical	13	243,8	10.552	18-06-97	29-04-04	433.392	307.568	0,70%	94,21%	94,21%	7	
26	1	6	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp.RPN° 307 - San Carlos Emp. RPN° 40N - Rio Conchas (Pte)	13	142,3	13.630	04-06-97	30-09-04	575.322	390.150	1,72%	97,13%	97,13%	6	
26	1	7	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Rio Las Conchas (Pte) - Rio Ancho (Pte)	13	114,8	14.270	30-04-97	30-09-04	785.579	533.768	2,38%	96,83%	96,83%	6	
26	1	8	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N.° 60 - Belén/ Amogasta - Acc. Imogasta / Aminga - Emp.R.N.N° 60	13	226,3	16.079	04-07-97	30-09-04	253.219	194.695	0,73%	98,51%	98,51%	6	
26	1	9	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy (Lte. Salta - Jujuy Rio Yala (Pte)Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	12.153	05-04-97	13-10-04	823.064	235.978	1,46%	92,86%	92,86%	6	
26	1	10	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Chaco - Yuchán - Lte. C/ Sgo del Estero 7 Lte. C/Chaco - Yuchán	13	178,6	18.471	22-05-97	30-11-04	444.088	389.922	1,51%	95,13%	95,13%	6	
26	1	11	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	18.094	10-04-97	10-09-04	504.531	437.440	0,93%	88,91%	88,91%	6	
26	1	12	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°150-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Parayvoti	13	144,7	21.144	07-07-97	31-03-05	919.783	919.781	0,00%	80,96%	80,96%	6	S/D
26	1	13	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes - Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	13	271,4	17.149	27-08-97	30-04-05	1.129.270	878.694	3,39%	93,50%	93,50%	6	A

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/06/2004	Devengado al 30/06/2004	Avance Físico 2°	Avance Total	Avance Físico Acumulado	Est	Obs
26	1	14	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139	13	217,6	20.456	03-11-97	05-04-04	952.238	952.238	1,00%	100,00%	100,00%	7	
26	1	15	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Islas	13	222,3	14.121	10-02-98	31-07-07	3.683.827	2.275.039	0,00%	67,74%	67,74%	6	
26	1	16	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07-07-97	12-09-04	803.417	645.163	1,96%	97,78%	97,78%	6	
26	1	17	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp. R.P.N° 20	13	272,6	20.017	14-10-97	15-10-04	1.044.181	1.044.180	2,70%	96,03%	96,03%	6	
26	1	19	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C/Bolivia	13	204,7	16.237	18-07-97	30-11-04	608.408	224.054	3,32%	97,00%	97,00%	6	
26	1	21	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15-08-97	26-08-03	179.513	0	0,00%	100,00%	100,00%	7	
26	1	22	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Arripa	13	231,6	6.378	02-08-97	31-12-02	105.000	0	0,00%	100,00%	100,00%	0	
26	1	23	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischiquialasto	13	292,0	10.860	13-01-98	28-02-04	1.475.477	366.240	0,00%	99,28%	99,28%	7	
26	1	24	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chimacá - Emp. R.N.N° 74 / Emp. R.N.N° 74 - Emp. R.N.N° 60 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N	13	327,8	16.431	30-09-97	10-01-04	941.158	940.933	0,00%	99,09%	99,09%	7	
26	1	25	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 181,55	13	124,5	13.882	11-11-97	31-01-05	1.270.392	1.114.508	1,21%	94,23%	94,23%	7	
26	1	26	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	17.913	25-09-97	30-09-04	730.467	624.867	1,49%	88,01%	88,01%	6	
26	1	28	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatè Porá	13	84,3	20.737	13-01-98	06-03-04	2.586.705	2.586.705	0,00%	96,12%	96,12%	7	
26	1	29	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	AN RNN° 34 - 34a Emp. RNN° 4 Emp. RNN° 229 / Emp. RNN° 3 - Pte. S/R Colorado	13	167,1	16.145	17-07-97	15-11-04	361.889	228.760	1,21%	97,41%	97,41%	6	A
26	1	31	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	18.454	09-12-97	30-06-05	4.352.968	4.352.966	18,37%	86,20%	86,20%	6	
26	1	32	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte C/ Río Negro - Emp. Rn 40S - Emp. Rn 258 - Emp. Rn 125 Emp. Rn N° 40S Trevelin	13	201,2	18.437	01-12-97	30-06-04	2.975.721	2.975.720	1,24%	99,88%	99,88%	6	A
26	1	33	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,80 - Rawson - Pte. S/R Chubut	13	250,4	18.581	14-11-97	30-06-04	641.506	613.921	1,88%	95,20%	95,20%	6	A
26	1	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	16.237	01-08-97	06-10-04	357.428	357.427	3,05%	94,44%	94,44%	6	
26	1	35	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Sancti Spiritu - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquén - Ent. Bariloche	13	141,9	14.185	01-04-98	30-11-04	1.357.156	1.357.154	3,42%	89,40%	89,40%	6	
26	1	36	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte. C/San Juan / Acc. Quines - Lte. C/La Rioja	13	187,7	13.569	17-06-98	10-05-04	864.013	460.199	1,34%	99,10%	99,10%	6	A
26	1	37	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte. S/R Diamante	13	211,2	13.029	13-01-98	15-04-04	894.760	894.758	1,60%	100,00%	100,00%	7	
26	1	38	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte. S/ Del Estero - Emp. Rn N° 9 - Lte. C/Catamarca	13	309,5	13.872	12-07-97	30-11-04	105.000	0	0,99%	94,54%	94,54%	6	
26	1	39	SAN LUIS	146-147	Malla 303 - San Luis	Emp. RNN° 20 - Emp. RNN° 147 / Emp. RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	245,6	14.250	20-06-97	28-02-04	972.253	972.252	0,00%	100,00%	100,00%	7	
26	1	40	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	17.775	23-06-97	30-09-04	1.432.422	932.146	4,02%	97,87%	97,87%	6	
26	1	41	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	16.718	04-03-98	31-08-04	1.545.530	1.129.989	1,42%	98,55%	98,55%	6	A
26	1	43	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. C/La Pampa - Carriensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. S/R Diamante - Emp. RNN° 143	13	223,3	13.584	13-08-97	26-02-04	239.313	164.667	0,00%	100,00%	100,00%	7	
26	1	44	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	8.316	25-10-97	30-04-05	726.254	726.252	3,96%	86,74%	86,74%	6	
26	1	45	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J. Del Monte - Lte. C/Cordoba / Lte. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	18.013	05-09-97	05-09-04	340.580	241.126	0,83%	99,13%	99,13%	6	
26	1	46	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	19.395	03-10-97	16-06-04	1.238.476	962.054	7,32%	98,50%	98,50%	7	
26	1	47	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P. Ex R.N.N° 3	13	258,3	16.970	05-11-97	31-12-04	963.585	960.629	3,52%	90,73%	90,73%	6	
26	1	48	RIO NEGRO	23-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.918	14-08-97	31-07-03	281.000	0	0,00%	99,79%	99,79%	7	
26	1	50	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	16.759	31-07-97	19-09-04	856.788	808.441	1,65%	98,56%	98,56%	6	
26	1	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	9.589	29-10-97	29-07-04	551.888	368.500	2,10%	98,75%	98,75%	6	
26	1	52	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. C/Rio Negro - Emp. Rn N° 237 - Emp. Rn N° 234	13	275,5	14.419	14-11-97	30-06-04	613.792	530.682	1,74%	93,67%	93,67%	6	A
26	1	53	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Lte. Saladillo	13	96,7	7.278	03-12-97	31-12-02	105.000	0	0,00%	95,85%	95,85%	7	S/D
26	1	54	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapalla	13	134,7	18.036	31-10-97	10-10-04	1.085.158	604.288	4,11%	93,17%	93,17%	6	
26	1	55	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	13.644	09-10-97	09-10-04	1.939.615	357.662	1,58%	88,83%	88,83%	6	A
26	1	57	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N° 79 - Lte. C/San Juan	13	282,8	13.238	13-11-97	04-05-04	1.483.133	1.390.289	3,98%	99,91%	99,91%	6	A
26	1	60	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.289	25-07-97	30-04-04	774.064	624.894	0,62%	97,91%	97,91%	7	
26	1	61	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 181,75 - Lte. C/Santa Cruz - Emp. Rn N° 3 - Emp. Rn N° 20	13	140,7	14.452	23-06-97	30-09-04	740.464	613.479	1,81%	98,56%	98,56%	6	
26	1	62	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	12.927	20-05-99	31-12-04	897.846	887.931	3,60%	86,11%	86,11%	6	
26	1	63	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Honda - Acc. Malaspina	13	180,6	18.557	14-11-97	31-10-04	1.327.735	1.327.732	1,21%	97,77%	97,77%	6	
26	1	64	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	20.865	19-12-97	30-11-03	376.925	376.915	0,00%	100,00%	100,00%	7	
26	1	65	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatè Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	15.787	17-11-97	18-11-04	309.337	258.073	1,44%	94,60%	94,60%	6	
26	1	66	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	11.457	23-02-98	30-09-04	903.720	856.917	1,31%	97,89%	97,89%	6	A

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I

26	2	10	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chempay - Allen	13	146,9	30.898	01-11-04	31-10-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	11	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. C/La Pampa	13	163,8	29.640	01-10-04	30-09-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	12	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. RNN° 20 - Emp. RNN° 147 / Emp. RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	253,8	30.040	01-10-04	30-09-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	13	CHUBUT	259 - 40S	Malla 113 - Chubut	Emp. RNN° 40S - Cinto Esquinas / Lte. C/Rio Negro - Emp. RNN° 259	13	182,3	37.690	01-10-04	30-09-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	18	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp. RNN° 14 - Calafraza - Emp. RPN° 20 - Lte. C/Rio Uruguay	13	151,8	31.825	01-10-04	30-09-09	4.850.276	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
26	2	21	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	278,9	34.120	01-05-05	30-04-10	12	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	24	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Cañán Lli - Colón Curá	13	104,5	28.435	01-10-04	30-09-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	30	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Second N° 286 - Lte. C/Chaco	13	79,1	32.648	01-10-04	30-09-09	11	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	37	FORMOSA		Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N° 85 - Las Lomitas / Emp. R.N.N° 81 - Villa General Guemes	13	171,0	29.969	01-10-04	30-09-09	1.500.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	38	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puenete) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	36.711	01-11-04	31-10-09	4.345.766	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	39	SALTA	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaquerías - Lte. C/Jujuy/Lte. C/Salta - R. Yala/Emp. RPN° 404 - Emp. R66 - Emp. R34	13	148,9	29.053	01-11-04	31-10-09	1.500.011	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	50	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	29.498	01-10-04	30-09-09	3.039.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	22.795	01-05-05	30-04-10	3.860.579	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	52	MENDOZA	40N-4014-20	Malla 332 - Mendoza/San Juan	Mendoza - San Juan / Acc. San Norberto Este Ayda. C/Rio San Juan	13	105,0	37.981	01-11-04	31-10-09	3.851.009	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	53	SGO DEL ESTERO	157	Malla 408 D - Sgo del Estero Tucumán	Acceso a Frias - Emp. RPN° 329	13	128,0	29.013	01-11-04	31-10-09	3.183.210	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	54	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. C/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M Tucumán	13	145,7	30.536	01-05-05	30-04-10	2.964.498	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	55	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. C/Tucumán	13	70,0	10.500	01-10-04	30-09-09	2.569.759	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	56	ENTRE RIOS	12	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127	13	87,9	9.214	01-05-05	30-04-10	2.742.663	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	57	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	82.400	01-10-04	30-09-09	2.695.037	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	58	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Emp. R.P.N° 37 - Emp. RPN° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	30.120	01-11-04	31-10-09	3.042.295	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	59	LA PAMPA	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	28.603	01-11-04	31-10-09	2.496.431	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Credito Vigente al 30/06/2004	Devengado al 30/06/2004	Avance Físico 2°	Avance Total	Avance Físico Acumulado	Est	Obs
26	2	60	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	29.450	01-10-04	30-09-09	3.249.806	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	66	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas-Lie. c/La Rioja/Emp. RNN° 40N - Arrequintín (O. faltantes)	13	313,8	15.750	09-09-03	30-11-06	2.000.000	866.169	27,89%	29,89%	29,89%	6	A
26	2	67	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,7	35.548	01-11-04	31-10-09	3.090.441	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	68	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Isma. Blanca (SR) - Lie. c/La Pampa / Lie. C/BS. AS. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	29.998	01-10-04	30-09-09	2.601.420	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	69	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	30.182	01-10-04	30-09-09	3.618.370	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	70	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N° 10	13	111,3	29.813	01-10-04	30-09-09	3.020.873	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	71	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano	13	27,9	24.454	19-11-03	30-11-06	13.682.425	12.493.889	29,63%	53,55%	53,55%	6	
26	2	72	SANTA FE	9°11'-33'-34"- A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	23.950	10-01-04	31-01-07	10.037.344	8.661.483	29,41%	39,47%	39,47%	6	
26	2	73	BUENOS AIRES	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Petigamingo - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 -alto Nivel RNN° 9	13	179,7	39.596	01-11-04	31-10-09	3.423.401	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	74	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lie. c/La Pampa - Emp. R.P.N° 8	13	203,3	30.488	01-05-05	30-04-10	3.808.062	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	78	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lie. c/Córdoba - Emp. RNN° 157 / Emp. RNN° 60 -Acc a Frias	13	114,6	26.547	01-10-04	30-09-09	3.506.747	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	79	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lie. c/La Rioja - km 576,377 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	13	166,7	28.105	31-10-04	30-09-09	3.770.856	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	80	CATAMARCA	90	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38	13	171,9	34.839	01-10-04	30-09-09	2.450.715	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	81	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Montesquelo) - Tucumán	13	75,3	22.533	19-06-01	30-11-06	4.000.000	841.515	0,35%	8,62%	8,62%	6	
26	2	93	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	26.306	05-06-01	30-04-07	6.657.181	4.334.682	8,63%	49,24%	49,24%	6	
26	2	94	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	89,2	29.386	01-10-04	30-09-09	3.232.747	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
26	2	95	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	28.698	01-10-04	30-09-09	3.444.606	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	97	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 10 - Lie. C/ Córdoba / Emp. R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	27.955	01-10-04	30-09-09	4.040.925	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	2	98	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	26.781	01-10-04	30-09-09	3.601.680	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I									1.148.054			133.378.235	27.197.737					
TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO									1.996.222			187.611.053	70.381.317					
TOTAL PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD									5.377.890			854.662.369	389.067.875					