

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
16	1	1	PAIS	Varias	MANTENIMIENTO POR ADMINSTRACION	Nacional	14		18.197	1-Ene-04	31-Dic-04	19.051.924	19.016.430	66,6%	66,6%	6	F
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	199,5	7.815	22-Ago-95	30-Nov-04	747.047	497.046	8,1%	90,6%	6	A
16	2	10	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622	29-Abr-97	31-Mar-04	1	0	9,7%	98,6%	7	A
MANTENIMIENTO POR CONTRATO									11.437			747.048	497.046	8,6%	93,1%		
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	5.707	1-Ene-04	31-Dic-05	794.508	229.170	33,4%	33,4%	6	C
16	3	25	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	4.349	1-Ene-04	31-Dic-05	1.787.957	1.200.833	33,1%	33,1%	6	C
16	3	26	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	5.257	1-Ene-04	31-Dic-05	1.724.596	1.599.423	33,3%	33,3%	6	C
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9	Varias	11	1.840,5	16.852	1-Ene-04	31-Dic-04	11.817.862	9.817.831	66,7%	66,7%	6	A
16	3	28	TIERRA DEL FUE	3-Comp. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	441,2	3.100	1-Ene-04	31-Dic-05	2.148.198	1.360.821	33,4%	33,4%	6	C
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680	1-Ene-02	31-Dic-02	1.383.421	0	0,0%	100,0%	7	D
16	3	30	JUJUY	40N-52-66	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.536	1-Ene-04	31-Dic-05	626.856	7.827	33,3%	33,3%	6	C
16	3	31	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	530,9	2.868	1-Ene-04	31-Dic-05	1.106.460	0	33,4%	33,4%	6	A
16	3	32	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	416,0	4.907	1-Ene-04	31-Dic-05	698.506	113.039	33,3%	33,3%	6	C
16	3	33	FORMOSA	86	Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	144,6	1.089	1-Jun-04	31-May-06	2	0	12,4%	12,4%	8	C
16	3	34	MENDOZA	40S-145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	266,7	4.895	1-Ene-04	31-Dic-05	1	0	33,3%	33,3%	6	C
16	3	36	CHUBUT	SI40-26-260-40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	1-Ene-04	31-Dic-05	1.115.463	312.969	39,7%	39,7%	6	C
16	3	37	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	11	480,2	1.439	1-Oct-03	30-Sep-04	1.240.246	896.398	64,9%	77,9%	6	A
16	3	38	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	163,4	2.650	1-Abr-04	31-Mar-06			20,8%	20,8%	6	C
16	3		CHUBUT	Varias	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	345,9	1.504	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	53,7%	7	E
16	3		JUJUY	52-40N	TFO Jujuy - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	92,9%	8	D
16	3		LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 8	Tramos Varios	11	484,4	1.153	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	78,0%	7	E
16	3		NEUQUEN	40S-22	TFO Neuquén - Convenio 8	Tramos Varios	11	622,3	2.015	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	79,2%	7	E
16	3		RIO NEGRO	3-23-250-251	TFO Río Negro - Convenio 8	Varias	11	548,6	1.825	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	92,6%	7	D
16	3		SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 8	Varias	11	1.783,7	9.202	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	96,6%	7	E
16	3		TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucumán - Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	1-Ene-04	31-Dic-05			70,4%	70,4%	6	C
16	3		TIERRA DEL FUE	3-Comp. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 7	Varias	11	496,7	1.597	1-Ene-03	31-Dic-03			0,0%	71,7%	7	E
MANTENIMIENTO POR CONVENIO									81.919			24.444.076	15.538.312	33,4%	54,6%		
16	4	1	PAIS	Varias	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	Nacional	14		20.516	1-Ene-04	31-Dic-04	24.601.003	20.600.331	66,7%	66,7%	6	F
16	5	1	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		2.064	1-Ene-04	31-Dic-04	4.443.268	2.416.590	66,7%	66,7%	6	F
16	5	2	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		882	1-Ene-04	31-Dic-04	867.415	867.413	66,6%	66,6%	6	F
16	5	3	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		5.805	1-Ene-04	31-Dic-04	6.057.946	5.350.829	66,7%	66,7%	6	F
16	5	4	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		365	1-Ene-04	31-Dic-04	306.163	306.162	66,6%	66,6%	6	F
OBRAS DE EMERGENCIA									9.116			11.674.792	8.940.993	66,7%	66,7%		
16	6	1	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.323	19-Jul-04	18-Jul-06	1.500.001	0	5,3%	5,3%	6	A
16	6	3	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	5.600	1-Nov-04	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	4	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	2.873	3-May-04	31-Mar-06	1	0	14,5%	14,5%	6	
16	6	5	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio J	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	4.823	1-Nov-04	30-Nov-06	1	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	6	CHUBUT	26-40S-P55	Emp RPN°20-Emp.RNN°40S-Emp.RPN°56-Emp.RPN°22/Em	km 102,88 - km 254,51/km 1836,82 - km 1397,39/km 0 - km 3	11	452,4	4.286	1-Nov-04	30-Nov-06	141	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	7	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	2.958	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	8	MENDOZA	142 - 40N - 7	G.Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Siste	11	194,7	5.318	1-Nov-04	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	9	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	6.440	1-Nov-04	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	10	SANTA FE	AO07	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.395	1-Nov-04	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	2	
16	6	11	SALTA	16	Lte con Chaco - Emp.Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	2.870	15-Jul-04	31-Jul-06	1	0	4,0%	4,0%	6	
16	6	12	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN°	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Mod	11	249,3	3.241	15-Abr-04	14-Abr-06	1.699.055	198.711	14,0%	14,0%	6	
16	6	13	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varias - Sistema Modular	11	26,9	3.222	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	14	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	1.875	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	15	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luises - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	11	158,4	1.900	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	16	SGO DEL ESTER	9	Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	11	46,0	3.905	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	17	SGO DEL ESTER	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	11	162,1	2.755	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	18	TIERRA DEL FUE	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	11	192,7	2.312	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR									62.096			3.199.211	198.711	1,8%	1,8%		
TOTAL MANTENIMIENTO									203.281			83.718.054	64.791.823	30,2%	43,5%		
22	0	1	PAIS	Varias	Supervisión de Obras	Nacional	14		65	1-Ene-04	31-Dic-04	15.001	14.200	66,2%	66,2%	6	F
22	0	2	PAIS	Varias	Estudios y Proyectos	Nacional	14		1.536	1-Ene-04	31-Dic-04	1.311.381	1.311.379	66,7%	66,7%	6	F
22	0	4	PAIS	Varias	Certificado Final de Obras	Nacional	14		2.094	1-Ene-04	31-Dic-04	2.002.333	1.976.317	66,9%	66,9%	6	F
									3.695			3.328.715	3.301.896	66,8%	66,8%		
22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.376	21-Feb-01	31-Ene-05	6.911.235	6.010.873	46,5%	96,1%	7	
22	1	4	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	9.362	3-Feb-97	31-Ene-05	4.386.651	3.548.005	27,3%	91,1%	7	
22	1	5	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	13.596	3-Feb-97	31-Ene-05	6.586.783	5.533.909	17,8%	85,7%	7	
22	1	6	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814	28-Ene-97	31-Ene-05	1.561.024	1.152.532	6,4%	89,9%	6	
22	1	7	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	24.962	21-Feb-01	31-Ene-05	12.389.148	11.068.529	31,4%	86,4%	6	
22	1	8	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	24.210	28-Ene-97	31-Ene-05	2.940.025	2.719.875	14,5%	72,5%	6	
CORREDORES VIALES CREDITO BID									103.320			34.774.866	30.033.723	22,5%	85,3%		
22	2	2	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	8	38,0	35.048	1-Dic-04	30-Jun-06	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	3	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	23.595	1-Nov-04	30-Abr-07	373	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	6	SGO DEL ESTER	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección II: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	34,0	7.623	1-Nov-04	31-Oct-05	3.452	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	11	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698	1-Nov-04	30-Abr-06	104	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	12	SALTA	16	Coronel Ollerios - El Galpón		5	60,4	13.794	1-Nov-04	30-Abr-06	5.384	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	13	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	7.896	1-Nov-04	30-Abr-06	10.115	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	14	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III)	Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog.502)	8	59,0	10.467	1-Nov-04	31-Oct-07	18.505	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	18	TIERRA DEL FUE	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	10.800	1-Nov-04	30-Abr-06	11.963	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	60.000	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	23	SGO DEL ESTER	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Pirpintos - El Caburé	8	28,7	7.623	1-Nov-05	31-Oct-06	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	26	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Valcheta - Musters	8	22,1				1	0			11	
22	2	27	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Musters - Teniente Mazza	8	44,0				1	0			11	
22	2	28	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Teniente Mazza - Ramos Mexia	8	40,0				1	0			11	
22	2	32	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	1-Nov-05	31-Oct-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	22.143	1-Jun-05	28-Feb-08	105	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	35	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	5.082	1-Ene-05	31-Dic-05	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	9.801	1-Ene-05	31-Dic-05	16	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	42	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	1-Ene-05	31-Dic-06	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		5	70,0	24.520	1-Nov-04	31-Oct-06	16	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S II)	Emp. RNN°145 - Buta Billón (prog.393-prog.443)	8	47,0	11.375	1-Dic-04	31-Oct-08	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	68.244	1-Dic-04	31-Oct-08	11	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	1-Nov-05	30-Abr-07	11	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16-Dic-02	31-Ene-05	49.500.000	40.258.207	13,5%	83,5%	6	
22	2	52	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	30.000	1-Dic-04	30-Abr-07	10	0	0,0%	0,0%	0	
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION									478.112			49.550.104	40.258.207	0,9%	5,6%		
22	3	1	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		17.962	1-Ene-04	31-Dic-04	23.166.074	19.166.071	66,7%	66,7%	6	F
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A°Vinchina-A Jague y B°Acc a Alto Jague	8	39,0	39.624	4-Jun-99	31-Mar-07	3.000.010	0	0,0%	30,2%	14	
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	61.883	17-May-99	28-Feb-08	5.145.884	0	0,0%	10,5%	14	
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	45.882	17-May-99	28-Feb-08	4.277.583	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	5-Jul-99	31-Ago-06	10	0	0,0%	39,4%	14	
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10-May-99	28-Feb-07	10	0	0,0%	20,3%	14	
22	3	7	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15-Sep-99	30-Nov-07	10	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	19.790	1-Jul-99	28-Feb-05	10	0	0,0%	69,8%	9	
22	3	9	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	15.243	3-May-99	31-Ago-06	10	0	0,0%	35,0%	14	
22	3	11	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguá - I - Deseado	8	45,0	32.610	1-May-92	31-Ene-05	1.477.171	1.477.169	0,0%	88,2%	6	S/D
22	3	12	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15-Jun-99	30-Nov-04	10	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	13	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324.017	8	40,0	19.374	19-Feb-01	31-Ene-05	8.683.077	8.599.325	38,7%	71,2%	6	
22	3	14	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	43.239	20-Sep-93	31-May-04	7.621.830	7.621.829	0,0%	99,0%	6	S/D
22	3	15	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	169.203	8-Sep-00	30-Abr-05	37.186.889	33.830.422	23,8%	76,3%	6	
22	3	20	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Prog. 0 - Obra Faltante	9	0,1	8.840	1-Nov-04	30-Abr-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	21	MENDOZA	145	Paso Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	10.724	20-Nov-00	31-May-05	1.278.736	1.278.735	8,1%	47,5%	6	
22	3	28	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	61.369	24-Sep-01	31-Dic-06	5.000.001	5.000.000	11,4%	20,1%	6	A
22	3	75	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	16.647	1-Jun-04	31-Ago-05	1	0	0,0%	0,0%	2	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
22	3	76	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19-Ago-03	30-Abr-07	2.000.000	1.993.076	10,1%	10,8%	6	
CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS									773.652			98.837.317	78.966.627	9,6%	40,7%		

22	4	1	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		747	1-Ene-04	31-Dic-04	1.646.105	646.103	66,7%	66,7%	6	F
22	4	2	LA RIOJA	40N	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	1-Nov-96	30-Abr-06	1	0	0,0%	40,1%	9	
22	4	3	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	15.079	14-Oct-99	31-Mar-05	8.468.351	4.036.980	23,4%	72,2%	6	
22	4	7	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	20.640	1-Nov-05	30-Nov-07	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	11	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	3.991	22-Oct-96	31-Ene-05	788.875	388.874	13,2%	64,9%	6	
22	4	22	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	14.339	1-Feb-99	31-Ene-05	9.426.990	6.074.967	43,5%	84,8%	14	
22	4	32	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	11.688	1-Oct-03	28-Feb-06	1.912.801	412.799	21,9%	28,3%	6	
22	4	40	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38	9		72.645	1-Jun-04	31-May-06	1.400.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	43	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8		17.613	1-Nov-03	31-Ene-05	7.184.126	5.184.124	28,7%	31,1%	6	
22	4	44	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	6.890	8-Sep-03	31-May-05	5.485.124	3.484.225	69,2%	96,2%	6	
22	4	45	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	9	3,2	8.969	1-May-04	30-Abr-05	2.000.001	0	17,1%	17,1%	6	
22	4	46	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pila	8		156.983	1-Feb-01	31-Dic-05	39.932.502	39.090.384	24,3%	37,1%	6	
22	4	47	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	249.210	18-Oct-03	31-May-05	115.075.790	115.075.790	53,2%	72,0%	6	
22	4	48	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.169	9-Sep-03	31-Ene-05	6.720.137	4.719.466	70,2%	86,9%	6	
22	4	49	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	6	0,0	7.690	18-Mar-04	17-Mar-05	2.696.753	696.752	34,7%	34,7%	6	
22	4	52	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I°	9	54,6	9.934	20-Ene-04	30-Jun-05	2.982.858	982.857	33,8%	33,8%	6	
22	4	53	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	9	14,4	7.723	1-Ago-04	31-Ene-06	2.000.226	0	0,0%	0,0%	3	
22	4	56	CORDOBA	158	General Deheza - Chucul	Sección Deheza - Chucul	5	48,0	15.791	15-Oct-03	31-Ene-05	13.684.804	8.684.803	79,8%	85,6%	6	
22	4	59	ENTRE RIOS	P111	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	22.227	19-Feb-04	28-Feb-06	2.000.001	0	5,6%	5,6%	6	
22	4	60	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	29.369	18-Nov-03	30-Jun-05	5.500.001	3.699.267	15,0%	20,0%	6	
22	4	61	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	25.680	18-Nov-03	30-Jun-05	3.689.249	1.233.017	2,1%	5,2%	6	
22	4	62	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc. Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	2.461	20-Jul-04	19-May-05	2.000.001	233.093	9,5%	9,5%	6	
22	4	63	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuntos	8	3,5	6.541	1-Ene-03	31-Ene-05	1.336.533	701.598	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Las Lomitas - Juan G. Bazán	5	30,0	15.747	1-Nov-04	28-Feb-06	1.500.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	65	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pact	8	16,0	4.399	5-May-04	28-Feb-05	1		24,3%	24,3%	6	A
22	4	65	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II		8		3.081	5-May-04	31-Ene-05			24,1%	24,1%	6	A
22	4	65	SAN JUAN		Variante Quebrada de Las Burras - Secc III		8		3.576	17-Feb-04	31-Dic-04			27,0%	27,0%	6	A
22	4	66	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	24.944	1-Jun-04	31-Mar-06	7.000.000	4.922.471	19,7%	19,7%	6	
22	4	67	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	26.191	1-Sep-04	31-Ago-06	500.000	0	0,0%	0,0%	3	
22	4	68	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8		10.278	29-May-03	31-Ene-05	9.816.151	6.621.753	50,6%	87,5%	6	
22	4	69	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	16.288	28-Oct-03	30-Abr-05	11.910.849	8.702.533	45,4%	61,0%	6	
22	4	70	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12-Nov-03	31-Oct-06	16.467.675	13.978.494	15,1%	17,8%	6	
22	4	71	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	23-Feb-04	28-Feb-07	8.462.080	6.781.692	12,3%	12,3%	6	
22	4	72	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	62.208	1-Mar-04	31-May-05	3.611.634	2.066.909	0,0%	0,0%	6	
22	4	73	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11	8	42,3	49.961	1-May-04	31-May-07	3.115.000	801.015	0,0%	0,0%	6	
22	4	74	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	28.999	22-Dic-03	30-Jun-06	10.751.635	7.655.127	23,5%	23,5%	6	
22	4	75	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	24.351	7-Feb-03	31-Ene-05	17.015.379	11.211.451	19,7%	81,3%	6	
22	4	76	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8		28.450	27-Oct-00	31-Ene-05	4.096.566	0	8,3%	93,5%	6	
22	4	77	CORDOBA	9	Bell Ville - Villa María		8	54,0				2.895.800	0			11	
22	4	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Longitud 25 km	8	25,0	28.473	2-May-00	30-Nov-05	6.595.384	0	53,9%	89,1%	6	
22	4	79	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21.252 - km 28,740	8	7,5	17.900	22-Ago-01	31-Ene-05	3.860.886	0	2,0%	93,5%	6	
22	4	80	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8		17.400	1-Ene-04	30-Nov-06	2.823.271	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	91	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17-Sep-01	30-Nov-05	1.000.001	0	0,0%	0,0%	6	
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION									1.247.764			347.353.542	258.086.544	23,6%	37,5%		

22	5	1	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	101.931	1-Jun-98	28-May-08	15.132.305	8.005.741	4,6%	38,7%	6	
22	5	2	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	90.267	2-Feb-98	31-Ene-08	17.271.132	8.938.968	5,0%	46,8%	6	
OBRAS POR CONCESIÓN SIN PEAJE COT									192.198			32.403.437	16.944.709	4,8%	42,5%		

22	6	3	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	9	0,0	3.300	1-Nov-05	31-Ago-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	9	0,0	900	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	9	0,2	5.000	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	9	0,2	6.390	23-Ago-02	31-Ene-05	1.837.045	837.044	23,9%	88,2%	6	
22	6	7	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	9	0,2	7.965	29-Ene-03	31-Ene-05	3.941.113	1.940.993	27,2%	91,6%	6	
22	6	8	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		9	0,1	1.175	1-Nov-05	31/11/06	1	0	0,0%	0,0%	11	
22	6	10	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	9	0,2	8.446	24-Ene-03	31-Dic-03	8.445.771	8.445.769	0,0%	99,3%	7	
22	6	11	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	9	0,1	4.800	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		9	0,0	1.700	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
22	6	13	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	9	0,0	650	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	9	0,0	1.270	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	9	0,0	1.250	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	9	0,1	2.400	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	17	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	9	0,0	1.470	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	9	0,0	1.140	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	9	0,0	1.460	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	9	0,0	1.170	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	9	0,0	1.330	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	9	0,0	950	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	23	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pitui (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	9	0,0	4.700	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	9	0,1	2.100	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00	9	0,0	7.000	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	9	0,1	1.900	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		9	0,1	3.000	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	28	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	9	0,4	11.800	1-Nov-04	30-Abr-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	29	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	9	0,1	3.160	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	30	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/3° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	9	0,1	3.160	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	31	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1207,28	9	0,1	1.350	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	9	0,1	1.800	1-Nov-04	30-Abr-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	9	0,1	3.300	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		9	0,0	300	1-Nov-05	30-Abr-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	35	SGO DEL ESTER	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	9	0,1	3.620	1-Nov-05	31-Oct-06	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques	7	1,2	64.000	1-Nov-04	30-Nov-08	1.450.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	37	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		7	0,0	10.525	29-Ago-03	30-Jun-04	7.063.911	4.360.793	50,6%	82,9%	7	
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE RUTAS									174.481			22.737.870	15.584.599	5,2%	17,2%		

22	7	1	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15-Jul-04	15-Ene-05	1.750.000	2.760.000	31,6%	31,6%	6	
22	7	1	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5		6.855	5-Ago-04	4-Feb-05	1.000.000	0	4,7%	4,7%	6	
22	7	1	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	3.226	1-Nov-04	30-Nov-06	10.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	2	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.881	13-Ago-04	12-Dic-04	1.250.000	1.443.034	0,3%	0,3%	6	
22	7	2	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 470 - km 527	5	57,0	7.781	1-Nov-04	30-Nov-06	750.000	5.613	0,0%	0,0%	2	
22	7	2	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-A.Nivel RPN° 4 y FFCC G.S.Martin-Emp.R	km 500 - km 539	4	39,0	11.326	20-Jul-04	20-Dic-04	1.250.000	0	12,7%	12,7%	6	
22	7	2	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	13.651	1-Nov-04	30-Nov-06	1.250.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	3	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	16	29,0	14.259	23-Jul-04	22-Ene-05	1.000.000	993.708	7,0%	7,0%	6	
22	7	3	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - A. Nivel FFCC GSM	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	18.534	5-Ago-04	4-Abr-05	1.000.000	1.934.376	1,6%	1,6%	6	
22	7	3	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/k	5	63,0	16.386	5-Ago-04	4-Ago-05	750.000	0	0,0%	0,0%	6	
22	7	3	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	16	90,0	41.290	23-Jul-04	22-Abr-05	1.000.000	362.893	4,7%	4,7%	6	
22	7	3	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	2.658	1-Nov-04	30-Nov-06	10.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - A.Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida	km 0 - km 42	5	42,0	5.586	20-Jul-04	20-Nov-04	750.000	326.443	6,5%	6,5%	6	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	5.550	1-Nov-04	30-Nov-06	1.000.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.776	5-Ago-04	4-Dic-04	1.000.000	301.676	11,7%	11,7%	6	
22	7	3	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	67,0	11.429	1-Nov-04	30-Nov-06	1.000.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	4	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,0	7.823	1-Nov-04	30-Nov-06	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	4	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-	km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km	5	42,0	6.703	1-Nov-04	30-Nov-06	1.000.000	787.906	0,0%	0,0%	0	
22	7	4	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	96,0	13.649	1-Nov-04	30-Nov-06	500.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	7	4	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	16.631	28-Jul-04	26-Ene-05	500.000	0	4,7%	4,7%	6	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	22.030	20-Jul-04	20-Mar-05	1.250.000	2.649.422	12,0%	12,0%	6	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	16	22,0	1.688	14-Jul-04	12-Nov-04	800.000	635.397	37,6%	37,6%	6	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	4.125	1-Nov-04	30-Nov-06	10.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	2.573	20-Jul-04	18-Nov-04	750.000	785.403	0,0%	0,0%	6	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,0	20.361	1-Nov-04	30-Nov-06	1.000.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	5	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	6.600	1-Nov-04	30-Nov-06	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	6	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 - km 247	5	22,0	1.688	1-Nov-04	31-Jul-05	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	7	CHACO	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makille - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	11.344	1-Nov-04	30-Nov-06	1.250.000	0	0,0%	0,0%	4	
OBRAS DE CORREDORES VIALES CONCESIONADOS									287.226			23.330.001	12.985.871	4,4%	4,4%		
TOTAL CONSTRUCCIONES									3.260.448			612.315.852	456.162.176	13,3%	31,5%		

26	1	1	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	12.755	26-May-97	30-Sep-04	1.468.801	1.168.785	7,1%	98,4%	6	
26	1	2	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	12.615	24-Abr-97	30-Sep-04	1.805.618	1.554.700	10,9%	97,6%	6	
26	1	3	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	9.217	3-Jul-97	24-Jul-04	1.239.942	839.940	5,7%	99,2%	7	
26	1	4	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	11.169	18-Jun-97	30-Jun-04	681.601	381.599	5,4%	91,8%	6	
26	1	6	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conc	13	142,3	13.946	4-Jun-97	30-Sep-04	1.136.943	702.270	7,6%	99,1%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
26	1	7	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	14.864	30-Abr-97	30-Sep-04	1.097.277	747.275	9,8%	98,3%	6	
26	1	8	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - E	13	226,3	16.393	4-Jul-97	30-Sep-04	588.299	338.218	2,9%	98,6%	6	
26	1	9	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Y	13	148,9	12.153	5-Abr-97	13-Oct-04	722.964	471.956	7,4%	97,8%	6	
26	1	10	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. G. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchá	13	178,6	18.576	22-May-97	30-Nov-04	1.184.296	884.269	4,7%	96,1%	6	
26	1	11	SGO DEL ESTER	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	18.094	10-Abr-97	10-Sep-04	938.695	638.693	12,6%	99,5%	6	
26	1	12	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-E	13	144,7	21.144	7-Jul-97	31-Mar-05	1.469.783	1.147.330	2,1%	81,7%	7	
26	1	13	ENTRE RÍOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes - Emp. R.N. N° 12-Emp.	13	271,4	18.302	27-Ago-97	30-Abr-05	1.314.041	1.064.038	7,5%	88,3%	6	
26	1	14	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. RNN° 14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN° 12 - Km. 139,0	13	217,6	20.456	3-Nov-97	5-Abr-04	1.299.578	1.049.534	3,0%	99,0%	7	
26	1	15	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	14.726	10-Feb-98	31-Jul-07	4.243.551	3.987.225	5,4%	74,4%	6	
26	1	16	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	7-Jul-97	12-Sep-04	995.015	745.013	5,2%	99,1%	6	
26	1	17	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	20.017	14-Oct-97	15-Oct-04	1.797.695	1.497.694	7,2%	97,8%	6	
26	1	19	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivi	13	204,7	16.567	18-Jul-97	30-Nov-04	1.103.254	653.252	8,3%	98,8%	6	
26	1	21	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15-Ago-97	26-Ago-03	250.002	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	6.378	2-Ago-97	31-Dic-02	250.001	0	0,0%	100,0%	9	
26	1	23	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	10.860	13-Ene-98	26-Ene-04	1.743.088	1.445.913	1,5%	98,2%	7	
26	1	24	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 /	13	327,8	16.792	30-Sep-97	30-Jun-04	1.191.158	940.933	0,9%	97,3%	7	
26	1	25	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	14.284	11-Nov-97	31-Ene-05	1.895.380	1.645.328	8,6%	93,7%	6	
26	1	26	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	19.557	25-Nov-97	30-Sep-04	2.122.663	1.929.353	8,2%	87,4%	6	
26	1	28	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	20.810	13-Ene-98	6-Mar-04	4.131.193	3.631.155	6,8%	93,3%	7	
26	1	29	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-	13	167,1	16.145	17-Jul-97	15-Nov-04	674.841	424.840	3,2%	98,2%	6	
26	1	31	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	18.971	9-Dic-97	30-Jun-05	9.060.590	7.177.590	29,1%	84,3%	6	
26	1	32	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro - Emp. R.N. N° 40S - Emp. RN N° 258 - Emp.	13	201,2	19.108	1-Dic-97	23-Nov-04	4.277.876	4.027.872	11,1%	91,2%	6	
26	1	33	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	18.581	14-Nov-97	31-Jul-04	1.138.312	888.227	5,0%	96,9%	6	
26	1	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	16.237	1-Ago-97	6-Oct-04	1.635.630	1.385.629	6,1%	94,9%	6	
26	1	35	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	13.779	1-Abr-98	27-Nov-04	2.059.656	1.787.491	9,4%	92,7%	6	
26	1	36	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	13.569	17-Jun-98	10-May-04	1.332.938	883.793	1,8%	97,7%	6	
26	1	37	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13-Ene-98	15-Abr-04	1.212.481	962.478	3,8%	98,9%	7	
26	1	38	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarc	13	309,5	14.674	12-Jul-97	30-Nov-04	885.727	635.674	4,5%	92,9%	6	
26	1	39	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.	13	245,6	16.250	20-Jun-97	28-Feb-04	1.222.253	972.252	2,5%	98,6%	7	
26	1	40	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.097	23-Jun-97	30-Sep-04	2.332.423	1.432.414	8,7%	98,2%	6	
26	1	41	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	17.216	4-Mar-98	2-Sep-04	1.617.078	1.367.075	6,1%	94,8%	6	
26	1	43	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa/ San Rafael - Emp. RNN° 40S /	13	223,3	13.584	13-Ago-97	26-Feb-04	462.135	212.132	0,8%	99,3%	7	
26	1	44	ENTRE RÍOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	8.316	25-Oct-97	30-Abr-05	1.426.254	772.924	10,2%	87,3%	6	
26	1	45	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolor	13	220,0	18.250	5-Sep-97	5-Sep-04	767.415	467.413	2,4%	98,6%	6	
26	1	46	ENTRE RÍOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	20.543	3-Oct-97	5-Abr-05	2.885.517	2.630.704	12,3%	95,8%	6	
26	1	47	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	16.970	5-Nov-97	31-Dic-04	1.484.959	1.184.955	9,6%	93,3%	6	
26	1	48	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14-Jun-97	31-Jul-03	250.001	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	50	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	16.759	31-Jul-97	19-Sep-04	1.292.821	1.092.811	4,5%	99,0%	6	
26	1	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	10.094	29-Oct-97	31-Ago-04	702.169	502.166	8,5%	97,4%	7	
26	1	52	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Río Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N°	13	275,5	14.914	14-Nov-97	30-Abr-05	1.420.156	1.220.132	7,3%	95,3%	6	
26	1	53	SGO DEL ESTER	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	7.278	3-Dic-97	31-Dic-02	250.001	0	0,0%	95,9%	7	
26	1	54	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	18.036	31-Oct-97	10-Oct-04	1.647.474	1.347.472	8,3%	95,2%	6	
26	1	55	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.412	9-Oct-97	9-Oct-04	1.657.665	357.662	4,0%	90,9%	6	
26	1	57	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / E	13	282,8	13.412	13-Nov-97	5-May-04	1.922.046	1.721.763	7,9%	98,7%	7	
26	1	60	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.289	25-Jul-97	30-Abr-04	1.112.875	712.873	2,2%	97,1%	6	
26	1	61	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 2	13	140,7	14.792	23-Jun-97	30-Sep-04	1.441.399	1.241.399	6,5%	98,4%	6	
26	1	62	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	12.767	20-May-99	19-May-05	1.529.941	1.031.647	7,1%	86,4%	6	
26	1	63	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	19.194	14-Nov-97	15-Nov-04	2.525.348	2.274.749	5,9%	98,3%	6	
26	1	64	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	20.863	19-Dic-97	30-Nov-03	626.925	376.915	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	15.823	17-Nov-97	18-Nov-04	736.157	486.154	3,8%	95,3%	6	
26	1	66	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	11.741	23-Feb-98	14-Oct-04	1.083.132	706.654	8,8%	97,5%	6	
CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-I ETAPA									861.633	16.633		87.345.033	67.750.332	6,3%	95,3%		

26	2	1	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	127,8	29.191	1-Nov-04	31-Oct-09	599.710	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	2	MENDOZA	143 - 144 - 146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.L	13	223,3	32.051	1-Dic-04	30-Nov-09	600.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	3	SGO DEL ESTER	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	31.840	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	4	CORRIENTES	119 - 123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - Emp. RNN° 123 / Loma Paraguaya - km 139	13	186,1	47.347	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	5	CORDOBA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Diعة Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31-Esperanza	13	334,0	37.552	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	6	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	7	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Et	13	306,8	38.310	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	8	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chut	13	250,4	39.383	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	9	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	41.580	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	10	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,9	38.772	1-Nov-04	31-Oct-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	2	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004

PR	SP	PY	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inversión Total (miles de pesos)	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/09/2004	Devengado al 30/09/2004	Avance Físico Acumulado Año 2004	Av. Total Acumulado	Est	Obs
26	2	11	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	37.086	1-Nov-04	31-Oct-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	12	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 2	13	253,8	36.998	1-Nov-04	31-Oct-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	13	CHUBUT	259-40S	Malla 113 - Chubut	Emp. R.N. N° 40S - Cinco Esquinas / Lte. c / Río Negro - Emp.	13	182,3	47.113	1-Nov-04	31-Oct-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	15	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RNN° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	49.088	1-Dic-04	30-Nov-09	600.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	17	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	180,6	36.446	1-Nov-04	31-Oct-09	600.010	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	18	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Republica	13	151,8	38.530	1-Oct-04	30-Sep-09	3.050.276	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	19	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	104,8	20.662	1-May-05	30-Abr-10	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	20	RIO NEGRO	251 - 22 - 250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km	13	340,7	24.433	1-May-05	30-Abr-10	600.010	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	21	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	278,9	35.536	1-May-05	30-Abr-10	12	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	24	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	33.866	1-Nov-04	31-Oct-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	30	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P.Secund.N°286 - Lte. c/Chaco	13	79,1	40.807	1-Nov-04	31-Oct-09	11	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	37	FORMOSA		Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa G.Güem	13	171,0	36.558	1-Nov-04	30-Nov-09	1.500.010	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	38	SGO DEL ESTER	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	45.700	1-Nov-04	31-Oct-09	1.995.766	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	39	SALTA	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34	13	148,9	35.981	1-Nov-04	31-Oct-09	2.100.011	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	50	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	1-Nov-04	31-Oct-09	2.439.019	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	22.795	1-May-05	30-Abr-10	2.260.579	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	52	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mdza - S. Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. S. Jua	13	105,0	47.473	1-Nov-04	31-Oct-09	2.251.009	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	53	SGO DEL ESTER	157	Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	1-Nov-04	31-Oct-09	2.233.210	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	54	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	30.536	1-May-05	30-Abr-10	2.591.432	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	55	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. c/Tucumán	13	70,0	10.500	1-May-05	30-Abr-10	2.569.759	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	56	ENTRE RIOS	12	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127	13	87,9	9.214	1-May-05	30-Abr-10	2.742.663	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	57	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	35.214	1-Oct-04	30-Sep-09	2.695.037	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	58	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. RPN° 32 / Emp RPN° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	37.493	1-Nov-04	31-Oct-09	2.042.295	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	59	LA PAMPA	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	1-Nov-04	31-Oct-09	2.496.431	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	60	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Pje A° Verde - A.Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineral	13	159,7	36.809	1-Oct-04	30-Sep-09	1.849.806	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	66	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.)	13	313,8	15.750	9-Sep-03	30-Nov-06	4.148.529	2.593.010	16,5%	18,5%	6	
26	2	67	SGO DEL ESTER	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,7	43.252	1-Nov-04	31-Oct-09	2.890.441	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	68	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c / Bs.As. - Emp.	13	138,0	37.340	1-Nov-04	31-Oct-09	2.601.420	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	69	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	36.199	1-Nov-04	31-Oct-09	2.818.370	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	70	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	36.296	1-Nov-04	31-Oct-09	3.020.873	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	71	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	24.454	19-Nov-03	30-Nov-06	18.417.090	18.342.608	71,0%	72,2%	6	
26	2	72	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	23.950	10-Ene-04	31-Ene-07	15.917.266	15.439.434	66,3%	66,3%	6	
26	2	73	BUENOS AIRES	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN	13	179,7	52.936	1-Nov-04	31-Oct-09	2.109.586	0	0,0%	0,0%	16	
26	2	74	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	32.090	1-May-05	30-Abr-10	2.808.062	0	0,0%	0,0%	0	
26	2	78	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acc. a Frías	13	114,6	32.334	1-Nov-04	31-Oct-09	2.806.747	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	79	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	34.691	1-Nov-04	31-Oct-09	2.870.856	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	80	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	42.463	1-Nov-04	31-Oct-09	2.450.715	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	81	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	22.964	19-Jun-01	30-Nov-08	4.421.835	4.026.284	23,7%	25,7%	6	
26	2	93	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	26.306	5-Jun-01	30-Abr-07	8.781.476	6.309.344	23,0%	55,0%	6	
26	2	94	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	1-Nov-04	30-Nov-09	2.832.747	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	95	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	1-Nov-04	30-Nov-09	2.804.606	0	0,0%	0,0%	15	
26	2	97	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetr	13	158,3	34.664	1-Nov-04	30-Sep-09	2.340.925	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	98	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	32.890	1-Nov-04	30-Nov-09	2.500.680	0	0,0%	0,0%	2	

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO- II ETAPA

TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

TOTAL PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

1.830.077	136.659.430	2,6%	3,1%
2.691.710	224.004.463	114.461.011	3,8%
6.155.439	920.038.369	635.415.010	9,7%
			32,4%

A: Certificación estimada
B: Convenio con plazo vencido
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajustes
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del créd.asignado
S/D: Sin datos

Código Estado	Código Tipo de Obra
0 A Licitar	0 Mejoramiento y enripiado
1 Publicada	1 Bacheo y Sellado
2 Licitada	2 Bacheo y Lechada
3 Adjudicada	3 Tratamientos
4 Contratada	4 Refuerzos
5 Replanteada	5 Reconstrucciones
6 En Ejecucion	6 Reconstrucción de losas de Hormigon
7 Finalizada Sin R.P.	7 Reparación de puentes
8 Finalizada Con R.P.	8 Obras Nuevas (caminos)
9 Paralizada	9 Obras Nuevas (puentes)
10 Rescindida	10 Obras de def. e hidráulicas
11 Desestimada	11 Mantenimiento
12 Eliminada	12 Señalamiento
13 A Reprogramar	13 Rehabilitación y Mantenimiento
14 Neutralizada	14 Global
15 Preadjudicada	15 Ampliación
16 Suspendida	16 Fresado de Cresta y Relleno de Huella