

**INVERSION PUBLICA NACIONAL**  
Presupuesto de la Administración Nacional

**Primer Trimestre Año 2005**

# INDICE

---

<b>INTRODUCCION</b>	1
<b>CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA</b>	
<b><u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2005</u></b>	2
1- Según Nivel Institucional	2
2- Según Fuente de Financiamiento	3
<b><u>II- INVERSION REAL DIRECTA SEGUN UBICACION GEOGRAFICA</u></b>	5
<b><u>III- EJECUCION FISICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION</u></b>	6
<b>CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b><u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2005</u></b>	16
1- Según Nivel Institucional	16
2- Según Fuente de Financiamiento	16
<b><u>II- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGUN UBIC.GEOGRAFICA</u></b>	18
<b><u>III- EJECUCION FISICA DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>	19
<b>CUADROS ANEXOS AL CAPITULO I</b>	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/03/2005	25
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2005	26
Cuadro C: Proyectos de Inversión al 31/03/2005	27
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/03/2005	40
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica	57
<b>CUADROS ANEXOS AL CAPITULO II</b>	
Cuadro A: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/03/2005	59
Cuadro B: Principales Transferencias de Capital al 31/03/2005	60
Cuadro C: Transferencias de Capital según Ubicación Geográfica	62

## INTRODUCCION

---

La inversión real directa comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Esta tuvo un crédito inicial de 2.431,9 millones de pesos en el ejercicio 2005, que fue disminuida en 42,4 millones de pesos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2005 (-1,7%). Su principal componente, los proyectos, dispusieron al 31/03/2005 de una asignación de 1.916,8 millones de pesos; el resto, 472,8 millones de pesos, corresponden a la inversión en bienes de uso (tierras, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, activos intangibles, etc.), imputada dentro de las actividades presupuestarias.

La categoría proyecto incluye la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 1.916,8 millones de pesos asignados, 1.833,7 millones corresponden a obras con una ejecución de 348,4 millones de pesos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2005. De la inversión restante, 432,6 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos con una ejecución de 25,6 millones de pesos.

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 5.140,5 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del primer trimestre del ejercicio fue de 1.101,3 millones de pesos.

## CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

### I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2005

#### 1-Según nivel institucional

Cuadro N°1  
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/03/2005  
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	839.897.588	796.514.374	86.974.071	10,9%
Organismos Descentralizados	1.572.929.666	1.573.922.013	305.875.335	19,4%
Instituciones de Seguridad Social	19.150.000	19.150.000	1.031.749	5,4%
<b>TOTAL</b>	<b>2.431.974.254</b>	<b>2.389.586.387</b>	<b>393.881.155</b>	<b>16,5%</b>

La ejecución financiera de la inversión acumulada al cierre del trimestre alcanzó a 16,5%; el porcentaje de ejecución para el mismo período fue de 14,2% en el ejercicio 2004 (crédito devengado al 31/03/2004: 210,1 millones de pesos) y 6,8% en 2003 (crédito devengado al 31/03/2003: 49,7 millones de pesos).

El crédito asignado originalmente a la inversión real directa en proyectos registró una disminución de 33,8 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2005, mientras que el gasto en actividades disminuyó en 8,6 millones de pesos.

#### Administración Central

En la Administración Central, las jurisdicciones que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios (58,4 millones de pesos), Ministerio de Defensa (11,3 millones de pesos) y Ministerio del Interior (5,8 millones de pesos)

- En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se invirtieron 7,2 millones de pesos en la obra Aliviador Cildañez-Etapa II y 3,2 millones de pesos en la obra Aliviador Holmberg-Villa Martelli Etapa II del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital. Por su parte el proyecto, de la Secretaría de Obras Públicas, CERIDE-Obras Complementarias devengó 3,8 millones de pesos (fundamentalmente, la obra Defensa Costera con 3,7 millones de pesos). Asimismo, el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires-Etapa II (BIRF 4163AR), perteneciente a la Secretaría de Transporte, ejecutó 35,7 millones de pesos; fundamentalmente, comprende las obras de Modernización Línea A Subterráneo (las obras Instalaciones Eléctricas, Señalamiento y Radiocomunicación y Renovación y Aparatos de Vía ejecutaron 11,1 millones de pesos, 3,4 millones de pesos y 6,9 millones de pesos, respectivamente) y los Pasos a Diferente Nivel Ituzaingó,

Berazategui, San Isidro, Avellaneda y Quilmes (2,4; 1,6; 4,0; 3,1 y 1,2 millones de pesos, respectivamente).

- El Ministerio de Defensa ejecutó 6,7 millones de pesos en la modernización y reparación de la Fragata Libertad y 3,0 millones de pesos en la Escuela de Suboficiales de la Armada.

#### Organismos Descentralizados

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se encuentra concentrada en la Dirección Nacional de Vialidad (293,6 millones de pesos). Es relevante la inversión en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 4,2 millones de pesos utilizados en los proyectos Misiones Satelitales e Infraestructura Terrestre.

#### 2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N°2

Ejecución de la Inversión Real Directa por fuente de financiamiento al 31/03/2005

<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
Tesoro Nacional	984.783.800	936.054.098	114.202.070	12,2 %
Transferencias Internas	794.210.000	794.563.500	195.099.973	24,6 %
Otros Recursos Internos	189.074.015	194.234.166	9.812.599	5,1 %
Financiamiento Externo	463.906.439	464.734.623	74.766.513	16,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.431.974.254</b>	<b>2.389.586.387</b>	<b>393.881.155</b>	<b>16,5%</b>

La inversión real directa al cierre del primer trimestre del 2005 estuvo financiada, en un 49,5% por transferencias internas, 29,0% por el tesoro nacional, 19,0% por financiamiento externo y 2,5% por otros recursos internos. Estos últimos comprenden recursos propios, recursos con afectación específica y crédito interno.

De los 114,2 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional, 46,7 millones de pesos corresponden a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 12,8; 17,8 y 16,1 millones de pesos, respectivamente). También el Tesoro Nacional financió los proyectos Desagües Pluviales-Red de Accesos a Capital Federal por 10,4 millones de pesos, el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 20,0 millones de pesos, los proyectos Modernización y Reparación de la Fragata Libertad por 6,7 millones de pesos y Escuela de Suboficiales de la Armada por 3,0 millones de pesos y el proyecto Misiones Satelitales de la Comisión de Actividades Espaciales por 3,0 millones de pesos.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 195,1 millones de pesos; corresponden al programa Construcciones.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con recursos externos: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 28,6 millones de pesos, el programa de construcciones con 17,3 millones de pesos y el programa de mantenimiento vial con 5,7 millones de pesos. Además tuvo financiamiento externo el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires-BIRF 4163 AR - Etapa II por 15,7 millones de pesos.

## II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

---

La Inversión Real Directa realizada por la Administración Pública Nacional se localiza en todas las provincias de la República; según puede observarse en el Cuadro E; el mayor valor absoluto de ejecución corresponde a la provincia de Buenos Aires con 88,6 millones de pesos (22,5% de inversión sobre el total ejecutado). Le siguen en importancia la ciudad de Buenos Aires con una inversión de 68,7 millones de pesos (17,4% de inversión sobre el total ejecutado) y de Santa Cruz con 61,9 millones de pesos (15,7% de inversión sobre el total ejecutado).

### III- EJECUCIÓN FÍSICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

---

#### **Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto**

##### ***Organismo Descentralizado***

#### **Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2005, en el proyecto *Infraestructura Terrestre*, se continuaron las inversiones para la construcción de una instalación específica destinada a medición de campo cercano de microondas adecuada al sistema de radar del satélite SAOCOM.

En el proyecto *Misiones Satelitales*, la obra Misión SAOCOM continuó con su desarrollo normal tanto con la contratista principal INVAP S.E. como con los entes del Sistema Científico Tecnológico que participan en los desarrollos: Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba.

Se continúa en la fase de ingeniería del satélite y se están produciendo adecuaciones en los requerimientos relacionados con la adaptación de los satélites SAOCOM 1 A/B a las exigencias del Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), que integran los dos satélites SAOCOM con otros cuatro satélites radar de la constelación Italiana Cosmo – Skymed. El sistema SIASGE es el resultado de un acuerdo entre CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Las misiones satelitales en curso son:

	<b>MISION</b>	<b>SOCIOS</b>
<b>SAC-B</b>	Científico	USA/Brasil/Italia
<b>SAC-A</b>	Tecnológico	USA
<b>SAC-C</b>	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
<b>CESAR</b>	Observación de la tierra	España
<b>SABIA 3</b>	Observación de la tierra	Brasil
<b>SAOCOM 1A/1B</b>	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

#### **Ministerio de Defensa**

##### ***Administración Central***

#### **Estado Mayor General de la Armada**

#### **Capacidad Operacional de la Armada**

El proyecto *Escuela de Suboficiales de la Armada*, tuvo una ejecución física al primer trimestre de 11,10%. Esta ejecución corresponde a un adelanto en la construcción de alojamiento para personal, oportunamente programado para el tercer trimestre.

El proyecto Modernización y Reparación de la Fragata Libertad, tuvo una ejecución financiera de 6,7 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 14,4 millones de pesos, no teniendo ejecución física por el retraso en la disponibilidad de mano de obra del astillero Río Santiago, debido a atrasos en la firma del contrato correspondiente. El devengado corresponde al pago de trabajos realizados en la planta propulsora, en los mecanismos auxiliares y de maniobra para poder ser instalados en la unidad naval.

## **Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios**

### **Administración Central**

### **Secretaría de Obras Públicas**

### **Programa Recursos Hídricos**

La obra del *Aliviador Cildañez* (etapa II), del proyecto *Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal*, se encuentra en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos de La Matanza y Tres de Febrero.

Conformará la red troncal de desagües de las cuencas limítrofes, en zonas de muy alta densidad poblacional. Las principales cuencas a sanear son las denominadas Mosconi, Provincias Unidas, Villa Insuperable, Carlos Tejedor, Reconquista, Crovara inferior y superior, Villa Madero, Fournier, Barrios Pazos, Barrio Gral. Paz y Barrio Vicente López y Planes y la cuenca de la calle El Tala del partido de Tres de Febrero.

La obra permite trasvasar la cuenca que naturalmente desagua del Arroyo Maldonado hacia el Aliviador del Arroyo Cildañez y por éste al Riachuelo, con el objetivo de descomprimir el funcionamiento del Maldonado en el inicio de su recorrido en la Capital Federal.

Este Aliviador está diseñado para una capacidad máxima de 112 m<sup>3</sup>/seg.

La contratista en esta segunda etapa es José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El monto del contrato asciende a \$ 74,9 millones, con un plazo de obra de 810 días. Al cierre del primer trimestre del ejercicio la obra se desarrollaba acorde al plan de trabajos previstos. De un crédito vigente de 40 millones de pesos se devengaron 7,2 millones de pesos.

*El Aliviador Holmberg – Villa Martelli*, otra obra del proyecto *Desagües Pluviales*, está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, de un crédito vigente de 19,2 millones de pesos, se devengaron 3,2 millones de pesos.

El Sector Holmberg se desarrolla desde la calle Laprida en el partido de Vicente López, ruta Panamericana hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Se estima que generará 300 puestos de trabajo.

Los proyectos Canal Cintura Tafí Viejo, Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos, Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán, Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” en las provincias de Santa Cruz y Chubut, Recuperación Zonas Inundadas, (con las obras Recuperación Zona Inundada Ruta 2 – E. Martín – J. Luigi – La Pampa, Recuperación Zona Inundada Ruta 102 – E. Castex – Metileo, Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses, Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Río Salado y Ruta 14), Defensa Márgenes Canal Cacique Guaymayen, Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan, no tuvieron ejecución física ni financiera en el primer trimestre del ejercicio.

### **Programa Ejecución de Obras de Arquitectura**

El gasto devengado en el proyecto *Restauración de Monumentos Históricos* corresponde a certificaciones por trabajos realizados en la Villa Ocampo en San Isidro, en la Iglesia San Miguel Arcángel y en el Colegio Otto Krause. El gasto devengado en el proyecto *Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales* corresponde a trabajos realizados en el Instituto Nacional Sanmartiniano y en el Hogar Santa Ana de Villa Zagala (San Martín, provincia de Buenos Aires). La ejecución física de estos proyectos al primer trimestre es baja debido a que algunas obras se encuentran semiparalizadas por problemas de redeterminación de precios y falta de definición sobre obras en estado de trámite de licitación.

En el proyecto *Centro Regional de Investigación y Desarrollo (C.E.R.I.D.E.)*, con asiento en la Provincia de Santa Fe, se continuó con las obras, especialmente con los trabajos de defensa de la costa, donde se produjo una mayor certificación con relación a lo programado, debido a la formalización de la redeterminación de precios aprobada por la SIGEN.

En el proyecto *Basílica Nuestra Señora de Luján*, se adjudicó la obra para la restauración y consolidación de la fachada y las dos torres principales de la basílica, cuyo contrato es de aproximadamente 5 millones de pesos. El plazo de obra es de 18 meses. El monto devengado corresponde a certificados de trabajos realizados en el primer trimestre y las obras se encuentran en plena ejecución.

El proyecto *Cueva de las Manos* tuvo en el primer trimestre una mayor ejecución respecto a la programada debido a la veda invernal que afectará el ritmo de las obras en el segundo trimestre.

El Ministerio de Salud y Ambiente presentó el Plan Federal de Salud dentro del cual se anunció que se licitará bajo la modalidad "llave en mano", la construcción del *Nuevo Hospital El Cruce de Florencia Varela*, que contará con 120 camas dedicadas a servicios clínicos y quirúrgicos de mediana y alta complejidad; el proyecto ingresó en el tercer trimestre del ejercicio 2004. El crédito para el ejercicio 2005 es de \$ 7,5 millones, no presentando ejecución física ni financiera al cierre del primer trimestre, debido a que se encuentra en trámite de adjudicación.

En el proyecto Obra Civil Complejo Positrón/Ciclotón, se decidió declarar fracasada la licitación pública iniciada en el año 2004. Ello ocasionó que las obras no se iniciaran en el primer trimestre del ejercicio 2005.

Los proyectos Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia y Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres, no presentaron al primer trimestre ejecución física ni financiera.

### **Secretaría de Transporte**

#### **Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario**

El proyecto *Transporte Urbano de Buenos Aires* registró en el primer trimestre del ejercicio una ejecución física del 8,7%, devengando 35,7 millones de pesos correspondiente a trabajos realizados en las siguientes obras:

- Modernización Línea A de Subterráneos-Renovación y Aparatos de Vía, ejecutándose el montaje de los mismos.
- Modernización Línea A – Señalamiento y Radiocomunicación, se pagó parcialmente el adelanto de obra.
- Centro de Transbordo Estación Moreno, Ferrocarril Sarmiento tuvo una sobreejecución física por aumento del ritmo de trabajo.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Avellaneda y de San Isidro se incrementó el ritmo de trabajo.

### **Organismo Descentralizado**

#### **Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)**

En el primer trimestre del ejercicio 2005, se trabajó en los siguientes proyectos:

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1*, en la obra Adecuación de Reactor para Investigación RA-3, se ejecutó el 70 % del sistema de detección de incendio, que consistió en el reemplazo de la central actual por una central modular inteligente, se instalaron dos equipos tipo "Split" de 6.000 frigorías /h para el acondicionamiento del aire en la sala de la consola. Se avanzó un 70 % en la instalación de la torre de enfriamiento para aire acondicionado y en la reparación del compresor del sistema de

acondicionamiento y deshumidificación del recinto del segundo piso del reactor. Se alcanzó el 60 % de avance en el techado y cierre perimetral de la zona de cisternas activas y se remodeló el acceso de la planta baja del reactor RA – 3, en un 60 %.

En el proyecto *Construcción e Instalación del Ciclo de Combustible*, en la obra Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo), se trabajó en las siguientes unidades:

- Unidades 1 y 2: Basamento ígneo metamórfico del noroeste Argentino y Sierras Pampeadas.
- Unidad 11: Cuenca eleopaleozoica y magmatismo asociado del Famatina
- Unidad 12: Cuenca neopaleozoica de Paganzo.
- Unidad 20: Magmatismo neopaleozoico triásico de cordillera frontal y precordillera.
- Unidad 23: Bloque de San Rafael.
- Unidad 32: Terciario vulcaniclástico de cordillera neuquina y principal.
- Unidad 33: Cuenca terciaria de La Pampa y Río Negro.
- Unidad 44: Jurásico vulcaniclástico de Somuncurá y del río Chubut.
- Unidad 51: Magmatismo cenozoico de Mendoza y Neuquén.
- Unidad 52: Magmatismo cenozoico de Somuncurá.
- Unidad 53: Magmatismo cenozoico de Santa Cruz.

Las tareas realizadas fueron: actualización de bases geológicas, construcción de matrices geológicas, procesamiento de imágenes satelitales, integración de datos georeferenciales, determinaciones químicas, mineralógicas y petrográficas, estimación de recursos uraníferos potenciales y tareas de campaña de reconocimiento geológico y radimétrico.

Se realizaron también tareas de campaña en el yacimiento La Termas (Catamarca), para estudios estructurales relacionados a la mineralización. Se efectuaron análisis químicos, estudios metalogenéticos y confección de mapas planimétricos y radimétricos.

Con respecto al depósito uranífero Cerro Solo y áreas periféricas, se realizaron las siguientes tareas: registro y graficación de datos de sondeo, realización de perfiles geológico – estructurales, correlación de niveles mineralizados y la reevaluación del plan de trabajos de factibilidad, evaluación y exploración.

Respecto a los cateos de uranio en Chubut, se realizó el reconocimiento geológico de 1.600 Km<sup>2</sup> en el área de Sierra Cuadrada.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra área de Gestión – Ezeiza Fase 1, se continuó con la construcción de la obra civil de la guardia de control de ingreso al Centro Atómico Ezeiza, se completaron los trabajos de perforación para determinar las características hidrogeológicas del suelo cercano a los sistemas de disposición final de residuos.

Se iniciaron los trabajos para retirar residuos estructurales de la pileta utilizada para el proceso de corte de los combustibles gastados tipo MTR, enriquecidos al 90 % utilizados anteriormente en el reactor RA – 3 y enviados oportunamente a los Estados Unidos de Norte América. Se inició el filtrado del agua de la pileta mencionada, a los fines de extraer los radionucleidos incorporados durante el proceso realizado en dicha pileta.

En la obra Laboratorio de Control y Verificación de Calidad se ejecutó un sistema de carga de tambores cementados al Gamma Scanner.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra Repositorio Fase 1, se avanzó en la investigación y desarrollo relacionados a las barreras de ingeniería para el repositorio.

En el proyecto *Residuos de Baja Actividad Fase 2*, en la obra Tratamiento de Colas Malargüe, se avanzó un 95 %. Los principales trabajos fueron terminar la preparación del piso de fundación del sector 1 e iniciar la remediación con el traslado de materiales contaminantes desde el sector 2 al sector 1 y la construcción de un edificio para depósito y cochera en la zona de campamento. También muestreo de calidad del agua subterránea y superficial en los alrededores del sitio, y medición semanal del caudal del drenaje subterráneo.

En la obra Tratamiento de Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes, Se realizó el muestreo ambiental bimestral del área, con la toma de 8 muestras de líquidos y 8 muestras de suelo y se determinó el nivel piezométrico mensual de 11 pozos de control de agua subterránea.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Constituyentes (CAC) Fase I*, en la obra Planta Piloto de Aleaciones Especiales, se realizaron los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza del circuito cerrado de la planta.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Ezeiza (CAE) Etapa 1*, en la obra Laboratorio Facilidad Radioquímica, se avanzó en la puesta a punto e inicio del uso rutinario del equipamiento de medición.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Bariloche (CAB) Etapa 1*, en la obra Ampliación Capacidad Académica RA – 6 CAB, se realizó la ingeniería básica del nuevo blindaje, se concluyó la construcción de la celda caliente de la planta y sótano y se realizó la ingeniería básica de la celda de transferencia de boca de tanque del reactor.

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase I*, en la obra Infraestructura CAC, Usina Subestación y otros, se terminaron los trabajos de impermeabilización del edificio y adecuación del vestuario de caracterización.

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes*, en la obra Centro de Aceleración de Iones, se inició la reparación del primer tren de bombas del gas aislador del acelerador Tandem.

En la obra Laboratorio de Química Analítica, se encuentra en ejecución la adaptación de instalaciones eléctricas para el traslado y montaje de un equipo de cromatografía gaseosa – espectrometría de masas en los laboratorios de química analítica de la Unidad de Actividad Química.

En el proyecto *Infraestructura CAE Fase 2*, en la obra saneamiento del CAE, se concluyeron algunos trabajos destinados a mejorar las instalaciones e infraestructura del centro Atómico Ezeiza.

En el proyecto *Infraestructura CAE Fase 3*, en la obra Renovación Red de Gas en CAE Fase 3, se concluyó la obra y se firmó el acta de entrega de las instalaciones.

### ***Organismo Descentralizado***

#### **Dirección Nacional de Vialidad**

La red vial nacional de 38.336 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación, que obedecen al nivel de tránsito de los tramos de las rutas.

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el primer trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 8.481 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros de las obras paralizadas o no incorporadas a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud; el mismo no finalizó en la fecha prevista.

El sistema modular tiene su origen en la necesidad de reemplazar el sistema km-mes; se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 kilómetros de longitud. Este sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento mínimo con el objeto de recuperar la estructura

vial en los sectores más deteriorados, obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios y evitando de ese modo la desafección de tramos o sectores, que por la naturaleza del sistema km-mes, debían ser tratados fuera del contrato.

Durante el primer trimestre están en ejecución las obras: Empalme R.N.Nº50-Lte.con Bolivia con 258,98 kilómetros (Salta), Los Altares-Emp. R.N.º40 con 277,64 kilómetros (Chubut), Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales Nº9 y 34 con 204,40 kilómetros (Salta), el tramo Tinogasta-Límite con Chile con 254,18 kilómetros (Catamarca), Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senger) con 289,06 kilómetros (Chubut) y Empalme R.N.Nº95-Límite con Chaco-Salta con 326,59 kilómetros (Chaco).

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.108 al primer trimestre.

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron trabajos en 89 kilómetros.

Las obras de emergencia realizadas, al cierre del primer trimestre, comprendieron trabajos menores en un kilómetro.

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº5). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al índice de estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años (la fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008).

En cuanto a las construcciones, al cierre del primer trimestre del ejercicio, finalizó el tramo del corredor vial Destilería YPF-Potrerillos, en la provincia de Mendoza, con 9,49 kilómetros de longitud. Además se finalizaron los tramos Bajada del Agrio-Chos Malal, en la provincia del Neuquén, con 6,72 kilómetros de longitud y Empalme Ruta Provincial Nº11-El Cerrito, en la provincia de Santa Cruz, con 28,40 kilómetros de longitud; todas obras de mejoramiento y reposición de rutas. Asimismo, se han finalizado en el Corredor Vial Nº3 los tramos: Obra Nº16 A-Empalme R.P.Nº38-Empalme R.P.Nº98 con 36 kilómetros y la Obra Nº14-Empalme Alto Nivel sobre R.N.Nº9- Empalme R.N.Nº9 con 42 kilómetros, ambas en la provincia de Santa Fe y en el Corredor Vial Nº5 los tramos: Obra Nº5 B-Rafaela-Empalme R.P.Nº13 con 22 kilómetros y Obra Nº6 B-Empalme R.P.Nº23-Límite con Santiago del Estero con 37 kilómetros, ambas en la provincia de Santa Fe. Están en obra al cierre del primer trimestre 3.683 kilómetros (1.418 kilómetros corresponden a obras por convenios con

provincias, 2.091 kilómetros a obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 74 kilómetros a obras en corredores viales, 91 kilómetros a obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 7 kilómetros en obras de emergencia en ejecución y 1,2 kilómetros de reparación de obenques del puente Zárate-Brazo Largo. Asimismo, 1.146 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

Los kilómetros correspondientes a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.I) alcanzaron a 4.084, en el primer trimestre. Las obras finalizadas en el período fueron: Malla 101 B–Santa Cruz, Malla 401 B-Salta, Malla 115-La Pampa, Malla 107 A-Chubut, Malla 105-Santa Cruz y Malla 204-Córdoba. Están en ejecución las siguientes mallas: Malla 502-Entre Ríos, Malla 107 B-Chubut, Malla 506-Entre Ríos, Malla 510-Entre Ríos, Malla 208-Buenos Aires, Malla 109-Neuquén, Malla 201 B-Buenos Aires, Malla 113-Chubut, Malla 101 A-Santa Cruz, Malla 401 A Salta-Tucumán, Malla 209 A-Santa Fe, Malla 211-Buenos Aires, Malla 114-Río Negro, Malla 405 AChaco- Santiago del Estero, Malla 405 B-Santiago del Estero, Malla 111-Neuquén y Malla 508-Chaco.

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzan a 1.445 kilómetros. Durante el primer trimestre están en ejecución las siguientes mallas: Malla 314 Mendoza-San Luis, Malla 409 A-Tucumán, Malla 306-San Juan, Malla 202 A-Santa Fe, Malla 202 B-Santa Fe, Malla 131-Neuquén, Malla 123 B-Río Negro, Malla 408 B La Rioja-Catamarca, Malla 338-Formosa, Malla 408 A Catamarca-Santiago del Estero, Malla 215-Buenos Aires y Malla 116 A La Pampa-Buenos Aires.

En referencia al C.Re.Ma. III las Mallas en ejecución son: Malla 109-Neuquén, Malla 103-Río Negro, Malla 509-Entre Ríos, Malla 102 B-Chubut y Malla 102 A-Chubut. Están contratadas las siguientes mallas: Malla 207/304 La Rioja-Córdoba y la Malla 302-San Juan. Los kilómetros en obra alcanzan a 1.798 kilómetros.

**COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM)  
COMPARATIVO AL I TRIMESTRE 2004/2005**

SISTEMA	Ejec. Año 2004- al I Trim.	Ejec. Año 2005- al I Trim.
<b>Longitud total de la red</b>	<b>38.291</b>	<b>38.336</b>
Concesión	8.799	8.799
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	236
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	270
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Mantén. C.Re.Ma.	10.372	7.328
Transf. Funciones Operativas (TFO)	6.875	7.108
Sistema Km./Mes	603	195
Sistema Modular	0	1.611

Obras (Construcciones)	1.770	3.683
Mantenimiento Administración Propia	8.739	8.481

## CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

### I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2005

#### 1-Según nivel institucional

Cuadro N° 1  
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/03/2005  
(en pesos)

<b>NIVEL INSTITUCIONAL</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
Administración Central	5.087.466.963	5.087.466.963	1.091.145.007	21,4 %
Organismos Descentralizados	53.149.480	53.029.480	10.172.481	19,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>5.195.888.418</b>	<b>5.140.496.443</b>	<b>1.101.317.488</b>	<b>21,4 %</b>

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias realizadas al gobierno de la Provincia de Buenos Aires (258,2 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (95,8 millones de pesos), para atención de emergencias por inundaciones (22,7 millones de pesos), para la formulación y ejecución de la política energética FEDEI (74,3 millones de pesos), para el Fondo Nacional de la Vivienda (322,2 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (76,9 millones de pesos), al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (17,5 millones de pesos), para mejoramiento de barrios-PROMEBA (30,3 millones de pesos), a Metrovías S.A. (45,2 millones de pesos) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (17,4 millones de pesos). Además, fueron importantes las transferencias para obras escolares efectuadas por el Ministerio de Educación (18,7 millones de pesos).

#### 2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N° 2  
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/03/2005  
(en pesos)

<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
Tesoro Nacional	2.913.695.603	2.801.274.492	453.170.755	16,2 %
Recursos con Afectación Específica	1.752.440.180	1.759.468.316	586.355.260	33,3 %
Recursos Propios	9.085.000	8.930.000	2.845.334	31,9 %
Financiamiento Externo	520.667.635	570.823.635	58.946.138	10,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>5.195.888.418</b>	<b>5.140.496.443</b>	<b>1.101.317.488</b>	<b>21,4 %</b>

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 53,2% con recursos de afectación específica. Comprenden, principalmente, las transferencias para desarrollo urbano

por 157,4 millones de pesos, las destinadas a infraestructura básica y social (Provincia de Buenos Aires) por 258,2 millones de pesos, al Fondo Vial por 95,8 millones de pesos y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI por 74,1 millones de pesos.

Por su parte, el Tesoro Nacional financió el 41,4% de las transferencias. Fundamentalmente, comprende las transferencias para desarrollo urbano por 242,8 millones de pesos, para mejoramiento de barrios por 22,9 millones de pesos, para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio por 17,5 millones de pesos, recursos hídricos por 5,4 millones de pesos, para equipamiento e infraestructura escolar por 19,0 millones de pesos y para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario por 72,6 millones de pesos (Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A. y Metrovías, principalmente).

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para Atención de la Madre y el Niño PROMIN II 4164 AR por 8,8 millones de pesos, Atención de Emergencias para Inundaciones por 17,9 millones de pesos, en el programa Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por 7,4 millones de pesos, para acciones de "Más escuelas, Mejor educación" por 3,4 millones de pesos, y para Acciones de Empleo (Plan Jefes de Hogar, en su parte de ayuda en maquinarias y herramientas) por 18,4 millones de pesos.

## II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

---

Las transferencias de capital realizadas por la Administración Pública Nacional se registran, principalmente, a la provincia de Buenos Aires (31,4% del total). Comprenden, sobre todo, las transferencias para el Fondo del Conurbano Bonaerense por 258,2 millones de pesos, para desarrollo urbano por 50,0 millones de pesos y las realizadas para desarrollo vial por 15,4 millones de pesos.

En Capital Federal las transferencias se destinaron para desarrollo urbano por 10,0 millones de pesos, para mejoramiento de barrios por 22,9 millones de pesos y para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario por 72,6 millones de pesos.

Resultan de relevancia, también, las transferencias realizadas a la provincia de Santa Fe para desarrollo urbano por 13,9 millones de pesos, para desarrollo vial por 14,9 millones de pesos y para atención de emergencias por inundaciones por 6,7 millones de pesos; las transferencias a la provincia de Chaco para desarrollo urbano por 34,7 millones de pesos y para desarrollo vial por 3,9 millones de pesos y a la provincia de Misiones para desarrollo urbano por 35,8 millones de pesos y para política energética por 4,9 millones de pesos.

### III- EJECUCIÓN FÍSICA DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

---

#### **Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios**

#### ***Administración Central***

#### **Secretaría de Obras Públicas**

#### **Programa Recursos Hídricos**

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 38,3 millones de pesos; al primer trimestre se devengaron 5,3 millones de pesos, correspondientes a la provincia de Santa Cruz, para la construcción del acueducto Río Santa Cruz-Bahía San Julián.

#### **Desarrollo Urbano y Vivienda**

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 1.904,9 millones de pesos; al primer trimestre del ejercicio se devengaron 400,2 millones de pesos.

Este programa tiende a fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano dando solución a los problemas sociales de las condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Cuenta con tres componentes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y Acciones para Planes Federales de Vivienda.

Durante los primeros tres meses del ejercicio, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó 157,4 millones de pesos. Se construyeron 2.556 viviendas, 174 soluciones habitacionales, 16 obras de nexo de infraestructura y 33 de equipamiento.

Las acciones conducentes a la organización territorial y el desarrollo urbano se engloban en la actividad Mejoramiento Habitacional, la cual devengó 1,1 millones de pesos en el primer trimestre del año. Asimismo, se terminaron 180 viviendas, 505 soluciones habitacionales y 2 de obras de equipamiento comunitario.

Respecto a los planes federales de vivienda, se terminaron 2.586 viviendas correspondientes a los programas de Solidaridad y de Emergencia Habitacional. Cabe destacar que no se ha logrado terminar las viviendas planeadas debido al avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales. Durante el trimestre se devengaron 241,7 millones de pesos en concepto de transferencia a las provincias para financiar gastos de capital correspondientes a los programas federales de vivienda (41,4 millones de pesos para Emergencia Habitacional, 102,5 millones de pesos para Solidaridad Habitacional, 20,9 millones de pesos para la Reactivación de Obras del FONAVI y 76,9 millones de pesos al Plan Federal

de Construcción de Vivienda en concepto de anticipos financieros para la construcción de 16.874 viviendas que se iniciarán en los sucesivos trimestres).

### **Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico**

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 15,3 millones de pesos; al primer trimestre se devengaron 4,1 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básicas de saneamiento, como la provisión de agua potable, desagües cloacales, baños, y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y recolección de residuos.

Las acciones desarrolladas tienen incidencia en la disminución de los déficit de provisión de agua potable de red y de conexión a redes cloacales. Sus consecuencias inmediatas en la población beneficiaria son la disminución de enfermedades y la baja del índice de mortalidad mediante la mejora en las condiciones sanitarias, nutricionales y ambientales.

### **Mejoramiento de Barrios**

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 92,3 millones de pesos; al primer trimestre del ejercicio se devengaron 30,3 millones de pesos correspondientes a todas las provincias exceptuando Corrientes, Formosa, San Luis y Santa Cruz.

El objetivo del programa es transformar el hábitat a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Asimismo, mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en barrios aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario, infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regulación dominial mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral. Contiene un efecto multiplicador ya que la ejecución de obras esenciales de infraestructura, favorece el desarrollo de economías locales y genera empleos ligados a la construcción.

### **Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas**

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 74 millones de pesos; al primer trimestre del ejercicio se devengaron 10,7 millones de pesos, transfiriendo los fondos a los municipios para realizar obras.

### **Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones BID 1118/OC-AR**

El programa viene desarrollando acciones desde el año 1998, oportunidad en que fuera suscripto el contrato de préstamo y frente a la emergencia suscitada en la provincia de Santa Fe en el mes de abril del 2003, se negoció un préstamo adicional financiado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de U\$S 51 millones, en el marco del contrato de préstamo ARG-13/2003.

La asistencia consiste en un financiamiento destinado a solventar parcialmente la contrapartida local que la Nación Argentina debe aportar para la ejecución de obras y la adquisición de equipamiento de los componentes que forman parte del programa de recuperación de zonas afectadas.

El crédito vigente de las transferencias de capital a provincias para el primer trimestre del ejercicio 2005 asciende a 114,9 millones de pesos, habiéndose efectivizado al 31 de marzo un monto de 22,7 millones de pesos para realizar obras en las provincias de Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe.

## **Secretaría de Energía**

### **Formulación y Ejecución de la política Energética**

Las transferencias de capital tuvieron al fin del primer trimestre un crédito vigente para el ejercicio 2005 de 209,7 millones de pesos; habiéndose devengado 74,3 millones de pesos.

Los recursos transferidos a provincias son predominantemente aplicados a programas de electrificación rural, y en menor escala a obras de distribución urbana, subtransmisión y generación aislada.

A través del Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior, al primer trimestre del ejercicio 2005, se transfirieron fondos a las siguientes provincias:

<b>FEDEI</b>			
<b>Provincias</b>	<b>Crédito Vigente Al 31/03/2005</b>	<b>Devengado al 31/03/2005</b>	<b>% de Ejecución al 31/03/2005</b>
Buenos Aires	5.885.465	2.255.813	38,33
Catamarca	9.647.454	3.660.713	37,94
Córdoba	6.500.340	2.527.885	38,89
Corrientes	8.731.376	2.633.666	30,16
Chaco	8.741.686	3.400.108	38,90
Chubut	9.165.742	3.565.274	38,90
Entre Ríos	7.522.906	2.926.101	38,90
Formosa	10.101.570	3.929.024	38,90
Jujuy	8.151.474	3.170.443	38,89
La Pampa	7.235.548	2.813.646	38,89
La Rioja	9.533.843	3.708.839	38,89

Mendoza	7.422.971	2.901.026	39,08
Misiones	10.431.716	4.891.659	46,89
Neuquén	8.500.424	3.306.369	38,90
Río Negro	7.898.073	3.071.806	38,89
Salta	8.080.290	3.142.870	38,90
San Juan	8.492.647	3.918.489	46,14
San Luis	7.332.405	2.851.311	38,89
Santa Cruz	10.318.401	4.013.475	38,90
Santa Fe	6.500.673	2.527.885	38,89
Santiago del Estero	8.667.471	3.370.470	38,89
Tucumán	7.350.963	2.595.996	35,32
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.912.742	2.951.231	42,69

---

<b>TOTAL</b>	<b>189.126.180</b>	<b>74.133.299</b>	<b>39,20</b>
--------------	--------------------	-------------------	--------------

---

### **Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación BID 1345**

El crédito vigente para el ejercicio 2005 fue de 185,3 millones de pesos.

El programa permitirá mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias. Durante el primer trimestre se devengaron 16 millones, en concepto de transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La escuela N° 19 Manuel de Frías en la provincia de Santiago del Estero, terminó la obra al final del primer trimestre del ejercicio.

### ***Organismo Descentralizado***

#### **Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)**

#### **Programa Asistencia Técnico – Financiera para Saneamiento**

En la Actividad Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario, de un crédito vigente de 14,6 millones de pesos, se devengaron al primer trimestre 5,7 millones de pesos, en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

### **Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología**

#### ***Administración Central***

#### **Infraestructura y Equipamiento**

En Obras Escolares de un crédito vigente de 32,9 millones de pesos, se devengaron 18,5 millones de pesos, en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

**Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social**

***Administración Central***

**Acciones de Empleo**

Este programa contempla un componente de atención de materiales del Plan Jefes de Hogar que consiste en la asistencia financiera a municipios con escasos recursos para la realización de obras de infraestructura de interés comunitario. De un crédito de 114 millones, en el primer trimestre del ejercicio se devengaron 18,4 millones de pesos.

**CUADRO A**  
**MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2005**  
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.455.898	6.531.150	73,2%
Presidencia de la Nación	22.937.753	23.686.960	749.207	3,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.595.000	0	0,0%
Ministerio del Interior	5.049.354	3.125.025	-1.924.329	-38,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	40.112.336	190.000	0,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	59.620.126	59.620.126	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	7.810.703	1.058.378	15,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	1.749.604.131	-41.516.734	-2,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.600.000	1.100.000	220,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	9.878.669	0	0,0%
<b>TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS</b>	<b>1.950.571.176</b>	<b>1.916.758.848</b>	<b>-33.812.328</b>	<b>-1,7%</b>
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	10.117.646	-144.214	-1,4%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	54.571.253	-3.334.999	-5,8%
Ministerio Público	3.467.000	3.798.000	331.000	9,5%
Presidencia de la Nación	21.368.005	20.939.482	-428.523	-2,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	1.976.000	0	0,0%
Ministerio del Interior	107.038.346	111.002.675	3.964.329	3,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	6.575.664	-170.000	-2,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	5.082.000	1.500.000	41,9%
Ministerio de Defensa	66.131.661	61.131.661	-5.000.000	-7,6%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	69.476.567	-994.378	-1,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	42.361.248	-13.817.766	-24,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.062.155	1.834.155	35,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	34.353.000	-1.017.000	-2,9%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	37.208.188	6.714.857	22,0%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	7.172.000	1.987.000	38,3%
<b>TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES</b>	<b>481.403.078</b>	<b>472.827.539</b>	<b>-8.575.539</b>	<b>-1,8%</b>
<b>TOTAL INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.431.974.254</b>	<b>2.389.586.387</b>	<b>-42.387.867</b>	<b>-1,7%</b>

**CUADRO B**  
**EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2005**  
(en pesos)

<b>Jurisdicción</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Vigente</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Devengado</b>	<b>%</b>
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.455.898	8.519.555	547.783	3,5%
Presidencia de la Nación	22.937.753	23.686.960	567.128	486.888	2,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.595.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	5.049.354	3.125.025	76.370	5.184	0,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	40.112.336	4.786.509	4.061.298	10,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	71.884	68.369	25,3%
Ministerio de Defensa	59.620.126	59.620.126	9.837.790	9.837.790	16,5%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	7.810.703	1.067.540	358.196	4,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	1.749.604.131	393.962.061	352.259.284	20,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.600.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	9.878.669	305.229	287.251	2,9%
<b>TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS</b>	<b>1.950.571.176</b>	<b>1.916.758.848</b>	<b>419.194.067</b>	<b>367.912.041</b>	<b>19,2%</b>
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	10.117.646	1.299.196	878.336	8,7%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	54.571.253	5.395.562	1.504.529	2,8%
Ministerio Público	3.467.000	3.798.000	328.564	92.772	2,4%
Presidencia de la Nación	21.368.005	20.939.482	3.335.105	2.522.532	12,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	1.976.000	59.234	39.933	2,0%
Ministerio del Interior	107.038.346	111.002.675	8.895.202	6.016.262	5,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	6.575.664	1.808.537	925.723	14,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	5.082.000	1.519.513	167.678	3,3%
Ministerio de Defensa	66.131.661	61.131.661	2.238.126	1.492.617	2,4%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	69.476.567	8.218.800	4.634.447	6,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	42.361.248	3.573.037	1.656.060	3,9%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.062.155	604.724	493.716	7,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	34.353.000	3.074.834	1.949.556	5,7%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	37.208.188	9.003.274	3.372.776	9,1%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	7.172.000	942.285	222.177	3,1%
<b>TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES</b>	<b>481.403.078</b>	<b>472.827.539</b>	<b>50.295.993</b>	<b>25.969.113</b>	<b>5,5%</b>
<b>TOTAL INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.431.974.254</b>	<b>2.389.586.387</b>	<b>469.490.060</b>	<b>393.881.155</b>	<b>16,5%</b>

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Informe al 31/03/2005

CUADRO C							FINANCIERO		FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obr.	Descripción	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Pro
							Original	Vigente al 31/03/2005				
5		320				Poder Judicial de la Nación CONSEJO DE LA MAGISTRATURA						
			7			Archivo General				sí	sí	sí
				3		Refacciones Varias	875.000	1.083.545	498.724			
					55	Refacciones para Archivo - Villarfo 2010 -	480.000	0	0			
					61	Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	395.000	0	0			
		23				68 Construcción de Locales en Subsuelo del Edificio Av. de Los	0	1.083.545	498.724			
						Justicia Ordinaria de la Capital Federal				sí	sí	sí
			1			Fuero Criminal y Correccional						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	255.000	255.000	0			
					52	Construcción Sala de Audiencias y adecuación 1er piso Lavalle 1171	255.000	255.000	0			
				2		Fuero Civil						
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.202.519	1.573.668	0			
					52	Lavalle 1230 Capital, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.202.519	1.573.668	0			
						Justicia Federal				sí	sí	sí
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.550.000	4.126.104	0			
					51	Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal Instalación 4 Juzga. y Mesa de Entradas	1.550.000	4.126.104	0			
				10		Area Cámara Mendoza						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	175.000	0	0			
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre, San Juan, Adecuación general para sector electoral	175.000	0	0			
				11		Area Cámara Rosario						
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	194.256	0	0			
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	194.256	0	0			
				15		Area Cámara Resistencia						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	945.000	1.679.721	0			
					51	Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	945.000	1.679.721	0			
				16		Area Cámara de Córdoba						
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	150.000	150.000	0			
					51	Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	150.000	150.000	0			
				17		Area Cámara San Martín						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	233.000	1.100.000	0			
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martín y remodelación de planta baja	233.000	1.100.000	0			
				18		Area Cámara Tucuman						
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	245.000	27.987	21.289			
					51	Tribunal Oral de Catamarca - Reparación general Edificio Ex Banade	245.000	27.987	21.289			
				22		Fuero Penal Económico						
				1		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	325.000	325.000	0			
					52	Adecuación Juzgado Pánel Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	325.000	325.000	0			
				335		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION						
						Justicia de Máxima Instancia				sí	sí	sí
				21		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.010.937	3.440.937	0			
				1		Reciclado de Fachadas y Patios interiores	723.937	1.223.937	0			
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	301.642	301.642	0			
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	160.875	160.875	0			
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	120.656	120.656	0			
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	502.734	502.734	0			
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia, Talcahuano 550	180.984	1.110.984	0			
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	301.109	20.109	0			
				2		Refacciones en Sedes Penales	663.640	1.578.640	0			
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolome Mitre 718 - Maipú 92	471.184	1.386.184	0			
					65	Construcción, Decantación y Efuentes Industriales y Contaminantes - Junín 760	39.819	39.819	0			
					66	Traslado Laboratorio, Reasignación y Adecuación Laboratorio Analisis Clinico - Junin 760	146.000	146.000	0			
					68	Reparación y Mantenimiento ascensores CSJN Bartolome Mitre 718	8.637	6.637	0			
				3		Refacciones Varias	100.296	115.296	27.769			
					59	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240	81.240	81.240	0			
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	19.056	34.056	27.769			
				20		Presidencia de la Nación						
				107		ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES						
						Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas						
				1		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.449.500	84.419	0,00	100,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.449.500	84.419	0,00	100,00	0,00
				20		Boques Nativos y Áreas Protegidas BRP 4085/AR						
					35	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	867.700	193.500	50.217	66,66	44,44	44,44
					51	Terminación Oficina de Control en Río Mitre	100	9.500	28.802	100,00	0,00	0,00
					52	Terminación Hostelería Lago Viedma	100	10.000	21.315	100,00	0,00	0,00
					53	Pasarelas y Miradores Curva de los Suspiros y Área Glaciar	578.100	116.000	0	0,00	100,00	0,00
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	289.400	58.000	0	0,00	100,00	0,00
					36	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.323.653	1.651.712	17.529	79,00	21,00	41,00
					51	Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen	84.053	150.598	0	100,00	0,00	0,00
					52	Centro Visitantes y Alberque Voluntarios en Puerto Canoas	80.000	111.640	0	100,00	0,00	0,00
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	413.600	83.000	0	0,00	100,00	0,00
					54	Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas	110.000	42.674	17.529	100,00	0,00	0,00
					55	Refacción Edificio Inspector Hua Hum	370.000	1.263.900	0	0,00	100,00	0,00
					56	Centro de Informes para Visitantes Termas de Epulafquen	266.000	0	0	0,00	100,00	0,00
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.063.020	2.753.768	77.771	50,00	50,00	19,50
					51	Sendero Quetruí-Arroyales	163.000	130.068	6.954	100,00	0,00	0,00
					52	Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria	217.070	424.800	70.817	0,00	100,00	17,00
					53	Reparación Senderos y Miradores Puerto Blest	184.300	184.300	0	0,00	100,00	0,00
					54	Caminos Tronador-Los Rápidos	1.230.500	1.832.040	0	0,00	100,00	0,00
					55	Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Aliceros	184.300	98.710	0	0,00	100,00	0,00
					56	Alberque para Voluntarios en Pampa Linda-Tronador	83.850	83.850	0	0,00	100,00	0,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Aliceros	684.000	1.089.600	94.740	0,00	100,00	13,33
					51	Alberque para Voluntarios en Villa Futalaufquen	183.000	267.000	0	0,00	100,00	41,00
					52	Construcción Sendero Chucua Mermoud Menéndez con Oficina de Informes	42.000	521.000	0	0,00	100,00	0,00
					53	Centro de Visitantes en Villa Futalaufquen	479.000	0	18.948	0,00	100,00	0,00
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR						
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.538.000	1.538.000	0	5,00	95,00	0,00
					52	Accesos de Control	1.538.000	1.538.000	0	0,00	100,00	0,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	610.000	610.000	20.030	0,00	100,00	0,00
					53	Refacción Intendencia en Carlos Paz	70.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00
					54	Obras Viales	540.000	540.000	0	0,00	100,00	0,00
					55	Refuncionalización de vivienda en Área Trinidad	0	0	20.030	0,00	100,00	0,00
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.105.000	1.105.000	142.180	96,00	4,00	100,00
					51	Centro Operativo Guardaparque	845.000	845.000	0	92,00	8,00	8,00
					52	Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos	260.000	260.000	142.180	0,00	100,00	100,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Refacción de Viviendas	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					52	Mejora de la Complejidad Prestamo BD AR-L-1004	2.843.000	2.843.000	0	0,00	100,00	0,00
				22		Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	2.843.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	2.843.000	0	0,00	100,00	0,00
				301		SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION						
				1		Actividades Centrales						
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00
					3	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	7.244.880	0	0,00	100,00	0,00
					51	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	7.244.880	0	0,00	100,00	0,00
				337		SECRETARIA DE CULTURA						
						Desarrollo y Acción Cultural						
					1	Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.159.000	0	13,00	87,00	0,00



INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Informe al 31/03/2005

CUADRO C						FINANCIERO		FISICO					
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obr.	Descripción	Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programad	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2004	o DADC	31/03/2005	Ejec./Pro
							31/03/2005	31/03/05	31/03/05	2005	31/03/2005	gr. anual	
					5	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	193.710	193.710	0	78,95	21,05	0,00	0,00
	609				58	Obras en la Estación Agrop.C. del Uruguay	193.710	193.710	0	31,72	68,28	0,00	0,00
						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
			16			Control de Genialidad de la Producción Vitivinícola							
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	0	10,22	21,62	0,00	0,00
					51	Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	0	10,22	21,62	0,00	0,00
					3	Equipamiento Analítico	430.000	430.000	0	31,69	14,90	0,00	0,00
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	430.000	430.000	0	31,69	14,90	0,00	0,00
					4	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	103.000	103.000	28.325	67,14	32,86	0,00	0,00
					51	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	26.035	67,14	32,86	0,00	0,00
	623					SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
						Servicios de Laboratorios							
					14	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	4.576.467	108.900	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	4.576.467	108.900	0,00	35,00	0,00	0,00
	56					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA							
	105					Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos							
					1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.507.000	1.507.000	121.329	87,57	2,00	0,20	10,00
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.507.000	1.507.000	121.329	87,57	2,00	0,20	10,00
					2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	615.000	615.000	588	77,84	22,16	0,00	0,00
					51	Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	615.000	615.000	588	77,84	22,16	0,00	0,00
					3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	442.000	442.000	2.970	77,90	0,13	0,00	0,00
					52	Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	442.000	442.000	2.970	27,73	7,00	0,00	0,00
					5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	1.283.000	1.283.000	7.128	33,01	38,92	0,25	0,64
					52	Laboratorio Calibración en Dosimetría	810.900	810.900	7.128	17,60	38,00	0,25	0,66
					53	Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón	478.000	478.000	0	33,01	38,92	0,00	0,00
					6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.478.461	1.478.461	68.424	45,89	25,41	2,61	10,27
					52	Área de Gestión - Ezeiza Fase 1	835.000	835.000	52.426	25,85	35,00	3,50	10,00
					53	Laboratorio Control y Verificación de Calidad	643.461	643.461	15.998	83,62	8,00	1,00	12,50
					7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	710.000	710.000	2.255	23,47	2,74	0,00	0,00
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	420.000	420.000	484	5,10	7,00	0,00	0,00
					52	Repositorio Fase 1	290.000	290.000	1.771	25,65	1,50	0,00	0,00
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	5.546.898	413.641	22,65	7,63	0,61	7,99
					51	Tratamiento Cozas Mineral de Uranio-Malargue	4.754.000	4.754.000	410.590	28,40	10,00	1,00	10,00
					52	Tratamiento Cozas Mineral de Uranio-Los Gigantes	624.300	624.300	3.050	19,78	6,00	0,04	0,67
					53	Tratamiento Cozas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	168.598	168.598	0	7,82	2,00	0,00	0,00
						Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas							
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	616.000	616.000	0	69,63	1,29	0,00	0,00
					53	Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	616.000	616.000	0	19,54	16,00	0,00	0,00
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.467.625	1.467.625	38.927	83,12	7,99	0,40	5,01
					51	Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	908.625	908.625	13.933	84,32	7,00	0,10	1,43
					52	Laboratorio de Instalaciones para Investigación CAE - FASE 1	559.000	559.000	24.994	83,64	10,00	1,00	10,00
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	1.131.750	1.131.750	1.624	57,03	12,33	0,00	0,00
					51	Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	625.000	625.000	1.624	88,22	7,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Laboratorio CAB	506.750	506.750	0	35,59	16,00	0,00	0,00
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	553.500	553.500	53.616	67,39	22,00	2,50	11,36
					51	Obras Infraestructura CAC, Ultra, Substitución y Otros	553.500	553.500	53.616	67,39	22,00	2,50	11,36
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	1.084.000	1.084.000	0	27,63	9,48	0,00	0,00
					51	Centro de Aceleración de Iones	1.062.000	1.062.000	0	21,87	12,00	0,00	0,00
					53	Laboratorio de Química Analítica	22.000	22.000	0	53,00	1,00	0,00	0,00
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	1.033.600	1.033.600	68.627	71,02	16,10	1,29	8,01
					51	Saneamiento CAE	1.033.600	1.033.600	68.627	71,02	16,10	1,29	8,01
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	625.107	625.107	0	4,00	35,00	0,00	0,00
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	625.107	625.107	0	4,00	35,00	0,00	0,00
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	374.125	374.125	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	374.125	374.125	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	315.000	315.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos	315.000	315.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
	108					INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00
	115					COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES							
						Actividades Centrales							
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	354					MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
						Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000	59.200.000	10.429.440	30,00	70,00	7,83	11,19
					56	Aliviador Cidriales - Etapa II	40.000.000	40.000.000	7.200.192	77,00	23,00	15,45	67,17
					57	Aliviador Homburg-Villa Martelli - Etapa I	19.200.000	19.200.000	3.229.248	29,00	80,00	5,38	6,73
					9	Canal Cintura Sur Tall Viejo	500.000	500.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tall Viejo	500.000	500.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Merián	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Merián	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00
					20	Recuperación Zonas Inundadas	8.000.000	8.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Zona Inundada Ruta 2 - E. Martín - J. Luigi - La Pampa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					52	Recuperación Zona Inundada Ruta 102 - E. Correo - Melillo	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					53	Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses	3.000.000	3.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					54	Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Río Salado y Ruta 14	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					21	Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					22	Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					25	Ejecución de Obras de Arquitectura							
					1	Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.608.000	377.244	36,00	6,00	0,13	2,17
					51	Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.608.000	377.244	36,00	6,0		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Informe al 31/03/2005

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO							
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obr.	Descripción	Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programad	Ejecutado al	% Ejec./Pro				
							Original	Vigente al	Devengado al					al 31/12/2004	o DADC	31/03/2005	gr. anual
					12	51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	20.000.000	20.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	12.000.000	12.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00				
					22	51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	12.000.000	12.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00				
						51 Obra Puente Rio Carapari	1.800.000	1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					23	51 Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					24	51 Construcción Aerodromos Joaquín B. González y Rosario de la Frontera	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Aerodromos Joaquín B. González y Rosario de la Frontera	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					25	51 Obras Colector Los Cenillos 2ª Etapa y Chacras de Coria 1ª Etapa	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Obras Colector Los Cenillos 2ª Etapa y Chacras de Coria 1ª Etapa	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					55	51 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario											
						2 Transporte Urbano de Buenos Aires - BRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	127.347.644	35.724.887	25,00	48,26	8,70	18,03				
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BRF 4163/AR - Etapa II	7413.385	7413.385	1.047.310								
						6 Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Via	22.092.564	19.497.083	6.896.771	34,00	55,00	19,70	35,82				
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	11.616.578	10.251.843	0	0,00	75,00	0,00	0,00				
						53 Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	12.408.078	10.950.356	11.096.501	52,00	29,00	4,02	13,86				
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	16.993.141	15.038.738	3.413.335	0,00	50,00	0,00	0,00				
						55 Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarriena	11.971.860	15.072.796	911.298	0,00	65,00	8,21	9,55				
						58 Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N.	5.493.121	4.590.208	0	0,00	90,00	0,00	0,00				
						59 Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca	3.905.376	3.263.443	0	0,00	50,00	0,00	0,00				
						62 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	9.143.503	7.640.571	2.392.664	60,00	40,00	15,98	39,95				
						63 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui	2.469.611	2.063.677	1.848.773	85,00	15,00	12,67	84,47				
						64 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	4.358.585	7.066.523	3.136.211	29,00	65,00	23,54	31,80				
						65 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	9.157.588	7.652.575	3.985.203	40,00	60,00	30,49	50,82				
						66 Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	9.646.080	8.060.538	0	0,00	50,00	0,00	0,00				
						67 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes	4.782.173	4.004.476	1.196.821	0,00	60,00	0,00	0,00				
						68 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	5.787.648	4.836.322	0	0,00	50,00	0,00	0,00				
					176	1 Formulación y Ejecución de la Política Energética											
						1 Línea de Alta Tensión 132 kv J.V. Gonzalez-A Saravia (Anta)	3.000.000	3.000.000	0								
						51 Línea de Alta Tensión 132 kv J.V. Gonzalez-A Saravia (Anta)	3.000.000	3.000.000	0								
						2 5ta Línea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan	2.000.000	2.000.000	0								
						51 5ta Línea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan	2.000.000	2.000.000	0								
						3 Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo	2.000.000	2.000.000	0								
						51 Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo	2.000.000	2.000.000	0								
					90	5 Atención del Estado de Emergencia por inundaciones											
						5 Ruta Nacional 35 Realco La Pampa	4.490.000	4.490.000	4.389.000	45,00	55,00	55,00	100,00				
						51 Ruta Nacional 35 Realco La Pampa	4.490.000	4.490.000	4.389.000	45,00	55,00	55,00	100,00				
					91	1 Formulación y Ejecución de Políticas - Fortuanas y de Vías Navegables											
						2 Ampliación Puerto Caleña Paula	14.400.000	14.400.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00				
						51 Ampliación Puerto Caleña Paula	14.400.000	14.400.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00				
					613	20 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO											
						2 Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento											
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.)	3.200.000	3.200.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00				
						52 1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00				
						53 2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Bs. As.)	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00				
						54 3º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires)	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00				
						55 4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires)	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00				
						3 Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Ríos)	4.000.000	4.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00				
						51 Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Ríos)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00				
						52 Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Ríos)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00				
						4 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00				
						51 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00				
						5 Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00				
						51 Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00				
					624	1 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO											
						1 Actividades Centrales											
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,21	4,20				
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,21	4,20				
					16	1 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera											
						51 Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	340.242	183.677	98,00	1,00	0,00	0,00				
						51 Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	340.242	183.677	98,00	1,00	0,00	0,00				
					19	1 Producción de Información Geológica de Base											
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	113.655	27,56	2,00	0,36	18,00				
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	113.655	27,56	2,00	0,36	18,00				
					659	17 ORGANISMO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES											
						14 Infraestructura en Concesiones Viales											
						51 Seguridad en Carreteras Viales	0	2.965.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Iluminación intersección RN34ZL_RN205RQUE PEREZ RN5 CHV.	0	422.472	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						52 Construcción pasarelas peatonales RN3 Cañuelas, RN3 Firmat	0	289.701	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						53 Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 Km 294.60	0	413.872	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						54 Apertura paso nivel de colector RN N226 Km. 166.6 Tandil	0	135.136	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						55 Travesía Urbana Rio Cuarto RN 9 RN A-005 RN 36	0	139.972	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						56 Construcción de pasarelas peatonales: RN 9 RN 34	0	133.844	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						57 Mejora Acceso a Mercedes	0	202.825	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						58 Mejora de colector Lima-Zarate (Bs As) RN N 9 Km 100	0	294.794	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						59 Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3	0	111.913	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						60 Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba)	0	5.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						61 Construcción canal desagües pluviales. Apartado RN 3	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						62 Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Franc. Cba	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						63 Travesía urbana Campos Salles,Ereznano, Acevedo-RN 188	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						64 Iluminación de distribuidor tipo trebol inter A-012 Aul Ros	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						65 Construcción pasarelas peatonales RN 11 RN 16 RN 12	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						66 Mejora acceso a Vedia RN 7 Km 312.26 (Bs.As.)	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						67 Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As)	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						68 Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 Km 111	0	237.377	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						69 Rotonda e intersección RN 7 Y RP 3 Rufino Santa Fe	0	289.868	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						70 Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123	0	183.846	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						71 Construcción de alcantarilla RN N 12/ Km 901.60) San Roque	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						72 Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltación de la Cruz	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						73 Adecuación acceso a Cortantes por Av Centenario RN 12	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 (Bs.As.)	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						75 Acceso a destacamento policial RN 9 Km 123 Alzira Bs.As.											

CUADRO C

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente al 31/03/2005	Crédito Devengado al 31/03/05	% Acumulado al 31/12/2004	Programad o DADC 2005	Ejecutado al 31/03/2005	% Ejec./Pro gr. anual
					9	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					10	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					51	Sistema de desagües cloacales CRIBABS Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00
75					51	Sistema de desagües cloacales CRIBABS Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00
	350					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
					1	Actividades Centrales							
					1	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	500.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	500.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80						MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE							
	310					MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE							
					1	Actividades Centrales							
					1	Refuncionalización Edificio Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					26	Cobertura de Emergencias Sanitarias							
					1	Construcción Hangar	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL							
	902					CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL							
					52	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción							
					1	Refuncionalización Comedor	1.003.000	1.003.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Comedor	1.003.000	1.003.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	1.790.750	1.790.750	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	1.790.750	1.790.750	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
	903					HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
					53	Atención a Enfermos							
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.670.000	1.670.000	3.626	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	450.000	3.626				
					52	Reeducción de Baños en Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Remodelación del Pabellón Nº 4	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones N 3, 5 y 8	750.000	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	630.000	630.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	380.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Cloacas en Barríos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Reparación Usina	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					8	Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II	208.000	208.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento Bioterio	31.231	31.231	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Remodelación de Morgue	46.847	46.847	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Ampliación y Equipamiento Guardia Médica	129.922	129.922	0	0,00	47,00	0,00	0,00
	906					ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN				sí	sí	sí	
					56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
					1	Desarrollo y Producción de Biológicos							
					1	Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	1.241.000	1.241.000	261.175	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Remodelación del Bioterio Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Remodelación de Bioterio de Experiencia	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Remodelación de las Áreas de Inmunización y Cría de Animales	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					62	Adecuación de Laboratorio para Sueros Terapéuticos	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					63	Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac. Fermentadores	311.000	311.000	261.175	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales							
					1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	263.919	22.450	8,00	27,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	22.450	38,00	27,00	0,00	0,00
					62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Áreas Administrativas	60.825	60.825	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas, Producción de Vacunas contra FHA							
					4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refuncionalización Laboratorio Virología Áreas de Atención Pacientes, FHA, Científicas Adm.	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	Control de Calidad de Biológicos							
					2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					8	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
					1	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	85.000	85.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Pintura, Constr. Acceso para Personas Discapacitadas	85.000	85.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					9	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nacional.							
					1	Refuncionalización del Edificio	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	909					COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
					58	Atención de Pacientes							
					1	Construcción Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellones Nº 2 y 9	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					3	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA DEL SUR							
					60	Atención a Discapacitados Psicosfísicos							
					1	Construcción Natatorio	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Natatorio	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Remodelación de Edificios	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Cocina	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
					62	Prevención y Control de las Discapacidades							
					5	Refuncionalización Edificio y Áreas Circundantes	69.000	69.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación Consultorios Pabellón H	38.550	38.550	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Nuevo Ingreso Pastoral	30.450	30.450	0	0,00	100,00	0,00	0,00

(\*) Proyecto, imputado actualmente, como transferencia de capital

(\*\*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos Nº 1/2005.

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs
<b>MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION</b>																			
16	1	1	51	97	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		7.600	01-12-04	30-11-05	11.000	7.575	16,66%	16,66%	6	
<b>MANTENIMIENTO POR CONTRATO</b>																			
16	2	7	51	50	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	194,66	12.948	22-08-95	30-11-05	290	144	1,62%	64,74%	6	C
16	2	10	51	22	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Em p. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	Mantenimiento	403,37	3.622	29-04-97	31-07-04	139	36	0,00%	97,16%	7	
											16.570			429	180				
<b>MANTENIMIENTO POR CONVENIO</b>																			
16	3	24	51	42	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	633,34	5.707	01-01-04	31-12-05	1.337	185	14,39%	36,11%	6	A - K
16	3	25	51	58	NEUQUEN	22-40S-231-3	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	619,72	4.349	01-01-04	31-12-05	1.957	220	6,74%	48,63%	6	K
16	3	26	51	62	RIO NEGRO	3-40S-288-281-293	TFO Río Negro - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	801,49	5.257	01-01-04	30-11-05	1.779	350	10,01%	62,47%	6	A
16	3	27	51	78	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varios	Mantenimiento	1840,51	16.852	01-01-04	31-12-04	10.706	3.751	0,00%	94,38%	7	D
16	3	28	51	94	Tierra del Fuego	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	441,16	8.092	01-01-04	30-11-05	888	0	12,20%	59,37%	6	A
16	3	30	51	38	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	188,25	1.535	01-01-04	30-11-05	858	119	14,27%	57,20%	6	A - K
16	3	31	51	66	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	530,87	2.868	01-01-03	31-12-04	1.600	0	0,00%	94,87%	7	A
16	3	32	51	34	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	Mantenimiento	416,00	4.907	01-01-04	30-11-05	3.630	2.010	10,70%	49,81%	6	A - K
16	3	33	51	34	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftn Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto	Mantenimiento	144,60	1.089	01-09-04	31-08-06	2.300	0	12,58%	28,37%	6	A
16	3	34	51	50	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	Mantenimiento	266,65	4.895	01-04-04	31-03-06	2.577	0	14,65%	36,92%	6	A - K
16	3	36	51	26	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	537,18	5.873	01-01-04	30-11-05	1.277	200	21,40%	28,54%	6	A - K
16	3	37	51	46	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	480,19	1.499	01-12-03	30-11-04	903	32	0,00%	99,07%	7	
16	3	38	51	22	CHACO	39	TFO Chaco - Convenio 1	Tramos Varios	Mantenimiento	163,39	1.708	01-01-04	30-12-05	1.268	314	14,58%	37,18%	6	A - K
16	3	39	51	90	TUCUMAN	9-38	TFO Tucuman - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	43,54	1.888	01-01-04	30-11-05	2.400	214	12,55%	58,58%	6	A
16	3		51	46	LA RIOJA	40-79-76-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	Mantenimiento	480,19	3.999	01-12-04	30-11-06			12,53%	12,53%	6	A
16	3		51	66	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	530,87	1.500	01-01-05	31-12-05			16,67%	16,67%	6	A - C
16	3		51	78	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-294	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	Mantenimiento	1841,51	23.815	01-01-05	31-12-05			14,56%	14,56%	6	A - C
											95.833			31.180	7.396				
<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL NACIONAL</b>																			
16	4	1	51	97	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	Señalamiento		4.230	01-11-04	30-11-05	4.230	280	16,69%	16,69%	6	B
<b>OBRAS DE EMERGENCIA</b>																			
16	5	1	51	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		4.750	01-11-04	30-11-05	4.750	316	16,67%	16,67%	6	B
16	5	2	51	97	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	Global		4.000	01-11-04	30-11-05	2.500	747	16,85%	16,85%	6	B
16	5	3	51	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		1.750	01-11-04	30-11-05	1.750	456	16,69%	16,69%	6	B
16	5	4	51	97	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		1.498	01-11-04	30-11-05	998	33	17,22%	17,22%	6	B
											11.998			9.998	1.551				
<b>MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR</b>																			
16	6	1	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	Mantenimiento	254,18	2.323	19-07-04	18-07-06	882	243	3,75%	37,49%	6	
16	6	3	51	22	CHACO	16	Emp. Ruta Nac.°95 - Lte Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	Mantenimiento	326,59	6.139	03-12-04	30-06-08	2.928	228	7,20%	7,20%	6	
16	6	4	51	26	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	Mantenimiento	277,64	2.873	03-05-04	31-03-06	1.356	191	8,67%	41,21%	6	
16	6	5	51	26	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N°25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguen)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	Mantenimiento	289,06	4.823	07-09-04	06-09-06	2.851	311	9,79%	19,01%	6	A
16	6	6	51	26	CHUBUT	26-40S-40S	Emp. RPN°20/Emp. RNN°40S/Emp. RPN°55- Emp. RPN°22/Emp. RNN°40S-Lte. c/Chile	km 102,88 - km 254,517 km 1836,82 - km 1397,39 / km 0 - km 105	Mantenimiento	357,20	8.572	01-11-05	31-10-07	978	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	7	51	50	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N°40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	Mantenimiento	174,00	2.958	01-11-05	31-10-05	235	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	8	51	50	MENDOZA	7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8	Mantenimiento	194,66	5.397	01-06-05	31-05-07	2.214	0	0,00%	0,00%	15	
16	6	9	51	50	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	Mantenimiento	229,64	6.059	01-06-05	31-05-07	2.470	0	0,00%	0,00%	4	
16	6	10	51	82	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N°11 - A Nivel RN.N°11 - Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	14,40	5.394	01-06-05	31-05-07	2.232	0	0,00%	0,00%	15	
16	6	11	51	66	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	204,40	2.870	14-07-04	13-07-06	1.230	225	9,41%	23,59%	6	
16	6	12	51	66	SALTA	34 - 81	Emp. RNN°50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30	Mantenimiento	258,98	3.241	15-04-04	14-04-06	2.887	330	14,78%	41,01%	6	
16	6	13	51	70	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varias - Sistema Modular	Mantenimiento	26,85	1.611	01-11-05	31-10-07	280	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	14	51	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	Mantenimiento	157,60	2.700	01-11-05	31-10-07	290	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	15	51	78	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luises - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	Mantenimiento	158,35	2.700	01-11-05	31-10-07	315	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	16	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	Mantenimiento	46,00	2.800	01-11-05	31-10-07	396	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	17	51	86	ESTERO	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	Mantenimiento	162,06	2.755	01-11-05	31-10-07	400	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	18	51	94	Tierra del Fuego	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	Mantenimiento	192,71	2.800	01-11-05	31-10-07	350	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	19	51	6	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	Mantenimiento	42,97	7.037	01-06-05	31-05-07	2.606	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	20	51	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		Mantenimiento	6,50	12.000	01-11-05	31-10-07	1.185	0	0,00%	0,00%	0	
											85.052			26.085	1.528				
<b>OBRAS DE SEGURIDAD VIAL</b>																			
16	7	1	51	34	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	520	0	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
16	7	2	51	42	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	180	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	3	51	82	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	230	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	4	51	18	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		Obras de Seguridad	30,00	8.292	01-09-05	28-02-06	570	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	5	51	6	AIRES	3	Localidad de Gral. Cerri	Semáforos - Señalización	Obras de Seguridad	1,00	100	01-11-05	28-02-06	15	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	5	52	6	AIRES	3	Acceso a Stroeder		Obras de Seguridad	1,00	1.300	01-11-05	28-02-06	20	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	5	53	6	AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		Obras de Seguridad	1,00	2.300	01-09-05	28-02-06	20	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	5	54	6	AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-11-05	28-02-06	90	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	5	55	6	AIRES	35	Acceso a Villa Iris (km 107,92)		Obras de Seguridad	1,00	1.000	01-11-05	28-02-06	60	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	6	51	30	ENTRE RIOS	12	Empalme RP N°7		Obras de Seguridad	1,00	600	01-11-05	28-02-06	77	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	6	52	30	ENTRE RIOS	12 - 18	RNN° 12 y RNN° 18 - Paraje La Loma		Obras de Seguridad	1,00	650	01-11-05	28-02-06	45	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	6	53	30	ENTRE RIOS	127	Empalme RPN°6		Obras de Seguridad	1,00	4.657	01-09-05	28-02-06	25	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	6	54	30	ENTRE RIOS	127	Readección Intersección RPN° 2		Obras de Seguridad	1,00	1.506	01-09-05	28-02-06	10	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	6	55	30	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-11-05	28-02-06	97	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	7	51	62	RÍO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		Obras de Seguridad		300	01-09-05	28-02-06	125	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	7	52	62	RÍO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	125	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	8	51	58	NEUQUEN	237	Acceso a Picún Leufú - Emp. RPN° 17 - Travesía Urbana		Obras de Seguridad	1,00	1.300	01-09-05	28-02-06	76	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	8	52	58	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog. Inc. 1444,38) - Travesía Urbana		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	75	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	51	22	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)		Obras de Seguridad	1,00	653	01-09-05	28-02-06	5	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	52	22	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inc. 1112,88)		Obras de Seguridad	1,00	379	01-09-05	28-02-06	5	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	53	22	CHACO	95	Empalme RPN°6 (Prog. Inc. 1054,6)		Obras de Seguridad	1,00	257	01-09-05	28-02-06	10	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	54	82	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-09-05	28-02-06	177	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	55	18	CORRIENTES	14	Intersección con Ruta N°95 y Ruta Prov.N2		Obras de Seguridad	1,00	1.000	01-11-05	28-02-06	4	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	56	18	CORRIENTES	14	Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122		Obras de Seguridad	1,00	200	01-11-05	28-02-06	55	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	57	18	CORRIENTES	14	Prog. Inc. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	83	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	9	58	34	FORMOSA	11	Intersección c/RNN°81	(Prog.Inc. 1184) Int. e iluminación	Obras de Seguridad	1,00	3.000	01-11-05	28-02-06	119	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	10	51	86	ESTERO	89	Emp. RPN° 116-Inters en T. suces en Emp. c/RNN° 116		Obras de Seguridad	1,00	450	01-09-05	28-02-06	100	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	10	52	74	SAN LUIS	20	Int.c/Ruta N°79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N°79		Obras de Seguridad	1,00	1.500	01-09-05	28-02-06	100	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	10	53	14	CORDOBA	60	Emp. RNN°9 - D Funes - A Nivel Em p. RNN9		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-09-05	28-02-06	67	0	0,00%	0,00%	0		
											71.671			3.084	0					
<b>Total Obras de Seguridad Vial</b>											<b>292.954</b>				<b>86.005</b>	<b>18.510</b>				
<b>Total Mantenimiento</b>																				
<b>CONSTRUCCIONES</b>																				
<b>CORREDORES VIALES I</b>																				
22	1	3	51	58	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R°Pereyra II	Obras Nuevas	6,36	12.376	21-02-01	31-05-04	750	0	0,00%	99,52%	7		
22	1	4	51	38	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	Obras Nuevas	33,00	9.362	03-02-97	30-04-04	530	0	0,00%	99,85%	7		
22	1	5	51	38	JUJUY	9	A°Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	Obras Nuevas	48,30	13.596	03-02-97	30-04-04	493	0	0,00%	99,09%	7		
22	1	6	51	66	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas	34,96	18.814	28-01-97	31-03-05	698	92	0,34%	94,34%	6		
22	1	7	51	50	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N°7	Obras Nuevas	9,76	24.962	21-02-01	31-01-05	795	0	0,80%	95,20%	7	A	
22	1	8	51	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas	29,70	24.210	28-01-97	30-04-05	918	520	4,17%	88,84%	6		
<b>Total Corredores Viales I</b>											<b>103.320</b>				<b>4.184</b>	<b>613</b>				
<b>PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (Préstamo AR - 0202)</b>																				
22	2	2	51	10	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	Obras Nuevas	38,00	35.048	01-06-05	31-05-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	3	51	26	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	Obras Nuevas	46,00	23.595	01-06-05	30-11-07	1.725	0	0,00%	0,00%	2		
<b>SGO DEL</b>																				
22	2	6	51	86	ESTERO	16	Lte con Chaco - El Caburé	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Piripintos	Obras Nuevas	34,00	38.348	01-11-05	31-10-06	1.536	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	11	51	66	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	Obras Nuevas	44,00	16.698	01-06-05	31-05-06	2.097	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	12	51	66	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		Reconstrucciones	60,40	13.794	01-06-05	30-11-06	1.671	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	13	51	50	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	Obras Nuevas	18,69	7.986	01-06-05	30-11-07	314	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	14	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502-prog.520)	Obras Nuevas	18,00	11.969	04-01-05	03-01-06	5.746	154	3,19%	3,19%	0	A	
<b>TIERRA DEL</b>																				
22	2	18	51	94	FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	Obras Nuevas	11,00	10.800	01-06-05	30-11-06	199	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	21	51	66	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	Obras Nuevas	60,00	60.000	01-11-05	31-10-07	240	0	0,00%	0,00%	0		
<b>SGO DEL</b>																				
22	2	23	51	86	ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Piripintos - El Caburé	Obras Nuevas	28,65	35.094	01-11-05	31-10-06	463	0	0,00%	0,00%	0		
22	2	32	51	38	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	Obras Nuevas	35,00	26.400	01-11-05	31-10-07	150	0	0,00%	0,00%	0		

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs				
22	2	34	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156.37 - Prog. 220.62	Reconstrucciones	64.25	49.248	01-06-05	28-02-08	2.084	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	35	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	Reconstrucciones	19,00	12.997	01-06-05	31-05-06	1.024	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	41	51	66	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		Obras Nuevas	6,00	9.801	01-06-05	31-05-06	4.211	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	42	51	78	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N°43	(1979-2052)	Obras Nuevas	73,00	36.000	01-06-05	31-05-07	346	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	46	51	50	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		Reconstrucciones	70,00	24.520	01-06-05	31-05-07	4.803	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	47	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520-prog.538)	Obras Nuevas	18,00	11.369	04-01-05	03-06-06	5.519	134	2,74%	14,45%	6	A				
22	2	48	51	70	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte con Chile		Obras Nuevas	19,00	68.244	01-09-05	31-05-08	259	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	50	51	66	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		Obras Nuevas	22,57	19.000	01-11-05	31-10-07	289	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	51	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	Obras Nuevas	29,00	32.003	16-12-02	31-12-04	7.472	3.472	0,00%	96,67%	6	S/D				
22	2	51	52	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	Obras Nuevas	26,00	29.557	12-05-03	12-05-05			0,00%	69,72%	6	S/D				
22	2	52	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S 1)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	Obras Nuevas	63,00	30.000	01-03-05	31-08-07	2.388	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	53	51	30	ENTRE RIOS	14	Guaqueyachú - Paso de los Libres	Acceso a Guaqueyachú - Emp. RPN°20	Obras Nuevas	18,00	698.000	01-06-05	31-05-08	51.346	0	0,00%	0,00%	1					
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración														94.853	3.760								
<b>OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS</b>																							
22	3	1	51	97	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios		Global		5.515	01-12-04	30-11-05	5.548	3.197	16,68%	16,68%	6	B				
22	3	2	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A-Vinchina-A Jague y B-Acc a Alto Jague	Obras Nuevas	39,00	39.624	04-06-99	31-03-07	556	0	0,00%	30,20%	14					
22	3	3	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	Obras Nuevas	30,00	61.883	17-05-99	28-02-08	479	0	0,00%	10,46%	14					
22	3	4	51	46	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	Obras Nuevas	46,09	45.893	17-05-99	28-02-08	438	0	0,00%	14,45%	14					
22	3	5	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	Obras Nuevas	25,00	22.109	07-07-99	31-08-06	306	0	0,00%	39,40%	14					
22	3	6	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-II - Los Cajones - Anguinan	Obras Nuevas	27,88	39.366	10-05-99	28-02-07	430	0	0,00%	20,28%	14					
22	3	7	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	Obras Nuevas	29,61	77.606	15-09-99	30-11-07	524	0	0,00%	0,40%	14					
22	3	8	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N°75 - Pampa de la Viuda	Obras Nuevas	16,65	19.790	01-07-99	31-05-06	346	0	0,00%	69,82%	9					
22	3	9	51	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	Obras Nuevas	22,86	15.243	03-05-99	31-08-06	748	0	0,00%	34,97%	14					
22	3	11	51	54	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	Obras Nuevas	45,00	32.610	01-05-92	31-05-05	1.325	1.325	0,00%	88,16%	6	S/D				
22	3	12	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	Obras Nuevas	30,00	4.739	15-06-99	28-02-06	512	0	0,00%	59,80%	14					
22	3	13	51	42	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas	40,00	19.374	19-02-01	31-03-05	2.373	691	3,84%	94,16%	6					
22	3	14	51	54	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas	47,42	43.239	20-09-93	31-05-05	246	0	0,00%	99,00%	6	S/D				
22	3	15	51	38	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas	267,00	200.524	08-09-00	30-05-05	29.606	3.487	12,34%	89,92%	6	A				
22	3	18	46	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto. Domingo)	Reconstrucciones	24,04	4.309	07-07-99	31-01-03			0,00%	87,56%	14					
22	3	20	51	26	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	Obras Nuevas	0,14	13.977	15-10-04	30-04-06	1.350	0	1,67%	6,56%	6	A				
22	3	21	51	50	MENDOZA	14S	Barrancas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I: Barrancas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas	22,90	11.890	20-11-00	31-05-05	1.758	0	0,00%	44,13%	6	A				
22	3	28	51	54	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	Obras Nuevas	32,05	61.369	24-09-01	31-12-06	14.178	8.420	16,08%	44,29%	6	A				
22	3	75	51	82	SANTA FE	98	Vera - Gostado	km 77,00 - km 123,43	Reconstrucciones	46,43	16.647	04-10-04	03-01-06	6.492	0	9,41%	16,62%	6	A				
22	3	76	51	54	MISIONES	101	San Antonio - Pinalito	km 32,05 - km 62,05	Obras Nuevas	30,00	67.442	19-08-03	30-04-07	9.260	3.736	2,97%	27,43%	6	A				
22	3	86	51	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Plicaniyeu		Obras Nuevas	460,00	278.500	01-06-05	31-10-08	2.498	0	0,00%	0,00%	0					
22	3	86	51	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Valcheta - Musters (Sección I)	Obras Nuevas	23,05	19.924	01-12-04	31-08-06			6,45%	6,45%	6	A				
22	3	87	51	58	NEUQUEN	22	Aduana - Limite con Chile		Obras Nuevas	7,00	5.500	01-06-05	31-05-06	650	0	0,00%	0,00%	0					
Total Obras por Convenio con Provincias														1.104.072	79.621	20.856							
<b>MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS</b>																							
22	4	1	51	97	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		2.125	01-12-04	30-11-05	2.125	248	16,66%	16,66%	6	B				
22	4	2	51	46	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sanagasta	I y II (Km 485 - Km 522)	Obras Nuevas	44,00	9.876	01-11-96	31-05-06	427	0	0,00%	40,11%	9					
22	4	3	51	62	RIO NEGRO	25S	Variente desde R.N. N°237	Variente Paso por Bariloche	Obras Nuevas	14,73	15.079	14-10-99	31-05-06	2.675	0	0,00%	75,87%	14					
22	4	5	51	70	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	Obras Nuevas	16	6.000	01-09-05	31-05-06	496	0	0,00%	0,00%	4					
22	4	7	51	22	CHACO	16	Paso por Resistencia		Obras Nuevas	5,00	50.000	01-06-05	30-11-07	659	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	11	51	58	NEUQUEN	40	Bajada del Agro - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	Obras Nuevas	6,72	3.045	22-10-96	03-12-04	462	0	2,38%	100,00%	7					
22	4	22	51	94	TERRA DEL FUEGO BUENOS AIRES	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas	11,52	14.339	01-02-99	31-03-05	2.756	1.208	5,10%	97,11%	7					
22	4	25	51	6	AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	Obras Nuevas	9,40	56.000	01-09-05	31-05-07	624	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	29	51	26	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Rada Tilly	km 1838 - km 1845	Obras Nuevas	6,83	25.192	01-09-05	31-08-06	745	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	30	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	Obras Nuevas	22,30	56.000	01-09-05	30-06-07	1.875	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	31	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	Obras Nuevas	42,50	106.000	01-09-05	30-06-07	2.199	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	32	51	50	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas	0,50	21.250	01-10-03	31-05-06	5.195	1.435	32,14%	90,81%	6					
22	4	34	51	78	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		Reconstrucciones	23,20	17.366	10-12-03	30-11-06	2.054	1.390	0,00%	10,01%	6	S/D				
22	4	35	51	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	Reconstrucciones	90,00	39.924	10-11-03	30-11-05	7.704	0	0,00%	0,00%	6	S/D				
22	4	36	51	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	Reconstrucciones	78,00	34.798	24-09-03	31-03-06	10.000	0	0,00%	0,00%	6	S/D				
22	4	37	51	78	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		Reconstrucciones	67,21	53.585	18-09-03	28-02-07	5.850	0	0,00%	0,00%	6	S/D				
22	4	39	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	Obras Nuevas	18,90	40.100	01-06-05	31-05-07	975	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	40	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN°38 (Actual)	Obras Nuevas	20,00	72.642	15-10-04	14-10-06	20.576	4.120	6,66%	10,25%	6					
22	4	41	51	14	CORDOBA	158	Variente paso por Villa María		Obras Nuevas	0,50	22.800	01-11-05	30-04-07	952	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	42	51	78	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno		Obras Nuevas	88,00	48.400	01-06-05	31-05-08	3.310	0	0,00%	0,00%	0					
22	4	43	51	46	LA RIOJA	75	CV R 38 y Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas	10,00	17.613	01-11-03	30-10-06	2.000	0	0,00%	34,24%	9					
22	4	44	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fambalá	El Puesto - Río La Troya	Obras Nuevas	9,34	7.038	08-09-03	08-10-04	932	0	0,00%	91,63%	7					

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
22	4	59	51	30	ENTRE RÍOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	Obras Nuevas	7,40	22.227	19-02-04	18-06-06	4.387	164	1,45%	7,09%	6		
22	4	60	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas	4,70	29.369	18-11-03	30-06-05	15.364	3.911	13,21%	53,97%	6	A	
22	4	61	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas	2,90	25.680	18-11-03	30-11-05	6.592	3.312	9,32%	25,04%	6		
22	4	62	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN°29	Acc. Senador Key, desvío tránsito pesado y calles internas	Reconstrucciones	1,87	2.461	20-07-04	19-05-05	1.971	589	24,79%	97,93%	6		
22	4	63	51	54	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	Obras Nuevas	3,49	6.541	01-01-03	30-11-03	75	0	0,00%	87,05%	7		
22	4	64	51	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	Reconstrucciones	30,00	15.747	14-10-04	28-02-06	2.965	19.589	11,56%	17,53%	6		
22	4	64	52	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan C. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	Obras Nuevas	24,78	34.674	14-10-04	12-10-06	1.837	0	20,53%	33,15%	6		
22	4	64	53	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	Obras Nuevas	27,25	34.455	14-10-04	12-10-06	1.322	0	6,01%	9,44%	6		
22	4	64	54	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	Obras Nuevas	27,00	35.990	13-10-04	12-10-06	1.987	0	6,01%	9,36%	6		
22	4	64	55	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juárez	Obras Nuevas	44,89	45.082	13-10-04	13-10-06	2.199	0	5,52%	8,52%	6		
22	4	64	56	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Lte. C/Salta	Sección I: Ing. Juárez - km 25,5	Obras Nuevas	31,50	31.554	13-10-04	13-10-06	1.322	0	6,21%	8,95%	6		
22	4	64	57	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Km 25,5 - Lte. Con Salta	Obras Nuevas	25,50	29.928	13-10-04	31-08-06	3.045	0	2,73%	4,79%	6	A	
22	4	64	58	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte. c/ Formosa - Los Blancos - Secc IV	Obras Nuevas	29,39	27.580	01-09-05	28-02-07	1.414	0	0,00%	0,00%	2		
22	4	64	59	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	Obras Nuevas	31,13	22.045	01-09-05	28-02-07	2.570	0	0,00%	0,00%	15		
22	4	64	60	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Coronel Juan Solá - Pluma de Pato	Obras Nuevas	31,13	25.408	01-09-05	28-02-07	3.457	0	0,00%	0,00%	2		
22	4	64	61	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	Obras Nuevas	30,00	9.518	01-11-05	30-04-07	1.498	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	64	62	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	Obras Nuevas	30,00	17.504	01-11-05	30-04-07	2.954	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	64	63	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	Obras Nuevas	29,00	16.508	01-11-05	30-04-07	3.018	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	65	51	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,00	4.399	05-05-04	31-03-05	7.490	4.470	22,28%	98,07%	6	A	
22	4	65	52	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,00	3.081	05-05-04	31-03-05			5,87%	91,69%	6	A	
22	4	65	53	70	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Reconstrucciones	18,00	3.576	17-02-04	30-04-05			44,77%	84,48%	6	A	
22	4	66	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	Obras Nuevas	25,00	27.034	16-04-04	15-04-06	10.693	4.803	24,18%	50,53%	6		
22	4	67	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	Reconstrucciones	23,00	26.191	22-10-04	31-08-06	8.478	4.284	18,48%	24,32%	6		
22	4	68	51	78	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN5		Obras Nuevas	8,00	9.461	29-05-03	31-03-05	2.112	394	0,00%	99,38%	6	A	
22	4	69	51	78	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		Obras Nuevas	14,51	24.220	28-10-03	31-08-05	1.500	0	15,24%	86,80%	6	A	
22	4	70	51	78	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	Obras Nuevas	29,00	72.931	12-11-03	12-11-06	8.000	4.631	9,89%	39,28%	6	S/D	
22	4	71	51	78	SANTA CRUZ	40°	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	Obras Nuevas	48,92	68.066	16-02-04	28-02-07	14.525	6.035	12,94%	38,21%	6	A	
22	4	72	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	Obras Nuevas	50,14	62.208	27-05-04	26-05-06	7.500	5.815	11,79%	24,55%	6	A	
22	4	73	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127.6)	Obras Nuevas	42,30	49.961	27-05-04	31-05-06	10.739	2.869	8,27%	17,85%	6	A	
22	4	74	51	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	Reconstrucciones	34,00	28.999	22-11-03	30-06-06	13.163	7.156	37,99%	77,83%	6	A	
22	4	75	51	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN°11	Obras Nuevas	28,40	24.383	07-02-03	31-01-05	1.634	0	0,00%	98,83%	7		
22	4	76	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera	Obras Nuevas	43,00	56.417	27-10-00	31-03-05	7.544	4.544	0,00%	88,82%	6	S/D		
22	4	78	51	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	Obras Nuevas	25,00	28.336	02-05-00	31-03-05	14.787	11.785	0,00%	96,12%	6	S/D	
22	4	79	51	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	Obras Nuevas	7,49	17.900	22-08-01	31-03-05	5.872	3.372	0,00%	93,86%	6	S/D	
22	4	80	51	78	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaitén por Parque Nacional Los Glaciares	Obras Nuevas	24,00	17.400	01-01-04	30-11-06	3.880	0	0,00%	0,00%	6	S/D		
22	4	81	51	82	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Longitud 24 km	Obras Nuevas	15,00	33.000	01-09-05	30-06-07	2.351	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	82	51	14	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Obras Nuevas	177,70	615.000	01-09-05	31-08-08	58.777	0	0,00%	0,00%	0			
22	4	83	51	34	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Guemes	km 1432,18 - km 1487,81	Obras Nuevas	55,63	45.600	01-09-05	31-08-07	688	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	84	51	34	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco		Obras Nuevas	58,37	58.380	01-09-05	31-08-08	599	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	85	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN°34		Obras Nuevas	31,00	30.000	01-11-05	31-10-07	621	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	86	51	86	SGO DEL ESTERO	98	Limite con Santa Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	Reconstrucciones	46,08	22.500	01-11-05	31-10-07	557	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	87	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas (Sección II)	km 520 - km 538 (y o.t. en Pte.s/Río Barrancas) - Secc II	Obras Nuevas	18,00	10.467	04-01-05	31-05-06	404	0	3,13%	3,13%	6	A	
22	4	88	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	km 502 - km 520 - Secc I	Obras Nuevas	18,00	11.969	04-01-05	31-10-05	503	0	3,19%	3,19%	6	A	
22	4	89	51	78	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		Obras Nuevas	221,00	121.550	01-09-05	31-08-08	450	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	90	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		Obras Nuevas	6,00	4.400	01-09-05	31-08-06	750	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	91	51	50	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyan (S1)	Sección I	Obras Nuevas	7,00	21.266	17-09-01	30-06-05	3.270	0	0,00%	0,00%	6	S/D	
22	4	92	51	82	SANTA FE	34	Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela		Obras Nuevas	8,00	27.880	01-04-05	30-09-06	3.652	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	93	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	Obras Nuevas	42,00	70.400	01-06-05	31-05-07	6.412	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	94	51	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Obras Nuevas	305,00	167.600	01-06-05	31-05-07	15.107	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	95	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	Obras Nuevas	40,00	55.564	01-06-05	31-05-07	5.217	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	51	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos		Obras Nuevas	404,00	222.200	01-06-05	31-12-07	7.285	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	97	51	78	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN25 - Pico Truncado		Obras Nuevas	350,00	69.000	01-09-05	31-08-07	520	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	98	51	78	SANTA CRUZ	40S	28 de Noviembre - Rospentek		Obras Nuevas	13,19	13.200	01-09-05	31-08-07	3.743	0	0,00%	0,00%	0		
22	4	99	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN11	Sección II: km 50 - km 86	Obras Nuevas	36,00	49.962	01-06-05	31-05-07	3.217	0	0,00%	0,00%	2		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas											3.995.041			489.220	146.199					
<b>OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT</b>																				
22	5	1	51	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,28	58.198	01-06-98	28-05-08	7.105	1.764	3,03%	74,83%	6		
22	5	2	51	6	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	Rehabilitación y Mantenimiento	329,21	90.267	02-02-98	31-01-08	6.190	1.693	1,87%	51,18%	6		
Total Obras por Concesión sin Peaje COT											148.465			13.295	3.457					
<b>MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES</b>																				
22	6	3	51																	

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs
22	6	10	51	78	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	Obras Nuevas	0,20	8.306	24-01-03	15-12-03	295	0	0,00%	100,00%	8	
22	6	11	51	78	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Guer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	Obras Nuevas	0,09	4.800	01-11-05	30-04-07	258	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	12	51	82	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		Obras Nuevas	0,03	1.700	01-11-05	30-04-07	380	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	13	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	Obras Nuevas	0,01	650	01-11-05	30-04-07	390	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	14	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	Obras Nuevas	12,00	1.270	01-11-05	30-04-07	350	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	15	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Coronada)	Prog. 415,52	Obras Nuevas	0,04	1.250	01-11-05	30-04-07	299	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	16	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 2ª Coronada)	Prog. 416,87	Obras Nuevas	0,08	2.400	01-11-05	30-04-07	390	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	17	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 1ª Coronada)	Prog. 417,14	Obras Nuevas	0,04	1.470	01-11-05	30-04-07	350	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	18	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	Obras Nuevas	0,03	1.140	01-11-05	30-04-07	299	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	19	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Bragado)	Prog. 429,95	Obras Nuevas	0,03	1.460	01-11-05	30-04-07	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	20	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° de los Padres)	Prog. 443,03	Obras Nuevas	0,03	1.170	01-11-05	30-04-07	252	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	21	51	14	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	Obras Nuevas	0,03	1.330	01-11-05	30-04-07	251	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	22	51	14	CORDOBA	9	Emp.RPN21 - Lte. c/Sgo. del Estero	Prog. 898,61	Obras Nuevas	0,03	950	01-11-05	30-04-07	263	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	23	51	46	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pitui (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	Obras Nuevas	0,01	4.700	01-11-05	30-04-07	247	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	24	51	50	MENDOZA	40S	Maiargue - Bardas Blancas (Pte. s/Río Maiargue)	Prog. 336,20	Obras Nuevas	0,08	2.100	01-11-05	30-04-07	269	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	25	51	58	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Aluminé)	Obras Nuevas	0,01	7.000	01-11-05	30-04-07	291	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	26	51	62	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	Obras Nuevas	0,05	1.900	01-11-05	30-04-07	199	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	27	51	62	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		Obras Nuevas	0,09	3.000	01-11-05	30-04-07	300	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	28	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Callequea (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	Obras Nuevas	0,40	11.800	01-11-05	30-04-07	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	29	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Callequea (Puente s/1º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	Obras Nuevas	0,09	3.160	01-11-05	30-04-07	263	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	30	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Callequea (Puente s/3º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	Obras Nuevas	0,09	3.160	01-11-05	30-04-07	267	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	31	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Callequea (Puente s/A° Zanjon)	Prog. 1207,28	Obras Nuevas	0,05	1.350	01-11-05	30-04-07	249	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	32	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	Obras Nuevas	0,06	1.800	01-11-05	30-04-07	400	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	33	51	90	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	Obras Nuevas	0,09	3.300	01-11-05	30-04-07	240	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	34	51	90	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		Obras Nuevas	0,01	300	01-11-05	30-04-06	298	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	35	51	86	ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	Obras Nuevas	0,10	3.620	01-11-05	30-04-07	287	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	36	51	6	AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo		Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	1,20	69.497	01-09-04	31-08-07	5.208	0	0,00%	15,00%	6	
22	6	37	51	78	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		Reconstrucciones	0,02	10.525	29-08-03	30-06-04	299	0	0,00%	100,00%	7	
22	6	38	51	30	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		Obras Nuevas	1,00	3.500	01-11-05	30-04-07	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	39	51	86	ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo (Pte. s/Río Saladillo)		Reconstrucciones	1,00	285	01-09-05	31-12-05	285	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	40	51	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	Obras Nuevas	1,67	17.400	01-11-05	30-04-07	296	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	41	51	38	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Peñico y Arroyos)	Prog. 1677,39	Obras Nuevas	0,31	10.500	01-11-05	30-04-07	251	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	42	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	Obras Nuevas	0,06	1.100	01-11-05	30-04-07	263	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	43	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	Obras Nuevas	0,08	2.000	01-11-05	30-04-07	247	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	44	51	30	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN18 (Pte. s/A° Las Lunas)	Prog. 447,34	Obras Nuevas	0,03	1.500	01-11-05	30-04-07	269	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	45	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarahá)	Prog. 343,44	Obras Nuevas	0,07	850	01-11-05	30-04-07	291	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	46	51	34	FORMOSA	11	Río Bermejo - Monteindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	Obras Nuevas	0,02	350	01-11-05	30-04-06	205	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	47	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Churupampa)	Prog. 124,70	Obras Nuevas	0,01	1.500	01-11-05	30-04-07	265	0	0,00%	0,00%	0	
											218.777			18.251	0				

Total Mejoramiento y Reposición de Puentes

**OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS**

22	7	1	51	6	AIRES	226	CVN1 - Obra N°8 - Emp.RNN°3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	Reconstrucciones	57,40	8.823	15-07-04	31-03-05	5.032	9	0,26%	97,72%	6	A
22	7	1	52	6	AIRES	3	CVN1 - Obra N°10A - Emp.RPN°6 - Acc.Videla a Doma	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	Reconstrucciones	56,00	6.855	05-08-04	03-05-05	1.554	1.297	23,30%	95,68%	6	A
22	7	1	53	6	AIRES	3	CVN1 - Obra N°10B - Acc.Videla Doma - Emp. RPN°61	km 118 - km 156	Reconstrucciones	38,00	6.669	01-09-05	28-02-06	884	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	2	51	14	CORDOBA	7	CVN2-Obra N°7-Alto Nivel RPN°4 y FFCC Graf.San Martín- Emp. RPN°10	km 500 - km 539	Reconstrucciones	39,00	12.722	20-07-04	31-03-05	6.772	1.583	23,76%	98,75%	6	
22	7	2	52	6	AIRES	5	CVN2 - Obra N°11A - Salida Mercedes - Pehu ajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	Reconstrucciones	17,00	1.861	13-08-04	30-04-05	426	0	0,00%	12,68%	6	A
22	7	2	53	6	AIRES	5	CVN2 - Obra N°11B - Cruce FC Sarmiento - E. emp. RPN°1	km 504 - km 527	Reconstrucciones	57,00	10.681	04-10-04	04-04-05	2.480	4.066	54,82%	62,58%	6	
22	7	2	54	42	LA PAMPA	5	CVN2 - Obra N°13 - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°35	km 568 - km 606,65	Reconstrucciones	39,00	13.851	08-10-04	08-04-05	3.143	3.172	31,56%	39,59%	6	
22	7	3	51	6	AIRES	9	CVN3 - Obra N°1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	Reconstrucciones	29,00	14.259	23-07-04	31-05-05	3.260	4.319	44,32%	96,59%	6	A
22	7	3	52	82	SANTA FE	9	CVN3 - Obra N°2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	km 188 - km 278	Reconstrucciones	90,00	41.290	23-07-04	31-07-05	21.069	9.697	36,38%	62,07%	6	
22	7	3	53	82	SANTA FE	A009	CVN3 - Obra N°12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	Reconstrucciones	12,00	6.573	01-09-05	28-02-06	728	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	3	54	82	SANTA FE	A012	CVN3 - Obra N°14 - A. Nivel S/RNN° - Emp. RNN°9 (Sal. Cdba)	km 0 - km 42	Reconstrucciones	42,00	6.672	20-07-04	09-02-05	1.284	3.903	39,84%	99,19%	7	A
22	7	3	55	82	SANTA FE	11	CVN3 - Obra N°15 - Emp. RPN°168 - Emp. RPN°39	km 476 - km 607	Reconstrucciones	131,00	4.481	01-09-05	28-02-06	1.520	0	0,00%	0,00%	15	
22	7	3	56	82	SANTA FE	11	CVN3 - Obra N°16A - Emp. RPN°38 - Emp. RPN°98	km 684 - km 720	Reconstrucciones	36,00	2.766	05-08-04	31-01-05	632	2	7,30%	99,10%	7	A
22	7	3	57	82	SANTA FE	11	CVN3 - Obra N°16B - Emp. RNN°98 - Emp. RPN°40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	Reconstrucciones	67,00	11.429	01-09-05	30-04-06	3.527	0	0,00%	0,00%	2	
22	7	3	58	6	AIRES	188	CVN3 - Obra N°17 - J.A. de la Peña - Alt o Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	Reconstrucciones	70,00	18.534	05-08-04	05-04-05	9.063	5.883	37,53%	78,03%	6	
22	7	3	59	6	AIRES	188	CVN3 - Obra N°18 - Emp. RPN°66 - Emp. R. PNN°101	km315-km323-km337-km364-km382-km384-km415-	Reconstrucciones	63,00	16.386	05-08-04	05-04-05	4.454	2.390	36,56%	51,43%	6	
22	7	4	51	82	SANTA FE	33	CVN4 - Obra N°3 - Rufino - Emp. RNN°8	km 420/km450-km471	Reconstrucciones	95,45	13.849	23-11-04	24-05-05	6.144	764	11,25%	11,83%	6	
22	7	4	52	82	SANTA FE	33	CVN4 - Obra N°4 - Emp. RPN°6(S) - Emp. RPN°18 (S)	km 676 - 754	Reconstrucciones	78,00	16.831	28-07-04	30-04-05	3.838	5.723	46,49%	92,53%	6	
22	7	4	53	6	AIRES	193	CVN4 - Obra N°29 - Emp.RNN°9 - Emp. RNN °8	km 3.67 - km 35,32	Reconstrucciones	31,65	15.914	01-09-05	31-05-06	2.143	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	4	54	14	CORDOBA	36-A005	CVN4-ObraN22-Emp.RNN8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN8- Emp.RNN36	km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km717-km719,km728-km732,km754-km761/596-602	Reconstrucciones	42,00	6.703	01-11-05	31-05-06	1.836	0	0,00%	0,00%	15	
22	7	5	51	82	SANTA FE	34	CVN5 - Obra N°5A - Emp. RPN°64 - Rafaela	km 151 km 225	Reconstrucciones	74,00	22.936	20-07-04	20-05-05	11.549	5.991	37,47%	88,91%	6	
22	7	5	52	82	SANTA FE	34	CVN5 - Obra N°5B - Rafaela - Emp. RPN°13	km 225 km 247	Reconstrucciones	22,00	1.688	14-07-04	31-12-04	387	0	5,63%	99,29%	7	A
22	7	5	53	82	SANTA FE	34	CVN5 - Obra N°6A - Emp. RPN°80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	Reconstrucciones	31,00	7.802	01-11-05	31-05-06	1.130	0	0,00%	0,00%	15	
22	7	5	54	82	SANTA FE	34	CVN5 - Obra N°6B - Emp. RPN°23 - Lte.c/Sgo.del Estero	km 361 - km 398	Reconstrucciones	37,									

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs
22	7	8	51	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 62 - km 192		Reconstrucciones	130,00	1.120	01-11-05	28-02-06	307	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	51	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 87 - km 98		Reconstrucciones	11,00	990	01-11-05	28-02-06	271	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	52	82	SANTA FE	7	CVN°2 - Obra N°23A - Acceso a Ca stellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	Reconstrucciones	37,00	6.398	01-11-05	28-02-06	2.301	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	53	14	CORDOBA	7	CVN°2 - Obra N°23B - km 568-km 585/ km 613-km616 / km 866- km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	Reconstrucciones	5,00	1.276	01-09-05	30-11-05	2.301	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	10	51	14	CORDOBA	19	CVN°3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263-267/km269- 276/km278-280		Reconstrucciones	32,00	9.639	01-11-05	31-07-06	789	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	51	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 224 - km 287		Reconstrucciones	63,00	9.800	01-09-05	28-02-06	2.684	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	52	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		Reconstrucciones	5,00	450	01-11-05	28-02-06	270	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	53	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		Reconstrucciones	39,00	3.510	01-11-05	30-04-06	961	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	54	82	SANTA FE	8	CVN°4 - km304-km306/km442-km468/km475-km480/km595- km600/km695-km723		Reconstrucciones	66,00	13.200	01-11-05	30-04-06	3.615	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	51	14	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		Reconstrucciones	7,00	4.502	01-11-05	30-04-06	575	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	52	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN°5-km1168-1178/km1206-km1215/km1225-1280/km1285- km1289		Reconstrucciones	78,00	23.000	01-11-05	31-10-06	6.300	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	53	86	SALTA	34	CVN°5 - km 1121 - km 1130		Reconstrucciones	9,00	2.520	01-11-05	28-02-06	690	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	51	82	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008		Reconstrucciones	65,00	13.112	01-10-05	31-05-06	3.561	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	52	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		Reconstrucciones	3,00	840	01-11-05	28-02-06	390	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	53	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		Reconstrucciones	3,00	251	01-11-05	28-02-06	161	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	54	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N°27 - Emp. R. Nac. N°123 - Emp. R. Prov. N°19	km 881 - km 890/ km 892 - km 897	Reconstrucciones	14,00	3.919	01-03-05	30-06-05	1.032	0	0,00%	0,00%	4	
22	7	14	51	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217		Reconstrucciones	18,00	1.620	01-11-05	28-02-06	740	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	52	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 244 - km 285		Reconstrucciones	41,00	2.690	01-11-05	30-04-06	1.684	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	53	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		Reconstrucciones	11,00	3.080	01-11-05	30-04-06	365	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	54	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	511	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	55	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		Reconstrucciones	8,00	720	01-11-05	28-02-06	329	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	56	6	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - km 260 - km 276		Reconstrucciones	16,00	4.480	01-11-05	30-04-06	45	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	57	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		Reconstrucciones	6,00	1.680	01-11-05	28-02-06	67	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	51	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 98 - km 107		Reconstrucciones	9,00	2.520	01-11-05	28-02-06	150	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	52	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 143 - km 150		Reconstrucciones	7,00	585	01-11-05	31-01-06	412	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	53	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 208 - km 221		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	31-01-06	534	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	54	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 319 - km 326		Reconstrucciones	7,00	1.960	01-11-05	28-02-06	895	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	55	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		Reconstrucciones	3,00	840	01-11-05	28-02-06	26	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	56	42	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		Reconstrucciones	18,00	5.040	01-09-05	28-02-06	1.151	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	57	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		Reconstrucciones	40,00	3.600	01-11-05	30-04-06	143	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	58	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 259 - km 276		Reconstrucciones	17,00	1.530	01-11-05	28-02-06	698	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	59	82	SANTA FE	7	CVN°2 - km 399 - km 408		Reconstrucciones	7,00	1.360	01-11-05	28-02-06	448	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	60	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		Reconstrucciones	67,00	6.030	01-11-05	31-10-06	215	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	61	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		Reconstrucciones	14,00	3.920	01-11-05	30-04-06	1.789	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	62	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	28-02-06	534	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	63	50	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		Reconstrucciones	31,00	2.790	01-11-05	30-04-06	637	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	51	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,00	360	01-09-05	30-11-05	360	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	52	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		Reconstrucciones	100,00	9.000	01-11-05	31-10-06	108	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	53	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,00	360	01-11-05	31-01-06	356	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	54	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91		Reconstrucciones	6,00	540	01-11-05	28-02-06	247	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	55	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 96 - km 106		Reconstrucciones	10,00	900	01-11-05	28-02-06	411	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	56	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125		Reconstrucciones	14,00	1.260	01-11-05	28-02-06	575	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	57	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188		Reconstrucciones	31,00	8.680	01-09-05	30-04-06	2.953	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	58	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		Reconstrucciones	12,00	1.080	01-11-05	28-02-06	493	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	59	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600		Reconstrucciones	36,00	3.240	01-11-05	30-04-06	479	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	60	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635		Reconstrucciones	28,00	2.520	01-11-05	30-04-06	564	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	61	82	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	51	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	62	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		Reconstrucciones	2,00	180	01-09-05	30-11-05	180	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	63	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		Reconstrucciones	6,00	540	01-11-05	28-02-06	34	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	64	42	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		Reconstrucciones	14,00	3.920	01-11-05	28-02-06	895	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	51	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197		Reconstrucciones	24,00	2.160	01-09-05	28-02-06	493	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	52	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	128	0	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
22	7	17	53	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 635 - km 652		Reconstrucciones	17,00	1.530	01-11-05	28-02-06	8	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	17	54	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 662 - km 667		Reconstrucciones	5,00	1.400	01-11-05	28-02-06	9	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	17	55	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 661 - km 695		Reconstrucciones	34,00	9.520	01-09-05	31-05-06	4.857	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	17	56	82	SANTA FE	33	CVN4 - km 535 - km 539		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	511	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	17	57	82	SANTA FE	33	CVN4 - km 586 - km 616		Reconstrucciones	30,00	8.400	01-09-05	31-05-06	3.834	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	17	58	82	SANTA FE	33	CVN4 - Obra N°28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	Reconstrucciones	42,00	10.247	30-12-04	30-06-05	256	699	23,36%	23,36%	6		
22	7	17	59	14	CORDOBA	36	CVN4 - km 732 - km 754		Reconstrucciones	22,00	7.840	01-11-05	31-10-06	12	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	51	86	ESTERO	9	CVN5 - km 1215 - km 1225		Reconstrucciones	10,00	900	01-09-05	28-02-06	411	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	52	90	TUCUMAN	9	CVN5 - km 1315 - km 1326		Reconstrucciones	11,00	990	01-11-05	30-04-06	226	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	53	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 65 - km 85		Reconstrucciones	20,00	5.600	01-09-05	31-10-06	556	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	54	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 129 - km 151		Reconstrucciones	22,00	6.160	01-09-05	31-10-06	1.800	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	55	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 247 - km 263		Reconstrucciones	16,00	1.140	01-09-05	30-04-06	657	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	56	86	ESTERO	34	CVN5 - km 409 - km 442		Reconstrucciones	33,00	9.240	01-11-05	31-10-06	18	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	57	86	ESTERO	34	CVN5 - km 596 - km 626		Reconstrucciones	30,00	8.400	01-11-05	31-10-06	3.404	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	58	86	ESTERO	34	CVN5 - km 846 - km 851		Reconstrucciones	5,00	450	01-11-05	28-02-06	305	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	59	86	ESTERO	34	CVN5 - km 864 - km 896		Reconstrucciones	32,00	1.080	01-11-05	30-04-06	493	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	18	60	38	JUJUY	34	CVN5 - km 1164 - km 1177		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	30-04-06	267	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	19	51	18	CORRIENTES	12	CVN6 - km 1130 - km 1170		Reconstrucciones	40,00	3.600	01-09-05	30-04-06	822	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	19	52	54	MISIONES	12	CVN6 - km 1326 - km 1336		Reconstrucciones	10,00	900	01-11-05	28-02-06	206	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	19	53	22	CHACO	16	CVN6 - km 66 - km 87		Reconstrucciones	21,00	5.320	01-09-05	31-05-06	1.125	0	0,00%	0,00%	0		
22	7	19	54	22	CHACO	16	CVN6 - km 87 - km 89		Reconstrucciones	2,00	180	01-09-05	30-11-05	180	0	0,00%	0,00%	0		
<b>Total Obras en Corredores Viales Concesionados</b>											592.927	174.182	55.248							
<b>OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS</b>																				
22	8	1	51	54	MISIONES		Corredor de las Misiones		Obras Nuevas		3.000	01-09-05	31-08-08	359	0	0,00%	0,00%	0		
22	8	2	51	62	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		Obras Nuevas		14.000	01-09-05	31-08-08	836	0	0,00%	0,00%	0		
<b>Total Obras en Circuitos Turísticos</b>											1.195	0								
<b>MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II</b>																				
22	9	1	51	38	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Callegua		Obras Nuevas		12.000	01-09-05	31-08-07	450	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	2	51	38	JUJUY	40	Corredor Minero		Obras Nuevas	250,00	18.000	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	3	51	42	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Río Negro		Obras Nuevas	59,00	7.000	01-09-05	31-08-08	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	4	51	6	AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - A zul		Obras Nuevas	40,00	30.200	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	1		
22	9	5	51	74	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Punitanas		Obras Nuevas	220,00	37.000	01-09-05	31-08-08	800	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	6	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras		Obras Nuevas	194,00	11.500	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	7	51	66	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		Obras Nuevas	32,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	8	51	66	SALTA	86	Tartagal - Tonono		Obras Nuevas	35,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	9	51	66	SALTA	51	Campo Ujajo-El Tunal-Chornillos-San Antonio de los Cobres-		Obras Nuevas	160,00	73.000	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	10	51	66	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		Obras Nuevas	140,00	51.000	01-09-05	31-08-08	2.500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	11	51	66	SALTA	86	Empalme RNN°34 - Tartagal - Tonono		Obras Nuevas	35,00	17.200	01-09-05	31-08-08	55	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	12	51	50	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		Obras Nuevas	100,00	20.000	01-09-05	31-08-08	55	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	13	51	96	INTERPROVIN		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		Obras Nuevas		40.000	01-09-05	31-08-08	1.560	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	14	51	54	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		Obras Nuevas	62,00	5.500	01-09-05	31-08-07	375	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	15	51	54	MISIONES		Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		Obras Nuevas		5.500	01-09-05	31-08-07	375	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	16	51	54	MISIONES		Obras Intersección RNN°14 - Empalme RPN°4		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	17	51	22	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		Obras Nuevas	12,00	58.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	18	51	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		Obras Nuevas	5,00	20.000	01-09-05	31-08-07	3.886	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	19	51	22	CHACO	97	San Martín - Plaza		Obras Nuevas		82.000	01-09-05	31-08-08	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	20	51	22	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-06	500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	21	51	22	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		Obras Nuevas	50,00	38.000	01-09-05	31-08-08	800	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	22	51	90	TUCUMAN	38	Montero - J.B. Alberdi		Obras Nuevas	60,00	39.930	01-09-05	31-08-08	650	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	23	51	90	TUCUMAN		Ruta Pque.Nac.Calchaqui entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle		Obras Nuevas	80,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	24	51	10	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		Obras Nuevas	25,00	4.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	25	51	10	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		Obras Nuevas		4.000	01-09-05	31-08-06	560	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	26	51	22	CHACO	11	Autovía RNN°11-Paso p/Resistencia Rotonda c/RNN°16 y Acc.Aerop.Resist		Obras Nuevas	35,00	62.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	27	51	96	INTERPROVIN		Obras Empalme Ruta Provincial 12		Obras Nuevas		17.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	28	51	22	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		Obras Nuevas		77.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	29	51	96	INTERPROVIN	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	30	51	22	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvína		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	31	51	22	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	32	51	96	INTERPROVIN		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	33	51	26	CHUBUT		Pavimentación Acceso a Chollia		Obras Nuevas	29,00	4.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	34	51	26	CHUBUT		Pavimentación Acceso El Maiten		Obras Nuevas	31,00	3.000	01-09-05	28-02-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	35	51	26	CHUBUT		Obra vial Corcovado-Río Pico y Gualajaina - 1ra. Sección		Obras Nuevas	60,00	6.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	36	51	26	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel		Obras Nuevas		1.200	01-09-05	28-02-06	600	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	37	51	14	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Limite c/Catamarca km 154		Obras Nuevas	154,00	33.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	38	51	14	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		Obras Nuevas	185,00	88.000	01-09-05	31-08-09	3.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	39	51	14	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		Obras Nuevas	16,00	18.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	40	51	14	CORDOBA	35	Empalme RNN°8 - 2 km		Obras Nuevas	2,00	16.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	41	51	14	CORDOBA	10	Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita		Obras Nuevas		16.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
22	9	42	51	30	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		Obras Nuevas		10.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	43	51	30	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		Obras Nuevas		11.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	44	51	30	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		Obras Nuevas	94,00	12.500	01-09-05	31-08-08	1.500	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	45	51	14	CORDOBA	36	RNN°36 - Prolongación		Obras Nuevas		10.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	46	51	30	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		Obras Nuevas		26.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	47	51	30	ENTRE RIOS		Autop.Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		Obras Nuevas	56,00	33.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	48	51	96	INTERPROVIN CIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca		Obras Nuevas		7.000	01-09-05	31-08-07	1.100	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	49	51	50	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		Obras Nuevas	150,00	12.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	50	51	62	RIO NEGRO		Rotonda en el cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Camp o Grande		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	51	51	62	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km RNN°151 Barba del Medio		Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	52	51	78	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN°3 - La Julia		Obras Nuevas	82,00	9.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	53	51	78	SANTA CRUZ	40	Pto Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-Río Turb		Obras Nuevas	860,00	60.000	01-09-05	31-08-08	1.100	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	54	51	78	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		Obras Nuevas	51,00	29.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9	55	51	78	SANTA CRUZ	3	km 29 - Monte Aymond		Obras Nuevas	30,00	9.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0		
22	9		51	6	AIRES	7	Chacabuco - Junín	Pte.S/Río Salado y Accesos	Obras Nuevas		2.652	01-06-04	31-05-10			14,37%	29,64%	6		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II											1.201.182			75.366	0					
Total Construcciones											8.664.855			950.166	230.133					
<b>CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I</b>																				
<b>(Préstamo 4295)</b>																				
26	1	1	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,37	13.534	26-05-97	30-05-05	440	329	2,48%	98,46%	6		
26	1	2	51	78	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77 - Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,25	13.515	24-04-97	30-12-04	956	538	0,67%	99,75%	7		
26	1	3	51	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,78	9.476	03-07-97	24-07-04	604	0	0,00%	100,00%	7		
26	1	4	51	46	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A.C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Chemical	Rehabilitación y Mantenimiento	243,83	11.169	18-06-97	30-06-04	403	0	0,00%	97,71%	7		
26	1	6	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Rio Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,27	15.765	04-06-97	30-06-05	519	0	0,76%	97,54%	6		
26	1	7	51	66	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,79	15.097	30-04-97	31-12-04	470	260	0,37%	100,26%	7		
26	1	8	51	46	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Beler/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,29	16.393	04-07-97	30-09-04	437	0	0,00%	99,01%	7		
26	1	9	51	38	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy/Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,87	12.153	05-04-97	13-10-04	445	24	0,00%	100,00%	7		
26	1	10	51	22	CHACO SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. C/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,63	20.117	22-05-97	30-11-05	375	370	3,06%	97,89%	6	F	
26	1	11	51	86	ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N°34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,70	18.931	10-04-97	31-12-05	485	57	0,37%	96,40%	6	A	
26	1	12	51	18	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN°117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,65	21.144	07-07-97	30-09-04	1.674	1.291	0,00%	99,54%	7		
26	1	13	51	30	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.P. N°32-Emp. R.N. N°12-Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,44	18.302	27-08-97	25-03-05	2.726	2.311	3,33%	96,16%	6	A	
26	1	14	51	18	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - Km. 139,00	Rehabilitación y Mantenimiento	217,56	20.456	03-11-97	05-04-04	466	0	0,00%	100,00%	7		
26	1	15	51	22	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,32	15.251	10-02-98	31-07-07	1.066	388	3,28%	78,19%	6		
26	1	16	51	18	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,47	15.340	07-07-97	12-09-04	445	0	0,00%	100,00%	7		
26	1	17	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,64	20.028	14-10-97	15-10-04	409	0	0,00%	100,00%	7		
26	1	19	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. C/Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,71	16.672	18-07-97	30-11-04	427	75	0,00%	100,00%	7		
26	1	21	51	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,81	16.006	15-08-97	26-08-03	433	0	0,00%	100,00%	7		
26	1	22	51	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	Rehabilitación y Mantenimiento	231,62	6.378	02-08-97	31-12-02	413	0	0,00%	100,00%	9		
26	1	23	51	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto o Chemical - Emp. RNN°74 / Emp. RNN°74 - Emp. RNN°60 / Patquia - Emp. RNN°40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,81	17.093	30-09-97	30-06-04	417	47	0,00%	100,00%	7		
26	1	25	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,49	14.803	11-11-97	31-01-05	357	106	1,43%	100,00%	7		
26	1	26	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,03	19.879	25-11-97	12-02-05	627	398	2,14%	91,06%	7		
26	1	28	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N°12 Sur - Pie. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,29	23.354	13-01-98	06-03-04	357	0	0,00%	90,38%	7	A	
26	1	29	51	6	AIRES	229-249	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alia/Emp. RNN°3-Emp.RNN°229/Emp.RNN°3-Pte.S/R. Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,12	16.898	17-07-97	15-11-04	385	90	0,00%	95,54%	7		
26	1	31	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,43	18.971	09-12-97	30-06-05	815	52	0,41%	87,75%	6		
26	1	32	51	26	CHUBUT	405-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	Rehabilitación y Mantenimiento	201,24	20.231	01-12-97	24-05-05	494	0	1,80%	98,18%	6		
26	1	33	51	26	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 -Prog. T5T2,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,41	20.012	14-11-97	30-11-04	548	356	0,00%	98,48%	7		
26	1	34	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,59	16.237	01-08-97	06-10-04	377	49	0,00%	100,00%	7		

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs
26	1	35	51	62	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,91	15.899	01-04-98	27-11-05	591	195	1,28%	86,60%	6	A
26	1	36	51	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte. C/San Juan / Acc. Quines - Lte. C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,70	13.993	17-06-98	10-05-04	484	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	37	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. S/Rio Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,16	13.029	13-01-98	15-04-04	521	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	38	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Mans-Lte. S. Del Estero-Emp. Rn N°9-Lte. C/Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,51	14.674	12-07-97	28-02-05	696	328	2,26%	97,82%	6	
26	1	39	51	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,64	14.250	20-06-97	28-02-04	356	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	40	51	42	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,76	18.097	23-06-97	20-12-04	363	165	0,00%	99,95%	7	
26	1	41	51	6	AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,87	18.164	04-03-98	30-09-05	325	0	0,87%	93,30%	6	
26	1	43	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°40S / Pte. S/R Diamante - Emp. RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,33	13.584	13-08-97	04-02-04	337	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	44	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,02	9.365	25-10-97	30-04-05	691	320	4,39%	90,59%	6	A
26	1	45	51	14	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J. Del Morro - Lte. C/Córdoba / Lte. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	219,96	18.064	5/9/97	05-09-04	364	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	46	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,15	21.165	03-10-97	05-04-05	3.996	3.443	2,61%	97,98%	6	
26	1	47	51	6	AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex.R.N.N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,31	18.412	05-11-97	30-04-05	486	266	2,17%	93,71%	6	
26	1	48	51	62	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N°152 - Lte. La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	281,31	14.919	14-06-97	31-07-03	392	0	0,00%	99,79%	7	
26	1	50	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N°152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,61	16.759	31-07-97	28-10-04	379	0	0,00%	100,09%	7	
26	1	51	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A* La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,74	10.094	29-10-97	31-08-04	343	0	0,00%	99,05%	7	
26	1	52	51	58	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A* La Teresa - Lte. C/Rio Negro- Emp. Rn N° 237- Emp. Rn N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,54	14.914	14-11-97	30-04-05	364	203	1,38%	99,89%	6	A
26	1	53	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,66	7.278	03-12-97	31-12-02	336	0	0,00%	95,85%	7	
26	1	54	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,74	19.125	31-10-97	31-01-06	392	101	0,36%	95,34%	6	
26	1	55	51	6	AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,65	14.026	09-10-97	09-10-04	815	788	0,00%	100,00%	7	
26	1	57	51	46	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,81	13.412	13-11-97	05-05-04	343	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	60	51	62	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,70	14.289	25-07-97	30-04-04	370	0	0,00%	97,91%	7	
26	1	61	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,35-Lte. C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,73	16.151	23-06-97	31-03-05	565	508	2,36%	96,07%	6	
26	1	62	51	6	AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,83	13.244	20-05-99	19-05-05	799	469	1,89%	90,12%	6	A
26	1	63	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,55	19.361	14-11-97	14-11-04	354	71	0,00%	100,00%	7	
26	1	64	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,05	20.863	19-12-97	30-11-03	335	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	65	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N°12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,45	16.548	17-11-97	18-11-04	1.733	1.260	0,00%	100,00%	7	
26	1	66	51	62	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,61	11.811	23-02-98	14-10-04	461	47	0,00%	100,00%	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

885.495

35.209

14.907

**CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II**  
**(Préstamo 4295)**

26	2	24	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	Rehabilitación y Mantenimiento	104,50	34.065	01-12-04	30-09-09	9.041	4.892	10,66%	10,66%	6	A
26	2	37	51	34	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N° 81 - Villa General Güemes	Rehabilitación y Mantenimiento	171,03	37.463	01-01-05	30-09-09	5.584	2.765	9,84%	9,84%	6	
26	2	50	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	Rehabilitación y Mantenimiento	145,23	37.121	01-12-04	30-09-09	7.497	2.468	6,06%	7,68%	6	A
26	2	66	51	70	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°40N - Arrequin (O Jaltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	313,77	15.750	09-09-03	30-11-06	2.989	2.282	3,81%	37,14%	6	A
26	2	68	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bañia Blanca (Sal) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/BS. AS. - Emp. R.P.N°1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	138,00	37.340	01-03-05	30-09-09	4.664	480	1,71%	1,71%	6	
26	2	69	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales	Rehabilitación y Mantenimiento	113,97	36.199	01-06-05	31-05-10	4.625	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	70	51	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	Rehabilitación y Mantenimiento	111,30	36.296	01-03-05	28-02-10	4.652	0	0,00%	0,00%	4	
26	2	71	51	82	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,92	24.454	19-11-03	30-11-06	3.750	1.081	4,26%	95,29%	6	
26	2	72	51	82	SANTA FE	9-11-33-34 A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	95,68	23.950	10-01-04	31-01-07	3.460	2.626	6,67%	94,42%	6	
26	2	78	51	90	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte. c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frías	Rehabilitación y Mantenimiento	114,58	32.334	01-02-05	31-01-10	4.132	398	6,04%	6,04%	6	
26	2	79	51	46	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 5/6,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	Rehabilitación y Mantenimiento	166,71	34.691	03-12-04	30-09-09	4.014	1.950	2,12%	2,12%	6	A
26	2	80	51	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	Rehabilitación y Mantenimiento	171,92	42.467	01-06-05	31-05-10	5.274	0	0,00%	0,00%	15	
26	2	81	51	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,32	23.586	19-06-01	30-11-08	5.936	4.250	6,36%	71,01%	6	A

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
26	2	93	51	50	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,51	27.115	05-06-01	30-04-07	4.370	1.769	5,30%	69,79%	6		
26	2	94	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	Rehabilitación y Mantenimiento	69,22	35.851	01-02-05	30-09-09	4.426	0	1,76%	1,76%	6		
26	2	95	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén	Rehabilitación y Mantenimiento	72,75	35.990	01-03-05	28-02-10	4.425	0	0,00%	0,00%	4		
26	2	97	51	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa		Rehabilitación y Mantenimiento	158,28	34.664	01-03-05	28-02-10	4.277	0	0,00%	0,00%	4		
26	2	98	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	Rehabilitación y Mantenimiento	71,90	32.890	01-03-05	28-06-10	4.094	0	0,00%	0,00%	4		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II											582.226				87.209	24.961				

**CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III- 8º Préstamo "Gestion de Activos Viales"**

26	3	1	51	82	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	Rehabilitación y Mantenimiento	79,04	40.807	01-06-05	31-05-10	5.403	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	2	51	30	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. C/Rep. Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,79	38.530	01-01-05	30-06-06	4.657	1.619	6,04%	6,04%	6	
26	3	3	51	30	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 Paraje A Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 Pto. Mineralero	Rehabilitación y Mantenimiento	90,27	35.214	01-01-05	30-09-09	6.005	1.911	0,00%	0,00%	0	
26	3	4	51	26	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	159,72	36.809	01-06-05	31-05-10	4.550	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	5	51	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro		Rehabilitación y Mantenimiento	163,78	37.086	15-01-05	13-01-10	4.866	0	5,99%	5,99%	6	
26	3	6	51	26	CHUBUT	40S	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	Rehabilitación y Mantenimiento	149,07	37.690	01-06-05	31-05-10	6.980	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	7	51	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	253,79	36.998	01-06-05	31-05-10	5.641	0	5,74%	5,74%	6	
26	3	8	51	74	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN°3	Rehabilitación y Mantenimiento	129,39	35.730	01-06-05	31-05-10	5.377	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	9	51	82	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,74	42.285	01-06-05	31-05-10	7.235	0	0,00%	0,00%	16	
26	3	10	51	50	MENDOZA	14	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N°40S - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	182,52	39.270	01-06-05	31-05-10	7.225	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	11	51	70	SAN JUAN	40N-14-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	105,03	54.446	01-06-05	31-05-10	7.130	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	12	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	Rehabilitación y Mantenimiento	120,89	45.700	01-06-05	31-05-10	6.911	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	13	51	38	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9- Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,87	35.981	01-06-05	31-05-10	5.942	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	14	51	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN°38	Rehabilitación y Mantenimiento	151,92	43.252	01-06-05	31-05-10	6.608	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	15	51	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	Rehabilitación y Mantenimiento	127,96	35.975	01-06-05	31-05-10	6.228	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	16	51	30	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Rehabilitación y Mantenimiento	99,93	37.493	01-06-05	31-05-10	5.696	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	17	51	78	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3	Rehabilitación y Mantenimiento	180,05	42.371	01-06-05	31-05-10	6.121	0	0,00%	0,00%	2	
26	3	18	51	26	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,41	39.383	01-12-04	29-11-09	6.282	656	0,82%	2,49%	6	A
26	3	19	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	230,41	36.446	01-12-04	29-11-09	5.644	637	1,23%	2,74%	6	
26	3	20	51	42	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho	Rehabilitación y Mantenimiento	127,78	31.195	01-06-05	31-05-10	3.743	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	21	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	Rehabilitación y Mantenimiento	146,94	42.102	01-06-05	31-05-10	5.845	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	22	51	58	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp. RNN°05 - Lte. c/Chile / A/La Teresa- Emp. RNN°05 / Emp. RNN°237-Lte.c/R. Negro	Rehabilitación y Mantenimiento	291,15	38.310	01-02-05	31-01-10	6.091	0	4,97%	4,97%	6	
26	3	23	51	46	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	Rehabilitación y Mantenimiento	334,00	37.552	01-11-04	31-10-09	5.683	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	24	51	70	SAN JUAN	20 - 141 143-144-	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,14	37.797	01-11-04	31-10-09	6.273	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	25	51	50	MENDOZA	146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,33	32.051	01-03-05	28-02-10	4.950	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	26	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,66	31.840	01-06-05	31-05-10	4.868	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	27	51	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN°14 - km 139	Rehabilitación y Mantenimiento	108,18	39.666	01-06-05	31-05-10	5.211	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	28	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	277,40	35.536	01-06-05	31-05-10	2.203	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	29	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN°3 - km 112,78	Rehabilitación y Mantenimiento	112,78	26.115	01-06-05	31-05-10	1.296	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	30	51	58	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Tráfi y nuevo puente s/Río Aluminé	Rehabilitación y Mantenimiento	140,00	37.552	01-06-05	31-05-10	1.675	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	31	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	126,00	32.971	01-06-05	31-05-10	1.472	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	32	51	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	Rehabilitación y Mantenimiento	203,25	35.609	01-06-05	31-05-10	1.969	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	33	51	14	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	Rehabilitación y Mantenimiento	156,64	23.545	01-06-05	31-05-10	1.424	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	34	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	Rehabilitación y Mantenimiento	251,90	37.082	01-06-05	31-05-10	871	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	35	51	90	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	145,70	38.658	01-06-05	31-05-10	1.972	0	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
26	3	36	51	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	62,97	20.351	01-06-05	31-05-10	678	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	37	51	18	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN°123 - Emp. RNN°123	Rehabilitación y Mantenimiento	109,32	35.820	01-06-05	31-05-10	2.080	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	38	51	26	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	159,62	49.349	01-06-05	31-05-10	1.139	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	39	51	58	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A°La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,44	33.692	01-06-05	31-05-10	1.896	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	40	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	Mantenimiento	129,49	24.759	01-06-05	31-05-10	1.206	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	41	51	62	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. RNN°22-Emp. RNN°250 / Lte. c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp. RNN°22	Rehabilitación y Mantenimiento	340,90	27.370	01-06-05	31-05-10	1.578	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	42	51	6	AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	Rehabilitación y Mantenimiento	112,83	25.478	01-06-05	31-05-10	1.865	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	43	51	6	AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN°33	Rehabilitación y Mantenimiento	104,83	22.382	01-06-05	31-05-10	1.334	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	44	51	6	AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. RNN°3-Pte. S/Río Colorado / A/N RNN°3 B Mirasol-P. Alta / Emp. RNN°3-Emp. RNN°229	Rehabilitación y Mantenimiento	167,67	39.200	01-06-05	31-05-10	1.678	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	45	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R. N. N°7 - Pte sobre Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,16	32.647	01-06-05	31-05-10	1.388	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	46	51	66	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	Rehabilitación y Mantenimiento	105,39	30.322	01-06-05	31-05-10	1.806	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	47	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,64	30.681	01-06-05	31-05-10	1.829	0	0,00%	0,00%	0		
26	3	48	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°95	Rehabilitación y Mantenimiento	181,41	37.035	01-06-05	31-05-10	1.957	0	0,00%	0,00%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III											1.718.133			190.474	4.822					

**CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV FTN**

26	4	1	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	Rehabilitación y Mantenimiento	133,74	28.085	01-06-05	31-05-11	557	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	2	51	42	LA PAMPA	143-151-143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N°151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N°143	Rehabilitación y Mantenimiento	233,82	47.087	01-06-05	31-05-10	1.208	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	3	51	42	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	Rehabilitación y Mantenimiento	222,00	46.620	01-06-05	31-05-11	925	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	4	51	50	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	Rehabilitación y Mantenimiento	93,23	25.086	01-06-05	31-05-11	389	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	5	51	50	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	238,56	34.102	01-06-05	31-05-11	1.210	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	6	51	50	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	Rehabilitación y Mantenimiento	98,00	17.640	01-06-05	31-05-11	408	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	7	51	30	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RN N° 131 - Emp. RNN°127 / Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 32	Rehabilitación y Mantenimiento	133,28	44.781	01-06-05	31-05-10	365	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	8	51	18	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guavirai - Cuy Grande	Rehabilitación y Mantenimiento	101,59	21.334	01-06-05	31-05-10	423	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	9	51	94	TERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	183,81	33.718	01-06-05	31-05-10	765	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	10	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp. R.P. N° 116 - Emp. R.N. N°34	Rehabilitación y Mantenimiento	140,66	39.758	01-06-05	31-05-10	340	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	11	51	18	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp. RNN°117-Emp. R.P. N°155-Km139,00-Emp. R.N. N°14-Emp. R.N. N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,65	31.609	01-06-05	31-05-11	602	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	12	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N. N°12 - Emp. R.N. N°14 y 19	Rehabilitación y Mantenimiento	259,15	46.647	01-06-05	31-05-10	579	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	13	51	46	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	Rehabilitación y Mantenimiento	72,60	15.246	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	14	51	38	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N°52 - La Quiaca	Rehabilitación y Mantenimiento	220,26	36.622	01-06-05	31-05-10	337	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	15	51	10	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	Rehabilitación y Mantenimiento	139,15	29.222	01-06-05	31-05-11	213	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	16	51	46	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38	Rehabilitación y Mantenimiento	102,51	21.527	01-06-05	31-05-11	266	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	17	51	10	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	236,10	49.581	01-06-05	31-05-11	253	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	18	51	34	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N°11 - Emp. R.N. N°22 / Emp. R.N. N°95 Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	170,99	30.689	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	19	51	18	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	Rehabilitación y Mantenimiento	254,89	53.527	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	20	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,897 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,37	20.047	01-06-05	31-05-11	267	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	21	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp. RNN°3 - Emp. RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,73	28.503	01-06-05	31-05-11	237	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	22	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,74	28.295	01-06-05	31-05-11	266	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	23	51	6	AIRES	3-A02B-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N°3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N°3 - Puerto San Antonio Oeste	Rehabilitación y Mantenimiento	222,02	37.963	01-06-05	31-05-10	253	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	24	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero	Rehabilitación y Mantenimiento	157,39	33.052	01-06-05	31-05-10	247	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	25	51	6	AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N. N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	259,36	46.473	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	26	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN°11 - Prog. 123	Rehabilitación y Mantenimiento	123,43	25.920	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	27	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	Rehabilitación y Mantenimiento	278,00	58.380	01-06-05	31-05-11	231	0	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D**  
**PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005**  
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1º Trim.	Av. Acum.1º Trim.	Est	Obs	
26	4	28	51	58	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		Rehabilitación y Mantenimiento	114,45	24.035	01-06-05	31-05-11	260	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	29	51	46	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	347,53	72.981	01-06-05	31-05-10	256	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	30	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talagampa	Rehabilitación y Mantenimiento	146,33	22.355	01-06-05	31-05-10	259	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	31	51	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 113 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116	Rehabilitación y Mantenimiento	119,62	38.200	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	32	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50	Rehabilitación y Mantenimiento	205,05	37.881	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	33	51	30	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	Rehabilitación y Mantenimiento	146,75	33.241	01-06-05	31-05-10	245	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	34	51	18	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/ Acceso a Yacireta	Rehabilitación y Mantenimiento	194,97	40.839	01-06-05	31-05-10	231	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	35	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNN° 14 - Emp. RNN° 14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,02	36.334	01-06-05	31-05-11	238	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	56	51	30	ENTRE RIOS	RP6-RP39	Malla 513 C - Entre Rios	Emp. R.N. N° 14 - Villaguay / Nogoya - Emp. R.N. N° 14	Rehabilitación y Mantenimiento	86,00	18.060	01-06-05	31-05-10	316	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	57	51	10	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		Rehabilitación y Mantenimiento		34.691	01-06-05	31-05-11	1.000	0	0,00%	0,00%	0		
26	4	58	51	66	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		Rehabilitación y Mantenimiento		5.000	01-06-05	31-05-10	500	0	0,00%	0,00%	0		
Total Contratos Recuperación y Mantenimiento IV											1.295.131				15.345	0				
<b>Total Contratos Recuperación y Mantenimiento</b>											<b>4.480.985</b>				<b>328.237</b>	<b>44.691</b>				
<b>Total General Proyectos Dirección Nacional de Vialidad</b>											<b>13.438.794</b>				<b>1.364.409</b>	<b>293.333</b>				

- A: Certificación demorada, valor estimado  
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado  
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste  
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto  
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto  
F: Tercera Prórroga en trámite, montos y longitudes sujetos a reajustes  
K: Convenio en ejecución con avance inferior al previsto  
S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

**CUADRO A**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION**  
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	2.128.000	9.328.000	1.092.496	1.091.996	11,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	4.630.000	4.630.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	1.290.000	1.550.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.731.756	16.731.756	4.800.229	4.800.229	28,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	80.000	80.000	0	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	19.516.454	19.516.454	1.511.724	1.511.724	7,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.144.218.979	3.058.298.979	645.627.197	643.095.185	21,0%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	156.394.003	184.559.003	26.212.324	25.912.324	14,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	91.844.000	114.000.000	45.922.000	18.368.800	16,1%
Ministerio de Salud y Ambiente	61.881.226	71.976.362	13.740.439	13.740.439	19,1%
Ministerio de Desarrollo Social	100.000	100.000	20.000	20.000	20,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.697.074.000	1.659.725.889	392.776.791	392.776.791	23,7%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.195.888.418</b>	<b>5.140.496.443</b>	<b>1.131.703.200</b>	<b>1.101.317.488</b>	<b>21,4%</b>

**CUADRO B**  
**PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2005**

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO</b>				
<b>Acciones Diplomáticas de Política Exterior</b>				
Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino-Uruguay	16.731.756	16.731.756	4.800.228	28,7%
<b>MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS</b>				
<b>Secretaría de Obras Públicas</b>				
<b>Recursos Hídricos</b>				
A los Gobiernos Provinciales y Municipales	18.258.000	38.258.000	5.383.064	14,1%
<b>Desarrollo Urbano y Vivienda</b>				
Fondo Nacional de la Vivienda	558.053.000	558.053.000	322.228.733	57,7%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.444.572.074	1.344.572.074	76.931.537	5,7%
<b>Formulación Programación y Ejecución de Obras Públicas</b>				
<b>Asistencia financiera para Obras Municipales</b>				
Asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles	41.021.000	34.021.000	10.740.912	31,6%
	40.000.000	40.000.000	0	0,0%
<b>Acciones para más Escuelas-mejor Educación BID 1345</b>				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	198.504.500	185.265.262	15.999.551	8,6%
<b>Provisión de agua potable, ayuda social y saneamiento básico-PROPASA</b>				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	15.262.000	15.262.000	4.051.645	26,5%
<b>Mejoramiento de Barrios-PROMEBA</b>				
A Gobiernos Provinciales	92.260.997	92.260.997	30.325.121	32,9%
<b>Atención del Estado de Emergencias por las Inundaciones</b>				
A Gobiernos Provinciales	114.397.000	114.397.000	22.696.500	19,8%
<b>Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera</b>				
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	7.500.000	5.965.000	0	0,0%
<b>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</b>				
Operadores Privados de FEMESA	278.666.000	278.666.000	0	0,0%
Metrovías S.A.	12.408.000	12.408.000	45.190.739	364,2%
Trenes de Buenos Aires S.A.	18.000.000	18.000.000	6.207.332	34,5%
Ferrovías S.A.	30.000.000	30.000.000	6.946.554	23,2%
Sin Discriminar	0	0	14.208.407	
<b>Formulación y Ejecución de la Política Energética</b>				
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	189.126.180	189.126.180	74.133.299	39,2%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.455.852	18.455.852	221.179	1,2%
<b>Formulación y Conducción de las Políticas Portuarias y Vías Navegables</b>				
A las Empresas Privadas (sin discriminar)	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
A los Gobiernos Provinciales	1.653.000	1.653.000	0	0,0%
<b>Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento</b>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario	14.720.000	14.565.000	5.711.305	39,2%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado	15.000.000	15.000.000	0	0,0%
Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	4.000.000	4.000.000	819.509	20,5%
<b>MINISTERIO DE EDUCACION</b>				
<b>Acciones Compensatorias en Educación-Becas Estudiantiles</b>				
Becas BID 1345	0	24.000.000	0	0,0%
<b>Infraestructura y Equipamiento Escolar</b>				
Obras Escolares	41.400.001	41.400.001	18.723.040	45,2%
Equipamiento	22.700.000	22.700.000	200.000	0,9%
Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345	36.300.002	36.300.002	0	0,0%
<b>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</b>				
<b>Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica</b>				
Para Actividades Científicas y Académicas	15.320.000	15.320.000	3.005.000	19,6%
<b>MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>Plan Jefes de Hogar</b>				

Extensión proyecto de Protección Social BIRF 7157-AR	91.844.000	114.000.000	18.368.800	16,1%
<b>OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO</b>				
<b>Infraestructura Básica Social</b>				
A los Gobiernos Provinciales -Buenos Aires	650.000.000	650.000.000	258.185.650	39,7%
<b>Asistencia Financiera a Sectores Económicos</b>				
Apoyo a Operadores Privados de la Energía	270.000.000	235.000.000	0	0,0%
Transferencias Fondos Fiduciarios y Otros Entes Sector Público no Financiero	175.000.000	175.000.000	17.500.000	10,0%
<b>Apoyo a Economías Regionales</b>				
Apoyo a las Economías Regionales-Transferencias a gobiernos provinciales y municipales	4.995.000	4.995.000	0	0,0%
<b>Asistencia Financiera a Empresas Públicas Ente Binacional y Conc.Serv.Públicos</b>				
<b>Empresas Públicas Sector Energía y Minería</b>				
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	17.459.895	11,2%
Ente Binacional Yacyretá	0	67.000.000	0	0,0%
<b>Empresas Públicas Sector Comunicaciones</b>				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	20.000.000	20.000.000	3.400.000	17,0%
<b>Asistencia Financiera a Provincias</b>				
<b>Desarrollo Vial</b>				
A los Gobiernos Provinciales	349.900.000	349.900.000	95.828.246	27,4%
<b>TOTAL DE PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.963.597.362</b>	<b>4.939.824.124</b>	<b>1.079.266.246</b>	<b>21,8%</b>

**CUADRO C**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA**  
**(en pesos)**

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	669.516.052	765.568.935	133.086.840	131.209.248	11,9%
Provincia de Buenos Aires	1.365.147.033	1.337.005.893	350.494.806	346.088.971	31,4%
Provincia de Catamarca	78.277.001	75.511.875	29.218.902	29.010.466	2,6%
Provincia de Córdoba	197.237.423	190.010.649	32.104.422	26.828.338	2,4%
Provincia de Corrientes	97.370.351	94.888.370	36.055.045	33.651.127	3,1%
Provincia del Chaco	110.660.435	107.782.490	50.233.454	48.679.362	4,4%
Provincia del Chubut	87.355.807	84.748.556	28.068.521	27.335.552	2,5%
Provincia de Entre Ríos	97.977.805	95.418.182	28.329.319	25.705.226	2,3%
Provincia de Formosa	102.832.694	99.565.468	36.910.710	36.910.710	3,4%
Provincia de Jujuy	102.980.720	99.497.713	41.974.044	41.974.044	3,8%
Provincia de La Pampa	78.251.989	75.423.286	19.022.521	18.272.790	1,7%
Provincia de La Rioja	62.457.432	80.373.011	13.844.214	13.682.132	1,2%
Provincia de Mendoza	112.651.183	109.351.384	22.405.788	21.765.787	2,0%
Provincia de Misiones	118.656.301	116.352.937	48.439.783	48.439.783	4,4%
Provincia del Neuquén	92.711.783	91.235.338	13.461.435	13.461.435	1,2%
Provincia de Río Negro	104.772.692	101.119.775	19.993.597	19.703.443	1,8%
Provincia de Salta	94.293.021	91.723.613	21.072.772	20.998.237	1,9%
Provincia de San Juan	157.270.252	153.001.484	22.320.854	22.320.854	2,0%
Provincia de San Luis	55.571.482	54.410.006	10.859.202	10.859.202	1,0%
Provincia de Santa Cruz	112.530.127	107.775.136	25.256.908	24.547.221	2,2%
Provincia de Santa Fe	261.546.590	250.523.977	53.207.905	44.630.530	4,1%
Provincia de Santiago del Estero	113.990.276	110.020.477	16.097.934	16.097.934	1,5%
Provincia de Tucumán	148.053.445	142.680.990	34.617.237	34.518.107	3,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	64.629.044	66.972.529	18.077.657	18.077.657	1,6%
Interprovincial	445.000.000	410.000.000	17.500.000	17.500.000	1,6%
Nacional	240.409.000	205.535.889	4.075.102	4.075.102	0,4%
Binacional	700.000	700.000	174.000	174.000	0,0%
No Clasificado	23.038.480	23.298.480	4.800.229	4.800.229	0,4%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.195.888.418</b>	<b>5.140.496.443</b>	<b>1.131.703.200</b>	<b>1.101.317.488</b>	<b>100,0%</b>