

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2005

INTRODUCCION

La inversión real directa comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Esta tuvo un crédito inicial de 2.431,9 millones de pesos en el ejercicio 2005, que fue disminuida en 39,3 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2005 (-1,6%). Su principal componente, los proyectos, dispusieron al 30/06/2005 de una asignación de 1.876,8 millones de pesos; el resto, 515,9 millones de pesos, corresponden a la inversión en bienes de uso (tierras, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, activos intangibles, etc.), imputada dentro de las actividades presupuestarias.

La categoría proyecto incluye la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 1.876,8 millones de pesos asignados, 1.642,0 millones corresponden a obras con una ejecución de 871,8 millones de pesos al cierre del primer semestre del ejercicio 2005. De la inversión restante, 468,6 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos con una ejecución de 88,9 millones de pesos.

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 5.201,8 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del primer semestre del ejercicio fue de 2.568,8 millones de pesos.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2005

1-Según nivel institucional

Cuadro N°1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	839.897.588	804.902.552	184.839.035	23,0%
Organismos Descentralizados	1.572.929.666	1.568.607.286	831.300.222	53,0%
Instituciones de Seguridad Social	19.150.000	19.150.000	3.253.025	17,0%
TOTAL	2.431.974.254	2.392.659.838	1.019.392.282	42,6%

La ejecución financiera de la inversión acumulada al cierre del segundo trimestre alcanzó a 42,6%; el porcentaje de ejecución para el mismo período fue de 33,5% en el ejercicio 2004 (crédito devengado al 30/06/2004: 496,8 millones de pesos) y 21,9% en 2003 (crédito devengado al 30/06/2003: 217,0 millones de pesos).

El crédito asignado originalmente a la inversión real directa en proyectos registró una disminución de 73,8 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2005, mientras que el gasto en actividades aumentó en 34,4 millones de pesos.

Administración Central

En la Administración Central, las jurisdicciones que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios (95,9 millones de pesos), Ministerio de Defensa (34,0 de pesos) y Ministerio del Interior (22,2 millones de pesos)

- En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se invirtieron 14,2 millones de pesos en la obra Aliviador Cildañez-Etapa II y 6,5 millones de pesos en la obra Aliviador Holmberg-Villa Martelli Etapa II del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital. Por su parte el proyecto, de la Secretaría de Obras Públicas, CERIDE-Obras Complementarias devengó 6,1 millones de pesos (fundamentalmente, la obra Defensa Costera con 5,8 millones de pesos). Asimismo, el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires-Etapa II (BIRF 4163AR), perteneciente a la Secretaría de Transporte, ejecutó 58,3 millones de pesos; fundamentalmente, comprende las obras de Modernización Línea A Subterráneo (las obras Instalaciones Eléctricas, Señalamiento y Radiocomunicación y Renovación y Aparatos de Vía ejecutaron 13,3 millones de pesos, 3,4 millones de pesos y 14,0 millones de pesos, respectivamente), Centro de Transbordo Estación Moreno FC

Sarmiento (3,4 millones de pesos) y los Pasos a Diferente Nivel Ituzaingó, Berazategui, San Isidro, Avellaneda y Quilmes (4,3; 1,6; 8,2; 5,8 y 1,2 millones de pesos, respectivamente).

- El Ministerio de Defensa ejecutó 10,8 millones de pesos en la modernización y reparación de la Fragata Libertad y 5,0 millones de pesos en la Escuela de Suboficiales de la Armada. Asimismo se utilizaron 10,9 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y equipo (9,6 millones de pesos para herramientas y repuestos mayores) para apoyo a la capacidad operacional del Estado Mayor General del Ejército.
- La Policía Federal Argentina, para su fortalecimiento, ejecutó 13,5 millones de pesos para la adquisición de equipo militar y de seguridad.

Organismos Descentralizados

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se encuentra concentrada en la Dirección Nacional de Vialidad (790,9 millones de pesos). Es relevante también la inversión en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 9,6 millones de pesos utilizados en los proyectos Misiones Satelitales e Infraestructura Terrestre y en el Organo de Control de Concesiones Viales con 7,0 millones de pesos.

2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N°2

Ejecución de la Inversión Real Directa por fuente de financiamiento al 30/06/2005

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	984.783.800	921.978.816	374.422.978	40,6 %
Transferencias Internas	794.210.000	799.922.569	460.184.309	57,5 %
Otros Recursos Internos	189.074.015	202.944.267	27.913.044	13,8 %
Financiamiento Externo	463.906.439	467.814.186	156.871.951	33,5%
TOTAL	2.431.974.254	2.392.659.838	1.019.392.282	42,6%

La inversión real directa al cierre del primer semestre del 2005 estuvo financiada, en un 45,1% por transferencias internas, 36,7% por el Tesoro Nacional, 15,4% por financiamiento externo y 2,7% por otros recursos internos. Estos últimos comprenden recursos propios, recursos con afectación específica y crédito interno.

De los 374,4 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional, 219,4 millones de pesos corresponden a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 51,9; 112,2 y 55,4 millones de pesos, respectivamente). También el Tesoro Nacional financió los proyectos Desagües Pluviales-Red de Accesos a Capital Federal por 20,7 millones de pesos, el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 32,0 millones de pesos, CERIDE Obras Complementarias Etapa II por 6,1 millones de pesos, los proyectos Modernización y Reparación de la Fragata

Libertad por 10,8 millones de pesos y Escuela de Suboficiales de la Armada por 5,0 millones de pesos y el proyecto Misiones Satelitales de la Comisión de Actividades Espaciales por 7,1 millones de pesos.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 452,6 millones de pesos; corresponden al programa Construcciones. Asimismo, los proyectos del Organismo de Control de las Concesiones Viales utilizaron transferencias internas por 7,0 millones de pesos para obras de seguridad en corredores viales.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con recursos externos: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 78,1 millones de pesos, el programa de construcciones con 30,2 millones de pesos y el programa de mantenimiento vial con 10,2 millones de pesos. Además tuvo financiamiento externo el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires-BIRF 4163 AR - Etapa II por 26,2 millones de pesos.

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa realizada por la Administración Pública Nacional se localiza en todas las provincias de la República; según puede observarse en el Cuadro E; el mayor valor absoluto de ejecución corresponde a la provincia de Buenos Aires con 229,6 millones de pesos (22,5% de inversión sobre el total ejecutado). Le siguen en importancia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una inversión de 153,5 millones de pesos (15,1% de inversión sobre el total ejecutado) y de Santa Cruz con 131,4 millones de pesos (12,9% de inversión sobre el total ejecutado).

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2005, en el proyecto *Infraestructura Terrestre*, se continuaron las inversiones para la construcción de una instalación específica destinada a medición de campo cercano de microondas adecuada al sistema de radar del satélite SAOCOM.

En el proyecto *Misiones Satelitales*, la obra Misión SAOCOM continuó con su desarrollo normal tanto con la contratista principal INVAP S.E. como con los entes del Sistema Científico Tecnológico que participan en los desarrollos: Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba.

Se continúa en la fase de ingeniería del satélite y se están produciendo adecuaciones en los requerimientos relacionados con la adaptación de los satélites SAOCOM 1 A/B a las exigencias del Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), que integran los dos satélites SAOCOM con otros cuatro satélites radar de la constelación Italiana Cosmo – Skymed. El sistema SIASGE es el resultado de un acuerdo entre CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-B	Científico	USA/Brasil/Italia
SAC-A	Tecnológico	USA
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

Ministerio de Defensa

Administración Central

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

El proyecto *Escuela de Suboficiales de la Armada*, tuvo una ejecución financiera de 5 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 15,9 millones de pesos y una ejecución física al cierre del segundo trimestre de 19%. Esta ejecución corresponde a un adelanto en la construcción de alojamiento para personal, oportunamente programado para el tercer trimestre. Aunque en el segundo trimestre del ejercicio se registró un desvío por causas operativas ocasionado por demoras de avance de obra por parte de la Contratista.

El proyecto *Adecuación Instalaciones Edificio Libertad* tuvo una ejecución financiera de 0,4 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 3,1 millones de pesos y una ejecución física al cierre del segundo trimestre de 7,65% registrándose un desvío debido a que la confección de los pliegos licitatorios demandó mayor tiempo que el programado.

El proyecto *Construcción Alojamiento Personal Militar* tuvo una ejecución financiera de 0,4 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 7,6 millones de pesos y una ejecución física al cierre del segundo trimestre de 1,15% correspondiente a los trabajos realizados para el alojamiento temporario. Las obras de la Casa de Oficiales y Suboficiales se encuentran demoradas a la espera de las correspondientes habilitaciones municipales.

El proyecto *Modernización y Reparación de la Fragata Libertad*, tuvo una ejecución financiera de 10,8 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 15,9 millones de pesos, teniendo una ejecución física en el segundo trimestre del 8% por retraso en la disponibilidad de mano de obra del astillero Río Santiago, debido a atrasos en la firma del contrato correspondiente. El monto devengado corresponde a trabajos realizados en la planta propulsora, en los mecanismos auxiliares y de maniobra para poder ser instalados en la unidad naval.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

La obra del *Aliviador Cildañez* (etapa II), del proyecto *Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal*, se encuentra en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos de La Matanza y Tres de Febrero.

Conformará la red troncal de desagües de las cuencas limítrofes, en zonas de muy alta densidad poblacional. Las principales cuencas a sanear son las denominadas Mosconi, Provincias Unidas, Villa Insuperable, Carlos Tejedor, Reconquista, Crovara inferior y superior, Villa Madero, Fournier, Barrios Pazos, Barrio Gral. Paz y Barrio Vicente López y Planes y la cuenca de la calle El Tala del partido de Tres de Febrero.

La obra permite trasvasar la cuenca que naturalmente desagua del Arroyo Maldonado hacia el Aliviador del Arroyo Cildañez y por éste al Riachuelo, con el objetivo de descomprimir el funcionamiento del Maldonado en el inicio de su recorrido en la Capital Federal.

Este Aliviador está diseñado para una capacidad máxima de 112 m³/seg. La contratista en esta segunda etapa es José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El monto del contrato asciende a \$ 74,9 millones, con un plazo de obra de 810 días. Al cierre del segundo trimestre del ejercicio la obra se desarrollaba acorde al plan de trabajos previstos. De un crédito vigente de 40 millones de pesos se devengaron 14,2 millones de pesos.

El Aliviador Holmberg – Villa Martelli, otra obra del proyecto *Desagües Pluviales*, está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, de un crédito vigente de 19,2 millones de pesos, se devengaron 6,5 millones de pesos.

El Sector Holmberg se desarrolla desde la calle Laprida en el partido de Vicente López, ruta Panamericana hasta su desembocadura en el Río de la Plata.

Los proyectos Canal Cintura Tafí Viejo, Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos, Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán, Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” en las provincias de Santa Cruz y Chubut, Recuperación Zonas Inundadas, (con las obras Recuperación Zona Inundada Ruta 2 – E. Martín – J. Luigi – La Pampa, Recuperación Zona Inundada Ruta 102 – E. Castex – Metileo, Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses, Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Río Salado y Ruta 14), Defensa Márgenes Canal Cacique Guaymayen, Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan, no tuvieron ejecución física ni financiera al cierre del segundo trimestre del ejercicio.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El gasto devengado la *Restauración de Monumentos Históricos* correspondió a certificaciones por trabajos realizados en la Villa Ocampo en San Isidro, en la Iglesia San Miguel Arcángel, en el Colegio Otto Krause y en Monumentos Históricos de Santiago del Estero. El gasto devengado en la *Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales* correspondió a trabajos realizados en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en el Hogar Santa Ana de Villa Zagala (San Martín, provincia de Buenos Aires) y en el Archivo de la Contaduría General de la Nación. La ejecución física de estos proyectos al segundo trimestre es baja debido a que algunas obras se encuentran semiparalizadas por problemas de redeterminación de precios y falta de definición sobre obras en estado de trámite de licitación.

En el proyecto *Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CE.R.I.DE.)*, con asiento en la Provincia de Santa Fe, se continuó con las obras, especialmente con los trabajos de defensa de la costa, donde se produjo una menor certificación con relación a lo programado, debido a la disminución del ritmo de las obras causada por intensas lluvias que impidieron realizar los trabajos previstos de terraplén.

En el proyecto *Basílica Nuestra Señora de Luján*, se adjudicó la obra para la restauración y consolidación de la fachada y las dos torres principales de la basílica, cuyo contrato es de aproximadamente 5 millones de pesos. El plazo de obra es de 18 meses. El monto devengado corresponde a certificados de trabajos realizados en el segundo trimestre y las obras se encuentran en plena ejecución, presentando una mayor ejecución con respecto a lo programado para el trimestre.

El proyecto *Cueva de las Manos* en el segundo trimestre tuvo una menor ejecución respecto a la programada debido a la veda invernal que afectó el ritmo de las obras.

El Ministerio de Salud y Ambiente presentó el Plan Federal de Salud dentro del cual se anunció que se licitará bajo la modalidad "llave en mano", la construcción del *Nuevo Hospital El Cruce de Florencia Varela*, que contará con 120 camas dedicadas a servicios clínicos y quirúrgicos de mediana y alta complejidad; el proyecto ingresó en el tercer trimestre del ejercicio 2004. El crédito para el ejercicio 2005 es de \$ 7,5 millones, no presentando ejecución física ni financiera al cierre del segundo trimestre, debido a que se encuentra en trámite de adjudicación.

En el proyecto Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón, se decidió declarar fracasada la licitación pública iniciada en el año 2004. Ello ocasionó que las obras no se iniciaran al segundo trimestre del ejercicio 2005. Se resolvió volver a realizar un segundo llamado a licitación.

Los proyectos Paso de Frontera Jama, Auditoría General de la Nación, Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia y Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres, no presentaron al cierre del segundo trimestre ejecución física ni financiera.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto *Transporte Urbano de Buenos Aires* registró al cierre del segundo trimestre del ejercicio una ejecución física del 16,8%, devengando 58,3 millones de pesos correspondiente a trabajos realizados en las siguientes obras:

- Modernización Línea A de Subterráneos - Renovación y Aparatos de Vía, ejecutándose el montaje de los mismos.
- Modernización Línea A - Instalaciones Eléctricas.
- Centro de Transbordo Estación Moreno, Ferrocarril Sarmiento.
- Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, Ferrocarril Belgrano.
- Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, Ferrocarril Roca.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Ituzaingó.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Avellaneda y de San Isidro.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Fernando – Tigre.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Quilmes.

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

En el segundo trimestre del ejercicio 2005, se trabajó en los siguientes proyectos:

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1*, en la obra Adecuación de Reactor para Investigación RA-3, se ejecutó el 15 % del sistema de detección de incendio del RA-3, se instalaron equipos de aire acondicionado, de electrónica y de radioprotección.

Se posicionó la cámara de ionización Compensada CIP en la columna térmica del RA – 3 (tendido de cañerías de cobre y cableados en Rg –59 desde la sala de control de 2º piso a recinto de planta baja).

Se alcanzó un 90 % en el avance de la remodelación del acceso en la planta baja del reactor.

En el proyecto *Construcción e Instalaciones del Ciclo de Combustible*, en la obra Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo), se trabajó en las siguientes unidades:

- Unidades 1 y 2: Basamento ígneo metamórfico del noroeste Argentino y Sierras Pampeanas.
- Unidad 11: Cuenca eleopaleozoica y magmatismo asociado del Famatina
- Unidad 12: Cuenca neopaleozoica de Paganzo.
- Unidad 20: Magmatismo neopaleozoico triásico de cordillera frontal y precordillera.
- Unidad 23: Bloque de San Rafael.
- Unidad 33: Cuenca terciaria de La Pampa y Río Negro.
- Unidad 40: Cuenca peromotriásica y magmatismo del Deseado.
- Unidad 42: Jurásico volcániclastico de los Andes Patagónicos y fueguinos.
- Unidad 43: .Jurásico volcániclastico del Deseado.
- Unidad 44: .Jurásico volcániclastico de Somuncurá y del río Chubut.
- Unidad 45: .Cuenca Cretácica de los Andes Patagónicos y Fueguinos.
- Unidad 46: .Cuenca Cretácica del río Chubut.
- Unidad 50: .Cuenca terciaria de los Andes Patagónicos y Fueguinos.

- Unidad 51: Magmatismo cenozoico de Mendoza y Neuquén.
- Unidad 53: Magmatismo cenozoico de Santa Cruz.

Los trabajos realizados fueron los siguientes: actualización de bases geológicas, construcción de matrices geológicas, procesamiento de imágenes satelitales, integración de datos georeferenciales, determinaciones químicas, mineralógicas y petrográficas, estimación de recursos uraníferos potenciales y tareas de campaña de reconocimiento geológico y radimétrico.

En el proyecto *Instalación para aplicaciones médicas de la radiación Fase 2*, en la obra Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón, se comenzó el montaje del sistema primario de refrigeración.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra área de Gestión – Ezeiza Fase 1, se completó el 100 % de la construcción de la obra civil de la guardia de control de ingreso al área. Se completó el informe final sobre las características hidrogeológicas del suelo cercano a los sistemas de disposición final de los residuos, se tomaron muestras y se realizaron las mediciones, necesarios para la determinación de resultados en los acuíferos, a través de un modelo específico. Se iniciaron los trabajos de ubicación de bultos de 200 l. en el interior de los contenedores transoceánicos a tal efecto.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra del mismo nombre, se llevó a cabo la primera campaña de estudios geológicos relativos al comienzo del Proyecto Modelado de Circulación Hídrica en Medios Rocosos Cristalinos Fracturados. Se confeccionó un mapa con perfiles de zona y el mapa topográfico del área. Se realizó el relevamiento de los niveles freáticos en los sondeos disponibles.

Se continuó tomando los niveles freáticos en los sondeos relevados en la primera campaña, para disponer de datos sobre la evolución de dichos niveles a lo largo del año para utilizarlos en los cálculos de modelado.

Se continúan las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con las barreras de ingeniería para el repositorio.

En el proyecto *Residuos de Baja Actividad Fase 2*, en la obra Tratamiento de Colas Malargüe, se realizaron los muestreos siguientes:

Muestreo trimestral de agua subterránea y superficial en los alrededores del sitio (unas 10 muestras en el drenaje subterráneo, hijuelas de riego y canales de desagües).

Finalizó la obra PRAMU, gestión de colas de mineral y rehabilitación del área – Sitio Malargüe (Parcial 1) con un 5 % de ejecución en el trimestre.

En la obra Tratamiento de colas Los Gigantes, se realizó el muestreo ambiental bimestral del área, con la toma de 8 muestras de líquidos y 8 de suelo. Muestreo semestral y determinación del nivel pizométrico de 11 pozos de control de agua subterránea, determinaciones químicas aniónicas – catiónicas de aproximadamente 100 muestras, de agua y sólido.

En la obra Tratamiento de colas Complejo Fabril Córdoba, se realizó el muestreo mensual de agua subterránea en pozos internos y un pozo externo o blanco. Se realizó también la medición mensual en los pozos internos.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Ezeiza (CAE) Etapa 1*, En la obra Laboratorio para ensayos post irradiación, se avanzó en la compra e instalación del compresor de ventilación, se realizó también la reparación y modificación de zona de intervención, modificación del sistema de aire diferido y del sistema hidráulico, mejora del sistema de acarreo y almacenamiento, registrándose un avance físico del 80 %.

Se realizó la ingeniería de control de depresiones, sistema monitor radiológico en chimenea, control biológico ambiental y de actividad, sistema de control radiactivo y de emisiones radiactivas del CelCa, se instalaron las luces de emergencia en el área de celdas calientes.

En la obra Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR), se dio comienzo a los trabajos de remodelación del Laboratorio de Uranio Enriquecido (LUE), como laboratorio anexo al LFR.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Bariloche (CAB) Etapa 1*, en la obra Ampliación Capacidad Académica RA – 6 CAB, se comenzaron los trabajos de adecuación del galpón E.

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes*, en la obra Centro de Aceleración de Iones, se continuó con la reparación del primer tren de bombas de gas aislador del acelerador TANDAR.

En la obra Laboratorio de Química Analítica, se encuentra en ejecución la adaptación de instalaciones eléctricas para el traslado y montaje de un equipo de cromatografía gaseosa – espectrometría de masas en los laboratorios de química analítica de la Unidad de Actividad Química.

Organismo Descentralizado
Dirección Nacional de Vialidad

La red vial nacional de 38.336 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación, que obedecen al nivel de tránsito de los tramos de las rutas.

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el segundo trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 8.274 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros de las obras paralizadas o no incorporadas a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud; el mismo no finalizó en la fecha prevista.

El sistema modular se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 kilómetros de longitud. Este sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento mínimo con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados, obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios y evitando de ese modo la desafección de tramos o sectores, que por la naturaleza del sistema km-mes, debían ser tratados fuera del contrato.

Al cierre del segundo trimestre estaban en ejecución las obras: Empalme R.N.º50-Lte.con Bolivia con 258,98 kilómetros (Salta), Los Altares-Emp. R.N.º40 con 277,64 kilómetros (Chubut), Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales N°9 y 34 con 204,40 kilómetros (Salta), el tramo Tinogasta-Límite con Chile con 254,18 kilómetros (Catamarca), Empalme R.N.º25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senger) con 289,06 kilómetros (Chubut), Empalme R.N.º95-Límite con Chaco-Salta con 326,59 kilómetros (Chaco) y Pareditas-Malargüe con 229,64 kilómetros (Mendoza).

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.169 al cierre del segundo trimestre. Comprende convenios con las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Chubut, La Rioja y Chaco.

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron, al cierre del segundo trimestre, trabajos en 89 kilómetros.

Las obras de emergencia realizadas, al cierre del primer semestre, comprendieron trabajos menores en cuatro kilómetros.

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº5). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al índice de estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años (la fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008).

En cuanto a las construcciones del programa Corredores Viales I, al cierre del primer semestre del ejercicio, se finalizó el tramo del corredor vial Destilería YPF-Potreriños, en la provincia de Mendoza, con 9,49 kilómetros de longitud. Se prevé la finalización del tramo Antilla - Rosario de la Frontera (Secciones I y II) con 64,66 kilómetros en la provincia de Salta para el tercer trimestre.

En el programa Pasos Fronterizos y Corredores de Integración se finalizó, durante el segundo trimestre, el tramo Chimen Aike – Monte Aymond en la Sección Chimen Aike – km 26 con 29 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz.

Dentro de las Obras por Convenio con Provincias se finalizaron los tramos Wanda – Deseado (Sección Arroyo Uruguay – Deseado) y el Corredor Vial Paso de Jama (Sección Río Yala – Emp.52/Perico) con 45 y 267 kilómetros, respectivamente. Además se finalizaron los tramos: Variante Quebrada de Las Burras (Secciones I, II y III) con 50 kilómetros, en la provincia de San Juan; Repavimentación y pavimentación cruce R.P.Nº 5 con 8 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz y Acceso a Ranchos desde RPNº 29 (Sección Acceso Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas) con 1,87 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; todas obras de mejoramiento y reposición de rutas.

En las Obras en Corredores Viales Concesionados se finalizaron los tramos: CVNº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel sobre R.N.Nº 9 - Emp. R.N.Nº 9 (Salida Córdoba) con 42 kilómetros, CVNº 1 - Obra Nº 10A – Emp.R.P.Nº 6 - Acc.V. Dorna con 33,08 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires, CVNº 2 - Obra Nº 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.Nº 1 con 23 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, CVNº 5 - Obra Nº 5A - Emp. R.P.Nº 64 – Rafaela con 74 kilómetros en la provincia de Santa Fe, CVNº 3 - Obra Nº 18 - Emp. R.P.Nº 66 - Emp. R.P.Nº 101 con 63 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, CVNº 4 - Obra Nº 4 - Emp. R.P.Nº 6 (S) - Emp. R.P.Nº 18 (S) con 78 kilómetros en la provincia de Santa Fe, CVNº 6 - Obra Nº 9 - Makalle - Emp. R.N.Nº 95 con 107 kilómetros en la provincia de Chaco.

Estaban en obra al cierre del segundo trimestre 760 kilómetros correspondientes a obras por convenios con provincias, 1.953 kilómetros de obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 65 kilómetros de obras en corredores viales, 91 kilómetros de obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 11 kilómetros de obras de emergencia en ejecución y 1,2 kilómetros de reparación de obenques del puente Zárate-Brazo Largo. Asimismo, 954 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

Los kilómetros correspondientes a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.I) alcanzaron a 3.925, en el segundo trimestre. Las obras finalizadas en el período fueron: Malla 405 B – Santiago del Estero (Sección Yuchán - Emp. R.N.Nº 34) con 79,70 kilómetros, Malla 510 - Entre Ríos (Sección Villaguay - Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº 14 - Villaguay) con 173,02 kilómetros, Malla 113 – Chubut (Lte. c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº 40S-Emp. R.N.Nº 258-Emp. R.N.Nº 25 Emp. R.N.Nº 40s Trevelín) con 201,24 kilómetros, Malla 101 A - Santa Cruz (Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77) con 111,37 kilómetros, Malla 204 – Córdoba (Jesús María - Lte. Santiago Del Estero - Emp. R.N.Nº 9 - Lte. c/ Catamarca) con 309,51 kilómetros. Estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 501 – Corrientes, Malla 401 A - Salta – Tucumán, Malla 502-Entre Ríos, Malla 107 B - Chubut, Malla 506 - Entre Ríos, Malla 211 - Buenos Aires, Malla 208 - Buenos Aires, Malla 201 B - Buenos Aires, Malla 120 Río Negro - Buenos Aires, Malla 107 A - Chubut, Malla 512 A - Corrientes, Malla 401 A Salta - Tucumán, Malla 209 A - Santa Fe, Malla 206 - Buenos Aires, Malla 114 - Río Negro, Malla 512 B - Corrientes, Malla 111 - Neuquén y Malla 508 - Chaco.

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzaban a 1.986 kilómetros. Al cierre del segundo trimestre estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 314 Mendoza-San Luis, Malla 409 A-Tucumán, Malla 306-San Juan, Malla 202 A-Santa Fe, Malla 202 B-Santa Fe, Malla 131-Neuquén, Malla 123 B-Río Negro, Malla 408 B La Rioja-Catamarca, Malla 338-Formosa, Malla 408 A Catamarca-Santiago del Estero, Malla 215-Buenos Aires, Malla 116 A La Pampa-Buenos Aires, Malla 216 B Buenos Aires, Malla 117 B – La Pampa y Malla 408 C – Catamarca.

En referencia al C.Re.Ma. III las Mallas en ejecución eran: Malla 109-Neuquén, Malla 103-Río Negro, Malla 509-Entre Ríos, Malla 102 B-Chubut, Malla 513 A Entre Ríos, Malla 301 – San Luis, Malla 102 A-Chubut, Malla 513 B – Entre Ríos, Malla 312 – Mendoza, Malla 408 D – Tucumán-Santiago del Estero, Malla 108 A Río Negro y Malla 332 – San Juan. En conjunto comprendieron trabajos en 2.135 kilómetros.

Respecto al C.Re.Ma.IV se prevé el comienzo de 38 obras para septiembre del presente ejercicio. En conjunto alcanzarán trabajos en 6.140 kilómetros.

COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM)
COMPARATIVO AL II TRIMESTRE 2004/2005

SISTEMA	Ejec. Año 2004- al II Trim.	Ejec. Año 2005- al II Trim.
Longitud total de la red	38.291	38.336
Concesión	8.799	8.799
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	236
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	270
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	9.611	8.045
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.039	7.169
Sistema Km./Mes	603	195
Sistema Modular	527	1.840
Obras (Construcciones)	1.996	2.881
Mantenimiento Administración Propia	8.584	8.274

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2005

1-Según nivel institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	5.087.466.963	5.120.383.900	2.539.695.490	49,6 %
Organismos Descentralizados	53.149.480	81.452.792	29.138.672	35,8 %
TOTAL	5.195.888.418	5.201.836.692	2.568.834.162	49,4 %

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias realizadas para el Fondo Nacional de la Vivienda (599,2 millones de pesos), al gobierno de la Provincia de Buenos Aires (535,7 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (407,8 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (145,7 millones de pesos), a Metrovías S.A. (127,3 millones de pesos), al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) (103,4 millones de pesos), al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (51,5 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (49,6 millones de pesos), a Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educación" (43,2 millones de pesos), para Atención de Emergencias por Inundaciones (39,5 millones de pesos) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (37,5 millones de pesos). Además, fueron importantes las transferencias para infraestructura escolar efectuadas por el Ministerio de Educación (26,1 millones de pesos).

2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 30/06/2005
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	2.913.695.603	2.851.372.329	1.302.696.535	50,7 %
Recursos con Afectación Específica	1.752.440.180	1.759.688.316	1.080.004.710	61,4 %
Recursos Propios	9.085.000	12.930.000	5.556.418	43,0 %
Financiamiento Externo	520.667.635	577.846.047	180.576.499	31,2 %
TOTAL	5.195.888.418	5.201.836.692	2.568.834.162	49,4 %

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 42,0% con recursos de afectación específica. Comprenden, principalmente, las transferencias para desarrollo urbano por 291,0 millones de pesos, las destinadas a infraestructura básica y social (Provincia de Buenos Aires) por 535,7 millones de pesos, al Fondo Vial por 145,7 millones de pesos y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI por 103,4 millones de pesos.

Por su parte, el Tesoro Nacional financió el 50,7% de las transferencias. Fundamentalmente, comprende las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda por 308,2 millones de pesos, para Acciones para Planes Federales de Vivienda por 407,8 millones de pesos, Mejoramiento de Barrios por 32,1 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Obras Públicas por 35,7 millones de pesos, para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 51,5 millones de pesos, asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles por 40,0 millones de pesos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio por 37,5 millones de pesos, Ente Binacional Yacyretá por 16,8 millones de pesos, Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. por 6,8 millones de pesos, Emergencia Sanitaria por 8,2 millones de pesos, Recursos Hídricos por 25,4 millones de pesos, para equipamiento e infraestructura escolar por 26,1 millones de pesos, para Mejoramiento de la Calidad Educativa por 20,0 millones de pesos, Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 188,9 millones de pesos (Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A. y Metrovías, principalmente), para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 28,7 millones de pesos) y para Atención de Emergencias por Inundaciones por 8,3 millones de pesos

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para Atención de la Madre y el Niño PROMIN II 4164 AR por 27,3 millones de pesos, Atención de Emergencias para Inundaciones por 31,2 millones de pesos, en el programa Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por 17,5 millones de pesos, para Acciones de “Más escuelas, Mejor Educación” por 14,5 millones de pesos, y para Acciones de Empleo (Plan Jefes de Hogar - Extensión Proyecto de Protección Social Préstamo BIRF 7157 AR, en su parte de ayuda en maquinarias y herramientas) por 79,6 millones de pesos.

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital realizadas por la Administración Pública Nacional se registran, principalmente, a la provincia de Buenos Aires (30,4% del total). Comprenden, sobre todo, las transferencias para el Fondo del Conurbano Bonaerense por 535,7 millones de pesos, para desarrollo urbano por 140,4 millones de pesos y las realizadas para desarrollo vial por 23,5 millones de pesos.

En Capital Federal las transferencias se destinaron para desarrollo urbano por 18,1 millones de pesos, a empresas públicas sector energía, minería y comunicaciones por 54,8 millones de pesos, para mejoramiento de barrios por 32,1 millones de pesos y para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario por 188,9 millones de pesos.

Resultan de relevancia, también, las transferencias realizadas a la provincia de Santa Fe para desarrollo urbano por 35,5 millones de pesos, para desarrollo vial por 22,8 millones de pesos y para atención de emergencias por inundaciones por 9,0 millones de pesos; las transferencias a la provincia de Chaco para desarrollo urbano por 95,8 millones de pesos y para desarrollo vial por 5,9 millones de pesos y a la provincia de Jujuy para desarrollo urbano por 70,7 millones de pesos y para el Plan Jefes de Hogar por 8,6 millones de pesos.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 42,2 millones de pesos; al primer semestre se devengaron 25,4 millones de pesos, correspondientes a la provincia de Santa Cruz, para la construcción del acueducto vinculación Río Santa Cruz-Bahía San Julián; a la provincia de La Rioja, para obras de conducción, distribución y almacenamiento de agua potable; a la provincia de Tucumán, para la realización de obras en el sistema de desagües cloacales y a las provincias de Catamarca y Córdoba en cumplimiento de convenios con municipios.

Desarrollo Urbano y Vivienda

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 1.893,4 millones de pesos; al primer semestre del ejercicio se devengaron 1.011,3 millones de pesos.

Este programa tiende a fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano dando solución a los problemas sociales de las condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Cuenta con tres componentes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional y Acciones para Planes Federales de Vivienda (Solidaridad, Emergencia Habitacional, Construcción de Viviendas y Reactivación de Obras del FONAVI).

Durante el primer semestre, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó 290,9 millones de pesos. Se terminaron en este período 4.116 viviendas, 656 soluciones habitacionales, 22 obras de nexo de infraestructura y 36 de equipamiento.

Las acciones conducentes a la organización territorial y el desarrollo urbano se engloban en la actividad Mejoramiento Habitacional, la cual devengó 4,25 millones de pesos en concepto de transferencias durante el primer semestre del año. Asimismo, se han terminado 231 viviendas, 685 soluciones habitacionales y 3 obras de equipamiento comunitario.

Respecto a los planes federales de vivienda, se han terminado 7.805 viviendas correspondientes a los programas de Solidaridad y de Emergencia Habitacional. Cabe destacar que no se han logrado terminar las viviendas planeadas debido a causas financieras,

como a su vez a un avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales. Adicionalmente, durante el semestre, se devengaron 704,17 millones de pesos en concepto de transferencia a las provincias para financiar gastos de capital correspondientes a los programas federales de vivienda (79,17 millones de pesos para Emergencia Habitacional, 176,3 millones de pesos para Solidaridad Habitacional, 40,9 millones de pesos para la Reactivación de Obras del FONAVI – Etapa 2, 397,7 millones de pesos al Plan Federal de Construcción de Vivienda y 10,1 millones de pesos al Mejor Vivir)

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 15,3 millones de pesos; al primer semestre se devengaron 7,9 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básicas de saneamiento, como la provisión de agua potable, desagües cloacales, baños, y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y de residuos.

Mejoramiento de Barrios

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 92,3 millones de pesos; al primer semestre del ejercicio se devengaron 49,6 millones de pesos correspondientes a todas las provincias exceptuando Santiago del Estero.

El objetivo del programa es transformar el hábitat a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Asimismo, mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario, infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regulación dominial mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral. Contiene un efecto multiplicador ya que la ejecución de obras esenciales de infraestructura, favorece el desarrollo de economías locales y genera empleos ligados a la construcción.

Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 43,7 millones de pesos; al primer semestre del ejercicio se devengaron 35,7 millones de pesos, transfiriéndose los fondos a los municipios para realizar obras.

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones BID 1118/OC-AR

El programa viene desarrollando acciones desde el año 1998, oportunidad en que fuera suscripto el contrato de préstamo y frente a la emergencia suscitada en la provincia de Santa Fe en el mes de abril del 2003, se negoció un préstamo adicional financiado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de U\$S 51 millones, en el marco del contrato de préstamo ARG-13/2003.

La asistencia consiste en un financiamiento destinado a solventar parcialmente la contrapartida local que la Nación Argentina debe aportar para la ejecución de obras y la adquisición de equipamiento de los componentes que forman parte del programa de recuperación de zonas afectadas.

El crédito vigente de las transferencias de capital a provincias para el primer semestre del ejercicio 2005 asciende a 114,9 millones de pesos, habiéndose efectivizado al 30 de junio un monto de 39,5 millones de pesos para realizar obras en las provincias de Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe.

Secretaría de Transporte

Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

Se incrementó el crédito durante el primer semestre del ejercicio para afrontar un subsidio de 85,1 millones de pesos a los subterráneos y trenes que operan en el área metropolitana.

El subsidio se distribuirá a TBA (líneas Mitre y Sarmiento) 30,9 millones, Metropolitano (Belgrano Sur) 17,5 millones, Metrovías (Subtes y línea Urquiza) 15,3 millones y Metropolitano (General Roca) 7,9 millones.

Secretaría de Energía

Formulación y Ejecución de la política Energética

Las transferencias de capital tuvieron al fin del primer semestre un crédito vigente para el ejercicio 2005 de 211,7 millones de pesos; habiéndose devengado 103,9 millones de pesos.

Los recursos transferidos a provincias son predominantemente aplicados a programas de electrificación rural, y en menor escala a obras de distribución urbana, subtransmisión y generación aislada.

A través del Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior, al cierre del primer semestre

del ejercicio 2005, se transfirieron fondos a las siguientes provincias:

FEDEI			
Provincias	Crédito Vigente Al 30/06/2005	Devengado al 30/06/2005	% de Ejecución al 30/06/2005
Buenos Aires	5.885.465	3.801.074	64,58
Catamarca	9.647.454	5.216.667	54,07
Córdoba	6.500.340	3.558.940	54,75
Corrientes	8.731.376	2.633.666	30,16
Chaco	8.741.686	4.786.710	54,76
Chubut	9.165.742	5.019.713	54,76
Entre Ríos	7.522.906	4.119.402	54,76
Formosa	10.101.570	5.531.319	54,76
Jujuy	8.151.474	4.463.407	54,76
La Pampa	7.235.548	3.961.256	54,75
La Rioja	9.533.843	5.220.260	54,76
Mendoza	7.422.971	4.074.815	54,89
Misiones	10.431.716	6.694.610	64,18
Neuquén	8.500.424	4.654.708	54,76
Río Negro	7.898.073	4.324.565	54,75
Salta	8.080.290	4.424.558	54,76
San Juan	8.492.647	5.105.853	60,12
San Luis	7.332.405	4.014.282	54,75
Santa Cruz	10.318.401	5.650.178	54,76
Santa Fe	6.500.673	3.558.940	54,75
Santiago del Estero	8.667.471	4.745.192	54,75
Tucumán	7.350.963	3.654.832	49,72
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.912.742	4.154.796	60,10
TOTAL	189.126.180	103.369.202	52,64

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación BID 1345

El crédito vigente para el ejercicio 2005 era de 177,3 millones de pesos al 30/06/2005.

El programa permitirá mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias. Durante el primer semestre se devengaron 43,2 millones, en concepto de transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Organismo Descentralizado

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Programa Asistencia Técnico – Financiera para Saneamiento

Para Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario, de un crédito vigente de 26,8 millones de pesos, se devengaron al primer semestre 9,9 millones de pesos, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Administración Central

Infraestructura y Equipamiento

En Obras Escolares de un crédito vigente de 41,4 millones de pesos, se devengaron 24,3 millones de pesos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Administración Central

Acciones de Empleo

Este programa contempla un componente de atención de materiales del Plan Jefes de Hogar que consiste en la asistencia financiera a municipios con escasos recursos para la realización de obras de infraestructura de interés comunitario. De un crédito de 114 millones, en el primer semestre del ejercicio se devengaron 79,6 millones de pesos, enviados a la Ciudad de Buenos Aires y a todas las provincias.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2005
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.460.898	6.536.150	73,2%
Presidencia de la Nación	22.937.753	21.878.052	-1.059.701	-4,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.450.000	-145.000	-5,6%
Ministerio del Interior	5.049.354	3.025.025	-2.024.329	-40,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	39.057.336	-865.000	-2,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	59.620.126	59.620.126	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	6.922.703	170.378	2,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	1.713.149.498	-77.971.367	-4,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.600.000	1.100.000	220,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	10.365.669	487.000	4,9%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	1.876.799.307	-73.771.869	-3,8%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	6.479.821	-3.782.039	-36,9%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	56.323.253	-1.582.999	-2,7%
Ministerio Público	3.467.000	4.685.000	1.218.000	35,1%
Presidencia de la Nación	21.368.005	25.373.837	4.005.832	18,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.511.000	2.535.000	128,3%
Ministerio del Interior	107.038.346	122.867.175	15.828.829	14,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	7.734.664	989.000	14,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	6.372.140	2.790.140	77,9%
Ministerio de Defensa	66.131.661	66.447.028	315.367	0,5%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	72.964.417	2.493.472	3,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	51.916.614	-4.262.400	-7,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.351.572	2.123.572	40,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	36.189.010	819.010	2,3%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	37.693.000	7.199.669	23,6%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	8.952.000	3.767.000	72,7%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	515.860.531	34.457.453	7,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	2.392.659.838	-39.314.416	-1,6%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2005
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.460.898	8.634.198	2.032.568	13,1%
Presidencia de la Nación	22.937.753	21.878.052	1.669.470	1.418.584	6,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.450.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	5.049.354	3.025.025	190.785	133.914	4,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	39.057.336	13.051.354	8.855.213	22,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	126.910	123.395	45,7%
Ministerio de Defensa	59.620.126	59.620.126	17.068.512	16.780.624	28,1%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	6.922.703	1.588.573	984.040	14,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	1.713.149.498	931.368.863	897.834.045	52,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.600.000	935.255	0	0,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	10.365.669	353.325	347.841	3,4%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	1.876.799.307	974.987.245	928.510.224	49,5%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	6.479.821	2.604.495	1.929.377	29,8%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	56.323.253	10.820.010	5.477.627	9,7%
Ministerio Público	3.467.000	4.685.000	699.546	673.822	14,4%
Presidencia de la Nación	21.368.005	25.373.837	8.067.243	6.360.039	25,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.511.000	211.409	143.091	3,2%
Ministerio del Interior	107.038.346	122.867.175	26.137.502	22.585.596	18,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	7.734.664	2.833.956	2.387.370	30,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	6.372.140	1.870.421	1.861.065	29,2%
Ministerio de Defensa	66.131.661	66.447.028	19.664.336	17.415.921	26,2%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	72.964.417	17.582.224	11.429.090	15,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	51.916.614	6.069.785	3.345.978	6,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.351.572	2.325.546	1.929.923	26,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	36.189.010	5.162.497	4.743.910	13,1%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	37.693.000	10.855.440	9.303.750	24,7%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	8.952.000	1.513.130	1.295.500	14,5%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	515.860.531	116.417.542	90.882.058	17,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	2.392.659.838	1.091.404.787	1.019.392.282	42,6%

						INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
						Informe al 30/06/2005								
CUADRO C						FINANCIERO			FISICO					
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
5	320					Poder Judicial de la Nación CONSEJO DE LA MAGISTRATURA								
		7				Archivo General				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
				3		Refacciones Varias	875.000	1.186.815	1.092.022					
					55	Refacciones para Archivo - Villariño 2010 -	480.000	0	0					
					61	Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	395.000	0	0					
					68	Construcción de Locales en Subsuelo del Edificio Av. de Los	0	1.186.815	1.092.022					
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
			1			Fuero Criminal y Correccional								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	255.000	255.000	0					
					52	Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171	255.000	255.000	0					
				2		Fuero Civil								
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.202.519	1.573.668	289.987					
					52	Lavalle 1220 Capital, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.202.519	1.573.668	289.987					
		24				Justicia Federal				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
			4			Fuero Federal de la Seguridad Social								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.550.000	4.126.104	600.901					
						Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal Instalación 4 Juzga. y Mesa de								
					51	Entradas	1.550.000	4.126.104	600.901					
				10		Area Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	175.000	0						
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector electoral	175.000	0						
				11		Area Cámara Rosario								
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	194.356	0						
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	194.356	0						
				15		Area Cámara Resistencia								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	945.000	1.679.721	0					
					51	Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	945.000	1.679.721	0					
				16		Area Cámara de Córdoba								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	150.000	46.630	0					
					51	Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	150.000	46.630	0					
				17		Area Cámara San Martín								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	233.000	1.100.000	0					
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martin y remodelación de planta baja	233.000	1.100.000	0					
				18		Area Cámara Tucumán								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	245.000	28.087	21.289					
					51	Tribunal Oral de Catamarca - Reparacón general Edificio Ex Banade	245.000	28.087	21.289					
				22		Fuero Penal Económico								
				1		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	325.000	325.000	0					
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	325.000	325.000	0					
	335					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION								
		21				Justicia de Máxima Instancia				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.010.937	3.440.937	0					
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	723.937	1.223.937	0					
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	301.642	301.642	0					
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	160.875	160.875	0					
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	120.656	120.656	0					
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	502.734	502.734	0					
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	180.984	1.110.984	0					
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	20.109	20.109	0					
				2		Refacciones en Sedes Periciales	663.640	1.578.640	0					
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartólome Mitre 718 - Maipú 92	471.184	1.386.184	0					

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION														
Informe al 30/06/2005														
CUADRO C							FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
					65	Construcción, Decantadación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junín 760	39.819	39.819	0					
					66	Traslado Laboratorio, Reasignación y Adecuación Laboratorio Análisis Clínico - Junín 760	146.000	146.000	0					
				3	69	Reparación y Mantenimiento ascensores CSJN Bartólome Mitre 718	6.637	6.637	0					
						Refacciones Varias	100.296	120.296	28.369					
					59	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240	81.240	81.240	0					
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	19.056	39.056	28.369					
20						Presidencia de la Nación								
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES								
		17				Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas								
				1		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.445.500	164.660	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.445.500	164.660	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		20				Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR								
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	867.700	228.500	65.813	66,66	44,44	0,00	44,44	100,00
					51	Terminación Oficina de Control en Río Mitre	100	32.000	7.678	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Terminación Hostería Lago Viedma	100	22.500	7.918	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Pasarelas y Miradores Curva de los Suspiros y Area Glaciar	578.100	116.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	289.400	58.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.323.653	1.651.712	223.039	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00
					51	Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen	84.053	150.598	126.058	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoas	80.000	111.640	61.327	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	413.600	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas	110.000	42.674	35.655	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Refacción Edificio Histórico Hua Hum	370.000	1.263.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Centro de Informes para Visitantes Termas de Epulafquen	266.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.063.020	2.770.360	202.900	50,00	50,00	2,50	22,00	44,00
					51	Sendero Quetruhué-Arrayanes	163.000	63.000	6.954	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria	217.070	424.800	195.946	0,00	100,00	17,00	34,00	34,00
					53	Reparación Senderos y Miradores Puerto Blest	184.300	267.960	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Camino Tronador-Los Rápidos	1.230.500	1.832.040	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	184.300	98.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Albergue para Voluntarios en Pampa Linda-Tronador	83.850	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Refacción de 2 Viviendas en Villa Mascardi	0	83.850	0	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	684.000	1.088.600	290.805	0,00	100,00	11,00	24,33	24,33
					51	Albergue para Voluntarios en Villa Futalaufquen	163.000	567.600	238.816	0,00	100,00	32,00	72,00	72,00
					52	Construcción Sendero Chucao Mermoud Menéndez con Oficina de Informes	42.000	521.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Centro de Visitantes en Villa Futalaufquen	479.000	0	33.041	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		21				Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR								
				38		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.538.000	1.978.000	117.772	5,00	95,00	0,08	0,08	0,08
					52	Accesos de Control	1.538.000	1.538.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de 2 viviendas para guardaparques en rodeo	0	440.000	117.772	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	610.000	610.000	118.818	0,00	100,00	3,50	3,50	3,50
					53	Refacción Intendencia en Carlos Paz	70.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obras Viales	540.000	540.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Refuncionalizacion de vivienda en Area Trinidad	0	0	98.787	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.105.000	1.105.000	234.776	96,00	4,00	0,00	4,00	100,00
					51	Centro Operativo Guardaparque	845.000	845.000	0	92,00	8,00	0,00	8,00	100,00
					52	Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos	260.000	260.000	234.776	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	2.000.000	1.280.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción de Viviendas	2.000.000	1.280.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		22				Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004								
				1		Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	1.706.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	1.706.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION									
							Informe al 30/06/2005									
							CUADRO C			FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual		
	301					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION										
		1				Actividades Centrales										
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	60.500	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00		
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	60.500	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00		
				3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	6.794.880	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	6.794.880	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	337					SECRETARIA DE CULTURA										
		38				Desarrollo y Acción Cultural										
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.159.000	0	13,00	87,00	0,00	0,00	0,00		
					53	Remodelaciones Varias	1.159.000	1.159.000	0	13,00	87,00	0,00	0,00	0,00		
25						Jefatura de Gabinete de Ministros										
	305					DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE (***)										
		23				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento										
				3		Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.	678.852	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					52	Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	678.852	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				4		Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D	1.333.830	270.747	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D.	1.333.830	270.747	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	582.318	779.253	0	0,00	100,00	0,00	13,89	13,89		
					51	Reposición del Piso Elástico del Gimnasio	80.884	80.884	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					52	Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva	161.768	330.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					53	Construcción Centro de Transformación de Media Tensión	121.297	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					54	Mejoramiento Planta Reductora de Gas	218.369	218.369	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
30						Ministerio del Interior										
	201					DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES										
		16				Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional										
				4		Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	300.000	300.000	0	90,39	9,61	0,00	0,00	0,00		
					51	Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	300.000	300.000	0	90,39	9,61	0,00	0,00	0,00		
	325					MINISTERIO DEL INTERIOR										
		1				Actividades Centrales										
				3		Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	600.000	500.000	25.606	19,25	41,00	7,32	7,32	17,85		
					51	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	600.000	500.000	25.606	19,25	41,00	7,32	7,32	17,85		
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA										
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes										
				22		Construcción Delegación Campana	156.004	156.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Delegación Campana	156.004	156.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				25		Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)	900.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
					51	Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)	900.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
				28		Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	297.600	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
					51	Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	297.600	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
				29		Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes	0	52.874	40.781	45,00	55,00	15,00	35,00	63,64		
					51	Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes	0	52.874	40.781	45,00	55,00	15,00	35,00	63,64		
				30		Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41	400.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
					51	Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41	400.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
				31		Remodelación Integral Subdelegacion Olavarria	120.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
					51	Remodelación Integral Subdelegacion Olavarria	120.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
				32		Remodelación Departamento Control de Integridad Profesional (SAI)	0	40.397	17.527	30,00	55,00	15,00	50,00	90,91		
					51	Remodelacion Departamento Control de Integridad Profesional (SAI)	0	40.397	17.527	30,00	55,00	15,00	50,00	90,91		
				35		Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central	450.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
					51	Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central	450.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00		
				37		Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
							Informe al 30/06/2005							
							CUADRO C							
							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul al	Program	Ejecutado	Ejec. al	%
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Original (*)	Vigente al	Devengado	31/12/04	anual	2ª trim.	30/06/05	Ejec./Progr.
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
				4		Construcción consultorios externos para ginecologia	0	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción consultorios externos para ginecologia	0	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churrucua/Visca	150.000	0	0	0,00	100,00		0,00	0,00
					51	Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churrucua/Visca	150.000	0	0	0,00	100,00		0,00	0,00
	375					GENDARMERIA NACIONAL								
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional								
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	200.000	200.000	50.000	15,00	85,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	200.000	200.000	50.000	15,00	85,00	0,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa I	1.275.750	1.275.750	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Escuadrón Núcleo de la Agrupación VII Salta	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Guardia de Prevención Jefatura Región I	111.050	111.050	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Caniles Jefatura de Región I	418.000	418.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Refacción Grupo Herradura Escuadrón XV Bajo Paraguay	10.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Refacción Grupo Algarrobo Cue Escuadrón XVI Clorinda	16.000	16.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Refacciones Generales Casino de Oficiales Jefatura de Región I	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Refacciones Grupo Fermín Rolón Escuadrón XVI Clorinda	20.700	20.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ampliación del Edificio de la Dirección de Policía Científica	70.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo Raúl								
	35				60	Remberto	350.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		106				Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto								
						COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				1		Infraestructura Terrestre	1.904.500	6.743.000	1.775.396	42,77	7,85	0,79	2,01	25,61
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	628.500	432.460					
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	193.000	4.536.000	1.015.778	57,78	12,97	1,60	4,31	33,23
					52	Construcción del Instituto Gulich	10.000	10.000	0	12,62	0,24	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	115.500	115.500	96.926	0,00	50,80	2,15	7,27	14,31
					56	Construcción Antena Multiproposito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.513.000	1.433.000	0	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	2,00	0,07	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales	27.900.000	26.156.500	7.062.976	57,65	6,64	0,79	1,36	20,48
					0	Misiones Satelitales	497.000	1.129.000	888.254					
					52	Misión SAOCOM	19.649.000	19.345.500	2.127.185	61,14	10,12	0,27	0,64	6,32
					53	Misión SABIA	904.000	904.000	1.969	0,00	7,47	0,01	0,01	0,13
					54	Misión CESAR	6.850.000	4.778.000	3.755.606	0,32	5,94	2,29	3,75	63,13
				3		Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	223.000	16.843	90,32	1,78	0,92	1,78	100,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	223.000	16.843	90,32	1,78	0,92	1,78	100,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	2.881.000	31.000	0	0,74	0,03	0,00	0,00	0,00
					0	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0					
					51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	2.874.000	24.000	0	8,51	0,23	0,00	0,00	0,00
					52	Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
					0	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0					
					51	Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	307					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
		1				Actividades Centrales								

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION														
Informe al 30/06/2005														
CUADRO C							FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
				3		Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	3.093.836	0	89,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				53		Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	3.093.836	0	89,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.800.000	2.800.000	0	2,15	81,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.800.000	2.800.000	0	2,15	81,00	0,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS								
		1				Actividades Centrales								
				3		Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	123.395	80,00	9,00	1,71	4,11	45,67
				51		Reparaciones Varias	196.000	196.000	103.436	50,00	24,00	5,00	13,40	55,83
				52		Equipamientos Varios	37.000	37.000	8.209	83,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				53		Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	37.000	37.000	11.751	91,00	9,00	2,20	3,10	34,44
45						Ministerio de Defensa								
	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
		16				Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército								
				44		Construcción de Tinglados	328.125	328.125	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción de Tinglado a dos aguas para Depósito del Batallón Ingenieros 601	328.125	328.125	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
		16				Capacidad Operacional de la Armada								
				2		Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
				51		Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	0	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	0	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00
		18				Formación y Capacitación								
				1		Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	5.029.290	14,01	62,56	7,90	19,00	30,37
				51		Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	5.029.290	14,01	62,56	7,90	19,00	30,37
				2		Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	3.110.000	382.725	0,00	62,20	7,65	7,65	12,30
				51		Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	3.110.000	382.725	0,00	62,20	7,65	7,65	12,30
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.637.000	433.933	0,00	29,00	1,15	4,24	14,62
				51		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.637.000	433.933	0,00	29,00	1,15	4,24	14,62
				4		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	4.500.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	4.500.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de la Escuela de Nautica	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de la Escuela de Nautica	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción del Liceo Naval	5.047.252	5.047.252	0	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Liceo Naval	5.047.252	5.047.252	0	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	3.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	3.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				9		Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	15.923.000	10.808.701	0,00	56,00	8,00	8,00	14,29
				51		Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	15.923.000	10.808.701	0,00	56,00	8,00	8,00	14,29
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
				1		Infraestructura de datos especiales de la República Argentina (IDERA)	156.000	156.000	125.974	15,15	45,00	0,09	0,09	0,20
				51		Determinaciones Planialtimétricas	156.000	156.000	125.974	15,15	45,00	0,00	0,00	0,00
50						Ministerio de Economía y Producción								
	357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION								
		1				Actividades Centrales								
				6		Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	374.352	672.730	523.732	98,00	2,00	0,88	1,53	76,50
				51		Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	374.352	672.730	523.732	98,00	2,00	0,88	1,53	76,50
				13		Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economía y Producción	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economía y Producción	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26				Administración Financiera								
				1		Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION									
							Informe al 30/06/2005									
							CUADRO C			FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual		
	602					COMISION NACIONAL DE VALORES										
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública										
				1		Modernización de la Comisión Nacional de Valores	160.000	185.500	2.544	18,00	31,00	0,36	0,54	1,74		
					53	Modernización del Archivo	160.000	185.500	2.544	18,00	31,00	0,36	0,54	1,74		
				2		Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	386.000	384.500	1.799	51,00	39,00	0,18	0,18	0,46		
					54	Autopista de la Información Financiera	191.000	215.000	0	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
					56	Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	165.000	165.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					57	Remodelación del Montavehículo	30.000	4.500	1.799	88,00	12,00	0,70	0,70	5,83		
	606					INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA										
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas										
				3		Parques de Innovación Tecnológicos	239.887	449.887	1.500	9,00	4,93	0,00	0,03	0,61		
					0	Parques de Innovación Tecnológicos	0	285.000	0							
					86	Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	239.887	164.887	1.500	9,00	3,58	0,00	0,03	0,84		
				5		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa II	143.932	143.932	27.677	45,00	55,00	2,73	2,94	5,35		
					58	Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	143.932	143.932	27.677	45,00	52,32	17,84	18,05	34,50		
				8		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa III	0	215.000	71.509	0,00	s/i	0,00	0,00			
					51	Ampliación de Sala de Proc. Esc. Sat. En Instituto Clima y Agua	0	81.000	20.800	0,00	s/i	25,68	25,68			
					53	Remodelación Laboratorio seguridad Viral Instituto de Virología	0	10.000	2.692	0,00	s/i	26,92	26,92			
					54	Ampliación Laboratorio Bacterias Instituto de Biotecnología	0	60.000	21.589	0,00	s/i	35,98	35,98			
					55	Remodelación Alojamiento Pasantes Becarios Instituto Microbiología y Zoo	0	10.000	4.299	0,00	s/i	42,99	42,99			
					59	Sala de Equipos de Frío en el Instituto de Patob. De Catelar	0	54.000	22.129	0,00	s/i	40,98	40,98			
				17		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)										
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	47.977	47.977	0	83,83	14,33	0,00	0,00	0,00		
					56	Construcción Oficinas AER Río Grande	47.977	47.977	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	193.710	193.710	0	78,95	20,03	0,00	0,00	0,00		
					58	Obras en la Estación Agrop.C. del Uruguay	193.710	193.710	0	31,72	68,28	0,00	0,00	0,00		
				9		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III	0	358.000	133.501	0,00	s/i	35,59	35,59			
					52	Construccion Oficinas y Galpón en el Campo Exp. Leales	0	12.000	11.018	0,00	s/i	86,47	86,47			
					54	Construcción Oficinas, Baños y Salas de Reuniones E. E. A. Ang.	0	170.000	50.657	0,00	s/i	29,80	29,80			
					56	Obras en la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja	0	30.000	50.863	0,00	s/i	100,00	100,00			
					57	Obras en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
					61	Ampliación Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	0	10.000	19.810	0,00	s/i	100,00	100,00			
						Construcción Laboratorios de Aromas y Fit. En Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	0	36.000	1.152	0,00	s/i	1,60	1,60			
	609					INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA										
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola										
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	0	6,00	21,62	0,00	0,00	0,00		
					51	Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	0	6,00	21,62	0,00	0,00	0,00		
				3		Equipamiento Analítico	430.000	430.000	0	26,00	14,90	0,00	0,00	0,00		
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	430.000	430.000	0	26,00	14,90	0,00	0,00	0,00		
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	43.296	67,14	32,86	1,45	1,45	4,41		
					51	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	43.296	67,14	32,86	1,45	1,45	4,41		
	623					SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA										
		17				Servicios de Laboratorios										
					14	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	2.576.467	181.500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
						Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	2.576.467	181.500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios										
	105					COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA										
		16				Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos										
				1		Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.507.000	1.507.000	465.143	87,57	2,00	0,40	0,60	30,00		
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.507.000	1.507.000	465.143	87,57	2,00	0,40	0,60	30,00		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION														
Informe al 30/06/2005														
CUADRO C							FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
					2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	615.000	615.000	44.170	77,84	22,16	1,70	1,70	7,67
					51	Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	615.000	615.000	44.170	77,84	22,16	1,70	1,70	7,67
					3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	442.000	442.000	54.097	77,90	0,13	0,01	0,01	7,69
					52	Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	442.000	442.000	54.097	27,73	7,00	0,80	0,80	11,43
					5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	1.288.900	1.438.900	280.504	33,01	38,92	7,94	8,19	21,04
					52	Laboratorio Calibración en Dosimetría	810.900	810.900	173.383	17,60	38,00	7,70	7,95	20,92
					53	Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón	478.000	628.000	107.121	33,01	38,92	s/i	0,00	0,00
					6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.478.461	1.253.461	313.893	45,89	25,41	4,18	6,79	26,72
					52	Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	835.000	835.000	187.970	25,65	35,00	5,00	8,50	24,29
					53	Laboratorio Control y Verificación de Calidad	643.461	418.461	125.923	82,62	8,00	2,70	3,70	46,25
					7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	710.000	710.000	79.287	23,47	2,74	0,27	0,27	9,85
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	420.000	420.000	484	5,10	7,00	0,00	0,00	0,00
					52	Repositorio Fase 1	290.000	290.000	78.803	25,65	1,50	0,37	0,37	24,67
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00	0,00
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	5.746.898	826.682	22,65	7,63	0,39	1,00	13,11
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	4.754.000	4.844.000	804.024	28,40	10,00	0,60	1,60	16,00
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	624.300	729.300	22.657	19,78	6,00	0,15	0,19	3,17
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	168.598	173.598	0	7,82	2,00	0,00	0,00	0,00
		18				Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas								
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	616.000	616.000	21.100	69,63	1,29	0,05	0,05	3,88
					53	Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	616.000	616.000	21.100	19,54	16,00	0,56	0,56	3,50
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.467.625	1.542.625	356.453	83,12	7,99	1,40	1,80	22,53
					51	Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	908.625	983.625	186.396	84,32	7,00	1,20	1,30	18,57
					52	Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	559.000	559.000	170.057	80,68	10,00	1,80	2,80	28,00
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	1.131.750	1.131.750	27.011	57,03	12,33	0,29	0,29	2,35
					51	Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	625.000	625.000	27.011	88,22	7,00	0,70	0,70	10,00
					52	Ampliación Laboratorio CAB	506.750	506.750	0	35,59	16,00	0,00	0,00	0,00
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	553.500	553.500	147.417	67,39	22,00	3,70	6,20	28,18
					51	Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	553.500	553.500	147.417	67,39	22,00	3,70	6,20	28,18
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	1.084.000	1.084.000	718.724	27,63	9,48	5,89	5,89	62,13
					51	Centro de Aceleración de Iones	1.062.000	1.062.000	718.724	21,87	12,00	7,60	7,60	63,33
					53	Laboratorio de Química Analítica	22.000	22.000	0	53,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	1.033.600	1.033.600	331.277	71,02	16,10	4,19	5,48	34,04
					51	Saneamiento CAE	1.033.600	1.033.600	331.277	10,00	50,00	13,00	14,29	28,58
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	625.107	625.107	146.815	4,00	35,00	9,00	9,00	25,71
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	625.107	625.107	146.815	4,00	35,00	9,00	9,00	25,71
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	374.125	374.125	263.631	0,00	25,00	16,00	16,00	64,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	374.125	374.125	263.631	0,00	25,00	16,00	16,00	64,00
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	315.000	315.000	17.505	0,00	21,00	1,25	1,25	5,95
					51	Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos	315.000	315.000	17.505	0,00	21,00	1,25	1,25	5,95
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
115						COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES								
		1				Actividades Centrales								
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
		19				Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000	59.200.000	20.691.208	30,00	70,00	7,39	15,22	21,74

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
							Informe al 30/06/2005							
							CUADRO C							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	40.000.000	40.000.000	14.173.797	77,00	23,00	5,94	21,39	93,00
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	19.200.000	19.200.000	6.517.411	20,00	80,00	11,90	17,28	21,60
				9		Canal Cintura Sur Tafi Viejo	500.000	500.000	169.026	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	500.000	500.000	169.026	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
				20		Recuperacion Zonas Inundadas	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Zona Inundada Ruta 2 - E.Martin - J.Luigi - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					52	Recuperación Zona Inundada Ruta 102 - E. Castex - Metileo	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					53	Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					54	Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Rio Salado y Ruta 14	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				21		Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				22		Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura								
				1		Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.798.000	1.120.019	36,00	5,35	0,72	0,85	15,89
					51	Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.798.000	1.120.019	36,00	5,35	0,72	0,85	15,89
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.650.000	4.550.000	591.026	33,00	11,30	0,82	1,32	11,68
					51	Edificios Fiscales	4.650.000	4.650.000	591.026	33,00	11,30	0,82	1,32	11,68
				7		CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	7.839.000	6.146.011	0,00	13,87	4,08	11,41	82,26
				0		CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	239.000	489.000	379.287					
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					52	Defensa Costera	7.500.000	7.250.000	5.766.724	0,00	42,16	11,56	32,33	76,68
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	1.798.333	27,00	20,00	5,61	9,55	47,75
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	1.798.333	27,00	20,00	5,61	9,55	47,75
				9		Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
					51	Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
				11		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	1.500.000	0	12,00	18,75	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	1.500.000	0	12,00	18,75	0,00	0,00	0,00
				12		Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.500.000	1.487.374	12,00	67,52	19,76	59,43	88,02
					51	Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.500.000	1.487.374	12,00	67,52	19,76	59,43	88,02
				13		Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	100.000	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	100.000	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	3.430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	3.430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	100.000	0	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
					51	Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	100.000	0	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	6.396.000	0	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	6.396.000	0	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00
		30				Prevención Sísmica								
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	552.000	552.000	40.880	53,00	5,00	s/i	0,20	4,00
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica Respuesta de Suelos y Estructuras	552.000	552.000	40.880	53,00	5,00	s/i	0,20	4,00
		32				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.001.745	3.155.011	1.249.545	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33
				0		Construcción Huellas Mineras Etapa II	262.511	262.511	0					
					51	Huellas Varias Misiones	150.489	375.000	75.000	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33
					52	Huellas Mineras NOA	150.000	840.000	539.882	0,00	30,00	7,75	10,25	34,17

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION									
							Informe al 30/06/2005									
							CUADRO C			FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual		
					53	Huellas Mineras Cuyo	225.000	718.500	322.800	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33		
					54	Huellas Mineras Comahue	100.000	347.000	0	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33		
					55	Huellas Mineras Patagonia	113.745	612.000	311.863	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33		
		50				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas										
				2		Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	816.000	816.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00		
					52	Puente Encarnación-Posadas	300.000	387.049	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
					58	Puente Corrientes- Resistencia	216.000	216.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
					59	Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba	300.000	212.951	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	62.500.000	41.100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	62.500.000	41.100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
				11		Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	20.000.000	20.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	20.000.000	20.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	12.000.000	12.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	12.000.000	12.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
				22		Obra Puente Río Carapari	1.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Obra Puente Río Carapari	1.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23		Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24		Construcción Aerodromos Joaquin B. Gonzalez y Rosario de la Frontera	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Aerodromos Joaquin B. Gonzalez y Rosario de la Frontera	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25		Obras Colector Los Cerillos 2º Etapa y Chacras de Coria 1º Etapa	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Obras Colector Los Cerillos 2º Etapa y Chacras de Coria 1º Etapa	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55				Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario										
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	127.347.644	58.250.476	25,00	48,26	8,10	16,80	34,81		
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	7.413.385	7.413.385	2.182.253							
					51	Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	22.092.564	19.497.093	13.997.464	34,00	55,00	17,21	36,91	67,11		
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	11.616.578	10.251.843	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		
					53	Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	12.408.078	10.950.356	13.270.977	52,00	29,00	3,98	8,00	27,59		
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	16.993.141	15.038.738	3.413.335	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
					55	Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.971.860	15.017.796	3.415.468	8,00	65,00	7,00	13,21	20,32		
					58	Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N.	5.493.121	4.590.208	0	0,00	90,00	10,00	10,00	11,11		
					59	Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca	3.905.376	3.263.443	0	0,00	50,00	5,00	5,00	10,00		
					62	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	9.143.503	7.640.571	4.364.750	60,00	40,00	20,00	35,98	89,95		
					63	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui	2.469.611	2.063.677	1.648.773	85,00	15,00	0,00	12,67	84,47		
					64	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	8.456.538	7.066.523	5.837.116	25,00	65,00	20,00	40,54	62,37		
					65	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	9.157.988	7.652.675	8.198.117	40,00	60,00	15,00	45,49	75,82		
					66	Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	9.646.080	8.060.538	725.401	0,00	50,00	15,00	15,00	30,00		
					67	Paso diefrente Nivel, Municipalidad de Quilmes	4.792.173	4.004.476	1.196.821	0,00	60,00	10,00	10,00	16,67		
					68	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	5.787.648	4.836.322	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		76				Formulación y Ejecución de la Política Energética										
				1		Linea de Alta Tension 132 kv J.V. Gonzalez-A Saravia (Anta) (**)	3.000.000	3.000.000	0							
					51	Linea de Alata Tensión 132 kv J.V Gonzales- A. Saravia (Anta)	3.000.000	3.000.000	0							
				2		5ta Linea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan (**)	2.000.000	2.000.000	0							
					51	5ta Linea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan	2.000.000	2.000.000	0							
				3		Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo (**)	2.000.000	2.000.000	0							
					51	Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo	2.000.000	2.000.000	0							
		90				Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones										
				5		Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa	4.490.000	4.490.000	3.589.000	45,00	55,00	s/i	55,00	100,00		
					51	Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa	4.490.000	4.490.000	3.589.000	45,00	55,00	s/i	55,00	100,00		
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables										
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	6.600.000	0	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00		
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	6.600.000	0	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00		
	613					ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO										

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
							Informe al 30/06/2005								
							CUADRO C								
							FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul al	Program	Ejecutado	Ejec. al	%	
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Original (*)	Vigente al 30/06/2005	Devengado al 30/06/05	31/12/04	anual vigente	2º trim.	30/06/05	Ejec./Progr. anual	
		20				Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento									
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlinghan-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.)	3.200.000	3.200.000	583.229	0,00	15,00	1,80	1,80	12,00	
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal	2.000.000	2.000.000	583.229	0,00	20,00	8,09	8,09	40,45	
					52	1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	300.000	600.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
						2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Bs. As.)	300.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					54	3º Tramo colectores Ccoacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires)	300.000	600.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					55	4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires)	300.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
				3		Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	4.000.000	4.000.000	6.930	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
						Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.000.000	6.930	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
				4		Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	
					51	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	
				5		Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO									
		1				Actividades Centrales									
				1		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,00	0,21	4,20	
					51	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,00	0,21	4,20	
		16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
				1		Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	315.242	270.203	98,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	315.242	270.203	98,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		19				Producción de Información Geológica de Base									
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	226.351	27,56	2,00	0,44	0,80	40,00	
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	226.351	27,56	2,00	0,44	0,80	40,00	
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES									
		17				Infraestructura en Concesiones Viales									
				14		Seguridad en Corredores Viales I	0	19.353.472	7.002.236	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Iluminación intersección RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV.	0	606.872	394.848	17,82	82,18	19,61	82,18	100,00	
					52	Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat	0	639.401	639.400	32,26	67,74	0,00	67,74	100,00	
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60	0	1.335.272	86.181	0,00	100,00	1,06	12,43	12,43	
					54	Apertura paso nivel de colectora RN N226 Km. 166,6 Tandil	0	481.103	464.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Travesia Urbana Río Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36	0	449.673	0	66,78	33,22	9,53	9,53	28,69	
					56	Construcción de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34	0	491.894	451.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Mejora Acceso a Mercedes	0	1.682.705	935.295	27,25	75,99	39,93	75,37	99,18	
					58	Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100	0	1.864.435	1.738.593	27,94	72,06	6,55	69,42	96,34	
					59	Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3	0	1.077.843	299.474	0,00	100,00	38,07	67,75	67,75	
					60	Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba)	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					61	Construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					62	Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Franc. Cba	0	1.231.000	392.113	0,00	100,00	55,41	77,46	77,46	
					63	Travesia urbana Campos Salles,Erezcano, Acevedo-RN 188	0	648.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Iluminación de distribuidor tipo trébol inters A-012 Aut Ros	0	316.286	169.897	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
					65	Construcción pasarelas peatonales RN 11,RN 16,RN 12	0	911.500	224.936	0,00	100,00	32,73	57,41	57,41	
					66	Mejora acceso a Vedia RN N 7 Km 312,26 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					67	Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As)	0	1.166.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					68	Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111	0	790.122	274.509	14,07	85,93	12,37	85,93	100,00	
					69	Rotonda e intersección RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe	0	1.739.540	291.439	0,00	100,00	7,13	23,91	23,91	
					70	Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123	0	1.030.356	640.032	0,00	83,10	34,43	83,10	100,00	
					71	Construcción de alcantarilla RN N 12(Km 901,60) San Roque	0	186.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION								
							Informe al 30/06/2005								
							CUADRO C								
							FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul al	Program	Ejecutado	Ejec. al	%	
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Original (*)	Vigente al	Devengado	31/12/04	anual	2º trim.	30/06/05	Ejec./Progr.	
						72 Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltacion de la Cruz	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						73 Adecuación acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 (Bs.As.)	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						75 Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As.	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						76 Mejora de intersección de acceso a Hersilia (Sta Fe)RN 34	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						77 Acceso canalizado intersección RN N 19 conRP 5 Frank(Sta fe)	0	1.161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						78 Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa fe)	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						79 Mejora de intersección de acceso a San Esteban-Los Cocos RN8	0	5.470	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN 34 Km 522	0	1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						81 Remodelación urbana Güemes (Salta) RN 34	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						82 Construcción e intersección canalizada RN 12 Santa Ana Mis.	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Alcantarillado en Buenos Aires	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Reconstrucción en RN N 205-Km 182,10- Saladillo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 RN N 226 Km 404 - Bolivar	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16	Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Iluminación intersección RN N 19 Int. RP N 10-Río Primero	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	646.528	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 RN N 9 Km 100,49- Lima	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 RN N 8 Km 174,13- Arrecifes	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción pasarela peatonal RN N 7 Vedia (Buenos Aires)	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Ruta Nacional N 5 Km 74,18 Jauregui (Buenos Aires)	0	346.528	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18	Mejora de acceso provincia de Córdoba	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 RN N 7 Km 557,10 La Cautiva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Seguridad en Corredores Viales II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 RN N 188 Km 74,20 Pergamino (Buenos Aires)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción bicisenda RN N 188 Km 156-162 Junin (Bs.As.)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Obras de Seguridad en la Provincia de Mendoza	0	4.838.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Adecuacion Acceso Este e Iluminacion RN 7 km 902.15 Mendoza	0	1.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Interseccion Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km 905 LaPaz-Mza	0	1.430.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Intersecc Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km940,41 La Dormida	0	891.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Iluminacion Acceso Las Catitas RN7 km954.10 Las Catitas(Mza)	0	957.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construccion Pasarela Peatonal RN N 7 Km 865.85 Desaguadero	0	360.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					39	Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18				Infraestructura en Areas Urbanas	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0			Infraestructura en Areas Urbanas	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2		Seguridad en Areas No Concesionadas II	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Repavimentacion RP N42 Tramo RP N51-Acc a Rawson-Chacabuco	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	664					ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS									
		16				Control del Sistema Nacional de Aeropuertos									
				1		Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	2.700.000	0	66,34	33,66	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	2.700.000	0	66,34	33,66	0,00	0,00	0,00	
70						Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología									
	103					CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS									
		16				Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica									
				3		Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	
				4		Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
				5		Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15	200.000	200.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION														
Informe al 30/06/2005														
CUADRO C							FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual
					51	Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15	200.000	200.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
				6		Modificación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI	300.000	300.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					51	Modificación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI	300.000	300.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
				7		Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				8		Adaptación Edificios Sede Central CONICET	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	300.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
				10		Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	500.000	500.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
75	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		1				MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
				1		Construcción Escalera de Incendio Sede Central	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	0	1.100.000	0	0,00	100,00	14,00	14,00	14,00
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	0	1.100.000	0	0,00	100,00	14,00	14,00	14,00
80	310					Ministerio de Salud y Ambiente								
		1				MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE								
						Actividades Centrales								
				1		Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		26				Cobertura de Emergencias Sanitarias								
				1		Construcción Hangar	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	902					CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
				1		Refuncionalización Comedor	1.003.000	1.003.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Comedor	1.003.000	1.003.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	1.790.750	1.790.750	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	1.790.750	1.790.750	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	903					HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
		53				Atención a Enfermos								
				6		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.670.000	1.670.000	3.626	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	450.000	3.626					
				52		Readecuación de Baños en Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Remodelación del Pabellón Nº 4	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				55		Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8	750.000	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Reparación y Mantenimiento en Hospital	630.000	630.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0		Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	380.000	0					
				51		Cloacas en Barrios	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Reparación Usina	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II	208.000	208.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento Bioterio	31.231	31.231	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Remodelación de Morgue	46.847	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Ampliación y Equipamiento Guardia Médica	129.922	76.769	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	906					ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION									
							Informe al 30/06/2005									
							CUADRO C			FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual		
				1		Desarrollo y Producción de Biológicos										
					1	Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	1.241.000	1.551.000	291.686	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00		
					59	Remodelación del Bioterio Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					60	Remodelación de Bioterio de Experiencia	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					62	Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos	250.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					63	Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac, Fermentadores	311.000	311.000	291.686	0,00	100,00	96,00	96,00	96,00		
				2		Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales										
					1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	263.919	52.529	8,00	27,00	s/i	s/i	s/i		
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	37.050	38,00	27,00	s/i	s/i	s/i		
					62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	60.825	15.479	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i		
				4		Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA										
					4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					55	Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA,Científicas Adm.	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				5		Control de Calidad de Biológicos										
					2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i		
					60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i		
				8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias										
					1	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	85.000	211.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Reparación y Pintura. Constr. Acceso para Personas Discapacitadas	85.000	211.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				9		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.										
					1	Refuncionalización del Edificio	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA										
			59			Atención de Pacientes										
					1	Construcción Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Pabellones N°2 y 9	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					3	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR										
			60			Atención a Discapacitados Psicofísicos										
					1	Contrucción Natatorio	200.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Construcción Natatorio	200.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Remodelaciones Edilicias	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Remodelación Cocina	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
					6	Construcción de Archivo y Remodelación Hall Central	0	120.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i		
					51	Construcción de Archivo	0	40.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i		
					52	Remodelación de Hall Central	0	80.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i		
912						SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
			62			Prevención y Control de las Discapacidades										
					5	Refuncionalización Edificio y Areas Circundantes	69.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Ampliación y Remodelación Consultorios Pabellón H	38.550	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
					52	Nuevo Ingreso Peatonal	30.450	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/2005.																

							INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
							Informe al 30/06/2005							
							CUADRO C							
							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul al	Program	Ejecutado	Ejec. al	%
							Vigente al	Devengado			anual			
							Original (*)	al 30/06/2005	al 30/06/05	31/12/04	vigente	2ª trim.	30/06/05	Ejec./Progr. anual
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción								
						(**) Se registra como transferencia de capital.								
						(***) Los proyectos de la Secretaría de Deportes los ejecutará la Secretaría de Obras Públicas.								

(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
						MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION												
16	1	1	97	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		17.000	01-12-04	30-Nov-05	18.900	15.577	50,0%	50,0%	6	
						MANTENIMIENTO POR CONTRATO												
16	2	7	50	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza - Lte. c/SanJuan / S.Martin - Mendoza / André - Emp R.N. Nº 20	Varias (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	194,7	12.948	22-08-95	30-Nov-05	340	218	0,0%	63,1%	6	
16	2	10	22	CHACO	86-95	T. Isletas - Emp. RNNº 86 / Emp. R11 - V.G.Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	Mantenimiento	403,4	3.622	29-04-97	31-Jul-04	139	36	0,0%	97,2%	7	
						Total Mantenimiento por Contrato				16.570			479	254				
						MANTENIMIENTO POR CONVENIO												
16	3	24	42	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	633,3	5.707	01-01-04	31-Dic-05	2.668	2.034	43,3%	65,0%	6	A - K
16	3	25	58	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	619,7	4.349	01-01-04	31-Dic-05	1.377	870	17,2%	59,1%	6	K
16	3	26	62	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	801,5	5.257	01-01-04	31-Dic-05	1.427	1.007	20,8%	73,3%	6	A
					3-40S-288-281-293													
16	3	27	78	SANTA CRUZ		TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varias	Mantenimiento	1.840,5	16.852	01-01-04	1-Ago-10	9.818	9.281	5,6%	100,0%	7	
				TIERRA DEL FUEGO														
16	3	28	94		3-Cor. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Tramos Varias	Mantenimiento	517,5	8.092	01-01-04	31-Dic-05	1.868	1.246	20,4%	67,6%	6	A
16	3	30	38	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	188,3	1.535	01-01-04	31-Dic-05	583	321	22,9%	65,8%	6	A - K
													1.578	1.334				
16	3	32	34	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	Mantenimiento	416,0	4.907	01-01-04	30-Dic-05	2.730	2.730	22,0%	61,1%	6	A - K
						El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)												
16	3	33	34	FORMOSA	86		Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	Mantenimiento	144,6	1.089	01-09-04	31-Ago-06	336	290	25,7%	41,5%	6	
16	3	34	50	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	Mantenimiento	266,7	4.895	01-04-04	31-Mar-06	756	707	29,3%	45,0%	6	A - K
					S140 - 26 - 260 - 40S													
16	3	36	26	CHUBUT	40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	537,2	5.873	01-01-04	31-Dic-05	834	334	46,8%	53,9%	6	A - K
16	3	37	46	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	480,2	1.499	01-11-03	30-Nov-04	1.016	817	0,0%	99,1%	7	
16	3	38	22	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	Mantenimiento	163,4	1.708	01-01-04	31-Dic-05	823	823	32,1%	54,7%	6	A - K
16	3	39	90	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	Mantenimiento	43,5	1.888	01-01-04	31-Dic-05	954	616	31,0%	57,6%	6	A
16	3	46		LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	Mantenimiento	466,1	3.999	01-12-04	30-Nov-06			27,1%	27,1%	6	A
16	3	66		SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	530,9	1.800	01-01-05	31-Dic-05			26,4%	26,4%	6	A - C
16	3		78	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	Mantenimiento	1.840,5	23.815	01-01-05	31-Dic-05			41,7%	41,7%	6	A - C
						Total Mantenimiento por Convenio				93.265			26.766	22.411				
16	4	1	97	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	Señalamiento		3.830	01-12-04	30-Nov-05	13.298	13.298	50,0%	50,0%	6	B
						OBRAS DE EMERGENCIA												
16	5	1	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		4.150	01-12-04	30-Nov-05	1.556	1.556	50,0%	50,0%	6	B
16	5	2	97	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	Global		2.100	01-12-04	30-Nov-05	898	898	50,0%	50,0%	6	B
16	5	3	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		1.350	01-12-04	30-Nov-05	1.083	1.048	50,2%	50,2%	6	B
16	5	4	97	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		1.748	01-12-04	30-Nov-05	1.473	1.473	50,0%	50,0%	6	B
						Total Obras de Emergencia				9.348			5.010	4.975				
						MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR												
16	6	1	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	Mantenimiento	254,2	2.323	19-07-04	18-Jul-06	650	514	15,9%	49,6%	6	
						Emp. Ruta Nacional Nº 95 - Limite Chaco/Salta												
16	6	3	22	CHACO	16		km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	Mantenimiento	326,6	6.139	03-12-04	2-Dic-06	1.650	350	10,8%	10,8%	6	A
16	6	4	26	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	Mantenimiento	277,6	2.873	03-05-04	2-May-06	1.100	796	30,0%	62,5%	6	A
						Emp. R.N.Nº 25 - Emp. R.P. Nº 56 (Río Senguer)												
16	6	5	26	CHUBUT	40S		km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	Mantenimiento	289,1	4.823	07-09-04	6-Sep-06	2.724	1.724	36,7%	45,9%	6	A
						Gustavo Andre - Emp. R.N. Nº20 / Mdza - Lte S. Juan / S. Martín - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4 km1041,8 - Sistema Modular											
16	6	8	50	MENDOZA	142 - 40N - 7		km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	Mantenimiento	194,7	5.397	01-08-05	1-Ago-07	1.000	0	0,0%	0,0%	15	
16	6	9	50	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	Mantenimiento	229,6	6.060	17-03-05	16-Mar-07	1.516	516	5,8%	5,8%	6	A
						Av. B. Parera - A Nivel RN.Nº 11 - A Nivel RN.Nº 11- Calle J/Garay												
16	6	10	82	SANTA FE	A007		km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	Mantenimiento	14,4	5.394	01-06-05	31-May-07	1.000	0	0,0%	0,0%	15	
						Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34												
16	6	11	66	SALTA	16		km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	204,4	3.357	14-07-04	13-Jul-06	775	745	18,8%	30,9%	6	
						Emp. RNNº 50-Lte c/Bolivia/ P.de Pato - Emp.RNNº 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular											
16	6	12	66	SALTA	34 - 81		km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	259,0	3.241	15-04-04	14-Abr-06	2.219	953	28,5%	54,7%	6	
16	6	19	6	BUENOS AIRES	3	Emp. RPNº4 - Emp. RPNº6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	Mantenimiento	43,0	7.037	01-06-05	31-May-07	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		Mantenimiento	6,5	12.000	01-11-05	31-Oct-07	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Mantenimiento por Sistema Modular				58.644			14.634	5.598				
						OBRAS DE SEGURIDAD VIAL												
16	7	6	30	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		Obras de Seguridad	1,0	2.000	01-11-05	28-Feb-06	50	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
						CORREDORES VIALES I												
22	1	3	58	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	Obras Nuevas	6,4	12.376	21-02-01	31-May-04	0	0	0,0%	99,5%	7	
22	1	4	38	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	Obras Nuevas	33,0	9.362	03-02-97	30-Abr-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	38	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	Obras Nuevas	48,3	13.596	03-02-97	30-Abr-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas	35,0	18.814	28-01-97	30-Jun-05	298	141	0,3%	94,3%	6	A
22	1	7	50	MENDOZA	7	Destilena YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	Obras Nuevas	9,8	27.472	21-02-01	31-Ene-05	2.446	2.348	0,0%	94,3%	7	
22	1	8	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas	29,7	24.210	28-01-97	30-Jun-05	1.168	1.077	4,2%	88,9%	6	A
						Total Corredores Viales I				105.830			3.912	3.566				
						PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (Préstamo AR - 0202)												
22	2	2	10	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	Obras Nuevas	38,0	35.048	01-06-05	31-May-06	900	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	3	26	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	Obras Nuevas	46,0	23.595	01-06-05	30-Nov-07	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	6	86	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Caburé	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	Obras Nuevas	34,0	38.348	01-11-05	31-Oct-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	11	66	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	Obras Nuevas	44,0	16.698	01-06-05	31-May-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	12	66	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		Reconstrucciones		13.794	01-06-05	30-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	14	50	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	Obras Nuevas	18,0	11.969	04-01-05	3-Jul-06	5.596	1.661	17,2%	17,2%	6	A
22	2	23	86	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Pirpintos - El Caburé	Obras Nuevas	29,2	35.094	01-11-05	31-Oct-06	338	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	Reconstrucciones	64,3	49.248	01-06-05	29-Feb-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	35	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	Reconstrucciones	19,0	12.997	01-06-05	1-Jun-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	Obras Nuevas	18,0	10.467	04-01-05	3-Jun-06	5.269	1.045	11,5%	11,5%	6	A
22	2	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	Obras Nuevas	29,0	32.003	16-12-02	12-May-05	13.472	7.072	0,0%	96,7%	6	S/D
22	2	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	Obras Nuevas	26,0	29.557	12-05-03	12-May-05	0	0	0,0%	69,7%	6	S/D
22	2	52	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	Obras Nuevas	63,0	30.000	01-01-05		0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	30	ENTRE RIOS	14	Guaqueyachú - Paso de los Libres	Acceso a Guaqueyachú - Emp. RPN°20	Obras Nuevas	18,0	698	01-09-05	30-Ago-08	30.764	0	0,0%	0,0%	1	
						Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración				339.516			56.339	9.777				
						OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS												
22	3	1	97	PAIS	Varías	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	Global		7.548	01-12-04	30-Nov-05	5.754	5.754	50,0%	50,0%	6	
22	3	2	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	Obras Nuevas	39,0	39.624	04-06-99	31-Mar-07	0	0	0,0%	30,2%	14	
22	3	3	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	Obras Nuevas	30,0	61.883	17-05-99	28-Feb-08	0	0	0,0%	10,5%	14	
22	3	4	46	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	Obras Nuevas	46,1	45.882	17-05-99	28-Feb-08	0	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	5	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	Obras Nuevas	25,0	22.109	05-07-99	31-Ago-06	0	0	0,0%	39,4%	14	
22	3	6	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	Obras Nuevas	27,9	39.366	10-05-99	28-Feb-07	0	0	0,0%	20,3%	14	
22	3	7	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	Obras Nuevas	29,6	77.606	15-09-99	30-Nov-07	4	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	Obras Nuevas	16,7	19.790	01-07-99	28-Feb-05	0	0	0,0%	69,8%	9	
22	3	9	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	Obras Nuevas	22,9	15.243	03-05-99	31-Ago-06	0	0	0,0%	35,0%	14	
22	3	11	54	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	Obras Nuevas	45,0	32.610	01-05-92	31-May-05	2.650	2.650	0,0%	88,2%	7	S/D
22	3	12	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	Obras Nuevas	30,0	4.739	15-06-99	28-Feb-06	0	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	13	42	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas	40,0	28.006	19-02-01	30-Sep-05	3.373	830	3,2%	65,7%	6	
22	3	14	54	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas	47,4	47.155	20-09-93	30-Jun-05	0	0	3,4%	99,8%	6	
22	3	15	38	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas	267,0	200.524	08-09-00	31-May-05	43.106	35.187	16,6%	94,5%	6	
22	3	18	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	Tratamientos	24,0	4.309	07-07-99	31-Ene-03	0	0	0,0%	87,6%	14	
22	3	20	26	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	Obras Nuevas	0,1	10.987	13-10-04	30-Abr-06	4.420	4.359	32,4%	37,3%	6	A
22	3	21	50	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuénche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas	22,9	11.890	20-11-00	31-Mar-06	1.417	1.417	11,9%	60,1%	6	A
22	3	28	54	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	Obras Nuevas	32,1	61.369	24-09-01	31-Dic-06	22.178	16.906	31,7%	59,9%	6	
22	3	75	82	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	Reconstrucciones	46,4	16.647	04-10-04	3-Ene-06	3.570	3.192	21,4%	28,7%	6	
22	3	76	54	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	Obras Nuevas	30,0	67.442	19-08-03	30-Abr-07	9.260	5.548	5,6%	30,5%	6	A
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters (Sección I)	Obras Nuevas	23,1	19.924	01-12-04	31-Ago-06	50	0	7,2%	7,2%	6	A
22	3	87	58	NEUQUEN	22	Aduana - Limite con Chile		Obras Nuevas	7,0	5.500	01-06-05	31-May-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Obras por Convenio con Provincias				840.153			95.832	75.842				
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS												
22	4	1	97	PAIS	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		2.625	01-12-04	30-Nov-05	2.537	2.537	50,1%	50,1%	6	
22	4	2	46	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	Obras Nuevas	44,0	9.876	01-11-96	31-May-06	0	0	0,0%	40,1%	9	
22	4	3	62	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	Obras Nuevas	14,7	14.984	04-10-99	30-Jun-05	2.675	750	0,0%	76,3%	14	
22	4	5	70	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-May-06	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	7	22	CHACO	16	Paso por Resistencia		Obras Nuevas		50.000	01-06-05	30-Nov-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	11	58	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	Obras Nuevas	6,7	3.045	22-10-96	3-Dic-04	462	332	2,4%	100,0%	7	
22	4	22	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas	11,5	14.339	01-02-99	9-Feb-05	3.256	1.292	6,5%	98,5%	7	A
22	4	25	6	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,25	Obras Nuevas	9,4	56.000	01-09-05	31-May-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	29	26	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Rada Tilly	km 1838 - km 1845	Obras Nuevas	6,8	25.192	12-04-05	12-Abr-06	673	673	2,7%	2,7%	6	
22	4	30	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	Reconstrucciones	22,3	56.000	01-09-05	30-Jun-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	31	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	Reconstrucciones	42,5	106.000	01-09-05	30-Jun-07	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	4	32	50	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas	0,5	23.681	01-10-03	31-May-06	6.695	6.690	39,6%	92,2%	6	
22	4	34	78	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		Reconstrucciones	23,2	17.366	10-12-03	30-Nov-06	4.554	1.390	0,0%	10,0%	6	S/D
22	4	35	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	Reconstrucciones	90,0	39.924	10-11-03	8-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	36	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	Reconstrucciones	78,0	34.798	24-09-03	24-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	37	78	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		Reconstrucciones	67,2	53.585	18-09-03	17-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	40	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	Obras Nuevas	20,0	72.642	15-10-04	14-Oct-06	17.576	12.643	15,3%	18,9%	6	
22	4	43	46	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rtas 38 y 75 Circunv.de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas	10,0	17.613	01-11-03	31-Oct-06	0	0	0,0%	34,2%	9	
22	4	44	10	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	Obras Nuevas	9,3	7.038	08-09-03	8-Oct-04	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	Obras Nuevas	3,2	8.969	14-05-04	25-Jun-05	2.850	2.850	34,0%	76,5%	6	A
22	4	46	14	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	Obras Nuevas	107,5	173.321	01-02-01	30-Jun-06	43.947	28.672	17,5%	71,1%	6	
22	4	47	6	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	Obras Nuevas	187,0	413.786	18-05-03	30-Ene-06	100.059	79.036	21,7%	77,4%	6	A
22	4	48	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,55	Reconstrucciones	11,3	7.169	09-09-03	8-Sep-04	75	75	0,0%	99,1%	7	
22	4	49	82	SANTA FE	168	Acc.a Cdad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	Reconstrucciones	11,0	8.392	18-03-04	28-Feb-06	1.478	1.478	20,9%	77,6%	6	
22	4	50	58	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	Obras Nuevas	25,9	33.990	08-10-04	8-Abr-07	2.734	2.617	12,3%	14,0%	6	
22	4	52	70	SAN JUAN	P510	Vaile Fértil - Los Baldecitos	Sección Iª (Río del Valle - Los Baldecitos)	Obras Nuevas	54,6	11.574	20-01-04	28-Feb-06	5.090	5.090	32,5%	78,7%	6	A
22	4	53	42	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	Obras Nuevas	14,4	7.723	08-10-04	8-Abr-06	1.000	859	9,4%	11,1%	6	
22	4	54	34	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda		Obras Nuevas	6,0	18.800	01-11-05	30-Abr-07	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	56	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	Reconstrucciones	48,0	15.758	15-10-03	15-Dic-04	68	68	0,4%	100,0%	8	
22	4	57	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	Obras Nuevas	0,5	2.782	01-09-05	31-Ago-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	58	18	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí - Brazo Guayquiraró - R. Guayquiraró - A° Carumbé - km 646 / km 648	Obras Nuevas	1,0	3.979	01-06-05	31-May-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	59	30	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	Obras Nuevas	7,4	22.227	19-02-04	17-Feb-07	1.187	1.089	4,6%	10,3%	6	A
22	4	60	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas	4,7	29.369	18-11-03	28-Feb-06	18.164	14.391	38,4%	79,1%	6	A
22	4	61	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas	2,9	25.680	18-11-03	30-Nov-06	10.192	7.958	27,4%	43,1%	6	
22	4	62	6	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	Reconstrucciones	1,9	2.461	20-07-04	19-May-05	2.971	662	26,9%	100,0%	7	A
22	4	63	54	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	Obras Nuevas	3,5	6.541	01-01-03	30-Nov-03	75	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	Obras Nuevas	45,0	45.082	13-10-04	13-Oct-06	2.199	0	11,5%	14,5%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	Obras Nuevas	31,5	31.554	13-10-04	13-Oct-06	1.322	0	14,8%	17,6%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	Obras Nuevas	25,5	29.928	13-10-04	31-Oct-06	3.045	0	9,9%	12,0%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	Obras Nuevas	28,0	35.990	13-10-04	12-Oct-06	1.987	0	12,1%	15,5%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	Obras Nuevas	25,0	34.674	14-10-04	12-Oct-06	1.837	0	31,1%	43,7%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	Obras Nuevas	27,3	34.455	14-10-04	13-Oct-06	1.322	0	11,6%	15,0%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	Obras Nuevas	30,0	15.747	14-10-04	28-Feb-06	21.608	35.294	28,5%	34,5%	6	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	Obras Nuevas	30,0			30-Nov-05	1.498	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc IV	Obras Nuevas	31,0	27.580	01-09-05	28-Feb-07	1.414	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato	Obras Nuevas	31,1	25.408	01-09-05	28-Feb-07	3.457	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	Obras Nuevas	30,0	17.504	01-11-05	30-Abr-07	2.954	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	Obras Nuevas	29,0	16.508	01-11-05	31-Ene-07	3.018	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	Obras Nuevas	30,0	22.045	01-09-05	28-Feb-07	2.570	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	65	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,0	4.399	05-05-04	31-Mar-05	4.470	4.470	24,2%	100,0%	7	A
22	4	65	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,0	3.081	05-05-04	31-Mar-05	0	0	14,2%	100,0%	7	A
22	4	65	70	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas		3.576	17-02-04	31-Mar-05	0	0	60,3%	100,0%	7	A
22	4	66	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	Obras Nuevas	25,0	27.034	16-04-04	31-Mar-06	13.943	9.978	35,5%	61,8%	6	
22	4	67	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	Reconstrucciones	23,0	35.082	22-10-04	31-Ago-06	12.978	9.649	43,2%	52,4%	6	
22	4	68	78	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		Obras Nuevas		9.461	29-05-03	31-Mar-05	6.112	394	0,0%	99,4%	6	S/D
22	4	69	78	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		Obras Nuevas	14,5	24.220	28-10-03	31-May-06	5.500	0	21,4%	93,0%	6	A
22	4	70	78	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	Obras Nuevas	29,0	72.931	12-11-03	12-Nov-06	12.500	8.672	13,6%	43,0%	6	A
22	4	71	78	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	Obras Nuevas	48,9	68.066	16-02-04	28-Feb-07	18.025	13.562	17,4%	42,6%	6	A
22	4	72	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. N° 11	Sección I: Tres Lagos - km 50	Obras Nuevas	50,1	62.208	27-05-04	30-Nov-07	15.500	11.463	19,0%	31,8%	6	A
22	4	73	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. N° 11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	Obras Nuevas	42,3	49.961	27-05-04	30-Jun-07	10.739	5.780	14,3%	23,9%	6	A
22	4	74	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N° 11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	Reconstrucciones	34,0	28.999	22-11-03	30-Jun-06	15.663	11.495	42,1%	82,0%	6	A
22	4	75	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	Obras Nuevas	28,4	24.319	07-02-03	31-Ene-05	9.402	3.768	0,0%	98,9%	7	
22	4	76	78	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		Obras Nuevas	40,3	56.417	27-10-00	31-Dic-04	21.869	16.555	0,0%	88,8%	7	S/D
22	4	78	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	Obras Nuevas	25,0	28.336	02-05-00	31-Dic-04	23.440	17.649	0,0%	96,1%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	4	79	78	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	Obras Nuevas	7,5	17.900	22-08-01	31-Ene-05	13.647	9.799	1,1%	95,1%	6	A
22	4	80	78	SANTA CRUZ	S/Nº	Acc.a El Chaltén por Pque Nac. Los Glaciares	Longitud 24 km	Obras Nuevas		17.400	01-11-04	30-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	81	82	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa		Obras Nuevas		33.000	01-09-05	30-Jun-07	1.949	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	82	14	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Obras Nuevas	177,7	615.000	01-11-05	30-Ago-08	11.439	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	85	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNNº 34		Reconstrucciones	31,0	30.000	01-11-05	31-Oct-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	86	86	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	Reconstrucciones	46,1	22.500	01-11-05	31-Oct-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	87	50	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - Emp. RN Nº 145 - Buta Billon	Obras Nuevas		36.000	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	88	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen	Sección III Buta Billon - Emp. R.P.Nº 221	Obras Nuevas		30.000	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	50	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S 1)	Sección I	Obras Nuevas	7,0	21.266	17-09-01	30-Jun-05	17.000	17.000	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	82	SANTA FE	34	Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela		Obras Nuevas	8,0	27.880	01-04-05	6-Sep-06	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	93	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	Obras Nuevas	42,0	70.400	01-06-05	31-May-07	3.112	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	94	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Obras Nuevas	305,0	167.600	01-06-05	31-May-07	3.019	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	95	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	Obras Nuevas	40,0	55.564	01-09-05	31-Ago-07	2.517	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos		Obras Nuevas	404,0	222.200	01-09-05	30-Nov-07	285	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	97	78	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPNº25 - Pico Truncado		Obras Nuevas	350,0	69.000	01-09-05	31-Ago-07	520	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	98	78	SANTA CRUZ	40S	28 de Noviembre - Rospentek		Obras Nuevas	13,2	13.200	01-09-05	31-Ago-07	1.943	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	99	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. Nº 11	Sección II: km 50 - km 86	Obras Nuevas	36,0	49.962	01-09-05	31-Ago-06	217	0	0,0%	0,0%	2	
22	4		6	BUENOS AIRES	7	Chacabuco - Junin	Pte.S/Río Salado y Accesos	Obras Nuevas		2.652	01-06-04	30-Jun-05	0	0	29,0%	44,2%	6	A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										3.739.318			504.340	346.679				
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT																		
22	5	1	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,3	84.672	01-06-98	28-May-08	7.105	4.116	4,2%	53,5%	6	A
22	5	2	6	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.Nº 5	Rehabilitación y Mantenimiento	329,2	90.267	02-02-98	31-Ene-08	6.190	3.951	3,7%	53,1%	6	A
Total Obras por Concesión sin Peaje COT										174.939			13.295	8.067				
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES																		
22	6	3	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	Obras Nuevas	0,0	3.300	01-11-05	30-Abr-07	275	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	70	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	Obras Nuevas	0,2	6.344	23-08-02	31-Oct-04	0	0	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	70	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	Obras Nuevas	0,2	7.965	29-01-03	31-Oct-04	0	0	0,0%	98,8%	7	
22	6	10	78	SANTA CRUZ	3	R.Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/R.Coyle)	Prog. 2522,81	Obras Nuevas	0,2	8.306	24-01-03	15-Dic-03	295	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	28	38	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	Obras Nuevas	0,4	11.800	01-11-05	30-Abr-07	375	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	Obras Nuevas	0,1	1.800	01-11-05	30-Abr-07	300	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	6	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	Reconstrucciones		69.497	01-09-04	31-Ago-07	11.031	11.031	0,0%	15,0%	6	S/D
22	6	37	78	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		Reconstrucciones		10.525	29-08-03	30-Jun-04	299	0	0,0%	100,0%	7	
22	6	38	30	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		Obras Nuevas	1,0	3.500	01-11-05	30-Abr-07	375	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	30	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNNº18 (Pte.s/AºLas Tunas)	Prog. 447,34	Obras Nuevas	0,0	1.500	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Puentes										124.537			12.950	11.031				
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS																		
22	7	1	6	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10A - Emp:RPNº 6 - Acc.V. Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	Reconstrucciones	33,1	6.855	05-08-04	3-May-05	1.554	1.716	27,1%	99,5%	7	A
22	7	1	6	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10B - Acc.V.Dorna - Emp.RPNº 61	km 118 - km 156	Reconstrucciones	38,0	6.669	01-09-05	28-Feb-06	884	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	1	6	BUENOS AIRES	226	CVNº 1 - Obra Nº 8 - Emp.RNNº 3 - Acc.a Espigas	km 262 - km 319,4	Reconstrucciones	57,4	8.823	15-07-04	28-Feb-05	6.032	9	0,4%	97,8%	7	A
22	7	2	6	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	Reconstrucciones	17,0	1.861	13-08-04	30-Jun-05	426	0	0,0%	12,7%	9	
22	7	2	6	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11B - Gr.CF Sarmiento - Emp. RP1	km 504 - km 527	Reconstrucciones	23,0	10.681	04-10-04	5-May-05	2.480	9.142	90,8%	98,6%	7	A
22	7	2	14	CORDOBA	7	CVNº 2-Obra Nº 7 - Alto Nivel R.P. Nº 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp. R.P. Nº 10	km 500 - km 539	Reconstrucciones	39,0	12.722	20-07-04	28-Feb-05	20.772	3.022	23,8%	98,8%	7	
22	7	2	42	LA PAMPA	5	CVNº 2 - Obra Nº 13 - Emp. RPNº 3 - Emp. RNNº 35	km 586 - km 606,65	Reconstrucciones		13.651	08-10-04	31-Jul-05	3.143	9.893	56,0%	64,0%	6	A
22	7	3	6	BUENOS AIRES	9	CVNº 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	Reconstrucciones	29,0	14.259	23-07-04	31-Jul-05	21.801	4.744	39,6%	91,9%	6	A
22	7	3	6	BUENOS AIRES	188	CVNº 3 - Obra Nº 17 - J.A. Peña - A.Nivel FFCC GSM	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	Reconstrucciones	70,0	18.534	05-08-04	4-Jul-05	9.063	9.500	59,5%	100,0%	6	
22	7	3	6	BUENOS AIRES	188	CVNº 3 - Obra Nº 18 - Emp. RP 66 - Emp. RPN 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	Reconstrucciones	63,0	16.386	05-08-04	31-May-05	4.454	12.465	81,8%	96,7%	6	
22	7	3	82	SANTA FE	A009	CVNº 3 - Obra Nº 12-Pto Reconquista-Emp RNNº 11	km 0 - km 12,06	Reconstrucciones	12,1	6.573	01-11-05	28-Feb-06	728	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	82	SANTA FE	A012	CVNº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel S/RNNº - Emp. RNNº 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	Reconstrucciones	42,0	6.672	20-07-04	30-Abr-05	1.284	3.938	40,4%	99,7%	7	A
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVNº 3 - Obra Nº 15 - Emp. RPNº 168 - Emp. RPNº 39	km 476 - km 607	Reconstrucciones	131,0	4.481	01-09-05	28-Feb-06	1.520	0	0,0%	0,0%	15	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	Reconstrucciones	36,0	2.766	05-08-04	31-Ene-05	632	2	0,1%	91,9%	7	
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	Reconstrucciones	50,0	11.429	01-09-05	30-Abr-06	3.527	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	3	82	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012	km 188 - km 278	Reconstrucciones	90,0	41.290	23-07-04	31-Jul-05	21.069	22.952	63,0%	90,0%	6	
22	7	4	6	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	Reconstrucciones	31,7	15.914	01-09-05	31-May-06	2.143	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	4	14	CORDOBA	36-A005	CVN° 4 - Obra N° 22 - Emp. R.N.N°8 - Emp.R.N.N°A005 / Emp.R.N.N°8 - Emp.R.N.N° 36	km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km717-km719,km728-km732,km754-km761/596-602	Reconstrucciones		11.121	19-05-05	31-Dic-05	1.836	0	3,0%	3,0%	6	
22	7	4	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	Reconstrucciones	95,5	13.649	23-11-04	24-May-05	12.644	8.300	60,8%	62,4%	6	
22	7	4	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	Reconstrucciones	78,0	17.695	28-07-04	31-May-05	3.838	8.396	56,1%	99,4%	7	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	Reconstrucciones	52,1	24.118	05-01-05	30-Nov-05	7.361	9.160	38,0%	38,0%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	Reconstrucciones	43,0	20.718	13-01-05	31-May-06	2.355	6.944	33,5%	33,5%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	Reconstrucciones	74,0	22.936	20-07-04	20-May-05	18.549	10.811	47,1%	98,6%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	Reconstrucciones	22,0	1.688	14-07-04	28-Feb-05	387	0	5,9%	99,6%	7	A
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	Reconstrucciones	31,0	7.082	01-11-05	31-May-06	1.130	0	0,0%	0,0%	15	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	Reconstrucciones	37,0	2.573	20-07-04	28-Feb-05	594	0	3,9%	99,6%	7	A
22	7	7	22	CHACO	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	Reconstrucciones	107,0	11.344	20-08-04	31-May-05	16.689	10.328	65,2%	95,5%	7	A
22	7	8	6	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 62 - km 192		Reconstrucciones	130,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	307	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		Reconstrucciones	11,0	990	01-11-05	28-Feb-06	271	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	14	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	Reconstrucciones	5,0	1.276	01-09-05	30-Nov-05	2.301	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	82	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	Reconstrucciones	7,0	6.398	01-11-05	28-Feb-06	2.301	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	10	14	CORDOBA	19	CVN°3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263-267/km269-276 / km278 - 280		Reconstrucciones	32,0	9.639	01-11-05	31-Jul-06	789	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN° 4 - km 224 - km 287		Reconstrucciones	63,0	9.800	01-09-05	28-Feb-06	2.684	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		Reconstrucciones	5,0	450	01-11-05	28-Feb-06	270	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		Reconstrucciones	39,0	3.510	01-11-05	30-Abr-06	961	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	82	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475-km480/km595 km600/km695-km723	Reconstrucciones	64,0	13.200	01-11-05	30-Abr-06	3.615	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	14	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		Reconstrucciones	4,0	4.502	01-11-05	30-Abr-06	575	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	66	SALTÁ	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		Reconstrucciones	9,0	2.520	01-11-05	28-Feb-06	690	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	Reconstrucciones	44,0	23.000	01-11-05	31-Oct-06	5.300	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		Reconstrucciones	3,0	840	01-11-05	28-Feb-06	390	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		Reconstrucciones	3,0	251	01-11-05	28-Feb-06	161	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	Reconstrucciones	14,0	3.919	01-03-05	30-Jun-05	1.032	957	34,9%	34,9%	6	
22	7	13	82	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008		Reconstrucciones	65,0	13.112	01-10-05	31-May-06	3.561	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		Reconstrucciones	6,0	1.680	01-11-05	28-Feb-06	67	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217		Reconstrucciones	18,0	1.620	01-11-05	28-Feb-06	740	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 244 - km 285		Reconstrucciones	41,0	2.690	01-11-05	30-Abr-06	1.684	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - km 260 - km 276		Reconstrucciones	16,0	4.480	01-11-05	30-Abr-06	45	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		Reconstrucciones	11,0	3.080	01-11-05	30-Abr-06	365	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	511	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		Reconstrucciones	8,0	720	01-11-05	28-Feb-06	329	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		Reconstrucciones	7,0	1.960	01-11-05	28-Feb-06	895	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 143 - km 150		Reconstrucciones	7,0	585	01-11-05	31-Ene-06	412	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 208 - km 221		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	31-Ene-06	534	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 259 - km 276		Reconstrucciones	17,0	1.530	01-11-05	28-Feb-06	698	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		Reconstrucciones	3,0	840	01-11-05	28-Feb-06	26	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		Reconstrucciones	40,0	3.600	01-11-05	30-Abr-06	143	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 98 - km 107		Reconstrucciones	9,0	2.520	01-11-05	28-Feb-06	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		Reconstrucciones	67,0	6.030	01-11-05	31-Oct-06	215	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		Reconstrucciones	14,0	3.920	01-11-05	30-Abr-06	789	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	28-Feb-06	534	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	42	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		Reconstrucciones	18,0	5.040	01-09-05	28-Feb-06	1.151	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	50	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		Reconstrucciones	31,0	2.790	01-11-05	30-Abr-06	637	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	82	SANTA FE	7	CVN°2 - km 399 - km 406		Reconstrucciones	7,0	1.960	01-11-05	28-Feb-06	448	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		Reconstrucciones	100,0	9.000	01-11-05	31-Oct-06	108	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,0	360	01-09-05	30-Nov-05	360	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125		Reconstrucciones	14,0	1.260	01-11-05	28-Feb-06	575	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188		Reconstrucciones	31,0	8.680	01-09-05	30-Abr-06	2.953	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,0	360	01-11-05	31-Ene-06	356	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91		Reconstrucciones	6,0	540	01-11-05	28-Feb-06	247	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 96 - km 106		Reconstrucciones	10,0	900	01-11-05	28-Feb-06	411	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		Reconstrucciones	2,0	180	01-09-05	30-Nov-05	180	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		Reconstrucciones	6,0	540	01-11-05	28-Feb-06	34	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	42	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		Reconstrucciones	14,0	3.920	01-09-05	28-Feb-06	895	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	51	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		Reconstrucciones	12,0	1.080	01-11-05	28-Feb-06	493	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600		Reconstrucciones	36,0	3.240	01-11-05	30-Abr-06	479	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635		Reconstrucciones	28,0	2.520	01-11-05	30-Abr-06	564	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197		Reconstrucciones	24,0	2.160	01-09-05	28-Feb-06	3.893	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	128	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652		Reconstrucciones	17,0	1.530	01-11-05	28-Feb-06	8	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 661 - km 695		Reconstrucciones	34,0	9.520	01-09-05	31-May-06	3.857	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667		Reconstrucciones	5,0	1.400	01-11-05	28-Feb-06	9	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		Reconstrucciones	22,0	7.840	01-11-05	31-Oct-06	12	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	511	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - km 586 - km 616		Reconstrucciones	30,0	8.400	01-09-05	31-May-06	3.834	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	Reconstrucciones	42,0	10.247	30-12-04	31-May-05	256	7.673	74,9%	74,9%	6	
22	7	18	38	JUJUY	34	CVN°5 - km 1164 - km 1177		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	30-Abr-06	267	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		Reconstrucciones	22,0	6.160	01-09-05	31-Oct-06	1.800	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 247 - km 263		Reconstrucciones	16,0	1.140	01-09-05	30-Abr-06	657	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 65 - km 85		Reconstrucciones	20,0	5.600	01-09-05	31-Oct-06	556	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN°5 - km 1215 - km 1225		Reconstrucciones	10,0	900	01-09-05	28-Feb-06	411	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442		Reconstrucciones	33,0	9.240	01-11-05	31-Oct-06	18	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 596 - km 626		Reconstrucciones	30,0	8.400	01-11-05	31-Oct-06	3.404	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 846 - km 851		Reconstrucciones	5,0	450	01-11-05	28-Feb-06	305	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 864 - km 896		Reconstrucciones	32,0	1.080	01-11-05	30-Abr-06	493	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	90	TUCUMAN	9	CVN°5 - km 1315 - km 1326		Reconstrucciones	11,0	990	01-11-05	30-Abr-06	226	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	22	CHACO	16	CVN°6 - km 66 - km 87		Reconstrucciones	21,0	5.320	01-09-05	31-May-06	1.125	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	22	CHACO	16	CVN°6 - km 87 - km 89		Reconstrucciones	2,0	180	01-09-05	30-Nov-05	180	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - km 1130 - km 1170		Reconstrucciones	40,0	3.600	01-09-05	30-Abr-06	822	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	54	MISIONES	12	CVN°6 - km 1326 - km 1336		Reconstrucciones	10,0	900	01-11-05	28-Feb-06	206	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										597.689			233.154	139.951				
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS																		
22	8	1	54	MISIONES		Corredor de las Misiones		Obras en Circuitos Turísticos		3.000	01-09-05	31-Ago-08	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	62	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		Obras en Circuitos Turísticos		14.000	01-09-05	31-Ago-08	1	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos										17.000			2	0				
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II																		
22	9	2	38	JUJUY	40	Corredor Minero		Reconstrucciones		18.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	74	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		Reconstrucciones		37.000	01-09-05	31-Ago-08	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		Reconstrucciones		51.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	11	66	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		Reconstrucciones		5.000	01-09-05	31-Ago-07	55	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	50	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		Reconstrucciones		20.000	01-09-05	31-Ago-08	55	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	22	CHACO	16	Autovía N. Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		Reconstrucciones		58.000	01-09-05	31-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	18	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		Reconstrucciones		20.000	01-09-05	31-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	19	22	CHACO	P7	San Martín - Plaza		Reconstrucciones		82.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	22	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		Reconstrucciones		38.000	01-09-05	31-Ago-08	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	90	TUCUMAN	38	Montero - J.B. Alberdi		Reconstrucciones		39.930	01-09-05	31-Ago-08	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	37	14	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Limite c/Catamarca km 154		Reconstrucciones		33.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		Reconstrucciones		88.000	01-09-05	31-Ago-09	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	30	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		Reconstrucciones		26.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	47	30	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica Celbas - Gualaguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		Reconstrucciones		33.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	49	50	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		Reconstrucciones		12.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	53	78	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles, Chimen Aike, Punta Loyola, Carrera-Río Turbio		Reconstrucciones		60.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9		6	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	DNU	Reconstrucciones		1.280	01-07-05	31-Dic-05			0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II										622.210			460	0				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I (Préstamo 4295)																		
26	1	1	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,4	13.832	26-05-97	30-May-05	658	658	4,3%	100,0%	7	A

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	1	2	78	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,3	13.516	24-04-97	30-Dic-04	1.226	1.087	0,7%	99,7%	7	
26	1	3	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	9.634	03-07-97	24-Jul-04	443	105	0,0%	100,0%	7	
26	1	4	46	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº 31 - Chemical	Rehabilitación y Mantenimiento	243,8	11.169	18-06-97	30-Jun-04	103	0	0,0%	97,7%	7	
26	1	6	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.Nº 307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº 40N - Río Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,3	15.779	04-06-97	30-Jun-05	313	312	2,5%	98,8%	6	A
26	1	7	66	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,8	15.838	30-04-97	30-Jun-05	688	687	2,7%	97,9%	6	A
26	1	8	46	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.Nº60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,3	16.814	04-07-97	30-Sep-04	0	0	0,0%	96,5%	7	
26	1	9	38	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	12.709	05-04-97	13-Oct-04	145	24	0,0%	100,0%	7	
26	1	10	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,6	20.996	22-05-97	31-Dic-05	912	906	3,4%	94,3%	6	
26	1	11	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.Nº 34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,7	19.604	10-04-97	30-Abr-05	215	99	0,7%	93,4%	7	
26	1	12	18	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.Nº 117- Emp. R.P.Nº 155 - Km 139,00 - Emp. R.N.Nº 14- Emp. R.N.Nº 14 -Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,7	23.643	07-07-97	3-Jun-05	2.560	1.291	2,5%	96,9%	6	A
26	1	13	30	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. Nº 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. Nº 12-Emp. R.P. Nº 32-Emp. R.N. Nº 12- Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,4	20.745	27-08-97	25-Mar-06	3.914	3.914	5,9%	87,8%	6	A
26	1	14	18	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº123 - Emp. R.N.Nº 12 - Km. 139,00	Rehabilitación y Mantenimiento	217,6	20.456	03-11-97	5-Abr-04	116	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	22	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,3	15.355	10-02-98	31-Jul-07	921	789	6,5%	80,9%	6	A
26	1	16	18	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,5	15.340	07-07-97	12-Sep-04	95	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	17	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	20.028	14-10-97	15-Oct-04	99	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.Nº 50 / Emp. R.N.Nº 34 - Lte. C/Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,7	16.672	18-07-97	30-Nov-04	75	75	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/ San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,8	16.006	15-08-97	26-Ago-03	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	Rehabilitación y Mantenimiento	231,6	6.378	02-08-97	31-Dic-02	0	0	0,0%	100,0%	9	
26	1	23	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.Nº 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	Rehabilitación y Mantenimiento	292,0	10.860	13-01-98	26-Ene-04	102	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	46	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNNº 74 / Emp. RNNº 74 - Emp. RNNº 60 / Patquia - Emp. RNNº 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,8	17.746	30-09-97	30-Jun-04	461	261	0,0%	100,0%	7	
26	1	25	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,5	15.507	11-11-97	31-Oct-05	319	318	4,1%	98,2%	6	
26	1	26	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,0	20.207	25-11-97	12-Feb-05	933	923	2,1%	89,6%	7	
26	1	28	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.Nº 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,3	23.354	13-01-98	31-May-04	107	0	0,0%	85,9%	7	
26	1	29	6	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNNº3-P.Alta/Emp. RNNº3-Emp.RNNº 229/Emp.RNNº3-Pte.S/R.Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,1	17.740	17-07-97	18-Abr-06	843	843	1,1%	96,4%	6	A
26	1	31	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.Nº 11 - Km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,4	18.971	09-12-97	30-Jun-05	192	129	0,8%	88,2%	6	A
26	1	32	26	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin	Rehabilitación y Mantenimiento	201,2	20.808	01-12-97	24-May-05	744	721	4,0%	97,7%	7	
26	1	33	26	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	20.012	14-11-97	15-Nov-04	805	805	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº 11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,6	16.842	01-08-97	6-Oct-04	773	640	0,0%	100,0%	7	
26	1	35	62	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,9	15.899	01-04-98	27-Nov-05	242	195	2,9%	89,6%	6	
26	1	36	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,7	13.993	17-06-98	10-May-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	37	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.Nº 7 - Pte.S/Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	13.029	13-01-98	15-Abr-04	171	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	38	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte. S. Del Estero - Emp. R.N. Nº 9 - Lte. C / Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,5	14.674	12-07-97	31-May-05	559	559	4,4%	100,0%	7	
26	1	39	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,6	14.250	20-06-97	28-Feb-04	126	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	40	42	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,8	18.097	23-06-97	30-Sep-04	363	165	0,0%	100,0%	7	
26	1	41	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 86 - Emp. R.N.Nº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,9	19.013	04-03-98	31-Dic-05	449	449	3,6%	94,1%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	1	43	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	13.584	13-08-97	4-Feb-04	117	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,0	9.365	25-10-97	30-Abr-05	732	638	7,3%	93,5%	7	
26	1	45	14	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	220,0	18.064	05-09-97	5-Sep-04	144	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	46	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,2	22.099	03-10-97	31-Ene-06	5.069	5.030	4,6%	96,7%	6	
26	1	47	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,3	18.412	05-11-97	30-Nov-05	1.036	915	4,8%	96,4%	6	
26	1	48	62	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	281,3	14.919	14-06-97	31-Jul-03	142	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	50	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,6	17.522	31-07-97	19-Sep-04	510	510	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	9.998	29-10-97	31-Ago-04	133	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	52	58	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237- Emp.Rn N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,5	15.807	14-11-97	31-Ene-05	364	335	0,8%	93,8%	7	
26	1	53	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	7.278	03-12-97	31-Dic-02	86	0	0,0%	95,9%	7	
26	1	54	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,7	19.247	31-10-97	31-Ene-06	509	469	2,7%	97,5%	6	
26	1	55	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,7	14.026	09-10-97	9-Oct-04	788	788	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	46	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,8	13.412	13-11-97	5-May-04	143	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	60	62	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,7	14.869	25-07-97	30-Abr-04	718	581	0,0%	98,0%	7	
26	1	61	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3- Emp. Rp N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,7	16.411	23-06-97	30-Jun-05	1.016	1.016	4,6%	98,5%	6	A
26	1	62	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	13.244	20-05-99	30-Jun-05	895	812	2,6%	90,8%	6	
26	1	63	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,6	19.877	14-11-97	14-Nov-04	583	582	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,1	20.863	19-12-97	30-Nov-03	115	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,5	17.655	17-11-97	30-Nov-05	1.384	1.384	3,2%	96,9%	6	A
26	1	66	62	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,6	13.839	23-02-98	14-Oct-05	171	47	7,1%	93,5%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I				906.007			34.327	29.063				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II (Préstamo 4295)												
26	2	24	58	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	Rehabilitación y Mantenimiento	104,5	34.065	01-12-04	30-Sep-09	14.974	11.855	34,8%	34,8%	6	
26	2	37	34	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	Rehabilitación y Mantenimiento	171,0	37.463	01-01-05	30-Sep-09	11.242	7.971	26,0%	26,0%	6	A
26	2	50	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	Rehabilitación y Mantenimiento	145,2	37.121	01-12-04	30-Sep-09	10.131	7.146	18,9%	20,5%	6	A
26	2	66	70	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	313,8	15.750	09-09-03	30-Nov-06	7.062	2.342	8,0%	41,3%	6	A
26	2	68	42	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	138,0	37.340	01-03-05	30-Sep-09	5.100	3.421	9,4%	9,4%	6	
26	2	69	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	Rehabilitación y Mantenimiento	114,0	36.199	01-09-05	30-Ago-10	4.625	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	70	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	Rehabilitación y Mantenimiento	111,3	36.296		30-Sep-09	4.811	159	0,0%	0,0%	4	
26	2	71	82	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,9	24.454	19-11-03	30-Nov-06	6.300	1.250	4,9%	95,9%	6	
26	2	72	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	95,7	23.950	10-01-04	31-Ene-07	7.747	1.776	7,4%	95,2%	6	
26	2	78	90	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	Rehabilitación y Mantenimiento	114,6	32.334	01-02-05	31-Ene-10	6.409	2.680	11,4%	11,4%	6	A
26	2	79	46	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	Rehabilitación y Mantenimiento	166,7	34.691	03-12-04	30-Sep-09	6.778	4.897	18,0%	18,0%	6	A
26	2	80	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	Rehabilitación y Mantenimiento	171,9	42.467	02-05-05	30-Sep-09	3.454	713	1,7%	1,7%	6	
26	2	81	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,3	23.586	19-06-01	30-Nov-08	8.750	4.423	12,7%	77,4%	6	A
26	2	93	50	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,5	27.768	05-06-01	30-Abr-07	7.044	3.230	9,5%	72,4%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	2	94	6	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.º 5 - Est. El Recreo	Rehabilitación y Mantenimiento	69,2	35.851	01-02-05	30-Sep-09	8.900	2.000	2,4%	2,4%	6	A
26	2	95	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	Rehabilitación y Mantenimiento	72,8	35.990		30-Sep-09	4.603	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	97	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.º10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNNº 35 - Acc. Quetrequén	Rehabilitación y Mantenimiento	158,3	34.664	01-04-05	31-Mar-10	5.977	3.578	6,1%	6,1%	6	A
26	2	98	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.º 7	Rehabilitación y Mantenimiento	71,9	32.890	01-03-05	27-Feb-10	5.056	2.170	6,6%	6,6%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II				582.879			128.962	59.612				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III- 8º Préstamo "Gestion de Activos Viales"												
26	3	1	82	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria Nº 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	Rehabilitación y Mantenimiento	79,0	40.807	01-09-05	31-Ago-10	3.092	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	30	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.º 14 - Galarza - Emp. R.P.º 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,8	38.530	01-01-05	30-Jun-06	11.449	8.157	26,5%	26,5%	6	A
26	3	3	30	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.º 32 - Emp. R.P.º 20	Rehabilitación y Mantenimiento	90,3	35.214	01-01-05	30-Sep-09	9.061	6.786	22,9%	22,9%	6	
26	3	4	26	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje Aº Verde - Alto Nivel RNNº 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero	Rehabilitación y Mantenimiento	159,7	36.809	01-10-05	30-Sep-10	2.720	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	5	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	163,8	37.086	15-01-05	13-Ene-10	5.873	4.092	11,0%	11,0%	6	
26	3	6	26	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259	Rehabilitación y Mantenimiento	182,3	37.690	01-06-05	31-May-10	3.638	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	7	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	253,8	36.998	01-02-05	31-Ene-10	8.185	3.455	21,4%	21,4%	6	A
26	3	8	74	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPNº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	129,4	35.730	01-09-05	31-Ago-10	2.900	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	9	82	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPNº 65 / Emp. RPNº 21 - Alto Nivel RNNº 9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,7	42.285	01-09-05	31-Ago-10	3.575	0	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	50	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN Nº 40S - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	182,5	39.270	01-09-05	31-Ago-10	3.537	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	11	70	SAN JUAN	40N-14-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	105,0	54.446	02-05-05	2-May-10	3.920	249	1,8%	1,8%	6	
26	3	12	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	Rehabilitación y Mantenimiento	120,9	45.700	01-09-05	31-Ago-10	3.630	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	13	38	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	35.981	01-06-05	31-May-10	3.137	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	14	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	35.981	01-06-05	31-May-10	3.137	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	14	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNNº 38	Rehabilitación y Mantenimiento	151,9	43.252	01-09-05	31-Ago-10	3.400	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	15	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. RPNº 329	Rehabilitación y Mantenimiento	128,0	35.975	01-04-05	30-Abr-10	3.425	0	2,8%	2,8%	6	A
26	3	16	30	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.º 32 / Emp R.P.º 11 - Emp. R.N.º 12	Rehabilitación y Mantenimiento	99,9	37.493	01-03-05	31-Mar-10	7.596	2.225	6,3%	6,3%	6	
26	3	17	78	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNNº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	180,1	42.371	01-09-05	31-Ago-10	2.100	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	18	26	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNNº 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	39.383	01-12-04	29-Nov-09	6.810	3.784	9,9%	9,9%	6	A
26	3	19	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	230,4	37.926	01-12-04	29-Nov-09	10.145	6.862	15,1%	16,5%	6	A
26	3	20	42	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNNº 35 - El Carancho	Rehabilitación y Mantenimiento	128,5	31.195	01-09-05	30-Ago-10	3.743	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	21	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	Rehabilitación y Mantenimiento	146,9	42.102	01-04-05	28-Feb-10	5.261	616	1,8%	1,8%	6	A
26	3	22	58	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNNº40S-Lte. c/Chile / AºLa Teresa-Emp.RNNº40S / Emp.RNNº237-Lte.c/R.Negro	Rehabilitación y Mantenimiento	291,2	38.310	01-02-05	31-Ene-10	7.008	5.813	15,2%	15,2%	6	
26	3	23	46	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPNº31-Esperanza de Los Cerrillos	Rehabilitación y Mantenimiento	334,0	37.552	01-11-05	31-Oct-10	3.683	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	24	70	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNNº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,1	37.797	01-11-05	31-Oct-10	4.418	143	0,0%	0,0%	4	
26	3	25	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNNº40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNNº143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	32.051	01-03-05	30-Abr-05	7.478	2.582	9,5%	9,5%	6	A
26	3	26	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	31.840	01-09-05	31-Ago-10	2.868	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	27	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNNº 14 - km 139	Rehabilitación y Mantenimiento	108,2	39.666	01-09-05	31-Ago-10	3.211	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	277,4	35.536	01-09-05	31-Ago-10	1.436	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNNº 3 - km 112,78	Rehabilitación y Mantenimiento	112,8	26.115	01-11-05	30-Oct-10	1.296	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	30	58	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNNº 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé	Rehabilitación y Mantenimiento	140,0	37.552	01-09-05	31-Ago-10	1.675	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	31	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	126,0	32.971	01-09-05	31-Ago-10	1.472	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	3	32	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	Rehabilitación y Mantenimiento	203,3	35.609	01-11-05	30-Oct-10	1.969	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	14	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa Maria	Rehabilitación y Mantenimiento	156,6	23.545	01-11-05	30-Oct-10	1.424	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	34	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	Rehabilitación y Mantenimiento	251,9	37.082	01-09-05	31-Ago-10	871	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	35	90	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	145,7	38.658	01-09-05	31-Ago-10	1.972	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	36	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	63,0	20.351	01-06-05	31-May-10	678	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	37	18	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	Rehabilitación y Mantenimiento	109,3	35.820	01-09-05	30-Ago-10	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	26	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	159,6	49.349	01-06-05	31-May-10	1.139	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	39	58	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	33.692	01-11-05	30-Oct-10	1.896	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	40	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	129,5	24.759	01-06-05	31-May-10	1.206	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	41	62	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	Rehabilitación y Mantenimiento	340,7	27.370	01-09-05	31-Ago-10	1.578	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	42	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	Rehabilitación y Mantenimiento	112,9	25.478	01-06-05	31-May-10	1.215	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	22.382	01-06-05	31-May-10	1.334	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	6	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	Rehabilitación y Mantenimiento	167,7	39.200	01-06-05	31-May-10	1.678	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	45	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	32.647	01-09-05	31-Ago-10	1.388	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	46	66	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	Rehabilitación y Mantenimiento	105,4	30.332	01-09-05	31-Ago-10	1.806	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	47	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	30.681	01-09-05	31-Ago-10	1.829	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	48	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	Rehabilitación y Mantenimiento	181,4	37.035	01-09-05	30-Ago-10	1.395	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III				1.719.623			165.114	44.764				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV FTN												
26	4	2	42	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	233,8	47.087	01-09-05	30-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	3	42	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	Rehabilitación y Mantenimiento	222,0	46.620	01-09-05	30-Jun-11	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	50	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	Rehabilitación y Mantenimiento	93,2	25.086	01-09-05	31-Ago-10	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	5	50	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	238,6	34.102	01-09-05	31-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	9	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	183,8	33.718	01-09-05	31-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV				186.613			4	0				

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	--------------	------	--------------------	--------	-----	----------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----	-----

A: Certificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Tercera Prórroga en trámite, Montos y Longitudes sujetos a reajustes
K: Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/06/2005
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	498.833.960	537.333.173	181.941.612	153.495.692	15,1%
Provincia de Buenos Aires	479.499.641	560.202.948	262.400.698	229.611.319	22,5%
Provincia de Catamarca	13.049.776	6.360.536	9.017.568	8.982.016	0,9%
Provincia de Córdoba	210.131.943	113.133.243	39.738.309	37.164.371	3,6%
Provincia de Corrientes	13.997.719	10.639.072	4.585.070	4.577.497	0,4%
Provincia del Chaco	39.306.913	26.087.340	14.622.260	12.926.318	1,3%
Provincia del Chubut	47.438.980	41.939.524	23.370.938	23.237.061	2,3%
Provincia de Entre Ríos	97.826.257	75.146.257	37.802.817	37.797.574	3,7%
Provincia de Formosa	34.424.156	57.339.828	50.746.574	50.742.673	5,0%
Provincia de Jujuy	41.258.236	44.924.586	35.964.934	35.961.784	3,5%
Provincia de La Pampa	52.742.448	44.793.595	19.539.863	19.518.615	1,9%
Provincia de La Rioja	23.875.572	8.613.091	1.351.362	1.351.362	0,1%
Provincia de Mendoza	81.688.660	81.982.075	43.392.936	42.502.362	4,2%
Provincia de Misiones	29.404.436	38.196.236	25.382.428	25.334.762	2,5%
Provincia del Neuquén	24.020.151	33.609.506	22.746.075	22.737.660	2,2%
Provincia de Río Negro	43.269.026	41.772.256	26.036.002	22.911.498	2,2%
Provincia de Salta	83.708.106	51.969.821	6.137.023	6.133.944	0,6%
Provincia de San Juan	17.013.537	24.902.521	12.872.385	12.739.994	1,2%
Provincia de San Luis	11.051.037	10.480.777	3.580.187	3.580.187	0,4%
Provincia de Santa Cruz	210.779.363	219.404.306	131.403.000	131.385.180	12,9%
Provincia de Santa Fe	144.004.251	146.283.630	68.150.240	68.148.943	6,7%
Provincia de Santiago del Estero	43.015.803	25.885.953	2.531.996	2.522.203	0,2%
Provincia de Tucumán	42.445.914	37.856.595	18.757.526	18.749.128	1,8%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	15.549.987	22.566.217	13.037.760	12.784.271	1,3%
Interprovincial	19.959.000	9.017.560	1.316.072	197.452	0,0%
Nacional	54.456.738	61.836.850	31.204.880	31.203.570	3,1%
Binacional	300.000	212.951	0	0	0,0%
No Clasificado	58.922.644	60.169.391	3.774.272	3.094.845	0,3%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	2.392.659.838	1.091.404.787	1.019.392.282	100,0%

CUADRO A
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	2.128.000	11.096.000	4.952.359	4.894.359	44,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	4.630.000	4.608.022	50.000	50.000	1,1%
Ministerio del Interior	1.290.000	1.550.000	1.511.114	1.511.114	97,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.731.756	16.731.756	11.505.575	9.267.563	55,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	80.000	205.000	25.686	25.686	12,5%
Ministerio de Economía y Producción	19.516.454	59.516.454	43.261.724	43.261.724	72,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.144.218.979	3.047.653.612	1.540.311.392	1.527.261.282	50,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	156.394.003	207.387.003	67.548.881	65.718.219	31,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	91.844.000	114.000.000	114.000.000	79.612.829	69,8%
Ministerio de Salud y Ambiente	61.881.226	75.187.774	41.756.472	41.513.901	55,2%
Ministerio de Desarrollo Social	100.000	4.555.275	857.940	857.940	18,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.697.074.000	1.659.345.796	794.859.545	794.859.545	47,9%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	5.201.836.692	2.620.640.688	2.568.834.162	49,4%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2005
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO				
Acciones Diplomáticas de Política Exterior				
Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino-Uruguay	16.731.756	16.731.756	9.267.763	55,4%
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Secretaría de Obras Públicas				
Recursos Hídricos				
A los Gobiernos Provinciales y Municipales	18.258.000	42.258.000	25.416.813	60,1%
Desarrollo Urbano y Vivienda				
Fondo Nacional de la Vivienda	558.053.000	572.330.415	599.223.732	104,7%
Mejoramiento Habitacional	2.319.678	8.871.420	4.253.884	48,0%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.444.572.074	1.312.171.513	407.816.590	31,1%
Formulación Programación y Ejecución y Control de Obras Públicas				
Asistencia financiera para Obras Municipales	41.021.000	41.321.000	35.284.003	85,4%
Formulación y Ejecución de Políticas Económicas				
Asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles	0	40.000.000	40.000.000	100,0%
Acciones para más Ecuelas-mejor Educación BID 1345				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	198.504.500	177.265.262	43.201.504	24,4%
Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Universitaria				
Transferencias a Universidades Nacionales	0	22.257.238	0	0,0%
Provisión de agua potable, ayuda social y saneamiento básico-PROPASA				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	15.262.000	15.262.000	7.940.345	52,0%
Mejoramiento de Barrios-PROMEBA				
A Gobiernos Provinciales	92.260.997	92.260.997	49.557.044	53,7%
Atención del Estado de Emergencias por las Inundaciones				
A Gobiernos Provinciales	114.937.000	114.937.000	39.521.623	34,4%
Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera				
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	7.500.000	5.965.000	0	0,0%
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario				
Operadores Privados de FEMESA	278.666.000	278.666.000	0	0,0%
Metrovías S.A.	12.408.000	12.408.000	126.297.951	1017,9%
Trenes de Buenos Aires S.A.	18.000.000	18.000.000	17.814.947	99,0%
Ferrovías S.A.	30.000.000	30.000.000	7.211.105	24,0%
Ferrexpresso Pampeano S.A.	0	0	4.475.305	
Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	0	4.153.494	
Sin Discriminar	0	0	22.431.380	
Formulación y Ejecución de la Política Energética				
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	189.126.180	189.126.180	103.369.202	54,7%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.455.852	18.455.852	457.245	2,5%
Formulación y Conducción de las Políticas Portuarias y Vías Navegables				
A las Empresas Privadas (sin discriminar)	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
Programa de Modernización Portuaria BID 962 OC-AR	1.653.000	1.653.000	0	0,0%
<u>Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento</u>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario	14.720.000	26.788.404	9.986.019	37,3%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado	15.000.000	15.000.000	0	0,0%
Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	4.000.000	4.000.000	5.054.588	126,4%
MINISTERIO DE EDUCACION				
Acciones Compensatorias en Educación-Becas Estudiantiles				
Becas BID 1345	0	24.000.000	3.362.798	14,0%
Infraestructura y Equipamiento Escolar				
Obras Escolares	41.400.001	41.400.001	24.333.883	58,8%
Equipamiento	22.700.000	22.700.000	1.660.450	7,3%
Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345	36.300.002	36.300.002	0	0,0%
Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Privados	15.074.000	19.894.000	4.345.000	21,8%
Mejoramiento de la Calidad Educativa				
United Nations Office for Project Service	0	25.000.000	20.000.000	80,0%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2005
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Mejoramiento del Sistema Educativo BID 1345	10.000.000	14.000.000	1.323.438	9,5%
<u>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</u>				
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica				
Para Actividades Científicas y Académicas	15.320.000	15.320.000	6.069.000	39,6%
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Plan Jefes de Hogar				
Extensión proyecto de Protección Social BIRF 7157-AR	91.844.000	114.000.000	79.612.828	69,8%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO				
Infraestructura Básica Social				
A los Gobiernos Provinciales -Buenos Aires	650.000.000	650.000.000	535.731.933	82,4%
Asistencia Financiera a Sectores Económicos				
Apoyo a Operadores Privados de la Energía	270.000.000	165.000.000	0	0,0%
Transferencias Fondos Fiduciarios y Otros Entes Sector Público no Financiero	175.000.000	175.000.000	51.500.000	29,4%
Apoyo a Economías Regionales				
Apoyo a las Economías Regionales-Transferencias a gobiernos provinciales y municipales	4.995.000	4.995.000	0	0,0%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas Ente Binacional y Conc.Serv.Públicos				
Empresas Públicas Sector Energía y Minería				
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	37.459.895	24,1%
Ente Binacional Yacyretá	0	67.000.000	16.800.000	25,1%
Empresas Públicas Sector Comunicaciones				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	20.000.000	20.000.000	6.800.000	34,0%
Asistencia Financiera a Provincias				
Desarrollo Vial				
A los Gobiernos Provinciales	349.900.000	349.900.000	145.715.916	41,6%
TOTAL DE PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.951.531.040	4.957.787.040	2.497.449.679	50,4%

CUADRO C
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	669.516.052	899.955.421	366.257.532	339.608.413	13,2%
Provincia de Buenos Aires	1.365.147.033	1.335.503.110	781.960.629	781.253.397	30,4%
Provincia de Catamarca	78.277.001	74.901.162	50.588.686	50.588.686	2,0%
Provincia de Córdoba	197.237.423	153.835.650	49.352.981	49.165.879	1,9%
Provincia de Corrientes	97.370.351	94.851.664	85.647.310	85.647.310	3,3%
Provincia del Chaco	110.660.435	106.734.010	122.270.825	122.219.610	4,8%
Provincia del Chubut	87.355.807	85.094.074	57.567.027	57.567.027	2,2%
Provincia de Entre Ríos	97.977.805	97.436.817	54.873.761	54.873.761	2,1%
Provincia de Formosa	102.832.694	99.019.968	87.864.877	83.809.444	3,3%
Provincia de Jujuy	102.980.720	98.018.520	94.726.464	94.726.464	3,7%
Provincia de La Pampa	78.251.989	76.170.643	33.827.667	33.827.667	1,3%
Provincia de La Rioja	62.457.432	80.330.025	45.994.569	45.994.569	1,8%
Provincia de Mendoza	112.651.183	108.611.040	58.588.416	58.288.516	2,3%
Provincia de Misiones	118.656.301	116.570.366	90.268.264	90.205.381	3,5%
Provincia del Neuquén	92.711.783	91.103.571	24.501.156	24.501.156	1,0%
Provincia de Río Negro	104.772.692	100.208.776	47.222.911	47.186.911	1,8%
Provincia de Salta	94.293.021	93.131.610	54.250.000	54.215.418	2,1%
Provincia de San Juan	157.270.252	149.217.089	90.504.079	90.504.079	3,5%
Provincia de San Luis	55.571.482	54.238.071	18.914.733	18.764.733	0,7%
Provincia de Santa Cruz	112.530.127	135.959.615	71.944.562	71.944.562	2,8%
Provincia de Santa Fe	261.546.590	252.548.957	92.234.198	92.190.322	3,6%
Provincia de Santiago del Estero	113.990.276	109.819.137	50.706.274	50.706.274	2,0%
Provincia de Tucumán	148.053.445	144.684.178	90.746.558	73.515.387	2,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	64.629.044	66.918.942	30.874.520	30.814.520	1,2%
Interprovincial	445.000.000	340.000.000	51.500.000	51.500.000	2,0%
Nacional	240.409.000	212.975.796	4.088.000	4.088.000	0,2%
Binacional	700.000	700.000	348.000	348.000	0,0%
No Clasificado	23.038.480	23.298.480	13.016.689	10.778.677	0,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	5.201.836.692	2.620.640.688	2.568.834.162	100,0%