

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2005

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2005</u>	2
1-Según Nivel Institucional	2
2- Según Fuente de Financiamiento	3
<u>II- INVERSION REAL DIRECTA SEGUN UBICACION GEOGRAFICA</u>	5
<u>III- EJECUCION FISICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	6
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2005</u>	19
1- Según Nivel Institucional	19
2- Según Fuente de Financiamiento	19
<u>II- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGUN UBIC.GEOGRAFICA</u>	21
<u>III- EJECUCION DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	22
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO I	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/09/2005	31
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2005	32
Cuadro C: Principales Proyectos de Inversión al 30/09/2005	33
Cuadro D: Ejecución financiera de los proyectos de inversión al 30/09/2005	36
Cuadro E: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/09/2005	46
Cuadro F: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica	61
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO II	
Cuadro A: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2005	63
Cuadro B: Principales Transferencias de Capital al 30/09/2005	64
Cuadro C: Transferencias de Capital según Ubicación Geográfica	66

INTRODUCCION

La inversión real directa comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Esta tuvo un crédito inicial de 2.431,9 millones de pesos en el ejercicio 2005, que fue aumentada en 495,6 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2005 (+20,4%). Su principal componente, los proyectos, dispusieron al 30/09/2005 de una asignación de 2.331,5 millones de pesos; el resto, 596,1 millones de pesos, corresponden a la inversión en bienes de uso (tierras, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, activos intangibles, etc.), imputada dentro de las actividades presupuestarias.

La categoría proyecto incluye la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 2.331,5 millones de pesos asignados, 2.230,7 millones corresponden a obras con una ejecución de 1.439,6 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2005. De la inversión restante, 546,7 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos con una ejecución de 144,3 millones de pesos.

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 5.066,3 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del tercer trimestre del ejercicio fue de 4.026,3 millones de pesos.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2005

1-Según nivel institucional

Cuadro N°1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	839.897.588	831.903.702	296.072.296	35,6%
Organismos Descentralizados	1.572.929.666	2.071.556.422	1.343.878.993	64,9%
Instituciones de Seguridad Social	19.150.000	24.150.000	4.351.353	18,0%
TOTAL	2.431.974.254	2.927.610.124	1.644.302.643	56,2%

La ejecución financiera de la inversión acumulada al cierre del tercer trimestre alcanzó a 56,2%; el porcentaje de ejecución para el mismo período fue de 41,0% en el ejercicio 2004 (crédito devengado al 30/09/2004: 823,3 millones de pesos) y 48,0% en 2003 (crédito devengado al 30/09/2003: 481,7 millones de pesos).

El crédito asignado originalmente a la inversión real directa en proyectos registró un aumento de 380,9 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2005, mientras que el gasto en actividades aumentó en 114,7 millones de pesos.

Administración Central

En la Administración Central, las jurisdicciones que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (149,5 millones de pesos), Ministerio de Defensa (59,4 de pesos) y Ministerio del Interior (32,8 millones de pesos)

- En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se invirtieron 21,6 millones de pesos en la obra Aliviador Cildañez-Etapa II y 10,5 millones de pesos en la obra Aliviador Holmberg-Villa Martelli Etapa II del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital. Por su parte, el proyecto de la Secretaría de Obras Públicas, CERIDE-Obras Complementarias devengó 7,3 millones de pesos (fundamentalmente, la obra Defensa Costera con 6,8 millones de pesos). Asimismo, el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires-Etapa II (BIRF 4163AR), perteneciente a la Secretaría de Transporte, ejecutó 95,1 millones de pesos; fundamentalmente, comprende las obras de Modernización Línea A de Subterráneos (las obras Instalaciones Eléctricas, Señalamiento y Radiocomunicación y Renovación y Aparatos de Vía ejecutaron 16,4 millones de pesos, 3,4 millones de pesos y 26,7 millones de pesos, respectivamente), Centro de Transbordo

Estación Moreno FC Sarmiento (7,9 millones de pesos) y los Pasos a Diferente Nivel Ituzaingó, Berazategui, San Isidro, Avellaneda, San Fernando-Tigre, Quilmes y Tres de Febrero (6,7; 1,7; 10,4; 10,1; 3,2; 3,5 y 1,5 millones de pesos, respectivamente).

- El Ministerio de Defensa ejecutó 14,1 millones de pesos en la modernización y reparación de la Fragata Libertad y 8,3 millones de pesos en la Escuela de Suboficiales de la Armada. Asimismo se utilizaron 16,3 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y equipos (14,6 millones de pesos para herramientas y repuestos mayores) para apoyo a la capacidad operacional del Estado Mayor General del Ejército.
- La Policía Federal Argentina, para su fortalecimiento, ejecutó 14,8 millones de pesos para la adquisición de equipo militar y de seguridad.

Organismos Descentralizados

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se encuentra concentrada en la Dirección Nacional de Vialidad (1.268,9 millones de pesos). Es relevante también la inversión en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 15,3 millones de pesos utilizados, principalmente, en los proyectos Misiones Satelitales e Infraestructura Terrestre, en el Organo de Control de Concesiones Viales con 12,9 millones de pesos y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con 11,9 millones de pesos.

2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N°2
Ejecución de la Inversión Real Directa por fuente de financiamiento al 30/09/2005
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	984.783.800	1.117.109.820	587.545.193	52,6 %
Transferencias Internas	794.210.000	1.070.799.667	703.835.757	65,7 %
Otros Recursos Internos	189.074.015	224.266.066	51.872.704	23,1 %
Financiamiento Externo	463.906.439	515.434.571	301.048.989	58,4%
TOTAL	2.431.974.254	2.927.610.124	1.644.302.643	56,2%

La Inversión Real Directa al cierre del tercer trimestre de 2005 estuvo financiada, en un 42,8% por transferencias internas, 35,7% por el Tesoro Nacional, 18,3% por financiamiento externo y 3,2% por otros recursos internos. Estos últimos comprenden recursos propios, recursos con afectación específica y crédito interno.

De los 587,5 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional, 335,6 millones de pesos corresponden a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 85,0; 168,7 y 81,8 millones de pesos, respectivamente). También el Tesoro Nacional financió los proyectos Desagües Pluviales-Red de Accesos a Capital Federal por 32,1 millones de pesos, el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 50,7 millones de pesos, CERIDE Obras Complementarias

Etapa II por 7,3 millones de pesos, los proyectos Modernización y Reparación de la Fragata Libertad por 14,1 millones de pesos y Escuela de Suboficiales de la Armada por 8,3 millones de pesos y el proyecto Misiones Satelitales de la Comisión de Actividades Espaciales por 11,2 millones de pesos.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 691,7 millones de pesos; corresponden, en su gran mayoría, al programa Construcciones. Asimismo, los proyectos del Organismo de Control de las Concesiones Viales utilizaron transferencias internas por 11,6 millones de pesos para obras de seguridad en corredores viales.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con recursos externos: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 178,5 millones de pesos, el programa de construcciones con 51,3 millones de pesos y el programa de mantenimiento vial con 11,4 millones de pesos. Además tuvo financiamiento externo el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires-BIRF 4163 AR - Etapa II por 44,4 millones de pesos.

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa realizada por la Administración Pública Nacional se localiza en todas las provincias de la República; según puede observarse en el Cuadro E; el mayor valor absoluto de ejecución corresponde a la provincia de Buenos Aires con 363,9 millones de pesos (22,1% de inversión sobre el total ejecutado). Le siguen en importancia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una inversión de 246,1 millones de pesos (15,0% de inversión sobre el total ejecutado) y de Santa Cruz con 197,3 millones de pesos (12,0% de inversión sobre el total ejecutado).

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La misión SAOCOM del proyecto Misiones Satelitales continuó con su desarrollo normal tanto con la contratista principal INVAP S.E. como con los entes del Sistema Científico Tecnológico que participan en los desarrollos (Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata e Instituto Universitario Aeronáutico y la empresa CONSULFEM, de Córdoba). Continúa la fase de adecuación del contrato con la contratista principal INVAP S.E. en función de los nuevos requerimientos para los satélites SAOCOM 1 A/B, a partir de las exigencias derivadas por su inclusión en el sistema SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) que integran los dos satélites SAOCOM con otros cuatro satélites radar de la constelación italiana Cosmo-Skymed. El sistema SIASGE es el resultado de un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana.

Por su parte, en la Misión César del proyecto Misiones Satelitales se ha completado la Ingeniería Básica del satélite SAC-D y se ha realizado, durante agosto pasado, con éxito el "PDR" (Revisión Preliminar de Diseño) en conjunto con la NASA. Con fecha 28 de septiembre de 2005 la NASA comunicó a la CONAE que se ha confirmado, en forma definitiva, la realización de la Misión SAC-D-Aquarius.

En la obra Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos del proyecto Infraestructura Terrestre se continuó, de acuerdo al cronograma previsto, la obra civil en el Centro Espacial Teófilo Tabanera que alojará parte del Laboratorio de Integración y Ensayos. Se prevé la finalización de la obra para diciembre de 2005. Se ha tramitado la compra de una "Cámara de Termovacío" chica para instalar en ese laboratorio y está previsto finalizar el trámite para la compra de una "Camara de Termovacío" mediana y dos equipos para ensayos mecánicos de vibración. Una vez instalados estos equipos permitirán realizar en el país ensayos de funcionamiento y mecánicos en condiciones de ambiente espaciales de componentes de la carga útil y subsistemas de la plataforma de satélites.

Continúa el desarrollo del convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica para el desarrollo y montaje de instalaciones que permitan someter componentes electrónicas a las radiaciones propias del ambiente espacial, con el objeto de verificar su comportamiento. Además, continúa la ejecución de un convenio de colaboración con el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba. A través del mismo se construirán instalaciones para el ensayo de componentes del sistema de propulsión de satélites, que se desarrollarán en el país.

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-B	Científico	USA/Brasil/Italia
SAC-A	Tecnológico	USA
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

Ministerio de Defensa

Administración Central

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

El proyecto *Escuela de Suboficiales de la Armada*, tuvo una ejecución financiera de 8,3 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 15,9 millones de pesos y una ejecución física al cierre del tercer trimestre de 28,7%.

El proyecto *Adecuación Instalaciones Edificio Libertad* tuvo una ejecución financiera de 1,3 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 2,6 millones de pesos y una ejecución física al cierre del tercer trimestre de 25,85%, registrándose un atraso en el avance físico de la obra debido a dificultades de carácter técnico.

El proyecto *Construcción Alojamiento Personal Militar* tuvo una ejecución financiera de 600 mil pesos, sobre un crédito vigente de 7,1 millones de pesos y una ejecución física al cierre del tercer trimestre de 5,55% correspondiente a los trabajos realizados para el alojamiento temporario. Las obras de la Casa de Oficiales y Suboficiales se encuentran demoradas a la espera de las correspondientes habilitaciones municipales.

El proyecto *Modernización y Reparación de la Fragata Libertad*, tuvo una ejecución financiera de 14,1 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 26,7 millones de pesos, teniendo una ejecución física al cierre del tercer trimestre del 18%. El monto devengado corresponde a trabajos realizados en la planta propulsora, en los mecanismos auxiliares y de maniobra para poder ser instalados en la unidad naval. El avance físico en el tercer trimestre fue superior al programado debido a una mayor actividad en el Astillero Río Santiago.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas
Programa Recursos Hídricos

La obra del *Aliviador Cildañez* (etapa II), del proyecto *Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal*, se encuentra en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos de La Matanza y Tres de Febrero.

Conformará la red troncal de desagües de las cuencas limítrofes, en zonas de muy alta densidad poblacional. Las principales cuencas a sanear son las denominadas Mosconi, Provincias Unidas, Villa Insuperable, Carlos Tejedor, Reconquista, Crovara inferior y superior, Villa Madero, Fournier, Barrios Pazos, Barrio Gral. Paz y Barrio Vicente López y Planes y la cuenca de la calle El Tala del partido de Tres de Febrero.

La obra permite trasvasar la cuenca que naturalmente desagua del Arroyo Maldonado hacia el Aliviador del Arroyo Cildañez y por éste al Riachuelo, con el objetivo de descomprimir el funcionamiento del Maldonado en el inicio de su recorrido en la Capital Federal.

Este Aliviador está diseñado para una capacidad máxima de 112 m³/seg. La empresa contratista en esta segunda etapa es José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El monto del contrato asciende a 74,9 millones de pesos, con un plazo de obra de 810 días. Al cierre del tercer trimestre del ejercicio la obra se desarrollaba acorde al plan de trabajos previstos, con una ejecución física acumulada del 26,20%. De un crédito vigente de 40 millones de pesos se devengaron 21,5 millones de pesos.

El Aliviador Holmberg – Villa Martelli, otra obra del proyecto *Desagües Pluviales*, está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, de un crédito vigente de 19,2 millones de pesos, se devengaron al cierre del tercer trimestre 10,4 millones de pesos. La ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2005 fue de 32,14 %.

El Sector Holmberg se desarrolla desde la calle Laprida en el partido de Vicente López, ruta Panamericana hasta su desembocadura en el Río de la Plata.

El proyecto Canal Cintura Tafí Viejo tuvo una ejecución financiera de 210 mil pesos. Los proyectos Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos, Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán, Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” en las provincias de Santa Cruz y Chubut, Defensa Márgenes Canal Cacique Guaymayen, Obras sobre Arroyo Grande Tunuyán, no tuvieron ejecución física ni financiera al cierre del tercer trimestre del ejercicio. El proyecto Recuperación Zonas Inundadas, (con las obras Recuperación Zona Inundada Ruta 2 – E. Martín – J. Luigi – La Pampa, Recuperación Zona Inundada Ruta 102 – E. Castex – Metileo, Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y

Canal Obra de los Daneses, Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Río Salado y Ruta 14), fue dado de baja.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El gasto devengado en la *Restauración de Monumentos Históricos* correspondió a certificaciones por trabajos realizados en la Iglesia San Miguel Arcángel, en el Colegio Otto Krause, en el Teatro de Gualeguaychú y en Monumentos Históricos de Santiago del Estero. El gasto devengado en la *Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales* correspondió a trabajos realizados en el Instituto Nacional Sanmartiniano y en el Jardín Maternal "Chispita" de Villa Zagala (San Martín, provincia de Buenos Aires). La ejecución física de estos proyectos al cierre del tercer trimestre es baja debido a que algunas obras se encuentran semiparalizadas por problemas de redeterminación de precios y falta de definición sobre obras en estado de trámite de licitación.

En el proyecto *Centro Regional de Investigación y Desarrollo (C.E.R.I.D.E.)*, con asiento en la Provincia de Santa Fe, se continuó con las obras de defensa de la costa.

En el proyecto *Basílica Nuestra Señora de Luján*, el monto devengado corresponde a certificados de trabajos realizados durante el período y las obras se encuentran en plena ejecución con respecto a lo programado para el período. Se terminaron trabajos en el basamento de la fachada, se colocaron las cruces y se terminaron los extremos de las torres, también se realizaron trabajos de hidrolavado, consolidación de la piedra, colocación de hidropelente, y reparación de ornatos, molduras y sillares. Se retiraron andamios y protecciones.

El proyecto *Cueva de las Manos* en el tercer trimestre no tuvo ejecución física debido a la veda invernal que afectó el ritmo de las obras.

El Ministerio de Salud y Ambiente presentó el Plan Federal de Salud dentro del cual se anunció que se licitará bajo la modalidad "llave en mano", la construcción del *Nuevo Hospital El Cruce de Florencia Varela*, que contará con 120 camas dedicadas a servicios clínicos y quirúrgicos de mediana y alta complejidad. El crédito vigente para el ejercicio 2005 es de 2,7 millones de pesos, no presentando ejecución física ni financiera al cierre del tercer trimestre, debido a que aún se encuentra en trámite de adjudicación. Se realizó una segunda licitación porque se dejó sin efecto la primera, y la obra se estima que comenzará en el cuarto trimestre del ejercicio.

En el proyecto Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Ciclotrón, se decidió declarar fracasada la licitación pública iniciada en el año 2004. Ello ocasionó que las obras no se

iniciaran hasta el tercer trimestre del ejercicio 2005 como estaba programado. Se realizó una nueva licitación y se prevé que las obras comenzarán en el cuarto trimestre del ejercicio.

Los proyectos Paso de Frontera Jama, Auditoría General de la Nación, Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia y Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres, no presentaron al cierre del tercer trimestre ejecución física ni financiera.

Durante el tercer trimestre del ejercicio se dio apertura programática al proyecto *Básilica Nuestra Señora de Luján Etapa II*, sin presentar durante el mismo ejecución física ni financiera.

Programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

En el proyecto *Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes*, en la obra *Puente Encarnación – Posadas*, se firmó en el tercer trimestre del año la resolución aprobatoria de la adjudicación del estudio de consultoría, razón por la cual se retrasó la presentación del primer documento de trabajo. Se prevé la firma del contrato para el mes de noviembre de 2005. Las obras *Puente Corrientes-Resistencia* y *Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba* fueron dadas de baja.

Los proyectos *Construcción Complejo Federal de Condenados-Mercedes* (Buenos Aires), *Construcción Centro Federal del Noroeste-Güemes* (Salta) y *Construcción Centro Federal del Litoral-Coronda* (Santa Fe), no registran ejecución física ni financiera dado que fueron dejados sin efecto los procesos licitatorios para la contratación de los trabajos, según constan en las Resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 1168-1169 y 1170 de fecha 9 de septiembre de 2005.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto *Transporte Urbano de Buenos Aires* registró al cierre del tercer trimestre del ejercicio una ejecución física del 26,12%, devengando 95,1 millones de pesos correspondiente a trabajos realizados en las siguientes obras:

- Modernización Línea A de Subterráneos - Renovación y Aparatos de Vía: se ejecutó el montaje de los mismos, teniendo un desvío ocasionado por problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.
- Modernización Línea A - Instalaciones Eléctricas: se registró un desvío con respecto a lo programado por problemas en el acceso del personal al túnel.
- Modernización Línea A – Señalamiento y Radiocomunicación: se recuperó parcialmente el atraso del trimestre anterior.

- Centro de Transbordo Estación Moreno, Ferrocarril Sarmiento: en el tercer trimestre se registró un aumento del ritmo de trabajo.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Ituzaingó: durante el tercer trimestre se solucionaron problemas legales que permitieron la aceleración de los trabajos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Berazategui: no registró ejecución física
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Avellaneda: se registró en el tercer trimestre un aumento del ritmo de los trabajos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Isidro: se registraron problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Fernando – Tigre: no registró ejecución física.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Quilmes: se registró en el tercer trimestre un aumento del ritmo de los trabajos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Tres de Febrero: se registraron problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

En el tercer trimestre del ejercicio 2005, se trabajó en los siguientes proyectos:

En el proyecto *Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1*, en la obra Construcción de Reactores de Baja Potencia se contrató la ingeniería de detalle, y se avanzó en el desarrollo del sensor de posición de mecanismos.

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1*, en la obra Adecuación de Reactor para Investigación RA-3, se concluyó el Sistema de detección de incendio y se reemplazó la central actual por una central modular inteligente direccionable asociada a 170 detectores distribuidos en el reactor (detectores de humo ó fuego ó gas según corresponda). El sistema se encuentra en etapa de prueba. Además, se concluyó la remodelación de la planta baja del edificio RA-3 (Acceso a Recinto de Reactor, 3 oficinas, baños de P.B. y aula de capacitación; se adquirieron 10 equipos de aire acondicionado destinados a laboratorios y oficinas; se adquirió equipamiento informático para el Grupo de Cálculo de Física de Reactor; se adquirió y recibió una Cabina de Proceso “Blasting” para el taller del Reactor; se recibió una torre de enfriamiento para el sistema de aire acondicionado, faltando el montaje y la puesta en marcha del sistema; se realizó la reparación del compresor del sistema de acondicionamiento y deshumidificación del recinto del segundo piso del Reactor; se alcanzó un avance del 60% en la construcción del techado y cierre perimetral de la zona de cisternas activas; se concluyó el montaje de las columnas y cabreadas del tinglado; se alcanzó un 95 % en la fabricación del sistema de entrada/salida para irradiación de muestras en la Columna Térmica (en poco tiempo se realizará su montaje y caracterización); se finalizó la reparación de la escalera de incendio del edificio del reactor y se reparó y pintó la mampostería

de paredes laterales, paredes posteriores del RA-3 y del edificio auxiliar (casa de bombas, chapistería y tratamiento de aguas).

En el proyecto *Construcción e Instalaciones del Ciclo de Combustible*, en la obra Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo), continuaron las tareas relacionadas con la favorabilidad uranífera de la República Argentina. Se trabajó en distintas regiones del país.

Los trabajos realizados fueron los siguientes: actualización de bases geológicas, construcción de matrices geológicas, procesamiento de imágenes satelitales, integración de datos georeferenciales, determinaciones químicas, mineralógicas y petrográficas, estimación de recursos uraníferos potenciales y tareas de campaña de reconocimiento geológico y radimétrico, así como la evaluación de impacto ambiental de depósitos uraníferos.

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2*, en la obra Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón, se completó el montaje del sistema primario de refrigeración y se continuó con la elaboración del informe preliminar de seguridad para su presentación ante la Autoridad Regulatoria Nuclear.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra área de Gestión – Ezeiza Fase 1, se realizaron las siguientes actividades:

- Se continuó con el programa de toma de muestras y de mediciones, necesario para la determinación de resultados y para la evaluación de los acuíferos.
- Finalizaron los trabajos de ubicación de bultos de 200 lts., en el interior de la totalidad de los contenedores transoceánicos adquiridos a tal efecto. Ello permitió completar el ordenamiento de los bultos estibados en las adyacencias de los sistemas de disposición final de residuos radiactivos sólidos.
- Se completó la gestión de compra del instrumental de radioprotección previsto utilizar en el Área Gestión de Ezeiza y para eventos o emergencias externas.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra Laboratorio Control y Verificación de Calidad se ejecutaron los trámites para adquirir reactivos específicos, patrones radiactivos y consumibles para el centelleo líquido.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra del mismo nombre, se realizó el informe preliminar de seguridad (IPS) para ejecutar la ingeniería de la Planta de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Sólidos de Baja y Media Actividad.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra Repositorio Fase I se cumplieron los siguientes trabajos: modelado de circulación hídrica en medios rocosos, donde se programó y gestionó la segunda y tercera campañas de estudios geológicos y topográficos, se avanzó en la confección de un mapa topográfico-hidroológico del área, se continuó tomando los niveles freáticos en los sondeos relevados en la primera campaña, para

disponer de datos sobre la evolución de dichos niveles. Además, se adquirió información (INDEC, IGM) que servirá como base para delimitar áreas para ulteriores estudios de sectores favorables para instalaciones nucleares y software, hardware para facilitar la recopilación de material para el Sistema de Información Geográfica del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, y de equipamiento para usar en la toma de datos en campaña. Se procedió a la adquisición de bibliografía relativa a repositorios y se continúan las actividades de investigación y desarrollo relacionadas a las barreras de ingeniería para el repositorio.

En el proyecto *Residuos de Baja Actividad Fase 2*, en la obra Tratamiento de Colas Malargüe, se realizó:

- Muestreo trimestral de agua subterránea y superficial en los alrededores del sitio (unas 10 muestras en el drenaje subterráneo, hijuelas de riego y canales de desagües).
- Determinaciones químicas aniónicas – catiónicas de aproximadamente unas 160 muestras anuales, de agua y suelo.
- Muestreo semestral de gas radón en viviendas de la Ciudad de Malargüe y en el sitio.
- Toma de datos semanal de alturas de agua en piezómetros cercanos al drenaje subterráneo y de caudales del mismo.
- Se continuó con las obras de encapsulado de las colas de mineral. Al respecto se comenzó a ejecutar la Obra PRAMU 04/05 “Gestión de colas de mineral y rehabilitación del área – Sitio Malargüe (Parcial 2)”.

En la obra Tratamiento de Colas Los Gigantes, se realizó el muestreo ambiental bimestral del área, con la toma de 8 muestras de líquidos y 8 de suelo. Finalizó el montaje de la planta para el proceso de tratamiento de los líquidos del dique principal y se tomaron determinaciones químicas aniónicas – catiónicas de aproximadamente 100 muestras, de agua y sólido.

En la obra Tratamiento de Colas Complejo Fabril Córdoba, se realizó el muestreo mensual de agua subterránea en pozos internos y un pozo externo o blanco. Se realizó, también, la medición mensual en los pozos internos y se realizaron determinaciones químicas aniónicas-catiónicas del muestreo del agua.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Ezeiza (CAE) Etapa 1*, en la obra Laboratorio para Ensayos Post Irradiación, se realizaron las siguientes tareas:

- Mejora del control de depresiones en instalación Celdas Calientes (CELCA), se realizó la ingeniería de detalle y especificaciones técnicas. Mejora del sistema de acarreo y almacenamiento en zona de intervención.
- Se completó la instalación del detector de actividad en Celda Gamma para enclavamiento de compuerta.

- Se comenzó la instalación del monitor de emisión de radiactividad en el sistema de ventilación y chimenea y los detectores de control biológico en zona de intervención.

- Se inició ingeniería de detalle en aislamiento de pileta para ensayos sobre Elementos Combustibles.

- Se completó la ampliación del riel de salida del recipiente blindado vertical y montaje de telemanipuladores en Celda de Hormigón.

- Se comenzó con la puesta en operación del sistema de tambor con tapa doble para envasado de residuos radiactivos, y se espera la recepción del puente grúa en sala tratamiento de residuos alfa.

En la obra Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) se realizaron los siguientes trabajos:

- Se completó la presentación de la documentación ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para obtener la licencia de operación como instalación Clase II.

- El laboratorio de desarrollos y ensayos radioquímicos del LFR, se encuentra listo para su operación rutinaria en la caracterización de residuos activos y en tareas radioquímicas de investigación y desarrollo.

- Se finalizó con el desmontaje de las instalaciones existentes del "Laboratorio de Uranio Enriquecido (LUE)", anexo al LFR, encontrándose en plena ejecución las tareas correspondientes a la obra de remodelación.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Bariloche (CAB) Etapa 1*, en la obra Ampliación Capacidad Académica RA – 6 CAB, se continuaron los trabajos en las ingenierías necesarias para la suba de potencia. En la obra Ampliación Laboratorios CAB se repararon la cubierta del pabellón 4 y estaciones remotas. Además, continuaron los trabajos de reparación de filtraciones en edificio de electromecánica y torre de compresores, adecuación sala de resonancias magnéticas, readecuación de la sala de criogénicos, ampliación edificio de colisiones atómicas y alambrado perimetral este-oeste (separación nuevo límite Ejército y CAB).

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes*, en la obra Centro de Aceleración de Iones, se reparó e instaló el primer tren de bombas de gas aislador del acelerador TANDAR.

Organismo Descentralizado

Dirección Nacional de Vialidad

La red vial nacional de 38.336 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación, que obedecen al nivel de tránsito de los tramos de las rutas.

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el tercer trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 7.529 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros de las obras paralizadas o no incorporadas a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud; el mismo tuvo demoras en su finalización.

El sistema modular se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 kilómetros de longitud. Este sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento mínimo con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados, obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios y evitando de ese modo la desafectación de tramos o sectores, que por la naturaleza del sistema km-mes, debían ser tratados fuera del contrato.

Al cierre del tercer trimestre estaban en ejecución las obras: Empalme R.N.Nº50-Lte.con Bolivia/Pluma de Pato-Empalme R.N.Nº34 con 258,98 kilómetros (Salta), Los Altares-Empalme R.N.N.º40 con 277,64 kilómetros (Chubut), Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales Nº9 y 34 con 204,40 kilómetros (Salta), Tinogasta-Límite con Chile con 254,18 kilómetros (Catamarca), Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senguer) con 289,06 kilómetros (Chubut), Empalme R.N.Nº95-Límite con Chaco-Salta con 326,59 kilómetros (Chaco), Pareditas-Malargüe con 229,64 kilómetros (Mendoza) y Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J. Garay con 14 kilómetros (Santa Fe).

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.237 al cierre del tercer trimestre. Comprende convenios con las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Chubut, La Rioja, Chaco, Tucumán y con Gendarmería Nacional en el tramo El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (Formosa).

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron, al cierre del tercer trimestre, trabajos en 89 kilómetros. Para el cuarto trimestre se espera la culminación de trabajos en 3.037 kilómetros.

Las obras de emergencia realizadas, al cierre del tercer trimestre, comprendieron trabajos en seis kilómetros.

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº5). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al índice de estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años (la fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008).

En cuanto a las construcciones del programa Corredores Viales I, al cierre del tercer trimestre del ejercicio, está finalizado el tramo del corredor vial Destilería YPF-Potreriños (Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.Nº 7) con 9,49 kilómetros de longitud (Mendoza). Se prevé la finalización del tramo Antilla - Rosario de la Frontera (Secciones I y II) con 64,66 kilómetros (Salta) para el cuarto trimestre.

En el programa Pasos Fronterizos y Corredores de Integración se finalizó, durante el segundo trimestre, el tramo Chimen Aike – Monte Aymond en la Sección Chimen Aike – km 26 con 29 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz. Para el cuarto trimestre está prevista la finalización de la sección km 29 - Monte Aymond del mismo tramo con 26 kilómetros.

Dentro de las Obras por Convenio con Provincias se prevén finalizar durante el cuarto trimestre los tramos: Wanda – Deseado con 45 kilómetros (Misiones), Ataliva Roca - Santa Rosa con 40 kilómetros (La Pampa), Dos de Mayo - San Pedro con 47,42 kilómetros (Misiones) y obras con diferentes provincias y municipios con 206 kilómetros.

Respecto a las obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron, al cierre del tercer trimestre, trabajos en los siguientes tramos: Bajada del Agrío - Chos Malal con 6,72 kilómetros (Neuquén), Tapi Aike - Cancha Carrera con 40,28 kilómetros (Santa Cruz), Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio con 25 kilómetros (Santa Cruz), Río Milna - Rancho Hambre con 11,52 kilómetros (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Empalme R.P.Nº 11 - El Cerrito con 28,40 kilómetros (Santa Cruz), Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio con 7,49 kilómetros (Santa Cruz), Variante Quebrada de Las Burras (Secciones I, II y III) con 50 kilómetros (San Juan), repavimentación y pavimentación cruce R.P.Nº 5 con 8 kilómetros (Santa Cruz) y Luján de Cuyo – Tunuyán Sección I con 7 kilómetros (Mendoza).

En las Obras en Corredores Viales Concesionados se finalizaron, durante el tercer trimestre los tramos: C.V.N. 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco con 29 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 2 - Obra Nº 13 - Empalme R.P.Nº 3 - Empalme R.N.Nº 35 con 20,65 kilómetros (La Pampa), C.V.Nº 3 - Obra Nº 2 - Ex R.N.Nº 191 – R.N.Nº A012 con 90 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº4 - Obra Nº 28 - Acceso Amenábar - Cruce FFCC G.B. Mitre con 42 kilómetros

(Santa Fe), C.V.Nº 4 - Obra Nº 3 - Rufino - Empalme R.N.Nº 8 con 95,45 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 5 - Obra Nº 5A - Empalme R.P.Nº 64 – Rafaela con 74 kilómetros (Santa Fe). Durante el primer semestre del 2005 se habían finalizado los tramos C.V.Nº 3 - Obra Nº 16A - Empalme R.P.Nº 38 - Empalme R.P.Nº 98 con 36 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 1 - Obra Nº 8 – Empalme R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas con 57,40 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 2-Obra Nº 7-Alto Nivel R.P.Nº 4 y FFCC Gral. San Martín-Empalme R.P.Nº 10 con 39 kilómetros (Córdoba), C.V.Nº 5 - Obra Nº 5B - Rafaela - Empalme R.P.Nº 13 con 22 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 5 - Obra Nº 6B - Empalme R.P.Nº 23 – Límite c/Santiago del Estero con 37 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 3 - Obra Nº 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. con 70 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel sobre R.N.Nº 9 - Empalme R.N.Nº 9 (Salida Córdoba) con 42 kilómetros, C.V.Nº 1 - Obra Nº 10A – Empalme R.P.Nº 6 – Acceso Videla Dorna con 33,08 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 2 - Obra Nº 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme R.P.Nº 1 con 23 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 3 - Obra Nº 18 - Empalme R.P.Nº 66 - Empalme R.P.Nº 101 con 63 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 4 - Obra Nº 4 - Empalme R.P.Nº 6 (S) - Empalme R.P.Nº 18 (S) con 78 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 6 - Obra Nº 9 - Makalle - Empalme R.N.Nº 95 con 107 kilómetros (Chaco).

Estaban en obra al cierre del tercer trimestre 782 kilómetros correspondientes a obras por convenios con provincias, 2.003 kilómetros de obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 65 kilómetros de obras en corredores viales, 62 kilómetros de obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 8 kilómetros de obras de emergencia en ejecución y 1,2 kilómetros de reparación de obenques del puente Zárate-Brazo Largo. Asimismo, 502 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

Los kilómetros correspondientes a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.I) alcanzaron a 3.504, en el tercer trimestre. Las obras finalizadas en el período fueron: Malla 101 A Santa Cruz (Límite c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77) y Malla 204 Córdoba (Jesús María-Límite Santiago del Estero- Empalme R.N.Nº9-Límite c/Catamarca). Estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 113 – Chubut, Malla 501 – Corrientes, Malla 401 B - Salta, Malla 502 - Entre Ríos, Malla 107 B - Chubut, Malla 506 - Entre Ríos, Malla 211 - Buenos Aires, Malla 208 - Buenos Aires, Malla 201 B - Buenos Aires, Malla 120 Río Negro - Buenos Aires, Malla 107 A - Chubut, Malla 512 A - Corrientes, Malla 401 A Salta - Tucumán, Malla 209 A - Santa Fe, Malla 206 - Buenos Aires, Malla 114 - Río Negro, Malla 405 – B Santiago del Estero, Malla 512 B - Corrientes, Malla 111 – Neuquén, Malla 510 – Entre Ríos, Malla 405 A Chaco – Santiago del Estero y Malla 508 - Chaco.

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzaban a 2.170 kilómetros. Al cierre del tercer trimestre estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 314 Mendoza-San Luis, Malla 409 A-Tucumán, Malla 306-San Juan, Malla 202 A-Santa Fe, Malla 202 B-Santa Fe, Malla 131-Neuquén, Malla 123 B-Río Negro, Malla 408 B La Rioja-Catamarca, Malla 338-Formosa, Malla 408 A Catamarca-Santiago del Estero-Tucumán, Malla 215-Buenos Aires,

Malla 116 A La Pampa-Buenos Aires, Malla 216 B Buenos Aires, Malla 216 A Buenos Aires, Malla 117 B – La Pampa, Malla 117 A – La Pampa y Malla 408 C – Catamarca.

En referencia al C.Re.Ma. III las Mallas en ejecución eran: Malla 109-Neuquén, Malla 103-Río Negro, Malla 509-Entre Ríos, Malla 102 B-Chubut, Malla 513 A Entre Ríos, Malla 301 – San Luis, Malla 102 A-Chubut, Malla 513 B – Entre Ríos, Malla 312 – Mendoza, Malla 408 D – Tucumán-Santiago del Estero, Malla 108 A Río Negro y Malla 332 – San Juan, Malla 302 San Juan, Malla 207/304 - La Rioja – Córdoba, Malla 402 A - Sgo. del Estero, Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán. En conjunto comprendieron trabajos en 3.003 kilómetros.

Respecto al C.Re.Ma.IV se prevé el comienzo de 38 obras para noviembre del presente ejercicio. En conjunto alcanzarán trabajos en 6.140 kilómetros.

**COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM)
COMPARATIVO AL III TRIMESTRE 2004/2005**

SISTEMA	Ejec. Año 2004- al III Trim.	Ejec. Año 2005- al III Trim.
Longitud total de la red	38.322	38.336
Concesión	8.799	8.799
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	236
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	270
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	8.509	8.676
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.039	7.237
Sistema Km./Mes	603	195
Sistema Modular	986	1.855
Obras (Construcciones)	1.672	2.913
Mantenimiento Administración Propia	9.582	7.529

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2005

1-Según nivel institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	5.087.466.963	4.973.162.043	3.967.533.468	79,8 %
Organismos Descentralizados	53.149.480	93.167.292	58.782.933	63,1 %
TOTAL	5.195.888.418	5.066.329.335	4.026.316.401	79,5 %

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias realizadas para el Fondo Nacional de la Vivienda (834,8 millones de pesos), al gobierno de la Provincia de Buenos Aires (650,0 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (839,7 millones de pesos), a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (230,4 millones de pesos), a Metrovías S.A. (150,3 millones de pesos), al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) (135,2 millones de pesos), al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (95,5 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (69,9 millones de pesos), a Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educación" (70,9 millones de pesos), para Atención de Emergencias por Inundaciones (71,9 millones de pesos) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (149,9 millones de pesos). Además, fueron importantes las transferencias para infraestructura escolar efectuadas por el Ministerio de Educación (49,5 millones de pesos).

2-Según fuente de financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 30/09/2005
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	2.913.695.603	2.768.612.338	2.312.781.345	83,5 %
Recursos con Afectación Específica	1.752.440.180	1.758.394.936	1.444.987.108	82,2 %
Recursos Propios	9.085.000	13.430.000	9.966.533	74,2 %
Financiamiento Externo	520.667.635	525.892.061	258.581.415	49,2 %
TOTAL	5.195.888.418	5.066.329.335	4.026.316.401	79,5 %

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 57,4% por el Tesoro Nacional. Fundamentalmente, comprenden aquellas para el Desarrollo Urbano y Vivienda por 411,0

millones de pesos, para Acciones para Planes Federales de Vivienda por 839,7 millones de pesos, Mejoramiento de Barrios por 41,8 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Obras Públicas por 61,0 millones de pesos, para Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 95,5 millones de pesos, asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles por 40,0 millones de pesos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio por 149,9 millones de pesos, Ente Binacional Yacyretá por 41,9 millones de pesos, Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. por 8,8 millones de pesos, Emergencia Sanitaria por 8,2 millones de pesos, Recursos Hídricos por 53,2 millones de pesos, para equipamiento e infraestructura escolar por 49,6 millones de pesos, para Mejoramiento de la Calidad Educativa por 25,0 millones de pesos, Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 317,9 millones de pesos (Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Metrovías y Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A, principalmente), para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 45,3 millones de pesos) y para Atención de Emergencias por Inundaciones por 14,6 millones de pesos.

Por su parte, los recursos de afectación específica financiaron un 35,9%. Comprenden, principalmente, las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda por 423,8 millones de pesos, las destinadas a infraestructura básica y social (Provincia de Buenos Aires) por 650,0 millones de pesos, al Fondo Vial por 230,4 millones de pesos y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI por 135,2 millones de pesos.

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para Atención de la Madre y el Niño PROMIN II 4164 AR por 28,5 millones de pesos, Atención de Emergencias para Inundaciones por 57,4 millones de pesos, en el programa Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por 28,1 millones de pesos, para Acciones de “Más escuelas, Mejor Educación” por 25,7 millones de pesos, y para Acciones de Empleo (Plan Jefes de Hogar - Extensión Proyecto de Protección Social Préstamo BIRF 7157 AR, en su parte de ayuda en maquinarias y herramientas) por 100,1 millones de pesos.

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital realizadas por la Administración Pública Nacional se registran, principalmente, a la provincia de Buenos Aires (28,2% del total). Comprenden, sobre todo, las transferencias para el Fondo del Conurbano Bonaerense por 650,0 millones de pesos; para desarrollo urbano por 325,9 millones de pesos; para formulación, programación, control y ejecución de obras públicas por 45,5 millones de pesos; para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 19,5 millones de pesos y las realizadas para desarrollo vial por 37,1 millones de pesos.

En Capital Federal las transferencias se destinaron para desarrollo urbano por 24,1 millones de pesos; a empresas públicas sector energía, minería y comunicaciones por 192,6 millones de pesos; para mejoramiento de barrios por 41,8 millones de pesos y para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario por 317,9 millones de pesos (principalmente Metrovías S.A., Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y Belgrano Cargas S.A.), para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 17,5 millones de pesos, Infraestructura y Equipamiento por 19,7 millones de pesos, Mejoramiento de la Calidad Educativa por 26,8 millones de pesos, Plan Jefes de Hogar por 17,7 millones de pesos.

Resultan de relevancia, también, las transferencias realizadas a la provincia de Santa Fe para desarrollo urbano por 170,5 millones de pesos; para desarrollo vial por 83,0 millones de pesos y para atención de emergencias por inundaciones por 17,3 millones de pesos y las transferencias a la provincia de Chaco para desarrollo urbano por 156,9 millones de pesos; para desarrollo vial por 9,4 millones de pesos y para atención de emergencias por inundaciones por 8,7 millones de pesos.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 67,2 millones de pesos; al cierre del tercer trimestre se devengaron 53,2 millones de pesos, correspondientes a la provincia de La Pampa, para la construcción del Acueducto Pampeano; a la provincia de Santa Cruz, para la construcción del acueducto vinculación Río Santa Cruz-Bahía San Julián; a la provincia de La Rioja, para obras de conducción, distribución y almacenamiento de agua potable; a la provincia de Tucumán, para la realización de obras en el sistema de desagües cloacales y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy y La Pampa en cumplimiento de convenios con municipios.

Desarrollo Urbano y Vivienda

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 1.824,5 millones de pesos; al cierre del tercer trimestre del ejercicio se devengaron 1.681 millones de pesos.

Este programa tiende a fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano, dando solución a los problemas sociales de las condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Cuenta con tres componentes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional y Acciones para Planes Federales de Vivienda (Solidaridad, Emergencia Habitacional, Construcción de Viviendas y Reactivación de Obras del FONAVI).

Al 30 de septiembre de 2005, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó 423,8 millones de pesos. Se terminaron en este período 10.289 viviendas, 2.128 soluciones habitacionales, 81 obras de nexo de infraestructura y 72 de equipamiento comunitario, siendo esta información parcial por demoras en la recepción de los datos.

Las acciones conducentes a la organización territorial y el desarrollo urbano se engloban en la actividad Mejoramiento Habitacional, la cual devengó al cierre del tercer trimestre 6,47 millones de pesos en concepto de transferencias a gobiernos municipales e instituciones culturales y sociales sin fines de lucro.

Asimismo, se han terminado 550 viviendas, 726 soluciones habitacionales, 5 obras de equipamiento comunitario y 1 de infraestructura básica.

Se produjo un desvío en estas acciones debido al avance lento de obras por parte de las distintas entidades ejecutoras. Más allá de esta situación, al tercer trimestre se encontraban en ejecución 2.205 viviendas, 1.465 soluciones habitacionales, 37 obras de equipamiento comunitario y 3 obras de nexo de infraestructura.

Respecto a los planes federales de vivienda, se han terminado 8.188 viviendas correspondientes a los programas de Solidaridad, Construcción de Viviendas, Emergencia Habitacional y convenio con Cáritas. Cabe destacar que no se han logrado terminar las viviendas planeadas debido al avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales.

Viviendas construidas con Planes Federales al tercer trimestre del 2005

Viviendas Construidas	
Programa Federal de Solidaridad Habitacional	6.137
Programa Federal de Emergencia Habitacional	1.994
Programa Federal de Construcción de Viviendas	46
Programa Federal de Viviendas Cáritas	11
Totales	8.188

Durante el tercer trimestre del año, Cáritas Argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, firmaron un convenio con el objetivo de proveer de una vivienda digna a familias carenciadas mediante el sistema de autoconstrucción participativa y capacitación en obra. Al 30 de septiembre, se devengaron 11,8 millones de pesos, encontrándose 889 viviendas en ejecución bajo esta modalidad en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, La Rioja, Jujuy y Salta. A su vez, se presentan demoras en el avance físico de las obras de las provincias de Corrientes y Chaco debido a que las continuas lluvias durante los meses de mayo y junio, impidieron continuar con un ritmo sostenido los trabajos y afectaron la provisión de materiales por el estado general de los caminos. Por otra parte, se presentaron atrasos en el inicio de las obras en Jujuy a raíz de las temperaturas extremas bajo cero y al régimen estacional de nevadas en la zona.

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 15,3 millones de pesos; al cierre del tercer trimestre se devengaron 10,2 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básicas de saneamiento, como la provisión de agua potable, desagües cloacales, baños, y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y de residuos.

Durante el período bajo análisis, se ejecutó un mayor número de proyectos al previsto. La mayor parte de los mismos se concentraron en todas las provincias exceptuando Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Mejoramiento de Barrios

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 115,8 millones de pesos; al cierre del tercer trimestre se devengaron 69,8 millones de pesos distribuidos en todas las provincias exceptuando Santiago del Estero.

El objetivo del programa es transformar el hábitat a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Asimismo, mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario, infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regulación dominial mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral. Contiene un efecto multiplicador ya que la ejecución de obras esenciales de infraestructura, favorece el desarrollo de economías locales y genera empleos ligados a la construcción.

Respecto a las acciones de mejoramiento barrial, durante los primeros nueve meses del año se habilitaron 15 barrios correspondientes a: Abasolo Este y Oeste (Comodoro Rivadavia; provincia de Chubut); Tiro Federal (Trelew; provincia de Chubut); San Martín (Nogoyá; provincia de Entre Ríos); Nueva Pompeya (Villaguay, provincia de Entre Ríos); La Cruz (San Pedro; provincia de Buenos Aires); Las Polinesias (Villa Allende; provincia de Córdoba); San Nicolás (Villa María; provincia de Córdoba); Grupo las Costas y Palermo I (Salta; provincia de Salta); San Alberto (Tafi Viejo; provincia de Tucumán); San Miguel Arcángel (Perico; provincia de Jujuy); Evita (San Ignacio; provincia de Misiones); Colón (Saenz Peña, provincia de Chaco); y Almirante Brown (Rawson, provincia de San Juan).

Asimismo, no se terminaron las obras previstas para el período, debido a modificaciones en los proyectos, inconvenientes financieros, problemas climáticos y dificultades institucionales y legales durante los procesos de licitación y ejecución.

Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 109,9 millones de pesos; al cierre del tercer trimestre del ejercicio se devengaron 61 millones de pesos, transfiriéndose los fondos a los municipios para realizar obras y asistencia financiera para infraestructura social.

El crédito inicial de 40 millones de pesos asignados para la actividad Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles, en la provincia de San Juan, se traspasó al programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas del Ministerio de Economía y Producción, para una transferencia de capital a la provincia de San Juan. Allí se realizaron trabajos de ingeniería y suministros, y en el componente construcciones se realizaron movimientos de suelos, hormigones y obra electromecánica.

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria

El programa tiene como objetivo mejorar y fortalecer los aspectos funcionales y de confort de la infraestructura educativa de los niveles terciario y universitario de 22 casas de altos estudios de nuestro país. Al 30 de septiembre de 2005, el crédito vigente era de 22,2 millones de pesos, habiéndose transferido 4,3 millones de pesos para financiar las obras de infraestructura.

A esa fecha se encontraban en ejecución 26 obras, entre las cuales se destacan las obras de remodelación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la construcción del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones.

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación BID 1345

El crédito vigente para el ejercicio 2005 fue de 145 millones de pesos al 30/09/2005.

El programa permitirá mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias. El 97,7% del presupuesto del programa lo componen las transferencias a gobiernos provinciales para financiar los gastos de capital asociados a dichas obras. Al cierre del tercer trimestre se devengaron 70,9 millones, en concepto de transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Durante el período bajo análisis se concluyeron 6 establecimientos: Jardín de Infantes José M. Paz (Córdoba), Escuelas N° 925, 168 y 267 (Corrientes), Escuela Educación Popular Colonia Gutiérrez (San Juan) y Escuela N° 19 Manuel Frías (Santiago del Estero). A su vez, cabe destacar que se encuentran 141 escuelas en construcción.

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones BID 1118/OC-AR

El programa viene desarrollando acciones desde el año 1998, oportunidad en que fuera suscripto el contrato de préstamo y frente a la emergencia suscitada en la provincia de Santa Fe en el mes de abril del 2003, se negoció un préstamo adicional financiado por el

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de U\$S 51 millones, en el marco del contrato de préstamo ARG-13/2003.

La asistencia consiste en un financiamiento destinado a solventar parcialmente la contrapartida local que la Nación Argentina debe aportar para la ejecución de obras y la adquisición de equipamiento de los componentes que forman parte del programa de recuperación de zonas afectadas.

El crédito vigente de las transferencias de capital a provincias al cierre del tercer trimestre asciende a 103,9 millones de pesos, habiéndose devengado al 30 de septiembre un monto de 72 millones de pesos para realizar obras en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe.

Secretaría de Energía

Formulación y Ejecución de la política Energética

Las transferencias de capital tuvieron al fin del tercer trimestre un crédito vigente para el ejercicio 2005 de 285,7 millones de pesos; habiéndose devengado 138,8 millones de pesos.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), del cual forma parte la Secretaría de Energía, administra el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT).

El FEDEI tiene como finalidad la realización de obras para generación, transmisión y distribución urbana y rural de la energía eléctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energético. Al 30 de septiembre de 2005, se devengaron 135,1 millones de pesos, siendo en su gran mayoría transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital asociados a las obras anteriormente mencionadas.

A través del FEDEI, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2005, se transfirieron fondos a las siguientes provincias:

FEDEI –en pesos-			
Provincias	Crédito Vigente Al 30/09/2005	Devengado al 30/09/2005	% de Ejecución al 30/09//2005
Buenos Aires	5.885.465	5.402.980	91,80
Catamarca	9.647.454	6.857.994	71,09
Córdoba	6.500.340	4.646.641	71,48
Corrientes	8.731.376	3.575.410	40,95
Chaco	8.741.686	6.249.478	71,49
Chubut	9.165.742	6.552.930	71,49
Entre Ríos	7.522.906	5.378.250	71,49
Formosa	10.101.570	7.221.628	71,49
Jujuy	8.151.474	5.827.395	71,49

La Pampa	7.235.548	5.171.914	71,48
La Rioja	9.533.843	6.815.550	71,49
Mendoza	7.422.971	5.313.081	71,58
Misiones	10.431.716	8.660.350	83,02
Neuquén	8.500.424	6.077.108	71,49
Río Negro	7.898.073	5.646.140	71,49
Salta	8.080.290	5.776.648	71,49
San Juan	8.492.647	6.358.439	74,87
San Luis	7.332.405	5.241.146	71,48
Santa Cruz	10.318.401	7.376.783	71,49
Santa Fe	6.500.673	4.646.641	71,48
Santiago del Estero	8.667.471	6.195.441	71,48
Tucumán	7.350.963	4.771.839	64,91
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.912.742	5.424.473	78,47

TOTAL	189.126.180	135.188.270	71,48
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Otra de las actividades que conforman este programa, es el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el cual devengó en transferencias de capital 3,6 millones de pesos. Este proyecto tiene como objetivo suministrar energía a las áreas rurales dispersas, de manera sustentable, por medio de fuentes renovables. La electrificación de los usuarios de los Mercados Eléctricos Dispersos (MED) se realizará utilizando sistemas fotovoltaicos, eólicos, microturbinas hidráulicas y eventualmente generadores diesel. El 83,3% del monto devengado en este proyecto, corresponde a gastos por transferencias a empresas del sector privado para financiar las obras del mismo. Entre las acciones llevadas a cabo se destacan:

Proyectos de Inversión al 30-09-2005		
Tipo	Provincia	Monto del contrato (U\$S)
En ejecución		
178 equipos fotovoltaicos en escuelas y 287 equipos fotovoltaicos en servicios públicos	Salta	2.821.880
502 equipos fotovoltaicos en escuelas	Santiago del Estero	2.917.700
36 equipos fotovoltaicos en escuelas y 1 minired en zonas residenciales	Catamarca	668.622
580 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales y 61 en escuelas	Chaco	852.887
400 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales	Jujuy	371.356
24 equipos fotovoltaicos en escuelas y 42 equipos para salones comunitarios y de asistencia médica a las comunidades aborígenes guaraníes	Misiones	577.314
51 equipos fotovoltaicos en escuelas	Neuquén	738.122
30 equipos fotovoltaicos en escuelas	Río Negro	528.449
115 equipos eólicos de WHS de 300 y 600Wp en zonas residenciales	Chubut	280.132
En licitación		
2.100 equipos fotovoltaicos en equipos residenciales	Salta	2.015.000
1 minired en zonas residenciales	Catamarca	94.236

También se realizaron estudios de asistencia técnica para diferentes provincias a pedido de la Secretaría de Energía, destacándose el proyecto piloto eólico en la provincia de Chubut.

Estudios de Asistencia Técnica al 30-09-2005

Estudios	Estado Actual	Monto del contrato (U\$S)
Celda de Combustible (Secretaría de Energía)	En ejecución	33.167
Estudios de Mercado (Chaco, Salta y Tucumán)	Finalizado	30.033
Estudios de Mercado (Neuquén)	En ejecución	20.933
Proyecto Piloto Eólico (Provincia de Chubut)	En ejecución	117.719
Diseño del sistema de Monitoreo y Evaluación	En ejecución	95.187

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables

Este programa tiene como objetivo la ejecución y el control de políticas y planes referidos a la actividad portuaria y de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios en función de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las transferencias de capital tuvieron al fin del tercer trimestre un crédito vigente para el ejercicio 2005 de 3,6 millones de pesos; habiéndose devengado 1,6 millones de pesos.

Con referencia a las acciones de modernización portuaria, se devengaron 1,6 millones de pesos en concepto de transferencias de capital a fin de financiar la remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto de Quequén.

Organismo Descentralizado

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Programa Asistencia Técnico – Financiera para Saneamiento

El programa tuvo al cierre del tercer trimestre del ejercicio un crédito vigente de 54,7 millones de pesos habiéndose devengado 30,6 millones de pesos.

Para Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario, de un crédito vigente de 32,2 millones de pesos, se devengaron al cierre del tercer trimestre del ejercicio 17,8 millones de pesos, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Para Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado, de un crédito vigente de 9 millones de pesos, se devengaron al 30 de septiembre de 2005, 4,4 millones de pesos en las provincias de Misiones y Buenos Aires.

Para Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo, de un crédito vigente de 13,5 millones de pesos se devengaron al cierre del tercer trimestre 7,8 millones de pesos.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Administración Central

Infraestructura y Equipamiento

El programa al 30 de septiembre de 2005 tuvo un crédito vigente de 84 millones de pesos, habiéndose devengado 49,5 millones de pesos.

En Equipamiento, de un crédito vigente de 32,7 millones de pesos se devengaron 21,3 millones de pesos, en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En Obras Escolares, de un crédito vigente de 36,4 millones de pesos, se devengaron 28 millones de pesos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Administración Central

Acciones de Empleo

Este programa contempla un componente de atención de materiales del Plan Jefes de Hogar que consiste en la asistencia financiera a municipios con escasos recursos para la realización de obras de infraestructura de interés comunitario. De un crédito de 114 millones, al cierre del tercer trimestre del ejercicio se devengaron 101,1 millones de pesos, enviados a la Ciudad de Buenos Aires y a todas las provincias.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2005
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.460.898	6.536.150	73,2%
Presidencia de la Nación	22.937.753	18.713.752	-4.224.001	-18,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.450.000	-145.000	-5,6%
Ministerio del Interior	5.049.354	4.660.025	-389.329	-7,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	38.795.636	-1.126.700	-2,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	59.620.126	61.421.623	1.801.497	3,0%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	7.743.940	991.615	14,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	2.169.563.880	378.443.015	21,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.100.000	600.000	120,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	8.319.284	-1.559.385	-15,8%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	2.331.499.038	380.927.862	19,5%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	11.595.854	1.333.994	13,0%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	40.273.003	-17.633.249	-30,5%
Ministerio Público	3.467.000	5.337.100	1.870.100	53,9%
Presidencia de la Nación	21.368.005	37.072.085	15.704.080	73,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.468.548	2.492.548	126,1%
Ministerio del Interior	107.038.346	141.094.345	34.055.999	31,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	7.996.364	1.250.700	18,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	8.072.140	4.490.140	125,4%
Ministerio de Defensa	66.131.661	97.296.612	31.164.951	47,1%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	104.872.777	34.401.832	48,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	40.769.134	-15.409.880	-27,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.343.572	2.115.572	40,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	41.119.010	5.749.010	16,3%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	39.835.015	9.341.684	30,6%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	8.965.527	3.780.527	72,9%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	596.111.086	114.708.008	23,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	2.927.610.124	495.635.870	20,4%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2005
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	15.460.898	11.585.680	4.406.616	28,5%
Presidencia de la Nación	22.937.753	18.713.752	2.384.435	2.222.040	11,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	2.450.000	46.637	46.637	1,9%
Ministerio del Interior	5.049.354	4.660.025	562.592	536.014	11,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	38.795.636	19.069.692	14.495.000	37,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%
Ministerio de Defensa	59.620.126	61.421.623	26.367.324	25.244.168	41,1%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	7.743.940	2.363.065	1.633.243	21,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	2.169.563.880	1.476.238.253	1.441.325.296	66,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.100.000	1.097.579	295.664	26,9%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	8.319.284	1.550.194	443.491	5,3%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	2.331.499.038	1.541.439.245	1.490.818.448	63,9%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	11.595.854	7.949.734	7.831.288	67,5%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	40.273.003	15.094.502	9.618.091	23,9%
Ministerio Público	3.467.000	5.337.100	910.883	837.098	15,7%
Presidencia de la Nación	21.368.005	37.072.085	12.413.054	10.748.227	29,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.468.548	1.098.840	755.736	16,9%
Ministerio del Interior	107.038.346	141.094.345	41.825.159	33.097.586	23,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	7.996.364	4.798.729	3.355.733	42,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	8.072.140	4.224.899	2.110.594	26,1%
Ministerio de Defensa	66.131.661	97.296.612	54.994.627	34.404.662	35,4%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	104.872.777	45.125.294	21.089.709	20,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	40.769.134	11.645.425	5.538.652	13,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	7.343.572	2.804.512	2.594.311	35,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	41.119.010	9.681.593	6.653.441	16,2%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	39.835.015	16.811.666	13.205.183	33,1%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	8.965.527	1.892.968	1.643.883	18,3%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	596.111.086	231.271.886	153.484.195	25,7%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	2.927.610.124	1.772.711.130	1.644.302.643	56,2%

INVERSION REAL DIRECTA: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2005

CUADRO C

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO							
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul	Program	Ejec. al	%				
							Original (*)	Vigente al	Devengado	al 31/12/04	anual	30/09/05	Ejec./Prog.				
35	106	16			1	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES Generación de Ciclos de Información Espacial Completos											
					0	Infraestructura Terrestre	1.904.500	6.118.000	2.953.418	42,77	7,85	3,44	43,82				
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	978.500	484.600								
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	193.000	4.576.000	2.134.794	57,78	12,97	9,44	72,78				
					52	Construcción del Instituto Gulich	10.000	10.000	0	12,62	0,24	0,00	0,00				
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	115.500	65.500	327.156	0,00	50,80	7,27	14,31				
					56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00				
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00				
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.513.000	468.000	6.867	0,00	10,02	0,05	0,50				
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	2,00	0,07	0,00	0,00				
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00				
					2	Misiones Satelitales	27.900.000	27.330.900	11.244.459	57,65	6,64	2,16	32,53				
					0	Misiones Satelitales	497.000	3.903.000	2.088.069								
					52	Misión SAOCOM	19.649.000	17.790.000	4.645.338	61,14	10,12	2,09	20,65				
					53	Misión SABIA	904.000	904.000	567.351	0,00	7,47	5,48	73,36				
					54	Misión CESAR	6.850.000	4.733.900	3.943.701	0,32	13,34	6,95	52,10				
45	379	18				Ministerio de Defensa ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Formación y Capacitación											
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	8.323.099	14,01	62,56	28,70	45,88				
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	8.323.099	14,01	62,56	28,70	45,88				
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.191.856	661.294	0,00	29,00	5,55	19,14				
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.191.856	661.294	0,00	29,00	5,55	19,14				
					9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	14.140.158	0,00	56,00	18,00	32,14				
					51	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	14.140.158	0,00	56,00	18,00	32,14				
56	105	16				Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos											
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	6.085.898	1.312.749	22,65	7,63	1,65	21,63				
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	4.754.000	4.840.000	1.193.891	28,40	10,00	2,35	23,50				
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	624.300	862.300	118.857	19,78	6,00	1,19	19,83				
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	168.598	173.598	0	7,82	2,00	0,00	0,00				
354		19				MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Recursos Hídricos											
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000	59.200.000	32.058.741	30,00	70,00	22,47	32,10				
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	40.000.000	40.000.000	21.582.288	77,00	23,00	16,13	70,13				
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	19.200.000	19.200.000	10.476.452	20,00	80,00	42,21	52,76				
					25	Ejecución de Obras de Arquitectura											
					7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	7.839.000	7.259.553	0,00	15,15	14,35	94,72				
					0	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	239.000	489.000	416.407								
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Defensa Costera	7.500.000	7.250.000	6.843.146	0,00	46,36	44,19	95,32				
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	2.285.015	27,00	20,00	15,22	76,10				
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	2.285.015	27,00	20,00	15,22	76,10				

INVERSION REAL DIRECTA: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2005

CUADRO C

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO							
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul	Program	Ejec. al	%				
							Original (*)	Vigente al 30/09/2005	al 30/09/05	al 31/12/04	anual vigente	30/09/05	Ejec./Prog. anual				
		55				Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario											
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	148.067.644	95.105.964	25,00	48,30	26,12	54,08				
				0		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	7.413.385	7.655.385	3.422.348								
				51		Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	22.092.564	23.217.093	26.734.413	34,00	55,00	46,59	84,71				
				52		Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	11.616.578	10.251.843	0	0,00	75,00	0,00	0,00				
				53		Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	12.408.078	10.950.356	16.444.032	52,00	29,00	13,23	45,62				
				54		Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	16.993.141	14.796.738	3.413.335	0,00	50,00	6,70	13,40				
				55		Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.971.860	7.017.796	7.934.731	8,00	65,00	29,62	45,57				
				58		Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N.	5.493.121	4.590.208	0	0,00	90,00	10,00	11,11				
				59		Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca	3.905.376	3.263.443	0	0,00	50,00	5,00	10,00				
				62		Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	9.143.503	7.640.571	6.736.000	40,00	60,00	51,08	85,13				
				63		Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui	2.469.611	2.063.677	1.764.368	85,00	15,00	12,67	84,47				
				64		Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	8.456.538	7.066.523	10.053.365	25,00	65,00	59,20	91,08				
				65		Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	9.157.988	7.652.675	10.386.037	40,00	60,00	54,79	91,32				
				66		Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	9.646.080	33.060.538	3.174.403	0,00	50,00	15,00	30,00				
				67		Paso diefrente Nivel, Municipalidad de Quilmes	4.792.173	4.004.476	3.561.405	0,00	60,00	33,13	55,22				
				68		Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	5.787.648	4.836.322	1.481.527	0,00	50,00	8,39	16,78				
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables											
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	15.944.557	0	0,00	12,00	0,00	0,00				
				51		Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	15.944.557	0	0,00	12,00	0,00	0,00				
	613					ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO											
		20				Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento											
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.)	3.200.000	9.088.234	3.545.983	0,00	15,00	7,83	52,20				
				51		Construcción Planta Depuradora Cloacal	2.000.000	8.128.794	3.531.843	0,00	52,00	35,19	67,67				
				52		1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	300.000	839.720	14.140	0,00	2,00	0,00	0,00				
				3		Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	4.000.000	4.435.960	656.980	0,00	12,00	2,01	16,75				
				51		Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.077.000	225.541	0,00	7,00	0,92	13,14				
				52		Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.358.960	431.440	0,00	13,00	2,75	21,15				
	659					ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES											
		17				Infraestructura en Concesiones Viales											
				14		Seguridad en Corredores Viales I	0	46.304.495	11.610.803	17,31	82,69	77,43	93,64				
				51		Iluminación intersección RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV.	0	1.213.678	606.806	17,82	82,18	82,18	100,00				
				52		Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat	0	1.337.802	639.401	32,26	67,74	67,74	100,00				
				53		Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60	0	3.221.497	214.425	0,00	100,00	100,00	100,00				
				54		Apertura paso nivel de colector RN N226 Km. 166,6 Tandil	0	945.206	464.103	44,51	100,00	55,49	100,00				
				55		Travesía Urbana Río Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36	0	920.396	449.672	66,78	33,22	33,22	100,00				
				56		Construcción de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34	0	1.183.509	591.615	27,25	72,75	72,75	100,00				
				57		Mejora Acceso a Mercedes	0	3.583.212	1.780.319	27,25	76,00	76,00	100,00				
				58		Mejora de colector Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100	0	3.778.870	1.863.866	27,94	72,06	69,42	96,34				
				59		Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3	0	2.559.626	910.091	0,00	100,00	74,22	74,22				
				60		Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba)	0	648.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
				61		Construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3	0	150.490	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
				62		Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Francisco Córdoba	0	2.461.787	773.858	0,00	100,00	80,39	80,39				
				63		Travesía urbana Campos Salles,Erezcano, Acevedo-RN 188	0	688.979	0	0,00	100,00	0,00	0,00				

INVERSION REAL DIRECTA: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2005

CUADRO C

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumul	Program	Ejec. al	%
							Original (*)	Vigente al 30/09/2005	Devengado al 30/09/05	al 31/12/04	anual vigente	30/09/05	Ejec./Prog. anual
						64 Iluminación de distribuidor tipo trébol inters A-012 Aut Rosario	0	852.572	426.285	0,00	100,00	100,00	100,00
						65 Construcción pasarelas peatonales RN 11,RN 16,RN 12	0	1.822.913	486.421	0,00	100,00	100,00	100,00
						66 Mejora acceso a Vedia RN N 7 Km 312,26 (Bs.As.)	0	860.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As)	0	2.282.000	0	0,00	100,00	12,19	12,19
						68 Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111	0	1.616.904	672.657	14,07	85,93	85,93	100,00
						69 Rotonda e intersección RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe	0	2.498.746	457.050	0,00	100,00	29,77	29,77
						70 Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123	0	2.568.707	1.274.234	0,00	83,10	83,10	100,00
						71 Construcción de alcantarilla RN N 12(Km 901,60) San Roque	0	240.529	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						72 Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltacion de la Cruz	0	230.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						73 Adecuación acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12	0	188.001	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 (Bs.As.)	0	456.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						75 Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As.	0	268.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						76 Mejora de intersección de acceso a Hersilia (Sta Fe)RN 34	0	665.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						77 Acceso canalizado intersección RN N 19 conRP 5 Frank(Sta fe)	0	2.241.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa fe)	0	371.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Mejora de intersección de acceso a San Esteban-Los Cocos RN8	0	900.470	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN 34 Km 522	0	2.635.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						81 Remodelación urbana Güemes (Salta) RN 34	0	2.184.801	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						82 Construcción e intersección canalizada RN 12 Santa Ana Mis.	0	729.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				38		Doble Via Santa Rosa - Gral. San Martin RN 7 Km. 965,51 Mendoza	0	17.611.111	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Doble Via Sta. Rosa - Gral San Martin Rn 7 Km. 965,51 Mendoza.	0	17.611.111	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				39		Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	15.000.000	1.305.077	0,00	100,00	5,86	5,86
						51 Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	15.000.000	1.305.077	0,00	100,00	5,86	5,86

(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/2005.

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	PODER JUDICIAL DE LA NACION	8.924.748	15.460.898	11.585.680	4.406.616	28,5%
	Administracion Central	8.924.748	15.460.898	11.585.680	4.406.616	28,5%
	Archivo General	875.000	1.186.815	1.186.811	1.156.811	97,5%
3	<i>Refacciones Varias</i>	<i>875.000</i>	<i>1.186.815</i>	<i>1.186.811</i>	<i>1.156.811</i>	<i>97,5%</i>
	Justicia de Máxima Instancia	2.774.873	5.139.873	1.891.297	338.198	6,6%
1	<i>Refacciones en el Palacio de Justicia</i>	<i>2.010.937</i>	<i>3.440.937</i>	<i>1.851.482</i>	<i>306.091</i>	<i>8,9%</i>
2	<i>Refacciones en Sedes Periciales</i>	<i>663.640</i>	<i>1.578.640</i>	<i>915</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
3	<i>Refacciones Varias</i>	<i>100.296</i>	<i>120.296</i>	<i>38.900</i>	<i>32.108</i>	<i>26,7%</i>
	Justicia Ordinaria de la Capital Federal	1.457.519	1.828.668	1.573.668	808.488	44,2%
	Fuero Criminal y Correccional	255.000	255.000	0	0	0,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Fuero Civil	1.202.519	1.573.668	1.573.668	808.488	51,4%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sede Judicial</i>	<i>1.202.519</i>	<i>1.573.668</i>	<i>1.573.668</i>	<i>808.488</i>	<i>51,4%</i>
	Justicia Federal	3.817.356	7.305.542	6.933.904	2.103.118	28,8%
	Fuero Federal de la Seguridad Social	1.550.000	4.126.104	4.126.104	1.731.590	42,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>1.550.000</i>	<i>4.126.104</i>	<i>4.126.104</i>	<i>1.731.590</i>	<i>42,0%</i>
	Area Cámara Mendoza	175.000	0	0	0	
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Area Cámara Rosario	194.356	0	0	0	
1	<i>Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales</i>	<i>194.356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Area Cámara Resistencia	945.000	1.679.721	1.679.721	343.448	20,4%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>945.000</i>	<i>1.679.721</i>	<i>1.679.721</i>	<i>343.448</i>	<i>20,4%</i>
	Area Cámara de Córdoba	150.000	46.630	0	0	0,0%
1	<i>Ampliación y Remodelación Sede Judicial</i>	<i>150.000</i>	<i>46.630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Area Cámara San Martín	233.000	1.100.000	1.100.000	0	0,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>233.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Area Cámara Tucumán	245.000	28.087	28.080	28.080	100,0%
1	<i>Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales</i>	<i>245.000</i>	<i>28.087</i>	<i>28.080</i>	<i>28.080</i>	<i>100,0%</i>
	Fuero Penal Económico	325.000	325.000	0	0	0,0%
1	<i>Remodelación y adecuación de Sede Judicial</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	PRESIDENCIA DE LA NACION	22.937.753	18.713.752	2.384.435	2.222.040	11,9%
	Administracion Central	8.453.880	1.993.980	0	0	0,0%
	Secretaría General	7.294.880	1.855.380	0	0	0,0%
	Actividades Centrales	7.294.880	1.855.380	0	0	0,0%
2	<i>Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos</i>	<i>50.000</i>	<i>60.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
3	<i>Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa</i>	<i>7.244.880</i>	<i>1.794.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Secretaría de Cultura	1.159.000	138.600	0	0	0,0%
	Desarrollo y Acción Cultural	1.159.000	138.600	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	138.600	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	14.483.873	16.719.772	2.384.435	2.222.040	13,3%
	Administración de Parques Nacionales	14.483.873	16.719.772	2.384.435	2.222.040	13,3%
	Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas	1.449.500	1.039.100	648.456	486.062	46,8%
1	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.039.100	648.456	486.062	46,8%
	Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR	4.938.373	9.001.672	1.099.428	1.099.428	12,2%
35	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares</i>	<i>867.700</i>	<i>1.714.484</i>	<i>69.713</i>	<i>69.713</i>	<i>4,1%</i>
36	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín</i>	<i>1.323.653</i>	<i>2.298.608</i>	<i>256.228</i>	<i>256.228</i>	<i>11,1%</i>
37	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi</i>	<i>2.063.020</i>	<i>3.615.060</i>	<i>360.061</i>	<i>360.061</i>	<i>10,0%</i>
42	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces</i>	<i>684.000</i>	<i>1.373.520</i>	<i>413.427</i>	<i>413.427</i>	<i>30,1%</i>
	Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR	5.253.000	4.973.000	636.551	636.551	12,8%
38	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo</i>	<i>1.538.000</i>	<i>1.978.000</i>	<i>117.772</i>	<i>117.772</i>	<i>6,0%</i>
39	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito</i>	<i>610.000</i>	<i>610.000</i>	<i>144.644</i>	<i>144.644</i>	<i>23,7%</i>
40	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.105.000</i>	<i>374.135</i>	<i>374.135</i>	<i>33,9%</i>
41	<i>Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004	2.843.000	1.706.000	0	0	0,0%
1	<i>Construcciones en Corredor de los Lagos</i>	<i>2.843.000</i>	<i>1.706.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	2.595.000	2.450.000	46.637	46.637	1,9%
	Administracion Central	2.595.000	2.450.000	46.637	46.637	1,9%
	Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento	2.595.000	2.450.000	46.637	46.637	1,9%
3	<i>Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.</i>	<i>678.852</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
4	<i>Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D</i>	<i>1.333.830</i>	<i>270.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
6	<i>Infraestructura en Ce.N.A.R.D.</i>	<i>582.318</i>	<i>779.253</i>	<i>46.637</i>	<i>46.637</i>	<i>6,0%</i>
	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.049.354	4.660.025	562.592	536.014	11,5%
	Administracion Central	4.749.354	4.640.025	562.592	536.014	11,6%
	Ministerio del Interior	600.000	500.000	411.609	405.852	81,2%
	Actividades Centrales	600.000	500.000	411.609	405.852	81,2%
3	<i>Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>411.609</i>	<i>405.852</i>	<i>81,2%</i>
	Policía Federal Argentina	2.673.604	2.199.275	90.983	70.162	3,2%
	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes	2.523.604	1.899.275	90.983	70.162	3,7%
22	<i>Construcción Delegación Campana</i>	<i>156.004</i>	<i>156.004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
25	<i>Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
28	<i>Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones</i>	<i>297.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29	<i>Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes</i>	<i>0</i>	<i>52.874</i>	<i>52.635</i>	<i>52.635</i>	<i>99,5%</i>
30	<i>Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
31	<i>Remodelación Integral Subdelegacion Olavarria</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32	<i>Remodelacion Departamento Control de integridad prof (SAI)</i>	<i>0</i>	<i>40.397</i>	<i>38.348</i>	<i>17.527</i>	<i>43,4%</i>
35	<i>Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
37	<i>Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
47	Construcción Planta Verificadora Falcon	0	1.450.000	0	0	0,0%
	Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia	150.000	300.000	0	0	0,0%
4	Construcción consultorios externos para ginecología	0	300.000	0	0	0,0%
7	Readecuación del Servicio Junta Medica Hospital Churruca/Visca	150.000	0	0	0	
	Gendarmería Nacional	1.475.750	1.940.750	60.000	60.000	3,1%
	Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional	1.475.750	1.940.750	60.000	60.000	3,1%
1	Construcción del Escuadron 27 "Uspallata"	0	20.000	0	0	0,0%
2	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	200.000	250.000	50.000	50.000	20,0%
17	Reparación techo del pabellon Jefatura del Escuadron 12 "Ber	0	9.000	0	0	0,0%
18	Reparación de las Instalaciones del Escuadrón 56 "Gualeguayc	0	148.000	0	0	0,0%
19	Construcción pavimento playa de estacionamiento de la Direc	0	161.000	0	0	0,0%
20	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional 2005 Etapa I	1.275.750	1.352.750	10.000	10.000	0,7%
	Organismos Descentralizados	300.000	20.000	0	0	0,0%
	Dirección Nacional de Migraciones	300.000	20.000	0	0	0,0%
	Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional	300.000	20.000	0	0	0,0%
4	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione	300.000	20.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE RELAC.EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC. Y CULTO	39.922.336	38.795.636	19.069.692	14.495.000	37,4%
	Administracion Central	7.213.836	5.293.836	280.280	280.280	5,3%
	Actividades Centrales	7.213.836	5.293.836	280.280	280.280	5,3%
3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	0	0	0	
6	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Fed. de Brasil)	2.800.000	2.800.000	0	0	0,0%
8	Remodelacion Embajada en Roma	0	335.000	0	0	0,0%
9	Remodelacion Embajada y Residencia en La Paz	0	258.836	0	0	0,0%
10	Remodelacion Consulado en Nueva York	0	400.000	0	0	0,0%
11	Remodelacion Embajada y Residencia en Washington	0	1.500.000	280.280	280.280	18,7%
	Organismos Descentralizados	32.708.500	33.501.800	18.789.412	14.214.720	42,4%
	Comisión Nacional de Actividades Espaciales	32.708.500	33.501.800	18.789.412	14.214.720	42,4%
	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	29.817.500	33.465.800	18.789.412	14.214.720	42,5%
1	Infraestructura Terrestre	1.904.500	6.118.000	4.677.262	2.953.418	48,3%
2	Misiones Satelitales	27.900.000	27.330.900	14.095.307	11.244.459	41,1%
3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	16.900	16.843	16.843	99,7%
	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio	2.881.000	26.000	0	0	0,0%
1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	2.881.000	26.000	0	0	0,0%
	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0	0,0%
1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%
	Administracion Central	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%
	Actividades Centrales	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	173.792	170.277	63,1%
	MINISTERIO DE DEFENSA	59.620.126	61.421.623	26.367.324	25.244.168	41,1%
	Administracion Central	59.464.126	61.265.623	26.211.325	25.105.080	41,0%
	Estado Mayor General del Ejército	328.125	2.129.622	1.534.459	549.485	25,8%
	Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército	328.125	2.129.622	1.534.459	549.485	25,8%
29	Constr. Pta.Trat.Liq.Cloacal B.Ing. BI2-Conc.Uruguay	0	493.000	0	0	0,0%
44	Construcción de Tinglados	328.125	328.125	287.888	169.913	51,8%
49	Constr. Taller Manten.Aeronaves Agr.Av.Ej.601 - C.Mayo	0	450.000	447.874	134.298	29,8%
50	Extensión Red de Gas a la Zona de Cuarteles	0	858.497	798.697	245.275	28,6%
51	Const. c/ Paneles Modulares de Viv. en Base Ant. Belgrano II	0	0	0	0	
	Estado Mayor General de la Armada	59.136.001	59.136.001	24.676.866	24.555.594	41,5%
	Capacidad Operacional de la Armada	555.001	555.001	28.500	28.500	5,1%
2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	28.500	28.500	5,7%
3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	0	0	0,0%
	Formación y Capacitación	58.581.000	58.581.000	24.648.366	24.527.094	41,9%
1	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	8.323.099	8.323.099	52,5%
2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	2.616.600	1.332.822	1.332.822	50,9%
3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.191.856	699.244	661.294	9,2%
4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	4.500.000	0	0	0,0%
5	Remodelación para la reubicación de servicios	0	278.000	69.722	69.722	25,1%
6	Construcción de la Escuela de Náutica	3.000.000	0	0	0	
7	Construcción del Liceo Naval	5.047.252	0	0	0	
8	Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	0	0	0	
9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	14.223.479	14.140.158	52,8%
10	Reubicación Batallón de Seguridad en Ed. Libertad	0	1.345.000	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	156.000	156.000	156.000	139.089	89,2%
	Instituto Geográfico Militar	156.000	156.000	156.000	139.089	89,2%
	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	156.000	156.000	156.000	139.089	89,2%
1	Infraestructura de datos especiales de la República Argentina (IDERA)	156.000	156.000	156.000	139.089	89,2%
	MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÓN	6.752.325	7.743.940	2.363.065	1.633.243	21,1%
	Administracion Central	374.352	2.388.850	647.490	532.365	22,3%
	Actividades Centrales	374.352	2.153.850	647.490	532.365	24,7%
6	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas	374.352	672.730	647.490	532.365	79,1%
13	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economia y Produc	0	776.120	0	0	0,0%
14	Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	0	350.000	0	0	0,0%
15	Restauración Integral del Patio Princ.- Edificio PAHAC	0	190.000	0	0	0,0%
16	Obras varias Refacción Edificio Alsina 470 - CF	0	165.000	0	0	0,0%
	Administración Financiera	0	235.000	0	0	0,0%
1	Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Organismos Descentralizados	6.377.973	5.355.090	1.715.575	1.100.878	20,6%
	Comisión Nacional de Valores	546.000	710.917	334.351	149.606	21,0%
	Control y Fiscalización de la Oferta Pública	546.000	710.917	334.351	149.606	21,0%
1	<i>Modernización de la Comisión Nacional de Valores</i>	160.000	197.577	141.749	49.426	25,0%
2	<i>Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II</i>	386.000	414.340	192.603	100.179	24,2%
3	<i>Remodelacion de Tableros Cuerpo de Ascensores</i>	0	99.000	0	0	0,0%
	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	625.506	1.367.706	685.704	512.065	37,4%
	Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas	383.819	693.819	361.113	257.683	37,1%
3	<i>Parques de Innovación Tecnológicos</i>	239.887	334.887	67.169	40.204	12,0%
5	<i>Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa II</i>	143.932	143.932	93.472	27.677	19,2%
8	<i>Construcciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)</i>	0	215.000	200.472	189.802	88,3%
10	<i>Construcc. y Ampl.en el Ctro. Nac. de Investig. Agr.Castelar</i>	0	0	0	0	
	Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)	241.687	673.887	324.590	254.382	37,7%
4	<i>Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I</i>	47.977	47.977	0	0	0,0%
5	<i>Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II</i>	193.710	193.710	0	0	0,0%
9	<i>Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)</i>	0	432.200	324.590	254.382	58,9%
11	<i>Construcciones y Ampliaciones Centros Regionales-Etapa IV</i>	0	0	0	0	
	Instituto Nacional de Vitivinicultura	630.000	700.000	332.520	257.708	36,8%
	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	630.000	700.000	332.520	257.708	36,8%
2	<i>Reparación y Mejoras de Sede Central</i>	100.000	100.000	0	0	0,0%
3	<i>Equipamiento Analítico</i>	430.000	430.000	162.520	162.520	37,8%
4	<i>Modernización de la Tecnología de la Información del INV</i>	100.000	170.000	170.000	95.188	56,0%
	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria	4.576.467	2.576.467	363.000	181.500	7,0%
	Servicios de Laboratorios	4.576.467	2.576.467	363.000	181.500	7,0%
14	<i>Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria</i>	4.576.467	2.576.467	363.000	181.500	7,0%
	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	1.791.120.865	2.169.563.880	1.476.238.253	1.441.325.296	66,4%
	Administracion Central	381.900.389	301.782.518	172.661.910	147.800.633	49,0%
	Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR	0	2.705.486	0	0	0,0%
2	<i>Saneamiento Cloacal en La Matanza</i>	0	2.705.486	0	0	0,0%
	Recursos Hídricos	69.650.000	61.650.000	49.409.825	32.268.566	52,3%
2	<i>Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal</i>	59.200.000	59.200.000	49.200.000	32.058.741	54,2%
9	<i>Canal Cintura Sur Tafí Viejo</i>	500.000	500.000	209.825	209.825	42,0%
17	<i>Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos</i>	200.000	200.000	0	0	0,0%
18	<i>Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán</i>	500.000	500.000	0	0	0,0%
19	<i>Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)</i>	250.000	250.000	0	0	0,0%
20	<i>Recuperacion Zonas Inundadas</i>	8.000.000	0	0	0	
21	<i>Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen</i>	500.000	500.000	0	0	0,0%
22	<i>Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan</i>	500.000	500.000	0	0	0,0%
	Ejecución de Obras de Arquitectura	34.843.000	27.228.190	17.561.862	13.602.730	50,0%
1	<i>Restauración de Monumentos Históricos</i>	5.878.000	4.019.718	2.859.236	1.830.105	45,5%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.650.000	2.057.472	715.873	715.873	34,8%
7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	7.839.000	7.259.553	7.259.553	92,6%
8	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	2.285.015	2.285.015	68,2%
9	Paso de Frontera Jama	100.000	10.000	0	0	0,0%
11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	1.000.000	0	0	0,0%
12	Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.520.000	1.512.185	1.512.185	99,5%
13	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	100.000	0	0	0,0%
14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	3.970.000	2.930.000	0	0,0%
15	Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	100.000	0	0	0,0%
20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	2.662.000	0	0	0,0%
21	Basílica Nuestra Señora de Lujan - Etapa II	0	600.000	0	0	0,0%
	Prevenición Sísmica	552.000	552.000	268.517	221.927	40,2%
1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	552.000	552.000	268.517	221.927	40,2%
	Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	1.001.745	3.519.011	3.270.445	3.012.445	85,6%
3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.001.745	3.519.011	3.270.445	3.012.445	85,6%
	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	102.616.000	37.625.630	0	0	0,0%
2	Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	816.000	387.049	0	0	0,0%
10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	62.500.000	19.266.255	0	0	0,0%
11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) -	20.000.000	10.446.495	0	0	0,0%
12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) -	12.000.000	7.525.831	0	0	0,0%
22	Obra Puente Río Carapari	1.800.000	0	0	0	
23	Aeropuerto Gral Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	0	0	0	
24	Construcción Aerodromos Joaquín B González y Rosario de la Frontera	3.000.000	0	0	0	
25	Obras Colector Los Cerillos 2ª Etapa y Chacras de Coria 1 Etapa	500.000	0	0	0	
	Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario	147.347.644	148.067.644	98.562.261	95.105.964	64,2%
2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	148.067.644	98.562.261	95.105.964	64,2%
	Formulación y Ejecución de la Política Energética	7.000.000	0	0	0	
1	Línea de Alta Tensión 132 kv J.V. González-A Saravia (Anta)	3.000.000	0	0	0	
2	5ta Línea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan	2.000.000	0	0	0	
3	Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo	2.000.000	0	0	0	
	Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	4.490.000	4.490.000	3.589.000	3.589.000	79,9%
5	Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa	4.490.000	4.490.000	3.589.000	3.589.000	79,9%
	Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables	14.400.000	15.944.557	0	0	0,0%
2	Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	15.944.557	0	0	0,0%
6	Reparación Puente Uriburu	0	0	0	0	
18	Readecuación Edificio Subsecretaría Puertos y Vías Navegables	0	0	0	0	
	Organismos Descentralizados	1.409.220.476	1.867.781.362	1.303.576.343	1.293.524.663	69,3%
	Comisión Nacional de Energía Atómica	19.188.966	19.727.966	11.586.992	7.405.713	37,5%
	Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos	11.988.259	12.452.259	6.131.322	3.401.703	27,3%
1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.507.000	1.507.000	1.201.334	488.437	32,4%
2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	615.000	615.000	350.994	97.464	15,8%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	442.000	442.000	185.325	185.325	41,9%
5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	1.288.900	1.438.900	1.245.994	448.376	31,2%
6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.478.461	1.369.161	843.644	634.271	46,3%
7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	710.000	676.000	294.217	188.741	27,9%
8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	318.300	121.340	46.340	14,6%
9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	6.085.898	1.888.474	1.312.749	21,6%
	Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas	7.200.707	7.275.707	5.455.670	4.004.010	55,0%
1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	616.000	611.800	600.120	566.100	92,5%
2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.467.625	1.542.625	1.222.995	725.469	47,0%
3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	1.131.750	1.131.750	677.630	235.506	20,8%
4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	553.500	553.500	341.484	180.416	32,6%
5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	1.084.000	1.088.200	942.018	882.350	81,1%
6	Infraestructura CAE - FASE 2	1.033.600	1.033.600	857.424	741.700	71,8%
7	Infraestructura CAE-FASE 3	625.107	625.107	420.922	288.223	46,1%
8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	374.125	374.125	371.758	364.741	97,5%
9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	315.000	315.000	21.320	19.505	6,2%
	Instituto Nacional del Agua	1.180.000	1.180.000	518.000	0	0,0%
	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	1.180.000	1.180.000	518.000	0	0,0%
1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	518.000	0	0,0%
	Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
	Actividades Centrales	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
	Dirección Nacional de Vialidad	1.367.409.000	1.691.681.009	1.268.462.566	1.268.415.344	75,0%
	Mantenimiento	80.957.000	114.789.887	96.484.824	96.449.272	84,0%
	Mantenimiento por Administración	4.600.000	29.894.478	28.532.109	28.532.109	95,4%
	Mantenimiento por Contrato	289.000	812.274	811.992	811.992	100,0%
	Mantenimiento por Convenio	28.086.666	40.785.044	35.352.554	35.352.554	86,7%
	Señalamiento	4.230.000	17.837.309	17.837.305	17.837.305	100,0%
	Obras de Emergencia	17.798.000	5.852.930	5.593.130	5.593.130	95,6%
	Mantenimiento por Sistema Modular	22.069.500	17.008.477	8.357.734	8.322.182	48,9%
	Obras de Seguridad Vial	3.883.834	2.599.375	0	0	0,0%
	Construcciones	975.685.800	1.113.724.868	905.222.469	905.221.663	81,3%
	Corredores Viales I	1.384.000	3.566.230	3.562.978	3.562.977	99,9%
	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202)	96.295.272	29.035.333	14.682.359	14.681.559	50,6%
	Obras por Convenio con Provincias	79.960.100	137.623.807	114.988.482	114.988.482	83,6%
	Mejoramiento y Reposición de Rutas	473.906.471	633.128.128	514.636.062	514.636.056	81,3%
	Obras por Concesión sin Peaje (COT)	13.295.000	72.900.000	65.141.734	65.141.734	89,4%
	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	18.251.000	11.155.423	11.154.943	11.154.943	100,0%
	Obras en Corredores Viales Concesionados	161.528.000	225.753.503	181.055.911	181.055.911	80,2%
	Obras en Circuitos Turísticos	1.194.500	1.500	0	0	0,0%
	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II	129.871.457	560.934	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Mejoramiento y Reposición de rutas - Fase III	0	10	0	0	0,0%
	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	310.766.200	463.166.254	266.755.272	266.744.409	57,6%
	CREMA I (Préstamo 4295)	23.331.000	45.664.305	44.350.963	44.341.170	97,1%
	CREMA II (Préstamo 4295)	77.605.000	196.008.294	123.746.326	123.745.296	63,1%
	Crema III- 8º Prestamo "Gestion de Activos Viales" Bl.	193.213.000	221.489.101	98.657.983	98.657.943	44,5%
	Crema IV - FTN	16.617.200	4.554	0	0	0,0%
	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	14.315.000	17.315.000	4.555.499	4.206.813	24,3%
	Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento	14.315.000	17.315.000	4.555.499	4.206.813	24,3%
2	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs As)	3.200.000	9.088.234	3.735.544	3.545.983	39,0%
3	Planta Potabilizadora, ampliacion y opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Rio	4.000.000	4.435.960	816.105	656.980	14,8%
4	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	1.718.040	3.850	3.850	0,2%
5	Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	104.080	0	0	0,0%
6	Optimizacion Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	0	90.600	0	0	0,0%
9	Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales - A. Ferrari BA	0	1.417.486	0	0	0,0%
11	Construcción de Nueva Cloaca Máxima y Planta Depuradora (LR)	0	210.600	0	0	0,0%
22	Subsistema Cloacal Rawson - Prov. San Juan	0	250.000	0	0	0,0%
	Servicio Geológico Minero Argentino	1.907.510	1.907.510	659.484	580.914	30,5%
	Actividades Centrales	1.264.560	1.264.560	131.483	53.863	4,3%
1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	131.483	53.863	4,3%
	Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	270.870	270.870	270.203	270.203	99,8%
1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	270.870	270.870	270.203	270.203	99,8%
	Producción de Información Geológica de Base	372.080	372.080	257.798	256.848	69,0%
1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	257.798	256.848	69,0%
	Órgano de Control de Concesiones Viales	0	130.170.186	16.610.803	12.915.880	9,9%
	Infraestructura en Concesiones Viales	0	118.551.118	16.610.803	12.915.880	10,9%
1	Aumento de capac. en corredores viales Pcia. Bs As	0	1.000.000	0	0	0,0%
2	Seguridad en corredores viales Bs As	0	1.210.000	0	0	0,0%
3	Aumento de capac. en corredores viales Pcia Bs As II	0	750.000	0	0	0,0%
4	Aumento de capacidad en corredores viales Pcia. de Bs As III	0	80.000	0	0	0,0%
5	Seguridad en corredores viales pcia. de Bs As II	0	500.000	0	0	0,0%
6	Seguridad en corredores viales Bs As III	0	230.000	0	0	0,0%
7	Seguridad en corredores viales Bs As IV	0	200.000	0	0	0,0%
8	Aumento de capacidad en corredores viales BA IV	0	1.483.989	0	0	0,0%
9	Aumento de capacidad en corredores viales Bs As V	0	1.500.000	0	0	0,0%
10	Seguridad en Corredores viales Pcia. Santa Fe I	0	350.000	0	0	0,0%
11	Aumento de capacidad en corredores viales Bs As VI	0	1.200.000	0	0	0,0%
12	Aumento de capacidad en corredores viales Córdoba I	0	2.000.000	0	0	0,0%
13	Seguridad en corredores viales Santa Fe II	0	500.000	0	0	0,0%
14	Seguridad en Corredores Viales I	0	46.304.495	11.610.803	11.610.803	25,1%
15	Alcantarillado en Buenos Aires	0	500.001	0	0	0,0%
16	Iluminación y Travesías Urbanas Cordoba	0	2.146.001	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
17	Construcción de Pasarelas Peatonales Prov. de Buenos Aires	0	1.051.528	0	0	0,0%
18	Mejora de acceso Provincia de Córdoba	0	2.810.000	0	0	0,0%
20	Seguridad en Corredores Viales II	0	0	0	0	
21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Buenos Aires	0	1.040.000	0	0	0,0%
22	Obras de Seguridad en la Provincia de Mendoza	0	4.608.000	0	0	0,0%
23	Aumento de capac. en corredores viales Córdoba II	0	800.000	0	0	0,0%
24	Aumento de capacidad en Corredores viales Salta I	0	500.000	0	0	0,0%
25	Aumento de capac. en corredores viales Salta II	0	700.000	0	0	0,0%
26	Seguridad en corredores viales Tucumán I	0	400.000	0	0	0,0%
27	Seguridad en corredores viales Tucumán II	0	500.000	0	0	0,0%
28	SEguridad en corredores viales Pcia. de Chaco I	0	200.000	0	0	0,0%
29	Seguridad en corredores viales Corrientes I	0	210.000	0	0	0,0%
30	Obras menores en concesiones viales	0	1.735.000	0	0	0,0%
31	Aumento de capac. en corredores viales Misiones I	0	973.150	0	0	0,0%
32	Aumento de capac. en corredores viales Misiones II	0	1.622.000	0	0	0,0%
33	Aumento de capacidad en corredores viales Misiones III	0	973.150	0	0	0,0%
34	Aumento de capacidad de corredores viales Misiones III	0	1.459.800	0	0	0,0%
35	Aumento de capacidad en corredores viales Misiones V	0	1.784.200	0	0	0,0%
36	Construccion distribuidor de Bernal calle Espora - Quilmes	0	1.782.900	0	0	0,0%
37	Seguridad en corredores viales La Pampa I	0	879.643	0	0	0,0%
38	Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN 7 Km. 965,51 Mend	0	17.611.111	0	0	0,0%
39	Autopista Luján-Mercedes Sec.II: Jáuregui-Peaje Olivera RN5	0	15.000.000	5.000.000	1.305.077	8,7%
40	Aumento de capacidad en corredores viales Stgo Estero I	0	1.395.000	0	0	0,0%
48	Contrucción Pasarelas Peatonales en Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	
63	Ilum.Intersec. RN9(Km 227,03) con RN188 San Nicolás-Bs As	0	0	0	0	
65	Destacamentos Policiales	0	561.150	0	0	0,0%
	Infraestructura en Areas Urbanas	0	11.619.068	0	0	0,0%
1	Obras menores en áreas urbanas	0	815.500	0	0	0,0%
2	Seguridad en Areas No Concesionadas II	0	2.755.000	0	0	0,0%
3	Mejoras en pcia. de Bs As II	0	1.651.045	0	0	0,0%
4	Mejoras en Pcia de Bs As III	0	878.460	0	0	0,0%
5	Mejoras en Pcia. de Bs As IV	0	2.454.063	0	0	0,0%
6	Mejoras en Pcia. de Bs As V	0	1.960.000	0	0	0,0%
7	Mejoras en Pcia de Bs As VI	0	605.000	0	0	0,0%
9	Mejoras en Pcia de Entre Ríos	0	500.000	0	0	0,0%
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	2.700.000	3.279.691	1.183.000	0	0,0%
	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	2.700.000	3.279.691	1.183.000	0	0,0%
1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	3.279.691	1.183.000	0	0,0%
	MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0%
3	<i>Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER</i>	800.000	800.000	0	0	0,0%
4	<i>Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT</i>	300.000	300.000	0	0	0,0%
5	<i>Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Savedra 15</i>	200.000	200.000	0	0	0,0%
6	<i>Modificación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI</i>	300.000	300.000	0	0	0,0%
7	<i>Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC</i>	300.000	300.000	0	0	0,0%
8	<i>Adaptación Edificios Sede Central CONICET</i>	300.000	300.000	0	0	0,0%
9	<i>Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO</i>	300.000	300.000	0	0	0,0%
10	<i>Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca</i>	500.000	500.000	0	0	0,0%
	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	500.000	1.100.000	1.097.579	295.664	26,9%
	Administración Central	500.000	1.100.000	1.097.579	295.664	26,9%
	Actividades Centrales	500.000	1.100.000	1.097.579	295.664	26,9%
1	<i>Construcción Escalera de Incendio Sede Central</i>	500.000	0	0	0	
2	<i>Remodelación de Edificio de Av. Callao N 114</i>	0	1.100.000	1.097.579	295.664	26,9%
	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	9.878.669	8.319.284	1.550.194	443.491	5,3%
	Administración Central	400.000	400.000	0	0	0,0%
	Actividades Centrales	200.000	200.000	0	0	0,0%
1	<i>Refuncionalización Edificios Sede Central y Zonas Periféricas</i>	200.000	200.000	0	0	0,0%
	Cobertura de Emergencias Sanitarias	200.000	200.000	0	0	0,0%
1	<i>Construcción Hangar</i>	200.000	200.000	0	0	0,0%
	Organismos Descentralizados	9.478.669	7.919.284	1.550.194	443.491	5,6%
	Centro Nacional de Reeducción Social	2.793.750	2.264.690	0	0	0,0%
	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	2.793.750	2.264.690	0	0	0,0%
1	<i>Refuncionalización Comedor</i>	1.003.000	1.003.000	0	0	0,0%
2	<i>Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis</i>	1.790.750	1.261.690	0	0	0,0%
	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	2.508.000	2.508.000	330.626	3.626	0,1%
	Atención a Enfermos	2.508.000	2.508.000	330.626	3.626	0,1%
6	<i>Remodelación y Equipamiento de Pabellones</i>	1.670.000	728.000	330.626	3.626	0,5%
7	<i>Reparación y Mantenimiento en Hospital</i>	630.000	300.000	0	0	0,0%
9	<i>Readecuación del Lavadero</i>	0	230.000	0	0	0,0%
11	<i>Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilización</i>	0	720.000	0	0	0,0%
12	<i>Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha</i>	0	430.000	0	0	0,0%
	Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS)	2.107.919	2.593.719	724.995	420.165	16,2%
	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	2.107.919	2.593.719	724.995	420.165	16,2%
	Desarrollo y Producción de Biológicos	1.241.000	1.591.000	641.686	357.836	22,5%
1	<i>Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos</i>	1.241.000	1.591.000	641.686	357.836	22,5%
	Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales	263.919	273.719	62.329	62.329	22,8%
1	<i>Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología</i>	263.919	273.719	62.329	62.329	22,8%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2005
(en pesos)

Proy.	Descripcion	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Investigación, Desarrollo.y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA	400.000	400.000	0	0	0,0%
4	<i>Construcción Sala Refrigerante</i>	400.000	400.000	0	0	0,0%
	Control de Calidad de Biológicos	54.000	54.000	0	0	0,0%
2	<i>Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC</i>	54.000	54.000	0	0	0,0%
	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	85.000	211.000	20.980	0	0,0%
1	<i>Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara</i>	85.000	211.000	20.980	0	0,0%
	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.	64.000	64.000	0	0	0,0%
1	<i>Refuncionalización del Edificio</i>	64.000	64.000	0	0	0,0%
	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.600.000	0	0	0	
	Atención de Pacientes	1.600.000	0	0	0	
1	<i>Construcción Pabellones</i>	400.000	0	0	0	
2	<i>Construcción Cocina</i>	600.000	0	0	0	
3	<i>Construcción Lavadero</i>	600.000	0	0	0	
	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	400.000	552.875	494.573	19.700	3,6%
	Atención a Discapacitados Psicofísicos	400.000	552.875	494.573	19.700	3,6%
1	<i>Contrucción Natatorio</i>	200.000	400.000	341.698	0	0,0%
2	<i>Remodelaciones Edilicias</i>	200.000	0	0	0	
6	<i>Construcción de Archivo y Remodelación Hall Central</i>	0	152.875	152.875	19.700	12,9%
	Servicio Nacional de Rehabilitación	69.000	0	0	0	
	Prevención y Control de las Discapacidades	69.000	0	0	0	
5	<i>Refuncionalización Edificio y Areas Circundantes</i>	69.000	0	0	0	
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION		1.950.571.176	2.331.499.038	1.541.439.245	1.490.818.448	63,9%

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005	Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs	
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION																			
16	1	1	51	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		19.457	01-12-04	30-11-05	29.894	28.532	25,0%	66,6%	6	B	
MANTENIMIENTO POR CONTRATO																			
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	12.948	22-08-95	30-11-05	777	776	1,6%	68,0%	6	A	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.616	29-04-97	31-07-04	36	36	0,0%	100,0%	7		
										16.564			812	812					
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS																			
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varios	11	633,3	5.707	01-01-04	31-12-05	2.898	2.898	12,0%	75,7%	6	A-K	
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varias	11	619,7	4.349	01-01-04	31-12-05	1.548	1.547	21,5%	81,0%	6		
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Tramos Varios	11	801,5	5.257	01-01-04	31-12-05	1.555	1.455	11,9%	83,0%	6	A	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varias	11	1.840,5	16.852	01-01-04	31-12-04	0		0,0%	100,0%	7		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	11	1.908,1	21.272	01-01-05	31-12-05	19.582	18.082	19,3%	73,0%	6	A	
16	3	28	51	FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01-01-04	30-11-05	2.048	1.403	13,6%	78,5%	6	A-K	
16	3	30	51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01-01-04	30-11-05	578	578	13,6%	77,7%	6	A-K	
16	3	31	51	SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	11	530,9	1.800	01-01-05	31-12-05	2.611	1.578	25,0%	66,7%	6	A-C	
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	416,0	4.907	01-01-04	30-11-05	3.267	3.063	14,3%	73,4%	6	A-K	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01-09-04	31-08-06	576	429	12,6%	54,1%	6	A-K	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos Varios	11	266,7	4.895	01-04-04	31-03-06	1.116	1.084	17,0%	45,3%	6	A-K	
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01-01-04	31-12-05	1.344	334	21,7%	72,1%	6	A-K	
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01-12-04	30-11-06	1.382	1.151	12,1%	41,0%	6	A	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01-01-04	31-12-05	1.108	1.107	14,4%	68,4%	6	K	
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	01-01-04	30-11-05	1.173	644	24,9%	59,0%	6	A-K	
										89.223			40.785	35.353					
SEÑALAMIENTO																			
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		13.298	01-12-04	30-11-05	17.837	17.837	25,0%	66,7%	6	B	
OBRAS DE EMERGENCIA																			
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		1.674	01-12-04	30-11-05	1.913	1.678	25,1%	66,9%	6	B	
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		910	01-12-04	30-11-05	926	910	25,1%	66,8%	6	B	
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		1.083	01-12-04	30-11-05	1.541	1.532	24,9%	66,5%	6	B	
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		1.473	01-12-04	30-11-05	1.473	1.473	25,1%	66,8%	6	B	
										5.140			5.853	5.593					
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR																			
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.323	19-07-04	18-07-06	1.141	1.105	24,1%	73,7%	6		
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.320	03-12-04	02-12-06	1.837	570	3,2%	12,3%	6		
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	2.873	03-05-04	02-05-06	1.107	1.107	4,9%	66,2%	6		
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguier)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	4.823	07-09-04	06-09-06	2.724	1.724	5,3%	46,4%	6	A	
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	7.260	01-11-05	31-10-07	1.000	0	0,0%	0,0%	15		
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	6.060	17-03-05	31-05-07	2.121	1.121	15,8%	28,5%	6	A	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.395	01-08-05	31-07-07	1.000	0	4,2%	4,2%	6	A	
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	3.491	14-07-04	13-07-06	1.458	1.458	35,3%	70,2%	6		

CUADRO A
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	2.128.000	13.063.000	6.332.020	6.257.420	47,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	4.630.000	1.000.022	50.000	50.000	5,0%
Ministerio del Interior	1.290.000	2.542.700	1.511.114	1.511.114	59,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.731.756	16.731.756	14.837.578	14.088.816	84,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	80.000	205.000	25.686	25.686	12,5%
Ministerio de Economía y Producción	19.516.454	60.159.730	45.193.384	45.193.384	75,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.144.218.979	3.103.547.579	2.527.920.764	2.525.477.912	81,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	156.394.003	189.776.503	106.017.302	106.001.572	55,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	91.844.000	114.000.000	114.000.000	101.100.181	88,7%
Ministerio de Salud y Ambiente	61.881.226	78.101.974	46.178.067	45.888.496	58,8%
Ministerio de Desarrollo Social	100.000	4.555.275	2.723.515	2.723.515	59,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.697.074.000	1.482.645.796	1.177.998.304	1.177.998.304	79,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	5.066.329.335	4.042.787.735	4.026.316.401	79,5%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2005

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO				
Acciones Diplomáticas de Política Exterior				
Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino-Uruguay	16.731.756	16.731.756	14.088.816	84,2%
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Recursos Hídricos				
A los Gobiernos Provinciales y Municipales	18.258.000	67.258.000	53.175.454	79,1%
Desarrollo Urbano y Vivienda				
Fondo Nacional de la Vivienda	558.053.000	574.920.415	834.848.928	145,2%
Mejoramiento Habitacional	2.319.678	8.871.420	6.471.531	72,9%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.444.572.074	1.240.789.413	839.700.313	67,7%
Formulación Programación y Ejecución y Control de Obras Públicas				
Asistencia financiera para Obras Municipales	41.021.000	76.924.039	49.046.645	63,8%
Formulación y Ejecución de Políticas Económicas				
Asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles	40.000.000	428.951	0	0,0%
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	0	32.524.000	12.000.730	36,9%
Acciones para más Escuelas-mejor Educación BID 1345				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	198.504.500	145.095.276	70.950.003	48,9%
Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Universitaria				
Transferencias a Universidades Nacionales	0	22.257.238	4.319.385	19,4%
Provisión de agua potable, ayuda social y saneamiento básico-PROPASA				
A Gobiernos Provinciales y Municipales	15.262.000	15.262.000	10.289.895	67,4%
Mejoramiento de Barrios-PROMEBA				
A Gobiernos Provinciales	92.260.997	115.825.497	69.898.200	60,3%
Atención del Estado de Emergencias por las Inundaciones				
A Gobiernos Provinciales	114.937.000	103.937.000	71.961.623	69,2%
Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera				
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	7.500.000	0	0	
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario				
Operadores Privados de FEMESA	278.666.000	253.666.000	0	
Metrovías S.A.	12.408.000	12.408.000	150.358.366	
Trenes de Buenos Aires S.A.	18.000.000	18.000.000	39.672.563	
Ferrovías S.A.	30.000.000	30.000.000	26.663.785	
Ferroexpreso Pampeano S.A.	0	0	9.642.892	
Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	0	18.688.232	
Belgrano Cargas S.A.	0	0	9.999.728	
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	25.000.000	25.000.000	12.583.059	
Alstom Brasil	0	0	21.819.908	
Unidad Gestión Operativa S.A. (UGOFE S.A.)	0	0	11.739.521	
MITSUI CO	0	0	7.251.663	
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	0	0	3.862.230	
Otras empresas privadas sin discriminar	0	0	1.748.564	
Formulación y Ejecución de la Política Energética				
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	189.126.180	189.126.180	135.188.271	71,5%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.445.852	18.445.852	3.362.225	18,2%
Acciones de Sustentabilidad de Suministro de Energía Eléctrica	0	74.000.000	0	0,0%
Formulación y Conducción de las Políticas Portuarias y Vías Navegables				
A las Empresas Privadas (sin discriminar)	2.000.000	0	0	
Programa de Modernización Portuaria BID 962 OC-AR	1.653.000	1.653.000	1.653.000	100,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario	14.720.000	32.288.404	17.874.749	55,4%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado	15.000.000	9.000.000	4.487.157	49,9%
Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	4.000.000	13.500.000	7.865.704	58,3%
MINISTERIO DE EDUCACION				
Acciones Compensatorias en Educación-Becas Estudiantiles				
Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales Becas BID 1345	0	24.000.000	3.362.799	14,0%
Infraestructura y Equipamiento Escolar				

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2005

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Obras Escolares	41.400.001	36.400.001	28.067.100	77,1%
Equipamiento	22.700.000	32.700.000	21.371.047	65,4%
Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	3.000.000	3.000.000	80.970	2,7%
Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345	36.300.002	11.300.002	0	0,0%
Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Privados	15.074.000	19.894.000	8.605.000	43,3%
Mejoramiento de la Calidad Educativa				
United Nations Office for Proyect Service	0	25.000.000	25.000.000	100,0%
Mejoramiento del Sistema Educativo BID 1345	10.000.000	13.751.500	1.778.077	12,9%
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas				
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica				
Para Actividades Científicas y Académicas	15.320.000	15.320.000	11.492.600	75,0%
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Plan Jefes de Hogar				
Extensión proyecto de Protección Social BIRF 7157-AR	91.844.000	114.000.000	101.100.181	88,7%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO				
Infraestructura Básica Social				
A los Gobiernos Provinciales -Buenos Aires	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100,0%
Asistencia Financiera a Sectores Económicos				
Apoyo a Operadores Privados de la Energía	270.000.000	500.000	0	0,0%
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	175.000.000	175.000.000	95.500.000	54,6%
Apoyo a las Economías Regionales-Transferencias a gobiernos provinciales y municipales	4.995.000	2.995.000	110.000	3,7%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas Ente Binacional y Conc.Serv.Públicos				
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	149.959.957	96,4%
Ente Binacional Yacyretá	0	67.000.000	41.900.000	62,5%
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta - UESTY	0	71.000.000	754.794	1,1%
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	20.000.000	10.000.000	8.800.000	88,0%
Asistencia Financiera a Provincias				
Desarrollo Vial				
A los Gobiernos Provinciales	349.900.000	349.900.000	230.451.552	65,9%
TOTAL DE PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.019.521.040	4.875.221.944	3.899.547.217	80,0%

CUADRO C
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	669.516.052	902.240.780	692.420.725	686.787.185	17,1%
Provincia de Buenos Aires	1.365.147.033	1.284.232.742	1.135.107.369	1.133.755.976	28,2%
Provincia de Catamarca	78.277.001	73.950.189	72.268.025	72.268.025	1,8%
Provincia de Córdoba	197.237.423	154.027.324	91.633.064	91.596.623	2,3%
Provincia de Corrientes	97.370.351	93.070.561	124.238.412	124.238.110	3,1%
Provincia del Chaco	110.660.435	104.769.879	194.612.546	194.561.330	4,8%
Provincia del Chubut	87.355.807	84.373.879	88.779.447	88.779.447	2,2%
Provincia de Entre Ríos	97.977.805	95.652.462	85.703.517	85.698.817	2,1%
Provincia de Formosa	102.832.694	97.711.955	122.329.333	122.329.333	3,0%
Provincia de Jujuy	102.980.720	92.889.695	131.049.179	131.049.179	3,3%
Provincia de La Pampa	78.251.989	95.489.907	85.047.677	85.047.677	2,1%
Provincia de La Rioja	62.457.432	72.376.063	64.483.631	64.483.631	1,6%
Provincia de Mendoza	112.651.183	106.500.617	70.781.161	70.766.631	1,8%
Provincia de Misiones	118.656.301	108.452.695	126.540.973	126.478.090	3,1%
Provincia del Neuquén	92.711.783	90.468.635	34.439.992	34.439.992	0,9%
Provincia de Río Negro	104.772.692	98.934.494	64.895.933	64.877.933	1,6%
Provincia de Salta	94.293.021	88.188.532	77.618.042	77.583.460	1,9%
Provincia de San Juan	157.270.252	144.983.711	111.568.682	111.521.682	2,8%
Provincia de San Luis	55.571.482	53.232.790	26.852.952	26.852.952	0,7%
Provincia de Santa Cruz	112.530.127	167.340.440	118.866.566	118.887.166	3,0%
Provincia de Santa Fe	261.546.590	246.815.787	170.495.315	170.468.623	4,2%
Provincia de Santiago del Estero	113.990.276	104.925.239	76.820.257	76.820.257	1,9%
Provincia de Tucumán	148.053.445	151.099.399	123.368.346	114.906.451	2,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	64.629.044	86.276.008	40.364.240	40.364.240	1,0%
Interprovincial	445.000.000	175.500.000	95.500.000	95.500.000	2,4%
Nacional	240.409.000	268.683.796	0	0	0,0%
Binacional	700.000	700.000	522.000	522.000	0,0%
No Clasificado	23.038.480	23.441.756	16.480.352	15.731.591	0,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	5.066.329.335	4.042.787.735	4.026.316.401	100,0%