

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2005

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2005</u>	2
1- Según Nivel Institucional	2
2- Según Fuente de Financiamiento	3
<u>II- INVERSION REAL DIRECTA SEGUN UBICACION GEOGRAFICA</u>	5
<u>III- EJECUCION FISICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	6
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2005</u>	19
1- Según Nivel Institucional	19
2- Según Fuente de Financiamiento	20
<u>II- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGUN UBIC.GEOGRAFICA</u>	22
<u>III- EJECUCION DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	23
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO I	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/12/2005	32
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2005	33
Cuadro C: Principales Proyectos de Inversión al 31/12/2005	34
Cuadro D: Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión al 31/12/2005	37
Cuadro E: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2005	46
Cuadro F: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica	54
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO II	
Cuadro A: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2005	56
Cuadro B: Principales Transferencias de Capital al 31/12/2005	57
Cuadro C: Transferencias de Capital según Ubicación Geográfica	59

INTRODUCCION

La inversión real directa comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Esta tuvo un crédito inicial de 2.431,9 millones de pesos en el ejercicio 2005, que fue aumentado en 728,9 millones de pesos al cierre del ejercicio 2005 (+30,0%). Su principal componente, los proyectos, dispusieron al 31/12/2005 de una asignación de 2.478,4 millones de pesos; el resto, 682,4 millones de pesos, corresponden a la inversión en bienes de uso (tierras, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, activos intangibles, etc.), imputada dentro de las actividades presupuestarias.

La categoría proyecto incluye la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 2.478,4 millones de pesos asignados, 2.332,7 millones corresponden a construcciones con una ejecución de 2.221,0 millones de pesos al cierre del ejercicio 2005 y del resto 87,7 millones de pesos corresponden a servicios no personales y 44,1 a maquinarias y equipos con una ejecución de 84,0 y 32,4 millones de pesos, respectivamente.

De la inversión en actividades presupuestarias, 633,5 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos con una ejecución de 465,7 millones de pesos.

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 6.780,6 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del ejercicio fue de 6.622,9 millones de pesos.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2005

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N°1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	839.897.588	824.536.690	654.526.473	79,4%
Organismos Descentralizados	1.572.929.666	2.312.201.639	2.174.685.401	94,1%
Instituciones de Seguridad Social	19.150.000	24.150.000	15.743.344	65,1%
TOTAL	2.431.974.254	3.160.908.329	2.844.955.219	90,0%

La ejecución financiera de la inversión acumulada al cierre del ejercicio 2005 alcanzó a 90,0%; el porcentaje de ejecución para el mismo período fue de 80,5% en el ejercicio 2004 (crédito devengado al 31/12/2004: 1.660,6 millones de pesos) y 77,6% en 2003 (crédito devengado al 31/12/2003: 789,8 millones de pesos).

El crédito asignado originalmente a la inversión real directa en proyectos registró un aumento de 527,9 millones de pesos al cierre del ejercicio 2005, mientras que el gasto en bienes de uso a través de actividades aumentó en 201,0 millones de pesos.

Administración Central

En la Administración Central, las jurisdicciones que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (276,0 millones de pesos), Ministerio de Defensa (151,9 de pesos) y Ministerio del Interior (112,9 millones de pesos)

- En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se invirtieron 25,2 millones de pesos en la obra Aliviador Cildañez-Etapa II y 15,0 millones de pesos en la obra Aliviador Holmberg-Villa Martelli Etapa II del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital. Por su parte, el proyecto de la Secretaría de Obras Públicas, CERIDE-Obras Complementarias devengó 9,4 millones de pesos (fundamentalmente, la obra Defensa Costera con 8,9 millones de pesos) y el Hospital Interzonal El Cruce (Florencio Varela) devengó 9,9 millones de pesos. Asimismo, el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires-Etapa II (BIRF 4163AR), perteneciente a la Secretaría de Transporte, ejecutó 135,5 millones de pesos; fundamentalmente, comprende las obras de Modernización Línea A de Subterráneos (las obras Instalaciones Eléctricas, Señalamiento y Radiocomunicación y Renovación y Aparatos de Vía ejecutaron 18,8 millones de pesos,

5,5 millones de pesos y 46,2 millones de pesos, respectivamente), Centro de Transbordo Estación Moreno FC Sarmiento (12,0 millones de pesos) y los Pasos a Diferente Nivel Itzaingó, Berazategui, San Isidro, Avellaneda, San Fernando-Tigre, Quilmes y Tres de Febrero (8,9; 1,8; 12,2; 14,2; 3,2; 6,0 y 2,8 millones de pesos, respectivamente).

- El Ministerio de Defensa ejecutó 26,8 millones de pesos en la modernización y reparación de la Fragata Libertad y 15,9 millones de pesos en la Escuela de Suboficiales de la Armada. Asimismo se utilizaron 60,2 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y equipos (39,3 millones de pesos para herramientas y repuestos mayores y 15,8 para equipos de transporte, tracción y elevación) para apoyo a la capacidad operacional del Estado Mayor General del Ejército.
- La Policía Federal Argentina, para la prevención y represión del delito, ejecutó 20,3 millones de pesos para la adquisición de equipo militar y de seguridad.

Organismos Descentralizados

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se encuentra concentrada en la Dirección Nacional de Vialidad (1.975,2 millones de pesos). Es relevante también la inversión en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con 56,9 millones de pesos, en el Organo de Control de Concesiones Viales con 29,3 millones de pesos y en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 26,3 millones de pesos utilizados, principalmente, en los proyectos Misiones Satelitales e Infraestructura Terrestre.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°2
Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/2005
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	984.783.800	1.260.347.173	1.170.952.198	92,9 %
Transferencias Internas	794.210.000	1.070.799.667	1.010.154.992	94,3 %
Otros Recursos Internos	189.074.015	244.344.754	154.578.138	63,3 %
Financiamiento Externo	463.906.439	585.416.735	509.269.891	87,0%
TOTAL	2.431.974.254	3.160.908.329	2.844.955.219	90,0%

La Inversión Real Directa al cierre del ejercicio 2005 estuvo financiada, en un 41,2% por el tesoro nacional, 35,5% por transferencias internas, 17,9% por financiamiento externo y 5,4% por otros recursos internos. Estos últimos comprenden recursos propios, recursos con afectación específica y crédito interno.

De los 1.170,9 millones de pesos correspondientes al tesoro nacional, 558,9 millones de pesos corresponden a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 131,0; 329,3 y 98,6 millones de pesos, respectivamente). También el tesoro nacional financió los proyectos Desagües

Pluviales-Red de Accesos a Capital Federal por 40,2 millones de pesos, el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 79,9 millones de pesos, CERIDE Obras Complementarias Etapa II por 9,2 millones de pesos, el Hospital Interzonal El Cruce Florencia Varela por 10,0 millones de pesos, Basílica Nuestra Señora de Luján por 3,1 millones de pesos, los proyectos Modernización y Reparación de la Fragata Libertad por 26,8 millones de pesos y Escuela de Suboficiales de la Armada por 15,9 millones de pesos y el proyecto Misiones Satelitales de la Comisión de Actividades Espaciales por 17,9 millones de pesos.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 989,2 millones de pesos; corresponden, en su gran mayoría, al programa Construcciones (930,4 millones de pesos). Asimismo, los proyectos del Organismo de Control de las Concesiones Viales utilizaron transferencias internas por 20,3 millones de pesos para obras de seguridad en corredores viales.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados con recursos externos: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 320,3 millones de pesos, el programa de construcciones con 93,8 millones de pesos y el programa de mantenimiento vial con 12,0 millones de pesos. Además tuvo financiamiento externo el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires-BIRF 4163 AR - Etapa II por 55,6 millones de pesos.

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa realizada por la Administración Pública Nacional se localiza en todas las provincias de la República; según puede observarse en el Cuadro E; el mayor valor absoluto de ejecución corresponde a la provincia de Buenos Aires con 615,1 millones de pesos (21,6% de inversión sobre el total ejecutado). Le siguen en importancia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una inversión de 563,3 millones de pesos (19,8% de inversión sobre el total ejecutado) y de Santa Cruz con 306,6 millones de pesos (10,8% de inversión sobre el total ejecutado).

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La misión SAOCOM del proyecto Misiones Satelitales continuó con su desarrollo normal tanto con la contratista principal INVAP S.E. como con los entes del Sistema Científico Tecnológico que participan en los desarrollos (Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata e Instituto Universitario Aeronáutico y la empresa CONSULFEM, de Córdoba). Continúa la fase de adecuación del contrato con la contratista principal INVAP S.E. en función de los nuevos requerimientos para los satélites SAOCOM 1 A/B, a partir de las exigencias derivadas por su inclusión en el sistema SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) que integran los dos satélites SAOCOM con otros cuatro satélites radar de la constelación italiana Cosmo-Skymed. El sistema SIASGE es el resultado de un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana.

Por su parte, en la Misión César del proyecto Misiones Satelitales se completó la Ingeniería Básica del satélite SAC-D y se realizó, durante agosto pasado, con éxito el "PDR" (Revisión Preliminar de Diseño) en conjunto con la NASA. Con fecha 28 de septiembre de 2005 la NASA comunicó a la CONAE que se ha confirmado, en forma definitiva, la realización de la Misión SAC-D-Aquarius. Se comenzó también la fase de Ingeniería de Detalle de la plataforma, cuyos trabajos están a cargo de la empresa INVAP S.E., con la intervención de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la construcción de los paneles solares y el Instituto Nacional de Radioastronomía (IAR) en el desarrollo y construcción de parte de la carga útil del satélite (Radiómetros). Para estos últimos trabajos se encuentran en marcha los convenios respectivos.

En la obra Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos del proyecto Infraestructura Terrestre se prosiguió, de acuerdo al cronograma previsto, la obra civil en el Centro Espacial Teófilo Tabanera que alojará parte del Laboratorio de Integración y Ensayos. El plazo para la finalización de la primera fase de la obra civil previsto para diciembre de 2005 se extendió a abril de 2006. Se finalizó el trámite de compra de las "Cámaras de Termovaciación" chica y mediana para instalar en ese laboratorio. Una vez instalados, estos equipos permitirán realizar en el país ensayos de funcionamiento y mecánicos en condiciones de ambiente espaciales de componentes de la carga útil y subsistemas de la plataforma de satélites.

Continúa el desarrollo del convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica para el desarrollo y montaje de instalaciones que permitan someter componentes electrónicas a las

radiaciones propias del ambiente espacial, con el objeto de verificar su comportamiento. Además, continúa la ejecución de un convenio de colaboración con el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba. A través del mismo se construirán instalaciones para el ensayo de componentes del sistema de propulsión de satélites, que se desarrollarán en el país.

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-B	Científico	USA/Brasil/Italia
SAC-A	Tecnológico	USA
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

Ministerio de Defensa

Administración Central

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

El proyecto *Escuela de Suboficiales de la Armada*, tuvo una ejecución financiera de 15,8 millones de pesos, sobre un crédito vigente del mismo monto y una ejecución física acumulada al cierre del cuarto trimestre de 65,5%. La obra se encuentra con un avance físico menor al programado como consecuencia de mayores costos y atrasos por parte del contratista en tareas a realizar en los edificios de alojamiento y enseñanza.

El proyecto *Adecuación Instalaciones Edificio Libertad* tuvo una ejecución financiera de 2,6 millones de pesos, sobre un crédito vigente del mismo monto y una ejecución física acumulada al cierre del cuarto trimestre de 52,0%. Se efectuó la remodelación parcial de los pisos 9º, 10º y 11º, encontrándose pendiente la licitación de los trabajos en pileta de natación y gimnasio.

El proyecto *Construcción Alojamiento Personal Militar* tuvo una ejecución financiera de 1,4 millones de pesos, sobre un crédito vigente del mismo monto y una ejecución física acumulada al cierre del cuarto trimestre de 7,6%; la obra está demorada por atraso en la concesión de la correspondiente autorización municipal, la cual fue otorgada en el mes de diciembre de 2005.

El proyecto *Modernización y Reparación de la Fragata Libertad*, tuvo una ejecución financiera de 26,7 millones de pesos, sobre un crédito vigente del mismo monto, teniendo una ejecución física acumulada al cierre del cuarto trimestre del 48,0%. Se continuó con el avance

de las tareas desarrolladas tanto por el Astillero Naval Río Santiago como por empresas de terceros y personal de abordó. Se alcanzó un acopio de materiales del orden del 70%, respecto a lo previsto; la adquisición de los mismos se realizó por contrataciones en el país por medio de 68 licitaciones públicas y en el exterior mediante 52 concursos de precios.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

La obra del *Aliviador Cildañez* (etapa II), del proyecto *Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal*, se encuentra en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos de La Matanza y Tres de Febrero.

Conformará la red troncal de desagües de las cuencas limítrofes, en zonas de muy alta densidad poblacional. Las principales cuencas a sanear son las denominadas Mosconi, Provincias Unidas, Villa Insuperable, Carlos Tejedor, Reconquista, Crovara inferior y superior, Villa Madero, Fournier, Barrio Pazos, Barrio Gral. Paz y Barrio Vicente López y Planes y la cuenca de la calle El Tala del partido de Tres de Febrero.

La obra permite trasvasar la cuenca que naturalmente desagüa del Arroyo Maldonado hacia el Aliviador del Arroyo Cildañez y por éste al Riachuelo, con el objetivo de descomprimir el funcionamiento del Maldonado en el inicio de su recorrido en la Capital Federal.

Este Aliviador está diseñado para una capacidad máxima de 112 m³/seg. La empresa contratista en esta segunda etapa es José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El monto del contrato asciende a 74,9 millones de pesos, con un plazo de obra de 810 días. Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio la obra se desarrollaba acorde al plan de trabajos previstos, con una ejecución física acumulada del 19,2%. De un crédito vigente de 27 millones de pesos se devengaron 25,1 millones de pesos.

El Aliviador Holmberg – Villa Martelli, otra obra del proyecto *Desagües Pluviales*, está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López. De un crédito vigente de 16,3 millones de pesos, se devengaron al cierre del cuarto trimestre 15 millones de pesos. La ejecución física acumulada al 31 de diciembre de 2005 fue de 59,9 %.

El proyecto Canal Cintura Tafí Viejo tuvo una ejecución financiera de 552 mil pesos. Los proyectos Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos, Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán, no tuvieron ejecución física ni financiera al cierre del cuarto trimestre del ejercicio. Los proyectos Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” en las

provincias de Santa Cruz y Chubut, Defensa Márgenes Canal Cacique Guaymayen, Obras sobre Arroyo Grande Tunuyán, Recuperación Zonas Inundadas, (con las obras Recuperación Zona Inundada Ruta 2 – E. Martín – J. Luigi – La Pampa, Recuperación Zona Inundada Ruta 102 – E. Castex – Metileo, Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses, Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Río Salado y Ruta 14), fueron dados de baja.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El gasto devengado en la *Restauración de Monumentos Históricos* correspondió a certificaciones por trabajos realizados en la Iglesia San Miguel Arcángel, en el Colegio Otto Krause, en monumentos históricos de Santiago del Estero, en el Cabildo histórico y edificios anexos. El gasto devengado en la *Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales* correspondió a trabajos realizados en la Secretaría de Cultura de la Nación. La ejecución física de estos proyectos al cierre del cuarto trimestre fue baja debido a demoras en la certificación de obras, en el inicio de algunas obras nuevas y en la aprobación de redeterminación de precios.

En el proyecto *Centro Regional de Investigación y Desarrollo (C.E.R.I.D.E.)*, con asiento en la Provincia de Santa Fe, se continuó con las obras de defensa de la costa, registrándose durante el cuarto trimestre demoras en la aprobación del ajuste final de redeterminación de precios.

En el proyecto *Basílica Nuestra Señora de Luján* se terminaron trabajos en el basamento de la fachada, se colocaron las cruces y se terminaron los extremos de las torres, también se realizaron trabajos de hidrolavado, consolidación de la piedra, colocación de hidropelente, y reparación de ornatos, molduras y sillares. En el cuarto trimestre se registró un desvío con respecto a lo programado debido a la baja ejecución en la colocación de pisos de mármol y veredas perimetrales.

El proyecto *Cueva de las Manos* tuvo durante el cuarto trimestre del ejercicio una ejecución física del 7,1%. Se registró un desvío con respecto a lo programado debido a la ampliación del plazo de veda invernal que afectó el ritmo de las obras y a que fueron observados los trabajos realizados por la empresa contratista.

La construcción del *Nuevo Hospital El Cruce de Florencio Varela* previsto en el Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, bajo la modalidad "llave en mano, contará con 120 camas dedicadas a servicios clínicos y quirúrgicos de mediana y alta complejidad. Del crédito vigente para el ejercicio 2005 de 10 millones de pesos, se devengaron al cierre del cuarto trimestre 9,9 millones de pesos correspondientes a anticipos financieros

según pliego de licitación, no presentando ejecución física al cierre del cuarto trimestre. La obra se estima que comenzará en el ejercicio 2006.

En el proyecto Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón, se decidió declarar fracasada la licitación pública iniciada en el año 2004. Se realizó una nueva licitación durante el cuarto trimestre del ejercicio 2005, registrándose atrasos en el inicio de las obras por la demora en la aprobación del proyecto ejecutivo. Se prevé que las obras comenzarán en el ejercicio 2006. De un crédito vigente de 800 mil pesos, se devengaron al cierre del cuarto trimestre 773 mil pesos correspondientes a anticipos financieros según pliego de licitación.

Los proyectos Paso de Frontera Jama, Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia y Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres, fueron dados de baja.

Durante el tercer trimestre del ejercicio se dio apertura programática al proyecto *Básilica Nuestra Señora de Luján Etapa II*, sin presentar al cierre del cuarto trimestre de 2005 ejecución física ni financiera.

Programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

En el proyecto *Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes*, en la obra *Puente Encarnación – Posadas* se firmó en el cuarto trimestre del año la resolución aprobatoria de la adjudicación del estudio de consultoría, razón por la cual se retrasó la presentación del primer documento de trabajo. Las obras *Puente Corrientes-Resistencia* y *Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba* fueron dadas de baja.

Los proyectos *Construcción Complejo Federal de Condenados-Mercedes* (Buenos Aires), *Construcción Centro Federal del Noroeste-Güemes* (Salta) y *Construcción Centro Federal del Litoral-Coronda* (Santa Fe) no registraron ejecución física ni financiera, dado que fueron dejados sin efecto los procesos licitatorios para la contratación de los trabajos, según constan en las Resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 1168-1169 y 1170 de fecha 9 de septiembre de 2005. Al cierre del cuarto trimestre estos proyectos fueron dados de baja, reasignando los créditos dentro de la Secretaría de Obras Públicas para obras prioritarias y en condiciones de ser ejecutadas.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto *Transporte Urbano de Buenos Aires* registró al cierre del cuarto trimestre del ejercicio una ejecución física acumulada del 35,4%, devengando 135,6 millones de pesos correspondiente a trabajos realizados en las siguientes obras:

- Modernización Línea A de Subterráneos - Renovación y Aparatos de Vía: se ejecutó el montaje de los mismos, los materiales fueron recibidos por adelantado, permitiendo el adelanto de la ejecución de los trabajos.
- Modernización Línea A - Instalaciones Eléctricas: se registró un desvío con respecto a lo programado por falta de accesibilidad a la zona de trabajo.
- Modernización Línea A – Señalamiento y Radiocomunicación: se registró un desvío con respecto a lo programado por falta de accesibilidad a la zona de trabajo.
- Centro de Transbordo Estación Moreno, Ferrocarril Sarmiento: en el cuarto trimestre se registró un atraso en los trabajos por problemas climáticos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Ituzaingó: se registró en el cuarto trimestre un aumento del ritmo de los trabajos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Avellaneda: se registró en el cuarto trimestre un aumento del ritmo de los trabajos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Isidro: se registraron problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Quilmes: se registraron problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Tres de Febrero: se registraron problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares.

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

En el cuarto trimestre del ejercicio 2005, se trabajó en los siguientes proyectos:

En el proyecto *Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1*, en la obra Construcción de Reactores de Baja Potencia se avanzó en la ingeniería de detalle y en la gestión de compras relacionadas con el circuito de alta presión para ensayo de componentes.

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1*, en la obra Adecuación de Reactor para Investigación RA-3, se instalaron equipos para aire acondicionado en la sala de consola del reactor, se adquirió un radiómetro tipo “teletector” para control radiológico de áreas, se concluyó el sistema de detección de incendio y se reemplazó la central actual por una central modular inteligente direccionable asociada a 170 detectores distribuidos en el reactor (detectores de humo, fuego o gas, según corresponda). Además se concluyó la remodelación de la planta baja del edificio RA-3, se terminó la construcción del techado y cierre perimetral de la zona de cisternas activas; se concluyó el montaje de las columnas y cabreadas del tinglado; se concluyó la fabricación del sistema de entrada/salida para irradiación de muestras en la columna térmica y su caracterización neutrónica y gamma, se instaló una cámara de video en el puente de mecanismos del reactor, con control de movimiento y aproximación que permite vigilar el núcleo del reactor desde la sala de control, se

remodeló el acceso y portón de entrada a taller frío para permitir el acceso de vehículos hasta la zona de izaje del puente grúa y se adquirió instrumental para radioprotección y una red independiente de siete monitores de área.

En el proyecto *Construcción e Instalaciones del Ciclo de Combustible*, en la obra Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo), continuaron las tareas relacionadas con la favorabilidad uranífera de la República Argentina. Se trabajó en distintas regiones del país.

Los trabajos realizados fueron los siguientes: actualización de bases geológicas, construcción de matrices geológicas, procesamiento de imágenes satelitales, integración de datos georeferenciales, determinaciones químicas, mineralógicas y petrográficas, estimación de recursos uraníferos potenciales y tareas de campaña de reconocimiento geológico y radimétrico, así como la evaluación de impacto ambiental de depósitos uraníferos.

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2*, en la obra Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón, se llevaron a cabo diversas actividades tendientes a finalizar la construcción del ciclotrón de pie en hospital, se adjudicó el sistema primario de refrigeración y se efectuó el montaje del mismo, se finalizó con la elaboración del informe preliminar de seguridad para su presentación ante la Autoridad Regulatoria Nuclear, se completó la ingeniería y se construyeron los siguientes componentes: gabinete de distribución del agua y sistema de vacío, oscilador de radiofrecuencia, complemento del plano medio y soporte. También se completó la ingeniería de la fuente de iones del ciclotrón y de los servicios auxiliares que alimentan el mismo, iniciándose el llamado a licitación para su adquisición.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra área de Gestión – Ezeiza Fase 1 (AGE), se realizaron las siguientes actividades:

- Trabajos para la instalación de la primera etapa del sistema de seguridad física relacionada con el control de acceso a las diferentes instalaciones existentes en el AGE y se completó la construcción de la obra civil de la guardia de control.

- Se recibieron los vehículos utilitarios para su aplicación en el transporte y gestión de residuos radiactivos y fuentes en desuso y el equipamiento de alta resolución para mejorar el nivel de mediciones requerido por el programa de muestreo asociado a la reevaluación de seguridad del AGE.

- Se continuó con el programa de toma de muestras y de mediciones, necesario para la determinación de resultados y para la evaluación de los acuíferos.

- Finalizaron los trabajos de ubicación de bultos de 200 lts., en el interior de la totalidad de los contenedores transoceánicos adquiridos a tal efecto. Ello permitió completar el ordenamiento de los bultos estibados en las adyacencias de los sistemas de disposición final de residuos radiactivos sólidos.

- Se completaron los trabajos de restauración del Laboratorio de Descontaminación.

En el proyecto *Residuos Radiactivos de Baja Actividad*, en la obra Laboratorio Control y Verificación de Calidad se ejecutó un sistema de carga de tambores Gamma Scanner, se concluyó la primera etapa de análisis mediante Gamma Scanner de un lote seleccionado de tambores con residuos cementados y se adquirieron reactivos específicos, patrones radiactivos y consumibles para el centelleo líquido.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra del mismo nombre, se realizó el informe preliminar de seguridad (IPS) para ejecutar la ingeniería de la Planta de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Sólidos de Baja y Media Actividad y se ejecutó la primera parte de la ingeniería de detalle de dicha planta.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra Repositorio Fase I se cumplieron los siguientes trabajos: modelado de circulación hídrica en medios rocosos, donde se programó y gestionó la segunda y tercera campañas de estudios geológicos y topográficos, se avanzó en la confección de un mapa topográfico-hidroológico del área, se continuó tomando los niveles freáticos en los sondeos relevados en la primera campaña, para disponer de datos sobre la evolución de dichos niveles. Además, se adquirió información (Instituto Nacional de Estadística y Censos e Instituto Geográfico Militar) que servirá como base para delimitar áreas para ulteriores estudios de sectores favorables para instalaciones nucleares y software, hardware para facilitar la recopilación de material para el Sistema de Información Geográfica del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, y de equipamiento para usar en la toma de datos en campaña.

En el proyecto *Residuos de Baja Actividad Fase 2*, en la obra Tratamiento de Colas Malargüe, durante el año 2005, prosiguieron las actividades de avance con las obras “Gestión de Colas de Mineral y Rehabilitación del Area-Sitio Malargüe” terminándose la ejecución del Parcial 1 (Obra PRAMU 03 / 04) y Parcial 2 con la obra PRAMU 04 / 05.

En la obra Tratamiento de Colas Los Gigantes finalizó el montaje de la planta para el proceso de tratamiento de los líquidos del dique principal y se tomaron determinaciones químicas aniónicas – catiónicas de aproximadamente 100 muestras, de agua y sólido.

En la obra Remodelación Casa Guayra se ejecutaron traslado y limpieza de obra, demoliciones de cielorraso, cubierta metálica, pisos, revestimientos de cocina y sanitarios, pared de acceso, etc. Se realizaron trabajos de albañilería, pisos y revestimientos, zócalos, carpintería metálica y de madera. Se renovó la instalación de energía eléctrica, del servicio de agua e instalación de líneas telefónicas.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Ezeiza (CAE) Etapa 1*, en la obra Laboratorio para Ensayos Post Irradiación, durante el

ejercicio 2005, se continuó la terminación de las instalaciones, se realizaron mejoras de la infraestructura, compra de equipamiento y puesta en marcha de los laboratorios.

En la obra Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) se realizaron los siguientes trabajos:

- El laboratorio de desarrollos y ensayos radioquímicos del LFR, se encuentra listo para la prestación de servicios principalmente al Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos.

- El inicio y la ejecución de la remodelación de laboratorios anexos al LFR (obra: "Laboratorio de Uranio Metálico-LUE); que permitirá contar con más campanas radioquímicas y cajas de guantes para el desarrollo bajo normas de protección radiológica, de procesos con materiales activos.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Bariloche (CAB) Etapa 1*, en la obra Ampliación Capacidad Académica RA – 6 CAB, se concluyó la construcción de la celda caliente de la planta sótano y se avanzó en el montaje del equipamiento. Además, se concluyó la compra del nuevo intercambiador de calor y de las torres de enfriamiento, se continuaron los trabajos en las ingenierías necesarias para la suba de potencia y se realizó la ingeniería básica de la celda de transferencia de boca de tanque del reactor. En la obra Ampliación Laboratorios CAB se repararon la cubierta del pabellón 4 y estaciones remotas. Además, se repararon filtraciones en edificio de electromecánica y torre de compresores, se adecuó la sala de resonancias magnéticas, se readecuó la sala de criogénicos, se amplió el edificio de colisiones atómicas y alambrado perimetral este-oeste (separación nuevo límite Ejército y CAB).

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes-Fase 1*, en la obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y otros, se completaron, entre otros, los siguientes trabajos: reparación parcial del edificio del comedor Tandar, adecuación del vestuario del Laboratorio de Caracterización, impermeabilización de sectores de techados y azoteas del centro atómico, ampliación del edificio 4 correspondiente al loop de baja presión para el alojamiento del equipamiento y complementamiento de la red contra incendio.

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Constituyentes*, en la obra Centro de Aceleración de Iones, se reparó e instaló el primer tren de bombas de gas aislador del acelerador Tandar, encontrándose en funcionamiento.

En el proyecto *Infraestructura Centro Atómico Ezeiza Fase 2*, en la obra Saneamiento del CAE, se realizaron trabajos de adecuación y mantenimiento preventivo en edificios del ciclotrón de producción, la planta de producción de radioisótopos y del reactor. Además, se repararon subidas y bajadas de agua de torres tanque.

Organismo Descentralizado

Dirección Nacional de Vialidad

La red vial nacional de 38.336 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación, que obedecen al nivel de tránsito de los tramos de las rutas.

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, en promedio, efectuó el mantenimiento de rutas en forma directa, en 8.170 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros de las obras paralizadas o no incorporadas a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,7 kilómetros de longitud; la fecha prevista de finalización es el 31/03/2006.

El sistema modular se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 kilómetros de longitud. Este sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento mínimo con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados, obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios y evitando de ese modo la desafectación de tramos o sectores, que por la naturaleza del sistema km-mes, debían ser tratados fuera del contrato.

Al cierre del año 2005 estaban en ejecución las obras: Empalme R.N.Nº50-Lte.con Bolivia/Pluma de Pato-Empalme R.N.Nº34 con 259 kilómetros (Salta), Los Altares-Empalme R.N.N.º40 con 277,6 kilómetros (Chubut), Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales Nº9 y 34 con 204,4 kilómetros (Salta), Tinogasta-Límite con Chile con 254,2 kilómetros (Catamarca), Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senguer) con 289,1 kilómetros (Chubut), Empalme R.N.Nº95-Límite con Chaco-Salta con 326,6 kilómetros (Chaco), Pareditas-Malargüe con 229,6 kilómetros (Mendoza) y Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J. Garay con 14,4 kilómetros (Santa Fe).

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.194 en promedio, al cierre del año 2005. Comprende convenios con las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Chubut, La Rioja, Chaco, Tucumán y

con Gendarmería Nacional en el tramo El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (Formosa).

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron trabajos en 1.067 kilómetros. Además, al cierre del año 2005, se están haciendo trabajos de señalización en 2.925 kilómetros.

Las obras de emergencia realizadas, al finalizar el año 2005, comprendieron trabajos en 7 kilómetros.

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31: Bahía Blanca-Empalme R.N.Nº5). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al índice de estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años; la fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008.

En cuanto a las construcciones del programa Corredores Viales I, al cierre del año 2005, está finalizado el tramo del corredor vial Destilería YPF-Potrerrillos (Sección IIIª: Río Caucheta - Empalme R.N.Nº 7) con 9,5 kilómetros de longitud (Mendoza) y el tramo Antilla - Rosario de la Frontera (Secciones I y II) con 64,7 kilómetros (Salta).

En el programa Pasos Fronterizos y Corredores de Integración se finalizó el tramo Chimen Aike – Monte Aymond en las Secciones Chimen Aike – km 29 y km 29 – Monte Aymond con 29 y 26 kilómetros, respectivamente, en la provincia de Santa Cruz.

Dentro de las obras por convenio con provincias se finalizó el tramo Corredor Vial Paso de Jama Sección Río Yala-Empalme 52/Perico-Jujuy/Empalme 9-Límite con Chile con 267 kilómetros (Jujuy) y convenios con distintas provincias y municipios con 393 kilómetros.

Respecto a las obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron, al cierre del año 2005, trabajos en los siguientes tramos: Bajada del Agrio - Chos Malal con 6,72 kilómetros (Neuquén), Tapi Aike - Cancha Carrera con 40,3 kilómetros (Santa Cruz), Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio con 25 kilómetros (Santa Cruz), Río Milna - Rancho Hambre con 11,5 kilómetros (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Empalme R.P.Nº 11 - El Cerrito con 28,4 kilómetros (Santa Cruz), Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio con 7,5 kilómetros (Santa Cruz), Variante Quebrada de Las Burras (Secciones I, II y III) con 50 kilómetros (San Juan), repavimentación y pavimentación cruce R.P.Nº 5 con 8 kilómetros (Santa Cruz), Luján de Cuyo – Tunuyán Sección I con 7 kilómetros (Mendoza), Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla con 14,5 kilómetros (Santa Cruz) y rehabilitaciones menores con 26,8 kilómetros.

En las Obras en Corredores Viales Concesionados se finalizaron, durante el ejercicio 2005, los siguientes tramos: C.V.Nº 3 - Obra Nº 16A - Empalme R.P.Nº 38 - Empalme R.P.Nº 98 con 36 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 1 - Obra Nº 8 – Empalme R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas con 57,4 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 2-Obra Nº 7-Alto Nivel R.P.Nº 4 y FFCC Gral. San Martín-Empalme R.P.Nº 10 con 39 kilómetros (Córdoba), C.V.Nº 5 - Obra Nº 6B - Empalme R.P.Nº 23 – Límite c/Santiago del Estero con 37 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 5 - Obra Nº 5B - Rafaela - Empalme R.P.Nº 13 con 22 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 4 - Obra Nº 28 - Acceso Amenábar - Cruce FFCC G.B. Mitre con 42 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 1 - Obra Nº 10A – Empalme R.P.Nº 6 – Acceso Videla Dorna con 33,1 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 2 - Obra Nº 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme R.P.Nº 1 con 23 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 3 - Obra Nº 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. con 70 kilómetros (Buenos Aires), C.V.N. 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco con 29 kilómetros (Buenos Aires), C.V.Nº 4 - Obra Nº 4 - Empalme R.P.Nº 6 (S) - Empalme R.P.Nº 18 (S) con 78 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 6 - Obra Nº 9 - Makalle - Empalme R.N.Nº 95 con 107 kilómetros (Chaco), C.V.Nº 2 - Obra Nº 13 - Empalme R.P.Nº 3 - Empalme R.N.Nº 35 con 39 kilómetros (La Pampa), C.V.Nº 3 - Obra Nº 18 - Empalme R.P.Nº 66 - Empalme R.P.Nº 101 con 63 kilómetros (Buenos Aires) C.V.Nº 3 - Obra Nº 2 - Ex R.N.Nº 191 – R.N.Nº A012 con 90 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 5 - Obra Nº 5A - Empalme R.P.Nº 64 – Rafaela con 74 kilómetros (Santa Fe), C.V.Nº 6 -Obra Nº 27 -Empalme R.N.Nº 123 -Empalme R.P.Nº 19 con 14 kilómetros (Corrientes), C.V.Nº 4 - Obra Nº 3 - Rufino - Empalme R.N.Nº 8 con 95,5 kilómetros (Santa Fe) y C.V.Nº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel sobre R.N.Nº 9 - Empalme R.N.Nº 9 (Salida Córdoba) con 42 kilómetros.

Estaban en obra al cierre del ejercicio 2005, 933 kilómetros correspondientes a obras por convenios con provincias, 1.542 kilómetros de obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 247 kilómetros de obras en corredores viales, 79 kilómetros de obras en pasos fronterizos y corredores de integración/préstamo BID 202-AR, 3 kilómetros de obras de emergencia en ejecución y 1.200 metros de reparación de obenques del puente Zárate-Brazo Largo y 90 metros de Río Gallegos-Güer Aike (Puente sobre Río Gallegos).

Los kilómetros correspondientes a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.I) alcanzaron a 3.504, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2005. Las obras finalizadas en el período fueron: Malla 101 B Santa Cruz (Pr.1971,77- Pr.1996,82-Pto.Deseado -Empalme R.N.Nº 3), Malla 109 – Neuquén (Arroyo La Teresa – Límite con Río Negro – Empalme R.N. Nº 237 – Empalme R.N. Nº 234), Malla 105 – Santa Cruz (Empalme R.N. Nº 281- Gran Bajo de San Julián), Malla 101 A Santa Cruz (Límite c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77) y Malla 204 Córdoba (Jesús María-Límite Santiago del Estero-Empalme R.N.Nº9-Límite con Catamarca). Al cierre del ejercicio 2005 estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 113 – Chubut, Malla 501 – Corrientes, Malla 401 B - Salta, Malla 502 - Entre Ríos, Malla 107 B - Chubut, Malla 506 - Entre Ríos, Malla 211 - Buenos Aires, Malla 208 - Buenos Aires, Malla 201 B - Buenos Aires, Malla 120 Río Negro - Buenos Aires, Malla 107 A - Chubut, Malla 512 A - Corrientes, Malla 401 A Salta - Tucumán, Malla 209 A - Santa Fe, Malla

206 - Buenos Aires, Malla 114 - Río Negro, Malla 405 – B Santiago del Estero, Malla 512 B - Corrientes, Malla 111 – Neuquén, Malla 510 – Entre Ríos, Malla 405 A Chaco – Santiago del Estero y Malla 508 - Chaco.

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzaban a 2.284 kilómetros. Al cierre del ejercicio estaban en ejecución las siguientes mallas: Malla 314 Mendoza-San Luis, Malla 409 A-Tucumán, Malla 306-San Juan, Malla 202 A-Santa Fe, Malla 202 B-Santa Fe, Malla 131-Neuquén, Malla 123 B-Río Negro, Malla 408 B La Rioja - Catamarca, Malla 338-Formosa, Malla 408 A Catamarca-Santiago del Estero-Tucumán, Malla 215-Buenos Aires, Malla 116 A La Pampa-Buenos Aires, Malla 216 B Buenos Aires, Malla 116 B – La Pampa Malla 216 A Buenos Aires, Malla 117 B – La Pampa, Malla 117 A – La Pampa y Malla 408 C – Catamarca.

En referencia al C.Re.Ma. III las Mallas en ejecución eran: Malla 109-Neuquén, Malla 103-Río Negro, Malla 509-Entre Ríos, Malla 102 B-Chubut, Malla 513 A Entre Ríos, Malla 301 – San Luis, Malla 102 A-Chubut, Malla 513 B – Entre Ríos, Malla 312 – Mendoza, Malla 408 D – Tucumán-Santiago del Estero, Malla 108 A Río Negro, Malla 332 – San Juan, Malla 302 San Juan, Malla 207/304 - La Rioja – Córdoba, Malla 402 A - Sgo. del Estero, Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca – Tucumán, Malla 129 La Pampa - San Luis, Malla 606 Chubut, Malla 404 Jujuy-Salta y Malla 402 B - Santiago del Estero. En conjunto comprendieron trabajos en 3.562 kilómetros.

Respecto al C.Re.Ma.IV no se comenzaron trabajos durante el ejercicio 2005.

Composición de la Red Vial (Km)
Comparativo IV Trimestre 2004/2005

SISTEMA	Ejec. Año 2004 – IV Trim.	Ejec. Año 2005- IV Trim.
Longitud total de la red	38.322	38.336
Concesión	8.799	8.799
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	236
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	270
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	8.098	9.350
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.183	7.202
Sistema Km./Mes	199	195
Sistema Modular	1.275	1.855
Obras (Construcciones)	1.855	2.556
Mantenimiento Administración Propia	9.781	7.248

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2005

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/12/2005
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	5.142.738.938	6.667.239.064	6.512.095.890	97,7 %
Organismos Descentralizados	53.149.480	113.360.792	110.788.314	97,7 %
TOTAL	5.195.888.418	6.780.599.856	6.622.884.204	97,7 %

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias realizadas para el Fondo Nacional de la Vivienda (644,9 millones de pesos), al gobierno de la Provincia de Buenos Aires (650,0 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (2.269,6 millones de pesos), a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (364,3 millones de pesos), a Metrovías S.A. (184,1 millones de pesos), Trenes de Buenos Aires S.A. (81,8 millones de pesos), al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) (174,3 millones de pesos), al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (445,0 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (101,3 millones de pesos), a Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educación" (104,6 millones de pesos), para Atención de Emergencias por Inundaciones (102,1 millones de pesos) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (212,5 millones de pesos) y Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (80,0 millones de pesos). Además, fueron importantes las transferencias para infraestructura escolar efectuadas por el Ministerio de Educación (86,6 millones de pesos).

En cuanto a organismos descentralizados, las transferencias de capital a provincias del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para obras de saneamiento en áreas de riesgo y para expansiones de agua potable y cloacas alcanzaron a 58,8 millones de pesos.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/12/2005
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	2.913.695.603	4.439.397.396	4.416.018.720	99,5 %
Recursos con Afectación Específica	1.752.440.180	1.829.396.899	1.783.123.554	97,7 %
Recursos Propios	9.085.000	20.173.500	18.699.445	92,7 %
Financiamiento Externo	520.667.635	491.632.061	405.042.486	82,4 %
TOTAL	5.195.888.418	6.780.599.856	6.622.884.204	97,7 %

Las transferencias de capital financiadas por el tesoro nacional representan el 66,7% del total. Estas, fundamentalmente, comprenden aquellas para reactivación del Fondo Nacional de la Vivienda por 64,0 millones de pesos, para Acciones para Planes Federales de Vivienda por 2.269,6 millones de pesos, Mejoramiento de Barrios por 57,4 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Obras Públicas por 122,6 millones de pesos, para Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 445,0 millones de pesos, Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles por 80,0 millones de pesos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio por 212,5 millones de pesos, Ente Binacional Yacretá por 67,0 millones de pesos, Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. por 20,0 millones de pesos, Recursos Hídricos por 134,3 millones de pesos, para equipamiento e infraestructura escolar por 74,6 millones de pesos, para Mejoramiento de la Calidad Educativa por 25,0 millones de pesos, Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 509,4 millones de pesos (Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Metrovías y Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A, principalmente), para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 49,3 millones de pesos y para Atención de Emergencias por Inundaciones por 17,6 millones de pesos.

Por su parte, los recursos de afectación específica financiaron un 26,9% de las transferencias de capital realizadas durante 2005. Comprenden, principalmente, las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda por 583,4 millones de pesos, las destinadas a Infraestructura Básica y Social (Provincia de Buenos Aires) por 650,0 millones de pesos, al Fondo Vial por 364,3 millones de pesos y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI por 174,3 millones de pesos.

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para Atención de la Madre y el Niño PROMIN II 4164 AR por 27,6 millones de pesos, instituciones de enseñanza provinciales en el marco del programa Acciones Compensatorias en Educación por 31,7 millones de pesos, Atención de Emergencias para Inundaciones por 85,0 millones de pesos, en el programa Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por 43,9 millones de pesos, Acciones de “Más escuelas, Mejor Educación” por 55,3 millones de pesos y Acciones de Empleo (Plan Jefes de Hogar - Extensión Proyecto de Protección Social Préstamo BIRF 7157 AR- Componente Materiales) por 112,6 millones de pesos.

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital realizadas por la Administración Pública Nacional se destinan, principalmente, a la provincia de Buenos Aires (25,8% del total). Comprenden, sobre todo, las transferencias para el Fondo del Conurbano Bonaerense por 650,0 millones de pesos; para Desarrollo Urbano y Vivienda por 758,4 millones de pesos; para Formulación, Programación, Control y Ejecución de Obras Públicas por 92,0 millones de pesos; para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 25,5 millones de pesos y las realizadas para Desarrollo Vial por 58,7 millones de pesos.

En Capital Federal las transferencias se destinaron para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 509,4 millones de pesos (principalmente Metrovías S.A., Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y Belgrano Cargas S.A.), a empresas públicas del sector de energía, minería y comunicaciones por 243,5 millones de pesos, para el Plan Jefes de Hogar por 50,6 millones de pesos, Infraestructura y Equipamiento por 45,1 millones de pesos, para Desarrollo Urbano y Vivienda por 38,4 millones de pesos, Mejoramiento de la Calidad Educativa por 26,8 millones de pesos y para Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” por 17,8 millones de pesos.

Resultan de relevancia, también, las transferencias realizadas a la provincia de Santa Fe para Desarrollo Urbano y Vivienda por 126,5 millones de pesos, para Desarrollo Vial por 56,9 millones de pesos y para Atención de Emergencias por Inundaciones por 31,3 millones de pesos y las transferencias a la provincia de Chaco para Desarrollo Urbano y Vivienda por 253,5 millones de pesos, para Desarrollo Vial por 14,8 millones de pesos y para Atención de Emergencias por Inundaciones por 13,2 millones de pesos.

La ubicación geográfica Interprovincial incluye las transferencias para el Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal por 445,0 millones de pesos.

III- EJECUCIÓN DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 140,9 millones de pesos; al cierre del cuarto trimestre se devengaron 134,3 millones de pesos, correspondientes a la provincia de La Pampa, para la construcción del Acueducto Pampeano; a la provincia de Santa Cruz, para la construcción del acueducto vinculación Río Santa Cruz-Bahía San Julián; a la provincia de La Rioja, para obras de conducción, distribución y almacenamiento de agua potable; a la provincia de Tucumán, para la realización de obras en el sistema de desagües cloacales y a municipios de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy y La Pampa para financiamiento de distintas obras.

Desarrollo Urbano y Vivienda

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 2.941,2 millones de pesos, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio se devengaron 2.933,7 millones de pesos.

Este programa tiende a fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano, dando solución a los problemas sociales de las condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Cuenta con tres componentes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional y Acciones para Planes Federales de Vivienda (Solidaridad, Emergencia Habitacional, Construcción de Viviendas y Reactivación de Obras del FONAVI, Convenio con Cáritas, Convenio de Construcción de Vivienda en Municipios y Mejor Vivir). El elevado nivel de ejecución financiera del programa al 31 de diciembre del 2005 (99%), se debe a las transferencias a las jurisdicciones provinciales y municipales (adelantos financieros para obras aún no iniciadas) correspondientes a la actividad Acciones para Planes Federales de Vivienda.

Al 31 de diciembre del 2005, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó 644,9 millones de pesos. A su vez, se construyeron 12.387 viviendas, 2.291 soluciones habitacionales, 122 obras de nexo de infraestructura y 87 obras de equipamiento comunitario, siendo esta información parcial ya que no se presentó la información correspondiente al cuarto trimestre.

Las acciones conducentes a la organización territorial y el desarrollo urbano se engloban en la actividad Mejoramiento Habitacional, la cual devengó al cierre del cuarto

trimestre 14,6 millones de pesos en concepto de transferencias a gobiernos municipales e instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. Se han terminado 648 viviendas, 798 soluciones habitacionales, 6 obras de equipamiento comunitario y 2 de infraestructura básica. El desvío que se produce en estas acciones se debe a un avance lento de obras por parte de las distintas entidades ejecutoras. Más allá de esta situación, al cuarto trimestre se encontraban en ejecución 2.153 viviendas, 1.330 soluciones habitacionales, 40 obras de equipamiento comunitario y 1 obra de nexo de infraestructura.

Respecto a los Planes Federales de Vivienda, se han terminado 16.935 viviendas correspondientes a los programas Solidaridad, Construcción de Viviendas, Emergencia Habitacional y convenio con Cáritas y 765 soluciones habitacionales correspondientes al Plan Federal Mejor Vivir. Por otra parte, al cierre del año se encontraban en ejecución 71.422 viviendas y 15.153 soluciones habitacionales debido al avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales.

Viviendas construidas con Planes Federales al cuarto trimestre de 2005	
Programa Federal	Viviendas Construidas
Solidaridad Habitacional	11.012
Emergencia Habitacional	3.008
Construcción de Viviendas	2.808
Convenio con Caritas	107
Total	16.935

Se devengaron 2.312,9 millones de pesos en concepto de transferencias a las provincias y a gobiernos municipales para financiar gastos de capital correspondientes a los programas federales de vivienda (137,2 millones de pesos y 318,8 millones de pesos para Emergencia y Solidaridad Habitacional respectivamente; 1.299,2 millones de pesos para el Plan Federal de Construcción de Vivienda; 365,5 millones de pesos para el Convenio de Construcción de Viviendas con Municipios dentro del Plan Federal de Construcción de Viviendas; 64,0 millones de pesos para Reactivación Obras FONAVI- Etapa 2 y 126,7 millones de pesos para el Mejor Vivir). Como se señaló anteriormente, el elevado monto de fondos devengados en concepto de transferencias de capital se debe a anticipos financieros para la construcción de viviendas y soluciones habitacionales que aún no han comenzado.

Viviendas y Soluciones Habitacionales a iniciar - 2005	
Programa Federal	Viviendas a Iniciar
Construcción de Viviendas	44.092
Construcción de Viviendas en Municipios	8.953
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	1.627
	Soluciones Habitacionales a Iniciar
Mejor Vivir	11.606

Durante el segundo trimestre, Cáritas Argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios firmaron un convenio cuyo objetivo es proveer de vivienda digna a familias carenciadas mediante el sistema de autoconstrucción participativa y capacitación en obra. Al 31 de diciembre, se devengaron 16,9 millones de pesos, encontrándose 844 viviendas en ejecución bajo esta modalidad en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,

Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, La Rioja, Jujuy y Salta. A su vez, se presentaron demoras en el avance físico de las obras de las provincias de Corrientes y Chaco debido a que las persistentes lluvias durante los meses de mayo y junio, impidieron continuar con un ritmo sostenido los trabajos y afectaron la provisión de materiales por el estado general de los caminos. Por otra parte, se presentaron atrasos en el inicio de las obras en Jujuy a raíz de las temperaturas extremas bajo cero y el régimen estacional de nevadas en la zona.

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 14,3 millones de pesos; al cierre del cuarto trimestre se devengaron 14,0 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básica de saneamiento, como la provisión de agua potable, desagües cloacales, baños y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y de residuos.

Durante el ejercicio bajo análisis se ejecutó un mayor número de proyectos que el previsto. Los mismos se desarrollaron en todas las provincias del país, con la excepción de las provincias de la Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Mejoramiento de Barrios

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 116,8 millones de pesos; al cierre del cuarto trimestre se devengaron 101,3 millones de pesos distribuidos en todas las provincias exceptuando Santiago del Estero.

El objetivo del programa es transformar el hábitat a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Incluye mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario e infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regulación dominial mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral. Contiene un efecto multiplicador, ya que la ejecución de obras esenciales de infraestructura favorece el desarrollo de economías locales y genera empleos ligados a la construcción.

Respecto a las acciones de mejoramiento barrial, se habilitaron 24 barrios correspondientes a: Reconquista (Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); Abasolo Este y Oeste (Comodoro Rivadavia, Chubut); Tiro Federal (Trelew, Chubut); Virgen de Luján (Cervantes, Río Negro); San Vicente Norte (Guaymayen, Mendoza); 25 de

Mayo (Maipú, Mendoza); Las Polinesias (Villa Allende, Córdoba); San Nicolás (Villa María, Córdoba); La Cruz (San Pedro, Buenos Aires); Progreso II (Junín, Buenos Aires); San Martín (Nogoyá, Entre Ríos); Nueva Pompeya (Villaguay, Entre Ríos); Laura Vicuña (Concepción del Uruguay, Entre Ríos); Don Pedro Sur (Avellaneda, Santa Fe); Evita (San Ignacio, Misiones); Esperanza Sur (Posadas, Misiones); Colón (Saenz Peña, Chaco); San Miguel Arcángel (Perico, Jujuy); Grupo las Costas y Palermo I (Salta, Salta); San Alberto (Tafí Viejo, Tucumán) y Almirante Brown y Ampliación la Estación (Rawson, San Juan).

Si bien hasta el 30 de septiembre de 2005 no se habían terminado las obras previstas para el período, debido a modificaciones en los proyectos, inconvenientes financieros, problemas climáticos y dificultades institucionales y legales durante los procesos de licitación y ejecución, durante el cuarto trimestre se habilitaron 8 barrios permitiendo superar la cantidad de barrios habilitados previstos para el ejercicio.

Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2005 fue de 123,1 millones de pesos; al cierre del cuarto trimestre del ejercicio se devengaron 122,6 millones de pesos, transfiriéndose los fondos a los municipios para realizar obras y asistencia financiera para infraestructura social.

El crédito inicial de 40 millones de pesos asignados para la actividad Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles, en la provincia de San Juan, se traspasó al programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas del Ministerio de Economía y Producción, para el mismo concepto en la provincia de San Juan. Allí se realizaron trabajos de ingeniería y suministros, y en el componente construcciones se realizaron movimientos de suelos, hormigones y obra electromecánica.

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria

El programa tiene como objetivo mejorar y fortalecer los aspectos funcionales y de confort de la infraestructura educativa de los niveles terciario y universitario de 22 casas de altos estudios de nuestro país. Al 31 de diciembre de 2005 el crédito vigente fue de 14,1 millones de pesos, habiéndose transferido 13,9 millones de pesos para financiar las obras de infraestructura.

Al cierre del ejercicio se encontraban en ejecución 36 obras correspondientes a 14 casas de altos estudios, entre las cuales se destacan las obras de remodelación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, las obras en la Facultades de Informática y Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata y la construcción del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, entre otras.

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación BID 1345

El crédito vigente al cierre del año 2005 fue de 116,1 millones de pesos.

El programa permitirá mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias y reforzar las políticas educativas nacionales contra la deserción. El 97,7% del presupuesto del programa lo componen las transferencias a gobiernos provinciales para financiar los gastos de capital asociados a las obras. Al cierre del cuarto trimestre se devengaron 104,6 millones, en concepto de transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Durante el período bajo análisis se concluyeron 22 establecimientos: 1 en Santa Cruz, 1 en Río Negro, 1 Neuquén, 2 en La Pampa, 2 en Córdoba, 1 en Santa Fe, 3 en Corrientes, 1 en Chaco, 3 en Formosa, 1 La Rioja, 1 en Salta, 3 en Tucumán, 1 en San Juan y 1 en Santiago del Estero.

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones BID 1118/OC-AR

El programa viene desarrollando acciones desde el año 1998, oportunidad en que fuera suscripto el contrato de préstamo. Frente a la emergencia suscitada en la provincia de Santa Fe en el mes de abril del 2003, se negoció un préstamo adicional financiado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de U\$S 51 millones, en el marco del contrato de préstamo ARG-13/2003.

La asistencia permite la adquisición de equipamiento de los componentes que forman parte del programa de recuperación de zonas afectadas.

El crédito vigente de las transferencias de capital a provincias al cierre del cuarto trimestre ascendió a 103,5 millones de pesos, habiéndose devengado al 31 de diciembre un monto de 102,1 millones de pesos para realizar obras en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe.

Secretaría de Energía

Formulación y Ejecución de la política Energética

Las transferencias de capital tuvieron al fin ejercicio un crédito de 227,8 millones de pesos, habiéndose devengado 191,7 millones de pesos.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), del cual forma parte la Secretaría de Energía, administra el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT).

El FEDEI tiene como finalidad la realización de obras para generación, transmisión y distribución urbana y rural de la energía eléctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energético. Al 31 de diciembre de 2005, se devengaron 174,3 millones de pesos, siendo en su gran mayoría transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital asociados a las obras anteriormente mencionadas.

Al cierre del ejercicio 2005, el FEDEI transfirió fondos a las siguientes provincias:

FEDEI –en pesos–			
Provincias	Crédito Vigente Al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005	% de Ejecución al 31/12/2005
Buenos Aires	5.885.465	7.312.116	124,2
Catamarca	9.647.454	8.692.102	90,1
Córdoba	6.500.340	5.870.170	90,3
Corrientes	8.731.376	7.933.314	90,8
Chaco	8.741.686	7.886.563	90,2
Chubut	9.165.742	8.278.287	90,3
Entre Ríos	7.522.906	6.777.544	90,0
Formosa	10.101.570	9.120.977	90,2
Jujuy	8.151.474	7.361.755	90,3
La Pampa	7.235.548	6.533.755	90,3
La Rioja	9.533.843	8.610.101	90,3
Mendoza	7.422.971	6.706.017	90,3
Misiones	10.431.716	10.935.725	104,8
Neuquén	8.500.424	7.677.192	90,3
Río Negro	7.898.073	7.132.786	90,3
Salta	8.080.290	7.237.133	89,5
San Juan	8.492.647	7.767.486	91,4
San Luis	7.332.405	6.621.218	90,3
Santa Cruz	10.318.401	9.319.071	90,3
Santa Fe	6.500.673	5.870.171	90,3
Santiago del Estero	8.667.471	7.824.693	90,2
Tucumán	7.350.963	6.024.135	81,9
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.912.742	6.852.743	99,1
TOTAL	189.126.180	174.345.055	92,1

El programa Formulación y Ejecución de la Política Energética incluye el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER). Este último devengó en transferencias de capital 6,1 millones de pesos. El PERMER tiene como objetivo suministrar energía a las áreas rurales dispersas, de manera sustentable, por medio de fuentes renovables. La electrificación de los usuarios de los Mercados Eléctricos Dispersos (MED) se realizará utilizando sistemas fotovoltaicos, eólicos, microturbinas hidráulicas y eventualmente generadores diesel. El 84,8% del monto devengado en este proyecto, corresponde a gastos

por transferencias a empresas del sector privado para financiar las obras del mismo. Entre las acciones llevadas a cabo se destacan:

PERMER al 31-12-2005

Proyecto	Provincia	Monto del contrato (U\$S)
En ejecución		
178 equipos fotovoltaicos en escuelas y 287 equipos fotovoltaicos en servicios públicos	Salta	2.821.880
502 equipos fotovoltaicos en escuelas	Santiago del Estero	2.917.700
40 equipos fotovoltaicos en escuelas y 1 minired en zonas residenciales	Catamarca	668.622
580 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales y 61 en escuelas	Chaco	852.887
400 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales y 2 miniredes	Jujuy	688.756
24 equipos fotovoltaicos en escuelas y 42 equipos para salones comunitarios y de asistencia médica a las comunidades aborígenes guaraníes	Misiones	577.314
51 equipos fotovoltaicos en escuelas	Neuquén	738.122
30 equipos fotovoltaicos en escuelas	Río Negro	528.449
115 equipos eólicos de WHS de 300 y 600 Wp en zonas residenciales	Chubut	280.132
En licitación		
58 equipos fotovoltaicos en servicios públicos	San Juan	352.000
2 miniredes	Jujuy	535.000
85 equipos fotovoltaicos en escuelas rurales	Córdoba	497.000
250 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales	Tucumán	240.000
1 minired en zona residencial	Catamarca	94.236
2.100 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales	Salta	2.015.000
500 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales y 70 en escuelas	Chaco	918.000

Además, al cierre del 2005, se realizaron estudios de asistencia técnica para diferentes provincias a pedido de la Secretaría de Energía, destacándose el proyecto piloto eólico en la provincia de Chubut.

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables

Este programa tiene como objetivo la ejecución y el control de políticas y planes referidos a la actividad portuaria y de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios en función de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las transferencias de capital tuvieron un crédito vigente para el ejercicio 2005 de 1,6 millones de pesos; habiéndose devengado 1,6 millones de pesos.

Con referencia a las acciones de modernización portuaria, se devengaron 1,6 millones de pesos en concepto de transferencias de capital a fin de financiar la remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto de Quequén.

Organismo Descentralizado

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Programa Asistencia Técnico – Financiera para Saneamiento

El programa tuvo al cierre del cuarto trimestre del ejercicio un crédito vigente de 58,8 millones de pesos habiéndose devengado 58,8 millones de pesos.

Las Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario tuvieron, al cierre del año, un crédito 34,9 millones de pesos y un devengado 31,1 millones de pesos. Las obras se realizaron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Para Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado se devengaron, al cierre de 2005, 11,4 millones de pesos en las provincias de Misiones y Buenos Aires.

Por su parte, las obras de Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo, tuvieron un crédito de 17,3 millones de pesos y devengaron, al cierre del ejercicio, 15,9 millones de pesos.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Administración Central

Infraestructura y Equipamiento

Este programa, al 31 de diciembre de 2005, tuvo un crédito vigente de 86,6 millones de pesos, habiéndose devengado la totalidad del crédito asignado.

En transferencias para equipamiento, de un crédito vigente de 40,0 millones de pesos se devengaron 38,4 millones de pesos, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En transferencias para obras escolares, se devengaron 35 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Administración Central

Acciones de Empleo

Este programa contempla un componente de atención de materiales del Plan Jefes de Hogar que consiste en la asistencia financiera a municipios con escasos recursos para la realización de obras de infraestructura de interés comunitario. De un crédito, al cierre del año, de 142,5 millones, se devengaron 142 millones de pesos, enviados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas las provincias.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	12.278.129	3.353.381	37,6%
Presidencia de la Nación	22.937.753	15.746.377	-7.191.376	-31,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	1.250.000	-1.345.000	-51,8%
Ministerio del Interior	5.049.354	2.560.025	-2.489.329	-49,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	38.198.776	-1.723.560	-4,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	59.620.126	51.520.829	-8.099.297	-13,6%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	12.910.561	6.158.236	91,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	2.337.943.676	546.822.811	30,5%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	0	-3.000.000	-100,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.100.000	600.000	120,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	4.672.045	-5.206.624	-52,7%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	2.478.450.418	527.879.242	27,1%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	10.888.869	627.009	6,1%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	40.733.103	-17.173.149	-29,7%
Ministerio Público	3.467.000	5.500.000	2.033.000	58,6%
Presidencia de la Nación	21.368.005	44.734.798	23.366.793	109,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.468.548	2.492.548	126,1%
Ministerio del Interior	107.038.346	157.827.845	50.789.499	47,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	8.593.224	1.847.560	27,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	8.372.140	4.790.140	133,7%
Ministerio de Defensa	66.131.661	118.366.823	52.235.162	79,0%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	102.534.510	32.063.565	45,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	86.916.070	30.737.056	54,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	6.448.232	1.220.232	23,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	41.141.275	5.771.275	16,3%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	40.074.417	9.581.086	31,4%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	5.858.057	673.057	13,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	682.457.911	201.054.833	41,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	3.160.908.329	728.934.075	30,0%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2005
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	8.924.748	12.278.129	7.520.788	7.520.788	61,3%
Presidencia de la Nación	22.937.753	15.746.377	4.284.317	4.233.133	26,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	1.250.000	125.937	46.637	3,7%
Ministerio del Interior	5.049.354	2.560.025	1.897.717	1.719.617	67,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	39.922.336	38.198.776	24.757.876	24.732.849	64,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	214.640	214.640	79,5%
Ministerio de Defensa	59.620.126	51.520.829	51.019.500	50.363.320	97,8%
Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	12.910.561	10.186.137	9.991.520	77,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	1.791.120.865	2.337.943.676	2.254.371.157	2.248.701.968	96,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	0	0	0	
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.100.000	1.097.579	1.097.579	99,8%
Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	4.672.045	2.679.964	2.095.820	44,9%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	1.950.571.176	2.478.450.418	2.358.155.614	2.350.717.872	94,8%
Poder Legislativo Nacional	10.261.860	10.888.869	8.932.774	8.920.052	81,9%
Poder Judicial de la Nación	57.906.252	40.733.103	19.100.249	19.100.249	46,9%
Ministerio Público	3.467.000	5.500.000	4.814.489	4.669.894	84,9%
Presidencia de la Nación	21.368.005	44.734.798	33.640.683	33.363.811	74,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.976.000	4.468.548	2.372.482	2.250.945	50,4%
Ministerio del Interior	107.038.346	157.827.845	114.264.991	112.401.914	71,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	6.745.664	8.593.224	7.398.536	7.334.133	85,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.582.000	8.372.140	5.671.310	5.628.905	67,2%
Ministerio de Defensa	66.131.661	118.366.823	105.975.169	102.255.164	86,4%
Ministerio de Economía y Producción	70.470.945	102.534.510	74.527.974	72.487.960	70,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	56.179.014	86.916.070	77.549.003	75.137.091	86,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	5.228.000	6.448.232	3.783.394	3.560.534	55,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.370.000	41.141.275	19.510.094	19.480.242	47,3%
Ministerio de Salud y Ambiente	30.493.331	40.074.417	25.941.062	23.957.749	59,8%
Ministerio de Desarrollo Social	5.185.000	5.858.057	4.565.417	3.688.706	63,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	481.403.078	682.457.911	508.047.628	494.237.348	72,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	3.160.908.329	2.866.203.242	2.844.955.219	90,0%

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy	Obra	Descripción
						CUADRO C
35	106	16		1		Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES Generación de Ciclos de Información Espacial Completos Infraestructura Terrestre 0 Infraestructura Terrestre 51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos 52 Construcción del Instituto Gulich 55 Construcción Antena Multipropósito N° 3 56 Construcción Antena Multipropósito N° 4 57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba 58 Construcción de Antenas Educativas 59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales 60 Construcción e Instalación de Arrays Planos 2 Misiones Satelitales 0 Misiones Satelitales 52 Misión SAOCOM 53 Misión SABIA 54 Misión CESAR 3 Remodelación de la Sede Central de la CNAE 51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE
45	379	18		1		Ministerio de Defensa ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Formación y Capacitación 1 Escuela de Suboficiales de la Armada 51 Escuela de Suboficiales de la Armada 3 Construcción de Alojamiento para Personal Militar 51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar 9 Modernización y Reparación de la Fragata Libertad 51 Modernización y Reparación de la Fragata Libertad
56	105	16		9		Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2 51 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe 52 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes 53 Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba 54 Remodelación Casa Guayra
	354	19		2		MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Recursos Hídricos Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal 56 Aliviador Cildañes - Etapa II 57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II
		25		7		Ejecución de Obras de Arquitectura CERIDE-Obras Complementarias Etapa II 0 CERIDE-Obras Complementarias Etapa II 51 Ceride - Obras Complementarias Etapa II 52 Defensa Costera
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján

Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción
						CUADRO C
		55			51	Basílica Nuestra Señora de Luján
				2		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario
						Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II
					51	Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles
					53	Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación
					55	Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento
					58	Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N.
					59	Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca
					62	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó
					63	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui
					64	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda
					65	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro
					66	Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre
					67	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes
					68	Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula
	613					ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
		20				Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.)
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal
					52	1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)
						2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Bs. As.)
					53	As.)
					54	3º Tramo colectores Ccoacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires)
					55	4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires)
				3		Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Ríos)
					51	Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Ríos)
					52	Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Ríos)
	659					ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
		17				Infraestructura en Concesiones Viales
				14		Seguridad en Corredores Viales I
					51	Iluminación intersección RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV.
					52	Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60
					54	Apertura paso nivel de colectora RN N226 Km. 166,6 Tandil
					55	Travesía Urbana Río Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36
					56	Construcción de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34
					57	Mejora Acceso a Mercedes
					58	Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100
					59	Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Poder Judicial de la Nación	8.924.748	12.278.129	7.520.788	7.520.788	61,3%
	Archivo General	875.000	1.186.815	1.156.811	1.156.811	97,5%
3	Refacciones Varias	875.000	1.186.815	1.156.811	1.156.811	97,5%
	Justicia de Máxima Instancia	2.774.873	1.957.104	1.296.812	1.296.812	66,3%
1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.010.937	1.871.592	1.262.535	1.262.535	67,5%
2	Refacciones en Sedes Periciales	663.640	46.456	0	0	0,0%
3	Refacciones Varias	100.296	39.056	34.277	34.277	87,8%
	Justicia Ordinaria de la Capital Federal	1.457.519	1.828.668	1.240.497	1.240.497	67,8%
	Fuero Criminal y Correccional	255.000	255.000	0	0	0,0%
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	255.000	255.000	0	0	0,0%
	Fuero Civil	1.202.519	1.573.668	1.240.497	1.240.497	78,8%
1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicia.	1.202.519	1.573.668	1.240.497	1.240.497	78,8%
	Justicia Federal	3.817.356	7.305.542	3.826.668	3.826.668	52,4%
	Fuero Federal de la Seguridad Social	1.550.000	4.126.104	2.868.939	2.868.939	69,5%
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.550.000	4.126.104	2.868.939	2.868.939	69,5%
	Area Cámara Mendoza	175.000	0	0	0	
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	175.000	0	0	0	
	Area Cámara Rosario	194.356	0	0	0	
1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	194.356	0	0	0	
	Area Cámara Resistencia	945.000	1.679.721	889.910	889.910	53,0%
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	945.000	1.679.721	889.910	889.910	53,0%
	Area Cámara de Córdoba	150.000	46.630	0	0	0,0%
1	Ampliación y Remodelación Sede Judicia.	150.000	46.630	0	0	0,0%
	Area Cámara San Martín	233.000	1.100.000	19.016	19.016	1,7%
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	233.000	1.100.000	19.016	19.016	1,7%
	Area Cámara Tucumán	245.000	28.087	28.080	28.080	100,0%
1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	245.000	28.087	28.080	28.080	100,0%
	Fuero Penal Económico	325.000	325.000	20.724	20.724	6,4%
1	Remodelación y adecuación de Sede Judicia.	325.000	325.000	20.724	20.724	6,4%
	Presidencia de la Nación	22.937.753	15.746.377	4.284.317	4.233.133	26,9%
	Administración de Parques Nacionales	14.483.873	15.746.377	4.284.317	4.233.133	26,9%
	Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas	1.449.500	1.278.441	1.201.728	1.154.271	90,3%
1	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.278.441	1.201.728	1.154.271	90,3%
	Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR	4.938.373	7.788.936	1.994.070	1.990.342	25,6%
35	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	867.700	1.293.527	69.713	69.713	5,4%
36	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.323.653	2.009.963	501.074	501.074	24,9%
37	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huap.	2.063.020	3.198.162	839.634	835.907	26,1%
42	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	684.000	1.287.284	583.649	583.649	45,3%
	Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR	5.253.000	4.973.000	1.088.519	1.088.519	21,9%
38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillelmc	1.538.000	1.978.000	117.772	117.772	6,0%
39	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condoritc	610.000	610.000	596.613	596.613	97,8%
40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copc	1.105.000	1.105.000	374.135	374.135	33,9%
41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte Leór.	2.000.000	1.280.000	0	0	0,0%
	Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004	2.843.000	1.706.000	0	0	0,0%
1	Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	1.706.000	0	0	0,0%
	Secretaría General	7.294.880	0	0	0	
	Actividades Centrales	7.294.880	0	0	0	
2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	0	0	0	
3	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	0	0	0	
	Secretaría de Cultura	1.159.000	0	0	0	
	Desarrollo y Acción Cultural	1.159.000	0	0	0	
	Desarrollo y Acción Cultural	1.159.000	0	0	0	
1	Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	0	0	0	
	Jefatura de Gabinete de Ministros	2.595.000	1.250.000	125.937	46.637	3,7%
	Desarrollo del Deporte de Alto Rendimientc	2.595.000	1.250.000	125.937	46.637	3,7%
3	Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.	678.852	200.000	0	0	0,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
4	Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D	1.333.830	270.747	0	0	0,0%
6	Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	582.318	779.253	125.937	46.637	6,0%
Ministerio del Interior		5.049.354	2.560.025	1.897.717	1.719.617	67,2%
	Dirección Nacional de Migraciones	300.000	20.000	0	0	0,0%
	Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Naciona	300.000	20.000	0	0	0,0%
4	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracion	300.000	20.000	0	0	0,0%
	Ministerio del Interior	600.000	500.000	411.609	411.609	82,3%
	Actividades Centrales	600.000	500.000	411.609	411.609	82,3%
3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informáticc	600.000	500.000	411.609	411.609	82,3%
	Policía Federal Argentina	2.673.604	99.275	89.493	89.493	90,1%
	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes	2.523.604	99.275	89.493	89.493	90,1%
22	Construcción Delegación Campana	156.004	6.004	0	0	0,0%
25	Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925,	900.000	0	0	0	
28	Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	297.600	0	0	0	
29	Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes	0	52.874	52.635	52.635	99,5%
30	Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41	400.000	0	0	0	
31	Remodelación Integral Subdelegación Olavarría	120.000	0	0	0	
32	Remodelación Departamento Control de integridad prof (SAI,	0	40.397	36.858	36.858	91,2%
35	Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Centra.	450.000	0	0	0	
37	Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsit	200.000	0	0	0	
47	Construcción Planta Verificadora Falcon	0	0	0	0	
	Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia	150.000	0	0	0	
4	Construcción consultorios externos para ginecología	0	0	0	0	
7	Readecuación del Servicio Junta Medica Hospital Churrucá/Visca	150.000	0	0	0	
	Gendarmería Nacional	1.475.750	1.940.750	1.396.615	1.218.515	62,8%
	Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional	1.475.750	1.940.750	1.396.615	1.218.515	62,8%
1	Construcción del Escuadrón 27 "Uspallata"	0	20.000	20.000	20.000	100,0%
2	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	200.000	250.000	50.000	50.000	20,0%
17	Reparación techo del pabellón Jefatura del Escuadrón 12 "Bei	0	9.000	9.000	9.000	100,0%
18	Reparación de las Instalaciones del Escuadrón 56 "Guauguayc	0	148.000	147.500	147.500	99,7%
19	Construcción pavimento playa de estacionamiento de la Direc	0	161.000	0	0	0,0%
20	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa	1.275.750	1.352.750	1.170.115	992.015	73,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto		39.922.336	38.198.776	24.757.876	24.732.849	64,7%
	Actividades Centrales	7.213.836	4.258.836	1.025.046	1.025.046	24,1%
3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	0	0	0	
6	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Fed. de Brasil,	2.800.000	2.800.000	0	0	0,0%
8	Remodelación Embajada en Roma	0	0	0	0	
9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	0	158.836	99.328	99.328	62,5%
10	Remodelación Consulado en Nueva York	0	0	0	0	
11	Remodelación Embajada y Residencia en Washingt	0	1.300.000	925.718	925.718	71,2%
	Comisión Nacional de Actividades Espaciales	32.708.500	33.939.940	23.732.830	23.707.803	69,9%
	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	29.817.500	33.939.940	23.732.830	23.707.803	69,9%
1	Infraestructura Terrestre	1.904.500	5.908.020	5.835.300	5.822.150	98,5%
2	Misiones Satelitales	27.900.000	28.015.020	17.880.687	17.868.810	63,8%
3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	16.900	16.843	16.843	99,7%
	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espac	2.881.000	0	0	0	
1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	2.881.000	0	0	0	
	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	0	0	0	
1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmer	10.000	0	0	0	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		270.000	270.000	214.640	214.640	79,5%
	Actividades Centrales	270.000	270.000	214.640	214.640	79,5%
3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	214.640	214.640	79,5%
Ministerio de Defensa		59.620.126	51.520.829	51.019.500	50.363.320	97,8%
	Instituto Geográfico Militar	156.000	156.000	139.089	139.089	89,2%
	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Naciona	156.000	156.000	139.089	139.089	89,2%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
1	Infraestructura de datos especiales de la República Argentina (IDERA, Estado Mayor General del Ejército	156.000	156.000	139.089	139.089	89,2%
	Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército	328.125	2.496.822	2.433.002	1.776.823	71,2%
29	Constr. Pta. Trat.Liq.Cloacal B.Ing. Bl2-Conc.Uruguay	0	493.000	489.375	363.274	73,7%
44	Construcción de Tinglados	328.125	328.125	287.888	287.888	87,7%
49	Constr. Taller Manten.Aeronaves Agr.Av.Ej.601 - C.Mayo	0	450.000	447.874	276.820	61,5%
50	Extensión Red de Gas a la Zona de Cuarteles	0	858.497	852.865	493.841	57,5%
51	Const. c/ Paneles Modulares de Viv. en Base Ant. Belgrano II	0	367.200	355.000	355.000	96,7%
	Estado Mayor General de la Armada	59.136.001	48.868.007	48.447.409	48.447.409	99,1%
	Capacidad Operacional de la Armada	555.001	555.001	500.857	500.857	90,2%
2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	499.951	499.951	100,0%
3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	906	906	1,6%
	Formación y Capacitación	58.581.000	48.313.006	47.946.552	47.946.552	99,2%
1	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	15.863.251	15.863.251	100,0%
2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	2.616.600	2.616.390	2.616.390	100,0%
3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	1.423.862	1.409.527	1.409.527	99,0%
4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	0	0	0	
5	Remodelación para reubicación de servicios	0	278.000	278.000	278.000	100,0%
6	Construcción de la Escuela de Náutica	3.000.000	0	0	0	
7	Construcción del Liceo Naval	5.047.252	0	0	0	
8	Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	0	0	0	
9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	26.783.650	26.783.650	100,0%
10	Reubicación Batallón de Seguridad en Ed. Libertad	0	1.345.000	995.734	995.734	74,0%
	Ministerio de Economía y Producción	6.752.325	12.910.561	10.186.137	9.991.520	77,4%
	Actividades Centrales	374.352	2.153.850	647.490	609.397	28,3%
6	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	374.352	672.730	647.490	609.397	90,6%
13	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	0	776.120	0	0	0,0%
14	Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	0	350.000	0	0	0,0%
15	Restauración Integral del Patio Princ.- Edificio PAHAC	0	190.000	0	0	0,0%
16	Obras varias Refacción Edificio Alsina 470 - CF	0	165.000	0	0	0,0%
	Administración Financiera	0	235.000	0	0	0,0%
1	Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0	0,0%
	Comisión Nacional de Valores	546.000	606.917	379.891	368.566	60,7%
	Control y Fiscalización de la Oferta Pública	546.000	606.917	379.891	368.566	60,7%
1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	160.000	197.577	143.421	142.045	71,9%
2	Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa I	386.000	259.340	226.521	226.521	87,3%
3	Remodelación de Tableros Cuerpo de Ascensores	0	150.000	9.948	0	0,0%
	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	625.506	7.391.134	7.310.428	7.310.428	98,9%
	Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas	383.819	1.343.069	1.268.862	1.268.862	94,5%
3	Parques de Innovación Tecnológicos	239.887	276.818	269.795	269.795	97,5%
5	Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigación-Etapa II	143.932	332.991	332.164	332.164	99,8%
8	Construcciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)	0	211.923	204.855	204.855	96,7%
10	Construcc. y Ampl.en el Ctro. Nac. de Investig. Agr.Castelar	0	521.337	462.048	462.048	88,6%
	Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)	241.687	6.048.065	6.041.566	6.041.566	99,9%
4	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	47.977	2	0	0	0,0%
5	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	193.710	2	0	0	0,0%
9	Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)	0	822.617	817.739	817.739	99,4%
11	Construcciones y Ampliaciones Centros Regionales-Etapa IV	0	5.225.444	5.223.827	5.223.827	100,0%
	Instituto Nacional de Vitivinicultura	630.000	827.193	786.328	786.328	95,1%
	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	630.000	827.193	786.328	786.328	95,1%
2	Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	59.279	59.279	59,3%
3	Equipamiento Analítico	430.000	524.000	524.000	524.000	100,0%
4	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	203.193	203.049	203.049	99,9%
	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	1.696.467	1.062.000	916.800	54,0%
	Servicios de Laboratorios	4.576.467	1.696.467	1.062.000	916.800	54,0%
14	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	1.696.467	1.062.000	916.800	54,0%
	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	1.791.120.865	2.337.943.676	2.254.371.157	2.248.701.968	96,2%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR	0	205.486	0	0	0,0%
2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	0	205.486	0	0	0,0%
	Recursos Hídricos	69.650.000	44.489.740	43.831.983	40.731.794	91,6%
2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000	43.279.740	43.279.740	40.179.550	92,8%
9	Canal Cintura Sur Tañí Viejo	500.000	1.000.000	552.243	552.243	55,2%
17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0	0,0%
18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	500.000	10.000	0	0	0,0%
19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut,	250.000	0	0	0	
20	Recuperación Zonas Inundadas	8.000.000	0	0	0	
21	Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayer	500.000	0	0	0	
22	Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	0	0	0	
	Ejecución de Obras de Arquitectura	34.843.000	29.596.190	28.011.466	27.497.088	92,9%
1	Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.019.718	2.585.508	2.164.079	71,7%
2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.650.000	731.472	715.873	715.873	97,9%
7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	9.489.000	9.342.774	9.342.774	98,5%
8	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.511.000	3.055.126	3.055.126	87,0%
9	Paso de Frontera Jama	100.000	0	0	0	
11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	410.000	0	0	0,0%
12	Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.520.000	1.512.185	1.512.185	99,5%
13	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	0	0	0	
14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	800.000	800.000	732.628	91,6%
15	Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	0	0	0	
20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	10.000.000	10.000.000	9.974.423	99,7%
21	Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II	0	115.000	0	0	0,0%
	Prevención Sísmica	552.000	552.000	339.653	316.573	57,4%
1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	552.000	552.000	339.653	316.573	57,4%
	Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	1.001.745	3.704.011	3.665.445	3.590.445	96,9%
3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.001.745	3.704.011	3.665.445	3.590.445	96,9%
	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	102.616.000	387.049	0	0	0,0%
2	Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	816.000	387.049	0	0	0,0%
10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires)	62.500.000	0	0	0	
11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta)	20.000.000	0	0	0	
12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	12.000.000	0	0	0	
22	Obra Puente Río Carapari	1.800.000	0	0	0	
23	Aeropuerto Gral Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje	2.000.000	0	0	0	
24	Construcción Aeródromo Joaquín B González y Rosario de la Frontera	3.000.000	0	0	0	
25	Obras Colector Los Cerillos 2ª Etapa y Chacras de Coria 1 Etapa	500.000	0	0	0	
	Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario	147.347.644	137.651.246	135.629.749	135.524.045	98,5%
2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	137.651.246	135.629.749	135.524.045	98,5%
	Formulación y Ejecución de la Política Energética	7.000.000	0	0	0	
1	Línea de Alta Tensión 132 kv J.V. Gonzalez-A Saravia (Anta)	3.000.000	0	0	0	
2	5ta Línea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan	2.000.000	0	0	0	
3	Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo	2.000.000	0	0	0	
	Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	4.490.000	4.490.000	3.589.000	3.589.000	79,9%
5	Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa	4.490.000	4.490.000	3.589.000	3.589.000	79,9%
	Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables	14.400.000	861.907	861.120	287.040	33,3%
2	Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000	787	0	0	0,0%
6	Reparación Puente Uriburu	0	861.120	861.120	287.040	33,3%
18	Readecuación Edificio Subsecretaría Puertos y Vías Navegables	0	0	0	0	
	Comisión Nacional de Energía Atómica	19.188.966	17.065.062	12.958.890	12.806.544	75,0%
	Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos	11.988.259	10.858.473	6.855.720	6.760.698	62,3%
1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.507.000	1.334.000	1.130.400	1.116.253	83,7%
2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	615.000	570.569	557.031	556.161	97,5%
3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	442.000	442.000	372.045	367.040	83,0%
5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	1.288.900	1.301.936	1.259.181	1.259.181	96,7%
6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.478.461	1.057.797	882.096	882.096	83,4%
7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	710.000	398.293	348.456	348.456	87,5%
8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	188.575	136.679	61.679	32,7%
9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	5.565.303	2.169.831	2.169.831	39,0%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en Ciencias Básicas	7.200.707	6.206.589	6.103.170	6.045.846	97,4%
1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	616.000	626.688	625.282	625.282	99,8%
2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.467.625	1.401.967	1.377.824	1.332.808	95,1%
3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	1.131.750	793.904	777.359	777.359	97,9%
4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	553.500	418.448	402.224	396.614	94,8%
5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	1.084.000	942.721	942.039	942.038	99,9%
6	Infraestructura CAE - FASE 2	1.033.600	883.954	878.476	871.780	98,6%
7	Infraestructura CAE-FASE 3	625.107	450.672	420.921	420.921	93,4%
8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	374.125	374.125	371.652	371.652	99,3%
9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	315.000	314.110	307.392	307.392	97,9%
	Instituto Nacional del Agua	1.180.000	1.203.000	702.481	702.481	58,4%
	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	1.180.000	1.203.000	702.481	702.481	58,4%
1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.203.000	702.481	702.481	58,4%
	Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
	Actividades Centrales	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0	0,0%
	Dirección Nacional de Vialidad	1.367.409.000	1.986.095.598	1.974.459.059	1.974.314.303	99,4%
	Mantenimiento	80.957.000	152.079.720	143.092.413	143.056.861	94,1%
	Mantenimiento por Administración	4.600.000	44.213.698	44.213.664	44.213.664	100,0%
	Mantenimiento por Contrato	289.000	1.717.918	1.638.875	1.638.875	95,4%
	Mantenimiento por Convenio	28.086.666	44.928.435	44.711.683	44.711.683	99,5%
	Señalamiento	4.230.000	25.917.056	25.917.056	25.917.056	100,0%
	Obras de Emergencia	17.798.000	13.039.658	13.039.385	13.039.385	100,0%
	Mantenimiento por Sistema Modular	22.069.500	22.082.198	13.571.749	13.536.197	61,3%
	Obras de Seguridad Vial	3.883.834	180.757	0	0	0,0%
	Construcciones	975.685.800	1.354.797.963	1.353.622.717	1.353.514.584	99,9%
	Corredores Viales I	1.384.000	3.563.230	3.562.978	3.562.977	100,0%
	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202)	96.295.272	23.706.325	23.212.894	23.212.094	97,9%
	Obras por Convenio con Provincias	79.960.100	171.060.140	170.791.836	170.791.836	99,8%
	Mejoramiento y Reposición de Rutas	473.906.471	795.694.335	795.327.197	795.219.864	99,9%
	Obras por Concesión sin Peaje (COT)	13.295.000	122.301.383	122.301.286	122.301.286	100,0%
	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	18.251.000	35.396.738	35.360.564	35.360.564	99,9%
	Obras en Corredores Viales Concesionados	161.528.000	203.070.579	203.065.962	203.065.962	100,0%
	Obras en Circuitos Turísticos	1.194.500	500	0	0	0,0%
	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II	129.871.457	4.723	0	0	0,0%
	Mejoramiento y Reposición de rutas - Fase III	0	10	0	0	0,0%
	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	310.766.200	479.217.915	477.743.929	477.742.859	99,7%
	CREMA I (Préstamo 4295)	23.331.000	59.794.817	59.297.039	59.297.039	99,2%
	CREMA II (Préstamo 4295)	77.605.000	220.039.724	219.239.439	219.238.409	99,6%
	Crema III- 8° Préstamo "Gestión de Activos Viales" BI.	193.213.000	199.378.818	199.207.451	199.207.411	99,9%
	Crema IV - FTN	16.617.200	4.556	0	0	0,0%
	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	14.315.000	17.315.000	17.079.460	17.079.460	98,6%
	Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento	14.315.000	17.315.000	17.079.460	17.079.460	98,6%
2	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs As)	3.200.000	9.134.789	9.058.536	9.058.536	99,2%
3	Planta Potabilizadora, ampliacion y opt. y sist de captacion e impulsión (Parana-Entre Ríos)	4.000.000	3.809.489	3.697.079	3.697.079	97,0%
4	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires,	2.000.000	832.640	829.360	829.360	99,6%
5	Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Cordoba,	5.115.000	14.180	0	0	0,0%
6	Optimización Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut,	0	6.421	0	0	0,0%
9	Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - A. Ferrari BA	0	3.186.681	3.170.066	3.170.066	99,5%
11	Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR,	0	330.600	324.420	324.420	98,1%
22	Subsistema Cloacal Rawson - Prov. San Juar.	0	200	0	0	0,0%
	Servicio Geológico Minero Argentino	1.907.510	1.907.510	736.153	735.202	38,5%
	Actividades Centrales	1.264.560	1.264.560	143.903	143.903	11,4%
1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	143.903	143.903	11,4%
	Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	270.870	270.870	270.203	270.203	99,8%
1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	270.870	270.870	270.203	270.203	99,8%
	Producción de Información Geológica de Base	372.080	372.080	322.047	321.097	86,3%
1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	322.047	321.097	86,3%
	Órgano de Control de Concesiones Viales	0	86.620.186	29.267.007	29.267.007	33,8%

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
	Infraestructura en Concesiones Viales	0	83.715.186	28.846.125	28.846.125	34,5%
1	Aumento de capac. en corredores viales Pcia. Bs As	0	100.000	0	0	0,0%
2	Seguridad en corredores viales Bs As	0	800.000	773.658	773.658	96,7%
3	Aumento de capac. en corredores viales Pcia Bs As Ii	0	100.000	0	0	0,0%
4	Aumento de capacidad en corredores viales Pcia. de Bs As Ii	0	0	0	0	
5	Seguridad en corredores viales pcia. de Bs As Ii	0	0	0	0	
6	Seguridad en corredores viales Bs As Iii	0	0	0	0	
7	Seguridad en corredores viales Bs As IV	0	0	0	0	
8	Aumento de capacidad en corredores viales BA IV	0	50.000	0	0	0,0%
9	Aumento de capacidad en corredores viales Bs As V	0	50.000	0	0	0,0%
10	Seguridad en Corredores viales Pcia. Santa Fe i	0	0	0	0	
11	Aumento de capacidad en corredores viales Bs As Vi	0	0	0	0	
12	Aumento de capacidad en corredores viales Cordoba i	0	0	0	0	
13	Seguridad en corredores viales Sta, Fe Ii	0	0	0	0	
14	Seguridad en Corredores Viales i	0	44.890.017	16.105.217	16.105.217	35,9%
15	Alcantarillado en Buenos Aires	0	500.001	0	0	0,0%
16	Iluminacion y Travesias Urbanas Cordoba	0	2.146.001	0	0	0,0%
17	Construccion de Pasarelas Peatonales Prov. de Buenos Aires	0	1.051.528	585.453	585.453	55,7%
18	Mejora de acceso Provincia de Cordoba	0	2.810.000	0	0	0,0%
20	Seguridad en Corredores Viales Ii	0	0	0	0	
21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia.Buenos Aires	0	2.394.938	0	0	0,0%
22	Obras de Seguridad en la Provincia de Mendoza	0	4.608.000	0	0	0,0%
23	Aumento de capac. en corredores viales Cordoba Ii	0	0	0	0	
24	Aumento de capacidad en Corredores viales Salta i	0	0	0	0	
25	Aumento de capac. en corredores viales Salta Ii	0	0	0	0	
26	Seguridad en corredores viales Tucuman i	0	0	0	0	
27	Seguridad en corredores viales Tucuman Ii	0	0	0	0	
28	SEguridad en corredores viales Pcia. de Chaco i	0	0	0	0	
29	Seguridad en corredores viales Corrientes i	0	0	0	0	
30	Obras menores en concesiones viales	0	25.000	0	0	0,0%
31	Aumento de capac. en corredores viales Misiones i	0	50.000	0	0	0,0%
32	Aumento de capac. en corredores viales Misiones Ii	0	25.000	0	0	0,0%
33	Aumento de capacidad en corredores viales Misiones Iii	0	50.000	0	0	0,0%
34	Aumento de capacidad de corredores viales Misiones Iii	0	50.000	0	0	0,0%
35	Aumento de capacidad en corredores viales Misiones V	0	50.000	0	0	0,0%
36	Construccion distribuidor de Bernal calle Espora - Quilmes	0	3.600.000	1.254.331	1.254.331	34,8%
37	Seguridad en corredores viales La Pampa i	0	50.000	0	0	0,0%
38	Doble Via Santa Rosa - Gral. San Martin RN 7 Km. 965,51 Mena	0	8.394.011	1.904.729	1.904.729	22,7%
39	Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RNE	0	10.400.000	8.222.737	8.222.737	79,1%
40	Aumento de capacidad en corredores viales Stgo Estero i	0	50.000	0	0	0,0%
48	Contruccion Pasarelas Peatonale en Provincia de Buenos Aires	0	59.540	0	0	0,0%
63	Illum.Intersec. RN9(Km 227,03) con RN188 San Nicolas-Bs As	0	850.000	0	0	0,0%
65	Destacamentos Policiales	0	561.150	0	0	0,0%
	Infraestructura en Areas Urbanas	0	2.905.000	420.883	420.883	14,5%
1	Obras menores en areas urbanas	0	50.000	0	0	0,0%
2	Seguridad en Areas No Concesionadas Ii	0	2.755.000	420.883	420.883	15,3%
3	Mejoras en pcia. de Bs As Ii	0	0	0	0	
4	Mejoras en Pcia de Bs As Iii	0	50.000	0	0	0,0%
5	Mejoras en Pcia. de Bs As IV	0	0	0	0	
6	Mejoras en Pcia. de Bs As V	0	0	0	0	
7	Mejoras en Pcia de Bs As Vi	0	50.000	0	0	0,0%
9	Mejoras en Pcia de Entre Rios	0	0	0	0	
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	2.700.000	3.279.691	3.239.691	2.260.985	68,9%
	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	2.700.000	3.279.691	3.239.691	2.260.985	68,9%
1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	3.279.691	3.239.691	2.260.985	68,9%
	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	3.000.000	0	0	0	
	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	3.000.000	0	0	0	
	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	3.000.000	0	0	0	

CUADRO D
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL 31/12/2005
(en pesos)

Proy.	Descripción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
3	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDEF	800.000	0	0	0	
4	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	0	0	0	
5	Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Sagedra 1 ^a	200.000	0	0	0	
6	Modificación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEB.	300.000	0	0	0	
7	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	300.000	0	0	0	
8	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	300.000	0	0	0	
9	Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO	300.000	0	0	0	
10	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	500.000	0	0	0	
	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	500.000	1.100.000	1.097.579	1.097.579	99,8%
	Actividades Centrales	500.000	1.100.000	1.097.579	1.097.579	99,8%
1	Construcción Escalera de Incendio Sede Central	500.000	0	0	0	
2	Remodelación de Edificio de Av. Callao N 114	0	1.100.000	1.097.579	1.097.579	99,8%
	Ministerio de Salud y Ambiente	9.878.669	4.672.045	2.679.964	2.095.820	44,9%
	Actividades Centrales	200.000	0	0	0	
1	Refuncionalización Edificio Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	0	0	0	
	Cobertura de Emergencias Sanitarias	200.000	0	0	0	
1	Construcción Hangar	200.000	0	0	0	
	Centro Nacional de Reeducación Social	2.793.750	466.088	0	0	0,0%
	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	2.793.750	466.088	0	0	0,0%
1	Refuncionalización Comedor	1.003.000	303.000	0	0	0,0%
2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	1.790.750	163.088	0	0	0,0%
	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	2.508.000	2.523.000	1.105.872	583.276	23,1%
	Atención a Enfermos	2.508.000	2.523.000	1.105.872	583.276	23,1%
6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.670.000	728.000	349.412	331.676	45,6%
7	Reparación y Mantenimiento en Hospita	630.000	300.000	0	0	0,0%
8	Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa I.	208.000	100.000	82.500	82.500	82,5%
9	Readecuación del Lavadero	0	230.000	228.960	0	0,0%
11	Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilizador	0	720.000	0	0	0,0%
12	Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha	0	445.000	445.000	169.100	38,0%
	Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS)	2.107.919	1.130.082	1.064.289	1.056.289	93,5%
	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	2.107.919	1.130.082	1.064.289	1.056.289	93,5%
	Desarrollo y Producción de Biológicos	1.241.000	742.687	699.703	699.703	94,2%
1	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biología	1.241.000	742.687	699.703	699.703	94,2%
	Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales	263.919	212.331	200.207	200.207	94,3%
1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	212.331	200.207	200.207	94,3%
	Investigación, Desarrollo y Servicios en Virus Humanas. Producción de Vacunas contra FHA	400.000	0	0	0	
4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	0	0	0	
	Control de Calidad de Biológicos	54.000	0	0	0	
2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	0	0	0	
	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	85.000	175.064	164.380	156.380	89,3%
1	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	85.000	175.064	164.380	156.380	89,3%
	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.	64.000	0	0	0	
1	Refuncionalización del Edificio	64.000	0	0	0	
	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	1.600.000	0	0	0	
	Atención de Pacientes	1.600.000	0	0	0	
1	Construcción Pabellones	400.000	0	0	0	
2	Construcción Cocina	600.000	0	0	0	
3	Construcción Lavadero	600.000	0	0	0	
	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	400.000	552.875	509.803	456.255	82,5%
	Atención a Discapacitados Psicofísicos	400.000	552.875	509.803	456.255	82,5%
1	Construcción Natatorio	200.000	400.000	356.928	303.380	75,8%
2	Remodelaciones Edilicias	200.000	0	0	0	
6	Construcción de Archivo y Remodelación Hall Central	0	152.875	152.875	152.875	100,0%
	Servicio Nacional de Rehabilitación	69.000	0	0	0	
	Prevención y Control de las Discapacidades	69.000	0	0	0	
5	Refuncionalización Edificio y Áreas Circundantes	69.000	0	0	0	
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	1.950.571.176	2.478.450.418	2.358.155.614	2.350.717.872	94,8%

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION														
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		43.194	01/12/2001	30/11/2003	44.214	44.214
MANTENIMIENTO POR CONTRATO														
16	2	1		CHUBUT	25	Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.N° 40S	Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes)	11	323,4	6.295	01/09/1995	30/10/2003	79	0
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza - Lte. c/ S. Juan / S. Martin - Mendoza / G. André - Emp R.N. N° 20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	12.896	22/08/1995	31/03/2006	1.506	1.506
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas-Emp.RNN° 86 /Emp. R11-V.Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488	11	403,4	3.616	29/04/1997	31/07/2004	133	133
										22.807			1.718	1.639
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS														
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	5.707	01/01/2004	31/12/2005	3.949	3.949
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	4.349	01/01/2004	31/12/2005	2.139	2.138
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Rio Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	5.257	01/01/2004	31/12/2005	2.189	2.189
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varias	11	1.908,1	21.272	01/01/2005	31/12/2005	22.275	22.274
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-1	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01/01/2004	31/12/2005	2.096	1.882
16	3	30	51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01/01/2004	31/12/2005	726	726
16	3	31	51	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	11	495,9	1.554	01/01/2005	31/12/2005	1.578	1.578
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	416,0	4.907	01/01/2004	30/12/2005	3.636	3.636
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muertic	11	144,6	1.089	01/09/2004	31/08/2006	562	562
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	266,7	4.895	01/04/2004	31/03/2006	1.236	1.236
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01/01/2004	31/12/2005	334	334
16	3	37	51	LA RIOJA	40-79-76-78	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01/12/2004	30/11/2006	1.880	1.880
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01/01/2004	31/12/2005	1.348	1.348
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	01/01/2004	31/12/2005	979	979
										72.125			44.928	44.712
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL														
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		25.917	01/01/2004	30/11/2007	25.917	25.917
OBRAS DE EMERGENCIA														
16	5	1	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		2.306	01/12/2003	30/11/2007	2.497	2.497
16	5	2	51	PAIS	VS	Obras en Puentes	Nacional	14		974	01/12/2003	30/11/2007	974	974
16	5	3	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		2.364	01/12/2003	30/11/2005	2.450	2.449
16	5	4	51	PAIS	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		1.800	01/12/2003	30/11/2007	7.119	7.119
										7.443			13.040	13.039
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR														
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.729	19/07/2004	18/07/2006	1.201	1.165
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.320	03/12/2004	02/12/2006	2.448	1.231
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	3.437	03/05/2004	02/05/2006	1.400	1.400
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. R.Nac.N° 25 - Emp. R. Prov.N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	4.823	07/09/2004	06/09/2006	3.395	2.395
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	G.Andre-Emp.RNN°20/Mdza-Lte S.Juan/S.Martin-Mdza	km 35 - km 112,5 / km 3,27 - km 80,83 / km 997,4 - km 1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	7.260	31/12/2005	31/12/2007	1.000	0
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	6.971	17/03/2005	31/05/2007	3.536	2.536
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av.B.Parera-A. Nivel RNN°11-A. Nivel RNN°11 - C.J/Garay	km0-km7,23 /km0-km4,59/ km0-km2,58-S.Modular	11	14,4	5.395	21/07/2005	31/05/2007	1.819	605
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	3.491	14/07/2004	13/07/2006	2.583	2.583
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp.RNN° 50 - Lte Bolivia/Pluma de Pato - Emp.RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30	11	259,0	3.241	15/04/2004	14/04/2006	2.700	1.621
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	7.037	31/12/2005	30/12/2007	1.000	0
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	6,5	1.678	01/10/2005	30/12/2007	1.000	0
										53.382			22.082	13.536
										224.869			151.899	143.057
CONSTRUCCIONES														
CORREDORES VIALES I														
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	9	6,4	12.376	21/02/2001	31/05/2004	0	0
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	9	33,0	9.362	03/02/1997	30/04/2004	0	0
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	9	48,3	13.596	03/02/1997	30/04/2004	0	0
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	9	35,0	18.814	28/01/1997	31/07/2005	141	141
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destileria YPF - Potrerillos	Sección III: Rio Caucheta - Emp. R.N.N° 7	9	9,8	27.472	21/02/2001	31/01/2005	2.345	2.345
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	9	29,7	24.210	28/01/1997	30/07/2005	1.077	1.077
										105.830			3.563	3.563
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION														
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	9	18,0	11.969	04/01/2005	03/07/2006	6.878	6.518
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	9	18,0	10.467	04/01/2005	03/06/2006	5.071	5.071
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	9	29,0	32.003	16/12/2002	12/05/2005	11.623	11.623
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Acceso a Gualeguaychú - Emp. RPN°20	11	16,6	60.340	16/11/2005	16/11/2007	0	0
										114.779			23.572	23.212
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS														
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		10.560	01/12/2003	30/11/2004	12.363	12.259
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	9	39,0	45.849	04/06/1999	31/03/2007	2.519	2.519
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Muías Muertas	9	30,0	61.883	17/05/1998	28/02/2008	0	0
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Muías Muertas - Barrancas Blancas	9	46,1	45.882	17/05/1998	28/02/2008	0	0
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	9	25,0	22.109	05/07/1999	31/08/2006	0	0
22	3	6	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	9	27,9	39.366	10/05/1999	28/02/2007	0	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
22	3	7	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chileco por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	9	29,6	77.606	15/09/1999	30/11/2007	0	0
22	3	8	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	9	16,7	30.186	01/07/1999	28/02/2006	2.890	2.890
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	9	22,9	15.243	03/05/1999	31/08/2006	2.053	2.053
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	9	45,0	32.610	01/05/1992	28/02/2007	2.650	2.650
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	9	30,0	4.739	15/06/1999	28/02/2006	0	0
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	9	40,0	28.006	19/02/2001	28/02/2006	10.266	10.162
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	9	47,4	47.155	20/09/1993	31/12/2005	7.088	7.088
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy-Emp 9-Lte c/Chile	9	267,0	208.395	08/09/2000	31/10/2005	49.048	49.048
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía		9			01/09/2005	30/06/2009	16.447	16.447
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	9	0,1	10.987	13/10/2004	30/04/2006	6.608	6.608
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	9	22,9	13.232	20/11/2000	31/03/2006	2.118	2.118
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	9	32,1	61.369	24/09/2001	31/12/2006	25.303	25.303
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.234	04/10/2004	03/01/2006	10.446	10.446
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	9	30,0	67.442	19/08/2003	30/04/2007	16.713	16.713
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - Km 77 - Km 105 (Sección I)	9	28,2	19.924	01/12/2004	30/11/2006	4.486	4.486
Total Obras por Convenio con Provincias										860.777			171.000	170.792

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS

22	4	1	51	PAIS	VS	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		3.061	01/12/2004	30/11/2005	2.956	2.956
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	9	44,0	9.876	01/11/1996	31/05/2006	0	0
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante Paso por Bariloche		9	14,7	14.984	14/10/1999	28/02/2006	750	750
22	4	4	51	LA RIOJA	40	Lte. C/San Juan - Villa Unión	Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes)	9	58,1	5.728	22/10/1999	31/07/2001	0	0
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	3.045	22/10/1996	03/12/2004	332	332
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	9	11,5	14.339	01/02/1999	31/01/2005	1.292	1.292
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza (Sección I)	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	17.657	16/05/2005	16/03/2006	29.577	29.577
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza (Sección II)	Km. 29,2 - Km. 37,86	5	8,7	124.377	30/09/2005	30/09/2007	0	0
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza (Sección III)	km 37,86 - Km 46,3	5	8,7	62.019	09/09/2005	10/03/2007	0	0
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	9	6,8	25.192	12/04/2005	30/08/2009	3.288	3.288
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	9	0,5	22.502	01/10/2003	31/05/2006	7.191	7.191
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte Río Las Vueltas-Va.Tur El Chaltén Acc Bahía Túnel		5	23,2	17.366	17/12/2003	30/11/2006	1.737	1.737
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sec.IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	9	20,0	80.029	15/10/2004	14/10/2006	42.581	42.581
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circ. de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Paderitas	9	10,0	32.622	01/11/2003	30/11/2006	5.880	5.880
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	9	9,3	7.038	08/09/2003	08/10/2004	0	0
22	4	45	51	MENDOZA	7	S. Martín -Mendoza -Acc. Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	9	3,2	13.072	14/05/2004	30/12/2005	8.064	8.064
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María - James Craik; James Craik - Oncativo; Oncativo - Pilar	9	107,5	204.418	01/02/2001	30/06/2006	81.882	81.882
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	9	187,0	370.841	18/05/2003	31/12/2005	136.592	136.592
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.286	09/09/2003	08/09/2004	75	75
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acc.a Cdad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	6	11,0	9.922	18/03/2004	28/02/2006	2.502	2.502
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trful	9	25,9	33.990	08/10/2004	08/04/2007	4.862	4.837
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldécitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldécitos)	9	54,6	11.749	20/01/2004	28/02/2006	7.611	7.611
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	9	14,4	7.723	08/10/2004	08/04/2006	1.180	1.180
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda		5	6,0	18.800	01/09/2006	30/11/2009	1.500	1.500
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	9	3,0	4.501	03/06/2003	30/04/2004	0	0
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15/10/2003	15/12/2004	68	68
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	9	7,4	22.227	19/02/2004	17/02/2007	4.486	4.486
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	9	4,7	38.006	18/11/2003	28/02/2006	26.891	26.891
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acc a Banfield - Acc a Lomas de Zamora	9	2,9	33.318	18/11/2003	30/11/2006	17.579	17.540
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Sdor Rey, desvío tránsito pes. y calles int.	5	1,9	3.497	20/07/2004	28/02/2006	1.424	1.424
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuntos	9	3,5	6.541	01/01/2003	30/11/2003	0	0
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	15.747	14/10/2004	28/02/2006	75.469	105.817
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	J. G. Bazán - P.del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	9	25,0	34.674	14/10/2004	12/10/2006	1.962	0
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	9	27,3	34.455	14/10/2004	13/10/2006	1.505	0
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	9	28,0	35.990	13/10/2004	12/10/2006	2.179	0
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	9	45,0	45.082	13/10/2004	13/10/2006	2.439	0
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	9	31,5	31.554	13/10/2004	13/10/2006	1.490	0
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	9	25,5	29.928	13/10/2004	31/10/2006	3.204	0
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	9	29,4	27.777	15/07/2005	30/11/2008	1.928	0
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	9	30,0	22.045	07/06/2005	30/11/2008	3.045	0
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	9	31,1	25.408	12/07/2005	30/11/2008	3.933	0
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	9	30,0	19.000	01/11/2006	30/04/2008	1.802	0
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	9	30,0	17.504	01/11/2006	30/04/2008	3.503	0
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	9	29,0	16.508	01/11/2006	30/04/2008	3.545	0
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	9	16,0	5.278	05/05/2004	30/09/2005	0	0
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	9	16,0	4.817	05/05/2004	30/04/2005	7.694	7.694
22	4	65	52	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	9	16,0	4.011	05/05/2004	30/09/2005	0	0
22	4	65	53	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	5		5.087	17/02/2004	30/09/2005	0	0
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	9	25,0	27.034	16/04/2004	31/03/2006	15.802	15.802
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	37.524	22/10/2004	31/08/2006	14.207	14.207
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruces RPN°5		9		9.402	29/05/2003	31/12/2004	442	442
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		9	14,5	24.420	28/10/2003	30/09/2005	2.913	2.806
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Pque Nac.Los Glaciares - Miradores	9	29,0	72.931	12/11/2003	12/11/2006	22.415	22.414
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	9	48,9	68.066	16/02/2004	28/02/2007	31.511	31.510
22	4	72	51											

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	9	28,4	37.081	07/02/2003	30/06/2005	4.806	4.806
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		9	40,3	56.417	27/10/2000	31/12/2004	30.199	30.199
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	9	25,0	28.335	02/05/2000	31/12/2004	28.163	28.163
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	9	7,5	18.999	22/08/2001	31/03/2005	19.853	19.853
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	9		17.400	01/11/2004	31/10/2007	0	0
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		9	177,7	615.000	01/11/2005	30/05/2011	2	0
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	9	7,0	21.266	17/09/2001	30/06/2005	24.004	24.003
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5-Paso P/ cdad Rafaela-Cruce Urbano Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	32.228	03/08/2005	30/11/2008	1.480	1.380
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		9	305,0	68.499	01/09/2005	01/11/2006	44.486	44.486
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		9	350,0			30/11/2008	0	0
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										2.892.119			795.694	795.220
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT														
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	126.610	01/06/1998	30/11/2008	59.558	59.558
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	128.611	02/02/1998	30/11/2008	62.743	62.743
Total Obras por Concesión sin Peaje COT										255.221			122.301	122.301
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES														
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	9	0,2	6.344	23/08/2002	31/10/2004	0	0
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	9	0,2	8.112	29/01/2003	31/10/2004	149	148
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	9	0,2	8.307	24/01/2003	15/12/2003	0	0
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	9	0,1	16.940	28/06/2005	28/06/2008	1.131	1.131
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná	5		69.497	01/09/2004	31/08/2007	33.508	33.473
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones	Refuerzo de fundaciones	7		10.525	29/08/2003	30/06/2004	609	609
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes										119.725			35.396	35.361
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS														
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15/07/2004	28/02/2005	9	9
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05/08/2004	03/05/2005	1.554	1.716
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	6.669	31/12/2005	30/06/2006	162	0
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 7 - Alto Nivel R.P.N° 4 y FCC Gral. San Martín - Emp. R.P. N° 10	km 500 - km 539	5	39,0	12.738	20/07/2004	28/02/2005	21.678	3.022
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13/08/2004	30/04/2006	426	0
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Ob N° 11B - Cruce FC Sarmiento-Emp.RPN°1	km 504 - km 527	5	23,0	12.774	04/10/2004	31/05/2005	2.480	12.281
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 586 - km 606,65	5		13.651	08/10/2004	30/06/2005	3.143	12.424
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	14.259	23/07/2004	31/05/2005	22.770	4.744
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	41.290	23/07/2004	30/07/2005	21.069	27.841
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Ob N° 12 - Pto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	7.874	28/09/2005	28/03/2006	728	1.294
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN°3-Ob N°14-A.Nivel S/RNN° Emp RNN° 9 Sal.Cba	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20/07/2004	30/04/2005	1.284	3.938
22	7	3	55	SANTA FE	A11	CVN° 3 - Ob N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	4.481	01/11/2005	30/09/2006	1.520	0
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Ob N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.766	05/08/2004	31/01/2005	632	2
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Ob N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	11.429	31/12/2005	31/08/2008	3.527	0
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3-Ob N° 17-J.A. de la Peña-A. Nivel FCG S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	18.534	05/08/2004	31/05/2005	9.063	11.024
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Ob N° 18 - Emp.RPN° 66 -Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	16.386	05/08/2004	30/06/2005	4.454	16.205
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	17.738	23/11/2004	30/09/2005	18.339	15.723
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4-Ob. N° 4-Emp. RPN° 6 (S)-Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28/07/2004	31/05/2005	3.838	9.927
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	15.914	30/12/2005	30/09/2008	2.143	0
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN° 4 - Obra N° 22 - Emp. RNN° 8 - Emp. RNN° A005 / Emp. RNN°8 - Emp. RNN° 36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km6717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	11.121	19/05/2005	18/03/2006	1.836	506
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	23.737	20/07/2004	31/08/2005	44.256	11.728
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.688	14/07/2004	28/02/2005	387	0
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5-Ob. N° 6A-Emp. RPN° 80 (S)-Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	9.759	16/11/2005	16/04/2006	1.130	410
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5-Ob. N° 6B-Emp. RPN° 23-Lte.Sgo. del Est.	km 361 - km 398	5	37,0	2.573	20/07/2004	28/02/2005	594	0
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5-Ob. N° 20-Emp. 2° Circ.de Rosario-RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	27.640	05/01/2005	31/12/2005	7.361	21.125
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	23.224	13/01/2005	31/12/2005	2.355	22.819
22	7	7	51	CHACO	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	11.351	20/08/2004	31/05/2005	10.328	10.328
22	7	9	51	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98	km 87 - km 98	5	11,0	990	01/01/2006	01/11/2006	0	0
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN° 3 - km230 - km243/km245 - km247/km253 - 257/km263 - 267/km269 - 276/km278 -280	km230 - km243 / km245 - km247 / km253 - 257/ km263- 267/ km269 - 276/ km278 -280	5	32,0			30/07/2008	0	0
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	13.112	30/12/2005	30/09/2008	2.780	0
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005	km 1002 - km 1005	5	3,0	840	01/06/2006	30/11/2006	390	0
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008	km 1005 - km 1008	5	3,0	251	01/06/2006	30/11/2006	161	0
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6-Ob N° 27 -Emp. R.N.N° 123 -Emp. R.P.N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	4.410	01/03/2005	29/09/2005	1.032	4.363
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	30/12/2005	30/12/2006	3.022	0
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604	km 600 - km 604	5	4,0	1.120	30/12/2005	30/10/2006	128	0
22	7	17	53	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652	km 635 - km 652	5	17,0	15.642	01/03/2006	28/02/2007	8	0
22	7	17	54	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667	km 662 - km 667	5	5,0	1.400	30/12/2005	30/10/2006	9	0
22	7	17	55	CORDOBA	8	CVN°4 - km 661 - km 695	km 661 - km 695	5	34,0	9.520	30/12/2005	30/09/2008	3.857	0
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539	km 535 - km 539	5	4,0	1.120	30/12/2005	30/11/2006	511	0
22	7	17	57	SANTA FE	33	CVN°4 - km 586 - km 616	km 586 - km 616	5	30,0	8.400	30/12/2005	30/11/2008	3.834	0
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4-Ob. N° 28-Acc Amenabar-Cruce FCGB Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	11.883	30/12/2004	30/09/2005	256	11.637
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754	km 732 - km 754	5	22,0	7.840	30/12/2005	30/09/2008	12	0
22	7	18	53	SANTA FE	34	CVN°5 - km 65 - km 85	km 65 - km 85	5	20,0	5.600	30/12/2005	30/10/2006	0	0
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151	km 129 - km 151	5	22,0	6.160	30/12/2005	30/10/2006	0	0
22	7	18	56	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442	km 409 - km 442	5	33,0	9.240	30/12/2005	30/10/2006	0	0
22	7	18	57	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 596 - km 626	km 596 - km 626	5	30,0	8.400	30/12/2005	30/10/2006	0	0
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - km 66 - km 87	km 66 - km 87	5	21,0	5.320	01/02/2006	31/01/2007	5	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										462.942			203.070	203.066
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS														
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		9		3.000	30/12/2005	31/01/2008	0	0
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II														
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte	DNU - Primera Etapa	9	2,6	11.577	24/01/2005	24/01/2006	0	0
22	9	75	51	CHUBUT	P70	El Maiten - Emp. RN N° 40 (ex258)	DNU	9	31,0	29.518	22/11/2005	21/11/2007	0	0
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II										41.095			0	0
Total Construcciones										4.855.489			1.354.597	1.353.515
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO														
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I														
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Pr. 1.909,89- Pr. 1913,01- Pr.1971,77	13	111,4	13.947	26/05/1997	30/05/2005	1.134	1.134
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Pr.1971,77- Pr.1996,82-Pto.Deseado -Emp. RNN° 3	13	132,3	13.516	24/04/1997	30/12/2004	1.087	1.087
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	9.733	03/07/1997	25/07/2004	490	489
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A.C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	11.169	18/06/1997	30/06/2004	0	0
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Puentes)	13	142,3	17.072	04/06/1997	30/06/2006	1.195	1.191
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	16.983	30/04/1997	30/06/2008	1.446	1.446
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	17.762	04/07/1997	30/09/2004	950	950
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy- Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	12.709	05/04/1997	13/10/2004	584	584
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. C/Chaco - Yuchán	13	178,6	20.996	22/05/1997	31/12/2005	1.315	1.315
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	19.604	10/04/1997	28/02/2006	783	771
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	24.214	07/07/1997	31/05/2006	2.829	2.828
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes-Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	13	271,4	20.745	27/08/1997	25/03/2006	5.337	5.134
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. RNN°14 -Emp. RNN°123- Emp.RNN° 12 -Km.139	13	217,6	20.456	03/11/1997	05/04/2004	0	0
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	15.931	10/02/1998	31/07/2007	2.009	2.009
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07/07/1997	12/09/2004	0	0
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	20.028	14/10/1997	15/10/2004	0	0
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	S.Pedro - Emp. RNN° 50/ Emp.RNN° 34 -Lte.C/Bolivia	13	204,7	16.672	18/07/1997	30/11/2004	75	75
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/S.Luis-S.Juan /Lte.C/La Rioja-Emp. RNN° 20	13	286,8	16.006	15/08/1997	26/08/2003	74	0
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	6.378	02/08/1997	31/12/2002	0	0
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	10.860	13/01/1998	26/01/2004	0	0
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	13	327,8	17.876	30/09/1997	30/06/2004	855	855
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	16.158	11/11/1997	30/04/2006	1.274	1.274
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	20.207	25/11/1997	12/02/2005	923	923
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	21.059	13/01/1998	10/07/2006	47	47
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Aita/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	18.493	17/07/1997	18/04/2006	1.648	1.648
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	23.993	09/12/1997	11/12/2005	4.539	4.539
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro - Emp. R.N. 40 / Emp. R.N. N° 258 - Emp. R.N. N° 25 / Emp. R.N. N° 40 - Trevelin	13	201,2	22.485	01/12/1997	30/03/2006	2.145	2.145
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 - Rawson - Pte.S/ R. Chubut	13	250,4	20.012	14/11/1997	15/11/2004	805	805
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	16.842	01/08/1997	06/10/2004	641	640
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	16.329	01/04/1998	31/12/2005	1.035	1.034
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte. C / San Juan / Acc. Quines - Lte. C / La Rioja	13	187,7	13.993	17/06/1998	10/05/2004	0	0
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13/01/1998	15/04/2004	0	0
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	14.742	12/07/1997	31/05/2005	690	690
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	14.250	20/06/1997	28/02/2004	0	0
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.097	23/06/1997	30/09/2004	165	165
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	19.013	04/03/1998	31/12/2005	1.498	1.498
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	13	223,3	15.295	13/08/1997	04/02/2004	1.709	1.709
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	10.512	25/10/1997	31/01/2006	1.341	1.330
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	18.064	05/09/1997	05/09/2004	0	0
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	23.899	03/10/1997	31/03/2006	6.477	6.293
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	19.603	05/11/1997	30/12/2005	2.675	2.675
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14/06/1997	31/07/2003	0	0
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	17.642	31/07/1997	19/09/2004	630	630
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	9.998	29/10/1997	31/08/2004	0	0
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/ Río Negro - Emp.R.N. N° 237 - Emp.R.N. N° 234	13	275,5	15.807	14/11/1997	31/01/2005	553	553
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	7.246	03/12/1997	31/12/2002	0	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	20.701	31/10/1997	31/01/2006	1.660	1.660
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.026	09/10/1997	09/10/2004	788	788
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	282,8	13.412	13/11/1997	05/05/2004	0	0
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.994	25/07/1997	30/04/2004	787	787
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R.N.N° 3 - Emp. R.P. N° 20	13	140,7	17.067	23/06/1997	30/12/2005	1.933	1.933
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (O.F.)	13	104,8	14.241	20/05/1999	31/03/2006	1.020	1.020
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	19.877	14/11/1997	14/11/2004	583	583
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. RPN° 2 - Lte.C/Chaco / Prog.123,43 -Tostado	13	209,1	21.313	19/12/1997	30/11/2003	452	451
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17.383	17/11/1997	30/12/2006	2.074	2.074
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	13.839	23/02/1998	14/10/2006	1.539	1.539
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I										926.537			59.795	59.297

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,9	34.065	01/12/2004	30/09/2009	13.639	13.638
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N. N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N. N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	37.463	01/01/2005	30/09/2009	23.180	23.174
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	01/12/2004	30/09/2009	19.593	19.593
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequin (O.faltantes)	13	313,8	21.547	09/09/2003	30/11/2006	7.456	7.455
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. C/ La Pampa / Lte. C/ Buenos Aires - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	37.340	01/03/2005	30/09/2009	18.136	17.640
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	36.296	01/05/2005	30/09/2009	12.627	12.626
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	36.650	19/11/2003	30/11/2006	8.084	7.801
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	24.964	10/01/2004	10/01/2007	3.147	3.147
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/Cba-Emp.RNN°157/Emp.RNN°60-Acc.Frias	13	114,6	32.334	01/02/2005	31/01/2010	13.421	13.421
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	34.691	03/12/2004	30/09/2009	17.221	17.221
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	42.467	02/05/2005	30/04/2010	10.633	10.623
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	23.586	19/06/2001	30/11/2008	10.080	10.080
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	27.768	05/06/2001	30/04/2007	3.789	3.789
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	01/02/2005	30/09/2009	17.314	17.314
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	30/04/2005	30/09/2009	11.562	11.562
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 10 - Lte. C/ Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	34.664	01/04/2005	31/03/2010	12.695	12.695
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	32.890	01/03/2005	27/02/2010	15.091	15.089
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II										565.687			217.670	216.868

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III

26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.RNN° 14 -Galarza - Emp. RPN° 20 -Lte. C/Uruguay	13	151,8	38.530	01/01/2005	30/12/2009	19.820	19.819
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	38.948	01/01/2005	30/09/2009	22.872	22.872
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	36.809	01/10/2005	29/09/2010	2.542	2.542
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Rio Negro	Allen-Acc.Cipolletti/Acc.a Cipolletti-Lte.c/La Pampa	13	163,8	37.086	15/01/2005	13/01/2010	14.902	14.902
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	253,8	36.998	01/02/2005	31/01/2010	16.460	16.460
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	01/09/2005	30/11/2010	5.248	5.243
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino-Emp.RP65/Emp.RP21-A. Nivel RNN° 9	13	179,7	54.970	01/08/2006	30/07/2011	0	0
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	54.446	02/05/2005	02/05/2010	15.085	15.085
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Ent.)	13	120,9	47.199	01/09/2005	01/11/2010	2.785	2.785
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros - Lte. c/ Jujuy / Lte. c/ Salta - R.Yala / Emp.R.N. 9 -Emp.R.N. 34/Emp.R.N. 66 -Emp. R.N. 34	13	148,9	35.981	01/10/2005	31/10/2010	1.919	1.919
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	43.252	01/08/2005	30/08/2010	2.749	2.694
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	01/04/2005	30/03/2010	8.821	8.812
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49-Emp.RPN°32/Emp.RPN°11- Emp.RNN°12	13	99,9	37.493	01/03/2005	31/03/2010	15.845	15.844
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s / Río Chubut	13	250,4	39.383	01/12/2004	29/11/2009	11.796	11.796
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	37.926	01/12/2004	29/11/2009	13.630	13.630
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	31.195	01/01/2006	31/12/2010	0	0
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	42.102	01/05/2005	28/04/2010	6.984	6.984
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp. RN N° 40S - Lte. c/ Chile / A° La Teresa - Emp. RN N° 40S / Emp. RN N° 237 - Lte.c/R.Negro	13	291,2	38.310	01/02/2005	31/01/2010	10.805	10.805
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	37.552	01/07/2005	30/11/2009	6.272	6.271
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/S.Luis - S.Juan / Lte.c/La Rioja -Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	01/06/2005	30/11/2010	7.884	7.884
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143	13	223,3	32.051	01/03/2005	27/02/2010	10.088	10.088
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	31.840	01/07/2005	30/08/2010	2.872	2.872
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III										859.743			199.378	199.207

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV

26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	47.087	30/12/2005	30/10/2010	1	0
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	59.940	01/09/2006	30/11/2009	1	0
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	13	238,6	43.479	01/06/2006	30/05/2011	1	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 31/12/2005	Devengado al 31/12/2005
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	43.833	01/11/2007	30/10/2012	1	0
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	31.609	01/05/2007	30/10/2010	1	0
										225,948			3	0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV										2.577.915			476.846	475.373
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento														
Total										7.658.273			1.983.342	1.971.944

CUADRO F
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2006
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	498.833.960	672.114.190	576.510.499	563.272.851	19,8%
Provincia de Buenos Aires	479.499.641	696.028.380	621.629.277	615.112.855	21,6%
Provincia de Catamarca	13.049.776	24.630.198	44.583.787	44.548.235	1,6%
Provincia de Córdoba	210.131.943	130.836.699	101.199.235	101.172.593	3,6%
Provincia de Corrientes	13.997.719	12.649.572	13.347.031	13.272.031	0,5%
Provincia del Chaco	39.306.913	73.984.236	64.811.928	64.809.354	2,3%
Provincia del Chubut	47.438.980	52.892.261	51.877.867	51.841.813	1,8%
Provincia de Entre Ríos	97.826.257	100.640.427	109.679.870	109.678.334	3,9%
Provincia de Formosa	34.424.156	125.936.969	140.767.200	140.767.200	4,9%
Provincia de Jujuy	41.258.236	51.205.117	52.931.144	52.931.144	1,9%
Provincia de La Pampa	52.742.448	65.280.990	62.897.485	62.897.485	2,2%
Provincia de La Rioja	23.875.572	31.746.537	22.854.148	22.854.148	0,8%
Provincia de Mendoza	81.688.660	91.548.490	82.508.578	82.507.778	2,9%
Provincia de Misiones	29.404.436	54.102.839	54.568.918	54.568.914	1,9%
Provincia del Neuquén	24.020.151	37.811.079	35.977.372	35.977.471	1,3%
Provincia de Río Negro	43.269.026	65.515.382	72.582.217	72.550.777	2,6%
Provincia de Salta	83.708.106	32.670.230	20.789.346	20.785.060	0,7%
Provincia de San Juan	17.013.537	40.098.334	47.342.325	47.316.752	1,7%
Provincia de San Luis	11.051.037	21.084.590	22.749.590	22.749.590	0,8%
Provincia de Santa Cruz	210.779.363	342.926.475	306.739.833	306.630.726	10,8%
Provincia de Santa Fe	144.004.251	162.600.454	144.694.996	144.144.789	5,1%
Provincia de Santiago del Estero	43.015.803	18.779.696	13.418.684	13.418.684	0,5%
Provincia de Tucumán	42.445.914	67.897.905	65.481.920	65.480.808	2,3%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	15.549.987	20.268.148	24.141.945	24.111.108	0,8%
Interprovincial	19.959.000	9.914.855	7.195.420	7.195.408	0,3%
Nacional	54.456.738	95.619.688	73.798.094	73.797.144	2,6%
Binacional	300.000	0	0	0	0,0%
No Clasificado	58.922.644	62.124.588	31.124.531	30.562.168	1,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	2.431.974.254	3.160.908.329	2.866.203.242	2.844.955.219	100,0%

CUADRO A
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	2.128.000	24.296.878	11.339.047	11.339.047	46,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	4.630.000	50.022	50.000	50.000	100,0%
Ministerio del Interior	1.290.000	2.542.700	2.381.114	2.381.114	93,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.731.756	16.731.756	16.713.815	16.713.815	99,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	80.000	329.637	150.322	150.322	45,6%
Ministerio de Economía y Producción	19.516.454	105.258.730	93.067.796	92.846.627	88,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.144.218.979	4.441.618.733	4.362.054.432	4.360.998.549	98,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	156.394.003	204.989.797	197.755.237	197.744.237	96,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	91.844.000	143.506.933	143.506.933	142.107.114	99,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	61.881.226	108.992.099	85.118.592	85.118.592	78,1%
Ministerio de Desarrollo Social	100.000	11.199.775	9.729.541	9.729.541	86,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.697.074.000	1.721.082.796	1.703.705.246	1.703.705.246	99,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	6.780.599.856	6.625.572.075	6.622.884.204	97,7%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2005

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO			
Acciones Diplomáticas de Política Exterior			
Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino-Uruguay	16.731.756	16.731.756	16.713.814
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION			
Formulación y Ejecución de Políticas Económicas			
Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles	0	80.000.000	80.000.000
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS			
Recursos Hídricos			
A los Gobiernos Provinciales y Municipales	18.258.000	140.918.260	134.259.110
Desarrollo Urbano y Vivienda			
Fondo Nacional de la Vivienda	558.053.000	655.231.996	644.923.820
Mejoramiento Habitacional	2.319.678	5.871.420	14.580.824
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.444.572.074	2.275.067.913	2.269.554.519
Formulación Programación y Ejecución y Control de Obras Públicas			
Asistencia financiera para Obras Municipales	41.021.000	74.092.990	73.837.870
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	0	48.964.000	48.791.240
Acciones para más Escuelas-mejor Educación BID 1345			
A Gobiernos Provinciales y Municipales	198.504.500	116.095.276	104.602.997
Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Universitaria			
Transferencias a Universidades Nacionales	0	14.057.238	13.931.988
Provisión de agua potable, ayuda social y saneamiento básico-PROPASA			
A Gobiernos Provinciales y Municipales	15.262.000	14.312.000	13.996.840
Mejoramiento de Barrios-PROMEBA			
A Gobiernos Provinciales	92.260.997	116.825.497	101.290.832
Atención del Estado de Emergencias por las Inundaciones			
A Gobiernos Provinciales	114.937.000	103.478.500	102.061.623
Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera			
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	7.500.000	57.000.000	57.000.000
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario			
Operadores Privados de FEMESA	278.666.000	253.666.000	0
Metrovías S.A.	12.408.000	62.521.355	184.133.949
Trenes de Buenos Aires S.A.	18.000.000	58.092.160	81.794.470
Ferrovías S.A.	30.000.000	60.871.350	62.172.853
Ferroexpreso Pampeano S.A.	0	1.411.696	13.033.084
SIEMENS	0	0	5.836.614
Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	25.975.955	41.802.346
Belgrano Cargas S.A.	0	847.018	20.753.098
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	25.000.000	34.529.240	16.512.990
Transportes Metropolitanos General Rosa S.A.	0	5.293.860	33.927.417
Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.	0	0	1.295.375
Otras empresas privadas sin discriminar	0	7.602.787	47.394.838
Formulación y Ejecución de la Política Energética			
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	189.126.180	189.126.180	174.345.055
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.445.852	18.445.852	6.096.578
Acciones de Sustentabilidad de Suministro de Energía Eléctrica	0	16.100.000	10.500.000
Formulación y Conducción de las Políticas Portuarias y Vías Navegables			
A las Empresas Privadas (sin discriminar)	2.000.000	0	0
Programa de Modernización Portuaria BID 962 OC-AR	1.653.000	1.653.000	1.653.000
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento			
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario	14.720.000	34.888.404	31.085.738

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2005

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado	15.000.000	6.600.000	11.362.243
Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	4.000.000	17.300.000	15.928.414
MINISTERIO DE EDUCACION			
Acciones Compensatorias en Educación-Becas Estudiantiles			
Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales Becas BID 1345	0	31.751.500	31.748.950
Infraestructura y Equipamiento Escolar			
Obras Escolares	41.400.001	34.408.118	35.044.735
Equipamiento	22.700.000	40.000.000	38.346.574
Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	3.000.000	80.970	1.161.254
Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345	36.300.002	12.063.475	12.000.000
Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria			
Transferencias a Institutos de Enseñanza Privados	15.074.000	19.894.000	13.438.020
Mejoramiento de la Calidad Educativa			
United Nations Office for Proyect Service	0	25.000.000	25.000.000
Mejoramiento del Sistema Educativo BID 1345	10.000.000	1.778.077	1.778.077
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas			
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica			
Para Actividades Científicas y Académicas	15.320.000	17.955.000	17.517.970
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL			
Plan Jefes de Hogar			
Extensión proyecto de Protección Social BIRF 7157-AR	91.844.000	114.000.000	112.600.181
Plan Jefes de Hogar	0	28.491.933	28.491.933
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO			
Infraestructura Básica Social			
A los Gobiernos Provinciales -Buenos Aires	650.000.000	650.000.000	650.000.000
Asistencia Financiera a Sectores Económicos			
Apoyo a Operadores Privados de la Energía	270.000.000	0	0
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	175.000.000	445.000.000	445.000.000
Apoyo a las Economías Regionales-Transferencias a gobiernos provinciales y municipales	4.995.000	4.132.000	110.000
Asistencia Financiera a Empresas Públicas Ente Binacional y Conc.Serv.Públicos			
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	155.549.000
Ente Binacional Yacyretá	0	67.000.000	67.000.000
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta - UESTY	0	1.000.000	997.794
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Asistencia Financiera a Provincias			
Desarrollo Vial			
A los Gobiernos Provinciales	349.900.000	377.700.000	364.348.452
TOTAL DE PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.979.521.040	6.559.375.776	6.455.306.479

CUADRO C
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	669.516.052	1.152.160.166	1.038.763.559	1.037.538.528	15,7%
Provincia de Buenos Aires	1.365.147.033	1.560.158.875	1.707.069.165	1.707.058.475	25,8%
Provincia de Catamarca	78.277.001	112.763.334	109.907.997	109.907.997	1,7%
Provincia de Córdoba	197.237.423	197.694.512	153.016.000	153.016.000	2,3%
Provincia de Corrientes	97.370.351	145.171.406	175.304.438	175.304.136	2,6%
Provincia del Chaco	110.660.435	172.212.427	308.818.608	308.766.758	4,7%
Provincia del Chubut	87.355.807	133.501.762	139.523.892	139.523.892	2,1%
Provincia de Entre Ríos	97.977.805	114.860.820	133.440.269	133.440.269	2,0%
Provincia de Formosa	102.832.694	113.383.341	180.633.656	180.633.656	2,7%
Provincia de Jujuy	102.980.720	122.528.099	182.409.870	182.409.870	2,8%
Provincia de La Pampa	78.251.989	169.829.946	165.386.360	165.386.360	2,5%
Provincia de La Rioja	62.457.432	100.968.031	117.754.117	117.754.117	1,8%
Provincia de Mendoza	112.651.183	143.696.788	137.529.153	137.529.153	2,1%
Provincia de Misiones	118.656.301	143.530.518	206.747.420	206.747.420	3,1%
Provincia del Neuquén	92.711.783	91.078.455	49.251.012	49.251.012	0,7%
Provincia de Río Negro	104.772.692	136.102.013	119.387.449	119.387.449	1,8%
Provincia de Salta	94.293.021	138.384.216	125.413.263	125.413.263	1,9%
Provincia de San Juan	157.270.252	238.508.935	192.690.978	192.690.798	2,9%
Provincia de San Luis	55.571.482	54.410.891	37.961.927	37.961.927	0,6%
Provincia de Santa Cruz	112.530.127	254.103.789	216.502.751	216.502.751	3,3%
Provincia de Santa Fe	261.546.590	334.861.280	270.057.730	270.057.730	4,1%
Provincia de Santiago del Estero	113.990.276	158.379.159	157.428.084	157.428.084	2,4%
Provincia de Tucumán	148.053.445	201.854.152	178.358.901	176.959.082	2,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	64.629.044	106.750.046	53.622.788	53.622.788	0,8%
Interprovincial	445.000.000	445.000.000	445.000.000	445.000.000	6,7%
Nacional	240.409.000	214.565.139	4.536.100	4.536.100	0,1%
Binacional	700.000	700.000	700.000	700.000	0,0%
No Clasificado	23.038.480	23.441.756	18.356.589	18.356.589	0,3%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.195.888.418	6.780.599.856	6.625.572.075	6.622.884.204	100,0%