

										INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION					
										Informe al 31/12/2005					
CUADRO C										FINANCIERO			FISICO		
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/2005	Crédito Devengado al 31/12/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 4º trim.	Ejec. al 31/12/05	% Ejec./Progr. anual	
35	106					Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto									
		16				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES									
				1		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					0	Infraestructura Terrestre	1.904.500	5.908.020,00	5.822.150,28	42,77	6,57	3,13	6,57	100,00	
						Infraestructura Terrestre	53.000	878.380,00	613.422,72						
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	193.000	4.508.240,00	4.433.741,84	57,78	24,00	9,33	18,77	78,21	
					52	Construcción del Instituto Gulich	10.000	10.000,00	317.052,00	12,62	8,05	7,73	7,73	96,02	
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	115.500	65.500,00	433.806,40	0,00	9,64	2,37	9,64	100,00	
					56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000,00	0	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.513.000	425.900,00	24.127,32	0,00	0,43	0,11	0,16	37,21	
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000,00	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2		Misiones Satelitales	27.900.000	28.015.020,00	17.868.810,30	57,65	3,93	1,77	3,93	100,00	
					0	Misiones Satelitales	497.000	4.185.300,00	3.330.202,52						
					52	Misión SAOCOM	19.649.000	18.062.350,00	8.181.045,57	61,14	3,49	1,06	3,15	90,26	
					53	Misión SABIA	904.000	904.000,00	1.077.235,71	0,00	14,19	8,71	14,19	100,00	
					54	Misión CESAR	6.850.000	4.863.370,00	5.280.326,50	0,32	13,34	1,34	8,29	62,14	
				3		Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	16.900,00	16.842,70	90,32	2,31	0,00	1,78	77,06	
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	16.900,00	16.842,70	90,32	2,31	0,00	1,78	77,06	
45	379					Ministerio de Defensa									
		18				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA									
						Formación y Capacitación									
				1		Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	15.863.251,45	14,01	62,56	22,78	51,48	82,29	
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	15.863.251,45	14,01	62,56	22,78	51,48	82,29	
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	1.423.862,00	1.409.526,93	0,00	29,00	2,00	7,55	26,03	
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	1.423.862,00	1.409.526,93	0,00	29,00	2,00	7,55	26,03	
				9		Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	26.783.650,04	0,00	56,00	8,00	26,00	46,43	
					51	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	26.785.796	26.783.650,04	0,00	56,00	8,00	26,00	46,43	
56	105					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios									
		16				COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA									
				9		Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos									
						Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	5.565.303,00	2.169.831,33	22,65	7,16	1,06	2,71	37,85	
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargúe	4.754.000	4.582.877,00	1.820.536,25	28,40	9,50	1,20	3,55	37,37	
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	624.300	614.828,00	211.810,89	19,78	3,70	0,50	1,69	45,68	
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	168.598	157.598,00	14.139,11	7,82	1,80	0,15	0,15	8,33	
					54	Remodelación Casa Guayra	0	210.000,00	123.345,08	0,00	100,00	58,00	58,00	58,00	
354	19					MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS									
						Recursos Hídricos									
				2		Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000,00	43.279.740,00	40.179.550,43	30,00	37,05	6,58	29,05	78,41	
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	40.000.000	27.000.000,00	25.172.026,59	77,00	23,00	3,03	19,16	83,30	
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	19.200.000	16.279.740,00	15.007.523,84	20,00	80,00	17,64	59,85	74,81	
				25		Ejecución de Obras de Arquitectura									
					7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	9.489.000	9.342.774						
					0	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	239.000	539.000	486.384						
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Defensa Costera	7.500.000	8.950.000	8.856.390	0,00	56,81	5,51	49,70	87,48	
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.511.000	3.055.126	27,00	20,00	3,99	19,21	96,05	
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.511.000	3.055.126	27,00	20,00	3,99	19,21	96,05	
				55		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario									
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	147.347.644	137.651.246	135.524.045	25,00	48,30	9,26	35,38	73,25	
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	7.413.385	5.038.987	4.023.990						
					51	Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	22.092.564	25.417.093	46.174.967	34,00	55,00	11,00	57,59	104,71	
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	11.616.578	8.251.843	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	12.408.078	10.950.356	18.842.401	52,00	29,00	6,00	19,23	66,31	
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	16.993.141	14.796.738	5.491.149	0,00	50,00	12,00	18,70	37,40	
					55	Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.971.860	7.017.796	11.992.305	8,00	65,00	18,00	47,62	73,26	
					58	Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N.	5.493.121	4.590.208	0	0,00	90,00	0,00	10,00	11,11	

										INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION						
										Informe al 31/12/2005						
CUADRO C										FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/2005	Crédito Devengado al 31/12/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 4º trim.	Ejec. al 31/12/05	% Ejec./Progr. anual		
						59 Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca	3.905.376	3.263.443	0	0,00	50,00	0,00	5,00	10,00		
						62 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	9.143.503	7.640.571	8.876.284	40,00	60,00	5,00	56,08	93,47		
						63 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui	2.469.611	2.063.677	1.764.368	85,00	15,00	0,00	12,67	84,47		
						64 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	8.456.538	7.066.523	14.153.196	25,00	65,00	20,00	79,20	121,85		
						65 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	9.157.988	7.652.675	12.236.864	40,00	60,00	11,00	65,79	109,65		
						66 Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	9.646.080	25.060.538	3.174.403	0,00	50,00	3,00	18,00	36,00		
						67 Paso diefrente Nivel, Municipalidad de Quilmes	4.792.173	4.004.476	6.006.635	0,00	60,00	17,00	50,13	83,55		
						68 Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	5.787.648	4.836.322	2.787.483	0,00	50,00	12,00	20,39	40,78		
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables										
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000,00	787	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	14.400.000,00	787	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
	613					ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO										
		20				Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento										
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.)	3.200.000	9.134.789	9.058.536	0,00	15,00	5,13	12,96	86,40		
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal	2.000.000	8.507.249	8.624.641	0,00	52,00	22,13	57,32	110,23		
					52	1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	300.000	599.720	433.895	0,00	2,00	1,36	1,36	68,00		
					53	2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Bs. As.)	300.000	0	0	0,00	0,00					
					54	3º Tramo colectores Ccoacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires)	300.000	27.820	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
					55	4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires)	300.000	0	0	0,00	0,00					
				3		Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	4.000.000	3.809.489	3.697.079	0,00	12,00	5,09	7,10	59,17		
					51	Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	1.640.996	1.774.918	0,00	7,00	3,00	3,92	56,00		
					52	Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.168.493	1.922.161	0,00	13,00	8,73	11,48	88,31		
	659					ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES										
		17				Infraestructura en Concesiones Viales										
				14		Seguridad en Corredores Viales I	0	44.890.017	16.105.216	17,31	82,69	0,00	77,43	93,64		
					51	Iluminación intersección RN3AZUL, RN205RQUE PEREZ, RN5 CHIV.	0	1.013.678	606.806	17,82	82	0,00	82,00	100,00		
					52	Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat	0	1.037.802	639.401	32,26	70	0,00	70,00	100,00		
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60	0	3.221.497	1.886.225	0,00	97,86	0,00	97,86	100,00		
					54	Apertura paso nivel de colector RN N226 Km. 166,6 Tandil	0	945.206	497.908	44,51	57	0,00	57,00	100,00		
					55	Travesía Urbana Río Cuarto RN 8, RN A-005, RN 36	0	920.396	449.672	66,78	36	0,00	36,00	100,00		
					56	Construcción de pasarelas peatonales: RN 9, RN 34	0	1.183.509	591.615	27,25	74	0,00	74,00	100,00		
					57	Mejora Acceso a Mercedes	0	3.083.212	1.790.843	27,25	75,95	0,00	75,95	100,00		
					58	Mejora de colector Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100	0	3.778.870	1.863.866	27,94	69,42	0,00	69,42	100,00		
					59	Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3	0	2.559.626	1.354.362	0,00	100	0,00	100,00	100,00		
					60	Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba)	0	648.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					61	Construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3	0	150.490	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					62	Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Francisco Córdoba	0	2.461.787	1.145.871	0,00	100,00	0,00	78,71	78,71		
					63	Travesía urbana Campos Salles, Erezcano, Acevedo- RN 188	0	688.979	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					64	Iluminación de distribuidor tipo trébol inters A-012 Aut Rosario	0	852.572	426.285	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
					65	Construcción pasarelas peatonales RN 11, RN 16, RN 12	0	1.822.913	911.412	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
					66	Mejora acceso a Vedia RN N 7 Km 312,26 (Bs.As.)	0	860.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					67	Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As)	0	2.282.000	862.132	0,00	100	0,00	83,10	83,10		
					68	Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111	0	1.616.904	672.657	14,07	82,13	0,00	82,13	100,00		
					69	Rotonda e intersección RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe	0	2.439.206	989.662	0,00	100	0,00	59,03	59,03		
					70	Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123	0	2.568.707	1.284.351	0,00	86,1	0,00	86,10	100,00		
					71	Construcción de alcantarilla RN N 12(Km 901,60) San Roque	0	240.529	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00		
					72	Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltación de la Cruz	0	230.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					73	Adecuación acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12	0	188.001	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					74	Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 (Bs.As.)	0	456.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					75	Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As.	0	268.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					76	Mejora de intersección de acceso a Hersilia (Sta Fe) RN 34	0	665.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					77	Acceso canalizado intersección RN N 19 con RP 5 Frank (Sta fe)	0	2.241.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					78	Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa fe)	0	371.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					79	Mejora de intersección de acceso a San Esteban-Los Cocos RN8	0	900.470	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

										INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION						
										Informe al 31/12/2005						
CUADRO C										FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 31/12/2005	Crédito Devengado al 31/12/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 4º trim.	Ejec. al 31/12/05	% Ejec./Progr. anual		
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN 34 Km 522	0	2.282.062	132.149	0,00	100,00	0,00	9,17	9,17		
						81 Remodelación urbana Güemes (Salta) RN 34	0	2.184.801	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
						82 Construcción e intersección canalizada RN 12 Santa Ana Mis.	0	729.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				38		Doble Via Santa Rosa - Gral. San Martin RN 7 Km. 965,51 Mendoza	0	8.394.011	1.904.729	0,00	25,00	0,00	2,41	9,64		
						51 Doble Via Sta. Rosa - Gral San Martin Rn 7 Km. 965,51 Mendoza.	0	8.394.011	1.904.729	0,00	25,00	0,00	2,41	9,64		
				39		Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	10.400.000	8.222.737	0,00	100,00	0,00	33,94	33,94		
						51 Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	10.400.000	8.222.737	0,00	100,00	0,00	33,94	33,94		
(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/2005.																