

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION																			
16	1	1	51	97	PAIS	Varías	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		7.600	01-12-04	30-11-05	11.000	7.575	16,66%	16,66%	6	
MANTENIMIENTO POR CONTRATO																			
16	2	7	51	50	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	194,66	12.948	22-08-95	30-11-05	290	144	1,62%	64,74%	6	C
16	2	10	51	22	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Em p. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	Mantenimiento	403,37	3.622	29-04-97	31-07-04	139	36	0,00%	97,16%	7	
Total Mantenimiento por Contrato											16.570			429	180				
MANTENIMIENTO POR CONVENIO																			
16	3	24	51	42	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	633,34	5.707	01-01-04	31-12-05	1.337	185	14,39%	36,11%	6	A - K
16	3	25	51	58	NEUQUEN	22-40S-23-250-251-3	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	619,72	4.349	01-01-04	31-12-05	1.957	220	6,74%	48,63%	6	K
16	3	26	51	62	RIO NEGRO	3-40S-288-281-293	TFO Río Negro - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	801,49	5.257	01-01-04	30-11-05	1.779	350	10,01%	62,47%	6	A
16	3	27	51	78	SANTA CRUZ	3-Com. a-B	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varios	Mantenimiento	1840,51	16.852	01-01-04	31-12-04	10.706	3.751	0,00%	94,38%	7	D
16	3	28	51	94	FUEGO	i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	441,16	8.092	01-01-04	30-11-05	888	0	12,20%	59,37%	6	A
16	3	30	51	38	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	188,25	1.535	01-01-04	30-11-05	858	119	14,27%	57,20%	6	A - K
16	3	31	51	66	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	530,87	2.868	01-01-03	31-12-04	1.600	0	0,00%	94,87%	7	A
16	3	32	51	34	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	Mantenimiento	416,00	4.907	01-01-04	30-11-05	3.630	2.010	10,70%	49,81%	6	A - K
16	3	33	51	34	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	Mantenimiento	144,60	1.089	01-09-04	31-08-06	2.000		12,58%	28,37%	6	A
16	3	34	51	50	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	Mantenimiento	266,65	4.895	01-04-04	31-03-06	2.577	0	14,65%	36,92%	6	A - K
16	3	36	51	26	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	537,18	5.873	01-01-04	30-11-05	1.277	200	21,40%	28,54%	6	A - K
16	3	37	51	46	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	480,19	1.499	01-12-03	30-11-04	903	32	0,00%	99,07%	7	
16	3	38	51	22	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 1	Tramos Varios	Mantenimiento	163,39	1.708	01-01-04	30-12-05	1.268	314	14,58%	37,18%	6	A - K
16	3	39	51	90	TUCUMAN	9-38	TFO Tucuman - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	43,54	1.888	01-01-04	30-11-05	2.400	214	12,55%	58,58%	6	A
16	3		51	46	LA RIOJA	79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	Mantenimiento	480,19	3.999	01-12-04	30-11-06			12,53%	12,53%	6	A
16	3		51	66	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	530,87	1.500	01-01-05	31-12-05			16,67%	16,67%	6	A - C
16	3		51	78	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-294	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	Mantenimiento	1841,51	23.815	01-01-05	31-12-05			14,56%	14,56%	6	A - C
Total Mantenimiento por Convenio											95.833			31.180	7.396				
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AL NACIONAL																			
16	4	1	51	97	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	Señalamiento		4.230	01-11-04	30-11-05	4.230	280	16,69%	16,69%	6	B
OBRAS DE EMERGENCIA																			
16	5	1	51	97	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		4.750	01-11-04	30-11-05	4.750	316	16,67%	16,67%	6	B
16	5	2	51	97	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	Global		4.000	01-11-04	30-11-05	2.500	747	16,65%	16,65%	6	B
16	5	3	51	97	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		1.750	01-11-04	30-11-05	1.750	456	16,69%	16,69%	6	B
16	5	4	51	97	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		1.498	01-11-04	30-11-05	998	33	17,22%	17,22%	6	B
Total Obras de Emergencia											11.998			9.998	1.551				
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR																			
16	6	1	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	Mantenimiento	254,18	2.323	19-07-04	18-07-06	882	243	3,75%	37,49%	6	
16	6	3	51	22	CHACO	16	Emp. Ruta Nac. N° 95 - Lie Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	Mantenimiento	326,59	6.139	03-12-04	30-06-08	2.928	228	7,20%	7,20%	6	
16	6	4	51	26	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	Mantenimiento	277,64	2.873	03-05-04	31-03-06	1.356	191	8,67%	41,21%	6	
16	6	5	51	26	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	Mantenimiento	289,06	4.823	07-09-04	06-09-06	2.851	311	9,79%	19,01%	6	A
16	6	6	51	26	CHUBUT	26-40S-P55	Emp. RPN20/Emp. RNN40S/Emp. RPN55-Emp. RPN22/Emp. RNN40S-Lte. c/Chile	km 102,38 - km 254,51 / km 1836,82 - km 1397,39 / km 0 - km 105	Mantenimiento	357,20	8.572	01-11-05	31-10-07	978	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	7	51	50	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	Mantenimiento	174,00	2.958	01-11-05	31-10-05	235	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	8	51	50	MENDOZA	7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8	Mantenimiento	194,66	5.397	01-06-05	31-05-07	2.214	0	0,00%	0,00%	15	
16	6	9	51	50	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	Mantenimiento	229,64	6.059	01-06-05	31-05-07	2.470	0	0,00%	0,00%	4	
16	6	10	51	82	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N°11 - A Nivel RN.N°11 - Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 -	Mantenimiento	14,40	5.394	01-06-05	31-05-07	2.232	0	0,00%	0,00%	15	
16	6	11	51	66	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	204,40	2.870	14-07-04	13-07-06	1.230	225	9,41%	23,59%	6	
16	6	12	51	66	SALTA	34 - 81	Emp. RNN°50 - Lte con Bolivia / Pluma de Palo - Emp p. RNN°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30	Mantenimiento	258,98	3.241	15-04-04	14-04-06	2.887	330	14,78%	41,01%	6	
16	6	13	51	70	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varías - Sistema Modular	Mantenimiento	26,85	1.611	01-11-05	31-10-07	280	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	14	51	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luis	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	Mantenimiento	157,60	2.700	01-11-05	31-10-07	290	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	15	51	78	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luis - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	Mantenimiento	158,35	2.700	01-11-05	31-10-07	315	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	16	51	86	ESTERO	9	Lie con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	Mantenimiento	46,00	2.800	01-11-05	31-10-07	396	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	17	51	86	ESTERO	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	Mantenimiento	162,06	2.755	01-11-05	31-10-07	400	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	18	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	Mantenimiento	192,71	2.800	01-11-05	31-10-07	350	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	19	51	6	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN4 - Emp. RPN6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	Mantenimiento	42,97	7.037	01-06-05	31-05-07	2.606	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	20	51	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		Mantenimiento	6,50	12.000	01-11-05	31-10-07	1.185	0	0,00%	0,00%	0	
Total Mantenimiento por Sistema Modular											85.052			26.085	1.528				
OBRAS DE SEGURIDAD VIAL																			
16	7	1	51	34	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	520	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
16	7	2	51	42	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	180	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	3	51	82	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)		Obras de Seguridad	200,00	11.109	01-09-05	28-02-06	230	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	4	51	18	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		Obras de Seguridad	30,00	8.292	01-09-05	28-02-06	570	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	51	6	AIRES	3	Localidad de Gral. Cerri	Semáforos - Señalización	Obras de Seguridad	1,00	100	01-11-05	28-02-06	15	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	52	6	BUENOS AIRES	3	Acceso a Stroeder		Obras de Seguridad	1,00	1.300	01-11-05	28-02-06	20	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	53	6	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		Obras de Seguridad	1,00	2.300	01-09-05	28-02-06	20	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	54	6	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-11-05	28-02-06	90	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	55	6	BUENOS AIRES	35	Acceso a Villa Iris (km 107,92)		Obras de Seguridad	1,00	1.000	01-11-05	28-02-06	60	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	51	30	ENTRE RIOS	12	Empalme RP N°7		Obras de Seguridad	1,00	600	01-11-05	28-02-06	77	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	52	30	ENTRE RIOS	12 - 18	RNN°12 y RNN°18 - Paraje La Loma		Obras de Seguridad	1,00	650	01-11-05	28-02-06	45	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	53	30	ENTRE RIOS	127	Empalme RPN°6		Obras de Seguridad	1,00	4.657	01-09-05	28-02-06	25	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	54	30	ENTRE RIOS	127	Readequación Intersección RPN° 2		Obras de Seguridad	1,00	1.506	01-09-05	28-02-06	10	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	55	30	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-11-05	28-02-06	97	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	51	62	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN°251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		Obras de Seguridad		300	01-09-05	28-02-06	125	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	52	62	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	125	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	8	51	58	NEUQUEN	237	Acceso a Picún Leufú - Emp. RPN° 17 - Travesía Urbana		Obras de Seguridad	1,00	1.300	01-09-05	28-02-06	76	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	8	52	58	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	75	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	51	22	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		Obras de Seguridad	1,00	653	01-09-05	28-02-06	5	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	52	22	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		Obras de Seguridad	1,00	379	01-09-05	28-02-06	5	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	53	22	CHACO	95	Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6)		Obras de Seguridad	1,00	257	01-09-05	28-02-06	10	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	54	82	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-09-05	28-02-06	177	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	55	18	CORRIENTES	14	Intersección con Ruta N°95 y Ruta Prov.N°2		Obras de Seguridad	1,00	1.000	01-11-05	28-02-06	4	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	56	18	CORRIENTES	14	Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122		Obras de Seguridad	1,00	200	01-11-05	28-02-06	55	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	57	18	CORRIENTES	14	Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear		Obras de Seguridad	1,00	300	01-11-05	28-02-06	83	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	58	34	FORMOSA	11	Intersección c/RNN°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	Obras de Seguridad	1,00	3.000	01-11-05	28-02-06	119	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Emp.RPN°116-Inters en T.suces en Emp.c/RNN°116		Obras de Seguridad	1,00	450	01-09-05	28-02-06	100	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	52	74	SAN LUIS	20	Int.c/Ruta N°79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N°79		Obras de Seguridad	1,00	1.500	01-09-05	28-02-06	100	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	53	14	CORDOBA	60	Emp.RNN°9 - D Funes - A Nivel Em p. RNN°9		Obras de Seguridad	1,00	2.000	01-09-05	28-02-06	67	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras de Seguridad Vial											71.671			3.084	0				
Total Mantenimiento											292.954			86.005	18.510				
CONSTRUCCIONES																			
CORREDORES VIALES I																			
22	1	3	51	58	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R°Pereyra II	Obras Nuevas	6,36	12.376	21-02-01	31-05-04	750	0	0,00%	99,52%	7	
22	1	4	51	38	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	Obras Nuevas	33,00	9.362	03-02-97	30-04-04	530	0	0,00%	99,85%	7	
22	1	5	51	38	JUJUY	9	A°Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	Obras Nuevas	48,30	13.596	03-02-97	30-04-04	493	0	0,00%	99,09%	7	
22	1	6	51	66	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas	34,96	18.814	28-01-97	31-03-05	698	92	0,34%	94,34%	6	
22	1	7	51	50	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N°7	Obras Nuevas	9,76	24.962	21-02-01	31-01-05	795	0	0,80%	95,20%	7	A
22	1	8	51	66	SALTA	34	Antilla - Rosano de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas	29,70	24.210	28-01-97	30-04-05	918	520	4,17%	88,84%	6	
Total Corredores Viales I											103.320			4.184	613				
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (Préstamo AR - 0202)																			
22	2	2	51	10	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	Obras Nuevas	38,00	35.048	01-06-05	31-05-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	3	51	26	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	Obras Nuevas	46,00	23.595	01-06-05	30-11-07	1.725	0	0,00%	0,00%	2	
22	2	6	51	86	ESTERO	16	Lte con Chaco - El Caburé	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Piripintos	Obras Nuevas	34,00	38.348	01-11-05	31-10-06	1.536	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	11	51	66	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	Obras Nuevas	44,00	16.698	01-06-05	31-05-06	2.097	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	12	51	66	SALTA	16	Coronel Ollerios - El Galpón		Reconstrucciones	60,40	13.794	01-06-05	30-11-06	1.671	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	13	51	50	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	Obras Nuevas	18,69	7.986	01-06-05	30-11-07	314	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	14	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502-prog.520)	Obras Nuevas	18,00	11.969	04-01-05	03-01-06	5.746	154	3,19%	3,19%	0	A
22	2	18	51	94	FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	Obras Nuevas	11,00	10.800	01-06-05	30-11-06	199	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	21	51	66	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	Obras Nuevas	60,00	60.000	01-11-05	31-10-07	240	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	23	51	86	ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Piripintos - El Caburé	Obras Nuevas	28,65	35.094	01-11-05	31-10-06	463	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	32	51	38	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	Obras Nuevas	35,00	26.400	01-11-05	31-10-07	150	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
22	2	34	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	Reconstrucciones	64,25	49.248	01-06-05	28-02-08	2.084	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	35	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	Reconstrucciones	19,00	12.997	01-06-05	31-05-06	1.024	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	41	51	66	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		Obras Nuevas	6,00	9.801	01-06-05	31-05-06	4.211	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	42	51	78	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	Obras Nuevas	73,00	36.000	01-06-05	31-05-07	346	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	46	51	50	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		Reconstrucciones	70,00	24.520	01-06-05	31-05-07	4.803	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	47	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barancas	Sección II (prog.520-prog.538)	Obras Nuevas	18,00	11.969	04-01-05	03-06-06	5.519	134	2,74%	2,74%	6	A
22	2	49	51	70	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		Obras Nuevas	19,00	68.244	01-09-05	31-05-08	250	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	50	51	66	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		Obras Nuevas	22,57	19.000	01-11-05	31-10-07	269	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	51	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	Obras Nuevas	29,00	32.003	16-12-02	31-12-04	7.472	3.472	0,00%	96,67%	6	S/D
22	2	51	52	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	Obras Nuevas	26,00	29.557	12-05-03	12-05-05			0,00%	69,72%	6	S/D
22	2	52	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S 1)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN145) y Vte. Chihuido	Obras Nuevas	63,00	30.000	01-03-05	31-08-07	2.388	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	53	51	30	ENTRE RÍOS	14	Guaqueyachú - Paso de los Libres	Acceso a Guaqueyachú - Emp. RPN°20	Obras Nuevas	18,00	698.000	01-06-05	31-05-08	51.346		0,00%	0,00%	1	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración														94.853	3.760				

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS

22	3	1	51	97	PAIS	Varías	Convenios con Provincias y Municipios		Global		5.515	01-12-04	30-11-05	5.548	3.197	16,68%	16,68%	6	B
22	3	2	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A.Vinchina-A Jague y B.Acc a Alto Jague	Obras Nuevas	39,00	39.624	04-06-99	31-03-07	556	0	0,00%	30,20%	14	
22	3	3	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	Obras Nuevas	30,00	61.883	17-05-99	28-02-08	479	0	0,00%	10,46%	14	
22	3	4	51	46	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barancas Blancas	Obras Nuevas	46,09	45.882	17-05-99	28-02-08	438	0	0,00%	14,45%	14	
22	3	5	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barancas Blancas - Pircas Negras	Obras Nuevas	25,00	22.109	05-07-99	31-08-06	306	0	0,00%	39,40%	14	
22	3	6	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	la-B-II - Los Cajones - Anguinan	Obras Nuevas	27,88	39.666	10-05-99	28-02-07	430	0	0,00%	20,28%	14	
22	3	7	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecto por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	Obras Nuevas	29,61	77.606	15-09-99	30-11-07	524	0	0,00%	0,40%	14	
22	3	8	51	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	Obras Nuevas	16,65	19.790	01-07-99	31-05-06	346	0	0,00%	69,82%	9	
22	3	9	51	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	Obras Nuevas	22,86	15.243	03-05-99	31-08-06	748	0	0,00%	34,97%	14	
22	3	11	51	54	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguá - I° Deseado	Obras Nuevas	45,00	32.610	01-05-92	31-05-05	1.325	1.325	0,00%	88,16%	6	S/D
22	3	12	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	Obras Nuevas	30,00	4.739	15-06-99	28-02-06	512	0	0,00%	59,80%	14	
22	3	13	51	42	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas	40,00	19.374	19-02-01	31-03-05	2.373	691	3,84%	94,16%	6	
22	3	14	51	54	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas	47,42	43.239	20-09-93	31-05-05	246	0	0,00%	99,00%	6	S/D
22	3	15	51	38	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas	267,00	200.524	08-09-00	30-05-05	29.606	3.487	12,34%	89,92%	6	A
22	3	18	51	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	Reconstrucciones	24,04	4.309	07-07-99	31-01-03			0,00%	87,56%	14	
22	3	20	51	26	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Rio Chubut)	Puente s/Rio Chubut y Acceso a Rawson	Obras Nuevas	0,14	10.897	13-10-04	30-04-06	1.350	0	1,67%	6,56%	6	A
22	3	21	51	50	MENDOZA	145	Barancas Blancas - Hto Pehuenche	Sección I: Barancas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas	22,90	11.890	20-11-00	31-05-05	1.756	0	0,00%	48,13%	6	A
22	3	28	51	54	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	Obras Nuevas	32,05	61.369	24-09-01	31-12-06	14.178	8.420	16,08%	44,29%	6	A
22	3	75	51	82	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km 123,43	Reconstrucciones	46,43	16.647	04-10-04	03-01-06	6.492	0	9,41%	16,62%	6	
22	3	76	51	54	MISIONES	101	San Antonio - Pinalito	km 32,05 - km 62,05	Obras Nuevas	30,00	67.442	19-08-03	30-04-07	9.260	3.736	2,97%	27,43%	6	A
22	3	86	51	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Plicaniyeu		Obras Nuevas	460,00	278.500	01-06-05	31-10-08	2.498	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	86	51	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Sierra Colorada	Valcheta - Musters (Sección I)	Obras Nuevas	23,05	19.924	01-12-04	31-08-06			6,45%	6,45%	6	A
22	3	87	51	58	NEUQUEN	22	Aduana - Limite con Chile		Obras Nuevas	7,00	5.500	01-06-05	31-05-06	650	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras por Convenio con Provincias														79.621	20.856				

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS

ASIGNACIÓN DE RUTAS																			
22	4	1	51	97	PAIS	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		2.125	01-12-04	30-11-05	2.125	248	16,66%	16,66%	6	B
22	4	2	51	46	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	Obras Nuevas	44,00	9.876	01-11-96	31-05-06	427	0	0,00%	40,11%	9	
22	4	3	51	62	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. P237	Variante Paso por Bariloche	Obras Nuevas	14,73	15.079	14-10-99	31-05-06	2.675	0	0,00%	75,87%	14	
22	4	5	51	70	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	Obras Nuevas	41,53	6.000	01-09-05	31-05-06	496	0	0,00%	0,00%	4	
22	4	7	51	22	CHACO	16	Paso por Resistencia		Obras Nuevas	5,00	50.000	01-06-05	30-11-07	659	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	11	51	58	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	Obras Nuevas	6,72	3.045	22-10-96	03-12-04	462	0	2,36%	100,00%	7	
22	4	22	51	94	Tierra del Fuego	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas	11,52	14.339	01-02-99	31-03-05	2.756	1.208	5,10%	97,11%	7	
22	4	25	51	6	AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	Obras Nuevas	9,40	56.000	01-09-05	31-05-07	624	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	29	51	26	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Rada Tilly	km 1838 - km 1845	Obras Nuevas	6,83	25.192	01-09-05	31-08-06	745	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	30	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	Obras Nuevas	22,30	56.000	01-09-05	30-06-07	1.875	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	31	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	Obras Nuevas	42,50	106.000	01-09-05	30-06-07	2.199	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	32	51	50	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas	0,50	21.250	01-10-03	31-05-06	5.195	1.435	32,14%	90,81%	6	
22	4	34	51	78	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		Reconstrucciones	23,20	17.366	10-12-03	30-11-06	2.054	1.399	0,00%	10,01%	6	S/D
22	4	35	51	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	Reconstrucciones	90,00	39.924	10-11-03	30-11-05	7.704	0	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	36	51	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	Reconstrucciones	78,00	34.798	24-09-03	31-03-06	10.000	0	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	37	51	78	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		Reconstrucciones	67,21	53.585	18-09-03	28-02-07	5.850	0	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	39	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	Obras Nuevas	18,90	40.100	01-06-05	31-05-07	975	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	40	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	Obras Nuevas	20,00	72.642	15-10-04	14-10-06	20.576	4.120	6,66%	10,25%	6	
22	4	41	51	14	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		Obras Nuevas	0,50	22.800	01-11-05	30-04-07	952	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	42	51	78	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno		Obras Nuevas	88,00	48.400	01-06-05	31-05-08	3.310	0	0,00%	0,00%	0	
CVR 38 y																			
22	4	43	51	46	LA RIOJA	75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas	10,00	17.613	01-11-03	30-10-06	2.000	0	0,00%	34,24%	9	
22	4	44	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta-Hiambala	El Puesto - Río La Troya	Obras Nuevas	9,34	7.038	08-09-03	08-10-04	932	0	0,00%	91,63%	7	A
22	4	45	51	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	Obras Nuevas	3,23	8.969	14-05-04	13-05-05	2.662	466	21,24%	63,72%	6	
22	4	46	51	14	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik, James Craik-Oncativo,Oncativo-Pilar	Obras Nuevas	107,54	173.321	01-02-01	31-12-05	43.597	14.311	7,27%	60,88%	6	A
22	4	47	51	6	AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	Obras Nuevas	187,00	339.880	18-05-03	31-05-05	65.366	32.042	21,04%	89,23%	6	A
22	4	48	51	30	ENTRE RÍOS	12	Cerrito - Emp. RNN°127	Km. 489,25 - Km. 500,59	Reconstrucciones	11,34	7.169	09-09-03	08-09-04	521	75	0,00%	99,14%	7	
22	4	49	51	82	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	Reconstrucciones	11,00	8.392	18-03-04	28-02-06	2.502	668	13,89%	70,59%	6	
22	4	50	51	58	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN.231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	Obras Nuevas	25,90	33.990	08-04-04	08-04-07	810	0	6,02%	7,70%	6	
22	4	51	51	78	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		Obras Nuevas	7,00	32.000	01-11-05	31-10-07	1.940	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	52	51	70	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	Obras Nuevas	54,62	11.574	20-01-04	285/206	3.239	2.304	15,09%	61,28%	6	
22	4	53	51	42	LA PAMPA	143	Emp. RPN30 - Santa Isabel	II a, a Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	Obras Nuevas	14,40	7.723	08-06-04	08-04-06	1.000	142	1,04%	2,77%	6	
22	4	54	51	34	CORDOBA	11	Remedialación cruzo por la ciudad de Clorinda		Reconstrucciones	6,00	33.000	08-04-04	08-04-07	613	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	55	51	78	SANTA CRUZ	3	Limite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	Obras Nuevas	3,00	4.760	03-03-03	30-04-04	613	0	0,00%	100,00%	6	
22	4	56	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	Reconstrucciones	48,00	15.758	15-10-03	15-12-04	712	68	0,00%	99,64%	8	
22	4	57	51	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R. Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	Obras Nuevas	0,48	2.782	01-09-05	31-08-06	621	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	58	51	18	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A Curupí-bzo. Guayquiraró-R. Guayquiraró-A. Curumpe - km646/km648	Obras Nuevas	1,00	3.979	01-06-05	31-05-06	569	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
22	4	59	51	30	ENTRE RÍOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	Obras Nuevas	7,40	22.227	19-02-04	18-06-06	4.387	164	1,45%	7,09%	6	
22	4	60	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas	4,70	29.369	18-11-03	30-06-05	15.364	3.911	13,21%	53,97%	6	A
22	4	61	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas	2,90	25.680	18-11-03	30-11-05	6.592	3.312	9,32%	25,04%	6	
22	4	62	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	Reconstrucciones	1,87	2.461	20-07-04	19-05-05	1.971	589	24,79%	97,93%	6	
22	4	63	51	54	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	Obras Nuevas	3,49	6.541	01-01-03	30-11-03	75	0	0,00%	87,05%	7	
22	4	64	51	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	Reconstrucciones	30,00	15.747	14-10-04	28-02-06	2.965	19.589	11,56%	17,53%	6	
22	4	64	52	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	Obras Nuevas	24,78	34.674	14-10-04	12-10-06	1.837	0	20,53%	33,15%	6	
22	4	64	53	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	Obras Nuevas	27,25	34.455	14-10-04	12-10-06	1.322	0	6,01%	9,44%	6	
22	4	64	54	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	Obras Nuevas	27,00	35.990	13-10-04	12-10-06	1.987	0	6,01%	9,36%	6	
22	4	64	55	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juárez	Obras Nuevas	44,89	45.082	13-10-04	13-10-06	2.199	0	5,52%	8,52%	6	
22	4	64	56	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Lte. C/Salta	Sección I: Ing. Juárez - km 25,5	Obras Nuevas	31,50	31.554	13-10-04	13-10-06	1.322	0	6,21%	8,95%	6	
22	4	64	57	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	km 25,5 - Lte. Con Salta	Obras Nuevas	25,50	29.928	13-10-04	31-08-06	3.045	0	2,73%	4,79%	6	A
22	4	64	58	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Lte. c/Formosa - Los Blancos - Secc IV	Obras Nuevas	29,39	27.580	01-09-05	28-02-07	1.414	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	64	59	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	Obras Nuevas	31,13	22.045	01-09-05	28-02-07	2.570	0	0,00%	0,00%	15	
22	4	64	60	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato	Obras Nuevas	31,13	25.408	01-09-05	28-02-07	3.457	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	64	61	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.III)	Obras Nuevas	30,00	9.518	01-11-05	30-04-07	1.498	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	64	62	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.II)	Obras Nuevas	30,00	17.504	01-11-05	30-04-07	2.954	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	64	63	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec. I)	Obras Nuevas	29,00	16.508	01-11-05	30-04-07	3.018	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	65	51	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte. S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,00	4.399	05-05-04	31-03-05	7.490	4.470	22,28%	98,07%	6	A
22	4	65	52	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte. S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,00	3.081	05-05-04	31-03-05			5,87%	91,69%	6	A
22	4	65	53	70	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc. III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte. S/Río San Juan)	Reconstrucciones	18,00	3.576	17-02-04	30-04-05			44,77%	84,48%	6	A
22	4	66	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khani - Rancho Hambre	Laguna Khani - Kosovo (km 2934 - km 2959)	Obras Nuevas	25,00	27.034	16-04-04	15-04-06	10.693	4.803	24,18%	50,53%	6	
22	4	67	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khani - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	Reconstrucciones	23,00	26.191	22-10-04	31-08-06	8.478	4.284	18,48%	24,32%	6	
22	4	68	51	78	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		Obras Nuevas	8,00	9.461	29-05-03	31-03-05	2.112	394	0,00%	99,38%	6	A
22	4	69	51	78	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		Obras Nuevas	14,51	24.220	28-10-03	31-08-05	1.500	0	15,24%	86,80%	6	A
22	4	70	51	78	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	Obras Nuevas	29,00	72.931	12-11-03	12-11-06	8.000	4.631	9,89%	39,28%	6	S/D
22	4	71	51	78	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	Obras Nuevas	48,92	68.066	16-02-04	28-02-07	14.525	6.035	12,94%	38,21%	6	A
22	4	72	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	Obras Nuevas	50,14	62.208	27-05-04	26-05-06	7.500	5.815	11,79%	24,55%	6	A
22	4	73	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	Obras Nuevas	42,30	49.961	27-05-04	31-05-06	10.739	2.869	8,27%	17,85%	6	A
22	4	74	51	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	Reconstrucciones	34,00	28.999	22-11-03	30-06-06	13.163	7.156	37,99%	77,83%	6	A
22	4	75	51	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN°11	Obras Nuevas	28,40	24.383	07-02-03	31-01-05	1.634	0	0,00%	98,63%	7	
22	4	76	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera	Obras Nuevas	43,00	56.417	27-10-00	31-03-05	7.544	4.544	0,00%	88,82%	6	S/D	
22	4	78	51	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	Obras Nuevas	25,00	28.336	02-05-00	31-03-05	14.787	11.786	0,00%	96,12%	6	S/D
22	4	79	51	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	Obras Nuevas	7,49	17.900	22-08-01	31-03-05	5.872	3.372	0,00%	93,96%	6	S/D
22	4	80	51	78	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	Obras Nuevas	24,00	17.400	01-01-04	30-11-06	3.880	0	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	81	51	82	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa		Obras Nuevas	15,00	33.000	01-09-05	30-06-07	2.351	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	82	51	14	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Obras Nuevas	177,70	615.000	01-09-05	31-08-08	58.777	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	83	51	34	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	Obras Nuevas	55,63	45.600	01-09-05	31-08-07	688	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	84	51	34	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco		Obras Nuevas	58,37	58.380	01-09-05	31-08-08	599	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	85	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN°34		Obras Nuevas	31,00	30.000	01-11-05	31-10-07	621	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	86	51	86	SGO DEL ESTERO	98	Limite con Santa Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	Reconstrucciones	46,08	22.500	01-11-05	31-10-07	557	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	87	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas (Sección II)	Km 520 - km 538 (y o.t. en Pte. S/Río Barrancas)- Secc II	Obras Nuevas	18,00	10.467	04-01-05	31-05-06	404	0	3,13%	3,13%	6	A
22	4	88	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	km 502 - km 520 - Secc I	Obras Nuevas	18,00	11.969	04-01-05	31-10-05	503	0	3,19%	3,19%	6	A
22	4	89	51	78	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		Obras Nuevas	221,00	121.550	01-09-05	31-08-08	450	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	90	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		Obras Nuevas	6,00	4.400	01-09-05	31-08-06	750	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	91	51	50	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyan (S I)	Sección I	Obras Nuevas	7,00	21.266	17-09-01	30-06-05	3.270	0	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	92	51	82	SANTA FE	34	Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela		Obras Nuevas	8,00	27.880	01-04-05	30-09-06	3.652	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	93	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	Obras Nuevas	42,00	70.400	01-06-05	31-05-07	6.412	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	94	51	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Obras Nuevas	305,00	167.600	01-06-05	31-05-07	15.107	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	95	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	Obras Nuevas	40,00	55.564	01-06-05	31-05-07	5.217	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	96	51	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos		Obras Nuevas	404,00	222.200	01-06-05	31-12-07	7.285	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	97	51	78	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		Obras Nuevas	350,00	69.000	01-09-05	31-08-07	520	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	98	51	78	SANTA CRUZ	40S	28 de Noviembre - Rosperitek		Obras Nuevas	13,19	13.200	01-09-05	31-08-07	3.743	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	99	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	Obras Nuevas	36,00	49.962	01-06-05	31-05-07	3.217	0	0,00%	0,00%	2	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas											3.995.041			489.220	146.199				
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT																			
22	5	1	51	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,28									

CUADRO D

Total Mejoramiento y Reposición de Puentes

OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS

km 3.67 - km 35.32

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
22	7	8	51	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 62 - km 192		Reconstrucciones	130,00	1.120	01-11-05	28-02-06	307	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	51	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 87 - km 98		Reconstrucciones	11,00	990	01-11-05	28-02-06	271	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	52	82	SANTA FE	7	CVN°2 - Obra N°23A - Acceso a Ca. stellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	Reconstrucciones	37,00	6.398	01-11-05	28-02-06	2.301	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	53	14	CORDOBA	7	CVN°2 - Obra N°23B - km 568-km 585/ km 613-km616 / km 866- km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	Reconstrucciones	5,00	1.276	01-09-05	30-11-05	2.301	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	10	51	14	CORDOBA	19	CVN3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263-267/km269- 276/km278-280		Reconstrucciones	32,00	9.639	01-11-05	31-07-06	789	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	51	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 224 - km 287		Reconstrucciones	63,00	9.800	01-09-05	28-02-06	2.684	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	52	6	BUENOS AIRES	8	CVN4 - km 233 - km 238		Reconstrucciones	5,00	450	01-11-05	28-02-06	270	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	53	6	BUENOS AIRES	8	CVN4 - km 248 - km 287		Reconstrucciones	39,00	3.510	01-11-05	30-04-06	961	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	54	82	SANTA FE	8	CVN4 - km304-km306/km442-km468/km475-km480/km595- km600/km695-km723		Reconstrucciones	66,00	13.200	01-11-05	30-04-06	3.615	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	51	14	CORDOBA	9	CVN5 - km 557 - km 561		Reconstrucciones	7,00	4.502	01-11-05	30-04-06	575	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	52	86	ESTERO	9	CVN5-km1168-1178/km1206-km1215/km1225-1280/km1285- km1289		Reconstrucciones	78,00	23.000	01-11-05	31-10-06	6.300	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	53	66	SALTA	34	CVN°5 - km 1121 - km 1130		Reconstrucciones	9,00	2.520	01-11-05	28-02-06	690	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	51	82	SANTA FE	11	CVN6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008		Reconstrucciones	65,00	13.112	01-10-05	31-05-06	3.561	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	52	22	CHACO	11	CVN6 - km 1002 - km 1005		Reconstrucciones	3,00	840	01-11-05	28-02-06	390	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	53	22	CHACO	11	CVN6 - km 1005 - km 1008		Reconstrucciones	3,00	251	01-11-05	28-02-06	161	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	54	18	CORRIENTES	12	CVN6 - Obra N°27 - Emp. R. Nac. N°123 - Emp. R. Prov. N°19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	Reconstrucciones	14,00	3.919	01-03-05	30-06-05	1.032	0	0,00%	0,00%	4	
22	7	14	51	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217		Reconstrucciones	18,00	1.620	01-11-05	28-02-06	740	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	52	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 244 - km 285		Reconstrucciones	41,00	2.690	01-11-05	30-04-06	1.684	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	53	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		Reconstrucciones	11,00	3.080	01-11-05	30-04-06	365	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	54	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	511	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	55	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		Reconstrucciones	8,00	720	01-11-05	28-02-06	329	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	56	6	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - km 260 - km 276		Reconstrucciones	16,00	4.480	01-11-05	30-04-06	45	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	57	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		Reconstrucciones	6,00	1.680	01-11-05	28-02-06	67	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	51	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 98 - km 107		Reconstrucciones	9,00	2.520	01-11-05	28-02-06	150	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	52	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 143 - km 150		Reconstrucciones	7,00	585	01-11-05	31-01-06	412	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	53	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 208 - km 221		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	31-01-06	534	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	54	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 319 - km 326		Reconstrucciones	7,00	1.960	01-11-05	28-02-06	895	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	55	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		Reconstrucciones	3,00	840	01-11-05	28-02-06	26	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	56	42	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		Reconstrucciones	18,00	5.040	01-09-05	28-02-06	1.151	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	57	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		Reconstrucciones	40,00	3.600	01-11-05	30-04-06	143	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	58	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 259 - km 276		Reconstrucciones	17,00	1.530	01-11-05	28-02-06	698	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	59	82	SANTA FE	7	CVN°2 - km 399 - km 408		Reconstrucciones	7,00	1.960	01-11-05	28-02-06	448	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	60	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		Reconstrucciones	67,00	6.030	01-11-05	31-10-06	215	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	61	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		Reconstrucciones	14,00	3.920	01-11-05	30-04-06	1.789	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	62	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	28-02-06	534	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	63	50	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		Reconstrucciones	31,00	2.790	01-11-05	30-04-06	637	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	51	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,00	360	01-09-05	30-11-05	360	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	52	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		Reconstrucciones	100,00	9.000	01-11-05	31-10-06	108	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	53	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,00	360	01-11-05	31-01-06	356	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	54	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91		Reconstrucciones	6,00	540	01-11-05	28-02-06	247	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	55	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 96 - km 106		Reconstrucciones	10,00	900	01-11-05	28-02-06	411	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	56	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125		Reconstrucciones	14,00	1.260	01-11-05	28-02-06	575	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	57	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188		Reconstrucciones	31,00	8.680	01-09-05	30-04-06	2.953	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	58	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		Reconstrucciones	12,00	1.080	01-11-05	28-02-06	493	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	59	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600		Reconstrucciones	36,00	3.240	01-11-05	30-04-06	479	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	60	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635		Reconstrucciones	28,00	2.520	01-11-05	30-04-06	564	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	61	82	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	51	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	62	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		Reconstrucciones	2,00	180	01-09-05	30-11-05	180	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	63	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		Reconstrucciones	6,00	540	01-11-05	28-02-06	34	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	64	42	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		Reconstrucciones	14,00	3.920	01-11-05	28-02-06	895	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	51	6	BUENOS AIRES	8	CVN4 - km 173 - km 197		Reconstrucciones	24,00	2.160	01-09-05	28-02-06	493	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	52	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 600 - km 604		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	128	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
22	7	17	53	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 635 - km 652		Reconstrucciones	17,00	1.530	01-11-05	28-02-06	8	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	54	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 662 - km 667		Reconstrucciones	5,00	1.400	01-11-05	28-02-06	9	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	55	14	CORDOBA	8	CVN4 - km 661 - km 695		Reconstrucciones	34,00	9.520	01-09-05	31-05-06	4.857	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	56	82	SANTA FE	33	CVN4 - km 535 - km 539		Reconstrucciones	4,00	1.120	01-11-05	28-02-06	511	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	57	82	SANTA FE	33	CVN4 - km 586 - km 616		Reconstrucciones	30,00	8.400	01-09-05	31-05-06	3.834	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	58	82	SANTA FE	33	CVN4 - Obra N°28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	Reconstrucciones	42,00	10.247	30-12-04	30-06-05	256	699	23,36%	23,36%	6	
22	7	17	59	14	CORDOBA	36	CVN4 - km 732 - km 754		Reconstrucciones	22,00	7.840	01-11-05	31-10-06	12	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	51	86	ESTERO	9	CVN5 - km 1215 - km 1225		Reconstrucciones	10,00	900	01-09-05	28-02-06	411	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	52	90	TUCUMAN	9	CVN5 - km 1315 - km 1326		Reconstrucciones	11,00	990	01-11-05	30-04-06	226	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	53	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 65 - km 85		Reconstrucciones	20,00	5.600	01-09-05	31-10-06	556	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	54	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 129 - km 151		Reconstrucciones	22,00	6.160	01-09-05	31-10-06	1.800	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	55	82	SANTA FE	34	CVN5 - km 247 - km 263		Reconstrucciones	16,00	1.140	01-09-05	30-04-06	657	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	56	86	SGO DEL	34	CVN5 - km 409 - km 442		Reconstrucciones	33,00	9.240	01-11-05	31-10-06	18	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	57	86	SGO DEL	34	CVN5 - km 596 - km 626		Reconstrucciones	30,00	8.400	01-11-05	31-10-06	3.404	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	58	86	SGO DEL	34	CVN5 - km 846 - km 851		Reconstrucciones	5,00	450	01-11-05	28-02-06	305	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	59	86	ESTERO	34	CVN5 - km 864 - km 896		Reconstrucciones	32,00	1.080	01-11-05	30-04-06	493	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	60	38	JUJUY	34	CVN5 - km 1164 - km 1177		Reconstrucciones	13,00	1.170	01-11-05	30-04-06	267	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	51	18	CORRIENTES	12	CVN6 - km 1130 - km 1170		Reconstrucciones	40,00	3.600	01-09-05	30-04-06	822	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	52	54	MISIONES	12	CVN6 - km 1326 - km 1336		Reconstrucciones	10,00	900	01-11-05	28-02-06	206	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	53	22	CHACO	16	CVN6 - km 66 - km 87		Reconstrucciones	21,00	5.320	01-09-05	31-05-06	1.125	0	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	54	22	CHACO	16	CVN6 - km 87 - km 89		Reconstrucciones	2,00	180	01-09-05	30-11-05	180	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados											592.927			174.182	55.248				
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS																			
22	8	1	51	54	MISIONES		Corredor de las Misiones		Obras Nuevas		3.000	01-09-05	31-08-08	359	0	0,00%	0,00%	0	
22	8	2	51	62	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		Obras Nuevas		14.000	01-09-05	31-08-08	836	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos														1.195	0				
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II																			
22	9	1	51	38	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calleguia		Obras Nuevas		12.000	01-09-05	31-08-07	450	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	2	51	38	JUJUY	40	Corredor Minero		Obras Nuevas	250,00	18.000	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	3	51	42	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Rio Negro		Obras Nuevas	59,00	7.000	01-09-05	31-08-08	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	4	51	6	AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - A zul		Obras Nuevas	40,00	30.200	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	1	
22	9	5	51	74	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Punitanas		Obras Nuevas	220,00	37.000	01-09-05	31-08-08	800	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	6	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pirca Negras		Obras Nuevas	194,00	11.500	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	7	51	66	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		Obras Nuevas	32,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	8	51	66	SALTA	86	Tartagal - Tonono		Obras Nuevas	35,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	9	51	66	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chornillos-San Antonio de los Cobres-		Obras Nuevas	160,00	73.000	01-09-05	31-08-08	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	51	66	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		Obras Nuevas	140,00	51.000	01-09-05	31-08-08	2.500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	11	51	66	SALTA	86	Empalme RNN°34 - Tartagal - Tonono		Obras Nuevas	35,00	17.200	01-09-05	31-08-08	55	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	51	50	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		Obras Nuevas	100,00	20.000	01-09-05	31-08-08	55	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	13	51	96	INTERPROVIN		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		Obras Nuevas		40.000	01-09-05	31-08-08	1.560	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	14	51	54	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		Obras Nuevas	62,00	5.500	01-09-05	31-08-07	375	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	15	51	54	MISIONES		Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		Obras Nuevas		5.500	01-09-05	31-08-07	375	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	16	51	54	MISIONES		Obras Intersección RNN°14 - Empalme RPN°4		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	17	51	22	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		Obras Nuevas	12,00	58.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	18	51	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		Obras Nuevas	5,00	20.000	01-09-05	31-08-07	3.886	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	19	51	22	CHACO	97	San Martín - Plaza		Obras Nuevas		82.000	01-09-05	31-08-08	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	20	51	22	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-06	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	21	51	22	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		Obras Nuevas	50,00	38.000	01-09-05	31-08-08	800	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	22	51	90	TUCUMAN	38	Montero - J.B. Alberdi		Obras Nuevas	60,00	39.930	01-09-05	31-08-08	650	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	23	51	90	TUCUMAN		Ruta Pque.Nac.Caichaqui entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle		Obras Nuevas	80,00	5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	24	51	10	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		Obras Nuevas	25,00	4.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	25	51	10	CATAMARCA	40	Pte.s/Rio Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		Obras Nuevas		4.000	01-09-05	31-08-06	560	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	26	51	22	CHACO	11	Autovía RNN°11-Paso p/Resistencia - Rotonda c/RNN°16 y Acc.Aerop.Resist		Obras Nuevas	35,00	62.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	27	51	96	INTERPROVIN		Obras Empalme Ruta Provincial 12		Obras Nuevas		17.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	28	51	22	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		Obras Nuevas		77.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	51	96	INTERPROVIN	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	30	51	22	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvína		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	31	51	22	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	32	51	96	INTERPROVIN		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	33	51	26	CHUBUT		Pavimentación Acceso a Chollia		Obras Nuevas	29,00	4.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	34	51	26	CHUBUT		Pavimentación Acceso El Matén		Obras Nuevas	31,00	3.000	01-09-05	28-02-06	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	35	51	26	CHUBUT		Obra vial Corcovado-Río Pico y Gualajaina - 1ra. Sección		Obras Nuevas	60,00	6.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	36	51	26	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel		Obras Nuevas		1.200	01-09-05	28-02-06	600	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	37	51	14	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Limite c/Catamarca km 154		Obras Nuevas	154,00	33.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	51	14	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		Obras Nuevas	185,00	88.000	01-09-05	31-08-09	3.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	39	51	14	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		Obras Nuevas	16,00	16.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	40	51	14	CORDOBA	35	Empalme RNN°8 - 2 km		Obras Nuevas	2,00	16.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	41	51	14	CORDOBA	10	Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita		Obras Nuevas		16.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
22	9	42	51	30	ENTRE RÍOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		Obras Nuevas		10.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	43	51	30	ENTRE RÍOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		Obras Nuevas		11.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	44	51	30	ENTRE RÍOS	130	Villa Elisa - Villaguay		Obras Nuevas	94,00	12.500	01-09-05	31-08-08	1.500	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	45	51	14	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		Obras Nuevas		10.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	46	51	30	ENTRE RÍOS		Puente Binacional Salto - Concordia		Obras Nuevas		26.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	47	51	30	ENTRE RÍOS		Autop.Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		Obras Nuevas	56,00	33.000	01-09-05	31-08-08	3.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	48	51	96	INTERPROVINCIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca		Obras Nuevas		7.000	01-09-05	31-08-07	1.100	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	49	51	50	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		Obras Nuevas	150,00	12.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	50	51	62	RIO NEGRO		Rotonda en el cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Camp o Grande		Obras Nuevas		5.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	51	51	62	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km RNN°151 Barba del Medio		Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-08-07	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	52	51	78	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia		Obras Nuevas	82,00	9.000	01-09-05	31-08-07	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	53	51	78	SANTA CRUZ	40	Pto Moreno-Bajo Caracoles, Chimen Aike, Purila Loyola, Carrera-Río Turb		Obras Nuevas	860,00	60.000	01-09-05	31-08-08	1.100	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	54	51	78	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		Obras Nuevas	51,00	29.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	55	51	78	SANTA CRUZ BUENOS	3	km 29 - Monte Aymond		Obras Nuevas	30,00	9.000	01-09-05	31-08-08	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	9		51	6	AIRES	7	Chacabuco - Junín	Pte.S/Río Salado y Accesos	Obras Nuevas		2.652	01-06-04	31-05-10			14,37%	29,64%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II											1.201.182			75.366	0				
Total Construcciones											8.664.855			950.166	230.133				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I
(Préstamo 4295)

26	1	1	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,37	13.534	26-05-97	30-05-05	440	329	2,48%	98,46%	6	
26	1	2	51	78	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,25	13.515	24-04-97	30-12-04	956	538	0,67%	99,75%	7	
26	1	3	51	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Chacharamendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,78	9.476	03-07-97	24-07-04	604	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	4	51	46	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A.C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	Rehabilitación y Mantenimiento	243,83	11.169	18-06-97	30-06-04	403	0	0,00%	97,71%	7	
26	1	6	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,27	15.705	04-06-97	30-06-05	519	0	0,76%	97,54%	6	
26	1	7	51	66	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,79	15.097	30-04-97	31-12-04	470	260	0,37%	100,26%	7	
26	1	8	51	46	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,29	16.393	04-07-97	30-09-04	437	0	0,00%	99,01%	7	
26	1	9	51	38	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy/Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,87	12.153	05-04-97	13-10-04	445	24	0,00%	100,00%	7	
26	1	10	51	22	CHACO SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. C/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,63	20.117	22-05-97	30-11-05	375	370	3,06%	97,89%	6	F
26	1	11	51	86	ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,70	18.931	10-04-97	31-12-05	485	57	0,37%	96,40%	6	A
26	1	12	51	18	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,65	21.144	07-07-97	30-09-04	1.674	1.291	0,00%	99,54%	7	
26	1	13	51	30	ENTRE RÍOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,44	18.302	27-08-97	25-03-05	2.726	2.311	3,33%	96,16%	6	A
26	1	14	51	18	CORRIENTES	119-123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	Rehabilitación y Mantenimiento	217,56	20.456	03-11-97	05-04-04	466	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	15	51	22	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,32	15.251	10-02-98	31-07-07	1.066	388	3,28%	78,19%	6	
26	1	16	51	18	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,47	15.340	07-07-97	12-09-04	445	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	17	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,64	20.028	14-10-97	15-10-04	409	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	19	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,71	16.672	18-07-97	30-11-04	427	75	0,00%	100,00%	7	
26	1	21	51	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,81	16.006	15-08-97	26-08-03	433	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	22	51	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	Rehabilitación y Mantenimiento	231,62	6.378	02-08-97	31-12-02	413	0	0,00%	100,00%	9	
26	1	23	51	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	Rehabilitación y Mantenimiento	291,97	10.860	13-01-98	26-01-04	452	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	24	51	46	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,81	17.093	30-09-97	30-06-04	417	47	0,00%	100,00%	7	
26	1	25	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,49	14.803	11-11-97	31-01-05	357	106	1,43%	100,00%	7	
26	1	26	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,03	19.879	25-11-97	12-02-05	627	398	2,14%	91,06%	7	
26	1	28	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pie. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,29	23.354	13-01-98	06-03-04	357	0	0,00%	90,38%	7	A
26	1	29	51	6	AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN° 3-P. Alta/Emp. RNN° 3-Emp. RNN° 229/Emp. RNN° 3-Pte. S/R. Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,12	16.898	17-07-97	15-11-04	385	90	0,00%	95,54%	7	
26	1	31	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,43	18.971	09-12-97	30-06-05	815	52	0,41%	87,75%	6	
26	1	32	51	26	CHUBUT	405-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	Rehabilitación y Mantenimiento	201,24	20.231	01-12-97	24-05-05	494	0	1,80%	98,18%	6	
26	1	33	51	26	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,41	20.012	14-11-97	30-11-04	548	356	0,00%	98,48%	7	
26	1	34	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,59	16.237	01-08-97	06-10-04	377	49	0,00%	100,00%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
26	1	35	51	62	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lie. C/ Chubut-Lie. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,91	15.899	01-04-98	27-11-05	591	195	1,28%	86,60%	6	A
26	1	36	51	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lie. C/San Juan / Acc. Quines - Lie. C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,70	13.993	17-06-98	10-05-04	484	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	37	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte.S/Rio Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,16	13.029	13-01-98	15-04-04	521	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	38	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lie. S.Del Estero-Emp. Rn N°9- Lie. C/Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,51	14.674	12-07-97	28-02-05	696	328	2,26%	97,82%	6	
26	1	39	51	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,64	14.250	20-06-97	28-02-04	356	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	40	51	42	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,76	18.097	23-06-97	20-12-04	363	165	0,00%	99,95%	7	
26	1	41	51	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,87	18.164	04-03-98	30-09-05	325	0	0,87%	93,30%	6	
26	1	43	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lie. C/La Pampa - Carnerisa / San Rafael - Emp. RNN°40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,33	13.584	13-08-97	04-02-04	337	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	44	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,02	9.365	25-10-97	30-04-05	691	320	4,39%	90,59%	6	A
26	1	45	51	14	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J. Del Morro - Lie. C/Cordoba / Lie. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	219,96	18.064	5/9/97	05-09-04	364	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	46	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,15	21.165	03-10-97	05-04-05	3.996	3.443	2,61%	97,98%	6	
26	1	47	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex.R.N.N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,31	18.412	05-11-97	30-04-05	486	266	2,17%	93,71%	6	
26	1	48	51	62	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N°152 - Lie. La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	281,31	14.919	14-06-97	31-07-03	392	0	0,00%	99,79%	7	
26	1	50	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N°152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,61	16.759	31-07-97	28-10-04	379	0	0,00%	100,09%	7	
26	1	51	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,74	10.094	29-10-97	31-08-04	343	0	0,00%	99,05%	7	
26	1	52	51	58	NEUQUEN SGO DEL ESTERO	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lie. C/Rio Negro- Emp. Rn N° 237- Emp. Rn N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,54	14.914	14-11-97	30-04-05	364	203	1,38%	99,89%	6	A
26	1	53	51	86	ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lie. C/ Córdoba - Rio Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,66	7.278	03-12-97	31-12-02	336	0	0,00%	95,85%	7	
26	1	54	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,74	19.125	31-10-97	31-01-06	392	101	0,36%	95,34%	6	
26	1	55	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,65	14.026	09-10-97	09-10-04	815	788	0,00%	100,00%	7	
26	1	57	51	46	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lie. C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lie. C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,81	13.412	13-11-97	05-05-04	343	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	60	51	62	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,70	14.289	25-07-97	30-04-04	370	0	0,00%	97,91%	7	
26	1	61	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,35-Lie. C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,73	16.151	23-06-97	31-03-05	565	508	2,36%	96,07%	6	
26	1	62	51	6	AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,83	13.244	20-05-99	19-05-05	799	469	1,89%	90,12%	6	A
26	1	63	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,55	19.361	14-11-97	14-11-04	354	71	0,00%	100,00%	7	
26	1	64	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Lie. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,05	20.863	19-12-97	30-11-03	335	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	65	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatê Porã - Emp. R.N.N°12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,45	16.548	17-11-97	18-11-04	1.733	1.260	0,00%	100,00%	7	
26	1	66	51	62	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,61	11.811	23-02-98	14-10-04	461	47	0,00%	100,00%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I											885.495			35.209	14.907				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II
(Préstamo 4295)

26	2	24	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	Rehabilitación y Mantenimiento	104,50	34.065	01-12-04	30-09-09	9.041	4.892	10,66%	10,66%	6	A
26	2	37	51	34	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	Rehabilitación y Mantenimiento	171,03	37.463	01-01-05	30-09-09	5.584	2.765	9,84%	9,84%	6	
26	2	50	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	Rehabilitación y Mantenimiento	145,23	37.121	01-12-04	30-09-09	7.497	2.468	6,06%	7,68%	6	A
26	2	66	51	70	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lie. C/La Rioja / Emp. R.N.N°40N - Arequintín (O.faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	313,77	15.750	09-09-03	30-11-06	2.989	2.282	3,81%	37,14%	6	A
26	2	68	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bañia Blanca (Sal.) - Lie. C/La Pampa / Lie. C/Bs.AS. - Emp. R.P.N°1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	138,00	37.340	01-03-05	30-09-09	4.664	480	1,71%	1,71%	6	
26	2	69	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales	Rehabilitación y Mantenimiento	113,97	36.199	01-06-05	31-05-10	4.625	0	0,00%	0,00%	2	
26	2	70	51	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	Rehabilitación y Mantenimiento	111,30	36.296	01-03-05	28-02-10	4.652	0	0,00%	0,00%	4	
26	2	71	51	82	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,92	24.454	19-11-03	30-11-06	3.750	1.081	4,26%	95,29%	6	
26	2	72	51	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	95,68	23.950	10-01-04	31-01-07	3.460	2.626	6,67%	94,42%	6	
26	2	78	51	90	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lie. C/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frías	Rehabilitación y Mantenimiento	114,58	32.334	01-02-05	31-01-10	4.132	398	6,04%	6,04%	6	
26	2	79	51	46	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lie. C/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	Rehabilitación y Mantenimiento	166,71	34.691	03-12-04	30-09-09	4.014	1.950	2,12%	2,12%	6	A
26	2	80	51	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	Rehabilitación y Mantenimiento	171,92	42.467	01-06-05	31-05-10	5.274	0	0,00%	0,00%	15	
26	2	81	51	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,32	23.586	19-06-01	30-11-08	5.936	4.250	6,36%	71,01%	6	A

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
26	2	93	51	50	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,51	27.115	05-06-01	30-04-07	4.370	1.769	5,30%	69,79%	6	
26	2	94	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	Rehabilitación y Mantenimiento	69,22	35.851	01-02-05	30-09-09	4.426	0	1,76%	1,76%	6	
26	2	95	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	Rehabilitación y Mantenimiento	72,75	35.990	01-03-05	28-02-10	4.425	0	0,00%	0,00%	4	
26	2	97	51	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén	Mantenimiento	158,28	34.664	01-03-05	28-02-10	4.277	0	0,00%	0,00%	4	
26	2	98	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	Mantenimiento	71,90	32.890	01-03-05	28-06-10	4.094	0	0,00%	0,00%	4	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II											582.226			87.209	24.961				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III-8° Préstamo "Gestion de Activos Viales"

26	3	1	51	82	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	Rehabilitación y Mantenimiento	79,04	40.807	01-06-05	31-05-10	5.403	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	2	51	30	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. C/Rep. Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,79	38.530	01-01-05	30-06-06	4.657	1.619	6,04%	6,04%	6	
26	3	3	51	30	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	Rehabilitación y Mantenimiento	90,27	35.214	01-01-05	30-09-09	6.005	1.911	0,00%	0,00%	0	
26	3	4	51	26	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A. Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 Pto. Mineralero	Rehabilitación y Mantenimiento	159,72	36.809	01-06-05	31-05-10	4.550	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	5	51	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. O/La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	163,78	37.086	15-01-05	13-01-10	4.866	0	5,99%	5,99%	6	
26	3	6	51	26	CHUBUT	40S	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	Rehabilitación y Mantenimiento	149,07	37.690	01-06-05	31-05-10	6.980	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	7	51	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	253,79	36.998	01-06-05	31-05-10	5.641	0	5,74%	5,74%	6	
26	3	8	51	74	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN°3	Rehabilitación y Mantenimiento	129,39	35.730	01-06-05	31-05-10	5.377	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	9	51	82	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN°9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,74	42.285	01-06-05	31-05-10	7.235	0	0,00%	0,00%	16	
26	3	10	51	50	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N°40S - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	182,52	39.270	01-06-05	31-05-10	7.225	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	11	51	70	SAN JUAN	40N-14-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	105,03	54.446	01-06-05	31-05-10	7.130	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	12	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puen) - Stgo. Del Estero (Entrada)	Rehabilitación y Mantenimiento	120,89	45.700	01-06-05	31-05-10	6.911	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	13	51	38	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,87	35.981	01-06-05	31-05-10	5.942	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	14	51	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN°38	Rehabilitación y Mantenimiento	151,92	43.252	01-06-05	31-05-10	6.608	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	15	51	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	Rehabilitación y Mantenimiento	127,96	35.975	01-06-05	31-05-10	6.228	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	16	51	30	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Rehabilitación y Mantenimiento	99,93	37.493	01-06-05	31-05-10	5.696	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	17	51	78	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3	Rehabilitación y Mantenimiento	180,05	42.371	01-06-05	31-05-10	6.121	0	0,00%	0,00%	2	
26	3	18	51	26	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,41	39.383	01-12-04	29-11-09	6.282	656	0,82%	2,49%	6	A
26	3	19	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	230,41	36.446	01-12-04	29-11-09	5.644	637	1,23%	2,74%	6	
26	3	20	51	42	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	Rehabilitación y Mantenimiento	127,78	31.195	01-06-05	31-05-10	3.743	0	0,00%	0,00%	15	
26	3	21	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	Rehabilitación y Mantenimiento	146,94	42.102	01-06-05	31-05-10	5.845	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	22	51	58	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S - Lte. c/Chile / A/La Teresa- Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro	Rehabilitación y Mantenimiento	291,15	38.310	01-02-05	31-01-10	6.091	0	4,97%	4,97%	6	
26	3	23	51	46	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chimica / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	Rehabilitación y Mantenimiento	334,00	37.552	01-11-04	31-10-09	5.683	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	24	51	70	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,14	37.797	01-11-04	31-10-09	6.273	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	25	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,33	32.051	01-03-05	28-02-10	4.950	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	26	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,66	31.840	01-06-05	31-05-10	4.868	0	0,00%	0,00%	4	
26	3	27	51	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN°14 - km 139	Rehabilitación y Mantenimiento	108,18	39.666	01-06-05	31-05-10	5.211	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	28	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	277,40	35.536	01-06-05	31-05-10	2.203	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	29	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	Rehabilitación y Mantenimiento	112,78	26.115	01-06-05	31-05-10	1.296	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	30	51	58	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Tráful y nuevo puente s/Rio Alumine	Rehabilitación y Mantenimiento	140,00	37.552	01-06-05	31-05-10	1.675	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	31	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	126,00	32.971	01-06-05	31-05-10	1.472	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	32	51	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	Rehabilitación y Mantenimiento	203,25	35.609	01-06-05	31-05-10	1.969	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	33	51	14	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	Rehabilitación y Mantenimiento	156,64	23.545	01-06-05	31-05-10	1.424	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	34	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	Rehabilitación y Mantenimiento	251,90	37.082	01-06-05	31-05-10	871	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	35	51	90	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	145,70	38.658	01-06-05	31-05-10	1.972	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
26	3	36	51	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	62,97	20.351	01-06-05	31-05-10	678	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	37	51	18	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN°123 - Emp. RNN°123	Rehabilitación y Mantenimiento	109,32	35.820	01-06-05	31-05-10	2.080	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	38	51	26	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	159,62	49.349	01-06-05	31-05-10	1.139	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	39	51	58	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A°La Teresa	Mantenimiento	195,44	33.692	01-06-05	31-05-10	1.896	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	40	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	Mantenimiento	129,49	24.759	01-06-05	31-05-10	1.206	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	41	51	62	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	Rehabilitación y Mantenimiento	340,90	27.370	01-06-05	31-05-10	1.578	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	42	51	6	AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	Rehabilitación y Mantenimiento	112,83	25.478	01-06-05	31-05-10	1.865	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	43	51	6	AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN°33	Rehabilitación y Mantenimiento	104,83	22.382	01-06-05	31-05-10	1.334	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	44	51	6	AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. RNN°3-Pte.S/Rio Colorado / A/N RNN°3 B Mirasol-P Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	Rehabilitación y Mantenimiento	167,67	39.200	01-06-05	31-05-10	1.678	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	45	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N. N°7 - Pte sobre Rio Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,16	32.647	01-06-05	31-05-10	1.388	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	46	51	66	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Ayudal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	Rehabilitación y Mantenimiento	105,39	30.322	01-06-05	31-05-10	1.806	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	47	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,64	30.681	01-06-05	31-05-10	1.829	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	48	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°95	Rehabilitación y Mantenimiento	181,41	37.035	01-06-05	31-05-10	1.957	0	0,00%	0,00%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III											1.718.133			190.474	4.822				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV FTN

26	4	1	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	Rehabilitación y Mantenimiento	133,74	28.085	01-06-05	31-05-11	557	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	2	51	42	LA PAMPA	V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N°151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N°143	Rehabilitación y Mantenimiento	233,82	47.087	01-06-05	31-05-10	1.208	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	3	51	42	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	Rehabilitación y Mantenimiento	222,00	46.620	01-06-05	31-05-11	925	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	4	51	50	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	Rehabilitación y Mantenimiento	93,23	25.086	01-06-05	31-05-11	389	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	5	51	50	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	Rehabilitación y Mantenimiento	238,56	34.102	01-06-05	31-05-11	1.210	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	6	51	50	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	Rehabilitación y Mantenimiento	98,00	17.640	01-06-05	31-05-11	408	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	7	51	30	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. R.N. N°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. R.N. N°32	Rehabilitación y Mantenimiento	133,28	44.781	01-06-05	31-05-10	365	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	8	51	18	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiyral - Cuay Grande	Rehabilitación y Mantenimiento	101,59	21.334	01-06-05	31-05-10	423	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	9	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	183,81	33.718	01-06-05	31-05-10	765	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	10	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N°116 - Emp R.N. N°34	Rehabilitación y Mantenimiento	140,66	39.758	01-06-05	31-05-10	340	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	11	51	18	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN°117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,65	31.609	01-06-05	31-05-11	602	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	12	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N. N°12 - Emp. R.N. N°14 y 19	Rehabilitación y Mantenimiento	259,15	46.647	01-06-05	31-05-10	579	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	13	51	46	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	Rehabilitación y Mantenimiento	72,60	15.246	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	14	51	38	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N°52 - La Quiaca	Rehabilitación y Mantenimiento	220,26	36.622	01-06-05	31-05-10	337	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	15	51	10	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	Rehabilitación y Mantenimiento	139,15	29.222	01-06-05	31-05-11	213	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	16	51	46	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.RNN°79 - Emp.RNN°38	Rehabilitación y Mantenimiento	102,51	21.527	01-06-05	31-05-11	266	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	17	51	10	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	236,10	49.581	01-06-05	31-05-11	253	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	18	51	34	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N°11 - Emp. R.N. N°22 / Emp. R.N. N°95 Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	170,99	30.689	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	19	51	18	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	Rehabilitación y Mantenimiento	254,89	53.527	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	20	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,37	20.047	01-06-05	31-05-11	267	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	21	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN°3 - Emp.RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,73	28.503	01-06-05	31-05-11	237	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	22	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,74	28.295	01-06-05	31-05-11	266	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	23	51	6	AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N°3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N°3 - Puerto San Antonio Oeste	Rehabilitación y Mantenimiento	222,02	37.963	01-06-05	31-05-10	253	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	24	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero	Rehabilitación y Mantenimiento	157,39	33.052	01-06-05	31-05-10	247	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	25	51	6	AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N. N°3	Rehabilitación y Mantenimiento	259,36	46.473	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	26	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN°11 - Prog. 123	Rehabilitación y Mantenimiento	123,43	25.920	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	27	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	Rehabilitación y Mantenimiento	278,00	58.380	01-06-05	31-05-11	231	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd.Vigente 31/3/05	Devengado 31/3/2005	Av. Físico 1° Trim.	Av. Acum.1° Trim.	Est	Obs
26	4	28	51	58	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		Rehabilitación y Mantenimiento	114,45	24.035	01-06-05	31-05-11	260	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	29	51	46	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Palqua - Emp. R.N. N° 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	347,53	72.981	01-06-05	31-05-10	256	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	30	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talagampa	Rehabilitación y Mantenimiento	146,33	22.355	01-06-05	31-05-10	259	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	31	51	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N°13 - Lte con Sigo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116	Rehabilitación y Mantenimiento	119,62	38.200	01-06-05	31-05-11	246	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	32	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N°50	Rehabilitación y Mantenimiento	205,05	37.881	01-06-05	31-05-10	239	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	33	51	30	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N°127 - Lte con Corrientes	Rehabilitación y Mantenimiento	146,75	33.241	01-06-05	31-05-10	245	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	34	51	18	CORRIENTES	14-120- S/N°	Malla 503 - Corrientes	Guay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N°12/Acceso a Yacireta	Rehabilitación y Mantenimiento	194,97	40.839	01-06-05	31-05-10	231	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	35	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp.RNN°14 - Emp.RNN°14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,02	36.334	01-06-05	31-05-11	238	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	56	51	30	ENTRE RIOS	RP6-RP39	Malla 513 C - Entre Rios	Emp. R.N. N°14 - Villaguay / Nogoya - Emp. R.N. N° 14	Rehabilitación y Mantenimiento	86,00	18.060	01-06-05	31-05-10	316	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	57	51	10	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		Rehabilitación y Mantenimiento		34.691	01-06-05	31-05-11	1.000	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	58	51	66	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		Rehabilitación y Mantenimiento		5.000	01-06-05	31-05-10	500	0	0,00%	0,00%	0	
Total Contratos Recuperación y Mantenimiento IV											1.295.131			15.345	0				
Total Contratos Recuperación y Mantenimiento											4.480.985			328.237	44.691				
Total General Proyectos Dirección Nacional de Vialidad											13.438.794			1.364.409	293.333				

A: Certificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Tercera Prórroga en trámite, montos y longitudes sujetos a reajustes
K: Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida