

										INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION					
										Informe al 30/06/2005					
CUADRO C										FINANCIERO			FISICO		
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2º trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual	
5	320					Poder Judicial de la Nación CONSEJO DE LA MAGISTRATURA									
		7				Archivo General				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
				3		Refacciones Varias	875.000	1.186.815	1.092.022						
					55	Refacciones para Archivo - Villariño 2010 -	480.000	0	0						
					61	Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	395.000	0	0						
					68	Construcción de Locales en Subsuelo del Edificio Av. de Los	0	1.186.815	1.092.022						
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
				1		Fuero Criminal y Correccional									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	255.000	255.000	0						
					52	Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171	255.000	255.000	0						
				2		Fuero Civil									
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.202.519	1.573.668	289.987						
					52	Lavalle 1220 Capital, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.202.519	1.573.668	289.987						
		24				Justicia Federal				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.550.000	4.126.104	600.901						
						Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal Instalación 4 Juzga. y Mesa de Entradas	1.550.000	4.126.104	600.901						
				10		Area Cámara Mendoza									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	175.000	0	0						
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector electoral	175.000	0	0						
				11		Area Cámara Rosario									
					1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	194.356	0	0						
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	194.356	0	0						
				15		Area Cámara Resistencia									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	945.000	1.679.721	0						
					51	Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	945.000	1.679.721	0						
				16		Area Cámara de Córdoba									
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	150.000	46.630	0						
					51	Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	150.000	46.630	0						
				17		Area Cámara San Martín									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	233.000	1.100.000	0						
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martín y remodelación de planta baja	233.000	1.100.000	0						
				18		Area Cámara Tucumán									
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	245.000	28.087	21.289						
					51	Tribunal Oral de Catamarca - Reparación general Edificio Ex Banade	245.000	28.087	21.289						
				22		Fuero Penal Económico									
					1	Remodelación y adecuación de Sede Judicial	325.000	325.000	0						
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	325.000	325.000	0						
	335					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION									
				21		Justicia de Máxima Instancia				s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.010.937	3.440.937	0						
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	723.937	1.223.937	0						
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	301.642	301.642	0						
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	160.875	160.875	0						
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	120.656	120.656	0						
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	502.734	502.734	0						
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	180.984	1.110.984	0						
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	20.109	20.109	0						
				2		Refacciones en Sedes Periciales	663.640	1.578.640	0						
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartólome Mitre 718 - Maipú 92	471.184	1.386.184	0						

										INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
										Informe al 30/06/2005							
CUADRO C										FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual			
					65	Construcción, Decantación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junin 760	39.819	39.819	0								
					66	Traslado Laboratorio, Reasignación y Adecuación Laboratorio Análisis Clínico - Junin 760	146.000	146.000	0								
					69	Reparación y Mantenimiento ascensores CSJN Bartólome Mitre 718	6.637	6.637	0								
				3		Refacciones Varias	100.296	120.296	28.369								
					59	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240	81.240	81.240	0								
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	19.056	39.056	28.369								
20						Presidencia de la Nación											
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES											
		17				Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas											
				1		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.445.500	164.660	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.449.500	1.445.500	164.660	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				20		Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR											
					35	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	867.700	228.500	65.813	66,66	44,44	0,00	44,44	100,00			
					51	Terminación Oficina de Control en Río Mitre	100	32.000	7.678	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					52	Terminación Hostería Lago Viedma	100	22.500	7.918	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Pasarelas y Miradores Curva de los Suspiros y Area Glaciar	578.100	116.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	289.400	58.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.323.653	1.651.712	223.039	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00			
					51	Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen	84.053	150.598	126.058	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					52	Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoa	80.000	111.640	61.327	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	413.600	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					54	Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas	110.000	42.674	35.655	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					55	Refacción Edificio Histórico Hua Hum	370.000	1.263.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					56	Centro de Informes para Visitantes Termas de Epulafquen	266.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.063.020	2.770.360	202.900	50,00	50,00	2,50	22,00	44,00			
					51	Sendero Quetrihué-Arrayanes	163.000	63.000	6.954	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					52	Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria	217.070	424.800	195.946	0,00	100,00	17,00	34,00	34,00			
					53	Reparación Senderos y Miradores Puerto Blest	184.300	267.960	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					54	Camino Tronador-Los Rápidos	1.230.500	1.832.040	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					55	Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	184.300	98.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					56	Albergue para Voluntarios en Pampa Linda-Tronador	83.850	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					57	Refacción de 2 Viviendas en Villa Mascardi	0	83.850	0	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i			
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	684.000	1.088.600	290.805	0,00	100,00	11,00	24,33	24,33			
					51	Albergue para Voluntarios en Villa Futalaufquen	163.000	567.600	238.816	0,00	100,00	32,00	72,00	72,00			
					52	Construcción Sendero Chucao Mermoud Menéndez con Oficina de Informes	42.000	521.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Centro de Visitantes en Villa Futalaufquen	479.000	0	33.041	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR											
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.538.000	1.978.000	117.772	5,00	95,00	0,08	0,08	0,08			
					52	Accesos de Control	1.538.000	1.538.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Construcción de 2 viviendas para guardaparques en rodeo	0	440.000	117.772	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i			
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	610.000	610.000	118.818	0,00	100,00	3,50	3,50	3,50			
					53	Refacción Intendencia en Carlos Paz	70.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					54	Obras Viales	540.000	540.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					55	Refuncionalización de vivienda en Area Trinidad	0	0	98.787	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00			
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.105.000	1.105.000	234.776	96,00	4,00	0,00	4,00	100,00			
					51	Centro Operativo Guardaparque	845.000	845.000	0	92,00	8,00	0,00	8,00	100,00			
					52	Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos	260.000	260.000	234.776	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	2.000.000	1.280.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Refacción de Viviendas	2.000.000	1.280.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				22		Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004											
					1	Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	1.706.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcciones en Corredor de los Lagos	2.843.000	1.706.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
	301					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION												
		1				Actividades Centrales												
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	60.500	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00				
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	60.500	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00				
					3	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	6.794.880	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	7.244.880	6.794.880	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	337					SECRETARIA DE CULTURA												
		38				Desarrollo y Acción Cultural												
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.159.000	0	13,00	87,00	0,00	0,00	0,00				
					53	Remodelaciones Varias	1.159.000	1.159.000	0	13,00	87,00	0,00	0,00	0,00				
	25					Jefatura de Gabinete de Ministros												
		305				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE (***)												
				23		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento												
					3	Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.	678.852	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	678.852	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					4	Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D	1.333.830	270.747	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D.	1.333.830	270.747	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	582.318	779.253	0	0,00	100,00	0,00	13,89	13,89				
					51	Reposición del Piso Elástico del Gimnasio	80.884	80.884	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva	161.768	330.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					53	Construcción Centro de Transformación de Media Tensión	121.297	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					54	Mejoramiento Planta Reductora de Gas	218.369	218.369	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	30					Ministerio del Interior												
		201				DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES												
				16		Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional												
					4	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	300.000	300.000	0	90,39	9,61	0,00	0,00	0,00				
					51	Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	300.000	300.000	0	90,39	9,61	0,00	0,00	0,00				
	325					MINISTERIO DEL INTERIOR												
				1		Actividades Centrales												
					3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	600.000	500.000	25.606	19,25	41,00	7,32	7,32	17,85				
					51	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático	600.000	500.000	25.606	19,25	41,00	7,32	7,32	17,85				
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA												
				21		Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes												
					22	Construcción Delegación Campana	156.004	156.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Delegación Campana	156.004	156.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				25		Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)	900.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
					51	Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925)	900.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
				28		Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	297.600	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
					51	Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones	297.600	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
				29		Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes	0	52.874	40.781	45,00	55,00	15,00	35,00	63,64				
					51	Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes	0	52.874	40.781	45,00	55,00	15,00	35,00	63,64				
				30		Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41	400.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
					51	Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41	400.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
				31		Remodelación Integral Subdelegación Olavarría	120.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
					51	Remodelación Integral Subdelegación Olavarría	120.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
				32		Remodelación Departamento Control de Integridad Profesional (SAI)	0	40.397	17.527	30,00	55,00	15,00	50,00	90,91				
					51	Remodelación Departamento Control de Integridad Profesional (SAI)	0	40.397	17.527	30,00	55,00	15,00	50,00	90,91				
				35		Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central	450.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
					51	Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central	450.000	0		0,00	100,00		0,00	0,00				
				37		Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION						
											Informe al 30/06/2005						
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual			
					3	Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	3.093.836	0	89,00	9,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Remodelación de Otras Embajadas	4.413.836	3.093.836	0	89,00	9,00	0,00	0,00	0,00			
					6	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.800.000	2.800.000	0	2,15	81,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.800.000	2.800.000	0	2,15	81,00	0,00	0,00	0,00			
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos											
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS											
		1				Actividades Centrales											
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	123.395	80,00	9,00	1,71	4,11	45,67			
					51	Reparaciones Varias	196.000	196.000	103.436	50,00	24,00	5,00	13,40	55,83			
					52	Equipamientos Varios	37.000	37.000	8.209	83,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	37.000	37.000	11.751	91,00	9,00	2,20	3,10	34,44			
45						Ministerio de Defensa											
	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO											
		16				Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército											
					44	Construcción de Tinglados	328.125	328.125	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
					56	Construcción de Tinglado a dos aguas para Depósito del Batallón Ingenieros 601	328.125	328.125	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA											
		16				Capacidad Operacional de la Armada											
					2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00			
					51	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	500.001	500.001	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00			
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	0	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	55.000	55.000	0	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00			
		18				Formación y Capacitación											
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	5.029.290	14,01	62,56	7,90	19,00	30,37			
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	15.863.748	15.863.748	5.029.290	14,01	62,56	7,90	19,00	30,37			
					2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	3.110.000	382.725	0,00	62,20	7,65	7,65	12,30			
					51	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	3.110.000	3.110.000	382.725	0,00	62,20	7,65	7,65	12,30			
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.637.000	433.933	0,00	29,00	1,15	4,24	14,62			
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	8.460.000	7.637.000	433.933	0,00	29,00	1,15	4,24	14,62			
					4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	4.500.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	4.500.000	4.500.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00			
					6	Construcción de la Escuela de Nautica	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción de la Escuela de Nautica	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
					7	Construcción del Liceo Naval	5.047.252	5.047.252	0	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción del Liceo Naval	5.047.252	5.047.252	0	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00			
					8	Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	3.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Construcción de la Escuela Fluvial	3.500.000	3.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
					9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	15.923.000	10.808.701	0,00	56,00	8,00	8,00	14,29			
					51	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	15.100.000	15.923.000	10.808.701	0,00	56,00	8,00	8,00	14,29			
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR											
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional											
					1	Infraestructura de datos especiales de la República Argentina (IDERA)	156.000	156.000	125.974	15,15	45,00	0,09	0,09	0,20			
					51	Determinaciones Planialtimétricas	156.000	156.000	125.974	15,15	45,00	0,00	0,00	0,00			
50						Ministerio de Economía y Producción											
	357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION											
		1				Actividades Centrales											
					6	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	374.352	672.730	523.732	98,00	2,00	0,88	1,53	76,50			
					51	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	374.352	672.730	523.732	98,00	2,00	0,88	1,53	76,50			
					13	Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economía y Producción	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economía y Producción	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		26				Administración Financiera											
					1	Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
					51	Remodelación para la Unidad Informática	0	235.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
	602					COMISION NACIONAL DE VALORES												
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública												
				1		Modernización de la Comisión Nacional de Valores	160.000	185.500	2.544	18,00	31,00	0,36	0,54	1,74				
					53	Modernización del Archivo	160.000	185.500	2.544	18,00	31,00	0,36	0,54	1,74				
				2		Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	386.000	384.500	1.799	51,00	39,00	0,18	0,18	0,46				
					54	Autopista de la Información Financiera	191.000	215.000	0	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
					56	Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	165.000	165.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					57	Remodelación del Montavehículo	30.000	4.500	1.799	88,00	12,00	0,70	0,70	5,83				
	606					INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA												
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas												
				3		Parques de Innovación Tecnológicos	239.887	449.887	1.500	9,00	4,93	0,00	0,03	0,61				
					0	Parques de Innovación Tecnológicos	0	285.000	0									
					86	Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	239.887	164.887	1.500	9,00	3,58	0,00	0,03	0,84				
				5		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa II	143.932	143.932	27.677	45,00	55,00	2,73	2,94	5,35				
					58	Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	143.932	143.932	27.677	45,00	52,32	17,84	18,05	34,50				
				8		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa III	0	215.000	71.509	0,00	s/i	0,00	0,00					
					51	Ampliación de Sala de Proc. Esc. Sat. En Instituto Clima y Agua	0	81.000	20.800	0,00	s/i	25,68	25,68					
					53	Remodelación Laboratorio seguridad Viral Instituto de Virología	0	10.000	2.692	0,00	s/i	26,92	26,92					
					54	Ampliación Laboratorio Bacterias Instituto de Biotecnología	0	60.000	21.589	0,00	s/i	35,98	35,98					
					55	Remodelación Alojamiento Pasantes Becarios Instituto Microbiología y Zoo	0	10.000	4.299	0,00	s/i	42,99	42,99					
					59	Sala de Equipos de Frío en el Instituto de Patob. De Catelar	0	54.000	22.129	0,00	s/i	40,98	40,98					
		17				Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)												
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	47.977	47.977	0	83,83	14,33	0,00	0,00	0,00				
					56	Construcción Oficinas AER Río Grande	47.977	47.977	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	193.710	193.710	0	78,95	20,03	0,00	0,00	0,00				
					58	Obras en la Estación Agrop.C. del Uruguay	193.710	193.710	0	31,72	68,28	0,00	0,00	0,00				
				9		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III	0	358.000	133.501	0,00	s/i	35,59	35,59					
					52	Construccion Oficinas y Galpón en el Campo Exp. Leales	0	12.000	11.018	0,00	s/i	86,47	86,47					
					54	Construcción Oficinas, Baños y Salas de Reuniones E. E. A. Ang.	0	170.000	50.657	0,00	s/i	29,80	29,80					
					56	Obras en la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja	0	30.000	50.863	0,00	s/i	100,00	100,00					
					57	Obras en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					61	Ampliación Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	0	10.000	19.810	0,00	s/i	100,00	100,00					
					62	Construcción Laboratorios de Aromas y Fit. En Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	0	36.000	1.152	0,00	s/i	1,60	1,60					
	609					INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA												
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola												
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	0	6,00	21,62	0,00	0,00	0,00				
					51	Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	0	6,00	21,62	0,00	0,00	0,00				
				3		Equipamiento Analítico	430.000	430.000	0	26,00	14,90	0,00	0,00	0,00				
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	430.000	430.000	0	26,00	14,90	0,00	0,00	0,00				
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	43.296	67,14	32,86	1,45	1,45	4,41				
					51	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	43.296	67,14	32,86	1,45	1,45	4,41				
	623					SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
		17				Servicios de Laboratorios												
				14		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	2.576.467	181.500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.576.467	2.576.467	181.500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00				
	56					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios												
		105				COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA												
				16		Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos												
					1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.507.000	1.507.000	465.143	87,57	2,00	0,40	0,60	30,00				
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.507.000	1.507.000	465.143	87,57	2,00	0,40	0,60	30,00				

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
					2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	615.000	615.000	44.170	77,84	22,16	1,70	1,70	7,67				
					51	Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	615.000	615.000	44.170	77,84	22,16	1,70	1,70	7,67				
					3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	442.000	442.000	54.097	77,90	0,13	0,01	0,01	7,69				
					52	Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	442.000	442.000	54.097	27,73	7,00	0,80	0,80	11,43				
					5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	1.288.900	1.438.900	280.504	33,01	38,92	7,94	8,19	21,04				
					52	Laboratorio Calibración en Dosimetría	810.900	810.900	173.383	17,60	38,00	7,70	7,95	20,92				
					53	Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón	478.000	628.000	107.121	33,01	38,92	s/i	0,00	0,00				
					6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.478.461	1.253.461	313.893	45,89	25,41	4,18	6,79	26,72				
					52	Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	835.000	835.000	187.970	25,65	35,00	5,00	8,50	24,29				
					53	Laboratorio Control y Verificación de Calidad	643.461	418.461	125.923	82,62	8,00	2,70	3,70	46,25				
					7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	710.000	710.000	79.287	23,47	2,74	0,27	0,27	9,85				
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	420.000	420.000	484	5,10	7,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Repositorio Fase 1	290.000	290.000	78.803	25,65	1,50	0,37	0,37	24,67				
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	400.000	400.000	400	29,30	30,00	0,00	0,00	0,00				
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	5.546.898	5.746.898	826.682	22,65	7,63	0,39	1,00	13,11				
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	4.754.000	4.844.000	804.024	28,40	10,00	0,60	1,60	16,00				
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	624.300	729.300	22.657	19,78	6,00	0,15	0,19	3,17				
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	168.598	173.598	0	7,82	2,00	0,00	0,00	0,00				
		18				Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas												
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	616.000	616.000	21.100	69,63	1,29	0,05	0,05	3,88				
					53	Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	616.000	616.000	21.100	19,54	16,00	0,56	0,56	3,50				
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.467.625	1.542.625	356.453	83,12	7,99	1,40	1,80	22,53				
					51	Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	908.625	983.625	186.396	84,32	7,00	1,20	1,30	18,57				
					52	Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	559.000	559.000	170.057	80,68	10,00	1,80	2,80	28,00				
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	1.131.750	1.131.750	27.011	57,03	12,33	0,29	0,29	2,35				
					51	Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	625.000	625.000	27.011	88,22	7,00	0,70	0,70	10,00				
					52	Ampliación Laboratorio CAB	506.750	506.750	0	35,59	16,00	0,00	0,00	0,00				
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	553.500	553.500	147.417	67,39	22,00	3,70	6,20	28,18				
					51	Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	553.500	553.500	147.417	67,39	22,00	3,70	6,20	28,18				
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	1.084.000	1.084.000	718.724	27,63	9,48	5,89	5,89	62,13				
					51	Centro de Aceleración de Iones	1.062.000	1.062.000	718.724	21,87	12,00	7,60	7,60	63,33				
					53	Laboratorio de Química Analítica	22.000	22.000	0	53,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	1.033.600	1.033.600	331.277	71,02	16,10	4,19	5,48	34,04				
					51	Saneamiento CAE	1.033.600	1.033.600	331.277	10,00	50,00	13,00	14,29	28,58				
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	625.107	625.107	146.815	4,00	35,00	9,00	9,00	25,71				
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	625.107	625.107	146.815	4,00	35,00	9,00	9,00	25,71				
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	374.125	374.125	263.631	0,00	25,00	16,00	16,00	64,00				
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	374.125	374.125	263.631	0,00	25,00	16,00	16,00	64,00				
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	315.000	315.000	17.505	0,00	21,00	1,25	1,25	5,95				
					51	Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos	315.000	315.000	17.505	0,00	21,00	1,25	1,25	5,95				
		108				INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA												
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua												
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	1.180.000	1.180.000	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
		115				COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES												
					1	Actividades Centrales												
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	2.520.000	2.520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		354				MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS												
					19	Recursos Hídricos												
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	59.200.000	59.200.000	20.691.208	30,00	70,00	7,39	15,22	21,74				

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
						56 Aliviador Cildañes - Etapa II	40.000.000	40.000.000	14.173.797	77,00	23,00	5,94	21,39	93,00				
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	19.200.000	19.200.000	6.517.411	20,00	80,00	11,90	17,28	21,60				
			9			Canal Cintura Sur Tafi Viejo	500.000	500.000	169.026	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Canal Cintura Sur Tafi Viejo	500.000	500.000	169.026	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	200.000	200.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	500.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00				
						51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	250.000	250.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00				
					20	Recuperación Zonas Inundadas	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Recuperación Zona Inundada Ruta 2 - E.Martin - J.Luigi - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						52 Recuperación Zona Inundada Ruta 102 - E. Castex - Metileo	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						53 Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						54 Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Rio Salado y Ruta 14	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
					21	Defensa Margenes Canal Caci que Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Defensa Margenes Canal Caci que Guaymayen	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
					22	Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura												
					1	Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.798.000	1.120.019	36,00	5,35	0,72	0,85	15,89				
						51 Restauración de Monumentos Históricos	5.878.000	3.798.000	1.120.019	36,00	5,35	0,72	0,85	15,89				
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	4.650.000	4.550.000	591.026	33,00	11,30	0,82	1,32	11,68				
						51 Edificios Fiscales	4.650.000	4.650.000	591.026	33,00	11,30	0,82	1,32	11,68				
					7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.839.000	7.839.000	6.146.011	0,00	13,87	4,08	11,41	82,26				
					0	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	239.000	489.000	379.287									
						51 Ceride - Obras Complementarias Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						52 Defensa Costera	7.500.000	7.250.000	5.766.724	0,00	42,16	11,56	32,33	76,68				
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	1.798.333	27,00	20,00	5,61	9,55	47,75				
						51 Basílica Nuestra Señora de Luján	3.350.000	3.350.000	1.798.333	27,00	20,00	5,61	9,55	47,75				
					9	Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00				
						51 Paso de Frontera Jama	100.000	100.000	0	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00				
					11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	1.500.000	0	12,00	18,75	0,00	0,00	0,00				
						51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	1.500.000	1.500.000	0	12,00	18,75	0,00	0,00	0,00				
					12	Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.500.000	1.487.374	12,00	67,52	19,76	59,43	88,02				
						51 Protección Cueva de las Manos	1.500.000	1.500.000	1.487.374	12,00	67,52	19,76	59,43	88,02				
					13	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	100.000	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00				
						51 Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	100.000	100.000	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00				
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	3.430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	2.330.000	3.430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					15	Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	100.000	0	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
						51 Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres	100.000	100.000	0	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	6.396.000	0	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00				
						51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	7.496.000	6.396.000	0	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00				
		30				Prevención Sísmica												
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	552.000	552.000	40.880	53,00	5,00	s/i	0,20	4,00				
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica Respuesta de Suelos y Estructuras	552.000	552.000	40.880	53,00	5,00	s/i	0,20	4,00				
		32				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera												
					3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.001.745	3.155.011	1.249.545	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33				
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	262.511	262.511	0									
						51 Huellas Varias Misiones	150.489	375.000	75.000	0,00	30,00	7,50	10,00	33,33				
						52 Huellas Mineras NOA	150.000	840.000	539.882	0,00	30,00	7,75	10,25	34,17				

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
		20			2	Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero- Bs. As.)	3.200.000	3.200.000	583.229	0,00	15,00	1,80	1,80	12,00				
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal	2.000.000	2.000.000	583.229	0,00	20,00	8,09	8,09	40,45				
					52	1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	300.000	600.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
					53	2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó- Bs. As.)	300.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i				
					54	3º Tramo colectores Ccoacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires)	300.000	600.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
					55	4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires)	300.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i				
					3	Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	4.000.000	4.000.000	6.930	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.000.000	6.930	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Rios)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00				
					4	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00				
					51	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00				
					5	Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	5.115.000	5.115.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
		624				SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO												
					1	Actividades Centrales												
					1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,00	0,21	4,20				
					51	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.264.560	1.264.560	53.863	94,00	5,00	0,00	0,21	4,20				
					16	Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera												
					1	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	315.242	270.203	98,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Identificación y Tipificación de Minerales Industriales	340.242	315.242	270.203	98,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
					19	Producción de Información Geológica de Base												
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	226.351	27,56	2,00	0,44	0,80	40,00				
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	372.080	372.080	226.351	27,56	2,00	0,44	0,80	40,00				
		659				ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES												
					17	Infraestructura en Concesiones Viales												
					14	Seguridad en Corredores Viales I	0	19.353.472	7.002.236	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i				
					51	Iluminación intersección RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV.	0	606.872	394.848	17,82	82,18	19,61	82,18	100,00				
					52	Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat	0	639.401	639.400	32,26	67,74	0,00	67,74	100,00				
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60	0	1.335.272	86.181	0,00	100,00	1,06	12,43	12,43				
					54	Apertura paso nivel de colectora RN N226 Km. 166,6 Tandil	0	481.103	464.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					55	Travesía Urbana Río Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36	0	449.673	0	66,78	33,22	9,53	9,53	28,69				
					56	Construcción de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34	0	491.894	451.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					57	Mejora Acceso a Mercedes	0	1.682.705	935.295	27,25	75,99	39,93	75,37	99,18				
					58	Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100	0	1.864.435	1.738.593	27,94	72,06	6,55	69,42	96,34				
					59	Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3	0	1.077.843	299.474	0,00	100,00	38,07	67,75	67,75				
					60	Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba)	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					61	Construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					62	Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Franc. Cba	0	1.231.000	392.113	0,00	100,00	55,41	77,46	77,46				
					63	Travesía urbana Campos Salles,Erezcano, Acevedo-RN 188	0	648.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					64	Iluminación de distribuidor tipo trébol inters A-012 Aut Ros	0	316.286	169.897	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00				
					65	Construcción pasarelas peatonales RN 11,RN 16,RN 12	0	911.500	224.936	0,00	100,00	32,73	57,41	57,41				
					66	Mejora acceso a Vedia RN N 7 Km 312,26 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					67	Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As)	0	1.166.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					68	Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111	0	790.122	274.509	14,07	85,93	12,37	85,93	100,00				
					69	Rotonda e intersección RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe	0	1.739.540	291.439	0,00	100,00	7,13	23,91	23,91				
					70	Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123	0	1.030.356	640.032	0,00	83,10	34,43	83,10	100,00				
					71	Construcción de alcantarilla RN N 12/ Km 901.60) San Roque	0	186.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION						
											Informe al 30/06/2005						
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO			
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual			
						72	Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltacion de la Cruz	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						73	Adecuación acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						74	Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 (Bs.As.)	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						75	Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As.	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						76	Mejora de intersección de acceso a Hershilia (Sta Fe)RN 34	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						77	Acceso canalizado intersección RN N 19 conRP 5 Frank(Sta fe)	0	1.161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						78	Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa fe)	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						79	Mejora de intersección de acceso a San Esteban-Los Cocos RN8	0	5.470	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						80	Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN 34 Km 522	0	1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						81	Remodelación urbana Güemes (Salta) RN 34	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						82	Construcción e intersección canalizada RN 12 Santa Ana Mis.	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15	Alcantarillado en Buenos Aires	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Reconstrucción en RN N 205-Km 182,10- Saladillo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						52	RN N 226 Km 404 - Bolivar	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16	Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Iluminación intersección RN N 19 Int. RP N 10-Río Primero	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17	Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	646.528	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	RN N 9 Km 100,49- Lima	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						53	RN N 8 Km 174,13- Arrecifes	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						54	Construcción pasarela peatonal RN N 7 Vedia (Buenos Aires)	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						55	Ruta Nacional N 5 Km 74,18 Jauregui (Buenos Aires)	0	346.528	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					18	Mejora de acceso provincia de Córdoba	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	RN N 7 Km 557,10 La Cautiva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					20	Seguridad en Corredores Viales II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						55	RN N 188 Km 74,20 Pergamino (Buenos Aires)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						58	Construcción biciesenda RN N 188 Km 156-162 Junin (Bs.As.)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					22	Obras de Seguridad en la Provincia de Mendoza	0	4.838.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Adecuacion Acceso Este e Iluminacion RN 7 km 902.15 Mendoza	0	1.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						52	Interseccion Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km 905 LaPaz-Mza	0	1.430.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						53	Intersecc Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km940,41 La Dormida	0	891.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						54	Iluminacion Acceso Las Catitas RN7 km954.10 Las Catitas(Mza)	0	957.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
						55	Construccion Pasarela Peatonal RN N 7 Km 865,85 Desaguadero	0	360.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					39	Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					18	Infraestructura en Areas Urbanas	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0	Infraestructura en Areas Urbanas	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Seguridad en Areas No Concesionadas II	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Repavimentacion RP N42 Tramo RP N51-Acc a Rawson-Chacabuco	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS											
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos											
						1	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	2.700.000	0	66,34	33,66	0,00	0,00			
						51	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.700.000	2.700.000	0	66,34	33,66	0,00	0,00			
					70	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología											
					103	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS											
					16	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica											
						3	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	61,00	0,00	0,00			
						51	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	800.000	800.000	0	0,00	61,00	0,00	0,00			
						4	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00			
						51	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	300.000	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00			
						5	Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15	200.000	200.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00			

											INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION							
											Informe al 30/06/2005							
CUADRO C											FINANCIERO			FISICO				
Jur.	Serv.	Prog.	Sprog.	Proy.	Obra	Descripción	Crédito Original (*)	Crédito Vigente al 30/06/2005	Crédito Devengado al 30/06/05	% Acumul al 31/12/04	Program anual vigente	Ejecutado 2ª trim.	Ejec. al 30/06/05	% Ejec./Progr. anual				
				1		Desarrollo y Producción de Biológicos												
					1	Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos	1.241.000	1.551.000	291.686	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00				
					59	Remodelación del Bioterio Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					60	Remodelación de Bioterio de Experiencia	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					62	Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos	250.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					63	Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac, Fermentadores	311.000	311.000	291.686	0,00	100,00	96,00	96,00	96,00				
				2		Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales												
					1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	263.919	52.529	8,00	27,00	s/i	s/i	s/i				
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	37.050	38,00	27,00	s/i	s/i	s/i				
					62	Adecuación de Laboratorios Micológia y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	60.825	15.479	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i				
					4	Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA												
					4	Construcción Sala Refrigerante	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					55	Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA, Científicas Adm.	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Control de Calidad de Biológicos												
					2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i				
					60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	54.000	54.000	0	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i				
					8	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias												
					1	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	85.000	211.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Reparación y Pintura. Constr. Acceso para Personas Discapacitadas	85.000	211.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					9	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.												
					1	Refuncionalización del Edificio	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	64.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA												
					59	Atención de Pacientes												
					1	Construcción Pabellones	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Pabellones N°2 y 9	400.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Cocina	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Lavadero	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR												
					60	Atención a Discapacitados Psicofísicos												
					1	Construcción Natatorio	200.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Natatorio	200.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Remodelaciones Edilicias	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Remodelación Cocina	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Construcción de Archivo y Remodelación Hall Central	0	120.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i				
					51	Construcción de Archivo	0	40.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i				
					52	Remodelación de Hall Central	0	80.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i				
912						SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
					62	Prevención y Control de las Discapacidades												
					5	Refuncionalización Edificio y Areas Circundantes	69.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Ampliación y Remodelación Consultorios Pabellón H	38.550	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Nuevo Ingreso Peatonal	30.450	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00				

(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/2005.

