

(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
						MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION												
16	1	1	97	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	Global		17.000	01-12-04	30-Nov-05	18.900	15.577	50,0%	50,0%	6	
						MANTENIMIENTO POR CONTRATO												
16	2	7	50	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza - Lte. c/SanJuan / S.Martin - Mendoza / André - Emp R.N. Nº 20	Varias (Sistema Km-Mes)	Mantenimiento	194,7	12.948	22-08-95	30-Nov-05	340	218	0,0%	63,1%	6	
16	2	10	22	CHACO	86-95	T. Isletas - Emp. RNNº 86 / Emp. R11 - V.G.Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	Mantenimiento	403,4	3.622	29-04-97	31-Jul-04	139	36	0,0%	97,2%	7	
						Total Mantenimiento por Contrato				16.570			479	254				
						MANTENIMIENTO POR CONVENIO												
16	3	24	42	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	633,3	5.707	01-01-04	31-Dic-05	2.668	2.034	43,3%	65,0%	6	A - K
16	3	25	58	NEUQUEN	22-405-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	619,7	4.349	01-01-04	31-Dic-05	1.377	870	17,2%	59,1%	6	K
16	3	26	62	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Rio Negro - Convenio 9	Tramos Varias	Mantenimiento	801,5	5.257	01-01-04	31-Dic-05	1.427	1.007	20,8%	73,3%	6	A
						3-405-288-281-293												
16	3	27	78	SANTA CRUZ		TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varias	Mantenimiento	1.840,5	16.852	01-01-04	1-Ago-10	9.818	9.281	5,6%	100,0%	7	
16	3	28	94	TIERRA DEL FUEGO		TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Tramos Varias	Mantenimiento	517,5	8.092	01-01-04	31-Dic-05	1.868	1.246	20,4%	67,6%	6	A
16	3	30	38	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	188,3	1.535	01-01-04	31-Dic-05	583	321	22,9%	65,8%	6	A - K
													1.578	1.334				
16	3	32	34	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	Mantenimiento	416,0	4.907	01-01-04	30-Dic-05	2.730	2.730	22,0%	61,1%	6	A - K
						El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)												
16	3	33	34	FORMOSA	86		Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto	Mantenimiento	144,6	1.089	01-09-04	31-Ago-06	336	290	25,7%	41,5%	6	
16	3	34	50	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	Mantenimiento	266,7	4.895	01-04-04	31-Mar-06	756	707	29,3%	45,0%	6	A - K
16	3	36	26	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40S	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	Mantenimiento	537,2	5.873	01-01-04	31-Dic-05	834	334	46,8%	53,9%	6	A - K
16	3	37	46	LA RIOJA	40-79-76	TFO La Rioja - Convenio 5	Tramos Varios	Mantenimiento	480,2	1.499	01-11-03	30-Nov-04	1.016	817	0,0%	99,1%	7	
16	3	38	22	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	Mantenimiento	163,4	1.708	01-01-04	31-Dic-05	823	823	32,1%	54,7%	6	A - K
16	3	39	90	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	Mantenimiento	43,5	1.888	01-01-04	31-Dic-05	954	616	31,0%	57,6%	6	A
16	3	46		LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	Mantenimiento	466,1	3.999	01-12-04	30-Nov-06			27,1%	27,1%	6	A
16	3	66		SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	Mantenimiento	530,9	1.800	01-01-05	31-Dic-05			26,4%	26,4%	6	A - C
16	3		78	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	Mantenimiento	1.840,5	23.815	01-01-05	31-Dic-05			41,7%	41,7%	6	A - C
						Total Mantenimiento por Convenio				93.265			26.766	22.411				
16	4	1	97	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	Señalamiento		3.830	01-12-04	30-Nov-05	13.298	13.298	50,0%	50,0%	6	B
						OBRAS DE EMERGENCIA												
16	5	1	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	Global		4.150	01-12-04	30-Nov-05	1.556	1.556	50,0%	50,0%	6	B
16	5	2	97	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	Global		2.100	01-12-04	30-Nov-05		898	50,0%	50,0%	6	B
16	5	3	97	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	Global		1.350	01-12-04	30-Nov-05	1.083	1.048	50,2%	50,2%	6	B
16	5	4	97	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	Global		1.748	01-12-04	30-Nov-05	1.473	1.473	50,0%	50,0%	6	B
						Total Obras de Emergencia				9.348			5.010	4.975				
						MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR												
16	6	1	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	Mantenimiento	254,2	2.323	19-07-04	18-Jul-06	650	514	15,9%	49,6%	6	
						Emp. Ruta Nacional Nº 95 - Limite Chaco/Salta												
16	6	3	22	CHACO	16		km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	Mantenimiento	326,6	6.139	03-12-04	2-Dic-06	1.650	350	10,8%	10,8%	6	A
16	6	4	26	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	Mantenimiento	277,6	2.873	03-05-04	2-May-06	1.100	796	30,0%	62,5%	6	A
						Emp. R.N.Nº 25 - Emp. R.P. Nº 56 (Rio Senguer)												
16	6	5	26	CHUBUT	40S		km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	Mantenimiento	289,1	4.823	07-09-04	6-Sep-06	2.724	1.724	36,7%	45,9%	6	A
						Gustavo Andre - Emp. R.N. Nº20 / Mdza - Lte S. Juan / S. Martín - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4 km1041,8 - Sistema Modular											
16	6	8	50	MENDOZA	142 - 40N - 7			Mantenimiento	194,7	5.397	01-08-05	1-Ago-07	1.000	0	0,0%	0,0%	15	
16	6	9	50	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	Mantenimiento	229,6	6.060	17-03-05	16-Mar-07	1.516	516	5,8%	5,8%	6	A
							km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular											
16	6	10	82	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.Nº 11 - A Nivel RN.Nº 11- Calle J/Garay		Mantenimiento	14,4	5.394	01-06-05	31-May-07	1.000	0	0,0%	0,0%	15	
						Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34												
16	6	11	66	SALTA	16		km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	Mantenimiento	204,4	3.357	14-07-04	13-Jul-06	775	745	18,8%	30,9%	6	
						Emp. RNNº 50-Lte c/Bolivia/ P.de Pato - Emp.RNNº 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular											
16	6	12	66	SALTA	34 - 81			Mantenimiento	259,0	3.241	15-04-04	14-Abr-06	2.219	953	28,5%	54,7%	6	
16	6	19	6	BUENOS AIRES	3	Emp. RPNº4 - Emp. RPNº6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	Mantenimiento	43,0	7.037	01-06-05	31-May-07	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		Mantenimiento	6,5	12.000	01-11-05	31-Oct-07	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Mantenimiento por Sistema Modular				58.644			14.634	5.598				
						OBRAS DE SEGURIDAD VIAL												
16	7	6	30	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		Obras de Seguridad	1,0	2.000	01-11-05	28-Feb-06	50	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
						CORREDORES VIALES I												
22	1	3	58	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	Obras Nuevas	6,4	12.376	21-02-01	31-May-04	0	0	0,0%	99,5%	7	
22	1	4	38	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	Obras Nuevas	33,0	9.362	03-02-97	30-Abr-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	38	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	Obras Nuevas	48,3	13.596	03-02-97	30-Abr-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	Obras Nuevas	35,0	18.814	28-01-97	30-Jun-05	298	141	0,3%	94,3%	6	A
22	1	7	50	MENDOZA	7	Destilena YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	Obras Nuevas	9,8	27.472	21-02-01	31-Ene-05	2.446	2.348	0,0%	94,3%	7	
22	1	8	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	Obras Nuevas	29,7	24.210	28-01-97	30-Jun-05	1.168	1.077	4,2%	88,9%	6	A
						Total Corredores Viales I				105.830			3.912	3.566				
						PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (Préstamo AR - 0202)												
22	2	2	10	CATAMARCA	40N	Río Agua Clara - El Eje	km 809 - km 847	Obras Nuevas	38,0	35.048	01-06-05	31-May-06	900	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	3	26	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	Obras Nuevas	46,0	23.595	01-06-05	30-Nov-07	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	6	86	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Caburé	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	Obras Nuevas	34,0	38.348	01-11-05	31-Oct-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	11	66	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	Obras Nuevas	44,0	16.698	01-06-05	31-May-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	12	66	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		Reconstrucciones		13.794	01-06-05	30-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	14	50	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	Obras Nuevas	18,0	11.969	04-01-05	3-Jul-06	5.596	1.661	17,2%	17,2%	6	A
22	2	23	86	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Caburé	Los Pirpintos - El Caburé	Obras Nuevas	29,2	35.094	01-11-05	31-Oct-06	338	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	Reconstrucciones	64,3	49.248	01-06-05	29-Feb-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	35	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	Reconstrucciones	19,0	12.997	01-06-05	1-Jun-06	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	Obras Nuevas	18,0	10.467	04-01-05	3-Jun-06	5.269	1.045	11,5%	11,5%	6	A
22	2	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	Obras Nuevas	29,0	32.003	16-12-02	12-May-05	13.472	7.072	0,0%	96,7%	6	S/D
22	2	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	Obras Nuevas	26,0	29.557	12-05-03	12-May-05	0	0	0,0%	69,7%	6	S/D
22	2	52	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	Obras Nuevas	63,0	30.000	01-01-05		0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	30	ENTRE RIOS	14	Guaqueyachú - Paso de los Libres	Acceso a Guaqueyachú - Emp. RPN°20	Obras Nuevas	18,0	698	01-09-05	30-Ago-08	30.764	0	0,0%	0,0%	1	
						Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración				339.516			56.339	9.777				
						OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS												
22	3	1	97	PAIS	Varías	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	Global		7.548	01-12-04	30-Nov-05	5.754	5.754	50,0%	50,0%	6	
22	3	2	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jagüe	A:Vinchina-A Jagüe y B:Acc a Alto Jagüe	Obras Nuevas	39,0	39.624	04-06-99	31-Mar-07	0	0	0,0%	30,2%	14	
22	3	3	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	Obras Nuevas	30,0	61.883	17-05-99	28-Feb-08	0	0	0,0%	10,5%	14	
22	3	4	46	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	Obras Nuevas	46,1	45.882	17-05-99	28-Feb-08	0	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	5	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	Obras Nuevas	25,0	22.109	05-07-99	31-Ago-06	0	0	0,0%	39,4%	14	
22	3	6	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	Obras Nuevas	27,9	39.366	10-05-99	28-Feb-07	0	0	0,0%	20,3%	14	
22	3	7	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	Obras Nuevas	29,6	77.606	15-09-99	30-Nov-07	4	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	46	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	Obras Nuevas	16,7	19.790	01-07-99	28-Feb-05	0	0	0,0%	69,8%	9	
22	3	9	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	Obras Nuevas	22,9	15.243	03-05-99	31-Ago-06	0	0	0,0%	35,0%	14	
22	3	11	54	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	Obras Nuevas	45,0	32.610	01-05-92	31-May-05	2.650	2.650	0,0%	88,2%	7	S/D
22	3	12	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagüe - Punta Del Agua	Obras Nuevas	30,0	4.739	15-06-99	28-Feb-06	0	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	13	42	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	Obras Nuevas	40,0	28.006	19-02-01	30-Sep-05	3.373	830	3,2%	65,7%	6	
22	3	14	54	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	Obras Nuevas	47,4	47.155	20-09-93	30-Jun-05	0	0	3,4%	99,8%	6	
22	3	15	38	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	Obras Nuevas	267,0	200.524	08-09-00	31-May-05	43.106	35.187	16,6%	94,5%	6	
22	3	18	46	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	Tratamientos	24,0	4.309	07-07-99	31-Ene-03	0	0	0,0%	87,6%	14	
22	3	20	26	CHUBUT	25	Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut)	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	Obras Nuevas	0,1	10.987	13-10-04	30-Abr-06	4.420	4.359	32,4%	37,3%	6	A
22	3	21	50	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuénche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	Obras Nuevas	22,9	11.890	20-11-00	31-Mar-06	1.417	1.417	11,9%	60,1%	6	A
22	3	28	54	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	Obras Nuevas	32,1	61.369	24-09-01	31-Dic-06	22.178	16.906	31,7%	59,9%	6	
22	3	75	82	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	Reconstrucciones	46,4	16.647	04-10-04	3-Ene-06	3.570	3.192	21,4%	28,7%	6	
22	3	76	54	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	Obras Nuevas	30,0	67.442	19-08-03	30-Abr-07	9.260	5.548	5,6%	30,5%	6	A
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters (Sección I)	Obras Nuevas	23,1	19.924	01-12-04	31-Ago-06	50	0	7,2%	7,2%	6	A
22	3	87	58	NEUQUEN	22	Aduana - Limite con Chile		Obras Nuevas	7,0	5.500	01-06-05	31-May-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Obras por Convenio con Provincias				840.153			95.832	75.842				
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS												
22	4	1	97	PAIS	Varías	Rehabilitaciones Menores	Nacional	Global		2.625	01-12-04	30-Nov-05	2.537	2.537	50,1%	50,1%	6	
22	4	2	46	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	Obras Nuevas	44,0	9.876	01-11-96	31-May-06	0	0	0,0%	40,1%	9	
22	4	3	62	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	Obras Nuevas	14,7	14.984	14-10-99	30-Jun-05	2.675	750	0,0%	76,3%	14	
22	4	5	70	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	Obras Nuevas		6.000	01-09-05	31-May-06	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	7	22	CHACO	16	Paso por Resistencia		Obras Nuevas		50.000	01-06-05	30-Nov-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	11	58	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	Obras Nuevas	6,7	3.045	22-10-96	3-Dic-04	462	332	2,4%	100,0%	7	
22	4	22	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	Obras Nuevas	11,5	14.339	01-02-99	9-Feb-05	3.256	1.292	6,5%	98,5%	7	A
22	4	25	6	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,25	Obras Nuevas	9,4	56.000	01-09-05	31-May-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	29	26	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Rada Tilly	km 1838 - km 1845	Obras Nuevas	6,8	25.192	12-04-05	12-Abr-06	673	673	2,7%	2,7%	6	
22	4	30	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	Reconstrucciones	22,3	56.000	01-09-05	30-Jun-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	31	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	Reconstrucciones	42,5	106.000	01-09-05	30-Jun-07	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	4	32	50	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	Obras Nuevas	0,5	23.681	01-10-03	31-May-06	6.695	6.690	39,6%	92,2%	6	
22	4	34	78	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		Reconstrucciones	23,2	17.366	10-12-03	30-Nov-06	4.554	1.390	0,0%	10,0%	6	S/D
22	4	35	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	Reconstrucciones	90,0	39.924	10-11-03	8-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	36	78	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	Reconstrucciones	78,0	34.798	24-09-03	24-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	37	78	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		Reconstrucciones	67,2	53.585	18-09-03	17-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	40	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	Obras Nuevas	20,0	72.642	15-10-04	14-Oct-06	17.576	12.643	15,3%	18,9%	6	
22	4	43	46	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rtas 38 y 75 Circunv.de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	Obras Nuevas	10,0	17.613	01-11-03	31-Oct-06	0	0	0,0%	34,2%	9	
22	4	44	10	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	Obras Nuevas	9,3	7.038	08-09-03	8-Oct-04	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	Obras Nuevas	3,2	8.969	14-05-04	25-Jun-05	2.850	2.850	34,0%	76,5%	6	A
22	4	46	14	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	Obras Nuevas	107,5	173.321	01-02-01	30-Jun-06	43.947	28.672	17,5%	71,1%	6	
22	4	47	6	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	Obras Nuevas	187,0	413.786	18-05-03	30-Ene-06	100.059	79.036	21,7%	77,4%	6	A
22	4	48	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,55	Reconstrucciones	11,3	7.169	09-09-03	8-Sep-04	75	75	0,0%	99,1%	7	
22	4	49	82	SANTA FE	168	Acc.a Cdad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	Reconstrucciones	11,0	8.392	18-03-04	28-Feb-06	1.478	1.478	20,9%	77,6%	6	
22	4	50	58	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	Obras Nuevas	25,9	33.990	08-10-04	8-Abr-07	2.734	2.617	12,3%	14,0%	6	
22	4	52	70	SAN JUAN	P510	Vaile Fértil - Los Baldecitos	Sección Iª (Río del Valle - Los Baldecitos)	Obras Nuevas	54,6	11.574	20-01-04	28-Feb-06	5.090	5.090	32,5%	78,7%	6	A
22	4	53	42	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	Obras Nuevas	14,4	7.723	08-10-04	8-Abr-06	1.000	859	9,4%	11,1%	6	
22	4	54	34	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda		Obras Nuevas	6,0	18.800	01-11-05	30-Abr-07	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	56	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	Reconstrucciones	48,0	15.758	15-10-03	15-Dic-04	68	68	0,4%	100,0%	8	
22	4	57	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	Obras Nuevas	0,5	2.782	01-09-05	31-Ago-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	58	18	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí - Brazo Guayquiraró - R. Guayquiraró - A° Carumbé - km 646 / km 648	Obras Nuevas	1,0	3.979	01-06-05	31-May-06	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	59	30	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	Obras Nuevas	7,4	22.227	19-02-04	17-Feb-07	1.187	1.089	4,6%	10,3%	6	A
22	4	60	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	Obras Nuevas	4,7	29.369	18-11-03	28-Feb-06	18.164	14.391	38,4%	79,1%	6	A
22	4	61	6	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	Obras Nuevas	2,9	25.680	18-11-03	30-Nov-06	10.192	7.958	27,4%	43,1%	6	
22	4	62	6	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	Reconstrucciones	1,9	2.461	20-07-04	19-May-05	2.971	662	26,9%	100,0%	7	A
22	4	63	54	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	Obras Nuevas	3,5	6.541	01-01-03	30-Nov-03	75	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	Obras Nuevas	45,0	45.082	13-10-04	13-Oct-06	2.199	0	11,5%	14,5%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	Obras Nuevas	31,5	31.554	13-10-04	13-Oct-06	1.322	0	14,8%	17,6%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	Obras Nuevas	25,5	29.928	13-10-04	31-Oct-06	3.045	0	9,9%	12,0%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	Obras Nuevas	28,0	35.990	13-10-04	12-Oct-06	1.987	0	12,1%	15,5%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	Obras Nuevas	25,0	34.674	14-10-04	12-Oct-06	1.837	0	31,1%	43,7%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	Obras Nuevas	27,3	34.455	14-10-04	13-Oct-06	1.322	0	11,6%	15,0%	6	
22	4	64	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	Obras Nuevas	30,0	15.747	14-10-04	28-Feb-06	21.608	35.294	28,5%	34,5%	6	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	Obras Nuevas	30,0			30-Nov-05	1.498	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc IV	Obras Nuevas	31,0	27.580	01-09-05	28-Feb-07	1.414	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato	Obras Nuevas	31,1	25.408	01-09-05	28-Feb-07	3.457	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	Obras Nuevas	30,0	17.504	01-11-05	30-Abr-07	2.954	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	Obras Nuevas	29,0	16.508	01-11-05	31-Ene-07	3.018	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	66	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	Obras Nuevas	30,0	22.045	01-09-05	28-Feb-07	2.570	0	0,0%	0,0%	15	
22	4	65	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,0	4.399	05-05-04	31-Mar-05	4.470	4.470	24,2%	100,0%	7	A
22	4	65	70	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas	16,0	3.081	05-05-04	31-Mar-05	0	0	14,2%	100,0%	7	A
22	4	65	70	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	Obras Nuevas		3.576	17-02-04	31-Mar-05	0	0	60,3%	100,0%	7	A
22	4	66	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	Obras Nuevas	25,0	27.034	16-04-04	31-Mar-06	13.943	9.978	35,5%	61,8%	6	
22	4	67	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	Reconstrucciones	23,0	35.082	22-10-04	31-Ago-06	12.978	9.649	43,2%	52,4%	6	
22	4	68	78	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		Obras Nuevas		9.461	29-05-03	31-Mar-05	6.112	394	0,0%	99,4%	6	S/D
22	4	69	78	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		Obras Nuevas	14,5	24.220	28-10-03	31-May-06	5.500	0	21,4%	93,0%	6	A
22	4	70	78	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Miradores		Obras Nuevas	29,0	72.931	12-11-03	12-Nov-06	12.500	8.672	13,6%	43,0%	6	A
22	4	71	78	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	Obras Nuevas	48,9	68.066	16-02-04	28-Feb-07	18.025	13.562	17,4%	42,6%	6	A
22	4	72	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. N° 11	Sección I: Tres Lagos - km 50	Obras Nuevas	50,1	62.208	27-05-04	30-Nov-07	15.500	11.463	19,0%	31,8%	6	A
22	4	73	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. N° 11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	Obras Nuevas	42,3	49.961	27-05-04	30-Jun-07	10.739	5.790	14,3%	23,9%	6	A
22	4	74	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N° 11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	Reconstrucciones	34,0	28.999	22-11-03	30-Jun-06	15.663	11.495	42,1%	82,0%	6	A
22	4	75	78	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	Obras Nuevas	28,4	24.319	07-02-03	31-Ene-05	9.402	3.768	0,0%	98,9%	7	
22	4	76	78	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		Obras Nuevas	40,3	56.417	27-10-00	31-Dic-04	21.869	16.555	0,0%	88,8%	7	S/D
22	4	78	78	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	Obras Nuevas	25,0	28.336	02-05-00	31-Dic-04	23.440	17.649	0,0%	96,1%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	4	79	78	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	Obras Nuevas	7,5	17.900	22-08-01	31-Ene-05	13.647	9.799	1,1%	95,1%	6	A
22	4	80	78	SANTA CRUZ	S/Nº	Acc.a El Chaltén por Pque Nac. Los Glaciares	Longitud 24 km	Obras Nuevas		17.400	01-11-04	30-Nov-06	0	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	4	81	82	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa		Obras Nuevas		33.000	01-09-05	30-Jun-07	1.949	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	82	14	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Obras Nuevas	177,7	615.000	01-11-05	30-Ago-08	11.439	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	85	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNNº 34		Reconstrucciones	31,0	30.000	01-11-05	31-Oct-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	86	86	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	Reconstrucciones	46,1	22.500	01-11-05	31-Oct-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	87	50	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - Emp. RN Nº 145 - Buta Billon	Obras Nuevas		36.000	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	88	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen	Sección III Buta Billon - Emp. R.P.Nº 221	Obras Nuevas		30.000	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	50	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S 1)	Sección I	Obras Nuevas	7,0	21.266	17-09-01	30-Jun-05	17.000	17.000	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	82	SANTA FE	34	Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela		Obras Nuevas	8,0	27.880	01-04-05	6-Sep-06	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	93	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	Obras Nuevas	42,0	70.400	01-06-05	31-May-07	3.112	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	94	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Obras Nuevas	305,0	167.600	01-06-05	31-May-07	3.019	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	95	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	Obras Nuevas	40,0	55.564	01-09-05	31-Ago-07	2.517	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos		Obras Nuevas	404,0	222.200	01-09-05	30-Nov-07	285	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	97	78	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPNº25 - Pico Truncado		Obras Nuevas	350,0	69.000	01-09-05	31-Ago-07	520	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	98	78	SANTA CRUZ	40S	28 de Noviembre - Rospentek		Obras Nuevas	13,2	13.200	01-09-05	31-Ago-07	1.943	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	99	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. Nº 11	Sección II: km 50 - km 86	Obras Nuevas	36,0	49.962	01-09-05	31-Ago-06	217	0	0,0%	0,0%	2	
22	4		6	BUENOS AIRES	7	Chacabuco - Junin	Pte.S/Río Salado y Accesos	Obras Nuevas		2.652	01-06-04	30-Jun-05	0	0	29,0%	44,2%	6	A
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas				3.739.318			504.340	346.679				
						OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT												
22	5	1	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	Rehabilitación y Mantenimiento	297,3	84.672	01-06-98	28-May-08	7.105	4.116	4,2%	53,5%	6	A
22	5	2	6	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.Nº 5	Rehabilitación y Mantenimiento	329,2	90.267	02-02-98	31-Ene-08	6.190	3.951	3,7%	53,1%	6	A
						Total Obras por Concesión sin Peaje COT				174.939			13.295	8.067				
						MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES												
22	6	3	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	Obras Nuevas	0,0	3.300	01-11-05	30-Abr-07	275	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	70	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	Obras Nuevas	0,2	6.344	23-08-02	31-Oct-04	0	0	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	70	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	Obras Nuevas	0,2	7.965	29-01-03	31-Oct-04	0	0	0,0%	98,8%	7	
22	6	10	78	SANTA CRUZ	3	R.Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/R.Coyle)	Prog. 2522,81	Obras Nuevas	0,2	8.306	24-01-03	15-Dic-03	295	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	28	38	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	Obras Nuevas	0,4	11.800	01-11-05	30-Abr-07	375	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	Obras Nuevas	0,1	1.800	01-11-05	30-Abr-07	300	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	6	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	Reconstrucciones		69.497	01-09-04	31-Ago-07	11.031	11.031	0,0%	15,0%	6	S/D
22	6	37	78	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		Reconstrucciones		10.525	29-08-03	30-Jun-04	299	0	0,0%	100,0%	7	
22	6	38	30	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		Obras Nuevas	1,0	3.500	01-11-05	30-Abr-07	375	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	30	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNNº18 (Pte.s/AºLas Tunas)	Prog. 447,34	Obras Nuevas	0,0	1.500	01-11-05	30-Abr-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Puentes				124.537			12.950	11.031				
						OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS												
22	7	1	6	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10A - Emp:RPNº 6 - Acc.V. Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	Reconstrucciones	33,1	6.855	05-08-04	3-May-05	1.554	1.716	27,1%	99,5%	7	A
22	7	1	6	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10B - Acc.V.Dorna - Emp.RPNº 61	km 118 - km 156	Reconstrucciones	38,0	6.669	01-09-05	28-Feb-06	884	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	1	6	BUENOS AIRES	226	CVNº 1 - Obra Nº 8 - Emp.RNNº 3 - Acc.a Espigas	km 262 - km 319,4	Reconstrucciones	57,4	8.823	15-07-04	28-Feb-05	6.032	9	0,4%	97,8%	7	A
22	7	2	6	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	Reconstrucciones	17,0	1.861	13-08-04	30-Jun-05	426	0	0,0%	12,7%	9	
22	7	2	6	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11B - Gr.CF Sarmiento - Emp. RP1	km 504 - km 527	Reconstrucciones	23,0	10.681	04-10-04	5-May-05	2.480	9.142	90,8%	98,6%	7	A
22	7	2	14	CORDOBA	7	CVNº 2-Obra Nº 7 - Alto Nivel R.P. Nº 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp. R.P. Nº 10	km 500 - km 539	Reconstrucciones	39,0	12.722	20-07-04	28-Feb-05	20.772	3.022	23,8%	98,8%	7	
22	7	2	42	LA PAMPA	5	CVNº 2 - Obra Nº 13 - Emp. RPNº 3 - Emp. RNNº 35	km 586 - km 606,65	Reconstrucciones		13.651	08-10-04	31-Jul-05	3.143	9.893	56,0%	64,0%	6	A
22	7	3	6	BUENOS AIRES	9	CVNº 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	Reconstrucciones	29,0	14.259	23-07-04	31-Jul-05	21.801	4.744	39,6%	91,9%	6	A
22	7	3	6	BUENOS AIRES	188	CVNº 3 - Obra Nº 17 - J.A. Peña - A.Nivel FFCC GSM	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	Reconstrucciones	70,0	18.534	05-08-04	4-Jul-05	9.063	9.500	59,5%	100,0%	6	
22	7	3	6	BUENOS AIRES	188	CVNº 3 - Obra Nº 18 - Emp. RP 66 - Emp. RPN 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	Reconstrucciones	63,0	16.386	05-08-04	31-May-05	4.454	12.465	81,8%	96,7%	6	
22	7	3	82	SANTA FE	A009	CVNº 3 - Obra Nº 12-Pto Reconquista-Emp RNNº 11	km 0 - km 12,06	Reconstrucciones	12,1	6.573	01-11-05	28-Feb-06	728	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	3	82	SANTA FE	A012	CVNº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel S/RNNº - Emp. RNNº 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	Reconstrucciones	42,0	6.672	20-07-04	30-Abr-05	1.284	3.938	40,4%	99,7%	7	A
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVNº 3 - Obra Nº 15 - Emp. RPNº 168 - Emp. RPNº 39	km 476 - km 607	Reconstrucciones	131,0	4.481	01-09-05	28-Feb-06	1.520	0	0,0%	0,0%	15	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	Reconstrucciones	36,0	2.766	05-08-04	31-Ene-05	632	2	0,1%	91,9%	7	
22	7	3	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	Reconstrucciones	50,0	11.429	01-09-05	30-Abr-06	3.527	0	0,0%	0,0%	2	
22	7	3	82	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012	km 188 - km 278	Reconstrucciones	90,0	41.290	23-07-04	31-Jul-05	21.069	22.952	63,0%	90,0%	6	
22	7	4	6	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	Reconstrucciones	31,7	15.914	01-09-05	31-May-06	2.143	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	4	14	CORDOBA	36-A005	CVN° 4 - Obra N° 22 - Emp. R.N.N°8 - Emp.R.N.N°A005 / Emp.R.N.N°8 - Emp.R.N.N° 36	km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km717-km719,km728-km732,km754-km761/596-602	Reconstrucciones		11.121	19-05-05	31-Dic-05	1.836	0	3,0%	3,0%	6	
22	7	4	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	Reconstrucciones	95,5	13.649	23-11-04	24-May-05	12.644	8.300	60,8%	62,4%	6	
22	7	4	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	Reconstrucciones	78,0	17.695	28-07-04	31-May-05	3.838	8.396	56,1%	99,4%	7	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	Reconstrucciones	52,1	24.118	05-01-05	30-Nov-05	7.361	9.160	38,0%	38,0%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	Reconstrucciones	43,0	20.718	13-01-05	31-May-06	2.355	6.944	33,5%	33,5%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	Reconstrucciones	74,0	22.936	20-07-04	20-May-05	18.549	10.811	47,1%	98,6%	6	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	Reconstrucciones	22,0	1.688	14-07-04	28-Feb-05	387	0	5,9%	99,6%	7	A
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	Reconstrucciones	31,0	7.082	01-11-05	31-May-06	1.130	0	0,0%	0,0%	15	
22	7	5	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	Reconstrucciones	37,0	2.573	20-07-04	28-Feb-05	594	0	3,9%	99,6%	7	A
22	7	7	22	CHACO	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	Reconstrucciones	107,0	11.344	20-08-04	31-May-05	16.689	10.328	65,2%	95,5%	7	A
22	7	8	6	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 62 - km 192		Reconstrucciones	130,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	307	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		Reconstrucciones	11,0	990	01-11-05	28-Feb-06	271	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	14	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	Reconstrucciones	5,0	1.276	01-09-05	30-Nov-05	2.301	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	82	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	Reconstrucciones	7,0	6.398	01-11-05	28-Feb-06	2.301	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	10	14	CORDOBA	19	CVN°3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263-267/km269-276 / km278 - 280		Reconstrucciones	32,0	9.639	01-11-05	31-Jul-06	789	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN° 4 - km 224 - km 287		Reconstrucciones	63,0	9.800	01-09-05	28-Feb-06	2.684	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		Reconstrucciones	5,0	450	01-11-05	28-Feb-06	270	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		Reconstrucciones	39,0	3.510	01-11-05	30-Abr-06	961	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	82	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475-km480/km595 km600/km695-km723	Reconstrucciones	64,0	13.200	01-11-05	30-Abr-06	3.615	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	14	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		Reconstrucciones	4,0	4.502	01-11-05	30-Abr-06	575	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	66	SALTÁ	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		Reconstrucciones	9,0	2.520	01-11-05	28-Feb-06	690	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	Reconstrucciones	44,0	23.000	01-11-05	31-Oct-06	5.300	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		Reconstrucciones	3,0	840	01-11-05	28-Feb-06	390	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	22	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		Reconstrucciones	3,0	251	01-11-05	28-Feb-06	161	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	Reconstrucciones	14,0	3.919	01-03-05	30-Jun-05	1.032	957	34,9%	34,9%	6	
22	7	13	82	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008		Reconstrucciones	65,0	13.112	01-10-05	31-May-06	3.561	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		Reconstrucciones	6,0	1.680	01-11-05	28-Feb-06	67	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217		Reconstrucciones	18,0	1.620	01-11-05	28-Feb-06	740	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 244 - km 285		Reconstrucciones	41,0	2.690	01-11-05	30-Abr-06	1.684	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - km 260 - km 276		Reconstrucciones	16,0	4.480	01-11-05	30-Abr-06	45	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		Reconstrucciones	11,0	3.080	01-11-05	30-Abr-06	365	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	511	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		Reconstrucciones	8,0	720	01-11-05	28-Feb-06	329	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		Reconstrucciones	7,0	1.960	01-11-05	28-Feb-06	895	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 143 - km 150		Reconstrucciones	7,0	585	01-11-05	31-Ene-06	412	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 208 - km 221		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	31-Ene-06	534	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 259 - km 276		Reconstrucciones	17,0	1.530	01-11-05	28-Feb-06	698	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		Reconstrucciones	3,0	840	01-11-05	28-Feb-06	26	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		Reconstrucciones	40,0	3.600	01-11-05	30-Abr-06	143	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	6	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 98 - km 107		Reconstrucciones	9,0	2.520	01-11-05	28-Feb-06	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		Reconstrucciones	67,0	6.030	01-11-05	31-Oct-06	215	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		Reconstrucciones	14,0	3.920	01-11-05	30-Abr-06	789	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	14	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	28-Feb-06	534	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	42	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		Reconstrucciones	18,0	5.040	01-09-05	28-Feb-06	1.151	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	50	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		Reconstrucciones	31,0	2.790	01-11-05	30-Abr-06	637	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	82	SANTA FE	7	CVN°2 - km 399 - km 406		Reconstrucciones	7,0	1.960	01-11-05	28-Feb-06	448	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		Reconstrucciones	100,0	9.000	01-11-05	31-Oct-06	108	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,0	360	01-09-05	30-Nov-05	360	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125		Reconstrucciones	14,0	1.260	01-11-05	28-Feb-06	575	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188		Reconstrucciones	31,0	8.680	01-09-05	30-Abr-06	2.953	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		Reconstrucciones	4,0	360	01-11-05	31-Ene-06	356	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91		Reconstrucciones	6,0	540	01-11-05	28-Feb-06	247	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	6	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 96 - km 106		Reconstrucciones	10,0	900	01-11-05	28-Feb-06	411	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		Reconstrucciones	2,0	180	01-09-05	30-Nov-05	180	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	14	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		Reconstrucciones	6,0	540	01-11-05	28-Feb-06	34	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	42	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		Reconstrucciones	14,0	3.920	01-09-05	28-Feb-06	895	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	51	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		Reconstrucciones	12,0	1.080	01-11-05	28-Feb-06	493	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600		Reconstrucciones	36,0	3.240	01-11-05	30-Abr-06	479	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	82	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635		Reconstrucciones	28,0	2.520	01-11-05	30-Abr-06	564	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	6	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197		Reconstrucciones	24,0	2.160	01-09-05	28-Feb-06	3.893	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	128	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652		Reconstrucciones	17,0	1.530	01-11-05	28-Feb-06	8	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 661 - km 695		Reconstrucciones	34,0	9.520	01-09-05	31-May-06	3.857	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667		Reconstrucciones	5,0	1.400	01-11-05	28-Feb-06	9	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	14	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		Reconstrucciones	22,0	7.840	01-11-05	31-Oct-06	12	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		Reconstrucciones	4,0	1.120	01-11-05	28-Feb-06	511	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - km 586 - km 616		Reconstrucciones	30,0	8.400	01-09-05	31-May-06	3.834	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	82	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	Reconstrucciones	42,0	10.247	30-12-04	31-May-05	256	7.673	74,9%	74,9%	6	
22	7	18	38	JUJUY	34	CVN°5 - km 1164 - km 1177		Reconstrucciones	13,0	1.170	01-11-05	30-Abr-06	267	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		Reconstrucciones	22,0	6.160	01-09-05	31-Oct-06	1.800	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 247 - km 263		Reconstrucciones	16,0	1.140	01-09-05	30-Abr-06	657	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	82	SANTA FE	34	CVN°5 - km 65 - km 85		Reconstrucciones	20,0	5.600	01-09-05	31-Oct-06	556	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN°5 - km 1215 - km 1225		Reconstrucciones	10,0	900	01-09-05	28-Feb-06	411	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442		Reconstrucciones	33,0	9.240	01-11-05	31-Oct-06	18	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 596 - km 626		Reconstrucciones	30,0	8.400	01-11-05	31-Oct-06	3.404	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 846 - km 851		Reconstrucciones	5,0	450	01-11-05	28-Feb-06	305	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	86	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 864 - km 896		Reconstrucciones	32,0	1.080	01-11-05	30-Abr-06	493	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	90	TUCUMAN	9	CVN°5 - km 1315 - km 1326		Reconstrucciones	11,0	990	01-11-05	30-Abr-06	226	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	22	CHACO	16	CVN°6 - km 66 - km 87		Reconstrucciones	21,0	5.320	01-09-05	31-May-06	1.125	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	22	CHACO	16	CVN°6 - km 87 - km 89		Reconstrucciones	2,0	180	01-09-05	30-Nov-05	180	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - km 1130 - km 1170		Reconstrucciones	40,0	3.600	01-09-05	30-Abr-06	822	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	54	MISIONES	12	CVN°6 - km 1326 - km 1336		Reconstrucciones	10,0	900	01-11-05	28-Feb-06	206	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										597.689			233.154	139.951				
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS																		
22	8	1	54	MISIONES		Corredor de las Misiones		Obras en Circuitos Turísticos		3.000	01-09-05	31-Ago-08	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	62	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		Obras en Circuitos Turísticos		14.000	01-09-05	31-Ago-08	1	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos										17.000			2	0				
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II																		
22	9	2	38	JUJUY	40	Corredor Minero		Reconstrucciones		18.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	74	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		Reconstrucciones		37.000	01-09-05	31-Ago-08	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		Reconstrucciones		51.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	11	66	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		Reconstrucciones		5.000	01-09-05	31-Ago-07	55	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	50	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		Reconstrucciones		20.000	01-09-05	31-Ago-08	55	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	22	CHACO	16	Autovía N. Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		Reconstrucciones		58.000	01-09-05	31-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	18	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		Reconstrucciones		20.000	01-09-05	31-Ago-07	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	19	22	CHACO	P7	San Martín - Plaza		Reconstrucciones		82.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	22	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		Reconstrucciones		38.000	01-09-05	31-Ago-08	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	90	TUCUMAN	38	Montero - J.B. Alberdi		Reconstrucciones		39.930	01-09-05	31-Ago-08	150	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	37	14	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Limite c/Catamarca km 154		Reconstrucciones		33.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		Reconstrucciones		88.000	01-09-05	31-Ago-09	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	30	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		Reconstrucciones		26.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	47	30	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica Celbas - Gualaguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		Reconstrucciones		33.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	49	50	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		Reconstrucciones		12.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	53	78	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles, Chimen Aike, Punta Loyola, Carrera-Río Turbio		Reconstrucciones		60.000	01-09-05	31-Ago-08	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9		6	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	DNU	Reconstrucciones		1.280	01-07-05	31-Dic-05			0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II										622.210			460	0				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I (Préstamo 4295)																		
26	1	1	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	Rehabilitación y Mantenimiento	111,4	13.832	26-05-97	30-May-05	658	658	4,3%	100,0%	7	A

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	1	2	78	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	132,3	13.516	24-04-97	30-Dic-04	1.226	1.087	0,7%	99,7%	7	
26	1	3	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	127,8	9.634	03-07-97	24-Jul-04	443	105	0,0%	100,0%	7	
26	1	4	46	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº 31 - Chemical	Rehabilitación y Mantenimiento	243,8	11.169	18-06-97	30-Jun-04	103	0	0,0%	97,7%	7	
26	1	6	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.Nº 307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº 40N - Río Conchas (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	142,3	15.779	04-06-97	30-Jun-05	313	312	2,5%	98,8%	6	A
26	1	7	66	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	Rehabilitación y Mantenimiento	114,8	15.838	30-04-97	30-Jun-05	688	687	2,7%	97,9%	6	A
26	1	8	46	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.Nº60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	Rehabilitación y Mantenimiento	226,3	16.814	04-07-97	30-Sep-04	0	0	0,0%	96,5%	7	
26	1	9	38	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	12.709	05-04-97	13-Oct-04	145	24	0,0%	100,0%	7	
26	1	10	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	Rehabilitación y Mantenimiento	178,6	20.996	22-05-97	31-Dic-05	912	906	3,4%	94,3%	6	
26	1	11	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.Nº 34	Rehabilitación y Mantenimiento	79,7	19.604	10-04-97	30-Abr-05	215	99	0,7%	93,4%	7	
26	1	12	18	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.Nº 117- Emp. R.P.Nº 155 - Km 139,00 - Emp. R.N.Nº 14- Emp. R.N.Nº 14 -Yapeyú	Rehabilitación y Mantenimiento	144,7	23.643	07-07-97	3-Jun-05	2.560	1.291	2,5%	96,9%	6	A
26	1	13	30	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. Nº 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. Nº 12-Emp. R.P. Nº 32-Emp. R.N. Nº 12- Hansenkamp	Rehabilitación y Mantenimiento	271,4	20.745	27-08-97	25-Mar-06	3.914	3.914	5,9%	87,8%	6	A
26	1	14	18	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº123 - Emp. R.N.Nº 12 - Km. 139,00	Rehabilitación y Mantenimiento	217,6	20.456	03-11-97	5-Abr-04	116	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	22	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	Rehabilitación y Mantenimiento	222,3	15.355	10-02-98	31-Jul-07	921	789	6,5%	80,9%	6	A
26	1	16	18	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	Rehabilitación y Mantenimiento	122,5	15.340	07-07-97	12-Sep-04	95	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	17	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	20.028	14-10-97	15-Oct-04	99	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.Nº 50 / Emp. R.N.Nº 34 - Lte. C/Bolivia	Rehabilitación y Mantenimiento	204,7	16.672	18-07-97	30-Nov-04	75	75	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/ San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,8	16.006	15-08-97	26-Ago-03	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	Rehabilitación y Mantenimiento	231,6	6.378	02-08-97	31-Dic-02	0	0	0,0%	100,0%	9	
26	1	23	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.Nº 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	Rehabilitación y Mantenimiento	292,0	10.860	13-01-98	26-Ene-04	102	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	46	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNNº 74 / Emp. RNNº 74 - Emp. RNNº 60 / Patquia - Emp. RNNº 40N	Rehabilitación y Mantenimiento	327,8	17.746	30-09-97	30-Jun-04	461	261	0,0%	100,0%	7	
26	1	25	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	124,5	15.507	11-11-97	31-Oct-05	319	318	4,1%	98,2%	6	
26	1	26	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	308,0	20.207	25-11-97	12-Feb-05	933	923	2,1%	89,6%	7	
26	1	28	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.Nº 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	Rehabilitación y Mantenimiento	84,3	23.354	13-01-98	31-May-04	107	0	0,0%	85,9%	7	
26	1	29	6	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNNº3-P.Alta/Emp. RNNº3-Emp.RNNº 229/Emp.RNNº3-Pte.S/R.Colorado	Rehabilitación y Mantenimiento	167,1	17.740	17-07-97	18-Abr-06	843	843	1,1%	96,4%	6	A
26	1	31	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.Nº 11 - Km 123,43	Rehabilitación y Mantenimiento	123,4	18.971	09-12-97	30-Jun-05	192	129	0,8%	88,2%	6	A
26	1	32	26	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin	Rehabilitación y Mantenimiento	201,2	20.808	01-12-97	24-May-05	744	721	4,0%	97,7%	7	
26	1	33	26	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	20.012	14-11-97	15-Nov-04	805	805	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº 11 - Acc. a Las Lomitas	Rehabilitación y Mantenimiento	285,6	16.842	01-08-97	6-Oct-04	773	640	0,0%	100,0%	7	
26	1	35	62	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	Rehabilitación y Mantenimiento	141,9	15.899	01-04-98	27-Nov-05	242	195	2,9%	89,6%	6	
26	1	36	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	Rehabilitación y Mantenimiento	187,7	13.993	17-06-98	10-May-04	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	37	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.Nº 7 - Pte.S/Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	13.029	13-01-98	15-Abr-04	171	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	38	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte. S. Del Estero - Emp. R.N. Nº 9 - Lte. C / Catamarca	Rehabilitación y Mantenimiento	309,5	14.674	12-07-97	31-May-05	559	559	4,4%	100,0%	7	
26	1	39	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	245,6	14.250	20-06-97	28-Feb-04	126	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	40	42	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	Rehabilitación y Mantenimiento	136,8	18.097	23-06-97	30-Sep-04	363	165	0,0%	100,0%	7	
26	1	41	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 86 - Emp. R.N.Nº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	139,9	19.013	04-03-98	31-Dic-05	449	449	3,6%	94,1%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	1	43	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	13.584	13-08-97	4-Feb-04	117	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	Rehabilitación y Mantenimiento	173,0	9.365	25-10-97	30-Abr-05	732	638	7,3%	93,5%	7	
26	1	45	14	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	Rehabilitación y Mantenimiento	220,0	18.064	05-09-97	5-Sep-04	144	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	46	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	Rehabilitación y Mantenimiento	259,2	22.099	03-10-97	31-Ene-06	5.069	5.030	4,6%	96,7%	6	
26	1	47	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	Rehabilitación y Mantenimiento	258,3	18.412	05-11-97	30-Nov-05	1.036	915	4,8%	96,4%	6	
26	1	48	62	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	281,3	14.919	14-06-97	31-Jul-03	142	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	50	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	Rehabilitación y Mantenimiento	221,6	17.522	31-07-97	19-Sep-04	510	510	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	9.998	29-10-97	31-Ago-04	133	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	52	58	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237- Emp.Rn N° 234	Rehabilitación y Mantenimiento	275,5	15.807	14-11-97	31-Ene-05	364	335	0,8%	93,8%	7	
26	1	53	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	7.278	03-12-97	31-Dic-02	86	0	0,0%	95,9%	7	
26	1	54	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	Rehabilitación y Mantenimiento	134,7	19.247	31-10-97	31-Ene-06	509	469	2,7%	97,5%	6	
26	1	55	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	Rehabilitación y Mantenimiento	113,7	14.026	09-10-97	9-Oct-04	788	788	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	46	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	282,8	13.412	13-11-97	5-May-04	143	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	60	62	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	Rehabilitación y Mantenimiento	118,7	14.869	25-07-97	30-Abr-04	718	581	0,0%	98,0%	7	
26	1	61	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3- Emp. Rp N° 20	Rehabilitación y Mantenimiento	140,7	16.411	23-06-97	30-Jun-05	1.016	1.016	4,6%	98,5%	6	A
26	1	62	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	13.244	20-05-99	30-Jun-05	895	812	2,6%	90,8%	6	
26	1	63	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	180,6	19.877	14-11-97	14-Nov-04	583	582	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	209,1	20.863	19-12-97	30-Nov-03	115	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	Rehabilitación y Mantenimiento	113,5	17.655	17-11-97	30-Nov-05	1.384	1.384	3,2%	96,9%	6	A
26	1	66	62	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	Rehabilitación y Mantenimiento	183,6	13.839	23-02-98	14-Oct-05	171	47	7,1%	93,5%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I				906.007			34.327	29.063				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II (Préstamo 4295)												
26	2	24	58	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	Rehabilitación y Mantenimiento	104,5	34.065	01-12-04	30-Sep-09	14.974	11.855	34,8%	34,8%	6	
26	2	37	34	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	Rehabilitación y Mantenimiento	171,0	37.463	01-01-05	30-Sep-09	11.242	7.971	26,0%	26,0%	6	A
26	2	50	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	Rehabilitación y Mantenimiento	145,2	37.121	01-12-04	30-Sep-09	10.131	7.146	18,9%	20,5%	6	A
26	2	66	70	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes)	Rehabilitación y Mantenimiento	313,8	15.750	09-09-03	30-Nov-06	7.062	2.342	8,0%	41,3%	6	A
26	2	68	42	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	138,0	37.340	01-03-05	30-Sep-09	5.100	3.421	9,4%	9,4%	6	
26	2	69	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	Rehabilitación y Mantenimiento	114,0	36.199	01-09-05	30-Ago-10	4.625	0	0,0%	0,0%	2	
26	2	70	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	Rehabilitación y Mantenimiento	111,3	36.296		30-Sep-09	4.811	159	0,0%	0,0%	4	
26	2	71	82	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	Rehabilitación y Mantenimiento	27,9	24.454	19-11-03	30-Nov-06	6.300	1.250	4,9%	95,9%	6	
26	2	72	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	Rehabilitación y Mantenimiento	95,7	23.950	10-01-04	31-Ene-07	7.747	1.776	7,4%	95,2%	6	
26	2	78	90	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	Rehabilitación y Mantenimiento	114,6	32.334	01-02-05	31-Ene-10	6.409	2.680	11,4%	11,4%	6	A
26	2	79	46	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	Rehabilitación y Mantenimiento	166,7	34.691	03-12-04	30-Sep-09	6.778	4.897	18,0%	18,0%	6	A
26	2	80	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	Rehabilitación y Mantenimiento	171,9	42.467	02-05-05	30-Sep-09	3.454	713	1,7%	1,7%	6	
26	2	81	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	75,3	23.586	19-06-01	30-Nov-08	8.750	4.423	12,7%	77,4%	6	A
26	2	93	50	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	Rehabilitación y Mantenimiento	161,5	27.768	05-06-01	30-Abr-07	7.044	3.230	9,5%	72,4%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	2	94	6	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.º 5 - Est. El Recreo	Rehabilitación y Mantenimiento	69,2	35.851	01-02-05	30-Sep-09	8.900	2.000	2,4%	2,4%	6	A
26	2	95	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	Rehabilitación y Mantenimiento	72,8	35.990		30-Sep-09	4.603	0	0,0%	0,0%	4	
26	2	97	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.º10 - Lte. C/ Córdoba / Emp.RNNº 35 - Acc. Quetrequén	Rehabilitación y Mantenimiento	158,3	34.664	01-04-05	31-Mar-10	5.977	3.578	6,1%	6,1%	6	A
26	2	98	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.º 7	Rehabilitación y Mantenimiento	71,9	32.890	01-03-05	27-Feb-10	5.056	2.170	6,6%	6,6%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II				582.879			128.962	59.612				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III- 8º Préstamo "Gestion de Activos Viales"												
26	3	1	82	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	Rehabilitación y Mantenimiento	79,0	40.807	01-09-05	31-Ago-10	3.092	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	30	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N.º 14 - Galarza - Emp. R.P.º 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	Rehabilitación y Mantenimiento	151,8	38.530	01-01-05	30-Jun-06	11.449	8.157	26,5%	26,5%	6	A
26	3	3	30	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.º 32 - Emp. R.P.º 20	Rehabilitación y Mantenimiento	90,3	35.214	01-01-05	30-Sep-09	9.061	6.786	22,9%	22,9%	6	
26	3	4	26	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje Aº Verde - Alto Nivel RNNº 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero	Rehabilitación y Mantenimiento	159,7	36.809	01-10-05	30-Sep-10	2.720	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	5	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	Rehabilitación y Mantenimiento	163,8	37.086	15-01-05	13-Ene-10	5.873	4.092	11,0%	11,0%	6	
26	3	6	26	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259	Rehabilitación y Mantenimiento	182,3	37.690	01-06-05	31-May-10	3.638	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	7	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	253,8	36.998	01-02-05	31-Ene-10	8.185	3.455	21,4%	21,4%	6	A
26	3	8	74	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPNº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	129,4	35.730	01-09-05	31-Ago-10	2.900	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	9	82	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPNº 65 / Emp. RPNº 21 - Alto Nivel RNNº 9	Rehabilitación y Mantenimiento	179,7	42.285	01-09-05	31-Ago-10	3.575	0	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	50	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	Rehabilitación y Mantenimiento	182,5	39.270	01-09-05	31-Ago-10	3.537	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	11	70	SAN JUAN	40N-14-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	Rehabilitación y Mantenimiento	105,0	54.446	02-05-05	2-May-10	3.920	249	1,8%	1,8%	6	
26	3	12	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	Rehabilitación y Mantenimiento	120,9	45.700	01-09-05	31-Ago-10	3.630	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	13	38	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9	Rehabilitación y Mantenimiento	148,9	35.981	01-06-05	31-May-10	3.137	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	14	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	Rehabilitación y Mantenimiento	151,9	43.252	01-09-05	31-Ago-10	3.400	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	15	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Santiago del Estero - Emp. RNNº 38	Rehabilitación y Mantenimiento	128,0	35.975	01-04-05	30-Abr-10	3.425	0	2,8%	2,8%	6	A
26	3	16	30	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.Nº 32 / Emp R.P.Nº 11 - Emp. R.N.º 12	Rehabilitación y Mantenimiento	99,9	37.493	01-03-05	31-Mar-10	7.596	2.225	6,3%	6,3%	6	
26	3	17	78	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNNº 3	Rehabilitación y Mantenimiento	180,1	42.371	01-09-05	31-Ago-10	2.100	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	18	26	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNNº 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	Rehabilitación y Mantenimiento	250,4	39.383	01-12-04	29-Nov-09	6.810	3.784	9,9%	9,9%	6	A
26	3	19	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	Rehabilitación y Mantenimiento	230,4	37.926	01-12-04	29-Nov-09	10.145	6.862	15,1%	16,5%	6	A
26	3	20	42	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNNº 35 - El Carancho	Rehabilitación y Mantenimiento	128,5	31.195	01-09-05	30-Ago-10	3.743	0	0,0%	0,0%	15	
26	3	21	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	Rehabilitación y Mantenimiento	146,9	42.102	01-04-05	28-Feb-10	5.261	616	1,8%	1,8%	6	A
26	3	22	58	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNNº40S-Lte. c/Chile / AºLa Teresa- Emp.RNNº40S / Emp.RNNº237-Lte.c/R.Negro	Rehabilitación y Mantenimiento	291,2	38.310	01-02-05	31-Ene-10	7.008	5.813	15,2%	15,2%	6	
26	3	23	46	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPNº31- Esperanza de Los Cerrillos	Rehabilitación y Mantenimiento	334,0	37.552	01-11-05	31-Oct-10	3.683	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	24	70	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNNº 20	Rehabilitación y Mantenimiento	286,1	37.797	01-11-05	31-Oct-10	4.418	143	0,0%	0,0%	4	
26	3	25	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNNº40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNNº143	Rehabilitación y Mantenimiento	223,3	32.051	01-03-05	30-Abr-05	7.478	2.582	9,5%	9,5%	6	A
26	3	26	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	Rehabilitación y Mantenimiento	96,7	31.840	01-09-05	31-Ago-10	2.868	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	27	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNNº 14 - km 139	Rehabilitación y Mantenimiento	108,2	39.666	01-09-05	31-Ago-10	3.211	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	Rehabilitación y Mantenimiento	277,4	35.536	01-09-05	31-Ago-10	1.436	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNNº 3 - km 112,78	Rehabilitación y Mantenimiento	112,8	26.115	01-11-05	30-Oct-10	1.296	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	30	58	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNNº 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé	Rehabilitación y Mantenimiento	140,0	37.552	01-09-05	31-Ago-10	1.675	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	31	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado	Rehabilitación y Mantenimiento	126,0	32.971	01-09-05	31-Ago-10	1.472	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
26	3	32	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	Rehabilitación y Mantenimiento	203,3	35.609	01-11-05	30-Oct-10	1.969	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	14	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa Maria	Rehabilitación y Mantenimiento	156,6	23.545	01-11-05	30-Oct-10	1.424	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	34	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	Rehabilitación y Mantenimiento	251,9	37.082	01-09-05	31-Ago-10	871	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	35	90	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	145,7	38.658	01-09-05	31-Ago-10	1.972	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	36	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	Rehabilitación y Mantenimiento	63,0	20.351	01-06-05	31-May-10	678	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	37	18	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	Rehabilitación y Mantenimiento	109,3	35.820	01-09-05	30-Ago-10	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	26	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	Rehabilitación y Mantenimiento	159,6	49.349	01-06-05	31-May-10	1.139	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	39	58	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	Rehabilitación y Mantenimiento	195,7	33.692	01-11-05	30-Oct-10	1.896	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	40	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	Rehabilitación y Mantenimiento	129,5	24.759	01-06-05	31-May-10	1.206	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	41	62	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	Rehabilitación y Mantenimiento	340,7	27.370	01-09-05	31-Ago-10	1.578	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	42	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	Rehabilitación y Mantenimiento	112,9	25.478	01-06-05	31-May-10	1.215	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	Rehabilitación y Mantenimiento	104,8	22.382	01-06-05	31-May-10	1.334	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	6	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	Rehabilitación y Mantenimiento	167,7	39.200	01-06-05	31-May-10	1.678	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	45	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	Rehabilitación y Mantenimiento	211,2	32.647	01-09-05	31-Ago-10	1.388	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	46	66	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	Rehabilitación y Mantenimiento	105,4	30.332	01-09-05	31-Ago-10	1.806	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	47	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	Rehabilitación y Mantenimiento	272,6	30.681	01-09-05	31-Ago-10	1.829	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	48	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	Rehabilitación y Mantenimiento	181,4	37.035	01-09-05	30-Ago-10	1.395	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III				1.719.623			165.114	44.764				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV FTN												
26	4	2	42	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	233,8	47.087	01-09-05	30-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	3	42	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	Rehabilitación y Mantenimiento	222,0	46.620	01-09-05	30-Jun-11	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	50	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	Rehabilitación y Mantenimiento	93,2	25.086	01-09-05	31-Ago-10	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	5	50	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	Rehabilitación y Mantenimiento	238,6	34.102	01-09-05	31-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	9	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	Rehabilitación y Mantenimiento	183,8	33.718	01-09-05	31-Ago-10	1	0	0,0%	0,0%	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV				186.613			4	0				

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	--------------	------	--------------------	--------	-----	----------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----	-----

A: Certificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Tercera Prórroga en trámite, Montos y Longitudes sujetos a reajustes
K: Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
SID: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	--------------	------	--------------------	--------	-----	----------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----	-----

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	--------------	------	--------------------	--------	-----	----------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----	-----

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Tipo de Obra	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Créd. Vigente 30/6/2005	Devengado 30/6/2005	Avance Año 2005	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	--------------	------	--------------------	--------	-----	----------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-----	-----