

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION														
16	1	1	51	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		19.457	01-12-04	30-11-05	29.894	28.532
MANTENIMIENTO POR CONTRATO														
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	12.948	22-08-95	30-11-05	777	776
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.616	29-04-97	31-07-04	36	36
Total Mantenimiento por Contrato										16.564			812	812
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS														
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Tramos Varios	11	633,3	5.707	01-01-04	31-12-05	2.898	2.898
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Tramos Varios	11	619,7	4.349	01-01-04	31-12-05	1.548	1.547
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Tramos Varios	11	801,5	5.257	01-01-04	31-12-05	1.555	1.455
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40S-288-281-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1)	Tramos Varios	11	1.840,5	16.852	01-01-04	31-12-04	0	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	11	1.908,1	21.272	01-01-05	31-12-05	19.582	18.082
16	3	28	51	FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01-01-04	30-11-05	2.048	1.403
16	3	30	51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01-01-04	30-11-05	578	578
16	3	31	51	SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 9	Tramos Varios	11	530,9	1.800	01-01-05	31-12-05	2.611	1.578
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	416,0	4.907	01-01-04	30-11-05	3.267	3.063
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftn Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01-09-04	31-08-06	576	429
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos Varios	11	266,7	4.895	01-04-04	31-03-06	1.116	1.084
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01-01-04	31-12-05	1.344	334
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01-12-04	30-11-06	1.382	1.151
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01-01-04	31-12-05	1.108	1.107
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	01-01-04	30-11-05	1.173	644
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias										89.223			40.785	35.353
SEÑALAMIENTO														
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		13.298	01-12-04	30-11-05	17.837	17.837
OBRAS DE EMERGENCIA														
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		1.674	01-12-04	30-11-05	1.913	1.678
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		910	01-12-04	30-11-05	926	910
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		1.083	01-12-04	30-11-05	1.541	1.532
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		1.473	01-12-04	30-11-05	1.473	1.473
Total Obras de Emergencia										5.140			5.853	5.593
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR														
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.323	19-07-04	18-07-06	1.141	1.105
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.320	03-12-04	02-12-06	1.837	570
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	2.873	03-05-04	02-05-06	1.107	1.107
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	4.823	07-09-04	06-09-06	2.724	1.724
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	7.260	01-11-05	31-10-07	1.000	0
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	6.060	17-03-05	31-05-07	2.121	1.121
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.395	01-08-05	31-07-07	1.000	0
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	3.491	14-07-04	13-07-06	1.458	1.458

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	259,0	3.241	15-04-04	14-04-06	2.620	1.237
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	7.037	01-11-05	31-10-07	1.000	0
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	6,5	12.000	01-11-05	31-10-07	1.000	0
Total Mantenimiento por Sistema Modular										61.823			17.008	8.322
Total Mantenimiento										205.505			112.190	96.449

CORREDORES VIALES I

22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814	28-01-97	30-11-05	141	141
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	27.472	21-02-01	31-01-05	2.348	2.345
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	24.210	28-01-97	30-11-05	1.077	1.077
Total Corredores Viales I										70.496			3.566	3.563

PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION

22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	11.969	04-01-05	03-07-06	7.382	2.719
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	10.467	04-01-05	03-06-06	6.230	2.084
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16-12-02	12-09-05	14.472	9.879
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	33.562	12-05-03	12-09-05		
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración										88.001			28.085	14.682

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS

22	3	1	51	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		5.888	01-12-04	30-11-05	7.324	7.219
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	45.849	04-06-99	31-03-07	0	0
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	61.883	17-05-99	28-02-08	0	0
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	45.882	17-05-99	28-02-08	0	0
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	05-07-99	31-08-06	0	0
22	3	6	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10-05-99	28-02-07	0	0
22	3	7	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15-09-99	30-11-07	0	0
22	3	8	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	30.186	01-07-99	31-07-06	0	0
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	15.243	03-05-99	31-08-06	0	0
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay- I - Deseado	8	45,0	32.610	01-05-92	30-09-05	2.650	2.650
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15-06-99	28-02-06	0	0
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	28.006	19-02-01	30-09-05	7.873	4.421
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20-09-93	30-09-05	6.900	6.900
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	208.395	08-09-00	31-08-05	56.256	46.917
22	3	18		LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	3	24,0	4.309	07-07-99	31-12-05		
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	9	0,1	10.987	13-10-04	30-04-06	5.468	5.004
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	14.398	20-11-00	31-03-06	1.417	1.417
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	61.369	24-09-01	31-12-06	29.084	24.612
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	16.647	04-10-04	03-01-06	5.466	5.465
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19-08-03	30-04-07	14.310	9.702
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	19.924	01-12-04	30-11-06	786	682
Total Obras por Convenio con Provincias										859.993			137.534	114.988

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
22	4	1	51	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		2.537	01-12-04	30-11-05	2.899	2.899
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01-11-96	31-05-06	0	0
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14.984	14-10-99	31-08-05	1.775	750
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	9	6,7	3.045	22-10-96	03-12-04	332	332
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	14.339	01-02-99	31-01-05	3.656	1.292
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	17.657	16-05-05	16-03-06	2.510	2.510
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	15	6,8	25.192	12-04-05	30-08-09	1.166	1.165
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	23.681	01-10-03	31-05-06	7.191	7.191
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		5	23,2	17.366	10-12-03	30/11/06	2.554	1.390
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	10-11-03	08-11-06	0	0
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	24-09-03	24-11-06	0	0
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	18-09-03	17-08-07	0	0
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	9	20,0	73.347	15-10-04	14-10-06	38.208	33.961
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	18.866	01-11-03	31-10-06	0	0
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	7.038	08-09-03	08-10-04	0	0
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	9	3,2	13.072	14-05-04	30-11-05	6.473	6.472
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	184.374	01-02-01	30-06-06	55.063	43.959
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	370.841	18-05-03	31-12-05	125.759	106.704
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.286	09-09-03	08-09-04	75	75
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	6	11,0	8.392	18-03-04	28-02-06	1.946	1.946
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	33.990	08-10-04	08-04-07	5.055	4.749
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	9	54,6	11.574	20-01-04	28-02-06	5.740	5.739
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	9	14,4	7.723	08-10-04	08-04-06	1.135	1.135
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	4.501	03-06-03	30-04-04	0	0
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15-10-03	15-12-04	68	68
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	22.227	19-02-04	17-02-07	1.505	1.505
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	38.006	18-11-03	28-02-06	26.541	21.724
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	30.508	18-11-03	30-11-06	14.692	12.192
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	3.497	20-07-04	31-10-05	2.971	1.278
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	15.747	14-10-04	28-02-06	40.769	58.956
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	34.674	14-10-04	12-10-06	2.022	0
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	34.455	14-10-04	13-10-06	1.505	0
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	35.990	13-10-04	12-10-06	2.179	0
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	45,0	45.082	13-10-04	13-10-06	2.439	0
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	31,5	31.554	13-10-04	13-10-06	1.490	0
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	29.928	13-10-04	31-10-06	3.204	0
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc IV	8	29,4	27.777	15-07-05	30-11-08	1.928	0
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	22.045	07-06-05	30-11-08	3.045	0
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato	8	31,1	25.408	12-07-05	30-11-08	3.933	0
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	9.518	01-01-06	30-11-08	1.802	0
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	17.504	01-01-06	30-04-08	3.513	0
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	8	29,0	16.508	01-01-06	30-11-08	3.545	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	4.817	05-05-04	30-04-05	7.039	7.039
22	4	65	52	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc II	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	3.369	05-05-04	31-03-05		
22	4	65	53	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	5		4.002	17-02-04	30-05-05		
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	27.034	16-04-04	31-03-06	15.443	10.067
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	37.524	22-10-04	31-08-06	15.478	10.285
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8		9.461	29-05-03	31-03-05	5.362	394
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	24.420	28-10-03	30-11-06	0	0
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12-11-03	12-11-06	18.200	13.113
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	16-02-04	28-02-07	23.875	19.184
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	62.208	27-05-04	30-11-07	22.430	17.343
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	49.961	27-05-04	30-06-07	12.989	7.959
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	28.999	22-11-03	30-06-06	16.663	11.594
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	24.319	07-02-03	31/1/05	4.768	3.768
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	56.417	27-10-00	31-12-04	36.942	33.130
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	28.336	02-05-00	31-12-04	32.098	26.362
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	17.900	22-08-01	31-01-05	24.256	19.408
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8		17.400	01-11-04	31-10-07	0	0
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		8	177,7	615.000	01-11-05	30-05-11	2	0
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17-09-01	30-06-05	17.000	17.000
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	32.228	03-08-05	30-11-08	0	0
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										2.659.832			631.231	514.636

OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE

22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	84.426	01-06-98	28-05-08	36.085	32.230
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	90.267	02-02-98	31-01-08	36.815	32.912
Total Ohrs por Concesión sin Peaje										174.693			72.900	65.142

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES

22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	9	0,2	6.344	23-08-02	31-10-04	0	0
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	9	0,2	8.112	29-01-03	31-10-04	124	124
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	9	0,2	8.307	24-01-03	15-12-03	0	0
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	7		69.497	01-09-04	31-08-07	11.031	11.031
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		7		10.525	29-08-03	30-06-04	0	0
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes										102.785			11.155	11.155

OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS

22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15-07-04	28-02-05	6.032	9
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05-08-04	03-05-05	1.554	1.716
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	6.669	01-11-05	28-02-06	884	0
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín- Emp.RPN° 10	km 500 - km 539	5	39,0	12.722	20-07-04	28-02-05	28.772	3.022

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13-08-04	30-04-06	426	0
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527	5	23,0	12.774	04-10-04	31-05-05	2.480	12.281
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 586 - km 606,65	5	20,7	13.651	08-10-04	30-06-05	3.143	12.424
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	16	29,0	14.259	23-07-04	31-05-05	28.801	4.744
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	41.290	23-07-04	30-07-05	21.069	27.841
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	6.573	01-11-05	30-04-08	728	0
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20-07-04	30-04-05	1.284	3.938
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	4.481	01-11-05	30-06-06	1.520	0
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.766	05-08-04	31-01-05	632	2
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	11.429	01-11-05	30-04-08	3.527	0
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	18.534	05-08-04	31-05-05	9.063	11.024
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	16.890	05-08-04	30-06-05	4.454	16.205
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	15.067	23-11-04	30-08-05	21.144	13.909
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28-07-04	31-05-05	3.838	9.927
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	15.914	01-11-05	31-05-06	2.143	0
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	11.121	19-05-05	31-03-06	1.836	506
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	23.737	20-07-04	31-08-05	30.949	10.811
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.688	14-07-04	28-02-05	387	0
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	7.082	01-11-05	30-05-08	1.130	0
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	2.573	20-07-04	28-02-05	594	0
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	27.640	05-01-05	31-12-05	7.361	11.571
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	20.718	13-01-05	31-05-06	2.355	17.739
22	7	7	51	CHACO	16	CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	11.351	20-08-04	31-05-05	16.837	10.328
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	13.112	01-11-05	30-05-08	5.061	0
22	7	13	52	CHACO	11	CVN° 6 - km 1002 - km 1005	km 1002 - km 1005	5	3,0	840	01-06-06	30-11-06	390	0
22	7	13	53	CHACO	11	CVN° 6 - km 1005 - km 1008	km 1005 - km 1008	5	3,0	251	01-06-06	30-11-06	161	0
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	3.919	01-03-05	30-09-05	1.032	2.821
22	7	15	51		5	CVN° 2 - km 98 - km 107	km 98 - km 107	5	9,0	2.520	01-11-05	28-02-06	0	0
22	7	15	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 143 - km 150	km 143 - km 150	5	7,0	575	01-11-05	30-11-06	0	0
22	7	15	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 208 - km 221	km 208 - km 221	5	13,0	1.170	01-11-05	30-11-06	1	0
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326	km 319 - km 326	5	7,0	1.960	01-11-05	30-11-06	5	0
22	7	15	55	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 327 - km 330	km 327 - km 330	5	3,0	840	01-11-05	30-11-06	26	0
22	7	15	56	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568	km 550 - km 568	5	18,0	3.920	01-01-06	30-11-07	1	0
22	7	15	57	BUENOS AIRES	7	CVN° 2 - km 63 - km 103	km 63 - km 103	5	40,0	3.600	01-11-05	30-11-06	0	0
22	7	15	58	BUENOS AIRES	7	CVN° 2 - km 259 - km 276	km 259 - km 276	5	17,0	1.530	01-11-05	30-11-06	18	0
22	7	15	59	SANTA FE	7	CVN°2 - km 399 - km 406	km 399 - km 406	5	7,0	1.960	01-01-06	30-11-06	1	0
22	7	15	60	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491	km 424 - km 491	5	67,0	6.030	01-03-06	30-11-08	1	0
22	7	15	61	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557	km 543 - km 557	5	14,0	3.920	01-01-06	01-11-06	3	0
22	7	15	62	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605	km 592 - km 605	5	13,0	1.170	01-01-06	01-11-06	0	0
22	7	15	63	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		5	31,0	2.790	01-01-06	30-11-06	37	0
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Asc km 73 - km 77	Asc km 73 - km 77	5	4,0	360	01-11-05	30-11-06	0	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
22	7	16	52	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Asc km 106 - km 206	Asc km 106 - km 206	5	100,0	9.000	01-11-05	30-11-08	0	0
22	7	16	53	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Desc km 73 - km 77	Desc km 73 - km 77	5	4,0	360	01-11-05	30-11-06	0	0
22	7	16	54	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Desc km 85 - km 91	Desc km 85 - km 91	5	6,0	540	01-11-05	30-11-06	0	0
22	7	16	55	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Desc km 96 - km 106	Desc km 96 - km 106	5	10,0	900	01-11-05	30-11-06	0	0
22	7	16	56	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Desc km 111 - km 125	Desc km 111 - km 125	5	14,0	1.260	01-11-05	30-11-06	1	0
22	7	16	57	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Desc km 157 - km 188	Desc km 157 - km 188	5	31,0	8.680	01-11-05	30-11-08	0	0
22	7	16	58	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425	km 413 - km 425	5	12,0	1.080	01-01-06	30-11-06	1	0
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600	km 564 - km 600	5	36,0	3.240	01-01-06	30-11-06	1	0
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635	km 607 - km 635	5	28,0	2.520	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107	km 103 - km 107	5	4,0	1.120	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	16	62	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253	km 251 - km 253	5	2,0	180	01-01-06	01-11-06	0	0
22	7	16	63	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263	km 257 - km 263	5	6,0	540	01-01-06	01-11-06	34	0
22	7	16	64	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315	km 301 - km 315	5	14,0	3.920	01-09-06	30-11-08	5	0
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN° 4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	01-11-05	30-11-06	7.393	0
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604	km 600 - km 604	5	4,0	1.120	01-01-06	01-11-06	128	0
22	7	17	53	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652	km 635 - km 652	5	17,0	1.530	01-01-06	01-11-06	8	0
22	7	17	54	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667	km 662 - km 667	5	5,0	1.400	01-01-06	01-11-06	9	0
22	7	17	55	CORDOBA	8	CVN°4 - km 661 - km 695	km 661 - km 695	5	34,0	9.520	01-03-06	30-11-08	3.857	0
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539	km 535 - km 539	5	4,0	1.120	01-01-06	30-11-06	511	0
22	7	17	57	SANTA FE	33	CVN°4 - km 586 - km 616	km 586 - km 616	5	30,0	8.400	01-01-06	30-11-08	3.834	0
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	10.247	30-12-04	30-07-05	256	10.239
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754	km 732 - km 754	5	22,0	7.840	01-03-06	30-11-08	12	0
22	7	18	51	SGO DEL ESTERO	9	CVN°5 - km 1215 - km 1225	km 1215 - km 1225	5	10,0	900	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	18	52	TUCUMAN	9	CVN°5 - km 1315 - km 1326	km 1315 - km 1326	5	11,0	990	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	18	53	SANTA FE	34	CVN°5 - km 65 - km 85	km 65 - km 85	5	20,0	5.600	01-01-06	30-11-08	1	0
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151	km 129 - km 151	5	22,0	6.160	01-01-06	30-11-08	1	0
22	7	18	55	SANTA FE	34	CVN°5 - km 247 - km 263	km 247 - km 263	5	16,0	1.140	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	18	56	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442	km 409 - km 442	5	33,0	9.240	01-01-06	30-11-08	18	0
22	7	18	57	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 596 - km 626	km 596 - km 626	5	30,0	8.400	01-01-06	30-11-08	2	0
22	7	18	58	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 846 - km 851	km 846 - km 851	5	5,0	450	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	18	59	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 864 - km 896	km 864 - km 896	5	32,0	1.080	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	18	60	JUJUY	34	CVN°5 - km 1164 - km 1177	km 1164 - km 1177	5	13,0	1.170	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - km 1130 - km 1170	km 1130 - km 1170	5	40,0	3.600	01-11-05	30-11-07	0	0
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - km 1326- km 1336		5	10,0	900	01-01-06	30-11-06	0	0
22	7	19	53	CHACO	16	CVN° 6 - km 66 - km 87	km 66 - km 87	5	21,0	5.320	01-06-06	30-11-08	5	0
22	7	19	54	CHACO	16	CVN° 6 - km 87 - km 89	km 87 - km 89	5	0,0	180	01-11-05	30-11-06	0	0
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										513.141			225.753	181.056

OBRAS EN CORREDORES TURISTICOS

22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		3.000	01-09-06	30-11-08	1	0
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8		14.000	01-09-06	30-11-09	1	0
Total Obras en Corredores Turísticos										17.000			2	0

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II

22	9	11	51	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		9	35,0	17.200	01-09-06	30-11-10	0	0
22	9	12	51	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		5	100,0	20.000	01-09-06	30-11-09	0	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	DNU - Primera Etapa	8	2,6	11.577	24-01-05	23-01-06		
22	9	95	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Emp. RN N°7 - Ugarteche DNU	8	13,6	33.943	25-01-05	31-12-06		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II										82.720			0	0

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE III

22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	1478 - Km 1500 - DNU	11	22,0	40.000	01-11-05	31-10-09		
Total Construcciones										4.608.661			1.110.226	905.222

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I (PRESTAMO 4295)

26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	13.947	26-05-97	30-05-05	1.038	1.025
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	13.516	24-04-97	30-12-04	1.177	1.087
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	9.634	03-07-97	24-07-04	535	389
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	11.169	18-06-97	30-06-04	0	0
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	16.344	04-06-97	30-06-06	1.007	957
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	15.988	30-04-97	30-06-06	852	850
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	17.762	04-07-97	30-09-04	950	950
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	12.709	05-04-97	13-10-04	576	522
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	20.996	22-05-97	31-12-05	1.023	1.023
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	19.604	10-04-97	30-11-05	289	276
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	24.214	07-07-97	03-05-06	2.560	2.558
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	13	271,4	20.745	27-08-97	25-03-06	3.914	3.912
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	217,6	20.456	03-11-97	05-04-04	86	0
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	15.856	10-02-98	31-07-07	1.534	1.534
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07-07-97	12-09-04	0	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	13	204,7	16.672	18-07-97	30-11-04	75	75
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15-08-97	26-08-03	0	0
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	6.378	02-08-97	31-12-02	0	0
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	10.860	13-01-98	26-01-04	0	0
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	13	327,8	17.746	30-09-97	30-06-04	727	726
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	16.058	11-11-97	31-10-05	956	955
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	20.207	25-11-97	12-02-05	933	923
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	23.354	13-01-98	31-03-06	0	0
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3- Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3- Pte.S/R.Colorado	13	167,1	18.493	17-07-97	18-12-05	876	876
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	21.884	09-12-97	15-12-05	1.837	1.804
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. RN 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	13	201,2	21.227	01-12-97	31-12-05	1.186	1.185
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	20.012	14-11-97	15-11-04	805	805
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	16.842	01-08-97	06-10-04	641	640
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen-Ent. Bariloche	13	141,9	16.329	01-04-98	27-11-05	855	808
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	13.993	17-06-98	10-05-04	0	0
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13-01-98	15-04-04	1	0
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	14.742	12-07-97	31-05-05	690	670
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	14.250	20-06-97	28-02-04	0	0
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.097	23-06-97	30-09-04	165	165

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	19.013	04-03-98	31/04/06	1.050	607
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143	13	223,3	15.295	13-08-97	04-02-04	1.623	1.623
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	9.365	25-10-97	30-12-05	1.004	1.004
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	18.064	05-09-97	05-09-04	0	0
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	22.447	03-10-97	31-01-06	5.189	5.188
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	19.603	05-11-97	30-04-06	2.010	1.859
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14-06-97	31-07-03	0	0
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	17.642	31-07-97	19-09-04	630	630
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234	13	275,5	15.807	14-11-97	31-01-05	335	335
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	7.278	03-12-97	31-12-02	0	0
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	20.640	31-10-97	31-01-06	958	919
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.026	09-10-97	09-10-04	788	788
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	282,8	13.412	13-11-97	05-05-04	0	0
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.869	25-07-97	30-04-04	591	581
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	13	140,7	16.796	23-06-97	20-11-05	1.437	1.406
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	13.244	20-05-99	30-09-05	869	869
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	19.877	14-11-97	14-11-04	583	583
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	18.180	17-11-97	30-12-06	2.019	1.947
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	13.839	23-02-98	14-10-05	1.290	1.289

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I										868.775			45.664	44.341

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II (PRESTAMO 4295)

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	34.065	01-12-04	30-09-09	19.060	12.173
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	37.463	01-01-05	30-09-09	19.744	16.606
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	01-12-04	30-09-09	16.181	11.970
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbás - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequeintín (O.faltantes)	13	313,8	21.547	09-09-03	30-11-06	10.392	6.481
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	37.340	01-03-05	30-09-09	14.804	11.209
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	51.500	01-11-05	31-10-10	2.572	0
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	36.296	01-05-05	30-09-09	10.012	6.922
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	33.654	19-11-03	30-11-06	7.255	3.850
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	23.950	10-01-04	31-01-07	5.355	1.941
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	114,6	32.334	01-02-05	31-01-10	9.973	3.686
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	34.691	03-12-04	30-09-09	15.014	9.706
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	42.467	02-05-05	30-09-09	8.046	5.079
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	23.586	19-06-01	30-11-08	11.502	8.119
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	27.768	05-06-01	30-04-07	7.712	3.580
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	01-02-05	30-09-09	14.872	9.191
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	01-04-05	30-09-09	2.782	0
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	34.664	01-04-05	31-03-10	11.139	7.201
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	32.890	01-03-05	27-02-10	9.593	6.032
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II										613.177			196.008	123.745

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III 8° PRESTAMO "GESTION DE ACTIVOS VIALES"

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	40.807	01-11-05	30-08-10	2.169	0
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	38.530	01-01-05	30-12-09	18.801	13.203
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	35.214	01-01-05	30-09-09	18.675	13.702

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	36.809	01-10-05	29-09-10	2.720	0
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	37.086	15-01-05	13-01-10	12.247	4.210
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	14	149,1	37.690	01-11-05	30-10-10	0	0
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	253,8	36.998	01-02-05	31-01-10	19.939	13.454
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	01-11-05	30-11-10	4.355	0
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9	13	179,7	42.285	01-11-05	30-08-10	0	0
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	38.936	01-11-05	30-11-09	2.087	0
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-14-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	54.446	02-05-05	02-05-10	10.982	5.548
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	45.700	01-11-05	30-08-10	5.046	0
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaquerías Lte. c/Salta / Lte. c/Salta R. Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	35.981	01-11-05	30-11-09	4.296	0
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	43.252	01-08-05	30-07-10	5.606	0
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	01-04-05	30-03-10	9.722	5.320
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	37.493	01-03-05	31-03-10	11.676	5.974
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	42.371	01-11-05	31-10-10	4.173	0
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	39.383	01-12-04	29-11-09	11.778	6.585
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	37.926	01-12-04	29-11-09	16.394	10.220
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	128,5	31.195	01-11-05	30-11-09	3.946	0
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	128,0	42.102	01-05-05	28-04-10	7.074	2.440
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN° 40S Lte. c/Rio La Pampa / Emp.RNN° 237- Lte.c/R.Negro	13	291,2	38.310	01-02-05	31-01-10	14.702	7.987
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN° 31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	37.552	01-07-05	30-11-09	6.932	2.168
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	01-06-05	30-11-10	6.333	2.045
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN° 40S/Pte.s/R.Diamante- Emp.RNN° 143	13	223,3	32.051	01-03-05	27-02-10	9.732	3.896
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	31.840	01-07-05	30-08-10	6.311	1.906

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	45.885	01-11-05	30-08-10	689	0
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	13	112,8	26.115	01-11-05	30-04-10	0	0
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé	13	140,0	37.552	01-11-05	30-11-09	0	0
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	32.971	01-11-05	30-08-10	513	0
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	35.609	01-11-05	30-08-10	686	0
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa Maria	13	156,6	23.545	01-11-05	30-04-10	496	0
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9		01-11-05	30-08-10	290	0
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	38.658	01-11-05	30-11-10	687	0
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	63,0	20.351	01-11-05	31-10-10	236	0
26	3	38	51	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	49.349	01-11-05	30-10-10	397	0
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	33.692	01-11-05	30-11-09	0	0
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	24.759	01-11-05	30-10-10	0	0
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	13	340,7	27.370	01-11-05	31-08-10	0	0
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	104,8	22.382	01-11-05	30-08-10	0	0
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3 Pte.Sordo Colorado / Lte.RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	13	167,7	39.200	01-11-05	30-08-10	0	0
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante	13	211,2	32.647	01-11-05	30-11-10	483	0
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	105,4	30.322	01-11-05	30-04-10	629	0
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	13	272,6	30.681	01-11-05	30-11-09	570	0
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	13	181,4	37.035	01-11-05	30-11-09	120	0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

221.489

98.658

1.589.752

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV

26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	47.087	01-11-05	30-11-09	1	0
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	13	238,6	34.102	01-11-05	30-11-09	1	0
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	33.718	01-11-05	30-08-10	1	0

CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Crédito Vigente al 30/9/2005	Devengado al 30/9/2005
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N° 135- Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14- Yapeyú	13	144,7	31.609	01-11-05	30-10-10	1	0
										146.516			3	0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV										3.218.220			463.164	266.744
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento										8.032.386			1.685.581	1.268.415
Total General														

A: Certificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
D: Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
E: Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F: Prorroga en trámite, Montos sujetos a reajustes
K: Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enriplado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
15	Ampliación
16	Fresado de Cresta y Relleno de Huella
17	Obras de Seguridad

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
-------------------	-----------------	-----	-----

25,0%	66,6%	6	B
-------	-------	---	---

1,6%	68,0%	6	A
0,0%	100,0%	7	

12,0%	75,7%	6	A-K
21,5%	81,0%	6	
11,9%	83,0%	6	A
0,0%	100,0%	7	
19,3%	73,0%	6	A
13,6%	78,5%	6	A-K
13,6%	77,7%	6	A-K
25,0%	66,7%	6	A-C
14,3%	73,4%	6	A-K
12,6%	54,1%	6	A-K
17,0%	45,3%	6	A-K
21,7%	72,1%	6	A-K
12,1%	41,0%	6	A
14,4%	68,4%	6	K
24,9%	59,0%	6	A-K

25,0%	66,7%	6	B
-------	-------	---	---

25,1%	66,9%	6	B
25,1%	66,8%	6	B
24,9%	66,5%	6	B
25,1%	66,8%	6	B

24,1%	73,7%	6	
3,2%	12,3%	6	
4,9%	66,2%	6	
5,3%	46,4%	6	A
0,0%	0,0%	15	
15,8%	28,5%	6	A
4,2%	4,2%	6	A
35,3%	70,2%	6	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
13,5%	68,2%	6	A
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	

0,0%	94,3%	6	A
0,0%	94,3%	7	
0,0%	88,9%	6	A

15,7%	33,8%	6	
6,4%	22,2%	6	
0,0%	97,7%	7	
4,5%	99,6%	6	A

25,0%	66,7%	6	B
0,0%	26,1%	14	
0,0%	10,5%	14	
0,0%	14,5%	14	
0,0%	39,4%	14	
0,0%	20,3%	14	
0,0%	0,4%	14	
8,8%	54,6%	6	A
0,0%	35,0%	14	
0,0%	88,2%	6	S/D
0,0%	59,8%	14	
24,3%	90,0%	6	
0,6%	99,8%	6	A
2,8%	95,6%	6	
0,0%	87,6%	14	
10,1%	53,1%	6	
4,2%	53,8%	6	A
4,9%	64,8%	6	A
13,3%	41,9%	6	
2,2%	32,7%	6	A
3,0%	16,4%	6	A

Avance 3º Trim.	Avance Total	Est	Obs
25,0%	66,5%	6	B
0,0%	40,1%	9	
0,0%	76,3%	14	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	98,0%	7	
22,9%	25,2%	6	
6,5%	9,2%	6	
4,6%	96,9%	6	A
0,0%	10,0%	6	S/D
0,0%	0,0%	6	S/D
0,0%	0,0%	6	S/D
0,0%	0,0%	6	S/D
19,1%	38,8%	6	
0,0%	32,0%	9	
0,0%	91,6%	7	
14,6%	82,2%	6	A
4,5%	74,0%	6	A
6,7%	94,1%	6	A
0,0%	97,5%	7	
12,6%	90,2%	6	A
0,3%	14,2%	6	
8,7%	87,6%	6	
4,8%	15,9%	6	A
0,0%	100,0%	8	
0,0%	100,0%	8	
2,8%	13,3%	6	A
15,4%	85,9%	6	
13,9%	50,2%	6	
15,3%	92,3%	6	A
23,8%	58,3%	6	
14,3%	58,0%	6	
10,7%	25,7%	6	
10,4%	25,8%	6	
7,8%	22,3%	6	
9,4%	26,9%	6	
10,6%	22,6%	6	
3,2%	3,2%	6	
9,2%	9,2%	6	
3,9%	3,9%	6	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
0,0%	93,2%	7	
0,0%	93,0%	7	
0,0%	86,9%	7	A
0,3%	62,1%	6	
0,1%	49,1%	6	
0,0%	99,4%	7	
0,9%	99,8%	6	A
1,5%	49,8%	6	A
6,4%	59,5%	6	A
0,0%	24,5%	6	S/D
2,6%	28,8%	6	A
0,0%	93,3%	6	S/D
0,0%	98,9%	7	
0,0%	94,5%	7	S/D
0,0%	96,1%	7	S/D
0,0%	96,6%	7	S/D
0,0%	0,0%	6	S/D
0,0%	0,0%	0	
0,0%	79,9%	7	
1,5%	1,5%	6	

34,8%	88,5%	6	
1,9%	54,9%	6	

0,0%	99,5%	7	
0,0%	98,9%	7	
0,0%	100,0%	8	
0,0%	15,0%	6	S/D
0,0%	100,0%	7	

0,0%	100,0%	7	A
0,0%	99,5%	7	A
0,0%	0,0%	0	
0,0%	98,8%	7	

[illegible]

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
3,9%	18,1%	6	A
8,8%	24,8%	6	A

0,0%	0,0%	0	
------	------	---	--

0,0%	100,0%	7	
0,0%	99,7%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	97,7%	7	
1,0%	99,4%	6	A-F
1,4%	98,3%	6	A-F
0,0%	96,7%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,8%	95,1%	6	
0,5%	94,2%	6	
0,4%	92,5%	6	
2,9%	92,1%	6	
0,0%	100,0%	7	
3,0%	82,4%	6	
0,0%	100,0%	7	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
2,0%	96,8%	6	F
0,0%	89,6%	7	
0,2%	86,1%	6	A
2,0%	94,6%	6	A-F
0,6%	90,2%	6	A
2,1%	99,3%	6	A
0,0%	99,8%	7	
0,0%	100,0%	7	
1,4%	88,6%	6	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
2,0%	96,5%	6	A-F
0,0%	100,0%	7	
4,2%	99,9%	7	A
0,0%	100,0%	7	
2,5%	98,1%	6	
3,5%	96,2%	6	A-F
0,0%	99,8%	7	
0,0%	98,6%	7	
0,0%	93,8%	7	
0,0%	95,9%	7	
1,9%	94,5%	6	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	100,0%	7	
0,0%	98,0%	7	
2,2%	98,3%	6	F
0,5%	91,3%	6	
0,0%	100,0%	7	
0,3%	95,8%	6	A
2,2%	95,7%	6	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
-------------------	-----------------	-----	-----

0,9%	35,7%	6	
18,3%	44,3%	6	
9,6%	32,2%	6	
2,6%	42,3%	6	
20,6%	30,0%	6	A
0,0%	0,0%	2	
14,0%	15,8%	6	
2,3%	75,7%	6	A
0,8%	95,9%	6	A
10,7%	22,1%	6	A
0,0%	0,0%	6	S/D
8,2%	9,9%	6	
0,4%	88,9%	6	A
0,5%	73,0%	6	A
0,6%	17,0%	6	A
1,3%	9,7%	6	A
11,6%	21,9%	6	
0,9%	7,5%	6	A

0,0%	0,0%	0	
15,1%	39,5%	6	
16,9%	39,8%	6	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
0,0%	0,0%	15	
6,2%	17,3%	6	
0,0%	0,0%	0	
20,2%	41,8%	6	A
0,0%	0,0%	15	
0,0%	0,0%	16	
0,0%	0,0%	0	
12,1%	18,4%	6	
0,0%	0,0%	4	
0,0%	0,0%	15	
1,9%	1,9%	6	
16,3%	23,9%	6	
15,3%	21,6%	6	
0,0%	0,0%	2	
6,8%	16,7%	6	
3,2%	26,9%	6	
0,0%	0,0%	15	
0,0%	4,3%	6	
5,4%	21,2%	6	
6,6%	6,6%	6	A
10,8%	10,8%	6	
7,9%	15,9%	6	A
6,5%	6,5%	6	

Avance 3º Trim	Avance Total	Est	Obs
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	11	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	

0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	
0,0%	0,0%	0	

Avance 3º Trim.	Avance Total	Est	Obs
0,0%	0,0%	0	
