

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre Año 2006

INTRODUCCION

La inversión real directa comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Esta tuvo un crédito inicial de 4.092,9 millones de pesos en el ejercicio 2006, que fue disminuido en 32,7 millones de pesos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2006 (-0,8%). Su principal componente, los proyectos, dispusieron al 31/03/2006 de una asignación de 3.392,9 millones de pesos; el resto, 667,4 millones de pesos, corresponden a la inversión en bienes de uso (tierras, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, activos intangibles, etc.), imputada dentro de las actividades presupuestarias.

La categoría proyecto incluye la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 3.392,9 millones de pesos asignados, 3.272,1 millones corresponden a construcciones con una ejecución de 628,9 millones de pesos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2006 y del resto 56,0 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos y 51,1 a servicios no personales con una ejecución de 14,8 y 19,0 millones de pesos, respectivamente.

De la inversión en actividades presupuestarias, 543,5 millones de pesos corresponden a maquinarias y equipos con una ejecución de 38,6 millones de pesos.

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 6.916,9 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del primer trimestre del ejercicio fue de 2.054,2 millones de pesos.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2006

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N°1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/03/2006
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	1.247.802.356	1.270.690.091	100.694.448	7,9%
Organismos Descentralizados	2.819.844.659	2.764.294.020	604.111.128	21,9%
Instituciones de Seguridad Social	25.254.000	25.254.000	1.651.420	6,5%
TOTAL	4.092.901.015	4.060.238.111	706.456.996	17,4%

La ejecución financiera de la inversión acumulada al cierre del trimestre alcanzó a 17,4%; el porcentaje de ejecución para el mismo período fue de 16,5% en el ejercicio 2005 (crédito devengado al 31/03/2005: 393,9 millones de pesos), 14,2% en 2004 (crédito devengado al 31/03/2004: 210,1 millones de pesos) y 6,8% en 2003 (crédito devengado al 31/03/2003: 49,7 millones de pesos).

El crédito asignado originalmente a la inversión real directa en proyectos registró una disminución de 29,8 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2006, mientras que el gasto en bienes de uso a través de actividades disminuyó en 2,9 millones de pesos.

Administración Central

En la Administración Central, las jurisdicciones que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (62,0 millones de pesos) y Ministerio de Defensa (19,9 millones de pesos).

- En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se invirtieron 2,1 millones de pesos en la obra Aliviador Cildañez-Etapa II y 4,2 millones de pesos en la obra Aliviador Holmberg-Villa Martelli Etapa II del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital; el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula ejecutó 21,0 millones de pesos. Asimismo, el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires-Etapa II (BIRF 4163AR), perteneciente a la Secretaría de Transporte, ejecutó 30,9 millones de pesos; fundamentalmente, comprende las obras de Modernización Línea A Subterráneo (las obras Instalaciones Eléctricas, Señalamiento y Radiocomunicación y Renovación y Aparatos de Vía ejecutaron 5,7 millones de pesos, 3,3 millones de pesos y 8,8 millones de pesos, respectivamente) y los Pasos a Diferente Nivel Ituzaingó, San Isidro, Avellaneda, Quilmes y Tres de Febrero (1,1; 2,7; 1,3; 1,1 y 1,8 millones de pesos, respectivamente).

- El Estado Mayor General del Ejército ejecutó 12,2 millones de pesos en maquinarias y equipos para apoyo de la capacidad operacional.

Organismos Descentralizados

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se encuentra concentrada en la Dirección Nacional de Vialidad (522,7 millones de pesos). Es relevante la inversión en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 18,8 millones de pesos utilizados en los proyectos Misiones Satelitales e Infraestructura Terrestre, en el Organo de Control de Concesiones Viales con 24,6 millones de pesos y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, con 28,2 millones de pesos.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°2

Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/2006

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	1.669.596.510	1.631.685.314	300.884.779	18,4 %
Transferencias Internas	1.009.911.000	1.010.050.300	245.741.729	24,3 %
Otros Recursos Internos	392.722.842	396.393.119	15.536.579	3,9 %
Financiamiento Externo	1.020.670.663	1.022.109.378	144.293.909	14,1%
TOTAL	4.092.901.015	4.060.238.111	706.456.996	17,4%

La inversión real directa al cierre del primer trimestre del 2006 estuvo financiada, en un 42,6% por el tesoro nacional, 34,8% por transferencias internas, 20,4% por financiamiento externo y 2,2% por otros recursos internos. Estos últimos comprenden recursos propios, recursos con afectación específica y crédito interno.

De los 300,9 millones de pesos correspondientes al tesoro nacional, 162,6 millones de pesos financiaron la inversión en la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 36,7; 113,0 y 12,8 millones de pesos, respectivamente), 19,4 millones de pesos el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II, 21,0 millones de pesos el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula y 6,4 millones de pesos el proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). También el tesoro nacional financió la inversión en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por 28,2 millones de pesos, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por 18,8 millones de pesos y en el Organo de Control de las Concesiones Viales por 11,9 millones de pesos.

Los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad fueron financiados en parte con transferencias internas provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de

Transporte en 231,2 millones de pesos; correspondientes al programa Construcciones y Contratos de Recuperación y Mantenimiento (143,7 y 87,5 millones de pesos).

Además, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad también fueron financiados con recursos externos: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 120,3 millones de pesos y el programa de Construcciones con 8,0 millones de pesos.

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa realizada por la Administración Pública Nacional se ejecutó en todo el territorio nacional; según puede observarse en el Cuadro E. En su mayor parte la ejecución de la inversión se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires; entre todas ellas alcanzan alrededor del 52% de la inversión al cierre del primer trimestre.

El mayor valor absoluto de ejecución corresponde a la provincia de Buenos Aires con 109,7 millones de pesos (15,5% de inversión sobre el total ejecutado). Incluye, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por 65,8 millones de pesos, del Organo de Control de Concesiones Viales por 13,4 millones de pesos y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento por 11,2 millones de pesos.

Le sigue en importancia la ciudad de Buenos Aires con una inversión de 101,0 millones de pesos (14,3% de inversión sobre el total ejecutado); principalmente el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 30,9 millones de pesos. En este caso, en algunas inversiones los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

En la provincia de Santa Cruz se invirtieron 95,7 millones de pesos (13,5% de inversión sobre el total ejecutado), los que se concentraron en, principalmente, construcciones viales (92,6 millones de pesos).

Por su parte, en la provincia de Santa Fe, los principales proyectos en ejecución corresponden a construcciones viales por 22,8 millones de pesos y a proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) por 7,8 millones de pesos.

En la provincia de Entre Ríos la inversión se concentró, principalmente, en los proyectos del programa Contratos de Recuperación y Mantenimiento (mallas viales) de la Dirección Nacional de Vialidad por 24,2 millones de pesos.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Durante el primer trimestre del ejercicio 2006, en el proyecto *Misiones Satelitales*, la obra Misión SAOCOM continuó con su desarrollo normal tanto con la contratista principal INVAP S.E. como con los entes del Sistema Científico Tecnológico que participan en los desarrollos (Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba). Continúa la fase de ingeniería del satélite y se están produciendo adecuaciones en los requerimientos relacionados con la adaptación de los satélites SAOCOM 1 A/B a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) que integran los dos satélites SAOCOM con otros cuatro satélites radar de la constelación Italiana Cosmo – Skymed. El sistema SIASGE es el resultado de un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-B	Científico	USA/Brasil/Italia
SAC-A	Tecnológico	USA
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

Ministerio de Defensa

Administración Central

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

El proyecto *Escuela de Suboficiales de la Armada*, tuvo una ejecución financiera de 2,3 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 14 millones de pesos y una ejecución física durante el primer trimestre de 8,2%. La obra se encuentra con un avance físico menor al programado como consecuencia de mayores costos y atrasos por parte del contratista en tareas a realizar en los edificios de alojamiento y enseñanza.

El proyecto *Adecuación Instalaciones Edificio Libertad* tuvo una ejecución financiera de 52 mil pesos, sobre un crédito vigente de 2,4 millones de pesos y una ejecución física durante el primer trimestre de 1,16%.

El proyecto *Construcción Alojamiento Personal Militar* tuvo una ejecución financiera de 120 mil pesos, sobre un crédito vigente de 14,9 millones de pesos y una ejecución física durante el primer trimestre de 1,34%; correspondientes a trabajos realizados en el sector alojamiento temporario.

El proyecto *Modernización y Reparación de la Fragata Libertad*, tuvo una ejecución financiera de 2,9 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 9,1 millones de pesos, la ejecución física durante el primer trimestre fue de 11%.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

La obra del Aliviador Cildañez (etapa II), del proyecto *Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal*, completó durante el primer trimestre del ejercicio 2006 la ejecución de las obras del Aliviador, suscribiéndose ad referendum del Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el acta de recepción provisoria con fecha 28 de marzo de 2006. A partir de dicho evento y durante 180 días corridos ha quedado establecido el plazo de conservación y garantía, luego del cual de no mediar objeciones se concederá la Recepción Definitiva de la obra.

La certificación aprobada al cierre del primer trimestre de 2006 alcanzó un avance físico acumulado del 98,36%. Dentro de los trabajos más significativos del trimestre debe señalarse la ejecución de las estructuras de cierres de los denominados pozos de trabajo Nº 1 y Nº 2, correspondientes a los túneles de diámetro interior 4,47 metros y 2,85 metros respectivamente, como además las terminaciones de las conexiones y cruces bajo colectora de Avenida General Paz de la conducción de 4,47 m.

El Aliviador Holmberg – Villa Martelli, otra obra del proyecto *Desagües Pluviales*, está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López. El avance de obra acumulado al 31 de marzo de 2006 alcanzó el 98,39%. Se registraron progresos importantes en el frente de la obra de desembocadura ubicada en la costa del Río de la Plata, donde se concluyó la colocación de las mantas de bloques de hormigón sobre revestimiento de geotextil y se avanzó en la colocación de los gaviones. Asimismo, se finalizaron los trabajos de revestimiento del interior de la totalidad de los conductos de hormigón armado con pintura epoxi, también se completaron las tareas de

remoción de interferencias de las ternas de 132 KV de la calle Laprida. La obra tiene prevista su finalización para los primeros días del mes de julio de 2006.

Los proyectos Canal Cintura Tafí Viejo, Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos, Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán, Aprovechamiento Múltiple “Los Monos” en las provincias de Santa Cruz y Chubut, Construcción Canal Bermúdez-Conducto calle Paraná y Construcción Canal Complejo Las Maderas-Los Alisos en la provincia de Jujuy no tuvieron ejecución física ni financiera en el primer trimestre del ejercicio.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El gasto devengado en la *Restauración de Monumentos Históricos* correspondió a certificaciones por trabajos realizados en la Casa de Gobierno. La ejecución física de este proyecto al primer trimestre fue baja debido a demoras en la aprobación de trámites administrativos y redeterminación de precios.

En el proyecto *Basílica Nuestra Señora de Luján*, el monto devengado corresponde a certificados de trabajos realizados durante el período y las obras se encuentran en ejecución. En el primer trimestre se registró un desvío con respecto a lo programado debido a problemas en la recepción de insumos y de materiales auxiliares.

La construcción del *Nuevo Hospital El Cruce de Florencio Varela* previsto en el Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, bajo la modalidad “llave en mano”, contará con 120 camas dedicadas a servicios clínicos y quirúrgicos de mediana y alta complejidad. Los trabajos de construcción y equipamiento del obrador, cerco perimetral, estudios de ingeniería, asesoría técnica para la elaboración del proyecto ejecutivo, relevamiento fotográfico, movimiento de suelo, adecuación, demolición y retiro de estructuras existentes, comenzaron su ejecución durante el primer trimestre del ejercicio, aunque se registra un desvío con respecto a lo programado debido a la modificación del proyecto inicial y demoras en la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En el proyecto *Obra Civil - BID1201 - OCAR Complejo Positrón*, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el primer trimestre del ejercicio se ejecutó la totalidad de la estructura de hormigón armado, se comenzaron los trabajos en los rubros mampostería, revoques, ejecución de contrapisos y colocación de solados, registrándose un desvío con respecto a lo programado debido a cambios en el proyecto ejecutivo y problemas climáticos.

Los proyectos CERIDE-Obras Complementarias-Etapa II, Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia, Restauración y Puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján, Restauración y Puesta en valor en el Instituto Saturnino Unzué de Mar del Plata, Refacciones Varias en Corredores Turísticos, Refacción Edificio Auditoría

General de la Nación-Etapa II y Hospitales Cabeceras, provincia de Jujuy no presentaron al primer trimestre ejecución física ni financiera.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto *Transporte Urbano de Buenos Aires* registró en el primer trimestre del ejercicio una ejecución física del 16,2%, devengando 30,9 millones de pesos correspondiente a trabajos realizados en las siguientes obras:

- Modernización Línea A de Subterráneos - Renovación y Aparatos de Vía: se ejecutó el montaje de los mismos, los materiales fueron recibidos por adelantado, permitiendo el adelanto de la ejecución de los trabajos.
- Modernización Línea A - Instalaciones Eléctricas: se registró un desvío con respecto a lo programado por deficiencias en el montaje por parte de la contratista, lo que produjo una suspensión temporal en la obra hasta su corrección.
- Modernización Línea A – Señalamiento y Radiocomunicación: se registró un desvío con respecto a lo programado por problemas en la recepción de insumos y materiales auxiliares y se registraron atrasos en la entrega de equipamiento importado por parte de la contratista.
- Centro de Transbordo Estación Moreno, Ferrocarril Sarmiento: tuvo una sobreejecución física.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Ituzaingó: se registró en el primer trimestre un atraso del ritmo de los trabajos por problemas climáticos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Avellaneda: se terminó la obra.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Isidro: se registró en el primer trimestre un atraso del ritmo de los trabajos por problemas climáticos.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de San Fernando-Tigre: se registraron problemas técnicos en la ejecución de los trabajos subsanados a partir del mes de abril de 2006.
- Paso a diferente nivel Municipalidad de Quilmes: se registraron problemas técnicos en la ejecución de los trabajos subsanados a partir del mes de abril de 2006.

Organismo Descentralizado

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

En el primer trimestre del ejercicio 2006, se trabajó en los siguientes proyectos:

En el proyecto *Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase I*, en la obra Construcción de Reactores de Baja Potencia se avanzó en la ingeniería de detalle del circuito de alta presión para ensayo de componentes.

En el proyecto *Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1*, en la obra Adecuación de Reactor para Investigación RA-3, se avanzó en la reparación de pisos,

carpetas y recubrimiento epoxi del reactor en el recinto de planta baja, se realizó el azulejado de paredes de la nueva planta de agua desmineralizada.

En el proyecto *Construcción e Instalación del Ciclo de Combustible*, en la obra Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo), se trabajó en las siguientes unidades:

- Unidades 1 y 2: Basamento ígneo metamórfico del noroeste Argentino y Sierras Pampeanas.
- Unidad 7: Cuenca Cretácica Eoterciaria del Grupo Salta.
- Unidad 11: Cuenca eopaleozoica y magmatismo asociado del Famatina
- Unidad 12: Cuenca neopaleozoica de Paganzo.
- Unidad 19: Cuenca Neopaleozoica Calingasta – Uspallata.
- Unidad 20: Magmatismo neopaleozoico triásico de cordillera frontal y precordillera.
- Unidad 23: Bloque de San Rafael.
- Unidad 28: Cuenca Cretácica del grupo Neuquén.
- Unidad 42: Jurásico Volcaniclástico de la Cordillera Patagónica.
- Unidad 43: Jurásico Volcaniclástico del Deseado.
- Unidad 46: Cuenca Cretácica del río Chubut.

Los trabajos realizados fueron los siguientes: actualización de bases geológicas, construcción de matrices geológicas, procesamiento de imágenes satelitales, integración de datos georreferenciales, determinaciones químicas, mineralógicas y petrográficas, estimación de recursos uraníferos potenciales y tareas de campaña de reconocimiento geológico y radiométrico.

En el proyecto *Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento*, en la obra del mismo nombre, correspondiente a un laboratorio para investigación y desarrollo en el área de salud y educación, se ejecutó la ingeniería de detalle de la planta primera y segunda parte y se inició la tercera.

En el proyecto *Almacenamiento de Elementos Combustibles* en la obra del mismo nombre se ejecutó la ingeniería de detalle de tres herramientas para el montaje, movimiento de las grillas y sus separadores a la estructura en el interior del foso de almacenamiento, y una herramienta para mover y ubicar los elementos combustibles gastados en la grilla de almacenamiento.

En el proyecto *Residuos de Baja Actividad Fase 2*, en la obra Tratamiento de Colas Malargüe, se continuaron las obras de encapsulado de las colas de mineral.

En el proyecto *Construcción de Instalaciones para la Investigación Centro Atómico Ezeiza (CAE) Etapa 1*, en la obra Laboratorio Facilidad Radioquímica, se repararon dos motores de extracción del sistema de ventilación de celdas.

Organismo Descentralizado
Dirección Nacional de Vialidad

COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM)
COMPARATIVO AL I TRIMESTRE 2005/2006

SISTEMA	Ejec. Año 2005- al I Trimestre	Ejec. Año 2006- al I Trimestre
Longitud total de la red	38.336	38.336
Concesión	8.799	8.895
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	290
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	276
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	7.518	9.478
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.169	6.180
Sistema Km./Mes	195	195
Sistema Modular	1.611	1.855
Obras (Construcciones)	2.739	2.498
Mantenimiento Administración Propia (*)	9.173	9.135

(*) A efectos del cálculo de la longitud atendida por administración propia, se ha sumado la longitud correspondiente a las intervenciones en Rutas Provinciales (1.092 kilómetros).

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de los 38.336 kilómetros de la red vial nacional. Para lo mismo ha establecido diferentes sistemas de gestión que obedecen al nivel de tránsito de las rutas. A continuación se detalla el avance físico al 31 de marzo para cada modalidad operativa:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el primer trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 9.135 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros no incorporadas a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

-Mantenimiento de Rutas por Contrato

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el primer trimestre, incluyen la ejecución de trabajos en 1.855 kilómetros. Comprenden los siguientes tramos: Empalme R.N.º50-Lte.con Bolivia/Pluma de Pato-Empalme R.N.º34 con 259 kilómetros (Salta), Los Altares-Empalme R.N.º40 con 277,6 kilómetros (Chubut), Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales N°9 y 34 con 204,4 kilómetros (Salta), Tinogasta-Límite con Chile con 254,2 kilómetros (Catamarca),

Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senguer) con 289,1 kilómetros (Chubut), Empalme R.N.Nº95-Límite con Chaco-Salta con 326,6 kilómetros (Chaco), Pareditas-Malargüe con 229,6 kilómetros (Mendoza) y Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº 11 - A Nivel R.N.Nº 11- Calle J. Garay con 14,4 kilómetros (Santa Fe).

-Mantenimiento de Rutas por Convenio con Provincias

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 6.180 al primer trimestre.

-Señalamiento de Rutas

En el subprograma Señalamiento Horizontal se está trabajando en 1.299 kilómetros.

-Obras de Emergencia

Las obras de emergencia en ejecución, al cierre del primer trimestre, comprendieron trabajos menores en 7 kilómetros.

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al índice de estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años (la fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008).

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

En cuanto a los Pasos Fronterizos y Corredores de Integración, al cierre del primer trimestre del ejercicio, están en ejecución los tramos Malargüe – Barrancas (Secciones I y II) con 36 kilómetros y Gualaguaychú - Paso de los Libres (Intersección Empalme R.P.Nº16 – Intersección Empalme R.P.Nº20) con 18,2 kilómetros.

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizó el tramo Vera-Tostado (Km. 77- Km 123,4) en la provincia de Santa Fe con 46,4 kilómetros. En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos Uspallata - Límite c/Chile en provincia de Mendoza con 0,5 kilómetros y puente s/Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén en la provincia de Santa Cruz con 23,2 kilómetros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

El Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes comprende trabajos de reparación de obenques en puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas con 1.200 metros y puente sobre Río Gallegos en el tramo Río Gallegos - Güer Aike con 90 metros.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprende la finalización de los siguientes tramos CVN° 5 - Obra N° 25 – Empalme R.P.N° 65 - Empalme R.P.N° 66 / Sección km 86 - km 129 con 43 kilómetros y CVN° 5 - Obra N° 20 – Empalme 2° Circunvalación de Rosario – R.P.N° 65 / Sección km 13,95 - km 66 con 52,1 kilómetros, ambos en la provincia de Santa Fe.

Están en obra al cierre del primer trimestre 2.498 kilómetros (377 kilómetros corresponden a obras por convenios con provincias, 2.066 kilómetros a obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 54 kilómetros a obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 7 kilómetros en obras de emergencia en ejecución y 1.290 metros en mejoramiento y reconstrucción en puentes. Asimismo, están en ejecución 564 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

-Contratos de Recuperación y Mantenimiento

Los kilómetros correspondientes a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.I) alcanzaron a 3.504, en el primer trimestre. Se finalizó el tramo Empalme R.N.N°11-km 123,4 correspondiente a la Malla 209 A – Santa Fe con 123,4 kilómetros de extensión. Las mallas en ejecución son los siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 107 A – Chubut	124,5
Malla 107 B – Chubut	140,7
Malla 111 – Neuquén	134,7
Malla 113 – Chubut	201,2
Malla 114 - Río Negro	141,9
Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
Malla 201 B - Buenos Aires	104,8
Malla 206 - Buenos Aires	167,1
Malla 208 - Buenos Aires	258,3
Malla 211 - Buenos Aires	139,9
Malla 401 A - Salta – Tucumán	142,3
Malla 401 B – Salta	114,8
Malla 405 A - Chaco – Sgo. del Estero	178,6
Malla 405 B - Sgo. Del Estero	79,7
Malla 501 – Corrientes	144,6
Malla 502 - Entre Ríos	271,4

Malla 506 - Entre Ríos	259,2
Malla 508 – Chaco	222,3
Malla 510 - Entre Ríos	173,0
Malla 512 A – Corrientes	84,3
Malla 512 B – Corrientes	113,5
TOTAL	3.380,4

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzan a 2.283,4 kilómetros. Las mallas en ejecución son los siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	138
Malla 116 B - La Pampa	113,9
Malla 117 A - La Pampa	111,3
Malla 117 B - La Pampa	158,3
Malla 123 B - Río Negro	145,2
Malla 131 - Neuquén	104,5
Malla 202 A - Santa Fe	27,9
Malla 202 B - Santa Fe	95,7
Malla 215 - Buenos Aires	69,2
Malla 216 A - Buenos Aires	72,7
Malla 216 B - Buenos Aires	71,9
Malla 306 - San Juan	313,8
Malla 314 - Mendoza/San Luis	161,5
Malla 338 - Formosa	171,0
Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	114,6
Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	166,7
Malla 408 C - Catamarca	171,9
Malla 409 A - Tucumán	75,3
TOTAL	2.283,4

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzan 3.690,6 kilómetros y son las siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 102 A - Chubut	250,4
Malla 102 B - Chubut	230,4
Malla 103 - Río Negro	163,8
Malla 104 - La Pampa	128,5
Malla 108 A - Río Negro	146,5
Malla 109 - Neuquén	291,2

Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	334
Malla 301 - San Luis	253,8
Malla 302 - San Juan	286,1
Malla 312 - Mendoza	223,3
Malla 332 - San Juan	105,3
Malla 402 A - Sgo. del Estero	96,7
Malla 402 B - Santiago del Estero	120,9
Malla 404 - Jujuy - Salta	148,8
Malla 407- Sgo del Estero – Catamarca - Tucumán	151,9
Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	127,9
Malla 509 - Entre Ríos	151,8
Malla 513 A - Entre Ríos	90,3
Malla 513 B - Entre Ríos	99,9
Malla 606 - Chubut	159,7
TOTAL	3.690,6

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2006

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/03/2006
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	6.535.377.116	6.754.952.337	2.003.276.340	29,7 %
Organismos Descentralizados	98.573.462	161.973.462	50.908.769	31,4 %
TOTAL	6.633.950.578	6.916.925.799	2.054.185.109	29,7 %

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias para la formulación y ejecución de la política energética (538,9 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (448,9 millones de pesos), las transferencias realizadas para el financiamiento de obras de infraestructura básica y social (326,9 millones de pesos), para el Fondo Nacional de la Vivienda (168,7 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (97,2 millones de pesos), Trenes de Buenos Aires S.A. (48,8 millones de pesos), Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (45,7 millones de pesos), Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (40,0 millones de pesos), a Metrovías S.A. (39,3 millones de pesos), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (36,0 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (32,6 millones de pesos), Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos), para atención de emergencias por inundaciones (23,6 millones de pesos y fueron importantes las transferencias para infraestructura y equipamiento efectuadas por el Ministerio de Educación (13,4 millones de pesos).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron realizadas, principalmente, por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para obras de saneamiento (23,8 millones de pesos) y por la Dirección Nacional de Vialidad por (22,1 millones de pesos).

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/03/2006
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	4.166.695.230	4.277.903.374	1.185.587.350	27,7 %
Recursos con Afectación Específica	1.925.862.000	1.934.263.855	632.958.022	32,7 %
Otros recursos internos	29.698.494	193.063.716	168.804.074	87,4 %
Financiamiento Externo	511.694.4	511.694.854	66.835.663	13,1 %
TOTAL	6.633.950.578	6.916.925.799	2.054.185.109	29,7 %

Desde el punto de vista de la clasificación del gasto por fuente de financiamiento los recursos del tesoro nacional financiaron el 57,7% de las transferencias. Fundamentalmente, comprende las transferencias para Planes Federales de Vivienda (448,9 millones de pesos), para formulación y ejecución de la política energética a agentes privados (250,0 millones de pesos), para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario (122,1 millones de pesos; principalmente a Trenes de Buenos Aires S.A. y Metrovías), Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal (85,3 millones de pesos), para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (36,0 millones de pesos), la Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (40,0 millones de pesos), Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos), asistencia financiera para infraestructura social en el marco del programa de Formulación, Programación Y Ejecución del Control de Obras Públicas (24,4 millones de pesos), para acciones "Más escuelas, mejor educación" (22,4 millones de pesos), transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad para obras por convenio con provincias (22,1 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios (20,8 millones de pesos) y para equipamiento e infraestructura escolar (10,3 millones de pesos).

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 30,8% por recursos con afectación específica. Comprenden, principalmente, las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda (165,4 millones de pesos), al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI (39,4 millones de pesos), las destinadas a infraestructura básica y social (a la Provincia de Buenos Aires por 326,9 millones de pesos) y al Fondo Vial (97,2 por millones de pesos).

El crédito interno financió transferencias al sector privado dentro del programa de Ejecución de Políticas Energéticas (163 millones de pesos).

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para el programa Mejoramiento Barrial -PROMEBA (11,8 millones de pesos), para acciones de “Más Escuelas, Mejor Educación” (23,3 millones de pesos), Atención de Emergencias para Inundaciones (19,1 millones de pesos) y para Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado usado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (5,7 millones de pesos).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital, al cierre del primer trimestre de 2006, se concentran, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de San Juan. Estas cuatro jurisdicciones registraron alrededor del 67% del total de las transferencias realizadas al cierre del primer trimestre de 2006.

Las transferencias de capital realizadas en la provincia de Buenos Aires (30,8% del total) comprenden, sobre todo, la Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial (Fondo del Conurbano Bonaerense) por 326,9 millones de pesos, las transferencias realizadas por los Planes Federales de Vivienda por 190,1 millones de pesos, otras obras que asiste la Subsecretaría de Obras Públicas por 33,1 millones de pesos, acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" por 24,1 millones de pesos, transferencias del Fondo Nacional de la Vivienda por 24,0 millones de pesos y las realizadas para desarrollo vial por 15,6 millones de pesos.

En el caso de las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad de Buenos Aires (27,8% del total) debe considerarse que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios. Las transferencias se destinaron para formulación de la política energética por 414,2 millones de pesos, para formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario por 122,1 millones de pesos y para desarrollo urbano por 7,4 millones de pesos.

Respecto a las transferencias realizadas a la provincia de Santa Cruz (4,5% del total) incluye las realizadas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio por 36,0 millones de pesos, para obras viales por convenio con la provincia de Santa Cruz por 21,8 millones de pesos, para Planes Federales de Vivienda por 11,8 millones de pesos y para Fondo Nacional de la Vivienda por 5,3 millones de pesos.

Las transferencias a la provincia de San Juan (3,6% del total) se concentran en la asistencia financiera al dique y central hidroeléctrica Los Caracoles por 40,0 millones de pesos, en las transferencias para los Planes Federales de Vivienda por 16,5 millones de pesos y para el Fondo Nacional de la Vivienda por 6,1 millones de pesos.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Administración Central

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

El crédito vigente asignado para este programa en el ejercicio 2006 fue de 56,4 millones de pesos; al primer trimestre se devengaron 4,1 millones de pesos, correspondientes a la provincia de Santa Cruz, para la construcción del acueducto Vinculación Río Santa Cruz-Bahía San Julián; a la provincia de Tucumán, para la realización de obras en el sistema de desagües cloacales; a la provincia de San Juan, para la obra colector sur, y a la provincia de Santa Fe para la cancelación de la deuda contrapartida nacional préstamo BIRF 3521/AR.

Desarrollo Urbano y Vivienda

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2006 a fines del primer trimestre fue de 2.410,6 millones de pesos; a esa fecha se habían devengado 628,8 millones de pesos.

Este programa tiende a fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano, dando solución a los problemas sociales vinculados con las condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Cuenta con cuatro componentes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional, Acciones para Planes Federales de Vivienda y Acciones sobre Emergencia Habitacional.

Durante los primeros tres meses del ejercicio, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó 168,7 millones de pesos. A su vez, se construyeron 1.732 viviendas, 1.345 soluciones habitacionales, 57 obras de nexo de infraestructura y 46 obras de equipamiento comunitario.

En la actividad Mejoramiento Habitacional, que devengó 2,1 millones de pesos en el primer trimestre del año, se terminaron 200 viviendas, 606 soluciones habitacionales y 7 obras de equipamiento comunitario.

Respecto a los Planes Federales de Vivienda, se terminaron 5.817 viviendas correspondientes a los programas Solidaridad, Construcción de Viviendas y convenio con Cáritas y 2.114 soluciones habitacionales del Plan Federal Mejor Vivir y de Solidaridad Habitacional. Cabe destacar que no se logró terminar las viviendas planeadas debido al avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales. Durante el trimestre se devengaron 448,9 millones de pesos.

Durante los primeros tres meses del ejercicio, en Acciones sobre Emergencia Habitacional se devengaron 9,1 millones de pesos, en concepto de transferencias a gobiernos provinciales, terminándose 422 viviendas.

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico

El crédito vigente asignado a este programa para transferencias a gobiernos municipales fue de 14,9 millones de pesos; al primer trimestre se devengaron 3,0 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básica de saneamiento, como la provisión de agua potable, desagües cloacales, baños, y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y recolección de residuos.

Las acciones desarrolladas tienen incidencia en la disminución de los déficit de provisión de agua potable de red y de conexión a redes cloacales. Sus consecuencias inmediatas en la población beneficiaria son la disminución de enfermedades y la baja del índice de mortalidad mediante la mejora en las condiciones sanitarias, nutricionales y ambientales.

Mejoramiento de Barrios

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2006 al cierre del primer trimestre fue de 112,3 millones de pesos; a esa fecha se habían devengado 32,6 millones de pesos que se asignaron en casi todas las provincias argentinas.

El objetivo del programa es transformar el hábitat a partir de la provisión de infraestructura social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Incluye mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario e infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regulación dominial mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral.

A raíz de problemas climáticos, dificultades institucionales y legales que se presentaron en el proceso de ejecución de las obras, solamente se habilitaron dos barrios: el Progreso (provincia de Chubut) y Pueblo Nuevo (provincia de Entre Ríos).

Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

El crédito vigente asignado para el ejercicio 2006 fue de 148,6 millones de pesos; al primer trimestre del ejercicio se devengaron 70,2 millones de pesos, transfiriéndose los fondos a los municipios para realizar obras y asistencia financiera para infraestructura social.

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones BID 1118/OC-AR

La asistencia que lleva adelante este programa consiste en el financiamiento para la ejecución de obras y la adquisición de equipamiento para el programa de recuperación de zonas afectadas por inundaciones.

El crédito vigente de las transferencias de capital a provincias para el primer trimestre del ejercicio 2006 ascendió a 114,5 millones de pesos, habiéndose efectivizado al 31 de marzo un monto de 23,6 millones de pesos para realizar obras en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe.

Secretaría de Energía

Formulación y Ejecución de la política Energética

Las transferencias de capital tuvieron al fin del primer trimestre un crédito vigente para el ejercicio 2006 de 1.225,3 millones de pesos; habiéndose devengado 538,9 millones de pesos.

Los recursos transferidos a empresas privadas comprenden 250,0 millones de pesos destinados a financiar la ampliación del sistema de transporte de gas para el abastecimiento eléctrico y 163,0 millones para cancelar un certificado de obra impago correspondiente a la construcción de la represa hidroeléctrica Piedra del Aguila. Asimismo, se transfirieron 85,3 millones al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal con el fin de financiar la construcción de la línea de alta tensión de 500 kw. Puerto Madryn – Pico Truncado.

A través del Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior, al primer trimestre del ejercicio 2006, se transfirieron fondos a las siguientes provincias:

FEDEI (en pesos)			
Provincias	Crédito Vigente Al 31/03/2006	Devengado al 31/03/2006	% de Ejecución al 31/03/2006
Buenos Aires	5.381.824	1.681.164	31,24
Catamarca	8.112.320	2.018.439	24,88
Córdoba	5.381.824	1.338.360	24,87
Corrientes	6.814.597	1.694.496	24,87
Chaco	7.236.823	1.799.720	24,87
Chubut	7.587.642	1.887.023	24,87
Entre Ríos	6.227.828	1.536.231	24,67
Formosa	8.362.613	2.079.673	24,87
Jujuy	6.748.314	1.678.201	24,87
La Pampa	5.990.636	1.489.653	24,87

La Rioja	7.892.794	1.962.798	24,87
Mendoza	6.126.338	1.523.520	24,87
Misiones	7.924.336	2.464.475	31,10
Neuquén	7.036.979	1.750.030	24,87
Río Negro	6.538.614	1.626.032	24,87
Salta	7.560.264	1.663.541	22,00
San Juan	6.197.092	1.541.129	24,87
San Luis	6.070.828	1.509.594	24,87
Santa Cruz	8.541.996	2.120.108	24,82
Santa Fe	5.382.197	1.338.360	24,87
Santiago del Estero	7.176.190	1.784.457	24,87
Tucumán	6.281.723	1.374.420	21,88
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	5.527.228	1.562.164	28,26
TOTAL	156.101.000	39.423.588	25,26

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación BID 1345

El crédito vigente para el ejercicio 2006 al 31 de marzo fue de 247,1 millones de pesos.

Este programa que tiene como objetivo la construcción de 750 escuelas en todo el país, devengó, durante el primer trimestre, 45,7 millones de pesos, en concepto de transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables

Este programa tiene como objetivo la ejecución y el control de políticas y planes referidos a la actividad portuaria y de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios.

Las transferencias de capital tuvieron un crédito vigente para el ejercicio 2006 al cierre del primer trimestre de 8 millones de pesos; habiéndose devengado 1,6 millones de pesos, con el fin de financiar las acciones de modernización portuaria.

Organismo Descentralizado

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Programa Asistencia Técnico – Financiera para Saneamiento

Las Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario devengaron al cierre del primer trimestre de 2006 13,6 millones de pesos respecto a un crédito vigente de 44,9 millones

de pesos. Las acciones realizadas por el programa comprenden a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Administración Central

Durante el primer trimestre se devengaron 13,4 millones de pesos en concepto de transferencias para Infraestructura y Equipamiento a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa y Santa Fe.

También se transfirieron 8,1 millones de pesos para Obras Escolares a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán.

Respecto a Construcciones y Equipamiento Escolar (Préstamo BID 1345) se devengaron 1,5 millones de pesos, destinados a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de San Juan y Tucumán.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	39.203.839	1.353.000	3,6%
Presidencia de la Nación	22.690.000	27.388.347	4.698.347	20,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	5.764.000	0	0,0%
Ministerio del Interior	10.366.950	9.093.498	-1.273.452	-12,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	72.650.035	-720.000	-1,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	256.000	0,4%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	30.398.956	18.856.213	163,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.187.563.742	3.134.828.742	-52.735.000	-1,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	2.584.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.700.000	0	0,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	6.765.997	6.543.997	-222.000	-3,3%
			0	
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	3.392.870.397	-29.786.892	-0,9%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	10.233.599	-6.600	-0,1%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.151.472	-1.980.544	-2,3%
Ministerio Público	5.397.000	6.912.000	1.515.000	28,1%
Presidencia de la Nación	34.448.180	30.010.453	-4.437.727	-12,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.733.000	0	0,0%
Ministerio del Interior	107.474.260	112.460.810	4.986.550	4,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	3.571.151	720.000	25,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	10.933.900	0	0,0%
Ministerio de Defensa	75.704.091	79.621.131	3.917.040	5,2%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	126.221.399	-17.666.213	-12,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	86.244.726	86.924.726	680.000	0,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	6.555.296	456.296	7,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	41.275.900	0	0,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	49.512.691	54.678.877	5.166.186	10,4%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	9.084.000	3.774.000	71,1%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	667.367.714	-2.876.012	-0,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.060.238.111	-32.662.904	-0,8%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	39.203.839	7.117.426	3.675.252	9,4%
Presidencia de la Nación	22.690.000	27.388.347	287.903	287.903	1,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	5.764.000	87.600	8.300	0,1%
Ministerio del Interior	10.366.950	9.093.498	1.005.076	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	72.650.035	19.732.309	18.456.982	25,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	270.000	12.756	12.756	4,7%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	5.850.538	5.449.788	8,7%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	30.398.956	451.374	202.499	0,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.187.563.742	3.134.828.742	675.081.686	638.335.027	20,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	2.584.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.700.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	6.765.997	6.543.997	83.180	76.420	1,2%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	3.392.870.397	709.709.850	666.504.927	19,6%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	10.233.599	687.049	488.964	4,8%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.151.472	16.407.945	1.267.990	1,5%
Ministerio Público	5.397.000	6.912.000	879.010	399.911	5,8%
Presidencia de la Nación	34.448.180	30.010.453	3.048.340	2.160.350	7,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.733.000	222.685	162.763	4,4%
Ministerio del Interior	107.474.260	112.460.810	8.321.585	5.234.193	4,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	3.571.151	655.188	627.405	17,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	10.933.900	196.637	186.466	1,7%
Ministerio de Defensa	75.704.091	79.621.131	16.640.070	14.447.808	18,1%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	126.221.399	9.975.883	5.543.283	4,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	86.244.726	86.924.726	2.263.706	1.111.389	1,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	6.555.296	1.044.324	750.094	11,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	41.275.900	2.970.567	2.057.157	5,0%
Ministerio de Salud y Ambiente	49.512.691	54.678.877	6.787.233	4.389.824	8,0%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	9.084.000	1.686.231	1.124.474	12,4%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	667.367.714	71.786.454	39.952.069	6,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.060.238.111	781.496.303	706.456.996	17,4%

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006	31/03/2006	
5	320					Poder Judicial de la Nación							
						CONSEJO DE LA MAGISTRATURA				s/i		s/i	
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	1.110.000	1.110.000	0		24,00		
				51		Adecuación para intalación Subdirección de Notificaciones	1.110.000	1.110.000	0		24,00		
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	2.810.000	2.915.607	0		35,00		
				61		Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	2.810.000	2.915.607	0		35,00		
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.250.000	1.250.000	0		48,00		
				51		Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.250.000	1.250.000	0		48,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	565.000	876.424	0		91,00		
				52		Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171	565.000	876.424	0		91,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.704.807	1.251.143	670.357		34,00		
				52		Lavalle 1220 Capital Federal, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.704.807	1.251.143	670.357		34,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.800.000	5.028.877	0		30,00		
				51		Edificio Paraguay 923/27 - Instalación 6 Juzgados de Ejecución Fiscal	4.800.000	5.028.877	0		30,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.324.203	2.672.691	849.252		20,00		
				51		Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Instalación 4 Juzgados y Mesa de Entradas	2.324.203	2.672.691	849.252		20,00		
				7		Area Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.770.000	1.090.000	0		100,00		
				51		Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento en inmueble	870.000	500.000	0		100,00		
				52		Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	900.000	590.000	0		100,00		
		10				Area Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	930.000	250.000	0		100,00		
				51		Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector Electoral	930.000	250.000	0		100,00		
				11		Area Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	2.510.000	2.200.000	0		29,00		
				51		Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	2.000.000	2.000.000	0		29,00		
				52		Edificio Primera Junta 2687, Santa Fe - Adecuación Tribunal Oral y Juzgado Nº 2	510.000	200.000	0		28,00		
				12		Area Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	900.000	900.000	0		100,00		
				52		Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	900.000	900.000	0		100,00		
		15				Area Cámara Resistencia							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	83.986	995.111	368.833		5,00		
				51		Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	83.986	995.111	368.833		5,00		
		16				Area Cámara de Córdoba							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	610.000	610.000	0		100,00		
				51		Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	610.000	610.000	0		100,00		
		17				Area Cámara San Martín							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.557.476	1.788.392	581.298				
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martin y remodelación de planta baja	997.476	1.538.392	581.298		27,00		
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, puesta en funcionamiento de inmueble	560.000	250.000	0		100,00		
			18			Area Cámara Tucumán							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.980.000	1.980.000	0		55,00		
				52		Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	1.980.000	1.980.000	0		55,00		
			22			Fuero Penal Económico							
				1		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	713.367	700.594	280.571		71,00		
				52		Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	713.367	700.594	280.571		71,00		
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION				s/i		s/i	
			21			Justicia de Máxima Instancia							
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.139.870	3.202.870	923.221		75,00		
				51		Reciclado de Fachadas y Patios interiores	824.373	2.204.373	350.571		25,00		
				52		Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	315.943	15.943	0				
				53		Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	135.099	135.099	0				
				57		Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	126.093	126.093	0		99,00		
				62		Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	539.077	19.077	0				
				63		Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	113.097	616.097	572.650				
				72		Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	86.188	86.188	0				
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.173.303	1.335.303	0				
				56		Refacciones y Acondicionamiento - Bartolome Mitre 718 - Maipu 92	1.011.270	1.021.270	0				
				58		Obras de adecuac. y Acond. Científico de la Dirección Pericial Junin 760	129.282	129.282	0				
				65		Construcción, Decantación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junín 760	32.751	32.751	0				
				69		Rep. y Mant. de Ascens. de la CSJN, B. Mitre, Maipu y Junin	0	2.000	0				
				70		Adec. de locales para el traslado del Cuerpo Medico Forense	0	150.000	0				
				3		Refacciones Varias	583.692	583.692	1.720		70,00		
				55		Adecuación Integral Edificio Villariño 2010 para el archivo general	574.585	574.585	0		34,00		
				73		Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	9.107	9.107	1.720		20,00		
				4		Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	0		25,00		
				51		Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	0		25,00		
				5		Readecuación y refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.710.000	1.788.000	0		30,00		
				51		Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.710.000	1.788.000	0		30,00		
				6		Reciclado de fachadas Tucumán - Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	902.750	0		24,00		
				51		Reciclado de fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	902.750	0		24,00		
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	4.937.385	0		50,00		
				51		Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	4.937.385	0		50,00		
20						Presidencia de la Nación							
			107			ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
				17		Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas							
				2		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.175.047	0	0,00	100,00	s/i	
				51		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.175.047	0	0,00	100,00		
						Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR							
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	1.274.714	1.274.714	0	100,00	100,00	0,00	0,00
				54		Centro de Visitantes en el Calafate	314.178	314.178	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				55		Centro de Informes con Biblioteca en El Calafate	240.206	240.206	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				56		Centro Administrativo en El Calafate	180.444	180.444	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				57		Albergue para voluntarios en Glaciar Perito Moreno	329.563	329.563	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				58		Centro de Visitantes en Lago Roca	210.323	210.323	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 31/03/2006	Crédito Devengado al 31/03/06	% Acumulado al 31/12/2005	Programado DADC 2006	Ejecutado al 31/03/2006	% Ejec./Progr. anual
					36	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.374.215	1.374.215	232.685	0,00	100,00	18,00	18,00
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	644.335	644.335	30.625	0,00	100,00	14,00	14,00
					55	Refacción Edificio Histórico y construcción de sanitarios en Hua Hum	194.585	194.585	202.061	0,00	100,00	78,00	78,00
					57	Subcentral de Incendios en Ruca Choroí	237.950	237.950	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Sendero Termas de Epulauquen	297.345	297.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					37	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.043.364	2.043.364	55.218	25,25	74,75	8,00	10,70
					53	Albergue para voluntarios en Villa La Angostura	34.684	34.684	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Camino Tronador-Los Rápidos	653.150	653.150	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	150.198	150.198	43.707	0,00	100,00	64,00	64,00
					57	Refacción de dos viviendas en Villa Mascardi	52.539	52.539	0	0,00	100,00	83,00	83,00
					58	Senderos y Miradores en Isla Victoria	79.869	79.869	11.511	0,00	100,00	24,00	24,00
					59	Infraestructura Isla Victoria Area Central	627.562	627.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Ordenamiento Cascada Los Alerces - Estacionamiento, Ctro. de Visit. Baños Públicos	445.362	445.362	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					42	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	707.707	707.707	0	49,56	50,44	0,00	0,00
					54	Construcción albergue para voluntarios en Lago Verde	105.013	105.013	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Saneamiento y servicios en Villa Futalaufquen	426.129	426.129	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Portada de Acceso en Zona Norte	75.131	75.131	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Acondicionamiento del Centro de Informes	29.946	29.946	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Alambrado Límite Este	71.488	71.488	0	0,00	100,00	0,00	0,00
21						Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.113.772	1.113.772	0	14,72	85,28	0,00	0,00
					52	Obras en Junta de la Palca	173.497	173.497	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Obras en Agua del Godo	375.545	375.545	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Mejoramiento camino de acceso	564.730	564.730	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					39	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	922.392	922.392	0	28,50	71,50	30,00	41,96
					56	Mejoramiento camino de acceso a Parque Nacional y obras complementarias	922.392	922.392	0	0,00	100,00	30,00	30,00
					40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.128.989	1.128.989	0	50,00	50,00	0,00	0,00
					53	Centro Operativo Area Pobladores	483.158	483.158	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Centro Operativo Area Robles	187.773	187.773	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Alambrado perimetral y senderos	81.572	81.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Centro de Informes con dos viviendas y galpón en Los Pirpintos	376.486	376.486	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.640.847	1.640.847	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Obras 1º Etapa Infraestructura	497.584	497.584	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Galpón de esquila como Centro de Informes	357.662	357.662	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Intendencia en Puerto Santa Cruz con albergue para visitantes y vivienda	533.356	533.356	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Vivienda Guardaparques	75.297	75.297	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Casa personal área de la Costa	94.122	94.122	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Construcción senderos y miradores	82.826	82.826	0	0,00	100,00	0,00	0,00
22						Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004							
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	628.734	1.524.245	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Martín de los Andes	279.701	684.357	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción muelles Hua-Hum y Pucará - San Martín de los Andes	142.069	338.376	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Parque Temático	206.964	501.512	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.968.799	4.927.598	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Sendero Parque Nacional Arrayanes - Villa La Angostura	82.797	291.694	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción Grupo Sanitarios Públicos - Villa La Angostura	72.022	253.733	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Carlos de Bariloche	344.980	869.681	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción de 3 Subcentrales de Incendios	313.490	769.295	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C						FINANCIERO			FISICO										
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.						
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al		DADC								
								31/03/2006	31/03/06	al 31/12/2005	2006	31/03/2006	anual						
25	301	1				55 Restauración de la Casa de Anchorena, Casa Verde y Casa Roja	552.276	1.358.075	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						56 Senderos a Refugios Red Troncal Catedral	57.753	126.424	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						57 Senderos y miradores en Cascada Los Cántaros	51.191	109.928	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						58 Mirador Co Lemu (Arroyo Cataratas)	26.254	47.240	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						59 Sendero Las Mellizas Cañadon a Verde y Pinturas Rupestres	143.761	342.632	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						60 Senderos a Cascada del Ivinco	324.275	758.896	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	744.149	2.010.159	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						51 Construcción sendero Subcentral de Incendio Zona Norte y Bahía Rosales	238.667	840.824	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						52 Puesto en Valor Museo Los Alerces	88.994	204.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						53 Construcción y reparación de muelles Lagos Krugger, Verde, Rivadavia y Pta. Matucana	40.061	81.951	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						54 Construcción de Grupos Sanitarios Públicos	241.423	580.565	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						55 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	135.004	301.863	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	158.318	336.298	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						51 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	13.296	32.352	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						52 Portada, Guarda Ganado y obras en el acceso al Parque Nacional	6.037	14.749	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						53 Centro de Atención al Visitante y cobro de Acceso	14.911	36.233	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						54 Riego y parquización zona muelle Parque Nacional	5.636	13.697	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						55 Construcción de rompeolas	6.918	7.713	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						56 Construcción muelle flotante	81.174	172.686	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
						57 Construcción muelle flotante Rio Turbio y Los Hitos	30.346	58.868	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
											SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
											Actividades Centrales								
										2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00
											51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00	
										3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa (*)	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00		
											51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00			
						337						SECRETARIA DE CULTURA							
								38				Desarrollo y Acción Cultural							
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.159.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00						
					53 Remodelaciones Varias	1.159.000	1.159.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00							
	305					Jefatura de Gabinete de Ministros													
						DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE													
		23				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento						s/i							
				3		Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.	2.085.631	2.085.631	0	0,00	99,00								
					52 Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	2.085.631	2.085.631	0	0,00	99,00									
				6		Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	3.678.369	3.678.369	8.300	23,32	76,68								
					52 Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva	1.330.000	1.330.000	8.300	0,00	100,00									
					53 Construcción Centro de Transformación de Media Tensión	2.150.000	2.150.000	0	0,00	100,00									
					54 Mejoramiento Planta Reductora de Gas	198.369	198.369	0	25,15	74,85									
30						Ministerio del Interior													
	201					DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES													
		16				Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional													
				4		Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Mi	1.782.000	1.782.000	0	90,39	4,00	0,00	0,00						
					51 Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Mi	1.782.000	1.782.000	0	90,39	4,00	0,00	0,00							
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA													
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes													
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
					51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006	31/03/2006	
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					37	Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsi	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsi	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					40	Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					47	Construccion Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
					51	Construccion Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
					48	Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en	550.000	550.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
					51	Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en	550.000	550.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
					4	Construcción consultorios externos para ginecologia	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		375			51	Construcción consultorios externos para ginecologia	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						GENDARMERIA NACIONAL							
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
					2	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
					19	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa I	2.850.000	1.188.671	0	9,00	50,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	2.500.000	660.571	0	3,40	96,00	0,00	0,00
					53	Construcción Guardia de Prevencion Jefatura Región I	0	102.050	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Caniles Jefatura Región I	0	76.050	0	60,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo R	350.000	350.000	0	25,00	50,00	0,00	0,00
					21	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	128.200	128.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación Rampa Edificio Centinela	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Instalaciones y Depósitos - Agrupación Salta	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Construcción Pabellón Carcelario - Escuadrón 20 "Oran"	28.200	28.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Mercadería - Escuadrón 52 Tartagal	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		380				PREFECTURA NAVAL ARGENTINA							
					31	Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad y Judicial							
					1	Construcción del destacamento Chana Mini y Luis Braga en zonas inundables	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción del destacamento Chana Mini	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción del destacamento Cabo Primero Luis Braga	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					37	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina							
					1	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaiones Exteriores, Comercio Internacional y Culto							
		106				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
					1	Actividades Centrales							
					3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	0	0,00	1,78	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	0	0,00	1,78	0,00	0,00
					16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
					1	Infraestructura Terrestre	20.700.000	24.241.000	3.960.165	49,34	26,00	4,48	17,23

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 31/03/2006	Crédito Devengado al 31/03/06	% Acumulado al 31/12/2005	Programado DADC 2006	Ejecutado al 31/03/2006	% Ejec./Progr. anual
						0 Infraestructura Terrestre	53.000	93.000	0				
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	13.260.000	16.761.000	3.887.858	76,55	55,88	16,00	28,63
						52 Construcción del Instituto Gulich	1.134.000	1.134.000	0	20,35	28,00	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	5.000	5.000	39.375	9,64	1,00	0,88	88,00
						56 Construcció Antena Multiproposito N° 4	4.392.000	4.392.000	0	0,00	97,00	0,00	0,00
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00
						58 Construcción de Antenas Educativas	1.336.000	1.336.000	32.932	0,16	9,00	0,22	2,44
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	510.000	510.000	0	2,00	6,00	0,00	0,00
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales	41.206.400	37.445.400	14.490.817	61,58	4,00	3,28	82,00
						0 Misiones Satelitales	497.000	497.000	397.355				
						52 Misión SAOCOM	36.957.400	32.591.550	4.202.513	64,29	5,00	2,61	52,20
						53 Misión SABIA	2.652.000	3.221.850	1.586.739	14,19	13,00	0,00	0,00
						54 Misión CESAR	1.100.000	1.135.000	8.304.210	8,61	15,63	8,30	53,10
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	4.013.000	4.013.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	4.008.000	4.008.000	0	0,00	89,00	0,00	0,00
						52 Antena Multipropósito N° 6	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00
				5		Subsistemas de propulsión de satélites	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites calificados en tierra	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
			17			Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	21.000	21.000	6.000	0,74	0,44	0,01	2,27
						0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	14.000	14.000	6.000	8,51	1,00	0,10	10,00
						52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00
			18			Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
						51 Reconversioón Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
			307			MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
				1		Actividades Centrales							
				2		Remodelación Palacio San Martín	156.000	156.000	0	0,00	100,00	40,00	40,00
						51 Remodelación Palacio San Martín	156.000	156.000	0	0,00	100,00	40,00	40,00
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	2.959.325	0	0,00	80,00	15,00	18,75
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	2.959.325	0	0,00	80,00	15,00	18,75
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	0	10,00	43,00	20,00	46,51
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	0	10,00	43,00	20,00	46,51
			40			Ministerio de Justicia y Derechos Humanos							
			332			MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS							
				1		Actividades Centrales							
				3		Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	12.756	75,11	11,00	7,00	63,64
						51 Reparaciones Varias	180.000	180.000	10.516	81,40	18,60	7,00	37,63
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	800	83,00	7,00	3,00	42,86
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	45.000	1.440	100,00	0,00	0,00	0,00
			45			Ministerio de Defensa							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C						FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al		DADC		
								31/03/2006	31/03/06	al 31/12/2005	2006	31/03/2006	anual
50	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
	16					Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército							
					44	Construcciones de Polvorines	3.045.730	3.045.730	0	40,00	60,00	0,00	0,00
					71	Construcción Dep. Mun. M8 - Gral San Lorenzo	3.045.730	3.045.730	0	40,00	60,00	0,00	0,00
					47	Construcción y Ampliación redes agua, gas y electricidad	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Instalación red gas natural RI 6-RI 12 Toay	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
	16					Capacidad Operacional de la Armada							
					2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	0	2,00	66,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	0	2,00	66,00	0,00	0,00
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	0	0,00	39,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	0	0,00	39,00	0,00	0,00
	18					Formación y Capacitación							
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	14.050.125	2.342.929	42,71	39,00	8,12	20,82
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	14.050.125	2.342.929	42,71	39,00	8,12	20,82
					2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.384.000	52.590	25,85	47,00	1,16	2,47
					51	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.384.000	52.590	25,85	47,00	1,16	2,47
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	14.900.000	119.741	5,55	56,00	1,34	2,39
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	14.900.000	119.741	5,55	56,00	1,34	2,39
					4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					5	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00
					7	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	9.083.039	2.934.528	18,00	44,00	11,00	25,00
				51	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	9.083.039	2.934.528	18,00	44,00	11,00	25,00	
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
	16					Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
				3		Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapal	0	256.000	0	0,00	21,71	0,00	0,00
				51		Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapal	0	256.000	0	0,00	21,71	0,00	0,00
	357					Ministerio de Economía y Producción							
						MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
	1					Actividades Centrales							
				13		Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economia y Producción	152.000	152.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
				51		Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economia y Producción	152.000	152.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
				14		Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	1.959.730	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				51		Completamiento 3er Piso y Sala de servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	1.959.730	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				15		Restauración Integral del Patio Princ.- Edificio PAHAC	500.000	500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
				51		Trabajos de Rest. Integral 1er piso-Edificio PAHAC-Y.H.250	500.000	500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
				16		Refacción Edificio Alsina 470 - CF	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Provisión e Instalación SS1,1 y 2Piso Cielorr. Susp. Circu.	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	26					Administración Financiera							
				1		Remodelacin para la Unidad Informatica	0	456.213	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelacin para la Unidad Informatica	0	456.213	0	0,00	100,00	0,00	0,00
602						COMISION NACIONAL DE VALORES							
	16					Control y Fiscalización de la Oferta Pública							
				1		Modernización de la Comisión Nacional de Valores	107.800	107.800	1.860	47,89	17,00	0,46	2,71

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
						53 Modernización del Archivo	107.800	107.800	1.860	47,89	17,00	0,46	2,71
				2		Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	350.320	350.320	0	87,19	12,81	0,00	0,00
						54 Autopista de la Información Financiera	315.320	315.320	0	98,86	1,14	0,00	0,00
						56 Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	35.000	35.000	0	80,00	20,00	0,00	0,00
606						INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas							
				3		Parques de Innovación Tecnológicos	1.011.459	1.011.459	1.600	1,08	86,00	0,00	0,00
						0 Parques de Innovación Tecnológicos	522.289	522.289	1.600				
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	489.170	489.170	0	9,03	86,00	0,00	0,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigación-Etapa II	427.003	427.003	0	80,29	19,71	4,00	20,29
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	427.003	427.003	0	95,40	4,60	4,00	86,96
				8		Construcciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)	637.841	637.841	0	62,01	37,99	0,00	0,00
						51 Ampliación Sala de Proc. Esc. Sat.en Inst. Clima y Agua	240.303	240.303	0	98,32	1,68	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virología	29.667	29.667	0	54,72	45,28	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Bacterias Inst. de Biotecnología	178.002	178.002	0	94,00	6,00	0,00	0,00
						55 Remodelación Aloj. Pasantes, Bec. Inst.Microbiología y Zoo.	29.667	29.667	0	79,13	20,87	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de frío en el Inst. de Patob. de Castelar	160.202	160.202	0	94,75	5,25	0,00	0,00
				12		Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapas V	0	225.000	8.600	0,00	0,00	s/i	
						51 Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapas V	0	225.000	8.600	0,00	0,00		
		17				Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)							
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	142.333	142.333	0	83,83	16,17	0,00	0,00
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	142.333	142.333	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	574.679	574.679	0	78,95	21,05	0,00	0,00
						58 Obras en la Estac.Agrop.C. del Uruguay	574.679	574.679	0	31,72	68,28	0,00	0,00
				9		Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)	1.062.078	1.062.078	10.600	78,46	21,54	0,01	0,05
						52 Construcciones Oficinas y Galpon en el Campo Exp. Leales	35.600	35.600	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Oficinas, Baños y Salas de Reuniones E.E.A. Ang	504.339	504.339	0	40,16	59,84	0,00	0,00
						56 Obras en Esta. Exp. Agrop. Balcarce	89.001	89.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Obras en la Estac. Exp. Agrop. La Rioja	296.670	296.670	0	99,92	0,08	0,00	0,00
						61 Ampliación Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	29.667	29.667	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Lab.de Aromas y Fit. en Estac. Exp. Agrop. Mendoza	106.801	106.801	10.600	25,26	74,74	0,01	0,01
				13		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa V	0	5.035.000	40.891	0,00	0,00	s/i	
						51 Obras Varias C.R. Tucuman - Santiago del Estero	0	200.000	4.622	0,00			
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	0	2.900.000	0	0,00			
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	0	20.000	0	0,00			
						54 Obras Varias C.R.Chaco - Formosa	0	1.515.000	36.270	0,00			
						55 Obras Varias C.R. Misiones	0	400.000	0	0,00			
				14		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VI	0	5.040.000	67.461	0,00	0,00	s/i	
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	0	80.000	0	0,00			
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	0	100.000	0	0,00			
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	0	4.300.000	67.461	0,00			
						54 Obras Varias C.R.Córdoba	0	210.000	0	0,00			
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	0	350.000	0	0,00			
				15		Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigación-EtapaVII	0	4.900.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	0	4.900.000	0	0,00			
				16		Construc.y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VIII	0	4.800.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	0	2.800.000	0	0,00			
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	0	100.000	0	0,00			

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006		
56	609	16				53 Obras Varias C.R.La Pampa - San Luis	0	1.400.000	0	0,00			
						54 Obras Varias C.R.Patagonia Sur	0	500.000	0	0,00			
						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
						2 Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	0	18,82	11,46	0,00	0,00
						51 Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	0	18,82	11,46	0,00	0,00
						3 Equipamiento Analítico	400.000	400.000	1.790	44,12	11,24	0,06	0,53
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	400.000	400.000	1.790	44,12	11,24	0,06	0,53
						4 Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	0	85,13	4,82	0,00	0,00
						51 Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	0	85,13	4,82	0,00	0,00
						623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
						17 Servicios de Laboratorios							
						14 Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa	3.517.500	1.917.500	69.696	10,00	40,00	0,00	0,00
						51 Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa	3.517.500	1.917.500	69.696	10,00	40,00	0,00	0,00
						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
						105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA							
						16 Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos							
						1 Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.075.000	1.075.000	6.594	89,00	1,40	0,01	0,71
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.075.000	1.075.000	6.594	89,00	1,40	0,01	0,71
						2 Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	40.000	40.000	1.019	95,86	2,06	0,05	2,43
						51 Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	40.000	40.000	1.019	95,86	2,06	0,05	2,43
						3 Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	450.000	450.000	9.875	77,99	0,13	0,00	0,00
						52 Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	450.000	450.000	9.875	33,33	7,00	0,13	1,86
						5 Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	950.000	950.000	739.244	66,84	26,60	20,67	77,71
						52 Laboratorio Calibración en Dosimetría	950.000	950.000	739.244	46,75	44,00	34,19	77,70
						6 Residuos Radiactivos de Baja Actividad	490.500	674.500	52.026	61,76	13,00	1,30	10,00
						52 Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	328.700	512.700	52.026	47,35	16,00	2,01	12,56
						53 Laboratorio Control y Verificación de Calidad	161.800	161.800	0	87,92	7,00	0,00	0,00
						7 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.159.600	913.600	46.967	24,77	3,09	0,15	4,85
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	948.100	702.100	45.720	8,10	13,00	0,60	4,62
						52 Repositorio Fase 1	211.500	211.500	1.247	26,47	1,00	0,01	1,00
						8 Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	292.000	76.760	33,70	18,00	5,97	33,17
						51 Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	292.000	76.760	33,70	18,00	5,97	33,17
						9 Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	10.364.098	10.364.098	55.108	25,36	15,75	0,09	0,57
						51 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	8.165.000	8.165.000	43.557	31,95	20,00	0,12	0,60
						52 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	1.320.460	1.289.260	11.551	21,47	8,00	0,10	1,25
						53 Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	878.638	909.838	0	7,97	11,00	0,00	0,00
						18 Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas							
						1 Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	72.000	72.000	2.119	70,93	0,32	0,01	3,13
						53 Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	72.000	72.000	2.119	35,04	4,00	0,12	3,00
						2 Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.114.000	1.114.000	19.239	89,95	6,71	0,11	1,64
						51 Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	544.000	544.000	12.487	90,22	9,78	0,11	1,12
						52 Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	570.000	570.000	6.752	89,38	5,00	0,12	2,40
						3 Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	410.000	410.000	0	66,97	2,93	0,00	0,00
						51 Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	350.000	350.000	0	91,52	2,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Laboratorio CAB	60.000	60.000	0	50,09	5,00	0,00	0,00
						4 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	125.000	125.000	40.802	82,79	7,50	2,44	32,53
						51 Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	125.000	125.000	40.802	82,79	7,50	2,44	32,53

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	657.000	657.000	0	35,92	4,00	0,00	0,00
					51	Centro de Aceleración de Iones	600.000	600.000	0	32,57	2,00	0,00	0,00
					53	Laboratorio de Química Analítica	57.000	57.000	0	53,00	4,00	0,00	0,00
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	711.000	711.000	34.830	84,23	11,59	0,55	4,75
					51	Saneamiento CAE	711.000	711.000	34.830	48,29	36,00	1,70	4,72
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	120.000	120.000	14.121	26,10	8,00	0,95	11,88
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	120.000	120.000	14.121	26,10	8,00	0,95	11,88
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	35.000	35.000	7.017	23,60	2,50	0,50	20,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	35.000	35.000	7.017	23,60	2,50	0,50	20,00
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	350.000	350.000	0	20,35	22,00	0,00	0,00
					51	Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Micr	350.000	350.000	0	20,35	22,00	0,00	0,00
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	0	95,00	3,00	1,00	33,33
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	0	95,00	3,00	1,00	33,33
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
115						COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES							
						Actividades Centrales							
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	7.480.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	7.480.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
						Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR							
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	7.984.200	7.984.200	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.946.000	3.946.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	2.600.000	2.600.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	1.438.200	1.438.200	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	2.286.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	2.286.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	3.721.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	3.721.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00
					6	Construccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
19						Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	38.600.000	38.600.000	6.382.466	59,05	20,07	5,67	28,25
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	26.000.000	26.000.000	2.145.118	96,16	3,84	2,20	57,29
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	12.600.000	12.600.000	4.237.349	79,85	20,15	18,45	91,56
					9	Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	7.100.000	0	0,00	86,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	7.100.000	0	0,00	86,00	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006	31/03/2006	
						51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				23		Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	13.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	13.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				24		Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	600.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	600.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	354.135	37,78	5,00	0,29	5,80
						51 Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	354.135	37,78	5,00	0,29	5,80
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	2.600.000	12.105.964	77.553	34,65	4,00	0,00	0,00
						51 Edificios Fiscales	2.600.000	12.105.964	77.553	34,65	4,00	0,00	0,00
				7		CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.410.000	6.410.000	0	16,14	10,00	0,00	0,00
						51 Ceride - Obras Complementarias Etapa II	3.710.000	2.710.000	0	0,00	56,00	0,00	0,00
						52 Defensa Costera	3.700.000	3.700.000	0	49,70	8,00	0,00	0,00
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.665.000	17.707	46,21	53,00	0,34	0,64
						51 Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.665.000	17.707	46,21	53,00	0,34	0,64
				11		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	2,60	21,67
						51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	2,60	21,67
				12		Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00
						51 Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00
				13		Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.100.000	202.055	0,00	100,00	16,44	16,44
						51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.100.000	202.055	0,00	100,00	16,44	16,44
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	40.000.000	749.630	0,00	11,00	0,84	7,64
						51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	40.000.000	749.630	0,00	11,00	0,84	7,64
				21		Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	7.100.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
						51 Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	7.100.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
				22		Restauración y Puesta en valor en el Instituto Saturnino Unzué	1.500.000	1.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
						51 Restauración Ex Instituto Saturnino Unzué - MDQ - Cubiertas	1.500.000	1.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	7.355.000	7.355.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	7.355.000	7.355.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		30				Prevención Sísmica							
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	52.298	54,60	5,00	0,40	8,00
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	52.298	54,60	5,00	0,40	8,00
		32				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera							
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.215.528	3.215.528	1.532.655	35,00	33,00	3,00	9,09
						0 Construcción Huellas Mineras Etapa II	715.528	715.528	0				
						51 Huellas Varias Misiones	100.000	100.000	150.000	35,00	33,00	3,00	9,09
						52 Huellas Mineras NOA	600.000	600.000	520.000	35,25	33,00	3,00	9,09
						53 Huellas Mineras Cuyo	625.000	625.000	517.655	35,00	33,00	3,00	9,09
						54 Huellas Mineras Comahue	500.000	500.000	280.000	35,00	33,00	3,00	9,09
						55 Huellas Mineras Patagonia	675.000	675.000	65.000	35,00	33,00	3,00	9,09
		50				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
				2		Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	1.521.000	1.521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006	31/03/2006	
						52 Puente Encarnación-Posadas	1.521.000	1.521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	22.308.257	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	22.308.257	0	0,00	38,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	7.672.000	0	0,00	48,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	7.672.000	0	0,00	48,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	5.034.784	0	0,00	41,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	5.034.784	0	0,00	41,00	0,00	0,00
				13		Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	5.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	5.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	5.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	5.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	3.867.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	3.867.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
				16		Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	5.162.500	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	5.162.500	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				17		Ampliación Unidad 11	1.900.000	1.900.000	0	0,00	57,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 11	1.900.000	1.900.000	0	0,00	57,00	0,00	0,00
				18		Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	1.643.410	0	0,00	43,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	1.643.410	0	0,00	43,00	0,00	0,00
				19		Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	2.085.500	0	0,00	32,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	2.085.500	0	0,00	32,00	0,00	0,00
				20		Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	2.727.500	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	2.727.500	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				21		Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	1.580.500	0	0,00	22,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	1.580.500	0	0,00	22,00	0,00	0,00
				22		Centro de Drogadependientes	1.118.710	1.118.710	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Centro de Drogadependientes	1.118.710	1.118.710	0	0,00	27,00	0,00	0,00
55						Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario							
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	139.680.099	139.680.099	30.935.528	60,38	39,62	16,17	40,81
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	6.624.007	6.684.007	939.719				
						51 Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	15.505.755	15.445.755	8.773.877	91,59	8,41	3,39	40,31
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	24.289.000	24.289.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						53 Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	16.800.000	16.800.000	5.713.620	71,23	23,00	3,81	16,57
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	20.792.900	20.792.900	3.268.455	18,70	77,00	11,23	14,58
						55 Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.249.789	17.249.789	3.469.335	55,62	23,00	12,06	52,43
						62 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	318.289	318.289	1.125.334	100,00	0,00	0,00	0,00
						64 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	1.437.818	1.437.818	1.266.280	99,99	0,01	0,00	0,00
						65 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	2.188.994	2.188.994	2.710.191	99,99	0,01	0,00	0,00
						66 Paso a Diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	19.407.339	19.407.339	728.139	18,00	50,00	4,40	8,80
						67 Paso Diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes	5.193.189	5.193.189	1.172.524	50,13	49,87	7,10	14,24
						68 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	9.873.019	9.873.019	1.768.053	20,39	50,00	23,48	46,96
				4		Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	64.862.841	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	64.862.841	0	0,00	38,00	0,00	0,00
87						Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID						s/i	
				1		Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica	206.925.272	184.343.308	0	0,00	24,00		
						51 Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica	206.925.272	184.343.308	0	0,00	24,00		
				2		Pavimentación R.N.34 - Provincia de Jujuy	9.082.096	6.082.096	0	0,00	9,50		
						51 Pavimentación R.N.34 Provincia de Jujuy	9.082.096	6.082.096	0	0,00	9,50		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
					3	Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.543.515	0	0,00	30,00		
					51	Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.543.515	0	0,00	30,00		
					4	Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00		
					51	Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00		
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula (**)	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	40,00	0,00	0,00
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					4	Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					5	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					8	Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	7,50	0,00	0,00
					51	Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	7,50	0,00	0,00
					9	Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					15	Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	2.500.000	2.500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	2.500.000	2.500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					17	Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					21	Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Ali	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Ali	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO						s/i	
				20		Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Fe	25.120.718	20.620.718	4.254.733	12,96	50,00		
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Fe	8.062.405	7.062.405	2.281.784	57,32	42,68		
					52	1` Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires	10.530.568	8.530.568	1.967.449	1,36	25,00		
					53	2` Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Moron-Ituzair	6.527.745	5.027.745	5.500	0,00	51,00		
					3	Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-En	15.758.019	15.258.019	3.962.102	7,10	21,00		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 31/03/2006	Crédito Devengado al 31/03/06	% Acumulado al 31/12/2005	Programado DADC 2006	Ejecutado al 31/03/2006	% Ejec./Progr. anual
						51 Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-En	8.296.532	7.096.532	1.474.681	3,92	18,00		
						52 Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paran	7.461.487	8.161.487	2.487.421	11,48	27,00		
				4		Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	5.440.689	2.083.414	4,87	21,00		
						51 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	5.440.689	2.083.414	4,87	21,00		
				5		Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz -	9.986.895	10.986.895	6.493.525	0,00	20,00		
						51 Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz -	9.986.895	10.986.895	6.493.525	0,00	20,00		
				6		Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	8.851.408	744.685	0,00	25,00		
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	8.851.408	744.685	0,00	25,00		
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs. As.)	4.340.725	3.972.431	1.634.009	0,00	9,00		
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	3.838.743	3.966.331	1.628.509	0,00	33,00		
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs As.)	501.982	6.100	5.500	0,00	1,00		
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	4.597.572	9.097.572	4.591.988	6,63	8,00		
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	4.095.591	8.595.591	4.591.988	11,80	16,00		
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	501.981	501.981	0	0,00	1,00		
				10		Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	400.153	400.153	0	0,00	3,00		
						51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	200.793	200.793	0	0,00	1,00		
						52 Perforaciones 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	199.360	199.360	0	0,00	3,00		
				11		Construccion de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	4.952.270	741.430	6,06	27,00		
						51 Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	4.952.270	741.430	5,96	27,00		
				12		Contrucción Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	3.000	0	0,00	2,00		
						51 Contrucción Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	3.000	0	0,00	2,00		
				13		Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Biale	150.595	2.595	0	0,00	0,28		
						51 Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Biale	150.595	2.595	0	0,00	0,28		
				14		Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	3.793	0	0,00	1,00		
						51 Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	3.793	0	0,00	1,00		
				15		Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	5.337.302	0	0,00	25,00		
						51 Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	5.337.302	0	0,00	25,00		
				16		Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	3.011.891	11.011.891	3.677.998	0,00	4,00		
						51 Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	1.000.000	4.500.000	8.250	0,00	4,00		
						52 Optimización de Sistemas de Provisión de agua potable Formosa	2.011.891	6.511.891	3.669.748	0,00	4,00		
				18		Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	2.800	0	0,00	2,00		
						51 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	2.800	0	0,00	2,00		
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	200.793	0	0,00	2,00		
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	200.793	0	0,00	2,00		
				20		Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	1.913.769	0	0,00	21,00		
						51 Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	1.913.769	0	0,00	21,00		
				21		Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	688.037	0	0,00	21,00		
						51 Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	688.037	0	0,00	21,00		
				22		Construcción Planta Tratamiento líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson S	803.287	6.706.287	4.015	0,00	1,00		
						51 Construcción Planta Tratamiento líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson S	401.701	2.701.701	0	0,00	2,00		
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	4.000.793	4.015	0,00	1,00		
						53 Cloaca Maxima y Estación de Bombeo Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	3.793	0	0,00	1,00		
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	11.314.036	0	0,00	23,00		
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	11.314.036	0	0,00	23,00		
				24		Construcción de Planta Depuradora Norte, Remodelación de Planta Sur y Cañeria:	600.000	6.000	0	0,00	5,00		
						51 Construcción de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs. As.	300.000	1.000	0	0,00	6,00		
						52 Remodelación de Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Zona Va. Aguirre	300.000	5.000	0	0,00	4,00		
				25		Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs	500.000	1.300.000	0	0,00	6,00		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006		
						51 Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs	500.000	1.300.000	0	0,00	6,00		
				26		Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	1,77		
						51 Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	1,77		
				27		Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	5,00		
						51 Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	5,00		
				28		Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	3,00		
						51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	3,00		
				29		Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	400.000	4.000	0	0,00	2,00		
						51 Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	2,00		
						52 Ampliación Redes Secundarias Estación de Bombeo e impulsión - San Isidro - Bue	200.000	2.000	0	0,00	2,00		
				30		Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	400.000	2.000	0	0,00	3,00		
						51 Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	4,00		
						52 Optimización del Sistema de Desagües de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	3,00		
				31		Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Berm	200.000	2.000	0	0,00	4,00		
						51 Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Berm	200.000	2.000	0	0,00	4,00		
				32		Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	200.000	0	0,00	15,29		
						51 Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	200.000	0	0,00	15,29		
				33		Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	3,00		
						51 Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	3,00		
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	200.000	0	0,00	0,32		
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	200.000	0	0,00	0,32		
624				1		SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
						Actividades Centrales							
				1		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	0	94,70	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	0	94,70	1,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino Etapa II	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio 25 (IGRM)	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base							
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	1.220.000	20.446	29,45	30,00	0,41	1,37
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	1.220.000	20.446	29,45	30,00	0,41	1,37
659				17		ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
						Infraestructura en Concesiones Viales							
				1		Aumento de capacidad en Corredores Viales en Pcia. De Bs. As.	4.600.000	4.600.000	374.605	0,00	18,00	2,35	13,06
						51 Autovía Cañuelas-Mte. Grande - Sección 4 y 5 - RN N° 3 - Km 87,82 a Km 97,561(	4.600.000	4.600.000	374.605	0,00	18,00	3,28	18,22
				2		Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs. As. I	1.900.000	1.801.000	372.254	0,00	90,00	s/i	
						51 Obra de alteo R.N.3 Km607,5-Km608,5 Cnel. Dorrego-Bs.As.	100.000	1.000	0	0,00	99,00	0,00	
						52 Mejora de Intersección RN 3 (650,17) con RN 249 Acc. Punta Alta	1.800.000	1.800.000	372.254	0,00	90,00	56,34	62,60
				3		Aumento de Capac. En C.Viales en Pcia. Bs.As. III	5.000.000	17.000.000	0	0,00	95,00	0,00	
						51 Autovía Mar Del Plata-Balcarce I Tramo - R.226 - Km 20,5 - Km 31,7 (Buenos Aires)	5.000.000	17.000.000	0	0,00	95,00	0,00	
				4		Aumento de Capac. en C.Viales en Pcia. Bs.As. III	4.000.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	
						51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo - R.226 - Km 31,7 - Km 64,0 (Buenos Aires)	4.000.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	
				5		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As II	1.600.000	1.600.000	0	0,00	90,00	0,00	
						51 Mejora en travesía urbana RN 205 Km 66-Cañuelas Bs. As.	1.500.000	1.500.000	0	0,00	90,00	0,00	
						52 Mejora intersección e iluminación RN 5-Km260 9 de julio	100.000	100.000	0	0,00	90,00	0,00	
				6		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As III	4.800.000	2.000	0	0,00	96,00	0,00	
						51 Mejora intersección RN 7 Km202,16 Chacabuco-Bs. As.	1.900.000	1.000	0	0,00	94,00	0,00	
						52 Mejora en travesía urbana- RN 188 Km 156,80- Junin Bs.As.	2.900.000	1.000	0	0,00	96,00	0,00	
				7		Mejora Intersección Ruta Nacional N° 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
						51 Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	
				8		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. IV	15.714.400	9.001.000	0	0,00	34,00	0,00	
						51 Autopista Luján-Mercedes Sección I Ruta nacional Nº 5 Km. 66,10 - Km. 73,40 Bu	6.714.400	1.000	0	0,00	43,00	0,00	
						52 Autopista Luján- Mercedes Sección III-RN 5 Km 85,78-Km 95,65 (Buenos Aires)	9.000.000	9.000.000	0	0,00	32,00	0,00	
				9		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. V	6.500.000	50.000.000	0	0,00	10,00	0,00	
						51 Tramo Campana-Zarate RN 9 e/Km 72,62-Km 85,19	6.500.000	50.000.000	0	0,00	10,00	0,00	
				10		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Santa Fe I	3.000.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	
						52 Mejora en travesía urbana - RN 11 K 787- Reconquista Sta.Fe	3.000.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	
				11		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs. As.VI	6.400.000	579.953	0	0,00	90,00	0,00	
						51 Obra de vincul. Ex RN 193-tramo emp. RN 8-emp. RP 39 Exaltación de la Cruz	6.400.000	579.953	0	0,00	90,00	0,00	
				12		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. Córdoba I	6.198.378	96.825	0	0,00	83,00	0,00	
						51 Obra en RNA005-Tramo emp.RN8-emp.RP36-Sec.Km 0-12 Río Cuarto	6.198.378	96.825	0	0,00	83,00	0,00	
				13		Seguridad en C. Viales en Pcia.de Sta.Fe II	4.800.000	2.000	0	0,00	90,00	0,00	
						51 Mejoras en intersecciones RN.33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.900.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	
						52 Adecuación de accesos RN 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.900.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	
				14		Seguridad en Corredores Viales I	0	6.106.803	1.802.565	94,74	s/i	14,93	
						52 Const.pasarelas peat.RNN3Km76,75 Cañuelas(Bs.As)RNN33 Km751	0	58.719	0	100,00		0,00	
						53 Rotonda Acceso a Wheelwright (Santa Fe) RNN8 Km 294,60	0	842.389	0	100,00		0,00	
						54 Apertura paso nivel de colectora RN226 Km 166,6 Tandil(BsAs)	0	15.985	15.984	100,00		3,44	
						55 Trav.urbana Río Cuarto(Cba)RN8 Km598,8;A-005 Km0-11,4;RN36	0	21.045	0	100,00		0,00	
						56 Const.pasarelas peat.RN9 Km1349,0 B.Paz(Tuc);RN9 Km1459,80 M	0	20.095	0	100,00		0,00	
						58 Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As.) RN9 Km100	0	50.569	0	97,36		0,00	
						59 Mejora intersec.y const.colectoras RN3 Km109-110 S.M.Monte	0	255.957	0	74,22		0,00	
						61 Construc.canal desagües pluv.-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						62 Mejora Insters.RN19 Km127,2 inters.RN158 S.Fco.(Cba) RN19 Km	0	309.899	6.417	80,39	19,61	4,00	20,40
						63 Trav.urb.RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerric	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						66 Mejora Acceso a Vedia(Bs.As.) RN7 km312,26 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						67 Mejora acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39(Bs.As.)	0	443.775	303.706	12,19	87,81	26,05	29,67
						68 Mejora acceso canalizado a la Laguna de Lobos RN205 Km111,45	0	36.573	0	100,00	0,01	0,00	0,00
						69 Rotonda en intersec.RN7 Km423,32 y RN33 Rufino (Sta Fe)	0	712.638	582.879	29,77	70,23	40,95	58,31
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque (Corrientes)	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN9 Km 207,00 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						76 Mejora Intersección de acceso Hersilia (Sta.Fe)RN34 Km369,88	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Mejora acceso canalizado RN33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Mejora inters.acceso a S.Esteban-Los Cocos (Cba) RN38 Km75,3	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN34 Km 496,08	0	1.309.522	893.578	0,00	90,84	61,99	68,24
						81 Adecuación urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes (Salta)	0	1.759.637	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						82 Construcción intersec.canalizada RN12 KM1383,25 Sta Ana-Misi	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	870.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Iluminación intersec. RN19 Int.RP10 - Río Primero (Cba)	0	870.000	0	0,00		0,00	
				17		Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	26.829	26.829	11,28	88,72	s/i	
						55 Construcción pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	0	26.829	26.829	0,00		7,75	
				21		Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia.Bs.As.	0	669.318	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construc.pasarela peatonal RN8 Km 78 - Exalt.de la Cruz(Bs.As)	0	264.378	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Const. de Colec. RN N3 Km 109/110 - San Miguel del Monte Bs.As.	0	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Rotonda RN N3 Km 192,34 - Int. RP N30- Las Flores	0	354.940	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Mendoza	0	1.800.000	0	0,00	100,00	35,39	35,39
						51 Adecuación Acc. Este e Iluminación RN N7 Km 902,15 La Paz Mendoza	0	500.000	0	0,00	100,00	20,18	20,18

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

CUADRO C						FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al		DADC		
								31/03/2006	31/03/06	al 31/12/2005	2006	31/03/2006	anual
						52 Int. Canalizada Iluminada - Acc. Oeste RN N7 Km 905 La Paz Mendoza	0	500.000	0	0,00	100,00	19,95	19,95
						53 Int. Canalizada Iluminada RN N7 Km 940,41 La Dormida Mendoza	0	400.000	0	0,00	100,00	50,50	50,50
						54 Iluminación Acceso Las Catitas RN N7 Km 954,1 Las Catitas Mendoza	0	400.000	0	0,00	100,00	61,48	61,48
				23		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II	6.783.003	1.003	0	0,00	37,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha RN8 Sec. Km606-619- Tramo Río IV- Holmberg	6.783.003	1.003	0	0,00	37,00	0,00	0,00
				24		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Salta I	1.000.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción multitrocha RN9 Km 1547-1555 Cabeza de Buey-Salta	1.000.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	0,00
				25		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II	1.000.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Constr. Multitrocha RN34 km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito	1.000.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				26		Seguridad en C.viales en Provincia de Tucumán I	3.900.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de puente RN9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	3.900.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				27		Seguridad en C. Viales en Provincia de Tucumán II	2.000.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de acceso RN9 Km 1362 - Trancas - Tucumán	2.000.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				28		Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº	1.800.000	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº	1.800.000	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km.1017,84 - Km 1.023,87 Riachuelo	2.000.000	1.000	0	0,00	95,00	0,00	0,00
				30		Obras menores en Ccesiones Viales	7.150.000	1.702.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Rotonda en Intersección RN3 Km 448,7-RP75 Gonzalez Chavez - Bs.As.	4.600.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						54 Mejora Intersección RN11- Calle Sargento Cabral - San Lorenzo - Santa Fe	1.350.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de acceso RN34 Km 252,60 - Sunchales - Santa Fe	1.200.000	1.700.000	0	0,00	98,00	0,00	0,00
				31		Aumento de Capacidad en C. Viales en Provincia de Misiones I	8.758.350	1.258.350	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Constr. de terceras trochas RN12 Km 1370-1399 Arroyo San Juan - San Ignacio-IV	8.758.350	1.258.350	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				32		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones II	14.598.000	598.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1399-1436 San Ignacio-Jardín América	14.598.000	598.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				33		Aumento de capacidad en C.Viales en provincia de Misiones III	8.758.350	4.758.350	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1442-1470 Jardín América-Puerto Rico	8.758.350	4.758.350	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				34		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones IV	13.138.200	12.989.245	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Construcción terceras trochas RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto.Rico-Montecarlo	13.138.200	12.989.245	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				35		Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Par	14.057.800	14.057.800	4.618.746	0,00	89,00	10,26	11,53
						51 Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Par	14.057.800	14.057.800	4.618.746	0,00	89,00	10,26	11,53
				36		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Buenos Aires VII	8.834.650	8.834.650	3.717.906	0,00	82,00	37,90	46,22
						51 Construcción distribuidor de Bernal-Calle Espora-Quilmes	8.834.650	8.834.650	3.717.906	0,00	82,00	37,90	46,22
				37		Seguridad en C.Viales en Provincia de La Pampa	821.000	821.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Readecuación acceso planta urbana RN5 Km 605-606- Santa Rosa	821.000	821.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				38		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Mendoza I	26.012.350	10.012.350	5.050.239	0,00	52,00	6,36	12,23
						51 Doble vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN7 km 965,51-998,80 Mendoza	26.012.350	10.012.350	5.050.239	0,00	52,00	18,59	35,75
				39		Autopista Luján - Mercedes Etapa I, seccion II, Jauregui Pje	0	20.000.000	6.502.333	5,86	94,14	0,00	0,00
						51 Aut. Luján - Mercedes - Etapa I, sección II RN N5 Km 72,42	0	20.000.000	6.502.333	5,86	94,14	0,00	0,00
				40		Aumento de capacidad en C. Viales - Provincia de Santiago del Estero I	4.185.000	4.185.000	0	0,00	75,00	10,88	14,51
						51 Ensanche de puente sobre Río Dulce RN9 Km 1205 - Termas de Río Hondo	4.185.000	4.185.000	0	0,00	75,00	10,88	14,51
				48		Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Sta. Fe	0	680.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción pasarela peatonal RN N9 Km 376 Cañada de Gomez	0	330.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Contrucción pasarela RN N33 km 713 Chabas Sta. Fe	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				63		Iluminación Int. RN N9 Km 227,03 con RN N 188 - San Nicolas	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Int. Rn N9 Km 227,03 con RN188 - San Nicolas	0	100.000	0	0,00		0,00	
				65		Construcción destacamentos policiales	1.000.000	1.000	0	0,00	59,00	0,00	0,00
						51 Construcción destacamentos policiales	1.000.000	1.000	0	0,00	59,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
								31/03/2006	31/03/06		2006		
					66	Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
18						Infraestructura en Areas Urbanas							
				1		Obras menores en áreas urbanas	847.800	847.800	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					53	Rotonda en inters. RNA-015 y Av. Mons. Roch-Concordia- Entre Ríos	722.800	722.800	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					54	Iluminación en intersec. RN14 y RNA-015- Concordia - Entre Ríos	125.000	125.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				2		Seguridad en Areas Concesionadas II	0	2.333.965	2.134.099	0,00	0,00	77,47	
					51	Repavimentación de la RP N42 seccion RP 51 Acceso a Rawson	0	2.333.965	2.134.099	0,00	0,00	77,47	
				3		Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Bueno	825.523	825.523	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Bueno	825.523	825.523	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				4		Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.042.300	4.042.300	0	0,00	71,00	s/i	
					51	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	4.042.300	4.042.300	0	0,00	97,00	18,25	18,81
					52	Pavimentación 70 cuadras Santa Rosa - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				5		Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buer	2.722.500	2.722.500	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buer	2.722.500	2.722.500	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				6		Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	2.940.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	2.940.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				7		Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Air	4.600.000	4.600.000	0	0,00	98,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Air	4.600.000	4.600.000	0	0,00	98,00	0,00	0,00
				9		Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.600.000	1.001.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en accesos Sur - RN14 Km 252,60 - Concordia -Entre Ríos	3.600.000	1.001.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				10		Obra Básica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					51	Obra Básica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00
19						Obras Mejorativas en Corredores Viales Nacionales							
				1		Corredor Vial 2	13.400.000	25.685.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
					51	Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 98 - 107	1.200.000	1.200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					52	Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 143 - 150	1.200.000	1.200.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
					53	Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 208 - 221	1.200.000	1.200.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					54	Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 259 - 276	3.000.000	5.000.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00
					55	Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 399 - 406	1.800.000	2.442.500	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					56	Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 457 - 492	3.000.000	12.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					57	Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 424 - 457	2.000.000	2.642.500	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				2		Corredor Vial 3	8.000.000	2.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00
					51	Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 106 - 206	4.000.000	1.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					52	Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 96 - 106	4.000.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				3		Corredor Vial 4	8.300.000	20.800.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Corredor Vial 4 - Ruta 8 Km 661 - 695	3.800.000	14.800.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					52	Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 586 - 616	2.000.000	2.750.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					53	Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 673 - 675	2.500.000	3.250.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
				5		Corredor Vial 5	17.685.000	11.459.040	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					51	Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1215 - 1225	2.500.000	5.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					52	Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1315 - 1326	2.500.000	5.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					53	Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 596 - 626	2.500.000	679.020	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					54	Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 584 - 596 Km 626 - 696	2.500.000	679.020	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					55	Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 1164 - 1177	3.000.000	100.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00
					56	Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 66 - 86	4.685.000	1.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS							
						Control del Sistema Nacional de Aeropuertos							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
							Original	Vigente al	Devengado al	al 31/12/2005	DADC	31/03/2006	anual
					5	Reacondicionamiento de plataformas, pistas y calles de rodaje en Aeropuertos - Et	4.190.000	4.190.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Nivelación y puesta en norma las franjas de seguridad del Aeropuerto de Villa Ges	4.190.000	4.190.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reacondicionamiento de Plataformas pistas y calles en Aeropuerto - Etapa 2	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Bacheo, Reparación de estado superficial de pista, calle de rodaje en Aeropuerto c	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
70						Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología							
	103					CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (***)							
		16				Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica							
					3	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	300.000	300.000	0	0,00			
					51	Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER	300.000	300.000	0	0,00			
					4	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	150.000	150.000	0	0,00			
					51	Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT	150.000	150.000	0	0,00			
					6	Modifcación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME	650.000	650.000	0	0,00			
					51	Modifcación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME	650.000	650.000	0	0,00			
					7	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	434.000	434.000	0	0,00			
					51	Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC	434.000	434.000	0	0,00			
					8	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	150.000	150.000	0	0,00			
					51	Adaptación Edificios Sede Central CONICET	150.000	150.000	0	0,00			
					9	Construcción antisísmica dormitorios EL LEONCITO	50.000	50.000	0	0,00			
					51	Construcción antisísmica dormitorios EL LEONCITO	50.000	50.000	0	0,00			
					10	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	850.000	850.000	0	0,00			
					51	Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca	850.000	850.000	0	0,00			
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
	350					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
		1				Actividades Centrales							
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud y Ambiente							
	310					MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE							
		1				Actividades Centrales							
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y /	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
902						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL							
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción							
					1	Refuncionalización Comedor	700.000	700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Comedor	700.000	700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
903						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
		53				Atención a Enfermos							
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.270.000	1.270.000	10.976	32,05	67,95	0,00	0,00
					0	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	450.000	10.976				
					53	Remodelación del Pabellón Nº4	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones Nº 3,5 y 8	750.000	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	480.000	480.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	380.000	0				

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/03/2006

CUADRO C							FINANCIERO			FISICO			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 31/03/2006	Crédito Devengado al 31/03/06	% Acumulado al 31/12/2005	Programado DADC 2006	Ejecutado al 31/03/2006	% Ejec./Progr. anual
906	56	1	1	10	51 Cloacas en Barrios	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
					Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					Desarrollo y Producción de Biológicos								
					1 Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos	622.400	622.400	0	0,00	70,00	0,00	0,00	
					59 Remodelación del Bioterio Central	350.400	350.400	0	0,00	70,00	0,00	0,00	
					61 Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	272.000	272.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	
					2 Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos - Etapa II	285.600	285.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51 Remodelación de Central de Esterilización, Descontaminación y Elaboración de M	183.600	183.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					53 Remodelación del Serpentario	102.000	102.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					2 Invest, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virales								
					1 Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	263.919	0	9,83	65,00	0,00	0,00	
					60 Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	0	39,83	35,00	0,00	0,00	
					62 Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	60.825	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					5 Control de Calidad de Biológicos								
					2 Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	158.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	
					60 Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	158.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	
					910	60	1	1		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias			
Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	202.620	202.620	11.896	5,00						90,00	0,00	0,00	
51 Reparación y Pintura. Constr. Acceso para personas discapacitadas	202.620	202.620	11.896	5,00						90,00	0,00	0,00	
Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.													
1 Refuncionalización del Edificio	61.458	61.458	0	0,00						80,00	0,00	0,00	
67 Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de S	61.458	61.458	0	0,00						80,00	0,00	0,00	
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR													
Atención a Discapacitados Psicofísicos													
1 Contrucción Natatorio	500.000	500.000	53.548	5,00						70,00	0,00	0,00	
51 Construcción Natatorio	500.000	500.000	53.548	5,00						70,00	0,00	0,00	
7					Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000	240.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51 Construcción de Rampa de Emergencia	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					52 Instalación Generador Eléctrico	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					53 Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
						MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION													
16	1	1	51	PAIS	varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		12.456	01/12/2005	30/11/2006	10.323.000	19.893.000	10.575.281	16,7%	16,7%	6	B
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	DNU	14		3.088	01/12/2005	30/11/2006	3.088.000	88.000	0	16,6%	16,6%	6	B
						TOTAL MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION				15.544			13.411.000	19.981.000	10.575.281				
						MANTENIMIENTO DE RUTAS POR CONTRATO													
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	194,7	13.896	22/08/1995	30/12/2006	584.000	584.000	511.848	0,5%	71,8%	6	C
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.616	29/04/1997	31/07/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
						TOTAL MANTENIMIENTO DE RUTAS POR CONTRATO				17.512			684.000	684.000	511.848				
						MANTENIMIENTO DE RUTAS POR CONVENIO													
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 10	Varías	11	633,3	6.000	01/01/2006	31/12/2007	416.000	416.000	273.567	7,4%	7,4%	6	
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40-234	TFO Neuquén - Convenio 10	Varías	11	619,7	4.500	01/01/2006	31/12/2007	397.000	397.000	87.615	8,0%	8,0%	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Río Negro - Convenio 10	Varías	11	801,5	5.500	01/01/2006	30/12/2007	152.000	1.691.487	1.023.627	8,0%	8,0%	6	A
16	3	27		SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)	Tramos Varios	11	1.908,1	22.000	01/01/2006	31/12/2006	2.768.000	7.768.000	2.966.168	16,1%	16,1%	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 9	Varías	11	517,6	8.500	01/01/2006	30/12/2007	100.000	212.000	211.486	7,9%	7,9%	6	
16	3	30	51	JUJUY	40-52	TFO Jujuy - Convenio 10	Tramos Varios	11	188,3	1.700	01/01/2006	30/11/2007	20.000	65.000	64.826	7,5%	7,5%	6	
16	3	31	51	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	530,9	2.868	01/01/2003	31/12/2003	613.000	613.000	0	0,0%	38,8%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO Formosa - Convenio 8	Tramos Varios	11	237,0	3.626	01/01/2006	30/11/2007	178.000	324.714	324.711	4,6%	4,6%	6	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01/09/2004	31/08/2006	224.000	224.000	131.711	13,3%	81,4%	6	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	266,7	4.895	01/04/2004	31/03/2006	511.000	765.132	457.648	26,7%	61,3%	6	
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	190,6	5.873	01/01/2004	31/12/2006	50.000	850.941	697.756	17,3%	36,6%	6	
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01/12/2004	30/11/2006	50.000	522.824	297.809	12,2%	12,2%	6	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio N° 2	Tramos Varios	11	163,4	2.000	01/01/2006	31/12/2007	808.000	808.000	266.737	7,1%	7,1%	6	
16	3	39	51																

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.729	19/07/2004	18/07/2006	449.000	480.931	480.928	15,0%	81,9%	6	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.320	03/12/2004	02/12/2006	678.000	1.051.010	586.177	12,2%	36,1%	6	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	3.437	03/05/2004	02/05/2006	288.000	875.041	875.041	19,1%	92,3%	6	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	4.823	07/09/2004	06/09/2006	460.000	920.809	681.774	19,2%	76,5%	6	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	4.647	01/05/2006	30/04/2008	951.000	51.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	7	51	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	2.958	01/09/2006	31/10/2007	605.000	605.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	G. Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km33,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	7.260	01/03/2006	28/02/2008	266.000	266.000	0	0,0%	0,0%	15	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	6.971	17/03/2005	31/05/2007	332.000	877.545	877.543	8,4%	50,0%	6	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.901	21/07/2005	31/05/2007	678.000	1.175.067	1.017.822	24,7%	56,6%	6	
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	4.595	14/07/2004	13/07/2006	921.000	921.000	259.882	15,5%	83,8%	6	
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte c/Bolivia / P.de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	259,0	3.537	15/04/2004	14/04/2006	100.000	320.000	319.798	5,6%	75,0%	6	
16	6	13	51	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varias - Sistema Modular	11	26,9	1.611	01/06/2006	31/10/2007	900.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	14	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luisés	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	2.700	01/11/2006	31/10/2007	266.000	266.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	15	51	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luisés - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	11	158,4	2.700	01/11/2006	31/10/2007	266.000	266.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	16	51	SGO DEL ESTERO	9	Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	11	46,0	2.800	01/11/2006	30/11/2008	286.000	286.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	17	51	SGO DEL ESTERO	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	11	162,1	2.755	01/09/2006	30/11/2008	286.000	286.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	18	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	11	192,7	2.800	01/09/2006	31/10/2007	327.000	327.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	7.037	01/05/2006	30/04/2008	719.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	1.678	01/10/2005	31/10/2007	1.226.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	21	51	MISIONES	12	Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. RN N°105	Km1336 - Km1349 DNU	11	13,2	1.500	01/09/2006	30/11/2007	230.000	230.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR				79.759			10.234.000	9.204.703	5.098.964				
						OBRAS DE SEGURIDAD VIAL													
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	11.109	01/11/2006	31/10/2007	4.416.000	2.985.100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	11.109	01/11/2006	31/10/2007	4.341.500	2.910.600	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	3	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)		17	200,0	11.109	01/09/2006	31/08/2007	4.491.500	3.060.600	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	8.292	01/08/2006	30/11/2008	3.641.000	2.405.100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	51	BUENOS AIRES	3	Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización		17	1,0	100	01/11/2006	31/03/2007	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	52	BUENOS AIRES	3	Acceso a Stroeder		17	1,0	1.300	01/11/2006	31/05/2007	715.000	715.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	2.300	01/09/2006	31/12/2006	1.358.000	1.358.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	2.000	01/11/2006	31/07/2007	1.082.000	1.082.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	55	BUENOS AIRES	35	Acceso a Villa Iris (km 107,92)		17	1,0	2.000	01/10/2006	31/07/2007	541.000	541.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	51	ENTRE RIOS	12	Empalme RP N° 7		17	1,0	600	01/10/2006	31/01/2007	370.000	370.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	52	ENTRE RIOS	12 - 18	RNN° 12 y RNN° 18 - Paraje La Loma		17	1,0	650	01/10/2006	31/05/2007	352.000	352.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Empalme RPN° 6		17	1,0	4.657	01/10/2006	31/05/2007	1.810.000	1.810.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	54	ENTRE RIOS	127	Readecuación Intersección RPN° 2		17	1,0	1.506	01/10/2006	31/05/2007	487.000	487.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	2.000	01/10/2006	31/05/2007	1.082.000	1.082.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Illum)		17		300	01/10/2006	30/09/2007	162.000	162.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	300	01/10/2006	30/09/2007	162.000	162.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
16	7	8	51	NEUQUEN	237	Acceso a Picún Leufú - Emp. RPN° 17 - Travesía Urbana		17	1,0	1.300	01/07/2006	30/06/2007	715.000	715.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	300	01/07/2006	30/06/2007	162.000	162.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	1,0	653	01/08/2006	30/11/2006	324.000	324.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	379	01/10/2006	31/01/2007	325.000	325.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	257	01/10/2006	31/01/2007	162.000	162.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	54	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		17	1,0	2.000	01/07/2006	30/06/2007	1.082.000	1.082.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	55	CORRIENTES	14	Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2		17	1,0	1.000	01/07/2006	30/06/2007	541.000	541.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	56	CORRIENTES	14	Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122		17	1,0	200	01/12/2006	30/11/2007	108.000	108.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	57	CORRIENTES	14	Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear		17	1,0	300	01/12/2006	30/11/2007	162.000	162.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/RNN° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	3.000	01/12/2006	30/11/2007	1.764.000	1.764.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	ESTERO	89	Emp.RPN° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116		17	1,0	450	01/07/2006	31/10/2006	244.000	160.100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20	Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79		17	1,0	1.500	01/07/2006	30/06/2007	541.000	355.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	53	CORDOBA	60	Emp.RNN° 9 - Dean Funes - Alto Nivel Emp. RNN°9		17	1,0	6.440	01/06/2006	31/05/2007	2.352.000	1.544.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo	Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	17	12,2	1.290	01/11/2006	30/11/2007	120.000	120.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo	Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	17	4,0	560	01/11/2006	30/05/2007	60.000	60.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL OBRAS DE SEGURIDAD VIAL				78.961			33.773.000	27.166.500	0				
						TOTAL MANTENIMIENTO				523.498			77.215.000	93.585.617	36.749.132				
						CORREDORES VIALES													
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Aduana - Lago Espejo - Aduana - R° Pereyra II		8	6,4	12.376	21/02/2001	31/05/2004	200.000	200.000	149.795	0,0%	99,5%	7	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	9.362	03/02/1997	30/04/2004	100.000	100.000	19.409	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	13.596	03/02/1997	30/04/2004	100.000	100.000	49.136	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814	28/01/1997	31/07/2005	221.000	221.000	0	0,0%	94,3%	7	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	27.472	21/02/2001	31/01/2005	397.000	397.000	0	0,0%	94,3%	7	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	24.210	28/01/1997	31/08/2005	502.000	502.000	0	0,0%	91,9%	8	
						TOTAL CORREDORES VIALES				105.830			1.520.000	1.520.000	218.340				
						PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION													
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	13	38,0	84.580	01/10/2006	30/09/2009	39.000	39.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	60.000	01/11/2006	31/10/2008	9.024.000	3.512.100	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	34,0	43.500	01/08/2006	31/07/2008	22.141.000	8.811.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	11	51	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698	01/09/2006	30/11/2009	571.000	571.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	12	51	SALTA	16	Coronel Ollerios - El Galpón		5	60,4	13.794	01/09/2006	30/11/2009	1.997.000	1.997.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	6.938	01/09/2006	30/11/2007	961.000	961.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	11.969	04/01/2005	03/07/2006	4.753.000	4.753.000	711.136	14,6%	67,2%	6	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	13.000	01/11/2006	31/10/2007	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	60.000	01/09/2006	30/11/2010	13.375.000	150.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	38.200	01/08/2006	31/07/2008	22.881.000	12.881.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01/09/2006	30/11/2009	6.000.000	150.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	96.000	01/11/2006	31/10/2008	20.123.000	11.627.844	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	28.000	01/10/2006	30/09/2009	5.458.000	3.458.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	18.000	01/11/2006	30/10/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	42	51	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01/06/2006	30/05/2008	1.431.000	150.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		5	70,0	46.000	01/10/2006	30/09/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	10.467	04/01/2005	03/06/2006	2.067.000	2.067.000	1.489.519	19,3%	67,7%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	68.244	01/09/2006	28/02/2008	7.837.000	150.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	01/09/2006	30/08/2008	400.000	400.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16/12/2002	12/05/2005	1.166.000	100	0	0,0%	97,7%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	33.562	12/05/2003	30/09/2005			0	0,0%	99,4%	7	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	57.152	01/10/2006	30/09/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	60.340	16/11/2005	31/05/2008	17.762.000	7.756.985	1.921.937	3,3%	4,8%	6	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°16 - Emp. RP°J" (Colonia Elía)	8	27,7	90.000	01/07/2006	31/12/2008	8.940.000	3.479.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	53	ENTRE RIOS		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J" (Colonia Elía) - A°Colman	15	34,7	108.000	01/09/2006	28/02/2009	39.640.000	26.349.784	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,5	105.000	01/09/2006	28/02/2009	38.206.000	38.206.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	105.000	01/09/2006	28/02/2009	7.350.000	7.350.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	108.000	01/09/2006	28/02/2009	23.747.000	13.747.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	96.000	01/09/2006	28/02/2009	8.139.000	8.139.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Ayuí Grande - A°Mandisoví Grande	8	34,7	105.000	01/09/2006	28/02/2009	5.932.000	5.932.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	36,0	108.000	01/10/2006	31/03/2009	5.407.000	5.407.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	102.000	01/10/2006	31/03/2009	6.033.000	6.033.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,2	87.000	01/10/2006	31/03/2009	5.247.000	5.247.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	93.000	01/10/2006	31/03/2009	7.116.000	7.116.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	90.000	01/10/2006	31/03/2009	6.679.000	6.679.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	8,0	81.000	01/10/2006	31/03/2009	5.468.000	5.468.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°117 - Av.Belgrano (Acc Aeropuerto)	8	8,0	24.000	01/10/2006	31/03/2009	1.668.000	1.668.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	CORRIENTES		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	8.325	01/10/2006	31/03/2009	1.842.000	1.842.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalacion Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01/11/2006	31/10/2007	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION				2.200.172			310.356.000	203.054.313	4.122.591				
						OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS													
22	3	1	51	PAIS	varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		2.096	01/12/2005	30/11/2006	1.022.000	2.371.000	2.077.330	16,7%	16,7%	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	45.849	04/06/1999	31/03/2007	2.657.000	2.657.000	474.768	1,5%	27,6%	6	A
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	61.883	17/05/1999	28/02/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	14	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	45.882	17/05/1999	28/02/2008	100.000	100.000	0	0,0%	14,5%	14	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	05/07/1999	31/08/2006	398.000	398.000	0	0,0%	39,4%	14	
22	3	6	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10/05/1999	28/02/2007	500.000	500.000	59.098	0,0%	20,3%	14	C
22	3	7	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15/09/1999	30/11/2007	10.156.000	100	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	51	LA RIOJA	S/N	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	30.186	01/07/1999	30/08/2006	972.000	1.864.400	1.801.625	8,2%	65,8%	6	C
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	15.243	03/05/1999	31/08/2006	512.000	2.242.721	2.242.717	21,4%	73,6%	6	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	32.610	01/05/1992	28/02/2007	861.000	1.383.000	386.461	0,0%	88,2%	6	C
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15/06/1999	30/04/2006	905.000	100	0	0,0%	59,8%	14	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	28.006	19/02/2001	30/06/2006	100.000	100.000	0	0,0%	99,0%	6	C
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20/09/1993	31/05/2006	431.000	4.506.000	3.455.704	0,0%	99,2%	6	C

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	208.395	08/09/2000	31/10/2005	24.000	24.000	0	0,0%	97,1%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca(Obra faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	8	24,0	4.309	07/07/1999	30/04/2006	536.000	536.000	0	0,0%	87,6%	14	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía		8	6,4	82.236	01/09/2005	30/06/2009	2.044.000	12.192.000	3.769.172	0,0%	5,6%	6	
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	10.987	13/10/2004	30/04/2006	381.000	381.000	254.815	2,8%	68,0%	6	A
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	13.232	20/11/2000	31/03/2006	100.000	1.786.156	552.727	0,0%	72,4%	6	
22	3	22	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Lte. C/Salta	DNU	5	74,0	70.000	01/06/2006	31/05/2009	6.564.000	250.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	24	51	CHACO	16	Pte.Roque Saenz Peña - Lte. C/Santiago del Estero		5	0,1	70.000	01/06/2006	31/05/2009	19.088.000	250.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	50.000	01/06/2006	31/08/2008	8.546.000	250.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	74.065	01/06/2006	31/05/2008	2.044.000	250.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Losa s/Ex. Vías FCGBM - Emp. Av. Belgrano	km. 0,00 - Km. 10,125 - DNU	5	19,3	45.686	13/02/2006	30/12/2006	9.683.000	250.100	0	2,9%	2,9%	6	A
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	61.369	24/09/2001	31/12/2006	4.780.000	4.780.000	4.160.754	17,0%	84,4%	6	A
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.234	04/10/2004	19/01/2006	258.000	9.083.981	6.372.061	23,2%	98,8%	7	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19/08/2003	30/04/2007	4.420.000	5.298.986	5.298.982	0,0%	41,6%	6	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Teniente Maza - Ramos Mexía - Km 137 - Km 181 (Sección III)	11	44,0	32.931	01/06/2006	30/11/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	3	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II)	11	29,0	29.152	01/06/2006	30/11/2009	2.453.000	2.453.000	0	0,0%	0,0%	3	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	19.924	01/12/2004	30/11/2006	7.750.000	2.750.000	1.843.076	3,5%	31,8%	6	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Aduana - Límite con Chile		8	7,0	5.500	01/09/2006	30/11/2009	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS				1.316.192			88.885.000	58.257.944	32.749.290				
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS													
22	4	1	51	PAIS	varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		840	01/12/2005	30/11/2006	613.000	1.185.740	1.184.761	16,7%	16,7%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01/11/1996	31/05/2006	1.209.000	100	0	0,0%	40,1%	9	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. Nº237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14.984	14/10/1999	28/02/2007	96.000	96.000	0	0,0%	76,3%	14	C
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	6.000	01/06/2006	30/11/2009	1.000.000	100	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	7	51	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	50.000	01/09/2006	01/03/2009	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	3.045	22/10/1996	03/12/2004	272.000	272.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Miña - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	15.522	01/02/1999	31/01/2005	732.000	732.000	0	0,0%	91,7%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	17.657	16/05/2005	16/03/2006	1.600.000	32.680.000	15.380.450	24,7%	99,9%	6	A
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km. 29,2 - Km. 37,86	13	8,7	124.377	30/09/2005	30/11/2009	1.300.000	1.300.000	0	5,8%	11,0%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	62.019	09/09/2005	30/11/2007	185.000	185.000	0	5,2%	12,1%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	25.192	12/04/2005	30/08/2009	6.436.000	6.436.000	1.689.037	5,1%	20,9%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	56.000	01/06/2006	30/11/2010	1.533.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	8	41,6	106.000	01/09/2006	30/11/2010	470.000	470.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	23.681	01/10/2003	31/07/2005	613.000	613.000	0	0,0%	95,0%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas-Va.Turística El Chaltén; Acc.a Bahía Túnel		5	23,2	1.738	17/12/2003	31/12/2005	1.661.000	100	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	01/03/2006	28/02/2008	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	01/03/2006	30/08/2008	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	01/03/2006	29/08/2008	844.000	100	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	8	18,9	40.100	01/06/2006	30/05/2010	7.212.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
							Sección IV: Acc. Monteros -												
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	79.324	15/10/2004	14/10/2006	6.051.000	6.051.000	6.050.999	7,4%	56,4%	6	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	0,5	18.444	01/11/2006	30/04/2008	10.412.000	4.052.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	88,0	48.400	01/09/2006	30/11/2010	818.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	22.801	01/11/2003	31/05/2007	324.000	3.581.502	3.581.501	17,6%	75,7%	6	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	7.038	08/09/2003	08/10/2004	100.000	100.000	0	0,0%	91,6%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	13.072	14/05/2004	31/12/2006	427.000	427.000	342.881	1,6%	93,5%	6	C
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik- Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	223.201	01/02/2001	30/06/2006	6.987.000	15.792.270	15.391.740	7,2%	88,1%	6	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	481.838	18/05/2003	31/12/2006	100.000	23.464.906	17.590.052	4,0%	51,8%	6	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.693	09/09/2003	08/09/2004	262.000	262.000	111.513	0,0%	99,3%	7	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	9.922	18/03/2004	31/03/2006	611.000	611.000	161.127	1,1%	84,7%	6	A
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	42.735	08/10/2004	08/04/2007	21.334.000	21.334.000	0	0,3%	24,4%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	32.000	01/11/2006	31/10/2007	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	13.474	20/01/2004	30/12/2006	380.000	1.805.804	1.355.803	3,5%	97,1%	6	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	8.567	08/10/2004	08/04/2006	304.000	304.000	0	0,0%	15,1%	6	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	18.800	02/09/2005	02/12/2006	613.000	2.041.372	1.600.273	4,5%	13,7%	6	A
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	4.501	03/06/2003	30/04/2004	200.000	200.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15/10/2003	15/12/2004	256.000	256.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R. Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	2.782	01/06/2006	31/05/2008	782.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo. Guayquiraró- R.Guayquiraró-A°Carumbé -	8	1,0	3.979	01/06/2006	31/05/2008	979.000	100	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	22.227	19/02/2004	17/02/2007	6.408.000	6.408.000	1.588.984	8,2%	36,8%	6	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	39.006	18/11/2003	30/09/2006	531.000	2.531.000	177.716	0,6%	97,6%	6	A
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	33.318	18/11/2003	30/11/2006	500.000	3.408.387	1.249.149	3,8%	65,9%	6	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	3.497	20/07/2004	30/08/2006	100.000	100.000	0	0,0%	92,2%	6	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.541	01/01/2003	30/11/2003	847.000	100	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	22.247	14/10/2004	31/05/2006	7.450.000	7.450.000	8.555.539	10,5%	67,8%	6	A
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	34.674	14/10/2004	12/10/2006	10.343.000	7.343.000	0	4,3%	93,8%	6	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	34.455	14/10/2004	30/12/2006	9.508.000	9.508.000	0	6,8%	40,5%	6	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	35.990	13/10/2004	12/10/2006	10.372.000	10.372.000	0	3,5%	41,1%	6	A
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	45,0	45.082	13/10/2004	13/10/2006	13.104.000	13.104.000	0	2,5%	34,6%	6	A
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. C/Salta	Sección I: Ing. Juarez - km 25,5	8	31,5	31.554	13/10/2004	13/10/2006	11.195.000	11.195.000	0	5,2%	43,5%	6	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	29.928	13/10/2004	31/10/2006	10.619.000	10.619.000	0	0,1%	31,6%	6	A
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte. c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	27.777	15/07/2005	30/11/2008	11.414.000	11.414.000	0	1,3%	9,7%	6	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	22.045	07/06/2005	30/11/2008	10.542.000	10.542.000	0	2,7%	23,5%	6	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	8	31,1	25.408	12/07/2005	30/11/2008	10.564.000	10.564.000	0	3,2%	16,3%	6	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	19.000	01/11/2006	30/04/2008	3.377.000	3.377.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	17.504	01/11/2006	30/04/2008	6.210.000	6.210.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I)	8	29,0	16.508	01/11/2006	30/04/2008	5.858.000	5.858.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan)	8	16,0	5.278	05/05/2004	30/10/2005	1.359.000	1.936.000	1.864.884	0,0%	100,9%	7	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	35.407	16/04/2004	31/03/2006	1.412.000	9.112.000	5.955.669	16,8%	80,5%	6	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	37.524	22/10/2004	31/10/2006	2.546.000	10.980.459	7.815.301	22,9%	82,4%	6	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8		9.402	29/05/2003	31/12/2004	199.000	199.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	27.377	28/10/2003	30/06/2006	100.000	100.000	0	0,0%	89,1%	6	C
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12/11/2003	12/11/2006	8.232.000	14.291.354	7.125.119	4,2%	60,2%	6	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	16/02/2004	28/02/2007	4.452.000	10.299.559	2.399.559	0,0%	68,9%	6	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	62.208	27/05/2004	30/11/2007	7.441.000	20.705.430	13.705.427	0,0%	39,1%	6	
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	49.961	27/05/2004	30/06/2007	5.125.000	14.125.000	12.567.340	12,1%	53,2%	6	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	32.190	22/11/2003	30/06/2006	444.000	444.000	343.518	0,0%	85,1%	6	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	37.081	07/02/2003	30/06/2005	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	66.317	27/10/2000	31/12/2004	1.629.000	4.329.000	0	0,0%	80,4%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	28.335	02/05/2000	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,0%	96,1%	7	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	19.050	22/08/2001	30/12/2005	291.000	5.091.000	898.819	0,1%	100,0%	7	
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8		17.400	01/05/2006	30/06/2007	2.968.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	44.956	01/02/2006	30/10/2007	9.455.000	6.790.100	0	4,9%	4,9%	6	A
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. I: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - Oncativo (O.F.)	8	91,0	1.100.000	01/05/2006	30/04/2008	57.034.000	150.000.003	0	0,0%	0,0%	2	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	45.600	01/09/2006	30/11/2009	8.697.000	1.197.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco		8	58,4	58.380	01/09/2006	30/11/2009	981.000	981.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN° 34		8	31,0	30.000	01/11/2006	30/10/2010	250.000	250.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	5	46,1	51.896	21/02/2006	30/05/2010	2.657.000	657.000	0	2,2%	2,2%	6	
22	4	87	51	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	18,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (S III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	18,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	121.550	01/09/2006	30/11/2010	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01/09/2006	30/11/2009	400.000	400.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17/09/2001	30/06/2005	50.000	50.000	0	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ Cdad Rafaela - Cruce Urbano p/Cdad de Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	32.228	03/08/2005	30/11/2008	3.421.000	3.421.000	758.681	3,6%	7,9%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	70.400	01/09/2006	30/11/2010	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		8	305,0	68.499	01/09/2005	30/12/2006	6.746.000	58.544.235	39.685.236	4,8%	15,6%	6	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	59.000	01/11/2006	31/10/2008	1.044.000	1.044.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	26,4	38.250	01/11/2006	31/10/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas - Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	73,7	73.850	01/11/2006	31/10/2008	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	62.170	01/11/2006	31/10/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPN° 25	8	66,5	76.330	01/11/2006	31/10/2008	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22		4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	64.000	01/11/2006	31/10/2008	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos - Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	8	116,8	132.400	01/11/2006	31/10/2008	222.000	222.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		8	350,0	69.000	01/11/2006	31/10/2008	1.635.000	1.635.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	13,2	13.200	01/06/2006	31/05/2007	1.738.000	5.938.000	5.800.386	0,0%	0,0%	2	
22		4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	49.962	01/06/2006	31/05/2007	1.044.000	1.044.000	0	0,0%	0,0%	2	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS					5.202.292			343.560.000	581.307.621	174.931.466				
						CONCESION SIN PEAJE														
22		5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	170.700	01/06/1998	30/11/2008	2.558.000	11.101.181	10.730.965	2,3%	48,3%	6	
22		5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	128.611	02/02/1998	30/11/2008	2.350.000	10.900.758	9.144.350	3,0%	66,8%	6	
						TOTAL CONCESION SIN PEAJE					299.311			4.908.000	22.001.939	19.875.315				
						MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES														
22		6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	0,0	3.300	01/11/2006	30/11/2007	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	0,0	900	01/09/2006	28/02/2007	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	0,2	5.000	01/11/2006	30/04/2008	480.000	480.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	0,2	6.344	23/08/2002	31/10/2004	230.000	230.000	98.267	0,0%	99,5%	7	
22		6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	0,2	8.112	29/01/2003	31/10/2004	192.000	192.000	0	0,0%	98,9%	7	
22		6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		8	0,1	1.175	01/06/2006	30/11/2008	900.000	900.000	0	0,0%	0,0%	11	
22		6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	0,2	8.307	24/01/2003	15/12/2003	50.000	50.000	0	0,0%	100,0%	8	
22		6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	8	0,1	16.940	28/06/2005	30/06/2006	705.000	3.579.758	3.569.822	12,7%	29,0%	6	
22		6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	0,0	1.700	01/09/2006	30/08/2007	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	0,0	800	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	12,0	1.270	01/06/2006	31/05/2007	900.000	900.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	0,0	1.250	01/06/2006	30/08/2007	900.000	900.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	0,1	2.400	01/06/2006	30/11/2007	750.000	750.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	0,0	1.470	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	0,0	1.140	01/06/2006	31/05/2007	800.000	800.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	0,0	1.460	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	0,0	1.170	01/11/2006	30/10/2007	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	0,0	1.500	01/11/2006	30/10/2007	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	0,0	1.500	01/11/2006	30/10/2007	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	8	0,0	4.700	01/09/2006	30/11/2009	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	0,1	2.100	01/09/2006	30/11/2008	286.000	286.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine)	8	0,0	7.000	01/11/2006	30/11/2009	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	0,1	1.900	01/09/2006	30/11/2008	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	0,1	3.000	01/09/2006	30/11/2008	950.000	950.000	0	0,0%	0,0%	2	
22		6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	0,4	11.800	30/11/2006	30/11/2009	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	29	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	8	0,1	3.160	01/09/2006	30/11/2009	600.000	600.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	30	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/3º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	8	0,1	3.160	01/09/2006	30/11/2009	600.000	600.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	31	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1207,28	8	0,1	1.350	01/11/2006	30/11/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	0,1	1.800	01/11/2006	30/11/2009	36.000	36.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	0,1	3.300	01/09/2006	30/11/2008	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	0,0	300	01/06/2006	30/09/2006	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	35	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	8	0,1	3.620	01/09/2006	30/11/2008	600.000	600.000	0	0,0%	0,0%	0	
22		6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	7		69.497	01/09/2004	31/08/2007	2.928.000	2.928.000	1.245.772	32,4%	63,4%	6	A
22		6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5		10.525	29/08/2003	30/06/2004	50.000	50.000	0	0,0%	100,0%	7	
22		6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	1,0	3.500	01/11/2006	30/04/2007	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	1,0	485	01/06/2006	31/05/2007	285.000	285.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	1,7	17.400	01/09/2006	30/04/2010	613.000	613.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	0,3	10.500	01/09/2006	30/11/2009	437.000	437.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	0,1	1.500	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	0,1	2.000	01/06/2006	30/11/2007	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	0,0	1.500	01/09/2006	30/08/2007	300.000	300.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	0,1	850	01/11/2006	30/10/2007	50.000	50.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	0,0	350	01/09/2006	30/11/2006	350.000	350.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	0,0	1.500	01/11/2006	30/11/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos DNU	8	0,1	11.000	01/06/2006	30/11/2008	4.788.000	1.788.000	0	0,0%	0,0%	2	
TOTAL MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES										243.535			23.690.000	23.564.758	4.913.861				
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS																			
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15/07/2004	28/02/2005	9.000	9.000	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05/08/2004	03/05/2005	972.000	972.000	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	8.135	27/01/2006	28/07/2006	1.705.000	1.705.000	335.188	4,1%	4,1%	6	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.RPN° 10	km 500 - km 539	5	39,0	12.738	20/07/2004	30/08/2005	2.600.000	2.600.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13/08/2004	30/04/2006	100.000	100.000	0	0,0%	12,7%	9	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527	5	23,0	12.774	04/10/2004	31/05/2005	1.165.000	1.165.000	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 586 - km 606,65	5		13.651	08/10/2004	30/06/2005	219.000	219.000	0	0,0%	95,7%	7	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	14.259	23/07/2004	31/05/2005	2.313.000	2.313.000	0	0,0%	85,5%	7	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	41.290	23/07/2004	30/07/2005	1.293.000	1.293.000	0	0,0%	94,4%	7	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	7.874	28/09/2005	30/04/2006	1.713.000	1.713.000	5.284.478	67,1%	83,6%	6	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 -A.Nivel S/RNN° -Emp. RNN° 9 (Sal.Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20/07/2004	30/04/2005	1.422.000	1.422.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	5.694	04/01/2006	30/07/2006	3.281.000	3.281.000	879.377	15,4%	15,4%	6	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.566	05/08/2004	31/12/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	19.583	06/12/2005	30/08/2006	2.350.000	2.350.000	4.046.863	20,7%	20,7%	6	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	18.534	05/08/2004	31/05/2005	2.828.000	2.828.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	16.386	05/08/2004	30/06/2005	1.126.000	1.126.000	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	17.523	23/11/2004	30/11/2005	637.000	637.000	0	0,0%	99,6%	7	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28/07/2004	31/05/2005	2.239.000	2.239.000	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	17.943	19/12/2005	30/08/2006	3.524.000	3.524.000	1.162.914	6,5%	6,5%	6	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	11.121	19/05/2005	18/05/2006	703.000	703.000	0	1,0%	5,5%	6	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	23.737	20/07/2004	31/08/2005	3.566.000	3.566.000	0	0,0%	99,1%	7	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.626	14/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	9.783	16/11/2005	30/03/2006	1.973.000	1.973.000	648.023	12,9%	17,1%	6	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	2.742	20/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	27.640	05/01/2005	17/02/2006	100.000	100.000	4.609.727	20,3%	96,7%	7	A

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	23.224	13/01/2005	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,0%	98,3%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	13.136	20/08/2004	31/05/2005	1.711.000	1.711.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	8	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 0 - km 4 -km 129 - km 135		5	10,0	9.041	01/05/2006	30/04/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	51	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		5	11,0	990	01/06/2006	30/04/2007	990.000	990.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	7.544	21/12/2005	30/06/2006	1.553.000	1.553.000	657.824	22,3%	22,3%	6	
22	7	9	53	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	1.276	01/11/2006	31/03/2007	1.199.000	1.199.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263- 267/km269-276/km278-280		5	32,0	9.639	01/11/2006	31/03/2007	2.350.000	2.350.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CVN° 4 - km 224 - km 287		5	63,0	9.800	01/09/2006	31/08/2007	1.970.000	1.970.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	52	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		5	5,0	450	01/11/2006	30/09/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	53	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		5	39,0	3.510	01/11/2006	30/09/2007	3.510.000	3.510.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	54	SANTA FE	8	CVN°4 - Km Varios	km304-km306-km442- km468/km475- km480/km595- km600/km695-km723	5	66,0	13.200	01/11/2006	30/09/2007	3.769.000	3.769.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		5	4,0	4.502	01/11/2006	30/09/2007	3.742.000	3.742.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	30.347	23/01/2006	30/01/2007	4.243.000	4.243.000	1.828.239	6,0%	6,0%	6	
22	7	12	53	SALTA	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		5	9,0	2.520	01/11/2006	30/09/2007	2.520.000	2.520.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008		5	65,0	18.488	08/02/2006	30/10/2006	3.519.000	3.519.000	0	4,6%	4,6%	6	
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		5	3,0	840	01/06/2006	30/11/2006	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		5	3,0	251	01/06/2006	30/11/2006	251.000	251.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	4.410	01/03/2005	15/10/2005	100.000	100.000	0	0,0%	94,2%	7	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217		5	18,0	9.550	01/05/2006	30/04/2007	1.620.000	1.620.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 244 - km 285		5	41,0	2.690	01/05/2006	30/04/2007	2.690.000	2.690.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	53	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		5	11,0	14.845	01/05/2006	30/04/2007	3.080.000	3.080.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	54	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		5	4,0	1.120	01/11/2006	31/10/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	55	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		5	8,0	720	01/11/2006	31/10/2007	720.000	720.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - km 260 - km 276		5	16,0	8.825	01/05/2006	30/04/2008	1.279.000	1.279.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		5	6,0	2.520	01/11/2006	30/09/2007	1.680.000	1.680.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		5	7,0	2.940	01/06/2006	31/05/2007	1.960.000	1.960.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	55	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		5	3,0	1.260	01/06/2006	31/05/2007	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	56	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		5	18,0	3.920	01/06/2006	31/05/2007	1.040.000	1.040.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	57	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		5	40,0	5.400	01/06/2006	31/05/2007	3.600.000	3.600.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	60	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		5	67,0	6.030	01/06/2006	31/05/2007	1.722.000	1.722.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	61	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		5	14,0	5.880	01/06/2006	31/05/2007	3.920.000	3.920.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	62	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		5	13,0	1.755	01/06/2006	31/05/2007	1.170.000	1.170.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	63	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		5	31,0	4.185	01/06/2006	31/05/2007	2.790.000	2.790.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	52	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		5	100,0	9.000	01/11/2006	31/10/2007	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	53	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/06/2006	31/05/2007	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	54	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91	Desc km 85 - km 91	5	6,0	810	01/06/2006	31/05/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	56	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125	Desc km 111 - km 125	5	14,0	1.890	01/11/2006	31/10/2007	1.260.000	1.260.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	57	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188	Desc km 157 - km 188	5	31,0	8.680	01/06/2006	31/05/2007	2.478.000	2.478.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	58	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		5	12,0	1.620	01/06/2006	31/05/2007	1.080.000	1.080.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - km 564 - km 600		5	36,0	20.635	01/06/2006	31/05/2007	3.240.000	3.240.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - km 607 - km 635		5	28,0	18.461	01/06/2006	31/05/2007	2.520.000	2.520.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		5	4,0	1.680	01/06/2006	31/05/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	62	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		5	2,0	180	01/11/2006	30/11/2006	180.000	180.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	63	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		5	6,0	21.021	01/06/2006	31/05/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	64	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		5	14,0	3.920	01/11/2006	31/10/2007	920.000	920.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	01/06/2006	31/05/2007	160.000	160.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 - km 600 - km 604		5	4,0	1.120	01/06/2006	31/05/2007	960.000	960.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	53	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652		5	17,0	15.642	01/06/2006	31/05/2007	1.530.000	1.530.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	54	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667		5	5,0	2.100	01/06/2006	31/05/2007	1.400.000	1.400.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		5	4,0	1.680	01/06/2006	31/05/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	11.883	30/12/2004	30/10/2005	487.000	487.000	0	0,0%	99,4%	8	
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		5	22,0	7.840	01/06/2006	31/05/2007	2.239.000	2.239.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	18	52	TUCUMAN	9	CVN°5 - km 1315 - km 1326		5	11,0	1.485	01/05/2006	30/04/2007	990.000	990.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		5	22,0	6.160	01/06/2006	31/05/2007	1.759.000	1.759.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	56	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442		5	33,0	9.240	01/06/2006	31/05/2007	2.638.000	2.638.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	58	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 846 - km 851		5	5,0	675	01/11/2006	31/10/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	59	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 864 - km 896		5	32,0	1.620	01/11/2006	31/10/2007	1.080.000	1.080.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - km 1130 - km 1170		5	40,0	21.200	01/06/2006	31/05/2007	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - km 1326- km 1336		5	10,0	1.350	01/06/2006	31/03/2007	900.000	900.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - km 66 - km 87		5	21,0	5.320	01/05/2006	30/04/2007	1.519.000	1.519.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	54	CHACO	16	CVN°6 - km 87 - km 89		5	2,0	180	01/10/2006	31/12/2006	180.000	180.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	55	CORRIENTES	12	CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036		5	6,0	810	01/06/2006	31/05/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Ruta 3 - Km. 176 - 199		5	23,0	2.070	01/06/2006	31/05/2007	70.000	70.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	52	BUENOS AIRES	3	CVN° - Ruta 3 - Km 217 - 244		5	27,0	2.430	01/06/2006	31/05/2007	430.000	430.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	53	BUENOS AIRES	205	CVN1 - Ruta 205 - Km. 223 - 243		5	20,0	5.600	01/06/2006	31/05/2007	2.600.000	2.600.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	54	BUENOS AIRES	226	CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52	Km 50 - Km 52	5	2,0	840	01/06/2006	31/05/2007	560.000	560.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	55	BUENOS AIRES	226	CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 162 - Km 174	Km 162 - Km 174	5	12,0	3.360	01/06/2006	31/05/2007	1.360.000	1.360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	51	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 65 - Km 87	Km 65 - Km 87	5	22,0	2.903	01/06/2006	31/05/2007	1.935.000	1.935.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	52	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 120 - Km 129	Km 120 - Km 129	5	9,0	1.215	01/06/2006	31/05/2007	810.000	810.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	53	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 221 - Km 224	Km 221 - Km 224	5	3,0	405	01/06/2006	31/05/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	54	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 354 - Km 369	Km 354 - Km 369	5	15,0	2.025	01/06/2006	31/05/2007	1.350.000	1.350.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	55	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 453 - Km 470	Km 453 - Km 470	5	17,0	2.295	01/06/2006	31/05/2007	1.530.000	1.530.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	56	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 480 - Km 504	Km 480 - Km 504	5	24,0	6.720	01/06/2006	31/05/2007	720.000	720.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	57	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 116 - Km 121	Km 116 - Km 121	5	5,0	675	01/06/2006	31/05/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	58	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 147 - Km 153	Km 147 - Km 153	5	6,0	810	01/06/2006	31/05/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	59	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 159 - Km 167	Km 159 - Km 167	5	8,0	1.080	01/06/2006	31/05/2007	720.000	720.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	60	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 181 - Km 185	Km 181 - Km 185	5	4,0	540	01/06/2006	31/05/2007	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	61	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 202 - Km 230	Km 202 - Km 230	5	28,0	2.520	01/06/2006	31/05/2007	520.000	520.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	62	CORDOBA	7	CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654		5	38,0	5.130	01/06/2006	31/05/2007	3.420.000	3.420.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	51	BUENOS AIRES	11	CVN°3 - Ruta 11 - Km. 485 - 508		5	23,0	2.070	01/06/2006	31/05/2007	1.070.000	1.070.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	52	SANTA FE	11	CVN°3 - Ruta N°11 - Km. 675 - 684		5	9,0	1.215	01/10/2006	30/09/2007	810.000	810.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	53	SANTA FE		CVN°3 - Ruta N°11 - Km. 730 - 739		5	9,0	1.215	01/06/2006	31/05/2007	810.000	810.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	54	SANTA FE	19	CVN°3 - Ruta N°19 - Km. 93 - 96		5	3,0	405	01/06/2006	31/05/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	55	LA PAMPA		CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8		5	7,0	945	01/06/2006	31/05/2007	630.000	630.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - Ruta 8 - Km 146 - 163		5	17,0	1.530	01/06/2006	30/11/2007	530.000	530.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	52	CORDOBA	8	CVN°4 - Ruta Nacional N°8 - Km. 515 - 559		5	44,0	3.960	01/06/2006	30/11/2008	960.000	960.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	53	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km.563 - 580		5	17,0	8.648	01/06/2006	31/05/2007	2.469.000	2.469.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	54	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km. 762 - 765		5	3,0	405	01/06/2006	31/05/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	55	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - Km. 766 - 778		5	12,0	3.360	01/09/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	56	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - km. 94 - 101		5	7,0	1.960	01/06/2006	28/02/2008	960.000	960.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	57	CORDOBA	A005	CVN°4 - Autopista A005 km. 0 - 12		5	12,0	3.360	01/09/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475- km480/km595- km600/km695-km723	5	64,0	14.023	01/06/2006	31/05/2007	3.999.000	3.999.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	51	SANTA FE	34	CVN°5 - Ruta N°34 - Km. 281 - 299		5	18,0	5.040	01/06/2006	30/11/2008	1.439.000	1.439.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	52	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 520 - km 536		5	16,0	4.480	01/06/2006	31/05/2007	1.280.000	1.280.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	53	SALTA	34	CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1131 - 1134		5	3,0	1.260	01/06/2006	31/05/2007	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	54	SALTA		CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1147 - 1161		5	14,0	3.920	01/06/2006	30/11/2008	920.000	920.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	55	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1161 - 1164		5	3,0	405	01/06/2006	31/05/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	56	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1177 - 1196		5	19,0	2.565	01/06/2006	31/05/2007	1.710.000	1.710.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	57	CORDOBA	9	CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615		5	20,0	1.800	01/06/2006	31/05/2007	800.000	800.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS				834.971			173.758.000	173.758.000	19.452.634				
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		3.000	01/06/2006	30/11/2007	1.412.000	1.412.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8		14.000	01/09/2006	30/08/2009	1.295.000	1.295.000	0	0,0%	0,0%	0	
										17.000			2.707.000	2.707.000	0				
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II													
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Callegua		8		12.000	01/06/2006	30/11/2009	7.000.000	3.500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	18.000	01/06/2006	30/11/2009	613.000	613.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	7.000	01/06/2006	30/11/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	30.200	01/11/2006	31/10/2008	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	37.000	01/06/2006	30/11/2010	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	6	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras		8	194,0	11.500	01/09/2006	30/11/2009	800.000	800.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	C. Quijano-El Tunal-Chorrillos-S. A. de los Cobres-Minapona		8	160,0	73.000	01/09/2006	30/11/2010	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		8	140,0	51.000	01/11/2006	30/11/2011	5.245.000	245.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	11	51	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		8	35,0	17.200	01/11/2006	30/11/2008	511.000	511.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	20.000	01/11/2006	30/10/2008	3.552.000	52.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8		40.000	01/07/2006	30/06/2010	3.066.000	66.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	14	51	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		8	62,0	5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	15	51	MISIONES		Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		8		5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES		Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		8		5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		8	12,0	58.000	01/09/2006	30/06/2010	16.191.000	191.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	20.000	01/09/2006	30/08/2010	409.000	409.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8		82.000	01/09/2006	30/08/2010	800.000	800.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	20	51	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		8		5.000	01/11/2006	30/11/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	38.000	01/06/2006	30/11/2010	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	46.200	01/06/2006	30/05/2010	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	23	51	TUCUMAN		Rta Pque.Nac.Calchaquí entre S. P.de Colalao y Colalao del Valle		8	80,0	5.000	01/06/2006	30/11/2008	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	50.000	01/10/2006	30/09/2008	409.000	159.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	4.000	01/11/2006	30/11/2008	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía RNN°11-Paso p/Resistencia Rotonda c/RNN°16 y Acc.Aerop.Resist		8	35,0	62.000	01/06/2006	30/11/2010	3.066.000	66.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	27	51	CHACO		Obras Empalme Ruta Provincial 12		8		17.000	01/09/2006	31/08/2009	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		9	12,0	620.000	01/06/2006	30/11/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8		5.000	01/06/2006	30/11/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina		8	0,1	5.000	01/11/2006	30/11/2008	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	6.000	01/09/2006	30/11/2009	383.000	383.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	5.000	01/09/2006	30/11/2009	613.000	613.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	33	51	CHUBUT		Pavimentación Acceso a Cholíla		8	29,0	4.000	01/11/2006	31/10/2008	501.000	926.436	926.435	0,0%	0,0%	0	
22	9	34	51	CHUBUT		Pavimentación Acceso El Maiten		8	31,0	30.000	30/06/2006	30/11/2007	613.000	4.081.744	2.252.584	0,0%	0,0%	0	
22	9	35	51	CHUBUT		Obra vial Corcovado-Río Pico y Gualjaina - 1ra. Sección		8	60,0	6.000	01/11/2006	31/10/2008	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	36	51	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel		8	0,2	1.800	01/11/2006	31/10/2008	245.000	245.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154		8	154,0	33.000	01/09/2006	30/11/2010	767.000	767.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	88.000	01/09/2006	30/11/2010	9.628.000	383.449	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	16.000	01/09/2006	30/11/2010	327.000	327.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N.° 8	Km. 702 - Km. 704	5	2,0	2.749	27/01/2006	25/09/2006	327.000	327.000	0	11,1%	11,1%	6	A
22	9	41	51	CORDOBA	10	Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita		8		16.000	01/09/2006	30/11/2010	327.000	327.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		8		10.000	01/09/2006	30/08/2009	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Ob.reasfaltados de los acc. norte y sur a la Ciudad de Villaguay		8		11.000	01/09/2006	30/08/2009	511.000	511.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8		12.500	01/09/2006	30/08/2009	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	45	51	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		8		10.000	01/11/2006	31/10/2007	358.000	358.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8		26.000	01/09/2006	30/08/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	47	51	ENTRE RIOS		Aut.Mesopotámica Ceibas - Gualguaychú - Deriv.Rutas 14 y 16		8		33.000	01/09/2006	30/08/2009	613.000	613.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Pte San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en Gral Roca		8	0,2	7.000	01/09/2006	30/11/2009	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	49	51	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		8	150,0	12.000	01/06/2006	30/11/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO		Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande		8		5.000	01/09/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio		8		6.000	01/09/2006	30/11/2009	750.000	750.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia		8	82,0	9.000	01/11/2006	31/05/2007	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	P.Moreno-Bjo Caracoles,Chimen Aike,Pta Loyola,Carrera-Río Turb		8	119,0	60.000	01/11/2006	31/10/2009	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8	51,0	29.000	01/11/2006	31/10/2008	1.453.000	1.453.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	55	51	SANTA CRUZ	3	km 29 - Monte Aymond		8	30,0	9.000	01/11/2006	31/10/2008	767.000	767.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	14.090	01/05/2006	30/04/2007	1.875.000	1.875.000	0	0,0%	0,0%	3	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RP N°19	DNU	8	31,0	62.000	01/06/2006	30/11/2011	14.832.000	148.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	DNU	5	0,1	1.280	01/09/2006	02/03/2007	262.000	262.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata	DNU	8		20.000	01/07/2006	31/05/2009	2.044.000	44.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quimes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	34.564	01/06/2006	30/11/2007	2.044.000	44.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	61	51	BUENOS AIRES		AV. JUAN XXIII Y ACC. PAQUE. IND. CHACABUCC	DNU	8	2,8	13.390	01/06/2006	30/11/2008	1.574.000	1.574.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	AV. VERGARA	AV. VERGARA - CALLE 23 - CAMINO GRAL. BELGRANO	DNU	8	4,6	26.220	24/02/2006	31/05/2010	1.716.000	1.716.000	0	0,0%	0,0%	6	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	DNU - Primera Etapa	8	2,6	19.998	24/01/2005	31/12/2006	532.000	3.246.545	3.246.545	18,5%	45,4%	6	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V- DNU	8	16,6	30.000	01/06/2006	30/05/2010	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas	DNU	8		14.000	01/09/2006	31/08/2009	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.N° 6	DNU	8	86,0	79.000	01/09/2006	30/08/2010	307.000	307.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano	DNU	5		36.000	01/06/2006	30/05/2010	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	68	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion I DNU	8	6,8	14.400	01/09/2006	30/08/2009	900.000	900.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	69	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion II DNU	8	22,3	65.600	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	DNU	5		4.000	01/06/2006	30/11/2008	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RP N°14 - Gualjaina - emp. RN N° 40	DNU	8	62,0	44.000	01/09/2006	30/08/2010	760.000	760.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	DNU	8	62,0	42.780	01/06/2006	30/05/2010	1.454.000	1.454.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. RN N°40	Km 0,00 - Km 30,00 - DNU	8	30,0	33.810	01/06/2006	30/05/2010	1.623.000	1.623.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Rio Senguerr - Emp. RP N°20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) - DNU	8	39,0	25.983	01/09/2006	30/08/2010	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	3	
22	9	75	51	CHUBUT	P70-1S40	El Maiten - Emp. RN N° 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU	8	31,0	29.518	22/11/2005	30/11/2008	1.698.000	1.698.000	0	10,3%	11,8%	6	
22	9	76	51	CHUBUT	P71	Emp. RN N°258 - Choliia	Km 0,00 - Km 30,00 - DNU	8	30,0	22.658	15/12/2005	30/05/2010	1.636.000	1.636.000	0	8,7%	8,7%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)	DNU	8	6,4	20.000	01/06/2006	30/05/2010	2.044.000	44.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RN N°7 - Emp. RN N°8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87) - DNU	5	0,1	226	27/12/2005	01/06/2012	220.000	220.000	0	75,7%	75,7%	6	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río san Antonio en Carlos Paz	DNU	8	0,3	3.920	01/06/2006	30/11/2008	801.000	801.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa María	DNU	5	1,0	2.100	01/06/2006	30/11/2007	429.000	429.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	81	51	CORDOBA	P10	Lte. C/Ls Pampa - Gral. Levalle	prog. 18,500 - Jovita	8	36,2	29.615	01/06/2006	30/05/2010	1.588.000	1.588.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	82	51	CORDOBA	PE90	Alicira Gigena - Gral. Cabrera	DNU	8	47,8	32.000	01/06/2006	30/05/2010	1.881.000	1.881.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900	8	22,9	25.598	01/06/2006	30/05/2010	1.095.000	1.095.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	1,0	530.000	01/09/2006	30/08/2011	409.000	409.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RN N°81	Km1167 - Km1184,44 DNU	13	10,9	10.570	01/09/2006	30/08/2009	570.000	570.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa	DNU	8	24,0	29.000	01/06/2006	30/05/2010	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado	DNU	5	58,0	9.363	01/06/2006	30/11/2008	1.914.000	1.914.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RN N°11 - Riacho He-He	DNU - Secciones I, II y III	5	70,0	21.681	20/05/2005	30/05/2006	2.645.000	2.645.000	0	0,0%	0,0%	6	S/D
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	DNU	8	8,0	40.000	01/03/2006	28/02/2011	17.731.000	731.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	93	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra	DNU	8	44,0	40.000	01/09/2006	30/08/2010	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Sector Agua de Las Avispas	DNU	8		525	01/11/2006	31/03/2007	350.000	350.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Emp. RN N°7 - Ugarteche	8	13,6	33.943	25/01/2005	31/12/2006	1.022.000	180.000	0	10,2%	55,9%	6	A
22	9	96	51	SANTA FE	A 008	Av. Circunvalación de Rosario	DNU	17	2,8	5.000	01/06/2006	31/05/2007	3.415.000	2.229.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	97	51	MENDOZA	145 (exP224)	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	74.000	01/10/2006	30/09/2008	8.899.000	6.391.100	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145 (exP224)	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	56.930	01/10/2006	30/09/2008	7.170.000	5.149.100	0	0,0%	0,0%	2	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	99	51	MENDOZA		Paso Pehuenche Seccion III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (Km0 - Km13,6) DNU	8	13,6	48.400	01/10/2006	30/09/2008	5.791.000	4.159.100	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II				3.454.311			170.482.000	87.723.674	6.425.563				
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION FASE III													
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		25.000	01/11/2006	31/10/2008	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES		Puente Internacional Encarnacion - Posadas	DNU	17	1,0	10.000	01/06/2006	30/11/2009	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	3	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Pino Hachado	DNU	8	30,0	738	01/03/2006	31/01/2007	738.000	738.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas	DNU	8	2,5	1.500	01/09/2006	30/08/2007	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Puente sobre Arroyo Pilmatue	DNU	8	1,0	500	01/03/2006	31/01/2007	500.000	500.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura	DNU	8	5,0	9.000	01/06/2006	30/05/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN Nº231	IV Acc. Villa Traful - Emp. RN Nº231 DNU	8	20,6	69.915	21/02/2006	30/11/2008	1.819.000	1.819.000	0	4,9%	4,9%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen	DNU	8	98,0	10.000	01/03/2006	30/11/2010	4.395.000	395.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN Nº237	I y II DNU	8	64,0	86.400	01/06/2006	30/11/2011	2.044.000	2.044.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN Nº23 - Norquenco	Pte. S/Aº Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	797	01/02/2006	30/11/2006	785.000	785.000	0	19,4%	19,4%	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche	DNU	8		1.000	01/03/2006	31/01/2007	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVNº5: Obra 24-B-1:Emp. RPNº3- Emp RNNº34	KM 1448 - KM 1462	5	14,0	40.000	01/06/2006	28/02/2008	4.316.000	1.266.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNNº34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez- DNU	8	1,4	3.118	01/06/2006	30/11/2008	637.000	637.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. RNNº 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19 - DNU	8	118,9	68.000	01/09/2006	30/08/2010	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNNº40	Caballo Anca - RNNº40 - DNU	8	80,0	30.000	01/06/2006	30/05/2010	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPNº12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100- DNU	8	0,1	15.988	26/10/2005	30/05/2009	1.022.000	1.022.000	0	2,8%	6,0%	6	A
22	10	17	51	SAN LUIS	7	Repavimentacion Vía 1	DNU	11		47.800	01/09/2006	30/08/2010	307.000	307.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	19	51	SANTA CRUZ	3	Autovia- Aerop. R. Gallegos- Planta LU 12	DNU	8	2,5	7.182	01/06/2006	30/11/2008	1.468.000	1.468.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Rio Santa Cruz -DNU	5	0,2	1.500	01/09/2006	30/08/2007	307.000	307.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	21	51	SANTA FE	168	B/N RPNº1- Acceso a Tunel Subfluvial	Km. 479,72- km. 488,88- DNU	8	9,2	5.000	01/06/2006	30/11/2008	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hernandarias	DNU	5	3,4	60.001	01/06/2006	30/11/2010	2.044.000	2.044.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Interc. La Guardia- Pte. S/Rio Colastiné- DNU	5	3,5	16.654	01/04/2006	31/03/2007	750.000	750.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146- DNU	8		38.400	01/06/2006	30/11/2011	1.012.000	1.012.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	43.000	01/06/2006	30/11/2011	1.380.000	1.380.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55 DNU	5	5,5	350	01/03/2006	31/01/2007	350.000	350.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	27	51	SANTA FE	A-008	Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	km 0- km 29,395 (Av.Belgrano)-DNU	8	29,4	37.564	01/06/2006	30/11/2010	1.840.000	1.840.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acc.alternativo trans.pesado dsde RNNº 9 - DNU	8		2.000	01/09/2006	31/03/2008	409.000	409.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	pavimentacion urbana- 34 arterias urbanas-DNU	8	3,4	1.948	01/09/2006	30/08/2007	398.000	398.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional- Bahia Lapataia	DNU	8	16,0	1.500	01/09/2006	30/11/2007	307.000	307.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa(Alberdi) - Principio Autopista	seccion I:Rio Marapa(Alberdi) - Acceso a Aguilares-DNU	8	18,0	50.000	01/06/2006	30/11/2010	1.260.000	1.260.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	seccion V: Emp. Traza actual - Principio Autopista- DNU	8	19,5	22.275	01/06/2006	30/11/2011	1.685.000	1.685.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro	DNU	8	1,0	8.000	01/09/2006	31/08/2009	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2- 12-131-P32- 18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	6.500	01/06/2006	30/11/2008	1.329.000	1.329.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN Nºa015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y RN Nº14 DNU	8	1,0	653	01/03/2006	31/01/2007	653.000	653.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca	DNU	8	46,0	49.000	01/06/2006	30/05/2010	1.329.000	1.329.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)	DNU	8	0,5	1.200	01/09/2006	30/11/2007	245.000	245.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	interseccion RN Nº22 y RN Nº237 DNU	8	1,5	118	01/11/2006	31/01/2007	118.000	118.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP N°13 DNU	8	5,0	8.000	01/06/2006	30/05/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario -DNU	8		19.765	01/06/2006	30/11/2010	1.022.000	1.022.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac. T.del.F-DNU	11	6,0	4.000	01/11/2006	31/10/2007	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3	DNU	8	5,0	4.000	01/11/2006	31/10/2007	818.000	818.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	40.000	01/06/2006	31/05/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	8	111,9	275.740	01/09/2006	31/08/2010	304.000	304.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	Km. 176,70 - Km. 221,37	8	44,7	161.340	01/09/2006	31/08/2010	723.000	723.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km. 64,50 - Km. 72,00	8	14,0	28.000	01/11/2006	31/10/2008	111.000	111.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Seccion I y Seccion II	8	58,0	72.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Seccion I y Seccion II	8	47,0	62.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	89.200	01/06/2006	30/05/2011	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion I	8	30,0	90.000	01/10/2006	30/09/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion II	8	33,0	90.000	01/10/2006	30/09/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	52	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III	8	37,0	90.000	01/10/2006	30/09/2009	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcccion Complejo Terminal de Cargas	DNU	8	1,0	35.563	23/04/2006	28/02/2008	22.787.000	22.787.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	20.597	01/05/2006	30/04/2008	200.000	200.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	56	51	RIO NEGRO	258	Variante RN N°237		8	14,7	9.398	01/09/2006	31/08/2007	1.221.000	1.221.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores- Quines	Km.198,65- Km. 266,41- DNU	8	67,8	3.750	01/06/2006	30/11/2008	767.000	767.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	61	51	CHACO	89	Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4	Prog. 81,28	8	53,9	55.000	01/10/2006	30/09/2008	800.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo		8	84,0	90.000	01/10/2006	30/09/2009	1.700.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	71	51	MENDOZA	7	Limite San Luis - Mendoza - Acceso a La Paz	Km 866 - Km 871	8	5,0	3.000	01/06/2006	31/05/2007	2.000.000	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San julian	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	91.046	01/12/2005	31/11/07	500.000	4.869.629	2.688.073	3,3%	3,3%	6	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8		43.100	01/11/2006	31/10/2008	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Km 113	8	113,0	174.000	01/09/2006	31/08/2011	2.862.000	2.862.000	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION FASE III				2.332.100			94.537.000	87.356.929	2.688.073				
						TOTAL CONSTRUCCIONES				16.005.714			1.214.403.000	1.241.252.178	265.377.133				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO													
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE I													
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	13.947	26/05/1997	30/05/2005	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	13.515	24/04/1997	30/12/2004	100.000	100.000	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	9.733	03/07/1997	25/07/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	11.169	18/06/1997	30/06/2004	100.000	100.000	0	0,0%	97,7%	7	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	17.317	04/06/1997	30/06/2006	100.000	234.092	234.089	1,4%	96,9%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	18.265	30/04/1997	30/06/2006	100.000	213.512	213.508	1,7%	89,8%	6	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	17.762	04/07/1997	30/09/2004	100.000	100.000	0	0,0%	96,7%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-R34	13	148,9	12.709	05/04/1997	13/10/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22.231	22/05/1997	31/10/2006	100.000	755.424	697.092	1,3%	93,9%	6	C
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	19.845	10/04/1997	30/04/2006	100.000	429.773	344.556	1,7%	98,3%	6	A
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117- Emp.R.P.N°155-Km139,00- Emp. R.N.N°14- Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	24.214	07/07/1997	05/05/2007	100.000	181.000	180.284	1,1%	94,8%	6	A
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	13	271,4	20.745	27/08/1997	30/04/2006	100.000	610.643	610.639	2,9%	98,0%	6	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	217,6	20.456	03/11/1997	05/04/2004	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	16.306	10/02/1998	31/07/2007	73.000	632.883	474.659	2,9%	85,9%	6	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07/07/1997	12/09/2004	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	20.028	14/10/1997	15/10/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	13	204,7	16.672	18/07/1997	30/11/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15/08/1997	26/08/2003	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	6.378	02/08/1997	31/12/2002	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	10.860	13/01/1998	26/01/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	13	327,8	17.876	30/09/1997	30/06/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	18.771	11/11/1997	31/10/2006	100.000	100.000	164	1,7%	86,2%	6	A
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	20.207	25/11/1997	12/02/2005	100.000	100.000	0	0,0%	89,6%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	21.453	13/01/1998	31/03/2006	100.000	108.000	107.246	0,5%	94,7%	6	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3- Pte.S/R.Colorado	13	167,1	18.466	17/07/1997	18/04/2006	100.000	371.630	371.626	2,0%	98,6%	6	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	23.993	09/12/1997	11/12/2005	100.000	1.417.000	1.416.840	0,1%	99,5%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	13	201,2	24.090	01/12/1997	01/08/06	100.000	551.657	551.653	2,6%	93,2%	6	C
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson- Pte.S/R.Chubut	13	250,4	20.012	14/11/1997	15/11/2004	100.000	100.000	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	16.842	01/08/1997	06/10/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	17.564	01/04/1998	31/12/2006	100.000	497.954	497.950	1,4%	85,1%	6	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	13.993	17/06/1998	10/05/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13/01/1998	15/04/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	14.742	12/07/1997	31/05/2005	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	14.250	20/06/1997	28/02/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.097	23/06/1997	30/09/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	20.182	04/03/1998	31/12/2006	100.000	528.377	378.591	2,2%	95,7%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 Villaguay - Emp. R.N.N° 14 -	13	223,3	15.295	13/08/1997	04/02/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	11.273	25/10/1997	30/05/2006	100.000	205.174	0	3,6%	86,7%	6	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	18.064	05/09/1997	05/09/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	24.160	03/10/1997	31/03/2006	100.000	552.886	552.878	2,3%	95,7%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	23.007	05/11/1997	31/03/2006	100.000	508.080	429.054	2,5%	87,4%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14/06/1997	31/07/2003	100.000	100.000	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	17.642	31/07/1997	19/09/2004	100.000	100.000	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	9.998	29/10/1997	31/08/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	A
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237- Emp.Rn N° 234	13	275,5	15.807	14/11/1997	31/01/2005	100.000	196.000	195.162	0,0%	93,8%	7	A
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	7.246	03/12/1997	31/12/2002	100.000	100.000	0	0,0%	96,3%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	20.701	31/10/1997	31/03/2006	161.000	388.715	388.710	1,7%	97,8%	6	A
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.026	09/10/1997	09/10/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	282,8	13.412	13/11/1997	05/05/2004	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.994	25/07/1997	30/04/2004	100.000	100.000	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	13	140,7	19.150	23/06/1997	31/10/2006	100.000	372.267	294.804	2,1%	90,8%	6	A
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (ob.falt.)	13	104,8	14.433	20/05/1999	30/07/2006	100.000	1.767.751	1.187.248	0,0%	92,6%	6	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	20.165	14/11/1997	14/11/2004	100.000	205.380	205.373	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	21.313	19/12/1997	30/11/2003	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17.598	17/11/1997	30/12/2006	100.000	100.000	96.049	0,6%	98,9%	6	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	17.831	23/02/1998	14/10/2006	100.000	255.605	255.604	6,5%	82,5%	6	A
						TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE I				948.099			5.634.000	14.383.803	9.683.779				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE II													
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	34.065	01/12/2004	30/09/2009	11.263.000	13.053.187	7.131.157	20,9%	61,0%	6	A
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	40.499	01/01/2005	30/09/2009	12.158.000	13.743.542	4.291.094	15,1%	78,3%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	01/12/2004	30/09/2009	12.345.000	14.575.497	8.846.815	23,8%	76,6%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequinín (O.faltantes)	13	313,8	21.547	09/09/2003	30/11/2006	2.862.000	3.176.201	975.760	3,9%	53,3%	6	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As.	13	138,0	39.547	01/03/2005	30/09/2009	15.582.000	16.304.615	3.040.980	15,6%	63,1%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	38.228	01/11/2005	30/10/2010	19.707.000	20.049.497	2.468.404	6,5%	12,7%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	36.296	01/05/2005	30/09/2009	19.759.000	21.010.010	5.026.095	13,9%	48,6%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	37.077	19/11/2003	30/11/2006	1.223.000	5.798.951	5.031.408	6,0%	96,2%	6	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34- A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	24.964	10/01/2004	10/01/2007	1.048.000	1.092.277	118.070	0,7%	97,5%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	114,6	32.334	01/02/2005	31/01/2010	11.115.000	12.931.682	7.460.275	23,1%	64,6%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	34.691	03/12/2004	30/09/2009	11.537.000	9.875.705	5.846.078	16,9%	66,5%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	42.467	02/05/2005	30/04/2010	23.119.000	13.261.324	8.191.800	16,1%	36,5%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	23.586	19/06/2001	30/11/2008	2.072.000	2.136.821	86.427	0,5%	90,1%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	27.891	05/06/2001	30/04/2007	3.341.000	3.384.113	0	0,6%	77,0%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	01/02/2005	30/09/2009	14.960.000	16.723.804	4.072.453	7,6%	59,6%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	01/04/2005	30/09/2009	16.543.000	4.829.247	2.454.012	6,8%	38,9%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	34.664	01/04/2005	31/03/2010	15.934.000	17.468.989	5.194.288	15,0%	51,6%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	32.890	01/03/2005	27/02/2010	15.118.000	17.045.587	4.750.597	14,4%	60,3%	6	
						TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE II				609.708			209.686.000	206.461.049	74.985.715				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE III													
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	40.807	01/11/2006	30/10/2011	18.917.000	11.916.970	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	42.961	01/01/2005	30/12/2009	13.759.000	13.759.000	8.054.400	14,0%	69,9%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	38.948	01/01/2005	30/09/2009	8.566.000	8.566.000	6.686.230	20,1%	79,8%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	36.809	01/10/2005	30/09/2010	14.657.000	14.657.000	5.694.209	15,2%	22,4%	6	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	37.086	15/01/2005	13/01/2010	13.072.000	13.072.000	7.375.504	19,9%	60,1%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	13	149,1	62.000	01/08/2006	31/07/2011	10.672.000	7.672.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	253,8	36.998	01/02/2005	31/01/2010	10.146.000	11.646.000	11.111.639	15,7%	76,0%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	01/09/2005	30/11/2010	18.416.000	18.416.000	3.750.905	11,1%	26,5%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9	13	179,7	54.970	01/08/2006	30/07/2011	8.155.000	5.355.000	0	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	50.617	01/08/2006	31/07/2011	8.088.000	5.288.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	54.446	02/05/2005	02/04/2010	21.998.000	21.981.300	7.588.707	9,7%	41,6%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	45.700	01/01/2006	30/12/2010	22.197.000	22.197.000	1.601.711	3,8%	9,9%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R. Vaqueros- Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta- R. Yala/Emp.R9- Emp.R34/Emp.R66- Emp.R34	13	148,9	35.981	01/10/2005	31/10/2010	15.737.000	15.737.000	5.516.603	12,1%	20,7%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	43.252	01/08/2005	30/08/2010	17.222.000	14.372.000	3.994.425	7,3%	15,2%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	01/04/2005	30/03/2010	13.292.000	13.292.000	6.637.715	10,4%	42,9%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	39.423	01/03/2005	31/03/2010	12.605.000	12.605.000	8.304.621	16,8%	61,3%	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	41.581	01/11/2006	30/10/2011	19.623.000	15.123.000	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut	13	250,4	39.383	01/12/2004	29/11/2009	9.579.000	10.579.000	7.466.445	13,4%	48,9%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	37.926	01/12/2004	29/11/2009	8.865.000	8.883.000	4.405.781	11,2%	47,6%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	128,5	31.195	01/01/2006	30/12/2010	13.868.000	13.868.000	3.053.749	9,7%	9,7%	6	A
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	42.100	01/05/2005	28/04/2010	16.764.000	16.764.000	13.611.412	21,9%	48,9%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237- Lte.c/R.Negro	13	291,2	38.310	01/02/2005	31/01/2010	12.407.000	12.407.000	10.395.443	18,6%	56,4%	6	A
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje- Chamical / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	37.552	01/07/2005	29/06/2010	16.875.000	16.875.000	9.423.880	19,6%	41,8%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	01/06/2005	30/11/2010	15.051.000	15.051.000	4.586.919	10,9%	34,0%	6	A
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa- Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Dia mante-Emp.RNN°143	13	223,3	32.051	01/03/2005	27/02/2010	12.977.000	12.977.000	6.629.147	22,6%	54,1%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	31.840	01/07/2005	30/08/2010	14.926.000	14.388.740	0	15,2%	24,2%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	44.347	01/08/2006	31/07/2011	10.819.000	8.480.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	55.587	01/11/2006	30/10/2011	9.166.000	5.908.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	13	112,8	33.950	01/11/2006	30/10/2011	5.036.000	3.246.100	0	0,0%	0,0%	11	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé	13	140,0	48.818	01/08/2006	31/07/2011	7.242.000	4.668.100	0	0,0%	0,0%	11	A
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	42.863	01/08/2006	31/07/2011	6.358.000	4.098.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	46.291	01/08/2006	31/07/2011	6.867.000	4.426.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa Maria	13	156,6	30.608	01/08/2006	31/07/2011	4.541.000	2.927.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	77.000	01/08/2006	31/07/2011	7.152.000	4.610.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	66.000	01/08/2006	31/07/2011	7.455.000	4.805.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	63,0	26.456	01/08/2006	31/07/2011	3.925.000	2.530.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	13	109,3	46.566	01/08/2006	31/07/2011	6.908.000	4.452.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	66.008	01/08/2006	31/07/2011	9.554.000	3.658.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	43.799	01/11/2006	30/10/2011	6.498.000	4.188.100	0	0,0%	0,0%	11	A
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	29.521	01/08/2006	31/07/2011	4.775.000	3.078.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22- Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258- Emp.RNN°22	13	340,7	35.581	01/08/2006	31/07/2011	5.283.000	3.407.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	33.121	01/08/2006	31/07/2011	4.914.000	3.167.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	104,8	29.096	01/08/2006	31/07/2011	4.316.000	2.782.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	13	167,7	50.961	01/11/2006	30/10/2011	7.396.000	2.867.100	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	42.441	01/08/2006	31/07/2011	6.282.000	4.049.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	105,4	39.419	01/08/2006	31/07/2011	5.849.000	3.770.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	13	272,6	39.885	01/11/2006	30/10/2011	5.917.000	3.814.100	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	13	181,4	48.144	01/08/2006	31/07/2011	7.142.000	2.614.888	0	0,0%	0,0%	0	
						TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE III				2.036.070			511.829.000	434.994.998	135.889.443				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE IV													
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	36.110	01/09/2006	30/11/2009	692.000	692.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151- V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	47.087	30/06/2006	31/05/2011	9.250.000	9.250.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	59.940	01/09/2006	30/11/2009	575.000	575.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	93,2	46.446	01/06/2006	31/05/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	13	238,6	43.479	01/06/2006	30/05/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	13	98,0	26.460	01/11/2006	30/11/2009	213.000	213.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127 / Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 32	13	133,3	44.781	01/11/2006	31/10/2011	2.867.000	2.867.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	101,6	21.334	01/11/2006	31/10/2011	4.419.000	4.419.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	43.833	01/11/2006	30/10/2011	8.100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7	51.685	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117- Emp.R.P.N°155-Km139,00- Emp. R.N.N°14- Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	31.609	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2	46.647	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	19.602	01/09/2006	30/11/2009	919.000	919.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	36.622	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	37.570	01/11/2006	30/10/2011	6.360.000	6.360.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38	13	102,5	27.678	01/11/2006	30/11/2009	265.000	265.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	63.747	01/11/2006	30/10/2011	10.389.000	3.389.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0	30.689	01/11/2006	31/10/2011	2.146.000	2.146.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	68.820	01/09/2006	30/08/2011	660.000	660.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	20.047	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20	13	140,7	36.647	01/09/2006	30/08/2011	351.000	351.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	36.380	01/09/2006	30/11/2009	706.000	706.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	37.963	01/08/2006	31/07/2011	2.771.000	2.771.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus María - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	38.086	01/08/2006	30/11/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Cam.Pque Sesquicentenario - Emp.RP Ex RN N° 3	13	259,4	46.473	01/08/2006	30/11/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4	43.324	01/11/2006	30/10/2011	320.000	320.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	97.578	01/09/2006	30/11/2009	520.000	520.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	30.901	01/09/2006	30/11/2009	449.000	449.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	347,5	68.140	01/05/2006	30/04/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Arsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	22.355	01/11/2006	31/10/2011	1.430.000	1.430.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116	13	119,6	50.901	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50	13	205,1	49.245	01/11/2006	30/10/2011	1.000.000	1.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	33.241	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/Acceso a Yacireta	13	195,0	42.022	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	173,0	46.715	01/11/2006		448.000	448.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	36.925	01/11/2006	31/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	27.953	01/11/2006	30/10/2011	225.000	225.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	28.890	01/11/2006	30/10/2011	233.000	233.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. RP N°62/Km 207,27 - Km 310,8 DNU	13	103,5	21.454	01/09/2006	30/08/2011	845.000	845.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RN N°62 - Km 310,80 - Km 419,69 DNU	13	107,0	28.890	01/11/2006	30/10/2011	233.000	233.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. C/Catamarca DNU	13	154,1	82.822	01/09/2006	30/08/2011	752.000	752.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	47.395	01/05/2006	30/04/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte, c/San Juan DNU	13	122,0	30.769	01/11/2006	30/11/2010	248.000	248.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20 DNU	13	78,0	65.383	01/09/2006	30/11/2010	593.000	593.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut DNU	13	144,0	25.985	01/11/2006	30/10/2011	2.824.000	2.824.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. RNN 251°- Pasaje A Verde- Emp. RNN 250°- Emp. RNN 3°- DNU	13	254,0	54.096	01/11/2006	30/10/2011	378.000	378.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. Con SantiagodDel Estero	13	143,0	32.400	01/11/2006	30/10/2011	294.000	294.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40(S)	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	21.454	01/09/2006	30/08/2011	845.000	845.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	38.567	01/11/2006	30/10/2011	311.000	311.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	24.570	01/11/2006	30/10/2011	223.000	223.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	48.603	01/11/2006	30/10/2011	301.000	301.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	212,0	42.836	01/11/2006	30/10/2011	265.000	265.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2	24.419	01/09/2006	30/08/2011	962.000	962.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	307,0	21.060	01/09/2006	30/08/2011	830.000	830.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. C/chaco - Coronel Olleros	13	114,0	55.900	01/11/2006	30/10/2011	346.000	346.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6-RP39	Malla 513 C - Entre Rios	Emp. R.N. N° 14 - Villaguay / Nogoya - Emp. R.N. N° 14	13	86,0	43.550	01/05/2006	30/04/2011	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	57	51	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		13		s/d	01/11/2006	30/10/2011	4.262.000	1.300.355	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	58	51	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		13		39.960	01/11/2006	30/10/2011	491.000	491.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	59	51	SALTA		Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N N° 9 y N° 34	13	90,0	59.670	01/11/2006	30/10/2011	370.000	370.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	159,0	29.585	01/11/2006	30/10/2011	206.000	206.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	188,0	74.489	01/11/2006	31/10/2011	549.000	549.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	39.822	01/11/2006	30/10/2011	278.000	278.000	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Rio Cuarto	13	231,0	50.679	01/09/2006	30/08/2011	486.000	486.000	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Créditot Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE IV										2.582.283			76.146.000	57.185.355		0			
TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO										6.176.160			803.295.000	713.025.205		220.558.937			
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD										22.705.372			2.094.913.000	2.047.863.000		522.685.202			

Referencias

- A: Certiificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Modificación de Obra en Trámite
S/D: Sin Datos

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Vigente 31/03/2006	Devengado 31/03/2006	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	-----	------	-------------------------------	--------	-----	-----------------	--------------------	-------------------------	------------------	-----------------	-----	-----

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
17	Obras de Seguridad

Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enripiado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
15	Ampliación
16	Fresado de Cresta y Relleno de Huella
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/03/2006
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	802.722.024	810.004.445	140.523.280	101.044.601	14,3%
Provincia de Buenos Aires	557.747.722	668.093.023	142.631.839	109.743.938	15,5%
Provincia de Catamarca	52.796.797	30.966.607	20.393.335	20.393.335	2,9%
Provincia de Córdoba	230.790.945	305.187.382	23.414.483	22.981.385	3,3%
Provincia de Corrientes	102.292.088	90.615.573	1.900.227	1.837.543	0,3%
Provincia del Chaco	60.713.195	19.698.513	3.922.865	3.296.286	0,5%
Provincia del Chubut	118.404.460	109.206.025	26.158.060	26.148.259	3,7%
Provincia de Entre Ríos	237.364.707	196.057.241	31.833.404	31.816.328	4,5%
Provincia de Formosa	131.521.556	134.717.353	26.268.368	26.268.368	3,7%
Provincia de Jujuy	94.347.457	48.842.557	5.650.848	5.650.848	0,8%
Provincia de La Pampa	112.065.711	113.397.675	17.436.251	17.436.251	2,5%
Provincia de La Rioja	56.756.399	49.128.851	20.841.973	20.841.973	3,0%
Provincia de Mendoza	117.986.440	88.654.873	16.982.001	16.830.328	2,4%
Provincia de Misiones	104.922.313	67.535.544	19.047.927	19.047.881	2,7%
Provincia del Neuquén	72.244.770	70.346.383	18.659.815	18.584.815	2,6%
Provincia de Río Negro	121.097.375	110.232.905	38.599.265	37.885.723	5,4%
Provincia de Salta	117.850.937	92.146.654	6.115.178	6.109.633	0,9%
Provincia de San Juan	64.642.275	63.258.880	16.531.180	16.531.180	2,3%
Provincia de San Luis	39.092.630	38.173.730	14.892.346	14.892.346	2,1%
Provincia de Santa Cruz	106.074.130	219.114.195	95.656.031	95.656.031	13,5%
Provincia de Santa Fe	194.419.140	179.191.974	32.617.653	32.561.252	4,6%
Provincia de Santiago del Estero	139.279.272	99.677.171	9.443.850	9.443.850	1,3%
Provincia de Tucumán	69.104.336	57.369.199	13.337.048	13.337.048	1,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	17.655.136	25.721.595	14.168.144	14.024.694	2,0%
Interprovincial	236.502.519	221.214.055	579.840	279.446	0,0%
Nacional	68.209.000	77.413.710	13.396.123	13.396.123	1,9%
Binacional	1.526.000	1.526.000	3.830	3.830	0,0%
No Clasificado	64.771.681	72.745.998	10.491.140	10.413.700	1,5%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.060.238.111	781.496.303	706.456.996	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	18.117.855	8.601.855	90,4%
Ministerio del Interior	1.550.000	1.550.000	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	56.093.000	400.000	0,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	4.618.290.815	4.834.211.037	215.920.222	4,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	351.993.250	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	46.000.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	28.294.244	29.754.288	1.460.044	5,2%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	9.466.369	593.100	6,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.568.844.000	56.000.000	3,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	6.916.925.799	282.975.221	4,3%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	18.117.855	4.261.299	4.261.299	23,5%
Ministerio del Interior	1.550.000	1.550.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	200.000	174.000	24,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	56.093.000	41.775.000	41.775.000	74,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	4.618.290.815	4.834.211.037	1.523.484.851	1.523.039.290	31,5%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	351.993.250	27.630.011	19.230.011	5,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	46.000.000	180.000	180.000	0,4%
Ministerio de Salud	28.294.244	29.754.288	5.043.389	5.043.389	17,0%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	9.466.369	374.436	374.436	4,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.568.844.000	460.107.685	460.107.685	29,3%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	6.916.925.799	2.063.056.671	2.054.185.109	29,7%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2006
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Economía y Producción				
<i>Formulación y Ejecución de Políticas Económicas</i>				
Asist.Financ.para el Dique y Central Hidroel. Los Caracoles	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	56.600.000	56.370.000	4.089.704	7,3%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Fondo Nacional de la Vivienda	582.200.000	582.200.000	168.691.000	29,0%
Mejoramiento Habitacional	16.000.000	16.000.000	2.071.029	12,9%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.736.075.027	1.649.075.027	448.944.840	27,2%
Acciones sobre Emergencia Habitacional	163.355.472	163.355.472	9.119.320	5,6%
<i>Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	15.262.000	14.960.650	3.033.650	20,3%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	112.261.001	112.261.001	32.584.639	29,0%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Obras Municipales				
Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia	0	30.000.000	29.259.536	97,5%
Transferencias a Gobiernos Municipales	29.693.285	29.693.285	16.542.506	55,7%
Asistencia Financiera para Infraestructura Social				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	66.936.714	88.936.714	24.445.257	27,5%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Transferencias a Empresas Privadas				
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	0	0	735.142	
Metrovías S.A.	83.944.726	64.944.726	39.258.560	60,4%
Trenes de Buenos Aires S.A.	59.714.000	59.714.000	48.751.538	81,6%
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.	33.879.900	33.879.900	7.044.955	20,8%
Transportes Metropolitanos General San Martin S.A.	6.714.000	6.714.000	0	0,0%
Ferrovías S.A.	52.776.000	48.776.000	1.693.290	3,5%
America Latina Logística Mesopotamica S.A.	0	0	366.000	
Ferroexpreso Pampeano S.A.	11.740.893	11.740.893	3.005.495	25,6%
Siemens S.A.	0	0	1.132.182	
Belgrano Cargas S.A.	5.742.357	5.742.357	4.265.172	74,3%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	0	9.989.324	
Mitre - interjurisdiccional	26.832.000	22.391.000	0	0,0%
Sin discriminar	0	0	5.889.923	
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Transferencias a Empresas Privadas	399.706.938	552.672.160	412.964.898	74,7%
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	475.737.000	485.313.000	85.334.660	17,6%
Energías Renovables en Mercados Rurales GEF 20548 ARG	12.756.000	12.756.000	57.730	0,5%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.446.000	18.446.000	1.162.956	6,3%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	156.101.000	156.101.000	39.423.588	25,3%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Obras de Infr.Urbana en Municip.</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	0	40.000.000	0	0,0%
<i>Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	28.868.692	22.918.692	0	0,0%
<i>Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria</i>				
Transferencias a Universidades Nacionales	22.257.000	41.257.000	3.999.734	9,7%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	247.082.617	247.082.617	45.725.699	18,5%
<i>Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	114.477.000	114.477.000	23.635.978	20,6%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2006
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	0	46.102.207	22.102.208	47,9%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.520.000	2.520.000	0	0,0%
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.896.193	44.896.193	13.589.021	30,3%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.980.000	25.980.000	5.700.000	21,9%
Expansiones de Agua Potable y Cloacas con Cooperativas Trabajo				
Transferencias a Gobiernos Municipales	5.000.000	12.000.000	4.526.565	37,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente</i>				
Capacitación BID1345				
United Nations Office for Project Service	8.000.000	8.000.000	0	0,0%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Infraestructura y Equipamiento				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.528.000	25.528.000	3.415.353	13,4%
<i>Obras Escolares</i>				
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.000.000	35.000.000	7.969.898	22,8%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	2.158.272	2.158.272	103.428	4,8%
<i>Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	8.600.000	36.600.000	1.485.011	4,1%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	28.000.000	0	0	
<i>Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica</i>				
Transformación de la Educación Técnico Profesional - BIRF S/Nº				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	177.485.000	177.264.500	187.885	0,1%
<i>Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica No Universitaria</i>				
Transferencias a Instituciones de Enseñanza	14.943.000	14.943.000	2.250.000	15,1%
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>				
United Nations Office for Project Service	25.000.000	25.000.000	0	0,0%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS				
<i>Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica</i>				
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	15.329.000	15.329.000	3.045.000	19,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social				
<i>Plan Jefes de Hogar</i>				
Extensión Proyecto de Protección Social - Préstamo BIRF 7157-AR	45.000.000	45.000.000	0	0,0%
Ministerio de Salud				
<i>Atención de la Madre y el Niño</i>				
Seguro Universal de Maternidad e Infancia				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.504.437	22.504.437	3.270.320	14,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	650.000.000	650.000.000	326.867.450	50,3%
<i>Empresas Públicas Sector Energía y Minería</i>				
Energía Argentina S.A.	107.300.000	107.300.000	0	0,0%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	36.000.000	23,1%
Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital				

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2006
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ente Binacional Yacyretá	0	56.000.000	0	0,0%
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital				
Unidad Especial Sistema de Transmision Yacyreta - UESTY	221.000.000	221.000.000	0	0,0%
Empresas Públicas Sector Comunicaciones				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	13.500.000	13.500.000	0	0,0%
<i>Asistencia Financiera a Provincias</i>				
Desarrollo Vial				
Administración central provincial	360.500.000	360.500.000	97.240.235	27,0%
TOTAL	6.559.952.524	6.830.453.103	2.040.970.680	29,9%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	828.225.117	848.290.072	570.927.547	570.866.547	27,8%
Provincia de Buenos Aires	1.562.566.122	1.578.847.003	633.222.608	633.222.608	30,8%
Provincia de Catamarca	117.872.889	118.321.539	23.132.921	23.132.921	1,1%
Provincia de Córdoba	254.910.772	249.910.772	41.345.369	41.345.369	2,0%
Provincia de Corrientes	93.419.102	93.419.102	26.983.126	26.983.126	1,3%
Provincia del Chaco	125.168.705	129.005.055	40.340.151	40.340.151	2,0%
Provincia del Chubut	140.605.400	136.605.400	40.355.195	40.355.195	2,0%
Provincia de Entre Ríos	163.671.133	162.213.633	31.790.097	31.790.097	1,5%
Provincia de Formosa	140.506.058	140.506.058	25.439.883	25.439.883	1,2%
Provincia de Jujuy	166.548.407	165.298.407	25.702.563	23.012.363	1,1%
Provincia de La Pampa	82.813.416	76.456.256	14.050.589	14.050.589	0,7%
Provincia de La Rioja	67.399.915	68.862.313	16.724.313	16.724.313	0,8%
Provincia de Mendoza	125.860.569	127.918.118	34.271.846	31.634.446	1,5%
Provincia de Misiones	128.724.075	130.327.787	37.816.639	37.816.639	1,8%
Provincia del Neuquén	70.771.375	71.771.375	23.877.581	23.877.581	1,2%
Provincia de Río Negro	103.707.632	99.613.406	22.948.887	22.948.887	1,1%
Provincia de Salta	112.761.230	112.641.060	28.365.186	27.446.366	1,3%
Provincia de San Juan	207.103.004	200.748.497	74.842.638	74.245.718	3,6%
Provincia de San Luis	53.061.917	54.061.917	11.082.592	11.082.592	0,5%
Provincia de Santa Cruz	328.865.208	354.467.415	92.193.165	92.193.165	4,5%
Provincia de Santa Fe	328.097.798	319.138.665	58.342.636	58.342.636	2,8%
Provincia de Santiago del Estero	161.177.523	154.677.523	22.094.747	22.094.747	1,1%
Provincia de Tucumán	202.471.865	205.034.365	32.949.328	30.982.106	1,5%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	75.921.369	78.921.369	18.537.869	18.537.869	0,9%
Interprovincial	924.754.188	1.082.854.410	85.334.660	85.334.660	4,2%
Nacional	59.721.789	64.220.282	0	0	0,0%
Binacional	0	86.000.000	29.259.536	29.259.536	1,4%
No Clasificado	7.244.000	6.794.000	1.125.000	1.125.000	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	6.916.925.799	2.063.056.671	2.054.185.109	100,0%