

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2009


INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2009</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	5
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2009</u>	8
1- Según Nivel Institucional	8
2- Según Fuente de Financiamiento	9
3- Según Ubicación Geográfica	10
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/09/2009	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2009	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/09/2009	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/09/2009	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 30/09/2009	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/09/2009	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/2009	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/09/2009	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/09/2009	


INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.

La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. En 2009 su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$11.760,8 millones y el Crédito Vigente al 30/09/09 alcanzó \$10.882,2 millones (baja de \$878,7 millones, 7,5%), con un devengado de \$6.698,7 millones (ver Gráfico N° 1):




La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con un CV al 30/09/09 de \$8.868,4 millones y una ejecución \$6.039,2 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (CV de \$2.013,8 millones y un gasto de \$659,5 millones) (ver Gráfico N°2):



Adicionalmente la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 30/09/09, sobre un CV de \$19.037,6 millones, su ejecución totalizó \$10.795,2 millones:

Gráfico N° 3
Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/2009



Del gasto en transferencias de capital, \$7.355,5 millones (68,1%) correspondieron a provincias y municipios, \$1.517,3 millones (14,1%) a empresas privadas, \$1.254,8 millones (11,6%) a empresas públicas no financieras, \$457,0 millones (4,2%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$210,6 millones (2,0%) a otros tipos.

El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/09 (en pesos)

Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa	11.760.849.969	10.882.195.772	6.698.712.969	38,3%	61,6%
Proyectos	9.871.804.575	8.868.367.163	6.039.201.655	34,5%	68,1%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.889.045.394	2.013.828.609	659.511.314	3,8%	32,7%
- Transferencias de Capital	19.539.395.284	19.037.615.585	10.795.178.173	61,7%	56,7%
Inversión Pública Total	31.300.245.253	29.919.811.357	17.493.891.142	100,0%	58,5%


Se observa que los proyectos de inversión registraron la mayor ejecución financiera (devengado en porcentaje del crédito vigente) respecto al el resto de los conceptos. Por otra parte, el crédito inicial en proyectos mostró una disminución de \$1.003,4 millones (10,2%), en transferencias de capital disminuyó \$501,8 millones (2,6%) y en la adquisición de bienes de uso se incrementó en \$124,8 millones (6,6%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/09

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$6.698,7 millones al 30/09/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 52,1% para el período 2004/2009. La ejecución de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2009 creció 32,8% con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/9



La participación de la IRD de la APN en el PBI se estima para el 2009 (III trimestre) en **0,75%**. Para el resto de los ejercicios el citado guarismo registró **0,25%** en 2004, **0,41%** para 2005, **0,56%** para 2006, **0,73%** para 2007 y **0,65%** para 2008.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al tercer trimestre de 2009, por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/09 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participación Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	2.952.162.402	2.966.547.364	1.009.566.523	15,1%	34,0%
Organismos Descentralizados	8.681.482.567	7.748.443.408	5.630.280.411	84,1%	72,7%
Instituciones de Seguridad Social	127.205.000	167.205.000	58.866.035	0,9%	35,2%
Total	11.760.849.969	10.882.195.772	6.698.712.969	100,0%	61,6%

A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 30/09/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada. Al cierre del tercer trimestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	3.555,4	4.537,9	27,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	369,3	423,5	14,7%
Órgano de Control de Concesiones Viales	292,9	333,6	13,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	259,1	307,2	18,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	76,2	170,5	123,8%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	119,2	139,9	17,4%
SubTotal	4.672,1	5.912,6	26,6%
Otros	371,1	786,1	111,8%
Total IRD	5.043,2	6.698,7	32,8%

2- Según Fuente de Financiamiento

Alrededor del 71,4% del gasto de IRD al 30/09/09 se financió con Tesoro Nacional, considerando las distintas fuentes de financiamiento:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/09 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	8.286.890.564	6.750.558.833	4.780.743.462	71,4%	70,8%
Transferencias Internas	828.141.000	1.369.167.623	931.220.323	13,9%	68,0%
Otros Recursos Internos	809.232.547	884.368.465	250.639.791	3,7%	28,3%
Financiamiento Externo	1.836.585.858	1.878.100.851	736.109.393	11,0%	39,2%
Total	11.760.849.969	10.882.195.772	6.698.712.969	100,0%	61,6%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$2.554,3 millones para la construcción y el mantenimiento de rutas, \$615,3 millones para el mantenimiento de mallas viales, \$423,4 millones en agua y saneamiento y \$269,3 millones en infraestructura en concesiones viales en áreas urbanas. Con **Transferencias Internas** se financiaron \$925,8 millones de obras en rutas e infraestructura en concesiones viales y con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$501,1 millones en construcciones, mantenimiento de rutas y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto de capital realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa que reunieron un 39,2% de la IRD. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** los gastos se imputan en Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad (\$123,0 millones), en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones (\$51,0 millones), en la Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar (\$50,0 millones) y en el Portal “Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología” (\$39,1 millones), entre otros.

En la **provincia de Buenos Aires** se ejecutaron \$785,3 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$310,8 millones), proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$167,5 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$147,6 millones).

En la provincia de **Córdoba** se devengaron \$357,0 millones, principalmente para obras en la Ruta Nacional N° 158 (\$87,0 millones), en la Ruta Nacional N°9 Autopista Rosario – Córdoba (\$60,6 millones) y la construcción del Acueducto en la Laguna Laboulaye (\$68,3 millones). En la **provincia de Santa Fe** se ejecutaron \$324,7 millones destacándose las construcciones viales (\$190,7 millones) en la Ruta Nacional N° 8 (\$56,5 millones), en la Ruta Nacional N°168 tramo Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias (\$33,9 millones) y en la Ruta Nacional N°178 tramo Empalme Ruta Nacional N°33 - Villa Eloísa (\$20,6 millones). En la **provincia de Formosa** se devengaron \$253,5 millones sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional N°86 tramo Villa General Güemes-Posta Cambio a Salazar (\$101,4 millones), en la Ruta Nacional N°95 (\$40,2 millones) y las inversiones en distribución de agua potable (\$36,2 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 30/09/09, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 73,9% del costo total de los proyectos en cartera y el 74,1% del gasto realizado durante 2009:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/08	Devengado 01/01 al 30/09/09	% Dev. Acumulado al 30/09/09 / CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598.947.125	12.647.229.952	3.144.840.685	38,0%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163.583.745	3.947.145.739	878.204.898	43,2%
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136.117.310	650.209.928	475.919.288	52,7%
CONAE	Misiones Satelitales	937.772.912	422.894.688	114.382.829	57,3%
Sec. de Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	529.084.544	0	86.203.318	16,3%
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	165.219.027	143.601.195	33.826.975	107,4%
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	147.863.033	134.346.141	404.447	91,1%
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	139.827.069	120.035.698	25.458.493	104,1%
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	94.024.723	46.081.268	45.819.685	97,7%
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento	74.062.583	32.448.562	34.990.993	91,1%
ENOHSA	Desagües Córdoba Capital	66.175.162	35.269.201	68.321.066	156,5%
Sec. de Transporte	Reparación Parque España	54.373.660	14.047.870	29.267.389	79,7%
OCCOVI	Rehabilitación y Mejora RP N°25 Tramo Ramal Pilar del Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires	30.046.886	18.658.240	25.109.802	145,7%
Subtotal		57.137.097.779	18.211.968.482	4.962.749.868	40,6%
Total I.R.D.		77.349.260.100	21.668.022.492	6.698.712.969	36,7%

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2009

(**) Superaron el Costo Total estimado al inicio del Presupuesto 2009.

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:


Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.920 kilómetros de la red vial nacional y, durante el tercer trimestre de 2009, realizó intervenciones en 3.629 kilómetros de rutas provinciales:

Construcción de Rutas: Al 30/09/09 la ejecución financiera acumuló el 52,1% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 581 kilómetros y se finalizó el tramo Gualaguaychú-Paso de los Libres en la Intersección Ruta Provincial N° 16 empalme Ruta Provincial N° 20 (18,1 kilómetros) y el tramo límite con Chaco-El Caburé (29,2 kilómetros). En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 225 kilómetros, concluyéndose el tramo Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos de la Ruta Nacional N° 23 (23,8 kilómetros), Teniente Maza-Ramos Mexía (43,9 kilómetros) y Musters-Teniente Maza (29 kilómetros) y el tramo Valcheta-Pilcaniyeu de la Ruta Nacional N° 23 en las secciones los Menucos-Maquinchao (72 kilómetros), en Río Negro. Además se finalizó el tramo Los Cajones-Anguinan de la Ruta Nacional N° 73 (27,9 Km.) y el tramo Punta del Agua-Pircas Negras de la Ruta Nacional N° 76 (30 Km.), ambos en La Rioja.

En **Obras en Corredores Viales Concesionados** se finalizaron, entre otros, los tramos Ruta Nacional N° 193 empalme Ruta Nacional N° 9-Ruta Nacional N° 8 (31,6 Km.) y Ruta Nacional N° 8 empalme Ruta Nacional N° 188-Ruta Provincial N° 6 (61 Km.), ambos en Buenos Aires, y el tramo en Ruta Nacional N° 16 empalme Ruta Provincial N° 11 - Presidencia de la Plaza (21 kilómetros) en Chaco. Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 626

kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.039 kilómetros, concluyéndose 627 kilómetros en las provincias de Santiago del Estero (116,3 Km.), Córdoba (113,5 Km.), Santa Cruz (74Km.), Chubut (51,2 Km.), Misiones (31 Km.), Jujuy (30,1 Km.), Formosa (29,8 Km.), Santa Fe (18,2 Km.), Buenos Aires (7,2 Km.), Río Negro (7 Km.), Mendoza (2 Km.) y rehabilitaciones menores (147,1 Km.). Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el tercer trimestre de los últimos 9 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución respecto al bienio 2007/2008 (por la culminación de tramos y las mayores transferencias de capital a provincias):



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/09/09 las mallas en ejecución ascendían a 1.674 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.685 Km. para C.Re.Ma II, a 5.702 Km. para C.Re.Ma III y a 2.999 Km. para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/09/09 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 7.430 kilómetros e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.341 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	7.430
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.341
Total	13.771

Durante el tercer trimestre las obras del **Sistema Modular** incluyeron trabajos en 1.737 kilómetros en las provincias de Chubut (843 Km.), Salta (694 Km.), Mendoza (199 Km.) y Buenos Aires (1 Km.). Asimismo al 30/09/09 se finalizó el tramo Ruta Nacional N°16 empalme Ruta Nacional N° 95 con 327,5 kilómetros en la provincia de Chaco y el tramo Ruta Nacional N°40 Pareditas–Malargüe con 229,6 kilómetros en la provincia de Mendoza.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 30/09/09 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1 ^a /1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** se realizó la compra de componentes electrónicos de vuelo y en la **Misión CESAR (SAC-D)** se continuó con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento:

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 30/09/09 continuó la ejecución de las obras en las localidades de Moreno y Merlo (Buenos Aires) y se ejecutaron, entre otras iniciativas de envergadura, la Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye (Córdoba), la Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital, el Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú (Misiones), la Construcción Acueducto Villa Regina (Río Negro), la Construcción de Acueducto Sur Salta, el Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú (Entre Ríos) y el Acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut). Por otra parte finalizaron, durante el tercer trimestre, las obras del distribuidor de agua potable en Formosa.

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI):

Infraestructura y Mejoras Viales: A continuación se detalla la cantidad de proyectos por programas del OCCOVI y los montos financieros relativos a los mismos:

Cuadro N° 7. Programas y Proyectos de Inversión del OCCOVI

Programas	CV Proyectos (en miles \$)	Devengado Proyectos (en miles \$)	Q Proy. 2009	Q Proy. c/devengado al 30/09/09	Q Proy. con ejecución física 30/09/09
17 - Aumento de Capacidad en Concesiones Viales	416.297	237.504	46	25	18
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas	100.131	75.343	27	12	10
19 - Obras Mejorativas en Corredores Viales 2-Año II	47.404	20.698	5	3	2
20 - Obras de Seguridad en Corredor Vial 1	4.154	0	18	-	-
Totales	567.986	333.545	96	40	30

Sobresalen la Construcción 3° Trocha Ruta Nacional N°12 (Km. 1370-1594) en la provincia de Misiones, los trabajos en la autovía Mar del Plata-Balcarce, en la Autopista Luján-Mercedes y en la Ruta Provincial N° 25 (tramo ramal Pilar del Acceso Oeste) en la provincia de Buenos Aires y el Aumento de Capacidad en Corredores Viales en la provincia de Mendoza (obra doble Vía Santa Rosa-General San Martín Ruta Nacional N° 7).

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 30/09/09 no se iniciaron los trabajos relativos al proyecto "Transporte Urbano de Buenos Aires" en las municipalidades de Esteban Echeverría, Hurlingham y La Matanza, registrándose un aumento del ritmo de obras en las estaciones ferroviarias en Florencio Varela. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Berazategui y Tigre retomaron su ejecución, mientras que las mejoras en las estaciones de Zona Norte, Oeste y Sudoeste mostraron demoras administrativas. El avance físico global acumulado ascendió al 17,6%.


Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 30/09/09 la ejecución física resultó del 9,5%, con un acumulado del 89,5%.

Reparación Parque España (Ciudad de Rosario): El proyecto tiene por objetivo la remodelación y reconstrucción del muelle, trabajos de parquización, obras complementarias (senderos, iluminación, desagües) y la ejecución de tres muelles para pescadores. Al 30/09/09 la ejecución física acumulada ascendió al 56,3%.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2009

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$10.795,2 millones al 30/09/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 38,6% para el período 2004/2009. La ejecución de las transferencias de capital al cierre del tercer trimestre de 2009 creció 45,1% con respecto al mismo período del año anterior.



La participación de las transferencias de capital en el PBI alcanzó, al tercer trimestre de 2009, a **1,20%**. Para el resto de los ejercicios el citado guarismo registró **0,63%** en 2004, **1,02%** en 2005, **1,29%** en 2006, **0,96%** en 2007 y **0,96%** en 2008.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/2009 (en pesos)					
Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	18.328.453.756	17.589.102.684	9.667.689.136	89,6%	55,0%
Organismos Descentralizados	1.210.941.528	1.448.512.901	1.127.489.037	10,4%	77,8%
Total	19.539.395.284	19.037.615.585	10.795.178.173	100,0%	56,7%

A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 30/09/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital. Al cierre del tercer trimestre 2008/2009 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.326,9	7.693,9	44,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	846,5	1.289,4	52,3%
Dirección Nacional de Vialidad	750,0	745,1	-0,7%
Ministerio de Educación	206,6	430,9	108,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	151,9	300,8	98,0%
SubTotal	7.281,9	10.460,1	43,6%
Otros	158,6	335,1	111,3%
Total Transferencias de Capital	7.440,5	10.795,2	45,1%

La Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo executor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, política energética ferroviaria y de obras públicas**. Las transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) totalizaron \$519,3 millones, a Aerolíneas Argentinas \$200,0 millones y el programa Acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” transfirió \$378,1 millones. Por su parte, las transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad se dirigieron a financiar la **construcción de rutas** por \$745,1 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/09/2009 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	13.363.953.676	12.667.235.822	9.138.977.793	84,7%	72,1%
Recursos con Afect. Específica	351.158.168	381.762.168	237.990.707	2,2%	62,3%
Otros Recursos Internos	44.228.000	153.123.378	27.723.065	0,3%	18,1%
Financiamiento Externo	5.780.055.440	5.835.494.217	1.390.486.608	12,9%	23,8%
Total	19.539.395.284	19.037.615.585	10.795.178.173	100,0%	56,7%

El **Tesoro Nacional** concentró el 84,7% de las transferencias, sobresaliendo las destinadas al Desarrollo Habitacional “Techo Digno” (\$2.515,6 millones), a la construcción de rutas por convenio con provincias (\$745,1 millones), para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$704,3 millones), a mejoramiento habitacional (\$406,3 millones), a AySA S.A. (\$519,3 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$513,1 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$468,9 millones), a políticas de transporte ferroviario (\$342,7 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$247,0 millones), a Aerolíneas Argentinas (\$200,0 millones), a Acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$174,7 millones), a infraestructura urbana (\$172,4 millones) y al Ente Binacional Yacypetá (\$143,5 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$189,5 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$578,0 millones), al desarrollo del Norte Grande (\$236,8 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$203,3 millones) y a infraestructura social (\$167,8 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Tucumán y Santiago del Estero (59% del monto global). En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (24,0%) se destacaron, entre otros, los fondos transferidos a ampliación de redes eléctricas de alta tensión (\$820,2 millones), a AySA

S.A. (\$519,3 millones), a Energía Argentina S.A. (\$155,8 millones), a Empresa Argentina para Soluciones Satelitales S.A. (\$113,4 millones), a Aerolíneas Argentinas (\$200,0 millones), a TBA S.A. (\$95,2 millones) y a Ferrocarril S.A. (\$65,1 millones). En el caso de esta jurisdicción, los gastos correspondientes a diferentes proyectos se imputaron en virtud del domicilio legal de los beneficiarios de las transferencias, destacando que la mayoría de las obras a realizar por dichos beneficiarios no se ejecutan en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la **provincia de Buenos Aires** (21,0%) se destacaron, entre otros, los fondos destinados al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$762,2 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$239,8 millones), a la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$163,9 millones), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$151,0 millones) y al desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$123,4 millones).

En la provincia de **Santa Cruz** (6,0% del total) sobresalieron las obras viales por convenio (\$312,1 millones) y los fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$100,2 millones); en la provincia de **Santiago del Estero** (4,1%) se incluyeron transferencias al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$226,1 millones) y a emprendimientos viales del Norte Grande (\$127,9 millones) y en la provincia de **Tucumán** (4,1%) al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$136,1 millones), a fortalecimiento comunitario del hábitat (\$89,9 millones) y a acciones para el mejoramiento habitacional “Mejor Vivir” (\$56,6 millones).

CUADROS ANEXOS

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	73.324.633	25.492.425	53,3%
Presidencia de la Nación	26.578.000	16.703.963	-9.874.037	-37,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	164.240.955	13.180.542	8,7%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	293.317.858	257.252.540	-36.065.318	-12,3%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	123.040.110	-21.096.320	-14,6%
Ministerio de Defensa	174.715.184	164.116.633	-10.598.551	-6,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	31.759.532	-7.600.000	-19,3%
Ministerio de la Producción	112.093.822	145.987.887	33.894.065	30,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.772.101.852	7.769.893.503	-1.002.208.349	-11,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.229.276	19.500.000	54,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	7.850.000	17,6%
Ministerio de Salud	10.980.000	13.217.469	2.237.469	20,4%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	300.662	-18.149.338	-98,4%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	8.868.367.163	-1.003.437.412	-10,2%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	29.382.108	1.120.549	4,0%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	158.927.024	-43.572.976	-21,5%
Ministerio Público	17.185.000	25.555.000	8.370.000	48,7%
Presidencia de la Nación	93.534.220	39.360.140	-54.174.080	-57,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	42.129.970	-374.239	-0,9%
Ministerio del Interior	65.302.000	68.908.961	3.606.961	5,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	21.698.205	28.039.846	6.341.641	29,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	442.651.319	17.860.477	4,2%
Ministerio de Defensa	176.694.332	194.809.124	18.114.792	10,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	61.919.676	9.622.312	18,4%
Ministerio de la Producción	91.384.840	110.378.395	18.993.555	20,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	336.344.346	277.109.926	-59.234.420	-17,6%
Ministerio de Educación	9.350.562	18.899.320	9.548.758	102,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	66.631.230	19.462.506	41,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	175.198.252	28.997.972	19,8%
Ministerio de Salud	115.787.911	253.578.856	137.790.945	119,0%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	20.349.282	8.308.282	69,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	180	-5.999.820	-100,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	2.013.828.609	124.783.215	6,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	10.882.195.772	-878.654.197	-7,5%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	73.324.633	42.527.453	21.446.224	29,2%
Presidencia de la Nación	26.578.000	16.703.963	4.997.546	3.159.905	18,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	164.240.955	44.850.120	32.769.376	20,0%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	293.317.858	257.252.540	166.334.854	151.502.573	58,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	123.040.110	62.379.515	41.582.084	33,8%
Ministerio de Defensa	174.715.184	164.116.633	128.525.929	85.253.861	51,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	31.759.532	160.683	0	0,0%
Ministerio de la Producción	112.093.822	145.987.887	75.626.581	37.780.263	25,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.772.101.852	7.769.893.503	5.701.191.888	5.609.373.633	72,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.229.276	51.062.600	51.062.600	92,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	2.726.625	891.052	1,7%
Ministerio de Salud	10.980.000	13.217.469	8.335.511	4.380.084	33,1%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	300.662	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	8.868.367.163	6.288.719.305	6.039.201.655	68,1%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	29.382.108	14.595.511	13.650.618	46,5%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	158.927.024	65.906.521	39.695.618	25,0%
Ministerio Público	17.185.000	25.555.000	5.078.485	3.252.345	12,7%
Presidencia de la Nación	93.534.220	39.360.140	15.820.231	12.809.749	32,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	42.129.970	5.561.699	3.393.948	8,1%
Ministerio del Interior	65.302.000	68.908.961	39.213.616	19.833.339	28,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	21.698.205	28.039.846	14.514.457	14.321.358	51,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	442.651.319	269.037.625	192.225.372	43,4%
Ministerio de Defensa	176.694.332	194.809.124	35.900.882	21.760.844	11,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	61.919.676	18.447.078	17.461.876	28,2%
Ministerio de la Producción	91.384.840	110.378.395	46.065.013	35.373.684	32,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	336.344.346	277.109.926	99.327.588	91.293.158	32,9%
Ministerio de Educación	9.350.562	18.899.320	8.477.106	4.274.388	22,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	66.631.230	45.520.105	39.538.538	59,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	175.198.252	66.366.061	63.591.270	36,3%
Ministerio de Salud	115.787.911	253.578.856	174.057.078	82.259.675	32,4%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	20.349.282	7.950.381	4.775.534	23,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	180	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	2.013.828.609	931.839.437	659.511.314	32,7%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	10.882.195.772	7.220.558.742	6.698.712.969	61,6%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)								
		22				Justicia de Casación Penal								
			0			Justicia de Casación Penal								
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	230.000	652.250	652.223	81,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	100.000	652.250	652.223	95,00	2,00	s/i	s/i	
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 - Capital Federal	130.000	0	0	100,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
				2		Fuero Civil								
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	2.000.000	0	61,00	s/i	0,00	0,00	
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	40.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				3		Refacciones y Acondicionamiento Data Center Lavalle 1240 (1)	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Integral Data Center Lavalle 1240	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		24				Justicia Federal								
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.000.000	4.856.960	3.940.336	93,00	29,00	s/i	s/i	
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	4.000.000	4.856.960	3.940.336	93,00	29,00	s/i	s/i	
				7		Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	532.500	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	327.500	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	205.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		10				Área Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.200.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				2		Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza(1)	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		11				Área Cámara Rosario								
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	805.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	402.500	3.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fé	402.500	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		12				Área Cámara General Roca								
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.000.000	1.891.360	1.891.264	48,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.000.000	1.891.360	1.891.264	96,00	33,00	s/i	s/i	
		15				Área Cámara Resistencia								
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		16				Área Cámara de Córdoba								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i	
					51	Reparación edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i	
		17				Área Cámara San Martín								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	750.000	2.058.820	1.924.837	96,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	700.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					53	Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio	50.000	2.058.820	1.924.837	77,00	2,00	s/i	s/i	
				2		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Bs. As.(1)	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Bs. As.(1)	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		18				Área Cámara Tucumán								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	335					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)								
		4				Mandamientos y Notificaciones								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.800.000	10.300.000	7.084.528	13,00	24,00	s/i	s/i	
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.800.000	10.300.000	7.084.528	13,00	24,00	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008			% Ejec./Progr. anual
					5	Pericias Judiciales							
					1	Construcción Edificio para la Morgue Judicial (1)	6.800.836	2.170.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Morgue Judicial	6.800.836	2.170.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					2	Refacciones en Sedes Periciales Etapa II (1)	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcciones Depósitos Edificio Junín 760	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					3	Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales (4)	0	1.001.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales	0	1.001.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					6	Biblioteca y Jurisprudencia							
					1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca (1)	4.092.060	3.392.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	4.092.060	3.392.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					7	Archivo General							
					3	Refacciones Varias	2.650.000	11.070.000	4.069.961	52,28	s/i	s/i	s/i
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	2.650.000	11.070.000	4.069.961	2,28	28,00	s/i	s/i
				21		Justicia de Máxima Instancia							
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	1.513.850	916.850	0	20,03	s/i	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	32.500	125.500	0	83,25	1,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.211.600	521.600	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad de Buenos Aires	269.750	269.750	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					2	Refacciones en Sedes Periciales	65.000	720.000	718.334	92,20	s/i	s/i	s/i
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú	65.000	720.000	718.334	90,00	1,00	s/i	s/i
					3	Refacciones Varias	0	240.000	228.672	66,26	s/i	s/i	s/i
					76	Reformas Edificio Lavalle 1250	0	240.000	228.672	65,57	s/i	s/i	s/i
					4	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	439.728	76,00	10,00	s/i	s/i
					51	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	439.728	76,00	10,00	s/i	s/i
					5	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00
					51	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	1.926.542	3.346.542	206.586	31,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	16.250	16.250	0	99,00	5,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia N°1 al N°12 -	1.910.292	3.330.292	206.586	0,00	33,00	s/i	s/i
					9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.880.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.880.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					10	Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					11	Recambio Calderas del Palacio de Justicia (1)	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Recambio Calderas del Palacio de Justicia	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA (1)	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia (1)	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					14	Refacciones en el Palacio de Justicia Etapa II (1)	9.698.650	651.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Pintura Palacio de Justicia	2.694.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	403.650	650.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					53	Restauración Integral de Pisos	1.345.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					54	Reparación Terraza	5.255.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					15	Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad (4)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad	0	1.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
20						Presidencia de la Nación							
						BIBLIOTECA NACIONAL							
				25		Servicios de la Biblioteca Nacional							
					1	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	180.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/09/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al				Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	anual
	301					51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	180.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		1				SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
						Actividades Centrales								
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				3		Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	11.750.000	2.112.070	85,99	14,01	3,90	10,00	71,38
						51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	11.750.000	2.112.070	85,99	14,01	3,90	10,00	71,38
				4		Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	333.271	100,00	0,00	6,63	13,63	
						51 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	333.271	100,00	0,00	6,63	13,63	
	337					SECRETARIA DE CULTURA								
		36				Difusión de la Música y Danza								
				1		Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00	0,00
		37				Preservación y Exhibición Artística - Cultural								
				1		Mejoras en Museos	392.000	392.000	0	80,85	19,15	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	210.000	0	85,40	14,60	0,00	0,00	0,00
						52 Mejoras en el Museo Nac. del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Museo Mitre	42.000	22.000	0	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
						56 Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	25.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia	50.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		38				Desarrollo y Promoción Cultural								
				5		Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	164.000	164.000	0	85,02	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	38.100	0	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00	0,00
						56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	36.900	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				6		Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario (***)	0	1.368.800	700.564	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						51 Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario	0	1.368.800	700.564	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
				1		Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes (1)	2.000.000	1.697.163	14.000	0,00	100,00	0,70	0,70	0,70
						51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	2.000.000	1.697.163	14.000	0,00	100,00	0,70	0,70	0,70
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
	305					DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE								
		42				Coordinación de Políticas Ambientales (5)								
				1		Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7362	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7362	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7362	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7362	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	19.898	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	19.898	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				5		Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7362	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7362	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción Puntos Verdes Rosario -BIRF 7362-AR (6)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Puntos Verdes Rosario -BIRF 7362-AR	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					9	Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
					10	Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario (4)	0	13.500.000	1.407.092	0,00	s/i	32,00	32,00	
						51 Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	13.500.000	1.407.092	0,00	s/i	32,00	32,00	
					11	Construcción Relleno Sanitario General Alvear	0	8.909.669	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear	0	8.909.669	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	4.792.039	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	4.792.039	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					13	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	16.532	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	16.532	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	9.314.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	9.314.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construccin Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construccin Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco (1)	0	2.650.125	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	0	2.650.125	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción Relleno Sanitario Tornquist (1)	0	17.846	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	0	17.846	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					19	Construcción Relleno Pinamar- Villa Gesell (1)	0	36.227	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Pinamar- Villa Gesell	0	36.227	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
					20	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana (1)	0	4.478.567	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	0	4.478.567	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
342						AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO								
		39				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR								
					1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo	89.615.000	102.795.542	31.357.041	23,00	62,00	3,00	14,00	22,58
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	11.740.540	13.740.540	1.205.011	0,00	62,00	1,00	1,00	1,61
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	61.793.260	71.973.802	27.302.234	9,00	57,00	6,00	30,00	52,63
						53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza	13.750.000	14.750.000	2.849.796	47,00	44,00	2,00	7,00	15,91
						55 Relleno Sanitario Cuenca Alta	2.331.200	2.331.200	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior								
		201				DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
			16			Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio								
					6	Construcción Entrepiso Edificio III (1)	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Entrepiso Edificio III	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional								
		106				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
				1		Actividades Centrales								
					3	Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	7.910	97,73	2,27	0,00	1,10	48,46
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	7.910	97,73	2,27	0,00	1,10	48,46
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.950.000	1.221.760	15,00	42,60	8,20	26,00	61,03
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.950.000	1.221.760	15,00	42,60	8,20	26,00	61,03
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	3.300.000	33.879	2,00	27,80	0,30	0,30	1,08
						51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	3.300.000	33.879	2,00	27,80	0,30	0,30	1,08
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
					1	Infraestructura Terrestre	12.551.544	8.836.544	1.336.199	46,70	9,00	0,50	1,70	18,89
						0 Infraestructura Terrestre	250.000	250.000	304.533					
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.543.935	2.838.935	681.032	91,50	8,50	1,00	2,80	32,94

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						52 Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	1.000.000	0	14,00	24,40	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	3.747.609	1.682.609	1.382	14,00	83,30	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	4.495.000	1.545.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	83,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción de Antenas Educativas	5.000	10.000	99.889	6,82	0,00	0,00	0,00	
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	1.500.000	249.362	7,50	13,40	0,00	2,20	16,42
				2		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	177.857.742	145.503.648	114.382.829	62,04	10,50	1,30	4,40	41,90
						0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	1.821.900	2.321.900	2.755.789					
						52 Misión SAOCOM	119.012.508	72.543.414	62.828.568	51,00	12,10	1,20	4,00	33,06
						53 Misión SABIA	19.419.386	19.419.386	1.806.387	28,29	8,70	0,00	3,10	35,63
						54 Misión CESAR	37.603.948	51.218.948	46.992.085	90,00	7,40	2,10	6,60	89,19
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	4.310.000	2.267.000	150.057	0,00	0,00	0,00	1,80	
						51 Antena Multipropósito N° 5	4.290.000	2.247.000	150.057	0,00	0,00	0,00	3,50	
						52 Antena Multipropósito N° 6	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		Subsistemas de propulsión de satélites	1.710.000	785.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	1.710.000	785.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	721.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	721.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
				17		Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
					1	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	25.903.000	30.389.776	13.111.738	11,44	24,00	4,60	12,10	50,42
						0 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	103.000	103.000	21.096					
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	5.586.776	1.894.620	38,72	12,90	0,50	6,90	53,49
						52 Configuración de Vehículo Espacial	25.000.000	24.700.000	11.196.022	10,20	25,70	5,00	11,40	44,36
				18		Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0					
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
				1		Actividades Centrales								
					3	Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (4)	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancilleria	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
				16		Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				17		Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	330.283	0,00	26,00	1,00	17,00	65,38
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	330.283	0,00	26,00	1,00	17,00	65,38
				16		Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
					6	Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	22.433.655	12.699.019	40,00	60,00	6,00	50,00	83,33
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.283.587	889.153					
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	21.150.068	11.809.866	40,00	60,00	6,00	50,00	83,33
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.546.316	5.671.809	5,00	95,00	5,00	29,00	30,53
						0 Remodelación Embajada y Residencia en Washington (6)	0	160.000	40.262					
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.386.316	5.631.546	5,00	95,00	5,00	29,00	30,53
				12		Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.974.821	20.276	0,00	85,00	25,00	25,00	29,41
						0 Remodelación de la Embajada de Francia	0	400.000	0					
						51 Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	20.276	0,00	85,00	25,00	25,00	29,41
				15		Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				16		Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					19	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	626.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						0 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú (4)	0	140.000	0					
					51	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	486.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
					20	Remodelación Museo San Martín - Francia (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Museo San Martín - Francia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					21	Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada en Santiago de Chile	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
					22	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
					23	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización (1)	250.000	560.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
						51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización	250.000	560.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
					24	Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
						51 Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
				20		Desarrollo del Plan Antártico								
					15	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26
						51 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos								
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
					21	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
					22	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico (1)	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Área para la División Laboratorio Químico	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
				22		Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
					4	Construcción Consultorios Externos para Ginecología (1)	300.000	150.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Consultorios Externos para Ginecología	300.000	150.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
332						MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS								
					1	Actividades Centrales								
					4	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias (1)	600.000	600.000	236.519	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
						51 Reparaciones Varias	200.000	200.000	45.588	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
						52 Equipamientos Varios	200.000	200.000	60.178	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	200.000	200.000	130.753	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
				18		Política e Infraestructura Penitenciaria								
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	8.754.538	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	8.754.538	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	65.935.260	28.696.651	27,35	34,00	13,84	13,84	40,71
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	65.935.260	28.696.651	27,35	34,00	13,84	13,84	40,71
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	1.230.827	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	1.230.827	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	6.555.796	5.073.113	14,87	85,13	10,31	36,92	43,37

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	6.555.796	5.073.113	14,87	85,13	10,31	36,92	43,37
16						Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	11.052.366	7.575.801	5,57	94,43	23,71	59,91	63,44
						51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	11.052.366	7.575.801	5,57	94,43	23,71	59,91	63,44
18						Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
19						Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
23						Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
24						Reparación Integral Cocina Central CPF I - Ezeiza(6)	0	793.960	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Reparación Integral Cocina Central CPF I - Ezeiza	0	793.960	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
25						Mejora Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz(6)	0	457.342	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Alojamiento	0	457.342	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
26						Ampliación Aulas Sector Educación CPF CABA (ex U.2 Devoto) (6)	0	700.260	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Ampliación Aulas Sector Educación	0	700.260	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
27						Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (U.3) Ezeiza(6)	0	649.201	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Readecuación Eléctrica e Impermeabilización	0	649.201	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
28						Mejoras Colonia Penal de General Roca (U.5)- Rio Negro(6)	0	411.289	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Tendido de Red de Incendio y Alambrada Perimetral	0	411.289	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
29						Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U.6)(6)	0	110.147	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Reparación Muralla Perimetral	0	110.147	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
30						Reparación Prisión Regional del Norte (U7,Resistencia-Chaco) (6)	0	445.068	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad	0	144.672	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						52 Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia	0	212.846	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	87.550	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
31						Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (U.9 Neuquén) (6)	0	491.037	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Viviendas de Pre-egreso	0	491.037	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
32						Reparación Cárcel de Formosa (U 10) (6)	0	395.369	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Readecuación Eléctrica,Cloacal,Sanitarios y Patios	0	395.369	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
33						Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (U11 Chaco) (6)	0	377.828	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Readecuación Eléctrica,Cloacal,Techos y Alambradas Perimetral	0	377.828	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
34						Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (U24) (6)	0	430.202	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Ampliación Sector Educación	0	430.202	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
35						Reparación Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres (U.27) (6)	0	90.926	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Salidas de Emergencia, Red de Incendios y Techos	0	90.926	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
36						Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U13, La Pampa)(6)	0	760.480	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Readecuación Integral	0	760.480	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
38						Construcción Salidas de Emergencia en Unidades Penitenciaria (6)	0	84.986	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Salidas Emergencia La Plata U9 Trenque Lauquen U20 Olmos U26	0	84.986	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
39						Construcción Guardería en CPF I Ezeiza(6)	0	534.743	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Guardería en CPF I Ezeiza	0	534.743	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
40						Refacciones Varias en CPF CABA (ex Unidad 2 - Devoto) (6)	0	622.935	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Instalación Tanque, Tablero General y Salas de Visitas	0	622.935	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
29						Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad								
1						Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Mini	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Mini	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2						Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3						Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4						Construcción Campus Universitario PNA (1)	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Campus Universitario PNA	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					5	Construcción Alojamiento San Fernando (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento San Fernando	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino (1)	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón N° 28 (1)	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón N° 28	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón N° 34 (1)	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón N° 34	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					19	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	435.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón N° 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón N° 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón N° 4 - Concordia	375.000	375.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					27	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón N° 56 - Gualeguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón N° 56 - Gualeguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					28	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Esc. N° 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Esc. N° 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destac. Móvil III	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destac. Móvil III	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					32	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón N° 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón N° 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón N° 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón N° 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa								
	370					MINISTERIO DE DEFENSA								
		18				Gestión Logística Integrada								
					1	Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA)	6.800.000	6.832.825	6.832.824	28,00	s/i	s/i	s/i	
					51	RSMA - Fabricación e Instalación de Radares	6.800.000	6.832.825	6.832.824	28,00	s/i	s/i	s/i	
	371					ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.								
		20				Sosten Logístico Antártico								
					2	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King (****)	572.550	0	0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	0	0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	0	0	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	0	0	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	372					INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
					2	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	69.180	47,00	53,00	17,00	17,00	32,08
					51	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	69.180	47,00	53,00	17,00	17,00	32,08
					4	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	197.941	19,00	30,00	10,00	15,00	50,00
					51	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	197.941	19,00	30,00	10,00	15,00	50,00
					5	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones (1)	660.000	910.000	0	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	660.000	910.000	0	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00
					6	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga (1)	1.121.600	1.121.600	21.909	0,00	30,00	5,00	8,00	26,67
						51 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga	1.121.600	1.121.600	21.909	0,00	30,00	5,00	8,00	26,67
					7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones (1)	1.693.317	1.693.317	3.300	0,00	25,00	5,00	5,00	20,00
						51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones	1.693.317	1.693.317	3.300	0,00	25,00	5,00	5,00	20,00
374						ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
						Capacidad Operacional y Apoyo								
					58	Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reemplazo y Provisión de Caldera 2ª Etapa	2.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco (1)	1.100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco	1.100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes (1)	1.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes	1.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires (1)	1.875.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires	1.875.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ampliación Casino de Oficiales Comando Aviación Ejercito-Campo de Mayo (6)	0	1.860.000	874.000	0,00	100,00	46,00	46,00	46,00
						51 Ampliación Casino de Oficiales Comando Aviación Ejercito-Campo de Mayo	0	1.860.000	874.000	0,00	100,00	46,00	46,00	46,00
					81	Construcción Red de Gas Natural Guarnición Militar Rospentek (6)	0	1.500.000	600.000	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00
						51 Construcción Red de Gas Natural Guarnición Militar Rospentek	0	1.500.000	600.000	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00
					82	Construcción Red de Agua Guarnición Militar Córdoba (6)	0	1.500.000	570.000	0,00	100,00	38,00	38,00	38,00
						51 Construcción Red de Agua Guarnición Militar Córdoba	0	1.500.000	570.000	0,00	100,00	38,00	38,00	38,00
					83	Modernización Ascensores Hospital Militar Central - CABA (6)	0	2.315.800	826.320	0,00	100,00	36,00	36,00	36,00
						51 Modernización Ascensores Hospital Militar Central - CABA	0	2.315.800	826.320	0,00	100,00	36,00	36,00	36,00
379						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
					1	Actividades Centrales								
						1 Ampliaciones de Jardines Maternales (4)	0	814.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliaciones de Jardines Maternales	0	814.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Capacidad Operacional de la Armada								
						6 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval-Etapa II (1)	1.800.000	1.800.000	900.000	33,00	67,00	15,00	25,00	37,31
						51 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval	1.800.000	1.800.000	900.000	33,00	67,00	15,00	25,00	37,31
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar (1)	82.119.946	82.119.946	50.939.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.119.946	82.119.946	50.939.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 (1)	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puesta en Seco	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					18	Formación y Capacitación								
					1	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	2.550.000	1.740.107	96,00	4,00	1,05	2,65	66,25
						51 Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	2.550.000	1.740.107	96,00	4,00	1,05	2,65	66,25
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	13.295.022	10.400.678	52,25	10,75	1,75	8,75	81,40
						51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	13.295.022	10.400.678	52,25	10,75	1,75	8,75	81,40
					4	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	4.049.850	58,00	42,00	13,00	37,00	88,10
						51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	4.049.850	58,00	42,00	13,00	37,00	88,10
					7	Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	2.174.188	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	2.174.188	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
381						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA								
					1	Actividades Centrales								
						2 Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes Rinconcito Aeronáutico (6)	0	893.906	450.195	0,00	100,00	50,64	50,64	50,64
						51 Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes Rinconcito Aeronáutico	0	893.906	450.195	0,00	100,00	50,64	50,64	50,64
					16	Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea								
					3	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	912.965	71,64	28,36	31,60	31,60	111,42
						51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	912.965	71,64	28,36	31,60	31,60	111,42
					9	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas (1)	11.700.000	11.700.000	2.676.750	0,00	75,00	15,00	15,00	20,00
						51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	11.700.000	11.700.000	2.676.750	0,00	75,00	15,00	15,00	20,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
					10	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea (4)	0	74.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea	0	74.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					11	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea (4)	0	84.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea	0	84.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata (4)	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos)(4)	0	36.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos)	0	36.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
					4	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS (4)	0	44.000	44.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS	0	44.000	44.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				20		Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea								
					2	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	39.870	49,65	50,35	99,67	99,67	197,95
					51	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	39.870	49,65	50,35	99,67	99,67	197,95
450				16		INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
						Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	464.619	89,16	10,84	2,50	10,10	93,17
					51	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	464.619	89,16	10,84	2,50	10,10	93,17
					4	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	165.935	35,90	17,00	2,00	3,19	18,76
					51	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	165.935	35,90	17,00	2,00	3,19	18,76
					7	Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina (1)	490.000	350.000	81.659	0,00	46,00	3,00	10,80	23,48
					51	Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	490.000	350.000	81.659	0,00	46,00	3,00	10,80	23,48
					8	Desarrollo Base Cartográfica Oficial (1)	1.903.000	1.124.000	36.246	0,00	36,20	0,40	1,16	3,20
					51	Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.903.000	1.124.000	36.246	0,00	36,20	0,40	1,16	3,20
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
				1		Actividades Centrales								
					6	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentina	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					14	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					23	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25	Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
51	107	17				51 Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						26 Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						27 Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						30 Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						32 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría(1)	507.400	507.400	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría	507.400	507.400	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						26 Administración Financiera								
						2 Constucción Centros de Cómputos de la Unidad Informática Sec. de Hacienda(1)	17.092.000	9.492.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Constucción Centros de Cómputos de la Unidad Informática Sec. de Hacienda(1)	17.092.000	9.492.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Producción								
						ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES								
						17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas								
						4 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.307.962	1.196.258	54,00	46,00	7,00	45,00	97,83
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.307.962	1.196.258	54,00	46,00	7,00	45,00	97,83
						5 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques(1)	4.000.000	2.367.768	4.425	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques	4.000.000	2.367.768	4.425	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						20 Areas Protegidas y Conservacion de Corredores-BIRF 7520/AR								
						1 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua(1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						2 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						4 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas(1)	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						5 Refacción Edificio APN Sede Ancón (1)	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Edificio APN Sede Ancón	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						6 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego(1)	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces(1)	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						8 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo(1)	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						9 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú(1)	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						10 Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional Los Cardones(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-								
						1 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	5.720.143	2.043.294	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	5.720.143	2.043.294	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.303.490	3.770.382	50,00	10,00	0,00	14,00	140,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.303.490	3.770.382	50,00	10,00	0,00	14,00	140,00
						3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.623.173	808.513	74,00	10,00	0,00	26,00	260,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.623.173	808.513	74,00	10,00	0,00	26,00	260,00
						4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	1.334.134	1.116.192	14,00	50,00	0,00	76,00	152,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	1.334.134	1.116.192	14,00	50,00	0,00	76,00	152,00
						5 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)(1)	2.053.930	407.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)	2.053.930	407.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
322						SECRETARIA DE TURISMO								
		7				Actividades Comunes a los Programas 16 y 18								
				1		Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón (4)	0	9.341.200	5.507.625	0,00	100,00	s/i	70,80	70,80
						51 Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón	0	9.341.200	5.507.625	0,00	100,00	s/i	70,80	70,80
				2		Implementación Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Unión (4)	0	7.810.000	3.503.033	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
						51 Implementacion Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Union	0	7.810.000	3.503.033	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
				3		Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú(4)	0	10.665.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú	0	10.665.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
606						INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA								
		1				Actividades Centrales								
				2		Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Central	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Exp. Agrop. El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Exp. Agrop. El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Edificio Auditorio en el C.I.C.V. y A. - BID-ARL N° 10	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigacion	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				8		Ampliación y Construcción Edificio C.R.N. y C.I.C.V. y A.	1.300.000	1.300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción S.U.M.(Salón de Usos Múltiples)	246.000	246.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Banco de Germolasma	170.000	170.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Biblioteca	560.000	560.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	224.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción y Ampliación en los Centro Regionales	2.843.200	2.843.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación y Remodelación Laboratórios Lácteos en EEA Leales	110.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Leales	310.000	310.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Salta	235.200	235.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Salta	300.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en EEA Salta	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Salta	240.000	240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo EEA Salta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la EEA Yuto	154.000	154.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Yuto	322.000	322.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca-Chaco-Fc	2.121.320	2.121.320	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Catamarca	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Saenz Peña	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	314.720	314.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez	162.400	162.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Colonia Benitez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agrop. Colonia Benitez	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
						62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11						Construcción y Ampliación en los Ctros. Reg. Misiones-Corrientes-Mendoza-S. Juan	1.132.480	1.132.480	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Cerro Azul	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en EEA Cerro Azul	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Exper. Bella Vista	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12						Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13						Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	497.000	497.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental	336.000	336.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	161.000	161.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14						Construcción y Ampliación en las Estaciones Exp. Agrop. Oliveros y Reconquista	1.470.498	1.470.498	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Oliveros	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Oliveros	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental	313.600	313.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Lab. de Investigación y Producción Ganadera en la EEA Reconquista	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Galpón de Prod. Agrícola y Cámara de Secado en la EEA Reconquista	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la EEA Reconquista	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Exper. Reconquista	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Exper. Reconquista	5.000	5.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15						Construcción y Ampliación en los Centros Reg. Córdoba-Entre Ríos-Bs.As.Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Galpón Secadero en la EEA Marcos Juárez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Edificio Central Sótano en la EEA Paraná	488.982	488.982	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la EEA C.del Uruguay	82.230	82.230	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria C.del Uruguay	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones Agua en la EEA Concordia	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Concordia	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Concordia	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la EEA Pergamino	128.800	128.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental General Villegas	67.200	67.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Delta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16						Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Balcarce	160.970	160.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Balcarce	2.240.000	2.240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Bordenave	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Exper. Bordenave	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Exper. Bordenave	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17						Construcción y Ampliación en los Centros Reg. La Pampa-San Luis y Patagonia Norte	807.000	807.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental G.Covas	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en EEA G.Covas	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Bariloche	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18						Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nac. de Investig. Agrop.-Castelar	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nac. de Investig. Agrop.-Castelar	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16						Investigación Fundamental e Innovac. Tecnológicas I.F.I.T.								
3						Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
						0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción y Ampliaciones en los Centros de Castelar (4)	0	1.980.000	210.064	0,00	s/i	5,00	15,00	
					52	Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos	0	1.980.000	210.064	0,00	s/i	50,00	80,00	
					19	Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronomicas	1.200.000	108.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para Becarios y Pasantes en el Instituto	500.000	103.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Invernadero de Policarbonato de 387 m²	150.000	5.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Edificio Animalario en el CICVyA	550.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					21	Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Inst. Microbiología y Zoología Castelar(4)	0	300.000	14.500	0,00	s/i	40,00	#¡VALOR!	
					51	Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Inst. Microbiología y Zoología Castelar	0	300.000	14.500	0,00	s/i	40,00	40,00	
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT								
					9	Construcción y Ampliación Centros del Interior Etapa III(6)	0	120.000	119.959	0,00	s/i	0,00	0,00	
					52	Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales	0	120.000	119.959	0,00	s/i	0,00	0,00	
					18	Construcción Edificio Estación Experimental Agropecuaria San Juan (6)	0	311.000	299.831	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción Edificio Estación Experimental Agropecuaria San Juan	0	311.000	299.831	0,00	s/i	0,00	0,00	
					23	Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	850.000	843.650	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	850.000	843.650	100,00	0,00	0,00	0,00	
					25	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales (4)	0	615.140	614.204	0,00	s/i	2,00	2,00	
					52	Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	44.679	44.479	0,00	s/i	3,00	3,00	
					55	Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones	0	420.461	420.461	0,00	s/i	0,00	0,00	
					58	Ampliación Laboratorio Dependencias Agropecuarias EEA Junin	0	150.000	149.264	0,00	s/i	0,00	0,00	
					27	Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural	2.131.000	1.384.627	670.293	55,00	45,00	15,00	43,00	95,56
					51	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	415.000	575.000	0	8,00	92,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural General Pinedo	0	93.147	93.147	80,00	20,00	5,00	15,00	75,00
					57	Construcción Sanitarios, Dependencia y S.U.M en el Campo Anexo San Antonio(6)	0	80.000	40.000	0,00	s/i	0,00	0,00	
					62	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Galván	720.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					63	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres	10.500	10.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	175.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					66	Construcción Cochera y Galpón en Agencia de Extensión Rural S.A. de Areco(4)	0	45.880	45.421	0,00	s/i	0,00	45,00	
					70	Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Pinedo(4)	0	55.100	55.050	0,00	s/i	0,00	10,00	
					71	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Concaran (6)	0	260.000	259.958	0,00	s/i	s/i	s/i	
					72	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis	245.000	245.000	176.716	100,00	0,00	25,00	40,00	
					75	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché	565.500	0	0	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción Ampliación Centros Regionales Tuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy	956.000	571.000	554.999	20,00	15,00	5,00	5,00	33,33
					51	Construcción Laboratorio Agroindustrial Apícola, Depósito y Oficina EEA Famailla(4)	0	555.000	554.999	0,00	s/i	10,00	10,00	
					53	Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa	956.000	16.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción y Ampliación en Centros Regionales	4.296.000	919.700	53.383	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación	320.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaí	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación EA Faimailla	460.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación EA Sgo.del Estero	600.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Centro Capacitación Integral en la E.E.A. Bella Vista	370.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Laboratorio de Fitopatología, Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista	700.000	720.000	7.948	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes	262.000	11.650	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Centro de Capacitación Integral en la E.E.A. Mercedes	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	600.000	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Pabellones de Sanitarios en la E.E.A. Oliveros	22.000	80.000	45.435	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la E.E.A. Manfredi	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la E.E.A. Manfredi	300.000	3.050	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Galpón para Insumos Forestales en la E.E.A. Concordia	177.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción y Ampliación en los Ctros. Reg. Bs. As-La Pampa-San Luis-Patagonia	3.926.603	1.836.603	1.672.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Laboratorios y Oficinas en el Centro Regional Buenos Aires	2.360.000	1.360.000	1.281.856	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Invernáculo Climatizado en la E.E.A. Balcarce	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

						FINANCIERO			FISICO				
						Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al				Ejec./Progr.
							30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	anual
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la E.E.A. Bordenave	110.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la E.E.A. Ascasubi	126.603	26.603	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Construcción Laboratorio de Producción Vegetal - Oficinas en E.E.A. G.Covas	350.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal Oficinas en E.E.A. G.Covas	400.000	400.000	390.576	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la E.E.A.Santa Cruz	280.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				31		Ampliación Laboratorios y Oficinas E.E.A. Guillermo Covas (4)	0	2.326	0	0,00	s/i	0,00	20,00
				51		Construcción Laboratorio Producción Vegetal y Oficina E.E.A. G. Covas	0	2.326	0	0,00	s/i	0,00	20,00
				33		Construcción y Ampliación Edificio Agencias de Extension Rural (4)	0	64.000	50.340	0,00	s/i	0,00	1,50
				53		Cosntrucción Red Troncal Gas E.E.A. Chubut	0	64.000	50.340	0,00	s/i	0,00	30,00
				34		Construcción y Ampliación en Unidades del Interior del País(4)	0	3.934.207	1.506.476	0,00	s/i	30,00	60,00
				51		Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la E.E.A. Salta	0	230.000	0	0,00	s/i	50,00	50,00
				52		Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.C. Trop. Yuto	0	300.000	132.239	0,00	s/i	10,00	10,00
				53		Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. Pergamino	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				54		Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Pedro	0	250.000	0	0,00	s/i	5,00	5,00
				55		Construcción Depósito Residuos Peligroso en E.E.A. Delta de Paraná	0	50.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				56		Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Luis	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				57		Ampliación Sanitarios y Depósitos de Muestras E.E.A. Cerro Azul	0	150.000	126.304	0,00	s/i	30,00	80,00
				58		Ampliación Sanitarios en E.E.A. Corrientes	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				59		Construcción Vestuarios y Duchas E.E.A. Pergamino	0	80.000	0	0,00	s/i	20,00	20,00
				60		Cosntrucción Habitación y Baños Campo Experimental Pilcaniyeu	0	77.000	23.558	0,00	s/i	20,00	20,00
				61		Construcción Depósitos Agroquímicos E.E.A. La Rioja	0	250.000	0	0,00	s/i	10,00	10,00
				62		Construcción Depósito Agroquímicos en E.E.A. Hilario Ascasubi	0	222.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				63		Construcción Salón de Usos Múltiples E.E.A. Catamarca	0	527.000	23.896	0,00	s/i	20,00	20,00
				64		Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos E.E.A. Paraná	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				65		Construcción Vestuarios Personal de Apoyo y Taller E.E.A. Salta	0	160.000	5.785	0,00	s/i	15,00	15,00
				66		Ampliación Residencia Becarios en E.E.A. Marcos Juarez	0	280.000	192.637	0,00	s/i	10,00	90,00
				67		Ampliación Laboratorios en E.E.A.Chubut	0	70.000	69.997	0,00	s/i	0,00	100,00
				68		Tendido de Red de Gas E.E.A. Pergamino	0	240.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				69		Obras de Seguridad E.E.A. Catamarca	0	0	0	0,00	s/i	0,00	90,00
				70		Ampliación Oficinas Edificio de Agronomía E.E.A Balcarce	0	948.207	932.060	0,00	s/i	0,00	100,00
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
				16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	100.933	52,34	16,60	4,14	4,14
				52		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	100.933	64,65	32,50	8,11	8,11
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	162.348	38,42	54,62	4,80	15,13
				51		Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	162.348	38,42	54,62	4,80	15,13
				3		Equipamiento Analítico	614.731	445.460	345.834	64,64	15,87	3,70	8,93
				51		Equipamiento Analítico para Laboratorios	614.731	445.460	345.834	64,64	15,87	3,70	8,93
				4		Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	900.000	35.424	67,27	16,42	0,00	1,16
				51		Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	900.000	35.424	67,27	16,42	0,00	1,16
622						INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)							
				18		Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial							
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI (1)	836.000	836.000	96.053	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Refacción Integral Edificio Sede INPI	836.000	836.000	96.053	0,00	20,00	0,00	0,00
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
				17		Servicios de Laboratorios							
				14		Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	6.596.507	28,00	72,00	22,00	72,00
				51		Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	6.596.507	28,00	72,00	22,00	72,00
				16		Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales (1)	37.160.000	37.160.000	5.883.314	0,00	80,00	2,20	7,20
				51		Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	37.160.000	37.160.000	5.883.314	0,00	80,00	2,20	7,20
20						Sanidad Animal							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
56	105	1			15	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	500.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	500.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								
						Actividades Centrales								
					1	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.586.000	558.918	2,03	15,00	0,00	5,55	37,00
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.586.000	558.918	2,03	15,00	0,00	5,55	37,00
					2	Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.800.000	1.407.456	1,77	28,00	8,50	11,60	41,43
					51	Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.800.000	1.407.456	1,77	28,00	8,50	11,60	41,43
					4	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1 (1)	1.800.000	1.800.000	887.022	92,66	5,03	1,00	2,38	47,32
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	1.800.000	1.800.000	887.022	92,66	5,03	1,00	2,38	47,32
					5	Construcción de Reactor de Baja Potencia (1)	57.450.000	54.450.000	12.270.142	1,72	14,00	1,35	2,86	20,43
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia	57.450.000	54.450.000	12.270.142	1,72	14,00	1,35	2,86	20,43
					6	Planta Marcha y Optimización Módulos (1)	13.950.000	14.068.900	8.165.695	12,70	14,40	2,35	11,80	81,94
					51	Planta Marcha y Optimización Módulos	13.950.000	14.068.900	8.165.695	12,70	14,40	2,35	11,80	81,94
					20	Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
					2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	310.775	74.042	99,20	0,65	0,01	0,09	13,85
					51	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	310.775	74.042	99,20	0,65	0,01	0,09	13,85
					4	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.222.000	603.805	36,87	15,00	1,90	3,78	25,20
					51	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.222.000	603.805	36,87	15,00	1,90	3,78	25,20
					5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.110.215	151.525	19,69	17,00	0,00	2,30	13,53
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.110.215	151.525	19,69	17,00	0,00	2,30	13,53
					6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	566.000	98.989	58,70	13,40	0,00	2,20	16,42
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	566.000	98.989	58,70	13,40	0,00	2,20	16,42
					9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	137.130	24,22	20,00	1,50	5,70	28,50
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	137.130	24,22	20,00	1,50	5,70	28,50
					10	Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.340.000	3.683.713	82,66	13,74	3,70	9,40	68,41
					51	Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.340.000	3.683.713	82,66	13,74	3,70	9,40	68,41
					11	Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.730.000	450.000	62,63	20,00	0,00	9,80	49,00
					51	Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.730.000	450.000	62,63	20,00	0,00	9,80	49,00
					13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	638.474	589.299	13,00	20,00	8,60	11,45	57,25
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	638.474	589.299	13,00	20,00	8,60	11,45	57,25
					15	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	714.397	697.295	25,00	45,00	12,00	42,00	93,33
					51	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	714.397	697.295	25,00	45,00	12,00	42,00	93,33
					21	Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
					3	Saneamiento del CAE	550.000	620.882	53.271	98,30	1,70	0,03	0,22	12,94
					51	Saneamiento del CAE	550.000	620.882	53.271	98,30	1,70	0,03	0,22	12,94
					4	Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	480.870	306.171	33,10	46,65	12,50	24,50	52,52
					51	Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	480.870	306.171	33,10	46,65	12,50	24,50	52,52
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.800.000	0	12,70	35,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.800.000	0	12,70	35,00	0,00	0,00	0,00
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,00	0,10	5,26
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,00	0,10	5,26
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	42.180	9,65	27,00	0,30	1,40	5,19
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	42.180	9,65	27,00	0,30	1,40	5,19
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	990.000	158.548	5,00	80,00	1,75	9,75	12,19
					51	Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	990.000	158.548	5,00	80,00	1,75	9,75	12,19
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 (1)	400.000	380.000	3.710	0,00	30,00	0,30	0,30	1,00
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	400.000	380.000	3.710	0,00	30,00	0,30	0,30	1,00
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	825.000	603.865	12,19	35,00	6,00	27,30	78,00
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	825.000	603.865	12,19	35,00	6,00	27,30	78,00
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	78.248	78.248	3,00	6,00	0,00	3,62	60,33

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	78.248	78.248	3,00	6,00	0,00	3,62	60,33
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos (1)	1.100.000	1.290.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos	1.100.000	1.290.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas (1)	500.000	480.000	199.208	0,00	15,00	2,00	6,15	41,00
						51 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	500.000	480.000	199.208	0,00	15,00	2,00	6,15	41,00
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	3.365.000	5.574.992	2.990.005	78,89	5,75	1,30	3,55	61,74
					51	Área Gestión Ezeiza	3.365.000	5.574.992	2.990.005	78,89	5,75	1,30	3,55	61,74
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	7.066.800	1.948.733	155.375	26,80	4,11	0,02	0,20	4,87
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.269.800	1.188.733	87.452	23,13	5,00	0,02	0,18	3,60
					52	Repositorio Fase 1	797.000	760.000	67.923	30,50	3,00	0,03	0,25	8,33
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.041.000	204.818	92,06	6,00	0,30	1,50	25,00
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.041.000	204.818	92,06	6,00	0,30	1,50	25,00
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	15.739.300	15.424.814	3.568.044	31,12	11,17	0,18	2,46	22,02
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	15.429.100	14.252.114	3.111.177	36,78	14,00	0,08	2,78	19,86
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	196.500	984.000	377.327	22,08	7,00	0,55	2,65	37,86
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	93.700	156.700	63.358	9,85	1,50	0,20	0,50	33,33
					54	Remodelación Casa Guayra	20.000	32.000	16.183	82,43	2,00	1,00	1,00	50,00
					5	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	1.075.700	282.820	72,66	8,00	2,20	2,31	28,88
					51	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	1.075.700	282.820	72,66	8,00	2,20	2,31	28,88
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.770.885	572.581	29,35	22,00	2,00	7,25	32,95
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.770.885	572.581	29,35	22,00	2,00	7,25	32,95
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes (1)	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
					1	Centro Aceleración de Iones	520.000	518.243	369.080	47,50	3,00	1,51	2,11	70,33
					51	Centro Aceleración de Iones	520.000	518.243	369.080	47,50	3,00	1,51	2,11	70,33
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.669.300	1.661.119	30,84	25,00	5,50	17,53	70,12
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.669.300	1.661.119	30,84	25,00	5,50	17,53	70,12
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.144.000	552.980	4,90	20,00	5,40	9,70	48,50
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.144.000	552.980	4,90	20,00	5,40	9,70	48,50
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	317.000	239.279	3,68	3,00	2,10	2,20	73,33
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	317.000	239.279	3,68	3,00	2,10	2,20	73,33
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.569.457	1.072.748	9,38	29,00	8,35	20,55	70,86
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.569.457	1.072.748	9,38	29,00	8,35	20,55	70,86
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.185.220	1.764.842	8,13	23,00	1,45	19,95	86,74
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.185.220	1.764.842	8,13	23,00	1,45	19,95	86,74
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	343.317	2,85	6,00	4,40	4,65	77,50
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	343.317	2,85	6,00	4,40	4,65	77,50
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo (1)	2.000.000	379.180	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	2.000.000	379.180	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
24						Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo (1)	28.844.000	22.765.000	8.099.961	55,28	12,00	3,05	4,00	33,33
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	28.844.000	22.765.000	8.099.961	55,28	12,00	3,05	4,00	33,33
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas (1)	800.000	760.000	304.443	1,70	9,00	1,20	3,35	37,22
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	800.000	760.000	304.443	1,70	9,00	1,20	3,35	37,22
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio (1)	2.000.000	1.800.000	374.491	0,65	12,00	1,12	2,57	21,42
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	2.000.000	1.800.000	374.491	0,65	12,00	1,12	2,57	21,42
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio (1)	1.554.000	1.480.000	542.209	2,65	12,00	0,75	4,40	36,67
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio	1.554.000	1.480.000	542.209	2,65	12,00	0,75	4,40	36,67
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro (1)	400.000	435.000	1.182	1,90	30,00	0,00	0,10	0,33
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro	400.000	435.000	1.182	1,90	30,00	0,00	0,10	0,33

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael (1)	9.790.000	4.137.129	193.789	38,50	45,00	0,35	0,90	2,00
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael	9.790.000	4.137.129	193.789	38,50	45,00	0,35	6,85	15,22
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) (1)	252.000	752.000	143.790	98,83	0,40	0,08	0,18	45,00
					51	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	252.000	752.000	143.790	98,83	0,40	0,08	0,18	45,00
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales (1)	565.500	565.500	243.858	6,59	12,00	4,20	4,90	40,83
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales	565.500	565.500	243.858	6,59	12,00	4,20	4,90	40,83
					9	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad (1)	1.548.000	1.500.000	388.738	8,53	34,00	7,50	7,63	22,44
					51	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad	1.548.000	1.500.000	388.738	8,53	34,00	7,50	7,63	22,44
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo (1)	2.334.500	2.250.000	285.437	0,00	40,00	3,50	3,80	9,50
					51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo	2.334.500	2.250.000	285.437	0,00	40,00	3,50	3,80	9,50
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	663.000	663.000	0	13,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	493.000	493.000	0	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
				19		Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	5.850.000	6.407.000	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Aliviador Cildañez - Etapa II	50.000	507.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	5.900.000	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
					9	Canal Cintura Sur Tafi	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Canal Cintura Sur Tafi	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	426.000	321.467	69,64	30,36	0,00	25,00	82,35
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	426.000	321.467	69,64	30,36	0,00	25,00	82,35
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	s/i	s/i	
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	15.246.338	7.842.810	7,11	11,73	2,50	6,00	51,15
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	15.246.338	7.842.810	7,11	11,73	2,50	6,00	51,15
25						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	4.999.000	1.691.372	46,87	8,50	0,60	1,29	15,18
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	4.999.000	1.691.372	46,87	8,50	0,60	1,29	15,18
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.413.023	9.883.023	4.535.678	69,54	13,48	3,48	14,33	106,31
					51	Edificios Fiscales	11.413.023	9.883.023	4.535.678	69,54	13,48	3,48	14,33	106,31
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.890.416	71,64	14,00	0,86	13,96	99,71
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.890.416	71,64	14,00	0,86	13,96	99,71
					8	Basilica Nuestra Señora de Luján	0	484.800	484.772	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Basilica Nuestra Señora de Luján	0	484.800	484.772	0,00	s/i	s/i	s/i	
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal el Cruce, Florencio Varela	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	9.024.064	7.655.995	80,69	19,31	1,22	18,73	97,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	9.024.064	7.655.995	80,69	19,31	1,22	18,73	97,00
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	21.423.000	3.985.501	14,68	6,21	1,80	5,55	89,37
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.927.500	820.500	40.986					
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	23.495.500	20.602.500	3.944.515	14,68	6,21	1,80	5,55	89,37
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	1.902.670	44,15	55,85	6,81	10,58	18,94
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	1.902.670	44,15	55,85	6,81	10,58	18,94
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	7.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	7.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	3.288.205	451.422	0,00	27,00	1,86	1,86	6,89
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	3.288.205	451.422	0,00	27,00	1,86	1,86	6,89
					34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.392.000	13.092.000	10.141.919	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	11.392.000	13.092.000	10.141.919	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					35	Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	5.500.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	5.500.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
					37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	114.211.004	100.836.510	51.086.906	0,00	11,34	0,39	0,39	3,44
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	9.211.004	7.836.510	4.153.836					
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	105.000.000	93.000.000	46.933.070	0,00	11,34	0,39	0,39	3,44
					38	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					39	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					40	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos(1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					42	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan(1)	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					44	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA(1)	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional(1)	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					30	Prevención Sísmica								
					1	Ampliación Red Nacionalde Estaciones Sismológicas	0	700.000	172.352	67,10	3,40	2,20	2,85	83,82
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	0	700.000	172.352	67,10	3,40	2,20	2,85	83,82
					32	Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865)								
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	115.783.063	s/i	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	115.783.063	s/i	s/i	s/i	s/i	
					50	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.648.000	448.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Puente Encarnación - Posadas	4.648.000	448.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	2.250.134	84,78	15,22	0,00	13,00	85,41
					51	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	2.250.134	84,78	15,22	0,00	13,00	85,41
					62	Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR (***) (4)	0	12.000.000	7.105.783	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Modernización de la Línea A de Subterráneo. Obras Civiles (***)	0	12.000.000	7.105.783	100,00	0,00	0,00	0,00	
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 744(1)	356.495.000	329.495.000	86.203.318	0,00	s/i	7,83	17,56	
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 745	32.295.000	32.475.000	17.404.762					
					67	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Florencio Varela	8.000.000	8.000.000	12.737.536	0,00	s/i	3,75	51,75	
					68	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	27.000.000	27.000.000	16.567.555	0,00	s/i	44,83	70,83	
					69	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	26.000.000	26.000.000	10.217.688	0,00	62,00	4,65	14,65	23,63
					70	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	15.000.000	14.500.000	9.184.603	0,00	50,00	15,83	29,83	59,66
					71	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	18.000.000	14.500.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
					72	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	18.000.000	12.870.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
					73	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	27.000.000	17.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						74 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tigre	25.000.000	20.000.000	4.183.604	0,00	71,00	10,00	10,00	14,08
						75 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	23.000.000	19.950.000	2.071.066	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
						76 Mejoras en los Entornos a las Estaciones - Municipalidad de Florencio Varela	7.000.000	7.000.000	6.831.885	0,00	70,00	32,01	126,01	180,01
						77 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 1 (Sur)	30.000.000	30.000.000	7.004.618	0,00	83,00	10,18	20,18	24,31
						78 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 2 (Sudoeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						79 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 3 (Oeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						80 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 4 (Norte)	33.000.000	33.000.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
					4	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	11.680.200	11.680.200	6.903.277	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	1.480.200	3.240.200	1.753.416					
					51	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	10.200.000	8.440.000	5.149.861	100,00	0,00	0,00	0,00	
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	25.458.493	79,95	20,05	0,00	9,55	47,63
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	25.458.493	79,95	20,05	0,00	9,55	47,63
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.672.170	27,23	72,77	0,00	29,78	40,92
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.672.170	27,23	72,77	0,00	29,78	40,92
					4	Puerto Diamante	1.000.000	5.288.170	2.211.096	52,68	47,32	s/i	47,33	100,02
					51	Puerto Diamante	1.000.000	5.288.170	2.211.096	52,68	47,32	s/i	47,33	100,02
					5	Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	4.976.134	0,00	100,00	23,40	43,24	43,24
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	4.976.134	0,00	100,00	23,40	43,24	43,24
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	6.721.429	0,00	60,00	9,86	10,93	18,22
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	6.721.429	0,00	60,00	9,86	10,93	18,22
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	3.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	3.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	211.830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	211.830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					17	Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	720.000	0,00	100,00	45,46	45,46	45,46
					51	Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	720.000	0,00	100,00	45,46	45,46	45,46
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Reparación Parque España	11.500.000	52.326.000	29.267.389	12,74	75,60	13,93	56,34	74,52
					51	Reparación Parque España	11.500.000	52.326.000	29.267.389	12,74	75,60	13,93	56,34	74,52
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
						51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	3.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	3.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos (1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40		Reparación Puente Uriburu, Etapa III (1)	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III	1.000.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
451				16		DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					7	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos (1)	3.227.250	4.477.250	4.049.818	0,00	s/i	14,27	65,57	
					51 Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	3.200.000	4.450.000	4.022.568	0,00	s/i	14,36	65,36		
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	s/i	0,00	100,00		
				8		Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.227.250	3.227.250	2.861.692	9,18	90,82	14,62	35,08	38,63
					51 Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.200.000	3.200.000	2.834.442	9,18	90,82	14,75	34,53	38,02	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
				9		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	2.227.250	2.227.250	2.104.883	45,82	54,18	0,00	13,70	25,29
					51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	2.200.000	2.200.000	2.077.633	45,82	54,18	0,00	12,64	23,33	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
				10		Remodelacion para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.227.250	3.227.250	3.049.963	81,81	18,19	1,71	97,27	534,74
					51 Remodelacion para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.200.000	3.200.000	3.022.713	81,81	18,19	1,73	97,25	534,63	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
				11		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.727.250	3.977.250	1.270.494	23,51	76,49	18,07	30,14	39,40
					51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.700.000	3.950.000	1.243.244	23,51	76,49	18,20	29,67	38,79	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
				12		Remodelación para Adecuación de Redes	2.227.250	3.477.250	900.920	16,37	83,63	1,43	13,01	15,56
					51 Remodelación para Adecuación de Redes	2.200.000	3.450.000	900.920	16,37	83,63	1,44	13,04	15,59	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	0,00	8,20	8,20	
				13		Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.227.250	3.477.250	1.622.782	26,53	73,47	9,82	38,40	52,27
					51 Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.200.000	3.450.000	1.595.532	26,53	73,47	9,89	37,91	51,60	
					52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					14	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.227.250	3.477.250	2.644.925	1,00	99,00	16,33	86,64	87,52
					51	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.200.000	3.450.000	2.617.675	1,00	99,00	16,43	86,51	87,38
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					15	Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.727.250	3.352.250	794.671	0,00	100,00	11,93	35,91	35,91
					51	Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.700.000	3.325.000	767.421	0,00	100,00	12,05	35,41	35,41
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					16	Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO14000	1.227.250	2.477.250	1.400.693	3,44	96,56	11,65	44,81	46,41
					51	Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	734.000	1.984.000	968.846	3,44	96,56	11,97	31,61	32,74
					52	Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	281.606	0,00	100,00	4,56	100,00	100,00
					53	Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	150.241	0,00	100,00	17,27	100,00	100,00
					55	Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					17	Remodelaciones vVrias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/IRAM 3800	1.727.250	2.977.250	2.516.711	6,04	93,96	9,97	94,58	100,66
					51	Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.234.000	2.484.000	1.866.298	6,04	93,96	10,74	93,50	99,51
					52	Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	213.437	0,00	100,00	7,08	100,00	100,00
					54	Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	411.726	0,00	100,00	5,74	100,00	100,00
					55	Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	25.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					18	Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.727.250	2.352.250	1.076.605	1,00	99,00	61,12	96,05	97,02
					51	Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.700.000	2.325.000	531.387	1,00	99,00	61,84	97,17	98,15
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	545.217	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
				20		Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituzaingo	11.820.924	8.336.638	853.774	88,50	11,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingó -Bs.As. (4)	0	250.000	218.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	9.916.621	5.974.561	141.630	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón	1.904.303	2.112.077	493.964	94,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					3	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	2.956.801	3.325.257	1.117.909	97,50	2,50	0,00	0,00	0,00
					51	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	1.702.983	1.774.711	840.612	98,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					52	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	1.253.818	1.550.546	277.297	97,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					4	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	0,00	s/i	s/i	s/i	
					5	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.907.972	3.554.176	96,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.907.972	3.554.176	96,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					7	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	35.400.880	18.018.487	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00
					51	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	35.400.880	18.018.487	0,00	5,00	3,00	3,00	60,00
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	26.414.369	52.604.840	45.819.685	59,50	21,50	2,00	13,30	61,86
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	6.667.768	6.825.708	11.865.365	92,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.746.601	45.779.132	33.954.320	27,00	35,00	1,00	30,83	88,09
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	23.374.605	17.747.652	17.470.600	80,50	19,50	5,00	12,48	64,00
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Buenos Aires	3.221.795	3.352.493	100.540	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Buenos Aires.	20.152.810	14.395.159	17.370.060	68,00	32,00	10,00	24,96	78,00
					10	Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	12.020.000	9.870.927	0,00	s/i	s/i	6,80	
					51	Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	12.020.000	9.870.927	0,00	s/i	s/i	6,80	
					12	Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	16.194.091	7.041.524	79,00	40,00	1,00	23,83	59,58
					51	Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	16.194.091	7.041.524	79,00	40,00	1,00	23,83	59,58
					14	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	69.747.045	68.321.066	20,00	60,00	10,00	50,47	84,12
					51	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	69.747.045	68.321.066	20,00	60,00	10,00	50,47	84,12
					15	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	35.283.832	34.990.993	46,00	41,00	s/i	18,17	44,32
					51	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	35.283.832	34.990.993	46,00	41,00	s/i	18,17	44,32
					16	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	32.021.789	41.759.397	33.826.975	92,50	7,50	7,00	9,71	129,47
					51	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	7.865.270	13.037.695	9.514.521	85,00	15,00	13,00	18,52	123,47
					52	Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa	24.156.519	28.721.702	24.312.453	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	13.573.297	10.431.908	85,00	15,00	0,00	13,47	89,80

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	13.573.297	10.431.908	85,00	15,00	0,00	13,47	89,80
18						Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19						Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	20.261.000	19.137.466	21,00	46,00	s/i	16,06	34,91
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	20.261.000	19.137.466	21,00	46,00	s/i	16,06	34,91
20						Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	13.093.390	12.018.554	65,00	35,00	1,00	29,21	83,46
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	13.093.390	12.018.554	65,00	35,00	1,00	29,21	83,46
21						Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	967.546	849.159	88,00	0,18	0,00	1,49	827,78
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	967.546	849.159	88,00	0,18	0,00	1,49	827,78
22						Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	9.961.052	24.986.932	19.433.191	89,00	28,44	0,00	10,00	35,16
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	5.310.126	5.357.202	367.045	87,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	4.650.926	19.629.730	19.066.145	91,00	10,94	0,00	10,94	100,00
23						Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.761.870	15.096.357	86,00	14,00	0,00	4,72	33,71
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.761.870	15.096.357	86,00	14,00	0,00	4,72	33,71
24						Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.102.057	8.299.831	4.852.973	82,00	18,00	6,00	11,54	64,11
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	8.102.057	8.299.831	4.852.973	82,00	18,00	0,00	5,54	30,78
26						Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires (1)	5.500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires	5.500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27						Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	15.048.202	12.426.836	38,00	62,00	23,00	57,05	92,02
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	15.048.202	12.426.836	38,00	62,00	23,00	57,05	92,02
28						Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
29						Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	35.121.940	25.401.248	29,00	55,00	18,00	54,65	99,36
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	35.121.940	25.401.248	29,00	55,00	18,00	54,65	99,36
30						Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.411.473	8.407.074	7.987.239	69,50	30,50	0,00	22,79	74,72
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.632.422	6.555.598	4.503.561	52,00	48,00	21,00	52,84	110,08
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.051	1.851.476	3.483.679	87,00	16,06	10,00	23,74	147,82
33						Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	86.213	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	86.213	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
34						Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
38						Construcción de Sist. de Desagües Cloacales-Mina Clavero-Cura Brochero-Córdoba (1)	9.250.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sist. de Desagües Cloacales-Mina Clavero-Cura Brochero-Córdoba	9.250.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
41						Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires (1)	20.500.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	20.500.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
42						Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (1)	13.000.000	4.500.000	2.426.876	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	13.000.000	4.500.000	2.426.876	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43						Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
44						Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de Agua Potable (1)	6.500.000	1.500.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						52 Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires	5.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
45						Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
46						Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	12.000.000	2.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires	12.000.000	2.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
47						Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	10.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires	10.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
48						Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	4.885.960	2.396.410	93,00	7,00	0,00	1,42	20,29
						51 Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	4.885.960	2.396.410	93,00	7,00	0,00	1,42	20,29
50						Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					52	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego (1)	8.200.000	700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego	8.200.000	700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					53	Optimización del Sist. Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui-Bs.As.(1)	8.943.170	693.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sist. Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui-Bs.As.(1)	8.943.170	693.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					54	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones (1)	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura (1)	12.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura	12.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén (1)	6.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	6.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta (1)	8.250.000	750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	8.250.000	750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					60	Sistema de Provisión de Agua Potable Guaaleguaychú - Entre Ríos (1)	9.000.000	11.430.000	10.369.733	0,00	100,00	8,00	82,89	82,89
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Guaaleguaychú - Entre Ríos	9.000.000	11.430.000	10.369.733	0,00	100,00	8,00	82,89	82,89
					61	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires (1)	2.500.000	500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	2.500.000	500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires (1)	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	21.206.561	17.320.486	18,00	60,00	0,00	34,27	57,12
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	21.206.561	17.320.486	18,00	60,00	0,00	34,27	57,12
					65	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires (1)	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento-Dolores-Bs. As.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento-Dolores-Bs. As.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					67	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes (1)	4.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes	4.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires (1)	17.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires	17.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					70	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos-Hurlingham-Bs.As.	2.500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos-Hurlingham-Bs.As.	2.500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					72	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza (1)	28.000.000	1.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					56	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza	28.000.000	1.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires (1)	18.000.000	500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires	18.000.000	500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					74	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires (1)	16.500.000	500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	16.500.000	500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales-Lobos-Bs.As. (1)	1.500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales-Lobos-Bs.As. (1)	1.500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción de Toma Única Trelew - Chubut (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Toma Única Trelew - Chubut	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					79	Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					80	Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas-José C. Paz-Bs. As. (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas-José C. Paz-Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					81	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires (1)	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
					82	Sist. Abastecimiento Agua Potable y Reservas Moreno-J. C. Paz-M. Argentinas-Bs.As.(1)	8.000.000	1.700.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sist. Abastecimiento Agua Potable y Reservas Moreno-J. C. Paz-M. Argentinas-Bs.As.(1)	8.000.000	1.700.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
					83	Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja(1)	1.500.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja	1.500.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					84	Construcción Acueducto(1)	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					85	Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán(1)	2.000.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán	2.000.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					86	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					87	Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					88	Construcción del Sist. de Desagües Cloacales y Optimización Sist. de Agua Potable(1)	3.000.000	1.500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales Gran Resistencia - Chaco	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					52	Optimización del Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco	2.000.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					89	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)(1)	1.496.000	496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	1.496.000	496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					90	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires(1)	5.000.000	500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires	5.000.000	500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
					91	Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					92	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa(1)	2.000.000	0	0	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º Etapa	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					93	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.659.031	12.552.095	65,00	35,00	s/i	25,10	71,71
					51	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.659.031	12.552.095	65,00	35,00	s/i	25,10	71,71
					94	Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba(1)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					95	Construcción Santiago del Estero(1)	42.850.000	26.350.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas	25.500.000	25.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Acueducto Oeste - Santiago del Estero	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción del Sistema de Agua Potable Gran Santiago - Santiago del Estero	15.350.000	850.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
					96	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos(1)	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					98	Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	2.000.000	1.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú (2º etapa) - Entre Ríos(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					99	Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	32.758.641	20.869.951	8.715.281	2,50	22,40		1,00	4,46
					56	Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fé	21.500.000	18.203.595	8.715.281	20,00	46,00		9,03	19,63
					57	Optimización del Sistema de Desagües Cloacales - Santa Fé	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					66	Construcción del Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas	1.056.830	1.056.830	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy(1)	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Sistema Desagües Cloacales, General Rodríguez - Buenos Aires(1)	250.000	250.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					72	Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy(1)	4.700.000	107.715	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción del Sistema de Agua Potable General Rodríguez(1)	2.751.811	751.811	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
						Actividades Centrales								
					1	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I(1)	389.897	389.897	232.997	99,00	1,00	0,02	0,29	29,00
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I	389.897	389.897	232.997	99,00	1,00	0,02	0,29	29,00
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	0,00	1,00	25,00

624

1

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr.
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				anual
						51 Construcción Edificio 25	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	0,00	1,00	25,00
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II (1)	2.411.603	2.411.603	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.411.603	2.411.603	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base								
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	542.680	36,84	3,51	0,74	2,41	68,66
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	542.680	36,84	3,51	0,74	2,41	68,66
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
		17				Infraestructura en Concesiones Viales								
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As.	1.000	2.320.797	0	95,32	4,68	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía Cañuelas-Monte -Sección 4: RN N° 3 - Km 87,82 - Km	1.000	2.320.797	0	95,32	4,68	0,00	0,00	0,00
					4	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	54.426.749	43.431.708	26.460.352	0,00	25,00	s/i	s/i	
					51	Autovía Mar del Plata-Balcarce 2º tramo RN N° 226 Km 31,7-Km 64,686-Prov.de Bs.As.	54.426.749	43.431.708	26.460.352	0,00	25,00	s/i	s/i	
					5	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. II	2.000	1.397.000	910.556	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejora en Travesía Urbana RN N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Ca	1.000	281.000	219.792	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejora Intersección e Iluminación: RN N° 5 Km. 262,24 -	1.000	1.116.000	690.764	100,00	0,00	0,00	15,82	
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	1.000	3.151.000	2.112.997	36,02	30,00	s/i	s/i	
					52	Adecuación Urbana RN N° 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín	1.000	3.151.000	2.112.997	71,36	0,98	s/i	s/i	
					7	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	2.000	43.401.000	15.600.919	46,20	50,00	s/i	s/i	
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN N° 5 Km 67.479 - Km 73	1.000	18.590.000	9.851.439	11,39	61,58	s/i	8,21	13,33
					52	Autopista Luján-Mercedes Sección III RN N°5 Km 85.78 - Km 96	1.000	24.811.000	5.749.480	79,60	19,47	s/i	4,71	24,19
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	3.095.214	27.656.214	24.127.571	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
					51	Ampliación Tercer Carril RN N°9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana	3.095.214	27.656.214	24.127.571	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	1.000	1.660.000	1.341.932	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejoras en Travesía Urbana RN N° 11- Km 787,23 Reconquista	1.000	1.660.000	1.341.932	100,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	19.653.364	33.955.364	25.424.745	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
					51	Adecuación de Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	19.653.364	33.955.364	25.424.745	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	1.000	3.601.000	2.817.121	10,50	50,00	s/i	7,41	14,82
					52	Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN	1.000	3.601.000	2.817.121	21,76	9,88	s/i	7,41	75,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	9.328.000	5.584.000	1.784.609	97,24	2,76	s/i	0,00	0,00
					61	Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN N° 3 km 555,90	320.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Travesías Urbanas RN N° 188 KM 8,00 - KM 112,00 Campos Salle	1.000	0	0	91,72	8,28	0,00	0,00	0,00
					66	Mejora Acceso a Vedia Bs.As. RN 7 Km.312,26 Bs.As.(6)	0	440.000	240.280					
					68	Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RIN N° 205 km. 111,	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					74	Acceso a Villa Ramallo RN N° 9 KM 207,00 Prov. de Buenos Aires	1.000	0	0	98,88	1,12	0,00	0,00	0,00
					76	Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia RN N° 34 Km. 369	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,60	
					78	Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	1.000	1.142.000	509.450	52,70	23,51	s/i	14,95	63,59
					79	Mejora de Accesos Canalizados: RN N° 38 Km 67,65 La Cumbre	9.000.000	4.000.000	1.034.880	0,00	60,26	s/i	0,00	0,00
					80	Mejora de Acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RIN N° 34 km. 496	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					81	Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	775.531	0	0	56,18	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	774.531	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	28.843.000	15.103.000	4.582.002	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69
					51	Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	28.843.000	15.103.000	4.582.002	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69
					27	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
					28	51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	0	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	0	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.000	2.201.000	794.321	100,00	0,00	0,00	0,58	
						51 Pavimentación de Banquinas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km	1.000	2.201.000	794.321	100,00	0,00	0,00	0,58	
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	2.851.636	8.842.636	5.264.109	74,28	25,72	s/i	0,00	0,00
						51 Rotonda de Intersección e Iluminación RN Nº 3	1.000	577.000	21.150	92,02	7,98	s/i	0,00	0,00
						52 Rotonda e Iluminación en el Ingreso a Trenque Lauquen	1.000	601.000	492.485	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Mejoras de Accesos e Iluminación en RN Nº 7 Carmen de Areco	1.000	116.000	451.361	100,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Mejora Intersección RN 11-Calle Sgo.Cabral-San Lorenzo -Santa Fé	2.847.636	2.847.636	1.388.650	62,13	37,78	s/i	20,32	53,79
						61 Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 29	1.000	4.701.000	2.910.463	66,02	12,85	s/i	6,95	54,09
					35	Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	33.275.706	24.515.706	17.073.796	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
						51 Construcción Terceras Tochas RN Nº 12 - Km 1370.038 - Km 15	33.275.706	24.515.706	17.073.796	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
					37	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	1.000	0	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605.03	1.000	0	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
					38	Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	4.996.000	496.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
						51 Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN Nº 7 Km. 965.51 -	4.996.000	496.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Sección II, Jaúregui	1.000	701.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
						51 Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui	1.000	701.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
					40	Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ensanche del Puente sobre el Río Dulce RN Nº 9 Termas de Río Hondo	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					63	Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As.	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Iluminación Intersección RN Nº 9 (Km 227.03) con RN Nº 188	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					65	Construcción de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	1.000	221.000	125.654	19,63	4,00	s/i	0,00	0,00
						55 Edificio Cpo.de Apoyo a los Servicios Viales-Km31 Autop.Bs. As.-La Plata	1.000	221.000	125.654	91,67	8,33	s/i	0,00	0,00
					67	Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	1.000	0	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción	1.000	0	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fé	2.000	0	0	95,57	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Intersección Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	1.000	0	0	76,96	21,79	0,00	0,00	0,00
						53 Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN Nº 8 Km 365,4	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					70	Construcción Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71	Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	50.001.000	0	0	47,33	26,00	0,00	0,00	0,00
						51 Rama Salida Descendente Km 21,00 Autopista Riccheri -Prov. de Bs. As.	1.000	0	0	94,66	5,34	0,00	5,34	100,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	50.000.000	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29	21.353.747	8.740.000	3.478.084	0,00	33,33	s/i	0,00	0,00
						51 Variante RN Nº 22 y Obras de vVnculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7	21.353.747	8.740.000	3.478.084	0,00	33,33	s/i	0,00	0,00
					74	Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	15.500.000	25.222.420	14.237.802	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
						51 Autovia RN Nº 226 y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia	15.500.000	25.222.420	14.237.802	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
					75	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba	1.000	0	0	43,18	56,82	0,00	0,42	0,74
						51 Puente sobre el Arroyo El Aji - Ruta Nacional Nº 7 KM 600,00	1.000	0	0	98,92	1,08	0,00	0,42	38,89
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.000	501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obras de Protección contra la Erosión Hídrica	1.000	501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos	1.000	8.201.000	3.848.136	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
						51 Acceso a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos	1.000	8.201.000	3.848.136	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
					80	Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	1.000	3.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33	1.000	3.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
					81	Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III	19.001.000	16.381.977	7.611.915	4,12	20,00	s/i	0,00	0,00
						52 Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.000	3.653.000	3.298.436	22,68	77,32	s/i	27,53	35,61
						56 Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de Colectora	3.000.000	4.400.000	4.313.479	0,00	100,00	s/i	30,85	30,85
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	5.000.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	6.000.000	4.128.977	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fé	5.000.000	4.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	1.000	0	0	0	12,43	1,00	0,00	0,00	0,00
					58 Mejoras Travesías Urbanas en RN Nº 11 Localidades: Candiotti	1.000	0	0	0	99,44	0,56	0,00	0,00	0,00
					85 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guauguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	96.417.000	63.420.599	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guauguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	96.417.000	63.420.599	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					86 Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires	2.950.000	5.072.000	4.184.084	0,00	s/i	s/i	25,14	25,14	
					51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bs.As.	2.950.000	5.072.000	4.184.084	0,00	s/i	s/i	25,14	25,14	
					87 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					88 Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	1.000	1.901.000	1.317.021	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28	
					51 Mejoras en Accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial	1.000	1.901.000	1.317.021	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28	
					89 Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	42.833.328	10.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte	36.833.328	10.000.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
					52 Mejora RP N36 Seccion Variable Despeñaderos	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					96 Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Río Negro	4.693.695	10.348.695	3.194.966	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00	
					51 Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Km 1212,40	4.693.695	10.348.695	3.194.966	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00	
					97 Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje (1)	6.929.100	139.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	6.929.100	139.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	
					98 Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia. Bs. As.	5.683.000	7.872.000	6.713.032	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00	
					51 Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a Roque Pérez	5.683.000	7.872.000	6.713.032	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00	
18					Infraestructura en Áreas Urbanas									
					1 Infraestructura en Áreas Urbanas	1.000	2.441.000	2.379.454	12,50	87,50	s/i	0,00	0,00	
					53 Rotonda en Intersección. RN Nº A-015 y Av. Rösch Concordia	1.000	2.441.000	2.379.454	0,00	100,00	s/i	31,86	31,86	
					2 Seguridad en Areas Concesionadas II	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	0,00	0,84	0,84	
					51 Repavimentación de la RP Nº 42 Sección RP 51	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	0,00	0,84	0,84	
					3 Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	67.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	67.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires	1.000	133.000	131.005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya	1.000	133.000	131.005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	4.757.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	4.757.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	1.000	1.351.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	5,67	
					51 Mejora en Acceso Sur RN Nº 14 Km. 252,60 Concordia	1.000	1.351.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	5,67	
					11 Obras Menores en Areas Urbanas	1.000	1.001.000	73.348	92,74	7,26	s/i	0,00	0,00	
					51 Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate Prov.de Bs.As.	1.000	1.001.000	73.348	92,74	7,26	s/i	0,00	0,00	
					12 Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.000	0	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00	
					51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.000	0	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00	
					13 Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
					51 Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
					14 Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	25.130.059	25.109.802	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92	
					51 Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	25.130.059	25.109.802	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92	
					15 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.000	1.651.000	190.438	100,00	0,00	0,00	18,51	18,51	
					51 Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright RP Nº 9 RN Nº 8 KM 2	1.000	1.651.000	190.438	100,00	0,00	0,00	18,51	18,51	
					16 Vinculación Acceso Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios	34.949.806	31.949.806	27.207.472	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60	
					51 Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde RN Nº 14	34.949.806	31.949.806	27.207.472	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60	
					17 Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	55.000.000	1.234.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	
					51 Autovia 201 entre R P Nº 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero. Pcia.de Bs.As.	55.000.000	1.234.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	
					18 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008				
						51 Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20		Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21		Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Repavimentación y Ensanche RP N° 21. N° Tramo: RP N° 7	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Pavimentación Calle Salguero Tramo H. Yrigoyen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22		Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23		Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24		Mejoras en Aéreas no Concesionadas Pcia. Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Rehabilitación y Ensanche ex RN N° 8 Tramo Gral. Paz-RP 4-3	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25		Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	28.788.338	5.638.338	4.336.141	2,84	86,00	s/i	0,00	0,00
						51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	3.788.338	5.638.338	4.336.141	40,13	23,83	s/i	13,18	55,31
						52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	10.000.000	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	15.000.000	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00	
				26		Acceso a Ciudad Ezeiza Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.	6.100.000	7.100.000	5.424.574	1,43	95,86	s/i	29,32	30,59
						51 Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada RN	6.100.000	7.100.000	5.424.574	1,43	95,86	s/i	29,32	30,59
				27		Pavimentación RP N° 20. RP N° 11 (Magdalena) - RP N° 36 (Vieytes)(1)	29.500.000	100.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación Ruta Provincial N° 20. Tramo I: RP N° 11	29.500.000	100.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
				28		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela(1)	17.650.000	11.550.000	6.842.606	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela	6.850.000	11.450.000	6.842.606	0,00	100,00	s/i	43,53	43,53
						52 Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui)	10.800.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Distribuidor Las Flores-Autopista Bs.As.-LaPlata Km 14 (6)	0	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						51 Construcción Distribuidor Las Flores-Autopista Bs.As.-LaPlata Km 15	0	3.000.000	0	0,00		0,00	0,00	
				31		Caminos de Acceso a Central Nuclear Atucha-Provincia de Buenos Aires (6)	0	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						52 Caminos de Acceso Central Nuclear Atucha Acceso R.N.9 km 103	0	3.000.000	0	0,00		0,00	0,00	
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
				1		Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa	3.000	2.742.000	392.561	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra Mejorativa N° 221 Corredor Vial 2- Ruta Nacional N° 7 K	1.000	313.000	312.901	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Obra Mejorativa 208 RN N° 7 Km. 457-492 Provincia de Córdoba	1.000	401.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Obra Mejorativa N° 211 - RN N° 7 Km 399-406 - Km 424-457	1.000	2.028.000	79.660	100,00	0,00	0,00	0,00	
				2		Corredor Vial 3	7.411.984	33.631.984	15.775.866	73,05	26,95	s/i	0,00	0,00
						51 Obra Mejorativa N° 214 Corredor Vial 3-RN N° 9 Km 157 - 206	7.410.984	32.810.984	15.775.866	100,00	0,00	0,00	12,02	
						52 Obra Mejorativa N° 201 Corredor Vial 3 - RN N° 9 Km 96 - 106	1.000	821.000	0	81,54	18,46	0,00	0,00	0,00
				3		Obras Mejorativas en CV4-Año II-I Etapa	1.000	351.000	0	98,16	1,84	0,00	0,00	0,00
						51 OM N° 205 Repavimentación con Concreto Asfáltico, Estabilización	1.000	351.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				5		Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	336.802	9.733.802	4.529.291	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	333.802	333.802	22.836					
						51 Obra Mejorativa N° 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional N° 9 Km	1.000	751.000	514.778	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra Mejorativa 203 RN N° 34 Km. 584-612 Km. 646-651 Km. 684	1.000	448.000	206.508	99,38	0,62	s/i	0,00	
						54 Obra Mejorativa N 218 CV5 RN34 Km66,00-86,00	1.000	8.201.000	3.785.169	100,00	0,00	0,00	5,91	
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	41.087.172	945.592	0	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tomé - Santa Fé	41.087.172	945.592	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
20						Obras en Corredor Vial 1								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial 1 (1)	37.966.598	0	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Colectora en S. Miguel del Monte RN 3 Km 108	1.094.946	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Const. de 2da. Calzada	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Adecuacion Hidráulica Benito Juarez RN 3 Km 379-397	1.252.201	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuacion	1.808.600	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos - Tres Arroyos RN 3 Km 490	4.175.358	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al				
							30/09/2009	30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	anual
						56 Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas RN 3 Km 513,93	805.108	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						57 Iluminación Distribuidor Punta Alta RN 3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela Pe	1.221.269	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil RN 226 Km 174,25	19.805.632	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción de Alcantarilla RN 226 Km 404,12	850.194	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Reconstrucción de Alcantarillas RN 205 Km 155,7-157,7	627.985	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso del Carril RN 205 Km 156,26	1.989.921	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						62 Mejora Acceso a Cazón RN 205 Km 170,09	1.913.208	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						63 Adecuación de Accesos a Saladillo RN 205 Km 182-188,56	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Iluminación Rotonda, RN 205-RP 65 Bolivar Km 317,41	832.258	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						65 Obras Complementarias CV I	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						66 Iluminación Distribuidor con RN N° 226 Km 368,46	1.289.918	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2						Obras de Seguridad en Corredor Vial 2 (1)	31.793.039	0	0	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso a Pehuajó RN 5 km 487,51	8.957.417	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación en Intersección RN N° 5 y RP N° 1 y en RN N	740.726	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu RN 5 km 567,6	563.576	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación y Mejora Accesos a Lonquimay con Darsenas y Refugios RN 5 km 543-544	1.361.109	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						55 Mejora Acceso al Puerto de San Nicolas RN 188 km 08-26	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Mejora de Travesía Urbana Conesa RN 188 km 32,15-33,75	1.288.172	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo RN 188 km	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Pergamino RN 188	2.052.685	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso - RN N° 8 y RP N° 32 - Pergamino RN 188 km 73,9-74,200	2.052.685	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana en RN N° 188 e/ Rotonda y Río Rojas	2.845.963	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora e Iluminación en Cruce con RP N° 30 - Rojas RN 188 KM	1.071.598	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						62 Iluminación General Pinto RN 188 KM 255,08	724.597	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						63 Iluminación Coronel Granada RN 188 KM 283,5	724.597	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso y Colectoras, Villegas RN 188 KM 360-362	1.512.210	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
						65 Iluminación en Cruce con RP N° 101. Acceso a Levalle RN 188	1.071.598	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						66 Obras Complementarias CV II	1.731.567	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Travesía Urbana de Junín RN 7 KM 257,64-263,65	3.369.004	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
3						Obras de Seguridad en Corredor Vial 3 (1)	62.648.880	0	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Alto Nivel RNN° 188 Int. RN 7 Km 263,65	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 301,36	2.418.814	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Alem RN N° 7 Km 314	1.625.535	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 315,5	1.564.514	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a Alberdi RN 7 Km 341	2.022.175	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Intersección con RP N 1 4 Diego de Alvear	1.761.138	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Rotonda y Acceso Rufino RN 7 Km 423,32	1.808.600	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a General Levalle int. RP N- 10 Km 540	1.953.525	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a La Cautiva RN 7 Km 557,1	2.479.835	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación Acceso a Cavanagh RN 8 Km 408,29	813.159	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Accesos La Carlota RN 8 Km 500	2.329.307	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción RN 8 Km 557	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Adecuación de Curva RN 8 Km 566	1.015.322	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						64 Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena RNN° 7 - Km 585	1.207.661	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes RN 8 Km 303-306	2.812.063	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						66 Adecuación de Acceso - Int. RN N° 8 y RP N° 94 - Santa Isabel	3.151.070	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Intersección RP N° 90 RN 8 Km 344,27	2.845.963	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						68 Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto RN 8 Km 360-375	19.372.589	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
						69 Adecuación Hidráulica sobre Río IV RN 8 Km 562,8	4.157.923	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						71 Adecuación de Accesos y Colectoras RN N° A005	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						72 Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba RNN° 8 - Km410	2.845.963	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias CV III	4.638.189	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

						FINANCIERO			FISICO				
						Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al				
							30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	anual
					4	Obras de Seguridad en Corredor Vial 4 (1)	17.784.062	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Mejora Travesias Urbanas Localidades: Devoto, La Francia El Tío	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						52 Reparación Losas de Aproximación en el Cruce FFCC Belgrano R	161.022	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón RN 34 Km 55,21-56,85	947.520	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						54 Mejora de Acceso a Casas RN 34 Km 119,63	161.022	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a San Vicente RN 34 Km 168,6	2.296.771	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						56 Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. RP N° 67 R	483.065	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Acceso a INTI - INTA Rafaela RN 34 Km 227,18	1.625.535	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a Tacural RN 34 Km 261	2.540.856	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						59 Mejora de Acceso a Aceitera Céres RN 34 KM 390,7	2.215.409	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						60 Construcción de Dársenas y Refugios RN 34 Km 130-357	1.564.514	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso a Bialett Masse e Iluminación	893.279	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						62 Obras Complementarias Corredor Vial IV	3.269.534	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					5	Obras de Seguridad en Corredor Vial 5 (1)	28.572.544	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dársenas y Refugios Nelson RN 11 Km 508,5-510	1.108.318	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesia Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi	895.700	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios Cabal RN 11 Km 528-528,	679.123	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						54 Mejora de Travesia Urbana, Adecuación Hidráulica y Const. de Colectora - San Justo	7.205.525	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						55 Mejora de Travesia Urbana Marcelino Escalada RN 11 Km 593-59	749.096	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						56 Mejora de Travesia Urbana Vera y Pintado RN 11 Km 645	749.096	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a Vera RN 11 Km 721,96	1.540.106	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						58 Adecuación Acceso Malabrigo RN 11 Km 747,99	1.858.318	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						59 Ensanche Puente A° del Rey y Pavimentacion Colectoras -Reconquista RN 11	3.700.263	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						60 Adecuación Travesia Urbana y Construción de Colectora Avellaneda RN 11 Km 790	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Acceso a Villa Ocampo RN 11 Km 872,49	5.286.819	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						62 Adecuación Urbana Las Toscas RN 11 Km 889,891	2.220.833	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						63 Obras Complementarias Corredor Vial V	2.479.347	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					6	Obras de Seguridad en Corredor Vial 6 (1)	49.098.243	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso, Mejora de Travesia Urb. y Adec. Hidráulica San Roque RN 12	3.072.408	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Empedrado RN 12	2.296.771	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						53 RN N° 16 Km 0 Juntas Puente General Belgrano	289.839	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Ita Ibaté RN 12 Km 1183,8	1.454.676	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos a Itzaingo RN 12 Km 1256,4	1.747.578	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Accesos a Paso de la Patria RN 12 Km 1056,53	2.845.963	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen RN 12 Km 1429,4	2.845.963	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						58 Mejora de Travesía Urbana, Const. de Pasarela Peat. y Const. de Colec.Capiovi RN 12	3.362.611	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva RN 12	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación de Acceso a Garupé RN 12 Km 1478,78	801.747	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						61 Construcción de Pasarela Peatonal y Const. de Dársenas	923.790	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza RN 12 Km 1587,47	2.291.223	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						63 Mejora de Travesia Urbana Puerto Iguazú RM 12 Km 1636,65-163	805.108	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso a Candelaria RN 12 Km 1361	2.186.932	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						65 Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio RN 12 Km 1398	2.784.942	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						66 Adecuación de Accesos a Santo Pipo RN 12 Km 1414,58	2.337.451	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						67 Adecuación de Accesos a Puerto Leoni RN 12 Km 1445,9	2.833.759	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Adecuación de Acceso a Montecarlo RN 12 Km 1519	2.693.410	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						69 Adecuación de Acceso - Cruce RN N° 12 Y RP N° 16 - Pto. Piray RN 12 Km 1531,18	2.699.512	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						70 Adecuación de Acceso Makalle RN 16 Km 54,68	3.688.058	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						71 Adecuación de Acceso a Quilipi RN 16 Km 154,35	1.534.003	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						72 Adecuación de Acceso en Colonia Benitez RN 16 Km 2,5	1.991.664	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias Corredor Vial VI	3.510.835	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					7	Obras de Seguridad en Corredor Vial 7 (1)	14.761.310	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008			% Ejec./Progr. anual
						51 Mejora de Travesía Urbana - Villa María RN 9 Km 555	1.625.535	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Acceso a Trancas Km 1360 - 3ra Trocha de ascenso Km 1318 a 1321- Iluminación	3.964.689	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios RN 9-34 Km 404-1553,5	6.202.140	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obras Complementarias Corredor Vial VII	2.968.946	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				8		Obras de Seguridad en Corredor Vial 8 (1)	7.322.491	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 Km 632,34	3.074.794	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- Venado Tuerto RN 33 Km 633,35	2.845.963	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obras Complementarias Corredor Vial VIII	1.401.734	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				9		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 1(1)	41.042.380	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (I-1) RNNº 3 - 400,6-431	8.247.098	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (I-2) RNNº 3 - 480-601	26.149.273	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (I-3) RNNº 3 - 606,3 - 614	1.750.860	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (I-4) RNNº 3 - 647 - 650	743.193	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						62 Obra de Refuerzo (I-12) RNNº 252 - 0-6,8	1.922.378	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						66 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 20-21	421.597	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 41-44	1.064.788	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (I-18) RNNº 226 - 170-173	743.193	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				10		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 2(1)	67.803.174	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 317-340	4.838.210	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 361-369	1.748.073	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (II-3) RNNº 5 - 424-432	1.748.073	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (II-4) RNNº 5 - 432-445	2.778.119	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra de Refuerzo (II-5) RNNº 5 - 445-449	924.037	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (II-6) RNNº 5 - 453-470	4.477.693	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (II-7) RNNº 5 - 481-501	5.250.228	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (II-8) RNNº 5 - 504-522	4.735.205	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						59 Obra de Refuerzo (II-9) RNNº 5 - 527-568	10.657.965	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (II-19) RNNº 188 - 0-2,25	795.281	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						69 Obra de Refuerzo (II-20) RNNº 188 - 2,5-17	2.340.350	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						70 Obra de Refuerzo (II-21) RNNº 188 - 17-33	4.220.182	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						71 Obra de Refuerzo (II-22) RNNº 188 - 53-61	2.160.092	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						72 Obra de Refuerzo (II-23) RNNº 188 - 63-72	2.417.603	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						73 Obra de Refuerzo (II-24) RNNº 188 - 74,7-83	2.237.345	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						74 Obra de Refuerzo (II-25) RNNº 188 - 95-101	1.954.083	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						76 Obra de Refuerzo (II-27) RNNº 188 - 163-219	14.520.635	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				11		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 3(1)	74.459.608	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (III-1) RNNº 8 - 294,2-304	2.406.774	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (III-2) RNNº 8 - 306-346	9.515.399	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (III-3) RNNº 8 - 381,1-381,4	362.473	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (III-4) RNNº 8 - 387,8-389,6	438.955	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra de Refuerzo (III-5) RNNº 8 - 480-497	2.500.927	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (III-6) RNNº 8 - 512-569	13.516.943	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (III-7) RNNº 8 - 656,2-656,6	464.467	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (III-8) RNNº 8 - 657-666	2.218.466	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						73 Obra de Refuerzo (III-23) RNNº 7 - 392,4-423,4	5.937.547	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						74 Obra de Refuerzo (III-24) RNNº 7 - 457-474	4.101.545	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						75 Obra de Refuerzo (III-25) RNNº 7 - 492-573	15.352.946	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						76 Obra de Refuerzo (III-26) RNNº 7 - 603,6-654	11.963.402	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						77 Obra de Refuerzo (III-27) RNNº 7 - 882-900	2.642.159	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						78 Obra de Refuerzo (III-28) RNNº 7 - 944,2-965	3.037.605	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				12		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 4(1)	71.678.297	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (IV-1) RNNº 34 - 129-151	5.684.709	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008			%
													Ejec./Progr. anual
						52 Obra de Refuerzo (IV-2) RNN° 34 - 188-217	7.461.661	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (IV-3) RNN° 34 - 274-299	6.446.260	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (IV-4) RNN° 34 - 397-399	607.702	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						66 Obra de Refuerzo (IV-17) RNN° 38 - 21,5-22,5	480.776	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (IV-18) RNN° 38 - 93,5-102,6	1.832.530	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (IV-19) RNN° 38 - 109,4-112,6	912.322	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						76 Obra de Refuerzo (IV-31) RNN° 19 - 0-78,4	24.977.337	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						77 Obra de Refuerzo (IV-32) RNN° 19 - 78,4-105	10.228.630	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						78 Obra de Refuerzo (IV-33) RNN° 19 -154-188	13.046.370	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
13						Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 5(1)	46.694.803	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (V-1) RNN° 11 327-336	1.039.738	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (V-2) RNN° 11 337-339,1	736.597	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (V-3) RNN° 11 340,5-413	18.414.769	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (V-4) RNN° 11 458,8-463,95	880.589	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra de Refuerzo (V-5) RNN° 11 465,45-470,7	895.746	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (V-6) RNN° 11661-684	8.234.284	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (V-7) RNN° 11 723-730	2.221.988	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (V-8) RNN° 11 747-787	14.271.092	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
14						Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 6(1)	26.439.772	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (VI-1) RNN° 12 - 880-881	406.739	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VI-2) RNN° 12 - 889-892	1.020.215	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VI-3) RNN° 12 -1027-1130	15.897.008	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VI-4) RNN° 12 - 1349,5-1350	787.251	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (VI-16) RNN° 16 - 35-56	3.320.750	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (VI-16) RNN° 16 - 89-113	5.007.809	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
15						Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7(1)	75.032.962	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (VII-1) RNN° 34 - 398,65-429,6	11.391.133	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VII-2) RNN° 34 - 429,6-436	1.967.872	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VII-3) RNN° 34 - 440-455	4.477.823	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VII-4) RNN° 34 - 507-512	1.194.456	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (VII-6) RNN° 34 - 523-530	2.142.984	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (VII-7) RNN° 34 - 568,5-584	4.623.750	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (VII-8) RNN° 34 -676-679	1.851.130	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						60 Obra de Refuerzo (VII-10) RNN° 34 - 696-699,9	1.238.235	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						61 Obra de Refuerzo (VII-11) RNN° 34 - 702,4-710	1.763.573	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						62 Obra de Refuerzo (VII-12) RNN° 34 - 710-725	5.572.278	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						63 Obra de Refuerzo (VII-13) RNN° 9 -1280-1285	1.924.093	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						64 Obra de Refuerzo (VII-14) RNN° 9 1329-1357,7	12.664.350	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						65 Obra de Refuerzo (VII-15) RNN° 9 1357,7-1366	1.916.797	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						66 Obra de Refuerzo (VII-16) RNN° 9 1366-1374	3.018.479	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (VII-17) RNN° 9 1500-1525	9.220.463	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (VII-18) RNN° 34 1130-1132	683.711	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						69 Obra de Refuerzo (VII-19) RNN° 34 1136,6-1142	2.070.021	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						70 Obra de Refuerzo (VII-20) RNN° 34 1148,8-1150,5	596.154	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						71 Obra de Refuerzo (VII-21) RNN° 34 1177,4-1180,5	778.563	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						72 Obra de Refuerzo (VII-22) RNN° 34 1180,5-1196,5	5.937.097	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
16						Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 8(1)	37.355.082	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VIII-2) RNN° 33 563-580	3.269.434	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VIII-3) RNN° 33 636,5-636-8	14.803.046	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VIII-4) RNN° 33 745-769,69	3.552.353	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						63 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN° 33 km 534-575 Obra 1,1,	4.868.003	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						64 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN° 33 km 575-675 Obra 1,2,	2.600.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009	Ejec./Progr. anual
						65 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN° 9 km 327-395 Obra 1,3,	5.236.080	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN° 9 km 395-446 Obra 1,4,	3.026.166	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					21	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (1)	28.953.755	4.153.755	0	0,00	s/i	s/i	0,00	
						51 Obras Mejorativas en Autovía Luján Casares- Luján Mercedes RN N° 5 Km 65-75	6.055.537	2.055.537	0	0,00	s/i	s/i	0,00	
						52 Obras Mejorativas en: Mejora de la Taza y Constr. de Variantes Río Cuarto-Córdoba	22.898.218	2.098.218	0	0,00	s/i	s/i	0,00	
					22	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7 (1)	15.819.340	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (VII-56) RNN° 9 106-157 Descendente	10.212.007	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (VII-57) RNN° 9 157-188 Descendente	5.607.333	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
	669					ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL								
		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
				1		1 Fabricación e Instalación de Radars Monopulsos - RSMA(6)	0	29.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Fabricación e Instalación de Radars Monopulsos - RSMA	0	29.000.000	0	0,00		0,00	0,00	
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
	336					MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
		1				Actividades Centrales								
				2		Acondicionamiento del Edificio Central	729.276	229.276	62.600	0,00	100,00	92,73	92,73	92,73
					51	Implementación de Sistemas de Seguridad	729.276	229.276	62.600	0,00	100,00	92,73	92,73	92,73
					3	Remodelación y Ampliación Sede del Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Productiva(1)	35.000.000	55.000.000	51.000.000	0,00	33,50	s/i	0,00	
					51	Remodelación y Ampliación Sede del Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Productiva	35.000.000	55.000.000	51.000.000	0,00	33,50	s/i	0,00	
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
		1				Actividades Centrales								
				2		Remodelación de Edificio de Avenida Callao N° 114	0	600.000	373.231	46,86	53,14	0,00	6,00	11,29
					51	Remodelación de Edificio de Avenida Callao N° 115	0	600.000	373.231	46,86	53,14	0,00	6,00	11,29
				3		Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Edificio Callao N° 114	3.900.000	3.900.000	54	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao N° 114	3.900.000	3.900.000	54	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		22				Regularización del Trabajo								
				6		Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
850						ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
		1				Actividades Centrales								
				6		Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II) (1)	7.650.000	7.650.000	517.767	0,00	9,40	4,00	4,00	42,55
					52	Construcción UDAI - El Dorado	1.125.000	1.125.000	517.767	0,00	90,00	43,00	43,00	47,78
					53	Construcción UDAI - Orán	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					54	Construcción UDAI - Salta	1.875.000	1.875.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Construcción UDAI - Las Heras	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Construcción UDAI - Viedma	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7		Construcción Jardín Maternal	0	7.000.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Maternal	0	7.000.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
852						SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO								
		16				Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo								
				1		Adquisición y Adecuación de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo(1)	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adquisición y Adecuación de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
	310					MINISTERIO DE SALUD								
		26				Cobertura de Emergencias Sanitarias								
				1		Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	360.000	0	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
					51	Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización de Hangar	360.000	0	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3° trim.	30/09/2009
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008			% Ejec./Progr. anual
903		53		6		HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
						Atención a Enfermos							
						Remodelación y Equipamiento de Pabellones	425.000	750.000	0	32,00	68,00	0,00	0,00
						53 Remodelación de Pabellón N° 4	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Refacción Integral de Pabellones N° 3, 5 y 8 Hospital Nacional Sommer	425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 Remodelación y Equipamiento de Pabellones. Etapa II	0	145.100	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00
						52 Remodelación de Usina	0	145.100	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00
						10 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						15 Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer (4)	0	550.000	99.400	0,00	100,00	0,00	0,12
						51 Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer	0	550.000	99.400	0,00	100,00	0,00	0,12
						16 Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	516.100	259.775	87,00	13,00	0,00	17,52
						51 Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	516.100	259.775	87,00	13,00	0,00	17,52
						17 Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	116.866	43,00	57,00	0,40	42,40
						51 Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	116.866	43,00	57,00	0,40	42,40
906		56	0	3		ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN							
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
						Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	3.715.000	4.939.000	1.524.079	35,00	65,00	19,00	19,00
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.665.000	4.869.000	1.466.896	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	50.000	70.000	57.184	100,00	0,00	0,00	0,00
						1 Desarrollo y Producción de Biológicos							
						2 Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (6)	0	28.000	27.835	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Remodelación de Central de Esterilización	0	28.000	27.835	0,00	s/i	0,00	0,00
						5 Adecuación de Laboratorio de Controles Físico- Químicos (6)	0	320.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Adecuación de Laboratorio de Controles Físico- Químicos	0	320.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						2 Invest., Docen. y Serv. en Infecc. Bacte.r, Micóticas., Parasitaria y Virología							
						2 Remodelación de Laboratorios del Departamento Virología	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	s/i	0,00
						51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	s/i	0,00
909		59		4		Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias							
						Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.800.000	2.420.000	860.418	30,00	70,00	18,54	18,54
						51 Mejoramietno Edilicio Externo	1.800.000	2.420.000	860.418	30,00	70,00	18,54	18,54
						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
						Atención de Pacientes							
						4 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	800.000	336.629	0,00	100,00	10,90	24,00
						51 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	800.000	336.629	0,00	100,00	10,90	24,00
						5 Refacción Integral Pabellón 8	600.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Integral Pabellón 8	600.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						6 Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	324.754	13,60	86,40	0,00	92,80
910		60		51		Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	324.754	13,60	86,40	0,00	92,80
						7 Refacción Integral de Cocina Central	400.000	330.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Integral Cocina Central	400.000	330.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						INST. NAC. DE REHAB. PSICOF. DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE							
						Atención a Discapacitados Psicofísicos							
						1 Construcción Natatorio	0	611.666	589.000	72,65	27,35	s/i	18,81
						51 Construcción Natatorio	0	611.666	589.000	72,65	27,35	s/i	18,81
						9 Remodelación Cocina (1)	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Cocina	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85		311		17		Ministerio de Desarrollo Social							
						MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
				7		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
						Construcción Instalaciones	13.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Progr. anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	vigente	en el 3º trim.	30/09/2009
								30/09/2009	30/09/2009	31/12/2008			%
													Ejec./Progr. anual
						51 Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	6.418.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	300.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	300.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales sin Vialidad							4.853.600.196	5.551.256.258	4.498.964.880				
Totales con Vialidad							10.388.205.275	9.384.767.863	6.154.693.420				

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(***) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra.

(****) Proyecto suspendido

(1)Proyectos/obras nuevos que inician en el ejercicio 2009

(2) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(3) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007/2008, se pidió la reapertura, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

(4) Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2009

(5) Este Programa sigue siendo ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Servicio Administrativo corresponde a la Dirección General de Administración de la Jefatura de Gabinete.

(6) Proyectos/obras iniciados en el tercer trimestre del ejercicio 2009

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs								
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total											
MANTENIMIENTO																												
Mantenimiento por Administración																												
16	1	1	51	PAIS		varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	179.718	69.397	210.918	210.918	25,0%	66,7%	6	B								
16	1	2	51	PAIS			Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	15.072	18.317	15.072	15.072	25,0%	66,7%	6	B								
Total Mantenimiento por Administración													87.713	225.990	225.990													
Mantenimiento por Contrato																												
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte. c/SanJuan/S. Martín-Mendoza/André-Emp.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	1.199	305	305	0,0%	100,0%	8										
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/07/04	3.616	154	0	0	0,0%	100,0%	8										
16	2	18	51	NEUQUEN	237	Arroyo La Teresa - Confluencia		11		14/09/95	12/09/97	1.500	0	167	167	0,0%	100,0%	7										
Total Mantenimiento por Contrato													1.353	472	472													
Mantenimiento por Convenio con Provincias																												
16	3	24	51	LA PAMPA	43,151,152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	31/12/09	5.032	2.141	2.133	1.513	19,0%	76,8%	6	A - E									
16	3	25	51	NEUQUEN	242,40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/09	10.944	4.504	1.557	1.557	16,5%	59,3%	6	A - F									
16	3	26	51	RIO NEGRO	23 - 250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1171,4	01/01/08	30/12/09	16.274	6.356	2.229	2.229	16,8%	59,3%	6	A									
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	21.305	0	0	9,6%	47,6%	6	A-H									
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3 - Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio N 10		11	350,3	01/01/08	25/12/09	15.270	5.054	4.825	3.585	11,5%	52,5%	6	A-F									
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	31/12/09	7.779	1.681	1.943	1.323	13,1%	30,5%	6	H									
16	3	31	51	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6				121	2.628	2.628	0,0%	0,0%	12										
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar -El Remanso/El Solitario -Misión S. Martin	11	116,0	01/01/09	30/12/10	10.001	2.528	0	0	7,5%	15,8%	6	A									
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.901	868	575	466	5,7%	5,7%	6	D									
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	04/05/07	02/05/09	2.156			0	0,0%	100,0%	8	E									
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/03/06	4.895	121	0	0	0,0%	100,0%	7										
16	3	36	51	CHUBUT	26 - S1 - 40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos varios	11	537,2				2.336	1.294	1.294	0,0%	0,0%	12										
16	3	37	51	LA RIOJA	40 - 76- 78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	2.030	1.237	617	11,5%	40,7%	6	A - D									
16	3	38	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006	1.018	875	875	19,0%	62,6%	6	F									
16	3	39	51	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucuman - Convenio 7		11	67,4	01/01/08	25/12/09	3.000	511	0	0	12,5%	70,8%	6	A-D									
16	3	42	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequintín - Lte. Con Chile	11	30,0				1.557	0	0	0,0%	0,0%	12										
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias													52.130	19.296	16.086													
Señalalamiento Horizontal																												
16	4	1	51	PAIS		Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01/01/09	31/12/09	78.584	15.789	80.755	77.358	25,0%	66,7%	6	B									
Obras de Emergencia																												
16	5	1	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/09	31/12/09	64.255	12.146	68.512	57.177	25,0%	66,7%	6	B									
16	5	2	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	18.889	2.429	19.573	17.347	25,0%	66,7%	6	B									
16	5	3	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	0	1.700	0	0	100,0%	100,0%	6	B									
16	5	4	51	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	3.364	1.822	2.054	1.787	25,0%	66,6%	6	B									
Total Obras de Emergencia													18.097	90.139	76.311													
Mantenimiento por Sistema Modular																												
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	341	728	728	0,0%	99,4%	8										
16	6	3	51	CHACO	16	Empalme Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	534	1.039	1.039	0,0%	100,0%	8										
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.Nº40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.021	121	0	0	0,0%	69,3%	7										
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	30/11/07	9.342	153	0	0	0,0%	100,0%	8										
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°22-Lte. c/Chubut/S. Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	30/01/11	30.461	1.246	6.208	4.216	11,4%	68,8%	6										
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre- Empalme R.N.N°20 / Mendoza- Lte. San Juan/ San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8	11	199,5	01/04/07	30/03/11	27.886	1.674	3.655	3.166	12,6%	62,1%	6										
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	31/03/09	17.085	1.154	3.040	2.110	0,0%	98,4%	7										
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. Blas Parera - A Nivel R.N.N°11 y a Nivel R.N.N°11- c. J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	1.072	2.399	2.399	0,0%	98,8%	7										
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Empalme R.N.Nº9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	23.175	1.093	4.309	2.693	7,9%	99,8%	6										
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Empalme R.N.N°50 - Lte. Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	228	254	254	0,0%	100,0%	8										
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Empalme R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/11/09	31/10/11	7.037	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01/11/09	31/10/11	6.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	21	51	MISSIONES	12	Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Empalme R.N.Nº105	Km1336 - Km1349	11	13,2	01/11/09	31/10/10	1.500	177	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Empalme R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	28/02/10	11.838	2.186	2.432	1.502	6,0%	68,9%	6										
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	C. Quijano - Limite con Chile / San Antonio De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	2.147	5.016	4.396	1,4%	37,9%	6										
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	14.213	4.573	4.371	3.441	3,7%	80,6%	6										
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (tamarisco)	km.1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	33.435	6.073	7.253	7.253	2,3%	41,1%	6										
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.561	5.830	6.780	5.540	2,5%	59,4%	6										
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mantenimiento Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	30/06/11	76.759	6.073	16.424	16.424	7,3%	66,0%	6										
16	6	29	51	MENDOZA	40 - 145	Limite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso C Grande		11	257,4	01/11/09	31/10/11	30.124	6.395	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		11	68,0	01/11/09	31/10/11	10.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	32	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite c/Salta		11	215,0	01/11/09	31/10/11	11.000	4.251	0	0	0,0%	0,0%	0										
16	6	33	51	ENTRE RIOS	S/N	Camino Gotte a R.N.N°12 Bovril Entre Rios		11					208	0	0	0,0%	0,0%	12										

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Lte. c/La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintín		11	140,0	01/11/09	31/10/11	6.000	2.336	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Puente s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	1,0	01/11/09	31/10/11	45.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	37	51	CATAMARCA	40,60	Empalme R.N.N°60 - Belén; Empalme R.N.N°40 - Tinogasta	Km 4000,78 - Km 4073,63; Km 4077,00 - Km 4088,62; Km 4091,72 - Km 4103,11	11	160,7	01/11/09	31/10/11	20.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite c/Chile	Km 1324,22 - Km 1578,40	11	254,2	01/11/09	31/10/11	30.000	9.109	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	40	51	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°26 - Lte. /Chubut/Santa Cruz	Km. 1936,27 - Km. 1978,35; Km. 0,00 - Km. 105,00	11	147,1	01/11/09	31/10/11	8.000	2.922	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	Km. 121,27 - Km. 350,91	11	229,6	01/11/09	31/10/11	22.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	42	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20/ Mendoza - Límite c/San Juan	Km. 35 - Km. 112,5; Km. 3,27 - Km.80,83; Km. 997,4 - Km. 1037	11					3.644	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Límite c/Jujuy	Km. 4607,03 - Km. 4666,62; Km. 26,39 - Km. 296,44	11	329,6	01/11/09	31/10/11	12.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	45	51	SALTA	16	Límite c/Chaco - Empalme R.N.N°9/34	Km 502,92 - Km707,32 Sistema Modular	11	204,4				7.287	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11	Km.0,00 - Km. 7,23	11	9,8	01/11/09	31/10/11	15.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	47	51	SGO DEL ESTERO		Empalme R.N.N°95 - Límite c/Chaco y Salta	Km. 176,33 - Km. 502,92	11	326,6	01/11/09	31/10/11	10.000	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Sistema Modular												114.004	63.908	55.162					
Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/09	31/10/11	15.000	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	17	200,0	01/11/09	30/05/10	11.000	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	17	30,0	01/11/09	01/09/10	8.292	332	231	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.300	208	145	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	54		10	33	Acceso a 30 de Agosto	17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.000	272	189	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	53	ENTRE RÍOS	127	Readecuación Intersección c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N. N°127 - R.P. N°2 - Acc. Bovril	17	5,5	16/04/07	30/09/09	15.645	2.186	2.186	2.377	3,5%	96,6%	6	A - C
16	7	6	55	ENTRE RÍOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/09	30/10/10	2.000	213	811	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	01/11/09	30/04/10	11.488	1.040	723	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	01/11/09	30/04/10	19.040	34	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/11/09	30/04/10	600	109	76	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	5,4	01/11/09	02/05/10	1.200	1.698	11.387	7.390	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/11/09	02/05/10	600	486	486	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	17/10/08	30/04/09	1.790	486	486	1.790	0,0%	100,0%	7	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	30/04/09	6.967	1.362	1.362	4.488	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con R.N°95 y R.P.N°2		17	1,0	01/11/09	31/05/10	1.800	283	283	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	01/11/09	30/07/10	3.000	318	1.558	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Empalme R.P.N°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/R.N.N°116		17	1,0	01/11/09	30/05/10	450	191	4.004	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Intersección R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	23/05/09	4.093	72	72	3.387	0,0%	92,8%	7	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	07/11/06	31/05/08	11.932	72	72	210	0,0%	100,0%	7	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Seccion I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 6C	8	12,2	01/08/08	31/10/09	9.546	923	0	0	14,3%	58,0%	6	A
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/11/09	30/06/10	3.500	662	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	51	CORRIENTES	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/11/09	30/06/10	7.000	634	441	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/11/09	31/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/11/09	31/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	51	ENTRE RÍOS	12	Cerrito - Empalme R.P.N°7	Intersección con RN N° 127	17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.500	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	18	51	RIO NEGRO	151	Intersección R.N.N°151 - R.P.N°69		17	1,0				810	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	19	51	RIO NEGRO	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)	17	1,0				302	210	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Empalme R.P.N°406 - Choele Choe	km 994,2 - km 995,7	17	1,5	01/11/09	30/05/10	3.000	363	252	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	1,6	01/11/09	30/05/10	10.000	906	630	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Colonia Benítez	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Margarita Belén	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Emp. RPN 90	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	51	CHACO	11	Empalme R.P.N°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. A la Leonesa	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	Km. 613,030 - Km. 615,030	17	1,8	24/06/08	30/09/08	1.401	502	0	0	0,0%	99,4%	7	
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/09	02/04/10	3.000	636	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01/11/09	30/03/10	3.000	636	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimilí	Emp. RP N° 92	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	31	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	32	51	SANTA FE	9	Empalme R.N.N°A008 - Empalme R.N.N°A012	Paso por Funes (Semaf. Y Señal. Hor y Vert)	17	1,0	01/11/09	02/05/10	800	113	0	0	0,0%	0,0,		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trím 09	Avance Total	Est	Obs
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamental	Acceso a Olta	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía urbana por Funes		8	2,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda		8	1,5	01/11/09	31/10/11	4.500	159	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	50	51	JUJUY	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	01/11/09	30/10/11	2.000	70	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	51	51	JUJUY	9	Río León - Empalme R.N.Nº52	Tumbaya (Km 1730,00 - Km 1732,50)	17	2,5	01/11/09	30/05/10	350	50	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	52	51	JUJUY	9	Límite Salta/Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (Km 1663,26 - Km 1666,44)	8	2,8	01/11/09	02/07/10	2.950	120	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	53	51	JUJUY	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acc. A los Molinos - Río Yala (Km 1698,95 - Km 1705,75)	17	7,0	01/10/09	01/06/10	1.800	191	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	55	51	JUJUY	9,66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.Nº9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.Nº 66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.Nº 9 - Palpala	12	-	01/10/09	30/09/10	4.500	318	0	0	0,0%	0,0%	0	

Total Obras de Seguridad Vial														32.675	39.500	24.541					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Obras de Conservación Mejorativas																				
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa	Nacional	14	1000,0	01/01/09	31/12/09	0	3.644	0	0	100,0%	100,0%	6	B	
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km. 999,00 - Km. 1016,00	8	17,0	01/11/09	31/10/10	3.923	278	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	3	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km. 1016,00 - Km. 1036,00	8	20,0	01/11/09	31/10/10	11.272	798	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	4	51	CORDOBA	148	Límite c/San Luis - Empalme R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/11/09	31/10/10	30.000	3.057	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	5	51	JUJUY	52	Empalme Ex R.N.N°40 - Susques	Km 62,68 - Km72,55	5	10,0	01/11/09	02/07/10	15.000	1.147	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Empalme R.N.N° 35 - Km. 111	Km. 0,00 - Km. 111	8	111,0	01/11/09	01/09/10	17.109	1.614	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	8	51	LA PAMPA	154	Km. 111 - Empalme R.N.N°22	Km. 111,00 - Km. 136,48	8	25,3	01/11/09	30/08/10	17.000	1.219	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emplame R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km. 199,34 - Km. 292,62	8	94,0	01/11/09	30/08/10	10.100	953	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	10	51	LA PAMPA	143	Empalme R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	Km. 128,30 - Km. 150,90	8	22,6	01/11/09	30/08/10	15.150	1.430	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Empalme R.N.N°3 - Empalme Ex R.N.N°3	Km. 11,825 - Km. 17,755	8	6,1	01/11/09	31/10/10	10.487	742	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	12	51	LA RIOJA	150	Empalme R.N.N°38 - Empalme R.N.N°76	Km. 0,00 - Km. 85,83	8	85,8	01/11/09	30/08/10	7.355	694	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	14	51	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimili	Km 311,49 - Km 386	5	74,5	01/11/09	31/10/10	7.130	5.563	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	15	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	Km 387,69 - Km 443,02	5	55,3	01/11/09	31/10/10	7.600	5.916	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	16	51	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Limite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3	01/11/09	31/10/10	7.700	5.994	0	0	0,0%	0,0%	0		

Total Obras de Conservación Mejorativas														33.049	0	0				
Total Mantenimiento														354.811	520.059	475.919				

CONSTRUCCIONES

Corredores Viales I																			
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Límite c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	21/08/05	12.589	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	02/04/04	9.362	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	26/08/05	17.646	121	421	421	0,0%	100,0%	8	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	30/08/08	38.462	2.010	2.215	2.215	0,0%	98,7%	7	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	31/08/05	22.243	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
Total Corredores Viales I													2.617	2.637	2.637				

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	15/08/08	94.127	2.186	4.316	3.696	0,0%	100,0%	8		
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01/11/09	30/10/12	60.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Límite con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	30/12/09	56.912	74	9.854	7.524	8,3%	71,1%	6		
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	05/03/07	15.139	121	605	605	0,0%	100,0%	8		
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Empalme R.N.N°3 - Límite con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/09	31/10/10	13.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/09	30/10/12	60.000	3.571	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Límite c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	74	16.378	13.997	1,9%	100,0%	7		
22	2	32	51	JUJUY	40N	Límite con Salta - Empalme R.N.N°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/09	31/10/11	26.400	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	30/05/10	235.303	21.124	72.500	66.508	14,1%	85,6%	6		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	30/11/09	31.740	8.787	20.713	20.503	3,0%	95,3%	6		
22	2	40	51		7	Luján de Cuyo - Potrerillos		5		10/01/94	30/06/94	15.267	0	703	703	0,0%	86,9%	7		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/09	31/10/11	18.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Límite con Chile		5	70,0	01/11/09	31/10/11	46.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	12.835	121	510	510	0,0%	100,0%	8		
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km. 351 - Km. 370 - Límite con Chile		8	19,0	01/11/09	30/05/11	68.244	2.415	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/09	30/05/12	40.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16/12/02	14/11/04	32.003	322	0	0	0,0%	97,7%	7		
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/12/05	33.502	356	0	0	0,0%	97,5%	7		
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Límite con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01/11/09	31/10/11	57.152	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	85.743	6.016	126.185	15.948	0,0%	98,3%	7		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	30/10/09	132.586	33.200	13.647	16.501	4,8%	50,7%	6		
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	30/09/10	187.536	55.405	21.742	2.955	1,9%	16,9%	6		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	30/06/10	272.962	77.023	68.903	55.321	12,4%	61,5%	6		
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	30/07/10	325.473	81.846	79.109	52.232	11,2%	53,7%	6		
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	225.151	58.269	26.181	5.231	0,1%	33,9%	6		
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	268.946	79.055	58.003	37.070	2,4%	45,2%	6		
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29/06/07	30/06/10	220.769	54.307	54.307	51.202	10,0%	80,2%	6		

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trím 09	Avance Total	Est	Obs
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/05/10	246.858	73.410	63.344	46.609	5,6%	53,0%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	30/09/10	198.117	56.152	45.770	36.887	7,8%	46,4%	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	30/09/10	166.854	44.938	38.860	14.148	3,2%	36,5%	6	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	30/09/10	202.328	54.665	50.779	41.511	5,0%	45,0%	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN° 126	8	30,4	21/09/07	30/09/10	197.622	52.413	46.063	21.808	4,5%	49,9%	6	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	30/09/10	152.712	40.434	38.337	32.795	2,9%	50,4%	6	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	81.913	18.762	17.149	8.820	6,9%	53,2%	6	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/09	31/10/10	10.000	3.096	766	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/09	31/10/10	10.000	884	0	0	0,0%	0,0%	0	

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

844.689 874.725 553.083

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	1030,1	01/01/09	31/12/09	310	7.287	1.800	0	25,2%	67,1%	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	30/11/09	91.240	3.644	1.839	1.839	5,3%	74,6%	6	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta Del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	17/05/99	30/04/09	28.697	12.146	506	506	0,0%	96,6%	8	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	11/02/10	111.646	6.073	15.959	14.409	0,0%	97,5%	6	S/D
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	1.457	0	0	0,0%	83,6%	8	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ila-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	6.073	930	0	0,0%	99,9%	7	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	13/05/09	241.392	21.862	0	0	0,0%	0,1%	14	
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	31/05/07	45.524	1.031	1.575	1.575	0,0%	93,6%	7	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Limite con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/99	31/12/06	27.833	121	0	0	0,0%	98,9%	8	
22	3	10	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro	5	88,0	06/07/92	04/07/98	43.908	0	36	35	0,0%	100,0%	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/92	28/07/01	32.610	1.337	0	0	0,0%	88,2%	7	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	30/04/08	21.460	1.457	1.849	1.849	0,0%	100,0%	8	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	8	40,0	19/02/01	19/10/05	28.524	157	0	0	0,0%	99,2%	8	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	226	0	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/00	07/10/05	209.057	1.800	0	0	0,0%	96,8%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Limite con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	262	0	0	0,0%	87,6%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	31/03/08	119.559	1.093	6.449	5.519	0,0%	77,2%	14	
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	13/04/06	12.688	453	1.324	1.323	0,0%	91,1%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20/11/00	19/12/05	11.890	121	0	0	0,0%	99,5%	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Empalme R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305	121	31	31	0,0%	94,8%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Empalme R.P.Nº286 - Limite c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	5.466	3.135	3.135	0,0%	99,5%	8	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Empalme R.P.Nº286 - Limite c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	1.187	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba	Km 10.125 - km 20.846	5	10,7	15/07/09	31/07/12	165.055	2.429	24.758	26.433	3,1%	3,1%	6	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Avenida Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20.846 - km 29.00	8	8,3	01/11/09	31/10/11	30.000	2.672	3.304	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/01	24/05/07	76.922	195	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/04	05/03/06	18.036	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/03	28/02/07	83.843	100	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/03/08	27.988	766	766	1.399	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/06	30/05/09	41.487	1.093	850	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - Km 137 - Km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	30/11/08	45.854	2.429	2.429	4.431	0,0%	99,5%	7	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	30/10/08	29.484	911	911	1.175	0,0%	96,0%	7	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	30/10/08	28.554	1.215	1.215	148	0,0%	98,7%	7	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	31/05/09	77.348	3.644	3.644	7.037	0,0%	99,3%	7	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	8	72,0	23/03/06	30/03/09	101.725	5.747	5.747	23.138	0,0%	99,9%	7	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/09	30/12/11	130.425	36.437	20.301	0	26,4%	26,4%	6	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537	8	126,7	01/11/09	02/05/12	110.000	60.728	5.334	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Empalme R.N.Nº40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,0	01/11/09	01/09/11	12.300	1.457	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	30/01/11	170.996	13.256	50.435	42.435	7,8%	28,5%	6	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Empalme R.N.Nº3 - Puerto Deseado	Emp. RNN 3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/07	23/04/10	112.447	0	0	0	2,5%	92,8%	6	

Total Obras por Convenio con Provincias

206.577 155.127 136.418

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/09	31/12/09	30.998	10.674	30.842	29.143	25,0%	66,7%	6	B
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y I Ib (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/07	31/03/10	60.484	3.686	4.954	4.012	17,0%	65,4%	6	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199	317	317	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	130.230	25.657	37.414	13.023	7,3%	7,3%	6	
22	4	8	51	SALTA	34	Empalme R.N.N°81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	14/11/95	13/08/97	1.281	0	40	39	0,0%	100,0%	8	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289	132	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/05	14/10/08	58.689	622	12.102	1.578	0,0%	97,6%	7	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86	8	8,7	30/09/05	29/12/09	265.458	10.324	10.324	21.502	1,4%	98,1%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	Km 37,86 - Km 47,7	8	9,8	09/09/05	30/06/08	131.138	1.215	6.182	2.389	0,0%	99,0%	7	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km. 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	30/09/08	35.624	1.579	903	903	0,0%	94,5%	7	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	214.047	13.000	59.193	53.973	1,8%	6,5%	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/08	31/07/11	313.594	34.094	78.501	66.437	1,4%	7,4%	6	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Límite c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	31/05/06	23.681	373	135	135	0,0%	96,3%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Puente s/Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tünel	8	20,5	27/09/06	30/10/09	42.677	2.551	9.106	6.859	0,5%	96,8%	6	A-C
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	31/01/06	39.924	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/09/03	24/04/06	34.798	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acc a Concepción - Acc a Monteros y Acc a Concepción	8	26,6	14/01/08	14/07/10	206.580	59.514	87.110	61.444	13,0%	75,3%	6	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183	1.070	2.270	0	0,0%	97,6%	8	

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)					Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est			
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante Paso por Villa María		8	5,0	30/11/09	31/05/11	19.000	12.146	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/06	30/05/10	119.445	49.537	20.049	16.684	1,6%	57,2%	6			
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	741	793	173	0,0%	94,6%	7			
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Rio La Troya	8	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	279	0	0	0,0%	91,6%	7			
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	121	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar		8	107,5	01/02/01	30/05/09	252.496	22.000	0	0	0,0%	91,6%	7			
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - V	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	898	1.643	1.333	0,0%	99,9%	7			
22	4	48	51	ENTRE RÍOS	12	Cerrito - Empalme R.N.N°127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/03	08/10/04	7.653	121	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	30/08/06	10.479	121	0	0	0,0%	99,6%	7			
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/04	30/12/12	72.412	17.827	11.662	9.686	0,2%	32,6%	6			
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3	8	7,0	28/09/06	28/03/10	198.708	57.794	9.482	8.552	0,8%	34,6%	6			
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/04	19/08/06	13.954	121	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Empalme R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08/10/04	08/04/06	1.291	121	0	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022	570	0	0	0,0%	94,1%	7			
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/04/04	4.501	159	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	15/12/04	15.758	736	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí - Brazo Guayquiraró - R.Guayquiraró- A°Carumbe	8	1,0	01/06/07	31/03/10	15.023	1.457	1.179	1.179	0,2%	54,0%	6			
22	4	59	51	ENTRE RÍOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	15/09/09	35.264	1.366	1.996	1.960	0,9%	92,3%	6	A		
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	28/02/08	61.051	100	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	17/05/08	60.565	3.700	930	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	177	0	0	0,0%	92,2%	7			
22	4	63	51	MISSIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	31/12/03	6.541	363	0	0	0,0%	87,1%	7			
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/01/07	23.840	104	80	14	0,0%	99,8%	7			
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	13/10/06	34.499	104	80	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/11/07	38.033	104	80	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/04	31/07/07	40.501	72	55	0	0,0%	97,7%	7			
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ingeniero Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	48.581	71	54	0	0,0%	93,3%	7			
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ingeniero Juarez - Limite c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	31/12/07	56.000	78	60	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/06	31/12/07	41.991	71	54	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	104	80	0	0,0%	99,9%	7			
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/05	31/08/07	27.008	81	76	0	0,0%	91,1%	7			
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/07/05	31/07/07	29.153	104	80	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	72	55	0	0,0%	99,1%	7			
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.091	104	80	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.541	104	80	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05/05/04	04/10/05	5.454	121	0	0	0,0%	99,0%	7			
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	15/07/06	48.775	100	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	23/03/07	37.637	100	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	31/12/04	9.402	121	0	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	Km 0,00 - Km 14,50	8	14,5	28/10/03	30/07/07	27.377	9.500	0	0	0,0%	89,1%	7			
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	103.732	9.000	18.930	14.347	0,6%	94,0%	6			
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	2.400	17.593	8.663	0,0%	83,8%	7			
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	27/05/07	70.028	1.402	17.393	8.463	0,0%	96,0%	7			
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. RP N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	785	785	0	0,0%	97,5%	7			
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/08	32.190	1.295	0	0	0,0%	88,4%	14			
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	121	0	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	2.308	0	0	0,0%	80,4%	7			
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	445	0	0	0,0%	96,1%	7			
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	km 21.252 - km 28,740	8	7,5	22/08/01	31/03/07	19.527	121	0	0	0,0%	97,6%	7			
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	10,5	01/02/06	31/07/07	67.012	121	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb:Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) -V. María-Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	30/11/09	498.861	10.063	281.659	477.179	3,3%	98,0%	6			
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	30/11/09	662.609	66.585	66.585	0	16,3%	77,0%	6			
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RN N° 9 Actual	8	45,0	12/12/08	11/01/11	596.612	150.542	150.542	75.634	11,5%	18,0%	6			
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ia: Int. Con R.N. N°9 Actual - Emp. RN. N° 178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	30/09/09	398.540	17.495	17.495	810	6,1%	97,2%	6	C		
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/06	30/09/09	404.360	20.000	76.420	540	4,2%	98,3%	6	C		
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (Misión Tacaaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/06	27/09/09	80.739	4.372	25.012	16.743	12,3%	94,3%	6			
22	4	84	51	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Limite c/Chaco- Sección I	Lte. C/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle)	8	25,0	14/05/07	31/01/10	140.540	26.748	36.203	11.740	12,7%	76,5%	6			
22	4	84	52	FORMOSA	95	Empalme R.N.N°81 - Limite c/Chaco- Sección II	Prog 29,800 - Emp. R.N. N° 81	8	29,8	09/05/06	28/02/09	93.259	4.372	9.564	28.827	0,0%	99,8%	7			
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Empalme R.N.N°34		8	31,0	01/11/09	31/10/11	30.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	31/08/09	90.146	3.036	11.466	11.409	11,7%	99,0%	7			
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Limite con Neuquén (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	52,0	01/11/09	31/10/11	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe -Limite con Neuquén (Sección III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	57,0	01/11/09	31/10/11	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/09	30/10/14	193.000	14.575	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/09	31/10/10	4.400	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (Sección I)	Sección I	8	7,0	17/09/0											

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	30/04/10	125.432	27.935	27.882	26.208	3,3%	64,4%	6	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olñie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/04/10	71.505	16.255	23.614	7.824	0,6%	63,8%	6	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olñie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	07/11/06	31/03/10	116.944	30.364	30.364	7.652	0,0%	30,1%	6	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/09/06	31/12/08	96.665	13.191	13.191	4.839	0,0%	99,6%	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPN° 25	8	66,5	21/08/08	30/08/11	183.752	4.858	4.858	23.414	0,2%	19,9%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	139.068	4.858	4.858	0	0,1%	3,9%	6	
							Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	8	72,7	01/11/09	30/10/12	254.668	9.717	26.064	41.544	0,0%	0,0%	4	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	30/12/09	130.134	12.147	20.818	22.276	11,5%	62,0%	6	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - Km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	30/06/10	110.532	1.457	4.207	0	0,0%	93,6%	6	A
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	42.128	2.368	5.865	2.096	0,0%	75,8%	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	30/04/10	83.552	7.530	21.887	16.942	1,2%	82,1%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas													866.135	1.360.471	1.160.498				
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	8.000	25.783	18.870	3,2%	78,4%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	5.000	19.789	16.807	3,1%	82,6%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT													13.000	45.573	35.678				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																			
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/11/09	31/10/10	3.300	296	193	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/11/09	02/04/10	1.500	102	67	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01/11/09	31/10/10	6.700	488	318	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	21/09/04	6.344	121	2.501	0	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	28/10/04	8.112	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	24/12/03	8.307	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike- Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	30/09/07	18.034	421	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.700	120	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.200	122	79	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	17/07/09	16/07/10	5.089	70	0	0	3,6%	3,6%	6	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/09	31/01/11	1.250	89	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	31/03/09	14.630	2.429	2.747	2.747	0,0%	100,0%	8	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	01/11/09	31/10/10	1.470	104	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/09	31/10/10	1.140	80	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/09	31/10/10	1.460	103	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.170	83	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	106	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Empalme RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	106	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/09	31/01/11	2.100	100	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/11/09	31/10/11	18.487	520	520	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/09	31/10/10	1.900	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/11/09	31/10/10	3.000	243	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	15/06/09	19.134	1.822	3.095	2.165	2,6%	95,4%	7	A
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/09	31/10/10	3.700	843	600	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/09	02/05/11	3.300	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.300	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	5	1200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	3.036	0	0	0,0%	85,1%	7	
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/03	28/07/04	10.687	142	0	0	0,0%	98,5%	7	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acceso a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/11/09	31/10/10	1.400	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	04/10/09	31.916	4.251	4.796	3.556	9,3%	98,7%	6	A - C
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81	8	530,0	01/11/09	02/05/11	5.180	843	600	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/09	30/05/11	2.000	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Empalme RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/09	31/10/10	1.200	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbigüá)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/09	31/10/10	1.350	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	287	0	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/1									

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna	Km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	165	0	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna	Km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	100	100	656	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp. RPN°10	Km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	19/08/05	12.738	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme RPN°1	Km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	03/11/06	17.420	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme RPN°3 - Emp. RNN°35	Km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	30/06/05	13.317	352	352	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	100	153	553	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	Km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11	Km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	28/07/06	10.418	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Empalme RNN°9 (Salida Córdoba)	Km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	19/04/05	6.704	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39	Km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	04/10/06	7.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme RPN° 38 - Empalme RPN°98	Km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	31/12/04	2.566	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	100	410	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	Km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	31/05/05	20.732	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-Km471	5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.386	121	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8	Km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	23/12/05	17.560	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8	Km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	30/12/08	33.680	14.200	1.422	2.615	0,0%	98,4%	7	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30/km631,60-km640/km646-km649,5/km666-Km673/km717-km719/km728-km730	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	881	1.191	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	100	100	47	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13	Km 225 km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	121	41	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme RPN° 80 (S) - Empalme RPN°33	Km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Empalme RPN°23 - Lite. c/Sgo. del Estero	Km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	31/12/04	2.742	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunv.de Rosario - RPN°65	Km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	06/04/06	29.468	100	410	338	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66	Km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	217	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme RNN°95	Km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	31/05/05	13.136	158	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	Km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	20/06/08	18.257	1.650	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	Km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/06	30/11/06	1.775	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S)	Km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	31/08/07	16.339	121	121	546	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.891	633	424	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN°188 - Empalme RPN°6 (S)	Km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	28/02/09	43.980	5.101	4.799	4.921	0,0%	99,4%	7	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	121	1.671	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	Km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	30/10/09	18.620	946	4.187	0	8,3%	99,0%	6	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Empalme RPN°208 - Empalme RPN°347	Km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.413	1.579	1.240	912	0,0%	97,0%	7	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Empalme RPN°100 (S) - Empalme RNN°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	30/07/08	34.295	1.400	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Empalme RNN°123 - Empalme RPN°19	Km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	30/10/05	4.363	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Acceso a Parish	Km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	176	176	285	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Empalme RPN° - Acceso a Azul	Km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.046	121	121	143	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Empalme RPN°65	Km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	Km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	209	9	0	0,0%	97,1%	7	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	Km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gómez Cello	Km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	30/05/08	26.512	1.336	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	Km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	121	319	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme RPN°13	Km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	227	0	0	0,0%	98,3%	7	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme RPN°34 - Posadas	Km 1326 - km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.798	155	0	0	0,0%	89,7%	7	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Empalme RPN°11 - Presidencia de la Plaza	Km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	30/03/09	30.607	1.457	2.013	1.393	0,0%	96,0%	7	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	160	0	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí	Km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	1.032	0	0	0,0%	97,4%	7	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lite. Bs As/ La Pampa	Km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	848	0	0	0,0%	94,3%	8	

Total Obras en Corredores Viales Concesionados

36.064 20.948 12.409

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2	01/11/09	31/10/11	9.000	1.686	1.200	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	PAIS	-----	Corredor de los Lagos		8	51,5	01/01/09	31/12/09	3.533	5.439	3.533	2.408	25,0%	66,6%	6	B

Total Obras en Circuitos Turísticos

7.124 4.733 2.408

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Rio Xibi - Xibi		8		01/11/09	31/10/11	25.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Empalme RNN°52	Secciones I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Empalme RNN°52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secciones I y II	8	68,5	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secciones I y II	8	67,0	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Rio Negro		8	59,0	01/11/09	31/10/12	7.000	496	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Empalme RNN°226 - Empalme RNN°3	8	40,0	23/11/07	30/11/09	98.024	38.000	25.131	21.352	10,0%	40,2%	6		
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	77,0	01/07/10	29/06/14	47.235	1.770	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	2.359	1.060	440	5,0%	8,8%	6		
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,5	01/11/09	31/10/11	10.000	2.359	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	01/11/09	30/10/13	73.000	2.381	700	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/09	31/10/11	120.000	1.887	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/09	31/10/11	120.000	1.887	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/09	31/10/10	48.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/09	31/10/11	90.000	1.415	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	01/11/09	31/10/12	100.000	1.415	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	0	0	0	0,0%	0,0%	0	

DATOS DE OBRA															Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est				
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8	100,0	01/11/09	31/10/11	40.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN°4		8	0,5	01/11/09	30/05/10	3.000	607	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	16/10/09	68.203	4.251	22.458	24.838	0,9%	93,1%	6	A - C			
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme Av. Sarriento - Empalme RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	30/10/09	44.532	3.401	3.401	0	0,3%	98,6%	6	A			
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	29/01/10	65.704	16.561	23.247	18.900	14,5%	80,7%	6				
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/11/09	31/10/11	80.000	12.874	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	32,8	01/08/09	30/01/12	254.990	1.887	28.938	25.499	0,0%	0,0%	6				
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/11/09	31/10/10	8.000	1.093	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	01/11/09	31/10/10	80.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	2				
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	01/11/09	31/10/11	50.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belén	8	14,7	01/11/09	31/10/11	70.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/09	31/10/14	200.000	12.146	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai	Sección I	8	47,0	01/11/09	31/10/12	5.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. II)	Sección II	8	46,9	01/11/09	31/10/14	150.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. III)	Sección III	8	44,6	01/11/09	31/10/12	210.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	01/11/09	31/10/12	150.000	2.827	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. V)	Sección V	8	42,4	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VI)	Sección VI	8	45,1	01/11/09	31/10/12	210.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VII)	Sección VII	8	45,0	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621- km 667	8	46,7	01/11/09	31/10/11	85.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/09	31/10/11	80.000	2.381	1.815	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvína	Puente s/ Río Bermejo	5	0,1	27/04/09	30/10/09	5.254	2.186	268	0	45,6%	50,7%	6				
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/09	31/10/10	20.000	486	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Empalme RNN°258 (Empalme RNN°40) - Chollila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	12/12/09	42.943	2.930	5.310	3.156	0,6%	65,3%	6	A - C			
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Empalme RNN°40 (ex 258-Epuyen)-Acceso a Bs As Chico	Km 6,074 - km 18,175 (1S40) - km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	31/03/09	43.066	1.943	775	742	0,0%	95,1%	7				
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1ra. Sección Km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	31/05/10	49.507	3.279	5.003	3.763	0,0%	81,2%	6	C			
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	Km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco)	8	6,3	01/04/07	30/11/08	20.118	1.457	2.851	2.851	0,0%	97,2%	7				
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Límite c/Catamarca km 154		8	100,0	01/11/09	30/05/11	120.000	5.661	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01/11/09	31/10/13	800.000	11.322	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	01/11/09	31/10/11	96.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5					389	0	0	0,0%	0,0%	12				
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	01/11/09	30/05/11	40.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/09	31/10/12	26.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	50	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el Cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Acceso Manzano		8	0,5				353	0	0	0,0%	0,0%	12				
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	01/11/09	30/07/10	4.500	353	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	31/03/10	225.760	36.437		16.848	3,4%	32,0%	6				
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	31/03/10	147.447	30.364	28.669	26.437	1,5%	63,9%	6				
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/07	01/07/10	92.906	30.364	0	0	2,6%	21,2%	6				
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Empalme RNN°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	31/01/08	22.251	1.170	179	179	0,0%	99,7%	7				
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	8	31,0	22/03/06	30/03/09	101.581	721	17.404	15.854	0,0%	100,0%	7				
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/08	31/10/08	4.023	1.493	1.312	1.312	0,0%	99,9%	7				
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	30/01/09	63.745	2.794	1.522	1.144	0,0%	99,6%	7				
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/06	30/09/08	15.996	1.215	649	649	0,0%	98,5%	7				
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	24/10/08	47.532	1.527	2.198	2.198	0,0%	98,8%	7				
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	28/02/07	25.238	121	252	252	0,0%	100,0%	7				
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	27/02/12	88.715	8.094	12.303	11.933	6,0%	64,1%	6				
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/09	31/10/10	6.000	1.77	177	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/09	30/05/11	50.000	566	566	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	RPN°33 Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/09	30/05/11	13.000	486	127	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/08	13/10/08	4.724	1.430	694	375	0,0%	84,4%	7				
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01/09/09	30/08/12	158.624	3.644	17.899	15.667	0,0%	0,0%	2				
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/09	31/10/11	4.000	353	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Empalme RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	02/03/10	44.028	4.801	930	0	2,5%	68,6%	6				
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/10	66.542	17.004	7.426	5.722	0,4%	48,9%	6				
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Empalme RNN°40	Km 30,00 - km 65,00 - 2ª Sección	8	30,3	01/02/08	30/01/10	53.903	17.004	9.508	9.334	2,1%	44,2%	6				
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguer - Empalme RPN°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	30/01/10	32.379	3.036	8.444	6.732	0,1%	78,8%	6				
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/11/09	31/10/11	25.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	78	51	CORDOBA	35	Empalme RNN°7 - Empalme RNN°8	Puente s/Aº El Gato (km 669,87)	5	0,1	27/12/05	27/04/06	228	366	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/10	4.628	542	0	0	0,0%	69,8%	6	S/D			
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	01/11/09	30/10/13	530.000	5.000	8.954	8.174	0,0%	0,0%	0				
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Empalme RNN°81	Km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/06	30/05/08	14.819	1.268	0	0	0,0%	100,0%	7				
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/11/09	31/10/11	32.762	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/07	04/09/09	112.916	18.218	38.722	34.701	17,1%	99,9%	6				
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral.																

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	25/11/09	78.161	27.935	12.321	11.151	8,9%	57,1%	6	A	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	30/10/09	112.225	36.437	36.437	31.280	9,8%	61,5%	6		
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Misión Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/05	30/11/07	16.882	1.266	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/05	25/04/08	54.654	3.279	0	0	0,0%	99,9%	7		
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Empalme RNN°9	8	8,0	07/08/06	30/04/10	187.536	5.223	47.342	45.877	8,4%	87,1%	6		
22	9	94	51	MENDOZA	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	06/08/07	701	121	0	0	0,0%	98,6%	7		
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Empalme RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	1.700	0	0	0,0%	83,4%	7		
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acceso a Cajón Grande	8	20,9	01/11/09	30/05/11	25.427	1.264	1.600	241	0,0%	0,0%	0		
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	30/09/09	101.198	5.332	13.918	13.849	0,1%	30,1%	6		
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Seccion III - a	Acceso a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/07	13/01/10	104.408	1.212	38.445	38.445	4,0%	84,8%	6		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												498.802	478.741	424.157						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																				
22	10	1	51	MENDOZA	-----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/09	31/10/10	25.000	1.533	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	2	51	MISIONES	----	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/11/09	30/10/12	10.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/09	31/10/10	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/08/07	2.309	121	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/09	31/10/11	36.000	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme RNN°231	Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme RNN°231	8	20,6	21/02/06	30/08/10	102.548	7.287	14.865	8.785	1,2%	68,7%	6		
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	28/02/10	140.098	36.437	38.834	37.287	12,0%	59,0%	6		
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes	8	21,0	01/11/09	31/10/11	98.000	3.468	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	850	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/10/09	30/09/11	43.000	1.522	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Empalme RNN°237	Secciones I y II	8	65,0	01/11/09	30/10/12	86.400	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Empalme RNN°23 - Norquingo	Pte. s/A° Las Bayas - km 1272,39	8	0,1	01/02/06	30/11/06	797	121	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme RNN°40	8	3,6	23/09/08	30/09/09	20.326	1.314	5.564	4.634	0,0%	40,8%	6		
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/06	17/07/09	21.620	777	4.260	3.983	0,0%	85,2%	14		
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1462 - km 1478	5	16,0	07/04/06	05/12/09	41.892	723	723	0	12,1%	99,2%	6		
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/06	31/10/07	39.391	149	149	0	0,0%	96,7%	7		
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/09	31/10/10	20.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Empalme RNN°51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	8	118,9	01/11/09	30/10/12	68.000	1.564	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Empalme RNN°40	8	25,0	15/07/09	31/01/12	178.342	6.141	57.261	44.946	3,8%	3,8%	6		
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	(Sección II - a 2) km 131 - km 143	8	12,0	15/07/09	31/01/12	234.989	7.891	7.891	23.499	3,9%	3,9%	6		
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,2	24/06/08	30/06/10	50.994	2.170	2.170	25.174	10,6%	43,7%	6		
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - RNN°40	R. Bermejo - Empalme RNN°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	30/10/09	153.721	18.016	32.785	0	13,7%	87,5%	6		
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	Km 91 - km 100 - Empalme RPN°414 - Empalme RPN°12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	2.186	0	0	0,0%	52,6%	7		
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente s/ Río Santa Cruz	8	0,2	01/11/09	31/10/10	5.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/07	29/07/10	211.494	29.150	38.507	33.931	5,6%	58,4%	6		
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	5	3,5	01/11/09	30/10/12	140.269	4.737	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	10	24	51	SANTA FE	178	Empalme RNN°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	31,0	29/10/08	30/04/12	185.658	60.728	22.278	20.580	7,9%	22,1%	6		
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Empalme RNN°34	203-233	8	30,0	01/11/09	31/10/10	20.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/07	02/05/07	400	121	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	1.215	2.708	2.708	-4,1%	98,5%	7		
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	125.613	3.918	13.801	12.561	2,6%	2,6%	6		
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	30/11/09	121.892	18.218	8.875	7.237	0,7%	72,0%	6		
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	01/11/09	31/10/11	6.500	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección RNN°015 y Calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y RNN°14	8	1,0	01/11/09	02/05/10	653	911	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01/11/09	31/10/13	30.000	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/11/09	30/05/10	2.500	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	01/11/09	30/05/10	2.500	5.769	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Empalme RPN°13	8	5,1	01/11/09	30/10/12	21.687	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario	8	2,4	14/11/06	13/08/09	39.138	1.457	7.226	6.606	4,4%	98,7%			

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección IV	Ea. Buitreras- Güer Aike	8	42,0	09/04/07	07/06/11	118.995	40.081	11.750	0	5,6%	64,4%	6		
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	28/06/07	5.888	617	0	0	0,0%	72,3%	7		
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	30/10/09	139.213	12.146	85.647	35.731	1,5%	98,3%	6		
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/06	30/07/10	143.267	10.931	10.931	32.784	10,9%	87,6%	6		
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79	8	20,0	01/11/09	31/10/11	100.000	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	31/08/09	52.641	2.429	2.429	11.329	18,2%	99,3%	8		
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,8	01/11/09	31/10/11	80.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Empalme RNN°38 - Lte c/Catamarca		8	30,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Itlico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	121	128	128	0,0%	100,0%	8		
22	10	75	51	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	30/12/09	11.681	2.019	6.425	6.153	0,1%	99,6%	6	A	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/09	31/10/11	35.550	3.036	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/07	15/11/08	5.504	1.457	3.314	3.314	0,0%	91,0%	7		
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	01/02/10	36.453	3.036	7.997	7.375	0,8%	91,2%	6	A	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección RNN°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/09	02/05/10	1.600	2.186	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - Empalme RN°63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/09	02/05/11	40.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Empalme RNN°81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18/10/07	30/10/12	166.723	48.583	0	0	3,1%	35,8%	6		
22	10	82	52	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico	8	37,6	18/10/07	30/10/12	142.624	42.510	0	0	2,9%	42,2%	6		
22	10	82	53	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Estero Pigho Chico - Empalme RNN°86	8	34,6	18/10/07	30/10/12	141.870	48.583	0	0	3,1%	36,5%	6		
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	22/12/08	30/12/10	43.095	2.551	5.859	4.226	11,7%	29,8%	6		
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/09	31/10/11	70.000	2.915	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/09	31/10/11	60.000	2.794	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/09	31/10/11	60.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/06	28/02/07	1.281	121	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	235.020	33.000	57.975	48.281	8,5%	51,8%	6		
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	119.892	2.635	0	7.673	7,1%	15,3%	6		
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/11/09	30/06/10	20.625	431	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	Km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/07	31/05/09	13.185	1.215	9.467	8.537	0,0%	99,2%	8		
22	10	97	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Limite con Santa Fe		8	50,0	01/11/09	31/10/10	8.000	245	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	98	51	SANTA FE	178	Límite con Buenos Aires- Emp. RNN°33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	01/11/09	31/10/11	42.285	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III													740.336	522.799	450.268					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																				
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Limite con Mendoza - Secciones I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	43,0	01/11/09	31/10/11	42.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	11	51	CORRIENTES	123	Empalme RNN °12 - Mercedes		8	73,0	01/11/09	31/10/11	20.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01/11/09	31/10/11	6.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/09	30/10/12	230.600	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/09	30/10/12	160.750	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/09	30/10/12	187.350	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/09	30/10/12	216.800	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme RPN°6	8	36,6	01/11/09	30/10/12	183.100	3.522	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme RPN°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/09	30/10/12	146.050	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	01/11/09	30/10/12	198.550	3.158	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/09	30/10/12	106.150	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 y RPN°73		8	0,5	01/11/09	31/10/10	3.000	901	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	01/11/09	31/10/14	200.000	5.952	36	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/09	2.298	1.093	0	0	1,1%	99,0%	7		
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme RNN°9 (N) - Empalme RNN°9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/10	54.965	17.004	12.044	9.506	11,2%	55,0%	6		
22	11	30	51	ENTRE RIOS	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°26	8	3,8	13/06/07	30/04/08	8.670	1.006	620	0	0,0%	96,6%	8		
22	11	31	51	MISSIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	01/11/09	31/10/11	40.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/09	31/10/12	54.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Empalme Acceso a Dique Ballester		8				1.380	0	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con RPN° 69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano	8	6,0	17/06/08	15/01/10	10.828	1.104	2.354	1.734	65,7%	97,8%	6	C	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN°66 - Empalme RN°34	8	13,0	01/11/09	31/10/12	60.000	25.914	20.819	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme RN°IV 66 - Empalme RN°34	8	12,4	01/11/09	31/10/11	50.000	1.786	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/09	31/10/13	150.000	2.977	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	52	JUJUY	34	Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Gral. San Martín		8	57,0	01/11/09	30/10/15	400.000	3.969	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	Sección IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	30/04/09	41.274	6.073	14.470	13.230	0,0%	100,0%	7		
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0											

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico					
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs		
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	497	0	0	0	97,4%	7			
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	31/05/10	20.716	0	3.528	2.908	6,5%	28,4%	6	A		
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/09	31/10/11	10.000	1.212	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	Km 111,00 - km 136,48 (Empalme RNN°22)	8	25,5	01/11/09	31/10/11	15.000	802	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	81	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Empalme RNN°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I y la: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	01/11/09	31/10/10	7.000	1.670	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte)		8	19,1	01/11/09	02/05/11	36.304	828	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	30/04/10	79.292	30.003	15.734	9.763	0,8%	56,4%	6			
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8	40,5	01/11/09	31/10/11	90.000	188	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	92	51	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	30/11/09	6.184	0	1.003	965	19,6%	85,1%	6			
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	31/01/09	7.525	1.336	1.336	1.552	0,0%	99,9%	7			
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	23/04/09	8.335	1.579	260	260	0,0%	65,5%	14			
22	11	92	54	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	20/10/09	3.724	1.193	1.108	0	8,7%	22,3%	6	A		
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8		01/11/09	31/10/11	30.000	138	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Empalme RNN°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/09	31/10/11	30.000	2.136	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8		01/11/09	31/10/10	3.000	919	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	55.870	33.582	24.549	5,5%	25,3%	6			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												229.117	165.710	118.987							
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																					
22	12	1	51	PAIS	----	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/09	31/12/09	2.447	3.644	2.447	1.827	25,0%	66,7%	6	B		
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Empalme RPN°357 (Acceso a Quines)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	03/05/11	40.036	1.244	2.002	2.002	0,1%	0,1%	6			
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/11/09	02/05/10	2.000	3.449	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	RNN°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi		8	2,5	27/08/09	25/02/11	25.782	471	0	0	4,1%	4,1%	6			
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a Cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/09	02/05/11	7.000	613	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/07	17/06/10	122.331	8.502	46.028	42.565	20,4%	92,7%	6			
22	12	16	51	ENTRE RIOS	12	Empalme RNN°127 - La Paz		8	113,0	01/11/09	30/10/12	60.000	1.609	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc. RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acceso al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/09	31/10/11	70.000	2.484	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/11/09	02/07/10	35.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/09	31/10/10	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN 3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/11/09	31/10/11	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/09	31/10/11	10.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/09	31/10/11	32.500	1.150	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/09	31/10/11	23.400	828	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	30/12/09	29.625	12.146	0	0	4,5%	41,1%	6			
22	12	28	51	SANTA CRUZ	281	Empalme RNN°3 - Pto. Deseado	Empalme RNN°3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado	8					21.767	0	0	0,0%	0,0%	12			
22	12	29	51	CHACO	95	Empalme RNN°9 - Lte. con Formosa		8		01/11/09	31/10/11	50.000	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	01/11/09	31/10/11	28.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	582.943	5.540	62.546	56.546	3,0%	6,6%	6			
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	01/11/09	31/10/11	79.505	2.123	3.596	0	0,0%	0,0%	2			
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/09	31/10/11	100.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	01/09/09	31/08/11	92.260	2.123	6.974	9.454	0,0%	0,0%	0			
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/09	31/10/11	85.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Empalme RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Piramides	Empalme RNN°3 - Empalme RPN°1	8	87,3	22/08/08	30/08/11	144.480	4.751	7.610	7.610	6,8%	20,0%	6			
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/09	31/10/10	30.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Empalme RPN°4 - Emp. RPN°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	15/04/10	66.559	4.280	33.735	27.313	19,1%	84,6%	6			
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/09	31/10/11	40.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - El Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/09	30/10/14	250.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de Paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/09	31/10/11	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/09	31/10/11	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	53	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - km 2303,40	8	18,6				2.914	0	0	0,0%	0,0%	12			
22	12	55	78		P 49	EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	42.510	0	0	12,5%	46,2%	6			
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	0	0	0,0					

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/09	31/10/11	350.000	12.384	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V													312.607	251.036	219.028				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																				
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con RNN°11	8		01/11/09	31/10/11	38.000	1.345	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	41.115	0	19.930	16.610	5,2%	90,6%	6		
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Empalme RNN°38 (Actual)	8	20,0	01/11/09	31/10/11	195.000	5.804	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	CATAMARCA		Paso Externo por la Ciudad de Belen		8		01/11/09	31/10/11	30.000	1.062	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Empalme RNN°3 - Pampa del Castillo (Intersección RPN°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/09	31/10/11	170.000	6.015	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/11/09	02/05/11	25.000	1.179	0	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	13	10	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	01/11/09	31/10/10	45.000	3.185	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	SALTA	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	01/11/09	31/10/11	82.000	2.902	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza Lte. c/ San Juan	Borbolio - Lte. c/ San Juan	8	68,1	01/11/09	31/10/11	12.000	425	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	13	51	MISIONES	14	Gramado - Dos Hermanas		8	61,0	01/11/09	31/10/11	10.000	353	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	14	51	CORDOBA	8	Construcción Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	01/11/09	30/10/12	31.000	731	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	15	51	MENDOZA	149	Uspallata Lte. c/ San Juan	San Alberto - Lte. c/ San Juan	8	57,0	01/11/09	30/10/12	40.000	944	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	182,0	01/11/09	30/10/12	60.000	1.415	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		01/11/09	31/10/10	4.500	318	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Empalme RNN°12 - Empalme RNN°119	Variante por Santuario Gaucho Gil y Acceso	8	2,0	01/11/09	02/07/10	8.000	849	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/09	01/05/12	210.000	5.944	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/09/09	30/08/12	270.000	6.368	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Empalme Ex RNN°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/09	02/07/10	7.000	743	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Empalme RPN°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/09	02/03/10	1.500	318	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	110,0	01/10/09	30/09/11	300.000	10.614	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/09	31/10/10	120.000	8.491	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Empalme RNN°40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/09	02/05/11	50.000	2.359	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/09	02/05/11	20.000	944	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral. Roca		8	14,0	01/10/09	30/09/11	50.000	1.770	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/09/09	31/08/11	300.000	10.614	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía RNN°AO12		8	20,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	15,0	01/11/09	02/05/11	80.000	3.774	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Empalme RNN°98 - Lte. c/ Chaco	Variante Paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/11/09	02/05/11	60.000	2.830	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/10/09	30/09/11	160.000	5.661	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastian	Secciones I, II y III	8	92,0	01/10/09	31/03/12	230.000	6.510	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaila	Secciones I, II , III , IV	8	78,0	01/09/09	31/08/11	400.000	122.810	10.192	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/10/09	30/09/11	20.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/11/09	31/10/11	20.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0	01/11/09	02/07/10	7.063	177	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/09	31/10/11	52.000	1.840	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ RPN°17		8		01/10/09	30/09/10	14.000	991	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión RNN°20 Y RNN°148	8	7,0	01/11/09	31/10/11	30.000	1.062	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/09	31/10/11	14.000	496	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	30/06/11	92.800	3.406	0	0	6,8%	6,8%	6		
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragón	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/09	02/05/11	20.000	944	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/10/09	30/04/11	35.000	1.651	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	49	51	PAIS	40	Acceso a Cantera - Antena		8		01/01/09	31/12/09	0	283	0	0	100,0%	100,0%	6	B	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/09	02/05/10	3.820	242	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Médano - Santa María	Río Yapez - Santa María	5	15,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	CHACO	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/09	31/10/10	12.000	849	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	53	51	CORDOBA	9	Intersección con RPN°17		8		01/11/09	31/10/10	20.000	1.415	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme RNN°118	8	80,0	01/11/09	02/05/10	3.000	425	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Empalme RPN°40 - Empalme RNN°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/09	02/05/11	35.000	1.651	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero		5	120,0	01/09/09	30/03/11	120.000	16.983	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	58	51	BUENOS AIRES		Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza		5		01/10/09	30/09/10	30.000	4.246	5.122	4.192	0,0%	0,0%	0		
22	13	59	51	MENDOZA	143	Unión RNN°143 y 146	Acceso Norte a San Rafael	8	30,0	01/11/09	31/10/11	80.000	2.830	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - RPN°96	8	25,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/09	31/10/11	80.000	2.830	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI													275.225	35.244	20.802					
Total Construcciones													4.075.814	3.935.029	3.144.841					

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	121	0	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	30/10/04	9.733	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Empalme RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	172	0	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	30/09/09	31.054	583	911	911	1,3%	77,1%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	30/09/09	28.145	476	2.350	1.135	1,9%	99,1%	6	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén Aimagasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	219	0	0	0,0%	97,7%	7	

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Obs
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Empalme R9-Empalm	13	148,9	05/04/97	02/10/04	12.938	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	121	1.188	1.188	0,0%	100,0%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme RNN°34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- km 139,00-Empalme RNN°14-Empalme RNN°14-Y	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	1.345	0	0	0,0%	85,8%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Empalme RNN°12-Empalme RPN°32-Emp. RNN°12-H	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	683	0	0	0,0%	98,2%	7	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	30/04/09	23.263	2.026	620	0	0,0%	97,0%	7	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	12/09/04	15.340	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	121	526	526	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 308 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	12/04/04	10.860	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme RNN°74 / Empalme RNN°74 - Empalme RNN°60 / Patquia - Empalme F	13	327,8	30/09/97	28/06/04	17.876	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/97	30/10/09	26.370	763	2.229	2.147	1,7%	97,2%	6	A
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme RNN°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	770	0	0	0,0%	89,6%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	31/10/07	22.137	250	0	0	0,0%	94,5%	7	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/ Empalme RNN°3- Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte. s/R.Colorado	13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	3.644	849	849	0,0%	90,4%	7	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	06/12/05	26.066	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro- Empalme RNN°40S-Empalme RNN°258-Empalme RNN°25 Empalme RNN°	13	201,2	01/12/97	30/12/08	34.892	1.094	1.242	1.242	0,0%	99,0%	7	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	121	0	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Acceso a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	29/10/04	17.069	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/12/09	33.694	1.721	3.573	2.953	1,8%	95,1%	6	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	14/11/04	13.993	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	15/04/04	13.402	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María- Lte.S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Empalme RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	245,6	20/06/97	28/02/04	14.250	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	121	100	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN°86 - Empalme RNN°3	13	139,9	04/03/98	31/12/09	32.460	1.835	961	341	3,5%	95,5%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R Diamante - Empalme F	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	394	1.900	1.555	2,3%	95,7%	7	A
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte. c/Cordoba / Lte. c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quine	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	30/06/10	44.954	3.644	3.528	2.908	1,8%	90,6%	6	A - C
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme RPEx RNN°3	13	258,3	05/11/97	31/12/09	38.681	672	3.558	2.628	2,2%	96,8%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Empalme RNN°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	27/06/03	14.887	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Empalme RNN°152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	166	0	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	27/07/04	9.896	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237-Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	644	0	0	0,0%	90,1%	7	
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	31/12/02	6.976	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/10	36.825	1.336	1.687	1.687	1,6%	85,7%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Ju	13	282,8	13/11/97	12/05/04	13.412	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	160	0	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNN°3-Empalme RPN°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	1.097	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendi - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	266	0	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.932	260	218	218	0,0%	93,8%	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251	13	185,2	23/02/98	30/12/09	51.238	1.902	5.675	5.472	1,1%	96,8%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I													29.886	31.114	25.760				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	29/11/09	46.074	3.039	3.456	747	0,7%	90,5%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	54.138	787	2.873	2.368	1,1%	99,0%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	29/11/09	46.835	1.937	2.561	1.319	1,0%	98,5%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequeintin (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	302	620	0	0,0%	96,6%	8	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	6.000	1.519	1.244	0,7%	75,0%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	966	1.690	1.115	0,8%	96,7%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10	13	111,3	01/05/05	30/08/10	74.804	10.000	15.307	9.267	0,4%	97,9%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	192	0	0	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	2.500	340	30	0,0%	98,5%	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	31/01/10	38.548	834	1.483	765	0,8%	98,7%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Empalme RNN°38 - Aimogasta	13	166,7	03/12/04	01/12/09	59.945	521	1.869	1.308	0,6%	96,8%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.319	1.767	1.080	0,8%	97,9%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	19/07/09	26.735	222	2.605	1.808	1,0%	98,6%	7	C
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	249	184	0	0,0%	97,6%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN°5 - Estancia El Recreo	13	69,2	01/03/05	27/02/10	42.799	1.189	3.289	863	0,7%	98,7%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	938	1.380	460	0,5%	99,0%	6	

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	43.079	1.400	3.579	1.063	1,4%	96,7%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme RNN°7	13	71,9	01/03/05	30/04/10	40.405	954	1.398	601	0,5%	98,9%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II														33.349	45.921	24.037			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Empalme RP Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/09	30/10/14	40.807	1.628	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Empalme RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	815	2.052	1.432	1,3%	99,0%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	1.191	2.320	1.700	1,1%	98,5%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNN°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	30/01/07	26.392	121	0	0	0,0%	100,0%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/05	30/11/09	49.305	3.644	1.417	1.276	0,9%	98,3%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte. c/Río Negro - Empalme RNN°259	13	149,2	01/11/09	30/10/14	116.881	3.674	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Empalme RNN°20 - Empalme RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/05	31/01/10	44.809	7.287	1.298	782	1,1%	97,7%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	43.400	1.457	791	791	1,0%	96,0%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Empalme RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	202.231	19.000	80.785	71.640	10,6%	56,6%	6	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	109.943	5.268	24.359	24.359	1,7%	82,1%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación San Juan	13	105,0	02/05/05	29/11/10	64.262	4.980	1.868	938	0,6%	98,8%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.470	1.381	1.381	0,9%	95,7%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV/66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp. R34	13	148,9	01/10/05	30/09/10	54.709	850	4.193	4.193	1,8%	92,4%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	55.555	3.036	1.394	1.394	1,3%	88,1%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Empalme RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.441	1.822	1.143	1.143	0,9%	93,5%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	28/02/10	46.863	928	1.568	1.568	1,2%	97,2%	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme RNN°3	13	180,1	01/11/09	31/10/14	81.023	3.058	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	29/11/09	47.004	7.287	251	251	0,6%	67,3%	6	A
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	58.836	9.109	544	544	0,9%	72,6%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.394	1.327	1.327	1,3%	93,1%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	52.668	2.429	485	485	0,9%	91,4%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. RNN°40S / Emp. RNN°237-Lte.c/R. Negro	13	291,2	01/02/05	31/01/10	49.188	3.036	2.587	1.967	2,0%	95,0%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	3.036	1.753	1.753	0,9%	87,7%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,1	01/06/05	30/11/10	49.000	3.644	1.447	1.447	1,3%	86,7%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp. RNN°14	13	223,3	01/03/05	27/02/10	40.306	1.457	1.220	1.220	1,5%	96,9%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/06/10	44.867	1.579	974	974	0,8%	94,7%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN°14 - km 139	13	108,2	30/04/08	30/04/13	72.336	8.226	25.998	25.998	12,0%	63,1%	6	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/09	30/10/14	35.536	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN°3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	30/08/12	73.859	6.485	23.410	19.836	3,0%	93,9%	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	30/09/12	59.811	6.065	5.276	5.097	0,9%	37,5%	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Empalme RPN°2 - Emp. RPN°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/11/09	30/10/14	39.722	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme RNN°8	13	203,3	01/11/09	30/10/14	91.463	43.407	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/09	30/10/14	57.227	18.988	14.268	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	105.395	7.166	14.982	9.512	1,1%	88,2%	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	30/04/12	102.184	14.653	19.254	19.195	1,1%	83,4%	6	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	31/12/12	88.432	11.286	32.913	30.960	13,5%	79,9%	6	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN°123 - Empalme RNN°123	13	109,3	01/11/09	30/10/14	49.194	30.848	23.195	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	30/08/12	135.232	17.464	50.924	47.200	3,7%	64,1%	6	
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	28/02/13	103.808	12.868	20.593	17.943	1,8%	46,4%	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	30/11/09	28/11/14	85.565	2.264	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°251-Chimpay / km 258,84-Emp. RNN°22	13	192,1	01/11/09	31/10/14	112.363	10.574	11.234	11.234	0,0%	0,0%	2	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/09	31/10/14	50.784	3.774	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme RNN°33	13	104,9	01/11/09	31/10/14	47.183	3.585	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. RNN°3-Emp. RNN°11	13	167,8	01/11/09	30/10/14	120.189	54.423	29.993	11.594	0,0%	0,0%	2	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Puente s/Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/07/12	64.851	2.854	11.984	7.041	1,1%	85,8%	6	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	30/11/09	28/11/14	99.838	21.851	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/13	117.804	12.000	67.794	20.457	14,6%	56,4%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	12.000	0	34.219	12,2%	44,2%	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	88.583	9.205	39.788	35.211	8,7%	67,0%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III														407.716	526.765	418.062			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/11/09	31/10/14	60.183	2.271	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143	13	114,1	01/11/09	31/10/14	69.000	46.088	2.605	0	0	0,0%	0,0%	1
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01/11/09	31/10/14	99.900	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	57.081	9.239	19.238	7.308	10,8%	80,7%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	4.428	10.301	8.751	3,7%	84,8%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/09	31/10/14	44.100	1.664	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/07	30/05/12	92.313	8.185	13.769	12.219	0,9%	90,1%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	78.893	7.539	24.297	19.802	6,6%	89,6%	6	

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est			
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	30/09/12	95.330	11.144	30.070	27.332	1,9%	65,7%	6			
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Empalme RPN°116 - Empalme RNN°34	13	140,7	01/11/09	31/10/14	39.758	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155-Km139,00-Emp. RNN°14-Emp. RNN°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/06	30/07/12	55.381	6.379	14.394	12.844	1,4%	83,8%	6			
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme RNN°12 - Empalme RNN°14 y 19	13	259,2	01/11/09	31/10/14	116.618	4.402	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/09	31/10/14	32.670	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	117.172	14.893	42.340	39.968	7,4%	79,3%	6			
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	01/11/09	30/10/14	62.618	2.364	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	13	236,1	01/11/09	31/10/14	106.245	4.009	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Empalme RNN°11 - Empalme RNN°22 / Emp. RNN°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/09	30/10/14	30.689	2.904	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/11/09	31/10/15	114.700	4.329	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/09	30/10/14	50.117	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme RNN° 3 - Empalme RPN°20	13	135,5	01/11/07	30/10/12	111.381	13.402	27.132	25.319	0,4%	62,6%	6			
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/11/09	31/10/14	70.904	2.288	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	23	51	BUENOS AIRES	A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme RP Ex RNN°3 - Lte. con Río Negro/Emp. RNN° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/11/09	30/10/14	80.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 124 - Cordoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	30/06/08	9.583	13.205	2.114	1.804	0,0%	100,0%	10			
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/11/09	30/10/14	116.959	39.273	29.530	11.642	0,0%	0,0%	2			
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Empalme RNN°11 - Prog. 123	13	123,4	01/11/09	31/10/14	55.544	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/09	30/10/14	125.100	4.721	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/09	30/10/14	51.503	1.943	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chamical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	83.869	11.015	46.173	43.872	0,8%	99,1%	6			
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/09	30/10/14	65.849	31.252	10.000	0	0,0%	0,0%	1			
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	30/10/09	30/10/14	144.614	47.460	14.475	14.475	0,0%	0,0%	1			
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	141.423	58.874	9.429	7.476	4,8%	34,2%	6	A		
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	30/04/13	154.607	22.982	55.734	53.362	13,4%	63,9%	6			
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. RNN°14 - Emp. RNN°12/Acceso a Yacireta	13	194,5	01/11/09	30/10/14	87.512	47.460	1.679	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Empalme RNN° 14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	82,0	01/11/09	30/10/14	54.543	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN° 86 - Empalme RNN°3	13	139,6	01/11/09	30/10/14	62.829	2.371	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Empalme RNN°16- Empalme RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	111.885	13.420	40.411	36.724	12,1%	73,8%	6			
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/09	30/10/14	54.000	2.038	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	01/11/09	30/10/14	98.433	3.400	2.364	0	0,0%	0,0%	1			
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme RNN°62 - Km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/11/09	30/10/14	74.430	2.809	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Empalme RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/09	30/10/14	69.354	2.617	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	62.942	1.535	5.663	5.663	1,2%	91,9%	6			
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/09	30/10/14	56.174	2.044	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme RNN°20	13	78,0	01/11/09	30/10/14	70.038	2.643	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquen - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/09	30/10/14	42.319	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Empalme RNN°251- Pasaje A Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	01/11/09	30/10/14	114.291	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Empalme RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/11/09	30/10/14	64.278	2.425	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Empalme RPN°20	13	79,0	01/11/09	30/10/14	92.309	3.483	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	01/11/09	30/10/14	37.930	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	01/11/09	30/10/14	51.053	1.963	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	01/11/09	30/10/14	61.542	2.322	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/12/12	100.223	13.772	2.270	2.248	6,8%	39,3%	6			
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60-75	Malla 403	Empalme RNN°60 - Río Agua Clara; Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	01/11/09	30/10/14	108.972	4.113	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Empalme RNN°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/11/09	30/10/14	138.038	5.209	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleross	13	114,0	01/11/09	30/10/14	51.282	1.935	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.330	2.866	2.246	0,8%	91,1%	6			
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleross - Empalme RNN°9 y N°34	13	90,0	01/11/09	30/10/14	40.698	1.536	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	30/11/12	137.270	16.682	22.215	20.530	5,5%	51,7%	6	A		
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	79.977	31.032	23.333	19.890	11,4%	33,2%	6			
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/09	30/10/14	76.500	2.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/11/09	30/10/14	62.312	2.351	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	01/11/09	30/10/14	100.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	1			
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/09	30/10/14	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339; Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/09	30/10/14	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Empalme Ex RPN°20 - Empalme RNN°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/11/09	30/10/14	52.581	1.985	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Río Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	01/11/09	30/10/14	78.000	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	30/11/07	29/11/12	113.634	15.491	39.968	36.874	14,1%	88,1%	6			
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/11/09	30/10/14	80.000	6.039	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	76	51	RIO NEGRO	251 - 3	Malla 139	Empalme RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	01/11/09	30/10/14	120.000	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/09	30/10/14	50.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/11/09	30/10/14	80.000	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avenida de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/09	31/10/14	60.000									

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	PROVINCIA	RUTA	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/09/09	Devengado 30/09/09	Avance 3º Trim 09	Avance Total	Est	Obs
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Empalme RPN°9	11	89,3	01/10/09	30/09/14	60.000	2.993	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)													631.936	492.369	410.347				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento													1.102.887	1.096.169	878.205				
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad													5.533.512	5.551.256	4.498.965				

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
S/D	Sin datos

Las longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 están indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.170.012.898	2.367.782.652	1.251.420.028	906.334.327	13,5%
Provincia de Buenos Aires	1.929.715.189	1.541.821.216	864.379.824	785.338.024	11,7%
Provincia de Catamarca	52.849.958	60.348.793	90.487.375	90.088.070	1,3%
Provincia de Córdoba	601.064.498	374.523.188	362.593.320	357.011.541	5,3%
Provincia de Corrientes	214.673.203	106.139.711	80.448.887	80.384.562	1,2%
Provincia del Chaco	200.770.140	187.213.292	163.962.765	162.310.537	2,4%
Provincia del Chubut	273.620.030	285.432.434	228.816.807	210.719.793	3,1%
Provincia de Entre Ríos	274.971.566	261.048.895	199.217.386	198.972.566	3,0%
Provincia de Formosa	386.746.557	298.600.653	253.459.854	253.450.794	3,8%
Provincia de Jujuy	105.262.932	115.793.096	101.490.940	101.469.226	1,5%
Provincia de La Pampa	149.211.739	84.040.104	30.830.212	30.830.212	0,5%
Provincia de La Rioja	85.470.222	68.979.398	61.878.880	61.638.877	0,9%
Provincia de Mendoza	193.977.763	166.249.583	148.419.338	146.793.262	2,2%
Provincia de Misiones	186.078.296	162.083.661	125.498.475	116.831.889	1,7%
Provincia del Neuquén	97.992.923	71.977.785	68.705.663	68.067.468	1,0%
Provincia de Río Negro	486.053.849	330.447.227	238.259.120	233.704.869	3,5%
Provincia de Salta	306.926.764	177.934.196	124.067.824	102.738.601	1,5%
Provincia de San Juan	77.484.319	135.285.107	123.161.114	123.121.213	1,8%
Provincia de San Luis	57.131.290	68.220.985	39.628.166	38.753.558	0,6%
Provincia de Santa Cruz	295.001.595	138.367.987	169.727.619	169.712.600	2,5%
Provincia de Santa Fe	569.550.540	417.240.786	340.973.739	324.735.876	4,8%
Provincia de Santiago del Estero	209.637.424	160.047.453	127.330.530	127.216.630	1,9%
Provincia de Tucumán	306.172.628	154.650.574	114.658.586	114.651.323	1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	27.897.318	10.592.766	9.921.387	9.897.680	0,1%
Interprovincial	1.189.903.647	1.410.446.280	922.492.728	918.162.173	13,7%
Nacional	1.188.964.753	1.552.592.758	830.053.295	829.902.639	12,4%
Binacional	34.256.936	70.464.952	61.503.813	61.503.813	0,9%
No Clasificado	89.450.992	103.870.240	87.171.067	74.370.846	1,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	10.882.195.772	7.220.558.742	6.698.712.969	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	64.009.000	24.204.000	60,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	272.659.721	263.540.000	2889,8%
Ministerio del Interior	0	21.160.000	21.160.000	-
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	703.000	3.000	0,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	8.870.000	5.520.000	164,8%
Ministerio de Defensa	0	25.000	25.000	-
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	0	0,0%
Ministerio de la Producción	46.342.800	49.145.100	2.802.300	6,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.203.345.234	13.333.753.546	1.130.408.312	9,3%
Ministerio de Educación	559.087.005	587.881.900	28.794.895	5,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	270.000	0,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	129.774.000	-8.700.000	-6,3%
Ministerio de Salud	110.531.644	110.354.272	-177.372	-0,2%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	67.106.432	59.876.432	828,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	4.340.016.734	-2.029.506.266	-31,9%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.037.615.585	-501.779.699	-2,6%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	64.009.000	48.688.666	48.592.666	75,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	272.659.721	70.712.171	70.712.171	25,9%
Ministerio del Interior	0	21.160.000	11.660.000	11.660.000	55,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	703.000	528.000	528.000	75,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	8.870.000	3.369.602	2.851.102	32,1%
Ministerio de Defensa	0	25.000	25.000	25.000	100,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	3.375.000	3.375.000	68,3%
Ministerio de la Producción	46.342.800	49.145.100	7.883.161	7.883.161	16,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.203.345.234	13.333.753.546	8.789.971.439	8.759.458.590	65,7%
Ministerio de Educación	559.087.005	587.881.900	430.914.820	430.914.405	73,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	35.981.061	35.981.061	76,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	129.774.000	46.114.895	46.114.895	35,5%
Ministerio de Salud	110.531.644	110.354.272	92.827.894	48.856.048	44,3%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	67.106.432	39.059.548	38.859.548	57,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	4.340.016.734	1.289.766.526	1.289.366.526	29,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.037.615.585	10.870.877.783	10.795.178.173	56,7%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.661.150.909	4.427.283.393	2.597.478.041	2.587.850.255	24,0%
Provincia de Buenos Aires	1.648.269.130	3.109.096.353	2.287.522.409	2.263.135.330	21,0%
Provincia de Catamarca	187.484.311	181.916.635	75.506.482	75.119.027	0,7%
Provincia de Córdoba	608.990.353	566.939.731	342.575.900	338.603.683	3,1%
Provincia de Corrientes	300.084.799	239.573.578	54.127.990	53.482.067	0,5%
Provincia del Chaco	588.616.889	563.137.526	403.244.496	402.579.360	3,7%
Provincia del Chubut	390.231.856	413.968.875	295.587.457	294.480.888	2,7%
Provincia de Entre Ríos	186.652.575	342.108.007	228.404.803	226.729.506	2,1%
Provincia de Formosa	216.882.460	229.283.866	260.542.688	260.504.392	2,4%
Provincia de Jujuy	233.039.561	216.310.978	270.157.298	269.319.289	2,5%
Provincia de La Pampa	171.550.054	160.592.088	95.458.234	94.431.500	0,9%
Provincia de La Rioja	327.144.545	377.655.222	225.928.797	224.899.226	2,1%
Provincia de Mendoza	269.370.147	260.220.482	170.890.501	166.073.965	1,5%
Provincia de Misiones	241.762.337	369.005.812	218.179.771	216.858.684	2,0%
Provincia del Neuquén	125.911.388	171.730.716	105.306.520	104.209.542	1,0%
Provincia de Río Negro	260.440.358	273.395.758	231.406.909	230.114.584	2,1%
Provincia de Salta	314.072.237	270.737.018	299.274.554	295.252.418	2,7%
Provincia de San Juan	383.943.898	402.517.492	267.945.173	266.412.139	2,5%
Provincia de San Luis	38.211.441	37.503.839	15.920.281	14.318.487	0,1%
Provincia de Santa Cruz	721.702.683	568.488.754	653.993.337	652.773.278	6,0%
Provincia de Santa Fe	341.567.484	327.680.028	149.604.310	145.841.401	1,4%
Provincia de Santiago del Estero	410.966.003	442.894.623	447.047.720	442.189.383	4,1%
Provincia de Tucumán	589.010.467	618.110.467	443.628.824	442.271.600	4,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	142.823.442	111.762.850	72.927.317	70.028.698	0,6%
Interprovincial	1.772.995.000	1.404.105.802	476.384.565	476.384.565	4,4%
Nacional	3.528.727.957	2.516.210.692	25.000.000	25.000.000	0,2%
Binacional	869.908.000	340.000.000	143.500.000	143.500.000	1,3%
No Clasificado	7.885.000	95.385.000	13.333.406	12.814.906	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.037.615.585	10.870.877.783	10.795.178.173	100,0%

CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCION AL 30/09/2009
(en pesos)

Finalidad/ Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administracion Gubernamental			
Legislativa	5.024.866	0	5.024.866
Judicial	69.051.092	670.000	69.721.092
Direccion Superior Ejecutiva	20.133.194	61.598.768	81.731.962
Relaciones Exteriores	21.342.574	525.000	21.867.574
Relaciones Interiores	18.154.683	37.770.000	55.924.683
Administracion Fiscal	8.311.541	0	8.311.541
Control de la Gestion Publica	2.861.598	0	2.861.598
Informacion y Estadistica Basicas	629.077	0	629.077
Subtotal	145.508.625	100.563.768	246.072.393
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	26.537.748	25.000	26.562.748
Seguridad Interior	176.327.927	11.181.102	187.509.029
Sistema Penal	52.807.834	0	52.807.834
Inteligencia	1.360	0	1.360
Subtotal	255.674.869	11.206.102	266.880.971
Servicios Sociales			
Salud	82.562.358	88.783.474	171.345.832
Promocion y Asistencia Social	3.752.587	706.456.836	710.209.423
Seguridad Social	59.013.135	0	59.013.135
Educacion y Cultura	90.173.026	908.391.958	998.564.984
Ciencia y Tecnica	386.038.597	42.968.607	429.007.204
Trabajo	6.139.626	46.114.892	52.254.518
Vivienda y Urbanismo	134.626	3.871.549.140	3.871.683.766
Agua Potable y Alcantarillado	437.579.531	898.679.266	1.336.258.797
Subtotal	1.065.393.486	6.562.944.173	7.628.337.659
Servicios Económicas			
Energia, Combustibles y Minería	5.371.841	2.288.559.072	2.293.930.913
Comunicaciones	1.464.066	123.469.032	124.933.098
Transporte	5.082.616.328	1.677.473.272	6.760.089.600
Ecologia y Medio Ambiente	44.122.895	10.397.992	54.520.887
Agricultura	29.842.002	11.920.237	41.762.239
Industria	28.693.837	259.231	28.953.068
Comercio, Turismo y Otros Servicios	38.555.209	8.385.294	46.940.503
Seguros y Finanzas	1.469.811	0	1.469.811
Subtotal	5.232.135.989	4.120.464.130	9.352.600.119
TOTAL	6.698.712.969	10.795.178.173	17.493.891.142