

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2009

INDICE


INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2009</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2009</u>	8
1- Según Nivel Institucional	8
2- Según Fuente de Financiamiento	9
3- Según Ubicación Geográfica	10
4- Según Beneficiario	10
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/12/2009	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2009	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/2009	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2009	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/12/2009	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/12/2009	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/2009	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/12/2009	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/12/2009	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. En 2009 su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$11.760,8 millones y el Crédito Vigente al 31/12/09 alcanzó \$11.298,3 millones (baja de \$462,5 millones, 3,9%), con un devengado de \$10.074,2 millones (ver Gráfico N° 1):

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 31/12/2009




La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con un CV al 31/12/09 de \$9.304,5 millones y una ejecución \$8.645,7 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (CV de \$1.993,8 millones y un gasto de \$1.428,5 millones) (ver Gráfico N°2):

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2009



Adicionalmente la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 31/12/09, sobre un CV de \$20.977,5 millones, su ejecución totalizó \$19.718,4 millones:

Gráfico Nº 3
Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/2009



Del gasto en transferencias de capital, \$13.643,7 millones (69,2%) correspondieron a provincias y municipios, \$3.054,4 millones (15,5%) a empresas privadas, \$2.262,9 millones (11,5%) a empresas públicas no financieras, \$245,8 millones (1,2%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$511,5 millones (2,6%) a otros tipos.

El siguiente cuadro resume el CI, el CV y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/09 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa (IRD)	11.760,8	11.298,3	10.074,2	33,8%	89,2%
Proyectos	9.871,8	9.304,5	8.645,7	29,0%	92,9%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.889,0	1.993,8	1.428,5	4,8%	71,6%
- Transferencias de Capital	19.539,4	20.977,5	19.718,4	66,2%	94,0%
Inversión Pública Total	31.300,2	32.275,8	29.792,5	100,0%	92,3%

Se observa que la ejecución de las transferencias de capital casi duplica a la inversión real directa, siendo el concepto de mayor aprovechamiento del crédito vigente (94%). Por su parte la ejecución de la IRD no alcanzó el 90% de lo asignado, representando el 33,8% de la Inversión Pública Nacional.


Desde el punto de vista de la evolución presupuestaria se aprecia que el crédito inicial en proyectos disminuyó \$567,3 millones (-5,7%), en transferencias de capital aumentó \$1.438,1 millones (7,4%) y en la adquisición de bienes de uso y otros conceptos de capital se incrementó en \$104,8 millones (5,5%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$10.074,2 millones al 31/12/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 43,3% para el período 2004/2009. Asimismo, la ejecución de la IRD al cierre del ejercicio 2009 creció 11,5% con respecto al año anterior.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 31/12



La participación de la IRD de la APN en el PBI se estima para el 2009 (IV trimestre) en **0,90%**. Para el resto de los ejercicios el citado guarismo registró **0,37%** en 2004, **0,53%** para 2005, **0,78%** para 2006, **0,82%** para 2007 y **0,88%** para 2008.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre de 2009, por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/09 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participación Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	2.952,1	2.820,5	1.929,7	19,2%	68,4%
Organismos Descentralizados	8.681,5	8.293,6	8.053,9	79,9%	97,1%
Instituciones de Seguridad Social	127,2	184,2	90,6	0,9%	49,2%
Total	11.760,8	11.298,3	10.074,2	100,0%	89,2%

La mayor ejecución correspondió a los Organismos Descentralizados. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 31/12/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada. Al cierre del cuarto trimestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	6.066,9	6.370,0	5,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	601,6	489,5	-18,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	508,0	486,3	-4,3%
Órgano de Control de Concesiones Viales	480,0	564,6	17,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	180,2	319,4	77,2%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	162,3	183,0	12,8%
Ministerio de Salud	12,7	228,9	1702,4%
SubTotal	8.011,7	8.641,7	7,9%
Otros	1.026,4	1.432,5	39,6%
Total IRD	9.038,1	10.074,2	11,5%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerar las distintas fuentes de financiamiento se observa que el 67,1% del gasto de la IRD se financió con la fuente Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/09 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	8.286,9	7.098,4	6.760,2	67,1%	95,2%
Transferencias Internas	828,1	1.725,7	1.707,5	16,9%	98,9%
Otros Recursos Internos	809,2	866,8	474,1	4,7%	54,7%
Financiamiento Externo	1.836,6	1.607,4	1.132,4	11,2%	70,4%
Total	11.760,8	11.298,3	10.074,2	100,0%	89,2%

La ejecución con **Tesoro Nacional** (principal fuente de financiamiento) incluyó \$3.473,4 millones para la construcción y el mantenimiento de rutas, \$782,0 millones para mallas viales, \$486,2 millones en agua y saneamiento y \$415,5 millones en infraestructura en concesiones viales en áreas urbanas. Con **Transferencias Internas** se financiaron \$1.693,8 millones de obras en rutas e infraestructura en concesiones viales y con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$743,5 millones en construcciones, mantenimiento de rutas y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto de capital realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Formosa que reunieron un 44,7% del total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** los gastos (\$1.756,6 millones) se imputaron, principalmente, en la Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad (\$254,0 millones), en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones (\$92,1 millones), en la Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar (\$82,1 millones), en el Ministerio de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos (\$78,1 millones) y en el Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología" (\$57,2 millones), entre otros. En la **provincia de Buenos Aires** se ejecutaron \$1.150,0 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$413,1 millones), proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$268,2 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$176,1 millones).

En la provincia de **Córdoba** se devengaron \$437,0 millones, principalmente para obras en la Ruta Nacional Nº 158 Villa María-Río Cuarto (\$101,7 millones), en la Ruta Nacional Nº9 Autopista Rosario-Córdoba (\$60,6 millones) y en la construcción del Acueducto en la Laguna Laboulaye (\$71,9 millones). En la **provincia de Santa Fe** se ejecutaron \$414,0 millones, destacándose las construcciones de rutas y mallas viales (\$324,0 millones), los trabajos en la Avenida Circunvalación de Rosario (\$68,8 millones), en las rutas nacionales Nº177 y Nº178 (\$88,6 millones), en la Ruta Nacional Nº168 tramo Río Colastiné-Túnel Subfluvial Hernandarias (\$43,4 millones) y en la Ruta Nacional Nº178 (\$32,3 millones). En la **provincia de Formosa** se devengaron \$375,3 millones sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional Nº86 tramo Villa General Güemes-Posta Cambio a Salazar (\$156,7 millones), en la Ruta Nacional Nº95 empalme Ruta Nacional Nº81 (\$66,7 millones) y las inversiones en distribución de agua potable (\$39,5

millones). Por último en la provincia de **Río Negro** se invirtieron \$370,3 millones de pesos, sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional N°23 Valcheta-Pilcaniyeu (\$80,0 millones), en la Ruta Nacional N°22 Chichinales-Cipolletti (\$55,5 millones) y las erogaciones inherentes a las Misiones Satelitales SAOCOM, CESAR y SABIA (\$78,4 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 31/12/09 (principal componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 73,9% del costo total de las iniciativas en cartera y el 68,2% del gasto realizado durante 2009:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/08	Devengado 01/01 al 31/12/09	% Dev. Acumulado al 31/12/09 / CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598,9	12.647,2	4.554,7	41,4%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163,6	3.947,1	1.154,7	45,7%
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136,1	650,2	587,5	57,9%
CONAE	Misiones Satelitales	937,8	422,9	150,5	61,1%
Sec. de Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	529,1	0	119,3	22,5%
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	246,1	143,6	35,1	72,6%
OCCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	147,9	134,3	0,4	91,1%
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	139,8	120	31,2	108,2%
ENOHSA	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	121,1	35,3	71,9	88,5%
ENOHSA	Coletores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	94	46,1	52,8	105,2%
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento				
ENOHSA	Desagües Córdoba Capital	74,1	32,4	40,7	98,7%
Sec. de Transporte	Reparación Parque España	55,4	14	44,1	104,9%
	Rehabilitación y Mejora RP N°25 Tramo Ramal Pilar del				
OCCCOVI	Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires	42,3	18,7	31,6	118,9%
Subtotal		57.286,2	18.212,0	6.874,6	43,8%
Total I.R.D.		77.498,4	21.668,0	10.074,2	41,0%

(*) Costo Total de IRD ejercicio 2009

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:


Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.920 kilómetros de la red vial nacional y, durante 2009, realizó intervenciones en 2.862 kilómetros de rutas provinciales:

Construcción de Rutas: Al 31/12/09 la ejecución financiera acumuló el 41,4% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 552 kilómetros y se finalizó el tramo Gualaguaychú-Paso de los Libres en la intersección Ruta Provincial N° 16 empalme Ruta Provincial N° 20 (18,1 kilómetros) y el tramo Límite con Chaco-El Caburé (29,2 kilómetros). En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 246 kilómetros, concluyéndose en la Ruta Nacional N°23 las secciones Talcahuala-Sierra Colorada (23,8 kilómetros), Teniente Maza-Ramos Mexía (43,9 kilómetros), Musters-Teniente Maza (29 kilómetros), Los Menucos-Maquinchao (72 kilómetros), Valcheta-Musters (28,2 kilómetros) y Sierra Colorada-Los Menucos (43,8 kilómetros), en Río Negro. Además, se finalizó el tramo Los Cajones-Anguinan de la Ruta Nacional N°73 (27,9 kilómetros) y el tramo Punta del Agua-Pircas Negras de la Ruta Nacional N° 76 Secciones I y II (76 Kilómetros), en La Rioja.

En **Obras en Corredores Viales Concesionados** se finalizaron, entre otros, los tramos Ruta Nacional N°193 empalme Ruta Nacional N°9-Ruta Nacional N°8 (31,6 kilómetros) y Ruta Nacional N°8 empalme Ruta Nacional N°188-Ruta Provincial N°6 (61 kilómetros), ambos en Buenos Aires, el tramo en la Ruta Nacional N°16 empalme Ruta Provincial N°11 (21 kilómetros) en Chaco y el tramo en la Ruta Nacional N°5 desvío tránsito pesado Villa María (7 kilómetros) en Córdoba. Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 626 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.114 kilómetros, concluyéndose 821,8 kilómetros en las provincias de Santiago del Estero (116,3 Km.), Córdoba (116,8 Km.), Santa Cruz (73,9 Km.), Chubut (44,8 Km.), Misiones (31 Km.), Jujuy (30,1 Km.), Formosa (84,5 Km.), Salta (34,8 Km.), Santa Fe (93,8 Km.), Chaco (12,6 Km.), Buenos Aires (7,2 Km.), Río Negro (12,6 Km.), Entre Ríos (7,4 Km.), Catamarca (5,9 Km.), Mendoza (2 Km.), y rehabilitaciones menores (147,8 Km.). Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el IV trimestre de los últimos 9 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución respecto al bienio 2007/2008 (por culminación de tramos y mayores transferencias a provincias):

Gráfico N°5
DNV Kilómetros en construcción en el IV trimestre 2009 (Programa Construcciones)



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/12/09 las mallas en ejecución ascendían a 1.256 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.609 Km. para C.Re.Ma II, a 5.858 Km. para C.Re.Ma III y a 3.122 Km. para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 31/12/09 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 6.929 kilómetros e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.341 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	6.929
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.341
Total	13.270

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 31/12/09 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1º/1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** se continuó con las tareas de ingeniería de detalle, en la **Misión SABIA-SARE I** con las tareas de ingeniería conceptual del satélite y en la **Misión CESAR (SAC-D)** continuaron también con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 31/12/09 continuó la ejecución de las obras en las localidades de Moreno y Merlo (Buenos Aires) y se ejecutaron, entre otras iniciativas de envergadura, la construcción del acueducto de la Laguna Laboulaye (Córdoba) y la optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües Córdoba Capital. Por otra parte finalizaron, al cierre del ejercicio, las obras Distribuidor de Agua Potable en Formosa, del Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba.

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI):

Infraestructura y Mejoras Viales: A continuación se detalla la cantidad de proyectos por programas del OCCOVI y los montos financieros relativos a los mismos:

Programas	CV Proyectos (en millones \$)	Devengado Proyectos (en millones \$)	Q Proy. 2009	Q Proy. c/devengado al 31/12/09	Q Proy. con ejecución física
17 - Aumento Capacidad en Concesiones Viales	437,5	426,7	46	26	18
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas	105,0	101,8	27	13	10
19 - Obras Mejoras en Corredores Viales	30,2	29,1	5	3	2
20 - Obras en Corredores Viales (*)	0,0	0,0	18	-	-
Totales	572,8	557,5	96	42	30

(*) Registró un CI de \$735,2 millones

Sobresalen la Construcción 3º Trocha Ruta Nacional Nº12 (Km. 1370-1594) en la provincia de Misiones, los trabajos en la autovía Mar del Plata-Balcarce, en la Autopista Luján-Mercedes y en la Ruta Provincial Nº 25 (tramo ramal Pilar del Acceso Oeste) en la provincia de Buenos Aires y el Aumento de Capacidad en Corredores Viales en la provincia de Mendoza (obra doble Vía Santa Rosa-General San Martín Ruta Nacional Nº 7). Por otra parte se destacó durante 2009 la baja ejecución de los proyectos (menos de 1/3 del total mostró avance físico).

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 31/12/09 no se iniciaron los trabajos relativos al proyecto "Transporte Urbano de Buenos Aires" en las municipalidades de Esteban Echeverría, Hurlingham y La Matanza, registrándose un aumento del ritmo de obras en las estaciones ferroviarias en Florencio Varela. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Malvinas

Argentinas, Tres de Febrero, Berazategui y Tigre retomaron su ejecución, mientras que las mejoras en las estaciones de Zona Norte, Oeste y Sudoeste mostraron demoras administrativas. El avance físico global acumulado ascendió al 25,2%.


Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 31/12/09 la ejecución física resultó del 12,8%, con un acumulado del 92,8%.

Reparación Parque España (Ciudad de Rosario): El proyecto tiene por objetivo la remodelación y reconstrucción del muelle, trabajos de parquización, obras complementarias (senderos, iluminación, desagües) y la ejecución de tres muelles para pescadores. Al 31/12/09 la ejecución física acumulada ascendió al 80,8%.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$19.718,3 millones al 31/12/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 44,1% para el período 2004/2009. La ejecución de las transferencias de capital al cierre de 2009 creció 48,6% con respecto a 2008:



La participación de las transferencias de capital en el PBI alcanzó, al cuarto trimestre de 2009, a **1,76%**. Para el resto de los ejercicios el citado guarismo registró **0,71%** en 2004, **1,25%** en 2005, **1,45%** en 2006, **1,15%** en 2007 y **1,28%** en 2008.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/12/2009 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	18.328,5	19.320,0	18.068,9	91,6%	93,5%
Organismos Descentralizados	1.210,9	1.657,5	1.649,4	8,4%	99,5%
Total	19.539,4	20.977,5	19.718,4	100,0%	94,0%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución al 31/12/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla Nº 2. Ejecución Transferencias de Capital. Al cierre del cuarto trimestre 2008/2009 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	9.091,2	11.474,3	26,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.134,5	5.319,4	149,2%
Dirección Nacional de Vialidad	898,0	1.006,5	12,1%
Ministerio de Educación	454,3	682,5	50,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	219,9	476,7	116,8%
SubTotal	12.797,9	18.959,4	48,1%
Otros	468,6	759,0	62,0%
Total Transferencias de Capital	13.266,5	19.718,4	48,6%

La Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, política energética ferroviaria y de obras públicas**. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (por \$2.941,3 millones) creado por el Decreto Nº 206/09, que no registraba ejecución en 2008. El Fondo está integrado por el 30% del monto efectivamente recaudado en concepto de derechos de exportación de soja y tiene por destino “financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”. Asimismo la jurisdicción transfirió fondos a la firma AySA S.A. por \$997,0 millones, a empresas públicas del sector energía y minería por \$608,3 millones, a empresas públicas del sector comunicaciones por \$411,9 millones y a Aerolíneas Argentinas S.A. por \$200,0 millones.

Además, las transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad se dirigieron a financiar la **construcción de rutas** por \$1.006,5 millones, el programa “Más Escuelas, Mejor Educación” transfirió \$547,3 millones y los planes de agua y saneamiento contemplaron \$476,7 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/12/2009 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejec. CV
Tesoro Nacional	13.364,0	17.193,0	16.685,4	84,6%	97,0%
Recursos Afectación Específica	351,2	384,2	330,5	1,7%	86,0%
Otros Recursos Internos	44,2	210,3	209,2	1,1%	99,5%
Financiamiento Externo	5.780,1	3.190,1	2.493,2	12,6%	78,2%
Total	19.539,4	20.977,5	19.718,4	100,0%	94,0%

El **Tesoro Nacional** concentró el 84,6% de las transferencias, sobresaliendo las destinadas al Desarrollo Habitacional “Techo Digno” (\$3.228,9 millones), al Fondo Federal Solidario (\$2.941,3 millones), a AySA S.A. (\$997,0 millones), a la construcción de rutas por convenio con provincias (\$941,4 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$905,5 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$764,3 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$719,3 millones), a mejoramiento habitacional (\$677,7 millones), a la ejecución de políticas energéticas (\$560,4 millones), a empresas privadas para el transporte ferroviario (\$497,1 millones), a obras de saneamiento y expansión de redes de agua y cloacas (\$415,3 millones), a la firma AR-SAT (\$382,9 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$370,6 millones), a provincias para innovación y desarrollo de la formación tecnológica (\$370,2 millones), a infraestructura urbana (\$248,0 millones), a Aerolíneas Argentinas S.A. (\$200,0 millones) y a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$194,8 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del

Interior (\$271,2 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$1.112,9 millones), al desarrollo del Norte Grande (\$436,7 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$352,5 millones) y a infraestructura social (\$241,3 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (47,0% del monto global). En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (26,2%) se destacaron, entre otros, los fondos transferidos a ampliación de redes eléctricas de alta tensión (\$1.522,7 millones), a AySA S.A. (\$997,0 millones), a AR-SAT (\$382,9 millones), a Energía Argentina S.A. (\$204,8 millones), a Aerolíneas Argentinas S.A. (\$200,0 millones), a TBA S.A. (\$100,3 millones) y a Ferrocarril S.A. (\$85,4 millones). En el caso de esta jurisdicción, los gastos correspondientes a diferentes proyectos se imputaron en virtud del domicilio legal de los beneficiarios de las transferencias, destacando que la mayoría de las obras a realizar por dichos beneficiarios no se ejecutan en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la **provincia de Buenos Aires** (20,8%) se destacaron, entre otros, los fondos destinados al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$1.017,8 millones), al Fondo Federal Solidario (\$624,0 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$349,6 millones), a la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$270,0 millones), a infraestructura social y obras municipales (\$251,9 millones), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$229,1 millones), a Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Urbana en Municipios (\$163,7 millones) y al Sistema Vial Integrado SISVIAL (\$150,0 millones).

4- Según Beneficiario

Las transferencias de capital al 31/12/2009 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de acuerdo al siguiente esquema:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 31/12/2009 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Gobiernos provinciales	10.020,5	50,8%
Gobiernos municipales	3.173,1	16,1%
Empresas privadas	3.054,4	15,5%
Empresas públicas no financieras	2.262,9	11,5%
Fondos Fiduciarios y otros entes	245,8	1,2%
Universidades Nacionales	138,7	0,7%
Otros	823,0	4,2%
Total	19.718,4	100,0%

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, principalmente vinculadas al Fondo Federal Solidario, planes de vivienda y construcción de rutas y a saneamiento hídrico. Asimismo se observan transferencias a municipios (planes de vivienda) y empresas públicas y privadas.

CUADROS ANEXOS

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	71.974.633	24.142.425	50,5%
Presidencia de la Nación	26.578.000	10.334.300	-16.243.700	-61,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	186.029.634	34.969.221	23,1%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	293.317.858	253.958.920	-39.358.938	-13,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	98.959.610	-45.176.820	-31,3%
Ministerio de Defensa	174.715.184	167.725.701	-6.989.483	-4,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	14.998.748	-24.360.784	-61,9%
Ministerio de la Producción	112.093.822	143.223.810	31.129.988	27,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.772.101.852	8.207.504.992	-564.596.860	-6,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.229.276	19.500.000	54,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	7.850.000	17,6%
Ministerio de Salud	10.980.000	41.009.073	30.029.073	273,5%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	300.662	-18.149.338	-98,4%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.304.549.359	-567.255.216	-5,7%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	33.431.292	5.169.733	18,3%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	160.257.024	-42.242.976	-20,9%
Ministerio Público	17.185.000	26.439.254	9.254.254	53,9%
Presidencia de la Nación	93.534.220	34.764.260	-58.769.960	-62,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	27.162.270	-15.341.939	-36,1%
Ministerio del Interior	65.302.000	60.654.197	-4.647.803	-7,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	21.698.205	24.978.466	3.280.261	15,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	479.802.576	55.011.734	13,0%
Ministerio de Defensa	176.694.332	192.832.244	16.137.912	9,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	70.793.676	18.496.312	35,4%
Ministerio de la Producción	91.384.840	121.825.110	30.440.270	33,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	336.344.346	204.886.391	-131.457.955	-39,1%
Ministerio de Educación	9.350.562	16.975.556	7.624.994	81,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	66.261.230	19.092.506	40,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	182.452.078	36.251.798	24,8%
Ministerio de Salud	115.787.911	266.430.456	150.642.545	130,1%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	18.039.282	5.998.282	49,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	5.833.180	-166.820	-2,8%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.993.818.542	104.773.148	5,5%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.298.367.901	-462.482.068	-3,9%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	71.974.633	38.310.914	38.310.914	53,2%
Presidencia de la Nación	26.578.000	10.334.300	6.070.268	6.070.168	58,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	186.029.634	81.856.286	69.775.542	37,5%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	746.533	746.533	93,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	293.317.858	253.958.920	211.459.429	199.642.347	78,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	98.959.610	58.308.207	58.308.207	58,9%
Ministerio de Defensa	174.715.184	167.725.701	133.123.775	131.205.340	78,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	14.998.748	0	0	0,0%
Ministerio de la Producción	112.093.822	143.223.810	88.622.629	72.461.757	50,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.772.101.852	8.207.504.992	7.952.893.753	7.949.373.279	96,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.229.276	55.062.600	55.062.600	99,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	32.109.895	32.109.895	61,2%
Ministerio de Salud	10.980.000	41.009.073	35.668.648	32.608.591	79,5%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	300.662	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.304.549.359	8.694.232.937	8.645.675.173	92,9%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	33.431.292	22.417.350	21.997.555	65,8%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	160.257.024	63.341.644	63.341.644	39,5%
Ministerio Público	17.185.000	26.439.254	20.323.081	15.185.683	57,4%
Presidencia de la Nación	93.534.220	34.764.260	22.785.263	22.204.071	63,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	27.162.270	4.538.433	3.766.868	13,9%
Ministerio del Interior	65.302.000	60.654.197	59.459.063	59.459.063	98,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	21.698.205	24.978.466	19.407.704	17.180.349	68,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	479.802.576	433.661.195	432.526.003	90,1%
Ministerio de Defensa	176.694.332	192.832.244	98.832.183	97.660.533	50,6%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	70.793.676	36.165.382	36.159.601	51,1%
Ministerio de la Producción	91.384.840	121.825.110	77.905.728	74.001.635	60,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	336.344.346	204.886.391	179.299.148	179.277.036	87,5%
Ministerio de Educación	9.350.562	16.975.556	11.360.660	9.069.363	53,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	66.261.230	57.914.892	57.914.892	87,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	182.452.078	101.703.734	96.643.629	53,0%
Ministerio de Salud	115.787.911	266.430.456	242.455.300	234.852.110	88,1%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	18.039.282	10.222.868	7.236.129	40,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	5.833.180	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.993.818.542	1.461.793.628	1.428.476.164	71,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.298.367.901	10.156.026.565	10.074.151.337	89,2%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual					
5						Poder Judicial de la Nación													
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)													
		22				Justicia de Casación Penal													
			0			Justicia de Casación Penal													
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	230.000	652.250	652.223	81,00	s/i	s/i	s/i						
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	100.000	652.250	652.223	95,00	2,00	s/i	s/i						
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 - Capital Federal	130.000	0	0	100,00	45,00	0,00	0,00						
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal													
				2		Fuero Civil													
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	2.000.000	0	61,00	s/i	0,00	0,00						
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	40.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00						0,00
					3	Refacciones y Acondicionamiento Data Center Lavalle 1240 (1)	0	14.367.175	10.486.438	0,00	100,00	s/i	s/i						
					51	Adecuación Integral Data Center Lavalle 1240	0	14.367.175	10.486.438	0,00	100,00	s/i	s/i						
		24				Justicia Federal													
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal													
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.000.000	4.856.960	4.721.215	93,00	29,00	s/i	s/i						
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	4.000.000	4.856.960	4.721.215	93,00	29,00	s/i	s/i						
				7		Área Cámara de la Plata													
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	532.500	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	327.500	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00						0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	205.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00						0,00
				10		Área Cámara Mendoza													
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.200.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00						0,00
					2	Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza(1)	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00						0,00
					51	Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00						0,00
				11		Área Cámara Rosario													
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	805.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	402.500	3.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00						0,00
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fé	402.500	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00						0,00
				12		Área Cámara General Roca													
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.000.000	1.891.360	1.891.264	48,00	s/i	s/i	s/i						
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.000.000	1.891.360	1.891.264	96,00	33,00	s/i	s/i						
				15		Área Cámara Resistencia													
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00						
					51	Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00						
				16		Área Cámara de Córdoba													
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i						
					51	Reparación edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i						
				17		Área Cámara San Martín													
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	750.000	2.058.820	2.052.152	96,00	s/i	s/i	s/i						
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	700.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00						0,00
					53	Edificio Crisólogo Larraide 673 Morón - Adecuación Edificio	50.000	2.058.820	2.052.152	77,00	2,00	s/i	s/i						
					2	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Bs. As(1)	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00						0,00
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Bs. As(1)	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00						0,00
				18		Área Cámara Tucumán													
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00						0,00
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00						0,00
	335					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)													
				4		Mandamientos y Notificaciones													
					1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.800.000	11.000.000	9.428.081	13,00	24,00	s/i	s/i						
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.800.000	11.000.000	9.428.081	13,00	24,00	s/i	s/i						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO											
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%							
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual							
		5				Pericias Judiciales															
				1		Construcción Edificio para la Morgue Judicial (1)	6.800.836	2.170.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Construcción Edificio para la Morgue Judicial	6.800.836	2.170.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2		Refacciones en Sedes Periciales Etapa II (1)	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Construcciones Depósitos Edificio Junín 760	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3		Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales (4)	0	1.001.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales	0	1.001.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6				Biblioteca y Jurisprudencia															
				1		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca (1)	4.092.060	3.392.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	4.092.060	3.392.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		7				Archivo General															
				3		Refacciones Varias	2.650.000	11.070.000	6.505.649	52,28	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				61		Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	2.650.000	11.070.000	6.505.649	2,28	28,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
		21				Justicia de Máxima Instancia															
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	1.513.850	916.850	0	20,03	s/i	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Reciclado de Fachadas y Patios interiores	32.500	125.500	0	83,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				53		Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.211.600	521.600	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				72		Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad de Buenos Aires	269.750	269.750	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2		Refacciones en Sedes Periciales	65.000	720.000	718.334	92,20	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				56		Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú	65.000	720.000	718.334	90,00	1,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				3		Refacciones Varias	0	240.000	228.672	66,26	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				76		Reformas Edificio Lavalle 1250	0	240.000	228.672	65,57	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				4		Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	728.089	76,00	10,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				51		Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	728.089	76,00	10,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				5		Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	320.493	0,00	33,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				51		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	320.493	0,00	33,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	1.926.542	3.346.542	210.086	31,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				51		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	16.250	16.250	3.500	99,00	5,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia Nº1 al Nº12 -	1.910.292	3.330.292	206.586	0,00	33,00	s/i	s/i	s/i	s/i						
				9		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.180.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				51		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.180.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10		Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	686.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	686.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				11		Recambio Calderas del Palacio de Justicia (1)	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Recambio Calderas del Palacio de Justicia	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA (1)	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				13		Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia (1)	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Reciclado de Fachada Calle Lavalle	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia Etapa II (1)	9.698.650	651.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Pintura Palacio de Justicia	2.694.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				52		Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	403.650	650.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				53		Restauración Integral de Pisos	1.345.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				54		Reparación Terraza	5.255.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				15		Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad (4)	0	1.500.000	78.463	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
				51		Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad	0	1.500.000	78.463	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i						
						Presidencia de la Nación															
						BIBLIOTECA NACIONAL															
						Servicios de la Biblioteca Nacional															
				1		Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires (8)	4.820.000	180.000	57.500	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	180.000	57.500	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO								
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%				
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual				
301		1				SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION												
					2	Actividades Centrales												
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00					
					3	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00					
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	6.200.000	4.633.715	85,99	14,01	11,00	21,00	149,89				
					51	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	6.200.000	4.633.715	85,99	14,01	11,00	21,00	149,89				
					4	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (***)	1.100.000	450.000	351.053	100,00	0,00	0,00	13,63					
					51	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	450.000	351.053	100,00	0,00	0,00	13,63					
337						SECRETARIA DE CULTURA												
					36	Difusión de la Música y Danza												
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00	0,00				
					51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00	0,00				
					37	Preservación y Exhibición Artística - Cultural												
					1	Mejoras en Museos	392.000	392.000	0	80,85	19,15	0,00	0,00	0,00				
					51	Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	210.000	0	85,40	14,60	0,00	0,00	0,00				
					52	Mejoras en el Museo Nac. del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00				
					54	Mejoras en el Museo Mitre	42.000	22.000	0	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00				
					56	Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	25.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					57	Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					58	Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia	50.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					59	Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					60	Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					61	Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					62	Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					63	Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
					38	Desarrollo y Promoción Cultural												
					5	Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	164.000	2.161.000	11.440	85,02	10,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	2.035.100	11.440	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
					52	Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00				
					53	Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
					54	Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00	0,00				
					56	Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	36.900	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (***)	0	1.435.800	984.960	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Remodelación Edificio Festejo Bicentenario	0	1.435.800	984.960	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					42	Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes												
					1	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes (1)	2.000.000	38.500	31.500	0,00	100,00	0,88	1,58	1,58				
					51	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	2.000.000	38.500	31.500	0,00	100,00	0,88	1,58	1,58				
25						Jefatura de Gabinete de Ministros												
						DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE												
					42	Coordinación de Políticas Ambientales (5)												
					1	Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7362	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7362	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7362	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7362	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00				
					4	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	19.898	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	19.898	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7362	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7362	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Construcción Puntos Verdes Rosario -BIRF 7362-AR (6)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00				

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción Puntos Verdes Rosario -BIRF 7362-AR	0	1.000.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
					9	Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	43,29	43,29	50,93
						51 Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	43,29	43,29	50,93
					10	Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario(4)	0	13.500.000	1.407.092	0,00	s/í	45,51	77,51	
						51 Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	13.500.000	1.407.092	0,00	s/í	45,51	77,51	
					11	Construcción Relleno Sanitario General Alvear	0	8.909.669	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear	0	8.909.669	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	4.792.039	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	4.792.039	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					13	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	16.532	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	16.532	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	9.314.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	9.314.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construcción Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco (1)	0	2.650.125	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	0	2.650.125	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción Relleno Sanitario Tornquist (1)	0	17.846	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	0	17.846	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					19	Construcción Relleno Pinamar- Villa Gesell (1)	0	36.227	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Pinamar- Villa Gesell	0	36.227	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
					20	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana(1)	0	4.478.567	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	0	4.478.567	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
342						AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO								
		39				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR								
					1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo	89.615.000	124.584.221	68.363.176	23,00	62,00	2,00	16,00	25,81
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	11.740.540	13.740.540	17.970.170	0,00	62,00	5,00	6,00	9,68
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	61.793.260	93.762.481	39.225.337	9,00	57,00	3,00	33,00	57,89
						53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza	13.750.000	14.750.000	11.167.669	47,00	44,00	1,00	8,00	18,18
						55 Relleno Sanitario Cuenca Alta	2.331.200	2.331.200	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior								
		201				DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
					16	Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio								
						6 Construcción Entrepiso Edificio III (1)	800.000	800.000	746.533	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Entrepiso Edificio III	800.000	800.000	746.533	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional								
		106				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
					1	Actividades Centrales								
						3 Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	7.910	7.910	97,73	2,27	0,00	1,10	48,46
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	13.000	7.910	7.910	97,73	2,27	0,00	1,10	48,46
						4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.313.160	1.313.041	15,00	42,60	1,90	27,90	65,49
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.313.160	1.313.041	15,00	42,60	1,90	27,90	65,49
						5 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	71.220	70.615	2,00	27,80	0,40	0,70	2,52
						51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	71.220	70.615	2,00	27,80	0,40	0,70	2,52
					16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
						1 Infraestructura Terrestre	12.551.544	2.501.896	1.653.425	46,70	9,00	0,40	2,10	23,33
						0 Infraestructura Terrestre	250.000	180.000	325.148					
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.543.935	1.102.652	793.091	91,50	8,50	0,50	3,30	38,82
						52 Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	0	0	14,00	24,40	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	3.747.609	485.100	100.956	14,00	83,30	2,20	2,20	2,64
						56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	4.495.000	340.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	83,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción de Antenas Educativas	5.000	10.000	113.232	6,82	0,00	0,00	0,00	
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	374.144	320.997	7,50	13,40	0,60	2,80	20,90
		2				Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	177.857.742	158.249.024	150.532.489	62,04	10,50	1,20	5,60	53,33
						0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	1.821.900	2.238.900	3.641.485					
						52 Misión SAOCOM	119.012.508	68.094.464	79.688.552	51,00	12,10	0,80	4,80	39,67
						53 Misión SABIA	19.419.386	16.419.386	2.631.065	28,29	8,70	1,40	4,50	51,72
						54 Misión CESAR	37.603.948	71.496.274	64.571.387	90,00	7,40	2,00	8,60	116,22
		4				Infraestructura terrestre Etapa II	4.310.000	150.058	150.057	0,00	0,00	0,00	1,80	
						51 Antena Multipropósito N° 5	4.290.000	150.058	150.057	0,00	0,00	0,00	3,50	
						52 Antena Multipropósito N° 6	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5				Subsistemas de propulsión de satélites	1.710.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	1.710.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6				Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	0	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	0	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
						1 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	25.903.000	28.189.776	18.091.384	11,44	24,00	4,60	16,70	69,58
						0 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	103.000	118.000	33.296					
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	7.371.776	1.987.188	38,72	12,90	1,50	8,40	65,12
						52 Configuración de Vehículo Espacial	25.000.000	20.700.000	16.070.900	10,20	25,70	5,00	16,40	63,81
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
						1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	104	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	0	0					
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	104	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307				MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
						Actividades Centrales								
						3 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (4)	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
		16				Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	711.000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						0 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores(7)	0	0	711.000					
						51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	330.283	0,00	26,00	0,00	17,00	65,38
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	330.283	0,00	26,00	0,00	17,00	65,38
		16				Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
						6 Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	22.433.655	14.912.892	40,00	60,00	1,00	51,00	85,00
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.433.587	1.275.490					
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	21.000.068	13.637.402	40,00	60,00	1,00	51,00	85,00
						9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.546.316	5.784.297	5,00	95,00	7,00	36,00	37,89
						0 Remodelacion Embajada y Residencia en Washington (6)	0	160.000	40.178					
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.386.316	5.744.119	5,00	95,00	7,00	36,00	37,89
						12 Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	7.004.821	1.717.212	0,00	85,00	15,00	40,00	47,06
						0 Remodelación de la Embajada de Francia	0	430.000	410.017					
						51 Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	1.307.195	0,00	85,00	15,00	40,00	47,06
						15 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						16 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						19 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	626.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						0 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú (4)	0	140.000	0					
						51 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	486.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					20	Remodelación Museo San Martín - Francia (1)	100.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Museo San Martín - Francia	100.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					21	Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)	250.000	0	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada en Santiago de Chile	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
					22	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
					23	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización (1)	250.000	250.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
					51	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización	250.000	560.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
					24	Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	560.000	0	0,00	100,00	45,00	65,00	65,00
					51	Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00	45,00	65,00	65,00
					20	Desarrollo del Plan Antártico								
					15	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26
					51	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos								
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
					21	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
					22	Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico (1)	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita (1)	2.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	2.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					22	Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
					4	Construcción Consultorios Externos para Ginecología (1)	300.000	0	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	300.000	0	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS								
					1	Actividades Centrales								
					4	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias (1)	600.000	600.000	390.695	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					51	Reparaciones Varias	200.000	200.000	120.896	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					52	Equipamientos Varios	200.000	200.000	110.168	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	200.000	200.000	159.631	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					18	Política e Infraestructura Penitenciaria								
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	4.164.538	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	4.164.538	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	65.935.260	40.425.787	27,35	34,00	7,97	21,81	64,15
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	65.935.260	40.425.787	27,35	34,00	7,97	21,81	64,15
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	1.230.827	6.600	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	1.230.827	6.600	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	6.555.796	5.178.611	14,87	85,13	0,00	36,92	43,37
					51	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	6.555.796	5.178.611	14,87	85,13	0,00	36,92	43,37
					16	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	11.052.366	10.235.413	5,57	94,43	6,76	66,67	70,60
					51	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	11.052.366	10.235.413	5,57	94,43	6,76	66,67	70,60
					18	Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				24		Reparación Integral Cocina Central CPF I - Ezeiza (6)	0	793.960	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Integral Cocina Central CPF I - Ezeiza	0	793.960	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				25		Mejora Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz (6)	0	457.342	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Alojamiento	0	457.342	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				26		Ampliación Aulas Sector Educación CPF CABA (ex U.2 Devoto) (6)	0	700.260	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Aulas Sector Educación	0	700.260	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				27		Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (U.3) Ezeiza (6)	0	649.201	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Eléctrica e Impermeabilización	0	649.201	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				28		Mejoras Colonia Penal de General Roca (U.5)- Rio Negro (6)	0	411.289	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Tendido de Red de Incendio y Alambrada Perimetral	0	411.289	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U.6) (6)	0	110.147	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Muralla Perimetral	0	110.147	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				30		Reparación Prisión Regional del Norte (U7, Resistencia-Chaco) (6)	0	445.068	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad	0	144.672	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia	0	212.846	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	87.550	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				31		Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (U.9 Neuquén) (6)	0	491.037	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Viviendas de Pre-egreso	0	491.037	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				32		Reparación Cárcel de Formosa (U 10) (6)	0	395.369	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	395.369	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				33		Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (U11 Chaco) (6)	0	377.828	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetral	0	377.828	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				34		Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (U24) (6)	0	430.202	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Sector Educación	0	430.202	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres (U.27) (6)	0	90.926	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salidas de Emergencia, Red de Incendios y Techos	0	90.926	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				36		Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U13, La Pampa) (6)	0	760.480	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Integral	0	760.480	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				37		Ampliación y Refacción Escuela Penitenciaria Ezeiza - Etapa I (7)	0	1.194.800	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación y Refacción Escuela Penitenciaria Ezeiza - Etapa I	0	1.194.800	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción Salidas de Emergencia en Unidades Penitenciarias (6)	0	84.986	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salidas Emergencia La Plata U9 Trenque Lauquen U20 Olmos U26	0	84.986	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción Guardería en CPF I Ezeiza (6)	0	534.743	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Guardería en CPF I Ezeiza	0	534.743	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				40		Refacciones Varias en CPF CABA (ex Unidad 2 - Devoto) (6)	0	622.935	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Instalación Tanque, Tablero General y Salas de Visitas	0	622.935	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				41		Mejoras de Seguridad Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza (7)	0	1.002.600	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Integral Puestos Vigilancia - Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	294.700	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación Sistema Alarma Perimetral- Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	707.900	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras Sanitarias Complejo Penitenciario Federal I-Ezeiza (7)	0	1.362.800	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Sector Alojamiento C.P.F. I- Ezeiza	0	482.300	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Red Cloacal C.P.F. I- Ezeiza	0	880.500	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				43		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal C.A.Bs.As - ex Unidad 2 Devoto (7)	0	1.029.800	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (ex Unidad 2)	0	419.200	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (ex Unidad 2)	0	610.600	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				29		Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad								
				1		Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Mini	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Mini	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					2	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Construcción Campus Universitario PNA (1)	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Campus Universitario PNA	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Alojamiento San Fernando (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento San Fernando	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino (1)	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón Nº 28 (1)	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón Nº 28	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón Nº 34 (1)	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón Nº 34	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					19	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	435.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón Nº 4 - Concordia	375.000	375.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					27	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					28	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Esc. Nº 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Esc. Nº 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destac. Móvil III	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destac. Móvil III	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					32	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa								
	370					MINISTERIO DE DEFENSA								
		18				Gestión Logística Integrada								
					1	Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA)	6.800.000	6.832.825	6.832.824	28,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	RSMA - Fabricación e Instalación de Radares	6.800.000	6.832.825	6.832.824	28,00	s/i	s/i	s/i	s/i
	371					ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.								
		20				Sosten Logístico Antártico								
					2	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King (****)	572.550	0	0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	0	0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	1.135.008	1.085.746	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	1.135.008	1.085.746	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372					INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A.								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					2	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	394.306	47,00	53,00	31,26	48,26	91,06
					51	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	394.306	47,00	53,00	31,26	48,26	91,06
					4	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	869.209	19,00	30,00	14,55	29,55	98,50
					51	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	869.209	19,00	30,00	14,55	29,55	98,50
					5	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones (1)	660.000	910.000	0	0,00	100,00	0,00	40,00	40,00
					51	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	660.000	910.000	0	0,00	100,00	0,00	40,00	40,00
					6	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga (1)	1.121.600	1.121.600	321.789	0,00	30,00	10,27	18,27	60,90
					51	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga	1.121.600	1.121.600	321.789	0,00	30,00	10,27	18,27	60,90
					7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones (1)	1.693.317	1.693.317	286.530	0,00	25,00	10,57	15,57	62,28
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones	1.693.317	1.693.317	286.530	0,00	25,00	10,57	15,57	62,28
374						ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
		16				Capacidad Operacional y Apoyo								
					58	Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reemplazo y Provisión de Caldera 2º Etapa	2.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco (1)	1.100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco	1.100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes (1)	1.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes	1.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires (1)	1.875.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires	1.875.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ampliación Casino de Oficiales Comando Aviación Ejercito-Campo de Mayo (6)	0	1.860.000	1.859.940	0,00	100,00	53,00	99,00	99,00
					51	Ampliación Casino de Oficiales Comando Aviación Ejercito-Campo de Mayo	0	1.860.000	1.859.940	0,00	100,00	53,00	99,00	99,00
					81	Construcción Red de Gas Natural Guarnición Militar Rospentek (6)	0	1.500.000	1.487.249	0,00	100,00	60,00	100,00	100,00
					51	Construcción Red de Gas Natural Guarnición Militar Rospentek	0	1.500.000	1.487.249	0,00	100,00	60,00	100,00	100,00
					82	Construcción Red de Agua Guarnición Militar Córdoba (6)	0	1.500.000	1.500.000	0,00	100,00	62,00	100,00	100,00
					51	Construcción Red de Agua Guarnición Militar Córdoba	0	1.500.000	1.500.000	0,00	100,00	62,00	100,00	100,00
					83	Modernización Ascensores Hospital Militar Central - CABA (6)	0	2.315.800	2.279.830	0,00	100,00	64,00	100,00	100,00
					51	Modernización Ascensores Hospital Militar Central - CABA	0	2.315.800	2.279.830	0,00	100,00	64,00	100,00	100,00
379						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
					1	Actividades Centrales								
					1	Ampliaciones de Jardines Maternales (4)	0	814.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliaciones de Jardines Maternales	0	814.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Capacidad Operacional de la Armada								
					6	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval-Etapa II(1)	1.800.000	1.800.000	900.000	33,00	67,00	12,00	37,00	55,22
					51	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval	1.800.000	1.800.000	900.000	33,00	67,00	12,00	37,00	55,22
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar (1)	82.119.946	82.119.946	82.119.229	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.119.946	82.119.946	82.119.229	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 (1)	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Seco	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					18	Formación y Capacitación								
					1	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	1.996.000	1.995.454	96,00	4,00	1,40	4,05	101,25
					51	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	1.996.000	1.995.454	96,00	4,00	1,40	4,05	101,25
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	14.607.022	14.555.795	52,25	10,75	0,00	8,75	81,40
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	14.607.022	14.555.795	52,25	10,75	0,00	8,75	81,40
					4	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	4.788.678	58,00	42,00	0,00	37,00	88,10
					51	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	4.788.678	58,00	42,00	0,00	37,00	88,10
					7	Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	2.174.188	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	2.174.188	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
381						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA								
					1	Actividades Centrales								
					2	Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes Rinconcito Aeronáutico (6)	0	893.906	493.617	0,00	100,00	49,36	100,00	100,00
					51	Ampliación y Remodelación del Jardín de Infantes Rinconcito Aeronáutico	0	893.906	493.617	0,00	100,00	49,36	100,00	100,00
					16	Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					3	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	1.853.043	71,64	28,36	15,52	47,12	166,15
					51	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	1.853.043	71,64	28,36	15,52	47,12	166,15
					9	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas (1)	11.700.000	11.700.000	2.741.840	0,00	75,00	11,55	26,55	35,40
					51	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	11.700.000	11.700.000	2.741.840	0,00	75,00	11,55	26,55	35,40
					10	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea (4)	0	74.000	74.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea	0	74.000	74.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					11	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea (4)	0	84.000	84.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea	0	84.000	84.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					12	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata (4)	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos) (4)	0	36.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos)	0	36.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción del Depósito Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI (7)	0	70.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción Depósito Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI Tandil	0	70.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					15	Construcción Sala Materiales Compuestos Grupo Técnico IX Comodoro Rivadavia (7)	0	206.060	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción Sala Materiales Compuestos Grupo Técnico IX Comodoro Rivadavia	0	206.060	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					16	Mejoramiento Edificio Grupo Técnico III Brigada Aérea Reconquista (7)	0	1.200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Edificio Grupo Técnico III Brigada Aérea Reconquista	0	1.200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					17	Mejoramiento Depósito Especializado Area Logística Córdoba (7)	0	240.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Depósito Especializado Area Logística Córdoba	0	240.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
		19				Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
					4	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS (4)	0	44.000	44.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					51	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS	0	44.000	44.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		20				Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea								
					2	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	39.870	49,65	50,35	0,00	99,67	197,95
					51	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	39.870	49,65	50,35	0,00	99,67	197,95
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	510.451	89,16	10,84	1,00	11,10	102,40
					51	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	510.451	89,16	10,84	1,00	11,10	102,40
					4	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	354.358	35,90	17,00	3,60	6,79	39,94
					51	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	354.358	35,90	17,00	3,60	6,79	39,94
					7	Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina (1)	490.000	350.000	151.659	0,00	46,00	9,20	20,00	43,48
					51	Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	490.000	350.000	151.659	0,00	46,00	9,20	20,00	43,48
					8	Desarrollo Base Cartográfica Oficial (1)	1.903.000	1.124.000	373.246	0,00	36,20	10,85	12,01	33,18
					51	Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.903.000	1.124.000	373.246	0,00	36,20	10,85	12,01	33,18
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
		357				Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
					1	Actividades Centrales								
					6	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentina (***)	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C. y P. (***)	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C. y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					14	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Restauración Integral del Patio Principal 1º piso - P.A.H.A.C. (***)	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Restauración Integral del Patio Principal 1º piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					20	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	1.191.805	525.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive	1.191.805	525.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					23	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25	Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30	Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					32	Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría(1)	507.400	430.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría	507.400	430.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera								
					2	Constucción Centros de Cómputos de la Unidad Informática Sec. de Hacienda(1)	17.092.000	9.492.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constucción Centros de Cómputos de la Unidad Informática Sec. de Hacienda(1)	17.092.000	9.492.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51						Ministerio de Producción								
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES								
				17		Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas								
					4	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.351.762	1.235.508	54,00	46,00		45,00	97,83
					51	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.351.762	1.235.508	54,00	46,00		45,00	97,83
					5	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques(1)	4.000.000	3.135.991	335.539	0,00	100,00	54,00	54,00	54,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques	4.000.000	3.135.991	335.539	0,00	100,00	54,00	54,00	54,00
				20		Areas Protegidas y Conservacion de Corredores-BIRF 7520/AR								
					1	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua(1)	2.000.000	2.000.000	348.870	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	348.870	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas(1)	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					5	Refacción Edificio APN Sede Ancón (1)	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio APN Sede Ancón	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					6	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego(1)	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					7	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces(1)	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					8	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo(1)	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					9	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú(1)	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					10	Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional Los Cardones(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infreaestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual					
		22				Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-													
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	4.729.143	2.974.289	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	4.729.143	2.974.289	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00					
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.391.490	4.813.915	50,00	10,00	13,00	27,00	270,00					
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.391.490	4.813.915	50,00	10,00	13,00	27,00	270,00					
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.963.173	999.653	74,00	10,00	0,00	26,00	260,00					
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.963.173	999.653	74,00	10,00	0,00	26,00	260,00					
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	2.431.134	1.856.887	14,00	50,00	0,00	76,00	152,00					
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	2.431.134	1.856.887	14,00	50,00	0,00	76,00	152,00					
					5	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)(1)	2.053.930	357.000	135.074	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)	2.053.930	357.000	135.074	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
		322				SECRETARIA DE TURISMO													
				7		Actividades Comunes a los Programas 16 y 18													
					1	Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón (4)	0	9.476.200	6.684.506	0,00	100,00	4,41	75,21	75,21					
					51	Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón	0	9.476.200	6.684.506	0,00	100,00	4,41	75,21	75,21					
					2	Implementación Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Unión (4)	0	8.180.000	6.756.232	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00					
					51	Implementación Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Unión	0	8.180.000	6.756.232	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00					
					3	Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú(4)	0	10.665.260	3.144.845	0,00	10,00	15,30	15,30	153,00					
					51	Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú	0	10.665.260	3.144.845	0,00	10,00	15,30	15,30	153,00					
		606				INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA													
				1		Actividades Centrales													
					2	Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Edificio Central	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
					3	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Exp. Agrop. El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Exp. Agrop. El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					4	Construcción Edificio Auditorio en el C.I.C.V.y A. - BID-ARL Nº 10	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigación	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					5	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
					6	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
					7	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
					8	Ampliación y Construcción Edificio C.R.N. y C.I.C.V.y A.	1.300.000	1.300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					52	Construcción S.U.M.(Salón de Usos Múltiples)	246.000	246.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					53	Ampliación Banco de Germolasma	170.000	170.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					54	Ampliación Oficinas y Biblioteca	560.000	560.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
					55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	224.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
					9	Construcción y Ampliación en los Centro Regionales	2.843.200	2.843.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					52	Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					53	Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en EEA Leales	110.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					54	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Leales	310.000	310.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Salta	235.200	235.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Salta	300.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00					
					58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en EEA Salta	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					59	Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Salta	240.000	240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					60	Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo EEA Salta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la EEA Yuto	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Yuto	322.000	322.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					10	Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca-Chaco-Forr	2.121.320	2.121.320	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Catamarca	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Saenz Peña	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	314.720	314.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez	162.400	162.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Colonia Benitez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agrop. Colonia Benitez	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11						Construcción y Ampliación en los Ctros. Reg. Misiones-Corrientes-Mendoza-S. Juan	1.132.480	1.132.480	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Cerro Azul	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en EEA Cerro Azul	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Exper.Bella Vista	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12						Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13						Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	497.000	497.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental	336.000	336.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	161.000	161.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14						Construcción y Ampliación en las Estaciones Exp. Agrop. Oliveros y Reconquista	1.470.498	1.470.498	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Oliveros	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Oliveros	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental	313.600	313.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Lab. de Investigación y Producción Ganadera en la EEA Reconquista	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Galpón de Prod. Agrícola y Cámara de Secado en la EEA Reconquista	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la EEA Reconquista	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Exper. Reconquista	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Exper. Reconquista	5.000	5.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15						Construcción y Ampliación en los Centros Reg. Córdoba-Entre Ríos-Bs.As.Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Galpón Secadero en la EEA Marcos Juarez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Edificio Central Sótano en la EEA Paraná	488.982	488.982	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la EEA C.del Uruguay	82.230	82.230	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria C.del Uruguay	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones Agua en la EEA Concordia	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Concordia	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Concordia	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la EEA Pergamino	128.800	128.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental General Villegas	67.200	67.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Delta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16						Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Balcarce	160.970	160.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Balcarce	2.240.000	2.240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Bordenave	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Exper. Bordenave	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Exper. Bordenave	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17						Construcción y Ampliación en los Centros Reg. La Pampa-San Luis y Patagonia Norte	807.000	807.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental G.Covas	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en EEA G.Covas	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Bariloche	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				18		Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nac. de Investig. Agrop.-Castelar	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				16		51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nac. de Investig. Agrop.-Castelar	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T.								
				3		Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas Castelar (7)	0	102.000	101.563	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas Castelar	0	102.000	101.563	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción y Ampliaciones en los Centros de Castelar (4)	0	1.980.000	1.541.405	0,00	s/i	15,00	30,00	0,00
				52		Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos	0	1.980.000	1.541.405	0,00	s/i	15,00	95,00	0,00
				19		Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronomicas	1.200.000	6.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio para Becarios y Pasantes en el Instituto	500.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Construcción Invernadero de Policarbonato de 387 m²	150.000	5.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Edificio Animalario en el CICVyA	550.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Inst. Microbiología y Zoología Castelar(4)	0	300.000	298.926	0,00	s/i	0,00	40,00	0,00
				51		Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Inst. Microbiología y Zoología Castelar	0	300.000	298.926	0,00	s/i	0,00	40,00	0,00
				17		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT								
				9		Construcción y Ampliación Centros del Interior Etapa III(6)	0	120.000	119.959	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				52		Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales	0	120.000	119.959	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Edificio Estación Experimental Agropecuaria San Juan(6)	0	311.000	310.763	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Estación Experimental Agropecuaria San Juan	0	311.000	310.763	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi(***)	500.000	872.500	872.319	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	872.500	872.319	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales (4)	0	615.140	614.204	0,00	s/i	3,00	5,00	0,00
				52		Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	44.679	44.479	0,00	s/i	3,00	6,00	0,00
				55		Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones	0	420.461	420.461	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				58		Ampliación Laboratorio Dependencias Agropecuarias EEA Junin	0	150.000	149.264	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural	2.131.000	1.362.127	1.026.702	55,00	45,00	5,00	48,00	106,67
				51		Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	415.000	552.500	306.918	8,00	92,00	40,00	40,00	43,48
				55		Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural General Pinedo	0	93.147	93.147	80,00	20,00	5,00	20,00	100,00
				57		Construcción Sanitarios, Dependencia y S.U.M en el Campo Anexo San Antonio(6)	0	80.000	79.491	0,00	s/i	100,00	100,00	0,00
				62		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Galván	720.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				63		Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres (***)	10.500	10.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64		Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	175.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				66		Construcción Cochera y Galpón en Agencia de Extensión Rural S.A. de Areco(4)	0	45.880	45.421	0,00	s/i	0,00	45,00	0,00
				70		Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Pinedo(4)	0	55.100	55.050	0,00	s/i	0,00	10,00	0,00
				71		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Concaran (6)	0	260.000	259.958	0,00	s/i	s/i	s/i	0,00
				72		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis	245.000	245.000	186.716	100,00	0,00	5,00	45,00	0,00
				75		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché	565.500	0	0	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción Ampliación Centros Regionales Tuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy	956.000	571.000	554.999	20,00	15,00	10,00	15,00	100,00
				51		Construcción Laboratorio Agroindustrial Apícola, Depósito y Oficina EEA Famaiilla(4)	0	555.000	554.999	0,00	s/i	10,00	20,00	0,00
				53		Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa (***)	956.000	16.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción y Ampliación en Centros Regionales	4.296.000	919.700	543.288	0,00	25,00	10,00	10,00	40,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación	320.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famai	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación EA Faimailla	460.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación EA Sgo.del Estero	600.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción Centro Capacitación Integral en la E.E.A. Bella Vista	370.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción Laboratorio de Fitopatología, Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista	700.000	720.000	478.028	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00
				57		Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes	262.000	11.650	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la E.E.A. Mercedes	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	600.000	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Pabellones de Sanitarios en la E.E.A. Oliveros	22.000	80.000	65.259	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la E.E.A. Manfredi	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la E.E.A. Manfredi	300.000	3.050	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la E.E.A. Concordia	177.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción y Ampliación en los Ctros. Reg. Bs. As-La Pampa-San Luis-Patagonia	3.926.603	1.836.603	1.673.009	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Laboratorios y Oficinas en el Centro Regional Buenos Aires	2.360.000	1.360.000	1.281.856	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Invernáculo Climatizado en la E.E.A. Balcarce	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la E.E.A. Bordenave	110.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la E.E.A. Ascasubi	126.603	26.603	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Laboratorio de Producción Vegetal - Oficinas en E.E.A. G.Covas	350.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal Oficinas en E.E.A. G.Covas	400.000	400.000	391.153	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la E.E.A.Santa Cruz	280.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
				31		Ampliación Laboratorios y Oficinas E.E.A. Guillermo Covas (4)	0	2.326	0	0,00	s/í	0,00	20,00	
						51 Construcción Laboratorio Producción Vegetal y Oficina E.E.A. G. Covas	0	2.326	0	0,00	s/í	0,00	20,00	
				33		Construcción y Ampliación Edificio Agencias de Extension Rural (4)	0	64.000	62.444	0,00	s/í	0,00	1,50	
						53 Cosntrucción Red Troncal Gas E.E.A. Chubut	0	64.000	62.444	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00
				34		Construcción y Ampliación en Unidades del Interior del País (4)	0	3.934.207	3.266.504	0,00	s/í	30,00	90,00	
						51 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la E.E.A. Salta	0	230.000	180.473	0,00	s/í	95,00	145,00	
						52 Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.C. Trop. Yuto	0	300.000	313.352	0,00	s/í	90,00	100,00	
						53 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. Pergamino	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Pedro	0	250.000	132.777	0,00	s/í	25,00	30,00	
						55 Construcción Depósito Residuos Peligroso en E.E.A. Delta de Paraná	0	50.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						56 Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Luis	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						57 Ampliación Sanitarios y Depósitos de Muestras E.E.A. Cerro Azul	0	160.000	153.321	0,00	s/í	20,00	100,00	
						58 Ampliación Sanitarios en E.E.A. Corrientes	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						59 Construcción Vestuarios y Duchas E.E.A. Pergamino	0	80.000	46.530	0,00	s/í	80,00	100,00	
						60 Cosntrucción Habitación y Baños Campo Experimental Pilcaniyeu	0	77.000	76.902	0,00	s/í	20,00	40,00	
						61 Construcción Depósitos Agroquímicos E.E.A. La Rioja	0	250.000	225.903	0,00	s/í	90,00	100,00	
						62 Construcción Depósito Agroquímicos en E.E.A. Hilario Ascasubi	0	222.000	224.352	0,00	s/í	100,00	100,00	
						63 Construcción Salón de Usos Múltiples E.E.A. Catamarca	0	527.000	285.822	0,00	s/í	20,00	40,00	
						64 Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos E.E.A. Paraná	0	90.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						65 Construcción Vestuarios Personal de Apoyo y Taller E.E.A. Salta	0	160.000	156.116	0,00	s/í	85,00	100,00	
						66 Ampliación Residencia Becarios en E.E.A. Marcos Juarez	0	280.000	272.443	0,00	s/í	90,00	180,00	
						67 Ampliación Laboratorios en E.E.A.Chubut	0	70.000	69.997	0,00	s/í	100,00	200,00	
						68 Tendido de Red de Gas E.E.A. Pergamino	0	240.000	196.456	0,00	s/í	90,00	90,00	
						69 Obras de Seguridad E.E.A. Catamarca	0	0	0	0,00	s/í	0,00	90,00	
						70 Ampliación Oficinas Edificio de Agronomía E.E.A Balcarce	0	948.207	932.060	0,00	s/í	100,00	200,00	
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA								
				16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	265.908	52,34	16,60	6,77	10,91	65,72
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	265.908	64,65	32,50	13,25	21,36	65,72
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	326.664	38,42	54,62	16,86	31,99	58,57
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	326.664	38,42	54,62	16,86	31,99	58,57
				3		Equipamiento Analítico	614.731	445.460	445.459	64,64	15,87	2,57	11,50	72,46
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	614.731	445.460	445.459	64,64	15,87	2,57	11,50	72,46
				4		Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	1.634.900	950.834	67,27	53,68	44,73	45,89	85,49
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	1.634.900	950.834	67,27	53,68	44,73	45,89	85,49
622						INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)								
				18		Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial								
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI (1)	836.000	836.000	96.053	0,00	20,00	50,81	50,81	254,05

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Refacción Integral Edificio Sede INPI	836.000	836.000	96.053	0,00	20,00	50,81	50,81	254,05
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA								
		17				Servicios de Laboratorios								
				14		Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	16.463.087	28,00	72,00	8,00	70,00	97,22
				51		Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	16.463.087	28,00	72,00	8,00	70,00	97,22
				16		Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales (1)	37.160.000	30.360.000	17.697.007	0,00	80,00	30,00	37,20	46,50
				51		Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	37.160.000	30.360.000	17.697.007	0,00	80,00	30,00	37,20	46,50
		20				Sanidad Animal								
				15		Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	2.000.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	2.000.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
		105				COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								
				1		Actividades Centrales								
				1		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.486.000	1.138.498	2,03	15,00	6,31	11,86	79,07
				51		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.486.000	1.138.498	2,03	15,00	6,31	11,86	79,07
				2		Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	4.050.000	2.575.149	1,77	28,00	12,10	23,70	84,64
				51		Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	4.050.000	2.575.149	1,77	28,00	12,10	23,70	84,64
				4		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1 (1)	1.800.000	1.800.000	1.245.705	92,66	5,03	1,15	3,53	70,18
				51		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	1.800.000	1.800.000	1.245.705	92,66	5,03	1,15	3,53	70,18
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia (1)	57.450.000	45.443.155	23.857.186	1,72	14,00	2,14	5,00	35,71
				51		Construcción de Reactor de Baja Potencia	57.450.000	45.443.155	23.857.186	1,72	14,00	2,14	5,00	35,71
				6		Planta Marcha y Optimización Módulos (1)	13.950.000	13.981.600	9.103.309	12,70	24,00	3,95	15,75	65,63
				51		Planta Marcha y Optimización Módulos	13.950.000	13.981.600	9.103.309	12,70	24,00	3,95	15,75	65,63
		20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	349.792	301.521	99,20	0,65	0,02	0,11	16,92
				51		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	349.792	301.521	99,20	0,65	0,02	0,11	16,92
				4		Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.180.625	1.079.708	36,87	15,00	9,10	12,88	85,87
				51		Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.180.625	1.079.708	36,87	15,00	9,10	12,88	85,87
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	743.821	489.316	19,69	17,00	5,01	7,31	43,00
				51		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	743.821	489.316	19,69	17,00	5,01	7,31	43,00
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	418.246	200.246	58,70	13,40	2,20	4,40	32,84
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	418.246	200.246	58,70	13,40	2,20	4,40	32,84
				9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	510.000	204.438	24,22	20,00	2,30	8,00	40,00
				51		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	510.000	204.438	24,22	20,00	2,30	8,00	40,00
				10		Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.586.841	5.168.224	82,66	13,74	3,70	13,10	95,34
				51		Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.586.841	5.168.224	82,66	13,74	3,70	13,10	95,34
				11		Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.744.766	639.562	62,63	20,00	7,00	16,80	84,00
				51		Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.744.766	639.562	62,63	20,00	7,00	16,80	84,00
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	729.752	681.853	13,00	20,00	1,85	13,30	66,50
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	729.752	681.853	13,00	20,00	1,85	13,30	66,50
				15		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	764.296	763.581	25,00	45,00	3,00	45,00	100,00
				51		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	764.296	763.581	25,00	45,00	3,00	45,00	100,00
		21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				3		Saneamiento del CAE	550.000	620.882	190.735	98,30	1,70	0,84	1,06	62,35
				51		Saneamiento del CAE	550.000	620.882	190.735	98,30	1,70	0,84	1,06	62,35
				4		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	480.870	457.369	33,10	46,65	20,88	45,38	97,28
				51		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	480.870	457.369	33,10	46,65	20,88	45,38	97,28
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.000.000	0	12,70	35,00	7,00	7,00	20,00
				51		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.000.000	0	12,70	35,00	7,00	7,00	20,00
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,00	0,10	5,26
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,00	0,10	5,26
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	256.384	9,65	27,00	22,75	24,15	89,44
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	256.384	9,65	27,00	22,75	24,15	89,44

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	760.000	164.551	5,00	80,00	15,30	25,05	31,31
					51	Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	760.000	164.551	5,00	80,00	15,30	25,05	31,31
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 (1)	400.000	370.000	17.828	0,00	30,00	1,13	1,43	4,77
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	400.000	370.000	17.828	0,00	30,00	1,13	1,43	4,77
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	825.000	641.705	12,19	35,00	1,91	29,21	83,46
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	825.000	641.705	12,19	35,00	1,91	29,21	83,46
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	78.248	78.248	3,00	6,00	0,00	3,62	60,33
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	78.248	78.248	3,00	6,00	0,00	3,62	60,33
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos (1)	1.100.000	1.290.000	0	0,00	33,00	9,00	9,00	27,27
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos	1.100.000	1.290.000	0	0,00	33,00	9,00	9,00	27,27
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas (1)	500.000	480.000	295.264	0,00	15,00	7,85	14,00	93,33
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	500.000	480.000	295.264	0,00	15,00	7,85	14,00	93,33
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	3.365.000	4.946.992	3.680.187	78,89	5,75	1,25	4,80	83,48
					51	Área Gestión Ezeiza	3.365.000	4.946.992	3.680.187	78,89	5,75	1,25	4,80	83,48
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	7.066.800	1.880.733	1.531.212	26,80	4,11	1,10	1,30	31,63
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.269.800	1.261.733	1.043.301	23,13	5,00	0,75	0,93	18,60
					52	Repositorio Fase 1	797.000	619.000	487.911	30,50	3,00	1,53	1,78	59,33
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.058.600	431.906	92,06	6,00	1,00	2,50	41,67
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.058.600	431.906	92,06	6,00	1,00	2,50	41,67
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	15.739.300	13.862.227	4.452.538	31,12	11,17	1,20	3,66	32,77
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	15.429.100	12.675.527	3.582.404	36,78	14,00	1,11	3,89	27,79
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	196.500	996.000	743.974	22,08	7,00	2,20	4,85	69,29
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	93.700	158.700	98.797	9,85	1,50	0,35	0,85	56,67
					54	Remodelación Casa Guayra	20.000	32.000	27.363	82,43	2,00	0,65	1,65	82,50
					5	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	2.481.602	1.026.919	72,66	8,00	3,01	5,32	66,50
					51	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	2.481.602	1.026.919	72,66	8,00	3,01	5,32	66,50
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	2.645.885	1.864.859	29,35	22,00	13,50	20,75	94,32
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	2.645.885	1.864.859	29,35	22,00	13,50	20,75	94,32
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes (1)	700.000	243.674	55.374	0,00	50,00	7,75	7,75	15,50
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	700.000	243.674	55.374	0,00	50,00	7,75	7,75	15,50
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
					1	Centro Aceleración de Iones	520.000	506.089	469.544	47,50	3,00	0,60	2,71	90,33
					51	Centro Aceleración de Iones	520.000	506.089	469.544	47,50	3,00	0,60	2,71	90,33
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	3.058.300	2.473.979	30,84	25,00	6,50	24,03	96,12
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	3.058.300	2.473.979	30,84	25,00	6,50	24,03	96,12
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	5.019.500	4.925.122	4,90	20,00	17,65	27,35	136,75
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	5.019.500	4.925.122	4,90	20,00	17,65	27,35	136,75
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	317.000	271.403	3,68	3,00	0,60	2,80	93,33
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	317.000	271.403	3,68	3,00	0,60	2,80	93,33
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.807.811	1.507.084	9,38	29,00	6,40	26,95	92,93
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.807.811	1.507.084	9,38	29,00	6,40	26,95	92,93
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.988.120	2.637.898	8,13	23,00	4,40	24,35	105,87
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.988.120	2.637.898	8,13	23,00	4,40	24,35	105,87
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	440.000	427.203	2,85	6,00	1,25	5,90	98,33
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	440.000	427.203	2,85	6,00	1,25	5,90	98,33
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo (1)	2.000.000	379.180	193.000	0,00	8,00	1,60	1,60	20,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	2.000.000	379.180	193.000	0,00	8,00	1,60	1,60	20,00
24						Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo (1)	28.844.000	22.095.000	11.725.503	55,28	12,00	1,62	5,62	46,83
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	28.844.000	22.095.000	11.725.503	55,28	12,00	1,62	5,62	46,83
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas (1)	800.000	760.000	537.824	1,70	9,00	2,35	5,70	63,33
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	800.000	760.000	537.824	1,70	9,00	2,35	5,70	63,33

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio(1)	2.000.000	1.400.000	551.534	0,65	12,00	0,95	3,52	29,33
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	2.000.000	1.400.000	551.534	0,65	12,00	0,95	3,52	29,33
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio(1)	1.554.000	1.550.000	1.146.935	2,65	12,00	3,10	7,50	62,50
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio	1.554.000	1.550.000	1.146.935	2,65	12,00	3,10	7,50	62,50
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro(1)	400.000	435.000	1.562	1,90	30,00	0,02	0,12	0,40
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro	400.000	435.000	1.562	1,90	30,00	0,02	0,12	0,40
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael(1)	9.790.000	4.137.129	229.408	38,50	14,00	0,06	0,96	6,86
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael	9.790.000	4.137.129	229.408	38,50	14,00	0,06	6,91	49,36
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)(1)	252.000	752.000	499.175	98,83	0,40	0,15	0,33	82,50
					51	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	252.000	752.000	499.175	98,83	0,40	0,15	0,33	82,50
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales(1)	565.500	565.500	411.216	6,59	12,00	3,30	8,20	68,33
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales	565.500	565.500	411.216	6,59	12,00	3,30	8,20	68,33
					9	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad(1)	1.548.000	1.600.000	455.837	8,53	34,00	1,37	9,00	26,47
					51	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad	1.548.000	1.600.000	455.837	8,53	34,00	1,37	9,00	26,47
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo(1)	2.334.500	2.250.000	882.791	0,00	40,00	7,20	11,00	27,50
					51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo	2.334.500	2.250.000	882.791	0,00	40,00	7,20	11,00	27,50
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	663.000	150.000	109.750	13,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	150.000	109.750	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	493.000	0	0	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
					19	Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (***)	5.850.000	5.943.400	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Aliviador Cildañez - Etapa II	50.000	43.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	5.900.000	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
					9	Canal Cintura Sur Tafi (***)	266.997	221.997	221.478	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Canal Cintura Sur Tafi	266.997	221.997	221.478	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	375.000	321.467	69,64	30,36	0,00	25,00	82,35
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	375.000	321.467	69,64	30,36	0,00	25,00	82,35
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00	
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	14.186.338	14.177.877	7,11	11,73	2,50	8,50	72,46
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	14.186.338	14.177.877	7,11	11,73	2,50	8,50	72,46
25						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	4.902.300	2.523.939	46,87	8,50	0,00	1,29	15,18
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	4.902.300	2.523.939	46,87	8,50	0,00	1,29	15,18
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.413.023	10.936.503	6.183.251	69,54	13,48	0,43	14,33	106,31
					51	Edificios Fiscales	11.413.023	10.936.503	6.183.251	69,54	13,48	0,43	14,33	106,31
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.890.416	71,64	14,00	0,00	13,96	99,71
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.890.416	71,64	14,00	0,00	13,96	99,71
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	0	484.800	484.772	0,00	s/i		13,96	s/i
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	0	484.800	484.772	0,00	s/i		13,96	s/i
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal el Cruce, Florencio Varela(***)	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	8.989.064	7.881.313	80,69	19,31	0,51	18,73	97,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	8.989.064	7.881.313	80,69	19,31	0,51	18,73	97,00
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	10.428.620	5.422.228	14,68	6,21	1,06	5,55	89,37
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.927.500	820.500	64.153					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	23.495.500	9.608.120	5.358.076	14,68	6,21	1,06	5,55	89,37
				24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	4.168.908	3.635.849	44,15	55,85	8,72	10,58	18,94	
				51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	4.168.908	3.635.849	44,15	55,85	8,72	10,58	18,94	
				25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	17.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	17.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	3.443.205	1.151.816	0,00	27,00	2,24	1,86	6,89	
				51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	3.443.205	1.151.816	0,00	27,00	2,24	1,86	6,89	
				34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.392.000	15.133.700	15.133.653	0,00	45,00	5,74	0,00	0,00	
				51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	11.392.000	15.133.700	15.133.653	0,00	45,00	5,74	0,00	0,00	
				35	Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
				36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	100.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	100.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
				37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	114.211.004	80.836.510	78.348.494	0,00	11,34	1,40	0,39	3,44	
				0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	9.211.004	7.836.510	5.355.669						
				51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	105.000.000	73.000.000	72.992.825	0,00	11,34	1,40	0,39	3,44	
				38	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				39	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
				40	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
				41	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos(1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				42	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan(1)	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				44	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA(1)	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
				45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional(1)	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
30						Prevención Sísmica								
				1	Ampliación Red Nacionalde Estaciones Sismológicas	0	700.000	488.812	67,10	3,40	2,05	2,85	83,82	
				51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	0	700.000	488.812	67,10	3,40	2,05	2,85	83,82	
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865)								
				4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (9)	516.400.000	586.492.340	546.479.012	s/í	s/í				
				51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (9)	516.400.000	586.492.340	546.479.012	s/í	s/í				
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes(***)	4.648.000	448.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				52	Puente Encarnación - Posadas	4.648.000	448.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				13	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	2.250.134	84,78	15,22	s/í	13,00	85,41	
				51	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	2.250.134	84,78	15,22	s/í	13,00	85,41	
62						Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
				2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR(***) (4)	0	12.000.000	8.709.125	100,00	0,00	0,00	0,00		
				52	Modernización de la Linea A de Subterráneo. Obras Civiles(***)	0	12.000.000	8.709.125	100,00	0,00	0,00	0,00		
				3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 744(1)	356.495.000	289.495.000	119.309.471	0,00	60,13	7,63	25,19	41,89	
				0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 745	32.295.000	36.985.000	21.582.793						
				67	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Florencio Varela	8.000.000	7.500.000	13.724.590	0,00	27,00	0,00	51,75	191,67	
				68	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	27.000.000	27.000.000	28.428.713	0,00	62,00	15,45	86,28	139,16	
				69	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	26.000.000	26.000.000	13.087.586	0,00	62,00	14,50	29,15	47,02	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						70 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	15.000.000	14.500.000	14.155.621	0,00	50,00	14,69	44,52	89,04
						71 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	18.000.000	8.590.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
						72 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	18.000.000	12.600.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
						73 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	27.000.000	16.400.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
						74 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tigre	25.000.000	15.000.000	5.976.578	0,00	71,00	1,01	11,01	15,51
						75 Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	23.000.000	16.100.000	2.071.066	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
						76 Mejoras en los Entornos a las Estaciones - Municipalidad de Florencio Varela	7.000.000	7.000.000	8.020.817	0,00	70,00	0,00	126,01	180,01
						77 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 1 (Sur)	30.000.000	30.000.000	12.261.706	0,00	83,00	15,70	35,88	43,23
						78 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 2 (Sudoeste)	33.600.000	23.600.000	0	0,00	85,00	10,00	10,00	11,76
						79 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 3 (Oeste)	33.600.000	23.600.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						80 Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 4 (Norte)	33.000.000	24.620.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (***)	11.680.200	11.680.200	6.975.004	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	1.480.200	3.240.200	1.825.143					
						51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	10.200.000	8.440.000	5.149.861	100,00	0,00	0,00	0,00	
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	59.360.809	31.220.751	79,95	20,05	3,26	12,81	63,89
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	59.360.809	31.220.751	79,95	20,05	3,26	12,81	63,89
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.086.421	1.672.170	27,23	72,77	0,00	29,78	40,92
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.086.421	1.672.170	27,23	72,77	0,00	29,78	40,92
				4		Puerto Diamante	1.000.000	3.411.189	3.411.188	52,68	47,32	0,00	47,33	100,02
						51 Puerto Diamante	1.000.000	3.411.189	3.411.188	52,68	47,32	0,00	47,33	100,02
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	13.918.964	7.861.610	0,00	100,00	30,66	73,90	73,90
						51 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	13.918.964	7.861.610	0,00	100,00	30,66	73,90	73,90
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	9.766.248	0,00	60,00	14,52	25,45	42,42
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	9.766.248	0,00	60,00	14,52	25,45	42,42
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dragado Río Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	500.000	3.600.000	3.600.000	0,00	100,00	54,54	100,00	100,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	500.000	3.600.000	3.600.000	0,00	100,00	54,54	100,00	100,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España	11.500.000	50.048.499	44.085.567	12,74	75,60	11,71	68,05	90,01
						51 Reparación Parque España	11.500.000	50.048.499	44.085.567	12,74	75,60	11,71	68,05	90,01
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					26	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos(1)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Reparación Puente Uriburu, Etapa III(1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Uriburu, Etapa III	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
451						DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
					16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					7	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos(1)	3.227.250	4.049.818	4.049.818	0,00	s/í	27,51	93,08	
					51	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	3.200.000	4.022.568	4.022.568	0,00	s/í	27,70	93,06	
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	s/í	0,00	100,00	
					8	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.227.250	2.861.692	2.861.692	9,18	90,82	60,44	95,52	105,18
					51	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.200.000	2.834.442	2.834.442	9,18	90,82	61,02	95,55	105,21
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					9	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	2.227.250	477.250	477.250	45,82	54,18	36,04	49,74	91,81
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	2.200.000	450.000	450.000	45,82	54,18	38,23	50,87	93,89
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					10	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.227.250	4.627.250	4.627.250	81,81	18,19	2,16	99,43	546,62
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.200.000	4.600.000	4.600.000	81,81	18,19	2,35	99,60	547,55
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					11	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.727.250	3.277.250	3.277.250	23,51	76,49	63,42	93,56	122,32
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.700.000	3.250.000	3.250.000	23,51	76,49	63,95	93,62	122,40
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					12	Remodelación para Adecuación de Redes	2.227.250	677.250	650.000	16,37	83,63	29,19	42,20	50,46
					51	Remodelación para Adecuación de Redes	2.200.000	650.000	650.000	16,37	83,63	30,75	43,79	52,36
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	0,00	8,20	8,20
					13	Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.227.250	2.177.250	2.177.250	26,53	73,47	38,68	77,08	104,91

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.200.000	2.150.000	2.150.000	26,53	73,47	39,17	77,08	104,91
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				14		Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.227.250	3.327.250	3.327.250	1,00	99,00	9,45	96,09	97,06
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.200.000	3.300.000	3.300.000	1,00	99,00	9,53	96,04	97,01
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				15		Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.727.250	2.102.250	2.102.250	0,00	100,00	42,71	78,62	78,62
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.700.000	2.075.000	2.075.000	0,00	100,00	43,27	78,68	78,68
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				16		Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO14000	1.227.250	2.277.250	2.252.000	3,44	96,56	50,80	95,61	99,02
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	734.000	968.846	968.846	3,44	96,56	35,27	66,88	69,26
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	388.154	388.154	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	895.000	895.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						55 Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Remodelaciones v/Vrias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/IRAM 3800	1.727.250	5.002.250	5.002.250	6,04	93,96	0,00	94,58	100,66
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.234.000	1.714.000	1.714.000	6,04	93,96	0,00	93,50	99,51
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	263.000	263.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	3.000.000	3.000.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						55 Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	25.250	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				18		Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.727.250	1.727.250	1.722.740	1,00	99,00	0,00	96,05	97,02
						51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.700.000	1.700.000	1.154.783	1,00	99,00	0,00	97,17	98,15
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	567.957	0,00	100,00	83,45	83,45	83,45
613				20		ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituzaingo	11.820.924	996.610	996.609	99,00	11,50	1,00	1,00	8,70
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingó -Bs.As.(4)	0	218.180	218.180	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (***)	9.916.621	137.940	166.930	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón	1.904.303	640.490	611.499	98,00	6,00	2,00	2,00	33,33
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	2.956.801	1.129.158	1.129.157	91,13	2,50	8,87	8,87	354,80
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	1.702.983	866.352	848.752	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	1.253.818	262.806	280.405	91,45	3,00	8,55	8,55	285,00
				4		Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	100,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	100,00	s/í	s/í	s/í	
				5		Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.559.738	3.559.738	95,10	4,00	4,90	4,90	122,50
						51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.559.738	3.559.738	95,10	4,00	4,90	4,90	122,50
				7		Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	25.641.542	25.607.582	0,00	23,00	1,22	4,22	18,35
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	25.641.542	25.607.582	0,00	23,00	1,22	4,22	18,35
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	26.414.369	52.826.203	52.826.203	79,18	21,50	7,52	20,82	96,84
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	6.667.768	6.761.788	13.547.889	99,97	8,00	0,03	0,03	0,38
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.746.601	46.064.415	39.278.314	68,71	35,00	0,46	31,29	89,40
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	23.374.605	20.221.230	20.221.227	77,35	19,50	2,00	14,48	74,26
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Buenos Aires	3.221.795	158.476	148.369	100,00	7,00	0,00	0,00	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Buenos Aires.	20.152.810	20.062.754	20.072.858	58,86	32,00	3,76	28,72	89,75
				10		Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	10.970.928	10.969.663	83,30	s/í	0,12	6,92	
						51 Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	10.970.928	10.969.663	93,08	s/í	0,12	6,92	
				11		Construcción de Nueva Cloaca Máxima y Planta Depuradora - La Rioja (7) (***)	0	710.184	710.183	100,00	0	0,00	0,00	
						51 Construcción de Nueva Cloaca Máxima y Planta Depuradora - La Rioja	0	710.184	710.183	100,00	0	0,00	0,00	
				12		Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	8.341.835	8.341.834	42,96	40,00	0,00	23,83	59,58
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	8.341.835	8.341.834	42,96	40,00	0,00	23,83	59,58
				14		Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	71.940.670	71.940.670	49,91	69,00	0,00	50,47	73,14
						51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	71.940.670	71.940.670	49,91	69,00	0,00	50,47	73,14
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	40.673.127	40.673.126	31,31	54,00	9,94	28,11	52,06

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	40.673.127	40.673.126	31,31	54,00	9,94	28,11	52,06
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	32.021.789	35.106.883	35.106.882	89,50	7,50	0,79	10,50	140,00
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	7.865.270	10.126.463	9.594.854	70,88	15,00	10,60	29,12	194,13
						52 Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa (****)	24.156.519	24.980.420	25.512.028	100,00	0,00	0,00	0,00	
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	12.363.306	12.363.306	68,20	15,00	18,33	31,80	212,00
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	12.363.306	12.363.306	68,20	15,00	18,33	31,80	212,00
				18		Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	21.233.226	21.233.225	5,21	63,00	7,41	23,47	37,25
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	21.233.226	21.233.225	5,21	63,00	7,41	23,47	37,25
				20		Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	12.324.149	12.324.147	68,03	35,00	2,76	31,97	91,34
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	12.324.149	12.324.147	68,03	35,00	2,76	31,97	91,34
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	866.044	866.044	89,33	0,18	9,18	10,67	5927,78
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	866.044	866.044	89,33	0,18	9,18	10,67	5927,78
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	9.961.052	19.671.227	19.671.225	71,56	28,44	18,44	28,44	100,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	5.310.126	382.707	416.476	99,82	13,00	0,18	0,18	1,38
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	4.650.926	19.288.520	19.254.749	89,06	10,94	0,00	10,94	100,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	15.171.708	15.171.707	93,37	14,00	1,91	6,63	47,36
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	15.171.708	15.171.707	93,37	14,00	1,91	6,63	47,36
				24		Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.102.057	6.860.897	6.860.897	43,96	18,00	3,59	15,13	84,06
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	8.102.057	6.860.897	6.860.897	43,96	18,00	3,59	9,13	50,72
				26		Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires (1)	5.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires	5.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				27		Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	17.865.481	17.865.481	5,33	62,00	16,04	73,09	117,89
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	17.865.481	17.865.481	5,33	62,00	16,04	73,09	117,89
				28		Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires (1)	1.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	29.180.406	29.180.406	1,34	55,00	10,81	65,46	119,02
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	29.180.406	29.180.406	1,34	55,00	10,81	65,46	119,02
				30		Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.411.473	11.052.749	11.052.748	64,81	30,50	3,96	26,75	87,70
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.632.422	5.971.481	6.121.234	31,02	48,00	7,60	60,44	125,92
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.051	5.081.268	4.931.514	75,94	16,06	0,32	24,06	149,81
				33		Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	2.424.750	2.424.750	0,00	43,00	3,83	3,83	8,91
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	2.424.750	2.424.750	0,00	43,00	3,83	3,83	8,91
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción de Sist. de Desagües Cloacales-Mina Clavero-Cura Brochero-Córdoba(1)	9.250.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sist. de Desagües Cloacales-Mina Clavero-Cura Brochero-Córdoba	9.250.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires (1)	20.500.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	20.500.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
				42		Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (1)	13.000.000	4.490.243	4.490.243	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	13.000.000	4.490.243	4.490.243	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de Agua Potable(1)	6.500.000	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires	1.500.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						52 Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires	5.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	25.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires	25.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				46		Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	12.000.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires	12.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	10.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires	10.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					48	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	2.501.089	2.501.089	94,68	7,00	3,90	5,32	76,00
					51	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	2.501.089	2.501.089	94,68	7,00	3,90	5,32	76,00
					50	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego(1)	1.000.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego	1.000.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego (1)	8.200.000	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego	8.200.000	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					53	Optimización del Sist. Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui-Bs.As.(1)	8.943.170	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sist. Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui-Bs.As.(1)	8.943.170	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					54	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones (1)	250.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones	250.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura (1)	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén (1)	6.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	6.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta (1)	8.250.000	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	8.250.000	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					60	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos (1)	9.000.000	10.369.733	10.369.733	88,93	100,00	6,04	88,93	88,93
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	9.000.000	10.369.733	10.369.733	88,93	100,00	6,04	88,93	88,93
					61	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan (1)	1.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan	1.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires (1)	2.500.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	2.500.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires (1)	500.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	20.164.462	20.164.462	2,50	71,50	8,66	42,93	60,04
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	20.164.462	20.164.462	2,50	71,50	8,66	42,93	60,04
					65	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires (1)	500.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires	500.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento-Dolores-Bs. As.	750.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento-Dolores-Bs. As.	750.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					67	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes (1)	4.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes	4.000.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires (1)	17.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires	17.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires (1)	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					70	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos-Hurlingham-Bs.As.	2.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos-Hurlingham-Bs.As.	2.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					72	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza (1)	28.000.000	0	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					56	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza	28.000.000	0	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires (1)	18.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires	18.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					74	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires (1)	16.500.000	0	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	16.500.000	0	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales-Lobos-Bs.As.(1)	1.500.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales-Lobos-Bs.As.(1)	1.500.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires (1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción de Toma Única Trelew - Chubut (1)	1.500.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Toma Única Trelew - Chubut	1.500.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					79	Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires (1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					80	Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas-José C. Paz-Bs. As. (1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas-José C. Paz-Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					81	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires(1)	15.250.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires	15.250.000	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
					82	Sist. Abastecimiento Agua Potable y Reservas Moreno-J. C. Paz-M. Argentinas-Bs.As.(1)	8.000.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sist. Abastecimiento Agua Potable y Reservas Moreno-J. C. Paz-M. Argentinas-Bs.As.(1)	8.000.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
					83	Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja(1)	1.500.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja	1.500.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					84	Construcción Acueducto(1)	40.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto	40.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					85	Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán(1)	2.000.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán	2.000.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					86	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	6.750.000	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	6.750.000	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					87	Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					88	Construcción del Sist. de Desagües Cloacales y Optimización Sist. de Agua Potable(1)	3.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales Gran Resistencia - Chaco	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización del Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco	2.000.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					89	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1ª Etapa)(1)	1.496.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1ª Etapa)	1.496.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					90	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires(1)	5.000.000	0	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires	5.000.000	0	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
					91	Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut(1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					92	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa(1)	2.000.000	0	0	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º Etapa	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					93	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.552.095	14.552.095	43,84	46,00	8,11	33,21	72,20
						51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.552.095	14.552.095	43,84	46,00	8,11	33,21	72,20
					94	Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba(1)	2.500.000	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba	2.500.000	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					95	Construcción Santiago del Estero(1)	42.850.000	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas	25.500.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Acueducto Oeste - Santiago del Estero	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción del Sistema de Agua Potable Gran Santiago - Santiago del Estero	15.350.000	0	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
					96	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos(1)	750.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	750.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					98	Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	2.000.000	0	0	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú (2ª etapa) - Entre Ríos(1)	1.000.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					99	Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	32.758.641	11.979.174	11.979.174	0,00	22,40	2,00	3,00	13,39
						56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fé	21.500.000	11.979.174	11.979.174	0,00	46,00	9,46	18,49	40,20
						57 Optimización del Sistema de Desagües Cloacales - Santa Fé	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción del Sistema Cloacal - Ringuet - Villa Elisa	500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						67 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas	1.056.830	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						70 Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy(1)	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						71 Construcción Sistema Desagües Cloacales, General Rodríguez - Buenos Aires(1)	250.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						72 Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy(1)	4.700.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						73 Construcción del Sistema de Agua Potable General Rodríguez(1)	2.751.811	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
						Actividades Centrales								
					1	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I(1)	389.897	389.897	389.897	99,00	1,00	0,00	0,29	29,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I	389.897	389.897	389.897	99,00	1,00	0,00	0,29	29,00
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	1,00	2,00	50,00
						51 Construcción Edificio 25	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	1,00	2,00	50,00
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II (1)	2.411.603	1.451.603	247.308	0,00	80,00	35,00	35,00	43,75
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.411.603	1.451.603	247.308	0,00	80,00	35,00	35,00	43,75
		19				Producción de Información Geológica de Base								
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	863.737	36,84	3,51	0,84	3,25	92,59
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	863.737	36,84	3,51	0,84	3,25	92,59
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
		17				Infraestructura en Concesiones Viales								
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As.	1.000	2.220.251	2.220.251	95,32	4,68	s/i	0,00	0,00
					51	Autovía Cañuelas-Monte -Sección 4: RN Nº 3 - Km 87,82 - Km	1.000	2.220.251	2.220.251	95,32	4,68	s/i	0,00	0,00
					4	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	54.426.749	62.553.213	60.975.218	0,00	25,00	s/i	s/i	
					51	Autovía Mar del Plata-Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7-Km 64,686-Prov.de Bs.As.	54.426.749	62.553.213	60.975.218	0,00	25,00	s/i	s/i	
					5	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. II (***)	2.000	972.000	910.556	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejora en Travesía Urbana RN Nº 205 Km 65.800 - Km 67.300 (***)	1.000	281.000	219.792	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejora Intersección e Iluminación: RN Nº 5 Km. 262,24 -	1.000	691.000	690.764	100,00	0,00	s/i	15,82	
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	1.000	3.106.128	3.089.325	36,02	30,00	s/i	s/i	
					52	Adecuación Urbana RN Nº 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín	1.000	3.106.128	3.089.325	71,36	0,98	s/i	s/i	
					7	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	2.000	25.226.000	25.138.674	46,20	50,00	s/i		
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73	1.000	16.415.000	16.769.240	11,39	61,58	s/i	8,21	13,33
					52	Autopista Luján-Mercedes Sección III RN Nº5 Km 85.78 - Km 96	1.000	8.811.000	8.369.433	79,60	19,47	s/i	4,71	24,19
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	3.095.214	34.856.214	34.457.667	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
					51	Ampliación Tercer Carril RN Nº9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana	3.095.214	34.856.214	34.457.667	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I (***)	1.000	2.947.632	1.959.177	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejoras en Travesía Urbana RN Nº 11- Km 787,23 Reconquista	1.000	2.947.632	1.959.177	100,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	19.653.364	29.075.364	29.074.287	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
					51	Adecuación de Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	19.653.364	29.075.364	29.074.287	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	1.000	3.048.000	2.909.932	10,50	50,00	s/i	7,41	14,82
					52	Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN	1.000	3.048.000	2.909.932	21,76	9,88	s/i	7,41	75,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	9.328.000	3.884.000	3.852.019	97,24	2,76	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN Nº 3 km 555,90	320.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Travesías Urbanas RN Nº 188 KM 8,00 - KM 112,00 Campos Salle	1.000	0	0	91,72	8,28	0,00	0,00	0,00
					66	Mejora Acceso a Vedia Bs.As. RN 7 Km.312,26 Bs.As.(6)	0	440.000	434.313					
					68	Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RIN Nº 205 km. 111 (***)	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					74	Acceso a Villa Ramallo RN Nº 9 KM 207,00 Prov. de Buenos Aires	1.000	0	0	98,88	1,12	0,00	0,00	0,00
					76	Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia RN Nº 34 Km. 369	1.000	300.000	364.806	100,00	0,00	s/i	0,60	
					78	Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	1.000	1.142.000	1.128.257	52,70	23,51	s/i	14,95	63,59
					79	Mejora de Accesos Canalizados: RN Nº 38 Km 67,65 La Cumbre	9.000.000	2.000.000	1.924.643	0,00	60,26	s/i	0,00	0,00
					80	Mejora de Acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RIN Nº 34 km. 496 (***)	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					81	Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui (***)	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	775.531	0	0	56,18	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN Nº 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz (***)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	774.531	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	28.843.000	16.991.164	16.406.801	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69
					51	Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	28.843.000	16.991.164	16.406.801	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					27	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28	Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	0	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	0	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.000	797.000	794.321	100,00	0,00	s/i	0,58	
					51	Pavimentación de Banquinas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km	1.000	797.000	794.321	100,00	0,00	s/i	0,58	
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	2.851.636	7.742.636	5.580.417	74,28	25,72	s/i	0,00	0,00
					51	Rotonda de Intersección e Iluminación RN Nº 3	1.000	577.000	21.150	92,02	7,98	s/i	0,00	0,00
					52	Rotonda e Iluminación en el Ingreso a Trenque Lauquen(****)	1.000	501.000	492.485	100,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Mejoras de Accesos e Iluminación en RN Nº 7 Carmen de Areco(****)	1.000	116.000	484.131	100,00	0,00	0,00	0,00	
					54	Mejora Intersección RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fé	2.847.636	1.847.636	1.672.188	62,13	37,78	s/i	20,32	53,79
					61	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 29	1.000	4.701.000	2.910.463	66,02	12,85	s/i	6,95	54,09
					35	Construcción 3ºTrocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	33.275.706	29.328.563	29.328.563	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
					51	Construcción Terceras Tochas RN Nº 12 - Km 1370.038 - Km 15	33.275.706	29.328.563	29.328.563	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
					37	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	1.000	0	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605.03	1.000	0	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
					38	Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	4.996.000	496.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
					51	Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN Nº 7 KM. 965.51 -	4.996.000	496.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Jaúregui	1.000	701.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
					51	Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui	1.000	701.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
					40	Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I(****)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ensanche del Puente sobre el Río Dulce RN Nº 9 Termas de Río Hondo(****)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					63	Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As.(****)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Iluminación Intersección RN Nº 9 (Km 227.03) con RN Nº 188 (****)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					65	Construcción de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	1.000	221.000	137.365	19,63	4,00	s/i	0,00	0,00
					55	Edificio Cpo.de Apoyo a los Servicios Viales-Km31 Autop.Bs. As.-La Plata	1.000	221.000	137.365	91,67	8,33	s/i	0,00	0,00
					67	Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	1.000	0	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción	1.000	0	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fé	2.000	0	0	95,57	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Intersección Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	1.000	0	0	76,96	21,79	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN Nº 8 Km 365,4(****)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					70	Construcción Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71	Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	50.001.000	0	0	47,33	26,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rama Salida Descendente Km 21,00 Autopista Riccheri -Prov. de Bs. As.	1.000	0	0	94,66	5,34	0,00	5,34	100,00
					52	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	50.000.000	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29	21.353.747	3.526.000	3.524.559	0,00	33,33	s/i	0,00	0,00
					51	Variante RN Nº 22 y Obras de vNculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7	21.353.747	3.526.000	3.524.559	0,00	33,33	s/i	0,00	0,00
					74	Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	15.500.000	18.822.420	18.815.409	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
					51	Autovía RN Nº 226 y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia	15.500.000	18.822.420	18.815.409	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
					75	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba	1.000	0	0	43,18	56,82	0,00	0,42	0,74
					51	Puente sobre el Arroyo El Aji - Ruta Nacional Nº 7 KM 600,00	1.000	0	0	98,92	1,08	0,00	0,42	38,89
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Obras de Protección contra la Erosión Hídrica	1.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos	1.000	4.506.000	3.853.214	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
					51	Acceso a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos	1.000	4.506.000	3.853.214	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
					80	Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	1.000	1.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33	1.000	1.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
					81	Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III	19.001.000	9.515.130	8.858.027	4,12	20,00	s/i	0,00	0,00
					52	Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.000	4.936.153	4.544.548	22,68	77,32	s/i	27,53	35,61
					56	Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de Colectora	3.000.000	4.350.000	4.313.479	0,00	100,00	s/i	30,85	30,85
					63	Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	6.000.000	128.977	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fé	5.000.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82	Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	1.000	0	0	12,43	1,00	0,00	0,00	0,00
					58	Mejoras Travesías Urbanas en RN Nº 11 Localidades: Candiotti	1.000	0	0	99,44	0,56	0,00	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	150.909.633	96.032.553	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00
					51	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	150.909.633	96.032.553	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires	2.950.000	5.072.000	4.995.038	0,00	s/i	s/i	25,14	
					51	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bs.As.	2.950.000	5.072.000	4.995.038	0,00	s/i	s/i	25,14	
					87	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					88	Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	1.000	1.901.000	1.408.807	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28
					51	Mejoras en Accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial	1.000	1.901.000	1.408.807	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV	42.833.328	0	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte	36.833.328	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora RP N36 Seccion Variable Despeñaderos	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96	Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Río Negro	4.693.695	7.670.110	7.670.109	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00
					51	Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Km 1212,40	4.693.695	7.670.110	7.670.109	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00
					97	Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje (1)	6.929.100	100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	6.929.100	100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
					98	Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia. Bs. As.	5.683.000	9.379.000	9.378.820	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a Roque Pérez	5.683.000	9.379.000	9.378.820	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas								
					1	Infraestructura en Áreas Urbanas	1.000	2.408.000	2.407.516	12,50	87,50	s/i	0,00	0,00
					53	Rotonda en Intersección. RN Nº A-015 y Av. Rösch Concordia	1.000	2.408.000	2.407.516	0,00	100,00	s/i	31,86	31,86
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	s/i	0,84	
					51	Repavimentación de la RP Nº 42 Sección RP 51	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	s/i	0,84	
					3	Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires(***)	1.000	133.000	131.005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya(***)	1.000	133.000	131.005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As(***)	1.000	11.699.408	9.253.195	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As(***)	1.000	11.699.408	9.253.195	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I(***)	1.000	993.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	
					51	Mejora en Acceso Sur RN Nº 14 Km. 252,60 Concordia (***)	1.000	993.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	
					11	Obras Menores en Areas Urbanas	1.000	73.400	73.348	92,74	7,26	s/i	0,00	0,00
					51	Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate Prov.de Bs.As.	1.000	73.400	73.348	92,74	7,26	s/i	0,00	0,00
					12	Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.000	0	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.000	0	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00
					13	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,73	
					51	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,73	
					14	Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	31.591.059	31.590.945	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92
					51	Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	31.591.059	31.590.945	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.000	2.330.912	1.039.810	100,00	0,00	s/i	18,51	
					51	Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright RP Nº 9 RN Nº 8 KM 2	1.000	2.330.912	1.039.810	100,00	0,00	s/i	18,51	
					16	Vinculación Acceso Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios	34.949.806	31.024.306	30.985.065	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60
					51	Vinculación Acceso a Puerto Yerua desde RN Nº 14	34.949.806	31.024.306	30.985.065	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60
					17	Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	55.000.000	0	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía 201 entre R P Nº 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero. Pcia.de Bs.As.	55.000.000	0	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
					18	Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					20	Autovía RP Nº 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Autovía RP Nº 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Repavimentación y Ensanche RP Nº 21 Nº Tramo: RP Nº 7	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Pavimentación Calle Salguero Tramo H. Yrigoyen	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23	Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Mejoras en Aéreas no Concesionadas Pcia. Bs. As.	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Rehabilitación y Ensanche ex RN Nº 8 Tramo Gral. Paz-RP 4-3	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25	Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	28.788.338	5.211.058	4.520.238	2,84	86,00	s/í	0,00	0,00
					51	Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	3.788.338	5.211.058	4.520.238	40,13	23,83	s/í	13,18	55,31
					52	Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	10.000.000	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					53	Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	15.000.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00	0,00
					26	Acceso a Ciudad Ezeiza Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.	6.100.000	7.824.665	7.121.248	1,43	95,86	s/í	29,32	30,59
					51	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada RN	6.100.000	7.824.665	7.121.248	1,43	95,86	s/í	29,32	30,59
					27	Pavimentación RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes)(1)	29.500.000	2.970.173	2.970.172	0,00	77,78	s/í	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11	29.500.000	2.970.173	2.970.172	0,00	77,78	s/í	0,00	0,00
					28	Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela(1)	17.650.000	10.711.220	10.711.215	0,00	100,00	s/í	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela	6.850.000	10.711.220	10.711.215	0,00	100,00	s/í	43,53	43,53
					52	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui)	10.800.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Distribuidor Las Flores-Autopista Bs.As.-LaPlata Km 14 (6)	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Distribuidor Las Flores-Autopista Bs.As.-LaPlata Km 15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31	Caminos de Acceso a Central Nuclear Atucha-Provincia de Buenos Aires (6)	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					52	Caminos de Acceso Central Nuclear Atucha Acceso R.N.9 km 103	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
					1	Obras Mejorativas en CV2-Año II-I Etapa(***)	3.000	494.000	392.561	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra Mejorativa Nº 221 Corredor Vial 2- Ruta Nacional Nº 7 K (***)	1.000	313.000	312.901	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obra Mejorativa 208 RN Nº 7 Km. 457-492 Provincia de Córdoba (***)	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Obra Mejorativa Nº 211 - RN Nº 7 Km 399-406 - Km 424-457 (***)	1.000	180.000	79.660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Corredor Vial 3	7.411.984	21.503.684	21.503.684	73,05	26,95	s/í	0,00	0,00
					51	Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3-RN Nº 9 Km 157 - 206 (***)	7.410.984	20.932.684	21.503.684	100,00	0,00	0,00	12,02	0,00
					52	Obra Mejorativa Nº 201 Corredor Vial 3 - RN Nº 9 Km 96 - 106	1.000	571.000	0	81,54	18,46	0,00	0,00	0,00
					3	Obras Mejorativas en CV4-Año II-I Etapa	1.000	2.000	0	98,16	1,84	0,00	0,00	0,00
					51	OM Nº 205 Repavimentación con Concreto Asfáltico, Estabilización (***)	1.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	336.802	8.323.802	7.163.191	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	333.802	333.802	22.836					
					51	Obra Mejorativa Nº 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 9 Km (***)	1.000	11.000	514.778	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra Mejorativa 203 RN Nº 34 Km. 584-612 Km. 646-651 Km. 684	1.000	448.000	340.997	99,38	0,62	s/í	0,00	0,00
					54	Obra Mejorativa N 218 CV5 RN34 Km66,00-86,00 (***)	1.000	7.531.000	6.284.580	100,00	0,00	0,00	5,91	0,00
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	41.087.172	45.592	0	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tomé - Santa Fé	41.087.172	45.592	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
20						Obras en Corredor Vial 1								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial 1 (1)	37.966.598	0	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectora en S. Miguel del Monte RN 3 Km 108	1.094.946	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Const. de 2da. Calzada	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Adecuación Hidráulica Benito Juarez RN 3 Km 379-397	1.252.201	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación	1.808.600	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Adecuación de Accesos - Tres Arroyos RN 3 Km 490	4.175.358	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
					56	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas RN 3 Km 513,93	805.108	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					57	Iluminación Distribuidor Punta Alta RN 3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela Peat	1.221.269	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						58 Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil RN 226 Km 174,25	19.805.632	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción de Alcantarilla RN 226 Km 404,12	850.194	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Reconstrucción de Alcantarillas RN 205 Km 155,7-157,7	627.985	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso del Carril RN 205 Km 156,26	1.989.921	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						62 Mejora Acceso a Cazón RN 205 Km 170,09	1.913.208	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						63 Adecuación de Accesos a Saladillo RN 205 Km 182-188,56	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Iluminación Rotonda, RN 205-RP 65 Bolivar Km 317,41	832.258	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						65 Obras Complementarias CV I	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Iluminación Distribuidor con RN N° 226 Km 368,46	1.289.918	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					2	Obras de Seguridad en Corredor Vial 2 (1)	31.793.039	0	0	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso a Pehuajó RN 5 km 487,51	8.957.417	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación en Intersección RN N° 5 y RP N° 1 y en RN N	740.726	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu RN 5 km 567,6	563.576	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación y Mejora Accesos a Lonquimay con Darsenas y Refugios RN 5 km 543-544	1.361.109	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						55 Mejora Acceso al Puerto de San Nicolas RN 188 km 08-26	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Mejora de Travesía Urbana Conesa RN 188 km 32,15-33,75	1.288.172	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo RN 188 km	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Pergamino RN 188	2.052.685	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso - RN N° 8 y RP N° 32 - Pergamino RN 188 km 73,9-74,200	2.052.685	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana en RN N° 188 e/ Rotonda y Río Rojas	2.845.963	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora e Iluminación en Cruce con RP N° 30 - Rojas RN 188 KM	1.071.598	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						62 Iluminación General Pinto RN 188 KM 255,08	724.597	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						63 Iluminación Coronel Granada RN 188 KM 283,5	724.597	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso y Colectoras, Villegas RN 188 KM 360-362	1.512.210	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
						65 Iluminación en Cruce con RP N° 101. Acceso a Levalle RN 188	1.071.598	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						66 Obras Complementarias CV II	1.731.567	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Travesía Urbana de Junín RN 7 KM 257,64-263,65	3.369.004	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
					3	Obras de Seguridad en Corredor Vial 3 (1)	62.648.880	0	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Alto Nivel RNN° 188 Int. RN 7 Km 263,65	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 301,36	2.418.814	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Alem RN N° 7 Km 314	1.625.535	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 315,5	1.564.514	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a Alberdi RN 7 Km 341	2.022.175	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Intersección con RP N 1 4 Diego de Alvear	1.761.138	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Rotonda y Acceso Rufino RN 7 Km 423,32	1.808.600	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a General Levalle int. RP N- 10 Km 540	1.953.525	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a La Cautiva RN 7 Km 557,1	2.479.835	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación Acceso a Cavanagh RN 8 Km 408,29	813.159	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Accesos La Carlota RN 8 Km 500	2.329.307	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción RN 8 Km 557	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Adecuación de Curva RN 8 Km 566	1.015.322	0	0	0,00	sí	0,00	0,00	0,00
						64 Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena RNN° 7 - Km 585	1.207.661	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes RN 8 Km 303-306	2.812.063	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						66 Adecuación de Acceso - Int. RN N° 8 y RP N° 94 - Santa Isabel	3.151.070	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Intersección RP N° 90 RN 8 Km 344,27	2.845.963	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						68 Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto RN 8 Km 360-375	19.372.589	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
						69 Adecuación Hidráulica sobre Río IV RN 8 Km 562,8	4.157.923	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						71 Adecuación de Accesos y Colectoras RN N° A005	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72 Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba RNN° 8 - Km410	2.845.963	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias CV III	4.638.189	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
					4	Obras de Seguridad en Corredor Vial 4 (1)	17.784.062	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Travesías Urbanas Localidades: Devoto, La Francia El Tío	1.625.535	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación Losas de Aproximación en el Cruce FFCC Belgrano R	161.022	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						53 Adecuación de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón RN 34 Km 55,21-56,85	947.520	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Acceso a Casas RN 34 Km 119,63	161.022	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a San Vicente RN 34 Km 168,6	2.296.771	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						56 Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. RP N° 67 R	483.065	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Acceso a INTI - INTA Rafaela RN 34 Km 227,18	1.625.535	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a Tacural RN 34 Km 261	2.540.856	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Acceso a Aceitera Céres RN 34 Km 390,7	2.215.409	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción de Dársenas y Refugios RN 34 Km 130-357	1.564.514	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso a Bialett Masse e Iluminación	893.279	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						62 Obras Complementarias Corredor Vial IV	3.269.534	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
5						Obras de Seguridad en Corredor Vial 5 (1)	28.572.544	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dársenas y Refugios Nelson RN 11 Km 508,5-510	1.108.318	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi	895.700	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios Cabal RN 11 Km 528-528,	679.123	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación Hidráulica y Const. de Colectora - San Justo	7.205.525	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						55 Mejora de Travesía Urbana Marcelino Escalada RN 11 Km 593-59	749.096	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						56 Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado RN 11 Km 645	749.096	0	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a Vera RN 11 Km 721,96	1.540.106	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación Acceso Malabrigo RN 11 Km 747,99	1.858.318	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						59 Ensanche Puente A° del Rey y Pavimentación Colectoras -Reconquista RN 11	3.700.263	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda RN 11 Km 790	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Acceso a Villa Ocampo RN 11 Km 872,49	5.286.819	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación Urbana Las Toscas RN 11 Km 889,891	2.220.833	0	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						63 Obras Complementarias Corredor Vial V	2.479.347	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
6						Obras de Seguridad en Corredor Vial 6 (1)	49.098.243	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urb. y Adec. Hidráulica San Roque RN 12	3.072.408	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Empedrado RN 12	2.296.771	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						53 RN N° 16 Km 0 Juntas Puente General Belgrano	289.839	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Ita Ibaté RN 12 Km 1183,8	1.454.676	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos a Ituzaingo RN 12 Km 1256,4	1.747.578	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Accesos a Paso de la Patria RN 12 Km 1056,53	2.845.963	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen RN 12 Km 1429,4	2.845.963	0	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						58 Mejora de Travesía Urbana, Const. de Pasarela Peat. y Const. de Colec.Capiovi RN 12	3.362.611	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva RN 12	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación de Acceso a Garupé RN 12 Km 1478,78	801.747	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción de Pasarela Peatonal y Const. de Dársenas	923.790	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza RN 12 Km 1587,47	2.291.223	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						63 Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú RM 12 Km 1636,65-163	805.108	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso a Candelaria RN 12 Km 1361	2.186.932	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						65 Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio RN 12 Km 1398	2.784.942	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						66 Adecuación de Accesos a Santo Pipo RN 12 Km 1414,58	2.337.451	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Accesos a Puerto Leoni RN 12 Km 1445,9	2.833.759	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						68 Adecuación de Acceso a Montecarlo RN 12 Km 1519	2.693.410	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						69 Adecuación de Acceso - Cruce RN N° 12 Y RP N° 16 - Pto. Piray RN 12 Km 1531,18	2.699.512	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						70 Adecuación de Acceso Makalle RN 16 Km 54,68	3.688.058	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						71 Adecuación de Accesos a Quitlipi RN 16 Km 154,35	1.534.003	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						72 Adecuación de Acceso en Colonia Benitez RN 16 Km 2,5	1.991.664	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias Corredor Vial VI	3.510.835	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
7						Obras de Seguridad en Corredor Vial 7 (1)	14.761.310	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora de Travesía Urbana - Villa María RN 9 Km 555	1.625.535	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						52 Acceso a Trancas Km 1360 - 3ra Trocha de ascenso Km 1318 a 1321- Iluminación	3.964.689	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios RN 9-34 Km 404-1553,5	6.202.140	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						54 Obras Complementarias Corredor Vial VII	2.968.946	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
					8	Obras de Seguridad en Corredor Vial 8(1)	7.322.491	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 Km 632,34	3.074.794	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- Venado Tuerto RN 33 Km 633,35	2.845.963	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obras Complementarias Corredor Vial VIII	1.401.734	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
					9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 1(1)	41.042.380	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (I-1) RNNº 3 - 400,6-431	8.247.098	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (I-2) RNNº 3 - 480-601	26.149.273	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (I-3) RNNº 3 - 606,3 - 614	1.750.860	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (I-4) RNNº 3 - 647 - 650	743.193	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						62 Obra de Refuerzo (I-12) RNNº 252 - 0-6,8	1.922.378	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 20-21	421.597	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						67 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 41-44	1.064.788	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (I-18) RNNº 226 - 170-173	743.193	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
					10	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 2(1)	67.803.174	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 317-340	4.838.210	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 361-369	1.748.073	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (II-3) RNNº 5 - 424-432	1.748.073	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (II-4) RNNº 5 - 432-445	2.778.119	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						55 Obra de Refuerzo (II-5) RNNº 5 - 445-449	924.037	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (II-6) RNNº 5 - 453-470	4.477.693	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (II-7) RNNº 5 - 481-501	5.250.228	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (II-8) RNNº 5 - 504-522	4.735.205	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						59 Obra de Refuerzo (II-9) RNNº 5 - 527-568	10.657.965	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (II-19) RNNº 188 - 0-2,25	795.281	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						69 Obra de Refuerzo (II-20) RNNº 188 - 2,5-17	2.340.350	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						70 Obra de Refuerzo (II-21) RNNº 188 - 17-33	4.220.182	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						71 Obra de Refuerzo (II-22) RNNº 188 - 53-61	2.160.092	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						72 Obra de Refuerzo (II-23) RNNº 188 - 63-72	2.417.603	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						73 Obra de Refuerzo (II-24) RNNº 188 - 74,7-83	2.237.345	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						74 Obra de Refuerzo (II-25) RNNº 188 - 95-101	1.954.083	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						76 Obra de Refuerzo (II-27) RNNº 188 - 163-219	14.520.635	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
					11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 3(1)	74.459.608	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (III-1) RNNº 8 - 294,2-304	2.406.774	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (III-2) RNNº 8 - 306-346	9.515.399	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (III-3) RNNº 8 - 381,1-381,4	362.473	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (III-4) RNNº 8 - 387,8-389,6	438.955	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						55 Obra de Refuerzo (III-5) RNNº 8 - 480-497	2.500.927	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (III-6) RNNº 8 -512-569	13.516.943	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (III-7) RNNº 8 - 656,2-656,6	464.467	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (III-8) RNNº 8 - 657-666	2.218.466	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						73 Obra de Refuerzo (III-23) RNNº 7 - 392,4-423,4	5.937.547	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						74 Obra de Refuerzo (III-24) RNNº 7 -457-474	4.101.545	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						75 Obra de Refuerzo (III-25) RNNº 7 - 492-573	15.352.946	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						76 Obra de Refuerzo (III-26) RNNº 7 - 603,6-654	11.963.402	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						77 Obra de Refuerzo (III-27) RNNº 7 - 882-900	2.642.159	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						78 Obra de Refuerzo (III-28) RNNº 7 - 944,2-965	3.037.605	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
					12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 4(1)	71.678.297	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (IV-1) RNNº 34 - 129-151	5.684.709	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (IV-2) RNNº 34 - 188-217	7.461.661	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (IV-3) RNNº 34 - 274-299	6.446.260	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (IV-4) RNNº 34 - 397-399	607.702	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (IV-17) RNNº 38 - 21,5-22,5	480.776	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						67 Obra de Refuerzo (IV-18) RNNº 38 - 93,5-102,6	1.832.530	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						68 Obra de Refuerzo (IV-19) RNNº 38 - 109,4-112,6	912.322	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						76 Obra de Refuerzo (IV-31) RNNº 19 - 0-78,4	24.977.337	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						77 Obra de Refuerzo (IV-32) RNNº 19 - 78,4-105	10.228.630	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						78 Obra de Refuerzo (IV-33) RNNº 19 -154-188	13.046.370	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				13		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 5(1)	46.694.803	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (V-1) RNNº 11 327-336	1.039.738	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (V-2) RNNº 11 337-339,1	736.597	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (V-3) RNNº 11 340,5-413	18.414.769	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (V-4) RNNº 11 458,8-463,95	880.589	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						55 Obra de Refuerzo (V-5) RNNº 11 465,45-470,7	895.746	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (V-6) RNNº 11661-684	8.234.284	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (V-7) RNNº 11 723-730	2.221.988	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (V-8) RNNº 11 747-787	14.271.092	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				14		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 6(1)	26.439.772	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (VI-1) RNNº 12 - 880-881	406.739	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VI-2) RNNº 12 - 889-892	1.020.215	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VI-3) RNNº 12 -1027-1130	15.897.008	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VI-4) RNNº 12 - 1349,5-1350	787.251	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						67 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 35-56	3.320.750	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 89-113	5.007.809	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				15		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7(1)	75.032.962	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (VII-1) RNNº 34 - 398,65-429,6	11.391.133	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VII-2) RNNº 34 - 429,6-436	1.967.872	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VII-3) RNNº 34 - 440-455	4.477.823	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VII-4) RNNº 34 - 507-512	1.194.456	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (VII-6) RNNº 34 - 523-530	2.142.984	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (VII-7) RNNº 34 - 568,5-584	4.623.750	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (VII-8) RNNº 34 -676-679	1.851.130	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						60 Obra de Refuerzo (VII-10) RNNº 34 - 696-699,9	1.238.235	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						61 Obra de Refuerzo (VII-11) RNNº 34 - 702,4-710	1.763.573	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						62 Obra de Refuerzo (VII-12) RNNº 34 - 710-725	5.572.278	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						63 Obra de Refuerzo (VII-13) RNNº 9 -1280-1285	1.924.093	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						64 Obra de Refuerzo (VII-14) RNNº 9 1329-1357,7	12.664.350	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						65 Obra de Refuerzo (VII-15) RNNº 9 1357,7-1366	1.916.797	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (VII-16) RNNº 9 1366-1374	3.018.479	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						67 Obra de Refuerzo (VII-17) RNNº 9 1500-1525	9.220.463	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (VII-18) RNNº 34 1130-1132	683.711	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						69 Obra de Refuerzo (VII-19) RNNº 34 1136,6-1142	2.070.021	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						70 Obra de Refuerzo (VII-20) RNNº 34 1148,8-1150,5	596.154	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						71 Obra de Refuerzo (VII-21) RNNº 34 1177,4-1180,5	778.563	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						72 Obra de Refuerzo (VII-22) RNNº 34 1180,5-1196,5	5.937.097	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				16		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 8(1)	37.355.082	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VIII-2) RNNº 33 563-580	3.269.434	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VIII-3) RNNº 33 636,5-636-8	14.803.046	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VIII-4) RNNº 33 745-769,69	3.552.353	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						63 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 534-575 Obra 1,1,	4.868.003	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						64 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 575-675 Obra 1,2,	2.600.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						65 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 327-395 Obra 1,3,	5.236.080	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 395-446 Obra 1,4,	3.026.166	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				21		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (1)	28.953.755	18	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Obras Mejorativas en Autovía Luján Casares- Luján Mercedes RN Nº 5 Km 65-75	6.055.537	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Obras Mejorativas en:Mejora de la Traza y Constr. de Variantes Río Cuarto-Córdoba	22.898.218	18	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
				22		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7(1)	15.819.340	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						57 Obra de Refuerzo (VII-56) RNNº 9 106-157 Descendente	10.212.007	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (VII-57) RNNº 9 157-188 Descendente	5.607.333	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL								
						Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
						1 Fabricación e Instalación de Radars Monopulsos - RSMA(6)	0	29.000.000	8.904.211	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Fabricación e Instalación de Radars Monopulsos - RSMA	0	29.000.000	8.904.211	0,00	s/í	s/í	s/í	
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
						MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
						Actividades Centrales								
						2 Acondicionamiento del Edificio Central	729.276	229.276	62.600	0,00	100,00	0,00	92,73	92,73
						51 Implementación de Sistemas de Seguridad	729.276	229.276	62.600	0,00	100,00	0,00	92,73	92,73
						3 Remodelación y Ampliación Sede del Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Productiva(1)	35.000.000	55.000.000	55.000.000	0,00	52,63	7,27	7,27	13,81
						51 Remodelación y Ampliación Sede del Min. de Ciencia, Tecnología e Innov. Productiva	35.000.000	55.000.000	55.000.000	0,00	52,63	7,27	7,27	13,81
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
						2 Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 114	0	600.000	373.231	46,86	53,14	s/í	6,00	11,29
						51 Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 115	0	600.000	373.231	46,86	53,14	s/í	6,00	11,29
						3 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	986.394	0,00	72,00	11,97	11,97	16,63
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	986.394	0,00	72,00	11,97	11,97	16,63
						5 Reparación Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	1.652.154	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	1.652.154	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
						Regularización del Trabajo								
						6 Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
						6 Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II) (1)	7.650.000	7.950.000	1.074.750	0,00	9,40	6,30	10,30	109,57
						52 Construcción UDAI - El Dorado	1.125.000	1.425.000	1.074.750	0,00	90,00	57,00	100,00	111,11
						53 Construcción UDAI - Orán	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción UDAI - Salta	1.875.000	1.875.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción UDAI - Las Heras	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Construcción UDAI - Viedma	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7 Construcción Jardín Maternal	0	5.900.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín Maternal	0	5.900.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
						15 Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del Plata (7)	0	800.000	762.342	0,00	20,00	3,00	3,00	15,00
						51 Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del Plata	0	800.000	762.342	0,00	20,00	3,00	3,00	15,00
						SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO								
						Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo								
						1 Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo(1)	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0,00	77,00	50,00	50,00	64,94
						51 Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0,00	77,00	50,00	50,00	64,94
						Ministerio de Salud								
						MINISTERIO DE SALUD								
						Atención Primaria de la Salud								
						Estrategias para la Atención Primaria de la Salud								
						1 Fortalecimiento Capacidad Instalada del Sistema Público de Salud (7)	0	6.383.066	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Remodelación, Ampliación Hospital Ingeniero C.Snopek-San Salvador Jujuy	0	5.713.252	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						52 Construcción Centro A.P.S. Pareja Cieneguilla-Depósito Santa Catalina-Jujuy	0	334.907	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						53 Construcción Centro A.P.S. La Quiaca - Depósito Yavi-Jujuy	0	334.907	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						Cobertura de Emergencias Sanitarias								
						1 Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	360.000	0	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización de Hangar	360.000	0	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		30				Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
					1	Construcción Equipamiento Médico Hospital Este-Banda del Río Salí-Tucumán (7)	0	24.830.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
		903				51 Construcción Equipamiento Médico Hospital Este-Banda del Río Salí-Tucumán	0	24.830.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
					53	Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	425.000	750.000	291.279	32,00	68,00	0,79	0,79	1,16
					53	Remodelación de Pabellón N° 4	0	750.000	291.279	0,00	100,00	0,79	0,79	0,79
					55	Refacción Integral de Pabellones N° 3, 5 y 8 Hospital Nacional Sommer	425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Remodelación y Equipamiento de Pabellones. Etapa II (***)	0	145.044	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00	99,00
					52	Remodelación de Usina (***)	0	145.044	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00	99,00
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	915.756	722.073	0,00	100,00	0,99	0,99	0,99
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	915.756	722.073	0,00	100,00	0,99	0,99	0,99
					15	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer (4)	0	550.000	343.600	0,00	100,00	s/i	0,12	0,12
					51	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer	0	550.000	343.600	0,00	100,00	s/i	0,12	0,12
					16	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	416.100	362.687	87,00	13,00	0,24	17,76	136,62
					51	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	416.100	362.687	87,00	13,00	0,24	17,76	136,62
					17	Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	128.788	43,00	57,00	0,08	42,48	74,53
					51	Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	128.788	43,00	57,00	0,08	42,48	74,53
		906				ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
					56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					0	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	3.715.000	3.297.000	3.105.692	35,00	65,00	33,28	52,28	80,43
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.665.000	3.227.000	3.048.509	0,00	100,00	33,28	33,28	33,28
					54	Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura (***)	50.000	70.000	57.184	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1	Desarrollo y Producción de Biológicos								
					2	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (6)	0	28.000	27.835	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación de Central de Esterilización	0	28.000	27.835	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
					5	Adecuación de Laboratorio de Controles Físico- Químicos (6)	0	320.000	298.124	0,00	100,00	98,00	100,00	100,00
					51	Adecuación de Laboratorio de Controles Físico- Químicos	0	320.000	298.124	0,00	100,00	98,00	100,00	100,00
					2	Invest., Docen. y Serv. en Infec. Bacte.r, Micóticas., Parasitaria y Virología								
					2	Remodelación de Laboratorios del Departamento Virología	30.000	201.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	30.000	201.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					8	Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infec. Intrahospitalarias								
					4	Mejoramietno Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.800.000	1.660.000	1.382.875	30,00	70,00	27,42	45,96	65,66
					51	Mejoramietno Edificio Externo	1.800.000	1.660.000	1.382.875	30,00	70,00	27,42	45,96	65,66
		909				COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA								
					59	Atención de Pacientes								
					4	Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	350.000	336.629	0,00	100,00	0,00	24,00	24,00
					51	Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	350.000	336.629	0,00	100,00	0,00	24,00	24,00
					5	Refacción Integral Pabellón 8	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Pabellón 8	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Refacción Lavadero Central	350.000	330.000	324.754	13,60	86,40	0,00	92,80	107,41
					51	Refacción Lavadero Central	350.000	330.000	324.754	13,60	86,40	0,00	92,80	107,41
					7	Refacción Integral de Cocina Central	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Cocina Central	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		910				INST. NAC. DE REHAB. PSICOF. DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE								
					60	Atención a Discapacitados Psicofísicos								
					1	Construcción Natatorio	0	691.504	681.503	72,65	27,35	s/i	18,81	68,78
					51	Construcción Natatorio	0	691.504	681.503	72,65	27,35	s/i	18,81	68,78
					9	Remodelación Cocina (1)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Cocina	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en pesos) Al 31/12/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO								
							Crédito	Crédito	Crédito	% Acumulado	Progr. anual	Ejecutado en	Ejecutado al	%				
							Original	Vigente al 31/12/2009	Devengado al 31/12/2009	al 31/12/2008	vigente	el 4º trim.	31/12/2009	Ejec./Progr. anual				
85						Ministerio de Desarrollo Social												
	311					MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL												
		17				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento												
				7		Construcción Instalaciones	13.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				51		Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				54		Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				57		Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D.	6.418.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				58		Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	300.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				52		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	300.662	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
				58		Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Totales sin Vialidad	4.853.600.196	3.648.283.408	2.413.954.899									
						Totales con Vialidad	10.388.205.275	9.973.302.048	8.710.827.927									

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(***) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(****) Proyecto suspendido

(1) **Proyectos/obras nuevos que inician en el ejercicio 2009**

(2) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(3) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007/2008, se pidió la reapertura, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

(4) **Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2009**

(5) Este Programa sigue siendo ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Servicio Administrativo corresponde a la Dirección General de Administración de la Jefatura de Gabinete.

(6) **Proyectos/obras iniciados en el tercer trimestre del ejercicio 2009**

(7) **Proyectos/obras iniciados en el cuarto trimestre del ejercicio 2009**

(8) En el proyecto Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires, el devengado corresponde a trabajos previos a la realización de la obra, alquiler de andamios, honorarios profesionales,

(9) El devengado corresponde a adelantos a proveedores (Aplicaciones Financieras)

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total						
MANTENIMIENTO																						
Mantenimiento por Administración																						
16	1	1	51	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	210.918	69.397	195.552	195.551	25,0%	91,7%	6	B				
16	1	2	51	VS	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	15.710	18.317	15.710	15.710	25,0%	91,7%	6	B				
Total Mantenimiento por Administración											226.628	87.713	211.262	211.261								
Mantenimiento por Contrato																						
16	2	7	51	40N-7-142	Mendoza-Lte. c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	1.199	305	305	0,0%	100,0%	8					
16	2	10	51	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/07/04	3.616	154	0	0	0,0%	100,0%	8					
16	2	18	51	237	Arroyo La Teresa - Confluencia		11		14/09/95	12/09/97	1.500	0	167	167	0,0%	100,0%	7					
Total Mantenimiento por Contrato											16.947	1.353	472	472								
Mantenimiento por Convenio con Provincias																						
16	3	24	51	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	31/12/09	5.032	2.141	2.154	2.154	20,3%	89,0%	6	A				
16	3	25	51	242-40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/09	10.944	4.504	2.733	2.733	13,5%	72,8%	6					
16	3	26	51	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	16.274	6.356	4.260	4.260	30,1%	91,9%	6	A				
16	3	27	51	288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	21.305	12.622	12.622	9,6%	90,8%	6	A				
16	3	28	51	A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio N 10		11	350,3	01/01/08	31/01/10	15.270	5.054	6.707	6.707	17,1%	83,4%	6					
16	3	30	51	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	31/12/09	7.779	1.681	4.933	4.933	17,4%	96,8%	6	A				
16	3	31	51	40-51	TFO Salta - Convenio 12						121	2.628	2.628	0,0%	0,0%	12						
16	3	32	51	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar -El Remanso/El Solitario -Misión S. Martin	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	2.528	0	0	7,5%	27,5%	6	A				
16	3	33	51	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.902	868	1.177	1.177	14,3%	19,9%	6					
16	3	33	51	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	04/05/07	02/05/09	2.156	0	0	0	0,0%	100,0%	8	E				
16	3	34	51	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	121	0	0	0,0%	100,0%	7					
16	3	36	51	26-S1-40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos varios	11					2.336	1.294	1.294	0,0%	0,0%	12					
16	3	37	51	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	2.030	1.601	1.601	11,5%	52,2%	6	A-D				
16	3	38	51	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N.N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006	1.018	1.977	1.977	26,2%	88,8%	6					
16	3	39	51	9-38	TFO Tucuman - Convenio 7		11	67,4	01/01/08	30/12/09	3.000	511	598	598	12,5%	95,8%	6	A				
16	3	42	51	150	TFO San Juan	Arrequin - Lte. con Chile						1.557	0	0	0,0%	0,0%	12					
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias											135.734	52.130	42.685	42.685								
Señalamiento Horizontal																						
16	4	1	51	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01/01/09	31/12/09	109.052	15.789	98.547	98.547	25,0%	91,7%	6	B				
Obras de Emergencia																						
16	5	1	51	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/09	31/12/09	106.344	12.146	90.805	90.805	25,0%	91,7%	6	B				
16	5	2	51	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	22.992	2.429	23.847	23.181	25,0%	91,7%	6	B				
16	5	3	51	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	0	1.700	0	0	0,0%	100,0%	6	B				
16	5	4	51	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	3.039	1.822	2.772	2.772	25,0%	91,7%	6	B				
Total Obras de Emergencia											132.374	18.097	117.424	116.757								
Mantenimiento por Sistema Modular																						
16	6	1	51	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	341	962	962	0,0%	99,4%	8					
16	6	3	51	16	Empalme Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	534	1.374	1.374	0,0%	100,0%	8					
16	6	4	51	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.021	121	0	0	0,0%	69,3%	7					
16	6	5	51	40S	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	30/11/07	9.342	153	0	0	0,0%	100,0%	8					
16	6	6	51	40-260	Empalme R.P.N°22-Lte. c/Chubut/S. Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	30/01/11	30.461	1.246	6.208	6.208	4,8%	73,6%	6					
16	6	8	51	142-40-7	Gustavo Andre- Empalme R.N.N°20 / Mendoza- Lte. San Juan/ San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8	11	199,5	01/04/07	30/03/11	29.548	1.674	4.765	4.765	12,9%	74,2%	6					
16	6	9	51	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	31/03/09	17.085	1.154	2.986	2.986	0,0%	98,4%	7					
16	6	10	51	A007	Av. Blas Parera - A Nivel R.N.N°11 y a Nivel R.N.N°11- c. J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	1.072	2.806	2.806	0,0%	98,8%	7					
16	6	11	51	16	Limite con Chaco - Empalme R.N.N°9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	32.757	1.093	10.705	10.701	7,7%	78,3%	6					
16	6	12	51	34-81	Empalme R.N.N°50 - Lte. Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	228	698	698	0,0%	100,0%	8					
16	6	19	51	3	Empalme R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	25/02/10	24/02/12	7.037	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	20	51	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	25/02/10	24/02/12	6.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	21	51	12	Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Empalme R.N.N°105	Km1336 - Km1349	11	13,2	25/02/10	24/02/11	1.500	177	0	0	0,0%	0,0%	0					

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total						
16	6	22	51	40	Secdantas - Empalme R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	28/02/10	11.838	2.186	4.549	4.549	15,0%	83,9%	6					
16	6	23	51	40-51	C. Quijano - Límite con Chile / San Antonio De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	2.147	6.817	6.817	0,9%	38,8%	6					
16	6	24	51	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	14.213	4.573	3.808	3.808	0,3%	80,9%	7					
16	6	25	51	40	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (tamarisco)	km.1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	33.435	6.073	7.797	7.797	3,4%	44,5%	6					
16	6	26	51	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.561	5.830	5.987	5.987	0,8%	60,3%	6					
16	6	27	51	S/N	de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	30/06/10	76.759	6.073	21.185	21.185	12,4%	78,4%	6					
16	6	29	51	40-145	Límite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso C Grande		11	257,4	01/11/09	31/10/11	30.124	6.395	0	0	0,0%	0,0%	11					
16	6	31	51	9	Villa María - Pilar		11	68,0	25/02/10	24/02/12	10.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	32	51	81	Las Lomitas - Límite c/Salta		11	215,0	25/02/10	24/02/12	11.000	4.251	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	33	51	S/N	Camino Gotte a R.N.N°12 Bovril Entre Rios							208	0	0	0,0%	0,0%	12					
16	6	34	51	40-150	Lte. c/La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequeintín		11	140,0	25/02/10	24/02/12	6.000	2.336	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	35	51		Puente s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos	11	1,0	25/02/10	24/02/12	45.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	37	51	40-60	Empalme R.N.N°60 - Belén; Empalme R.N.N°40 - Tinogasta	Km 4000,78 - Km 4073,63; Km 4077,00 - Km 4088,62; Km 4091,72 - Km 4103,11	11	160,7	25/02/10	24/02/12	20.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	38	51	60	Tinogasta - Límite c/Chile	Km 1324,22 - Km 1578,40	11	254,2	25/02/10	24/02/12	30.000	9.109	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	40	51	40-260	Empalme R.P.N°26 - Lte. /Chubut/Santa Cruz	Km. 1936,27 - Km. 1978,35; Km. 0,00 - Km. 105,00	11	147,1	25/02/10	24/02/12	8.000	2.922	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	41	51	40	Pareditas - Malargüe	Km. 121,27 - Km. 350,91	11	229,6	25/02/10	24/02/12	22.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	42	51	142-40-7	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20/ Mendoza - Límite c/San Juan	Km. 35 - Km. 112,5; Km. 3,27 - Km.80,83; Km. 997,4 - Km. 1037						3.644	0	0	0,0%	0,0%	12					
16	6	43	51	40-51	San Antonio de los Cobres - Límite c/Jujuy	Km. 4607,03 - Km. 4666,62; Km. 26,39 - Km. 296,44	11	329,6	25/02/10	24/02/12	12.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	45	51	16	Límite c/Chaco - Empalme R.N.N°9/34	Km 502,92 - Km707,32 Sistema Modular						7.287	0	0	0,0%	0,0%	12					
16	6	46	51	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11	Km.0,00 - Km. 7,23	11	9,8	25/02/10	24/02/12	15.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0					
16	6	47	51		Empalme R.N.N°95 - Límite c/Chaco y Salta	Km. 176,33 - Km. 502,92	11	326,6	25/02/10	25/02/12	10.000	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0					
Total Sistema Modular											593.005	114.004	80.645	80.640								

Obras de Seguridad Vial

16	7	1	51	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	25/02/10	24/02/12	15.000	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	17	200,0	25/02/10	26/08/10	11.000	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	17	30,0	25/02/10	26/12/10	8.292	332	231	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	53	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.300	208	145	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	54	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.000	272	189	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	53	127	Readecuación Intersección c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N. N°127 - R.P. N°2 - Acc. Bovril	17	5,5	16/04/07	31/07/09	15.645	2.186	2.186	3.904	0,0%	95,6%	7	
16	7	6	55	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	25/02/10	25/01/11	2.000	213	1.717	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	25/02/10	27/07/10	11.488	1.040	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	52	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	25/02/10	27/07/10	19.040	34	0	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	8	52	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	25/02/10	27/07/10	600	109	76	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	51	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	5,4	08/09/08	07/01/10	18.396	1.698	12.532	8.404	0,3%	68,2%	6	
16	7	9	52	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	25/02/10	26/08/10	600	486	486	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	53	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6)		8	1,0	17/10/08	30/04/09	1.790	486	486	1.790	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	54	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	30/04/09	6.967	1.362	1.362	5.460	0,0%	100,0%	8	
16	7	9	55	95	Intersección con R.N°95 y R.P.N°2		17	1,0	25/02/10	26/08/10	1.800	283	283	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	11	Intersección c/R.N.N°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	25/02/10	26/10/10	3.000	318	505	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	89	Empalme R.P.N°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/R.N.N°116		17	1,0	25/02/10	26/08/10	450	191	4.244	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	52	20-79	Intersección R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	23/05/09	4.093	72	72	4.178	0,0%	92,8%	7	
16	7	10	53	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	07/11/06	31/05/08	11.932	72	72	210	0,0%	100,0%	7	
16	7	11	51	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 60	8	12,2	01/08/08	31/10/09	9.546	923	2.106	2.106	0,0%	78,6%	7	
16	7	12	51	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	25/02/10	25/09/10	3.500	662	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	51	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	25/02/10	25/10/10	7.000	634	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	51	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	51	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	51	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	51	12	Cerrito - Empalme R.P.N°7	Intersección con RN N° 127	17	1,0	25/02/10	26/06/10	2.500	453	315	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	18	51	151	Intersección R.N.N°151 - R.P.N°69							810	0	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	19	51	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)						302	210	0	0,0%	0,0%	12	
16	7	20	51	22	Empalme R.P.N°406 - Choele Choel	km 994,2 -km 995,7	17	1,5	25/02/10	26/08/10	3.000	363	252	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	21	51	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	1,6	25/02/10	26/08/10	10.000	906	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	51		Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Colonia Benitez	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	51	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Acc. A Margarita Belen	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	51	11	Resistencia - Empalme R.P.N°90	Emp. RPN 90	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	51	11	Empalme R.P.N°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. A la Leonesa	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total			
16	7	26	51	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	Km. 613,030 - Km. 615,030	17	1,8	24/06/08	30/09/08	1.401	502	0	0	0,0%	99,4%	7		
16	7	27	51	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	25/02/10	27/07/10	3.000	636	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	28	51	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	25/02/10	26/06/10	3.000	636	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	29	51	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	30	51	89	Límite con Chaco - Quimili	Emp. RP N° 92	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	31	51	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	32	51	9	Empalme R.N.N°A008 - Empalme R.N.N°A012	Paso por Funes (Semaf. Y Señal. Hor y Vert)	17	1,0	25/02/10	26/08/10	800	113	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	33	51	38	Empalme R.P.N°27 - Lte. con Tucumán	Emp. RN N° 64	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	34	51	40	Paso por Londres		17	3,4	25/02/10	26/10/10	20.000	531	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	35	51	40	Paso por Belén		17	3,1	25/02/10	26/10/10	20.000	531	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	36	51	40	Paso por Copacabana		17	1,0	25/02/10	26/10/10	20.000	531	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	37	51	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	25/02/10	26/10/10	20.000	531	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	38	51	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela		17	0,6	15/08/08	14/01/10	8.847	283	4.466	4.466	11,6%	82,6%	6		
16	7	39	51	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	30/12/07	951	121	0	0	0,0%	99,8%	7		
16	7	40	51	14	Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0	25/02/10	24/02/11	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	41	51	9-34	Paso por Metán		17	1,0	25/02/10	26/10/10	20.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	42	51	60	Empalme R.N.N°9 - Límite con Catamarca	Paso por Dean Funes km. 822,700 - km. 826,600	17	3,9	27/05/08	30/11/09	10.958	3.503	5.211	5.211	2,8%	98,5%	7		
16	7	43	51	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chemical	17	2,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	44	51	38	Punta de los Llanos - Empalme R.N.N°74	Emp. RN N° 150 - Emp. RN N° 74	17	1,0	25/02/10	26/10/10	5.000	453	315	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	45	51	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	46	51		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	47	51	79	Olta - Chamental	Acceso a Olta	17	1,0	25/02/10	26/08/10	2.500	302	210	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	48	51	9	Travesía urbana por Funes		8	2,0	25/02/10	25/02/11	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	49	51	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda		8	1,5	25/02/10	24/02/12	4.500	159	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	50	51	9	R.N.N°9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	25/02/10	24/02/12	2.000	70	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	51	51	9	Río León - Empalme R.N.N°52	Tumbaya (Km 1730,00 - Km 1732,50)	17	2,5	25/02/10	26/08/10	350	50	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	52	51	9	Límite Salta/Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (Km 1663,26 - Km 1666,44)	8	2,8	25/02/10	26/10/10	2.950	120	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	53	51	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acc. A los Molinos - Río Yala (Km 1698,95 - Km 1705,75)	17	7,0	25/02/10	26/10/10	1.800	191	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	55	51	9-66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.N°9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.N° 66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N° 9 - Palpala	12		25/02/10	24/02/11	4.500	318	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras de Seguridad Vial											379.496	32.675	41.241	35.728					

Obras de Conservación Mejorativas

16	8	1	51	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa	Nacional	14	1.000,0	01/01/09	31/12/09	1.407	3.644	1.407	1.407	25,0%	91,7%	6	B	
16	8	2	51	7	San Martín - Mendoza	Km. 999,00 - Km. 1016,00	8	17,0	20/11/09	21/03/10	4.553	278	0	0	0,0%	0,0%	6		
16	8	3	51	7	San Martín - Mendoza	Km. 1016,00 - Km. 1036,00	8	20,0	25/02/10	24/02/11	11.272	798	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	4	51	148	Límite c/San Luis - Empalme R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	25/02/10	24/02/11	30.000	3.057	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	5	51	52	Empalme Ex R.N.N°40 - Susques	Km 62,68 - Km72,55	5	10,0	25/02/10	26/10/10	15.000	1.147	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	7	51	154	Empalme R.N.N° 35 - Km. 111	Km. 0,00 - Km. 111	8	111,0	25/02/10	26/12/10	17.109	1.614	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	8	51	154	Km. 111 - Empalme R.N.N°22	Km. 111,00 - Km. 136,48	8	25,3	25/02/10	25/11/10	17.000	1.219	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	9	51	152	Emplame R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km. 199,34 - Km. 292,62	8	94,0	25/02/10	25/11/10	10.100	953	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	10	51	143	Empalme R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	Km. 128,30 - Km. 150,90	8	22,6	25/02/10	25/11/10	15.150	1.430	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	11	51	AO13	Empalme R.N.N°3 - Empalme Ex R.N.N°3	Km. 11.825 - Km. 17.755	8	6,1	25/02/10	24/02/11	10.487	742	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	12	51	150	Empalme R.N.N°38 - Empalme R.N.N°76	Km. 0,00 - Km. 85,83	8	85,8	25/02/10	25/11/10	7.355	694	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	14	51	89	Límite con Chaco - Quimili	Km 311,49 - Km 386	5	74,5	25/02/10	25/02/11	7.130	5.563	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	15	51	16	El Cabure - Monte Quemado	Km 387,69 - Km 443,02	5	55,3	25/02/10	25/02/11	7.600	5.916	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	16	51	16	Monte Quemado - Límite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3	25/02/10	25/02/11	7.700	5.994	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras de Conservación Mejorativas											161.863	33.049	1.407	1.407					
Total Mantenimiento											1.755.099	354.811	593.683	587.498					

CONSTRUCCIONES

Corredores Viales I

22	1	3	51	231	Lago Espejo - Límite c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	21/08/05	12.589	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	4	51	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	02/04/04	9.362	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	51	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	26/08/05	17.646	121	421	421	0,0%	100,0%	8	
22	1	7	51	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	30/08/08	38.462	2.010	5.784	5.784	0,0%	98,7%	7	
22	1	8	51	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	31/08/05	22.243	121	0	0	0,0%	100,0%	8	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total		
Total Corredores Viales I											113.898	2.617	6.206	6.206				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																		
22	2	2	51	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	15/08/08	94.127	2.186	3.915	3.915	0,0%	100,0%	8	
22	2	3	51	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	25/02/10	23/02/13	60.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	6	51	16	Límite con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	30/12/09	56.912	74	14.651	14.618	1,6%	72,7%	6	
22	2	14	51	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	05/03/07	15.139	121	605	605	0,0%	100,0%	8	
22	2	18	51	Comp.i	Empalme R.N.N°3 - Límite con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	25/02/10	25/02/11	13.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	51	40N	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	25/02/10	23/02/13	60.000	3.571	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	23	51	16	Límite c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	74	17.571	17.436	0,0%	100,0%	7	
22	2	32	51	40N	Límite con Salta - Empalme R.N.N°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	25/02/10	24/02/12	26.400	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	51	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	30/05/10	242.319	21.124	101.662	101.662	9,5%	94,2%	6	
22	2	35	51	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	31/01/10	38.272	8.787	21.445	21.445	17,8%	96,9%	6	
22	2	40	51	7	Luján de Cuyo - Potrerillos		5	10/01/94	30/06/94	15.267	0	703	703	0,0%	86,9%	7		
22	2	41	51	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	25/02/10	24/02/12	18.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	7	Potrerillos - Límite con Chile		5	70,0	25/02/10	24/02/12	46.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	51	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	12.835	121	510	510	0,0%	100,0%	8	
22	2	48	51	150	Km. 351 - Km. 370 - Límite con Chile		8	19,0	25/02/10	26/08/11	68.244	2.415	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	51	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	25/02/10	25/08/12	40.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	51	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16/12/02	14/11/04	32.003	322	0	0	0,0%	97,7%	7	
22	2	51	52	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/12/05	33.502	356	0	0	0,0%	97,5%	7	
22	2	52	51	40S	Malargüe - Límite con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	25/02/10	24/02/12	57.152	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	51	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	85.743	6.016	179.210	16.036	0,0%	98,3%	7	
22	2	53	52	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	24/11/10	175.658	33.200	13.647	20.276	8,7%	47,4%	6	
22	2	53	53	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	21/05/11	238.273	55.405	829	9.136	1,1%	14,4%	6	
22	2	53	54	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	30/06/10	287.184	77.023	43.751	81.144	7,4%	67,1%	6	
22	2	53	55	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	30/07/10	344.596	81.846	50.515	93.293	6,0%	57,8%	6	
22	2	53	56	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	240.330	58.269	6.171	6.160	0,2%	31,9%	6	
22	2	53	57	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	284.685	79.055	58.003	42.349	1,7%	44,7%	6	
22	2	53	58	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29/06/07	27/06/10	227.468	54.307	50.398	74.465	2,9%	81,7%	6	
22	2	53	59	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	31/05/10	260.651	73.410	41.740	63.785	4,0%	52,7%	6	
22	2	53	60	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	30/09/10	210.567	56.152	36.059	54.548	4,0%	48,4%	6	
22	2	53	61	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	30/09/10	166.854	44.938	38.860	20.862	1,6%	38,4%	6	
22	2	53	62	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	30/09/10	214.875	54.665	39.779	57.670	5,6%	48,5%	6	
22	2	53	63	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN° 126	8	30,4	21/09/07	30/09/10	208.741	52.413	46.063	49.515	5,0%	52,5%	6	
22	2	53	64	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	30/09/10	152.712	40.434	41.808	39.996	8,4%	58,7%	6	
22	2	53	65	117	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	81.913	18.762	17.149	21.433	0,0%	53,2%	6	
22	2	53	66	s/n	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	25/02/10	24/02/11	10.000	3.096	766	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	54	51	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	25/02/10	24/02/11	10.000	884	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración											4.187.803	844.689	825.809	811.560				
Obras por Convenio con Provincias																		
22	3	1	51	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	1.030,1	01/01/09	31/12/09	383	7.287	383	383	25,0%	91,7%	6	
22	3	2	51	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	30/12/09	91.240	3.644	13.429	13.429	1,3%	76,0%	6	
22	3	3	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/99	30/04/09	28.697	12.146	506	506	0,0%	96,6%	8	
22	3	4	51	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	13/05/09	109.646	6.073	14.409	14.409	0,0%	99,3%	7	
22	3	5	51	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	1.457	0	0	0,0%	83,6%	8	
22	3	6	51	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	6.073	2.161	2.161	0,0%	99,9%	7	
22	3	7	51	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	13/05/10	241.392	21.862	0	0	0,0%	0,1%	14	
22	3	8	51	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	31/05/07	45.524	1.031	1.575	1.575	0,0%	93,6%	7	
22	3	9	51	P11	Famatina - Límite con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/99	31/12/06	27.833	121	0	0	0,0%	98,9%	8	
22	3	10	51	14	Dos de Mayo - San Pedro	Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro	5	88,0	06/07/92	04/07/98	43.908	0	36	35	0,0%	100,0%	8	
22	3	11	51	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	01/05/92	28/06/01	32.610	1.337	0	0	0,0%	88,2%	7	
22	3	12	51	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	30/04/08	21.460	1.457	3.226	3.226	0,0%	100,0%	8	
22	3	13	51	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/01	19/10/05	28.524	157	0	0	0,0%	99,2%	8	
22	3	14	51	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	226	0	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	15	51	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/00	07/10/05	209.057	1.800	0	0	0,0%	96,8%	7	
22	3	18	51	P11	Famatina - Límite con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	262	0	0	0,0%	87,6%	7	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	
22	3	19	51	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martín (R.N. N°3) - 1ª Etapa	8	6,4	26/09/05	26/03/10	119.559	1.093	5.519	5.519	0,0%	77,2%	14
22	3	20	51	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	13/04/06	12.688	453	1.324	1.323	0,0%	91,1%	7
22	3	21	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20/11/00	19/12/05	11.890	121	0	0	0,0%	99,5%	7
22	3	23	51	9	Empalme R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305	121	3.761	3.761	0,0%	94,8%	7
22	3	25	51	95	Empalme R.P.N°286 - Limite c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	5.466	3.135	3.135	0,0%	99,5%	8
22	3	26	51	95	Empalme R.P.N°286 - Limite c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	1.187	0	0	0,0%	100,0%	8
22	3	27	51	A008	Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/09	31/07/12	165.055	2.429	24.758	28.151	3,6%	6,7%	6
22	3	27	52	A008	Avenida Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3	25/02/10	24/02/12	30.000	2.672	3.393	0	0,0%	0,0%	0
22	3	28	51	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/01	24/05/07	76.922	195	0	0	0,0%	100,0%	8
22	3	75	51	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/04	05/03/06	18.036	121	0	0	0,0%	100,0%	8
22	3	76	51	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/03	28/02/07	83.843	100	0	0	0,0%	100,0%	8
22	3	86	51	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/03/08	27.988	766	5.731	1.399	0,0%	100,0%	8
22	3	86	52	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Te. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/06	30/05/09	41.487	1.093	850	1.602	0,0%	100,0%	8
22	3	86	53	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - Km 137 - Km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	30/11/08	45.854	2.429	2.429	7.335	0,0%	99,5%	7
22	3	86	54	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	30/10/08	29.484	911	911	2.574	0,0%	96,0%	7
22	3	86	55	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	30/10/08	28.554	1.215	1.215	148	0,0%	98,7%	7
22	3	86	56	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	31/05/09	77.348	3.644	13.738	18.826	0,0%	99,3%	7
22	3	86	57	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	8	72,0	23/03/06	30/03/09	101.725	5.747	5.747	26.092	0,0%	99,9%	7
22	3	86	58	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/09	30/12/11	144.035	36.437	20.301	22.060	25,6%	51,3%	6
22	3	86	59	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537	8	126,7	25/02/10	25/08/12	110.000	60.728	29.113	0	0,0%	0,0%	0
22	3	87	51	242	Empalme R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,0	25/02/10	26/08/11	10.400	1.457	0	0	0,0%	0,0%	0
22	3	88	51	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	30/01/11	170.996	13.256	57.627	57.627	6,5%	35,0%	6
22	3	88	52	3	Empalme R.N.N°3 - Puerto Deseado	Emp. RNN 3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/07	23/04/10	112.447	0	0	0	1,3%	94,1%	6

Total Obras por Convenio con Provincias

2.593.657 206.577 215.277 215.276

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	VS	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/09	31/12/09	43.722	10.674	37.844	37.844	25,0%	91,7%	6	B
22	4	2	52	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/07	31/03/10	49.105	3.686	15.329	15.329	4,8%	85,3%	6	
22	4	3	51	258	Variante desde R.N.N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199	317	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	5	51	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	130.230	25.657	19.210	19.210	12,8%	20,1%	6	
22	4	8	51	34	Empalme R.N.N°81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	14/11/95	13/08/97	1.281	0	40	39	0,0%	100,0%	8	
22	4	11	51	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	51	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289	132	0	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	51	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/05	14/10/08	61.790	622	12.682	1.578	0,0%	92,7%	7	
22	4	25	52	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86	8	8,7	30/09/05	30/03/10	265.458	10.324	10.324	30.445	0,2%	98,3%	6	
22	4	25	53	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - Km 47,7	8	9,8	09/09/05	30/06/08	131.138	1.215	11.407	2.389	0,0%	99,0%	7	
22	4	29	51	3	Comodoro Rivadavia - Km. 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	30/09/08	35.624	1.579	2.772	2.772	0,0%	94,5%	7	
22	4	30	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	214.047	13.000	69.274	69.274	5,9%	12,4%	6	
22	4	31	51	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/08	31/07/11	313.594	34.094	76.391	76.391	3,7%	11,1%	6	
22	4	32	51	7	Uspallata - Limite c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	31/05/06	23.681	373	135	135	0,0%	96,3%	8	
22	4	34	51	RP 23	Puente s/Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	8	20,5	27/09/06	26/12/09	42.677	2.551	7.108	7.108	0,0%	96,6%	6	
22	4	35	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	31/01/06	39.924	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	36	51	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/09/03	24/04/06	34.798	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	51	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acc a Concepción - Acc a Monteros y Acc a Concepción	8	26,6	14/01/08	14/07/10	214.810	59.514	110.929	109.720	13,0%	86,5%	6	
22	4	40	51	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183	1.070	0	0	0,0%	97,6%	8	
22	4	41	51	158	Variante Paso por Villa María	km 5,0	25/02/10	26/08/11	19.000	12.146	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	42	51	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno	Limite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	30/05/10	119.445	49.537	18.769	18.769	3,1%	60,3%	6	
22	4	43	51	75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	741	173	173	0,0%	94,6%	7	
22	4	44	51	60	Tingasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	279	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	51	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	46	51	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	30/05/09	252.496	22.000	0	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	47	51	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	898	3.088	3.088	0,0%	99,9%	7	
22	4	48	51	12	Cerrito - Empalme R.N.N°127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/03	08/10/04	7.653	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	49	51	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479	121	317	317	0,0%	99,6%	7	
22	4	50	51	234	San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/04	30/12/12	72.843	17.827	13.665	13.656	0,4%	33,2%	6	
22	4	51	51	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3	8	7,0	28/09/06	28/03/10	198.708	57.794	17.058	17.058	2,6%	37,2%	6	
22	4	52	51	P510	Valle Fértil - Los Baldectos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldectos)	8	54,6	20/01/04	19/08/06	13.954	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	51	143	Empalme R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08/10/04	03/11/06	1.295	121	0	0	0,0%	100,0%	8	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
22	4	54	51	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022	570	0	0	0,0%	0,0%	7				
22	4	55	51	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/04/04	4.501	159	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	56	51	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	15/12/04	15.758	736	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	58	51	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi - Brazo.Guayquiraro - R.Guayquiraró- A°Carumbe	8	1,0	01/06/07	31/03/10	15.979	1.457	1.553	1.553	4,6%	46,4%	6				
22	4	59	51	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	31/07/09	35.264	1.366	2.695	2.695	0,0%	92,1%	7				
22	4	60	51	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	28/02/08	61.051	100	279	279	0,0%	100,0%	8				
22	4	61	51	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	17/05/08	60.565	3.700	3.230	3.230	0,0%	100,0%	8				
22	4	62	51	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	177	0	0	0,0%	92,2%	7				
22	4	63	51	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	31/12/03	6.541	363	0	0	0,0%	87,1%	7				
22	4	64	51	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/01/07	24.771	104	809	742	0,0%	0,0%	7				
22	4	64	52	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	13/10/06	34.499	104	80	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	53	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/11/07	38.033	104	80	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	54	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	13/10/04	31/07/07	40.501	72	55	0	0,0%	97,7%	7				
22	4	64	55	81	Ingeniero Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	48.581	71	54	0	0,0%	93,3%	7				
22	4	64	56	81	Ingeniero Juarez - Limite c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	31/12/07	56.000	78	60	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	57	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/06	31/12/07	41.991	71	54	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	58	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	104	80	0	0,0%	99,9%	7				
22	4	64	59	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/05	31/08/07	27.008	81	76	0	0,0%	91,1%	7				
22	4	64	60	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/07/05	31/07/07	29.153	104	80	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	61	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	72	55	0	0,0%	99,1%	7				
22	4	64	62	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.091	104	80	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	64	63	81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.541	104	80	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	65	51	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Juan)	8	16,0	05/05/04	26/10/05	5.454	121	0	0	0,0%	99,0%	7				
22	4	66	51	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	16/07/06	48.775	100	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	67	51	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	23/03/07	37.637	100	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	68	51	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	31/12/04	9.402	121	0	0	0,0%	100,0%	7				
22	4	69	51	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	Km 0,00 - Km 14,50	8	14,5	28/10/03	30/07/07	27.377	9.500	0	0	0,0%	89,1%	7				
22	4	70	51	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	103.732	9.000	20.747	20.747	1,4%	96,7%	6				
22	4	71	51	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	2.400	11.004	11.004	0,0%	83,8%	7				
22	4	72	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	27/05/07	70.028	1.402	8.463	8.463	0,0%	96,0%	7				
22	4	73	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. RP N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	785	0	0	0,0%	97,5%	7				
22	4	74	51	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/10	32.190	1.295	0	0	0,0%	88,4%	14				
22	4	75	51	40S	Empalme R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	121	0	0	0,0%	100,0%	7				
22	4	76	51	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	2.308	0	0	0,0%	80,4%	7				
22	4	78	51	40S	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	445	0	0	0,0%	96,1%	7				
22	4	79	51	40	Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	8	7,5	22/08/01	31/03/07	19.527	121	0	0	0,0%	97,6%	7				
22	4	81	51	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	10,5	01/02/06	31/07/07	67.012	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	4	82	51	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb:Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) -V. María-Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	31/12/09	522.505	10.063	484.462	654.486	2,2%	95,8%	6				
22	4	82	52	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	31/12/09	689.061	66.585	59.046	0	11,0%	86,6%	6				
22	4	82	53	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RN.N° 9 Actual	8	45,0	12/12/08	11/01/11	596.612	150.542	150.542	132.129	8,7%	26,7%	6				
22	4	82	54	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ia: Int. Con R.N. N°9 Actual - Emp. RN. N° 178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	31/10/09	401.265	17.495	17.495	945	1,9%	98,7%	7				
22	4	82	55	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/06	31/10/09	421.566	20.000	76.886	871	4,8%	99,3%	7				
22	4	83	51	86	Gral. Belgrano (Misión Taccaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/06	30/09/09	80.739	4.372	27.716	27.716	5,4%	99,6%	7				
22	4	84	51	95	Empalme R.N.N°81 - Limite c/Chaco- Sección I	Lte. C/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle)	8	25,0	14/05/07	31/01/10	140.540	26.748	33.131	11.740	17,4%	93,9%	6				
22	4	84	52	95	Empalme R.N.N°81 - Limite c/Chaco- Sección II	Prog 29,800 - Emp. R.N. N° 81	8	29,8	09/05/06	28/02/09	93.259	4.372	33.878	55.269	0,0%	99,8%	7				
22	4	85	51	89	Suncho Corral - Empalme R.N.N°34		8	31,0	25/02/10	25/02/12	30.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	4	86	51	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	31/08/09	90.146	3.036	13.635	13.635	0,0%	99,0%	7				
22	4	87	51	40	Malargüe -Limite con Neuquén (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	52,0	25/02/10	24/02/12	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	4	88	51	40S	Malargüe -Limite con Neuquén (Sección III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	57,0	25/02/10	24/02/12	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	4	89	51	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	25/02/10	23/02/15	193.000	14.575	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	4	90	51	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	25/02/10	24/02/11	4.400	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	4	91	51	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (Sección I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	121	0	0	0,0%	79,9%	7				
22	4	92	51	34	C.V.N°5 - Paso por Ciudad de Rafaela y Cruce Urbano	Km 217 - Km 225	5	8,0	02/08/05	31/05/09	66.408	3.000	10.037	9.719	0,0%	100,0%	8				
22	4	93	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	38,6	25/02/10	25/08/02	177.131	7.287	16.875	16.875	0,0%	0,0%	0				
22	4	94	51	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	15/12/09	92.724	1.215	40.119	40.783	0,0%	98,3%	6				
22	4	94	52	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	30/12/09	151.836	5.466	45	0	1,1%	88,1%	6				
22	4	94	53	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	31/12/09	145.401	7.895	619	0	4,1%	84,7%	6				
22	4	95	51	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	30/04/10	125.432	27.935	31.550	31.550	9,7%	74,1%	6				
22	4	96	51	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Onie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/04/10	71.505	16.255	17.990	9.440	1,1%	64,9%	6				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
22	4	96	52	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/04/11	116.944	30.364	30.364	7.688	1,6%	31,7%	6				
22	4	96	53	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/09/06	31/12/08	96.665	13.191	13.191	8.285	0,0%	99,6%	7				
22	4	96	54	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre RPN° 25	8	66,5	21/08/08	30/08/11	183.752	4.858	4.858	24.104	9,6%	28,7%	6				
22	4	96	55	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	139.068	4.858	4.858	5.476	0,0%	3,9%	6				
22	4	96	56	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	8	72,7	25/02/10	23/02/13	254.668	9.717	31.054	47.322	0,0%	0,0%	4				
22	4	97	51	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	30/12/09	130.134	12.147	16.769	23.210	2,9%	64,9%	6				
22	4	97	52	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - Km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	30/06/10	115.021	1.457	6.441	0	0,0%	91,9%	6				
22	4	98	51	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	42.128	2.368	2.594	2.594	0,5%	76,2%	6				
22	4	99	51	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	30/04/10	83.552	7.530	18.143	18.143	12,1%	94,0%	6				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas											9.746.259	866.135	1.618.426	1.615.990							
Obras por Concesión sin Peaje COT																					
22	5	1	51	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	8.000	32.349	32.349	3,2%	81,7%	6				
22	5	2	51	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	5.000	28.812	28.812	3,1%	85,7%	6				
Total Obras por Concesión sin Peaje COT											485.428	13.000	61.161	61.161							
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																					
22	6	3	51	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	25/02/10	24/02/11	3.300	296	193	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	4	51	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	25/02/10	27/07/10	1.500	102	67	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	5	51	123	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	25/02/10	24/02/11	6.700	488	318	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	6	51	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	21/09/04	6.344	121	0	0	0,0%	99,5%	7				
22	6	7	51	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	28/10/04	8.112	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	6	10	51	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	24/12/03	8.307	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	6	11	51	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Totel Aike- Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	30/09/07	18.034	421	0	0	0,0%	98,7%	7				
22	6	12	51	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.700	120	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	13	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.200	122	79	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	14	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	17/07/09	16/07/10	5.089	70	0	0	1,5%	5,1%	6				
22	6	15	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	25/02/10	27/05/11	1.250	89	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	16	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	31/03/09	14.630	2.429	2.747	2.747	0,0%	100,0%	8				
22	6	17	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406	104	1.156	1.156	1,3%	1,3%	6				
22	6	18	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	25/02/10	24/02/11	1.140	80	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	19	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	25/02/10	24/02/11	1.460	103	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	20	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.170	83	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	21	51	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.500	106	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	22	51	9	Empalme RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.500	106	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	24	51	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	25/02/10	27/05/11	2.100	100	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	25	51	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Aluminé)	8	30,0	25/02/10	24/12/12	18.487	520	0	0	0,0%	0,0%	2				
22	6	26	51	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	25/02/10	24/02/11	1.900	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	27	51	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	25/02/10	24/02/11	3.000	243	0	0	0,0%	0,0%	2				
22	6	28	51	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	15/06/09	19.134	1.822	3.931	3.931	0,0%	92,8%	7				
22	6	32	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	25/02/10	24/02/11	3.700	843	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	33	51	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	25/02/10	26/08/11	3.300	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	34	51	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	25/02/10	25/02/11	1.300	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	36	51	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	5	1.200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	3.036	0	0	0,0%	85,1%	7				
22	6	37	51	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/03	28/07/04	10.687	142	0	0	0,0%	98,5%	7				
22	6	39	51	9	Acceso a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	25/02/10	25/02/11	1.400	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	40	51	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	31/08/09	32.174	4.251	8.127	8.127	0,0%	100,0%	8				
22	6	41	51	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81	8	530,0	25/02/10	26/08/11	5.180	843	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	42	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	25/02/10	24/02/11	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	43	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	25/02/10	26/08/11	2.000	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	44	51	12	Paraná - Empalme RNN°18 (Pte. s/A° Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	45	51	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	25/02/10	24/02/11	1.200	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	46	51	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	20,0	25/02/10	24/02/11	1.350	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	47	51	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	25/02/10	24/02/11	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	48	51	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	287	0	0	0,0%	98,7%	7				
22	6	49	51	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	25/02/10	24/02/11	3.800	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	51	51	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	25/02/10	24/02/11	2.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	52	51	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	25/02/10	24/02/12	50.000	843	0	0	0,0%	0,0%	0				

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
22	6	53	51	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	25/02/10	26/08/11	30.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	54	51	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	27/04/09	30/04/11	24.491	1.822	6.430	6.430	24,9%	64,8%	6				
22	6	55	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	Km 97,77	8	30,0	25/02/10	26/08/11	13.600	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	56	51	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	25/02/10	24/02/11	4.000	972	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	6	57	51	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	30/06/10	38.160	6.073	0	0	20,2%	71,5%	6				
22	6	58	51	P 114	RPN*40 - RNN*14	Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza)	8	0,1	25/03/09	24/03/10	17.951	2.429	0	0	23,4%	94,7%	6				
22	6	59	51	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. Km 857,11	5	114,0	25/02/10	24/04/11	5.000	5.830	0	0	0,0%	0,0%	0				
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes											475.357	43.519	23.049	22.392							
Obras en Corredores Viales Concesionados																					
22	7	1	51	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	Km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	15/01/05	8.823	158	556	0	0,0%	97,6%	7				
22	7	1	52	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna	Km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	165	0	0	0,0%	96,6%	7				
22	7	1	53	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna	Km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	100	100	656	0,0%	100,0%	8				
22	7	2	51	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp. RPN°10	Km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	19/08/05	12.738	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	2	53	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme RPN°1	Km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	03/11/06	17.420	100	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	2	54	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme RPN°3 - Emp. RNN°35	Km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	30/06/05	13.317	352	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	51	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	100	842	553	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	52	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	Km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	100	100	688	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	53	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11	Km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	29/07/06	10.418	100	100	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	54	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Empalme RNN°9 (Salida Córdoba)	Km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	19/04/05	6.704	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	55	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39	Km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	04/10/06	7.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	56	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme RPN° 38 - Empalme RPN°98	Km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	31/12/04	2.566	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	57	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	100	100	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	58	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	Km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	31/05/05	20.732	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	3	59	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-Km471	5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.386	121	0	0	0,0%	99,9%	7				
22	7	4	51	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8	Km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	23/12/05	17.560	121	227	227	0,0%	100,0%	8				
22	7	4	52	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	100	2	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	4	53	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8	Km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	30/12/08	33.680	14.200	1.422	2.615	0,0%	98,4%	7				
22	7	4	54	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-Km673;km717-km719;	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	881	1.191	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	51	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	100	174	47	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	52	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13	Km 225 km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	121	41	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	53	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme RPN° 80 (S) - Empalme RPN°33	Km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	100	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	54	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Empalme RPN°23 - Lte. c/Sgo. del Estero	Km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	31/12/04	2.742	100	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	55	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circun.de Rosario - RPN°65	Km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	06/04/06	29.468	100	338	497	0,0%	100,0%	8				
22	7	5	56	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66	Km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	217	0	10	0,0%	100,0%	8				
22	7	7	51	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme RNN°95	Km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	31/05/05	13.136	158	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	9	52	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	Km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	20/06/08	18.257	1.650	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	9	53	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	Km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/06	30/11/06	1.775	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	10	51	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S)	Km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	31/08/07	16.339	121	121	546	0,0%	96,9%	8				
22	7	10	52	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.891	633	424	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	11	51	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN°188 - Empalme RPN°6 (S)	Km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	28/02/09	43.980	5.101	11.412	11.533	0,0%	99,4%	7				
22	7	11	54	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	121	121	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	12	51	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	Km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	06/10/09	18.620	946	5.427	4.514	0,0%	99,0%	7				
22	7	12	52	9	CVN° 5 - Obra 24A - Empalme RPN°208 - Empalme RPN°347	Km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.413	1.579	0	912	0,0%	97,0%	7				
22	7	13	51	11	CVN°6 - Empalme RPN°100 (S) - Empalme RNN°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	30/07/08	34.295	1.400	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	13	54	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Empalme RNN°123 - Empalme RPN°19	Km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	30/10/05	4.363	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	14	51	3	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Acceso a Parish	Km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	176	176	285	0,0%	100,0%	8				
22	7	14	52	3	CVN°1 - Obra 238 - Empalme RPN° - Acceso a Azul	Km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.046	121	121	143	0,0%	100,0%	8				
22	7	14	56	205	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Empalme RPN°65	Km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	121	121	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	14	57	226	CVN°1 - km 129 - km 135	Km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	209	9	0	0,0%	97,1%	7				
22	7	16	59	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	Km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	16	60	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	Km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	30/05/08	26.512	1.336	0	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	17	52	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	06/04/06	06/05/07	17.910	0	4	323	0,0%	100,0%	8				
22	7	17	58	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	Km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	121	319	0	0,0%	100,0%	8				
22	7	19	51	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme RPN°13	Km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	227	0	0	0,0%	98,3%	7				
22	7	19	52	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme RPN°34 - Posadas	Km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.798	155	0	0	0,0%	89,7%	7				
22	7	19	53	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Empalme RPN°11 - Presidencia de la Plaza	Km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	30/03/09	30.607	1.457	2.504	2.504	0,0%	96,0%	7				
22	7	23	58	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	160	0	0	0,0%	99,4%	7				
22	7	25	51	11	CVN° 3- Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí	Km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	1.032	0	0	0,0%	97,4%	7				

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total				
22	7	25	52	188	CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	Km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	848	0	0	0,0%	94,3%	8			
Total Obras en Corredores Viales Concesionados											954.280	36.064	26.052	26.052						
Obras en Circuitos Turísticos																				
22	8	1	51		Corredor de las Misiones		8	33,2	25/02/10	24/02/12	9.000	1.686	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	8	2	51		Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año.	8	51,5	01/01/09	31/12/09	3.533	5.439	3.028	2.549	25,0%	91,7%	6	B		
Total Obras en Circuitos Turísticos											12.533	7.124	3.028	2.549						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																				
22	9	1	51		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		25/02/10	24/02/12	25.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	51	40	Lte. C/ Salta - Empalme RNN°52	Secciones I y II - Corredor Minero	8	97,5	25/02/10	24/02/12	100.000	3.536	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	52	40	Empalme RNN°52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	25/02/10	24/02/12	90.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	53	40	Coranzuli - Oros mayo	Secciones I y II	8	68,5	25/02/10	24/02/12	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	2	54	40	Oros mayo - Paicone	Secciones I y II	8	67,0	25/02/10	24/02/12	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	3	51	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	25/02/10	23/02/13	7.000	496	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	4	51	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Empalme RNN°226 - Empalme RNN°3	8	40,0	23/11/07	22/06/10	109.189	38.000	26.576	26.576	6,0%	42,9%	6			
22	9	5	51	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	77,0	25/02/10	23/02/14	47.235	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	7	51	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	2.359	5.149	5.149	6,8%	15,6%	6			
22	9	8	51	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	25/02/10	24/02/12	10.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	9	51	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	25/02/10	23/02/14	73.000	2.381	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	51	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	25/02/10	24/02/12	120.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	52	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	25/02/10	24/02/12	120.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	53	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantás	8	16,0	25/02/10	24/02/11	48.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	10	54	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantás - Cachi	8	28,0	25/02/10	24/02/12	90.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	12	51	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	25/02/10	23/02/13	100.000	1.415	1.234	1.234	0,0%	0,0%	0			
22	9	12	52	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	25/02/10	23/02/15	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	12	53	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	25/02/10	23/02/15	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	13	51	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8	100,0	25/02/10	24/02/12	40.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	16	51	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN°4		8	0,5	25/02/10	26/08/10	3.000	607	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	17	51	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/04/09	68.203	4.251	44.121	44.121	0,0%	92,0%	7			
22	9	17	52	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme Av. Sarmiento - Empalme RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	30/10/09	44.532	3.401	0	0	0,0%	98,1%	7			
22	9	18	51	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	29/01/10	68.034	16.561	25.409	25.409	8,5%	86,9%	6			
22	9	22	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	25/02/10	24/02/12	80.000	12.874	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	9	24	51	40	El Eje - Las Cuevas		8	32,8	01/08/09	30/01/12	254.990	1.887	25.499	25.499	2,6%	2,6%	6			
22	9	25	51	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	25/02/10	24/02/11	8.000	1.093	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	26	51	11	Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	25/02/10	24/02/12	80.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	9	26	52	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	25/02/10	24/02/12	50.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	26	53	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belén	8	14,7	25/02/10	24/02/12	70.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	28	51		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	25/02/10	24/02/15	200.000	12.146	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	51	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai	Sección I	8	47,0	25/02/10	24/02/12	5.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	52	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. II)	Sección II	8	46,9	25/02/10	24/02/15	150.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	53	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. III)	Sección III	8	44,6	25/02/10	23/02/13	210.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	54	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	25/02/10	25/02/13	150.000	2.827	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	55	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. V)	Sección V	8	42,4	25/02/10	25/02/13	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	56	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VI)	Sección VI	8	45,1	25/02/10	23/02/12	210.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	57	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VII)	Sección VII	8	45,0	25/02/10	23/02/13	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	58	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	46,7	25/02/10	23/02/13	180.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	59	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621- km 667	8	46,7	25/02/10	23/02/12	85.000	2.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	60	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	25/02/10	24/02/12	80.000	2.381	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	30	51	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvina	Puente s/ Río Bermejo	5	0,1	27/04/09	27/12/09	5.254	2.186	1.222	1.222	36,2%	91,6%	6			
22	9	31	51		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	25/02/10	24/02/11	20.000	486	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	33	51	P71	Empalme RNN°258 (Empalme RNN°40) - Chollia	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	13/12/09	42.943	2.930	6.809	6.809	3,1%	67,8%	6			
22	9	34	51	1S40-P70	El Maiten - Empalme RNN°40 (ex 258-Epuyen)-Acceso a Bs As Chico	Km 6,074 - km 18,175 (1S40) - km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	22/04/09	41.066	1.943	775	775	0,0%	99,8%	8			
22	9	35	51	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1ra. Sección Km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	01/06/10	50.453	3.279	5.637	5.637	0,0%	79,8%	6			
22	9	36	51	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	Km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	30/11/08	20.118	1.457	2.851	2.851	0,0%	97,2%	7			
22	9	37	51	60	Empalme RNN°9 - Limite c/Catamarca km 154		8	100,0	25/02/10	26/08/11	120.000	5.661	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	51	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	25/02/10	23/02/14	800.000	11.322	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	39	51	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	25/02/10	24/02/12	96.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0			

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total			
22	9	43	51		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay								389	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	44	51	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	25/02/10	26/08/11	40.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	46	51		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	25/02/10	23/02/13	26.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	50	51	151	Rotonda en el Cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Acceso Manzano								353	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	51	51	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	25/02/10	26/10/10	4.500	353	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	52	51	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	31/03/10	261.820	36.437	27.403	27.403	4,0%	31,6%	6		
22	9	53	51	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	31/03/10	147.447	30.364	43.919	43.919	6,3%	75,0%	6		
22	9	53	52	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/07	01/07/10	92.906	30.364	0	0	4,4%	25,6%	6		
22	9	56	51	9	Córdoba - Empalme RNN°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	31/01/08	22.251	1.170	179	179	0,0%	99,7%	7		
22	9	57	51	101	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	8	31,0	22/03/06	30/03/09	111.337	721	18.783	18.783	0,0%	99,6%	7	C	
22	9	58	51	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/08	31/10/08	4.023	1.493	1.312	1.312	0,0%	99,9%	7		
22	9	60	51	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	30/01/09	63.745	2.794	3.074	3.074	0,0%	99,6%	7		
22	9	61	51	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/06	30/09/08	15.996	1.215	764	764	0,0%	98,5%	7		
22	9	62	51	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	24/10/08	47.532	1.527	2.198	2.198	0,0%	98,8%	7		
22	9	63	51	S/N°	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	28/02/07	25.238	121	252	252	0,0%	100,0%	7		
22	9	64	51	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	27/02/12	91.731	8.094	19.743	19.934	4,5%	66,8%	6		
22	9	64	52	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	25/02/10	24/02/11	6.000	177	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	53	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	25/02/10	24/08/11	50.000	566	65	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	54	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	RPN°33 Puente s/Río del Valle	8	4,7	25/02/10	26/08/11	13.000	486	127	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	65	51	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/08	31/07/09	4.944	1.430	694	694	0,0%	99,7%	8		
22	9	67	51	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	25/02/10	23/02/13	156.669	3.644	15.667	15.667	0,0%	0,0%	4		
22	9	70	51	3	Estabilización Cerro Chenque		5		25/02/10	24/02/12	4.000	353	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	71	51	P12	Empalme RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	30/03/10	44.028	4.801	0	0	5,0%	73,6%	6		
22	9	72	51	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I. km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/10	66.542	17.004	5.722	5.722	3,6%	52,5%	6		
22	9	73	51	P19	Río Pico - Empalme RNN°40	Km 30,00 - km 65,00 - 2º Sección	8	30,3	01/02/08	30/01/10	53.903	17.004	15.776	15.776	4,5%	48,7%	6		
22	9	74	51	P56-40	Alto Río Senguer - Empalme RPN°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	30/01/10	32.379	3.036	7.890	7.890	0,0%	78,8%	6		
22	9	77	51	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	25/02/10	24/02/12	25.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	78	51	35	Empalme RNN°7 - Empalme RNN°8	Puente s/A° El Gato (km 669,87)	8	0,1	27/12/05	27/04/06	228	366	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	9	79	51	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/09	4.628	542	0	0	0,0%	69,8%	7		
22	9	85	51		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	25/02/10	23/02/14	530.000	5.000	10.074	10.074	0,0%	0,0%	0		
22	9	86	51	11	Aeropuerto El Pucu - Empalme RNN°81	Km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/06	30/05/08	14.819	1.268	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	9	87	51	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	25/02/10	24/02/12	32.762	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	89	51	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/07	31/10/09	112.916	18.218	84.293	57.846	0,0%	99,9%	7	A	
22	9	89	52	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II	II - Fortín Leyes - San Martín N° 2	8	32,7	10/08/07	08/12/09	134.197	30.364	22.359	27.300	8,1%	62,5%	6		
22	9	89	53	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	20/07/10	78.161	27.935	12.321	27.424	0,0%	54,1%	6		
22	9	89	54	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	07/02/10	133.408	36.437	37.802	44.024	17,1%	68,8%	6		
22	9	90	51	P1	Misión Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/05	30/11/07	16.882	1.266	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	9	91	51	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/05	25/04/08	54.654	3.279	0	0	0,0%	99,9%	7		
22	9	92	51	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriri - Empalme RNN°9	8	8,0	07/08/06	30/04/10	187.536	5.223	55.954	55.954	4,8%	95,5%	6		
22	9	94	51	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos - Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	06/08/07	701	121	0	0	0,0%	98,6%	7		
22	9	95	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Empalme RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	1.700	0	0	0,0%	83,4%	7		
22	9	97	51	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande	8	20,9	25/02/10	26/08/11	25.427	1.264	500	241	0,0%	0,0%	0		
22	9	98	51	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III - b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	31/12/10	110.130	5.332	13.918	13.918	0,2%	29,1%	6	C	
22	9	99	51	145	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acceso a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/07	13/01/10	104.408	1.212	44.257	44.257	7,2%	92,0%	6		

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

8.024.189 498.802 590.327 589.887

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		25/02/10	24/02/11	25.000	1.533	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	25/02/10	23/02/13	10.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	25/02/10	24/02/11	1.500	243	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/08/07	2.309	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	6	51	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	25/02/10	24/02/12	36.000	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme RNN°231	Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme RNN°231	8	20,6	21/02/06	30/08/10	102.548	7.287	18.943	18.943	0,4%	69,1%	6	
22	10	8	51	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	13/08/10	175.651	36.437	55.555	55.555	10,1%	57,8%	6	
22	10	8	52	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy - Acceso a Cervantes	8	21,0	25/02/10	24/02/12	98.000	3.468	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	53	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Cervantes - Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	25/02/10	24/02/12	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	54	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	25/02/10	24/02/12	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	55	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	25/02/10	24/02/12	43.000	1.522	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total		
22	10	9	51	23	Pilcaniyeu Viejo - Empalme RNN°237	Secciones I y II	8	65,0	25/02/10	23/02/13	86.400	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	51	40	Empalme RNN°23 - Ñorquino	Pte. s/A° Las Bayas - km 1272,39	8	0,1	01/02/06	30/11/06	797	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	11	51	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme RNN°40	8	3,6	23/09/08	22/01/11	20.326	1.314	7.005	7.005	4,1%	45,0%	6	
22	10	12	51	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1448 -km 1462	5	14,0	18/12/06	17/08/09	21.181	777	9.337	10.209	0,0%	93,2%	8	
22	10	12	52	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1462 - km 1478	5	16,0	07/04/06	31/08/09	41.892	723	723	0	0,0%	99,2%	7	
22	10	12	53	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34	Km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/06	31/10/07	39.391	149	149	0	0,0%	96,7%	7	
22	10	13	51	16	Lte. c/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	25/02/10	24/02/11	20.000	460	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	14	51	40	Payogasta - Empalme RNN°51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	8	118,9	25/02/10	23/02/13	68.000	1.564	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	51	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Empalme RNN°40	8	25,0	15/07/09	31/01/12	178.342	6.141	64.803	66.037	3,8%	7,6%	6	
22	10	15	52	150	Ischigualasto- RNN°40	(Sección II - a 2) km 131 - km 143	8	12,0	15/07/09	31/01/12	234.989	7.891	7.891	23.499	5,4%	9,3%	6	
22	10	15	53	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,2	24/06/08	30/06/10	50.994	2.170	2.170	27.822	7,8%	51,5%	6	
22	10	15	54	150	Ischigualasto - RNN°40	R. Bermejo - Empalme RNN°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	20/05/10	153.721	18.016	42.493	0	1,7%	89,2%	6	
22	10	16	51	RP12	Pachaco- Calingasta	Km 91 - km 100 - Empalme RPN°414 - Empalme RPN°12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	2.186	0	0	0,0%	52,6%	7	
22	10	20	51	3	PiedraBuena	Puente s/ Río Santa Cruz	8	0,2	25/02/10	24/02/11	5.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	22	51	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		8	9,0	31/07/07	29/07/10	222.611	29.150	43.424	43.424	6,8%	62,9%	6	
22	10	23	51	168	Santa Fe - Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	8	3,5	25/02/10	23/02/13	140.269	4.737	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	24	51	178	Empalme RNN°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	31,0	29/10/08	30/04/12	199.877	60.728	32.265	32.264	2,4%	23,3%	6	
22	10	25	51	178	Las Rosas - Empalme RNN°34	203-233	8	30,0	25/02/10	24/02/11	20.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	26	51	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/07	02/05/07	400	121	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	27	51	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	1.215	2.708	2.708	0,0%	98,5%	7	
22	10	31	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	153.945	3.918	13.178	13.178	5,5%	8,1%	6	
22	10	32	51	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	06/06/10	122.268	18.218	11.623	11.482	2,4%	74,2%	6	
22	10	34	51	12-131-P32-	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	25/02/10	24/02/12	6.500	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	A015	Intersección RNN°015 y Calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y RNN°14	8	1,0	25/02/10	26/08/10	653	911	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	36	51	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	25/02/10	23/02/14	30.000	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	25/02/10	26/08/10	2.500	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	22	Neuquen - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	25/02/10	26/08/10	2.500	5.769	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	39	51	22	Urbano Zapala	Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Empalme RPN°13	8	5,1	25/02/10	26/02/13	21.687	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	40	51	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario	8	2,4	14/11/06	31/10/09	39.327	1.457	7.213	7.213	1,7%	100,0%	8	
22	10	41	51	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av. H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego -Bahía L.	8	22,0	25/02/10	26/08/11	60.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	51	3-V-1	Empalme Ex. RNN°3	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	25/02/10	27/05/10	10.000	4.251	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	46	51	188	Variante paso por Pergamino	Km 64,50 - km 72,00	8	7,5	25/02/10	25/02/12	30.000	1.717	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	260	Empalme RNN°40 (S) - Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	25/02/10	23/02/13	170.000	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	25/02/10	23/02/13	130.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	7	Variante paso por Palmira		8	30,0	25/02/10	23/02/13	100.000	3.022	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	52	51	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - RNN°158	8	6,2	07/09/09	31/07/11	129.421	3.036	0	0	3,5%	3,5%	6	
22	10	54	51	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR. - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	20/02/10	64.777	71	4.447	4.447	1,0%	50,2%	6	
22	10	55	51	79	La Antigua - Empalme RNN°60	Km 333 - km 374,50 (Sección II)	8	33,5	19/05/06	18/03/08	25.501	1.336	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	57	51	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	Km 198,65- km 266,4	11	67,8	20/12/07	31/10/08	27.178	3.840	1.594	1.594	0,0%	100,0%	7	
22	10	63	51	14	Empalme RPN°20 (Gramado) - Emp. RPN°17 (1 Sección)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	25/02/10	23/02/13	140.000	3.143	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	64	51	14	Empalme RPN°20 - Empalme RPN°17 (2 Secciones) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñailito - Empalme RPN°17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	169.981	51.093	9.459	9.459	3,0%	10,1%	6	
22	10	65	51	S/N	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	2,5	25/02/10	24/02/12	88.975	9.199	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	67	51	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tramo: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita	8	75,0	01/08/06	28/02/11	155.167	36.437	30.491	6.702	0,9%	25,3%	6	
22	10	67	52	40	Rospentek - Güer Aike - Sección II	El Zurdo - Estancia Bella Vista (Puente Blanco)	8	50,0	22/03/07	31/03/10	231.677	42.510	2.633	3.777	0,5%	11,1%	6	
22	10	67	53	40	Rospentek - Güer Aike - Sección III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/07	07/06/11	146.113	41.295	41.295	88.760	16,1%	56,4%	6	
22	10	67	54	40	Rospentek - Güer Aike - Sección IV	Ea. Buitreras- Güer Aike	8	42,0	09/04/07	07/06/11	118.995	40.081	24.820	0	12,3%	82,7%	6	
22	10	69	51	P.52	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	28/06/07	5.888	617	0	0	0,0%	72,3%	7	
22	10	72	51	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	25/02/10	139.213	12.146	92.785	57.038	0,2%	98,6%	6	
22	10	72	52	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/06	30/07/10	146.267	10.931	10.931	42.637	3,5%	91,9%	6	
22	10	72	53	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79	8	20,0	25/02/10	24/02/12	100.000	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	54	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	31/08/09	52.641	2.429	2.429	11.329	0,0%	99,3%	8	
22	10	72	55	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,8	25/02/10	24/02/12	80.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	73	51	65(EX365)	Empalme RNN°38 - Lte c/Catamarca		8	30,0	25/02/10	25/02/12	100.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	74	51	65(EX365)	Concepción - Iltico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	121	128	128	0,0%	100,0%	8	
22	10	75	51	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	29/11/09	11.681	2.019	6.172	6.172	0,0%	99,7%	7	
22	10	76	51	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	25/02/10	24/02/12	35.550	3.036	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	78	51	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/07	19/11/08	5.017	1.457	3.314	3.314	0,0%	99,8%	7	
22	10	79	51	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	28/02/10	36.453	3.036	9.552	9.550	0,0%	90,3%	14	

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total		
22	10	80	51	8	Obra de Intersección RNN*8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	25/02/10	26/08/10	1.600	2.186	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	81	51	16	Autovía 16 - Empalme RN*63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	25/02/10	26/08/11	40.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	82	51	P3	Empalme RNN*81 - Empalme RNN*86	Empalme RNN*81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18/10/07	30/10/12	166.723	48.583	0	0	4,9%	40,7%	6	
22	10	82	52	P3	Empalme RNN*81 - Empalme RNN*86	Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico	8	37,6	18/10/07	30/10/12	142.624	42.510	0	0	1,2%	43,5%	6	
22	10	82	53	P3	Empalme RNN*81 - Empalme RNN*86	Estero Pigho Chico - Empalme RNN*86	8	34,6	18/10/07	30/10/12	141.870	48.583	0	0	1,2%	37,8%	6	
22	10	84	51	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	22/12/08	30/12/10	43.095	2.551	7.772	7.772	10,2%	40,0%	6	
22	10	84	52	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	25/02/10	25/02/12	70.000	2.915	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	53	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	25/02/10	25/02/12	60.000	2.794	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	84	54	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	25/02/10	25/02/12	60.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	85	51	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/06	28/02/07	1.281	121	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	88	51	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	235.020	33.000	78.182	62.277	5,7%	58,4%	6	
22	10	88	52	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	119.892	2.635	0	15.904	6,7%	22,5%	6	
22	10	90	51	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	25/02/10	25/09/10	20.625	431	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	96	51	177	Empalme RPN*21 - Alto Nivel RNN*9	Km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/07	31/05/09	13.185	1.215	8.537	8.537	0,0%	99,2%	8	
22	10	97	51	178	Pergamino - Límite con Santa Fe		8	50,0	25/02/10	24/02/11	8.000	245	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	98	51	178	Límite con Buenos Aires- Emp. RNN*33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	25/02/10	24/02/12	42.285	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

6.333.519 740.336 658.880 658.737

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	6	51	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secciones I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	43,0	25/02/10	24/02/12	42.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	11	51	123	Empalme RNN *12 - Mercedes		8	73,0	25/02/10	24/02/12	20.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	12	51	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	25/02/10	24/02/12	6.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	51	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	25/02/10	23/02/13	230.600	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	52	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	25/02/10	23/02/13	160.750	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	53	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	25/02/10	23/02/13	187.350	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	54	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	25/02/10	23/02/13	216.800	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	55	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme RPN*6	8	36,6	25/02/10	23/02/13	183.100	3.522	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	56	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme RPN*6 - Gral. Deheza	8	29,2	25/02/10	23/02/13	146.050	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	57	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	25/02/10	23/02/13	198.550	3.158	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	13	58	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	25/02/10	23/02/13	106.150	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	14	51	288-P73	Rotonda en Intersección RNN*228 y RPN*73		8	0,5	25/02/10	24/02/11	3.000	901	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	19	51	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	25/02/10	23/02/15	200.000	5.952	36	0	0,0%	0,0%	0
22	11	28	51	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/09	2.298	1.093	0	0	0,0%	99,0%	7
22	11	29	51	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme RNN*9 (N) - Empalme RNN*9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/10	54.965	17.004	14.217	14.217	5,9%	61,0%	6
22	11	30	51	12	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN*12 - Empalme RPN*26	8	3,8	13/06/07	30/04/08	8.670	1.006	694	694	0,0%	96,6%	8
22	11	31	51	12	Lte. c/Corrientes - A° Itambé - Acceso a Garupá	Variante RNN*12	8	21,5	25/02/10	24/02/12	40.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	4
22	11	32	51	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	25/02/10	23/02/13	54.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	33	51	151	Empalme Acceso a Dique Ballester		8					1.380	0	0	0,0%	0,0%	12
22	11	34	51	151	Empalme RNN*22 - Colonia Catriel	Intersección con RPN* 69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano	8	6,0	17/06/08	30/11/09	11.663	1.104	9.766	9.766	0,0%	98,7%	7
22	11	35	51	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN*66 - Empalme RN*34	8	13,0	25/02/10	23/02/13	60.000	25.914	286	0	0,0%	0,0%	0
22	11	36	51	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme RN*IV 66 - Empalme RN*34	8	12,4	25/02/10	24/02/12	50.000	1.786	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	37	51	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	25/02/10	23/02/14	150.000	2.977	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	37	52	34	Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Gral. San Martín		8	57,0	25/02/10	23/02/16	400.000	3.969	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	39	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	Sección IV: 114.000 - 137,416	8	23,4	08/05/07	30/04/09	41.274	6.073	13.693	13.693	0,0%	100,0%	7
22	11	40	51	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/04	24/12/05	42.846	607	0	0	0,0%	100,0%	7
22	11	45	51	157	Vte. Bella Vista - Empalme Autopista RNN*38		8	8,0	25/02/10	26/08/11	21.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	47	51	12	Acceso a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	25/02/10	24/02/12	15.000	1.591	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	53	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	30/01/10	60.413	15.789	34.307	34.307	18,5%	95,5%	6
22	11	54	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	26/02/09	48.507	3.983	12.909	12.909	0,0%	100,0%	7
22	11	55	51	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	30/04/09	46.886	4.490	19.155	19.155	0,0%	96,5%	7
22	11	63	51	PS N° 397	Empalme RNN*13 - km 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	121	0	0	0,0%	98,5%	7
22	11	68	51	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	497	0	0	0,0%	97,4%	7
22	11	70	51	RP N° 20	Empalme RPN*5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	31/05/10	20.716	0	4.544	4.544	0,0%	27,5%	14
22	11	77	51	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	25/02/10	24/02/12	10.000	1.212	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	78	51	154	Empalme RNN*35 - Empalme RNN*22	Km 111,00 - km 136,48 (Empalme RNN*22)	8	25,5	25/02/10	24/02/12	15.000	802	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	81	51	20-141	Ciclovía Difunta Correa - Cauce - Empalme RNN*141 - Cauce y Difunta Correa	Sección: I y la: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	31/10/10	11.629	1.670	0	0	14,5%	14,5%	6
22	11	83	51	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte)		8	19,1	25/02/10	26/08/11	36.304	828	0	0	0,0%	0,0%	0
22	11	86	51	S/N	Acceso desde RNN*281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN*281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	30/04/10	79.292	30.003	13.203	13.203	4,8%	61,2%	6
22	11	88	51	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8	40,5	25/02/10	24/02/12	90.000	188	0	0	0,0%	0,0%	0

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
22	11	92	51	P83	Empalme RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.184	0	3.353	1.806	13,4%	98,5%	6				
22	11	92	52	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	31/01/09	7.525	1.336	1.336	2.135	0,0%	99,9%	7				
22	11	92	53	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	23/12/09	8.991	1.579	260	1.734	16,7%	98,6%	6				
22	11	92	54	P83	Empalme RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	22/03/10	4.067	1.193	767	42	6,0%	24,0%	6				
22	11	93	51	51-68	Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/09	30/11/09	10.500	138	0	0	100,0%	100,0%	7				
22	11	94	51	153	Media Agua - Los Berros	Empalme RNN°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	25/02/10	24/02/12	30.000	2.136	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	11	95	51	228-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8	25,0	25/02/10	24/02/11	3.000	919	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	11	96	51	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	55.870	32.098	32.098	4,7%	30,0%	6				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV											3.502.530	229.117	160.623	160.301							
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																					
22	12	1	51	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/09	31/12/09	3.581	3.644	3.840	3.840	25,0%	91,7%	6	B			
22	12	2	51	40	Las Mojarras - Empalme RPN°357 (Acceso a Quines)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	30/10/11	40.036	1.244	2.002	2.002	4,3%	4,4%	6				
22	12	3	51	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	25/02/10	26/08/10	2.000	3.449	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	12	51	127	RNN°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi		8	2,5	27/08/09	25/02/11	25.782	471	3.628	3.628	4,2%	8,3%	6				
22	12	13	51	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a Cabecera Lago Fagnano		8	6,8	25/02/10	26/08/11	7.000	613	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	14	51	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/07	17/06/10	122.331	8.502	61.716	61.716	3,8%	96,5%	6				
22	12	16	51	12	Empalme RNN°127 - La Paz		8	113,0	25/02/10	23/02/13	60.000	1.609	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	18	51	3	Vinc. RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acceso al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	25/02/10	24/02/12	70.000	2.484	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	19	51	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	25/02/10	26/10/10	35.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	20	51	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	25/02/10	25/02/11	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	21	51	288	Empalme RNN 3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	25/02/10	24/02/12	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	23	51	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	25/02/10	24/02/12	10.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	24	51	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	25/02/10	24/02/12	32.500	1.150	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	25	51	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	25/02/10	24/02/12	23.400	828	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	26	51	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	30/12/09	29.625	12.146	0	0	13,8%	54,9%	6				
22	12	28	51	281	Empalme RNN°3 - Pto. Deseado	Empalme RNN°3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado	8					21.767	0	0	0,0%	0,0%	12				
22	12	29	51	95	Empalme RNN°9 - Lte. con Formosa		8		25/02/10	24/02/12	50.000	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	30	51	9	Autovía Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	25/02/10	24/02/12	28.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	39	51	A008	Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	636.242	5.540	68.755	68.755	1,8%	8,1%	6				
22	12	40	51	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/09	30/10/11	79.188	2.123	2.480	0	0,0%	4,7%	6				
22	12	40	52	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	25/02/10	24/02/12	100.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	40	53	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/09	27/07/11	94.539	2.123	6.974	9.454	0,0%	4,7%	6				
22	12	40	54	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	25/02/10	26/08/11	85.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	42	51	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	25/02/10	24/02/12	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	43	51	A010	Arroyo Verde - Empalme RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Piramides	Empalme RNN°3 - Empalme RPN°1	8	87,3	22/08/08	30/08/11	155.768	4.751	25.056	25.056	8,6%	27,5%	6				
22	12	44	51	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	25/02/10	24/02/11	30.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	45	51	3	Empalme RPN°4 - Emp. RPN°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	15/04/10	68.890	4.280	42.460	42.460	4,3%	88,0%	6				
22	12	46	51	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	25/02/10	25/02/12	40.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	47	51	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - El Remanso - Lamadrid	8	250,0	25/02/10	23/02/15	250.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	49	51	34	Variante de Paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	25/02/10	24/02/12	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	52	51	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	25/02/10	24/02/12	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	53	51	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - km 2303,40	8					2.914	0	0	0,0%	0,0%	12				
22	12	55	51	P 49	EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	42.510	0	0	0,0%	46,2%	6				
				232 (Ex RPN 106)	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	25/02/10	23/02/13	100.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	61	51	232	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	25/02/10	23/02/13	100.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	62	51	232	Empalme RNN°152 - Chelforo (Emp. RNN°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/09	30/04/11	87.000	1.887	13.855	13.855	10,7%	25,4%	6				
22	12	63	51	34	Rosario - Empalme RNN°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	31/03/10	20.600	944	3.588	3.588	15,2%	19,6%	6				
22	12	67	51	EX RP N 20	Tamariscos - Empalme RPN°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	25/02/10	26/10/10	6.449	685	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	69	51	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme RPN°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	25/02/10	26/08/11	140.422	43.132	0	0	0,0%	0,0%	3				
22	12	70	51	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	26/04/12	76.951	1.625	0	0	3,9%	3,9%	6				
22	12	71	51	Ex 9	Rehabilitación antigua Traza e/A° Escobar y Calle Don Bosco		8		25/02/10	24/10/10	7.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	79	51	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	236.574	66.000	92.490	92.490	2,8%	50,9%	6				
22	12	83	51	EX365	RN°65 (EX365) Empalme RNN°38 Lte. c/Catamarca	RN°38 - Alpachiri	8	18,0	25/02/10	25/02/11	20.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	84	51	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez	Empalme RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	228	0	0	0,0%	96,2%	7				
22	12	86	51	P8	La Esperanza - Los Menucos	Km 56,00 - km 62,634	8	6,6	07/12/07	19/04/09	11.627	3.036	0	0	0,0%	100,0%	7				
22	12	87	51	RP 7	Pavimentación Urbana Cdad. de Rawson y su Acceso por RPN°7		8	15,5	25/08/08	28/02/11	36.492	782	0	0	13,1%	42,1%	6				
22	12	88	51	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80	8	58,9	25/02/10	24/02/12	43.333	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total		
22	12	89	51	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	25/02/10	24/02/12	56.250	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	93	51	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RNN°101	8	34,0	25/02/10	24/02/11	18.500	1.309	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	95	51	9	Autovía Córdoba - Villa del Totoral		8	70,0	25/02/10	24/02/12	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	96	51	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	25/02/10	24/02/12	350.000	12.384	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V											4.098.839	312.607	326.842	326.842				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																		
22	13	2	51	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con RNN°11	8		25/02/10	24/02/12	38.000	1.345	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	3	51	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	41.115	0	24.209	24.209	2,8%	93,4%	6	
22	13	4	51	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Empalme RNN°38 (Actual)	8	20,0	25/02/10	25/02/12	195.000	5.804	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51		Paso Externo por la Ciudad de Belen		8		25/02/10	24/02/12	30.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	26	Empalme RNN°3 - Pampa del Castillo (Intersección RPN°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	25/02/10	24/02/12	170.000	6.015	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	9	51	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llaolao	Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	25/02/10	26/08/11	25.000	1.179	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	10	51	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llaolao	Sección II: Puerto Moreno - Llaolao	8	14,8	25/02/10	24/02/11	45.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	25/02/10	24/02/12	82.000	2.902	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	40	Mendoza Lte. c/ San Juan	Borbollo - Lte. c/ San Juan	8	68,1	25/02/10	24/02/12	12.000	425	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	13	51	14	Gramado - Dos Hermanas		8	61,0	25/02/10	24/02/12	10.000	353	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	14	51	8	Construcción Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	25/02/10	23/02/13	31.000	731	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	15	51	149	Uspallata Lte. c/ San Juan	San Alberto Lte. c/ San Juan	8	57,0	25/02/10	23/02/13	40.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	182,0	25/02/10	23/02/13	60.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	17	51	118	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		25/02/10	24/02/11	4.500	318	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	123	Empalme RNN°12 - Empalme RNN°119	Variante por Santuario Gaucho Gil y Acceso	8	2,0	25/02/10	26/10/10	8.000	849	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	25/02/10	25/08/12	210.000	5.944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	25/02/10	23/02/13	270.000	6.368	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	52	Empalme Ex RNN°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	25/02/10	26/10/10	7.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	52	Susques - Empalme RPN°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	25/02/10	26/06/10	1.500	318	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	110,0	25/02/10	24/02/12	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	25/02/10	24/02/11	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	25/02/10	24/02/11	120.000	8.491	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	7	Empalme RNN°40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	25/02/10	24/02/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	25/02/10	26/08/11	50.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	12	Prolongación Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	25/02/10	26/08/11	20.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	12	Variante por Gral. Roca		8	14,0	25/02/10	24/02/12	50.000	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	25/02/10	24/02/12	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	AO12	Autovía RNN°AO12		8	20,0	25/02/10	24/02/12	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	33	Variante por Perez		8	15,0	25/02/10	26/08/11	80.000	3.774	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	11	Empalme RNN°98 - Lte. c/ Chaco	Variante Paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	25/02/10	26/08/11	60.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	25/02/10	24/02/12	160.000	5.661	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	36	51	3	Hito 1 - San Sebastian	Secciones I, II y III	8	92,0	25/02/10	25/08/12	230.000	6.510	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	38	Río Marapa - Famailia	Secciones I, II, III, IV	8	78,0	25/02/10	25/02/12	400.000	122.810	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	25/02/10	24/02/12	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	25/02/10	24/02/12	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	40	51	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0	25/02/10	26/10/10	7.063	177	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		25/02/10	24/02/12	52.000	1.840	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	9	Intersección c/ RPN°17		8		25/02/10	24/02/11	14.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	43	51	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión RNN°20 Y RNN°148	8	7,0	25/02/10	24/02/12	30.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	40	Albardón - Talacasto		8	44,3	25/02/10	24/02/12	14.000	496	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	45	51	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	30/06/11	92.800	3.406	13.692	13.692	9,9%	16,8%	6	
22	13	46	51	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragón	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	25/02/10	26/08/11	20.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	25/02/10	24/02/12	90.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	25/02/10	26/08/11	35.000	1.651	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA										Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	
22	13	49	51	40	Acceso a Cantera - Antena		8		25/02/10	24/02/11	4.000	283	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	50	51	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	25/02/10	26/08/10	3.820	242	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	51	51	40	Pie de Médano - Santa María	Río Yapez - Santa María	5	15,0	25/02/10	24/02/11	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	52	51	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	25/02/10	24/02/11	12.000	849	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	53	51	9	Intersección con RPN°17		8		25/02/10	24/02/11	20.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	54	51	12	Ita Ibate - Ituzaingó	Empalme RNN°118	8	80,0	25/02/10	26/08/10	3.000	425	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	55	51	14	Empalme RPN°40 - Empalme RNN°120	Variante por Virasoro	8	10,0	25/02/10	26/08/11	35.000	1.651	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	57	51	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero		5	120,0	25/02/10	26/08/11	120.000	16.983	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	58	51		Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza		5		08/05/09	06/01/10	41.919	4.246	19.841	19.841	11,4%	62,0%	6
22	13	59	51	143	Unión RNN°143 y 146	Acceso Norte a San Rafael	8	30,0	25/02/10	24/02/12	80.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	60	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección III	Anchoris - RPN°96	8	25,0	25/02/10	24/02/12	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0
22	13	61	51	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	25/02/10	24/02/12	80.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

Total Construcciones

4.164.717 275.225 57.742 57.742
44.693.009 4.075.814 4.573.424 4.554.697

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26	1	1	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	2	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	121	0	0	0,0%	99,7%	7
26	1	3	51	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	30/10/04	9.733	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	4	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Empalme RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	172	0	0	0,0%	97,7%	8
26	1	6	51	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	31/10/09	31.054	583	1.570	1.570	2,5%	79,6%	7
26	1	7	51	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	31/08/09	28.145	476	2.902	2.902	0,0%	99,1%	7
26	1	8	51	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén/ Aimgasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	219	0	0	0,0%	97,7%	7
26	1	9	51	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy/Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Empalme R9	13	148,9	05/04/97	02/10/04	12.938	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	10	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	121	1.188	1.188	0,0%	100,0%	7
26	1	11	51	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme RNN°34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	12	51	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- km 139,00-Empalme RNN°14-Empalme R	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	1.345	0	0	0,0%	85,8%	7
26	1	13	51	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Empalme RNN°12-Empalme RPN°32-Emp. R	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	683	0	0	0,0%	98,2%	7
26	1	14	51	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	15	51	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	30/04/09	23.263	2.026	1.513	1.513	0,0%	97,0%	7
26	1	16	51	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	12/09/04	15.340	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	17	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	121	526	526	0,0%	100,0%	7
26	1	19	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	21	51	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	22	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	23	51	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	12/04/04	10.860	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	24	51	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme RNN°74 / Empalme RNN°74 - Empalme RNN°60 / Patquia - E	13	327,8	30/09/97	28/06/04	17.876	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	25	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/97	09/07/09	25.570	763	2.149	2.147	0,0%	99,7%	7
26	1	26	51	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme RNN°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	770	0	0	0,0%	89,6%	7
26	1	28	51	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	31/10/07	22.137	250	0	0	0,0%	94,5%	7
26	1	29	51	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Ata/ Empalme RNN°3- Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte. s/R.Colorad	13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	3.644	849	849	0,0%	90,4%	7
26	1	31	51	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	06/12/05	26.066	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	32	51	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro- Empalme RNN°40S-Empalme RNN°258-Empalme RNN°25 Empa	13	201,2	01/12/97	30/12/08	34.892	1.094	1.242	1.242	0,0%	99,0%	7
26	1	33	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	121	0	0	0,0%	99,8%	7
26	1	34	51	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Acceso a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	29/10/04	17.069	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	35	51	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	31/12/09	35.257	1.721	2.953	2.953	8,3%	99,2%	6
26	1	36	51	20-79	Malla 307 - San Luis	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	14/11/04	13.993	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	37	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	15/04/04	13.402	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	38	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María- Lte.S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	39	51	146-147	Malla 301- San Luis	Empalme RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	245,6	20/06/97	28/02/04	14.250	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	40	51	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	121	100	0	0,0%	100,0%	8
26	1	41	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN°86 - Empalme RNN°3	13	139,9	04/03/98	31/12/09	33.752	1.835	3.826	3.826	3,5%	95,4%	6
26	1	43	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R Diamante - E	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	121	0	0	0,0%	100,0%	7
26	1	44	51	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	394	1.900	1.900	0,0%	95,7%	7
26	1	45	51	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte. c/Córdoba / Lte. c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	121	0	0	0,0%	100,0%	8
26	1	46	51	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	30/06/10	44.954	3.644	3.498	3.498	0,0%	89,5%	6
26	1	47	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme RPEx RNN°3	13	258,3	05/11/97	31/12/09	38.681	672	5.353	5.353	2,2%	99,0%	6
26	1	48	51	22-151	Malla 103 - Río Negro	Empalme RNN°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	27/06/03	14.887	121	0	0	0,0%	100,0%	8

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
26	1	50	51	22	Malla 108 A - Rio Negro	Río Colorado - Empalme RNN°152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	166	0	0	0,0%	98,6%	7				
26	1	51	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	27/07/04	9.896	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
26	1	52	51	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237-Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	644	0	0	0,0%	90,1%	7				
26	1	53	51	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	31/12/02	6.976	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
26	1	54	51	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/10	36.825	1.336	2.453	2.453	1,6%	87,3%	6				
26	1	55	51	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	121	0	0	0,0%	100,0%	7				
26	1	57	51	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/	13	282,8	13/11/97	12/05/04	13.412	121	0	0	0,0%	100,0%	8				
26	1	60	51	251	Malla 108 B - Rio Negro	Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	160	0	0	0,0%	98,5%	7				
26	1	61	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNN°3-Empalme RPN°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	1.097	0	0	0,0%	100,0%	7				
26	1	62	51	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendi - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	266	0	0	0,0%	96,3%	7				
26	1	63	51	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	121	0	0	0,0%	100,0%	7				
26	1	64	51	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123.43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	121	0	0	0,0%	100,0%	7				
26	1	65	51	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.932	260	218	218	0,0%	93,8%	7				
26	1	66	51	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251	13	180,2	23/02/98	21/10/10	52.286	1.902	14.714	14.714	0,7%	95,6%	6	C			
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I											1.152.033	29.886	46.955	46.852							

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	51	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	30/12/09	46.074	3.039	1.173	1.173	0,7%	91,2%	6		
26	2	37	51	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	55.138	787	3.343	3.343	1,1%	98,3%	6		
26	2	50	51	250	Malla 123 B - Rio Negro	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	30/12/09	46.835	1.937	2.102	2.102	1,0%	99,5%	6		
26	2	66	51	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequin (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	302	0	0	0,0%	96,6%	8		
26	2	68	51	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	6.000	1.924	1.924	0,7%	75,7%	6		
26	2	69	51	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	966	1.756	1.756	0,8%	97,4%	6		
26	2	70	51	35	Malla 117 A - La Pampa	Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10	13	111,3	01/05/05	30/08/10	74.804	10.000	12.637	12.637	0,4%	98,3%	6		
26	2	71	51	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	192	0	0	0,0%	99,2%	7		
26	2	72	51	A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	2.500	30	30	0,0%	98,5%	7		
26	2	78	51	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	31/01/10	38.548	834	1.405	1.405	0,8%	99,5%	6		
26	2	79	51	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Empalme RNN°38 - Aimgasta	13	166,7	03/12/04	31/12/10	59.945	521	2.059	2.059	0,6%	97,4%	6		
26	2	80	51	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	62.782	1.319	1.768	1.768	0,7%	83,7%	6	C	
26	2	81	51	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	31/07/09	26.735	222	2.070	2.070	0,0%	98,6%	7		
26	2	93	51	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	249	184	0	0,0%	97,6%	7		
26	2	94	51	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN°5 - Estancia El Recreo	13	69,2	01/03/05	28/02/10	42.799	1.189	1.341	1.341	0,7%	99,4%	6		
26	2	95	51	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	938	788	788	0,5%	99,4%	6		
26	2	97	51	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetruquén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	43.079	1.400	2.312	2.312	1,4%	98,1%	6		
26	2	98	51	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme RNN°7	13	71,9	01/03/05	30/04/10	40.405	954	944	934	0,5%	99,4%	6		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II											809.313	33.349	35.836	35.643					

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	95	Malla 209 B - Santa Fé	Empalme RP Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	25/02/10	23/02/15	40.807	1.628	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	12-136	Malla 508 - Entre Ríos	Empalme RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	815	2.046	2.046	1,3%	95,8%	6	
26	3	3	51	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	1.191	2.022	2.022	1,1%	99,6%	6	
26	3	4	51	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNN°3 - Pto. Mineraleño	13	159,7	01/10/05	30/01/07	26.392	121	0	0	0,0%	100,0%	10	
26	3	5	51	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/05	31/12/09	52.117	3.644	1.701	1.701	0,8%	93,8%	6	
26	3	6	51	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte. c/Río Negro - Empalme RNN°259	13	149,2	25/02/10	23/02/15	116.881	3.674	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	7	51	146-147	Malla 301 - San Luis	Empalme RNN°20 - Empalme RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/05	31/01/10	44.809	7.287	2.091	2.091	1,1%	98,8%	6	
26	3	8	51	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetruquén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	43.400	1.457	1.641	1.641	1,0%	96,9%	6	
26	3	9	51	178-177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Empalme RPN°65 / Emp. RPN°21 - Aito Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	212.053	19.000	88.602	88.602	4,3%	58,8%	6	
26	3	10	51	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	109.943	5.268	26.759	26.759	1,7%	83,8%	6	
26	3	11	51	20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación San Juan	13	105,0	02/05/05	29/11/10	76.762	4.980	2.947	2.947	0,5%	83,3%	6	C
26	3	12	51	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puenete) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.470	1.899	1.899	0,9%	96,7%	6	
26	3	13	51	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp. R34	13	148,9	01/10/05	30/09/10	54.709	850	4.708	4.708	1,4%	92,9%	6	
26	3	14	51	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	55.555	3.036	1.569	1.569	1,3%	89,4%	6	
26	3	15	51	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Empalme RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.441	1.822	1.689	1.689	0,9%	94,4%	6	
26	3	16	51	12-131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	28/02/10	46.863	928	1.944	1.944	1,2%	98,4%	6	
26	3	17	51	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme RNN°3	13	180,1	25/02/10	23/02/15	81.023	3.058	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	18	51	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	30/01/09	33.883	7.287	645	645	0,0%	91,1%	7	
26	3	19	51	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	58.836	9.109	544	544	0,9%	73,5%	6	
26	3	20	51	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.394	1.824	1.824	1,3%	94,4%	6	

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD**

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total	Est				
26	3	21	51	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	52.668	2.429	1.164	1.164	0,9%	92,4%	6				
26	3	22	51	231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN*40S-Lte. c/Chile / A*La Teresa-Emp. RNN*40S / Emp. RNN*237-Lte	13	291,2	01/02/05	31/01/10	49.188	3.036	2.950	2.950	2,0%	97,0%	6				
26	3	23	51	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN*31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	3.036	2.072	2.072	0,9%	88,6%	6				
26	3	24	51	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN*20	13	286,1	01/06/05	30/11/10	49.000	3.644	2.284	2.284	1,3%	88,0%	6				
26	3	25	51	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN*40S/Pte.s/R.Diamante-Emp	13	223,3	01/03/05	27/02/10	40.306	1.457	1.627	1.627	1,5%	98,4%	6				
26	3	26	51	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/06/10	44.867	1.579	1.217	1.217	0,8%	95,5%	6				
26	3	27	51	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN*14 - km 139	13	108,2	30/04/08	30/04/13	72.336	8.226	36.254	36.058	11,3%	74,4%	6				
26	3	28	51	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	25/02/10	23/02/15	35.536	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0				
26	3	29	51	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN*3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	30/08/12	74.600	6.485	21.030	21.030	0,6%	94,0%	6				
26	3	30	51	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN*40 - Pichi Trafal y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	30/09/12	59.811	6.065	5.508	5.459	0,6%	38,1%	6				
26	3	31	51	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Empalme RPN*2 - Emp. RPN*286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	25/02/10	23/02/15	39.722	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0				
26	3	32	51	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme RNN*8	13	203,3	25/02/10	25/02/15	91.463	43.407	0	0	0,0%	0,0%	1				
26	3	33	51	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	25/02/10	25/02/15	57.227	18.988	271	0	0,0%	0,0%	1				
26	3	34	51	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	105.395	7.166	9.517	9.512	1,2%	89,4%	6				
26	3	35	51	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN*9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	30/04/12	102.184	14.653	24.252	24.252	4,8%	88,3%	6				
26	3	36	51	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	31/12/12	90.676	11.286	39.270	39.270	8,4%	87,1%	6				
26	3	37	51	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN*123 - Empalme RNN*123	13	109,3	25/02/10	23/02/15	49.194	30.848	0	0	0,0%	0,0%	0				
26	3	38	51	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN*259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	30/08/12	135.232	17.464	49.917	49.917	7,2%	71,3%	6				
26	3	39	51	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	28/02/13	103.808	12.868	30.021	30.021	11,7%	58,1%	6				
26	3	40	51	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	01/08/09	30/07/14	85.489	2.264	0	0	20,4%	26,8%	6				
26	3	41	51	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN*251-Chimpay / km 258,84-Emp. RNN*22	13	192,1	25/02/10	23/02/15	112.340	10.574	11.234	11.234	0,0%	0,0%	4				
26	3	42	51	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN*65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	25/02/10	24/02/15	50.784	3.774	0	0	0,0%	0,0%	0				
26	3	43	51	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme RNN*33	13	104,9	25/02/10	24/02/15	47.183	3.585	0	0	0,0%	0,0%	0				
26	3	44	51	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN*3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN*3 B*Mirasol-P.Alta / Emp. RNN*3-	13	167,8	01/11/09	30/10/14	115.943	54.423	11.594	11.594	2,0%	2,0%	6				
26	3	45	51	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN*7 - Puente s/Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/07/12	119.431	2.854	7.512	7.041	0,6%	47,2%	6				
26	3	46	51	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	01/09/09	28/11/14	106.495	21.851	0	0	10,2%	11,9%	6				
26	3	47	51	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/13	117.804	12.000	75.113	36.145	18,8%	75,2%	6				
26	3	47	52	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN*20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	12.000	0	38.967	10,1%	54,3%	6				
26	3	48	51	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN*11 - Emp. RNN*95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	90.884	9.205	48.751	48.751	10,3%	75,7%	6				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III											3.552.734	407.716	524.187	523.195							

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	25/02/10	23/02/15	60.183	2.271	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	2	51	V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN*151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN*143	13	114,1	25/02/10	23/02/15	120.130	46.088	13.000	12.013	0,0%	0,0%	4
26	4	3	51	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	25/02/10	23/02/15	99.900	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	4	51	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	57.081	9.239	27.880	27.880	2,4%	83,1%	6
26	4	5	51	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN*40S / Emp. RPN*88 - Emp. RNN*143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	4.428	10.691	10.691	1,3%	86,1%	6
26	4	6	51	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN*144 - Malargüe	13	98,0	25/02/10	23/02/15	44.100	1.664	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	7	51	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RNN*131 - Emp. RNN*127 / Emp. RNN*12 - Emp. RNN*32	13	133,3	31/05/07	30/05/12	92.313	8.185	12.964	12.964	0,9%	91,0%	6
26	4	8	51	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	78.893	7.539	24.615	24.615	0,9%	90,8%	6
26	4	9	51	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	30/09/12	95.330	11.144	28.877	28.877	3,0%	68,7%	6
26	4	10	51	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Empalme RPN*116 - Empalme RNN*34	13	140,7	25/02/10	25/02/15	39.758	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	11	51	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Empalme RNN*117-Empalme RPN*155-Km139,00-Emp. RNN*14-Emp. RNN*14-Ye	13	144,7	01/08/06	30/07/12	55.381	6.379	13.644	13.644	1,4%	85,3%	6
26	4	12	51	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme RNN*12 - Empalme RNN*14 y 19	13	259,2	25/02/10	23/02/15	116.618	4.402	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	13	51	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	25/02/10	23/02/15	32.670	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	14	51	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme RNN*52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	118.989	14.893	49.103	49.103	8,4%	86,9%	6
26	4	15	51	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	25/02/10	24/02/15	62.618	2.364	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	17	51	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	13	236,1	25/02/10	24/02/15	106.245	4.009	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	18	51	86	Malla 531 - Formosa	Empalme RNN*11 - Empalme RNN*22 / Emp. RNN*95 - Fin Pavimento	13	171,0	25/02/10	23/02/15	30.689	2.904	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	19	51	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	25/02/10	23/02/16	114.700	4.329	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	20	51	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	25/02/10	23/02/15	50.117	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	21	51	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme RNN* 3 - Empalme RPN*20	13	135,5	01/11/07	30/10/12	116.306	13.402	28.120	28.120	8,7%	68,6%	6
26	4	22	51	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	25/02/10	25/02/15	70.904	2.288	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	23	51	A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme RP Ex RNN*3 - Lte. con Río Negro/Emp. RNN* 3 - Puerto San Antonio Oc	13	222,0	25/02/10	24/02/15	80.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	24	51	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	30/06/08	9.583	13.205	1.804	1.804	0,0%	100,0%	10
26	4	25	51	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	25/02/10	25/02/15	116.959	39.273	11.642	11.642	0,0%	0,0%	2
26	4	26	51	98	Malla 209 A - Santa Fé	Empalme RNN*11 - Prog. 123	13	123,4	25/02/10	23/02/15	55.544	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0
26	4	27	51	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	25/02/10	25/02/15	125.100	4.721	0	0	0,0%	0,0%	0

**CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

DATOS DE OBRA														Avance financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/09	Devengado 31/12/09	Avance 4º Trim.	Avance Total						
26	4	28	51	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	25/02/10	25/02/15	51.503	1.943	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	29	51	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	83.869	11.015	53.631	53.631	0,8%	91,3%	6					
26	4	30	51	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Arsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	25/02/10	25/02/15	65.849	31.252	0	0	0,0%	0,0%	1					
26	4	31	51	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/09	30/08/14	144.754	47.460	30.538	30.538	12,9%	12,9%	6					
26	4	32	51	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	141.423	58.874	22.777	22.777	2,2%	39,8%	6					
26	4	33	51	12	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	28/04/13	168.304	22.982	60.500	60.500	4,8%	63,0%	6					
26	4	34	51	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. RNN°14 - Emp. RNN°12/ Acceso a Yacireta	13	194,5	25/02/10	23/02/15	87.512	47.460	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	35	51	130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Empalme RNN° 14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	82,0	25/02/10	23/02/15	54.543	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	36	51	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN° 86 - Empalme RNN°3	13	139,6	25/02/10	24/02/15	62.829	2.371	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	37	51	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Empalme RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	114.033	13.420	49.579	49.579	11,9%	85,0%	6					
26	4	38	51	95	Malla 537- I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	25/02/10	23/02/15	54.000	2.038	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	39	51	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	25/02/10	25/11/10	98.433	3.400	0	0	0,0%	0,0%	1					
26	4	40	51	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme RNN°62 - Km 310,80 - km 419,69	13	107,0	25/02/10	23/02/15	74.430	2.809	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	41	51	60	Malla 233	Empalme RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	25/02/10	23/02/15	69.354	2.617	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	42	51	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	62.942	1.535	5.920	5.920	1,2%	93,2%	6					
26	4	43	51	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	25/02/10	23/02/15	56.174	2.044	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	44	51	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme RNN°20	13	78,0	25/02/10	23/02/15	70.038	2.643	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	45	51	40	Malla 114	Lte. c/Neuquen - Lte. c/Chubut	13	144,4	25/02/10	23/02/15	42.319	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	46	51	3-251	Malla 140 -I	Empalme RNN°251- Pasaje A Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	25/02/10	23/02/15	114.291	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	47	51	16	Malla 530	Empalme RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	25/02/10	23/02/15	64.278	2.425	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	48	51	40	Malla 634	La Paulina (D)- Empalme RPN°20	13	79,0	25/02/10	23/02/15	92.309	3.483	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	49	51	118	Malla 512 A	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	25/02/10	23/02/15	37.930	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	50	51	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	25/02/10	23/02/15	51.053	1.963	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	51	51	154	Malla 115	Empalme RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	25/02/10	23/02/15	61.542	2.322	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	52	51	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/12/12	100.223	13.772	3.635	3.635	0,9%	40,1%	6					
26	4	53	51	40N-60-75	Malla 403	Empalme RNN°60 - Río Agua Clara; Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	25/02/10	23/02/15	108.972	4.113	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	54	51	76-150	Malla 308	Empalme RNN°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	25/02/10	23/02/15	138.038	5.209	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	55	51	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	25/02/10	23/02/15	51.282	1.935	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	56	51	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.330	2.716	2.716	0,8%	91,9%	6					
26	4	59	51	16	Malla 433	Coronel Olleros - Empalme RNN°9 y N°34	13	90,0	25/02/10	23/02/15	40.698	1.536	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	60	51	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	30/11/12	137.270	16.682	20.530	20.530	3,2%	57,2%	6					
26	4	61	51	20-79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	83.855	31.032	30.399	30.399	16,7%	48,4%	6					
26	4	62	51	16	Malla 436		13	170,0	25/02/10	23/02/15	76.500	2.887	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	63	51	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	25/02/10	23/02/15	62.312	2.351	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	66	51		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	25/02/10	25/02/15	100.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	1					
26	4	69	51	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	25/02/10	23/02/15	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	70	51	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequeintín	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	25/02/10	23/02/15	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	71	51	26-40	Malla 635	Empalme Ex RPN°20 - Empalme RNN°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	25/02/10	23/02/15	52.581	1.985	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	72	51	151	Malla 137	Lte. C/Río Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	25/02/10	23/02/15	78.000	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	73	51	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	30/11/07	29/11/12	121.774	15.491	47.410	47.410	5,2%	88,3%	6					
26	4	74	51	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	25/02/10	23/02/15	80.000	6.039	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	76	51	251-3	Malla 139	Empalme RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	25/02/10	23/02/15	120.000	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	77	51		Malla 409 A	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	25/02/10	25/02/15	50.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	78	51	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	25/02/10	25/02/15	80.000	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	79	51	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avenida de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	25/02/10	25/02/15	60.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	80	51	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	25/02/10	23/02/15	200.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	81	51	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	25/02/10	23/02/15	95.634	3.610	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	82	51	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Empalme RNN°34	13	186,6	25/02/10	23/02/15	82.152	3.101	0	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	83	51	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Empalme RPN°9	11	89,3	25/02/10	23/02/15	60.000	2.993	0	0	0,0%	0,0%	0					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)											6.032.586	631.936	549.975	548.988								
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento											11.546.666	1.102.887	1.156.953	1.154.678								
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad											57.994.774	5.533.512	6.324.061	6.296.873								

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad (datos al 31/12/2009), con excepción del CI, CV y Devengado (origen SIDIF)

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

Las longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 están indicadas en metros

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.170.012.898	2.244.992.257	1.791.354.870	1.756.610.678	17,4%
Provincia de Buenos Aires	1.929.715.189	1.413.320.367	1.166.050.460	1.150.024.818	11,4%
Provincia de Catamarca	52.849.958	77.850.877	111.484.478	111.484.478	1,1%
Provincia de Córdoba	601.064.498	359.209.450	437.405.025	436.992.067	4,3%
Provincia de Corrientes	214.673.203	92.129.021	102.770.951	102.768.951	1,0%
Provincia del Chaco	200.770.140	222.018.126	250.374.596	250.218.068	2,5%
Provincia del Chubut	273.620.030	310.631.999	294.507.431	294.160.993	2,9%
Provincia de Entre Ríos	274.971.566	318.648.472	313.908.188	313.255.648	3,1%
Provincia de Formosa	386.746.557	377.221.691	375.278.564	375.278.564	3,7%
Provincia de Jujuy	105.262.932	123.001.987	137.535.004	134.632.437	1,3%
Provincia de La Pampa	149.211.739	50.511.098	52.645.232	52.645.232	0,5%
Provincia de La Rioja	85.470.222	91.102.052	92.989.520	92.989.520	0,9%
Provincia de Mendoza	193.977.763	216.218.188	217.190.784	217.190.784	2,2%
Provincia de Misiones	186.078.296	182.134.783	172.968.744	170.771.712	1,7%
Provincia del Neuquén	97.992.923	82.506.159	106.754.676	106.068.872	1,1%
Provincia de Río Negro	486.053.849	394.233.930	370.799.987	370.286.188	3,7%
Provincia de Salta	306.926.764	192.909.029	197.463.989	197.463.989	2,0%
Provincia de San Juan	77.484.319	143.661.570	151.100.950	151.100.950	1,5%
Provincia de San Luis	57.131.290	71.102.880	54.848.072	54.846.918	0,5%
Provincia de Santa Cruz	295.001.595	143.572.821	219.332.587	219.332.587	2,2%
Provincia de Santa Fe	569.550.540	430.783.501	426.126.907	414.001.436	4,1%
Provincia de Santiago del Estero	209.637.424	146.500.419	156.476.818	156.476.818	1,6%
Provincia de Tucumán	306.172.628	197.383.037	200.053.091	199.979.091	2,0%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	27.897.318	9.681.548	13.187.098	13.187.038	0,1%
Interprovincial	1.189.903.647	1.510.810.870	1.393.165.992	1.393.165.992	13,8%
Nacional	1.188.964.753	1.689.678.096	1.144.711.505	1.144.711.505	11,4%
Binacional	34.256.936	73.589.633	73.185.110	73.185.110	0,7%
No Clasificado	89.450.992	132.964.040	132.355.936	121.320.893	1,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.298.367.901	10.156.026.565	10.074.151.337	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	65.979.600	26.174.600	65,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	239.906.947	230.787.226	2530,6%
Ministerio del Interior	0	57.910.692	57.910.692	-
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	703.000	3.000	0,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	21.870.000	18.520.000	552,8%
Ministerio de Defensa	0	348.400	348.400	-
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	24.942.880	20.000.000	404,6%
Ministerio de la Producción	46.342.800	53.865.183	7.522.383	16,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.203.345.234	13.562.156.964	1.358.811.730	11,1%
Ministerio de Educación	559.087.005	701.833.313	142.746.308	25,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	48.049.000	1.105.000	2,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	169.774.000	31.300.000	22,6%
Ministerio de Salud	110.531.644	166.865.329	56.333.685	51,0%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	64.338.525	57.108.525	789,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	5.798.985.943	-570.537.057	-9,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.977.529.776	1.438.134.492	7,4%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	65.979.600	65.203.073	65.079.173	98,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	239.906.947	168.677.970	168.677.970	70,3%
Ministerio del Interior	0	57.910.692	57.315.433	57.315.433	99,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	703.000	703.000	703.000	100,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	21.870.000	2.851.102	2.851.102	13,0%
Ministerio de Defensa	0	348.400	348.400	348.400	100,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	24.942.880	24.438.197	24.438.197	98,0%
Ministerio de la Producción	46.342.800	53.865.183	25.518.383	25.518.383	47,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.203.345.234	13.562.156.964	13.004.034.621	12.997.714.809	95,8%
Ministerio de Educación	559.087.005	701.833.313	682.540.502	682.478.530	97,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	48.049.000	48.026.748	48.026.748	100,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	169.774.000	112.528.939	112.528.939	66,3%
Ministerio de Salud	110.531.644	166.865.329	165.629.726	149.452.559	89,6%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	64.338.525	63.787.524	63.787.524	99,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	5.798.985.943	5.319.434.117	5.319.434.117	91,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.977.529.776	19.741.037.735	19.718.354.884	94,0%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.661.150.909	4.435.600.770	5.160.115.257	5.158.560.886	26,2%
Provincia de Buenos Aires	1.648.269.130	4.276.370.114	4.106.437.785	4.100.896.065	20,8%
Provincia de Catamarca	187.484.311	261.952.499	176.702.155	176.701.736	0,9%
Provincia de Córdoba	608.990.353	876.252.671	846.193.931	844.970.419	4,3%
Provincia de Corrientes	300.084.799	357.465.721	188.197.778	188.042.185	1,0%
Provincia del Chaco	588.616.889	781.161.173	770.728.128	770.539.851	3,9%
Provincia del Chubut	390.231.856	454.918.762	410.964.743	410.547.918	2,1%
Provincia de Entre Ríos	186.652.575	534.413.091	505.587.606	505.096.034	2,6%
Provincia de Formosa	216.882.460	376.246.163	443.251.204	443.250.407	2,2%
Provincia de Jujuy	233.039.561	421.674.287	455.884.684	454.404.650	2,3%
Provincia de La Pampa	171.550.054	258.043.321	190.940.655	190.595.965	1,0%
Provincia de La Rioja	327.144.545	468.244.654	401.942.672	401.345.298	2,0%
Provincia de Mendoza	269.370.147	394.082.340	395.859.813	394.548.628	2,0%
Provincia de Misiones	241.762.337	441.422.949	418.976.265	418.957.240	2,1%
Provincia del Neuquén	125.911.388	267.101.969	182.702.988	181.966.136	0,9%
Provincia de Río Negro	260.440.358	355.059.233	348.957.135	348.518.265	1,8%
Provincia de Salta	314.072.237	435.910.194	452.480.417	449.044.967	2,3%
Provincia de San Juan	383.943.898	514.490.765	438.312.368	437.795.628	2,2%
Provincia de San Luis	38.211.441	102.624.969	88.011.370	87.262.131	0,4%
Provincia de Santa Cruz	721.702.683	554.068.184	877.856.303	876.654.176	4,4%
Provincia de Santa Fe	341.567.484	569.581.644	493.638.497	492.153.391	2,5%
Provincia de Santiago del Estero	410.966.003	616.263.193	733.301.934	733.157.188	3,7%
Provincia de Tucumán	589.010.467	731.953.159	810.758.748	810.424.201	4,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	142.823.442	139.949.560	137.821.783	137.508.003	0,7%
Interprovincial	1.772.995.000	1.204.105.802	512.067.900	512.067.900	2,6%
Nacional	3.528.727.957	802.827.589	46.534.285	46.534.285	0,2%
Binacional	869.908.000	229.500.000	112.500.000	112.500.000	0,6%
No Clasificado	7.885.000	116.245.000	34.311.331	34.311.331	0,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.977.529.776	19.741.037.735	19.718.354.884	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2009
(en pesos)

Finalidad/ Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	10.156.671	0	10.156.671
Judicial	123.071.752	670.000	123.741.752
Dirección Superior Ejecutiva	28.313.770	175.583.074	203.896.844
Relaciones Exteriores	28.689.398	700.000	29.389.398
Relaciones Interiores	49.526.003	3.010.157.968	3.059.683.971
Administración Fiscal	23.372.948	0	23.372.948
Control de la Gestión Pública	6.166.683	0	6.166.683
Información y Estadística Básicas	1.095.873	0	1.095.873
Subtotal	270.393.098	3.187.111.042	3.457.504.140
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	98.033.770	348.400	98.382.170
Seguridad Interior	403.024.945	44.869.535	447.894.480
Sistema Penal	87.716.535	0	87.716.535
Inteligencia	1.832.445	0	1.832.445
Subtotal	590.607.695	45.217.935	635.825.630
Servicios Sociales			
Salud	264.620.333	197.457.885	462.078.218
Promoción y Asistencia Social	9.301.383	1.118.818.152	1.128.119.535
Seguridad Social	90.965.400	0	90.965.400
Educación y Cultura	152.353.475	1.387.467.132	1.539.820.607
Ciencia y Técnica	571.743.675	63.935.962	635.679.637
Trabajo	39.106.856	112.528.938	151.635.794
Vivienda y Urbanismo	147.667	5.264.260.698	5.264.408.365
Agua Potable y Alcantarillado	507.018.448	1.605.590.545	2.112.608.993
Subtotal	1.635.257.237	9.750.059.312	11.385.316.549
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	13.545.235	3.718.435.043	3.731.980.278
Comunicaciones	7.157.065	445.001.000	452.158.065
Transporte	7.292.267.957	2.510.619.906	9.802.887.863
Ecología y Medio Ambiente	91.579.558	12.928.389	104.507.947
Agricultura	59.798.726	23.951.568	83.750.294
Industria	52.850.536	7.102.816	59.953.352
Comercio, Turismo y Otros Servicios	58.864.961	17.927.873	76.792.834
Seguros y Finanzas	1.829.269	0	1.829.269
Subtotal	7.577.893.307	6.735.966.595	14.313.859.902
TOTAL	10.074.151.337	19.718.354.884	29.792.506.221