

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre Año 2010


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2010</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	4
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2010</u>	8
1- Según Nivel Institucional	8
2- Según Fuente de Financiamiento	9
3- Según Ubicación Geográfica	10
4- Según Beneficiario	10
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/03/2010	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2010	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/03/2010	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/03/2010	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/03/2010	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/03/2010	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/03/2010	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/03/2010	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/03/2010	


INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Al 31/03/10 su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$11.218,0 millones y el Crédito Vigente alcanzó \$11.186,1 millones (baja de \$31,8 millones, 0,3%), con un devengado de \$1.716,5 millones. Asimismo la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 31/03/10, sobre un CV de \$27.945,4 millones, su ejecución totalizó \$4.297,3 millones (ver Gráfico N° 1):



La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con un CV al 31/03/10 de \$9.382,8 millones y una ejecución \$1.609,1 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (CV de \$1.803,3 millones y un gasto de \$107,4 millones) (ver Gráfico N°2):



En cuanto a las Transferencias de Capital, \$2.630,5 millones (61,2%) correspondieron a provincias y municipios, \$787,5 millones (18,3%) a empresas privadas, \$504,6 millones (11,7%) a empresas públicas no financieras, \$321,3 millones (7,5%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$53,4 millones (1,2%) a otros tipos (ver Gráfico N° 3):



El siguiente cuadro resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/10 (en millones de pesos)					
Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa (IRD)	11.218,0	11.186,1	1.716,5	28,5%	15,3%
Proyectos	9.509,8	9.382,8	1.609,1	26,8%	17,1%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.708,2	1.803,3	107,4	1,8%	6,0%
- Transferencias de Capital	27.810,2	27.945,4	4.297,3	71,5%	15,4%
Inversión Pública Total	39.028,2	39.131,5	6.013,8	100,0%	15,4%

Se observa que la ejecución de las transferencias de capital comprende el 71,5% de la Inversión Pública Total, arrojando los proyectos de inversión el mayor aprovechamiento del crédito vigente (17,1%).


Desde el punto de vista de la evolución presupuestaria se aprecia que el crédito inicial en proyectos disminuyó \$127,0 millones (1,3%), en transferencias de capital aumentó \$135,2 millones (0,5%) y en la adquisición de bienes de uso y otros conceptos de capital se incrementó en \$95,1 millones (5,6%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$1.716,5 millones al 31/03/10, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 41,9% para el período 2004/2010. La ejecución de la IRD al finalizar el primer trimestre de 2010 disminuyó 0,6% con respecto al año anterior:

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 31/03



La participación de la IRD de la APN en el PBI se estima para el 2010 (I trimestre) en **0,84%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,37%** en 2004, **0,53%** para 2005, **0,78%** para 2006, **0,82%** para 2007, **0,88%** para 2008 y **0,88** para 2009.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al primer trimestre de 2010, por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/03/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participación Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	2.944,0	3.030,9	251,9	14,7%	8,3%
Organismos Descentralizados	8.151,4	8.032,7	1.443,4	84,1%	18,0%
Instituciones de Seguridad Social	122,6	122,6	21,2	1,2%	17,3%
Total	11.218,0	11.186,1	1.716,5	100,0%	15,3%

La mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria correspondió a los Organismos Descentralizados. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 31/03/10 y la variación interanual en relación a 2009:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cierre del primer trimestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	1.319,2	1.276,9	-3,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	70,5	149,8	112,5%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	134,7	59,3	-56,0%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	32,6	56,9	-74,5%
SubTotal	1.577,0	1.542,9	-0,9%
Otros	169,6	173,6	2,4%
Total IRD	1.726,6	1.716,5	-0,6%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerar las distintas fuentes de financiamiento se observa que el 73,7% del gasto de la IRD se financió con la fuente Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/10 (en millones de pesos)					
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	7.617,8	7.580,9	1.265,9	73,7%	16,7%
Financiamiento Externo	2.023,5	2.033,4	167,8	9,8%	8,3%
Transferencias Internas	962,7	962,7	237,5	13,8%	24,7%
Otros Recursos Internos	613,9	609,1	45,3	2,6%	7,4%
Total	11.218,0	11.186,1	1.716,5	100,0%	15,3%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$635,4 millones para la construcción de rutas, \$305,7 millones para recuperación y mantenimiento de rutas, \$59,3 millones en agua y saneamiento y \$51,8 millones para el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$93,0 millones en construcciones de rutas y mallas viales y con **Transferencias Internas** se financiaron principalmente obras de construcción de rutas por \$234,8 millones. Los **Otros Recursos Internos** se destinaron a adquisición de edificios, maquinarias y sistemas informáticos de sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto de capital realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Córdoba que reunieron un 38,5% del total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$194,5 millones) la inversión más importante se registró en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones (\$51,8 millones) y en el Portal Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (\$11,2 millones), entre otros. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$177,8 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$87,2 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$23,9 millones).

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$111,5 millones, mayormente destinados a construcciones viales a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu Sección Maquinchao-Jacobacci se devengaron \$51,8 millones. En la provincia de **Chubut** se devengaron \$90,7 millones, sobresaliendo las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$80,2 millones). Por su parte, en la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$85,6 millones, destacándose las construcciones en la Ruta Nacional N°9 Autopista Rosario-Córdoba (\$29,9 millones) y Ruta Nacional N°158 Villa María-Río Cuarto (\$20,8 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 31/03/10 (principal componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 74,3% del costo total de las iniciativas en cartera y el 81,4% del gasto realizado al primer trimestre de 2010:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/09	Devengado 01/01 al 31/03/10	% Dev. Acumulado al 31/03/10 / CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598,9	17.201,9	939,2	43,65%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163,6	5.101,8	198,8	47,5%
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136,1	1.237,7	133,4	64,2%
CONAE	Misiones Satelitales	1.503,1	573,4	49,5	41,4%
Sec.Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	690,9	119,3	34,3	22,2%
Sec.Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	167,5	151,2	30,1	108,2%
ENOHSA	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	129,8	107,2	4,8	86,3%
ENOHSA	Coletores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	118,2	98,9	2,1	85,4%
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento Desagües Córdoba Capital	94,9	73,1	4,9	82,2%
Subtotal		57.603,0	24.664,5	1.397,1	45,2%
Total IRD		77.498,4	31.742,2	1.716,5	43,2%

(*) Costo Total de IRD ejercicio 2010


A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, durante el primer trimestre de 2010, realizó intervenciones en 4.121 kilómetros de rutas provinciales:

Construcción de Rutas: Al 31/03/10 la ejecución financiera acumuló el 43,6% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 552 kilómetros y se finalizó el tramo Villa María-Río Cuarto Sección Chucul-Río Cuarto en la Ruta Provincial N° 158. En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 266 kilómetros al cierre del trimestre. En **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** estaban en ejecución obras en los puentes sobre el Río Dulce (855 metros, en la provincia de Santiago del Estero), sobre el Riacho Seco (42 metros, en la provincia de Salta), sobre el Arroyo Colastiné (37 metros, en la provincia de Santa Fe), sobre el Arroyo 1° Coronda (43 metros, en la provincia de Santa Fe) y sobre el Río Huayco Hondo (530 metros, en la provincia de Jujuy).

Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 609 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.005 kilómetros, concluyéndose los siguientes tramos: Ruta Provincial N°23 Puente s/ Río Las Vueltas – Villa Turística El Chaltén (20,5 kilómetros) en la provincia de Santa Cruz, Ruta Nacional N°95 Empalme Ruta Nacional N°81 – Límite con Chaco Sección I (25 kilómetros) en la provincia de Formosa, Ruta Nacional N°145 Paso Hito Pehuenche Sección III (13,6 kilómetros) en la provincia de Mendoza y Ruta Provincial N°83 Empalme Ruta Nacional N°34 – Valle Colorado (27,5 kilómetros) en la provincia de Jujuy. Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el I trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución directa desde el ejercicio 2009 (por culminación de tramos y mayores transferencias a provincias):



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/03/10 las mallas en ejecución ascendían a 1.114 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.612 km. para C.Re.Ma II, a 5.600 km. para C.Re.Ma III y a 3.173 km. para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 31/03/10 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 8.821 kilómetros e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.341 kilómetros. La creciente evolución (a partir de los tramos construidos que se suman al *stock* a mantener) de los kilómetros atendidos al primer trimestre del trienio 2008/2010 se expone a continuación:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)			
Sistema	2008	2009	2010
Directo	4.850	5.921	8.821
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.756	6.341	6.341
Total	11.606	12.262	15.162

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo:

Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo: Al 31/03/10 se continuó con la ejecución de las obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la planta depuradora sudoeste y el colector troncal ruta 21, todas en el partido de La Matanza (Buenos Aires); en el marco del Programa Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059/OC-AR. Al 31/03/10 la ejecución física trimestral resultó del 3%, con un acumulado del 31%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 31/03/10 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso		
Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1 ^a /1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** se continuó con las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño; participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados. La inversión más relevante en el trimestre resultó la compra de componentes electrónicos para los modelos de calificación y de vuelo. Asimismo comenzaron los desembolsos inherentes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos de América, por el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite y en la **Misión CESAR (SAC-D)** se completó con éxito la integración del Satélite SAC-D. Asimismo se comenzaron las pruebas funcionales finales del satélite completo, previas a la revisión de los ensayos ambientales. En la obra Configuración del Vehículo Espacial se continuó con el desarrollo del motor líquido, completándose la construcción del prototipo Tronador 4000. También continuaron las tareas de desarrollo de componentes de la aviónica y el sistema de navegación, guiado y control de lanzadores y las labores relativas a la estructura de prototipos de lanzador con control de vuelo. Estos trabajos los llevó a cabo la empresa VENG S.A., en colaboración con entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional tales como el Instituto Argentino de Radioastronomía, Instituto Universitario Aeronáutico, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, el Centro de Investigaciones Ópticas de la provincia de Buenos Aires y la CNEA.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 31/03/10 continuó la ejecución de las obras en las localidades de Merlo, Moreno y San Isidro (Buenos Aires) y se ejecutaron, entre otras iniciativas de envergadura, la optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües Córdoba Capital, la construcción del emisario submarino Mar del Plata (Buenos Aires), la obra sistema agua potable y red de cloacas Iguazú (Misiones), la remodelación planta depuradora y colectores Villa Aguirre Tandil (Buenos Aires), el subacueducto cisterna ciudadela Comodoro Rivadavia (Chubut), la optimización del sistema de agua potable El Cadillal (Tucumán), el sistema de provisión de agua potable Gualeguaychú (Entre Ríos), la construcción de la planta de tratamiento y redes de desagües cloacales Miramar (Buenos Aires), el acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut) y el sistema cloacal Rosario Oeste-Funes (Santa Fe). Durante el primer trimestre de 2010 comenzaron las obras de construcción del sistema de efluentes cloacales Campana (Buenos Aires) y del sistema de provisión de agua potable Pirané (Formosa).

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 31/03/10 no se iniciaron los trabajos en las municipalidades de Esteban Echeverría y La Matanza, registrándose un aumento del ritmo de obras en las estaciones ferroviarias en Malvinas Argentinas y Berazategui. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Tres de Febrero y Tigre retomaron su ejecución, mientras que las mejoras en las estaciones de Zona Norte, Sudoeste y Oeste mostraron demoras administrativas, que impidieron su pleno avance.

Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 31/03/10 la ejecución física trimestral resultó del 1,62%, con un acumulado del 94,4%.

Reparación Parque España (Ciudad de Rosario): El proyecto tiene por objetivo la remodelación y reconstrucción del muelle, trabajos de parquización, obras complementarias (senderos, iluminación, desagües) y la ejecución de tres muelles para pescadores. Al 31/03/10 la ejecución física acumulada ascendió al 97,8%.


Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni (Puerto Madryn-Chubut): Las obras a realizar comprenden la reparación de los pilotes macizos del muelle. Al 31/03/10 la ejecución física trimestral resultó del 16,01%, con un acumulado del 89,9%

Puerto Comodoro Rivadavia, (provincia de Chubut): Las partes fundamentales de la obra a realizar comprenden la ampliación del Muelle de Ultramar, la Ampliación del Muelle Pesquero y la construcción de un sitio de amarre. Al 31/03/10 la ejecución física resultó del 10,92%, con un acumulado del 36,4%

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$4.297,3 millones al 31/03/10, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 38,0% para el período 2004/2010, y un crecimiento del 52,5% respecto a 2009:



La participación de las transferencias de capital en el PBI alcanzó, al primer trimestre de 2010, a **2,00%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,71%** en 2004, **1,25%** en 2005, **1,45%** en 2006, **1,15%** en 2007, **1,28%** en 2008 y **1,72** en 2009.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/03/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	26.496,6	26.523,6	3.880,1	90,3%	14,6%
Organismos Descentralizados	1.313,6	1.421,7	417,2	9,7%	29,3%
Total	27.810,2	27.945,4	4.297,3	100,0%	15,4%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución al 31/03/10 y la variación interanual respecto a 2009:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital comparada al cierre del primer trimestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	1.910,6	2.441,5	27,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	329,5	1.221,8	270,8%
Dirección Nacional de Vialidad	277,5	300,0	8,1%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	42,5	104,5	145,9%
SubTotal	2.560,1	4.067,8	58,9%
Otros	258,6	229,5	-11,3%
Total Transferencias de Capital	2.818,7	4.297,3	52,5%

La Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y de obras públicas**. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (por \$668,8 millones), integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y destinado a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Asimismo la jurisdicción transfirió a Nucleoeléctrica Argentina \$270,0 millones (para obras en Atucha II) y a empresas públicas del sector comunicaciones por \$119,0 millones.

Además, las transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad se dirigieron a financiar la **construcción de rutas** por \$293,4 millones; mientras que las destinadas a planes de agua y saneamiento contemplaron \$104,5 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/03/2010 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejec. CV
Tesoro Nacional	23.368,0	23.495,2	3.785,4	88,1%	16,1%
Recursos Afectación Específica	408,5	408,8	71,2	1,7%	17,4%
Otros Recursos Internos	68,0	75,5	8,5	0,2%	11,3%
Financiamiento Externo	3.965,7	3.965,8	432,2	10,1%	10,9%
Total	27.810,2	27.945,4	4.297,3	100,0%	15,4%

El **Tesoro Nacional** concentró el 88,1% del gasto en transferencias, sobresaliendo el Fondo Federal Solidario (\$668,8 millones), los fondos a empresas privadas para el transporte aerocomercial (\$514,7 millones), al Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$477,8 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$293,4 millones), al mejoramiento habitacional (\$274,2 millones), a Nucleoeléctrica Argentina (\$270,0 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$140,2 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$136,3 millones), para innovación y desarrollo tecnológico provincial (\$126,8 millones) y a la firma AR-SAT (\$119,0 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$61,0 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado,

principalmente, a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$132,6 millones), a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$104,9 millones) y al desarrollo del Norte Grande (\$102,5 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (55,0% del monto global). En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (34,5%) se destacaron, entre otros, los fondos a empresas para el transporte aerocomercial (\$514,7 millones), a la ampliación de redes eléctricas de alta tensión (\$241,2 millones), a AR-SAT (\$119,0 millones), al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (\$100,1 millones) y al Sistema de Transporte Ferroviario (\$61,8 millones). En el caso de esta jurisdicción, los gastos se imputan presupuestariamente en virtud del domicilio legal de los beneficiarios; destacándose que la mayoría de las obras no se ejecutan en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la **provincia de Buenos Aires** (20,0%) se destacaron, entre otros, los fondos destinados a infraestructura básica y mejoramiento habitacional (\$213,5 millones), al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$150,4 millones), al Fondo Federal Solidario (\$141,9 millones) y a la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$106,2 millones).

4- Según Beneficiario

Las transferencias de capital al 31/03/10 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de acuerdo al siguiente esquema:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 31/03/10 (en millones de pesos)		
Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Gobiernos provinciales	1.979,4	46,1%
Empresas privadas	787,5	18,3%
Gobiernos municipales	510,6	11,9%
Empresas públicas no financieras	478,5	11,1%
Fondos Fiduciarios y otros entes	321,3	7,5%
Universidades Nacionales	14,1	0,3%
Otros	205,9	4,8%
Total	4.297,3	100,0%

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, principalmente vinculadas al Fondo Federal Solidario, planes de vivienda, desarrollo energético y construcción de rutas y a saneamiento hídrico. Asimismo se observan transferencias a municipios (planes de vivienda) y a empresas públicas y privadas.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	103.899.220	0	0,0%
Presidencia de la Nación	2.136.000	14.986.000	12.850.000	601,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	258.051.484	16.245.000	6,7%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	642.550	160,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	261.669.712	756.000	0,3%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	99.743.930	0	0,0%
Ministerio de Defensa	205.771.970	205.170.470	-601.500	-0,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	16.375.286	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	46.535.300	-50.000	-0,1%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	73.809.163	700.000	1,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.354.629.976	8.196.601.097	-158.028.879	-1,9%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	14.708.081	0	0,0%
Ministerio de Salud	22.887.523	23.390.843	503.320	2,2%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	15.925.000	0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	9.509.766.645	9.382.783.136	-126.983.509	-1,3%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	28.350.296	-502.054	-1,7%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	127.002.256	-1.320.000	-1,0%
Ministerio Público	23.967.000	24.229.000	262.000	1,1%
Presidencia de la Nación	44.445.000	45.311.261	866.261	1,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	53.926.776	9.460.000	21,3%
Ministerio del Interior	77.656.000	69.513.450	-8.142.550	-10,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	36.724.985	-522.000	-1,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	389.551.532	-22.063.569	-5,4%
Ministerio de Defensa	156.198.080	180.515.169	24.317.089	15,6%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	79.587.825	2.245.579	2,9%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	22.604.695	108.570	0,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	66.207.413	5.599.178	9,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	297.969.523	50.891.645	20,6%
Ministerio de Educación	29.527.790	34.394.650	4.866.860	16,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	69.528.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	134.683.409	739.935	0,6%
Ministerio de Salud	100.637.687	128.481.509	27.843.822	27,7%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	14.762.800	497.800	3,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	1.803.344.549	95.148.566	5,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.186.127.685	-31.834.943	-0,3%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	103.899.220	39.753.982	7.622.477	7,3%
Presidencia de la Nación	2.136.000	14.986.000	6.577.946	1.431.307	9,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	258.051.484	9.862.569	9.862.569	3,8%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	746.533	746.533	71,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	261.669.712	66.305.809	62.161.299	23,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	99.743.930	8.101.892	4.184.554	4,2%
Ministerio de Defensa	205.771.970	205.170.470	77.602.176	183.340	0,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	16.375.286	0	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	46.535.300	8.145.750	3.350.886	7,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	73.809.163	19.909.893	15.368.436	20,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.354.629.976	8.196.601.097	1.567.938.468	1.491.397.007	18,2%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	0	0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	11.050.000	11.050.000	22,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	14.708.081	2.489.559	387.103	2,6%
Ministerio de Salud	22.887.523	23.390.843	3.582.969	1.363.769	5,8%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	15.925.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	9.509.766.645	9.382.783.136	1.822.067.546	1.609.109.280	17,1%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	28.350.296	7.214.683	5.630.774	19,9%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	127.002.256	25.115.400	4.142.541	3,3%
Ministerio Público	23.967.000	24.229.000	6.790.705	2.142.130	8,8%
Presidencia de la Nación	44.445.000	45.311.261	4.313.262	1.007.499	2,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	53.926.776	1.356.423	804.847	1,5%
Ministerio del Interior	77.656.000	69.513.450	573.925	555.456	0,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	36.724.985	3.829.139	1.850.109	5,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	389.551.532	86.507.467	19.816.069	5,1%
Ministerio de Defensa	156.198.080	180.515.169	28.421.991	3.986.307	2,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	79.587.825	8.236.556	6.655.554	8,4%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	22.604.695	2.178.815	1.680.121	7,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	66.207.413	15.816.535	5.799.828	8,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	297.969.523	17.745.547	14.906.151	5,0%
Ministerio de Educación	29.527.790	34.394.650	5.272.908	1.185.698	3,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	69.528.000	23.138.438	11.521.789	16,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	134.683.409	22.388.863	22.091.090	16,4%
Ministerio de Salud	100.637.687	128.481.509	7.231.316	1.983.334	1,5%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	14.762.800	4.594.521	1.659.605	11,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	1.803.344.549	270.726.494	107.418.902	6,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.186.127.685	2.092.794.040	1.716.528.182	15,3%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					Consejo de la Magistratura (*)							
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
			1			Fuero Criminal y Correccional							
				2		2 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.	200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.	200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	18.909.600	18.909.600	0	0,00	s/i	s/i	
						53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	18.909.600	18.909.600	0	0,00	s/i	s/i	
				3		Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	408.200	408.200	31,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	408.200	408.200	31,00	s/i	s/i	
				4		Fuero del Trabajo							
						3 Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 53	200.000	200.000	0		s/i	s/i	
						51 Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 54	200.000	200.000	0		s/i	s/i	
		24				Justicia Federal							
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	400.000	400.000	0	4,00	s/i	s/i	
						51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	200.000	200.000	0	4,00	s/i	s/i	
						52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	200.000	200.000	0	3,00	s/i	s/i	
			10			Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	200.000	200.000	0	15,00	s/i	s/i	
						51 Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	200.000	200.000	0	15,00	s/i	s/i	
				2		Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	748.600	0	21,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	748.600	0	21,00	s/i	s/i	
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	7.027.600	7.027.600	297.264	14,50	s/i	s/i	
						51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	6.827.600	6.827.600	297.264	21,00	s/i	s/i	
						52 Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	200.000	200.000	0	8,00	s/i	s/i	
			15			Área Cámara Resistencia							
						3 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	
			17			Área Cámara San Martín							
				1		Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales	200.000	200.000	0	56,00	s/i	s/i	
						52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	200.000	200.000	0	18,00	s/i	s/i	
				2		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	200.000	0	50,00	s/i	s/i	
						51 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	200.000	0	50,00	s/i	s/i	
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación (*)							
			4			Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.577.075	2.577.075	1.838.631	0,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.577.075	2.577.075	1.838.631	98,00	s/i	s/i	
			5			Pericias Judiciales							
				1		Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson" (**)	25.839.459	28.539.459	1.012.590	0,00	s/i	s/i	
						51 Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson"	25.839.459	28.539.459	1.012.590	0,00	s/i	s/i	
						3 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	859.025	1.159.025	178.350	0,00	s/i	s/i	
						51 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 761	859.025	1.159.025	178.350	0,00	s/i	s/i	
			6			Biblioteca y Jurisprudencia							
				1		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	3.484.194	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	3.484.194	0	0,00	s/i	s/i	
			7			Archivo General							
				3		Refacciones Varias	5.154.151	5.154.151	2.127.810	0,00	s/i	s/i	
						61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	5.154.151	5.154.151	2.127.810	62,28	s/i	s/i	
				4		3 Construcción Edificio Combate de los Pozos	26.629.778	11.082.836	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General	24.052.703	8.505.761	0	0,00	s/i	s/i	
						52 Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia	2.577.075	2.577.075	0	0,00	s/i	s/i	
			21			Justicia de Máxima Instancia							
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	1.666.272	1.704.272	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	85.903	123.903	0	97,70	s/i	s/i	
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	334.783	334.783	0	0,00	s/i	s/i	
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos	1.245.586	1.245.586	0	0,00	s/i	s/i	
				2		Refacciones en Sedes Periciales	85.903	85.903	0	0,00	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú - Edificio Ciudad Autónoma de Bs. As.	85.903	85.903	0	100,00	s/i	s/i	
					4	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	100,00	s/i	s/i	
					5	Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	0	99,00	s/i	s/i	
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	695.962	0,00	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	695.962	10,00	s/i	s/i	
					8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	435.327	3.325.327	402.769	0,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	4.295	4.295	0	99,50	s/i	s/i	
						52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Bs. As.	431.032	3.321.032	402.769	0,00	s/i	s/i	
					9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.456.610	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.456.610	0	0,00	s/i	s/i	
					10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/i	s/i	
					11	Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/i	s/i	
					12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/i	s/i	
					13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	843.274	2.393.274	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle	843.274	2.393.274	0	0,00	s/i	s/i	
					14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	503.952	2.203.952	337.287	0,00	s/i	s/i	
						51 Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550	375.099	375.099	0	0,00	s/i	s/i	
						52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	42.951	1.742.951	337.287	0,00	s/i	s/i	
						53 Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público, Talcahuano 550	42.951	42.951	0	0,00	s/i	s/i	
						54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	42.951	42.951	0	0,00	s/i	s/i	
					15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia	1.101.552	1.424.552	323.614	0,00	s/i	s/i	
						51 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia	1.101.552	1.424.552	323.614	15,00	s/i	s/i	
					16	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/i	s/i	
					17	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
					18	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación	0	2.117.842	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación	0	2.117.842	0	0,00	s/i	s/i	
20						Presidencia de la Nación							
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación							
		1				Actividades Centrales							
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	1.000.000	0	100,00	0,42	0,00	0,00
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	1.000.000	0	100,00	0,42	0,00	0,00
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	100.000	12.000.000	1.427.807	100,00	1,04	6,00	576,92
						51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	100.000	12.000.000	1.427.807	100,00	1,04	6,00	576,92
					4	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	50.000	50.000	0	100,00	3,43	0,00	0,00
	337					51 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	50.000	50.000	0	100,00	3,43	0,00	0,00
						Secretaría de Cultura							
		36				Difusión de la Música y Danza							
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,36	1,12	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,36	1,12	0,00	0,00
						Preservación y Exhibición Artística - Cultural							
					1	Mejoras en Museos	100.000	100.000	0	80,85	24,25	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	10.000	10.000	0	83,40	2,72	0,00	0,00
						52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Museo Mitre	10.000	10.000	0	0,00	23,81	0,00	0,00
						56 Mejora en el Museo Yrurtia	10.000	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						57 Mejoras en el Museo Histórico del Norte	10.000	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						59 Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	10.000	10.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						61 Mejoras en la Escuela de Museología	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Mejoras en Museos Etapa II	60.000	60.000	0	0,00	2,01	0,00	0,00
						51 Restauración Fachada Manzana de las Luces	10.000	10.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
25	305	42				52 Mejoras en el Museo de Arte Oriental	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						53 Restauración en el Museo Histórico Sarmiento	10.000	10.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						54 Remodelación en el Museo Roca	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00
						55 Restauración del Museo Histórico Nacional	10.000	10.000	0	0,00	0,41	0,00	0,00
						56 Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00
						Desarrollo y Promoción Cultural							
						5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I	164.000	164.000	0	85,02	17,28	0,00	0,00
						51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	38.100	38.100	0	70,00	8,80	0,00	0,00
						52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,73	0,00	0,00
						53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,31	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00
						56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	36.900	36.900	0	0,00	23,06	0,00	0,00
						7 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00
						Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes							
						1 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	1.600.000	3.500	1,58	80,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	1.600.000	3.500	1,58	80,00	0,00	0,00
						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete							
						Coordinación de Políticas Ambientales							
						1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	s/i	0,00	
						2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	607.806	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	607.806	0	0,00	s/i	0,00	
						3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	15.918	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	15.918	0	0,00	s/i	0,00	
						4 Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736	19.898	19.898	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736	19.898	19.898	0	0,00	s/i	0,00	
						5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.887.396	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.887.396	0	0,00	s/i	0,00	
						7 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	31.414	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	31.414	0	0,00	s/i	0,00	
						9 Refacción Planta de Transferecia Rosario	11.000	11.000	0	43,29	s/i	0,00	
						51 Refacción Planta de Transferecia Rosario	11.000	11.000	0	43,29	s/i	0,00	
						10 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario	13.500.000	13.500.000	0	100,00	s/i	0,00	
						51 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario	13.500.000	13.500.000	0	100,00	s/i	0,00	
						11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	3.950.438	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	3.950.438	0	0,00	s/i	0,00	
						12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	2.365.777	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	2.365.777	0	0,00	s/i	0,00	
						13 Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	s/i	0,00	
						14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	2.612.277	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	2.612.277	0	0,00	s/i	0,00	
						15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	14.864.677	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	14.864.677	0	0,00	s/i	0,00	
						16 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	12.702.527	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	12.702.527	0	0,00	s/i	0,00	
						17 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	3.026.843	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	3.026.843	0	0,00	s/i	0,00	
						18 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	1.107.846	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	1.107.846	0	0,00	s/i	0,00	
						19 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	3.206.227	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	3.206.227	0	0,00	s/i	0,00	
						20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	4.478.567	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	4.478.567	0	0,00	s/i	0,00	
342	39	1				Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo							
						Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR							
						1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (BI	177.355.500	193.600.500	9.862.569	38,00	52,00	3,00	5,77
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	152.925.500	162.970.500	5.965.923	16,00	68,00	3,00	4,41

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
30	201	16			6	52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (BID 105	21.040.000	25.790.000	1.922.755	42,00	36,00	2,00	5,56
						53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID 1059/OC -AR)	3.390.000	4.840.000	1.973.892	55,00	33,00	2,00	6,06
						Ministerio del Interior							
35	106	1				Dirección Nacional de Migraciones							
						Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional							
						Construcción Entrepiso Edificio III	400.000	1.042.550	746.533	0,00	50,00	71,60	143,20
						51 Construcción Entrepiso Edificio III	400.000	1.042.550	746.533	0,00	50,00	71,60	143,20
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional							
						Comisión Nacional de Actividades Espaciales							
						Actividades Centrales							
						3 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	153.427	3.556	99,20	0,50	0,50	100,00
						51 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	153.427	3.556	99,20	0,50	0,50	100,00
						4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaci	1.992.065	2.042.065	0	42,90	53,60	0,00	0,00
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaci	1.992.065	2.042.065	0	42,90	53,60	0,00	0,00
						5 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	3.830.000	551.464	2,70	16,70	4,20	25,15
						51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	3.830.000	551.464	2,70	16,70	4,20	25,15
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
						1 Infraestructura Terrestre	2.507.347	2.507.347	66.092	49,00	2,80	0,10	3,57
						0 Administración y Conducción	910.000	910.000	66.092				
						52 Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	1.000.000	0	14,00	24,40	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	102.347	102.347	0	16,20	2,30	0,00	0,00
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	495.000	495.000	0	10,00	4,40	0,00	0,00
						2 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	118.305.161	151.405.161	49.478.362	67,40	8,50	1,90	22,35
						0 Administración y Conducción	3.413.914	3.913.914	556.582,21				
						52 Misión SAOCOM	76.801.247	86.301.247	37.225.399	55,80	3,60	0,90	25,00
						53 Misión SABIA	19.500.000	19.500.000	825.049	32,60	17,60	1,50	8,52
						54 Misión CESAR	18.590.000	41.690.000	10.871.332	98,60	1,20	0,30	25,00
						4 Infraestructura terrestre Etapa II	4.500.000	4.500.000	0	1,80	65,60	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	4.500.000	4.500.000	0	3,50	96,50	0,00	0,00
						6 Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	1.400.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	1.400.000	0	0,00	s/i	0,00	
						7 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	11.100.000	11.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	11.100.000	11.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional	59.040.000	12.515.000	31.865	0,00	71,00	0,00	0,00
						51 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR	13.600.000	2.469.000	0	0,00	74,10	0,00	0,00
						52 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuída Modo TopSar	14.400.000	437.218	31.865	0,00	74,40	0,20	0,27
						53 Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR	3.200.000	120.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00
						54 Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR	6.800.000	238.200	0	0,00	68,20	0,00	0,00
						55 Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital	3.440.000	2.017.782	0	0,00	56,70	0,00	0,00
						56 Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR	2.400.000	2.400.000	0	0,00	46,70	0,00	0,00
						57 Desarrollo de la Aviónica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan E	15.200.000	4.832.800	0	0,00	76,80	0,00	0,00
						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
						1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	20.903.000	30.703.000	5.328.842	27,70	19,40	4,50	23,20
						0 Administración y Conducción	103.000	203.000	0				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	800.000	30.582	46,70	12,90	0,50	3,88
						52 Configuración de Vehículo Espacial	20.000.000	29.700.000	5.298.259	26,60	20,60	5,10	24,76
						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
						1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	1.006.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
						0 Administración y Conducción	6.000	1.006.000	0				
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	0	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto							
						Actividades Centrales							
						16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	13.740.000	4.692.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Administración y Conducción	2.300.000	2.300.000	0				
						51 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	11.440.000	2.392.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	2.050.000	0	17,00	39,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	2.050.000	0	17,00	39,00	0,00	0,00
						Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
						6 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.344.000	8.344.000	1.705.812	91,00	7,00	1,33	19,00
						0 Administración y Conducción	144.000	144.000	0				

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						51 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.200.000	8.200.000	1.705.812	91,00	7,00	1,33	19,00
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.272.000	1.272.000	0	15,00	30,00	0,00	0,00
					0	Administración y Conducción	57.200	57.200	0				
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.214.800	1.214.800	0	15,00	30,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	7.496.000	11.822.000	4.995.306	41,00	25,00	7,00	28,00
					0	Administración y Conducción	696.000	696.000	0				
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.800.000	11.126.000	4.995.306	41,00	25,00	7,00	28,00
					12	Remodelación Embajada de Francia	0	4.722.000	0	40,00	s/i	s/i	
					0	Administración y Conducción	0	0	0				
						51 Remodelación Embajada de Francia	0	4.722.000	0	40,00	s/i	s/i	
					16	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	2.207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Administración y Conducción	0	0	0				
						51 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	2.207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.734.000	1.734.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					0	Administración y Conducción	114.400	310.400	0				
						51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.619.600	1.423.600	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					21	Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
					23	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	2.813.712	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					20	51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	2.813.712	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						Desarrollo del Plan Antártico							
					16	Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany	0	851.000	0	79,00	s/i	s/i	
						51 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany	0	851.000	0	79,00	s/i	s/i	
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos							
	326					Policía Federal Argentina							
					21	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes							
					33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Bs. As.	411.000	211.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Bs. As.	411.000	211.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	105.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	105.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	100.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	100.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	248.000	248.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	248.000	248.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000	400.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00
						51 Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000	400.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00
					57	Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					60	Remodelación Edilicia de la Comisaría 18° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	83.000	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edilicia de la Comisaría 18° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	83.000	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	300.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					22	Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
					15	Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruc	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruc	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
332						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos							
					1	Actividades Centrales							
					4	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias	750.000	750.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							Original	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						51 Reparaciones Varias	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00
						52 Equipamientos Varios	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00
18						Política e Infraestructura Penitenciaria							
					10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	18.790.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	18.790.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	35.000.000	3.094.575	64,04	34,40	10,52	30,58
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	35.000.000	3.094.575	64,04	34,40	10,52	30,58
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	12.200.000	0	0,00	0,17	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	12.200.000	0	0,00	0,17	0,00	0,00
					15	Ampliación Unidad Penitenciaria 31 - Ezeiza	400.000	1.000.000	571.357	99,00	6,05	0,00	0,00
						51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	400.000	1.000.000	571.357	99,00	6,05	0,00	0,00
					16	Ampliación Correccional Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza	400.000	400.000	111.560	100,00	3,52	0,00	0,00
						51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza	400.000	400.000	111.560	100,00	3,52	0,00	0,00
					17	Ampliación Colonia Penal de Saenz Pena-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación Colonia Penal de Saenz Pena-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/i	s/i	
					24	Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					25	Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Sector Alojamiento	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					26	Ampliación Aulas Sector Educación Complejo Penitenciario Federal CABA - Ex-U2.Devoto	0	0	0	0,00	15,00		0,00
						51 Ampliación Aulas Sector Educación	0	0	0	0,00	15,00		0,00
					27	Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (U.3) Ezeiza	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Remodelación Eléctrica e Impermiabilización	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					28	Mejora Colonia Penal de General Roca (Unidad 5)-Río Negro	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Tendido de Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U6) - Rawson	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Reparación Muralla Perimetral	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					30	Reparación Prisión Regional del Norte (U7)-Resistencia - Chaco	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Reparación Tanque y Prerimetro de Seguridad	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						52 Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					31	Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (U9) Neuquén	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Construcción Viviendas de Pre-egreso	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					32	Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	0	0	0	0,00	19,00		0,00
						51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	0	0	0,00	19,00		0,00
					33	Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (Unidad 11) Chaco	0	0	0	0,00	40,00		0,00
						51 Readecuación Eléctrica,Cloacal,Techos y Alambrada Perimetral	0	0	0	0,00	40,00		0,00
					34	Reparación Complejo para Jóvenes Adultos (Unidad 24)	0	0	0	0,00	7,00		0,00
						51 Ampliación Sector Educación	0	0	0	0,00	7,00		0,00
					36	Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U.13) La Pampa	0	0	0	0,00	3,00		0,00
						51 Readecuación Integral	0	0	0	0,00	3,00		0,00
					40	Refacciones Varias en CPF CABA (ex-Unidad 2 Devoto)	0	0	0	0,00	100,00		0,00
						51 Instalación Tanque,Tablero General y Salas de Visitas	0	0	0	0,00	100,00		0,00
					41	Mejoras de Seguridad Complejo Penitenciario Federal I-Ezeiza	0	0	0	0,00	40,00		0,00
						51 Readecuación Integral Puestos Vigilancia CPF I Ezeiza	0	0	0	0,00	40,00		0,00
						52 Reparación Sistema de Alarma Perimetral CPF I - Ezeiza	0	0	0	0,00	40,00		0,00
					42	Mejoras Sanitarias CPF I - Ezeiza	0	0	0	0,00	58,00		0,00
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias CPFI- Ezeiza	0	0	0	0,00	58,00		0,00
						52 Ampliación de la Red Cloacal CPF I - Ezeiza	0	0	0	0,00	58,00		0,00
					43	Mejoras Seguridad Complejo Penitenciario Federal CABA (ex Devoto)	0	0	0	0,00	40,00		0,00
						51 Construcción Escaleras y Salidas de Emergencia (ex U2 Devoto)	0	0	0	0,00	40,00		0,00
						52 Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (ex U2 Devoto)	0	0	0	0,00	40,00		0,00
					44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
					45	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
					46	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,35	0,00	0,00
						51 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,35	0,00	0,00
					47	Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,72	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
45						51 Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,72	0,00	0,00
						48 Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
						51 Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
						Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad							
						1 Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní	4.277.000	1.209.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní	4.277.000	1.209.000	0	0,00	s/i	0,00	
						2 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	
						3 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	1.100.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	1.100.000	0	0,00	s/i	0,00	
						8 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	
						12 Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	2.800.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	2.800.000	0	0,00	s/i	0,00	
						18 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	0,00	s/i	0,00	
						19 Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	595.000	0	0,00	s/i	0,00	
						53 Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	110.000	0	0,00	s/i	0,00	
						54 Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	110.000	0	0,00	s/i	0,00	
						55 Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón Nº 4 - Concordia	375.000	375.000	0	0,00	s/i	0,00	
						27 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	430.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	430.000	0	0,00	s/i	0,00	
						28 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche	2.700.000	2.700.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche	2.700.000	2.700.000	0	0,00	s/i	0,00	
						29 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III	2.092.753	2.092.753	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III	2.092.753	2.092.753	0	0,00	s/i	0,00	
						30 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	200.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	200.000	0	0,00	s/i	0,00	
						31 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	1.800.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	1.800.000	0	0,00	s/i	0,00	
						32 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	1.932.177	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	1.932.177	0	0,00	s/i	0,00	
						33 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	136.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	136.000	0	0,00	s/i	0,00	
						34 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	216.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	216.000	0	0,00	s/i	0,00	
						Ministerio de Defensa							
						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas							
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
						4 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	744.953	744.953	93.874	68,55	57,63	0,00	0,00
						51 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	744.953	744.953	93.874	68,55	57,63	0,00	0,00
						6 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	0	20,76	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	0	20,76	30,00	0,00	0,00
						7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	89.466	9,18	25,00	0,00	0,00
						51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	89.466	9,18	25,00	0,00	0,00
						8 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas	499.176	499.176	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						51 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas	499.176	499.176	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						9 Mejoras en la Infraestructura Edilicia	927.371	927.371	0	0,00	18,48	0,00	0,00
						51 Mejoras en la Infraestructura Edilicia	927.371	927.371	0	0,00	18,48	0,00	0,00
						Estado Mayor General del Ejército							
						Capacidad Operacional y Apoyo							
						58 Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reemplazo y Provisión de Caldera - Etapa II	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	s/i	0,00	
						83 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	6.102.200	0	100,00	100,00	0,00	0,00
						51 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	6.102.200	0	100,00	100,00	0,00	0,00
						Estado Mayor General de la Armada							
						Capacidad Operacional de la Armada							
						6 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	830.000	0	70,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
50	381	16	450	16	18	51 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	830.000	0	70,00	30,00	0,00	0,00
						7 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.100.000	82.100.000	0	16,00	42,00	8,00	19,05
						51 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.100.000	82.100.000	0	16,00	42,00	8,00	19,05
						8 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	54.600.000	54.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00
						51 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	54.600.000	54.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00
						9 Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.000.000	10.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.000.000	10.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						Formación y Capacitación							
						3 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	4.422.970	0	61,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	4.422.970	0	61,00	0,00	0,00	0,00
						4 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	160.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	160.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00
						7 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	45,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	45,00	0,00	0,00
						10 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	16.000.000	16.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	16.000.000	16.000.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea							
						Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea							
						9 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	9.000.000	9.000.000	0	19,91	100,00	0,00	0,00
						51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	9.000.000	9.000.000	0	19,91	100,00	0,00	0,00
						Instituto Geográfico Nacional							
						Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
						4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500	1.430.000	0	11,78	27,00	0,00	0,00
						51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500	1.430.000	0	11,78	27,00	0,00	0,00
						7 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500	450.000	0	20,00	54,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500	450.000	0	20,00	54,00	0,00	0,00
						8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500	445.000	0	12,02	13,50	0,00	0,00
						51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500	445.000	0	12,02	13,50	0,00	0,00
	357	1				Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
						Actividades Centrales							
						6 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas	57.319	57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas	57.319	57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						13 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	44.033	44.033	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	44.033	44.033	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.851.884	1.851.884	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.851.884	1.851.884	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 Restauración Integral del Patio Principal - Edificio Palacio de Hacienda	12.983	12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250	12.983	12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.168.958	1.168.958	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51	107	17	20			51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.168.958	1.168.958	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	537.011	537.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive	537.011	537.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio JA R	1.276.061	1.276.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio JA R	1.276.061	1.276.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	698.409	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	698.409	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						32 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	228.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	228.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Administración Financiera							
						3 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Ministerio de Industria y Turismo							
						Administración de Parques Nacionales							
						Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							
						5 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.297.788	297.149	54,00	46,00	23,00	50,00
						51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.297.788	297.149	54,00	46,00	23,00	50,00
						6 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III	3.384.147	2.452.212	3.013	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III	3.384.147	2.452.212	3.013	0,00	100,00	0,00	0,00
						Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
					1	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
				2		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	2.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	2.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
				4		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	1.500.000	239.361	0,00	43,00	16,00	37,21
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	1.500.000	239.361	0,00	43,00	16,00	37,21
				5		Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
				7		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00
				8		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				9		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00
				10		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	79,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	79,00	0,00	0,00
				11		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	1.000.000	1.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	1.000.000	1.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
			22			Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)							
				1		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	7.396.000	7.416.000	837.636	59,00	20,00	11,00	55,00
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	7.396.000	7.416.000	837.636	59,00	20,00	11,00	55,00
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	5.631.000	7.369.500	866.197	77,00	19,00	11,00	57,89
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	5.631.000	7.369.500	866.197	77,00	19,00	11,00	57,89
				3		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	1.600.000	350.000	12.500	89,00	10,00	3,00	30,00
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	1.600.000	350.000	12.500	89,00	10,00	3,00	30,00
				4		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	7.677.000	6.988.500	160.137	28,00	10,00	2,00	20,00
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	7.677.000	6.988.500	160.137	28,00	10,00	2,00	20,00
				5		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	1.730.000	92.000	0,00	40,00	5,00	12,50
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	1.730.000	92.000	0,00	40,00	5,00	12,50
322						Secretaría de Turismo							
				7		Actividades Comunes a los Programas 16 y 18							
				1		Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú	800.000	4.900.000	842.893	15,00	85,00	32,21	37,89
				51		Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú	800.000	4.900.000	842.893	15,00	85,00	32,21	37,89
				4		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU)	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU)	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU), Ot	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU), Lo	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	800.000	800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU), Pa	2.700.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	2.700.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
622						Instituto Nacional de la Propiedad Industrial							
				18		Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial							
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	924.300	0	50,81	49,19	14,19	28,85
				51		Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	924.300	0	50,81	49,19	14,19	28,85
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca							
				606		Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria							
				1		Actividades Centrales	19.682.907	19.682.907	0				
				2		Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L N° 1064)	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L N° 1064)	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				4		Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
					5	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					6	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					7	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					8	Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ciencias Veterinarias y Agronómicas CRN y CICVyA	1.300.000	1.300.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Salón de Usos Múltiples	246.000	246.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Banco de Germolasma	170.000	170.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Oficinas y Biblioteca Centro de Investigaciones	560.000	560.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	224.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					9	Construcción y Ampliación en los Centro Regionales Tucumán-Santiago del estero y Salta-Jujuy	2.472.200	2.472.200	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					52	Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en Estación Experimental Famaillá, Tucumán	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, Tucumán	110.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, Tucumán	310.000	310.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta	235.200	235.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					56	Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	5.000	5.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					59	Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					60	Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	322.000	322.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					10	Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa	1.897.320	1.897.320	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					52	Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental agropecuaria saenz Peña, Chaco	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña, Chaco	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco	314.720	314.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	162.400	162.400	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					59	Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					60	Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					61	Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Formosa	336.000	336.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Formosa	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					11	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan	1.132.480	1.132.480	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones	5.000	5.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					55	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista Corrientes	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					56	Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Mendoza	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					12	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					13	Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					14	Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista, Santa Fe	1.156.898	1.156.898	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Santa Fe	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Santa Fe	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción GaGanadera en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Galpón de Producción Agrícola y Cámara de Secado en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista , Santa Fe	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					57	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					58	Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	5.000	5.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					15	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juarez, Córdoba	196.000	196.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					52	Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos	488.982	488.982	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					53	Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, Entre Ríos	82.230	82.230	0	0,00	65,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						57 Contrucción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Bs. As.	128.800	128.800	0	0,00	55,00	0,00	0,00
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, Bs. As.	67.200	67.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	336.000	336.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
16						Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	160.970	160.970	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	2.240.000	2.240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
17						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa- San Luis y Patagonia Norte	597.000	597.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pampa	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pampa	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	336.000	336.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental agropecuaria Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
18						Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar, Bs. As.	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar, Bs. As.	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
19						Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País	1.132.507	1.132.507	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Bs. As.	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						52 Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, Bs. As.	400.000	400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa valles Calchaquies, Salta	50.000	50.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio delos Cobres, Salta	287.682	287.682	0	0,00	55,00	0,00	0,00
						55 Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	194.825	194.825	0	0,00	10,00	0,00	0,00
16						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas I.F.I.T							
3						Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00
						0 Administración y Conducción	359.998	359.998	0				
18						Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Ca	580.000	580.000	0	95,00	5,00	2,00	40,00
						52 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto d	580.000	580.000	0	90,00	10,00	4,00	40,00
21						Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	160.000	800.000	0	40,00	60,00	10,00	16,67
						51 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	160.000	800.000	0	40,00	60,00	10,00	16,67
22						Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar, Bs. As.	921.600	921.600	0	0,00	60,00	5,00	8,33
						51 Construcción Edificio de Servicios y Mantenimiento en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar, Bs. As.	240.000	240.000	0	0,00	100,00	10,00	10,00
						53 Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar, Bs.As.	600.000	600.000	0	0,00	50,00	5,00	10,00
						54 Construcción Corrales de Aislamiento con Doble Alambrado y Manga en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas Castelar, Bs. As.	81.600	81.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
23						Construcción Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar	0	180.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar	0	180.000	0	0,00	s/i	s/i	
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT							
25						Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	15.000	15.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	15.000	15.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
27						Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos	284.000	1.434.000	0	90,00	10,00	1,00	10,00
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	50.000	800.000	0	40,00	60,00	25,00	41,67
						53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarreta	90.000	90.000	0	0,00	100,00	80,00	80,00
						54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín	144.000	144.000	0	0,00	100,00	80,00	80,00
						75 Construcción Edificio para la Agencia de Extension Rural Guatrache	0	400.000	0	0,00	s/i	s/i	
29						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza-San Juan, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	3.837.000	3.541.900	16.250	10,00	30,00	2,00	6,67
						53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá, Mendoza	200.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	400.000	440.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						55 Construcción Centro Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes	450.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Fitopatología, Horticultura y Biotecnología en la Esatación Experimental Agropecuaria Vella Vista, Corrientes	500.000	1.222.000	12.062	30,00	45,00	40,00	88,89
						57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes	267.000	535.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						59 Construcción Laboratorio Biotecnología-Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						60 Construcción Invernáculo Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						61 Construcción Pabellones Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	14.900	4.188	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Galpón Almacén y Muestras en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	320.000	320.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	300.000	370.000	0	0,00	s/i	s/i	
						64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					30	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	1.550.000	1.460.000	0	11,00	12,00	1,00	8,33
						52 Construcción Invernáculo Climatizado en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs.As.	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	350.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la Estación Experimental Agropecuaria Ascasubi, Bs. As.	150.000	480.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 construcción Laboratorio de Producción Vegetal	150.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal	200.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	400.000	400.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					34	Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	1.663.000	1.738.200	29.510	90,00	5,00	1,00	20,00
						54 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental San Pedro, Bs.As.	0	115.200	0	30,00	s/i	s/i	
						55 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	420.000	420.000	0	0,00	100,00	20,00	20,00
						56 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	420.000	420.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Construcción Habitación y Baños en Campo Experimental Pilcaniyeu	113.000	113.000	0	40,00	60,00	0,00	0,00
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Ascasubi, Bs. As.	50.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	300.000	300.000	29.510	40,00	60,00	70,00	116,67
						64 Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						68 Tendido Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria	60.000	60.000	0	90,00	s/i	s/i	
					35	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA	3.400.000	1.803.000	0	0,00	55,00	5,00	9,09
						51 Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famaila	150.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí, Tucumán	300.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						54 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria	30.000	30.000	0	0,00	s/i	s/i	
						55 Remodelación y Ampliación Laboratorio de Forrajes en la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Leales	440.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Construcción Red Exterior de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	20.000	0	0,00	s/i	s/i	
						58 Red Interna de Distribución de Gas Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro, Jujuy	264.000	12.000	0	0,00	s/i	s/i	
						60 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito, La Rioja	216.000	216.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						61 Construcción Agencia de Extensión Rural Aimogasta, La Rioja	60.000	155.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta, Catamarca	216.000	66.000	0	0,00	s/i	s/i	
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña, Chaco	156.000	56.000	0	0,00	s/i	s/i	
						64 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural Ibarreta, Chaco	90.000	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural San Martín	144.000	44.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción Sanitarios en el Centro Regional Misiones	84.000	84.000	0	0,00	s/i	s/i	
						70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	150.000	50.000	0	0,00	s/i	s/i	
					36	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Cuyo, Córdoba y Santa Fe	1.916.500	846.500	137.293	0,00	70,00	10,00	14,29
						51 Puesta en Valor Bodega Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Bs. As.	36.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	60.000	60.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín, Bs.As.	40.500	40.500	0	0,00	s/i	s/i	
						55 Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Mendoza	144.000	144.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Planta Quesera en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	288.000	288.000	71.293	0,00	100,00	10,00	10,00
						57 Construcción Agencia Extensión Rural Tostado	66.000	66.000	66.000	0,00	100,00	30,00	30,00
						58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	180.000	80.000	0	0,00	s/i	s/i	
						59 Construcción Galpón de Almacenamiento de Muestras en Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	300.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	502.000	12.000	0	0,00	s/i	s/i	
						61 Ampliación Oficinas de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez	200.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires, Patagonia y La Pampa	2.972.900	1.729.800	0	0,00	20,00	1,00	5,00
						51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	171.000	10.900	0	0,00	s/i	s/i	
						52 Construcción Sala de Capacitación (20 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas	120.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
						53 Ampliación Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas	240.260	10.260	0	0,00	s/i	s/i	
						54 Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	781.000	8.000	0	0,00	s/i	s/i	
						56 Repavimentación de Caminos Internos en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	80.000	80.000	0	0,00	55,00	5,00	9,09
						57 Red Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	252.000	252.000	0	0,00	100,00	5,00	5,00
						60 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						61 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	428.640	128.640	0	0,00	s/i	s/i	
						38 Construcción y Ampliación de Agencias de Extension Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuarias	0	2.950.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle del Este	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	
						52 Ampliación de Agencia de Extension Rural Abra Pampa	0	500.000	0	0,00	s/i	s/i	
						53 Ampliación de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia	0	70.000	0	0,00	s/i	s/i	
						54 Construcción Centro de Capacitacion Integral en Paraná	0	400.000	0	0,00	s/i	s/i	
						55 Ampliación Unidad de Coordinación de Extensión Paraná	0	80.000	0	0,00	s/i	s/i	
						56 Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa	0	1.300.000	0	0,00	s/i	s/i	
						57 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura							
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
		1				Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	610.004	390.208	30.370	64,11	25,02	1,25	5,00
						51 Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	574.599	237.223	0	30,50	55,32	0,00	0,00
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	35.405	152.985	30.370	87,71	2,84	2,44	85,92
		2				Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	138.979	72,55	6,96	12,96	186,21
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	138.979	72,55	6,96	12,96	186,21
		3				Equipamiento Analítico	424.902	424.902	0	76,14	10,97	0,00	0,00
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	424.902	424.902	0	76,14	10,97	0,00	0,00
		4				Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	24.107	96,82	3,18	0,68	21,38
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	24.107	96,82	3,18	0,68	21,38
623						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria							
	17					Servicios de Laboratorios							
		14				Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	6.000.000	4.284.773	98,00	2,00	2,00	100,00
						51 Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	6.000.000	4.284.773	98,00	2,00	2,00	100,00
		16				Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	25.560.000	10.707.154	37,20	62,80	21,79	34,70
						51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	25.560.000	10.707.154	37,20	62,80	21,79	34,70
	20					Sanidad Animal							
		15				Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
	105					Comisión Nacional de Energía Atómica							
		1				Actividades Centrales							
						1 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión	3.000.000	2.700.000	160.140	13,89	17,00	0,90	5,29
						51 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión	3.000.000	2.700.000	160.140	13,89	17,00	0,90	5,29
		2				Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	4.300.000	4.300.000	96.279	25,47	15,00	0,10	0,67
						51 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	4.300.000	4.300.000	96.279	25,47	15,00	0,10	0,67
		4				Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.672.000	123.624	96,19	2,31	0,05	2,16
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.672.000	123.624	96,19	2,31	0,05	2,16
		5				Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	73.645.000	5.718.807	6,72	9,00	0,45	5,00
						51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	73.645.000	5.718.807	6,72	9,00	0,45	5,00
		6				Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	27.150.000	702.973	28,45	36,00	0,57	1,58
						51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	27.150.000	702.973	28,45	36,00	0,57	1,58
	20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
		2				Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	701.835	34.859	99,31	0,05	0,00	0,00
						51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	701.835	34.859	99,31	0,05	0,00	0,00
		4				Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.337.281	301.382	49,75	9,00	1,00	11,11
						51 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.337.281	301.382	49,75	9,00	1,00	11,11
		5				Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	531.119	120.716	27,00	13,00	2,00	15,38
						51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	531.119	120.716	27,00	13,00	2,00	15,38
		6				Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	597.702	46.600	63,10	8,00	0,60	7,50
						51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	597.702	46.600	63,10	8,00	0,60	7,50
		9				Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	570.160	360	32,22	8,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	570.160	360	32,22	8,00	0,00	0,00
		10				Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.161.092	1.060.336	95,76	4,24	2,00	47,17
						51 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.161.092	1.060.336	95,76	4,24	2,00	47,17
		11				Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	4.448.426	123.867	79,43	5,00	0,10	2,00
						51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	4.448.426	123.867	79,43	5,00	0,10	2,00
		13				Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	695.196	24.905	26,30	19,00	0,64	3,37
						51 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	695.196	24.905	26,30	19,00	0,64	3,37
		15				Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	284.528	0	70,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							Original	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
21						51 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	284.528	0	70,00	30,00	0,00	0,00
	18					Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura	3.850.610	4.650.610	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura	3.850.610	4.650.610	0	0,00	30,00	0,00	0,00
	19					Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas	1.138.111	1.138.111	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						51 Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas	1.138.111	1.138.111	0	0,00	19,00	0,00	0,00
	20					Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	948.426	748.426	0	0,00	9,00	0,00	0,00
						51 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	948.426	748.426	0	0,00	9,00	0,00	0,00
	21					Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	2.992.284	1.992.284	0	0,00	12,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	2.992.284	1.992.284	0	0,00	12,00	0,00	0,00
	22					Construcción de Reactor RA-10	5.705.848	3.705.848	0	0,00	0,60	0,00	0,00
						51 Construcción de Reactor RA-10	5.705.848	3.705.848	0	0,00	0,60	0,00	0,00
	23					Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	673.382	673.382	0	0,00	7,00	0,00	0,00
						51 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	673.382	673.382	0	0,00	7,00	0,00	0,00
						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
	4					Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	600.000	600.000	2.147	78,48	20,25	0,05	0,25
						51 Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	600.000	600.000	2.147	78,48	20,25	0,05	0,25
	5					Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	1.000.000	44.241	19,70	17,00	0,75	4,41
						51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	1.000.000	44.241	19,70	17,00	0,75	4,41
	6					Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	500.000	0	13,06	20,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	500.000	0	13,06	20,00	0,00	0,00
	7					Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	376.000	3.939	33,80	23,00	0,10	0,43
						51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	376.000	3.939	33,80	23,00	0,10	0,43
	8					Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	600.000	0	30,05	15,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	600.000	0	30,05	15,00	0,00	0,00
	9					Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	300.000	4.111	1,43	14,00	0,15	1,07
						51 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	300.000	4.111	1,43	14,00	0,15	1,07
22	10					Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	574.000	0	41,40	33,50	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	574.000	0	41,40	33,50	0,00	0,00
	13					Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	820.000	0	6,62	17,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	820.000	0	6,62	17,00	0,00	0,00
	15					Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	1.230.000	1.230.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
						51 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	1.230.000	1.230.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
	16					Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.900.000	0	9,00	9,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.900.000	0	9,00	9,00	0,00	0,00
	17					Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	660.000	4.035	14,00	12,00	0,05	0,42
						51 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	660.000	4.035	14,00	12,00	0,05	0,42
	18					Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	4.000.000	2.000.000	48.000	0,00	14,00	0,30	2,14
						51 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	4.000.000	2.000.000	48.000	0,00	14,00	0,30	2,14
	19					Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
						51 Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
	21					Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo	4.000.000	3.663.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
						51 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo	4.000.000	3.663.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
	1					Residuos Radiactivos de Baja Actividad	2.504.000	4.304.000	478.239	83,69	4,00	0,35	8,75
						51 Área Gestión Ezeiza	2.504.000	4.304.000	478.239	83,69	4,00	0,35	8,75
	2					Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.695.000	7.265.000	5.646	28,11	12,29	0,00	0,00
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.465.000	6.785.000	2.215	24,06	18,00	0,00	0,00
						52 Repositorio Fase I	230.000	480.000	3.432	32,28	1,00	0,01	1,00
	3					Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.599.000	344.003	94,56	1,94	0,50	25,77
						51 Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.599.000	344.003	94,56	1,94	0,50	25,77
	4					Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	20.248.089	20.261.210	1.575.115	34,78	9,90	0,67	6,77
						51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	18.000.766	16.149.958	1.433.139	40,67	11,00	0,80	7,27
						52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	442.488	1.646.306	139.967	26,93	9,90	0,25	2,53
						53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.754.835	2.414.946	2.009	10,70	10,00	0,01	0,10
						54 Remodelación Casa Guayra	50.000	50.000	0	84,08	15,92	0,67	4,21
	5					Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	2.999.306	4.323	77,98	5,00	0,00	0,00
						51 Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	2.999.306	4.323	77,98	5,00	0,00	0,00
	7					Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.225.385	202.614	50,10	15,00	0,60	4,00
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.225.385	202.614	50,10	15,00	0,60	4,00
	8					Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	938.220	950	7,75	19,00	0,01	0,05

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							Original	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	938.220	950	7,75	19,00	0,01	0,05
						Investigación y Aplicaciones no Nucleares							
					1	Centro Aceleración de Iones	450.000	350.000	14.569	50,21	3,00	0,08	2,67
						51 Centro Aceleración de Iones	450.000	350.000	14.569	50,21	3,00	0,08	2,67
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	1.645.000	3.477	54,87	14,00	0,01	0,07
						51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	1.645.000	3.477	54,87	14,00	0,01	0,07
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	1.150.000	500.000	3.648	32,25	21,00	0,05	0,24
						51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	1.150.000	500.000	3.648	32,25	21,00	0,05	0,24
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	350.000	3.893	6,48	3,00	0,03	1,00
						51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	350.000	3.893	6,48	3,00	0,03	1,00
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.400.000	72.292	36,33	26,00	1,00	3,85
						51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.400.000	72.292	36,33	26,00	1,00	3,85
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	1.100.000	166.476	32,48	13,00	1,80	13,85
						51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	1.100.000	166.476	32,48	13,00	1,80	13,85
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	350.000	6.002	8,75	7,50	0,05	0,67
						51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	350.000	6.002	8,75	7,50	0,05	0,67
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.320.000	98.719	1,60	10,00	0,70	7,00
						51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.320.000	98.719	1,60	10,00	0,70	7,00
					10	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta	595.000	595.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta	595.000	595.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos	600.000	300.000	247	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos	600.000	300.000	247	0,00	6,00	0,00	0,00
					12	Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad	720.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad	720.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					24	Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear							
						Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	21.808.200	2.302.247	60,90	5,80	0,45	7,76
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	21.808.200	2.302.247	60,90	5,80	0,45	7,76
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	591.800	88.889	7,40	7,00	0,80	11,43
						51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	591.800	88.889	7,40	7,00	0,80	11,43
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	91.235	4,17	5,00	0,53	10,60
						51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	91.235	4,17	5,00	0,53	10,60
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	2.750.000	197.554	10,15	13,00	1,15	8,85
						51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	2.750.000	197.554	10,15	13,00	1,15	8,85
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.800.000	674.643	2,02	68,10	15,00	22,03
						51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.800.000	674.643	2,02	68,10	15,00	22,03
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	13.500.000	394.860	39,46	5,00	0,10	2,00
						51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	13.500.000	394.860	39,46	5,00	0,10	2,00
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	606.000	47.707	99,16	0,77	0,02	2,60
						51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	606.000	47.707	99,16	0,77	0,02	2,60
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.412.035	33.315	14,79	15,00	0,25	1,67
						51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.412.035	33.315	14,79	15,00	0,25	1,67
					9	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	100.000	2.134	17,53	1,00	0,02	2,00
						51 Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	100.000	2.134	17,53	1,00	0,02	2,00
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	3.064.700	2.354.700	110.496	11,00	17,00	0,40	2,35
						51 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	3.064.700	2.354.700	110.496	11,00	17,00	0,40	2,35
					11	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					12	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación	3.138.975	3.138.975	13.226	0,00	25,00	0,10	0,40
						51 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación	3.138.975	3.138.975	13.226	0,00	25,00	0,10	0,40
					13	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	1.656.682	1.656.682	11.697	0,00	15,00	0,10	0,67
						51 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	1.656.682	1.656.682	11.697	0,00	15,00	0,10	0,67
					14	Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	2.249.100	2.249.100	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	2.249.100	2.249.100	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					15	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos	978.508	978.508	133.360	0,00	25,00	2,40	9,60
						51 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos	978.508	978.508	133.360	0,00	25,00	2,40	9,60
						Instituto Nacional del Agua							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	600.000	600.000	90.000	10,00	49,82	19,00	38,14
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	200.000	200.000	90.000	25,00	64,57	25,00	38,72
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	400.000	400.000	0	3,00	44,70	0,70	1,57

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
354						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
		19				Recursos Hídricos							
				2		Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	3.630.000	3.630.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				56		Aliviador Cildañez - Etapa II	55.000	55.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				57		Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	3.575.000	3.575.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Canal Cintura Sur Tafí	165.000	165.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Canal Cintura Sur Tafí	165.000	165.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	330.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	330.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	55.000	0	37,56	s/i	s/i	
				51		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	55.000	0	37,56	s/i	s/i	
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	750.600	0	0,00	99,00	0,00	0,00
				51		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	750.600	0	0,00	99,00	0,00	0,00
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	22.235.144	3.407.015	18,00	11,11	2,00	18,00
				51		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	22.235.144	3.407.015	18,00	11,11	2,00	18,00
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	11.482.000	5.399	48,16	10,05	0,00	0,00
				51		Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	11.482.000	5.399	48,16	10,05	0,00	0,00
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	5.200.000	5.200.000	45.000	84,30	0,00	0,00	0,00
				51		Edificios Fiscales	5.200.000	5.200.000	45.000	84,30	0,00	0,00	0,00
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	2.140.000	0	85,60	0,00	0,00	0,00
				51		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	2.140.000	0	85,60	0,00	0,00	0,00
				13		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
				51		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	1.900.000	0	99,92	0,00	0,00	0,00
				51		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	1.900.000	0	99,92	0,00	0,00	0,00
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	25.423.000	0	21,37	4,09	0,34	8,31
				0		Administración y Conducción	820.000	820.000	0				
				51		Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	24.603.000	24.603.000	0	21,37	4,09	0,34	8,31
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	10.500.000	3.517.702	63,45	36,55	2,82	7,72
				51		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	10.500.000	3.517.702	63,45	36,55	2,82	7,72
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
				51		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	20.000.000	0	0,00	11,41	0,00	0,00
				51		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	20.000.000	0	0,00	11,41	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
				51		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	28.000.000	2.342.738	4,10	51,31	5,13	10,00
				51		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	28.000.000	2.342.738	4,10	51,31	5,13	10,00
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	77.295.286	77.295.286	14.760.472	5,74	89,88	16,98	18,89
				51		Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	77.295.286	77.295.286	14.760.472	5,74	89,88	16,98	18,89
				35		Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas - Ciudad de Buenos Aires	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,22	0,00	0,00
				51		Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,22	0,00	0,00
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	26.700.000	0	0,00	35,39	0,00	0,00
				51		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	26.700.000	0	0,00	35,39	0,00	0,00
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	85.211.904	85.211.904	53.027.232	1,79	31,50	3,50	11,11
				0		Administración y Conducción	7.211.904	7.211.904	1.201.833				
				51		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	78.000.000	78.000.000	51.825.399	1,79	31,50	3,50	11,11
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
				51		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00
				51		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				51		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				41		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00
				51		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					46	Refacción Edificio de Canal 7	50.000	50.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio de Canal 7	50.000	50.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					47	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	50.000	50.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	50.000	50.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
					48	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	500.000	8.100.000	0	0,00	6,93	0,28	4,04
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	500.000	8.100.000	0	0,00	6,93	0,28	4,04
					49	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	7.050.000	750.000	0	0,00	6,41	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	7.050.000	750.000	0	0,00	6,41	0,00	0,00
					50	CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	3.050.000	3.050.000	0	0,00	25,07	0,00	0,00
					51	CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	3.050.000	3.050.000	0	0,00	25,07	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica							
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	743.000	743.000	66.144	72,00	7,20	0,70	9,72
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	743.000	743.000	66.144	72,00	7,20	0,70	9,72
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)							
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (***)	290.000.000	294.600.000	25.608.424	0,00	s/i	s/i	
					0	Administración y Conducción	0	0	2.236.364				
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	290.000.000	294.600.000	23.372.061	0,00	s/i	s/i	
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
					2	Obras Viales, Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.548.000	4.548.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Puente Encarnación - Posadas	4.548.000	4.548.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
13						Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00
62						Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario							
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR	349.850.000	349.850.000	34.323.586	25,19	69,26	2,08	3,00
					0	Administración y Conducción	36.077.000	37.057.000	4.900.590				
					68	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	12.176.863	12.176.863	8.690.571	86,28	2,72	5,00	183,82
					69	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	29.742.000	29.742.000	12.410.146	29,15	70,85	6,00	8,47
					70	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	17.919.359	17.919.359	1.963.633	44,52	55,48	4,00	7,21
					71	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	31.200.000	31.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					72	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	31.200.000	30.220.000	259.555	0,00	100,00	0,00	0,00
					73	Paso a diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	31.200.000	31.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					74	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tigre	30.459.467	30.459.467	169.693	11,01	88,99	0,41	0,46
					75	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	31.200.000	31.200.000	122.028	0,00	100,00	0,00	0,00
					77	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 1 (Sur)	20.370.321	20.370.321	3.563.969	35,88	64,12	12,00	18,71
					78	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste)	37.668.042	37.668.042	2.243.401	10,00	90,00	0,00	0,00
					79	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste)	21.635.431	21.635.431	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					80	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte)	19.001.517	19.001.517	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picara CAF N3192	990.000	990.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					0	Administración y Conducción	790.000	790.000	0				
					51	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picara CAF N3194	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegable							
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	52.200.000	30.029.211	92,76	7,24	1,62	22,38
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	52.200.000	30.029.211	92,76	7,24	1,62	22,38
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	5.114.251	0	57,01	42,99	s/i	
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	5.114.251	0	57,01	42,99	s/i	
					4	Puerto Diamante	300.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	300.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn	300.000	8.200.000	1.625.488	73,90	26,10	16,01	61,34
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn	300.000	8.200.000	1.625.488	73,90	26,10	16,01	61,34
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	29.516.662	2.836.009	25,45	74,55	10,92	14,65
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	29.516.662	2.836.009	25,45	74,55	10,92	14,65
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	25.000	0	0,00	40,00	s/i	
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	25.000	0	0,00	40,00	s/i	
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	15.000.000	0	0,00	30,00	s/i	
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	15.000.000	0	0,00	30,00	s/i	
10						Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	100.000	0	0,00	0,00	s/i	
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	100.000	0	0,00	0,00	s/i	
11						Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	9.999	0	0,00	100,00	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	9.999	0	0,00	100,00	s/i	
12						Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
13						Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
14						Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	10.000	0	0,00	25,00	s/i	
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	10.000	0	0,00	25,00	s/i	
15						Puente Pueyrredón	1.000.000	390.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Puente Pueyrredón	1.000.000	390.000	0	0,00	100,00	s/i	
16						Dragado Río Uruguay	100.000	10.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Dragado Río Uruguay	100.000	10.000	0	0,00	100,00	s/i	
17						Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
19						Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	10.000	0	0,00	30,00	s/i	
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	10.000	0	0,00	30,00	s/i	
20						Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
22						Reparación Parque España	1.000.000	8.300.000	0	92,45	7,55	5,37	71,13
						51 Reparación Parque España	1.000.000	8.300.000	0	92,45	7,55	5,37	71,13
23						Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	10.000	0	0,00	20,00	s/i	
						51 Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	10.000	0	0,00	20,00	s/i	
24						Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	100,00	s/i	
25						Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	10.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	10.000	0	0,00	100,00	s/i	
26						Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
27						Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28						Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
29						Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
30						Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	5.250.000	0	0,00	40,00	s/i	
						51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	5.250.000	0	0,00	40,00	s/i	
31						Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
32						Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
34						Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
35						Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
36						Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
37						Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
38						Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
39						Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
40						Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	2.293.088	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	2.293.088	0	0,00	100,00	s/i	
41						Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes	9.490.000	10.000	0	0,00	50,00	s/i	
						51 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes	9.490.000	10.000	0	0,00	50,00	s/i	
42						Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	5.000.000	10.000	0	0,00	50,00	s/i	
						51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	5.000.000	10.000	0	0,00	50,00	s/i	
43						Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
45						Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
451	16					51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						46 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						48 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						51 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	
						Dirección General de Fabricaciones Militares							
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios							
						7 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.630.000	1.630.000	1.031.580	64,68	19,00	19,00	100,00
						51 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.500.000	1.500.000	1.031.580	65,56	17,81	17,92	100,62
						52 Remodelación en Obras Menores	130.000	130.000	0	17,33	82,67	61,52	74,42
						8 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.400.000	2.400.000	1.031.580	42,04	27,56	4,89	17,74
						51 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.200.000	2.200.000	1.031.580	42,85	25,94	5,07	19,55
						52 Remodelación en Obras Menores	200.000	200.000	0	11,99	88,01	0,00	0,00
						9 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	1.862.000	1.362.000	0	51,30	21,40	0,00	0,00
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	1.612.000	1.112.000	0	52,67	19,14	0,00	0,00
						52 Remodelación en Obras Menores	250.000	250.000	0	9,83	90,17	0,00	0,00
						10 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.220.000	720.000	0	90,65	s/i	2,30	
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.100.000	600.000	0	91,47	8,53	2,00	23,45
						52 Remodelación en Obras Menores	120.000	120.000	0	18,51	81,49	20,38	25,01
						11 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.080.000	1.580.000	0	60,37	23,40	0,80	3,42
						51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	1.830.000	1.330.000	0	62,00	21,25	0,83	3,91
						52 Remodelación en Obras Menores	250.000	250.000	0	9,83	90,17	0,00	0,00
						12 Remodelación para Adecuación de Redes	2.575.000	2.075.000	0	24,25	31,23	0,00	0,00
						51 Remodelación para Adecuación de Redes	2.450.000	1.950.000	0	24,63	30,17	0,00	0,00
						52 Remodelación en Obras Menores	125.000	125.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						13 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	2.065.000	1.565.000	0	52,21	24,35	3,48	14,29
						51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	1.920.000	1.420.000	0	52,96	23,11	3,57	15,45
						52 Remodelación en Obras Menores	145.000	145.000	0	0,00	84,18	0,00	0,00
						14 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.893.000	3.393.000	0	38,84	44,64	11,46	25,67
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.800.000	3.300.000	0	39,07	44,19	11,66	26,39
						52 Remodelación en Obras Menores	93.000	93.000	0	22,66	77,34	0,00	0,00
						15 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.556.000	1.056.000	0	24,27	17,96	1,47	8,18
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.550.000	1.050.000	0	24,05	17,95	1,48	8,25
						52 Remodelación en Obras Menores	6.000	6.000	0	81,95	18,05	0,00	0,00
						16 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnologia s/ISO14000	4.505.000	4.005.000	0	29,30	51,71	2,51	4,85
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	900.000	900.000	0	45,83	32,50	0,00	0,00
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	2.000.000	1.750.000	0	13,14	69,25	3,03	4,38
						53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	1.570.000	1.320.000	0	30,19	52,95	5,61	10,59
						55 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	0	0,00	39,19	0,00	0,00
						17 Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnología s/IRAM 3800	2.435.000	2.435.000	0	68,93	31,07	16,08	51,75
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.075.000	1.075.000	0	66,29	33,71	13,02	38,62
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	990.000	990.000	0	21,00	79,00	27,17	34,39
						54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	340.000	340.000	0	89,82	s/i	s/i	
						55 Remodelación en Obras Menores	30.000	30.000	0	45,70	54,30	0,00	0,00
						18 Remodelación para la Modernización de Instalaciones	4.420.000	3.420.000	0	21,51	53,22	10,04	18,87
						51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones	4.385.000	3.385.000	0	21,39	53,17	10,13	19,05
						52 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	0	39,38	s/i	s/i	
613	20					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento							
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
						2 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingó	215.000	1.695.000	114.840	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	80.000	360.000	67.650	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires	135.000	1.335.000	47.190	100,00	0,00	0,00	0,00
						3 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	60.000	6.660.000	52.470	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	30.000	5.630.000	23.320	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	30.000	1.030.000	29.150	100,00	0,00	0,00	0,00
						7 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	75.500.000	9.031.428	4,22	42,00	0,49	1,17
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	75.500.000	9.031.428	4,22	42,00	0,49	1,17
						8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.251.350	23.251.350	2.036.811	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	180.000	180.000	9.900	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.071.350	23.071.350	2.026.911	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	12.417.193	15.417.193	2.836.224	91,83	8,17	3,00	36,72
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	70.000	70.000	23.100	100,00	0,00	0,00	
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	12.347.193	15.347.193	2.813.124	87,58	12,42	5,46	43,96
				10		Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	750.260	1.750.260	0	90,22	0,00	0,00	0,00
					52	Optimización Sistema Perforación, Acuaeducto y Reservas Agua Potable, Berazategui - Buenos Aires	750.260	1.750.260	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	5.165.000	1.816.947	66,79	33,21	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	5.165.000	1.816.947	66,79	33,21	0,00	0,00
				13		Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	2.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	2.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				14		Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	23.255.629	4.797.906	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	23.255.629	4.797.906	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	22.525.242	4.940.072	59,42	24,00	4,24	17,67
					51	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	22.525.242	4.940.072	59,42	24,00	4,24	17,67
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	290.000	4.292.019	92.510	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	100.000	3.100.000	40.150	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	190.000	1.192.019	52.360	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	29.370	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	29.370	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	18.139.647	2.625.962	28,68	35,00	8,95	25,57
					51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	18.139.647	2.625.962	28,68	35,00	8,95	25,57
				20		Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	1.600.000	1.088.297	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	1.600.000	1.088.297	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	21.120	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	21.120	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	160.000	1.830.281	39.270	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	65.000	65.000	22.110	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	95.000	1.765.281	17.160	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.210.000	174.510	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.210.000	174.510	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.436.429	8.436.429	581.794	59,09	8,00	4,60	57,50
					52	Remodelación Planta Depuradora y Colectores Villa Aguirre Tandil Bs. As.	8.436.429	8.436.429	581.794	59,09	8,00	4,60	57,50
				27		Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	15.298.205	3.643.197	78,33	21,58	7,42	34,38
					51	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	15.298.205	3.643.197	78,33	21,58	7,42	34,38
				28		Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	8.000.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	8.000.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
				29		Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	20.080.000	3.144.805	66,80	16,00	4,57	28,56
					51	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	20.080.000	3.144.805	66,80	16,00	4,57	28,56
				30		Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.201.592	6.201.592	651.157	91,56	8,44	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.421.642	4.421.642	456.984	91,56	8,54	0,00	0,00
					52	Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.950	1.779.950	194.173	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buenos Aires	11.179.620	6.179.620	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buenos Aires	11.179.620	6.179.620	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				33		Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	25.250.000	2.097.555	3,83	23,00	1,59	6,91
					51	Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	25.250.000	2.097.555	3,83	23,00	1,59	6,91
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				35		Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	18.000.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	18.000.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00
				40		Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	3.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	3.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				41		Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	8.000.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	8.000.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00
				42		Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	27.200.000	3.997.342	0,00	41,00	14,66	35,76
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	27.200.000	3.997.342	0,00	41,00	14,66	35,76
				48		Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	820.000	49.830	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	820.000	49.830	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							Original	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
					54	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	5.000.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	5.000.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	5.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	5.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	25.000.000	2.897.876	0,00	43,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	25.000.000	2.897.876	0,00	43,00	0,00	0,00
					57	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	9.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	9.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					58	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	300.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	300.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					60	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	5.023.079	1.191.688	88,93	11,07	6,00	54,20
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	5.023.079	1.191.688	88,93	11,07	6,00	54,20
					61	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	15.000.000	1.797.504	0,00	56,00	4,00	7,14
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	15.000.000	1.797.504	0,00	56,00	4,00	7,14
					64	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	17.216.493	2.561.310	45,43	22,00	5,88	26,73
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	17.216.493	2.561.310	45,43	22,00	5,88	26,73
					72	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	15.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					56	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	15.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					75	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	10.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	10.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					76	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					86	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	18.874.450	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	18.874.450	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					88	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia-Chaco	30.000.000	15.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia-Chaco	30.000.000	15.000.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
					89	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	319.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	319.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					92	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa	65.005.000	25.005.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	65.005.000	25.005.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					93	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	4.484.511	1.343.812	77,05	22,95	5,65	24,62
					51	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	4.484.511	1.343.812	77,05	22,95	5,65	24,62
					95	Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero	20.000.000	9.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	20.000.000	9.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					96	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	8.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	8.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					99	Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	69.500.000	45.500.000	5.658.112	3,00	41,00	1,00	2,44
					56	Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes	19.500.000	19.500.000	5.658.112	18,49	46,00	7,10	15,43
					70	Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	20.000.000	8.000.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00
					72	Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	30.000.000	18.000.000	0	0,00	38,00	0,00	0,00
624						Servicio Geológico Minero Argentino							
		1				Actividades Centrales							
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.000.000	1.000.000	0	64,70	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio 25	1.000.000	1.000.000	0	64,70	25,00	0,00	0,00
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	0	35,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	0	35,00	10,00	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.486.100	70.569	40,09	3,40	0,38	11,18
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.486.100	70.569	40,09	3,40	0,38	11,18
70						Ministerio de Educación							
						Fundación Miguel Lillio							
					16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea							
					3	Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico	875.000	875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico	875.000	875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
						Actividades Centrales							
					3	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	11.050.000	52,63	47,62	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
							31/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
75	350	1				51 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Actividades Centrales	50.000.000	50.000.000	11.050.000	52,63	47,62	s/i	
					2	Remodelación Edificio de Av. Callao N° 114	0	200.000	0	89,00	s/i	11,00	
					51	Remodelacion Edificio de Av. Callao N° 114	0	200.000	0	89,00	s/i	11,00	
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	2.400.000	387.103	11,97	88,03	36,76	41,76
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	2.400.000	387.103	11,97	88,03	36,76	41,76
					5	Reparación Edificio Callao N° 114	3.200.000	2.100.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao N° 114	3.200.000	2.100.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
				22		Regularización del Trabajo							
					6	Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
850		1				Administración Nacional de la Seguridad Social Actividades Centrales							
					6	Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II)	2.088.000	2.088.000	0	11,00	26,50	0,00	0,00
					52	Construcción UDAI - El Dorado	133.000	133.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construccion UDAI Orán	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción UDAI - Las Heras	105.000	105.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00
					56	Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	62,00	0,00	0,00
					57	Construcción UDAI - Viedma	600.000	600.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					58	Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	450.000	450.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					7	Construcción Jardín Maternal	4.260.081	4.260.081	0	11,00	41,50	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Maternal	4.260.081	4.260.081	0	11,00	41,50	0,00	0,00
					11	Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza	1.160.000	1.160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza	1.160.000	1.160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80	310					Ministerio de Salud Ministerio de Salud							
					38	Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)							
					1	Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad	12.775.223	12.775.223	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Complejo de Laboratorios ANLIS Nivel de Seguridad Biológica II	12.775.223	12.775.223	0	0,00	40,00	0,00	0,00
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer							
					53	Atención a Enfermos							
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	0	0	0	32,84	s/i	s/i	
					53	Remodelación Pabellon N° 4	0	0	0	0,39	s/i	s/i	
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	990.000	0	0,79	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	990.000	0	0,79	100,00	0,00	0,00
					15	Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	0	0	0,62	s/i	s/i	
					51	Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	0	0	0,62	s/i	s/i	
					17	Refuncionalización de Farmacia	0	0	0	85,48	s/i	s/i	
					51	Refuncionalización de Farmacia	0	0	0	85,48	s/i	s/i	
					19	Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva	950.000	950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva	950.000	950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					20	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	360.000	293.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	360.000	293.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
906						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán							
					56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	2.171.800	2.434.300	900.702	87,28	43,00	17,02	39,58
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	2.171.800	2.434.300	900.702	52,28	43,00	17,02	39,58
					54	Adecuación de Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					1	Desarrollo y Producción de Biológicos							
					5	Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	0	0	100,00	0,00	80,00	
					51	Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	0	0	100,00	0,00	80,00	
					2	Investigación Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virología							
					2	Remodelación de Laboratorios del Departamento de Virologia	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
					8	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
					4	Mejoramietno Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	830.900	1.138.720	463.067	45,97	30,00	18,56	61,87
					51	Mejoramietno Edificio Externo	830.900	1.138.720	463.067	45,97	30,00	18,56	61,87
909						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/03/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programado	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al		al	Ejec./Progr.
								31/03/2010	31/03/2010	31/12/2009	DADC 2010	31/03/2010	anual
		59				Atención de Pacientes							
				8		Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca	3.495.000	3.495.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				55		Reparación Pabellón Alvarez	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				56		Refacción de Centros de Día	345.000	345.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				57		Reparación Pabellones 7 y 10	750.000	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone							
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos							
				1		Construcción Natatorio	0	10.001	0	98,31	s/i	100,00	
				51		Construcción Natatorio	0	10.001	0	98,31	s/i	100,00	
				9		Remodelación Cocina	720.000	720.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Cocina	720.000	720.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	594.600	584.599	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Ampliación del Departamento del Laboratorio	115.200	115.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	10.400	10.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				54		Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	6.500	6.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				56		Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	325.000	314.999	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				57		Refacción en Oficina de Compras	97.500	97.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social							
	311					Ministerio de Desarrollo Social							
		17				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
				7		Construcción Instalaciones	11.025.000	11.025.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	3.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				54		Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				57		Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	3.893.000	3.893.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				58		Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	2.154.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	4.900.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				52		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	4.900.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00
Totales sin Vialidad							3.293.149.703	3.191.466.194	366.915.638				
Total Proyectos de Inversión con Vialidad							9.827.877.856	9.700.894.347	1.633.581.834				

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Cambio de denominación del proyecto, en 2009 era: Construcción Edificio para la Morgue Judicial

(1)Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2010

(**) Durante el primer trimestre el devengado correspondió a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera), iniciándose las obras de ingeniería básica y detalle.

(2) Se aclara que al 31/03/2010 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio se corresponde a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera).

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc																						
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs																			
MANTENIMIENTO																																							
Mantenimiento por Administración																																							
16	1	1	97	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administracion	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	83.078	83.078	83.078	19.458	16,7%	16,7%	6	B																			
16	1	2	97	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/10	31/12/10	34.839	34.839	34.839	0	16,7%	16,7%	6	B																			
Total Mantenimiento por Administración													117.917	117.917	117.917	19.458																							
Mantenimiento por Contrato																																							
16	2	7	50	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	50	95	94	0,0%	100,0%	8																				
16	2	10	22	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/07/04	3.616	50	50	0	0,0%	100,0%	8																				
Total Mantenimiento por Contrato													15.447	100	145	94																							
Mantenimieno por Convenio con Provincias																																							
16	3	24	42		LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	30/12/09	5.032				7,3%	96,3%	7																				
16	3	24	42	51	LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 12	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/10	31/12/11	6.300	2.105	2.105	468	6,7%	6,7%	6	A																			
16	3	25	58		NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01/01/08	30/12/09	10.944				3,8%	76,6%	7																				
16	3	25	58	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 12	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01/01/10	31/12/11	12.358	3.988	3.988	1.217	8,3%	8,3%	6	A																			
16	3	26	62		RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	16.288				8,2%	100,0%	7																				
16	3	26	62	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 12	TFO Rio Negro - Convenio 12	11	1.171,4	01/01/10	31/12/11	20.340	6.163	7.200	2.515	16,8%	16,8%	6																				
16	3	27	78		SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989				3,2%	81,2%	7																				
16	3	27	78	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 12	Convenio 12	11	2.207,3	01/01/10	31/12/11	51.200	9.737	21.381	7.699	6,7%	6,7%	6	A																			
16	3	28	94		TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio N 10		11	350,3	01/01/08	30/01/10	15.270				13,1%	96,5%	7																				
16	3	28	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio N 11		11	350,3	01/01/10	31/12/11	19.000	6.674	6.674	1.011	6,7%	6,7%	6	A																			
16	3	30	38		JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	30/12/09	8.791				7,4%	100,0%	7																				
16	3	30	38	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 12	Tramos Varios	11	552,5	01/01/10	31/12/10	9.700	3.525	3.525	707	13,4%	13,4%	6	A																			
16	3	32	34	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	4.035	4.035	0	7,5%	35,0%	6	A																			
16	3	33	34	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.902	772	772	559	11,9%	31,9%	6	A																			
16	3	34	50	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/03/06	4.895	50	50	0	0,0%	100,0%	7																				
16	3	37	46		LA RIOJA	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486				5,8%	66,2%	7																				
16	3	37	46	51	LA RIOJA	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 9	TFO La Rioja - Convenio 9	11	379,6	01/01/10	31/12/11	6.800	2.452	2.452	668	9,3%	9,3%	6	A																			
16	3	38	22		CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006				9,0%	97,8%	7																				
16	3	38	22	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 4	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/10	31/12/11	7.530	2.112	2.112	336	5,5%	5,5%	6	A																			
16	3	39	90	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucuman - Convenio N 7		11	67,4	01/01/08	30/12/09	3.000	1.094	1.094	0	4,2%	100,0%	7																				
16	3	42	70	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequintin - Lte. Con Chile	11	30,0					148	148	0			12																			
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias													267.832	42.854	55.534	15.179																							
Señalamiento Horizontal																																							
16	4	1	97	51	PAIS		Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		01/01/10	31/12/10	43.385	43.385	43.385	19.581	16,7%	16,7%	6	B																			
Obras de Emergencia																																							
16	5	1	97	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/10	31/12/10	44.009	27.907	44.009	23.165	16,7%	16,7%	6	B																			
16	5	2	97	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	23.631	22.326	23.631	10.496	16,7%	16,7%	6	B																			
16	5	3	97	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	100	100	100	0	16,7%	16,7%	6	B																			
16	5	4	97	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	1.116	1.116	1.116	531	16,7%	16,7%	6																				
Total Obras de Emergencia													68.856	51.449	68.856	34.191																							
Mantenimiento por Sistema Modular																																							
16	6	1	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	35	35	0	0,0%	99,4%	8																				
16	6	3	22	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	50	50	0	0,0%	100,0%	8																				
16	6	4	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	01/11/07	10.021	50	50	0	0,0%	69,3%	7																				
16	6	5	26	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	06/11/07	9.342	50	50	0	0,0%	100,0%	8																				
16	6	6	26	51	CHUBUT	40-260	Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	20/01/11	30.461	6.115	9.576	7.027	2,8%	76,4%	6																				
16	6	8	50	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/07	30/03/11	29.548	5.598	9.379	4.603	8,4%	82,6%	6																				
16	6	9	50	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	15/03/09	17.085	50	1.440	754	0,0%	98,4%	7																				
16	6	10	82	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	50	50	0	0,0%	98,8%	7																				
16	6	11	66	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	32.757	1.193	2.640	1.116	5,1%	83,5%	6																				
16	6	12	66	51	SALTA	34-81	Emp. RN N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RN N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	13/11/07	7.792	50	50	0	0,0%	100,0%	8																				
16	6	19	6	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0			7.037	556	556	0	0,0%	0,0%	0																				
16	6	20	6	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Ptdo Avellaneda)	11	7,3	05/01/10	04/01/11	11.947	694	694	0	17,2%	17,2%	6																				
16	6	21	54	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. RN N°105	km1336 - Km1349	11	13,2			1.500	139	139	0	0,0%	0,0%	0																				
16	6	22	66	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N. N° 51	km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	19/02/12	11.838	852	2.400	1.343	14,3%	98,2%	6																				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
16	6	23	66	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte con Chile / S.A. De los Cobres - Lte con Jujuy	km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	216	3.600	820	10,6%	50,9%	6		
16	6	24	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka)	km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	14.213	1.878	2.459	2.148	0,0%	80,9%	7		
16	6	25	26	51	CHUBUT	40	Emp RN N°25 - Emp RP N° 56 (tamarisco)	km.1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/08	30/04/10	33.435	9.599	9.599	1.768	3,6%	48,1%	6		
16	6	26	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	25/05/10	20.561	5.560	5.560	2.028	6,0%	66,3%	6	C/A	
16	6	27	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	04/06/10	76.979	11.355	15.543	4.236	12,9%	91,0%	6	A	
16	6	29	50	51	MENDOZA	40-145	Lte Neuquen - Malargue y B Blancas - Acc C Grande		11	257,4	30/05/10	28/05/12	30.124	837	837	0	0,0%	0,0%	11		
16	6	31	14	51	CORDOBA	9	Villa Maria - Pilar		11	68,0			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	32	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Lte. C/Salta		11	215,0			11.000	306	306	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	34	70	51	SAN JUAN	40-150	Lte. C/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintin		11	140,0			6.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	35	6	51	BUENOS AIRES		Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	1,0			45.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	37	10	51	CATAMARCA	40-60	Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta	km 4000,78 - Km 4073,63; Km 4077,00 - Km 4088,62; Km 4091,72 - Km 4103,11	11	160,7			20.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	38	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1324,22 - Km 1578,40	11	254,2			30.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	41	50	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargue	km. 121,27 - Km. 350,91	11	229,6			22.000	611	611	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	43	66	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. C/ Jujuy	km. 4607,03 - Km. 4666,62; Km. 26,39 - Km. 296,44	11	329,6			12.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	46	82	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11	km.0,00 - Km. 7,23	11	9,8			15.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	47	86	51	SGO DEL ESTERO		Emp. R.N.N° 95 - Lte. C/ Chaco y Salta	km. 176,33 - Km. 502,92	11	326,6			10.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	48	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N° 40 (Tecka)	km. 313,74 - Km. 528,67	8	214,9			16.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	49	66	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		8				30.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	50	70	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp RN N° 150 (Las Flores) - Emp RP N° 12 - Emp RN N° 150	km 193,42 - Km 345,99	11	152,6			42.762	1.188	1.188	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	51	66	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N° 51	km. 4470,52 - Km. 4630,87	11	160,4			16.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0		
Total Sistema Modular														695.934	53.003	72.783	25.841				

Obras de Seguridad Vial																					
16	7	1	34	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0				15.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	42	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 km	17	200,0				11.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	18	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 km	17	30,0				8.292	306	306	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D)		17	1,0				2.300	192	192	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0				2.000	250	250	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	30	53	ENTRE RIOS	127	Readecuacion Int. C/R.P.N° 6, R.P.N° 2 y Acc. A Bovril	Inter. R.N. N°127 - R.P. N°2 - Acc. Bovril	17	5,5	16/04/07	15/07/09	15.645	1.232	1.232	392	0,0%	95,6%	7		
16	7	6	30	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0				2.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	62	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Illum)		17	1,0				11.488	957	957	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	62	52	RIO NEGRO	3	Interseccion R N N 3 y RNN 251		17	1,0				19.040	50	50	0	0,0%	0,0%	2	
16	7	8	58	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesia Urbana		17	1,0				600	100	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	22	51	CHACO	95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	Calle Braille - Emp. R.N. N° 95	17	5,4	08/09/08	31/05/10	18.396	4.273	7.154	4.098	1,2%	76,5%	6	C/A	
16	7	9	22	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0				600	447	447	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	22	53	CHACO	95	Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	17/10/08	17/04/09	1.790	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
16	7	9	82	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	10/04/09	6.967	250	250	0	0,0%	100,0%	8		
16	7	9	18	55	CORRIENTES	95	Interseccion con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2		17	1,0				1.800	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	34	58	FORMOSA	11	Interseccion c/RNN° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminacion	17	1,0				3.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.RPN° 116-Interseccion en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116		17	1,0				450	149	149	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	74	52	SAN LUIS	20-79	Int. RNN° 20 y RNN ° 79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	23/05/09	4.093	50	50	0	0,0%	92,8%	7		
16	7	10	14	53	CORDOBA	9	Jesus Maria - San Jose de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	07/11/06	07/05/08	11.932	50	50	0	0,0%	100,0%	7		
16	7	11	50	51	MENDOZA	40	Interseccion R.N.N° 7 (El Condor) - Lujan de cuyo	Seccion I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 60	8	12,2	01/08/08	31/10/09	9.546	3.322	3.322	802	0,0%	63,0%	7		
16	7	12	50	51	MENDOZA	40	Interseccion R.N.N°7 (El Condor) - Lujan de cuyo	Seccion II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0				3.500	488	488	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	18	51	CORRIENTES	14	RP N° 40 - Gdor Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0				7.000	583	583	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	6	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	6	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigue	Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	6	51	BUENOS AIRES	35	San German - Limite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	30	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RP N° 7	Interseccion con RN N° 127	17	1,0				2.500	417	417	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	20	62	51	RIO NEGRO	22	Emp. RPN 406 - Choele Choel	km 994,2 - km 995,7	17	1,5				3.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	21	58	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martin de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	1,6				10.000	226	226	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	22	51	CHACO		Resistencia - Emp. RPN 90	Acc. A Colonia Benitez	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	22	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN 90	Acc. A Margarita Belen	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	22	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN 90	Emp. RPN 90	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	22	51	CHACO	11	Emp. RPN 90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. A la Leonesa	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	26	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesia Urbana por Lugones	km. 613,030 - Km. 615,030	17	1,8	24/06/08	23/09/08	1.401	8	8	0	0,0%	99,4%	7		
16	7	27	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesia Urbana por Herrera		17	1,0				3.000	500	500	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	28	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesia Urbana por Taboada		17	1,0				3.000	500	500	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte con Chaco - Quimili	Emp. RP N° 92	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	31	14	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Rio Pichanas	Paso Viejo	17	1,0				2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	32	82	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A008 - Emp. RN N° A012	Paso por Funes (Semaf. Y Señal. Hor y Vert)	17	1,0				800	89	89	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
16	7	33	10	51	CATAMARCA	38	Emp. RP N° 27 - Lte. Con Tucuman	Emp. RN N° 64	17	1,0			2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	34	10	51	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4			20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	35	10	51	CATAMARCA	40	Paso por Belen		17	3,1			20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	36	10	51	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0			20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	37	10	51	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0			20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	38	22	51	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	15/08/08	15/03/10	8.947	496	2.496	0	17,2%	98,8%	6	
16	7	39	54	51	MISIONES	14	Travesia por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	12/12/07	951	2	2	0	0,0%	99,8%	7	
16	7	40	54	51	MISIONES	14	Interseccion Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	41	66	51	SALTA	9-34	Paso por Metan		17	1,0			20.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	42	14	51	CORDOBA	60	Emp. RN N° 9 - Lte. Con Catamarca	Paso por Dean Funes (km. 822,700 - km. 826,600)	17	3,9	27/05/08	25/11/09	10.945	444	444	218	0,0%	98,6%	7	
16	7	43	46	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chamental	17	2,0			2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	44	46	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Emp. RN N° 74	Emp. RN N° 150 - Emp. RN N° 74	17	1,0			5.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	45	46	51	LA RIOJA	76	Villa Union - Villa S.J. De Vinchina		17	1,0			2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	46	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0			2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	47	46	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamental	Acceso a Olta	17	1,0			2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	48	82	51	SANTA FE	9	Travesia urbana por Funes		8	2,0			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	49	34	51	FORMOSA	11	Iluminacion paso por la ciudad de Clorinda		8	1,5			4.500	125	125	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	50	38	51	JUJUY	9	R.N. N° 9 Mejoramiento de Acc. Y Circunvalacion Vial Humahuaca		8	1,0			2.000	56	56	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	51	38	51	JUJUY	9	Rio Leon - Emp. R.N.N° 52	Tumbaya (km 1730,00 - Km 1732,50)	17	2,5			350	70	70	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	52	38	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	2,8			2.950	246	246	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	53	38	51	JUJUY	9	S.S.Jujuy - Rio Leon	Acc. A los Molinos - Rio Yala (km 1698,95 - Km 1705,75)	17	7,0			1.800	150	150	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	55	38	51	JUJUY	9-66	S.S.de Jujuy - Rio Leon y R.N.N° 9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.N° 66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N° 9 - Palpala	12				4.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	56	42	51	LA PAMPA	143	Emp. R.N. N° 143 - Limite c/Mendoza	Seccion V B km. 268,9 - KM. 270,72	17	1,8			10.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	57	42	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 431,68	17	26,7			15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	58	42	51	LA PAMPA	35	Eduardo Castex - Lte con Cordoba	km 500,67 - Km 505,67	17	5,0			13.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	59	42	51	LA PAMPA	152	Emp RN N° 35 - El Carancho	km 0,00 - Km 72,06	17	72,1			22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	60	74	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNN° 174		8				11.000	917	917	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	99	97	51	PAIS		Obras de Seguridad Vial	Nacional	14				269.360	2.356	0	0	0,0%	0,0%	0	B
Total Obras de Seguridad Vial													719.943	40.259	31.091	5.511				

Obras de Conservación Mejorativas																					
16	8	1	97	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	01/01/10	31/12/10	94.846	94.846	94.846	3.857	16,7%	16,7%	6	B	
16	8	2	50	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza	km. 999,00 - Km. 1016,00	8	17,0	20/11/09	21/03/10	5.753	281	281	0	71,0%	95,7%	6	A/C	
16	8	3	50	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza	km. 1016,00 - Km. 1036,00	8	20,0			11.272	626	626	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	4	14	51	CORDOBA	148	Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14	km 925,00 - Km 966,66	5	41,7			30.000	2.212	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	5	38	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N° 40 - Susques	km 62,68 - Km72,55	5	10,0			15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	7	42	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - Km. 111	km. 0,00 - Km. 111	8	111,0			17.109	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	8	42	51	LA PAMPA	154	Km. 111 - Emp. R.N.N° 22	km. 111,00 - Km. 136,48	8	25,3			17.000	1.214	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	9	42	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra	km. 199,34 - Km. 292,62	8	94,0			10.100	721	721	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	10	42	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N° 19 - Acc a Limay Mahuida	km. 128,30 - Km. 150,90	8	22,6			15.150	1.082	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	11	6	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N° 3 - Emp. Ex R.N.N° 3	km. 11,825 - Km. 17,755	8	6,1			10.487	583	583	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	12	46	51	LA RIOJA	150	Emp. R.N.N° 38 - Emp. R.N.N° 76	km. 0,00 - Km. 85,83	8	85,8			7.355	525	525	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	14	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Limite con Chaco - Quimili	km 311,49 - Km 386	5	74,5			7.130	396	396	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	15	86	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	km 387,69 - Km 443,02	5	55,3			7.600	422	422	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	16	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Limite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3			7.700	428	428	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	17	6	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - General Villegas		5	136,0			7.355	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	18	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Las Lomitas - Laguna Yema	5	90,0			45.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	19	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Laguna Yema - Ing Juarez	5	60,0			35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	20	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Ing Juarez - Limite con Salta	5	60,0			35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	21	34	51	FORMOSA	95	Emp RN N° 81 - Emp RN N° 86	Ptes sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0			15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	22	38	51	JUJUY	9	Yala - Emp RN N° 52	Yala - Volcan	5	26,8			18.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	23	38	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N. N° 9 - R.P. N° 79	km. 43,5 (Emp. R.P.N° 79)	5	19,2			15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	24	38	51	JUJUY		Yala - Emp. R.N.N° 52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	19,6			13.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	25	38	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N° 79		5	43,5			22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	26	38	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N° 70		5	56,1			15.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	27	38	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N° 70 - Limite con Chile		5	63,0			16.000	889	889	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	28	18	51	CORRIENTES	12	Emp. R.P.N° 24 - Emp. R.N.N° 123	km. 833,72 - Km. 871,35	5	37,6			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	29	66	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Seccion VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50)	5	31,0			23.542	1.308	1.308	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	30	66	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Seccion V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	5	18,2			22.073	1.226	1.226	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	31	66	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Seccion IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	5	31,3			17.500	1.308	1.308	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	32	66	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Seccion III: Pluma de Pato - Dragones (km. 177,70 - Km. 1803,30)	5	29,6			16.700	928	928	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	33	66	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Seccion II: Dragones - Emp. R.N.N° 34 (km. 1803,30 - Km. 1863,3)	5	60,0			20.000	741	741	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
16	8	34	6	51	BUENOS AIRES		Caminos Internos y Accesos Campo de Mayo		8	25,0			25.000	1.389	1.389	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	35	6	51	BUENOS AIRES		Quinta de Olivos		5	25,0			12.000	1.000	1.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	36	43	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.Nº 15 - Puesto Don armando	km 64,620 - Km 86,340	11	21,7			17.900	994	994	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	37	42	51	LA PAMPA	143	Don Armando - Estancia Las Casurinas	km 86,340 - Km 106,6	11	20,3			18.400	1.022	1.022	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	38	74	51	SAN LUIS	188	Union - limite con San Luis	km 633,20 - Km 683,72	5	50,5			40.100	2.228	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	39	54	51	MISIONES	101	Emp. R.P. Nº 17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N. Nº 101 (Lte.c/Brasil)	km 1116,63 - Km 1127,42	5	10,8			13.500	750	750	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	40	54	51	MISIONES	101	Emp. R.N.Nº 14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio	km 0,00 - Km 32,28	5	32,3			15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	41	54	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito Norte	km 32,28 - Km 60,05	8	27,8			13.000	1.083	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	42	54	51	MISIONES	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº 19	km 60,05 - Km 89,00	8	29,0			14.000	1.167	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	43	70	51	SAN JUAN	150	San Roque (Emp. R.N. Nº 40) - Peñasquito	km 223,27 - Km 312,00	5	88,7			22.175	1.232	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	44	70	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	km 3649 - Km 3711,28	5	62,3			12.474	462	462	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras de Conservación Mejorativas													806.721	137.476	113.346	3.857					
Total Mantenimiento													2.736.036	486.443	503.058	123.712					

CONSTRUCCIONES

Corredores Viales I																				
22	1	3	58	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	21/08/05	12.589	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	4	38	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	02/04/04	9.362	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	38	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	66	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Seccion I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	26/08/05	17.646	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	7	50	51	MENDOZA	7	Destileria YPF - Potrerillos	Seccion III: Rio Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	20/08/08	38.462	50	50	0	0,0%	98,7%	7	
22	1	8	66	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Seccion II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	26/08/05	22.243	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
Total Corredores Viales I														113.898	300	300	0			

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	2	10	51	CATAMARCA	40	Rio Agua Clara - Rio Las Cuevas	Rio agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	15/08/08	94.127	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	2	3	26	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P. N° 22	(1940-1979)	8	41,9			96.100	2.407	2.407	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	6	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Seccion I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	17/07/10	60.111	10.014	10.014	286	2,2%	74,1%	6		
22	2	14	50	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Seccion I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	05/03/07	15.139	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	2	18	94	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0			13.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	21	66	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0			60.000	3.333	3.333	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	23	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	50	6.700	1.542	0,0%	100,0%	7		
22	2	32	38	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0			26.400	2.222	2.222	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	34	14	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	03/05/10	242.319	44.153	48.710	20.772	3,9%	98,1%	6		
22	2	35	14	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Rio Cuarto	Chucul - Rio Cuarto	5	19,0	05/05/08	25/01/10	38.272	1.040	7.200	329	0,4%	97,3%	7		
22	2	41	66	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0			18.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	50	51	MENDOZA	7	Potreros - Lte con Chile		5	70,0			46.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	47	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Seccion II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	03/02/07	12.835	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	2	48	70	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0			68.244	1.896	1.896	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	66	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6			40.000	2.111	2.111	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/02	14/11/04	32.003	50	50	0	0,0%	97,7%	7		
22	2	51	78	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/12/05	33.502	50	50	0	0,0%	97,5%	7		
22	2	52	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquen (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	50,0			57.152	2.417	2.417	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	30	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	85.743	53.368	266.253	129	0,0%	98,3%	7		
22	2	53	30	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	24/11/10	175.658	38.286	38.286	22.600	6,4%	53,8%	6		
22	2	53	30	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RPN°J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	21/05/11	238.273	77.484	77.484	2.947	1,5%	16,2%	6		
22	2	53	30	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	26/11/10	287.184	69.441	69.441	25.287	5,1%	72,2%	6		
22	2	53	30	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	28/07/10	344.596	39.475	39.475	26.507	6,0%	63,7%	6		
22	2	53	30	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	240.330	90.507	90.507	768	0,0%	31,9%	6		
22	2	53	30	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayui Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	284.685	119.577	119.577	7.984	2,1%	46,8%	6		
22	2	53	30	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/07	27/06/10	227.468	12.273	12.273	10.064	2,3%	84,0%	6		
22	2	53	30	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Rio Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/05/10	260.651	28.538	7.500	13.354	5,1%	57,8%	6		
22	2	53	18	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Rio Mocoreta - A°Curupicay	8	33,6	21/09/07	19/09/10	210.567	23.708	1.708	8.569	4,0%	52,4%	6		
22	2	53	18	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	19/09/10	166.854	108.175	58.061	3.234	0,4%	38,8%	6		
22	2	53	18	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustin	8	32,4	01/10/07	29/09/10	214.875	83.462	72.226	9.513	2,3%	50,8%	6		
22	2	53	18	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Estab. San Agustin - Emp. RPN° 126	8	30,4	21/09/07	19/09/10	208.741	57.242	57.242	1.829	0,8%	53,4%	6		
22	2	53	18	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	19/09/10	228.115	95.987	95.987	18.613	5,4%	44,7%	6		
22	2	53	18	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	95.575	89.798	89.798	4.353	2,5%	46,1%	6		
22	2	53	18	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychu - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0			10.000	90.601	90.601	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	54	38	51	JUJUY	9	Circunvalacion Acceso a Los Alisos		8	5,0			10.000	694	694	0	0,0%	0,0%	0		
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración														4.300.900	1.152.029	1.277.894	178.678				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
Obras por Convenio con Provincias																				
22	3	1	97	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	1.030,1	01/01/10	31/12/10	7.442	7.442	7.442	0	16,7%	16,7%	6	B
22	3	2	46	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	30/12/10	91.240	17.217	17.217	1.539	0,7%	76,5%	6	C/A
22	3	3	46	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/99	13/04/09	28.697	50	1.800	1.515	0,0%	96,6%	8	
22	3	4	46	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Seccion II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	13/05/09	109.646	1.275	8.400	8.040	0,0%	99,3%	7	
22	3	5	46	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	50	50	0	0,0%	83,6%	8	
22	3	6	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	23	23	0	0,0%	99,9%	7	
22	3	7	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	13/05/10	241.392	34.440	9.440	0	0,0%	0,1%	14	
22	3	8	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	29/05/07	45.524	50	150	143	0,0%	93,6%	7	
22	3	9	46	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/99	30/12/06	27.833	50	720	654	0,0%	98,9%	8	
22	3	11	54	51	MISSIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/92	28/06/01	32.610	50	50	0	0,0%	88,2%	7	
22	3	12	46	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	12/04/08	21.460	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	13	42	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/01	19/10/05	28.524	50	50	0	0,0%	99,2%	8	
22	3	14	54	51	MISSIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Seccion IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	50	50	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	15	38	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/00	07/10/05	209.057	50	50	0	0,0%	96,8%	7	
22	3	18	46	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	8	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	50	50	0	0,0%	87,6%	7	
22	3	19	78	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	26/03/10	119.559	15.550	15.550	0	0,0%	77,2%	14	
22	3	20	26	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Rio Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	13/04/06	12.688	50	50	0	0,0%	91,1%	7	
22	3	21	50	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Seccion I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande	8	22,9	20/11/00	19/12/05	11.890	56	56	0	0,0%	99,5%	7	
22	3	23	66	51	SALTA	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305	50	2.550	447	0,0%	94,8%	7	
22	3	25	82	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	50	960	0	0,0%	99,5%	8	
22	3	26	82	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	27	82	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A)	km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/09	13/07/12	165.055	16.679	16.679	1.793	3,3%	10,3%	6	
22	3	27	82	52	SANTA FE	A008	Av Cirunvalacion deRosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3			30.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	28	54	51	MISSIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	24/09/01	24/05/07	76.922	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	82	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/04	05/03/06	18.036	50	1.080	905	0,0%	100,0%	8	
22	3	76	54	51	MISSIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/03	17/01/07	83.843	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	62	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters km 77 - Km 105 (Seccion I)	8	28,2	01/12/04	31/03/08	27.988	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	62	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - km 105 - Km 137 (Seccion II)	8	29,0	23/03/06	21/05/09	41.487	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	62	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - Km 181 (Seccion III)	8	44,0	21/03/06	18/11/08	45.854	50	50	0	0,0%	99,5%	7	
22	3	86	62	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - Km 201 (Seccion IV)	8	19,6	23/03/06	20/10/08	29.484	50	50	0	0,0%	96,0%	7	
22	3	86	62	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)	8	23,9	23/03/06	20/10/08	28.554	50	50	0	0,0%	98,7%	7	
22	3	86	62	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	02/05/09	77.348	50	50	0	0,0%	99,3%	7	
22	3	86	62	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - Km 340	8	72,0	23/03/06	21/03/09	101.725	50	50	0	0,0%	99,9%	7	
22	3	86	62	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	8	73,5	22/06/09	21/12/11	144.035	53.434	53.434	51.821	24,0%	75,3%	6	
22	3	86	62	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - Km 537	8	126,7			110.000	172	172	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	62	60	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo		8	41,0			125.000	144	144	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	62	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0			110.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	62	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0			110.000	3.056	3.056	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	87	58	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N. N° 40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1			10.400	1.117	1.117	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	88	78	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julian	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/01/11	170.996	42.342	42.342	21.922	3,9%	38,9%	6	A
22	3	88	78	52	SANTA CRUZ	281	Emp. RNN 3 - Pto Deseado	Emp. RNN 3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/07	23/04/10	112.447	17.314	17.314	0	3,2%	97,3%	6	A
22	3	89		51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	8,0			15.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras por Convenio con Provincias														2.916.808	214.915	204.001	88.780			
Mejoramiento y Reposición de Rutas																				
22	4	1	97	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/10	31/12/10	21.351	21.351	21.351	8.810	16,7%	16,7%	6	B
22	4	2	46	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y Ilib (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/07	08/03/10	49.105	17.015	17.015	753	0,0%	86,4%	6	
22	4	3	62	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	5	70	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	130.230	34.728	49.640	9.552	8,2%	30,2%	6	
22	4	11	58	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Rio salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Rio Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289	50	50	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	6	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/05	14/10/08	61.790	50	50	3.101	0,0%	92,7%	7	
22	4	25	6	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	km. 29,2 - Km. 37,86	8	8,7	30/09/05	30/03/10	274.220	5.296	5.296	2.284	0,1%	98,2%	6	
22	4	25	6	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 47,7	8	9,8	09/09/05	08/06/08	131.138	50	50	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	29	26	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	10/09/08	35.624	50	50	0	0,0%	94,5%	7	
22	4	30	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	214.047	49.689	54.689	2.624	7,8%	20,1%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
22	4	36	78	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/03	23/04/06	34.798	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/08	14/07/10	214.810	69.918	69.918	5.111	6,0%	92,1%	6	
22	4	40	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Seccion IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183	50	50	0	0,0%	97,6%	8	
22	4	41	14	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria		8	5,0			19.000	324	324	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	42	78	51	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno	Limite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	17/05/10	119.445	38.925	38.925	6.497	9,1%	69,4%	6	
22	4	43	46	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexion Vial Rutas 38 y 75 Circunvalacion de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	50	50	0	0,0%	94,6%	7	
22	4	44	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Rio La Troya	8	9,3	08/09/03	07/10/04	7.038	50	50	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	50	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	46	14	51	CORDOBA	9	Villa Maria - Pilar	Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	01/05/09	252.496	26.977	26.977	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	47	6	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	50	50	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	48	30	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/03	08/10/04	7.653	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	49	82	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479	44	1.440	0	0,0%	99,6%	7	
22	4	50	58	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Seccion III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/04	05/12/12	85.677	7.614	7.614	4.926	5,8%	36,3%	6	
22	4	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3	8	7,0	28/09/06	28/03/10	198.708	36.015	36.015	3.101	1,0%	38,1%	6	A
22	4	52	70	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Seccion 1º (Rio del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/04	19/08/06	13.954	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	53	42	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	08/10/04	08/04/06	1.295	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	54	34	51	FORMOSA	11	Remodelacion cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022	50	50	0	0,0%	94,1%	7	
22	4	55	78	51	SANTA CRUZ	3	Limite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/04/04	4.501	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	56	14	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Rio Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	13/12/04	15.758	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	18	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/07	31/03/10	15.979	2.977	2.977	72	19,0%	65,4%	6	
22	4	59	30	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexion Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	19/07/09	35.264	454	454	238	0,0%	92,6%	8	
22	4	60	6	51	BUENOS AIRES	P63	Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	16/02/08	61.051	50	2.080	2.075	0,0%	100,0%	8	
22	4	61	6	51	BUENOS AIRES	P632	Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	17/05/08	60.565	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	62	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvio transito pesado y calles internas	5	1,9	20/07/04	19/10/05	3.497	50	50	0	0,0%	92,2%	7	
22	4	63	54	51	MISSIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	31/12/03	6.541	50	50	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazan	km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/01/07	24.771	57	409	199	0,0%	96,0%	7	
22	4	64	34	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	13/10/06	34.499	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	34	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/11/07	38.033	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	34	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juarez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	13/10/04	13/07/07	40.501	50	50	0	0,0%	97,7%	7	
22	4	64	34	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	48.581	50	50	0	0,0%	93,3%	7	
22	4	64	34	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. C/Salta	Seccion I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	29/12/07	56.000	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	34	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/06	09/12/07	41.991	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	66	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	31	31	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	64	66	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/05	06/08/07	27.008	50	50	0	0,0%	91,1%	7	
22	4	64	66	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc IV	8	31,1	12/07/05	11/07/07	29.153	50	150	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	66	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	50	50	0	0,0%	99,1%	7	
22	4	64	66	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.091	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	66	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.541	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	65	70	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Juan)	8	16,0	05/05/04	04/10/05	5.454	54	54	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	66	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	16/07/06	48.775	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	67	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	23/03/07	37.637	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	68	78	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentacion y pavimentacion cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	26/12/04	9.402	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	69	78	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - KM 14,50	8	14,5	28/10/03	27/07/07	27.377	50	50	0	0,0%	89,1%	7	
22	4	70	78	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	31/05/10	103.732	1.194	1.194	579	2,1%	98,8%	6	
22	4	71	78	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Seccion I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	50	50	0	0,0%	83,8%	7	
22	4	72	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RP N°11	Seccion I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	26/05/07	70.028	50	50	0	0,0%	96,0%	7	
22	4	73	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RP N°11	Seccion III: km 86 - Emp. RP N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	50	50	0	0,0%	97,5%	7	
22	4	74	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RP N°11 - El Cerrito	Seccion I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/10	32.190	170	170	0	0,0%	88,4%	14	
22	4	75	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Seccion II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	76	78																	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
22	4	86	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Sta Fe - Bandera	km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	21/08/09	90.310	50	10.800	10.505	1.2%	100.0%	8		
22	4	87	50	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Seccion II)	Seccion II - km 393 - Km 445	8	63,4			70.000	2.446	2.446	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	88	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (S III)	Seccion III km 445 - Km 502	8	47,2			70.000	2.127	2.127	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	89	78	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0			193.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	90	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0			4.400	444	444	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	91	50	51	MENDOZA	40S	Lujan de Cuyo -Tunuyan (S I)	Seccion I	8	7,0	17/09/01	15/11/04	21.266	50	50	0	0,0%	79,9%	7		
22	4	92	82	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - Km 225	5	8,0	02/08/05	01/05/09	66.408	50	200	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	93	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Seccion III: km 89 - Bajo Caracoles	8	38,6	08/09/09	08/03/12	168.753	25.001	25.001	8.092	9,3%	14,9%	6		
22	4	94	78	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Rio Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	31/05/10	126.265	666	666	5.016	3,1%	75,2%	6		
22	4	94	78	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Rio Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	14/12/10	151.836	12.065	12.065	0	0,5%	88,5%	6		
22	4	94	78	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Rio Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Rio Gallegos	8	112,0	03/12/05	01/01/11	145.401	11.425	11.425	0	2,7%	87,4%	6		
22	4	95	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Seccion II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	26/04/10	125.432	32.532	32.532	678	12,0%	86,1%	6		
22	4	96	78	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (RPN° 39) - Rio Olñie- km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01/03/07	29/04/10	71.505	9.964	9.964	248	4,7%	69,5%	6		
22	4	96	78	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Rio Olñie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/04/11	116.944	46.743	46.743	432	4,2%	35,9%	6		
22	4	96	78	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Rio Chico - km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/09/06	14/12/08	96.665	50	50	3.785	0,0%	99,6%	7		
22	4	96	78	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre RPN° 25	8	66,5	21/08/08	20/08/11	183.752	25.507	25.507	6.013	8,0%	36,7%	6		
22	4	96	78	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	139.068	30.192	30.192	0	2,4%	6,3%	6		
22	4	96	78	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/09	08/05/13	254.668	46.320	46.320	8.478	1,3%	4,4%	6		
22	4	96	78	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Seccion III - Acc a Tres Lagos por RN N° 288	8	44,1	08/09/09	08/03/12	160.769	43.328	43.328	0	8,1%	12,7%	6		
22	4	97	78	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RP N°25 - Pico Truncado	km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	31/05/10	130.134	18.527	18.527	771	3,3%	68,2%	6		
22	4	97	78	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	29/06/10	115.021	4.390	4.390	0	0,4%	92,3%	6	A	
22	4	98	78	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	42.128	4.961	9.600	93	0,4%	76,6%	6		
22	4	99	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Seccion II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	28/04/10	83.552	16.964	16.964	4.706	3,8%	97,8%	6		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas														9.998.808	1.175.236	1.127.215	233.301				

Obras por Concesión sin Peaje COT																				
22	5	1	34	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	12.501	16.181	8.087	3,2%	84,9%	6	
22	5	2	6	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	312,0	02/02/98	29/01/11	234.366	11.042	14.412	7.203	3,1%	88,7%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT														485.428	23.543	30.593	15.290			

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																				
22	6	3	18	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,0			12.500	405	405	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	18	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Rio Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0			5.254	316	316	0	0,0%	0,0%	4	
22	6	5	18	51	CORRIENTES	123	Emp. RP N° 40 - Emp. RN N° 14	Pte. s/Rio Miriñay	8	150,0			6.700	778	778	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	70	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	21/09/04	6.456	30	30	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	7	70	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	28/10/04	8.112	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	10	78	51	SANTA CRUZ	3	Rio Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Rio Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	24/12/03	8.307	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	11	78	51	SANTA CRUZ	3	Rio Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Rio Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28/06/05	27/09/07	18.034	50	50	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	12	82	51	SANTA FE	11	Puente s/Rio San Lorenzo		8	30,0			1.700	94	94	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0			1.200	111	111	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/09	16/07/10	5.089	3.393	3.393	680	1,3%	6,9%	6	
22	6	15	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0			1.250	353	353	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	05/03/09	14.630	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	17	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406	321	321	115	12,6%	13,9%	6	
22	6	18	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0			1.140	63	63	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0			1.460	81	81	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0			1.170	65	65	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	14	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0			1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	14	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0			1.500	228	228	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0			2.100	455	455	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	58	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine)	Prog. 1,00 (Pte s/Rio Alumine)	8	30,0			18.487	514	514	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	26	62	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0			1.900	106	106	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	62	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Rio Pilcaniyeu		8	90,0			3.000	111	111	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	38	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Rio San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	11/06/09	19.134	345	1.200	1.081	0,0%	92,8%	7	
22	6	32	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0			3.700	137	137	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	90	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0			3.300	122	122	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	90	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0			1.300	89	89	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	6	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparacion de obenques en Puentes s/Rio Parana Guazu y Parana de las Palmas	8	1.200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	50	50	0	0,0%	85,1%	7	
22	6	37	78	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Rio Coyle - Refuerzo de fundaciones		8	20,0	29/08/03	28/07/04	10.687	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
22	6	39	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo	Pte. s/Rio Saladillo	8	39,0			1.400	111	111	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	30	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	05/08/09	32.174	1.150	3.845	3.608	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	38	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Rio Perico y Arroyos)	Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81	8	530,0			5.996	277	277	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
22	6	41	38	52	JUJUY	9	Pte. s/ Río Alisos		8				7.733	430	430	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	41	38	53	JUJUY	9	Pte. s/ Río Perico		8				16.058	892	892	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0			1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0			2.000	74	74	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	30	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. RNN*18 (Pte.s/A*Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0			1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Rio Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0			1.200	87	87	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	34	51	FORMOSA	11	Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A* Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0			1.350	96	96	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0			1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	18	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batello	Puente nuevo y accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	50	50	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	49	66	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60,0			3.800	211	211	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	10	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclin	8	100,0			2.500	94	94	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	38	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjon, s/ Río Negro	8	400,0			50.000	928	928	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	38	51	JUJUY	9	Pte. S/Rio Grande		8	200,0			30.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	54	66	51	SALTA	34	Rio Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	27/04/09	26/04/11	28.764	7.774	15.351	6.107	23,2%	82,8%	6	
22	6	55	66	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	km. 97,77	8	30,0			13.600	504	504	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	66	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0			4.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	57	86	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	29/06/10	38.160	10.623	10.623	0	7,1%	80,9%	6	
22	6	59	42	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	114,0			5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	60	26	51	CHUBUT	3	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8				12.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	61	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Rio Salado	8				10.200	378	378	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes														521.552	34.407	45.535	11.591			

Obras en Corredores Viales Concesionados																				
22	7	1	6	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	13/01/05	8.823	50	50	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	6	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	03/02/05	6.855	50	50	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	6	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	14	51	CORDOBA	7	10	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	19/08/05	12.738	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	6	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	03/11/06	17.420	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	42	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	08/06/05	13.317	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	6	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Rio Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	29/07/06	10.418	17	17	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Cordoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	19/04/05	6.704	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	04/10/06	7.637	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	04/12/04	2.566	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	82	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	6	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	05/05/05	20.732	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	6	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	05/08/04	05/06/05	16.487	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	4	82	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	23/12/05	17.560	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	82	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	27/06/05	18.721	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	6	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	17/12/08	33.680	50	50	0	0,0%	98,4%	7	
22	7	4	14	54	CORDOBA	36-A005	Emp.RNN°36	km719/km728-km732/km754-km761	5	42,0	19/05/05	18/04/07	30.444	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	14/07/04	13/12/04	1.626	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	16/12/06	14.444	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	19/12/04	2.742	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	06/04/06	29.468	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	82	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	13/11/05	22.829	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	22	51	CHACO	16	CVN°6- Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	20/05/05	13.136	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	82	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	20/06/08	18.257	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	50	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/06	04/11/06	1.775	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	14	51	CORDOBA	19	CVN°3- Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	23/08/07	16.339	50	50	0	0,0%	96,9%	8	
22	7	10	14	52	CORDOBA	19	CVN°3- Obra N° 207 - La Francia - Rio Primero	km. 188 - Km. 193 / Km. 243 - Km. 245 / Km. 247 - Km. 280	13	40,0	18/05/06	16/01/08	29.891	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	6	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A - Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S)	km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306	5	61,0	20/04/06	17/02/09	43.980	50	50	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	11	74	54	SAN LUIS	8	km600/km695-km723	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	12	14	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Transito Pesado Villa Maria	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	06/10/09	18.620	455	2.950	1.553	0,0%	99,0%	7	
22	7	12	86	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	23/06/08	38.413	50	50	0	0,0%	97,0%	7	
22	7	13	82	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	09/07/08	34.295	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	18	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	30/10/05	4.363	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1- Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish	<km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 >	5	26,0	01/01/06	02/04/07	11.515	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1- Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.046	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	6	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1- Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	50	50	0	0,0%	100,0%	8	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
22	7	14	6	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	50	50	0	0,0%	97,1%	7	
22	7	16	82	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	82	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	12/05/08	26.512	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	82	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	18	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	25/08/07	25.855	50	50	0	0,0%	98,3%	7	
22	7	19	54	52	MISSIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.798	50	50	0	0,0%	89,7%	7	
22	7	19	22	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	23/03/09	30.607	50	50	0	0,0%	96,0%	7	
22	7	23	82	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	50	50	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	25	82	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaqui	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	27/09/08	21.351	50	50	0	0,0%	97,4%	7	
22	7	25	6	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - KM 259 / KM 364 - KM 382	5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	50	50	0	0,0%	94,3%	8	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados														936.471	2.822	5.317	1.553			
Obras en Circuitos Turísticos																				
22	8	1	54	51	MISSIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2			9.000	8.800	8.800	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	97	51	PAIS	-	Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año	8	51,5	01/01/10	31/12/10	3.474	3.474	3.474	0	16,7%	16,7%	6	B
Total Obras en Circuitos Turísticos														12.474	12.274	12.274	0			
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																				
22	9	1	38	51	JUJUY		Puente s/Rio Xibi - Xibi		8				25.000	926	926	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Emp. R.N.N° 52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5			100.000	454	454	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N° 52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0			90.000	505	505	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5			75.000	319	319	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0			75.000	338	338	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	42	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Rio Negro		8	59,0			7.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	6	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N. N° 226 - Emp. R.N. N°3	8	40,0	23/11/07	22/06/10	109.189	23.819	38.219	5.987	9,3%	52,2%	6	
22	9	5	74	51	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Limite Cordoba / San Luis (km. 653,94) - Acc. a Fraga - (Km. 730,97)	5	77,0			47.235	1.749	1.749	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	74	52	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km. 730,97) - San Luis (Km. 792,54)	5	61,6			38.700	1.433	1.433	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	5	74	53	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	San Luis (km. 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (Km. 865,68)	5	73,1			44.475	1.647	1.647	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	66	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km. 0,00 - Km. 20,56	8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	26.448	26.448	0	0,3%	15,9%	6	
22	9	8	66	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0			10.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	66	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5			73.000	2.963	2.963	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	66	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El tunal (km. 40,00) - Est. Chorrillos (Km. 44,87)	8	10,5			22.000	2.222	2.222	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	51	SALTA	40	La Darsena - Cachi - SI	La Darsena - Angastaco	8	43,0			120.000	219	219	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	52	SALTA	40	La Darsena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0			120.000	228	228	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	53	SALTA	40	La Darsena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantas	8	16,0			48.000	247	247	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	54	SALTA	40	La Darsena - Cachi - S IV	Seclantas - Cachi	8	28,0			90.000	414	414	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	50	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. C/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/09	18/06/10	26.641	1.369	5.625	3.325	13,5%	46,2%	6	
22	9	12	50	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est Tambillos - Lte San Juan	8	27,0			100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	70	53	SAN JUAN	149	Lte C/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0			100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	54	51	MISSIONES	14	Obras Interseccion RNN° 14 - Empalme RPN° 4		8	0,5			3.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	22	51	CHACO	16	Autovia Nicolas Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp RPN° 63 - Emp RN N° 11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/04/09	68.203	50	50	0	0,0%	92,0%	7	
22	9	17	22	52	CHACO	16	Autovia Nicolas Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp Av Sarmiento - Emp RN N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	16/10/09	44.532	50	50	0	0,0%	98,1%	7	
22	9	18	22	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	31/05/10	68.034	14.142	14.142	7.067	8,9%	95,8%	6	C
22	9	22	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion II: Acceso a Aguilares - Concepcion	8	9,5			80.000	3.341	3.341	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	24	10	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Rio Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/09	30/01/12	254.990	33.999	33.999	0	8,3%	11,2%	6	
22	9	25	10	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2			8.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	22	51	CHACO	11	Autovia Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belen (S I)	Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmin	8	16,9			80.000	2.222	2.222	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	26	22	52	CHACO	11	Autovia: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belen (SII)	Cementerio - Autodromo y accesos	8	10,6			50.000	2.222	2.222	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	22	53	CHACO	11	Autovia: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belen (SIII)	Autodromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen	8	14,7			70.000	1.944	1.944	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	22	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0			200.000	230	230	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	96	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai	Seccion I	8	40,2			5.000	5.347	5.347	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	22	52	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Seccion II	8	41,2			150.000	4.083	4.083	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	22	53	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Seccion III	8	44,6			210.000	4.569	4.569	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Seccion IV	8	55,3			150.000	4.375	4.375	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Seccion V	8	42,4			180.000	4.569	4.569	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Seccion VI	8	45,1			210.000	2.593	2.593	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Seccion VII	8	45,0			180.000	2.593	2.593	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	86	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Seccion VIII	8	46,7			180.000	2.593	2.593	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	66	59	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte	Secc IX km 621.12-667.81	8	46,7			85.000	3.889	3.889	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	66	60	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte	km 667,81 - KM 707,25	8	39,4			80.000	3.889	3.889	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	30	22	51	CHACO	95	Reconstruccion Pte.Lavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvína	Puente sobre Rio Bermejo	5	0,1	27/04/09	31/03/10	5.254	1.090	3.000	1.467	5,7%	97,4%	6	C
22	9	31	22	51	CHACO		Puente Neembucu - Integracion Pilar - Bermejo		8	0,2			20.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
22	9	33	26	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 (Emp RNN 40) - Chollila	km 0 - Km 30	8	30,0	15/12/05	15/05/10	42.943	7.088	7.088	2.323	9,8%	77,6%	6	
22	9	34	26	51	CHUBUT	1S40-P70	El Maiten - Emp. RN N° 40 (ex 258 - Epuyen)-Acc A Bs As Chico	km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	22/03/09	41.066	50	8.426	7.302	0,0%	99,8%	8	
22	9	35	26	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N. N° 40	1ra. Seccion km 0 - Km 30	8	30,0	01/02/06	01/06/10	50.453	3.742	3.742	0	0,0%	79,8%	6	
22	9	36	26	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km. 9,14 - KM. 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	29/11/08	20.118	50	50	0	0,0%	97,2%	7	
22	9	37	14	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Limite c/Catamarca km 154		8	102,4			120.000	224	224	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	51	CORDOBA	19	San Francisco - Cordoba		8	41,2			800.000	203	203	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	52	CORDOBA	19	San Francisco - Cordoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2			448.000	277	277	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	53	CORDOBA	19	San Francisco - Cordoba	Arroyito - Rio Primero	8	54,8			440.000	272	272	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	54	CORDOBA	19	San Francisco - Cordoba	Rio Primero - Montecristo	8	24,7			141.000	2.611	2.611	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	14	55	CORDOBA	19	San Francisco - Cordoba	Montecristo - Cordoba	8	24,7			149.500	2.769	2.769	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	30	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay	-INCISO 5-	5					407	407	0			12	
22	9	46	30	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6			26.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	51	62	51	RIO NEGRO	151	Emp RNN 22 - Colonia Catriel	Inter. Con Acc a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5			4.500	375	375	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	52	78	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte Luis Piedrabuena - Ea La Julia	8	73,6	07/03/07	05/03/10	261.820	43.013	43.013	14.646	6,2%	37,8%	6	
22	9	53	78	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovia Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado	8	21,0	07/03/07	05/03/10	147.447	31.070	31.070	15.122	4,8%	79,7%	6	A
22	9	53	78	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	02/08/07	01/07/10	92.906	10.114	10.114	0	4,1%	29,8%	6	A
22	9	56	14	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	01/03/06	29/01/08	22.251	50	50	0	0,0%	99,7%	7	
22	9	57	54	51	MISSIONES	101	Piñalito Norte - Emp. RP N°19	Piñalito Norte - Emp. RP N°19	8	31,0	22/03/06	20/03/09	110.844	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	58	6	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparacion de puentes	8	0,1	14/02/08	14/10/08	4.023	5	5	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	60	6	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentacion y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	17/01/09	63.745	50	216	182	0,0%	99,6%	7	
22	9	61	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc.a Parque. Ind. Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acc.a Parque. Ind	8	2,8	01/11/06	30/09/08	15.996	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
22	9	62	6	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	24/10/08	47.532	50	50	0	0,0%	98,8%	7	
22	9	63	6	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	23/02/07	25.238	2	840	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	64	10	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,1	01/03/07	27/02/12	91.731	14.844	14.844	6.019	3,4%	70,9%	6	
22	9	64	10	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5			6.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	10	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Empl Av. Circunvalacion (salida a La Rioja)	8	16,2			50.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	10	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	RPN° 33, Puente s/Rio del Valle - Puentes/Rio	8	4,7			13.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	10	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km. 1419,10 - Km. 1425,06	8	6,0	14/01/08	14/07/09	4.944	50	720	559	0,0%	99,7%	8	
22	9	67	22	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra impacto de embarcaciones	8	0,5			156.669	34.819	34.819	0	0,0%	0,0%	4	
22	9	70	26	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque		5				4.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	26	51	CHUBUT	P12	Emp. RN N°40 - Gualjaina	RN N° 40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	02/03/10	44.028	2.109	12.000	8.845	7,1%	84,4%	6	
22	9	72	26	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I.km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/11	78.657	19.101	19.101	7.113	3,3%	47,7%	6	
22	9	73	26	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. RN N°40	km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	8	30,3	01/02/08	30/01/11	53.903	14.881	14.881	714	3,3%	52,0%	6	
22	9	74	26	51	CHUBUT	P56-40	Alto Rio Senguer - Emp. RP N° 20	km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	07/06/10	32.379	3.555	3.555	0	11,2%	90,0%	6	
22	9	77	14	51	CORDOBA	8	Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4			25.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	14	51	CORDOBA	35	Emp. RN N°7 - Emp. RN N°8	Puente s/A° El Gato (km 669,87) -	8	0,1	27/12/05	27/04/06	228	10	10	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	79	14	51	CORDOBA	38	Puente s/Rio San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/09	4.628	700	700	0	0,0%	69,8%	7	
22	9	85	18	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0			530.000	245	2.745	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	34	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RN N° 81	km1167 - Km1184,44	8	10,9	23/11/06	23/05/08	14.819	4	4	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	87	34	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	20,4			32.762	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	89	34	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Güemes - Fortin Leyes	8	25,1	07/05/07	29/10/09	112.916	972	9.972	2.156	0,0%	99,9%	7	
22	9	89	34	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortin Leyes - San Martin N° 2	8	32,7	10/08/07	09/06/10	134.197	7.305	7.305	15.889	23,3%	85,8%	6	
22	9	89	34	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martin 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	20/07/10	78.161	13.739	13.739	1.224	5,2%	62,9%	6	
22	9	89	34	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	23/08/10	133.408	26.247	26.247	10.076	20,3%	89,1%	6	A
22	9	90	34	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/05	26/11/07	16.882	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	91	34	51	FORMOSA	P2	Emp. RN N°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	8	70,0	20/05/05	18/04/08	54.654	28	28	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	92	38	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Rio Blanco)	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N. N°9	8	8,0	07/08/06	06/04/10	190.947	24.663	24.663	6.199	2,6%	98,2%	6	
22	9	94	50	51	MENDOZA	7	Lujan - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destileria YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	06/08/07	701	10	10	0	0,0%	98,6%	7	
22	9	95	50	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Emp. RN N°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	50	50	0	0,0%	83,4%	7	
22	9	97	50	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Seccion II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajon Grande	8	25,3			25.427	758	758	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	98	50	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	01/12/10	110.130	29.966	29.966	1.415	5,8%	34,8%	6	
22	9	99	50	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Seccion III	Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (km 0 - Km 13,6)	8	13,6	15/01/07	15/01/10	106.895	13.045	13.045	9.799	3,1%	94,2%	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II														9.076.025	484.985	536.993	127.431			
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																				
22	10	1	50	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8				25.000	1.806	1.806	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	54	51	MISSIONES	-	Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0			10.000	241	241	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	58	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5			1.500	108	108					

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
22	10	8	62	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc A Godoy- Acc. A Cervantes	8	21,0			98.000	2.722	2.722	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	62	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. A Cervantes- Acc. A J.J. Gomez	8	22,2			100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	62	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. A J. J. Gomez - Acc. A Fernandez Oro	8	22,0			100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	8	62	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc a Fernandez Oro - Acc. A Parque Ind. Cipolletti	8	9,7			43.000	1.194	1.194	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	9	62	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II	8	65,0			86.400	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	9	62	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N. N° 40	Seccion II	8	42,0			130.000	1.852	1.852	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	9	62	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N° 40	Acc a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu	8				30.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	10	62	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Ñorquingo	Pte. S/A° Las Bayas - km1272,39	8	0,1	01/02/06	01/11/06	797	50	50	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	11	62	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N° 40	8	3,6	23/09/08	22/01/11	20.326	1.585	1.585	1.296	9,0%	53,9%	6		
22	10	11	62	52	RIO NEGRO		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar		8	1,9			12.250	694	694	0	0,0%	0,0%	4		
22	10	11	62	53	RIO NEGRO		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5				5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	12	66	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1448 - KM 1462	5	14,0	18/12/06	17/08/09	21.181	1.669	1.669	0	0,0%	93,2%	8		
22	10	12	66	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km. 1462 - KM. 1478	5	16,0	07/04/06	05/08/09	41.892	2.015	2.015	0	0,0%	99,2%	7		
22	10	12	66	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1478 - Km 1500	5	22,0	12/04/06	11/10/07	39.391	50	50	0	0,0%	96,7%	7		
22	10	13	66	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4			20.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	15	70	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	km. 106 - km. 131	8	25,0	15/07/09	13/01/12	178.342	27.558	27.558	1.601	5,6%	13,9%	6		
22	10	15	70	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- Emp. RNN° 40	(Seccion II - a 2) km. 131 - Km 143	8	12,0	15/07/09	13/01/12	234.989	22.664	22.664	9.749	5,4%	15,6%	6		
22	10	15	70	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Seccion IIB)	8	12,0	24/06/08	23/06/10	50.994	18.154	18.154	12.373	6,5%	60,0%	6		
22	10	15	70	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - RNN° 40	R. Bermejo - Emp. RNN° 40 (Seccion III)	8	36,4	21/08/07	20/05/10	153.721	14.275	14.275	0	3,2%	94,0%	6		
22	10	16	70	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - Km 100 - Emp RPN° 414 - Emp RPN° 12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	50	50	0	0,0%	52,6%	7		
22	10	20	78	51	SANTA CRUZ	3	Piedrabuena: Pte sobre Rio Santa Cruz		8	0,2			5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	22	82	51	SANTA FE	168	Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias		8	9,0	31/07/07	29/07/10	222.611	27.357	34.768	15.150	4,3%	67,2%	6		
22	10	23	82	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. S/Rio Colastine	8	3,5			140.269	11.171	11.171	0	0,0%	0,0%	4		
22	10	24	82	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/08	28/04/12	199.877	35.693	35.693	13.397	0,4%	23,8%	6		
22	10	25	82	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0			20.000	144	144	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	26	50	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km650 - km655,55	8	5,5	31/01/07	02/05/07	400	50	50	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	27	82	51	SANTA FE	A008	Rio Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	50	50	0	0,0%	98,5%	7		
22	10	31	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion I: Rio Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	153.945	33.519	38.043	2.679	2,5%	10,6%	6		
22	10	32	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Seccion V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	06/06/10	126.143	7.975	7.975	2.820	3,6%	76,0%	6		
22	10	34	30	51	ENTRE RIOS	P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0			6.500	469	469	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	35	30	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°a015 y calle Rösch	Conexion acceso a Salto Grande y RN N°14	8	1,0			653	47	47	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	37	42	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)		8	0,5			2.500	218	218	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	38	58	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Interseccion RN N°22 y RN N°237	8	1,5			2.500	270	270	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	39	58	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP N°13	8	5,1			21.687	1.257	1.257	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	40	82	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario	8	2,4	14/11/06	13/10/08	39.327	50	1.800	1.353	0,0%	100,0%	8		
22	10	41	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc.PNT.d.F.-Ba.LaP-AccCas.R.Pipo	8	22,0			60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	42	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3	km. 3049,52 - KM. 3054,86	8	5,0			10.000	2.029	2.029	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	47	26	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Seccion I y Seccion II	8	58,0			170.000	2.593	2.593	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	48	26	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Seccion I y Seccion II	8	47,0			130.000	111	111	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	49	50	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0			100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	52	14	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III: Lte C/ Sta Fe - RNN° 158	8	6,2	07/09/09	08/03/11	141.716	3.611	4.883	4.011	1,4%	4,8%	6		
22	10	54	18	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	31/12/10	64.777	10.305	10.305	1.401	3,1%	53,3%	6		
22	10	55	46	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60	km. 333 - Km374,50 (Seccion II)	8	33,5	19/05/06	18/03/08	25.501	50	888	730	0,0%	100,0%	8		
22	10	57	96	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Limite Cordoba/San Luis-Quines	km.198,65- Km. 266,4	11	67,8	20/12/07	19/10/08	27.178	10	10	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	63	54	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (I. Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6			140.000	2.742	2.742	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	64	54	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RP N°°17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	169.981	38.856	38.856	7.753	4,7%	14,9%	6		
22	10	65	14	51	CORDOBA	S/N	Circunvalacion Noroeste (Obra Faltante)	RP N° E - 53 - Av. Spilimbergo	8	2,5			88.975	2.472	2.472	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	67	78	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tr.: Emp RNN° 40 -Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/06	28/02/11	155.167	43.382	11.199	2.506	1,3%	26,6%	6	A	
22	10	67	78	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/07	20/03/10	231.677	104.001	104.001	680	0,4%	11,5%	6	A	
22	10	67	78	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/07	07/06/11	146.113	40.723	2.907	22.112	15,3%	71,7%	6	A	
22	10	67	78	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/07	07/06/11	118.995	24.790	24.790	0	10,9%	93,5%	6	A	
22	10	69	50	51	MENDOZA																

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc				
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
22	10	79	14	51	CORDOBA	38	Reordenamiento accesos a Cosquin - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	30/05/10	36.453	2.184	0	0	0,0%	90,3%	14		
22	10	80	14	51	CORDOBA	8	Obra de interseccion RNN * 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5			1.600	116	116	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	81	22	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0			40.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Seccion I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/08	21/12/10	43.095	1.667	6.580	5.051	7,2%	51,2%	6		
22	10	84	86	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Seccion II	8	15,0			70.000	1.944	1.944	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	86	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Seccion III	8	15,0			60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	86	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Seccion IV	8	15,0			60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	85	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km. 857,52 - Km. 883,38	8	25,0	28/06/06	26/02/07	1.281	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	88	50	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	235.020	90.508	48.000	23.728	6,2%	64,6%	6		
22	10	88	50	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	119.892	43.615	0	5.473	9,8%	32,3%	6		
22	10	90	74	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Cordoba - Quines	8	48,0			20.625	573	573	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	96	82	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel RN N° 9	km 0,00 - Km 7,82	8	7,8	25/07/07	24/05/09	13.185	50	50	0	0,0%	99,2%	8		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III													6.002.083	710.657	567.502	152.380					

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	6	70	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	(El Leoncito - Lim con Mendoza - Secciones I y II y Acc Pque Nac El Leoncito	8	42,6			42.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1			230.600	213	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	52	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2			160.750	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	Las Varillas - La Playosa	8	37,5			187.350	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	La Playosa - Villa Maria	8	43,4			216.800	201	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	55	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Villa Maria - Emp. R.P. N° 6	8	36,6			183.100	169	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	56	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Emp. R.P. N° 6 - Gral. Deheza	8	29,2			146.050	135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Rio Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Rio Chucul	8	39,7			198.550	184	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	58	CORDOBA	158	Pte. S/ Rio Chucul - Rio Cuarto	Pte. S/ Rio Chucul - Rio Cuarto	8	21,2			106.150	2.949	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	78	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en interseccion RNN° 228 Y RPN° 73		8	0,5			3.000	707	707	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	66	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0			200.000	3.792	3.792	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	28	50	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/08	2.298	46	46	0	0,0%	99,0%	7	
22	11	29	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalacion de Sgo del Estero	Emp. RNN 9 (N) - Emp. RNN° 9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/11	54.965	13.303	13.303	6.598	6,7%	67,7%	6	C
22	11	30	30	51	ENTRE RIOS	12	Trama urbana Ciudad de Nogoya	Emp. RNN° 12 - Emp. RPN° 26	8	3,8	13/06/07	12/03/08	8.670	50	50	0	0,0%	96,6%	8	
22	11	32	70	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barreal	Rio Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8			54.000	2.685	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	70	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. RN N° 149	Ingreso a Tunel - El Portezuelo	8	17,0			98.000	121	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32		53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. RN N° 149	El Portezuelo - RN N° 149	8	19,0			86.500	107	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	34	62	51	RIO NEGRO	151	Emp. RN N° 22 - Colonia Catriel	Inters. Con RP N° 69 - km 30,78 y Acc a V Manzano	8	6,0	17/06/08	16/08/09	11.663	3.682	3.682	0	0,8%	99,5%	8	
22	11	35	38	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. RN 66 - Emp. RN 34	8	13,0			60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	38	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.l RN IV 66 - Emp. RN 34	8	12,4			50.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	51	JUJUY	34	Lte con Salta - Acc a San Pedro de Jujuy		8	60,0			150.000	2.546	2.037	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	52	JUJUY	34	Acc San Pedro de Jujuy - Lib Gral San Martin		8	57,0			400.000	1.120	896	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martin	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,52)	8	37,0			203.500	5.653	4.522	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martin	Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Callequa (km 1250,00)	8	20,0			110.000	3.056	2.444	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	39	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	06/04/09	41.274	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	40	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte con Chile		8	248,0	25/06/04	24/12/05	42.846	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	45	90	51	TUCUMAN	157	Vte Bella Vista - Emp Aut Ruta Nacional N° 38		8	8,0			21.000	778	778	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	30	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerite (Parana)	Acc Sur a Parana	8	3,1			15.000	1.249	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	53	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	30/04/10	60.413	18.575	22.730	10.572	2,4%	97,9%	6	C
22	11	54	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	23/02/09	48.507	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	55	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Seccion III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	06/04/09	46.886	50	50	0	0,0%	96,5%	7	
22	11	63	14	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N. N° 13 - KM. 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	69	69	0	0,0%	98,5%	7	
22	11	68	30	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	50	50	0	0,0%	97,4%	7	
22	11	77	46	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0			10.000	952	952	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	78	42	51	LA PAMPA	154	Emp. RN N° 35 - Emp. RN N° 22		8	25,5			15.000	472	472	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	81	70	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. RN N° 141 - Caucete y Dif.Co.	Seccion: I - I a - I b - II y III: Acc. Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	27/09/10	11.629	1.311	1.311	0	15,4%	30,0%	6	
22	11	83	82	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1			36.304	1.008	1.008	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	86	78	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN° 281 a Pto. Deseado	Interseccion con RNN° 281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. Industrial	8	22,0	01/04/07	30/04/10	79.292	24.677	12.677	947	2,0%	63,2%	6	A
22	11	88	54	51	MISIONES	12	(Colectora)		8	10,0			90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	92	38	51	JUJUY	P83	Emp. RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Rio Jordan	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.530	1.476	1.476	1.209	10,4%	93,4%	7	
22	11	92	38	52	JUJUY	P 83	Emp. R.N. N° 34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	21/01/09	7.525	50	50	0	0,0%	99,9%	7	
22	11	92	38	53	JUJUY	P 83	Emp. R.N. N°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	23/12/09	8.991	1.516	1.516	534	0,0%	98,6%	7	
22	11	92	38	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.N° 34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas (verificar)	8	30,0	22/10/07	22/03/10	4.067	1.359	1.359	226	0,0%	26,1%	6	
22	11	93	66	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/09	30/11/09	10.500	833	12.600	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	94	70	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. RNN° 40- Pte. S/Rio Korich	8	23,6			30.000	1.678	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	6	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en interseccion RNN 228 Y RPN 73		8				3.000	722	722	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	96	26	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (Zda. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN° A010 (Acc a Pto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	64.734	61.677	19.653	6,0%	37,0%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc					
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV														3.914.160	169.918	154.460	39.740						
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																							
22	12	1	97	51	PAIS	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/10	31/12/10	106.774	136.774	106.774	2.900	16,7%	16,7%	6	B			
22	12	2	90	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes)	Secc. I y II	8	20,0	04/05/09	03/05/11	40.036	13.345	0	0	0,1%	4,6%	6				
22	12	3	90	51	TUCUMAN	9	Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas		8	2,0			2.000	1.806	1.806	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	12	30	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km. 200)	8	2,5	27/08/09	25/02/11	25.782	956	1.320	0	3,9%	12,1%	6				
22	12	13	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8			7.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	14	6	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martin	13	27,4	17/09/07	16/06/10	122.331	21.855	7.000	111	0,1%	96,6%	6				
22	12	18	6	51	BUENOS AIRES	3	Vinc RNN° 3 Sur y RNN° 3Norte por el Acc. Al Puerto de Bahia Blanca		8	7,0			70.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	18	6	52	BUENOS AIRES	3	Interseccion R.N.N° 3 y R.N.N° 252 - Bifurcacion R.N.N° 3	Seccion II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5			120.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	18	6	53	BUENOS AIRES	3	Interseccion R.N.N° 3 y R.N.N° 252 - Bifurcacion R.N.N° 3	Seccion III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Medanos	8	28,0			336.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	18	6	54	BUENOS AIRES	3	Interseccion R.N.N° 3 y R.N.N° 252 - Bifurcacion R.N.N° 3	Seccion IV: Distribuidor El Guanaco - Acc.Pto. De Bahia Blanca	8				40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	19	70	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. C/Mendoza	Doble Via	8	109,0			35.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	20	90	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. De Circunvalacion		8	3,5			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	21	78	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0			70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	23	78	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Seccion I	8	33,3			10.000	681	681	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	24	78	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Seccion II	8	33,3			32.500	903	903	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	25	78	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loypla - Cabo Virgenes	Seccion III	8	34,3			23.400	650	650	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	26	78	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena	INCISO 5	11		14/12/07	13/07/10	29.625	7.070	0	0	11,3%	66,1%	6				
22	12	29	22	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa		8				50.000	1.389	1.389	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	30	38	51	JUJUY	9	Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala		8	13,0			28.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	39	82	51	SANTA FE	A008	Rio Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	km 1,310 - Km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	636.242	79.001	89.506	16.341	3,7%	11,8%	6				
22	12	40	6	51	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N° 33)	Seccion I km. 416,00 - KM. 426,7 Y KM. 445,35 - KM. 479,00	8	44,4	28/08/09	27/08/11	79.188	26.396	26.396	7.919	0,0%	4,7%	6				
22	12	40	6	52	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N° 33)	Seccion II km 404 - Km 416, Km 426 - Km 445 y Km 479 - Km 517	8	69,0			100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	40	6	53	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N° 33)	Seccion III: km 517,28 - Km 568,55 - Km 580 - Km 584	8	55,3	28/07/09	27/07/11	94.539	31.513	31.513	3.933	1,6%	6,3%	6	A			
22	12	40	6	54	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N° 33)	Seccion IV: km 568 - Km 580 y Km 584 - Km 623	8	51,0			85.000	2.361	2.361	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	42	22	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0			100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	43	26	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. RNN A 010 / Emp. RNN 3 - Pto. Piramides	Emp. RNN 3 - Emp. RPN 1	8	87,3	22/08/08	21/08/11	155.768	36.859	36.859	5.414	4,2%	31,6%	6				
22	12	44	82	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0			30.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	45	6	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN 4 - Emp. RPN 6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	14/04/10	68.890	15.853	15.853	5.618	2,0%	90,0%	6	A			
22	12	46	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0			40.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	47	34	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0			250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	49	82	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0			70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	52	30	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0			20.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	55	78	51	SANTA CRUZ	P 49	EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3	INCISO 5	8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	36.086	0	0	2,8%	49,0%	6	A			
22	12	60	42	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. RNN 152 - Chelforo	Seccion I	8	37,0			100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	61	42	51	LA PAMPA	232	Emp. RNN 152 - Chelforo	Seccion II	8	37,0			100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	62	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. RNN 152 - Chelforo (Emp RN N° 22)	Seccion III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/09	14/04/11	87.000	29.043	29.043	9.863	6,9%	32,3%	6	A			
22	12	63	82	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. RNN A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	12/03/10	20.600	13.774	13.774	0	20,3%	39,9%	6				
22	12	67	26	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. RPN 56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0			6.449	537	537	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	69	18	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. RPN 114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2			140.422	62.410	59.289	0	0,0%	0,0%	3				
22	12	70	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Seccion II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	26/04/12	76.951	1.792	1.792	0	7,2%	11,0%	6				
22	12	71	6	51	BUENOS AIRES	Ex 9	Rehabilitacion antigua Trazas E/A° Escobar y Calle Don Bosco	Inciso 5 (OPTLA)	8				7.000	583	583	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	79	6	51	BUENOS AIRES	3	Av General Paz - Cañuelas	km. 43.110 - KM. 61.383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	252.236	43.331	78.131	19.783	7,5%	61,9%	6				
22	12	83	90	51	TUCUMAN	EX365	RN 65 (EX365) Emp RN 38 Lte C/Catamarca	RN38 - Alpachiri	8	15,0			20.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	84	34	51	FORMOSA	S/N°	Aerodromo Localidad de Ingeniero Juarez	Emp. R.N. N° 81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	50	50	0	0,0%	96,2%	7				
22	12	86	62	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	km 56,00 - Km 62.634	8	6,6	07/12/07	06/04/09	11.627	50	50	0	0,0%	100,0%	7				
22	12	88	70	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80	8	58,9			43.333	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	89	70	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0			56.250	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	93	54	51	MISIONES	101	Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RN 101	8	34,0			18.500	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	95	14	51	CORDOBA	9	Autovia Cordoba - Villa del Totoral		8	70,0			300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0				
22	12	96	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovia Resistencia - Formosa		8	150,0			350.000	216	216	0	0,0%	0,0%	0				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V														4.617.202	599.723	513.846	71.881						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																							
22	13	2	22	51	CHACO	16	Proyecto Y Construcion Viaducto en Interseccion con Av Sarmiento	Proyecto de Interseccion con Av Savin y con RNN 11	8				38.000	1.056	0	0	0,0%	0,0%	0				
22	13	3	34	51	FORMOSA	P2	Emp RNN 11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	41.115	5.916	5.916	117	0,5%	93,9%	6				
22	13	4	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Seccion IV: Acc Monteros - Emp RNN 38 (Actual)	8	20,0			195.000	5.417	4.333	0	0,0%	0,0%	0				
22	13	5	10	51	CATAMARCA		Paso Externo por la ciudad de Belen		8				30.000	833	833	0	0,0%	0,0%	0				
22	13	7	26	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. RP N° 37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0			170.000	157	157	0	0,0%	0,0%	0				
22	13	9	62	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6			25.000	926	926	0	0,0%	0,0%	4				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
22	13	10	62	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/10	21/07/10	19.143	1.034	0	0	8,5%	8,5%	6		
22	13	11	66	51	SALTA	68	El Carril - Rio Ancho		8	24,0			82.000	269	269	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	12	50	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borboldon - Lte c/ San Juan	8	68,1			12.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	14	14	51	CORDOBA	8	Construccion Multitrocha Santa Catalina - Rio Cuarto		8	7,0			31.000	574	574	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	16	66	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0			60.000	259	259	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	17	18	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.P.N° 5	Pte. S/ Arroyo Naranjito	8				4.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	18	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 119	Vte por Santuario Gaucho Gil y Acc	8	2,0			8.000	667	667	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	19	30	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0			210.000	156	156	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	20	30	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0			270.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	22	38	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N° 40 - Susques	km 78,00 - Km 102,00	8	24,0			7.000	583	583	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	23	38	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N° 16	km 150,00 - Km 150,50	17	0,5			1.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	38	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0			300.000	139	139	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	38	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex RP N° 64	Seccion II	8	30,0			150.000	139	139	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	24	38	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex RP N° 64 - La Quiaca y Acc. A Sta Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0			470.000	435	435	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	25	46	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Seccion III	8	25,0			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	26	50	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0			120.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	27	50	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N° 40 - Lte. C/ Chile		8	185,0			100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	28	54	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Obera	8	12,0			50.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	29	54	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0			20.000	741	741	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	30	54	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0			50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	31	66	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0			300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	32	82	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N° AO12		8	20,0			100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	33	82	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0			80.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	34	82	51	SANTA FE	11	Emp. R.N.N° 98 - Lte. C / Chaco	Variante paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0			60.000	247	247	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	35	82	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongacion de Circunvalacion a Cdad. De Santa Fe	8	19,0			160.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	36	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastian	Secc. I, II y III	8	92,0			230.000	170	170	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailia	Secc. I, II , III , IV	8	23,7			400.000	5.917	4.733	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	90	52	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailia	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc Aguilares y Alberdi	8	19,9			105.240	2.923	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	37	90	53	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailia	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepcion	8	7,2			50.100	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	38	10	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	km. 572,37 - Km. 576,37	8	4,0			20.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	39	42	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0			20.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	40	42	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0			7.063	589	589	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	41	22	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuacion hidraulica en Interseccion con Av. Sarmiento		8				52.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	42	14	51	CORDOBA	9	Interseccion c/ R.P.N° 17		8				14.000	778	778	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	43	14	51	CORDOBA	20-148	Circunvalacion Sur a Villa Dolores	Conexion R.N.N° 20 Y R.N.N° 148	8	7,1			30.000	115	115	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	44	70	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3			14.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	45	26	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Seccion I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	18/06/11	92.800	30.979	30.979	3.542	7,1%	23,9%	6		
22	13	46	26	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	km. 41,88 - Km. 80,00	8	20,0			20.000	741	741	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	47	18	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante paso por Corrientes	8	25,0			90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	48	18	51	CORRIENTES	12	Lte c/ Entre Rios - Goya	Variante paso por Esquina	8	10,0			35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	49	97	51	PAIS	40	Acc. A Cantera - Antena		8				4.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	50	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	km 664 - Km 668,60	8	4,6			3.820	190	190	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	51	10	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Rio Yapez - Santa Maria	5	14,3			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	52	22	51	CHACO	95	Acc Oeste a Villa Angela		5	4,0			12.000	667	667	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	54	18	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Emp R.N.N° 118	8	80,0			3.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	55	18	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N° 40 - Emp. R.N.N° 120	Variante por Virasoro	8	10,0			35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	57	14	51	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte Santiago del Estero		5	222,7			120.000	330	330	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	58	6	51	BUENOS AIRES		Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/09	08/02/10	41.919	17.466	17.466	5.510	12,8%	82,6%	7		
22	13	59	50	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac. N° 143 N° 146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7			80.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	60	50	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Seccion III	Anchoris - RP N° 96	8	28,2			100.000	154	154	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	61	50	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Seccion IV	Variante por Tunuyan	8	30,0			80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	62	70	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 100 - km 120	8	20,0			35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	62	70	52	SAN JUAN	149	PACHACO - CALINGASTA	km. 120 - KM. 134 (PTE. S/RIO CALINGASTA)	8	14,0			25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	63	70	51	SAN JUAN	A014	B/N RNN 40 - B/N RNN 40		8				35.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	64	50	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. RNN 7	Intersecc. C/RP N 10 (Calle Paso)	8	0,0	13/07/09	29/07/10	35.369	23.579	23.579	7.074	11,6%	34,2%	6		
22	13	65	26	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		8	12,0			60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	66	26	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Seccion II	8	16,0			80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	67	50	51	MENDOZA		Acceso Sur a Mendoza		8	16,0			80.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	68		51	CATAMARCA	40	Emp. R.N. N° 60 - Belen	Pte s/ Rio Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/09	16/12/10	7.869	433	4.500	0	0,0%	0,0%	6		
22	13	69	22	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0			6.600	733	733	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	70	74	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N. N° 8 - Emp. R.P. N° 14 / Lte. C/Cordoba - Emp. R.N. ° 7		5	45,0	25/09/09	25/03/12	50.928	1.905	8.000	2.359	18,0%	34,8%	6		
22	13	71	6	51	BUENOS AIRES		Campamento Zarate		8				20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
22	13	72	90	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucuman	Pte. Canal Sur (km. 801,39) Avda. Democracia	8				1.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	73	90	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Emp. R.N. N°65 - Acc. Pte. S/Rio Gastona (Concepcion)	8				45.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	74	62	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km. 269 - Km. 340)	8	71,0			100.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	74	62	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	70,0			100.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	75	50	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	53,0			260.000	193	193	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	75	50	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P. N° 98	8	63,0			310.000	230	230	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	75	50	53	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (III)	Emp. R.P. N° 98 - Pareditas	8	38,0			200.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	76	50	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5				7.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	77	50	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan						150.000	139	139	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	78	34	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5				100.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	79	34	51	FORMOSA	11	Autovia Formosa - Clorinda		8	80,0			300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	80	58	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	30,0			120.000	111	111	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	81	26	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalacion Autovia Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N° 26		5				100.000	208	208	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	82	14	51	CORDOBA	A0019	Intercambiador con Autopista Cordoba - Rosario		5	5,5			51.116	1.420	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	13	83	50	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)	8				50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84	14	51	CORDOBA	9	Cordoba - Villa del Totoral	Circunv. De Cordoba - Juarez Celman	8	11,0			61.000	1.694	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84	14	52	CORDOBA	9	Cordoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0			220.000	204	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	84		53	CORDOBA	9	Cordoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8				184.000	170	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	85	46	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	52,5			300.000	247	247	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	86	46	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0			30.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	87	46	51	LA RIOJA	40	Emp RN N° 76 - La Tucumanesa		5	14,5			10.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	88	46	51	LA RIOJA	40	Los Tambillos - Rio Miranda		8	21,0			70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	89	70	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av de Circunv. De San Juan	km 557,30 - Km 581,92	8	24,6			130.000	241	241	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	90	70	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	km 3467,61 - Km 3478,94	8	11,3			80.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	91	70	51	SAN JUAN	149	Barreal - Cerro Alcazar	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8			7.128	26	26	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	94	58	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Las Lajas		8	1,4			4.657	333	333	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	95	38	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - EMP. R.P. N° 79	Purmamarca - Chalala		2,3			16.000	593	593	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	96	62	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - R.P. N° 61		5	75,0			75.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	97	62	51	RIO NEGRO	3	R.P. N° 61 - Sierra Grande		5	50,0			50.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	98	62	51	RIO NEGRO	3	Sierra Grande - Lim. c/Chubut		5	45,0			45.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	13	99	62	51	RIO NEGRO	251	Gral. Conesa - Acc. A San Antonio Oeste		5	85,0			85.000	3.148	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI														8.541.867	173.438	119.535	18.603				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII																					
22	14	1	78	51	SANTA CRUZ	40	Emp. R.N. Nº 3 - El Zurdo			130,0				460.000	284	284	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	51	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0				488.206	11.251	1.251	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	52	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P. Nº 58 Prog. 53,98	8					562.944	11.330	1.330	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	53	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P. Nº 58 - R.P. Nº 53 Prog. 72,60	8	18,8				321.400	11.075	1.075	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	54	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P. Nº 53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8					394.400	11.152	11.152	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	2	6	55	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5					100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	3		51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras		14					150.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	4		51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	km. 1288,15 - Km. 1300,05	8	11,9				70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	5	42	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 72,06 - Km 118,68	5	46,5				70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	42	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 118,68 - Km 147,67	5	30,0				44.600	1.652	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	42	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 147,67 - Km 160,62	5	14,3				21.300	789	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	42	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 160,62 - Km 180,87	5	20,8				30.900	1.144	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII														2.713.750	59.418	17.870	0				
Total Construcciones														54.151.426	4.813.663	4.613.335	939.227				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																				
26	1	1	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/97	23/05/05	14.043	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	2	78	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	13	132,3	24/04/97	21/12/04	13.515	34	34	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	3	42	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	30/10/04	9.733	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	4	46	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº 31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	15/06/04	11.169	50	50	0	0,0%	97,7%	8	
26	1	6	66	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.Nº 307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº 40N - Rio Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	31/10/09	31.054	664	664	0	0,0%	79,6%	7	
26	1	7	66	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Rio Las Conchas (Pte) - Rio Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	26/08/09	28.145	468	468	181	0,0%	99,1%	7	
26	1	8	46	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.Nº60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	50	50	26	0,0%	97,7%	7	
26	1	9	38	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	05/04/97	02/10/04	12.938	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	22	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	11	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchan - Emp. R.N.Nº 34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	12	18	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Yapeyu	13	144,7	07/07/97	04/10/06	27.283	50	50	0	0,0%	85,8%	7	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
26	1	13	30	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	N° 12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	50	800	760	0,0%	98,2%	7	
26	1	14	18	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - km. 139,00	13	217,6	03/11/97	02/04/04	20.456	50	1.062	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	22	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	08/04/09	23.263	50	50	0	0,0%	97,0%	7	
26	1	16	18	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	07/07/97	03/09/04	15.340	50	324	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	17	54	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	14/10/97	11/10/04	20.028	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	70	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	15/08/97	13/08/03	16.006	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	46	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	46	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	12/04/04	10.860	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	46	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	RNN° 40N	13	327,8	30/09/97	28/06/04	17.876	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	25	26	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km. 1817,55	13	124,5	11/11/97	09/07/09	25.570	207	1.000	996	0,0%	99,7%	7	
26	1	26	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julian	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	50	50	0	0,0%	89,6%	7	
26	1	28	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	11/10/07	22.137	50	50	0	0,0%	94,5%	7	
26	1	29	6	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	17/07/97	13/04/09	29.309	50	515	512	0,0%	90,4%	7	
26	1	31	82	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	06/12/05	26.066	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	32	26	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Trevelin	13	201,2	01/12/97	28/12/08	34.892	50	1.332	1.330	0,0%	99,0%	7	
26	1	33	26	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	48	48	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	29/10/04	17.069	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	35	62	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/12/10	36.757	255	4.660	3.060	1,7%	96,9%	6	C/A
26	1	36	74	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	17/06/98	14/11/04	13.993	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	74	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Rio Diamante	13	211,2	13/01/98	12/04/04	13.402	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	14	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	74	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	20/06/97	17/02/04	14.250	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	42	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	23/06/97	20/09/04	18.091	53	53	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	6	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	04/03/98	30/12/10	33.752	1.267	2.030	442	3,4%	98,8%	6	
26	1	43	50	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Emp. RNN° 143	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	30	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	755	755	173	0,0%	95,7%	7	
26	1	45	14	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Cordoba - San Luis	Acc. A Quines	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	30	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	30/06/10	44.954	1.929	0	0	1,9%	91,3%	6	
26	1	47	6	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	05/11/97	02/12/09	38.681	228	2.020	866	0,7%	99,8%	7	
26	1	48	62	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	12/06/03	14.887	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	50	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	50	50	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	58	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	27/07/04	9.896	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	52	58	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquen	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	50	50	0	0,0%	90,1%	7	
26	1	53	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Cordoba - Rio Saladillo	13	96,7	03/12/97	01/12/02	6.976	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	54	58	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/97	27/12/10	36.825	729	1.413	812	1,6%	95,0%	6	
26	1	55	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/97	06/10/04	14.367	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	46	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Lte.C/San Juan	13	282,8	13/11/97	12/05/04	13.412	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	60	62	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	26	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp N° 20	13	140,7	23/06/97	20/11/07	20.403	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	62	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	50	50	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/97	11/11/04	20.165	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	82	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	14/11/07	19.932	50	50	0	0,0%	93,8%	7	
26	1	66	62	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	180,2	23/02/98	21/10/10	51.286	1.415	2.800	2.309	1,1%	98,6%	6	C
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I														1.152.533	10.201	21.878	11.466			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/04	30/12/10	46.074	1.524	1.524	107	2,0%	93,1%	6	C/A
26	2	37	34	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	55.138	547	597	390	0,4%	98,6%	7	
26	2	50	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	30/12/10	48.835	500	500	0	2,2%	97,6%	6	C/A
26	2	66	70	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes)	13	313,8	09/09/03	08/10/07	19.509	50	50	0	0,0%	96,6%	8	
26	2	68	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/05	30/03/10	60.293	8.316	8.316	272	0,7%	76,4%	6	
26	2	69	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	1.090	1.090	385	0,8%	98,2%	6	
26	2	70	42	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/05	29/08/10	74.804	3.784	3.784	300	0,4%	98,7%	6	
26	2	71	82	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	17/01/07	38.487	50	50	0	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	82	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	09/05/08	32.892	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
26	2	78	90	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/05	30/01/11	41.636	474	5.974	213	1,1%	95,5%	6	A/C
26	2	79	46	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	167,2	03/12/04	01/12/10	62.945	773	773	0	0,6%	93,3%	6	C
26	2	80	10	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.018	1.018	275	0,8%	99,4%	6	
26	2	81	90	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3	19/06/01	17/07/09	26.735	267	267	0	0,0%	98,6%	7	
26	2	93	50	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	04/04/07	26.806	50	50	0	0,0%	97,6%	7	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc		
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	ROUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
26	2	94	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/05	27/02/10	42.816	503	503	191	0,7%	100,0%	7	
26	2	95	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	44.723	419	419	131	0,4%	97,6%	6	
26	2	97	42	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Cordoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/05	30/04/10	43.079	1.333	1.333	0	1,4%	99,5%	6	
26	2	98	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	01/03/05	29/04/10	40.405	389	389	200	0,5%	99,9%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II														808.918	21.135	26.685	2.464			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	82	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0			40.807	479	479	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	30	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	325	1.023	409	0,0%	95,8%	7	
26	3	3	30	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	669	805	322	0,4%	100,0%	7	
26	3	4	26	51	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	30/01/07	26.392	50	50	0	0,0%	100,0%	10	
26	3	5	62	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/05	14/11/10	52.117	603	603	142	0,8%	94,7%	6	C/A
26	3	6	26	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp.RN N° 259	13	149,2			116.881	1.299	1.299	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	7	74	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	235,8	01/02/05	30/01/11	46.809	816	990	495	1,1%	95,6%	6	
26	3	8	74	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Emp. RPN° 3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	43.400	1.319	1.319	280	1,0%	97,9%	6	
26	3	9	82	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	212.053	19.491	55.891	10.357	9,1%	68,0%	6	
26	3	10	50	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	109.943	5.392	3.990	701	1,8%	85,6%	6	
26	3	11	70	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/05	29/11/10	66.262	784	784	268	0,6%	97,1%	6	
26	3	12	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.246	1.246	173	0,9%	97,6%	6	
26	3	13	38	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01/10/05	29/09/10	54.709	21.649	21.649	615	0,5%	93,5%	6	
26	3	14	86	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	55.555	4.063	4.063	2.493	1,3%	90,6%	6	
26	3	15	90	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. RPN° 329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.441	1.974	1.974	286	1,0%	96,3%	6	
26	3	16	30	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	01/03/05	29/04/10	46.863	757	1.128	376	1,2%	99,6%	6	
26	3	17	78	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1			81.023	30	30	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	18	26	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut	13	250,4	01/12/04	29/01/09	33.883	5.815	0	0	0,0%	91,1%	7	
26	3	19	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	30/01/10	66.116	6.129	6.129	0	0,0%	97,9%	7	
26	3	20	42	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.405	1.405	166	1,3%	95,7%	6	
26	3	21	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	52.668	3.065	3.065	97	0,9%	93,3%	6	A
26	3	22	58	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Lte.c/R.Negro	13	291,2	01/02/05	30/01/11	52.188	1.811	2.891	1.579	1,9%	93,3%	6	C/A
26	3	23	46	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/05	29/06/10	51.440	3.852	3.852	425	0,9%	89,6%	6	
26	3	24	70	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,1	01/06/05	29/11/10	49.000	4.481	4.481	209	1,3%	89,3%	6	
26	3	25	50	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Emp.RNN°143	13	223,3	01/03/05	27/02/11	42.306	1.095	1.560	0	1,4%	95,2%	6	C/A
26	3	26	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo	13	96,7	01/07/05	29/06/10	44.867	1.854	1.854	243	0,8%	96,3%	6	
26	3	27	18	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	30/04/08	28/04/13	72.336	6.148	5.000	2.997	12,3%	86,7%	6	
26	3	28	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4			35.536	19	19	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	29/08/12	74.600	2.422	2.575	2.195	0,6%	94,6%	6	A
26	3	30	58	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquen	Emp. RNN° 40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/07	28/09/12	85.544	7.343	5.434	0	4,1%	30,7%	6	
26	3	31	82	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RP N° 2 - Emp. RP N° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2			39.722	778	778	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	32	14	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3			91.463	1.016	1.016	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	14	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa Maria	13	156,6			57.227	636	636	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	34	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	105.395	3.824	12.994	0	1,2%	90,6%	6	
26	3	35	90	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N. N° 9 - S.M.Tucuman	13	145,7	01/05/06	28/04/12	102.184	5.253	3.887	0	2,1%	90,4%	6	
26	3	36	10	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucuman	13	66,1	01/01/08	29/12/12	90.676	6.079	24.222	7.819	4,7%	91,8%	6	
26	3	37	18	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	13	109,3			49.194	722	722	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	26	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	29/08/12	135.232	11.729	22.452	5.623	19,4%	90,6%	6	
26	3	39	58	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	25/02/13	108.845	10.636	30.336	4.463	10,9%	73,8%	6	
26	3	40	26	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	01/08/09	30/07/14	85.489	951	23.000	1.505	10,7%	37,5%	6	
26	3	41	62	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp.RNN°251-Chimpay y Pomona / km258,84-Emp.RNN°22	13	192,1			112.340	14.982	11.086	0	0,0%	0,0%	4	
26	3	42	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendi	13	112,8			50.784	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendi - Emp. RNN° 33	13	104,9			47.183	1.056	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	6	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	115.943	15.459	11.440	7.940	7,3%	14,9%	6	
26	3	45	74	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante	13	211,2	01/08/07	29/07/12	119.431	1.826	1.826	0	0,6%	47,8%	6	
26	3	46	66	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Puente)	13	109,5	01/09/09	30/08/14	106.495	13.325	13.325	1.800	8,1%	20,5%	6	
26	3	47	54	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RPN 20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	12.416	62.016	20.725	7,8%	63,7%	6	
26	3	47	54	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	01/03/13	117.804	14.851	14.851	9.496	4,1%	81,6%	6	
26	3	48	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	13	181,4	30/04/08	28/04/13	90.884	7.989	5.912	2.654	1,0%	76,7%	6	A
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III														3.587.284	231.021	376.086	86.852			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7			60.183	1.721	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	42	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143	13	114,1			120.130	1.079	1.079	0	0,0%	0,0%	4	
26	4	4	50	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	28/03/13	57.081	4.290	4.290	1.918	2,9%	88,2%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$				Avance Físicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs
26	4	5	50	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	2.470	2.703	1.819	1,3%	87,4%	6	
26	4	6	50	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	13	98,0			44.100	490	490	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	30	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127 / Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 32	13	133,3	31/05/07	28/05/12	92.313	2.667	2.667	551	0,9%	91,9%	6	
26	4	8	18	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiviral - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	28/06/12	78.893	3.364	3.364	470	0,9%	91,7%	6	
26	4	9	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	28/09/12	95.330	8.361	8.361	275	8,8%	77,5%	6	A
26	4	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7			39.758	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	11	18	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Yapeyu	13	144,7	01/08/06	29/07/12	55.381	3.527	3.527	267	1,4%	86,7%	6	
26	4	12	30	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2			116.618	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	46	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6			32.670	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	14	38	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	28/11/12	118.989	7.740	10.500	2.712	3,2%	90,1%	6	
26	4	15	90	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2			62.618	696	696	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	10	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1			106.245	1.181	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	18	34	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0			30.689	1.256	1.256	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	18	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	254,9			114.700	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909.89 / Prog. 1913.01 - Prog. 1971.77	13	115,3			50.117	22	22	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	21	26	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20	13	135,5	01/11/07	29/10/12	120.774	9.297	10.579	1.023	0,4%	70,6%	6	
26	4	22	58	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7			70.904	788	788	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	23	6	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Oeste	13	222,0			80.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	24	14	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	01/06/08	9.583	50	50	0	0,0%	100,0%	10	
26	4	25	6	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro	13	153,2	01/01/10	30/12/14	137.190	15.522	11.486	0	6,3%	6,3%	6	
26	4	26	82	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4			55.544	778	778	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0			125.100	1.390	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	58	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5			51.503	572	572	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	46	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	300,8	01/07/06	28/06/12	83.869	1.725	2.951	872	0,8%	92,1%	6	
26	4	30	66	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3			65.849	924	924	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	31	22	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, (Prov. de Stgo del Est)	13	122,8	01/09/09	30/08/14	144.754	19.301	14.282	0	20,1%	33,0%	6	
26	4	32	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	141.423	19.768	19.768	11.779	1,5%	41,3%	6	
26	4	33	30	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	30/04/08	28/04/13	168.304	16.182	34.205	20.648	3,7%	68,4%	6	
26	4	34	18	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Yacireta	13	194,5			87.512	1.686	1.686	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	30	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	82,0			54.543	606	606	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	6	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6			62.829	698	698	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	22	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16 - Emp RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	114.033	8.464	27.494	9.356	7,4%	92,4%	6	
26	4	38	22	51	CHACO	95	Malla 537- I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0			54.000	600	600	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	26	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7			98.433	1.173	1.173	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	40	26	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RN N°62 - km 310,80 - Km 419,69	13	107,0			74.430	827	827	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	14	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1			69.354	771	771	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	46	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	62.942	1.883	1.883	514	1,2%	94,4%	6	
26	4	43	50	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte, c/San Juan	13	122,0			56.174	624	624	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	50	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20	13	78,0			70.038	778	778	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	62	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut	13	144,4			42.319	889	889	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	62	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. RNN 251*- Pasaje A Verde- Emp. RNN 250*- Emp. RNN 3*	13	254,0			114.291	1.648	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	22	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. Con Santiagodel Estero	13	143,0			64.278	714	714	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	26	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0			92.309	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3			37.930	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5			51.053	578	578	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	42	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0			61.542	684	684	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	46	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	31/12/07	28/12/12	100.223	12.954	12.954	6.865	0,9%	41,6%	6	
26	4	53	46	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2			108.972	1.211	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	46	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	307,0			138.038	1.534	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	66	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. C/chaco - Coronel Olleros	13	114,0			51.282	570	570	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	30	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.459	1.459	260	0,8%	92,7%	6	
26	4	59	66	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N N° 9 y N° 34	13	90,0			40.698	452	452	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	66	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	56,8	30/11/07	27/11/12	137.270	16.483	22.653	18.170	0,8%	58,0%	6	
26	4	61																		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$				Avance Fisicc			
Pr	Sp	Py	Ub	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/3/10	Devengado 31/3/10	Avance 1º Trim.	Avance Total	EST	Obs	
26	4	74	22	51	CHACO	95	Malla 508	km 941,20 - Km 1078,00	13	130,4			80.000	889	889	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	76	62	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. RNN 250 - Emp. RNN 3 / Emp. RNN 251	13	253,7			120.000	1.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	77	90	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Emp. RPN 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3			50.000	556	556	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	78	82	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7			80.000	889	889	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	79	82	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. De Circunvalacion / Pte. Oroño -Tunel Subfluvial	13	23,0			60.000	667	667	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	80	14	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0			200.000	3.323	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	81	34	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. Con Salta	13	212,5			95.634	1.601	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	82	66	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. RNN° 34	13	186,6			82.152	913	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	83	22	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - Km 1167,20 - Emp. R.P.N° 9	11	89,3			60.000	667	667	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	84	90	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo)	13	242,2			115.164	1.280	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	85	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. C/ Cordoba - Pte. S/ Rio Saladillo	13	96,7			86.994	967	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	86	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. S/ Rio Saladillo - Sgo del Estero	13	120,9			108.801	1.209	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	87	86	51	SGO DEL ESTERO	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 38	13	151,9			136.728	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	88	70	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. C/ San Luis - San Juan/ Lte. C/ La Rioja - Emp. R.N. N° 20	13	286,1			257.526	1.639	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	89	70	51	SAN JUAN	20-40-A014	MALLA 332	Avda. Circ de San Juan	13	105,3			94.761	1.053	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	90	74	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Emp. R.P. N° 3	13	129,4			116.424	1.294	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	91	74	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N. N° 20 - Emp. R.N. N° 147 / Emp. R.N. N° 7 - Emp. R.N. N°20	13	235,8			212.211	2.358	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	92	62	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. C/ La Pampa	13	163,8			147.402	1.638	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	93	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimapay - Allen	13	146,9			132.246	1.469	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	94	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	km. 112,78 - Km. 258,01	13	145,2			130.707	1.452	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	95	58	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. Con Rio Negro - Pte. s/Rio Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	199,7			179.739	1.997	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	96	58	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5			169.659	1.885	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	97	46	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P. N° 31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0			300.600	1.230	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	98	42	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5			115.641	1.285	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	99	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00)	13	138,0			124.209	1.380	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)														8.386.197	243.390	261.491	98.043				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	1	70	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. N° 20	13	122,3			110.025	1.223	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0			102.573	1.140	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	3	42	51	LA PAMPA		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N° 10 (Prog. 370,90)	13	111,3			100.170	1.113	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	4	38	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Emp. RNN° 34	13	148,9			133.983	1.489	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	5	34	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes	13	241,0			246.891	2.410	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	6	34	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	160,1			144.126	1.601	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	7	30	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. RNN° 14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPN° - Comzo. Viaducto Pte. Intern.	13	151,8			136.611	1.518	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	30	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	km. 333,49 - Emp. R.P. N°32 / Emp. R.P. N° 11 - Emp. R.N. N°12	13	99,9			89.937	999	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	26	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)	13	137,0			123.000	1.367	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N. N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4			207.000	2.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	10	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N. N°38 - Aimogasta	13	114,6			103.122	1.146	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	12	10	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	166,7			150.039	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	13	10	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	171,9			154.728	1.719	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N. N° 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2			62.298	692	692	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8			65.475	728	728	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. N° 7 (Prog. 534,61)	13	71,9			64.710	719	719	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	17	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6			94.601	1.051	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	18	50	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Emp RN N° 143	13	219,3			197.352	292	292	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	19	42	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequen	13	158,2			192.452	285	285	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	46	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp RP N° 31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5			111.374	1.237	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)														2.590.467	24.696	2.716	0			

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento

16.525.399 530.444 688.857 198.825

Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad

73.412.861 5.830.550 5.805.250 1.261.764

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
Infraestructura en Concesiones Viales														
37	0	1	51	Buenos Aires	3	Autovía Cañuelas - Monte Sección 4: RN N° 3 - Km 87,82 - Km 97,561 -Sección 5:RN N° 3 Km 97,564 - Km 104,45 -Rotonda	6,9	01-02-06	31-01-08	1.080	1.080	0	S/D	7
37	0	4	51	Buenos Aires	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN N° 226 Km 31,7 - Km 64,686	33,0	01-02-09	28-02-11	20.000	20.000	0	S/D	6
37	0	5	51	Buenos Aires	205	Mejora en Travesía Urbana RN N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas	1,5	01-10-06	30-03-08	1	1	0	S/D	7
37	0	5	52	Buenos Aires	5	Mejora Intersección e Iluminación: RN N° 5 Km. 262,24 - 9 de julio	1,0	01-04-08	30-05-09	1	1	0	S/D	7
37	0	6	52	Buenos Aires	188	Adecuación Urbana RN N° 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín	1,0	01-11-07	30-11-09	1	1	0	S/D	7
37	0	8	51	Buenos Aires	5	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN N° 5 Km 67.479 - Km 73.495	6,0	01-10-07	30-06-10	10.000	10.000	0	S/D	6
37	0	8	52	Buenos Aires	5	Autopista Luján-Mercedes Sección III RN N°5 Km 85.78 - Km 96.65	10,9	01-07-06	31-12-10	1.774	1.774	0	S/D	6
37	0	9	51	Buenos Aires	9	Ampliación Tercer Carril RN N°9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana - Zárate	12,6	01-06-06	31-12-10	15.000	15.000	2.950	S/D	6
37	0	10	52	Santa Fe	11	Mejoras en travesía urbana RN N° 11- Km 787,23 Reconquista	1,0	01-06-07	30-04-10	1	1	0	S/D	6
37	0	12	51	Cordoba	A005	Adecuacion de Circunvalacion de la Ciudad de Río Cuarto RN N° AOO5 – (KM. 0,00 – KM 11,32)	11,3	01-06-08	30-05-10	341	341	0	S/D	6
37	0	13	52	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN N° 34 Km 386,300 - KM 390,400	1,0	01-12-07	30-08-09	1	1	0	S/D	7
37	0	14	52	Santa Fe	3	Construcción de Pasarelas Peatonales RNN° 3 Km 76,76 Cañuelas (Bs. As.) RNN° 33 Km 686,460 Firmat	1,0	01-12-04	04-04-05	1	1	0	S/D	7
37	0	14	61	Buenos Aires	3	Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN N° 3 km 555,90 – Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	1,0	01-06-10	30-08-10	210	210	0	S/D	0
37	0	14	68	Buenos Aires	205	Mejora acceso canalizado Laguna de Lobos RIN N° 205 km. 111,45	1,0	01-12-04	05-05-05	114	114	0	S/D	7
37	0	14	74	Buenos Aires	9	Acceso a Villa Ramallo RN N° 9 KM 207,00	1,0	01-04-07	31-01-08	1	1	0	S/D	7
37	0	14	78	Santa Fe	33	Mejora de Acceso Canalizado R.N. N° 33 KM. 743,8 - Casilda	1,0	01-07-08	30-08-09	1	1	0	S/D	7
37	0	14	79	Cordoba	38	Mejora de accesos canalizados: RN N° 38 Km 67,65 La Cumbre; RN N° 38 Km 75,39 San Esteban – Los Cocos; RN N° 38 Km	1,0	01-06-10	28-03-11	10.582	10.582	0	S/D	0
37	0	17	55	Buenos Aires	5	Construccion pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1,0	01-12-04	31-03-05	27	27	0	S/D	7
37	0	21	51	Buenos Aires	8	Construcción Pasarela Peatonal RN N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz	1,0	01-12-04	04-03-05	5	5	0	S/D	7
37	0	24	51	Salta	9	Constr. Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey	8,0	01-02-09	28-02-10	10.000	10.000	0	S/D	7
37	0	28	51	Chaco	16	Construcción de rotonda RNN° 16 - RP N° 4 (Quitilipi); - Construcción de rotonda RN N° 16 Km 25,91, bисisenda y pasarela pe	1,0	01-06-10	27-05-11	9.870	9.870	0	S/D	0
37	0	29	51	Corrientes	12	Pavimentación de banquetas RN N° 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km 1.030,00. Riachuelo	12,2	01-12-07	30-04-10	1	1	0	S/D	6
37	0	30	51	Buenos Aires	3	Rotonda de Intersección e Iluminación RN N° 3 Intersección con RP N° 75 - Gonzalez Chavez	1,0	01-05-07	30-11-09	1	1	0	S/D	7
37	0	30	52	Buenos Aires	5	Rotonda e iluminación en el ingreso a Trenque Lauquen por Av. García Salinas. RN N° 5 445,44	1,0	01-10-07	31-03-08	1	1	0	S/D	7
37	0	30	53	Buenos Aires	7	Mejora de Acceso e Iluminacion en RNN° 7 Carmen de Areco Km 139,29 San Andres de Giles Km 101,81 - Km 103,25	1,0	01-04-07	30-04-10	1	1	0	S/D	6
37	0	30	54	Santa Fe	11	Mejora de Interseccion R.N. N° 11 con Calle Sargento Cabral - San Lorenzo	1,0	01-07-08	30-11-09	1	1	0	S/D	7
37	0	30	61	Buenos Aires	3	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN N° 3 KM 298 Azul	1,0	01-05-08	30-06-10	1	1	0	S/D	6
37	0	35	51	Misiones	12	Construccion de Terceras Trochas RN N° 12 - Km 1370.038 - Km 1594.400	100,0	01-02-06	31-12-10	6.913	6.913	806	S/D	6
37	0	37	51	La Pampa	5	Readecuación del Acceso a la planta urbana RN N° 5 Km 605.03 - Km 606.65 Santa Rosa	1,6	01-05-06	31-03-09	1	1	0	S/D	7
37	0	38	51	Mendoza	7	Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN N° 7 KM. 965.51 - KM. 998.80	33,3	01-01-06	31-03-09	10.000	10.000	0	S/D	7
37	0	39	51	Buenos Aires	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui R. N. N° 5 KM. 72,420 - Peaje Olivera RN N° 5 KM. 85, 680	13,3	01-08-05	30-06-10	1	1	0	S/D	6
37	0	65	55	Buenos Aires		Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales KM 31 Autopista Buenos Aires - La plata Ramal Hudson	1,0	01-05-07	30-07-08	1	1	0	S/D	7
37	0	67	51	Tucumán	9	Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y construcción de Pasarelas Peatonales RN N° 9 Las Talitas	1,0	01-09-06	30-04-08	1	1	0	S/D	7
37	0	69	51	Santa Fe	188	Intersección Canalizada RN N° 188: Construcción bисisenda Florentino Amheguino	1,0	01-10-07	30-07-08	394	394	0	S/D	7
37	0	69	53	Santa Fe	8	Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN N° 8 Km 365,4 - Km 369 Murphy RN N° 33 Km 710,84	1,0	01-06-07	28-02-08	1	1	0	S/D	7
37	0	71	51	Buenos Aires		Rama salida descendente Km 21,00 Autopista Riccheri	1,0	01-07-07	28-04-10	1	1	0	S/D	6
37	0	71	52			Autopista Ezeiza Canuelas -Variante Canuelas	9,5	01-07-11	20-06-13	1	1	0	S/D	0
37	0	72	51	Interprovincial	22	Variante RN N° 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN N° 151 - RP N° 7	5,8	01-03-09	31-12-10	5.000	5.000	0	S/D	14
37	0	74	51	Buenos Aires	226	Autovía RN N° 226 y Rotonda en intersección con Calle RivadaviaTramo: RP N° 76 – Calle Pellegrini Olavarria –	6,0	01-12-08	30-06-10	5.000	5.000	0	S/D	6
37	0	75	51	Cordoba	7	Puente sobre el arroyo El Aji - Ruta Nacional N° 7 KM 600,00 Vicuña Mackena	1,0	01-08-07	30-11-09	1	1	0	S/D	7
37	0	76	51	Interprovincial	9	Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N°	1,0	01-06-10	29-09-10	2.579	2.579	0	S/D	0
37	0	78	51	Entre Ríos		Obra de vinculación Acceso Sur a Gualaguaychú - Construcción calzada adicional, rehabilitación calzada existente e iluminaci	7,3	01-11-07	30-06-10	363	363	0	S/D	6
37	0	80	51	Buenos Aires	188	Mejora intersección RN N° 188 (Km 360.785) con RN N°33. General Villegas	1,0	01-06-10	26-02-11	2.875	2.875	0	S/D	0
37	0	81	52	Buenos Aires		Mejora de accesos a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial - Construcción de colectoras. (Km. 208.85 y Km. 210.48)	1,0	01-10-07	30-06-10	785	785	0	S/D	6
37	0	81	56	Buenos Aires	3	Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de colectoras. RN N° 3 - Km 592,40.	1,0	01-12-08	30-08-09	1	1	0	S/D	7
37	0	82	58	Santa Fe	11	Mejoras travesías urbanas en RN N° 11 Localidades: Candiotti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaquí.	1,0	01-06-07	30-03-08	1	1	0	S/D	7
37	0	85	51	Entre Ríos		Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-	120,0	01-03-07	31-12-09	57.082	57.082	0	S/D	7
37	0	86	51	Buenos Aires	5	Construcción de rotonda iluminada RN N° 5 Km 159,33 - Reparación de calzadas y construcción de bисisenda en el camino de	1,0	01-12-08	30-11-10	1	1	0	S/D	6
37	0	87	51			Autpista Riberena - Ciudad de Bs. As.	6,0	01-11-10	30-05-11	1	1	0	S/D	0
37	0	88	51	Santa Fe	11	Mejoras en accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial RN N° 11 KM 454.61. Sauce Viejo	1,0	01-12-07	30-07-09	381	381	0	S/D	7
37	0	89	51	Cordoba	36	Mejora RN N° 36. Sección Variante Perilago Almafuerte	9,0	01-11-09	13-05-11	30.020	30.020	0	S/D	6
37	0	89	52	Cordoba		Mejora RP N 36 Río IV.				1	1	0	S/D	12
37	0	96	51	Río Negro	22	Pavimentación urbana y Repavimentación RN N° 22 Km 1212,40 – Km 1215,83 - Cipolletti	3,4	01-03-09	31-03-10	1.801	1.801	1.146	S/D	6

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
37	0	97	51	Cordoba	38	Construcción de rotonda RN N° 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje; - Construcción pasarela peatonal RN N° 38 Km 92,78 C	1,0	01-06-10	27-01-11	7.158	7.158	0	S/D	0
37	0	98	51	Bs. As.	205	Intersección Rotacional en RN N° 205 y Acceso a Roque Pérez. RN N° 205, Km 132,700 – Km 134,700. Roque Pérez -	1,0	01-02-09	31-01-10	1	1	0	S/D	7
Total Infraestructura en Concesiones Viales										209.382	209.382	4.902		

Infraestructura en Areas Urbanas

38	0	1	53	Entre Ríos	15	Rotonda en Intersección R.N. N° 15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia	1,0	01-01-09	30-07-09	1	1	0	S/D	7
38	0	2	51	Buenos Aires	51	Repavimentación en la RP N° 42 Tramo RP N° 51 - Acceso a la Localidad de Rawson - Chacabuco	7,0	01-01-06	31-12-06	1	1	0	S/D	7
38	0	3	51	Buenos Aires	RN N° 1	Vinculacion y Remodelacion R.P. N 11 entre				1	1	0	S/D	12
38	0	4	51	Buenos Aires		Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya	1,0	01-02-06	31-12-06	1	1	0	S/D	7
38	0	5	51	Buenos Aires	36	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial N° 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP N° 2 Florencio Varela - Berazategui	6,5	01-08-06	30-04-10	7.000	7.000	0	S/D	6
38	0	6	51	Buenos Aires	RN N° 2	Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acc Esc. 67				1	1	0	S/D	12
38	0	9	51	Entre Ríos	14	Mejora en Acceso Sur RN N° 14 Km. 252,60 Concordia	1,0	01-11-07	30-11-08	1	1	0	S/D	7
38	0	11	51	Buenos Aires		Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate	1,0	01-04-07	31-12-07	1	1	0	S/D	7
38	0	12	51	Buenos Aires		Repavimentación y Desagües - Magdalena	1,0	01-06-07	30-04-08	1	1	0	S/D	7
38	0	13	51	Buenos Aires		Repavimentación e iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1,0	01-04-07	31-03-08	1	1	0	S/D	7
38	0	14	51	Buenos Aires	25	Rehabilitación y Mejora RP N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20,9	01-11-06	30-08-08	1	1	0	S/D	7
38	0	15	51	Santa Fe	8	Obra de vinculación acceso a Wheelwright RP N° 9 RN N° 8 Km 294.82	1,0	01-08-07	08-11-08	2.289	2.289	0	S/D	7
38	0	16	51	Entre Ríos	14	Vinculación Acceso a Puerto Yerúa desde RN N° 14 Tramo: Puerto Yerúa - RN N° 14 Km 242,36	1,0	01-08-08	28-02-10	399	399	0	S/D	7
38	0	17	51	Buenos Aires		Autovía 201 entre R P N° 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	1,0	01-06-10	21-05-12	10.000	10.000	0	S/D	0
38	0	18	51	Buenos Aires		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triangulo				1	1	0	S/D	12
38	0	19	51			Berisso: Vinculacion rotacional y pavimentac				1	1	0	S/D	12
38	0	20	51	Buenos Aires		Autovía RP N° 215 tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	9,5	01-06-10	27-05-11	10.000	10.000	0	S/D	0
38	0	21	51			Repavimentacion y ensanche RP N 21 N Tramo				1	1	0	S/D	12
38	0	21	52			Repavimentacion y ensanche en Av. Hipolito Y				1	1	0	S/D	12
38	0	21	53			Pavimentacion calle Salguero tramo H. Yrigoy				1	1	0	S/D	12
38	0	22	51			Variante RP N 4 Seccion 3 (RP N 201-Buen A				1	1	0	S/D	12
38	0	23	51			Variante PR N4 Seccion N 1 (Avda Don Bosco				1	1	0	S/D	12
38	0	24	51			Rehabilitacion y ensanche ex RN N 8 tramo G				1	1	0	S/D	12
38	0	25	51	Buenos Aires		Pavimentación y desagües Calle Otto Krause Tramo: Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel y Calle Eiffel Tramo	1,0	01-05-08	30-08-09	1	1	0	S/D	7
38	0	25	52	Buenos Aires		Pavimentación y desagües Calle Constituyentes Tramo: Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas A	1,0	01-06-10	23-11-11	7.908	7.908	0	S/D	0
38	0	25	53			Pavimentacion y desagues calle Guayaquil tra				1	1	0	S/D	12
38	0	26	51	Buenos Aires	205	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. N° 205 Ezeiza-	1,1	01-11-08	31-01-10	1	1	0	S/D	7
38	0	27	51	Buenos Aires	20	Pavimentación Ruta Provincial N° 20 Tramo I: RP N° 11 (Magdalena) – RP N° 36 (Vieytes) Magdalena	23,0	01-08-09	30-04-10	5.000	5.000	0	S/D	6
38	0	28	51	Buenos Aires		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata	1,0	01-01-09	30-03-10	1	1	0	S/D	6
38	0	28	52	Buenos Aires		Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui – La Plata).	1,0	01-06-10	29-10-10	8.400	8.400	0	S/D	0
38	0	29	51	Buenos Aires		Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata: Ramas de Ingreso Ascendente	1,0	01-01-10	30-11-10	7.000	7.000	0	S/D	6
38	0	31	51	Buenos Aires		Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas	1,0	01-06-10	27-05-11	1	1	0	S/D	0
38	0	31	52	Buenos Aires	9	Obra de Vinculacion. Acceso a Central Nuclear "Atucha II" RN N° 9 Km. 103 - Partido de Zárate.	11,0	01-02-10	31-01-11	14.101	14.101	0	S/D	6
Total Infraestructura en Areas Urbanas										72.119	72.119	0		

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

39	0	1	52	Buenos Aires	7	OM N° 221 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material de fresado, reparación de cordo	17,0	01-12-06	30-06-07	1	1	0	S/D	7
39	0	1	53	Cordoba	7	OM N° 208 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados y señalamiento horizontal RN N° 7	35,0	01-06-06	31-01-07	1	1	0	S/D	7
39	0	1	55	Interprovincial	7	OM N° 211 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material pétreo, bacheos, sellado de fisu	40,0	01-11-06	30-11-07	1.009	1.009	0	S/D	7
39	0	2	51	Buenos Aires	9	OM N° 214 Corredor Vial N°3 - Ruta Nacional N°9 - Tramo: Río Tala / Acceso a Ramallo - Sección: KM 157,00 / KM 206.00.	79,0	01-11-06	30-07-09	3.036	3.036	0	S/D	7
39	0	2	52	Buenos Aires	9	OM N° 201 Repavimentación con concreto asfáltico, restauración de banquetas pavimentadas, reparaciones en ramas y carrile	10,0	01-01-07	30-11-07	3.522	3.522	0	S/D	7
39	0	3	51	Cordoba	8	OM N° 205 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material pétreo bacheos, sellado de fisur	34,0	01-11-06	30-11-07	1	1	0	S/D	7
39	0	5	51	Interprovincial	9	OM N° 217 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados, reparación de losas de hormigón y	20,0	01-04-06	31-12-06	1	1	0	S/D	7
39	0	5	52	Santiago del Estero	34	OM N° 203 Ensanche de Calzada, repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellados de fisuras, fresados y señalamie	45,0	01-10-06	31-10-07	1.620	1.620	0	S/D	7
39	0	5	54	Santa Fe	34	OM N° 218 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados, y señalamiento horizontal RN N° 3	20,0	01-10-07	30-05-10	679	679	0	S/D	6
39	0	8	54	Santa Fe	11	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome -	1,0	01-06-10	27-05-11	10.980	10.980	0	S/D	0
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales										20.850	20.850	0		

Obras en Corredores Viales

40	0	1	51	Buenos Aires	3	Construccion de colectoras en S. Miguel del Monte RN 3 Km 108,74-109,59	1,0	01-06-10	26-02-11	680	680	0	S/D	0
----	---	---	----	--------------	---	---	-----	----------	----------	-----	-----	---	-----	---

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
40	0	1	52	Buenos Aires	3	Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Const. De 2da. Calzada, Const. De Darsenas - LAS FLORES P	1,0	01-06-10	23-11-11	500	500	0	S/D	0
40	0	1	53	Buenos Aires	3	Adecuación Hidraulica BENITO JUAREZ RN 3 Km 379-397	1,0	01-06-10	29-09-10	778	778	0	S/D	0
40	0	1	54	Buenos Aires	3	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuacion de Acceso a Est. Experimental Barro TRES ARROYOS RN 3 K	1,0	01-06-10	29-10-10	2.800	2.800	0	S/D	0
40	0	1	55	Buenos Aires	3	Adecuacion de Accesos - TRES ARROYOS RN 3 Km 490	1,0	01-06-10	26-07-11	9.350	9.350	0	S/D	0
40	0	1	56	Buenos Aires	3	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas RN 3 Km 513,93	1,0	01-06-10	29-09-10	500	500	0	S/D	0
40	0	1	57	Buenos Aires	3	Iluminacion Distribuidor PUNTA ALTA RN 3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela Peatonal	1,0	01-06-10	27-01-11	4.900	4.900	0	S/D	0
40	0	1	58	Buenos Aires	226	Adecuación de Acceso Base Aerea TANDIL RN 226 Km 174,25	1,0	01-06-10	26-07-11	12.300	12.300	0	S/D	0
40	0	1	59	Buenos Aires	226	construccion de ALCANTARILLA RN 226 Km 404,12	1,0	01-06-10	30-08-10	528	528	0	S/D	0
40	0	1	60	Buenos Aires	205	Reconstruccion de ALCANTARILLAS RN 205 Km 155,7-157,7	1,0	01-06-10	30-08-10	390	390	0	S/D	0
40	0	1	61	Buenos Aires	205	Mejora de Acceso del CARRIL RN 205 Km 156,26	1,0	01-06-10	28-12-10	5.420	5.420	0	S/D	0
40	0	1	62	Buenos Aires	205	Mejora Acceso a CAZON RN 205 Km 170,09	1,0	01-06-10	28-12-10	5.200	5.200	0	S/D	0
40	0	1	63	Buenos Aires	205	Adecuacion de Accesos a SALADILLO RN 205 Km 182-188,56	1,0	01-06-10	26-07-11	500	500	0	S/D	0
40	0	1	64	Buenos Aires	205	Iluminacion ROTONDA, RN 205-RP 65 BOLIVAR Km 317,41	1,0	01-06-10	29-09-10	1.200	1.200	0	S/D	0
40	0	1	65	Buenos Aires	205	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV I	1,0	01-06-10	27-05-11	500	500	0	S/D	0
40	0	1	66	Buenos Aires	5	Iluminación DISTRIBUIDOR CON RN N° 226 Km 368,46	1,0	01-06-10	28-11-10	975	975	0	S/D	0
40	0	2	51	Buenos Aires	5	Adecuación de Acceso a Pehuajó RN 5 km 487,51	1,0	01-06-10	28-03-11	1.440	1.440	0	S/D	0
40	0	2	52	La Pampa	5	Iluminación en Intersección cen RN N° 5 y RP N° 1 y en RN N° 5 y cruce con vías del FFCC km 527-528	1,0	01-06-10	29-09-10	1.050	1.050	0	S/D	0
40	0	2	53	La Pampa	5	Iluminación en Intersección acceso a Uriburu RN 5 km 567,6	1,0	01-06-10	29-09-10	350	350	0	S/D	0
40	0	2	54	La Pampa	5	Adecuación y Mejora accesos a LONQUIMAY con Darsenas y Refugios RN 5 km 543-544	1,0	01-06-10	27-05-11	1.550	1.550	0	S/D	0
40	0	2	55	Buenos Aires	188	Mejora Acceso al Puerto de SAN NICOLAS RN 188 km 08-26	18,0	01-06-10	27-05-11	500	500	0	S/D	0
40	0	2	56	Buenos Aires	188	Mejora de Travesía Urbana CONESA RN 188 km 32,15-33,75	1,0	01-06-10	30-08-10	800	800	0	S/D	0
40	0	2	57	Buenos Aires	188	Adecuación de curva e Iluminación - PEÑA Y ACEVEDO RN 188 km 54	1,0	01-06-10	28-11-10	1.250	1.250	0	S/D	0
40	0	2	58	Buenos Aires	188	Adecuación de curva e Iluminación - PEÑA Y PERGAMINO RN 188 km 64,5	1,0	01-06-10	28-11-10	1.600	1.600	0	S/D	0
40	0	2	59	Buenos Aires	188	Adecuación de Acceso - RN N° 8 y RP N° 32 - PERGAMINO RN 188 km 73,9-74,200	1,0	01-06-10	27-05-11	3.200	3.200	0	S/D	0
40	0	2	60	Buenos Aires	188	Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana en RN N° 188 e/ Rotonda y Río Rojas KM108,54-111-7	1,0	01-06-10	27-05-11	3.276	3.276	0	S/D	0
40	0	2	61	Buenos Aires	188	Mejora e Iluminación en cruce con RP N° 30 - Rojas RN 188 KM 123,29	1,0	01-06-10	29-09-10	333	333	0	S/D	0
40	0	2	62	Buenos Aires	188	Iluminación Gral. Pinto RN 188 KM 255,08	1,0	01-06-10	29-09-10	225	225	0	S/D	0
40	0	2	63	Buenos Aires	188	Iluminación Cnel. Granada RN 188 KM 283,5	1,0	01-06-10	29-09-10	225	225	0	S/D	0
40	0	2	64	Buenos Aires	188	Adecuación de acceso y Colectoras, VILLEGAS RN 188 KM 360-362	1,0	01-06-10	26-07-11	1.157	1.157	0	S/D	0
40	0	2	65	La Pampa	188	Iluminación en cruce con RP N° 101. Acceso a Levalle RN 188 KM 474-474,72	1,0	01-06-10	29-09-10	666	666	0	S/D	0
40	0	2	66		188	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV II	1,0	01-06-10	27-05-11	2.674	2.674	0	S/D	0
40	0	2	67	Buenos Aires	7	Adecuación de Travesía Urbana de Junín RN 7 KM 257,64-263,65	1,0	01-06-10	23-11-11	5.357	5.357	0	S/D	0
40	0	3	51	Buenos Aires	7	Iluminación Alto Nivel RNN° 188 INT RN 7 KM 263,65	1,0	01-06-10	28-11-10	833	833	0	S/D	0
40	0	3	52	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a ALEM RN 7 KM 301,36	1,0	01-06-10	28-03-11	1.267	1.267	0	S/D	0
40	0	3	53	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a ALEM RN N° 7 KM 314	1,0	01-06-10	26-07-11	625	625	0	S/D	0
40	0	3	54	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a ALEM RN 7 KM 315,5	1,0	01-06-10	28-03-11	600	600	0	S/D	0
40	0	3	55	Buenos Aires	7	Adecuación de Acceso a ALBERDI RN 7 KM 341	1,0	01-06-10	28-03-11	1.050	1.050	0	S/D	0
40	0	3	56	Santa Fe	7	Adecuacion de Interseccion con RP N° 1 4 DIEGO DE ALVEAR RN 7 KM 369	1,0	01-06-10	26-02-11	1.089	1.089	0	S/D	0
40	0	3	57	Santa Fe	7	Mejora de Rotonda y Acceso RUFINO RN 7 KM 423,32	1,0	01-06-10	26-02-11	933	933	0	S/D	0
40	0	3	58	Cordoba	7	Adecuacion de Acceso a GENERAL LEVALLE int. RP N° 10 KM 540,19	1,0	01-06-10	27-01-11	1.215	1.215	0	S/D	0
40	0	3	59	Cordoba	7	Adecuación de Acceso a LA CAUTIVARN 7 KM 557,1	1,0	01-06-10	28-03-11	1.950	1.950	0	S/D	0
40	0	3	60	Cordoba	8	Iluminación acceso a Cavanagh RN 8 KM 408,29	1,0	01-06-10	28-11-10	379	379	0	S/D	0
40	0	3	61	Cordoba	8	Adecuacion de Accesos LA CARLOTA RN 8 KM 500	1,0	01-06-10	28-03-11	1.827	1.827	0	S/D	0
40	0	3	62	Cordoba	8	Adecuacion de Acceso y Colectora - VILLA REDUCCION RN 8 KM 557	1,0	01-06-10	28-03-11	500	500	0	S/D	0
40	0	3	63	Cordoba	8	Adecuacion de curva RN 8 km. 557 - Villa Reduccion	1,0	01-06-10	28-03-11	1.000	1.000	0	S/D	0
40	0	3	64	Cordoba	7	Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena RNN° 7 - Km 585	1,0	01-06-10	30-08-10	750	750	0	S/D	0
40	0	3	65	Santa Fe	8	Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a HUGHES RN 8 KM 303-306	1,0	01-06-10	21-05-12	4.444	4.444	0	S/D	0
40	0	3	66	Santa Fe	8	Adecuación de Acceso - Int. RN N° 8 y RP N° 94 - SANTA ISABEL RN 9 KM 304,5	1,0	01-06-10	27-01-11	1.875	1.875	0	S/D	0
40	0	3	67	Santa Fe	8	Adecuación de Intersección RP N° 90 RN 8 KM 344,27	1,0	01-06-10	28-12-10	1.929	1.929	0	S/D	0
40	0	3	68	Santa Fe	8	Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - VENADO TUERTO RN 8 KM 360-375	1,0	01-06-10	23-11-11	12.633	12.633	0	S/D	0
40	0	3	69	Cordoba	8	Adecuación Hidraulica sobre Río IV RN 8 KM 562,8	1,0	01-06-10	28-11-10	2.217	2.217	0	S/D	0
40	0	3	71	Cordoba	A-005	Adecuacion de Accesos y Colectoras RN N° A005	1,0	01-06-10	23-11-11	500	500	0	S/D	0
40	0	3	72	Cordoba	8	Adecuacion de Acceso a Arias - Cordoba RNN° 8 - KM410	1,0	01-06-10	28-11-10	2.700	2.700	0	S/D	0
40	0	3	73		8	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV III	1,0	01-06-10	27-05-11	3.719	3.719	0	S/D	0
40	0	4	51	Cordoba	19	MEJORA TRAVESIAS URBANAS. LOC.: DEVOTO, LA FRANCIA EL TIO, ARROYITO, TRANSITO, CHAÑARITOS, SANTIAGO	1,0	01-06-10	26-07-11	1.250	1.250	0	S/D	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
40	0	4	52	Santa Fe	34	Reparación losas de aproximación en el cruce FFCC Belgrano RN 34 KM 23,63	1,0	01-06-10	30-08-10	100	100	0	S/D	0
40	0	4	53	Santa Fe	34	Adecuación de Acceso a TOTORAS por Av. Belgrano y Colón RN 34 KM 55,21-56,85	1,0	01-06-10	23-11-11	1.389	1.389	0	S/D	0
40	0	4	54	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a CASAS RN 34 KM 119,63	1,0	01-06-10	01-07-10	100	100	0	S/D	0
40	0	4	55	Santa Fe	34	Adecuación de Acceso a SAN VICENTE RN 34 KM 168,6	1,0	01-06-10	28-03-11	1.800	1.800	0	S/D	0
40	0	4	56	Santa Fe	34	Iluminación y señalización Acceso a Susana - Int. RP N° 67 RN 34 KM 209,5	1,0	01-06-10	29-09-10	300	300	0	S/D	0
40	0	4	57	Santa Fe	34	Mejora de acceso a INTI - INTA ,, RAFAELA RN 34 KM 227,18	1,0	01-06-10	29-10-10	2.500	2.500	0	S/D	0
40	0	4	58	Santa Fe	34	Adecuacion de Acceso a TACURAL RN 34 KM 261	1,0	01-06-10	28-03-11	2.000	2.000	0	S/D	0
40	0	4	59	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a Aceitera CERES RN 34 KM 390,7	1,0	01-06-10	28-03-11	1.733	1.733	0	S/D	0
40	0	4	60	Santa Fe	34	Construcción de Darsenas y Refugios RN 34 KM 130-357	1,0	01-06-10	28-12-10	2.400	2.400	0	S/D	0
40	0	4	61	Cordoba	38	Mejora de Acceso a BIALETT MASSE e Iluminación Tramo: RN N° 38 KM 24,48-27	1,0	01-06-10	26-07-11	488	488	0	S/D	0
40	0	4	62		38	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV IV	1,0	01-06-10	27-05-11	2.078	2.078	0	S/D	0
40	0	5	51	Santa Fe	11	Construcion de Darsenas y Refugios NELSON RN 11 KM 508,5-510,5	1,0	01-06-10	28-11-10	826	826	0	S/D	0
40	0	5	52	Santa Fe	11	Mejora de Travesia Urbana y Adecuacion Hidraulica - LLAMBI CAMPBELL, RN 11 KM 511-519,5	1,0	01-06-10	29-10-10	371	371	0	S/D	0
40	0	5	53	Santa Fe	11	Construcción de Darsenas y Refugios CABAL RN 11 KM 528-528,5	1,0	01-06-10	30-08-10	281	281	0	S/D	0
40	0	5	54	Santa Fe	11	Mejora de travesia Urbana, Adecuacion Hidraulica y Const. De Colectora - SAN JUSTO RN 11 KM 563,83-566,63	1,0	01-06-10	26-02-11	7.763	7.763	0	S/D	0
40	0	5	55	Santa Fe	11	Mejora de travesia Urbana MARCELINO ESCALADA RN 11 KM 593-595	1,0	01-06-10	29-09-10	465	465	0	S/D	0
40	0	5	56	Santa Fe	11	Mejora de Travesia Urbana VERA Y PINTADO RN 11 KM 645	1,0	01-06-10	30-08-10	465	465	0	S/D	0
40	0	5	57	Santa Fe	11	Adecuacion de Acceso a VERA RN 11 KM 721,96	1,0	01-06-10	28-12-10	1.180	1.180	0	S/D	0
40	0	5	58	Santa Fe	11	Adecuacion Acceso MALABRIGO RN 11 KM 747,99	1,0	01-06-10	28-12-10	1.441	1.441	0	S/D	0
40	0	5	59	Santa Fe	11	Ensanche puente A° del Rey y Pavimentacion colectoras -RECONQUISTA RN 11 KM 790,19	1,0	01-06-10	28-03-11	5.900	5.900	0	S/D	0
40	0	5	60	Santa Fe	11	Adecuación Travesia Urbana y Construcion de Colectora AVELLANEDA RN 11 KM 790,35 - 791	1,0	01-06-10	23-11-11	500	500	0	S/D	0
40	0	5	61	Santa Fe	11	Adecuación de Acceso a VILLA OCAMPO RN 11 KM 872,49	1,0	01-06-10	28-12-10	3.643	3.643	0	S/D	0
40	0	5	62	Santa Fe	11	Adecuación Urbana LAS TOSCAS RN 11 KM 889,891	1,0	01-06-10	23-11-11	869	869	0	S/D	0
40	0	5	63		11	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV V	1,0	01-06-10	27-05-11	975	975	0	S/D	0
40	0	6	51	Corrientes	12	Adecuación de Acceso, Mejora de Travesia Urbana y Adecuacion Hidraulica SAN ROQUE RN 12 KM 901-903,5	1,0	01-06-10	28-03-11	1.218	1.218	0	S/D	0
40	0	6	52	Corrientes	12	Adecuacion de Acceso a EMPEDRADO RN 12 KM 974,9	1,0	01-06-10	28-03-11	1.200	1.200	0	S/D	0
40	0	6	53	Chaco	16	RN N° 16 Km. 0 Juntas Puente Gral. Belgrano	1,0	01-06-10	29-10-10	180	180	0	S/D	0
40	0	6	54	Corrientes	12	Adecuación de Acceso a ITA IBATÉ RN 12 KM 1183,8	1,0	01-06-10	28-03-11	370	370	0	S/D	0
40	0	6	55	Corrientes	RN N° 12	Adecuacion de Accesos a ITUZAINGO RN 12 KM 1				450	450	0	S/D	12
40	0	6	56	Corrientes	12	Adecuación de Accesos a PASO DE LA PATRIA RN 12 KM 1056,53	1,0	01-06-10	28-03-11	750	750	0	S/D	0
40	0	6	57	Misiones	12	Adecuación de Acceso a H. YRIGOYEN RN 12 KM 1429,4	1,0	01-06-10	27-01-11	1.929	1.929	0	S/D	0
40	0	6	58	Misiones	12	Mejora de Travesia Urbana, Const. De Pasarela Peat. y Const. De Colectora CAPIOVI RN 12 KM 1459,87-1460,54	1,0	01-06-10	24-09-11	2.005	2.005	0	S/D	0
40	0	6	59	Misiones	12	Adecuacion de Acceso a PUERTO RICO por Av. 9 de Julio y Acceso a Terminal Nueva RN 12 KM 1743-1474,5	1,0	01-06-10	23-11-11	500	500	0	S/D	0
40	0	6	60	Misiones	12	Iluminación de Acceso a Garupé RN 12 KM 1478,78	1,0	01-06-10	29-09-10	288	288	0	S/D	0
40	0	6	61	Misiones	12	Construccion de Pasarela Peatonal y Const. De Darsenas y Refugios en CARAGUATAY RN 12 KM 1512	1,0	01-06-10	30-08-10	338	338	0	S/D	0
40	0	6	62	Misiones	12	Adecuación de Acceso a PUERTO ESPERANZA RN 12 KM 1587,47	1,0	01-06-10	22-01-12	718	718	0	S/D	0
40	0	6	63	Misiones	12	Mejora de Travesia Urbana PUERTO IGUAZU RN 12 KM 1636,65-1638,54	1,0	01-06-10	30-08-10	167	167	0	S/D	0
40	0	6	64	Misiones	RN N° 12	Adecuacion de Acceso a CANDELARIA RN 12 KM 1				710	710	0	S/D	12
40	0	6	65	Misiones	12	Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - SAN IGNACIO RN 12 KM 1398	1,0	01-06-10	28-03-11	1.650	1.650	0	S/D	0
40	0	6	66	Misiones	12	Adecuación de Accesos a SANTO PIPO RN 12 KM 1414,58	1,0	01-06-10	23-11-11	1.467	1.467	0	S/D	0
40	0	6	67	Misiones	12	Adecuación de Accesos a PUERTO LEONI RN 12 KM 1445,9	1,0	01-06-10	28-03-11	1.680	1.680	0	S/D	0
40	0	6	68	Misiones	12	Adecuación de Acceso a MONTECARLO RN 12 KM 1519	1,0	01-06-10	28-03-11	850	850	0	S/D	0
40	0	6	69	Misiones	16	Adecuacion de Acceso - CRUCE RN N° 12 Y RP N° 16 - PTO. PIRAY RN 12 KM 1531,18	1,0	01-06-10	28-03-11	710	710	0	S/D	0
40	0	6	70	Chaco	16	Adecuación de Acceso MAKALLE RN 16 KM 54,68	1,0	01-06-10	28-03-11	980	980	0	S/D	0
40	0	6	71	Chaco	16	Adecuación de Acceso a QUITILIPI RN 16 KM 154,35	1,0	01-06-10	28-03-11	470	470	0	S/D	0
40	0	6	72	Chaco	16	Adecuación de Acceso en COLONIA BENITEZ RN 16 KM 2,5	1,0	01-06-10	28-03-11	620	620	0	S/D	0
40	0	6	73		16	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VI	1,0	01-06-10	27-05-11	1.118	1.118	0	S/D	0
40	0	7	51	Cordoba	9	Mejora de Travesia Urbana - VILLA MARIA RN 9 KM 555	1,0	01-06-10	23-11-11	500	500	0	S/D	0
40	0	7	52	Tucumán	9	1) Acceso a Trancas Km 1360 2) 3ra trocha de ascenso Km 1318 a 1321 3) Iluminacion tramo 1301 - 1312 RN N° 9 RN 34 K	1,0	01-06-10	25-08-11	767	767	0	S/D	0
40	0	7	53		9	Construcción de Darsenas y Refugios RN 9-34 KM 404-1553,5	1,0	01-06-10	30-08-10	3.333	3.333	0	S/D	0
40	0	7	54		9	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VII	1,0	01-06-10	27-05-11	784	784	0	S/D	0
40	0	8	51	Santa Fe	33	Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 KM 632,34	1,0	01-06-10	27-01-11	813	813	0	S/D	0
40	0	8	52	Santa Fe	33	Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- VENADO TUERTO RN 33 KM 633,35	1,0	01-06-10	27-01-11	750	750	0	S/D	0
40	0	8	53		3	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VIII	1,0	01-06-10	27-05-11	356	356	0	S/D	0
40	0	9	51	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-1) RNN 3 - 400,6-431	31,0	01-06-10	27-05-11	2.670	2.670	0	S/D	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
40	0	9	52	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-2) RNN 3 - 480-601	121,0	01-06-10	27-05-11	10.672	10.672	0	S/D	0
40	0	9	53	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-3) RNN 3 - 606,3 - 614	8,0	01-06-10	27-05-11	676	676	0	S/D	0
40	0	9	54	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-4) RNN 3 - 647 - 650	3,0	01-06-10	27-05-11	264	264	0	S/D	0
40	0	9	62	Buenos Aires	252	Obra de Refuerzo (I-12) RNN 252 - 0-6,8	7,0	01-06-10	27-05-11	1.195	1.195	0	S/D	0
40	0	9	66	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-16) RNN 226 - 20-21	1,0	01-06-10	27-05-11	88	88	0	S/D	0
40	0	9	67	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-16) RNN 226 - 41-44	3,0	01-06-10	27-05-11	264	264	0	S/D	0
40	0	9	68	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-18) RNN 226 - 170-173	3,0	01-06-10	27-05-11	527	527	0	S/D	0
40	0	10	51	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-2) RNN 5 - 317-340	23,0	01-06-10	27-05-11	1.941	1.941	0	S/D	0
40	0	10	52	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-2) RNN 5 - 361-369	8,0	01-06-10	27-05-11	675	675	0	S/D	0
40	0	10	53	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-3) RNN 5 - 424-432	8,0	01-06-10	27-05-11	675	675	0	S/D	0
40	0	10	54	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-4) RNN 5 - 432-445	13,0	01-06-10	27-05-11	1.097	1.097	0	S/D	0
40	0	10	55	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-5) RNN 5 - 445-449	4,0	01-06-10	27-05-11	338	338	0	S/D	0
40	0	10	56	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-6) RNN 5 - 453-470	17,0	01-06-10	27-05-11	1.435	1.435	0	S/D	0
40	0	10	57	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-7) RNN 5 - 481-501	20,0	01-06-10	27-05-11	1.688	1.688	0	S/D	0
40	0	10	58	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-8) RNN 5 - 504-522	18,0	01-06-10	27-05-11	1.519	1.519	0	S/D	0
40	0	10	59	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-9) RNN 5 - 527-568	51,0	01-06-10	27-05-11	3.460	3.460	0	S/D	0
40	0	10	68	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-19) RNN 188 - 0-2,25	2,0	01-06-10	27-05-11	190	190	0	S/D	0
40	0	10	69	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-20) RNN 188 - 2,5-17	15,0	01-06-10	27-05-11	1.224	1.224	0	S/D	0
40	0	10	70	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-21) RNN 188 - 17-33	16,0	01-06-10	27-05-11	1.350	1.350	0	S/D	0
40	0	10	71	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-22) RNN 188 - 53-61	7,0	01-06-10	27-05-11	675	675	0	S/D	0
40	0	10	72	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-23) RNN 188 - 63-72	9,0	01-06-10	27-05-11	760	760	0	S/D	0
40	0	10	73	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-24) RNN 188 - 74,7-83	9,0	01-06-10	27-05-11	701	701	0	S/D	0
40	0	10	74	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-25) RNN 188 - 95-101	6,0	01-06-10	27-05-11	506	506	0	S/D	0
40	0	10	76	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-27) RNN 188 - 163-219	56,0	01-06-10	27-05-11	4.726	4.726	0	S/D	0
40	0	11	51	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-1) RNN 8 - 294,2-304	8,0	01-06-10	27-05-11	756	756	0	S/D	0
40	0	11	52	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-2) RNN 8 - 306-346	40,0	01-06-10	27-05-11	3.086	3.086	0	S/D	0
40	0	11	53	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-3) RNN 8 - 381,1-381,	1,0	01-06-10	27-05-11	23	23	0	S/D	0
40	0	11	54	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-4) RNN 8 - 387,8-389,	2,0	01-06-10	27-05-11	139	139	0	S/D	0
40	0	11	55	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-5) RNN 8 - 480-497	17,0	01-06-10	27-05-11	1.312	1.312	0	S/D	0
40	0	11	56	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-6) RNN 8 - 512-569	57,0	01-06-10	27-05-11	4.397	4.397	0	S/D	0
40	0	11	57	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-7) RNN 8 - 656,2-656,	0,2	01-06-10	27-05-11	31	31	0	S/D	0
40	0	11	58	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-8) RNN 8 - 657-666	9,0	01-06-10	27-05-11	694	694	0	S/D	0
40	0	11	73	Interprovincial	7	Obra de Refuerzo (III-23) RNN 7 - 392,4-423	31,0	01-06-10	27-05-11	2.392	2.392	0	S/D	0
40	0	11	74	Cordoba	7	Obra de Refuerzo (III-24) RNN 7 - 457-474	17,0	01-06-10	27-05-11	1.312	1.312	0	S/D	0
40	0	11	75	Córdoba	7	Obra de Refuerzo (III-25) RNN 7 - 492-573	81,0	01-06-10	27-05-11	6.249	6.249	0	S/D	0
40	0	11	76	Interprovincial	7	Obra de Refuerzo (III-26) RNN 7 - 603,6-654	50,0	01-06-10	27-05-11	3.888	3.888	0	S/D	0
40	0	11	77	Mendoza	7	Obra de Refuerzo (III-27) RNN 7 - 882-900	8,0	01-06-10	27-05-11	1.389	1.389	0	S/D	0
40	0	11	78	Mendoza	7	Obra de Refuerzo (III-28) RNN 7 - 944,2-965	21,0	01-06-10	27-05-11	1.605	1.605	0	S/D	0
40	0	12	51	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (IV-1) RNN 34 - 129-151	22,0	01-06-10	27-05-11	2.288	2.288	0	S/D	0
40	0	12	52	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (IV-2) RNN 34 - 188-217	29,0	01-06-10	27-05-11	3.016	3.016	0	S/D	0
40	0	12	53	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (IV-3) RNN 34 - 274-299	25,0	01-06-10	27-05-11	2.600	2.600	0	S/D	0
40	0	12	54	Interprovincial	34	Obra de Refuerzo (IV-4) RNN 34 - 397-399	2,0	01-06-10	27-05-11	208	208	0	S/D	0
40	0	12	66	Córdoba	38	Obra de Refuerzo (IV-17) RNN 38 - 21,5-22,5	1,0	01-06-10	27-05-11	104	104	0	S/D	0
40	0	12	67	Córdoba	38	Obra de Refuerzo (IV-18) RNN 38 - 93,5-102,	8,0	01-06-10	27-05-11	946	946	0	S/D	0
40	0	12	68	Córdoba	38	Obra de Refuerzo (IV-19) RNN 38 - 109,4-112	3,0	01-06-10	27-05-11	333	333	0	S/D	0
40	0	12	76	Santa Fe	19	Obra de Refuerzo (IV-31) RNN 19 - 0-78,4	78,0	01-06-10	27-05-11	8.154	8.154	0	S/D	0
40	0	12	77	Santa Fe	19	Obra de Refuerzo (IV-32) RNN 19 - 78,4-105	27,0	01-06-10	27-05-11	2.766	2.766	0	S/D	0
40	0	12	78	Córdoba	19	Obra de Refuerzo (IV-33) RNN 19 -154-188	34,0	01-06-10	27-05-11	3.536	3.536	0	S/D	0
40	0	13	51	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-1) RNN 11 327-336	9,0	01-06-10	27-05-11	770	770	0	S/D	0
40	0	13	52	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-2) RNN 11 337-339,1	2,0	01-06-10	27-05-11	174	174	0	S/D	0
40	0	13	53	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-3) RNN 11 340,5-413	73,0	01-06-10	27-05-11	6.003	6.003	0	S/D	0
40	0	13	54	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-4) RNN 11 458,8-463,95	5,0	01-06-10	27-05-11	426	426	0	S/D	0
40	0	13	55	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-5) RNN 11 465,45-470,7	5,0	01-06-10	27-05-11	435	435	0	S/D	0
40	0	13	56	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-6) RNN 11661-684	23,0	01-06-10	27-05-11	1.904	1.904	0	S/D	0
40	0	13	57	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-7) RNN 11 723-730	7,0	01-06-10	27-05-11	580	580	0	S/D	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OCCOVI

Prog.	Subp.	Proy.	Obra	Provincia	Ruta	Tramo	Long.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Crédito Inicial (en miles \$)	Crédito Vigente 31/3/10 (en miles \$)	Devengado 31/3/10 (en miles de \$)	Avance Físico	Estado
40	0	13	58	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-8) RNN 11 747-787	40,0	01-06-10	27-05-11	3.352	3.352	0	S/D	0
40	0	14	51	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-1) RNN 12 - 880-881	1,0	01-06-10	27-05-11	168	168	0	S/D	0
40	0	14	52	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-2) RNN 12 - 889-892	3,0	01-06-10	27-05-11	503	503	0	S/D	0
40	0	14	53	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-3) RNN 12 -1027-1130	103,0	01-06-10	27-05-11	8.629	8.629	0	S/D	0
40	0	14	54	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-4) RNN 12 - 1349,5-1350	1,0	01-06-10	27-05-11	101	101	0	S/D	0
40	0	14	67	Chaco	16	Obra de Refuerzo (VI-16) RNN 16 - 35-56	21,0	01-06-10	27-05-11	1.759	1.759	0	S/D	0
40	0	14	68	Chaco	16	Obra de Refuerzo (VI-16) RNN 16 - 89-113	24,0	01-06-10	27-05-11	2.011	2.011	0	S/D	0
40	0	15	51	Interprovincial	34	Obra de Refuerzo (VII-1) RNN 34 - 398,65-445	47,0	01-06-10	27-05-11	3.701	3.701	0	S/D	0
40	0	15	52	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-2) RNN 34 - 429,6-440	11,0	01-06-10	27-05-11	765	765	0	S/D	0
40	0	15	53	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-3) RNN 34 - 440-455	15,0	01-06-10	27-05-11	1.794	1.794	0	S/D	0
40	0	15	54	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-4) RNN 34 - 507-512	5,0	01-06-10	27-05-11	598	598	0	S/D	0
40	0	15	56	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-6) RNN 34 - 523-530	7,0	01-06-10	27-05-11	837	837	0	S/D	0
40	0	15	57	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-7) RNN 34 - 568,5-580	12,0	01-06-10	27-05-11	1.853	1.853	0	S/D	0
40	0	15	58	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-8) RNN 34 -676-679	3,0	01-06-10	27-05-11	359	359	0	S/D	0
40	0	15	60	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-10) RNN 34 - 696-699	3,0	01-06-10	27-05-11	466	466	0	S/D	0
40	0	15	61	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-11) RNN 34 - 702,4-7	5,0	01-06-10	27-05-11	909	909	0	S/D	0
40	0	15	62	Sgo. del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-12) RNN 34 - 710-725	15,0	01-06-10	27-05-11	1.794	1.794	0	S/D	0
40	0	15	63	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-13) RNN 9 -1280-1285	5,0	01-06-10	27-05-11	598	598	0	S/D	0
40	0	15	64	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-14) RNN 9 1329-1357,	28,0	01-06-10	27-05-11	3.432	3.432	0	S/D	0
40	0	15	65	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-15) RNN 9 1357,7-1366	9,0	01-06-10	27-05-11	992	992	0	S/D	0
40	0	15	66	Tucumán / Salta	9	Obra de Refuerzo (VII-16) RNN 9 1366-1374	8,0	01-06-10	27-05-11	957	957	0	S/D	0
40	0	15	67	Salta	9	Obra de Refuerzo (VII-17) RNN 9 1500-1525	25,0	01-06-10	27-05-11	2.989	2.989	0	S/D	0
40	0	15	68	Salta	34	Obra de Refuerzo (VII-18) RNN 34 1130-1132	2,0	01-06-10	27-05-11	239	239	0	S/D	0
40	0	15	69	Salta	34	Obra de Refuerzo (VII-19) RNN 34 1136,6-1145	9,0	01-06-10	27-05-11	646	646	0	S/D	0
40	0	15	70	Salta / Jujuy	34	Obra de Refuerzo (VII-20) RNN 34 1148,8-1150	2,0	01-06-10	27-05-11	203	203	0	S/D	0
40	0	15	71	Jujuy	34	Obra de Refuerzo (VII-21) RNN 34 1177,4-1185	7,0	01-06-10	27-05-11	741	741	0	S/D	0
40	0	15	72	Jujuy	34	Obra de Refuerzo (VII-22) RNN 34 1180,5-1190	10,0	01-06-10	27-05-11	1.913	1.913	0	S/D	0
40	0	16	52	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-2) RNN 33 563-580	17,0	01-06-10	27-05-11	1.298	1.298	0	S/D	0
40	0	16	53	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-3) RNN 33 636,5-636-	1,0	01-06-10	27-05-11	23	23	0	S/D	0
40	0	16	54	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-4) RNN 33 745-769,6	24,0	01-06-10	27-05-11	1.886	1.886	0	S/D	0
40	0	16	63	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN 33 km 534-575	41,0	01-06-10	27-05-11	1.953	1.953	0	S/D	0
40	0	16	64	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN 33 km 575-675	100,0	01-06-10	27-05-11	961	961	0	S/D	0
40	0	16	65	Santa Fe	9	Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN 9 km 327-395	68,0	01-06-10	27-05-11	2.104	2.104	0	S/D	0
40	0	16	66	Interprovincial	9	Obra de Refuerzo (VIII-8) RNN 9 km 395-446	51,0	01-06-10	27-05-11	1.081	1.081	0	S/D	0
40	0	21	51	Buenos Aires	5	OBRAS MEJORATIVAS EN AUTOVIA LUJAN CASARES: OBRA MEJORATIVA EN CORREDOR VIAL NACIONAL H -5 RU	50,6	01-06-10	21-05-12	27.276	27.276	0	S/D	0
40	0	21	52	Córdoba	36	OBRAS MEJORATIVAS EN: MEJORA DE LA TRAZA RN Nº 36 - OBRA MEJORATIVA EN CORREDOR VIAL NACIONAL "C	62,9	01-06-10	21-05-12	28.110	28.110	0	S/D	0
40	0	22	57	Buenos Aires	9	Obra de Refuerzo (VII-56) RNN 9 106-157 Des	49,0	01-06-10	27-05-11	5.524	5.524	0	S/D	0
40	0	22	58	Buenos Aires	9	Obra de Refuerzo (VII-57) RNN 9 157-188 Des	31,0	01-06-10	27-05-11	3.681	3.681	0	S/D	0
Total Obras en Corredores Viales										401.727	401.727	0		
Total OCCOVI										704.078	704.078	4.902		

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2010
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.033.155.323	2.103.796.899	445.013.420	194.530.863	11,3%
Provincia de Buenos Aires	1.961.739.152	1.930.530.903	240.782.208	177.840.522	10,4%
Provincia de Catamarca	85.683.052	100.322.660	16.613.223	16.354.058	1,0%
Provincia de Córdoba	744.149.309	663.382.339	86.808.635	85.596.019	5,0%
Provincia de Corrientes	540.775.343	436.265.323	8.623.849	7.715.229	0,4%
Provincia del Chaco	156.049.236	143.025.465	33.152.682	33.152.682	1,9%
Provincia del Chubut	396.719.074	398.616.083	108.839.686	90.731.602	5,3%
Provincia de Entre Ríos	729.924.944	739.259.495	29.155.106	29.155.106	1,7%
Provincia de Formosa	200.514.179	193.159.810	68.491.789	68.268.726	4,0%
Provincia de Jujuy	101.703.215	96.282.963	15.000.424	15.000.424	0,9%
Provincia de La Pampa	51.605.458	29.130.013	1.800.334	1.800.334	0,1%
Provincia de La Rioja	121.527.934	85.751.513	12.615.608	12.615.608	0,7%
Provincia de Mendoza	294.844.332	198.394.377	61.279.115	56.071.009	3,3%
Provincia de Misiones	147.956.486	191.150.427	48.716.868	42.453.883	2,5%
Provincia del Neuquén	112.894.356	119.111.942	23.093.342	21.754.455	1,3%
Provincia de Río Negro	332.071.503	336.882.873	120.109.934	111.498.855	6,5%
Provincia de Salta	187.680.804	218.305.246	58.551.501	54.286.525	3,2%
Provincia de San Juan	117.933.908	100.848.713	28.325.642	28.316.542	1,6%
Provincia de San Luis	30.939.302	42.580.317	14.988.993	14.530.615	0,8%
Provincia de Santa Cruz	467.545.813	361.858.013	87.615.121	83.999.895	4,9%
Provincia de Santa Fe	467.423.402	523.577.315	75.121.134	68.479.122	4,0%
Provincia de Santiago del Estero	131.798.374	152.391.449	56.543.405	56.445.840	3,3%
Provincia de Tucumán	220.067.790	189.975.897	13.270.797	13.228.597	0,8%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	30.768.465	22.578.344	1.013.982	1.013.982	0,1%
Interprovincial	204.046.482	409.277.319	231.740.473	231.180.432	13,5%
Nacional	1.256.547.270	1.274.826.465	147.775.235	146.664.994	8,5%
Binacional	51.643.083	60.518.583	20.769.060	20.769.060	1,2%
No Clasificado	40.255.039	64.326.939	36.982.474	33.073.203	1,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.186.127.685	2.092.794.040	1.716.528.182	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	56.119.000	0	0,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	35.193.271	0	0,0%
Ministerio del Interior	500.000	8.000.000	7.500.000	1500,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	3.452.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.817.000	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	67.372.600	0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	1.342.800	1.008.000	301,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	13.305.900.929	126.050.000	1,0%
Ministerio de Educación	582.267.757	583.771.831	1.504.074	0,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	110.484.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	73.491.139	70.746.139	-2.745.000	-3,7%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	8.115.029	1.843.100	29,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	13.622.124.000	0	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	27.945.352.599	135.160.174	0,5%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	56.119.000	10.925.765	10.521.882	18,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	35.193.271	2.597.282	2.597.282	7,4%
Ministerio del Interior	500.000	8.000.000	3.392.101	3.392.101	42,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	171.000	171.000	24,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	3.452.000	2.383.507	2.383.507	69,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.817.000	1.125.000	1.125.000	23,4%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	67.372.600	3.154.815	3.154.815	4,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	1.342.800	0	0	0,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	13.305.900.929	2.862.672.192	2.846.137.175	21,4%
Ministerio de Educación	582.267.757	583.771.831	197.115.175	178.891.130	30,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	6.790.383	6.790.383	10,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	110.484.000	3.520.532	3.520.532	3,2%
Ministerio de Salud	73.491.139	70.746.139	17.302.884	16.648.738	23,5%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	8.115.029	195.450	195.450	2,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	13.622.124.000	1.221.778.189	1.221.778.189	9,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	27.945.352.599	4.333.124.275	4.297.307.184	15,4%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.027.454.554	3.995.381.298	1.490.275.067	1.482.641.677	34,5%
Provincia de Buenos Aires	4.201.601.465	4.629.374.826	863.468.413	860.938.455	20,0%
Provincia de Catamarca	367.968.288	353.155.849	40.561.846	40.407.819	0,9%
Provincia de Córdoba	1.171.931.137	1.132.124.946	128.970.627	128.619.363	3,0%
Provincia de Corrientes	537.421.828	506.926.517	38.465.182	37.843.491	0,9%
Provincia del Chaco	981.844.226	906.706.031	170.765.977	170.765.977	4,0%
Provincia del Chubut	383.300.665	348.073.728	50.036.964	49.806.524	1,2%
Provincia de Entre Ríos	621.794.860	656.699.856	143.942.546	143.873.325	3,3%
Provincia de Formosa	636.674.235	619.205.580	115.915.300	104.281.376	2,4%
Provincia de Jujuy	415.802.763	425.865.571	73.716.446	73.676.446	1,7%
Provincia de La Pampa	301.736.293	291.607.610	43.984.979	43.971.579	1,0%
Provincia de La Rioja	729.701.790	726.228.724	110.287.542	110.278.728	2,6%
Provincia de Mendoza	616.460.669	624.259.853	73.981.018	73.728.917	1,7%
Provincia de Misiones	528.310.901	502.885.516	82.474.386	79.726.297	1,9%
Provincia del Neuquén	276.054.126	256.239.610	48.677.552	45.101.856	1,0%
Provincia de Río Negro	522.258.647	483.121.213	65.952.871	65.771.179	1,5%
Provincia de Salta	512.418.321	527.573.895	59.101.861	56.309.540	1,3%
Provincia de San Juan	568.330.512	531.317.126	101.539.832	101.396.112	2,4%
Provincia de San Luis	186.539.922	186.498.864	19.915.562	19.906.748	0,5%
Provincia de Santa Cruz	706.363.865	716.343.147	140.103.850	139.501.966	3,2%
Provincia de Santa Fe	943.946.924	927.307.894	93.652.245	91.722.781	2,1%
Provincia de Santiago del Estero	728.760.927	731.069.365	163.937.032	163.937.032	3,8%
Provincia de Tucumán	768.081.811	763.999.227	163.028.139	162.961.398	3,8%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	213.491.342	213.443.999	20.647.531	20.417.091	0,5%
Interprovincial	4.109.516.000	4.109.516.000	135.000	135.000	0,0%
Nacional	2.098.561.354	2.126.561.354	78.000	78.000	0,0%
Binacional	645.378.000	645.378.000	26.000.000	26.000.000	0,6%
No Clasificado	8.487.000	8.487.000	3.508.507	3.508.507	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	27.945.352.599	4.333.124.275	4.297.307.184	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/03/2010
(en pesos)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	431.000	0	431.000
Judicial	14.100.952	0	14.100.952
Dirección Superior Ejecutiva	3.414.676	1.315.000	4.729.676
Relaciones Exteriores	6.838.320	171.000	7.009.320
Relaciones Interiores	1.271.025	717.316.188	718.587.213
Administración Fiscal	5.135.202	0	5.135.202
Control de la Gestión Pública	4.301.421	0	4.301.421
Información y Estadística Básicas	570.296	0	570.296
Subtotal	36.062.892	718.802.188	754.865.080
Defensa y Seguridad			
Defensa	3.075.992	0	3.075.992
Seguridad Interior	18.706.920	5.775.608	24.482.528
Sistema Penal	5.140.540	0	5.140.540
Inteligencia	38.778	0	38.778
Subtotal	26.962.230	5.775.608	32.737.838
Servicios Sociales			
Salud	1.873.997	20.286.089	22.160.086
Promoción y Asistencia Social	1.610.460	189.504.618	191.115.078
Seguridad Social	21.213.899	0	21.213.899
Educación y Cultura	59.822.452	366.502.860	426.325.312
Ciencia y Técnica	101.551.778	8.972.974	110.524.752
Trabajo	1.372.273	3.520.532	4.892.805
Vivienda y Urbanismo	1.437	932.028.086	932.029.523
Agua Potable y Alcantarillado	62.750.001	240.572.686	303.322.687
Subtotal	250.196.297	1.761.387.845	2.011.584.142
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	2.696.476	669.783.255	672.479.731
Comunicaciones	84.383	122.810.000	122.894.383
Transporte	1.345.986.555	1.009.542.242	2.355.528.797
Ecología y Medio Ambiente	13.754.165	2.286.735	16.040.900
Agricultura	18.760.689	2.437.297	21.197.986
Industria	3.461.885	1.137.224	4.599.109
Comercio, Turismo y Otros Servicios	18.141.615	3.344.790	21.486.405
Seguros y Finanzas	420.995	0	420.995
Subtotal	1.403.306.763	1.811.341.543	3.214.648.306
TOTAL	1.716.528.182	4.297.307.184	6.013.835.366