

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2010


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2010</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2010</u>	9
1- Según Nivel Institucional	9
2- Según Fuente de Financiamiento	10
3- Según Ubicación Geográfica	10
4- Según Beneficiario	11
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/06/2010	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2010	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/06/2010	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/06/2010	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 30/06/2010	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/06/2010	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2010	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2010	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/06/2010	


INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Al 30/06/10 su Crédito Vigente alcanzó \$11.464,0 millones con un devengado de \$4.182,6 millones. Asimismo la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 30/06/10, sobre un CV de \$26.422,7 millones, su ejecución totalizó \$12.185,8 millones (ver Gráfico N° 1):



La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$3.877,9 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (gasto de \$304,7 millones) (ver Gráfico N°2):



En cuanto a la ejecución semestral de las transferencias de capital, \$8.299,3 millones (68,1%) correspondieron a provincias y municipios, \$1.710,6 millones (14,0%) a empresas privadas, \$1.553,2 millones (12,8%) a empresas públicas no financieras, \$423,3 millones (3,5%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$199,4 millones (1,6%) a otros tipos (ver Gráfico N° 3):



El siguiente cuadro resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/10 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% part. Devengado	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa (IRD)	11.218,0	11.464,0	4.182,6	25,6%	36,5%
Proyectos	9.509,8	9.514,2	3.877,9	23,7%	40,8%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.708,2	1.949,8	304,7	1,9%	15,6%
- Transferencias de Capital	27.810,2	26.422,7	12.185,8	74,4%	46,1%
Inversión Pública Total	39.028,2	37.886,7	16.368,4	100,0%	43,2%


Se observa que la ejecución del primer semestre inherente a transferencias de capital comprende el 74,4% de la Inversión Pública Total, arrojando, asimismo, el mayor aprovechamiento del crédito vigente (46,1%).

Desde el punto de vista de la evolución presupuestaria se aprecia que el crédito inicial en transferencias de capital disminuyó \$1.387,5 millones (5,0%), en la adquisición de bienes de uso y otros conceptos se incrementó en \$241,6 millones (14,1%); disminuyendo \$4,5 millones en los proyectos de inversión (0,05%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$4.182,6 millones al 30/06/10, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 42,5% para el período 2004/2010.



La participación estimada de la IRD en el PBI para el primer semestre de 2010 alcanza el **0,75%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,37%** en 2004, **0,53%** para 2005, **0,78%** para 2006, **0,82%** para 2007, **0,88%** para 2008 y **0,88%** para 2009. Se observa en el año 2010 una disminución en el valor de la relación respecto a años anteriores, en virtud de la mayor descentralización en la ejecución de las inversiones a partir de las mayores transferencias de capital (que creció un 1,1% del PBI en ese período).

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del segundo semestre de 2010, por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% part. Devengado	% de Ejec. CV
Administración Central	2.944,0	3.076,7	667,0	15,9%	21,7%
Organismos Descentralizados	8.151,4	8.231,8	3.459,5	82,7%	42,0%
Instituciones de Seguridad Social	122,6	155,6	56,0	1,3%	36,1%
Total	11.218,0	11.464,0	4.182,6	100,0%	36,5%

La mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria correspondió a los Organismos Descentralizados. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/06/10 y la variación interanual en relación a 2009:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cierre del primer semestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	3.338,3	3.069,2	-8,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	191,3	283,2	48,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	279,1	117,4	-57,9%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	90,5	109,3	20,8%

SubTotal	3.899,2	3.579,1	-8,2%
Otros	751,7	603,5	-19,7%
Total IRD	4.650,9	4.182,6	-10,1%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerar las distintas fuentes de financiamiento se observa que el 73,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/10 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	7.617,8	7.286,8	3.076,0	73,5%	42,2%
Financiamiento Externo	2.023,5	1.937,5	455,4	10,9%	23,5%
Transferencias Internas	962,7	1.577,6	507,9	12,1%	32,2%
Otros Recursos Internos	613,9	662,2	143,4	3,4%	21,7%
Total	11.218,0	11.464,0	4.182,6	100,0%	36,5%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$1.506,3 millones para la construcción de rutas, \$721,6 millones para recuperación y mantenimiento de rutas, \$77,6 millones para obras del Órgano Control de Concesiones Viales (OCCOVI), \$117,3 millones en agua y saneamiento y \$72,9 millones para el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$254,4 millones para construcciones de rutas y mallas viales y con **Transferencias Internas** se financiaron principalmente obras de construcción de rutas por \$501,1 millones. Los **Otros Recursos Internos** se destinaron a adquisición de edificios, maquinarias y sistemas informáticos de sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto de capital realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Chubut que reunieron un 44,2% del total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$604,0 millones incluyendo, principalmente, obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (\$383,7 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$51,0 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$586,6 millones) la inversión más importante se registró en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones (\$72,9 millones) y en el desarrollo del Portal Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (\$26,9 millones), entre otros.

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$240,4 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas. En la Ruta Nacional N°23 (tramo Valcheta-Pilcaniyeu - Sección Maquinchao-Jacobacci) se devengaron \$97,6 millones y en Ruta Nacional N°22 (tramo Chichinales-Neuquén) otros \$38,1 millones. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$209,4 millones, destacándose las construcciones en la Ruta Nacional N°9 Autopista Rosario-Córdoba (\$29,9 millones) y la Ruta Nacional N°158 Villa María-Río Cuarto (\$49,8 millones). Por su parte, en la provincia de **Chubut** se devengaron \$207,2 millones, sobresaliendo las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$188,4 millones) que incluyen diversos tramos en la Ruta Nacional N°3 y en la Ruta Nacional N°25.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 30/06/10 (principal componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 74,7% del costo total de la cartera y el 79,0% del gasto realizado al primer semestre de 2010:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/09	Devengado 01/01 al 30/06/10	% Dev. Acumulado al 30/06/10 / CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598,9	17.201,9	2.125,8	46,5%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163,6	5.101,8	516,2	50,3%
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136,1	1.237,7	328,2	73,3%
CONAE	Misiones Satelitales	1.503,1	573,4	89,7	44,1%
Sec.Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	690,9	119,3	113,3	33,7%
ACUMAR	Saneariento Cuenca Matanza Riachuelo	289,2	111,9	53,6	57,2%
Sec.Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	167,5	151,2	36,2	111,9%
ENOHA	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	129,8	107,2	7,4	88,3%
ENOHA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	118,2	98,9	4,8	87,7%
ENOHA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento Desagües Córdoba Capital	94,9	73,1	8,5	86,0%
Subtotal		57.892,2	24.776,4	3.283,7	48,5%
Total IRD		77.498,4	31.742,2	4.182,6	46,4%

(*) Costo Total de IRD ejercicio 2010

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, durante el primer semestre de 2010, realizó intervenciones en 4.668 kilómetros de rutas:


Construcción de Rutas: Al 30/06/10 la ejecución financiera acumuló el 46,5% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 533 kilómetros y se finalizó la sección Chucul-Río Cuarto en el tramo Villa María-Río Cuarto y la sección entre las progresivas 156,37 y 220,62 en el tramo Villa María-General Deheza en la Ruta Provincial N° 158 (Provincia de Córdoba). En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 253 kilómetros al cierre del semestre. En **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** estaban en ejecución obras en los puentes sobre el Río Dulce (855 metros, en la provincia de Santiago del Estero), el Riacho Seco (42 metros, en la provincia de Salta), el Arroyo Colastiné (37 metros, en la provincia de Santa Fe), el Arroyo 1° Coronda (43 metros, en la provincia de Santa Fe) y el Río Huayco Hondo (530 metros, en la provincia de Jujuy).

Asimismo mediante el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 609 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.103 kilómetros y se finalizaron 372,2 kilómetros:

Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 30/6/10)				
Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Km.
R.P.N°23	Puente s/Río Las Vueltas Va. Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	Santa Cruz	20,5
R.N.N°95	Empalme R.N.N°81-Límite con Chaco	Sección I	Formosa	25,0
R.N.N°40	La Tucumanesa-Sañoagasta	Secciones I-IIa y IIb	La Rioja	51,1

R.N.Nº3 S/Nº	La Matanza Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Sección III Acceso Portal Parque Nac. Los Glaciares- Miradores	Buenos Aires Santa Cruz	8,7 29,0
R.N.Nº145 R.P.Nº1	Paso Hito Pehuenche Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	Sección III Gorriti-Empalme R.N.Nº9	Mendoza Jujuy	13,6 8,0
R.N.Nº16 R.P.Nº83	Paso por Sáenz Peña Empalme R.N.Nº34-Valle Grande	Dos secciones	Chaco Jujuy	5,0 27,5
R.P.Nº6	Sachayoj-Otumpa	Sección I	Santiago del Estero	21,8
Acceso a Rutas Nacionales			Nacional	162,0
Total kilómetros finalizados				372,2

Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el primer semestre de los últimos 10 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución directa desde el ejercicio 2009 (por culminación de tramos y mayores transferencias a provincias):



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/06/10 las mallas en ejecución ascendían a 856 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.372 kilómetros para C.Re.Ma II, a 5.538 kilómetros para C.Re.Ma III y a 3.287 kilómetros para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/06/10 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 9.001 kilómetros e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 5.862 kilómetros. La creciente evolución (a partir de los tramos construidos que aumentaron el *stock* a mantener) de los kilómetros atendidos al primer semestre del trienio 2008/2010 se expone a continuación:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)			
Sistema	2008	2009	2010
Directo	5.084	6.965	9.001
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.494	6.341	5.862
Total	11.578	13.306	14.863

Cabe agregar que se finalizaron obras de conservación mejorativa en 170 kilómetros rehabilitados en el ámbito nacional, estando en trabajo otros 1.843 kilómetros al cierre del primer semestre.

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo:

Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo: Al 30/06/10 se continuó con la ejecución de las obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la planta depuradora sudoeste y el colector troncal ruta 21, todas en el partido de La Matanza (Buenos Aires), en el marco del Programa Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR). Al cierre del primer semestre la ejecución física resultó del 14%, con un acumulado global del 45%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 30/06/10 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1 ^a /1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño, participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados. La inversión más relevante en el semestre resultó la compra de componentes electrónicos para los modelos de calificación de la antena del instrumento SAR del SAOCOM. Asimismo continuaron los desembolsos inherentes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos de América, por el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada: pequeños satélites que pueden orbitar juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. En la **Misión CESAR (SAC-D)** se realizó con éxito la revisión previa a los ensayos ambientales, enviándose el satélite completo al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (estado de San Pablo, Brasil) en el mes de junio para las aludidas pruebas consistente en prácticas funcionales del satélite completo en un ambiente similar al espacial (en condiciones de presión y temperatura similares a las que va a tener en órbita).

En la obra **Configuración del Vehículo Espacial** se continuó con el desarrollo del motor líquido, completándose la construcción del prototipo Tronador 4000. Se completaron las tareas de desarrollo de componentes de la aviónica y el sistema de navegación, guiado y control de lanzadores y las labores relativas a la estructura de prototipos de lanzador con control de vuelo, a

nivel de ingeniería conceptual y básica. Estos trabajos los llevó a cabo la empresa VENG S.A., en colaboración con entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional tales como el Instituto Argentino de Radioastronomía, Instituto Universitario Aeronáutico, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, el Centro de Investigaciones Ópticas de la provincia de Buenos Aires y la CNEA.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 30/06/10 continuó la ejecución de las obras en las localidades de Merlo, Moreno y San Isidro (Buenos Aires) y se ejecutaron, entre otras iniciativas de envergadura, la optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües Córdoba Capital, la construcción del emisario submarino Mar del Plata (Buenos Aires), la obra sistema agua potable y red de cloacas Iguazú (Misiones), la remodelación planta depuradora y colectores Villa Aguirre Tandil (Buenos Aires), el subacueducto cisterna ciudadela Comodoro Rivadavia (Chubut), la optimización del sistema de agua potable El Cadillal (Tucumán), el sistema de provisión de agua potable Gualaguaychú (Entre Ríos), la construcción de la planta de tratamiento y redes de desagües cloacales Miramar (Buenos Aires), el acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut) y el sistema cloacal Rosario Oeste-Funes (Santa Fe). Durante el primer semestre de 2010 comenzaron las obras de construcción del sistema de efluentes cloacales en Campana (Buenos Aires), del sistema de provisión de agua potable Pirané (Formosa) y la construcción del sistema cloacal San Martín de los Andes (Neuquén).

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 30/06/10 se iniciaron los trabajos en las municipalidades de Esteban Echeverría, Hurlingham y La Matanza, registrándose un aumento del ritmo de obras en las estaciones ferroviarias en Malvinas Argentinas y Berazategui. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Tres de Febrero y Tigre retomaron su ejecución, mientras que las mejoras en las estaciones de Zona Norte, Sudoeste y Oeste mostraron demoras administrativas, que impidieron su pleno avance.


Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 30/06/10 la ejecución física trimestral resultó del 1,62%, con un acumulado del 94,4%.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$12.185,8 millones al 30/06/10, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 41,7% para el período 2004/2010, y un crecimiento del 39,0% respecto a 2009.

Gráfico N° 6
Transferencias de Capital - Devengado al 30/06



La participación de las transferencias de capital en el PBI alcanzó, al primer semestre de 2010, a **1,84%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,71%** en 2004, **1,25%** en 2005, **1,45%** en 2006, **1,15%** en 2007, **1,28%** en 2008 y **1,72%** en 2009. El aumento de la participación en el producto denota el crecimiento de las modalidades descentralizadas de ejecución de la obra pública, conforme el esquema de transferencias a las provincias y municipios de los fondos para la realización de los trabajos de inversión.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejecución CV
Administración Central	26.496,6	24.679,6	11.128,0	91,3%	45,1%
Organismos Descentralizados	1.313,6	1.743,1	1.057,8	8,7%	60,7%
Total	27.810,2	26.422,7	12.185,8	100,0%	46,1%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución al 30/06/10 y la variación interanual respecto a 2009:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital comparada al cierre del primer semestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.542,4	5.592,3	0,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	1.886,8	5.070,7	168,7%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	627,5	702,0	11,9%

Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA)	179,8	320,4	78,2%
SubTotal	7.089,5	10.903,1	53,8%
Otros	528,9	500,4	-5,4%
Total Transferencias de Capital	8.765,4	12.185,8	49,7%

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y de obras públicas**. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (por \$3.190,4 millones), integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y destinado a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Asimismo se transfirió a empresas públicas del sector comunicaciones por \$626,9 millones, a Nucleoeléctrica Argentina por \$350,0 millones (para obras en Atucha II) y a AySa S.A. por \$280,0 millones.

Además, las transferencias de la DNV se dirigieron a financiar la **construcción de rutas provinciales** por \$683,9 millones; mientras que las destinadas a planes de agua y saneamiento, de creciente peso en el presupuesto del ENOHSA, contemplaron \$320,4 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/06/2010 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Participac. Devengado	% de Ejec. CV
Tesoro Nacional	23.368,0	21.994,5	10.560,8	86,7%	48,0%
Recursos Afectación Específica	408,5	427,8	175,8	1,4%	41,1%
Otros Recursos Internos	68,0	62,2	19,4	0,2%	31,2%
Financiamiento Externo	3.965,7	3.938,2	1.429,8	11,7%	36,3%
Total	27.810,2	26.422,7	12.185,8	100,0%	46,1%

El **Tesoro Nacional** concentró el 86,7% del gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$3.190,4 millones), al Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$1.129,9 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$683,9 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$626,9 millones), los fondos a empresas privadas para el transporte aerocomercial (\$514,7 millones), al mejoramiento habitacional (\$424,4 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$407,9 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$355,6 millones), a Nucleoeléctrica Argentina (\$350,0 millones), a AySA S.A. (\$280,0 millones), al fortalecimiento comunitario del Hábitat (\$253,3 millones) y las realizadas por el Ministerio de Educación para innovación y desarrollo tecnológico provincial (\$224,9 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$146,1 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$533,7 millones), al desarrollo del Norte Grande (\$354,9 millones) y al programa "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$302,3 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (46,6% del monto global). En el caso de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (28,9%) la mayor parte de los gastos se imputan presupuestariamente ahí en virtud del domicilio legal de los beneficiarios; debiéndose considerar que la mayoría de las obras no se ejecutan en el ámbito territorial de esta jurisdicción.

En la **provincia de Buenos Aires** (18,6%) se destacaron, entre otros, las transferencias destinadas al aludido Fondo Federal Solidario (\$676,7 millones), al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$376,7 millones), a infraestructura básica y mejoramiento habitacional (\$285,8 millones), a la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$214,3 millones) y para urbanización de asentamientos precarios (\$178,2 millones).

4- Según Beneficiario

Las transferencias de capital al 30/06/10 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de acuerdo al siguiente esquema:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 30/06/10 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Gobiernos provinciales	6.654,6	54,6%
Empresas privadas	1.710,6	14,0%
Gobiernos municipales	1.382,2	11,3%
Empresas públicas no financieras	1.526,9	12,5%
Fondos Fiduciarios y otros entes	423,3	3,5%
Universidades Nacionales	51,6	0,4%
Otros	436,6	3,6%
Total	12.185,8	100,0%

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, principalmente vinculadas al Fondo Federal Solidario, planes de vivienda, desarrollo energético y construcción de rutas y a saneamiento hídrico. Asimismo se observan transferencias a municipios (planes de vivienda) y a empresas públicas y privadas.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	103.281.897	-617.323	-0,6%
Presidencia de la Nación	2.136.000	14.986.000	12.850.000	601,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	278.051.484	36.245.000	15,0%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	642.550	160,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	264.119.712	3.206.000	1,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	101.783.930	2.040.000	2,0%
Ministerio de Defensa	205.771.970	221.979.886	16.207.916	7,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	16.375.286	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	47.889.514	1.304.214	2,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	102.964.217	29.855.054	40,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.354.629.976	8.261.080.621	-93.549.355	-1,1%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	13.958.081	-750.000	-5,1%
Ministerio de Salud	22.887.523	23.918.225	1.030.702	4,5%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	11.925.000	-4.000.000	-25,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	9.509.766.645	9.514.231.403	4.464.758	0,0%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	40.650.304	11.797.954	40,9%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	119.882.256	-8.440.000	-6,6%
Ministerio Público	23.967.000	35.590.486	11.623.486	48,5%
Presidencia de la Nación	44.445.000	67.555.702	23.110.702	52,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	56.176.776	11.710.000	26,3%
Ministerio del Interior	77.656.000	50.762.212	-26.893.788	-34,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	34.599.985	-2.647.000	-7,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	389.031.794	-22.583.307	-5,5%
Ministerio de Defensa	156.198.080	213.717.065	57.518.985	36,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	85.847.158	8.504.912	11,0%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	23.604.303	1.108.178	4,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	82.623.813	22.015.578	36,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	325.742.303	78.664.425	31,8%
Ministerio de Educación	29.527.790	34.394.650	4.866.860	16,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	81.208.000	11.680.000	16,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	168.563.409	34.619.935	25,8%
Ministerio de Salud	100.637.687	124.831.127	24.193.440	24,0%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	14.992.800	727.800	5,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	1.949.774.143	241.578.160	14,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.464.005.546	246.042.918	2,2%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	103.281.897	51.227.029	26.516.583	25,7%
Presidencia de la Nación	2.136.000	14.986.000	8.490.596	4.953.653	33,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	278.051.484	54.225.572	53.823.926	19,4%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	1.041.821	1.041.821	99,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	264.119.712	133.787.697	121.756.556	46,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	101.783.930	16.381.566	16.381.566	16,1%
Ministerio de Defensa	205.771.970	221.979.886	113.784.578	66.333.328	29,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	16.375.286	0	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	47.889.514	15.360.391	9.593.850	20,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	102.964.217	57.344.080	49.551.701	48,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.354.629.976	8.261.080.621	3.577.251.906	3.501.921.605	42,4%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	0	0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	21.320.000	21.320.000	42,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	13.958.081	2.489.559	1.688.527	12,1%
Ministerio de Salud	22.887.523	23.918.225	4.982.144	3.017.210	12,6%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	11.925.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	9.509.766.645	9.514.231.403	4.057.686.939	3.877.900.326	40,8%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	40.650.304	17.013.412	12.408.449	30,5%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	119.882.256	39.869.098	19.295.052	16,1%
Ministerio Público	23.967.000	35.590.486	10.418.877	9.157.815	25,7%
Presidencia de la Nación	44.445.000	67.555.702	8.499.359	3.926.100	5,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	56.176.776	14.612.894	6.892.691	12,3%
Ministerio del Interior	77.656.000	50.762.212	4.916.650	2.742.292	5,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	34.599.985	8.414.658	6.954.828	20,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	389.031.794	154.567.435	55.473.049	14,3%
Ministerio de Defensa	156.198.080	213.717.065	42.249.306	11.676.316	5,5%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	85.847.158	21.767.737	13.455.510	15,7%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	23.604.303	4.383.008	3.880.883	16,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	82.623.813	27.080.895	19.741.310	23,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	325.742.303	48.143.895	35.282.920	10,8%
Ministerio de Educación	29.527.790	34.394.650	8.507.842	3.590.564	10,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	81.208.000	27.562.958	27.324.065	33,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	168.563.409	60.413.896	60.109.601	35,7%
Ministerio de Salud	100.637.687	124.831.127	38.632.689	10.142.655	8,1%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	14.992.800	7.640.301	2.653.239	17,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	1.949.774.143	544.694.910	304.707.339	15,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.464.005.546	4.602.381.849	4.182.607.665	36,5%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura (*)								
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
			1			Fuero Criminal y Correccional								
				2		Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.(1)	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				2		Fuero Civil								
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	18.909.600	10.242.510	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	18.909.600	10.242.510	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					3	Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	10.257.967	9.968.092	31,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	10.257.967	9.968.092	31,00	s/i	s/i	s/i	
				4		Fuero del Trabajo								
					3	Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 53 (1)	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 54	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
		24				Justicia Federal								
				7		Área Cámara de la Plata								
					1	Adecuación y Ampliación Sede Judicial	400.000	0	0	4,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	200.000	0	0	4,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	200.000	0	0	3,00	s/i	s/i	s/i	
			10			Área Cámara Mendoza								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	200.000	0	0	15,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	200.000	0	0	15,00	s/i	s/i	s/i	
					2	Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	748.600	0	21,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	748.600	0	21,00	s/i	s/i	s/i	
				11		Área Cámara Rosario								
					1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	7.027.600	6.827.600	4.863.726	14,50	s/i	s/i	s/i	
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	6.827.600	6.827.600	4.863.726	21,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	200.000	0	0	8,00	s/i	s/i	s/i	
				15		Área Cámara Resistencia								
					3	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (1)	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	200.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				17		Área Cámara San Martín								
					1	Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales	200.000	0	0	56,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	200.000	0	0	18,00	s/i	s/i	s/i	
					2	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	0	0	50,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	0	0	50,00	s/i	s/i	s/i	
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación (*)								
			4			Mandamientos y Notificaciones								
					1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.577.075	2.577.075	2.042.461	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.577.075	2.577.075	2.042.461	98,00	s/i	s/i	s/i	
			5			Pericias Judiciales								
					1	Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson" (**)	25.839.459	28.539.459	1.036.790	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Construccion del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson"	25.839.459	28.539.459	1.036.790	0,00	s/i	s/i	s/i	
					3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760 (1)	859.025	1.159.025	869.444	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 761	859.025	1.159.025	869.444	0,00	s/i	s/i	s/i	
				6		Biblioteca y Jurisprudencia								
					1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	3.484.194	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	3.484.194	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				7		Archivo General								
					3	Refacciones Varias	5.154.151	5.154.151	3.549.554	0,00	s/i	s/i	s/i	
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	5.154.151	5.154.151	3.549.554	62,28	s/i	s/i	s/i	
					4	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia (1)	26.629.778	11.082.836	123.200	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General	24.052.703	8.505.761	123.200	0,00	s/i	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
						52 Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia	2.577.075	2.577.075	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
	21					Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	1.666.272	1.704.272	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	85.903	123.903	0	97,70	s/i	s/i	s/i	
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	334.783	334.783	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos	1.245.586	1.245.586	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				2		Refacciones en Sedes Periciales	85.903	85.903	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú - Edificio Ciudad Autónoma de Bs. As.	85.903	85.903	0	100,00	s/i	s/i	s/i	
				4		Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	100,00	s/i	s/i	s/i	
				5		Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	6.350	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	6.350	99,00	s/i	s/i	s/i	
				6		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	872.725	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	872.725	10,00	s/i	s/i	s/i	
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	435.327	3.325.327	452.055	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	4.295	4.295	0	99,50	s/i	s/i	s/i	
						52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Bs. As.	431.032	3.321.032	452.055	0,00	s/i	s/i	s/i	
				9		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.456.610	1.041.441	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.456.610	1.041.441	0,00	s/i	s/i	s/i	
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				11		Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				13		Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	843.274	2.393.274	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle	843.274	2.393.274	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	503.952	2.203.952	1.008.617	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550	375.099	375.099	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	42.951	1.742.951	1.008.617	0,00	s/i	s/i	s/i	
						53 Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público, Talcahuano 550	42.951	42.951	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	42.951	42.951	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				15		Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia (1)	1.101.552	1.424.552	682.128	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia	1.101.552	1.424.552	682.128	15,00	s/i	s/i	s/i	
				16		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo (1)	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				17		Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación (1)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
				18		Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación (1)	0	2.117.842	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación	0	2.117.842	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
20						Presidencia de la Nación								
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
				1		Actividades Centrales								
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	1.000.000	0	99,58	0,42	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	1.000.000	0	99,58	0,42	0,00	0,00	0,00
				3		Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	100.000	12.000.000	4.939.653	98,96	1,04	17,00	23,00	2211,54
						51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	100.000	12.000.000	4.939.653	98,96	1,04	17,00	23,00	2211,54
				4		Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	50.000	50.000	0	96,57	3,43	0,00	0,00	0,00
						51 Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	50.000	50.000	0	96,57	3,43	0,00	0,00	0,00
337						Secretaría de Cultura								
				36		Difusión de la Música y Danza								
				1		Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,36	1,12	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,36	1,12	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

							Descripción	FINANCIERO			FISICO					
								Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
25			37				Preservación y Exhibición Artística - Cultural									
				1			Mejoras en Museos	100.000	100.000	0	80,85	24,25	10,91	10,91	44,99	
							51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	10.000	10.000	0	83,40	2,72	0,00	0,00	0,00	
							52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
							54 Mejoras en el Museo Mitre	10.000	10.000	0	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	
							56 Mejora en el Museo Yrurtia	10.000	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
							57 Mejoras en el Museo Histórico del Norte	10.000	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00	
							58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
							59 Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	10.000	10.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
							61 Mejoras en la Escuela de Museología	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
							62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
							63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					2			Mejoras en Museos Etapa II (1)	60.000	60.000	0	0,00	2,01	6,67	6,67	331,84
								51 Restauración Fachada Manzana de las Luces	10.000	10.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00
								52 Mejoras en el Museo de Arte Oriental	10.000	10.000	0	0,00	20,00	s/i	0,00	0,00
								53 Restauración en el Museo Histórico Sarmiento	10.000	10.000	0	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
								54 Remodelación en el Museo Roca	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
								55 Restauración del Museo Histórico Nacional	10.000	10.000	0	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
								56 Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
				38				Desarrollo y Promoción Cultural								
					5			Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I	164.000	164.000	0	85,02	17,28	0,00	0,00	0,00
								51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	38.100	38.100	0	70,00	8,80	0,00	0,00	0,00
								52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00
								53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00
								54 Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00	0,00
								56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	36.900	36.900	0	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00
					7			Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas (1)	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00
								51 Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00
				42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
					1			Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	1.600.000	14.000	1,58	80,00	2,74	2,74	3,43
								51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	1.600.000	14.000	1,58	80,00	2,74	2,74	3,43
								Jefatura de Gabinete de Ministros								
				305				Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete								
					42			Coordinación de Políticas Ambientales								
						1		Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
							51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				2			Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	1.027.806	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	1.027.806	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				3			Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	455.918	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	455.918	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				4			Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736	19.898	19.898	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736	19.898	19.898	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				5			Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.957.396	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.957.396	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				7			Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	701.414	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	701.414	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				9			Refacción Planta de Transferencia Rosario	11.000	911.000	237.893	43,29	s/i	s/i	s/i		
							51 Refacción Planta de Transferencia Rosario	11.000	911.000	237.893	43,29	s/i	s/i	s/i		
				10			Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario (1)	13.500.000	1.316.405	0	100,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario	13.500.000	1.316.405	0	100,00	s/i	0,00	0,00		
				11			Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	4.090.438	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
							51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	4.090.438	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
				12			Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	2.505.777	0	0,00	s/i	0,00	0,00		

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

								FINANCIERO			FISICO										
								Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual						
							Descripción														
342	39					51	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	2.505.777	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						13	Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Planta Tratamiento Las flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						14	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	3.162.277	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	3.162.277	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						15	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	20.284.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	20.284.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						16	Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	17.906.799	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	17.906.799	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						17	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	2.196.843	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	2.196.843	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						18	Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	1.107.846	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	1.107.846	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						19	Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	3.206.227	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	3.206.227	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						20	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	3.538.567	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	3.538.567	0	0,00	s/i	0,00	0,00							
						30	201	16				Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo									
												Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR									
												1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	177.355.500	213.600.500	53.586.033	38,00	52,00	11,00	14,00	26,92
												51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	152.925.500	162.970.500	34.132.403	16,00	68,00	14,00	17,00	25,00
52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (BID 1059/OC-AR)	21.040.000	45.790.000	14.860.489	42,00							36,00	10,00	12,00	33,33						
53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID 1059/OC-AR)	3.390.000	4.840.000	4.593.141	55,00							33,00	3,00	5,00	15,15						
Ministerio del Interior																					
Dirección Nacional de Migraciones																					
Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional																					
6 Construcción Entrepiso Edificio III												400.000	1.042.550	1.041.821	0,00	50,00	28,32	99,92	199,84		
35	106	1				51	Construcción Entrepiso Edificio III	400.000	1.042.550	1.041.821	0,00	50,00	28,32	99,92	199,84						
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional															
						Comisión Nacional de Actividades Espaciales															
						Actividades Centrales															
						3	Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	153.427	3.556	99,20	0,50	0,00	0,50	100,00						
						51	Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	153.427	3.556	99,20	0,50	0,00	0,50	100,00						
						4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.992.065	2.042.065	0	42,90	53,60	0,00	0,00	0,00						
						51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.992.065	2.042.065	0	42,90	53,60	0,00	0,00	0,00						
						5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	4.530.000	1.313.440	2,70	16,70	4,20	8,40	50,30						
						51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	4.530.000	1.313.440	2,70	16,70	4,20	8,40	50,30						
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos															
						1	Infraestructura Terrestre	2.507.347	2.507.347	194.198	49,00	2,80	0,20	0,30	10,71						
						0 Administración y Conducción							910.000	910.000	82.689						
						52	Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	1.000.000	0	14,00	24,40	0,00	0,00	0,00						
						55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	102.347	102.347	111.510	16,20	2,30	1,20	1,20	52,17						
						60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	495.000	495.000	0	10,00	4,40	0,00	0,00	0,00						
						2	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	118.305.161	161.810.161	89.703.803	67,40	8,50	1,20	3,10	36,47						
						0 Administración y Conducción							3.413.914	4.033.914	941.462						
						52	Misión SAOCOM	76.801.247	75.436.247	61.937.903	55,80	3,60	0,90	1,80	50,00						
						53	Misión SABIA	19.500.000	19.500.000	1.953.138	32,60	17,60	2,10	3,60	20,45						
54	Misión CESAR	18.590.000	62.840.000	24.871.300	98,60	1,20	0,30	0,60	50,00												
4	Infraestructura terrestre Etapa II	4.500.000	795.000	0	1,80	65,60	0,00	0,00	0,00												
51	Antena Multipropósito N° 5	4.500.000	795.000	0	3,50	96,50	0,00	0,00	0,00												
6	Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00												
51	Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00												
7	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II (1)							11.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
307						51 Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	11.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional (1)	59.040.000	14.015.000	3.429.253	0,00	71,00	4,60	4,60	6,48	
						51 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR	13.600.000	2.469.000	141.979	0,00	74,10	0,80	0,80	1,08	
						52 Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuida Modo TopSar	14.400.000	1.937.218	1.077.274	0,00	74,40	5,80	6,00	8,06	
						53 Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR	3.200.000	120.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR	6.800.000	238.200	2.210.000	0,00	68,20	26,00	26,00	38,12	
						55 Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital	3.440.000	2.017.782	0	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	
						56 Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR	2.400.000	2.400.000	0	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	
						57 Desarrollo de la Aviónica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan E	15.200.000	4.832.800	0	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	
						17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
						1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	20.903.000	33.753.000	11.797.649	27,70	19,40	3,50	8,00	41,24	
						0 Administración y Conducción	103.000	203.000	31.732						
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	2.350.000	125.015	46,70	12,90	1,50	2,00	15,50	
						52 Configuración de Vehículo Espacial	20.000.000	31.200.000	11.640.902	26,60	20,60	5,10	10,20	49,51	
						18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen									
						1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	1.006.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Conducción	6.000	1.006.000	0						
						1 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto									
						16 Actividades Centrales									
						16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	13.740.000	4.692.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Conducción	2.300.000	2.300.000	0						
						51 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	11.440.000	2.392.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	2.050.000	118.630	17,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	2.050.000	118.630	17,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
						16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior									
						6 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.344.000	12.154.000	6.927.934	91,00	7,00	2,00	3,33	47,57	
						0 Administración y Conducción	144.000	238.000	217.348						
						51 Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.200.000	11.916.000	6.710.586	91,00	7,00	2,00	3,33	47,57	
						9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.272.000	1.272.000	0	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Conducción	57.200	57.200	0						
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.214.800	1.214.800	0	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
						11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	7.496.000	12.001.000	6.169.533	41,00	25,00	5,00	12,00	48,00	
						0 Administración y Conducción	696.000	1.024.726	479.705						
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.800.000	10.976.274	5.689.828	41,00	25,00	5,00	12,00	48,00	
						12 Remodelación Embajada de Francia	0	4.722.000	2.098.561	40,00	s/i	10,00	10,00		
						0 Administración y Conducción	0	199.200	0						
						51 Remodelación Embajada de Francia	0	4.522.800	2.098.561	40,00	s/i	10,00	10,00		
						16 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	1.957.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Conducción	0	180.000	0						
						51 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	1.777.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.734.000	745.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00							
0 Administración y Conducción	114.400	310.400	0												
51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.619.600	434.600	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00							
21 Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	250.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00								
51 Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	250.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00								
23 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	2.813.712	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00							
51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	2.813.712	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00							
20 Desarrollo del Plan Antártico															
16 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany	0	851.000	0	79,00	s/i	0,00	0,00								
51 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Cientifica Jubany	0	851.000	0	79,00	s/i	0,00	0,00								
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos									
	326					Policía Federal Argentina									
					21	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
332	1	18	33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Bs. As.	411.000	11.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Bs. As.	411.000	11.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
			34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	105.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	105.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
			40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
			52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
			54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	248.000	248.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	248.000	248.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			55	Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán (1)	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			56	Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	400.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00			
			57	Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	180.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	180.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			58	Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			59	Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	1.000.000	680.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000	680.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
			60	Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	83.000	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	83.000	83.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1)	0	3.790.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00			
			51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	3.790.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00			
			22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
			15				Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca (1)	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			51				Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos								
							Actividades Centrales								
			4				Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias	750.000	750.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			51				Reparaciones Varias	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			52				Equipamientos Varios	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			53				Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	250.000	250.000	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							Política e Infraestructura Penitenciaria								
			10				Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	100.000	0	0,00	0,07	s/i	0,00	
			51				Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	100.000	0	0,00	0,07	s/i	0,00	
11				Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	35.000.000	14.605.301	64,04	34,40	s/i	s/i				
51				Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	35.000.000	14.605.301	64,04	34,40	s/i	s/i				
12				Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	100.000	0	0,00	0,17	s/i	0,00				
51				Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	100.000	0	0,00	0,17	s/i	0,00				
15				Ampliación Unidad Penitenciaria 31 - Ezeiza	400.000	1.810.000	1.257.643	99,00	6,05	s/i	s/i				
51				Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	400.000	1.810.000	1.257.643	99,00	6,05	s/i	s/i				
16				Ampliación Correccional Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza	400.000	816.000	111.560	100,00	3,52	s/i	s/i				
51				Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza	400.000	816.000	111.560	100,00	3,52	s/i	s/i				
17				Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/i	s/i	s/i				
51				Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/i	s/i	s/i				
24				Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00				
51				Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00				
25				Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00				

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Sector Alojamiento	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					26	Ampliación Aulas Sector Educación Complejo Penitenciario Federal CABA - Ex-U2.Devoto	0	240.399	0	0,00	15,00	s/i	0,00
						51 Ampliación Aulas Sector Educación	0	240.399	0	0,00	15,00	s/i	0,00
					27	Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (U.3) Ezeiza	0	2.424.996	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Remodelación Eléctrica e Impermiabilización	0	2.424.996	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					28	Mejora Colonia Penal de General Roca (Unidad 5)-Río Negro	0	1.569.288	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Tendido de Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	1.569.288	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U6) - Rawson	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Reparación Muralla Perimetral	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					30	Reparación Prisión Regional del Norte (U7)-Resistencia - Chaco	0	1.983.419	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Reparación Tanque y Perimetro de Seguridad	0	563.447	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						52 Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia	0	1.418.972	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						53 Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					31	Ampliación Sectores Prision Regional del Sur (U9) Neuquén	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Construcción Viviendas de Pre-egreso	0	1.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					32	Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	0	806.419	0	0,00	19,00	s/i	0,00
						51 Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	806.419	0	0,00	19,00	s/i	0,00
					33	Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (Unidad 11) Chaco	0	1.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
						51 Readecuación Eléctrica,Cloacal,Techos y Alambrada Perimetral	0	1.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
					34	Reparación Complejo para Jóvenes Adultos (Unidad 24)	0	1.000	0	0,00	7,00	s/i	0,00
						51 Ampliación Sector Educación	0	1.000	0	0,00	7,00	s/i	0,00
					36	Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U.13) La Pampa	0	1.191.418	0	0,00	3,00	s/i	0,00
						51 Readecuación Integral	0	1.191.418	0	0,00	3,00	s/i	0,00
					40	Refacciones Varias en CPF CABA (ex-Unidad 2 Devoto)	0	1.125.436	0	0,00	100,00	s/i	0,00
						51 Instalación Tanque,Tablero General y Salas de Visitas	0	1.125.436	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					41	Mejoras de Seguridad Complejo Penitenciario Federal I-Ezeiza	0	2.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
						51 Readecuación Integral Puestos Vigilancia CPF I - Ezeiza	0	1.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
						52 Reparación Sistema de Alarma Perimetral CPF I - Ezeiza	0	1.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
					42	Mejoras Sanitarias CPF I - Ezeiza	0	2.000	0	0,00	58,00	s/i	0,00
						51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias CPFI- Ezeiza	0	1.000	0	0,00	58,00	s/i	0,00
						52 Ampliación de la Red Cloacal CPF I - Ezeiza	0	1.000	0	0,00	58,00	s/i	0,00
					43	Mejoras Seguridad Complejo Penitenciario Federal CABA (ex Devoto)	0	2.192.625	0	0,00	40,00	s/i	0,00
						51 Construcción Escaleras y Salidas de Emergencia (ex U2 Devoto)	0	812.556	0	0,00	40,00	s/i	0,00
						52 Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (ex U2 Devoto)	0	1.380.069	0	0,00	40,00	s/i	0,00
					44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo (1)	1.000.000	23.000.000	0	0,00	0,05	s/i	0,00
						51 Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	1.000.000	23.000.000	0	0,00	0,05	s/i	0,00
					45	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora (1)	1.000.000	10.000	0	0,00	0,05	s/i	0,00
						51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora	1.000.000	10.000	0	0,00	0,05	s/i	0,00
					46	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central (1)	1.000.000	10.000	0	0,00	0,35	s/i	0,00
						51 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	1.000.000	10.000	0	0,00	0,35	s/i	0,00
					47	Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario (1)	1.000.000	0	0	0,00	0,72	s/i	0,00
						51 Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario	1.000.000	0	0	0,00	0,72	s/i	0,00
					48	Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro (1)	1.000.000	0	0	0,00	0,40	s/i	0,00
						51 Cosntrucción Barrio de Viviendas General Roca, Río Negro	1.000.000	0	0	0,00	0,40	s/i	0,00
29						Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad							
					1	Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní	4.277.000	1.209.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Construcción Prefectura y Vienda de Servicios - Chana Miní	4.277.000	1.209.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					2	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					3	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	1.100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	1.100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					8	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual					
45	371	19			12	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	2.800.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	2.800.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					18	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					19	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	521.930	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón Nº 4 - Concordia	375.000	521.930	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					27	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					28	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche	2.700.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Bariloche	2.700.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					29	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III	2.092.753	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil III	2.092.753	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					30	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					31	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					32	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					33	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					34	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00						
					40	Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo - Etapa I (GNA) (3)						0	4.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción de Instalaciones Agrupación Metropolitana Campo de Mayo - Etapa I (GNA)						0	4.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					41	Construcción. Alojamiento Suboficiales Superiores - Campo de Mayo (3)						0	4.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción. Alojamiento Suboficiales Superiores - Campo de Mayo						0	4.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					42	Reparación Estructura General de la Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes" (3)						0	1.560.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Reparación Estructura General de la Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes"						0	1.560.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					43	Reparación Pórticos de Hormigón Armado Escuela de Gendarmería Nacional "Guemes" (3)						0	420.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Reparación Pórticos de Hormigón Armado Escuela de la Gendarmería Nacional						0	420.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					44	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (3)						0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando						0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
											Ministerio de Defensa								
											Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								
											Formación y Capacitación								
										1	Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas (3)	0	15.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
										51	Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas	0	15.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
											Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
											Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
										4	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	744.953	744.953	136.810	68,55	31,45	18,36	18,36	58,38
										51	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	744.953	744.953	136.810	68,55	31,45	18,36	18,36	58,38
										6	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	9.962	20,76	30,00	2,06	2,06	6,87
										51	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	9.962	20,76	30,00	2,06	2,06	6,87
					7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	92.026	9,18	25,00	13,41	13,41	53,64					
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	92.026	9,18	25,00	13,41	13,41	53,64					
					8	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas (1)	499.176	499.176	4.530	0,00	18,00	0,91	0,91	5,06					
					51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas	499.176	499.176	4.530	0,00	18,00	0,91	0,91	5,06					
					9	Mejoras en la Infraestructura Edilicia (1)	927.371	927.371	0	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00					
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	927.371	927.371	0	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00					
						Estado Mayor General del Ejército													
						Capacidad Operacional y Apoyo													
					16														

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO							
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual			
379	16					58 Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Reemplazo y Provisión de Caldera - Etapa II	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
						78 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00			
						51 Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00			
						83 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	6.102.200	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	6.102.200	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
						Estado Mayor General de la Armada											
						Capacidad Operacional de la Armada											
						6 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	830.000	0	70,00	30,00	15,00	15,00	50,00			
						51 Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	830.000	0	70,00	30,00	15,00	15,00	50,00			
						7 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.100.000	82.100.000	56.056.953	16,00	42,00	10,00	18,00	42,86			
	51 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar					82.100.000	82.100.000	56.056.953	16,00	42,00	10,00	18,00	42,86				
	8 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2					54.600.000	54.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00				
	51 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2					54.600.000	54.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00				
	9 Reparación Integral del Dique de Carena 1 (1)					10.000.000	10.000.000	0	0,00	30,00	4,00	4,00	13,33				
	51 Reparación Integral del Dique de Carena 1					10.000.000	10.000.000	0	0,00	30,00	4,00	4,00	13,33				
	18					Formación y Capacitación											
						3 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	9.499.416	5.285.900	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	9.499.416	5.285.900	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	3.328.661	2.657.146	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	3.328.661	2.657.146	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
						10 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval (1)	16.000.000	7.754.893	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
						51 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	16.000.000	7.754.893	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
						381	16	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea									
								Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea									
	9 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas							9.000.000	9.000.000	2.078.154	19,91	100,00	23,10	23,10	23,10		
	51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas							9.000.000	9.000.000	2.078.154	19,91	100,00	23,10	23,10	23,10		
	20 Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística (3)							0	240.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i			
	51 Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística							0	240.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i			
	21 Mejoramiento Edificio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes (3)							0	1.569.416	0	0,00	s/i	s/i	s/i			
	51 Mejoramiento Edificio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes							0	1.569.416	0	0,00	s/i	s/i	s/i			
	450							16	Instituto Geográfico Nacional								
									Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
									4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500	1.430.000	0	11,78	27,00	0,00	0,00	0,00
						51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500		1.430.000	0	11,78	27,00	0,00	0,00	0,00		
						7 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500		60.000	0	20,00	54,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500		60.000	0	20,00	54,00	0,00	0,00	0,00		
						8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500		835.000	11.847	12,02	13,50	0,00	0,00	0,00		
						51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500		835.000	11.847	12,02	13,50	0,00	0,00	0,00		
						50	357		1	Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
										Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
										Actividades Centrales							
	6 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas							57.319		57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas							57.319		57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							44.033		44.033	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							44.033		44.033	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							1.851.884		1.851.884	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							1.851.884		1.851.884	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 Restauración Integral del Patio Principal - Edificio Palacio de Hacienda							12.983		12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250							12.983		12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982					1.168.958	1.168.958	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

						FINANCIERO			FISICO										
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual					
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción													
51	107	17				51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.168.958	1.168.958	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						22 Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	537.011	537.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive	537.011	537.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R.	1.276.061	1.276.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R.	1.276.061	1.276.061	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	698.409	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	698.409	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						32 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	228.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	228.628	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						26 Administración Financiera													
						3 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa II (1)	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa II	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Ministerio de Industria y Turismo													
						Administración de Parques Nacionales													
						17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas													
						5 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.528.417	743.727	54,00	46,00	0,00	23,00	50,00					
						51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.528.417	743.727	54,00	46,00	0,00	23,00	50,00					
						6 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III (1)	3.384.147	2.029.297	143.012	0,00	100,00	7,00	7,00	7,00					
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III	3.384.147	2.029.297	143.012	0,00	100,00	7,00	7,00	7,00					
						20 Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)													
						1 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	29,00	5,00	5,00	17,24					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	29,00	5,00	5,00	17,24					
						2 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	2.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	2.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00					
						4 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	1.500.000	1.019.773	0,00	43,00	1,00	17,00	39,53					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	1.500.000	1.019.773	0,00	43,00	1,00	17,00	39,53					
						5 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	62.494	0,00	100,00	2,00	2,00	2,00					
						51 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	62.494	0,00	100,00	2,00	2,00	2,00					
						6 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00					
						7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00					
						8 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00					
						9 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00					
						10 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00					
						11 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	1.000.000	1.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00					
						22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)													
						1 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	7.396.000	5.196.000	1.934.502	59,00	20,00	0,00	11,00	55,00					
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	7.396.000	5.196.000	1.934.502	59,00	20,00	0,00	11,00	55,00					
						2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	5.631.000	14.789.500	2.496.682	77,00	19,00	0,00	11,00	57,89					
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	5.631.000	14.789.500	2.496.682	77,00	19,00	0,00	11,00	57,89					
						3 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	1.600.000	250.000	16.708	89,00	10,00	0,00	3,00	30,00					
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	1.600.000	250.000	16.708	89,00	10,00	0,00	3,00	30,00					
						4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	7.677.000	3.008.500	196.826	28,00	10,00	4,00	6,00	60,00					
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	7.677.000	3.008.500	196.826	28,00	10,00	4,00	6,00	60,00					
						5 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	610.000	185.413	0,00	40,00	8,00	13,00	32,50					
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	610.000	185.413	0,00	40,00	8,00	13,00	32,50					
322						Secretaría de Turismo													
						7 Actividades Comunes a los Programas 16 y 18													

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

								FINANCIERO			FISICO						
								Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual		
							Descripción										
52	622	18		1	Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón	0	1.064.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón	0	1.064.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2	Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela	0	868.600	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela	0	868.600	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3	Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú	800.000	4.900.000	2.794.712	15,00	85,00	36,15	68,36	80,42				
				51	Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú	800.000	4.900.000	2.794.712	15,00	85,00	36,15	68,36	80,42				
				4	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU)	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	800.000	613.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	800.000	613.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	2.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto	2.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				606	1		Instituto Nacional de la Propiedad Industrial										
							Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial										
						1	Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	924.300	0	50,81	49,19	s/i	14,19	28,85		
						51	Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	924.300	0	50,81	49,19	s/i	14,19	28,85		
							Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca										
							Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria										
		Actividades Centrales															
	2	Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L N° 1064)	2.800.000			989.880	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L N° 1064)	2.800.000			989.880	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
	3	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000.000			300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000.000			300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
	4	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	5	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronom	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronom	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	6	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronóm	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronóm	5.000			5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	7	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronom	500.000			100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronom	500.000			100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
	8	Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ciencias Vete	1.300.000			550.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00					
	51	Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00							
	52	Construcción de Salón de Usos Múltiples	246.000	166.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00							
	53	Ampliación Banco de Germoplasma	170.000	70.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00							
	54	Ampliación Oficinas y Biblioteca Centro de Investigaciones	560.000	140.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00							
	55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	74.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00							
	9	Construcción y Ampliación en los Centro Regionales Tucumán-Santiago del estero y Salta-Jujuy	2.472.200	822.200	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00							
52	Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en Estación Experimental Famailá, Tucumán	150.000	50.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
53	Ampliación y Remodelación Laboratórios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, Tucumán	110.000	60.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
54	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales,Tucumán	310.000	60.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta	235.200	35.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
56	Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	5.000	5.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00									
57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	350.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
59	Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
60	Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	336.000	86.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	322.000	72.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00								
10	Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Forr	1.897.320	1.197.320	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00								
			52	Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

								FINANCIERO			FISICO				
								Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción									
						53	Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54	Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental agropecuaria saenz Peña, Chaco	196.000	96.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña, Chaco	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco	314.720	114.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez, Chaco	162.400	62.400	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						59	Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez, Chaco	196.000	96.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60	Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez, Chaco	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61	Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Formosa	336.000	136.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						62	Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Formosa	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						11	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan	1.132.480	1.132.480	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52	Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Az	5.000	5.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						53	Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54	Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista Corrientes	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57	Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Mendoza	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						12	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San J	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San J	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						13	Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52	Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						14	Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista, Santa Fe	1.156.898	1.156.898	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
						51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Santa Fe	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52	Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Santa Fe	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54	Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción GaGanadera en la Estación Experimental Agropecu	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55	Ampliación Galpón de Producción Agrícola y Cámara de Secado en la Estación Experimental Agropecuaria Re	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa Fe	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58	Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Santa	5.000	5.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						15	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Córdoba	196.000	196.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						52	Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos	488.982	488.982	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
						53	Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay,	82.230	82.230	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						54	Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55	Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria C	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57	Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58	Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergar	128.800	128.800	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
						59	Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, Bs. As.	67.200	67.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60	Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	336.000	336.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						16	Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51	Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	160.970	160.970	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						52	Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	2.240.000	2.240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						53	Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54	Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs.	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55	Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. /	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						17	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa- San Luis y Patagonia Norte	597.000	597.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pamp	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						52	Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental Agropecuaria Guille	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53	Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54	Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	336.000	336.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						56	Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental agropecuaria Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
					16	18 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar, B:	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar, B:	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						19 Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (1)	1.132.507	1.132.507	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Bs. As.	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castela	400.000	400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa valles Calchaquíes, Salta	50.000	50.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio delos Cobres, Salta	287.682	287.682	0	0,00	55,00	10,00	10,00	18,18
						55 Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	194.825	194.825	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						Investigación Fundamental e InnovacionesTecnológicas I.F.I.T.								
						3 Parques de Innovación Tecnológicos P.I.T.S.	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Administración y Conducción	359.998	359.998	0					
						18 Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar	580.000	580.000	0	95,00	5,00	0,00	2,00	40,00
						52 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Castelar	580.000	580.000	0	90,00	10,00	0,00	4,00	40,00
						21 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	160.000	800.000	148.865	40,00	60,00	0,00	10,00	16,67
						51 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	160.000	800.000	148.865	40,00	60,00	0,00	10,00	16,67
						22 Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar, Bs. As. (1)	921.600	921.600	14.073	0,00	60,00	0,00	5,00	8,33
						51 Construcción Edificio de Servicios y Mantenimiento en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar, Bs. As.	240.000	240.000	0	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00
						53 Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar, Bs.As.	600.000	600.000	0	0,00	50,00	0,00	5,00	10,00
						54 Construcción Corrales de Aislamiento con Doble Alambrado y Manga en el Centro de Investigaciones en Cienci	81.600	81.600	14.073	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						23 Construcccion Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar (1)	0	180.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcccion Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar	0	180.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías A.I.T.T.								
						25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	15.000	3.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	15.000	3.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						27 Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extención Rural y Campos Anexos	284.000	1.446.000	363.716	90,00	10,00	10,00	11,00	110,00
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	50.000	410.000	212.931	40,00	60,00	60,00	85,00	141,67
						53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarreta	90.000	92.000	44.326	0,00	100,00	30,00	110,00	110,00
						54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín	144.000	144.000	101.180	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00
						75 Construcccion Edificio para la Agencia de Extension Rural Guatrache	0	800.000	5.280	0,00	s/i	s/i	s/i	
						29 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza-San	3.837.000	3.531.900	557.580	10,00	30,00	2,00	4,00	13,33
						53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Mendoza	200.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	400.000	440.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Centro Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes	450.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Fitopaología, Horticultura y Biotecnología en la Esatación Experimental Agropecua	500.000	1.222.000	249.519	30,00	45,00	0,00	40,00	88,89
						57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, (	267.000	525.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						59 Construcción Laboratorio Biotecnología-Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						60 Construcción Invernáculo Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	350.000	350.000	133.259	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcccion Pabellones Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	14.900	14.806	100,00	0,00	0,00	0,00	
						62 Construcción Galpón Almacén y Muestras en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	320.000	320.000	159.996	0,00	55,00	10,00	10,00	18,18
						63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	300.000	370.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						30 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	1.550.000	1.460.000	0	11,00	12,00	0,00	1,00	8,33
						52 Construcción Invernáculo Climatizado en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs.As.	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. As.	350.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la Estación Experimental Agropecuaria Ascasubi, Bs. As.	150.000	480.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 construcción Laboratorio de Producción Vegetal	150.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal	200.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	400.000	400.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	1.663.000	1.738.200	492.079	90,00	5,00	1,00	2,00	40,00
						54 Construcccion Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental San Pedro, Bs.As.	0	115.200	115.164	30,00	s/i	s/i	s/i	
						55 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	420.000	420.000	0	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción								
						56 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	420.000	420.000	84.539	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
						60 Construcción Habitación y Baños en Campo Experimental Pilcaniyeu	113.000	113.000	79.156	40,00	60,00	5,00	5,00	8,33
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Ascasubi, Bs. As.	50.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Construcción Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	300.000	300.000	149.960	40,00	60,00	30,00	100,00	166,67
						64 Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Para	300.000	300.000	43.895	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
						68 Tendido Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria	60.000	60.000	19.364	90,00	s/i	s/i	s/i	
					35	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA (1)	3.400.000	1.657.000	13.752	0,00	55,00	5,00	10,00	18,18
						51 Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famailla	150.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí, Tucumán	300.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	400.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						54 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria	30.000	30.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						55 Remodelación y Ampliación Laboratorio de Forrajes en la Unidad de Extención y Experimentación Adaptativa L	440.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Red Exterior de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	20.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						58 Red Interna de Distribución de Gas Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	200.000	13.752	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00
						59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro, Jujuy	264.000	12.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						60 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito, La Rioja	216.000	216.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Agencia de Extensión Rural Aimogasta, La Rioja	60.000	155.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta, Catamarca	216.000	40.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña, Chaco	156.000	56.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						64 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural Ibarreta, Chaco	90.000	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural San Martín	144.000	44.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción Sanitarios en el Centro Regional Misiones	84.000	4.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	150.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					36	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Cuyo, Córdoba y Santa Fe (1)	1.916.500	1.002.500	242.096	0,00	70,00	10,00	20,00	28,57
						51 Puesta en Valor Bodega Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	100.000	100.000	19.428	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Bs. As.	36.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	60.000	60.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín, Bs.As.	40.500	40.500	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						55 Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Mendoza	144.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Planta Quesera en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	288.000	288.000	156.668	0,00	100,00	20,00	30,00	30,00
						57 Construcción Agencia Extensión Rural Tostado	66.000	66.000	66.000	0,00	100,00	25,00	55,00	55,00
						58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	180.000	80.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						59 Construcción Galpón de Almacenamiento de Muestras en Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	300.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	502.000	12.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						61 Ampliación Oficinas de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez	200.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires, Patagonia y La Pampa (1)	2.972.900	1.729.800	0	0,00	20,00	0,00	1,00	5,00
						51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	171.000	10.900	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						52 Construcción Sala de Capacitación (20 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas	120.000	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						53 Ampliación Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas	240.260	10.260	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						54 Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	180.000	180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	781.000	8.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						56 Repavimentación de Caminos Internos en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	80.000	80.000	0	0,00	55,00	0,00	5,00	9,09
						57 Red Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	252.000	252.000	0	0,00	100,00	0,00	5,00	5,00
						60 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Agropecuaria	240.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	428.640	128.640	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					38	Construcción y Ampliación de Agencias de Extension Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experim	0	2.950.000	132.293	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle del Este	0	300.000	52.278	0,00	s/i	s/i	s/i	
						52 Ampliación de Agencia de Extension Rural Abra Pampa	0	500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						53 Ampliación de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia	0	70.000	45.401	0,00	s/i	s/i	s/i	
						54 Construcción Centro de Capacitacion Integral en Paraná	0	400.000	1.397	0,00	s/i	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

								FINANCIERO			FISICO								
								Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual				
							Descripción												
609	16					55	Ampliación Unidad de Coordinación de Extensión Paraná	0	80.000	33.217	0,00	s/i	s/i	s/i					
						56	Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa	0	1.300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i					
						57	Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i					
							Instituto Nacional de Vitivinicultura												
							Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola												
						1	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	610.004	390.208	71.664	64,11	25,02	1,69	2,94	11,75				
							51 Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	574.599	237.223	7.290	30,50	55,32	0,70	0,70	1,27				
							52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	35.405	152.985	64.374	87,71	2,84	2,73	5,17	182,04				
						2	Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	164.368	72,55	6,96	2,37	15,33	220,26				
							51 Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	164.368	72,55	6,96	2,37	15,33	220,26				
						3	Equipamiento Analítico	424.902	424.902	0	76,14	10,97	0,00	0,00	0,00				
							51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	424.902	424.902	0	76,14	10,97	0,00	0,00	0,00				
						4	Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	61.733	96,82	3,18	1,06	1,74	54,72				
							51 Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	61.733	96,82	3,18	1,06	1,74	54,72				
						623	17						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria						
	Servicios de Laboratorios																		
14	Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	16.000.000	9.914.263	98,00	2,00						0,00	2,00	100,00					
	51 Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	16.000.000	9.914.263	98,00	2,00						0,00	2,00	100,00					
16	Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	50.725.174	37.375.219	37,20	62,80						37,00	58,79	93,61					
	51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	50.725.174	37.375.219	37,20	62,80						37,00	58,79	93,61					
20	Sanidad Animal																		
15	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00						0,00	0,00	0,00					
	51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00						0,00	0,00	0,00					
56	105											Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
						Comisión Nacional de Energía Atómica													
1						Actividades Centrales													
1						Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión						3.000.000	2.600.000	405.565	13,89	17,00	0,25	1,15	6,76
						51 Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión						3.000.000	2.600.000	405.565	13,89	17,00	0,25	1,15	6,76
2						Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica						4.300.000	3.500.000	314.643	25,47	15,00	1,00	1,10	7,33
						51 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	4.300.000	3.500.000	314.643	25,47	15,00	1,00	1,10	7,33					
4						Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.672.000	3.436.092	96,19	2,31	1,20	1,25	54,11					
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.672.000	3.436.092	96,19	2,31	1,20	1,25	54,11					
5						Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	73.000.000	13.971.873	6,72	9,00	0,65	1,10	12,22					
						51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	73.000.000	13.971.873	6,72	9,00	0,65	1,10	12,22					
6						Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	26.750.000	2.652.659	28,45	36,00	2,10	2,67	7,42					
						51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	26.750.000	2.652.659	28,45	36,00	2,10	2,67	7,42					
20						Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear													
						2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	701.835	73.583	99,31	0,05	0,00	0,00	0,00				
		51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	701.835	73.583	99,31	0,05	0,00	0,00	0,00									
	4	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.337.281	724.820	49,75	12,00	2,25	3,25	27,08									
		51 Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.337.281	724.820	49,75	12,00	2,25	3,25	27,08									
	5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	631.390	291.297	27,00	13,00	3,00	5,00	38,46									
		51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	631.390	291.297	27,00	13,00	3,00	5,00	38,46									
	6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	490.572	221.600	63,10	8,00	1,75	2,35	29,38									
		51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	490.572	221.600	63,10	8,00	1,75	2,35	29,38									
	9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	661.290	3.911	32,22	8,00	0,05	0,05	0,63									
		51 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	661.290	3.911	32,22	8,00	0,05	0,05	0,63									
	10	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.276.092	1.749.383	95,76	4,24	0,30	2,30	54,25									
		51 Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.276.092	1.749.383	95,76	4,24	0,30	2,30	54,25									
	11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	4.087.426	184.953	79,43	5,00	0,02	0,12	2,40									
		51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	4.087.426	184.953	79,43	5,00	0,02	0,12	2,40									
	13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	675.196	27.962	26,30	19,00	0,10	0,74	3,89									
		51 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	675.196	27.962	26,30	19,00	0,10	0,74	3,89									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
21					15	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	254.528	0	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	254.528	0	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					18	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura (1)	3.850.610	4.880.610	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura	3.850.610	4.880.610	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					19	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas (1)	1.138.111	958.111	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas	1.138.111	958.111	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					20	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes (1)	948.426	748.426	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	948.426	748.426	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					21	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro (1)	2.992.284	1.852.284	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	2.992.284	1.852.284	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					22	Construcción de Reactor RA-10 (1)	5.705.848	2.776.031	5.219	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Reactor RA-10	5.705.848	2.776.031	5.219	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
					23	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche (1)	673.382	637.382	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	673.382	637.382	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					4	Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	600.000	600.000	7.654	78,48	20,25	0,10	0,15	0,74
					51	Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	600.000	600.000	7.654	78,48	20,25	0,10	0,15	0,74
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	1.000.000	672.578	19,70	17,00	8,50	9,25	54,41
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	1.000.000	672.578	19,70	17,00	8,50	9,25	54,41
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	500.000	0	13,06	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	500.000	0	13,06	20,00	0,00	0,00	0,00
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	376.000	24.162	33,80	23,00	1,25	1,35	5,87
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	376.000	24.162	33,80	23,00	1,25	1,35	5,87
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	690.000	271.878	30,05	15,00	6,00	6,00	40,00
					51	Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	690.000	271.878	30,05	15,00	6,00	6,00	40,00
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	300.000	18.454	1,43	14,00	0,60	0,75	5,36
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	300.000	18.454	1,43	14,00	0,60	0,75	5,36
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	574.000	11.626	41,40	33,50	0,65	0,65	1,94
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	574.000	11.626	41,40	33,50	0,65	0,65	1,94
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	620.000	0	6,62	17,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	620.000	0	6,62	17,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche (1)	1.230.000	1.230.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	1.230.000	1.230.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.600.000	311.661	9,00	9,00	1,65	1,65	18,33
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.600.000	311.661	9,00	9,00	1,65	1,65	18,33
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	669.000	4.712	14,00	12,00	0,01	0,06	0,50
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	669.000	4.712	14,00	12,00	0,01	0,06	0,50
					18	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza (1)	4.000.000	1.910.000	73.600	0,00	14,00	0,15	0,45	3,21
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	4.000.000	1.910.000	73.600	0,00	14,00	0,15	0,45	3,21
					19	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (1)	1.000.000	800.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.000.000	800.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo (1)	4.000.000	2.700.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo	4.000.000	2.700.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	2.504.000	9.854.000	1.072.250	83,69	5,50	0,20	0,55	10,00
					51	Área Gestión Ezeiza	2.504.000	9.854.000	1.072.250	83,69	5,50	0,20	0,55	10,00
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.695.000	1.370.000	40.397	28,11	7,64	0,01	0,01	0,13
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.465.000	890.000	27.889	24,06	11,00	0,03	0,03	0,27
					52	Repositorio Fase I	230.000	480.000	12.508	32,28	1,00	0,01	0,02	2,00
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.744.000	610.416	94,56	2,60	0,30	0,80	30,77
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.744.000	610.416	94,56	2,60	0,30	0,80	30,77
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	20.248.089	20.412.210	3.869.915	34,78	9,34	1,05	1,72	18,42
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	18.000.766	16.195.958	3.597.995	40,67	10,00	1,20	2,00	20,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
23						52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	442.488	1.601.306	261.433	26,93	3,00	0,15	0,40	13,33	
						53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.754.835	2.564.946	10.487	10,70	11,50	0,04	0,05	0,43	
						54 Remodelación Casa Guayra	50.000	50.000	0	84,08	15,92	0,00	0,67	4,21	
					5	Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	3.199.306	6.868	77,98	5,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	3.199.306	6.868	77,98	5,00	0,00	0,00	0,00	
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.059.385	677.225	50,10	14,00	1,20	1,80	12,86	
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.059.385	677.225	50,10	14,00	1,20	1,80	12,86	
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	738.220	23.179	7,75	19,00	0,50	0,51	2,68	
						51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	738.220	23.179	7,75	19,00	0,50	0,51	2,68	
						Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
					1	Centro Aceleración de Iones	450.000	445.000	25.781	50,21	2,20	0,03	0,11	5,00	
						51 Centro Aceleración de Iones	450.000	445.000	25.781	50,21	2,20	0,03	0,11	5,00	
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	1.525.000	610.018	54,87	13,00	5,00	5,01	38,54	
						51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	1.525.000	610.018	54,87	13,00	5,00	5,01	38,54	
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	1.150.000	210.000	33.845	32,25	7,00	0,60	0,65	9,29	
						51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	1.150.000	210.000	33.845	32,25	7,00	0,60	0,65	9,29	
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	350.000	10.141	6,48	3,00	0,05	0,08	2,67	
						51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	350.000	10.141	6,48	3,00	0,05	0,08	2,67	
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.380.000	256.786	36,33	26,00	2,50	3,50	13,46	
						51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.380.000	256.786	36,33	26,00	2,50	3,50	13,46	
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	1.085.000	285.391	32,48	13,00	1,50	3,30	25,38	
						51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	1.085.000	285.391	32,48	13,00	1,50	3,30	25,38	
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	350.000	349.223	8,75	6,50	6,20	6,25	96,15	
						51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	350.000	349.223	8,75	6,50	6,20	6,25	96,15	
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.320.000	272.006	1,60	10,00	1,00	1,70	17,00	
						51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.320.000	272.006	1,60	10,00	1,00	1,70	17,00	
					10	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta (1)	595.000	495.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta	595.000	495.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos (1)	600.000	300.000	129.036	0,00	3,00	1,30	1,30	43,33	
						51 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos	600.000	300.000	129.036	0,00	3,00	1,30	1,30	43,33	
					12	Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad (1)	720.000	500.000	6.680	0,00	6,00	0,10	0,10	1,67	
						51 Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad	720.000	500.000	6.680	0,00	6,00	0,10	0,10	1,67	
	24						Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
							1 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	19.808.200	4.547.324	60,90	5,80	0,70	1,15	19,83
							51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	19.808.200	4.547.324	60,90	5,80	0,70	1,15	19,83
						2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	591.800	164.834	7,40	7,00	0,70	1,50	21,43
						51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	591.800	164.834	7,40	7,00	0,70	1,50	21,43	
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	280.371	4,17	5,00	1,25	1,78	35,60	
						51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	280.371	4,17	5,00	1,25	1,78	35,60	
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	2.150.000	275.281	10,15	13,00	0,35	1,50	11,54	
						51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	2.150.000	275.281	10,15	13,00	0,35	1,50	11,54	
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.800.000	1.651.893	2,02	68,10	21,00	36,00	52,86	
						51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.800.000	1.651.893	2,02	68,10	21,00	36,00	52,86	
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	13.500.000	1.656.120	39,46	5,00	0,40	0,50	10,00	
						51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	13.500.000	1.656.120	39,46	5,00	0,40	0,50	10,00	
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	606.000	170.305	99,16	0,77	0,10	0,12	15,58	
						51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	606.000	170.305	99,16	0,77	0,10	0,12	15,58	
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.947.035	342.464	14,79	15,00	2,70	2,95	19,67	
						51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.947.035	342.464	14,79	15,00	2,70	2,95	19,67	
					9	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	450.000	407.154	17,53	1,00	2,00	2,02	202,00	
						51 Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	450.000	407.154	17,53	1,00	2,00	2,02	202,00	
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	3.064.700	2.354.700	311.628	11,00	13,00	1,30	1,70	13,08	
					51 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	3.064.700	2.354.700	311.628	11,00	13,00	1,30	1,70	13,08		

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
108	16					11 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana (1)	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	300.000	300.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						12 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación (1)	3.138.975	2.638.975	162.509	0,00	25,00	1,40	1,50	6,00
						51 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación	3.138.975	2.638.975	162.509	0,00	25,00	1,40	1,50	6,00
						13 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio (1)	1.656.682	1.656.682	30.920	0,00	15,00	0,15	0,25	1,67
						51 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	1.656.682	1.656.682	30.920	0,00	15,00	0,15	0,25	1,67
						14 Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear (1)	2.249.100	1.507.100	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	2.249.100	1.507.100	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
						15 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos (1)	978.508	978.508	410.000	0,00	25,00	6,50	8,90	35,60
						51 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos	978.508	978.508	410.000	0,00	25,00	6,50	8,90	35,60
						Instituto Nacional del Agua								
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
						2 Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	600.000	500.000	118.100	10,00	49,82	0,00	19,00	38,14
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	200.000	120.000	109.750	25,00	64,57	0,00	25,00	38,72
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	400.000	380.000	8.350	3,00	44,70	0,00	0,70	1,57
						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
						Recursos Hídricos								
						2 Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	3.630.000	3.630.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Aliviador Cildañez - Etapa II	55.000	55.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	3.575.000	3.575.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						9 Canal Cintura Sur Tafí	165.000	165.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Canal Cintura Sur Tafí	165.000	165.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						17 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	359.000	4.256	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	359.000	4.256	100,00	0,00	0,00	0,00	
						18 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	26.000	0	37,56	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	26.000	0	37,56	s/i	s/i	s/i	
						19 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	750.600	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
						51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	750.600	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
						44 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	22.235.144	7.140.423	18,00	11,11	2,77	4,77	42,93
						51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	22.235.144	7.140.423	18,00	11,11	2,77	4,77	42,93
Ejecución de Obras de Arquitectura														
1 Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	5.482.000	17.948	48,16	10,05	0,00	0,00	0,00						
51 Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	5.482.000	17.948	48,16	10,05	0,00	0,00	0,00						
2 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	5.200.000	4.200.000	275.000	84,30	0,00	0,00	0,00							
51 Edificios Fiscales	5.200.000	4.200.000	275.000	84,30	0,00	0,00	0,00							
7 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	940.000	0	85,60	0,00	0,00	0,00							
51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	940.000	0	85,60	0,00	0,00	0,00							
13 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00						
51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00						
14 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00							
51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00							
20 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00							
51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00							
21 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	2.300.000	781.609	99,92	0,00	0,00	0,00							
51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	2.300.000	781.609	99,92	0,00	0,00	0,00							
23 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	25.423.000	1.398.962	21,37	4,09	0,13	0,47	11,49						
0 Administración y Conducción	820.000	820.000	20.223											
51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	24.603.000	24.603.000	1.378.739	21,37	4,09	0,13	0,47	11,49						
24 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	10.500.000	3.576.460	63,45	36,55	0,43	3,25	8,89						
51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	10.500.000	3.576.460	63,45	36,55	0,43	3,25	8,89						
25 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00						
51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00						
30 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	20.000.000	0	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción								
						51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	20.000.000	0	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	28.600.000	3.379.409	4,10	51,31	3,84	8,97	17,48
						51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	28.600.000	3.379.409	4,10	51,31	3,84	8,97	17,48
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	77.295.286	77.295.286	21.346.123	5,74	89,88	24,22	41,20	45,84
						51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	77.295.286	77.295.286	21.346.123	5,74	89,88	24,22	41,20	45,84
				35		Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas - Ciudad de Buenos Aires	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00
						51 Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	26.700.000	0	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00
						51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	26.700.000	0	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	85.211.904	84.111.904	75.907.301	1,79	31,50	2,67	6,17	19,59
						0 Administración y Conducción	7.211.904	7.211.904	3.004.583					
						51 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	78.000.000	76.900.000	72.902.718	1,79	31,50	2,67	6,17	19,59
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
				41		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				45		Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
				46		Refacción Edificio de Canal 7 (1)	50.000	50.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Edificio de Canal 7	50.000	50.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
				47		Refuncionalización Museo de los Inmigrantes (1)	50.000	50.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	50.000	50.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III (1)	500.000	8.100.000	1.683.571	0,00	6,93	2,12	2,40	34,63
						51 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	500.000	8.100.000	1.683.571	0,00	6,93	2,12	2,40	34,63
				49		Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	7.050.000	50.000	0	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	7.050.000	50.000	0	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00
				50		CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II (1)	3.050.000	50.000	0	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00
						51 CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	3.050.000	50.000	0	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica								
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	743.000	743.000	137.060	72,00	7,20	0,90	1,60	22,22
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	743.000	743.000	137.060	72,00	7,20	0,90	1,60	22,22
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)								
				4		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (***)	290.000.000	290.000.000	217.111.011	0,00	s/i	s/i	s/i	
						0 Administración y Conducción (1)	0	0	3.072.727					
						51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	290.000.000	290.000.000	214.038.283	0,00	s/i	s/i	s/i	
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				2		Obras Viales, Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.548.000	1.548.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Puente Encarnación - Posadas	4.548.000	1.548.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				13		Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00	
62						Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
				3		Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR	349.850.000	296.143.770	113.289.171	25,19	69,26	s/i	s/i	
						0 Administración y Conducción	36.077.000	37.057.000	14.448.313					
				68		Paso a diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	12.176.863	12.176.863	14.157.359	86,28	2,72	12,00	17,00	625,00
				69		Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	29.742.000	29.742.000	14.464.376	29,15	70,85	21,00	27,00	38,11
				70		Paso a diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	17.919.359	17.919.359	8.702.461	44,52	55,48	15,00	19,00	34,25
				71		Paso a diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	31.200.000	21.200.000	0	0,00	100,00	3,00	3,00	3,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
91						72 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	31.200.000	16.513.770	259.555	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00
						73 Paso a diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	31.200.000	21.200.000	0	0,00	100,00	29,00	29,00	29,00
						74 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tigre	30.459.467	30.459.467	37.101.479	11,01	88,99	3,00	3,41	3,83
						75 Paso a diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	31.200.000	31.200.000	170.616	0,00	100,00	s/i	s/i	
						77 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 1 (Sur)	20.370.321	20.370.321	19.232.347	35,88	64,12	s/i	s/i	
						78 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste)	37.668.042	27.668.042	4.752.664	10,00	90,00	s/i	s/i	
						79 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste)	21.635.431	11.635.431	0	0,00	100,00	s/i	s/i	
						80 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte)	19.001.517	19.001.517	0	0,00	100,00	s/i	s/i	
					4	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	990.000	990.000	84.383	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Condución	790.000	790.000	84.383					
						51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						Formulación y Condución de Políticas Portuarias y de Vías Navegable								
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	52.200.000	36.207.859	92,76	7,24	s/i	1,62	22,38
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	52.200.000	36.207.859	92,76	7,24	s/i	1,62	22,38
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	5.114.251	0	57,01	42,99	s/i	s/i	
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	5.114.251	0	57,01	42,99	s/i	s/i	
					4	Puerto Diamante	300.000	600.000	0	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	300.000	600.000	0	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
					5	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn	300.000	14.700.000	2.557.443	73,90	26,10	s/i	16,01	61,34
						51 Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn	300.000	14.700.000	2.557.443	73,90	26,10	s/i	16,01	61,34
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	29.516.662	6.336.745	25,45	74,55	s/i	10,92	14,65
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	29.516.662	6.336.745	25,45	74,55	s/i	10,92	14,65
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	25.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i	
						51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	25.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i	
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	8.000.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
						51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	8.000.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	100.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	100.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	9.999	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	9.999	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	10.000	0	0,00	25,00	s/i	s/i	
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	10.000	0	0,00	25,00	s/i	s/i	
					15	Puente Pueyrredón	1.000.000	390.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i	
						51 Puente Pueyrredón	1.000.000	390.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i	
					16	Dragado Río Uruguay	100.000	10.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
						51 Dragado Río Uruguay	100.000	10.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
				17	Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51 Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00	
				19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
					51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
				20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
					51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
				22	Reparación Parque España	1.000.000	10.800.000	3.046.998	92,45	7,55	s/i	5,37	71,13	
					51 Reparación Parque España	1.000.000	10.800.000	3.046.998	92,45	7,55	s/i	5,37	71,13	
				23	Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
					51 Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i		
				24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i		
					51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	100.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i		
				25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	10.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i		

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción								
						51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	10.000	0	0,00	10,00	s/i	s/i	
					26	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					27	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00	
						51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00	
					28	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					29	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					30	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	5.250.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
						51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	5.250.000	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					40	Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	293.088	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
						51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	293.088	0	0,00	20,00	s/i	s/i	
					41	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes (1)	9.490.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes	9.490.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					42	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1)	5.000.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	5.000.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					43	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					45	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson (1)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto (1)	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
						51 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto	10.000	10.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i	
451						Dirección General de Fabricaciones Militares								
				16		Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					7	Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.630.000	1.630.000	1.454.286	64,68	19,00	0,00	19,00	100,00
						51 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.500.000	1.500.000	1.454.286	65,56	17,81	0,00	17,92	100,62
						52 Remodelación en Obras Menores	130.000	130.000	0	17,33	82,67	0,00	61,52	74,42
					8	Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.400.000	2.400.000	1.087.275	42,04	27,56	6,32	11,21	40,67
						51 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.200.000	2.200.000	1.087.275	42,85	25,94	6,49	11,56	44,56
						52 Remodelación en Obras Menores	200.000	200.000	0	11,99	88,01	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación para Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco	1.862.000	1.362.000	0	51,30	21,40	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación para Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco	1.612.000	1.112.000	0	52,67	19,14	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación en Obras Menores	250.000	250.000	0	9,83	90,17	0,00	0,00	0,00
					10	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.220.000	720.000	525.206	90,65	s/i	3,76	6,06	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
613	20					51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.100.000	600.000	525.206	91,47	8,53	2,87	4,87	57,09	
						52 Remodelación en Obras Menores	120.000	120.000	0	18,51	81,49	61,11	81,49	100,00	
		11				Remodelacion para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.080.000	1.580.000	320.399	60,37	23,40	12,71	13,51	57,74	
						51 Remodelacion para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	1.830.000	1.330.000	320.399	62,00	21,25	13,12	13,95	65,65	
						52 Remodelación en Obras Menores	250.000	250.000	0	9,83	90,17	0,00	0,00	0,00	
		12				Remodelación para Adecuación de Redes	2.575.000	2.075.000	0	24,25	31,23	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación para Adecuación de Redes	2.450.000	1.950.000	0	24,63	30,17	0,00	0,00	0,00	
						52 Remodelación en Obras Menores	125.000	125.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		13				Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	2.065.000	1.565.000	400.876	52,21	24,35	13,04	16,52	67,84	
						51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	1.920.000	1.420.000	400.876	52,96	23,11	13,31	16,88	73,04	
						52 Remodelación en Obras Menores	145.000	145.000	0	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	
		14				Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.893.000	3.393.000	999.460	38,84	44,64	11,47	22,93	51,37	
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.800.000	3.300.000	999.460	39,07	44,19	11,63	23,29	52,70	
						52 Remodelación en Obras Menores	93.000	93.000	0	22,66	77,34	0,00	0,00	0,00	
		15				Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.556.000	1.056.000	568.163	24,27	17,96	0,00	1,47	8,18	
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.550.000	1.050.000	568.163	24,05	17,95	0,00	1,48	8,25	
						52 Remodelación en Obras Menores	6.000	6.000	0	81,95	18,05	0,00	0,00	0,00	
		16				Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnologia s/ISO14000	4.505.000	4.005.000	2.372.002	29,30	51,71	27,63	30,14	58,29	
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	900.000	900.000	525.980	45,83	32,50	5,83	5,83	17,94	
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	2.000.000	1.750.000	1.289.221	13,14	69,25	54,09	57,12	82,48	
						53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	1.570.000	1.320.000	556.800	30,19	52,95	23,04	28,65	54,11	
						55 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	0	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	
		17				Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnologia s/IRAM 3800	2.435.000	2.435.000	2.317.425	68,93	31,07	4,17	20,25	65,18	
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Rio Tercero	1.075.000	1.075.000	748.685	66,29	33,71	0,94	13,96	41,41	
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	990.000	990.000	891.457	21,00	79,00	6,94	34,11	43,18	
						54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	340.000	340.000	677.283	89,82	s/i	s/i	s/i		
						55 Remodelación en Obras Menores	30.000	30.000	0	45,70	54,30	0,00	12,63	23,26	
		18				Remodelación para la Modernizacion de Instalaciones	4.420.000	3.420.000	2.829.136	21,51	53,22	12,63	22,76	42,77	
						51 Remodelación para la Modernizacion de Instalaciones	4.385.000	3.385.000	2.829.136	21,39	53,17	12,72	10,13	19,05	
						52 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	0	39,38	s/i	s/i	s/i		
						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento									
						2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingó	215.000	1.695.000	991.694	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	80.000	360.000	384.554	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires	135.000	1.335.000	607.140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	60.000	6.660.000	1.352.151	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	30.000	5.630.000	23.320	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	30.000	1.030.000	1.328.831	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	75.500.000	15.557.942	4,22	42,00	2,35	2,84	6,76
							51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	75.500.000	15.557.942	4,22	42,00	2,35	2,84	6,76
						8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.251.350	23.251.350	4.821.908	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	180.000	180.000	16.830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.071.350	23.071.350	4.805.078	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	12.417.193	15.417.193	5.221.250	91,83	8,17	4,00	7,00	85,68
							51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	70.000	70.000	62.480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	12.347.193	15.347.193	5.158.770	87,58	12,42	5,39	10,85	87,36
				10	Construcciónde Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	750.260	1.750.260	1.441.149	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
					52 Optimización Sistema Perforación, Acuaeducto y Reservas Agua Potable, Berazategui - Buenos Aires	750.260	1.750.260	1.441.149	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12	Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	5.165.000	2.014.695	66,79	33,21	0,00	0,00	0,00		
					51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	5.165.000	2.014.695	66,79	33,21	0,00	0,00	0,00		
				13	Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
					51 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
				14	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	23.255.629	7.429.501	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
						51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	23.255.629	7.429.501	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	22.525.242	8.500.157	59,42	24,00	4,11	8,35	34,79
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	22.525.242	8.500.157	59,42	24,00	4,11	8,35	34,79
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	290.000	4.292.019	176.495	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	100.000	3.100.000	80.630	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	190.000	1.192.019	95.865	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	45.870	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	45.870	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	18.139.647	5.979.820	28,68	35,00	3,83	12,78	36,51
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	18.139.647	5.979.820	28,68	35,00	3,83	12,78	36,51
				20		Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	1.600.000	1.288.806	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	1.600.000	1.288.806	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	28.160	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	28.160	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	160.000	1.830.281	819.922	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	65.000	65.000	29.480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	95.000	1.765.281	790.442	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.210.000	1.496.303	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.210.000	1.496.303	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.436.429	8.436.429	4.904.754	59,09	8,00	6,36	10,96	137,00
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores Villa Aguirre Tandil Bs. As.	8.436.429	8.436.429	4.904.754	59,09	8,00	6,36	10,96	137,00
				27		Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	15.298.205	5.298.704	78,33	21,58	1,40	8,82	40,87
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	15.298.205	5.298.704	78,33	21,58	1,40	8,82	40,87
				28		Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	8.000.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	8.000.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	20.080.000	6.629.619	66,80	16,00	6,18	10,75	67,19
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	20.080.000	6.629.619	66,80	16,00	6,18	10,75	67,19
				30		Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.201.592	6.201.592	1.143.496	91,56	8,44	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.421.642	4.421.642	917.105	91,56	8,54	0,00	0,00	0,00
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.950	1.779.950	226.391	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buesnos Aires	11.179.620	179.620	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buesnos Aires	11.179.620	179.620	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
				33		Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	25.250.000	2.960.794	3,83	23,00	6,99	8,58	37,30
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	25.250.000	2.960.794	3,83	23,00	6,99	8,58	37,30
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	18.000.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	18.000.000	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
				40		Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	8.000.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	8.000.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
				42		Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	27.200.000	10.140.291	0,00	41,00	1,79	16,45	40,12
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	27.200.000	10.140.291	0,00	41,00	1,79	16,45	40,12
				48		Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	820.000	66.440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	820.000	66.440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
624	1	51	56	51	57	51 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	25.000.000	4.802.961	0,00	43,00	4,51	4,51	10,49
						51 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	25.000.000	4.802.961	0,00	43,00	4,51	4,51	10,49
						57 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	300.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	300.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						60 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	5.023.079	3.341.809	88,93	11,07	0,00	6,00	54,20
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	5.023.079	3.341.809	88,93	11,07	0,00	6,00	54,20
						61 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	300.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	15.000.000	3.236.329	0,00	56,00	0,00	4,00	7,14
						51 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	15.000.000	3.236.329	0,00	56,00	0,00	4,00	7,14
						64 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	17.216.493	6.254.038	45,43	22,00	4,97	10,85	49,32
						51 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	17.216.493	6.254.038	45,43	22,00	4,97	10,85	49,32
						72 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						56 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						75 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
						76 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						86 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	13.874.450	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	13.874.450	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
						88 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia-C	30.000.000	15.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Resistencia-C	30.000.000	15.000.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
						89 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	319.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	319.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						92 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa	65.005.000	20.005.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	65.005.000	20.005.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
						93 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	4.484.511	1.804.482	77,05	22,95	0,00	5,65	24,62
						51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	4.484.511	1.804.482	77,05	22,95	0,00	5,65	24,62
						95 Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero	20.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
52 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	20.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
96 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	8.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00						
51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	8.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00						
99 Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	69.500.000	19.500.000	9.582.167	3,00	41,00	2,00	3,00	7,32						
56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes	19.500.000	19.500.000	9.582.167	18,49	46,00	8,63	15,73	34,20						
70 Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	20.000.000	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00						
72 Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	30.000.000	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00						
70	101	16	3	51	Servicio Geológico Minero Argentino									
					Actividades Centrales									
					3 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.000.000	1.000.000	0	64,70	25,00	12,00	12,00	48,00	
					51 Construcción Edificio 25	1.000.000	1.000.000	0	64,70	25,00	12,00	12,00	48,00	
					4 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	0	35,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	0	35,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					Producción de Información Geológica de Base									
					1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.486.100	284.716	40,09	3,40	1,01	1,39	40,88	
					51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.486.100	284.716	40,09	3,40	1,01	1,39	40,88	
					Ministerio de Educación									
Fundación Miguel Lillio														
Investigación de la Flora, Fauna y Gea														
Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico (1)	875.000	875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
51 Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico	875.000	875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual
71	336	1				Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
						Actividades Centrales								
					3	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	21.320.000	52,63	47,62	s/i	s/i	
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	21.320.000	52,63	47,62	s/i	s/i	
75	350	1				Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Actividades Centrales								
					2	Remodelación Edificio de Av. Callao Nº 114	0	200.000	140.380	89,00	11,00	0,00	11,00	100,00
					51	Remodelacion Edificio de Av. Callao Nº 114	0	200.000	140.380	89,00	11,00	0,00	11,00	100,00
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	3.050.000	1.548.147	11,97	88,03	45,22	81,98	93,13
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	3.050.000	1.548.147	11,97	88,03	45,22	81,98	93,13
					5	Reparación Edificio Callao Nº 114	3.200.000	700.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	3.200.000	700.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		22				Regularización del Trabajo								
					6	Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	850	1				Administración Nacional de la Seguridad Social								
						Actividades Centrales								
					6	Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II)	2.088.000	3.248.000	0	11,00	26,50	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción UDAI - El Dorado	133.000	133.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construccion UDAI Orán	0	1.160.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción UDAI - Las Heras	105.000	105.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción UDAI - Viedma	600.000	600.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	450.000	450.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					7	Construcción Jardín Maternal	4.260.081	4.260.081	0	11,00	41,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Maternal	4.260.081	4.260.081	0	11,00	41,50	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza (1)	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	310	38				Ministerio de Salud								
						Ministerio de Salud								
						Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)								
					1	Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (1)	12.775.223	12.775.223	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Complejo de Laboratorios ANLIS Nivel de Seguridad Biológica II	12.775.223	12.775.223	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	903	53				Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
						Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	0	151.062	151.061	32,84	s/i	s/i	s/i	
					53	Remodelación Pabellon Nº 4	0	151.062	151.061	0,39	s/i	s/i	s/i	
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	990.000	299.250	0,79	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	990.000	299.250	0,79	100,00	s/i	0,00	0,00
					15	Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	195.000	0	0,62	s/i	s/i	s/i	
					51	Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	195.000	0	0,62	s/i	s/i	s/i	
					17	Refuncionalización de Farmacia	0	12.520	0	85,48	s/i	s/i	s/i	
					51	Refuncionalización de Farmacia	0	12.520	0	85,48	s/i	s/i	s/i	
					19	Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva (1)	950.000	620.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva	950.000	620.000	0	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
					20	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (1)	360.000	0	0	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	360.000	0	0	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
	906	56				Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	2.171.800	3.060.100	1.849.255	57,00	43,00	16,41	33,43	77,74
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	2.171.800	3.054.300	1.849.255	57,00	43,00	16,41	33,43	77,74

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2010	Crédito Devengado al 30/06/2010	% Acumulado al 31/12/2009	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2010	% Ejec./Progr. anual	
909	59	910	60	1	54	Adecuación de Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	0	5.800	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				5		Desarrollo y Producción de Biológicos									
					51	Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	56.000	56.000	100,00	0,00	20,00	100,00	100,00	
				2		51 Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	56.000	56.000	100,00	0,00	20,00	100,00	100,00	
				2		Investigación Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virología									
				2		Remodelación de Laboratorios del Departamento de Virología	0	110.000	69.157	0,00	100,00	35,00	35,00	35,00	
				8		51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	0	110.000	69.157	0,00	100,00	35,00	35,00	35,00	
						Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias									
				4		Mejoramietno Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	830.900	1.138.720	582.486	70,00	30,00	13,68	32,24	107,47	
					51	Mejoramiento Edificio Externo	830.900	1.138.720	582.486	70,00	30,00	13,68	32,24	107,47	
						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca									
						Atención de Pacientes									
				8		Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca (1)	3.495.000	3.495.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Reparación Pabellón Alvarez	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Refacción de Centros de Día	345.000	345.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				910		57	Reparación Pabellones 7 y 10	750.000	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	311	17				Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone									
					Atención a Discapacitados Psicofísicos										
			1		Construcción Natatorio	0	10.001	10.001	98,31	100,00	0,00	100,00	100,00		
				51	Construcción Natatorio	0	10.001	10.001	98,31	100,00	0,00	100,00	100,00		
			9		Remodelación Cocina	720.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				51	Remodelación Cocina	720.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
			10		Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (1)	594.600	1.304.598	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				52	Ampliación del Departamento del Laboratorio	115.200	310.199	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	10.400	10.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				54	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				55	Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	6.500	6.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	325.000	839.999	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				57	Refacción en Oficina de Compras	97.500	97.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
					Ministerio de Desarrollo Social										
					Ministerio de Desarrollo Social										
					Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento										
				7		Construcción Instalaciones	11.025.000	9.325.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		51	Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		54	Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		57	Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	3.893.000	3.893.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
		58	Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	2.154.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	2.600.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00				
		52	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	2.600.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00				
Total Proyectos de Inversión con Vialidad							9.827.877.856	9.827.742.614	4.093.220.650						

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Cambio de denominación del proyecto, en 2009 era: Construcción Edificio para la Morgue Judicial

(1)Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2010

(**)*) Durante el primer trimestre el devengado correspondió a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera), iniciándose las obras de ingeniería básica y detalle.

(2) Se aclara que al 30/06//2010 el devengado del proyecto Construcción Central Termoelectrica a Carbón Río Turbio se corresponde a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera).

(3) Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2010

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance		
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total		
MANTENIMIENTO																			
Mantenimiento por Administraciór																			
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	83.078	83.078	103.585	85.951	25,0%	50,0%	6	B
16	1	2	51	PAIS	VS	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/10	31/12/10	17.419	34.839	6.707	5.015	25,0%	50,0%	6	B
Total Mantenimiento por Administraciór												117.917	117.917	110.292	90.966				
Mantenimiento por Contrate																			
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte. c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	50	136	94	0,0%	100,0%	8	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral. Güemes	km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/07/04	3.616	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
Total Mantenimiento por Contrate												15.447	100	186	94				
Mantenimiento por Convenio con Provincia:																			
16	3	24	51	LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	30/12/09	5.032	0	0	0	0,0%	92,1%	7	
16	3	24	51	LA PAMPA		TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3	01/01/10	31/12/11	6.300	2.105	2.105	1.175	10,0%	16,7%	6	A
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	30/12/09	10.944	0	0	0	0,0%	76,6%	7	
16	3	25	51	NEUQUEN	242:40	TFO Neuquen Convenio 12	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	536,4	01/01/10	31/12/11	12.358	3.988	3.988	2.187	12,5%	20,8%	6	A
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	16.274	0	0	0	0,0%	99,7%	7	
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Rio Negro - Convenio 12		11	1.171,4	01/01/10	31/12/11	20.340	6.163	8.689	7.238	10,0%	16,7%	6	A
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	0	0	0	0,0%	78,0%	7	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3;40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		11	1.720,9	01/01/10	31/12/11	51.200	9.737	24.892	13.890	10,0%	16,7%	6	A
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/08	30/01/10	15.270	0	0	0	0,0%	86,3%	7	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3;i;a,b y Acc	TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,3	01/01/10	31/12/11	19.000	6.674	3.426	3.426	10,0%	16,7%	6	A
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio - 12		11	552,5	01/01/10	31/12/11	9.700	3.525	2.041	1.365	20,2%	33,6%	6	A
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	30/12/09	7.779	0	0	0	0,0%	93,0%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martin	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	4.035	0	0	7,5%	42,5%	6	A
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	126,0	10/08/09	09/08/11	8.902	772	2.686	1.270	12,1%	44,0%	6	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/03/06	4.895	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
16	3	37	51	LA RIOJA	40:76;78;79	TFO La Rioja - Convenio 9		11	379,6	01/01/10	31/12/11	6.800	2.452	2.452	1.346	13,9%	23,2%	6	A
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	0	0	0	0,0%	60,5%	7	
16	3	38	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N.N°11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006	0	0	0	0,0%	97,8%	7	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Conveio 4	Emp. R.N.N°11 - Cote Lai	11	241,2	01/01/10	31/12/11	7.530	2.112	2.112	2.098	8,3%	13,8%	6	A
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucuman - Convenio N 7		11	67,4	01/01/08	30/12/09	3.000	1.094	0	0	0,0%	95,8%	7	
16	3	42	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequin - Lte. con Chile	11	30,0	01/11/10	30/06/13	6.000	148	148	0	0,0%	0,0%	12	
Total Mantenimiento por Convenio con Provincia												272.806	42.854	52.588	33.996				
Señalamiento Horizontal																			
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional		8		01/01/10	31/12/10	43.385	43.385	72.449	47.456	25,0%	50,0%	6	B
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señaletica Turistica en Rutas Nacionales		8	989,7	01/11/10	31/10/11	23.506	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral		8	4.150,7	01/11/10	30/10/13	100.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte		8	4.029,5	01/11/10	30/10/13	100.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro		8	4.096,0	01/11/10	30/10/13	100.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur		8	4.092,6	01/11/10	30/10/13	90.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
												456.891	43.385	72.449	47.456				
Obras de Emergencia																			
16	5	1	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/10	31/12/10	44.444	27.907	56.809	44.291	25,0%	50,0%	6	B
16	5	2	51	PAIS	VS	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	23.631	22.326	35.673	22.673	25,0%	50,0%	6	B
16	5	3	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	100	100	100	0	24,0%	48,0%	6	B
16	5	4	51	PAIS	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/10	31/12/10	1.331	1.116	1.363	1.000	25,0%	50,1%	6	B
Total Obras de Emergencia												69.506	51.449	93.946	67.965				
Mantenimiento por Sistema Modular																			
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/08/08	6.162	35	35	0	0,0%	99,4%	8	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. R.N.N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	31/12/08	9.655	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	01/11/07	10.021	50	50	0	0,0%	69,3%	7	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	06/11/07	9.342	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	20/01/11	31.636	6.115	11.258	9.715	7,7%	82,8%	6	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/07	30/03/11	29.548	5.598	11.712	9.653	13,5%	96,1%	6	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	15/03/09	17.085	50	1.487	754	0,0%	98,4%	7	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	50	50	0	0,0%	98,8%	7	
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales N° 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	32.891	1.193	4.647	3.391	8,0%	91,2%	6	
16	6	12	51	SALTA	34-81	Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	13/11/07	7.792	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/09/10	30/08/12	7.037	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo Avellaneda)	11	7,3	05/01/10	04/01/11	11.947	694	3.054	1.086	27,8%	45,0%	6	
16	6	21	51	MISIONES	12	Acceso Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.N°105	km1336 - km1349	11	13,2	01/09/10	29/05/11	1.500	139	139	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N° 51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/08	19/02/12	24.239	852	4.640	2.833	8,0%	57,4%	6	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/11	39.816	216	8.310	4.502	10,8%	61,7%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs		
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp.R.N. N° 40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2° Trim.	Total				
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	km.1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/08	30/10/10	14.213	1.878	2.459	2.153	0,0%	80,9%	7			
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	33.434	9.599	3.484	3.484	1,7%	50,5%	6	A		
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/07	04/06/10	20.561	5.560	2.645	2.098	0,0%	62,4%	7			
16	6	29	51	MENDOZA	40-145	Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande		11	257,4			108.056	11.355	24.486	16.451	6,6%	75,3%	6			
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		11	68,0	15/11/10	28/05/12		837	0	0	0,0%		12			
16	6	32	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Lte. C/Salta		11	215,0	01/09/10	02/07/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintín		11	140,0	01/09/10	28/05/12	11.000	306	306	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos	11	1,0	01/09/10	28/05/12	6.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	37	51	CATAMARCA	40-60	Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta	km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11	11	160,7	01/09/10	30/08/12	45.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1324,22 - km 1578,40	11	254,2	01/11/10	30/08/12	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	km 121,27 - km 350,91	11	229,6	01/11/10	28/05/12	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy	km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44	11	329,6	01/11/10	28/05/12	22.000	611	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Avenida B. Parera - A Nivel R.N.N°11	km 0,00 - km 7,23	11	9,8	01/09/10	28/05/12	12.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	47	51	SGO DEL ESTERO		Emp. R.N.N°95 - Lte. c/ Chaco y Salta	km 176,33 - km 502,92	11	326,6	01/09/10	30/08/12	15.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	48	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	01/09/10	28/05/12	10.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		11		01/09/10	29/04/12	16.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp R.N.N°150	km 193,42 - km 345,99	11	152,6	01/11/10	30/10/12	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	51	51	SALTA	40	Secantías - Emp. R.N.N°51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4			42.762	1.188	0	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	54	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme Ex R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 / Emp R.N.N°40 - Los Tamariscos		11	208,6	01/11/10	31/10/11	25.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
Total Sistema Modular												719.596	53.003	80.994	56.119						

Obras de Seguridad Vial																				
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/10	28/05/12	15.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 km	17	200,0	01/11/10	02/05/11	11.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 km	17	30,0	01/11/10	30/03/11	8.292	306	306	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/10/10	30/01/11	2.300	192	192	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/10/10	30/01/11	2.000	250	250	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. c/R.P.N°6- R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N.N°127 - R.P.N°2 - Acceso Bovril	17	5,5	16/04/07	15/07/09	15.645	1.232	1.232	392	0,0%	95,6%	7		
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/10	29/04/11	2.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.)		17	1,0	01/10/10	02/05/11	11.488	957	957	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.N°3 y RNN°251		17	1,0	01/07/10	29/10/10	19.040	50	50	0	0,0%	0,0%	2		
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inc. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/11/10	02/04/11	600	100	100	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)	Calle Braille - Emp. R.N.N°95	17	5,4	08/09/08	03/09/10	18.396	4.273	7.825	5.391	0,2%	75,8%	6	A	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inc. 1112,88)		17	1,0	01/11/10	02/05/11	600	447	447	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inc. 1054,6)		17	1,0	17/10/08	17/04/09	1.790	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	10/04/09	6.967	250	250	0	0,0%	100,0%	8		
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Interseccion con Ruta N°95 y Ruta Prov.N°2		17	1,0	01/11/10	02/05/11	1.800	50	50	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e Iluminación	17	1,0	01/11/10	28/01/11	3.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116		17	1,0	01/11/10	02/05/11	450	149	149	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	52	SAN LUIS	20-79	Int. R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	23/05/09	4.093	50	50	0	0,0%	92,8%	7		
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San Jose de la Dormida	Emp. R.N.N°60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9)	17	1,0	07/11/06	07/05/08	11.932	50	50	0	0,0%	100,0%	7		
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	17	12,2	01/08/08	31/10/09	9.546	3.322	3.322	1.181	0,0%	63,0%	7		
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	17	4,0	01/11/10	01/06/11	3.500	488	488	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	13	51	CORRIENTES	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/11/10	01/06/11	7.000	583	583	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.P.N°7	Intersección con R.N.N°127	17	1,0	01/10/10	02/03/11	2.500	417	417	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Emp. R.P.N°406 - Choele Choe	km 994,2 - km 995,7	17	1,5	01/11/10	02/05/11	3.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	01/11/10	02/05/11	1.900	226	226	0	0,0%	0,0%	4		
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Emp. R.P.N°90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. R.P.N°90	Acceso a Margarita Belén	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. R.P.N°90	Emp. R.P.N°90	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	25	51	CHACO	11	Emp. R.P.N°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acceso a la Leonesa	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	km 613,030 - km 615,030	17	1,8	24/06/08	23/09/08	1.401	8	8	0	0,0%	99,4%	7		
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/10	02/04/11	3.000	500	500	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/10	02/03/11	3.000	500	500	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.N°5	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte con Chaco - Quimilí	Emp. R.P.N°92	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	31	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	32	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N° A008 - Emp. R.N.N° A012	Paso por Funes (Semaforización y Señalamiento Horizontal y Vertical)	17	1,0	01/11/10	02/05/11	800	89	89	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	33	51	CATAMARCA	38	Emp. R.P.N° 27 - Lte. con Tucumán	Emp. R.N.N°64	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	34	51	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4	01/11/10	02/07/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	35	51	CATAMARCA	40	Paso por Belén		17	3,1	01/11/10	02/07/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	36	51	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/11/10	02/07/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	37	51	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/11/10	02/07/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/08/08	03/09/10	8.947	496	2.708	1.024	0,2%	99,0%	14		
16	7	39	51	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	12/12/07	951	2	2	0	0,0%	99,8%	7		
16	7	40	51	MISIONES	14	Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guarani y Campo Viera		17	1,0	01/11/10	29/05/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metán		17	1,0	01/11/10	28/01/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	42	51	CORDOBA	60	Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca	Paso por Dean Funes (km 822,700 - km 826,600)	17	3,9	27/05/08	25/11/09	10.945	444	521	335	0,0%	98,6%	7		
16	7	43	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chamental	17	2,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs	
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total			
16	7	44	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74	Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74	17	1,0	01/11/10	02/07/11	5.000	417	417	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	45	51	LA RIOJA	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamecal	Acceso a Olta	17	1,0	01/11/10	02/05/11	2.500	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía Urbana por Funes		17	2,0	01/11/10	29/05/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la ciudad de Clorinda		17	1,5	01/11/10	28/05/12	4.500	125	125	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	50	51	JUJUY	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalacion Vial Humahuaca		17	1,0	01/11/10	28/05/12	2.000	56	56	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	51	51	JUJUY	9	Río León - Emp. R.N.N°52	Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50)	17	2,5	01/11/10	02/05/11	350	70	70	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	17	3,2	03/06/10	01/02/11	2.459	246	246	0	0,0%	0,0%	4		
16	7	53	51	JUJUY	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acceso a los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75)	17	7,0	01/11/10	02/07/11	1.800	150	150	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	55	51	JUJUY	9-66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.Nº9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.Nº66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.Nº9 - Palpala	17		01/11/10	29/05/11	4.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	56	51	LA PAMPA	143	Emp. R.N.Nº143 - Límite c/Mendoza	Sección V B km 268,9 - km 270,72	17	1,8	01/11/10	02/05/11	10.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4	Sección XII km 404,97 - km 431,68 Travesía Urbana Castex	17	26,7	01/11/10	02/06/11	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	58	51	LA PAMPA	35	Eduardo Castex - Lte. con Córdoba	km 500,67 - km 505,67	17	5,0	01/11/10	02/05/11	13.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	59	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº35 - El Carancho	km 0,00 - km 72,06	17	72,1	01/11/10	31/10/11	22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174		17		01/11/10	02/07/11	11.000	917	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	99	51	PAIS	VS	Obras de Seguridad Vial	Nacional	17		01/01/10	31/12/10	0	2.356	0	0	50,0%	50,0%	6	B	
Total Obras de Seguridad Vial												441.992	40.259	28.356	8.324					
Obras de Conservación Mejorativas																				
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		5	1.000,0	01/01/10	31/12/10	94.846	94.846	48.298	20.379	25,0%	50,0%	6	B	
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 999,00 - km 1016,00	5	17,0	20/11/09	21/03/10	4.553	281	4.506	2.886	0,0%	99,0%	7		
16	8	3	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 1016,00 - km 1036,00	5	20,0	01/11/10	29/05/11	11.272	626	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	km 925,00 - km 966,66	5	41,7	01/03/10	28/02/11	39.282	2.212	1.634	0	7,3%	7,3%	6		
16	8	5	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	km 62,68 - km 72,55	5	10,0	01/11/10	28/01/11	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - km 111	km 0,00 - km 111	5	111,0	01/09/10	30/03/11	17.109	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	8	51	LA PAMPA	154	km 111 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48	5	25,3	01/11/10	27/02/11	17.000	1.214	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	km 199,34 - km 292,62	5	94,0	03/05/10	01/01/11	15.110	721	0	0	4,5%	4,5%	6		
16	8	10	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	km 128,30 - km 150,90	5	22,6	01/11/10	27/02/11	15.150	1.082	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	km 11,825 - km 17,755	5	6,1	01/11/10	31/10/11	10.487	583	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	12	51	LA RIOJA	150	Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76	km 0,00 - km 85,83	5	85,8	01/11/10	01/08/11	7.355	525	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	14	51	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimilí	km 311,49 - km 386	5	74,5	01/11/10	29/05/11	7.130	396	396	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	15	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	km 387,69 - km 443,02	5	55,3				422	422	0			12		
16	8	16	51	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Límite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3				428	428	0			12		
16	8	17	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - General Villegas		5	136,0	01/11/10	02/05/11	7.355	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	18	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Las Lomitas - Laguna Yema	5	90,0	01/09/10	28/05/12	45.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	19	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Laguna Yema - Ing. Juárez	5	60,0	01/09/10	30/10/11	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	20	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite con Salta	Ing. Juárez - Límite con Salta	5	60,0	01/09/10	30/10/11	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/10	02/05/11	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	22	51	JUJUY	9	Yala - Emp. R.N.N°52	Yala - Volcan	5	26,8	01/11/10	02/07/11	18.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	23	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - R.P.N°79	km 43,5 (Emp. R.P.N°79)	5	19,2	01/11/10	02/07/11	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	24	51	JUJUY		Yala - Emp. R.N.N°52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	19,6	01/11/10	02/07/11	13.500	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79		5	43,5	01/11/10	30/10/11	22.000	1.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		5	56,1	01/11/10	31/10/11	15.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	27	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile		5	63,0	01/11/10	31/10/11	16.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	28	51	CORRIENTES	12	Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123	km. 833,72 - km 871,35	5	37,6	01/11/10	31/10/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50)	5	31,0	01/11/10	31/08/11	23.542	1.308	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	30	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	5	18,2	01/09/10	30/04/11	22.073	1.226	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	31	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	5	31,3	01/09/10	30/04/11	17.500	1.308	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	32	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30)	5	29,6	01/09/10	30/04/11	16.700	928	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	33	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3)	5	60,0	01/09/10	30/04/11	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	34	51	BUENOS AIRES		Caminos Internos y Accesos Campo de Mayo		5	25,0	01/11/10	30/04/11	25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	35	51	BUENOS AIRES		Quinta de Olivos		5	25,0	01/11/10	30/04/11	12.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	36	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.Nº15 - Puesto Don Armando	km 64,620 - km 86,340	5	21,7	01/11/10	30/04/11	17.900	994	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	37	51	LA PAMPA	143	Don Armando - Estancia Las Casurnas	km 86,340 - km 106,6	5	20,3	01/11/10	30/04/11	18.400	1.022	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	38	51	SAN LUIS	188	Unión - Límite con San Luis	km 633,20 - km 683,72	5	50,5	01/11/10	31/05/11	40.100	2.228	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	39	51	MISIONES	101	Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil)	km 1116,63 - km 1127,42	5	10,8	01/11/10	30/04/11	13.500	750	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	40	51	MISIONES	101	Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio	km 0,00 - km 32,28	5	32,3	01/11/10	02/07/11	15.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	8	41																		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Est	Obs			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Vigente	Devengado	Avance	Avance							
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total							
CONSTRUCCIONES																								
Corredores Viales I																								
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	21/08/05	12.589	50	50	0	0,0%	100,0%	8						
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	02/04/04	9.362	50	50	0	0,0%	100,0%	7						
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	50	50	0	0,0%	100,0%	7						
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	26/08/05	17.646	50	50	0	0,0%	100,0%	8						
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	20/08/08	38.462	50	50	0	0,0%	98,7%	7						
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	26/08/05	22.243	50	50	0	0,0%	100,0%	8						
Total Corredores Viales I													113.898	300	300	0								
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																								
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	15/08/08	94.127	50	50	0	0,0%	100,0%	8						
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,9	01/11/10	28/05/13	96.100	2.407	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	17/07/10	60.111	10.014	12.004	4.028	4,5%	78,6%	6						
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	05/03/07	15.139	50	736	0	0,0%	100,0%	8						
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/10	29/05/11	13.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/10	28/05/13	60.000	3.333	2.667	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	50	4.568	1.542	0,0%	100,0%	7						
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/10	28/05/12	26.400	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	03/05/10	242.319	44.153	56.681	49.778	0,0%	98,1%	7						
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	03/01/10	38.272	1.040	7.200	6.822	0,0%	97,3%	7						
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/10	28/05/12	18.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/10	28/05/12	46.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Seccion II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	03/02/07	12.835	50	665	0	0,0%	100,0%	8						
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/10	28/11/11	68.244	1.896	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/10	27/11/12	40.000	2.111	0	0	0,0%	0,0%	0						
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/02	14/11/04	32.003	50	50	0	0,0%	97,7%	7						
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/12/05	33.502	50	50	0	0,0%	97,5%	7						
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.R.N.N°145) y Vte. Chihuido	8	50,0	01/09/10	30/08/12	57.152	2.417	2.417	0	0,0%	0,0%	2						
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	85.743	53.368	417.325	129	0,0%	98,3%	7						
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	24/11/10	178.658	38.286	38.286	22.600	13,8%	68,1%	6						
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	19/09/11	238.273	77.484	77.484	5.394	2,4%	18,6%	6						
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/07	26/11/10	304.864	69.441	49.525	31.255	7,6%	75,6%	6						
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	28/07/10	344.596	39.475	16.475	34.678	5,4%	69,1%	6						
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/07	30/08/11	240.330	90.507	66.507	1.002	0,0%	32,0%	6						
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A°Ayui Grande	8	32,7	01/06/07	30/04/11	284.685	119.577	56.164	13.022	1,6%	48,4%	6	A					
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/07	27/06/10	227.668	12.273	12.273	14.486	2,3%	86,3%	6						
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/07/10	260.651	28.538	7.500	17.222	4,5%	62,3%	6						
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A°Curupicay	8	33,6	21/09/07	21/03/11	222.273	23.708	1.708	11.576	3,1%	53,0%	6						
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/07	19/09/10	178.295	108.175	58.061	4.248	0,7%	37,0%	6						
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	29/09/10	240.184	83.462	72.226	10.895	7,2%	52,9%	6						
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/07	19/09/10	218.909	57.242	57.242	2.419	1,4%	52,3%	6						
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/07	19/09/10	243.069	95.987	95.987	24.691	9,5%	51,8%	6						
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	101.380	89.798	39.798	4.922	5,2%	48,7%	6						
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/10	29/05/11	10.000	90.601	40.601	0	0,0%	0,0%	2						
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/10	29/05/11	10.000	694	0	0	0,0%	0,0%	0						
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración													4.397.963	1.152.029	1.194.250	260.709								
Obras por Convenio con Provincias																								
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		8	1.030,1	01/01/10	31/12/10	7.442	7.442	8.056	4.196	25,0%	50,0%	6	B					
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - Alto Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	01/05/11	91.240	17.217	2.944	1.539	0,7%	77,1%	6	A-C					
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	17/05/99	13/04/09	28.697	50	1.800	1.515	0,0%	96,6%	8						
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	13/05/09	109.646	1.275	8.400	8.040	0,0%	99,3%	7						
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	50	50	0	0,0%	83,6%	8						
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	23	679	0	0,0%	99,9%	7						
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecto por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	03/09/10	241.392	34.440	0	0	0,0%	0,1%	14	S/D					
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	29/05/07	45.524	50	150	143	0,0%	93,6%	7						
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/99	30/12/06	27.833	50	720	654	0,0%	98,9%	8						
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	8	45,0	01/05/92	28/06/01	32.610	50	812	812	0,0%	88,2%	7						
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	15/06/99	12/04/08	21.460	50	50	0	0,0%	100,0%	8						
22																								

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito	Devengado	Avance	Avance	Total				
												Total	Inicial	Vigente 30/6/10		30/6/10	2º Trim.					
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/03/08	27.988		50	54.779	75	0,0%	100,0%	8			
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tie. Maza - km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/06	21/05/09	41.487		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	18/11/08	45.854		50	50	0	0,0%	99,5%	7			
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	20/10/08	29.484		50	50	0	0,0%	96,0%	7			
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	20/10/08	28.554		50	50	0	0,0%	98,7%	7			
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/07	02/05/09	77.348		50	50	0	0,0%	99,3%	7			
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/06	21/03/09	107.687		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/09	21/12/11	162.175	53.434	53.434	97.615	26,1%	93,0%	6				
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	126,7	01/09/10	01/03/13	110.000		172	172	0	0,0%	0,0%	2			
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo		8	41,0	01/09/10	30/08/12	125.000		144	144	0	0,0%	0,0%	2			
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/09/10	30/08/12	110.000		123	123	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/11/10	29/04/12	110.000	3.056	3.056	0	0,0%	0,0%	0				
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.Nº40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/10	03/09/10	20.853	1.117	350	0	1,7%	1,7%	14				
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/01/11	168.796	42.342	50.127	55.224	12,7%	59,2%	6	A			
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/07	23/06/11	142.545	17.314	17.314	0	1,0%	93,3%	6				
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	8,0	01/11/10	01/05/12	15.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0				
Total Obras por Convenio con Provincias												2.994.230	214.915	225.119	179.047							
Mejoramiento y Reposición de Rutas																						
22	4	1	51	PAIS	VS	Rehabilitaciones Menores	Nacional	8	201,8	01/01/10	31/12/10	21.351	21.351	21.351	17.990	25,0%	50,0%	6	B			
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y Ilib (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/07	08/03/10	42.407		17.015	3.628	753	0,0%	100,0%	10			
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.Nº237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/05/08	17.199		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (Obras Faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/09	30/11/11	144.667		34.728	55.018	24.075	7,3%	37,2%	6			
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	19/12/04	3.045		50	50	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Rio Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	29/01/05	16.289		50	50	0	0,0%	99,0%	7			
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/05	14/10/08	61.790		50	22.429	3.101	0,0%	92,7%	7			
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/05	29/04/10	284.072		5.296	5.296	24.674	4,9%	99,7%	7			
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/05	08/06/08	131.138		50	50	0	0,0%	99,0%	7			
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	10/09/08	35.624		50	1.036	986	0,0%	94,5%	7			
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/09	30/09/11	214.047		49.689	10.409	4.792	1,7%	18,7%	6	A		
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/08	31/07/11	313.594		112.254	29.712	10.953	1,2%	16,0%	6	A		
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	31/05/06	23.681		50	50	0	0,0%	96,3%	8			
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte. s/Río Las Vueltas - Va. Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tunel	8	20,5	27/09/06	26/12/09	44.004		2.671	2.671	1.364	0,0%	100,0%	8			
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	08/01/06	39.924		50	50	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/03	23/04/06	34.798		50	50	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/08	14/07/10	214.810		69.918	63.642	32.093	5,9%	98,0%	6	A		
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV. Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	15/08/07	86.183		50	50	0	0,0%	97,6%	8			
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	5,0	01/09/10	01/03/12	19.000		324	324	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno	Limite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	17/03/11	141.810		38.925	18.324	14.795	6,6%	65,5%	6			
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112		50	50	0	0,0%	94,6%	7			
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	07/10/04	7.038		50	50	0	0,0%	91,6%	7			
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654		50	137	135	0,0%	100,0%	8			
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	01/05/09	252.496		26.977	0	0	0,0%	91,6%	7			
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836		50	50	0	0,0%	99,9%	7			
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.Nº127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09/09/03	08/10/04	7.653		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479		44	0	0	0,0%	99,6%	7			
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/04	05/12/12	91.967		7.614	12.956	12.009	6,7%	41,1%	6			
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N.Nº3 - Intersecc. Sur R.N.Nº3	8	7,0	28/09/06	27/06/11	207.077		36.015	21.015	4.830	1,3%	39,1%	6	A		
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fertil - Los Baldecitos	Sección 1º (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/04	19/08/06	13.954		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.Nº10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/04	08/04/06	1.295		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelacion Cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022		50	50	0	0,0%	94,1%	7			
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Limite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/04/04	4.501		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chuclul	5	48,0	15/10/03	13/12/04	15.758		50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	AºCurupí-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-AºCarumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/07	30/06/10	19.203		2.977	3.785	535	4,6%	59,9%	6			
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	19/07/09	35.264		454	454	238	0,0%	92,6%	8			
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P6																	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs	
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total		
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV	8	31,1	12/07/05	11/07/07	29.153	50	150	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	50	50	0	0,0%	99,1%	7	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.091	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.541	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. R.P.N°436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. R.P.N° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05/05/04	04/10/05	5.454	54	54	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	16/07/06	48.775	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	23/03/07	37.637	50	204	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5		8	8,0	29/05/03	26/12/04	9.402	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/03	27/07/07	27.377	50	50	0	0,0%	89,1%	7	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	103.732	1.194	5.579	3.147	0,0%	97,8%	7	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	50	50	0	0,0%	83,8%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	26/05/07	70.028	50	50	0	0,0%	96,0%	7	
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	50	50	0	0,0%	97,5%	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	03/09/10	32.190	170	170	0	0,0%	88,4%	14	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11	8	28,4	07/02/03	07/06/05	37.081	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	25/12/04	66.317	50	50	0	0,0%	80,4%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	50	50	0	0,0%	96,1%	7	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	8	7,5	22/08/01	21/03/06	19.527	50	50	0	0,0%	97,6%	7	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/06	03/07/07	67.012	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N°2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	15/08/10	527.532	14.630	277.714	72.728	1,3%	99,7%	6	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	14/08/10	781.096	105.954	105.954	40.481	14,3%	96,7%	6	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual	8	45,0	12/12/08	11/01/11	658.767	206.827	206.827	86.240	15,6%	50,1%	6	
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	14/10/09	401.265	17.667	17.667	675	0,0%	98,7%	7	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/06	30/11/09	421.566	26.808	26.808	3.493	0,0%	99,3%	7	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (M. Tacagüe) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/06	27/09/09	80.739	1.859	12.300	11.211	0,0%	99,6%	7	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco- Sección I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/07	11/01/10	140.540	34.894	42.616	0	0,0%	99,9%	7	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco - Sección II	Prog 29,800 - Emp. R.N.N°81	8	29,8	09/05/06	05/02/09	93.259	50	50	41.735	0,0%	99,8%	7	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	km 490,51 - km 523,59	8	33,1	01/11/10	30/05/12	90.000	2.361	5.098	5.098	0,0%	0,0%	4	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/06	21/08/09	90.310	50	10.800	10.505	0,0%	100,0%	8	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/07/10	13/07/12	87.614	2.446	2.446	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Ex. Sección III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	01/09/10	30/08/12	76.195	2.127	2.127	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/10	28/05/15	193.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/10	29/05/11	4.400	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S. I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	15/11/04	21.266	50	50	0	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso por ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	02/08/05	01/05/09	66.408	50	200	0	0,0%	100,0%	8	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/09	08/03/12	168.753	25.001	25.001	12.159	10,1%	25,1%	6	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	03/09/10	126.265	666	666	7.854	0,0%	72,2%	6	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	14/12/10	151.838	12.065	12.065	0	0,2%	88,8%	6	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	01/01/11	145.401	11.425	11.425	0	2,8%	90,2%	6	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/06	03/09/10	134.870	32.532	20.856	678	14,2%	94,3%	6	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olñie- km 2189,52 - km 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/03/11	71.505	9.964	9.964	1.317	3,4%	72,9%	6	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olñie - Las Horquetas - Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/04/11	144.086	46.743	1.743	4.276	7,7%	36,9%	6	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - km 2289,64 - km 2344,99	8	55,4	15/09/06	14/12/08	96.665	50	50	3.785	0,0%	99,6%	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/08	20/08/11	183.752	25.507	20.507	26.313	6,1%	42,8%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	139.068	30.192	15.006	3.280	7,3%	13,6%	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/09	06/09/12	254.668	46.320	46.320	12.159	0,1%	5,0%	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/09	08/03/12	175.553	43.328	43.328	0	7,6%	19,2%	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	04/01/11	146.187	18.527	18.527	10.092	0,4%	65,8%	6	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp. R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/04	29/06/10	115.021	4.390	4.390	0	0,0%	91,9%	6	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	44.279	4.961	9.600	288	0,8%	77,3%	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	03/09/10	83.552	16.964	17.842	14.492	0,5%	98,2%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												10.302.061	1.175.236	1.251.584	527.601				
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	8	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	12.501	20.783	13.479	3,2%	88,1%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	8	312,4	02/02/98	29/01/11	234.366	11.042	16.813	12.005	3,1%	91,8%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												485.428	23.543	37.596	25.484				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																			
22	6	3	51																

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs	
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total			
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Guer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28/06/05	27/09/07	18.034	50	50	0	0,0%	98,7%	7		
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.700	94	94	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/06/10	29/05/11	1.200	111	111	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/09	16/07/10	5.583	3.393	868	729	1,0%	7,3%	6		
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/10	29/08/11	1.250	353	353	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	05/03/09	14.630	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.714	321	1.349	230	25,6%	38,9%	6	A	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/10	29/05/11	1.140	63	63	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/10	29/05/11	1.460	81	81	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.170	65	65	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.Nº21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.500	228	228	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/10	29/08/11	2.100	455	455	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/09/10	30/08/12	18.487	514	514	0	0,0%	0,0%	2		
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/10	29/05/11	1.900	106	106	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/11/10	29/05/11	3.000	111	111	0	0,0%	0,0%	2		
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	11/06/09	19.134	345	1.200	1.081	0,0%	92,8%	7		
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/10	29/05/11	3.700	137	137	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/10	28/11/11	3.300	122	122	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/Aº El Chileno		8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.300	89	89	0	0,0%	0,0%	0		
												Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Parana de las Palmas								
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo		5	1.200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	50	2.307	0	0,0%	85,1%	7		
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones		5	20,0	29/08/03	28/07/04	10.687	50	50	0	0,0%	98,5%	7		
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/11/10	29/05/11	1.400	111	111	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/Aº Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	05/08/09	32.174	1.150	3.845	3.608	0,0%	100,0%	8		
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.Nº66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	30/05/10	29/05/11	6.337	277	0	0	7,4%	7,4%	6		
22	6	41	52	JUJUY	9	Pte. s/ Río Alisos		8		01/11/10	30/04/11	7.733	430	301	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	41	53	JUJUY	9	Pte. s/ Río Perico		8		01/09/10	30/08/11	16.058	892	779	0	0,0%	0,0%	2		
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/10	29/05/11	1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/10	28/11/11	2.000	74	74	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N.Nº18 (Pte. s/AºLas Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/10	29/05/11	1.200	87	87	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/Aº Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/10	29/05/11	1.350	96	96	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/10	29/05/11	1.500	83	83	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batello	Puente nuevo y accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	50	50	0	0,0%	98,7%	7		
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60,0	01/11/10	29/05/11	3.800	211	211	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Pacín	8	100,0	01/11/10	29/05/11	2.500	94	94	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ Aº del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/11/10	28/05/12	50.000	926	926	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/11/10	28/11/11	30.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/09	26/04/11	31.304	7.774	17.927	13.717	7,7%	83,8%	6		
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km 97,77	8	30,0	01/11/10	28/11/11	13.600	504	504	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/11/10	29/05/11	4.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	29/06/10	38.160	10.623	0	0	5,6%	86,5%	6		
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	114,0	01/09/10	29/05/11	5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	60	51	CHUBUT	3	Trevelin - Limite c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilit, Los Rifleros y Blanco	8		01/11/10	01/05/12	12.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salado	8		01/11/10	01/05/12	10.200	378	378	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												525.235	34.407	36.619	19.364					
Obras en Corredores Viales Concesionados																				
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVNº 1 - Obra Nº 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	13/01/05	8.823	50	50	0	0,0%	97,6%	7		
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10A - Emp.R.P.Nº 6 - Acceso Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	03/02/05	6.855	50	50	0	0,0%	96,6%	7		
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10B - Acceso Videla Dorna - Emp. R.P.Nº 61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVNº 2-Obra Nº 7-Alto Nivel R.P.Nº 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.R.P.Nº 10	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	19/08/05	12.738	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.Nº 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	03/11/06	17.420	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVNº 2 - Obra Nº 13 - Emp. R.P.Nº3 - Emp. R.N.Nº35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	08/06/05	13.317	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVNº 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVNº 3 - Obra Nº 2 - Ex R.N.Nº191 - R.N.NºA012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/06	46.473	50	50	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVNº 3 - Obra Nº 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.Nº11														

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est	Obs		
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.N.P° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	13/11/05	22.829	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	20/05/05	13.136	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	20/06/08	18.257	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz)	5	5,0	06/04/06	04/11/06	1.775	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P.N°81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	23/08/07	16.339	50	50	0	0,0%	96,9%	8			
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	8	40,0	18/05/06	16/01/08	29.891	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 /km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	17/02/09	43.980	50	50	0	0,0%	99,4%	7			
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	08/05/06	07/08/07	37.455	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	06/10/09	18.620	455	1.553	1.553	0,0%	99,0%	7			
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.R.P.N° 208 - Emp.R.P.N° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	23/06/08	38.413	50	0	0	0,0%	97,0%	7			
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	09/07/08	34.295	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	30/10/05	4.363	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. R.P.N°61 - Acc. a Parish	<km 199 - km 217 > < km 244 - km 252 >	5	26,0	01/01/06	02/04/07	11.515	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P.N° - Acceso a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	01/03/07	17.046	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P.N°61 - Emp. R.P.N°65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	07/05/07	12.105	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	50	50	0	0,0%	97,1%	7			
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	50	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	12/05/08	26.512	50	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	25/08/07	25.855	50	50	0	0,0%	98,3%	7			
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/06	03/10/07	8.398	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	23/03/09	30.607	50	50	0	0,0%	96,0%	7			
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	50	50	0	0,0%	99,4%	7			
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 226: Emp. R.P.N°79 (S) - Calchaqui	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	27/09/08	21.351	50	50	0	0,0%	97,4%	7			
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - 259 /364 - 382	5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	50	50	0	0,0%	94,3%	8			
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												936.071		2.822	3.770	1.678					

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		18	33,2	01/11/10	30/08/12	9.000	8.800	6.920	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	PAIS	-	Corredor de los Lagos		18	51,5	01/01/10	31/12/10	4.474	3.474	4.474	288	25,0%	50,0%	6	B
Total Obras en Circuitos Turísticos												13.474	12.274	11.394	288				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/11/10	28/05/12	25.000	926	0		0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/10	28/05/12	100.000	454	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	01/11/10	28/05/12	90.000	505	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	01/11/10	28/05/12	75.000	319	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	01/11/10	28/05/12	75.000	338	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/10	28/05/13	7.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	40,0	23/11/07	22/06/10	122.223	23.819	23.467	13.721	4,2%	50,8%	6		
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Limite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/11/10	28/05/14	47.235	1.749	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Acc. a Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54)	5	61,6	01/11/10	30/12/11	38.700	1.433	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Limite Cordoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	73,1	01/11/10	01/03/12	44.475	1.647	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	26.448	16.207	16.124	0,0%	16,7%	6		
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/10	28/05/12	10.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/10	28/05/14	73.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	10,5	01/11/10	31/10/11	22.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S I	La Darsena - Angastaco	8	43,0	01/11/10	28/05/12	120.000	219	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/10	28/05/12	120.000	228	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/10	29/05/11	48.000	247	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/10	28/05/12	90.000	414	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/09	18/06/10	26.641	1.369	6.319	8.541	12,1%	58,3%	6		
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/10	28/05/15	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Bareal - Calingasta	8	38,0	01/11/10	28/05/15	100.000	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/11/10	02/05/11	3.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. R.P.N°63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/04/09	68.203	50	50	0	0,0%	92,0%	7		
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	16/10/09	44.532	50	50	0	0,0%	98,1%	7		
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	31/05/10	68.184	14.142	24.625	11.990	5,3%	99,0%	7		
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/09/10	30/08/12	80.000	3.341	2.673	0	0,0%	0,0%	2		
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/09	30/01/12	254.990	33.999	13.684	9.269	18,0%	29,1%	6		
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/11/10	29/05/11	8.000	444	444	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmin	8	16,9	01/07/10	28/05/12	80.000	2.222	2.521	6.688	0,0%	0,0%	2		
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S II)	Cementerio - Autódromo y acc (Cementerio Parque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/10	10/08/12	60.572	2.222	2.222	0	0,7%	19,8%	6	A	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belen	8	14,7	01/11/10	28/05/12	70.000	1.944	1.944	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/10	28/05/15	200.000	230	230	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	01/11/10	28/05/13	5.000	5.347	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Sección II	8	41,2	01/11/10	28/05/15	150.000	4.083	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	01/11/10	28/05/13	210.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	01/11/10	28/05/13	150.000	4.375	0	0	0,0%	0,0%	0		

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs		
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total				
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	01/11/10	28/05/13	180.000	4.569	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	01/11/10	28/05/13	210.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	01/11/10	28/05/13	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/11/10	28/05/13	180.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX - km 621.12-667.81	8	46,7	01/11/10	28/05/12	85.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667.81 - km 707.25	8	39,4	01/11/10	28/05/12	80.000	3.889	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvína	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/04/09	03/09/10	5.254	1.090	3.404	3.404	2,9%	94,8%	6	A		
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/10	29/05/11	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N° 258 (Emp RNN 40) - Cholíla	km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	15/05/11	52.793	7.088	8.023	3.433	3,0%	66,1%	6			
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70	El Maiten - Emp. R.N.N°40 (ex 258 - Epuyen)-Acc. a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	22/03/09	41.066	50	8.426	7.302	0,0%	99,8%	8			
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	I Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	01/06/10	63.274	3.742	37	0	13,0%	76,6%	6			
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	29/11/08	20.118	50	50	0	0,0%	97,2%	7			
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca	km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/10	18/10/11	196.621	224	26.842	17.787	8,7%	8,7%	6			
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/11/10	28/05/14	800.000	203	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/10	30/10/13	448.000	277	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/11/10	30/10/13	440.000	272	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/11/10	30/10/13	141.000	2.611	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	01/11/10	30/10/13	149.500	2.769	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5					407	407	0			12			
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/10	28/05/13	26.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0			
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	01/09/10	02/05/11	4.500	375	375	0	0,0%	0,0%	3			
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R															

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/10	29/05/11	25.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		8	1,0	01/11/10	28/05/13	10.000	241	241	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/10	29/05/11	1.500	108	108	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Plmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/08/07	2.309	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/10	28/05/12	36.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231	8	38,9	21/02/06	21/04/11	109.770	16.805	7.149	6.553	1,9%	68,2%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs
												Total	Inicial	Vigente					
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	13/08/10	175.651	22.763	49.145	38.143	10,2%	75,9%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01/11/10	28/05/12	98.000	2.722	2.722	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	2.778	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/11/10	28/05/12	90.539	1.194	1.194	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II	8	65,0	01/09/10	28/05/13	86.400	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	42,0	01/09/10	28/05/13	135.222	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N°40	Acc a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu	8		01/09/10	29/05/11	30.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. R.N.N°23 - Norquino	Pte. S/Aº Las Bayas - km1272,39	8	0,1	01/02/06	01/11/06	797	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	23/09/08	22/01/11	26.315	1.585	2.985	1.296	6,5%	49,1%	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	03/05/10	31/05/11	12.435	694	694	0	4,8%	4,8%	6	
22	10	11	53	RIO NEGRO		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/09/10	31/08/11	5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1.Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/06	17/08/09	21.181	1.669	0	0	0,0%	93,2%	8	
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1462 - km 1478	5	16,0	07/04/06	05/08/09	42.263	2.015	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3.Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/06	11/10/07	39.391	50	0	0	0,0%	96,7%	7	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/10	29/05/11	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	km 106 - km 131	8	25,0	15/07/09	13/01/12	195.096	27.558	20.669	10.244	7,7%	20,4%	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- Emp. R.N.N°40	(Sección II - a 2) km. 131 - Km 143	8	12,0	15/07/09	13/01/12	257.097	22.664	22.664	18.781	10,0%	24,3%	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,0	24/06/08	23/06/10	61.990	18.154	18.154	15.921	3,2%	52,6%	6	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	20/07/10	157.854	14.275	14.275	3.823	2,8%	94,3%	6	
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp R.P.Nº 414 - Emp R.P.Nº12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	50	50	0	0,0%	52,6%	7	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	Piedrabuena: Pte sobre Rio Santa Cruz		8	0,2	01/11/10	29/05/11	5.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/07	29/07/10	240.214	27.357	47.563	36.397	5,9%	68,4%	6	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Rio Colastine	5	3,5	01/11/10	28/05/13	140.269	11.171	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/08	28/04/12	218.529	35.693	26.270	14.443	6,1%	27,8%	6	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/11/10	29/05/11	20.000	144	144	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/07	02/05/07	400	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	8	10,1	13/02/06	14/07/09	59.980	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/09	09/12/11	169.001	33.519	38.103	8.732	1,3%	11,1%	6	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	06/06/10	126.409	7.975	8.227	7.275	3,9%	80,2%	6	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas Nº 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	8	1,0	01/11/10	28/05/12	6.500	469	469	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14	8	1,0	01/11/10	02/05/11	653	47	47	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/11/10	02/05/11	2.500	218	218	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237	8	1,5	01/11/10	02/05/11	2.500	270	270	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP Nº13	8	5,1	01/11/10	28/05/13	21.687	1.257	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvío ferroviario	8	2,4	14/11/06	13/10/08	39.327	50	1.800	1.353	0,0%	100,0%	8	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc.Parque Nac. Tierra del Fuego-Ba.LaP-AccCas.R.Pipo	8	22,0	01/11/10	28/11/11	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N.Nº3	km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/09/10	01/12/10	10.000	2.029	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.Nº40 (S)- Emp. R.P.Nº51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/11/10	28/05/13	170.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.Nº51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/11/10	28/05/13	130.000	111	111	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/09/10	30/08/13	100.000	2.778	2.222	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.Nº158	8	6,2	07/09/09	08/03/11	141.716	3.611	13.233	10.845	1,8%	6,7%	6	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	03/12/10	64.777	10.305	10.305	1.949	1,8%	55,1%	6	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.Nº 60	km. 333 - Km374,50 (Seccion II)	8	33,5	19/05/06	18/03/08	25.501	50	888	730	0,0%	100,0%	8	
22	10	57	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Limite Cordoba/San Luis-Quines	km.198,65- Km. 266,4	5	67,8	20/12/07	19/10/08	29.393	10	10	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1º Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	01/11/10	28/05/13	140.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº 20 - Emp. R.P.Nº17 (2º Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	169.981	38.856	17.439	12.303	2,7%	17,6%	6	A
22	10	65	51	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.P.NºE - 53 - Av. Spilimbergo	8	5,2	03/08/09	02/08/11	139.770	2.472	0	0	6,6%	25,1%	6	A
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	12,6	01-11-10	31/10								

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est			
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/10	28/05/12	60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/10	28/05/12	60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/06	26/02/07	1.281	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	260.379	90.508	76.070	36.648	7,6%	66,4%	6			
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	129.841	43.615	0	22.848	8,7%	38,5%	6			
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/11/10	01/06/11	20.625	573	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/07	24/05/09	13.185	50	50	0	0,0%	99,2%	8			

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

6.917.560 710.657 521.292 311.321

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lím. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	42,6	14/05/10	12/05/12	66.487	1.333	0	0	3,8%	3,8%	6	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/10	28/05/13	230.600	213	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/10	28/05/13	160.750	149	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/10	28/05/13	187.350	173	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/10	28/05/13	216.800	201	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/11/10	28/05/13	183.100	169	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/10	28/05/13	146.050	135	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	01/11/10	28/05/13	198.550	184	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/10	28/05/13	106.150	2.949	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/11/10	29/05/11	3.000	707	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitirocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	01/11/10	28/05/15	200.000	3.792	3.033	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	21/08/08	2.298	46	46	0	0,0%	99,0%	7	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/08	02/07/10	60.399	13.303	11.695	11.695	4,0%	79,9%	6	A
22	11	30	51	ENTRE RIOS	12	Trama urbana Ciudad de Nogoya	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26	8	3,8	13/06/07	12/03/08	8.670	50	50	0	0,0%	96,6%	8	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yaguaraz	8	39,8	20/11/10	28/05/13	54.000	2.685	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	20/11/10	20/05/12	98.000	121	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	20/11/10	20/05/12	86.500	107	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano	8	6,0	17/06/08	16/08/09	11.663	3.682	722	722	0,0%	99,5%	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	8	13,0	01/11/10	28/05/13	60.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.R.N.IV 66 - Emp. R.N.N°34	8	12,4	01/11/10	28/05/12	50.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/10	28/05/14	150.000	2.546	2.037	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín		8	57,0	01/11/10	27/05/16	400.000	1.120	896	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/10	30/10/12	203.500	5.653	4.522	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Callegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/10	30/10/12	110.000	3.056	2.444	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114.000 - 137,416	8	23,4	08/05/07	06/04/09	41.274	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/04	24/12/05	42.846	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38		8	8,0	01/11/10	28/11/11	21.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc. a San Benito - Av. Almafuerie (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/11/10	28/05/12	15.000	1.249	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	25/03/10	60.413	18.575	19.727	19.467	0,0%	97,9%	7	
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S II)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	23/02/09	48.507	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	06/04/09	46.886	50	50	0	0,0%	96,5%	7	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N.N°13 - Km. 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	69	418	418	0,0%	98,5%	7	
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	50	50	0	0,0%	97,4%	7	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/10	28/05/12	10.000	952	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	8	25,5	01/09/10	28/05/12	15.000	472	472	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	27/09/10	11.629	1.311	3.485	1.881	31,0%	61,0%	6	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/11/10	28/11/11	36.304	1.008	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	29/12/10	79.292	24.677	12.677	4.790	6,1%	69,4%	6	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Ctora)		8	10,0	01/09/10	30/08/12	90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordán	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.530	1.476	2.962	1.904	0,0%	93,4%	7	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Sección II - Pr. 45.350 - Pr. 75.450	8	30,1	24/07/07	21/01/09	7.525	50	50	0	0,0%	99,9%	7	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84.200 - Pr. 96.500	8	12,3	25/07/07	23/12/09	8.991	1.516	1.516	1.707	0,0%	98,6%	7	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	03/09/10	4.067	1.359	1.359	513	0,0%	26,1%	14	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/09	30/11/09	10.500	833	10.500	10.500	0,0%	100,0%	7	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/10	28/05/12	30.000	1.678	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/11/10	29/05/11	3.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	379.267	64.734	61.677	45.032	6,7%	40,9%	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

3.972.623 169.918 143.873 98.630

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		8	18,8	01/01/10	31/12/10	106.774	136.774	12.565	9.306	25,0%	50,0%	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	03/05/11	40.036	13.345	379	0	9,2%	13,7%	6	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/11/10	02/05/11	2.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int. R.N.N°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/09	27/05/11	28.086	956	1.320	1.083	5,8%	16,3%	6	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/10	28/11/11	7.000	481	481	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	8	27,4	17/09/07	16/06/10	122.331	21.855	7.056	224	0,1%	96,8%	6	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/10	28/05/12	70.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est	Obs		
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º 3 y R.N.º 252 - Bifurcacion R.N.º 3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/10	29/04/12	120.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º 3 y R.N.º 252 - Bifurcación R.N.º 3	Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/10	29/04/12	336.000	311	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º3 y R.N.º252 - Bifurcación R.N.º3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc.Pto. de Bahía Blanca	8		01/11/10	29/04/12	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza		8	109,0	01/11/10	28/01/11	35.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación	Doble Vía	8	3,5	01/11/10	29/05/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. R.N.º3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/11/10	28/05/12	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	01/11/10	28/05/12	10.000	681	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/10	28/05/12	32.500	903	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/10	28/05/12	23.400	650	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	13/07/10	42.350	7.070	0	0	5,9%	58,5%	6			
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. R.N.º9 - Lte. con Formosa		8		01/11/10	28/05/12	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala		8	13,0	01/11/10	28/05/12	28.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	680.614	79.001	145.499	23.867	9,5%	20,6%	6			
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/09	27/08/11	79.188	26.396	11.244	11.244	0,0%	4,7%	6			
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/09	27/07/11	103.413	31.513	9.367	7.074	15,5%	25,6%	6			
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N° 65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/10	28/05/12	85.000	2.361	2.361	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A 010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Pirámides	Emp. R.N.N° 3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/08	21/08/11	155.768	36.859	24.291	19.053	1,3%	33,0%	6			
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcarañá		8	39,0	01/11/10	29/05/11	30.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	03/09/10	99.600	15.853	11.884	8.425	20,0%	84,5%	6			
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimilí - Suncho Corral		8	106,0	01/11/10	28/05/12	40.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/10	28/05/15	250.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/10	28/05/12	70.000	1.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	52	51	ENTRE RÍOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/10	28/05/12	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Emp. R.P.N°39 - Emp. R.N.N°3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	36.086	0	0	0,0%	46,2%	6	S/D		
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección I	8	37,0	01/11/10	28/05/13	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección II	8	37,0	01/11/10	28/05/13	100.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelfloro	8	42,0	15/04/09	14/04/11	95.048	29.043	26.124	17.550	9,1%	43,8%	6			
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	12/07/10	25.309	13.774	8.258	785	19,6%	52,1%	6			
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/10	28/01/11	6.449	537	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/09/10	01/03/12	140.422	62.410	0	0	0,0%	0,0%	3			
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/09	26/04/12	76.951	1.792	4.845	1.818	10,1%	21,2%	6			
22	12	71	51	BUENOS AIRES	Ex 9	Rehabilitación antigua Traza E/A° Escobar y Calle Don Bosco		8					583	0	0			12			
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av General Paz - Cañuelas	km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	252.236	43.331	50.717	29.786	10,6%	72,5%	6			
22	12	83	51	TUCUMAN	EX365	R.N.N°65 (EX365) Emp. R.N. 38 Lte. c/Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri	8	15,0	01/09/10	30/08/11	20.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez	Emp. R.N.N°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	50	50	0	0,0%	96,2%	7			
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	km 56,00 - km 62,634	8	6,6	07/12/07	06/04/09	11.644	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matías G. Sanches km. 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/10	28/05/12	43.333	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/10	28/05/12	56.250	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.N°101	8	34,0	01/11/10	29/05/11	18.500	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	95	51	CORDOBA	9	Autovía Córdoba - Villa del Totoral		8	70,0	01/11/10	28/05/12	300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/10	28/05/12	350.000	216	216	0	0,0%	0,0%	0			

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

4.721.961 599.723 317.485 130.216

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																			
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av Savin y con R.N.º11	8		08/03/10	07/03/11	51.986	1.056	0	0	0,0%	0,0%	14	S/D
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.º11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	14/07/10	41.540	5.916	1.357	1.262	6,1%	99,6%	6	A
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.º38 (Actual)	8	20,0	01/11/10	28/05/12	195.000	5.417	4.333	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	CATAMARCA		Paso Externo por la ciudad de Belén		8		01/11/10	28/05/12	30.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp. R.N.º3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.º37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/10	28/05/12	170.000	157	157	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/11/10	28/11/11	25.000	926	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/10	21/07/10	20.896	1.034	1.283	0	8,4%	15,1%	6	
22	13	11	51	SALTA	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	01/11/10	28/05/12	82.000	269	269	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza. Lte c/ San Juan	Borboldón - Lte. c/San Juan	8	68,1	01/11/10	28/05/12	12.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	14	51	CORDOBA	8	Construccion Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	01/11/10	28/05/13	31.000	574	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/10	28/05/13	60.000	259	259	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.º12 - Emp. R.P.º5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		01/07/10	29/05/11	4.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.º12 - Emp. R.N.º119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/11/10	28/01/11	8.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/10	27/11/12	210.000	156	156	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/10	28/05/13	270.000	167	167	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.º40 - Susques	km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/10	02/07/11	7.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.º16	km 150,00 - km 150,50	8	0,5	01/11/10	02/03/11	1.500	250	250	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/10	28/05/12	300.000	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.º64	Sección II	8	30,0	01/11/10	30/10/12	150.000	139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio. Superposic. Ex R.P.º64 - La Quiaca y Acc. a Santa Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/10	30/10/12	470.000	435	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/10	29/05/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/10	29/05/11	120.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.º40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/10	28/11/11	50.000	1.852	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/10	28/11/11	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/10	28/05/12	50.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est	Obs		
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/10	28/05/12	300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N° AO12		8	20,0	01/11/10	28/05/12	100.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/10	28/11/11	80.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	34	51	SANTA FE	11	Emp. R.N.N° 98 - Lte. c/ Chaco	Variante paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/11/10	28/11/11	60.000	247	247	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/10	28/05/12	160.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/11/10	27/11/12	230.000	170	170	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I, II, III y IV	8	23,7	01/11/10	28/05/12	400.000	5.917	4.733	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I Río Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/10	28/05/12	105.240	2.923	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. II Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/10	28/05/12	50.100	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca		8	4,0	01/11/10	28/05/12	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa	km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/11/10	28/05/12	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0	01/09/10	02/05/11	7.063	589	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/10	28/05/12	52.000	1.444	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17		8		01/11/10	29/05/11	14.000	778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 Y R.N.N°148	8	7,1	01/11/10	28/05/12	30.000	115	115	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardón - Talacasto		8	44,3	01/11/10	28/05/12	14.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	18/06/11	102.308	30.979	17.174	13.512	12,0%	35,1%	6			
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/10	28/11/11	20.000	741	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante paso por Corrientes	8	25,0	01/11/10	28/05/12	90.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte c/ Entre Rios - Goya	Variante paso por Esquina	8	10,0	01/11/10	28/11/11	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	49	51	PAIS	40	Acc. A Cantera - Antena		8		01/11/10	29/05/11	4.000	222	222	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/10	02/05/11	3.820	190	190	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Río Yapez - Santa Maria	5	14,3	01/07/10	29/05/11	10.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	52	51	CHACO	95	Acc Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/10	29/05/11	12.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Emp R.N.N°118	8	80,0	01/11/10	02/05/11	3.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/10	28/11/11	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	57	51	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo del Estero / Emp R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/10	13/10/11	292.467	330	38.303	26.458	6,4%	6,4%	6	A		
22	13	58	51	BUENOS AIRES		Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/09	05/02/10	43.881	17.466	14.798	11.410	0,0%	81,5%	7			
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac. N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/10	28/05/12	80.000	148	148	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	60	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	01/09/10	30/08/12	100.000	154	154	0	0,0%	0,0%	2			
22	13	61	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/10	28/05/12	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 100 - km 120	5	20,0	01/11/10	28/11/11	35.000	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 120 - km 134 (PTE. s/Río Calingasta)	5	14,0	01/11/10	28/11/11	25.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	63	51	SAN JUAN	A014	B/N RNN 40 - B/N RNN 40		8		01/11/10	28/05/15	35.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/09	12/07/10	35.369	23.579	7.074	7.074	6,9%	41,1%	6			
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/11/10	28/05/12	60.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/11/10	28/05/12	80.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	67	51	MENDOZA		Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	01/11/10	28/11/11	80.000	2.963	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belén	Pte. s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/09	16/12/10	7.869	433	4.500	1.574	0,0%	0,0%	6	S/D		
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belén		8	1,0	01/11/10	02/05/11	6.600	733	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N. N° 8 - Emp. R.P. N° 14 / Lte. C/Cordoba - Emp. R.N. ° 7	Km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/09	25/03/12	56.396	1.905	17.778	7.958	0,2%	31,6%	6			
22	13	71	51	BUENOS AIRES		Campamento Zarate		8		01/11/10	02/07/11	20.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martín de Tucuman	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8		01/11/10	02/07/11	1.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	73	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción)	8		01/11/10	31/05/11	45.000	2.500	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	71,0	01/11/10	01/05/13	100.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	70,0	01/11/10	01/05/13	100.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	53,0	01/11/10	29/11/12	260.000	193	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	63,0	01/11/10	29/11/12	310.000	230	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	75	53	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (III)	Emp. R.P.N°98 - Pareditas	8	38,0	01/11/10	29/11/12	200.000	148	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballotet		5		01/11/10	31/10/11	7.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/11/10	30/10/12	150.000	139	139	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5		01/11/10	01/05/12	100.000	123	123	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovia Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/10	30/10/12	300.000	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	30,0	01/11/10	30/10/12	120.000	111	111	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalacion Autovia Comodoro															

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico					
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs		
												Total	Inicial	30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												8.747.436	173.438	118.547	69.248						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII																					
22	14	1	51	SANTA CRUZ	40	Emp. R.N.Nº3 - El Zurdo		8	130,0	01/11/10	30/10/13	460.000	284	284	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	2	51	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	01/09/10	01/03/13	488.206	11.251	230.000	48.329	0,0%	0,0%	2			
22	14	2	52	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº 58 Prog. 53,98	8		01/09/10	01/03/13	562.944	11.330	50.000	55.506	0,0%	0,0%	2			
22	14	2	53	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60	8	18,8	01/09/10	01/03/13	321.400	11.075	50.000	31.818	0,0%	0,0%	2			
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.Nº 53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	94,0	10/03/10	07/09/12	386.545	11.152	50.000	38.654	0,0%	0,0%	6	S/D		
22	14	2	55	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/11/10	29/04/12	100.000	2.778	50.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras		8		01/11/10	30/10/13	150.000	2.778	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	01/11/10	30/12/11	70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 72,06 - km 118,68	5	46,5	01/11/10	30/11/11	70.000	2.593	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 118,68 - km 147,67	5	30,0	01/11/10	30/12/11	44.600	1.652	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 147,67 - km 160,62	5	14,3	01/11/10	01/03/12	21.300	789	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 160,62 - km 180,87	5	20,8	01/11/10	01/05/12	30.900	1.144	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	9	51	SANTA FE	9 - 11 -3309/11/1933	Red de accesos a la ciudad de Rosario		8	56,7	01-11-10	31/10/12	173.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	10	51	SANTA FE	A012	Emp RN Nº 9 (Oeste) -Empalme R.N.Nº11		8	24,8	01-11-10	31/10/12	40.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	11	51	SANTA FE	34	Emp. R.N.NºA008 - Emp R.N.NºA012		8	12,6	01-11-10	31/10/12	20.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lte. Santa Fe/Chaco		8	44,3	01-11-10	31/10/12	147.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lte. Santa Fe/Chaco		8	49,6	01-11-10	31/10/12	48.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	14	51	SANTA CRUZ	3	Km 1910,00 - Km 1970,00		8	60,0	01-11-10	31/10/12	180.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	17	51	JUJUY	52	Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) - Susques (Km 62,68) - Santuario T Pozos		8	17,0	01-11-10	31/10/12	18.830	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. La Rioja - Río Ongolí		8	65,0	01-11-10	31/10/12	250.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												3.582.725	59.418	430.284	174.308						
Total Construcciones												57.013.106	4.813.663	4.767.602	2.125.794						
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																					
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/97	23/05/05	14.043	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3	13	132,3	24/04/97	21/12/04	13.515	34	34	0	0,0%	99,7%	7			
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.Nº 35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	30/10/04	9.733	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.Nº31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	15/06/04	11.169	50	50	0	0,0%	97,7%	8			
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.Nº307 - San Carlos / Emp. R.N.Nº40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	31/10/09	31.054	664	788	788	0,0%	79,6%	7			
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	26/08/09	28.145	468	468	181	0,0%	99,1%	7			
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.Nº60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	13	226,3	04/07/97	01/10/04	17.762	50	50	26	0,0%	97,7%	7			
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	05/04/97	02/10/04	12.938	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/97	19/07/06	23.197	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchan - Emp. R.N.Nº34	13	79,7	10/04/97	07/08/06	19.845	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.Nº 117-Emp.R.P.Nº155-km139,00-Emp. R.N.Nº14-Emp.R.N.Nº14-Yapeyú	8	144,7	07/07/97	04/10/06	27.283	50	50	0	0,0%	85,8%	7			
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.Nº12-Emp. R.P.Nº32-Emp. R.N. Nº12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	50	800	760	0,0%	98,2%	7			
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 - Emp. R.N.Nº12 - km. 139,00	8	217,6	03/11/97	02/04/04	20.456	50	1.062	839	0,0%	100,0%	7			
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	08/04/09	23.263	50	50	0	0,0%	97,0%	7			
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	8	122,5	07/07/97	03/09/04	15.340	50	324	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.Nº20	13	272,6	14/10/97	11/10/04	20.028	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.Nº50 / Emp. R.N.Nº34 - Lte. c /Bolivia	13	204,7	18/07/97	14/11/04	16.672	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.Nº 20	13	286,8	15/08/97	13/08/03	16.006	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/07/02	6.378	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.Nº150 - Vincina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	12/04/04	10.860	50	50	0	0,0%	100,0%	7			
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.Nº74 / Emp. R.N.Nº74 - Emp. R.N.Nº60 / Patquia - Emp. R.N.Nº40N.	13	327,8	30/09/97	28/06/04	17.876	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km. 1817,55	13	124,5	11/11/97	09/07/09	25.570	207	1.000	996	0,0%	99,7%	7			
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.Nº281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	50	50	0	0,0%	89,6%	7			
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.Nº12 Sur - Pje. Iguate Pora	8	84,3	13/01/98	11/10/07	22.137	50	50	0	0,0%	94,5%	7			
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.Nº3-P Alta/Emp. R.N.Nº3-Emp.R.N.Nº 229/Emp.R.N.Nº3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	17/07/97	13/04/09	29.309	50	515	512	0,0%	90,4%	7			
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.Nº 11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	06/12/05	26.066	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº40S Trevellín	8	201,2	01/12/97	28/12/08	34.892	50	1.332	1.330	0,0%	99,0%	7			
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.Nº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut	8	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	48	48	0	0,0%	99,8%	7			
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.Nº11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	29/10/04	17.069	50	50	0	0,0%	100,0%	8			
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/11/10	38.757	255	6.578	4.664	1,8%	95,2%	6			

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito	Devengado	Avance	Avance	Est	
												Total	Inicial	Vigente 30/6/10	30/6/10	2º Trim.	Total		
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	14/11/04	13.993	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	12/04/04	13.402	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9- Lte.c/Catamarca	8	309,5	12/07/97	09/06/05	15.095	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	245,6	20/06/97	17/02/04	14.250	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	136,8	23/06/97	20/09/04	18.091	53	53	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/98	30/12/10	35.252	1.267	4.268	1.235	3,2%	97,8%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/Río Diamante - Emp. R.N.N°143	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	15.122	755	755	173	0,0%	95,7%	7	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Cordoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines	8	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119	13	259,2	03/10/97	29/01/11	48.454	1.929	5.883	0	13,2%	97,9%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/97	02/12/09	38.681	228	2.020	1.443	0,0%	99,8%	7	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	12/06/03	14.887	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N°152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	50	50	0	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	27/07/04	9.896	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquen	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.R.N.N°237- Emp.R.N.N°234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	50	50	0	0,0%	90,1%	7	
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	01/12/02	6.976	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/97	27/12/10	36.825	729	3.618	3.219	1,6%	96,6%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/97	06/10/04	14.367	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 - Lte.c/San Juan	13	282,8	13/11/97	12/05/04	13.412	50	50	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	13	118,7	25/07/97	22/04/04	14.994	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. R.N.N° 3-Emp. R.P. N°20	8	140,7	23/06/97	20/11/07	20.403	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/06/06	14.584	50	50	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	8	180,6	14/11/97	11/11/04	20.165	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	50	50	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	14/11/07	19.932	50	50	0	0,0%	93,8%	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/98	21/10/10	51.286	1.415	5.348	2.881	1,1%	99,6%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.												1.159.533	10.201	36.794	19.046				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I																			
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Colon Cura	13	104,5	01/12/04	30/12/10	46.074	1.524	1.524	107	0,3%	91,8%	6	A
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	55.138	547	597	390	0,0%	98,6%	7	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	03/09/10	46.835	500	500	157	0,0%	99,5%	6	A-C
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes)	13	313,8	09/09/03	08/10/07	19.509	50	50	0	0,0%	96,6%	8	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/05	30/03/10	46.060	8.316	8.452	408	0,0%	100,0%	7	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	1.090	1.513	641	0,8%	98,9%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/05	29/08/10	74.804	3.784	3.784	500	0,3%	99,0%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	17/01/07	38.487	50	100	39	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	09/05/08	32.892	50	50	0	0,0%	98,5%	7	
26	2	78	51	SGO DEL ESTERO	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/05	03/09/10	39.648	474	5.974	1.411	0,1%	100,0%	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	167,2	03/12/04	03/09/10	59.945	773	773	0	0,0%	97,4%	6	A-C
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.018	1.275	623	0,5%	99,9%	6	A
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	17/07/09	26.735	267	267	0	0,0%	98,6%	7	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	04/04/07	26.806	50	37	0	0,0%	97,6%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/05	27/02/10	42.816	503	691	383	0,0%	100,0%	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.736	419	551	197	0,2%	100,0%	7	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/05	03/09/10	43.079	1.333	2.532	0	0,6%	99,7%	6	A
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/05	29/04/10	40.413	389	522	200	0,2%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.												786.718	21.135	29.192	5.055				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I																			
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	25/11/10	28/05/15	40.807	479	479	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	325	1.023	1.023	0,0%	95,8%	7	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	669	805	804	0,0%	100,0%	7	
26	3	4	51	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.N°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	30/01/07	26.392	50	50	0	0,0%	100,0%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/05	03/09/10	52.117	603	603	567	0,8%	95,5%	6	A
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp.R.N.N°259	13	149,2	01/09/10	28/05/15	116.881	1.299	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp.R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/05	30/01/11	44.809	816	1.155	990	0,3%	100,0%	6	A

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión	Crédito	Crédito Vigente	Devengado	Avance	Avance	Est	Obs		
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	Total 43.400	Inicial 1.319	30/6/10 1.401	30/6/10 561	2º Trim. 1,0%	Total 98,9%	6			
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	212.053	19.491	50.417	20.714	3,3%	71,2%	6			
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	109.943	5.392	3.990	3.449	1,5%	87,1%	6	A		
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/05	29/11/10	65.677	784	2.152	536	0,6%	100,0%	6	A		
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.246	1.553	863	0,9%	98,5%	6			
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01/10/05	29/09/10	54.709	21.649	3.872	1.144	0,1%	97,7%	6			
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	55.555	4.063	4.133	3.430	1,3%	91,9%	6			
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.441	1.974	1.974	714	0,3%	96,7%	7			
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/05	29/04/11	47.046	757	1.692	940	0,5%	99,7%	6	A		
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	25/11/10	28/05/15	81.023	30	30	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	18	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	29/01/09	33.883	5.815	0	0	0,0%	91,1%	7			
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	29/01/10	66.116	6.129	907	726	0,0%	97,9%	7			
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.405	1.493	663	1,5%	98,5%	6			
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	03/09/10	52.668	3.065	776	485	0,9%	94,3%	6	A		
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	01/02/05	30/01/11	49.188	1.811	4.803	2.563	0,6%	99,2%	6	A		
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/05	29/06/10	51.440	3.852	1.382	744	0,9%	90,5%	6			
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	01/06/05	29/11/10	51.377	4.481	1.673	627	1,7%	90,6%	6	A		
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	223,3	01/03/05	27/02/11	40.306	1.095	1.961	0	0,4%	99,1%	6	A		
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	29/06/10	44.867	1.854	1.854	730	0,8%	97,1%	6			
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	8	108,2	30/04/08	28/04/13	75.087	6.148	13.233	13.233	6,9%	90,4%	6			
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	25/11/10	28/05/15	35.536	19	19	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/07	29/08/12	74.600	2.422	3.467	2.568	0,6%	95,2%	6			
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquen	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal y Nuevo Puente s/Río Alumine	13	123,0	01/10/07	28/09/12	85.544	7.343	5.434	4.391	4,6%	35,9%	6			
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/09/10	28/05/15	39.722	778	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	8	203,3	01/11/10	28/05/15	91.463	1.016	1.016	0	0,0%	0,0%	1			
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa María	8	156,6	01/11/10	28/05/15	57.227	636	636	0	0,0%	0,0%	1			
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	105.395	3.824	12.000	1.874	1,3%	91,9%	6			
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N. Nº 9 - S.M.Tucuman	13	145,7	01/05/06	28/04/12	102.980	5.253	3.887	801	1,2%	90,9%	6			
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucuman	13	66,1	01/01/08	29/12/12	90.676	6.079	26.809	14.071	0,6%	92,4%	6			
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123	8	109,3	25/11/10	28/05/15	49.194	722	722	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	8	159,6	01/09/07	29/08/12	142.728	11.729	41.564	26.301	2,7%	91,5%	6			
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	25/02/13	108.845	10.636	47.565	21.297	14,7%	88,4%	6			
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	8	117,7	01/08/09	30/07/14	85.489	951	35.186	22.916	4,1%	41,6%	6			
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84-Emp. R.N.N°22	13	192,1	30/05/10	28/05/15	112.340	14.982	26.086	14.662	19,8%	21,8%	6			
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/10	28/05/15	50.784	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/11/10	28/05/15	47.183	1.056	0	0	0,0%	0,0%	0			
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. R.N.N°3- Emp.R.N.N°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	146.624	15.459	24.031	20.305	10,2%	21,9%	6			
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/07	29/07/12	119.431	1.826	1.826	0	0,6%	48,4%	6			
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/09	30/08/14	106.495	13.325	25.116	13.192	9,7%	30,2%	6			
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	01/03/13	117.804	12.416	75.422	34.250	7,4%	89,0%	6			
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	14.851	0	23.890	8,6%	72,2%	6			
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/08	28/04/13	90.884	7.989	10.077	10.077	5,2%	89,6%	6			
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I													3.623.983	231.021	444.275	266.103					

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																			
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/09/10	28/05/15	60.183	1.721	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/10	28/05/15	138.618	1.079	1.079	0	6,7%	6,7%	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	28/03/13	57.081	4.290	7.327	4.030	2,3%	90,5%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	2.470	3.543	2.250	1,3%	88,7%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N° 144 - Malargüe	13	98,0	01/10/10	28/05/15	44.100	490	490	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 131 - Emp. R.N.N° 127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N° 32	13	133,3	31/05/07	28/05/12	92.313	2.667	2.754	551	0,9%	92,8%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guavirai - Cuay Grande	8	103,7	01/07/07	28/06/12	78.893	3.364	3.364	1.411	0,9%	92,6%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	28/09/12	98.677	8.361	12.162	6.700	9,2%	90,9%	6	
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp. R.P.N°116 - Emp R.N.N°34	13	140,7	01/11/10	28/05/15	39.758	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	8	144,7	01/08/06	29/07/12	55.762	3.527	3.527	1.334	1,6%	87,8%	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	259,2	01/10/10	28/05/15	116.618	1.296	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Credito Inicial	Credito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est	Obs
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/10	28/05/15	32.670	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	28/11/12	118.989	7.740	11.811	10.431	0,9%	91,0%	6	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	01/11/10	28/05/15	62.618	696	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/11/10	28/05/15	106.245	1.181	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/09/10	30/08/15	30.689	1.256	1.256	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	8	254,9	01/11/10	29/10/15	114.700	1.274	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	25/11/10	28/05/15	50.117	22	22	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N° 20	13	135,5	01/11/07	29/10/12	120.774	9.297	18.348	18.046	0,4%	72,6%	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/09/10	30/08/15	70.904	788	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	15/10/10	28/05/15	80.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria - Lte. con Santiago del Estero	8	157,4	01/02/07	01/06/08	9.583	50	50	0	0,0%	100,0%	10	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/10	30/12/14	141.102	15.522	11.486	9.089	3,3%	9,4%	6	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/11/10	28/05/15	55.544	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/10	28/05/15	125.100	1.390	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	01/11/10	28/05/15	51.503	572	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/06	28/06/12	83.869	1.725	3.893	2.948	0,9%	93,2%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/09/10	30/08/15	65.849	924	924	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/09	30/08/14	163.111	19.301	38.935	32.943	14,1%	43,4%	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	140.443	19.768	20.931	11.779	0,6%	42,2%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	28/04/13	168.304	16.182	45.366	30.780	5,5%	73,9%	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Guay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta	8	194,5	01/08/10	28/05/15	87.512	1.686	1.686	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/11/10	28/05/15	54.543	606	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/11/10	28/05/15	62.829	698	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. RNN°16 - Emp R.P.N°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	114.033	8.464	31.241	20.297	1,1%	93,6%	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537 - I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/10	28/05/15	54.000	600	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	8	214,7	01/09/10	28/05/15	155.805	1.173	1.173	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°62 - km 310,80 - km 419,69	8	107,0	01/11/10	28/05/15	74.430	827	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	8	154,1	01/11/10	28/05/15	69.354	771	173	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	62.942	1.883	1.883	514	1,4%	96,0%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/10	28/05/15	56.174	624	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/11/10	28/05/15	70.038	778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	28/11/10	28/05/15	42.319	889	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 - I	Emp. R.N.N°251- Pasaje A° Verde- Emp. R.N.N°250- Emp. R.N.N°3°	13	254,0	01/09/10	30/08/15	114.291	1.648	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/11/10	28/05/15	64.278	714	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	8	79,0	01/11/10	28/05/15	92.309	1.026	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora	8	84,3	01/11/10	28/05/15	37.930	444	444	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	01/11/10	28/05/15	51.053	578	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/11/10	28/05/15	61.542	684	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	28/12/12	100.223	12.954	8.019	6.865	3,4%	45,1%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/08/10	28/05/15	108.972	1.211	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/08/10	28/05/15	138.038	1.534	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Oileros	13	114,0	01/11/10	28/05/15	51.282	570	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoyá - Emp. R.P.N°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.459	1.459	520	0,8%	93,5%	6	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Oileros - Emp. R.N.N°9 y N°34	13	90,0	01/11/10	28/05/15	40.698	452	452	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/07	27/11/12	143.066	16.483	22.942	22.942	0,5%	56,3%	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	85.915	8.998	25.359	25.359	9,7%	76,4%	6	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/10	28/05/15	76.500	850	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	8	231,0	01/11/10	28/05/15	62.312	692	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/08/10	28/05/15	100.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbos - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/10	28/05/15	40.000	667	0					

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS PROGRAMAS MANTENIMIENTO, CONTRUCCIONES Y Cre.Ma.)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Cod.	Long.	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/6/10	Devengado 30/6/10	Avance 2º Trim.	Avance Total	Est	Obs
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	01/11/10	28/05/15	82.152	913	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	13	89,3	01/10/10	28/05/15	60.000	667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/11/10	30/10/15	115.164	1.280	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Cordoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	01/11/10	30/10/15	86.994	967	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero	13	120,9	01/11/10	30/10/15	108.801	1.209	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/11/10	30/10/15	136.728	1.519	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	01/11/10	30/10/15	257.526	1.639	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	89	51	SAN JUAN	20-40-A014	MALLA 332	Acc. Santa Lucía- A/N R.N. N° A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan	13	105,3	01/11/10	30/10/15	94.761	1.053	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/11/10	30/10/15	116.424	1.294	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/11/10	30/10/15	212.211	2.358	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,8	01/11/10	30/10/15	147.402	1.638	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimapay - Allen	13	146,9	01/11/10	30/10/15	132.246	1.469	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/11/10	30/10/15	130.707	1.452	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. Con Rio Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	199,7	01/11/10	30/10/15	179.739	1.997	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/11/10	30/10/15	169.659	1.885	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chamental / Emp. R.P.N° 31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/11/10	30/10/15	300.600	1.230	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	01/11/10	30/10/15	115.641	1.285	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	99	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00)	13	138,0	01/11/10	30/10/15	124.209	1.380	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV												8.494.930	243.390	308.628	226.034				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V																			
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	122,3	01/11/10	30/10/15	110.025	1.223	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0	01/11/10	30/10/15	102.573	1.140	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	3	51	LA PAMPA		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	111,3	01/11/10	30/10/15	100.170	1.113	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 / Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	13	148,9	01/11/10	30/10/15	133.983	1.489	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortin Lavalle - Villa Gral Güemes	13	241,0	01/11/10	30/10/15	246.891	2.410	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	160,1	01/11/10	30/10/15	144.126	1.601	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. RNN° 14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPN° - Comzo. Viaducto Pte. Intern.	13	151,8	01/11/10	30/10/15	136.611	1.518	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.N. N°12	13	99,9	01/11/10	30/10/15	89.937	999	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/10	30/10/15	123.000	1.367	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/10	30/10/15	207.000	2.300	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N. N°38 - Aimogasta	13	114,6	01/11/10	30/10/15	103.122	1.146	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	166,7	01/11/10	30/10/15	150.039	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	171,9	01/11/10	30/10/15	154.728	1.719	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/10	30/10/15	62.298	692	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/10	30/10/15	65.475	728	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/10	30/10/15	64.710	719	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	17	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6	01/11/10	30/10/15	94.601	1.051	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40 / Pte s/R Diamante / Emp. R.N.N°143	13	219,3	01/11/10	30/10/15	197.352	292	292	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. a Quetrequen	13	158,2	01/11/10	30/10/15	192.452	285	285	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp R.P.N° 31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/11/10	30/10/15	111.374	1.237	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3	Malla 601		13	150,0	25-11-10	24/11/15	100.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3	Malla 602		13	80,0	25-11-10	24/11/15	100.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V												2.790.467	24.696	578	0				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimientu												16.855.631	530.444	819.466	516.238				
Total Proyectos Programas de Mantenimiento, Construcciones y Cre.Ma de la Dirección Nacional de Vialidad												76.767.405	5.830.550	6.082.024	2.970.217				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estado
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/6/10	Avance II Trim.	Avance Total	
Infraestructura en Concesiones Viales																
37	1	51	Buenos Aires	3	Autovía Cañuelas - Monte Sección 4: R.N.º3 - Km 87,82 - Km 97,561 -Sección 5:RN Nº 3 Km 97,564 - Km 104,45 -Rotonda Int. RN Nº 3 (Km 104,85) con RP Nº 41	20	6,89	01-02-06	31-01-08	65.958	1.080	1.080	0	0,0%	100,0%	7
37	4	51	Buenos Aires	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo R.N.º226 Km 31,7 - Km 64,686	20	32,99	01-02-09	28-02-11	139.750	20.000	25.000	15.532	6,3%	72,5%	6
37	5	51	Buenos Aires	205	Mejora en Travesía Urbana R.N.º205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas	21	1,50	01-10-06	30-03-08	4.727	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	5	52	Buenos Aires	5	Mejora Intersección e Iluminación: R.N.º5 Km 262,24 - 9 de julio	21	1,00	07-04-08	30-05-09	3.652	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	6	52	Buenos Aires	188	Adecuación Urbana R.N.º188 km 155,866 - 160,146 - Junín	21	1,00	01-08-07	30-11-09	5.821	1	1	0	0,0%	98,6%	7
37	8	51	Buenos Aires	5	Autopista Luján-Mercedes Sección I R.N.º5 Km 67.479 - Km 73.495	20	6,02	01-10-07	30-06-10	49.579	10.000	10.000	7.258	4,8%	64,6%	6
37	8	52	Buenos Aires	5	Autopista Luján-Mercedes Sección III R.N.º5 Km 85.78 - Km 96.65	20	10,87	14-07-06	31-12-10	119.332	1.774	1.774	2.746	1,1%	3,3%	6
37	9	51	Buenos Aires	9	Ampliación Tercer Carril R.N.º9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana - Zárate	20	12,60	01-06-06	31-12-10	189.308	15.000	19.541	11.801	11,4%	86,6%	6
37	10	52	Santa Fe	11	Mejoras en travesía urbana R.N.º11- Km 787,23 Reconquista	21	1,00	01-04-07	01-09-09	13.585	1	1	0	0,0%	87,7%	7
37	12	51	Cordoba	A005	Adecuacion de Circ. de la Ciudad de Río Cuarto R.N.ºA005 – (Km 0,00 – Km 11,32)	20	11,32	01-06-08	30-05-10	45.883	341	3.250	2.349	0,0%	96,0%	6
37	13	52	Santa Fe	34	Mej. de Acc. a Ceres y Construcc. de Colectoras R.N.º34 Km 386,300 - Km 390,400	21	1,00	03-12-07	30-09-09	8.605	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	14	52	Santa Fe	3	Construcción de Pasarelas Peatonales R.N.º3 Km 76,76 Cañuelas (Bs. As.) R.N.º33 Km 686,460 Firmat	21	1,00	01-12-04	04-04-05	698	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	14	61	Buenos Aires	3	Construcción de Canal de Desagües Pluviales R.N.º3 Km 555,90 – Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,00	01-06-10	30-08-10	420	1	1	0	0,0%	0,0%	0
37	14	68	Buenos Aires	205	Mejora acceso canalizado Laguna de Lobos R.N.º205 km 111,45	21	1,00	01-12-04	05-04-05	790	210	210	0	0,0%	100,0%	7
37	14	74	Buenos Aires	9	Acceso a Villa Ramallo R.N.º9 Km 207,00	21	1,00	16-04-07	16-10-07	1.118	114	114	0	0,0%	100,0%	7
37	14	78	Santa Fe	33	Mejora de Acceso Canalizado R.N.º 33 Km. 743,8 - Casilda	21	1,00	08-07-08	30-09-09	3.661	10.582	5.466	0	0,0%	100,0%	7
37	14	79	Cordoba	38	Mejora de accesos canalizados: R.N.º38 Km 67,65 La Cumbre; R.N.º38 Km 75,39 San Esteban – Los Cocos; R.N.º38 Km 82,92 San Marcos Sierra; Construcción de pasarela peatonal R.N.º38 km 59,56 Villa Giardino	21	1,00	01-06-10	28-03-11	11.579	1	1	0	0,0%	0,0%	0
37	17	55	Buenos Aires	5	Construcción pasarela peatonal R.N.5 Km 74,18 Jáuregui	21	1,00	11-10-05	31-01-06	346	27	27	0	0,0%	100,0%	7
37	21	51	Buenos Aires	8	Construcción Pasarela Peatonal R.N.º8 Km 78 - Exaltación de la Cruz	21	1,00	01-12-04	04-03-05	264	5	5	0	0,0%	100,0%	7
37	24	51	Salta	9	Constr. Multitrocha R.N.9 Km 1547-1555 Cabeza de Buey	20	8,00	17-02-09	28-01-10	39.640	10.000	10.000	7.236	0,8%	97,0%	7
37	28	51	Chaco	16	Construcción de rotonda R.N.º16 - R.N.º4 (Quitilipi); - Construcción de rotonda R.N.º16 Km 25,91, bicipenda y pasarela peatonal (Puerto Tirol); Repavimentación de acceso y pavimentación urbana R.N.º16 Km 136,12 (Machagai); Construcción de dársenas	21	1,00	01-06-10	27-05-11	10.777	9.870	9.870	0	0,0%	0,0%	0
37	29	51	Corrientes	12	Pavimentación de banquetas R.N.º12 Tramo: Km 1.017,85 - Km 1.030,00. Riachuelo	21	12,15	08-10-07	08-10-08	8.031	1	1	0	0,0%	91,5%	7
37	30	51	Buenos Aires	3	Rotonda de Intersección e Iluminación R.N.º3 Intersección con R.P.º75 - Gonzalez Chavez	22	1,00	01-05-07	30-11-09	4.768	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	30	52	Buenos Aires	5	Rotonda e iluminación en el ingreso a Trenque Lauquen por Av. García Salinas. R.N.º5 445,44	22	1,00	23-10-07	31-03-08	4.938	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	30	53	Buenos Aires	7	Mejora de Acceso e Iluminación en R.N.º7 Carmen de Areco Km 139,29 San Andrés de Giles Km 101	22	1,00	18-04-07	30-01-09	6.081	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	30	54	Santa Fe	11	Mejora de Intersección R.N. Nº11 con Calle Sargento Cabral - San Lorenzo	22	1,00	21-07-08	30-11-09	3.448	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	30	61	Buenos Aires	3	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 Km 298 Azul	22	1,00	02-05-08	30/02/2009	6.159	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	35	51	Misiones	12	Construcción de Terceras Trochas R.N.º12 - Km 1370,038 - Km 1594,400	20	100,00	01-02-06	31-12-10	154.036	6.913	6.913	2.913	1,4%	86,9%	6
37	37	51	La Pampa	5	Readec.del Acceso a la planta urbana R.N.º5 Km 605,03 - Km 606,65 Santa Rosa	21	1,62	02-05-06	31-12-08	6.579	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	38	51	Mendoza	7	Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín R.N.º7 Km 965,51 - Km 998,80	20	33,29	07-12-05	31-05-08	129.820	10.000	10.000	0	0,0%	100,0%	7
37	39	51	Buenos Aires	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui R.N.º5 Km. 72,420 - Peaje Olivera R.N.º5 Km 85, 680	20	13,26	12-08-05	30-05-07	29.924	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	65	55	Buenos Aires		Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales KM 31 Autopista Buenos Aires - La plata Ramal Hudson	21	1,00	01-05-07	30-07-08	1.191	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	67	51	Tucumán	9	Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y construcción de Pasarelas Peatonales R.N.º9 Las Tetas	21	1,00	21-09-06	30-04-08	4.026	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	69	51	Santa Fe	188	Intersección Canalizada R.N.º188: Construcción bicipenda Florentino Amheguino	21	1,00	10-07-07	30/02/2008	4.517	394	394	0	0,0%	93,8%	7
37	69	53	Santa Fe	8	Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.º8 Km 365,4 - Km 369 Murphy R.N.º33 Km 710,84	21	1,00	01-05-07	28-01-08	2.142	1	1	0	0,0%	98,2%	7
37	71	51	Buenos Aires		Rama salida descendente Km 21,00 Autopista Riccheri	21	1,00	01-07-07	30-11-07	704	1	1	0	0,0%	94,7%	7
37	71	52	Buenos Aires		Autopista Ezeiza Canuelas -Variante Cañuelas		9,45	01-07-11	20-06-13	0	1	1	0	0,0%	0,0%	0
37	72	51	Interprovincial (Neuquen y Río Negro)	22	Vte. R.N.º22 y obras de vinculación al 3º Pte: Sección R.N.º151 - R.P.º7	20	5,83	26-03-09	31/09/2010	34.339	5.000	5.000	0	2,9%	13,1%	6
37	74	51	Buenos Aires	226	Autovía R.N.º226 y Rotonda en intersección con Calle RivadaviaTramo: R.P.º76 – Calle Pellegrini Olavarría	20	6,00	15-12-08	30-05-10	45.751	5.000	5.642	5.642	31,6%	85,8%	6
37	75	51	Cordoba	7	Puente sobre el arroyo El Aji - Ruta Nacional Nº7 KM 600,00 Vicuña Mackena	21	1,00	03-07-07	30-08-08	7.698	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	76	51	Interprovincial (Salta y Jujuy)	9	Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N.º9 - Km 1429,75 a Km 1446,50 y R.N.º 34 - Km 1146,30 a Km 1153,55.	21	1,00	01-06-10	29-09-10	2.579	2.579	2.579	0	0,0%	0,0%	0
37	78	51	Entre Ríos		Obra de vinculación Acceso Sur a Gualaguaychú - Construcción calzada adicional, rehabilitación calzada existente e iluminación Gualaguaychú	21	7,28	13-11-07	30-11-08	25.241	363	363	0	0,0%	91,6%	7
37	80	51	Buenos Aires	188	Mejora intersección R.N.º188 (Km 360,785) con R.N.º33. General Villegas	21	1,00	01-06-10	26-02-11	5.176	2.875	2.875	0	0,0%	0,0%	0
37	81	52	Buenos Aires		Mejora de accesos a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial - Construcción de colectora. (Km.	21	1,00	01-10-07	31-08-08	7.622	785	785	0	7,5%	79,6%	6
37	81	56	Buenos Aires	3	Mejora de Acceso a Cnel Dorrego - Construcción de colectoras. R.N.º3 - Km 592,40.	21	1,00	03-11-08	30-04-09	4.318	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	82	58	Santa Fe	11	Mejoras travesías urbanas en R.N.º11 Localidades: Candiotti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaquí.	21	1,00	19-06-07	30-03-08	2.171	1	1	0	0,0%	100,0%	7
37	85	51	Entre Ríos		Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-	20	120,00	01-03-07	31-12-09	155.024	57.082	57.082	0	0,0%	100,0%	7

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estado
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/6/10	Avance II Trim.	Avance Total	
37	86	51	Buenos Aires	5	Construcción de rotonda iluminada R.N.º5 Km 159,33 - Reparación de calzadas y construcción de bicusenda en el camino de acceso al Parque Industrial e iluminación -Construcción de pasarela peatonal - Chivilcoy	21	1,00	22-10-08	30-08-09	5.042	1	1	0	0,0%	99,1%	7
37	87	51	Buenos Aires		Autpista Ribereña - Ciudad de Bs. As.		6,00	01-11-10	30-05-11	0	1	1	0	0,0%	0,0%	0
37	88	51	Santa Fe	11	Mejoras en accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial R.N.º11 KM 454.61. Sauce Viejo	21	1,00	01-12-07	30-07-09	5.964	381	381	0	0,0%	100,0%	7
37	89	51	Cordoba	36	Mejora R.N.º36. Sección Variante Perillago Almafuerte	20	9,00	24-11-09	13-05-11	77.810	30.020	27.045	8.583	1,2%	17,9%	6
37	89	52	Cordoba		Mejora R.P.º36 Río IV.					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
37	96	51	Río Negro	22	Pavim. urbana y Repavimentación R.N.º22 Km 1212,40 – Km 1215,83 - Cipolletti	21	3,43	26-03-09	26-03-10	12.119	1.801	4.146	3.547	0,0%	95,8%	6
37	97	51	Cordoba	38	Construcción de rotonda R.N.º38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje; - Construcción pasarela peatonal R.N.º38 Km 92,78 Charbonier,	21	1,00	01-06-10	27-01-11	8.158	7.158	7.158	0	0,0%	0,0%	0
37	98	51	Buenos Aires	205	Intersección Rotacional en R.N.º205 y Acceso a Roque Pérez. R.N.º205, Km 132,700 – Km 134,700. Roque Pérez -	21	1,00	25-02-09	31-12-09	10.836	1	1.000	243	0,0%	90,8%	7
Total Infraestructura en Concesiones Viales										1.491.707	209.382	217.726	67.853			
Infraestructura en Areas Urbanas																
38	1	53	Entre Rios	15	Rotonda en Intersección R.N. Nº 15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia	22	1,00	05-01-09	30-07-09	2.408	1	1	0	0,0%	100,0%	7
38	2	51	Buenos Aires	P51	Repavimentación en la R.P.Nº42 Tramo R.P.Nº51 - Acceso a la Localidad de Rawson - Chacabuco	21	7,00	01-01-06	31-12-06	3.194	1	1	0	0,0%	100,0%	7
38	3	51	Buenos Aires	RN Nº 1	Vinculación y Remodelación R.P.Nº11					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	4	51	Buenos Aires		Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya	21	1,00	01-02-06	31-12-06	5.475	1	1	0	0,0%	100,0%	7
38	5	51	Buenos Aires	P36	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y R.P.Nº2 Florencio Varela - Berazategui	20	6,45	03-07-06	30-04-10	152.573	7.000	7.000	884	3,2%	92,1%	6
38	6	51	Buenos Aires	2	Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	9	51	Entre Rios	14	Mejora en Acceso Sur R.N.º14 Km 252,60 Concordia	22	1,00	15-11-07	15-01-09	18.190	1	1	0	0,0%	99,2%	7
38	11	51	Buenos Aires		Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate	22	1,00	01-04-07	31-12-07	3.301	1	1	0	0,0%	100,0%	7
38	12	51	Buenos Aires		Repavimentación y Desagües - Magdalena	21	1,00	01-06-07	30-04-08	5.334	1	1	0	0,0%	100,0%	7
38	13	51	Buenos Aires		Repavimentación e iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	21	1,00	10-04-07	31-03-08	4.775	1	1	0	0,0%	98,5%	7
38	14	51	Buenos Aires	P25	Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,93	29-10-07	25-07-09	48.145	1	1	0	0,0%	99,9%	7
38	15	51	Santa Fe	8	Obra de vinculación acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.º8 Km 294.82	21	1,00	22-08-07	22-08-09	7.500	2.289	2.289	0	0,0%	100,0%	7
38	16	51	Entre Rios	14	Vinculación Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.º14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.º14 Km 242,36	21	1,00	25-08-08	25-10-09	46.876	399	399	0	0,0%	98,1%	7
38	17	51	Buenos Aires		Autovía 201 entre R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,00	01-06-10	21-05-12	82.719	10.000	10.000	0	0,0%	0,0%	0
38	18	51	Buenos Aires		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triangulo					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	19	51	Buenos Aires		Berisso: Vinculación rotacional y pavimentación					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	20	51	Buenos Aires		Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen	20	9,50	01-06-10	27-05-11	55.754	10.000	10.000	0	0,0%	0,0%	0
38	21	51	Buenos Aires		Repavimentación y ensanche R.P.Nº21 N Tramo					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	21	52	Buenos Aires		Repavimentación y ensanche en Av. Hipolito Yrigoyen					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	21	53	Buenos Aires		Pavimentación calle Salguero tramo H. Yrigoyen					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	22	51	Buenos Aires		Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201)					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	23	51	Buenos Aires		Variante R.P.Nº4 Sección Nº1 (Avda. Don Bosco)					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	24	51	Buenos Aires		Rehabilitación y ensanche ex R.N.º8 tramo G					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	25	51	Buenos Aires		Pavimentación y desagües Calle Otto Krause Tramo: Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas	22	1,00	06-05-08	26-02-09	9.418	1	1	0	0,0%	88,6%	7
38	25	52	Buenos Aires		Pavimentación y desagües Calle Constituyentes Tramo: Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,00	01-06-10	23-11-11	10.950	7.908	7.908	0	0,0%	0,0%	0
38	25	53	Buenos Aires		Pavimentación y desagües calle Guayaquil					0	1	1	0	0,0%	0,0%	12
38	26	51	Buenos Aires	205	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.º205 Ezeiza	21	1,13	17-11-08	07-12-09	7.168	1	1	0	0,0%	99,0%	7
38	27	51	Buenos Aires	20	Pavimentación R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	21	22,97	04-08-09	24-04-10	35.193	5.000	5.000	0	14,1%	29,1%	6
38	28	51	Buenos Aires		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata	21	1,00	12-01-09	12-05-10	15.247	1	1	2.728	2,6%	98,9%	6
38	28	52	Buenos Aires		Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui – La Plata).	21	1,00	01-06-10	29-10-10	10.800	8.400	8.400	0	0,0%	0,0%	0
38	29	51	Buenos Aires		Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata:	20	1,00	15-01-10	30-11-10	49.892	7.000	7.000	738	8,7%	13,5%	6
38	31	51	Buenos Aires		Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda					16.938	1	1	0	0,0%	0,0%	0
38	31	52	Buenos Aires	9	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas	20	1,00	01-06-10	27-05-11	63.786	14.101	14.101	0	3,2%	6,5%	6
38	31	52	Buenos Aires		Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.º9 Km. 103 - Partido de Zárate.	20	11,04	01-02-10	31-01-11	63.786	14.101	14.101	0	3,2%	6,5%	6
Total Infraestructura en Areas Urbanas										655.637	72.119	72.119	4.350			
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																
39	1	52	Buenos Aires	7	OM Nº 221 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material de fresado, reparación de cordones, bacheos, sellado de fisuras, fresados y señalamiento horizontal R.N.º7 Km. 259-276	22	17,00	01-12-06	30-10-07	15.173	1	1	0	0,0%	100,0%	7
39	1	53	Cordoba	7	OM Nº 208 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados y señalamiento horizontal R.N.º7 Km. 457-492	22	35,00	10-05-06	31-12-07	17.566	1	1	0	0,0%	100,0%	7

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estado
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/06/10	Avance II Trim.	Avance Total	
39	1	55	Interprovincial (Santa Fe y Cordoba)	7	OM Nº 211 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material pétreo, bacheos, sellado de fisuras, fresados, construcción de losas de hormigón en cruce ferroviario y señalamiento horizontal R.N.Nº7 Km 399-406 / Km 424-457	22	40,00	25-10-06	30-08-08	23.802	1.009	1.009	0	0,0%	100,0%	7
39	2	51	Buenos Aires	9	OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Ruta Nacional Nº9 - Tramo: Río Tala / Acceso a Ramallo - Sección: Km 157,00 / Km 206,00.	22	79,00	01-11-07	30-06-10	70.832	3.036	3.036	5.414	17,6%	92,7%	6
39	2	52	Buenos Aires	9	OM Nº 201 Repavimentación con concreto asfáltico, restauración de banquetas pavimentadas, reparaciones en ramas y carriles de los distribuidores del tramo, bacheos, sellado de fisuras, fresados y señalamiento horizontal. R.N.Nº9 km 96 - Km106	22	10,00	01-01-07	30-11-07	12.768	3.522	3.522	0	0,0%	100,0%	7
39	3	51	Cordoba	8	OM Nº 205 Repavimentación con concreto asfáltico, estabilización de banquetas con material pétreo bacheos, sellado de fisuras, fresados y señalamiento horizontal R.N.Nº8 Km 661 - 695	22	34,00	01-11-06	30-09-07	260.301	1	1	0	0,0%	100,0%	7
39	5	51	Interprovincial (Santiago del Estero y Tucuman)	9	OM Nº 217 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados, reparación de losas de hormigón y señalamiento horizontal R.N.Nº9 Km 1215-1225 Km1315-1325	22	20,00	25-04-06	31-01-08	16.918	1	1	0	0,0%	99,6%	7
39	5	52	Santiago del Estero	34	OM Nº 203 Ensanche de Calzada, repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellados de fisuras	22	45,00	01-10-06	31-10-07	28.294	1.620	1.620	0	0,0%	100,0%	7
39	5	54	Santa Fe	34	OM Nº 218 Repavimentación con concreto asfáltico, bacheos, sellado de fisuras, fresados, y señalamiento horizontal R.N.Nº34 Km 66-86	22	20,00	01-07-07	30-08-10	49.098	679	679	0	7,7%	78,9%	6
39	8	54	Santa Fe	11	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tomé	20	1,00	01-06-10	27-05-11	45.469	10.980	10.980	0	0,0%	0,0%	0
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales										540.223	20.850	20.850	5.414			
Obras en Corredores Viales																
40	1	51	Buenos Aires	3	Construccion de colectoras en S. Miguel del Monte R.Nº 3 Km 108,74-109,59	21	1,00	01-06-10	26-02-11	6.836	680	680	0	0,0%	0,0%	0
40	1	52	Buenos Aires	3	Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Construcción de 2da. Calzada, Const. de Dársenas - LAS FLORES R.Nº3 Km 176-179	21	1,00	01-06-10	23-11-11	70.606	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	1	53	Buenos Aires	3	Adecuacion Hidráulica BENITO JUAREZ R.Nº3 Km 379-397	21	1,00	01-06-10	29-09-10	1.544	778	778	0	0,0%	0,0%	0
40	1	54	Buenos Aires	3	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Acceso a Estación Experimental Barro TRES ARROYOS R.Nº3 Km 487-488,7	21	1,00	01-06-10	29-10-10	2.459	2.800	0	0	0,0%	0,0%	0
40	1	55	Buenos Aires	3	Adecuación de Accesos - TRES ARROYOS R.Nº3 Km 490	21	1,00	01-06-10	26-07-11	8.869	9.350	520	0	0,0%	0,0%	0
40	1	56	Buenos Aires	3	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas R.Nº3 Km 513,93	21	1,00	01-06-10	29-09-10	846	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	1	57	Buenos Aires	3	Iluminación Distribuidor PUNTA ALTA R.N.Nº3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela Peatonal	21	1,00	01-06-10	27-01-11	5.506	4.900	4.900	0	0,0%	0,0%	0
40	1	58	Buenos Aires	226	Adecuación de Acceso Base Aerea TANDIL R.Nº226 Km 174,25	21	1,00	01-06-10	26-07-11	11.970	12.300	12.300	0	0,0%	0,0%	0
40	1	59	Buenos Aires	226	Construcción de Alcantarilla R.Nº226 Km 404,12	21	1,00	01-06-10	30-08-10	596	528	528	0	0,0%	0,0%	0
40	1	60	Buenos Aires	205	Reconstrucción de Alcantarilla R.Nº205 Km 155,7-157,7	21	1,00	01-06-10	30-08-10	365	390	390	0	0,0%	0,0%	0
40	1	61	Buenos Aires	205	Mejora de Acceso del Carril R.Nº205 Km 156,26	21	1,00	01-06-10	28-12-10	4.760	5.420	5.420	0	0,0%	0,0%	0
40	1	62	Buenos Aires	205	Mejora Acceso a Cazón R.Nº205 Km 170,09	21	1,00	01-06-10	28-12-10	4.461	5.200	5.200	0	0,0%	0,0%	0
40	1	63	Buenos Aires	205	Adecuación de Accesos a Saladillo R.Nº 205 Km 182-188,56	21	1,00	01-06-10	26-07-11	10.759	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	1	64	Buenos Aires	205	Iluminación Rotonda, R.N.Nº205-R.P.Nº65 Bolívar Km 317,41	21	1,00	01-06-10	29-09-10	1.581	1.200	1.200	0	0,0%	0,0%	0
40	1	65	Buenos Aires	205	Obras Complementarias CV I	21	1,00	01-06-10	27-05-11	14.296	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	1	66	Buenos Aires	5	Iluminación Distribuidor con R.N.Nº226 Km 368,46	21	1,00	01-06-10	28-11-10	2.630	975	975	0	0,0%	0,0%	0
40	2	51	Buenos Aires	5	Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.Nº5 Km 487,51	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.246	1.440	1.440	0	0,0%	0,0%	0
40	2	52	La Pampa	5	Iluminación en Intersección con R.N.Nº5 y R.P.Nº1 y en R.N.Nº5 y Cruce Vías FFCC Km 527-528	21	1,00	01-06-10	29-09-10	1.173	1.050	1.050	0	0,0%	0,0%	0
40	2	53	La Pampa	5	Iluminación en Intersección acceso a Uriburu R.N.Nº5 Km 567,6	21	1,00	01-06-10	29-09-10	927	350	350	0	0,0%	0,0%	0
40	2	54	La Pampa	5	Adec. y Mejoras accesos a Longuimay con Dársenas y Refugios R.N.Nº5 km 543-544	21	1,00	01-06-10	27-05-11	7.081	1.550	1.550	0	0,0%	0,0%	0
40	2	55	Buenos Aires	188	Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás R.N.Nº188 km 08-26	21	18,00	01-06-10	27-05-11	13.457	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	2	56	Buenos Aires	188	Mejora de Travesía Urbana Conesa R.N.Nº188 km 32,15-33,75	21	1,00	01-06-10	30-08-10	161	800	800	0	0,0%	0,0%	0
40	2	57	Buenos Aires	188	Adecuación de curva e Iluminación - Peña y Acevedo R.N.Nº188 km 54	21	1,00	01-06-10	28-11-10	2.322	1.250	1.250	0	0,0%	0,0%	0
40	2	58	Buenos Aires	188	Adecuación de curva e Iluminación - Peña y Pergamino R.N.Nº188 km 64,5	21	1,00	01-06-10	28-11-10	4.225	1.600	1.600	0	0,0%	0,0%	0
40	2	59	Buenos Aires	188	Adecuación de Acceso - R.N.Nº8 y R.P.Nº32 - Pergamino R.N.Nº188 km 73,9-74,200	21	1,00	01-06-10	27-05-11	12.551	3.200	3.200	0	0,0%	0,0%	0
40	2	60	Buenos Aires	188	Mej. de Acc. y Mej. de Travesía Urbana en R.N.Nº188 en Rot y Río Rojas Km108,54-111-7	21	1,00	01-06-10	27-05-11	16.923	3.276	3.276	0	0,0%	0,0%	0
40	2	61	Buenos Aires	188	Mejora e Iluminación en cruce con R.P.Nº30 - Rojas R.N.Nº188 Km 123,29	21	1,00	01-06-10	29-09-10	828	333	333	0	0,0%	0,0%	0
40	2	62	Buenos Aires	188	Iluminación Gral. Pinto R.N.Nº188 Km 255,08	21	1,00	01-06-10	29-09-10	681	225	225	0	0,0%	0,0%	0
40	2	63	Buenos Aires	188	Iluminación Cnel. Granada R.N.Nº188 Km 283,5	21	1,00	01-06-10	29-09-10	681	225	225	0	0,0%	0,0%	0
40	2	64	Buenos Aires	188	Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.Nº188 Km 360-362	21	1,00	01-06-10	26-07-11	10.082	1.157	1.157	0	0,0%	0,0%	0
40	2	65	La Pampa	188	Iluminación en cruce con R.P.Nº101. Acceso a Levalle R.N.Nº188 Km 474-474,72	21	1,00	01-06-10	29-09-10	828	666	666	0	0,0%	0,0%	0
40	2	66	Buenos Aires	188	Obras Complementarias CV II	21	1,00	01-06-10	27-05-11	14.699	2.674	2.674	0	0,0%	0,0%	0
40	2	67	Buenos Aires	7	Adecuación de Travesía Urbana de Junín R.N.Nº7 Km 257,64-263,65	21	1,00	01-06-10	23-11-11	35.570	5.357	5.357	0	0,0%	0,0%	0
40	3	51	Buenos Aires	7	Iluminación Alto Nivel R.N.Nº188 Inters. R.N.Nº7 Km 263,65	21	1,00	01-06-10	28-11-10	3.364	833	833	0	0,0%	0,0%	0
40	3	52	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 301,36	21	1,00	01-06-10	28-03-11	3.884	1.267	1.267	0	0,0%	0,0%	0
40	3	53	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 314	21	1,00	01-06-10	26-07-11	17.560	625	625	0	0,0%	0,0%	0
40	3	54	Buenos Aires	7	Adecuacion de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 315,5	21	1,00	01-06-10	28-03-11	5.596	600	600	0	0,0%	0,0%	0
40	3	55	Buenos Aires	7	Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.Nº7 Km 341	21	1,00	01-06-10	28-03-11	5.490	1.050	1.050	0	0,0%	0,0%	0
40	3	56	Santa Fe	7	Adecuación de Intersección con R.P.Nº14 Diego de Alvear R.N.Nº7 Km 369	21	1,00	01-06-10	26-02-11	6.671	1.089	1.089	0	0,0%	0,0%	0
40	3	57	Santa Fe	7	Mejora de Rotonda y Acceso Rufino R.N.Nº7 Km 423,32	21	1,00	01-06-10	26-02-11	3.175	933	933	0	0,0%	0,0%	0
40	3	58	Cordoba	7	Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.Nº10 Km 540,19	21	1,00	01-06-10	27-01-11	6.913	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0
40	3	59	Cordoba	7	Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.Nº7 Km 557,1	21	1,00	01-06-10	28-03-11	5.126	1.950	1.950	0	0,0%	0,0%	0
40	3	60	Cordoba	8	Iluminación acceso a Cavanagh R.N.Nº8 Km 408,29	21	1,00	01-06-10	28-11-10	752	379	379	0	0,0%	0,0%	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estado
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/6/10	Avance II Trim.	Avance Total	
40	3	61	Cordoba	8	Adecuación de Accesos La Carlota R.N.º8 Km 500	21	1,00	01-06-10	28-03-11	3.072	1.827	1.827	0	0,0%	0,0%	0
40	3	62	Cordoba	8	Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción R.N.º8 Km 557	21	1,00	01-06-10	28-03-11	4.814	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	3	63	Cordoba	8	Adecuación de curva R.N.º8 km 557 - Villa Reducción		1,00	01-06-10	28-03-11	0	1.000	1.000	0	0,0%	0,0%	0
40	3	64	Cordoba	7	Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena R.N.º7 - Km 585	21	1,00	01-06-10	30-08-10	1.199	750	750	0	0,0%	0,0%	0
40	3	65	Santa Fe	8	Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes R.N.º8 Km 303-306	21	1,00	01-06-10	21-05-12	24.746	4.444	4.444	0	0,0%	0,0%	0
40	3	66	Santa Fe	8	Adecuación de Acceso - Int. R.N.º8 y R.P.º94 - Santa Isabel R.N.º9 Km 304,5	21	1,00	01-06-10	27-01-11	5.796	1.875	1.875	0	0,0%	0,0%	0
40	3	67	Santa Fe	8	Adecuación de Intersección R.P.º90 R.N.º8 Km 344,27	21	1,00	01-06-10	28-12-10	3.810	1.929	1.929	0	0,0%	0,0%	0
40	3	68	Santa Fe	8	Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto R.N.º8 Km 360-375	21	1,00	01-06-10	23-11-11	118.732	12.633	1.625	0	0,0%	0,0%	0
40	3	69	Cordoba	8	Adecuación Hidráulica sobre Rio IV R.N.º8 Km 562,8	21	1,00	01-06-10	28-11-10	9.056	2.217	2.217	0	0,0%	0,0%	0
40	3	71	Cordoba	A-005	Adecuación de Accesos y Colectoras R.N.ºA005	21	1,00	01-06-10	23-11-11	39.337	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	3	72	Cordoba	8	Adecuación de Acceso a Arias - Cordoba R.N.º8 - Km 410	21	1,00	01-06-10	28-11-10	3.824	2.700	2.700	0	0,0%	0,0%	0
40	3	73	Cordoba	8	Obras Complementarias CV III	21	1,00	01-06-10	27-05-11	21.376	3.719	3.719	0	0,0%	0,0%	0
40	4	51	cordoba	19	Mejora Travesías Urbanas. Loc. Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos, Santiago Temple	21	1,00	01-06-10	26-07-11	5.246	1.250	1.250	0	0,0%	0,0%	0
40	4	52	Santa Fe	34	Reparación losas de Aproximación en el cruce FFCC Belgrano R.N.º34 Km 23,63	21	1,00	01-06-10	30-08-10	311	100	100	0	0,0%	0,0%	0
40	4	53	Santa Fe	34	Adec. de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón R.N.º34 Km 55,21-56,85	21	1,00	01-06-10	23-11-11	20.027	1.389	1.389	0	0,0%	0,0%	0
40	4	54	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a Casas R.N.º34 Km 119,63	21	1,00	01-06-10	01-07-10	626	100	100	0	0,0%	0,0%	0
40	4	55	Santa Fe	34	Adecuación de Acceso a San Vicente R.N.º34 Km 168,6	21	1,00	01-06-10	28-03-11	4.252	1.800	1.800	0	0,0%	0,0%	0
40	4	56	Santa Fe	34	Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. R.P.º67 R.N.º34 Km 209,5	21	1,00	01-06-10	29-09-10	916	300	300	0	0,0%	0,0%	0
40	4	57	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a INTI - INTA - Rafaela R.N.º34 Km 227,18	21	1,00	01-06-10	29-10-10	2.176	2.500	2.500	0	0,0%	0,0%	0
40	4	58	Santa Fe	34	Adecuación de Acceso a Tacural R.N.º34 Km 261	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.535	2.000	2.000	0	0,0%	0,0%	0
40	4	59	Santa Fe	34	Mejora de Acceso a Aceitera Ceres R.N.º34 Km 390,7	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.021	1.733	1.733	0	0,0%	0,0%	0
40	4	60	Santa Fe	34	Construcción de Dársenas y Refugios R.N.º34 Km 130-357	21	1,00	01-06-10	28-12-10	4.312	2.400	2.400	0	0,0%	0,0%	0
40	4	61	Cordoba	38	Mejora de Acceso a Bialett Masee Iluminación Tramo: R.N.º38 Km 24,48-27	21	1,00	01-06-10	26-07-11	9.780	488	488	0	0,0%	0,0%	0
40	4	62	Cordoba	38	Obras Complementarias CV IV	21	1,00	01-06-10	27-05-11	72.863	2.078	2.078	0	0,0%	0,0%	0
40	5	51	Santa Fe	11	Construcion de Darsenas y Refugios Nelson R.N.º11 Km 508,5-510,5	21	1,00	01-06-10	28-11-10	2.354	826	826	0	0,0%	0,0%	0
40	5	52	Santa Fe	11	Mejora de Travesía Urbana y Adecuacion Hidraulica - Llambi Campbell, R.N.º11 Km 511-519,5	21	1,00	01-06-10	29-10-10	942	371	371	0	0,0%	0,0%	0
40	5	53	Santa Fe	11	Construcción de Dársenas y Refugios Cabal R.N.º11 Km 528-528,5	21	1,00	01-06-10	30-08-10	589	281	281	0	0,0%	0,0%	0
40	5	54	Santa Fe	11	Mejora de Trav. Urbana Adecuación Hidráulica y Const. Colectora - San Justo R.N.º11 Km 563,83-564,83	21	1,00	01-06-10	26-02-11	8.428	7.763	7.763	0	0,0%	0,0%	0
40	5	55	Santa Fe	11	Mejora de travesía Urbana Marcelino Escalada R.N.º11 Km 593-595	21	1,00	01-06-10	29-09-10	1.416	465	465	0	0,0%	0,0%	0
40	5	56	Santa Fe	11	Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado R.N.º11 Km 645	21	1,00	01-06-10	30-08-10	635	465	465	0	0,0%	0,0%	0
40	5	57	Santa Fe	11	Adecuación de Acceso a Vera R.N.º11 Km 721,96	21	1,00	01-06-10	28-12-10	3.872	1.180	1.180	0	0,0%	0,0%	0
40	5	58	Santa Fe	11	Adecuación Acceso Malabrigo R.N.º11 Km 747,99	21	1,00	01-06-10	28-12-10	6.757	1.441	1.441	0	0,0%	0,0%	0
40	5	59	Santa Fe	11	Ens. pte. A° del Rey y Pavimentación Colectoras -Reconquista R.N.º11 Km 790,19	21	1,00	01-06-10	28-03-11	12.564	5.900	5.900	0	0,0%	0,0%	0
40	5	60	Santa Fe	11	Adec. Trav. Urb. y Construción de Colectora Avellaneda R.N.º11 Km 790,35 - 791	21	1,00	01-06-10	23-11-11	19.393	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	5	61	Santa Fe	11	Adecuación de Acceso a Villa Ocampo R.N.º11 Km 872,49	21	1,00	01-06-10	28-12-10	7.653	3.643	3.643	0	0,0%	0,0%	0
40	5	62	Santa Fe	11	Adecuación Urbana Las Toscas R.N.º11 Km 889,891	21	1,00	01-06-10	23-11-11	10.472	869	869	0	0,0%	0,0%	0
40	5	63	Santa Fe	11	Obras Complementarias CV V	21	1,00	01-06-10	27-05-11	15.122	975	975	0	0,0%	0,0%	0
40	6	51	Corrientes	12	Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque R.N.º12 Km 901-903,5	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.328	1.218	1.218	0	0,0%	0,0%	0
40	6	52	Corrientes	12	Adecuación de Acceso a Empedrado R.N.º12 Km 974,9	21	1,00	01-06-10	28-03-11	7.940	1.200	1.200	0	0,0%	0,0%	0
40	6	53	Chaco	16	R.N.º16 Km 0 Juntas Puente Gral. Belgrano	21	1,00	01-06-10	29-10-10	1.188	180	180	0	0,0%	0,0%	0
40	6	54	Corrientes	12	Adecuación de Acceso a Ita Ibate R.N.º12 Km 1183,8	21	1,00	01-06-10	28-03-11	4.044	370	370	0	0,0%	0,0%	0
40	6	55	Corrientes	RN Nº 12	Adecuación de Accesos a Ituzaingó R.N.º12 Km 1					0	450	450	0	0,0%	0,0%	12
40	6	56	Corrientes	12	Adecuación de Accesos a Paso de la Patria R.N.º12 Km 1056,53	21	1,00	01-06-10	28-03-11	8.911	750	750	0	0,0%	0,0%	0
40	6	57	Misiones	12	Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen R.N.º12 Km 1429,4	21	1,00	01-06-10	27-01-11	3.991	1.929	1.929	0	0,0%	0,0%	0
40	6	58	Misiones	12	Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Constricción de Colectora Capióvi R.	21	1,00	01-06-10	24-09-11	16.868	2.005	2.005	0	0,0%	0,0%	0
40	6	59	Misiones	12	Adecuación de Acceso a Pto. Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva R.N.º12 Km 1743-1474	21	1,00	01-06-10	23-11-11	9.758	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	6	60	Misiones	12	Iluminación de Acceso a Garupé R.N.º12 Km 1478,78	21	1,00	01-06-10	29-09-10	1.205	288	288	0	0,0%	0,0%	0
40	6	61	Misiones	12	Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugios en Caragutay R.N.º12 Km 1512	21	1,00	01-06-10	30-08-10	1.694	338	338	0	0,0%	0,0%	0
40	6	62	Misiones	12	Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza R.N.º12 Km 1587,47	21	1,00	01-06-10	22-01-12	14.783	718	718	0	0,0%	0,0%	0
40	6	63	Misiones	12	Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú R.N.º12 Km 1636,65-1638,54	21	1,00	01-06-10	30-08-10	665	167	167	0	0,0%	0,0%	0
40	6	64	Misiones	RN Nº 12	Adecuación de Acceso a Candelaria R.N.º12 Km 1					0	710	710	0	0,0%	0,0%	12
40	6	65	Misiones	12	Adecuación de Acceso y Construcción de Colectora - San Ignacio R.N.º12 Km 1398	21	1,00	01-06-10	28-03-11	8.503	1.650	1.650	0	0,0%	0,0%	0
40	6	66	Misiones	12	Adecuación de Accesos a Santo Pipo R.N.º12 Km 1414,58	21	1,00	01-06-10	23-11-11	14.968	1.467	1.467	0	0,0%	0,0%	0
40	6	67	Misiones	12	Adecuación de Accesos a Puerto Leoni R.N.º12 Km 1445,9	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.718	1.680	1.680	0	0,0%	0,0%	0
40	6	68	Misiones	12	Adecuación de Acceso a Montecarlo R.N.º12 Km 1519	21	1,00	01-06-10	28-03-11	6.921	850	850	0	0,0%	0,0%	0
40	6	69	Misiones	16	Adecuación de Acceso - Cruce R.N.º12 Y R.P.º16 - Pto. Piray R.N.º12 Km 1531,18	21	1,00	01-06-10	28-03-11	7.129	710	710	0	0,0%	0,0%	0
40	6	70	Chaco	16	Adecuación de Acceso Makalle R.N.º16 Km 54,68	21	1,00	01-06-10	28-03-11	7.926	980	980	0	0,0%	0,0%	0
40	6	71	Chaco	16	Adecuación de Acceso a Quillipi R.N.º16 Km 154,35	21	1,00	01-06-10	28-03-11	5.287	470	470	0	0,0%	0,0%	0
40	6	72	Chaco	16	Adecuación de Acceso en Colonia Benítez R.N.º16 Km 2,5	21	1,00	01-06-10	28-03-11	7.300	620	620	0	0,0%	0,0%	0
40	6	73	Chaco	16	Obras Complementarias CV VI	21	1,00	01-06-10	27-05-11	15.987	1.118	1.118	0	0,0%	0,0%	0
40	7	51	Cordoba	9	Mejora de Travesía Urbana - Villa María R.N.º9 Km 555	21	1,00	01-06-10	23-11-11	12.094	500	500	0	0,0%	0,0%	0
40	7	52	Tucumán	9	1) Acceso a Trancas Km 1360 2) 3ra. trocha de ascenso Km 1318 a 1321 3) Iluminación tramo 1301	21	1,00	01-06-10	25-08-11	31.041	767	767	0	0,0%	0,0%	0
40	7	53	Tucumán	9	Construcción de Darsenas y Refugios R.N.º9-34 Km 404-1553,5	21	1,00	01-06-10	30-08-10	16.960	3.333	3.333	0	0,0%	0,0%	0
40	7	54	Tucumán	9	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VII	21	1,00	01-06-10	27-05-11	9.275	784	784	0	0,0%	0,0%	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estad
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/06/10	Avance II Trim.	Avance Total	
40	8	51	Santa Fe	33	Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 KM 632,34	21	1,00	01-06-10	27-01-11	9.278	813	813	0	0,0%	0,0%	0
40	8	52	Santa Fe	33	Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- VENADO TUERTO RN 33 KM 633,35	21	1,00	01-06-10	27-01-11	8.338	750	750	0	0,0%	0,0%	0
40	8	53	Buenos Aires	3	OBRAS COMPLEMENTARIAS CV VIII	21	1,00	01-06-10	27-05-11	6.381	356	356	0	0,0%	0,0%	0
40	9	51	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-1) R.N.Nº3 km 400,6-431	22	31,00	01-06-10	27-05-11	48.065	2.670	2.670	0	0,0%	0,0%	0
40	9	52	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-2) R.N.Nº3 km 480-601	22	121,00	01-06-10	27-05-11	192.103	10.672	10.672	0	0,0%	0,0%	0
40	9	53	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-3) R.N.Nº3 km 606,3 - 614	22	8,00	01-06-10	27-05-11	12.174	676	676	0	0,0%	0,0%	0
40	9	54	Buenos Aires	3	Obra de Refuerzo (I-4) R.N.Nº3 km 647 - 650	22	3,00	01-06-10	27-05-11	4.743	264	264	0	0,0%	0,0%	0
40	9	62	Buenos Aires	252	Obra de Refuerzo (I-12) R.N.Nº252 - 0-6,8	22	7,00	01-06-10	27-05-11	10.751	1.195	1.195	0	0,0%	0,0%	0
40	9	66	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-16) R.N.Nº226 km 20-21	22	1,00	01-06-10	27-05-11	1.581	88	88	0	0,0%	0,0%	0
40	9	67	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-16) R.N.Nº226 km 41-44	22	3,00	01-06-10	27-05-11	4.743	264	264	0	0,0%	0,0%	0
40	9	68	Buenos Aires	226	Obra de Refuerzo (I-18) R.N.Nº226 km 170-173	22	3,00	01-06-10	27-05-11	4.743	527	527	0	0,0%	0,0%	0
40	10	51	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-2) R.N.Nº5 km 317-340	22	23,00	01-06-10	27-05-11	29.975	1.941	1.941	0	0,0%	0,0%	0
40	10	52	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-2) R.N.Nº5 km 361-369	22	8,00	01-06-10	27-05-11	10.426	675	675	0	0,0%	0,0%	0
40	10	53	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-3) R.N.Nº5 km 424-432	22	8,00	01-06-10	27-05-11	10.426	675	675	0	0,0%	0,0%	0
40	10	54	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-4) R.N.Nº5 km 432-445	22	13,00	01-06-10	27-05-11	16.942	1.097	1.097	0	0,0%	0,0%	0
40	10	55	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-5) R.N.Nº5 km 445-449	22	4,00	01-06-10	27-05-11	5.213	338	338	0	0,0%	0,0%	0
40	10	56	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-6) R.N.Nº5 km 453-470	22	17,00	01-06-10	27-05-11	22.155	1.435	1.435	0	0,0%	0,0%	0
40	10	57	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-7) R.N.Nº5 km 481-501	22	20,00	01-06-10	27-05-11	26.065	1.688	1.688	0	0,0%	0,0%	0
40	10	58	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-8) R.N.Nº5 km 504-522	22	18,00	01-06-10	27-05-11	23.458	1.519	1.519	0	0,0%	0,0%	0
40	10	59	Buenos Aires	5	Obra de Refuerzo (II-9) R.N.Nº5 km 527-568	22	51,00	01-06-10	27-05-11	53.433	3.460	3.460	0	0,0%	0,0%	0
40	10	68	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-19) R.N.Nº188 km 0-2,25	22	2,00	01-06-10	27-05-11	2.932	190	190	0	0,0%	0,0%	0
40	10	69	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5-17	22	15,00	01-06-10	27-05-11	18.897	1.224	1.224	0	0,0%	0,0%	0
40	10	70	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-21) R.N.Nº188 km 17-33	22	16,00	01-06-10	27-05-11	20.852	1.350	1.350	0	0,0%	0,0%	0
40	10	71	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-22) R.N.Nº188 km 53-61	22	7,00	01-06-10	27-05-11	10.426	675	675	0	0,0%	0,0%	0
40	10	72	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-23) R.N.Nº188 km 63-72	22	9,00	01-06-10	27-05-11	11.729	760	760	0	0,0%	0,0%	0
40	10	73	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-24) R.N.Nº188 km 74,7-83	22	9,00	01-06-10	27-05-11	10.817	701	701	0	0,0%	0,0%	0
40	10	74	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-25) R.N.Nº188 km 95-101	22	6,00	01-06-10	27-05-11	7.819	506	506	0	0,0%	0,0%	0
40	10	76	Buenos Aires	188	Obra de Refuerzo (II-27) R.N.Nº188 km 163-219	22	56,00	01-06-10	27-05-11	72.982	4.726	4.726	0	0,0%	0,0%	0
40	11	51	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-1) R.N.Nº8 km 294,2-304	22	8,00	01-06-10	27-05-11	14.176	756	756	0	0,0%	0,0%	0
40	11	52	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-2) R.N.Nº8 km 306-346	22	40,00	01-06-10	27-05-11	57.862	3.086	3.086	0	0,0%	0,0%	0
40	11	53	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-3) R.N.Nº8 km 381,1-381	22	1,00	01-06-10	27-05-11	434	23	23	0	0,0%	0,0%	0
40	11	54	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-4) R.N.Nº8 km 387,8-389	22	2,00	01-06-10	27-05-11	2.604	139	139	0	0,0%	0,0%	0
40	11	55	Santa Fe	8	Obra de Refuerzo (III-5) R.N.Nº8 km 480-497	22	17,00	01-06-10	27-05-11	24.591	1.312	1.312	0	0,0%	0,0%	0
40	11	56	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-6) R.N.Nº8 km 512-569	22	57,00	01-06-10	27-05-11	82.453	4.397	4.397	0	0,0%	0,0%	0
40	11	57	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-7) R.N.Nº8 km 656,2	22	0,20	01-06-10	27-05-11	579	31	31	0	0,0%	0,0%	0
40	11	58	Cordoba	8	Obra de Refuerzo (III-8) R.N.Nº8 km 657-666	22	9,00	01-06-10	27-05-11	13.019	694	694	0	0,0%	0,0%	0
40	11	73	Buenos Aires	7	Obra de Refuerzo (III-23) R.N.Nº7 km 392,4-423	22	31,00	01-06-10	27-05-11	44.843	2.392	1.823	0	0,0%	0,0%	0
40	11	74	Cordoba	7	Obra de Refuerzo (III-24) R.N.Nº7 km 457-474	22	17,00	01-06-10	27-05-11	24.591	1.312	1.312	0	0,0%	0,0%	0
40	11	75	Cordoba	7	Obra de Refuerzo (III-25) R.N.Nº7 km 492-573	22	81,00	01-06-10	27-05-11	117.170	6.249	0	0	0,0%	0,0%	0
40	11	76	Cordoba	7	Obra de Refuerzo (III-26) R.N.Nº7 km 603,6-654	22	50,00	01-06-10	27-05-11	72.906	3.888	3.888	0	0,0%	0,0%	0
40	11	77	Mendoza	7	Obra de Refuerzo (III-27) R.N.Nº7 km 882-900	22	8,00	01-06-10	27-05-11	26.038	1.389	1.389	0	0,0%	0,0%	0
40	11	78	Mendoza	7	Obra de Refuerzo (III-28) R.N.Nº7 km 944,2-965	22	21,00	01-06-10	27-05-11	30.088	1.605	1.605	0	0,0%	0,0%	0
40	12	51	Buenos Aires	34	Obra de Refuerzo (IV-1) R.N.Nº34 km 129-151	22	22,00	01-06-10	27-05-11	50.707	2.288	2.288	0	0,0%	0,0%	0
40	12	52	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (IV-2) R.N.Nº34 km 188-217	22	29,00	01-06-10	27-05-11	66.841	3.016	3.016	0	0,0%	0,0%	0
40	12	53	Corrientes	34	Obra de Refuerzo (IV-3) R.N.Nº34 km 274-299	22	25,00	01-06-10	27-05-11	57.622	2.600	2.600	0	0,0%	0,0%	0
40	12	54	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (IV-4) R.N.Nº34 km 397-399	22	2,00	01-06-10	27-05-11	4.610	208	208	0	0,0%	0,0%	0
40	12	66	Santa Fe	38	Obra de Refuerzo (IV-17) R.N.Nº38 km 21,5-22,5	22	1,00	01-06-10	27-05-11	2.305	104	104	0	0,0%	0,0%	0
40	12	67	Misiones	38	Obra de Refuerzo (IV-18) R.N.Nº38 km 93,5-102,	22	8,00	01-06-10	27-05-11	20.974	946	946	0	0,0%	0,0%	0
40	12	68	Buenos Aires	38	Obra de Refuerzo (IV-19) R.N.Nº38 km 109,4-112	22	3,00	01-06-10	27-05-11	7.376	333	333	0	0,0%	0,0%	0
40	12	76	Cordoba	19	Obra de Refuerzo (IV-31) R.N.Nº19 km 0-78,4	22	78,00	01-06-10	27-05-11	180.702	8.154	8.154	0	0,0%	0,0%	0
40	12	77	Mendoza	19	Obra de Refuerzo (IV-32) R.N.Nº19 km 78,4-105	22	27,00	01-06-10	27-05-11	61.310	2.766	2.766	0	0,0%	0,0%	0
40	12	78	Mendoza	19	Obra de Refuerzo (IV-33) R.N.Nº19 km 154-188	22	34,00	01-06-10	27-05-11	78.366	3.536	3.536	0	0,0%	0,0%	0
40	13	51	Corrientes	11	Obra de Refuerzo (V-1) R.N.Nº11 km 327-336	22	9,00	01-06-10	27-05-11	17.014	770	770	0	0,0%	0,0%	0
40	13	52	Cordoba	11	Obra de Refuerzo (V-2) R.N.Nº11 km 337-339,1	22	2,00	01-06-10	27-05-11	3.842	174	174	0	0,0%	0,0%	0
40	13	53	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-3) R.N.Nº11 km 340,5-413	22	73,00	01-06-10	27-05-11	132.636	6.003	6.003	0	0,0%	0,0%	0
40	13	54	Santiago del Estero	11	Obra de Refuerzo (V-4) R.N.Nº11 km 458,8-463,95	22	5,00	01-06-10	27-05-11	9.422	426	426	0	0,0%	0,0%	0
40	13	55	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-5) R.N.Nº11 km 465,45-470,7	22	5,00	01-06-10	27-05-11	9.605	435	435	0	0,0%	0,0%	0
40	13	56	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-6) R.N.Nº11 km 661-684	22	23,00	01-06-10	27-05-11	42.078	1.904	1.904	0	0,0%	0,0%	0
40	13	57	Santa Fe	11	Obra de Refuerzo (V-7) R.N.Nº11 km 723-730	22	7,00	01-06-10	27-05-11	12.806	580	580	0	0,0%	0,0%	0
40	13	58	Buenos Aires	11	Obra de Refuerzo (V-8) R.N.Nº11 km 747-787	22	40,00	01-06-10	27-05-11	73.179	3.352	3.352	0	0,0%	0,0%	0
40	14	51	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-1) R.N.Nº12 km 880-881	22	1,00	01-06-10	27-05-11	1.072	168	168	0	0,0%	0,0%	0
40	14	52	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-2) R.N.Nº12 km 889-892	22	3,00	01-06-10	27-05-11	3.215	503	503	0	0,0%	0,0%	0
40	14	53	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-3) R.N.Nº12 km 1027-1130	22	103,00	01-06-10	27-05-11	110.389	8.629	8.629	0	0,0%	0,0%	0
40	14	54	Corrientes	12	Obra de Refuerzo (VI-4) R.N.Nº12 km 1349,5-1350	22	1,00	01-06-10	27-05-11	643	101	101	0	0,0%	0,0%	0
40	14	67	Chaco	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 35-56	22	21,00	01-06-10	27-05-11	22.507	1.759	1.759	0	0,0%	0,0%	0
40	14	68	Chaco	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 89-113	22	24,00	01-06-10	27-05-11	25.722	2.011	2.011	0	0,0%	0,0%	0
40	15	51	Santa Fe	34	Obra de Refuerzo (VII-1) R.N.Nº34 km 398,65-445	22	47,00	01-06-10	27-05-11	44.347	3.701	3.701	0	0,0%	0,0%	0

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. PROYECTOS Y OBRAS DEL EX OD 659

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (miles de \$)				Avance Físico		Estado
Pr	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Cód	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/10	Devengado al 30/6/10	Avance II Trim.	Avance Total	
40	15	52	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.º34 km 429,6-440	22	11,00	01-06-10	27-05-11	9.170	765	765	0	0,0%	0,0%	0
40	15	53	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-3) R.N.º34 km 440-455	22	15,00	01-06-10	27-05-11	21.493	1.794	1.794	0	0,0%	0,0%	0
40	15	54	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.º34 km 507-512	22	5,00	01-06-10	27-05-11	7.164	598	598	0	0,0%	0,0%	0
40	15	56	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-6) R.N.º34 km 523-530	22	7,00	01-06-10	27-05-11	10.030	837	837	0	0,0%	0,0%	0
40	15	57	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-7) R.N.º34 km 568,5-580	22	12,00	01-06-10	27-05-11	22.209	1.853	1.853	0	0,0%	0,0%	0
40	15	58	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º34 km 676-679	22	3,00	01-06-10	27-05-11	4.299	359	359	0	0,0%	0,0%	0
40	15	60	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-10) R.N.º34 km 696-699	22	3,00	01-06-10	27-05-11	5.588	466	466	0	0,0%	0,0%	0
40	15	61	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-11) R.N.º34 km 702,4-7	22	5,00	01-06-10	27-05-11	10.890	909	909	0	0,0%	0,0%	0
40	15	62	Santiago del Estero	34	Obra de Refuerzo (VII-12) R.N.º34 km 710-725	22	15,00	01-06-10	27-05-11	21.493	1.794	1.794	0	0,0%	0,0%	0
40	15	63	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-13) R.N.º9 km 1280-1285	22	5,00	01-06-10	27-05-11	7.164	598	598	0	0,0%	0,0%	0
40	15	64	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-14) R.N.º9 km 1329-1357,	22	28,00	01-06-10	27-05-11	41.123	3.432	3.432	0	0,0%	0,0%	0
40	15	65	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-15) R.N.º9 km 1357,7-1366	22	9,00	01-06-10	27-05-11	11.893	992	992	0	0,0%	0,0%	0
40	15	66	Tucumán	9	Obra de Refuerzo (VII-16) R.N.º9 km 1366-1374	22	8,00	01-06-10	27-05-11	11.463	957	957	0	0,0%	0,0%	0
40	15	67	Salta	9	Obra de Refuerzo (VII-17) R.N.º9 km 1500-1525	22	25,00	01-06-10	27-05-11	35.822	2.989	2.989	0	0,0%	0,0%	0
40	15	68	Salta	34	Obra de Refuerzo (VII-18) R.N.º34 km 1130-1132	22	2,00	01-06-10	27-05-11	2.866	239	239	0	0,0%	0,0%	0
40	15	69	Salta	34	Obra de Refuerzo (VII-19) R.N.º34 km 1136,6-1145	22	9,00	01-06-10	27-05-11	7.737	646	646	0	0,0%	0,0%	0
40	15	70	Salta	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.º34 km 1148,8-1150	22	2,00	01-06-10	27-05-11	2.436	203	203	0	0,0%	0,0%	0
40	15	71	Jujuy	34	Obra de Refuerzo (VII-21) R.N.º34 km 1177,4-1185	22	7,00	01-06-10	27-05-11	4.442	741	741	0	0,0%	0,0%	0
40	15	72	Jujuy	34	Obra de Refuerzo (VII-22) R.N.º34 km 1180,5-1190	22	10,00	01-06-10	27-05-11	22.926	1.913	1.913	0	0,0%	0,0%	0
40	16	52	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-2) R.N.º33 km 563-580	22	17,00	01-06-10	27-05-11	6.754	1.298	1.298	0	0,0%	0,0%	0
40	16	53	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-3) R.N.º33 km 636,5-636	22	1,00	01-06-10	27-05-11	119	23	23	0	0,0%	0,0%	0
40	16	54	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-4) R.N.º33 km 745-769,6	22	24,00	01-06-10	27-05-11	9.809	1.886	1.886	0	0,0%	0,0%	0
40	16	63	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.º33 km 534-575	22	41,00	01-06-10	27-05-11	10.160	1.953	1.953	0	0,0%	0,0%	0
40	16	64	Santa Fe	33	Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.º33 km 575-675	22	100,00	01-06-10	27-05-11	4.997	961	961	0	0,0%	0,0%	0
40	16	65	Santa Fe	9	Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.º9 km 327-395	22	68,00	01-06-10	27-05-11	10.944	2.104	2.104	0	0,0%	0,0%	0
40	16	66	Santa Fe	9	Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.º9 km 395-446	22	51,00	01-06-10	27-05-11	5.623	1.081	1.081	0	0,0%	0,0%	0
40	21	51	Buenos Aires	5	Obras Mejorativas en Autovía Luján Casares: Obra Mejorativa en Corredor Vial Nacional H-5 Tramo: Luján Bragado, Sección: de Km 65,00 a Km 75,00; de Km 107 a Km 129,00; de Km 150 a Km 165,00; de Km 221,00 a Km 224,60.	22	50,60	01-06-10	21-05-12	100.972	27.276	13.387	0	0,0%	0,0%	0
40	21	52	Cordoba	36	Obras Mejorativas en: Mejora de la Taza R.N.º36 - Obra Mejorativa en Corredor Vial Nacional "Corredor Córdoba" R.N.º36 Tramo: Sección: Km 606,00 - Km 620,00 / Km 718,100 - 728,00 / Km 732,00 - 754,00 / Km 761,00 - Km 778,00.	22	62,90	01-06-10	21-05-12	97.379	0	0	0	0,0%	0,0%	0
40	22	57	Buenos Aires	9	Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.º9 106-157	22	49,00	01-06-10	27-05-11	66.157	5.524	5.524	0	0,0%	0,0%	0
40	22	58	Buenos Aires	9	Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.º9 157-188	22	31,00	01-06-10	27-05-11	35.735	3.681	3.681	0	0,0%	0,0%	0
Total Obras en Corredores Viales										3.838.509	373.617	330.272	0			
Total EX OD 659										6.526.076	675.968	640.968	77.616			
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD										83.292.481	6.506.518	6.722.992	3.047.833			

Cod	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Cod	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales

Referencias

A	Certificación demorada. Valor Estimado
B	Global. El valor de la certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en Trámite
D	Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
S/D	Sin datos

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2010
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.033.155.323	2.228.428.293	851.021.235	586.575.219	14,0%
Provincia de Buenos Aires	1.961.739.152	2.209.674.797	695.931.526	604.027.421	14,4%
Provincia de Catamarca	85.683.052	79.832.781	38.032.713	37.814.084	0,9%
Provincia de Córdoba	744.149.309	698.878.864	212.740.194	209.359.289	5,0%
Provincia de Corrientes	540.775.343	349.296.953	32.864.241	32.183.088	0,8%
Provincia del Chaco	156.049.236	168.090.492	103.046.365	103.039.615	2,5%
Provincia del Chubut	396.719.074	371.933.740	228.823.018	207.189.991	5,0%
Provincia de Entre Ríos	729.924.944	525.364.483	48.801.589	47.915.093	1,1%
Provincia de Formosa	200.514.179	257.192.120	180.380.775	180.295.198	4,3%
Provincia de Jujuy	101.703.215	63.477.209	37.774.447	37.774.447	0,9%
Provincia de La Pampa	51.605.458	26.800.943	5.500.755	5.441.940	0,1%
Provincia de La Rioja	121.527.934	32.298.898	17.016.796	17.016.796	0,4%
Provincia de Mendoza	294.844.332	219.047.693	121.391.217	118.812.818	2,8%
Provincia de Misiones	147.956.486	161.163.791	92.000.773	87.495.363	2,1%
Provincia del Neuquén	112.894.356	123.317.788	72.540.464	71.694.568	1,7%
Provincia de Río Negro	332.071.503	448.246.192	251.785.281	240.375.452	5,7%
Provincia de Salta	187.680.804	188.308.214	140.415.045	139.788.996	3,3%
Provincia de San Juan	117.933.908	95.798.739	59.759.247	59.737.595	1,4%
Provincia de San Luis	30.939.302	51.305.631	42.597.686	41.061.776	1,0%
Provincia de Santa Cruz	467.545.813	333.619.056	153.318.779	153.247.667	3,7%
Provincia de Santa Fe	467.423.402	509.558.109	134.842.867	132.066.547	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	131.798.374	119.841.636	94.449.944	94.439.951	2,3%
Provincia de Tucumán	220.067.790	174.423.512	58.165.602	57.889.855	1,4%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	30.768.465	20.269.101	8.075.694	8.075.694	0,2%
Interprovincial	204.046.482	786.850.236	373.200.699	371.542.619	8,9%
Nacional	1.256.547.270	1.103.040.110	448.467.559	446.167.426	10,7%
Binacional	51.643.083	50.531.226	28.735.031	28.735.031	0,7%
No Clasificado	40.255.039	67.414.939	70.702.307	62.844.126	1,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.217.962.628	11.464.005.546	4.602.381.849	4.182.607.665	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	68.619.000	12.500.000	22,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	64.393.271	29.200.000	83,0%
Ministerio del Interior	500.000	28.371.238	27.871.238	-
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	3.452.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	814.834	814.834	-
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.817.000	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	67.542.891	170.291	0,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	664.800	330.000	98,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	13.946.099.806	766.248.877	5,8%
Ministerio de Educación	582.267.757	584.973.250	2.705.493	0,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	110.484.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	73.491.139	113.418.095	39.926.956	54,3%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	14.425.029	8.153.100	130,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	11.346.669.454	-2.275.454.546	-16,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	26.422.658.668	-1.387.533.757	-5,0%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	68.619.000	30.689.140	30.122.188	43,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	64.393.271	6.463.275	6.463.275	10,0%
Ministerio del Interior	500.000	28.371.238	7.751.237	7.751.237	27,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	346.000	346.000	49,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	3.452.000	2.352.651	2.352.651	68,2%
Ministerio de Defensa	0	814.834	700.500	700.500	86,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.817.000	2.250.000	2.250.000	46,7%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	67.542.891	6.473.547	6.473.547	9,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	664.800	0	0	0,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	13.946.099.806	6.617.175.885	6.615.649.241	47,4%
Ministerio de Educación	582.267.757	584.973.250	357.781.806	339.740.371	58,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	20.496.106	20.496.106	30,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	110.484.000	13.317.403	13.302.761	12,0%
Ministerio de Salud	73.491.139	113.418.095	68.818.875	67.662.691	59,7%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	14.425.029	1.813.907	1.813.907	12,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	11.346.669.454	5.070.718.366	5.070.718.366	44,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	26.422.658.668	12.207.148.698	12.185.842.841	46,1%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.027.454.554	4.437.468.490	3.404.346.970	3.406.114.260	28,0%
Provincia de Buenos Aires	4.201.601.465	4.856.429.294	2.271.479.320	2.271.096.039	18,6%
Provincia de Catamarca	367.968.288	346.546.396	124.793.149	124.632.663	1,0%
Provincia de Córdoba	1.171.931.137	1.175.796.865	479.761.525	486.272.841	4,0%
Provincia de Corrientes	537.421.828	467.690.490	167.009.119	165.884.121	1,4%
Provincia del Chaco	981.844.226	891.583.889	445.368.055	445.218.739	3,7%
Provincia del Chubut	383.300.665	338.073.728	138.344.185	138.322.848	1,1%
Provincia de Entre Ríos	621.794.860	720.902.847	356.405.388	355.717.748	2,9%
Provincia de Formosa	636.674.235	652.837.917	333.113.733	322.581.493	2,6%
Provincia de Jujuy	415.802.763	414.696.506	243.054.156	237.062.967	1,9%
Provincia de La Pampa	301.736.293	491.607.610	366.467.606	365.989.770	3,0%
Provincia de La Rioja	729.701.790	728.857.569	329.333.605	328.773.920	2,7%
Provincia de Mendoza	616.460.669	609.873.237	263.674.369	263.461.729	2,2%
Provincia de Misiones	528.310.901	508.967.133	217.190.362	215.057.585	1,8%
Provincia del Neuquén	276.054.126	256.239.610	122.947.370	119.936.619	1,0%
Provincia de Río Negro	522.258.647	478.461.213	228.557.427	228.421.873	1,9%
Provincia de Salta	512.418.321	476.520.606	242.846.513	238.609.990	2,0%
Provincia de San Juan	568.330.512	509.342.540	270.553.375	270.544.561	2,2%
Provincia de San Luis	186.539.922	186.498.864	84.909.668	84.892.350	0,7%
Provincia de Santa Cruz	706.363.865	578.295.539	475.661.346	475.000.421	3,9%
Provincia de Santa Fe	943.946.924	916.569.531	383.325.418	381.939.825	3,1%
Provincia de Santiago del Estero	728.760.927	767.509.709	477.799.771	480.188.511	3,9%
Provincia de Tucumán	768.081.811	755.568.776	502.078.826	502.004.098	4,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	213.491.342	212.443.999	78.091.537	78.081.965	0,6%
Interprovincial	4.109.516.000	2.092.196.000	169.355.254	169.355.254	1,4%
Nacional	2.098.561.354	1.947.815.310	78.000	78.000	0,0%
Binacional	645.378.000	595.378.000	26.000.000	26.000.000	0,2%
No Clasificado	8.487.000	8.487.000	4.602.651	4.602.651	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	26.422.658.668	12.207.148.698	12.185.842.841	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2010
(en pesos)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	4.249.583	0	4.249.583
Judicial	55.688.593	0	55.688.593
Dirección Superior Ejecutiva	10.950.032	2.719.038	13.669.070
Relaciones Exteriores	17.881.104	346.000	18.227.104
Relaciones Interiores	2.166.338	3.335.906.872	3.338.073.210
Administración Fiscal	9.826.982	0	9.826.982
Control de la Gestión Pública	4.841.274	0	4.841.274
Información y Estadística Básicas	671.137	0	671.137
Subtotal	106.275.043	3.338.971.910	3.445.246.953
Defensa y Seguridad			
Defensa	10.516.673	700.500	11.217.173
Seguridad Interior	51.312.489	10.103.888	61.416.377
Sistema Penal	21.135.093	0	21.135.093
Inteligencia	53.795	0	53.795
Subtotal	83.018.050	10.804.388	93.822.438
Servicios Sociales			
Salud	9.995.689	88.147.225	98.142.914
Promoción y Asistencia Social	2.799.004	463.502.816	466.301.820
Seguridad Social	56.209.362	0	56.209.362
Educación y Cultura	97.708.211	780.480.489	878.188.700
Ciencia y Técnica	278.092.289	26.095.017	304.187.306
Trabajo	5.752.300	13.302.761	19.055.061
Vivienda y Urbanismo	79.420	2.137.955.285	2.138.034.705
Agua Potable y Alcantarillado	124.566.644	789.454.359	914.021.003
Subtotal	575.202.919	4.298.937.952	4.874.140.871
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	4.975.764	2.070.139.749	2.075.115.513
Comunicaciones	840.120	637.304.208	638.144.328
Transporte	3.232.226.718	1.807.403.579	5.039.630.297
Ecología y Medio Ambiente	65.892.621	2.577.026	68.469.647
Agricultura	60.878.841	11.831.914	72.710.755
Industria	19.633.885	1.589.345	21.223.230
Comercio, Turismo y Otros Servicios	32.272.043	6.282.770	38.554.813
Seguros y Finanzas	1.391.661	0	1.391.661
Subtotal	3.418.111.653	4.537.128.591	7.955.240.244
TOTAL	4.182.607.665	12.185.842.841	16.368.450.506